



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
							2,000.0	-	2,681,334.00	2,680,446.17	887.83	2,680,446.17	58,595.20	2,680,446.17	
							3,000.0	-	1,328,138.00	1,328,138.00	-	1,328,138.00	-	1,328,138.00	
							4,000.0	40,442,209.0	16,334,320.00	10,124,593.27	18,410.98	16,315,909.02	1,076,920.68	16,315,909.02	
							5,000.0	-	14,387,653.00	13,805,687.96	120,637.68	14,267,015.32	11,964,694.20	14,267,015.32	
							6,000.0	80,000,000.0	85,710,764.00	43,850,987.42	208,139.47	85,502,624.53	-	85,502,624.53	
10-001	Abraham González	5	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA			100.0	-	-	312,089.00	309,305.35	2,783.65	309,305.35	309,305.35	309,305.35	
10-002	ACUEDUCTO	4	PROYECTO STA CERRADA			98.0	-	-	492,185.00	-	-	492,185.00	-	492,185.00	
10-003	ACUILOTLA	1	CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE UBICADO EN LA CALLE DE ESTEBAN FLORES EN SU TOTALIDAD (CONTINUIDAD)			91.0	-	-	394,606.00	-	-	394,606.00	-	394,606.00	
10-004	HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALIST	4	RESCATE DEL PARQUE TAGLE				-	-	367,341.00	346,973.96	-	367,341.00	-	367,341.00	
10-005	AGUILAS 3ER PARQUE	4	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR 9 ENTRE C. TARANGO Y C. ESCOLLO.			91.0	-	-	498,950.00	498,950.00	-	498,950.00	-	498,950.00	
10-006	AGUILAS PILARES	1	REENCARPETADO CALLE PARICUTIN			95.0	-	-	370,978.00	368,113.89	2,864.11	368,113.89	-	368,113.89	
10-007	ALCANTARILLA	1	MANTENIMIENTO A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PASADOS EN LA CERRADA ALCANTARILLA.				-	-	356,455.00	356,455.00	-	356,455.00	-	356,455.00	
10-008	ALFALFAR	1	AVENIDAS DIGNAS			100.0	-	-	368,208.00	365,364.07	2,843.93	365,364.07	-	365,364.07	
10-009	Alfonso XIII	1	CON COLOR MI COLONIA			100.0	-	-	807,263.00	807,263.00	-	807,263.00	-	807,263.00	
10-010	ALPES	5	RECUPERACIÓN CAMELLÓN BARRANCA DEL MUERTO UN LUGAR DE CONVIVENCIA VECINAL			94.0	-	-	571,881.00	206,226.08	12,868.29	559,012.71	-	559,012.71	
10-011	Alpes (Amp)	2	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 EN TODA LA COLONIA HASTA LO QUE ALCANZE EL PRESUPUESTO.			100.0	-	-	392,879.00	392,681.63	197.37	392,681.63	-	392,681.63	
10-013	La Mexicana (Amp)	3	CAMARAS DE VIGILANCIA			100.0	-	-	343,790.00	338,805.14	4,984.86	338,805.14	338,805.14	338,805.14	
10-014	JALALPA (AMPL)	3	SUSTITUCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PARTE BAJA DE LA CALLE PASEO LOMAS DE JALALPA			91.0	-	-	427,658.00	-	-	427,658.00	-	427,658.00	
10-015	ARBOLEDAS POLITOCO	5	CONTINUIDAD OBRA CENTRO COMUNITARIO			90.0	-	-	337,262.00	336,677.11	584.71	336,680.29	-	336,680.29	
10-016	ARCOS DE CENTENARIO	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CALLE CIPRES Y CALLE PINO			90.0	-	-	285,570.00	243,795.54	0.01	285,569.99	-	285,569.99	
10-017	ARTURO GAMIZ	4	MEJORA DE LAS CALLES			91.0	-	-	284,861.00	-	-	284,861.00	-	284,861.00	
10-018	ARTURO MARTINEZ	3	REHABILITANDO EL CENTRO INTERACTIVO PARA MI COMUNIDAD			94.0	-	-	404,313.00	403,586.65	726.35	403,586.65	-	403,586.65	
10-019	ARVIDE	5	LUMINARIAS CON FOTOCELDAS SOLARES			100.0	-	-	339,104.00	339,104.00	-	339,104.00	-	339,104.00	
10-020	ATLAMAXAC	2	RED HIDRÁULICA EN SU TOTALIDAD			94.0	-	-	299,201.00	-	-	299,201.00	-	299,201.00	
10-021	ATLAMAYA	5	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PAVIMENTO CALLE BARRANCA PILARES Y COLOCACIÓN DE MACETONES EN LA ESQUINA BARRANCA PILARES Y PERIFÉRICO SUR.			100.0	-	-	342,634.00	274,594.47	-	342,634.00	-	342,634.00	
10-022	AVE REAL	4	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO INTERACTIVO) AVE REAL			92.0	-	-	392,452.00	-	153.33	392,298.67	-	392,298.67	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
10-023	Ave Real (Amp)	6	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LAS CALLES Y CDA. GUACAMAYA (CONTINUIDAD)			100.0		-	308,584.00	304,359.23	4,224.77	304,359.23		304,359.23
10-024	AVOTLA	5	ADQUINADO DE LA CALLE MORELOS, DE CALLE ALUMNOS A PROVIDENCIA INCLUYENDO CALLE JUAREZ			90.0		-	435,227.00	-	482.99	434,744.01		434,744.01
10-025	BALCONES DE CEHUAYO	4	INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN BALCONES DE CEHUAYO 4TO ANIZADOR			100.0		-	359,201.00	359,201.00	-	359,201.00		359,201.00
10-026	BARRIO NORTE	5	CAMBIO DE RED DE DRENAJE			91.0		-	1,250,697.00	1,250,697.00	-	1,250,697.00		1,250,697.00
10-027	Batallón de San Patricio U.H.	2	POR ESPACIOS DE CALIDAD PARA NIÑOS Y ADULTOS MAYORES			98.0		-	304,638.00	304,638.00	-	304,638.00	-	304,638.00
10-028	BEJERO	5	CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL NEGRETE			90.0		-	344,572.00	344,572.00	-	344,572.00		344,572.00
10-029	BELÉN DE LAS FLORES	1	DRENAJE			95.0		-	479,083.00	476,735.49	2,347.51	476,735.49		476,735.49
10-030	BELÉN DE LAS FLORES SECCION RELLENO	4	JUEGOS INFANTILES Y REFORESTACIÓN EN EL TERRENO UBICADO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y NARDO			100.0		-	303,118.00	211,375.90	2,961.48	300,156.52		300,156.52
10-031	BELLA VISTA	7	JUEGOS INFANTILES					-	994,705.00	562,060.87	-	994,705.00		994,705.00
10-032	BONANZA	3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			90.0		-	375,530.00	-	-	375,530.00		375,530.00
10-033	Bosques de Tarango	3	SUSTITUCIÓN DEL CONCRETO ACTUAL POR CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE RAQUEL BANDA FARFÁN DESDE EL NO. 20			100.0		-	536,101.00	536,101.00	-	536,101.00	-	536,101.00
10-034	Calzada Jalalpa	3	PINTURA DE FACHADAS Y REPELLADO			100.0		-	632,467.00	632,467.00	-	632,467.00	-	632,467.00
10-035	Campo de Tiro Los Gamitos	5	REMOZAMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS			100.0		-	283,015.00	283,015.00	-	283,015.00	-	283,015.00
10-036	Cañada del Olivar U.H.	1	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PARA TODOS LOS EDIFICIOS DE LA U. HAB.			100.0		-	328,377.00	328,377.00	-	328,377.00	-	328,377.00
10-037	CANUTELO (AGUASCALIENTES)	3	SEGURIDAD Y CONTINUACION DE CALLE 11 DE NOVIEMBRE			90.0		-	285,621.00	-	-	285,621.00		285,621.00
10-038	Canutillo 3ra. Secc.	1	CAMBIO DE PORTÓN PRINCIPAL			90.0		-	429,479.00	429,479.00	-	429,479.00	-	429,479.00
10-039	Canutillo Predio la Presa	8	VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA CONECTADAS AL C2			100.0		-	284,756.00	284,751.69	4.31	284,751.69	284,751.69	284,751.69
10-040	Carola (U.H.)	1	UNIDAD SEGURA			100.0		-	307,515.00	304,359.23	3,155.77	304,359.23	304,359.23	304,359.23
10-041	CEDRO CHICO	3	COLOCACIÓN DE REJA PARA DELIMITAR JARDINERAS			95.0		-	285,193.00	-	-	285,193.00		285,193.00
10-042	CHIMALISTAC	1	REHABILITACIÓN CAMELÓN PASEO DEL RÍO (LORETO/EJE 10) PARQUE PARA PERROS, CHIMALISTAC LA FASE					-	374,429.00	-	161.10	374,267.90		374,267.90
10-043	COLINAS DE TARANGO	4	REMODELACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA			92.0		-	309,185.00	291,822.50	514.71	308,670.29		308,670.29
10-044	COLINAS DEL SUR	2	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS, EN PARQUE ECOLÓGICO COLINA DEL SUR, CALZADA DE LOS CORCELES.			90.0		-	819,979.00	819,979.00	-	819,979.00		819,979.00
10-045	CONCIENCIA PROLETARIA	7	MURO Y REPELLADO (COLINDANCIA DE LA COLONIA Y JUEGOS INFANTILES)			90.0		-	301,067.00	301,066.96	0.02	301,066.98		301,066.98
10-046	COOPERATIVA CEHUAYO	2	CAMBIO DE RED DE DRENAJE			92.0		-	378,148.00	-	-	378,148.00		378,148.00
10-047	CORPUS CHRISTY	2	REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE DOMO AL PARQUE DE BOLSILLO DE LA UH. ANTONIO CARRILLO Y COLOCACIÓN DE BARANDALES			90.0		-	1,294,344.00	1,264,529.80	471.72	1,293,872.28		1,293,872.28
10-048	CORPUS CHRISTY AMPL. XOCOMECATEL	1	JUEGOS INFANTILES					-	443,670.00	356,015.46	170.33	443,499.67		443,499.67



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %			
		GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-049	COVE	5	REPAVIMENTACIÓN Y REPARACION DE BACHES			98.0		-	509,652.00	-	4,454.07	505,197.93		505,197.93		
10-050	CRISTO REY	3	ILUMINANDO CRISTO REY LUMINARIAS SOLARES EN FACHADA, EN TODA LA COLONIA					374,850.00		-	374,850.00	-		374,850.00		
10-051	De Tarango (Rncda) U.H.	2	SUSTITUCION DE PAVIMENTACION DE ADOCRETO EXISTENTE POR NUEVO EN LA CALLE DE COLINA DE CAGUAS			100.0		276,839.00	276,839.00	-	276,839.00	-		276,839.00		
10-052	Desarrollo Urbano	3	PINTURA EN FACHADAS			100.0		628,924.00	628,924.00	-	628,924.00	-		628,924.00		
10-053	DOS RIOS	4	REPAVIMENTACIÓN DE RIO MIXCOAC			95.0		349,720.00	-	-	349,720.00	-		349,720.00		
10-054	EL ARBOL	3	RAMPA PARA DISCAPACITADOS			80.0		322,913.00	-	4,153.63	318,759.37	-		318,759.37		
10-055	EL BATÁN	4	PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EL BATÁN			92.0		292,314.00	292,314.00	-	292,314.00	-		292,314.00		
10-056	EL BOSQUE	1	JUEGOS INFANTILES NUEVOS					312,178.00	310,288.36	1,889.63	310,288.37	-		310,288.37		
10-057	El Bosque 2da. Secc (Ampl)	5	VIGILANCIA PARA CHIVISCOYO			100.0		293,473.00	289,697.82	3,775.18	289,697.82	-		289,697.82		
10-058	EL BOSQUE SECCION TORRES	7	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE			100.0		285,401.00	-	3,399.26	282,001.74	-		282,001.74		
10-059	EL CAPULIN	1	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN			90.0		404,590.00	-	8.03	404,581.97	-		404,581.97		
10-060	El Capulín (Ampl)	2	VECINO Y COMUNIDAD SEGURA (COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A SEGURIDAD PÚBLICA)			100.0		303,528.00	299,413.11	4,114.89	299,413.11	299,413.11		299,413.11		
10-061	Boscoso U.H.	1	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASETA DE ACCESO PRINCIPAL			91.0		330,098.00	330,098.00	-	330,098.00	-		330,098.00		
10-062	EL MIRADOR	4	CAMBIO DE RED DE DRENAJE DE MAS CAPACIDAD EN CD. MIRADOR ENTRE C/JON BALCON, ANDADOR TEPOZAN Y AND. BAJADA MIRADOR.			91.0		323,474.00	-	1,585.02	321,888.98	-		321,888.98		
10-063	EL PARAISO	2	RED DE DRENAJE			93.0		507,628.00	-	2,487.38	505,140.62	-		505,140.62		
10-064	El Pirú (Frac)	4	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN CALLES CEDROS, NOGALES, ROBLES Y PINOS, SI SOBRA PRESUPUESTO DONDE DECIDA LA ASAMBLEA DE LA UNIDAD.			100.0		365,581.00	353,466.55	12,114.45	353,466.55	353,466.55		353,466.55		
10-065	EL PIRUL	1	REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE CON LONA TENSADA PARA CONVERTIRLO EN ÁREA DE CONVIVENCIA FAMILIAR			90.0		434,920.00	-	-	434,920.00	-		434,920.00		
10-066	EL POCITO	2	DRENAJE EN CERRADA ENTRE ROSALINOS Y ACATLÁN			92.0		373,213.00	-	-	373,213.00	-		373,213.00		
10-067	EL RODEO	2	TECHUMBRE Y CERCADO DE ESPACIO DE AREA DE JUEGOS Y PARQUE DE BOLSILLO			95.0		310,629.00	305,001.86	411.55	310,217.45	-		310,217.45		
10-068	EL RUEDO	2	REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE ÁREA DE ESCALITAS, RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y COLADERA EN PROL. TEOTIHUACÁN. DE ESQ. 4° Y 5° CDA DE TEOTIHUACÁN.			98.0		280,066.00	257,457.93	1,201.40	278,864.60	-		278,864.60		
10-069	Emancipación del Pueblo U.H.	4	HABILITACIÓN DE ÁREA DEL ADULTO MAYOR (ENTRADA PRINCIPAL)			100.0		341,990.00	341,990.00	-	341,990.00	-		341,990.00		
10-070	ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	2	CAMBIO DE DRENAJE EN ANDADOR 1 Y HENEQUÉN			90.0		294,285.00	-	1,442.00	292,843.00	-		292,843.00		
10-071	Estado de Hidalgo	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C2.			100.0		426,419.00	422,181.42	4,237.58	422,181.42	422,181.42		422,181.42		
10-072	FLOR DE MARIA	1	REENCARPETAMIENTO EN CALLE LAS FLORES			100.0		315,307.00	315,307.00	-	315,307.00	-		315,307.00		
10-073	FLORIDA	1	RECUPERACION DEL PRIMER TRAMO DEL CAMELLON DE VITO ALESSIO ROBLES.					621,506.00	621,341.85	164.15	621,341.85	-		621,341.85		
10-074	FRANCISCO VILLA	1	REMODELACIÓN DEL PARQUE FRANCISCO VILLA			100.0		490,429.00	489,947.96	481.04	489,947.96	-		489,947.96		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %			
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN												NOMBRE
10-075	GALEANA	2	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE RED HIDRÁULICA 2022			90.0		-	302,050.00	-	-	302,050.00		302,050.00			
10-076	GARCIMARRERO	6	MÉ ACTIVO Y JUEGO EN MI COMUNIDAD					-	433,608.00	-	625.10	432,982.90		432,982.90			
10-077	GARCIMARRERO NORTE	4	BARDA, AUMENTO BARDA PERIMETRAL (COLINDA U. SAN LORENZO) Y REPARACIÓN BARDA NEGRA (ENTRE BLOQUE 1 Y 4) DE LA UNIDAD BOSQUES DEL SUR.			95.0		-	617,074.00	617,074.00	-	617,074.00		617,074.00			
10-078	GARCIMARRERO REACOMODO	4	PLANCHAS DE CONCRETO			90.0		-	322,243.00	322,243.00	-	322,243.00		322,243.00			
10-079	GOLONDRINAS	7	REHABILITACIÓN DE CALLE			98.0		-	636,292.00	636,292.00	-	636,292.00		636,292.00			
10-080	GOLONDRINAS 1RA SECCION	2	CAMBIO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON ELECTROMALLA			98.0		-	476,907.00	476,907.00	-	476,907.00		476,907.00			
10-081	GOLONDRINAS 2DA SECCION	3	ESPACIOS VERDES					-	557,723.00	510,197.57	3,350.64	554,372.36		554,372.36			
10-082	GRAL A ROSALES	3	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE			95.0		-	285,509.00	-	1,398.99	284,110.01		284,110.01			
10-083	GRAL C A MADRAZO	2	ESTABILIZACIÓN DE TALUD			90.0		-	357,288.00	-	10.69	357,277.31		357,277.31			
10-084	GUADALUPE INN	2	REMOSAMIENTO GLORIETA VALVERDE			91.0		-	552,802.00	552,802.00	-	552,802.00		552,802.00			
10-085	HERON PRODAL	2	CAMBIO DE ADOQUIN			100.0		-	468,344.00	-	488.46	467,855.54		467,855.54			
10-086	HOGAR Y REDENCION	6	RECUPERANDO ESPACIOS			95.0		-	455,328.00	-	350.16	454,977.84		454,977.84			
10-087	Isidro Fabela	1	CAMARAS DE VIGILANCIA POR CADA CALLE DE LA COLONIA ISIDRO FABELA.			100.0		-	399,848.00	397,627.75	2,220.25	397,627.75	397,627.75	397,627.75			
10-088	JALALPA	6	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SOBRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA					-	616,193.00	538,390.73	1,723.66	614,469.34		614,469.34			
10-089	JALALPA EL GRANDE	4	ILUMINACIÓN EN AV. JALALPA SUR			100.0		-	950,762.00	949,874.17	887.83	949,874.17	58,595.20	949,874.17			
10-090	JALALPA TEPITO	6	SUSTITUCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA TODA LA COLONIA.			85.0		-	674,989.00	-	1,326.85	673,662.15		673,662.15			
10-091	JARDINES DEL PEDREGAL	5	JUEGOS INFANTILES Y SISTEMA DE RIEGO DE AGUA TRATADA EN PARQUE LUIS BARRAGAN.					-	1,219,897.00	1,016,469.87	3,270.89	1,216,626.11		1,216,626.11			
10-092	José María Pino Suárez	3	COLOREANDO LA COLONIA			100.0		-	683,023.00	683,023.00	-	683,023.00	-	683,023.00			
10-093	JURISTAS	3	REHABILITACIÓN DEL TALUD DE LA COLONIA JURISTAS			98.0		-	340,417.00	340,413.72	3.27	340,413.73		340,413.73			
10-094	LA ANGOSTURA	4	PROYECTO DE SEGURIDAD URBANA, ARTE Y RECREACIÓN LA ANGOSTURA					-	408,610.00	-	1,087.89	407,522.11		407,522.11			
10-095	LA ABAÑA	2	MAYA PERIMETRAL			90.0		-	362,642.00	-	-	362,642.00		362,642.00			
10-096	LA CAÑADA	4	CONTINUACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PASO DEL MOLINO			91.0		-	475,187.00	-	-	475,187.00		475,187.00			
10-097	La Cascada	7	PINTA MI CASA			100.0		-	388,594.00	388,594.00	-	388,594.00	383,203.68	388,594.00			
10-097	La Cebada (Amp)	2	PINTURA PARA FACHADAS DE LAS CASAS, BANQUETAS Y GUARNICIÓN			100.0		-	351,698.00	351,698.00	-	351,698.00	-	351,698.00			
10-100	LA CONCHITA	6	TERMINACIÓN DE RAMPA DE DISCAPACITADOS			92.0		-	416,706.00	-	21,328.63	395,377.37		395,377.37			
10-101	LA HERRADURA	1	SALON DE USOS MÚLTIPLES LA HERRADURA TERCERA ETAPA			90.0		-	297,680.00	-	54.64	297,625.36		297,625.36			



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
10-102	LA HUERTA	2	CONCRETO HIDRAULICO			92.0	-	299,221.00	-	-	299,221.00	-	299,221.00	
10-103	La Joya	2	CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 PARA MEJOR PROTECCION			100.0	-	597,224.00	594,057.05	3,166.95	594,057.05	594,057.05	594,057.05	
10-104	LA LOMA	6	BACHEO DETALLADO DE CALLE MARIANO HERNANDEZ Y BERNARDO QUINTANA			98.0	-	720,060.00	-	7,366.96	712,693.04	-	712,693.04	
10-105	LA MARTINICA	2	CONTINUACION DEL CAMBIO DE CONCRETO			92.0	-	543,481.00	-	-	543,481.00	-	543,481.00	
10-106	La Mexicana	3	CAMARAS DE VIGILANCIA			100.0	-	750,611.00	746,325.15	4,285.85	746,325.15	746,325.15	746,325.15	
10-107	LA MILAGROSA	3	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN SOCRATES CON TUBO DE POLIETILENO			95.0	-	340,930.00	-	-	340,930.00	-	340,930.00	
10-108	LA OTRA BANDA	1	REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LAMPARAS DE ILUMINACIÓN DE LA OTRA BANDA			100.0	-	358,430.00	358,430.00	-	358,430.00	-	358,430.00	
10-109	La Palmita	1	CAMARAS DE VIGILANCIA			100.0	-	354,706.00	353,466.55	1,239.45	353,466.55	353,466.55	353,466.55	
10-110	La Pera Xochinahuac U.H.	3	ENTREGA DE PINTURA PARA LOS EDIFICIOS DE LA PERA XOCHINAHUAC, HASTA DONDE ALCANCE.			100.0	-	307,584.00	307,584.00	-	307,584.00	-	307,584.00	
10-111	LA PRESA	2	ENCHULA ARTIGUENSES			98.0	-	375,913.00	375,913.00	-	375,913.00	-	375,913.00	
10-112	LA PRESA SECCION HORNIOS	6	CUADROS DE CONCRETO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, AND. PRESA FALCÓN, RÍO FUERTE, ASUNCIÓN, SAN JERÓNIMO			90.0	-	361,225.00	361,225.00	-	361,225.00	-	361,225.00	
10-113	LADERA GRANDE O LA CEBADITA	3	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN 2DO AND.			94.0	-	311,799.00	-	2,417.56	309,381.44	-	309,381.44	
10-114	LAS AGUILAS	8	(CONTINUACIÓN) CALLE DIGNA MUROS DE CONTENCIÓN, CON SU BANQUETA Y PAVIMENTACIÓN, A UNA PARTE DE LA CALLE AURA ESQUINA CON CALLE CONDOR NECESARIO CAMBI			95.0	-	681,958.00	-	-	681,958.00	-	681,958.00	
10-115	LAS AGUILAS (AMPL)	1	PARQUE DE BOLSILLO			-	-	923,536.00	650,620.47	4,017.98	919,518.02	-	919,518.02	
10-116	LAS AGUILAS SECC HORNIOS	3	CAMBIAR LAS ESCALERAS DE LOS ANDADORES PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y POBLACION EN GENERAL			95.0	-	304,584.00	304,503.43	80.57	304,503.43	-	304,503.43	
10-118	LAS CUEVITAS	8	ILUMINACIÓN CON LAMPARAS SOLARES PARA CONDOMINIO REAL DEL BOSQUE			-	-	408,732.00	-	-	408,732.00	-	408,732.00	
10-119	LAS PALMAS	1	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO			95.0	-	365,867.00	-	-	365,867.00	-	365,867.00	
10-120	Liberación Proletaria	2	CAMARAS			100.0	-	418,972.00	417,235.29	1,736.71	417,235.29	417,235.29	417,235.29	
10-121	LIBERALES DE 1857	1	CAMBIO DEL DESAGUE EN CALLE MANUEL PAYNO			95.0	-	576,833.00	-	2,826.48	574,006.52	-	574,006.52	
10-122	LLANO REDONDO	3	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA ENTRADA DE COL. LLANO REDONDO			91.0	-	372,269.00	372,269.00	-	372,269.00	-	372,269.00	
10-123	Lomas de Avoniatla	5	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL C2			100.0	-	361,181.00	358,412.68	2,768.32	358,412.68	358,412.68	358,412.68	
10-124	LOMAS DE BECERRA	6	CAMBIO DE DRENAJE Y ESCALINATAS EN CALLE PUENTE DE IXTLA, CALLEJON PUENTE DE IXTLA Y PRIMER CALLEJON DE TEMIXCO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			93.0	-	1,072,989.00	-	4,947.35	1,068,041.65	-	1,068,041.65	
10-125	Lomas de Becerra U.H.	1	OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LAS ORILLAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE BECERRA			100.0	-	372,012.00	372,012.00	-	372,012.00	-	372,012.00	
10-126	Lomas de Becerra Arvide U.H.	2	REPARACIÓN DE CISTERNAS			95.0	-	369,547.00	369,547.00	-	369,547.00	368,184.00	369,547.00	
10-127	LOMAS DE CAPULA	3	CAMBIO DE BANQUETAS Y PAVIMENTO POR CONCRETO HIDRÁULICO (HNDS. VIVALDI SEBASTIAN CABOT Y PEDRO MENDOZA)			98.0	-	681,618.00	681,618.00	-	681,618.00	-	681,618.00	
10-128	LOMAS DE CAPULIN	1	CAMBIO DE ESCALINATAS POR RAMPA			91.0	-	396,787.00	-	8,268.25	388,518.75	-	388,518.75	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
10-129	Lomas de Centenario U.H.	1	CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA LAS LUMINARIAS PUNTA POSTE			100.0			288,682.00	288,682.00	-	288,682.00	-	288,682.00	
10-130	LOMAS DE CHAMONTOYA	2	CAMBIO DE VÁLVULAS Y SUSTITUCIÓN TUBO DE SUMINISTRO DE AGUA			90.0	-	747,703.00	747,703.00	-	747,703.00	-	747,703.00		
10-131	Lomas de Guadalupe	1	CÁMARAS DE SEGURIDAD LOMAS DE GUADALUPE EN TODA LA COLONIA			100.0	-	387,464.00	382,966.34	4,497.66	382,966.34	382,966.34	382,966.34		
10-132	LOMAS DE LA ERA	2	ESCALINATAS SEGURAS CON BARANDAL			92.0	-	1,377,488.00	-	-	1,377,488.00	-	1,377,488.00		
10-133	LOMAS DE LAS AGUILAS	3	CAMINO AL PRIMER MUNDO				-	452,664.00	452,664.00	-	452,664.00	-	452,664.00		
10-134	LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN	4	RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS CON RAMPAS Y BARANDALES EN SEGUNDA CERRADA DE CALLE 4			90.0	-	440,640.00	439,721.06	918.94	439,721.06	-	439,721.06		
10-135	Lomas de los Cedros	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD - BLINDAR AÑO			100.0	-	621,889.00	618,610.71	3,278.29	618,610.71	618,610.71	618,610.71		
10-136	LOMAS DE NUEVO MEXICO	3	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE ASFALTO POR CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JÓN CEBADA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			91.0	-	386,480.00	-	-	386,480.00	-	386,480.00		
10-138	LOMAS DE PUERTA GRANDE	1	NUEVA RED HIDRÁULICA			91.0	-	514,671.00	514,670.99	-	514,671.00	-	514,671.00		
10-139	LOMAS DE SAN ANGEL INN	2	BOCA DE TORMENTA			91.0	-	435,001.00	-	2,131.50	432,869.50	-	432,869.50		
10-140	LOMAS DE SANTA FE	2	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN TODA LA COLONIA			95.0	-	313,327.00	-	410.04	312,916.96	-	312,916.96		
10-141	LOMAS DE SANTO DOMINGO	7	CAMBIO DE DRENAJE			91.0	-	309,589.00	-	1,475.02	308,113.98	-	308,113.98		
10-142	LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMP.)	4	CUADROS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLOMO			94.0	-	343,681.00	-	-	343,681.00	-	343,681.00		
10-143	LOMAS DE TARANGO	2	MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL LOMAS DE TARANGO.			95.0	-	520,194.00	477,827.03	649.20	519,544.80	-	519,544.80		
10-144	LOMAS DE TETELPAN	2	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA EN CALLE 3 DESDE LA CRUZ HASTA CALLE 8			90.0	-	453,993.00	453,817.15	175.85	453,817.15	-	453,817.15		
10-145	LORETO	2	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 1A, 2A Y 3A PRIV. ALTAMIRANO			92.0	-	325,972.00	324,805.87	1,166.13	324,805.87	-	324,805.87		
10-146	LOS CEDROS	3	REJA PERIMETRAL			93.0	-	311,355.00	-	0.02	311,354.98	-	311,354.98		
10-147	LOS GAMITOS	2	REHABILITACION MURO DE CONTENCIÓN.			98.0	-	316,278.00	-	0.54	316,277.46	-	316,277.46		
10-148	MARGARITA M DE JUAREZ	3	GIMNASIO AL AIRE LIBRE			98.0	-	339,895.00	336,021.04	3,873.96	336,021.04	-	336,021.04		
10-149	María G. de García Ruiz	4	AULA DIGITAL			100.0	-	466,856.00	-	5,528.64	461,327.36	-	461,327.36		
10-150	MARTIRES DE TACUBAYA	4	LUMINARIAS DE LED EN BRASILEÑOS Y NICARAGÜENSES			100.0	-	332,738.00	332,738.00	-	332,738.00	-	332,738.00		
10-151	Merced Gómez	1	PINTURA EN FACHADAS			100.0	-	805,477.00	18,013.25	-	805,477.00	-	805,477.00		
10-152	Metropolitano U.H.	1	PINTURA DE HERRERIA EN EDIFICIOS			100.0	-	330,634.00	330,634.00	-	330,634.00	301,063.80	330,634.00		
10-153	MIGUEL GAONA ARMENTA	2	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUUKUM Y BEECOYA			93.0	-	509,302.00	509,302.00	-	509,302.00	-	509,302.00		
10-154	MIGUEL HIDALGO	1	ESCALINATAS Y ANIDADOR DEL RIO CON LUMINARIAS.			92.0	-	343,328.00	343,328.00	-	343,328.00	-	343,328.00		
10-155	MILPA DEL CEDRO	2	CONTINUIDAD DEL MURO DE CONTENCIÓN			98.0	-	282,621.00	-	3.83	282,617.17	-	282,617.17		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
10-156	MINAS DE CRISTO	1	CAMBIO Y SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA EN FCD. ARRILLAGA			90.0			561,688.00	561,688.00	-	561,688.00		561,688.00
10-157	MOLINO DE ROSAS	2	MEJORANDO LA RED HIDRÁULICA EN C. ROSA ROJA			95.0			697,598.00	697,597.99	-	697,598.00		697,598.00
10-158	Molino de Rosas (Amp)	1	SEGUIMOS CUIDANDONOS CON LA REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA.			100.0			448,252.00	446,735.08	1,516.92	446,735.08	446,735.08	446,735.08
10-159	MOLINO DE SANTO DOMINGO	1	SALON PARA ADULTOS MAYORES			90.0			598,019.00	597,469.60	549.40	597,469.60		597,469.60
10-160	Molino de Santo Domingo U.H.	3	CAMBIO DE DRENAJE Y DE TUBERÍA DE AGUA EN CALLE PLOMO, ENTRE LINARES A ÓPALO			95.0			339,570.00		-	339,570.00		339,570.00
10-161	Ocho de agosto	1	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			100.0			369,793.00	353,466.55	16,326.45	353,466.55	353,466.55	353,466.55
10-162	Los Ocotillos	1	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA COLONIA.			92.0			299,971.00	281,560.02	18,410.98	281,560.02	12,234.60	281,560.02
10-163	OLIVAR DE LOS PADRES	4	EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN DEPORTIVO CERR. TRANSMISIONES.			92.0			1,366,263.00	1,366,263.00	-	1,366,263.00		1,366,263.00
10-166	PALMAS	5	VELARIA PARA EL FORO CULTURAL PALMAS			95.0			505,947.00	-	566.74	505,380.26		505,380.26
10-167	PALMAS AVOTITLA	2	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MINA DE AZUFRE			90.0			394,295.00	394,295.00	-	394,295.00		394,295.00
10-168	PARAJE EL CABALLITO	4	ESCALINATAS SEGURAS			91.0			1,154,035.00	1,146,988.35	7,046.65	1,146,988.35		1,146,988.35
10-169	PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO	4	REHABILITACIÓN DE FUENTE Y CHIMENEA			100.0			465,088.00	465,088.00	-	465,088.00	12,234.60	465,088.00
10-170	PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	1	SISTEMA DE RIEGO Y CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN PARQUE OSCAR MORINEAU Y ANDADOR LEONARDO DA VINCI			95.0			449,756.00	409,165.61	-	449,756.00		449,756.00
10-171	PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	2	MURO DE CONTENCIÓN REFORZADO CON ENMALLADO Y REPARACION DE BANQUETA Y ESCALERAS CON PROTECCIÓN DE BARANDAL			98.0			625,977.00	625,968.55	8.44	625,968.56		625,968.56
10-172	Piloto (Adolfo López Mateos) (Amp)	1	CAMARAS DE VIGILANCIA			100.0			844,759.00	839,593.67	5,165.33	839,593.67	839,593.67	839,593.67
10-173	PODER POPULAR	1	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EN CALLE 10 ESQUINA CALLE CON LAS ESCALERAS DE SALIDA A 5 DE MAYO (CONTINUACIÓN).			98.0			321,520.00	-	-	321,520.00		321,520.00
10-174	POLVORA	4	CONTINUIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE MAYO.			96.0			367,438.00	-	-	367,438.00		367,438.00
10-175	PONCIANO ARRIGA	5	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 5 A CALLE 9 ENTRE CALLE RICARDO Y LA BARRA DE LA PERA XOCHINAHUAC (CONTINUACION)			98.0			344,961.00	-	3,509.39	341,451.61		341,451.61
10-176	PRADOS LA PROVIDENCIA	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN CALLE LIRIO			95.0			379,112.00	-	-	379,112.00		379,112.00
10-177	PRESIDENTES	2	ARBOLEDA SEGURA Y SUSTENTABLE.			94.0			690,783.00	-	-	690,783.00		690,783.00
10-178	PRESIDENTES 1RA (AMPL)	1	NUEVA RED HIDRÁULICA EN LA CALLE DE GROVER CLEVELAND			96.0			457,881.00	-	-	457,881.00		457,881.00
10-179	PRESIDENTES 2DA (AMPL)	1	COLOCACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PEDRO AGUIRRE Y COLOCACIÓN DE TUBO EN LUGAR DE MALLA EN EL PARQUE PRESIDENTES			95.0			629,943.00	-	4,251.89	625,691.11		625,691.11
10-180	PRIVADA CENTENARIO	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA Y VÁLVULA EN TODA LA PRIVADA CENTENARIO, ENTRE CALLE GABRIEL CARMONA Y CARLOS A. MADRAZO (CONTINUACIÓN)			91.0			339,286.00	-	-	339,286.00		339,286.00
10-181	PROF JOSE ARTURO LOPEZ	3	CONTINUIDAD DE CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL AREA DE EQUIPAMIENTO INICIANDO POR LA PARTE TRASERA DE LAS VIVIENDAS ENTRE LA C. CIRUELOS.			98.0			376,291.00	376,289.99	1.01	376,289.99		376,289.99
10-182	Progreso Tizapan	4	CAMARAS EN PUEBLA, HIDALGO, MICHOACAN Y S.L.P. (CONTINUIDAD).			100.0			771,528.00	765,932.68	5,595.32	765,932.68	765,932.68	765,932.68
10-183	Pueblo Nuevo	4	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2			100.0			320,283.00	314,251.48	6,031.52	314,251.48	314,251.48	314,251.48



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
10-184	PUENTE COLORADO	1	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO PUENTE COLORADO, EN PUENTE NACIONAL Y PUENTE METLAC.			90.0			452,884.00	452,525.03	358.96	452,525.04		452,525.04
10-185	PUENTE COLORADO (AMPL)	1	REPAVIMENTACIÓN EN RÍO GUADALUPE			100.0			441,804.00	441,804.00	-	441,804.00		441,804.00
10-186	PUNTA DE CEHUAYO	2	CENTRO INTERACTIVO DE PUNTA DE CEHUAYO.			94.0			461,552.00	441,339.72	1,071.93	460,480.07		460,480.07
10-187	REACOMODO EL CUERNITO	2	AV DIGNAS PARA MI COLONIA			95.0			566,912.00	-	5,544.18	561,367.82		561,367.82
10-188	Reacomodo Pino Suárez	7	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A BASE PLATA			100.0			310,955.00	309,305.35	1,649.65	309,305.35	309,305.35	309,305.35
10-189	REAL DEL MONTE	6	CAMBIO DE DRENAJE EN MINEROS			91.0			383,056.00	382,119.98	936.02	382,119.98		382,119.98
10-190	RINCON DE LA BOLSA	7	COLOCACIÓN DE EURORREJA A LA ORILLA DE LA BARRANCA			92.0			370,291.00	-	-	370,291.00		370,291.00
10-192	SAN ANGEL	1	REFORESTACIÓN, SANEAMIENTO Y MEJORA DEL ARBOLADO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN SAN ANGEL (BANQUETAS, CAMELLONES, JARDINERAS, PLAZAS). CONTINUACIÓN			100.0			515,270.00	515,270.00	-	515,270.00		515,270.00
10-193	SAN ANGEL INN	3	CONTINUACION DEL PROYECTO DE REFORESTACION, PODA DE MUERDAGO, HENO, COPEO EN SAN ANGEL INN.			100.0			377,977.00	377,977.00	-	377,977.00		377,977.00
10-194	SAN BARTOLO AMEVALCO (PBLO)	1	CALLE PARA VIVIR BIEN, XAXALPAY 16 DE SEPTIEMBRE			92.0			2,101,771.00	2,101,771.00	-	2,101,771.00		2,101,771.00
10-195	SAN CLEMENTE	5	REMODELACION DEL PARQUE LAS TORTUGAS.			100.0			748,269.00	748,119.03	149.97	748,119.03		748,119.03
10-196	SAN GABRIEL	4	TECHADO COMPLETO DE LA CANCHA CON ARCO TECHO METÁLICO E ILUMINACIÓN INTERIOR			100.0			295,072.00	-	550.22	294,521.78		294,521.78
10-197	SAN PEDRO DE LOS PINOS	4	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE.			94.0			338,568.00	-	3,884.24	334,683.76		334,683.76
10-198	Santa Fe	3	SANTA FE WIGLADO			100.0			854,601.00	854,255.08	345.92	854,255.08		854,255.08
10-199	Santa Fe U.H.	5	DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE VÁLVULAS DEL CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LA TOTALIDAD DE LAS VIVIEDAS Y AREA COMERCIALES DE LA UNIDAD			95.0			525,926.00	-	-	525,926.00		525,926.00
10-200	SANTA LUCIA	4	RECUPERACIÓN DE CALLE MELCHOR OCAMPO			96.0			854,505.00	-	1,785.24	852,719.76		852,719.76
10-201	SANTA LUCIA REACOMODO	5	REPAVIMENTACION DE DESIERTO DE COLORADO SEGUNDA ETAPA			100.0			319,837.00	-	3,432.55	316,404.45		316,404.45
10-202	SANTA LUCIA (PBLO)	5	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE IDENTIDAD			96.0			451,706.00	-	454.34	451,251.66		451,251.66
10-203	Sta. María Nonoalco	1	PINTURA EN FACHADAS			100.0			635,023.00	-	-	635,023.00		635,023.00
10-204	SANTA ROSA XOCHIC (PBLO)	3	INSTALACIÓN DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO			92.0			1,552,675.00	1,552,675.00	-	1,552,675.00		1,552,675.00
10-205	Sears Roebuck U.H.	6	CAMBIO DE 2 FILTROS DE 43 VALVULAS DE ADECUACION INSTALACION			100.0			301,096.00	301,096.00	-	301,096.00		301,096.00
10-206	Tarango U.H.	3	MURO DE CONTENCIÓN			100.0			325,533.00	-	-	325,533.00		325,533.00
10-208	TECOLALCO	3	CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. TECOLALCO			94.0			349,146.00	-	-	349,146.00		349,146.00
10-209	TEJOCOTE	3	CONTINUACIÓN SALÓN DE CULTURA			91.0			311,327.00	311,327.00	-	311,327.00		311,327.00
10-210	TEPEACA	6	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO			100.0			341,099.00	341,099.00	-	341,099.00		341,099.00
10-211	TEPEACA (AMPL)	4	REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN AV. IBIS			91.0			369,250.00	-	-	369,250.00		369,250.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %			
		GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-212	TEPOPTLA	2	BARDA PERIMETRAL			95.0		-	326,706.00	-	-	326,706.00		326,706.00		
10-213	TETELPAN	2	REMEDIACION DE LA CANCHA, CON PASTO SINTETICO Y TECHADO EN CDA. DEL POZO.			95.0		-	735,703.00	649,160.96	12,868.29	722,834.71		722,834.71		
10-214	TETELPAN (PBLO)	4	PAVIMENTACION EN PROLONGACION SAN AGUSTIN.			96.0		-	690,481.00	-	-	690,481.00		690,481.00		
10-215	TETLALPAN	3	GIMNASIO SPORT SIRIA			94.0		-	300,530.00	-	0.56	300,529.44		300,529.44		
10-216	TIZAMPAMPANO	4	PAVIMENTAR TABIHUICO Y TIZAMPAMPANO PARA CAMINAR SEGURO.			92.0		-	296,282.00	-	-	296,282.00		296,282.00		
10-217	TIZAPAN_TIZAPAN SAN ANGEL	4	JARDIN DE LA VIRGEN DE LA CALLE JUAREZ			95.0		-	869,936.00	-	3,922.65	866,013.35		866,013.35		
10-218	TLACOPAC	6	REFORESTACION, SANEAMIENTO Y MEJORA DEL ARBOLADO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODAS LAS CALLES DE LA U.T TLACOPAC			100.0		-	434,891.00	434,891.00	-	434,891.00		434,891.00		
10-219	TLACOYAQUE	1	GIMNASIO AL AIRE LIBRE SEGUNDA ETAPA, AMPLIACION, SIMIENTOS, JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO GENERAL			90.0		-	410,855.00	350,229.16	848.58	410,006.42		410,006.42		
10-220	TLACOYAQUE (AMPL)	2	COMEDOR COMUNITARIO Y AREA DE RECREACION			92.0		-	652,599.00	-	481.35	652,117.65		652,117.65		
10-221	TLACOYAQUE (BARR)	2	ARREGLAR CALLES CON CEMENTO HIDRAULICO EN TLACOYAQUE BARRIO			92.0		-	328,012.00	-	-	328,012.00		328,012.00		
10-222	TLACUITLAPA	4	RENIVELACION Y REPARACION DE ADQUINADO EN LAS CALLES MIXTECAS Y C. PALMAS			100.0		-	523,905.00	-	1,748.18	522,156.82		522,156.82		
10-223	TLACUITLAPAZDO REACOMODO (AMP)	2	CONCRETO HIDRAULICO PARA LAS CALLES PIPILOS Y BOROROS ENTRE C. FUEGUINOS Y AV. GUAJIRAS			94.0		-	612,177.00	-	-	612,177.00		612,177.00		
10-224	TLAPECCHICO	8	MEJORANDO TU CALLE			96.0		-	476,204.00	476,204.00	-	476,204.00		476,204.00		
10-226	TOLTECA	5	ASFALTO PARA TOLTECA			100.0		-	473,923.00	-	4,774.53	469,148.47		469,148.47		
10-227	TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	2	ECOTECNOLOGIA INTEGRAL PARA LA UNIDAD: RECUPERACION DE AGUAS PLUVIALES PARA RIEGO DE JARDINES EN LOS EDIFICIOS A-3 Y A-4					-	349,485.00	-	-	349,485.00		349,485.00		
10-228	TORRES DE POTRERO	19	RE-PAVIMENTACION			100.0		-	1,037,281.00	1,024,769.63	12,511.35	1,024,769.65		1,024,769.65		
10-229	Torres San Antonio U.H.	4	MACETEROS CON PISTA CON TARTAN EN CALLE PRINCIPAL.			100.0		-	530,510.00	-	-	530,510.00		530,510.00		
10-230	Torres San Pedro U.H.	1	SISTEMA INTEGRAL DE BARRERAS VEHICULARES (PLUMAS)			100.0		-	383,204.00	383,204.00	-	383,204.00		383,204.00		
10-231	Belen de las Flores U.H.	4	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA EN LA UNIDAD BELÉN (ETAPA 1).			90.0		-	462,111.00	-	-	462,111.00		462,111.00		
10-232	UNIDAD POPULAR TEPEACA	1	RECUPERANDO NUESTRO PARQUE TEXCOTLA					-	422,952.00	161,375.64	815.20	422,136.80		422,136.80		
10-233	UNION OLIVOS	4	RENOVACION DEL PARQUE DE LA COLONIA, CON NUEVOS JUEGOS Y APARATOS DE EJERCICIO					-	314,692.00	101,301.62	2,992.37	311,699.63		311,699.63		
10-234	UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA	3	MURO DE CONTENSION EN EL CIRCUITO EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR, ENTRE C. RICARDO FLORES MAGON Y EDIFICIO GRAL CHUTE					-	429,622.00	-	-	429,622.00		429,622.00		
10-235	VALENTIN GOMEZ FARIAS	5	BARANDALES Y PASAMANOS PARA ESCALINATAS DE LOS ANDADORES SAN LUIS POTOSI, SONORA, NUEVO LEON, VERACRUZ, ZACATECAS Y LAS DE ESQ. CARLOS A. MADRAZO.			95.0		-	385,454.00	365,963.78	218.53	385,235.47		385,235.47		
10-236	Villa Progresista	1	SEGURIDAD EN LA COLONIA (CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA ENLAZADAS AL C-2 EN PUNTOS ESTRATEGICOS)			100.0		-	423,558.00	422,181.42	1,376.58	422,181.42	422,181.42	422,181.42		
10-237	VILLA SOLIDARIDAD	1	PENSANDO EN LOS JOVENES					-	320,894.00	44,748.30	1,457.71	319,436.29		319,436.29		
10-238	VILLA VERDUN	2	TERCERA FASE DEL PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE VILLA VERDUN			92.0		-	436,206.00	436,139.87	66.13	436,139.87		436,139.87		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %			
		GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-239	ZENÓN DELGADO	1	RESCATE DE ANDADOR 3 COLONIA ZENÓN DELGADO, ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN C.P.01220			92.0		-	438,970.00	-	-	438,970.00		438,970.00		
10-240	ZOTOLITLA	3	3RA ETAPA DEL ESTACIONAMIENTO EN EL ESPACIO UBICADO EN CALLE JAZMIN ESQUINA CDA ORQUIDEA (CONTINUACION)			96.0		-	352,175.00	-	-	352,175.00		352,175.00		
10-241	19 DE MAYO	2	AREA DE ACTIVACIÓN FÍSICA.					-	369,105.00	-	2,476.69	366,628.31		366,628.31		
10-242	1RA VICTORIA	4	AMPLIACION CENTRO INTERACTIVO			92.0		-	410,093.00	409,642.38	450.62	409,642.38		409,642.38		
10-243	1RA VICTORIA SECCION BOSQUES	4	DOMO DE ESPACIO PÚBLICO			95.0		-	442,032.00	-	526.67	441,505.33		441,505.33		
10-244	26 DE JULIO	2	REPARACIÓN ESCALERAS EN ANDADOR SOR JUAN INÉS DE LA CRUZ.			90.0		-	326,206.00	311,115.84	730.83	325,475.17		325,475.17		
10-245	2DA EL PIRUL (AMPL)	5	SEGURIDAD PARA MIS VECINOS			91.0		-	341,208.00	-	-	341,208.00		341,208.00		
10-246	2DA JALALPA TERITO (AMPL)	2	RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS, BARANDALES Y PASAMANOS (ANDADORES Y DONDE SEA NECESARIO)			92.0		-	457,368.00	433,456.75	989.00	456,379.00		456,379.00		
10-247	ESTADO DE HIDALGO	2	GUARNICIONES Y/O BANQUETAS			94.0		-	476,181.00	-	935.24	475,245.76		475,245.76		
10-248	LOMAS DE SANTA FE II	1	CAMELLON AV. JAVIER BARROS SIERRA DE OCHO Y MEDIO A AVENIDA SANTA Y TERMINACION DE BANQUETA (AMBOS PROYECTOS GANADORES DEL 2020 Y 2021)			100.0		-	643,430.00	-	649.02	642,780.98		642,780.98		
10-249	BELEN DE LAS FLORES	6	CAMBIO Y NIVELACION DE RED DE DRENAJE			95.0		-	332,274.00	-	-	332,274.00		332,274.00		
10-250	Lomas de Plateros I U.H.	2	COLOCACION DE BARANDALES PERIMETRALES EN AREAS COMUNES (JARDINES) F-23, G-9, G-14, H-4, H-8 Y H-28			100.0		-	684,667.00	684,667.00	-	684,667.00		684,667.00		
10-251	Lomas de Plateros (U.H.) II	1	CAMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C2 EN LAS SECCIONES E Y F			100.0		-	588,226.00	584,341.76	3,884.24	584,341.76	584,341.76	584,341.76		
10-252	Olivar del Conde 1ra. Secc I	1	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			100.0		-	905,123.00	903,362.41	1,760.59	903,362.41	903,362.41	903,362.41		
10-253	Olivar del Conde 1ra. Secc II	1	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			100.0		-	853,210.00	844,539.79	8,670.21	844,539.79	844,539.79	844,539.79		
10-254	OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	1	AGUA SALUDABLE PARA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECC I			92.0		-	1,085,206.00	1,085,206.00	-	1,085,206.00		1,085,206.00		
10-255	OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II	4	CAMBIO DE DRENAJE EN CERRADA DE CALLE 30 Y CALLE 29			92.0		-	863,170.00	863,170.00	-	863,170.00		863,170.00		
10-256	SANTA FE KM 8.5	5	TERCERA ETAPA DEL CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA VASCO DE QUIROGA			98.0		-	301,047.00	301,047.00	-	301,047.00		301,047.00		
10-257	Predio la Angostura	3	PAVIMENTACION AL INTERIOR DE LA U.T. PREDIO LA ANGOSTURA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			95.0		-	388,072.00	-	-	388,072.00		388,072.00		
10-258	Residencial Ma. Isabel	2	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS			100.0		-	323,508.00	-	-	323,508.00		323,508.00		
10-259	Residencial Los Pinos U.H.	2	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CICLOPISTA			100.0		-	310,910.00	-	-	310,910.00		310,910.00		
TOTAL URG								-	120,442,209.00	71,789,852.82	348,075.96	120,094,133.04	13,100,210.08	120,094,133.04		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100]
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-001	AGUILERA	02-001	PARQUE DE BOLSILLO			0%	6000	554,021.00	554,021.00	554,021.00	554,021.00	554,021.00	554,021.00	100	
02-002	ALDANA	02-002	COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA CASAS Y DEPARTAMENTOS EN ALDANA			0%	4000	628,657.00	628,657.00	-	628,657.00	628,657.00	-	628,657.00	100
02-003	PETROLERA (AMPL)	02-003	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE ASBESTO A POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON SISTEMA DE HIDRODESPLAZAMIENTO			0%	6000	505,497.00	505,497.00		505,497.00	505,497.00		505,497.00	100
02-005	ÁNGEL ZIMBRON	02-005	BODA, DESCOPE Y DERRIBO			100%	3000	542,796.00	542,796.00	542,796.00	-	542,796.00	542,796.00	542,796.00	100
02-006	ARENAL	02-006	DESAZOLVE EN LA COLONIA ARENAL			83%	6000	663,426.00	663,426.00	553,226.68	110,199.12	663,426.00	553,226.68	663,426.00	100
02-007	CENTRO DE AZCAPOTZALCO	02-007	UNA EXPLANADA REHABILITADA			100%	3000	736,654.00	736,654.00	736,654.00	-	736,654.00	736,654.00	736,654.00	100
02-008	CLAVERIA	02-008	PARQUE DE LA CHINA EL MAS BELLO			100%	3000	973,047.00	973,047.00	973,047.00	-	973,047.00	973,047.00	973,047.00	100
02-009	COLTONGO	02-009	ILUMINANDO COLTONGO Y RECUPERANDO CANCHA EN CAMBITO.			92%	2000	470,712.00	470,712.00	433,894.52	36,817.48	470,712.00	433,894.52	470,712.00	100
02-009	COLTONGO	02-009	ILUMINANDO COLTONGO Y RECUPERANDO CANCHA EN CAMBITO.			0%	6000	156,904.00	156,904.00		156,904.00	156,904.00		156,904.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100]
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-010	COSMOPOLITA	02-010	ALARMA DIGITAL VECINAL (APP PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO CONECTADA AL C2 DE LA ALCALDIA)			5000	619,153.00	619,153.00	619,153.00	619,153.00	619,153.00		619,153.00	100	
02-011	COSMOPOLITA (AMPL)	02-011	RECUPERACIÓN DEL ÁREA INFANTIL Y DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE			6000	454,899.00	454,899.00	454,899.00	454,899.00	454,899.00		454,899.00	100	
02-012	CRUZ ROJA TEPANTONGO (U HAB)	02-012	AGUA PARA TODOS			4000	414,974.00	414,974.00	414,974.00	-	414,974.00	414,974.00	414,974.00	100	
02-013	CUITLAHUAC 1 y 2 (U HAB)	02-013	CAMBIO DE RAMALES DE MANZANAS			4000	509,314.00	509,314.00	509,314.00	45,838.26	463,475.74	509,314.00	463,475.74	91	
02-014	CUITLAHUAC 3 y 4 (U HAB)	02-014	EL OJO DE LA CUITLAHUAC			5000	597,799.00	597,799.00	597,799.00	597,799.00	597,799.00		597,799.00	100	
02-015	DEL GAS	02-015	BASOS SEGUROS			6000	901,398.00	901,398.00	901,398.00	901,398.00	901,398.00		901,398.00	100	
02-016	DEL GAS (AMPL)	02-016	COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA PARA LA COLONIA AMPLIACIÓN DEL GAS			4000	637,238.00	637,238.00	637,238.00	637,238.00	637,238.00		637,238.00	100	
02-017	DEL MAESTRO	02-017	BOR UN DEL MAESTRO SEGURO			4000	448,163.00	448,163.00	448,163.00	448,163.00	448,163.00		448,163.00	100	
02-018	DEL RECREO	02-018	BLINDAJE EN SEGURIDAD			5000	865,146.00	865,146.00	865,146.00	865,146.00	865,146.00		865,146.00	100	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100]
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-019	DEMET (U HAB)	02-019	ENCHULA MI UNIDAD			4000	573,206.00	573,206.00	573,206.00	53,588.54	521,617.46	573,206.00	521,617.46	91	
02-020	COLÓGICA NOVEDADES IMPACTO (U HAB)	02-020	REPARACION Y PINTURA DE LOS BARROTES DE LA BARRA PERIMETRAL			4000	384,501.00	384,501.00	384,501.00	34,605.09	349,895.91	384,501.00	349,895.91	91	
02-021	EL JAGUEY-ESTACION PANTACO	02-021	BO MÁS FUGAS. CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN EL ANDADOR FERROCARRIL MOLINO DE VERACRUZ			6000	515,905.00	515,905.00	487,119.32	28,785.68	515,905.00	487,119.32	515,905.00	100	
02-023	EL ROSARIO A (U HAB)	02-023	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL			4000	764,525.00	764,525.00	764,525.00	68,807.25	695,717.75	764,525.00	695,717.75	91	
02-024	EL ROSARIO B (U HAB)	02-024	MURO DE CONTENCIÓN DE 50 CM			4000	962,639.00	962,639.00	962,639.00	86,637.51	876,001.49	962,639.00	876,001.49	91	
02-025	EL ROSARIO C (U HAB)	02-025	MANTENIMIENTO CON ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA PARA CISTERNA			4000	1,098,440.00	1,098,440.00		999,580.40	999,580.40		999,580.40	91	
02-026	EUZKADI	02-026	MEJORANDO LA SEGURIDAD EN EUZKADI			5000	621,685.00	621,685.00		621,685.00	621,685.00		621,685.00	100	
02-027	EX-HACIENDA EL ROSARIO	02-027	MEJORAMIENTO URBANO JARDIN DE LAS NACIONES			6000	500,109.00	500,109.00	500,109.00		500,109.00	500,109.00	500,109.00	100	
02-028	FERRERÍA	02-028	AMPLIACIÓN DE GIMNASIO CON LA COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES			6000	517,446.00	517,446.00	384,043.21	133,402.79	517,446.00	384,043.21	517,446.00	100	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-029	FERRERÍA (U HAB)	02-029	RENTURA DE FACHADAS INTERIORES DEL CONJUNTO C MATLACOATL 60			4000	485,479.00	485,479.00		441,785.89	441,785.89		441,785.89	91	
02-030	FRANCISCO VILLA (U HAB)	02-030	PARQUE DE BOLSILLO			4000	580,295.00	580,295.00		528,068.45	528,068.45		528,068.45	91	
02-031	CAPOTZALCO-PARQUES DE AZCAPO	02-031	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES DE FUENTES DE AZCAPOTZALCO-PARQUES DE AZCAPOTZALCO (U HAB)			4000	430,528.00	430,528.00		391,780.48	391,780.48		391,780.48	91	
02-032	OGAR Y SEGURIDAD/NUOVA SANTA MA	02-032	RENOVACIÓN NOMECLATURAS Y LETREROS DE CULTURA CÍVICA HYS/INASTAMA			6000	631,998.00	631,998.00		631,998.00	631,998.00		631,998.00	100	
02-033	HOGARES FERROCARRILEROS (U HAB)	02-033	SEGURIDAD EN MI UNIDAD			4000	443,990.00	443,990.00		443,990.00	443,990.00		443,990.00	100	
02-034	HUAUTLA DE LAS SALINAS (BARR)	02-034	BLARMAS VECINALES CON CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL CARE			5000	381,873.00	381,873.00		381,873.00	381,873.00		381,873.00	100	
02-035	IGNACIO ALLENDE	02-035	BED HIDRÁULICA Y DRENAJE EN CALLE RUDA, MEZQUITE Y MANDARINA			6000	466,630.00	466,630.00	466,630.00	-	466,630.00	466,630.00	466,630.00	100	
02-036	INDUSTRIAL VALLEJO	02-036	BAMINEMOS SEGUROS			6000	297,866.00	297,866.00		297,866.00	297,866.00		297,866.00	100	
02-036	INDUSTRIAL VALLEJO	02-036	BAMINEMOS SEGUROS			5000	297,866.00	297,866.00		297,866.00	297,866.00		297,866.00	100	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-037	ISSFAM LAS ARMAS (U HAB)	02-037	CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN			0%	4000	441,133.00	441,133.00	401,431.03	401,431.03		401,431.03	91	
02-038	JARDÍN AZPETAHA	02-038	CORREDOR ECOLÓGICO URBANO ETAPA 1 DE MI HUERTO A MI MESA			100%	3000	530,970.00	530,970.00	530,970.00	-	530,970.00	530,970.00	100	
02-039	JARDINES DE CEYLAN (U HAB)	02-039	IMPERMEABILIZACIÓN EN LA U. HAB. JARDINES DE CEYLAN			0%	4000	394,080.00	394,080.00		358,612.80	358,612.80	358,612.80	91	
02-040	LA PRECIOSA	02-040	ALARMAS VECINALES CON CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA CONECTADAS AL C-5			0%	5000	818,802.00	818,802.00		818,802.00	818,802.00	818,802.00	100	
02-041	LA RAZA	02-041	RENOVANDO ALUMBRADO PÚBLICO LA RAZA			87%	2000	622,874.00	622,874.00	541,140.00	81,734.00	622,874.00	541,140.00	100	
02-042	LAS SALINAS	02-042	MEJORANDO EL DRENAJE DE NORTE 59			0%	6000	462,080.00	462,080.00		462,080.00	462,080.00	462,080.00	100	
02-043	LIBERACIÓN	02-043	ALARMAS VECINALES CON CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL CARE O CS			0%	5000	540,390.00	540,390.00		540,390.00	540,390.00	540,390.00	100	
02-044	LIBERTAD	02-044	SIN BACHE CIRCULO MEJOR / RED HIDRÁULICA EN LA COLONIA LIBERTAD			0%	6000	477,126.00	477,126.00		477,126.00	477,126.00	477,126.00	100	
02-045	LOS REYES (BARR)	02-045	CÁMARAS Y ALARMAS DE SEGURIDAD VECINAL EN LOS REYES			0%	4000	583,047.00	583,047.00		583,047.00	583,047.00	583,047.00	100	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100]
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-046	MANUEL RIVERA ANAYA CROC I (U HAB)	02-046	BARRAS DE VIGILANCIA			0%	5000	497,082.00	497,082.00	497,082.00	497,082.00		497,082.00	100	
02-047	MIGUEL HIDALGO (U HAB)	02-047	REPARACIÓN DE COLADERAS Y DRENAJE			0%	4000	504,494.00	504,494.00	459,089.54	459,089.54		459,089.54	91	
02-048	MONTE ALTO	02-048	COLONIA SIN INUNDACIONES			80%	6000	430,475.00	430,475.00	344,380.00	86,095.00	430,475.00	344,380.00	430,475.00	100
02-049	NEXTENGO (BARR)	02-049	ALARMA VECINAL CON C2			0%	5000	537,191.00	537,191.00		537,191.00		537,191.00	100	
02-050	NUEVA EL ROSARIO	02-050	ALARMAS VECINALES CON CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA CONECTADOS AL C-2 CARE CON BOTÓN DE PÁNICO			0%	5000	396,905.00	396,905.00		396,905.00		396,905.00	100	
02-051	NUEVA ESPAÑA	02-051	CÁMARAS DE VIGILANCIA			0%	5000	489,296.00	489,296.00		489,296.00		489,296.00	100	
02-052	NUEVA SANTA MARÍA	02-052	SEÑALIZACIONES EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA			0%	6000	946,743.00	946,743.00		946,743.00		946,743.00	100	
02-053	NUEVO SAN RAFAEL (BARR)	02-053	CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA Y DRENAJE DE ANDADOR ARCHIDONA			97%	6000	508,682.00	508,682.00	491,169.46	17,512.54	508,682.00	491,169.46	508,682.00	100
02-054	OBRERO POPULAR	02-054	RENOVACIÓN DE LOS JARDINES DE ARQ. LUIS BARRAGÁN EN NORTE 57 #3409			100%	3000	669,325.00	669,325.00	669,325.00	-	669,325.00	669,325.00	669,325.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100]
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-055	PANTACO (U HAB)	02-055	RENOVACIÓN DE LA RED SANITARIA (DRENAJE) DE LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO.			4000	405,855.00	405,855.00		369,328.05	369,328.05		369,328.05	91	
02-056	PASTEROS	02-056	ARCO TECHO EN LA MULTICANCHA DEL PARQUE DE BOLSILLO			6000	907,591.00	907,591.00	891,465.56	16,125.44	907,591.00	891,465.56	907,591.00	100	
02-057	PATRIMONIO FAMILIAR	02-057	SUSTITUCIÓN DE RED Y DRENAJE CALLE 12			6000	422,528.00	422,528.00		422,528.00	422,528.00		422,528.00	100	
02-058	PEMEX PRADOS DEL ROSARIO (U HAB)	02-058	SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD			4000	516,167.00	516,167.00	-	516,167.00	516,167.00	-	516,167.00	100	
02-059	PETROLERA	02-059	ILUMINEMOS O IDENTIFIQUEMOS LA PETROLERA			2000	603,782.00	603,782.00	537,380.44	66,401.56	603,782.00	537,380.44	603,782.00	100	
02-060	PLENITUD	02-060	ALARMAS CON CÁMARAS EN LA COLONIA			5000	696,315.00	696,315.00		696,315.00	696,315.00		696,315.00	100	
02-061	PORVENIR	02-061	EL OJO DE PORVENIR			5000	654,970.00	654,970.00		654,970.00	654,970.00		654,970.00	100	
02-062	POTRERO DEL LLANO	02-062	POTRERO DEL LLANO VIGILADO (CAMARAS DE SEGURIDAD)			5000	448,034.00	448,034.00		448,034.00	448,034.00		448,034.00	100	
02-063	PRADOS DEL ROSARIO	02-063	ALUMBREMOS LA COLONIA			2000	493,296.00	493,296.00	454,395.20	38,900.80	493,296.00	454,395.20	493,296.00	100	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco														
Período:		Enero-Diciembre														
Ejercicio:		2022														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100]	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
02-064	PRESIDENTE MADERO (U HAB)	02-064	CAMBIO DE RAMALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE			4000	640,759.00	640,759.00		583,090.69	583,090.69		583,090.69	91		
02-066	PROVIDENCIA	02-066	ALUMBRADO PÚBLICO LÁMPARAS LED			2000	1,064,308.00	1,064,308.00	958,505.68	105,802.32	1,064,308.00	958,505.68	1,064,308.00	100		
02-067	REYNOSA TAMAULIPAS	02-067	RECONSTRUYENDO REYNOSA			6000	927,935.00	927,935.00	849,976.36	77,958.64	927,935.00	849,976.36	927,935.00	100		
02-068	ROSENDO SALAZAR (CONJ HAB)	02-068	CONTINUACIÓN DE RECUPERACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES			4000	409,135.00	409,135.00		372,312.85	372,312.85		372,312.85	91		
02-069	SAN MIGUEL AMANTLA (PBLQ)	02-069	MEJORANDO SAN MIGUEL			6000	985,235.00	985,235.00	966,537.11	18,697.89	985,235.00	966,537.11	985,235.00	100		
02-070	SAN ALVARO	02-070	SAN ALVARO SEGURO (CONTROL, ATENCION Y VIGILANCIA PARA LA COMUNIDAD) - RE GENERACION DE LOS ESPACIOS PARA TRANSITO PEATONAL DEL PARQUE DE LA COLONIA			5000	227,702.00	227,702.00		227,702.00	227,702.00		227,702.00	100		
02-070	SAN ALVARO	02-070	SAN ALVARO SEGURO (CONTROL, ATENCION Y VIGILANCIA PARA LA COMUNIDAD) - RE GENERACION DE LOS ESPACIOS PARA TRANSITO PEATONAL DEL PARQUE DE LA COLONIA			6000	531,306.00	531,306.00		531,306.00	531,306.00		531,306.00	100		
02-071	SAN ANDRES (BARR)	02-071	POR UN SAN ANDRÉS ILUMINADO Y SEGURO			2000	457,209.00	457,209.00	442,598.00	14,611.00	457,209.00	442,598.00	457,209.00	100		
02-071	SAN ANDRES (BARR)	02-071	POR UN SAN ANDRÉS ILUMINADO Y SEGURO			4000	457,209.00	457,209.00	-	457,209.00	457,209.00	-	457,209.00	100		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-072	SAN ANDRES (PBL0)	02-072	CAMINANDO CON SEGURIDAD EN CERRADA DE CAMPO LOMITAS			100%	6000	931,224.00	931,224.00	931,224.00	-	931,224.00	931,224.00	931,224.00	100
02-073	SAN ANDRES DE LAS SALINAS (PBL0)	02-073	EJERCÍTATE SEGURO			100%	3000	208,188.50	208,188.50	208,188.49	0.01	208,188.50	208,188.49	208,188.50	100
02-073	SAN ANDRES DE LAS SALINAS (PBL0)	02-073				0%	5000	208,188.50	208,188.50	-	208,188.50	208,188.50	-	208,188.50	100
02-074	SAN ANTONIO (FRACC)	02-074	CONTINUIDAD DE LUMINARIAS, MÁS ALARMAS VECINALES CON CÁMARAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			0%	2000	384,932.00	384,932.00	-	384,932.00	384,932.00	-	384,932.00	100
02-074	SAN ANTONIO (FRACC)	02-074	CONTINUIDAD DE LUMINARIAS, MÁS ALARMAS VECINALES CON CÁMARAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			0%	5000	384,932.00	384,932.00	-	384,932.00	384,932.00	-	384,932.00	100
02-075	SAN BARTOLO CAHUALTONGO (PBL0)	02-075	CONTINUIDAD EN ANDADORES SOBRE EL PROYECTO 2021			100%	6000	592,152.00	592,152.00	592,152.00	-	592,152.00	592,152.00	592,152.00	100
02-076	SAN BERNABE (BARR)	02-076	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE CENTRAL, TORONJA Y YUCA			100%	6000	436,397.00	436,397.00	436,397.00	-	436,397.00	436,397.00	436,397.00	100
02-077	SAN FRANCISCO TETECALA (PBL0)	02-077	ILUMINANDO A SAN FRANCISCO			92%	2000	641,847.00	641,847.00	591,422.52	50,424.48	641,847.00	591,422.52	641,847.00	100
02-078	SAN FRANCISCO XOCOTITLA	02-078	SIN HECCES NI AGUAS NEGRAS EN TIEMPO DE LLUVIAS			79%	6000	521,372.00	521,372.00	411,652.43	109,719.57	521,372.00	411,652.43	521,372.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100]
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-079	SAN JUAN TLIHUACA (PBLO)	02-079	ALUMBRADO PÚBLICO			4%	2000	1,212,008.00	1,212,008.00	43,974.44	1,168,033.56	1,212,008.00	43,974.44	1,212,008.00	100
02-080	SAN MARCOS (BARR)	02-080	RED HIDRÁULICA MEJORADA			94%	6000	653,482.00	653,482.00	614,766.68	38,715.32	653,482.00	614,766.68	653,482.00	100
02-081	SAN MARTIN XOCHIMAUJAC (PBLO)	02-081	REHABILITACION DE LA ZONA ESCOLAR			80%	6000	1,371,482.00	1,371,482.00	1,097,937.55	273,544.45	1,371,482.00	1,097,937.55	1,371,482.00	100
02-082	SAN MATEO	02-082	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE REJILLAS DE PISO CON BOCA DE TORMENTA EN BANQUETAS, UBICADAS EN LA PERIFERIA DE LAS CALLES DE LA COLONIA			83%	6000	511,548.00	511,548.00	426,157.95	85,390.05	511,548.00	426,157.95	511,548.00	100
02-083	PABLO 396 - CONJ HAB SAN PABLO (U)	02-083	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEGAS			10%	4000	485,728.00	485,728.00	46,555.21	380,380.38	426,935.59	46,555.21	426,935.59	88
02-084	SAN PABLO XALPA (U HAB)	02-084	SEGUIMIENTO DE PINTURA DE FACHADA 2022			0%	4000	763,126.00	763,126.00		763,126.00	763,126.00		763,126.00	100
02-085	SAN PEDRO XALPA (PBLO)	02-085	BUENA VISTA Y MEJORA CONTINUA DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO XALPA			0%	4000	1,066,893.00	1,066,893.00		970,872.63	970,872.63		970,872.63	91
02-086	SAN RAFAEL	02-086	COLONIA SAN RAFAEL SEGURA			0%	2000	511,774.00	511,774.00		511,774.00	511,774.00		511,774.00	100
02-087	SAN SALVADOR XOCHIMANCA	02-087	REPARACIÓN DE BANQUETAS Y CORTE DE RAÍCES DE LOS ÁRBOLES / ALARMAS VECINALES			100%	6000	462,882.00	462,882.00	462,882.00		462,882.00	462,882.00	462,882.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100]
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-088	SAN SEBASTIAN	02-088	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA TODOS			0%	4000	672,201.00	672,201.00	672,201.00	672,201.00		672,201.00	100	
02-089	SANTA APOLOXIA (BARR)	02-089	SEGURIDAD PARA TODOS			0%	5000	631,625.00	631,625.00	631,625.00	631,625.00		631,625.00	100	
02-090	SANTA BARBARA (PBLO)	02-090	SANTA BARBARA VIGILADA			98%	6000	980,629.00	980,629.00	959,179.94	21,449.06	980,629.00	959,179.94	980,629.00	100
02-091	SANTA CATARINA (PBLO)	02-091	CAMBIO DE DRENAJE EN CDA. PAPANTLA Y TAJIN			98%	6000	741,096.00	741,096.00	728,432.87	12,663.13	741,096.00	728,432.87	741,096.00	100
02-092	SANTA CRUZ ACAYUCAN (PBLO)	02-092	BAMARAS DE VIGILANCIA			0%	5000	494,626.00	494,626.00	494,626.00	494,626.00		494,626.00	100	
02-093	SANTA CRUZ DE LAS SALINAS	02-093	BANTA CRUZ SEGURO			0%	5000	435,012.00	435,012.00	435,012.00	435,012.00		435,012.00	100	
02-094	SANTA INES	02-094	LONARIA EN PARQUE SANTA INÉS			83%	6000	697,925.00	697,925.00	577,788.79	120,136.21	697,925.00	577,788.79	697,925.00	100
02-095	SANTA LUCIA (BARR)	02-095	BICHULANDO STA. LUCIA CON LUMINARIAS, CÁMARAS Y ALARMAS			95%	2000	236,930.00	236,930.00	224,146.80	12,783.20	236,930.00	224,146.80	236,930.00	100
02-095	SANTA LUCIA (BARR)	02-095	BICHULANDO STA. LUCIA CON LUMINARIAS, CÁMARAS Y ALARMAS			0%	4000	236,930.00	236,930.00	-	236,930.00	236,930.00	-	236,930.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-096	SANTA MARÍA MALINALCO (PBLO)	02-096	BUGANDO MAS SEGUROS			100%	3000	591,207.00	591,207.00	591,205.99	1.01	591,207.00	591,205.99	591,207.00	100
02-096	SANTA MARÍA MALINALCO (PBLO)	02-096	BUGANDO MAS SEGUROS			0%	5000	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	100
02-097	SANTIAGO AHUIZOTLA (PBLO)	02-097	MBMIO DE DRENAJE PLUMAL Y ALCANTARILLADO.			100%	6000	1,424,302.00	1,424,302.00	1,424,302.00	-	1,424,302.00	1,424,302.00	1,424,302.00	100
02-098	SANTO DOMINGO (PBLO)	02-098	BNCHULAMIENTO DEL JARDIN			95%	6000	742,582.00	742,582.00	706,203.33	36,378.67	742,582.00	706,203.33	742,582.00	100
02-099	SANTO TOMAS	02-099	BL PUEBLO DE SANTO TOMAS ILLUMINADO AL 100%			82%	2000	674,325.00	674,325.00	552,994.04	121,330.96	674,325.00	552,994.04	674,325.00	100
02-100	SECTOR NAVAL	02-100	IBSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y JARDINERAS TIPO GUARNICIÓN EN CANCHAS DE BASKETBOL DE SALÓNICA			0%	6000	405,546.00	405,546.00	-	405,546.00	405,546.00	-	405,546.00	100
02-101	INDICATO MEXICANO DE ELECTRICIST	02-101	IBSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A LED Y CLAREO DE ARBOLES			92%	2000	644,798.00	644,798.00	593,306.36	51,491.64	644,798.00	593,306.36	644,798.00	100
02-102	TEZOZOMOC	02-102	BONCRETO HIDRAULICO TOTONACAS			100%	6000	1,148,265.00	1,148,265.00	1,148,265.00	-	1,148,265.00	1,148,265.00	1,148,265.00	100
02-103	TIERRA NUEVA	02-103	BEENCARPETAMIENTO, REPARACIÓN DE BANQUETAS Y LUMINARIAS			100%	6000	668,307.00	668,307.00	668,305.51	1.49	668,307.00	668,305.51	668,307.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100]
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-104	TLATILCO	02-104	BRUCE SEGURO TLATILCO-JAZMÍN-CLAVEL			6000	774,304.00	774,304.00		774,304.00	774,304.00		774,304.00	100	
02-105	TLATILCO (U HAB)	02-105	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (LAVADO) DE CISTERNAS DE LA UNIDAD			4000	457,516.00	457,516.00	457,515.99	0.01	457,516.00	457,515.99	457,516.00	100	
02-106	TRABAJADORES DEL HIERRO	02-106	BANARAS DE CS EN CALLE MOLDEADORES			5000	589,502.00	589,502.00	-	589,502.00	589,502.00	-	589,502.00	100	
02-107	UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	02-107	REPARACIÓN DE LUMINARIAS			2000	469,714.00	469,714.00	430,800.00	38,913.20	469,714.00	430,800.00	469,714.00	100	
02-108	VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS	02-108	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA COLONIA			6000	649,949.00	649,949.00		649,949.00	649,949.00		649,949.00	100	
02-109	VILLAS AZCAPOTZALCO (U HAB)	02-109	CAMBIO DE LA RED SUBTERRÁNEA DEL CIRCUITO DEL ALUMBRADO PÚBLICO			4000	476,229.00	476,229.00	475,200.00	1,029.00	476,229.00	475,200.00	476,229.00	100	
02-110	XOCHINAHUAC (U HAB)	02-110	ILUMINEMOS LA UNIDAD PARA ESTAR SEGUROS			4000	728,471.00	728,471.00	670,359.36	58,111.64	728,471.00	670,359.36	728,471.00	100	
02-111	SAN PEDRO XALPA (AMPL) I	02-111	REPARACIÓN DE DRENAJE EN SAN PEDRO XALPA (AMPL) I			6000	1,313,972.00	1,313,972.00	1,074,799.51	239,172.49	1,313,972.00	1,074,799.51	1,313,972.00	100	
02-112	SAN PEDRO XALPA (AMPL) II	02-112	REPARACIÓN DE LA RED DE DRENAJE			6000	1,022,990.00	1,022,990.00		1,022,990.00	1,022,990.00		1,022,990.00	100	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-113	PRO HOGAR I	02-113	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRO HOGAR			6000	880,555.00	880,555.00		880,555.00	880,555.00		880,555.00	100	
02-114	PRO HOGAR II	02-114	PRO HOGAR II VIGILADA Y SEGURA PARA EL PEATÓN			6000	353,850.00	353,850.00	353,850.40	0.40	353,850.00	353,850.40	353,850.00	100	
02-114	PRO HOGAR II	02-114	PRO HOGAR II VIGILADA Y SEGURA PARA EL PEATÓN			5000	530,775.00	530,775.00	-	530,775.00	530,775.00	-	530,775.00	100	
TOTAL URG								72,657,099.00	72,657,099.00	33,864,488.79	37,865,203.05	71,729,691.75	33,864,488.79	71,729,691.75	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO *100
14-001	ACACIAS	6000	1,235,968.00	1,235,968.00	1,220,338.04	15,625.43	1,220,338.04	1,220,338.04	1,235,963.47	100
14-002	ACTIPAN	3000	1,143,786.00	1,143,786.00	0.00	1,143,786.00	0.00	0.00	1,143,786.00	100
14-051	ALAMOS I	6000	1,703,123.00	1,703,123.00	1,696,855.27	1,502.89	1,696,855.27	1,696,855.27	1,698,358.16	100
14-052	ALAMOS II	3000	1,548,361.00	1,548,361.00	0.00	1,548,361.00	0.00	0.00	1,548,361.00	100
14-004	ALBERT	4000	1,038,399.00	1,038,399.00	1,038,295.89	103.11	1,038,295.89	1,038,295.89	1,038,399.00	100
14-005	AMERICAS UNIDAS DEL LAGO	3000	1,226,499.00	1,226,499.00	0.00	1,226,499.00	0.00	0.00	1,226,499.00	100
14-007	ATENOR SALAS	3000	922,001.00	922,001.00	0.00	922,001.00	0.00	0.00	922,001.00	100
14-008	CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMAN (U HAB)	4000	866,107.00	866,107.00	855,395.60	0.00	855,395.60	855,395.60	855,395.60	99
14-009	CIUDAD DE LOS DEPORTES	3000	1,159,264.00	1,159,264.00	1,149,115.31	10,148.69	1,149,115.31	1,149,115.31	1,159,264.00	100
14-010	CREDITO CONSTRUCTOR	6000	872,143.00	872,143.00	777,161.48	86,351.27	777,161.48	777,161.48	863,512.75	99
14-053	DEL VALLE I	6000	1,595,573.00	1,595,573.00	0.00	1,595,568.42	0.00	0.00	1,595,568.42	100
14-054	DEL VALLE II	6000	1,675,558.00	1,675,558.00	1,577,955.66	83,638.28	1,577,955.66	1,577,955.66	1,661,593.94	99
14-055	DEL VALLE III	6000	1,555,709.00	1,555,709.00	0.00	1,552,344.18	0.00	0.00	1,552,344.18	100
14-056	DEL VALLE IV	3000	1,462,130.00	1,462,130.00	1,442,506.46	19,623.54	1,442,506.46	1,442,506.46	1,462,130.00	100
14-057	DEL VALLE V	4000	1,505,560.00	1,505,560.00	0.00	1,505,560.00	0.00	0.00	1,505,560.00	100
14-058	DEL VALLE VI	6000	1,462,397.00	1,462,397.00	0.00	1,460,614.84	0.00	0.00	1,460,614.84	100
14-059	DEL VALLE VII	3000	1,587,337.00	1,587,337.00	0.00	1,578,341.00	0.00	0.00	1,578,341.00	99
14-013	ERMITA	4000	890,805.00	890,805.00	890,638.72	166.28	890,638.72	890,638.72	890,805.00	100
14-014	EXTREMADURA INSURGENTES	6000	987,147.00	987,147.00	776,447.91	210,699.09	776,447.91	776,447.91	987,147.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Periodo:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO *100
14-015	GENERAL PEDRO MARIA ANAYA	6000	1,503,659.00	1,503,659.00	1,489,317.10	11,934.00	1,489,317.10	1,489,317.10	1,501,251.10	100
14-016	INDEPENDENCIA	3000	1,588,486.00	1,588,486.00	1,564,752.77	23,733.23	1,564,752.77	1,564,752.77	1,588,486.00	100
14-017	INSURGENTES MIXCOAC	6000	1,282,679.00	1,282,679.00	1,273,881.31	8,718.66	1,273,881.31	1,273,881.31	1,282,599.97	100
14-018	INSURGENTES SAN BORJA	6000	847,530.00	847,530.00	760,063.59	84,451.51	760,063.59	760,063.59	844,515.10	100
14-019	IZTACIHUATL	3000	986,377.00	986,377.00	0.00	986,377.00	0.00	0.00	986,377.00	100
14-020	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	3000	891,541.00	891,541.00	0.00	891,541.00	0.00	0.00	891,541.00	100
14-021	LETRAN VALLE	6000	1,633,735.00	1,633,735.00	0.00	1,630,963.64	0.00	0.00	1,630,963.64	100
14-022	MARIA DEL CARMEN	6000-5000	1,009,042.00	1,009,042.00	0.00	1,009,042.00	0.00	0.00	1,009,042.00	100
14-023	MERCED GOMEZ	6000-5000	918,937.00	918,937.00	0.00	918,937.00	0.00	0.00	918,937.00	100
14-024	MIGUEL ALEMAN	3000	959,474.00	959,474.00	0.00	959,474.00	0.00	0.00	959,474.00	100
14-025	MIRAVALLE	6000	919,858.00	919,858.00	905,008.33	12,335.68	905,008.33	905,008.33	917,344.01	100
14-026	MIXCOAC	4000	1,223,596.00	1,223,596.00	1,215,494.40	8,101.60	1,215,494.40	1,215,494.40	1,223,596.00	100
14-027	MODERNA	6000	1,554,128.00	1,554,128.00	1,536,439.88	12,586.00	1,536,439.88	1,536,439.88	1,549,025.88	100
14-028	NAPOLES	6000	2,085,292.00	2,085,292.00	1,873,167.97	208,128.78	1,873,167.97	1,873,167.97	2,081,296.75	100
14-006	NAPOLES (AMPL)	6000-5000	1,107,674.00	1,107,674.00	0.00	1,107,674.00	0.00	0.00	1,107,674.00	100
14-060	NARVARTE I	3000	1,758,798.00	1,758,798.00	0.00	1,758,798.00	0.00	0.00	1,758,798.00	100
14-061	NARVARTE II	6000	1,454,270.00	1,454,270.00	365,973.93	1,087,372.84	365,973.93	365,973.93	1,453,346.77	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Periodo:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO *100
14-062	NARVARTE III	3000	1,422,581.00	1,422,581.00	0.00	1,422,581.00	0.00	0.00	1,422,581.00	100
14-063	NARVARTE IV	6000	1,642,341.00	1,642,341.00	1,069,002.56	566,624.07	1,069,002.56	1,069,002.56	1,635,626.63	100
14-064	NARVARTE V	6000	1,533,323.00	1,533,323.00	620,530.61	907,777.27	620,530.61	620,530.61	1,528,307.88	100
14-065	NARVARTE VI	6000	1,346,863.00	1,346,863.00	1,249,250.82	94,705.25	1,249,250.82	1,249,250.82	1,343,956.07	100
14-030	NATIVITAS	3000	1,657,392.00	1,657,392.00	1,653,508.14	3,883.86	1,653,508.14	1,653,508.14	1,657,392.00	100
14-031	NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	4000	1,585,454.00	1,585,454.00	1,585,401.78	52.22	1,585,401.78	1,585,401.78	1,585,454.00	100
14-032	NOCHE BUENA	3000	959,258.00	959,258.00	0.00	959,258.00	0.00	0.00	959,258.00	100
14-033	NONOALCO	6000	1,501,904.00	1,501,904.00	1,486,642.08	12,783.91	1,486,642.08	1,486,642.08	1,499,425.99	100
14-034	OCHO DE AGOSTO	4000	973,729.00	973,729.00	972,300.40	1,428.60	972,300.40	972,300.40	973,729.00	100
14-035	PERIODISTA FRANCISCO ZARCO	3000	654,500.25	654,500.25	415,637.45	238,862.80	415,637.45	415,637.45	654,500.25	100
14-035	PERIODISTA FRANCISCO ZARCO	6000	218,162.75	218,162.75	204,998.94	12,448.34	204,998.94	204,998.94	217,447.28	100
14-036	PIEDAD NARVARTE	3000	983,597.25	1,311,463.00	954,984.39	356,478.61	954,984.39	954,984.39	1,311,463.00	100
14-036	PIEDAD NARVARTE	6000	327,865.75	0.00	0.00	-3,844.24	0.00	0.00	-3,844.24	0
14-066	PORTALES I	3000	1,602,422.00	1,602,422.00	1,589,202.03	13,219.97	1,589,202.03	1,589,202.03	1,602,422.00	100
14-067	PORTALES II	3000	1,736,673.00	1,736,673.00	1,711,448.34	25,224.66	1,711,448.34	1,711,448.34	1,736,673.00	100
14-068	PORTALES III	6000	1,641,499.00	1,641,499.00	0.00	1,638,801.57	0.00	0.00	1,638,801.57	100
14-069	PORTALES IV	6000	1,294,576.00	1,294,576.00	589,240.95	695,017.28	589,240.95	589,240.95	1,284,258.23	99
14-038	PORTALES ORIENTE	3000	1,409,739.00	1,409,739.00	1,389,833.00	19,906.00	1,389,833.00	1,389,833.00	1,409,739.00	100
14-039	POSTAL	3000	1,100,319.00	1,100,319.00	0.00	1,100,319.00	0.00	0.00	1,100,319.00	100
14-040	RESIDENCIAL EMPERADORES	6000	894,316.00	894,316.00	0.00	863,474.37	0.00	0.00	863,474.37	97



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Periodo:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO *100
14-041	SAN JOSE INSURGENTES	6000	1,355,501.00	1,355,501.00	0.00	1,353,821.29	0.00	0.00	1,353,821.29	100
14-042	SAN JUAN	6000	1,087,725.00	1,087,725.00	0.00	1,087,725.00	0.00	0.00	1,087,725.00	100
14-043	SAN PEDRO DE LOS PINOS	3000	1,964,777.00	1,964,777.00	0.00	1,964,777.00	0.00	0.00	1,964,777.00	100
14-044	SAN SIMON TICUMAC	3000	2,013,708.00	2,013,708.00	0.00	2,013,708.00	0.00	0.00	2,013,708.00	100
14-045	SANTA CRUZ ATOYAC	4000	1,900,488.00	1,900,488.00	1,900,470.64	17.36	1,900,470.64	1,900,470.64	1,900,488.00	100
14-046	TLACOQUEMECATL DEL VALLE	6000	1,398,389.00	1,398,389.00	0.00	1,397,563.88	0.00	0.00	1,397,563.88	100
14-047	VERTIZ NARVARTE	6000	1,341,764.00	1,341,764.00	0.00	1,341,084.05	0.00	0.00	1,341,084.05	100
14-048	VILLA DE CORTES	6000	970,448.00	970,448.00	956,294.68	12,590.91	956,294.68	956,294.68	968,885.59	100
14-049	XOCO	3000	1,259,978.00	1,259,978.00	1,246,912.36	13,065.64	1,246,912.36	1,246,912.36	1,259,978.00	100
14-050	ZACAHUITZCO	3000	954,022.00	954,022.00	0.00	954,022.00	0.00	0.00	954,022.00	100
TOTAL URG			84,896,258.00	84,896,258.00	42,004,468.79	42,748,480.63	42,004,468.79	42,004,468.79	84,752,949.42	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %							
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100						
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE																
03-126	ADOLFO RUIZ CORTINES I	1	ENCHULA TU COLONIA RUIZ CORTINES I			75.0	3000	\$	893,046.00	\$	893,046.00	\$	30,921.60	\$	862,124.40	\$	30,921.60	\$	30,921.60	893,046.00	100.00
03-127	ADOLFO RUIZ CORTINES II	2	BOILER SOLARES			86.0	3000	\$	978,630.00	\$	978,630.00	\$	4,439.20	\$	974,190.80	\$	4,439.20	\$	4,439.20	978,630.00	100.00
03-003	AJUSCO HUAYMILPAS	3	CALENTADORES SOLARES COMO ENERGIA SOSTENIBLE PARA ENCHULAR MI COLONIA			80.0	3000	\$	627,746.00	\$	627,746.00	\$	427,746.00	\$	200,000.00	\$	427,746.00	\$	427,746.00	627,746.00	100.00
03-128	AJUSCO I	4	ENCHULANDO TU COLONIA CON CALENTADORES SOLARES			35.0	3000	\$	1,943,532.00	\$	1,943,532.00	\$		\$	959,094.00	\$		\$	959,094.00		49.35
03-129	AJUSCO II	5	APROVECHANDO LA LUZ DEL SOL CON CALENTADORES SOLARES			63.0	3000	\$	1,493,226.00	\$	1,493,226.00	\$	-	\$	1,493,226.00	\$	-	\$	-	1,493,226.00	100.00
03-130	AJUSCO III	6	CALENTADORES SOLARES				3000	\$	1,276,613.00	\$	1,276,613.00	\$		\$	1,276,613.00	\$	-	\$	-	1,276,613.00	100.00
03-131	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONAR	7	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LAS VALVULAS DE CONTROL DEL SISTEMA HIDRAULICO			49.0	3000	\$	580,932.00	\$	580,932.00	\$	-	\$	580,932.00	\$	-	\$	-	580,932.00	100.00
03-148	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONAR	8	MODERNIZACION Y REPARACION DE LOS ELEVADORES			51.0	3000	\$	709,512.00	\$	709,512.00	\$	-	\$	709,512.00	\$	-	\$	-	709,512.00	100.00
03-132	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONAR	9	CONTROL DE FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DEL SECTOR ORIENTE			52.0	3000	\$	673,530.00	\$	673,530.00	\$	-	\$	673,530.00	\$	-	\$	-	673,530.00	100.00
03-154	ALTILLO (COND ALTILLO ACASULCC	10	3RA ETAPA, PINTURA Y BARNIZ (RESNA) DE LOS 4 EDIFICIOS			63.0	3000	\$	409,943.00	\$	409,943.00	\$	-	\$	409,943.00	\$	-	\$	-	409,943.00	100.00
03-005	ALTILLO (COND ALTILLO UNIVERSIC	11	SUSTITUCION E INSTALACION DE LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL			35.0	3000	\$	493,861.00	\$	493,861.00	\$	-	\$	493,861.00	\$	-	\$	-	493,861.00	100.00
03-006	AMPLIACION CANDELARIA	12	AMPLIACION CANDELARIA CALENTADORES SOLARES PARA ALGUNAS CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL			63.0	4000	\$	651,826.00	\$	651,826.00	\$	-	\$	651,826.00	\$	-	\$	-	651,826.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %									
		CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100				
				NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE															
03-102	AMPLIACION SAN FRANCISCO CULH	13	ENERGIA SOLAR, UN ALIADO NATURAL				4000	\$	502,213.00	\$	502,213.00	\$	-	\$	502,213.00	\$	-	\$	-	502,213.00	100.00	
03-007	ATLANTIDA	14	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CON ALARMA Y FOCO SENSOR DE MOVIMIENTO EN LA U7 ATLANTIDA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.				49.0	4000	\$	959,545.00	\$	959,545.00	\$	-	\$	959,545.00	\$	-	\$	-	959,545.00	100.00
03-008	AVANTE	15	RECUPERAR TRAMO DEL CAMELLÓN DE CALZ. DE LA VIRGEN, ENTRE TLALPAN Y MIRAMONTES				51.0	4000	\$	537,784.00	\$	537,784.00	\$	-	\$	537,784.00	\$	-	\$	-	537,784.00	100.00
03-009	BOSQUES DE TETLAMEYA	16	DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO A COLADERAS Y REJAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA				52.0	4000	\$	516,828.00	\$	516,828.00	\$	-	\$	516,828.00	\$	-	\$	-	516,828.00	100.00
03-010	CAFETALES I (RDICIAL)	17	RECUPERACIÓN DE AGUA PLUVIAL, ALTERNATIVA PARA SOLUCIONAR INUNDACIONES DE VIVIENDAS Y SUSTENTABILIDAD EN RIEGO DE ÁREAS VERDES				63.0	4000	\$	507,031.00	\$	507,031.00	\$	-	\$	507,031.00	\$	-	\$	-	507,031.00	100.00
03-011	CAFETALES II (RDICIAL)	18	CAMBIO DE DRENAJE CALLE ALOTEPEC.				35.0	4000	\$	1,268,489.00	\$	1,268,489.00	\$	-	\$	1,268,489.00	\$	-	\$	-	1,268,489.00	100.00
03-012	CAMPESTRE CHURUBUSCO	19	LUMINARIAS SOLARES				63.0	4000	\$	517,546.00	\$	517,546.00	\$	-	\$	517,546.00	\$	-	\$	-	517,546.00	100.00
03-013	CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)	20	NOMENCLATURA, PINTURA DE REJAS DE LA COLONIA Y COMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD					4000	\$	466,538.00	\$	466,538.00	\$	-	\$	466,538.00	\$	-	\$	-	466,538.00	100.00
03-014	CANAL NACIONAL (U HAB)	21	EL AGUA ES VIDA, TU SALUD Y BIENESTAR SON PRIMERO (MANTENIMIENTO DE CISTERNAS)				49.0	4000	\$	481,498.00	\$	481,498.00	\$	-	\$	481,498.00	\$	-	\$	-	481,498.00	100.00
03-015	CANAL NACIONAL 260 (U HAB)	22	MEJORAMIENTO DE FACHADAS				51.0	4000	\$	442,941.00	\$	442,941.00	\$	-	\$	442,941.00	\$	-	\$	-	442,941.00	100.00
03-016	CANTIL DEL PEDREGAL	23	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA				52.0	4000	\$	1,225,660.00	\$	1,225,660.00	\$	-	\$	1,225,660.00	\$	-	\$	-	1,225,660.00	100.00
03-017	CARMEN SERDAN	24	RESCATEMOS EL PARQUE MARIA IGNACIA RODRIGUEZ VELASCO				63.0	4000	\$	419,208.00	\$	419,208.00	\$	-	\$	419,208.00	\$	-	\$	-	419,208.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %						
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100						
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE																
03-155	CENTRO URBANO (U HAB)	25	CAMBIO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y VALVULAS EN CENTRO URBANO (1ERA. ETAPA).			63.0	4000	\$	426,281.00	\$	426,281.00	\$	-	\$	426,281.00	\$	-	\$	-	426,281.00	100.00
03-018	CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB)	26	PROTECCIONES DE HERRERIA A 90 CM PARA JARDINES Y RAMPAS			78.0	4000	\$	504,409.00	\$	504,409.00	\$	-	\$	504,409.00	\$	-	\$	-	504,409.00	100.00
03-019	CHIMALISTAC	27	INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA PARA AGUAS NEGRAS EN PASEO DEL RIO			63.0	4000	\$	580,668.00	\$	580,668.00	\$	-	\$	580,668.00	\$	-	\$	-	580,668.00	100.00
03-020	CIUDAD JARDIN	28	2DA ETAPA CONSTRUCCION E INTERCONEXION A LINEA DE AGUA TRATADA PARA RIEGO DEL PARQUE XOTEPINGO Y BUGAMBILIAS, EN LA UT CIUDAD JARDIN.			54.0	4000	\$	514,461.00	\$	514,461.00	\$	-	\$	514,461.00	\$	-	\$	-	514,461.00	100.00
03-021	CIUDAD UNIVERSIDAD	29	MODERNIZACION DE SISTEMA ELECTRONICO Y PUERTAS DEL ELEVADOR DEL MULTIFAMILIAR PARA MAESTROS DE CU, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			49.0	4000	\$	605,482.00	\$	605,482.00	\$	-	\$	605,482.00	\$	-	\$	-	605,482.00	100.00
03-022	COPIILCO EL ALTO	30	CALENTADORES SOLARES PARA UN MEJOR COPIILCO			51.0	4000	\$	661,665.00	\$	661,665.00	\$	-	\$	661,665.00	\$	-	\$	-	661,665.00	100.00
03-023	COPIILCO EL BAJO	31	REPARACION DE LA CISTERNA N° 2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPIILCO UNIVERSIDAD, SITA EN AV. COPIILCO 17B			52.0	4000	\$	662,815.00	\$	662,815.00	\$	-	\$	662,815.00	\$	-	\$	-	662,815.00	100.00
03-024	COPIILCO UNIVERSIDAD	32	1RA ETAPA AUTOMATIZACION DEL SIST DE BOMBEO, DEL COND COPIILCO 300, CAMBIO DE MOTORES Y HABILITACION DE CISTERNA PARA RIEGO, BENEFICIANDO A 420 FAMILIAS			61.0	4000	\$	571,494.00	\$	571,494.00	\$	-	\$	571,494.00	\$	-	\$	-	571,494.00	100.00
03-025	COUNTRY CLUB	33	RESCATE INTEGRAL DEL PARQUE MASAYOSHI OHIRA PARA VECINOS Y MASCOTAS			63.0	4000	\$	499,428.00	\$	499,428.00	\$	-	\$	499,428.00	\$	-	\$	-	499,428.00	100.00
03-026	CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	34	SEGURIDAD PARA LA COLONIA MEDIANTE CÁMARAS Y LUMINARIAS				4000	\$	597,451.00	\$	597,451.00	\$	-	\$	597,451.00	\$	-	\$	-	597,451.00	100.00
03-027	CTM IX CULHUACAN ZONA 29-30 (U)	35	RENOVACION DE LA RED HIDRAULICA, DE CTM IX - A PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA			49.0	4000	\$	647,447.00	\$	647,447.00	\$	-	\$	647,447.00	\$	-	\$	-	647,447.00	100.00
03-156	CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U)	36	CAMBIO DE BANQUETAS Y COLOCACION DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS			51.0	4000	\$	548,509.00	\$	548,509.00	\$	-	\$	548,509.00	\$	-	\$	-	548,509.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-028	CTM IXA CULHUACAN (U HAB)	37	GUARNICION PARA EL CARCAMO Y ALUMBRADO CON LED			52.0	4000	\$ 1,128,062.00	\$ 1,128,062.00	\$ -	\$ 1,128,062.00	\$ -	\$ -	1,128,062.00	100.00
03-029	CTM V CULHUACAN (U HAB)	38	EL TRIÁNGULO DE LA VIDA, HABILITACIÓN DE UN CENTRO PARA EL ADULTO MAYOR EN CAHITAS Y TLAHUICAS			63.0	4000	\$ 1,264,954.00	\$ 1,264,954.00	\$ -	\$ 1,264,954.00	\$ -	\$ -	1,264,954.00	100.00
03-030	CTM VI CULHUACAN (U HAB)	39	ACTÍVATE EN TU ESPACIO			63.0	4000	\$ 969,776.00	\$ 969,776.00	\$ -	\$ 969,776.00	\$ -	\$ -	969,776.00	100.00
03-031	CTM VII CULHUACAN (U HAB)	40	DOMO EN LA CANCHA Y MEJORAS EN EL PARQUE DE LOS COYOTITOS			78.0	4000	\$ 450,967.00	\$ 450,967.00	\$ -	\$ 450,967.00	\$ -	\$ -	450,967.00	100.00
03-032	CTM VIIIA CULHUACAN (U HAB)	41	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BANQUETAS			63.0	4000	\$ 1,035,964.00	\$ 1,035,964.00	\$ -	\$ 1,035,964.00	\$ -	\$ -	1,035,964.00	100.00
03-033	CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	42	REPARACIÓN DE BANQUETAS DAÑADAS Y COLOCACIÓN DE RAMPAS (CONTINUIDAD)			54.0	4000	\$ 681,148.00	\$ 681,148.00	\$ -	\$ 681,148.00	\$ -	\$ -	681,148.00	100.00
03-034	CTM X CULHUACAN (U HAB)	43	CAMBIO DE REDES HIDRAULICAS EN LA ZONA DOS DE LA UNIDAD CTM CULHUACAN SECCION X			49.0	4000	\$ 738,499.00	\$ 738,499.00	\$ -	\$ 738,499.00	\$ -	\$ -	738,499.00	100.00
03-035	CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	44	ARREGLANDO FACHADAS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			51.0	4000	\$ 1,003,854.00	\$ 1,003,854.00	\$ -	\$ 1,003,854.00	\$ -	\$ -	1,003,854.00	100.00
03-036	DE LA CANDELARIA (PBLO)	45	IMAGEN CANDELARIA, POR UN CAMINO FIRME Y SEGURO, LUMINARIAS Y ADOQUÍN			52.0	4000	\$ 1,183,487.00	\$ 1,183,487.00	\$ -	\$ 1,183,487.00	\$ -	\$ -	1,183,487.00	100.00
03-037	DEL CARMEN	46	PINTANDO LOS SEÑALMIENTOS DE VIALIDAD PARA SU SEGURIDAD, EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL DEL CARMEN, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			61.0	4000	\$ 595,667.00	\$ 595,667.00	\$ -	\$ 595,667.00	\$ -	\$ -	595,667.00	100.00
03-038	DEL NIÑO JESUS (BARR)	47	1RA ETAPA REPARACION DEL TEMPLO CAPILLA BARRIO DEL NIÑO JESUS			63.0	4000	\$ 509,130.00	\$ 509,130.00	\$ -	\$ 509,130.00	\$ -	\$ -	509,130.00	100.00
03-039	EDUCACION	48	PREVIENIENDO INUNDACIONES				4000	\$ 453,250.00	\$ 453,250.00	\$ -	\$ 453,250.00	\$ -	\$ -	453,250.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %						
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100						
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE																
03-041	EL CARACOL	49	CALENTADORES SOLARES, UNA APUESTA PARA LA MEJOR CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE			49.0	4000	\$	631,788.00	\$	631,788.00	\$	-	\$	631,788.00	\$	-	\$	-	631,788.00	100.00
03-042	EL CENTINELA	50	MANTENIMIENTO, NIVELACION, RE CAUSE DE LOS CAMINOS ADOQUINADOS Y RAMPAS EN LOS EXTREMOS, EN DONDE SE REQUIERA EN EL CENTINELA.			63.0	4000	\$	523,269.00	\$	523,269.00	\$	-	\$	523,269.00	\$	-	\$	-	523,269.00	100.00
03-043	EL MIRADOR	51	ILUMINEMOS LA COLONIA EL MIRADOR			78.0	4000	\$	583,844.00	\$	583,844.00	\$	-	\$	583,844.00	\$	-	\$	-	583,844.00	100.00
03-044	EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)	52	REHABILITACIÓN DE ENTRADAS EN PARQUE Y CASETAS			63.0	4000	\$	467,083.00	\$	467,083.00	\$	-	\$	467,083.00	\$	-	\$	-	467,083.00	100.00
03-045	EL RELOJ	53	CREACIÓN DE UN ÁREA INFANTIL Y DE ADULTOS MAYORES EN EL PARQUE EL RELOJ			54.0	3000	\$	590,053.00	\$	590,053.00	\$	-	\$	590,053.00	\$	-	\$	-	590,053.00	100.00
03-046	EL ROSEDAL I	54	AGUA Y RIEGO PARA EL JARDIN DE LAS ROSAS			63.0	6000	\$	593,121.00	\$	593,121.00	\$	-	\$	593,121.00	\$	-	\$	-	593,121.00	100.00
03-149	EL ROSEDAL II	55	1RA ETAPA DE PINTURA Y REPELLADO DE FACHADAS DE CASAS DE PACIFICO 314 Y AREAS COMUNES DE LAS UNIDADES HABITACIONALES PACIFICO 364, 326 Y RASTRO 415			78.0	4000	\$	535,059.00	\$	535,059.00	\$	-	\$	535,059.00	\$	-	\$	-	535,059.00	100.00
03-047	EL VERGEL DE COYOACAN (INFONA)	56	CAMBIO DE TABLERO Y BOMBAS			63.0	4000	\$	422,105.00	\$	422,105.00	\$	-	\$	422,105.00	\$	-	\$	-	422,105.00	100.00
03-048	EMILIANO ZAPATA	57	CALENTADORES SOLARES			54.0	4000	\$	463,685.00	\$	463,685.00	\$	-	\$	463,685.00	\$	-	\$	-	463,685.00	100.00
03-049	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	58	IMPERMEABILIZACIÓN PARA LAS CASAS DE LA EMILIANO ZAPATA			49.0	4000	\$	788,183.00	\$	788,183.00	\$	-	\$	788,183.00	\$	-	\$	-	788,183.00	100.00
03-050	ESPARTACO	59	CONTROL, MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN DESDE LAS RAICES DE LOS ARBOLES			51.0	4000	\$	640,281.00	\$	640,281.00	\$	-	\$	640,281.00	\$	-	\$	-	640,281.00	100.00
03-150	EX EJIDO DE CHURUBUSCO	60	REEMPLAZO DE LA TUBERIA EXTERNA DE AGUA POTABLE POR DEPARTAMENTO.			52.0	4000	\$	405,406.00	\$	405,406.00	\$	-	\$	405,406.00	\$	-	\$	-	405,406.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100)
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-040	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUAM	61	REFORZAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN EN CALLES DE LA COLONIA			61.0	4000	\$ 496,729.00	\$ 496,729.00	\$ -	\$ 496,729.00	\$ -	\$ -	496,729.00	100.00
03-157	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUAM	62	COLONIA SEGURA			63.0	4000	\$ 490,876.00	\$ 490,876.00	\$ -	\$ 490,876.00	\$ -	\$ -	490,876.00	100.00
03-158	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUAM	63	DOTACIÓN DE KIT DE CÁMARA DE VIGILANCIA Y ALARMA VECINAL POR CADA CALLE				4000	\$ 604,634.00	\$ 604,634.00	\$ -	\$ 604,634.00	\$ -	\$ -	604,634.00	100.00
03-051	EX HACIENDA COAPA	64	PROYECTO CARRIZAL			49.0	4000	\$ 594,982.00	\$ 594,982.00	\$ -	\$ 594,982.00	\$ -	\$ -	594,982.00	100.00
03-052	HACIENDAS DE COYOACÁN (FRACC)	65	RENOVACIÓN DE ACCESOS EXISTENTES A LA COLONIA			51.0	4000	\$ 504,935.00	\$ 504,935.00	\$ -	\$ 504,935.00	\$ -	\$ -	504,935.00	100.00
03-053	HERMOSILLO	66	IMPERMEABILIZANTE EN TU COLONIA			52.0	4000	\$ 457,348.00	\$ 457,348.00	\$ -	\$ 457,348.00	\$ -	\$ -	457,348.00	100.00
03-054	IMAN	67	REPARACIÓN DE BLOQUES PIEDRAS QUE PRESENTAN HUNDIMIENTO, POR RELLENO DEL SUBSUELO Y/O DRENAJE			63.0	4000	\$ 515,840.00	\$ 515,840.00	\$ -	\$ 515,840.00	\$ -	\$ -	515,840.00	100.00
03-055	IMAN 580 (U HAB)	68	MANTENIMIENTO MAYOR A CASA DE BOMBAS			78.0	4000	\$ 440,067.00	\$ 440,067.00	\$ -	\$ 440,067.00	\$ -	\$ -	440,067.00	100.00
03-056	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U	69	REPARACIÓN DE LAS ESCALERAS, BARANDALES Y PASILLOS DE LOS TRIPLEX Y EDIFICIOS			63.0	4000	\$ 486,805.00	\$ 486,805.00	\$ -	\$ 486,805.00	\$ -	\$ -	486,805.00	100.00
03-057	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U	70	JUEGOS INFANTILES Y MEJORAS AFUERA DE LA TECAYEHUATZIN Y JUNTO A LA MONTAÑITA			54.0	4000	\$ 541,950.00	\$ 541,950.00	\$ -	\$ 541,950.00	\$ -	\$ -	541,950.00	100.00
03-058	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U	71	CAMBIO DE ADOQUIN PARA UN LIBRE TRANSITO PEATONAL			49.0	4000	\$ 659,797.00	\$ 659,797.00	\$ -	\$ 659,797.00	\$ -	\$ -	659,797.00	100.00
03-059	INSURGENTES CUICUILCO	72	CAMBIO DE CARPETA ASFALTICA			51.0	4000	\$ 578,013.00	\$ 578,013.00	\$ -	\$ 578,013.00	\$ -	\$ -	578,013.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-060	INTEGRACION LATINOAMERICANA (FRACC)	73	OPTIMIZACION DE PLUMA DE INGRESO VEHICULAR / EGRESO VEHICULAR			4000	\$ 507,599.00	\$ 507,599.00	\$ -	\$ 507,599.00	\$ -	\$ -	507,599.00	100.00	
03-061	JARDINES DE COYOACAN (FRACC)	74	CAMBIO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA			4000	\$ 635,050.00	\$ 635,050.00	\$ -	\$ 635,050.00	\$ -	\$ -	635,050.00	100.00	
03-062	JARDINES DEL PEDREGAL	75	SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL			4000	\$ 470,751.00	\$ 470,751.00	\$ -	\$ 470,751.00	\$ -	\$ -	470,751.00	100.00	
03-063	JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC)	76				4000	\$ 450,191.00	\$ 450,191.00	\$ -	\$ 450,191.00	\$ -	\$ -	450,191.00	100.00	
03-064	LA CANTERA (U HAB)	77	COMPRA E INSTALACION DE 4 VALVULAS HADRÁULICAS			4000	\$ 505,371.00	\$ 505,371.00	\$ -	\$ 505,371.00	\$ -	\$ -	505,371.00	100.00	
03-065	LA CONCEPCION (BARR)	78	CONTINUACION DE PROYECTO DE REHABILITACION DEL PARQUE DE LA CONCHITA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			4000	\$ 1,269,567.00	\$ 1,269,567.00	\$ -	\$ 1,269,567.00	\$ -	\$ -	1,269,567.00	100.00	
03-066	LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR)	79	CAMBIO DE LA TUBERIA DE LA RED DE DRENAJE, EMPEZANDO POR LA 3A, 2A, 3A, 4A Y 5A CERRADAS DE LA ROSA.			4000	\$ 433,610.00	\$ 433,610.00	\$ -	\$ 433,610.00	\$ -	\$ -	433,610.00	100.00	
03-067	LA VIRGEN 1170 (U HAB)	80	IMPERMEABILIZAR, LAVADO Y CAMBIO DE VALVULA DE LA CISTERNA			4000	\$ 410,152.00	\$ 410,152.00	\$ -	\$ 410,152.00	\$ -	\$ -	410,152.00	100.00	
	LAS CABAÑAS	81	REMODELACIÓN			4000	\$ 473,965.00	\$ 473,965.00	\$ -	\$ 473,965.00	\$ -	\$ -	473,965.00	100.00	
03-069	LAS CAMPANAS	82	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA			4000	\$ 398,919.00	\$ 398,919.00	\$ -	\$ 398,919.00	\$ -	\$ -	398,919.00	100.00	
03-070	LAS TROJES COAPA (U HAB)	83	CAMBIO DE TUBERIA DEL SISTEMA HIDRAULICO EN LA BASE DE TINACOS, Y DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL			4000	\$ 451,288.00	\$ 451,288.00	\$ -	\$ 451,288.00	\$ -	\$ -	451,288.00	100.00	
03-071	LOS CEDROS (FRACC)	84	TERMINAR DE INSTALAR EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA			4000	\$ 607,779.00	\$ 607,779.00	\$ -	\$ 607,779.00	\$ -	\$ -	607,779.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-072	LOS CIPRESSES	85	RENOVACIÓN INTEGRAL PARA ESPACIOS RECREATIVOS			52.0	4000	\$ 481,064.00	\$ 481,064.00	\$ -	\$ 481,064.00	\$ -	\$ -	481,064.00	100.00
03-075	LOS GIRASOLES I	86	PINTURA, SEÑALIZACIÓN Y PROTECTORES			61.0	4000	\$ 457,016.00	\$ 457,016.00	\$ -	\$ 457,016.00	\$ -	\$ -	457,016.00	100.00
03-073	LOS GIRASOLES II	87	INSTALACIÓN Y EN SU CASO, CAMBIO DE LUMINARIAS CONVENCIONALES POR LED, ASÍ COMO EMBELLECIMIENTO Y RESTAURACIÓN CAMELLON RANCHO DEL ARCO.			63.0	4000	\$ 589,141.00	\$ 589,141.00	\$ -	\$ 589,141.00	\$ -	\$ -	589,141.00	100.00
03-074	LOS GIRASOLES III	88	CONSTRUCCIÓN DE TRES SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA DE RIEGO, Y ASPERSORES DE RIEGO PARA EL PARQUE AUSANGATE			58.0	4000	\$ 453,586.00	\$ 453,586.00	\$ -	\$ 453,586.00	\$ -	\$ -	453,586.00	100.00
03-076	LOS OLIVOS (FRACC)	89	MEJORA DEL PARQUE MEDIANTE UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO PARA NUESTROS LOMITOS			49.0	4000	\$ 424,316.00	\$ 424,316.00	\$ -	\$ 424,316.00	\$ -	\$ -	424,316.00	100.00
03-077	LOS OLIVOS (U HAB)	90	CAMBIO DE LUMINARIAS A LUZ LED			51.0	4000	\$ 1,915,014.00	\$ 1,915,014.00	\$ -	\$ 1,915,014.00	\$ -	\$ -	1,915,014.00	100.00
03-078	LOS REYES (PBL0)	91	TINACO SEGURO (COMPRA DE TINACOS PARA LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES PUEBLO), HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			52.0	4000	\$ 429,480.00	\$ 429,480.00	\$ -	\$ 429,480.00	\$ -	\$ -	429,480.00	100.00
03-079	LOS ROBLES (FRACC)	92	CONTINUACIÓN SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE			63.0	4000	\$ 451,746.00	\$ 451,746.00	\$ -	\$ 451,746.00	\$ -	\$ -	451,746.00	100.00
03-080	LOS SAUCES (FRACC)	93	ALUMBRADO PÚBLICO LED			63.0	4000	\$ 425,378.00	\$ 425,378.00	\$ -	\$ 425,378.00	\$ -	\$ -	425,378.00	100.00
03-081	MEDIA LUNA	94	SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA CASA CON PANELES SOLARES			78.0	4000	\$ 532,499.00	\$ 532,499.00	\$ -	\$ 532,499.00	\$ -	\$ -	532,499.00	100.00
03-151	MONTE DE PIEDAD	95	REPARACION, RESTAURACION Y NIVELACION DEL SUBSUELO Y SUELO PARA LA RECUPERACION DE AREAS VERDES DE ANOS ANDRES J. MANCILLA RIOS Y EPICMENIO IBARRA			63.0	4000	\$ 507,581.00	\$ 507,581.00	\$ -	\$ 507,581.00	\$ -	\$ -	507,581.00	100.00
03-082	NUEVA DIAZ ORDAZ	96	CALENTADORES SOLARES PARA LAS FAMILIAS, DANDO PRIORIDAD A ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS (CONTINUIDAD)			54.0	4000	\$ 464,171.00	\$ 464,171.00	\$ -	\$ 464,171.00	\$ -	\$ -	464,171.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
	OLIMPICA	97	RE-NIVELACIÓN DRENAJE EN TOKIO 1964 PARA RESTABLECER SU FUNCIONALIDAD			49.0	4000	\$ 525,764.00	\$ 525,764.00	\$ -	\$ 525,764.00	\$ -	\$ -	525,764.00	100.00
03-084	OXTOPULCO UNIVERSIDAD	98	4TA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE NUESTRAS AREAS VERDES EN EL BARRIO DE OXTOPULCO, CLAVE 03-084			51.0	4000	\$ 706,125.00	\$ 706,125.00	\$ -	\$ 706,125.00	\$ -	\$ -	706,125.00	100.00
03-085	PARQUE SAN ANDRES	99	ILUMINANDO MI CAMINO			52.0	4000	\$ 768,971.00	\$ 768,971.00	\$ -	\$ 768,971.00	\$ -	\$ -	768,971.00	100.00
03-133	PASEOS DE TAXQUEÑA I	100	PARQUE PARA MASCOTAS PASEOS TAXQUEÑA			61.0	4000	\$ 856,002.00	\$ 856,002.00	\$ -	\$ 856,002.00	\$ -	\$ -	856,002.00	100.00
03-134	PASEOS DE TAXQUEÑA II	101	LUMINARIAS LED Y PINTURA DE POSTES			63.0	4000	\$ 474,692.00	\$ 474,692.00	\$ -	\$ 474,692.00	\$ -	\$ -	474,692.00	100.00
03-087	PEDREGAL DE LA ZORRA	102	RESANANDO FACHADAS Y PINTANDO FACHADAS				4000	\$ 522,623.00	\$ 522,623.00	\$ -	\$ 522,623.00	\$ -	\$ -	522,623.00	100.00
03-088	PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)	103	1RA ETAPA RECUPERACION DE ESPACIO RESERVA ECOLOGICA EN LA UNIDAD TERRITORIAL PEDREGAL DE SAN ANGEL AMPLIACION, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			49.0	4000	\$ 607,928.00	\$ 607,928.00	\$ -	\$ 607,928.00	\$ -	\$ -	607,928.00	100.00
03-091	PEDREGAL DEL MAUREL	104	1RA ETAPA VEHICULOS UTILITARIOS ELECTRICOS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE PEDREGAL DE SAN FRANCISCO			51.0	4000	\$ 1,247,581.00	\$ 1,247,581.00	\$ -	\$ 1,247,581.00	\$ -	\$ -	1,247,581.00	100.00
03-089	PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRA)	105	CALENTADORES SOLARES			63.0	4000	\$ 1,325,362.00	\$ 1,325,362.00	\$ -	\$ 1,325,362.00	\$ -	\$ -	1,325,362.00	100.00
03-135	PEDREGAL DE SANTA URSULA I	106	CALENTADORES SOLARES			78.0	4000	\$ 1,301,020.00	\$ 1,301,020.00	\$ -	\$ 1,301,020.00	\$ -	\$ -	1,301,020.00	100.00
03-136	PEDREGAL DE SANTA URSULA II	107	DE COLOR TU FACHADA			63.0	4000	\$ 1,303,515.00	\$ 1,303,515.00	\$ -	\$ 1,303,515.00	\$ -	\$ -	1,303,515.00	100.00
03-137	PEDREGAL DE SANTA URSULA III	108	CALENTADORES SOLARES			54.0	4000	\$ 1,089,737.00	\$ 1,089,737.00	\$ -	\$ 1,089,737.00	\$ -	\$ -	1,089,737.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %						
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100						
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE																
03-138	PEDREGAL DE SANTA URSULA IV	109	CALENTADORES SOLARES POR FAMILIA PARA ASUMIR UNA CULTURA QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y APOYANDO LA ECONOMIA POR MOTIVO DE PANDEMIA.			49.0	4000	\$	1,279,155.00	\$	1,279,155.00	\$	-	\$	1,279,155.00	\$	-	\$	-	1,279,155.00	100.00
03-139	PEDREGAL DE STO DOMINGO I	110	CALENTADORES SOLARES			51.0	4000	\$	1,204,728.00	\$	1,204,728.00	\$	-	\$	1,204,728.00	\$	-	\$	-	1,204,728.00	100.00
03-140	PEDREGAL DE STO DOMINGO II	111	PINTADO DE FACHADAS EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL PEDREGAL DE SANTO DOMINGO III			52.0	4000	\$	1,453,736.00	\$	1,453,736.00	\$	-	\$	1,453,736.00	\$	-	\$	-	1,453,736.00	100.00
03-141	PEDREGAL DE STO DOMINGO III	112	AYUDANDO A LA ECONOMIA FAMILIAR, REDUCIENDO EL GAS CON LA COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, PARA SANTO DOMINGO IV,			61.0	4000	\$	1,045,225.00	\$	1,045,225.00	\$	-	\$	1,045,225.00	\$	-	\$	-	1,045,225.00	100.00
03-142	PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	113	COMPRA Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES			63.0	4000	\$	1,379,443.00	\$	1,379,443.00	\$	-	\$	1,379,443.00	\$	-	\$	-	1,379,443.00	100.00
03-143	PEDREGAL DE STO DOMINGO V	114	CAMINEMOS JUNTOS CON SEGURIDAD				4000	\$	1,708,524.00	\$	1,708,524.00	\$	-	\$	1,708,524.00	\$	-	\$	-	1,708,524.00	100.00
03-144	PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	115	CALENTADORES SOLARES			49.0	4000	\$	1,513,166.00	\$	1,513,166.00	\$	-	\$	1,513,166.00	\$	-	\$	-	1,513,166.00	100.00
03-145	PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	116	COMPRA Y SUMINISTROS DE TINACOS			51.0	4000	\$	998,363.00	\$	998,363.00	\$	-	\$	998,363.00	\$	-	\$	-	998,363.00	100.00
03-146	PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	117	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DAR CONTINUIDAD 2020			52.0	4000	\$	488,892.00	\$	488,892.00	\$	-	\$	488,892.00	\$	-	\$	-	488,892.00	100.00
03-147	PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	118	MEJORAMIENTO AL FORO DE LA COLONIA			63.0	4000	\$	873,294.00	\$	873,294.00	\$	-	\$	873,294.00	\$	-	\$	-	873,294.00	100.00
03-092	PETROLERA TAXQUEÑA	119	INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN PETROLEOS MEXICANOS Y RICARDO MONGES LOPEZ.			78.0	4000	\$	630,210.00	\$	630,210.00	\$	-	\$	630,210.00	\$	-	\$	-	630,210.00	100.00
03-093	PILOTO CULHUACAN (U HAB)	120	CAMBIO DE RAMAL PRINCIPAL TUBERIA DE AGUA POTABLE			63.0	4000	\$	986,656.00	\$	986,656.00	\$	-	\$	986,656.00	\$	-	\$	-	986,656.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-094	PRADO CHURUBUSCO	121	AGUA SEGURIDAD LUMINARIAS DRENAJE+FELICIDAD EN LA PRADO CHURUBUSCO			54.0	4000	\$ 542,683.00	\$ 542,683.00	\$ -	\$ 542,683.00	\$ -	\$ -	542,683.00	100.00
03-095	PRADOS DE COYOACÁN	122	LUMINARIAS PARA LAS CALLES DE LA COLONIA			49.0	4000	\$ 575,805.00	\$ 575,805.00	\$ -	\$ 575,805.00	\$ -	\$ -	575,805.00	100.00
03-096	PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA S	123	SISTEMA DE RIEGO PARA EL PARQUE DE LA COLONIA PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCIÓN			51.0	4000	\$ 628,896.00	\$ 628,896.00	\$ -	\$ 628,896.00	\$ -	\$ -	628,896.00	100.00
03-152	PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA S	124	CAMINA SEGURO (REPARACIÓN DE BANQUETAS, 1A ETAPA, CALLE ALFREDO BONFIL DE MANUELA SAENZ A LA AV. SANTA ANA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)			52.0	4000	\$ 449,090.00	\$ 449,090.00	\$ -	\$ 449,090.00	\$ -	\$ -	449,090.00	100.00
03-097	RANCHO EL ROSARIO	125	RESTAURACIÓN DEL PARQUE BAMBÚ EN 2A ETAPA			61.0	4000	\$ 617,373.00	\$ 617,373.00	\$ -	\$ 617,373.00	\$ -	\$ -	617,373.00	100.00
03-098	ROMERO DE TERREROS	126	RECUPERACION INTEGRAL DEL PARQUE JAIME SABINES, PARA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO, EN LA UNIDAD TERRITORIAL ROMERO DE TERREROS			63.0	4000	\$ 423,116.00	\$ 423,116.00	\$ -	\$ 423,116.00	\$ -	\$ -	423,116.00	100.00
03-098	ROMERO DE TERREROS (COND)	127	3RA ETAPA DE APLANADO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO				4000	\$ 572,399.00	\$ 572,399.00	\$ -	\$ 572,399.00	\$ -	\$ -	572,399.00	100.00
03-099	ROMERO DE TERREROS (FRACC)	128	REPARACION DE CISTERNA DEL PARQUE DOS CONEJOS Y REFORESTACION, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			49.0	4000	\$ 510,520.00	\$ 510,520.00	\$ -	\$ 510,520.00	\$ -	\$ -	510,520.00	100.00
03-100	SAN DIEGO CHURUBUSCO	129	MODERNIZACION DE SISTEMAS DE REBOMBEO DE AGUA PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES EN LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			51.0	4000	\$ 1,782,886.00	\$ 1,782,886.00	\$ -	\$ 1,782,886.00	\$ -	\$ -	1,782,886.00	100.00
03-101	SAN FRANCISCO CULHUACÁN (PBLC)	130	ENERGÍA SOLAR, ALIADO NATURAL.			52.0	4000	\$ 658,655.00	\$ 658,655.00	\$ -	\$ 658,655.00	\$ -	\$ -	658,655.00	100.00
03-103	SAN LUCAS (BARR)	131	PODA, CLAREO, RETIRO DE ARBOLES SECOS Y REFORESTACION EN LA UT SAN LUCAS BARRIO ARBOLES SANOS, MAYOR SEGURIDAD			63.0	4000	\$ 642,104.00	\$ 642,104.00	\$ -	\$ 642,104.00	\$ -	\$ -	642,104.00	100.00
03-104	SAN MATEO (BARR)	132	1RA ETAPA SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE EN LA UT SAN MATEO BARRIO			63.0	4000	\$ 582,326.00	\$ 582,326.00	\$ -	\$ 582,326.00	\$ -	\$ -	582,326.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-105	SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)	133	CALENTADORES SOLARES			4000	\$ 876,535.00	\$ 876,535.00	\$ -	\$ 876,535.00	\$ -	\$ -	876,535.00	100.00	
03-106	SANTA CATARINA (BARR)	134	REP BANQUETAS Y LIMPIEZA DE HOJAS EN COLADERAS LATERALES Y DESAZOLIVE INICIANDO POR FRANCOSA DESDE AV. UNIVER A REFORMA, PDE CARRANZA Y C/JN AGUACATE			63.0	\$ 675,925.00	\$ 675,925.00	\$ -	\$ 675,925.00	\$ -	\$ -	675,925.00	100.00	
03-107	SANTA CECILIA	135	REPARACIÓN DE BANQUETAS DAÑADAS EN LOS PARQUES Y CALLES DE SANTA CECILIA			78.0	\$ 551,308.00	\$ 551,308.00	\$ -	\$ 551,308.00	\$ -	\$ -	551,308.00	100.00	
03-108	SANTA MARTHA DEL SUR	136	SENDEROS SEGUROS DE ANDADORES			63.0	\$ 544,273.00	\$ 544,273.00	\$ -	\$ 544,273.00	\$ -	\$ -	544,273.00	100.00	
03-109	SANTA URSULA COAPA (PBLO)	137	CALENTADORES SOLARES			54.0	\$ 1,217,863.00	\$ 1,217,863.00	\$ -	\$ 1,217,863.00	\$ -	\$ -	1,217,863.00	100.00	
03-110	SANTA URSULA COYOACAN	138	CAMBIO DE ADOQUINES EN EL CIRCUITO DE ENTRADA, TRAYECTO Y SALIDA VEHICULAR DE LA U. T.			49.0	\$ 435,764.00	\$ 435,764.00	\$ -	\$ 435,764.00	\$ -	\$ -	435,764.00	100.00	
03-112	STUNAM CULHUACAN (U HAB)	139	REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA DE LA UH STUNAM CULHUACAN			51.0	\$ 539,980.00	\$ 539,980.00	\$ -	\$ 539,980.00	\$ -	\$ -	539,980.00	100.00	
03-153	TAXQUEÑA	140	LUMINARIAS			52.0	\$ 456,851.00	\$ 456,851.00	\$ -	\$ 456,851.00	\$ -	\$ -	456,851.00	100.00	
03-113	VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA	141	PRIMERA ETAPA DE CAMBIO DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE			61.0	\$ 891,251.00	\$ 891,251.00	\$ -	\$ 891,251.00	\$ -	\$ -	891,251.00	100.00	
03-114	VILLA COYOACAN	142	SIEMBRA DE ARBOLES CONFORME ESPECIE APROBADA PARA ZONA URBANA EN JARDINES HIDALGO, CENTENARIO Y 9 CALLES UT VILLA COYOACAN			63.0	\$ 613,084.00	\$ 613,084.00	\$ -	\$ 613,084.00	\$ -	\$ -	613,084.00	100.00	
03-115	VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCIO	143	CAMBIO DE TUBERÍA HIDRÁULICA INTERNA EN LAS RINCONADAS FAUNA Y VOLCANES			4000	\$ 598,149.00	\$ 598,149.00	\$ -	\$ 598,149.00	\$ -	\$ -	598,149.00	100.00	
03-116	VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCIO	144	SUSTITUIR LA RED DE AGUA POTABLE SECUNDARIA EN LA 2 SECCION DE VILLA PANAMERICANA			49.0	\$ 478,268.00	\$ 478,268.00	\$ -	\$ 478,268.00	\$ -	\$ -	478,268.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-117	VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCION	145	CAMBIO DE VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE LA RED HIDRÁULICA DE VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCIÓN (U HAB)			51.0	4000	\$ 514,491.00	\$ 514,491.00	\$ -	\$ 514,491.00	\$ -	\$ -	514,491.00	100.00	
03-118	VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCION	146	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA CUARTA SECCIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL PEDREGAL DE CARRASCO, CONTINUIDAD			52.0	4000	\$ 485,151.00	\$ 485,151.00	\$ -	\$ 485,151.00	\$ -	\$ -	485,151.00	100.00	
03-119	VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCION	147	SUBSTITUCIÓN DE TUBOS DE ASBESTO CEMENTO Y GALVANIZADOS POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN LA RINCÓNADA DE LOS PERSONAJES			63.0	4000	\$ 521,042.00	\$ 521,042.00	\$ -	\$ 521,042.00	\$ -	\$ -	521,042.00	100.00	
03-120	VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCION	148	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 2 Y 4 PULG., ASÍ COMO VÁLVULAS DE 2 PULG. EN VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCIÓN			48.0	4000	\$ 418,052.00	\$ 418,052.00	\$ -	\$ 418,052.00	\$ -	\$ -	418,052.00	100.00	
03-121	VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCION	149	CONTINUACION DE SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LAS RINCONADAS, COLONIAL, LAGOS Y PRECOLOMBINA			47.0	4000	\$ 468,685.00	\$ 468,685.00	\$ -	\$ 468,685.00	\$ -	\$ -	468,685.00	100.00	
03-122	VILLA QUIETUD (FRACC)	150	CONTINUIDAD SUSTITUCION DE DRENAJE			52.0	4000	\$ 584,025.00	\$ 584,025.00	\$ -	\$ 404,687.93	\$ -	\$ -	404,687.93	69.29	
03-123	VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	151	CONCLUSION DE SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA Y VALVULAS Y REMODELACION DE LA CASETA DE VIGILANCIA			61.0	4000	\$ 456,756.00	\$ 456,756.00	\$ -	\$ 456,756.00	\$ -	\$ -	456,756.00	100.00	
03-124	VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	152	CONTINUIDAD PARA CONCLUIR CON REHABILITACIÓN DEL SIST HIDRÁULICO DE LAS 2 CASAS DE BOMBAS (CISTERNAS Y CASAS DE BOMBAS) Y REHABILITACIÓN DE FACHADA.			71.0	4000	\$ 452,382.00	\$ 452,382.00	\$ -	\$ 452,382.00	\$ -	\$ -	452,382.00	100.00	
03-125	XOTEPINGO	153	REENCARPETADO DE LAS CALLES DE LA COLONIA XOTEPINGO			52.0	4000	\$ 473,045.00	\$ 473,045.00	\$ -	\$ 473,045.00	\$ -	\$ -	473,045.00	100.00	
TOTAL URG									106,703,078.0	106,703,078.0	463,106.8	105,076,196.13	463,106.8	463,106.8	105,539,302.93	98.91



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
04-001	Colonia Abdías García Soto	04-001	Colonia Abdías García Soto			85%	6,000	-	1,073,816.00	910,204.77	163,611.23	910,204.77	910,204.77	1,073,816.00	10000%
04-002	Colonia Adolfo López Mateos	04-002	Colonia Adolfo López Mateos			85%	6,000	-	1,036,164.00	880,500.83	155,663.17	880,500.83	880,500.83	1,036,164.00	10000%
04-003	Colonia Agua Bendita	04-003	Colonia Agua Bendita			0%	6,000	-	1,639,975.00	-	1,639,975.00	-	-	1,639,975.00	10000%
04-004	Colonia Ahuatenco	04-004	Colonia Ahuatenco			98%	6,000	-	1,487,125.00	1,454,876.50	32,248.50	1,454,876.50	1,454,876.50	1,487,125.00	10000%
04-005	12988568.8	04-005	Colonia Amado Nervo			96%	6,000	-	944,927.00	904,745.08	40,181.92	904,745.08	904,745.08	944,927.00	10000%
04-006	Colonia Bosques de las Lomas	04-006	Colonia Bosques de las Lomas			90%	6,000	-	2,014,886.00	1,817,960.29	196,925.71	1,817,960.29	1,817,960.29	2,014,886.00	10000%
04-008	Colonia Cola de Pato	04-008	Colonia Cola de Pato			32%	6,000	-	1,246,658.00	395,170.75	851,487.25	395,170.75	395,170.75	1,246,658.00	10000%
04-011	Colonia Cruz Blanca	04-011	Colonia Cruz Blanca			0%	6,000	-	1,177,715.00	-	1,177,715.00	-	-	1,177,715.00	10000%
04-012	Colonia Corredor Santa FE	04-012	Colonia Corredor Santa FE			44%	6,000	-	2,235,366.00	989,722.54	1,245,643.46	989,722.54	989,722.54	2,235,366.00	10000%
04-014	Colonia Ébano (Unidad Habitacional)	04-014	Colonia Ébano (Unidad Habitacional)			92%	6,000	-	1,139,611.00	1,052,342.80	87,268.20	1,052,342.80	1,052,342.80	1,139,611.00	10000%
04-015	Colonia Contadero	04-015	Colonia Contadero			0%	6,000	-	1,737,116.00	-	1,737,116.00	-	-	1,737,116.00	10000%
04-016	Colonia El Molinito	04-016	Colonia El Molinito			100%	6,000	-	928,955.00	926,226.55	2,728.45	926,226.55	926,226.55	928,955.00	10000%
04-017	Colonia El Molino	04-017	Colonia El Molino			0%	6,000	-	1,090,292.00	-	1,090,292.00	-	-	1,090,292.00	10000%
04-018	Colonia El Tianguillo	04-018	Colonia El Tianguillo			37%	6,000	-	1,134,208.00	416,096.92	718,111.08	416,096.92	416,096.92	1,134,208.00	10000%
04-019	Colonia EL Yaqui	04-019	Colonia EL Yaqui			60%	6,000	-	1,064,078.00	636,081.60	427,996.40	636,081.60	636,081.60	1,064,078.00	10000%
04-021	Colonia Jardines de la Palma (Huizachito)	04-021	Colonia Jardines de la Palma (Huizachito)			100%	6,000	-	1,393,330.00	1,393,330.00	-	1,393,330.00	1,393,330.00	1,393,330.00	10000%
04-022	Colonia Jesús del Monte	04-022	Colonia Jesús del Monte			0%	6,000	-	1,288,297.00	-	1,288,297.00	-	-	1,288,297.00	10000%
04-023	Colonia La Pila	04-023	Colonia La Pila			76%	6,000	-	1,493,273.00	1,133,635.41	359,637.59	1,133,635.41	1,133,635.41	1,493,273.00	10000%
04-025	Colonia La Venta	04-025	Colonia La Venta			0%	6,000	-	940,751.00	-	940,751.00	-	-	940,751.00	10000%
04-026	Colonia Las Lajas	04-026	Colonia Las Lajas			0%	6,000	-	1,216,371.00	-	1,216,371.00	-	-	1,216,371.00	10000%
04-027	Colonia Texcalco	04-027	Colonia Texcalco			95%	6,000	-	922,630.00	879,183.05	43,446.95	879,183.05	879,183.05	922,630.00	10000%
04-028	Colonia Las Tinajas	04-028	Colonia Las Tinajas			48%	6,000	-	1,146,362.00	552,964.51	593,397.49	552,964.51	552,964.51	1,146,362.00	10000%
04-030	Colonia Loma del Padre	04-030	Colonia Loma del Padre			84%	6,000	-	1,571,784.00	1,326,984.55	244,799.45	1,326,984.55	1,326,984.55	1,571,784.00	10000%
04-031	Colonia Lomas de Memetla	04-031	Colonia Lomas de Memetla			99%	6,000	-	1,554,896.00	1,544,777.46	10,118.54	1,544,777.46	1,544,777.46	1,554,896.00	10000%
04-032	Colonia Lomas de Vista Hermosa	04-032	Colonia Lomas de Vista Hermosa			45%	6,000	-	1,712,481.00	769,183.17	932,514.28	769,183.17	769,183.17	1,701,697.45	9937%
04-033	Colonia Lomas del Chamizal	04-033	Colonia Lomas del Chamizal			94%	6,000	-	1,519,552.00	1,423,917.90	95,634.10	1,423,917.90	1,423,917.90	1,519,552.00	10000%
04-034	Colonia Manzanastitla	04-034	Colonia Manzanastitla			84%	6,000	-	1,304,734.00	1,095,408.99	209,325.01	1,095,408.99	1,095,408.99	1,304,734.00	10000%
04-035	Colonia Memetla	04-035	Colonia Memetla			99%	6,000	-	937,230.00	931,444.53	5,785.47	931,444.53	931,444.53	937,230.00	10000%
04-036	Colonia Navidad (Granjas de Navidad)	04-036	Colonia Navidad (Granjas de Navidad)			99%	6,000	-	2,536,495.00	2,522,394.09	14,100.91	2,522,394.09	2,522,394.09	2,536,495.00	10000%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
04-038	Colonia Palo Alto (Granjás)	04-038	Colonia Palo Alto (Granjás)			0%	6,000	-	1,157,377.00	-	1,157,377.00	-	-	1,157,377.00	10000%
04-042	Colonia La Retama	04-042	Colonia La Retama			0%	6,000	-	944,934.00	-	944,934.00	-	-	944,934.00	10000%
04-045	Pueblo San Lorenzo Acopilco	04-045	Pueblo San Lorenzo Acopilco			0%	6,000	-	2,132,919.00	-	2,132,919.00	-	-	2,132,919.00	10000%
04-046	Pueblo de San Mateo Tlaltenango	04-046	Pueblo de San Mateo Tlaltenango			96%	6,000	-	4,266,064.00	4,114,006.51	152,057.49	4,114,006.51	4,114,006.51	4,266,064.00	10000%
04-047	Pueblo de San Pablo Chimalpa	04-047	Pueblo de San Pablo Chimalpa			0%	6,000	-	2,609,639.00	-	2,609,639.00	-	-	2,609,639.00	10000%
04-050	Colonia Tepetongo	04-050	Colonia Tepetongo			96%	6,000	-	1,331,445.00	1,284,041.12	47,403.88	1,284,041.12	1,284,041.12	1,331,445.00	10000%
04-051	Colonia Xalpa	04-051	Colonia Xalpa			0%	6,000	-	1,332,156.00	-	1,332,156.00	-	-	1,332,156.00	10000%
04-052	Colonia Zentlapatl	04-052	Colonia Zentlapatl			0%	6,000	-	1,380,290.00	-	1,380,290.00	-	-	1,380,290.00	10000%
04-054	Colonia 1 de Mayo	04-054	Colonia 1 de Mayo			0%	6,000	-	943,434.00	-	943,434.00	-	-	943,434.00	10000%
04-055	Colonia Portal del Sol	04-055	Colonia Portal del Sol			74%	6,000	-	1,260,514.00	931,704.50	328,809.50	931,704.50	931,704.50	1,260,514.00	10000%
04-056	Pueblo San Pedro Cuajimalpa	04-056	Pueblo San Pedro Cuajimalpa			36%	6,000	-	4,560,756.00	1,632,226.66	2,928,529.34	1,632,226.66	1,632,226.66	4,560,756.00	10000%
04-058	Colonia San José de los Cedros	04-058	Colonia San José de los Cedros I			0%	6,000	-	1,841,140.00	-	1,841,140.00	-	-	1,841,140.00	10000%
04-059	Colonia San José de los Cedros	04-059	Colonia San José de los Cedros II			0%	6,000	-	2,229,957.00	-	2,229,957.00	-	-	2,229,957.00	10000%
TOTAL URG									65,479,703.00	31,919,131.08	33,549,788.37	31,919,131.08	31,919,131.08	65,468,919.45	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde:		02CD09 ALCALDÍA CUAUHTEMOC													
Período:		Enero-Diciembre 2022													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CÁPITULO DE GASTO		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
15-001	ALGARIN	3	ESTAMPA TU BACHE			6000	1,593,160.0	1,593,160.00	1,383,963.61	207,136.71	1,591,100.32	1,383,963.61	1,591,100.32	100%	
15-002	ASTURIAS	4	REHABILITANDO LOS BACHES DE LA ASTURIAS			6000	1,620,510.0	1,620,510.00	1,443,185.34	176,460.63	1,619,645.97	1,443,185.34	1,619,645.97	100%	
15-003	ASTURIAS (AMPL)	12	PROYECTO DE SANIAMIENTO DE BACHES Y CARPETA ASFÁLTICA			6000	1,998,137.0	1,998,137.00	1,822,055.67	174,364.89	1,996,420.56	1,822,055.67	1,996,420.56	100%	
15-004	ATLAMPÁ	3	DANDO VIDA A LOS PREDIOS DE ATLAMPÁ			4000	2,605,786.0	2,605,786.00	2,579,222.44	0.04	2,579,222.48	2,579,222.44	2,579,222.48	99%	
15-006	BUENOS AIRES	8	TUNEANDO TU BACHE EN LA BUENOS AIRES			6000	1,883,625.0	1,883,625.00	29,847.87	1,850,476.85	1,880,324.72	29,847.87	1,880,324.72	100%	
15-008	CONDESA	1	COOLDESA VIAL			6000	1,839,056.0	1,839,056.00	1,837,008.48	-	1,837,008.48	1,837,008.48	1,837,008.48	100%	
15-009	CUAUHTEMOC	3	MEJORANDO NUESTRA COLONIA CERO BACHES			6000	2,201,045.0	2,201,045.00	1,638,312.81	560,062.13	2,198,374.94	1,638,312.81	2,198,374.94	100%	
15-011	ESPERANZA	2	MEJORAMIENTO HABITACIONAL INCLUYENTE			4000	1,481,844.0	1,481,844.00	1,481,119.27	0.03	1,481,119.30	1,481,119.27	1,481,119.30	100%	
15-012	EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO	2	TUNEAME LA RONDA 88			4000	2,342,715.0	2,342,715.00	2,165,019.27	183,173.14	2,348,192.41	2,165,019.27	2,348,192.41	100%	
15-013	FELIPE PESCADOR	1	ULTIMA FASE RECUPERACION PARQUE FERROCARRIL HIDLAGO			6000	1,343,590.0	1,343,590.00	1,309,244.98	7,903.46	1,317,148.44	1,309,244.98	1,317,148.44	98%	
15-016	HIPODROMO CONDESA	1	DIAGNÓSTICO URBANO DE LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA.			3000	1,417,235.0	1,417,235.00	1,405,000.00	-	1,405,000.00	1,405,000.00	1,405,000.00	99%	
15-017	JUAREZ	1	LA JUAREZ SIN BACHES			6000	2,276,986.0	2,276,986.00	2,274,860.52	2,274,860.52	2,274,860.52	2,274,860.52	2,274,860.52	100%	
15-018	MAZA	2	ILUMINANDO LOS PREDIOS DE MI COLONIA.			4000	1,361,745.0	1,361,745.00	685,562.79	676,175.13	1,361,737.92	685,562.79	1,361,737.92	100%	
15-022	PAULINO NAVARRO	8	BACHE SEGURO, VIALIDAD SEGURA, AUTOMÓVIL SEGURO			6000	1,521,232.0	1,521,232.00	1,403,975.01	116,290.99	1,520,266.00	1,403,975.01	1,520,266.00	100%	
15-027	SAN SIMON TOLNANHUAC	1	CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2019,2020 Y 2021. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 4A PARTE AÑO 2022				2,009,395.0	2,009,395.00	-	-	-	-	-	0%	
15-028	SANTA MARIA (U HAB)	1	MANTENIMIENTO DE UNIDAD HABITACIONAL			4000	1,261,734.0	1,261,734.00	1,254,250.37	2,028.55	1,256,278.92	1,254,250.37	1,256,278.92	100%	
15-029	SANTA MARIA INSURGENTES	1	ASFALTADO DE CALLES, LINALOE, CEIBA Y PIRUL.			6000	1,329,819.0	1,329,819.00	1,218,624.94	109,976.05	1,328,600.99	1,218,624.94	1,328,600.99	100%	
15-031	TABACALERA	3	PINTANDO TABACALERA			4000	1,566,992.0	1,566,992.00	1,559,115.13	6,887.95	1,566,003.08	1,559,115.13	1,566,003.08	100%	
15-032	TRANSITO	7	PROYECTO PARA ERRADICAR LOS DESPERFECTOS VIALES, BACHEO PROFUNDO Y REENCARPETAMIENTO			6000	2,060,542.0	2,060,542.00	1,823,145.94	234,084.55	2,057,230.49	1,823,145.94	2,057,230.49	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC													
Período:		Enero-Diciembre 2022													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
			NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
15-033	VALLE GÓMEZ	1	RESCATE DE VIVIENDA EN LAS CALLES DE CALZADA DE GUADALUPE, PEÑALES, MAPIMI, MELLADO, RIO CONSULADO Y MEZQUITAL SEGUNDA ETAPA.			100%	4000	1,783,060.0	1,783,060.0	1,766,105.62	2,870.22	1,768,975.84	1,766,105.62	1,768,975.84	99%
15-034	VISTA ALEGRE	3	COLONIA QUE SE RESPETA MANTIENE CON PROYECTOS PARTICIPATIVOS SUS VIALIDADES EN BUEN ESTADO			90%	6000	1,405,515.0	1,405,515.00	1,264,052.10	140,637.81	1,404,689.91	1,264,052.10	1,404,689.91	100%
15-035	BUENAVISTA I	3	REVOLUCIONANDO EL TIEMPO: MEJORANDO TU PREDIO BUENAVISTA I			100%	4000	1,778,943.0	1,778,943.00	1,774,560.77	-	1,774,560.77	1,774,560.77	1,774,560.77	100%
15-036	BUENAVISTA II	2	UNA VIVIENDA SOSTENIBLE BUENAVISTA II			100%	4000	2,033,818.0	2,033,818.00	2,024,779.60	3,270.67	2,028,050.27	2,024,779.60	2,028,050.27	100%
15-037	CENTRO I	3	BACHE X BACHE CENTRO I			2%	6000	2,624,872.0	2,624,872.00	54,289.53	2,533,628.79	2,587,918.32	54,289.53	2,587,918.32	99%
15-038	CENTRO II	5	IMPERMEABILIZANDO TU AZOTEA			92%	4000	2,145,546.0	2,145,546.00	1,924,088.12	168,247.83	2,092,335.95	1,924,088.12	2,092,335.95	98%
15-039	CENTRO III	4	(PROYECTO CENTINELA) VIGILANDO NUESTRA COLONIA.			100%	4000	1,834,821.0	1,834,821.00	1,832,336.00	-	1,832,336.00	1,832,336.00	1,832,336.00	100%
15-040	CENTRO IV	2	RESCATANDO VECINDADES			100%	4000	2,590,935.0	2,590,935.00	2,567,712.28	-	2,567,712.28	2,567,712.28	2,567,712.28	99%
15-041	CENTRO V	2	CALENTADORES SOLARES Y LAS ADECUACIONES NECESARIAS DE TINACOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			92%	4000	1,420,298.0	1,420,298.00	1,300,845.76	113,998.68	1,414,844.44	1,300,845.76	1,414,844.44	100%
15-042	CENTRO VI	5	CIUDADANOS UNIDOS DE CENTRO VI CONTRA LOS BACHES			72%	6000	2,326,844.0	2,326,844.00	1,663,668.98	644,602.76	2,308,271.74	1,663,668.98	2,308,271.74	99%
15-043	CENTRO VII	7	¡QUE BUENA FACHA!			100%	4000	2,461,632.0	2,461,632.00	2,450,942.63	7,029.22	2,457,971.85	2,450,942.63	2,457,971.85	100%
15-044	CENTRO VIII	7	EMBELLECIENDO LAS FACHADAS DE MI COLONIA			95%	4000	2,480,125.0	2,480,125.00	2,355,033.34	118,376.13	2,473,409.47	2,355,033.34	2,473,409.47	100%
15-045	DOCTORES I	6	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES POR EL BUEN VIVIR EN DOCTORES UNO (1)			100%	4000	2,199,649.0	2,199,649.00	2,187,693.64	5,539.23	2,193,232.87	2,187,693.64	2,193,232.87	100%
15-046	DOCTORES II	12	QUE NO TE LLUEVA			92%	4000	2,270,148.0	2,270,148.00	2,040,075.12	178,656.84	2,218,731.96	2,040,075.12	2,218,731.96	98%
15-047	DOCTORES III	1	BIENESTAR PARA TODOS, MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES EN LA UT DOCTORES III.			100%	4000	1,784,406.0	1,784,406.00	1,784,388.22	-	1,784,388.22	1,784,388.22	1,784,388.22	100%
15-048	DOCTORES IV	1	NO QUEREMOS MAS BACHES, COMBATE FRONTAL			100%	6000	2,081,212.0	2,081,212.00	2,078,704.25	0.04	2,078,704.29	2,078,704.25	2,078,704.29	100%
15-049	DOCTORES V	3	EN DOCTORES V, CERO BACHES Y MEJORA ASFALTICAS			80%	6000	2,033,931.0	2,033,931.00	1,604,524.70	403,253.16	2,007,777.86	1,604,524.70	2,007,777.86	99%
15-050	GUERRERO I	6	MEJORAMIENTO DE PREDIOS (CONTINUIDAD)			100%	4000	2,133,371.0	2,133,371.00	2,132,686.70	-	2,132,686.70	2,132,686.70	2,132,686.70	100%
15-051	GUERRERO II	2	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES DE GUERRERO II 1ª ETAPA			100%	4000	2,136,847.0	2,136,847.00	2,119,320.28	8,278.58	2,127,598.86	2,119,320.28	2,127,598.86	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
15-052	GUERRERO III	1	MEJORANDO MAGNOLÍA			4000	2,115,716.0	2,115,716.00	2,101,219.22	6,041.43	2,107,260.65	2,101,219.22	2,107,260.65	100%
15-053	GUERRERO IV	4	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE UNIDADES HABITACIONALES			4000	2,055,213.0	2,055,213.00	2,043,885.74	5,868.68	2,049,754.42	2,043,885.74	2,049,754.42	100%
15-054	HIPODROMO I	4	SANEAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLADO URBANO EN HIPODROMO I			3000	1,659,743.0	1,659,743.00	1,651,412.37	8,330.63	1,659,743.00	1,651,412.37	1,659,743.00	100%
15-055	HIPODROMO II	2	POZO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y TRATAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CON BOMBA			6000	1,716,296.0	1,716,296.00	1,173,278.81	537,760.23	1,711,039.04	1,173,278.81	1,711,039.04	100%
15-056	MORELOS I	1	RENOVANDO Y FORTALECIENDO EL TEJIDO SOCIAL DE MI BARRIO			4000	2,858,847.0	2,858,847.00	2,856,195.87	-	2,856,195.87	2,856,195.87	2,856,195.87	100%
15-057	MORELOS II	2	SANANDO EL BARRIO, LIBRE DE BACHES Y MEJORAS ASFÁLTICAS			6000	2,806,933.0	2,806,933.00	1,418,748.28	1,385,377.96	2,804,126.24	1,418,748.28	2,804,126.24	100%
15-058	MORELOS III	5	MI COLONIA MÁS HERMOSA RESALTA SUS COLORES III			4000	2,902,669.0	2,902,669.00	2,519,569.88	369,732.33	2,889,302.21	2,519,569.88	2,889,302.21	100%
15-059	NONALCO-TLATELOLCO (U HAB) I	5	REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO Y ZONAS VERDES			4000	1,799,593.0	1,799,593.00	1,650,400.90	144,630.24	1,795,031.14	1,650,400.90	1,795,031.14	100%
15-060	NONALCO-TLATELOLCO (U HAB) II	4	CAMBIO DE BARANDALES (ARRÉATES) DE TODA LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLAELOLCO			4000	1,796,720.0	1,796,720.00	1,756,159.23	5,130.54	1,761,289.77	1,756,159.23	1,761,289.77	98%
15-061	NONALCO-TLATELOLCO (U HAB) III	3	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Y ZONAS VERDES (3RA ETAPA)			4000	1,792,979.0	1,792,979.00	1,646,762.99	144,309.80	1,791,072.79	1,646,762.99	1,791,072.79	100%
15-062	OBREERA I	3	ENCHULANDO TU VIVIENDA OBRERA 1 MANTENIMIENT			4000	1,937,478.0	1,937,478.00	1,926,063.07	8,517.43	1,934,580.50	1,926,063.07	1,934,580.50	100%
15-063	OBREERA II	1	BACHEANDO LA OBRERA II			6000	1,854,535.0	1,854,535.00	1,849,477.86	2,867.72	1,852,345.58	1,849,477.86	1,852,345.58	100%
15-064	OBREERA III	3	BACHEO POR LA OBRERA III			6000	1,753,201.0	1,753,201.00	901,045.49	850,027.37	1,751,072.86	901,045.49	1,751,072.86	100%
15-065	OBREERA IV	2	REHABILITANDO NUESTROS PREDIOS PARA EL BUEN VIVIR EN OBRERA IV ETAPA 3.			4000	1,665,212.0	1,665,212.00	1,627,010.48	4,755.03	1,631,765.51	1,627,010.48	1,631,765.51	98%
15-066	PERALVILLO I	3	MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES PERALVILLO I			4000	1,871,720.0	1,871,720.00	1,403,688.54	452,589.80	1,856,278.34	1,403,688.54	1,856,278.34	99%
15-067	PERALVILLO II	4	POR UN PERALVILLO BONITO EN UNIDADES HABITACIONALES			4000	1,849,680.0	1,849,680.00	1,696,076.35	149,308.50	1,845,384.85	1,696,076.35	1,845,384.85	100%
15-068	ROMA NORTE I	4	CAMBIO DE LOOK VIAL A LA ROMA			6000	1,825,420.0	1,825,420.00	1,714,444.41	109,042.70	1,823,487.11	1,714,444.41	1,823,487.11	100%
15-069	ROMA NORTE II	4	VAMOS READY CON LOS BACHES			6000	1,866,752.0	1,866,752.00	1,663,894.03	200,796.59	1,864,690.62	1,663,894.03	1,864,690.62	100%
15-070	ROMA NORTE III	1	MANOS A LA OBRA EN ROMA NORTE III			6000	2,164,399.0	2,164,399.00	1,765,991.49	395,994.64	2,161,986.13	1,765,991.49	2,161,986.13	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	GANADOR	SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
				OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
15-071	ROMA SUR I	12	UNIDOS POR LAS CALLES, NO MAS BACHES EN ROMA SUR I			6000	1,804,058.0	1,804,058.00	1,774,563.10	27,833.08	1,802,396.18	1,774,563.10	1,802,396.18	100%
15-072	ROMA SUR II	5	DIAGNÓSTICO URBANO DE LA COLONIA ROMA SUR (EN LO SUCESIVO DIAGNOSTICO URBANO), EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC			3000	1,949,250.0	1,949,250.00	1,925,000.00	-	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	99%
15-073	SAN RAFAEL I	4	REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES POR EL BUEN VIVIR			4000	1,671,290.0	1,671,290.00	1,634,554.27	4,772.38	1,639,326.65	1,634,554.27	1,639,326.65	98%
15-074	SAN RAFAEL II	1	REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES POR EL BUEN VIVIR			4000	2,205,872.0	2,205,872.00	2,194,851.45	6,298.88	2,201,150.33	2,194,851.45	2,201,150.33	100%
15-075	SANTA MARIA LA RIBERA I	1	PINTANDO SANTA MARÍA LA RIBERA I			4000	2,553,230.0	2,553,230.00	2,543,389.36	5,196.19	2,548,585.55	2,543,389.36	2,548,585.55	100%
15-076	SANTA MARIA LA RIBERA II	3	MEJORA EN COMÚN SANTA MARÍA LA RIBERA II			4000	2,225,621.0	2,225,621.00	1,964,183.55	181,711.31	2,145,894.86	1,964,183.55	2,145,894.86	96%
15-078	SANTA MARIA LA RIBERA IV	4	RESCATE DE VIVIENDAS EN SANTA MARÍA LA RIBERA			4000	2,662,307.0	2,662,307.00	2,648,548.41	8,373.20	2,656,921.61	2,648,548.41	2,656,921.61	100%
TOTAL URG							126,605,855.00	126,605,855.00	110,289,737.23	13,648,677.71	123,938,414.94	110,289,737.23	123,938,414.94	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO			AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
			GANADOR		SUSTITUTO		CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN											
05-001	Acueducto de Guadalupe (RDGIAL)		Haciendo camino en la escollera			85.0	6000	692,431.00	692,431.00	-	692,431.00	692,431.00	-	692,431.00	100.0	
05-002	Acueducto de Guadalupe (U Hab)		Nivelación de banquetas levantadas			85.0	6000	934,618.00	934,618.00	-	934,618.00	934,618.00	-	934,618.00	100.0	
05-003	Ahuehuetes		Mejorando la avenida ahuehuetes			85.0	6000	817,910.00	817,910.00	-	817,910.00	817,910.00	-	817,910.00	100.0	
05-004	Aidee Solís Cárdenas-Matías Romero (U Hab)		Cambio de tanques estacionarios			85.0	4000	6,000.00	574,976.00	-	574,976.00	574,976.00	-	574,976.00	100.0	
05-005	Aragón Inguarán		Ampliación y remodelación de juegos infantiles			85.0	6000	585,258.00	585,258.00	-	585,258.00	585,258.00	-	585,258.00	100.0	
05-006	Aragón La Villa (Aragón)		Renovación de drenaje			85.0	6000	790,189.00	790,189.00	-	790,189.00	790,189.00	-	790,189.00	100.0	
05-007	Arboledas de Cuauhtpec		Continuidad al equipamiento del dispensario médico dental			85.0	4000	1,050,938.00	1,050,938.00	-	1,050,938.00	1,050,938.00	-	1,050,938.00	100.0	
05-008	Arboledas de Cuauhtpec (Ampl)		Revisando nuestras calles reasepamiento y banquetas			85.0	6000	547,978.00	547,978.00	-	547,978.00	547,978.00	-	547,978.00	100.0	
05-009	Arroyo Guadalupe (U Hab)		Impermeabilización de azoteas de la unidad arroyo de Guadalupe # 177			85.0	4000	492,947.00	492,947.00	-	492,947.00	492,947.00	-	492,947.00	100.0	
05-010	Belisario Domínguez		Colocación de juegos infantiles, jardinerías y rampas para discapacidad en el parque de bolsillo de Oriente 95 y Congreso de la Unión			85.0	6000	504,490.00	504,490.00	-	504,490.00	504,490.00	-	504,490.00	100.0	
05-011	Benito Juárez		Vecinos por un camino certero			85.0	6000	925,434.00	925,434.00	-	925,434.00	925,434.00	-	925,434.00	100.0	
05-012	Benito Juárez (Ampl)		Seguridad en Ignacio Zaragoza			85.0	6000	680,131.00	680,131.00	-	680,131.00	680,131.00	-	680,131.00	100.0	
05-013	Bondojito		Rehabilitación del jardín ecológico Bondojito y Camellón Ángel Albino Corzo			85.0	6000	698,728.00	698,728.00	-	698,728.00	698,728.00	-	698,728.00	100.0	
05-014	CT M Aragón (U)		Banquetas			85.0	6000	769,347.00	769,347.00	-	769,347.00	769,347.00	-	769,347.00	100.0	
05-015	CT M Aragón Ampliación (U)		Conexión de coladeras a drenaje profundo en AV 699			85.0	6000	475,271.00	475,271.00	-	475,271.00	475,271.00	-	475,271.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-016	Camino a San Juan de Aragón (Piso)		Enchulando las fachadas			85.0	4000	819,727.00	819,727.00	-	819,727.00	819,727.00	-	819,727.00	100.0
05-018	Capultitlan		Calles Dignas (Continuación)			85.0	6000	666,536.00	666,536.00	-	666,536.00	666,536.00	-	666,536.00	100.0
05-020	Castillo Chico		A pie, firme y seguro			85.0	6000	832,993.00	832,993.00	-	832,993.00	832,993.00	-	832,993.00	100.0
05-021	Castillo Grande		Enchufa cumbre para dar un mejor paso (Proyecto de reconstrucción de banquetas y guarniciones)			85.0	6000	719,713.00	719,713.00	-	719,713.00	719,713.00	-	719,713.00	100.0
05-022	Castillo Grande (Ampl)		Construcción de escalinatas en Prol. Parque Nacional.			85.0	6000	582,918.00	582,918.00	2,923.39	579,994.61	582,918.00	2,923.39	582,918.00	100.0
05-023	Cerro Prieto		Drenaje para calle Denarios			85.0	6000	698,165.00	698,165.00	-	698,165.00	698,165.00	-	698,165.00	100.0
05-025	Churubusco Tepeyac		Sendero seguro Churubusco Tepeyac (Ricarte y Moctezuma)			85.0	6000	527,391.00	527,391.00	-	527,391.00	527,391.00	-	527,391.00	100.0
05-026	Cocoyotes (Ampl)		Redes Sanitarias Hidráulicas			85.0	6000	835,791.00	835,791.00	-	835,791.00	835,791.00	-	835,791.00	100.0
05-027	Cocoyotes (Ampl)		Lámparas LED en fachadas de toda la colonia			85.0	4000	543,787.00	543,787.00	-	543,787.00	543,787.00	-	543,787.00	100.0
05-028	Compositores Mexicanos		Mejorando tus calles			85.0	6000	1,349,820.00	1,349,820.00	-	1,349,820.00	1,349,820.00	-	1,349,820.00	100.0
05-029	Constitución de la República		Cambio de drenaje			85.0	6000	1,088,613.00	1,088,613.00	-	1,088,613.00	1,088,613.00	-	1,088,613.00	100.0
05-030	Cooperativa Luis Enrique Rodríguez Orozco (U Hab)		Malla ciclónica			85.0	4000	441,810.00	441,810.00	-	441,810.00	441,810.00	-	441,810.00	100.0
05-031	CTM Atzacolco (U Hab)		Paso seguro en mi banqueta			85.0	6000	920,333.00	920,333.00	-	920,333.00	920,333.00	-	920,333.00	100.0
05-032	CTM El Risco (U Hab)		Reparación de andadores, banquetas y guarniciones (Para un tránsito digno de todas las personas)			85.0	6000	901,796.00	901,796.00	-	901,796.00	901,796.00	-	901,796.00	100.0
05-033	Cuautepec de Madero		Pavimentación en la calles Fray Juan de Zumárraga			85.0	6000	1,238,354.00	1,238,354.00	-	1,238,354.00	1,238,354.00	-	1,238,354.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-034	Cuautepec El Alto (Pblo)		Enchulando tu calle			85.0	6000	1,063,521.00	1,063,521.00	-	1,063,521.00	1,063,521.00	-	1,063,521.00	100.0
05-035	Cuchilla del Tesoro		Transformando tu calle 1a Etapa (Oriente 8 y Oriente 14)			85.0	6000	1,151,584.00	1,151,584.00	-	1,151,584.00	1,151,584.00	-	1,151,584.00	100.0
05-036	Cuchilla La Joya		Reencargamiento de la Calle Norte 66 A			85.0	6000	601,715.00	601,715.00	-	601,715.00	601,715.00	-	601,715.00	100.0
05-037	Defensores de la República		Luminaria LED en nuestros domicilios			85.0	4000	640,231.00	640,231.00	-	640,231.00	640,231.00	-	640,231.00	100.0
05-038	Del Bosque		Andando seguro en Encinas			85.0	6000	817,448.00	817,448.00	-	817,448.00	817,448.00	-	817,448.00	100.0
05-039	Del Obrero		Continuidad de cambio de drenaje			85.0	6000	664,819.00	664,819.00	-	664,819.00	664,819.00	-	664,819.00	100.0
05-040	DM Nacional		Estabilidad en el suministro de agua potable en la Unidad			85.0	4000	813,362.00	813,362.00	-	813,362.00	813,362.00	-	813,362.00	100.0
05-041	Eduardo Molina I (U Hab)		Pintura a fachadas de edificios			85.0	4000	503,087.00	503,087.00	-	503,087.00	503,087.00	-	503,087.00	100.0
05-042	Eduardo Molina II (U Hab) La Contiene Plaza Oriente (Rdcal)		Impermeabilizante de 9 Sótanos			85.0	4000	457,996.00	457,996.00	-	457,996.00	457,996.00	-	457,996.00	100.0
05-043	Ejidos San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab)		Banquetas dignas para todos			85.0	6000	639,039.00	639,039.00	-	639,039.00	639,039.00	-	639,039.00	100.0
05-044	Ejidos San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab)		Cambio de banquetas en la colonia			85.0	6000	492,651.00	492,651.00	-	492,651.00	492,651.00	-	492,651.00	100.0
05-045	El Arbolillo		Cambio de tubería de agua potable Calle Zacatenco			85.0	6000	505,476.00	505,476.00	-	505,476.00	505,476.00	-	505,476.00	100.0
05-046	El Arbolillo 1 (U Hab)		Cambo de Red de Agua Potable			85.0	6000	780,942.00	780,942.00	-	780,942.00	780,942.00	-	780,942.00	100.0
05-047	El Arbolillo 2 (U Hab)		Con pintura de edificios 28, 78, 73, 67, 60, 31, 58, 61			85.0	4000	647,500.00	647,500.00	-	647,500.00	647,500.00	-	647,500.00	100.0
05-048	El Arbolillo 3 (U Hab)		Impermeabilización de sótanos (No alfombra continuidad)			85.0	4000	510,554.00	510,554.00	-	510,554.00	510,554.00	-	510,554.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-049	El Carmen		Mejorando Hark González			85.0	6000	1,054,822.00	1,054,822.00	-	1,054,822.00	1,054,822.00	-	1,054,822.00	100.0
05-050	El Coyul (U Hab)		Realización de estudios para la afectación de la Calle 321			85.0	6000	625,464.00	625,464.00	489,268.24	136,195.76	625,464.00	489,268.24	625,464.00	100.0
05-051	El Olivo		Transformando mi colonia desde abajo			85.0	6000	535,361.00	535,361.00	-	535,361.00	535,361.00	-	535,361.00	100.0
05-052	Emiliano Zapata		Libre al paso peatonal con banquetas nuevas e iluminación en Norte 54			85.0	6000	703,777.00	703,777.00	-	703,777.00	703,777.00	-	703,777.00	100.0
05-053	Emiliano Zapata (Ampli)		Cancha Multimodal (Basketbol, Voleibol y Tenis)			85.0	6000	526,170.00	526,170.00	-	526,170.00	526,170.00	-	526,170.00	100.0
05-054	Estanzuela		Unidades Habitacionales con mejores condiciones de vida			85.0	4000	711,403.00	711,403.00	-	711,403.00	711,403.00	-	711,403.00	100.0
05-055	Estrella		Plaza Deportivo Cultural los Cocodrilos			85.0	6000	949,870.00	949,870.00	-	949,870.00	949,870.00	-	949,870.00	100.0
05-056	EX-Escuela de Tiro		Lugar de esparcimiento para los vecinos			85.0	6000	572,582.00	572,582.00	-	572,582.00	572,582.00	-	572,582.00	100.0
05-057	FOVISSTE Aragón (U Hab)		Cambio de banquetas y entubamiento cableado para cableado de luz eléctrica (Continuidad 2020)			85.0	6000	518,689.00	518,689.00	-	518,689.00	518,689.00	-	518,689.00	100.0
05-058	Faja de Oro		Cambio de drenaje en calle Norte 76-A en apoyo a nuestra colonia			85.0	6000	565,068.00	565,068.00	-	565,068.00	565,068.00	-	565,068.00	100.0
05-059	Fernando Casas Alemán		Reasfaltamiento de la Calle Cruzeros, continuación del presupuesto participativo 2020			85.0	6000	518,176.00	518,176.00	-	518,176.00	518,176.00	-	518,176.00	100.0
05-060	Ferrocarrilera Insurgentes		Acondicionamiento, reforestación y demarcación de áreas verdes de la colonia			85.0	6000	453,693.00	453,693.00	-	453,693.00	453,693.00	-	453,693.00	100.0
05-061	FOVISSTE Cuchilla (U Hab)		Cambio de banquetas y de adoquín en la Unidad			85.0	6000	475,946.00	475,946.00	-	475,946.00	475,946.00	-	475,946.00	100.0
05-062	FOVISSTE Rio de Guadalupe (U Hab)		Mantenimiento a celdas de cimentación a cada sótano de los Edificios U.H.			85.0	4000	470,873.00	470,873.00	-	470,873.00	470,873.00	-	470,873.00	100.0
05-063	Gabriel Hernández		Cambio de drenaje en Av.Finisterre			85.0	6000	1,496,326.00	1,496,326.00	-	1,496,326.00	1,496,326.00	-	1,496,326.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-065	General Felipe Beriozabal		Mejorando juegos infantiles para comunidad			85.0	6000	818,970.00	818,970.00	-	818,970.00	818,970.00	-	818,970.00	100.0
05-066	Gertrudis Sanchez 1a Sección		Sustitución del drenaje profundo en la calle Norte 74-A			85.0	6000	641,300.00	641,300.00	-	641,300.00	641,300.00	-	641,300.00	100.0
05-067	Gertrudis Sanchez 2a Sección		Sendero Seguro en Avenida Victoria.			85.0	6000	907,694.00	907,694.00	-	907,694.00	907,694.00	-	907,694.00	100.0
05-068	Gertrudis Sanchez 3a Sección		Cambio de banquetas de OTE 103 para un caminar seguro			85.0	6000	942,682.00	942,682.00	-	942,682.00	942,682.00	-	942,682.00	100.0
05-069	Graciano Sanchez		Estudios y análisis para el mejoramiento de la Calle Lirio, Madre Selva Esquina Calle Trabajo			85.0	6000	480,769.00	480,769.00	53,070.00	427,699.00	480,769.00	53,070.00	480,769.00	100.0
05-070	Granjas Modernas-San Juan de Aragón (Ampl)		Caminando seguros en Granjas Modernas y Ampliación San Juan de Aragón			85.0	6000	655,599.00	655,599.00	-	655,599.00	655,599.00	-	655,599.00	100.0
05-071	Guadalupe Insurgentes		Sustitución de juegos infantiles, exterior parque de la pasión			85.0	6000	669,579.00	669,579.00	-	669,579.00	669,579.00	-	669,579.00	100.0
05-072	Guadalupe Proletaria		Luminarias tipo LED con cableado con cargo al erario			85.0	6000	926,539.00	926,539.00	-	926,539.00	926,539.00	-	926,539.00	100.0
05-073	Guadalupe Proletaria (Ampl)		Banquetas con guarnición y rampas para discapacitados			85.0	6000	680,439.00	680,439.00	-	680,439.00	680,439.00	-	680,439.00	100.0
05-074	Guadalupe Tepeyac		Sustitución de drenaje			85.0	6000	1,003,099.00	1,003,099.00	-	1,003,099.00	1,003,099.00	-	1,003,099.00	100.0
05-075	Guadalupe Victoria		Empate entre 2 Proyectos, se define en la Asamblea del 14 de Mayo al 22 de Junio			85.0	6000	556,574.00	556,574.00	-	556,574.00	556,574.00	-	556,574.00	100.0
05-076	Guadalupe Victoria II		Cambio de banquetas desde Norte 5			85.0	6000	617,665.00	617,665.00	-	617,665.00	617,665.00	-	617,665.00	100.0
05-077	Héroe de Nacoazari		Banquetas y guarniciones.			85.0	6000	547,065.00	547,065.00	-	547,065.00	547,065.00	-	547,065.00	100.0
05-078	Héroes de Chapultepec		Cambio de drenaje en la Calle Puerto Málaga			85.0	6000	522,505.00	522,505.00	-	522,505.00	522,505.00	-	522,505.00	100.0
05-079	Hornos de Aragón (U Hab)		Mantenimiento y sellado de Cisternas			85.0	4000	507,413.00	507,413.00	-	507,413.00	507,413.00	-	507,413.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO			CÁPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-080	INDECO (U Hab)		Juegos Infantiles en la Placita del Caballo			85.0	6000	533,601.00	533,601.00	-	533,601.00	533,601.00	-	533,601.00	100.0
05-082	INFONAVIT (U Hab)		Fase 1 cambio de barda perimetral en el deportivo (Dañada)			85.0	6000	479,974.00	479,974.00	211,955.77	268,018.23	479,974.00	211,955.77	479,974.00	100.0
05-083	INFONAVIT Camino San Juan de Aragón (U Hab)		Mejoramiento de la red hidráulica y drenaje			85.0	6000	494,340.00	494,340.00	-	494,340.00	494,340.00	-	494,340.00	100.0
05-084	INFONAVIT Loreto Fabela (U Hab)		Resane de todas las contrafachadas y fachadas de la Unidad Territorial hasta donde alcance el presupuesto			85.0	4000	451,568.00	451,568.00	-	451,568.00	451,568.00	-	451,568.00	100.0
05-085	Jaime S Emiliano G		Calles nuevas hidráulicas			85.0	6000	485,088.00	485,088.00	-	485,088.00	485,088.00	-	485,088.00	100.0
05-086	Jorge Negrete		Reparación e impermeabilización de tanque elevado, renovación de bombas, mantenimiento y lavado de sistema de la U. H. Bugambillas de Ticomán			85.0	4000	1,049,136.00	1,049,136.00	-	1,049,136.00	1,049,136.00	-	1,049,136.00	100.0
05-088	José María Morelos y Pavón I (U Hab)		Remodelación de área de Tinacos de 10 edificios			85.0	4000	460,971.00	460,971.00	-	460,971.00	460,971.00	-	460,971.00	100.0
05-089	José María Morelos y Pavón II (U Hab)		Cambio de bombas, tuberías y cableado en U.H. José Ma. Morelos y Pavón II			85.0	4000	510,487.00	510,487.00	-	510,487.00	510,487.00	-	510,487.00	100.0
05-090	Juan de Dios Batiz (U Hab)		Red Hidráulica Fase 3 (Continuidad)			85.0	6000	499,538.00	499,538.00	-	499,538.00	499,538.00	-	499,538.00	100.0
05-091	Juan González Romero		Mejoramiento del parque el Sapo			85.0	6000	1,083,377.00	1,083,377.00	-	1,083,377.00	1,083,377.00	-	1,083,377.00	100.0
05-092	Juventino Rosas		Quitando Baches			85.0	6000	527,988.00	527,988.00	-	527,988.00	527,988.00	-	527,988.00	100.0
05-093	La Candelaria Ticomán (Barr)		Mantenimiento de la cancha y calles en mal estado de la Candelaria			85.0	6000	1,169,776.00	1,169,776.00	-	1,169,776.00	1,169,776.00	-	1,169,776.00	100.0
05-094	La Casilda		Escalímatas en Prolongación Apango			85.0	6000	1,003,849.00	1,003,849.00	-	1,003,849.00	1,003,849.00	-	1,003,849.00	100.0
05-095	La Cruz (Barr)		Mas Flujo de Agua en la Cruz			85.0	6000	661,927.00	661,927.00	-	661,927.00	661,927.00	-	661,927.00	100.0
05-096	La Esmeralda I		Cambio de banquetas alrededor de la Unidad Habitacional Villa Esmeralda			85.0	6000	581,869.00	581,869.00	-	581,869.00	581,869.00	-	581,869.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-097	La Esmeralda (U Hab)		Cambio de banquetas alrededor de la Unidad Habitacional Villa Esmeralda			85.0	6000	519,580.00	519,580.00	-	519,580.00	519,580.00	-	519,580.00	100.0
05-098	La Forestal		Cambio de drenaje en la Calle Mimi Derba			85.0	6000	979,919.00	979,919.00	-	979,919.00	979,919.00	-	979,919.00	100.0
05-099	La Forestal 1		Camino Seguro			85.0	6000	475,374.00	475,374.00	-	475,374.00	475,374.00	-	475,374.00	100.0
05-100	La Forestal 2		Camina Seguro Jacarandas			85.0	4000	841,798.00	841,798.00	-	841,798.00	841,798.00	-	841,798.00	100.0
05-101	La Forestal 3		Repavimentación de mi colonia			85.0	6000	702,061.00	702,061.00	-	702,061.00	702,061.00	-	702,061.00	100.0
05-102	La Joya		Continuidad de Drenaje 76-A			85.0	6000	940,256.00	940,256.00	-	940,256.00	940,256.00	-	940,256.00	100.0
05-103	La Joyita		Empate entre 2 Proyectos, se define en la Asamblea del 14 de mayo al 22 de junio			85.0	6000	551,442.00	551,442.00	-	551,442.00	551,442.00	-	551,442.00	100.0
05-104	La Laguna Ticomán (Barr)		Rehabilitación de banquetas y guarniciones			85.0	6000	886,226.00	886,226.00	-	886,226.00	886,226.00	-	886,226.00	100.0
05-105	La Malinche		Cambio de banquetas dentro de la Unidad Territorial			85.0	6000	737,551.00	737,551.00	-	737,551.00	737,551.00	-	737,551.00	100.0
05-106	La Pastora		Camíneos seguros en Ihuacamina			85.0	6000	1,226,999.00	1,226,999.00	-	1,226,999.00	1,226,999.00	-	1,226,999.00	100.0
05-107	La Patera-Condomódulos (U Hab)		Arreglo de macetones y banquetas			85.0	6000	682,065.00	682,065.00	-	682,065.00	682,065.00	-	682,065.00	100.0
05-108	La Pradera		Desazolvando y colocación de nuevas coladeras en Itzacchihuatl			85.0	6000	1,067,004.00	1,067,004.00	-	1,067,004.00	1,067,004.00	-	1,067,004.00	100.0
05-109	La Pradera I (U Hab)		Reencarpetando la Pradera I			85.0	6000	580,352.00	580,352.00	-	580,352.00	580,352.00	-	580,352.00	100.0
05-110	La Pradera II (U Hab)		Drenaje digno en Pradera II			85.0	6000	543,351.00	543,351.00	-	543,351.00	543,351.00	-	543,351.00	100.0
05-111	La Purísima Ticomán (Barr)		Reparando la Unidad Habitacional Sta. María Ticomán			85.0	6000	995,956.00	995,956.00	-	995,956.00	995,956.00	-	995,956.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-113	Lindavista Vallejo (U Hab)		Rehabilitación de andadores y guarniciones dañadas y habilitación de rampas en su respectivo barandal			85.0	6000	853,106.00	853,106.00	-	853,106.00	853,106.00	-	853,106.00	100.0
05-114	Loma de La Palma		Recuperación de espacios			85.0	6000	1,565,531.00	1,565,531.00	-	1,565,531.00	1,565,531.00	-	1,565,531.00	100.0
05-115	Lomas de Cuauhtepc		Reencarpetao hidráulico en Cerro del Cubilete			85.0	6000	1,220,585.00	1,220,585.00	-	1,220,585.00	1,220,585.00	-	1,220,585.00	100.0
05-116	Lomas de San Juan Ihuatpec (2a Sección)		Identidad al mirador "Nomenclaturas en todas las calles"			85.0	6000	520,102.00	520,102.00	-	520,102.00	520,102.00	-	520,102.00	100.0
05-117	Los Olivos (U Hab)		Aprovechamiento de aguas pluviales			85.0	6000	450,447.00	450,447.00	-	450,447.00	450,447.00	-	450,447.00	100.0
05-118	Luis Donald Colosio		Sube las Calles sin Resbalón			85.0	6000	851,459.00	851,459.00	-	851,459.00	851,459.00	-	851,459.00	100.0
05-119	Magdalena de Las Salinas		Renovación de drenaje			85.0	6000	858,040.00	858,040.00	-	858,040.00	858,040.00	-	858,040.00	100.0
05-120	Malacates		Un paso seguro			85.0	6000	807,322.00	807,322.00	2,923.39	804,398.61	807,322.00	2,923.39	807,322.00	100.0
05-121	Malacates (Ampl)		Barranca Segura			85.0	6000	1,127,523.00	1,127,523.00	5,971.11	1,121,551.89	1,127,523.00	5,971.11	1,127,523.00	100.0
05-122	Máxinas Mexicanas		Continuación de la red de drenaje para toda la colonia			85.0	6000	488,349.00	488,349.00	-	488,349.00	488,349.00	-	488,349.00	100.0
05-124	Mártires de Rio Blanco		Cambio de drenaje en Norte 64-A			85.0	6000	783,215.00	783,215.00	-	783,215.00	783,215.00	-	783,215.00	100.0
05-125	Mártires de Rio Blanco (Ampl)		Rehabilitación de la cancha de basquetbol y colocación de Velería en la misma			85.0	6000	536,471.00	536,471.00	-	536,471.00	536,471.00	-	536,471.00	100.0
05-126	Maximino Ávila Camacho		Luminarias de 7 metros para toda la colonia			85.0	6000	574,822.00	574,822.00	-	574,822.00	574,822.00	-	574,822.00	100.0
05-127	Narciso Bassols (U Hab)		Banquetas dignas			85.0	6000	646,034.00	646,034.00	-	646,034.00	646,034.00	-	646,034.00	100.0
05-129	Nueva Industrial Vallejo (Frac)		Heberto Castillo Detrac, pintura bardas, barandales, rejas y cubos de escaleras			85.0	4000	693,201.00	693,201.00	-	693,201.00	693,201.00	-	693,201.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-130	Nueva Tenochtitlan		Cambio de banquetas dentro de la Unidad Territorial			85.0	6000	1,051,882.00	1,051,882.00	-	1,051,882.00	1,051,882.00	-	1,051,882.00	100.0
05-131	Nueva Vallejo		Continuidad de el andar de los discapacitados, parque de rehabilitación para discapacitados y tercera edad			85.0	6000	781,910.00	781,910.00	-	781,910.00	781,910.00	-	781,910.00	100.0
05-132	Palmatilla		Cambio de tubería en calle Cristobal Nunez			85.0	6000	1,175,550.00	1,175,550.00	-	1,175,550.00	1,175,550.00	-	1,175,550.00	100.0
05-133	Panamericana		Continuación de banquetas y guarñiciones			85.0	6000	789,291.00	789,291.00	-	789,291.00	789,291.00	-	789,291.00	100.0
05-134	Panamericana (Ampl)		Sin baches para mi colonia			85.0	6000	503,264.00	503,264.00	-	503,264.00	503,264.00	-	503,264.00	100.0
05-135	Parque Metropolitano		Reconstrucción de drenaje			85.0	6000	688,346.00	688,346.00	-	688,346.00	688,346.00	-	688,346.00	100.0
05-136	PEMEX Lindavista (U Hab)		Pintura de edificios faltantes de ejercicios anteriores, en la Unidad Habitacional PEMEX Lindavista con prioridad para los edificios K y U			85.0	4000	495,730.00	495,730.00	-	495,730.00	495,730.00	-	495,730.00	100.0
05-137	Planetario Lindavista		Reencarpamiento.			85.0	6000	491,782.00	491,782.00	-	491,782.00	491,782.00	-	491,782.00	100.0
05-138	Plaza Oriente (Rdical)		Reconstrucción de barda perimetral de la unidad			85.0	6000	496,025.00	496,025.00	176,115.04	319,909.96	496,025.00	176,115.04	496,025.00	100.0
05-139	Prados de Cuauhtepc		Validades dignas			85.0	6000	469,198.00	469,198.00	-	469,198.00	469,198.00	-	469,198.00	100.0
05-141	Progreso Nacional (Ampl)		Banquetas con rampas para discapacidad en esquinas			85.0	6000	849,773.00	849,773.00	-	849,773.00	849,773.00	-	849,773.00	100.0
05-143	Providencia (Ampl)		Continuación de cambio de guarñiciones y banquetas con diseo universal para discapacidad en la colonia			85.0	6000	931,213.00	931,213.00	-	931,213.00	931,213.00	-	931,213.00	100.0
05-144	Quetzacoatl 3		Centro cultural (continuación).			85.0		482,127.00	482,127.00	-	482,127.00	482,127.00	-	482,127.00	100.0
05-145	Residencial La Escalera (Frac)		Balizamiento y señalizacin en toda la colonia			85.0	6000	542,204.00	542,204.00	-	542,204.00	542,204.00	-	542,204.00	100.0
05-146	Residencial Zacatenco		Sistema de capacitacin y aprovechamiento de agua pluvial			85.0	6000	792,329.00	792,329.00	-	792,329.00	792,329.00	-	792,329.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-147	Revolución IMSS (U Hab) La Contiene Magdalena De Las Salinas		Mejoramiento de áreas recreativas para niños y adultos			85.0	6000	454,574.00	454,574.00	-	454,574.00	454,574.00	-	454,574.00	100.0
05-148	Rosas del Tepeyac		Embellreciendo mis calles			85.0	6000	502,470.00	502,470.00	-	502,470.00	502,470.00	-	502,470.00	100.0
05-149	Salvador Díaz Mirón		Concreto Hidráulico			85.0	6000	930,775.00	930,775.00	-	930,775.00	930,775.00	-	930,775.00	100.0
05-150	San Antonio		Lámparas tipo brazo			85.0	6000	486,498.00	486,498.00	-	486,498.00	486,498.00	-	486,498.00	100.0
05-151	San Bartolo Atepehuacan (Pblo)		Banquetas con adoquín, rampas y guarniciones			85.0	6000	1,039,401.00	1,039,401.00	-	1,039,401.00	1,039,401.00	-	1,039,401.00	100.0
05-153	San José de la Escalera		Banquetas para toda la colonia			85.0	6000	694,550.00	694,550.00	-	694,550.00	694,550.00	-	694,550.00	100.0
05-154	San José Ticomán		Juegos infantiles y ejercitadores			85.0	6000	573,454.00	573,454.00	-	573,454.00	573,454.00	-	573,454.00	100.0
05-156	San Juan de Aragón (Pblo)		Repavimentación dentro de la Unidad Habitacional Loreto Fabela			85.0	6000	1,488,019.00	1,488,019.00	-	1,488,019.00	1,488,019.00	-	1,488,019.00	100.0
05-159	San Juan de Aragón 3a Sección (U Hab)		Repavimentación en avenidas principales de la 3A Sección			85.0	6000	798,382.00	798,382.00	-	798,382.00	798,382.00	-	798,382.00	100.0
05-161	San Juan de Aragón 6a Sección (U Hab)		Andador seguro, limpio y libre de accidentes			85.0	6000	691,821.00	691,821.00	-	691,821.00	691,821.00	-	691,821.00	100.0
05-163	San Juan III (U Hab)		Mejoramiento y mantenimiento correctivo en el sistema hidráulico de la unidad			85.0	4000	797,562.00	797,562.00	-	797,562.00	797,562.00	-	797,562.00	100.0
05-164	San Juan y Guadalupe Ticomán (Barr)		Acondicionamiento de Centro Cultural y construcción de muro en el predio conocido como el tanque			85.0	6000	1,028,194.00	1,028,194.00	272,020.00	756,174.00	1,028,194.00	272,020.00	1,028,194.00	100.0
05-165	San Miguel Cuauhtepc		Boca de tormenta con drenaje			85.0	6000	509,513.00	509,513.00	-	509,513.00	509,513.00	-	509,513.00	100.0
05-166	San Miguel-La Escalera (Barr)		Cambio de coladeras de la UT (no más roedores ni inundaciones)			85.0	6000	556,013.00	556,013.00	-	556,013.00	556,013.00	-	556,013.00	100.0
05-167	San Pedro El Chico		Cambio de banquetas			85.0	6000	657,460.00	657,460.00	-	657,460.00	657,460.00	-	657,460.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
05-168	San Pedro Zacatenco (Pblo)		Protección de peatones en manos			6000	1,280,321.00	1,280,321.00	2,914.99	1,277,406.01	1,280,321.00	2,914.99	1,280,321.00	100.0
05-169	San Rafael Ticoman (Barr)		Concreto para Narciso Mendoza			6000	546,467.00	546,467.00	-	546,467.00	546,467.00	-	546,467.00	100.0
05-170	Santa Isabel Tola (Pblo)		Por un Huiztilhuilit Bello			6000	1,615,004.00	1,615,004.00	-	1,615,004.00	1,615,004.00	-	1,615,004.00	100.0
05-171	Santa Rosa		Remodelación del Jardín y Canchas de la Colonia Santa Rosa			6000	1,015,828.00	1,015,828.00	-	1,015,828.00	1,015,828.00	-	1,015,828.00	100.0
05-172	Santiago Atepetlac		Reencarpamiento de las calles del pueblo de Santiago Atepetlac.			6000	703,486.00	703,486.00	-	703,486.00	703,486.00	-	703,486.00	100.0
05-173	Santiago Atepetlac (La Selvita) (U Hab)		Sustitución de reja ciclónica de acero en la Perimetria de la Sección D y en el parque de la entrada, pintada en color verde.			4000	494,107.00	494,107.00	-	494,107.00	494,107.00	-	494,107.00	100.0
05-174	Santiago Atzacualco (Pblo)		Nueva imagen de pueblo Santiago Atzacualco			6000	943,387.00	943,387.00	-	943,387.00	943,387.00	-	943,387.00	100.0
05-175	SCT (U Hab)		Reparación de Tubería de drenaje colapsada en SCT Vallejo			6000	516,724.00	516,724.00	-	516,724.00	516,724.00	-	516,724.00	100.0
05-176	Siete Maravillas		Area Verde past y árboles			6000	520,940.00	520,940.00	-	520,940.00	520,940.00	-	520,940.00	100.0
05-177	Solidaridad Nacional		Repavimentación con concreto hidráulico (continuación)			6000	635,710.00	635,710.00	-	635,710.00	635,710.00	-	635,710.00	100.0
05-178	SUTIC Vallejo (U Hab)		Continuidad de pintura e impermeabilización			4000	459,158.00	459,158.00	-	459,158.00	459,158.00	-	459,158.00	100.0
05-179	Tablas de San Agustín		Camino Seguro (banquetas)			6000	724,967.00	724,967.00	-	724,967.00	724,967.00	-	724,967.00	100.0
05-180	Tepetatal		Nueva Imagen			6000	703,561.00	703,561.00	-	703,561.00	703,561.00	-	703,561.00	100.0
05-181	Tepeyac Insurgentes		Renovemos el drenaje en tu calle			6000	906,720.00	906,720.00	-	906,720.00	906,720.00	-	906,720.00	100.0
05-182	Tlacaehel		Mejorando tus calles			6000	771,770.00	771,770.00	-	771,770.00	771,770.00	-	771,770.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-183	Tlacamaca		Reencarpentamiento para tu tránsito seguro			85.0	6000	551,368.00	551,368.00	-	551,368.00	551,368.00	-	551,368.00	100.0
05-184	Tlalpexco		Remodelando la calle Sauces.			85.0	6000	1,381,423.00	1,381,423.00	-	1,381,423.00	1,381,423.00	-	1,381,423.00	100.0
05-185	Torres de Quiroga (U Hab)		Mantenimiento correctivo y preventivo en Cárcamos Pluviales 1 Y 2			85.0	4000	773,679.00	773,679.00	-	773,679.00	773,679.00	-	773,679.00	100.0
05-186	Torres de San Juan (U Hab)		Rehabilitación de sistema alumbrado exterior en la Unidad Torres de San Juan, consistente en reemplazo del cableado eléctrico de todas las luminarias			85.0	6000	499,665.00	499,665.00	-	499,665.00	499,665.00	-	499,665.00	100.0
05-187	Torres de San Juan 1B (U Hab)		Reparación y/o sustitución de válvulas de paso hacia torres de la Unidad Hab. San Juan 1B			85.0	4000	492,648.00	492,648.00	-	492,648.00	492,648.00	-	492,648.00	100.0
05-188	Torres Lindavista (Frac)		Nivelación y compactación del piso de cemento/adocreto			85.0	6000	585,810.00	585,810.00	-	585,810.00	585,810.00	-	585,810.00	100.0
05-189	Tres Estrellas		Asfalto en la calle de Aerolito			85.0	6000	658,542.00	658,542.00	-	658,542.00	658,542.00	-	658,542.00	100.0
05-190	Triunfo de la República		Un mejor camino para todos y todas			85.0	6000	620,699.00	620,699.00	2,914.99	617,784.01	620,699.00	2,914.99	620,699.00	100.0
05-192	Valle de Madero		Repavimentación y validación de la colonia			85.0	6000	693,806.00	693,806.00	-	693,806.00	693,806.00	-	693,806.00	100.0
05-193	Valle del Tepeyac		Reforestación de camellones en Jujuy			85.0	6000	547,885.00	547,885.00	-	547,885.00	547,885.00	-	547,885.00	100.0
05-195	Vallejo Poniente		Banquetas y guarniciones Y GUARNICIONES.			85.0	6000	568,119.00	568,119.00	-	568,119.00	568,119.00	-	568,119.00	100.0
05-196	Vasco de Quiroga		Banquetas renovadas			85.0	6000	1,045,317.00	1,045,317.00	-	1,045,317.00	1,045,317.00	-	1,045,317.00	100.0
05-197	Verónica Castro		Remodelación de calles			85.0	6000	560,431.00	560,431.00	-	560,431.00	560,431.00	-	560,431.00	100.0
05-198	Villa de Aragón (Frac)		Reconstrucción de banquetas y cambio de coladeras dañadas en toda la colonia			85.0	6000	640,209.00	640,209.00	-	640,209.00	640,209.00	-	640,209.00	100.0
05-199	Villa Gustavo A. Madero		Remodelación de todo el deportivo casa del peregrino			85.0	6000	768,413.00	768,413.00	-	768,413.00	768,413.00	-	768,413.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-200	Villa Hermosa		Terminemos juntos la calle ancha			85.0	6000	631,238.00	631,238.00	-	631,238.00	631,238.00	-	631,238.00	100.0
05-202	Vista Hermosa		Bajada segura en buenavista			85.0	6000	646,081.00	646,081.00	-	646,081.00	646,081.00	-	646,081.00	100.0
05-205	Zona Escolar Oriente		Caminando seguro			85.0	6000	641,920.00	641,920.00	-	641,920.00	641,920.00	-	641,920.00	100.0
05-206	15 de Agosto		Cambio de drenaje con coladeras pluviales			85.0	6000	694,484.00	694,484.00	-	694,484.00	694,484.00	-	694,484.00	100.0
05-208	25 de Julio		Mantenimiento, reparación, acondicionamiento de guarisiones y banquetas			85.0	6000	883,937.00	883,937.00	729,897.28	154,039.72	883,937.00	729,897.28	883,937.00	100.0
05-210	51 Legislatura		Repavimentación y balizamiento de sentido de circulación			85.0	6000	463,287.00	463,287.00	-	463,287.00	463,287.00	-	463,287.00	100.0
05-211	6 de Junio		Escalinatas con pasamanos tubulares y rampa			85.0	6000	642,556.00	642,556.00	-	642,556.00	642,556.00	-	642,556.00	100.0
05-212	7 de Noviembre		Por nuestro parque ferrocarrilero 7 Noviembre			85.0	6000	698,169.00	698,169.00	-	698,169.00	698,169.00	-	698,169.00	100.0
05-213	Villa de Aragón		Cambio de drenaje sección B			85.0	6000	468,324.00	468,324.00	-	468,324.00	468,324.00	-	468,324.00	100.0
05-214	Joyas de Vallejo (U Hab)		Tubo Tipo Y para distribución equitativa de agua potable			85.0	6000	752,056.00	752,056.00	-	752,056.00	752,056.00	-	752,056.00	100.0
05-215	Campestre Aragón I		Banquetas en el Amistad			85.0	6000	1,212,753.00	1,212,753.00	-	1,212,753.00	1,212,753.00	-	1,212,753.00	100.0
05-216	Campestre Aragón II		Banquetas dignas para camino Sur, de Camino Campestre A Camino de la Secretaría A			85.0	6000	1,185,197.00	1,185,197.00	-	1,185,197.00	1,185,197.00	-	1,185,197.00	100.0
05-217	Casas Alemán (AmpI) I		Renovando el drenaje			85.0	6000	1,144,694.00	1,144,694.00	-	1,144,694.00	1,144,694.00	-	1,144,694.00	100.0
05-218	Casas Alemán (AmpI) II		Por un Puerto con Pavimento digno (Puerto Coatzacoalcos, Puerto Cozumel y Puerto Salina Cruz)			85.0	6000	1,081,394.00	1,081,394.00	-	1,081,394.00	1,081,394.00	-	1,081,394.00	100.0
05-219	Chalma de Guadalupe I		Alumbrado en la calle Chiapas, Yucatán y Tabasco			85.0	6000	1,407,159.00	1,407,159.00	-	1,407,159.00	1,407,159.00	-	1,407,159.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-220	Chalma de Guadalupe II		Corredor de juegos infantiles			85.0	6000	1,234,721.00	1,234,721.00	-	1,234,721.00	1,234,721.00	-	1,234,721.00	100.0
05-221	Gabriel Hernández (Ampl) I		Una colonia sin inundaciones			85.0	6000	1,258,123.00	1,258,123.00	-	1,258,123.00	1,258,123.00	-	1,258,123.00	100.0
05-222	Gabriel Hernández (Ampl) II		Pasamanos para todos			85.0	6000	993,630.00	993,630.00	837,878.62	155,751.38	993,630.00	837,878.62	993,630.00	100.0
05-223	Industrial I		Alarmas vecinales solares comunitarias parte II (Continuidad)			85.0	4000	1,001,571.00	1,001,571.00	-	1,001,571.00	1,001,571.00	-	1,001,571.00	100.0
05-224	Industrial II		Drenaje en la calle Exelsior			85.0	6000	850,113.00	850,113.00	-	850,113.00	850,113.00	-	850,113.00	100.0
05-225	Lindavista I		Mejores vialidades y accesibilidad para todos			85.0	6000	1,099,269.00	1,099,269.00	-	1,099,269.00	1,099,269.00	-	1,099,269.00	100.0
05-226	Lindavista II		Circulando y caminando seguros por Lindavista Norte.			85.0	6000	1,107,674.00	1,107,674.00	-	1,107,674.00	1,107,674.00	-	1,107,674.00	100.0
05-227	Martín Carrera I		Colonia iluminada, Colonia segura.			85.0	6000	942,386.00	942,386.00	-	942,386.00	942,386.00	-	942,386.00	100.0
05-228	Martín Carrera II		Mejorando la vialidad en Migule Miramon (Reencarpetamiento)			85.0	6000	1,007,168.00	1,007,168.00	-	1,007,168.00	1,007,168.00	-	1,007,168.00	100.0
05-229	Nueva Atzacaco I		Cambio de banquetas y guarniciones			85.0	6000	1,118,509.00	1,118,509.00	-	1,118,509.00	1,118,509.00	-	1,118,509.00	100.0
05-230	Nueva Atzacaco II		Drenaje y reencarpetado para mi colonia			85.0	6000	1,428,719.00	1,428,719.00	-	1,428,719.00	1,428,719.00	-	1,428,719.00	100.0
05-231	Nueva Atzacaco III		Reencarpetamiento			85.0	6000	1,107,184.00	1,107,184.00	-	1,107,184.00	1,107,184.00	-	1,107,184.00	100.0
05-232	Progreso Nacional I		Banquetas y rampas de discapacidad en esquinas			85.0	6000	856,602.00	856,602.00	-	856,602.00	856,602.00	-	856,602.00	100.0
05-233	Progreso Nacional II		Reencarpetamiento de la calle 18			85.0	6000	840,893.00	840,893.00	-	840,893.00	840,893.00	-	840,893.00	100.0
05-234	Providencia I		Nuestras calles mejorando y todos paseando			85.0	6000	965,510.00	965,510.00	-	965,510.00	965,510.00	-	965,510.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-235	Providencia II		Cambiando tu drenaje			85.0	6000	926,032.00	926,032.00	-	926,032.00	926,032.00	-	926,032.00	100.0
05-236	Providencia III		Reencarpetao calle Estado de Nuevo León			85.0	6000	1,044,712.00	1,044,712.00	-	1,044,712.00	1,044,712.00	-	1,044,712.00	100.0
05-237	San Felipe de Jesús I		Drenaje para todos			85.0	6000	1,098,908.00	1,098,908.00	-	1,098,908.00	1,098,908.00	-	1,098,908.00	100.0
05-238	San Felipe de Jesús II		Cambio de banquetas			85.0	6000	1,203,681.00	1,203,681.00	-	1,203,681.00	1,203,681.00	-	1,203,681.00	100.0
05-239	San Felipe de Jesús III		Reencarpetao prioridad Calle Paseo el Grande			85.0	6000	1,256,686.00	1,256,686.00	-	1,256,686.00	1,256,686.00	-	1,256,686.00	100.0
05-240	San Felipe de Jesús IV		Solicitamos cambiar el drenaje general, alcantarillas y coladeras de dicho calle de Huahualhuies alecaldas Culpuhualpán, Héroes de Nacoazari Atlacomulco			85.0	6000	1,253,731.00	1,253,731.00	-	1,253,731.00	1,253,731.00	-	1,253,731.00	100.0
05-241	San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab) I		Reencarpetao de Av. 533			85.0	6000	997,102.00	997,102.00	-	997,102.00	997,102.00	-	997,102.00	100.0
05-242	San Juan de Aragón 1a Sección(U Hab) II		Vamos por reencarpetao asfáltico en nuestras avenidas, no más parches.			85.0	6000	1,149,858.00	1,149,858.00	-	1,149,858.00	1,149,858.00	-	1,149,858.00	100.0
05-243	San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab) I		Recuperación de los Camellones de Av. 504			85.0	6000	841,727.00	841,727.00	-	841,727.00	841,727.00	-	841,727.00	100.0
05-244	San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab) II		Luminarias sobre Av. 506			85.0	6000	707,730.00	707,730.00	-	707,730.00	707,730.00	-	707,730.00	100.0
05-245	San Juan de Aragón 4a y 5a Sección (U Hab) I		Cambio de drenaje en Av. 631			85.0	6000	753,155.00	753,155.00	-	753,155.00	753,155.00	-	753,155.00	100.0
05-246	San Juan de Aragón 4a y 5a Sección (U Hab) II		Equipamiento del andador 606-A			85.0	6000	852,850.00	852,850.00	-	852,850.00	852,850.00	-	852,850.00	100.0
05-247	San Juan de Aragón 7 Secc (U Hab) I		Cambio total de la red hidrosanitaria y reencarpetao total, junto con albañales de todos los domicilios que incluyen el área a reparar			85.0	6000	859,564.00	859,564.00	-	859,564.00	859,564.00	-	859,564.00	100.0
05-248	San Juan de Aragón 7 Secc (U Hab) II		Cambio de drenaje de 489 y 485			85.0	6000	845,408.00	845,408.00	-	845,408.00	845,408.00	-	845,408.00	100.0
05-249	Vallejo I		Cancha de futbol americano			85.0	6000	925,930.00	925,930.00	-	925,930.00	925,930.00	-	925,930.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-250	Vallejo II		Colocación de drenaje			85.0	6000	984,912.00	984,912.00	-	984,912.00	984,912.00	-	984,912.00	100.0
05-251	Zona Escolar I		Por una colonia segura (Lamparas LED)			85.0	4000	865,995.00	865,995.00	-	865,995.00	865,995.00	-	865,995.00	100.0
05-252	Zona Escolar II		Lamparas LED en domicilio (Continuidad 2021)			85.0	4000	919,975.00	919,975.00	-	919,975.00	919,975.00	-	919,975.00	100.0
05-253	La Esmeralda II		Eco-Banqueta, para preservar el ambiente y mejor movilidad para todos			85.0	6000	564,319.00	564,319.00	-	564,319.00	564,319.00	-	564,319.00	100.0
05-254	La Esmeralda III		Continuación del Centro Cultural			85.0	6000	587,500.00	587,500.00	5,253.88	582,246.12	587,500.00	5,253.88	587,500.00	100.0
05-255	San Juan de Aragón 3a Sección (U Hab) II		Drenaje digno 601 (Cambio de drenaje)			85.0	6000	750,737.00	750,737.00	-	750,737.00	750,737.00	-	750,737.00	100.0
05-256	San Juan de Aragón 6a Sección (U Hab) II		Andador seguro, Limpio y libre de accidentes			85.0	6000	728,285.00	728,285.00	-	728,285.00	728,285.00	-	728,285.00	100.0
TOTAL URG								179,244,676.00	179,813,652.00	2,793,106.70	177,020,545.30	179,813,652.00	2,793,106.70	179,813,652.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
06-002	AMPLIACION RAMOS MILLAN	1	MUJERES ILUSTRES NUEVA IMAGEN CON SUS MUJERES			4000	1,774,335.00	1,774,335.00	0.00	1,774,335.00	1,774,335.00	0.00	1,774,335.00	100
06-004	CARLOS ZAPATA VELA	2	CAMBIO DE DRENAJE EN LAS CALLES DE ZAPATA VELA			6000	1,745,873.00	1,745,873.00	1,174,283.08	571,589.92	1,745,873.00	1,174,283.08	1,745,873.00	100
06-005	COYUYA (FRACC)	3	REMOZAMIENTO DE LAS BARDAS DE LOS 3 JARDINES DEL FRACCIONAMIENTO, PINTURA, LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TUBULAR Y DE LA BASE PERIMETRAL			6000	919,597.00	919,597.00	860,941.20	58,655.80	919,597.00	860,941.20	919,597.00	100
06-006	CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	4	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL			5000	1,033,915.00	1,033,915.00	0.00	1,033,915.00	1,033,915.00	0.00	1,033,915.00	100
06-007	CUCHILLA RAMOS MILLAN	5	PARQUES DIGNOS			3000	1,218,737.00	1,218,737.00	0.00	1,218,057.99	1,218,737.00	0.00	1,218,057.99	99.94428576
06-008	EL ROBO	6	ALARMAS CIUDADANAS CONECTADAS AL C-5 O AL SECTOR DE POLICIA BASE PLATA			5000	1,389,678.00	1,389,678.00	1,369,728.00	19,950.00	1,389,678.00	1,369,728.00	1,389,678.00	100
06-009	EX EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXHUCA	7	ALARMA SONORA PARA EXEJIDOS			5000	975,915.00	975,915.00	968,832.00	7,083.00	975,915.00	968,832.00	975,915.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
06-010	GABRIEL RAMOS MILLAN	8	SEGURIDAD PARA TODA TU COLONIA GABRIEL RAMOS MILLAN			0.0	5000	1,542,211.00	1,542,211.00	0.00	1,542,211.00	1,542,211.00	0.00	1,542,211.00	100
06-013	INPI PICOS	9	TODOS VIGILANDO INPI			97.9	5000	989,780.00	989,780.00	968,832.00	20,948.00	989,780.00	968,832.00	989,780.00	100
06-014	JARDINES TECMA	10	UN BUEN CAMINO PRIMERA ETAPA (REENCARPETANDO NUESTRAS CALLES)			63.8	6000	923,731.00	923,731.00	589,240.58	334,490.42	923,731.00	589,240.58	923,731.00	100
06-016	LA ASUNCION (BARR)	11	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO PARA USO RECREATIVO UBICADO EN C. LA ASUNCION ENTRE C. QUETZALCOATL Y C. PUENTE DE LA GLORIA			100.0	3000	994,027.00	994,027.00	994,027.00	0.00	994,027.00	994,027.00	994,027.00	100
06-017	LA CRUZ	12	DRENAJE CALLE HIDALGO			89.5	6000	1,089,747.00	1,089,747.00	975,718.04	114,028.96	1,089,747.00	975,718.04	1,089,747.00	100
06-018	LOS REYES (BARR)	13	CAMINANDO SEGURO Y MEJORANDO EL BARRIO			85.8	6000	1,228,499.00	1,228,499.00	1,054,158.69	174,340.31	1,228,499.00	1,054,158.69	1,228,499.00	100
06-019	MILITAR MARTE	14	VIDEO-VIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO VECINAL C-2 MILITAR MARTE: PREVENCIÓN E INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO, IDENTIFICACIÓN FACIAL Y PLACA VEHICULAR			95.4	5000	1,293,316.00	1,293,316.00	1,234,239.75	0.00	1,293,316.00	1,234,239.75	1,234,239.75	95.43218749



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
06-020	MOSCO CHINAMPA	15	VECINOS CONECTADOS			0.0	3000	985,116.00	985,116.00	0.00	984,979.20	985,116.00	0.00	984,979.20	99.98611331
06-021	NUEVA STA ANITA	16	BANQUETAS CAMINANDO SEGURO (CONTINUIDAD)			95.5	6000	969,090.00	969,090.00	925,725.25	43,364.75	969,090.00	925,725.25	969,090.00	100
06-023	PICOS IZTACALCO 1A	17	CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE (ANDADOR 11)			9.4	6000	964,356.00	964,356.00	90,938.49	873,417.51	964,356.00	90,938.49	964,356.00	100
06-024	PICOS IZTACALCO 1B	18	REHABILITANDO NUESTROS ANDADORES PARA PREVENIR INUNDACIONES			99.4	6000	915,886.00	915,886.00	910,365.75	5,520.25	915,886.00	910,365.75	915,886.00	100
06-025	PICOS IZTACALCO 2A	19	CAMBIO DE DRENAJE			88.9	6000	969,524.00	969,524.00	862,317.08	107,206.92	969,524.00	862,317.08	969,524.00	100
06-027	REFORMA IZTACCHUATL NORTE	20	VIDEO-VIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO VECINAL C-2 REFORMA IZTACCHUATL: PREVENCIÓN E INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO IDENTIFICACION FACIAL Y PLACAS			95.0	5000	1,175,064.00	1,175,064.00	1,116,524.40	0.00	1,175,064.00	1,116,524.40	1,116,524.40	95.01817773
06-028	REFORMA IZTACCHUATL SUR	21	VIDEOVIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO VECINAL C-2 REFORMA IZTACCHUATL: PREVENCIÓN E INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO IDENTIFICACION FACIAL Y PLACAS			95.1	5000	1,027,606.00	1,027,606.00	977,616.09	0.03	1,027,606.00	977,616.09	977,616.12	95.13530672



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO *100)	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
06-029	SAN FCO XICALTONGO (BARR)	22	SUSTITUCION DE DRENAJE EN 1ER. CALLEJON DE MORELOS 1RA. Y 2DA. CERRADA DE SAN FRANCISCO			100.0	6000	1,004,950.00	1,004,950.00	1,004,950.00	0.00	1,004,950.00	1,004,950.00	1,004,950.00	100
06-030	SAN MIGUEL (BARR)	23	UN DRENAJE NUEVO PARA SAN MIGUEL			99.7	6000	1,418,184.00	1,418,184.00	1,414,513.86	3,670.14	1,418,184.00	1,414,513.86	1,418,184.00	100
06-031	SAN PEDRO IZTACALCO (BARR)	24	PINTA MI BARRIO SAN PEDRO			100.0	3000	1,207,470.00	1,207,470.00	1,207,339.12	130.88	1,207,470.00	1,207,339.12	1,207,470.00	100
06-032	SANTA ANITA	25	U.H. FUENTES SANTA ANITA CON AGUA POTABLE LIMPIA			99.3	4000	1,584,233.00	1,584,233.00	1,573,540.00	0.00	1,584,232.00	1,573,540.00	1,573,540.00	99.32503615
06-033	SANTA CRUZ (BARR)	26	PINTANDO EL BARRIO (PINTURA EN FACHADAS)			100.0	3000	964,465.00	964,465.00	964,215.63	249.37	964,465.00	964,215.63	964,465.00	100
06-034	SANTIAGO NORTE (BARR)	27	VIGILANDO NUESTRO BARRIO			0.0	5000	1,057,694.00	1,057,694.00	0.00	1,057,694.00	1,057,694.00	0.00	1,057,694.00	100
06-035	SANTIAGO SUR (BARR)	28	BARRIO COLORIDO (PINTURA DE FACHADAS)			99.7	3000	1,353,196.00	1,353,196.00	1,349,332.11	3,863.89	1,353,196.00	1,349,332.11	1,353,196.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
06-036	TLACOTAL RAMOS MILLAN	29	CAMINANDO FIRME			92.3	6000	1,453,363.00	1,453,363.00	1,341,417.05	111,945.95	1,453,363.00	1,341,417.05	1,453,363.00	100
06-037	TLAZINTLA	30	VELANDO POR EL BIENESTAR DE TLAZINTLA (CAMARAS TOTEM)			0.0	5000	966,583.00	966,583.00	0.00	966,583.00	966,583.00	0.00	966,583.00	100
06-038	VIADUCTO PIEDAD	31	ALARMAS VECINALES PARA SEGURIDAD DE VIADUCTO PIEDAD			98.0	5000	1,533,968.00	1,533,968.00	1,503,360.00	30,608.00	1,533,968.00	1,503,360.00	1,533,968.00	100
06-039	ZAPOTLA (BARR)	32	VECINO SEGURO I			98.5	5000	1,051,036.00	1,051,036.00	1,035,648.00	15,388.00	1,051,036.00	1,035,648.00	1,051,036.00	100
06-040	AGRICOLA ORIENTAL I	33	MI CALLE SEGURA			99.6	5000	2,247,940.00	2,247,940.00	2,238,336.00	9,604.00	2,247,940.00	2,238,336.00	2,247,940.00	100
06-041	AGRICOLA ORIENTAL II	34	AGRICOLA ORIENTAL SIN CASCAJO (PENDIENTE)			0.0	3000	1,567,454.00	1,567,454.00	0.00	1,567,453.71	1,567,454.00	0.00	1,567,453.71	99.9999815
06-042	AGRICOLA ORIENTAL III	35	VECINOS AGRICOLA III CON ALARMAS			99.1	5000	1,853,274.00	1,853,274.00	1,837,440.00	15,834.00	1,853,274.00	1,837,440.00	1,853,274.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
06-043	AGRICOLA ORIENTAL IV	36	VECINO SEGURO 1			98.9	5000	1,452,620.00	1,452,620.00	1,436,544.00	16,076.00	1,452,620.00	1,436,544.00	1,452,620.00	100
06-044	AGRICOLA ORIENTAL V	37	MURALES MAGICOS			0.0	3000	2,018,366.00	2,018,366.00	0.00	2,018,366.00	2,018,366.00	0.00	2,018,366.00	100
06-045	AGRICOLA ORIENTAL VI	38	TRANSFORMANDO SONRISAS			92.9	6000	1,752,854.00	1,752,854.00	1,628,681.39	124,172.61	1,752,854.00	1,628,681.39	1,752,854.00	100
06-046	AGRICOLA ORIENTAL VII	39	RESCATE DE ESPACIOS PARA JUEGOS INFANTILES Y DEPORTE AL AIRE LIBRE			93.9	6000	1,669,950.00	1,669,950.00	1,568,746.66	101,203.34	1,669,950.00	1,568,746.66	1,669,950.00	100
06-047	AGRICOLA ORIENTAL VIII	40	UNIDAD ILUMINADA Y EN ALERTA, EN INDECO			0.0	4000	932,818.20	932,818.20	0.00	932,818.20	932,818.20	0.00	932,818.20	100
06-047	AGRICOLA ORIENTAL VIII	40	UNIDAD ILUMINADA Y EN ALERTA, EN INDECO			96.7	5000	621,878.80	621,878.80	601,344.00	20,534.80	621,878.80	601,344.00	621,878.80	100
06-048	CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I	41	ENCHULANDO NUESTRO CAMELLON (JUAN N. ALVAREZ)			93.8	6000	1,705,619.00	1,705,619.00	1,600,619.80	104,999.20	1,705,619.00	1,600,619.80	1,705,619.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
06-049	CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II	42	ENCHULANDO NUESTRO CAMELLOH (JUAN N. ALVAREZ)			88.4	6000	1,554,292.00	1,554,292.00	1,374,167.58	180,124.42	1,554,292.00	1,374,167.58	1,554,292.00	100
06-050	GRANJAS MEXICO I	43	JOYAS DEL TESORO			94.9	6000	1,749,677.00	1,749,677.00	1,659,887.07	89,789.93	1,749,677.00	1,659,887.07	1,749,677.00	100
06-051	GRANJAS MEXICO II	44	PARQUE DE BOLSILLO EN AÑIL, CAFETAL Y AVENA (PENDIENTE)			99.6	3000	1,582,568.00	1,582,568.00	1,576,440.00	0.00	1,582,568.00	1,576,440.00	1,576,440.00	99.61278125
06-052	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) I	45	MEJORANDO NUESTRA UNIDAD			97.7	6000	1,436,777.00	1,436,777.00	1,404,013.13	32,763.87	1,436,777.00	1,404,013.13	1,436,777.00	100
06-053	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) II	46	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AREAS Y BIENES DE USO COMUN RELATIVAS A LA SEGURIDAD			0.0	4000	946,743.00	946,743.00	0.00	946,743.00	946,743.00	0.00	946,743.00	100
06-053	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) II	46	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AREAS Y BIENES DE USO COMUN RELATIVAS A LA SEGURIDAD			0.0	5000	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100
06-054	JUVENTINO ROSAS I	47	VIGILANDO JUVENTINO ROSAS I (VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA AL C-5)			94.6	5000	1,534,137.00	1,534,137.00	1,451,354.88	82,782.12	1,534,137.00	1,451,354.88	1,534,137.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
06-055	JUVENTINO ROSAS II	48	VIGILANDO JUVENTINO ROSAS II			98.9	5000	1,467,600.00	1,467,600.00	1,451,354.88	16,245.12	1,467,600.00	1,451,354.88	1,467,600.00	100
06-056	PANTITLAN I	49	LA SEGURIDAD ES PRIMERO			97.8	5000	1,469,465.00	1,469,465.00	1,436,544.00	32,921.00	1,469,465.00	1,436,544.00	1,469,465.00	100
06-057	PANTITLAN II	50	CAMARAS ROBOTIZADAS			0.0	5000	1,555,956.00	1,555,956.00	0.00	1,555,956.00	1,555,956.00	0.00	1,555,956.00	100
06-058	PANTITLAN III	51	SEGURIDAD EN TU UNIDAD HABITACIONAL			0.0	5000	1,474,373.00	1,474,373.00	0.00	1,474,373.00	1,474,373.00	0.00	1,474,373.00	100
06-059	PANTITLAN IV	52	TU HOGAR SIN GOTERA			0.0	4000	1,981,209.00	1,981,209.00	0.00	1,981,209.00	1,981,209.00	0.00	1,981,209.00	100
06-060	PANTITLAN V	53	TE ESTAMOS VIGILANDO "SEGURIDAD PARA TODOS"			0.0	5000	2,021,130.00	2,021,130.00	0.00	2,021,130.00	2,021,130.00	0.00	2,021,130.00	100
06-061	RAMOS MILLAN BRAMADERO I	54	CUIDA TU SALUD TECHEDUMBRE PARA LA CANCHA FASE II			92.8	6000	1,930,492.00	1,930,492.00	1,791,007.40	139,484.60	1,930,492.00	1,791,007.40	1,930,492.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
06-062	RAMOS HILLAN BRAMADERO II	55	DRENAJE NUEVO EN BRAMADERO			92.8	6000	1,906,399.00	1,906,399.00	1,768,554.56	137,844.44	1,906,399.00	1,768,554.56	1,906,399.00	100	
TOTAL URG								76,504,737.00	76,504,737.00	51,292,838.52	25,026,655.65	76,504,737.00	51,292,838.52	76,319,494.17		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA													
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-002	ALBARRADAS (U HAB)	4	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN LA UNIDAD ALBARRADA			4000	620,601.00	620,601.00	-	570,601.00	570,601.00	-	570,601.00	91.94	
07-003	ALCAFORES (U HAB)	1	LUMINARIAS PARA LA UNIDAD ALCAFORES			4000	441,862.00	441,862.00	-	391,862.00	391,862.00	-	391,862.00	88.68	
07-004	ALLEPETLALI (U HAB)	1	REENCARPETEANDO MIS CALLES			4000	533,124.00	533,124.00	-	483,124.00	483,124.00	-	483,124.00	90.62	
07-005	ALVARO OBREGON	6	PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBOS ESCALERAS			4000	609,668.00	609,668.00	303,963.05	305,704.95	609,668.00	303,963.05	609,668.00	100.00	
07-008	ANTORCHA POPULAR I (U HAB)	1	IMPERMEABILIZACIÓN			4000	445,272.00	445,272.00	422,751.18	22,520.82	445,272.00	422,751.18	445,272.00	100.00	
07-010	ARBOLEDAS	3	KITS DE CONSTRUCCIÓN			4000	535,297.00	535,297.00	-	485,297.00	485,297.00	-	485,297.00	90.66	
07-011	ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)	6	MEJORAMIENTO A LA CASA FRANCESA			4000	538,311.00	538,311.00	-	488,311.00	488,311.00	-	488,311.00	90.71	
07-014	BELLAVISTA (U HAB)	2	AGUA LIMPIA Y POTABLE PARA TU COMUNIDAD			4000	636,266.00	636,266.00	-	586,266.00	586,266.00	-	586,266.00	92.14	
07-015	BENITO JUAREZ	6	DEMOCRACIA UNIDA, POR UNA MEJOR VIDA			4000	538,579.00	538,579.00	18,722.05	519,856.95	538,579.00	18,722.05	538,579.00	100.00	
07-017	CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)	1	LIMPIEZA Y REPARACIÓN EN SÓTANOS (CONTINUACIÓN A LOS PROYECTOS EJECUTADOS CON LOS PRESUPUESTOS OTORGADOS EN LOS AÑOS 2020 Y 2021)			4000	455,398.00	455,398.00	-	405,398.00	405,398.00	-	405,398.00	89.02	
07-018	CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)	1	CONTINUIDAD DE IMPERMEABILIZACION Y CABLEADO ELECTRICO EN EDIFICIOS FALTANTES DE LA U.H. CABEZA JUAREZ II			4000	456,848.00	456,848.00	438,370.41	18,477.59	456,848.00	438,370.41	456,848.00	100.00	
07-019	CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)	2	FORRADO DE CISTERNAS (LOZETA)			4000	489,750.00	489,750.00	-	442,395.27	442,395.27	-	442,395.27	90.33	
07-022	CANANEA (U HAB)	11	REPARACIÓN DE ANDADORES DAÑADOS POR EL SISMO DEL 2017			4000	700,939.00	700,939.00	160,996.14	539,942.86	700,939.00	160,996.14	700,939.00	100.00	
07-024	CARMEN SERDAN (U HAB)	4	AGUA POTABLE			4000	489,467.00	489,467.00	-	489,467.00	489,467.00	-	489,467.00	100.00	
07-026	CE CUALLI OHTLI (U HAB)	3	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y VÁLVULAS (CONTINUIDAD)			4000	471,107.00	471,107.00	-	471,107.00	471,107.00	-	471,107.00	100.00	
07-031	COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)	4	ATARDECER OTOÑAL			4000	569,832.00	569,832.00	-	569,832.00	569,832.00	-	569,832.00	100.00	
07-032	CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)	4	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS			4000	527,584.00	527,584.00	-	527,584.00	527,584.00	-	527,584.00	100.00	
07-035	CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)	4	PINTANDO TU UNIDAD RIO FRI0 471			4000	557,761.00	557,761.00	8,011.45	549,749.55	557,761.00	8,011.45	557,761.00	100.00	
07-038	DÉGOLLADO	1	ILUMINANDO LA UNIDAD TARASCO Y ALREDEDORES			4000	624,286.00	624,286.00	-	624,286.00	624,286.00	-	624,286.00	100.00	
07-042	EJERCITO DE AGUA PRIETA	6	ALUMBRANDO E ILUMINANDO U-DOS POR TU SEGURIDAD			4000	845,490.00	845,490.00	-	845,490.00	845,490.00	-	845,490.00	100.00	
07-044	EJTO CONSTITUCIONALISTA	1	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA UNIDAD HABITACIONAL GEOVILLAS DE JUAREZ, DE LA UNIDAD TERRITORIAL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA .			4000	981,532.00	981,532.00	-	981,532.00	981,532.00	-	981,532.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA													
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
NÚMERO	NOMBRE			OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
07-045	EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)	1	LIMPIEZA, LAVADO Y MANTENIMIENTO DE SOTANOS				4000	466,201.00	466,201.00	-	466,201.00	466,201.00	-	466,201.00	100.00
07-047	EJTO CONSTITUCIONALISTA SMZ II (U HAB)	6	JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIO				4000	697,093.00	697,093.00	697,093.00	-	697,093.00	697,093.00	697,093.00	100.00
07-049	EJTO DE OTE II (U HAB)	2	MEJORES BANQUETAS EN LA UNIDAD EJERCITO DE OTE.				4000	797,338.00	797,338.00	-	797,338.00	797,338.00	-	797,338.00	100.00
07-053	EL MIRADOR	6	REPARACIÓN TANQUE ELEVADO				4000	646,688.00	646,688.00	-	646,688.00	646,688.00	-	646,688.00	100.00
07-055	EL MOLINO_	5	PINTANDO E IMPERMEABILIZANDO MI UNIDAD Y ALREDEDOR				4000	505,144.00	505,144.00	17,566.86	487,577.14	505,144.00	17,566.86	505,144.00	100.00
07-061	EL SANTUARIO (AMPL)	1	IMPERMEABILIZANDO CONVENTO 78				4000	624,895.00	624,895.00	-	624,895.00	624,895.00	-	624,895.00	100.00
07-067	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)	7	SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA ENTRADA DE NUESTRA UNIDAD				4000	463,237.00	463,237.00	167,488.10	295,748.90	463,237.00	167,488.10	463,237.00	100.00
07-068	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)	5	FILTROS NUEVOS PARA LAS REDES HIDRULICAS PARA EL BIENESTAR DE LA UNIDAD				4000	484,853.00	484,853.00	-	484,853.00	484,853.00	-	484,853.00	100.00
07-075	F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)	4	TRABAJOS DE IMAGEN URBANA				4000	569,605.00	569,605.00	444,834.38	124,770.62	569,605.00	444,834.38	569,605.00	100.00
07-078	FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)	4	REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE AREAS COMUNES DE U.H. FUENTES DE ZARAGOZA NO.61				4000	472,507.00	472,507.00	-	472,507.00	472,507.00	-	472,507.00	100.00
07-079	FUERTE DE LORETO- LA ANTENA (U HAB)	4	REHABILITANDO Y MEJORANDO MI UNIDAD FUERTE DE LORETO				4000	798,727.00	798,727.00	-	798,727.00	798,727.00	-	798,727.00	100.00
07-080	GAMA GAVILAN (U HAB)	9	SEGURIDAD PARA TODOS, AUTOMATIZAR PUERTAS DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, AMPLIAR Y REMODELAR CASETAS DE VIGILANCIA (GAVILAN Y TORRES QUINTERO)				4000	464,534.00	464,534.00	52,891.94	411,642.06	464,534.00	52,891.94	464,534.00	100.00
07-081	GAVILAN (U HAB)	1	PARA NIÑOS FELICES				4000	493,811.00	493,811.00	373,080.52	120,730.48	493,811.00	373,080.52	493,811.00	100.00
07-084	GRANJAS ESTRELLA II	2	ENCHULANDO LA FACHADA DE NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL LA LOMA				4000	481,606.00	481,606.00	16,741.54	464,864.46	481,606.00	16,741.54	481,606.00	100.00
07-086	GRANJAS SAN ANTONIO	1	SENDERO SEGURO POR LA UNIDAD				4000	626,471.00	626,471.00	568,518.92	57,952.08	626,471.00	568,518.92	626,471.00	100.00
07-089	GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)	3	IMPERMEABILIZANTE 2022, EN AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DE LA SECCIONES A, B Y C. GEO-PREVENCIÓN				4000	489,321.00	489,321.00	369,807.79	119,513.21	489,321.00	369,807.79	489,321.00	100.00
07-090	GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)	1	REPARACION DE BASE DE TINACOS				4000	475,236.00	475,236.00	203,829.27	271,406.73	475,236.00	203,829.27	475,236.00	100.00
07-092	HUASIPUNGO (U HAB)	2	IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS AZOTEAS				4000	449,564.00	449,564.00	144,763.42	304,800.58	449,564.00	144,763.42	449,564.00	100.00
07-094	IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)	1	CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE				4000	478,939.00	478,939.00	-	478,939.00	478,939.00	-	478,939.00	100.00
07-095	INSURGENTES	8	MEJORANDO LAS FACHADAS				4000	678,188.00	678,188.00	678,188.00	-	678,188.00	678,188.00	678,188.00	100.00
07-105	LA COLMENA (U HAB)	2	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN				4000	669,871.00	669,871.00	-	669,871.00	669,871.00	-	669,871.00	100.00
07-113	LA PLANTA	2	CONTINUIDAD DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO TEL PARQUE?				4000	680,527.00	680,527.00	101,608.85	578,918.15	680,527.00	101,608.85	680,527.00	100.00
07-117	LAS AMERICAS (U HAB)	5	TRABAJANDO JUNTOS PARA TRANSFORMAR LAS AMERICAS				4000	713,489.00	713,489.00	15,463.26	698,025.74	713,489.00	15,463.26	713,489.00	100.00
07-127	LOMAS ESTRELLA III (U HAB)	1	JARDIN ESTRELLA				4000	460,818.00	460,818.00	243,644.66	217,173.34	460,818.00	243,644.66	460,818.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)												AVANCE PRESUPUESTAL %				
		CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
				NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-128	LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)	3	NOMENCLATURA DE TODAS LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS ESTRELLA 1A SECCION			95.24%	4000	616,660.00	616,660.00	587,295.24	29,364.76	616,660.00	587,295.24	616,660.00	100.00			
07-130	LOS ANGELES	5	ENCHÓLAME RODODENDRO Y NO TE MOJES SANTA CRUZ			79.10%	4000	1,158,978.00	1,158,978.00	916,773.85	242,204.15	1,158,978.00	916,773.85	1,158,978.00	100.00			
07-131	LOS ANGELES APANOAYA	6	IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA EDIFICIOS UNIDAD HABITACIONAL NUEVO AZTLAN			0.00%	4000	690,704.00	690,704.00	-	690,704.00	690,704.00	-	690,704.00	100.00			
07-136	M MAZA DE JUAREZ (U HAB)	7	INSTALACION DE FILTROS PARA AGUA EN CISTERNA			0.00%	4000	518,822.00	518,822.00	-	518,822.00	518,822.00	-	518,822.00	100.00			
07-138	MEXICALTZINGO (PBLO)	5	REMODELANDO LA BARDA DEL TEMPLO SAN MARCOS			0.00%	4000	553,632.00	553,632.00	-	553,632.00	553,632.00	-	553,632.00	100.00			
07-140	MINAS POLVORILLA (U HAB)	1	PISTA DE PATINAJE			0.24%	4000	582,041.00	582,041.00	1,385.81	580,655.19	582,041.00	1,385.81	582,041.00	100.00			
07-142	MIRASOLES (U HAB)	2	MIRASOLES SIN INUNDACIONES			0.00%	4000	912,591.00	912,591.00	-	912,591.00	912,591.00	-	912,591.00	100.00			
07-146	MONTE ALBAN	4	EQUIPO PARA LA CASA DE CULTURA MONTE ALBAN			0.00%	4000	489,630.00	489,630.00	-	489,630.00	489,630.00	-	489,630.00	100.00			
07-147	MOYOCOYANI (U HAB)	2	PINTURA PARA LOS EDIFICIOS DE MOYOCOYANI			52.84%	4000	445,289.00	445,289.00	235,285.12	210,003.88	445,289.00	235,285.12	445,289.00	100.00			
07-148	NA HAL TI (U HAB)	4	CAMBIO DE TINACOS			89.69%	4000	453,645.00	453,645.00	406,860.31	46,784.69	453,645.00	406,860.31	453,645.00	100.00			
07-149	NORMA ISSSTE (U HAB)	4	TENER AGUA LIMPIA ES EL FUTURO SANO DE NUESTRAS FAMILIAS			0.00%	4000	473,455.00	473,455.00	-	473,455.00	473,455.00	-	473,455.00	100.00			
07-157	PASEOS DE CHURUBUSCO	2	CAMBIO DE DRENAJE GENERAL DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA UNIDAD HABITACIONAL REAL DEL MORAL INFONAVIT			0.00%	4000	1,322,244.00	1,322,244.00	-	1,322,244.00	1,322,244.00	-	1,322,244.00	100.00			
07-158	PEÑON VIEJO (U HAB)	8	ESCALON POR ESCALON PEÑON VIEJO U HAB			0.00%	4000	593,952.00	593,952.00	-	593,952.00	593,952.00	-	593,952.00	100.00			
07-159	PLENITUD (U HAB)	5	MEJORAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES			95.24%	4000	464,683.00	464,683.00	442,555.24	22,127.76	464,683.00	442,555.24	464,683.00	100.00			
07-160	PLUTARCO ELIAS CALLES (U HAB)	2	CASA DE ADULTO MAYOR (AMPLIACION Y MEJORA)			0.00%	4000	476,927.00	476,927.00	-	476,927.00	476,927.00	-	476,927.00	100.00			
07-163	PRIVADA GAVILAN (U HAB)	9	IMPERMIABILIZACION CERO GOTITAS			71.48%	4000	510,945.00	510,945.00	365,242.21	145,702.79	510,945.00	365,242.21	510,945.00	100.00			
07-169	REAL DEL MORAL (FRACC)	7	MEJORA Y TECHADO DE LA CANCHA DE DE BÀSQUETBOL DE RIO FRIO PARA USOS MÚLTIPLES EN BENEFICIO DE LA COLONIA REAL DEL MORAL			27.04%	4000	549,971.00	549,971.00	148,687.00	401,284.00	549,971.00	148,687.00	549,971.00	100.00			
07-173	RICARDO FLORES MAGON (AMPL)	2	IMPERMEABILIZANDO RICARDO FLORES MAGON AMPL			69.73%	4000	559,096.00	559,096.00	389,858.38	169,237.62	559,096.00	389,858.38	559,096.00	100.00			
07-188	SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)	2	SAN JUANICO NEXTIPAC, EL RENACER DE LA INFORMACION ES VIVIR			0.00%	4000	658,471.00	658,471.00	-	658,471.00	658,471.00	-	658,471.00	100.00			
07-189	SAN LORENZO 870 (U HAB)	2	CONTINUIDAD Y AMPLIACION DE DRENAJE CENTRAL (U-HAB) 870			0.00%	4000	471,296.00	471,296.00	-	471,296.00	471,296.00	-	471,296.00	100.00			
07-192	SAN LORENZO TEZONCO I (U HAB)	4	MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE			39.98%	4000	490,288.00	490,288.00	195,993.79	294,294.21	490,288.00	195,993.79	490,288.00	100.00			
07-193	SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)	2	CONTINUIDAD A LA REMODELACION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA MZA. 6.			95.24%	4000	463,940.00	463,940.00	441,847.60	22,092.40	463,940.00	441,847.60	463,940.00	100.00			
07-198	SAN NICOLAS TOLENTINO I	11	PUERTAS AUTOMÁTICAS			99.88%	4000	608,070.00	608,070.00	607,342.20	727.80	608,070.00	607,342.20	608,070.00	100.00			
07-199	SAN NICOLAS TOLENTINO II	5	IMPERMEABILIZANDO LAS AZOTEAS DE BILBAO 621			3.48%	4000	707,124.00	707,124.00	24,580.96	682,543.04	707,124.00	24,580.96	707,124.00	100.00			
07-208	SANTA CRUZ VI (U HAB)	2	AGUA SIN Lodos Y REACTIVACIÓN DE FILTROS			0.00%	4000	445,862.00	445,862.00	-	445,862.00	445,862.00	-	445,862.00	100.00			



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
			GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-209	SANTA CRUZ VII (U HAB)	1	CONTINUACIÓN EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA U HAB S ANTA CRUZ VII				100.00%	4000	445,921.00	445,921.00	445,920.99	0.01	445,921.00	445,920.99	445,921.00	100.00
07-214	SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)	8	MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION EN SANTA MARIA TOMATLAN				0.00%	4000	728,892.00	728,892.00	-	728,892.00	728,892.00	-	728,892.00	100.00
07-225	SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)	3	CAMBIO DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA BOMBA DE AGUA EN LA U HAB. SOLIDARIDAD				0.00%	4000	809,165.00	809,165.00	-	809,165.00	809,165.00	-	809,165.00	100.00
07-226	STA ISABEL INDUSTRIAL	7	MI TECHO ME PROTEGE				12.57%	4000	611,626.00	611,626.00	76,873.19	534,752.81	611,626.00	76,873.19	611,626.00	100.00
07-231	TEXCOCO EL SALADO	6	LAMPARAS SOLARES PARA LA UNIDAD HABITACIONAL				0.00%	4000	472,884.00	472,884.00	-	472,884.00	472,884.00	-	472,884.00	100.00
07-232	TLALTENCO (U HAB)	1	CONTINUIDAD IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIOS				95.24%	4000	485,005.00	485,005.00	461,908.90	23,096.10	485,005.00	461,908.90	485,005.00	100.00
07-233	TLANEZICALLI (U HAB)	5	POR UN TLANEZICALLI MEJOR				86.07%	4000	443,546.00	443,546.00	381,748.95	61,797.05	443,546.00	381,748.95	443,546.00	100.00
07-235	USCOVI (U HAB)	2	SUSTITUCIÓN DE RED INTERNA DE DRENAJE DEL ANDADOR 6 B				0.00%	4000	478,963.00	478,963.00	-	478,963.00	478,963.00	-	478,963.00	100.00
07-236	VALLE DE LUCES (U HAB)	2	PINTEMOS NUESTRA UNIDAD				0.00%	4000	682,174.00	682,174.00	-	682,174.00	682,174.00	-	682,174.00	100.00
07-242	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U HAB)	3	AULA DE USOS MÚLTIPLES, SALON DE ESTUDIO Y CONSULTORIO MEDICO.				30.02%	4000	546,170.00	546,170.00	163,960.08	382,209.92	546,170.00	163,960.08	546,170.00	100.00
07-243	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 2 (U HAB)	3	MANTENIMIENTO DE AGRUPAMIENTOS DE LA SUPER MANZANA 2, DEL 7 AL 14 Y EL 46				88.21%	4000	570,554.00	570,554.00	503,285.01	67,268.99	570,554.00	503,285.01	570,554.00	100.00
07-244	VICENTE GUERRERO- SUPER MANZANA 3 (U HAB)	4	POR NIÑOS MÁS ACTIVOS				27.03%	4000	582,585.00	582,585.00	157,452.95	425,132.05	582,585.00	157,452.95	582,585.00	100.00
07-246	VICENTE GUERRERO SMZ 5 (U HAB)	5	KIOSKO SMZ5 PUNTO DE VIDA				95.24%	4000	816,515.00	816,515.00	777,633.33	38,881.67	816,515.00	777,633.33	816,515.00	100.00
07-247	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U HAB)	4	IMPERMEABILIZACION SM-6. AZOTEAS.				4.52%	4000	818,902.00	818,902.00	37,045.56	781,856.44	818,902.00	37,045.56	818,902.00	100.00
07-248	VICENTE GUERRERO SUPERMANZANA 7 (U HAB)	5	POR UN DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE, PARA NUESTRO CORAZON DE LA SUPER MANZANA 7.				32.49%	4000	613,298.00	613,298.00	199,246.44	414,051.56	613,298.00	199,246.44	613,298.00	100.00
07-250	XOPA (U HAB)	3	REPARACION DE TANQUES ELEVADOS (TINACOS)				0.00%	4000	471,308.00	471,308.00	-	471,308.00	471,308.00	-	471,308.00	100.00
07-252	ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)	1	DRENAJE Y AGUA				0.00%	4000	555,321.00	555,321.00	-	555,321.00	555,321.00	-	555,321.00	100.00
07-256	8A DE SAN MIGUEL (AMPL)	5	MI LUGAR DE RECREACION PARTE III				99.64%	4000	544,903.00	544,903.00	542,963.48	1,939.52	544,903.00	542,963.48	544,903.00	100.00
07-257	9 12 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)	1	POR UN TECHO MEJOR				2.41%	4000	591,596.00	591,596.00	14,233.05	577,362.95	591,596.00	14,233.05	591,596.00	100.00
07-260	CERRO DE LA ESTRELLA I	4	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE CISTERNAS DE AGUA				3.48%	4000	1,054,378.00	1,054,378.00	36,652.17	1,017,725.83	1,054,378.00	36,652.17	1,054,378.00	100.00
07-262	CHINAMPAC DE JUAREZ I	7	AGUA LIMPIA TRANSPARENTE PARA MI Y MI GENTE DE CHINAMPAC DE JUAREZ I				99.18%	4000	656,955.00	656,955.00	651,540.53	5,414.47	656,955.00	651,540.53	656,955.00	100.00
07-271	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I	1	REMOCIÓN DE ADOQUÍN BASILIO AREVALO				0.00%	4000	899,122.00	899,122.00	-	899,122.00	899,122.00	-	899,122.00	100.00
07-283	LOMAS DE SAN LORENZO I	1	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIOS UN ALHELÍ 2				58.13%	4000	1,188,200.00	1,188,200.00	690,692.95	497,507.05	1,188,200.00	690,692.95	1,188,200.00	100.00
07-285	LOMAS ESTRELLA 2A SECCI	3	RENOVANDO EL PARQUE PARA LA NIÑEZ DE NUESTRA UNIDAD				0.00%	4000	768,706.00	768,706.00	-	768,706.00	768,706.00	-	768,706.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-286	LOMAS ESTRELLA 2A SECCION II	16	RENOVANDO VENECIA			3.48%	4000	863,526.00	863,526.00	30,017.82	833,508.18	863,526.00	30,017.82	863,526.00	100.00
07-289	SAN JUAN XALPA I	4	MEJORANDO LAS UNIDADES HABITACIONALES			3.48%	4000	950,534.00	950,534.00	33,042.36	917,491.64	950,534.00	33,042.36	950,534.00	100.00
07-301	TEPALCATES I	6	ILUMINACIÓN PARA TODO TEPALCATES I			0.00%	4000	842,866.00	842,866.00	-	842,866.00	842,866.00	-	842,866.00	100.00
07-302	TEPALCATES II	7	MÁS SEGURIDAD, MÁS TRANQUILIDAD DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL ZARAGOZA Y REVOLUCION			68.22%	4000	673,085.00	673,085.00	459,191.85	213,893.15	673,085.00	459,191.85	673,085.00	100.00
07-315	ROTARIOS (U HAB)	2	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE TABIQUE PETATILLO			95.13%	4000	445,678.00	445,678.00	423,994.89	21,683.11	445,678.00	423,994.89	445,678.00	100.00
07-317	SANTA MARIA AZTAMUACAN (U HAB)	6	POR UN ACCESO SEGURO			0.00%	4000	545,030.00	545,030.00	-	545,030.00	545,030.00	-	545,030.00	100.00
07-319	CARLOS PACHECO (U HAB)	4	HERRERIA ARTÍSTICA			0.00%	4000	445,998.00	445,998.00	-	445,998.00	445,998.00	-	445,998.00	100.00
07-001	ACULCO (PBLO)	11	CON TRABAJO CONSTANTE, MEJOREMOS ACULCO.			49.79%	6000	770,957.00	770,957.00	383,863.40	387,093.60	770,957.00	383,863.40	770,957.00	100.00
07-006	ALVARO OBREGON (FRACC)	5	CAMINO SEGURO Y CONFIABLE SOBRE SANTA ROSA			100.00%	6000	867,448.00	867,448.00	867,436.21	11.79	867,448.00	867,436.21	867,448.00	100.00
07-007	AÑO DE JUAREZ	7	PINTURA PARA FACHADAS, PUERTAS Y VENTANAS EN AÑO DE JUAREZ			2.92%	6000	620,337.00	620,337.00	18,115.90	602,221.10	620,337.00	18,115.90	620,337.00	100.00
07-009	APATLACO	8	PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD APATLACO POR UNA VIDA MAS SANA			1.19%	6000	864,535.00	864,535.00	10,292.09	854,242.91	864,535.00	10,292.09	864,535.00	100.00
07-012	BANJIDAL	5	TENER MEJOR ILUMINACION EN LAS ACERAS EN BANJIDAL			0.24%	6000	540,574.00	540,574.00	1,287.08	539,286.92	540,574.00	1,287.08	540,574.00	100.00
07-013	BARRANCAS DE GUADALUPE	4	LLEGUEMOS SEGUROS			95.90%	6000	494,322.00	494,322.00	474,057.85	20,264.15	494,322.00	474,057.85	494,322.00	100.00
07-020	CACAMA	6	TRANSITO SEGURO			0.00%	6000	550,180.00	550,180.00	-	500,180.00	500,180.00	-	500,180.00	90.91
07-021	CAMPESTRE POTRERO	10	CULTURA EN EL PASTRAMA			51.93%	6000	1,279,986.00	1,279,986.00	664,704.49	615,281.51	1,279,986.00	664,704.49	1,279,986.00	100.00
07-023	CARLOS HANK GONZALEZ	1	QUE SIGA BRILLANDO LA HANK GONZALEZ			95.42%	6000	986,798.00	986,798.00	941,561.92	45,236.08	986,798.00	941,561.92	986,798.00	100.00
07-025	CASA BLANCA	2	RECUPERANDO EL ESPACIO PÚBLICO			95.24%	6000	632,155.00	632,155.00	602,052.38	30,102.62	632,155.00	602,052.38	632,155.00	100.00
07-029	CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN	4	DRENAJE (CAMBIO DE TUBOS EN CALLEJONES)			0.00%	6000	482,287.00	482,287.00	-	432,287.00	432,287.00	-	432,287.00	89.63
07-030	CITLALLI	6	ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO INFANTIL COMPLEMENTARIO DE LSA CANCHA EN CERRADA FRESNO			0.00%	6000	1,154,276.00	1,154,276.00	-	1,104,276.00	1,104,276.00	-	1,104,276.00	95.67
07-036	CUITLAHUAC (U HAB)	2	CAMINO SEGURO PERIFÉRICO			100.00%	6000	488,809.00	488,809.00	488,809.00	-	488,809.00	488,809.00	488,809.00	100.00
07-037	CULHUACAN (PBLO)	3	RESCATEMOS CULHUACAN Y SU PLAZUELA CUAUHTEMOC			37.49%	6000	779,731.00	779,731.00	292,295.84	487,435.16	779,731.00	292,295.84	779,731.00	100.00
07-039	DEGOLLADO CHICO	4	TERMINACIÓN DE APLANADOS Y PINTURA			95.20%	6000	592,316.00	592,316.00	563,895.04	28,420.96	592,316.00	563,895.04	592,316.00	100.00
07-041	DR ALFONSO ORTIZ TIRADO	7	RENOVACION DE CANCHAS FUTBOL			0.40%	6000	757,269.00	757,269.00	3,065.13	754,203.87	757,269.00	3,065.13	757,269.00	100.00
07-046	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)	3	ESPACIO LIBRE Y SEGURO PARA NUESTROS HIJOS			0.00%	6000	846,734.00	846,734.00	-	796,734.00	796,734.00	-	796,734.00	94.09
07-048	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA III (U HAB)	4	RECUPERANDO LA MEMORIA			0.00%	6000	615,947.00	615,947.00	-	565,947.00	565,947.00	-	565,947.00	91.88



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-050	EL EDÉN	2	CAMINOS SEGUROS PARA EL EDÉN			100.00%	6000	505,755.00	505,755.00	505,754.88	0.12	505,755.00	505,754.88	505,755.00	100.00
07-051	EL MANTO	8	ENCHULAME LA CANCHA			0.24%	6000	911,895.00	911,895.00	2,171.18	909,723.82	911,895.00	2,171.18	911,895.00	100.00
07-052	EL MANTO_ PLAN DE IGUALA	3	REPAVIMENTADO DE FACHADAS PARA LA COLONIA			97.99%	6000	542,345.00	542,345.00	531,446.47	10,898.53	542,345.00	531,446.47	542,345.00	100.00
07-054	EL MOLINO	4	INSTALACIÓN DE TOPES REDUCTORES EN TODA LA COLONIA			2.76%	6000	809,582.00	809,582.00	22,368.01	787,213.99	809,582.00	22,368.01	809,582.00	100.00
07-056	EL PRADO	1	CONTRA LA TORMENTA EN EL PRADO			0.00%	6000	521,506.00	521,506.00	-	471,506.00	471,506.00	-	471,506.00	90.41
07-057	EL RETOÑO	5	MAQUILLANDO MI COLONIA			1.86%	6000	808,884.00	808,884.00	15,022.24	793,861.76	808,884.00	15,022.24	808,884.00	100.00
07-058	EL RODEO	8	MEJORAMIENTO ESPACIO INFANTIL EL RODEO			95.48%	6000	560,590.00	560,590.00	535,229.98	25,360.02	560,590.00	535,229.98	560,590.00	100.00
07-059	EL ROSARIO	1	CONTINUIDAD DE ALUMBRADO			77.74%	6000	713,866.00	713,866.00	554,948.57	158,917.43	713,866.00	554,948.57	713,866.00	100.00
07-060	EL SANTUARIO	9	CERO INUNDACIONES EN EL SANTUARIO			0.00%	6000	714,040.00	714,040.00	-	664,040.00	664,040.00	-	664,040.00	93.00
07-062	EL SIFON	7	REVIVE RIO CHURUBUSCO			1.19%	6000	847,886.00	847,886.00	10,093.91	837,792.09	847,886.00	10,093.91	847,886.00	100.00
07-063	EL TRIANGULO	2	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LIMÓN.			100.00%	6000	827,126.00	827,126.00	827,126.00	-	827,126.00	827,126.00	827,126.00	100.00
07-064	EL TRIUNFO	1	PINTURA EN FACHADAS Y REPELLADO			1.86%	6000	578,563.00	578,563.00	10,744.53	567,818.47	578,563.00	10,744.53	578,563.00	100.00
07-065	EL TRIUNFO (AMPL)	8	PINTURA EN FACHADAS Y REPELLADO			1.86%	6000	653,736.00	653,736.00	12,140.95	641,595.05	653,736.00	12,140.95	653,736.00	100.00
07-066	EL VERGEL	3	RECUPERACIÓN TOTAL DEL BAJO PUENTE DE PERIFÉRICO.			95.24%	6000	706,808.00	706,808.00	673,150.47	33,657.53	706,808.00	673,150.47	706,808.00	100.00
07-069	EMILIANO ZAPATA (AMPL)	4	ENREJANDO LAS CANCHAS DE LA BAHIA			95.18%	6000	947,876.00	947,876.00	902,234.95	45,641.05	947,876.00	902,234.95	947,876.00	100.00
07-071	ESCUADRON 201	9	BIENESTAR DE TODOS ALUMBRANDO EL CAMELLÓN			87.42%	6000	951,733.00	951,733.00	831,978.71	119,754.29	951,733.00	831,978.71	951,733.00	100.00
07-072	ESTADO DE VERACRUZ	1	CAMBIO DE BANQUETAS			3.27%	6000	458,341.00	458,341.00	15,005.43	443,335.57	458,341.00	15,005.43	458,341.00	100.00
07-073	ESTRELLA CULHUACAN	2	ILUMINANDO ESTRELLA CULHUACAN			57.13%	6000	522,285.00	522,285.00	298,385.50	223,899.50	522,285.00	298,385.50	522,285.00	100.00
07-074	ESTRELLA DEL SUR	5	REPARACION DE BANQUETAS			3.27%	6000	669,254.00	669,254.00	21,910.21	647,343.79	669,254.00	21,910.21	669,254.00	100.00
07-076	FRANCISCO VILLA	2	CIUDAD DE LOS NIÑOS			67.21%	6000	1,032,181.00	1,032,181.00	693,760.81	338,420.19	1,032,181.00	693,760.81	1,032,181.00	100.00
07-077	FUEGO NUEVO	2	ENCHULA LA COLONIA PINTANDO FACHADAS			52.11%	6000	1,028,397.00	1,028,397.00	535,917.36	492,479.64	1,028,397.00	535,917.36	1,028,397.00	100.00
07-082	GRANJAS ESMERALDA	7	ENCIENDE TU CALLE			64.78%	6000	533,062.00	533,062.00	345,334.41	187,727.59	533,062.00	345,334.41	533,062.00	100.00
07-083	GRANJAS ESTRELLA I	8	FILTROS PURIFICADORES DE AGUA GRANJAS I			0.00%	6000	661,034.00	661,034.00	-	611,034.00	611,034.00	-	611,034.00	92.44
07-085	GRANJAS ESTRELLA III	11	EQUIPO DE BOMBEO PARA 3 FASES			0.00%	6000	484,118.00	484,118.00	-	434,118.00	434,118.00	-	434,118.00	89.67
07-087	GUADALUPE (BARR)	6	AGUA LIMPIA PARA MI BARRIO GUADALUPE.			0.00%	6000	557,242.00	557,242.00	-	532,076.52	532,076.52	-	532,076.52	95.48



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
			GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-088	GUADALUPE DEL MORAL	10	AMIGOS DEL PARQUE				94.76%	6000	910,094.00	910,094.00	862,438.24	47,655.76	910,094.00	862,438.24	910,094.00	100.00
07-091	HEROES DE CHURUBUSCO	1	RECOLECTOR DE AGUA DE LLUVIA PARA FORTALECER EL MANTO FREÁTICO, EN LA COLONIA HÉROES DE CHURUBUSCO				0.00%	6000	659,890.00	659,890.00	-	659,890.00	659,890.00	-	659,890.00	100.00
07-093	HUITZICO-LA POBLANITA	5	MIRADOR HUITZICO-LA POBLANITA UN HORIZONTE PARA TODS				0.00%	6000	542,467.00	542,467.00	-	542,467.00	542,467.00	-	542,467.00	100.00
07-096	IXTLAHUACAN	1	POR UN CAMINO DE LUZ EN MIS ESCUELAS				0.00%	6000	1,394,531.00	1,394,531.00	-	1,394,531.00	1,394,531.00	-	1,394,531.00	100.00
07-097	JACARANDAS	4	ESPACIO LIBRE Y SEGURO				4.30%	6000	764,656.00	764,656.00	32,900.92	731,755.08	764,656.00	32,900.92	764,656.00	100.00
07-098	JARDINES DE CHURUBUSCO	10	2DA ETAPA DE CAMBIO DE BANQUETAS EL LUIS				30.73%	6000	491,766.00	491,766.00	151,129.97	340,636.03	491,766.00	151,129.97	491,766.00	100.00
07-099	JARDINES DE SAN LORENZO	7	CONTINUACIÓN EN AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN DEL CAMELLÓN DE AV. IGNACIO ALDAMA CON MACETONES, QUE INICIA DESDE AZULEAS HASTA DIAGONAL DE LOS OLIVOS				100.00%	6000	823,808.00	823,808.00	823,808.00	-	823,808.00	823,808.00	823,808.00	100.00
07-101	JOSE MA MORELOS Y PAVON (J HAB)	6	ILUMINANDO LOS ANDADORES Y CIRCUITO DE LA JOSÉ MARÍA MORELOS				0.00%	6000	527,217.00	527,217.00	-	527,217.00	527,217.00	-	527,217.00	100.00
07-103	JUSTO SIERRA	4	PARQUE JUSTO SIERRA SUSTENTABLE				0.00%	6000	467,864.00	467,864.00	-	467,864.00	467,864.00	-	467,864.00	100.00
07-104	LA ASUNCION (BARR)	2	DRENAJE NUEVO EN RINCONADA AZTECA				0.00%	6000	615,218.00	615,218.00	-	615,218.00	615,218.00	-	615,218.00	100.00
07-106	LA ERA	6	RESTAURANDO LA ERA, LUZ Y COLOR EN LA COLONIA.				98.98%	6000	888,298.00	888,298.00	879,237.38	9,060.62	888,298.00	879,237.38	888,298.00	100.00
07-107	LA ESPERANZA	3	ALARMAS SÍSMICAS				2.85%	6000	547,898.00	547,898.00	15,601.16	532,296.84	547,898.00	15,601.16	547,898.00	100.00
07-108	LA ESTACION	2	LUZ EN NUESTRO CAMINO				0.22%	6000	527,841.00	527,841.00	1,143.44	526,697.56	527,841.00	1,143.44	527,841.00	100.00
07-109	LA JOYA	3	APLANADO Y REPELLADO DE FACHADAS DE LAS CASAS DE LA JOYA				0.00%	6000	562,006.00	562,006.00	-	562,006.00	562,006.00	-	562,006.00	100.00
07-110	JOYITA	2	MEJORAMIENTO MI CANCHA				0.00%	6000	474,341.00	474,341.00	-	474,341.00	474,341.00	-	474,341.00	100.00
07-111	LA MAGUEYERA	9	RECUPERACION DEL CAMELLON AV. TLALTENCO				0.24%	6000	658,372.00	658,372.00	1,567.55	656,804.45	658,372.00	1,567.55	658,372.00	100.00
07-112	LA NUEVA ROSITA	6	ENCHULO MI CASITA				0.00%	6000	607,503.00	607,503.00	-	607,503.00	607,503.00	-	607,503.00	100.00
07-114	LA POLVORILLA	3	CON LUZ EN NUESTRO CAMINO				95.41%	6000	652,115.00	652,115.00	622,167.79	29,947.21	652,115.00	622,167.79	652,115.00	100.00
07-115	LA POLVORILLA (AMPL)	2	POR UNA VIVIENDA DIGNA Y DE NOSOTROS				7.91%	6000	706,470.00	706,470.00	55,912.58	650,557.42	706,470.00	55,912.58	706,470.00	100.00
07-116	LA REGADERA	2	ENCHULANDO EL CAMELLON, DIVERSION PARA NIÑOS, Y VECINOS HAGAMOS EJERCICIO				0.00%	6000	449,231.00	449,231.00	-	449,231.00	449,231.00	-	449,231.00	100.00
07-118	LAS PEÑAS I	7	PINTA Y APLANA TU COLONIA				0.00%	6000	915,367.00	915,367.00	-	915,367.00	915,367.00	-	915,367.00	100.00
07-119	LEYES DE REFORMA 1A SECCION	2	EMBELLECIENDO FACHADAS DE LEYES DE REFORMA 1A.				20.00%	6000	830,849.00	830,849.00	166,169.80	664,679.20	830,849.00	166,169.80	830,849.00	100.00
07-120	LEYES DE REFORMA 2A SECCION	6	CAMINO SEGURO EN PUENTE QUEMADO				3.70%	6000	722,814.00	722,814.00	26,769.43	696,044.57	722,814.00	26,769.43	722,814.00	100.00
07-124	LOMAS DE SANTA CRUZ MEYHUALCO	5	APLANANDO Y PINTANDO LOMAS STA CRUZ				43.78%	6000	759,776.00	759,776.00	332,625.54	427,150.46	759,776.00	332,625.54	759,776.00	100.00
07-125	LOMAS DE ZARAGOZA	1	ILUMINA TU CAMINO EN LOMAS DE ZARAGOZA				1.39%	6000	1,313,992.00	1,313,992.00	18,248.07	1,295,743.93	1,313,992.00	18,248.07	1,313,992.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
			GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-126		LOMAS EL MANTO	3	PINTADO Y REPELLADO DE FACHADAS			98.40%	6000	476,183.00	476,183.00	468,560.89	7,622.11	476,183.00	468,560.89	476,183.00	100.00	
07-132		LOS CIPRESES	5	LUMINARIA PARA MI COLONIA			3.27%	6000	516,113.00	516,113.00	16,896.55	499,216.45	516,113.00	16,896.55	516,113.00	100.00	
07-133		LOS PICOS VI B	1	ALUMBRANDO VIDAS			98.49%	6000	576,254.00	576,254.00	567,538.45	8,715.55	576,254.00	567,538.45	576,254.00	100.00	
07-134		LOS REYES (AMPL)	4	ILUMINEMOS AMPLIACION			0.24%	6000	798,264.00	798,264.00	1,900.64	796,363.36	798,264.00	1,900.64	798,264.00	100.00	
07-135		LOS REYES (PBLO)	1	ENCHULANDO TU FACHADA			39.46%	6000	955,287.00	955,287.00	376,922.88	578,364.12	955,287.00	376,922.88	955,287.00	100.00	
07-137		MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)	4	MAGDALENA DE COLORES			0.00%	6000	767,887.00	767,887.00	-	767,887.00	767,887.00	-	767,887.00	100.00	
07-139		MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	2	CAMINAREMOS MAS SEGUROS ILUMINANDO NUESTRA COLONIA			1.39%	6000	1,176,863.00	1,176,863.00	16,343.70	1,160,519.30	1,176,863.00	16,343.70	1,176,863.00	100.00	
07-141		MINERVA	2	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO MINERVA			100.00%	6000	481,848.00	481,848.00	481,848.00	-	481,848.00	481,848.00	481,848.00	100.00	
07-143		MIRAVALLE	5	NIÑOS Y JOVENES SEGUROS DE MIRAVALLE			1.39%	6000	1,330,168.00	1,330,168.00	18,472.74	1,311,695.26	1,330,168.00	18,472.74	1,330,168.00	100.00	
07-144		MIXCOATL	12	COLOREANDO TU MUNDO			0.00%	6000	731,747.00	731,747.00	-	731,747.00	731,747.00	-	731,747.00	100.00	
07-145		MODELO (U)	8	REPARANDO EL DRENAJE			0.00%	6000	657,233.00	657,233.00	-	657,233.00	657,233.00	-	657,233.00	100.00	
07-150		NUOVA GENERACION	4	CONTINUACIÓN EN MEJORAMIENTO DE RED HIDRÁULICA Y DRENAJE INTERNO DE ANDADORES DE LA UNIDAD NUEVA GENERACIÓN			0.00%	6000	572,815.00	572,815.00	-	572,815.00	572,815.00	-	572,815.00	100.00	
07-151		PALMITAS	6	ENCIENDE LA NOCHE			72.81%	6000	884,453.00	884,453.00	643,956.77	240,496.23	884,453.00	643,956.77	884,453.00	100.00	
07-152		PARAISO	10	ILUMINANDO LA CUCHILLA DE PARAISO			100.00%	6000	822,532.00	822,532.00	822,527.03	4.97	822,532.00	822,527.03	822,532.00	100.00	
07-153		PARAISO (AMPL)	1	EHECATL MURO DE CONTENCIÓN			0.00%	6000	449,246.00	449,246.00	-	449,246.00	449,246.00	-	449,246.00	100.00	
07-154		PARAJE SAN JUAN	4	CAMINO SEGURO			21.63%	6000	869,678.00	869,678.00	188,070.87	681,607.13	869,678.00	188,070.87	869,678.00	100.00	
07-155		PARAJE ZACATEPEC	2	MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CERRADA CHABACANO.			0.00%	6000	993,412.00	993,412.00	-	993,412.00	993,412.00	-	993,412.00	100.00	
07-156		PARAJE BUENAVISTA (TETECON)	7	POR UN CAMINO DIGNO EN PARAJES			63.90%	6000	864,180.00	864,180.00	552,181.17	311,998.83	864,180.00	552,181.17	864,180.00	100.00	
07-161		PREDIO DEGOLLADO	4	RECUPERANDO JUEGOS INFANTILES			0.24%	6000	881,806.00	881,806.00	2,099.54	879,706.46	881,806.00	2,099.54	881,806.00	100.00	
07-162		PRESIDENTES DE MEXICO	8	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD AREA VERDAD			2.79%	6000	1,158,469.00	1,158,469.00	32,293.68	1,126,175.32	1,158,469.00	32,293.68	1,158,469.00	100.00	
07-164		PROGRESISTA	1	MEJORANDO TU PARQUE (CONTINUACION)			0.40%	6000	847,303.00	847,303.00	3,429.56	843,873.44	847,303.00	3,429.56	847,303.00	100.00	
07-165		PROGRESO DEL SUR	6	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DEL AGUA POTABLE EN PROGRESO DEL SUR			0.00%	6000	509,185.00	509,185.00	-	509,185.00	509,185.00	-	509,185.00	100.00	
07-166		PUNTE BLANCO	8	CONTINUACIÓN DE DRENAJE Y POZOS DE ABSORCIÓN.			0.00%	6000	913,571.00	913,571.00	-	913,571.00	913,571.00	-	913,571.00	100.00	
07-167		PURISIMA ATLAZOLPA	5	SIN PASOS CHUECOS NI CHARCOS			0.40%	6000	541,450.00	541,450.00	2,193.60	539,256.40	541,450.00	2,193.60	541,450.00	100.00	
07-168		PURISIMA I	1	DRENAJE EN CALLE DE LAS TORRES			0.00%	6000	531,284.00	531,284.00	-	531,284.00	531,284.00	-	531,284.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
			GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-171		RENOVACION	6	MEJORA LA RED PRINCIPAL			0.00%	6000	1,190,042.00	1,190,042.00	-	1,190,042.00	1,190,042.00	-	1,190,042.00	100.00
07-172		RICARDO FLORES MAGON	2	FUERA BACHES			55.90%	6000	506,914.00	506,914.00	283,363.04	223,550.96	506,914.00	283,363.04	506,914.00	100.00
07-174		RINCONADA EL MOLINO	3	ILUMINANDO TU COLONIA			80.24%	6000	544,175.00	544,175.00	436,647.75	107,527.25	544,175.00	436,647.75	544,175.00	100.00
07-175		SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)	1	RENOVANDO RINCONADA			0.40%	6000	1,208,219.00	1,208,219.00	4,890.41	1,203,328.59	1,208,219.00	4,890.41	1,208,219.00	100.00
07-176		SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)	7	RESTAURACIÓN DE BANQUETAS EN SAN ANDRÉS TETEPILCO (PBLO).			52.37%	6000	791,013.00	791,013.00	414,279.68	376,733.32	791,013.00	414,279.68	791,013.00	100.00
07-177		SAN ANTONIO (BARR)	8	PROYECTO COLIBRI II			92.14%	6000	1,193,515.00	1,193,515.00	1,099,653.91	93,861.09	1,193,515.00	1,099,653.91	1,193,515.00	100.00
07-178		SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)	4	PONIENDO BELLO EL BARRIO			0.00%	6000	693,693.00	693,693.00	-	693,693.00	693,693.00	-	693,693.00	100.00
07-179		SAN FRANCISCO APOLOCALCO	7	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA SA CDA. DE MORELOS			0.00%	6000	693,693.00	693,693.00	-	693,693.00	693,693.00	-	693,693.00	100.00
07-180		SAN IGNACIO (BARR)	5	EJERCITANDO ANDADORES			0.00%	6000	782,328.00	782,328.00	-	782,328.00	782,328.00	-	782,328.00	100.00
07-181		SAN JOSE (BARR)	7	SIN INUNDACION, NO HAY PREOCUPACION			0.00%	6000	836,068.00	836,068.00	-	836,068.00	836,068.00	-	836,068.00	100.00
07-182		SAN JOSE ACULCO	3	DANDO VIDA A NUESTRO DRENAJE			0.00%	6000	771,900.00	771,900.00	-	771,900.00	771,900.00	-	771,900.00	100.00
07-183		SAN JOSE BUENAVISTA	4	EMBELLECIENDO MI COLONIA			0.00%	6000	847,990.00	847,990.00	-	847,990.00	847,990.00	-	847,990.00	100.00
07-184		SAN JOSE BUENAVISTA	1	POR UN TRANSITO SEGURO EN SAN JOSE Y PARAJES PRIMERA ETAPA			78.95%	6000	699,370.00	699,370.00	552,181.17	147,188.83	699,370.00	552,181.17	699,370.00	100.00
07-185		SAN JUAN 2A AMPLIACION (PJE)	8	APLANANDO Y PINTANDO LAS CASA DE LA COLONIA			99.31%	6000	620,894.00	620,894.00	616,624.32	4,269.68	620,894.00	616,624.32	620,894.00	100.00
07-186		SAN JUAN CERRO (PJE)	2	MEJORAS PARA LA RAMPA CALLE ORO			0.24%	6000	690,548.00	690,548.00	1,644.16	688,903.84	690,548.00	1,644.16	690,548.00	100.00
07-186		SAN JUAN JOYA (PJE)	3	RECUPERANDO VASCO DE QUIROGA CON ILUMINACION			7.25%	6000	645,877.00	645,877.00	46,800.66	599,076.34	645,877.00	46,800.66	645,877.00	100.00
07-190		SAN LORENZO TEZONCO (BARR)	8	ARCO REPRESENTATIVO DEL BARRIO DE SAN LORENZO			0.29%	6000	676,226.00	676,226.00	1,943.36	674,282.64	676,226.00	1,943.36	676,226.00	100.00
07-191		SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)	2	RECONSTRUYENDO NUESTRAS CALLES			0.00%	6000	1,082,492.00	1,082,492.00	-	1,082,492.00	1,082,492.00	-	1,082,492.00	100.00
07-194		SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)	6	SENDERO SEGURO AHOME			100.00%	6000	788,159.00	788,159.00	788,154.92	4.08	788,159.00	788,154.92	788,159.00	100.00
07-195		SAN LUCAS (BARR)	3	PASO DIGNO POR SAN LUCAS			0.00%	6000	824,915.00	824,915.00	-	824,915.00	824,915.00	-	824,915.00	100.00
07-196		SAN MIGUEL (BARR)	12	VEN Y COLOREA MI BARRIO SAN MIGUEL			47.62%	6000	1,255,034.00	1,255,034.00	597,635.24	657,398.76	1,255,034.00	597,635.24	1,255,034.00	100.00
07-200		SAN PABLO (BARR)	2	EMBELLECIENDO MI BARRIO SAN PABLO			0.00%	6000	712,145.00	712,145.00	-	712,145.00	712,145.00	-	712,145.00	100.00
07-201		SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO	6	ILUMINANDO Y BRILLANDO MI COLONIA			1.56%	6000	888,888.00	888,888.00	13,886.31	875,001.69	888,888.00	13,886.31	888,888.00	100.00
07-202		SAN PEDRO (BARR)	9	DOLORES SIN INUNDACIONES			0.00%	6000	716,876.00	716,876.00	-	716,876.00	716,876.00	-	716,876.00	100.00
07-203		SAN SEBASTIAN TECOLOXITLAN (PBLO)	1	REENCARPETAMIENTO CALLE QUERÉTARO (RAFAEL MERINO)			0.00%	6000	1,114,248.00	1,114,248.00	-	1,114,248.00	1,114,248.00	-	1,114,248.00	100.00
07-204		SAN SIMON CULHUACAN (BARR)	11	REBOCADO, APLANADO Y PINTURA			10.82%	6000	638,000.00	638,000.00	69,052.60	568,947.40	638,000.00	69,052.60	638,000.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
			GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-205	SANTA BARBARA (BARR) I	4	MEJORANDO DRENAJE EN SANTA BÁRBARA 1			0.00%	6000	1,044,126.00	1,044,126.00	-	1,044,126.00	1,044,126.00	-	1,044,126.00	100.00	
07-206	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)	3	LUMINARIAS PARA TODO EL PUEBLO			95.41%	6000	1,236,726.00	1,236,726.00	1,179,938.52	56,787.48	1,236,726.00	1,179,938.52	1,236,726.00	100.00	
07-211	SANTA MARIA DEL MONTE	2	FACHADAS			42.73%	6000	495,555.00	495,555.00	211,767.99	283,787.01	495,555.00	211,767.99	495,555.00	100.00	
07-212	SANTA MARIA TOMATLAN	2	CAMINO SEGURO SANTA MARIA TOMATLAN			0.24%	6000	561,460.00	561,460.00	1,336.81	560,123.19	561,460.00	1,336.81	561,460.00	100.00	
07-213	SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)	3	RECONSTRUYENDO LAS CALLES DE SANTA MARIA TOMATLAN AMPL			62.02%	6000	510,516.00	510,516.00	316,646.19	193,869.81	510,516.00	316,646.19	510,516.00	100.00	
07-215	SANTA MARTHA ACATITLA	2	BANQUETAS DIGNAS,ADOQUINADAS,CRUCES SEGUROS DE DICAPACTADOS Y VERDES POR SANTA MARTHA ACATITLA			94.50%	6000	1,257,302.00	1,257,302.00	1,188,090.65	69,211.35	1,257,302.00	1,188,090.65	1,257,302.00	100.00	
07-216	SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)	5	ILUMINACIÓN ADECUADA LIBORIO CRESPYO Y SALVADOR GÓMEZ			100.00%	6000	788,348.00	788,348.00	788,345.51	2.49	788,348.00	788,345.51	788,348.00	100.00	
07-217	SANTA MARTHA ACATITLA_(PBLO)	8	ILUMINANDO MI CALLE (EMILIANO ZAPATA)			40.74%	6000	1,643,245.00	1,643,245.00	669,394.62	973,850.38	1,643,245.00	669,394.62	1,643,245.00	100.00	
07-219	SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)	1	ACAHUALTEPEC RUTA METZONALLI (LUZ DE LUNA)			96.29%	6000	999,913.00	999,913.00	962,837.73	37,075.27	999,913.00	962,837.73	999,913.00	100.00	
07-220	SECTOR POPULAR	7	MEJORANDO MI CAMELLON			1.19%	6000	778,667.00	778,667.00	9,269.80	769,397.20	778,667.00	9,269.80	778,667.00	100.00	
07-221	SIDERAL	1	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ZONA ESCOLAR			100.00%	6000	527,502.00	527,502.00	527,501.99	0.01	527,502.00	527,501.99	527,502.00	100.00	
07-222	SIERRA DEL VALLE	2	MEJORANDO NUESTRA IMAGEN URBANA EN SIERRA DEL VALLE			0.00%	6000	485,762.00	485,762.00	-	485,762.00	485,762.00	-	485,762.00	100.00	
07-223	SINATEL	8	CAMINANDO SEGURO SINATEL 2 (MANTENIMIENTO REMODELACION)			0.24%	6000	512,924.00	512,924.00	1,221.25	511,702.75	512,924.00	1,221.25	512,924.00	100.00	
07-224	SINATEL (AMPL)	6	REENCARPETANDO CALLES MEJORAMOS LA VIALIDAD			99.33%	6000	526,202.00	526,202.00	522,652.79	3,549.21	526,202.00	522,652.79	526,202.00	100.00	
07-227	STA MARIA AZTAHUACAN (PBLO)	2	CAMBIAR EL DRENAJE DE LA CALLE SAN MIGUEL HASTA LA AVENIDA JALISCO			3.36%	6000	1,295,762.00	1,295,762.00	43,534.61	1,252,227.39	1,295,762.00	43,534.61	1,295,762.00	100.00	
07-229	TENORIOS	4	CONTINUIDAD DEL PARQUE VEREDA 75			0.00%	6000	1,277,164.00	1,277,164.00	-	1,277,164.00	1,277,164.00	-	1,277,164.00	100.00	
07-234	TULA (BARR)	4	AGUA POTABLE PARA EL BARRIO DE TULA			0.00%	6000	487,948.00	487,948.00	-	487,948.00	487,948.00	-	487,948.00	100.00	
07-237	VALLE DE LUCES I	5	ILUMINACION Y SEGURIDAD PARA VALLE DE LUCES			0.24%	6000	770,610.00	770,610.00	1,834.78	768,775.22	770,610.00	1,834.78	770,610.00	100.00	
07-238	VALLE DE LUCES II	1	CONTINUIDAD RAMALEO DE AGUA DOMICILIARIA			0.00%	6000	472,646.00	472,646.00	-	472,646.00	472,646.00	-	472,646.00	100.00	
07-240	VALLE DEL SUR	8	REBOSAMIENTO DE MUROS Y APLICACION DE PINTURA EN LOS MISMOS EN DONDE SE DETERMINE.			0.24%	6000	675,515.00	675,515.00	1,608.37	673,906.63	675,515.00	1,608.37	675,515.00	100.00	
07-241	VERACRUZANA (AMPL)	6	INTERVENCION Y ACONDICIONAMIENTO EN LAS CANCHAS DE OSCAR LOYA			61.90%	6000	476,262.00	476,262.00	294,822.75	181,439.25	476,262.00	294,822.75	476,262.00	100.00	
07-245	VICENTE GUERRERO- SUPERMANZANA 4 (U HAB)	2	SPACE JAM: VICENTE GUERRERO			0.00%	6000	622,994.00	622,994.00	-	622,994.00	622,994.00	-	622,994.00	100.00	
07-251	ZACAHUITZCO	4	CONTINUACION DE CAMBIO DE LOOK EN MI COLONIA			0.00%	6000	634,703.00	634,703.00	-	634,703.00	634,703.00	-	634,703.00	100.00	
07-253	12 DE DICIEMBRE	6	CON ILUMINACION NUESTRAS CALLES LUCEN MEJOR			95.33%	6000	618,586.00	618,586.00	589,684.99	28,901.01	618,586.00	589,684.99	618,586.00	100.00	
07-254	1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC	4	POR UNA CALLE SEGURA			0.00%	6000	762,398.00	762,398.00	-	762,398.00	762,398.00	-	762,398.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-258	BUENAVISTA I	4	REPAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO REAL			0.00%	6000	1,146,345.00	1,146,345.00	-	1,146,345.00	1,146,345.00	-	1,146,345.00	100.00
07-259	BUENAVISTA II	7	REPAVIMENTACION DE LAS CALLES CAMINO REAL Y NUEVO LEÓN			0.00%	6000	1,252,553.00	1,252,553.00	-	1,252,553.00	1,252,553.00	-	1,252,553.00	100.00
07-261	CERRO DE LA ESTRELLA II	2	POR UN FUTURO CON AGUA EN RINCONADA ESTRELLA			0.00%	6000	784,880.00	784,880.00	-	784,880.00	784,880.00	-	784,880.00	100.00
07-263	CHINAMPAC DE JUAREZ II	8	A.R.C.O.I.R.I.S. ABRIENDO ESPACIOS PARA CULTURA Y RECREACIÓN			0.00%	6000	1,297,971.00	1,297,971.00	-	1,297,971.00	1,297,971.00	-	1,297,971.00	100.00
07-264	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I	9	LUZ EN LA AGRARISTA			94.67%	6000	1,269,693.00	1,269,693.00	1,202,056.49	67,636.51	1,269,693.00	1,202,056.49	1,269,693.00	100.00
07-265	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II	7	ILUMINANDO LOS MARTIRES			93.95%	6000	963,673.00	963,673.00	905,397.80	58,275.20	963,673.00	905,397.80	963,673.00	100.00
07-266	CONSTITUCION DE 1917 I	2	ADULTOS MAYORES PLENOS Y FELICES			3.97%	6000	815,940.00	815,940.00	32,409.49	783,530.51	815,940.00	32,409.49	815,940.00	100.00
07-267	CONSTITUCION DE 1917 II	10	SENDERO SEGURO, POR CALLE JESUS ROMERO FLORES			100.00%	6000	705,782.00	705,782.00	705,782.00	-	705,782.00	705,782.00	705,782.00	100.00
07-268	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I	7	ILUMINANDO MI COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I			0.20%	6000	1,197,528.00	1,197,528.00	2,355.23	1,195,172.77	1,197,528.00	2,355.23	1,197,528.00	100.00
07-269	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II	3	ILUMINEMOS LA QUETZA			95.43%	6000	1,300,422.00	1,300,422.00	1,240,950.83	59,471.17	1,300,422.00	1,240,950.83	1,300,422.00	100.00
07-270	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	6	CONTINUANDO LA PINTA DE FACHADAS DE DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III			4.23%	6000	1,737,693.00	1,737,693.00	73,472.02	1,664,220.98	1,737,693.00	73,472.02	1,737,693.00	100.00
07-272	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II	3	REHABILITACION DE PARQUE OLMOS			0.00%	6000	1,025,299.00	1,025,299.00	-	1,025,299.00	1,025,299.00	-	1,025,299.00	100.00
07-273	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I	4	POR UN PARQUE DIGNO Y CON MUCHÍSIMA MUCHÍSIMA LUZ			0.00%	6000	1,068,861.00	1,068,861.00	-	1,068,861.00	1,068,861.00	-	1,068,861.00	100.00
07-274	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II	12	ERMITA ZARAGOZA SUSTENTABLE			0.00%	6000	1,049,009.00	1,049,009.00	-	1,049,009.00	1,049,009.00	-	1,049,009.00	100.00
07-275	JOSE LOPEZ PORTILLO I	1	TERMINO DE OBRA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN CALLE 4 Y AVENIDA CANAL DE CHALCO			2.67%	6000	1,053,581.00	1,053,581.00	28,099.37	1,025,481.63	1,053,581.00	28,099.37	1,053,581.00	100.00
07-276	JOSE LOPEZ PORTILLO II	9	PISA LIBRE, FUERTE Y SEGURO EN TUS BANQUETAS DE LA L'PEZ PORTILLO			3.13%	6000	879,791.00	879,791.00	27,570.65	852,220.35	879,791.00	27,570.65	879,791.00	100.00
07-277	JUAN ESCUTIA I	5	LUZ EN LAS CALLES DE JUAN ESCUTIA I			41.33%	6000	953,341.00	953,341.00	394,050.45	559,290.55	953,341.00	394,050.45	953,341.00	100.00
07-278	JUAN ESCUTIA II	7	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.			93.40%	6000	821,680.00	821,680.00	767,487.05	54,192.95	821,680.00	767,487.05	821,680.00	100.00
07-279	LEYES DE REFORMA 3A SECCION I	1	CERO CALLES OSCURAS EN LEYES DE REFORMA			3.90%	6000	1,375,464.00	1,375,464.00	53,610.05	1,321,853.95	1,375,464.00	53,610.05	1,375,464.00	100.00
07-280	LEYES DE REFORMA 3A SECCION II	11	RENOVACION DEL DRENAJE DE AGUAS NEGRAS			0.00%	6000	1,125,534.00	1,125,534.00	-	1,125,534.00	1,125,534.00	-	1,125,534.00	100.00
07-281	LOMAS DE LA ESTANCIA I	3	CAMINA SEGURO			0.00%	6000	839,387.00	839,387.00	-	839,387.00	839,387.00	-	839,387.00	100.00
07-282	LOMAS DE LA ESTANCIA II	3	ILUMINANDO MI COLONIA			0.00%	6000	1,150,222.00	1,150,222.00	-	1,150,222.00	1,150,222.00	-	1,150,222.00	100.00
07-284	LOMAS DE SAN LORENZO II	1	CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LEDS PARA LOMAS SAN LORENZO II			65.62%	6000	1,890,048.00	1,890,048.00	1,240,333.71	649,714.29	1,890,048.00	1,240,333.71	1,890,048.00	100.00
07-287	REFORMA POLITICA I	7	REENCARPETADO CON RENOVACION DE COLADERAS EN DE LA ROSA			0.00%	6000	715,361.00	715,361.00	-	715,361.00	715,361.00	-	715,361.00	100.00
07-288	REFORMA POLITICA II	7	CONTINUACION DEL MEJORAMIENTO DEL PARQUE ESPACIAL			0.00%	6000	955,622.00	955,622.00	-	955,622.00	955,622.00	-	955,622.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
07-290	SAN JUAN XALPA II	6	MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 520 SAN JUAN XALPA II			6000	1,119,893.00	1,119,893.00	162,383.74	957,509.26	1,119,893.00	162,383.74	1,119,893.00	100.00
07-291	SAN MIGUEL TEOTONGO I	2	PLAZA CIVICA EN MEJORA			6000	1,146,377.00	1,146,377.00	-	1,146,377.00	1,146,377.00	-	1,146,377.00	100.00
07-292	SAN MIGUEL TEOTONGO II	1	RESCATE Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE SAN MIGUEL TEOTONGO			6000	1,382,328.00	1,382,328.00	-	1,382,328.00	1,382,328.00	-	1,382,328.00	100.00
07-293	SAN MIGUEL TEOTONGO III	3	POR UN PARQUE SEGURO PARA NUESTROS NIÑOS			6000	1,239,122.00	1,239,122.00	-	1,239,122.00	1,239,122.00	-	1,239,122.00	100.00
07-294	SAN MIGUEL TEOTONGO IV	1	POR UNA COMUNIDAD SEGURA			6000	987,418.00	987,418.00	950,252.29	37,165.71	987,418.00	950,252.29	987,418.00	100.00
07-295	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) I	3	RESTAURACIÓN DEL PARQUE STA CRUZ MEYEHUALCO, FRENTE A LA SECUNDARIA TÉCNICA 53.			6000	983,269.00	983,269.00	2,341.11	980,927.89	983,269.00	2,341.11	983,269.00	100.00
07-296	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) II	9	MEJOREMOS NUESTRAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL PARQUE CRI CRI			6000	1,046,042.00	1,046,042.00	2,490.58	1,043,551.42	1,046,042.00	2,490.58	1,046,042.00	100.00
07-297	SANTA MARÍA AZTAHUACAN (EJ) I	3	NO MAS INUNDACIONES EN BENITO JUAREZ			6000	1,314,801.00	1,314,801.00	-	1,314,801.00	1,314,801.00	-	1,314,801.00	100.00
07-298	SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II	1	CASA DE CULTURA GUILLERMO PRIETO.			6000	1,194,568.00	1,194,568.00	2,844.20	1,191,723.80	1,194,568.00	2,844.20	1,194,568.00	100.00
07-299	STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I	4	CORREDOR ECOLÓGICO CON ESPACIOS PARA CONVIVENCIA FAMILIAR			6000	898,629.00	898,629.00	-	898,629.00	898,629.00	-	898,629.00	100.00
07-300	STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II	9	LUNIMARIAS PARA GABRIEL MIER			6000	827,473.00	827,473.00	4,164.90	823,308.10	827,473.00	4,164.90	827,473.00	100.00
07-303	VALLE DE SAN LORENZO I	7	UN RAYITO DE LUZ			6000	853,618.00	853,618.00	1,943.35	851,674.65	853,618.00	1,943.35	853,618.00	100.00
07-304	VALLE DE SAN LORENZO II	3	EMBELLECIENDO A VALLE DE SAN LORENZO			6000	838,197.00	838,197.00	555,660.99	282,536.01	838,197.00	555,660.99	838,197.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-305	XALPA I	2	CONTINUACION DEL RESCATE A CANCHA UNIDIDA			0.00%	6000	928,642.00	928,642.00	-	928,642.00	928,642.00	-	928,642.00	100.00
07-306	XALPA II	5	REHABILITACION MODULO DEL PARQUE LAS PEÑAS 1			0.24%	6000	1,018,649.00	1,018,649.00	2,425.35	1,016,223.65	1,018,649.00	2,425.35	1,018,649.00	100.00
07-307	XALPA III	3	REFORZANDO ILUMINACIÓN XALPA III			98.63%	6000	1,321,221.00	1,321,221.00	1,303,182.90	18,038.10	1,321,221.00	1,303,182.90	1,321,221.00	100.00
07-308	2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC I	2	ILUMINEMOS NUESTRA COLONIA			0.00%	6000	849,922.00	849,922.00	-	849,922.00	849,922.00	-	849,922.00	100.00
07-309	2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC II	4	ILUMINANDO NUESTRO CAMINO			0.00%	6000	1,236,969.00	1,236,969.00	-	1,236,969.00	1,236,969.00	-	1,236,969.00	100.00
07-313	JUAN ESCUTIA III	1	REMODELACION DEL MERCADO VOCEADORES DE MEXICO			0.00%	6000	876,243.00	876,243.00	-	876,243.00	876,243.00	-	876,243.00	100.00
07-314	LAS PEÑAS II	4	LAS PEÑAS II ILUMINADA			100.00%	6000	524,023.00	524,023.00	524,023.00	-	524,023.00	524,023.00	524,023.00	100.00
07-316	SANTA BARBARA (BARR) II	1	CAMBIO DE IMAGEN DE MI COLONIA			0.00%	6000	682,069.00	682,069.00	-	682,069.00	682,069.00	-	682,069.00	100.00
07-318	TENORIOS (AMPL)	6	CONSTRUYENDO SUEÑOS COLECTIVOS EN AMPLIACION TENORIOS			0.24%	6000	670,001.00	670,001.00	1,595.24	668,405.76	670,001.00	1,595.24	670,001.00	100.00
07-320	CHINAMPAC DE JUAREZ III	4	MEJORAMIENTO DE LA CALLE BADIODIFUSORA (CONTINUACION)			31.70%	6000	866,083.00	866,083.00	274,513.43	591,569.57	866,083.00	274,513.43	866,083.00	100.00
07-321	PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	4	CONTINUACION DEL ADOQUINADO EN PREDIO STA CRUZ MEYEHUALCO			45.66%	6000	542,526.00	542,526.00	247,740.36	294,785.64	542,526.00	247,740.36	542,526.00	100.00
TOTAL URG								220,479,868.00	220,479,868.00	60,086,945.30	159,520,402.5	219,607,347.8	60,086,945.3	219,607,347.8	29.147.3



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
08-001	ATACALCO	1	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE Y RED HIDRÁULICA (YAUITL)	No aplica	No aplica	58%	6	936,434.00	936,434.00	544,413.38	936,256.25	544,413.38	544,413.38	1,480,669.63	936314
08-002	BARRANCA SECA	2	LAMPARAS SOLARES ILUMINANDO BARRANCA SECA	No aplica	No aplica	100%	6	1,254,210.00	1,254,210.00	1,254,210.00	1,254,210.00	1,254,210.00	1,254,210.00	2,508,420.00	1254211
08-003	BARROS SIERRA	3	CAMINO SEGURO (CÁMARAS)	No aplica	No aplica	27%	5	1,173,807.00	1,173,807.00	322,316.09	1,134,710.56	322,316.09	322,316.09	1,457,026.65	1134711
08-004	CAZULCO (BARRIO)	4	AGUA POTABLE PARA EL BARRIO DE CAZULCO (CAMBIO DE TUBERÍA)	No aplica	No aplica	100%	6	869,095.00	869,095.00	869,076.69	869,076.69	869,076.69	869,076.69	1,738,153.38	869078
08-005	CUAUHTÉMOC	5	VIGILANDO ANDO (CÁMARAS EN CAÑADA, MILISCO, IGUALA, OLIVOS, MANTO, PROGRESO, OBRERO NACIONAL)	No aplica	No aplica	26%	5	1,331,449.00	1,331,449.00	345,227.53	1,273,678.35	345,227.53	345,227.53	1,618,905.88	1273679
08-006	EL ERMITAÑO	6	ERMITAÑO UN LUGAR SEGURO (CÁMARAS DE VIGILANCIA)	No aplica	No aplica	100%	5	1,299,991.00	1,299,991.00	1,295,488.19	1,295,488.19	1,295,488.19	1,295,488.19	2,590,976.38	1295489
08-007	EL GAVILLERO	7	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRANCA TECUTLALPAN Y PRIVADA TECUTLALPAN.	No aplica	No aplica	0%	6	1,394,876.00	1,394,876.00	0.00	1,394,876.00	0.00	0.00	#REF!	1394876
08-008	BATAH VIEJO (EL MAESTRO)	8	LUMINARIAS EN EL MAESTRO	No aplica	No aplica	0%	6	767,259.00	767,259.00	0.00	766,831.83	0.00	0.00	766,831.83	766832
08-009	EL OCOTAL	9	EXPLANADA DEPORTIVA EL OCOTAL 4TA ETAPA	No aplica	No aplica	98%	6	1,842,864.00	1,842,864.00	1,809,720.39	1,842,864.00	1,809,720.39	1,809,720.39	3,652,584.39	1842865
08-010	EL ROSAL	10	CÁMARAS DE SEGURIDAD ANTIGUA SUBIDA A SAN BERNABÉ (PRIMERA ETAPA)	No aplica	No aplica	83%	5	1,421,637.00	1,421,637.00	1,179,375.04	1,411,487.74	1,179,375.04	1,179,375.04	2,590,862.78	1411489
08-011	EL TANQUE	11	REENCAPETADO PARA LA COMUNIDAD VECINAL EL TANQUE	No aplica	No aplica	0%	6	1,787,738.00	1,787,738.00	0.00	1,787,738.00	0.00	0.00	1,787,738.00	1787738
08-012	EL TORO	12	BANQUETAS DÁNDOLE VIDA A LOS ARBOLES	No aplica	No aplica	85%	6	1,041,789.00	1,041,789.00	880,911.89	1,041,513.12	880,911.89	880,911.89	1,922,425.01	1041514
08-013	HÉROES DE PADIERNA	13	CÁMARAS PARA CUIDARNOS ENTRE TODOS	No aplica	No aplica	100%	6	1,143,834.00	1,143,834.00	1,143,834.00	1,133,552.16	1,143,834.00	1,143,834.00	2,277,386.16	1133553
08-014	HUAYATLA	14	CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE ANDADOR AHUEHUETE	No aplica	No aplica	72%	6	1,214,564.00	1,214,564.00	878,266.74	1,213,602.28	878,266.74	878,266.74	2,091,869.02	1213603



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras													
Período:		Enero - Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
08-015	INDEPENDENCIA BATÁN NORTE (U. HAB.)	15	CAMBIO DE RED DE AGUA DE RIEGO (SEGUIMIENTO)	No aplica	No aplica	0%	6	843,766.00	843,766.00	0.00	843,766.00	0.00	0.00	843,766.00	843766
08-016	INDEPENDENCIA BATÁN SUR (U. HAB.)	16	REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DEL SISTEMA DE RED HIDRÁULICA PARA AGUA DE RIEGO.	No aplica	No aplica	0%	6	816,811.00	816,811.00	0.00	816,747.30	0.00	0.00	816,747.30	816747
08-017	INDEPENDENCIA SAN RAMÓN (U. HAB.)	17	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA DE RIEGO (SEGUIMIENTO)	No aplica	No aplica	0%	6	884,683.00	884,683.00	0.00	884,475.88	0.00	0.00	884,475.88	884476
08-018	INFONAVIT (U.HAB.)	18	SEGURIDAD E IMAGEN	No aplica	No aplica	0%	6	728,069.00	728,069.00	0.00	728,069.00	0.00	0.00	728,069.00	728069
08-019	IXTLAHUALTONGO	19	ANDADORES DIGNOS 1ERA ETAPA.	No aplica	No aplica	100%	6	954,838.00	954,839.00	954,839.00	954,839.00	954,839.00	954,839.00	1,909,678.00	954840
08-020	LA CARBONERA	20	LA CARBONERA SEGURA (CÁMARAS)	No aplica	No aplica	0%	5	1,475,747.00	1,475,747.00	0.00	1,475,747.00	0.00	0.00	1,475,747.00	1475747
08-021	LA CONCEPCIÓN	21	UNA CALLE SIN BACHES	No aplica	No aplica	87%	6	881,805.00	881,805.00	765,774.31	881,805.00	765,774.31	765,774.31	1,647,579.31	881806
08-022	LA CRUZ	22	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 1ERA CDA DE NOGAL	No aplica	No aplica	0%	6	1,126,464.00	1,126,464.00	0.00	1,126,464.00	0.00	0.00	1,126,464.00	1126464
08-023	LA GUADALUPE	23	VELARIAS RECREATIVAS EN LA GUADALUPE	No aplica	No aplica	0%	6	829,081.00	829,081.00	0.00	828,901.25	0.00	0.00	828,901.25	828901
08-024	LA MAGDALENA ATLITIC (PUEBLO)	24	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONEXIÓN AL C2, CUIDEMOS LA MAGDALENA ATLITIC	No aplica	No aplica	0%	5	1,115,723.00	1,115,723.00	0.00	1,110,583.94	0.00	0.00	1,110,583.94	1110584
08-025	LA MALINCHE	25	PASEANDO POR SENDERO SEGURO	No aplica	No aplica	68%	5	1,666,314.00	1,666,314.00	1,133,552.16	1,133,552.16	1,133,552.16	1,133,552.16	2,267,104.32	1133553
08-026	LAS CALLES (BARRIO)	26	REHABILITACIÓN, MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO DE BARRIO LAS CALLES	No aplica	No aplica	0%	6	720,572.00	720,572.00	0.00	719,004.48	0.00	0.00	719,004.48	719004
08-027	LAS CRUCES	27	CAMINEMOS SEGUROS	No aplica	No aplica	0%	6	2,780,681.00	2,780,681.00	0.00	2,780,529.17	0.00	0.00	2,780,529.17	2780529
08-028	LAS HUERTAS	28	ADOQUINADO Y NIVELACIÓN DE LAS CDAS BURAZNO, MANZANO Y PERAL	No aplica	No aplica	90%	6	759,512.00	759,512.00	685,939.17	759,512.00	685,939.17	685,939.17	1,445,451.17	759513



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %		
		GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
08-029	LAS PALMAS	29	PAVIMENTO DE FRESNILLO	No aplica	No aplica	0%	6	1,027,711.00	1,027,711.00	0.00	1,027,711.00	0.00	0.00	1,027,711.00	1027711
08-030	LOMAS DE SAN BERNABÉ	30	MEJOR ABASTO DE AGUA	No aplica	No aplica	90%	6	1,609,942.00	1,609,942.00	1,448,015.72	1,609,913.87	1,448,015.72	1,448,015.72	3,057,929.59	1609915
08-031	LOMAS DE SAN BERNABÉ (AMPL.)	31	LUMINARIA EN LOS CAMPOS DE OYAMEL Y CALLES ALEDAÑAS	No aplica	No aplica	0%	6	1,354,309.00	1,354,309.00	0.00	1,351,225.93	0.00	0.00	1,351,225.93	1351226
08-032	LOMAS QUEBRADAS	32	MEJORANDO CERRADA FRESNILLO Y CALLEJÓN CRUZ VERDE	No aplica	No aplica	79%	6	1,291,408.00	1,291,408.00	1,022,624.98	1,290,437.40	1,022,624.98	1,022,624.98	2,313,062.38	1290438
08-033	LOS PADRES	33	CUIDANDO TU COLONIA	No aplica	No aplica	0%	5	1,153,774.00	1,153,774.00	0.00	1,133,552.16	0.00	0.00	1,133,552.16	1133552
08-034	PEDREGAL 2 (CONJ HAB)	34	ELIMINACIÓN DE FUGAS EN CISTERNA, MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO Y REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA	No aplica	No aplica	100%	6	758,997.00	758,997.00	758,972.54	758,972.54	758,972.54	758,972.54	1,517,945.08	758974
08-035	PLAZUELA DEL PEDREGAL	35	AGUA DE CALIDAD Y CAMINANDO SIN BACHES	No aplica	No aplica	0%	6	766,238.00	766,238.00	0.00	762,215.01	0.00	0.00	762,215.01	762215
08-036	POTRERILLO	36	REPARANDO ANDADORES EN MI COLONIA	No aplica	No aplica	0%	6	995,805.00	995,805.00	0.00	995,768.05	0.00	0.00	995,768.05	995768
08-037	POTRERILLO (AMPL.)	37	MEJORANDO LAS VÍAS (REPAVIMENTACIÓN)	No aplica	No aplica	100%	6	947,324.00	947,324.00	947,302.81	947,302.81	947,302.81	947,302.81	1,894,605.62	947304
08-038	PUEBLO NUEVO ALTO	38	POR UNA COLONIA ILUMINADA	No aplica	No aplica	0%	6	1,378,837.00	1,378,837.00	0.00	1,376,509.37	0.00	0.00	1,376,509.37	1376509
08-039	PUEBLO NUEVO BAJO	39	VIGILANTES DE LA COLONIA	No aplica	No aplica	88%	5	1,040,471.00	1,040,471.00	913,559.57	1,029,615.92	913,559.57	913,559.57	1,943,175.49	1029617
08-040	PUENTE SIERRA	40	HOGAR DIGNO E IMPERMEABILIZADO	No aplica	No aplica	0%	6	700,512.00	700,512.00	0.00	700,512.00	0.00	0.00	700,512.00	700512
08-041	SAN BARTOLO AMEYALCO	41	CALLE SEGURA	No aplica	No aplica	100%	6	1,143,420.00	1,143,420.00	1,143,420.00	1,133,552.16	1,143,420.00	1,143,420.00	2,276,972.16	1133553
08-042	SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PUEBLO)	42	"ÚLTIMA MORADA CON DIGNIDAD"	No aplica	No aplica	0%	6	2,411,490.00	2,411,490.00	0.00	2,411,490.00	0.00	0.00	2,411,490.00	2411490



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras
Período:	Enero - Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
08-043	SAN FRANCISCO	43	MEJOR VISIÓN MEJOR SONRISA	No aplica	No aplica	0%	6	943,914.00	943,914.00	0.00	943,914.00	0.00	0.00	943,914.00	943914
08-044	SAN FRANCISCO (BARRIO)	44	PROYECTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA VINCULADAS AL C2 EN LA COLONIA BARRIO SAN FRANCISCO	No aplica	No aplica	0%	6	1,371,292.00	1,371,292.00	0.00	1,371,291.99	0.00	0.00	1,371,291.99	1371292
08-045	SAN JERONIMO ACULCO-LIDICE (PUEBLO)	45	VIGILANDO SAN JERONIMO ACULCO CON CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	No aplica	No aplica	100%	6	3,184,119.00	3,184,119.00	3,184,119.00	3,157,752.45	3,184,119.00	3,184,119.00	6,341,871.45	3157753
08-047	SAN NICOLÁS TOTOLAPAN	46	CÁMARAS DE VIGILANCIA	No aplica	No aplica	100%	6	1,110,793.00	1,110,793.00	1,110,793.00	1,110,583.94	1,110,793.00	1,110,793.00	2,221,376.94	1110585
08-048	SAN NICOLAS TOTOLAPAN (PUEBLO)	47	MEJORAS PARA EL PANTEÓN SAN JOSÉ (SAN NICOLÁS 2)	No aplica	No aplica	0%	6	2,159,226.00	2,159,225.00	0.00	2,159,226.00	0.00	0.00	2,159,226.00	2159226
08-049	SANTA TERESA	48	PARA UNA SANTA TERESA SIN BACHES	No aplica	No aplica	0%	6	955,139.00	955,139.00	0.00	952,574.91	0.00	0.00	952,574.91	952575
08-050	SUBESTACIÓN	49	RECARPETAMIENTO Y NIVELACIÓN DE LA CALLE JA CERRADA CAMINO A GAVILLERO (PARAJE SUBESTACIÓN)	No aplica	No aplica	0%	6	945,038.00	945,038.00	0.00	945,038.00	0.00	0.00	945,038.00	945038
08-051	TIERRA COLORADA	50	ANDADORES DIGNOS 1ERA ETAPA	No aplica	No aplica	0%	6	1,690,856.00	1,690,856.00	0.00	1,690,006.38	0.00	0.00	1,690,006.38	1690006
08-052	TIERRA UNIDA	51	CANCHITA SEGURA (DRENAJE Y MALLA CICLÓNICA)	No aplica	No aplica	0%	6	1,129,515.00	1,129,515.00	0.00	1,129,474.34	0.00	0.00	1,129,474.34	1129474
08-053	VISTA HERMOSA	52	POR UNA MEJOR RED HIDRÁULICA Y DRENAJE	No aplica	No aplica	52%	6	878,528.00	878,528.00	457,563.89	875,941.06	457,563.89	457,563.89	1,333,504.95	875942
TOTAL URG								64,012,271.0	64,012,271.0	25,049,316.09	63,264,462.64	25,049,316.09	25,049,316.09		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO														
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022														
Ejercicio:		2022														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO+ EJERCIDO / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
16-085	10 DE ABRIL	3	SENDERO SEGURO EN 10 DE ABRIL			100%	6	624,791.00	624,791.00	0.00	624,670.08	624,670.08	0.00	624,670.08	100%	
16-086	16 DE SEPTIEMBRE	3	REGADERAS Y WC ECOLÓGICOS AHORRADORES DE AGUA.			100%	4	1,135,695.00	1,135,695.00	0.00	1,135,695.00	1,135,695.00	0.00	1,135,695.00	100%	
16-087	5 DE MAYO	2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y PASILLOS DE LA UNIDAD			100%	4	902,189.00	902,189.00	0.00	902,189.00	902,189.00	0.00	902,189.00	100%	
16-001	AGRICULTURA	7	LUMINARIAS EN AGRICULTURA			100%	6	1,014,867.00	1,014,867.00	0.00	1,014,852.53	1,014,852.53	0.00	1,014,852.53	100%	
16-002	AHUEHUETES ANAHUAC	1	ALUMBRANDO AHUEHUETES ANAHUAC			100%	6	780,963.00	780,963.00	0.00	780,948.66	780,948.66	0.00	780,948.66	100%	
16-003	AMERICA	3	ALARMAS SÍSMICAS CON SISTEMA DE SONORIZACIÓN			100%	5	1,126,253.00	1,126,253.00	0.00	1,125,604.34	1,125,604.34	0.00	1,125,604.34	100%	
16-006	ANAHUAC LAGOS	DOS	OPTIMIZANDO EL ESPACIO PÚBLICO EN ANAHUAC DOS LAGOS			100%	6	726,226.00	726,226.00	0.00	725,562.90	725,562.90	0.00	725,562.90	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO+ EJERCIDO / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-088	ANAHUAC I	5	SENDERO SEGURO			100%	6	2,170,620.00	2,170,620.00	0.00	2,170,560.20	2,170,560.20	0.00	2,170,560.20	100%
16-089	ANAHUAC II	4	SENDERO SEGURO BAHÍA DE ESPIRITU SANTO Y BAHÍA DE SAN HIPÓLITO			98%	6	2,090,892.00	2,090,892.00	0.00	2,087,813.07	2,087,813.07	0.00	2,087,813.07	100%
16-007	ANAHUAC LAGO NORTE	5	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR			100%	6	729,523.00	729,523.00	0.00	729,408.49	729,408.49	0.00	729,408.49	100%
16-008	ANAHUAC LAGO SUR	1	REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE LAGO GUANACACHA EN LA U.T. ANAHUAC LAGO SUR			100%	6	805,208.00	805,208.00	0.00	805,201.45	805,201.45	0.00	805,201.45	100%
16-009	ANAHUAC LOS MANZANOS	5	ALARMAS SÍSMICAS EN LAS MANZANAS			100%	5	1,599,727.00	1,599,727.00	0.00	1,598,805.65	1,598,805.65	0.00	1,598,805.65	100%
16-010	ANAHUAC MARIANO ESCOBEDO	7	CORTE DE RAICES DE ÁRBOLES QUE AFECTAN VIVIENDAS Y VALORACION DE ÁRBOLES QUE ESTAN A PUNTO DE CAERSE.			100%	6	789,215.00	789,215.00	0.00	766,254.66	766,254.66	0.00	766,254.66	97%
16-011	ANAHUAC PERALITOS	3	ALUMBRADO			100%	6	709,688.00	709,688.00	0.00	709,489.77	709,489.77	0.00	709,489.77	100%
16-012	ANGEL ZIMBRON	2	ILUMINA TU COLONIA ANGEL ZIMBRON MH			100%	6	700,993.00	700,993.00	0.00	700,928.47	700,928.47	0.00	700,928.47	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO+ EJERCIDO / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
16-013	ANZURES	4	RECOLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS CON PANELES SOLARES			91%	6	1,283,160.00	1,283,160.00	0.00	1,283,112.23	1,283,112.23	0.00	1,283,112.23	100%	
16-014	ARGENTINA ANTIGUA	3	REENCARPETAMIENTO EN LAGO CANEGUIN A ESPALDAS DEL FARO DEL SABER			95%	6	1,325,181.00	1,325,181.00	0.00	1,200,528.99	1,200,528.99	0.00	1,200,528.99	91%	
16-018	BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO)	3	LUMINARIAS DE BRAZO PARA PEATONES			100%	6	974,579.00	974,579.00	0.00	974,563.71	974,563.71	0.00	974,563.71	100%	
16-019	BOSQUES DE LAS LOMAS	1	SANEAMIENTO, RECUPERACION DEL SENDERO Y DISEÑO DE JARDIN POLINIZADOR EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA DE BOSQUE DE GRANADOS			100%	6	1,316,829.00	1,316,829.00	0.00	1,311,930.21	1,311,930.21	0.00	1,311,930.21	100%	
16-021	CHAPULTEPEC MORALES (POLANCO)	2	REEMPLAZO DE PISO EN CAMELLÓN DE HORACIO PARA SEGURIDAD DE LOS PEATONES			100%	6	1,339,553.00	1,339,553.00	0.00	1,337,965.55	1,337,965.55	0.00	1,337,965.55	100%	
16-022	CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO)	4	SALVEMOS ÁRBOLES (SANEAMIENTO DE MUERDAGO)			100%	3	970,354.00	970,354.00	0.00	970,354.00	970,354.00	0.00	970,354.00	100%	
16-023	CUAUHTEMOC PENSIL	3	RENOVACIÓN URBANA DE ÁREAS COMINES			90%	6	1,459,534.00	1,459,534.00	0.00	1,436,593.64	1,436,593.64	0.00	1,436,593.64	98%	
16-024	DANIEL GARZA	3	SENDERO SEGURO. COLONIA ILUMINADA			100%	6	1,086,582.00	1,086,582.00	0.00	1,086,338.07	1,086,338.07	0.00	1,086,338.07	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO+ EJERCIDO / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-025	DANIEL GARZA (AMPL)	2	EL PARQUE ES DE TODES			50%	6	1,361,799.00	1,361,799.00	0.00	1,356,729.44	1,356,729.44	0.00	1,356,729.44	100%
16-026	DEL BOSQUE (POLANCO)	4	CISTERNA CON ADAPTACIÓN Y ACOMETIDA PARA RELLENO CON PIPA PARA REGADÍO POR GOTEÓ DE CAMELLÓN DE HORACIO ENTRE VÁZQUEZ DE MELLA Y LUIS LAGRANGE			100%	6	701,217.00	701,217.00	0.00	700,649.80	700,649.80	0.00	700,649.80	100%
16-027	DEMET TOREO (U HAB)	9	EQUIPAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DEL CUARTO DE BOMBAS DE TOREO I			100%	4	1,198,904.00	1,198,904.00	0.00	1,198,786.92	1,198,786.92	0.00	1,198,786.92	100%
16-028	DEPORTIVA PENSIL	1	SENDERO SEGURO PARA EL PARQUE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y DOS CALLES (AV. RIO SAN JOAQUÍN Y CALLE 6)			93%	6	935,921.00	935,921.00	0.00	894,332.69	917,850.64	0.00	894,332.69	96%
16-090	ESCANDON I	1	REHABILITACION DE NUESTRO PARQUE MORELOS			93%	6	1,538,715.00	1,538,715.00	0.00	1,532,987.66	1,532,987.66	0.00	1,532,987.66	100%
16-091	ESCANDON II	2	RECUPERANDO ESCANDON (COLOCACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LONARIA EN CANCHA DEPORTIVA Y CAMBIO DE LONARIA EN AREA DE JUEGOS INFANTILES)			85%	6	2,052,282.00	2,052,282.00	0.00	2,044,644.07	2,044,644.07	0.00	2,044,644.07	100%
16-030	FRANCISCO MADERO I	1	LUMINARIAS ECOLOGIAS SENDERO SEGURO PARA MI COLONIA FCO. I. MADERO.			91%	6	711,341.00	711,341.00	0.00	698,287.56	894,332.69	0.00	698,287.56	98%
16-031	GRANADA	3	EN DEFENSA DE NUESTRA COLONIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA Y DEFENSA JURIDICA EN LAS MATERIAS DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO, ORDENA...			100%	3	1,420,412.00	1,420,412.00	0.00	1,420,412.00	1,420,412.00	0.00	1,420,412.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO+ EJERCIDO / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-032	GRANADA (AMPL)	5	EN DEFENSA DE NUESTRA COLONIA: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA.			100%	3	1,532,060.00	1,532,060.00	0.00	1,532,060.00	1,532,060.00	0.00	1,532,060.00	100%
16-033	HUICHAPAN	1	DESAZOLVE Y ALCANTARILLADO			95%	6	777,345.00	777,345.00	0.00	773,260.63	773,260.63	0.00	773,260.63	99%
16-034	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	2	BANQUETAS LISAS			90%	6	688,493.00	688,493.00	0.00	687,700.53	687,700.53	0.00	687,700.53	100%
16-035	IRRIGACION	2	SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO PARQUE IRRIGACIÓN			100%	6	1,140,567.00	1,140,567.00	0.00	1,131,179.71	1,131,179.71	0.00	1,131,179.71	99%
16-036	LEGARIA	5	REENCARPETAMIENTO EN LAGO WINNIPEG			95%	6	1,076,216.00	1,076,216.00	0.00	979,694.63	979,694.63	0.00	979,694.63	91%
16-037	LEGARIA (U HAB)	7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA (AGUA POTABLE)			91%	6	707,184.00	707,184.00	0.00	703,699.83	703,699.83	0.00	703,699.83	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-038	LOMA HERMOSA (CONJ HAB)	0	PANELES SOLARES PARA ENTRADAS (CUBOS)2DA ETAPA EN LOMA HERMOSA PARA BENEFICIO DE 250 FAMILIAS (250 DEPARTAMENTOS) EL CUAL REDUCIRÁ SUS RECIBOS DE LUZ			100%	4	888,047.00	888,047.00	0.00	888,047.00	888,047.00	0.00	888,047.00	100%
16-039	LOMAS ALTAS	3	RENOVACIÓN DE DRENAJE EN CDA. DE ROSALEDA, CDA. DE LOMA BONITA Y ROSALEDA			89%	6	749,697.00	749,697.00	0.00	745,743.86	745,743.86	0.00	745,743.86	99%
16-040	LOMAS DE BARRILACO (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	1	RÍOS DE VIDA			100%	3	985,343.00	985,343.00	0.00	985,343.00	985,343.00	0.00	985,343.00	100%
16-041	LOMAS DE BEZARES	6	DEFENSA DE NUESTRA COLONIA: SERVICIOS DE ASESORIA JURÍDICA Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL..			100%	3	884,512.00	884,512.00	0.00	884,512.00	884,512.00	0.00	884,512.00	100%
16-042	LOMAS DE CHAPULTEPEC I	4	EN DEFENSA DE NUETRA COLONIA			100%	3	1,142,159.00	1,142,159.00	0.00	1,142,159.00	1,142,159.00	0.00	1,142,159.00	100%
16-096	LOMAS DE CHAPULTEPEC II	4	PROTECCIÓN PARA LAS VECINAS Y VECINOS DE LOMAS DE CHAPULTEPEC II Y VECINOS, CON UN SENDERO ILUMINADO SOBRE MONTE ATHOS DE AV. EXPLANA HASTA AV. PASEO			100%	6	819,824.00	819,824.00	0.00	819,655.20	819,655.20	0.00	819,655.20	100%
16-097	LOMAS DE CHAPULTEPEC III	2	EN DEFENSA DE NUESTRA COLONIA: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA JURÍDICA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA ...			100%	3	783,721.00	783,721.00	0.00	783,721.00	783,721.00	0.00	783,721.00	100%
16-043	LOMAS DE REFORMA	2	RESTITUCIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE			92%	6	790,228.00	790,228.00	0.00	784,378.14	784,378.14	0.00	784,378.14	99%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO+ EJERCIDO / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-044	LOMAS DE REFORMA (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	2	RENOVACIÓN O SUSTITUCIÓN DE NOMENCLATURA DE LAS CALLES EN LOMAS DE REFORMA (LOMAS DE CHAPULTEPEC)			100%	3	736,796.00	736,796.00	0.00	736,796.00	736,796.00	0.00	736,796.00	100%
16-045	LOMAS DE SOTELO	8	PINTURA CUBOS (EN 7 SECTORES).			100%	4	1,145,886.00	1,145,886.00	0.00	1,145,886.00	1,145,886.00	0.00	1,145,886.00	100%
16-046	LOMAS VIRREYES (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	2	EN DEFENSA DE NUESTRA COLONIA: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA JURÍDICA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			100%	3	872,651.00	872,651.00	0.00	872,651.00	872,651.00	0.00	872,651.00	100%
16-047	LOS MORALES (POLANCO)	5	CIRCULANDO Y CAMINANDO SEGUROS POR LOS MORALES (POLANCO)			95%	6	971,828.00	971,828.00	0.00	957,709.63	957,709.63	0.00	957,709.63	99%
16-048	MANUEL AVILA CAMACHO	2	MEJORA DE ÁREAS VERDES Y JARDINERAS DE LA UT			100%	3	596,930.00	596,930.00	0.00	596,930.00	596,930.00	0.00	596,930.00	100%
16-049	MARINA NACIONAL (U HAB)	4	AUTOMATIZACION Y ALIJERAMIENTO DE PUERTAS ACCESO A LA UNIDAD HABITACIONAL MARINA NACIONAL			100%	4	695,445.00	695,445.00	0.00	694,260.00	694,260.00	0.00	694,260.00	100%
16-050	MEXICO NUEVO	1	MEJORANDO EL CAMELLON DE PONIENTE 143			98%	6	989,928.00	989,928.00	0.00	985,535.23	985,535.23	0.00	985,535.23	100%
16-051	MILITAR 1 K LOMAS DE SOTELO (U HAB)	4	TECHADO DE JUEGOS INFANTILES			100%	6	1,116,042.00	1,116,042.00	0.00	1,115,694.50	1,115,694.50	0.00	1,115,694.50	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO+ EJERCIDO / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-052	MODELO PENSIL	3	CAMBIANDO BANQUETAS EN LA MODELO PENSIL.			100%	6	1,116,328.00	1,116,328.00	0.00	1,116,242.21	1,116,242.21	0.00	1,116,242.21	100%
16-053	MOLINO DEL REY	2	SEGURIDAD PARA MI COLONIA			100%	3	688,010.00	688,010.00	0.00	491,967.55	491,967.55	0.00	491,967.55	72%
16-054	MORALES SECCION ALAMEDA (POLANCO)	1	RECUPERACIÓN DEL SUELO CAMELLON CICERÓN			100%	3	672,185.00	672,185.00	0.00	672,185.00	672,185.00	0.00	672,185.00	100%
16-055	MORALES SECCION PALMAS (POLANCO)	2	REVO (CRUCE PEATONAL A NIVEL DE CAMELLÓN EN AVENIDA HORACIO EN SU CRUCE CON PLATON, DANDO LE CONTINUIDAD AL CAMELLÓN DE HORACIO)			98%	6	802,585.00	802,585.00	0.00	798,412.47	798,412.47	0.00	798,412.47	99%
16-056	NEXTITLA	1	REHABILITACIÓN PARQUE FELIPE LLERA			90%	6	712,183.00	712,183.00	0.00	695,161.27	695,161.27	0.00	695,161.27	98%
16-057	NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE)	3	SENDERO SEGURO (CALZ. SAN BARTOLO NAUCALPAN)			65%	6	1,193,035.00	1,193,035.00	0.00	1,172,640.09	698,287.56	0.00	1,172,640.09	98%
16-058	OBSERVATORIO	14	PINTURA FACHADAS CASAS Y EDIFICIOS			100%	4	1,083,213.00	1,083,213.00	0.00	1,083,213.00	1,083,213.00	0.00	1,083,213.00	100%
16-059	PALMITAS (POLANCO)	5	SANEAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLADO URBANO			100%	3	783,517.00	783,517.00	0.00	783,517.00	783,517.00	0.00	783,517.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO+ EJERCIDO / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-060	PENSIL NORTE	6	MANTENIENDO LUMINARIAS EN PENSIL NORTE			58%	6	1,456,528.00	1,456,528.00	0.00	1,429,980.02	1,172,640.09	0.00	1,429,980.02	98%
16-061	PENSIL SAN JUANICO	4	MEJORAMIENTO URBANO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REMANENTES EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO.			50%	6	1,131,788.00	1,131,788.00	0.00	1,127,574.66	1,127,574.66	0.00	1,127,574.66	100%
16-062	PENSIL SUR	3	REHABILITACION DE BANQUETAS DAÑADAS POR LA RAIZ DEL ARBOL			100%	6	835,320.00	835,320.00	0.00	833,547.97	833,547.97	0.00	833,547.97	100%
16-063	PERIODISTA	2	SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA (COMPLEMENTO)			100%	5	806,240.00	806,240.00	0.00	805,775.65	805,775.65	0.00	805,775.65	100%
16-064	PLUTARCO ELIAS CALLES	2	RECUPERACION DE AREA PUBLICA PARA LA REALIZACION DE UN PARQUE PET FRIENDLY CON JARDINERAS, BANCAS Y TECHUMBRE PARA LA COMUNIDAD			85%	6	732,313.00	732,313.00	0.00	729,586.81	729,586.81	0.00	729,586.81	100%
16-065	POLANCO REFORMA (POLANCO)	3	SANEAMIENTO DE MUÉRDAGO			100%	3	1,203,214.00	1,203,214.00	0.00	1,203,214.00	1,203,214.00	0.00	1,203,214.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO+ EJERCIDO / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-066	POPO	5	ENCHULAME EL CAMELLÓN PARQUE DE BOLSILLO			96%	6	773,354.00	773,354.00	0.00	770,247.48	770,247.48	0.00	770,247.48	100%
16-067	POPO (AMPL)	2	RENCARPETADO			100%	6	641,684.00	641,684.00	0.00	637,673.20	637,673.20	0.00	637,673.20	99%
16-092	POPOTLA I	1	SENDERO SEGURO			94%	6	1,000,016.00	1,000,016.00	0.00	993,841.03	1,429,980.02	0.00	993,841.03	99%
16-093	POPOTLA II	4	SIEMPRE VERDE CAÑITAS			100%	6	1,515,226.00	1,515,226.00	0.00	1,513,705.77	1,513,705.77	0.00	1,513,705.77	100%
16-069	REFORMA PENSIL	1	RECUPERACION DE ESPACIO PARA LA COMUNIDAD			99%	6	978,382.00	978,382.00	0.00	978,024.39	978,024.39	0.00	978,024.39	100%
16-070	REFORMA SOCIAL	5	EN DEFENSA DEL PARQUE REFORMA SOCIAL: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO...			100%	3	1,328,001.00	1,328,001.00	0.00	1,328,001.00	1,328,001.00	0.00	1,328,001.00	100%
16-071	RINCON DEL BOSQUE	5	SISTEMA DE RIEGO DE AGUA TRATADA Y EL PROYECTO DEBE INCLUIR MANTENIMIENTO DE ESTE POR 2 AÑOS			100%	6	634,609.00	634,609.00	0.00	632,942.39	632,942.39	0.00	632,942.39	100%
16-072	SAN DIEGO OCOYOACAC	6	BANQUETAS LISAS			95%	6	1,059,597.00	1,059,597.00	0.00	1,021,650.36	1,021,650.36	0.00	1,021,650.36	96%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-073	SAN JOAQUIN	1	LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA			31%	6	842,204.00	842,204.00	0.00	833,325.80	833,325.80	0.00	833,325.80	99%
16-074	SAN LORENZO TLALTENANGO	2	CAMBIO DE DRENAJE POR SOCABONES CADA 40 METROS.			98%	6	688,863.00	688,863.00	0.00	683,517.11	683,517.11	0.00	683,517.11	99%
16-094	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I	6	RENTA DE PATRULLAS (POR UN AÑO) PARA LA SEGURIDAD UNICAMENTE DE SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I			100%	3	1,041,819.00	1,041,819.00	0.00	749,823.18	749,823.18	0.00	749,823.18	72%
16-095	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II	2	ILUMINAR SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II			100%	6	1,303,643.00	1,303,643.00	0.00	1,303,289.89	1,303,289.89	0.00	1,303,289.89	100%
16-076	SANTO TOMAS	1	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON ESPACIO AL AIRE LIBRE			99%	6	672,948.00	672,948.00	0.00	672,818.84	672,818.84	0.00	672,818.84	100%
16-077	TACUBA	9	MEJORANDO LA EXPLANADA DEL MERCADO TACUBA			90%	6	1,882,164.00	1,882,164.00	0.00	1,875,150.70	1,875,150.70	0.00	1,875,150.70	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO+ EJERCIDO / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-078	TACUBAYA	9	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO:TACUBAYA SEGURA CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA VECINAL			60%	6	1,500,351.00	1,500,351.00	0.00	1,500,205.12	1,500,205.12	0.00	1,500,205.12	100%
16-079	TATA LAZARO	3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 13 TANQUES DE ACUMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA, Y CISTERNA.			100%	4	614,311.00	614,311.00	0.00	613,640.00	613,640.00	0.00	613,640.00	100%
16-080	TLAXPANA	7	ENCHULANDO UNIDADES HABITACIONALES TLAXPANA			100%	4	1,351,190.00	1,351,190.00	0.00	1,351,190.00	1,351,190.00	0.00	1,351,190.00	100%
16-081	TORRE BLANCA	13	MEJORAMIENTO DE FACHADAS TORREBLANCA			100%	4	1,307,959.00	1,307,959.00	0.00	1,307,959.00	1,307,959.00	0.00	1,307,959.00	100%
16-004	TORRE BLANCA (AMPL)	4	SENDERO SEGURO AMPLIACION TORRE BLANCA			45%	6	1,001,484.00	1,001,484.00	0.00	917,850.64	938,462.56	0.00	917,850.64	92%
16-082	UN HOGAR PARA NOSOTROS	2	REENACARPETADO DE AVENIDASPRIN Y CALLES PRINCIPALES ASI COMO SEÑALIZACION Y BALIZADO DE AVENIDAS CALLES Y GUARNICIONES EN UN HOGAR PARA NOSOTROS			100%	6	690,904.00	690,904.00	0.00	690,577.09	690,577.09	0.00	690,577.09	100%
16-083	VENTURA PEREZ DE ALBA	2	CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA			96%	6	837,875.00	837,875.00	0.00	776,194.58	776,194.58	0.00	776,194.58	93%
16-084	VERONICA ANZURES	3	LUMINARIAS TIPO LED DE 60 WATTS, CON BRAZO CORTO COLOCADAS EN POSTES EXISTENTES DE ALUMBRADO PÚBLICO.			90%	6	979,356.00	979,356.00	0.00	938,462.56	993,841.03	0.00	938,462.56	96%
TOTAL URG								91,536,514.00	91,536,514.00	0.00	90,305,925.54	90,305,925.54	0.00	90,305,925.54	99%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Periodo:	Enero-Diciembre 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
09-001	San Agustín Ohtenco	O22NR1027	Construcción del Gimnasio en el Deportivo Ohtenco.			100%	6000	3,004,037.00	3,004,037.00	0.00	3,004,037.00	3,004,037.00	0.00	3,004,037.00	100.0
09-002	San Antonio Tecomitl	O22NR1028	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura de la Secundaria Num.9 Teuhtli.			100%	6000	7,055,539.00	7,055,539.00	5,986,723.52	1,057,015.96	7,043,739.48	5,986,723.52	7,043,739.48	99.8
09-003	San Bartolomé Xicomulco	O22NR1029	Un Panteón para Todos.			100%	6000	3,501,932.00	3,501,932.00	3,008,780.52	492,020.22	3,500,800.74	3,008,780.52	3,500,800.74	100.0
09-004	San Francisco Tecoxpa	O22NR1030	Barda Perimetral Panteón Atlahuitonca.			100%	6000	3,766,511.00	3,766,511.00	0.00	3,766,508.03	3,766,508.03	0.00	3,766,508.03	100.0
09-005	San Jerónimo Miacatlán	O22NR1031	Rescate, Mejora y Ampliación del Centro Histórico del Pueblo Originario San Jerónimo Miacatlán.			100%	6000	3,224,388.00	3,224,388.00	2,747,359.25	465,448.82	3,212,808.07	2,747,359.25	3,212,808.07	99.6
09-006	San Juan Tepenahuac	O22NR1032	Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento.			100%	6000	2,909,843.00	2,909,843.00	2,386,226.98	435,047.30	2,821,274.28	2,386,226.98	2,821,274.28	97.0
09-007	San Lorenzo Tlacoyucan	O22NR1033	Casa del Adulto Mayor y Oficinas Comunales.			100%	6000	3,565,045.00	3,565,045.00	715,075.99	2,811,516.76	3,526,592.75	715,075.99	3,526,592.75	98.9
09-008	San Pablo Oztotepec	O22NR1244, A22NR0837 y A22NR0838	Reconstrucción de Áreas Públicas Mediante la Participación Comunitaria de los Plabenes.			100%	6000	6,341,510.00	6,341,510.00	4,384,508.22	1,947,900.05	6,332,408.27	4,384,508.22	6,332,408.27	99.9
09-009	San Pedro Atocpan	O22NR1034	Equipamiento de las Escuelas Públicas de San Pedro Atocpan.			100%	6000	4,724,753.00	4,724,753.00	1,191,925.43	3,527,267.29	4,719,192.72	1,191,925.43	4,719,192.72	99.9
09-010	San Salvador Cuauhtenco	O22NR1035	Alberca Cuauhtenco.			100%	6000	5,779,764.00	5,779,764.00	1,843,117.23	3,935,903.08	5,779,020.31	1,843,117.23	5,779,020.31	100.0
09-011	Santa Ana Tlacotenco	O22NR1036	Sustitución de Red Secundaria de Agua Potable de y Pulgadas.			100%	6000	4,611,386.00	4,611,386.00	0.00	4,607,319.11	4,607,319.11	0.00	4,607,319.11	99.9
09-012	Villa Milpa Alta	O22NR0012, A22NR0834, A22NR0835 y A22NR0836	Alimentate la Base de Educación.			100%	6000	6,202,974.00	6,202,974.00	5,901,103.74	299,600.15	6,200,703.89	5,901,103.74	6,200,703.89	100.0
TOTAL URG								54,687,682.00	54,687,682.00	28,164,820.88	26,349,583.77	54,514,404.65	28,164,820.88	54,514,404.65	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD13 Alcaldía Tláhuac													
Período:		Enero-Diciembre 2022													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO)/MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
022NR0044	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo, correspondiente al ejercicio 2022				Se van a realizar las obras correspondientes a los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana (58) CCD del presupuesto participativo 2022. Trabajos a realizar: Luminarias, drenaje, pavimentación, o de acuerdo a las necesidades de cada comité. Recursos que se llevarán a cabo para el próximo trimestre.		6000		64,799,095.00						
11-001	AGRICOLA METROPOLITANA		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PARA TU BIENESTAR EN CALLE ARABELLA ENTRE LA TURBA Y BARTOLOMÉ DE ESCOBEDO			100.0	6000	-	1,381,074.00	1,379,913.74	1,159.99	1,381,073.73	1,379,913.74	1,381,073.73	100%
11-003	DEL MAR NORTE		POR LA SALUD, LA PAZ Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA COLONIA DEL MAR			100.0	6000	-	887,952.00	884,726.00	3,226.00	887,952.00	884,726.00	887,952.00	100%
11-004	DEL MAR SUR		RENOVACIÓN Y REENCARPETAMIENTO EN CALLE CORAL Y PULPO			100.0	6000	-	2,086,993.00	2,086,993.00	0.00	2,086,993.00	2,086,993.00	2,086,993.00	100%
11-005	EL MIRADOR - SANTA CATARINA		SENDERO SEGURO			100.0	6000	-	629,605.00	629,604.93	0.00	629,604.93	629,604.93	629,604.93	100%
11-006	EL ROSARIO		ENCHULANDO LAS CALLES DE EL ROSARIO			99.9	6000	-	756,094.00	755,530.40	0.00	755,530.40	755,530.40	755,530.40	100%
11-007	EL TRIANGULO		MEJORANDO LA CALLE			100.0	6000	-	1,003,505.00	1,002,344.42	1,160.00	1,003,504.42	1,002,344.42	1,003,504.42	100%
11-008	EMILIANO ZAPATA 1A		EMILIANO ZAPATA CON TUBERIA PARA TU BIENESTAR			100.0	6000	-	803,258.00	802,084.20	1,159.98	803,244.18	802,084.20	803,244.18	100%
11-009	EMILIANO ZAPATA 2A		PAVIMENTACIÓN PARA LA CALLE CULIACAN Y ALUMBRADO PÚBLICO			99.9	6000	-	728,458.00	727,865.30	0.00	727,865.30	727,865.30	727,865.30	100%
11-010	FRANCISCO VILLA		YA NO MÁS INUNDACIONES EN FRANCISCO VILLA			100.0	6000	-	734,664.00	734,646.49	17.27	734,663.76	734,646.49	734,663.76	100%
11-011	GRANJAS CABRERA		REENCARPETADO MI COLONIA PARA BIENESTAR DE LOS VECINOS			100.0	6000	-	791,449.00	791,082.59	0.00	791,082.59	791,082.59	791,082.59	100%
11-012	JAIME TORRES BODET		DRENAJE DIGNO POR NUESTRO BIENESTAR			100.0	6000	-	1,277,555.00	1,276,960.76	593.80	1,277,554.56	1,276,960.76	1,277,554.56	100%
11-013	JARDINES DEL LLANO-U.H. VILLA TLATEMPA		PISA PAREJO POR EL BIENESTAR DE TODOS			99.9	6000	-	822,834.00	822,291.79	0.00	822,291.79	822,291.79	822,291.79	100%
11-014	LA DRAGA		REENCARPETADO EN LA CALLE QUELITE			99.9	6000	-	1,109,086.00	1,108,338.97	0.00	1,108,338.97	1,108,338.97	1,108,338.97	100%
11-015	LA ESTACION		REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLES VILLA DE CORTES, NATIVITAS, PORTALES ENTRE PINO SUAREZ Y GITANA			100.0	6000	-	1,643,557.00	1,642,810.20	746.49	1,643,556.69	1,642,810.20	1,643,556.69	100%
11-016	LA HABANA		BIENESTAR EN PALMAS			99.9	6000	-	1,081,406.00	1,080,862.80	0.00	1,080,862.80	1,080,862.80	1,080,862.80	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD13 Alcaldía Tláhuac													
Período:		Enero-Diciembre 2022													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
11-017	LA JOYITA		SENDERO SEGURO			6000		655,023.00	655,023.00	0.00	655,023.00	655,023.00	655,023.00	100%	
11-018	LA MESA		LÁMPARAS Y REJILLA PARA DESAGÜE			6000	-	720,842.00	720,842.00	0.00	720,842.00	720,842.00	720,842.00	100%	
11-019	LA NOPALERA		REENCARPETADO ASFALTICO, RECONSTRUCCIÓN Y PINTA DE BANQUETAS Y SIEMBRA DE ARBOLES HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			6000	-	1,219,678.00	1,219,678.00	0.00	1,219,678.00	1,219,678.00	1,219,678.00	100%	
11-020	LA TURBA		SENDERO SEGURO EN LA TURBA			6000	-	799,371.00	799,371.00	0.00	799,371.00	799,371.00	799,371.00	100%	
11-021	LAS ARBOLEDAS		REENCARPETAMIENTO AV. BUENA SUERTE			6000	-	1,247,494.00	1,247,494.00	0.00	1,247,494.00	1,247,494.00	1,247,494.00	100%	
11-022	LOPEZ PORTILLO		REENCARPETAMIENTO POR EL BIENESTAR			6000	-	973,706.00	973,706.00	0.00	973,706.00	973,706.00	973,706.00	100%	
11-024	LOS OLIVOS		LUMINARIAS PARA LAS CALLES DE LOS OLIVOS			6000	-	1,350,005.00	1,350,005.00	0.00	1,350,005.00	1,350,005.00	1,350,005.00	100%	
11-025	MIGUEL HIDALGO		ILUMINANDO MI COLONIA			6000	-	1,460,126.00	1,460,126.00	0.00	1,460,126.00	1,460,126.00	1,460,126.00	100%	
11-026	MIGUEL HIDALGO OTE		VECINOS SEGUROS			6000	-	1,562,310.00	1,562,310.00	0.00	1,562,310.00	1,562,310.00	1,562,310.00	100%	
11-027	OJO DE AGUA		PARA NUESTRO BIENESTAR REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE AMADOR			6000	-	874,342.00	874,342.00	0.00	874,342.00	874,342.00	874,342.00	100%	
11-028	PARAISO SANTA CATARINA LOC RURAL		GUARNICIONES Y BANQUETAS DE ADOCRETO			6000	-	710,976.00	710,976.00	0.00	710,976.00	710,976.00	710,976.00	100%	
11-029	PEÑA ALTA		PAVIMENTACIÓN Y BANQUETAS EN PROLONGACIÓN JUAN DE LA BARRERA			6000	-	983,727.00	983,727.00	0.00	983,727.00	983,727.00	983,727.00	100%	
11-030	QUIAHUATLA		REENCARPETANDO PARA EL BIENESTAR DE MI COLONIA QUIAHUATLA TLAHUAC			6000	-	880,152.00	880,152.00	0.00	880,152.00	880,152.00	880,152.00	100%	
11-031	SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO)		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA PLAZA JUAREZ PARA EL BIENESTAR DE MIXQUIC			6000	-	1,760,666.00	1,753,908.68	6,757.32	1,760,666.00	1,753,908.68	1,760,666.00	100%	
11-032	SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO)		SENDERO ILUMINADO, PUEBLO SEGURO EN LA CALLE DE HIDALGO			6000	-	3,245,469.00	246,662.66	2,997,019.12	3,243,681.78	246,662.66	3,243,681.78	100%	
11-033	SAN JOSE		REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE DRENAJE DE NUESTRA COLONIA-BIENESTAR			6000	-	1,277,312.00	1,277,294.00	0.00	1,277,294.00	1,277,294.00	1,277,294.00	100%	
11-034	SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)		REINACIMIENTO DE NUESTRO LINDO SAN JUAN			6000	-	1,609,523.00	1,608,996.25	0.00	1,608,996.25	1,608,996.25	1,608,996.25	100%	
11-035	SAN MIGUEL (AMPL)		GIMNASIO AL AIRE LIBRE			6000	-	640,810.00	640,781.67	27.84	640,809.51	640,781.67	640,809.51	100%	
11-036	SAN MIGUEL ZAPOTITLA		ILUMINANDO MANUEL M.LÓPEZ			6000	-	1,616,924.00	1,616,192.35	731.43	1,616,923.78	1,616,192.35	1,616,923.78	100%	
11-037	SAN NICOLÁS TETELCO (PBLO)		POR EL BIENESTAR DEL FRONTO DE TETELCO			6000	-	1,077,444.00	1,077,444.00	0.00	1,077,444.00	1,077,444.00	1,077,444.00	100%	
11-038	SAN PEDRO TLAHUAC (PBLO)		POR TU SEGURIDAD ILUMINAMOS Y REENCARPETAMOS TU BARRIO			6000	-	2,424,606.00	2,412,462.61	12,143.39	2,424,606.00	2,412,462.61	2,424,606.00	100%	
11-039	SANTA CATARINA (AMPL)		REHABILITACIÓN DE TU CALLE PARA TU BIENESTAR EN LAS CALLES DE TERRAPLEN, TOLTECAS Y CHALPA			6000	-	734,913.00	729,457.68	5,036.83	734,494.51	729,457.68	734,494.51	100%	
11-040	SANTA CATARINA YECAHUIZOTL (PBLO)		SENDERO SEGURO PARA NUESTRO BIENESTAR			6000	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
11-041	SANTA CECILIA		REHABILITACIÓN DE LOS 10 CAMELONES DE SONIDO 13			6000	-	1,036,468.00	1,031,244.14	5,224.81	1,036,468.95	1,031,244.14	1,036,468.95	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD13 Alcaldía Tláhuac													
Período:		Enero-Diciembre 2022													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO)/MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
11-042	SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBL0)		REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA DEL TRABAJO			100.0	6000	-	1,773,313.00	1,772,735.00	0.00	1,772,735.00	1,772,735.00	1,772,735.00	100%
11-043	SELENE (AMPL)		REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE PARA EL BIENESTAR DE TODOS			100.0	6000	-	1,032,805.00	1,031,644.96	1,160.00	1,032,804.96	1,031,644.96	1,032,804.96	100%
11-044	SELENE 1a SECC		AGUA POTABLE PARA NUESTRO BIENESTAR			100.0	6000	-	1,314,298.00	1,314,008.80	287.75	1,314,296.55	1,314,008.80	1,314,296.55	100%
11-045	SELENE 2da SECC		REHABILITANDO RED DE AGUA PARA TU BIENESTAR			100.0	6000	-	1,208,229.00	1,208,228.61	0.00	1,208,228.61	1,208,228.61	1,208,228.61	100%
11-047	TEOZOMA		REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA PARA EL BIENESTAR DE TEOZOMA			100.0	6000	-	727,102.00	721,197.53	5,903.93	727,101.46	721,197.53	727,101.46	100%
11-048	TEPANTILAMILCO		POR EL BIENESTAR DE LA ECOLOGIA EN TEPANTILAMILCO			100.0	6000	-	650,798.00	645,572.75	5,225.12	650,797.87	645,572.75	650,797.87	100%
11-049	TEZONTITLA		ANDADORES SEGUROS PARA EL BIENESTAR			100.0	6000	-	680,764.00	680,763.97	0.03	680,764.00	680,763.97	680,764.00	100%
11-050	TIERRA BLANCA		NO MAS POLVO POR EL BIENESTAR DE TODOS			99.9	6000	-	768,172.00	767,453.88	0.00	767,453.88	767,453.88	767,453.88	100%
11-051	TIERRA Y LIBERTAD		CAMINANDO SEGURO EN MI BANQUETA			100.0	6000	-	732,621.00	732,610.55	9.84	732,620.39	732,610.55	732,620.39	100%
11-052	VILLA CENTROAMERICANA (U HAB)		SENDERO SEGURO EN VILLA CENTROAMERICANA			100.0	6000	-	1,018,406.00	1,018,406.00	0.00	1,018,406.00	1,018,406.00	1,018,406.00	100%
11-053	VILLAS DE LOS TRABAJADORES (GDF) (U HAB)		PIRAMIDE JARDÍN POLINIZADOR Y MEDICINAL			100.0	6000	-	803,338.00	801,187.00	2,150.00	803,337.00	801,187.00	803,337.00	100%
11-054	3 DE MAYO		REPAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE PIRULES			99.9	6000	-	661,217.00	660,819.53	0.00	660,819.53	660,819.53	660,819.53	100%
11-055	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE		ILUMINANDO Y MEJORANDO NUESTRA UNIDAD POR NUESTRO BIENESTAR			99.7	6000	-	1,285,268.00	1,281,256.66	0.01	1,281,256.67	1,281,256.66	1,281,256.67	100%
11-056	LA CONCHITA I		REHABILITACIÓN DE DRENAJE PARA NUESTRO BIENESTAR			99.9	6000	-	1,324,836.00	869,016.70	454,081.02	1,323,097.72	869,016.70	1,323,097.72	100%
11-057	LA CONCHITA II		POR NUESTRA SEGURIDAD ILUMINEMOS NUESTRO CAMINO			100.0	6000	-	1,733,114.00	1,733,112.84	1.16	1,733,114.00	1,733,112.84	1,733,114.00	100%
11-058	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II		SENDERO SEGURO PARA NUESTRO BIENESTAR, SANTA ANA PONIENTE II			100.0	6000	-	1,364,541.00	964,539.37	400,000.00	1,364,539.37	964,539.37	1,364,539.37	100%
11-059	ATOTOLCO		SENDERO SEGURO PARA TU BIENESTAR			100.0	6000	-	721,365.00	721,049.37	315.58	721,364.95	721,049.37	721,364.95	100%
11-060	CUITLAHUAC		SENDERO SEGURO PARA TU BIENESTAR CUITLAHUAC			100.0	6000	-	715,819.00	715,817.36	1.62	715,818.98	715,817.36	715,818.98	100%
11-061	TEMPILULI		ILUMINANDO MI COLONIA PARA MI BIENESTAR			100.0	6000	-	780,586.00	780,366.88	219.01	780,585.89	780,366.88	780,585.89	100%
11-062	OLIVAR SANTA MARIA		ILUMINEMOS POR NUESTRO BIENESTAR			100.0	6000	-	903,126.00	903,122.14	3.67	903,125.81	903,122.14	903,125.81	100%
TOTAL URG								64,799,095.00	64,799,095.00	60,881,161.5	3,904,363.0	64,785,524.5	60,881,161.5	64,785,524.5	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
12-001	Ahuacatitla	2	Estufa de inducción magnética dos quemadores			2000	342,822.00	342,822.00	-	342,822.00	342,822.00	-	342,822.00	100%	
12-002	Ampliación Miguel Hidalgo 2a Secc.	8	Calentador solar autocontenido			2000	1,188,402.00	1,188,402.00	-	1,188,402.00	1,188,402.00	-	1,188,402.00	100%	
12-003	Ampliación Miguel Hidalgo 3a Secc.	7	Calentador solar autocontenido			2000	1,189,073.00	1,189,073.00	-	1,189,073.00	1,189,073.00	-	1,189,073.00	100%	
12-004	Ampliación Miguel Hidalgo 4a Secc.	4	Calentadores solares para toda la colonia			2000	952,816.00	952,816.00	-	952,816.00	952,816.00	-	952,816.00	100%	
12-005	AMSA	2	Rehabilitación de parque Ricardo Flores Magón			6000	375,657.00	375,657.00	-	354,954.54	354,954.54	-	354,954.54	94%	
12-007	Arboledas del Sur	3	Arreglo red hidráulica			6000	540,554.00	540,554.00	-	540,554.00	540,554.00	-	540,554.00	100%	
12-008	Arenal de Guadalupe	5	Calentadores solares para toda la colonia			2000	465,657.00	465,657.00	-	465,657.00	465,657.00	-	465,657.00	100%	
12-009	Arenal Puerta Tepepan	3	Sistema de captación de agua pluvial para el parque La Concordia			6000	406,371.00	406,371.00	-	385,668.55	385,668.55	-	385,668.55	95%	
12-010	Atocpa Sur	4	Tinacos			2000	411,920.00	411,920.00	-	411,920.00	411,920.00	-	411,920.00	100%	
12-011	Ayocatlilla, Asunción	3	Alumbrado de toda la colonia			6000	462,525.00	462,525.00	-	462,525.00	462,525.00	-	462,525.00	100%	
12-013	Belvedere	1	Calentadores solares para los colonos de Belvedere			2000	666,644.00	666,644.00	-	666,644.00	666,644.00	-	666,644.00	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%								
12-014	Bosque de Tepeximilpa	5	Adquisición de calentadores solares, priorizando a los participantes de la consulta del PP 2022			2000	398,728.00	398,728.00	-	398,728.00	398,728.00	-	398,728.00	100%
12-016	Bosques del Pedregal	9	Calentadores solares personas no beneficiadas en 2019, 2020 y 2021			2000	864,248.00	864,248.00	-	864,248.00	864,248.00	-	864,248.00	100%
12-017	Calvario Camisetas	5	Calentadores solares entre las calles perimetrales de Camisetas, la Fama, Calz. Fuentes Brotantes y privada Fuentes Brotantes			2000	362,360.00	362,360.00	-	362,360.00	362,360.00	-	362,360.00	100%
12-018	Cantera Puente de Piedra	1	Rescate parque Acalzala Distrito 16			6000	564,880.00	564,880.00	-	564,880.00	564,880.00	-	564,880.00	100%
12-019	Chichicaspatl	1	Paneles Solares			2000	576,045.00	576,045.00	-	576,045.00	576,045.00	-	576,045.00	100%
12-020	Chimalcoyotl	11	Impermeabilización, pintura y mantenimiento de tinacos y cisternas de la Unidad Tlalpan Huepanco.			4000	603,831.00	603,831.00	603,830.38	0.62	603,831.00	603,830.38	603,831.00	100%
12-022	Chimilli	1	Calentadores solares para toda la colonia			2000	512,047.00	512,047.00	-	512,047.00	512,047.00	-	512,047.00	100%
12-023	Club de Golf México-San Buena Aventura	2	Continuar con la instalación de luminarias tipo led, con fotoceldas, en la colonia.			6000	442,043.00	442,043.00	-	442,043.00	442,043.00	-	442,043.00	100%
12-024	Coapa 2a Sección-Ramos Millán	7	Gimnasio al aire libre			6000	469,691.00	469,691.00	-	448,988.55	448,988.55	-	448,988.55	96%
12-025	Colinas del Bosque-Las Tórtolas	2	Bombas de agua para los Tórtolas			6000	484,879.00	484,879.00	-	484,879.00	484,879.00	-	484,879.00	100%
12-026	Condominio del Bosque (Frac)-Bosque de Tlalpan	1	Mantenimiento adoquín entrada principal			4000	375,614.00	375,614.00	-	375,614.00	375,614.00	-	375,614.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%								
12-027	Conjunto Urbano Cuernavco (U. Hab.)	4	Continuidad de cambio de luminarias			4000	385,140.00	385,140.00	-	385,140.00	385,140.00	-	385,140.00	100%
12-029	Cruz del Farol	4	Colonia Cruz del Farol sostenible, instalación de calentadores solares de agua para disminuir el gasto familiar y promover el bienestar			2000	446,155.00	446,155.00	-	446,155.00	446,155.00	-	446,155.00	100%
12-030	Cuchilla de Padierna	2	Calentadores solares para toda la colonia			2000	556,729.00	556,729.00	-	556,729.00	556,729.00	-	556,729.00	100%
12-031	Cuilotepc II	1	Bidones de 2500 litros para toda la colonia			2000	351,864.00	351,864.00	-	351,864.00	351,864.00	-	351,864.00	100%
12-032	Cultura Maya	3	Apoyo energético a la comunidad			2000	776,421.00	776,421.00	-	776,421.00	776,421.00	-	776,421.00	100%
12-033	Diamante	4	Calentadores solares			2000	410,684.00	410,684.00	-	410,684.00	410,684.00	-	410,684.00	100%
12-034	Dolores Tlali	1	Continuidad de la pavimentación de la calle Huizilopochtli			6000	380,637.00	380,637.00	-	380,637.00	380,637.00	-	380,637.00	100%
12-035	Ejidos de San Pedro Mártir I (Norte)	4	Tinacos rifa calle por calle			2000	693,424.00	693,424.00	-	693,424.00	693,424.00	-	693,424.00	100%
12-036	El Arenal	3	Seguridad para el Arenal			6000	484,922.00	484,922.00	-	484,922.00	484,922.00	-	484,922.00	100%
12-037	El Divisadero	3	Colocación de euro reja alrededor de cancha con tres reflectores para su iluminación y luminarias en calles en la colonia y áreas vecinas			6000	359,590.00	359,590.00	-	338,887.55	338,887.55	-	338,887.55	94%
12-039	El Zacaton	2	Celdas solares para casa habitación			2000	662,530.00	662,530.00	-	662,530.00	662,530.00	-	662,530.00	100%
12-040	Emilio Portes Gil Pemex Picacho (U. Hab.)	1	Red hidráulica de agua potable.			4000	448,228.00	448,228.00	-	448,228.00	448,228.00	-	448,228.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
12-042	Ex Hacienda San Juan de Dios	2	Calentadores solares			0%	2000	601,732.00	601,732.00	-	601,732.00	601,732.00	-	601,732.00	100%
12-043	Floresta-Prado-Vergel-Coapa	3	Equipamiento zona Pet Friendly y mejoramiento de Módulo Deportivo			0%	6000	471,431.00	471,431.00	-	450,728.55	450,728.55	-	450,728.55	96%
12-044	Unidades Habitacionales de Tenorios	1	Parque Hidalgo/Vergel en Prado Coapa 1a sección Instalar sistema fotovoltaico, interconectado a CFE, que energice el servicio de área común de 12 edificios en UH Coapa.			0%	4000	365,818.00	365,818.00	-	365,818.00	365,818.00	-	365,818.00	100%
12-045	FOVISSSTE San Pedro Mártir (U. Hab.)	3	Remodelación de la entrada U.H. y peatonal y caseta con puertas corredizas			0%	4000	352,607.00	352,607.00	-	352,607.00	352,607.00	-	352,607.00	100%
12-046	Fresno	3	Cámaras video vigilancia			0%	4000	342,066.00	342,066.00	-	342,066.00	342,066.00	-	342,066.00	100%
12-047	Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U. Hab.)	7	Sustitución y mantenimiento a la red de distribución de agua potable, incluyendo tubería, válvulas y lo necesario para su funcionamiento			0%	4000	584,147.00	584,147.00	-	584,147.00	584,147.00	-	584,147.00	100%
12-048	Fuentes y Pedregal de Tepepan	2	Sustitución de red de agua potable y tomas en las calles Fuentes Buenas, Fuente Bella y Fuentes Strum			0%	6000	580,960.00	580,960.00	-	580,960.00	580,960.00	-	580,960.00	100%
12-049	Fuentes del Pedregal	7	Rehabilitación integral del Parque de Rincón del Pedregal 88			0%	6000	697,566.00	697,566.00	-	676,863.55	676,863.55	-	676,863.55	97%
12-050	Granjas Coapa	8	Reparación barda frontal U.H. Cafetales 140			56%	4000	560,196.00	560,196.00	311,032.40	249,163.60	560,196.00	311,032.40	560,196.00	100%
12-051	Granjas Coapa Oriente	1	Seguridad para Comunidad Pinares			0%	4000	443,218.00	443,218.00	-	443,218.00	443,218.00	-	443,218.00	100%
12-053	Hacienda San Juan-Rincon de San Juan-Chimili	1	Proyecto social triple: Intervención en dos parques y creación de zona para perrhijos			0%	6000	615,934.00	615,934.00	-	595,231.55	595,231.55	-	595,231.55	97%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %				
			CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
					NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
12-055	Héroes de 1910	1	Construcción de dos pozos de absorción en Rafael Tapia y en Camino a la Marina			0%	6000	386,463.00	386,463.00	-	373,764.68	373,764.68	-	373,764.68	97%			
12-057	Hueso Periferico-SSSFAN No. 7 (U. Habs.)	1	Mantenimiento y reparación de áreas comunes			0%	4000	447,521.00	447,521.00	-	426,818.55	426,818.55	-	426,818.55	95%			
12-059	Ignacio Chavez (U. Hab.)	5	Trabajos para la rehabilitación de descarga principal del sistema de drenaje de la unidad habitacional Dr. Ignacio Chávez a base de tubería de 0.45 m			0%	4000	384,466.00	384,466.00	-	371,767.67	371,767.67	-	371,767.67	97%			
12-060	Isidro Fabela I (Poniente)	1	Calentadores solares			0%	2000	725,250.00	725,250.00	-	725,250.00	725,250.00	-	725,250.00	100%			
12-061	Isidro Fabela (Ampl)	2	Pozo para evitar inundaciones en la calle Piedra Palmeada esquina en Piedra Palmeado And. 3			0%	6000	408,195.00	408,195.00	-	395,496.67	395,496.67	-	395,496.67	97%			
12-062	ISSSFAM No. 1 (U. Hab.)-Villa Tlalpan	3	Pintura en fachada de edificios			0%	4000	400,220.00	400,220.00	-	400,220.00	400,220.00	-	400,220.00	100%			
12-064	Jardines Coapa- Belizario Dominguez	1	Re encarpetaado de la calle Dr. Atl			0%	6000	387,354.00	387,354.00	-	387,354.00	387,354.00	-	387,354.00	100%			
12-065	Jardinez de San Juan	1	Calentadores solares agua			0%	2000	681,352.00	681,352.00	-	681,352.00	681,352.00	-	681,352.00	100%			
12-066	Jardines del Ajusco	6	Cámaras de seguridad en las 4 secciones			0%	4000	529,762.00	529,762.00	-	529,762.00	529,762.00	-	529,762.00	100%			
12-067	Jardines en la Montaña	1	Pozos de tormenta			0%	4000	506,764.00	506,764.00	-	494,065.67	494,065.67	-	494,065.67	97%			
12-068	Juventud Unida	3	Construcción de sanitarios al interior del Módulo Deportivo Juventud Unida.			0%	6000	386,157.00	386,157.00	-	386,157.00	386,157.00	-	386,157.00	100%			



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%								
12-069	La Lonja (Barrio)	5	Adquisición e instalación de calentadores solares Priv. de Ayuntamiento entre Zaragoza y Ayuntamiento			2000	455,161.00	455,161.00	-	455,161.00	455,161.00	-	455,161.00	100%
12-070	La Fama	1	Pintura en fachadas			2000	383,414.00	383,414.00	-	383,414.00	383,414.00	-	383,414.00	100%
12-071	La Guadalupeana	5	Re encarpetar la Cerrada San Miguel, 8 de Mayo y 2a Cda. de 8 de Mayo			6000	468,515.00	468,515.00	-	468,515.00	468,515.00	-	468,515.00	100%
12-072	La Joya	3	Pintura para los frentes de los edificios de Tezoquipa 91, 101 y 105			4000	457,232.00	457,232.00	-	457,232.00	457,232.00	-	457,232.00	100%
12-073	La Libertad - Ixtlahuaca	4	Compra de material para que la comunidad arregle las calles			4000	378,037.00	378,037.00	-	377,000.00	377,000.00	-	377,000.00	100%
12-074	La Magdalena Petlalcalco (Pblo)		Tinacos de 1,100 litros y calentadores solares			2000	1,110,875.00	1,110,875.00	-	1,110,875.00	1,110,875.00	-	1,110,875.00	100%
12-075	La Palma	1	Pavimentación Xochitlalli			6000	454,182.00	454,182.00	-	454,182.00	454,182.00	-	454,182.00	100%
12-076	La Primavera	1	Parrilla de inducción magnética			2000	445,918.00	445,918.00	-	445,918.00	445,918.00	-	445,918.00	100%
12-077	La Tortuga Xolalpa-Hco Colegio Militar	2	Cambio de red de agua en las calles Primera Cerrada Camino Real al Ajusco, Camino Real al Ajusco y Segunda Cerrada de Pirvan			6000	539,140.00	539,140.00	-	539,140.00	539,140.00	-	539,140.00	100%
12-079	Lomas Altas de Padiema Sur	5	Calentando hogares			2000	660,487.00	660,487.00	-	660,487.00	660,487.00	-	660,487.00	100%
12-080	Lomas de Cuilotepec	2	Calentadores solares			2000	462,744.00	462,744.00	-	462,744.00	462,744.00	-	462,744.00	100%
12-082	Lomas de Padiema (Ampl.)	2	Paneles solares			2000	342,122.00	342,122.00	-	342,122.00	342,122.00	-	342,122.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%								
12-084	Lomas de Texcalatlaco	1	Tinacos para almacenar agua reciclada del hogar			2000	347,349.00	347,349.00	-	347,349.00	347,349.00	-	347,349.00	100%
12-085	Lomas del Pedregal	4	Estufas o parrillas de inducción magnética para la colonia			2000	385,189.00	385,189.00	-	385,189.00	385,189.00	-	385,189.00	100%
12-086	Lomas Hidalgo	5	Vecinos unidos Lomas Hidalgo calentadores solares			2000	464,793.00	464,793.00	-	464,793.00	464,793.00	-	464,793.00	100%
12-087	Los Encinos	4	Calentadores solares para toda la colonia			2000	474,630.00	474,630.00	-	474,630.00	474,630.00	-	474,630.00	100%
12-088	Los Pastores	3	Sistema para reciclar el agua			2000	353,755.00	353,755.00	-	353,755.00	353,755.00	-	353,755.00	100%
12-089	Los Volcanes	2	Suministro e instalación de calentadores solares para toda la colonia Volcanes			2000	524,115.00	524,115.00	-	524,115.00	524,115.00	-	524,115.00	100%
12-092	Ma Esther Zuno de Echeverría-Tlalpuente	8	Construcción de segundo nivel del centro de salud			6000	468,008.00	468,008.00	-	468,008.00	468,008.00	-	468,008.00	100%
12-093	Coapa-Villa Cuemanco	4	Reacondicionamiento de parque Villa Cuemanco y luminarias			6000	429,922.00	429,922.00	-	409,219.55	409,219.55	-	409,219.55	95%
12-094	Mesa los Hornos, Texcaltenco	8	Calentadores solares			2000	1,098,363.00	1,098,363.00	-	1,098,363.00	1,098,363.00	-	1,098,363.00	100%
12-095	Miguel Hidalgo	8	Tinacos con capacidad de 1,100 litros para familias afectadas por la falta de suministro de agua			2000	1,088,314.00	1,088,314.00	-	1,088,314.00	1,088,314.00	-	1,088,314.00	100%
12-096	Mirados 1a Secc.	3	Suministro e instalación de calentadores solares			2000	421,493.00	421,493.00	-	421,493.00	421,493.00	-	421,493.00	100%
12-097	Mirador 2a y 3a Secc.	3	Calentadores solares			2000	432,912.00	432,912.00	-	432,912.00	432,912.00	-	432,912.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%								
12-099	Mirador del Valle	4	Adquisición e instalación de calentadores solares 2da etapa			2000	387,945.00	387,945.00	-	387,945.00	387,945.00	-	387,945.00	100%
12-100	Mirador I	2	Calentador solar uso doméstico			2000	444,976.00	444,976.00	-	444,976.00	444,976.00	-	444,976.00	100%
12-101	Mirador II	2	Dotar de calentadores solares a viviendas de la colonia			2000	613,502.00	613,502.00	-	613,502.00	613,502.00	-	613,502.00	100%
12-102	Movimiento Organizado de Tlalpan - El Mirador (Rncda)	2	Sustitución de ramales hidráulicos de acuerdo al alcance presupuestal (tomas domiciliarias)			6000	365,367.00	365,367.00	-	365,367.00	365,367.00	-	365,367.00	100%
12-103	Narciso Mendoza - Villa Coapa Super Manzana 1 (U. Hab.)	1	Rescate de áreas comunes en beneficio de las y los vecinos de la Supermanzana 1.			4000	467,403.00	467,403.00	-	467,237.35	467,237.35	-	467,237.35	100%
12-104	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 2 (U. Hab.)	3	Nomenclatura de las calles			4000	477,527.00	477,527.00	-	477,527.00	477,527.00	-	477,527.00	100%
12-105	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 3 (U. Hab.)	5	Pintura para fachadas de edificios dúplex y casas unifamiliares.			4000	474,902.00	474,902.00	-	474,902.00	474,902.00	-	474,902.00	100%
12-106	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 6 (U. Hab.)	3	Barniz en edificios, casas uni y dúplex			4000	496,446.00	496,446.00	-	496,446.00	496,446.00	-	496,446.00	100%
12-107	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 7 (U. Hab.)	1	Colocación de luminarias led en calles y andadores S.M. 7			4000	491,904.00	491,904.00	-	491,819.47	491,819.47	-	491,819.47	100%
12-108	Niño Jesús (Barr.)	1	Centro Cultural Comunitario y Recreativo del Niño Jesús			6000	412,562.00	412,562.00	-	412,562.00	412,562.00	-	412,562.00	100%
12-109	Nueva Oriental Coapa- Ex Hacienda Copa	1	Modernización del alumbrado público de la colonia			6000	558,751.00	558,751.00	-	558,738.94	558,738.94	-	558,738.94	100%
12-110	Nuevo Renacimiento de Axalco	1	Instalación de calentadores solares			2000	382,399.00	382,399.00	-	382,399.00	382,399.00	-	382,399.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%								
12-111	Ocotla - Ocotla Chico	2	Tinacos Rotoplas 1,100 litros (compra)			2000	437,340.00	437,340.00	-	437,340.00	437,340.00	-	437,340.00	100%
12-112	Oriente (Ampl)	1	Calentadores solares para habitantes que asistan a las asambleas			2000	355,518.00	355,518.00	-	355,518.00	355,518.00	-	355,518.00	100%
12-113	Paraje 38	3	Calentador solar de 12 tubos sin instalación			2000	458,653.00	458,653.00	-	458,653.00	458,653.00	-	458,653.00	100%
12-114	Parques del Pedregal	2	Guarniciones y banquetas			6000	457,009.00	457,009.00	457,008.98	0.02	457,009.00	457,008.98	457,009.00	100%
12-115	Parres el Guarda (Pblo.)		Arreglo del panteón			6000	630,706.00	630,706.00	-	630,706.00	630,706.00	-	630,706.00	100%
12-116	Pedregal de las Aguilas	8	Calentadores solares para toda la colonia (sorteo)			2000	438,727.00	438,727.00	-	438,727.00	438,727.00	-	438,727.00	100%
12-117	Pedregal de San Nicolas 1a Secc.	12	Colonia Digna y Segura			6000	1,098,732.00	1,098,732.00	-	1,098,090.61	1,098,090.61	-	1,098,090.61	100%
12-118	Pedregal de San Nicolas 2a Secc.	1	Calles seguras con cámara v-360°, conexión wifi, altavoz, y botón de auxilio.			4000	844,511.00	844,511.00	-	844,511.00	844,511.00	-	844,511.00	100%
12-119	Pedregal de San Nicolas 3a Secc.	1	Calentadores solares para calle Tenosique.			2000	981,775.00	981,775.00	-	981,775.00	981,775.00	-	981,775.00	100%
12-121	Pedregal de Sta. Úrsula Xitla	9	Tinacos de Vida			2000	567,468.00	567,468.00	-	567,468.00	567,468.00	-	567,468.00	100%
12-124	Piedra Larga	1	Lámparas en toda la colonia			6000	369,020.00	369,020.00	-	369,020.00	369,020.00	-	369,020.00	100%
12-125	Plan de Ayala	1	Calentadores solares para los habitantes que no obtuvieron el beneficio en presupuestos anteriores, hasta el alcance presupuestal			2000	408,701.00	408,701.00	-	408,701.00	408,701.00	-	408,701.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%								
12-127	Popular Sta. Teresa	6	Calentadores solares para la colonia			2000	722,922.00	722,922.00	-	722,922.00	722,922.00	-	722,922.00	100%
12-130	Prado Coapa 2a Sección	5	Remodelación de la Fuente Arcos de entrada de la colonia, entre Prolongación División del Norte y Hda San José de Vista Hermosa			6000	421,431.00	421,431.00	-	421,284.28	421,284.28	-	421,284.28	100%
12-131	Prado Coapa 3a Sección-Potrero Acoapa	4	Segunda etapa de cámaras de vigilancia para la parte externa de Prado Coapa 3a. sección, desde división del norte a las calles Maravilla			4000	468,015.00	468,015.00	-	468,015.00	468,015.00	-	468,015.00	100%
12-132	Progreso Tlalpan	6	Tinacos para toda la Unidad Territorial			2000	347,489.00	347,489.00	-	347,489.00	347,489.00	-	347,489.00	100%
12-133	Pueblo Quieto	3	Seguimiento al proyecto calentadores solares			2000	389,480.00	389,480.00	-	389,480.00	389,480.00	-	389,480.00	100%
12-136	Rancho Los Colorines (Fracc.)	3	Rehabilitar la calle de Huizaches: banquetas, pavimento, luminaria y heces fecales. Si el presupuesto alcanza continuar con el resto de calles			4000	360,308.00	360,308.00	-	356,158.63	356,158.63	-	356,158.63	99%
12-137	Real del Sur-Villas del Sur-Residencial-Acoapa	3	Re carpetado de la calle de Savona de residencial Acoapa			6000	427,344.00	427,344.00	-	427,344.00	427,344.00	-	427,344.00	100%
12-139	Residencial Insurgentes Sur (U. Hab.)	2	Restauración y empaquetado de registro, y sustitución de dos válvulas de control hidráulico.			4000	397,814.00	397,814.00	-	397,814.00	397,814.00	-	397,814.00	100%
12-142	Rincón las Hadas-Villa Royale-Fuentes y Arconada Coapa	1	Re carpetado de calle Interior Plaza del Oro (Abrevadero)			6000	390,466.00	390,466.00	-	390,466.00	390,466.00	-	390,466.00	100%
12-143	Rinconada (U. Hab.)	6	Gimnasio al aire libre para todas y todos			4000	363,938.00	363,938.00	-	363,547.27	363,547.27	-	363,547.27	100%
12-145	Roca de Cristal	3	Adquisición e instalación de paneles solares			2000	333,016.00	333,016.00	-	333,016.00	333,016.00	-	333,016.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
12-146	Rómulo Sánchez- San Fernando (Barr)-Peña Pobre	3	Calentadores solares para la colonia Rómulo Sánchez Mireles			0%	2000	394,940.00	394,940.00	-	394,940.00	394,940.00	-	394,940.00	100%
12-147	San Andrés Totoltepec (Pblo.)		Proyecto cancelado por no tener un consenso entre las autoridades tradicionales, oficio No. AT/DGODU/DPCO/0781/2022			0%	6000	2,487,737.00	2,487,737.00	-	-	-	-	0.00	0%
12-148	San Bartolo el Chico	5	Calentadores solares para San Bartolo segunda etapa			0%	2000	484,615.00	484,615.00	-	484,615.00	484,615.00	-	484,615.00	100%
12-151	San Juan Texeximilpa	7	Calentadores solares para los ciudadanos de la colonia			0%	2000	456,766.00	456,766.00	-	456,766.00	456,766.00	-	456,766.00	100%
12-152	San Juan Texeximilpa (Ampl.)	4	Calentadores solares para la colonia			0%	2000	376,029.00	376,029.00	-	376,029.00	376,029.00	-	376,029.00	100%
12-153	San Lorenzo Huipulco	5	Instalación de una red de videocámaras			0%	4000	738,518.00	738,518.00	-	738,518.00	738,518.00	-	738,518.00	100%
12-154	San Miguel Xicalco (Pblo.)		Cisternas de 500 litros			0%	2000	1,533,865.00	1,533,865.00	-	1,533,865.00	1,533,865.00	-	1,533,865.00	100%
12-155	San Miguel Ajusco (Pblo.)		Continuación de arreglo del ruedo			0%	6000	1,434,301.00	1,434,301.00	-	1,434,301.00	1,434,301.00	-	1,434,301.00	100%
12-156	San Miguel Tehuisco-Los Angeles Ayometitla	4	Calentadores solares			0%	2000	465,474.00	465,474.00	-	465,474.00	465,474.00	-	465,474.00	100%
12-157	San Miguel Topilejo (Pblo.)		Pavimentación			91%	6000	2,421,520.00	2,421,520.00	2,206,470.54	215,049.46	2,421,520.00	2,206,470.54	2,421,520.00	100%
12-158	San Nicolas II	2	Boiler de paso, vivimos en un lugar muy frío.			0%	4000	657,979.00	657,979.00	-	657,979.00	657,979.00	-	657,979.00	100%
12-159	San Pedro Apostol (Barr.)	2	La compra de calentadores solares, que serán entregados a los vecinos de la colonia San Pedro Apóstol			0%	2000	351,496.00	351,496.00	-	351,496.00	351,496.00	-	351,496.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
12-160	San Pedro Martir (Pblo.)		Rehabilitación de empedrado de las calles de Niños Héroes entre cerrada de Niños Héroes y 5 de Mayo, calle Azucena entre Buenavista y Enseñanza Rosal, entre 5 de Mayo y Laurel y Enseñanza entre Azucena y 5 de Mayo			6000	1,575,368.00	1,575,368.00	-	1,575,368.00	1,575,368.00	-	1,575,368.00	100%
12-161	Santa Ursula Xitla	3	Banquetas con colector pluvial debajo			6000	1,097,867.00	1,097,867.00	-	1,097,867.00	1,097,867.00	-	1,097,867.00	100%
12-162	Santísima Trinidad	3	Calentadores Solares			2000	425,380.00	425,380.00	-	425,380.00	425,380.00	-	425,380.00	100%
12-163	Santo Tomás Ajusco (Pblo.)		Continuación de arreglo del ruedo			6000	1,564,143.00	1,564,143.00	-	1,564,143.00	1,564,143.00	-	1,564,143.00	100%
12-164	Sauzales Cebadales (U. HAB.)	7	Renovación del sistema de drenaje y desagüe, pisos de área común			4000	395,033.00	395,033.00	-	382,334.67	382,334.67	-	382,334.67	97%
12-165	Sección XVI	1	Tinacos para toda la colonia			2000	404,213.00	404,213.00	-	404,213.00	404,213.00	-	404,213.00	100%
12-166	Solidaridad	1	Tinacos y cisternas para la colonia.			2000	420,070.00	420,070.00	-	420,070.00	420,070.00	-	420,070.00	100%
12-167	Tecorral	2	Calentadores solares para toda la colonia			2000	411,637.00	411,637.00	-	411,637.00	411,637.00	-	411,637.00	100%
12-168	Tenorios Infonavit 1 y 2 (U. Hab.)	1	Modernización de las tuberías de agua potable, las cuales ya tienen 42 años, y el material ya está corroído. Se requiere de material perdurable.			4000	414,346.00	414,346.00	-	414,346.00	414,346.00	-	414,346.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%								
12-170	Tepetica el Alto-3 de Mayo	2	Parrillas de inducción.			2000	406,269.00	406,269.00	-	406,269.00	406,269.00	-	406,269.00	100%
12-171	Tepetongo	6	Cámaras de video vigilancia para exteriores			4000	465,046.00	465,046.00	-	465,046.00	465,046.00	-	465,046.00	100%
12-172	Tetenco (Pje.)	3	Mtto. Reparación, limpieza, cambio de piezas y otros del sistema de video vigilancia (cámaras) Paraje Tetenco			4000	378,763.00	378,763.00	-	378,763.00	378,763.00	-	378,763.00	100%
12-173	Tezontitla	2	Seguridad para todos (cámaras de video).			4000	379,199.00	379,199.00	-	379,199.00	379,199.00	-	379,199.00	100%
12-174	Tezontitla - El Calvario (Ampl.)	1	Calentadores solares			2000	435,951.00	435,951.00	-	435,951.00	435,951.00	-	435,951.00	100%
12-175	Tlalcololga	9	Calentador solar en las calles 1a Cerrada y 2a Cerrada de Rey Yupanqui			2000	762,229.00	762,229.00	-	762,229.00	762,229.00	-	762,229.00	100%
12-176	Tlalmille	4	Construcción de banquetas con rampas y barandal de protección			6000	421,377.00	421,377.00	334,731.51	86,645.49	421,377.00	334,731.51	421,377.00	100%
12-177	Tlalpan Centro	2	Calentadores solares apoyo sustentable			2000	991,025.00	991,025.00	-	991,025.00	991,025.00	-	991,025.00	100%
12-180	Toriello Guerra	7	Re encarpetao de Callejón Tetitla			6000	838,337.00	838,337.00	-	838,337.00	838,337.00	-	838,337.00	100%
12-181	Torres de Padierna	1	Calentadores solares para la colonia			2000	432,580.00	432,580.00	-	432,580.00	432,580.00	-	432,580.00	100%
12-182	Tres Fuentes (U. Hab.)	4	Mejora de Unidad 3 Fuentes			4000	373,024.00	373,024.00	373,024.00	-	373,024.00	373,024.00	373,024.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
12-183	Valle de Tepepan	1	Colocación de luminarias de alumbrado público iniciando desde la calle Prolongación Abasolo hasta la calle las Flores			6000	472,508.00	472,508.00	-	472,193.07	472,193.07	-	472,193.07	100%
12-184	Valle Escondido	4	Corredor ecológico Valle Escondido			6000	454,290.00	454,290.00	-	453,822.22	453,822.22	-	453,822.22	100%
12-185	Valle Verde	1	Muro de contención Pinos			6000	393,464.00	393,464.00	-	393,464.00	393,464.00	-	393,464.00	100%
12-186	Verano	3	Cámaras de circuito cerrado para la seguridad en la colonia			4000	439,536.00	439,536.00	-	439,536.00	439,536.00	-	439,536.00	100%
12-188	Vergel de Coyoacan -Vergel del Sur	6	Sistema de riego por aspersión con agua tratada para los 5 módulos del Parque Vergeles			6000	477,497.00	477,497.00	-	477,497.00	477,497.00	-	477,497.00	100%
12-191	Villa Coapa (Rdcial)	5	Dando un paso firme y seguro en el parque			6000	442,887.00	442,887.00	-	442,824.04	442,824.04	-	442,824.04	100%
12-193	Villa del Puente Fovissste (U. Hab.)	1	Pozos captadores de lluvia para riego de parques			4000	353,319.00	353,319.00	-	353,319.00	353,319.00	-	353,319.00	100%
12-194	Villa Lazaro Cardenas	3	Cisterna con sistema de riego con agua tratada en el Parque el Trébol			6000	584,422.00	584,422.00	-	584,422.00	584,422.00	-	584,422.00	100%
12-195	Villa Olimpica Liberador Miguel Hidalgo (U. Hab.)	3	Limpieza interior y reparación ductos de basura			4000	405,696.00	405,696.00	-	405,696.00	405,696.00	-	405,696.00	100%
12-198	Vistas del Pedregal	1	Calentadores solares para toda la colonia			2000	399,730.00	399,730.00	-	399,730.00	399,730.00	-	399,730.00	100%
12-199	Viveros de Coactetlan	8	Nuestros calentadores solares			2000	529,453.00	529,453.00	-	529,453.00	529,453.00	-	529,453.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%								
12-200	Xaxacalco	2	Rejilla de captación de agua pluvial en calle arenal			6000	519,051.00	519,051.00	-	519,051.00	519,051.00	-	519,051.00	100%
12-201	Xaxalipac	2	Cámaras de seguridad para toda la colonia			4000	429,696.00	429,696.00	-	429,696.00	429,696.00	-	429,696.00	100%
12-202	Zacatienda	4	Nomenclatura para toda la colonia			4000	396,619.00	396,619.00	-	396,619.00	396,619.00	-	396,619.00	100%
12-204	Zapote - Luis Donaldo Colosio (U. Habs.)	7	Captador de agua fluvial			4000	365,533.00	365,533.00	-	365,533.00	365,533.00	-	365,533.00	100%
12-205	2 de Octubre	6	Cámaras de vigilancia			4000	754,210.00	754,210.00	-	754,210.00	754,210.00	-	754,210.00	100%
12-208	San Miguel Toxiac	3	Cámaras de seguridad			4000	346,340.00	346,340.00	-	346,340.00	346,340.00	-	346,340.00	100%
12-209	Heroes de Padierna I	7	Calentadores solares para el ahorro de nuestra economía			2000	818,272.00	818,272.00	-	818,272.00	818,272.00	-	818,272.00	100%
12-210	Heroes de Padierna II	4	Continuidad de calentadores solares			2000	862,258.00	862,258.00	-	862,258.00	862,258.00	-	862,258.00	100%
12-211	Lomas de Padierna I	4	Suministro e instalación de calentadores solares para las calles Pomuch y Seye			2000	1,029,504.00	1,029,504.00	-	1,029,504.00	1,029,504.00	-	1,029,504.00	100%
12-212	Lomas de Padierna II	8	Lomas de Padierna II, apoyando y fomentando la cultura del empleo y el aprovechamiento de la energía solar.			2000	944,244.00	944,244.00	-	944,244.00	944,244.00	-	944,244.00	100%
12-213	Pedregal de San Nicolas 4a Secc. I	19	Agua para todps			2000	951,255.00	951,255.00	-	951,255.00	951,255.00	-	951,255.00	100%
12-214	Pedregal de San Nicolas 4a Secc. II	5	Parrillas de inducción magnética para toda la colonia.			2000	932,892.00	932,892.00	-	932,892.00	932,892.00	-	932,892.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%								
12-215	Belizario Domunguez	1	Adquisición e instalación de calentadores solares para ahorro en gasto de gas y emitir menos gases contra el cambio climático (segunda etapa).			2000	408,512.00	408,512.00	-	408,512.00	408,512.00	-	408,512.00	100%
12-216	La Magueyera	3	Continuidad calentadores solares para toda la colonia la Magueyera la cual corresponde al circuito de Tonatuh, Meztil, Xochipilli y sus cerradas.			2000	336,115.00	336,115.00	-	336,115.00	336,115.00	-	336,115.00	100%
12-217	Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 8 (U. Hab.)	2	Continuidad de red hidráulica en calles de Sendero y Regidor			4000	423,802.00	423,802.00	-	423,802.00	423,802.00	-	423,802.00	100%
12-218	Conjunto Habitacional Pedregal del Lago	1	Detención de daño estructural y riesgo de colapso en juntas constructivas del estacionamiento.			4000	382,652.00	382,652.00	-	382,652.00	382,652.00	-	382,652.00	100%
12-219	Ejidos de San Pedro Mártir II (Sur)	1	Calentadores solares para el beneficio y el aprovechamiento de la energía solar en toda la unidad territorial ejidos de San Pedro Martí Sur			2000	735,344.00	735,344.00	-	735,344.00	735,344.00	-	735,344.00	100%
12-220	Isidro Fabela II (Oriente)	1	Sendero seguro calles iluminadas			6000	685,323.00	685,323.00	-	684,927.18	684,927.18	-	684,927.18	100%
12-221	Loma Bonita-Ampliacion Tepeximilpa	4	Estufas de inducción			2000	343,041.00	343,041.00	-	343,041.00	343,041.00	-	343,041.00	100%
12-222	Lomas de Tepemeclat	3	Tinacos sistema para todo Lomas de Tepemeclat			2000	732,542.00	732,542.00	-	732,542.00	732,542.00	-	732,542.00	100%
12-223	Residencial Fuentes de Cantera (U. Hab.)	2	Poda de áreas verdes			4000	350,399.00	350,399.00	-	348,901.61	348,901.61	-	348,901.61	100%
TOTAL URG							101,458,550.0	101,458,550.00	4,286,097.81	94,425,535.16	98,711,632.97	4,286,097.81	98,711,632.97	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
17-001	AARON SAENZ	8	CAMBIO DE ADOQUINES	N/A	N/A	90%	6000	789,236.00	789,236.00	706,497.48	80,674.06	787,171.54	706,497.47	787,171.54	100
17-002	ADOLFO LOPEZ MATEOS	7	CAMBIO DE BANQUETAS	N/A	N/A	89%	6000	1,644,981.00	1,644,981.00	1,469,174.92	172,243.67	1,641,418.59	1,469,174.91	1,641,418.59	100
17-003	AERONAUTICA MILITAR	11	CAMBIO DE DRENAJE EN SUR 105	N/A	N/A	99%	6000	1,020,920.00	1,020,920.00	1,013,922.19	5,104.59	1,019,026.78	1,013,922.18	1,019,026.78	100
17-004	ALVARO OBREGON	9	PODA Y SANIAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO EN ALVARO OBREGÓN	N/A	N/A	0%	6000	1,071,621.00	1,071,621.00	0.00	1,070,456.80	1,070,456.80	0.00	1,070,456.80	100
17-005	AQUILES SERDAN	2	REENCARPETADO EN ESTELINAS	N/A	N/A	90%	6000	1,636,532.00	1,636,532.00	1,474,924.14	159,371.81	1,634,295.95	1,474,924.13	1,634,295.95	100
17-006	ARTES GRAFICAS	15	REENCARPETAMIENTO EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALLE JOSE MA ROA BARCENAS	N/A	N/A	89%	6000	1,491,348.00	1,491,348.00	1,333,714.46	152,299.10	1,486,013.56	1,333,714.45	1,486,013.56	100
17-007	AVIACION CIVIL	6	CAMBIO DE BANQUETAS	N/A	N/A	87%	6000	1,481,634.00	1,481,634.00	1,296,375.51	185,247.78	1,481,623.29	1,296,375.50	1,481,623.29	100
17-008	AVIACION CIVIL (AMPL)	2	SENDERO SEGURO.	N/A	N/A	0%	6000	953,669.00	953,669.00	0.00	952,529.00	952,529.00	0.00	952,529.00	100
17-009	AZTECA	3	CONTINUIDAD DE RECIUPERACION DEL CAMELLON AVENIDA DEL PEÑON	N/A	N/A	95%	6000	866,425.00	866,425.00	823,267.33	42,317.65	865,584.98	823,267.32	865,584.98	100
17-010	BAHIA (U HAB)	1	CAMBIO EN LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE. CONTINUACIÓN.	N/A	N/A	94%	4000	859,633.00	859,633.00	811,062.400	48,257.41	859,319.81	811,062.40	859,319.81	100
17-011	CANDELARIA DELOS PATOS (U HAB)	5	PODA Y SANIAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO	N/A	N/A	0%	6000	895,548.00	895,548.00	0.00	871,377.73	871,377.73	0.00	871,377.73	97
17-012	CARACOL	2	RENOVACIÓN DE DRENAJE PARA CALLE LAREDO, SIRENA Y JABA	N/A	N/A	99%	6000	1,252,421.00	1,252,421.00	1,242,405.40	6,262.09	1,248,667.49	1,242,405.39	1,248,667.49	100
17-013	CARACOL (AMPL)	4	BANQUETAS	N/A	N/A	88%	6000	1,122,191.00	1,122,191.00	987,325.37	133,740.75	1,121,066.12	987,325.37	1,121,066.12	100
17-015	CUATRO ARBOLES	2	CAMBIO DE DRENAJE Y TUBOS DE ALBAÑAL TANTO DE ALBAÑAL DE COAJADERAS-FLUJUALES COMO DE ALBAÑAL DOMICILIAR	N/A	N/A	0%	6000	913,562.00	913,562.00	2,283.90	908,690.75	910,974.65	2,283.90	910,974.65	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100)
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
17-016	CUCHILLA PANTITLAN	6	REENCARPETADO CALLE 3.	N/A	N/A	89%	6000	1,605,861.00	1,605,861.00	1,432,139.80	171,637.55	1,603,777.35	1,432,139.80	1,603,777.35	100
17-017	DAMIAN CARMONA	9	RECUPERACION DEL CAMELLON GRAL. GERTRUDIS SANCHEZ	N/A	N/A	77%	6000	1,126,560.00	1,126,560.00	867,767.01	252,881.39	1,120,648.40	867,767.01	1,120,648.40	99
17-018	EL ARENAL 1A SECCION	5	PASO FIRME ARENAL 1RA.	N/A	N/A	91%	6000	1,257,285.00	1,257,285.00	1,147,949.00	107,575.03	1,255,524.03	1,147,949.00	1,255,524.03	100
17-019	EL ARENAL 2A SECCION	1	SEXTA CONTINUACION DRENAJE PROFUNDO	N/A	N/A	0%	6000	812,727.00	812,727.00	2,031.80	809,493.75	811,525.55	2,031.80	811,525.55	100
17-020	EL ARENAL 3A SECCION	1	CAMBIO DE DRENAJE PROFUNDO EN CALLES DE ARENAL 3RA SECCION	N/A	N/A	99%	6000	961,707.00	961,707.00	954,749.62	4,808.50	959,558.12	954,749.62	959,558.12	100
17-021	EL ARENAL 4A SECCION	4	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA UN TRANSITAR MAS SEGURO	N/A	N/A	85%	6000	1,777,415.00	1,777,415.00	1,511,382.56	263,799.93	1,775,182.49	1,511,382.56	1,775,182.49	100
17-022	EL ARENAL PTO AEREO (FRACC)	7	CASA DE CULTURA BENITA GALEANA	N/A	N/A	90%	6000	1,360,849.00	1,360,849.00	1,219,973.31	134,955.49	1,354,928.80	1,219,973.31	1,354,928.80	100
17-023	EL PARQUE	11	REENCARPETANDO CERRADA DE CUCURPE Y SUR 91	N/A	N/A	89%	6000	1,029,125.00	1,029,125.00	916,983.75	110,392.73	1,027,376.48	916,983.75	1,027,376.48	100
17-024	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	4	CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE LOZETA Y HERRERÍA	N/A	N/A	87%	4000	802,745.00	802,745.00	702,338.200	93,358.78	795,696.98	702,338.20	795,696.98	99
17-025	EMILIO CARRANZA	7	SALVANDO A LA CALLE CENTRAL DE PLOMEROS	N/A	N/A	99%	6000	1,262,362.00	1,262,362.00	1,253,966.61	6,311.80	1,260,278.41	1,253,966.61	1,260,278.41	100
17-026	FEDERAL	10	REENCARPETADO	N/A	N/A	90%	6000	1,627,563.00	1,627,563.00	1,466,989.83	158,514.97	1,625,504.80	1,466,989.83	1,625,504.80	100
17-027	FELIPE ANGELES	8	RECUPERACION DEL PARQUE GENERAL FELIPE ANGELES	N/A	N/A	55%	6000	1,083,839.00	1,083,839.00	598,084.71	484,049.06	1,082,133.77	598,084.71	1,082,133.77	100
17-028	FIVIPORT (U HAB)	3	CAMBIO DE LUMINARIAS	N/A	N/A	0%	6000	1,203,634.00	1,203,634.00	0.00	1,198,356.00	1,198,356.00	0.00	1,198,356.00	100
17-030	INDUSTRIAL PUERTO AEREO (FRACC)	5	SENDERO VIOLETA.	N/A	N/A	4%	6000	943,380.00	943,380.00	41,997.74	899,553.91	941,551.65	41,997.74	941,551.65	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
17-031	JAMAICA	9	NUEVOS ESPACIOS PARA NUESTROS JOVENES	N/A	N/A	42%	6000	1,231,392.00	1,231,392.00	520,947.28	709,642.70	1,230,589.98	520,947.28	1,230,589.98	100
17-032	JANITZIO	4	REENCARPETADO DE CALLES EN COLONIA JANITZIO	N/A	N/A	90%	6000	979,914.00	979,914.00	883,199.62	95,433.60	978,633.22	883,199.62	978,633.22	100
17-034	KENNEDY (J HAB)	9	CAMBIO DE CONTACTORES DE LUZ EN LA UNIDAD KENNEDY	N/A	N/A	92%	4000	1,288,508.00	1,288,508.00	1,183,351.770	104,440.69	1,287,792.46	1,183,351.77	1,287,792.46	100
17-035	LORENZO BOTURINI	6	PARA QUE CAMINES CON CONFIANZA RENOVEMOS TU BANQUETA	N/A	N/A	85%	6000	1,350,731.00	1,350,731.00	1,150,898.13	196,652.07	1,347,550.20	1,150,898.13	1,347,550.20	100
17-036	MAGDALENA MIXHUCA	6	CAMBIO DE BANQUETAS EN MAGDALENA MIXHUCA	N/A	N/A	92%	6000	1,340,660.00	1,340,660.00	1,229,436.15	110,673.86	1,340,110.01	1,229,436.15	1,340,110.01	100
17-037	MAGDALENA MIXHUCA (PBLO)	1	BANQUETAS EN MAGDALENA MIXHUCA (PBLO)	N/A	N/A	80%	6000	2,008,267.00	2,008,267.00	1,610,362.02	397,885.28	2,008,247.30	1,610,362.02	2,008,247.30	100
17-038	MERCED BALBUENA	14	CAMBIO DE DRENAJE EN IÑAHUALTONGO	N/A	N/A	0%	6000	1,193,372.00	1,193,372.00	2,983.45	1,188,618.10	1,191,601.55	2,983.45	1,191,601.55	100
17-039	MICHOACANA	1	REENCARPETAMIENTO DE CALLES EN COLONIA MICHOACANA	N/A	N/A	100%	6000	885,313.00	885,313.00	882,011.28	2,195.16	884,206.44	882,011.28	884,206.44	100
17-040	MICHOACANA (AMPL)	6	REENCARPETADO EN CALLES DE MICHOACANA (AMPL)	N/A	N/A	100%	6000	948,987.00	948,987.00	945,266.42	2,352.99	947,619.41	945,266.42	947,619.41	100
17-041	MIGUEL HIDALGO	1	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	N/A	N/A	0%	806,008.00	806,008.00	806,008.00	0.00	804,848.00	804,848.00	0.00	804,848.00	100
17-042	MOCTEZUMA 1A SECCION	6	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE 13	N/A	N/A	63%	6000	1,761,839.00	1,761,839.00	1,116,653.67	643,366.43	1,760,020.10	1,116,653.67	1,760,020.10	100
17-045	NICOLAS BRAVO	8	ENREJADO DEL PARQUE NICOLAS BRAVO	N/A	N/A	93%	6000	1,068,774.00	1,068,774.00	991,469.45	76,627.57	1,068,097.02	991,469.45	1,068,097.02	100
17-046	PENITENCIARIA (AMPL)	2	REHABILITACION DE UNIDADES HABITACIONALES EN PENITENCIARIA (AMPL)	N/A	N/A	96%	4000	1,528,866.00	1,528,866.00	1,468,115.370	50,999.88	1,519,115.25	1,468,115.37	1,519,115.25	99
17-047	PEÑÓN DE LOS BAÑOS	8	RECUPERANDO CAMELLON HIDALGO	N/A	N/A	73%	6000	2,116,728.00	2,116,728.00	1,550,955.52	560,120.70	2,111,076.22	1,550,955.52	2,111,076.22	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100)
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
17-049	PINO (U HAB)	10	CONTINUACION DE CAMBIO DE JAULAS EN AZOTÉAS	N/A	N/A	76%	4000	797,237.00	797,237.00	602,199.360	193,199.50	795,398.86	602,199.36	795,398.86	100
17-050	POPULAR RASTRO	13	CONTINUACION DEL PROYECTO MI PARQUE MAS BONITO	N/A	N/A	89%	6000	1,326,839.00	1,326,839.00	1,187,158.99	133,207.06	1,320,366.05	1,187,158.99	1,320,366.05	100
17-051	PRIMERO DE MAYO	3	CONTINUACION PARQUE ACUATICO DE BOLSILLO EN COLONIA PRIMERO DE MAYO	N/A	N/A	79%	6000	999,185.00	999,185.00	787,013.81	211,548.88	998,562.69	787,013.81	998,562.69	100
17-052	PROGRESISTA	2	CONTINUIDAD DE LA RECUPERACION DEL CAMELLON CHICLERA	N/A	N/A	96%	6000	812,014.00	812,014.00	782,426.10	28,901.87	811,327.97	782,426.10	811,327.97	100
17-053	PUEBLA	5	REENCARPETADO	N/A	N/A	90%	6000	1,474,693.00	1,474,693.00	1,329,192.80	143,625.29	1,472,818.09	1,329,192.80	1,472,818.09	100
17-054	REVOLUCION	1	REENCARPETAMIENTO EN CALLE GRAL FELIPE ANGELES	N/A	N/A	100%	6000	1,694,612.00	1,694,612.00	1,688,578.51	4,201.79	1,692,780.30	1,688,578.51	1,692,780.30	100
17-055	ROMERO RUBIO	1	UNA COLONIA SIN INUNDACIONES CON CAMBIO DE DRENAJE DE LA CALLE CANTON	N/A	N/A	99%	6000	1,977,715.00	1,977,715.00	1,967,820.33	9,888.61	1,977,708.94	1,967,820.33	1,977,708.94	100
17-056	SANTA CRUZ AVIACION	5	DRENAJE EN MANZANA.	N/A	N/A	99%	6000	913,636.00	913,636.00	907,963.01	4,568.20	912,531.21	907,963.01	912,531.21	100
17-057	SEVILLA	1	REENCARPETADO EN LA COLONIA SEVILLA, CALLE COMPÁS Y CINCEL	N/A	N/A	88%	6000	888,641.00	888,641.00	779,193.03	107,755.17	886,948.20	779,193.03	886,948.20	100
17-058	SIMON BOLIVAR	2	BANQUETAS	N/A	N/A	90%	6000	1,461,144.00	1,461,144.00	1,314,756.31	141,200.23	1,455,956.54	1,314,756.31	1,455,956.54	100
17-059	TRES MOSQUETEROS	5	JUEGOS INFANTILES Y REJA PERIMETRAL EN PLAZA TRES MOSQUETEROS	N/A	N/A	49%	6000	768,697.00	768,697.00	379,284.28	388,807.33	768,091.61	379,284.28	768,091.61	100
17-060	VALENTIN GOMEZ FARIAS	1	REENCARPETAMIENTO.	N/A	N/A	90%	6000	1,173,369.00	1,173,369.00	1,057,839.95	114,333.02	1,172,172.97	1,057,839.95	1,172,172.97	100
17-061	VALLE GOMEZ	8	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SABINAS, JUEGOS Y VELARIA	N/A	N/A	64%	6000	1,752,888.00	1,752,888.00	1,119,030.18	632,915.82	1,751,946.00	1,119,030.18	1,751,946.00	100
17-062	VENUSTIANO CARRANZA	7	COLOCACION DE NUEVOS POSTES Y CONTINUACION DE CAMBIO DE LUMINARIAS EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	N/A	N/A	0%	6000	1,039,596.00	1,039,596.00	0.00	1,044,571.62	1,044,571.62	0.00	1,044,571.62	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO			AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %		
			GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100)	
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN												NOMBRE
17-063	VENUSTIANO CARRANZA (AMPL)	6	REENCARPETAMIENTO EN AV. GRAN CANAL Y CHOFERES	N/A	N/A	100%	6000	918,184.00	918,184.00	914,446.62	2,276.62	916,723.24	914,446.62	916,723.24	100		
17-064	VIADUCTO - BALBUENA (CONJ HAB)	8	ANDADOR VIOLETA EN VIADUCTO BALBUENA	N/A	N/A	4%	6000	1,137,139.00	1,137,139.00	50,623.62	1,083,828.85	1,134,452.47	50,623.62	1,134,452.47	100		
17-065	10 DE MAYO	7	CONTINUACION DE CAMBIO DE DRENAJE EN COLONIA 10 DE MAYO	N/A	N/A	99%	6000	1,076,258.00	1,076,258.00	1,069,932.72	5,381.30	1,075,314.02	1,069,932.72	1,075,314.02	100		
17-066	20 DE NOVIEMBRE	5	PODA Y SANIEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	N/A	N/A	0%	6000	2,082,745.00	2,082,745.00	0.00	2,071,463.74	2,071,463.74	0.00	2,071,463.74	99		
17-067	20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	5	CAMBIO DE DRENAJE EN COLONIA DE 20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	N/A	N/A	99%	6000	847,309.00	847,309.00	842,459.16	4,236.51	846,695.67	842,459.16	846,695.67	100		
17-068	24 DE ABRIL	2	CAMBIO DE TUBERÍA EN CUICURPE, LORENZO BOTURINI, SUR 111 Y OTE 42	N/A	N/A	37%	6000	789,011.00	789,011.00	293,412.20	494,432.03	787,844.23	293,412.20	787,844.23	100		
17-069	5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE	4	CAMBIO DE BANQUETAS EN COLONIA 5TO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE	N/A	N/A	91%	6000	1,517,950.00	1,517,950.00	1,383,154.15	134,582.73	1,517,736.88	1,383,154.15	1,517,736.88	100		
17-070	7 DE JULIO	8	RECUPERACION DE PARQUE DE LA CAMPANA EN COLONIA 7 DE JULIO	N/A	N/A	77%	6000	920,171.00	920,171.00	713,064.49	206,236.19	919,300.68	713,064.49	919,300.68	100		
17-071	7 DE JULIO (AMPL)	3	BOTONES DE PÁNICO CON CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS AL C4	N/A	N/A	0%	4000	917,799.00	917,799.00	0.000	916,638.99	916,638.99	0.00	916,638.99	100		
17-072	CENTRO I	6	REHABILITACION DE UNIDADES HABITACIONALES EN COLONIA CENTRO I	N/A	N/A	98%	4000	2,022,048.00	2,022,048.00	1,972,861.420	48,587.57	2,021,448.99	1,972,861.42	2,021,448.99	100		
17-073	CENTRO II	3	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES	N/A	N/A	97%	4000	1,627,441.00	1,627,441.00	1,583,302.340	42,400.14	1,625,702.48	1,583,302.34	1,625,702.48	100		
17-074	IGNACIO ZARAGOZA I	3	CAMBIO DE DRENAJE PROFUNDO.	N/A	N/A	99%	6000	1,520,873.00	1,520,873.00	1,510,137.33	7,604.40	1,517,741.73	1,510,137.33	1,517,741.73	100		
17-075	IGNACIO ZARAGOZA II	2	SENDERO VIOLETA DE AV. 4, DE C. 51 A C. 47.	N/A	N/A	75%	6000	1,235,973.00	1,235,973.00	927,547.78	307,632.46	1,235,180.24	927,547.78	1,235,180.24	100		
17-076	JARDIN BALBUENA I	2	SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICO POR LED EN PUNTAS DE POSTE EN UNIDADES HABITACIONALES	N/A	N/A	0%	6000	1,809,477.00	1,809,477.00	0.00	1,809,450.13	1,809,450.13	0.00	1,809,450.13	100		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
17-077	JARDIN BALBUENA II	8	PODA Y SANEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO EN JARDIN BALBUENA II	N/A	N/A	0%	1,160,302.00	1,160,302.00	0.00	1,153,569.13	1,153,569.13	0.00	1,153,569.13	99	
17-078	JARDIN BALBUENA III	1	CAMBIO DE RAMAJE EN TUBERIAS DE UNIDADES HABITACIONALES ESPECIFICAS EN JARDIN BALBUENA III	N/A	N/A	122%	6000	1,666,443.00	1,666,443.00	2,033,607.84	-368,433.52	1,665,174.32	2,033,607.84	1,665,174.32	100
17-079	MOCTEZUMA 2A SECCION I	8	CAMINA SEGURA POR AV. PEÑÓN.	N/A	N/A	0%	1,901,067.00	1,901,067.00	0.00	1,882,258.29	1,882,258.29	0.00	1,882,258.29	99	
17-080	MOCTEZUMA 2A SECCION II	3	REENCARPETADO ASFALTICO EN CALLE ORIENTE 182, DE NORTE 25 A NORTE 33.	N/A	N/A	90%	6000	1,656,574.00	1,656,574.00	1,493,066.00	161,332.35	1,654,398.35	1,493,066.00	1,654,398.35	100
17-081	MOCTEZUMA 2A SECCION III	5	SENDERO SEGURO VIOLETA	N/A	N/A	94%	6000	1,704,046.00	1,704,046.00	1,600,362.90	97,595.21	1,697,958.11	1,600,362.90	1,697,958.11	100
17-082	MOCTEZUMA 2A SECCION IV	8	CREACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA Y RECREATIVA HERÓES DE 1914	N/A	N/A	34%	6000	1,577,444.00	1,577,444.00	541,028.58	1,035,540.43	1,576,569.01	541,028.58	1,576,569.01	100
17-083	MORELOS I	4	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE UNIDADES HABITACIONALES EN LA COLONIA MORELOS I	N/A	N/A	96%	4000	3,154,057.00	3,154,057.00	3,021,685.540	131,812.75	3,153,498.29	3,021,685.53	3,153,498.29	100
17-084	MORELOS II	8	REHABILITACION DE PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES EN MORELOS II	N/A	N/A	98%	4000	2,685,497.00	2,685,497.00	2,629,465.600	55,302.53	2,684,568.13	2,629,465.60	2,684,568.13	100
17-085	PENSADOR MEXICANO I	1	RECUPERACIÓN CAMELLON DE TAMEL.	N/A	N/A	84%	6000	1,337,064.00	1,337,064.00	1,122,662.48	213,038.29	1,335,700.77	1,122,662.47	1,335,700.77	100
17-086	PENSADOR MEXICANO II	4	PODAS EN PENSADOR MEXICANO 2 TODA LA COLONIA	N/A	N/A	0%	1,628,546.00	1,628,546.00	0.00	1,578,401.33	1,578,401.33	0.00	1,578,401.33	97	
TOTAL AVC							105,337,816.0	105,337,816.0	74,418,234.6	30,661,812.0	105,080,046.6	74,418,234.5	105,080,046.6		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
13-030	NATIVITAS LA JOYA (AMPL)	1	PASEOS CULTURALES Y/O DEPORTIVOS	N/A	N/A	100.0	3000	0.00	2,840,168.00	2,840,145.16	121,776.28	2,840,168.00	2,840,145.16	2,961,921.44	#DIV/0!
13-074	XICALHUACAN	1	NUTRIENDO A MI COMUNIDAD. ÁRBOLES FRUTALES PARA XICALHUACAN	N/A	N/A										121,776.28
PRESUPUESTO REORIENTADO A OTRAS PARTIDAS				N/A	N/A	-	6000	38,656,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
13-005	BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (FRACC)	1	REHABILITACIÓN DEL ÁREA INFANTIL Y DEPORTIVA DEL PARQUE BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR	N/A	N/A	-	6000	0.00	709,893.00	0.00	698,037.74	709,893.00	0.00	-	698037.74
13-013	GUADALUPE	1	RESCATE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL Y ÁREA INFANTIL DEL DEPORTIVO GUADALUPE	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	856,887.00	0.00	855,492.33	856,887.00	0.00	698,037.74	855492.33
13-075	SAN LORENZO LA CEBADA I	1	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LINEAL LA CEBADA (LA BALLENA)	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	1,350,531.00	0.00	1,349,354.46	1,350,531.00	0.00	855,492.33	1349354.46
13-003	BARRIO 18	1	ILUMINACIÓN SEGURA C. ALAHUELTAÇO - CIRCUITO CUERMANCO SUR	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	929,309.00	0.00	927,129.86	929,309.00	0.00	1,349,354.46	927129.86
13-006	BOSQUES DEL SUR - POTRERO DE LA NORIA(SAN LORENZO)	1	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA PRIV. SAN LORENZO NO. 80	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	640,489.00	0.00	638,460.55	640,489.00	0.00	927,129.86	638460.55
13-009	CRISTO REY	1	SENDERO SEGURO LUMINADO COMENZANDO EN 2DA. CERRADA MELONOR OCAMPO HACIA CALLE AGUSTÍN LARA	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	707,539.00	0.00	704,397.87	707,539.00	0.00	638,460.55	704397.87
13-012	EL ROSARIO (BARR)	1	CAMBIO DE LUMINARIAS A LED.	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	674,501.00	0.00	673,229.78	674,501.00	0.00	704,397.87	673229.78
13-014	HUCHAPAN	1	SENDEROS SEGUROS HUCHAPAN PRIMERA ETAPA	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	608,422.00	0.00	606,789.57	608,422.00	0.00	673,229.78	606789.57
13-015	JARDINES DEL SUR	1	CAMBIAR LA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED Y AMIGABLE CON LOS ÁRBOLES DE LA COLONIA	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	807,064.00	0.00	806,832.05	807,064.00	0.00	606,789.57	806832.05
13-020	LA CONCEPCION TLACOAPA (BARR)	1	LUMINARIAS DE LED PARA TODO TLACOAPA	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	793,715.00	0.00	793,410.59	793,715.00	0.00	806,832.05	793410.59
13-023	LA NORIA TEPEPAN	1	INSTALACION DE LUMNARIAS VERTICALES EN EL CAMELLON DE AVENIDA DE LAS TORRES	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	790,206.00	0.00	788,599.50	790,206.00	0.00	793,410.59	788599.5
13-027	LOS CERRILLOS III	1	SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES POR LUMINARIAS TIPO LED EN LA U.T.	N/A	N/A	98.6	6000	0.00	997,376.00	983,647.40	12,449.59	997,376.00	983,647.40	788,599.50	12449.59
13-032	PASEOS DEL SUR	1	LUMINARIAS RÚSTICAS PARA PROL. ALDAMA	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	663,465.00	0.00	662,065.03	663,465.00	0.00	983,647.40	662065.03
13-038	SAN CRISTOBAL (BARR)	1	SENDERO SEGURO ILUMINACIÓN PARA SAN CRISTOBAL	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	777,176.00	0.00	775,283.42	777,176.00	0.00	662,065.03	775283.42



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
13-044	SAN JOSE LAS PERITAS	1	LÁMPARAS LED PARA LAS PERITAS	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	622,054.00	0.00	619,959.89	622,054.00	0.00	775,383.43	619959.89
13-049	SAN LORENZO (BARR)	1	ILUMINANDO EL CAMINO DE SAN LORENZO	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	835,576.00	0.00	834,521.54	835,576.00	0.00	619,959.89	834521.54
13-054	SAN MARCOS (AMPL)	1	CAMINO SEGURO CON LUZ	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	1,851,161.00	0.00	1,849,804.82	1,851,161.00	0.00	834,521.54	1849804.82
13-057	SAN PEDRO (BARR)	1	SENDERO SEGURO Y LIMPIO PARA SAN PEDRO	N/A	N/A	99.2	6000	0.00	865,194.00	858,019.42	4,969.87	865,194.00	858,019.42	1,849,804.82	4569.87
13-069	TEPEPAN (AMPL)	1	POR UNA COLONIA MÁS ILUMINADA Y MÁS SEGURA	N/A	N/A	99.8	6000	0.00	967,539.00	966,067.86	0.00	967,539.00	966,067.86	862,989.29	0
13-071	TIERRA NUEVA	1	ILUMINANDO TIERRA NUEVA	N/A	N/A	-	6000	0.00	650,000.00	0.00	647,864.47	650,000.00	0.00	966,067.86	647864.47
13-007	CALTONGO (BARR)	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA (AGUA POTABLE) PARA LA GLORIA	N/A	N/A	98.4	6000	0.00	1,357,427.00	1,335,843.06	21,417.32	1,357,427.00	1,335,843.06	647,864.47	21417.32
13-011	EL CARMEN	1	BANQUETAS PARA AV. DE LAS TORRES	N/A	N/A	-	6000	0.00	1,144,906.00	0.00	1,142,120.28	1,144,906.00	0.00	1,357,260.38	1142120.28
13-016	JOYA DE VARGAS	1	REENCARPETAMIENTO DE C. DIAMANTE Y 3RA PRIVADA DE DIAMANTE	N/A	N/A	-	6000	0.00	620,375.00	0.00	617,951.22	620,375.00	0.00	1,142,120.28	617951.22
13-017	LA ASUNCION (BARR)	1	CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE PARA LAS PRIVADAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	N/A	N/A	85.6	6000	0.00	1,085,230.00	912,020.41	148,780.28	1,085,230.00	912,020.41	617,951.22	148780.28
13-018	LA CAÑADA	1	CAMINEMOS SEGUROS EN CAMINO REAL A SAN MATEO	N/A	N/A	84.5	6000	0.00	600,550.00	507,278.85	91,667.91	600,550.00	507,278.85	1,060,800.69	91667.91
13-019	LA CEBADA	1	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PASCUAL OROZCO	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	670,465.00	0.00	670,465.00	670,465.00	0.00	588,946.56	670465
13-022	LA GUADALUPITA (BARR)	1	RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE PARA LA CALLE VIOLETA	N/A	N/A	71.2	6000	0.00	633,668.00	450,892.21	169,633.09	633,668.00	450,892.21	670,465.00	169633.09
13-024	LA SANTISMA (BARR)	1	RESTAURACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE PARA LA CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	N/A	N/A	99.8	6000	0.00	715,147.00	713,614.95	217.97	715,147.00	713,614.95	620,525.30	217.97
13-025	LOS CERRILLOS I	1	REENCARPETAMIENTO FRENTE A LA LECHERÍA Y LA C. JOSE LOPEZ PORTILLO	N/A	N/A	99.9	6000	0.00	694,143.00	693,174.50	0.00	694,143.00	693,174.50	713,614.95	0
13-026	LOS CERRILLOS II	1	REPAVIMENTACION DE CALLE JIMENEZ	N/A	N/A	99.6	6000	0.00	992,384.00	988,073.23	0.01	992,384.00	988,073.23	693,174.50	0.01
13-028	NATIVITAS	1	CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	N/A	N/A	95.4	6000	0.00	738,442.00	704,788.47	27,574.32	738,442.00	704,788.47	988,073.23	27574.32
13-033	POTRERO DE SAN BERNARDINO	1	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ROSELINA Y CLAVEL	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	724,994.00	0.00	724,994.00	724,994.00	0.00	732,362.79	724994
13-036	SAN ANTONIO (BARR)	1	BANQUETAS Y LUMINARIA	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	654,759.00	0.00	653,893.76	654,759.00	0.00	714,594.00	653893.76



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022
Ejercicio:	2022

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %					
		CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO)/MODIFICADO *100
				NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
13-037	SAN BARTOLO EL CHICO	1	MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO AL LIMITE DEL RIO SAN BUENAVENTURA, INICIANDO POR RINCÓN DE LAS AZUCENAS.	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	589,835.00	0.00	583,365.34	589,835.00	0.00	653,893.76	583365.34			
13-039	SAN DIEGO (BARR)	1	REESTRUCTURACIÓN DEL DRENAJE EN JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ INICIANDO EN LA CALLE VIOLETA	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	652,918.00	0.00	652,668.17	652,918.00	0.00	583,365.34	652668.17			
13-040	SAN ESTEBAN (BARR)	1	CAMBIO Y REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE EN LA CANDELARIA	N/A	N/A	99.6	6000	0.00	709,954.00	706,978.18	0.00	709,954.00	706,978.18	652,668.17	0			
13-047	SAN JUAN (BARR)	1	SENDERO SEGURO PARA LOS HABITANTES DEL BARRIO (PEATONAL Y VEHICULAR)	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	686,813.00	0.00	686,208.10	686,813.00	0.00	706,978.18	686208.1			
13-048	SAN JUAN TEPEPAN	1	REENCAPETAR LAS VIALIDADES INTERNAS DEL FRACCIONAMIENTO	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	753,735.00	0.00	753,735.00	753,735.00	0.00	686,208.10	753735			
13-055	SAN MARCOS (BARR)	1	REPARACIÓN DE LA CALLE LAS ROSAS	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	836,488.00	0.00	836,488.00	836,488.00	0.00	753,735.00	836488			
13-061	SANTA CRUZ CHAVARRIETA	1	ADOQUINADO Y DRENAJE PARA CDA. PEDREGAL	N/A	N/A	99.8	6000	0.00	726,230.00	724,736.85	0.00	726,230.00	724,736.85	836,488.00	0			
13-073	XALTOCAN (BARR)	1	REACTIVACIÓN DEL CÁRCAMO, CALLE CICLAMEN	N/A	N/A	80.8	6000	0.00	1,450,786.00	1,172,806.20	271,498.54	1,450,786.00	1,172,806.20	724,736.85	273498.54			
13-076	SAN LORENZO LA CEBADA II	1	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE (LÍNEA SECUNDARIA) EN CALLE PLAN DE IGUALA, CENTRO TIERRA Y LIBERTAD Y CONSTITUCIÓN DE 1824.	N/A	N/A	98.8	6000	0.00	1,026,321.00	1,014,368.58	0.00	1,026,321.00	1,014,368.58	1,444,304.74	0			
13-081	LA NORIA	1	RENOVEMOS NUESTRO CAMINO	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	618,815.00	0.00	618,815.00	618,815.00	0.00	1,014,368.58	618815			
13-053	SAN LUIS TLAXIATEMALCO (PBL0)	1	CONTINUIDAD DE LAS OBRAS DEL PANTEON	N/A	N/A	85.1	6000	0.00	1,651,609.00	1,405,164.83	0.00	1,651,609.00	1,405,164.83	618,815.00	0			
13-066	SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBL0)	1	SENDERO SEGURO "POR UN SANTIAGO TRANQUILO, SEGURO Y UNDO"	N/A	N/A	95.9	6000	0.00	1,779,494.00	1,705,666.69	246,444.17	1,779,494.00	1,705,666.69	1,405,164.83	246444.17			
13-064	SANTA MARIA NATIVITAS (PBL0)	1	"APOYO AL SEMILLERO (MEJORAMIENTO DEL ÁREA VERDE)".	N/A	N/A	95.8	6000	0.00	2,130,370.00	2,040,827.72	73,323.38	2,130,370.00	2,040,827.72	1,952,110.86	73323.38			
13-065	SANTA MARIA TEPEPAN (PBL0)	1	"EMPEDRADO DE LAS CALLES DE STA. MARIA TEPEPAN"	N/A	N/A	95.0	6000	0.00	1,719,681.00	1,633,696.95	0.00	1,719,681.00	1,633,696.95	2,114,151.10	0			
13-067	SANTIAGO TULIEHUALCO (PBL0)	1	"CONCLUSIÓN DE LA REMODELACION DE LA PLAZA CÍVICA QUIRINO MENDOZA Y CORTÉS"	N/A	N/A	64.1	6000	0.00	2,548,481.00	1,631,064.05	0.00	2,548,481.00	1,631,064.05	1,633,696.95	0			
13-035	SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBL0)	1	"ARCO TECHO DEL KINDER (SAIAS MORENO ESCAMILLA)"	N/A	N/A	80.3	6000	0.00	1,625,613.00	1,305,920.86	89,542.28	1,625,613.00	1,305,920.86	1,631,064.05	89542.28			
13-042	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (PBL0)	1	RENOVACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA ALCALDÍA XOCHIMILCO.	N/A	N/A	85.0	6000	0.00	1,242,355.00	1,056,036.30	85,984.05	1,242,355.00	1,056,036.30	1,395,483.14	85984.05			
13-043	SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBL0)	1	MEJORAMIENTO/EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA"	N/A	N/A	#DIV/0!	6000	0.00	2,903,451.00	0.00	2,903,451.00	2,903,451.00	0.00	1,142,020.35	2903451			
13-056	SAN MATEO XALPA (PBL0)	1	"UN LUGAR PARA TODOS (PLAZA CÍVICA)"	N/A	N/A	84.8	6000	0.00	1,749,839.00	1,482,993.66	263,460.42	1,749,839.00	1,482,993.66	2,903,451.00	263460.42			



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
13-058	SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO)	1	"MOVIMIENTO PARTICIPATIVO"	N/A	N/A	79.3	6000	0.00	1,441,826.00	1,143,689.08	285,941.00	1,441,826.00	1,143,689.08	1,746,454.08	285941
13-060	SANTA CRUZ ACALPXUCA (PBLO)	1	"EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA"	N/A	N/A	95.1	6000	0.00	2,464,447.00	2,342,670.72	0.00	2,464,447.00	2,342,670.72	1,429,630.08	0
13-062	SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)	1	"CASA DEL ADULTO MAYOR SANTA CRUZ XOCHITEPEC, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO, PRIMERA ETAPA".	N/A	N/A	73.7	6000	0.00	1,494,031.00	1,101,797.10	392,233.90	1,494,031.00	1,101,797.10	2,342,670.72	392233.9
13-050	SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO)	1	"SANANDO TU RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA"	N/A	N/A	95.8	6000	0.00	1,264,041.00	1,210,531.19	53,509.81	1,264,041.00	1,210,531.19	1,494,031.00	53509.81
13-052	SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO)	1	"CONTINUACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA 3ª ETAPA".	N/A	N/A	94.7	6000	0.00	1,477,997.00	1,400,187.34	73,694.08	1,477,997.00	1,400,187.34	1,264,041.00	73694.08
PRESUPUESTO REDIRENTADO A OTRAS PARTIDAS				N/A	N/A	-	2000	460,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,881.42	#DIV/0!
PRESUPUESTO REDIRENTADO A OTRAS PARTIDAS				N/A	N/A	-	3000	4,523,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
PRESUPUESTO REDIRENTADO A OTRAS PARTIDAS				N/A	N/A	100.0	2000	6,782,168.00	385,636.00	385,632.56	3.44	385,636.00	385,632.56	-	3.44
PRESUPUESTO REDIRENTADO A OTRAS PARTIDAS				N/A	N/A	100.0	3000	16,085,742.00	422,142.00	422,142.00	0.00	422,142.00	422,142.00	385,636.00	0
13-004	BELEM (BARR)	1	CINE PARA LOS HABITANTES DE BELEM	N/A	N/A	100.0	4000	7,503,614.00	7,032,863.00	6,885,553.47	39,337.49	7,032,863.00	6,885,553.47	422,142.00	39,337.49
13-041	SAN FRANCISCO CHIQUMOLA	1	TINACOS CON CAPACIDAD DE 2,500 LITROS PARA ALMACENAR AGUA DE CAPTACIÓN PLUVIAL	N/A	N/A										
13-045	SAN JOSE OBRERO	1	COSECHA DE AGUA PARA SAN JOSE OBRERO	N/A	N/A										
13-046	SAN JOSE ZACATEPEC	1	CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL	N/A	N/A										
13-059	SANTA CRUCITA (BARR)	1	PASEOS CULTURALES PARA LOS HABITANTES DE SANTA CRUCITA (BARR)	N/A	N/A										
13-063	SANTA INES	1	PASEOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LA POBLACIÓN DE SANTA INES	N/A	N/A										
13-068	TECACALANCO	1	CAPTACIÓN DE AGUA PARA TECACALANCO (3 ETAPA)	N/A	N/A										
13-072	TLAXOPAN	1	COSECHA DE AGUA	N/A	N/A										
13-078	CANAL ONCE (U HAB)	1	2DA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA LA UNIDAD HABITACIONAL CANAL ONCE	N/A	N/A										
SIN ASIGNAR		1		N/A	N/A										



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
13-021	LA CONCHA	1	IMPERMEABILIZACIÓN (CONTINUACION)	N/A	N/A										
13-029	NATIVITAS (U HAB)	1	ADOQUÍN EN PLANCHAS Y ANDADORES DE LA UNIDAD 3A ETAPA	N/A	N/A										
13-034	RINCONADA DEL SUR (U HAB)	1	CONSTRUCCIÓN Y/ REMODELACIÓN CONTENEDORES DE BASURA	N/A	N/A										
13-070	TESMIC (RDICIAL)	1	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE TESMIC.	N/A	N/A										
13-077	AZTLAN (U HAB)	1	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CULTURAL Y USOS MULTIPLES DE LA U. HAB. AZTLAN.	N/A	N/A	4000	0.00	5,508,936.00	0.00	5,471,358.42	5,508,936.00	0.00	0.00	5,471,358.42	
13-079	LORETO PEÑA POBRE (U HAB)	1	CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA, MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y ENMALLADO DE CÁRCAMO	N/A	N/A										
13-080	INFONAVIT PROLONGACION DIVISION DEL NORTE (U HAB)	1	CONTINUIDAD DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. EN EDIFICIOS A - C - D - E - F	N/A	N/A										
13-082	NUEVA TENOCHTILAN (U HAB)	1	IMPERMEABILIZAMOS TU HOGAR	N/A	N/A										
13-083	VILLA XOCHMILCO (U HAB)	1	IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO ?C?. SUSTITUCION DE BOMBAS ELÉCTRICAS Y TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBEO, LIMPIEZA DE LA CISTERNA.	N/A	N/A										
PRESUPUESTO REORIENTADO A OTRAS PARTIDAS				N/A	N/A	65.2	4000	3,458,214.00	27,111.00	17,676.00	1,487,299.29	27,111.00	17,676.00	-	1487299.29
TOTAL URG								77,470,573.0	77,470,573.0	42,743,705.65	34,507,505.25	77,470,573.00	42,743,705.7	78,708,157.1	