



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0001	Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el proyecto "Renovación tecnológica del C5 de la Ciudad de México"	0.00	167,500,000.00	1,689.53	1,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la prioridad de otros proyectos, los recursos asignados originalmente, se reasignaron, por lo que este proyect no se realizara.
A23NR0312	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E"	0.0	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al cierre del trimestre aun no se refleja avance alguno, toda vez que es la adquisición de bienes y puesta en marcha, al cierre del ejercicio se cumplira al 100%, con los trabajos porgramados.
A23NR0356	Adquisición de Hornos de Microondas	100.0	0.00	34,333.68	34,333.68	34,333.68	0.00	34,333.68	34,333.68	34,333.68	34,333.68	Con la adquisición de los hornos de microondas, se equipo el comedor institucional con el que cuenta este Centro, beneficiando al personal que labora las 24 hrs. en este Órgano Desconcentrado
A23NR0357	Adquisición de Herramientas Diversas	100.0	0.00	12,307.60	12,307.60	11,200.96	0.00	11,200.96	11,200.96	11,200.96	11,200.96	Con la adquisición de herramientas, permite al personal de mantenimiento supervisar y y proporcionar el mantenimiento a los equipos que componen la infra estructura electromecánica de las instalaciones de edificios cedes del C5 de este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
A23NR0370	Adquisición de Lockers	100.0	0.00	160,000.00	160,000.00	158,531.40	0.00	158,531.40	158,531.40	158,531.40	158,531.40	Con la adquisición de los Lockers, se brindo seguridad al personal para evitar accidentes dentro de las áreas de trabajo al evitar la obstrucción del paso con mochilas y objetos voluminosos y resguardar las pertenencias del personal operativo de este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
A23NR0371	Adquisición de Equipos para Renovación Tecnológica del C5 de la Ciudad de México	0	0.00	37,500,000.00	26,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se retrasaron, debido a que los proyectado originalmente se tuvieron que replantear, lo que origino realizar oficialmente al Secretariado autorización de dicho movimiento, al cierre del periodo en cuestión, ya se contó con dicha autorización.
A23NR0446	Adquisición de Equipos para el Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización	0	0.00	63,612,339.34	0.00	0.00	62,953,196.52	0.00	0.00	0.00	62,953,196.52	Proyecto que se realizará con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), mismo que ya se formalizó, sin embargo los trabajos empezaron en el mes de septiembre y a la fecha del cierre del periodo en cuestión no se conto con documentación para poder realizar el tramite de pago
A23NR0457	Adquisición de Equipos para la Implementación de nuevos Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia	0	0.00	18,928,629.33	4,732,157.33	0.00	18,928,629.33	0.00	0.00	0.00	18,928,629.33	La formalización del contrato de este proyecto se dio en el mes de septiembre, sin embargo a la fecha del cierre del periodo en cuestión, no se conto con documentación por parte del proveedor para realizar pagos.
A23NR0479	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E"	0	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	La formalización del contrato de este proyecto se dio en el mes de septiembre, sin embargo a la fecha del cierre del periodo en cuestión, no se conto con documentación por parte del proveedor para realizar pagos.
												-
												-
												-
												-
TOTAL URG			167,500,000.00	138,749,299.48	36,190,488.14	204,066.04	100,381,825.85	204,066.04	204,066.04	204,066.04	95,585,891.89	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0002	Adquisición de equipo informático para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía.	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario tener equipo informático en óptimas condiciones para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía debido a que requiere de tecnología moderna y actualizada para manejar de manera eficaz, eficiente y sistemática las diversas capas de información que contiene este instrumento digital, con el fin de ubicar y atender las zonas y evitar poner en riesgo la integridad de la ciudadanía obregonense. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0003	Adquisición de vehículo para la acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	100.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,495,800.01	0.00	2,495,800.01	2,495,800.01	2,495,800.01	2,495,800.01	Adquisición de un vehículo de ataque rápido, para la extinción de incendios urbanos y/o forestales (pastizales); este equipo es indispensable para la atención oportuna de siniestros de incendios, debido a que cuenta con equipo especial para operar en lugares de difícil acceso como son barrancas, laderas, lomeríos y zonas de bosque. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A23NR0004	Adquisición de aire acondicionado y mobiliario.	88.38	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,060,587.78	0.01	1,060,587.78	1,060,587.78	1,060,587.79	1,060,587.79	Adquisición de aire acondicionado y mobiliario debido a que los equipos actuales no cuentan con un sistema de refrigeración el cual vulnera toda la operación de los equipos servidores y de telecomunicaciones ante cualquier incremento de temperatura, así como de mobiliario. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0005	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y planta de luz.	21.58	750,000.00	750,000.00	750,000.00	161,829.71	0.00	161,829.71	161,829.71	161,829.71	161,829.71	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y planta de luz, debido a que el servicio que brinda Casa Alada Vania por su funcionamiento y uso a los bienes existentes para su habitabilidad, es que se requiere la renovación de muchos de ellos, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos, así como de adquirir otros bienes con lo que no cuenta este espacio. Calle Mendocinos s/n, Col. La Presa Sección Hornos, C.P. 01270, Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0006	Adquisición de mobiliario.	66.30	102,000.00	102,000.00	102,000.00	67,628.00	0.00	67,628.00	67,628.00	67,628.00	67,628.00	Adquisición de mobiliario para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0007	Adquisición de mobiliario para los Panteones Públicos de esta Alcaldía.	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El mobiliario solicitado es requerido toda vez que no se cuenta con el mismo en las áreas de velación de los panteones que opera esta alcaldía; así como de las áreas administrativas para existir lugares adecuados para el correcto desarrollo de las funciones del personal que en ellas labora y que redundarán en la debido servicio público y en atención a la comunidad que acude a realizar trámites. Debido a que a concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0008	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	26.47	680,000.00	680,000.00	680,000.00	179,997.20	0.00	179,997.20	179,997.20	179,997.20	Adquisición de equipo informático y audiovisual para la creación, almacenamiento y difusión de contenidos relacionados a las acciones, programas sociales y actividades que se realizan en la Alcaldía en el cumplimiento del derecho a la información, el acceso a la información pública; así como, a la participación ciudadana. Debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0009	Adquisición de tecnologías de la información.	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,998,040.00	0.00	9,998,040.00	9,998,040.00	9,998,040.00	Adquisición de tecnologías de la información para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0010	Adquisición de equipo audiovisual.	59.76	250,000.00	250,000.00	250,000.00	149,390.46	0.00	149,390.46	149,390.46	149,390.46	Adquisición de equipo audiovisual, debido a que las reuniones virtuales se han convertido en una necesidad primordial para todas las Direcciones Generales de la Alcaldía, por lo que es de vital importancia tener los bienes necesarios para realizar presentaciones con grupos presenciales, así como para poder llevar a cabo presentaciones o capacitaciones. Debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes.
A23NR0011	Adquisición de software.	34.90	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	753,852.87	0.00	753,852.87	753,852.87	753,852.87	Adquisición de software autorizado para su uso en los equipos tecnológicos de la Alcaldía los cuales requieren renovación anual y es importante para dar continuidad a las actividades de todo el personal administrativo; así como, para contar con una protección de la información contenida para todo el padron de equipo de computo. Debido a que es necesario renovarse anualmente.
A23NR0012	Adquisición de equipo administrativo, eléctrico y planta de luz.	-	4,157,040.00	4,157,040.00	1,341,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario adquirir equipo administrativo, eléctrico y planta de luz para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos. Av. Escudrón 201 s/n, Col Cristo Rey, Almacén General, Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0013	Adquisición de equipo médico para el Centro de Atención a la Salud Animal.	60.50	85,000.00	85,000.00	85,000.00	51,429.04	0.00	51,429.04	51,429.04	51,429.04	Adquisición de equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoyo en cirugías gratuitas de esterilización a mascotas y dar atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes. Centro de Atención a la Salud Animal, Calle sur 118 esquina Calle 4, Colonia Toltuca (Dentro del parque de la juventud) Alcaldía Álvaro Obregón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0014	Adquisición de camionetas, muebles y herramientas.	65.72	7,730,000.00	7,730,000.00	7,556,815.00	5,080,015.07	111,303.80	5,080,015.07	5,080,015.07	5,191,318.87	Adquisición de camionetas, muebles y herramientas que permitan atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta Alcaldía y con ello proporcionar espacios adecuados de convivencia a la población obregonense, en virtud de que los bienes existentes son insuficientes.
A23NR0015	Adquisición de equipo recreativo.	-	11,500,000.00	556,743.00	556,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario adquirir equipo educacional y recreativo para la instalación de juegos recreativos en las áreas destinadas al esparcimiento, entretenimiento y convivencia de la comunidad infantil como parques y parques de bolsillo, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos. Colonias: Barrio Norte y Jalapa de la Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0016	Adquisición de herramienta y camionetas.	72.69	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,962,600.00	0.00	1,962,600.00	1,962,600.00	1,962,600.00	Adquisición de herramienta y camionetas, bienes necesarios para realizar los trabajos de programación, mantenimiento y funcionamiento de los diferentes señalamientos, para que estos se encuentren en óptimas condiciones de operación conservando la imagen urbana dentro del perímetro de la Alcaldía; así como, para la elaboración de los reportes de trabajo realizado. Debido a que ha concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario renovarlos.
A23NR0017	Adquisición de equipo médico y mobiliario para el Centro de Atención a la Salud.	89.70	500,000.00	500,000.00	500,000.00	448,499.91	0.00	448,499.91	448,499.91	448,499.91	Adquisición de equipo médico y mobiliario que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos. Centro de Atención a la Salud "Tolteca"; Calle 10 y Canario s/n, Col Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0018	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, audiovisual y eléctrico.	49.67	3,317,761.00	3,317,761.00	3,317,761.00	1,647,846.62	0.01	1,647,846.62	1,647,846.62	1,647,846.63	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, audiovisual y eléctrico para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, así como cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, además de equipar los gimnasios y casas del adulto mayor para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos. Gimnasios: Barrio Norte, San Borja, Torres de potrero, Sta Fe, Unid Belem, Arturo Mtz, Carlos A. Madrazo, CEDEC. Sta. Rosa Kochiac y las 9 casas del Adulto mayor, dentro del perímetro de la Alcaldía.
A23NR0019	Adquisición de aparatos deportivos para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	7.51	1,000,000.00	1,000,000.00	755,896.00	75,061.60	488,389.00	75,061.60	75,061.60	563,450.60	Adquisición de equipo de gimnasio para que sean funcionales los gimnasios que opera la Alcaldía y brinden un servicio óptimo a la población obregonense que acude a estos espacios deportivos. Debido a que los bienes existentes resultan insuficientes. Gimnasios: Barrio Norte, San Borja, Torres de potrero, Sta Fe, Unid Belem, Arturo Mtz, Carlos A. Madrazo, CEDEC. Sta. Rosa Kochiac, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0020	Adquisición de equipo administrativo.	100.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	208,999.93	0.00	208,999.93	208,999.93	208,999.93	Adquisición de equipo administrativo como son relojes checadores, para que el personal pueda llevar a cabo el registro de entrada y salida de sus labores, a fin de promover la puntualidad, asistencia y permanencia en las áreas de trabajo de los CACIS que se ubican dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes. CACI Álvaro Obregón, CACI Barrio Norte, CACI Cehuayo, CACI Corpus Christy, CACI Cristo Rey, CACI Desarrollo Urbano, CACI El Mirador, CACI Jalapa, CACI José María Pino Suárez.
A23NR0021	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para las actividades que realiza la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo.	43.29	335,020.00	335,020.00	335,020.00	145,013.47	0.00	145,013.47	145,013.47	145,013.47	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0311	Adquisición de plantas de luz para las acciones que realiza la Dirección General de Gobierno dentro del perímetro de la Alcaldía.	68.26	0.00	146,500.00	146,500.00	99,999.98	0.00	99,999.98	99,999.98	99,999.98	Adquisición de plantas de luz para el debido funcionamiento de las áreas operativas, lo que permitirá contar con energía portátil para las máquinas-herramientas utilizadas tanto en jornadas ordinarias como extraordinarias para desmontar estructuras y obstáculos en la recuperación de espacios públicos que obstruyen el libre tránsito peatonal y vehicular, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0482	Adquisición de 13 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-002 Acueducto en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	548,956.00	548,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-002 Acueducto, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0483	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-030 Belén de las Flores Secc. Relleno en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	337,633.00	337,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-030 Belén de las Flores Secc. Relleno, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0484	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-097 La Cascada en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	433,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-097 La Cascada, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0485	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-101 La Herradura en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	331,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-101 La Herradura, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0486	Adquisición de 20 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-106 La Mexicana en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	837,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-106 La Mexicana, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0487	Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-114 La Águilas en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	761,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-114 La Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0488	Adquisición de 32 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-168 Paraje el Caballito en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	1,288,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-168 Paraje el Caballito, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0489	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-184 Puente Colorado en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	505,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-184 Puente Colorado, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0490	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-185 Puente Colorado (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	492,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-185 Puente Colorado (Amp), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0491	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-208 Tecolcalco en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	389,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-208 Tecolcalco, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0492	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-211 Tepeaca (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	411,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-211 Tepeaca (Ampl), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0493	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-218 Tlacopac en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	484,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-218 Tlacopac, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0494	Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-242 1ra. Victoria en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	457,203.00	457,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-242 1ra. Victoria, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0495	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-245 2da. El Pirul (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	380,205.00	380,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-245 2da. El Pirul (Ampl), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0496	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-246 Jalalpa Tepito (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	510,060.00	510,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-246 Jalalpa Tepito (Ampl), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0497	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-049 Cove en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	568,492.00	310,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-049 Cove, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0498	Adquisición de 29 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-124 Lomas de Becerra en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	1,198,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-124 Lomas de Becerra, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
O23NR0001	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	69.03	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	3,451,361.01	1,548,406.06	3,451,361.01	3,451,361.01	4,999,767.07	Mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 3.03 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bañilariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	
O23NR0002	Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.00	9,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Mantenimiento y rehabilitación a 2 (INM) cuyos nombres son: Panteón Tarango y Oficinas de sede de la Alcaldía, mediante trabajos de: albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros. Colonias Merced Gómez y Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.	
O23NR0003	Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	97.66	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,953,201.98	46,798.02	1,953,201.98	1,953,201.98	2,000,000.00	Rehabilitación de infraestructura cultural de (2) inmuebles, cuyos nombres son: Teatro de la Juventud y Ágora Torres de Potero, mediante rehabilitación de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario. Colonias: Tolteca y Torres de Potero, dentro del perímetro de la Alcaldía.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0004	Verificación y seguimiento de las obras FISMDF 2023.	25.18	7,300,000.00	6,389,000.00	4,562,500.00	1,608,941.98	4,666,522.41	1,608,941.98	1,608,941.98	6,275,464.39	Verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.Verificación y seguimiento de las obras FISMDF 2023.
O23NR0005	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2023.	-	2,500,000.00	2,500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación y seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0006	Rehabilitación de deportivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	30,000,000.00	32,594,174.53	22,094,174.53	0.00	29,998,533.21	0.00	0.00	29,998,533.21	Rehabilitación a 6 deportivos, cuyos nombres son: Parque Las Águilas, Deportivo Batallón de San Patricio, Deportivo Minestongo, Deportivo La Cañada, Alberca La Cuesta y Alberca el Mago Septien, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multitecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas. Colonias: Las Águilas, Tolteca, Tetelpan, Cañada, 2da Ampliación Presidentes y La Cañada, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O23NR0007	Mantenimiento y rehabilitación de centros comunitarios e interactivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón	-	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	11,496,666.87	0.00	0.00	11,496,666.87	Mantenimiento y rehabilitación a 30 inmuebles, mediante trabajos de: Acarrees, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de fugas, filtraciones, desazolve, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, cambio de luminarias, balanceo de tableros, protección de área de azotea, adecuación de escalones de acceso, aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores e impermeabilización. Colonias: 1ª. Victoria, 8 de agosto, Acuilotta, Adolfo López Mateos, Ampl. Tlapechico, Ampliación Tepeaca, Arturo Martínez, Barrio Norte, Desarrollo Urbano, Francisco Villa, Jalapa el Grande, La Palmita, Liberación Proletaria, Lomas de Capula, Lomas de Becerra, Lomas de Puerta Grande, María G. de García Ruiz, Molino de Rosas, Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde 2da Sección, Pirú, Pueblo de Santa Lucía, Reacomodo el Cuernito, Reacomodo Tlacuilapa, Tetelpan, Tizapán, Zenón Delgado, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0008	Rehabilitación del centro cultural San Ángel (OBRAS FISMDF), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0009	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	71.64	9,500,000.00	10,290,000.00	7,531,000.00	7,371,655.07	2,113,272.91	7,371,655.07	7,371,655.07	9,484,927.98	Se realizarán 3 estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0010	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.76	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	31,922,729.10	219.44	31,922,729.10	31,922,729.10	31,922,948.54	Rehabilitación de pavimentación en 105,610.00 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal); fresaado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renovación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0011	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	62.13	10,000,000.00	13,572,246.63	13,572,246.63	8,433,113.51	1,246,886.05	8,433,113.51	8,433,113.51	9,679,999.56	Rehabilitación de pavimentación de 7,692.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresaado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0012	Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,999.99	0.01	4,999,999.99	4,999,999.99	5,000,000.00	Rehabilitación de calles en 6,250.00 M2 de empedrado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0013	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	49.67	20,000,000.00	20,000,000.00	15,400,000.00	9,934,362.26	9,803,633.44	9,934,362.26	9,934,362.26	19,737,995.70	Rehabilitación de 6,666.67 M2 de banquetas, guarniciones y escalinatas llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (begetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0014	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros, en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,999.77	0.23	2,999,999.77	2,999,999.77	3,000,000.00	Estabilización de taludes y rellenos de minas en 682 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampapeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 2,692 M2 de construcción de muros de zampeo. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0015	Recuperación de espacios públicos mediante el manejo integral de residuos sólidos de la construcción, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.98	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,998,989.09	0.00	5,998,989.09	5,998,989.09	5,998,989.09	Recuperación de 1,000 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 11,200 M3 de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la población realiza y ocupa las aceras como tiras clandestinas producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0016	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	52.19	29,607,900.00	20,000,000.00	14,854,571.63	10,438,571.63	0.00	10,438,571.63	10,438,571.63	10,438,571.63	Rehabilitación de (1,382) luminarias que constan de: lámpara led de 6 w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 m de escalera, o grúa de canastilla, características: carcasa de aluminio inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión, luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de -10°C hasta 60°C, desarrollando exclusivamente para la tecnología LED, supresor de picos 10 KV integrado, refractor de cristal templado, conjunto óptico de alto desempeño en PMMA IP 65 en temperatura de color, (264) LUM Suministrar e instalar luminarias tipo balza de 80 W, reutilizando bases de concreto ya existentes: así como cable de cobre de calibre 10 y todo lo necesario para su correcta instalación utilizando el 20% del recurso. Además, el suministro e instalación de luminarias tipo balza, bases de concreto de 33x35x40 hechas in situ, cable de cobre de calibre 10, fotocontactor, pruebas de bajada y todo lo necesario para su correcta instalación. (297) LUM Suministro e instalación de postes rectos de hasta 5 metros de altura, reutilizando bases de concreto ya existentes; así como ménsula de hasta 1.20 metros, luminaria vial de 60 w, fotocelda multivoltaje cable del 2+1 de aluminio, cable de cobre calibre 10 y todo lo necesario para su correcta instalación. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0017	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	33.99	10,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	3,399,458.52	6,574,348.22	3,399,458.52	3,399,458.52	9,973,806.74	Rehabilitación de pavimentación en 28,328.00 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el método de inyección a presión que incluye señalamiento vial con tráfalmos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con carga máximo 3a. barido, emulsión asfáltica ECR 65, colocación de arena seca para el área de la superficie y compactación por el método a presión. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados públicos, cuyos nombres son: Centenario, José María Pino Suárez, Cristo Rey, Corpus Christy, Molino de Santo Domingo y Jalapa El Grande, consistente en SUBESTACIONES PROPIAS. Consistente en suministro e instalación de transformadores, conexiones de media a baja así como equipos de seguridad y protección a base interruptores o switch. Colonias: La Martinica, José María Pino Suárez, Cristo Rey, Corpus Christy, Molino de Santo Domingo y Jalapa, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0019	Rehabilitación de escalinatas (OBRAS FISIMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	32.82	10,000,000.00	10,000,000.00	6,500,000.00	3,281,576.52	6,718,423.48	3,281,576.52	3,281,576.52	10,000,000.00	Rehabilitación de 11,764.71 M2 de escalinatas, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0020	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (OBRAS FISDMF), ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	10,000,000.00	13,444,042.95	10,044,042.95	0.00	13,324,811.86	0.00	0.00	13,324,811.86	Rehabilitación de 14 (ESP) en parques lineales y de bolsillo, mediante: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros. Colonias: Pedregal de San Ángel, Alfonso XII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de Las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn y Balcones de Cehuayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0021	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (OBRAS FISDMF), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	36.11	79,264,862.00	79,861,103.62	50,861,103.62	28,835,474.92	51,002,807.40	28,835,474.92	28,835,474.92	79,838,282.32	Rehabilitación de pavimentación en 261,600.72 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de íngregación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Colonias: Pedregal de San Ángel, Alfonso XII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn, Balcones de Cehuayo, Presidentes, La Piloto, San Ángel, Capula, Golondrinas, Águilas Pilares, Paraíso, Alpes, Águilas Tizapán, Tlacopac, San Clemente, Santa Fe, Tloteacas, Lomas de Santa Fe, Tlacoyaque, Las Golondrinas, Tizapán, Garcimarrero, Loreto Barrio, Barrio Norte, Tepeaca, Paseo de las Lomas, Ampliación de las Águilas, Isidro Fabela, El Capulín, Puerta Grande, Olivar del Conde (2da sección), Colinas del Sur, Presidentes 2da sección, Belem de las Flores y Lomas de Charamontoya.
O23NR0022	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros (OBRAS FISDMF) en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	64.46	10,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00	6,445,887.52	3,546,284.62	6,445,887.52	6,445,887.52	9,992,172.14	Estabilización de taludes y rellenos de minas en 1,630 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, anda de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 4,880 M2 de construcción de muros de zampo. Colonias: Mirador Tetelpan, Conciencia Proletaria, Dos Ríos, La Milagrosa, Ampl. Tlacoyaque, La Angostura, La Mexicana y 19 de Mayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0023	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (OBRAS FISDMF) en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	15,000,000.00	15,000,000.00	9,750,000.00	0.00	3,834,345.98	0.00	0.00	3,834,345.98	Mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 9.09 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y desmobra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre > 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga. Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía. Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0024	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2023.	-	134,638,331.00	8,494,487.00	529,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 5 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de cámaras de video de vigilancia, luminarias y balizamiento, con la finalidad de mejorar la seguridad del entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0025	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (OBRAS FISIMDF), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	10.56	12,000,000.00	12,000,000.00	7,500,000.00	1,267,218.61	8,134,134.81	1,267,218.61	1,267,218.61	9,401,353.42	Mantenimiento y rehabilitación de 8,823.53 ML de red de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (Chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía.	
O23NR0465	Rehabilitación de instalaciones eléctricas y de bajadas de agua pluvial en el mercado público Olivar del Conde, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	0.00	2,000,000.00	1,250,000.00	0.00	1,977,027.27	0.00	0.00	1,977,027.27	Rehabilitación al mercado público Olivar del Conde, mediante trabajos de: desmantelamiento y retiro de transformador y acometidas eléctricas, se colocaran duetos, bases, registros, tierras físicas, así como e suministro e instalación de electrodos puestos a tierra, interruptores termomagnéticos, tubería Conduit y el cableado necesario para su correcto funcionamiento, se continuara con los trabajos de obra civil (demoliciones, excavaciones y habilitado de banquetas), así como de una unidad verificadora de instalaciones eléctricas (UVIE), también suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC sanitario unión cementar, extremos lisos de 102 mm de diámetro que sustituirán las bajadas existentes ya que estas son insuficientes para el desalajo de toda el agua que fluye por las azoteas y techumbre del mercado. Colonia Olivar del Conde, dentro del perímetro de la Alcaldía.	
O23NR0528	Renivelación y reparación de adoquín en mi colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	344,865.00	344,865.00	0.00	340,451.09	0.00	0.00	340,451.09	Renivelación y reparación de 229.91 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Lomas de Santo Domingo. Comité Ciudadano con clave 10-141	
O23NR0529	Cambio de adoquín por mi colonia Margarita M de Juárez (clave 10-148), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	378,735.00	378,735.00	0.00	372,746.28	0.00	0.00	372,746.28	Cambio de 252.49 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Margarita M. de Juárez. Comité Ciudadano con clave 10-148	
O23NR0530	Reparación y nivelación de adoquines en la colonia Polvora (clave 10-174), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	409,527.00	409,527.00	0.00	403,925.48	0.00	0.00	403,925.48	Reparación y nivelación de 273.02 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Polvora. Comité Ciudadano con clave 10-174	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0531	Rehabilitación del piso adoquín en la colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	346,390.00	346,390.00	0.00	341,167.79	0.00	0.00	341,167.79	Rehabilitación de 230.93 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Reacomodo Pino Suárez. Comité Ciudadano con clave 10-188.
O23NR0532	Renivelación y cambio de adoquín en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	412,713.00	412,713.00	0.00	411,831.53	0.00	0.00	411,831.53	Renivelación y cambio de 275.14 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Rincón de La Bolsa. Comité Ciudadano con clave 10-190
O23NR0533	Renivelación y reparación 2a etapa de adoquinado en la colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	584,403.00	584,403.00	0.00	576,130.24	0.00	0.00	576,130.24	Renivelación y reparación de 389.60 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Tlacuitlapa. Comité Ciudadano con clave 10-222
O23NR0534	Rehabilitación de las calles empedradas en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	953,924.00	953,924.00	0.00	952,656.11	0.00	0.00	952,656.11	Rehabilitación de calles en 635.95 M2 de empedrado mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de piedra bola. Colonia Santa Lucía. Comité Ciudadano con clave 10-200
O23NR0535	Rehabilitación de mezcla asfáltica por una mejor movilidad en la colonia 1a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	492,910.00	492,910.00	0.00	490,872.77	0.00	0.00	490,872.77	Rehabilitación en 821.52 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia 1a Victoria Sección Bosques. Comité Ciudadano con clave 10-243.
O23NR0536	Rehabilitación de mezcla asfáltica de calles minas, Cda. minas y 3a Cda. de pilares, en la colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	413,483.00	413,483.00	0.00	413,470.86	0.00	0.00	413,470.86	Rehabilitación en 689.14 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Águilas Pilares. Comité Ciudadano con clave 10-006.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0537	Rehabilitación de mezcla asfáltica de la calle ribera en la colonia Alpes (Ampl), (clave 10-011), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	437,965.00	437,965.00	0.00	437,952.64	0.00	0.00	437,952.64	Rehabilitación en 729.94 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Alpes (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-011.
O23NR0538	Rehabilitación de mezcla asfáltica, mejorando la imagen de mis calles y mi colonia Arturo Martínez (clave 10-018), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	450,741.00	450,741.00	0.00	450,728.41	0.00	0.00	450,728.41	Rehabilitación en 751.24 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Arturo Martínez. Comité Ciudadano con clave 10-018.
O23NR0539	Pavimentación asfáltica en la calle de tántalo y hasta petrel colonia Ave Real (Ampl) (clave 10-023), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	343,736.00	343,736.00	0.00	343,726.86	0.00	0.00	343,726.86	Pavimentación en 572.89 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Ave Real (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-023.
O23NR0540	Pavimentación asfáltica en tabasqueños colonia Bonanza (clave 10-032), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	418,568.00	418,568.00	0.00	418,556.08	0.00	0.00	418,556.08	Pavimentación en 697.61 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Bonanza. Comité Ciudadano con clave 10-032.
O23NR0542	Pavimentación asfáltica, mejorando la calle en la colonia Cristo Rey (clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	417,806.00	417,806.00	0.00	417,794.13	0.00	0.00	417,794.13	Pavimentación en 696.34 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Cristo Rey. Comité Ciudadano con clave 10-050.
O23NR0543	Pavimentación asfáltica en c. belgas y c. austriacos, colonia El Paraíso (clave 10-063), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	566,233.00	566,233.00	0.00	566,216.80	0.00	0.00	566,216.80	Pavimentación en 943.72 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia El Paraíso. Comité Ciudadano con clave 10-063.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0544	Pavimentación asfáltica para las calles de Isidro Fabela, colonia Isidro Fabela (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	445,750.00	445,750.00	0.00	445,737.12	0.00	0.00	445,737.12	Pavimentación en 742.92 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Isidro Fabela. Comité Ciudadano con clave 10-087.
O23NR0545	Rehabilitación y mantenimiento asfáltico en vialidad Mariano Hernández de La Loma Santa Fe, colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	803,644.00	803,644.00	0.00	803,622.27	0.00	0.00	803,622.27	Rehabilitación y mantenimiento en 1,339.41 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia La Loma. Comité Ciudadano con clave 10-104.
O23NR0546	Pavimentación asfáltica de c. paso molino (continuidad), en la colonia La Mexicana (Ampl) (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	383,095.00	383,095.00	0.00	383,083.35	0.00	0.00	383,083.35	Pavimentación en 638.49 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia La Mexicana (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-013.
O23NR0547	Pavimentación asfáltica de retomo de colina, en la colonia Las Águilas (Ampl) (clave 10-115), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,031,099.00	1,031,099.00	0.00	1,026,767.28	0.00	0.00	1,026,767.28	Pavimentación en 1,718.50 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Las Águilas (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-115.
O23NR0548	Pavimentación asfáltica en la colonia Lomas de Capula (clave 10-127), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	760,682.00	760,682.00	0.00	760,661.07	0.00	0.00	760,661.07	Pavimentación en 1,267.80 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Lomas de Capula. Comité Ciudadano con clave 10-127.
O23NR0549	Pavimentación asfáltica y cambio de totalidad de banquetas en Lomas de Las Águilas en las calles de comoran, albatroces y grullas. (clave 10-133), dentro de la demarcación.	-	0.00	504,782.00	504,782.00	0.00	504,767.99	0.00	0.00	504,767.99	Pavimentación en 841.30 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Banquetas mediante: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias. Colonia Lomas de Las Águilas. Comité Ciudadano con clave 10-133.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0550	Pavimentación asfáltica de calles en peores condiciones: Manuel Ávila Camacho, abedules y lirios, en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135), dentro de la demarcación.	-	0.00	693,926.00	693,926.00	0.00	691,005.04	0.00	0.00	691,005.04	Pavimentación en 1,156.54 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Lomas de Los Cedros. Comité Ciudadano con clave 10-135.
O23NR0551	Pavimentación asfáltica en c. Ramón López Velarde y c. Manuel Murguía (continuidad), en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	430,806.00	430,806.00	0.00	430,794.03	0.00	0.00	430,794.03	Pavimentación en 718.01 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Lomas de Nuevo México. Comité Ciudadano con clave 10-136.
O23NR0552	Pavimentación asfáltica de la calle 16 y 1ra. cerrada de calle 22, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección II (clave 10-253), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	952,479.00	952,479.00	0.00	948,470.68	0.00	0.00	948,470.68	Pavimentación en 1,597.47 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Olivar del Conde 1a Sección II. Comité Ciudadano con clave 10-253.
O23NR0553	Pavimentación asfáltica de la colonia Poder Popular (clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	358,202.00	358,202.00	0.00	358,192.91	0.00	0.00	358,192.91	Pavimentación en 597.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Poder Popular. Comité Ciudadano con clave 10-173.
O23NR0554	Pavimentación en c. 5 a 9, entre c. Ricardo y la barda de la pera xochinahuac. continuar en c. Flores Magón esq. c. 9 calle 9 y 8, en la colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175).	-	0.00	384,401.00	384,401.00	0.00	384,390.20	0.00	0.00	384,390.20	Pavimentación en 640.67 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Ponciano Arriaga. Comité Ciudadano con clave 10-175.
O23NR0555	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Predio La Angostura (continuidad al proyecto 2022) (clave 10-257), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	432,597.00	432,597.00	0.00	429,129.83	0.00	0.00	429,129.83	Rehabilitación en 270.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarneos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Predio La Angostura. Comité Ciudadano con Clave 10-257.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0556	Pavimentación asfáltica en c. Lázaro Cárdenas y c. Manuel Ávila Camacho (continuidad), en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	770,922.00	770,922.00	0.00	770,900.04	0.00	0.00	770,900.04	Pavimentación en 1,284.87 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Presidentes. Comité Ciudadano con clave 10-177.
023NR0557	Pavimentación asfáltica en la calle Groover Cleveland, en la colonia Presidentes 1a (Ampl) (clave 10-178), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	510,610.00	510,610.00	0.00	510,596.35	0.00	0.00	510,596.35	Pavimentación en 851.02 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Presidentes 1a (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-178.
023NR0558	Pavimentación asfáltica en calles y avenidas dignas, colonia Presidentes 2a (Ampl) (clave 10-179), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	702,929.00	702,929.00	0.00	702,910.68	0.00	0.00	702,910.68	Pavimentación en 1,171.55 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Presidentes 2a (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-179.
023NR0559	Pavimentación de concreto hidráulico en c. mercurio, en la colonia Reacomodo El Cuernito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	632,463.00	632,463.00	0.00	622,872.23	0.00	0.00	622,872.23	Pavimentación en 486.51 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Reacomodo El Cuernito. Comité Ciudadano con clave 10-187.
023NR0560	Pavimentación asfáltica en calles (almorejos, río balsas, bacao, 2do. andador de alcañores), en la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	835,204.00	835,204.00	0.00	835,181.66	0.00	0.00	835,181.66	Pavimentación en 1,392.01 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia San Clemente. Comité Ciudadano con clave 10-195.
023NR0561	Pavimentación de concreto hidráulico y cambio de banquetas faltantes en c. alferrique (continuación) colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	389,716.00	389,716.00	0.00	383,676.22	0.00	0.00	383,676.22	Pavimentación en 299.78 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Dos Ríos. Comité Ciudadano con clave 10-053.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0562	Rehabilitación de concreto hidráulico en c. andador 1 (continuación), colonia Jalalpa (Ampl) (clave 10-014), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	476,822.00	476,822.00	0.00	476,802.24	0.00	0.00	476,802.24	Rehabilitación en 366.79 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Jalalpa (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-014.
O23NR0563	Rehabilitación de concreto hidráulico en Cda. minas 74 y en 3a Cda. de minas, en la colonia Arvide (clave 10-019), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	377,855.00	377,855.00	0.00	372,184.81	0.00	0.00	372,184.81	Rehabilitación en 290.66 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Arvide. Comité Ciudadano con clave 10-019.
O23NR0564	Rehabilitación de concreto hidráulico en sendero seguro en calle providencia, en la colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	485,306.00	485,306.00	0.00	477,680.63	0.00	0.00	477,680.63	Rehabilitación en 373.31 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Axotla. Comité Ciudadano con clave 10-024.
O23NR0565	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia El Pirul (clave 10-065), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	484,944.00	484,944.00	0.00	478,687.71	0.00	0.00	478,687.71	Rehabilitación en 373.03 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia El Pirul. Comité Ciudadano con clave 10-065.
O23NR0566	Rehabilitación de concreto hidráulico en 2a. privada Flor de María desde calle Las Flores, en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro de la demarcación.	-	0.00	351,257.00	351,257.00	0.00	350,611.59	0.00	0.00	350,611.59	Rehabilitación en 270.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Flor de María. Comité Ciudadano con clave 10-072.
O23NR0567	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle ébano esquina taçala, colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	688,532.00	688,532.00	0.00	677,552.09	0.00	0.00	677,552.09	Rehabilitación en 529.64 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Garcimarrero Norte. Comité Ciudadano con clave 10-077.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0568	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Golondrinas, mediante repavimentación en general (clave 10-079), dentro del perímetro territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	710,010.00	710,010.00	0.00	699,148.04	0.00	0.00	699,148.04	Rehabilitación en 546.16 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Golondrinas. Comité Ciudadano con clave 10-079.
O23NR0569	Rehabilitación de concreto hidráulico con guarnición en c. Morelos y c. Tlaxcala, en la colonia La Araña (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	404,158.00	404,158.00	0.00	399,481.47	0.00	0.00	399,481.47	VRehabilitación en 310.89 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Araña. Comité Ciudadano con clave 10-095.
O23NR0570	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de Ampl. La Cebada, en la colonia La Cebada (Ampl) (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	391,929.00	391,929.00	0.00	391,740.13	0.00	0.00	391,740.13	Rehabilitación en 301.48 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Cebada (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-098.
O23NR0571	Sustitución de carpeta asfáltica por concreto hidráulico en manresanos - marismeños, en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	666,341.00	666,341.00	0.00	657,456.72	0.00	0.00	657,456.72	Sustitución en 512.57 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Joya. Comité Ciudadano con clave 10-103.
O23NR0572	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de andador antigüenses y antigüenses, en la colonia La Presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	418,988.00	418,988.00	0.00	412,604.55	0.00	0.00	412,604.55	Rehabilitación en 322.30 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Presa. Comité Ciudadano con clave 10-111.
O23NR0573	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	643,575.00	643,575.00	0.00	633,506.07	0.00	0.00	633,506.07	Rehabilitación en 495.06 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Liberales de 1857. Comité Ciudadano con clave 10-121.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0574	Rehabilitación de concreto hidráulico en la parte baja de la calle 2, entre calle 6 y avenida desierto de los leones, en la colonia Lomas de los Angeles Tetelpan (clave 10-134).	-	0.00	491,360.00	491,360.00	0.00	490,936.19	0.00	0.00	490,936.19	Rehabilitación en 377.97 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Lomas de Los Angeles Tetelpan. Comité Ciudadano con clave 10-134.
O23NR0575	Rehabilitación de concreto hidráulico en la calle beecoya, en la colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	568,074.00	568,074.00	0.00	559,062.88	0.00	0.00	559,062.88	Rehabilitación en 436.98 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Miguel Gaona Armenta. Comité Ciudadano con clave 10-153.
O23NR0576	Rehabilitación de concreto hidráulico en prolongación ocotillos, colonia Ocotillos (clave 10-162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	334,112.00	334,112.00	0.00	329,185.55	0.00	0.00	329,185.55	Rehabilitación en 257.01 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Ocotillos. Comité Ciudadano con clave 10-162.
O23NR0577	Rehabilitación de concreto hidráulico en mina de manganeso y mina de antimonio, en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	439,544.00	439,544.00	0.00	438,920.65	0.00	0.00	438,920.65	Rehabilitación en 338.11 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Palmas Axotitla. Comité Ciudadano con clave 10-167.
O23NR0578	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle mina sacramento y mina providencia, en la colonia Real del Monte (clave 10-189), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	426,980.00	426,980.00	0.00	425,969.02	0.00	0.00	425,969.02	Rehabilitación en 328.45 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Real del Monte. Comité Ciudadano con clave 10-189.
O23NR0579	Rehabilitación de concreto hidráulico en puerto San José del Cabo, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (Amp) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	943,039.00	943,039.00	0.00	942,077.50	0.00	0.00	942,077.50	Rehabilitación en 725.41 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (Amp). Comité Ciudadano con clave 10-172.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0580	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle 19 de febrero de prolongación progreso hasta calle magueyos, en la colonia Tlacoyaque (Ampl) (clave 10-220), dentro del perímetro.	-	0.00	728,247.00	728,247.00	0.00	718,009.52	0.00	0.00	718,009.52	Rehabilitación en 560.19 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Tlacoyaque (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-220.
O23NR0581	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Tlacuitlapa 2° Reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	683,061.00	683,061.00	0.00	681,417.01	0.00	0.00	681,417.01	Rehabilitación en 525.43 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Tlacuitlapa 2° Reacomodo (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-223.
O23NR0582	Rehabilitación de concreto hidráulico en Vasco de Quiroga, en la colonia Santa Fe Km 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	335,315.00	335,315.00	0.00	334,174.54	0.00	0.00	334,174.54	Rehabilitación en 257.93 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Santa Fe Km 8.5. Comité Ciudadano con clave 10-256.
O23NR0609	Remodelación y reparación de calles dignas para un mejor futuro, en la colonia Alfalfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	410,389.00	410,389.00	0.00	410,389.00	0.00	0.00	410,389.00	Remodelación y reparación de 450.98 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Alfalfar. Comité Ciudadano con clave 10-008.
O23NR0610	Remodelación y reparación de banquetas en av. chico y av. minas, colonia El Pocito (clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	415,972.00	415,972.00	0.00	415,972.00	0.00	0.00	415,972.00	Remodelación y reparación de 457.11 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia El Pocito. Comité Ciudadano con clave 10-066.
O23NR0611	Remodelación y reparación de banquetas y guarniciones, en la colonia Herón Proal (clave 10-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	522,312.00	522,312.00	0.00	522,312.00	0.00	0.00	522,312.00	Remodelación y reparación de 573.97 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Herón Proal. Comité Ciudadano con clave 10-085.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0612	Reparación de banquetas en calle 8 y calle 3, en la colonia Lomas de Tetelpan (clave 10-144), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	506,279.00	506,279.00	0.00	506,279.00	0.00	0.00	506,279.00	Reparación de 556.35 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Lomas de Tetelpan. Comité Ciudadano con clave 10-144.
O23NR0613	Reparación de banquetas, en la colonia María G de García Ruiz (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	0.00	520,645.00	520,645.00	0.00	520,645.00	0.00	0.00	520,645.00	Reparación de 572.14 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia María G de García Ruiz. Comité Ciudadano con clave 10-149.
O23NR0614	Remodelación y reparación de banquetas en zona histórica de San Ángel, incluyendo restaurar y reponer el recinto, memoria fotográfica y elaboración de norma (clave 10-192).	-	0.00	574,779.00	574,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Remodelación y reparación de 631.63 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia San Ángel. Comité Ciudadano con clave 10-192.
O23NR0615	Remodelación y reparación de banquetas segunda etapa para la calle de cantil de la calle de risco hasta calle del paso, en la colonia Estado de Hidalgo. (clave 10-247).	-	0.00	531,058.00	531,058.00	0.00	531,058.00	0.00	0.00	531,058.00	Remodelación y reparación de 583.58 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Estado de Hidalgo... Comité Ciudadano con clave 10-247.
O23NR0616	Reconstrucción de escalinatas con barandal, en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	317,222.00	317,222.00	0.00	317,222.00	0.00	0.00	317,222.00	Reconstrucción de 176.23 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Arturo Gamiz. Comité Ciudadano con clave 10-017.
O23NR0617	Construcción de escalinatas en c. azahares, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-029), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	534,310.00	534,310.00	0.00	534,310.00	0.00	0.00	534,310.00	Construcción de 296.84 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Belén de Las Flores. Comité Ciudadano con clave 10-029.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0618	Remodelación y reparación de escalinatas, caminito seguro y digno para personas con movilidad limitada, en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro de la demarcación.	-	0.00	417,347.00	417,347.00	0.00	417,347.00	0.00	0.00	417,347.00	Remodelación y reparación de 231.86 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Chimalistac. Comité Ciudadano con clave 10-042.
O23NR0619	Rehabilitación de ambas escaleras de puerto Tecolutla, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-171), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	698,500.00	698,500.00	0.00	698,500.00	0.00	0.00	698,500.00	Rehabilitación de 388.06 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Piloto (Adolfo López Mateos). Comité Ciudadano con clave 10-171.
O23NR0620	Remodelación de escaleras y rampa en calle tizampampano con restricción de circulación de motocicletas, en la colonia Tizampampano (clave 10-216), dentro de la demarcación.	-	0.00	329,990.00	329,990.00	0.00	329,990.00	0.00	0.00	329,990.00	Remodelación de 183.33 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Tizampampano. Comité Ciudadano con clave 10-216.
O23NR0621	Construcción de escalones de concreto, pasamanos tubulares en pendiente de calle tejocote (de calle la presa a calle abedul), en la colonia Garcimarrero (clave 10-076).	-	0.00	483,488.00	483,488.00	0.00	483,488.00	0.00	0.00	483,488.00	Construcción de 805.81 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Garcimarrero. Comité Ciudadano con clave 10-076.
O23NR0622	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Arboledas Politoco (clave 10-015), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	375,788.00	375,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (NM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.Colonia Arboledas Politoco. Comité Ciudadano con clave 10-015.
O23NR0623	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Ave Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	437,478.00	437,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (NM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de polícarbonato. Colonia Ave Real. Comité Ciudadano con clave 10-022.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0624	Recuperación de espacio público en gimnasio al aire libre en parque de la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	400,315.00	400,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terraza con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetón de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Colonia Balcones de Cehuayo. Comité Ciudadano con clave 10-025.
O23NR0625	Recuperación de espacio público, sendero seguro para la colonia Bellavista, (clave 10-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,110,633.00	1,110,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados. Colonia Bellavista. Comité Ciudadano con clave 10-031.
O23NR0626	Remodelación de caseta de vigilancia (continuación), en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	344,413.00	344,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Remodelación de caseta 1 (INM), mediante los trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinílica; reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural. Colonia Colinas de Tarango. Comité Ciudadano con clave 10-043.
O23NR0627	Restauración de cancha en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	546,998.00	546,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Restauración de cancha en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha y gradas; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro. Colonia Francisco Villa. Comité Ciudadano con clave 10-074.
O23NR0628	Reparación integral de glorieta Valverde, en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	616,736.00	616,736.00	0.00	616,736.00	0.00	0.00	0.00	616,736.00	Reparación de glorieta en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, colocación de parapetos, entre otros. Colonia Guadalupe Inn. Comité Ciudadano con clave 10-084.
O23NR0629	Recuperación de salón usos múltiples, en la colonia Las Águilas Sección Hornos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	339,271.00	339,271.00	0.00	339,271.00	0.00	0.00	0.00	339,271.00	Recuperación de salón usos múltiples en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato. Colonia Las Águilas Sección Hornos. Comité Ciudadano con clave 10-116.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0630	Recuperación de espacio público en la zona de terrenos baldíos torres CFE, en la colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	431,899.00	431,899.00	0.00	431,899.00	0.00	0.00	431,899.00	Recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de tubos de 1/2 de pulgada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Lomas de Guadalupe. Comité Ciudadano con clave 10-131.
O23NR0631	Ampliación y remodelación del kiosco del centro social de la colonia Lomas de Tarango, (clave 10-143), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	580,266.00	580,266.00	0.00	580,266.00	0.00	0.00	580,266.00	Ampliación y remodelación de Kiosco en 1 (NM), mediante trabajos de: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetón de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Colonia Lomas de Tarango. Comité Ciudadano con clave 10-143.
O23NR0632	Colocación de reja perimetral en calle arrayán, en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	346,838.00	346,838.00	0.00	346,838.00	0.00	0.00	346,838.00	Colocación de reja perimetral en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate y colocación de reja. Colonia Los Cedros. Comité Ciudadano con clave 10-146.
O23NR0633	Construcción de segundo piso en casa de adulto mayor (continuación), en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	667,251.00	667,251.00	0.00	667,250.99	0.00	0.00	667,250.99	Construcción de segundo piso en 1 (NM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Molino de Santo Domingo. Comité Ciudadano con clave 10-159.
O23NR0634	Construcción de centro recreativo comunitario en la colonia Olivar de Los Padres (clave 10-163), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,525,928.00	1,525,928.00	0.00	1,525,928.00	0.00	0.00	1,525,928.00	Construcción de centro recreativo comunitario en 1 (NM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Olivar de Los Padres. Comité Ciudadano con clave 10-163.
O23NR0635	Ampliación del foro cultural y vecinal palmas (continuación), en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	564,334.00	564,334.00	0.00	564,334.00	0.00	0.00	564,334.00	Ampliación del foro cultural y vecinal en 1 (NM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Palmas. Comité Ciudadano con clave 10-166.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0636	Rehabilitación áreas de esparcimiento en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	861,232.00	861,232.00	0.00	861,232.00	0.00	0.00	861,232.00	Rehabilitación áreas de esparcimiento en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación del terreno, adecuación de espacios, colocación de bancas, instalación de jardineras, habilitación de juegos infantiles. Colonia Progreso Tizapán. Comité Ciudadano con clave 10-182
O23NR0637	Continuar con la construcción del centro interactivo, en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	514,710.00	514,710.00	0.00	514,710.00	0.00	0.00	514,710.00	Continuar con la construcción de centro interactivo en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplinado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal. Colonia Punta de Cehuayo. Comité Ciudadano con clave 10-186.
O23NR0638	Continuar con la colocación del techo e iluminación interior de la cancha, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	328,640.00	328,640.00	0.00	328,640.00	0.00	0.00	328,640.00	Continuar con la colocación del techo en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato. Colonia San Gabriel. Comité Ciudadano con clave 10-196.
O23NR0639	Colocación de velaria en el área recreativa junto a los juegos infantiles, en la colonia Santa Lucía (Pblo) (clave 10-202), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	335,436.00	335,436.00	0.00	335,436.00	0.00	0.00	335,436.00	Colocación de velaria en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m). Colonia Santa Lucía (Pblo). Comité Ciudadano con clave 10-202.
O23NR0640	Cambio de pasto sintético, en la colonia Valentín Gómez Farías (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	429,658.00	429,658.00	0.00	429,658.00	0.00	0.00	429,658.00	Cambio de pasto sintético en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro. Valentín Gómez Farías. Comité Ciudadano con clave 10-235.
O23NR0641	Mantenimiento del puente de colores, en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	311,863.00	311,863.00	0.00	311,863.00	0.00	0.00	311,863.00	Mantenimiento del puente de colores en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura, mejoramiento de terreno y colocación de malla perimetral. Colonia El Ruedo. Comité Ciudadano con clave 10-068.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0642	Construcción de casa del adulto mayor, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	421,491.00	421,491.00	0.00	421,491.00	0.00	0.00	421,491.00	Construcción de casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Cooperativa Cehuayo. Comité Ciudadano con clave 10-046.
O23NR0643	Continuar construcción de muro y repellado (colindancia de la colonia y juegos infantiles), en la colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación.	-	0.00	335,336.00	335,336.00	0.00	335,336.00	0.00	0.00	335,336.00	Construcción de muro y repellado en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Conciencia Proletaria. Comité Ciudadano con clave 10-045.
O23NR0644	Construcción de muro de contención, en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	359,008.00	359,008.00	0.00	359,008.00	0.00	0.00	359,008.00	Construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Garcimarrero Reacomodo. Comité Ciudadano con clave 10-078.
O23NR0645	Continuar construcción del muro de contención en el área de equipamiento, entre las calles ciruelos, ciudad madera, en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181).	-	0.00	419,424.00	419,424.00	0.00	419,424.00	0.00	0.00	419,424.00	Construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Prof. José Arturo López. Comité Ciudadano con clave 10-181.
O23NR0646	Construcción de muro de contención de concreto en el callejón arboledas, en la colonia Tlacoyaque (clave 10-219), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	458,047.00	458,047.00	0.00	458,047.00	0.00	0.00	458,047.00	Construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Tlacoyaque. Comité Ciudadano con clave 10-219.
O23NR0647	Continuación construcción de estacionamiento (4a etapa) entre las calles cda. seto de violetas y cda. de orquídeas, en la colonia Zotoltiltla (clave 10-240), dentro la demarcación.	-	0.00	392,456.00	392,456.00	0.00	392,456.00	0.00	0.00	392,456.00	Construcción de estacionamiento en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico, señalización y balizamiento. Colonia Zotoltiltla. Comité Ciudadano con clave 10-240.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0648	Rehabilitación de zarpeado en c. abubillas para evitar desgajamiento, en la colonia Canutillo (Aguascalientes) (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	318,072.00	318,072.00	0.00	318,072.00	0.00	0.00	318,072.00	Rehabilitación de 106.02 M2 de zarpeado, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Canutillo (Aguascalientes). Comité Ciudadano con clave 10-037.
O23NR0649	Rehabilitación de talud en cda. Vasco de Quiroga (continuación), en la colonia Gral. Carlos A Madrazo (clave 10-083), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	398,179.00	398,179.00	0.00	398,178.99	0.00	0.00	398,178.99	Rehabilitación de 88.48 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Gral Carlos A Madrazo. Comité Ciudadano con clave 10-083.
O23NR0650	Rehabilitación de 2a Etapa de talud en calle Alfonso Noriega Cantú y Yuncas, en la colonia Juristas (clave 10-093), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	379,319.00	379,319.00	0.00	379,319.00	0.00	0.00	379,319.00	Rehabilitación de 126.44 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Juristas. Comité Ciudadano con clave 10-093.
O23NR0692	Cambio de red de agua potable del andador 4, en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	556,515.00	0.00	0.00	556,515.00	0.00	0.00	556,515.00	Cambio de 285.39 ML de red de agua potable del andador 4, en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), Alcaldía Alvaro Obregon, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "D", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Águila 3er Parque. Comité Ciudadano con clave 10-005.
O23NR0693	Cambio de red hidráulica de agua potable en cerrada alcantarilla, en la colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	397,247.00	0.00	0.00	397,247.00	0.00	0.00	397,247.00	Cambio de 203.72 ML de red hidráulica de agua potable en cerrada alcantarilla, en la colonia Alcantarilla (clave 10-007) en la Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Alcantarilla. Comité Ciudadano con clave 10-007.
O23NR0694	Continuación de cambio de red hidráulica en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	318,016.00	0.00	0.00	318,016.00	0.00	0.00	318,016.00	Continuando con cambio de 163.09 ML de red hidráulica en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016) Alcaldía Alvaro Obregon, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "D", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Arcos de Centenario. Comité Ciudadano con clave 10-016.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0695	Cambio de red hidráulica en calle Atl, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	333,253.00	0.00	0.00	333,253.00	0.00	0.00	333,253.00	Cambio de 170.90 ML de red hidráulica en calle Atl, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), Alcaldía Álvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Atlamaxac. Comité Ciudadano con clave 10-020.
023NR0696	Sustitución de red hidráulica en Calz. de las carretas, de paseo pregonero hasta charrerías, en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	915,365.00	0.00	0.00	915,365.00	0.00	0.00	915,365.00	Sustitución de 469.42 ML de red hidráulica en Calz. de las carretas, de paseo pregonero hasta charrerías, en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), Alcaldía Álvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Colinas del Sur. Comité Ciudadano con clave 10-044.
023NR0697	Cambio de red hidráulica en andador ruseñor (continuidad), en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	336,436.00	0.00	0.00	336,436.00	0.00	0.00	336,436.00	Cambio de 172.53 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Galeana. Comité Ciudadano con clave 10-075.
023NR0698	Construcción de bóveda para resguardo de válvulas de la red hidráulica y cambio de válvula, en la colonia Jalalpa El Grande (clave 10-089), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	1,061,536.00	0.00	0.00	1,061,536.00	0.00	0.00	1,061,536.00	Cambio de 544.38 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Suministro y colocación de concreto habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros. Colonia Jalalpa El Grande. Comité Ciudadano con clave 10-089.
023NR0699	Cambio de red hidráulica en calle 2, en la colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	606,282.00	0.00	0.00	606,282.00	0.00	0.00	606,282.00	Cambio de 310.91 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia La Martinica. Comité Ciudadano con clave 10-105.
023NR0700	Cambio de la red de agua potable, en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	347,335.00	0.00	0.00	347,335.00	0.00	0.00	347,335.00	Cambio de 178.12 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Ladera Grande o La Cebadita. Comité Ciudadano con clave 10-113.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0701	Ampliación de red de agua potable en calle Durazno, en la colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	414,919.00	0.00	0.00	414,919.00	0.00	0.00	414,919.00	Ampliación de 212.78 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Llano Redondo. Comité Ciudadano con clave 10-122.
O23NR0702	Mantenimiento de la red hidráulica de toda la colonia Lomas de San Ángel Inn (clave 10-139), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	485,049.00	0.00	0.00	485,049.00	0.00	0.00	485,049.00	Mantenimiento de 248.74 Metros de red hidráulica, mediante: Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Lomas de San Ángel Inn. Comité Ciudadano con clave 10-139.
O23NR0703	Sustitución de tubería de agua potable en calles de la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	349,043.00	0.00	0.00	349,043.00	0.00	0.00	349,043.00	Sustitución de 179.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Lomas de Santa Fe. Comité Ciudadano con clave 10-140.
O23NR0704	Cambio de la red hidráulica en toda la colonia Loreto (clave 10-145), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	363,181.00	0.00	0.00	363,181.00	0.00	0.00	363,181.00	Cambio de 186.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Loreto. Comité Ciudadano con clave 10-145.
O23NR0705	Continuar con cambio de red hidráulica con válvula, y toma domiciliaria, en la colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	378,057.00	0.00	0.00	378,057.00	0.00	0.00	378,057.00	Cambio de 193.88 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Privada Centenario. Comité Ciudadano con clave 10-180.
O23NR0706	Sustitución de la red de agua potable en desierto de Karakum, en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	356,317.00	0.00	0.00	356,317.00	0.00	0.00	356,317.00	Sustitución de 182.73 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Santa Lucía Reacomodo. Comité Ciudadano con clave 10-201.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0707	Cambio de la red principal de agua potable en Cda. 2, colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	346,805.00	0.00	0.00	346,805.00	0.00	0.00	346,805.00	Cambio de 177.85 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Tejocote. Comité Ciudadano con clave 10-209.
023NR0708	Cambio de tubería de la red hidráulica (continuación), en la colonia Tepeaca (clave 10-210), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	380,084.00	0.00	0.00	380,084.00	0.00	0.00	380,084.00	Cambio de 194.91 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Tepeaca. Comité Ciudadano con clave 10-210.
023NR0709	Cambio de la red de agua potable en las manzanas 6 y 7, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-249), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	370,218.00	0.00	0.00	370,218.00	0.00	0.00	370,218.00	Cambio de 189.86 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Belén de Las Flores. Comité Ciudadano con clave 10-249.
023NR0710	Rehabilitación de agua potable en calle Adolfo López Mateos colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,396,766.00	0.00	0.00	1,396,766.00	0.00	0.00	1,396,766.00	Rehabilitación de 716.29 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Barrio Norte. Comité Ciudadano con clave 10-026.
023NR0711	Cambio de red de drenaje de 3a cerrada hasta calle Francisco Orozco (continuidad) colonia Acuiotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	439,887.00	0.00	0.00	439,887.00	0.00	0.00	439,887.00	Cambio de 0.20 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Acuiotla. Comité Ciudadano con clave 10-003.
023NR0712	Rehabilitación de drenaje con cárcamo de bombeo en and. Tecalcapa esq. en 3er cda. de San Agustín, en la colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	360,381.00	0.00	0.00	360,381.00	0.00	0.00	360,381.00	Rehabilitación de 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia El Mirador. Comité Ciudadano con clave 10-062.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0713	Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (Ampl) (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	327,757.00	0.00	0.00	327,757.00	0.00	0.00	327,757.00	Rehabilitación de 0.15 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Estado de Hidalgo (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-070.
O23NR0714	Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	475,451.00	0.00	0.00	475,451.00	0.00	0.00	475,451.00	Rehabilitación de 0.22 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Estado de Hidalgo. Comité Ciudadano con clave 10-071.
O23NR0715	Sustitución de drenaje en calle Mario Moreno y prolongación Guerrero, en la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	507,758.00	0.00	0.00	507,758.00	0.00	0.00	507,758.00	Sustitución de 0.23 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Hogar y Redención. Comité Ciudadano con clave 10-086.
O23NR0716	Sustitución de red de drenaje y descargas domiciliarias en calle Vicente Guerrero, en la colonia Jalalpa (clave 10-088), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	687,562.00	0.00	0.00	687,562.00	0.00	0.00	687,562.00	Sustitución de 0.31 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Jalalpa. Comité Ciudadano con clave 10-088.
O23NR0717	Mantenimiento del pozo de drenaje, cambio de tubo de acarreo en camión al primer kilómetro, en la colonia La Milagrosa (clave 10-107), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	379,891.00	0.00	0.00	379,891.00	0.00	0.00	379,891.00	Mantenimiento y cambio de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia La Milagrosa. Comité Ciudadano con clave 10-107.
O23NR0718	Cambio de drenaje en calle Francisco Solís (continuidad), en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	467,119.00	0.00	0.00	467,119.00	0.00	0.00	467,119.00	Cambio de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Liberación Proletaria. Comité Ciudadano con clave 10-120.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0719	Cambio de drenaje, en la colonia Lomas de Chamontoya (clave 10-130), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	834,545.00	0.00	0.00	834,545.00	0.00	0.00	834,545.00	Cambio de 0.38 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Lomas de Chamontoya. Comité Ciudadano con clave 10-130.
O23NR0720	Cambio de drenaje en calle 3 entre piritas y prolongación rosa escondida, en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	574,083.00	0.00	0.00	574,083.00	0.00	0.00	574,083.00	Cambio de 0.26 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Lomas de Puerta Grande. Comité Ciudadano con clave 10-138.
O23NR0721	Colocación de rejas para captación de aguas pluviales, en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	382,577.00	0.00	0.00	382,577.00	0.00	0.00	382,577.00	Colocación de 0.17 Kilómetros de rejas pluviales, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Miguel Hidalgo. Comité Ciudadano con clave 10-154.
O23NR0722	Rehabilitación de drenaje, en la colonia Molino de Rosas (Ampl) (clave 10-158), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	499,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 0.23 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Molino de Rosas (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-158.
O23NR0723	Rehabilitación de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, en Av. Central, en la colonia Ocho de Agosto (clave 10-161), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	412,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 0.19 Kilómetros de alcantarillado y drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Ocho de Agosto. Comité Ciudadano con clave 10-161.
O23NR0724	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	422,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Prados La Providencia. Comité Ciudadano con clave 10-176.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0725	Continuación de cambio de drenaje, en la colonia San Pedro de Los Pinos (clave 10-197), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	377,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambio de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia San Pedro de Los Pinos. Comité Ciudadano con clave 10-197.
O23NR0726	Instalación red de drenaje en calle encino grand, en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	821,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 0.37 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Tetelpan. Comité Ciudadano con clave 10-213.
O23NR0727	Rehabilitación de drenaje en la colonia Tetelpan (Pblo) (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	602,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 0.27 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Tetelpan (Pblo). Comité Ciudadano con clave 10-214.
O23NR0728	Sustitución de drenaje hidráulico calle chalcitlicue, en la colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	471,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Unidad Popular Tepeaca. Comité Ciudadano con clave 10-232.
O23NR0729	Sustitución de drenaje en calle Adolfo López Mateos entre MZ. 10-A y 10-C, en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	472,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Villa Progresista. Comité Ciudadano con clave 10-236.
O23NR0730	Sustitución de red de drenaje en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	411,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia 19 de Mayo. Comité Ciudadano con clave 10-241.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0731	Sustitución de drenaje en calle 8 y calle 4, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,010,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de 0.46 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de vistaso sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Olivar del Conde 1a Sección I. Comité Ciudadano con clave 10-252.
O23NR0732	Rehabilitación de drenaje en la colonia Olivar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,211,752.00	907,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 0.55 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de vistaso sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Olivar del Conde 2a Sección I. Comité Ciudadano con clave 10-254.
O23NR0733	Cambio de malla perimetral en deportivo de la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	464,601.00	464,601.00	0.00	464,601.00	0.00	0.00	0.00	464,601.00	Cambio de malla perimetral en 1 (DEP) mediante trabajos: Trazo, nivelación, excavaciones, preparación de área y colocación de malla perimetral. Colonia La Conchita. Comité Ciudadano con clave 10-100.
O23NR0734	Rehabilitación de parque de bolsillo en calle Ignacio Zaragoza (continuación), de la colonia Bejero (clave 10-028), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	383,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 1 (PAR) de bolsillo mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% próctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso. Colonia Bejero. Comité Ciudadano con clave 10-028.
O23NR0735	Rehabilitación de parque en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,538,465.00	1,538,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro, instalación de pasto sintético. Colonia Lomas de La Era. Comité Ciudadano con clave 10-132.
O23NR0736	Rehabilitación de parque en calle robles, en la colonia Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	350,564.00	350,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Construcción de cancha de basquet ball y futbol en una sola área con sus respectivas canastas y porterías, una pista de tartan, construcción de un techado en la zona que se encuentra la plataforma para actividades de al aire libre que se adapten a las condiciones del parque el polvorín. Colonia Unión Olivos. Comité Ciudadano con clave 10-233.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0849	Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle camelia y flor de azalea, en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	1,158,248.00	1,158,248.00	0.00	1,158,074.10	0.00	0.00	1,158,074.10	Rehabilitación en 1,930.41 M2 de carpeta asfáltica, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, craqueo del petróleo con la gravilla, rastlos en asfalto, tendido de asfalto, entre otras.Colonia Torres de Potrero. Comité Ciudadano con clave 10-228.
O23NR0850	Construcción de muro de contención y repellado sobre Cda. Río Mixcoac, en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	317,107.00	317,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de muro de contención y repellado en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención. Colonia Canutillo Predio La Presa. Comité Ciudadano con clave 10-039.
O23NR0851	Continuación de enrejado del parque El Rodeo, en la colonia El Rodeo (clave 10-067), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	346,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Continuación de enrejado de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes. Colonia El Rodeo. Comité Ciudadano con clave 10-067.
O23NR0948	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo, ubicados en diversas colonias dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	14,943,257.00	9,027,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 15 (PAR) lineales y de bolsillo, mediante trabajos a realizar como: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros. Diversas colonias dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.
O23NR0986	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	0.00	5,500,000.00	4,171,700.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	Reparación de 498 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% proctor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0987	Sustitución, instalación y suministro de rejillas y brocales de policoncreto en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,500,000.00	1,483,041.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	Sustitución e instalación de 74 piezas de rejillas y 207 piezas de brocales y tapa abierta, mediante trabajos de suministro e instalación de rejillas de piso para boca de tormenta fabricados con policoncreto, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, y/o retiro de adoquín, acarreo de material a tiro oficial, limpieza de superficie, antiderapante sin bisagra, y refuerzo en fibra de vidrio, con altura de 7 cm. con barrenos transversales con jaladera y el brocal de tipo (I), de 12 cm 3/8", así como colocación de brocal y tapa abierta para pozo de visita en policoncreto y reforzado, limpieza de área, tapa de 4.5 cm, de altura y 64 cm de diámetro, tipo azteca hexagonal, jaladera de acero galvanizado, brocal de 72.6 cm de diámetro exterior y una altura total de 5.5 cm, peso estimado de 50 kg, delimitación del área, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, adoquín o empedrado, retiro de adocreto, desinstalación de coladera de piso, brocal y tapa de concreto, renovación, tendido de concreto hidráulico, retiro de material, carga a camión entre otras. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O23NR1042	Instalación de Luminarias Tipo Baliza en la Colonia El Capulín (AmpI) (clave 10-060), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	338,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 20 luminarias tipo baliza, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias con obra civil (fotocouñactor, instalación de tubería y cableado subterráneo, bases de concreto y todo lo necesario para su correcta instalación). Colonia El Capulín (AmpI). Comité Ciudadano con clave 10-060.
O23NR1043	Instalación de Luminarias Solares en la colonia General Antonio Rosales (clave 10-082), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	317,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 105 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación ménsula de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, taquetes y tornillería). Colonia General Antonio Rosales. Comité Ciudadano con clave 10-082.
O23NR1044	Instalación de Luminarias Solares en la colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	762,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 251 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación ménsula de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, taquetes y tornillería). Colonia José María Pino Suárez. Comité Ciudadano con clave 10-092.
O23NR1045	Colocación de nuevas lámparas Led de 50 Watts en la Colonia Los Alpes (clave 10-010), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	638,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Colocación de 125 lámparas led de 50 watts, mediante: Suministro e instalación a través de la tecnología led, instalación de ménsula de 1 metro y cable de cobre del #10 de luminarias con fotocelda, así como tendido e instalación de cable del #10 de cobre (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fleje y broches). Colonia Los Alpes. Comité Ciudadano con clave 10-010.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1047	Instalación de Lámparas de Led en la Colonia Campo de Tiro Gamitos (clave 10-035), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	315,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 51 lámparas led de 60 watts, mediante: Suministro e instalación ménsula de 1 metro con cable de cobre del #10 mediante suministro, instalación, fotocelda, cable calibre #10, taquetes, tornillería, fleje, broches, (y todo lo necesario para su correcta instalación). Colonia Campo de Tiro Los Gamitos. Comité Ciudadano con clave 10-035.
O23NR1048	Instalación de Luminarias Tipo Reflector Led en la Colonia Mártires de Tacubaya (clave 10-150), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	370,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 146 lámparas tipo reflector led de 100 watts, mediante: Base fotocelda, fotocelda, cable de cobre del #14, suministro y colocación con todo lo necesario (fleje, broches, tornillos, taquetes). Colonia Mártires de Tacubaya. Comité Ciudadano con clave 10-150.
O23NR1049	Instalación de Luminarias Solares en la Colonia Lomas de Santa Fe II (clave 10-248), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	718,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 80 lámparas solares led de 100 watts, baterías de 12 volts, mediante: Suministro, instalación, sustitución con panel solar de 100 watts y 12 volts y batería en postes existentes (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fotocelda). Colonia Lomas de Santa Fe II. Comité Ciudadano con clave 10-248.
O23NR1050	Remodelación y sustitución de banquetas y guarniciones, en la colonia el capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	451,046.00	0.00	0.00	450,916.27	0.00	0.00	450,916.27	Remodelación y reparación de 910.00 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia El Capulín. Comité Ciudadano con clave 10-059.	
O23NR1051	Mantenimiento a la infraestructura vial en la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,362,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento a la infraestructura vial en 10,000 (ML), a través de acciones de: colocación de señalamientos viales y balzamiento en diversas áreas. Colonia Jardines del Pedregal. Comité Ciudadano con clave 10-091.
O23NR1077	Rehabilitación de área de convivencia, en la colonia Atlamaya (clave 10-021), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	381,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de área de convivencia de 1 (ESP) mediante trabajos: Suministro de estructura metálica, albañilería, equipamiento urbano: suministro y colocación de bancas, mesas, botes de basura, entre otros, Jardinería: suministro y colocación de vegetación, jardineras, pintura: vinilica y/o esmalte, colocación de barandal. Colonia Atlamaya. Comité Ciudadano con clave 10-021.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1078	Colocación de tubos perimetrales para la barranca ticolotera, en la colonia Jalapa Tepito (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	753,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Colocación de tubos perimetrales en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos. Colonia Jalapa Tepito. Comité Ciudadano con clave 10-090.
O23NR1079	Remodelación del gimnasio y áreas de juegos, en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	314,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Remodelación del gimnasio y áreas de juegos de 1 (ESP) mediante trabajos: Albañilería, pintura en estructura, jardinería; Suministro y colocación de vegetación, equipamiento urbano: suministro e instalación juegos infantiles y ejercitadores. Colonia Milpa del Cedro. Comité Ciudadano con clave 10-155.
O23NR1080	Continuación de reja perimetral y rehabilitación del área verde, en la colonia Tepopota (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	363,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Continuación de reja perimetral y rehabilitación del área verde de 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos. Colonia Tepopota. Comité Ciudadano con clave 10-212.
O23NR1081	Remodelación de áreas de esparcimiento dignos, en la colonia Tlapechico (clave 10-224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	531,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Remodelación de áreas de esparcimiento de 1 (ESP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Colonia Tlapechico. Comité Ciudadano con clave 10-224.
O23NR1082	Construcción de área para preparación de alimentos en la casa de la cultura, en el área social, en la colonia Villa Verdún (clave 10-238), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	486,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de área para preparación de alimentos en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería, acabados y equipamiento. Colonia Villa Verdún. Comité Ciudadano con clave 10-238.
O23NR1083	Recuperar el área verde de pericos, en la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	622,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recuperar el área verde de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro y instalación de vegetación. Colonia Golondrinas 2a Sección. Comité Ciudadano con clave 10-081.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1084	Acondicionamiento de área de exclusividad para perros, en el parque molino de rosas, en la colonia Molino de Rosas (clave 10-157), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	778,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Acondicionamiento de área de exclusividad para perros en 1 (PAR) mediante: Trabajos de albañilería, pintura en estructura, suministro e instalación juegos, bancas y mobiliario canino: túneles, rampas, delimitación de área con estructura metálica para arenero. Colonia Molino de Rosas. Comité Ciudadano con clave 10-157.
O23NR1157	Construcción de espacio público en la colonia Zetoltilta, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	485,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de 1 (ESP), mediante trabajos de: Colocación de concreto hidráulico para estacionamiento y adecuación de accesos.
TOTAL URG			522,436,914.00	499,124,353.73	359,667,018.36	160,929,133.13	226,756,942.39	160,929,133.13	160,929,133.13	387,686,075.52		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0022	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Equipo Audiovisual	39%	14,624,985.00	12,523,405.00	8,947,539.55	130,389.15	4,724,392.32	4,854,781.47	130,389.15	4,854,781.47	Adquisición de (60) Sillas secretariales negro base giratoria ruedas sin descansabrazos; (60) Carpas pegables 3x3m, color azul lona Pvc estructura metálica; (18) revisteros madera mdf 1mx1mx30cm azul, rojo, verde y amarillo; (10) Mesas cultivo madera pino 90cm: 60cm largo patas y 30cm largo caja: 1.50mX80 cm membrana impermeable, válvula desagüe; (7) Anaqueles metálicos 4 postes 9 charolas 200kg entrepaño, 30cmx85cmx2.3mts, poste cal 14, entrepaños cal 20; (50) Lockers metálicos 3 puertas 1.80x0.36x0.37mts color arena; (2) mesa circunferencia 122 a 150 cm de caoba; (5) módulos madera pino 4 entrepaños de 40 cm gabinetes con cerraduras altura de 2.10mts y ancho de 1.00mt; (1) Módulo madera pino entrepaño 40cm altura 80cm ancho de 1.00mt; (150) Silla acojinado, estructura fija tubular; (1) Escritorio oficina; (1) Mueble tipo librero; (80) Sillas pequeñas; (80) Mesa trapezoidal; (10) Librero; (12) Mueble de madera; (20) Sillas apilables tapizada; (7) Mesas; (6) Armario madera; (6) Cambiador horizontal; (4) Escritorio madera metal; (1) Sofá tres plazas; (1) Sofá una plaza; (1) Mesa centro; (5) Escritorio sin porta teclado; (43) Sillón ergonómico; (3) Librero madera; (5) Escritorio básico; (6) Silla ergonómica 4 patas; (1) Sillón Ejecutivo giratorio con brazo color negro y 1 Silla Ejecutiva Giratoria con brazos color negro META 2: 4 (EAD) Adquisición de (4) Pizarrón blanco, META 3: 4 (EAV) Adquisición de (2) Pantallas Smart TV de 50" resolución 4K; (2) Pantallas.
A23NR0023	Adquisición de Vehículos	0%	19,032,855.00	20,532,855.00	15,617,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (1) camioneta con cabina serie 4000 y carrocería tipo redilas, motor 5.7 l, potencia de 383hp a 5600rpm, torque 400 lb-pie a 4000 rpm; (2) camioneta tipo Pick Up con capacidad de carga de 1.5 tons., motor 2.5 L; (1) camión con plataforma que incluye rampa hidráulica tipo L con piso antiderrapante, capacidad de carga de 750 Kg. (10) Vehículos tipo VAN, motor cuatro cilindros 1.5 L. a gasolina y una potencia de 103 HP, con transmisión manual de 5 velocidades; (7) Camiones volteo de 7 m ³ , transmisión manual de 10 velocidades con sobremarcha, estándar, cabina con suspensión neumática, amortiguador, estándar, cabina con suspensión neumática amortiguador hidráulico, sistema de frenos neumático, dirección hidráulica, llantas 11r/225; (8) Camionetas tipo redilas, montado en chasis, cabina de 3 toneladas de carga, sistema de redilas de madera y (14) Grúas hidráulicas de canastilla con altura de trabajo de 13 M, montada en chasis cabina con sistema de control en canastilla y base, cuenta con giro irrestricto de 360o en la base y sistema de aislamiento en el brazo, la adquisición de los bienes antes referido se realiza con la finalidad de contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía; (2) Vehículos tipo sedan mediano.
A23NR0024	Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual	28%	2,440,000.00	2,365,920.00	1,828,923.00	267,356.80	401,152.71	668,509.51	267,356.80	668,509.51	Adquisición de (1) Escritorio de madera.
A23NR0025	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	16%	2,764,304.00	2,311,904.00	1,814,304.00	377,323.64	0.00	377,323.64	377,323.64	377,323.64	Adquisición de (4) Kit tanque de oxígeno, con capacidad de 425 litros de oxígeno; (4) Manómetro regulador de oxígeno; (7) Tablas regidas camillas con kit de inmovilización, camilla fabricada en polietileno de alta resistencia con capacidad de carga de 180 kg, 100% translúcida a los rayos x, flotante sobre agua; (3) Desfibrilador externo automático con 2 parches para desfibrilación adulto/pediátrico; (20) Tijera paramédico multiherramienta, punta de carburo para romper vidrios, acero inoxidable 420 HC, fibra de vidrio.
A23NR0026	Adquisición de Herramientas y Equipo de Generación Eléctrica	21%	15,951,957.00	15,049,446.00	11,520,630.00	3,018,196.61	138,619.42	3,156,816.03	3,018,196.61	3,156,816.03	Adquisición de (10) Desmalezadoras 2 tiempos, 2.6 HP, 7.9 Kg, combustible 0.57 L; (5) Sopladoras 2 tiempos, 0.9 HP, 3.6 Kg, combustible 0.45 L; (5) Motosierras espada 20", 2 tiempos, 3.4 HP, cadena 0.325, combustible 0.46 L; (4) Motosierras espada 25", 2 tiempos, 4.6 HP, cadena de 3/8, combustible 0.685 L; (4) Motosierras espada 30", 2 tiempos, 6.7 HP, cadena de 3/8, combustible de 0.825 L; (2) Motocultores motor gasolina 1 cilindro 4 tiempos, monocilíndrico, 11.66 HP; (2) desmalezadoras para motocultor cuchilla 80 cm, ríles de seguridad, llantas frontales; (1) Sierra banco 10" para madera 1,800 W y 4,800 RPM; (1) Hidrolavadora industrial 7.5 HP, 1750 RPM, 200 bares, bomba de cigüeñal y bielas; (2) Sierra de mesa portátil extensible 660 mm 1800 w; (2) Atornillador eléctrico 20 V máx; (3) Desmalezadora inalámbrica 18 V franja de corte ajustable; (4) Taladro de 600 w de 1/2"; (8) Esmeril angular inalámbrico 4 1/2" 20 VOLTS; (3) Desmalezadora 2 tiempos, 2.6 HP, 38.9 cm3, 7.9 kg.; (2) Sopladora 2 tiempos, 0.9 HP, 27.4 cm3, 3.6 kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0027	Adquisición de Licencias Informáticas	75%	1,500,000.00	2,181,280.00	2,181,280.00	1,276,951.20	350,088.00	1,627,039.20	1,276,951.20	1,627,039.20	Adquisición de (166) Licencias de Microsoft Office 365; (200) licencias de correo electrónico marca Google, el servicio brinda funcionalidad de suite ofimática, comunicación, mapas y formularios; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar correos; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar sms; (1) Enmascarado de SMS por un año; (1) Plataforma para la administración de eventos de la alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0026	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	100%	9,000,000.00	9,000,000.00	7,200,000.00	2,689,417.83	6,286,332.02	8,975,749.85	2,689,417.83	8,975,749.85	Mantenimiento y rehabilitación a red de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retro del material de la misma, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita, relleno con material de banco.
O23NR0027	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Educativa.	100%	75,000,000.00	74,999,034.47	65,600,520.40	53,967,716.50	20,888,370.31	74,856,086.81	53,967,716.50	74,856,086.81	Mantenimiento y Rehabilitación a Meta 1: 12 (ESC), trabajos a realizar: Construcción de arco techos, apertura de zanjas para cimentación, construcción de cimentación de concreto armado, columnas y vigas de estructura metálica, canalón hecho a base de placa de acero, cubierta de lámina pintorrolada, suministro y colocación de pintura en estructura, colocación de registros pluviales y bajadas de agua pluvial y balizamiento de cancha con pintura epóxica. Continuación de Ubicación Física del Proyecto: Escuela Primaria Polonia, Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas 50, Escuela Secundaria Azcapotzalco 203, Escuela Secundaria Técnica 27 y Escuela Secundaria México 124.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0028	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial.	13%	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	476,524.44	813,475.56	1,290,000.00	476,524.44	1,290,000.00	Mantenimiento de 8 (MER), Mercado Cosmopolita, Mercado Nueva Santa María, Mercado San Juan Tlhuaca, Mercado Pro-Hogar y Mercado Tlatilco, Mercado Santa Lucía, Mercado Clavería, Mercado Pasteros, para realizar trabajos de revisión, reparación y cambio de instalación eléctrica en su perímetro total de cada mercado, cambio e instalación de luminarias. Continuación de Ubicación Física: San Juan Tlhuaca, Azcapotzalco, 02400 Ciudad de México, CDMX); Mercado Pro-Hogar (C. 12, Pro Hogar, Azcapotzalco, 02600 Ciudad de México, CDMX); Mercado Tlatilco (Tlatilco 171, Tlatilco, Azcapotzalco, 02860 Ciudad de México, CDMX); Mercado Santa Lucía (Av. Santa Lucía S/N, Azcapotzalco, 02760 Ciudad de México, CDMX); Mercado Clavería (C. Irapuato 62, Azcapotzalco, 02080 Ciudad de México, CDMX) Y Mercado Pasteros (C. Jacarandas 569, Azcapotzalco, 02150, Ciudad de México, CDMX).
O23NR0029	Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos	100%	10,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	1,212,029.59	9,741,406.77	10,953,436.36	1,212,029.59	10,953,436.36	Mantenimiento y rehabilitación al deportivo Reynosa, trabajos consistentes en: cambio de piso de duela en cancha de basquetbol, revisión y mantenimiento de techumbre, cambio de muebles, mamparas, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; mantenimiento y rehabilitación al deportivo Victoria de las Democracias, trabajos consistentes en: cambio de suelo del gimnasio y áreas circundantes del gimnasio; mantenimiento y rehabilitación del deportivo Ceylán, trabajos consistentes en: reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como, aplicación de pintura y trabajos de herrería.
O23NR0030	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos	99%	9,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	2,219,385.99	5,693,198.44	7,912,584.43	2,219,385.99	7,912,584.43	Trabajos consistentes en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal. Continuación de la Ubicación Física del Proyecto: CDC Providencia, CDC Josefa Ortiz de Domínguez, CDC Petrolera, CDC San Antonio y CDC Jardín Azpetia, CENDI Josefa Ortiz de Domínguez, CENDI Pro Hogar, CENDI Reynosa Tamauilipas, CENDI Santa Lucía, CENDI Mercado Cosmopolita, CENDI Mercado Azcapotzalco, CENDI La Rosita y Módulo de atención a personas con discapacidad Col. Electricistas.
O23NR0031	Mantenimiento y Rehabilitación a Parques	76%	30,000,000.00	45,000,000.00	24,920,809.38	0.00	34,120,603.99	34,120,603.99	0.00	34,120,603.99	Mantenimiento y rehabilitación al Parque Tezozómoc, Parque de la China y Alameda Norte, trabajos consistentes en: revisión y mantenimiento de techumbre y gimnasios al aire libre, así como, aplicación de pintura, trabajos de herrería y poda de árboles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0032	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias.	97%	82,900,000.00	65,994,222.27	61,854,461.27	7,549,381.40	56,328,085.42	63,877,466.82	7,549,381.40	63,877,466.82	Mantenimiento y Rehabilitación a vialidades secundarias en (71,700) M2 que consiste en: Suministro y colocación de carpeta asfáltica para bacheo, impregnación a base de emulsión asfáltica. Continuación de Ubicación Física: Arenal, Patrimonio Familiar, San Francisco Xocottilla, La Raza, Ferreña e Industrial Vallejo.
O23NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable	100%	9,500,000.00	9,500,000.00	7,600,000.00	935,032.96	8,532,923.90	9,467,956.86	935,032.96	9,467,956.86	Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas, relleno con material de banco.
O23NR0438	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercado San Juan Tlihuac	100%	0.00	7,000,000.00	4,375,000.00	2,294,921.74	4,691,262.17	6,986,183.91	2,294,921.74	6,986,183.91	Trabajos de revisión, reparación y cambio de instalación Eléctrica del Mercado San Juan Tlihuaca, a base Acometida eléctrica; Sustitución de líneas energizadas y remoción de líneas muertas; Sustitución de luminarias según proyecto fotométrico en todas las áreas interiores (área de locales, pasillos, oficinas y sanitarios) y en las exteriores (lámparas suburbanas adosadas a muros exteriores e iluminación peatonal para patio y áreas ajardinadas); Sustitución de canalizaciones, registros, cajas, soportes, y otros accesorios necesarios para su correcta instalación; Sustitución de Tableros generales; Sustitución y reorganización de contactos, apagadores y luminarias hacia dentro de los locales.
O23NR0779	Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, "Inst. para riego con aspersores en el Jardín de las Naciones", Col. Exhacienda el Rosario; (Comité: 02-027), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	580,447.00	580,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (375) ML Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, Instalación de sistema de riego, consistente en tanque con tubería y aspersores para tener un riego continuo por horarios en todo el Jardín de las Naciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-027, Colonia: Ex hacienda el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0780	Mant. y Rehab. de Vialidades Secundarias, "Colocación De Cemento Hidráulico", Col. Ángel Zimbrón; (Comité: 02-005), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	629,668.00	629,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (460) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en la colocación de cemento hidráulico, en el tramo que se encuentra en Ferrocarriles Nacionales entre Invierno y Polo Norte, respetando las coladeras (dejarlas permeables); Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-005, Colonia: Ángel Zimbrón, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0781	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en las calles detectadas por el malacate", Col. Arenal; (Comité: 02-006), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	768,768.00	768,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (275) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de tuberías con fisura o fracturadas detectadas por el malacate en las Calles: C. Mariano Abasolo, Calle 2 esq. Calle de Pino, Calle 2 esq. C. Chopo, C. Álamo esq. C. Conquistador del Cielo, C. Álamo esq. Calle 4, C. Álamo esq. Calle 8, C. Aretillo esq. Calle Olivo. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-006, Colonia: Arenal, Alcaldía Azcapotzalco
O23NR0782	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, "Renovación de Drenaje", Col. Centro de Azcapotzalco; (Comité: 02-007), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	853,206.00	853,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (300) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-007, Colonia: Centro de Azcapotzalco, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0783	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Cambio de banquetas en la colonia Clavería", Col. Clavería; (Comité: 02-008), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,125,788.00	1,125,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (1,050) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en el mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-008, Colonia: Clavería, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0784	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Rescatando los Quioscos de Coltongo", Col. Coltongo; (Comité: 02-009), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	727,475.00	727,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (580) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en base de pintura en muros, colocación de techos y en algunos unas bancas; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-009, Colonia: Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0785	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, "Desazolve en toda la colonia", Col. Cosmopolita; (Comité: 02-010), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	717,715.00	717,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (620) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consistirán en llevar a cabo con malacate para poder de manera más eficiente recorrer los tramos de tubería, se realizaran en tramos comprendidos entre un pozo y así seguir contando con el servicio del drenaje, finalmente se realizará el retiro del material producto del trabajo; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-010, Colonia: Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0786	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Cambio de la red sanitaria principal (drenaje), de albañales y pavimentación", Col. Cosmopolita Ampl; (Comité: 02-011), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	528,315.00	528,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (190) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-011, Colonia: Cosmopolita Ampl. Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0787	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Banquetas Seguras", Col. Del Gas; (Comité: 02-015), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,043,171.00	1,043,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (990) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en reparación, ampliación y construcción de banquetas, guarniciones, rampas peatonales, ampliación de cajetes, así como la colocación de bolardos donde sea necesario para garantizar la accesibilidad del peatón; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-015, Colonia: Del Gas, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0788	Mant. y Rehab. de Vial. Secu. "Reencarp. y balizado de las C. Naranjo, 4 y Ciprés para beneficio de sus habitantes", Col. Del Gas Ampl; (Comité: 02-016), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	738,569.00	738,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (920) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuada para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-016, Colonia: Del Gas Ampl. Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0789	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Corredor Polinizador equilibrando nuestro ecosistema", Col. Del Maestro; (Comité: 02-017), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	520,548.00	520,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (418) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en transformar el camellón ubicado en Jerusalén, transformándolo en un espacio polinizador, creando espacios dentro del ambiente urbano dándole refugio a especies polinizadoras que contribuyen al equilibrio de nuestro ecosistema. Rehabilitar las dos fuentes una ubicada en el camellón de Jerusalén y la otra ubicada en la plaza Jerusalén, esto ya sea como una fuente funcional o transformarlas en macetas. Colocación de plantas que provean alimento, refugio y agua para los polinizadores; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-017, Colonia: Del Maestro, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0790	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias "Repavimentación de las Calles", Col. Del Recreo; (Comité: 02-018), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,001,368.00	1,001,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (1,250) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuada para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-018, Colonia: Del Recreo. Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0791	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Socavón, rellenar o reparar.", Col. El Juagüey-Estación Pantaco; (Comité: 02-021), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	598,662.00	598,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1 PIE Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten reparación de 1 socavón y en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-021, Colonia: El Juagüey-Estación Pantaco, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0792	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Parque para la familia en Deportivo Ceylán", Col. Euzkadi; (Comité: 02-026), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	720,635.00	720,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (120) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la instalación de juegos infantiles en un área de 120 m ² . en el tercer campo de fútbol soccer dentro del Deportivo Ceylán ya que no se utiliza y no hay ningún área de esparcimiento social, se utilizará el proyecto en juegos infantiles, bancas y mesas de concreto hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-017, Colonia: Del Maestro, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0793	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Renovación de drenaje 2023", Col. Ignacio Allende; (Comité: 02-035), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	541,843.00	541,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (195) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-035, Colonia: Ignacio Allende, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0794	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Recup. del espa. del lado de la Sec. 300 Kínder Chinkultic taller de material didáctico jug. infantiles", Col. Industrial Vallejo; (Comité: 02-036)	0%	0.00	690,710.00	690,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (115) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en conformación de área de juegos infantiles a base de construcción de bases de concreto para la colocación de los mismos, la creación de espacios por medio de bordillos o andadores, se colocará piso amortiguante en la zona de juegos principales, la aplicación de pintura en zonas indicadas, ajustándolo hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-036, Colonia: Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0795	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Seguridad al caminar", Col. La Preciosa; (Comité: 02-040), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	947,930.00	947,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (900) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en cambio de banquetas en mal estado cambio de guarniciones en mal estado, priorizando las banquetas y guarniciones más dañadas, en toda la colonia, hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-040, Colonia: La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0796	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Por una mejor calidad del drenaje", Col. Las Salinas; (Comité: 02-042), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	536,597.00	536,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (190) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje en callejón de Cahualcatzingo porque seguido se tapa porque la red está muy vieja y deteriorada y esto afecta a todos los vecinos de la calle. Previo recorrido hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-042, Colonia: Las Salinas. Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0797	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Bella Libertad con Banquetas, Balizamiento y Limpieza en el módulo de Participación", Col. Libertad; (Comité: 02-044), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	553,944.00	553,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (525) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en limpieza exhaustiva, así como reforestación y poda alrededor del módulo de participación ciudadana, así como mejorar banquetas, balizamiento y la rampa para discapacitados, dando prioridad a esto último. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-044, Colonia: Libertad, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0798	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Caminos y banquetas alumbrados en los Reyes", Col. Los Reyes (Barr); (Comité: 02-045), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	676,083.00	676,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (3,100) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en pintura fluorescente y balizamiento en las calles del barrio los reyes, priorizando las orillas de las banquetas, zonas peatonales, topes, carriles y bases de los postes. En ese orden de importancia, hasta donde el presupuesto participativo alcance; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-045, Colonia: Los Reyes (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0799	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Cambio de alcantarillas y tapas de las mismas", Col. Nextengo (Barr); (Comité: 02-049), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	623,207.00	623,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (225) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambiar las alcantarillas debido a que muchas ya están deterioradas por las raíces de los árboles, y también se propone poner las tapas de las coladeras de las que se encuentren en buenas condiciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-049, Colonia: Nextengo (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0800	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Barras perimetrales en Ferrocarriles Nacionales", Col. Nueva el Rosario; (Comité: 02-050), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	461,442.00	461,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (45) ML Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en poner 45 metros lineales de una cerca de tubos de 2.5 m de alto que abarque las palapas, los juegos infantiles y el gimnasio al aire libre con entradas en cada área para proteger a los niños y que los perros no se metan. Pintados los tubos con colores pastel y con puertas de los mismos tubos; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-050, Colonia: Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0801	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Reparación de Red de Drenaje", Col. Nuevo San Rafael (Barr); (Comité: 02-053), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	590,331.00	590,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (260) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje, así como levantamiento y cambio de banquetas ya que se encuentran muy deteriorados en caso de haber fugas de agua reparar ramales y drenajes domiciliarios la reparación de banquetas sería concreto hidráulico y malla; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-053, Colonia: Nueva San Rafael (Barr). Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0802	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Rehabilitación de los jardines del Arq. Luis Barragán", Col. Obrero Popular; (Comité: 02-054), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	775,569.00	775,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (700) ML Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en cambio de barandales, a partir del edificio k al edificio p, de bancas, reforestación con plantas de ornato y árboles frutales y sombras sobre los juegos infantiles; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-054, Colonia: Obrero Popular, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0803	Mant. y Reha. a Ima. Urb., "Arco-techo en la multicancha del parque de bolsillo del Metro Tezozómoc", Col. Pasteros; (Comité: 02-056), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,050,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (475) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la colocación de 475 m ² de cubierta autosoportante para terminación de arco techo en la multi cancha del parque de bolsillo del metro Tezozómoc, que permita contar con una área libre y una hermeticidad sin filtraciones de agua, así como también soportar los climas extremos, como la humedad, la exposición a los rayos uv, los niveles de contaminación, esto para proteger a nuestros niños, jóvenes, adultos mayores que realicen actividad deportiva dentro de la cancha. hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-056, Colonia: Pasteros, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0804	Mant. y Rehab. a la Red Sec. De Agua Potable, "Cambio de tubería de agua potable en calle Olivo", Col. Patrimonio Familiar; (Comité: 02-057), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	490,989.00	490,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (310) ML Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable, trabajos consistentes en cambio de tubería de agua potable en calle olivo, iniciando de la calle Antonio Valeriano hacia la calle Encarnación Ortiz. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-057, Colonia: Patrimonio Familiar0072, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0805	Mant. y Rehab. a Vialidades Peatonales, "Chintololos, pisemos fuerte y seguros, cambios las banquetas de la colonia", Col. Potrero del Llano; (Comité:02-062), Alcaldía Azcapotzal	0%	0.00	520,399.00	520,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (490) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes cambio de las banquetas más dañadas dentro de la colonia, hemos tenido muchos accidentes de caídas por culpa de las banquetas que están en mal estado. Se deben mencionar los trabajos a realizar por ejemplo: trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje, así como levantamiento y cambio de banqueta ya que se encuentran muy deteriorados en caso de haber fugas de agua reparar ramales y drenajes domiciliarios la reparación de banqueta sería concreto hidráulico y malla. Hasta donde el presupuesto alcance.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-062, Colonia: Potrero del Llano, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0806	Mant. y Rehab. de Vialidades Secundarias, "Renovando Reynosa", Col. Reynosa Tamaulipas; (Comité: 02-067), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,073,770.00	1,073,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (1,020) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes pavimentar con material de concreto la calle Cda. Ticoman poniente (una cuadra de 60 x3 mts) 2. cambiar la tubería del drenaje, añadir un registro con coladera, cambiar 2 tapas de registros, renivelar y pavimentar la calle de Campo Macuspana (una cuadra de 8 x 83) 3. Cambiar la tubería del drenaje, cambiar las tapas de registros, renivelar y pavimentar con material de concreto en andador 1 en privada de Real de San Martín #258 (una cuadra de 85 x 4 mts). La ejecución de los trabajos se realizará en orden de dicha lista.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-067, Colonia: Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0807	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Por un mejor servicio en San Miguel Amantla", Col. San Miguel Amantla (Pblo); (Comité: 02-069), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,109,920.00	1,109,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (400) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de tubería del drenaje para la calle de Victoria y la calle de Victoria 12, en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-069, Colonia: San Miguel Amantla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0808	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "cambio de drenaje en la calle Mar de Norte", Col. San Álvaro; (Comité: 02-070), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	878,983.00	878,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (315) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-070, Colonia: San Álvaro, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0809	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Por la renovación de la tubería de drenaje", Col. San Andrés (Barr); (Comité: 02-071), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,058,183.00	1,058,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (380) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio a red de la tubería de la red de drenaje, tomando en cuenta que los cambios de los tubos de descarga de los domicilios se cambien desde la guarnición de la banqueta hasta la red. el cambio debe realizarse con material resistente para que aguante los cambios de presión, hasta donde el presupuesto alcance.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-071, Colonia: San Andrés (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0810	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Parque Canino", Col. San Andrés (Pblo); (Comité: 02-072), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,047,641.00	1,047,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (950) M2 Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen urbana, trabajos consistentes en consiste en hacer 950 m2 de un parque para perros equipado con un circuito de rampas, túneles, vallas y otros obstáculos, reja de acero alrededor del área, señalética para mantener el buen uso, orden y limpieza del lugar, colocación de tres o dos luminarias, darle mantenimiento a las bancas es decir cambiar la madera que tiene las bancas por láminas de acero, pintar dichas bancas y pintar el muro de dicho espacio con dibujos alusivos a los perros.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-072, Colonia: San Andrés (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0811	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, "mejor suministro de agua", Col. San Andrés de las Salinas (Pblo); (Comité: 02-073), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	453,974.00	453,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (290) ML Mantenimiento y Rehabilitación de la red de agua potable, mejor suministro de agua, trabajos consistentes en consiste en cambio de 290 ml de la red hidráulica para mejorar el suministro de agua y libre de fugas que debido a la antigüedad y al sarro se rompe ocasionando falta de agua, y con la reparación los tubos se llenan de tierra y contaminan la misma. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-073, Colonia: San Andrés de las Salinas (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0812	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "rehabilitación de la cancha de futbol de San Antonio", Col. San Antonio (Fracc); (Comité: 02-074), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	891,500.00	891,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (900) M2 Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, rehabilitación de la cancha de futbol de San Antonio, trabajos consistentes en cambiar 900 m2 de pasto sintético, poner redes a las porterías y pintarlas, cercarla con viguetas o estructuras metálicas, se iluminará con reflectores (4), contará con dos puertas ambas con cerradura o candados, contará con dos bancas de concreto una de cada lado.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-074, Colonia: San Antonio (Fracc), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0813	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Cambio de tuberías de drenaje", Col. San Bernabé (Barr); (Comité: 02-076), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	506,981.00	506,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (180) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de tuberías de drenaje, trabajos consistentes en cambiar 180 ml de la tubería vieja del actual sistema de drenaje, podrá prevenir inundaciones, ya que en el 1er tramo que se cambió fue por ruptura y derumbe de dicha tubería. La finalidad de este proyecto es dar continuidad a los años anteriores para que toda la colonia tenga tubería nueva, iniciando en la calle 2a Cerrada de Central y luego siga por la calle Central hasta la calle Yuca. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-076, Colonia: San Bernabé (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0814	Mant. y Rehab. de la red de drenaje, "Cambio de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc", Col. San Francisco Xocotitla; (Comité: 02-078), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	604,966.00	604,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (220) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc, trabajos consistentes en cambiar 220 ml de la red de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc (la longaniza), que se encuentra ubicada entre las calles de Antonio Valeriano y Cuauhtémoc cambio de tarjetas y líneas de descargas de agua pluvial y domiciliaria de drenaje hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-078, Colonia: San Francisco Xocotitla, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0815	Mant. y Rehab. de vialidades secundarias, "reencarpetado de la calle mágica San Juan Tlihuaca"; Col. San Juan Tlihuaca (Pblo); (Comité: 02-079), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,371,412.00	1,371,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (1,000) M2 Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, reencarpetado de la calle mágica San Juan Tlihuaca, trabajos consistentes en cambiar 1,000 m2 de pavimento de la calle Federico Gamboa, para corregir los baches y sustituirlo por concreto hidráulico con un diseño a color en la calle que va del panteón a la iglesia que es considerada la calle principal y en donde se hacen los festejos a través del año y es considerada la calle principal de San Juan Tlihuaca, el proyecto impactará en forma de infraestructura urbana, actividades culturales, obras y servicios y como imagen turística.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-079, Colonia: San Juan Tlihuaca (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0816	Mant. y Rehab. a imagen urbana, "Utopía San Marcos"; Col. San Marcos (Barr); (Comité: 02-080), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	757,301.00	757,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (125) M2 Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, utopia San Marcos, trabajos consistentes en cambiar 125 m2 de parque de bolsillo, que consta de la renovación de los juegos infantiles, instalación de luminarias, suelo de caucho y colocación de velaría hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-080, Colonia: San Marcos (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0817	Mant. y Rehab. de la red de drenaje, "Cambio de drenaje"; Col. San Martín Xochinahuac (Pblo); (Comité: 02-081), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,555,302.00	1,555,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (560) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de drenaje, trabajos consistentes en cambiar 560 ml de la línea de drenaje de la calle Centapatl del #119 hasta el #143 aproximadamente.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-081, Colonia: San Martín Xochinahuac (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0818	Mant. y Rehab. red de drenaje, "Camb. red sanitaria y mant. a pozos, C. San Mateo, esq. Centeotl, trayecto a Tezozomoc"; Col. San Mateo; (Comité: 02-082), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	593,637.00	593,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (210) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, Cambio de la red sanitaria y mantenimiento a los pozos de vista, de la calle san mateo, desde la esq. de centeotl, con trayecto a teozomoc.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-082, Colonia: San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0819	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Senderos Deportivo Y Recreativo"; Col. San Pedro Xalpa (Ampl) I; (Comité: 02-111), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,518,908.00	1,518,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (20) EQU Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en instalación de 20 ejercitadores y juegos infantiles a lo largo de la av. 23 de abril y Macario Gaxiola con la finalidad de recuperación de espacios en beneficio a los vecinos, Se realizarán trabajos de conformación de área para ejercitadores y juegos infantiles a base de construcción de bases de concreto para la colocación de los mismos, la creación de espacios por medio de bordillos y andadores, se colocará piso amortiguante en la zona de juegos principales, la aplicación de pintura en zonas indicadas; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-111, Colonia: San Pedro Xalpa (Ampl) I, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0820	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Por un San Rafael mejor urbanizado"; Col. San Rafael; (Comité: 02-086), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	593,897.00	593,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (565) M2 Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-086, Colonia: San Rafael, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0821	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Seguridad para todos en banquetas", Col. San Sebastián; (Comité: 02-088), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	778,885.00	778,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (740) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-088, Colonia: San Sebastián, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0822	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Desazolve para toda la colonia", Col. Santa Apolonia (Barr); (Comité: 02-089), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	732,098.00	732,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (635) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que se llevaran a cabo con malacate para poder de manera más eficiente recorrer los tramos de tubería, se realizaran en tramos comprendidos entre un pozo y así seguir contando con el servicio del drenaje, finalmente se realizará el retiro del material producto del trabajo; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-089, Colonia: Santa Apolonia (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0823	Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Rehab. de la capa asfáltica de la c. priv. real de san martín incluyendo la niv. de broc. de pozo de visita", Col. Santa Bárbara (Pblo).	0%	0.00	1,104,610.00	1,104,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (1,380) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de freado con la maquinaria adecuada para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-090, Colonia: Santa Barbara (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0824	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Cambio de drenaje", Col. Santa Catarina (Pblo); (Comité: 02-091), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	828,406.00	828,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (300) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-091, Colonia: Santa Catarina (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0825	Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Recarpeteando Santa Cruz de las Salinas", Col. Santa Cruz de las Salinas; (Comité: 02-093), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	505,385.00	505,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (635) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuada para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balzamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-093, Colonia: Santa Cruz de las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0826	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "parque lineal para recuperación de ferrocarriles nacionales en col. Santa Inés", Col. Santa Inés; (Comité: 02-094), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	808,548.00	808,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (190) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en reencarpetado nuevas guarniciones pintura para fachadas así como retiro de postes viejos sin uso bases de concreto abandonadas retiro de autos abandonados basura cascajo, colocando áreas para hacer ejercicios, bancas áreas de juego para niños, áreas verdes bolaridos que fueron banalizados rehabilitación de luminarias y colocación de nuevas luminarias donde sea necesario por seguridad así como recuperación de áreas invadidas con triques cascajo materiales de construcción abandonados y que invadieron zona de ciclovía que causan tiraderos clandestinos y zona de escondite para delincuencia y consumo de drogas en la zona todo esto realizado hasta donde alcance el presupuesto, y para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-094, Colonia: Santa Inés, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0827	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Sust. de red de dren. en callej. del pueblo de Santa María Malinalco", Col. Santa María Malinalco (Pblo); (Comité: 02-096).	0%	0.00	1,001,498.00	1,001,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (360) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-096, Colonia: Santa María Malinalco (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0828	Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Cont. de reencapetamiento del proy. 2022 del presupuesto participativo", Col. Santiago Ahuizotla (Pblo); (Comité: 02-097), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,616,208.00	1,616,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (2,000) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-097, Colonia: Santiago Ahuizotla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0829	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Recuperación de jardines mexicanos", Col. Santo Domingo (Pblo); (Comité: 02-098), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	830,119.00	830,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (230) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en Recuperación de 230 m ² del tramo 1° (comprendido en el camellón de av. f.f.c.c. nacionales, desde av. Aquiles Serdán hasta calle san mateo). Restauración de áreas verdes con un jardín mexicano sustentable. (ver propuesta de diseño) rehabilitación y mantenimiento de sendas peatonales seguras (transito diario 120 personas por hora aprox.) y ciclovías (transito diario 95 personas por hora aprox.) rehabilitación ó construcción y mantenimiento de franjas de equipamiento y guarniciones, rampas y/o escaleras y señalética para cruces peatonales y ciclistas. Rehabilitación de luminarias y cableado eléctrico subterráneo. Beneficios ambientales, sociales, económicos y en materia de seguridad y educación para la población local y flotante.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-098, Colonia: Santo Domingo (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0830	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, "Cambio de red agua potable", Col. Santo Tomás; (Comité: 02-099), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	781,334.00	781,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (500) Ml. Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, trabajos consistentes en trazar el área a intervenir, demolición de carpeta, excavación a mano o maquinaria, colocación de cama de arena para soportar la tubería nueva una vez retirada la anterior, posterior a las pruebas hidrostáticas se realizará el relleno con tepetate, se realizará el cambio de piezas especiales y válvulas si se requiere para así poder dejar el servicio funcionando. Ya una vez realizados estos trabajos se realizará la reposición de la carpeta de acuerdo a las especificaciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-099, Colonia: Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0831	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Aparatos de ejercicio al aire libre", Col. Sector Naval; (Comité: 02-100), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	471,406.00	471,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (1,000) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la nivelación piso a base de excavación y relleno con tepetate en el área para colocación de piso amortiguante y posteriormente juegos infantiles y aparatos ejercitadores, de igual manera se colocará malla ciclónica para delimitar el área.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-100, Colonia: Sector Naval, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0832	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Un nuevo Rafael Buelna", Col. Tezozómoc; (Comité: 02-102), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	1,327,832.00	1,327,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (1,000) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en LA construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico obedeciendo al proyecto indicado, previa la excavación y cimbrado para su conformación, se realizará la nivelación del área a intervenir, se construirán andadores con concreto permeable y en las áreas verdes se llevará a cabo la plantación de vegetación de acuerdo a las características del lugar; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-102, Colonia: Tezozómoc, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0834	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Cruce seguro Tlatilco-Jazmín-Clavel II y III", Col. Tlatilco; (Comité: 02-104), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	896,619.00	896,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (940) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la adecuación de los cruces en las zonas indicadas, los trabajos a realizar constan del balizamiento en las zonas de cruces de acuerdo a los trazos, de igual manera se realizarán trabajos de construcción de guarniciones, rampas y banquetas donde se requiera para la conformación de las adecuaciones, para finalizar se llevará a cabo la colocación de señalamiento vertical y bolardos de acuerdo al proyecto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-104, Colonia: Tlatilco, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0835	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Cambios las banquetas", Col. Un hogar para cada trabajador; (Comité: 02-107), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	545,399.00	545,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (515) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-107, Colonia: Un hogar para cada trabajador, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0836	Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Pavimentación en calles de nuestra colonia", Col. Victoria de las Democracias; (Comité: 02-108), Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	753,226.00	753,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (550) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico o manual de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de demolición y como consecuencia se observará el mejoramiento de la base en el grado que se requiera, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente se llevará a cabo el colado de concreto acarreado de la planta con el espesor indicado en el proyecto. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-108, Colonia: Victoria de las Democracias, Alcaldía Azcapotzalco.
TOTAL URG			291,314,101.00	341,069,705.74	287,021,934.60	76,414,627.85	152,709,911.03	229,124,538.88	76,414,627.85	229,124,538.88		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0028	Adquisición de Herramientas, Bombas y Maquinaria para Servicios Urbanos.	17.72	3,000,000.00	1,632,896.99	289,365.02	289,365.02	0.00	289,365.02	289,365.02	289,365.02	Adquisición de (6) Compresor de 50L manguera y pistola para pintar de 1 1/2 HP, (9) Cortador de piedra y azulejo, (6) Escalera tipo tijera de 7 peldaños de 2.4 a 3.7 m, (15) Cintas largas de fibra de vidrio carcasa plástica de 50 mts, (15) Mochila fumigadora 15L, (20) Fumigadores jardineros 7L, (3) Generadores a gasolina portátil, (3) Hidrolavadoras, (12) Esmeriladora de 4", (12) Rotomartillo Industrial de 1/2" de 1200 W, (12) Martillo de demolición, (12) Desmalezadora, (9) Cortasetos, (10) Sopladora, (8) Motosierra, (15) Rotomartillo 1/2 profesional, (6) Esmeril de banco, (2) Escalera telescópica, (4) Esmeriladora angular, (1) Compresora de aire eléctrico CAT-SHP trifásico 300L SHP, capacidad 500 lts, (1) Desmontador de llantas hasta 3 1/2, (1) Plancha de vulcanizado sección, (1) Gato de botella para 20 toneladas, (1) Pistola neumática para camiones de tipo pesado, (15) Bomba sumergible para agua limpia máximo 177 L/MIN, (12) Bomba sumergible para agua sucia máximo 283L/MIN, (15) Motobomba sumergible para aos en pisos. (10) Tablón rectangular 240x60 cm,
A23NR0281	Adquisición de elevadores para la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (1) elevador tipo O3C-X10 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), velocidad 1.00 m/s, (1) elevador tipo O3C-X11 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), ambos elevadores con protección de atascamiento y recalentado de motor, auto apertura de puerta al arriba, autodiagnóstico de falla, apagado automático de la luz de la cabina y del ventilador, nivelación automática, indicador de sobrecarga de cabina, suministro de alumbrado de emergencia y señal de alarma.
A23NR0352	Adquisición de carritos de mano para limpieza Urbana	0.00	0.00	1,764,493.98	1,764,493.98	0.00	1,704,825.90	1,704,825.90	0.00	1,704,825.90	Adquisición de 150 carritos de mano doble reforzado de 110 cm de altura, con porta escoba. Armazon de solera de 2" y tirantes de ambos lados de 1", pasamanos de tubo de hierro cédula 40 de 1" de diametro y bases giratorias troqueladas, reforzadas con graseras eje delantero de acero templado tipo de 80 cm de largo en calibre de 5/8" con rueda de 8" de poliestireno, huella de 1 1/4", Rin de aluminio de una sola pieza maciza de rayos con buje de 5/8", ruedas vulcanizadas.
A23NR0362	Adquisición de equipo médico para uso veterinario.	100.00	0.00	960,336.38	960,336.38	960,336.38	0.00	960,336.38	960,336.38	960,336.38	Adquisición de (2) Refractómetro FC uso veterinario, (1) Ultrasonido Doppler uso veterinario (SONOMEDIC), (1) Electrocardiógrafo con pantalla LCD de 3.5" a color, aistema de impresión termica, batería recargable de litio, base de datos y memoria para almacenar mas de 1000 casos, conexión USB a PC., (1) Monitor Cardiaco uso veterinario, (1) Electrocauterio con corte estable y fino, varios electrodos disponibles, ajustable a 10 niveles para trabajos de coagulación, corte y corte-coagulación, (1) Incubadora Petbrooder 90, (1) Detector digital portatil inalámbrico para radiografía digital de uso veterinario, ACIVITY 1412, última generación, calidad de imagen utilizando disposición directa de CsL carga de batería inalámbrica y protección contra flúidos, (1) Protector de DR con puertos de servicios públicos personalizados, panel de fibra de carbono, varias orientaciones del mango y tres capas de proteccion contra impactos, (1) Mesa para VET cubierta de policarbonato transparente, Bucky delizable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0424	Adquisición de Equipo Médico y Mobiliario	0.00	0.00	272,434.28	0.00	0.00	272,434.28	0.00	0.00	0.00	272,434.28	Adquisición de (1) "Combocare" de ultrasonido y electro simulación, (20) KR de baumanometro con estetoscopio, (30) paquetes TENS, (2) silla shiatsu para terapia física, (20) pupileras, (5) pelotas de cachahuat para terapia física 70 cm, (1) barras paralelas para terapia física 2.44x 1.07 mts x 3.1 QM barnizada natural, (1) mueble en tuna para recepción.
A23NR0511	Adquisición de Equipo Informático	0.00	0.00	1,301,989.00	931,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 12 SWITCH TIPO 2 con los siguientes componentes: 25 a 48 ó más puertos Ethernet 10/100/1000Base-TRJ45, Autosensing, FullDuplex, Auto MDI/MDIX PoE+, Gigabit Ethernet, FAST Ethernet, Pantalla LCD, Montaje en Rack con soportes para su montaje en Rack, Uplinks de cuando menos 2 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 y/o puertos Gigabit Ethernet SFP, Gabinete metálico, Indicadores luminicos y textual, Backplane con un mínimo de 104 Gbps, Conmutación mínima de 104 Gbps, Tabla de direcciones MAC mínimo de 32k, Medios soportados: -10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 - 100 Base-T Cat 3,4,5 UTP/STP RJ45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 o superior, servicios al menos 328 VLAN activas (rango 4096), MAC Address Modification, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP Spoof Protection, RADIUS y/o TACS+ Authentication, Extended ACLS, DHCP Dynamic Host, Configuration Protocol, RMON Remote Monitoring, SNMP v1/v2/v3 simple Network Management Protocol Administración vía WEB.
A23NR0541	Adquisición, suministro y equipamiento de la Casa de Cultura Álamos Postal fase II	0.00	0.00	762,345.20	762,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (2) Equipos de cámaras de seguridad de circuito cerrado kit de 7, resolución 1080p, (1) Proyector con resoluciones soportadas VGA (640x400), (1) Pantalla para proyector con trípode de 84", (1) Shure ppgdrumkit 5 kit de 5 micrófonos, (3) Yamaha BR-15M, monitor 2-vías, (2) micrófono inalámbrico Shure SM 58 BLX, (5) micrófono shure SM 58 (alámbricos) LC, (2) micrófonos ambientales AKG P170, (12) Atriles para partitura, (1) Piano digital PX-770 Casio, (11) Soportes para micrófono hércules M5432, (5) Pantalla LG Smart tv 32" HD, WebOS, puertos HDMI, bluetooth, (5) Blue-ray, USB, wifi, Full HD, (12) Divisor de habitación 3 paneles pantalla 102", (4) Soporte de micrófono para escritorio, (3) Extensores repetidores para internet 2.4 GHz, (1) Laptop Procesador RYZEN 7, 8GB, disco duro 1TB Windows 10, (4) Discos duros externos de 2TB, USB 3.0, (6) No break con puerto usb, MONOVOLT, (6) Reguladores de voltaje, 2000W, (1) Reproductor CD/CD-R/RW/MP3, USB, radio FM, (1) Impresora láser Brother valor HL-L6200as en pisos, (10) Tablón rectangular 240x60 cm, (100) Sillas plegable, estructura metálica, resistencia de 120 kg, (5) Estanterías de 5 niveles, peso de carga 362.9 kg, Color negro, (7) Extintores portátil (2) Recepción fabricada de melamina, (1) Comité Ciudadano (14-067) Portales II, llantas plegables, mango ergonómico y ajustable, (1) Comité ciudadano (14-052) Alamos II
A23NR0542	Adquisición, suministro y equipamiento del Salón de Usos Múltiples de Adulto Mayor. Comité: (14-067) Portales II, Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	1,780,742.38	1,780,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (15) Computadoras laptop 14-DK1014LKA 14" HD, AMD ATHLON Silver 3050U 14-DK1014LKA, Windows 10 home 64-BIT, (5) multifuncional láser monocromático, conexión a internet o puerto USB, (7) Pantallas planas series 50" Smart tv, (3) Proyector benq mx550, 3600 lúmenes ANSI DLP, XGA, (3) Pantallas de proyección, (5) Equipos de sonido, bluetooth 10m, entradas USB y SD, (3) Karaoke 8", pantalla touch de 15 pulgadas, Bluetooth 5.1, conexión wifi, (3) Cámaras de video vigilancia DVR, 4 canales, 5 megapíxeles lite, micrófono integrado, disco duro 2TB, (3) Microrondas de 1.4 ft, touch integrado, Sistema Eco Mode, (4) Refrigeradores automático, capacidad de almacenamiento 360 L, (6) Cafetera percoladora, 6.4 L, (5) Pizarrones de corcho con marco de aluminio, (5) Botiquines de emergencia equipado, (3) Kit de medicamentos básico para medir la presión, (3) Glucómetros inalámbrico bluetooth, pantalla LCD, (4) Oxímetros SpO2, (2) Mesas de exploración para medico con bastidores de madera, (10) Tablón rectangular en pisos, (10) Tablón rectangular 240x60 cm, (100) Sillas plegable, estructura metálica, resistencia de 120 kg, (5) Estanterías de 5 niveles, peso de carga 362.9 kg, Color negro, (7) Extintores portátil (2) Recepción fabricada de melamina, (1) Comité Ciudadano (14-067) Portales II



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0034	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Urbana y Sustitución de banquetas.	24.70	14,282,119.00	15,614,661.78	14,865,105.00	3,857,228.57	7,592,322.49	3,857,228.57	3,857,228.57	3,857,228.57	11,449,551.06	Se realizarán los trabajos de sustitución de firmes de cancha y guarniciones en andadores, sustitución de piso existente en andadores y áreas comunes por piso permeable, suministro, colocación de pintura en juegos metálicos y sustitución de película de vinil existente, sustitución de firmes y guarniciones en andadores, trabajos de obra civil y de urbanización, sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado.
023NR0035	Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	35,705,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaran los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaran sanitarios, desmontando lavabos, W.C. y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaran las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafón, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
023NR0036	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas y CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez.	44.48	13,029,371.00	9,011,968.94	9,011,968.94	4,008,678.32	4,978,123.55	4,008,678.32	4,008,678.32	4,008,678.32	8,986,801.87	Se realizarán trabajos de sustitución impermeabilizante, pintura en salones, sustitución de loseta, sustitución de puertas, sustitución de cerraduras y/o manijas, sustitución de barandal de pasillos y/o escaleras, rehabilitación de bajadas pluviales, rehabilitación de muros y/o plafones, sustitución de Contactos y/o apagadores, sustitución de luminarias, rehabilitación de Red hidráulica, sustitución de llaves de agua, rehabilitación instalación eléctrica, rehabilitación de drenaje, sustitución de bomba de agua, pintura en exterior, rehabilitación de malla sombra, sustitución de tableros deportivos, balizamiento en canchas deportivas, sustitución de portón y/o rejas, rehabilitación del piso de patio, sustitución de barda perimetral
023NR0037	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaran los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de las Instalaciones electricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, albañilerías, cambios de bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de barandales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0038	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	33.82	9,521,410.00	13,438,716.13	11,728,365.00	4,544,935.67	8,863,592.70	4,544,935.67	4,544,935.67	13,408,528.37	Se realizaron trabajos de obra civil, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, acabados y cancelería, reforzamiento en muros de tabique, colocación de pisos, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de tinacos, rehabilitación de la instalación eléctrica, impermeabilización en azotea, sustitución de bajadas de aguas pluviales, sustitución de plafones, sustitución de equipo hidroneumático, colocación de pintura general, sellado de ventanas, rellenos en la azotea para dar pendientes, colocación de cisterna, sustitución de duela en salón de danza, sustitución de cancelería el auditorio, sustitución de cancelería en fachada, colocación de celosía louver en auditorio, colocación de área de vestidores, sustitución de reja perimetral, reubicación de puerta principal, cambio de pendientes en policarbonato, cambio de tubería de drenaje principal, sustitución de firmes, instalación hidrosanitaria, rehabilitación de muros con impermeabilizante, desmontaje y colocación de muebles sanitarios, trabajos de acabados en pisos.
O23NR0039	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias y Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	21,961,811.00	42,506,062.08	35,997,282.08	0.00	42,295,030.86	14,819,783.00	0.00	42,295,030.86	Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador. META 2 : 6,000 (CLV mts) es importante precisar que son 6,000 m2. Se realizarán los trabajos de repintado de balizamiento con pintura termoplástica (líneas pictogramas) y colocación de vialetas.
O23NR0040	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0.00	43,000,000.00	43,000,000.00	20,456,786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O23NR0273	Rehabilitación de Espacios Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez.	67.11	0.00	22,414,800.00	18,500,000.00	15,043,180.75	6,225,029.96	19,322,871.56	15,043,180.75	21,268,210.71	Se realizarán trabajos en las áreas de multicancha y alberca, trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimiento y/o sustitución de equipos, trabajos de obra civil, demolición de firmes, excavación de sepa para conexión de tubería sanitaria, colocación de registros, rellenos de excavaciones, colocación de tubería PVC, trabajos de acabados, colocación de azulejo y herrería, suministro y colocación de cubierta de lamina metálica, rehabilitación de pisos en área de multicancha, trabajos de albañilería, pintura, sustitución de luminarias y rehabilitación de muros de tablaroca.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0968	Construcción de arcochecho en Escuela de nivel Básico.	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán los trabajos de obra civil, demoliciones de concreto, excavaciones, construcción de zapatas aisladas, suministro y colocación de columnas y traves metálicas, suministro y colocación de lámina auto soportable para techumbre, instalación de bajada de aguas pluviales, suministro e instalación de iluminación.
023NR1127	Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	4,362,925.43	3,490,340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, sustitución de luminarias punta de poste, trabajos de albañilería, sustitución de firmes en áreas comunes, rehabilitación de bancas, suministro y colocación de pintura en áreas de deporte, rehabilitación de área de parque canino.
023NR1143	Suministro y colocación de Luminarias en varias Colonias de la Alcaldía Benito Juárez	0.00	0.00	1,417,860.80	1,417,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán los trabajos de albañilería, trabajos banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. (15) Comités Ciudadanos: (14-016) Independencia (14-020) Josefa Ortiz De Domínguez, (14-021) Letrán Valle, (14-022) María Del Carmen, (14-027) Moderna, (14-006) Nápoles Amp, (14-062) Narvarte III, (14-031) Niños Héroes De Chapultepec, (14-036) Piedad Narvarte, (14-069) Postales IV, (14-039) Postal, (14-043) San Pedro De Los Pinos, (14-044) San Simón Tricunac, (14-030) Nativitas, (14-051) Alamos I
TOTAL URG			151,000,000.00	161,542,244.37	123,256,052.10	28,703,724.71	71,931,359.74	49,508,024.42	28,703,724.71	100,635,084.45		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0029	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6.41	5,000,000.00	5,000,000.00	3,750,003.00	320,280.92	-	320,280.92	320,280.92	320,280.92	DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE KITS DE VIDEO GRABACIÓN CON ACCESORIOS: VIDEOCAMARA DE MANO, BATERÍA RECARGABLE, TARJETAS DE MEMORIA, SISTEMA DE SOPORTE, RECOLECTOR DE LUZ LED, CARGADOR DE BATERIA DOBLE, PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRO Y MOCHILA TRANSPORTADORA DE CAMARA.
A23NR0030	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	31.76	7,000,000.00	7,713,000.00	5,963,006.00	2,449,596.36	5,262,094.08	2,449,596.36	2,449,596.36	7,711,690.44	CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DE ESTA ALCALDÍA.
A23NR0031	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8.02	3,000,000.00	3,000,000.00	2,250,000.00	240,537.60	-	240,537.60	240,537.60	240,537.60	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PLOTTER DESINGJET T 830 DE "36" MULTIFUNCIONAL, COLOR DE INYECCIÓN, WIFI PRINT F9A30D.
A23NR0032	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (SOFTWARE)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,125,000.00	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0033	ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	0.00	4,000,000.00	3,287,000.00	2,287,006.00	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0034	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS DE HERRAMIENTA	4.17	3,000,000.00	3,000,000.00	2,750,000.00	125,164.00	2,868,085.45	125,164.00	125,164.00	2,993,249.45	SE ADQUIRIERON ESCÁNER DE NIVEL OE, ESCÁNER AUTOMOTRIZ DE REINICIOS, EQUIPO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 2 EN 1, PARA MOTORES A GASOLINA DIESEL MODELO X 431.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

Período:

Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0041	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	38.21	15,000,000.00	15,000,000.00	11,250,000.00	5,731,948.60	4,936,212.02	5,731,948.60	5,731,948.60	10,668,160.62	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA AL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS PRADO CHURUBUSCO, CARMEN SERDAN, EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN, EMILIANO ZAPATA, PUEBLO DE LOS REYES, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO Y SAN FRANCISCO CULHUACAN (BARRIO SAN FRANCISCO).
023NR0042	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	45.47	10,000,000.00	10,000,000.00	6,500,000.00	4,547,248.59	1,241,911.10	4,547,248.59	4,547,248.59	5,789,159.69	SE LLEVO A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA.
023NR0043	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1.21	15,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	181,574.05	1,772,681.00	181,574.05	181,574.05	1,954,255.05	SE LLEVO A CABO LA SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA PROF. RUBÉN VICARRIA, PRIMARIA DR. ÁNGEL MA. GARIBAY, JARDÍN DE NIÑOS TLAHUJZCALLI, PRIMARIA CLUB DE LEONES No.3, JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO MÉNDEZ, PRIMARIA MARTÍN LUIS GUZMÁN SECUNDARIA AZTECAS No.188 Y SECUNDARIA MADAME CURIE No.178
023NR0044	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	68.02	50,000,000.00	59,000,000.00	46,614,368.00	40,133,995.17	15,182,382.83	40,133,995.17	40,133,995.17	55,316,378.00	SE EJECUTO LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE EDIFICIOS PÚBLICOS CABALLO CALCO "(SEGUNDA ETAPA) EN LA ALCALDÍA COYOACÁN", CLÍNICA VETERINARIA FRIDA EN LA COLONIA AVANTE, JARDÍN DE "EDIFICIO SEDE" UBICADO EN CALLE ALLENDE N°36 Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.
023NR0045	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	4.70	15,000,000.00	22,035,043.00	13,396,901.89	1,036,553.08	11,374,331.16	1,036,553.08	1,036,553.08	12,410,884.24	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS N°368 "HERMOSILLO" Y N°229 "AJUSCO MONSERRAT (LA BOLA)" EN LA ALCALDÍA COYOACÁN.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0046	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6.55	11,000,000.00	11,000,000.00	8,000,000.00	720,188.42	3,492,864.70	720,188.42	720,188.42	4,213,053.12	SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DEL FORO COYOACANENSE HUGO ARGUELLES EN LA ALCALDÍA COYOACÁN.
023NR0047	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5.26	10,000,000.00	5,000,000.00	2,200,000.00	262,765.31	-	262,765.31	262,765.31	262,765.31	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MANTENIMIENTO AL INMUEBLE "JESUS REYES HEROLES", UBICADO EN FRANCISCO SOSA N°202 COL. BARRIO DE SANTA CATARINA.
023NR0048	MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROYECTOS CON RECURSOS FAIS	28.43	85,858,462.00	85,857,206.63	25,857,206.63	24,408,453.98	61,055,485.97	24,408,453.98	24,408,453.98	85,463,939.95	SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA (ALUMBRADO PÚBLICO) FASE I, ASÍ COMO, LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CARMEN SERDAN, EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN, EMILIANO ZAPATA, PUEBLO DE LOS REYES, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, SAN FRANCISCO CULHUACAN (BARRIO SAN FRANCISCO), ADICIONALMENTE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE DE SAN JORGE EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA Y EL MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE CUCHILLA DE LA MAGDALENA DENTRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN
023NR0049	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	72.57	98,000,000.00	93,000,000.00	67,500,000.00	67,491,279.62	8,792,123.19	67,491,279.62	67,491,279.62	76,283,402.81	SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS DIVERSAS COLINAS DE LA ALCALDÍA COMO SON: PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PEDREGAL DE CARRASCO, EL RELOJ, DEL CARMEN, SANTA CATARINA, CTM, ENTRE LA SECCIÓN VIII Y IX-B DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.
023NR0050	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	31.40	40,000,000.00	31,000,000.00	17,400,000.00	9,735,369.29	6,959,990.59	9,735,369.29	9,735,369.29	16,695,359.88	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA AL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AJUSCO, NUEVA DÍAZ ORDAZ, BARRIO DE SANTA CATARINA, SAN DIEGO CHURUBUSCO Y SAN MATEO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0051	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	15.68	15,000,000.00	15,000,000.00	7,800,000.00	2,352,514.22	5,888,869.52	2,352,514.22	2,352,514.22	8,241,383.74	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (ALUMBRADO PÚBLICO) FASE I Y II, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE CUCHILLA DE LA MAGDALENA, REHABILITACIÓN DE LA CARPETA EN CALLES DE LA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA Y ADICIONALMENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE DR. HUGO B. MARGAÍN EN LA COLONIA COPILCO UNIVERSIDAD.
023NR0052	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	19.73	11,000,000.00	9,521,980.59	6,521,980.59	1,878,361.73	4,435,005.36	1,878,361.73	1,878,361.73	6,313,367.09	SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN HERMILO ENTRE SAN GABRIEL Y SAN BENJAMIN EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA.
023NR1064	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES EN 08 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	0.00	0.00	4,732,611.00	4,732,611.00	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
023NR1066	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN 09 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	0.00	0.00	6,050,604.00	6,050,604.00	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
023NR1069	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y DESAZOLVEAL SISTEMA DE DRENAJE, EN 04 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	0.00	0.00	3,302,508.00	3,151,286.00	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
023NR1071	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y RIEGO EN 01 UNIDAD TERRITORIAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	0.00	0.00	601,715.00	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
TOTAL URG			399,358,462.00	409,601,668.22	251,099,973.11	161,615,830.94	133,262,036.97	161,615,830.94	161,615,830.94	294,877,867.91	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos									
Período:		Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0035	Adquisición de equipos de cómputo para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	13,000,000.00	2,930,400.00	2,730,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
A23NR0304	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería; correspondiente al Ejercicio 2023	1%	0.00	3,523,500.01	586,709.72	18,908.00	0.00	18,908.00	18,908.00	18,908.00	Se realizó la adquisición de escritorio, archivero y silla
A23NR0305	Adquisición de desmalezadoras, motosierras, y máquinas-herramientas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; correspondiente al Ejercicio 2023	0%	0.00	389,596.80	389,596.80	0.00	386,615.34	0.00	0.00	386,615.34	
A23NR0363	Adquirir tableros de basquetbol y calentadores para equipamiento de los Deportivos Chimalpa y Morelos pertenecientes a la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	203,200.01	0.00	0.00	203,200.01	
A23NR0364	Adquisición de motobombas y bombas trifásicas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	232,500.00	232,500.00	0.00	171,216.00	0.00	0.00	171,216.00	
A23NR0421	Adquisición de Mobiliario para el Equipamiento de una Clínica Veterinaria en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	3,634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A23NR0434	Adquisición de un refrigerador y un horno de microondas para la sala de juntas del Alcalde en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A23NR0534	Adquisición de un Drone para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0053	Diversas Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2023.	0%	70,000,000.00	57,988,999.00	22,113,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0054	Repavimentación de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía.	0%	60,998,328.00	60,997,669.22	30,498,505.22	0.00	58,393,247.42	0.00	0.00	58,393,247.42	
O23NR0055	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2023	0%	75,757,137.00	10,930,147.00	5,497,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0744	Remodelación Oficinas de Edificio Principal de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	25%	0.00	5,000,000.00	4,540,821.00	1,101,856.19	3,883,219.69	1,101,856.19	1,101,856.19	4,985,075.88	Se llevo a cabo la remodelación de las oficinas del segundo nivel de las oficinas principales de la Alcaldía.
O23NR0853	Rehabilitación, Poda y Saneamiento de Árboles con Muérdago Colonia Abdías García Soto (Clave 04-001) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023)	0%	0.00	1,240,999.00	621,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0854	Rehabilitación de tubería de agua potable, "Agua de mejor calidad" Colonia Adolfo López Mateos (Clave 04-002) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2023)	0%	0.00	1,197,502.00	599,399.00	0.00	1,190,461.84	0.00	0.00	1,190,461.84	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Período:

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0855	Cambio de red de Agua Potable en 3a Cda de San Antonio (Clave 04-003) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023)	0%	0.00	1,888,130.00	948,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0856	Rehabilitación de Postes de concreto para Alumbrado Público. Colonia Ahuatenco (Clave 04-004) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,698,488.00	860,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0857	Calles Modernas sin riesgos de precariedad. Colonia Amado Nervo, (Clave 04-005) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,092,713.00	546,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0859	Mantenimiento de Tendido de Carpeta Asfáltica Enchula tu calle, libre de baches Colonia: Cola de Pato (Clavé 04-008) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,419,897.00	721,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0860	Cambio y mejora con adoquín en nuestra calle, Colonia: Cruz Blanca (Clave 04-011) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,349,059.00	681,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0861	Rehabilitación de vialidades "Infraestructura peatonal y Homologación de Imagen Urbana". Colonia: Corredor Santa Fe (Clave 04-012) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	2,580,922.00	1,293,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0862	Rehabilitación y Mantenimiento de las áreas de servicio hospitalarias "Salud Digna", Colonia: Ébano (U. hab) (Clave 04-014) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,391,933.00	659,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0863	Pavimentación y Mejora de Imagen Urbana Colonia: El Contadero (Clave 04-015) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	2,003,784.00	1,004,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0864	Cambio en la carpeta asfáltica Colonia: El Molinito (Clave 04-016) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,074,500.00	537,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0866	Rehabilitación parcial de tubería del Sistema de Distribución de agua potable "Agua para todos" Colonia El Tianguillo (CLAVE 04-018), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,310,194.00	656,117.00	0.00	1,301,984.80	0.00	0.00	1,301,984.80	-
O23NR0867	Recuperación del Parque Frida Kahlo Colonia El Yaqui (Clave 04-019), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,229,817.00	615,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0868	Reencarpetado de toda la Avenida Huizachito Colonia: Jardines de la Palma (Huizachito) (Clave 04-021) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,606,639.00	806,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0869	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica para "Caminemos sin baches" en Monte Alto Colonia: Jesús del Monte (Clave 04-022), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,486,730.00	745,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0870	Recuperación de Espacio Público, "Juegos y Espacios Recreativos para mí Comunidad" Colonia: La Pila (Clave 04-023) Alcaldía Cuajimalpa d	0%	0.00	1,722,123.00	863,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos										
Período:		Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0871	Techado con iluminación para las canchas Colonia: La Venta (Clave 04-025) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,080,805.00	544,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0872	Rehabilitación del colector marginal (drenaje) Colonia: Las Lajas (Clave 04-026) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023	0%	0.00	1,403,865.00	703,644.00	0.00	1,390,521.14	0.00	0.00	0.00	1,390,521.14	
O23NR0873	Continuidad del Reencarpetado en Prolongación Ocampo para el mejoramiento de la unidad territorial Colonia:Texcalco (Clave 04-027) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.Part 2023.	0%	0.00	1,067,270.00	533,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0874	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica para "Camino Seguro Colonia Las Tinajas (Clave 04-028) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.	0%	0.00	1,323,779.00	663,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0875	Rehabilitación de tubería del Sistema de Distribución de agua potable "Cambio de red de agua potable en camino Pando" Colonia Loma del Padre (Clave 04-030), Alcaldía Cuajimalpa de	0%	0.00	1,812,102.00	909,245.00	0.00	1,804,145.34	0.00	0.00	0.00	1,804,145.34	
O23NR0876	Instalación de Luminarias "Iluminación de calles" Colonia: Lomas de Memetla (Clave 04-031) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	0%	0.00	1,792,757.00	899,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0877	Saneamiento y poda del Bosque Público Colonia: Lomas de Vista Hermosa (Clave 04-032) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023	0%	0.00	1,974,608.00	990,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0878	Remodelación del "Parque somos todos" continuidad pp 2022 (Cancha Ecológica e Innovadora) Colonia Lomas del Chamizal (Clave 04-033), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo	0%	0.00	1,752,387.00	879,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0879	Continuación de Instalación de Luminarias Colonia: Manzanastitla (Clave 04-034) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	0%	0.00	1,505,482.00	754,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0880	Reencarpetado de la calle Celestino Pérez Colonia: Memetla (Clave 04-035) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	0%	0.00	1,083,900.00	542,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0881	Colocación de señalamientos viales "Por un Entorno Orgánico: Nomenclatura Vial" Col: Navidad (Granjas Navidad) (Clave 04-036), Alcal día Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	0%	0.00	2,917,086.00	1,467,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0882	Remodelación del Salón Ciudadano "Mejoras en diferentes zonas de Palo Alto Colonia: Palo Alto (Granjas) (Clave 04-038) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	0%	0.00	1,337,269.00	669,518.00	0.00	1,337,269.00	0.00	0.00	0.00	1,337,269.00	
O23NR0883	Reanivelación y Mantenimiento de calles libres de baches con material amigable con el medio ambiente, Colonia: Puerto las Cruces (Clave 04-060) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,343,794.00	546,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
O23NR0886	Continuación de la sustitución de drenaje en Camino a manantiales, Pueblo:San Pablo Chimalpa (Clave 04-047) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	2,995,777.00	1,509,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos									
Período:		Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0887	Instalación de Luminarias "Por tu seguridad alumbrar toda la Colonia Tepetongo" (Clave 04-050) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	1,535,744.00	770,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0888	Restitución de red de agua para los vecinos de Pról. del Deporte, Colonia: Xalpa (Clave 04-051) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.	0%	0.00	1,536,540.00	770,624.00	0.00	1,523,064.88	0.00	0.00	0.00	1,523,064.88
O23NR0889	Rehabilitación de drenaje 2A Cerrada de Puerto Alvarado, Colonia: Zentlapati (Clave 04-052) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.	0%	0.00	1,592,780.00	798,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0890	Reparación a la tubería de drenaje para una Mejor calidad de vida de la Comunidad, Colonia: 1 De Mayo (Clave 04-054 de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	1,090,802.00	545,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0891	Continuación de la Construcción del puente peatonal de Av. Tamaulipas a Av. de los Poetas Colonia: Portal del Sol (Clave 04-055) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo	0%	0.00	1,454,789.00	729,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0892	Sustitución de drenaje, Pueblo San Pedro Cuajimalpa (Clave 04-056) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023.	0%	0.00	5,243,113.00	2,638,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0893	Remodelación en el Centro de Desarrollo Social, en su totalidad, Colonia: San José de los Cedros I (Clave 04-058) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023.	0%	0.00	2,120,968.00	1,065,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0956	Instalación de Luminarias tipo vela para darle un plus a mi colonia, Colonia: San José de los Cedros II, (Clave 04-059) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	2,567,943.00	1,289,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
O23NR0985	Mantenimiento de Bacheo en frío de diversas calles de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL URG			219,755,465.00	211,827,902.03	100,344,390.74	1,120,764.19	71,584,945.46	1,120,764.19	1,120,764.19	72,705,709.65	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0036	Adquisición de Ambulancia	0%	1,674,967.00	1,674,967.00	1,674,967.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de Ambulancia con motor de 3.5 l, de 6 cilindros, transmisión automática de 10 velocidades, volumen de carga de 10.1 m3, capacidad de carga 1900 kg, balizada, con radio de comunicación, sistema de señalización y voceo, módulos para resguardo de material y medicamento médico, camilla, espacio para transporte y atención al paciente
A23NR0037	Adquisición de equipo de cómputo.	0%	500,000.00	500,000.00	81,144.80	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 15 equipos de cómputo: De 64Bit de última generación, Intel Core i7-4710MQ @2.50GHz, almacenamiento Interno Capacidad: 1 TB Velocidad: 5400 rpm Tipo de Disco: SATA, Tamaño: 23 Pulgadas de diagonal Chasis: Soporte para mesa con altura y ángulo ajustable, Cámara Web HD Integrada y Micrófono Integrado Eficiencia Energética: Debe cumplir con las normas ENERGYSTAR 6.0 y Epeat Gold* Teclado (español LA) y mouse de la misma marca del chasis* No debe ser genérico ni OEM, debe incluir cables, conectores y accesorios para instalación y funcionamiento, Sistemas Operativo Incluido Microsoft® Windows 8 Pro 64 Bits.
A23NR0038	Adquisición de camioneta pick up y camión con brazo hidráulico articulado y canastilla de 15 metros	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	1,284,303.20	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 1 camioneta pick up, Motor 2.4L a gasolina, Cabina Regular, Potencia 141 HP, 148 lb-pie de torque, Transmisión manual de 5 velocidades, Tracción 4x2, Dirección hidráulica. 1 camión con brazo hidráulico articulado y canastilla, canastilla de fibra de vidrio con escalón antiderrapante, Válvulas de seguridad integrales a cilindros hidráulicos, Mangueras y sistema de nivelación dentro del brazo superior para protección. Sub-estructura de grúa, Marca de torque a tornillería, Descanso de neopreno tubular para la canastilla, Altura de trabajo de 11.80m. Altura de transporte de 3.35m, Alcance horizontal de 5.27m, Capacidad de carga canastilla de 136 kg. Aislamiento de 46 Kv
A23NR0039	Adquisición de motocicleta 250cc	0%	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 1 motocicleta con sistema de flechas intermitentes, suspensión delantera invertida, frenos de disco ventilado frente y trasero. 250cc



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTEMOC
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0040	Adquisición de maquinaria, herramienta y equipo eléctrico.	100%	670,560.00	119,996.20	119,996.20	119,996.20	-	119,996.20	119,996.20	119,996.20	Adquisición de (1) Compresor de aire portátil a diésel presión efectiva de trabajo máxima 125psi normal, mínima 58psi, motor John Deere (4 cilindros)4024, potencia 36kw/49 hp, velocidad máxima de operación 2750 rpm, con accesorios: manguera, conexiones y rompedora acorde al modelo del equipo (similar atlas copco); Adquisición de (10) Motosbombas a gasolina de 1H.P., motor de dos tiempos, profundidad de succión 7m, descarga máxima de 30m y presión de 20 PSI. Meta 2: 20 (HER), Adquisición de (20) motosierras telescópicas modelo ht 103 con espada se 12", motosierra de 3.5hp con espada de 20", motosierra de 4.6 hp con espada de 25", motosierra de 7.1 hp con espada de 36". Meta 3: (EEL), Adquisición de (1) Generador eléctrico a gasolina, 1000 W, potencia de 2 hp, arranque manual, dimensiones 40.5 x 34 x 34 cm, Motor 2 tiempos, Peso (kilogramos) 19, Potencia Máxima 1000 w, Potencia Nominal 800 w, Voltaje 110 v.
O23NR0056	Rehabilitación de Escuelas a través de obra pública (CENDIS)	0%	9,624,219.00	9,621,578.83	7,997,359.83	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 10 CENDIS a través de obra pública, trabajos a realizar: de albañilería, muros divisorios, muros perimetrales, bardeado perimetral, aplanados, pintura, sustitución de muebles, accesorios, rehabilitación, revisión y/o reparación de instalación sanitaria, eléctrica, hidráulica.
O23NR0057	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de espacios e inmuebles públicos, plazas, parques y jardines, para el mejoramiento de la infraestructura urbana básica en la Alcaldía.	100%	62,745,316.00	62,745,316.00	43,216,148.00	18,585,084.45	-	18,585,084.45	18,585,084.45	18,585,084.45	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de (8) espacios y (19) inmuebles , rehabilitación de las áreas de esparcimiento necesarios para el buen funcionamiento, por medio de la implementación de alumbrado público, reforestación, andadores, arriates, plazoletas, fuentes, modernización de juegos acuáticos, juegos infantiles, ejercitadores, áreas de convivencia animal, servicios, trabajos consistentes en implementación de alumbrado público, reforestación, pintura, con el fin de potencializar el aprovechamiento de la infraestructura, sin afectar la morfología actual de las instalaciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDIA CUAUHTÉMOC										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0058	Rehabilitación integral de vialidades y obras de urbanización y repavimentación a través de obra pública por contrato.	0%	24,624,219.00	24,624,219.00	16,208,072.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación Integral de 8,333.00 (M2) de las superficies de rodamiento de la red de vías secundarias, por medio de retiro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, rehabilitación o reactivación de base y subbase de la vialidad, trabajos de reparación y mantenimiento de la red, drenaje, agua potable, de infraestructura como son tomas de agua, renovación de pozos de visita y registros de infraestructura pública, construcción de banquetas, re pavimentación a través de obras públicas por contrato.
O23NR0059	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0%	45,931,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana de los 64 comites ciudadanos, cuyos trabajos consisten en mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Infraestructura Urbana entre otros. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2023 momento en que se podrán definir las características de este.
O23NR0471	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de edificios públicos utilizados como centro de abasto popular en la Alcaldía Cuauhtémoc.	46%	-	57,000,000.00	35,625,000.00	26,320,898.89	30,532,454.80	56,853,353.69	26,320,898.89	56,853,353.69	Recuperación, Rehabilitación y Modernización 13 mercados, trabajos consistentes en albañilería, instalación hidráulica y sanitaria, eléctrica; pintura vinílica y de esmalte, impermeabilización en azoteas, herrería, rehabilitación de techumbres, canalones, captación y bajada de aguas pluviales; cárcamo, trabajos de rehabilitación del sistema de ventilación, instalación de paneles solares, reciclaje de residuos orgánicos, colocación de soportes para tuberías, desmontaje de estructuras y reforzamiento estructural y trabajos de impermeabilización en cúpulas.	
O23NR1085	Mantenimiento al Parque Asturias en la Unidad Territorial 15-003 Asturias (AMPL)	0%	-	2,233,650.00	2,233,650.00	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento al Parque para , trabajos consistentes mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, arreglo de jardineras y barandales, sustitución de herreras portones y arriates de conformación metálica para estética protección y aumento de la vida útil de los acabados así como trabajos complementarios como demolición de banquetas, albañilería, pintura, jardinería. 15-003 Asturias (AMPL)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1086	Rehabilitación de vialidades "Reencarpetao en calle Ceiba y calle Pirul" en la Unidad Territorial 15-029 Santa María Insurgentes	0%	-	1,486,561.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades reencarpetao en 2,012.40 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-029 Santa María Insurgentes
O23NR1087	Rehabilitación de vialidades "Reencarpeta tu colonia" en la Unidad Territorial 15-053 Guerrero IV	0%	-	2,297,455.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades reencarpetao en 2,745.10 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-053 Guerrero IV
O23NR1088	Rehabilitación de vialidades "Mejorando ando mis calles" en la Unidad Territorial 15-055 Hipódromo II	0%	-	1,918,590.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades reencarpetao en 2,356.50 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-055 Hipódromo II
O23NR1089	Rehabilitación y Mantenimiento de Banquetas, Guarniciones y Rampas "Banquetas Nuevas para Tabasco (Insurgentes a Oaxaca)" en la Unidad Territorial 15-068 Roma Norte I	0%	-	2,040,575.00	2,040,575.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación y Mantenimiento de 2,550 m2 de banquetas, 2,760 ML de guarniciones y rampas, para unidad territorial 15-068 Roma Norte I, construcción de banquetas de prefabricado de adocreto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), demolición y reconstrucción de banquetas, guarniciones y rampas existentes incluyendo su retiro, así como limpieza final y señalamiento horizontal mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1090	Rehabilitación de Banquetas y Andadores "Romita de Todos" en la Unidad Territorial 15-069 Roma Norte II	0%	-	2,086,780.00	2,086,780.00	-	-	-	-	-	-	1,650.00 (M2) Rehabilitación de banquetas y Andadores , trabajos consistentes en mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, reconstrucción de banquetas con prefabricado de adocreto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), reconstrucción de rampas y limpieza final, así como señalización de rampas mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla 15-069 Roma Norte II
O23NR1091	Rehabilitación de vialidades "Por una Roma sin Baches" en la Unidad Territorial 15-071 Roma Sur I	0%	-	2,016,696.00	-	-	-	-	-	-	-	1,843.41 (M2) Rehabilitación de vialidades reencarpamiento, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y atregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. 15-071 Roma Sur I
O23NR1092	Rehabilitación y Mantenimiento de Banquetas, Guarniciones y Rampas "Roma Sur II Inuyente: Banquetas y Rampas para personas con Discapacidad Etapa 1" en la Unidad Territorial 15-0	0%	-	2,179,002.00	2,179,002.00	-	-	-	-	-	-	1,723.00 (M2) Rehabilitación de banquetas y Andadores , Mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, reconstrucción de banquetas con prefabricado de adocreto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), reconstrucción de rampas y limpieza final, así como señalización de rampas mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla. 15-072 Roma Sur II
O23NR1111	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando tu colonia colocación de Luminarias en la colonia Asturias" en la Unidad Territorial 15-002 Asturias	0%	-	1,811,513.00	1,811,513.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación e Instalación de 1,500 Luminarias, trabajos consistentes en: en pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y dismdo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontactores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm. Comité Ciudadano 15-002 Asturias



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1112	Rehabilitación e instalación de Luminarias "Sendero seguro diferentes calles de la colonia" en la Unidad Territorial 15-016 Hipódromo Condesa	0%	-	1,584,280.00	1,584,280.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación e instalación de 1,300 Luminarias, trabajos consistentes en: en pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y desnudo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontactores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm. Comité Ciudadano 15-016 Hipódromo Condesa
O23NR1113	Rehabilitación e instalación de Luminarias "Iluminando la Colonia" en la Unidad Territorial 15-034 Vista Alegre	0%	-	1,571,178.00	1,571,178.00	-	-	-	-	-	-	Trabajos consistentes en la colocación de luminarias con tecnología de lámpara LED exterior 100W, resistente al clima IP 65, 9000LM reflector LED con lux blanco frío y carcasa negro 127V así como pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y desnudo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontactores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm 15-034 Vista Alegre
TOTAL URG			147,555,951.00	179,212,357.03	119,713,969.03	45,025,979.54	30,532,454.80	75,558,434.34	45,025,979.54	75,558,434.34	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0041	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	10	28,000,000.00	23,100,000.00	13,766,668.00	291,991.05	775,882.48	291,991.05	291,991.05	291,991.05	1,067,873.53	La adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía consistirá en: escritorios secretariales, sillas secretariales, sillas ejecutivas, archiveros verticales, gabinetes universales, pizarrones, escritorios secretariales y administrativos y anaqueles de 5 compartimentos y sillas plegables, módulos de juegos infantiles, mesas y sillas infantiles.
A23NR0042	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	10	18,300,000.00	20,800,000.00	13,419,190.00	1,696,234.36	9,706,839.40	1,696,234.36	1,696,234.36	1,696,234.36	11,403,073.76	El programa de adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación consistirá en: equipos de cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office); proyectores para espacios cerrados; Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42" y radios tetra (incluye terminales) y software segunda etapa ciudad de la prevención.
A23NR0043	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales en la Alcaldía Gustavo A. Madero	10	17,000,000.00	19,400,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El programa de adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales, consistirá en la adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales. Adquisición de 1 vehículo tipo Vector destinados a tareas de limpieza de alcantarillado y ductos (doble compartimento con hidrolimpieza integrada, considerando la gran cantidad de basura que se arroja a las alcantarillas en la zona de la Basílica por peregrinos.
A23NR0044	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores para las áreas vinculadas a rubros de salud y seguridad de la Alcaldía Gustavo A. Madero	10	4,200,000.00	4,200,000.00	2,799,996.00	237,149.82	0.00	237,149.82	237,149.82	237,149.82	237,149.82	El programa de adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores consistirá en: adquisición de (1) equipo de rayos X (básico para toma de placas), (1) equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), (1) equipo de anestesia (incluye kit de aplicación), (1) microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), (1) mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), (1) lámpara de chicote de metal, con foco de larga duración), (1) lámpara de Wood, (2) refractómetros (con estuche y accesorios), (1) monitor de signos vitales (con kit de instalación), (1) carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), (1) refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y (1) electrocauterios (con accesorios y estuche); adquisición de (2) extintores; adquisición de (1) planta generadora de energía eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0045	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	10	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El proyecto de adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción consistirá en: adquisición de (1) Retroexcavadoras nueva modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP. (80 K.W.), con dos sistemas de trabajo (potencia y ahorro), sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, extensión de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts; (1) máquinas pintarayas (doble tracción, sellado automático, movilidad multiple), (1) compresor neumático (kit de accesorios de conectividad, semiautomático); adquisición de (15) motosierras (de 32 y 38 CC), adquisición de (80) kit de herramientas (palas, picos, rastrillos, alicatas y poleas).
O23NR0060	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	49	30,000,000.00	30,000,000.00	24,700,000.00	13,686,782.72	1,145,058.41	13,686,782.72	13,686,782.72	-	14,831,841.13	Se llevó a cabo la rehabilitación del sistema de drenaje secundario en la calle 317 Col. Nueva Atzacolco, Norte 74-A Col. Gertrudis Sanchez, Guanajuatoy Col. Nueva Atzacolco, Hualahuis Col. San Felipe de Jesús IV, Tabasco, Col. Providencia, Norte 74-A, Col. del Obrero, 3er Anillo de Circunvalación Col. Casas Alemán, Norte 76-A Col. Faja de Oro, Av. Victoria Colonias Estrellas, Tres Marías y Gertrudis Sánchez, 307, Col. Nueva Atzacolco I, Andador Atracadero U.H. Camino A San Juan de Aragón, 477 San Juan VII, Sección de San Juan de Aragón, Los trabajos realizados son: excavación, tubería, rellenos, coladeras, con un total de 3,407.70 de sustitución de tubo.
O23NR0061	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales.	0	135,098,173.00	83,010,000.00	62,035,119.17	41,383,639.09	20,492,485.80	41,383,639.09	41,383,639.09	-	61,876,124.89	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de 170 (ESC) realizando trabajos de azolvamientos en las tuberías de drenaje, muebles sanitarios rotos o deteriorados y lámparas que agotaron su vida útil, desgaste de pintura, desgaste de acabados que se pueden desgajar, impermeabilizantes que ya no cumplen su función, muros con grietas que pueden colapsar, falta de mallas ciclónicas en los perímetros de los planteles, fugas de agua en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, humedad y goteras en los plafones de los salones, problemas en el sistema de bombeo de agua en cisternas, variaciones de voltaje en los tableros eléctricos, falta de accesorios eléctricos (apagadores y contactos), grietas y cuarteaduras en pisos de los patios; rehabilitación de bardas perimetrales y mallas sombras, entre otros.
O23NR0062	Mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	9,000,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	-	690,000.00	Se llevará a cabo el mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, en específico la rehabilitación de la Funeraria Aquiles Serdán, colonia Casas Alemán de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en donde se realizarán trabajos para la instalación de un cremador. Se brindará mantenimiento a 4 panteones públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía GAM, para que la población conserve sus costumbres y articule la integración social. Efectuando trabajos de demolición, modificación, pisos, herrería, redes hidrosanitarias y eléctricas, pintura general y limpieza de áreas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0063	Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano	0	16,701,827.00	67,205,979.86	27,060,314.69	5,235,288.72	35,263,370.72	5,235,288.72	5,235,288.72	40,498,659.44	Se continuará con la construcción del Centro Cultural en la Colonia San Juan y Guadalupe Ticomán; se realizará el mantenimiento de Centro Social, Centro Comunitario, Club Ecológico de la Tercera Edad y Centro Cultural Futurama, en donde se realizarán trabajos en base a proyecto de obra civil como son acabados, colocación de pisos, aplicación de pintura, herrería, cristalería y limpieza general.
O23NR0064	Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	13,000,000.00	12,829,999.98	7,829,999.98	260,940.00	29,059.98	260,940.00	260,940.00	289,999.98	Se llevará a cabo la Rehabilitación de vialidades y calles en 3.50 KIL ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía, se planea la atención de la Av. 416, a fin de garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, y rehabilitación de calles del perímetro del Centro Histórico Básilica-Alcaldía Gustavo A. Madero.
O23NR0065	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	18	6,000,000.00	31,000,000.00	8,200,000.00	436,006.20	0.77	436,006.20	436,006.20	436,006.97	En el Deportivo Manuel M. Ponce, se realizaron trabajos de: cambio de techumbre, pintura en canchas, tableros multifuncionales de basquetbol y futbol, y en el deportivo Granjas los trabajos consistieron en la aplicación de pintura y en la colocación de malla protectora en las canchas.
O23NR0066	Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, avenidas, parques, jardines y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	66	19,000,000.00	21,300,000.00	13,300,000.00	5,517,181.91	4,702,698.83	5,517,181.91	5,517,181.91	10,219,880.74	Los trabajos realizados fueron: poda de árboles en diversas colonias, así como la liberación de cámaras del C-5 con 487 piezas de especies arbóreas, área canina ubicada en la lateral de Insurgentes cerca del metro Potrero, trabajos de andadores, protecciones y juegos para adiestramiento de perros, parque recreativo El Ranchito, Cerrada Gabriel Guerra Col. Zona Escolar Oriente, pisos de concreto en canchas de basquetbol, trotapista y pintura, espacio público El Polvorín Av. Luis Quintero, Col. Ampliación Gabriel Hernández, trabajos de rehabilitación de cancha y andadores, bancas, herrería para protecciones y pintura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0067	Rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía, concentrándose en la atención de 3 inmuebles, en áreas de campamentos adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando la rehabilitación de baños, área de regaderas, herrería, albañilería, pisos, pintura, entre otros.
O23NR0068	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	2	70,000,000.00	66,105,459.90	45,931,328.90	1,227,635.92	39,160,098.14	1,227,635.92	1,227,635.92		40,387,734.06	En proceso de contratación mercado Magdalena de las Salinas, trabajos consistentes en sustitución de techumbre y domo en área de cocinas.
O23NR0069	Rehabilitación y mantenimiento de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Con la rehabilitación y mantenimiento de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía se planea la atención de (2 PUE) Puente Peatonal ubicado en Acueducto de Guadalupe Ubicado en Av. Acueducto de Guadalupe Esquina Río de los Remedios, Col. Laguna Ticomán y la Rehabilitación del Puente Peatonal Ubicado en Av. Cien Metros Esquina Poniente 134, Col. Nueva Vallejo 1a Sección.
O23NR0070	Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	35,000,000.00	41,703,293.61	27,443,500.59	9,797,325.32	5,288,392.88	9,797,325.32	9,797,325.32		15,085,718.20	Con la mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía GM, se programó atender (1916 M3) de muros de contención, incluyendo escalinatas, en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas con trabajos de obra civil, en las colonias Palmatilla, Ahuehuetes, Vista Hermosa, Cuauhtepac Alto, Zona Escolar, Parque Metropolitano, Tlacaehel.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0071	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023	0	5,000,000.00	161,515,513.00	80,081,976.52	0.00	22,782,750.48	0.00	-	22,782,750.48	Las obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2023, contemplan la atención de (6 CCD). Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetao, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023, Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL), Comité: (05-001), Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50).
TOTAL URG			424,500,000.00	595,860,246.35	352,258,097.85	79,770,175.11	140,036,637.89	79,770,175.11	79,770,175.11		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0046	Adquisición de equipo de sonido	2%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	49,648.00	0.00	49,648.00	49,648.00	49,648.00	Se realizó la adquisición de Blue Rey para realizar diferentes actividades dentro de la Demarcación de Iztacalco.
A23NR0047	Adquisición de patrullas equipadas	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0048	Adquisición de servidor, computadoras, multifuncionales y software para CESAC	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0049	Adquisición de mobiliario	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	412,136.40	0.00	0.00	412,136.40	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0050	Adquisición de equipo de computo	99%	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,467,239.29	0.00	3,467,239.29	3,467,239.29	3,467,239.29	Se realizó la adquisición de equipo de computo para las diferentes áreas de la Alcaldía Iztacalco
A23NR0051	Adquisición de pantallas y hornos	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0052	Adquisición de mobiliario Centro de control canino	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0053	Adquisición de bombas, pinta rayas, episonador, pintura y martillo hidráulico	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	388,600.00	0.00	0.00	388,600.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0054	Adquisición de juegos infantiles	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0055	Adquisición de calderas	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0056	Adquisición de camionetas pick up	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0057	Adquisición de pipa de agua	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0289	Adquisición de calderas para alberca San Pedro	99%	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,192,364.00	0.00	1,192,364.00	1,192,364.00	1,192,364.00	1,192,364.00	Se realizó la Adquisición de calderas para optimizar los servicios de las albercas San Pedro en Iztacalco.
A23NR0334	Adquisición de alarmas vociferantes	0%	0.00	235,326.96	235,326.96	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0347	Adquisición de Sistema de Control de Acceso y Equipo Informático	0%	0.00	2,085,680.00	2,085,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0348	Adquisición de equipo, recreativo e Industrial	100%	0.00	4,020,404.00	4,020,404.00	4,019,862.84	0.00	4,019,862.84	4,019,862.84	4,019,862.84	4,019,862.84	Se realizó la adquisición de equipo recreativo
A23NR0473	Adquisición de gabinete con equipo para seguridad	0%	0.00	214,890.00	214,890.00	0.00	214,890.00	0.00	0.00	0.00	214,890.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0515	Adquisición de cámaras fotográficas profesionales y video cámaras	0%	0.00	315,520.00	315,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución
A23NR0561	Adquisición de sillas tipo samsonite	0%	0.00	418,682.75	418,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0072	Trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión	30%	20,000,000.00	28,902,484.82	27,402,484.82	8,653,763.80	18,517,563.78	8,653,763.80	8,653,763.80	27,171,327.58	Se realizó la rehabilitación de 1,974.38 metros lineales de red secundaria de drenaje con trabajos de: sustitución de atarjeas para la correcta operación hidráulica del drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo de desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión.
O23NR0073	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas. Incluye Supervisión.	78%	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	11,650,560.50	3,349,439.50	11,650,560.50	11,650,560.50	15,000,000.00	Se sustituyeron 6,053.36 m2 de banquetas, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banqueta y guarnición, acarreo de materiales en vehículo, carga mecánica, excavación a mano para dar niveles, relleno con tepetate para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, re nivelación de registro de llave de banqueta, suministro e instalación de registros para pluvial de banquetas, instalación de coladeras de piso, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.
O23NR0074	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos. Incluye Supervisión.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	693,680.00	0.00	0.00	693,680.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0075	Trabajos de mantenimiento de infraestructura educativa en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.	0%	20,000,000.00	28,447,911.00	28,447,911.00	0.00	25,605,646.01	0.00	0.00	25,605,646.01	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0076	Recuperación de espacios públicos (parques, jardines, espacios deportivos y camellones). Incluye Supervisión.	0%	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0077	Mantenimiento a mercados públicos en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión .	8%	10,000,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	84,602.61	995,397.39		84,602.61	84,602.61	1,080,000.00	Se iniciaron los trabajos de mantenimiento a mercados, los trabajos consisten en: cambio de drenaje; se realizará la demolición y excavación de piso y retiro de tubería dañada, sustitución e instalación de tuberías nuevas, nivelación del área, construcción de registros y tapas de registros, por último se conectará a la red de drenaje principal, colocación de piso de uso rudo antiderrapante; instalación eléctrica en los locales; se realizará levantamiento de cargas en cada local, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, instalación de interruptores sencillos y termo magnéticos, suministro, colocación, conexión y pruebas de centros de carga, sustitución de nuevos materiales, por último trabajos de conductores eléctricos y abrazaderas, llevándose a cabo en los mercados 1. Agrícola Oriental, Sur 16 y Oriente 237, Col. Agrícola Oriental; 2. Militar Marte, Playa Caleta entre Playa Tabachines y Playa Azul, Col. Militar Marte; 3. Pantitlán Calle Cuatro, Calle Cuatro y Av. Norte, Col. Pantitlán; 4. Iztacalco, Calz. de la Viga casi esquina con Canal de Tezontle, Barrio Asunción; 5. Apatlaco, Alfredo Chavero y Lerdo de Tejada, Col. Campamento 2 de Octubre, dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.
023NR0078	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias. Incluye Supervisión.	98%	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,508,790.30	491,209.69		19,508,790.30	19,508,790.30	19,999,999.99	Se dio mantenimiento a 28,321.71 m2 en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, de los cuales consisten en sustitución de carpeta de concreto asfáltico y de bacheo; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica y sello con cemento de la misma carpeta, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.
023NR0079	Obras para la ejecución de proyectos del programa de bacheo.	65%	20,000,000.00	20,000,000.00	18,500,000.00	13,079,596.76	6,920,403.24		13,079,596.76	13,079,596.76	20,000,000.00	Se realizaron trabajos de bacheo en 13,350 m2, llevándose a cabo los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, demolición de asfalto, barrido, carga y acarreo de asfalto dañado, suministro de tepetate, tendido de mezcla asfáltica, compactación de la mezcla asfáltica al 95% con un espesor de 7.5 cm. llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.
023NR0080	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (FAIS).	0%	52,042,511.00	53,057,283.11	43,595,005.11	50,714.04	52,460,460.86		50,714.04	50,714.04	52,511,174.90	Rehabilitación de carpeta asfáltica; Se dará mantenimiento a 64,169.87 m2 en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, de los cuales consisten en la sustitución de carpeta de concreto asfáltico y de bacheo; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica y sello con cemento de la misma carpeta, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0081	Obras para la ejecución de proyectos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0%	88,081,655.00	38,066,601.50	12,281,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0406	Trabajos de rehabilitación del Mercado 87 Agrícola Oriental	63%	0.00	2,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	742,169.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,992,169.00	1,992,169.00	Se realizará la rehabilitación a 1 mercado: los trabajos consisten en la rehabilitación de tinaco elevado y cisterna con trazo y nivelación para desplante de cisterna, demolición de concreto hidráulico reforzado, acarreo en carretilla y descarga, refuerzo de cisterna, suministro habilitado y colocación de acero de refuerzo, instalación hidrosanitarias, instalación y pruebas de bomba con motor; trabajos de iluminación; desmantelamiento de luminarias de cualquier tipo a una altura de 6 metros o similar incluye: Material para aislar circuitos, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos; suministro y colocación de luminaria de leds para sobreponer o suspender 55 tipo triproof con alma de aluminio extruido y refractor de policarbonato opalino con sujetadores de acero inoxidable potencia máxima de 40w marca id lighting 5000k tensión de alimentación 120/277 volts 120° de apertura o similar. Incluye: Material de fijación, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O23NR0407	Trabajos de rehabilitación del Mercado 139 Tlacotal	0%	0.00	3,000,000.00	1,875,000.00	0.00	2,980,083.85	0.00	0.00	0.00	2,980,083.85	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0408	Trabajos de rehabilitación del Mercado 118 Pantitlán	37%	0.00	1,000,000.00	625,000.00	367,764.35	628,707.03	367,764.35	367,764.35	996,471.38	996,471.38	Se realizará la rehabilitación a 1 mercado: los trabajos consisten en la rehabilitación de tinaco elevado y cisterna con trazo y nivelación para desplante de cisterna, demolición de plancha de concreto, acarreo en carretilla y descarga, desmantelamiento de cisterna, construcción de cisterna, habilitado y colocación de acero de refuerzo, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica de cisterna suministro y colocación de bomba de motor; cortina metálica y elementos de acero, desmontaje de cancelo ventana metálica, de madera o aluminio; suministro y colocación de cortina de acero enrollable con modelo de tableta europea calibre 24 con rejilla de tubo de 3/4", acarreo de materiales, mano de obra, andamios, todo tipo de cortes, ensambles, desperdicios, aplicación de todos los elementos de la estructura perfectamente limpia y desengrasados.
O23NR0476	Mantenimiento al Centro de Atención Múltiple Zapata Vela	4%	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	188,170.63	4,407,351.93	188,170.63	188,170.63	4,595,522.56	4,595,522.56	Proporcionar mantenimiento mayor por medio de Obra contratada, en el Centro de Atención Múltiple de Educación Especial. Se pretende realizar trabajos son: Aplicación de pintura, impermeabilización en azotea, malla sombra en traspatios, barandal bajo rampas, mantenimiento en pisos y rampas, patio central cancha, rehabilitación y mantenimiento de luminarias.
O23NR1057	Trabajos de rehabilitación de banquetas en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023)	0%	0.00	4,410,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO										
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1058	Rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023)	0%	0.00	2,261,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR1059	Trabajos de rehabilitación de drenaje en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023)	0%	0.00	10,589,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR1060	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos en la Alcaldía Iztacalco	0%	0.00	3,891,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR1061	Construcción de "La Casa de Adulto Mayor-Bramadero 1" colonia Ramos Millán Bramadero 1, Alcaldía Iztacalco	0%	0.00	2,184,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR1072	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje sanitario en la colonia Carlos Zapata Vela	0%	0.00	4,360,445.00	4,360,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
TOTAL URG			298,024,166.00	289,242,260.14	225,408,004.64	63,563,077.12	119,039,738.68	63,563,077.12	63,563,077.12	182,602,815.80		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0058	Adquisición de Muebles de Oficina	0%	1,000,000.00	3,439,109.13	3,189,109.13	-	1,189,805.72	-	-	-	1,189,805.72	Sin acciones al periodo
A23NR0059	Adquisición de Equipo Informático	33%	1,700,000.00	3,282,042.56	2,602,042.56	1,070,652.45	359,079.48	1,070,652.45	1,070,652.45	-	1,429,731.93	Se llevó a cabo la adquisición de computadoras, servidores, monitores y multifuncionales.
A23NR0060	Adquisición de Muebles y Estantería para el Equipamiento de las Utopías en la Alcaldía Iztapalapa	40%	400,000.00	797,647.22	797,647.22	315,520.00	397,647.22	315,520.00	315,520.00	-	713,167.22	Se llevó a cabo la adquisición de estantes y sillones.
A23NR0061	Adquisición de Equipo Diverso para Equipamiento de Utopías en la Alcaldía Iztapalapa	33%	3,000,000.00	9,082,361.96	6,946,043.37	2,990,444.04	-	2,990,444.04	2,990,444.04	-	2,990,444.04	Se llevó a cabo la adquisición de camas, sillas, plataformas escalón, mesas, mesas de exploración, ruedas de hombro, compresores calientes, unidades electroterapia y ultrasonido, parafinero, compresor frío, biombos y mamparas, bancas metálicas, bancos, comedores infantiles, kits de escritorio, pantallas, micrófonos, proyectores, mezcladora, caja directa, bicicletas, caminadoras, equipo de audio, bicicletas, dispensadores, porterías, máquinas de béisbol, pista de salto.
A23NR0062	Adquisición de Camión para coadyuvar con los Trabajos de Logística del Área	0%	1,800,000.00	1,800,000.00	1,400,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A23NR0274	Adquisición de Mobiliario, Equipo Industrial, Médico y de Comunicación	57%	-	2,101,270.13	2,099,294.58	1,191,178.53	489,324.14	1,191,178.53	1,191,178.53	-	1,680,502.67	Se llevó a cabo la adquisición de escritorios, archiveros, credenza, sillas, sillones, locker, librero, sofá, mesas, anaqueles, ventilador, refrigerador, carpas, pizarrones, horno, perchero, motosierra, desmalezadoras, gato, esmeril, bombas, distanciómetros, detector, explosímetro, extintores, monitores, aspiradores, desfibriladores, reguladores, camilla, equipos radiocomunicación, alertamientos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0275	Adquisición de Equipo Industrial, Audiovisual y Mobiliario	96%	-	6,222,060.95	6,222,060.95	5,980,159.60	100,928.35	5,980,159.60	5,980,159.60	6,081,087.95	Se llevó a cabo la adquisición de rodillos vibratorios, cortadoras de piso, motobombas, juegos micrófono cuello de ganso, micrófonos inalámbricos, pedestales para micrófono, splitter de HDMI, sillas plegadizas de plástico.
A23NR0280	Adquisición de mobiliario, equipo informático, eléctrico, audiovisual, industrial y vehículos para Servicios Urbanos	93%	-	13,607,789.54	13,607,789.54	12,721,258.04	-	12,721,258.04	12,721,258.04	12,721,258.04	Se llevó a cabo la adquisición de escritorios madera con cajón papelerero, sillas secretariales regulador de altura neumático, sillas acero redondo, asiento y respaldo madera, archiveros verticales, plotter, impresoras, impresoras multifuncionales, no break, cámara fotográfica vehículos tipo estacas, tanques de agua, equipo de topografía medición de distancias.
A23NR0283	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	24%	-	7,851,367.51	7,851,367.51	1,848,690.76	2,101,111.24	1,848,690.76	1,848,690.76	3,949,802.00	Se llevó a cabo la adquisición de tractores, cortadoras, apisonadores, rodillos, revolvedora, soldadores, motosierras, corta setos, desbrozadoras, traza líneas, sopladores, martillos, taladros, esmeriladoras, roto martillos, mini esmeriles, esmeril, hidrolavadora, generadores, plantas, compresoras, detectores, compresor, probadores, multímetros, combos, desbrozadoras, voltímetros, sierras, rebajadora, pinta rayas, cortadoras, lijadoras, rebajadora, rotomartillos.
A23NR0286	Adquisición de Equipo de Informática, Audiovisual, de Seguridad y Eléctrico	91%	-	365,700.16	365,700.16	332,586.44	8,700.00	332,586.44	332,586.44	341,286.44	Se llevó a cabo la adquisición de computadoras de escritorio, impresoras, scanner, proyector multimedia, bafes amplificadas, equipos de protección, no-break.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0294	Adquisición de Equipo audiovisual, mobiliario, vehículo, equipo eléctrico, informático y recreativo.	9%	-	4,816,509.95	4,604,799.95	435,761.66	852,536.78	435,761.66	435,761.66	1,288,298.44	Se llevó a cabo la adquisición de ground support, telescopios, laser, láminas, cámara, set, pantalla, proyector, snake, micrófonos, estabilizador, 4k videocámara, mezclador, baffle, base, stand, mesas, sillas, templete, carpas, caballete, pizarrón, vehículo, extensión, licencias, teclado, contrabajo, xilófono, guitarra, saxofón, ukulele, acordeón, vihuela, jarana, guitarra, requinto, quinta, arpa.
A23NR0309	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Comunicación	50%	-	1,138,526.08	1,138,526.08	569,340.79	-	569,340.79	569,340.79	569,340.79	Se llevó a cabo la adquisición de calentadores, tanque de gas estacionario, sillas giratorias, bancas de sala de espera, circuito cerrado de televisión, kit componentes pm, cámara ip , sensores, intercomunicadores, equipos GPS, celulares, plataforma web de rastreo y monitoreo GPS.
A23NR0382	Adquisición de Equipo de Seguridad, Vehículos, Equipo Médico, Mobiliario, Herramientas y Equipo Recreativo.	11%	-	388,684.56	388,684.56	43,848.00	1,098.00	43,848.00	43,848.00	44,946.00	Se llevó a cabo la adquisición canastillas, mochilas, camionetas, mesas, gabinetes, lámpara, refrigerador, módulos, jaulas, mesas, unidades, camillas, sillón, lavadora, biombo, básculas, silla, cepillo, trompo, sierra, mesa, frezadora, roto martillo, lijadora.
A23NR0384	Adquisición de Equipo Industrial	95%	-	22,842.00	22,842.00	21,784.80	-	21,784.80	21,784.80	21,784.80	Se llevó a cabo la adquisición de carritos de carga
A23NR0427	Adquisición de Vehículos para Desempeño de Programas Públicos en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	0%	-	8,891,175.00	2,791,175.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0433	Adquisición de Cámaras de Vigilancia de la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	0%	-	11,542,726.00	1,238,348.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A23NR0437	Adquisición de mobiliario, Equipo audiovisual y Eléctrico	0%	-	322,550.88	322,550.88	-	78,996.00	-	-	-	78,996.00	Sin acciones al periodo
A23NR0438	Adquisición de Equipo industrial, audiovisual, informático y mobiliario.	0%	-	699,159.70	699,159.70	-	400,111.84	-	-	-	400,111.84	Sin acciones al periodo
A23NR0545	Adquisición de Equipo Recreativo, Mobiliario y Equipo Administrativo para el Equipamiento del Centro Comunitario (07-303) Alcaldía Iztapalapa en el Marco del PPA 2023	0%	-	955,113.00	408,807.24	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O22ML0018	Construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata en los 8 Barrios de Iztapalapa	88%	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	18,561,889.93	2,390,532.44	18,561,889.93	18,561,889.93	20,952,422.37	Se llevó a cabo la construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata ocho barrios en Iztapalapa. Los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación topográfica de terreno para desplante de caminos estableciendo ejes y referencias superficies, Estabilidad de taludes: Consiste en la construcción de un muro Berlín, Excavación en caja con retroexcavadora en terreno para estructuras excavación por etapas. Bombeo para desagüe en zanjas o cajones. Los trabajos incluyen cargas y acarrees de material producto de la excavación. Se colará la losa de cimentación, las contra trabes. El espacio resultante se usará como cisternas. En la zona de la alberca los contra trabes quedarán por debajo de la losa. Columnas de concreto reforzado y entrepisos con una retícula de perfiles. Cubierta de losa cero sección, capa de compresión reforzada con malla electro soldada. Se colocarán pernos en cada valle y en los ejes numerales sobre la zona de la alberca, incrementando el momento de inercia para reducir las deformaciones verticales, etc...	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0082	Sustitución de la Red de Drenaje, Zonas con mayor número de Reportes en Socavones en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa	1%	20,000,000.00	22,530,976.81	18,730,976.81	252,598.03	7,508,556.99	252,598.03	252,598.03	252,598.03	7,761,155.02	Se llevó a cabo la sustitución de la red de drenaje. Los trabajos a realizar consisten en: la rehabilitación de la red secundaria de drenaje, mediante los trabajos de trazo y nivelación, corte de la carpeta asfáltica, excavación de la cepa, extracción de tubería, afine de piso, colocación de cama de tezontle, colocación de la tubería, acostillar tubería, reconexión de descargas domiciliarias, relleno de excavación con tepetate y bacheo con concreto asfáltico en la zona de obra.
O23NR0083	Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	28%	11,000,000.00	19,208,104.40	16,208,104.40	5,358,633.67	8,447,049.37	5,358,633.67	5,358,633.67	5,358,633.67	13,805,683.04	Se llevaron a cabo los Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa. Los trabajos a realizar consisten en: la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, servicio de revisión, elaboración de dictámenes, revisión, análisis y calificación de precios de catálogos de conceptos, elaboración de estudios de mecánica de suelo, geotécnicos, geológicos, hidrológicos y proyectos ejecutivos.
O23NR0084	Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Alcaldía	5%	94,300,000.00	71,131,943.42	10,791,895.60	3,361,671.75	7,112,277.76	3,361,671.75	3,361,671.75	3,361,671.75	10,473,949.51	Se llevó a cabo la Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de inmuebles. Los trabajos a realizar consisten en: Centros sociales, comunitarios y culturales de la Alcaldía Iztapalapa son la realización de pintura, carpintería, plomería, rehabilitación de instalaciones eléctricas, así como construcción de un Mausoleo y construcción y mantenimiento de mercados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0085	Construcción y Conclusión de Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	5%	154,500,000.00	338,559,745.82	155,403,479.18	16,784,788.06	61,115,078.54	16,784,788.06	16,784,788.06	77,899,866.60	Se llevó a cabo la Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social), en la Dirección Territorial Estrella Huizachepeti, en Santa Martha y la Batvanera. Los trabajos a realizar consisten en: preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, toma controlada, canal desarenador y tratamiento de taludes, cambio de vegetación, supervisión y construcción de alberca y servicios, baños, regaderas y vestidores, recepción, gimnasio y escuela de box, casa de rehabilitación física, terapia de lenguaje, casa de la mujer, asesoría jurídica, terapia grupal, terapia individual, cada de día, medicina general, administración, salón de usos múltiples, multi-canchas, trota pista, núcleo de circulaciones verticales y horizontales, así como el mantenimiento y conclusión de las Utopías existentes, Proyectos ejecutivos para la Utopía los Culhuacanes, el equipamiento de la Utopía 8 Barrios, Vaso regulador, supervisión de las mismas.
O23NR0086	Trabajos de Construcción de Bici estacionamientos en la Alcaldía Iztapalapa	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0087	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos en la Alcaldía Iztapalapa	0%	80,000,000.00	13,556,321.96	12,247,908.96	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0088	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa	5%	199,000,000.00	64,949,099.01	22,469,749.42	3,038,074.47	10,062,961.16	3,038,074.47	3,038,074.47	13,101,035.63	Se llevó a cabo la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Públicos para una mejor imagen urbana. Los Trabajos a realizar consisten en: construcción de parque por colonia, en los macro parques (lineales), transformación del espacio público para actividades culturales y recreativas, ampliar la movilidad a través del uso de ciclo vías y construcción de bici estacionamiento, mejorar la imagen e infraestructura de los pueblos, barrios y plazas públicas, con la construcción de cruces seguros, los cuales contarán con rampas de accesibilidad universal, bolardos y adecuaciones geométricas, sustitución de luminarias viales por lámparas led, colocación de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerillo para reforzar el alumbrado peatonal, mejoramiento de la imagen urbana a través de murales con contenido cultural, balizamiento y señalización vial, además de podas, clareos y bacheo, tala, colocación de juegos luminosos, así como la supervisión de los mismos.
O23NR0089	Iluminación en todas las calles, una Comunidad Segura en la Alcaldía Iztapalapa	0%	240,000,000.00	9,019,994.64	8,839,994.64	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0090	Proyectos de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud), Mantenimiento a Escaleras Urbanas, Estudios de Suelo en la Alcaldía Iztapalapa	16%	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	1,593,226.49	3,765,953.23	1,593,226.49	1,593,226.49	5,359,179.72	Se llevó a cabo el Proyecto de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud) en Espacios y Mantenimiento a Escaleras Urbanas. Los trabajos a realizar consisten en: instalación de puntos de control topográficos, monitoreo y seguimiento de puntos de control existentes, levantamiento bajo tránsito, estudio geológico, estudio geofísico, sondeos y muestras por el método de penetración estándar a profundidad, clasificación visual y al tacto en material húmedo y seco, determinación de los pesos volumétricos, prueba de comprensión en roda, interpretación de los sondeos de campo, interpretación de la exploración geofísica, proyecto ejecutivo de estabilización y/o protección de taludes, entrega de catálogo de conceptos, presupuesto base de obra, planos, especificaciones y recomendaciones, los trabajos a realizar para la estabilización del talud consisten en demolición y retiro de las piedras existentes que se desprendieron, limpieza y despalle del área a mitigar, retiro de vegetación y maleza, colocación de micro pilotes para la colocación de la hilada de tabletas, relleno de tipo suelo cemento en capas, colocación de anclas para rigidizar las tabletas, anclar el talud, colocar una malla anti erosión en la superficie, colocación de drenes y en el pie del talud colocar un muro de piedra y la supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0091	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2023	0%	246,467,095.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0389	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje (Pozos de Absorción)	0%	-	3,700,000.00	-	-	3,694,982.58	-	-	-	3,694,982.58	Sin acciones al periodo
O23NR0390	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje (Construcción de Pozos de Absorción)	0%	-	4,500,000.00	-	-	4,275,676.77	-	-	-	4,275,676.77	Sin acciones al periodo
O23NR0472	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Constituyentes de 1917	0%	-	4,000,000.00	3,829,053.61	-	3,995,680.48	-	-	-	3,995,680.48	Sin acciones al periodo
O23NR0473	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Guadalupe del Moral	26%	-	5,000,000.00	4,786,317.00	1,298,564.98	3,686,329.38	1,298,564.98	1,298,564.98	4,984,894.36	4,984,894.36	Se llevó a cabo en el Mercado Guadalupe del Moral, la rehabilitación integral a muros de fachadas y reforzamiento estructural con acero y concreto de refuerzo, con trabajos previos, cimentación y obra civil, herrería: tapiál, demolición, cimentación, trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, suministro, habilitado y colocación de acero, plantilla de concreto hidráulico, excavación, cimbra: suministro y colocación de concreto hidráulico, aplanado, pulido, muro de block de concreto, suministro y aplicación de pintura, suministro y colocación de malla de alambre, piso de concreto hidráulico, herrería: suministro y colocación de acero tipo estructural, suministro de acrílico para acceso.
O23NR0474	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado 24 de Febrero	0%	-	2,500,000.00	2,393,158.50	-	2,499,366.84	-	-	-	2,499,366.84	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0475	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Público el Sifón	0%	-	2,500,000.00	2,393,158.50	-	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	Sin acciones al periodo
O23NR0775	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa en el Marco del Presupuesto Participativo 2023	0%	-	2,201,627.00	2,201,627.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0852	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	0%	-	12,318,705.00	6,050,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0895	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	0%	-	2,495,029.00	2,495,029.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0949	Trabajos de alumbrado público de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	17,116,190.00	9,616,190.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0950	Trabajos de mantenimiento, rehabilitación en vialidades e imagen urbana de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	34,457,095.00	806,305.02	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0951	Trabajos para la recuperación de espacios públicos de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	42,195,522.00	8,763,390.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0952	Trabajos de construcción de obra nueva, remodelación, terminación, rehab. y conserv. de obras del Presup. Participativo 2023 en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	8,049,819.00	4,854,884.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
TOTAL URG			1,090,167,095.00	794,316,809.39	384,577,170.07	77,770,672.49	127,033,784.31	77,770,672.49	77,770,672.49	204,804,456.80		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		URG 02CD10 - La Magdalena Contreras									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0063	Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía	69%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,773,548.40	0.00	2,773,548.40	2,773,548.40	2,773,548.40	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía
A23NR0064	Adquisición de camión con equipo hidroneumático para desazolve	0%	11,000,000.00	11,000,000.00	6,016,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de camión con equipo hidroneumático para desazolve
A23NR0065	Adquisición de camioneta pick up	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de camionetas pick up
A23NR0066	Adquisición de vehículo equipado para la atención de fugas	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de vehículos con tanque para agua potable
A23NR0067	Adquisición de vehículos con tanque para agua potable	0%	3,000,000.00	2,662,440.00	2,662,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de vehículo equipado para la atención de fugas
A23NR0068	Adquisición de telefonos	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de teléfonos
A23NR0451	Adquisición de licencias Kasperky Endpoint For Bussines	0%	0.00	337,560.00	337,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de licencias.
O23NR0092	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje	9%	20,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00	1,888,046.96	10,965,007.20	1,888,046.96	1,888,046.96	12,853,054.16	Se están realizando trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje
O23NR0093	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje (Desazolve)	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	1,283,200.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Se tiene contemplado para el segundo semestre realizar rehabilitaciones y mantenimientos.
O23NR0094	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato	13%	8,000,000.00	8,000,000.00	4,700,000.00	1,030,950.00	3,479,315.88	1,030,950.00	1,030,950.00	4,510,265.88	Se requerirón de apoyos logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato
O23NR0095	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Deportiva	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	5,763,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar rehabilitaciones y mantenimientos de infraestructura deportiva
O23NR0096	Rehabilitación de infraestructura educativa en la Alcaldía la Magdalena Contreras	30%	40,000,000.00	40,000,000.00	12,357,911.34	11,958,543.87	26,897,638.45	11,958,543.87	11,958,543.87	38,856,182.32	Ya se están realizando los trabajos de Rehabilitación de infraestructura educativa



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	URG 02CD10 - La Magdalena Contreras
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0097	Mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía	0%	70,500,000.00	68,385,000.00	26,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el segundo trimestre se tiene contemplado realizar el mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía FAIS
O23NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Edificios Públicos	0%	40,000,000.00	32,316,403.13	5,013,203.13	0.00	824,760.00	0.00	0.00	824,760.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos
O23NR0099	Rehabilitación y mantenimiento de Mercados	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la rehabilitación y mantenimiento de Mercados
O23NR0100	Rehabilitación de panteones públicos	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la rehabilitación de panteones públicos
O23NR0101	Construcción de Muros de Contención	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la Construcción de Muros de Contención
O23NR0102	Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones	31%	4,000,000.00	4,000,000.00	2,500,000.00	1,254,923.12	1,421,470.09	1,254,923.12	1,254,923.12	2,676,393.21	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones.
O23NR0103	Mejoramiento de Imagen Urbana	54%	20,000,000.00	20,000,000.00	11,500,000.00	10,881,146.00	0.01	10,881,146.00	10,881,146.00	10,881,146.01	Mejoramiento de espacios públicos que incluye trabajos de retiro de adoquín, guarniciones y nivelación en diferentes colonias de la Alcaldía.
O23NR0104	Suministro y Sustitución e Instalación de Luminarias	38%	25,432,588.00	25,432,588.00	14,300,000.00	9,616,663.23	159,966.28	9,616,663.23	9,616,663.23	9,776,629.51	Durante el periodo se realizó el levantamiento de necesidades, el cambio de luminarias y la supervisión de los trabajos en la col. La Malinche
O23NR0105	Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores)	14%	11,209,506.00	11,172,370.67	3,063,741.11	1,600,363.41	3,369,278.44	1,600,363.41	1,600,363.41	4,969,641.85	Para el segundo semestre se realizará la Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores).
O23NR0106	Rehabilitación de la Ciclista	33%	8,883,256.00	8,883,256.00	4,000,000.00	2,907,268.05	4,710,679.18	2,907,268.05	2,907,268.05	7,617,947.23	Se esta llevando a cabo la rehabilitación de ciclista
O23NR0107	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023	0%	74,116,744.00	11,520,497.00	9,874,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total de proyectos por Presupuesto participativo que se desagregarán por colonia ganadora y se estarán ejecutando en el cuarto trimestre del ejercicio.
O23NR0108	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía	14%	30,000,000.00	29,588,359.04	11,408,359.04	4,277,682.10	7,849,491.39	4,277,682.10	4,277,682.10	12,127,173.49	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		URG 02CD10 - La Magdalena Contreras									
Periodo:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0109	Rehabilitación y Mantenimiento de caja de válvulas	13%	10,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	1,298,262.86	672,325.63	1,298,262.86	1,298,262.86	1,970,588.49	Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Rehabilitación y Mantenimiento de caja de válvulas
023NR0993	Mejoramiento de Vialidad "Caminando sin tropezar por Ixtlahuaca", Col. Barranca Seca	0%	0.00	1,452,191.00	485,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1074	Rehabilitación de la Red Hidráulica "Proyecto Calle Olac"	0%	0.00	1,084,252.00	362,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1052	Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación de las Calles: Cda. de Pino, Priv. Ignacio Allende, Cjón. Margaritas y Cda. Pensamiento"	0%	0.00	1,359,095.00	454,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1075	Rehabilitación de la Red Hidráulica "Agua para Cazulco 2a y 3a Fase"	0%	0.00	1,006,284.00	336,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1076	Repavimentación de Infraestructura vial "Va por nuestra Colonia Cuauhtémoc progreso 2023"	0%	0.00	1,541,620.00	265,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1073	Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación y Rehabilitación de Ductos de Drenaje y Agua Potable"	0%	0.00	1,505,198.00	503,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR0996	Rehabilitación y Mantenimiento "Adoquinado en mi Calle",	0%	0.00	1,615,061.00	240,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR0994	"Rehabilitación de la Red Hidráulica (Cerro de las Palomas y Paso del Gavilán)"	0%	0.00	2,133,764.00	713,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1053	Mantenimiento y Rehabilitación "Cambio de Red Hidráulica"	0%	0.00	2,069,935.00	392,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR0995	Construcción y Rehabilitación de "Banquetas Dándole Vida a los Árboles Etapa 2"	0%	0.00	1,206,238.00	403,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1054	Rehabilitación Integral de la Red Hidráulica en Sta Cda. Vicente Guerrero	0%	0.00	1,406,284.00	470,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	URG 02CD10 - La Magdalena Contreras
Periodo:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0997	Continuación de la sustitución de la tubería de agua de riego	0%	0.00	976,956.00	326,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
O23NR0998	Continuación de la Reparación de la Tubería del Sistema de Red Hidráulica para agua de riego	0%	0.00	945,747.00	316,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
O23NR0999	Instalación y "Cambio de Luminarias y Registros"	0%	0.00	1,024,333.00	342,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
O23NR1000	Pavimentación "Concreto Hidráulico Estampado"	0%	0.00	1,708,697.00	271,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
O23NR1055	Mantenimiento de banquetas "Un Mundo para Nosotros"	0%	0.00	1,020,999.00	341,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
O23NR1001	Rehabilitación y "Cambio de Drenaje y Red de Agua Potable en Nogal y Cda 2a Cda de Nogal"	0%	0.00	1,304,278.00	436,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
O23NR1002	Reconstrucción de Banquetas que estén en mal Estado en toda la Colonia	0%	0.00	959,953.00	321,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
O23NR1095	Mantenimiento y Rehabilitación del Andador El Rosal"	0%	0.00	1,310,371.00	218,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
O23NR1003	Cambio de Tubería de Drenaje y Ductos de Agua Potable en 2a y 3a Calle de Contreras	0%	0.00	834,316.00	279,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
O23NR1004	Rehabilitación y Mantenimiento "Caminando Seguro"	0%	0.00	3,219,617.00	277,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
O23NR1005	Rehabilitación y Mantenimiento "Adoquinado y Nivelación de las Cdas. Durazno y Chabacano"	0%	0.00	879,402.00	294,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
O23NR1093	Rehabilitación y Mantenimiento "Banquetas para Fresnillo, Hidalgo, Palmera Datilera"	0%	0.00	1,189,938.00	398,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	URG 02CD10 - La Magdalena Contreras
Periodo:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR1118	Mejoramiento de Vialidad "Caminito de Astilleros"	0%	0.00	1,864,075.00	239,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1119	Mejoramiento de Vialidad "Reencarpetamiento Cda. Río Tehuantepec entre Tenango y Río Lerma"	0%	0.00	1,568,090.00	224,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1120	Mejoramiento de Vialidad "Repavimentando nuestras calles: Santiago, Amapola, Nardo y Nube"	0%	0.00	1,495,260.00	200,313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1006	Mejoramiento de Vialidad "Calles Dignas en la Colonia Los Padres"	0%	0.00	1,335,900.00	196,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1007	Eliminación de Fugas de Agua en Cisterna, Modernización y Optimización del Sist. De Bombeo y Reemplazo de la Red de Tuberías en la Magdalena Contreras	0%	0.00	878,806.00	294,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1121	Rehabilitación de la Red Hidráulica "Juanito Chulo"	0%	0.00	887,190.00	296,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1009	Mejoramiento de Vialidad "Concreto Hidráulico"	0%	0.00	1,096,861.00	367,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1014	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública (1 ESP) de Cda. Tanque y Calle Tanque	0%	0.00	1,596,490.00	234,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1010	Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación Ocote"	0%	0.00	1,323,912.00	192,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1096	Mantenimiento y Rehabilitación de "Última Morada con Dignidad"	0%	0.00	2,810,677.00	190,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1011	Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación y Adocreto Digno en Callejón del Prado"	0%	0.00	1,587,754.00	531,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1122	Instalación de Luminarias sobre la Ciclotista (desde Gral. Mariano Matamoros hasta Cjón. Higuera)	0%	0.00	1,212,018.00	155,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		URG 02CD10 - La Magdalena Contreras										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR1098	Mantenimiento y Rehabilitación, "Alegria en Totolapan"	0%	0.00	2,518,593.00	342,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1012	Rehabilitación y Mantenimiento "Adoquinar Calle Teocalli"	0%	0.00	1,105,909.00	370,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1056	Mejoramiento de Vialidad "Por un Caminar Más Sólido T.C. Primera Etapa"	0%	0.00	1,957,762.00	355,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1094	Mantenimiento y "Rehabilitación de Canchas Deportivas"	0%	0.00	1,307,811.00	437,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
023NR1013	Rehabilitación del And. Paloma Roquiza B	0%	0.00	1,017,207.00	340,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023.
TOTAL URG		12%	434,642,094.00	419,117,317.84	159,191,026.64	49,487,398.00	70,349,932.55	49,487,398.00	49,487,398.00	119,837,330.55		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0069	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para la operatividad de las áreas.	0.00	3,744,034.00	2,163,954.00	2,163,954.00	0.00	374,050.70	0.00	0.00	374,050.70	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de detectores de humo para almacén central de la alcaldía, 15 ventiladores, 2 aspiradoras, gabinetes de fregadero, cocinas Integrales, así como la compra de bandera con asta y escudo bordado. No se reportan pagos al periodo.
A23NR0070	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	0.00	715,114.00	719,114.00	719,114.00	0.00	31,581.71	0.00	0.00	31,581.71	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de sensor de movimiento para el almacén central de la Alcaldía, 37 botiquines de primeros auxilios, 1 KIT de maniqués, 5 inclinómetros, 2 camillas, monitores, de signos vitales, 1 aspirador de flema.
A23NR0071	Adquisición de equipo operativo y de transporte.	0.00	2,760,600.00	4,760,600.00	4,760,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la sustitución de una Camioneta de Izaje para recolección y traslado de los residuos sólidos de los mercados, 2 bicicletas, 1 motocicleta y 1 motoneta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0072	Adquisición de maquinaria, equipo y herramienta de áreas operativas	0.00	5,110,334.00	5,496,334.00	5,496,334.00	0.00	3,516,599.92	0.00	0.00	3,516,599.92	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de equipo para montar y desmontar llantas, compresor de aire, hidrolavadora, tornillo de banco, gato hidráulico, escáner automotriz, pistola para soplear aire y cubeta bomba grasa para la unidad departamental de control vehicular; así como patines hidráulicos, extintores portátiles para el almacén central de la Alcaldía, bombas sumergibles, maquinaria cortasetos, motosierras a gasolina, desmalezadoras, motosierras eléctricas inalámbricas, motosierras de altura, escaleras de aluminio, 1 gps, 5 probador de voltaje, 5 extinguidores, 2 brújulas, 3 detectores de gas y 5 distanciómetros, 10 equipos de radios portátiles, 1 motosierra de concreto, hidrolavadora Eléctrica de uso rudo.
A23NR0073	Adquisición de Mobiliario y equipo educacional.	0.00	2,373,250.00	3,066,250.00	3,066,250.00	0.00	175,095.87	0.00	0.00	175,095.87	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de un KIT de simulación de heridas.
A23NR0074	Adquisición de equipo de computo.	0.00	5,000,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	3,999,646.15	0.00	0.00	3,999,646.15	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición del equipo informático de todas las áreas de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0075	Adquisición de Licencias de computo y software para la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de licencias para equipo de cómputo.
A23NR0475	Adquisición de patrullas	0.00	0.00	2,543,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.
A23NR0476	Adquisición de Equipo receptor de alertamiento sísmico	0.00	0.00	1,540,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.
A23NR0477	Adquisición de camión recolector de basura y residuos sólido	0.00	0.00	1,308,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0514	Adquisición de Equipos de generación eléctrica y equipos de transporte	0.00	0.00	2,313,577.40	578,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de instalación planta de energía eléctrica, 10 motocicletas.
A23NR0529	Adquisición de Asta Bandera- Nacional para uso ceremonial de interiores y exteriores	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de una bandera con asta y escudo bordado.
O23NR0110	Servicio de reparación de albañal en el alcantarillado en Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra y cumplir con estos servicios.
O23NR0111	Rehabilitación de la infraestructura comercial (Mercados)	0.02	10,000,000.00	15,000,000.00	14,786,317.00	230,238.63	7,418,544.02	230,238.63	230,238.63	230,238.63	7,648,782.65	Al periodo se reportan avance de obra pública por contrato, relacionados con el mantenimiento a la infraestructura de los mercados Escandón y San Isidro, mismos que presentaron avance en los trabajos de mantenimiento a la infraestructura, consisten en instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas y de albañilería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0112	Rehabilitación de la infraestructura educativa	0.04	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	786,408.06	9,812,735.33	786,408.06	786,408.06	10,599,143.39	Al periodo se reportan avance de obra pública por contrato, relacionados con el mantenimiento a instituciones de educación básica CENDI "El Chorrillo", ubicado en la Col. Daniel Garza, con trabajos consistentes de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, herrerías, entre otros.
O23NR0113	Rehabilitación y Conservación de Edificios Públicos.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,000,000.00	0.00	614,800.00	0.00	0.00	614,800.00	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra en el edificio nuevo de la Alcaldía, encaminados a colocar elementos preventivos para que los vidrios no se fracturen a base de sellos de vinil y calzas, asimismo se rehabilitaran los botaguas.
O23NR0114	Rehabilitación de centros y espacios deportivos	0.00	20,000,000.00	17,134,779.00	14,134,779.00	0.00	7,082,025.38	0.00	0.00	7,082,025.38	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra para la realización de los trabajos de cambio de adoquines e instalaciones.
O23NR0115	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social.	0.00	6,000,000.00	8,865,221.00	8,865,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0116	Servicio de Bacheo en caliente empresa externa	0.36	8,500,000.00	8,500,000.00	6,000,000.00	3,070,416.54	5,406,611.98	3,070,416.54	3,070,416.54	8,477,028.52	Se está colocando en bache en la colonia Lomas de Chapultepec II.
O23NR0117	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	0.00	59,578,160.00	60,037,954.43	52,229,616.81	0.00	6,993,176.46	0.00	0.00	6,993,176.46	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra, para la realización del mantenimiento en vialidades a base de carpeta asfáltica y bacheo en 11,837.00 M2, beneficiando a las colonias Ahuehuetes Norte, Av. Paseo Ahuehuetes Norte, Bosques de Reforma y Bosque de Granados.
O23NR0118	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.90	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,499,167.63	493,816.21	4,499,167.63	4,499,167.63	4,992,983.84	Se reporta la realización de banquetas en las colonias Ampliación Granada, Ampliación Popo, Daniel Garza, Escandón, Hipódromo de las Américas, Legaria, Loma Hermosa, Lomas de Chapultepec, Popotla, Los Manzanos, Observatorio, Pensil Norte, Polanco, Polanco II Sección, San Juanico, Ventura Pérez de Alba y Verónica Anzures, cubriendo una superficie de 4,529.00 m2 de banquetas.
O23NR0119	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.00	30,307,973.00	12,999,220.10	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0120	Relleno de Minas y estudios en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra
O23NR0521	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias con Presupuesto Participativo	0.00	0.00	14,290,243.00	0.00	0.00	6,662,899.65	0.00	0.00	0.00	6,662,899.65	Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.
O23NR0522	Rehabilitación de "Banquetas Seguras en la Alcaldía Miguel Hidalgo" con Presupuesto Participativo".	0.00	0.00	9,178,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.
O23NR0523	Rehabilitación y Mantenimiento de Sistemas de riego en los Comités Ciudadanos	0.00	0.00	3,927,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0898	Mejoramiento de la Infraestructura de Movilidad con Recursos del Sistema de Parquímetros	0.00	0.00	36,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra para las adecuaciones geométricas en las Colonias Lomas de Chapultepec, Anzures y Polanco.
O23NR0953	Rehabilitación de alumbrado público con Presupuesto Participativo	0.00	0.00	11,399,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.
O23NR0954	Rehabilitación de espacios públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo con Presupuesto Participativo	0.00	0.00	15,220,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.
O23NR0955	Rehabilitación de la infraestructura del agua potable y drenaje con Presupuesto Participativo	0.00	0.00	11,263,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0970	Realizar levantamientos de necesidades y elaboración de catálogos de conceptos para los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado acciones a la fecha
O23NR1124	Rehabilitación de Vialidades Secundarias con recursos del FAIS	0.00	0.00	4,107,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reporta la autorización de los proyectos MIDS autorizados por la Secretaría de Bienestar a esta Alcaldía, relacionado con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 20.23. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.
O23NR1125	Rehabilitación de las instalaciones del deportivo Anáhuac con Recursos del FAIS	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reporta la autorización de los proyectos MIDS autorizados por la Secretaría de Bienestar a esta Alcaldía, relacionado con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2023. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.
O23NR1126	Rehabilitación de la Infraestructura educativa con recursos del FAIS	0.00	0.00	12,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reporta la autorización de los proyectos MIDS autorizados por la Secretaría de Bienestar a esta Alcaldía, relacionado con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2023. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1141	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de Talud con Presupuesto Participativo.	0.00	0.00	968,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.
O23NR1156	Rehabilitación de la Infraestructura para el Desarrollo Integral y Equilibrado de Espacios Públicos, con el Fondo Adicional de Financiamiento de Alcaldías	0.00	0.00	4,330,902.64	866,180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo se reporta la autorización de los proyectos relacionados con el Fondo Adicional de Financiamiento de Alcaldías (FAFA). Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo.
TOTAL URG	---		203,389,465.00	325,773,041.57	175,303,760.69	8,586,230.86	52,581,583.38	8,586,230.86	8,586,230.86	61,167,814.24	---	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0076	Adquisición de Mobiliario de oficina	0.0%	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0077	Adquisición de Equipo Informático.	0.0%	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0078	Adquisición de Pantallas Smart Tv.	0.0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0079	Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,646,034.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0080	Adquisición de Motocicleta Manual de 5 velocidades.	0.0%	600,000.00	600,000.00	599,998.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0081	Adquisición de radiocomunicadores portátiles	0.0%	150,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0082	Adquisición de Planta Generadora de Corriente Eléctrica.	0.0%	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0083	Adquisición de roto martillo/destornillador	0.0%	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0084	Adquisición de muebles de oficina y estantería.	0.0%	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0085	Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración.	0.0%	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0086	Adquisición de maniquí de enseñanza.	0.0%	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0087	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio	62.1%	102,000.00	164,343.00	164,343.00	101,999.96	0.00	101,999.96	101,999.96	101,999.96	Adquisición de equipo ortopédico de cadera, glucómetro, aspirador portátil tipo pistola, monitores de signos vitales, oxímetros de pulso adulto y oxímetros de pulso pediátrico digital.
A23NR0088	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio	0.0%	70,500.00	116,382.79	116,382.79	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0089	Adquisición de ambulancia	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0090	Adquisición de una unidad de seguridad tipo pick up.	0.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0091	Adquisición de vehículo sedan para supervisión de seguridad.	0.0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0092	Adquisición de motocicleta tipo motoneta.	0.0%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0093	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario.	0.0%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0094	Adquisición de maquinaria y equipo industrial.	0.0%	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0095	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación.	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,042,330.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0096	Adquisición de equipos para prevención de incendios.	0.0%	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0097	Adquisición de Software.	0.0%	2,200,000.00	2,200,000.00	1,720,890.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0098	Adquisición de sillas secretariales	0.0%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0099	Adquisición de Mobiliario.	0.0%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0100	Adquisición de equipo informático para cobertura.	0.0%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0101	Adquisición de Equipo de Cómputo.	0.0%	3,070,114.00	3,070,114.00	3,070,114.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0102	Adquisición de equipo para cobertura de video.	0.0%	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0103	Adquisición de equipo fotográfico para cobertura	0.0%	371,000.00	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0104	Adquisición de aparatos telefónicos	0.0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0105	Adquisición de licencias para telefonía	0.0%	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0106	Adquisición de Software.	0.0%	800,000.00	703,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00		-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0107	Adquisición de Equipamiento de la Clínica Veterinaria	100.0%	700,000.00	1,205,724.20	1,205,724.20	1,205,723.50	0.00	1,205,723.50	1,205,723.50		1,205,723.50	Adquisición de Muebles de oficina y estantería, otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales, otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo médico y de laboratorio, instrumental médico y de laboratorio, sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos y herramientas y máquinas herramienta.
A23NR0108	Adquisición de Equipo Plotter, Escaner y PC de escritorio para administrativo	0.0%	434,854.00	1,000,000.00	744,854.00	0.00	0.00	0.00		-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0109	Adquisición de Rodillos Vibratorios PR8 y Rodillo Vibrocompactador de doble tambor de 8 toneladas.	54.3%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,629,800.00	0.00	1,629,800.00	1,629,800.00		1,629,800.00	Adquisición de Rodillos Vibratorios Manuales de accionamiento hidrostático de un tambor, motor a gasolina de 13 HP.; 2,600 RPM, Sistema de arranque retráctil, peso de operación 524 Kgs. ancho de Rodillo 740 MM, diámetro de Rodillo 580 MM, fuerza centrífuga 1,730 Kgs. frecuencia de vibración 4,400 VPM, capacidad de tanque de agua de 26 Lts.; profundidad de compactación en suelo 25 cms., incluye ganchos para fácil transportación en camión de volteo y rodillos de apoyo, 1 delantero y 1 trasero, raspador para limpieza de rodillo.
A23NR0110	Adquisición de Equipo Informático.	0.0%	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00		-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0111	Adquisición de un Carro Cisterna	0.0%	2,800,000.00	2,800,000.00	2,336,793.00	0.00	0.00	0.00		-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0112	Adquisición de Motobombas	0.0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0113	Adquisición de equipo informático.	0.0%	455,500.00	455,500.00	455,500.00	0.00	0.00	0.00		-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0114	Adquisición de Brazo Hidráulico con canastilla.	0.0%	3,300,000.00	3,300,000.00	3,291,056.00	0.00	0.00	0.00		-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0115	Adquisición de Camionetas cabina sencilla.	0.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00		-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0116	Adquisición de una camioneta de 3 a 4 toneladas	0.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0117	Adquisición de camioneta Pick-Up.	0.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0118	Adquisición de desmalezadoras	0.0%	300,000.00	300,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0119	Adquisición de un minicargador, compresoras, esmeriladoras y cortadoras.	0.0%	1,405,000.00	1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0120	Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-COVID	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0121	Adquisición de equipo para Casa del Aduto Mayor	0.0%	2,000,000.00	1,942,000.00	1,942,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0122	Adquisición de Equipo Informático	0.0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0123	Adquisición de Pantallas LED	0.0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0124	Adquisición de Aparatos deportivos	0.0%	3,000,000.00	1,680,667.80	1,221,323.80	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0125	Adquisición de Instrumentos Musicales	0.0%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0126	Adquisición de mobiliario	0.0%	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0127	Adquisición de muebles y estantería.	0.0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0128	Adquisición de camionetas para el desarrollo turístico	#DIV/0!	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0129	Adquisición de Implementos Agrícolas.	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0333	Adquisición de Dron	0.0%	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0350	Adquisición de Equipo de Cómputo	0.0%	0.00	547,000.00	522,003.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición para este trimestre.
O23NR0121	Mantenimiento de la Red de Drenaje	#DIV/0!	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0122	Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2023)	0.0%	97,759,096.00	16,000,067.08	7.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0123	Adecuación para el Refugio Temporal para Mujeres, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	99.0%	8,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,997,945.43	5,000,000.00	5,000,000.00	7,997,945.43	Adecuación para el Refugio Temporal para mujeres, se llevarán a cabo trabajos para la construcción de columnas y traves, construcción de losa tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro-sanitaria y eléctrica.
O23NR0124	Trabajos de adecuación para la clínica de recuperación Post-COVID, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	91.0%	8,000,000.00	8,000,000.00	5,501,069.00	2,788,297.26	5,040,084.32	2,788,297.26	2,788,297.26	7,828,381.58	Se llevaron a cabo trabajos preliminares, albañilería, acabados y estructura metálica.
O23NR0125	Adecuación para Clínica de Emociones, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	16.0%	8,000,000.00	8,000,000.00	6,400,000.00	0.00	7,997,561.36	0.00	-	7,997,561.36	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0126	Construcción y Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos, de la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	99.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	3,446,455.03	1,552,844.03	3,446,455.03	3,446,455.03	4,999,299.06	Construcción y Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos, se llevan a cabo trabajos de estructura metálica, cisterna, vigas, columnas de acero y losa.
O23NR0127	Trabajos de pavimentación en diversas calles de la Alcaldía	0.0%	20,000,000.00	6,000,000.00	2,258,586.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0128	Rehabilitación del Deportivo G1 en Milpa Alta	70.0%	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	1,014,760.31	8,978,278.69	1,014,760.31	1,014,760.31	9,993,039.00	Rehabilitación de Deportivo G1 a realizar trabajos de Mantenimiento a la instalación hidro-sanitaria y eléctrica, rehabilitación de alumbrado en canchas deportivas, aplicación de pintura y trabajos de herrería.
O23NR0129	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0.0%	65,385,204.00	8,438,160.00	3,010,902.28	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0470	Rehabilitación del Mercado Público No. 382, denominado "Santa Ana Tlacotenco".	92.0%	0.00	5,000,000.00	3,125,000.00	2,000,032.92	2,996,731.33	2,000,032.92	2,000,032.92	4,996,764.25	Rehabilitación de Mercado, Se realizan trabajos para la Rehabilitación de la infraestructura física los cuales incluye acciones de Sustitución y Rehabilitación, del Mercado Público de Santa Ana Tlacotenco, donde se lleva a cabo la Sustitución de red de Instalación eléctrica, cambio de luminarias, Impermeabilización, remodelación de baños, cambio de pisos, mantenimiento a áreas exteriores, mantenimiento al sistema de drenaje y cambio de techumbre de lámina.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0478	Trabajos de desazolve y recuperación de la Barranca para Drenaje pluvial, en San Pedro Atocpan, Santa Ana Tlacotenco y Villa Milpa Alta	86.0%	0.00	13,000,000.00	10,268,665.00	5,665,000.15	7,333,361.13	5,665,000.15	5,665,000.15	12,998,361.28	Construcción de drenaje en la barranca corriente del oro en Santa Ana Tlacotenco, Recuperación de la barranca Toluca en Villa Milpa Alta y Drenaje para alivio Pluvial en San Pedro Atocpan.
O23NR0479	Mantenimiento General a Edificios Públicos de la Alcaldía Milpa Alta	30.0%	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	5,997,401.42	0.00	-	5,997,401.42	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0505	Rehabilitación del Cuarto de Rayos "X", lavaderos y Concreto Estampado en la Clínica Veterinaria	55.0%	0.00	2,000,000.00	1,200,597.00	0.00	1,997,460.02	0.00	-	1,997,460.02	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0506	Construcción del Centro de Desarrollo Social en Tecomitl	0.0%	0.00	5,000,000.00	4,140,840.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0507	Construcción del Centro de Desarrollo Social en Tecomitl	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0508	Construcción de una Caseta de Vigilancia en Villa Milpa Alta	21.5%	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	497,704.74	0.00	-	497,704.74	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0509	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo	0.0%	0.00	3,594,136.00	2,653,792.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0511	Rehabilitación de la Plaza del pueblo	0.0%	0.00	4,189,425.00	2,893,954.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0512	Construcción para la Continuidad del Proyecto Panteón Atlahuitonca	0.0%	0.00	4,505,759.00	3,474,722.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0513	Mantenimiento, Intervención, Rehabilitación, Ampliación, Equipamiento, Mejoramiento del Centro Histórico, Panteón y Edificios Comunitarios y Sociales de la Comunidad, Originarios	0.0%	0.00	3,857,591.00	2,504,339.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0514	Segunda Etapa de la Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento, de San Juan Tepenahuac	0.0%	0.00	3,481,517.00	2,289,440.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0515	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor"	0.0%	0.00	4,264,884.00	3,137,077.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0516	Construcción de Barda perimetral en el Nuevo Panteón "Cuilotepc", Urnas y crematorio	0.0%	0.00	7,584,457.00	5,926,739.44	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0517	Mantenimiento a la Infraestructura para las Escuelas Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio, Escuela Primaria Álvaro Obregón, Escuela Primaria República Democrática Alemana, Escuela	0.0%	0.00	5,651,445.00	4,229,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0518	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco"	0.0%	0.00	6,912,827.00	5,150,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0519	Sustitución y Adecuación de la Red de 4" de tubería de asbesto por polietileno de alta densidad	0.0%	0.00	5,515,901.00	3,951,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0520	Mantenimiento de las Instalaciones Deportivas "Por un Deportivo digno para Milpa Alta"	0.0%	0.00	7,389,102.00	5,606,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0524	Construcción de Barda perimetral de la Bodega de la Unidad Departamental de Manejo de Residuos	28.2%	0.00	1,000,000.00	750,000.00	0.00	999,961.39	0.00	0.00	-	999,961.39	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0583	Mantenimiento a la Plaza de San Salvador Cuauhtenco	0.0%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0584	Mantenimiento al Centro Social de "San Bartolomé Xicomulco"	0.0%	0.00	3,000,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0585	Mantenimiento de la Infraestructura del Centro Cultural CALMECAC	0.0%	0.00	10,000,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0586	Ampliación y Mantenimiento del Centro de Salud T-II, en San Salvador Cuauhtenco	0.0%	0.00	2,000,000.00	1,255,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0587	Trabajos de Mantenimiento a las Escuelas: Escuela Primaria "Cultura Azteca", Escuela Primaria "Sierra Leona" y Escuela Secundaria Diurna No 37 "Emiliano Zapata".	0.0%	0.00	6,100,000.00	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0588	Mantenimiento a la Escuela Secundaria Diurna No. 335 "Xolotl"; Escuela Secundaria Diurna No. 334 "Quauhtzintepetl lugar del Águila Sagrada" y Escuela Primaria "Tlahcuilo"	0.0%	0.00	5,300,000.00	5,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0589	Pavimentación de calle de San Pablo Oztotepec a San Pedro Atocpan	0.0%	0.00	6,000,000.00	5,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0590	Mantenimiento a las Escuelas: Telesecundaria 138 en San Lorenzo Tlacoyucan; Telesecundaria 140 Pablo Gonzalez Casanova en Cuauhtenco y Preparatoria Emiliano Zapata en Tlacotenco	0.0%	0.00	3,500,000.00	3,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0591	Rehabilitación y Mantenimiento de los Gimnasios: Gimnasio "Xicomulco", Gimnasio "Tony Sugar" y Gimnasio del Deportivo "Tehochulco".	0.0%	0.00	4,500,000.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Periodo:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0594	Reparación y Sustitución de Luminarias en diversas calles de la Alcaldía	0.0%	0.00	7,000,000.00	6,810,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0595	Mejoramiento de Imagen Urbana, Colocación de Luminarias, Guarniciones y Banquetas en calle Guanajuato de Villa Milpa Alta	0.0%	0.00	5,000,000.00	4,810,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0596	Mantenimiento de Caminos Saca cosechas en Milpa Alta	0.0%	0.00	6,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0597	Mejoramiento de Imagen Urbana del Boulevard de San Antonio Tecomitl	0.0%	0.00	5,924,154.20	5,600,060.08	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR1114	Conclusión de los Trabajos en el Mercado Público No. 342, denominado Juárez Tecomitl, en San Antonio Tecomitl, Alcaldía Milpa Alta	0.0%	0.00	499,932.98	499,932.98	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra para este trimestre.
TOTAL URG			277,060,168.00	274,339,990.05	206,532,513.05	22,852,069.13	46,389,333.86	22,852,069.13	22,852,069.13	69,241,402.99	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0130	Adquisición de Mobiliario para oficina	0.0	5,000,000.00	4,330,000.00	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de mobiliario para oficina, Meta 1, 260 (MOB), adquisición de (30) Mesas plegables Congo, (5) Mesas estándar de trabajo de acero inoxidable, (30) sillas de oficina fija, (100) sillas secretariales, plástico color rojo, asiento de estructura metálica y respaldo de polipropileno, (50) Escritorios trapezoidal binaria melamina de 120x60x75 cm color rojo, (5) Escritorios rectangular de 120x60x75, (10) Archivero metálico de cuatro gavetas de 118x36x46 cm, (30) anaqueles metálicos.
A23NR0131	Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo.	0.0	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Switch, Material para Redes y Equipos de Cómputo, Meta 1: 136 (EIN), (40) Equipos de cómputo administrativos, procesador de tecnología con de 64bitsx64), Memoria RAM de 8 GB , Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica integrada de frecuencia base de 200 Mhz o más, Monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas, (20) equipos de alto rendimiento, procesador de 64 bits, Memoria RAM 16 GB a 64 GB máximo, (5) Laptop c/ procesador tecnología de 64 bits, 700 Mhz o más frecuencia, Memoria RAM de 16GB a 64 GB, Disco duro varias opciones a elegir, (60) impresoras con tecnología Láser o Led, Monocromática Resolución dpi 600x600, (3) Impresoras de Inyección de Tinta, de color con cartuchos o botes de tinta separados, tecnología de inyección de tinta 4 colores, Escáner Resolución 1200 dpi, Copiadora Calidad Blanco y negro, (20) Escáner, Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.6cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático ADF, Resolución de escaneo máximo 1200 dpi, 256 tonalidades de gris, Capacidad de alimentador automático máximo 200 hojas, Velocidad de Escaneo 70 ppm/, (2) Switch, con 24 puertos con detección automática SFP de 1000 Mb, 2 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, 2 puertos de medios combinados de GbE de cobre (2) Switch con 24 puertos RJ45 PoE+ con detección automática de 10/100/1000, 4 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, fuente de alimentación integrada (600 VCA) Incluye adaptadores; (4) Switch con 48 puertos RJ45 P
A23NR0132	Adquisición de Licencias y Antivirus	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Licencias y Antivirus: Meta: 500 (EIN) Licencia de antivirus versión para: Particulares (Oficina), Empresarial y Corporativo, con características de seguridad para la Nube, Nube Híbrida, Redes e Internet, protección de usuarios, Software, protección de endpoints, hosting, hoasin y otros, detección, respuesta, prevención y protección de amenazas comunes y avanzadas, gestión de vulnerabilidades, sistemas operativos comparables con GNU/Linux, Windows, Mac, OS, X, Android o iOS, soporte de asesoramiento , servicio de asistencia 24/7.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0133	Adquisición de motobombas de agua.	0.0	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de motobombas de agua, Meta 1, 3 (BOM) Con alerta de aceite, para agua limpia. Consumo eficiente combustible. Alta presión. Útil en sistemas de riego especializados. Tipo: Centrifuga autotcebante. Diámetro de Succión/ Descarga: 2 x 2". Capacidad Máxima: 500 l/min. Presión Máxima: 71 psi. Carga Máxima: 50 m. Altura de Succión: 8 m. Tiempo de Cebado @ 5 M: 50 seg. Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO): 520 x 400 x 450 mm, Peso en Seco: 23.
A23NR0134	Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía	0.0	2,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía, Meta 1: 2 (MAQ), Adquisición de (2) Apisonadores con las siguientes especificaciones: Carburador de tipo flotador con manguera para drenado, Guara de protección superior de fácil acceso, Filtro de aire de tipo ciclónico que reduce la contaminación del motor, Zoaata de nadera laminada cubierta con placa de acero, modelo MT77HFR, motor a gasolina 4 tiempos Honda GXR120RT-KR86, Sistema de enfriamiento de aire, Fuerza de impacto (kn) 11.8-13.7, Impactos por minuto 644-695, RPM Motor 3800-4100, Capacidad de tanque de combustible 2.0 lt, Potencia de motor 3.6 HP, Largo x Ancho x Alto (mm) 740x375x1070, Golpes por minuto 644-695, peso en operación 77kg.
A23NR0306	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.	0.0	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	optimizado y biamplificado de15" y 2 vías, (12) Micrófono inalámbrico de diadema (Sistema de micrófono inalámbrico UHF, frecuencias fijas, receptor de dos canales, transmisores body pack, 2 mics. De solapa y 2 mics. De diadema, montable en rack, pantalla iluminada. (8) Cable de alimentación esmerilado BGA de 5m, alambre de manga de aluminio revestido de cobre 8 GA, tubo corrugado, cable de conexión a tierra 50cm, porta fusibles de 60 AM, (8) Pedestal para micrófono, color negro, material metal, trípode de micrófono metal, la varilla del micrófono puede girar y girar para ajustar una posición adecuada, diseño de altura ajustable, varilla telescópica, (8) Triple para baffles de metal de 15" (1) Bocina inalámbrica, sistema PA alimentado, controladores de altavoces 1 Woofer de alta excursión LF de 6" y 3 controladores HF de 2, 25"; (4) Mezcladora de sonido, mezclador de efectos compacto de 12 canales con rendimiento comprobado de alto Headroom y bajo nivel de ruido. Sin afectar las metas programáticas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0130	Re encarpetaado, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS	0.0	111,785,864.00	19,390,037.10	1,802,631.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Re encarpetaado, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS Meta 1: 27,945(M2)Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.
O23NR0131	Rehabilitación de mercados de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	5,480,000.00	4,607,967.84	2,127,967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de mercados públicos Meta 1: (4) Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y red hidrosanitarias; de acuerdo a las necesidades de cada inmueble.
O23NR0132	Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	2,247,530.00	0.00	9,993,439.58	9,993,439.58	0.00	0.00	9,993,439.58	Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac, Meta1: (1 PAR) Se realizaron trabajos de rehabilitación de andadores, jardinerías y kiosco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0133	Re encarpetado en diversas calles de la Alcaldía	30.0	26,121,679.00	26,121,679.00	12,089,980.00	7,835,757.00	18,283,433.00	26,119,190.00	7,835,757.00	26,119,190.00	Re encarpetado en diversas calles de la Alcaldía Meta 1 (32,652 M2) Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.
O23NR0134	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac.	34.2	23,719,988.00	23,719,988.00	11,124,729.00	8,112,846.65	15,602,720.25	23,715,566.90	8,112,846.65	23,715,566.90	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (790 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste entre 6 a 9 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O23NR0135	Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0.0	76,688,415.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. Meta 1 (59 CCD) Se van a realizar las obras correspondientes a los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2023.G



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0466	Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac (SEDECO)	12.3	0.00	46,000,000.00	28,750,000.00	5,638,928.79	40,346,214.80	45,985,143.59	5,638,928.79	45,985,143.59	Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac (SEDECO), Meta 1: (4 MER) Mercado Público No. 374, denominado "Zapotitla", Rehabilitación integral de instalación eléctrica; canalización en cableado de acometida, impermeabilización con entortado y lecheroado en azotes de áreas perimetrales, rehabilitación cubierta de techumbre; Mercado Público No. 41, denominado "Central de Tláhuac", Rehabilitación general de instalación eléctrica para cambio, rehabilitación integral cubierta de techumbre e impermeabilización de cocinas, rehabilitación integral de sanitarios; Mercado Público No. 253, denominado "Los Olivos", Sustitución integral de instalación eléctrica y rehabilitación del alumbrado de áreas comunes, rehabilitación (remediación) integral de sanitarios; Mercado Público No. 192, denominado "Zapotitlán", Instalación eléctrica en general, instalación de red hidráulica, instalación de la red de drenaje, concluir techumbre, rehabilitación de locales no intervenidos en otras etapas.
O23NR0485	Rehabilitación de Centro Cultural Ing. Juan Manuel Martínez García, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	0.0	0.00	5,235,123.33	5,235,123.33	0.00	5,235,123.33	5,235,123.33	0.00	5,235,123.33	Rehabilitación de Centro Cultural Ing. Juan Manuel Martínez García, dentro de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (1 INM) Se llevarán a cabo trabajos de desmontajes y demoliciones, albañilería, acabados, herrería, carpintería, cancelería, instalación hidrosanitarias, instalaciones eléctricas e impermeabilización, aunado a las demás necesidades que requiera el inmueble.
O23NR0653	Trabajos de Mantenimiento a guarniciones y banquetas, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	0.00	2,716,006.00	2,716,006.00	0.00	2,712,122.93	2,712,122.93	0.00	2,712,122.93	Trabajos de Mantenimiento a guarniciones y banquetas en 2,237 M2, de 2 CCD del Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0654	Trabajos de colocación de adoquín ecológico, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	0.00	4,415,800.00	4,415,800.00	0.00	4,413,836.60	4,413,836.60	0.00	4,413,836.60	Trabajos de colocación de adoquín ecológico en 4077 M2, de 5 CCD, del Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones y excavaciones relleno de excavación, cargas y acarrees de material fino o granular de material de demolición pavimento o banquetas de adocreto sobre cama de arena, según sea el caso, Comites: 11-005 El Mirador-Santa Catarina, 11-006 El Rosario, 11-028 Paraíso Santa Catarina Loc. rural, 11-029 Peña Alta, 11-048 Tepantitlamilco.
O23NR0655	Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	0.00	36,992,713.00	31,212,403.00	0.00	36,984,487.61	36,984,487.61	0.00	36,984,487.61	Realizar trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, según sea en caso: Meta 1: (1423 LUM), (152) Luminarias solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda. (1271) Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarrees, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. , Meta 2: (31 CCD).
O23NR0656	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac	0.0	0.00	860,510.00	0.00	0.00	860,302.33	860,302.33	0.00	860,302.33	Realizar trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (286 ML), Meta 2: (1 CCD) trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, acarrees; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; relleno de zanjas; colocación y compactación de tepetele; bacheo con mezcla asfáltica; rehabilitación de tomas domiciliarias. Comité 11-047 Teozoma.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0657	Trabajos de mantenimiento a espacios públicos, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	0.00	5,493,310.00	0.00	0.00	3,965,836.75	3,965,836.75	0.00	3,965,836.75	Realizar trabajos de mantenimiento a (5 ESP) espacios públicos. Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: se llevaran a cabo trabajos de impermeabilización, pintura, luminarias, rehabilitación de cancha, herrería, jardinería mobiliario, adocetro, juegos y ejercitadores, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2 (5 CCD) Comités: 11-013 Jardines Del Llano-U.H. Villa Tlatempa, 11-027 Ojo De Agua, 11-035 San Miguel (Ampl), 11-052 Villa Centroamericana (U Hab), 11-055 Unidades Habitacionales de Santa Ana Poniente I
O23NR0658	Trabajos de reencarpentamiento, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac	0.0	0.00	12,137,296.00	0.00	0.00	12,122,220.03	12,122,220.03	0.00	12,122,220.03	Realizar trabajos de reencarpentamiento en (21,476 M2), Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry. Meta 2: (6 CCD) Comités: 11-004 Del Mar Sur, 11-014 La Draga, 11-022 Lopez Portillo, 11-043 Selene (Ampl), 11-044 Selene 1a Secc, 11-040 Tezonitla, 11-056 La Conchita I, 11-057 La Conchita II.
O23NR0776	Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac (Pueblos).	0.0	0.00	10,069,263.00	0.00	0.00	9,859,184.62	9,859,184.62	0.00	9,859,184.62	Realizar trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, según sea en caso: Meta 1: (387 LUM), (387) Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreo, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. Meta 2: (5 CCD) Comités: 11-031 San Andrés Mixquic, 11-032 San Francisco Tlaltemco, 11-037 San Nicolás Tetelco, 11-038 San Pedro Tlahuac, 11-040 Santa Catarina Yecahuizotl. (Pueblos).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0777	Trabajos de Mantenimiento a un espacios público, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. (Pueblo)	0.0	0.00	1,904,837.00	0.00	0.00	1,882,777.61	1,882,777.61	0.00	1,882,777.61	Realizar trabajos de mantenimiento a (1 ESP) espacio público, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: kiosco, colocación de luminarias nuevas, instalación de equipo como: bancas y bolardos, cambio de adoquín, ampliación de escaleras en kiosco, rampa de acceso para personas con discapacidad, construcción de jardinera, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2 (1 CCD) Comité: 11-034 San Juan Ixtayopan (Pueblo).
O23NR0778	Trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, (Pueblo)	0.0	0.00	2,098,679.00	0.00	0.00	2,076,353.74	2,076,353.74	0.00	2,076,353.74	Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, en (381 ML), del presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, (Pueblo). Trabajos a realizar: trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de sustrato, acolchado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tapete para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica. Meta 2: (1 CCD) Comité: 11-042 Santiago Zapotitlan (Pueblo).
O23NR0974	Rehabilitación de alumbrado público, en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	0.0	0.00	44,141,549.35	36,684,572.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de alumbrado público de Meta 1: (1471 LUM), en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS). Trabajos a realizar, según sea el caso: Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste entre 6 a 9 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0975	Reencarpetao de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	0.0	0.00	23,663,738.16	22,438,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reencarpetao de diversas calles Meta 1: (31,136 M2) de la Alcaldía Tláhuac (FAIS), se realizarán trabajos de: Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.
O23NR0976	Rehabilitación de un espacio público de pista de patinaje, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	0.0	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de un espacio público de pista de patinaje, Meta 1: (1 ESP), dentro de la Alcaldía Tláhuac, (FAIS), trabajos a realizar: Se llevarán a cabo trabajos de Trazo y nivelación, demolición, excavación por medios mecánicos, carga y acarreos, mejoramiento de base de cimentación, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, piso de concreto, suministro y colocación de módulo de serpentín, suministro de tambores de 200 litros cada uno de glicol compuesto químico a base de etilenglicol para uso en instalaciones frigoríficas para enfriamiento de la pista de hielo, servicio de mantenimiento mayor para equipo de refrigeración, chiller de 100 toneladas, así como puesta en marcha del equipo servicio y cambio de sensores a equipo de refrigeración, incluye: sensores de flujo, sensores de presión de refrigerante, materiales, herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución servicio de mantenimiento a carro de limpieza para pista de hielo, suministro y colocación de piso de caucho tipo gimnasio de 8 mm de espesor y aplicación de pintura en muros y plafones y herrería, rehabilitación de sanitarios y de oficina de administración.
O23NR0977	Construcción de techado en cancha de parque Dr. Juan Palomo Martínez, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	0.0	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,463.57	2,999,463.57	0.00	0.00	2,999,463.57	Construcción de techado en cancha de parque Dr. Juan Palomo Martínez, Meta 1: (1 ESP), dentro de la Alcaldía Tláhuac, (FAIS). Se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructuras, con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demoliciones, suministro y colocación de acero de refuerzo para concreto, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, cimbra y descimbra, suministro de concreto hidráulico fraguado normal, elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratabres, relleno de zanjas con material tepetate, anclajes de acero, suministro, fabricación transporte y montaje de estructura metálica, formada con placas de acero, suministro y aplicación de pintura de esmalte alidídica, en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, instalación y pruebas de tubos y piezas especiales de pvc tipo sanitario, mobiliario urbano, colocación de adoquín.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0988	Rehabilitación del Centro Integral de Desarrollo Acuático Tláhuac (CIDAT).	0.0	0.00	4,360,160.81	4,360,160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación del Centro Integral de Desarrollo Acuático Tláhuac (CIDAT). Meta 1: (1 DEP se llevaran a cabo trabajos consistentes en el mantenimiento de techumbre (impermeabilización), suministro y aplicación de pintura, instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento de instalaciones eléctricas, aunado a las demás necesidades que requiera el inmueble. ...derales Para Entidades Federativas Y Municipios-Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Fortamun)-2023-Original De La Urg. Sin afectar las metar programáticas.
TOTAL URG			266,795,946.00	312,928,658.59	192,705,312.09	21,587,532.44	167,337,516.75	188,925,049.19	21,587,532.44	188,925,049.19	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		Enero-Septiembre de 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0135	Adquisición de motosierras para emergencias	0%	333,000.00	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: (MAQ)7 Adquisición de ** Motosierras: Motor: 2 tiempos, Potencia:3.1, HP/2.3 kW/45.4cm3, Peso sin conjunto de corte:4.6 kg,Longitud de corte:45-50cm, 18-20", Paso de cadena: 0.325"
A23NR0136	Adquisición de mobiliario	0%	1,262,951.00	1,262,951.00	1,262,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 275(MOB)10 Sillas de visita asiento y respaldo acojinado estructura de tubular, tapizada en color negro *15 Sillas coloniales respaldo y asiento acojinado tapizada *30 Sillas secretariales con respaldo acojinado estructura de tubular, tapizada en color negro*150 Sillas secretariales respaldo medio con soporte lumbar y mecanismo para ajuste de altura que permite una mejor postura lumbar, base en forma de estrella de 5 puntas con ruedas,* 50 sillones semijetivos tapizado en imitación piel color negro, estructura metálica con recubrimiento de polipropileno, giratorio, respaldo medio,*20 Escritorios rectangulares de madera con medida de 48" w x 30" d x 29" h, con un pedestal de tres cajones con corredera telescópica con un peso de 45" kilos por cajón, jaladeras metálicas pintadas en color níquel,
A23NR0137	Adquisición de Equipo de Cómputo y Red	100%	5,500,000.00	5,499,448.64	5,499,448.64	5,499,448.64	0.00	5,499,448.64	5,499,448.64	5,499,448.64	Meta 1:248(EIN) Adquisición de *14 escáneres con alimentador automático de documentos, *24 impresoras monocromáticas laser (tipo 1),*20 impresoras multifuncionales de inyección de tinta (escáner, impresora y copiadora), *5 PCs de escritorio (perfil de diseñador con paquetería OEM) procesador 4 a 12 núcleos, 16gb RAM, 1tb SSD), *115 PCs de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM) procesador 4 a 6 núcleos, 8gb RAM, 500gb SSD, *10 video proyectores portátiles 1920 x 1080 píxeles y 3600 lúmenes, *12 PCs portátiles tipo-1 (laptop, con paquetería OEM procesador 4 a 12 núcleos, 16gb RAM, 1tb SSD, *5 Acces Point para exteriores dual band 2.4/2.5 GHz, *10 switch tipo 1 con 16 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45, *6 switch tipo 2 con 24 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45, *6 switch tipo 3 con 48 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45 y *21 teléfonos IP con pantalla LCD.
A23NR0138	Adquisición de vehículos para el desarrollo de programas y actividades de la Alcaldía Tlalpan.	0%	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1:2 (VOA)Adquisición de *1 camioneta Motor 2.4L a gasolina, Doble Cabina.Potencia 141 HP.148 lb-pie de torque.Transmisión manual de 5 velocidades.Tracción 4x2.Dirección Hidráulica. * 1 Camioneta De 12 Pasajeros Tipo Urvan, Motor Tipo Gasolina Número De Cilindros , Desplazamiento 2.5 L Transmisión Manual De 5 Velocidades, Equipamiento Aire Acondicionado Frontal, Aire Acondicionado Trasero, Asiento Del Conductor Ajuste Manual (Deslizable Y Reclinable), Asientos Traseros Reclinables, Bocinas, Portavasos , Sistema De Audio Am/Fm/Cd/Aux-in, Ventilas De Aire Acondicionado Frontales, Ventilas De Aire Acondicionado Traseras, Exterior Cristales En 2a Y 3a. Fila Tintados De Verde, Defensa Delantero Y Trasera Al Color De La Carrocería, Desempañador Trasero (Con Temporizador), Faros Antiniebla, Limpiaparabrisas Delantero Con Función Intermitente, Limpiaparabrisas Trasero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Septiembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0139	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta. Meta 1.5 (MAQ): 5 Bombas para Albercas Calentador de gas LP 200,000 Btu's. Equipo de Alto Rendimiento, Control digital de temperatura, Pool/Spa, con sistemas de seguridad y diagnostico integrados. Con certificación de Bajas Emisiones Nox.
A23NR0140	Adquisición de Software	56%	2,000,000.00	818,678.02	818,678.02	459,360.00	359,318.02	459,360.00	459,360.00	818,678.02	META 1: 1.001 (EIN) Adquisición de 1,000 Licencias de Antivirus de protección en la nube con Endpoint * 1 licencia de Software de filtrado de correo electrónico y protección contra spam, virus, troyanos phishing y contenido no deseado.
A23NR0399	Adquisición de Camiones de Carga.	0%	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1.5 (CAM) Adquisición de *4) Camión chasis cabina con capacidad de carga de 3,435 kg, modelo 2023 4x2(RWD) motor 5.7 Hemi V8- VVT, 383 HP@5600 RPM, con redilas, torque 464lb-pie @4000 rpm, frenos de disco sistema abc,transmisión automática de 6 velocidades,redilas desmontables,*1)Camion chasis cabina con capacidad de carga de 10,432 kg, motor con potencia de 222 HP @ 2500 RPM,torque de 627 LB-PIE @ 1500 rpm,transmisión manual de 6 velocidades sincronizada,peso vehicular bruto 15,875 kg , dirección hidráulica.
A23NR0429	Adquisición de Máquina Herramienta	0%	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de máquina herramienta META 1 (MAQ)* 1)Equipo minicargador frontal con motor a diesel, 4 cilindros, potencia de 81 h.p.2400 RPM, torque 195 ft.lbs, tanque combustible de 90.50 litros, velocidad de traslación a 7.1 a 11.4 mph,motor transversal para tener acceso a los servicios de manera mas rápido y fácil.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Septiembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0449	Adquisición de equipos de audio y proyectores portátiles multimedia.	0%	0.00	117,390.84	117,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de equipos de audio y proyectores portátiles multimedia. Meta 1 10 EAV: *3 bafte profesional con bluetooth de 15", 1200 wpmo, pedestal (triple) de 5 posiciones para bafles, 2 micrófonos profesionales unidireccional vocal, triple de piso p/microfono, c/boom integrado, cable audiolug/cannon a jack-cannon de 15 mts, cable de audio de plug a plug 6.3mm de 5 mts, *3 megafono alcance de hasta 1 km en áreas libres, potencia de 25 watts, dimensiones de 23 cm de diámetro X 33 cm de largo, reproductor mp3/sd/bluetooth e incorpora funciones de sirena, con cables de corriente para conectar en domicilio y en automóvil, *1 mezcladora de sonido de 16 canales, 24 efectos mixer usb interfaz bluetooth, dj, potencia de 16 watts, entrada para auriculares phantom power, consola de audio, mezcladoras, reproductor y grabador mp3, *3 proyectores portátiles multimedia de 3400 lúmenes, tecnología 3lcd, resolución XGA (1204 X 768) Brillo del proyector 3400 lúmenes ANSI, HDMI (1), USB (1).
A23NR0450	Adquisición de muebles	0%	0.00	157,876.00	92,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 45 MOB: Adquisición de *5 carpa profesional de lona con paredes, alto 2.90, ancho 3, fondo 6 mts color blanco, armazon de acero *10 tablon de fibracel rectangular de 2.40 X 0.75 X 0.75 mts, estructura tubular metalica cal 18, pintura epoxica, con mantel color blanco de 3.50 X 1.50 mts *30 silla plegable multiusos con asiento y respaldo en polietileno color negro
A23NR0461	Adquisición de maquinaria escarificadora	0%	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de maquinaria escarificadora META 1 (MAQ) * (2) Maquinarias escarificadoras hombre a pie 10" (25 cm), incluye tambor con cortadores tipo estrella/motor honda 13 hp, arranque con piola, deposito de combustible 3.78 litros, tipo de cortador flail-it, strip-it, cure-it, ancho maximo de trabajo 25 cm (10") manubrio de altura ajustable, con empujadura ergonomica, con seguro de hombre muerto maquinaria sps10 + drum con flail-it 10".
A23NR0462	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas plegadizas y Carpas tubulares)	0%	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas plegadizas y Carpas tubulares) META 1 (S1) MOB *26 Carpa plegadiza de 3x3 estructura de acero, lona oxford 420 d peso 17 kg, reforzada con recubrimiento antioxidante y armado retractil color blanca. *25 Carpa tubular de 2" de diametro, de 6x3 armazon de acero aleado, cubierta de polietileno reforzado impermeable, reforzada con un recubrimiento antioxidante y armado color blanca.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Período:		Enero-Septiembre de 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
A23NR0566	Adquisición de Mobiliario: Pizarrón Blanco, Pizarrón de Cristal Templado, Silla Plegable, Gabinete Metálico para Almacenamiento, Anaquel Metálico Móvil Resistente, Despachador	0%	0.00	300,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>META 1: 50 (MOB) *1 Pizarrón Blanco de 90 X 120 CM de melamina blanca marco de aluminio. *5 Pizarrón de Cristal Templado 120x180 Espesor 6mm Color blanco Que Incluye herraje para montarse en la pared*15 Silla Plegable Estructura de Hierro y plástico duro Color negra *7 Gabinete Metálico para Almacenamiento Color gris claro Medidas de aprox de 61 x 46 x 168 cm. Puertas: 2 llaves 2, Número de repisas: 4 *8 Gabinete Metálico para Almacenamiento, Color: Gris, Medidas: Alto: 1.80cm / Ancho: 1.00 cm. / Profundidad 40cm. Puertas: 2 Láminas de acero Calibre: 24 Número de repisas: 4 *8 Anaquel Metálico Móvil Resistente, Medidas: Frente: 1.00M, Fondo: 46 cm, Altura: 190 cm., Con un soporte total de aprox. 1.040Kg., Con 4 entrepaños, Color Negro *6 Despachador de agua, * Dos grifos, * Agua caliente y fría, * Para garrafones de 20 litros, * Color blanco o plateado, * Con indicador de led, * Temperatura mínima - temperatura máxima 10°c - 90°c</p>
A23NR0567	Adquisición de Mobiliario: Escritorios, Sillas Ejecutivas, Sillas Secretariales, Sillas de visitantes, Locker, Ventilador, Carpas.	0%	0.00	402,507.00	402,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>META 1 88 (MOB) *6 Escritorio chico metálico y madera 130 x 70 x 75 cm. escritorio de trabajo, estructura metálica y superficie lisa de madera hecha de melamina y/o laminado en doble cara, dos cajones frontales con agarradera y chapas, gomas antideslizantes *3 Escritorio ejecutivo "T" con lateral fabricado en melamina y/o laminado doble cara de 28mm y 16mm, lateral con dos cajones lapiceros y uno de archivo, gomas antideslizantes y chapas, *medidas aprox. (L.60m largo) x (75 alto) x (1.00 ancho) *7 Silla de oficina ejecutiva, giratoria ergonómica, robusta, estable y durable, altura ajustable, color negro en vinipiel *15 Sillas fijas de visitante silla de estructura metálica con tapones de plástico, asiento grueso y respaldo acolchado reforzado tapizado con tela de alta durabilidad, asiento y respaldo reforzado con perfil redondo tubular de acero reforzado. *30 Silla secretarial giratoria, en plana color negra, buena calidad, reforzable, sin brazos y respaldo ajustable *18 Locker metálico doble (2 puertas) color gris dimensiones generales: ancho: 38 cm profundidad: 45 cm altura: 180 cm medida puerta: 32 x 88 cm *6 Ventilador de torre ventilador de piso / diseño aerodinámico en forma de torre / función de oscilación / control de encendido y apagado / 5 velocidades de intensidad / temporizador de apagado *3 Carpas de 6 x 3 pagable e impermeable de acero reforzado y lona resistente, en color blanco.</p>
O23NR0136	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	15%	218,839,137.00	72,508,795.48	44,027,843.04	11,130,219.89	61,103,636.01	11,130,219.89	11,130,219.89	11,130,219.89			<p>META 1 (M2) Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en 10,291.60 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad, con equipo de topografía.), fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).</p>
O23NR0137	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento para el desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	25%	3,000,000.00	3,800,000.00	2,600,000.00	0.00	3,766,371.80	0.00	0.00	0.00			<p>Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento para el desazolve de la red de drenaje en 1,986 M3 de esta Alcaldía. Trabajos a realizar: retirar del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resumiendo al subsuelo y se realizará el desazolve por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vactor.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0138	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros.	25%	10,000,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,577,720.57	0.00	0.00	0.00	3,577,720.57	Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en (4) resumideros. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación del área en la cual se realizara la excavación de tina y rejillas, posteriormente se realizara el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación hasta la profundidad donde se encuentre la grieta, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizan rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, instalara tubería que conectara las rejillas con el resumidero, se compactaran rellenos y se realizara bacheo.
023NR0139	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	25%	10,000,000.00	5,600,000.00	1,600,000.00	0.00	5,563,209.21	0.00	0.00	0.00	5,563,209.21	Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en (9) Mts de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subsanante al 90% Proctor con espesadora ballarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo, con riego de liga e impregnación.
023NR0140	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	18,922,625.00	12,290,000.00	3,200,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de META 1 "5 INM) edificios públicos en 1.- Almacén el Hoyo, 2.- Dirección General de Administración, 3.- Campamento Parques y Jardines, 4.- Campamento de alumbrado Público, 5.- Campamento de drenaje. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaría, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc.
023NR0141	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales.	25%	40,000,000.00	25,003,880.00	8,875,472.11	0.00	8,549,792.51	0.00	0.00	0.00	8,549,792.51	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales. META 1 (NM) "32, "1 Jardín De Niños Itzcalli,"2.C.A.M. No. 69,"3.Jardín De Niños Felipe Santiago Xicotencatl,"4.Jardín De Niños Profesor Rafael Ramírez,"5.E.P.Jacinto Canek,"6.E.P. Mauritania,"7.E.P. Emma Godoy,"8.E.P. Antonio Sánchez Molina,"9.E.P. Somalia,"10.E.P. Abel Ortega Flores,"11.E.P. Ateneo De La Juventud,"12.E.P. Cecilio Mijares,"13.Escuela Secundaria No.230 Jesús Bustache Román,"14.E.P. Nigón,"15.Escuela Primaria Vidal Alcocer,"16.E.P. Efrén Nieves Mata,"17.E.P. Eliseo Bandalá Fernández,"18.E.P. Miguel Ramírez Castañeda,"19.E.P. Tiburcio Montiel,"20.Escuela Secundaria Técnica No 119,"21.E.P.Ignacio Rodríguez Galván, "22 Escuela Secundaria Técnica No 54,"23.Escuela Secundaria No. 284 Gustavo Cabrera Acevedo,"24.Esc. Sec. Tec. No. 39,"25.E.P. Martín De La Cruz,"26.E.P.Arabia Saudita,"27.E.P. Salvador Trejo Escobedo,"28.E.P. Patria Y Libertad,"29.E.P. Amanda Palafox,"30.E.P. Teófilo Álvarez,"31. J.N. Ateneo,"32. E.P. Gral. José Mariano Monterde. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaría, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Septiembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0142	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	12%	45,000,000.00	16,187,705.00	1,864,784.71	1,864,784.71	3,426,261.93	1,864,784.71	1,864,784.71		Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de (15 ESP) espacios públicos, así como proyectos de (3 LUM) alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar en los espacios públicos: cimentación y nivelación de terreno para el habitado, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de arcocheo, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las aguas pluviales y controlar la inundación de la zona. Trazo y nivelación, excavación y cimentación, trabajos de albañilería y acabados en general, construcción de elementos para creación de mural temático, construcción de un escenario y cubierta del espacio abierto, rehabilitación y restauración de fachadas en kioscos con trabajos de pintura, trabajos de iluminación, así como protección para muro de contención y adecuación de iluminación, trabajos de balizamiento, colocación de señalamientos verticales y horizontales informativos. Trabajos a realizar en luminarias: Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de c
023NR0143	Trabajos de construcción y rehabilitación de vialidades mediante urbanismo táctico. Incluye Trabajos de Supervisión y Proyectos Ejecutivos.	0%	10,000,000.00	11,660,000.00	4,882,340.51	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán Trabajos de Construcción y Rehabilitación de vialidades M1(3 ESP) mediante urbanismo táctico. Trabajos a realizar: Colocación de bolardos, balizamiento, guarniciones, banquetas, rampas, colocación de vialitas reflejantes, señalización vial, construcción de reductores de velocidad, luminarias, vegetación y todo lo necesario para su correcta ejecución.
023NR0144	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, obra para la mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía	0%	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, obra para la mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía, (META 1) 72 INM educativos los cuales son: "1.- CENDI Miguel Hidalgo ubicado en: Calle Corregidora y Queretaro, S/N, Colonia Miguel Hidalgo, "2.-CENDI El Mirador ubicado en: Calle Tektú esquina Popocatepetl, Colonia Lomas De Padena, dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería de piedra brava, mejoramiento de terreno, cimbra y decimbra y construcción de muro, colocación de cadena y plantilla de concreto hidráulico, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución.
023NR0145	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento en banquetas de diversas ubicaciones de la Alcaldía	0%	10,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos de ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía META 1 (1000 m2), de trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado, acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsiguientes, zona urbana, preparación, conformación y compactación en forma manual, de subrasante para banquetas, incluye incorporación de agua, banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico, suministrado por proveedor, acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de tránsito a base agua de un solo componente con resinas acrílicas, pigmentos guardquim vial Traflex, color amarillo de impermeabiliza y reflejante (microesfera), piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia IC150 kg/cm2 a 10 cm de espesor, acabado de estampado de piso de concreto hidráulico, con sistema de impresión, instalación eléctrica y equipamiento urbano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Septiembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0146	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento del asfalto en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía	0%	10,000,000.00	4,450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en las Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan META 1 80,000 M2, los trabajos a realizar consisten en: Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, se nivelarán los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; así como, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.
023NR0147	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0%	103,926,023.00	90,949,169.00	64,967,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en 179 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, Obras en Vialidades, Luminarias, Banquetas y Guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, áreas de U.Habitacionales, etc. en el Marco del Presupuesto Participativo en 107 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, con especificaciones que contengan la información necesaria para definir los aspectos para las acciones o trabajos en la zona. Así como el análisis económico de Obra Pública. Es importante mencionar que igualmente se llevarán a cabo los proyectos como incluyendo la Planeación y Diseños de Ingeniería Civil, la planeación y diseños Urbanos, Arquitectónico, como complemento a esto se supervisarán los estudios, proyectos, factibilidades y consultorías verificando el cumplimiento de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de los trabajos, verificación del cumplimiento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su reglamento, así como las políticas Administrativas, bases y lineamientos en materia de Obra Pública y de las disposiciones que de ella emanen.
023NR0148	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la red de agua potable.	0%	19,000,000.00	14,308,000.00	7,436,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos META 1 5,600 (ML), para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Preliminares incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheos, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad.
023NR0375	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Artesanías Vasco de Quiroga, dentro de la Alcaldía Tlalpan	4%	0.00	2,226,000.00	1,726,000.02	84,522.67	2,139,126.34	84,522.67	84,522.67	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en (Meta 1) Mercado Público denominado Artesanías Vasco de Quiroga, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Artesanías Vasco de Quiroga ubicado en Av. Insurgentes Sur S/N, colonia Miguel Hidalgo Ira Sección. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
023NR0376	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado La Paz, dentro de la Alcaldía Tlalpan	25%	0.00	4,452,000.00	3,449,645.72	0.00	4,451,443.97	0.00	0.00	0.00		Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en META (1) un Mercado Público denominado La Paz, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado la Paz, ubicado en calle Congreso (Madero) esquina con Guadalupe Victoria, colonia Tlalpan Centro I. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
023NR0377	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Plaza Mexicana del Sur, dentro de la Alcaldía Tlalpan	25%	0.00	6,678,000.00	4,832,760.15	0.00	6,675,649.01	0.00	0.00	0.00		Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en META (1) *1 Mercado Público denominado Plaza Mexicana del Sur, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Plaza Mexicana del Sur, ubicado en Calzada Acoxpa s/n esquina Calzada de Tlalpan, colonia San Lorenzo Huipulco. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
023NR0378	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Lázaro Cárdenas, dentro de la Alcaldía Tlalpan	25%	0.00	6,678,000.00	4,835,115.40	0.00	6,677,443.97	0.00	0.00	0.00	6,677,443.97	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Lázaro Cárdenas, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Lázaro Cárdenas, ubicado en Acoxpa s/n esquina, Club Necaxa, Coapa, colonia Villa Lázaro Cárdenas. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
023NR0379	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Comidas Huipulco, dentro de la Alcaldía Tlalpan	25%	0.00	6,678,000.00	4,835,115.40	0.00	6,675,213.87	0.00	0.00	0.00	6,675,213.87	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Comidas Huipulco, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado de Comidas Huipulco, ubicado en Acoxpa Calzada de Tlalpan, Calzada Acoxpa, colonia San Lorenzo Huipulco. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Septiembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0380	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado San Andrés Totoltepec, dentro de la Alcaldía Tlalpan	25%	0.00	6,678,000.00	4,835,115.40	0.00	6,670,770.25	0.00	0.00	0.00	6,670,770.25	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado San Andrés Totoltepec, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado San Andrés Totoltepec, ubicado en 16 de Septiembre s/n casi esquina, Reforma, Pueblo San Andrés Totoltepec. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
023NR0381	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Tlalcoligía, dentro de la Alcaldía Tlalpan	25%	0.00	6,678,000.00	4,835,115.40	0.00	6,670,770.24	0.00	0.00	0.00	6,670,770.24	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Tlalcoligía, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Tlalcoligía, ubicado en Tepelhuasos s/n, calle Otomies colonia Tlalcoligía. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
023NR0382	Rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante el mapeo de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	99%	0.00	14,999,997.12	14,999,997.12	14,908,751.21	76,610.43	14,908,751.21	14,908,751.21	14,985,361.64	14,985,361.64	META 1 (M2)*Rehabilitación de pavimentación en 20,600.00 M2 de mapeo en con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: fresado de carpeta con perfiladora, barrido por medios mecánicos con barredora autopropulsada, mejoramiento del terreno con producto del fresado espesor variable, compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, suministro y aplicación de mezcla asfáltica de 7.5 cm de espesor, colocada con pavimentadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador de 14 toneladas tipo tandem, riego de impregnación a base de emulsión asfáltica RR 2k a razón de 0.80 LT/M2, así como, del material producto del fresado del lugar indicado por la dependencia al tramo a mapear, transporte de materiales.
023NR0383	Rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	25%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,998,751.90	0.00	0.00	0.00	4,998,751.90	Meta 1(M2).Rehabilitación de vialidades secundarias en 5,387.93 M2 con empedrado y adoquín, los trabajos consisten en demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Septiembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0384	Rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	47%	0.00	69,999,911.64	43,773,184.00	32,852,320.70	37,118,601.34	32,852,320.70	32,852,320.70	69,970,922.00	1(LUM)*Rehabilitación de infraestructura de alumbrado de 6,895 luminarias que constan de lámpara led de 100w tensión de alimentación de 120-277 v -, con un peso total máximo de 6,150 kg y dimensiones máximas de largo, ancho y alto respectivamente: 36 cm, 26 cm y 10 cm. tipo de montaje pared o pedestal conjunto óptico herméticamente sellado con sello EPDM y cristal de vidrio plano termotemplado curva fotométrica tipo 7h x 7v / 4h x 4v arreglo de leds (módulo) de 84 diodos emisores de luz leds y lentes depolycarbonato individuales de alta eficacia mínima de 140 lm/w para tipo nema 7h x 7v una eficacia mínima de 130 lm/w para tipo nema 4h x 4v flujo luminoso mínimo de 14 000 lm para tipo nema 7h x7v flujo luminoso mínimo de 13 000 lm para tipo nema 4h x 4v ITC > 70 temperatura de color correlacionada de 5 700 k, 5 000 k, 4 000 k, 3 000 k una vida mínima de 150,000 horas.
023NR0385	Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	25%	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	19,982,333.94	0.00	0.00	19,982,333.94	META 1 (KIL)*de Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan en 1.72 (KIL), trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'ci 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia Fc= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contamarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo
023NR0386	Rehabilitación del deportivo solidaridad, ubicado en la colonia Chimilli, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	25%	0.00	20,000,000.00	14,117,498.96	0.00	11,315,260.34	0.00	0.00	11,315,260.34	META 1(DEP)*Rehabilitación al deportivo Solidaridad, mediante los trabajos de Rehabilitación integral de las canchas deportivas (soccer, basquetbol y voleibol, así como la barda perimetral del deportivo, instalaciones sanitarias, pintura en columnas, muros y fachadas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Septiembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0387	Rehabilitación del parque Morelos, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo 3a Sección, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	25%	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	15,988,728.08	0.00	0.00	0.00	META 1(PAR)Rehabilitación al Parque Morelos, mediante trabajos de: Rehabilitación Integral de firmes, pisos, techumbres, instalaciones sanitarias, mobiliario urbano, mantenimiento en áreas deportivas, recreativas, sociales y culturales, pintura en columnas, muros y fachadas, entre otros.
023NR0388	Rehabilitación de planteles educativos (Escuelas) ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	25%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,996,999.18	0.00	0.00	0.00	META 1(3), Rehabilitación de planteles educativos (Escuelas) Jardín de Niños Kallinpitlontli, Primaria Alfredo V. Bonfil y Primaria José Socorro Benitez, trabajos a realizar: Acarrees, desmontajes, albanilería, sustitución de loseta en pasillos y aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso, sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balances de tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e impermeabilización.
023NR0394	Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	25%	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1 *1 (SPV) Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.
023NR0395	Supervisión para la rehabilitación en diversos inmuebles deportivos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	25%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,364,760.00	0.00	0.00	1,364,760.00	Meta 1 *1 (SPV) Supervisión para la rehabilitación en diversos inmuebles deportivos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de infraestructura deportiva, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
023NR0396	Supervisión para la rehabilitación de planteles educativos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	25%	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	Meta 1 *1 (SPV)Supervisión para la rehabilitación de planteles educativos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de planteles educativos, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.
023NR0397	Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial	49%	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	2,048,225.48	2,109,991.66	2,048,225.48	2,048,225.48	2,048,225.48	4,158,217.14	Meta 1 *1 (SPV)Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de la rehabilitación del alumbrado público, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.
023NR0398	Supervisión de los Trabajos de rehabilitación del asfalto en vialidades secundarias en el perímetro de la demarcación territorial	22%	0.00	5,550,000.00	4,133,949.00	1,200,955.50	4,324,950.62	1,200,955.50	1,200,955.50	1,200,955.50	5,525,906.12	Meta 1 *1 (SPV)Supervisión de los Trabajos de rehabilitación del asfalto en vialidades secundarias en el perímetro de la demarcación territorial, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de las vialidades secundarias, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.
023NR0400	Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Lomas Hidalgo ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	54%	0.00	4,770,000.00	4,570,659.00	2,587,503.56	2,182,496.44	2,587,503.56	2,587,503.56	2,587,503.56		Meta 1 (INM) *1 Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Lomas Hidalgo ubicado en calle Adajón sin esquina Amatenango, Col. Lomas Hidalgo dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Mitigación de riesgos con la construcción de un muro de contención derivado del alto riesgo de derrumbe de talud de acuerdo a las recomendaciones y dictamen emitido por el Director Responsable de Obra. INCLUYE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Septiembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0477	Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Villa Coapa ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	6%	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00	119,026.44	2,000,973.56	119,026.44	119,026.44		Meta 1 (1)*INM Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Villa Coapa ubicado en calle María Auxiliadora S/N, Col. Ex Hacienda San Juan De Dios dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Mitigación de riesgos con el reforzamiento estructural del inmueble de acuerdo a las recomendaciones y dictamen emitido por el Director Responsable de Obra. Meta 2 (1) Supervisión Externa.
023NR0749	Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	3,000,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Meta 1 *130 PIE. Se realizarán Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en tuberías de 1/2" a 12" en diferentes ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, de acuerdo a los reportes recibidos. Así mismo se realizará la supervisión de los trabajos a ejecutar.
023NR0989	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el Parque de Los Ilusos ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en un espacio público (META 1 *IESP) en el Parque de Los Ilusos ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, aplicación de pintura, rehabilitación de la instalación hidráulica, suministro y colocación de bombas, etc.
023NR0990	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el Deportivo Sánchez Taboada ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	5,500,000.00	1,689,941.58	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el Deportivo Sánchez Taboada (Meta 1 *INM). Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, aplicación de pintura, rehabilitación de la instalación hidráulica, rehabilitación de la instalación sanitaria, suministro y colocación de bombas, cuarto de máquinas, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Septiembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0991	Trabajos de mantenimiento y mejoramiento en tres edificios públicos de la Alcaldía de Tlalpan	0%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoramiento en tres edificios públicos DE LA Alcaldía Tlalpan (META 1 *3 INM): Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 2.- Edificio de la Alcaldía de Tlalpan No. 1, Col. Tlalpan Centro, 3.- Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Trabajos a realizar: mpermeabilización de bsa de azoteo, sellado de grietas, retiro de impermeabilizante actual, limpieza y preparación de la superficie.
023NR0992	Trabajos de construcción y rehabilitación de la red de agua potable, polígono 1, dentro de la Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	6,563,520.00	2,763,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán Trabajos de construcción y rehabilitación de la red de agua potable, polígono 1, dentro de la Alcaldía Tlalpan (Meta1 *1,548 ML). Trabajos a realizar: Preliminares incluye Trazo y nivelación, corte con siera en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar.
023NR1147	Trabajos de rehabilitación en las cajas de válvulas de crucesos de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1 *4 PDE: Se realizarán Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Rehabilitación de la obra civil en las cajas de válvulas en crucesos, incluye cambio de válvulas de diferentes diámetros y toda la fontanería en el tren de piezas en diferentes ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, de acuerdo a los reportes recibidos.
023NR1148	Trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del campamento de agua potable ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán Trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de Meta 1 (1 INM): un campamento de agua potable ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Mantenimiento y acondicionamiento a la infraestructura civil del campamento de agua potable. Mediante trabajos de mantenimiento a la instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, así como, herrerías, abalilleras, colocación, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR1166	Trabajos de construcción de techumbres en diversos inmuebles educativos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	4,911,520.00	1,234,440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1 'S INM: Se realizarán trabajos para la construcción de techumbres en inmuebles educativos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, corte, demolición, excavación, habilitado de acero de refuerzo, colocación de concreto, acero estructural, soldadura, etc.
TOTAL URG			519,883,736.00	529,082,349.74	348,344,478.47	72,755,118.80	234,267,185.19	72,755,118.80	72,755,118.80	183,304,560.40		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0141	Adquisición de equipo para el Centro de Servicio Social.	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes
A23NR0142	Adquisición de Equipo Informático.	93.92	1,500,000.00	1,666,344.11	166,344.11	0.00	1,565,016.70	0.00	-	1,565,016.70	Proceso de adjudicación
A23NR0143	Adquisición de software de antivirus y software de creación, protección y recuperación de respaldos enfocado a servidores.	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proceso de licitación
A23NR0144	Adquisición de compresoras, bombas sumergibles, para llevar a cabo obras en edificios públicos, así como el desazolve por las intensas lluvias que se presentan en vialidades	93.98	78,500.00	78,500.00	78,500.00	73,776.00	0.00	73,776.00	73,776.00	73,776.00	
A23NR0145	Equipamiento Clínica Veterinaria.	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes
A23NR0146	Adquisición de Vehículo con Grúa con brazo articulado.	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A23NR0147	Adquisición de revolvedora y rodillo compactador, para el mantenimiento y reparación de banquetas, red secundaria de agua potable, drenaje y bacheo en vialidades secundarias.	94.66	250,000.00	250,000.00	250,000.00	236,640.00	0.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	
A23NR0148	Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta, para el mantenimiento y reparación de edificios y espacios públicos, banquetas, entre otras de esta Demarcación Territorial.	92.10	25,000.00	25,000.00	25,000.00	23,026.00	0.00	23,026.00	23,026.00	23,026.00	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes
A23NR0149	Equipamiento Centro Cultural Carranza.	4.71	959,800.00	930,300.00	830,300.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes
A23NR0150	Adquisición Escultura para Parque Lineal "Ave Félix".	99.57	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,194,800.00	0.00	1,194,800.00	1,194,800.00	1,194,800.00	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes
A23NR0151	Adquisición de equipo para logística.	10.53	398,500.00	403,500.00	403,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	
A23NR0152	Adquisición de vehículos recreativos para plazas públicas.	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado
A23NR0379	Adquisición, Suministro e instalación de Filtros de Arena en el Centro Deportivo Velódromo Olímpico.	96.96	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	1,381,620.24	0.00	1,381,620.24	1,381,620.24	1,381,620.24	Adquisición de Filtros de Arena fabricados en fibra de vidrio y resina, duraderos y anticorrosivos, automatizados, con brazos colectores de 1.5 a 1.7 M. de diámetro, resistencia a rayos UV y condiciones climáticas extremas.
A23NR0381	Adquisición, Suministro e instalación de bombas de calor en el Centro Deportivo Felipe Tabo Muñoz.	95.94	0.00	622,000.00	622,000.00	0.00	596,719.66	0.00	0.00	596,719.66	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0454	Adquisición de Mobiliario y Equipo Médico y de Laboratorio para Equipar la Clínica de Rehabilitación Respiratoria.	0.00	0.00	1,183,500.00	1,183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes
O22NR0149	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS	99.82	32,000,000.00	31,040,000.00	21,540,000.00	16,190,133.09	14,795,510.21	16,190,133.09	16,190,133.09	16,190,133.09	30,985,643.30	Trabajos de cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres en la colonia merced balbuena, cambio de drenaje por tubo de polietileno de diferentes calibres en la colonia Ignacio Zaragoza, cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres, en las colonias, Morelos, Artega y Venustiano Carranza.
O22NR0150	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial) y (Edificios Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza	91.55	24,845,620.00	23,872,323.24	23,872,323.24	16,864,231.78	4,989,923.42	16,864,231.78	16,864,231.78	16,864,231.78	21,854,155.20	En el Mercado Sonora se realizó el cambio de techumbre a base de lamina galvanizada.
O22NR0151	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios Deportivos)	100.00	15,000,000.00	14,197,861.93	14,197,861.93	14,197,861.86	0.07	14,197,861.86	14,197,861.86	14,197,861.86	14,197,861.93	Deportivo PEC, se concluye el desmantelamiento de lamina existente, se inicia el suministro e instalación de lamina acrílica tratada y suministro y colocación de lamina piro metalica, suministro e instalación de aislante termico de fibra de vidrio, suministro e instalacion de lamina de policarbonato en muros laterales, suministro y colocacion de malla sombra en toldones. Deportivo Venustiano Carranza, pista de atletismo, se inicia la demolición de asfalto existente, excavaciones y preparación de base, colocación de asfalto en base, construcción de contenciones en el perímetro de la pista, construcción de canaleta de drenaje en el perímetro de la pista.
O22NR0152	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana)	99.86	17,000,000.00	17,842,244.07	17,842,244.07	17,668,459.62	149,237.63	17,668,459.62	17,668,459.62	17,668,459.62	17,817,697.25	Parque Popular Rastro, en area comun, se inicia la fabricacion y colocacion de reja perimetral, la construcción de guarniciones de los andadores. Se inicia la construcción de 1 acceso principal sobre av congreso de la union, a base de 2 columnas pentagonales. Se inicia la construcción de la cimentación de la tirolensia y la construcción de veleria y cimentacion. Se inicia la construcción de la sistema para la fuente danzante. Parque Nicolas Bravo, se concluye la colocación de cantera en dos columnas pentagonales y la fabricación y colocación de 2 portones a base de acceso secundario.
O22NR0153	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (01 Plantel Educativo) FAIS	99.97	16,551,709.00	2,472,943.00	2,472,943.00	2,472,206.53	0.00	2,472,206.53	2,472,206.53	2,472,206.53	2,472,206.53	Colocacion de veleria en la Primaria Lic. Fernando Casas Alemán, en la colonia Aquiles Serdán.
O22NR0154	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (sustitución de postes de alumbrado por postes con luminaria de tecnología led en las diversas colonias de la Alcaldía)	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizó la cancelación del proyecto derivado del recorrido llevado a cabo, se llegó a la conclusión que se cuentan con los postes luminosos necesarios en las colonias que se llevaría a cabo el proyecto por lo que no se requiere realizar la ampliación del alumbrado público.
O22NR0155	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	99.86	20,528,185.00	20,488,079.00	20,488,079.00	20,458,691.90	0.00	20,458,691.90	20,458,691.90	20,458,691.90	20,458,691.90	Demolicion,excavacion,acarreo,construcción de guarnicion y banquetta, suministros y colocacion de bolardos,huellas tactiles,rejillas y coladeras pluviales,obra concluida.
O22NR0156	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) FAIS	99.89	10,000,000.00	18,430,000.00	17,110,000.00	5,229,531.62	13,179,663.53	5,229,531.62	5,229,531.62	5,229,531.62	18,409,195.15	Se realizaron trabajos en las colonias Sto Tramo 20 Nov por 3,264.86 m2 y Mocte 2a secc por 100 m2. Mas 15,153.66 m2 en 6 Colonias, Sto Tramo 20 de Noviembre,Moctezuma 2a Seccion,Federal, Jardin Balbuena, 20 de Noviembre y Popular Rastro. Se realizaron trabajos de guarniciones por 1,107.53 ml en las colonias Sto Tramo 20 Nov, por 951 ml y Mocte 2a secc por 100 ml. Y por 4,433.96 ml en las colonias, Sto Tramo 20 de Noviembre,Moctezuma 2a Seccion,Federal, Jardin Balbuena, 20 de Noviembre y Popular Rastro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0157	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias) FAS	99.96	10,000,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00	4,617,947.75	5,077,989.75	4,617,947.75	4,617,947.75	9,695,937.50	Se realizaron trabajos de reencarpetacon por 2,108 m2 en la colonia Á. Obregón. En las colonias J Balbuena, 2,198.40 m2, Federal, 3,366.60 m2, Valentín Gómez Farías, 2,361.60 m2 y por 3,895.53 m2 en Moctezuma 2da sec. En las colonias - Álvaro Obregón, Jardín Balbuena, Federal, Valentín Gómez F, Moctezuma 2da sec. por 13,733.2 m2 en total.
022NR0158	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAS	99.99	20,000,000.00	24,250,000.00	22,570,000.00	9,125,318.93	15,122,813.59	9,125,318.93	9,125,318.93	24,248,132.52	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de polietileno de alta densidad en la colonia Jardín Balbuena 1
022NR0437	Se realizará la rehabilitación de los Mercados Públicos "Morelos", "Merced Sonora", "Moctezuma", "Nuevo San Lazaro", "Unidad Rastro", "Emilio Carranza", "Proceder Mexicano" y "Jalisco Gómez" de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de impermeabilización integral, rehabilitación de estructuras de techumbres y rehabilitación integral de la instalación eléctrica e hidrosanitaria.	93.93	0.00	50,000,000.00	34,205,123.50	23,815,352.75	23,449,032.38	23,815,352.75	23,815,352.75	46,964,385.13	Se realizaron trabajos en el mercado Morelos de instalación eléctrica en general y en el mercado Sonora se coloco la instalacion eléctrica, se rehabilitaron baños y se realizo la construccion de arco techo, al qual que instalacion hidrosanitaria.
022NR0979	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública (2 planteles educativos, Esc. Primaria Celerino Cano Palacio y Esc. Primaria República de Yugoslavia de la Demarcación.	0.00	0.00	4,364,633.80	4,364,633.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente.
022NR0980	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana de 12 Espacios Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). Presupuesto Participativo	0.00	0.00	15,793,132.00	6,190,235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente.
022NR0981	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Banquetas y guarniciones en colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Presupuesto Participativo.	0.00	0.00	10,362,284.00	4,061,574.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente.
022NR0982	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). Presupuesto Participativo	0.00	0.00	17,041,901.00	6,679,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente.
022NR0983	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) Presupuesto Participativo.	0.00	0.00	2,759,586.00	1,081,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente.
022NR0984	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) Presupuesto Participativo	0.00	0.00	24,272,706.00	9,513,867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente.
TOTAL AVC			179,437,314.00	296,171,838.15	222,424,368.65	133,549,598.07	78,712,206.94	133,549,598.07	133,549,598.07	212,261,805.01	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0153	Adquisición de vehículos para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0%	2,500,000.00	2,500,000.00	1,818,184.00	0.00	0.00	1,818,184.00	0.00		Adquisición de 5 (VOA) vehículos que consisten en: (5) vehículos Pick up doble Cabina Frontier, tipo patrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de cuatro cilindros, modelo 2022, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color, conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con transmisión automática, 4 cilindros
A23NR0154	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	98%	320,000.00	117,000.00	117,000.00	114,794.76	0.00	117,000.00	114,794.76	114,794.76	Adquisición de 12 (MOB) mobiliario que consiste en: (5) locker de lámina calibre 22, de 4 puertas, altura de 1.8 m, ancho 0.38 cm, (5) ventiladores con las siguientes características altura-medida: 36" - 91.4cm, base-6 cm - 15cm diámetro de torre, display LED, con termómetro ambiente, con control remoto y Oscilación 60 grados, (1) tanque estacionario de 1000 litros con las siguientes características Similar Tipo Tatsa, capacidad máxima de peso: 220kg., tipo de gas propano y (1) calentador de agua Marca Cinsa calentadores, de acero y cobre, dimensiones de 30.5 x 30.5 x 45.7 cm, encendido automático y sin piloto permanente, 1 servicio, 6 Litros/Minuto, Gas LP
A23NR0155	Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	12%	90,000.00	293,000.00	208,456.00	35,983.20	0.00	208,456.00	35,983.20	35,983.20	Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) computadoras de escritorio con procesador con tecnología de 64 bits(x64), memoria RAM de 8 GB, disco duro 1 TB máximo interfaz SATA III, HDD, model 5 (OpenGL 4 o DirectX 11) o superior, pantalla ancha de 22 pulgadas, (5) no-breaks con voltaje de entrada CA 120V, potencia pico 500VA, autonomía máxima de la batería 25 m; y Meta 2: 6 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (3) pantalla proyector triple, pantalla Triple de 100", alto de la pantalla 168 cm y ancho del triple 81.5 cm y (3) sistemas inalámbricos con receptor VHF, transmisor VHF, micrófono de mano, micrófono de solapa, micrófono de diadema, convertidor de voltaje, cable de audio de 90 cm con dos conectores macho (plug) 6.3 mm con micrófono en mano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0156	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	65%	45,000.00	45,000.00	32,728.00	29,348.00	0.00	32,728.00	29,348.00	29,348.00	Adquisición de 22 (EML) equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: (11) baumanómetros digitales, con las siguientes características: digital, con sensor de posición, detector de latidos irregular y (11) glucómetros con las siguientes características: digital que no requiere configuración, activación al insertar tiras reactivas, resultados generados a 4 segundos.
A23NR0157	Adquisición de motocicletas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	150,000.00	150,000.00	109,088.00	0.00	0.00	109,088.00	0.00	0.00	Adquisición de 1 (MTC) motocicleta que consiste en: (1) motocicleta modelo FZ 25 con motor 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite, Cilindrada: 249 cc, alimentación: fuel Injection (FI), Potencia: 15.4 KW
A23NR0158	Adquisición de maquinaria, equipo agropecuario para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	94%	240,000.00	240,000.00	226,588.10	226,588.10	0.00	226,588.10	226,588.10	226,588.10	Adquisición de 17 (MAQ) maquinaria que consisten en: (8) motosierras de 12" con las siguientes características: cilindrada 30.1 cm ³ , potencia (CV/KW) 1.6/1.2, Peso 3.9 kg, y paso de cadena 3/8", (3) motosierras de 18" con las siguientes características: tipos de combustible: Gasolina+Aceite 2 tiempos, potencia 2.2 hp, cilindrada: 35 cc y (6) motosierras telescópicas con motor 4-MIX, potencia 1.2 HP / 1.05 KW, cilindrada 31.4 cm y peso sin conjunto de corte 7.6 kg



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0159	Adquisición de bombas sumergibles y motobombas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	82%	150,000.00	150,000.00	141,262.00	122,728.00	0.00	141,262.00	122,728.00	122,728.00	Adquisición de 8 (BOM) bombas que consiste en: (5) bombas sumergibles con las siguientes características potencia: 1100 w, tipo de bomba: de desagote, funciones: bomba sumergible para lodo, bomba para lodo y (3) motobombas de alta presión con las siguientes características bomba con motor de combustión a gasolina, con entrada de 2" cuerda IPT (succión) y salida de 2" cuerda IPT (descarga), montada en carro transportador.
A23NR0160	Adquisición de vehículos y muebles de oficina y estantería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	18%	300,000.00	300,000.00	228,379.60	53,835.60	0.00	228,379.60	53,835.60	53,835.60	adquisición de 33 (MOB) mobiliario que consiste en: (6) tablonces de polipropileno de 2.40m x.76m, (2) tablonces plegables tipo portafolio de 1.84m x .77m, (25) silla plegable estructura de hierro asiento de plástico de polipropileno de largo 49cm x ancho 46cm x alto 55cm; Meta 2: adquisición de 3 (MTC) motocicletas que consiste en: (3) motocicletas tipo Pulsar Me6n 150, motor 4 tiempos, enfriado por aire natural, cilindrada: 149.5 cc, potencia: 14 hp @ 8000 rpm, torque: 13.4 n.m @ 6000 rpm, suspensión delantera: horquilla telescópica con casquillo, peso en seco: 144 kg, capacidad de tanque: 15 l, suspensión trasera: hidráulica gemela con resorte helicoidales nitrox.
A23NR0161	Adquisición de equipo de jardinería, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Participación Ciudadana.	86%	750,000.00	750,000.00	750,000.00	642,003.84	0.00	750,000.00	642,003.84	642,003.84	Adquisición de 5 (HER) herramienta que consiste en: (2) desmalezadoras, motor 2 tiempos, potencia 1.74 hp / 1.3 kw, cilindrada 30.8 cm ³ , capacidad del depósito de combustible 0.64 l, (1) sopladora de mochila profesional, motor 2 tiempos, potencia 3.5hp/26kw, cilindrada 56.5cm ³ , capacidad del depósito de combustible 1.5 l, (1) cortasetos a gasolina, potencia 1.0 hp / 0.75 kw, cilindrada 27.2 cm ³ , longitud de corte 600 mm, capacidad del depósito de combustible 0.225 l, (1) motosierra a gasolina, motor 2 tiempos, potencia 3.1 hp / 2.3 kw, cilindrada 45.4 cm ³ , espada de 20"; Meta 2: adquisición de 3 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) pulverizador de aire con motor de 390cc con depósito de combustible integrado, sistema hidráulico con control de presión, sistema de enfriamiento de 4 galones, caudal máximo: 9.5 l/min, presión de trabajo máxima 50mpa., (1) compresor de aire, lubricado capacidad 50l, potencia máxima 3 1/2hp potencia nominal 2 1/2 hp, flujo de aire 4.4cfm@40psi/3.4cfm@90psi, peso 21kg, conexiones 1/4"npt, pistola lvmp 30-50psi y (1) soldadora, voltaje de alimentación 110/220v, frecuencia 60 HZ, rango de amperaje de 20-110A/ 110v, para acero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0162	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo audiovisual para la Subdirección de Recursos Humanos.	23%	1,950,000.00	1,950,000.00	1,514,029.56	442,906.56	0.00	1,514,029.56	442,906.56	442,906.56	442,906.56	27 (EIN) equipos informáticos que consiste en: (10) computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, (1) Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, (1) impresora monocromática de láser con tanque de tóner recargable, (2) multifuncionales con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, (3) escáner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, capacidad de escaneo doble cara, (10) no break con capacidad de potencia de salida (VA): 550 VA, Potencia de salida: 330 W, Índice de aumento de energía: 890 J; Meta 2: 120 (MOB) mobiliario que consiste en: (4) sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, (2) archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado, (1) credenza de madera con 2 puertas correderas y un estante de altura ajustable por lado, incluye cerradura 120x40x63 cm, (1) Libro con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes, (13) escritorios de 1.20m x 1m, con guías metálicas y topes de seguridad, (40) tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3" y exhibidor de 50 puestos, (2) pizarrones blancos Material: polivinilo blanco, con marcos de aluminio de 40x30 cm y
A23NR0163	Adquisición de cámaras de video y equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social.	77%	1,000,000.00	1,000,000.00	954,217.92	772,399.92	0.00	954,217.92	772,399.92	772,399.92	772,399.92	adquisición de 17 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (4) Videocámara SONY PXW-Z150 con resolución fotográfica de 20 mpx, (3) Triple MANFROTTO 546GBK con cabeza modelo 504HD, (5) Tripie GODOX LA300 Para Iluminación de acero inoxidable, (1) mezclador de cámaras de video switchers mezclador av multiformato para transmisión de video salida usb 3.0, entradas sdi x 4, hdmi x 4, entradas de audio, pantalla táctil, (1) Kit de 6 Radios Portátiles Baofeng BF-888s UHF 2 Con Manos Libres, (1) Micrófono inalámbrico + Interview Go Micrófono lavialer de condensador inalámbrico digital omnidireccional negro con adaptador de mano interview Go, Conectores de salida: TRS 3.5 mm y/o USB-C, Formatos de micrófono tipo corbatero transmisor, Transmisión inalámbrica digital de la Serie III de 2.4 GHz, (1) Micrófono Lavatier modelo Ew 122p G4 Sistema Micrófono Inalámbrico Ew 122p G4; Receptor de cámara, (1) Transmisor inalámbrico Micrófono de clip ME 4, alimentación mediante 4 pilas AA; y Meta 2: 19 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) Disco Duro 8TB, TARJETA SDXC DE 64 GB CLASE 10, (7) Tarjetas de Memoria SD 128GB Clase 10, (8) Tarjeta SD SanDisk Extreme Pro 64GB C10 U3 V30 4K



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0164	Adquisición de Software para la Subdirección de Informática.	0%	500,000.00	500,000.00	363,640.00	0.00	0.00	363,640.00	0.00		Adquisición de 45 (EIN) equipo informático que consiste en: (2) licencias renovadas de SonicWall compatibles con windows, MAC, android, protección WI FI, VPN para conexión a internet privada, (1) licencia multiusuario Contaqui versión 13.5.1, compatible para procesador intel Dual-Core a 3.0 GHz (Celeron, Pentium, Etc.), procesador AMD Dual-Core a 3.0 GHz o Superior (AMD E1, AMD E2, AMD A4, Etc.), memoria RAM 4 GB, 50 GB de almacenamiento en Unidad de Instalación, y (42) licencias de Microsoft Office Compatibilidad con PC, Mac, iPhone, iPad y teléfonos y tabletas Android, la posibilidad de utilizar hasta cinco dispositivos a la vez, Word, Excel y PowerPoint con acceso sin conexión y funcionalidades premium, protección contra ransomware en OneDrive para archivos y fotos.
A23NR0165	Adquisición de maquinaria y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	90%	1,430,000.00	1,430,000.00	1,385,020.80	1,290,476.80	0.00	1,385,020.80	1,290,476.80	1,290,476.80	Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) martillo hidráulico para retroexcavadora RE 320, peso de portadora 28-35 ton, peso del martillo 2676, diámetro de la pica 183, pica tipo cincel, presión de 180 BAR, golpes por minuto 300 - 450 lpm; Meta 2: 15 (BOM) bombas que consiste en: (15) bombas sumergibles de 19.99 hp, de 20 hp, de 5 hp de 25 hp 3 fases 220 descarga de 3" a" y 6", longitud del cable 10 m.
A23NR0166	Adquisición de equipo médico requerido en jornadas de esterilización para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	99%	100,000.00	100,000.00	99,388.80	99,388.80	0.00	99,388.80	99,388.80	99,388.80	Adquisición de 4 (EML) equipo médico y de laboratorio que consiste en: (4) Jaulas de estancia para perros y gatos marca ESCANHOCH con las siguientes características: 6 puertas fabricado en ángulo, metálico y lamina, pintado en horno con charota y división en lámina galvanizada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0167	Adquisición de implementos y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	88%	1,600,000.00	1,600,000.00	1,505,781.91	1,396,691.91	17,315.99	1,505,781.91	1,396,691.91	1,414,007.90	Adquisición de 75 (PIE) piezas que consisten en: (40) Bebederos de canoa para ovinos de 36 cm de ancho, 122 cm de largo y 22 cm de fondo, equipado con flotador y guarda para flotador, (20) Comederos forrajeros sencillos para borregos en engorda, dimensiones: ancho 39 cm., altura 77 cm., y largo 143 cm. y (15) Comederos Sencillos para porcinos engorda en acero inoxidable, dimensiones: Ancho 39 cm, Altura 77 cm, Largo 102 cm, equipado con cuatro bocas, así mismo; Meta 2: 2 (HER) herramientas que consisten en: (2) Segadoras de cuchilla lateral, barra de corte doble acción, sistema hidráulico de levante, enganche a 3 puntos de tractor.
A23NR0168	Adquisición de Máquina-herramientas y tanque de carburación para la Dirección General de Servicios Urbanos.	97%	900,000.00	900,000.00	885,543.89	873,286.37	0.00	885,543.89	873,286.37	873,286.37	Adquisición de 49 (HER) herramientas que consisten en: (17) desmalezadoras de 42.2 cms3, 2kw/2.68hp, 7.3 kh, (6) sopladoras tipo Mochila, motor a 2 tiempos, cilindrada de 43 CC. velocidad de aire 70 m/s, fuerza de aire 19 newtons, tanque 1 lt. y (26) motosierras changueras para poda cilindrada de 35.2 cms3, motor motor a gasolina; Meta 2: Adquisición de 1 (MOB) mobiliario que consiste en: (1) tanque de carburación para gas LP, capacidad 220 litros, peso 66 kg, 48 cm diámetro, 1.36 m longitud, presión de diseño 17.58 kgf/cm2 (1.72 mpa), cabezas semi-elípticas 2:1, temperatura de diseño 51.6° C, presión de prueba hidrostática 22.85 kgf/cm2: 2.23 mpa.
A23NR0169	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	99%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	991,561.04	0.00	1,000,000.00	991,561.04	991,561.04	Adquisición de 48 (BOM) bombas que consisten en: (15) motobombas de potencia de 6.7hp, diámetro de succión/descarga 3" +3" altura de 30m, descarga de 1200l/min, succión de 8m, tanque de combustible de 3.6l y 36 kg de peso, (8) bombas centrífugas, motor monofásico, de ¼ hp, 1 hp, 2 hp, 5 hp, frecuencia: 110v / 220v, velocidad de rotación: 1755 rpm, cabezal de hierro fundido munich; impulso de noryl, (25) bombas sumergibles de acero inoxidable de 1hp de 1 hp de 2", 3" y 4", de 2 hp de 3" y 4", de 220 v, flujo óptimo de 330.00 lpm, longitud del cable de 5m.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0170	Adquisición de pavimentadora, equipo informático y vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	8,200,000.00	8,200,000.00	5,963,640.00	0.00	0.00	5,963,640.00	0.00	-	Adquisición de 1 [MAQ] maquinaria que consiste en: (1) pavimentadora sobre neumáticos, motor de 168 kw a 180kw de potencia bruta, potencia nominal de 127 kw (2,000 rpm), capacidad de trabajo 600 a 900 ton/hr, regleta hidráulica de 6 metros, ancho básica 3 metros, anchura máximo 8 metros; Meta 2: 1 (EIN) equipo informático que consiste en: (1) plotter designjet 830 de 36", con funciones de impresión, copiado y escaneo, inyección térmica en la impresión, alimentación por rollo y hoja y Meta 3: Adquisición de 15 (MTC) motocicletas que consiste en: (15) motocicletas tipo motoneta modelo ray zr 125 fi 2023, motor full inyección, 4 tiempos, cilindrada de 125cc, con potencia de 6.0 kw a 6,5000 rpm y torque a 5000 rpm, capacidad de combustible de 5.2 lts, transmisión automática cvt.
A23NR0171	Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	1%	400,000.00	400,000.00	290,904.00	5,968.20	0.00	290,904.00	5,968.20	5,968.20	Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (6) computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y (3) impresoras multifuncional láser monocromo, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45; Meta 2: 2 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (2) Pantallas Projector con tipé de aluminio, medidas 178 cm de largo X 178 cm alto.
A23NR0172	Adquisición de remolques, maquinaria y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	53%	1,700,000.00	2,900,000.00	2,790,912.00	1,484,575.50	43,181.00	2,790,912.00	1,484,575.50	1,527,756.50	Adquisición de 42 [MAQ] maquinaria que consiste en: (1) Remolque Cama Baja, Capacidad de 8,000 kgs., barandal de 40 cm., cadenas de seguridad, gato de Levante de 8,000 lbs., piso de acero antiderrapante, 2 ejes de 8,000 lbs., rines de Acero de 8 birlos, 2 rampas individuales abatibles con lamina antiderrapante, (10) motosierras con potencia 4.3 hp / 3.2 kw, cilindrada 59.0 cm³; (10) motosierras con potencia 7.2 hp / 5.4 kw, cilindrada 91.1 cm³; (10) podadoras telescópicas con potencia de 1.4 hp / 1.05 kw, cilindrada 31.4 cm³; (10) desbrozadoras con potencia 2.95 hp / 2.2 kw, cilindrada 45.6 cm³; y (1) Motor a diésel para retroexcavadora con bomba de inyección de cuatro inyectores, banda soportes de motor delanteros y traseros, con turbo cargador, bobinas de tracción de avance y recuperador de sistema de enfriamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0173	Adquisición de cuatrimotos para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,400,000.00	1,400,000.00	1,018,184.00	0.00	0.00	1,018,184.00	0.00		Adquisición de 3 (VOA) vehículos que consisten en: (3) cuatrimotos Honda con motor 4 tiempos, monocilíndrico, OHV, 2 válvulas, transmisión automática de 5 velocidades + reversa.
A23NR0174	Adquisición de equipo informático, diademas y equipo de sonido integrado para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	0%	405,000.00	255,000.00	185,456.00	0.00	0.00	185,456.00	0.00		Adquisición de 7 (EIN) Equipo Informático que consiste en: (2) multifuncionales con las siguientes características: resolución 900 x 600 dpi, velocidad de impresión 30 ppm negro y 15 ppm color mínimo, área de la cama plana carta y oficio mínimo, escaneo a color, (3) impresoras a color, resolución dpi 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM MB 512 MB como mínimo o superior, velocidad ppm de 26 ppm hasta 41 ppm máximo y (2) scanner tamaño de digitalización max. 29.7 cm x 609.6 cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático, niveles escala de grises 256 tonalidades; Meta 2: Adquisición de 12 (EAV) equipo audio visual que consiste en: (8) diademas con las siguientes características: amplificador de voz personal portátil, bluetooth de 3200 mAh, medidas 8 x 6 x 3.6 x 2.6 cm, potencia de salida 10 watts, batería recargable, conexión a móviles y tabletas, micrófono porta y (4) equipo de sonido integrado (bocina y micrófono) con Bluetooth 4.2 integrado con un rango de trabajo de hasta 30 pies, fácil conexión a Bluetooth, AUX, entrada TF/USB.
A23NR0507	Adquisición de equipo médico, equipo de sonido y extintores para la Dirección general de Participación Ciudadana.	52%	0.00	153,828.64	99,284.64	0.00	80,447.09	99,284.64	0.00	80,447.09	Se realizó la adquisición de extintores y botiquines de primeros auxilios, se realiza atendiendo las recomendaciones de la comisión de seguridad e higiene en el trabajo, realizadas a instalaciones de la dirección general de participación ciudadana en donde también se encuentran las 16 coordinaciones territoriales, con la finalidad de coadyuvar en la preservación de la integridad física del personal que labora, así como ciudadanos que reciben atención en las instalaciones. Así mismo la adquisición de equipo de sonido que se empleará para asambleas ciudadanas brindado mejor calidad



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0159	Rehabilitación de red de agua potable	0%	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 3,500 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetates, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0160	Mantenimiento a Centros Deportivos.	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,296.72	0.07	1,000,000.00	997,296.72	997,296.79	997,296.79	Los trabajos de mantenimiento a 2 centros deportivos (DEP), deportivo San Gregorio Atlapulco y deportivo Tulyehualco consisten en: instalación eléctrica, pintura interior y exterior, aplicación de pintura de esmalte en la estructura.
O23NR0161	Mantenimiento a edificios públicos.	100%	6,913,011.00	6,913,011.00	6,913,011.00	6,912,388.64	0.00	6,913,011.00	6,912,388.64	6,912,388.64	6,912,388.64	Los trabajos de mantenimiento a 3 inmuebles (INM) consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, colocación de cancelería, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, colocación de lámparas e impermeabilización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0162	Mantenimiento a inmuebles de educación básica	0%	53,625,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Jardín de Niños Tlahuiz, Olíncal, Jangaskani, Lucas Ortíz, Cocochchitl, Primaria Margarita Magon de Flores, Izcoatl, Fernando Celada, Quilaztli, Anacleto Barcenas Rojas, Vicente Riva Palacios, Secundaria N° 107, 180, Técnica 118 y Técnica 79
023NR0163	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo para el ejercicio 2023.	0%	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos a realizar en 10 (CD) comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios de San Antonio, San Pedro, La Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban y colonias Ampliación San Marcos, Huichapan y La Cebada pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: rehabilitación de red de agua potable, drenaje, áreas infantiles y deportivas, pavimentación, banquetas y guaraniones, balizamiento, colocación de bolardos, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias, colocación de vegetación.
023NR0164	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario	0%	70,000,000.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 3,500 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetas, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0409	Mantenimiento a Jardín de niños Xaltocan, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	0.00	1,498,567.11	1,196,988.95	0.00	1,498,567.11	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0410	Mantenimiento a Jardín de niños TepetENCHI, pueblo Santa María Nativitas Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,470,222.08	1,470,222.08	29,497.95	1,470,222.08	1,470,222.08	1,499,720.03	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte; suministro e instalación de instalación hidráulica.
O23NR0411	Mantenimiento a Jardín de niños XochiPILOYA, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	818,993.39	180,848.78	1,000,000.00	818,993.39	999,842.17	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; aplicación de pintura vinil acrílica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0412	Mantenimiento a Jardín de niños Atemoaya, pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	0.00	1,496,257.22	1,196,988.95	0.00	1,496,257.22	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: demolición de sección de barda dañada, construcción de cimiento para barda, construcción de barda; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O23NR0413	Mantenimiento a Jardín de niños Atemoaya, pueblo San Loren, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,500,000.00	1,144,062.32	1,144,062.32	1,355,933.84	1,144,062.32	1,144,062.32	2,499,996.16	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, mantenimiento a cisterna, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor. Los trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate. Desmantelamiento de loseta existente, suministro y colocación de loseta por medios manuales, limpieza del área. Aplicación de pintura en exterior e interior de aulas
O23NR0414	Mantenimiento a primaria Xochimilco, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	5,000,000.00	2,047,832.00	2,047,832.00	2,952,158.15	2,047,832.00	2,047,832.00	4,999,990.15	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0415	Mantenimiento a primaria Octavio Paz, Barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	94%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	0.00	1,415,637.44	1,196,988.95	0.00	1,415,637.44	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc; trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones acabados en salones y patio, construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte.
O23NR0416	Mantenimiento a primaria Quirino Mendoza y Cortes, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	1,154,631.39	345,203.55	1,196,988.95	1,154,631.39	1,499,834.94	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0417	Mantenimiento a primaria Anacleto Barcena Rojas, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	0.00	2,000,000.00	1,250,000.00	0.00	1,986,372.71	1,250,000.00	0.00	1,986,372.71	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: demolición por medios manuales de plancha de patio de concreto, trazo y nivelación apertura de cepa suministro, instalación por medios manuales y pruebas en tubería de agua pluvial de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepalcates y colado de piso; construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0418	Mantenimiento a primaria Itzcoatl, pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	51,990.15	1,447,626.73	1,196,988.95	51,990.15	1,499,616.88	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, suministro e instalación de timones, acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lina retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
023NR0419	Mantenimiento a secundaria 290 Ocelotl, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	1,562,500.00	1,097,301.18	1,402,390.96	1,562,500.00	1,097,301.18	2,499,692.14	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lina retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
023NR0420	Mantenimiento a secundaria técnica 109, pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	482,590.26	1,015,507.32	1,196,988.95	482,590.26	1,498,097.58	Los trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lina retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0421	Mantenimiento a secundaria diurna N. 161 Tomas Alva Edison, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	1,562,500.00	1,499,788.66	1,000,078.16	1,562,500.00	1,499,788.66	2,499,866.82	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga. Desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, suministro y colocación de loseta por medios manuales, limpieza del área. Aplicación de pintura en exterior e interior de aulas.
O23NR0422	Mantenimiento a secundaria diurna 36 Cuauhtémoc, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,215,358.42	1,215,358.42	283,968.43	1,215,358.42	1,215,358.42	1,499,326.85	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0423	Mantenimiento a Primaria Herminia Ordóñez Torres, Ampliación San Marcos norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	1,875,000.00	1,465,612.89	1,534,235.54	1,875,000.00	1,465,612.89	2,999,848.43	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: instalación eléctrica suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, trazo y nivelación, habilitado de cimentación y estructura de acero, construcción de barda a base de muros de tabique o block, aplanado, aplicación de pintura vinílica y limpieza del área.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0424	Mantenimiento a primaria Margarita Magón de flores, pueblo san Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	0.00	1,499,453.17	1,196,988.95	0.00	1,499,453.17	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga.
O23NR0425	Mantenimiento a primaria Adam Mickiewicz, pueblo san mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	237,203.07	1,260,005.00	1,196,988.95	237,203.07	1,497,208.07	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer, instalación por medios manuales y pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso.
O23NR0426	Mantenimiento a primaria Chichén Itzá, pueblo Santiago Tepalcatlpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	1,011,200.29	488,740.27	1,196,988.95	1,011,200.29	1,499,940.56	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga, desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0427	Mantenimiento a primaria Dr. Epifanio Jiménez Ávila, 2da secc. Cerrillos, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	510,576.87	989,205.14	1,196,988.95	510,576.87	1,499,782.01	Los trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0428	Mantenimiento a primaria Aureliano Castillo, pueblo San Luis Tlalxatmalco Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	508,734.25	991,046.96	1,196,988.95	508,734.25	1,499,781.21	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja polifilo, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O23NR0429	Mantenimiento a primaria República de la India, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	987,917.63	510,754.73	1,196,988.95	987,917.63	1,496,672.36	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0430	Mantenimiento a primaria Juan Badiano, ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	1,562,500.00	0.00	2,499,998.79	1,562,500.00	0.00	2,499,998.79	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O23NR0431	Mantenimiento a primaria Cristóbal Colón, pueblo Santiago Tepalcatlpan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,125,111.00	863,475.00	863,475.00	259,195.76	863,475.00	863,475.00	1,122,670.76	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0432	Mantenimiento a primaria Daniel Ramírez Pérez, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,500,000.00	1,196,988.95	0.00	1,499,925.51	1,196,988.95	0.00	1,499,925.51	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0433	Mantenimiento a secundaria 107 Xochimilco, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	1,875,000.00	1,714,176.24	1,284,433.64	1,875,000.00	1,714,176.24	2,998,609.88	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga.
023NR0434	Mantenimiento a secundaria técnica 28 Francisco Goitia García, barrio San Marcos, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,250,000.00	320,531.01	1,679,334.29	1,250,000.00	320,531.01	1,999,865.30	Los trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga.
023NR0435	Mantenimiento a secundaria 224 Huetzalin, Guadalupe, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	1,875,000.00	1,047,242.46	1,951,506.12	1,875,000.00	1,047,242.46	2,998,748.58	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga. Acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0436	Mantenimiento a secundaria técnica 94 Martín de la Cruz, pueblo Santiago Tepalcatalpan, Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,898.60	0.02	1,000,000.00	999,898.60	999,898.62	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O23NR0439	Mantenimiento a CETIS 49, ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	500,000.00	312,500.00	0.00	499,608.74	312,500.00	0.00	499,608.74	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0440	Mantenimiento a CETIS 39, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	1,562,500.00	843,422.08	1,656,079.32	1,562,500.00	843,422.08	2,499,501.40	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, colocación de piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0441	Mantenimiento a CONALEP plantel Xochimilco, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	1,875,000.00	1,079,183.11	1,920,591.08	1,875,000.00	1,079,183.11	2,999,774.19	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
023NR0442	Rehabilitación de frontón de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	10,000,000.00	6,250,000.00	2,999,830.33	6,999,604.12	6,250,000.00	2,999,830.33	9,999,434.45	Los trabajos de mantenimiento a un 1 (INM) inmueble consisten en: demolición de firmes de concreto, muros de concreto, trazo y nivelación de cancha, enrase de terreno, firme de concreto reforzado, construcción de muro perimetral con habilitado de cimentación y estructura de acero, construcción de muro de tabique o block, aplanado, aplicación de pintura epoxica, construcción de gradas con elementos de acero tipo tubular, construcción de techumbre en cancha y gradas a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte; construcción de vestidores y sanitarios, habilitado de cimentación, muros de tabique o block, instalación hidrosanitaria y aplicación de pintura de esmalte y vinilica en perímetro de la cancha.
023NR0443	Rehabilitación de deportivo Tulyehualco, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	7,000,000.00	4,375,000.00	3,187,273.96	3,805,899.67	4,375,000.00	3,187,273.96	6,993,173.63	Los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo consisten en: retiro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herrería desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de grietas superficiales a base de mortero, suministro y aplicación de pintura vinilica, suministro y aplicación de pintura esmalte, suministro y aplicación de pintura esmalte para herrería, suministro y aplicación de pintura epoxica, suministro y colocación de puerta de herrería, mantenimiento correspondiente de estructura de cubierta en gradas de cancha pieza de rápido y frontón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0444	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	0.00	1,000,000.00	625,000.00	0.00	985,679.07	625,000.00	0.00	985,679.07	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplando de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidálico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
023NR0445	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,700,000.00	1,062,500.00	819,533.98	876,028.65	1,062,500.00	819,533.98	1,695,562.63	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplando de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidálico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
023NR0446	Rehabilitación de gimnasio de pesas y box de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcotalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	4,800,000.00	3,000,000.00	1,015,909.24	3,771,110.56	3,000,000.00	1,015,909.24	4,787,019.80	Los trabajos de mantenimiento a un 1 (INM) inmueble consisten en: retiro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herrería desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de grietas superficiales a base de mortero, suministro y aplicación de pintura vinílica, suministro y aplicación de pintura esmalte, suministro y aplicación de pintura esmalte para herrería, suministro y aplicación de pintura epoxica, suministro y colocación de puerta de herrería, mantenimiento correspondiente de estructura de cubierta en gradas de cancha pieza de rápido y frontón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0447	Construcción de escuela del músico, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	12,000,000.00	3,538,333.97	2,159,940.68	9,839,729.73	3,538,333.97	2,159,940.68	11,999,670.41	Los trabajos de construcción en 1 (INM) inmueble consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía, excavación con equipo neumático, plantilla de concreto hidráulico, relleno de zanjas con tepetate compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidático, en muros y plafones, suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC tipo sanitario, suministro y colocación de asiento redondo con tapa, suministro, instalación y pruebas de coladera de tres bocas rejilla redonda, suministro e instalación de alambre de cobre desnudo, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado.
023NR0448	Rehabilitación de lavaderos públicos, barrio San Antonio, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	900,000.00	562,500.00	0.00	899,055.95	562,500.00	0.00	899,055.95	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplano de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidático en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones.
023NR0449	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo San Luis Tlaxiáltemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	0.00	1,500,000.00	1,318,919.33	1,318,919.33	171,243.01	1,318,919.33	1,318,919.33	1,490,162.34	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplano de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidático en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0450	Rehabilitación de lavaderos públicos, barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	900,000.00	562,500.00	0.00	897,419.87	562,500.00	0.00	897,419.87	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplandado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalcico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplic.
023NR0451	Rehabilitación del puente de Amaranito, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,000,000.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00		Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de perfiles metálicos, en cerca posterior, sin recuperación, de hasta 2.00 m de altura, desmantelamiento de poste de línea, desmantelamiento de poste de esquina, desmantelamiento de barra superior, limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de primer, pintura u otros revestimientos, mediante la uso de material abrasivo, soldadura en placas de unión, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalcico, suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, suministro y colocación de poste galvanizado, suministro y colocación de poste de arranque y/o esquina galvanizado, aplandado fino con lana metálica en muros, suministro y aplicación de pintura vinílica satinada vinimex.
023NR0452	Rehabilitación de red de agua potable en calle Lázaro Cárdenas, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,000,000.00	1,250,000.00	975,848.70	1,018,331.16	1,250,000.00	975,848.70	1,994,179.86	Los trabajos de rehabilitación de la red de agua potable en calle Lazaro Cardenas, en 790 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cana de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0453	Rehabilitación de red de agua potable en calle Violeta, barrios San Cristóbal, Santa Cruzita, Belén, San Esteban y Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	6,804,715.86	4,252,947.40	2,174,120.06	4,620,005.10	4,252,947.40	2,174,120.06	6,794,125.16	Los trabajos de cambio de tubo de agua potable en 120 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
023NR0454	Rehabilitación de drenaje sanitario en Canal Nacional, pueblo san Lucas Xochimilco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,250,000.00	1,233,162.05	759,824.10	1,250,000.00	1,233,162.05	1,992,986.15	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en 150 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
023NR0455	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle del bosque, pueblo San Luis Tlaxiataltemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	6,321,187.53	3,950,742.20	3,160,647.65	3,160,539.87	3,950,742.20	3,160,647.65	6,321,187.52	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0456	Rehabilitación de red de agua potable en camino a Santiago, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	547,151.33	341,969.60	0.00	547,151.33	341,969.60	0.00	547,151.33	Los trabajos de cambio de tubo de agua potable de 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
023NR0458	Mantenimiento a centro de atención múltiple 41, barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,000,000.00	625,000.00	0.00	997,651.35	625,000.00	0.00	997,651.35	Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Mantenimiento a puertas y trabajos de desmantelamiento y colocación de piso.
023NR0459	Rehabilitación de calle Monte Alegre, pueblo San Lucas xochimanco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, excavación, carga, acarreo de material producto de extracción de piedra, mejoramiento de base de cimentación para estructura, con tepetate y cemento al 8 por ciento del peso volumétrico, compactada al 90 % próctor con rodillo vibratorio, relleno de excavación para estructuras, con material producto de la excavación, compactación al 85 por ciento, próctor con pisón, asentamiento y relleno de juntas para caminos viales de piedra, con mortero cemento-arena, suministro y colocación de piedra laja volcánica, de forma irregular (patrón de piedra) de espesor variable por largos variables, limpieza y preparación de superficie.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0460	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 25 de febrero 94, Ampliación Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	500,000.00	312,500.00	0.00	495,631.21	312,500.00	0.00	495,631.21	Los trabajos de cambio de tubo de agua potable de 10 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
023NR0461	Rehabilitación de red de agua potable en calle Xochitepanco, pueblo Santa Cruz Acatlajxca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,336,505.16	1,460,315.75	0.00	2,336,491.18	1,460,315.75	0.00	2,336,491.18	Los trabajos de cambio de tubo de agua potable de 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
023NR0462	Rehabilitación de drenaje sanitario en prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, barrio San Diego, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	98%	0.00	1,690,440.12	1,056,525.10	0.00	1,664,756.33	1,056,525.10	0.00	1,664,756.33	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetas, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0463	Trabajos de mantenimiento "instalación eléctrica de locales faltantes del mercado, impermeabilización integral" en el mercado público No. 381 Tierra Nueva.	97%	0.00	1,000,000.00	625,000.00	35,165.53	939,709.87	625,000.00	35,165.53	974,875.40	Los trabajos de mantenimiento a 1 (MER) mercado consiste en: concluir la red eléctrica de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie.
023NR0464	Rehabilitación del edificio público de Santiago Tulyehualco	100%	0.00	3,400,000.00	2,909,088.00	0.00	3,394,042.86	2,909,088.00	0.00	3,394,042.86	Se realizan los trabajos de rehabilitación de 1 INM (inmueble) correspondiente a la coordinación territorial de Santiago Tulyehualco consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formada por dos fijos laterales y un corridizo al centro con las mismas dimensiones, suministro y colocación de cristal templado, aplicación de pintura vinil acrílica en interior y exterior; adecuación de instalación eléctrica, instalación de cable de cobre tipo thw, colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga; demolición de bancas de concreto y rehabilitación de jardineras.
023NR0659	Rehabilitación de red de agua potable en calle Bugambilia, pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,872,700.00	936,350.01	0.00	1,872,695.31	936,350.01	0.00	1,872,695.31	se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepalcate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0660	Rehabilitación de red de agua potable en tercera cerrada de Girasoles, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	706,100.00	353,049.99	0.00	706,096.88	353,049.99	0.00	706,096.88	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 85 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0661	Rehabilitación de red de agua potable en cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	644,700.00	322,350.00	0.00	641,700.73	322,350.00	0.00	641,700.73	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0662	Rehabilitación de red de agua potable en Calle del límite del deportivo, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,424,480.00	712,239.99	0.00	1,423,193.04	712,239.99	0.00	1,423,193.04	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 180 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0663	Rehabilitación de red de agua potable en segunda cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	0.00	644,700.00	322,350.00	0.00	640,062.25	322,350.00	0.00	640,062.25	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada
O23NR0664	Rehabilitación de red de agua potable en prolongación Melchor Ocampo, Cristo Rey, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,633,240.00	816,620.01	0.00	1,632,608.07	816,620.01	0.00	1,632,608.07	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0665	Rehabilitación de red de agua potable en tercera cerrada Francisco Sarabia, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	0.00	1,620,960.00	810,480.00	0.00	1,600,161.79	810,480.00	0.00	1,600,161.79	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 210 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0666	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ahualapa, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	985,668.89	492,834.45	338,645.99	640,115.88	492,834.45	338,645.99	978,761.87	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0667	Rehabilitación de drenaje sanitario en privadas de Emiliano Zapata, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,732,248.81	866,124.42	537,861.87	1,186,363.63	866,124.42	537,861.87	1,724,225.50	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 100 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0668	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel Hidalgo, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	836,505.16	418,252.59	19,468.69	816,370.04	418,252.59	19,468.69	835,838.73	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0669	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	0.00	2,175,000.00	1,087,500.00	0.00	2,159,042.59	1,087,500.00	0.00	2,159,042.59	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 130 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
023NR0670	Rehabilitación de drenaje sanitario en calles Pino, barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,987,500.00	2,124,401.03	1,419,621.34	2,557,836.67	2,124,401.03	1,419,621.34	3,977,458.01	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
023NR0671	Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón de la gloria, barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	4,596,500.00	2,298,249.99	0.00	4,584,392.18	2,298,249.99	0.00	4,584,392.18	se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0672	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabachines, Ampliación San Marcos norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,291,000.00	1,145,499.99	35,848.64	2,255,151.36	1,145,499.99	35,848.64	2,291,000.00	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 140 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0673	Rehabilitación de drenaje sanitario en octavo callejón de Galeana, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,481,900.00	740,949.99	262,479.16	1,219,420.84	740,949.99	262,479.16	1,481,900.00	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0674	Rehabilitación de drenaje sanitario en camino real Nativitas Santa Cruz, pueblo Santa María Nativitas, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	5,104,000.00	1,884,880.86	1,676,990.30	3,420,089.14	1,884,880.86	1,676,990.30	5,097,079.44	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0675	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Unión y Trabajo, pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	9,439,500.00	9,439,500.00	2,716,734.02	6,705,104.40	9,439,500.00	2,716,734.02	9,421,838.42	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 580 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0676	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manantiales, San Jerónimo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,045,000.00	1,522,500.00	68,738.15	2,973,637.79	1,522,500.00	68,738.15	3,042,375.94	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 190 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0677	Rehabilitación de drenaje sanitario en segunda cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,554,400.00	777,200.01	0.00	1,554,126.72	777,200.01	0.00	1,554,126.72	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0678	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Pedro Benavides, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	4,360,800.00	4,360,800.00	0.00	0.00	4,360,800.00	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 130 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
023NR0679	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Acolco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	5,285,250.00	5,285,250.00	0.00	5,183,112.01	5,285,250.00	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
023NR0680	Rehabilitación de drenaje sanitario en avenida Hidalgo, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,334,000.00	666,999.99	0.00	1,332,639.58	666,999.99	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0681	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 5 de mayo, Cerrillos II, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	1,026,124.61	513,062.31	0.00	1,020,552.33	513,062.31	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 60 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
023NR0682	Construcción de cárcamo en cerrada del rosal, pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,900,000.00	2,124,128.74	0.00	2,900,000.00	2,124,128.74	0.00		Se realizan los trabajos de construcción de 1 cárcamo en 5 (M3) metros cúbicos consisten en: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación.
023NR0899	Trabajos de rehabilitación: "Reencarpetaamiento de las Calles 5 de mayo y Nezahualcóyotl" en (barr) Belem (clave 13-004), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	749,805.00	749,805.00	0.00	748,062.17	749,805.00	0.00		Rehabilitación Meta 1 (200) M2, los trabajos consisten en: fregado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle 5 de mayo (iniciando a la altura de circunvalación con dirección hacia Nezahualcóyotl) y Nezahualcóyotl (hacia violeta), hasta donde alcance el presupuesto



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0900	Trabajos de rehabilitación "Luminarias para tu seguridad: prolongación Melchor Ocampo incluyendo cerradas" en Cristo rey (clave 13-009), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	798,699.00	319,479.60	0.00	0.00	319,479.60	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación de 50 (LUM) luminarias consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en prolongación Melchor Ocampo iniciando en esquina Celedonio Garcés hacia la C. Celedonio Garcés, incluyendo cda. De jazmines, 3a cda. De prolongación Melchor Ocampo, 4a cda. De Prolongación Melchor Ocampo y 2a poniente, continuando por la C. Celedonio Garcés hacia c. Citlalli en Cristo Rey (13-009) y/o donde alcance el presupuesto.
O23NR0901	Trabajos de rehabilitación "Banquetas para Av. De las torres" en el Carmen (clave 13-011), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	1,302,504.00	1,302,504.00	0.00	0.00	1,302,504.00	0.00		Trabajos de rehabilitación de banquetas en Av. Las Torres, los trabajos consisten en: demolición de banqueteta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueteta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle José Alfredo Jiménez y terminando en calle Manuel esperón en el Carmen; hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0902	Trabajos de rehabilitación de luminarias "Senderos seguros Huichapan 2da. Etapa" en Huichapan (clave 13-014), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	684,544.00	273,817.60	0.00	683,756.06	273,817.60	0.00		Trabajos de rehabilitación de Luminarias Senderos Seguros en Huichapan 2da. Etapa los trabajos consisten en colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en mártires de río blanco, 14 de julio y plan sexenal; hasta donde alcance el presupuesto 2023.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0903	Trabajos de rehabilitación "Complementar el riego automatizado del parque central de Jardines del sur", (clave 13-015), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	913,311.00	913,311.00	0.00	912,840.31	913,311.00	0.00		Trabajos de rehabilitación para Complementar el riego automatizado de Parque Central de Jardines de Sur, los trabajos a realizar son: trazo y excavación, colocando tubería, aspersores y válvulas; relleno de zanjas, compactación, limpieza del área y automatización eléctrica para aprovechar la infraestructura tratada existente en el parque
O23NR0904	Mantenimiento del cárcamo para mejorar la colonia Joya de Vargas en Joya de Vargas (clave 13-016), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	698,319.00	698,319.00	0.00	695,921.40	698,319.00	0.00		Mantenimiento de cárcamo, trabajos a realizar: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación.
O23NR0905	Trabajos de rehabilitación "Recuperación del canal de Chicoco" en la Asunción (clave 13-017), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	1,210,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Trabajos de rehabilitación "Recuperación del canal de Chicoco" en la Asunción; los trabajos consisten en: retiro de escombros, basura y maleza, trazo y nivelación, construcción de escalinatas y arcos hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0906	Reencarpetao de la calle Amado Nervo en La Cebada (clave 13-019), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	756,040.00	756,040.00	0.00	754,280.65	756,040.00	0.00		Reencarpetao (200 M2), los trabajos consisten en fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica, iniciando en la Calle Amado Nervo en la Cebada, hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0907	Trabajos de rehabilitación "Pasos seguros, cambio de banqueta en la calle de Juárez" en Tlacoapa (clave 13-020), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	897,985.00	897,985.00	0.00	0.00	897,985.00	0.00		Rehabilitación de banquetas (200 M2), calle de Juárez en Tlacoapa, los trabajos consisten en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle Josefa Ortiz de Domínguez hasta la calle Chicoco. Respetando entradas a los domicilios e instalando rampas para personas con capacidades diferentes y personas de las 3a edad, al alcance presupuestal.
O23NR0908	Sustitución de banquetas en el barrio La Guadalupe en (barr) La Guadalupe (clave 13-022), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	713,642.00	713,642.00	0.00	0.00	713,642.00	0.00		Sustitución de banquetas (200 M2), en el Barrio Guadalupe, los trabajos consisten en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la Calle Ahuehuetes (desde C. Hidalgo hasta C. Violeta), C. Clavel (desde C. Pino hasta C. Josefa Ortiz de Domínguez) y/o hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0909	Restauración de la red hidráulica de agua potable para el callejón Texoncalco en (barr) La Santísima (clave 13-024), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	807,479.00	807,479.00	0.00	807,391.22	807,479.00	0.00		Restauración de la red hidráulica de agua potable en Barr La Santísima (200) Ml; los trabajos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepalcates, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Para el callejón Texoncalco iniciando en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, así como la reparación de todas las tomas que se encuentran conectadas a la red, hasta donde alcance el presupuesto.
023NR0910	Reencarpetamiento para un Tránsito Seguro en Los Cerrillos I (clave 13-025), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	783,306.00	177,636.60	0.00	781,482.45	177,636.60	0.00		se realiza el Reencarpetamiento para un Tránsito Seguro en Los Cerrillos I (200) M2, los trabajos consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle Mártires de río blanco (entre c. Celedonio Garcés y c. Camino ancho), continuando por c. Jacarandas hacia c. Camino a la herradura, hasta donde alcance el presupuesto.
023NR0911	Remodelación y mantenimiento del Kiosco de Cerrillos III (clave 13-027), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	1,132,583.00	0.00	0.00	1,132,508.49	0.00	0.00		Se realizan los trabajos de mantenimiento a 1 espacio público consisten en: instalación de reja perimetral con herrería, construcción de rampas de acceso, readecuación de la entrada al kiosco, sustitución de luminarias, aplicación de pintura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0912	Reencarpetamiento asfáltico con nivelación de brocales y rejillas de la calle Rubellón, Clavel y Roselina en Potrero de San Bernardino (clave 13-033), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	818,854.00	0.00	0.00	816,940.29	0.00	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 (M2) metros cuadrados consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle de Rubellón de Av. Guadalupe i. Ramírez a clavel, la calle clavel con av. San Bernardino a Prol. División del norte y la calle Roselina con Av. San Bernardino a Prol. División del norte, hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0913	Reparación de banquetas en el barrio San Antonio (clave 13-036), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	737,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realiza la reparación de banquetas en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarros de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en las calles que se repararán se determinarán en la asamblea y recorrido con vecinos del barrio. Hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0914	Trabajos de rehabilitación "Readoquinamiento de C. Dalia, C. Plazuela San Cristóbal y Cjon. de las Flores" en (barr) San Cristóbal (clave 13-038), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	878,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizan los Trabajos de rehabilitación readoquinamiento en 1 (ESP) espacio público trabajos a realizar: barrido de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0915	Trabajos de rehabilitación readoquinamiento en 1 (ESP) espacio público trabajos a realizar: barrido de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado.	0%	0.00	735,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realiza la rehabilitación de banquetas y guarniciones en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en barrio san diego hasta donde alcance el presupuesto.
023NR0916	Rehabilitación del drenaje en la calle Pino, lado Oriente en (barr) San Esteban (clave 13-040), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	801,494.00	0.00	0.00	801,062.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada, empezando por calle pino (iniciando en la parte oriente), al alcance presupuestal.
023NR0917	Trabajos de Rehabilitación "Lámparas de Cerillo en la Calle Capulín" en Las peritas (clave 13-044), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	700,267.00	280,106.80	0.00	699,731.26	280,106.80	0.00	0.00	0.00	Se realizan los trabajos de rehabilitación de 59 (LUM) luminarias consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en prolongación Melchor Ocampo iniciando en esquina Celedonio Garcés hacia la c. Celedonio Garcés, incluyendo Cda. De jasmínes, 3a Cda. De prolongación Melchor Ocampo, 4a Cda. De prolongación Melchor Ocampo y 2a poniente, continuando por la c. Celedonio Garcés hacia c. Citlali y/o donde alcance el presupuesto. Cabe señalar que el proyecto considera el material y la mano de obra que se requiera para la ejecución del proyecto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0918	Sustitución de tubos de Drenaje en calles Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, en San Juan Tepepan (clave 13-048), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	851,940.00	0.00	0.00	850,854.30	0.00	0.00		Se realizan los trabajos de sustitución a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada; empezando por la calle Francisco Villa, desde un costado del pilares san Juan Tepepan, hasta la esquina con Lázaro Cárdenas, continuando con la calle Lázaro Cárdenas, desde la esquina con Francisco Villa hasta el frente de la casa marcada con el número 81 bis. Así como en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles de privada san Lorenzo y pról. Aldama. Hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0919	Sustitución de la red de agua potable existente en el Barrio San Lorenzo (clave 13-049), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	946,142.00	0.00	0.00	946,106.52	0.00	0.00		Se realizan los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Iniciando en la calle Adelaida esquina con dalia hacia dentro del barrio, beneficiando también a los callejones primer callejón rosales, amapola y callejón alhelí hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0920	Mejoramiento de espacio de Convivencia con la Rehabilitación de juegos al aire libre en (Amp) San Marcos (clave 13-054), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	2,116,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realiza el mejoramiento de (1) espacio de Convivencia con la Rehabilitación de juegos al aire libre, trabajos a realizar: reparación de arriates, colocación de malla ciclónica, colocación de bancas tipo madera, sustitución de juegos infantiles y ejercitadores, sustitución de luminarias, instalación de malla sombra, colocación de piso ecológico y sustitución de adoquín.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0921	Rehabilitación de la red de drenaje "Solución al problema del Drenaje" en (Barr) San Pedro (clave 13-057), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	980,465.00	0.00	0.00	978,779.60	0.00	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepalcates, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. Los trabajos se inicien desde la panadería y finalicen en Cuauhtémoc.
O23NR0922	Trabajos de Rehabilitación "Terminando la reactivación del Cárcamo" en (barr) Xaltocan (clave 13-073), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	1,655,034.00	0.00	0.00	1,654,380.53	0.00	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación de 1 (ESP) espacio público consisten en: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación.
O23NR0923	Trabajos de Rehabilitación "Date Vida" en San Lorenzo la Cebada I (clave 13-075), Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	1,539,363.00	0.00	0.00	1,536,844.29	0.00	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a 1 (ESP) espacio consisten en: trazo y nivelación, colocación de ejercitadores, rehabilitación de barras y gimnasio, aplicación de pintura en interior y exterior.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0924	Trabajos de mantenimiento "Hacia un Kinder con futuro" en (pblo) San Andrés Ahuayucan (clave 13-035), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	1,856,134.00	742,453.60	0.00	1,856,055.50	742,453.60	0.00		Se realizan los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: instalación de una rampa de servicios para la parte de la entrada de la calle, rampa de minusválidos, barandal para la entrada general, colocación de rampa para minusválidos en las escaleras del plantel, cambio de piso de concreto de toda la plancha del patio con sistema de coladeras, reubicación de la plancha del asta bandera, colocación de un templete más alto, hasta donde alcance el presupuesto.
023NR0925	Trabajos de rehabilitación a "Salón de usos múltiples, educación física y de salud" en (pblo) San Francisco Tlalnepantla (clave 13-042), Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	1,414,728.00	565,891.20	0.00	0.00	565,891.20	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a 1 (NM) inmueble consisten en: construcción de dos salones adyacentes mediante muros de tablaroca, acabados, colocación de loseta en pisos, aplanado de bardas, instalación eléctrica, instalación hidráulica, implementación de sanitarios, cancelería, herrería, aplicación de pintura interior y exterior y limpieza.
023NR0926	Trabajos de Construcción "Barda Perimetral del Nuevo Panteadn" en (pblo) San Gregorio Atlapulco (clave 13-043), Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	3,328,057.00	1,331,222.80	0.00	0.00	1,331,222.80	0.00		Se realizan los Trabajos de construcción de "Barda Perimetral del Nuevo Panteadn" en (pblo) San Gregorio Atlapulco en 1 (ESP) espacio consiste en: construcción de barda perimetral mediante cimentación de piedra asentada con mortero cemento, desplante de cadena con refuerzo de cemento y acero; suministro de muro de block de arena comprimido asentado con mortero, cemento y arena, refuerzo con castillos de concreto y varilla, refuerzo con cadena de cemento de concreto y varilla. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0927	Trabajos de rehabilitación de red de agua "Sanando tu red de Agua Potable" en (pblo) San Lorenzo Atemoaya (clave 13-050), Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	1,439,735.00	575,894.00	0.00	1,439,697.67	575,894.00	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Iniciando en la calle de carretera nueva Santa Cecilia a Fernando Celada; Chabacano - de carretera nueva Santa Cecilia considerando pedregal y prolongación herradura; pirules - de carretera nueva Santa Cecilia a calle las Flores y 1ra y 2da cerrada de Bugambillas - de carretera a Santa Cecilia hasta donde alcance el presupuesto participativo 2023.
023NR0928	Trabajos de rehabilitación de red de agua "Cambio de red Hidráulica" en (pblo) San Lucas Xochimanco, (clave 13-052), Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	1,686,221.00	674,488.40	0.00	0.00	674,488.40	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
023NR0929	Trabajos de rehabilitación de espacio público "Un lugar para todos" en (pblo) San Mateo Xalpa (clave 13-056), Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	1,999,467.00	799,786.80	0.00	0.00	799,786.80	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación en 1 (ESP) espacio público consisten en: colocación de arco techo, construcción de esenario, rehabilitación de áreas verdes y fuente, colocación de luminarias, adecuación para construcción de sanitarios y bebederos, aplicación de pintura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0930	Mantenimiento y rehabilitación el Jardín de Niños "José Apis Dervich" del pueblo de Santa Cecilia Tepetapa (clave 13-058), Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	1,644,280.00	657,712.00	0.00	1,643,259.20	657,712.00	0.00		Se realizan los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: reconstrucción o refuerzo de barda perimetral, cambio de tubería hidráulica, compra e instalación de juegos infantiles, aplicación de pintura, hasta donde alcance el presupuesto
O23NR0931	Trabajos de Rehabilitación "Rescatemos las Canchas de Fútbol la Tabla 2023-2024" en (pblo) Santa Cruz Acalpixca, (clave 13-060), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	2,822,569.00	1,129,027.60	0.00	0.00	1,129,027.60	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a 1 (DEP) deportivo consisten en: realizar canchas sintéticas, adecuación para construcción de sanitarios y gradas construcción en cancha de fútbol con pasto sintético
O23NR0932	Trabajos de Rehabilitación "Nuevo Panteón de Santa Cruz Xochitepec" (clave 13-062), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	1,704,605.00	681,842.00	0.00	1,704,605.00	681,842.00	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a 1 (INM) inmueble consisten en: rehabilitación y acceso, limpieza y nivelación de terreno, caseta de vigilancia, cisterna (de red y pluvial), mantenimiento a módulo sanitario de mujeres y hombres.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0933	Trabajos de Rehabilitación "Rescate del centro de Nativitas ante la problemática hidráulica en temporadas de lluvias", en Santa María Nativitas (clave 13-064), Alcaldía Xochimilco	0%	0.00	2,437,764.00	975,105.60	0.00	2,434,062.09	975,105.60	0.00		Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: reconexión de la tubería proveniente de la planta de bombeo (cárcamo los patos) a la línea de drenaje que pasa por la carretera Tulyehualco-Xochimilco
O23NR0934	Trabajos de rehabilitación "Sendero Tecuich" en Santa María Tepepan (clave 13-065), Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	1,964,586.00	785,834.40	0.00	0.00	785,834.40	0.00		Se realizan los trabajos a realizar en 1 (ESP) espacio consisten en: mejoramiento integral en el sendero acueducto con los parques acueducto Tepepan y parque skate mediante la rehabilitación del kiosco, aplicación de pintura en herrería, rehabilitación de canchas, rehabilitación de áreas verdes, hasta donde el presupuesto alcance.
O23NR0935	Mejoramiento de la imagen urbana con instalación de luminarias en (pbto) Santiago Tepalcatlapan (clave 13-066), Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	2,033,446.00	813,378.40	0.00	0.00	813,378.40	0.00		Se realizan los Trabajos de en 1 (ESP) Mejoramiento de la imagen urbana con (50 luminarias) instalación de luminarias, consisten en: instalación de luminarias, aplicación de pintura en fachadas y aplicación de pintura en banquetas para delimitar zonas peatonales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0936	Trabajos de mantenimiento "Conclusión, embellecimiento e iluminación de algunas calles aledañas a nuestra plaza cívica y colonias" en (pblo) Tulyehualco (clave 13-067) Xochimilco	0%	0.00	2,917,219.00	1,166,887.60	0.00	0.00	1,166,887.60	0.00		Se realizan los Trabajos de mantenimiento en 1 (ESP) espacio consisten en: cambio del adoquín de la plaza cívica Quirino Mendoza, el tramo de la calle Belisario Domínguez; así como el cambio de luminarias existentes a tecnología de bajo consumo y alta durabilidad tipo led e instalación de brazos tipo V en donde lo amerite sobre la infraestructura existente en el pueblo de Santiago Tulyehualco, iniciando en el centro del pueblo hacia la periferia, hasta donde alcance el presupuesto.
023NR1099	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	262,228.17	262,228.17	0.00	0.00	262,228.17	0.00		Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Mateo Xalpa en 30.20 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
023NR1100	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	473,314.21	473,314.21	0.00	0.00	473,314.21	0.00		Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Nativitas en 78.44 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1101	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	413,731.62	413,731.62	0.00	0.00	413,731.62	0.00		Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa en 61.45 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1102	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	692,113.50	692,113.50	0.00	0.00	692,113.50	0.00		Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec en 116.99 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1103	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	552,150.06	21,711.47	0.00	0.00	21,711.47	0.00		Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca en 92.70 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1104	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	500,099.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Luis Tlaxiatemalco en 71.55 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1105	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	418,696.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tulyehualco en 57.91 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1106	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	29,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Lucas Xochimanca en 4.24 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1107	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	362,961.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Tepepan en 48.87 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1108	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tepalcatlapan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	445,680.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en 82.87 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1109	Mantenimiento a rejillas pluviales en Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	167,614.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en 23.84 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR1110	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario en diferentes ubicaciones de los barrios de la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en diferentes barrios de la Alcaldía Xochimilco en 5,433.40 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepalcates, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcra asfáltica templada.
023NR1123	Trabajos de rehabilitación "Arreglo con granzón de las calles Zacapa, Guadalupe, Herencia, La Cruz, Xicalhuacán y Pról. Del puente de la colonia Xicalhuacán", (clave 13-074).	0%	0.00	1,078,998.00	942,567.00	0.00	0.00	942,567.00	0.00	0.00	0.00	Se realiza la Rehabilitación con granzón Meta 1 200 (M2) metros cuadrados, los trabajos consisten en: Fresado de carpeta, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de granzón, compactación y sellado de la carpeta.
023NR1138	Trabajos de rehabilitación en Casa de Bombas Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Se realizan los trabajos de rehabilitación de 1 (INM) inmueble en Casa de Bombas Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco consisten en: apuntalamiento con infraestructura metálica, integración de construcción, trabajos de atañillera e instalación eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR1153	Rehabilitación a coordinaciones territoriales, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	0%	0.00	2,807,520.25	2,807,520.25	0.00	0.00	2,807,520.25	0.00		Se realizan los trabajos de mantenimiento en 8 (NM) inmuebles en diferentes pueblos de la Alcaldía Xochimilco, los cuales consisten en: aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores, colocación de cristales, mantenimiento a impermeabilizante, mantenimiento a herrería, mantenimiento a instalación eléctrica y sanitaria.
023NR1154	Continuación de construcción de Archivo de Concentración, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,625,802.06	2,625,802.06	0.00	0.00	2,625,802.06	0.00		Se realizan Trabajos de continuación de construcción de 1 (NM) en colonia Huichapan, Alcaldía Xochimilco, los cuales consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zócalo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctricas e hidro-sanitaria.
023NR1155	Rehabilitación de espacio multideportivo, deportivo Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatalpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	0.00	2,496,936.26	1,863,098.97	0.00	0.00	1,863,098.97	0.00		Se realizan la Rehabilitación en 1 (DEP) deportivo en el pueblo se Santiago Tepalcatalpan, Alcaldía Xochimilco, los trabajos consisten en: trazo y nivelación de placas andadores y parques, desmontaje de láminas de acero, aplicación de pintura antiderrapante para canchas deportivas, delineado de áreas de la cancha, suministro de pintura de poliuretano, impermeabilización de techumbre de lámina, neutralización de áreas oxidadas, suministro y colocación de lámina rectangular, instalación de cable de cobre tipo THW, lámpara industrial de led, suministro y colocación de reja de acero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR1168	Trabajos de rehabilitación "San Buenaventura Ilumina Rincón del Río", en Bosque Residencial del Sur (Frac) (Clave 13-005), Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	767,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE realiza la Rehabilitación de 50 (LUM) luminarias en el Comité Ciudadano 13-005 Bosque Residencial del Sur (Frac), los trabajos consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
TOTAL URG			288,668,122.00	295,010,021.26	183,332,159.36	65,220,904.98	158,158,126.45	183,332,159.36	65,220,904.98	189,064,085.86	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CDBP COMISIÓN DE BÚSQEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0400	Adquisición de sillas de campamento para realizar acciones de búsqueda	0	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se contempla la adquisición durante el cuatro trimestre 2023.
A23NR0401	Adquisición de Lámparas y kit de equipo de ascenso para realizar acciones de búsqueda	0	0.00	530,780.00	530,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se contempla la adquisición durante el cuatro trimestre 2023.
A23NR0402	Adquisición de Equipo de Cómputo y Drones para realizar acciones de búsqueda	0	0.00	2,345,000.00	2,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se contempla la adquisición durante el cuatro trimestre 2023.
A23NR0403	Adquisición de cortazetes, desbrozadora y retroexcavadora para realizar acciones de búsqueda	0	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se contempla la adquisición durante el cuatro trimestre 2023.
A23NR0404	Adquisición de equipo industrial, radios de comunicación y remolque de transporte para realizar acciones de búsqueda	0	0.00	1,771,000.00	1,771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se contempla la adquisición durante el cuatro trimestre 2023.
A23NR0405	Adquisición de Camionetas y motocicletas para realizar acciones de búsqueda	0	0.00	5,930,400.00	5,930,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se contempla la adquisición durante el cuatro trimestre 2023.
												-
												-
												-
												-
												-
TOTAL URG			0.00	11,970,180.00	11,970,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0288	Adquisición de 10 Predios por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	80.83%	0.00	10,570,885.82	10,570,885.82	8,544,885.82	2,026,000.00	2,026,000.00	8,544,885.82	10,570,885.82	Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación de los siguientes predios ubicados en: Av. 5 de Febrero Num. 374, Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc; Calle República de Ecuador N° 07, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc; Calle General Miguel Miramón N° 48, Col. Martín Carrera, Alcaldía Gustavo A. Madero; Calle Cerrada de Lago de San Pedro N° 90, Col 5 de Mayo, Alcaldía Miguel Hidalgo; Calle Tuxpan N° 11-Bis, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc; Calle Bélgica N° 913, Col. Portales, Alcaldía Benito Juárez; Avenida del trabajo N° 8, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza; Calle Jalapa N° 124, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc; Calle Tolnáhuac N° 24 esq. Calle Prolongación Francisco Zarco, Col. San Simón Tolnáhuac, Alcaldía Cuauhtémoc; Calle Mar Mediterráneo N° 123, Col. Popotla, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
A23NR0499	Adquisición de 1 Predio por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	0.00%	0.00	17,438,516.61	17,438,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación del siguiente predio ubicado en Calle Cafetal, número 477, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.
TOTAL URG		30.51%	0.00	28,009,402.43	28,009,402.43	8,544,885.82	2,026,000.00	2,026,000.00	8,544,885.82	10,570,885.82	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06C001 Secretaría del Medio Ambiente
Período: Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0267	"Museo de Historia Natural"-Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental	100%	0.00	25,096,748.76	25,096,748.76	25,096,748.76	0.00	25,096,748.76	25,096,748.76	25,096,748.76	Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en 10,050 M2 los trabajos a realizar son: Trabajos de desmantelamientos, excavaciones, demoliciones, colocación de pisos, acabados, plafón acústico. Se consideran construcción de módulos sanitarios, de una Taquilla en un área, Biblioteca, trabajos de cancelería, herrería, e instalaciones en general, así mismo se considera la Rehabilitación del edificio de oficinas administrativas en dos niveles, considerando sustitución de techumbres, plafones, pisos muros, cancelerías, acabados y sustitución y mejoramiento de las instalaciones en general, rehabilitación de pasillos y los espacios techados usados actualmente como oficinas y área de comedor, Rehabilitación de la estructura y pisos de los pasillos de circulación abiertos y techados, Sustitución de reja perimetral (300 m. aprox), acondicionamiento de talleres y bodegas, colocación de señalética y equipamiento.
O23NR0268	"Zoológico Chapultepec-Alfonso L. Herrera"- Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera Tercera Etapa	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec en 186.090 M2 los trabajos a realizar son: Proyecto integral del sistema de riego para todas las áreas verdes del Zoológico; construcción de la rotonda y escultura conmemorativa del fundador del zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera, modernización de albergues naturalísticos en el área de hipopótamo y oso polar, convirtiendo este último en acuario; rehabilitación de casas de noche; rehabilitación y mantenimiento de vegetación en exhibidores y andadores; rehabilitación de andadores para visitantes; mantenimiento del edificio de la antigua estación del tren turístico; mantenimiento de la puerta del acceso principal al Zoológico; rehabilitación del camino perimetral y de servicio; sustitución de equipo de refrigeración de cámaras frías del almacén de alimentos; construcción de nueva cámara fría en laboratorio de patología; mantenimiento y equipo para área de preparación de dietas en almacén de alimentos; mantenimiento de planta de luz; construcción de áreas de bienestar animal y de enriquecimiento ambiental y del comportamiento; rehabilitación y mejoramiento del área de cuarentena y del hospital veterinario.
O23NR0269	"Jardín Escénico Pabellón Acústico"-Proyecto Integral para la Construcción de Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec	100%	0.00	39,626,693.34	39,626,693.34	39,626,693.34	0.00	39,626,693.34	39,626,693.34	39,626,693.34	Construcción de 72,933.08 m2 de un Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec los trabajos a realizar son: Proyecto Integral para la construcción del Jardín y Pabellón Escénico, que consiste en Pabellón escénico con espacios para uso escénico, ensayo y servicios públicos-cafetería; rehabilitación de áreas verdes, construcción de lomas de contemplación, construcción de jardines polinizadores, de sotobosque y jardines intermitentes de agua; construcción de zona de eventos, zona de exposiciones, área de ciencia y educación, zona de picnic, áreas para fitodepuración, gradas, estacionamiento, mobiliario, señalética, iluminación; construcción de un sistema de manejo hídrico y proyecto ejecutivo para la construcción de nodos de acceso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06C001 Secretaría del Medio Ambiente											
Periodo: Enero - Septiembre 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0270	Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec	100%	0.00	17,153,014.20	17,153,014.20	17,153,014.20	0.00	17,153,014.20	17,153,014.20	17,153,014.20	Proyecto Integral para la Construcción de 28,284 (M2) de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Plantación e implementación de Jardín Etnobotánico, 2. Rehabilitación de senderos de terracería estabilizada, 3. Rehabilitación de cuerpo de agua, 4. Sistema de bombeo y recirculación proyecto de ingeniería, 5. Rehabilitación de paisaje, 6. Recubrimiento de baño con liner epdm, 7. Nivelación caldas de agua y 8. Mejoramiento de perímetro.
O23NR0271	Construcción del Proyecto Integral denominado "Serpientes y Escaleras", ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec	100%	0.00	85,253,181.51	85,253,181.51	85,253,181.51	0.00	85,253,181.51	85,253,181.51	85,253,181.51	Construcción de 9,510.00 m2 para el Proyecto Integral para la Construcción del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras, ubicado en la Tercera Sección del Bosque De Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito peatonal, 2. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito vehicular de servicio, 3. Instalación de pasarela elevada de micro rejilla pultruida, 4. Instalación de escaleras de acceso y conexión de micro rejilla pultruida, 5. Instalación de puentes de acceso y conexión de micro rejilla pultruida y 6. Instalación de miradores escénicos de micro rejilla pultruida.
O23NR0272	Zoológico de Chapultepec Alfonso I. Herrera (Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Cuarta Etapa)	33.65%	0.00	88,562,420.01	53,312,420.01	29,803,047.48	58,759,372.53	29,803,047.48	29,803,047.48	88,562,420.01	Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec en 14,240.00 M2 en trabajos de Modernización de Áreas de Visitantes y Albergues Naturalísticos para Especies Silvestres Bajo Cuidado Profesional en el Zoológico de Chapultepec, consistente en: rehabilitación y reacondicionamiento de la infraestructura de las casas de noche de litoral y tundra del Lobos Marinos y Pingüinos, Construcción de espacios para refugios de especies silvestres nativas del Bosque de Chapultepec (hoteles para insectos, madrigueras y refugios para otras especies nativas), Tercera etapa del Museo del Axolote y centro de conservación de anfibios (material didáctico interactivo, equipo y sonido de ambientación), Proyecto ejecutivo y construcción de un área para biblioteca (física y virtual) y centro de documentación, para resguardo del acervo histórico del Zoológico de Chapultepec, remodelación y adecuación de albergue de bosque tropical para Tapires (antes grandes primates) y remodelación y adecuación del albergue de puercos espin para hurón de patas negras (incluye exhibidor y casa de noche) y Rehabilitación de Áreas Operativas, Técnicas y de Servicio, consistente en: segunda etapa de rehabilitación del camino perimetral, contemplando accesos internos y perímetro de aviario, sustitución de malla ciclón, en colindancia del Zoológico con el Jardín de la Tercera Edad, por reja acero, mantenimiento mayor a reja perimetral del Zoológico de Chapultepec.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

06C001 Secretaría del Medio Ambiente

Periodo:

Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0371	Centro de Cultura Ambiental (Proyecto Integral para la Incorporación de espacios del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección Del Bosque De Chapultepec)	61.83%	0.00	14,928,040.00	9,303,040.00	9,229,632.07	5,698,407.93		9,229,632.07	9,229,632.07	14,928,040.00	Incorporación de 2175 m2 de Espacios del Centro de Cultura Ambiental consistente en 1. 1500 m2 en construcción de una velaria para el foro al aire libre; 2. 300 m2 para adecuar de espacios de servicios al interior del pabellón ambiental, 3. 75 m2 para Adecuar una bodega para colecciones biológicas del Museo de Historia y Cultural Ambiental, 4. 300 m2 para Integrar infraestructura al Centro de Cultura Ambiental. 1. VELARIA PARA FORO cobertura de un área de 1200 a 1500 m2 de proyección de sombra, con un diseño especial adecuado al pabellón para que durante su montaje se integre al edificio y no constituya un elemento disruptor que afecte las fachadas hacia el foro, sino que permita brindar al espacio una sombra cambiante con una multiplicidad de alternativas formadas por el movimiento del sol durante el día. 2. ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE SERVICIOS INTERIORES. Acondicionamiento de espacios interiores en el pabellón del Centro de Cultura Ambiental Chapultepec de uso restringido para personal del espacio destinados a un área de usos múltiples, oficinas administrativas, sanitarios, espacio de personal de vigilancia, área para consumo de alimentos, y acondicionamiento de la bodega para guarda de colección museográfica y algunos ejemplares biológicos catalogados como material didáctico o con riesgo menor. 3. ADECUACIÓN DE BODEGA PARA COLECCIONES BIOLÓGICAS DEL MHNCA. Adaptación del espacio existente dentro del perímetro.
O23NR0372	Jardín Escénico Pabellón Acústico (Conclusión del Proyecto Integral para la Construcción del Jardín Escénico, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec)	40.13%	0.00	162,549,999.99	157,863,064.38	65,236,883.18	97,313,116.81		65,236,883.18	65,236,883.18	162,549,999.99	Construcción de 3,087.14 m2 de la Conclusión del Proyecto Integral para la Construcción del Jardín Escénico los trabajos a realizar son: 1. Espacio para uso escénico. 2. Espacio para Ensayo. 3. Servicio Público – Cafetería. 4. Arquitectura de Paisaje. Elaborado de una sucesión de mesetas, llanuras y depresiones continuas a lo largo de todo el terreno, estos elementos ayudarán a generar y contener distintas partes del programa, localizadas de acuerdo a la concentración de vegetación existente y tomando en cuenta las áreas con mayor incidencia solar para las partes del programa que así lo requieran. De igual forma, por medio de dichas mesetas y llanuras se deberá canalizar el agua captada por la lluvia hacia una serie de cuerpos de agua que en ciertas épocas del año serán parte de un río seco. 5. Equipamiento: Se llevará a cabo el establecimiento de plazas, plazuelas y andadores con el fin de consolidar espacios de acoso, distribución, contemplación, estancia, sensibilización y de actividades culturales dentro de la poligonal de trabajo. 6. Manejo Hídrico: El diseño y construcción del Jardín y Pabellón Escénico generará vínculos hídricos con la biodiversidad del subsuelo, aprovechando las lluvias para el riego de la vegetación propuesta. 7. ATRAM/Calle Peatonal: Se realizará una propuesta para el ATRAM ubicada en la esquina de Avenida Reforma y Chivaltito.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06C001 Secretaría del Medio Ambiente
Periodo:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0373	Museo de Historia Natural (Proyecto Integral para la Rehabilitación, Adaptación y Mantenimiento de Pasillos, Áreas de Servicio y Administrativas del Vestíbulo y Oficinas del Museo)	38.09%	0.00	35,277,446.79	23,750,000.00	13,438,593.50	21,838,853.29	13,438,593.50	13,438,593.50	35,277,446.79	Rehabilitación, Adaptación y Mantenimiento de Pasillos, Áreas de Servicio y Administrativas del Vestíbulo y Oficinas del Museo en 5,125 M2 los trabajos a realizar son: Rehabilitar y adaptar los pasillos circundantes del vestíbulo realizando nivelación, mejoramiento de sus drenaje pluvial y cambio de pisos de acuerdo a las características y diseño que indique la MHNCA aprobadas previamente por el INBAL, el alcance de este pasillo cubre el área de baños y escalera, adaptar las instalaciones de servicio y administrativas del vestíbulo con el equipamiento, iluminación y ambientación necesarias para la correcta habilitación y funcionalidad de los espacios, así como acondicionar los espacios como bodegas y otras áreas comunes de acuerdo a su uso incluyendo mobiliario especializado y equipamiento, rehabilitar el pasillo y los espacios techados usados actualmente como oficinas y área de comedor para reforzar la estructura, mejorar su funcionamiento y apariencia. Tomando en cuenta adecuaciones en techos, cambio de pisos, reforzamiento de columnas, impermeabilización, cancelería, instalación eléctrica, voz y datos, mobiliario, equipamiento, entre otros, de acuerdo a las características y diseño que indique la DMHNCA aprobadas previamente por el INBAL. El pasillo debe ser también reparado en cuanto al sistema de drenaje, desagüe pluvial, piso y retro de la escalera existente a la mitad del pasillo.
O23NR0374	Serpientes y Escaleras (Proyecto Integral para la Construcción del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras Segunda Etapa ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec)	21.07%	0.00	42,559,374.69	28,125,000.00	8,965,959.00	33,593,415.69	8,965,959.00	8,965,959.00	42,559,374.69	Construcción de 12064.24 m2 del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras Segunda Etapa, ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec 1. PLAZA GUADALUPE POSADA. 7351.88M2 consiste en dos acciones principales: Una Plaza Central, siendo un punto de encuentro y conexión con los proyectos de Serpientes y Escaleras y Paseo de Clausell; así como también con un Paseo Elevado con un Puente para Conectar con el paseo de Memorial y Pantón de Dolores, además ser el punto de entrada hacia la Presa de Dolores. (Proyecto de Sendero Norte 2168.04 m2, Proyecto de Camino Paseo Elevado 999.00 m2, Proyecto de Puente 322.00 m2, Proyecto de Escaleras 280.10 m2, Proyecto de Plaza Central Guadalupe Posada 2350.97 m2, Proyecto de Jardín de Lluvia 1231.77 m2). 2. PASEO DE DOLORES, 4712.36 M2 con el fin de la articulación de las Secciones 3 y 2 del Bosque de Chapultepec. (Proyecto de Camino Sendero Poniente 1897.20 m2, Proyecto de Camino Paseo Elevado 2106.00 m2, Proyecto de Puente 20.00 m2, Proyecto de Plaza y Mirador de Dolores 889.16 m2).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06C001 Secretaría del Medio Ambiente									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0599	Saneamiento de descargas residuales, rehabilitación de fuentes y lagos (Proyecto Integral para El Saneamiento de descargas residuales: Restauración del Río Tacubaya)	18.70%	0.00	75,194,339.48	18,720,000.00	14,064,469.44	58,693,873.88	14,064,469.44	14,064,469.44	72,758,343.32	Rehabilitación 2,206.00 m2 de fuentes y lagos; los trabajos a realizar son: Suministro e instalación de un biodigestor con 600 L de capacidad, que procesará la descarga de una tubería de 4" de diámetro con su salida conectada a una cámara de infiltración, suministro e instalación de un biodigestor con 600 L de capacidad, que procesará tres descargas provenientes de una tubería de 6" de diámetro, cada salida será conectada a una cámara de infiltración, suministro e instalación de un Hidroseparator y biodigestor con 600 L de capacidad a la salida del hidroseparator, que procesará cinco descargas de 4" y una de 6" de diámetro. Construcción e instalación, suministro e instalación de un hidroseparator y de dos biodigestores a la salida, con 7000 L de capacidad cada uno conectados en serie, a partir de donde se creará un humedal. Colocación de las tuberías y ajustes necesarios de conexión, para su desarrollo en el proyecto ejecutivo, así como, su construcción e instalación, instalación de un humedal con una superficie máxima de 90 m2 para el tratamiento del efluente de los dos biodigestores contemplados en el sistema 5; el cual consistiría en un sistema de módulos de humedales artificiales de flujo subsuperficial y módulos de humedales artificiales de flujo superficial, suministro e instalación de un hidroseparator conectado a la salida de las dos descargas de 20". Del anexo 2 del Convenio de Coordinación
TOTAL URG			0.00	586,201,258.77	458,203,162.20	307,868,222.48	275,897,040.13	307,868,222.48	307,868,222.48	583,765,262.61	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
ENERO - SEPTIEMBRE 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0175	Adquisición de equipo para análisis de agua residual tratada.	0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0176	Adquisición de stetco y recolector de sólidos almeja (brazo articulado).	0%	36,262,500.00	29,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0177	Adquisición de unidades de emergencia con equipo de bombeo.	0%	20,000,000.00	15,059,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0178	Adquisición de lanchas de fibra de vidrio y con remos.	0%	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0179	Adquisición de equipo de sonorización.	0%	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0180	Adquisición de equipo de mobiliario para biblioteca y mapoteca del SACMEX.	0%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0181	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el control de calidad de agua del SACMEX.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0182	Adquisición de equipo médico y de laboratorio (Refrigerador para laboratorio).	0%	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0183	Adquisición de equipo balanceador de carga.	0%	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0184	Adquisición de equipo dron para captura de fotografías y videos de inspección por derrames de hidrocarburos aéreos en la CDMX.	0%	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0185	Adquisición de equipo de seguridad perimetral (IPS/IDS de última generación).	0%	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0186	Adquisición de controladora Wireless y 65 AP'S.	0%	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0187	Adquisición de un sistema de seguimiento territorial (reportes ciudadanos de fallas referente a la infraestructura hidráulica de la CDMX).	0%	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0188	Actualización de licencias para los sistemas de adquisición de información para estaciones remotas de medición y control.	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
ENERO - SEPTIEMBRE 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0189	Adquisición de licencias informáticas y renovación de antivirus.	0%	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0190	Adquisición de equipo y mobiliario para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	9,820,000.00	1,455,218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0191	Adquisición de equipo informático y audiovisual para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	35,000,000.00	21,503,727.40	0.00	0.00	12,295,522.08	0.00	0.00	0.00	12,295,522.08	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0192	Adquisición de camionetas para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0193	Adquisición de medidores de agua para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	28,580,000.00	68,644,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0194	Adquisición de licencias informáticas y softwares para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0233	Adquisición de herramientas y máquinas-herramientas.	99%	0.00	211,068.96	211,068.96	210,006.40	0.00	0.00	210,006.40	210,006.40	210,006.40	Adquisición de dos cortasetos, cuatro desmalezadoras, dos motosierras, dos motosierras telescópica y dos podadoras.
A23NR0298	Adquisición de transformadores trifásicos de distribución tipo poste y tipo jardín para la infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	23,013,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0299	Adquisición de motores eléctricos verticales de inducción tipo jaula de ardilla para la infraestructura hidráulica del sistema de aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	10,972,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0372	Adquisición de Motocicletas de dos cilindros.	0%	0.00	3,403,206.80	3,403,206.80	0.00	0.00	3,403,206.80	0.00	0.00	3,403,206.80	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0503	Adquisición de arrancadores de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido para la infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	27,791,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0504	Adquisición de bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo para la infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	30,939,103.00	0.00	0.00	0.00	29,709,734.40	0.00	0.00	29,709,734.40	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0532	Adquisición de bombas-motor centrifugas sumergibles.	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
ENERO - SEPTIEMBRE 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0535	Adquisición de equipos para cuadrillas eléctricas.	0%	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0536	Adquisición restauradores.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,744,872.24	0.00	0.00	0.00	7,744,872.24	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0537	Adquisición de equipos y herramientas para cuadrillas.	0%	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0539	Adquisición de equipo para telecontrol de redes eléctricas en Lerma.	0%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O22ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Xochimilco (1ra Etapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	64%	8,111,098.00	7,549,074.73	4,867,540.09	4,867,540.09	2,681,534.64	4,867,540.09	4,867,540.09	4,867,540.09	7,549,074.73	No existe avance físico en este tercer trimestre en los trabajos para el establecimiento de los (10) sectores que incluye construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector, debido a que se encuentra suspendida por problemas sociales desde el 16 de marzo de 2023.
O22ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	74%	7,318,532.00	5,743,861.31	4,271,420.47	4,271,420.47	1,472,440.84	4,271,420.47	4,271,420.47	4,271,420.47	5,743,861.31	No existe avance físico en este tercer trimestre en los trabajos para el establecimiento de los (10) sectores que incluye construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector, debido a que se encuentra suspendida por problemas sociales desde el 16 de marzo de 2023.
O22ML0006	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	69%	2,396,583.00	2,065,476.57	1,418,988.24	1,418,988.24	646,488.33	1,418,988.24	1,418,988.24	1,418,988.24	2,065,476.57	Esta obra presenta un avance físico del 100% en el tercer trimestre en los trabajos de la conformación de seis sectores en la Alcaldía Coyoacán mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.
O22ML0007	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente)	65%	7,400,000.00	6,457,915.91	4,191,612.28	4,191,612.28	2,266,303.63	4,191,612.28	4,191,612.28	4,191,612.28	6,457,915.91	Esta obra presenta un avance físico del 100% en este tercer trimestre en los trabajos de conformación de diez sectores en la Alcaldía Azcapotzalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa) Ciudad de México	100%	5,132,762.00	5,086,876.65	5,086,876.62	5,086,876.62	0.03	5,086,876.62	5,086,876.62	5,086,876.62	Se concluyeron los trabajos en la implementación de cinco sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Coyoacán, mediante los trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales.
O22ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa zona Oriente (2da Etapa) Ciudad de México.	70%	15,883,243.00	11,510,784.30	8,033,983.65	8,033,983.65	3,476,800.65	8,033,983.65	8,033,983.65	11,510,784.30	Se realizaron los trabajos de implementación de 20 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tubería en sitios definidos.
O22ML0010	Obra Civil y Equipamiento de Pozos en diversas Alcaldías (1ra Etapa)	70%	28,000,000.00	25,250,640.99	17,705,837.95	17,705,837.95	7,544,803.04	17,705,837.95	17,705,837.95	25,250,640.99	Se realizó la obra civil y equipamiento de 20 pozos mediante trabajos de construcción de centro de control de motores, caseta de cloración, barda perimetral, patio de maniobras, preparaciones para la automatización, equipamiento mecánico y eléctrico, suministro e instalación de la línea de descarga, subestación eléctrica, tablero de control, cableado de fuerza, alumbrado y pruebas eléctricas así como, obras auxiliares.
O22ML0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Xochimilco (1a etapa), Ciudad de México.	0%	15,450,000.00	11,971,780.59	0.00	0.00	11,971,780.59	0.00	0.00	11,971,780.59	Se realizaron trabajos de implementación de 21 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Xochimilco, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tubería en sitios definidos.
O22ML0012	Desazolve y rectificación del Canal de Chalco en una longitud de 3.2 Km.	100%	13,000,000.00	4,758,736.95	4,758,736.95	4,758,736.95	0.00	4,758,736.95	4,758,736.95	4,758,736.95	Se concluyeron los trabajos consistentes en el desazolve y rectificación de 3.2 kilómetros del Canal de Chalco mediante los trabajos de estabilización de taludes, construcción de espacios públicos y recuperación de riberas, con lo cual se logró garantizar la correcta operación de la infraestructura de la red primaria y secundaria de drenaje, para coadyuvar al oportuno desazolve de las aguas residuales y pluviales de manera permanente.
O22ML0013	Construcción de red primaria en la Colonia Jorge Negrete.	9%	8,000,000.00	6,785,592.14	639,531.90	639,531.90	6,146,060.24	639,531.90	639,531.90	6,785,592.14	Se concluyeron los trabajos de esta obra consistentes en la construcción de 580 metros de una red primaria de drenaje en la Colonia Jorge Negrete mediante instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 9 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos consistieron en preliminares, excavación de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.
O22ML0014	Desazolve de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac.	100%	5,000,000.00	4,138,275.00	4,138,275.00	4,138,275.00	0.00	4,138,275.00	4,138,275.00	4,138,275.00	Se concluyeron los trabajos de esta obra consistentes en la recuperación de 1.6 kilómetros de la sección hidráulica del cauce del Canal Riachuelo Serpentino, que empieza a partir de la Calle Montes Apeninos a Rafael Castillo, mediante los trabajos de verificación de puntos topográficos, formación de terracerías con material de tepetate, desazolve de material saturado e inundado, acarreo y limpieza en general.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0015	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México.	74%	14,200,000.00	11,710,908.18	8,705,679.73	8,705,679.73	3,005,228.45	8,705,679.73	8,705,679.73	11,710,908.18	Se instalaron y conformaron 20 sectores en la Alcaldía Azcapotzalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.
O23ML0002	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LN 155 y LN 146 ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23ML0003	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LN 115, LN 120 y LN 131 ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad.	0%	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23ML0004	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LN 70, LN 99 y LN 108 ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de la Ciudad de México.	0%	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23ML0005	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LS 76-a, LS 77-a y LS 78-a ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23ML0006	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LS 44-a, LS 49-a y LS 62-a ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23ML0007	Reposición de pozo, obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos LS 16-A, Cuartel Lerma y LS 03-A ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23ML0008	Rehabilitación de la planta potabilizadora Peñón de los Baños con capacidad de 50 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23ML0009	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora La Libertad con capacidad de 40 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0%	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23ML0010	Automatización de pozos para paro y arranque del Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,216,969.27	0.00	0.00	17,216,969.27	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23ML0011	Rehabilitación de sistema de tierras y protecciones para sobrecargas en pozos en la CDMX, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23ML0012	Rehabilitación de sistema de tierras y protecciones para sobrecargas en pozos del Sistema Lerma, zona sur, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23ML0013	Rehabilitación de sistema de tierras y protecciones para sobrecargas en pozos del sistema Lerma, zona norte, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0166	Construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje.	0%	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0167	Recuperación de presas, ríos, lagos, lagunas y plataformas.	0%	63,871,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0168	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos.	0%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0169	Construcción y/o sustitución de líneas, redes y accesorios de drenaje en diferentes Alcaldías.	0%	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0170	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reuso.	0%	61,000,000.00	39,754,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0171	Obras para solucionar encharcamientos en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0172	Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje.	0%	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0173	Rehabilitación de pasos a desnivel.	0%	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0177	Rehabilitación de plantas potabilizadoras en diferentes Alcaldías de CDMX.	0%	70,000,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0178	Obra civil y electrónica de pozos.	0%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
ENERO - SEPTIEMBRE 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0179	Trabajos de bacheo y reencarpamiento.	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0180	Rehabilitación de cajas de válvulas en red primaria en diferentes Alcaldías.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0181	Rehabilitación de campamentos en diferentes instalaciones.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0182	Rehabilitación de líneas eléctricas en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0183	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0184	Rehabilitación de pozos en el Sistema Lerma.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0185	Rehabilitación de manantiales en diferentes Alcaldías.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0186	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de México.	0%	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0187	Rehabilitación de sistema de fuerza.	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0188	Rehabilitación de tanques en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0189	Rehabilitación de subestaciones eléctricas en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	19,988,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0190	Rehabilitación de compuertas en trifurcaciones del acueducto Lerma y Acaférico en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0191	Rehabilitación de plantas cloradoras en diversos sitios.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0192	Rehabilitación de nichos de cloración en pozos, plantas de bombeo y manantiales.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
ENERO - SEPTIEMBRE 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0193	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Ciudad de México.	0%	226,236,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0194	Proyectos de agua potable.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0195	Rehabilitación de estaciones hidrométricas con telemetría de agua potable.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0196	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas en pozos de agua potable (caudal, presión y control) de la Ciudad de México.	0%	4,000,000.00	1,623,931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0197	Trabajos de rehabilitación a estaciones hidrométricas en agua en bloque (caudal y presión).	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0198	Obras para la conservación del centro de monitoreo del agua del SACMEX y fortalecimiento de sus módulos analíticos y migraciones.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0199	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura redundante del centro de datos del SACMEX.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0200	Proyectos ejecutivos de agua potable: Elaboración del libro blanco del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 2019-2023.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0201	Proyectos ejecutivos de agua potable: Estudios de impacto ambiental para las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0202	Trabajos de rehabilitación a estaciones hidrométricas en tanques y rebombos (caudal, presión y control).	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0275	Reposición del Pozo Pantaco 2, Colonia Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0276	Reposición del Pozo La Palma, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0277	Reposición del Pozo Pantaco 3, Alcaldía Azcapotzalco.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	7,652,364.83	0.00	0.00	7,652,364.83	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0278	Reposición del Pozo Valle Verde, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0279	Reposición del Pozo Parque San Andrés, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	9,247,023.37	0.00	0.00	9,247,023.37	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0280	Reposición del Pozo Santa Lucia No. 1, Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0281	Reposición del Pozo Barranca del Muerto, Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	9,359,229.12	0.00	0.00	9,359,229.12	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0282	Reposición del Pozo Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	9,065,894.46	0.00	0.00	9,065,894.46	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0283	Reposición del Pozo Campestre Coyoacán, Alcaldía Benito Juárez.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	8,508,189.88	0.00	0.00	8,508,189.88	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0284	Reposición del Pozo Ruiz Cortines, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0285	Reposición del Pozo Agrícola Oriental 2, Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	9,130,056.13	0.00	0.00	9,130,056.13	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0286	Rehabilitación de Ramal Tláloc 2, Sistema Lerma, Edo. De México.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0287	Rehabilitación de Ramal Tlazala, Sistema Lerma, Edo. De México.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0288	Construcción de la Planta de Bombeo Chiconautla (Auxiliar), Alcaldía Gustavo A. Madero.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	8,715,481.02	0.00	0.00	8,715,481.02	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0289	Obra Civil, Equipamiento Electromecánico de los Pozos de agua potable Santa Lucia No. 1 Barranca del Muerto, Pozo Merced Gómez 1, Pozo Ruiz Cortines y Pozo Agrícola Oriental No. 2, Alcaldías Benito Juárez, Iztacalco y Álvaro Obregón.	0%	0.00	27,849,229.00	0.00	0.00	22,554,647.11	0.00	0.00	22,554,647.11	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0290	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Carlos L. Gracias con capacidad de 50 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0291	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Acueducto Sierra Santa Catarina con capacidad de 250 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	"Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
ENERO - SEPTIEMBRE 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0292	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Río Magdalena 2 con capacidad De 200 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Magdalena Contreras.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0293	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Panteón Civil con capacidad de 180 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	13,281,702.91	0.00	0.00	0.00	13,281,702.91	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0294	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora San Lorenzo Tezonco Nuevo con capacidad de 60 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0295	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Escudo Nacional 2 con capacidad de 50 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,798,336.25	0.00	0.00	0.00	3,798,336.25	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0296	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 2, con capacidad de 60 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0297	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Purísima Iztapalapa 1 con capacidad de 50 L/S, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0298	Rehabilitación de cajas de válvulas, para el control de presiones en la red primaria pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en las Alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, V. Carranza e Iztapalapa, Ciudad De México.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	8,489,565.29	0.00	0.00	0.00	8,489,565.29	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0299	Rehabilitación de cajas de válvulas en red secundaria, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	0%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,217,755.22	0.00	0.00	0.00	4,217,755.22	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0300	Rehabilitación de cajas de válvulas y actuadores en red primaria pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México de la zona Centro-Oriente de la CDMX.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0301	Rehabilitación de subestación eléctrica Xotepingo, Alcaldía Coyoacán.	0%	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	6,879,321.44	0.00	0.00	6,879,321.44	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0302	Rehabilitación de subestación eléctrica Chiconautla, Municipio de Ecatepec, Estado de México.	0%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,457,416.07	0.00	0.00	5,457,416.07	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0303	Rehabilitación de Planta Cloradora Canal Nacional, Municipio de Huixquilucan, Estado de México.	0%	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0304	Rehabilitación de manantiales en las Alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	13,558,009.15	0.00	0.00	13,558,009.15	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0305	Rehabilitación de los Pozos de Agua Potable Ferrería 2, San Juan Tihuaaca, Santa Úrsula Xitla, Topilejo R-6, Cicerón, Salesiano, Chapultepec 7 y Santa Lucía 1 pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	23,278,162.67	0.00	0.00	23,278,162.67	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0306	Sustitución de red de Agua Potable en la Colonia 2 De Octubre, Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	25,143,973.65	0.00	0.00	25,143,973.65	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0307	Sustitución de línea de conducción de Agua Potable al Tanque la Lengüeta, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0308	Rehabilitación del sistema de fuerza de Plantas, Pozos e Instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	6,955,387.50	0.00	0.00	6,955,387.50	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0309	Rehabilitación de la planta de bombeo El Peñón, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,475,602.10	0.00	0.00	7,475,602.10	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0310	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,867,386.26	0.00	0.00	2,867,386.26	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0311	Sustitución de red de Agua Potable en la Colonia San Nicolás, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	48,769,582.31	0.00	0.00	48,769,582.31	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0312	Sustitución de línea de conducción del Tanque San Pablo Oztotepec al Tanque San Bartolomé Xicomulco, Alcaldía Milpa Alta.	0%	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	17,180,080.07	0.00	0.00	17,180,080.07	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0313	Adecuación de la red de Agua Potable, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,201,093.08	0.00	0.00	9,201,093.08	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - SEPTIEMBRE 2023											
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0314	Adecuación de la red de Agua Potable en la Colonia Volcanes, Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,442,664.54	0.00	0.00	2,442,664.54	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0315	Construcción de línea de interconexión del Tanque Hueyatlaco a la Calle La Palma, Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,712,161.11	0.00	0.00	7,712,161.11	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0316	Proyecto Ejecutivo de la Planta Potabilizadora El Porvenir.	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0317	Proyecto Ejecutivo para la adecuación de diseños electromecánicos.	0%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0318	Proyecto Ejecutivo de cruce de tuberías de red primaria en Insurgentes Norte-Tanque Santa Isabel y líneas de conducción para conectar los Pozos Sector Popular 1, Sector Popular 2 y Agrícola Oriental 4 a la Potabilizadora Sector Popular.	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0319	Proyecto ejecutivo de equipamiento electromecánico y de obra civil para reposición de Pozos en la Zona Metropolitana del Valle de México.	0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0331	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Vista Alegre con capacidad de 40 l/s. perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	21,090,719.67	0.00	0.00	21,090,719.67	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0342	Construcción de Planta de Bombeo Gran Canal, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0%	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	37,948,330.00	0.00	0.00	37,948,330.00	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0354	Construcción de colector para evitar encharcamientos en el perímetro de la Cámara de Diputados en la Alcaldía Venustiano Carranza.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0355	Construcción de colector para solucionar encharcamientos en perímetro de la Alameda Oriente.	0%	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0356	Construcción de red de drenaje y cárcamo de bombeo para solucionar encharcamientos en Calle Guillermo Prieto y Melchor Ocampo.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0357	Cárcamo de bombeo 4a y 5a Cerrada Churubusco con línea a presión, que recibirá las aguas de la 4a y 5a cerradas de Churubusco.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0359	Construcción de líneas de drenaje y cárcamo de bombeo en la Unidad Habitacional Aztán.	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:											
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
Período: ENERO - SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0364	Construcción de líneas a presión de la Planta de Bombeo La Lupita, con descarga a los Canales La Lupita y Ameca.	0%	0.00	121,871,508.00	0.00	0.00	121,825,069.12	0.00	0.00	121,825,069.12	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0750	Saneamiento de los canales La Lupita y Camino de Pozos, desde la descarga de la P.B. La Lupita a las Lagunas de Xico.	0%	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	12,509,030.72	0.00	0.00	12,509,030.72	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0751	Construcción de línea a presión de 20" para llevar agua residual de la Planta de Bombeo La Lupita a la PTAR El Llano.	0%	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	39,501,299.93	0.00	0.00	39,501,299.93	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0752	Implementación de nuevas estaciones de sistemas de medición satelitales del sistema de drenaje.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	14,938,484.04	0.00	0.00	14,938,484.04	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0753	Construcción de resumidero en Sierra de Santa Catarina Yecahuzotl para captación de agua sanitaria.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,839,256.31	0.00	0.00	9,839,256.31	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0754	Rehabilitación electromecánica a plantas de tratamiento de aguas residuales del sistema de drenaje.	0%	0.00	97,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0755	Rehabilitación de obra civil y electromecánica en pasos a desnivel.	0%	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	10,707,668.27	0.00	0.00	10,707,668.27	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0756	Rehabilitación de diferentes lumbreras del Emisor Central y vasos de las presas de aguas residuales.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	14,468,024.46	0.00	0.00	14,468,024.46	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0757	Trabajos para la construcción de cárcamo de bombeo y línea de descarga del humedal Cerro de la Estrella a la Planta Potabilizadora Experimental ubicada dentro de la PTAR Cerro de la Estrella.	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	24,999,726.11	0.00	0.00	24,999,726.11	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0758	Construcción de atarjea y colector con descarga a la PTAR, construcción de resumideros en el Pueblo de Parres.	0%	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	40,535,698.61	0.00	0.00	40,535,698.61	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0759	Construcción del rebombeo y equipamiento electromecánico en el cauce de Canal de Chalco y Calle Piraña.	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	23,976,690.11	0.00	0.00	23,976,690.11	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0760	Construcción de Planta de Bombeo La Lupita de 3 m3/s de capacidad de desalajo de aguas combinadas al Canal la Lupita y Canal Ameca, con colector de llegada a la planta, en Pueblo.	0%	0.00	115,000,000.00	0.00	0.00	109,437,676.44	0.00	0.00	109,437,676.44	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0761	Construcción de cárcamo de bombeo y colector Laurel en la Colonia Agua Caliente.	0%	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0762	Construcción de rebombero y equipamiento electromecánico en el cauce de Canal Chalco esquina Emiliano Zapata (lumbera 7).	0%	0.00	87,000,000.00	0.00	0.00	85,694,849.51	0.00	0.00	85,694,849.51	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0763	Red primaria y secundaria en la Colonia Conchita Zapotitlán.	0%	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	49,984,209.68	0.00	0.00	49,984,209.68	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0764	Rehabilitación de líneas, acometidas y los sistemas eléctricos de respaldo; fuerza y control de sistema de drenaje.	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0765	Construcción de 500 m. de colector de 0.76 m de diámetro sobre Justo Sierra entre Francisco Javier Mina y Ermita Iztapalapa, y sobre esta Avenida entre Justo Sierra a Emiliano Zapata.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	7,763,902.03	0.00	0.00	7,763,902.03	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0766	Reconstrucción de colector de 1.52 m de diámetro por socavón en Calle Presa Reventada.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,424,075.88	0.00	0.00	7,424,075.88	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0767	Sustitución de la red primaria y secundaria en la Unidad Habitacional Campamento 2 de Octubre.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	17,879,659.79	0.00	0.00	17,879,659.79	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0768	Ampliación de la descarga de la Planta de Bombeo Pedregal de San Francisco y sustitución del Colector Romero de Terreros.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	17,970,017.93	0.00	0.00	17,970,017.93	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0769	Rehabilitación de pozos de absorción y resumideros de aguas sanitarias en las Alcaldías Tlalpan y Álvaro Obregón.	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0770	Implementar medición de caudales en ríos.	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1015	Rehabilitación de Planta Cloradora Chiconautla.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1016	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Xaltepec con una capacidad de 500 l/s perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Xochimilco.	0%	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	26,164,380.02	0.00	0.00	26,164,380.02	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1017	Rehabilitación de Planta de Bombeo Huayatta 2.	0%	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	4,571,771.76	0.00	0.00	4,571,771.76	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1020	Rehabilitación de Planta de Bombeo Estrella.	0%	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	5,644,782.33	0.00	0.00	5,644,782.33	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1021	Rehabilitación de la medición de los pozos en la zona oriente.	0%	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,690,222.40	0.00	0.00	3,690,222.40	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1023	Obras para rehabilitación a la medición y telemetría en sectores en CDMX.	0%	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	12,386,947.68	0.00	0.00	12,386,947.68	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1024	Obras para rehabilitación a la medición y telemetría de pozos en la Zona de Chiconautla.	0%	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,356,807.01	0.00	0.00	6,356,807.01	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1025	Rehabilitación de Planta de Bombeo Quetzalcóatl.	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1026	Rehabilitación de planta de bombeo rebomero Pájaros 2.	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	6,333,907.35	0.00	0.00	6,333,907.35	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1027	Rehabilitación de compuertas en trifurcaciones.	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,598,277.48	0.00	0.00	4,598,277.48	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1028	Rehabilitación de Planta de Bombeo Chiconautla 1 y 2.	0%	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	10,691,556.95	0.00	0.00	10,691,556.95	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1029	Reposición de dos pozos ubicados en Lerma, LN-59 y LN-45 pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1030	Sustitución de línea de agua potable de 42" a 12" de diámetro sobre Pablo García entre José María Patoni y Aguirre Colorado, Colonia Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa.	0%	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	12,342,016.93	0.00	0.00	12,342,016.93	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1031	Construcción de línea auxiliar para las tuberías primarias de 20" y 36" de diámetro en el cruce con la Autopista México - Pachuca.	0%	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1032	Construcción de una línea de conducción de Pozo San Luis 3 al Tanque San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta.	0%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	23,168,488.21	0.00	0.00	23,168,488.21	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1033	Reforzamiento de agua potable al poblado de San Sebastián Tecoloxtitla.	0%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	8,647,367.16	0.00	0.00	8,647,367.16	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1034	Construcción del tanque de almacenamiento en el Pueblo de San Nicolás Tetelco, Alcaldía Tláhuac.	0%	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1035	Sustitución de la línea de distribución para el Pueblo de Tetelco, Alcaldía Tláhuac.	0%	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,183,823.23	0.00	0.00	3,183,823.23	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1036	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Acueducto Tláhuac - La Caldera con capacidad de 40 L/S perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac.	0%	0.00	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
ENERO - SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1037	Rehabilitación del Tanque San Pablo Ozotepec, Alcaldía Milpa Alta.	0%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	3,985,513.84	0.00	0.00	3,985,513.84	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1038	Rehabilitación de Planta de Bombeo Cherokees.	0%	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1039	Rehabilitación de subestaciones eléctricas en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,812,349.51	0.00	0.00	2,812,349.51	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1149	Obra civil y equipamiento electromecánico de los pozos de agua potable Pantaco 3, Nativitas No. 1, S-12, S-11, Auxiliar Xotepingo 5-b, Parroquia No. 2, Pantaco No. 2, Iztapalapa No. 2 y Noria No. 5 en diversas Alcaldías.	0%	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1150	Rehabilitación integral de 2 pozos profundos de agua potable: pozo LOS 68-A, LN 83 y línea de conducción, ubicados en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1151	Rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo de agua potable Almoloya del Río, en el Sistema Lerma, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	7,743,390.99	0.00	0.00	7,743,390.99	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR1152	Rehabilitación de sistema de fuerza, tierras y protecciones para sobrecargas en pozos del Sistema Chiconautla, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	11,784,105.62	0.00	0.00	11,784,105.62	Al periodo del tercer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
TOTAL URG			1,520,000,000.00	2,737,711,182.42	67,432,758.64	64,028,489.28	1,223,122,927.85	64,028,489.28	64,028,489.28	1,287,151,417.13	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06P0FA Fondo Ambiental Público del D. F.										
Periodo:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0295	"Adquisición de equipos de aire acondicionado, equipos para el suministro de energía para las estaciones del SIMAT y equipos para la medición de percursores de ozono"	0	0.00	947,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los recursos serán ejercidos el próximo trimestre.
O23NR0896	"Proyecto integral para la rehabilitación socioambiental de la Ex Hacienda la Cañada, primera etapa"	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los recursos serán ejercidos el próximo trimestre.
												-
												-
												-
TOTAL URG			0.00	5,947,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0344	Adquisición de predio No. 1393 (Conforme al R.P.P.) para la construcción de la Estación "Santa Fe" Cablebús Línea 3	100.00%	0.00	34,907,359.00	34,907,359.00	34,907,359.00	0.00	34,907,359.00	34,907,359.00	34,907,359.00	Se llevó a cabo la adquisición de un predio para la construcción de la Estación "Santa Fe" del Circuito de Transporte Sustentable Interno Cablebús Línea 3.
A23NR0365	Adquisición de predio No. 1310 (Conforme al R.P.P.) de Vasco de Quiroga, para la construcción de la Estación "Santa Fe", Cablebús Línea 3	100.00%	0.00	10,949,947.37	10,949,947.37	10,949,947.37	0.00	10,949,947.37	10,949,947.37	10,949,947.37	Adquisición del predio para la construcción de la Estación "Santa Fe" del Circuito de Transporte Sustentable Interno Cablebús Línea 3.
A23NR0391	Adquisición de Maquinaria, Equipo de Construcción y Un Camión con grúa articulada, para efectuar el Mantenimiento por Administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
A23NR0392	Adquisición de computadoras, servidores, laptops y switches.	0.00%	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,214,753.32	0.00	0.00	5,214,753.32	En proceso de la adquisicónn de bienes
A23NR0393	Adquisición de Licencias Antivirus y AutoCAD	0.00%	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de conclusión de los tramites para la adquisición de bienes.
A23NR0409	Adquisición de Reloj Checador Biométrico de Huella Digital	0.00%	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de conclusión de los tramites para la adquisición de bienes.
A23NR0480	Adquisición de diablo montacargas de uso rudo, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O13ML0001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	66.62%	75,000,000.00	75,000,000.00	49,966,699.56	49,966,699.56	28,300.44	49,966,699.56	49,966,699.56	49,995,000.00	<ol style="list-style-type: none"> 1.-Proceso construcción de trabe de borde (cenefas en la estación Álvaro Obregón. 3.- Proceso estructuración en hastiales, losa de fondo, bóveda del túnel de vía 2 de la estación Valentín Campa. 4.- Proceso colado de bóveda en vía 2 del túnel de la estación Valentín Campa. 5.-Proceso demolición en muro de lumbrera Jardín para conectar túnel de conexión con bitunel del depósito. 6.-Limpieza y ratoneo en tubería de drenaje en los intertramos III y IV 7.- Suministro y colocación de registros y tortugas en los intertramos III y IV. 8.- Proceso apuntalamiento de viviendas en la zona antrópica para reiniciar trabajos de excavación en el intertramo I sentido V.C y de V.C a Rosa Roja. 9.- Proceso de perforación e inyección de consolidación en intertramo I 10.-Limpieza de rezaga en los intertramos I y II. 11.- Conclusion de trabajos del colector las Torres 1.22 m de diámetro 12.- Entrega OC a Electromécanica del intertramo IV para el Implante del sistema de vías



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O13ML002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	67.73%	809,562,367.00	809,562,367.00	548,276,830.07	548,276,830.07	261,285,536.93	548,276,830.07	548,276,830.07	548,276,830.07	809,562,367.00	<p>Proyecto multianual 2013-2027. Mantenimiento de Infraestructura existente: muros, parapetos, defensas metálicas, señalización horizontal y vertical baja. Disposición de cuadrillas para emergencias. Servicios urbanos: Limpieza de infraestructura, atención y mantenimiento de áreas verdes, Barrido periódico y recolección de basura, mantenimiento del alumbrado público, recolección de basura; para un avance físico real del 75.0%.</p> <p>Estos trabajos se encuentran ubicados sobre el la vialidad Circuito Interior y abarca las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se coadyuvará en garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias.</p>
O14ML001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	66.68%	152,500,000.00	1,207,698,831.41	816,261,924.83	805,312,178.19	307,246,900.43	805,312,178.19	805,312,178.19	805,312,178.19	1,112,559,078.62	<p>En este ejercicio fiscal, se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>PROYECTO MULTIANUAL: Frente 1 "Portal Oriente", fabricación de tabletas, montaje de tabletas, reposición de trabe prefabricada postensada.</p> <p>Frente 2 "Carretera Federal", colado de firme de compresión, montaje de faldones, armado de banquetas.</p> <p>Frente 4 "Caseta", carga, transporte, ensamble y montaje de estructuras metálica viaducto mixto 1, aplicación de soldaduras de empalme en diafragmas y contraventeos, armado cimbrado y colado de firmes de compresión.</p> <p>Frente 5 "Policia Federal", ARMADO Y COLADO DE FIRMES DE COMPRESION.</p> <p>Frente 6 "Cunetas", barrenos para restitucion de acero en plintos, colado de sardineles, colocacion de juntas de dilatacion, prepracion de bajadas de agua pluvial y conexion de losa para el sistema de puesta a tierra montaje de traves prefabricadas del apoyo 12-45 a 46.</p> <p>Frente 7 "Hipico", barrenos para restitucion de acero en plintos, colado de sardineles, colocacion de juntas de dilatacion, prepracion de bajadas de agua pluvial y conexion de losa para el sistema de puesta a tierra.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												<p>Frente 8 "Los Perros", armado cimbrado y colado de ajuste de columna y capitel t2-122, colocacion de cimbra de soporte para el cabezal t2-123.</p> <p>Frente 9 "Tierra Armada", construccion de diafragmas y montaje de tabletas prefabricadas, carga, transporte, desgarga y estiba de secciones metalicas del viaducto mixto 3.</p> <p>Frente 10 "Colegio", armado, cimbrado y colado de cabezales t2-136 y t2-137.</p> <p>Frente 11 "Arteaga Y Salazar", excavación, anclaje de muro y lanzado de concreto, construccion de micropilotes de cimentacion del apoyo t-155 y t-156, cimbrado armado y colado de estribo t-156, construccion de zapata del apoyo t-155.</p> <p>Frente 14 "Estación Santa Fe", carga, descarga, ensamble y estiba de cabezales y vestibulos metalicos, aplicacion de soldaduras de empalme de modulos de columnas, construccion de pilas de cimentacion para accesos viales e intercambiador, fabricacion de columnas prefabricadas, traves de rigides y portantes del intercambiador.</p> <p>Frente 15 "Viaducto Santa Fe", desvío de obra inducida, contruccion de nicho para desvío electrico y construccion de pilas de cimentacion, inicio de construccion de moldes en planta de gas.</p>
												<p>Frente 17 "Ibero-Televisa", liberacion del predio vista condensa, retiro de anuncios espectaculares, corte y estabilizacion de taludes por medio de concreto lanzado, conformacion de plataformas, demolicion de muro de contension e inicio de perforacion y armado de pilas de cimentacion.</p> <p>Frente 18 "Hondonada - Sagarpa", armado, cimbrado y colado de trepados de columna, excavacion, corte y estabilizacion del talud t5-17, construccion de pilas de cimentacion.</p> <p>Frente 19 "Casa Del Agrónomo", fabricacion de tabletas prefabricadas.</p> <p>Frente 21 "Industria Militar", construccion de trepados de columna, construccion de capiteles, fabricacion de dovelas, prefabricadas, colocacion de conectores en micropilotes.</p> <p>Frente 22 "Estado Mayor", construccion de apoyos de apeo, armado de la lanzadora.</p> <p>Frente 23 "Presa Tacubaya", desazolve de presa, construccion de capiteles.</p> <p>Frente 24 "Presa Ruiz Cortines", hidrodemolicion de columnas prefabricadas.</p> <p>Frente 24c "Calle Minas De Arena", construccion de pilas de cimentacion.</p> <p>Frente 25 "Estación Observatorio", construccion de pilas de cimentacion, construccion de micropilotes.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur)	20.40%	249,043,003.00	414,043,003.00	84,465,982.79	84,465,982.79	93,390,763.36	84,465,982.79	84,465,982.79	177,856,746.15	Terminación de lozas de rendimiento. Colocación de parapeto. Instalación de postes de alumbrado. Terminación de estructuras de estaciones intermedias. Colocación de acabados de estaciones intermedias.	
O22ML0001	Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero	86.59%	355,000,000.00	343,848,529.68	297,755,095.71	297,755,095.71	46,093,433.97	297,755,095.71	297,755,095.71	343,848,529.68	Es un contrato multianual (2022 - 2023). Ubicación: Avenida 608 y Avenida 699, Colonia San Juan de Aragón, Código postal 07980, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Se consideró para el ejercicio presupuestal 2022, las siguientes actividades: Levantamiento topográfico; Anteproyecto; Estudios previos al proyecto ejecutivo; Proyecto ejecutivo; Maquetas y render; Estudio de protección civil; Trazo y nivelación; Licencias y permisos; Limpieza y desyerbe; Demoliciones y retiro de los materiales producto de la actividad; Planta de emergencia; Equipo hidroneumático; Trabajos de reconexión, desvío y desazolve de agua potable, agua tratada y drenaje; Adecuación geométrica del acceso por la avenida 608; Adecuación geométrica para el pesaje de salida de los vehículos de transferencia; Rehabilitación de patios de recepción en plantas fase I, II y patio San Juan de Aragón; Demolición y desmantelamiento de planta Incineradora; Dossier de calidad, certificado y garantías de calidad de materiales; Para el ejercicio presupuestal 2023, se consideró entre otras: la actividad principal "Almacenamiento y Equipamiento de la planta de Selección".	
O22ML0002	Construcción del Circuito de Transporte Sustentable Interno, (Cablebús Línea 3).	49.70%	1,380,000,000.00	1,583,669,778.07	787,133,103.00	787,133,003.04	764,830,627.95	787,133,003.04	787,133,003.04	1,551,963,630.99	Se trabaja en la cimentación en Torres y Estaciones Torres E1-E2 (24 pilas coladas totales) Torres E3-E4 (28 pilas coladas totales) Torres E4-E5 (28 pilas coladas totales) Torres E5-E6 (24 pilas coladas totales) Estación 6 Excavación de zapata en mástiles y pilas concluido. Pruebas PIT en pilas Estación 5 (35 pilas coladas totales) Perforación y colado de 3 pilas Estación 4 (9 pilas coladas totales) Perforación y colado de pilas en mástil 5 y mástil 4. Pilas coladas 9. Estación 3 (38 pilas coladas totales) Perforado y Colado de pilas. Pilas coladas 6. Estación 1 (8 pilas coladas totales)	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0003	Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel Santo Tomas	99.69%	85,000,000.00	83,224,231.31	82,967,043.01	82,967,043.01	257,188.30	82,967,043.01	82,967,043.01	83,224,231.31	Proyecto multianual 2022-2023. Se realizan trabajos del proyecto Multianual de Construcción de la Universidad Rosario Castellanos, plantel Santo Tomás, terminación de montaje de estructura metálica y sistema de losa-acero para sistema de entresijos y azotea, construcción de muros divisorios de tabique rojo, cadenas, castillos y cerramientos de concreto armado, aplicación de aplanados con mortero cemento-cal-arena, instalación de acabado de pisos con loseta de granito, aplicación de pintura anti fuego en estructura metálica, habilitado de canalizaciones y cableados en las instalaciones eléctricas en todos los niveles; pruebas de equipos eléctricos, tableros, luminarias, equipos de bombeo, sistema contra incendios, sistemas de iluminación, control, pruebas de operación de elevadores, subestación eléctrica; para un avance físico acumulado de los trabajos del 100.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
											Este inmueble se ubica en Avenida Manuel Carpio número 470, esquina Calle Plan de San Luis Colonia Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11340, Ciudad de México. Con los trabajos realizados se coadyuvará con la formación de profesionistas competentes, aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México.	
O23ML0001	Restauración, Rehabilitación y Adecuación del Museo Vivo del Muralismo	0.00%	0.00	149,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0212	Rehabilitación de tolvas de recepción, pisos y pasos vehiculares, acceso de recolectores, sistemas de iluminación, techumbres, envolvente de multipanel y desazolve de la red sanitaria en 11 estaciones.	26.59%	60,000,000.00	25,500,000.00	6,780,499.37	6,780,499.37	3,524,008.93	6,780,499.37	6,780,499.37	10,304,508.30	Conclusión de los trabajos de Rehabilitación y mantenimiento correctivo en sistemas de drenaje, rehabilitación y mantenimiento correctivo de estructuras metálicas de tolvas de descarga; Rehabilitación y mantenimiento correctivo de la plataforma de descarga (zona de tolva de descarga); Rehabilitación y mantenimiento correctivo de pasos vehiculares en zonas dañadas (rampa de acceso y descenso), en las estaciones de transferencia Central de Abasto, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco.	
O23NR0213	Rehabilitación de vialidades al interior del complejo San Juan de Aragón.	0.00%	20,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	10,448,006.38	0.00	0.00	10,448,006.38	Rehabilitación de vialidades de basculas (trazo y nivelación, demolición, carga y acarreo de material producto de la demolición, colocación de concreto hidráulico). Rehabilitación de dentellón (demolición, carga y acarreo de material producto de la demolición, colocación de concreto hidráulico).	
O23NR0214	Rehabilitación del sistema de drenaje y colector en las estaciones de transferencia Central de Abasto y Cuauhtémoc.	0.00%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado	
O23NR0216	Obra Pública para la Sustitución y Colocación de Luminarios, así como Postes Adicionales de 5, 7 y 9 metros de altura en Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	8.10%	180,000,000.00	180,000,000.00	14,573,692.18	14,573,692.18	154,414,622.31	14,573,692.18	14,573,692.18	168,988,314.49	Con respecto al proyecto "Obra pública para la sustitución y colocación de luminarios, así como Postes Adicionales de 5, 7 y 9 metros de altura en Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México", se han adicionado 922 luminarios nuevos viales, 1,449 luminarios nuevos peatonales, 1,019 postes nuevos de 5 metros, 343 postes nuevos de 7.5 metros y 733 postes nuevos de 9 metros.	
O23NR0217	Sustitución de Superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vialidades.	34.36%	50,000,000.00	50,000,000.00	17,182,214.89	17,182,214.89	30,438,231.33	17,182,214.89	17,182,214.89	47,620,446.22	Con el proyecto "Sustitución de Superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vialidades" se migraron 10 superpostes nuevos.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0218	Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	22.62%	120,000,000.00	120,000,000.00	27,139,868.66	27,139,868.66	87,327,720.04	27,139,868.66	27,139,868.66	114,467,588.70	Con el proyecto "Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México", se han migrado a led 4,653 luminarias viales, 138 luminarios peatonales, se han adicionado 1,640 luminarios nuevos viales, 1,753 luminarios nuevos peatonales y se han instalado 108 postes nuevos de 9 metros. peatonales, se han adicionado 1,640 luminarios nuevos viales, 1,753 luminarios nuevos peatonales y se han instalado 108 postes nuevos de 9 metros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS											
ENERO-SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0219	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria	51.33%	250,000,000.00	109,824,490.00	60,351,462.80	56,370,200.35	45,610,919.88	56,370,200.35	56,370,200.35	101,981,120.23	Se llevo a cabo 327,100.16 m2 de mantenimiento preventivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Todavía se encuentran contratos en proceso de licitación.
O23NR0220	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria	20.78%	298,906,997.00	303,420,579.91	63,428,527.99	63,053,528.41	49,052,063.41	63,053,528.41	63,053,528.41	112,105,591.82	Se llevó a cabo 362,393.74 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Todavía se encuentran contratos en proceso de licitación.
O23NR0221	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta de Rodamiento en bajo puentes de la Red Vial Primaria con pavimento hidráulico	0.00%	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O23NR0222	Mantenimiento Correctivo de la superficie de rodamiento en carriles exclusivos de transporte público de la Ciudad de Méx	0.00%	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O23NR0223	Señalización vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México	8.15%	50,000,000.00	47,575,510.00	7,211,155.28	3,877,822.28	35,875,180.48	3,877,822.28	3,877,822.28	39,753,002.76	Se aplicaron 16,191.65 ml pintura línea de 10 cm, 40 cm y 60 cm, siendo un 29.38% de un total de 21,588.65 ml que corresponden al 100%, se aplicaron 7,054.88 m2 de pintura en topes, guarniciones, pictogramas, muros y señales verticales, siendo un 29.38% de un total de 5,321.00 pieza que corresponden al 100%.
O23NR0224	Rehabilitación y colocación de mobiliario urbano en vialidades primarias de la Ciudad de México	31.56%	20,000,000.00	2,900,000.00	915,185.22	915,185.22	1,927,785.98	915,185.22	915,185.22	2,842,971.20	Se colocaron 3,991.00 pieza de mobiliario urbano, siendo un 70.62% de un total de 5,321.00 pieza que corresponden al 100%.
O23NR0225	Reparaciones menores para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México	0.00%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O23NR0226	Mantenimiento preventivo y correctivo a fuentes urbanas	0.00%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O23NR0227	Atención a la demanda ciudadana para el mantenimiento de infraestructura vial y mobiliario urbano en las Alcaldías de la Ciudad de México.	34.37%	50,000,000.00	40,000,000.00	13,747,148.95	13,747,148.95	5,229,586.42	13,747,148.95	13,747,148.95	18,976,735.37	En el periodo se han rehabilitado 11,980.95 m2 de área peatonal. Se realizan las actividades de corrección y adecuación de geometrías, cruces seguros con acceso universal para personas con sillas de ruedas, adultos mayores o con alguna limitación física o visual, colocación de bolardos y huellas táctiles, rehabilitación de vialidades, renovación de señalamiento horizontal, vertical y balizamiento, colocación de mobiliario urbano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS											
ENERO-SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0228	Mejoramiento de las Condiciones Físicas del Espacio Plaza Garibaldi	58.72%	35,000,000.00	35,000,000.00	20,601,443.01	20,551,443.02	9,699,807.45	20,551,443.02	20,551,443.02	30,251,250.47	<p>En el periodo se han rehabilitado 9,274.41 m2 de área peatonal.</p> <p>Se realiza el mejoramiento de las condiciones físicas de plaza garibaldi, mediante las actividades de: corrección y adecuación de geometrías, rehabilitación de área peatonal así como guarniciones y banquetas con acceso universal para personas con sillas de ruedas, adultos mayores o con alguna limitación física o visual, colocación de bolardos y huellas táctiles, colocación de luminarias, construcción de jardineras, colocación de tierra vegetal, árboles, arbustos y cubre suelos y colocación de mobiliario urbano.</p>
O23NR0229	Proyecto para Mantenimiento Estacionamiento Pantitlán.	0.00%	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Contratación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0230	Construcción de la Estación Provisional Balderas Mexibús.	0.00%	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En base a los lineamientos de crédito vigentes, no es posible ejecutar el proyecto, por lo que se esta es espera de que sea reasignado recurso de otro fondo diferente.
O23NR0231	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento Mayor y/o Menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México.	0.00%	100,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para los procesos de licitaciones, para atender un total de 60 puentes peatonales. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Análisis Costo Beneficio para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0232	Mantenimiento a ciclovías en diversas alcaldías de la Ciudad de México	0.00%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O23NR0233	Obras de mejoramiento complementarias de Infraestructura Vial en las alcaldías de la Ciudad de México	0.00%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O23NR0234	Análisis de Tráfico Vehicular en los Corredores Principales de Xochimilco "Movilidad Xochimilco".	0.00%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O23NR0235	Obras Complementarias Puente Chamixto.	99.95%	35,000,000.00	35,000,000.00	34,982,099.81	34,982,099.81	17,794.07	34,982,099.81	34,982,099.81	34,999,893.88	34,999,893.88	Perforación previa, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo y suministro y colocación de concreto hidráulico para pilas; para un avance físico del 100.0%. Esta obra se ubica en la carretera federal México-Toluca, Alcaldía Cuajimalpa 14339 Ciudad de México, coordenadas (19°20'55.9" Norte, 99° 18'28.1" Oeste). Con la ejecución de estos trabajos se tendrán condiciones óptimas de servicio en las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo - hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación.
O23NR0236	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	0.00%	170,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de trámite el Análisis Costo Beneficio para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así mismo se encuentra en proceso de elaboración, recopilación e integración la documentación para llevar a cabo los procesos de contratación de los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0238	Trabajos de Reparación y Resane de Elementos Afectados por los Sismos de Septiembre 2022 en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	99.66%	750,000.00	750,000.00	747,483.66	747,483.66	5.03	747,483.66	747,483.66	747,488.69	<p>Se llevó a cabo la contratación de los trabajos de reparación de elementos afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2022, en los inmuebles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, resane con material epóxido en elementos estructurales con fisuras superficiales, resane de muro divisorio de tabique rojo recocido con aplicación de metal desplegado para refuerzo, reposición de acabados de aplanado de mortero cemento-arena en zona de resane, aplicación de pintura en zonas afectadas, retiro de losetas de cerámica dañadas en muros y pisos, reposición de piezas de loseta, refuerzo en muro divisorio a base de castillo de concreto armado, instalación de tapajuntas de lamina en junta estructural de edificios vertical y horizontal entre plafones, reposición de muros de Tablaroca y aplicación de acabado, aplicación de pintura de esmalte en elementos metálicos afectados por las actividades. Los trabajos están concluidos en su totalidad con un avance del 100%.</p> <p>Estos trabajos se ubican en Calle General Gabriel Hernández 56, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, en la Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se permitirá y recuperar, resguardar y mejorar los espacios públicos que hoy son motivo de subutilización, inseguridad y delincuencia, para brindar utilidad en beneficio de la población.</p>	
O23NR0239	Demolición de Infraestructura Existente en el Ex Rastro de la Alcaldía Milpa Alta, y Retiro de Material del Producto de Demolición	76.38%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,145,705.83	1,145,705.83	297,403.68	1,145,705.83	1,145,705.83	1,443,109.51	<p>Se contrataron los trabajos de demolición de infraestructura existente en el predio donde se localizó el rastro de la Alcaldía Milpa Alta consistente en la demolición de estructura y losa de concreto, desmantelamiento de estructuras metálicas a base de armaduras, elementos de lámina metálica, canchales, tapajuntas, elementos de herrería, cubiertas de lámina, demolición de columnas de concreto, muros de mampostería de tabique de barro, colocación de tapial para protección de la zona de trabajo, retiro de material producto de demolición a tiro autorizado, las actividades se concluyeron en su totalidad en tiempo y forma, avance 100%.</p> <p>Este inmueble se ubica en Av. Jalisco Poniente, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Alcaldía Milpa Alta, C. P. 12000, en la Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de estos se permitirá recuperar y resguardar los espacios públicos que hoy son motivo de inseguridad y delincuencia, para brindar utilidad en beneficio de la población.</p>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0240	Trabajos de Reparación en la Sala de Armas (Trabajos Derivados del Sismo del 19 de Septiembre de 2022).	99.89%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,854.37	1,997,854.37	400.88	1,997,854.37	1,997,854.37	1,998,255.25	Retiro de materiales, demolición de concreto y ladrillo hueco, construcción de juntas, dados, muros y castillos, suministro y colocación de aplanado y azulejo, suministro y colocación de ladrillo rojo hueco, reparación de grietas en trabes y muros, pintura y aplanado de plafón; para un avance físico real del 100.0%. La ubicación de la obra es en Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuca, puerta 6, colonia Granjas Iztacalco, Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Con la ejecución de los trabajos se permitirá garantizar las condiciones de seguridad del inmueble para que la población en general tenga un acceso libre.
O23NR0241	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México.	0.00%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0243	Construcción de Reja Perimetral en el Museo Infantil Interactivo Iztapalapa.	0.00%	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que una vez obtenido se procederá a la contratación y ejecución de los trabajos.
O23NR0244	Desmantelamiento de las Instalaciones Existentes de Mediana Tensión y Construcción de Dos Subestaciones en la Clínica Especializada (TRANS) y Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI).	76.55%	4,000,000.00	4,000,000.00	3,062,052.00	3,062,052.00	934,575.85	3,062,052.00	3,062,052.00	3,996,627.85	Se ejecutaron trabajos de desmantelamiento de subestaciones existentes en las clínicas TRANS y CEMI, instalación de subestaciones de la capacidad adecuada para ambas clínicas, trabajos de conexión, trámites; para un avance físico acumulado del 74.7%.	
O23NR0245	Interconexión de Museos (Vialidades Cuarta Sección)	0.00%	9,500,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Contratación.
O23NR0246	Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1 (Ajuste de Costo).	0.00%	15,000,000.00	11,639,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0249	Reforzamiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	57.44%	215,000,000.00	215,000,000.00	123,500,360.43	123,500,360.43	80,027,197.76	123,500,360.43	123,500,360.43	203,527,558.19	1.-Proceso construcción de trabe de borde (cenefas en la estación Álvaro Obregón) 2.- Proceso excavación y estructuración en zona de encapsillado en túneles de salida de la estación Álvaro Obregón. 3.- Proceso estructuración en hastiales, losa de fondo, bóveda del túnel de vía 2 de la estación Valentín Campa. 4.- Proceso colado de bóveda en vía 2 del túnel de la estación Valentín Campa. 5.-Proceso demolición en muro de lumbrera Jardín para conectar túnel de conexión con bitume del depósito. 6.-Limpieza y ratoneo en tubería de drenaje en los Inter tramos III y IV. 7.- Suministro y colocación de registros y tortugas en los Inter tramos III y IV. 8.- Proceso apuntalamiento de viviendas en la zona antrópica para reiniciar trabajos de excavación en el Inter tramo I sentido V.C y de V.C a Rosa 9.- Proceso de perforación e inyección de consolidación en Inter tramo I 10.-Limpieza de rezaga en los intertramos I y II. 11.- Conclusión de trabajos del colector las Torres 1.22 m de diámetro. 12.- Entrega OC a Electromecánica del Inter tramo IV para el Implante del sistema de vías.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0260	Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios. Construcción de la Bodega Nacional.	62.33%	0.00	495,098,917.40	308,579,165.29	308,579,165.29	46,662,762.33	308,579,165.29	308,579,165.29	308,579,165.29	355,241,927.62	<p>Construcción de la celda de concreto para la remediación ambiental</p> <p>Supervisión de la construcción del edificio "I"</p> <p>Rehabilitación de los edificios "A"</p> <p>Rehabilitación de los edificios "G-H"</p> <p>Supervisión de la rehabilitación de los edificios "A, E,I"; supervisión de las rehabilitación de los edificios "G-H"</p> <p>Construcción del edificio 1. Rehabilitación de los edificios "J yK". Reconfiguración y Construcción de la vialidad</p> <p>Rehabilitación del edificio "M"; rehabilitación del edificio "L"; trabajos de remediación ambiental, Supervisión de la construcción del edificio "I"</p> <p>Trabajos de limpieza ambiental, supervisión de la rehabilitación de los edificios " J y K"; supervisión de la reconfiguración y construcción de la vialidad.</p> <p>Supervisión de la rehabilitación de los edificios "M,N y L" y rehabilitación del edificio "N".</p> <p>Construcción de caja para obras de arte, edificio A e I</p> <p>Construcción de cimentación del edificio 6</p> <p>Construcción de Auditorio Edificio 1.</p> <p>Servicios de supervisión para la limpieza y remediación ambiental.</p> <p>Construcción de la losa del Edificio 7.</p> <p>Mezanine de edificio 7.</p> <p>Compactación de Edificio 7.</p> <p>Parte luces del edificio 7.</p> <p>Servicios de supervisión para la limpieza y remediación ambiental.</p> <p>Se ajusta avance físico de la obra en base a los nuevos recursos autorizados, por lo cual, se tiene un avance físico acumulado del 87.53%.</p> <p>En proceso de realización de Convenios modificatorios en tiempo y monto de los Contratos 2022.</p> <p>Se están llevando licitaciones para la terminación de los edificios que integran la Bodega Nacional de Arte.</p> <p>Este inmueble se ubica en la Cuarta Sección de Chapultepec al interior del Campo Militar No. 1F, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón.</p> <p>Con los trabajos ejecutados se contará con una Bodega Nacional para almacenar el acervo artístico para las exposiciones que se realicen. Además de recuperar las naves de la Antigua Fábrica de Cartuchos existentes en la nueva Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec para la habilitación de una nueva Bodega Nacional de Arte. El complejo funcionará como un espacio expositivo y de conservación, que otorgará condiciones óptimas de seguridad, iluminación y climatización para garantizar la conservación de los acervos, salas de reserva y equipamientos técnicos para la conservación, servicio y estudio de la colecciones públicas y de los museos históricos del país.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS											
ENERO-SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0261	Cineteca Nacional Chapultepec. (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.)	71.40%	0.00	104,312,099.10	74,475,358.36	74,475,358.36	8,193,455.27	74,475,358.36	74,475,358.36	82,668,813.63	Acabados de madera para las salas interiores, colocación del aire acondicionado, colocación de fibra, tablaroca y sellado de muros perimetrales en salas interiores, colocación del aire acondicionado, colocación de fibra, tablaroca y sellado de muros perimetrales en salas interiores para la acústica, instalación de tubería para señalización en salas interiores, construcción de cafetería, sanitarios y taquillas. Colocación de HSS en fachada perimetral y cristales. Terminación de acabados exteriores (madera salas 1-6). Muros acústicos salas 1,3 y 5 Instalación de PCI. Construcción de las armaduras salas 7 y 8. Se ajusta avance físico de la obra en base a los nuevos recursos autorizados, por lo cual, se tiene un avance físico acumulado del 45.18%. Se tiene en proceso de revisión por el área jurídica, el Convenio de ampliación en Tiempo y Monto. Esta obra se localiza en el Campo Militar 1-F Santa Fe SEDENA; Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México. Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé. Con la ejecución de estos trabajos la población que habita y visita la Ciudad de México, contará con espacios para su esparcimiento y desarrollo cultural.
O23NR0262	Panteón Dolores. Rehabilitación y equipamiento del Panteón.	57.42%	0.00	125,138,684.19	71,859,684.50	71,859,684.50	44,081,821.02	71,859,684.50	71,859,684.50	115,941,505.52	Se realizaron trabajos en el edificio Administrativo del Panteón Dolores de estructura de concreto reforzado y losas de entre piso y azoteas aplicación de acabados, canalizaciones y cableado eléctrico para luminarias, tomacorrientes reguladas, normal y fuerza, apagadores, accesorios, muebles sanitarios, accesorios hidráulicos, canalizaciones para cableado de telefonía y datos, sistema de para-rayos, sistema de tierra, tendido de redes sanitaria e hidráulica, red contra incendios, suministro y colocación de acabados en muros, pisos, plafones, trabajos de herrería, carpintería, colocación de cancelería de aluminio, colocación de dos elevadores para personas, alimentación hidráulica, acometida eléctrica, subestación eléctrica, montaje de tableros de control, cuarto de maquinas, obras exteriores, plazas exteriores, trabajos de albañilería exterior e interior, guarniciones, cadenas, castillo de concreto armado, construcción de registros sanitarios, eléctricos, aplicación de material ligero para dar pendientes en azoteas, suministro y aplicación de sistema de impermeabilización, instalación de equipos de bombeo, Avance del 100.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												<p>Se concluyeron los trabajos de estructura mixta del crematorio dentro del Panteón Civil de Dolores, sistema de losa-acero para entrepisos y azoteas, columnas y traveses de concreto reforzado y metálicas, suministro y colocación de acabados en muros, pisos, plafones, trabajos de herrería, carpintería, suministro y colocación de cancelería de aluminio, aplicación de acabados, canalizaciones y cableado eléctrico para luminarias, tomacorrientes regulados, normal y fuerza, apagadores, accesorios, muebles sanitarios, accesorios hidráulicos, canalizaciones para cableado de telefonía y datos, sistema de para-rayos, sistema de tierra, canalizaciones sanitarias e hidráulicas, red contra incendios, trabajos de herrería, carpintería, suministro y colocación de cancelería de aluminio, suministro y colocación de elevador para personas y montacargas, tendido de redes exteriores para drenaje, alimentación hidráulica, acometida eléctrica, plazas exteriores, suministro e instalación de equipos de bombeo, sistema de emergencia, tableros de control y fuerza, limpieza, capacitación para la operación.</p> <p>Mantenimiento de las instalaciones y equipos, tendido de redes exteriores para drenaje, alimentación hidráulica, acometida eléctrica, construcción de cuarto para subestación eléctrica, cuarto de máquinas obras exteriores, plazas exteriores, trabajos de albañilería exterior e interior, guarniciones, cadenas, castillo de concreto armado, construcción de registros sanitarios, eléctricos, aplicación de material ligero para dar pendientes en azoteas, suministro y aplicación de sistema de impermeabilización.</p> <p>Se concluyeron los trabajos de rehabilitación del Lote de Socios del Colegio Militar y Anfiteatro con la ejecución de restauración de criptas y mausoleos, rehabilitación de barda perimetral, pórtico de acceso, rehabilitación de protecciones de herrería, rehabilitación de epitafios de tumbas. Avance del 100.00%.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0263	Interconexión de Museos, "Acceso a Los Pinos por Alencastre"	81.28%	0.00	35,290,460.12	28,684,037.17	28,684,037.17	6,472,235.80	28,684,037.17	28,684,037.17	35,156,272.97	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALACASTRE-LOS PINOS. Se habilitaron y rehabilitaron vialidades (Acera peatonal, re carpetamiento del arroyo vehicular, señalética y cruces seguros), construcción de retorno vehicular, reubicación de escultura y creación de plazoleta, desmantelamiento de puente peatonal, renovación de alumbrado público, creación de plazas, escalinatas y rampas al interior de Los Pinos, plantación de vegetación en camellones, banquetas y al interior de los Pinos y la instalación de mobiliario urbano. CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA". Se rehabilitaron los andadores de Bellavista, construcción de Plazoletas y Andadores en Bellavista, rehabilitación del estacionamiento y rehabilitación del patio de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PLAZA MUSEO DE ANTROPOLOGÍA". Se rehabilitó la plaza museo de antropología, los módulos de comercio, conformación de áreas verdes y saneamiento forestal, instalación eléctrica e iluminación. Se habilitaron y rehabilitaron: "Suministro y colocación de reja tipo Chapultepec. "Suministro y colocación de puertas de acceso peatonal y vehicular. "Colocación de balizamiento horizontal y vertical. "Vegetación arbustiva y decorativa. "Mobiliario de la zona y "Señalización.
O23NR0264	"Proyecto Integral de la Segunda Etapa del parque de Cultura Urbana (PARCUR)"	100.00%	0.00	37,031,284.48	37,031,284.48	37,031,284.48	0.00	37,031,284.48	37,031,284.48	37,031,284.48	Se rehabilitaron instalaciones pre existentes para la creación de un espacio para desarrollar actividades físicas, áreas de estar y áreas de servicios. Intervención de cubiertas de arco techo, intervención en acceso por calle 10, intervención área de parkour y gimnasio al aire libre, intervención áreas de infiltración, restauración forestal, áreas de usos múltiples, instalaciones de banca semicircular, instalación eléctrica e iluminación, intervención de cine Agora, área de picnic y accesos e instalación de equipo de bombeo.
O23NR0265	Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en Planta Trituradora de Residuos producto de la Construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac.	0.00%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Contratos en proceso de licitación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0266	Mejoramiento de la Infraestructura Vial en las Colonias de la Ciudad de México.	38.23%	0.00	238,346,161.00	95,342,635.20	91,115,588.03	104,529,389.97	91,115,588.03	91,115,588.03	91,115,588.03	195,644,978.00	Mejoramiento de la infraestructura vial en las colonias de la Ciudad de México, mediante los trabajos de bacheo puntual de carpeta asfáltica de 7.5 cm de espesor promedio con mezcla asfáltica templada, realizando la preparación de la superficie aplicación de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica r-2k a razón de .80 lt/m2, colocación de mezcla asfáltica templada así como la aplicación de pintura tráfico en superficie de rodamiento, pintado en guarnición con pintura base agua con microesfera pintado en luz y corona color amarillo tránsito y señalamiento vertical como señalamiento restrictivo prohibido estacionarse sr-22 ^a de 0.75m de diámetro colocado en poste de señalamiento según lo indicado en la norma.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0365	Desarrollo de Proyectos Ejecutivos (Complejo Cultural Bosque de Chapultepec)	100.00%	0.00	5,660,222.92	5,660,222.92	5,660,222.92	0.00	5,660,222.92	5,660,222.92	5,660,222.92	Se llevó a cabo 1 estudio para el desarrollo de Proyectos Ejecutivos en el Complejo Bosque de Chapultepec, los cuales consisten en el desarrollo de planos, dibujos, esquemas, memorias de cálculo y textos explicativos, utilizados para definir adecuadamente la construcción, ampliación o remodelación de un proyecto. Se representa en plantas, elevaciones o alzados, cortes o secciones, perspectivas (renders modelo tridimensional mediante técnicas por computadora, así mismo se consideran los entregables como memoria descriptiva, términos de referencia, fichas técnicas, catálogo de conceptos, plano estado actual, plano demoliciones y retiros, plano de trazo y nivelación, plano arquitectónico, plano de vegetación, planos instalaciones y planos estructurales.
O23NR0366	Paso de Conexión Chivatito (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2022 y 2023)	61.84%	0.00	250,160,138.48	154,698,697.36	154,698,697.36	70,752,637.09	154,698,697.36	154,698,697.36	225,451,334.45	Avance en la fabricación estructura metálica 951.99 Ton Avance en el montaje de estructura metálica 622.11 Ton Columnas montadas 20 Colados en desembarque 1 Colado en desembarque 2 Colocación de pieza arquitectónica en desembarque 1 y 2 Montaje de Columnas Montaje de Cajón lateral en cabecero 2 Aplicación de soldadura entre traviesas lado izquierdo y trabe central en columna Conciliación de arbolado en parque SEDENA y camellón Chivatito
O23NR0368	Trabajos de Restauración en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proceso de Invitación Restringida para la contratación de los Trabajos de restauración en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México fue declarada desierta, por lo que se iniciarán los procesos de adjudicación para proceder a la ejecución de los trabajos, por lo que en el presente informe no hay valores para reportar. El proyecto se localiza en la Ciudad de México, en la dirección: Plaza de la Constitución No. 2, Colonia Centro, C.P. 06000, Ciudad de México; con el presente proyecto se espera beneficiar aproximadamente a más de 10 millones de visitantes anuales que visitan el Zócalo de la Ciudad de México.
O23NR0370	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) "Pilares la Cañada".	0.00%	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con fecha 20 de septiembre de 2023 se recibió de forma oficial la Autorización Presupuestal de estos trabajos, mediante el oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SARFOP/20.09.23/002, por lo que se dará inicio a los procesos de contratación para proceder a la ejecución de los trabajos, por lo tanto, no hay valores por reportar. Esta obra está ubicada en calle Emilio Carranza, Sin Número Colonia La Magdalena, en la Alcaldía Magdalena Contreras, Código Postal 10910, Ciudad de México; con el presente proyecto se espera beneficiar aproximadamente a 247,622 habitantes de esta Demarcación situada en la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0393	Proyecto y Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa.	0.00%	0.00	49,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0401	Reforzamiento Estructural de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México y sus Obras Complementarias.	82.16%	0.00	374,625,000.00	307,791,560.17	307,791,560.17	66,827,548.00	307,791,560.17	307,791,560.17	374,619,108.17	374,619,108.17	Patio Hotel: excavaciones, elementos de contención, reparación de grietas menores a 25mm, refuerzo estructural de contratraves y dados, relleno fluido de 1.3 ton/m ³ y rehabilitación de la instalación pluvial y sanitaria. Estacionamiento: excavaciones, elementos de contención, reparación de grietas menores a 25mm, relleno fluido de 1.3 ton/m ³ y rehabilitación de la instalación pluvial y sanitaria. Terminal: excavaciones, elementos de contención, reparación de grietas menores a 25mm, relleno fluido de 1.3 ton/m ³ y rehabilitación de la instalación pluvial y sanitaria. Estos trabajos se localizan en la Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México; El beneficio social será garantizar la integridad física del usuario que transita por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, ya que los presentes trabajos tienen la finalidad de que la construcción existente presente un buen comportamiento estructural durante el resto de su vida útil.
O23NR0467	Trabajos de relleno y nivelación dentro de la Ciudad Deportiva, Magdalena Mixhuca.	0.00%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0469	Proyecto para la Habilitación y Remodelación de Instalaciones de La Secretaría de Marina en la Alcaldía Milpa Alta.	0.00%	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para el proceso de licitación y contratación de los trabajos.
O23NR0484	Apoyo logístico para el control, inspección y seguimiento para la conclusión del Plan Maestro del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec".	0.00%	0.00	8,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades, el procedimiento de contratación se realizará en el mes de octubre.
O23NR0486	Rehabilitación de la Casa de la Cultura "Barranca del Muerto", ubicada en Barranca del Muerto y Periférico.	0.00%	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se autorizaron recursos de Crédito para realizar el proyecto "Rehabilitación de la Casa de Cultura "Barranca del Muerto", de los cuales el personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo observaciones al Informe Ejecutivo las cuales fueron solventadas por esta área, por lo que una vez aprobado y recibido el recurso, se iniciarán los procesos de contratación para proceder a la ejecución de los trabajos. Este Inmueble se ubica en Blvd. Adolfo López Mateos 14, San Ángel Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01060 Ciudad de México, Ciudad de México; con el presente proyecto se espera beneficiar aproximadamente a 759,137 habitantes de esta Demarcación situada en la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0487	Trabajos de Diagnóstico, Estudios y Consolidación del Suelo en la Unidad Bienestar, ubicada en la calle de Héroes de la Intervención en la colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.	0.00%	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de contratación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0488	Trabajos de Construcción, Rehabilitación y Reeducación de espacios para el Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) "Vasco de Quiroga".	0.00%	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se autorizaron recursos de Crédito para realizar estos trabajos, por lo que en el presente mes se dio inicio a los procesos de contratación para proceder a la ejecución de los trabajos, por lo que aún no hay valores por reportar. El proyecto se localiza en la Ciudad de México, en la dirección: Calle Peluqueros número 2, Colonia Morelos, C.P. 15270, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX, con el presente proyecto, la problemática que se pretende atender incluye el abandono social, el rechazo familiar y la indigencia, buscando atender a las personas que viven, pernocan o deambulan en las calles de la Ciudad de México, brindando atención gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año, beneficiando especialmente a 443,704 habitantes de esta Demarcación situada en la Ciudad de México.
O23NR0489	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria a Base de Mapeo en las Vialidades: Paquete 1: Av. Instituto Politécnico Nacional y Acueducto de Guadalupe.	0.00%	0.00	43,995,046.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0490	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria a Base de Mapeo en las Vialidades: Paquete 2: Calzada Ignacio Zaragoza (sentido poniente lateral y central) y Periférico Sur.	0.00%	0.00	41,180,463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0491	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 1 de las vialidades: Juan de Dios Bátiz y Ticomán.	0.00%	0.00	35,729,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0492	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 2 de la vialidad: Eje 6 Sur (lado oriente).	0.00%	0.00	49,842,862.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0493	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 3 de la vialidad: Av. Centenario.	0.00%	0.00	24,155,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0494	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 4 de la vialidad: Eje 10 Sur.	0.00%	0.00	26,123,152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS											
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
O23NR0495	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 5: Vialidad Av. Tlalpan Norte.	0.00%	0.00	34,806,722.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0496	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 6: Vialidad Av. Tlalpan Sur.	0.00%	0.00	49,982,329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0497	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 7: Viaducto Miguel Alemán (ambos sentidos).	0.00%	0.00	49,958,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0498	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 8: Periférico Sur.	0.00%	0.00	38,049,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0499	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 9 de las vialidades: Calzada de la Viga, Canal de Miramontes y Eje 1 Norte.	0.00%	0.00	49,928,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0500	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 10 de las vialidades: Calzada de los Misterios y Calzada de Guadalupe.	0.00%	0.00	49,952,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0501	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 11 de la vialidad: Av. San Rafael Atlixco.	0.00%	0.00	16,438,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0502	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 3, Transporte Público: Línea 1 MB Av. Insurgentes, Línea 4 MB Calzada Ignacio Zaragoza, Línea 5 MB Eje 3 Oriente, Línea 6 MB Eje 5 Norte, Línea RTP Fray Servando Teresa de Mier y Línea RTP Emergente Av. Chapultepec.	0.00%	0.00	40,507,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0503	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 4, Transporte Público: Línea 1 STE Eje Central, Línea 6 STE Calzada General Mariano Escobedo, Línea 8 STE Circuito Politécnico y Línea 2 MB Eje 4 Sur.	0.00%	0.00	43,956,218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR0504	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en Escuelas de Educación Básica y Específica en las Alcaldías de la Ciudad de México.	0.51%	0.00	199,997,486.00	1,021,473.05	1,021,473.05	88,449,387.51	1,021,473.05	1,021,473.05	89,470,860.56		Se autorizaron recursos del fondo FAIS para llevar a cabo los trabajos de Construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento en escuelas de educación básica y específica. Se realizaron las siguientes actividades en los planteles que iniciaron su intervención durante el 3er trimestre del ejercicio: Escuela Primaria PRIMARIA BANDERA NACIONAL, se iniciaron los trabajos de reforzamiento a la estructura del edificio en la zona de cimentación, con demoliciones de firmes acabados en pisos, excavaciones, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo en cimentación conforme proyecto de reforzamiento, apuntalamiento de estructura existente previo inicio a los trabajos de demolición, el avance de los trabajos es del 9.17%. Escuela Primaria PROFRA. SUSANA ORTIZ SILVA se llevan a cabo trabajos de reforzamiento a la estructura metálica existente con la fabricación, suministro, y colocación de elementos metálicos de refuerzo a base de placa de acero A-36, perfiles metálicos comerciales en sistema de losas, el avance de los trabajos es del 22.05%. Escuela Secundaria "DELEGACIÓN COYOACÁN".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												<p>Se realizan trabajos de desmantelamiento de cancelería, puertas, luminarias, canalizaciones existentes, demolición de muros divisorios de block de barro, demolición y desmantelamiento del sistema de losas de entrepisos y azotea, retiro de material producto de demolición y desmantelamientos, el avance de los trabajos es del 18.00%. Escuela Primaria GABRIEL LEYVA SOLANO se iniciaron trabajos de desmantelamiento de cancelería, demolición de muros divisorios de block de concreto, apuntalamiento de losas de entrepiso, demolición de elementos estructurales existentes para ligar estructura de muros de rigidez a construir, suministro y habilitado de acero de refuerzo en muro de rigidez, suministro y colocación de cimbra aparente en muros para el colado, el avance de los trabajos es del 29.91%, Escuela Primaria TLACAELE se iniciaron trabajos de desmantelamiento de cancelería, demolición de muros divisorios de block de concreto, apuntalamiento de losas de entrepiso, demolición de elementos estructurales existentes para ligar estructura de muros de rigidez a construir, suministro y habilitado de acero de refuerzo en muro de rigidez, suministro y colocación de cimbra aparente en muros para el colado, el avance de los trabajos es del 5.00%.</p> <p>Escuela Primaria MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA se realizan trabajos de apuntalamiento de losas de azoteas, demoliciones y retiro de impermeabilizante acarreo y retiro de producto de demoliciones, el avance de los trabajos es del 9.81%, Escuela Primaria MARGARITA MAZA DE JUÁREZ se iniciaron trabajos de desmantelamiento de cancelería y puertas de herrería, apuntalamiento de losas de entrepiso y azoteas, demolición de firmes de concreto y excavaciones en zona de columnas, demolición de muros divisorios y elementos estructurales de concreto para habilitar muros de rigidez de concreto, el avance de los trabajos es del 3.10%, Escuela Primaria MTRO. FRANCISCO CESAR MORALES, se realizan trabajos de reforzamiento de estructura de concreto existente con el suministro y colocación de perfil comercial ángulo de acero A36 en traves de concreto existentes, preparaciones a base de barrenos en columnas para el suministro y colocación de grapas, el avance de los trabajos es del 12.22%, Escuela Primaria EL PENSADOR MEXICANO se llevan a cabo trabajos de Limpieza y desazolve de registros sanitarios para su correcto funcionamiento, aplicación y afine de aplanado estructural en muros, el avance de los trabajos es del 13.57%.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE CENCEROS DE ZAVALETA se iniciaron trabajos de desmantelamiento de cancelería de herrería, demolición de muros divisorios de tabique rojo recocido, el avance de los trabajos es del 1.50%, Escuela CENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES se realizan trabajos de rehabilitación de escalera de emergencia existente con el suministro y colocación de pasamanos y barandal a base de perfiles laminados metálicos, suministro y colocación de multypanel para cubierta de escalera, demolición de concreto en escalones para su restitución, el avance de los trabajos es del 78.14%, Escuela Primaria PROFRA AMANDA PALAFOX Y BAZ se realizan trabajos de mantenimiento de estructura existente, a base de limpieza y retiro de óxido en columnas y aplicación de pintura protectora, demolición de firmes de concreto para descubrir la placa base de las columnas, el avance de los trabajos es del 1.81%, Escuela Primaria PROFR. JOSÉ DE JESÚS DE LA ROSA PÉREZ se llevan a cabo trabajos de limpieza y preparación de estructura metálica para malla sombra, lijado, aplicación de primario, demolición de escalones y descansos de concreto en escalera de emergencia, demolición de firmes de concreto para descubrir placa base en columnas metálicas de edificio, el avance de los trabajos es del 2.30%, ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 76 se ejecutan trabajos de demolición de elementos estructurales de concreto para iniciar a habilitar el refuerzo de los mismos, demolición de acabado y firmes en pisos de concreto, retiro y acarreo del material producto de demolición, el avance de los trabajos es del 1.00%.
O23NR0603	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero Cuadrante I Ciudad de México.	0.00%	0.00	20,838,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0604	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza Cuadrante II Ciudad de México.	0.00%	0.00	18,254,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0605	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco de la Ciudad de México Cuadrante III Ciudad de México.	0.00%	0.00	16,820,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0606	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa y Tlalpan Cuadrante IV en la Ciudad de México.	0.00%	0.00	21,487,136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O23NR0607	2a etapa de la rehabilitación de "LA PERULERA" espacio para la conservación, resguardo y difusión del acervo de Octavio Paz y María-José Tramini, ubicada la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	0.00%	0.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se trabaja en la elaboración, recopilación e integración de documentación para llevar a cabo los procesos de licitación. Al mismo tiempo, se encuentra en trámite el Informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS												
ENERO-SEPTIEMBRE 2023												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0608	Reconstrucción y restauración de diversos Templos del INAH, en la Ciudad de México	0.00%	0.00	111,791,671.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se tiene programado realizar un total de 45 templos de los cuales se tienen en proceso de ejecución 7 y por iniciar 38. Los trabajos realizados son: Elaboración de proyecto ejecutivo de intervención (localizar daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017), el cual será aprobado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Gestoría ante las diferentes dependencias; Revisión estructural y realización de estudios; Resguardo, embalaje y protección de bienes muebles; Realización de calas de identificación de daños; Reparación de fisuras y / o grietas en muros, bóvedas, plafones, arcos; Aplicación de pintura en general (vinílica o a la cal, según sea el caso); Preparación de superficie en azoteas para la aplicación de impermeabilizante; Trabajos de limpieza en general; Reconstrucción de elementos arquitectónicos y Restauración de pintura mural, cornisas o elementos decorativos dañados. . Los inmuebles se ubican en diversas Alcaldías de la Ciudad de México. Cuyos trabajos se realizarán para fortalecer la memoria y fomentar el patrimonio cultural como un gran paisaje urbano histórico, que trasciende lo monumental y central para incluir a la ciudad entera con sus diversas centralidades y periféricas: al tejido social, a los barrios y los pueblos, a su memoria plural en movimiento y permanente reinvencción. Promover el patrimonio cultural y artístico de la Ciudad de México a través de galerías, espacios y corredores de arte público para maximizar su disfrute con la intervención activa de instituciones, colectivos y ciudadanía, dado que los templos representan un patrimonio cultural de nuestra ciudad que es indispensable atender. Muchos datan del siglo XVI y tienen, inclusive, piedras que son prehispánicas, dentro de la construcción del propio templo.
O23NR0687	Obra Pública para la Operación, el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Diversas Fuentes Ornamentales en la Ciudad de México.	0.00%	0.00	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Contratos en proceso de licitación
O23NR0737	Proyecto ejecutivo de la adecuación (reingeniería) cimentación, arquitectura y acabados de las estaciones del metrobus/mexibus, del centro de transferencia modal (cetram) indios verdes, contemplando el acompañamiento técnico	20.00%	0.00	7,951,800.00	7,951,800.00	1,590,044.00	6,360,176.01	1,590,044.00	1,590,044.00	7,950,220.01	Se realiza un proyecto ejecutivo de la adecuación (reingeniería) cimentación, arquitectura y acabados de las estaciones del metrobus/mexibus, del centro de transferencia modal (cetram) indios verdes, contemplando el acompañamiento técnico, atención a situaciones de obra y la generación de los documentos complementarios del proyecto original.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0747	Trabajos de Redireccionamiento de Aguas Pluviales, Sanitarias y Obras Complementarias para el Aprovechamiento de Áreas Culturales en el PILARES "José Saramago".	0.00%	0.00	360,078.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/14.09.23/004, de fecha 14 de septiembre de 2023, la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos hizo de conocimiento la invitación a los eventos del Procedimiento de Adjudicación Directa número OPAD/DCOC-L-023-2023, correspondiente a la asignación de estos trabajos, por lo que en el próximo trimestre se dará inicio a la ejecución de los trabajos, por lo tanto en el presente informe no hay datos por reportar. Esta obra está ubicada en Río Mixcoac Ote. 29, Colonia Lomas de Plateros, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01480 Ciudad de México; con el presente proyecto se espera beneficiar aproximadamente a 759,137 habitantes de esta Demarcación situada en la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0748	Trabajos de Reforzamiento Estructural Derivados del Crecimiento en Talleres Culturales en Área de Azoteas para el PILARES "Merced Gómez".	0.00%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/14.09.23/005, de fecha 14 de septiembre de 2023, la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos hizo de conocimiento la invitación a la visita de obra correspondiente a la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes número OPIR-DCOC-L-037-2023, correspondiente a la asignación de estos trabajos, por lo que en el próximo trimestre se dará inicio a la ejecución de los trabajos, por lo tanto aún no hay valores por reportar. Esta obra está ubicada en Calle Francisco de P.Miranda, Colonia Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón, 01600 Ciudad de México; con el presente proyecto se espera beneficiar aproximadamente a 759,137 habitantes de esta Demarcación situada en la Ciudad de México.
O23NR0978	Obras Complementarias en materia vial y del espacio público: Plaza Garibaldi.	0.00%	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Licitación
O23NR1115	Obra Pública para el suministro y colocación de postes cónicos circulares con cámaras de vigilancia, para el Programa Senderos Seguros, fortaleciendo el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México (C5)	0.00%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Contratos en proceso de licitación
O23NR1144	Obras de Renivelación en la Estación Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro	0.00%	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En espera de conclusión de proceso de contratación para el inicio de la obra
TOTAL URG			5,144,662,367.00	9,123,203,148.91	4,203,146,658.29	4,173,868,413.50	2,435,502,227.58	4,173,868,413.50	4,173,868,413.50	6,609,370,641.08		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0385	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO EN LAS 14 ALCALDÍAS DE LA CDMX.	0%	-	1,430,000.00	1,430,000.00	-	-	-	-	-	-	Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica.
O23NR0480	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 60 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	64%	-	180,472,448.00	140,151,627.50	21,730,640.35	104,180,862.05	21,730,640.35	21,730,640.35	125,911,502.40	Se realizaron Trabajos consistentes en "Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento del plantel de educación básica: Participación social número 7 C.C.T.:09DIX0033G, Sor Juana Inés de la cruz C.C.T.:09DPR514Q, MA. Raquel Ferriz C.C.T.:09DJN0708J, Xitle C.C.T.:09DPR2769A, Escuela Georges Cuisenaire C.C.T.:09DPR1232L, Escuela María Enriqueta Camarillo C.C.T.:09DES0045D, Escuela Centro de Atención Múltiple NO. 74 C.C.T.:09DML0101V, Escuela José Inés Novelo C.C.T.:09DPR0033F, Escuela John Dewey C.C.T.: 09DES0279S, Escuela José María Iglesias C.C.T.: 09DPR2521J, Escuela Secundaria No.14 Jorge Quijano C.C.T.: 09DES0014K, Escuela Lic. Miguel Serrano C.C.T.: 09DPR2336N, Escuela Vicente Suarez C.C.T.: 09DES0152M, Escuela Canadá C.C.T.: 09DPR2896X, Primaria Mtro. Federico Alvarez C.C.T.:09DPR1301R, Tláhuac C.C.T.:09DJN0293B y la Escuela Lao Tse C.C.T.: 09DES0148Z, acabados como aplicación de pintura, herrería y cancelería e impremibilización, el beneficio social se guridad al interior del plantel, mejores condiciones estructurales para la comunidad estudiantil.	
O23NR0482	"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 10 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	15,300,503.37	15,300,503.37	-	11,535,616.95	-	-	-	11,535,616.95	Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica
O23NR0651	"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	1,600,000.00	-	-	1,468,526.52	-	-	-	1,468,526.52	Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica
O23NR0652	"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PLANTEL TLAHUAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	0%	-	2,600,000.00	-	-	2,287,243.25	-	-	-	2,287,243.25	Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica.
A23NR0468	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO EN LAS 14 ALCALDÍAS DE LA CDMX	0%	-	1,008,088.00	-	-	-	-	-	-	-	Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento adquisición de equipo de comunicación, telecomunicación y equipo de cómputo en las 14 alcaldías de la CDMX.
O23NR0972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LOS 10 COLEGIOS DE BACHILLERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	-	1,237,543.38	-	-	-	-	-	-	-	Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica
O23NR1130	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 194 DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	0%	-	762,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica
TOTAL URG		64%	-	204,410,582.75	156,882,130.87	21,730,640.35	119,472,248.77	21,730,640.35	21,730,640.35	141,202,889.12		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			09C001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
Período:			Enero-Septiembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0388	Adquisición de material para la colocación de red de fibra óptica de tecnologías y comunicaciones para la SAF		0.00	342,614.12	342,614.12	0.00	0.00	0.00			La variación obedece a que se encuentran en proceso de adjudicación la adquisición de material para la colocación de red de fibra óptica de tecnologías y comunicaciones por lo que el ejercicio de los recursos se reprogramará para el siguiente trimestre.
TOTAL URG			0.00	342,614.12	342,614.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Periodo:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0293	Adquisición de 120 Software Antivirus	100	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIERON 120 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS : VERSIÓN: LA MÁS RECIENTE AL MOMENTO DE SU ADQUISICIÓN; TIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN: SEGURIDAD PARA LA NUBE, REDES E INTERNET, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE AMENAZAS COMUNES Y AVANZADAS, GESTIÓN DE VULNERABILIDADES, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: GNU/LINUX, WINDOWS, MAC OS X, ANDROID O IOS. EN ESPERA DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y PAGO
A23NR0290	Adquisición de 17 Computadoras Perfil Administrativo	100	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	351,154.04	0.00	0.00	0.00	351,154.04	SE ADQUIRIERON 17 EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO PÉRFIL ADMINISTRATIVO CON PAQUETERÍA OEM, CON TECNOLOGÍA DE 64 BITS(X64), 8 GB EN RAM, 128 GB MÍNIMO EN SSD, UNIDAD ÓPTICA CD/DVD+RW, PUERTOS USB, INCLUYE TECLADO Y MOUSE. EN ESPERA DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y PAGO
A23NR0291	Adquisición de 2 Computadoras Perfil Diseñador	100	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIERON 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO PÉRFIL DISEÑADOR CON PAQUETERÍA OEM, CON TECNOLOGÍA DE 64 BITS(X64), 32 GB (DDR4-ECC), 128 GB MÍNIMO EN SSD, TARJETA INTEGRADA FRECUENCIA BASE DE 300 MHZ O MÁS, UNIDAD ÓPTICA CD/DVD+RW, PUERTOS USB, INCLUYE TECLADO Y MOUSE. EN ESPERA DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y PAGO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.										
Periodo:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0292	Adquisición de 65 No Break UPS	100	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIERON 65 NO BREAKS UPS DE 520 VA, SALIDA 120VCA, CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5 #15R, GABINETE TIPO TORRE, PROTECCIÓN SUPRESORA DE PICOS, REGULADOR INTEGRADO. EN ESPERA DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y PAGO
A23NR0380	Adquisición de 3 Relojes Checadores	0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIRÁN 3 RELOJES CHECADORES BIOMÉTRICOS SFV4, CON CAPACIDAD PARA 800 CARAS, 800 PALMAS Y 800 TARJETAS, CON PANTALLA TÁCTIL DE 4 PULGADAS.
A23NR0395	Adquisición de muebles de oficina y estantería para consultorios médicos.	0	0.00	22,731.00	22,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIRÁN 2 ARCHIVERO METÁLICO; 2 BANCOS GIRATORIOS, 1 BIOMBO MÉDICO; 2 VITRINAS PARA MEDICAMENTOS; 2 GABINETES MÉDICOS Y 2 BOTES CLÍNICOS.
A23NR0465	Adquisición de refrigeradores para lactarios de COMISA.	0	0.00	25,198.00	25,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIRÁN 2 REFRIGERADORES DE 11 PIES CÚBICOS.
A23NR0396	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para consultorios médicos.	0	0.00	23,054.00	23,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIRÁN 2 ESTETOSCOPIOS; 2 BAUNÓMETROS; 2 MESAS DE EXPLORACIÓN MÉDICA Y 2 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL.
A23NR0397	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para consultorios médicos.	0	0.00	17,246.00	17,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SE ADQUIRIRÁN 1 MARTILLO PARA REFLEJOS; 4 PINZAS PARA DISECCIÓN; 1 MESA MAYO CON CHAROLA; 4 CHAROLAS CON TAPA BUNIDERA PARA INSTRUMENTAL MÉDICO, 1 LÁMPARA CHICOTE; 2 PORTA AGUJAS RECTO; 2 TIJERAS MÉDICAS RECTA, 2 PINZAS DE MOSCO CURVA Y 2 ESTUCHES DIAGNÓSTICO.
TOTAL URG			0.00	858,229.00	858,229.00	0.00	351,154.04	0.00	0.00	351,154.04		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.									
Periodo:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.23NR.0285	Adquisición de Mini Split	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	49,648.00	0.00	49,648.00	49,648.00	49,648.00	Se llevó a cabo la adquisición de un Mini Split conformado por un evaporador y condensador con una capacidad de 2 toneladas de refrigeración, para que el área donde se encuentran los servidores y la red estén en óptimas condiciones, manteniendo una temperatura óptima dentro del site en donde se encuentran y así evitar sobrecalentamiento y falla en el funcionamiento de los mismos.
A.23NR.0466	Adquisición de sistema de armonización contable	0%	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se están llevando a cabo los trámites para la adquisición de un Sistema Contable-Presupuestal que permita registrar las operaciones en tiempo real y de manera armónica, así como obtener los Estados Financieros y Presupuestales de forma automática para cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
TOTAL URG			0.00	81,500.00	81,500.00	49,648.00	0.00	49,648.00	49,648.00	49,648.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México									
Periodo:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0020	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de San Juan de Dios"	100%	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	Se realizó la consolidación de muros, con afectaciones por sismo en el área de transepto y bóvedas, así como el movimiento y resguardo de bienes muebles.
O22ML0021	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de Santa Catarina Mártir"	100%	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	Se realizó la consolidación de elementos estructurales, se atenderán los deterioros de las fábricas y elementos constructivos, en zonas con presencia de grietas, mediante apuntalamiento de cúpula, colocación de protección en áreas de demolición y en azotea, colocación de encofrados para la protección de retablo; se realizará la consolidación de muros y bóvedas, inyección de grietas de muros, cúpula y bóveda, consolidación de sillares en arcos, cambio de vigas en estado de deterioro.
O22ML0022	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de la Santísima Trinidad"	100%	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	Se dio atención a daños en la zona del transepto, considerando desde la ejecución de trabajos preliminares como limpiezas, retiro de flora parásita y colocación de andamiajes hasta la liberación de acabados deteriorados, la consolidación mediante remamposteo e inyección de grietas en muros; reintegración de piezas de cantera fracturadas, así como la liberación de enladrillados y entortados en azotea para su posterior reintegración e impermeabilización.
O23NR0527	Rehabilitación y adecuación para el Centro Artesanal Honduras No. 3	100%	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	Se realizaron trabajos de desmontaje, desmantelamientos y liberación de mobiliario existente; demoliciones de muros divisorios, desmantelamiento de instalaciones obsoletas; liberación de aplanados y acabados abruptos en muros y plafones; trabajos de albañilerías con colocación de firmes de concreto, aplanados en muros y plafones, colocación de piso de terrazo; renovación de instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria; construcción de bloques sanitarios; colocación de pintura en muros y plafones.
O23NR0688	Rehabilitación estructural y conservación del Te	45%	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	895,018.36	1,084,678.83	895,018.36	895,018.36	1,979,697.19	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de rehabilitación estructural y conservación del inmueble, atendiendo las afectaciones más severas e incluyen la atención a las grietas en nave principal, con la consolidación en zona de la cubierta, en particular bóvedas y arcos botareles.
O23NR0689	Rehabilitación estructural y conservación del Te	63%	0.00	1,148,850.00	1,148,850.00	725,103.10	423,746.90	725,103.10	725,103.10	1,148,850.00	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos para mejorar la estabilidad estructural del inmueble con trabajos de consolidación en bóvedas y muros del presbiterio y nave principal, con la integración de aplanados, la atención de grietas en la zona de la portada principal, a fin de dar atención a afectaciones que ponen en riesgo la integridad del templo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0690	Rehabilitación estructural y conservación del Te	42%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	1,043,191.64	1,454,156.99	1,043,191.64	1,043,191.64	2,497,348.63	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de atención a las grietas en bóvedas y muros de la Capilla con atención de la cubierta y reintegración de elementos del sistema constructivo losa de azotea, incluyen cosido de bóvedas y muros, consolidación de muros por inyección de mortero de cal-arena, integración de aplanados e integración de impermeabilizante en cubiertas, a fin de proteger el inmueble de filtraciones.
O23NR0691	Rehabilitación estructural de Casa Conde Regla	30%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	744,800.45	1,737,867.70	744,800.45	744,800.45	2,482,668.15	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos que darán continuidad a la consolidación y restructuración del inmueble, enfocados a la zona sur del mismo e incluyen trabajos de liberación de entresijos y pasillos con un alto estado de deterioro o colapsados, la consolidación de muros de mampostería de distintas fábricas, la liberación de muros divisorios que representan cargas adicionales.
O23NR0739	Rehabilitación estructural y conservación del Ar	30%	0.00	3,257,321.32	3,257,321.32	976,560.60	2,278,641.39	976,560.60	976,560.60	3,255,201.99	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de consolidación de muros, fachada y bóvedas de primera crujía y patio central mediante cocidos, remamposteos, sustitución de piezas, inyección de mortero fluido en grietas y fracturas; restitución de aplanados en muros consolidados y juntas.
O23NR0740	Rehabilitación estructural y conservación de la	34%	0.00	1,498,500.00	1,498,500.00	508,234.18	988,154.70	508,234.18	508,234.18	1,496,388.88	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de rehabilitación estructural y conservación de la nave principal de la parroquia, incluyen protección de bienes muebles al interior de la zona a trabajar; elaboración de calas estratigráficas en muros; se llevará a cabo la consolidación de muros y bóvedas, mediante cocidos, de pintura, reintegración de enladrillado e impermeabilizante en cubierta, reintegración de tapas de pretilas.
O23NR0741	Rehabilitación estructural y conservación de la f	30%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	746,642.77	1,742,166.45	746,642.77	746,642.77	2,488,809.22	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de atención a las afectaciones estructurales presentes en la zona de la Sacristía, con la protección de las áreas de trabajo colocando un tapial de madera, apuntalamientos preventivos, protección de pisos, elaboración de calas, protección y reubicación de bienes muebles, retiro de aplanados que se encuentran desprendidos, retiro de juntas disgregadas, liberación controlada de sección de mampostería.
O23NR0742	Rehabilitación estructural y conservación del Te	30%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	749,250.00	1,748,250.00	749,250.00	749,250.00	2,497,500.00	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de conservación de la nave principal del templo, incluyen acciones de liberación de aplanados para exploración de grietas y fracturas, liberación de mampostería fracturada en muros; liberación de impermeabilizante, enladrillado y entortado en cubiertas, desazolve de gárgolas de desagüe de agua pluvial; reintegración de entortados, enladrillado e impermeabilizante en cubiertas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Periodo:

Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0743	Rehabilitación estructural y conservación del Te	30%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	748,550.15	1,746,617.02	748,550.15	748,550.15	2,495,167.17	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos como son la protección de puertas, ventanas, retablos y barandales, encofrado de altares, traslado de mobiliario eclesíástico, elaboración de calas, eliminación de flora parásita en muros al exterior del templo, liberación de aplanado sobre la trayectoria de las grietas en bóvedas, retiro de mampostería suelta sobre la trayectoria de grietas.
O23NR0745	Rehabilitación estructural y conservación del Te	36%	0.00	8,212,690.75	8,212,690.75	2,988,687.63	5,157,197.87	2,988,687.63	2,988,687.63	8,145,885.50	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos que incluyen apuntalamientos preventivos de la zona del crucero a base de andamios estructurales y madera; se llevará a cabo la contención de la cúpula, la rigidización del sistema de pechinas, tambor y bóvedas; se realizará la consolidación de grietas en el sistema de cúpula, en cada uno de sus elementos constructivos como pechinas, arcos, absidiolas y contrafuertes, con la liberación de aplanados para exploración de grietas y fracturas.
O23NR0746	Rehabilitación estructural y conservación del Te	0%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	2,492,752.11	0.00	0.00	2,492,752.11	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos que incluyen un proyecto puntual de intervención, la protección a bienes muebles, apuntalamiento preventivo de elementos de piedra natural que se encuentran desplazados, así como el reacondicionado de dovelas en arco del coro; atención a las afectaciones en zona de coro, sotocoro y presbiterio, se llevará a cabo la liberación de aplanados en zonas con presencia de grietas, consolidación de muros con sustitución de piezas de piedra natural e inyección de mortero de cal en grietas y fracturas, reintegración de aplanados y pintura compatibles con la fábrica del muro.
A23NR0543	Adquisición de un Drone	0%	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevará a cabo en el mes de octubre la adquisición de un Drone (RPA) tipo Multirrotores Cuadrícóptero y sus componentes; el cual permitirá llevar a cabo mejoras en las actividades sustantivas de este Fideicomiso.
TOTAL URG			0.00	39,170,063.02	39,080,063.02	18,105,739.83	20,854,229.96	18,105,739.83	18,105,739.83	38,959,969.79	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10C001 Secretaría de Movilidad									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0307	Adquisición de Software	100%	0.00	287,100.00	287,100.00	287,100.00	0.00	287,100.00	287,100.00	287,100.00	Al periodo, se ejercieron los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Software.
A23NR0346	Adquisición de Enfriadores	100%	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	Al periodo, se ejercieron los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Enfriadores.
A23NR0394	Adquisición de Software	0%	0.00	1,335,297.75	1,335,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo, no se han ejercido los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Software. Toda vez que aún se encuentran en proceso de contratación.
A23NR0533	Adquisición de Bicicletas	0%	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo, no se han ejercido los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Bicicletas. Toda vez que aún se encuentran en proceso de contratación.
A23NR0554	Adquisición de Hidrolavadoras	0%	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo, no se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Hidrolavadoras. Toda vez que aún se encuentran en proceso de contratación.
A23NR0579	Adquisición de Equipo Informático	0%	0.00	10,942,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo, no se han ejercido los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Equipo Informático. Toda vez que aún se encuentran en proceso de contratación.
TOTAL URG			0.00	12,741,918.79	1,729,877.75	319,580.00	0.00	319,580.00	319,580.00	319,580.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22ML0001	Adquisición de aparatos de cambio de vía tangente 0.13 sobre durmientes de concreto para trabajos de rehabilitación de la Línea 12 de la Red del STC.	0%	72,100,000.00	72,100,000.00	24,033,333.00	0.00	72,099,999.51	0.00	0.00	72,099,999.51	La adquisición de vía tangente incluye las siguientes acciones: desvío de vía tangente 0.13 para escantillón de 1435 mm. con pieza de cruzamiento de la vía tangente a entrefía 4.40 metros, a derecha y a izquierda y comunicación de la vía 0.13 a entrefía 3.70 metros.
A23ML0001	Adquisición de Escaleras Electromecánicas a Instalarse en Diversas Estaciones de las Líneas 3, 7 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México	0%	0.00	136,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este Proyecto fue enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas para su reenvío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo a la fecha aún no se cuenta con el registro en cartera de inversión. Asimismo, 'La Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto aún se encuentra en proceso de revisión la solicitud de esta multianualidad, por lo que una vez que se cuente con estas Autorizaciones se iniciará el proceso de Adquisición.
A23NR0195	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la áreas de ingeniería y desarrollo tecnológico y de salud del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	15,581,780.00	4,898,044.40	3,905,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se encuentran en proceso de solicitud el instrumental médico para las clínicas Cuauhtémoc, Ticomán, taxqueña, Zaragoza.
A23NR0196	Adquisición de máquinas y máquinas-herramientas y otros equipos necesarios para las acciones de mantenimiento de las Instalaciones Fijas y Material Rodante del STC.	0%	46,031,220.00	39,389,065.56	29,857,023.92	0.00	5,093,970.64	0.00	0.00	5,093,970.64	Se encuentra en proceso de solicitud la suficiencia presupuestal para la adquisición de las máquinas herramienta.
A23NR0198	Adjudicación, expropiación o indemnización de terrenos y predios que fueron afectados con la obra de construcción de la Línea 12.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El Sistema de Transporte Colectivo continua realizando las gestiones pendientes al pago correspondiente a la indemnización constitucional que tienen derecho los afectados por los trabajos derivados de la construcción de la obra denominada Línea 12 (Primera etapa).
A23NR0345	Adquisición de 6 Predios para el Proyecto Integral para la ampliación de la Línea 12 tramo Mixcoac- Observatorio y la adecuación de la Estación Observatorio de la Línea 1.	0%	0.00	30,326,603.19	30,326,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-	De acuerdo a lo estipulado en el cuarto convenio modificatorio al convenio de apoyo financiero de fecha 30 de junio de 2021 para inversión en el "programa de infraestructura del sistema de transporte colectivo para el proyecto integral para la ampliación de la línea 12 tramo Mixcoac-observatorio y la adecuación de la estación observatorio de la línea 1 para realizar la correspondencia con la línea 12", este Organismo no ejecutará acciones durante el presente año, por lo cual este proyecto será cancelado.
A23NR0355	Adquisición de grúas viajeras y polipastos que coadyuven en los programas de mantenimiento mayor del material rodante en los talleres del STC.	30%	0.00	42,183,960.54	42,183,960.54	12,655,188.15	29,528,772.39	12,655,188.15	12,655,188.15	42,183,960.54	De acuerdo al programa de entrega de grúas y polipastos, a la fecha únicamente se ha entregado el anticipo pactado.
A23NR0407	Adquisición de escaleras electromecánicas para su instalación en diversas estaciones de las Líneas 3, 7 y 9 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A23NR0408	Adquisición de Validador para diversificar medios de acceso y sustituir equipos obsoletos de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Red del STC.	0%	0.00	35,000,000.00	20,773,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este Proyecto fue enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas para su reenvío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo a la fecha aún no se cuenta con el registro en cartera de inversión, por lo que una vez que se cuente con esta Autorización se iniciará el proceso de Adquisición
A23NR0544	Adquisición, instalación y puesta en operación de Máquinas Expendedoras de Tickets QR, venta y recarga de Tarjetas Ml.	0%	0.00	45,358,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este Proyecto fue enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas para su reenvío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo a la fecha aún no se cuenta con el registro en cartera de inversión, por lo que una vez que se cuente con esta Autorización se iniciará el proceso de Adquisición



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0557	Adquisición de Validador para diversificar medios de acceso y sustituir equipos obsoletos de las Líneas 7, 8, 9, A, B y 12 de la Red del STC.	0%	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este Proyecto fue enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas para su reenvío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo a la fecha aún no se cuenta con el registro en cartera de inversión, por lo que una vez que se cuente con esta Autorización se iniciará el proceso de Adquisición
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	34%	2,139,390,000.00	2,139,390,000.00	1,176,396,318.91	729,866,891.39	1,409,523,108.61	729,866,891.39	729,866,891.39	2,139,390,000.00	-	El avance de este proyecto, relativo al Contrato STC-CNCS-009/2010, fue el pago de \$414,562,500.00 correspondiente a la renta de un lote de 30 trenes nuevos de rodadura férrea que circulan en la línea 12 del metro. Asimismo, se realizó el pago de \$315,304,391.39, correspondientes al mantenimiento de dichos trenes.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	11%	560,411,468.00	560,411,468.00	407,975,266.00	61,360,665.27	499,050,802.73	61,360,665.27	61,360,665.27	560,411,468.00	-	La Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo comprende el servicio de vías y su mantenimiento, rehabilitación de vías, mantenimiento de Trenes NM16, entrega de Trenes Nuevos, así como su mantenimiento, implementación del Sistema de Control, que incluyen estudios, proyectos, instalación y pruebas, incluyendo las adecuaciones de obra civil a realizarse en el PCC1, que permita su correcto servicio.
O21ML0027	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	48.44%	1,020,000,000.00	1,065,170,737.22	950,172,330.00	0.00	1,020,000,000.00	0.00	0.00	1,020,000,000.00	-	Del proyecto, a la fecha se concluyó la construcción e instalación de equipos en la SEAT Metro-Energía, la instalación de preparaciones en las subestaciones eléctricas Jamaica y Kilómetro Cero propiedad de CFE y las Líneas de Transmisión para unir estas tres. Se realizaron pruebas de comunicación y transmisión entre las subestaciones eléctricas Jamaica y Kilómetro Cero propiedad de CFE y la SEAT Metro-Energía. Se realizó el cableado, Migración y Puesta en Servicio de los diferentes circuitos eléctricos de tracción y alumbrado y fuerza a las Líneas 2 y 3. Se realizó el cableado de cuatro circuitos de energía en 15 KV (uno de Alumbrado y fuerza y tres de tracción), desde la Seat Metro - Energía a cada una de las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza de estaciones (Circuito Vía 2) y a tres subestaciones de rectificación; quedando aún pendiente la realización del cableado de 10 circuitos más. Los cuatro circuitos fueron puestos en servicio y actualmente se encuentran en operación para el período de pruebas estáticas y dinámicas de los diferentes sistemas, para la Modernización de Línea 1. Se encuentra en proceso la instalación de fibra óptica para la Lógica Tracción de los equipos de energía.
O23ML0014	Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del Taller de Revisión General en los Talleres La Paz del S.T.C.	0%	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este Proyecto fue enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas para su reenvío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo a la fecha aún no se cuenta con el registro en cartera de inversión, por lo que una vez que se cuente con esta Autorización se iniciará el proceso de Adquisición
O23NR0252	Obras complementarias de reparación en la infraestructura que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	25%	400,000,000.00	269,000,000.00	49,000,000.00	26,644,249.32	22,163,071.06	26,644,249.32	26,644,249.32	48,807,320.38	-	Del proyecto, a la fecha se ha realizado Obras complementarias de implementación de taller para mantenimiento de trenes de Línea 9, segunda etapa, que coadyuven con la modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Obras de renovación de la infraestructura de la estación Juanaacatlán de la Línea 1; Obras de renovación de la infraestructura de la estación Chapultepec de la Línea 1; Obras de renovación de la infraestructura de las estaciones de la Línea 1, Obras complementarias a la modernización de la Línea 1
O23NR0253	Realizar obras para dar solución a las fallas en las estructuras de estaciones, correspondencias y trabes de la Red del STC.	0%	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0254	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC.	27%	206,055,168.00	93,855,720.05	37,324,869.00	12,892,482.68	34,106,116.94	12,892,482.68	12,892,482.68	46,998,599.62	Del proyecto, a la fecha se ha realizado Estudios para revisar la problemática generada por los asentamientos diferenciales y accidentes geológicos en el tramo La Raza - Potrero a la cola de maniobras, hasta la vía de pruebas, en los talleres Ticomán de la Línea 3; Obras para rehabilitar los elementos de seguridad de la infraestructura y mitigar el robo de cable; Ampliación de las instalaciones para la implementación del nuevo PCC1 en el C5; Mantenimiento de cárcamos y drenajes de las Líneas de la Red; Tratado y canalización de filtraciones en estaciones e interestaciones de la Red; Conservación y mantenimiento de edificios y estaciones; Ampliación y mantenimiento a permanencias y edificios; Inyección de lodo fraguante en zapatas de Línea 4.	
O23NR0274	Rehabilitación Integral de la Estación Pantitlán de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	100%	0.00	44,157,565.50	44,157,565.50	44,157,539.76	25.74	44,157,539.76	44,157,539.76	44,157,565.50	El proyecto a la fecha se encuentra al 100% por lo que, ya se concluyó con la rehabilitación integral de la Estación Pantitlán de la Línea 1, que incluye: demoliciones y desmontajes; trabajos de albañilería; renovación de: acabados, cancelería y herrería, instalación hidrosanitaria y zócalo dren, mamparas, puertas, accesorios y taquillas, instalación eléctrica y señalización.	
O23NR0399	Estudio de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento de comportamiento de la infraestructura de las Líneas 4, A, B, 9, 12 de la Red del STC.	34%	0.00	67,075,499.95	17,299,999.98	941,745.13	25,004,597.77	941,745.13	941,745.13	25,946,342.90	Del proyecto, a la fecha se ha realizado la nivelación topográfica de todas las referencias instaladas en los sitios de estudio de los tramos; monitoreo y seguimiento de los movimientos de las referencias topográficas instaladas en las zonas de intervención; monitoreo de las estaciones piezométricas existentes para determinar la variación de las presiones hidráulicas en la masa de suelo y su variación a través del tiempo en las Líneas A, B, 9 y 4.	
O23NR0600	Proyecto Integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del Taller de Revisión General en los Talleres La Paz del S.T.C.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O23NR0601	Obras de corrección geométrica de la vía en tramo Velódromo - Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo	0%	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha este proyecto se encuentra en la fase final del proceso de licitación, por su contratación, por lo que los avances se verán reflejados en el cuarto trimestre.	
O23NR0957	Rehabilitación de pasarelas para cambio de andén en estaciones de Línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo	0%	0.00	6,570,372.78	4,069,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Este proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a que en el mes de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó su registro en cartera de inversión.	
O23NR0958	Obras de Señalización en Estaciones del Conjunto Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo	0%	0.00	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Este proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a que en el mes de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó su registro en cartera de inversión.	
O23NR0959	Renovación y reparación de escaleras en la Estación Pantitlán de Líneas 5, 9 y A del Sistema de Transporte Colectivo	0%	0.00	15,000,000.00	6,715,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Este proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a que en el mes de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó su registro en cartera de inversión.	
O23NR0960	Sustitución y Reparación de rejillas en estructuras de ventilación en los tramos subterráneos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	11%	0.00	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución y reparación de rejillas en estructuras de ventilación en los tramos Subterráneos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo, realizando la colocación de tapial vertical de hasta 2.44 metros de altura en rejilla de ventilación para protección de instalaciones; recorte de trabe perimetral y losa de concreto armado existente; desmontaje y retiro de rejilla metálica.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0961	Rehabilitación de techumbres, canalones y bajadas de agua pluvial en: Talleres, Almacenes y Estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	10%	0.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha se ha realizado "Rehabilitación de techumbres, canalones y bajadas de agua pluvial en: talleres, almacenes y estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo" realizando la limpieza y desazolve de bajadas de agua pluvial en tuberías y registros; demoliciones de elementos de concreto; carga y acarreo de materiales producto de las demoliciones.
O23NR0962	Aplicación de Impermeabilizante en estaciones, edificios y talleres de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	14%	0.00	15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Aplicación de impermeabilizante en estaciones, edificios y talleres de la red del Sistema de Transporte Colectivo" realizando el retiro de impermeabilizante en losas de azotea por medios manuales.
O23NR0963	Techado de accesos en estaciones de Líneas 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	0.00	25,000,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Techado de Accesos en Estaciones de Líneas 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo" realizando la colocación de tapial vertical de hasta 4 metros de altura.
O23NR0964	Reparación de bardas y explanadas del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	0.00	8,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	La Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto aún se encuentra en proceso de revisión la solicitud de esta multianualidad, por lo que una vez que se cuente con esta Autorización se iniciará el proceso de Adquisición.
O23NR0965	Obras para mitigar el robo de cable del Sistema de Transporte Colectivo y rehabilitar los elementos de seguridad de la infraestructura	0%	0.00	27,500,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Derivado del tiempo para la contratación y ejecución de los trabajos de este proyecto, la Gerencia de Obras y Mantenimiento de este Organismo, a finales del mes de septiembre, determinó que no se ejecutará durante el presente año, razón por la cual no fue posible su cancelación en el sistema de administración de Recursos Gubernamentales que administra la Secretaría de Administración y Finanzas; sin embargo, para el próximo trimestre se verá reflejada esta cancelación.
O23NR0966	Obras para el mantenimiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.	14%	0.00	26,055,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Del proyecto, a la fecha se ha realizado Obras para mantenimiento de Línea 12 (I-Electromecánica) del Sistema de Transporte Colectivo, realizando el retiro de las instalaciones en el claro 22; reposición de conexiones y cajas inductivas; retiro de catenaria y vía; colganteo de instalaciones eléctricas. A la fecha no se registra presupuesto programado ni ejercido, debido a que la documentación comprobatoria de gasto de los trabajos preliminares ya descritos, presentada por la empresa contratista, se encuentra en proceso de revisión de acuerdo a los trabajos ya realizados.
O23NR0969	Reparación de muros degradados en el cajón subterráneo de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	0%	0.00	23,000,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a que en el mes de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó su registro en cartera de inversión.
O23NR1167	Obras para la sustitución de juntas mecánicas y la instalación de aparatos de cambio de vía en el tramo Olivos - Tezonco de la Línea 12 del S.T.C.	0%	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a que en el mes de septiembre se fueron autorizados estos recursos por la Secretaría de Administración y Finanzas.
TOTAL URG			4,729,569,636.00	5,042,443,095.19	3,006,441,724.83	888,518,761.70	3,116,570,465.39	888,518,761.70	888,518,761.70	4,005,089,227.09		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0410	Adquisición e instalación de sistemas de lavado automático para los autobuses de la ed de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	0.00	19,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de este proyecto.
A.23NR.0411	Adquisición de Tracto Grúas para el parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de este proyecto.
A.23NR.0412	Adquisición e Instalación de un Sistema de Tratamiento de Limpieza para Filtros de Partículas Diésel (DPF) Instalados en los Autobuses con Tecnología Ambiental Euro VI, de la RTP.	0%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de este proyecto.
A.23NR.0413	Adquisición de Herramienta Especializada y Equipo para los Módulos y Centros de Reconstrucción.	0%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de este proyecto.
A.23NR.0414	Adquisición de camionetas nuevas NP300 TM AC para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de este proyecto.
A.23NR.0415	Adquisición de motocicletas para el personal de supervisión de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de este proyecto.
A.23NR.0416	Adquisición de equipo de Video-Vigilancia para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	0.00	2,478,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de este proyecto.
A.23NR.0417	Adquisición de equipo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, fortalecimiento a la red informática de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	0.00	2,817,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de este proyecto.
A.23NR.0418	Adquisición de equipo de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Equipos de Aires Acondicionados, para el mantenimiento a la red informática de la Red de Transporte de Pasajeros.	0%	0.00	704,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de este proyecto.
A.23NR.0419	Adquisición de extintores y detectores de humo para autobuses e inmuebles de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	0%	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de este proyecto.
TOTAL URG				92,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0231	Adquisición de 135 Equipos de Validación (Validadores)	80	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	7,649,910.00	0.00	0.00	7,649,910.00	<p>Se creó este proyecto con el fin de adquirir 135 Equipos de Validación, para el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada como sistema único de prepago en los nuevos trolebuses adquiridos por el Organismo.</p> <p>En ese sentido, se llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación y se obtuvo una economía por un monto de \$2'350,090.00.</p> <p>Los equipos ya fueron entregados y queda pendiente el pago.</p>
A22ML0002	Adquisición de Nueve Trenes Ligeros Articulado Nuevos.	70	0.00	150,066,000.00	150,066,000.00	104,358,357.81	0.00	104,358,357.81	104,358,357.81	104,358,357.81	<p>Este proyecto se creó en 2022 bajo el esquema Multianual (2022-2024), con la finalidad de adquirir 9 Trenes Ligeros Articulado Nuevos de rodadura férrea, para reforzar la operación de la Línea 1 del Tren Ligero, que cuenta con 16 estaciones y 2 terminales a lo largo de 13 Km. de extensión de línea, lo que permitirá mejorar la oferta del servicio en las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco en beneficio de la población usuaria.</p> <p>En dicho ejercicio se celebraron 2 contratos multianuales con la empresa que ofreció las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, por un monto total de \$630'000,000.00 y se otorgó el primer anticipo por un importe de \$164'934,000.00.</p> <p>Para el ejercicio 2023, se tiene programado el pago del segundo anticipo por un monto total de \$150'066,000.00, de los cuales al Tercer Trimestre de 2023, se han ejercido \$104'358,357.81 y se están realizando los trámites necesarios para finiquitar el segundo anticipo en el Cuarto Trimestre del presente ejercicio.</p>
A22ML0004	Adquisición de Trolebuses Articulado Nuevos (18 metros)	98	0.00	705,883,000.00	705,883,000.00	692,041,177.00	13,841,823.00	692,041,177.00	692,041,177.00	705,883,000.00	<p>En el ejercicio 2022, se creó el proyecto A22ML0004 "Adquisición de hasta ciento dos Trolebuses Articulado Nuevos (18 metros)" bajo el esquema Multianual (2022-2023), con recursos provenientes del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos y su Convenio Modificatorio, de fechas 23 de septiembre y 8 de noviembre de 2022 respectivamente, celebrados entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad de México, y se otorgó un anticipo de \$705'882,000.48, a la empresa que ofreció las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad.</p> <p>Para el ejercicio 2023, con fecha 31 de enero dichos Órganos celebraron un nuevo Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, con el propósito de finiquitar la adquisición de 102 Trolebuses Articulado Nuevos (18 metros), y dar continuidad al Programa "Sistema Integrado de Transporte de la Zona Oriente del Valle de México", por lo que en el mes de junio del presente año, se transfirieron recursos presupuestarios al Organismo por la cantidad de \$705'883,000.00.</p> <p>En el Tercer Trimestre se realizó el segundo pago por la cantidad de \$692'041,177.00, y se recibieron 100 Trolebuses Articulado Nuevos.</p>
TOTAL URG			0.00	865,949,000.00	865,949,000.00	796,399,534.81	21,491,733.00	796,399,534.81	796,399,534.81	817,891,267.81	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0203	Adquisición de un sistema de gestión de identidad por control de sentenciados; así como adquisición de servidores	92%	100,000,000.00	53,479,937.32	53,479,937.32	48,999,968.00	0.00	48,999,968.00	48,999,968.00	48,999,968.00	S llevó a cabo la adquisición de servidores de datos para llevar a cabo la homologación de las bases de datos y sillas de trabajo con brazos, para realizar las actividades relacionadas en la gestión de Identidad y Control de Sentenciados en Libertad, en el Sistema Penitenciario.
A23NR0282	Adquisición de Licencias de equipos forenses, Licenciamiento de Antivirus, Software para evaluaciones psicológicas de forma virtual y Licenciamiento de Administración Meraki	8%	0.00	2,048,301.13	2,048,301.13	159,105.39	828,284.08	159,105.39	159,105.39	987,389.47	Se realizó la adquisición de software y licencias informáticas, para el fortalecimiento de evaluaciones psicológicas de forma virtual, así como, así como resguardar la seguridad de correos electrónicos para evitar el robo de información cibernética.
A23NR0340	Adquisición de Estufón, Equipos de alcoholemia, Medidores Láser y Sopladora/Aspiradora	100%	0.00	354,984.17	354,984.17	354,984.17	0.00	354,984.17	354,984.17	354,984.17	Se realizó la adquisición de estufón triple para el Centro de Día y Apoyo Familiar para niños y niñas de Mujeres Policías (Ateneas), así como equipos de Alcoholemia para poder llevar a cabo las actividades del Programa Conduce sin alcohol.
A23NR0360	Adquisición de megáfonos, taburetes y contenedores de basura	11%	0.00	2,606,000.00	2,606,000.00	295,999.98	2,309,304.80	295,999.98	295,999.98	2,605,304.78	Se adquirieron botes de basura, taburetes y megáfonos necesarios para las diversas actividades de la Secretaría.
A23NR0390	Adquisición de 6 Equinos, 4 Caninos y 2 Radios Transceptor Portátil por recuperación de Siniestros	0%	0.00	45,755.00	45,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Durante el período no se ejerció recurso.
A23NR0428	Adquisición de cargadores para pistola, armas largas y armas cortas	97%	0.00	24,589,773.93	24,589,773.93	23,969,147.52	620,626.40	23,969,147.52	23,969,147.52	24,589,773.92	Se adquirió diverso armamento, así como cargadores de munición, para el personal operativo los cuales son indispensables para que les permita realizar las actividades de protección y vigilancia.
A23NR0430	Adquisición de equipo de radiocomunicación y equipo de cómputo	11%	0.00	62,995,244.66	62,995,244.66	6,786,000.00	36,251,490.60	6,786,000.00	6,786,000.00	43,037,490.60	Se realizó la adquisición de equipo de cómputo para apoyar tecnológicamente la operación policial, así como, dotar al personal de equipamiento de uso informático.
A23NR0459	Adquisición de Muebles de oficina, Equipo de Seguridad, Equipo Contra Incendio, Equipo Médico, Equipo Administrativo y Máquinas tipo DTF	0%	0.00	1,225,241.30	1,225,241.30	0.00	1,111,425.00	0.00	0.00	1,111,425.00	Durante el período no se ejerció recurso.
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad	65%	744,478,624.00	686,056,941.03	509,056,728.05	447,379,876.81	238,677,064.20	447,379,876.81	447,379,876.81	686,056,941.01	Proyectos multianuales para la contraprestación periódica para el servicio de infraestructura penitenciaria, consistentes en un conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales tecnológicos y requerimientos de mantenimiento en el CEVASEP I y CEVASEP II, ubicados a un costado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Los inmuebles objeto de los contratos, se encuentran en funcionamiento físicamente, con mantenimientos extramuros periódicos mensuales hasta el término de los contratos.
TOTAL URG			844,478,624.00	833,402,178.54	656,401,965.56	527,945,081.87	279,798,195.08	527,945,081.87	527,945,081.87	807,743,276.95	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0530	Adquisición de licencias software	0.0%	0.00	981,650.25	897,330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 2 licencias de seguridad perimetral Fortinet por un año, adquisición de 793 licencias de Antivirus Kaspersky, 3 licencias SQL, para resguardar un gran volumen de información de la corporación.
A.23NR.0531	Adquisición de equipo de cómputo e informático	0.0%	0.00	4,697,867.00	3,450,626.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 106 PC (perfil administrativo), 13 PC (perfil de desarrollador), 11 escáneres con tamaño de digitalización mínimo 29.7 cm x 50cm.
											-	
											-	
											-	
											-	
TOTAL URG			0.00	5,679,517.25	4,347,956.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0238	Adquisición de Campanas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0239	Adquisición de Ventiladores industriales para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	7,935.84	7,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0240	Adquisición de No break para la Dirección de Mejora Gubernamental.	15	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0241	Adquisición de Herramientas Especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0242	Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías	15	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0243	Adquisición de diversos equipos informáticos para las diversas areas de la Secretaria de la Contraloria General de la CDMX.	15	0.00	165,720.00	165,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0244	Adquisición de Maquinaria Especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0245	Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0246	Adquisición de Mueble con repisas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0247	Adquisición de Balanza electrónica para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0248	Adquisición de Regla de Acero Inoxidable para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0249	Adquisición de Software para para la Dirección de Mejora Gubernamental.	15	0.00	1,185,447.00	1,185,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0250	Adquisición de Licencias Office y de Antivirus para la Dirección de Mejora Gubernamental.	15	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0251	Adquisición de Parrilla digital y prensas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	27,707.76	27,707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0252	Adquisición de Estaciones de Soldadura para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0253	Adquisición de Agitador de Tamices y Maquina de soldar para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	126,480.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0254	Adquisición de Otros Equipos de Prueba para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	2,050,875.95	2,050,875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0255	Adquisición de Desecadores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	176,997.60	176,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0256	Adquisición de extintores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	78,408.00	78,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0257	Adquisición de Humificador y Lupas Industriales para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	47,382.00	47,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0258	Adquisición de Termohigrometro para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0259	Adquisición de Tanque de Oxigeno para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0260	Adquisición de Baño maria para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	110,754.76	110,754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0261	Adquisición de diversos equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	367,910.40	367,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0262	Adquisición de Jarra de azufre y Kit de olla para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	61,182.00	61,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0263	Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	35,615.95	35,615.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0264	Adquisición de Pesas lastres y Adaptador de neopreno para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0265	Adquisición de Recipiente de acero para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL										
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0266	Adquisición de Tanque de Argón para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0267	Adquisición de Asbesto para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	1,795.20	1,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0268	Adquisición de Equipo de Carga eléctrica y prueba para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	54,956.06	54,956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0269	Adquisición de Perforadora para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	229,116.00	229,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0270	Adquisición de Equipo de Inflamabilidad y accesorios especializados para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	215,559.72	215,559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0271	Adquisición de Equipo para destilación para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	16,358.77	16,358.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A.23NR.0273	Adquisición de Equipos Informáticos para destilación para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	492,400.00	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
TOTAL URG			0.00	7,550,467.01	7,550,467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13 PD VA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0341	Adquisición de ruteador	100.0%	0.00	96,478.00	96,478.00	96,478.00	0.00	96,478.00	96,478.00	96,478.00	Adquisición de un ruteador que ayude a fortalecer la conectividad a internet de la red informática del Instituto, así como a optimizar los trabajos de seguridad perimetral.
A23NR0343	Adquisición de servidor	100.0%	0.00	93,836.00	93,836.00	93,836.00	0.00	93,836.00	93,836.00	93,836.00	Adquisición de un servidor para satisfacer el almacenamiento de la información correspondiente al acervo video gráfico, producto de las diligencias realizadas por el Personal Especializado en Funciones de Verificación.
A23NR0389	Adquisición de licencia antivirus	100.0%	0.00	209,624.00	209,624.00	209,624.00	0.00	209,624.00	209,624.00	209,624.00	Adquisición de una licencia antivirus para garantizar la seguridad de los equipos de escritorio, propiedad del Instituto contra software malicioso.
A23NR0552	Adquisición de equipo de cómputo y escáner	0.0%	0.00	348,256.36	348,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de equipo de cómputo y escáner con la finalidad de mejorar las tareas encargadas inherentes a la entidad y eficientar los tiempos.
TOTAL URG			0.00	748,194.36	748,194.36	399,938.00	0.00	399,938.00	399,938.00	399,938.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0308	Adquisición de bienes informáticos para la Dirección General de Registro Civil	85%	0.00	6,408,224.96	6,408,224.96	5,009,025.00	0.00	5,009,025.00	5,009,025.00	5,009,025.00	Adquisición de 300 equipos de cómputo de escritorio, tecnología de 64 bits, AMD R5 4600G, 2 a 6 núcleos físicos máximo, 8 GB RAM, disco duro 256 GB mínimo, Windows 11 home mínimo; Adquisición de 106 impresoras resolución 600 x 600 dpi, disco duro 160 GB, 2 GB RAM, impresión carta 42 ppm, legal 23 ppm y doble carta 23 ppm.
A23NR0463	Adquisición de Equipo Informático para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	0%	0.00	4,734,415.05	4,734,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 3 escáner tamaño de digitalización ancho 50mm – 304mm longitud 71mm – 431mm, resolución de escaneo 600 ppp y velocidad de escaneo 128 páginas por minuto, 1 equipo de almacenamiento de 120 TB en un arreglo de discos RAID 6 Usables, al menos 5 TB usables y discos de estado sólido, después de raids5, al menos 120 TB usables en discos SAS de 10K rpm, después de raids5 y capacidad de crecimiento al menos de 3.5 PB Crudos y 1 dispositivo Firewall de al menos 6 Gbps en Firewall con módulo de control de aplicaciones habilitado en tráfico mixto, al menos 3 Gbps de desempeño con las funcionalidades de inspección habilitadas simultáneamente de IPS, Antivirus, Antispyware, URL Filtering y detección de malware y desempeño de al menos 3.1 Gbps en IPsec, con al menos 80,000 sesiones por segundo.
A23NR0464	Adquisición de Equipos Informáticos y Eléctricos para la Dirección General Jurídico y de Estudios Legislativos	0%	0.00	1,946,576.86	1,946,576.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 50 equipos de cómputo con procesador con tecnología de 64 bits (x64), memoria RAM de 8GB, de 2 a 6 núcleos físico máximo, disco duro de 1TB mínimo HDD; 10 switch con , Interfaz Gigabit Ethernet, 2 puertos Gigabit Ethernet SFP para UPLINK y ancho de banda mínimo de 36 Gbps; 50 reguladores de voltaje NO-BREAK de 480VA y hasta 520VA, salida 120 VCA, tiempo de respaldo 50 segundos a un 100% de carga, 4 contactos polarizados tipo NEMA 5- 15R y 1 fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) de 3000 VA / 2400 W, salida 120 VCA, entrada eléctrica voltaje nominal 120 VCA y 6 contactos polarizados, tipo NEMA 5 – 15R.
A23NR0524	Adquisición de Equipos Informáticos y Eléctricos para el Fortalecimiento del Registro Civil (RENAPO) 2023	0%	0.00	813,063.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 4 equipos de cómputo de escritorio con procesador con tecnología de 64 bits (x64), de 4 a 12 núcleos máximo, memoria RAM de 16GB a 64GB máximo, disco duro con sistema SSD con capacidad de 512GB; 4 equipos de cómputo portátiles con procesador con tecnología de 64 bits (x64), de 10 a 12 núcleos físicos máximo, memoria RAM de 16GB o 64 GB DDR4, disco duro 1TB mínimo en formato HDD o SSD, con interfaz SATA III de 2.5; 10 impresoras láser con resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM 512 MB como mínimo o superior y velocidad ppm: 26 ppm hasta 40 ppm como máximo; 1 servidor con dos o más procesadores con tecnología x86 a 64 Bits, un mínimo de 16 núcleos físicos, consumo de energía (TDP) máximo 125W, memoria RAM con capacidad de 256 GB y 16 slots libres mínimo para crecimiento, tipo de memoria DDR4 o DDR5 y almacenamiento de 3 discos duros 4TB mínimo, (HDD o SSD) tipo SATA III, SAS para rack; y 10 reguladores de voltaje NO-BREAK capacidad de 480VA y hasta 520VA entrada y salida 120 VCA.
TOTAL URG			0.00	13,902,280.08	13,089,216.87	5,009,025.00	0.00	5,009,025.00	5,009,025.00	5,009,025.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0366	Adquisición de Equipos Vinculación Comunitaria.	84.97		17,216,894.38	17,216,894.38	14,629,405.47	2,587,488.90		14,629,405.47	14,629,405.47	17,216,894.37	Adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnologías de la información, otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo médico y de laboratorio, maquinaria y equipo industrial, equipo de comunicación y telecomunicación, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, herramientas y máquinas herramienta, otros equipos y muebles excepto de oficina y estantería, lo anterior para los talleres a realizarse en los pilares, faros, centros culturales, ludoteca y estrategia barrio adentro, a cargo de la dirección general de vinculación cultural comunitaria en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
A23NR0470	Adquisición de Equipos Museo Infantil y Juvenil Yancuic.	0.00		8,697,260.59							-	Adquisición de Muebles de oficina y estantería, Muebles, excepto de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Otros mobiliarios y equipos de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Cámaras fotográficas y de video, Equipo médico y de laboratorio, Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo de construcción, Equipo de comunicación y telecomunicación, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, Herramientas y máquinas-herramienta y Otros equipos. Lo anterior para Museo Infantil y Juvenil YANCUIC, a cargo de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
TOTAL URG				25,914,154.97	17,216,894.38	14,629,405.47	2,587,488.90		14,629,405.47	14,629,405.47	17,216,894.37	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		31PDMP Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0547	Adquisición de equipo informatico para Servicios de Medios Públicos de la Ciudad de México.	10	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mediante oficio número SMPCDMX/DG/CAF/1214/2023 de fecha 28 de septiembre de 2023, este Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, solicitó la adhesión al proceso para "Adquisición consolidada de hardware y software para el ejercicio fiscal 2023" con la finalidad de adquirir equipo de computo, tales como impresoras multifuncionales, escaner, no break, PC's de escritorio y PC'S portátiles.
TOTAL URG			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	33PDCL "Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México"
Período:	Enero -Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0207	Adquisición de 7 impresoras ECOSYS P4060dn y 20 impresoras P3260dn	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE NO SE HAN COMPROMETIDO LOS RECURSO DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS. DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE COTIZACIÓN AQUELLOS MODELOS QUE PUEDAN CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS.
A23NR0208	Adquisición de 60 archiveros verticales, 6 salas y 210 anaqueles, para el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México	0.0	2,000,000.00	158,469.37	158,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO SE HAN COMPROMETIDO LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA RECOPIACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÁN DE TENER, PARA SU POSTERIOR COTIZACIÓN Y ADQUISICIÓN.
A23NR0209	Adquisición de 7 vehículos para el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN EL CASO DE LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, SE ENCUENTRA EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE PARTIDA A FIN DE AQUIRIR LOS VEHICULOS EN GASTO NORMAL, DADO QUE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO REALIZARA LA COMPRA CONSOLIDADA.
												-
												-
												-
												-
TOTAL URG			6,000,000.00	4,158,469.37	3,658,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil									
Período:		Enero a Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0336	Adquisición de suite de videovigilancia profesional para la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil.	100%	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	Durante el tercer trimestre se realizó el 100% de avances físicos en este proyecto de Adquisición de cámaras de seguridad con cable de 1080p y DVR de 4 canales; las cámaras de seguridad de 4 piezas ofrecen la mejor vista en vivo de 1080p a 30 fps y una visión nocturna de hasta 100 pies, necesarias por los continuos eventos y las funciones inherentes a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, debido a se deben documentar dichos eventos, por lo que , se requiere dispositivos electrónicos de apoyo, para realizar el monitorear de las situaciones de emergencia que ocurran estas cámaras se utilizarán en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.
A23NR0337	Adquisición de Explosímetros para la Secretaría de Gestión Integral De Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	105,958.53	105,958.53	105,958.53	0.00	105,958.53	105,958.53	105,958.53	Durante el tercer trimestre se obtuvo el 100% de avances físicos, ya que se realizó la adquisición de 2 Explosímetro con Sensor IR para detección de gases explosivos de 0 a 100% LEL, oxígeno (O2), vapores orgánicos (VO), Kit para espacios confinados y Calibración, esto se deriva de la necesidad de atender rápida y convenientemente las situaciones de riesgo a causa de concentraciones de gases y vapores inflamables y con ello contener las emergencias que atienda la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y llevar a cabo las actividades encaminadas a fomentar la prevención y el dimensionamiento de los fenómenos perturbadores, naturales y antropogénicos de mayor incidencia en la Ciudad de México.
A23NR0338	Adquisición de torretas, sirenas y bocinas para los vehículos de emergencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	70%	0.00	615,000.00	615,000.00	430,161.41	0.00	430,161.41	430,161.41	430,161.41	Durante el tercer trimestre se ha realizado el 70% de avances físicos el en este proyecto de Adquisición, se formalizó el contrato de (8) torretas, sirenas y bocina se requieren 8 piezas que incluyan torretas sirenas y bocinas; barra de luces de un nivel de perfil bajo, con tecnología 100% a base de leds. Barra de tráfico con barrido centro-extremos. 100/200 watts de potencia. 3 tonos oficiales: wail, yelp y piercer. Tono hi-lo opcional. Claxon de aire tipo "horn" (pato). Interface bocina marca 100 watts de potencia. Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo. Base de nylon zytel para sujeción. Resistente a la intemperie. Meta 2-3 (PIE) Adquisición de (3) wincher colocado al frente del vehículo, rodillo de 4 vías, tirón de línea nominal; 9500 libras (4,309 kg) motor de 6.6hp, para equipar a los vehículos de emergencia y cumplir cabalmente los objetivos inherentes a esta dependencia, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con esto reducir y controlar el riesgo de desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones entre los órdenes de gobierno, entre otros.
A23NR0339	Adquisición de carpas para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	Durante el tercer trimestre se ha realizado el 100% de avances físicos en este proyecto de Adquisición, ya que se formalizó el contrato de (5) Carpas Blancas con paredes y ventanas de 3x4.5 metros necesarias para el desarrollo de funciones sustantivas en la atención y prevención de riesgos y de protección civil, destinado a los puestos de mando, ubicados en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con ello permitan a esta Secretaría actuar de forma adecuada ante fenómenos perturbadores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Período:	Enero a Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0439	Adquisición de ventiladores para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	90%	0.00	17,500.00	17,500.00	15,750.03	0.00	15,750.03	15,750.03	15,750.03	Durante el tercer trimestre se ha realizado el 90% de avances físicos en este proyecto de Adquisición de Ventilador de 20 pulgadas y hélice aerodinámica de 3 aspas. Derivado de las altas temperaturas registradas en la Ciudad de México, por la ola de calor en el país, resulta necesaria la adquisición de ventiladores, a efecto de evitar insolaciones o golpes de calor que podrían afectar la integridad del personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lo cual permitirá continuar con las actividades encomendadas a esta Dependencia, contando con un ambiente óptimo y seguro para todos.
A23NR0440	Adquisición de detector de gases y medidor laser para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	0.00	26,737.99	26,737.99	0.00	23,691.84	0.00	0.00	23,691.84	Durante el tercer trimestre aún se encuentra en proceso de adquisición de (3) detector de Gas, prueba de mano monóxido de carbono, Co2, Sulfuro con alarma de vibración de sonido analizador de Gases Digitales. (6) Medidor Láser con alcance de 40m, con memoria de almacenamiento. Mide altura, longitud y metros cuadrados se requiere la adquisición de detector de gases para las actividades operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, las cuales coadyuvarán a desempeñar sus funciones de manera más segura y eficaz, atendiendo rápida y convenientemente la concentración de gases y vapores inflamables que pudiera presentar algún inmueble en los que se realizan revisiones, estudios o análisis en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Asimismo, la adquisición de medidores láser permitirá realizar el levantamiento de información en visitas técnicas a inmuebles o predios y de esta manera determinar si existe algún tipo de riesgo para la población.
A23NR0441	Adquisición de máquina trituradora de papel e inversores de corriente para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	35%	0.00	6,899.68	6,899.68	2,436.00	3,838.44	2,436.00	2,436.00	6,274.44	Durante el tercer trimestre fue necesaria la adquisición de máquina trituradora, toda vez que la Dirección General de Análisis de Riesgos, realizará la depuración de expedientes documentales, de conformidad con la normativa vigente, las cuales ayudaran a realizar dicha actividad de manera rápida y eficiente, asimismo resulta necesario adquirir inversores de corriente, con el objeto de contar con un medio de energía eléctrica para el desempeño de actividades de revisión de inmuebles y que requieren del uso de estos aparatos electrónicos, lo cual permitirá continuar con sus funciones de manera remota e ininterrumpida.
A23NR0442	Adquisición de baumanómetros para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	0.00	6,138.72	6,138.72	0.00	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	Durante el tercer trimestre se encuentra en proceso de adquisición 10 Bau manómetros destinados a los cursos presenciales que imparte la Dirección General de Vinculación y Capacitación a grupos de personas de la sociedad civil, brigadas de emergencia, organizaciones, grupos voluntarios, en los que se realizan actividades y practicas relacionadas a la atención prehospitalaria y de primeros auxilios, es importante contar con instrumental y herramientas médicas como son Bau manómetros para su uso en capacitaciones a personal operativo, así como para la atención a la población en situaciones fortuitas de emergencia.
A23NR0443	Adquisición de impresoras portátiles para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	0.00	8,363.60	8,363.60	0.00	8,363.60	0.00	0.00	8,363.60	Durante el tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de impresoras portátiles para las actividades administrativas y operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, toda vez que es necesario para la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en los cuales se requiere material impreso de las revisiones que se realizan a los diferentes inmuebles de la Ciudad de México. Se requiere para las actividades administrativas y operativas, toda vez que es necesario para la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en los cuales se requiere material impreso de las revisiones que se realizan a los diferentes inmuebles de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Período:	Enero a Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0444	Adquisición de binoculares para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	3,938.20	3,938.20	3,938.20	0.00	3,938.20	3,938.20	3,938.20	Durante el tercer trimestre se ha realizado el 100% de avances físicos el este proyecto de Adquisición, se requiere de los binoculares con el objeto de ser utilizados en la operación de las 5 aeronaves no tripuladas (Drones), con que cuenta la Dirección General de Análisis de Riesgos, los cuales permitirán visualizarlos en una mayor distancia, asegurándose que estos sean monitoreados permanentemente, evitando la posible colisión o caída del mismo, aún en condiciones meteorológicas o de iluminación adversas. Con estas herramientas el personal operativo podrá realizar las inspecciones en zonas de difícil acceso, los cuales coadyuvarán a desempeñar las actividades de manera más segura y eficaz, y así contar con información oportuna para la toma de decisiones en situaciones de riesgo.
A23NR0448	Adquisición de unidades GPS portátil para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	0.00	26,635.50	26,635.50	0.00	17,396.52	0.00	0.00	17,396.52	Durante el tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de GPS para las actividades operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, toda vez que es necesario en la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en cualquiera de sus modalidades, en los inmuebles a los que acude el personal para realizar revisiones, preparando la información de los fenómenos perturbadores que se presentan en la Ciudad de México, teniendo una red ininterrumpida de geolocalización para llevar a cabo las mencionadas actividades.
A23NR0574	Adquisición de Licencias de Software Antivirus para equipos de cómputo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	0.00	181,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de licencias de software antivirus con la finalidad de prevenir la infección de equipos de cómputo y sistemas informáticos contra malware en general, promoviendo la seguridad de navegación por internet y limpieza de documentos digitales.
TOTAL URG			0.00	1,026,668.22	845,360.22	586,432.17	58,974.40	586,432.17	586,432.17		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0211	Adquisición de Equipo de Cómputo	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió el equipo de cómputo debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0210	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos	0	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0212	Adquisición de Software	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió Software debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0386	Adquisición de Equipo de Cómputo	0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha se encuentra en estudio de mercado la adquisición de 6 (Seis) equipos de cómputo, con las siguientes características: HP Desktop One 27-ca00033la, Windows 11 Home , AMD Rizen radeon, 8GB ram, 256 gb ssd+sata 1tb hdd, FHC 27". SADM, necesario para instalar el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental versión NET AACH.NET), desarrollado por el INDECTEC
A23NR0387	Adquisición de camionetas pick up	0	0.00	5,965,919.32	5,965,919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha se encuentra en estudio de mercado la adquisición de 7 (Siete), Vehículos de uso rudo tipo pick up equipadas para bomberos, como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos, derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones
A23NR0426	Adquisición de motosierras	0	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	600,100.00	600,100.00	0.00	0.00	600,100.00	A la fecha se se recibieron 34 motosierras en el almacén del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, las cuales se estarán pagando durante los primeros días del mes de octubre de 2023
A23NR0478	Adquisición de camionetas pick up	0	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha se encuentra en estudio de mercado la adquisición de 3 (Tres), Vehículos de uso rudo tipo pick up equipadas para bomberos, como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos, derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones
TOTAL URG			102,000,000.00	8,835,919.32	8,835,919.32	0.00	600,100.00	600,100.00	0.00	0.00	600,100.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Período:

Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0234	Adquisición de equipo de cómputo y muebles de oficina para Talleres en los PILARES	0.0	0.00	149,414.57	149,414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la Adquisición de: 1 Computadora de escritorio, 1 Plotter de corte de escritorio, 1 Mesa de trabajo industrial, 54 Sillas plegables, 2 Gabinetes de metal 2, Gabinete multiusos, 24 Bancos de Madera, 4 Lockers, 4 Anaqueles metálicos de estantería, 2 Burros de metal, 1 Mesa de corte textil , 1 Mesa de tampografía, 1 Mesa de vacío para revelar marcos de serigrafía de acero esmaltado, 1 Rack para secado, 6 Sillas para mesas de máquinas de coser, 1 Ventilador Metálico.</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p>
A23NR0235	Adquisición de equipo audiovisual para Talleres en los PILARES	0.0	0.00	100,789.14	100,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la adquisición de: 2 Pantallas de plasma, 1 Televisión HD Smart tv led 40 Pulgadas, 2 Proyector Full HD, 2 Soportes de pared para altavoz, 1 Consola de 12 canales, 6 entradas de micro/12, 1 Bocina amplificada Bluetooth 15", 1 Cam corder, 1 Amplificador, 3 Micrófono dinámico cardioide unidireccional, 1 Minicomponente de 350 W, 2 Monitores de campo cercano biamplificado de 5".</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p>
A23NR0236	Adquisición de mobiliario para talleres en los PILARES	0.0	0.00	231,713.35	231,713.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la adquisición de: 1 Estufa tipo MINICHEF MASTER tipo Coriat, 1 Horno de conversión a gas, 1 Máquina para hacer pasta casera, 2 Mesas de acero inoxidable, 4 Planchas de vapor, 1 Reflector metálico con luz blanca de led en 200 W, 5 Básculas Digitales, 5 Licuadoras, 2 Batidoras de pie 7 velocidades, 2 Pizarrones Blancos, 3 Fuentes de poder regulada de 13.8vcc, 1 Grabadora de audio digital profesional, 1 Iluminación (kit): 3 luces leds Dracast LED 500 bicolor con tripie.</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0237	Adquisición de maquinaria y equipo para talleres en los PILARES	0.0	0.00	176,120.63	176,120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la adquisición de: adquisición de: 1 Compresora 3 galones Husky, 1 Compresora 2HP 120/60hz Potencia 1500 W, 2 Dobladoras de lámina manual, 3 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 2 Laminadores combo 130X65mm, 2 laminadores chapa 110X55mm, 2 Planchas para sublimación 40 x 60, 1 Plancha para etiquetas, 1 Refrigerador vertical con congelador, 2 Dobladoras de lámina manual, 1 Doblador hidráulico Ctripie 12 Ton Truper A 12882, 1 Dobladora Roladora De Tubo De 3/4 A 2 Pulgadas, 6 Amperímetros de gancho, 10 Controladores de carga solar 12/24V 40 amp, 1 Planta de soldar.</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p>
A23NR0272	Adquisición de Herramienta y Equipo Administrativo para los talleres en los PILARES	0.0	0.00	344,240.06	344,240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la adquisición de: 1 Compresora 3 galones Husky, 1 Compresora 2HP 120/60hz Potencia 1500 W, 2 Dobladora de lámina manual 3 pies estándar 36", 1 Dobladora roladora de tubo De 3/4 A 2 pulgadas, 3 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 2 Laminadores combo 130X65mm, 2 Laminadores chapa 110X55mm, 2 Planchas para sublimación 40 x 60, 1 Plancha para etiquetas, 1 Refrigerador vertical con congelador, 2 Dobladoras de lámina manual 3 pies estándar 36", 1 Doblador hidráulico Ctripie 12 Ton Truper A 12882, 1 Dobladora Roladora De Tubo De 3/4 A 2 Pulgadas, 6 Amperímetros de gancho, 10 Controladores de carga solar 12/24V 40 amp, 1 Planta de soldar Mi 2 350 Ca/cd Mod 3632 Infra.</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p>
A23NR0302	Adquisición de bienes muebles para el equipamiento de PILARES	100%	0.00	3,938,965.60	3,938,965.60	3,828,336.40	110,629.20	3,828,336.40	3,828,336.40	3,828,336.40	3,938,965.60	<p>Con el objetivo de Equipar con el mobiliario adecuado a los PILARES de tal manera que contribuya a garantizar el ejercicio del derecho a la educación, desarrollo sustentable, al empleo, a la cultura y al pleno deporte que promuevan el desarrollo integral de las personas en las comunidades. Se realizó la adquisición de: 745 tableros con cubierta de MDF 5.5 MM, 380 mesas de trabajo 180x75x75 de altura, 5,351 Sillas plegables de plástico, y 938 bancos de madera.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0361	Adquisición de bienes para equipar los Talleres para la Autonomía Económica, en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).	100%	1.00	9,513,756.45	9,513,756.45	7,940,471.37	264,937.76	7,940,471.37	7,940,471.37	8,205,409.13	Con el objetivo de crear junto con las personas que tomen estos cursos, cooperativas o micro empresas, a las que el Gobierno de la Ciudad de México respaldará económicamente con apoyos tipo capital semilla o "a fondo perdido", para echar a andar sus proyectos laborales colectivos, se realizó la adquisición de los siguientes materiales: 76 Amperímetros de gancho, 90 Amperímetros digita, 70 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 50 Motores de pulido sellado, 18 Cortadoras de Metal 14" Bosch, 18 Dobladoras hidráulicas, 18 Dobladoras de lámina manual 18 Dobladoras Roladora De Tubo De ¾, 18 Plantas de soldar, 18 Plantas Inversora soldadora Infra, 18 Dobladoras de tubo Conduit, 20 Carros auxiliar con cajones, soportes laterales para herramientas de trabajo, 28 Carros auxiliares Spa-uñas, 60 Equipos de pedicura, 20 Sillón-silla barbería, 60 Lavabos Lava Cabeza, 90 Tocadores doble espejo, 11 Mesas de acero inoxidable. 6 Mesas para revelar marcos de serigrafía, 25 Rack de secado, 50 Sopletes de tres boquillas, 50 Tornillos de banco#6, 15 Router, 12 Sierras circular, 12 Sierras de inglete, 15 Sierras de mesa o banco, 18 Esmeriles Angular, 18 Esmeril de Banco 6", 18 Lijadoras para metal, 18 Tornillos de Banco, 18 Rotomartillos, 15 Pulpos para serigrafía, 50 fuentes de poder regulada, 40 Esterilizadores de herramientas, 40 Máquinas afeitadoras, 35 Básculas Digitales, 7 batidoras de pie 7 velocidades, 3 Estufas a gas, 13 hornos de convección, 81 Licuadoras, 35 Microondas industriales, 30 Refrigeradores Industriales, 10 Ventiladores.	
A23NR0383	Adquisición de un horno de convección para los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).	0.0	0.00	30,508.00	30,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Con el objetivo de crear junto con las personas que toman los cursos y talleres de emprendimiento y educación para la autonomía económica, mismo que van dirigidos a mujeres y hombres, una red de apoyo en la cual en gobierno de la Ciudad de México respaldará económicamente con apoyos para echar a andar sus proyectos laborales colectivos, se pretende la adquisición de los siguientes materiales: 1 Horno de convección con capacidad para 5 charolas, 2 Quemadores tubulares de acero inoxidable, se está trabajando en la elaboración de los instrumentos jurídicos correspondientes para el otorgamiento de recursos, por lo que estos se reportarán en el siguiente informe, lo que no afectara las metas programáticas comprometidas en el presente ejercicio fiscal.	
TOTAL URG			1.00	14,485,507.80	14,485,507.80	11,768,807.77	375,566.96	11,768,807.77	11,768,807.77	12,144,374.73		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		36 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0213	Adquisición de equipamiento de los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	99%	450,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	749,827.24	0.01	749,827.24	749,827.24	749,827.25	Al periodo enero-septiembre ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de (120) escritorios de cubierta fabricada en tablero de 16 mm, color nogal británico, base metálica de patin electrificable; (15) biomos para separación de pacientes con estructura de tubo redondo de acero cromado 18 cal, Cortinas de popelina color azul rey, Bisagras de tipo barril, Biombo de tres hojas, Medidas: 1.90 x 50 x 1.70 cm. Llantas giratorias 360° de aprox. 45 cm.; y (20) anaqueles de seis entrepaños de lámina de acero calibre 22 Reforzadas con canaletas de lámina de acero. Perforaciones en forma oval para tornillos, de 1/4" de diámetro con tuerca. Acabado galvanizado. Postes de lámina de acero calibre 16 en forma de "L". Con perforaciones para su armado. Acabado en esmalte. Tipo esqueleto, Dimensiones 91 x 45 x 220 cm en acero calibre 22, que permitirá la óptima operación de los laboratorios con los que cuenta la Universidad de la Salud, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las diversas actividades de aprendizaje de la comunidad estudiantil de las licenciaturas de Medicina y Enfermería que se imparten en esta institución. Cabe señalar que a la fecha ya se suministraron y pagaron 60 escritorios, estando a la espera de la entrega del resto de bienes conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes. Cabe señalar que la diferencia del total del proyecto en relación al importe ejercido, corresponde a que en los procesos que se llevaron a cabo conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy CDMX), obedece a que se obtuvieron mejores precios.
A23NR0214	Adquisición de equipo de cómputo para la Universidad de la Salud.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,363,303.92	0.00	0.00	1,363,303.92	Al periodo enero-septiembre ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de 66 PC de escritorio, procesador de 3,2 GHz, 8 GB de RAM, disco duro de 2 TB, teclado y ratón, Bluetooth, HDMI. Cabe señalar que a la fecha se está a la espera de la entrega del resto de bienes conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes.
A23NR0215	Adquisición de equipo para el comedor de la Universidad de la Salud.	0%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo enero-septiembre ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de un refrigerador industrial ecológico vertical 17 Pies de 2 puertas. De vidrio con iluminación led. Puerta de vidrio doble de alta eficiencia. Con vidrio exterior con templado de seguridad que asegura un mínimo intercambio de calor con el ambiente. Sistema de iluminación led. Leds Inmersos en el gabinete que permite la máxima visibilidad con el menor consumo de energía. Condensador de bajo mantenimiento. Diseñado para reducir 50% el mantenimiento preventivo, además permite disipar la mayor cantidad de calor en el equipo. Control electrónico alimentación; estando a la espera de la entrega conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes.
A23NR0216	Adquisición de Equipo e instrumental médico y de laboratorio para los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	4,235,000.00	4,235,000.00	4,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo enero-septiembre ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de 5 simuladores de tipo monitor, 1 simulador de paciente con problemas cardiopulmonares, 1 simulador adulto alta fidelidad, 1 simulador dilatación y borramiento, 1 simulador entrenador de vías aéreas, 1 simulador entrenador digital de exploración auditiva, 1 simulador entrenador digital de exploración oftálmica, 1 simulador exploración de genitales masculinos, 2 simuladores exploración de mamas, 4 simuladores de lactancia materna, 8 simuladores pediátricos PARAB.; estando a la espera de la entrega conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes.
A23NR0217	Adquisición de Mobiliario y Equipo e Instrumental Médico para los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	1,550,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo enero-septiembre ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de 1 baño artesa (acero inoxidable, acabado en esmalte), 1 botiquín mochila mega equipado (mochila reforzada), 2 carros rojos (manubrio para su conducción, ruedas giratorias), 2 DEA de entrenamiento (paquete de 4), 1 foto-documentador de geles (transluminador), 1 gabinete de seguridad para líquidos, 1 gabinete industrial con 5 repisas y 1 regadera de bioseguridad con lavajos, estando a la espera de la entrega conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes.
A23NR0218	Adquisición de equipo médico y laboratorio para el equipamiento de los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 5 Pinzas Pozzi (pinza de sujeción de acero inoxidable), 1 Sistema purificador de agua Milli-Q, 30 Termómetro Digital (alta precisión y rapidez), 6 Tijera de botón (para cortar ropa o vendajes), 6 Tijera de Copper (Para cortar tejidos blandos), 6 Tijera de mayo curva (cortar, diseccionar, separar o retirar el vello), 6 Tijera de mayo recta (para realizar cortes de tejidos corporales) y 12 Torunderas, estando a la espera de la entrega conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes.
A23NR0296	Adquisición de Licencias Informáticas	0%	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de (150) Licencias de Antivirus que protejan, detecten y eliminen de los equipos de cómputo con los que cuenta la Universidad de la Salud; virus, troyanos, spyware, adware, keyloggers, herramientas maliciosas y marcadores automáticos, detección y eliminación de rootkits.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD									
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0219	Adquisición de Mobiliario y Equipamiento del Archivo de Concentración	80%	250,000.00	250,000.00	250,000.00	200,276.32	0.00	200,276.32	200,276.32	200,276.32	Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 30 Anaqueles de 1 m de largo, 50 cm de fondo, 2 m de alto aprox.; de ensamble sin tornillo, de acero color arena con entrepaños de aglomerado, con 5 niveles, capacidad de 125 kg por cada nivel; 10 Mesas de trabajo con patas metálicas en perfil tubular rectangular, calibre 18, marco perimetral en tubular rectangular 2X1; y 5 Escritorios (melanina 19 mm, con cajón lapicero y archivo oficina con cerradura). A la fecha se suministraron y pagaron 10 mesas de trabajo, 5 escritorios y 30 anaqueles, al lograr mejores precios; la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, gestionara para dotar de más mobiliario para la Universidad de la Salud.
A23NR0220	Adquisición de mobiliario y equipamiento de espacios	0%	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,874.64	0.00	0.00	29,874.64	Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 2 aparca bicicletas (Aparcamiento simultaneo de 10 bicicletas; fabricado con acero inoxidable AIS304 O AISI316, acabado pulido brillo, tubos de 50.8 MM. De diámetro en los laterales, tubos de barra de 35 mm, de diámetro; espiral en tubo de 20 mm, de diámetro. Con una longitud de 10 metros aprox, ancho de 4.5 Metros aprox, alto de 3.5 metros aprox.
A23NR0221	Adquisición de mobiliario y equipo de transporte	0%	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 2 motocicletas (4 Tiempos, monocilíndrico, estándar de 4 velocidades/por cadena), así como 1 Scooter Eléctrico (para adultos, motor sin escobilla, potencia máxima).
A23NR0222	Adquisición de Aire acondicionado para el Archivo de Concentración	100%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	48,789.60	0.00	48,789.60	48,789.60	48,789.60	Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 2 Aire acondicionado con capacidad de refrigeración de 950 a 1200 w, voltaje de 115 V a 230 V, con filtro antibacterial, climatización frío; color blanco, mismos que ya fueron entregados y pagados, derivado a la licitación se obtuvieron mejores precios.
TOTAL URG			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	998,893.16	1,393,178.57	998,893.16	998,893.16	2,392,071.73	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"									
Período:		enero-septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0223	Adquisición de equipo informático, mobiliario de oficina y equipo de transporte para el mejoramiento de Infraestructura Educativa.	0%	18,000,000.00	14,750,570.04	14,750,570.04	0.00	7,878,917.20	243,275.20	0.00	7,878,917.20	El Objetivo de este Proyecto de Inversión es Fortalecer la infraestructura mobiliaria y equipo necesario para capacitar a los estudiantes a nivel superior y posgrado, con la finalidad de obtener un mejor aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de los programas de estudio y desarrollar la investigación formativa, generativa y educativa, en las Unidades Académicas que componen el Instituto. Durante el periodo reportado se llevó a cabo el proceso de adjudicación para la adquisición de equipo informático y mobiliario de oficina, por lo que la erogación del recurso se verá reflejada en el último trimestre del presente ejercicio fiscal.
A23NR0368	Adquisición de herramienta especializada para dar mantenimiento al campus de las Unidades Académicas adscritas al IESRC.	0%	0.00	50,344.00	50,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El Objetivo de este Proyecto de Inversión es mantener en óptimas condiciones el campus de las Unidades Académicas adscritas al Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos". Resulta imperante adquirir herramienta para la poda de pasto en las áreas verdes de los planteles, a efecto de evitar la concentración de insectos y salvaguardar la seguridad del personal docente y alumnado. Así mismo, se requiere una soldadora para realizar trabajos de emergencia a los salones y oficinas que así lo requieran, por alguna falla que les impida continuar con su operación diaria.
A23NR0565	Adquisición de arcos detectores de metales y torniquetes de acero inoxidable.	0%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El objetivo de este Proyecto de Inversión es fortalecer la infraestructura educativa implementando medidas de seguridad para la prevención del delito en los planteles, garantizando a la comunidad educativa un entorno seguro y sano en el que puedan desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial. La adquisición de estos bienes resulta imperante para garantizar el acceso ordenado y seguro de la comunidad educativa, en el ingreso a las instalaciones de las Unidades Académicas. Su adquisición se pretende llevar a cabo el el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal.
A23NR0575	Adquisición de Software especializado para gestionar el registro contable-presupuestal del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos".	0%	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El objetivo de este Proyecto de Inversión es gestionar e integrar el registro de las operaciones contables-presupuestales, con base en los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La adquisición de este sistema resulta imperante para implementar un enfoque de gestión contable-presupuestal armonizado que registre las operaciones derivadas de la gestión pública, de manera delimitada, específica y que genere en tiempo real, estados financieros y de ejecución presupuestaria, de acuerdo con la normatividad aplicable. Su adquisición se pretende llevar a cabo el el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal.
TOTAL URG		0%	18,000,000.00	16,868,114.04	16,868,114.04	0.00	7,878,917.20	243,275.20	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE DE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0224	Adquisición de mobiliario y equipo de administración	6.7%	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	296,204.84	79,400.00	296,204.84	296,204.84	375,604.84	Se han adquirido 10 videoproyectores para apoyar el proceso de aprendizaje masivo a traves de conferencias, y 1 servidor rack con el cual se garantiza, la salvaguarda de la información aumentando la capacidad de almacenamiento.
A23NR0225	Adquisición de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0%	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se analizaron las necesidades de mobiliario, equipo y maquinaria, lo cual derivo en un cambio considerando las prioridades en la adquisición de estos bienes. Se tiene programado la licitación en el mes de octubre.
A23NR0226	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0%	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A23NR0227	Adquisición de Maquinaria y Otros Equipos	0.0%	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
A23NR0228	Adquisición de software	25.4%	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	406,129.92	406,129.92	0.00	406,129.92	Se adquirieron 672 licencias antivirus, para la protección de los equipos de computo, sin embargo por cierre de calendario el gasto no se ve reflejado.
TOTAL URG		7.8%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	296,204.84	485,529.92	702,334.76	296,204.84	781,734.76	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		36PPEG Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México									
Período:		Enero-Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0229	Adquisición de Licencias de antivirus para el equipo de computo del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México	50	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	112,520.00	0.00	0.00	112,520.00	Se encuentra comprometido dicho proyecto de las licencias de antivirus para el equipo de computo del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México.
A23NR0230	Actualización de la Adquisición de un Software denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental "SAACG.NET", para el registro contable de las operaciones del Fideicomiso.	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizó la cancelación del proyecto, se deriva porque estos recursos serán utilizados para materiales, útiles y equipos menores de oficina
TOTAL URG			220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	112,520.00	0.00	0.00	112,520.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	38C001 Secretaría de las Mujeres
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0526	Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Eléctrico	0.00	0.00	490,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (17) Computadoras de escritorio con 64 bits(x64)32 MHz,2-6 núcleos físicos, Memoria RAM de 8GB, Disco duro 500GB interfaz SATA, Gráficos de Tarjeta gráfica integrada, Soporte a tecnología Shader Model 5 (Open GL 4 o Direct X 11,Monitor,Camara Full HD, Lector de Tarjeta de Secure Digital, Puerto, Teclado, Mouse, Tarjeta de Red de Wi-Fi: 802.11a/b /g/n / ac, (2x2) Dual Band Wireless interna y Driver y Garantía y de (04) No breaks con capacidad de 900VA-1500VA, Salida 120VCA, Entrada eléctrica Voltaje nominal 120VCA,rango de voltaje de 90VCA-138VCA,frecuencia de 50-60Hz,Tiempo de respaldo 03 min a un 100% de carga, 6 contactos polarizados tipo NEM 5-15R, Protección, Indicadores Luminosos / audibles, Batería, Accesorios, Regulador y Garantía); con recursos federales del programa PAIMEF para llevar a cabo la ejecución del Programa Anual Autorizado denominado: "Ciudad de México, por el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia".
A23NR0527	Adquisición de Computadoras de escritorio	0.00	0.00	121,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (06) Sillas secretariales de tela malla ,descansabrazos fijos con asiento de 31/2 de grosor color negra, (08) Sillas de Estructura estibable tubular redondo de 1"cal.18,pintura epóxica texturizada color negro, tapones polietileno terminales y (02) Alacena Modular con estante, puertas y cerraduras aprox. Altura x profundidad x ancho:41cm x 38.5 cm x 38cm y (01) licuadora semi-industrial, Vaso de alta resistencia, Fabricado Acero Inoxidable grado alimenticio T-304, Juego de cuchillas triple fabricadas acero templado, (01) Campana de cocina de empote, con lámparas incandescentes Medidas de 15cm alto x 76cm ancho x 50cm de profundidad y (01) Sala Recepción Material: Suede Color: morado Estilo: contemporáneo Tipo sala: love seat 03 pzas. cojines medidas: largo x ancho x alto 82*231*70, 82*170*70 y 82*100*70; con recursos federales del programa PAIMEF para llevar a cabo la ejecución del Programa Anual Autorizado denominado: "Ciudad de México, por el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia".
A23NR0528	Adquisición de Computadoras de escritorio	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (02) Computadoras de escritorio Procesador ChipM11270MHz CPU8núcleos con 4 rendimiento y 4 eficiencia, GPU7 núcleos, Neutral Engine 16 núcleos, tecnología 64 bits, Memoria RAM16GB, Disco duro 512GB SSD, Gráficos Pantalla24" (diagonal) retina 4.5K Resolución 4480x2520 a 218pix, LED tecnología IPS Conector compatible, Lector de Tarjeta Secure Digital opcional: SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II.2 puertos Thunderbolt / USB 4 interfaz 3.0 o 3.1 Thunderbolt / USB 4 compatibles con displayport, HDMI, DVI y VGA mediante adaptadores1 Puerto 3.5mm para audífonos, Teclado, Mouse, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Rj45Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Conexión inalámbrica Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0, Manual y Software y Garantía; con recursos federales del programa PROABIM, con el fin de llevar a cabo el proyecto denominado: "Políticas para el Bienestar de las Mujeres de la Ciudad de México".
TOTAL URG			0.00	746,687.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A40A02301	Adquisición de servidores, unidades de almacenamiento de datos, computadoras portátiles, computadoras de escritorio y adquisición de equipo forense para celulares	0.0	0.00	27,308,195.00	27,308,195.00	7,989,999.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02302	Adquisición de equipo de inteligencia.	0.0	0.00	30,160,000.00	30,160,000.00	22,850,202.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02303	Adquisición de softwares	0.0	0.00	27,878,330.00	27,878,330.00	23,786,600.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02304	Adquisición de licencias	0.0	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02305	Adquisición de cámara fotográfica digital, lente y memoria externa SD.	93.8	0.00	150,061.08	150,061.08	140,751.16	140,751.16	140,751.16	140,751.16	Para el período que se reporte se llevó a cabo la adquisición de sillas de ruedas, mesas de plástico, terminal facial y de huella digital, mesa, carpa plegable, ventiladores, kit fotográfico y maniqués dama y caballero
A40A02306	Adquisición de computadora de escritorio.	0.0	0.00	68,045.60	68,045.60	68,045.60	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02307	Equipamiento de computadoras de escritorio y computadora portátil (FOFISP).	0.0	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,499,996.13	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02308	Equipamiento de instrumental medico y equipo industrial	0.0	0.00	1,013,344.54	1,013,344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02309	Adquisición de mobiliario y equipo de administración	0.0	0.00	16,660,032.09	7,488,215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02310	Equipos de comunicación y sonido	0.0	0.00	142,810.50	142,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
O40A02301	Construcción y mejoramientos de inmuebles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	42.8	0.00	101,469,971.52	81,469,971.52	101,328,476.43	43,430,664.22	43,430,664.22	43,430,664.22	Para el período que se reporta se han erogado recurso para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de la Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco y las Coordinaciones Territoriales Azcapotzalco-2 y 4, Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez y las Coordinaciones Territoriales 1 y 2, Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco y las Coordinaciones Territoriales Iztacalco 2 y 3, Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo y las Coordinaciones Territoriales MHh-4 y MH-5, Fiscalía de Investigación Territorial en Milpa Alta y la Coordinación Territorial Milpa Alta-1, Coordinación Territorial Benito Juárez 3 y 4, Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto y del mejoramiento de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán y las Coordinaciones Territoriales Coy-1 y Coy-2. Así mismo de los trabajos de construcción del Edificio para la Atención de Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
O40A02302	Construcción del edificio para la atención de víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la construcción de la Fiscalía de acusamiento y enjuiciamiento norte.	21.1	0.00	18,900,000.00	15,752,332.69	18,896,962.82	3,979,082.48	3,979,082.48	3,979,082.48	Para el período que se reporta se han erogado recurso referentes a los trabajos de construcción de la Fiscalía de Acusamiento y Enjuiciamiento Norte,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O40A02303	Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México con Sede en la Alcaldía Azcapotzalco, construcción de la casa de emergencia.	0.0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,936.25	0.00	0.00	0.00	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
	TOTAL URG		0.00	246,650,790.33	214,331,306.09	189,560,969.39	47,550,497.86	47,550,497.86	47,550,497.86	

