



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS														
Alcaldía:		02 CD01 Alcaldía Álvaro Obregón												
Período:		Enero - Diciembre												
Ejercicio:		2023												
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
10-094	LA ANGOSTURA	4	PROYECTO DE SEGURIDAD URBANA, ARTE Y RECREACIÓN LA ANGOSTURA ETAPA 2			100.0	-	455,540.0	-	455,539.99	455,539.99	-	455,539.99	
10-198	SANTA FE	7	PINTA MI FACHADA			100.0	-	954,040.0	-	953,295.53	953,295.53	-	953,295.53	
10-255	OLIVAR DEL CONDE ZDA SECCION II	3	CON COLOR EN MI COLONIA (HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)			100.0	-	963,606.0	578,037.02	385,358.01	963,395.03	578,037.02	963,395.03	
10-194	SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)		CORREDOR ESCOLAR			100.0	-	2,349,500.0	904,557.50	1,444,942.49	2,349,499.99	904,557.50	2,349,499.99	
10-204	SANTA ROSA XOCHIAIC (PBLO)		PARA MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CUTZAMALA			0.0	-	1,902,635.0	-	-	-	-	-	-
								134,638,331.0						
								166,824.0						
TOTAL URG								134,638,331.00	134,638,331.00	34,214,661.44	96,860,466.81	131,075,128.25	34,214,661.44	131,075,128.25



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100)
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-041	LA RAZA	ICM-DD05-000175/23	RENOVANDO ALUMBRADO PUBLICO LA RAZA			100%	2000	722,006.00	722,006.00	0.00	721,711.40	721,711.40	0.00	721,711.40	99.96%
02-043	LIBERACION	ICM-DD05-000050/23	RENOVACION DE ALUMBRADO PÚBLICO			100%	2000	626,894.00	626,894.00	0.00	626,184.24	626,184.24	0.00	626,184.24	99.89%
02-114	PRO HOGAR II	ICM-DD03-000230/23	RENOVANDO ALUMBRADO PÚBLICO EN PRO HOGAR II			100%	2000	1,023,831.00	1,023,831.00	0.00	1,022,486.64	1,022,486.64	0.00	1,022,486.64	99.87%
02-103	TIERRA NUEVA	ICM-DD03-000706/23	ILUMINEMOS TIERRA NUEVA, PARA ESTAR MAS SEGUROS.			100%	2000	774,395.00	774,395.00	0.00	774,003.04	774,003.04	0.00	774,003.04	99.95%
02-106	TRABAJADORES DEL HIERRO	ICM-DD03-000879/23	TRABAJADORES DEL HIERRO ALUMBRADO			100%	2000	683,526.00	683,526.00	0.00	681,832.92	681,832.92	0.00	681,832.92	99.75%
02-063	PRADOS DEL ROSARIO	ICM-DD03-000779/23	ENCHULEMOS LOS CAMELLONES			100%	3000	572,592.00	572,592.00	0.00	572,592.00	572,592.00	0.00	572,592.00	100.00%
02-077	SAN FRANCISCO TETECALA PBLO	ICM-DD03-000099/23	REFORESTEMOS Y ENCHULEMOS LA COLONIA			100%	3000	713,962.00	713,962.00	0.00	713,864.79	713,864.79	0.00	713,864.79	99.99%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-001	AGUILERA	IECM-DD05-000269/23	OJOS DE SEGURIDAD EN AGUILERA			99%	5000	642,611.00	642,611.00	0.00	635,907.36	635,907.36	0.00	635,907.36	98.96%
02-002	ALDANA	IECM-DD05-000040/23	ALARMAS VECINALES			100%	4000	728,675.00	728,675.00	0.00	726,363.00	726,363.00	0.00	726,363.00	99.68%
02-003	PETROLERA AMPL	IECM-DD03-000950/23	CAMARAS DE VIGILANCIA SOBRE VIA PRINCIPAL POR SEGURIDAD DE TODOS			98%	5000	586,661.00	586,661.00	0.00	573,523.72	573,523.72	0.00	573,523.72	97.76%
02-012	CRUZ ROJA TEPANTONGO U HAB	IECM-DD03-000630/23	TANQUE ELEVADO Y CISTERNA			100%	4000	482,278.00	482,278.00	0.00	482,278.00	482,278.00	0.00	482,278.00	100.00%
02-013	CUITLAHUAC 1 Y 2 U HAB	IECM-DD03-000869/23	CAMBIO DE VÁLVULAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA			100%	4000	591,061.00	591,061.00	0.00	591,061.00	591,061.00	0.00	591,061.00	100.00%
02-014	CUITLAHUAC 3 Y 4 U HAB	IECM-DD03-000700/23	ENCHULA TU FACHADA (PINTURA A LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS)			100%	4000	693,093.00	693,093.00	0.00	693,093.00	693,093.00	0.00	693,093.00	100.00%
02-019	DEMET U HAB	IECM-DD03-001003/23	DEMET MI FUTURO			100%	4000	664,734.00	664,734.00	96,306.04	568,427.96	664,734.00	96,306.04	664,734.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-020	ECOLOGICA NOVEDADES IMPACTO U HAB	IECM-DD03-000850/23	REPARACION Y REPOSICIÓN EN SU CASO DE BANQUETAS, ANDADORES, EXPLANADAS Y BANCAS			100%	4000	447,139.00	447,139.00	444,864.29	2,274.71	447,139.00	444,864.29	447,139.00	100.00%
02-023	EL ROSARIO A U HAB	IECM-DD03-000911/23	IMPERMEABILIZAR EL ROSARIO A HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE			100%	4000	885,344.00	885,344.00	442,672.00	442,672.00	885,344.00	442,672.00	885,344.00	100.00%
02-024	EL ROSARIO B U HAB	IECM-DD03-000553/23	PERÍMETRO SEGURO (ENREJAR CON TUBOS DE ACERO EL PERÍMETRO DE LA UNIDAD CROC 6 OLIMPIO)			100%	4000	1,113,788.00	1,113,788.00	0.00	1,113,788.00	1,113,788.00	0.00	1,113,788.00	100.00%
02-025	EL ROSARIO C U HAB	IECM-DD03-000902/23	PERIMETRO SEGURO EN AVENIDA DE LAS CULTURAS			100%	4000	1,270,380.00	1,270,380.00	0.00	1,270,380.00	1,270,380.00	0.00	1,270,380.00	100.00%
02-028	FERRERIA	IECM-DD03-001284/23	CÁMARAS PARA TU SEGURIDAD			99%	5000	600,437.00	600,437.00	0.00	597,367.52	597,367.52	0.00	597,367.52	99.49%
02-029	FERRERIA U HAB	IECM-DD03-000765/23	IMPERMEABILIZACION DE 14 AZOTEA DE EDIFICIOS DE MATLACOATL 80, FRACCION B.			100%	4000	563,576.00	563,576.00	0.00	563,576.00	563,576.00	0.00	563,576.00	100.00%
02-030	FRANCISCO VILLA U HAB	IECM-DD03-000856/23	MEJORAMIENTO DE FACHADAS DE EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL RINCONADA EL OLIVAR.			100%	4000	672,909.00	672,909.00	671,942.56	966.44	672,909.00	671,942.56	672,909.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-031	FUENTES DE AZCAPOTZALCO-PARQUES DE AZCAPOTZALCO U HAB	IECM-DD05-001442/23	REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE AV F.F.C.C. NACIONALES			100%	4000	500,214.00	500,214.00	0.00	500,214.00	500,214.00	0.00	500,214.00	100.00%
02-032	HOGAR Y SEGURIDAD NUEVA SANTA MARIA	IECM-DD05-000815/23	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			98%	5000	732,527.00	732,527.00	0.00	719,010.92	719,010.92	0.00	719,010.92	98.15%
02-033	HOGARES FERROCARRILEROS	IECM-DD03-000759/23	MEJORAMIENTO SALUD			100%	4000	515,736.00	515,736.00	511,363.76	4,372.24	515,736.00	511,363.76	515,736.00	100.00%
02-034	HUAUTLA DE LAS SALINAS	SIN PROYECTO GANADOR (POR DEFINIR)	SIN PROYECTO GANADOR (POR DEFINIR)			100%	4000	444,117.00	444,117.00	442,877.26	1,239.74	444,117.00	442,877.26	444,117.00	100.00%
02-037	ISSFAM LAS ARMAS U HAB	IECM-DD03-000378/23	IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS			100%	4000	512,442.00	512,442.00	0.00	512,442.00	512,442.00	0.00	512,442.00	100.00%
02-038	JARDIN AZPETA	IECM-DD03-001294/23	MEJORAMIENTO EN LA CLAJDAD DEL AGUA			100%	4000	616,032.00	616,032.00	438,418.30	177,613.70	616,032.00	438,418.30	616,032.00	100.00%
02-039	JARDINES DE CEYLAN U HAB	IECM-DD03-000542/23	JARDINES DE CEYLÁN, BELLOS, BONITOS Y RENOVADOS			100%	4000	458,185.00	458,185.00	0.00	458,185.00	458,185.00	0.00	458,185.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco														
Período:		Enero-Diciembre														
Ejercicio:		2023														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
02-046	MANUEL RIVERA ANAYA CROC I U HAB	IECM-DD03-000977/23	SUSTITUCIÓN DE TUBOS Y VALVULAS DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE LA DISTRIBUYEN A TODOS LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD DESDE LA CISTERNA			100%	4000	576,956.00	576,956.00	13,196.20	563,759.80	576,956.00	13,196.20	576,956.00	100.00%	
02-047	MIGUEL HIDALGO U HAB	IECM-DD03-00061/23	CÁMARAS DE SEGURIDAD			99%	4000	585,504.00	585,504.00	0.00	578,097.60	578,097.60	0.00	578,097.60	98.74%	
02-048	MONTE ALTO	ECM-DD03-000559/23	POR UNA COLONIA SEGURA			96%	5000	500,152.00	500,152.00	0.00	481,748.00	481,748.00	0.00	481,748.00	96.32%	
02-051	NUEVA ESPAÑA	IECM-DD03-000834/23	ALARMAS PARA ALERTAR A LOS VECINOS - 2023			99%	4000	567,978.00	567,978.00	0.00	564,949.00	564,949.00	0.00	564,949.00	99.47%	
02-052	NUEVA SANTA MARIA	IECM-DD05-000975/23	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			100%	5000	1,095,458.00	1,095,458.00	0.00	1,094,050.52	1,094,050.52	0.00	1,094,050.52	99.87%	
02-055	PANTACO U HAB	IECM-DD03-000599/23	CAMBIO DE TODOS LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN LA RED DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 11.			100%	4000	471,764.00	471,764.00	355,652.13	116,111.87	471,764.00	355,652.13	471,764.00	100.00%	
02-058	PEMEX PRADOS DEL ROSARIO U HAB	IECM-DD03-000941/23	RED CAMBIO DE TUBERIAS PEMEX PRADOS (AGUA)			100%	4000	598,964.00	598,964.00	479,616.53	119,347.47	598,964.00	479,616.53	598,964.00	100.00%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-059	PETROLERA	IECM-DD03-000645/23	VIGILANCIA Y MONITOREO PARA PETROLERA NORTE			98%	5000	699,991.00	699,991.00	0.00	684,569.36	684,569.36	0.00	684,569.36	97.80%
02-060	PLENITUD	IECM-DD05-001765/23	TINACOS CISTERNA PARA AGUA POTABLE			100%	4000	806,690.00	806,690.00	0.00	806,689.99	806,689.99	0.00	806,689.99	100.00%
02-061	PORVENIR	IECM-DD05-000923/23	SEGUIMIENTO AL OJO DE PORVENIR			99%	5000	759,017.00	759,017.00	0.00	751,526.88	751,526.88	0.00	751,526.88	99.01%
02-064	PRESIDENTE MADERO U HAB	IECM-DD03-001277/23	RECUPERACIÓN INTEGRAL DE PLAZOLETA I Y X EN MANZANA 01 Y 03 RESPECTIVAMENTE			100%	4000	742,630.00	742,630.00	0.00	742,630.00	742,630.00	0.00	742,630.00	100.00%
02-113	PRO HOGAR I	IECM-DD03-000174/23	ALARMAS VECINALES			99%	4000	1,019,137.00	1,019,137.00	0.00	1,012,506.00	1,012,506.00	0.00	1,012,506.00	99.35%
02-066	PROVIDENCIA	IECM-DD03-001310/23	RECUPERANDO TU UNIDAD			100%	4000	1,231,022.00	1,231,022.00	1,231,022.00	0.00	1,231,022.00	1,231,022.00	1,231,022.00	100.00%
02-068	ROSENDO SALAZAR CONJ HAB	IECM-DD03-000523/23	IMPERMEABILIZACIÓN URGENTE DE AZOTEAS			100%	4000	475,546.00	475,546.00	475,546.00	0.00	475,546.00	475,546.00	475,546.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-075	SAN BARTOLO CAHUALTONGO PBL0	IECM-DD03-000613/23	CAMINANDO SEGURO EN MI COMUNIDAD Y HACIENDO EJERCICIO PARA TENER BUENA SALUD			100%	6000	262,663.60	262,663.60	212,704.45	49,959.15	262,663.60	212,704.45	262,663.60	100.00%
02-075	SAN BARTOLO CAHUALTONGO PBL0	IECM-DD03-000613/23	CAMINANDO SEGURO EN MI COMUNIDAD Y HACIENDO EJERCICIO PARA TENER BUENA SALUD			98%	5000	196,997.00	196,997.00	0.00	192,699.20	192,699.20	0.00	192,699.20	97.82%
02-075	SAN BARTOLO CAHUALTONGO PBL0	IECM-DD03-000613/23	CAMINANDO SEGURO EN MI COMUNIDAD Y HACIENDO EJERCICIO PARA TENER BUENA SALUD			99%	2000	196,998.40	196,998.40	0.00	194,504.64	194,504.64	0.00	194,504.64	98.73%
02-083	SAN PABLO 396-CON HAB SAN PABLO U HAB	IECM-DD03-000867/23	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTÉAS			100%	4000	563,864.00	563,864.00	0.00	563,864.00	563,864.00	0.00	563,864.00	100.00%
02-084	SAN PABLO XALPA U HAB	IECM-DD03-000450/23	PINTURA PARA EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS			100%	4000	883,731.00	883,731.00	722,048.26	161,682.74	883,731.00	722,048.26	883,731.00	100.00%
02-112	SAN PEDRO XALPA (AMPL) II	IECM-DD05-001751/23	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.			100%	5000	1,183,378.00	1,183,378.00	0.00	1,183,378.00	1,183,378.00	0.00	1,183,378.00	100.00%
02-085	SAN PEDRO XALPA (PBL)	IECM-DD03-001007/23	MÁS ÁREAS DE EJERCICIOS Y RECREATIVAS, LUMINARIAS CÁMARAS Y VIGILANCIA.			100%	5000	602,040.00	602,040.00	0.00	602,040.00	602,040.00	0.00	602,040.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-085	SAN PEDRO XALPA (PBL)	IECM-DD03-001007/23	MÁS ÁREAS DE EJERCICIOS Y RECREATIVAS, LUMINARIAS CÁMARAS Y VIGILANCIA.			100%	6000	602,040.00	602,040.00	474,730.70	127,309.30	602,040.00	474,730.70	602,040.00	100.00%
02-087	SAN SALVADOR XOCHIMANCA	IECM-DD05-001957/23	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			100%	5000	537,520.00	537,520.00	0.00	537,520.00	537,520.00	0.00	537,520.00	100.00%
02-092	SANTA CRUZ ACAYUCAN (PBL)	IECM-DD05-001072/23	CÁMARAS DE SEGURIDAD			100%	5000	544,204.00	544,204.00	0.00	544,204.00	544,204.00	0.00	544,204.00	100.00%
02-095	SANTA LUCIA BARR	IECM-DD03-000509/23	SEGURIDAD PARA TODOS			100%	5000	550,180.00	550,180.00	0.00	550,180.00	550,180.00	0.00	550,180.00	100.00%
02-101	SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS	IECM-DD03-001227/23	CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			99%	5000	747,287.00	747,287.00	0.00	742,367.05	742,367.05	0.00	742,367.05	99.34%
02-105	TLATILCO (U HAB)	IECM-DD05-001532/23	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DE LOS DUCTOS (CONTINUACIÓN)			100%	4000	531,333.00	531,333.00	0.00	531,333.00	531,333.00	0.00	531,333.00	100.00%
02-109	VILLAS AZCAPOTZALCO (U HB)	IECM-DD03-000596/23	CAMBIO DE RED SUBTERRÁNEA DEL CIRCUITO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, 2023			99%	4000	552,910.00	552,910.00	0.00	549,992.99	549,992.99	0.00	549,992.99	99.47%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-110	XOCHINAHUAC U HAB	IECM-DD03-000493/23	ENCHULANDO XOCHINAHUAC (U HAB)			100%	4000	843,770.00	843,770.00	0.00	843,770.00	843,770.00	0.00	843,770.00	100.00%
02-005	ANGEL ZIMBRON	IECM-DD05-001254/23	COLOCACION DE CEMENTO HIDRAULICO			100%	6000	629,668.00	629,668.00	0.00	629,668.00	629,668.00	0.00	629,668.00	100.00%
02-006	ARENAL	IECM-DD05-002059/23	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA COLONIA ARENALEN LAS CALLES DETECTADOS POR EL MALACATE			100%	6000	768,768.00	768,768.00	0.00	768,768.00	768,768.00	0.00	768,768.00	100.00%
02-007	CENTRO DE AZCAPOTZALCO	IECM-DD03-000938/23	RENOVACIÓN DE DRENAJE			100%	6000	853,206.00	853,206.00	383,942.70	469,263.30	853,206.00	383,942.70	853,206.00	100.00%
02-008	CLAVERIA	IECM-DD05-001537/23	CAMBIO DE BANQUETAS EN LA COLONIA CLAVERIA			100%	6000	1,125,788.00	1,125,788.00	0.00	1,125,788.00	1,125,788.00	0.00	1,125,788.00	100.00%
02-009	COLTONGO	IECM-DD03-000912/23	RESCATANDO LOS QUIOSCOS DE COLTONGO			100%	6000	727,475.00	727,475.00	0.00	727,475.00	727,475.00	0.00	727,475.00	100.00%
02-010	COSMOPOLITA	IECM-DD03-000711/23	DESASOLVE EN TODA LA COLONIA			100%	6000	717,715.00	717,715.00	717,715.00	0.00	717,715.00	717,715.00	717,715.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-011	COSMOPOLITA AMPL	IECM-DD05-001095/23	CAMBIO DE LA RED SANITARIA PRINCIPAL (DRENAJE), DE ALBAÑALES Y PAVIMENTACIÓN.			100%	6000	528,315.00	528,315.00	501,899.25	26,415.75	528,315.00	501,899.25	528,315.00	100.00%
02-015	DEL GAS	IECM-DD05-001440/23	BANQUETAS SEGURAS			100%	6000	1,043,171.00	1,043,171.00	1,039,773.15	3,397.85	1,043,171.00	1,039,773.15	1,043,171.00	100.00%
02-016	DEL GAS AMPL	IECM-DD05-001523/23	RENCARPETAMIENTO Y BALIZADO DE LAS CALLES NARANJO, CALLE 4 Y CIPRES PARA BENEFICIO DE SUS HABITANTES			100%	6000	738,569.00	738,569.00	0.00	738,569.00	738,569.00	0.00	738,569.00	100.00%
02-017	DEL MAESTRO	IECM-DD03-000896/23	CORREDOR POLINIZADOR EQUILIBRANDO NUESTRO ECOSISTEMA			100%	6000	520,548.00	520,548.00	0.00	520,548.00	520,548.00	0.00	520,548.00	100.00%
02-018	DEL RECREO	IECM-DD05-001192/23	REPAVIMENTACION DE LAS CALLES			100%	6000	1,001,368.00	1,001,368.00	0.00	1,001,368.00	1,001,368.00	0.00	1,001,368.00	100.00%
02-021	EL JAGUEY ESTACION PANTACO	IECM-DD03-000991/23	SOCAVON, RELLENAR O REPARAR.			100%	6000	598,662.00	598,662.00	0.00	598,662.00	598,662.00	0.00	598,662.00	100.00%
02-026	EUZKADI	IECM-DD03-001292/23	PARQUE PARA LA FAMILIA			100%	6000	720,635.00	720,635.00	0.00	720,635.00	720,635.00	0.00	720,635.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco														
Período:		Enero-Diciembre														
Ejercicio:		2023														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
02-027	EX HACIENDA EL ROSARIO	IECM-DD03-001285/23	INSTALACIÓN PARA RIEGO CON ASPERSORES EN EL JARDIN DE LAS NACIONES			100%	6000	580,447.00	580,447.00	0.00	580,447.00	580,447.00	0.00	580,447.00	100.00%	
02-035	IGNACIO ALLENDE	IECM-DD05-001365/23	RENOVACION DE DRENAJE 2023			100%	6000	541,843.00	541,843.00	270,921.50	270,921.50	541,843.00	270,921.50	541,843.00	100.00%	
02-036	INDUSTRIAL VALLEJO	IECM-DD03-000870/23	RECUPERACION DEL ESPACIO DEL LADO DE LA SECUNDARIA 300 KINDER CHIMULTEC TALLER DE MATERIAL DIDACTICO JUEGOS INFANTILES			100%	6000	690,710.00	690,710.00	0.00	690,710.00	690,710.00	0.00	690,710.00	100.00%	
02-040	LA PRECIOSA	IECM-DD03-000883/23	SEGURIDAD AL CAMINAR			100%	6000	947,930.00	947,930.00	675,236.60	272,693.40	947,930.00	675,236.60	947,930.00	100.00%	
02-042	LAS SALINAS	IECM-DD03-001238/23	POR UNA MEJOR CALIDAD DEL DRENAJE			100%	6000	536,597.00	536,597.00	509,767.15	26,829.85	536,597.00	509,767.15	536,597.00	100.00%	
02-044	LIBERTAD	IECM-DD03-000562/23	BELLA LIBERTAD CON BANQUETAS, BALIZAMIENTO Y LIMPIEZA EN EL MODULO DE PARTICIPACION			100%	6000	553,944.00	553,944.00	0.00	553,944.00	553,944.00	0.00	553,944.00	100.00%	
02-045	LOS REYES BARR	IECM-DD03-000866/23	CAMINOS Y BANQUETAS ALUMBRADOS EN LOS REYES			100%	6000	676,083.00	676,083.00	0.00	676,083.00	676,083.00	0.00	676,083.00	100.00%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-049	NEXTENGO BARR	IECM-DD05-000702/23	CAMBIO DE ALCANTARILLAS Y TAPAS DE LAS MISMAS			100%	6000	623,207.00	623,207.00	623,207.00	0.00	623,207.00	623,207.00	623,207.00	100.00%
02-050	NUEVA EL ROSARIO	IECM-DD03-000593/23	BARRAS PERÍMETRALES EN FERROCARRILES NACIONALES			100%	6000	461,442.00	461,442.00	0.00	461,442.00	461,442.00	0.00	461,442.00	100.00%
02-053	NUEVO SAN RAFAEL BARR	IECM-DD03-001300/23	REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE			100%	6000	590,331.00	590,331.00	560,814.45	29,516.55	590,331.00	560,814.45	590,331.00	100.00%
02-054	OBRAERO POPULAR	IECM-DD05-001390/23	REHABILITACIÓN DE LOS JARDINES DEL ARQUITECTO LUIS BARRAGAN			100%	6000	775,569.00	775,569.00	0.00	775,569.00	775,569.00	0.00	775,569.00	100.00%
02-056	PASTEROS	IECM-DD03-000616/23	ARCO TECHO EN LA MULTI CANCHA DEL PARQUE DE BOLSILLO DEL METRO TEZOZOMOC			100%	6000	1,050,312.00	1,050,312.00	1,050,312.00	0.00	1,050,312.00	1,050,312.00	1,050,312.00	100.00%
02-057	PATRIMONIO FAMILIAR	IECM-DD05-001750/23	CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN CALLE OLIVO			100%	6000	490,989.00	490,989.00	0.00	490,989.00	490,989.00	0.00	490,989.00	100.00%
02-062	POTRERO DEL LLANO	IECM-DD03-000737/23	CHINTOLOLOS, PISEMOS FUERTE Y SEGUROS, CAMBIEMOS LAS BANQUETAS DE LA COLONIA			100%	6000	520,399.00	520,399.00	0.00	520,399.00	520,399.00	0.00	520,399.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-067	REYNOSA TAMAULIPAS	IECM-DD03-000598/23	RENOVANDO REYNOSA			100%	6000	1,073,770.00	1,073,770.00	1,027,593.51	46,176.49	1,073,770.00	1,027,593.51	1,073,770.00	100.00%
02-069	SAN MIGUEL AMANTLA PBLO	IECM-DD05-001374/23	POR UN MEJOR SERVICIO EN SAN MIGUEL AMANTLA			100%	6000	1,109,920.00	1,109,920.00	1,054,424.00	55,496.00	1,109,920.00	1,054,424.00	1,109,920.00	100.00%
02-070	SAN ALVARO	IECM-DD05-001010/23	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE MAR DE NORTE			100%	6000	878,983.00	878,983.00	835,033.85	43,949.15	878,983.00	835,033.85	878,983.00	100.00%
02-071	SAN ANDRES BARR	IECM-DD03-000888/23	POR LA RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA DE DRENAJE			100%	6000	1,058,183.00	1,058,183.00	0.00	1,058,183.00	1,058,183.00	0.00	1,058,183.00	100.00%
02-072	SAN ANDRES PBLO	IECM-DD03-000764/23	PARQUE CANINO			100%	6000	1,047,641.00	1,047,641.00	0.00	1,047,641.00	1,047,641.00	0.00	1,047,641.00	100.00%
02-073	SAN ANDRES DE LAS SALINAS PBLO	IECM-DD03-000639/23	MEJOR SUMINISTRO DE AGUA			100%	6000	453,974.00	453,974.00	0.00	453,974.00	453,974.00	0.00	453,974.00	100.00%
02-074	SAN ANTONIO FRACC	IECM-DD05-002015/23	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN ANTONIO			100%	6000	891,500.00	891,500.00	0.00	891,500.00	891,500.00	0.00	891,500.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-076	SAN BERNABE BARR	IECM-DD05-000001/23	CAMBIO DE TUBERÍAS DE DRENAJE			100%	6000	506,981.00	506,981.00	253,490.50	253,490.50	506,981.00	253,490.50	506,981.00	100.00%
02-078	SAN FRANCISCO XOCOTITLA	IECM-DD05-001551/23	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE CURUHTEMOC (LA LONGANIZA)			100%	6000	604,966.00	604,966.00	574,717.70	30,248.30	604,966.00	574,717.70	604,966.00	100.00%
02-079	SAN JUAN TLIHUACA PBLO	IECM-DD03-000572/23	REENCARPETADO DE LA CALLE MÁGICA SAN JUAN TLIHUACA			100%	6000	1,371,412.00	1,371,412.00	1,361,413.38	9,998.62	1,371,412.00	1,361,413.38	1,371,412.00	100.00%
02-080	SAN MARCOS BARR	IECM-DD03-000673/23	UTOPIA SAN MARCOS			100%	6000	757,301.00	757,301.00	0.00	757,301.00	757,301.00	0.00	757,301.00	100.00%
02-081	SAN MARTIN XOCHINAHUAC PBLO	IECM-DD03-000925/23	CAMBIO DE DRENAJE			100%	6000	1,555,302.00	1,555,302.00	777,651.00	777,651.00	1,555,302.00	777,651.00	1,555,302.00	100.00%
02-082	SAN MATEO	IECM-DD03-000674/23	CAMBIO DE LA RED SANITARIA Y MANTENIMIENTO A LOS POZOS DE VISITA, DE LA CALLE SAN MATEO, DESDE LA ESQ. DE CENTEOTL, CON TRAYECTO A TEZOZOMOC			100%	6000	593,637.00	593,637.00	461,442.00	132,195.00	593,637.00	461,442.00	593,637.00	100.00%
02-111	SAN PEDRO XALPA (AMPL) I	IECM-DD05-001788/23	SENDERS DEPORTIVO Y RECREATIVO			100%	6000	1,518,908.00	1,518,908.00	0.00	1,518,908.00	1,518,908.00	0.00	1,518,908.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-086	SAN RAFAEL	IECM-DD03-000986/23	POR UN SAN RAFAEL MEJOR URBANIZADO			100%	6000	593,897.00	593,897.00	0.00	593,897.00	593,897.00	0.00	593,897.00	100.00%
02-088	SAN SEBASTIAN	IECM-DD03-001276/23	SEGURIDAD PARA TODOS EN BANQUETAS			100%	6000	778,885.00	778,885.00	778,885.00	0.00	778,885.00	778,885.00	778,885.00	100.00%
02-089	SANTA APOLONIA (BARR)	IECM-DD05-001752/23	DESASOLVE PARA TODA LA COLONIA			100%	6000	732,098.00	732,098.00	732,097.99	0.01	732,098.00	732,097.99	732,098.00	100.00%
02-090	SANTA BARBARA (PBL)	IECM-DD03-000498/23	REHABILITACIÓN DE LA CAPA O PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE PRIV. REAL DE SAN MARTIN INCLUYENDO LA NIVELACIÓN DE LOS BROCALES DE POSO DE VISITA.			100%	6000	1,104,610.00	1,104,610.00	0.00	1,104,610.00	1,104,610.00	0.00	1,104,610.00	100.00%
02-091	SANTA CATARINA (PBL)	IECM-DD03-000862/23	CAMBIO DE DRENAJE			100%	6000	828,406.00	828,406.00	786,985.70	41,420.30	828,406.00	786,985.70	828,406.00	100.00%
02-093	SANTA CRUZ DE LAS SALINAS	IECM-DD03-000810/23	RENCARPETANDO SANTA CRUZ DE LAS SALINAS			100%	6000	505,385.00	505,385.00	0.00	505,385.00	505,385.00	0.00	505,385.00	100.00%
02-094	SANTA INES	IECM-DD03-001329/23	PARQUE LINEAL PARA RECUPERACION DE FERROCARRILES NACIONALES EN COLONIA SANTA INES			100%	6000	808,548.00	808,548.00	0.00	808,548.00	808,548.00	0.00	808,548.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-096	SANTA MARIA MALINALCO (PBL)	IECM-DD03-000746/23	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJES EN CALLEJONES DEL PUEBLO DE SANTA MARIA MALINALCO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			100%	6000	1,001,498.00	1,001,498.00	500,749.00	500,749.00	1,001,498.00	500,749.00	1,001,498.00	100.00%
02-097	SANTIAGO AHUIZOTLA (PBL)	IECM-DD05-002053/23	CONTINUIDAD DE REENCARPETAMIENTO DEL PROYECTO 2022 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			100%	6000	1,616,208.00	1,616,208.00	0.00	1,616,208.00	1,616,208.00	0.00	1,616,208.00	100.00%
02-098	SANTO DOMINGO (PBL)	IECM-DD03-001319/23	RECUPERACIÓN DE JARDINES MEXICANOS			100%	6000	830,119.00	830,119.00	0.00	830,119.00	830,119.00	0.00	830,119.00	100.00%
02-099	SANTO TOMAS	IECM-DD03-000610/23	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE			100%	6000	781,334.00	781,334.00	0.00	781,334.00	781,334.00	0.00	781,334.00	100.00%
02-100	SECTOR NAVAL	IECM-DD03-000577/23	"APARATOS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE"			100%	6000	471,406.00	471,406.00	0.00	471,406.00	471,406.00	0.00	471,406.00	100.00%
02-102	TEZOZOMOC	IECM-DD03-000569/23	UN NUEVO RAFAEL BUELNA			100%	6000	1,327,832.00	1,327,832.00	0.00	1,327,832.00	1,327,832.00	0.00	1,327,832.00	100.00%
02-104	TLATILCO	IECM-DD05-001533/23	CRUCE SEGURO TLATILCO-JAZMÍN-CLAVEL II Y III			100%	6000	896,619.00	896,619.00	458,962.35	437,656.65	896,619.00	458,962.35	896,619.00	100.00%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
02-107	UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	IECM-DD03-000780/23	CAMBIEMOS LAS BANQUETAS			100%	6000	545,399.00	545,399.00	296,770.45	248,628.55	545,399.00	296,770.45	545,399.00	100.00%
02-108	VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS	IECM-DD05-001439/23	PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE NUESTRA COLONIA			100%	6000	753,226.00	753,226.00	580,319.89	172,906.11	753,226.00	580,319.89	753,226.00	100.00%
TOTAL URG								83,780,509.00	83,780,509.00	23,827,085.60	59,835,735.78	83,662,821.38	23,827,085.60	83,662,821.38	



Table with columns: UNIDAD TERRITORIAL, PROYECTO, AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales), and AVANCE PRESUPUESTAL. It lists various projects like 'PROYECTO DE RENOVACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS FACHADAS...' and their corresponding budget data.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-003	AJUSCO HUAYAMILPAS	1	CALENTADORES PARA LOS VECINOS DE AJUSCO HUAYAMILPAS (CONTINUIDAD) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	5000	681,404.0	681,404.0	-	681,404.0	-	-	681,404.00	10000%
03-005	ALTILLO (COND ALTILLO UNIVERSIDAD)	2	COMPRA E INST DE PANELES SOLARES GENERADORES D ENERGIA FOTVOLTAICA Q PERMITA LA INTERCONEXION CON CFE Y ABASTECIMIENTO D LAS AREAS COMUNES-3A ETAPA			-	4000	529,183.0	529,183.0	-	529,183.0	-	-	529,183.00	10000%
03-006	AMPLIACION CANDELARIA	3	AMPLIACION CANDELARIA CALENTADORES SOLARES CONTINUIDAD SUMINISTRO E INSTALACION HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	6000	706,899.0	706,899.0	-	706,899.0	-	-	706,899.00	10000%
03-007	ATLANTIDA	4	2DA ETAPA VECINOS VIGILANTES, CON CAMARAS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	3000	538,046.0	538,046.0	-	538,046.0	-	-	538,046.00	10000%
03-008	AVANTE	5	ILUMINANDO AVANTE 1			100.0	6000	1,052,840.0	1,052,840.0	1,052,840.0	-	1,052,840.0	1,052,840.0	1,052,840.00	10000%
03-009	SANTA URSULA - BOSQUES DE TETLAMEYA	6	POZO DE CAPTACION Y CONDUCCION PLUVIAL A CAMELLONES FILTRANTES Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN PABLO DE LA LLAVE			31.2	6000	601,715.0	601,715.0	187,541.4	414,173.6	187,541.4	187,541.4	601,715.00	10000%
03-010	CAFETALES I (RDICIAL)	7	RECUPERACION DE AGUA PLUVIAL, ALTERNATIVA PARA SOLUCIONAR INUNDACIONES DE VIVIENDAS Y SUSTENTABILIDAD EN RIEGO DE AREAS VERDES			-	4000	509,418.0	509,418.0	-	509,418.0	-	-	509,418.00	10000%
03-011	CAFETALES II (RDICIAL)	8	CONTROL DE ACCESO AUTOMATIZADO PARA VEHICULOS, PARA SEGURIDAD DE LA U.T. CAFETALES II (RDICIAL).			-	4000	544,331.0	544,331.0	-	544,331.0	-	-	544,331.00	10000%
03-012	CAMPESTRE CHURUBUSCO	9	CALENTADORES SOLARES SUSTENTABLES PARA LA COMUNIDAD DE CAMPESTRE CHURUBUSCO			83.1	6000	1,401,686.0	1,401,686.0	1,164,865.0	236,821.0	1,164,865.0	1,164,865.0	1,401,686.00	10000%
03-013	CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)	10	CAMARAS DE SEGURIDAD			-	3000	555,334.0	555,334.0	-	555,334.0	-	-	555,334.00	10000%
03-014	CANAL NACIONAL (U HAB)	11	MANTENIMIENTO A CELDAS DE CIMENTACION			100.0	4000	497,974.0	497,974.0	497,974.0	-	497,974.0	497,974.0	497,974.00	10000%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-015	CANAL NACIONAL 260 (U HAB)	12	CAMBIO DE BOMBAS Y CAMBIO DE AUTOMATICOS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			-	4000	515,002.0	515,002.0	-	515,002.0	-	-	515,002.00	10000%
03-016	CANTIL DEL PEDREGAL	13	RED HIDRAULICA			100.0	6000	472,072.0	472,072.0	472,072.0	-	472,072.0	472,072.0	472,072.00	10000%
03-017	CARMEN SERDAN	14	HABILITACIÓN DEL CAMELLÓN DE LA AVENIDA CARMEN SERDÁN COMO ÁREA DE ESPARCIMIENTO VECINAL			-	3000	1,361,857.0	1,361,857.0	-	1,361,857.0	-	-	1,361,857.00	10000%
03-018	CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB)	15	COLOCACIONN DE PROTECCION DE HERRERIAS PARA JARDINERAS ,RAMPAS ,PLUMAS EN ENTRADAS , PARA RECUPERAR Y DAR SEGURIDAD ALAS AREAS VERDES Y ESPACIOS			-	4000	453,057.0	453,057.0	-	453,057.0	-	-	453,057.00	10000%
03-019	CHIMALISTAC	16	1ERA ETAPA DE RENOVELACIÓN DE PIEDRA BOLA EN LAS ZONAS, QUE ASÍ SE REQUIERA SOBRE AVENIDA PASEO DEL RIO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	6000	540,663.0	540,663.0	-	540,663.0	-	-	540,663.00	10000%
03-020	CIUDAD JARDIN	17	COLOCAR ECOCRETO EN LOS CAMINOS DE TERRASERIA QUE LO REQUIEREN,INSTALACION DE LAMPARAS (4) EN LOS 2 ARCOS, INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS			-	6000	626,409.0	626,409.0	-	626,409.0	-	-	626,409.00	10000%
03-021	CIUDAD UNIVERSITARIA	18	1ER ETAPA DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y GENERAL PARA EL MULTIFAMILIAR PARA MAESTROS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	4000	551,340.0	551,340.0	-	551,340.0	-	-	551,340.00	10000%
03-022	COPILCO EL ALTO	19	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA LA IGLESIA SAN ALBERTO MAGNO EN LA COLONIA COPILCO EL ALTO.			-	6000	655,433.0	655,433.0	-	655,433.0	-	-	655,433.00	10000%
03-023	COPILCO EL BAJO	20	POR UN COPILCO EL BAJO MAS SEGURO			-	3000	526,506.0	526,506.0	-	526,506.0	-	-	526,506.00	10000%
03-024	COPILCO UNIVERSIDAD I	21	1ERA ETAPA, CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIGAS Y REENCARPAMIENTO DE LAS MISMAS, EN ESTACIONAMIENTO ELEVADO COPILCO 300 HASTA DONDE ALCANCE.			-	6000	525,246.0	525,246.0	-	525,246.0	-	-	525,246.00	10000%
03-025	COUNTRY CLUB	22	HABILITAR ANDADORES ALREDEDOR DE LOS CAMELLONES DE ATLETAS, CICLISTAS, CORREDORES Y NADADORES, PARA EVITAR SE USEN COMO ESTACIONAMIENTO.			100.0	6000	616,273.0	616,273.0	616,273.0	-	616,273.0	616,273.0	616,273.00	10000%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-026	CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	23	REPROGRAMACION DE TABLERO Y CAMBIO DE BOMBAS PARA LA SISTERNA Y TANQUE ELEVADO DE LA CROC VI			-	4000	535,098.0	535,098.0	-	535,098.0	-	-	535,098.00	10000%
03-027	CTM IX CULHUACAN ZONA 29-30 (U HAB)	24	REENCARPETAMIENTO 1ER RTNO DE ROSARIO CASTELLANOS			-	4000	645,872.0	645,872.0	-	645,872.0	-	-	645,872.00	10000%
03-028	CTM IXA CULHUACAN (U HAB)	25	INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, REFLECTORES Y BOTONES DE EMERGENCIA.			94.0	4000	590,245.0	590,245.0	554,541.3	35,703.7	554,541.3	554,541.3	590,245.00	10000%
03-029	CTM V CULHUACAN (U HAB)	26	CONTINUIDAD TRIANGULO DE LA VIDA Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y ÁREAS COMUNES			99.5	4000	1,249,803.0	1,249,803.0	1,243,861.5	1,243,861.5	1,243,861.5	1,243,861.5	2,487,722.90	19905%
03-030	CTM VI CULHUACAN (U HAB)	27	AMPLIACION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACION DE INSTALACIONES DE BOMBAS			76.2	4000	1,398,007.0	1,398,007.0	1,065,848.4	332,158.6	1,065,848.4	1,065,848.4	1,398,007.00	10000%
03-031	CTM VII CULHUACAN (U HAB)	28	SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA UCTM VII			-	4000	1,065,503.0	1,065,503.0	-	1,065,503.0	-	-	1,065,503.00	10000%
03-032	CTM VIIA CULHUACAN (U HAB)	29	CONTINUAR LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BANQUETAS DE LA CTM CULHUACAN VII-A			100.0	4000	480,779.0	480,779.0	480,779.0	-	480,779.0	480,779.0	480,779.00	10000%
03-033	CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	30	REDUCCION DE COPA (BAJAR ALTURA EN ARBOLES) DE ACUERDO A LA NORMA AMBIENTAL			-	4000	852,646.0	852,646.0	-	-	-	-	-	0%
03-034	CTM X CULHUACAN (U HAB)	31	CAMBIO DE REDES HIDRAULICAS EN LA ZONA DOS Y TRES DE LA UNIDAD CTM. CULHUACAN SECCION X			-	4000	739,580.0	739,580.0	-	739,580.0	-	-	739,580.00	10000%
03-035	CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	32	CAMBIANDO TUBOS DE DRENAJE POR QUIEBRA Y DESNIVEL EN LA CALLE DE ATRIO DE SAN FRANCISCO Y PROLONGACIÓN ATRIO DE SAN FRANCISCO Y CALLE JON 2, 1ERA ETAPA			-	6000	807,134.0	807,134.0	-	807,134.0	-	-	807,134.00	10000%
03-036	DE LA CANDELARIA (PBLO)	33	PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS CASAS DE LA UT. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	4000	983,834.0	983,834.0	-	983,834.0	-	-	983,834.00	10000%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %			
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR			SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
			NÚMERO	NOMBRE		OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-037	DEL CARMEN	34	ELEVADORES MODERNIZACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL (4 EQUIPOS)			-	4000	1,304,178.0	1,304,178.0	-	1,304,178.0	-	-	1,304,178.00	10000%		
03-038	DEL NIÑO JESUS (BARR)	35	2DA ETAPA RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE LA CAPILLA DEL NIÑO JESÚS, PISOS INTERIORES, EL ALTAR, MUROS DE LAS COLUMNAS DE CARGA DEL INTERIO DE LA MISMA			-	6000	644,826.0	644,826.0	-	644,826.0	-	-	644,826.00	10000%		
03-039	EDUCACION	36	SEGURIDAD PARA LA COLONIA EDUCACIÓN.			-	3000	956,768.0	956,768.0	-	956,768.0	-	-	956,768.00	10000%		
03-040	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN I	37	SUSTITUCION DE LA CARPETA ASFALTICA			-	6000	483,510.0	483,510.0	-	483,510.0	-	-	483,510.00	10000%		
03-041	EL CARACOL	38	CALENTADORES PARA TODOS SEGUNDA ETAPA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			100.0	6000	658,801.0	658,801.0	658,801.0	-	658,801.0	658,801.0	658,801.00	10000%		
03-042	EL CENTINELA	39	CENTINELA ILUMINADA POR NUESTRA SEGURIDAD			100.0	6000	562,028.0	562,028.0	562,028.0	-	562,028.0	562,028.0	562,028.00	10000%		
03-043	EL MIRADOR	40	CAMBIO DE BLOQUES DE ESTACIONAMIENTO A Y B Y CAMBIO DE BARDAS PERIMETRALES			100.0	4000	631,134.0	631,134.0	631,134.0	-	631,134.0	631,134.0	631,134.00	10000%		
03-044	EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)	41	1 JAREA NUEVA DE JUEGOS PARA NIÑOS Y SU PISO, Y 2) ZONA ESPECIAL PARA PERROS			-	4000	499,053.0	499,053.0	-	499,053.0	-	-	499,053.00	10000%		
03-045	EL RELOJ	42	VIDEOCAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL RELOJ.			-	3000	637,105.0	637,105.0	-	637,105.0	-	-	637,105.00	10000%		
03-046	EL ROSEDAL I	43	1ERA ETAPA RESCATE DEL ENTORNO Y NATURALEZA DEL PONIENTE DEL JARDÍN DE LAS ROSAS (ATRAS DE LA IGLESIA), HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			100.0	6000	641,335.0	641,335.0	641,335.0	-	641,335.0	641,335.0	641,335.00	10000%		
03-047	EL VERGEL DE COYOACAN (INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)	44	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y PORTON NUEVO.			-	4000	448,287.0	448,287.0	-	448,287.0	-	-	448,287.00	10000%		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %			
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR			SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
			NÚMERO	NOMBRE		OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-048	EMILIANO ZAPATA	45	ARREGLO INTEGRAL DE ARBOLES Y BANQUETAS. (DICTAMINACION, DESENERAIZAMIENTO, REFORESTACION Y RECONDICIONAMIENTO DE BANQUETAS)			-	3000	494,944.0	494,944.0	-	494,944.0	-	-	494,944.00	10000%		
03-049	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	46	MEJORAR LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA			87.7	4000	862,045.0	862,045.0	755,969.6	106,075.4	755,969.6	755,969.6	862,045.00	10000%		
03-050	ESPARTACO	47	TRATANDO QUE LAS RAÍCES NO INVADAN			-	3000	693,458.0	693,458.0	-	693,458.0	-	-	693,458.00	10000%		
03-051	EX HACIENDA COAPA	48	UH CARRIZAL 83, REPARACION AREAS HUMEDAS POR FILTRACION DE AGUA PLUVIAL, COLOCACION DE MURDOS VERDES AMBOS EN ESTACIONAMIENTO UH CARRIZAL 83.			-	4000	654,466.0	654,466.0	-	654,466.0	-	-	654,466.00	10000%		
03-052	HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)	49	ACABEMOS CON LAS INUNDACIONES GRAVES			-	6000	645,007.0	645,007.0	-	645,007.0	-	-	645,007.00	10000%		
03-053	HERMOSILLO	50	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE LED SOLARES EN HERMOSILLO			100.0	6000	541,821.0	541,821.0	541,821.0	-	541,821.0	541,821.0	541,821.00	10000%		
03-054	IMAN	51	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE MONITOREO CONTINUO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL IMAN			-	3000	448,873.0	448,873.0	-	448,873.0	-	-	448,873.00	10000%		
03-055	IMAN 580 (U HAB)	52	RED HIDRAULICA, CAMBIO DE VALVULAS EN IMAN 580			-	4000	553,855.0	553,855.0	-	553,855.0	-	-	553,855.00	10000%		
03-056	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U HAB)	53	REHABILITACION DE CELDAS DE CIMENTACION O SOTANOS EN EDIFICIOS			98.3	4000	468,560.0	468,560.0	460,633.2	7,926.8	460,633.2	460,633.2	468,560.00	10000%		
03-057	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U HAB)	54	LOSETAS PARA LOS EDIFICIOS FALTANTES Y ARREGLO DE LOS ANDADARES PARA UNA MEJOR CIRCULACIÓN PEATONAL			-	4000	521,205.0	521,205.0	-	-	-	-	-	0%		
03-058	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U HAB)	55	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE BANQUETAS EN LA U HAB CTM CULHUACAN ZONA 3 (INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3)			40.7	4000	584,700.0	584,700.0	238,048.0	346,652.0	238,048.0	238,048.0	584,700.00	10000%		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-059	INSURGENTES CUICUILCO	56	CAMBIO DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE OCASO Y UN REDUCTOR DE VELOCIDAD A LA ANCHO DE LA CALLE OCASO ESQUINA CON CALLE ALBA, Y OTRO FRENTE A OCASO 59			-	6000	715,449.0	715,449.0	-	715,449.0	-	-	715,449.00	10000%
03-060	INTEGRACION LATINOAMERICANA (U HAB)	57	RESTAURACION DE CISTERNA INTERNA Y EXTERNAMENTE E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA ABASTECER ENERGIA AL SISTEMA DE BOMBEO.			-	4000	624,058.0	624,058.0	-	624,058.0	-	-	624,058.00	10000%
03-061	JARDINES DE COYOACAN (FRACC)	58	REENCARPETAMIENTO O REPARIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA Y REPARACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMELONES			-	6000	544,672.0	544,672.0	-	544,672.0	-	-	544,672.00	10000%
03-062	JARDINES DEL PEDREGAL	59	2DA ETAPA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE (ACTUALMENTE DE ASBESTO) POR PVC DE LA CALLE PRADERAS DEL TRIUNO QUE COMPONE C. CENOTE Y C. LAGUNA			81.7	6000	686,364.0	686,364.0	560,736.8	125,627.2	560,736.8	560,736.8	686,364.00	10000%
03-064	LA CANTERA (U HAB)	60	REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y PASO VEHICULAR, 1ERA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			100.0	4000	479,578.0	479,578.0	479,578.0	-	479,578.0	479,578.0	479,578.00	10000%
03-065	LA CONCEPCION (BARR)	61	JARDINES POLINIZADORES Y NIVELACIÓN DE CAMINO EN LA PLAZA DE LA CONCHITA			100.0	6000	541,947.0	541,947.0	541,947.0	-	541,947.0	541,947.0	541,947.00	10000%
03-066	LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR)	62	ENERGIA SOLAR, ALIADO NATURAL			-	6000	1,408,685.0	1,408,685.0	-	1,408,685.0	-	-	1,408,685.00	10000%
03-067	LA VIRGEN 1170 (U HAB)	63	ELEVACION DE BARRA PERIMETRAL			-	4000	461,167.0	461,167.0	-	461,167.0	-	-	461,167.00	10000%
03-068	LAS CABAÑAS	64	CALENTADORES SOLARES			-	4000	434,949.0	434,949.0	-	434,949.0	-	-	434,949.00	10000%
03-069	LAS CAMPANAS	65	CONTINUIDAD DE COMPRA Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES			-	3000	506,962.0	506,962.0	-	506,962.0	-	-	506,962.00	10000%
03-070	LAS TROJES COAPA (U HAB)	66	IMPERMEABILIZACION EN AZOTAS Y CIMENTACION DE 14 TORRES DE LA UNIDAD			-	4000	422,331.0	422,331.0	-	422,331.0	-	-	422,331.00	10000%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-071	LOS CEDROS (FRACC)	67	SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA, VEHICULAR AL FRACCIONAMIENTO CON TAG.			-	4000	481,267.0	481,267.0	-	481,267.0	-	-	481,267.00	10000%
03-072	LOS CIPRESES	68	SEGURIDAD EN LOS CIPRESES			-	3000	576,123.0	576,123.0	-	576,123.0	-	-	576,123.00	10000%
03-073	LOS GIRASOLES I	69	REPOSICIÓN DE ÁRBOLES Y ATENCIÓN A BANQUETAS Y TAPAS DE REGISTROS DAÑADAS Y REPARACIÓN DEL CABLEADO PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO			-	3000	514,932.0	514,932.0	-	514,932.0	-	-	514,932.00	10000%
03-074	LOS GIRASOLES II	70	PINTANDO EDIFICIOS PROYECTANDO UNA MEJOR IMAGEN Y COLOR A TU COLONIA			-	4000	487,426.0	487,426.0	-	487,426.0	-	-	487,426.00	10000%
03-075	LOS GIRASOLES III	71	RECUPERANDO AREAS VERDES DEL PARQUE			-	4000	635,902.0	635,902.0	-	635,902.0	-	-	635,902.00	10000%
03-076	LOS OLIVOS (FRACC)	72	POR UN PARQUE DE MAR DE LA TRANQUILIDAD DIGNO			100.0	6000	483,852.0	483,852.0	483,852.0	-	483,852.0	483,852.0	483,852.00	10000%
03-077	LOS OLIVOS (U HAB)	73	CONCLUSION DE LOS PROYECTOS ANTERIORES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS			-	4000	450,800.0	450,800.0	-	450,800.0	-	-	450,800.00	10000%
03-078	PUEBLO DE LOS REYES HUEYTLILAC	74	RECUPEREMOS LA PARROQUIA DE LOS SANTOS REYES 1ERA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	6000	1,578,296.0	1,578,296.0	-	1,578,296.0	-	-	1,578,296.00	10000%
03-079	LOS ROBLES (FRACC)	75	CONTINUACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE			100.0	6000	456,697.0	456,697.0	456,697.0	-	456,697.0	456,697.0	456,697.00	10000%
03-080	LOS SAUCES (FRACC)	76	CAMARAS DE VIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO PARA EL FRACCIONAMIENTO.			-	3000	481,722.0	481,722.0	-	481,722.0	-	-	481,722.00	10000%
03-081	MEDIA LUNA	77	LUMINARIAS SOLARES URBANAS PARA LA COLONIA Y REUBRICACION Y EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN EL JARDIN DE LA COLONIA.			-	6000	452,014.0	452,014.0	-	452,014.0	-	-	452,014.00	10000%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)													AVANCE PRESUPUESTAL %			
		CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
				NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-082	NUEVA DIAZ ORDAZ	78	CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS			100.0	4000	544,555.0	544,555.0	544,555.0	-	544,555.0	544,555.0	544,555.00	10000%			
03-083	OLIMPICA	79	LUMINARIAS DE LUZ LED EN OLÍMPICA PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y CALLES SEGURAS			52.0	6000	495,739.0	495,739.0	257,615.0	-	257,615.0	257,615.0	257,614.97	5197%			
03-084	BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD	80	RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES DE LA COLONIA PARA LA MEJOR VIDA DE TODOS.			-	3000	565,592.0	565,592.0	-	565,592.0	-	-	565,592.00	10000%			
03-085	PARQUE SAN ANDRES	81	1ERA ETAPA, SUSTITUCIÓN DE COLADERAS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			21.2	6000	766,741.0	766,741.0	162,703.9	604,037.1	162,703.9	162,703.9	766,741.00	10000%			
03-087	PEDREGAL DE LA ZORRA	82	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS CONECTADAS AL C2			-	3000	507,282.0	507,282.0	-	507,282.0	-	-	507,282.00	10000%			
03-088	PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)	83	1A ETAPA. BACHEO EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE ZACATÉPTEL A CATARATAS.			-	6000	561,173.0	561,173.0	-	561,173.0	-	-	561,173.00	10000%			
03-089	PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC)	84	SUSTITUCIÓN DEL VEHÍCULO DE RIEGO DE LA UNIDAD TERRITORIAL A GASOLINA, POR UNO ELÉCTRICO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PRIMERA FASE.			-	4000	660,839.0	660,839.0	-	660,839.0	-	-	660,839.00	10000%			
03-091	PEDREGAL DEL MAUREL	85	CONTINUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, MEJORAMIENTO AL FORO DE LA COLONIA			91.7	4000	523,638.0	523,638.0	480,389.6	43,248.4	480,389.6	480,389.6	523,638.00	10000%			
03-092	PETROLERA TAXQUEÑA	86	PETROLERA TAX CON LUZ			100.0	6000	547,140.0	547,140.0	547,140.0	-	547,140.0	547,140.0	547,140.00	10000%			
03-093	PILOTO CULHUACAN (U HAB)	87	PODA, CLAREO Y TRATAMIENTO DE RAIZ PRIORITARIA			-	4000	684,343.0	684,343.0	-	684,343.0	-	-	684,343.00	10000%			
03-094	PRADO CHURUBUSCO	88	CONTINUACION CAMBIO DE DRENAJE OSA MENOR			-	6000	1,083,626.0	1,083,626.0	-	1,083,626.0	-	-	1,083,626.00	10000%			



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-095	PRADOS DE COYOACAN I	89	CÁMARAS DE VIGILANCIA - PRADOS DE COYOACÁN			-	3000	539,183.0	539,183.0	-	539,183.0	-	-	539,183.00	10000%
03-096	PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION	90	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN TODAS LAS CALLES Y EN TODAS LAS ÁREAS VERDES DE LA COLONIA, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO.			100.0	6000	621,426.0	621,426.0	621,426.0	-	621,426.0	621,426.0	621,426.00	10000%
03-097	RANCHO EL ROSARIO	91	MEJORAS Y DESARROLLO DEL PARQUE BAMBU FASE I Y II			-	6000	478,924.0	478,924.0	-	478,924.0	-	-	478,924.00	10000%
03-098	ROMERO DE TERREROS	92	1ERA ETAPA COMPRA E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA CON ALARMA Y FOCO SENSOR DE MOVIMIENTO, PARA TODA LA UT, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	3000	668,154.0	668,154.0	-	668,154.0	-	-	668,154.00	10000%
03-099	ROMERO DE TERREROS (FRACC)	93	ACCESO SEGURO A LA COLONIA ROMERO DE TERREROS FRACC			-	3000	617,286.0	617,286.0	-	617,286.0	-	-	617,286.00	10000%
03-100	SAN DIEGO CHURUBUSCO	94	REPELLADO PINTURA A DOS COLORES A FACHADAS DE UNIDADES HABITACIONALES DE LA UNIDAD TERRITORIAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			-	4000	548,025.0	548,025.0	-	548,025.0	-	-	548,025.00	10000%
03-101	SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBL0)	95	CALENTADORES SOLARES PARA SAN FRANCISCO CULHUACÁN			-	6000	1,873,062.0	1,873,062.0	-	1,873,062.0	-	-	1,873,062.00	10000%
03-102	AMPLIACION SAN FRANCISCO CULHUACAN (EJ)	96	ENERGIA SOLAR, UN ALIADO NATURAL			-	6000	714,791.0	714,791.0	-	714,791.0	-	-	714,791.00	10000%
03-103	SAN LUCAS (BARR)	97	RESCATE DE LA CAPILLA DE SAN LUCAS			-	6000	695,306.0	695,306.0	-	695,306.0	-	-	695,306.00	10000%
03-104	SAN MATEO (BARR)	98	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON TRATAMIENTO DE RAIZ DE ÁRBOLES.			100.0	6000	628,084.0	628,084.0	628,084.0	-	628,084.0	628,084.0	628,084.00	10000%
03-105	SAN PABLO TEPETLAPA (PBL0)	99	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE SAN PABLO TEPETLAPA			99.2	4000	838,987.0	838,987.0	832,249.0	6,738.0	832,249.0	832,249.0	838,987.00	10000%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %			
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR			SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
			NÚMERO	NOMBRE		OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-106	SANTA CATARINA (BARR)	100	DERRIBO DE ÁRBOLES MUERTOS Y RETIRO DE MUÉRDAGO EN CALLES DE LA UT			-	3000	733,049.0	733,049.0	-	733,049.0	-	-	733,049.00	10000%		
03-107	SANTA CECILIA I	101	NIVELADO DE LO QUE FALTA DE BANQUETAS, CANCHA Y CAMINO CENTRAL PARQUE DE LA AMISTAD COLONIA SANTA CECILIA COYOACAN			100.0	6000	535,317.0	535,317.0	535,317.0	-	535,317.0	535,317.0	535,317.00	10000%		
03-108	SANTA MARTHA DEL SUR	102	APOYANDO A LOS HOGARES DE SANTA MARTHA DEL SUR CON UN CALENTADOR SOLAR PRIMER ETAPA			-	6000	586,985.0	586,985.0	-	586,985.0	-	-	586,985.00	10000%		
03-109	PUEBLO SANTA URSULA COAPA	103	TERCERA ENTREGA DE CALENTADORES PARA EL PUEBLO DE SANTA URSULA			-	4000	1,349,635.0	1,349,635.0	-	1,349,635.0	-	-	1,349,635.00	10000%		
03-110	SANTA URSULA COYOACAN	104	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CONTINUACIÓN (SEGUNDA PARTE)			100.0	6000	463,682.0	463,682.0	463,682.0	-	463,682.0	463,682.0	463,682.00	10000%		
03-112	STUNAM CULHUACAN (U HAB)	105	RENOVACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA Y CARCAMO			-	4000	581,100.0	581,100.0	-	581,100.0	-	-	581,100.00	10000%		
03-113	VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA	106	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE 2" Y 3" ETAPAS			23.2	6000	975,741.0	975,741.0	226,736.8	749,004.2	226,736.8	226,736.8	975,741.00	10000%		
03-114	VILLA COYOACAN	107	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE CHILPA			100.0	6000	662,646.0	662,646.0	662,646.0	-	662,646.0	662,646.0	662,646.00	10000%		
03-115	VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCION (U HAB)	108	4TA ETAPA DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TUBERÍA HIDRÁULICA INTERNA DE CEMENTO-ASBESTO POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.			100.0	4000	646,044.0	646,044.0	646,044.0	-	646,044.0	646,044.0	646,044.00	10000%		
03-116	VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCION (U HAB)	109	2DA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y VÁLVULAS DE 2 HASTA 6 PULGADAS EN LA SEGUNDA SECCIÓN (CONTINUIDAD)			100.0	4000	511,498.0	511,498.0	511,498.0	-	511,498.0	511,498.0	511,498.00	10000%		
03-117	VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCION (U HAB)	110	3RA ETAPA SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE 2, NIPLES Y EXTREMIDADES CON JUNTAS YUGO DE 4 Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 6, 4 Y 2 PULGADAS			100.0	4000	552,404.0	552,404.0	552,404.0	-	552,404.0	552,404.0	552,404.00	10000%		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO			AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-118	VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCION (U HAB)	111	QUINTA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, POR LA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON LA SUSTITUCIÓN DE LOS TUBOS VERTICALES O NIPLES 2			4000	519,411.0	519,411.0	-	519,411.0	-	-	519,411.00	10000%	
03-119	VILLA PANAMERICANA STA. SECCION (U HAB)	112	2DA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE TUBERIAS DE ASBESTO POR POLIETILENO EN LA RINCONADA DE LOS PINTORES.			4000	559,825.0	559,825.0	-	559,825.0	-	-	559,825.00	10000%	
03-120	VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCION (U HAB)	113	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS GUAPURE Y UCAYAL, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DEL 2022.			100.0	4000	443,922.0	443,922.0	443,922.0	-	443,922.0	443,922.0	10000%	
03-121	VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCION (U HAB)	114	CONTINUAR SUSTITUCION DE TUBERIA DE ASBESTO POR LA DE POLIETILENO , EN PRECOLOMBINA, LAGOS Y COLONIAL ASIGNANDO 1/3 DE LOS PRESUPUESTOS A C/RINCONADA			100.0	4000	500,433.0	500,433.0	500,433.0	-	500,433.0	500,433.00	10000%	
03-122	VILLA QUIETUD (FRACC)	115	ENCHULAME DEL PARQUE-NIVELACION DEL SENDERO, PASILLOS, ANDADORES, EXPLANADA DEL KIOSKO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE RIEGO DEL PARQUE DE VILLA QUIETUD.			-	6000	630,624.0	630,624.0	-	630,624.0	-	630,624.00	10000%	
03-123	VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	116	1DA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 4 CONTENEDORES DE BASURA, PLANCHA DE CONCRETO PARA INGRESO DE CAMIÓN DE BASURA, (CONTENEDORES, AGUA Y LUZ)			-	4000	487,119.0	487,119.0	-	487,119.0	-	487,119.00	10000%	
03-124	VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	117	TRABAJOS DE CONTINUIDAD REQUERIDOS PARA CONCLUIR CON LA OPTIMIZACIÓN DE LAS CASAS DE BOMBAS Y CISTERNAS 1 Y 2 Y MANTENIMIENTO GENERAL.			34.4	4000	482,374.0	482,374.0	165,944.9	316,429.1	165,944.9	165,944.9	482,374.00	10000%
03-125	XOTEPINGO	118	PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LAS VECINAS DE XOTEPINGO.			-	3000	505,506.0	505,506.0	-	505,506.0	-	505,506.00	10000%	
03-126	ADOLFO RUIZ CORTINES I	119	2NDA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES I			-	6000	981,037.0	981,037.0	-	981,037.0	-	981,037.00	10000%	
03-127	ADOLFO RUIZ CORTINES II	120	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES			-	4000	1,078,733.0	1,078,733.0	-	1,078,733.0	-	1,078,733.00	10000%	
03-128	AJUSCO I	121	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE AJUSCO I (ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN)			-	4000	2,178,622.0	2,178,622.0	-	2,178,622.0	-	2,178,622.00	10000%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-129	AJUSCO II	122	CONTINUIDAD SERA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA UT AJUSCO II, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	5000	1,662,526.0	1,662,526.0	-	1,662,526.0	-	-	1,662,526.00	10000%
03-130	AJUSCO III	123	CALENTADORES SOLARES PARA VECINOS DE AJUSCO 3, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO (CONTINUIDAD)			-	5000	1,414,765.0	1,414,765.0	-	1,414,765.0	-	-	1,414,765.00	10000%
03-131	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NORTE (U HAB)	124	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE SUSTITUCION DE VALVULAS DE CONTROL DE LA RED HIDRAULICA			-	4000	626,728.0	626,728.0	-	626,728.0	-	-	626,728.00	10000%
03-132	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE (U HAB)	125	2A ETAPA MODERNIZACION Y REPARACION DE LOS ELEVADORES			-	4000	731,515.0	731,515.0	-	731,515.0	-	-	731,515.00	10000%
03-133	PASEOS DE TAXQUEÑA I	126	CAMBIO DE LUMINARIAS POR LUMINAR LED PASEOS MAS ILUMINADO			100.0	6000	838,665.0	838,665.0	838,665.0	-	838,665.0	838,665.0	838,665.00	10000%
03-134	PASEOS DE TAXQUEÑA II	127	CONTINUACION LUMINARIAS LED Y PINTURA DE POSTES EN CALLES SECUNDARIAS			100.0	6000	938,931.0	938,931.0	938,931.0	-	938,931.0	938,931.0	938,931.00	10000%
03-135	PEDREGAL DE SANTA URSULA I	128	CALENTADORES SOLARES			-	4000	1,383,132.0	1,383,132.0	-	1,383,132.0	-	-	1,383,132.00	10000%
03-136	PEDREGAL DE SANTA URSULA II	129	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL DE SANTA URSULA II			-	6000	1,472,681.0	1,472,681.0	-	1,472,681.0	-	-	1,472,681.00	10000%
03-137	PEDREGAL DE SANTA URSULA III	130	1A ETAPA, PODA, CLAREO, TRATAMIENTO DE RAÍZ, RETIRO DE ÁRBOLES SECOS Y REPARACIÓN DE BANQUETAS			-	3000	1,445,557.0	1,445,557.0	-	1,445,557.0	-	-	1,445,557.00	10000%
03-138	PEDREGAL DE SANTA URSULA IV	131	2DA ETAPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES DE 10 TUBOS CON KIT INCLUIDO.			49.5	6000	1,445,944.0	1,445,944.0	715,944.7	729,999.3	715,944.7	715,944.7	1,445,944.00	10000%
03-139	PEDREGAL DE STO DOMINGO I	132	CALENTADORES SOLARES PARA SANTO DOMINGO I, APOYANDO AL MEDIO AMBIENTE Y LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS. CONTINUIDAD, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	6000	1,203,561.0	1,203,561.0	-	1,203,561.0	-	-	1,203,561.00	10000%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN													
Período:		Enero-Diciembre 2023													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
03-140	PEDREGAL DE STO DOMINGO II	133	TINACOS PARA SANTO DOMINGO 2. QUE NO FALTE EL AGUA 1ERA. ETAPA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			-	4000	1,417,779.0	1,417,779.0	-	1,417,779.0	-	-	1,417,779.00	10000%
03-141	PEDREGAL DE STO DOMINGO III	134	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE AMEZQUITE, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	6000	1,335,948.0	1,335,948.0	-	1,335,948.0	-	-	1,335,948.00	10000%
03-142	PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	135	APOYANDO A LA ECONOMIA FAMILIAR CON CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE SANTO DOMINGO IV, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			-	4000	1,621,732.0	1,621,732.0	-	1,621,732.0	-	-	1,621,732.00	10000%
03-143	PEDREGAL DE STO DOMINGO V	136	CALENTADORES SOLARES E INSTALACION 3RA ETAPA EL SOL NOS AYUDA A ECONOMIZAR			-	4000	1,533,717.0	1,533,717.0	-	1,533,717.0	-	-	1,533,717.00	10000%
03-144	PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	137	CONTINUACION DE CALENTADORES SOLARES 2023. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			89.3	6000	1,909,245.0	1,909,245.0	1,704,063.5	-	1,704,063.5	1,704,063.5	1,704,063.46	8925%
03-145	PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	138	2DA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA SANTO DOMINGO VII			100.0	6000	1,686,427.0	1,686,427.0	1,686,427.0	-	1,686,427.0	1,686,427.0	1,686,427.00	10000%
03-146	PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	139	1ERA ETAPA DE BALIZAMIENTO DEL PROYECTO PARTICIPATIVO PARA LOS VECINOS DE SANTO DOMINGO VIII, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	6000	1,100,251.0	1,100,251.0	-	1,100,251.0	-	-	1,100,251.00	10000%
03-147	PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	140	PINTANDO MI COLONIA SANTO DOMINGO IX			-	4000	1,154,546.0	1,154,546.0	-	1,154,546.0	-	-	1,154,546.00	10000%
03-148	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE (U HAB)	141	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE VALVULAS DE LA RED HIDRAULICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR ORIENTE			-	4000	772,628.0	772,628.0	-	772,628.0	-	-	772,628.00	10000%
03-149	EL ROSEDAL II	142	PRIMERA ETAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	4000	575,866.0	575,866.0	-	575,866.0	-	-	575,866.00	10000%
03-150	EXEJIDO DE CHURUBUSCO	143	CAMBIO DE REJA DE ACCESO DE LA UNIDAD HABITACIONAL TAXQUEÑA 1596			-	4000	429,679.0	429,679.0	-	429,679.0	-	-	429,679.00	10000%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN													
Período:		Enero-Diciembre 2023													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
03-151	MONTE DE PIEDAD I	144	CAMBIO Y NIVELACIÓN DEL CEMENTO EN EL PISO DEL ANDADOR LUIS MARTÍNEZ DEL CAMPO POR ECOCRETO PERMEABLE			-	6000	540,356.0	540,356.0	-	540,356.0	-	-	540,356.00	10000%
03-152	PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCION	145	CONTINUIDAD DEL PROYECTO CAMINA SEGURO (REPARACIÓN DE BANQUETAS CON RAMPAS DE ACCESIBILIDAD)			34.8	6000	667,495.0	667,495.0	232,043.6	435,451.5	232,043.6	232,043.6	667,495.00	10000%
03-153	TAXQUEÑA	146	AUTOMATIZACIÓN DE LAS 6 REJAS DE FACHADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD TAXQUEÑA 1802			-	4000	487,656.0	487,656.0	-	487,656.0	-	-	487,656.00	10000%
03-154	ACASULCO UNIVERSIDAD	147	APLICACIÓN DE BARNIS EN BARRA DE AZOTEA EN PARTE EXTERNA Y MANTENIMIENTO DE CELOSIAS DE ALUMINIO 1ERA FASE, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	4000	434,182.0	434,182.0	-	434,182.0	-	-	434,182.00	10000%
03-155	CENTRO URBANO (U HAB)	148	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CENTRO URBANO 2DA ETAPA			100.0	4000	445,278.0	445,278.0	445,278.0	-	445,278.0	445,278.0	445,278.00	10000%
03-156	CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U HAB)	149	CTM IX 32-33 CON AGUA RENOVACION DE RED HIDRAULICA			46.2	4000	702,771.0	702,771.0	324,969.9	377,801.1	324,969.9	324,969.9	702,771.00	10000%
03-157	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN II	150	COLONIA SEGURA 2023 (CONTINUIDAD)			-	3000	532,385.0	532,385.0	-	532,385.0	-	-	532,385.00	10000%
03-158	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN III	151	COLONIA SEGURA 2023 (CONTINUIDAD)			-	6000	525,829.0	525,829.0	-	77,062.9	-	-	77,062.88	1466%
03-159	ROMERO DE TERREROS (COND)	152	APLANADO Y PINTURA DE FACHADA DE EXTERIORES, DE AVENIDA UNIVERSIDAD 1786, 1788, 1790 Y PARTE TRASERA DEL EDIF O DE AV. UNIVERSIDAD 1810, HASTA DONDE			-	4000	449,640.0	449,640.0	-	449,640.0	-	-	449,640.00	10000%
03-160	CAFETALES III (RDICIAL)	153	CABLEADO E INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD VECINAL ETAPA I			-	6000	440,576.0	440,576.0	-	440,576.0	-	-	440,576.00	10000%
03-161	COPILCO UNIVERSIDAD II	154	INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS VERDES DE LA UNIDAD TERRITORIAL COPILCO UNIVERSIDAD II			-	6000	596,465.0	596,465.0	-	596,465.0	-	-	596,465.00	10000%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN													
Período:		Enero-Diciembre 2023													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
03-162	CTM VIII B CULHUACAN ZONA 25-26 (U HAB)	155	CLAREO, DESCOPE Y BAJA DE ALTURA			-	4000	686,092.0	686,092.0	-	686,092.0	-	-	686,092.00	10000%
03-163	EL CARACOL BAJO	156	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN			94.4	6000	445,575.0	445,575.0	420,625.9	24,949.1	420,625.9	420,625.9	445,575.00	10000%
03-164	FOVISSSTE UNIVERSIDAD	157	1RA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA UH COPILCO UNIVERSIDAD EQUIPO DE BOMBEO 1. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			-	4000	590,441.0	590,441.0	-	590,441.0	-	-	590,441.00	10000%
03-165	INVI PRESIDENTES EJIDALES (U HAB)	158	REPARACIÓN DE GRIETAS EN EXPLANADAS DE LA UNIDAD INVI PARA EJERCICIO 2023 Y 2024, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	4000	446,561.0	446,561.0	-	446,561.0	-	-	446,561.00	10000%
03-166	LIBERTAD 100	159	1ERA ETAPA DE REPARACIÓN DE TUBERÍA Y DRENAJE SANITARIO, DERIVADO DE LA RUPTURA POR HUNDIMIENTO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			100.0	4000	455,734.0	455,734.0	455,734.0	-	455,734.0	455,734.0	455,734.00	10000%
03-167	MONTE DE PIEDAD II	160	2DA ETAPA, CONTINUACIÓN DEL PROYECTO 2023 (ANDADOR JUAN MANCILLA RÍOS) RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESCALÓN DEBAJO DEL HULE. HASTA DONDE ALCANCE			-	6000	456,031.0	456,031.0	-	456,031.0	-	-	456,031.00	10000%
03-168	PRADOS DE COYOACAN 2	161	PRADOS DE COYOACÁN 2 AUTOSUSTENTABLE (CALENTADORES SOLARES)			100.0	6000	463,498.0	463,498.0	463,498.0	-	463,498.0	463,498.0	463,498.00	10000%
03-169	SANTA CECILIA II	162	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS ACCESOS DE NUESTRA UNIDAD TERRITORIAL			-	6000	481,457.0	481,457.0	-	481,457.0	-	-	481,457.00	10000%
03-170	VILLAS DE COYOACAN (CONDOMINIO)	163	PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN DE RED HIDRÁULICA			100.0	6000	428,011.0	428,011.0	428,011.0	-	428,011.0	428,011.0	428,011.00	10000%
TOTAL URG								\$ 119,279,800.00	\$ 119,279,800.00	\$ 31,786,158.05	\$ 86,465,639.16	\$ 31,786,158.05	\$ 31,786,158.05		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2023	023NR0055	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2023			0%	6000	75,757,137.0	3.00	-	-	-	-	-	0.0	
04-001	Colonia Abdías García Soto	023NR0853	Rehabilitación, Poda y Saneamiento de Árboles con Muérdago Colonia Abdías García Soto (Clave 04-001) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023)			100%	6000	-	1,240,999.00	1,240,998.73	0.27	1,240,999.00	1,240,998.73	1,240,999.00	100.0	
04-002	Colonia Adolfo López Mateo	023NR0854	Rehabilitación de tubería de agua potable, "Agua de mejor calidad" Colonia Adolfo López Mateos (Clave 04-002) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2023)			0%	6000	-	1,197,502.00	-	1,190,461.84	1,190,461.84	-	1,190,461.84	99.4	
04-003	Colonia Agua Bendita	023NR0855	Cambio de red de Agua Potable en 3a Cda de San Antonio (Clave 04-003) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023)			77%	6000	-	1,888,130.00	1,455,969.81	431,704.73	1,887,674.54	1,455,969.81	1,887,674.54	100.0	
04-004	Colonia Ahuatenco	023NR0856	Rehabilitación de Postes de concreto para Alumbrado Público, Colonia Ahuatenco (Clave 04-004) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.			100%	6000	-	1,698,488.00	1,693,912.63	-	1,693,912.63	1,693,912.63	1,693,912.63	99.7	
04-005	Colonia Amado Nervo	023NR0857	Calles Modernas sin riesgos de precariedad, Colonia Amado Nervo (Clave 04-005) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos			0%	6000	-	1,092,713.00	-	1,092,698.99	1,092,698.99	-	1,092,698.99	100.0	
04-006	Colonia: Bosques de las Lomas	023NR0858	Rehabilita el Andador de Paseo de los Laureles, Colonia: Bosques de las Lomas (Clave 04-006) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos			0%	6000	-	2,325,123.00	-	2,324,977.62	2,324,977.62	-	2,324,977.62		
04-008	Colonia Cola de Pato	023NR0859	Mantenimiento de Tendido de Carpeta Asfáltica Enchula tu calle, libre de baches Colonia: Cola de Pato (Clave 04-008) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos			0%	6000	-	1,419,897.00	-	1,419,816.80	1,419,816.80	-	1,419,816.80	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
04-011	Colonia Cruz Blanca	023NR0860	Cambio y mejora con adoquín en nuestra calle, Colonia: Cruz Blanca (Clave 04-011) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.			0%	6000	-	1,349,059.00	-	1,348,984.45	1,348,984.45	-	1,348,984.45	100.0
04-012	Colonia Corredor Santa Fe	023NR0861	Rehabilitación de vialidades "Infraestructura peatonal y Homologación de Imagen Urbana". Colonia: Corredor Santa Fe (Clave 04-012) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.			100%	6000	-	2,580,922.00	2,580,922.00	-	2,580,922.00	2,580,922.00	2,580,922.00	100.0
04-014	Colonia Ébano	023NR0862	Rehabilitación y Mantenimiento de las áreas de servicio hospitalarias "Salud Digna", Colonia: Ébano (U. hab) (Clave 04-014) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.			100%	6000	-	1,391,933.00	1,391,933.00	-	1,391,933.00	1,391,933.00	1,391,933.00	100.0
04-015	El Contadero	023NR0863	Pavimentación y Mejora de Imagen Urbana Colonia: El Contadero (Clave 04-015) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos			100%	6000	-	2,003,784.00	2,003,759.62	12.92	2,003,772.54	2,003,759.62	2,003,772.54	100.0
04-016	Colonia El Molinito	023NR0864	Cambio en la carpeta asfáltica Colonia: El Molinito (Clave 04-016) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos			100%	6000	-	1,074,500.00	1,073,323.13	0.58	1,073,323.71	1,073,323.13	1,073,323.71	99.9
04-017	Colonia El Molino	023NR0865	Colocación de Sistemas de alarmas vecinal, Colonia El Molino (Clave 04-017), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos			0%	6000	-	1,259,823.00	-	1,259,822.18	1,259,822.18	-	1,259,822.18	
04-018	Colonia El Tianguillo	023NR0866	Rehabilitación parcial de tubería del Sistema de Distribución de agua potable "Agua para todos" Colonia El Tianguillo (CLAVE 04-018), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.			0%	6000	-	1,310,194.00	-	1,301,984.80	1,301,984.80	-	1,301,984.80	99.4
04-019	Colonia El Yaqui	023NR0867	Recuperación del Parque Frida Kahlo Colonia El Yaqui (Clave 04-019), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.			0%	6000	-	1,229,817.00	-	1,229,814.72	1,229,814.72	-	1,229,814.72	100.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
04-021	Colonia Jardines de la Palma	023NR0868	Recarpetado de toda la Avenida Huizachito Colonia: Jardines de la Palma (Huizachito) (Clave 04-021) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.			100%	6000	-	1,606,639.00	1,605,551.86	10.15	1,605,562.01	1,605,551.86	1,605,562.01	99.9
04-022	Colonia Jesús del Monte	023NR0869	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica para "Caminemos sin baches" en Monte Alto Colonia: Jesús del Monte (Clave 04-022), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos			100%	6000	-	1,486,730.00	1,485,855.28	8.75	1,485,864.03	1,485,855.28	1,485,864.03	99.9
04-023	Colonia La Pila	023NR0870	Recuperación de Espacio Público, "Juegos y Espacios Recreativos para mi Comunidad" Colonia: La Pila (Clave 04-023) Alcaldía Cuajimalpa d			0%	6000	-	1,722,123.00	-	1,722,119.31	1,722,119.31	-	1,722,119.31	100.0
04-025	Colonia La Venta	023NR0871	Techado con iluminación para las canchas Colonia: La Venta (Clave 04-025) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos			0%	6000	-	1,080,805.00	-	1,079,454.14	1,079,454.14	-	1,079,454.14	99.9
04-026	Colonia Las Lajas	023NR0872	Rehabilitación del colector marginal (drenaje) Colonia: Las Lajas (Clave 04-026) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023			83%	6000	-	1,403,865.00	1,169,441.46	221,079.68	1,390,521.14	1,169,441.46	1,390,521.14	99.0
04-027	Colonia Texcalco	023NR0873	Continuidad del Recarpetado en Prolongación Ocampo para el mejoramiento de la unidad territorial Colonia:Texcalco (Clave 04-027) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.Part 2023.			100%	6000	-	1,067,270.00	1,066,112.40	7.20	1,066,119.60	1,066,112.40	1,066,119.60	99.9
04-028	Colonia Las Tinajas	023NR0874	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica para "Camino Seguro Colonia Las Tinajas (Clave 04-028) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.			100%	6000	-	1,323,779.00	1,323,358.06	117.93	1,323,475.99	1,323,358.06	1,323,475.99	100.0
04-030	Colonia Loma del Padre	023NR0875	Rehabilitación de tubería del Sistema de Distribución de agua potable "Cambio de red de agua potable en camino Pando" Colonia Loma del Padre (Clave 04-030), Alcaldía Cuajimalpa de			0%	6000	-	1,812,102.00	-	1,804,145.34	1,804,145.34	-	1,804,145.34	99.6



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
04-031	Colonia Lomas de Memetta	023NR0876	Instalación de Luminarias "Iluminación de calles" Colonia: Lomas de Memetta (Clave 04-031) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023			100%	6000	-	1,792,757.00	1,787,782.74	-	1,787,782.74	1,787,782.74	1,787,782.74	99.7
04-032	Colonia Lomas de Vista Hermosa	023NR0877	Saneamiento y poda del Bosque Público Colonia: Lomas de Vista Hermosa (Clave 04-032) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023			84%	6000	-	1,974,608.00	1,652,375.04	322,232.96	1,974,608.00	1,652,375.04	1,974,608.00	100.0
04-033	Colonia Lomas del Chamizal	023NR0878	Remodelación del "Parque somos todos" continuidad pp 2022 (Cancha Ecológica e Innovadora) Colonia Lomas del Chamizal (Clave 04-033), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo			0%	6000	-	1,752,387.00	-	1,748,219.49	1,748,219.49	-	1,748,219.49	99.8
04-034	Colonia Manzanastilla	023NR0879	Continuación de Instalación de Luminarias Colonia: Manzanastilla (Clave 04-034) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023			0%	6000	-	1,505,482.00	-	1,501,733.75	1,501,733.75	-	1,501,733.75	99.8
04-035	Colonia Memetta	023NR0880	Recarpetado de la calle Celestino Pérez Colonia: Memetta (Clave 04-035) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023			100%	6000	-	1,083,900.00	1,083,870.55	1.52	1,083,872.07	1,083,870.55	1,083,872.07	100.0
04-036	Colonia Navidad	023NR0881	Colocación de señalamientos viales "Por un Entorno Orgánico: Nomenclatura Vial" Col: Navidad (Granjas Navidad) (Clave 04-036), Alcal día Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023			73%	6000	-	2,917,086.00	2,133,410.87	783,665.26	2,917,076.13	2,133,410.87	2,917,076.13	100.0
04-038	Colonia Palo Alto	023NR0882	Remodelación del Salón Ciudadano "Mejoras en diferentes zonas de Palo Alto Colonia: Palo Alto (Granjas) (Clave 04-038) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023			100%	6000	-	1,337,269.00	1,337,268.99	0.01	1,337,269.00	1,337,268.99	1,337,269.00	100.0
04-060	Colonia Puerto las Cruces	023NR0883	Reanivelación y Mantenimiento de calles libres de baches con material amigable con el medio ambiente, Colonia: Puerto las Cruces (Clave 04-060) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos			0%	6000	-	1,343,794.00	-	1,343,719.55	1,343,719.55	-	1,343,719.55	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
04-045	Pueblo: San Lorenzo Acoapilco	023NR0884	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en Camino a Teopazulco, el Pueblo: San Lorenzo Acoapilco (Clave 04-045) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023.			0%	6000	-	2,457,321.00	-	2,457,321.00	2,457,321.00	-	2,457,321.00	
04-046	Pueblo: San Mateo Tlaltenango	023NR0885	Estudio para la Estabilización de Talud, Pueblo: San Mateo Tlaltenango (Clave 04-046) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023			0%	6000	-	4,887,862.64	-	4,887,862.64	4,887,862.64	-	4,887,862.64	
04-047	Pueblo San Pablo Chimalpa	023NR0886	Continuación de la sustitución de drenaje en Camino a manantiales, Pueblo: San Pablo Chimalpa (Clave 04-047) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.			0%	6000	-	2,995,777.00	-	2,995,766.80	2,995,766.80	-	2,995,766.80	100.0
04-050	Colonia Tepetongo	023NR0887	Instalación de Luminarias "Por tu seguridad alumbrar toda la Colonia Tepetongo" (Clave 04-050) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.			0%	6000	-	1,535,744.00	-	1,532,833.17	1,532,833.17	-	1,532,833.17	99.8
04-051	Colonia Xalpa	023NR0888	Restitución de red de agua para los vecinos de Pról. del Deporte, Colonia: Xalpa (Clave 04-051) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023.			99%	6000	-	1,536,540.00	1,523,064.68	0.20	1,523,064.88	1,523,064.68	1,523,064.88	99.1
04-052	Colonia Zentlapati	023NR0889	Rehabilitación de drenaje 2A Cerrada de Puerto Alvarado, Colonia: Zentlapati (Clave 04-052) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023.			74%	6000	-	1,592,780.00	1,180,728.27	412,019.37	1,592,747.64	1,180,728.27	1,592,747.64	100.0
04-054	Colonia 1 De Mayo	023NR0890	Reparación a la tubería de drenaje para una Mejor calidad de vida de la Comunidad, Colonia: 1 De Mayo (Clave 04-054 de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.			0%	6000	-	1,090,802.00	-	1,090,794.39	1,090,794.39	-	1,090,794.39	100.0
04-055	Colonia Portal del Sol	023NR0891	Continuación de la Construcción del puente peatonal de Av. Tamaulipas a Av. de los Poetas Colonia: Portal del Sol (Clave 04-055) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo			100%	6000	-	1,454,789.00	1,454,788.98	0.02	1,454,789.00	1,454,788.98	1,454,789.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
04-056	Pueblo San Pedro Cuajimalpa	023NR0892	Sustitución de drenaje, Pueblo San Pedro Cuajimalpa (Clave 04-056) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023.			6000	-	5,243,113.00	-	5,243,084.15	5,243,084.15	-	5,243,084.15	100.0
04-058	Colonia San José de los Cedros I	023NR0893	Remodelación en el Centro de Desarrollo Social, en su totalidad, Colonia: San José de los Cedros I (Clave 04-058) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023.			6000	-	2,120,968.00	-	2,120,930.36	2,120,930.36	-	2,120,930.36	100.0
04-059	Colonia San José de los Cedros II	023NR0956	Instalación de Luminarias tipo vela para darle un plus a mi colonia, Colonia: San José de los Cedros II, (Clave 04-059) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.			6000	-	2,567,943.00	-	2,560,350.06	2,560,350.06	-	2,560,350.06	99.7
TOTAL URG						TOTAL	75,757,137.0	75,757,137.0	30,244,428.1	45,427,757.1	75,672,185.2	30,244,428.1	75,672,185.20	99.9



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
15-001	ALGARIN	8	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES EN ALGARIN ETAPA I			99%	4000	1,780,941.00	1,780,941.00	1,760,426.76	18,653.13	1,779,079.89	1,760,426.76	1,779,079.89	100%
15-002	ASTURIAS	1	ILUMINANDO TU COLONIA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA ASTURIAS			3%	6000	1,811,513.00	1,811,513.00	50,971.40	1,758,313.43	1,809,284.83	50,971.40	1,809,284.83	100%
15-003	ASTURIAS (AMPL)	8	MANTENIMIENTO AL PARQUE ASTURIAS			92%	6000	2,233,650.00	2,233,650.00	2,057,502.26	167,550.05	2,225,052.31	2,057,502.26	2,225,052.31	100%
15-004	ATLAMPA	10	PONGAMOS BONITOS NUESTROS PREDIOS EN ATLAMPA ETAPA I			99%	4000	2,912,922.00	2,912,922.00	2,889,265.29	21,328.06	2,910,593.35	2,889,265.29	2,910,593.35	100%
15-006	BUENOS AIRES	3	DIGNIFICANDO MI HOGAR			99%	4000	2,105,641.00	2,105,641.00	2,083,403.52	22,062.48	2,105,466.00	2,083,403.52	2,105,466.00	100%
15-008	CONDESA	3	PROYECTO DIAGNOSTICANDO LA UNIDAD TERRITORIAL CON CLAVE 15-008 DE LA COLONIA CONDESA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC			100%	3000	2,055,820.00	2,055,820.00	2,032,000.00	-	2,032,000.00	2,032,000.00	2,032,000.00	99%
15-009	CUAUHTÉMOC	2	EMBELLESCAMOS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC ETAPA 1			99%	4000	2,460,474.00	2,460,474.00	2,432,167.93	25,788.18	2,457,956.11	2,432,167.93	2,457,956.11	100%
15-011	ESPERANZA	2	UNIDOS PARA MEJORAR NUESTROS PREDIOS			80%	4000	1,656,504.00	1,656,504.00	1,316,969.89	337,794.71	1,654,764.60	1,316,969.89	1,654,764.60	100%
15-012	EX HIPODROMO DE PERALVILLO	5	TUNEAME LA RONDA 88 VOLUMÉN 2 Y VOLUMEN 3			93%	4000	2,618,842.00	2,618,842.00	2,440,415.42	177,266.89	2,617,682.31	2,440,415.42	2,617,682.31	100%
15-013	FELIPE PESCADOR	3	RESCATANDO UNIDADES HABITACIONALES DE FELIPE PESCADOR			94%	4000	1,501,956.00	1,501,956.00	1,400,744.11	93,248.90	1,493,993.01	1,400,744.11	1,493,993.01	99%
15-016	HIPODROMO CONDESA	3	SENDERO SEGURO DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA			3%	6000	1,584,280.00	1,584,280.00	44,739.63	1,537,768.52	1,582,508.15	44,739.63	1,582,508.15	100%
15-017	JUAREZ	1	PINTURA PARA TODOS			94%	4000	2,545,367.00	2,545,367.00	2,397,094.92	145,671.92	2,542,766.84	2,397,094.92	2,542,766.84	100%
15-018	MAZA	4	RECUPERACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES			93%	4000	1,522,249.00	1,522,249.00	1,415,744.36	102,847.23	1,518,591.59	1,415,744.36	1,518,591.59	100%
15-022	PAULINO NAVARRO	5	POR UNA VIVIENDA DIGNA INTERVENCIÓN DE VIVIENDAS			2%	4000	1,700,535.00	1,700,535.00	33,073.61	1,665,690.12	1,698,763.73	33,073.61	1,698,763.73	100%
15-027	SAN SIMÓN TOLNÁHUAC	3	ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS EN EL PUEBLO ORIGINARIO SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023			100%	4000	2,246,236.00	2,246,236.00	2,245,760.00	-	2,245,760.00	2,245,760.00	2,245,760.00	100%
15-028	SANTA MARIA (U HAB)	5	CONTINUIDAD DE PINTURA EN CIPRÉS 280 E IMPERMEABILIZACIÓN EN NARANJO 284			88%	4000	1,410,450.00	1,410,450.00	1,242,955.26	167,056.33	1,410,011.59	1,242,955.26	1,410,011.59	100%
15-029	SANTA MARIA INSURGENTES	6	REENCARPETADO EN CALLE CEIBA Y CALLE PIRUL			100%	6000	1,486,561.00	1,486,561.00	1,482,510.22	2,204.25	1,484,714.47	1,482,510.22	1,484,714.47	100%
15-031	TABACALERA	4	PINTANDO TABACALERA			86%	4000	1,751,688.00	1,751,688.00	1,495,361.26	248,636.86	1,743,998.12	1,495,361.26	1,743,998.12	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO						AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-032	TRANSITO	8	UNIDOS PARA MEJORAR NUESTROS PREDIOS				4000	2,303,410.00	2,303,410.00	1,470,824.21	832,440.78	2,303,264.99	1,470,824.21	2,303,264.99	100%		
15-033	VALLE GOMEZ	1	RESCATE DE VIVIENDA EN LAS CALLES DE CALZADA DE GUADALUPE, PEÑOLES, MAPIMI, MELLADO, RÍO CONSULADO Y MEZQUITAL TERCERA ETAPA				4000	1,993,222.00	1,993,222.00	1,006,265.08	985,667.49	1,991,932.57	1,006,265.08	1,991,932.57	100%		
15-034	VISTA ALEGRE	1	ILUMINANDO LA COLONIA				6000	1,571,178.00	1,571,178.00	44,358.70	1,525,049.98	1,569,408.68	44,358.70	1,569,408.68	100%		
15-035	BUENAVISTA I	2	PROYECTO S.A.L.U.D. SALVEMOS A LA UNIDAD DETERIORADA				4000	1,988,620.00	1,988,620.00	1,971,171.56	14,560.47	1,985,732.03	1,971,171.56	1,985,732.03	100%		
15-036	BUENAVISTA II	6	UNA VIVIENDA SOSTENIBLE BUENAVISTA II				4000	2,273,537.00	2,273,537.00	2,254,584.82	16,646.68	2,271,231.50	2,254,584.82	2,271,231.50	100%		
15-037	CENTRO I	3	MEJORANDO CENTRO I				4000	2,934,257.00	2,934,257.00	2,910,275.40	21,484.43	2,931,759.83	2,910,275.40	2,931,759.83	100%		
15-038	CENTRO II	3	2023: MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS 2024: ENCHULANDO NUESTRA COLONIA				4000	2,398,434.00	2,398,434.00	1,448,396.88	947,352.68	2,395,749.56	1,448,396.88	2,395,749.56	100%		
15-039	CENTRO III	5	MEJORANDO NUESTROS PREDIOS ALUMBRANDO NUESTRA COLONIA				4000	2,051,085.00	2,051,085.00	1,437,324.23	611,329.20	2,048,653.43	1,437,324.23	2,048,653.43	100%		
15-040	CENTRO IV	4	RESCATANDO VECINDADES CONTINUIDAD PARTE II				4000	2,896,319.00	2,896,319.00	2,721,725.07	171,383.43	2,893,108.50	2,721,725.07	2,893,108.50	100%		
15-041	CENTRO V	4	CALENTADORES SOLARES Y LAS ADECUACIONES NECESARIAS DE TINACOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				4000	1,587,704.00	1,587,704.00	727,439.62	858,214.95	1,585,654.57	727,439.62	1,585,654.57	100%		
15-042	CENTRO VI	9	PINTURA PARA TODOS				4000	2,601,101.00	2,601,101.00	2,445,733.47	153,975.47	2,599,708.94	2,445,733.47	2,599,708.94	100%		
15-043	CENTRO VII	3	RESCATANDO NUESTRO BARRIO CENTRO VII				4000	2,751,776.00	2,751,776.00	2,729,966.93	20,172.76	2,750,139.69	2,729,966.93	2,750,139.69	100%		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO						AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100]
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-044	CENTRO VIII	2	DIGNIDAD CIUDADANA				4000	2,772,449.00	2,772,449.00	1,794,114.63	976,439.38	2,770,554.01	1,794,114.63	2,770,554.01	100%		
15-045	DOCTORES I	5	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES DOCTORES I				4000	2,458,914.00	2,458,914.00	2,307,324.99	148,889.57	2,456,214.56	2,307,324.99	2,456,214.56	100%		
15-046	DOCTORES II	9	ENCHULANDO TU PREDIO DOCTORES 2 RECARGADO				4000	2,537,723.00	2,537,723.00	2,363,293.17	152,616.88	2,515,910.05	2,363,293.17	2,515,910.05	99%		
15-047	DOCTORES III	7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA UN BUEN VIVIR				4000	1,994,727.00	1,994,727.00	1,972,499.92	20,897.87	1,993,397.79	1,972,499.92	1,993,397.79	100%		
15-048	DOCTORES IV	1	RENOVACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES DOCTORES IV				4000	2,326,517.00	2,326,517.00	2,158,384.88	148,910.35	2,307,295.23	2,158,384.88	2,307,295.23	99%		
15-049	DOCTORES V	2	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES POR UNA DOCTORES V MÁS CHULA				4000	2,273,663.00	2,273,663.00	2,123,146.03	146,390.33	2,269,536.36	2,123,146.03	2,269,536.36	100%		
15-050	GUERRERO I	1	MEJORAMIENTO DE PREDIOS CONTINUIDAD				4000	2,384,823.00	2,384,823.00	426,778.12	1,956,755.18	2,383,533.30	426,778.12	2,383,533.30	100%		
15-051	GUERRERO II	4	UNIDOS MEJORANDO UNIDADES HABITACIONALES DE GUERRERO II				4000	2,388,710.00	2,388,710.00	2,334,817.48	25,034.65	2,359,852.13	2,334,817.48	2,359,852.13	99%		
15-052	GUERRERO III	8	MEJORANDO GUERRERO III				4000	2,365,088.00	2,365,088.00	2,185,581.38	175,893.00	2,361,474.38	2,185,581.38	2,361,474.38	100%		
15-053	GUERRERO IV	5	REENCARPETA TU COLONIA				6000	2,297,455.00	2,297,455.00	2,290,732.65	3,406.64	2,294,139.29	2,290,732.65	2,294,139.29	100%		
15-054	HIPODROMO I	7	EN 2023 Y 2024, LOS ARBOLES DEL PARQUE MÉXICO Y CALLES DE NUESTRA COLONIA HIPODROMO 1, SERÁN TRATADO 1 X 1 POR PATOLOGOS FORESTALES				3000	1,855,372.00	1,855,372.00	1,107,468.32	747,903.68	1,855,372.00	1,107,468.32	1,855,372.00	100%		
15-055	HIPODROMO II	3	MEJORANDO ANDO MIS CALLES				6000	1,918,590.00	1,918,590.00	1,913,675.21	2,844.86	1,916,520.07	1,913,675.21	1,916,520.07	100%		
15-056	MORELOS I	1	RENOVANDO Y FORTALECIENDO EL TEJIDO SOCIAL DE MI BARRIO PARTE 2				4000	3,195,809.00	3,195,809.00	3,160,316.11	33,509.25	3,193,825.36	3,160,316.11	3,193,825.36	100%		
15-057	MORELOS II	6	MEJORANDO MI BARRIO UNIDADES HABITACIONALES				4000	3,137,776.00	3,137,776.00	3,103,221.39	32,899.89	3,136,121.28	3,103,221.39	3,136,121.28	100%		
15-058	MORELOS III	1	MI COLONIA LA MAS HERMOSA MORELOS III POR SUS COLORES				4000	3,244,797.00	3,244,797.00	3,208,734.00	34,023.60	3,242,757.60	3,208,734.00	3,242,757.60	100%		
15-059	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) I	2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE RIEGO (2DA ETAPA)				4000	2,011,705.00	2,011,705.00	1,989,298.08	21,076.17	2,010,374.25	1,989,298.08	2,010,374.25	100%		
15-060	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) II	4	PASILLOS DIGNOS 2023 REHABILITACION				4000	2,008,492.00	2,008,492.00	1,986,451.38	21,042.38	2,007,493.76	1,986,451.38	2,007,493.76	100%		
15-061	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) III	4	PASILLOS DIGNOS 2023 REHABILITACION				4000	2,004,311.00	2,004,311.00	1,681,594.40	321,916.21	2,003,510.61	1,681,594.40	2,003,510.61	100%		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO						AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-062	OBRA I	6	MEJORANDO UNIDADES HABITACIONALES EN OBRA I PARTE 2				99%	4000	2,165,843.00	2,165,843.00	2,139,534.78	22,694.60	2,162,229.38	2,139,534.78	2,162,229.38	100%	
15-063	OBRA II	10	RESCATE DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA COLONIA				87%	4000	2,073,123.00	2,073,123.00	1,801,080.44	270,168.94	2,071,249.38	1,801,080.44	2,071,249.38	100%	
15-064	OBRA III	2	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES EN OBRA III ETAPA I				99%	4000	1,959,845.00	1,959,845.00	1,938,599.27	20,531.61	1,959,130.88	1,938,599.27	1,959,130.88	100%	
15-065	OBRA IV	4	REHABILITANDO NUESTROS PREDIOS PARA EL BUEN VIVIR EN OBRA IV ETAPA 4				89%	4000	1,861,484.00	1,861,484.00	1,652,394.93	208,413.94	1,860,808.87	1,652,394.93	1,860,808.87	100%	
15-066	PERALVILLO I	1	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES				99%	4000	2,092,333.00	2,092,333.00	2,067,517.24	21,922.72	2,089,439.96	2,067,517.24	2,089,439.96	100%	
15-067	PERALVILLO II	6	EMBELLECIENDO PERALVILLO II				28%	4000	2,067,702.00	2,067,702.00	580,619.74	1,484,599.68	2,065,219.42	580,619.74	2,065,219.42	100%	
15-068	ROMA NORTE I	1	BANQUETAS NUEVAS PARA TABASCO (INSURGENTES A OAXACA)				100%	6000	2,040,575.00	2,040,575.00	2,023,348.33	3,025.72	2,026,374.05	2,023,348.33	2,026,374.05	99%	
15-069	ROMA NORTE II	1	ROMITA DE TODOS				92%	6000	2,086,780.00	2,086,780.00	1,914,211.58	168,532.84	2,082,744.42	1,914,211.58	2,082,744.42	100%	
15-070	ROMA NORTE III	5	MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS EN LA COLONIA ROMA NORTE III FASE I				21%	4000	2,419,510.00	2,419,510.00	513,529.58	1,902,853.68	2,416,383.26	513,529.58	2,416,383.26	100%	
15-071	ROMA SUR I	3	POR UNA ROMA SIN BACHES				88%	6000	2,016,696.00	2,016,696.00	1,779,825.81	234,892.31	2,014,718.12	1,779,825.81	2,014,718.12	100%	
15-072	ROMA SUR II	6	ROMA SUR II INCLUYENTE: BANQUETAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ETAPA 1				100%	6000	2,179,002.00	2,179,002.00	2,168,819.00	3,233.91	2,172,052.91	2,168,819.00	2,172,052.91	100%	
15-073	SAN RAFAEL I	5	REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES POR EL BUEN VIVIR 2				94%	4000	1,868,280.00	1,868,280.00	1,749,870.80	116,425.55	1,866,296.35	1,749,870.80	1,866,296.35	100%	
15-074	SAN RAFAEL II	2	REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES POR EL BUEN VIVIR 2				99%	4000	2,465,870.00	2,465,870.00	2,432,362.00	25,844.87	2,458,206.87	2,432,362.00	2,458,206.87	100%	
15-075	SANTA MARIA LA RIBERA I	3	ENCHULA MI VIDA				99%	4000	2,854,170.00	2,854,170.00	2,829,460.11	20,898.03	2,850,358.14	2,829,460.11	2,850,358.14	100%	
15-076	SANTA MARIA LA RIBERA II	9	MEJORA EN COMÚN SANTA MARÍA LA RIBERA II				90%	4000	2,487,947.00	2,487,947.00	2,227,502.18	253,073.98	2,480,576.16	2,227,502.18	2,480,576.16	100%	
15-078	SANTA MARIA LA RIBERA IV	5	RESCATE A UNIDADES HABITACIONALES DE STA. MA. LA RIBERA IV				93%	4000	2,976,112.00	2,976,112.00	2,743,130.23	201,677.23	2,944,807.46	2,743,130.23	2,944,807.46	99%	
TOTAL URG									141,528,465.00	141,528,465.00	118,658,409.97	22,579,398.89	141,237,808.86	118,658,409.97	141,237,808.86		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Diciembre 2023														
Ejercicio:		2023														
CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100)		
			GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
05-001		Acueducto de Guadalupe (rdcial)					6000	774,046.00	774,046.00	356,692.68	529,895.46	774,046.00	356,692.68	886,588.14	114.5	
05-002		Acueducto de Guadalupe (U. Hab)					6000	1,044,779.00	1,044,779.00	356,692.68	529,895.46	1,044,779.00	356,692.68	886,588.14	84.9	
05-003		Ahuacates					6000	914,314.00	914,314.00	356,692.68	529,895.46	914,314.00	356,692.68	886,588.14	97.0	
05-004		Aida Salis Cárdenas-Matías Romero (U. Hab)					6000	642,747.00	642,747.00	356,692.68	529,895.46	642,747.00	356,692.68	886,588.14	137.9	
05-005		Aragón Inguaran					6000	654,241.00	654,241.00	356,692.68	529,895.46	654,241.00	356,692.68	886,588.14	135.5	
05-006		Aragón la Villa (Aragón)					6000	883,326.00	883,326.00	356,692.68	529,895.46	883,326.00	356,692.68	886,588.14	100.4	
05-007		Arboledas de Cuauhtepc					6000	1,174,808.00	1,174,808.00	356,692.68	529,895.46	1,174,808.00	356,692.68	886,588.14	75.5	
05-008		Arboledas de Cuauhtepc (Amp)					6000	612,567.00	612,567.00	356,692.68	529,895.46	612,567.00	356,692.68	886,588.14	144.7	
05-009		Arroyo Guadalupe (U. Hab)					6000	551,049.00	551,049.00	356,692.68	529,895.46	551,049.00	356,692.68	886,588.14	160.9	
05-010		Belisario Domínguez					6000	563,953.00	563,953.00	356,692.68	529,895.46	563,953.00	356,692.68	886,588.14	157.2	
05-011		Benito Juárez					6000	1,034,512.00	1,034,512.00	356,692.68	529,895.46	1,034,512.00	356,692.68	886,588.14	85.7	
05-012		Benito Juárez (Amp)					6000	760,296.00	760,296.00	356,692.68	529,895.46	760,296.00	356,692.68	886,588.14	116.6	
05-013		Bondojito					6000	781,085.00	781,085.00	356,692.68	529,895.46	781,085.00	356,692.68	886,588.14	113.5	
05-014		C T M Aragón (U)					6000	860,027.00	860,027.00	356,692.68	529,895.46	860,027.00	356,692.68	886,588.14	103.1	
05-015		C T M Aragón Ampliación (U)					6000	531,290.00	531,290.00	356,692.68	529,895.46	531,290.00	356,692.68	886,588.14	166.9	
05-016		Caminos a San Juan de Aragón (pbto)					6000	916,346.00	916,346.00	356,692.68	529,895.46	916,346.00	356,692.68	886,588.14	96.8	
05-018		Capulitlan					6000	745,099.00	745,099.00	356,692.68	529,895.46	745,099.00	356,692.68	886,588.14	119.0	
05-020		Castillo Chico					6000	931,175.00	931,175.00	356,692.68	529,895.46	931,175.00	356,692.68	886,588.14	95.2	
05-021		Castillo Grande					6000	804,543.00	804,543.00	356,692.68	529,895.46	804,543.00	356,692.68	886,588.14	110.2	
05-022		Castillo Grande (amp)					6000	651,624.00	651,624.00	356,692.68	529,895.46	651,624.00	356,692.68	886,588.14	136.1	
05-023		Cerro Prieto					6000	780,455.00	780,455.00	356,692.68	529,895.46	780,455.00	356,692.68	886,588.14	113.6	
05-025		Charubusco Tepeyac					6000	589,553.00	589,553.00	356,692.68	529,895.46	589,553.00	356,692.68	886,588.14	150.4	
05-026		Cocoyotes					6000	934,303.00	934,303.00	356,692.68	529,895.46	934,303.00	356,692.68	886,588.14	94.9	
05-027		Cocoyotes (amp)					6000	607,881.00	607,881.00	356,692.68	529,895.46	607,881.00	356,692.68	886,588.14	145.8	
05-028		Compositores Mexicanos					6000	1,417,812.00	1,417,812.00	356,692.68	529,895.46	1,417,812.00	356,692.68	886,588.14	62.5	
05-029		Constitución de la República					6000	1,216,924.00	1,216,924.00	356,692.68	529,895.46	1,216,924.00	356,692.68	886,588.14	72.9	
05-030		Cooperativa Luis Enrique Rodríguez Orozco (U. Hab)					6000	493,885.00	493,885.00	356,692.68	469,895.46	493,885.00	356,692.68	826,588.14	167.4	
05-031		CTM Atzacualco (U. Hab)					4000	1,028,809.00	1,028,809.00	99,684.29	720,083.32	1,028,809.00	99,684.29	813,767.61	79.7	
05-032		CTM el Riaco (U. Hab)					6000	1,008,088.00	1,008,088.00	356,692.68	529,895.46	1,008,088.00	356,692.68	886,588.14	87.9	
05-033		Cuauhtepc de Madero					6000	1,384,315.00	1,384,315.00	356,692.68	529,895.46	1,384,315.00	356,692.68	886,588.14	64.0	
05-034		Cuauhtepc el Alto (pbto)					6000	1,188,874.00	1,188,874.00	356,692.68	529,895.46	1,188,874.00	356,692.68	886,588.14	74.6	
05-035		Cuchilla del Tesoro					6000	1,287,317.00	1,287,317.00	356,692.68	529,895.46	1,287,317.00	356,692.68	886,588.14	68.9	
05-036		Cuchilla la Jova					6000	672,637.00	672,637.00	356,692.68	529,895.46	672,637.00	356,692.68	886,588.14	131.8	
05-037		Defensores de la República					6000	715,693.00	715,693.00	356,692.68	529,895.46	715,693.00	356,692.68	886,588.14	122.9	
05-038		Del Bosque					6000	913,797.00	913,797.00	356,692.68	529,895.46	913,797.00	356,692.68	886,588.14	97.0	
05-039		Del Obrero					6000	743,179.00	743,179.00	356,692.68	529,895.46	743,179.00	356,692.68	886,588.14	119.3	
05-040		DM Nacional					4000	1,000,338.00	1,000,338.00	99,684.29	720,083.32	1,000,338.00	99,684.29	819,767.61	81.9	
05-041		Eduardo Molina I (U. Hab)					4000	562,384.00	562,384.00	99,684.29	492,583.32	562,384.00	99,684.29	592,267.61	105.3	
05-042		Eduardo Molina II (U. Hab)					4000	511,979.00	511,979.00	99,684.29	492,583.32	511,979.00	99,684.29	592,267.61	115.7	
05-043		Ejidales San Juan de Aragón 1a Sección (U. Hab)					6000	714,361.00	714,361.00	356,692.68	529,895.46	714,361.00	356,692.68	886,588.14	124.1	
05-044		Ejidales San Juan de Aragón 2a Sección (U. Hab)					6000	550,718.00	550,718.00	356,692.68	529,895.46	550,718.00	356,692.68	886,588.14	161.0	
05-045		El Arbolillo					6000	565,055.00	565,055.00	356,692.68	529,895.46	565,055.00	356,692.68	886,588.14	156.9	
05-046		El Arbolillo 1 (U. Hab)					4000	872,989.00	872,989.00	99,684.29	720,083.32	872,989.00	99,684.29	819,767.61	93.9	
05-047		El Arbolillo 2 (U. Hab)					4000	723,819.00	723,819.00	99,684.29	720,083.32	723,819.00	99,684.29	819,767.61	113.3	
05-048		El Arbolillo 3 (U. Hab)					4000	570,732.00	570,732.00	99,684.29	492,583.32	570,732.00	99,684.29	592,267.61	103.8	
05-049		El Carmen					6000	1,179,150.00	1,179,150.00	356,692.68	529,895.46	1,179,150.00	356,692.68	886,588.14	75.2	
05-050		El Coyol (U. Hab)					6000	699,186.00	699,186.00	356,692.68	529,895.46	699,186.00	356,692.68	886,588.14	126.8	
05-051		El Olivo					6000	598,463.00	598,463.00	356,692.68	529,895.46	598,463.00	356,692.68	886,588.14	148.1	
05-052		Emiliano Zapata					6000	786,729.00	786,729.00	356,692.68	529,895.46	786,729.00	356,692.68	886,588.14	112.7	
05-053		Emiliano Zapata (Amp)					6000	588,188.00	588,188.00	356,692.68	529,895.46	588,188.00	356,692.68	886,588.14	150.7	
05-054		Estanzuela					4000	795,254.00	795,254.00	99,684.29	720,083.32	795,254.00	99,684.29	819,767.61	103.1	
05-055		Estrella					6000	1,061,828.00	1,061,828.00	356,692.68	529,895.46	1,061,828.00	356,692.68	886,588.14	83.5	
05-056		Ex-Escuela de Tiro					6000	640,070.00	640,070.00	356,692.68	529,895.46	640,070.00	356,692.68	886,588.14	138.5	
05-057		FOVISSSTE Aragón (U. Hab)					4000	579,826.00	579,826.00	99,684.29	492,583.32	579,826.00	99,684.29	592,267.61	102.1	
05-058		Faja de Oro					6000	631,670.00	631,670.00	356,692.68	529,895.46	631,670.00	356,692.68	886,588.14	140.4	
05-059		Fernando Casas Alemán					6000	579,251.00	579,251.00	356,692.68	529,895.46	579,251.00	356,692.68	886,588.14	153.1	
05-060		Ferrocarrilera Insurgentes					6000	507,169.00	507,169.00	356,692.68	469,895.46	507,169.00	356,692.68	826,588.14	103.0	
05-061		Fovissste Cuchilla (U. Hab)					4000	532,044.00	532,044.00	99,684.29	492,583.32	532,044.00	99,684.29	592,267.61	111.3	
05-062		FOVISSSTE Río de Guadalupe (U. Hab)					4000	526,373.00	526,373.00	99,684.29	492,583.32	526,373.00	99,684.29	592,267.61	112.5	
05-063		Gabriel Hernández					6000	1,672,693.00	1,672,693.00	356,692.68	529,895.46	1,672,693.00	356,692.68	886,588.14	53.0	
05-065		General Felipe Berriozabal					6000	915,500.00	915,500.00	356,692.68	529,895.46	915,500.00	356,692.68	886,588.14	96.8	
05-066		Gertrudis Sánchez La Sección					6000	716,888.00	716,888.00	356,692.68	529,895.46	716,888.00	356,692.68	886,588.14	123.7	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02C007 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Diciembre 2023														
Ejercicio:		2023														
CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
		GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO MODIFICADO '100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-067	Gertrudis Sánchez 2a Sección					10.0	6000	1,014,681.00	1,014,681.00	356,692.68	529,895.46	1,014,681.00	356,692.68	886,588.14	87.4	
05-068	Gertrudis Sánchez 3a Sección					10.0	6000	1,053,793.00	1,053,793.00	356,692.68	529,895.46	1,053,793.00	356,692.68	886,588.14	84.1	
05-069	Graciano Sánchez					10.0	6000	537,436.00	537,436.00	356,692.68	529,895.46	537,436.00	356,692.68	886,588.14	165.0	
05-070	Granjias Modernas-San Juan de Araozón (Ampl)					10.0	6000	732,872.00	732,872.00	356,692.68	529,895.46	732,872.00	356,692.68	886,588.14	121.0	
05-071	Guadalupe Insurgentes					10.0	6000	748,500.00	748,500.00	356,692.68	529,895.46	748,500.00	356,692.68	886,588.14	118.4	
05-072	Guadalupe Proletaria					10.0	6000	1,035,748.00	1,035,748.00	356,692.68	529,895.46	1,035,748.00	356,692.68	886,588.14	85.6	
05-073	Guadalupe Proletaria (Ampl)					10.0	6000	760,640.00	760,640.00	356,692.68	529,895.46	760,640.00	356,692.68	886,588.14	116.6	
05-074	Guadalupe Tepeyac					10.0	6000	1,121,331.00	1,121,331.00	356,692.68	529,895.46	1,121,331.00	356,692.68	886,588.14	79.1	
05-075	Guadalupe Victoria					10.0	6000	622,171.00	622,171.00	356,692.68	529,895.46	622,171.00	356,692.68	886,588.14	142.5	
05-076	Guadalupe Victoria II					10.0	6000	690,467.00	690,467.00	356,692.68	529,895.46	690,467.00	356,692.68	886,588.14	128.4	
05-077	Héroe de Nacozari					10.0	6000	611,545.00	611,545.00	356,692.68	529,895.46	611,545.00	356,692.68	886,588.14	145.0	
05-078	Héroes de Chapultepec					10.0	6000	584,091.00	584,091.00	356,692.68	529,895.46	584,091.00	356,692.68	886,588.14	151.8	
05-079	Héroes de Aragón (U Hab)					10.0	4000	567,220.00	567,220.00	99,684.29	492,583.32	567,220.00	99,684.29	592,267.61	104.4	
05-080	Indeco (U Hab)					10.0	4000	596,495.00	596,495.00	99,684.29	492,583.32	596,495.00	99,684.29	592,267.61	99.3	
05-082	Infonavit (U Hab)					10.0	6000	536,547.00	536,547.00	356,692.68	529,895.46	536,547.00	356,692.68	886,588.14	165.2	
05-083	Infonavit Camino San Juan de Araozón (U Hab)					10.0	6000	552,606.00	552,606.00	356,692.68	529,895.46	552,606.00	356,692.68	886,588.14	160.4	
05-084	Infonavit Loreto Fabela (U Hab)					10.0	4000	504,793.00	504,793.00	99,684.29	492,583.32	504,793.00	99,684.29	592,267.61	117.3	
05-085	Jaime S Emiliano G					10.0	6000	542,263.00	542,263.00	356,692.68	529,895.46	542,263.00	356,692.68	886,588.14	163.5	
05-086	Jorge Negrete					10.0	6000	1,172,794.00	1,172,794.00	356,692.68	529,895.46	1,172,794.00	356,692.68	886,588.14	75.6	
05-088	José María Morelos y Pavón I (U Hab)					10.0	4000	515,305.00	515,305.00	99,684.29	492,583.32	515,305.00	99,684.29	592,267.61	114.9	
05-089	José María Morelos y Pavón II (U Hab)					10.0	4000	570,656.00	570,656.00	99,684.29	492,583.32	570,656.00	99,684.29	592,267.61	103.8	
05-090	Juan de Dios Batiz (U Hab)					10.0	4000	558,416.00	558,416.00	99,684.29	492,583.32	558,416.00	99,684.29	592,267.61	106.1	
05-091	Juan González Romero					10.0	6000	1,211,072.00	1,211,072.00	356,692.68	529,895.46	1,211,072.00	356,692.68	886,588.14	73.2	
05-092	Juveniano Rosas					10.0	6000	590,220.00	590,220.00	356,692.68	529,895.46	590,220.00	356,692.68	886,588.14	150.2	
05-093	La Candelaria Ticomán (Barr)					10.0	6000	1,307,653.00	1,307,653.00	356,692.68	529,895.46	1,307,653.00	356,692.68	886,588.14	67.8	
05-094	La Casilda					10.0	6000	1,122,169.00	1,122,169.00	356,692.68	529,895.46	1,122,169.00	356,692.68	886,588.14	79.0	
05-095	La Cruz (Barr)					10.0	6000	739,946.00	739,946.00	356,692.68	529,895.46	739,946.00	356,692.68	886,588.14	119.8	
05-096	La Esmeralda I					10.0	6000	650,452.00	650,452.00	356,692.68	529,895.46	650,452.00	356,692.68	886,588.14	136.3	
05-097	La Esmeralda (U Hab)					10.0	4000	580,821.00	580,821.00	99,684.29	492,583.32	580,821.00	99,684.29	592,267.61	102.0	
05-098	La Forestal					10.0	6000	1,095,418.00	1,095,418.00	356,692.68	529,895.46	1,095,418.00	356,692.68	886,588.14	80.9	
05-099	La Forestal 1					10.0	6000	531,405.00	531,405.00	356,692.68	529,895.46	531,405.00	356,692.68	886,588.14	166.8	
05-100	La Forestal 2					10.0	6000	941,017.00	941,017.00	356,692.68	529,895.46	941,017.00	356,692.68	886,588.14	94.2	
05-101	La Forestal 3					10.0	6000	784,810.00	784,810.00	356,692.68	529,895.46	784,810.00	356,692.68	886,588.14	113.0	
05-102	La Joya					10.0	6000	1,051,081.00	1,051,081.00	356,692.68	529,895.46	1,051,081.00	356,692.68	886,588.14	84.4	
05-103	La Joyita					10.0	6000	616,438.00	616,438.00	356,692.68	529,895.46	616,438.00	356,692.68	886,588.14	143.8	
05-104	La Laguna Ticomán (Barr)					10.0	6000	990,683.00	990,683.00	356,692.68	529,895.46	990,683.00	356,692.68	886,588.14	89.5	
05-105	La Malinche					10.0	6000	824,483.00	824,483.00	356,692.68	529,895.46	824,483.00	356,692.68	886,588.14	107.5	
05-106	La Pastora					10.0	6000	1,371,622.00	1,371,622.00	356,692.68	529,895.46	1,371,622.00	356,692.68	886,588.14	64.6	
05-107	La Patera-Condomódulos (U Hab)					10.0	4000	762,458.00	762,458.00	99,684.29	720,083.32	762,458.00	99,684.29	819,767.61	107.5	
05-108	La Pradera					10.0	6000	1,192,768.00	1,192,768.00	356,692.68	529,895.46	1,192,768.00	356,692.68	886,588.14	74.3	
05-109	La Pradera I (U Hab)					10.0	4000	648,756.00	648,756.00	99,684.29	620,083.32	648,756.00	99,684.29	719,767.61	110.9	
05-110	La Pradera II (U Hab)					10.0	6000	607,394.00	607,394.00	356,692.68	529,895.46	607,394.00	356,692.68	886,588.14	146.0	
05-111	La Purísima Ticomán (Barr)					10.0	4000	1,113,346.00	1,113,346.00	99,684.29	759,301.32	1,113,346.00	99,684.29	858,985.61	77.2	
05-113	Lindavista Vallejo (U Hab)					10.0	3000	954,651.00	954,651.00	-	950,005.61	954,651.00	-	950,005.61	99.133999	
05-114	Loma de la Palma					10.0	4000	1,749,063.00	1,749,063.00	99,684.29	759,301.32	1,749,063.00	99,684.29	858,985.61	49.1	
05-115	Lomas de Cuauhtepc					10.0	6000	1,364,451.00	1,364,451.00	356,692.68	529,895.46	1,364,451.00	356,692.68	886,588.14	65.0	
05-116	Lomas de San Juan Xhauhtepc (2a Sección)					10.0	6000	581,404.00	581,404.00	356,692.68	529,895.46	581,404.00	356,692.68	886,588.14	152.5	
05-117	Los Olivos (U Hab)					10.0	4000	503,540.00	503,540.00	99,684.29	492,583.32	503,540.00	99,684.29	592,267.61	117.6	
05-118	Luis Donaldo Colosio					10.0	6000	951,818.00	951,818.00	356,692.68	529,895.46	951,818.00	356,692.68	886,588.14	93.1	
05-119	Magdalena de las Salinas					10.0	6000	959,174.00	959,174.00	356,692.68	529,895.46	959,174.00	356,692.68	886,588.14	92.4	
05-120	Malacates					10.0	4000	902,478.00	902,478.00	99,684.29	759,301.32	902,478.00	99,684.29	858,985.61	96.2	
05-121	Malacates (ampl)					10.0	6000	1,260,421.00	1,260,421.00	356,692.68	529,895.46	1,260,421.00	356,692.68	886,588.14	70.3	
05-122	Malvinas Mexicanas					10.0	6000	545,909.00	545,909.00	356,692.68	529,895.46	545,909.00	356,692.68	886,588.14	162.4	
05-124	Martires de Rio Blanco					10.0	6000	875,530.00	875,530.00	356,692.68	529,895.46	875,530.00	356,692.68	886,588.14	101.3	
05-125	Martires de Rio Blanco (ampl)					10.0	6000	599,703.00	599,703.00	356,692.68	529,895.46	599,703.00	356,692.68	886,588.14	147.8	
05-126	Maximino Avila Camacho					10.0	6000	642,574.00	642,574.00	356,692.68	529,895.46	642,574.00	356,692.68	886,588.14	138.0	
05-127	Narciso Bassols (U Hab)					10.0	4000	722,179.00	722,179.00	99,684.29	720,083.32	722,179.00	99,684.29	819,767.61	113.5	
05-129	Nueva Industrial Vallejo (Fracc)					10.0	6000	774,906.00	774,906.00	356,692.68	529,895.46	774,906.00	356,692.68	886,588.14	114.4	
05-130	Nueva Temochitlan					10.0	6000	1,175,864.00	1,175,864.00	356,692.68	529,895.46	1,175,864.00	356,692.68	886,588.14	75.4	
05-131	Nueva Vallejo					10.0	6000	874,071.00	874,071.00	356,692.68	529,895.46	874,071.00	356,692.68	886,588.14	101.4	
05-132	Palmitilla					10.0	6000	1,314,108.00	1,314,108.00	356,692.68	529,895.46	1,314,108.00	356,692.68	886,588.14	67.5	
05-133	Panamericana					10.0	6000	882,322.00	882,322.00	356,692.68	529,895.46	882,322.00	356,692.68	886,588.14	100.5	
05-134	Panamericana (ampl)					10.0	6000	562,582.00	562,582.00	356,692.68	529,895.46	562,582.00	356,692.68	886,588.14	157.6	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Diciembre 2023														
Ejercicio:		2023														
CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
		GANADOR		SUSTITUTO			CÁPTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-135	Parque metropolitano					10.0	6000	769,480.00	769,480.00	356,692.68	529,895.46	769,480.00	356,692.68	886,588.14	115.2	
05-136	Puente Lindavista (U Hab)					10.0	4000	554,160.00	554,160.00	99,684.29	492,583.32	554,160.00	99,684.29	592,267.61	106.9	
05-137	Planetario Lindavista					10.0	6000	549,747.00	549,747.00	356,692.68	529,895.46	549,747.00	356,692.68	886,588.14	161.3	
05-138	Plaza Oriente (rdcial)					10.0	6000	554,490.00	554,490.00	356,692.68	529,895.46	554,490.00	356,692.68	886,588.14	151.9	
05-139	Prados de Cuauhtec					10.0	6000	524,501.00	524,501.00	356,692.68	469,495.46	524,501.00	356,692.68	826,188.14	157.5	
05-141	Progreso Nacional (ampl)					10.0	6000	949,933.00	949,933.00	356,692.68	529,895.46	949,933.00	356,692.68	886,588.14	93.3	
05-143	Providencia (ampl)					10.0	6000	1,040,971.00	1,040,971.00	356,692.68	529,895.46	1,040,971.00	356,692.68	886,588.14	85.2	
05-144	Quezacoatl 3					10.0	6000	538,954.00	538,954.00	356,692.68	529,895.46	538,954.00	356,692.68	886,588.14	164.5	
05-145	Residencial la Escalera (fracc)					10.0	6000	606,112.00	606,112.00	356,692.68	529,895.46	606,112.00	356,692.68	886,588.14	146.3	
05-146	Residencial Zacatenco					10.0	6000	885,718.00	885,718.00	356,692.68	529,895.46	885,718.00	356,692.68	886,588.14	100.1	
05-147	Revolución IMS (U Hab)					10.0	4000	508,153.00	508,153.00	99,684.29	492,583.32	508,153.00	99,684.29	592,267.61	116.6	
05-148	Rosas del Tepeyac					10.0	6000	561,694.00	561,694.00	356,692.68	529,895.46	561,694.00	356,692.68	886,588.14	137.8	
05-149	Salvador Díaz Mirón					10.0	6000	1,040,483.00	1,040,483.00	356,692.68	529,895.46	1,040,483.00	356,692.68	886,588.14	85.2	
05-150	San Antonio					10.0	6000	543,839.00	543,839.00	356,692.68	529,895.46	543,839.00	356,692.68	886,588.14	163.0	
05-151	San Bartolo Atepehuacan (pblo)					10.0	4000	1,161,912.00	1,161,912.00	99,684.29	759,301.32	1,161,912.00	99,684.29	858,985.61	73.9	
05-153	San José de la Escalera					10.0	6000	776,414.00	776,414.00	356,692.68	529,895.46	776,414.00	356,692.68	886,588.14	114.2	
05-154	San José Ticomán					10.0	4000	641,045.00	641,045.00	99,684.29	620,083.32	641,045.00	99,684.29	719,767.61	112.3	
05-156	San Juan de Aragón (pblo)					10.0	6000	1,663,407.00	1,663,407.00	356,692.68	529,895.46	1,663,407.00	356,692.68	886,588.14	53.3	
05-159	San Juan de Aragón 3a Sección (U Hab) I					10.0	6000	892,485.00	892,485.00	356,692.68	529,895.46	892,485.00	356,692.68	886,588.14	99.3	
05-161	San Juan de Aragón 6a Sección (U Hab) I					10.0	4000	773,364.00	773,364.00	99,684.29	720,083.32	773,364.00	99,684.29	819,767.61	106.0	
05-163	San Juan III (U Hab)					10.0	4000	891,568.00	891,568.00	99,684.29	759,301.32	891,568.00	99,684.29	858,985.61	96.3	
05-164	San Juan y Guadalupe Ticomán (Barr)					10.0	6000	1,149,384.00	1,149,384.00	356,692.68	529,895.46	1,149,384.00	356,692.68	886,588.14	77.1	
05-165	San Miguel Cuauhtec					10.0	6000	569,568.00	569,568.00	356,692.68	529,895.46	569,568.00	356,692.68	886,588.14	155.7	
05-166	San Miguel-La Escalera (Barr)					10.0	6000	621,549.00	621,549.00	356,692.68	529,895.46	621,549.00	356,692.68	886,588.14	142.6	
05-167	San Pedro el Chico					10.0	6000	734,953.00	734,953.00	356,692.68	529,895.46	734,953.00	356,692.68	886,588.14	120.6	
05-168	San Pedro Zacatenco (Pblo)					10.0	6000	1,431,228.00	1,431,228.00	356,692.68	529,895.46	1,431,228.00	356,692.68	886,588.14	61.9	
05-169	San Rafael Ticomán (Barr)					10.0	6000	610,878.00	610,878.00	356,692.68	529,895.46	610,878.00	356,692.68	886,588.14	145.1	
05-170	Santa Isabel Tola (Pblo)					10.0	6000	1,805,359.00	1,805,359.00	356,692.68	529,895.46	1,805,359.00	356,692.68	886,588.14	49.1	
05-171	Santa Rosa					10.0	6000	1,135,560.00	1,135,560.00	356,692.68	529,895.46	1,135,560.00	356,692.68	886,588.14	78.1	
05-172	Santiago Atepetlac					10.0	6000	786,404.00	786,404.00	356,692.68	529,895.46	786,404.00	356,692.68	886,588.14	112.7	
05-173	Santiago Atepetlac Lla Selvina (U Hab)					10.0	4000	552,346.00	552,346.00	99,684.29	492,583.32	552,346.00	99,684.29	592,267.61	107.2	
05-174	Santiago Atzacolco (Pblo)					10.0	6000	1,054,580.00	1,054,580.00	356,692.68	529,895.46	1,054,580.00	356,692.68	886,588.14	84.1	
05-175	SCT (U Hab)					10.0	4000	577,628.00	577,628.00	99,684.29	492,583.32	577,628.00	99,684.29	592,267.61	102.5	
05-176	Siete Maravillas					10.0	6000	582,342.00	582,342.00	356,692.68	529,895.46	582,342.00	356,692.68	886,588.14	152.2	
05-177	Solidaridad Nacional					10.0	6000	710,639.00	710,639.00	356,692.68	529,895.46	710,639.00	356,692.68	886,588.14	124.8	
05-178	Surić Vallejo (U Hab)					10.0	4000	513,277.00	513,277.00	99,684.29	492,583.32	513,277.00	99,684.29	592,267.61	115.4	
05-179	Tablas de San Agustín					10.0	6000	810,417.00	810,417.00	356,692.68	529,895.46	810,417.00	356,692.68	886,588.14	109.4	
05-180	Tepeetal					10.0	6000	777,762.00	777,762.00	356,692.68	529,895.46	777,762.00	356,692.68	886,588.14	114.0	
05-181	Tepeyac Insurgentes					10.0	4000	1,013,592.00	1,013,592.00	99,684.29	759,301.32	1,013,592.00	99,684.29	858,985.61	84.7	
05-182	Thcaetel					10.0	4000	867,099.00	867,099.00	99,684.29	759,301.32	867,099.00	99,684.29	858,985.61	99.1	
05-183	Tlacuacana					10.0	6000	616,356.00	616,356.00	356,692.68	529,895.46	616,356.00	356,692.68	886,588.14	143.8	
05-184	Tlalpexco					10.0	6000	1,544,247.00	1,544,247.00	356,692.68	529,895.46	1,544,247.00	356,692.68	886,588.14	57.4	
05-185	Torres de Quiroga (U Hab)					10.0	4000	864,870.00	864,870.00	99,684.29	759,301.32	864,870.00	99,684.29	858,985.61	99.3	
05-186	Torres de San Juan (U Hab)					10.0	6000	558,558.00	558,558.00	356,692.68	529,895.46	558,558.00	356,692.68	886,588.14	158.7	
05-187	Torres de San Juan 1B (U Hab)					10.0	4000	550,715.00	550,715.00	99,684.29	492,583.32	550,715.00	99,684.29	592,267.61	107.5	
05-188	Torres Lindavista (fracc)					10.0	4000	654,857.00	654,857.00	99,684.29	492,583.32	654,857.00	99,684.29	592,267.61	90.4	
05-189	Tres Estrellas					10.0	6000	736,162.00	736,162.00	356,692.68	529,895.46	736,162.00	356,692.68	886,588.14	120.4	
05-190	Triunfo de la República					10.0	6000	693,858.00	693,858.00	356,692.68	529,895.46	693,858.00	356,692.68	886,588.14	127.8	
05-192	Valle de Madero					10.0	4000	775,583.00	775,583.00	99,684.29	720,083.32	775,583.00	99,684.29	819,767.61	105.7	
05-193	Valle del Tepeyac					10.0	6000	612,462.00	612,462.00	356,692.68	529,895.46	612,462.00	356,692.68	886,588.14	144.8	
05-195	Vallejo Poniente					10.0	6000	635,081.00	635,081.00	356,692.68	529,895.46	635,081.00	356,692.68	886,588.14	139.6	
05-196	Vasco de Quiroga					10.0	6000	1,168,525.00	1,168,525.00	356,692.68	529,895.46	1,168,525.00	356,692.68	886,588.14	75.9	
05-197	Veronica Castro					10.0	6000	626,488.00	626,488.00	356,692.68	529,895.46	626,488.00	356,692.68	886,588.14	141.5	
05-198	Villa de Aragón (fracc)					10.0	6000	715,668.00	715,668.00	356,692.68	529,895.46	715,668.00	356,692.68	886,588.14	123.9	
05-199	Villa Gustavo A Madero					10.0	6000	858,984.00	858,984.00	356,692.68	529,895.46	858,984.00	356,692.68	886,588.14	103.2	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero													
Periodo:		Enero-Diciembre 2023													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
05-200	Villa Hermosa					10.0	6000	705,639.00	705,639.00	356,692.68	529,895.46	705,639.00	356,692.68	886,588.14	125.6
05-202	Vista Hermosa					10.0	6000	722,233.00	722,233.00	356,692.68	529,895.46	722,233.00	356,692.68	886,588.14	122.8
05-205	Zona Escolar Oriente					10.0	4000	717,581.00	717,581.00	99,684.29	620,083.32	717,581.00	99,684.29	719,767.61	100.3
05-206	15 de Agosto					10.0	6000	776,340.00	776,340.00	356,692.68	529,895.46	776,340.00	356,692.68	886,588.14	114.2
05-208	25 de Julio					10.0	4000	988,123.00	988,123.00	99,684.29	759,301.32	988,123.00	99,684.29	858,985.61	86.9
05-210	51 Legislatura					10.0	6000	517,893.00	517,893.00	356,692.68	469,895.46	517,893.00	356,692.68	826,588.14	159.6
05-211	6 de Junio					10.0	6000	718,291.00	718,291.00	356,692.68	529,895.46	718,291.00	356,692.68	886,588.14	123.4
05-212	7 de Noviembre					10.0	6000	780,460.00	780,460.00	356,692.68	529,895.46	780,460.00	356,692.68	886,588.14	113.6
05-213	Villa de Aragón					10.0	6000	523,524.00	523,524.00	356,692.68	469,895.46	523,524.00	356,692.68	826,588.14	157.9
05-214	Joyas Vallejo (U Hab)					10.0	4000	840,699.00	840,699.00	99,684.29	759,301.32	840,699.00	99,684.29	858,985.61	102.2
05-215	Campestre Aragón I					10.0	6000	1,355,696.00	1,355,696.00	356,692.68	541,895.46	1,355,696.00	356,692.68	898,588.14	66.3
05-216	Campestre Aragón II					10.0	6000	1,324,892.00	1,324,892.00	356,692.68	541,895.46	1,324,892.00	356,692.68	898,588.14	67.8
05-217	Casas Alemán (Amp) I					10.0	6000	1,279,615.00	1,279,615.00	356,692.68	541,895.46	1,279,615.00	356,692.68	898,588.14	70.2
05-218	Casas Alemán (Amp) II					10.0	6000	1,208,854.00	1,208,854.00	356,692.68	541,895.46	1,208,854.00	356,692.68	898,588.14	74.3
05-219	Chalma de Guadalupe I					10.0	6000	1,573,017.00	1,573,017.00	356,692.68	541,895.46	1,573,017.00	356,692.68	898,588.14	57.1
05-220	Chalma de Guadalupe II					10.0	6000	1,380,253.00	1,380,253.00	356,692.68	541,895.46	1,380,253.00	356,692.68	898,588.14	65.1
05-221	Gabriel Hernández (Amp) I					10.0	6000	1,406,414.00	1,406,414.00	356,692.68	541,895.46	1,406,414.00	356,692.68	898,588.14	63.9
05-222	Gabriel Hernández (Amp) II					10.0	6000	1,110,746.00	1,110,746.00	356,692.68	541,895.46	1,110,746.00	356,692.68	898,588.14	80.9
05-223	Industrial I					10.0	4000	1,119,623.00	1,119,623.00	99,684.29	759,301.32	1,119,623.00	99,684.29	858,985.61	76.7
05-224	Industrial II					10.0	4000	950,313.00	950,313.00	99,684.29	759,301.32	950,313.00	99,684.29	858,985.61	90.4
05-225	Lindavista I					10.0	6000	1,228,836.00	1,228,836.00	356,692.68	541,895.46	1,228,836.00	356,692.68	898,588.14	73.1
05-226	Lindavista II					10.0	6000	1,238,232.00	1,238,232.00	356,692.68	541,895.46	1,238,232.00	356,692.68	898,588.14	72.6
05-227	Martín Carrera I					10.0	6000	1,053,462.00	1,053,462.00	356,692.68	541,895.46	1,053,462.00	356,692.68	898,588.14	85.3
05-228	Martín Carrera II					10.0	4000	1,125,879.00	1,125,879.00	99,684.29	759,301.32	1,125,879.00	99,684.29	858,985.61	76.3
05-229	Nueva Atzacualco I					10.0	6000	1,250,344.00	1,250,344.00	356,692.68	541,895.46	1,250,344.00	356,692.68	898,588.14	71.9
05-230	Nueva Atzacualco II					10.0	6000	1,597,118.00	1,597,118.00	356,692.68	541,895.46	1,597,118.00	356,692.68	898,588.14	56.3
05-231	Nueva Atzacualco III					10.0	6000	1,237,684.00	1,237,684.00	356,692.68	541,895.46	1,237,684.00	356,692.68	898,588.14	72.6
05-232	Progreso Nacional I					10.0	6000	957,567.00	957,567.00	356,692.68	541,895.46	957,567.00	356,692.68	898,588.14	93.8
05-233	Progreso Nacional II					10.0	6000	940,006.00	940,006.00	356,692.68	541,895.46	940,006.00	356,692.68	898,588.14	95.6
05-234	Providencia I					10.0	6000	1,079,312.00	1,079,312.00	356,692.68	541,895.46	1,079,312.00	356,692.68	898,588.14	83.3
05-235	Providencia II					10.0	6000	1,035,180.00	1,035,180.00	356,692.68	541,895.46	1,035,180.00	356,692.68	898,588.14	86.8
05-236	Providencia III					10.0	6000	1,167,849.00	1,167,849.00	356,692.68	541,895.46	1,167,849.00	356,692.68	898,588.14	76.9
05-237	San Felipe de Jesús I					10.0	6000	1,228,433.00	1,228,433.00	356,692.68	541,895.46	1,228,433.00	356,692.68	898,588.14	73.1
05-238	San Felipe de Jesús II					10.0	6000	1,345,555.00	1,345,555.00	356,692.68	541,895.46	1,345,555.00	356,692.68	898,588.14	66.8
05-239	San Felipe de Jesús III					10.0	6000	1,404,807.00	1,404,807.00	356,692.68	541,895.46	1,404,807.00	356,692.68	898,588.14	64.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero													
Periodo:		Enero-Diciembre 2023													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
CLAVE	DENOMINACIÓN					%									(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100)
05-240	San Felipe de Jesús IV					10.0	6000	1,401,504.00	1,401,504.00	356,692.68	541,895.46	1,401,504.00	356,692.68	898,588.14	64.1
05-241	San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab) I					10.0	6000	1,114,627.00	1,114,627.00	356,692.68	541,895.46	1,114,627.00	356,692.68	898,588.14	80.6
05-242	San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab) II					10.0	6000	1,285,388.00	1,285,388.00	356,692.68	541,895.46	1,285,388.00	356,692.68	898,588.14	69.9
05-243	San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab) I					10.0	4000	940,938.00	940,938.00	99,684.29	759,301.32	940,938.00	99,684.29	858,985.61	91.3
05-244	San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab) II					10.0	6000	791,148.00	791,148.00	356,692.68	529,895.46	791,148.00	356,692.68	886,588.14	112.1
05-245	San Juan de Aragón 4a y 5a Sección (U Hab) I					10.0	6000	841,927.00	841,927.00	356,692.68	529,895.46	841,927.00	356,692.68	886,588.14	105.3
05-246	San Juan de Aragón 4a y 5a Sección (U Hab) II					10.0	6000	953,372.00	953,372.00	356,692.68	530,295.46	953,372.00	356,692.68	886,988.14	93.0
05-247	San Juan de Aragón 7 secc (U Hab) I					10.0	6000	960,878.00	960,878.00	356,692.68	529,895.46	960,878.00	356,692.68	886,588.14	92.3
05-248	San Juan de Aragón 7 secc (U Hab) II					10.0	6000	945,053.00	945,053.00	356,692.68	529,895.46	945,053.00	356,692.68	886,588.14	93.8
05-249	Vallejo I					10.0	4000	1,035,066.00	1,035,066.00	99,684.29	759,301.32	1,035,066.00	99,684.29	858,985.61	83.0
05-250	Vallejo II					10.0	4000	1,101,001.00	1,101,001.00	99,684.29	759,301.32	1,101,001.00	99,684.29	858,985.61	78.0
05-251	Zona Escolar I					10.0	4000	972,430.00	972,430.00	99,684.29	720,083.32	972,430.00	99,684.29	819,767.61	84.3
05-252	Zona Escolar II					10.0	4000	1,028,410.00	1,028,410.00	99,684.29	720,095.27	1,028,410.00	99,684.29	819,779.56	79.7
05-253	La Esmeralda II					10.0	6000	630,834.00	630,834.00	356,692.68	529,895.46	630,834.00	356,692.68	886,588.14	140.5
05-254	La Esmeralda III					10.0	4000	656,747.00	656,747.00	99,684.33	620,083.32	656,747.00	99,684.33	719,767.65	109.6
05-255	San Juan de Aragón 3a Sección (U Hab) II					10.0	6000	839,224.00	839,224.00	356,692.68	529,895.46	839,224.00	356,692.68	886,588.14	105.6
05-256	San Juan de Aragón 6a Sección (U Hab) II					10.0	6000	814,125.00	814,125.00	356,693.34	529,896.23	814,125.00	356,693.34	886,589.57	108.9
TOTAL URG								201,007,687.00 201,007,687.00	201,007,687.00 201,007,687.00	69,031,573.50 69,031,573.50	128,695,626.31 128,695,626.31	201,007,687.00 201,007,687.00	69,031,573.50 69,031,573.50	197,727,199.81	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
NÚMERO			NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
06-002	AMPLIACION RAMOS MILLAN	1	AGUA LIMPIA PARA MUJERES ILUSTRES			100%	4000	2,005,543.00	2,005,543.00	2,005,543.00	158.20	2,005,543.00	2,005,543.00	2,005,543.00	100
06-004	CARLOS ZAPATA VELA	2	MAS SEGURIDAD CON ALARMAS INTELIGENTES Y CAMARAS DE DETECCIÓN DE MOTOS, PRIMER CUADRANTE			100%	3000	1,973,147.00	1,973,147.00	1,973,499.99	0.00	1,973,147.00	1,973,499.99	1,973,499.99	99.96720923
06-005	COYNA (FRAC)	3	MEJORANDO COLORETTILA, NO MAS CAMIONES			51%	6000	1,026,110.00	1,026,110.00	526,614.74	495,495.26	1,026,110.00	526,614.74	1,026,110.00	100
06-006	CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	4	ALARMA INTELIGENTE CON PERIFONEO Y CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS A BASE PLATA PARA CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL.			100%	3000	1,156,966.00	1,156,966.00	1,155,000.01	0.00	1,156,966.00	1,155,000.01	1,155,000.01	99.83007366
06-007	CUCHILLA RAMOS MILLAN	5	SIN AGUAS NEGRAS EN EL HOGAR			100%	6000	1,369,052.00	1,369,052.00	1,369,052.00	0.00	1,369,052.00	1,369,052.00	1,369,052.00	100
06-008	EL RODEO	6	ALARMA INTELIGENTE CON PERIFONEO Y CAMARAS PARA EL RODEO CONECTADAS AL C3 Y O BASE PLATA			100%	3000	1,564,852.00	1,564,852.00	1,560,000.00	0.00	1,564,852.00	1,560,000.00	1,560,000.00	99.68993873
06-009	EX EJIDOS DE LA MAGDALENA MEXIHUCA	7	CAMARAS DE SEGURIDAD CONECTAS A LAS ALARMAS SONORAS PARA MAYOR SEGURIDAD DE LA COLONIA EJIDOS			100%	3000	1,090,440.00	1,090,440.00	1,090,000.00	110,643.77	1,090,440.00	1,090,000.00	1,200,643.77	110.108358
06-010	GABRIEL RAMOS MILLAN	8	VIGILANDO NUESTRA COLONIA (ALARMAS CON CAMARAS)			100%	3000	1,739,861.00	1,739,861.00	1,738,000.00	0.00	1,739,861.00	1,738,000.00	1,738,000.00	99.89303743
06-013	INRI PICOS	9	TECHUMBRE EN LA CANCHA DE BAQUETOL			90%	6000	1,106,438.00	1,106,438.00	995,794.23	0.00	1,106,438.00	995,794.23	995,794.23	90.00000271
06-014	JARDINES TECMA	10	RESTAURANDO NUESTRO ENTORNO (RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CAMBIO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIAS LED, FOGAS, TALAS DE ARBOLES)			90%	6000	1,030,727.00	1,030,727.00	0.00	1,030,727.00	1,030,727.00	0.00	1,030,727.00	100
06-016	LA ASUNCION (BARR)	11	NUEVO DISEÑO DE LAS NOMENCLATURAS DE LAS CALLES Y DE LOS NUMEROS EXTERIORES DE LAS CASAS DEL BARRIO LA ASUNCION CON MATERIALES DE TLAHUERA			9%	2000	1,111,236.00	1,111,236.00	0.00	1,111,236.00	1,111,236.00	0.00	1,111,236.00	100
06-017	LA CRUZ	12	VIDEO-VIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO VECINAL C2 LA CRUZ- PREVISIONES E INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO, IDENTIFICACION FACIAL Y PLACAS			100%	3000	1,231,324.00	1,231,324.00	1,230,000.00	0.00	1,231,324.00	1,230,000.00	1,230,000.00	99.89193296
06-018	LOS REYES (BARR)	13	DANDOLE COLOR AL BARRIO			100%	4000	1,380,713.00	1,380,713.00	1,376,416.18	4,296.82	1,380,713.00	1,376,416.18	1,380,713.00	100
06-019	MILTAR MARTI	14	VIDEOVIGILANCIA Y ENLACE AL CENTRO DE MONITOREO BASE PLATA, USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IDENTIFICACION FACIAL, PLACAS) PARA LA SEGURIDAD DE TODOS			100%	3000	1,454,987.00	1,454,987.00	1,454,000.00	0.00	1,454,987.00	1,454,000.00	1,454,000.00	99.93216434
06-020	MOSCO CHINAMPA	15	DRENAJE EFICIENTE PARA MOSCO CHINAMPAS			74%	6000	1,100,805.00	1,100,805.00	819,994.62	280,810.38	1,100,805.00	819,994.62	1,100,805.00	100
06-021	NUOVA STA ANITA	16	POR UN DRENAJE NUEVO (PLAN DE AYALA) 1RA. ETAPA			51%	6000	1,082,896.00	1,082,896.00	565,254.93	97,641.07	1,082,896.00	565,254.93	1,082,896.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 08 IZTACALCO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Presupuesto en millones)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN NOMBRE	CORTEJO DE GASTO		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO (MODIFICADO) 100
06-023	PICOS IZTACALCO 1A	17	EN PICOS 1-A CONTINUAMOS UNIDOS POR DRENAJE NUEVO (ANDADOR 1)			92%	6000	1,077,375.00	1,077,375.00	989,059.56	88,315.44	1,077,375.00	989,059.56	1,077,375.00	100
06-024	PICOS IZTACALCO 1B	18	PODAS, TALAS Y TOCONES PARA PICOS 1B			100%	3000	1,021,099.00	1,021,099.00	0.00	1,021,099.00	1,021,099.00	0.00	1,021,099.00	100
06-025	PICOS IZTACALCO 2A	19	PORQUE NUESTRA SEGURIDAD ES LO PRIMERO CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			100%	3000	1,083,072.00	1,083,072.00	1,080,000.00	0.00	1,083,072.00	1,080,000.00	1,080,000.00	95.71426235
06-027	REFORMA IZTACHUATL NORTE	20	VIDEOVIGILANCIA Y ENLACE AL CENTRO DE MONITOREO BASE PLATA, USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IDENTIFICACION FACIAL Y PLACAS) PARA LA SEGURIDAD DE TODOS			100%	3000	1,319,250.00	1,319,250.00	1,318,498.92	0.00	1,319,250.00	1,318,498.92	1,318,498.92	95.94306765
06-028	REFORMA IZTACHUATL SUR	21	VIDEOVIGILANCIA Y ENLACE AL CENTRO DE MONITOREO BASE PLATA, USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IDENTIFICACION FACIAL Y PLACAS) PARA LA SEGURIDAD DE TODOS			100%	3000	1,150,063.00	1,150,063.00	1,149,499.68	0.00	1,150,063.00	1,149,499.68	1,149,499.68	95.95101824
06-029	SAN FCO XICALTONGO (BARR)	22	REHABILITACION DE DRENAJE BARRIAL BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO			81%	6000	1,124,057.00	1,124,057.00	915,594.06	208,462.94	1,124,057.00	915,594.06	1,124,057.00	100
06-030	SAN MIGUEL (BARR)	23	DRENAJE DIGNO PARA SAN MIGUEL ETAPA 1			90%	6000	1,597,715.00	1,597,715.00	0.00	1,597,715.00	1,597,715.00	0.00	1,597,715.00	100
06-031	SAN PEDRO IZTACALCO (BARR)	24	ALARINAS INTELIGENTES CON CAMARAS DE VIDEO PARA BARRIO SAN PEDRO			100%	3000	1,356,292.00	1,356,292.00	1,355,999.40	0.00	1,356,292.00	1,355,999.40	1,355,999.40	95.9742047
06-032	SANTA ANITA	25	HERRERIA SEGURA Y PINTURA. UNIDAD FUENTES SANTA ANITA, 1BA. ETAPA			100%	4000	1,789,322.00	1,789,322.00	1,789,321.99	0.00	1,789,322.00	1,789,321.99	1,789,321.99	95.9999944
06-033	SANTA CRUZ (BARR)	26	RESCATE DE NUESTRA IDENTIDAD RESTAURACION DE NUESTRO EMPLEADOR			79%	6000	1,077,314.00	1,077,314.00	840,414.95	227,899.05	1,077,314.00	840,414.95	1,077,314.00	100
06-034	SANTIAGO NORTE (BARR)	27	CAMBIO DE ASFALTO EN AREAS ESPECIFICAS PARA EL BARRIO SANTIAGO NORTE			95%	6000	1,184,831.00	1,184,831.00	1,121,317.70	63,513.30	1,184,831.00	1,121,317.70	1,184,831.00	100
06-035	SANTIAGO SUR (BARR)	28	CALENTADORES SOLARES PARA SANTIAGO SUR			99%	4000	1,523,457.00	1,523,457.00	1,513,800.00	9,657.00	1,523,457.00	1,513,800.00	1,523,457.00	100
06-036	TLACOTAL BARRIOS MILLAN	29	VIGILANDO AJUDO EN TLACOTAL			100%	3000	1,638,075.00	1,638,075.00	1,637,498.92	0.00	1,638,075.00	1,637,498.92	1,637,498.92	95.96401189
06-037	TLAZINTLA	30	CHINAMPA, NO MAS INUNDACIONES			100%	6000	1,080,070.00	1,080,070.00	1,080,070.00	0.00	1,080,070.00	1,080,070.00	1,080,070.00	100
06-038	VADUCTO PIEDAD	31	VADUCTO BRILLANDO CON LUZ LED Y EL CLAREO DE ESTAS			99%	2000	1,731,431.00	1,731,431.00	1,731,728.00	13,703.00	1,731,431.00	1,731,728.00	1,731,431.00	100
06-039	ZAPOTLA (BARR)	32	VECINO SEGURO 1 (MEJORAMIENTO DE ALARINAS)			100%	3000	1,176,908.00	1,176,908.00	1,175,980.00	0.00	1,176,908.00	1,175,980.00	1,175,980.00	95.84407775



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 08 IZTACALCO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Presupuesto en millones)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CORTILLO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
06-040	AGRICOLA ORIENTAL I	33	OJOS PARA LA SEGURIDAD			100%	3000	2,545,447.00	2,545,447.00	2,545,448.69	0.00	2,545,447.00	2,545,448.69	2,545,448.69	99.84472849	
06-041	AGRICOLA ORIENTAL II	34	ALARMAS INTELIGENTES Y CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			100%	3000	1,765,365.00	1,765,365.00	1,765,352.64	0.00	1,765,365.00	1,765,352.64	1,765,352.64	99.92563463	
06-042	AGRICOLA ORIENTAL III	35	SEGURIDAD INTELIGENTE AGRICOLA ORIENTAL III			100%	3000	2,096,526.00	2,096,526.00	2,096,115.59	0.00	2,096,526.00	2,096,115.59	2,096,115.59	99.96042428	
06-043	AGRICOLA ORIENTAL IV	36	VECINO SEGURO			100%	3000	1,637,732.00	1,637,732.00	1,635,000.00	0.00	1,637,732.00	1,635,000.00	1,635,000.00	99.83318394	
06-044	AGRICOLA ORIENTAL V	37	DESARROLLANDO FUTURO SUSTENTABLE Y CALENDARIOS SOLARES, REFORZADO CON PLATICAS DE CULTURA AMBIENTAL			100%	4000	2,285,224.00	2,285,224.00	2,279,925.48	5,298.52	2,285,224.00	2,279,925.48	2,285,224.00	100	
06-045	AGRICOLA ORIENTAL VI	38	MÁS SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON CAMARAS			100%	3000	1,981,901.00	1,981,901.00	1,978,500.00	0.00	1,981,901.00	1,978,500.00	1,978,500.00	99.82829708	
06-046	AGRICOLA ORIENTAL VII	39	PINTURA Y MANTENIMIENTO PARA VIVIR MEJOR			100%	4000	1,886,186.00	1,886,186.00	1,886,137.38	48.62	1,886,186.00	1,886,137.38	1,886,186.00	100	
06-047	AGRICOLA ORIENTAL VIII	40	UNIDAD ILUMINADA Y EN ALERTA, EN INDECO			70%	4000	1,755,105.00	1,755,105.00	1,228,074.60	527,030.40	1,755,105.00	1,228,074.60	1,755,105.00	100	
06-048	CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I	41	DELINCUENCIA EN PELIGRO, IMPLEMENTACION DE CAMARAS Y ALARMAS PARA LA SEGURIDAD DE CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE 1 PRIMERA ETAPA			100%	3000	1,927,452.00	1,927,452.00	1,924,000.00	0.00	1,927,452.00	1,924,000.00	1,924,000.00	99.82092445	
06-049	CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II	42	RECUPERANDO ESPACIOS DEPORTIVOS			93%	6000	1,754,078.00	1,754,078.00	1,568,892.68	185,185.32	1,754,078.00	1,568,892.68	1,754,078.00	100	
06-050	GRANJAS MEXICO I	43	TODOS SOMOS VECINOS VIGILANTES PRIMERA ETAPA			93%	3000	1,978,338.00	1,978,338.00	1,956,298.24	0.00	1,978,338.00	1,956,298.24	1,956,298.24	98.88594568	
06-051	GRANJAS MEXICO II	44	SEGUIMOS MEJORANDO (PARQUE ARIEL-CAFETAL Y ARIEL-AVENA)			100%	3000	1,787,116.00	1,787,116.00	1,786,113.71	0.00	1,787,116.00	1,786,113.71	1,786,113.71	99.94391978	
06-052	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) I	45	LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD			90%	4000	1,619,610.00	1,619,610.00	0.00	1,619,610.00	1,619,610.00	0.00	1,619,610.00	100	
06-053	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) II	46	SI TU HOGAR QUERES CONSERVAR LAS FUGAS DEBES EVITAR (BRENDAJE)			100%	4000	1,192,662.00	1,192,662.00	1,192,562.00	0.00	1,192,662.00	1,192,562.00	1,192,562.00	99.99161539	
06-054	JUVENTINO ROSAS I	47	CAMINANDO FIRME			30%	6000	1,730,534.00	1,730,534.00	0.00	1,730,534.00	1,730,534.00	0.00	1,730,534.00	100	
06-055	JUVENTINO ROSAS II	48	REPARACION DE BANQUETAS PARA TU COLONIA			60%	6000	1,654,152.00	1,654,152.00	0.00	1,654,152.00	1,654,152.00	0.00	1,654,152.00	100	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 08 IZTACALCO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Presupuesto en millones)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CORTILLO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO (MODIFICADO * 100)	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
06-056	PANTITLAN I	49	ESTACION DE VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE			100%	3000	1,657,912.00	1,657,912.00	1,654,000.00	0.00	1,657,912.00	1,654,000.00	1,654,000.00	99.7640405	
06-057	PANTITLAN II	50	ALARINAS VOOFERANTES			95%	3000	1,756,763.00	1,756,763.00	1,661,599.28	0.00	1,756,763.00	1,661,599.28	1,661,599.28	94.6037665	
06-058	PANTITLAN III	51	PANTITLAN SEGURA			100%	3000	1,663,451.00	1,663,451.00	1,658,800.00	0.00	1,663,451.00	1,658,800.00	1,658,800.00	99.7328065	
06-059	PANTITLAN IV	52	TU HOGAR SIN GOTERAS Y CAMARAS VIDEOVIGILANCIA			100%	3000	1,122,335.50	1,122,335.50	1,122,000.00	0.00	1,122,335.50	1,122,000.00	1,122,000.00	99.9730698	
06-059	PANTITLAN IV	52	TU HOGAR SIN GOTERAS Y CAMARAS VIDEOVIGILANCIA			100%	4000	1,122,334.50	1,122,334.50	1,122,311.73	20.77	1,122,334.50	1,122,311.73	1,122,314.50	100	
06-060	PANTITLAN V	53	RENOVACION DE COLADERAS PLUVIALES DE BANQUETA "SEGURIDAD BAJO TUS PIES"			100%	2000	2,291,238.00	2,291,238.00	2,289,412.40	1,815.60	2,291,238.00	2,289,412.40	2,291,238.00	100	
06-061	RAMOS MILLAN BRAMADERO I	54	LA CASA DEL ADULTO MAYOR-BRAMADERO I			47%	6000	2,184,680.00	2,184,680.00	1,023,502.14	1,161,177.86	2,184,680.00	1,023,502.14	2,184,680.00	100	
06-062	RAMOS MILLAN BRAMADERO II	55	DRENAJE NUEVO EN BRAMADERO			100%	6000	2,156,397.00	2,156,397.00	2,156,397.00	0.00	2,156,397.00	2,156,397.00	2,156,397.00	100	
06-063	INFORMAVIT IZTACALCO (U HAB) III	56	SI ELLOS NOS CUIDAN NOSOTROS LOS CUIDAMOS, PISANDO FIRME EN INFORMAVIT ZONA III (FOCA DE ARBOLES, RENOVACION DE BANQUETAS, MANPAS DE INOCANACIONES)			100%	4000	1,102,551.00	1,102,551.00	0.00	1,102,551.00	1,102,551.00	0.00	1,102,551.00	100	
06-064	INFORMAVIT IZTACALCO (U HAB) ZONA DEL LAGO	57	EN EQUIPO TRABAJAMOS MEJOR POR LA SEGURIDAD DE TODOS			90%	4000	1,072,595.00	1,072,595.00	0.00	1,072,595.00	1,072,595.00	0.00	1,072,595.00	100	
TOTAL URG								88,081,655.00	88,081,655.00	72,495,028.24	15,425,394.32	88,081,655.00	72,495,028.24	87,326,422.56		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-001	ACULCO (PBLO)	2	PARA BENEFICIO DE TODOS, CONTINUAMOS CON EL CAMBIO DE BANQUETAS.			62%	6000	785,701.0	785,701.0	485,678.86	254,818.45	740,497.31	485,678.86	740,497.31	94%
07-002	ALBARRADAS (U HAB)	3	CAMBIO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE BOMBEO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ALBARRADA			62%	4000	694,649.0	694,649.0	429,395.33	225,288.47	654,683.80	429,395.33	654,683.80	94%
07-003	ALCAFORES (U HAB)	3	PINTURA DE REJA PRINCIPAL Y JUEGOS INFANTILES			62%	4000	494,866.0	494,866.0	305,900.03	160,494.88	466,394.90	305,900.03	466,394.90	94%
07-004	ALLEPETLALI (U HAB)	3	BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA ALLEPETLALI 2024			62%	4000	596,876.0	596,876.0	368,957.22	193,578.75	562,535.97	368,957.22	562,535.97	94%
07-005	ALVARO OBREGON	6	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO HIDROS			62%	4000	682,429.0	682,429.0	421,841.57	221,325.28	643,166.85	421,841.57	643,166.85	94%
07-006	ALVARO OBREGON (FRACC)	2	ALUMBRANDO POR UN ÁLVARO OBREGÓN SEGURO			62%	4000	970,588.0	970,588.0	599,966.24	314,780.97	914,747.22	599,966.24	914,747.22	94%
07-007	AÑO DE JUAREZ	1	TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL CENTRO COMUNITARIO, AÑO DE JUÁREZ.			62%	6000	694,364.0	694,364.0	429,219.15	225,196.04	654,415.20	429,219.15	654,415.20	94%
07-008	ANTORCHA POPULAR I (U HAB)	1	PINTURA PARA 28 TORRES QUE FORMAN LOS 14 EDIFICIOS DE NUESTRA UNIDAD Y EL REMANENTE QUE SE UTILICE EN LA HERRERIA DE NUESTRAS JARDINERAS			62%	4000	498,676.0	498,676.0	308,255.17	161,730.54	469,985.70	308,255.17	469,985.70	94%
07-009	APATLACO	3	BLINDANDO APATLACO POR SU BIENESTAR			62%	5000	967,307.0	967,307.0	597,938.10	313,716.88	911,654.98	597,938.10	911,654.98	94%
07-010	ARBOLEDAS	1	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA ARBOLEDAS			62%	5000	599,304.0	599,304.0	370,458.08	194,366.20	564,824.28	370,458.08	564,824.28	94%
07-011	ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)	5	CAMARAS ARTICULO 4º			62%	4000	602,671.0	602,671.0	372,539.38	195,458.18	567,997.56	372,539.38	567,997.56	94%
07-012	BANJIDAL	8	PARQUE BANJIDAL SUSTENTABLE			62%	6000	605,195.0	605,195.0	374,099.59	196,276.76	570,376.35	374,099.59	570,376.35	94%
07-013	BARRANCAS DE GUADALUPE	3	REENCARPETANDO BARRANCAS			62%	6000	553,510.0	553,510.0	342,150.65	179,514.29	521,664.94	342,150.65	521,664.94	94%
07-014	BELLAVISTA (U HAB)	1	REMODELACIÓN DEL MÓDULO SOCIAL DE LA UNIDAD BELLAVISTA			62%	4000	712,165.0	712,165.0	440,222.79	230,969.26	671,192.05	440,222.79	671,192.05	94%
07-015	BENITO JUAREZ	2	PROYECTO VECINAL ETAPA 2, AV. 11-210 TRANSFORMACIÓN			62%	4000	602,985.0	602,985.0	372,733.48	195,560.02	568,293.50	372,733.48	568,293.50	94%
07-017	CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)	3	CONCLUSIÓN DEL CAMBIO EN LAS TUBERIAS DE DRENAJE EN SÓTANOS DE LOS EDIFICIOS FALTANTES DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE POR PAD.			62%	4000	509,996.0	509,996.0	315,252.59	165,401.84	480,654.43	315,252.59	480,654.43	94%
07-018	CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)	4	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO PARA LOS 8 EDIFICIOS FALTANTES EN LA UNIDAD CABEZA DE JUAREZ II			62%	4000	511,616.0	511,616.0	316,253.99	165,927.23	482,181.23	316,253.99	482,181.23	94%
07-019	CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)	2	REPARANDO ÁREA DE TINACOS			62%	4000	548,391.0	548,391.0	338,986.35	177,854.10	516,840.45	338,986.35	516,840.45	94%
07-020	CACAMA	3	REENCARPETAMIENTO SUR 85			62%	6000	615,944.0	615,944.0	380,744.05	199,762.88	580,506.93	380,744.05	580,506.93	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-021	CAMPESTRE POTRERO	2	LA CULTURA SIGUE EN EL PASTRANA			62%	6000	1,431,705.0	1,431,705.0	885,004.42	464,330.38	1,349,334.80	885,004.42	1,349,334.80	94%
07-022	CANANEA (U HAB)	7	REPARACIÓN DE ANDADORES, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SECCIONES 1,2,3 Y 4 DE CANANEA (CONTINUIDAD)			62%	4000	784,456.0	784,456.0	484,909.27	254,414.67	739,323.94	484,909.27	739,323.94	94%
07-023	CARLOS HANK GONZALEZ	1	VIGILANDO LA HANK GONZALEZ			62%	4000	1,103,972.0	1,103,972.0	682,417.19	358,040.06	1,040,457.24	682,417.19	1,040,457.24	94%
07-024	CARMEN SERDAN (U HAB)	1	CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE 2022. CONTINUIDAD MANTENIMIENTO GENERAL DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO CON INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AGUA.			62%	4000	548,076.0	548,076.0	338,791.64	177,751.94	516,543.58	338,791.64	516,543.58	94%
07-025	CASA BLANCA	6	TRANSFORMANDO ÁREA INFANTIL CASA BLANCA POR NUESTROS NIÑOS 2023.			62%	6000	707,571.0	707,571.0	437,383.02	229,479.33	666,862.36	437,383.02	666,862.36	94%
07-026	CE CULLI OHTLI (U HAB)	4	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL			62%	4000	527,553.0	527,553.0	326,105.40	171,095.92	497,201.32	326,105.40	497,201.32	94%
07-029	CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN	3	LUMINARIAS EN CHINAMPAS DE SANTA MARÍA TOMATLAN			62%	6000	540,049.0	540,049.0	333,829.77	175,148.62	508,978.39	333,829.77	508,978.39	94%
07-030	CITLALLI	2	SUSTITUCION DE TINACOS U. H TEATINOS			62%	4000	1,291,184.0	1,291,184.0	798,141.76	418,756.63	1,216,898.39	798,141.76	1,216,898.39	94%
07-031	COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)	4	CAMARAS EN COLONIAL IZTAPALAPA			62%	4000	637,892.0	637,892.0	394,311.15	206,881.05	601,192.20	394,311.15	601,192.20	94%
07-032	CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)	2	REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO L-M			62%	4000	590,675.0	590,675.0	365,124.09	191,567.64	556,691.73	365,124.09	556,691.73	94%
07-035	CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)	4	PINTANDO TU UNIDAD RÍO FRÍO 471			62%	4000	624,406.0	624,406.0	385,974.81	202,507.27	588,482.09	385,974.81	588,482.09	94%
07-036	CUITLAHUAC (U HAB)	9	BOMBAS CENTRIFUGAS O INSTALACIONES ELECTRICAS DE AREAS COMUNES			62%	4000	547,337.0	547,337.0	338,334.83	177,512.26	515,847.09	338,334.83	515,847.09	94%
07-037	CULHUACAN (PBL0)	2	CAMBIO DE DRENAJE Y COLADERAS			62%	6000	795,514.0	795,514.0	491,744.74	258,001.00	749,745.74	491,744.74	749,745.74	94%
07-038	DEGOLLADO	1	MANTENIMIENTO DE TINACOS Y CISTERNAS			62%	4000	698,785.0	698,785.0	431,951.98	226,629.86	658,581.84	431,951.98	658,581.84	94%
07-039	DEGOLLADO CHICO	2	VIGILANDO DEGOLLADO CHICO			62%	4000	663,053.0	663,053.0	409,864.35	215,041.26	624,905.61	409,864.35	624,905.61	94%
07-041	DR ALFONSO ORTIZ TIRADO	4	ACTIVACIÓN FÍSICA INCLUYENTE: GIMNASIO PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CANTARITOS			62%	6000	847,427.0	847,427.0	523,834.62	274,837.41	798,672.03	523,834.62	798,672.03	94%
07-042	EJERCITO DE AGUA PRIETA	5	CON DRENAJES LIMPIOS COMUNIDAD SANA			62%	4000	946,030.0	946,030.0	584,785.78	306,816.33	891,602.11	584,785.78	891,602.11	94%
07-044	EJTO CONSTITUCIONALISTA	3	RECUPERACIÓN DE CUBOS DE ESCALERAS			62%	4000	1,098,114.0	1,098,114.0	678,796.08	356,140.19	1,034,936.27	678,796.08	1,034,936.27	94%
07-045	EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)	1	MANTENIMIENTO A DRENAJES DE LA UNIDAD HABITACIONAL			62%	4000	522,071.0	522,071.0	322,716.72	169,318.00	492,034.72	322,716.72	492,034.72	94%
07-046	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)	6	RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			62%	4000	947,423.0	947,423.0	585,646.86	307,268.10	892,914.97	585,646.86	892,914.97	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-047	EJTO CONSTITUCIONALISTA SMZ II (U HAB)	3	PARA QUE NO TE FALTE EL AGUA			62%	4000	780,152.0	780,152.0	482,248.76	253,018.80	735,267.56	482,248.76	735,267.56	94%
07-048	EJTO CONSTITUCIONALISTA SUPERMANZANA III (U HAB)	1	RECUPERACIÓN DEL AREA DE JUEGOS.			62%	4000	689,451.0	689,451.0	426,182.20	223,602.66	649,784.86	426,182.20	649,784.86	94%
07-049	EJTO DE OTE II (U HAB)	4	RESCATEMOS NUESTRO DEPORTIVO			62%	4000	892,201.0	892,201.0	551,511.54	289,358.51	840,870.05	551,511.54	840,870.05	94%
07-050	EL EDEN	6	RECONSTRUYENDO EL EDEN			62%	6000	566,286.0	566,286.0	350,048.10	183,657.80	533,705.90	350,048.10	533,705.90	94%
07-051	EL MANTO	6	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL BERENJENA 8			62%	4000	1,020,234.0	1,020,234.0	630,654.78	330,882.16	961,536.94	630,654.78	961,536.94	94%
07-052	EL MANTO_ PLAN DE IGUALA	2	NUEVAS BANQUETAS			62%	6000	607,185.0	607,185.0	375,329.70	196,922.16	572,251.86	375,329.70	572,251.86	94%
07-053	EL MIRADOR	4	REPARACIÓN DE CISTERNA BAJA			62%	4000	723,809.0	723,809.0	447,420.50	234,745.64	682,166.14	447,420.50	682,166.14	94%
07-054	EL MOLINO	5	BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA TODO EL MOLINO TEZONCO			62%	6000	905,901.0	905,901.0	559,980.16	293,801.69	853,781.85	559,980.16	853,781.85	94%
07-055	EL MOLINO_	2	MI COLONIA ILUMINADA			62%	6000	565,605.0	565,605.0	349,627.14	183,436.94	533,064.08	349,627.14	533,064.08	94%
07-056	EL PRADO	3	CONTRA LA TORMENTA EN EL PRADO II CONTINUIDAD PARA MEJORAR			62%	6000	583,887.0	583,887.0	360,928.11	189,366.16	550,294.26	360,928.11	550,294.26	94%
07-057	EL RETOÑO	3	POR UNA COMUNIDAD SEGURA Y CON BIENESTAR, PATRULLA COMUNITARIA			62%	5000	905,110.0	905,110.0	559,491.20	293,545.16	853,036.36	559,491.20	853,036.36	94%
07-058	EL RODEO	3	ENCHULANDO MI PARQUE Y ÁREA DEPORTIVA EL RODEO 2023			62%	6000	627,578.0	627,578.0	387,935.58	203,536.02	591,471.59	387,935.58	591,471.59	94%
07-059	EL ROSARIO	2	PREVENCIÓN, CAMBIO Y MEJORAMIENTO DEL DRENAJE (PREVENIR PARA NO LAMENTAR) 2023			62%	6000	798,901.0	798,901.0	493,838.41	259,099.47	752,937.87	493,838.41	752,937.87	94%
07-060	EL SANTUARIO	2	REHABILITANDO CÁNCHAS Y AREAS COMUNES DEL CENTRO SOCIAL VILLA ESTRELLA			62%	6000	799,092.0	799,092.0	493,956.47	259,161.41	753,117.89	493,956.47	753,117.89	94%
07-061	EL SANTUARIO (AMPL)	1	SANTUARIO ILUMINADO			62%	6000	699,454.0	699,454.0	432,365.52	226,846.83	659,212.35	432,365.52	659,212.35	94%
07-062	EL SIFON	1	ENCHULAME LA UNIDAD 1416 CON PINTURA Y REPARACIONES			62%	4000	948,693.0	948,693.0	586,431.91	307,679.99	894,111.90	586,431.91	894,111.90	94%
07-063	EL TRIANGULO	3	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CHINARA Y LA CERRADA BENITO JUÁREZ			62%	6000	925,512.0	925,512.0	572,102.64	300,161.93	872,264.57	572,102.64	872,264.57	94%
07-064	EL TRIUNFO	4	PASOS FIRMES Y SEGUROS			62%	6000	647,666.0	647,666.0	400,352.92	210,050.95	610,403.87	400,352.92	610,403.87	94%
07-065	EL TRIUNFO (AMPL)	2	UN DRENAJE SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD			62%	6000	731,681.0	731,681.0	452,286.55	237,298.69	689,585.24	452,286.55	689,585.24	94%
07-066	EL VERGEL	1	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DEL PUENTE EL VERGEL			62%	6000	791,017.0	791,017.0	488,964.93	256,542.53	745,507.46	488,964.93	745,507.46	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-067	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)	5	MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL			62%	4000	518,754.0	518,754.0	320,666.33	168,242.23	488,908.56	320,666.33	488,908.56	94%
07-068	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)	3	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II			62%	4000	542,919.0	542,919.0	335,603.85	176,079.42	511,683.27	335,603.85	511,683.27	94%
07-069	EMILIANO ZAPATA (AMPL)	4	REHABILITACION DEL CENTRO DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA			62%	6000	1,060,478.0	1,060,478.0	655,531.49	343,934.09	999,465.58	655,531.49	999,465.58	94%
07-071	ESCUADRON 201	7	PARQUES BIENESTAR ANGEL E ILUSIONES			62%	6000	1,064,753.0	1,064,753.0	658,174.07	345,320.55	1,003,494.63	658,174.07	1,003,494.63	94%
07-072	ESTADO DE VERACRUZ	1	CÁMARAS PARA MAYOR SEGURIDAD EDO. DE VERACRUZ			62%	4000	513,286.0	513,286.0	317,286.30	166,468.85	483,755.15	317,286.30	483,755.15	94%
07-073	ESTRELLA CULHUACAN	1	BAQUETA SEGURA			62%	6000	584,760.0	584,760.0	361,467.75	189,649.29	551,117.04	361,467.75	551,117.04	94%
07-074	ESTRELLA DEL SUR	1	REENCARPETADO			62%	6000	749,016.0	749,016.0	463,002.13	242,920.77	705,922.91	463,002.13	705,922.91	94%
07-075	F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)	3	SEGURIDAD PARA LA UNIDAD REJA PERIMETRAL			62%	4000	637,656.0	637,656.0	394,165.26	206,804.51	600,969.77	394,165.26	600,969.77	94%
07-076	FRANCISCO VILLA	8	VIGILANDO TU COLONIA			62%	4000	1,154,724.0	1,154,724.0	713,789.39	374,499.94	1,088,289.33	713,789.39	1,088,289.33	94%
07-077	FUEGO NUEVO	1	RESTAURANDO EL PARQUE CASTORES- MÁS ESPACIOS RECREATIVOS EN FUEGO NUEVO			62%	6000	1,150,467.0	1,150,467.0	711,157.94	373,119.31	1,084,277.25	711,157.94	1,084,277.25	94%
07-078	FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)	3	CASSETAS DE VIGILANCIA			62%	4000	529,116.0	529,116.0	327,071.57	171,602.83	498,674.40	327,071.57	498,674.40	94%
07-079	FUERTE DE LORETO- LA ANTENA (U HAB)	2	FUERTES CON LAS CAMARAS			62%	4000	893,753.0	893,753.0	552,470.90	289,861.86	842,332.76	552,470.90	842,332.76	94%
07-080	GAMA GAVILAN (U HAB)	2	FILTRA TU VIDA CON AGUA LIMPIA, PROYECTO DE CONTINUIDAD			62%	4000	520,206.0	520,206.0	321,563.88	168,713.14	490,277.02	321,563.88	490,277.02	94%
07-081	GAVILAN (U HAB)	4	IMPERMEABILIZANDO GAVILAN			62%	4000	552,922.0	552,922.0	341,787.18	179,323.59	521,110.77	341,787.18	521,110.77	94%
07-082	GRANJAS ESMERALDA	4	MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS			62%	4000	596,805.0	596,805.0	368,913.33	193,555.72	562,469.05	368,913.33	562,469.05	94%
07-083	GRANJAS ESTRELLA I	7	MEJORA DE ESPACIOS COMUNES DENTRO DE LOS EDIFICIOS DE HIDALGO 10			62%	4000	739,838.0	739,838.0	457,328.78	239,944.16	697,272.94	457,328.78	697,272.94	94%
07-084	GRANJAS ESTRELLA II	4	SEGURIDAD PARA TODOS			62%	4000	539,292.0	539,292.0	333,361.83	174,903.11	508,264.94	333,361.83	508,264.94	94%
07-085	GRANJAS ESTRELLA III	1	PINTURA DE ESCALERAS			62%	4000	542,099.0	542,099.0	335,096.97	175,813.48	510,910.45	335,096.97	510,910.45	94%
07-086	GRANJAS SAN ANTONIO	7	MOVILIDAD DIGNA			62%	6000	701,219.0	701,219.0	433,456.55	227,419.25	660,875.81	433,456.55	660,875.81	94%
07-087	GUADALUPE (BARR)	5	DRENA-NUEVO 2023			62%	6000	623,838.0	623,838.0	385,623.71	202,323.06	587,946.76	385,623.71	587,946.76	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-088	GUADALUPE DEL MORAL	5	GUADALUPE DEL MORAL LA MAS DEPORTIVA			62%	6000	1,018,235.0	1,018,235.0	629,419.10	330,233.84	959,652.94	629,419.10	959,652.94	94%
07-089	GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)	2	CISTERNA EN SECCIÓN B			62%	4000	547,907.0	547,907.0	338,687.17	177,697.13	516,384.30	338,687.17	516,384.30	94%
07-090	GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)	4	CONTINUACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS BASES DE TINACOS			62%	4000	532,170.0	532,170.0	328,959.39	172,593.31	501,552.69	328,959.39	501,552.69	94%
07-091	HEROES DE CHURUBUSCO	2	EMBELLECIENDO NUESTROS PARQUES			62%	6000	738,554.0	738,554.0	456,535.08	239,527.74	696,062.82	456,535.08	696,062.82	94%
07-092	HUASIPUNGO (U HAB)	4	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA			62%	4000	503,476.0	503,476.0	311,222.27	163,287.27	474,509.54	311,222.27	474,509.54	94%
07-093	HUITZICO- LA POBLANITA	6	MIRADOR HUITZICO- LA POBLANITA "UN HORIZONTE PARA TODOS" (2DA ETAPA)			62%	6000	607,325.0	607,325.0	375,416.24	196,967.57	572,383.81	375,416.24	572,383.81	94%
07-094	IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)	4	RENOVACIÓN DE ÁREAS COMUNES			62%	4000	536,305.0	536,305.0	331,515.43	173,934.37	505,449.80	331,515.43	505,449.80	94%
07-095	INSURGENTES	7	CAMARAS DE VIGILANCIA, PARA UNA SEGURIDAD MEJOR PARA LOS VECINOS			62%	4000	759,019.0	759,019.0	469,185.46	246,164.94	715,350.40	469,185.46	715,350.40	94%
07-096	IXTLAHUACAN	4	MI COMUNIDAD SEGURA Y VIGILADA			62%	5000	1,559,756.0	1,559,756.0	964,158.78	505,859.86	1,470,018.65	964,158.78	1,470,018.65	94%
07-097	JACARANDAS	1	CAMARAS PARA JACARANDAS			62%	5000	855,659.0	855,659.0	528,923.20	277,507.22	806,430.42	528,923.20	806,430.42	94%
07-098	JARDINES DE CHURUBUSCO	5	CAMARAS DE SEGURIDAD BASE CUITLAHUAC JACHU			62%	4000	550,645.0	550,645.0	340,379.66	178,585.11	518,964.77	340,379.66	518,964.77	94%
07-099	JARDINES DE SAN LORENZO	2	CAMBIANDO EL DRENAJE DE MI COLONIA			62%	6000	921,801.0	921,801.0	569,808.70	298,958.38	868,767.08	569,808.70	868,767.08	94%
07-101	JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)	1	ILUMINANDO ANDADORES, CERRADAS Y CIRCUITO			62%	4000	590,276.0	590,276.0	364,877.45	191,438.24	556,315.69	364,877.45	556,315.69	94%
07-103	JUSTO SIERRA	2	ADECUANDO EL MODULO DE JUSTO SIERRA PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES			62%	6000	523,930.0	523,930.0	323,865.86	169,920.91	493,786.77	323,865.86	493,786.77	94%
07-104	LA ASUNCION (BARR)	4	CAMARITAS VIGILEN MIS CALLECITAS DE LA ASUNCION			62%	4000	688,630.0	688,630.0	425,674.70	223,336.39	649,011.09	425,674.70	649,011.09	94%
07-105	LA COLMENA (U HAB)	8	VIDA DIGNA			62%	4000	749,739.0	749,739.0	463,449.05	243,155.26	706,604.31	463,449.05	706,604.31	94%
07-106	LA ERA	5	ILUMINANDO LA ERA			62%	6000	993,903.0	993,903.0	614,378.34	322,342.49	936,720.84	614,378.34	936,720.84	94%
07-107	LA ESPERANZA	2	RENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL AVILA CAMACHO DESDE AVENIDA DE LAS TORRES A PERIFÉRICO.			62%	6000	613,399.0	613,399.0	379,170.87	198,937.48	578,108.35	379,170.87	578,108.35	94%
07-108	LA ESTACION	3	DRENAJE EN LA ESTACIÓN			62%	6000	590,972.0	590,972.0	365,307.68	191,663.96	556,971.64	365,307.68	556,971.64	94%
07-109	LA JOYA	1	SENDERO SEGURO			62%	6000	629,172.0	629,172.0	388,920.90	204,052.98	592,973.88	388,920.90	592,973.88	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
07-110	JOYITA	2	VIGILANDO LA JOYITA			62%	4000	531,176.0	531,176.0	328,344.95	172,270.93	328,344.95	500,615.88	94%
07-111	LA MAGUEYERA	4	CAMBIO DE PORTÓN DE LA UNIDAD Y REESTRUCTURACIÓN DE BANDA PERIMETRAL.			62%	4000	736,888.0	736,888.0	455,505.24	238,987.42	455,505.24	694,492.67	94%
07-112	LA NUEVA ROSITA	3	CENTRO BIENESTAR PARA NUESTRA COMUNIDAD			62%	6000	680,010.0	680,010.0	420,346.27	220,540.75	640,887.02	640,887.02	94%
07-113	LA PLANTA	1	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO EN ÁREA COMÚN OCIOSA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PARQUE, EN DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA PLANTA.			62%	4000	761,631.0	761,631.0	470,800.06	247,012.07	717,812.13	717,812.13	94%
07-114	LA POLVORILLA	2	MEJORANDO NUESTRA TUBERÍA DE DRENAJE POLVORILLA			62%	6000	729,882.0	729,882.0	451,174.51	236,715.24	687,889.74	687,889.74	94%
07-115	POLVORILLA (AMPL)	1	CÁMARAS CONECTADAS AL C2			62%	4000	790,638.0	790,638.0	488,730.66	256,419.61	745,150.27	488,730.66	94%
07-116	LA REGADERA	1	JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES			62%	6000	503,103.0	503,103.0	310,991.70	163,166.30	474,158.00	310,991.70	94%
07-117	LAS AMERICAS (U HAB)	5	TRABAJANDO JUNTOS TRANSFORMAMOS LAS AMERICAS			62%	4000	798,472.0	798,472.0	493,573.22	258,960.34	752,533.56	493,573.22	94%
07-118	LAS PEÑAS I	4	ESPACIO DIGNO KALPOLLI CASA GRANDE			62%	6000	1,024,113.0	1,024,113.0	633,052.57	332,140.20	965,192.77	633,052.57	94%
07-119	LEYES DE REFORMA 1A SECCION	4	ILUMINANDO MIS PASOS EN LEYES PRIMERA			62%	6000	929,667.0	929,667.0	574,671.04	301,509.48	876,180.52	574,671.04	94%
07-120	LEYES DE REFORMA 2A SECCION	2	PARQUE SUSTENTABLE			62%	6000	808,913.0	808,913.0	500,027.30	262,346.56	762,373.86	500,027.30	94%
07-124	LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO	6	SEGURO ESTAMOS SEGUROS, ASI QUE CAMARAS			62%	4000	850,228.0	850,228.0	525,566.05	275,745.83	801,311.88	525,566.05	94%
07-125	LOMAS DE ZARAGOZA	2	POR UN PARQUE DIGNO			62%	6000	1,469,706.0	1,469,706.0	908,494.63	476,654.86	1,385,149.49	908,494.63	94%
07-126	LOMAS EL MANTO	3	CAMARAS DE SEGURIDAD (FASE 1) CONECTADAS A BASE CUITLAHUAC			62%	4000	533,231.0	533,231.0	329,615.24	172,937.41	502,552.65	329,615.24	94%
07-127	LOMAS ESTRELLA III (U HAB)	3	JARDÍN ESTRELLA II			62%	4000	516,054.0	516,054.0	318,997.33	167,366.57	486,363.90	318,997.33	94%
07-128	LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)	5	REFORESTACION, SANEAMIENTO Y MEJORA DEL ARBOLADO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODAS LAS CALLES DE LOMAS ESTRELLA 1RA SECC			62%	3000	690,255.0	690,255.0	426,679.19	223,863.41	650,542.60	426,679.19	94%
07-130	LOS ANGELES	1	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS A BASE CUITLAHUAC EN LOS ANGELES			62%	5000	1,296,437.0	1,296,437.0	801,388.89	420,460.28	1,221,849.17	801,388.89	94%
07-131	LOS ANGELES APANQUAYA	3	CONTINUIDAD EN IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS U. H. NUEVO AZTLAN			62%	4000	773,023.0	773,023.0	477,841.99	250,706.72	728,548.71	477,841.99	94%
07-132	LOS CIPRESES	4	DE COLORES PINTAMOS LAS PALMAS 1			62%	4000	577,857.0	577,857.0	357,200.68	187,410.51	544,611.19	357,200.68	94%
07-133	LOS PICOS VI B	7	VIGILANDO LOS PICOS			62%	4000	645,085.0	645,085.0	398,757.48	209,213.88	607,971.36	398,757.48	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-134	LOS REYES (AMPL)	2	RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN HACIA EL CAMPO AMPLIACIÓN LOS REYES CULHUACAN.			62%	6000	893,241.0	893,241.0	552,154.41	289,695.81	841,850.22	552,154.41	841,850.22	94%
07-135	LOS REYES (PBLO)	5	CUIDADO CON EL ANGEL			62%	5000	991,766.0	991,766.0	613,057.36	321,649.42	934,706.78	613,057.36	934,706.78	94%
07-136	M MAZA DE JUAREZ (U HAB)	4	DIGNIFICAR CLARAMENTE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y DE CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD			62%	4000	580,883.0	580,883.0	359,071.19	188,391.90	547,463.09	359,071.19	547,463.09	94%
07-137	MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)	5	CAMINANDO EN CONFIANZA EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA			62%	6000	782,264.0	782,264.0	483,554.29	253,703.76	737,258.05	483,554.29	737,258.05	94%
07-138	MEXICALTZINGO (PBLO)	4	RECUPERANDO NUESTRA CALLE SUR 105			62%	6000	542,787.0	542,787.0	335,522.26	176,036.61	511,558.87	335,522.26	511,558.87	94%
07-139	MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	6	PORQUE TU SEGURIDAD ES IMPORTANTE TU PATRULLA AL RESCATE			62%	5000	1,316,423.0	1,316,423.0	813,743.18	426,942.14	1,240,685.31	813,743.18	1,240,685.31	94%
07-140	MINAS POLVORILLA (U HAB) I	2	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ERNESTO GUEVARA			62%	4000	638,548.0	638,548.0	394,716.65	207,093.80	601,810.45	394,716.65	601,810.45	94%
07-141	MINERVA	6	VIGILANDO MINERVA			62%	4000	539,559.0	539,559.0	333,526.88	174,989.70	508,516.58	333,526.88	508,516.58	94%
07-142	MIRASOLES (U HAB)	1	PREVENGAMOS INUNDACIONES			62%	4000	1,021,020.0	1,021,020.0	631,140.64	331,137.07	962,277.72	631,140.64	962,277.72	94%
07-143	MIRAVALLE	5	ARRREGLO DE LA PISTA, CANCHA DE BÁSQUETBOL, FRONTÓN Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DE MIRAVALLE			62%	6000	1,487,831.0	1,487,831.0	919,698.55	482,533.16	1,402,231.71	919,698.55	1,402,231.71	94%
07-144	MIXCOATL	3	MIXCOATL SEGURA			62%	4000	818,884.0	818,884.0	506,190.84	265,580.35	771,771.19	506,190.84	771,771.19	94%
07-145	MODELO (U)	2	PARQUE PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA			62%	4000	735,590.0	735,590.0	454,702.89	238,566.45	693,269.34	454,702.89	693,269.34	94%
07-146	MONTE ALBAN	1	MONTE ALBAN SEGURO			62%	4000	548,259.0	548,259.0	338,904.76	177,811.29	516,716.05	338,904.76	516,716.05	94%
07-147	MOYOYOYANI (U HAB)	5	CAMBIO DE LA HERRERÍA AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS (2023)			62%	4000	498,698.0	498,698.0	308,268.77	161,737.67	470,006.44	308,268.77	470,006.44	94%
07-148	NA HAL TI (U HAB)	3	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS DE LOS EDIF DE LA U NAHAL TI, REFORZAMIENTO DE BASE DE TINACOS Y CAMBIO DE TINACOS			62%	4000	508,037.0	508,037.0	314,041.64	164,766.49	478,808.14	314,041.64	478,808.14	94%
07-149	NORMA ISSSTE (U HAB)	1	PINCELADAS DE AMOR PARA NUESTRA UNIDAD			62%	4000	530,175.0	530,175.0	327,726.19	171,946.29	499,672.47	327,726.19	499,672.47	94%
07-150	NUEVA GENERACION	5	SUSTITUCIÓN DE ADOQUÍN POR ADOCRETO.			62%	4000	598,350.0	598,350.0	369,868.37	194,056.79	563,925.16	369,868.37	563,925.16	94%
07-151	PALMITAS	5	PARQUE RECREATIVO PISTACHE			62%	6000	989,572.0	989,572.0	611,701.15	320,937.86	932,639.01	611,701.15	932,639.01	94%
07-152	PARAISO	4	VIGILANDO MI COLONIA			62%	5000	920,372.0	920,372.0	568,925.36	298,494.93	867,420.29	568,925.36	867,420.29	94%
07-153	PARAISO (AMPL)	1	CALLES DIGNAS EN AMPLIACIÓN PARAISO			62%	6000	503,120.0	503,120.0	311,002.21	163,171.81	474,174.03	311,002.21	474,174.03	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-154	PARAJE SAN JUAN	4	CAMINA SEGURO POR LA CALLE MARCOS NEGRETE DE LA COL. PARAJE SAN JUAN			62%	6000	973,050.0	973,050.0	601,488.12	315,579.45	917,067.57	601,488.12	917,067.57	94%
07-155	PARAJE ZACATEPEC	4	CAMARAS PARA MAS SEGURIDAD AL C2			62%	4000	1,111,384.0	1,111,384.0	686,998.89	360,443.91	1,047,442.81	686,998.89	1,047,442.81	94%
07-156	PARAJE BUENAVISTA (TETECON)	2	VIGILANDO MI COLONIA			62%	5000	966,920.0	966,920.0	597,698.88	313,591.37	911,290.25	597,698.88	911,290.25	94%
07-157	PASEOS DE CHURUBUSCO	4	ENCHULANDO MI UNIDAD HABITACIONAL			62%	4000	1,478,951.0	1,478,951.0	914,209.40	479,653.20	1,393,862.60	914,209.40	1,393,862.60	94%
07-158	PEÑON VIEJO (U HAB)	4	REPARACIÓN DE LA CISTERNA			62%	4000	664,852.0	664,852.0	410,976.39	215,624.71	626,601.11	410,976.39	626,601.11	94%
07-159	PLENITUD (U HAB)	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CISTERNA Y DEL TANQUE ELEVADO DE LA U. HAB. PLENITUD			62%	4000	520,377.0	520,377.0	321,669.58	168,768.60	490,438.18	321,669.58	490,438.18	94%
07-160	PLUTARCO ELIAS CALLES (U HAB)	2	APLICACIÓN DE PINTURA PARA EDIFICIOS DEL 7 AL 14 DE LA U.H. PLUTARCO ELIAS CALLES.			62%	4000	534,059.0	534,059.0	330,127.07	173,205.95	503,333.01	330,127.07	503,333.01	94%
07-161	PREDIO DEGOLLADO	3	CAMBIO DE DRENAJE PARA LOS VECINOS EN LA CALLE VOLIJIZTLI			62%	6000	986,638.0	986,638.0	609,887.51	319,986.31	929,873.81	609,887.51	929,873.81	94%
07-162	PRESIDENTES DE MEXICO	9	CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C-2 PRESIDENTES DE MÉXICO			62%	5000	1,295,858.0	1,295,858.0	801,030.98	420,272.50	1,221,303.48	801,030.98	1,221,303.48	94%
07-163	PRIVADA GAVILAN (U HAB)	3	PARQUE DIGNO			62%	4000	572,083.0	572,083.0	353,631.50	185,537.88	539,169.38	353,631.50	539,169.38	94%
07-164	PROGRESISTA	7	COLOR A TUS EDIFICIOS			62%	4000	948,043.0	948,043.0	586,030.11	307,469.18	893,499.30	586,030.11	893,499.30	94%
07-165	PROGRESO DEL SUR	2	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE			62%	6000	570,113.0	570,113.0	352,413.75	184,898.97	537,312.72	352,413.75	537,312.72	94%
07-166	PUENTE BLANCO	8	POZO DE ABSORCIÓN EN PUENTE BLANCO			62%	6000	1,022,139.0	1,022,139.0	631,832.35	331,499.99	963,332.34	631,832.35	963,332.34	94%
07-167	PURISIMA ATLAZOLPA	1	CAMINO SIN TROPIEZOS			62%	6000	606,183.0	606,183.0	374,710.32	196,597.19	571,307.51	374,710.32	571,307.51	94%
07-168	PURISIMA I	2	DRENAJE EN CALLE DE LAS TORRES SEGUNDA Y TERCERA ETAPA			62%	6000	594,831.0	594,831.0	367,693.11	192,915.51	560,608.62	367,693.11	560,608.62	94%
07-169	REAL DEL MORAL (FRACC)	1	MEJORA Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE RIO FRIO PARA USOS MULTIPLES (CONTINUIDAD)			62%	4000	615,697.0	615,697.0	380,591.37	199,682.77	580,274.14	380,591.37	580,274.14	94%
07-171	RENOVACION	1	VIGILANCIA ESCOLAR			62%	5000	1,331,161.0	1,331,161.0	822,853.43	431,721.96	1,254,575.39	822,853.43	1,254,575.39	94%
07-172	RICARDO FLORES MAGON	2	SEGURIDAD CON CAMARAS			62%	4000	567,578.0	567,578.0	350,846.74	184,076.82	534,923.57	350,846.74	534,923.57	94%
07-173	RICARDO FLORES MAGON (AMPL)	4	HERRERIA EN AREAS VERDES Y AREAS COMUNES			62%	4000	625,907.0	625,907.0	386,902.65	202,994.08	589,896.73	386,902.65	589,896.73	94%
07-174	RINCONADA EL MOLINO	4	CÁMARAS DE SEGURIDAD			62%	4000	609,235.0	609,235.0	376,596.90	197,587.02	574,183.92	376,596.90	574,183.92	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-175	SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)	7	RESTAURACIÓN DE BANQUETAS EN SAN ANDRÉS TETEPILCO (PBLO).			62%	6000	1,274,473.0	1,274,473.0	787,811.90	413,336.92	1,201,148.82	787,811.90	1,201,148.82	94%
07-176	SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)	4	REENCARPETAMIENTO DE ASFALTO EN CALLEJÓN INDEPENDENCIA			62%	6000	808,127.0	808,127.0	499,541.43	262,091.64	761,633.08	499,541.43	761,633.08	94%
07-177	SAN ANTONIO (BARR)	3	ILUMINANDO BARRIO SAN ANTONIO			62%	6000	1,335,047.0	1,335,047.0	825,255.55	432,982.27	1,258,237.82	825,255.55	1,258,237.82	94%
07-178	SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)	3	SEGURIDAD PARA MI BARRIO SAN ANTONIO CULHUACAN			62%	4000	776,346.0	776,346.0	479,896.10	251,784.43	731,680.53	479,896.10	731,680.53	94%
07-179	SAN FRANCISCO APOLOCALCO	5	POR NUEVOS ESPACIOS EN SAN FRANCISCO APOLOCALCO			62%	6000	875,445.0	875,445.0	541,153.86	283,924.21	825,078.07	541,153.86	825,078.07	94%
07-180	SAN IGNACIO (BARR)	5	SAN NACHITO, QUE BONITO CAMINITO			62%	6000	935,491.0	935,491.0	578,271.13	303,398.32	881,669.45	578,271.13	881,669.45	94%
07-181	SAN JOSE (BARR)	8	LOS OJOS DE MI BARRIO ESTAN ALERTA			62%	4000	863,789.0	863,789.0	533,948.74	280,143.94	814,092.68	533,948.74	814,092.68	94%
07-182	SAN JOSE ACULCO	9	POR EL BIENESTAR DE SAN JOSE CAMARAS COMBATIENDO LA AMENAZA			62%	4000	948,816.0	948,816.0	586,507.94	307,719.88	894,227.82	586,507.94	894,227.82	94%
07-183	SAN JOSE BUENAVISTA	1	REPAVIMENTACION EN VERACRUZ			62%	6000	782,709.0	782,709.0	483,829.37	253,848.08	737,677.45	483,829.37	737,677.45	94%
07-184	SAN JUAN 2A AMPLIACION (PJE)	4	LOS GUARDIANES DE SAN JUAN			62%	3000	694,989.0	694,989.0	429,605.50	225,398.74	655,004.24	429,605.50	655,004.24	94%
07-185	SAN JUAN CERRO (PJE)	4	HAGAMOS BRILLAR PARA JE SAN JUAN SEGURIDAD E IMAGEN PARA LOS VECINOS			62%	6000	772,840.0	772,840.0	477,728.87	250,647.37	728,376.24	477,728.87	728,376.24	94%
07-186	SAN JUAN JOYA (PJE)	5	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CANAL DE GARAY Y PUENTE RAMÍREZ, COLONIA SAN JUAN JOYA, C.P. 09830, ALCALDÍA IZTAPALAPA			62%	6000	722,912.0	722,912.0	446,866.02	234,454.73	681,320.75	446,866.02	681,320.75	94%
07-188	SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)	5	SAN JUANICO NEXTIPAC CON CAMARAS DE VIGILANCIA, MEJOR CONVIVENCIA SOCIAL.			62%	4000	659,972.0	659,972.0	407,959.84	214,042.03	622,001.87	407,959.84	622,001.87	94%
07-189	SAN LORENZO 870 (U HAB)	5	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE CENTRAL EN LA U. HAB SAN LORENZO 870 SECCIÓN B Y D			62%	4000	527,768.0	527,768.0	326,238.30	171,165.65	497,403.95	326,238.30	497,403.95	94%
07-190	SAN LORENZO TEZONCO (BARR)	4	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL BARRIO DE SAN LORENZO TEZONCO 2023.			62%	4000	756,844.0	756,844.0	467,840.99	245,459.55	713,300.54	467,840.99	713,300.54	94%
07-191	SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)	6	CAMBIO DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN DE LAS CRUCES			62%	6000	1,133,948.0	1,133,948.0	700,946.77	367,761.87	1,068,708.64	700,946.77	1,068,708.64	94%
07-192	SAN LORENZO TEZONCO I (U HAB)	6	LA REMODELACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA MZA.1 SOBRE AV SAN LORENZO # 750			62%	4000	548,992.0	548,992.0	339,357.86	178,049.01	517,406.87	339,357.86	517,406.87	94%
07-193	SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)	4	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA MZA.			62%	4000	519,543.0	519,543.0	321,154.04	168,498.12	489,652.16	321,154.04	489,652.16	94%
07-194	SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)	2	ILUMINANDO SAN LORENZO XICOTENCATL			62%	6000	804,946.0	804,946.0	497,575.11	261,059.98	758,635.09	497,575.11	758,635.09	94%
07-195	SAN LUCAS (BARR)	6	REHABILITACION DE JARDIN CUITLAHUAC, CORAZON Y PULMON DE IZTAPALAPA			62%	6000	923,032.0	923,032.0	570,569.64	299,357.62	869,927.25	570,569.64	869,927.25	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-196	SAN MIGUEL (BARR)	9	CONSTRUYENDO SUEÑOS DE MI BARRIO			62%	6000	1,403,761.0	1,403,761.0	867,730.91	455,267.59	1,322,998.50	867,730.91	1,322,998.50	94%
07-198	SAN NICOLAS TOLENTINO I	1	RECUPERACIÓN DE PARQUE BILBAO EN SAN NICOLÁS TOLENTINO			62%	6000	680,631.0	680,631.0	420,730.14	220,742.16	641,472.30	420,730.14	641,472.30	94%
07-199	SAN NICOLAS TOLENTINO II	9	IMPERMEABILIZANDO LAS AZOTEAS DE BILBAO 621			62%	4000	791,351.0	791,351.0	489,171.40	256,650.85	745,822.25	489,171.40	745,822.25	94%
07-200	SAN PABLO (BARR)	1	BIENESTAR EN TLAQUILPAN			62%	6000	796,990.0	796,990.0	492,657.13	258,479.69	751,136.82	492,657.13	751,136.82	94%
07-201	SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO	4	AMAPOLA BRILLANDO			62%	6000	994,563.0	994,563.0	614,786.32	322,556.54	937,342.86	614,786.32	937,342.86	94%
07-202	SAN PEDRO (BARR)	1	POR UN ALLENDE BONITO			62%	6000	802,272.0	802,272.0	495,922.18	260,192.75	756,114.93	495,922.18	756,114.93	94%
07-203	SAN SEBASTIAN TECOLOXITLAN (PBLO)	5	DOMO EN LA PLAZA CÍVICA			62%	6000	1,169,457.0	1,169,457.0	722,896.56	379,278.14	1,102,174.70	722,896.56	1,102,174.70	94%
07-204	SAN SIMON CULHUACAN (BARR)	3	LUMINARIAS PARA SAN SIMÓN			62%	6000	714,102.0	714,102.0	441,420.14	231,597.47	673,017.61	441,420.14	673,017.61	94%
07-205	SANTA BARBARA (BARR) I	1	SI EN MI BARRIO QUIERES DELINQUIR , NO TE LO VAMOS A PERMITIR.			62%	5000	1,168,056.0	1,168,056.0	722,030.53	378,823.77	1,100,854.30	722,030.53	1,100,854.30	94%
07-206	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)	8	MEJORAMIENTO DE BANQUETAS PARA EL PUEBLO			62%	6000	1,306,338.0	1,306,338.0	807,509.16	423,671.37	1,231,180.53	807,509.16	1,231,180.53	94%
07-208	SANTA CRUZ VI (U HAB)	1	CAMBIO DEL ÁREA DE GIMNASIO DE LA U H.			62%	4000	499,339.0	499,339.0	308,665.00	161,945.56	470,610.56	308,665.00	470,610.56	94%
07-209	SANTA CRUZ VII (U HAB)	3	CONTINUIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SANTA CRUZ VII			62%	4000	499,403.0	499,403.0	308,704.56	161,966.32	470,670.88	308,704.56	470,670.88	94%
07-211	SANTA MARIA DEL MONTE	3	CONTINUIDAD DE FACHADAS			62%	6000	554,884.0	554,884.0	342,999.98	179,959.91	522,959.89	342,999.98	522,959.89	94%
07-212	SANTA MARIA TOMATLAN	2	CAMBIO DE DRENAJE Y RECARPETAMIENTO PRIMERA ETAPA PARA UNA COLONIA MÁS BONITA			62%	6000	628,554.0	628,554.0	388,538.89	203,852.55	592,391.44	388,538.89	592,391.44	94%
07-213	SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)	1	RECONSTRUYENDO CALLES DE AMP. STA. MA. TOMATLAN			62%	6000	571,604.0	571,604.0	353,335.41	185,382.53	538,717.94	353,335.41	538,717.94	94%
07-214	SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)	2	CAMBIO DE ASFALTO Y NIVELACIÓN			62%	6000	738,686.0	738,686.0	456,616.67	239,570.55	696,187.22	456,616.67	696,187.22	94%
07-215	SANTA MARTHA ACATITLA	4	CAMINOS SEGUROS LUIS GARCIA, ESCUADRON TRUJANO, DIDORO BATALLA, TITO FERRER, SOLON ARGUELLO Y ROSALIO BUSTAMANTE			62%	6000	1,406,359.0	1,406,359.0	869,336.86	456,110.17	1,325,447.03	869,336.86	1,325,447.03	94%
07-216	SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)	4	BANQUETAS SEGURAS			62%	6000	882,172.0	882,172.0	545,312.14	286,105.91	831,418.05	545,312.14	831,418.05	94%
07-217	SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)	2	TRANSFORMANDO EL PUEBLO CON RECARPETADO			62%	6000	1,760,788.0	1,760,788.0	1,088,426.15	571,058.54	1,659,484.69	1,088,426.15	1,659,484.69	94%
07-219	SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)	2	REHABILITACIÓN DE CALLES DE MAYO, PROLONGACIÓN PORFIRIO DÍAZ Y AÑO DE JUÁREZ PABLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC			62%	6000	1,041,653.0	1,041,653.0	643,894.87	337,828.77	981,723.64	643,894.87	981,723.64	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-220	SECTOR POPULAR	2	MEJORANDO MI CAMELLON PARTE 2			62%	6000	871,306.0	871,306.0	538,595.35	282,581.85	821,177.20	538,595.35	821,177.20	94%
07-221	SIDERAL	3	UNA ÁREA DE RECREACIÓN PARA SIDERAL			62%	6000	590,589.0	590,589.0	365,070.93	191,539.75	556,610.68	365,070.93	556,610.68	94%
07-222	SIERRA DEL VALLE	1	PROTEGIENDO SIERRA DEL VALLE			62%	4000	543,939.0	543,939.0	336,234.36	176,410.23	512,644.59	336,234.36	512,644.59	94%
07-223	SINATEL	1	SINATEL GAMIO SUSTENTABLE (POZO DE ABSORCIÓN PLUVIAL)			62%	6000	574,293.0	574,293.0	354,997.60	186,254.63	541,252.23	354,997.60	541,252.23	94%
07-224	SINATEL (AMPL)	2	DRENAJE NUEVO, MENOS SOCAVONES			62%	6000	589,133.0	589,133.0	364,170.91	191,067.54	555,238.45	364,170.91	555,238.45	94%
07-225	SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)	3	SUSTITUCIÓN DE ARENAS PARA FILTROS PURIFICADORES			62%	4000	905,398.0	905,398.0	559,669.23	293,638.56	853,307.79	559,669.23	853,307.79	94%
07-226	STA ISABEL INDUSTRIAL	3	MI TECHO ME PROTEGE CONTINUIDAD DEL 2022 AL 2023			62%	4000	684,636.0	684,636.0	423,205.82	222,041.06	645,246.88	423,205.82	645,246.88	94%
07-227	STA MARIA AZTÁHUACAN (PBLO)	10	RECUPERACION DEL PARQUE EN CIRCUNVALACION			62%	6000	1,372,334.0	1,372,334.0	848,304.40	445,075.18	1,293,379.59	848,304.40	1,293,379.59	94%
07-229	TENORIOS	1	REENCARPETADO EN TENORIOS			62%	6000	1,428,583.0	1,428,583.0	883,074.56	463,317.85	1,346,392.42	883,074.56	1,346,392.42	94%
07-231	TEXCOCO EL SALADO	1	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE			62%	4000	529,547.0	529,547.0	327,337.99	171,742.61	499,080.60	327,337.99	499,080.60	94%
07-232	TLALTENCO (U HAB)	4	CONTINUIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA DE EDIFICIOS			62%	4000	543,087.0	543,087.0	335,707.70	176,133.91	511,841.61	335,707.70	511,841.61	94%
07-233	TLANEZICALLI (U HAB)	3	POR UN TLANEZICALLI MEJOR (APLANADO CON ESTUCO Y PEGAMENTO ADITIVO)			62%	4000	496,749.0	496,749.0	307,064.00	161,105.57	468,169.57	307,064.00	468,169.57	94%
07-234	TULA (BARR)	2	CÁMARAS DE VIGILANCIA			62%	4000	546,383.0	546,383.0	337,745.11	177,202.86	514,947.98	337,745.11	514,947.98	94%
07-235	USCOVI (U HAB)	3	SUSTITUCIÓN DE LA RED INTERNA DE DRENAJE DEL ANDADOR 8-10			62%	4000	536,336.0	536,336.0	331,534.59	173,944.42	505,479.01	331,534.59	505,479.01	94%
07-236	VALLE DE LUCES (U HAB)	1	RENOVACION DE CISTERNA F,G,H VALLE DE LUCES			62%	4000	763,488.0	763,488.0	471,947.96	247,614.33	719,562.29	471,947.96	719,562.29	94%
07-237	VALLE DE LUCES I	4	AGUA PARA TODOS			62%	6000	862,319.0	862,319.0	533,040.06	279,667.19	812,707.25	533,040.06	812,707.25	94%
07-238	VALLE DE LUCES II	4	RAMALEO DE AGUA POTABLE			62%	6000	529,280.0	529,280.0	327,172.94	171,656.02	498,828.96	327,172.94	498,828.96	94%
07-240	VALLE DEL SUR	7	REACTIVACION DEL CENTRO COMUNITARIO AXAYACATL			62%	6000	756,021.0	756,021.0	467,332.26	245,192.63	712,524.89	467,332.26	712,524.89	94%
07-241	VERACRUZANA (AMPL)	1	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE (TUBERÍA DE AGUA)			62%	6000	533,317.0	533,317.0	329,668.40	172,965.30	502,633.70	329,668.40	502,633.70	94%
07-242	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U HAB)	2	MEJORAMIENTO DEL ANDADOR DE LA SUPERMANZANA 1			62%	4000	611,451.0	611,451.0	377,966.72	198,305.71	576,272.42	377,966.72	576,272.42	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-243	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 2 (U HAB)	4	REFORZANDO LOS EDIFICIOS			62%	4000	638,710.0	638,710.0	394,816.79	207,146.34	601,963.13	394,816.79	601,963.13	94%	
07-244	VICENTE GUERRERO- SUPER MANZANA 3 (U HAB)	3	POR UNA MEJOR CALLE			62%	4000	652,155.0	652,155.0	403,127.78	211,506.82	614,634.60	403,127.78	614,634.60	94%	
07-245	VICENTE GUERRERO- SUPERMANZANA 4 (U HAB)	2	UN ESPACIO PARA SONRISAS FELICES			62%	4000	697,310.0	697,310.0	431,040.22	226,151.49	657,191.70	431,040.22	657,191.70	94%	
07-246	VICENTE GUERRERO SMZ 5 (U HAB)	5	REENCARPETADO DE LAS CALLES ENSUPER MANZANA 5			62%	4000	913,638.0	913,638.0	564,762.76	296,310.96	861,073.72	564,762.76	861,073.72	94%	
07-247	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U HAB)	3	ENCARPETAMIENTO EN CALLES SM-6			62%	4000	916,318.0	916,318.0	566,419.39	297,180.13	863,599.53	566,419.39	863,599.53	94%	
07-248	VICENTE GUERRERO SUPERMANZANA 7 (U HAB)	1	POR UN DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE, PARA NUESTRO CORAZÓN DE LA SUPER MANZANA 7 (CONTINUACIÓN)			62%	4000	686,486.0	686,486.0	424,349.39	222,641.05	646,990.44	424,349.39	646,990.44	94%	
07-250	XOPA (U HAB)	3	IMPERMEABILIZANDO XOPA			62%	4000	527,773.0	527,773.0	326,241.40	171,167.27	497,408.67	326,241.40	497,408.67	94%	
07-251	ZACAHIUTZCO	6	CAMINAR SEGURO EN MI COLONIA			62%	6000	710,418.0	710,418.0	439,142.89	230,402.67	669,545.56	439,142.89	669,545.56	94%	
07-252	ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)	1	LUMINARIAS TIPO CERILLO EN LA PISTA DE ACONDICIONAMIENTO Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES			62%	4000	621,685.0	621,685.0	384,292.83	201,624.80	585,917.63	384,292.83	585,917.63	94%	
07-253	12 DE DICIEMBRE	3	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A BASE CUITLÁHUAC			62%	4000	692,414.0	692,414.0	428,013.77	224,563.62	652,577.39	428,013.77	652,577.39	94%	
07-254	1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC	5	ILUMINANDO MI CAMINO			62%	6000	853,149.0	853,149.0	527,371.66	276,693.17	804,064.83	527,371.66	804,064.83	94%	
07-256	8A DE SAN MIGUEL (AMPL)	2	TAPANDO MIS GOTERAS			62%	4000	610,047.0	610,047.0	377,098.84	197,850.36	574,949.20	377,098.84	574,949.20	94%	
07-257	9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)	3	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES			0%	4000	662,240.0	662,240.0	-	624,139.38	624,139.38	-	624,139.38	94%	
07-258	BUENAVISTA I	1	CENTRO SOCIAL AZTER			62%	6000	1,282,332.0	1,282,332.0	792,669.92	415,885.75	1,208,555.67	792,669.92	1,208,555.67	94%	
07-259	BUENAVISTA II	6	MEJORAMIENTO DE CANCHA CERRO AZUL			62%	6000	1,401,051.0	1,401,051.0	866,055.74	454,388.68	1,320,444.41	866,055.74	1,320,444.41	94%	
07-260	CERRO DE LA ESTRELLA I	2	DANDOLE COLOR A LA UNIDAD			62%	4000	1,179,526.0	1,179,526.0	729,120.68	382,543.72	1,111,664.40	729,120.68	1,111,664.40	94%	
07-261	CERRO DE LA ESTRELLA II	7	ENCHULANDO LA UNIDAD			62%	4000	878,263.0	878,263.0	542,895.80	284,838.14	827,733.95	542,895.80	827,733.95	94%	
07-262	CHINAMPAC DE JUAREZ I	5	MEJORANDO MI FACHADA			62%	4000	735,294.0	735,294.0	454,519.92	238,470.45	692,990.37	454,519.92	692,990.37	94%	
07-263	CHINAMPAC DE JUAREZ II	2	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO PARA LA UNIDAD			62%	4000	1,451,806.0	1,451,806.0	897,429.80	470,849.53	1,368,279.33	897,429.80	1,368,279.33	94%	
07-264	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I	5	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO AGRARISTA I SEGURA CON PATRULLA			62%	5000	1,420,200.0	1,420,200.0	877,892.64	460,599.08	1,338,491.72	877,892.64	1,338,491.72	94%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-265	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II	4	ESPACIOS DIGNOS			62%	6000	1,078,116.0	1,078,116.0	666,434.37	349,654.44	1,016,088.81	666,434.37	1,016,088.81	94%
07-266	CONSTITUCION DE 1917 I	7	CONSTITUCIÓN SEGURA Y VIGILADA			62%	4000	912,982.0	912,982.0	564,357.26	296,098.20	860,455.46	564,357.26	860,455.46	94%
07-267	CONSTITUCION DE 1917 II	8	CAMARAS DE VIDEO EN CONSTI 2			62%	4000	789,863.0	789,863.0	488,251.59	256,168.27	744,419.86	488,251.59	744,419.86	94%
07-268	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I	3	RESCATANDO LOS CAMINOS DE QUETZALCOATL			62%	6000	1,339,521.0	1,339,521.0	828,021.14	434,433.28	1,262,454.42	828,021.14	1,262,454.42	94%
07-269	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II	4	PILTZINTLI, LUZ DE LUNA			62%	6000	1,454,544.0	1,454,544.0	899,122.28	471,737.52	1,370,859.80	899,122.28	1,370,859.80	94%
07-270	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	5	LUDICALLES PARA D.U.Q. III			62%	6000	1,943,358.0	1,943,358.0	1,201,281.28	630,269.61	1,831,550.90	1,201,281.28	1,831,550.90	94%
07-271	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I	2	SEGURIDAD PARA NUESTRA FAMILIA			62%	5000	1,005,990.0	1,005,990.0	621,849.89	326,262.55	948,112.44	621,849.89	948,112.44	94%
07-272	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II	7	CASITA FELIZ			62%	4000	1,147,041.0	1,147,041.0	709,040.17	372,008.19	1,081,048.36	709,040.17	1,081,048.36	94%
07-273	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I	4	PISANDO FIRME Y SEGURA POR MI COMUNIDAD			62%	4000	1,195,719.0	1,195,719.0	739,130.34	387,795.43	1,126,925.77	739,130.34	1,126,925.77	94%
07-274	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II	5	LUZ PARA TU SEGURIDAD			62%	4000	1,173,520.0	1,173,520.0	725,408.09	380,595.85	1,106,003.94	725,408.09	1,106,003.94	94%
07-275	JOSE LOPEZ PORTILLO I	6	PROTECCIÓN PERIMETRAL DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR Y CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO			62%	6000	1,178,637.0	1,178,637.0	728,571.15	382,255.40	1,110,826.55	728,571.15	1,110,826.55	94%
07-276	JOSE LOPEZ PORTILLO II	4	CAMINANDO SEGURO , EN BANQUETAS SEGURAS			62%	6000	984,369.0	984,369.0	608,484.93	319,250.43	927,735.36	608,484.93	927,735.36	94%
07-277	JUAN ESCUTIA I	1	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN FRESNOS			62%	4000	1,066,579.0	1,066,579.0	659,302.81	345,912.76	1,005,215.57	659,302.81	1,005,215.57	94%
07-278	JUAN ESCUTIA II	6	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SU ZDA ETAPA.			62%	6000	919,421.0	919,421.0	568,337.51	298,186.50	866,524.00	568,337.51	866,524.00	94%
07-279	LEYES DE REFORMA 3A SECCION I	11	RESCATE DE NUESTRO ESPACIO PÚBLICO EN GUERRA DE REFORMA Y PARQUE ELEKTRA			62%	6000	1,538,433.0	1,538,433.0	950,978.03	498,944.39	1,449,922.42	950,978.03	1,449,922.42	94%
07-280	LEYES DE REFORMA 3A SECCION II	5	RENOVACIÓN DE DRENAJE			62%	6000	1,259,053.0	1,259,053.0	778,280.07	408,335.91	1,186,615.98	778,280.07	1,186,615.98	94%
07-281	LOMAS DE LA ESTANCIA I	3	VIDA AL PARQUE LEONA VICARIO			62%	6000	939,215.0	939,215.0	580,573.11	304,606.09	885,179.20	580,573.11	885,179.20	94%
07-282	LOMAS DE LA ESTANCIA II	1	OJOS EN TU COLONIA			62%	5000	1,286,640.0	1,286,640.0	795,332.90	417,282.92	1,212,615.82	795,332.90	1,212,615.82	94%
07-283	LOMAS DE SAN LORENZO I	4	ENCHULA MI UNIDAD ALHELI POR DENTRO Y POR FUERA			62%	4000	1,329,106.0	1,329,106.0	821,583.14	431,055.49	1,252,638.62	821,583.14	1,252,638.62	94%
07-284	LOMAS DE SAN LORENZO II	5	CREANDO ESPACIO PÚBLICO CON MOVILIDAD SEGURA			62%	6000	2,113,628.0	2,113,628.0	1,306,533.20	685,491.56	1,992,024.76	1,306,533.20	1,992,024.76	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-285	LOMAS ESTRELLA 2A SECCI	9	RENOVEMOS EL SISTEMA HIDRÁULICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA			62%	4000	860,170.0	860,170.0	531,711.67	278,970.22	810,681.89	531,711.67	810,681.89	94%	
07-286	LOMAS ESTRELLA 2A SECCION II	4	ILUMINANDO NUESTRA SEGURIDAD			62%	6000	966,154.0	966,154.0	597,225.38	313,342.94	910,568.32	597,225.38	910,568.32	94%	
07-287	REFORMA POLITICA I	1	DETECTANDO INCIDENTES EN REFORMA POLÍTICA I			62%	4000	800,571.0	800,571.0	494,870.71	259,641.08	754,511.79	494,870.71	754,511.79	94%	
07-288	REFORMA POLITICA II	4	POR MAS SEGURIDAD EN REFORMA POLITICA II			62%	5000	1,069,133.0	1,069,133.0	660,881.56	346,741.08	1,007,622.63	660,881.56	1,007,622.63	94%	
07-289	SAN JUAN XALPA I	7	RENOVANDO LAS UNIDADES HABITACIONALES			62%	4000	1,063,420.0	1,063,420.0	657,350.08	344,888.24	1,002,238.32	657,350.08	1,002,238.32	94%	
07-290	SAN JUAN XALPA II	3	COLONIA SEGURA			62%	4000	1,252,720.0	1,252,720.0	774,365.35	406,281.99	1,180,647.33	774,365.35	1,180,647.33	94%	
07-291	SAN MIGUEL TEOTONGO I	2	RECUPERANDO EL PARQUE QUINTANA ROO			62%	6000	1,282,367.0	1,282,367.0	792,691.55	415,897.10	1,208,588.65	792,691.55	1,208,588.65	94%	
07-292	SAN MIGUEL TEOTONGO II	2	RESCATE DEL PAQUE ECOLOGICO SMT 2			62%	6000	1,546,104.0	1,546,104.0	955,719.84	501,432.25	1,457,152.09	955,719.84	1,457,152.09	94%	
07-293	SAN MIGUEL TEOTONGO III	1	POR UNA INFANCIA MAS DIVERTIDA			62%	6000	1,386,043.0	1,386,043.0	856,778.58	449,521.29	1,306,299.87	856,778.58	1,306,299.87	94%	
07-294	SAN MIGUEL TEOTONGO IV	6	POR UN ESPACIO PARA VIVIR MEJOR			62%	6000	1,104,693.0	1,104,693.0	682,862.87	358,273.89	1,041,136.76	682,862.87	1,041,136.76	94%	
07-295	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) I	6	CÁMARAS POR NUESTRA SEGURIDAD			62%	4000	1,100,038.0	1,100,038.0	679,985.40	356,764.18	1,036,749.58	679,985.40	1,036,749.58	94%	
07-296	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) II	6	MEJOREMOS NUESTRO SKATE PARK Y NUESTROS SALONES QUE ESTÁN EN EL PARQUE CRICRI PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA			62%	4000	1,170,237.0	1,170,237.0	723,378.71	379,531.11	1,102,909.82	723,378.71	1,102,909.82	94%	
07-297	SANTA MARÍA AZTAHUACAN (EJ) I	2	CAMARAS Y SEGURIDAD EN EJIDOS 1			62%	4000	1,470,616.0	1,470,616.0	909,057.14	476,949.99	1,386,007.13	909,057.14	1,386,007.13	94%	
07-298	SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II	6	CASA DE CULTURA GUILLERMO PRIETO			62%	6000	1,336,226.0	1,336,226.0	825,984.34	433,364.64	1,259,348.99	825,984.34	1,259,348.99	94%	
07-299	STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I	2	ILUMINANDO SANTA MARTHA ACATITLA NORTE (AMPL) I			62%	6000	1,005,439.0	1,005,439.0	621,509.29	326,083.85	947,593.14	621,509.29	947,593.14	94%	
07-300	STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II	1	MUJERES SEGURAS			62%	6000	925,883.0	925,883.0	572,331.97	300,282.25	872,614.23	572,331.97	872,614.23	94%	
07-301	TEPalcates I	2	MEJORANDO LA UNIDAD HABITACIONAL ESFUERZO UNIFICADO TEPALCATZIN			62%	4000	943,066.0	943,066.0	582,953.60	305,855.04	888,808.64	582,953.60	888,808.64	94%	
07-302	TEPalcates II	2	BRILLANDO TEPALCATES II, (ILUMINACIÓN PARA TODAS SUS CALLES Y CERRADAS)			62%	6000	753,300.0	753,300.0	465,650.28	244,310.16	709,960.43	465,650.28	709,960.43	94%	
07-303	VALLE DE SAN LORENZO I	3	EQUIPANDO AL JAIME SABINES			62%	5000	955,113.0	955,113.0	590,400.41	309,762.12	900,162.54	590,400.41	900,162.54	94%	
07-304	VALLE DE SAN LORENZO II	1	MAS LUZ PARA VALLE			62%	6000	937,884.0	937,884.0	579,750.36	304,174.42	883,924.77	579,750.36	883,924.77	94%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
07-305	XALPA I	7	RESCATANDO PLAZA DE LOS JOVENES			62%	6000	1,038,998.0	1,038,998.0	642,253.69	336,967.70	979,221.39	642,253.69	979,221.39	94%
07-306	XALPA II	5	SEGUIMIENTO A PARQUE LAS PEÑAS			62%	6000	1,139,570.0	1,139,570.0	704,421.99	369,585.19	1,074,007.19	704,421.99	1,074,007.19	94%
07-307	XALPA III	4	MAYOR SEGURIDAD EN XALPA III			62%	5000	1,477,809.0	1,477,809.0	913,503.48	479,282.82	1,392,786.30	913,503.48	1,392,786.30	94%
07-308	2A AMPLIACION SANTIAGO ACHUALTEPEC I	3	POR UNA ESCUELA MEJOR			62%	6000	950,987.0	950,987.0	587,849.94	308,423.98	896,273.92	587,849.94	896,273.92	94%
07-309	2A AMPLIACION SANTIAGO ACHUALTEPEC II	1	PLAZA 16 DE SEPTIEMBRE MAS BELLA.			91%	6000	1,383,623.0	1,383,623.0	1,264,644.46	39,374.64	1,304,019.10	1,264,644.46	1,304,019.10	94%
07-313	JUAN ESCUTIA III	2	MEJORES BANQUETAS PARA CAMINAR SEGUROS			62%	6000	980,416.0	980,416.0	606,041.39	317,968.39	924,009.78	606,041.39	924,009.78	94%
07-314	LAS PEÑAS II	1	SUSTITUCION DE DRENAJE PROFUNDO EN CDA LUCIA BLANCO			62%	6000	586,707.0	586,707.0	362,671.28	190,280.74	552,952.02	362,671.28	552,952.02	94%
07-315	ROTARIOS (U HAB)	3	PINTURA PARA ROTARIOS			62%	4000	499,133.0	499,133.0	308,537.66	161,878.75	470,416.41	308,537.66	470,416.41	94%
07-316	SANTA BARBARA (BARR) II	1	EVITEMOS SOCAVONES, CAMBIO DE DRENAJE			62%	6000	763,365.0	763,365.0	471,871.93	247,574.44	719,446.37	471,871.93	719,446.37	94%
07-317	SANTA MARIA AZTAVUACAN (U HAB)	5	POR UNA ENTRADA CONFIABLE			62%	4000	610,187.0	610,187.0	377,185.38	197,895.77	575,081.15	377,185.38	575,081.15	94%
07-318	TENORIOS (AMPL)	4	POR UNA MEJOR MOVILIDAD EN AMPLIACIÓN TENORIOS			62%	6000	749,873.0	749,873.0	463,531.89	243,198.71	706,730.60	463,531.89	706,730.60	94%
07-319	CARLOS PACHECO (U HAB)	3	HERRERÍA PARA LAS ÁREAS VERDES			62%	4000	499,491.0	499,491.0	308,758.96	161,994.86	470,753.81	308,758.96	470,753.81	94%
07-320	CHINAMPAC DE JUAREZ III	6	CAMBIANDO CABLE ÁEREO INTERNO DE LUMINARIAS DEL FRENTE 7			62%	6000	969,051.0	969,051.0	599,016.15	314,282.49	913,298.64	599,016.15	913,298.64	94%
07-321	PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	3	CONTINUACION DEL ADOQUINADO EN PREDIO STA CRUZ MEYEHUALCO			62%	6000	607,370.0	607,370.0	375,444.06	196,982.16	572,426.22	375,444.06	572,426.22	94%
07-322	MINAS POLVORILLA (U HAB) II	3	RENOVANDO NUESTRA ENTRADA EN MINAS POLVORILLA II.			62%	4000	522,366.0	522,366.0	322,899.07	169,413.67	492,312.75	322,899.07	492,312.75	94%
07-323	NUEVA GENERACION 103	1	HERRERÍA INTERNA Y EXTERNA PARA NUEVA GENERACIÓN 103			62%	4000	503,719.0	503,719.0	311,372.48	163,366.08	474,738.56	311,372.48	474,738.56	94%
TOTAL URG								246,467,095.0	246,467,095.0	152,352,941.6	79,934,176.2	232,287,117.9	152,352,941.7	232,287,117.9	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS													
Alcaldía:		URG 02CD10 - La Magdalena Contreras											
Período:		Enero a Diciembre 2023											
Ejercicio:		2023											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO			AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		%		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE										
08-001	Atzacaco	O23NR1074	Rehabilitación de la Red Hidráulica "Proyecto Calle Otac"	100%	6000	\$ 1,084,252.00	\$ 1,084,252.00	\$ -	\$ 1,084,234.01	\$ -	\$ -	1,084,234.01	100.0
08-002	Barranca Seca	O23NR0993	Mejoramiento de Vialidad "Caminando sin tropezar por Ixtlahuaca", Col. Barranca Seca	100%	6000	\$ 1,452,191.00	\$ 1,452,191.00	\$ 1,232,049.21	\$ 217,339.44	\$ -	\$ 1,232,049.21	1,449,388.65	99.8
08-003	Barros Sierra	O23NR1052	Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación de las Calles: Cda. de Pino, Priv. Ignacio Allende, Cjón. Margaritas y Cda. Pensamiento"	100%	6000	\$ 1,359,095.00	\$ 1,359,095.00	\$ 626,983.13	\$ 730,367.04	\$ -	\$ 626,983.13	1,357,350.17	99.9
08-004	Cazulco (Barr)	O23NR1075	Rehabilitación de la Red Hidráulica "Agua para Cazulco 2a y 3a Fase"	100%	6000	\$ 1,006,284.00	\$ 1,006,284.00	\$ -	\$ 1,005,499.45	\$ -	\$ -	1,005,499.45	99.9
08-005	Cuauhtemoc	O23NR1076	Repavimentación de infraestructura vial "Va por nuestra Colonia Cuauhtémoc progreso 2023"	100%	6000	\$ 1,541,620.00	\$ 1,541,620.00	\$ -	\$ 1,540,921.41	\$ -	\$ -	1,540,921.41	100.0
08-006	El Ermitaño	O23NR1073	Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación y Rehabilitación de Ductos de Drenaje y Agua Potable"	100%	6000	\$ 1,505,198.00	\$ 1,505,198.00	\$ 321,370.69	\$ 1,181,195.15	\$ -	\$ 321,370.69	1,502,565.84	99.8
08-007	El Gavillero	O23NR0996	Rehabilitación y Mantenimiento "Aduquinado en mi Calle",	100%	6000	\$ 1,615,061.00	\$ 1,615,061.00	\$ 1,171,215.43	\$ 439,075.11	\$ -	\$ 1,171,215.43	1,610,290.54	99.7
08-008	Batan Viejo (El Maestro)		Muros verdes en el parqueo y rehabilitación de la lonaria	100%	3000	\$ 888,373.00	\$ 888,373.00	\$ -	\$ 888,373.00	\$ -	\$ -	888,373.00	100.0
08-009	El Ocotál	O23NR0994	"Rehabilitación de la Red Hidráulica (Cerro de las Palomas y Paso del Gavilán)"	100%	6000	\$ 2,133,764.00	\$ 2,133,764.00	\$ 584,118.13	\$ 1,548,865.56	\$ -	\$ 584,118.13	2,132,983.69	100.0
08-010	El Rosal	O23NR1184	Mejoramiento de Vialidad "Estanislao Martínez Sin Baches", Col. El Rosal	100%	6000	\$ 1,646,045.00	\$ 1,646,045.00	\$ 822,967.82	\$ 823,073.18	\$ -	\$ 822,967.82	1,646,041.00	100.0
08-011	El Tanque	O23NR1053	Mantenimiento y Rehabilitación "Cambio de Red Hidráulica"	100%	6000	\$ 2,069,935.00	\$ 2,069,935.00	\$ -	\$ 2,067,035.08	\$ -	\$ -	2,067,035.08	99.9
08-012	El Toro	O23NR0995	Construcción y Rehabilitación de "Banquetas Dándole Vida a los Árboles Etapa 2"	100%	6000	\$ 1,206,238.00	\$ 1,206,238.00	\$ 616,641.72	\$ 587,965.50	\$ -	\$ 616,641.72	1,204,607.22	99.9
08-013	Héroes de Padierna		Instalación de luminarias autosustentables (solares) en exterior de domicilios.	100%	4000	\$ 1,324,391.00	\$ 1,324,391.00	\$ -	\$ 1,324,391.00	\$ -	\$ -	1,324,391.00	100.0
08-014	Huaytla	O23NR1054	Rehabilitación Integral de la Red Hidráulica en 5ta Cda. Vicente Guerrero	100%	6000	\$ 1,406,284.00	\$ 1,406,284.00	\$ -	\$ 1,404,017.48	\$ -	\$ -	1,404,017.48	99.8
08-015	Independencia Batán Norte (U. Hab.)	O23NR0997	Continuación de la sustitución de la tubería de agua de riego	100%	6000	\$ 976,956.00	\$ 976,956.00	\$ 288,249.44	\$ 685,010.14	\$ -	\$ 288,249.44	973,259.58	99.6
08-016	Independencia Batán Sur (U. Hab.)	O23NR0998	Continuación de la Reparación de la Tubería del Sistema de Red Hidráulica para agua de riego	100%	6000	\$ 945,747.00	\$ 945,747.00	\$ -	\$ 945,554.11	\$ -	\$ -	945,554.11	100.0
08-017	Independencia San Ramón (U. Hab.)	O23NR0999	Instalación y "Cambio de Luminarias y Registros"	100%	6000	\$ 1,024,333.00	\$ 1,024,333.00	\$ -	\$ 1,024,333.00	\$ -	\$ -	1,024,333.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS													
Alcaldía:		URG 02CD10 - La Magdalena Contreras											
Período:		Enero a Diciembre 2023											
Ejercicio:		2023											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO			AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		%		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE										
08-018	Infonavit (U. Hab.)		Automatización de reja de entrada vehicular e iluminación.	100%	4000	\$ 842,997.00	\$ 842,997.00		\$ 842,997.00	\$ -		842,997.00	100.0
08-019	Ixtlahuatlongo	O23NR1159	"Rehabilitación Adecuación y Continuación del Centro Comunitario y de Salud", Col. Ixtlahuatlongo	100%	6000	\$ 1,105,562.00	\$ 1,105,562.00	\$ 1,022,284.50	\$ 82,318.75	\$ -	\$ 1,022,284.50	1,104,603.25	99.9
08-020	La Carbonera	O23NR1000	Pavimentación "Concreto Hidráulico Estampado"	100%	6000	\$ 1,708,697.00	\$ 1,708,697.00	\$ -	\$ 1,705,054.49	\$ -	\$ -	1,705,054.49	99.8
08-021	La Concepción	O23NR1055	Mantenimiento de banquetas "Un Mundo para Nosotros"	100%	6000	\$ 1,020,999.00	\$ 1,020,999.00	\$ 1,018,943.79	\$ -	\$ -	\$ 1,018,943.79	1,018,943.79	99.8
08-022	La Cruz	O23NR1001	Rehabilitación y "Cambio de Drenaje y Red de Agua Potable en Nogal y Cda 2a Cda de Nogal"	100%	6000	\$ 1,304,278.00	\$ 1,304,278.00	\$ 1,303,147.40	\$ -	\$ -	\$ 1,303,147.40	1,303,147.40	99.9
08-023	La Guadalupe	O23NR1002	Reconstrucción de Banquetas que estén en mal Estado en toda la Colonia	100%	6000	\$ 959,953.00	\$ 959,953.00	\$ 100,257.39	\$ 858,865.46	\$ -	\$ 100,257.39	959,122.85	99.9
08-024	La Magdalena Atillic (Pbío)	O23NR1095	Mantenimiento y Rehabilitación del Andador El Rosal"	100%	6000	\$ 1,310,371.00	\$ 1,310,371.00	\$ -	\$ 1,307,469.04	\$ -	\$ -	1,307,469.04	99.8
08-025	La Malinche	O23NR1117	Mejoramiento de Vialidad "Concreto Hidráulico para Barranca Malinche (Barranca Mariposa)", Col. La Malinche	100%	6000	\$ 1,929,345.00	\$ 1,929,345.00	\$ -	\$ 1,909,925.55	\$ -	\$ -	1,909,925.55	99.0
08-026	Las Calles (Barr)	O23NR1003	Cambio de Tubería de Drenaje y Ductos de Agua Potable en 2a y 3a Calle de Contreras	100%	6000	\$ 834,316.00	\$ 834,316.00	\$ 504,326.15	\$ 329,575.20	\$ -	\$ 504,326.15	833,901.35	100.0
08-027	Las Cruces	O23NR1004	Rehabilitación y Mantenimiento "Caminando Seguro"	100%	6000	\$ 3,219,617.00	\$ 3,219,617.00	\$ -	\$ 3,218,419.77	\$ -	\$ -	3,218,419.77	100.0
08-028	Las Huertas	O23NR1005	Rehabilitación y Mantenimiento "Adoquinado y Nivelación de las Cdas. Durazno y Chabacano"	100%	6000	\$ 879,402.00	\$ 879,402.00	\$ -	\$ 872,785.19	\$ -	\$ -	872,785.19	99.2
08-029	Las Palmas	O23NR1093	Rehabilitación y Mantenimiento "Banquetas para Fresnillo, Hidalgo, Palmera Datilera"	100%	6000	\$ 1,189,938.00	\$ 1,189,938.00	\$ -	\$ 1,187,484.84	\$ -	\$ -	1,187,484.84	99.8
08-030	Lomas de San Bernabe	O23NR1118	Mejoramiento de Vialidad "Caminito de Astilleros"	100%	6000	\$ 1,864,075.00	\$ 1,864,075.00	\$ -	\$ 1,846,605.23	\$ -	\$ -	1,846,605.23	99.1
08-031	Lomas de San Bernabe (Ampl)	O23NR1119	Mejoramiento de Vialidad "Reencarpamiento Cda. Río Tehuantepec entre Tenango y Río Lerma"	100%	6000	\$ 1,568,090.00	\$ 1,568,090.00	\$ -	\$ 1,553,589.37	\$ -	\$ -	1,553,589.37	99.1
08-032	Lomas Quebradas	O23NR1120	Mejoramiento de Vialidad "Repavimentando nuestras calles: Santiago, Amapola, Nardo y Nube"	100%	6000	\$ 1,495,260.00	\$ 1,495,260.00	\$ -	\$ 1,495,066.01	\$ -	\$ -	1,495,066.01	100.0
08-033	Los Padres	O23NR1006	Mejoramiento de Vialidad "Calles Dignas en la Colonia Los Padres"	100%	6000	\$ 1,335,900.00	\$ 1,335,900.00	\$ -	\$ 1,335,312.68	\$ -	\$ -	1,335,312.68	100.0
08-034	Pedral 2 (Conj. Hab.)	O23NR1007	Eliminación de Fugas de Agua en Cisterna, Modernización y Optimización del Sist. De Bombeo y Reemplazo de la Red de Tuberías en la Magdalena Contreras	100%	6000	\$ 878,806.00	\$ 878,806.00	\$ 144,272.72	\$ 733,688.73	\$ -	\$ 144,272.72	877,961.45	99.9



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS													
Alcaldía:		URG 02CD10 - La Magdalena Contreras											
Período:		Enero a Diciembre 2023											
Ejercicio:		2023											
CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % <small>(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100)</small>
		NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
08-035	Plazuela del Pedregal	O23NR1121	Rehabilitación de la Red Hidráulica "Juanito Chulo"	100%	6000	\$ 887,190.00	\$ 887,190.00	\$ -	\$ 886,390.38	\$ -	\$ -	\$ 886,390.38	99.9
08-036	Potrerrillo	O23NR1008	Mejoramiento de Vialidad "Reencarpentamiento Hidráulico en la Calle 5 de Mayo de Cda. Independencia hasta Cda. 5 de Mayo en la Colonia Potrerillo", Col. Potrerillo (Comité 08-036)	100%	6000	\$ 1,152,995.00	\$ 1,152,995.00	\$ -	\$ 1,152,027.73	\$ -	\$ -	\$ 1,152,027.73	99.9
08-037	Potrerrillo (Ampl.)	O23NR1009	Mejoramiento de Vialidad "Concreto Hidráulico"	100%	6000	\$ 1,096,861.00	\$ 1,096,861.00	\$ 1,094,785.08	\$ -	\$ -	\$ 1,094,785.08	\$ 1,094,785.08	99.8
08-038	Pueblo Nuevo Alto	O23NR1014	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública (1 ESP) de Cda. Tanque y Calle Tanque	100%	6000	\$ 1,596,490.00	\$ 1,596,490.00	\$ -	\$ 1,596,398.21	\$ -	\$ -	\$ 1,596,398.21	100.0
08-039	Pueblo Nuevo Bajo		Luminarias solares	100%	4000	\$ 1,204,712.00	\$ 1,204,712.00	\$ -	\$ 1,204,712.00	\$ -	\$ -	\$ 1,204,712.00	100.0
08-040	Puente Sierra		Pintura de fachadas en Puente Sierra	100%	4000	\$ 811,089.00	\$ 811,089.00	\$ 808,060.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 808,060.18	99.6
08-041	San Bartolo Amealco	O23NR1010	Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación Ocote"	100%	6000	\$ 1,323,912.00	\$ 1,323,912.00	\$ -	\$ 1,322,991.65	\$ -	\$ -	\$ 1,322,991.65	99.9
08-042	San Bernabe Ocotepec (Pblo.)	O23NR1096	Mantenimiento y Rehabilitación de "Última Morada con Dignidad"	100%	6000	\$ 2,810,677.00	\$ 2,810,677.00	\$ -	\$ 2,809,452.06	\$ -	\$ -	\$ 2,809,452.06	100.0
08-043	San Francisco	A23NR0502	Adquisición de kits de vigilancia para llevar a cabo el proyecto "barrio seguro San Francisco", Col. Barranca Seca	100%	5000	\$ 1,092,912.00	\$ 1,092,912.00	\$ -	\$ 1,049,345.56	\$ -	\$ -	\$ 1,049,345.56	96.0
08-044	San Francisco (Barr.)	O23NR1011	Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación y Adocreto Digno en Callejón del Prado"	100%	6000	\$ 1,587,754.00	\$ 1,587,754.00	\$ -	\$ 1,576,190.57	\$ -	\$ -	\$ 1,576,190.57	99.3
08-045	San Jerónimo Aculco-Lídice (Pblo.)	O23NR1097	Mantenimiento y Rehabilitación "Agua Segura, cambio de Red de Drenaje y Agua Potable, Adoquinado Nuevo", Col. San Jerónimo Aculco-Lídice (Pblo)	100%	6000	\$ 3,705,269.00	\$ 3,705,269.00	\$ 569,596.05	\$ 3,131,094.22	\$ -	\$ 569,596.05	\$ 3,700,690.27	99.9
08-047	San Nicolás Totolapan	O23NR1122	Instalación de Luminarias sobre la Ciclopista (desde Gral. Mariano Matamoros hasta Cjón. Higuera)	100%	6000	\$ 1,212,018.00	\$ 1,212,018.00	\$ -	\$ 1,212,018.00	\$ -	\$ -	\$ 1,212,018.00	100.0
08-048	San Nicolas Totolapan (Pblo.)	O23NR1098	Mantenimiento y Rehabilitación, "Alegria en Totolapan"	100%	6000	\$ 2,518,593.00	\$ 2,518,593.00	\$ 1,817,396.89	\$ 701,163.35	\$ -	\$ 1,817,396.89	\$ 2,518,560.24	100.0
08-049	Santa Teresa	O23NR1012	Rehabilitación y Mantenimiento "Adoquinar Calle Teocalli"	100%	6000	\$ 1,105,909.00	\$ 1,105,909.00	\$ 1,015,702.91	\$ 87,952.35	\$ -	\$ 1,015,702.91	\$ 1,103,655.26	99.8
08-050	Subestación		Luminarias solares tipo LED en Cda. Fresno, Peral (Cda. los Perales), Jacarandas, Cda. Pingüicas, Nogal, Cam. al Tunel, Cda. Nogal y Cda. 1ª Subestación.	100%	4000	\$ 1,094,214.00	\$ 1,094,214.00	\$ -	\$ 1,091,836.82	\$ -	\$ -	\$ 1,091,836.82	99.8
08-051	Tierra Colorada	O23NR1056	Mejoramiento de Vialidad "Por un Caminar Más Sólido T.C. Primera Etapa"	100%	6000	\$ 1,957,762.00	\$ 1,957,762.00	\$ -	\$ 1,956,559.00	\$ -	\$ -	\$ 1,956,559.00	99.9
08-052	Tierra Unida	O23NR1094	Mantenimiento y "Rehabilitación de Canchas Deportivas"	100%	6000	\$ 1,307,811.00	\$ 1,307,811.00	\$ 1,089,614.56	\$ 217,975.21	\$ -	\$ 1,089,614.56	\$ 1,307,589.77	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS													
Alcaldía:		URG 02CD10 - La Magdalena Contreras											
Período:		Enero a Diciembre 2023											
Ejercicio:		2023											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE										
08-053	Vista Hermosa	023NR1013	Rehabilitación del And. Paloma Roquiza B	100%	6000	\$ 1,017,207.00	\$ 1,017,207.00	\$ -	\$ 1,011,369.91	\$ -	\$ -	1,011,369.91	99.4
TOTAL URG				100%		74,116,748.00	74,116,748.00	16,151,983.19	57,783,883.99	-	15,343,923.01	73,935,867.18	99.8



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-085	10 DE ABRIL	4	CALLES ILUMINADAS CON SENDEROS SEGUROS			-	2000	676,867.0	676,867.0	-	676,867.00	676,867.00	-	676,867.00	100
16-086	16 DE SEPTIEMBRE	2	W.C. Y REGADERAS ECOLÓGICAS AHORRADORES DE AGUA Y PROTECTORAS DE LA ECONOMÍA FAMILIAR (CONTINUIDAD DE 2022).			0.9	4000	1,241,782.0	1,241,782.0	-	1,241,782.00	1,241,782.00	-	1,241,782.00	100
16-087	5 DE MAYO	2	BANQUETAS SEGURAS PARA PERSONAS MAYORES			0.5	6000	985,346.0	985,346.0	406,660.33	571,577.24	978,237.57	406,660.33	978,237.57	99
16-001	AGRICULTURA	7	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE CAMELLONES PARA EL MEJORAMIENTO URBANO VECINAL DE LA COLONIA AGRICULTURA, EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES.			0.2	6000	1,110,929.0	1,110,929.0	482,415.99	624,810.59	1,107,226.58	482,415.99	1,107,226.58	100
16-002	AHUEHUETES ANAHUAC	2	ILUMINANDO AHUEHUETES			-	2000	850,546.0	850,546.0	-	850,546.00	850,546.00	-	850,546.00	100
16-003	AMERICA	1	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA			-	2000	1,234,288.0	1,234,288.0	-	1,234,288.00	1,234,288.00	-	1,234,288.00	100
16-006	ANAHUAC DOS LAGOS	2	CAMBIO DE DRENAJE EN LA PRIMERA CERRADA DE LAGO LADOGA (ETAPA 1)			0.5	6000	789,441.0	789,441.0	783,813.30	1,791.80	785,605.10	783,813.30	785,605.10	100
16-088	ANAHUAC I	7	ALUMBRAR ANAHUAC I CON EL SENDERO SEGURO			0.8	6000	2,397,746.0	2,397,746.0	1,597,890.87	791,092.56	2,388,983.43	1,597,890.87	2,388,983.43	100
16-089	ANAHUAC II	1	ILUMINANDO ANAHUAC II			0.9	6000	2,311,160.0	2,311,160.0	1,445,297.82	847,488.90	2,292,786.72	1,445,297.82	2,292,786.72	99
16-007	ANAHUAC LAGO NORTE	2	DRENAJE EN LAGO GUANACACHA Y 2A CERRADA DE BOLSENA			-	6000	792,859.0	792,859.0	781,901.64	81.62	781,983.26	781,901.64	781,983.26	99
16-008	ANAHUAC LAGO SUR	5	REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE DE LAGO PEYPUS EN LA U.T. ANÁHUAC LAGO SUR			1.0	6000	876,764.0	876,764.0	853,965.78	21,921.81	875,887.59	853,965.78	875,887.59	100
16-009	ANAHUAC LOS MANZANOS	8	ILUMINANDO LOS MANZANOS			0.8	6000	1,760,323.0	1,760,323.0	1,166,558.73	592,356.54	1,758,915.27	1,166,558.73	1,758,915.27	100
16-010	ANAHUAC MARIANO ESCOBEDO	4	REENCARPETAMIENTO EN LAGO SILVERIO HASTA MARINA NACIONAL 1RA PARTE.			1.0	6000	860,070.0	860,070.0	855,008.31	4,011.19	859,019.50	855,008.31	859,019.50	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-011	ANAHUAC PERALITOS	1	BANQUETAS PARA ANAHUAC PERALITOS			1.0	6000	771,249.0	771,249.0	767,887.63	0.01	767,887.64	767,887.63	767,887.64	100
16-012	ANGEL ZIMBRON	1	BANQUETAS RAMPAS Y BOLARDOS			0.7	6000	761,694.0	761,694.0	472,469.16	281,472.05	753,941.21	472,469.16	753,941.21	99
16-013	ANZURES	2	INFILTRAR AL SUBSUELO EL AGUA DE LLUVIA EXCEDENTE DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL ANZURESCDMX			0.4	6000	1,410,452.0	1,410,452.0	820,088.47	573,814.05	1,393,902.52	820,088.47	1,393,902.52	99
16-014	ARGENTINA ANTIGUA	1	DOMO TIPO VELARIO SOMBRA PARA TODOS			0.7	6000	1,456,056.0	1,456,056.0	1,406,174.83	46,754.98	1,452,929.81	1,406,174.83	1,452,929.81	100
16-018	BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO)	2	PROYECTO DE 2 AÑOS - RIEGO C AGUAS PLUVIALES P LOS 3 PARQUES DE BOSQUE DE CHAPULTEPEC - LAS 3 GLORIETAS DE CAMPOS ELISEOS Y EL RESPIRADERO DEL METRO.			0.4	6000	1,066,997.0	1,066,997.0	1,058,620.04	0.01	1,058,620.05	1,058,620.04	1,058,620.05	99
16-019	BOSQUES DE LAS LOMAS I	1	REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES EN LA COLONIA			0.9	6000	1,001,809.0	1,001,809.0	928,871.93	72,332.40	1,001,204.33	928,871.93	1,001,204.33	100
16-101	BOSQUES DE LAS LOMAS II	4	RESTAURACIÓN DEL TALUD SOBRE LA CALLE DE MANZANOS DEL PARQUE BOSQUE DE ALMENDROS/BOSQUE DE MANZANOS.			1.0	6000	968,307.0	968,307.0	968,307.00	-	968,307.00	968,307.00	968,307.00	100
16-021	CHAPULTEPEC MORALES (POLANCO)	3	RECUPERACION DE CAMELLON DE HORACIO, CONTINUAR CON CAMBIO DE PISO EN EL TRAMO DE ARQUIMEDES A MARIANO ESCOBEDO (CONTINUACIÓN DE LO REALIZADO EN 2022)			0.3	6000	1,473,596.0	1,473,596.0	1,384,330.80	86,209.93	1,470,540.73	1,384,330.80	1,470,540.73	100
16-022	CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO)	1	BANQUETAS NUEVAS DE CONCRETO CON REGISTROS Y JARDINERAS PARA CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO) (1RA. ETAPA)			0.3	6000	1,062,110.0	1,062,110.0	-	1,061,506.87	1,061,506.87	-	1,061,506.87	100
16-023	CUAUHTEMOC PENSIL	3	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS			0.8	4000	1,607,692.0	1,607,692.0	-	1,607,692.00	1,607,692.00	-	1,607,692.00	100
16-024	DANIEL GARZA	1	CARCAMOS, GUIAS DE DRENAJES Y RECONSTRUCCIÓN SANITARIA PARA DESAGÜE DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES DESDE EL INTERIOR DEL INMUEBLE A LA CALLE.			0.1	6000	1,191,011.0	1,191,011.0	-	1,191,006.00	1,191,006.00	-	1,191,006.00	100
16-025	DANIEL GARZA (AMPL)	3	MEJOR ILUMINACIÓN, CAMINANDO SEGURO			1.0	6000	1,496,038.0	1,496,038.0	1,488,011.24	4,981.76	1,492,993.00	1,488,011.24	1,492,993.00	100
16-026	DEL BOSQUE (POLANCO)	3	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COLONIA Y TABLERO CONTROLADOR PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN			0.5	6000	761,904.0	761,904.0	754,261.49	-	754,261.49	754,261.49	754,261.49	99
16-027	TORRES TOREO	4	CONTINUACIÓN EN LA SUSTITUCIÓN DE CUARTO DE BOMBAS			0.5	4000	1,315,858.0	1,315,858.0	-	1,315,858.00	1,315,858.00	-	1,315,858.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-028	DEPORTIVA PENSIL	2	PINTURA DE FACHADAS Y HERRERIA			-	4000	1,022,600.0	1,022,600.0	-	1,022,600.00	1,022,600.00	-	1,022,600.00	100
16-090	ESCONDON I	4	ACTIVARE EN ESCANDON (HABILITACION DEL AREA TECHADA DEL PARQUE MORELOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BOX, ZUMBA, CROSS FIT, ACTIVACION ADULTOS MAYORES.			0.2	6000	1,694,833.0	1,694,833.0	803,369.96	890,798.10	1,694,168.06	803,369.96	1,694,168.06	100
16-091	ESCONDON II	3	CONTRA LA DELINCUENCIA: PATRULLA Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL DIA PARA LA COLONIA ESCANDÓN II			-	5000	1,470,730.0	1,470,730.0	-	1,470,730.00	1,470,730.00	-	1,470,730.00	100
16-099	ESCONDON III	4	ALERTANDO ESCANDON (COLOCACION DE ALARMAS SISMICAS)			1.0	5000	1,540,906.0	1,540,906.0	-	1,540,679.83	1,540,679.83	-	1,540,679.83	100
16-030	FRANCISCO I MADERO	2	CORTE DE RAÍCES DE LOS ARBOLES.			0.6	6000	773,147.0	773,147.0	-	769,179.71	769,179.71	-	769,179.71	99
16-031	GRANADA	5	NUEVO SISTEMA DE RED POTABLE LAGUNA DE YURIDIA, LAGUNA DE LA MANCHA, LAGO VICTORIA, FERROCARRIL DE CUERNAVACA, LAGO DE GUADALUPE, L. MERU, L. NYASSA			0.5	6000	1,565,235.0	1,565,235.0	1,539,529.92	-	1,539,529.92	1,539,529.92	1,539,529.92	98
16-032	GRANADA (AMPL)	4	CAMBIO DE DRENAJE EN LA COLONIA (PRIMERA PARTE)			0.2	6000	1,692,027.0	1,692,027.0	1,684,920.39	3,818.97	1,688,739.36	1,684,920.39	1,688,739.36	100
16-033	HUICHAPAN	6	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA TU COLONIA			0.3	6000	846,366.0	846,366.0	733,947.88	101,766.65	835,714.53	733,947.88	835,714.53	99
16-034	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	3	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA TU COLONIA			0.3	6000	747,699.0	747,699.0	747,002.61	530.36	747,532.97	747,002.61	747,532.97	100
16-035	IRRIGACION	1	CAMNIO DE LETREROS DE NOMENCLATURA DE LAS CALLES			-	3000	1,252,459.0	1,252,459.0	-	1,252,459.00	1,252,459.00	-	1,252,459.00	100
16-036	LEGARIA	2	REENCARPETADO LAGO WINNIPEG			1.0	6000	1,180,351.0	1,180,351.0	1,090,326.20	89,663.92	1,179,990.12	1,090,326.20	1,179,990.12	100
16-037	LEGARIA (U HAB)	2	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA			0.4	4000	768,500.0	768,500.0	-	768,500.00	768,500.00	-	768,500.00	100
16-038	LOMA HERMOSA (CONJ HAB)	8	PINTURA PARA EL AREA DE LOS CUBOS DE LAS ESCALERAS DE LOS 76 EDIFICIOS DE LA U.H. LOMA HERMOSA			0.9	4000	969,720.0	969,720.0	-	969,720.00	969,720.00	-	969,720.00	100
16-039	LOMAS ALTAS	5	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORÍA JURÍDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			-	3000	815,997.0	815,997.0	-	815,997.00	815,997.00	-	815,997.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100)	
			GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-040	LOMAS DE BARRILACO (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	5		RÍOS DE VIDA			-	3000	1,078,023.0	1,078,023.0	-	1,078,023.00	1,078,023.00	-	1,078,023.00	100
16-041	LOMAS DE BEZARES I	3		"EN DEFENSA DE NUESTRA COLONIA: SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO, Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL...(ANEXO 1)			0.5	3000	1,001,209.0	1,001,209.0	-	1,001,209.00	1,001,209.00	-	1,001,209.00	100
16-098	LOMAS DE BEZARES II	1		RECUPERACIÓN DE ÁREA DE GIMNASIO DEL PARQUE DEL 14			0.9	6000	679,399.0	679,399.0	263,036.22	413,947.22	676,983.44	263,036.22	676,983.44	100
16-042	LOMAS DE CHAPULTEPEC I	4		"DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORÍA JURÍDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE,... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			0.5	3000	1,253,551.0	1,253,551.0	-	1,253,551.00	1,253,551.00	-	1,253,551.00	100
16-097	LOMAS DE CHAPULTEPEC III	1		SANEAMIENTO DE COBERTURA VEGETAL Y PRESERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC III			-	3000	1,149,177.0	1,149,177.0	-	1,149,177.00	1,149,177.00	-	1,149,177.00	100
16-043	LOMAS DE REFORMA	5		ÁREA VERDE			0.7	6000	860,635.0	860,635.0	386,725.27	473,103.57	859,828.84	386,725.27	859,828.84	100
16-044	LOMAS DE REFORMA (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	3		REENCARPETADO EN LA COLONIA			0.6	6000	801,476.0	801,476.0	793,660.62	7,654.34	801,314.96	793,660.62	801,314.96	100
16-045	LOMAS DE SOTELO	5		ARREGLO DE ANDADORES Y ÁREAS COMUNES "ISLAS" DE LA U. HAB. (7 SECTORES) Y DE CASITAS. EJER 2023.			0.4	4000	1,256,669.0	1,256,669.0	-	1,256,669.00	1,256,669.00	-	1,256,669.00	100
16-046	LOMAS VIRREYES (LOMAS DE CHAPULTEPEC)	5		DEFENDIENDO VIRREYES: ASESORÍA JURÍDICA PARA LA DEFENSA AMBIENTAL, EL DESARROLLO URBANO, Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA COLONIA.			0.5	3000	952,928.0	952,928.0	-	952,928.00	952,928.00	-	952,928.00	100
16-047	LOS MORALES (POLANCO)	2		RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS "ÁREAS VERDES" EN CAMELLONES DE LA UT LOS MORALES (POLANCO). EJERCICIO 2023.			-	3000	1,063,286.0	1,063,286.0	-	1,063,286.00	1,063,286.00	-	1,063,286.00	100
16-048	MANUEL ÁVILA CAMACHO	2		CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEGURIDAD PARA LA COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO. (1RA. ETAPA)			0.5	6000	645,676.0	645,676.0	402,537.67	241,457.54	643,995.21	402,537.67	643,995.21	100
16-049	MARINA NACIONAL (U HAB)	7		SELLADO DE MUROS DE EDIFICIOS			1.0	4000	755,668.0	755,668.0	-	755,668.00	755,668.00	-	755,668.00	100
16-050	MEXICO NUEVO	4		LAMPARAS DE POSTE HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE			1.0	6000	1,083,458.0	1,083,458.0	1,081,170.35	-	1,081,170.35	1,081,170.35	1,081,170.35	100
16-051	MILITAR 1 K LOMAS DE SOTELO (U HAB)	3		REENCARPETAMIENTO DE LA AV. ING. DIEGO GARCÍA CONDE FRENTE AL DEPORTIVO SEDENA. EJERCICIO 2023.			0.1	6000	1,223,350.0	1,223,350.0	987,017.41	236,293.64	1,223,311.05	987,017.41	1,223,311.05	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									
16-052	MODELO PENSIL	2	ILUMINANDO MODELO PENSIL			-	2000	1,220,701.0	1,220,701.0	-	1,220,701.00	1,220,701.00	-	1,220,701.00	100
16-053	MOLINO DEL REY	3	LONARIA PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE			0.5	6000	747,983.0	747,983.0	255,767.33	492,032.63	747,799.96	255,767.33	747,799.96	100
16-054	MORALES SECCION ALAMEDA (POLANCO)	2	RECUPERACIÓN DE SUELO DEL CAMELLÓN DE CICERÓN			0.2	3000	729,802.0	729,802.0	-	729,802.00	729,802.00	-	729,802.00	100
16-055	MORALES SECCION PALMAS (POLANCO)	3	REHABILITACIÓN DE LAS "ÁREAS VERDES" DE LA UT MORALES SECCION PALMAS (POLANCO). PRINCIPALMENTE DEL CAMELLÓN DE HOMERO ENTRE SÓFOCLES Y SÓCRATES. 2023			0.5	3000	875,512.0	875,512.0	-	875,512.00	875,512.00	-	875,512.00	100
16-056	NEXTITLA	4	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA NEXTITLA			1.0	6000	774,360.0	774,360.0	759,135.06	12,786.36	771,921.42	759,135.06	771,921.42	100
16-057	NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE)	1	CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS			0.1	5000	1,308,474.0	1,308,474.0	-	1,307,552.00	1,307,552.00	-	1,307,552.00	100
16-058	OBSERVATORIO	7	DEPORTE SEGURO Y CERCANO PARA MI COLONIA.			0.1	6000	1,186,646.0	1,186,646.0	702,412.64	483,359.89	1,185,772.53	702,412.64	1,185,772.53	100
16-059	PALMITAS (POLANCO)	4	CONTINUIDAD DE SANEAMIENTO DE ARBOLADO URBANO 2023			0.7	3000	853,640.0	853,640.0	-	853,640.00	853,640.00	-	853,640.00	100
16-060	PENSIL NORTE	7	MEJORANDO NUESTRAS CALLES,BANQUETAS SEGURAS			0.7	6000	1,602,847.0	1,602,847.0	478,842.06	1,114,466.65	1,593,308.71	478,842.06	1,593,308.71	99
16-061	PENSIL SAN JUANICO	7	REENCARPETAMIENTO Y BANQUETAS EN SAN JUANICO			1.0	6000	1,240,572.0	1,240,572.0	1,182,844.12	56,597.19	1,239,441.31	1,182,844.12	1,239,441.31	100
16-062	PENSIL SUR	2	RENOVANDO PARA EVITAR INUNDACIONES			-	6000	911,011.0	911,011.0	901,618.21	8,247.87	909,866.08	901,618.21	909,866.08	100
16-063	PERIODISTA	7	REENCARPETADO ASFÁLTICO INGENIEROS MILITARES			-	6000	880,442.0	880,442.0	862,887.21	17,545.13	880,432.34	862,887.21	880,432.34	100
16-064	PLUTARCO ELIAS CALLES	2	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE VIA PUBLICA Y CASA HABITACION			-	2000	796,261.0	796,261.0	-	796,261.00	796,261.00	-	796,261.00	100
16-065	POLANCO REFORMA (POLANCO)	1	SANEAMIENTO DE MUÉRDAGO			1.0	3000	1,322,171.0	1,322,171.0	-	1,322,171.00	1,322,171.00	-	1,322,171.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-066	POPO	4	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 117-A.			1.0	6000	842,136.0	842,136.0	766,786.44	74,497.49	841,283.93	766,786.44	841,283.93	100
16-067	POPO (AMPL)	2	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS			0.9	4000	695,593.0	695,593.0	-	695,593.00	695,593.00	-	695,593.00	100
16-092	POPOTLA I	1	ALUMBRANDO CAMINOS			-	2000	1,094,747.0	1,094,747.0	-	1,094,747.00	1,094,747.00	-	1,094,747.00	100
16-093	POPOTLA II	4	REENCARPETADO EN POPOTLA II			1.0	6000	1,667,794.0	1,667,794.0	1,617,026.52	50,250.68	1,667,277.20	1,617,026.52	1,667,277.20	100
16-069	REFORMA PENSIL	2	CONTINUIDAD AL PROYECTO ANTERIOR RECUPERACION DE ESPACIO ANTIGUOS LAVADEROS			0.8	6000	1,070,239.0	1,070,239.0	1,012,141.48	56,556.65	1,068,698.13	1,012,141.48	1,068,698.13	100
16-070	REFORMA SOCIAL	2	EN DEFENSA DEL PARQUE REFORMA SOCIAL: SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ANEXO 1			0.5	3000	1,457,720.0	1,457,720.0	-	1,457,720.00	1,457,720.00	-	1,457,720.00	100
16-071	RINCON DEL BOSQUE	3	CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO EN CAMPOS ELISEOS CON AGUA TRATADA			0.4	6000	687,830.0	687,830.0	673,062.08	11,600.00	684,662.08	673,062.08	684,662.08	100
16-072	SAN DIEGO OCOYOACAC	6	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA TU COLONIA			0.5	6000	1,161,348.0	1,161,348.0	1,160,262.95	854.11	1,161,117.06	1,160,262.95	1,161,117.06	100
16-073	SAN JOAQUIN	3	REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE			1.0	6000	919,057.0	919,057.0	881,948.58	37,107.99	919,056.57	881,948.58	919,056.57	100
16-074	SAN LORENZO TLALTENANGO	2	DRENAJE 1CDA DE CARLOS ARRUIZA			0.5	6000	748,489.0	748,489.0	550,817.21	197,619.82	748,437.03	550,817.21	748,437.03	100
16-094	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I	4	ENCHULANDO LA RUTA DE TRADICIONES DE SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I			-	6000	1,141,572.0	1,141,572.0	839,534.15	301,462.78	1,140,996.93	839,534.15	1,140,996.93	100
16-095	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II	1	CAMINEMOS SEGUROS EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II			0.2	6000	998,258.0	998,258.0	995,446.85	-	995,446.85	995,446.85	995,446.85	100
16-100	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC III	4	REPARACIÓN DE BANQUETAS Y CALLE VEHICULAR			0.3	6000	1,129,773.0	1,129,773.0	888,923.16	234,625.64	1,123,548.80	888,923.16	1,123,548.80	99
16-076	SANTO TOMAS	3	MEJORAMIENTO AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA SANTO TOMAS CON ADECUACIONES DEL ESPACIO AL AIRE LIBRE.			0.8	6000	730,801.0	730,801.0	650,146.24	79,413.72	729,559.96	650,146.24	729,559.96	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
16-077	TACUBA	9	CONVIVENCIA TACUBA			0.4	6000	2,078,519.0	2,078,519.0	1,687,777.24	388,114.53	2,075,891.77	1,687,777.24	2,075,891.77	100
16-078	TACUBAYA	1	REENCARPETADO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA TACUBAYA.			0.6	6000	1,654,850.0	1,654,850.0	1,220,976.21	433,486.26	1,654,462.47	1,220,976.21	1,654,462.47	100
16-079	TATA LAZARO (U.HAB.)	1	PINTURA DE FACHADAS			1.0	4000	665,219.0	665,219.0	-	665,219.00	665,219.00	-	665,219.00	100
16-080	TLAXPANA	6	RESCATADO MI BARRIO			0.8	6000	1,485,473.0	1,485,473.0	801,170.05	682,415.79	1,483,585.84	801,170.05	1,483,585.84	100
16-081	TORRE BLANCA	2	TORREBLANCA ILUMINADA PRIMERA ETAPA			1.0	6000	1,436,469.0	1,436,469.0	596,514.03	834,002.27	1,430,516.30	596,514.03	1,430,516.30	100
16-004	TORRE BLANCA (AMPL)	2	BANQUETAS CON RAMPAS DE DISCAPACIDAD			0.6	6000	1,094,246.0	1,094,246.0	908,924.96	180,997.68	1,089,922.64	908,924.96	1,089,922.64	100
16-082	UN HOGAR PARA NOSOTROS	6	UN HOGAR PARA NOSOTROS ILUMINADO			-	2000	750,552.0	750,552.0	-	750,552.00	750,552.00	-	750,552.00	100
16-083	VENTURA PEREZ DE ALBA	1	LUMINARIAS VENTURA PEREZ DE ALBA			1.0	6000	913,861.0	913,861.0	904,869.14	8,835.81	913,704.95	904,869.14	913,704.95	100
16-084	VERONICA ANZURES	6	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO EQUIPADO PARA PATRULLA			0.7	5000	1,072,681.0	1,072,681.0	-	1,004,187.79	1,004,187.78	-	1,004,187.79	94
TOTAL URG	---	---	---	---	---	---	---	102,325,618.00	102,325,618.00	50,235,613.78	51,810,188.89	102,045,802.66	50,235,613.78	102,045,802.67	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta														
Período:		Enero-Diciembre														
Ejercicio:		2023														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
09-001	San Agustín Ohtenco	O.23NR.0509	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo			6000	3,594,136.00	3,594,136.00	3,590,968.25	12.37	3,590,980.62	3,590,968.25	3,590,980.62	99.91		
09-002	San Antonio Tecomitl	O.23NR.0510	Remodelación del Atrio de la Iglesia			6000	8,438,158.00	8,438,158.00	1,905,241.73	6,529,675.15	8,434,916.88	1,905,241.73	8,434,916.88	99.96		
09-003	San Bartolomé Xicomulc	O.23NR.0511	Rehabilitación de la Plaza del pueblo			6000	4,189,425.00	4,189,425.00	2,093,427.24	2,093,427.24	4,186,854.48	2,093,427.24	4,186,854.48	99.94		
09-004	San Francisco Tecoxpa	O.23NR.0512	Construcción para la Continuidad del Proyecto del Panteón Atlahuitonca			6000	4,505,759.00	4,505,759.00	4,064,220.03	429,659.06	4,493,879.09	4,064,220.03	4,493,879.09	99.74		
09-005	San Jerónimo Miacatlán	O.23NR.0513	Mantenimiento, Intervención, Rehabilitación, Ampliación, Equipamiento, Mejoramiento del Centro Histórico, Panteón y Edificios Comunitarios y Sociales de la Comunidad, Originarios de San Jerónimo Miacatlán			6000	3,857,591.00	3,857,591.00	1,940,728.15	1,913,746.83	3,854,474.98	1,940,728.15	3,854,474.98	99.92		
09-006	San Juan Tepenahuac	O.23NR.0514	Segunda Etapa de la Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento, de San Juan Tepenahuac			6000	3,481,517.00	3,481,517.00	2,793,297.78	661,732.61	3,455,030.39	2,793,297.78	3,455,030.39	99.24		
09-007	San Lorenzo Tlacoyucan	O.23NR.0515	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor"			6000	4,264,884.00	4,264,884.00	3,427,044.13	831,761.14	4,258,805.27	3,427,044.13	4,258,805.27	99.86		
09-008	San Pablo Oztotepec	O.23NR.0516	Construcción de Barda perimetral en el Nuevo Panteón "Cuilotepec", Urnas y Crematorio			6000	7,584,457.00	7,584,457.00	3,783,642.50	3,783,619.75	7,567,262.25	3,783,642.50	7,567,262.25	99.77		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
09-009	San Pedro Atocpan	O.23NR.0517	Mantenimiento a la Infraestructura para las Escuelas Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio, Escuela Primaria Álvaro Obregón, Escuela Primaria República Democrática Alemana, Escuela Secundaria No. 52 Antonio Caso y Escuela Secundaria No. 335 Xólotl			6000	5,651,445.00	5,651,445.00	3,992,009.41	1,659,435.58	5,651,444.99	3,992,009.41	5,651,444.99	100.00	
09-010	San Salvador Cuauhtenco	O.23NR.0518	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco"			6000	6,912,827.00	6,912,827.00	6,185,854.53	714,559.30	6,900,413.83	6,185,854.53	6,900,413.83	99.82	
09-011	Santa Ana Tlacotenco	O.23NR.0519	Sustitución y Adecuación de la Red de 4" de tubería de asbesto por polietileno de alta densidad			6000	5,515,901.00	5,515,901.00	4,907,780.95	590,542.76	5,498,323.71	4,907,780.95	5,498,323.71	99.68	
09-012	Villa Milpa Alta	O.23NR.0520	Por un Deportivo digno para Milpa Alta			6000	7,389,104.00	7,389,104.00	6,292,875.11	1,096,226.89	7,389,102.00	6,292,875.11	7,389,102.00	100.00	
TOTAL URG								65,385,204.00	65,385,204.00	44,977,089.81	20,304,398.68	65,281,488.49	44,977,089.81	65,281,488.49	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO /MODIFICADO *100)		
		NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0135	Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.					-	6000	76,688,415.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
11-001	AGRICOLA METROPOLITANA	O23NR0655	SENDERO SEGURO CAMINA LIBRE POR TU BIENESTAR			96.5	6000	0.00	1,634,472.00	1,594,205.39	40,031.45	1,634,236.84	1,594,205.39	1,634,236.84	197.5	
11-003	DEL MAR NORTE	O23NR0655	SENDERO SEGURO POR TU BIENESTAR EN CALLE SABALO			99.0	6000	0.00	1,050,874.00	1,050,840.46	0.00	1,050,840.46	1,050,840.46	1,050,840.46	200.0	
11-004	DEL MAR SUR	O23NR0658	REENCARPETAMIENTO EN CALLE SIRENA PARA NUESTRO BIENESTAR			98.9	6000	0.00	2,469,915.00	2,467,944.72	0.00	2,467,944.72	2,467,944.72	2,467,944.72	199.8	
11-005	EL MIRADOR - SANTA CATARINA	O23NR0654	BANQUETAS Y GUARNICIONES DE ADOCRETO ECOLÓGICO PARA EL BIENESTAR DEL MIRADOR			99.0	6000	0.00	745,124.00	744,858.61	0.00	744,858.61	744,858.61	744,858.61	199.9	
11-006	EL ROSARIO	O23NR0654	ADCRETIZANDO DE PROL. LA CRUZ Y CERRADAS			98.9	6000	0.00	894,823.00	894,358.72	0.00	894,358.72	894,358.72	894,358.72	199.9	
11-007	EL TRIANGULO	O23NR0655	LUMINARIAS PARA EL BIENESTAR PARA SAN RAFAEL ATLIXCO			99.0	6000	0.00	1,187,628.00	1,187,151.89	0.00	1,187,151.89	1,187,151.89	1,187,151.89	199.9	
11-008	EMILIANO ZAPATA 1A	O23NR0655	SENDERO SEGURO "CAMINA" LIBRE Y SEGURO POR TU BIENESTAR EN 20 DE NOVIEMBRE			99.0	6000	0.00	950,641.00	950,484.07	0.00	950,484.07	950,484.07	950,484.07	200.0	
11-009	EMILIANO ZAPATA 2A	O23NR0655	SENDERO SEGURO POR EL BIENESTAR DEL CIUDADANO (ILUMINANDO LA CALLE MONTERREY)			99.0	6000	0.00	862,116.00	861,981.99	0.00	861,981.99	861,981.99	861,981.99	200.0	
11-010	FRANCISCO VILLA	O23NR0655	SENDERO SEGURO CAMINA ILUMINADO CON BIENESTAR EN FRANCISCO VILLA			99.0	6000	0.00	869,459.00	869,330.51	0.00	869,330.51	869,330.51	869,330.51	200.0	
11-011	GRANJAS CABRERA	O23NR0655	ILUMINA MI COLONIA			99.0	6000	0.00	936,663.00	936,531.20	0.00	936,531.20	936,531.20	936,531.20	200.0	
11-012	JAIME TORRES BODET	O23NR0655	SENDERO SEGURO, CAMINEMOS ILUMINADOS CON BIENESTAR EN TORRES BODET			99.0	6000	0.00	1,511,962.00	1,511,729.47	0.00	1,511,729.47	1,511,729.47	1,511,729.47	200.0	
11-013	JARDINES DEL LLANO-U.H. VILLA TLATEMPA	O23NR0657	POR MEJORES ESPACIOS PÚBLICOS (CENTRO COMUNITARIO)			98.9	6000	0.00	973,807.00	972,510.97	0.00	972,510.97	972,510.97	972,510.97	199.7	
11-014	LA DRAGA	O23NR0658	REENCARPETANDO ARTEMISA (BIENESTAR)			98.8	6000	0.00	1,312,581.00	1,309,942.01	0.00	1,309,942.01	1,309,942.01	1,309,942.01	199.6	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO /MODIFICADO *100)	
			NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
11-015	LA ESTACION	O23NR0655	ILUMINANDO CAMINOS SEGUROS PARA TODOS				99.0	6000	0.00	1,945,117.00	1,944,829.82	0.00	1,944,829.82	1,944,829.82	1,944,829.82	200.0
11-016	LA HABANA	O23NR0655	ILUMINANDO LA HABANA POR EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD				99.0	6000	0.00	1,279,822.00	1,279,713.12	0.00	1,279,713.12	1,279,713.12	1,279,713.12	200.0
11-017	LA JOYITA	O23NR0655	SENDERO SEGURO PARA LA JOYITA				98.9	6000	0.00	775,206.00	774,296.99	0.00	774,296.99	774,296.99	774,296.99	199.8
11-018	LA MESA	O23NR0655	SENDERO SEGURO PARA EL BIENESTAR DE LA MESA				99.0	6000	0.00	853,102.00	852,963.14	0.00	852,963.14	852,963.14	852,963.14	200.0
11-019	LA NOPALERA	O23NR0655	SENDERO SEGURO PARA CAMINAR TRANQUILO				99.0	6000	0.00	1,443,465.00	1,443,248.35	0.00	1,443,248.35	1,443,248.35	1,443,248.35	200.0
11-020	LA TURBA	O23NR0655	CAMINANDO SEGURO POR NUESTRO BIENESTAR				98.9	6000	0.00	946,040.00	945,433.63	0.00	945,433.63	945,433.63	945,433.63	199.9
11-021	LAS ARBOLEDAS	O23NR0655	ILUMINANDO MI VECINDARIO				99.0	6000	0.00	1,476,385.00	1,476,176.06	0.00	1,476,176.06	1,476,176.06	1,476,176.06	200.0
11-022	LOPEZ PORTILLO	O23NR0658	SIGAMOS REENCARPETANDO PARA NUESTRO BIENESTAR LA LOPEZ PORTILLO				98.9	6000	0.00	1,152,361.00	1,150,675.09	0.00	1,150,675.09	1,150,675.09	1,150,675.09	199.7
11-024	LOS OLIVOS	O23NR0655	CAMINANDO SEGURO				99.0	6000	0.00	1,597,702.00	1,597,473.67	0.00	1,597,473.67	1,597,473.67	1,597,473.67	200.0
11-025	MIGUEL HIDALGO	O23NR0655	SENDERO SEGURO ILUMINANDO TU CAMINO POR TU BIENESTAR				99.0	6000	0.00	1,728,029.00	1,727,750.64	0.00	1,727,750.64	1,727,750.64	1,727,750.64	200.0
11-026	MIGUEL HIDALGO OTE	O23NR0653	NUEVAS BANQUETAS PARA TU BIENESTAR				98.9	6000	0.00	1,848,963.00	1,846,704.42	0.00	1,846,704.42	1,846,704.42	1,846,704.42	199.8
11-027	OJO DE AGUA	O23NR0657	POLIDEPORTIVO PARA TU BIENESTAR				98.9	6000	0.00	1,034,766.00	1,033,695.56	0.00	1,033,695.56	1,033,695.56	1,033,695.56	199.8
11-028	PARAISO SANTA CATARINA LOC RURAL	O23NR0654	ENCHULA EL PARAISO ADOCRETO ECOLOGICO EN BARRIO				99.0	6000	0.00	841,425.00	841,128.73	0.00	841,128.73	841,128.73	841,128.73	199.9
11-029	PEÑA ALTA	O23NR0654	POR EL BIENESTAR DE NUESTRA ECOLOGÍA CALLE ADOQUINADA (AHUEHUETE)				98.9	6000	0.00	1,164,222.00	1,163,634.71	0.00	1,163,634.71	1,163,634.71	1,163,634.71	199.9



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO /MODIFICADO *100)
		NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE						SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
11-030	QUIAHUATLA	O23NR0655	CAMINANDO SEGURA Y LIBRE POR UN SENDERO ILUMINADO			99.0	6000	0.00	1,041,642.00	1,041,469.43	0.00	1,041,469.43	1,041,469.43	1,041,469.43	200.0
11-031	SAN ANDRES MIXQUIC	O23NR0776	ILUMINANDO LAS CAPILLAS, EL 1ER CIRCULO, JARDINES, PARQUES Y EMBARCADEROS PARA EL BIENESTAR DE LOS BARRIOS DEL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC			97.1	6000	0.00	2,083,712.00	2,044,311.44	39,400.56	2,083,712.00	2,044,311.44	2,083,712.00	198.1
11-032	SAN FRANCISCO TLALTENCO	O23NR0776	CAMINEMOS SEGUROS PARA TU BIENESTAR			99.0	6000	0.00	2,418,053.00	2,418,053.00	0.00	2,418,053.00	2,418,053.00	2,418,053.00	200.0
11-033	SAN JOSE	O23NR0655	UN JOSÉ CON BIENESTAR AL CAMINAR POR TU SEGURIDAD			99.0	6000	0.00	1,511,673.00	1,511,344.62	0.00	1,511,344.62	1,511,344.62	1,511,344.62	200.0
11-034	SAN JUAN IXTAYOPAN	O23NR0777	SENDERO SEGURO ILUMINANDO TU PUEBLO			95.2	6000	0.00	1,904,837.00	1,832,253.92	72,583.08	1,904,837.00	1,832,253.92	1,904,837.00	196.2
11-035	SAN MIGUEL (AMPL)	O23NR0657	STREET WORKOUT SAN MIGUEL			98.7	6000	0.00	758,386.00	755,959.03	0.00	755,959.03	755,959.03	755,959.03	199.4
11-036	SAN MIGUEL ZAPOTITLA	O23NR0655	ILUMINANDO CORNELIO HISPANO			99.0	6000	0.00	1,913,596.00	1,913,319.84	0.00	1,913,319.84	1,913,319.84	1,913,319.84	200.0
11-037	SAN NICOLAS TETELCO	O23NR0776	SENDERO SEGURO AVENIDA DEL TRABAJO			99.0	6000	0.00	1,275,132.00	1,275,132.00	0.00	1,275,132.00	1,275,132.00	1,275,132.00	200.0
11-038	SAN PEDRO TLAHUAC	O23NR0776	TLAHUITA LA BELLA, ILUMINACIÓN POR LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE UN PUEBLO LIBRE			99.0	6000	0.00	2,869,472.00	2,869,472.00	0.00	2,869,472.00	2,869,472.00	2,869,472.00	200.0
11-039	SANTA CATARINA (AMPL)	O23NR0655	SENDERO SEGURO EN CALLE SALVIARREAL			99.0	6000	0.00	869,754.00	869,616.91	0.00	869,616.91	869,616.91	869,616.91	200.0
11-040	SANTA CATARINA YECAHUIZOTL	O23NR0776	SENDERO SEGURO ILUMINANDO TU PUEBLO			99.0	6000	0.00	1,422,894.00	1,422,894.00	0.00	1,422,894.00	1,422,894.00	1,422,894.00	200.0
11-041	SANTA CECILIA	O23NR0655	CAMINO PARA LA COMUNIDAD ILUMINANDO PARA TU LIBERTAD Y SEGURIDAD			99.0	6000	0.00	1,226,639.00	1,226,446.59	0.00	1,226,446.59	1,226,446.59	1,226,446.59	200.0
11-042	SANTIAGO ZAPOTITLAN	O23NR0778	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE EN AVENIDA INDEPENDENCIA (FRENTE AL PANTEÓN)			31.1	6000	0.00	2,098,679.00	673,239.78	1,425,439.22	2,098,679.00	673,239.78	2,098,679.00	132.1
11-043	SELENE (AMP)	O23NR0658	POR LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE TODOS			98.9	6000	0.00	1,222,304.00	1,220,806.60	0.00	1,220,806.60	1,220,806.60	1,220,806.60	199.8



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO			AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO /MODIFICADO *100)
			NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN						NOMBRE	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
11-044	SELENE 1a SECC	O23NR0658	CAMINANDO LIBRE SOBRE CAMINO SEGURO PARA TU BIENESTAR			98.9	6000	0.00	1,555,444.00	1,553,445.46	0.00	1,553,445.46	1,553,445.46	199.7	
11-045	SELENE 2da SECC	O23NR0655	SENDERO SEGURO PARA TU BIENESTAR			99.0	6000	0.00	1,429,915.00	1,429,708.70	0.00	1,429,708.70	1,429,708.70	200.0	
11-047	TEOZOMA	O23NR0656	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA PARA EL BIENESTAR DE TEOZOMA			98.2	6000	0.00	860,510.00	853,537.81	6,764.52	860,302.33	853,537.81	199.2	
11-048	TEPANTITLAMILCO	O23NR0654	POR LA CONTINUACIÓN DEL BIENESTAR DE LA ECOLOGÍA EN TEPANTITLAMILCO			94.6	6000	0.00	770,206.00	736,033.22	33,822.61	769,855.83	736,033.22	195.5	
11-049	TEZONTITLA	O23NR0658	MEJORANDO TEZONTITLA ZOMPANTITLA			98.9	6000	0.00	805,670.00	804,536.68	0.00	804,536.68	804,536.68	199.7	
11-050	TIERRA BLANCA	O23NR0655	SENDERO SEGURO CAMINEMOS ILUMINADOS Y CON BIENESTAR EN TIERRA BLANCA			99.0	6000	0.00	909,115.00	908,970.41	0.00	908,970.41	908,970.41	200.0	
11-051	TIERRA Y LIBERTAD	O23NR0653	CAMINANDO SEGURO EN MI BANQUETA			97.3	6000	0.00	867,043.00	852,158.68	13,259.83	865,418.51	852,158.68	198.1	
11-052	VILLA CENTROAMERICANA (U HAB)	O23NR0657	JUEGOS PARA LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE NUESTROS NIÑOS EN UNIDAD HABITACIONAL NUEVA TENOCHTITLAN			98.9	6000	0.00	1,205,262.00	1,203,671.19	0.00	1,203,671.19	1,203,671.19	199.7	
11-053	VILLAS DE LOS TRABAJADORES (GDF) (U HAB)	O23NR0655	MÁS LUZ MÁS SEGURIDAD			98.9	6000	0.00	950,734.00	949,745.41	0.00	949,745.41	949,745.41	199.8	
11-054	3 DE MAYO	O23NR0655	LA 3 DE MAYO SE ILUMINA PARA TU BIENESTAR			99.0	6000	0.00	782,537.00	782,431.43	0.00	782,431.43	782,431.43	200.0	
11-055	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I	O23NR0657	MEJORANDO ENTRADA DE UNIDAD SANTA CRUZ 217			97.3	6000	0.00	1,521,089.00	1,494,569.32	26,519.68	1,521,089.00	1,494,569.32	198.3	
11-056	LA CONCHITA I	O23NR0658	ENCHULANDO NUESTRAS CALLES PARA TRANSITAR LIBRES EN BIENESTAR			98.9	6000	0.00	1,567,917.00	1,566,356.94	0.00	1,566,356.94	1,566,356.94	199.8	
11-057	LA CONCHITA II	O23NR0658	REPARAMOS NUESTRAS CALLES EN LA CONCHA II PARA TRANSITAR LIBRES Y EN BIENESTAR			46.6	6000	0.00	2,051,104.00	976,282.10	1,072,230.43	2,048,512.53	976,282.10	147.5	
11-058	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II	O23NR0655	PARA CAMINAR LIBRE, CON BIENESTAR ILUMINEMOS NUESTRA UNIDAD			99.0	6000	0.00	1,614,907.00	1,614,668.74	0.00	1,614,668.74	1,614,668.74	200.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO *100)	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
11-059	ATOTOLCO	O23NR0655	LUZ Y BIENESTAR PARA TU LIBRE CAMINAR CON SEGURIDAD (2023)			99.0	6000	0.00	853,722.00	853,420.51	0.00	853,420.51	853,420.51	853,420.51	199.9
11-060	CUITLAHUAC	O23NR0655	SENDERO SEGURO			99.0	6000	0.00	847,157.00	846,971.66	0.00	846,971.66	846,971.66	846,971.66	200.0
11-061	TEMPILLULI	O23NR0655	SENDERO SEGURO PARA AVENIDA LAS TORRES			99.0	6000	0.00	923,808.00	923,605.96	0.00	923,605.96	923,605.96	923,605.96	200.0
11-062	OLIVAR SANTA MARIA	O23NR0655	SENDERO SEGURO CAMINEMOS ILLUMINADOS CON BIENESTAR EN OLIVAR SANTA MARIA			99.0	6000	0.00	1,068,831.00	1,068,595.55	0.00	1,068,595.55	1,068,595.55	1,068,595.55	200.0
TOTAL URG								76,688,415.00	76,688,415.00	73,922,622.87	2,730,051.38	76,652,674.25	73,922,622.87	76,652,674.25	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
12-001	Ahuacatita	IECM-DD16-000403/23	Red vecino vigilante			0.0%	3000	384,039.00	384,039.00	-	384,039.00	384,039.00	-	384,039.00	100%
12-002	Ampliación Miguel Hidalgo 2a Secc.	IECM-DD14-000649/23	Modificación escaleras con pasamanos y resumiadero			0.0%	6000	1,343,067.00	1,343,067.00	-	1,343,066.99	1,343,066.99	-	1,343,066.99	100%
12-003	Ampliación Miguel Hidalgo 3a Secc.	IECM-DD14-000527/23	Arco Techo			0.0%	6000	1,343,140.00	1,343,140.00	-	1,343,140.00	1,343,140.00	-	1,343,140.00	100%
12-004	Ampliación Miguel Hidalgo 4a Secc.	IECM-DD14-000179/23	Banquetas y guarniciones para toda la colonia			0.0%	6000	1,074,831.00	1,074,831.00	-	1,074,831.00	1,074,831.00	-	1,074,831.00	100%
12-005	AMSA	IECM-DD19-000715/23	Camellón inteligente en Av. Transmisiones			0.0%	6000	421,478.00	421,478.00	-	421,477.95	421,477.95	-	421,477.95	100%
12-007	Arboledas del Sur	IECM-DD19-000116/23	Banquetas paso firme			0.0%	6000	608,810.00	608,810.00	-	605,710.10	605,710.10	-	605,710.10	99%
12-008	Arenal de Guadalupe	IECM-DD19-000001/23	Re-encarpetao colonia Guadalupe			0.0%	6000	523,474.00	523,474.00	-	523,078.57	523,078.57	-	523,078.57	100%
12-009	Arenal Puerta Tepepan	IECM-DD19-000362/23	Re-encarpetao asfáltico de la cerrada de Río San Buenaventura y calle Río San Buenaventura			0.0%	6000	456,332.00	456,332.00	-	456,040.83	456,040.83	-	456,040.83	100%
12-010	Atocpa Sur	IECM-DD16-000598/23	Pintado de fachadas			99.5%	4000	393,760.00	393,760.00	391,708.80	2,051.20	393,760.00	391,708.80	393,760.00	100%
12-011	Ayocatlita, Asunción	IECM-DD16-000191/23	Cámaras de seguridad para calles seguras en colonia Ayocatlita-Asunción			0.0%	3000	519,817.00	519,817.00	-	519,817.00	519,817.00	-	519,817.00	100%
12-013	Belvedere	IECM-DD16-000225/23	Ampliación de parque familiar Belvedere para habilitar un módulo sanitario, con tanque cisterna para agua, luminarias, bancas y circuito para caminar			0.0%	6000	750,139.00	750,139.00	-	750,138.68	750,138.68	-	750,138.68	100%
12-014	Bosque de Tepeximilpa	IECM-DD14-000319/23	Pintura para fachadas			0.0%	4000	466,840.00	466,840.00	-	466,840.00	466,840.00	-	466,840.00	100%
12-016	Bosques del Pedregal	IECM-DD16-000410/23	Mejor movilidad para nuestros niños, niñas y adultos mayores			0.0%	6000	973,334.00	973,334.00	-	973,333.99	973,333.99	-	973,333.99	100%
12-017	Calvario Camisetas	IECM-DD14-000505/23	Barandales			0.0%	6000	406,278.00	406,278.00	-	406,278.00	406,278.00	-	406,278.00	100%
12-018	Cantera Puente de Piedra	IECM-DD14-000415/23	Cantera segura: Prevención de posible desprendimientos de rocas a través de obra de reforzamiento			0.0%	6000	635,868.00	635,868.00	-	635,868.00	635,868.00	-	635,868.00	100%
12-019	Chichicaspatl	IECM-DD14-000295/23	Adquisición e instalación de calentadores solares			99.0%	4000	647,505.00	647,505.00	641,227.24	6,277.76	647,505.00	641,227.24	647,505.00	100%
12-020	Chimalcoyotl	IECM-DD16-000684/23	Reparación de la calle Hermanos Pinzón			0.0%	6000	679,846.00	679,846.00	-	660,076.27	660,076.27	-	660,076.27	97%
12-022	Chimilli	IECM-DD16-000094/23	Colocación de cámaras de vigilancia en algunos lugares estratégicos de la colonia			0.0%	3000	575,569.00	575,569.00	-	575,569.00	575,569.00	-	575,569.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN
Período:	Enero-Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
12-023	Club de Golf México-San Buena Aventura	IECM-DD19-000150/23	Continuar con la instalación de luminarias tipo led, con fotoceldas en la colonia			0.0%	6000	496,777.00	496,777.00	-	496,774.29	496,774.29	-	496,774.29	100%
12-024	Coapa 2a Sección-Ramos Millán	IECM-DD19-000469/23	Re encarpetao de Zacatepec-Hueso y entre calles Calipan, Tamazula y San Miguelito			0.0%	6000	528,166.00	528,166.00	-	528,039.42	528,039.42	-	528,039.42	100%
12-025	Colinas del Bosque-Las Tórtolas	IECM-DD19-000720/23	Cámaras de video vigilancia en malinche y tepozteco			0.0%	3000	545,780.00	545,780.00	-	545,780.00	545,780.00	-	545,780.00	100%
12-026	Condominio del Bosque (Frac)-Bosque de Talpan	IECM-DD14-000510/23	Aumento de malla en barda perimetral			0.0%	4000	421,212.00	421,212.00	-	421,211.00	421,211.00	-	421,211.00	100%
12-027	Conjunto Urbano Cuernavaca (U. Hab.)	IECM-DD19-000563/23	Mantenimiento de bombas de agua			0.0%	4000	432,244.00	432,244.00	-	432,244.00	432,244.00	-	432,244.00	100%
12-029	Cruz del Farol	IECM-DD16-000479/23	Cambio de la red de agua potable de la calle Cruz del Farol			0.0%	6000	501,716.00	501,716.00	-	501,716.00	501,716.00	-	501,716.00	100%
12-030	Cuchilla de Padierna	IECM-DD14-000362/23	Banquetas para cuchilla			0.0%	6000	626,068.00	626,068.00	-	624,571.73	624,571.73	-	624,571.73	100%
12-031	Cuilotepic II	IECM-DD16-000464/23	Cámaras de video vigilancia			0.0%	3000	394,315.00	394,315.00	-	394,315.00	394,315.00	-	394,315.00	100%
12-032	Cultura Maya	IECM-DD14-000481/23	Deporte, recreación y juego en calle Maya, rehabilitación de espacios y creación de arenero			0.0%	6000	873,796.00	873,796.00	-	873,796.00	873,796.00	-	873,796.00	100%
12-033	Diamante	IECM-DD14-000552/23	Seguridad para todos (con cámaras de videovigilancia)			0.0%	3000	460,724.00	460,724.00	-	460,724.00	460,724.00	-	460,724.00	100%
12-034	Dolores Tlali	IECM-DD16-000609/23	Seguridad para todos (con cámaras de Alarmas vecinales para el beneficio de la colonia			0.0%	3000	426,905.00	426,905.00	-	426,905.00	426,905.00	-	426,905.00	100%
12-035	Ejidos de San Pedro Mártir I (Norte)	IECM-DD16-000303/23	Luminarias led para las calles de Ejidos de San Pedro Mártir			99.9%	6000	781,480.00	781,480.00	781,084.35	-	781,084.35	781,084.35	781,084.35	100%
12-036	El Arenal	IECM-DD16-000492/23	Re encarpetao en la calle Moctezuma desde calle prolongación Moctezuma hasta 3a Cda. de Moctezuma			0.0%	6000	544,710.00	544,710.00	-	544,710.00	544,710.00	-	544,710.00	100%
12-037	El Divisadero	IECM-DD16-000619/23IECM-D	Conexión de resumidero al drenaje del Colegio Militar por Aguiluchos	AT/DGPC/2360/2023,	Arreglo de banquetas y pavimentación de las calles Mirador 2 y retorno de Miradores	0.0%	6000	403,127.00	403,127.00	-	403,127.00	403,127.00	-	403,127.00	100%
12-039	El Zacaton	IECM-DD16-000407/23	ELABORACIÓN DE FACHADAS PARA TODA LA COLONIA			0.0%	4000	745,424.00	745,424.00	-	745,424.00	745,424.00	-	745,424.00	100%
12-040	Emilio Portes Gil Pemex Picacho (U. Hab.)	IECM-DD14-000526/23	PROYECTO ÁREA INFANTIL PEMEX PICACHO			0.0%	4000	503,837.00	503,837.00	-	503,836.98	503,836.98	-	503,836.98	100%
12-042	Ex Hacienda San Juan de Dios	IECM-DD19-000030/23	CALENTADORES SOLARES SEGUNDA Y TERCERA ETAPA			99.5%	4000	677,668.00	677,668.00	674,110.68	3,557.32	677,668.00	674,110.68	677,668.00	100%
12-043	Floresta-Prado-Vergel-Coapa	IECM-DD19-000511/23	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MEDIANTE CIRCUITO CERRADO Y MONITOREO REMOTO/ JUEGOS PARA NIÑOS			0.0%	3000	530,227.00	530,227.00	-	530,227.00	530,227.00	-	530,227.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN
Período:	Enero-Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)														AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO] / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-044	Unidades Habitacionales de Tenorios	IECM-DD19-000185/23	RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE DE CALZADA DE LOS TENORIOS 224			0.0%	4000	410,287.00	410,287.00	-	410,211.66	410,211.66	-	410,211.66	100%	
12-045	FOVISSSTE San Pedro Mártir (U. Hab.)	IECM-DD16-000276/23	BARDA DE PIEDRA, EXTERIOR DE LA UNIDAD, EN EL FRENTE			0.0%	4000	395,233.00	395,233.00	-	391,927.01	391,927.01	-	391,927.01	99%	
12-046	Fresno	IECM-DD14-000069/23	CAMARAS DE VIGILANCIA			0.0%	3000	383,271.00	383,271.00	-	383,271.00	383,271.00	-	383,271.00	100%	
12-047	Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U. Hab.)	IECM-DD14-000303/23	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERIA, VALVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO			100.0%	4000	658,130.00	658,130.00	658,130.00	-	658,130.00	658,130.00	-	658,130.00	100%
12-048	Fuentes y Pedregal de Tepepan	IECM-DD19-000305/23	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FUENTE TRUM Y CDA. FUENTE TRUM			0.0%	6000	653,966.00	653,966.00	-	653,067.18	653,067.18	-	653,067.18	100%	
12-049	Fuentes del Pedregal	IECM-DD14-000253/23	REHABILITACION FUENTE PARQUE LOS ILUSOS			0.0%	6000	786,128.00	786,128.00	-	786,128.00	786,128.00	-	786,128.00	100%	
12-050	Granjas Coapa	IECM-DD19-000488/23	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CAFETALES 140 EN GRANJAS COAPA			0.0%	4000	631,201.00	631,201.00	-	630,077.20	630,077.20	-	630,077.20	100%	
12-051	Granjas Coapa Oriente	IECM-DD19-000243/23	EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES			0.0%	6000	498,256.00	498,256.00	-	498,255.69	498,255.69	-	498,255.69	100%	
12-053	Hacienda San Juan-Rincon de San Juan-Chimali	IECM-DD19-000660/23	SEGURIDAD PARA TU FAMILIA			0.0%	3000	505,810.00	505,810.00	-	505,810.00	505,810.00	-	505,810.00	100%	
12-055	Heroes de 1910	IECM-DD16-000355/23	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS ZONAS DE MAYOR INDICE DE DELINCUENCIA EN LA COLONIA HEROES DE 1910			0.0%	3000	433,845.00	433,845.00	-	433,845.00	433,845.00	-	433,845.00	100%	
12-057	Hueso Periferico- ISSSFAN No. 7 (U. Habs.)	IECM-DD19-000148/23	Reencarpetado			0.0%	4000	503,072.00	503,072.00	-	503,072.00	503,072.00	-	503,072.00	100%	
12-059	Ignacio Chavez (U. Hab.)	IECM-DD19-000579/23	Colocación de cámaras de vigilancia en pasillos, áreas comunes, juegos, canchas y jardines			0.0%	4000	431,394.00	431,394.00	-	431,394.00	431,394.00	-	431,394.00	100%	
12-060	Isidro Fabela I (Poniente)	IECM-DD14-000518/23	CAMARAS DE SEGURIDAD			0.0%	3000	816,936.00	816,936.00	-	816,936.00	816,936.00	-	816,936.00	100%	
12-061	Isidro Fabela (Ampl)	IECM-DD14-000528/23	ESCALERAS SEGURAS RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESCALERAS QUE BAJAN DE CALLE BENITO JUÁREZ AL PARQUE JOSÉ SALCEDO Y LA			0.0%	6000	458,195.00	458,195.00	-	457,954.10	457,954.10	-	457,954.10	100%	
12-062	ISSSFAM No. 1 (U. Hab.)-Vila Tlalpan	IECM-DD16-000468/23	PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIOS Y ÁREAS COMUNES			0.0%	4000	449,390.00	449,390.00	-	449,390.00	449,390.00	-	449,390.00	100%	
12-064	Jardines Coapa- Belizario Dominguez	IECM-DD19-000106/23	REENCARPETADO DE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, EN EL SENTIDO DE PROL. DIVISIÓN DEL NORTE A CALZ. DE GUADALUPE			0.0%	6000	434,743.00	434,743.00	-	434,538.51	434,538.51	-	434,538.51	100%	
12-065	Jardines de San Juan	IECM-DD16-000644/23	CISTERNAS COMUNALES			0.0%	2000	970,999.00	970,999.00	-	970,999.00	970,999.00	-	970,999.00	100%	
12-066	Jardines del Ajusco	IECM-DD14-000287/23	CERCA ELECTRIFICADA DE SEGURIDAD			0.0%	3000	596,314.00	596,314.00	-	596,314.00	596,314.00	-	596,314.00	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN
Período:	Enero-Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)													AVANCE PRESUPUESTAL %	
		GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO] / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-067	Jardines en la Montaña	IECM-DD14-000509/23	REPARACION DE TODO EL ADOQUINADO DE TODA LA LATERAL DESDE PICHACHO AJUSCO HASTA CAMINO A SANTA TERESA			0.0%	6000	570,436.00	570,436.00	-	570,436.00	570,436.00	-	570,436.00	100%	
12-068	Juventud Unida	IECM-DD16-000731/23	SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA EN LAS CALLES PIRACANTO, CEDRO Y MIRADOR (HASTA EL ALCANCE PRESUPUESTAL)			62.5%	6000	432,980.00	432,980.00	270,612.49	162,367.51	432,980.00	270,612.49	432,980.00	100%	
12-069	La Lonja (Barrio)	IECM-DD14-000598/23	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION PRIVADA IZTACCHUATL Y CONCLUSION DE REENCARPETAMIENTO EN TRAMO			0.0%	6000	511,390.00	511,390.00	-	509,776.88	509,776.88	-	509,776.88	100%	
12-070	La Fama	IECM-DD14-000486/23	COLOCAR CONCRETO HIDRAULICO EN LAS VIALIDADES			0.0%	6000	430,242.00	430,242.00	-	429,021.35	429,021.35	-	429,021.35	100%	
12-071	La Guadalupeana	IECM-DD16-000165/23	PAVIMENTACION DE LAS CALLES CERRADA DEL ARCO Y CERRADA 29 DE SEPTIEMBRE			0.0%	6000	526,172.00	526,172.00	-	526,102.97	526,102.97	-	526,102.97	100%	
12-072	La Joya	IECM-DD14-000218/23	SENDERO SEGURO LUMINARIAS			0.0%	6000	514,164.00	514,164.00	-	513,985.66	513,985.66	-	513,985.66	100%	
12-073	La Libertad - Ixtlahuaca	IECM-DD16-000295/23	PAVIMENTACIÓN CON MATERIALES DE CONCRETO			99.9%	4000	423,957.00	423,957.00	423,353.60	603.40	423,957.00	423,353.60	423,957.00	100%	
12-074	La Magdalena Petlacalco (Pblo)	N/P	DELIMITACIÓN PERIMETRAL DEL NUEVO ESPACIO ASIGNADO AL PANTEÓN (CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN BASE A LA LEY PANTEONES) HASTA DONDE			50.0%	6000	1,253,081.00	1,253,081.00	626,541.01	626,539.99	1,253,081.00	626,541.01	1,253,081.00	100%	
12-075	La Palma	IECM-DD16-000420/23	ALUMBRADO LA PALMA CAMINANDO LIBRE Y SEGURO			100.0%	6000	509,998.00	509,998.00	509,947.04	-	509,947.04	509,947.04	509,947.04	100%	
12-076	La Primavera	IECM-DD16-000626/23	CAMARAS DE VIGILANCIA			0.0%	3000	501,006.00	501,006.00	-	501,006.00	501,006.00	-	501,006.00	100%	
12-077	La Tortuga Xolalpa-Hco Colegio Militar	IECM-DD19-000318/23	COLOCACION DE ADOCRETO Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO DE CERRADA DE CAMINO REAL AL AJUSCO			0.0%	6000	606,533.00	606,533.00	-	604,963.06	604,963.06	-	604,963.06	100%	
12-079	Lomas Altas de Padierna Sur	IECM-DD16-000424/23	BANQUETAS VERDES CAMINEMOS SEGUROS			0.0%	6000	744,026.00	744,026.00	-	744,026.00	744,026.00	-	744,026.00	100%	
12-080	Lomas de Cuilotepec	IECM-DD16-000705/23	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIORES EN LA COLONIA LOMAS DE CUILOTEPEC			0.0%	3000	519,637.00	519,637.00	-	519,637.00	519,637.00	-	519,637.00	100%	
12-082	Lomas de Padierna (Ampl.)	IECM-DD14-000111/23	RASTRILLADO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON MALLA Y CEPILLADO EN CALLE MACUZPANA			0.0%	6000	383,328.00	383,328.00	-	383,328.00	383,328.00	-	383,328.00	100%	
12-084	Lomas de Texcalatlaco	IECM-DD16-000413/23	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE ALTA RESOLUCIÓN			0.0%	3000	389,137.00	389,137.00	-	389,137.00	389,137.00	-	389,137.00	100%	
12-085	Lomas del Pedregal	IECM-DD14-000142/23	REENCARPETADO DE LA CALLE ICAICHE			0.0%	6000	431,998.00	431,998.00	-	431,998.00	431,998.00	-	431,998.00	100%	
12-086	Lomas Hidalgo	IECM-DD14-000668/23	ILUMINACIÓN DE SENDEROS SEGUROS EN LOMAS HIDALGO.			0.0%	6000	522,109.00	522,109.00	-	521,925.16	521,925.16	-	521,925.16	100%	
12-087	Los Encinos	IECM-DD14-000459/23	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LUGARES ESTRATÉGICOS EN LA COLONIA ENCINOS			0.0%	3000	533,200.00	533,200.00	-	533,200.00	533,200.00	-	533,200.00	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN
Período:	Enero-Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO] /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-088	Los Pastores	IECM-DD16-000640/23	PINTURA DE FACHADAS PARA LA COLONIA LOS PASTORES			99.6%	4000	396,527.00	396,527.00	394,748.00	1,779.00	396,527.00	394,748.00	396,527.00	100%	
12-089	Los Volcanes	IECM-DD16-000017/23	CONTINUIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA TODA LA COLONIA VOLCANES			99.9%	4000	589,793.00	589,793.00	589,379.69	413.31	589,793.00	589,379.69	589,793.00	100%	
12-092	Ma Esther Zuno de Echeverría-Tlalpuente	IECM-DD16-000037/23	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA EN LAS CALLES CERRO TLALPUENTE, CERRO TLALMILLEY CERRO XITLE			100.0%	6000	525,978.00	525,978.00	525,978.00	-	525,978.00	525,978.00	525,978.00	100%	
12-093	Coapa-Villa Cuemanco	IECM-DD19-000187/23	REMODELACIÓN DE PARQUE			0.0%	6000	483,071.00	483,071.00	-	483,071.00	483,071.00	-	483,071.00	100%	
12-094	Mesa los Hornos, Texcaltenco	IECM-DD14-000384/23	AREAS RECREATIVAS DE LA CALLE HUISTEPEC Y ANDADOR 7° DE CEHUANTEPEC			0.0%	6000	1,238,696.00	1,238,696.00	-	1,238,533.80	1,238,533.80	-	1,238,533.80	100%	
12-095	Miguel Hidalgo	IECM-DD14-000461/23	ENCHULA TU FACHADA			0.0%	4000	1,228,741.00	1,228,741.00	-	1,228,741.00	1,228,741.00	-	1,228,741.00	100%	
12-096	Mirados 1a Secc.	IECM-DD16-000001/23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES			0.0%	4000	473,227.00	473,227.00	-	473,227.00	473,227.00	-	473,227.00	100%	
12-097	Mirador 2a y 3a Secc.	IECM-DD14-000062/23	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			0.0%	3000	510,249.00	510,249.00	-	510,249.00	510,249.00	-	510,249.00	100%	
12-099	Mirador del Valle	IECM-DD16-000092/23	MATERIALES PARA REMODELACION DE FACHADAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			0.0%	4000	431,546.00	431,546.00	-	431,546.00	431,546.00	-	431,546.00	100%	
12-100	Mirador I	IECM-DD16-000419/23	PARQUE DE JUEGOS INFANTILES MIRADOR I			0.0%	6000	499,676.00	499,676.00	-	499,675.49	499,675.49	-	499,675.49	100%	
12-101	Mirador II	IECM-DD16-000203/23	ALARMAS, ALARMAS VECINALES PARA POSTES			0.0%	3000	690,439.00	690,439.00	-	690,439.00	690,439.00	-	690,439.00	100%	
12-102	Movimiento Organizado de Tlalpan - El Mirador (Rncda)	IECM-DD19-000548/23	SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERÍA, VALVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LAS CANCHAS DE MANZANA 1 PARA BENEFICIO DE TODOS LOS VECINOS.			0.0%	6000	409,612.00	409,612.00	-	409,529.73	409,529.73	-	409,529.73	100%	
12-103	Narciso Mendoza - Villa Coapa Super Manzana 1 (U. Hab.)	IECM-DD19-000714/23	LUMINARIAS SOLARES			0.0%	4000	525,602.00	525,602.00	-	524,410.77	524,410.77	-	524,410.77	100%	
12-104	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 2 (U. Hab.)	IECM-DD19-000760/23	LUMINARIAS SOLARES			0.0%	4000	537,127.00	537,127.00	-	537,127.00	537,127.00	-	537,127.00	100%	
12-105	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 3 (U. Hab.)	IECM-DD19-000122/23	NOMBRES DE CALLES, ANDADORES Y EDIFICIOS EN TU COLONIA			0.0%	4000	534,149.00	534,149.00	-	534,149.00	534,149.00	-	534,149.00	100%	
12-106	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 6 (U. Hab.)	IECM-DD19-000213/23	REPARACIÓN DE ANDADORES POR HUNDIMIENTOS O DESNIVELACIONES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS			0.0%	4000	558,678.00	558,678.00	-	558,590.38	558,590.38	-	558,590.38	100%	
12-107	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 7 (U. Hab.)	IECM-DD19-000134/23	MI UNIDAD SEGURA - CAMARAS DE VIGILANCIA DE ALTA RESOLUCION EN ANDADORES Y CALLES DE LA SUPERMANZANA 7 U.H. NARCISO			0.0%	4000	553,565.00	553,565.00	-	553,565.00	553,565.00	-	553,565.00	100%	
12-108	Niño Jesús (Barr.)	IECM-DD14-000571/23	PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LAS VECINAS DE NIÑO JESUS (BARR)			0.0%	3000	463,339.00	463,339.00	-	463,339.00	463,339.00	-	463,339.00	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %			
		GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO] / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-109	Nueva Oriental Coapa- Ex Hacienda Copa	IECM-DD19-000438/23	MAS SEGURIDAD EN LA COLONIA			0.0%	6000	629,445.00	629,445.00	-	629,445.00	629,445.00	-	629,445.00	100%	
12-110	Nuevo Renacimiento de Axalco	IECM-DD16-000588/23	CORREDOR SEGURO PARA LA CALLE RÍO			100.0%	6000	428,850.00	428,850.00	428,782.92	-	428,782.92	428,782.92	428,782.92	100%	
12-111	Ocotla - Ocotla Chico	IECM-DD16-000610/23	CAMARAS DE VIGILANCIA			0.0%	3000	491,711.00	491,711.00	-	491,711.00	491,711.00	-	491,711.00	100%	
12-112	Oriente (Ampl)	IECM-DD16-000298/23	ENCARPETADO PARA LA 4A CERRADA DE XOCHITLALLI			0.0%	6000	398,509.00	398,509.00	-	398,509.00	398,509.00	-	398,509.00	100%	
12-113	Paraje 38	IECM-DD16-000660/23	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EXTERIOR			0.0%	3000	515,581.00	515,581.00	-	515,581.00	515,581.00	-	515,581.00	100%	
12-114	Parques del Pedregal	IECM-DD14-000468/23	RESCATE DE PARQUES Y AREAS VERDES, EN EL PARQUE UBICADO ENTRE LAS CALLES DE ALBORADA, HONDONADA Y OASIS			0.0%	6000	513,538.00	513,538.00	-	513,538.00	513,538.00	-	513,538.00	100%	
12-115	Parres el Guarda (Pblo.)	N/P	PANTEÓN PARRES EL GUARDA, ENCORTINADOS PARA FOSAS DE INHUMACIÓN			0.0%	6000	710,530.00	710,530.00	-	710,530.00	710,530.00	-	710,530.00	100%	
12-116	Pedregal de las Aguilas	IECM-DD16-000078/23	NOMENCLATURA PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL PEDREGAL DE LAS AGUILAS			0.0%	2000	492,741.00	492,741.00	-	492,741.00	492,741.00	-	492,741.00	100%	
12-117	Pedregal de San Nicolas 1a Secc.	IECM-DD14-000407/23	ENCHULEMOS NUESTRA COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1A			99.9%	6000	1,240,320.00	1,240,320.00	1,239,106.37	-	1,239,106.37	1,239,106.37	1,239,106.37	100%	
12-118	Pedregal de San Nicolas 2a Secc.	IECM-DD14-000166/23	NOSOTROS DECIDIMOS LO QUE HACE FALTA EN NUESTRA SECCION			0.0%	6000	952,260.00	952,260.00	-	952,260.00	952,260.00	-	952,260.00	100%	
12-119	Pedregal de San Nicolas 3a Secc.	IECM-DD14-000284/23IECM-D	Huertos urbanos y cosecha de agua de lluvia comunitaria	AT/DGPC/2361/2023,	Guarniciones, banquetas y muros de contencion en zonas olvidadas de toda la colonia	0.0%	6000	1,107,431.00	1,107,431.00	-	1,107,431.00	1,107,431.00	-	1,107,431.00	100%	
12-121	Pedregal de Sta. Úrsula Xitla	IECM-DD14-000318/23	REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DE TODA LA COLONIA SIN EXCEPCIÓN			0.0%	6000	638,998.00	638,998.00	-	634,286.48	634,286.48	-	634,286.48	99%	
12-124	Piedra Larga	IECM-DD16-000122/23	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA CALLE 2 CDA DE LAS ROSAS			0.0%	3000	413,870.00	413,870.00	-	413,870.00	413,870.00	-	413,870.00	100%	
12-125	Plan de Ayala	IECM-DD16-000143/23	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA			0.0%	3000	458,780.00	458,780.00	-	458,780.00	458,780.00	-	458,780.00	100%	
12-127	Popular Sta. Teresa	IECM-DD14-000177/23	REENCARPENTAMIENTO PARA LA COLONIA POPULAR SANTA TERESA, RESTRILLADO Y SUSTITUCIÓN CON CEMENTO HIDRAULICO.			0.0%	6000	814,829.00	814,829.00	-	814,829.00	814,829.00	-	814,829.00	100%	
12-130	Prado Coapa 2a Sección	IECM-DD19-000312/23	EMBELLECIMIENTO ENTRADA Y SALIDA COLONIA PRADO COAPA 2A SECCIÓN (PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE-HACIENDA SAN JOSÉ VISTA HERMOS)			0.0%	6000	473,435.00	473,435.00	-	473,435.00	473,435.00	-	473,435.00	100%	
12-131	Prado Coapa 3a Sección-Potrero Acoxpa	IECM-DD19-000331/23	PEATÓN SEGURO (ARREGLO DE BANQUETAS)			100.0%	6000	526,019.00	526,019.00	525,936.48	-	525,936.48	525,936.48	525,936.48	100%	
12-132	Progreso Tlalpan	IECM-DD16-000378/23	REPAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIRAFLORES, DESDE LA CALLE CDA. MIRAFLORES HASTA PROLONGACIÓN JUÁREZ			0.0%	6000	389,399.00	389,399.00	-	386,866.66	386,866.66	-	386,866.66	99%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN
Período:	Enero-Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-133	Pueblo Quieto	IECM-DD14-000581/23	REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS COMUNITARIOS (CENTRO SOCIAL, DEPORTIVO O LAS CANCAS, LECHERIA)			0.0%	4000	436,845.00	436,845.00	-	436,845.00	436,845.00	-	436,845.00	100%	
12-136	Rancho Los Colorines (Frac.)	IECM-DD19-000013/23	IMPERMEABILIZACION EDIFICIOS DE UNIDAD RANCHO LOS COLORINES			0.0%	4000	403,901.00	403,901.00	-	402,557.41	402,557.41	-	402,557.41	100%	
12-137	Real del Sur-Villas del Sur-Residencial-Acoxta	IECM-DD19-000420/23	PANELES SOLARES PARA REDUCCIÓN DEL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ÁREAS COMUNES			0.0%	4000	480,216.00	480,216.00	-	480,216.00	480,216.00	-	480,216.00	100%	
12-139	Residencial Insurgentes Sur (I. Hab.)	IECM-DD14-000317/23	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL			0.0%	4000	446,506.00	446,506.00	-	445,073.90	445,073.90	-	445,073.90	100%	
12-142	Rincón las Hadas-Villa Royale-Fuentes y Arconada Coapa	IECM-DD19-000344/23	PINTURA PARA LAS FACHADAS PARA PLAZA DEL ORO			0.0%	4000	438,264.00	438,264.00	-	438,264.00	438,264.00	-	438,264.00	100%	
12-143	Rinconada (I. Hab.)	IECM-DD19-000370/23	CAMBIO DE BOMBAS DE CARCAMO Y LIMPIEZA DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS			0.0%	4000	408,151.00	408,151.00	-	408,151.00	408,151.00	-	408,151.00	100%	
12-145	Roca de Cristal	IECM-DD14-000081/23	CAMARA DE SEGURIDAD WIFI 2MP HD VIDEOVIGILANCIA REMOTA/ALARMA			0.0%	3000	372,991.00	372,991.00	-	372,991.00	372,991.00	-	372,991.00	100%	
12-146	Rómulo Sánchez- San Fernando (Barr)-Peña Pobre	IECM-DD14-000606/23	NIÑAS, JOVENES, MUJERES Y TODES SEGURAS EN ROMULO SANCHEZ-SAN FERNANDO (BARR) PEÑA POBRE			0.0%	3000	443,404.00	443,404.00	-	443,404.00	443,404.00	-	443,404.00	100%	
12-147	San Andrés Totoltepec (Pblo.)	N/P	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC CALLE REFORMA			84.9%	6000	2,812,763.00	2,812,763.00	2,387,447.23	424,025.63	2,811,472.86	2,387,447.23	2,811,472.86	100%	
12-148	San Bartolo el Chico	IECM-DD19-000743/23	COMPRA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES TERCERA ETAPA			97.6%	4000	545,009.00	545,009.00	531,879.23	13,129.77	545,009.00	531,879.23	545,009.00	100%	
12-151	San Juan Tepeximilpa	IECM-DD14-00022/23IECM-D	TERMINACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PARA LA CALLE DE BENITO JUÁREZ	AT/DGPC/1499/2023,	Re en carpetado para las Avenidas principales de la colonia	0.0%	6000	513,319.00	513,319.00	-	513,285.89	513,285.89	-	513,285.89	100%	
12-152	San Juan Tepeximilpa (Ampl.)	IECM-DD14-000373/23	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EXTERIORES			0.0%	3000	421,690.00	421,690.00	-	421,690.00	421,690.00	-	421,690.00	100%	
12-153	San Lorenzo Hujulco	IECM-DD19-000549/23	CONTINUACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA TIPO BALA MOTORIZADAS			0.0%	3000	833,356.00	833,356.00	-	833,356.00	833,356.00	-	833,356.00	100%	
12-154	San Miguel Xicalco (Pblo.)	N/P	PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE AV. DEL TRABAJO			0.0%	6000	1,731,139.00	1,731,139.00	-	1,730,443.54	1,730,443.54	-	1,730,443.54	100%	
12-155	San Miguel Ajusco (Pblo.)	N/P	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTIVO 20 DE NOVIEMBRE			100.0%	6000	1,621,036.00	1,621,036.00	1,620,859.69	-	1,620,859.69	1,620,859.69	1,620,859.69	100%	
12-156	San Miguel Tehuisco-Los Angeles Ayometitla	IECM-DD16-000677/23	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EXTERNA			0.0%	3000	522,976.00	522,976.00	-	522,976.00	522,976.00	-	522,976.00	100%	
12-157	San Miguel Topilejo (Pblo.)	N/P	PAVIMENTACIÓN CALLE DEL RASTRO Y AV. CRUZ BLANCA			0.0%	6000	2,738,881.00	2,738,881.00	-	2,738,429.10	2,738,429.10	-	2,738,429.10	100%	
12-158	San Nicolas II	IECM-DD16-000641/23	PINTURA PARA TODAS LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE LA COLONIA SAN NICOLAS II			0.0%	4000	740,828.00	740,828.00	-	740,828.00	740,828.00	-	740,828.00	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
12-159	San Pedro Apostol (Barr.)	IECM-DD14-000639/23	SENDERO SEGURO INTEGRAL E INCLUYENTE EN LA CALLE DE SABINO			6000	393,930.00	393,930.00	-	393,758.78	393,758.78	-	393,758.78	100%
12-160	San Pedro Martir (Pblo.)	N/P	REHABILITACIÓN DE EMPADRADO DE LA CALLE ROSAL ENTRE 5 DE MAYO Y LAUREL DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR			6000	1,779,576.00	1,779,576.00	-	1,779,471.76	1,779,471.76	-	1,779,471.76	100%
12-161	Santa Ursula Xitla	IECM-DD14-000430/23	REENCARPETAMIENTO Y MEJORA DE BANQUETAS			6000	1,239,022.00	1,239,022.00	1,238,006.93	-	1,238,006.93	1,238,006.93	1,238,006.93	100%
12-162	Santísima Trinidad	IECM-DD14-000651/23	REEMPLAZAR EL TECHO DE LA PLAZA CÍVICA			6000	477,434.00	477,434.00	477,086.78	-	477,086.78	477,086.78	477,086.78	100%
12-163	Santo Tomás Ajusco (Pblo.)	N/P	CONTINUIDAD DEL TECHADO DE PLAZA DE TOROS Y LIENZO CHARRO SANTO TOMAS AJUSCO			6000	1,767,814.00	1,767,814.00	-	1,750,554.40	1,750,554.40	-	1,750,554.40	99%
12-164	Sauzales Cebadales (U. HAB.)	IECM-DD19-000601/23	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAUZALES 83			4000	443,394.00	443,394.00	-	442,625.32	442,625.32	-	442,625.32	100%
12-165	Sección XVI	IECM-DD19-000127/23	CÁMARAS DE VIGILANCIA			3000	453,961.00	453,961.00	-	453,961.00	453,961.00	-	453,961.00	100%
12-166	Solidaridad	IECM-DD16-000702/23	AGUA DE LLUVIA PARA TODOS			2000	471,450.00	471,450.00	-	471,450.00	471,450.00	-	471,450.00	100%
12-167	Tecorral	IECM-DD16-000694/23	REENCARPETAMIENTO DE LA JOYITA			6000	461,797.00	461,797.00	-	460,774.65	460,774.65	-	460,774.65	100%
12-168	Tenorios Infonavit 1 y 2 (U. Hab.)	IECM-DD19-000304/23	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE ACTUAL, ASÍ COMO CAMBIO DE VÁLVULAS , POR MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA COMO POLIETILENO			4000	465,018.00	465,018.00	-	465,018.00	465,018.00	-	465,018.00	100%
12-170	Tepetlica el Alto-3 de Mayo	IECM-DD16-000493/23	MÁS SEGURIDAD EN NUESTRA COLONIA CON CÁMARAS DE VIGILANCIA			3000	456,056.00	456,056.00	-	456,056.00	456,056.00	-	456,056.00	100%
12-171	Tepetongo	IECM-DD14-000066/23	PINTURA ANTIGRAFITIS EN PUERTAS Y ZAGUANES PRINCIPALES EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL			4000	522,437.00	522,437.00	-	522,437.00	522,437.00	-	522,437.00	100%
12-172	Tetenco (Pje.)	IECM-DD16-000455/23	RENOVACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE LA CALLE CERRADA DE FLOR SILVESTRE, CALLEJÓN LAS TORRES , TERCERA CERRADA DE CALLEJÓN LAS TORRES.			6000	424,644.00	424,644.00	424,644.00	-	424,644.00	424,644.00	424,644.00	100%
12-173	Tezontitla	IECM-DD16-000685/23	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS CALLES DE TEZONTITLA			3000	425,383.00	425,383.00	-	425,383.00	425,383.00	-	425,383.00	100%
12-174	Tezontitla - El Calvario (Ampl.)	IECM-DD16-000118/23	ALARMAS SONORAS PARA HABITANTES DE TEZONTITLA EL CALVARIO (AMPL.)			3000	490,130.00	490,130.00	-	490,130.00	490,130.00	-	490,130.00	100%
12-175	Tlalcología	IECM-DD16-000729/23	ENCARPETADO Y MANTENIMIENTO A LA CALLE VAQUIS PARA BENEFICIO DEL TRANSITO DE LA COLONIA			6000	859,524.00	859,524.00	-	852,811.69	852,811.69	-	852,811.69	99%
12-176	Tlalmilte	IECM-DD16-000618/23	VECINOS SEGUROS EN LA UNIDAD TERRITORIAL TLALMILLE			3000	473,448.00	473,448.00	-	473,448.00	473,448.00	-	473,448.00	100%
12-177	Tlalpan Centro	IECM-DD14-000694/23	SENDERO SEGURO CON ANDADOR EN ONCE MARTIRES Y RESUMIDERO EN MAGISTERIO Y LUMINARIAS LED CALLEJON SAN FERNANDO			6000	1,120,683.00	1,120,683.00	1,120,448.42	-	1,120,448.42	1,120,448.42	1,120,448.42	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN
Período:	Enero-Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)												AVANCE PRESUPUESTAL %		
		GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO] / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-180	Toriello Guerra	IECM-DD14-000255/23	NODO CULTURAL TORIELLO GUERRA			0.0%	6000	946,749.00	946,749.00	-	945,306.50	945,306.50	-	945,306.50	100%	
12-181	Torres de Padierna	IECM-DD14-000167/23	CONSTRUCCION DE UN ANDADOR CON BOLARDOS			100.0%	6000	485,774.00	485,774.00	485,709.18	-	485,709.18	485,709.18	485,709.18	100%	
12-182	Tres Fuentes (U. Hab.)	IECM-DD19-000449/23	CONTENEDORES DE BASURA			97.6%	4000	418,308.00	418,308.00	408,320.00	9,988.00	418,308.00	408,320.00	418,308.00	100%	
12-183	Valle de Tepepan	IECM-DD19-000261/23	ILUMINARIAS EN ZONAS PERIMETRALES Y CALLES INTERIORES DE MAYOR NECESIDAD E ILUMINACIÓN LED DE CAMINOS PEATONALES MAS			0.0%	6000	531,029.00	531,029.00	-	531,020.66	531,020.66	-	531,020.66	100%	
12-184	Valle Escondido	IECM-DD19-000555/23	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN VALLE ESCONDIDO			0.0%	6000	510,450.00	510,450.00	-	493,374.81	493,374.81	-	493,374.81	97%	
12-185	Valle Verde	IECM-DD16-000462/23	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA REFORZAR SISTEMA EXISTENTE			0.0%	3000	441,250.00	441,250.00	-	441,250.00	441,250.00	-	441,250.00	100%	
12-186	Verano	IECM-DD16-000280/23	CONTINUIDAD CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA VERANO			0.0%	3000	493,283.00	493,283.00	-	493,283.00	493,283.00	-	493,283.00	100%	
12-188	Vergel de Coyoacan -Vergel del Sur	IECM-DD19-000536/23	CONTINUACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON AGUA TRATADA DE LOS 5 MODULOS DEL PARQUE VERGELES			100.0%	6000	537,172.00	537,172.00	537,172.00	-	537,172.00	537,172.00	537,172.00	100%	
12-191	Villa Coapa (Rdcial.)	IECM-DD19-000537/23	POR UNA COLONIA MAS SEGURA			0.0%	3000	497,802.00	497,802.00	-	497,802.00	497,802.00	-	497,802.00	100%	
12-193	Villa del Puente Fovissste (U. Hab.)	IECM-DD19-000069/23	BANQUETAS FRESALES			0.0%	4000	396,052.00	396,052.00	-	395,989.90	395,989.90	-	395,989.90	100%	
12-194	Villa Lazaro Cardenas	IECM-DD19-000458/23	PAVIMENTACIÓN Y BANQUETAS DE CALLE SAN CARLOS			0.0%	6000	658,210.00	658,210.00	-	638,232.48	638,232.48	-	638,232.48	97%	
12-195	Villa Olimpica Liberador Miguel Hidalgo (U. Hab.)	IECM-DD14-000642/23	DESCOPEO DE ARBOLES Y RETIRO DE ARBOLES ENFERMOS			0.0%	4000	455,520.00	455,520.00	-	455,520.00	455,520.00	-	455,520.00	100%	
12-198	Vistas del Pedregal	IECM-DD16-000277/23	TECHUMBRE CANCHITAS DE VISTAS DEL PEDREGAL			0.0%	6000	448,913.00	448,913.00	-	448,913.00	448,913.00	-	448,913.00	100%	
12-199	Viveros de Coacatlan	IECM-DD16-000101/23	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL			0.0%	3000	595,658.00	595,658.00	-	595,658.00	595,658.00	-	595,658.00	100%	
12-200	Xaxacalco	IECM-DD16-000218/23	REENCARPETADO EN CALLE ARENAL			0.0%	6000	583,124.00	583,124.00	-	565,602.69	565,602.69	-	565,602.69	97%	
12-201	Xaxalipac	IECM-DD16-000284/23	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA XAXALIPAC			0.0%	3000	482,298.00	482,298.00	-	482,298.00	482,298.00	-	482,298.00	100%	
12-202	Zacatienda	IECM-DD16-000569/23	PINTURA DE FACHADA COMEXANTI GRIFFITI			99.4%	4000	444,803.00	444,803.00	442,354.40	2,448.60	444,803.00	442,354.40	444,803.00	100%	
12-204	Zapote - Luis Donaldo Colosio (U. Habs.)	IECM-DD14-000324/23	PROYECTO PARTICIPATIVO DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y CASETA EN LAS UNIDADES HABITACIONALES ZAPOTE I, II, III, Y U.H			0.0%	4000	409,917.00	409,917.00	-	409,917.00	409,917.00	-	409,917.00	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN
Período:	Enero-Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		GANADOR		SUSTITUTO			CÁPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-205	2 de Octubre	IECM-DD16-000510/23	PARQUE 2 DE OCTUBRE 2			0.0%	6000	849,134.00	849,134.00	-	849,133.99	849,133.99	-	849,133.99	100%	
12-208	San Miguel Toxiac	IECM-DD16-000514/23	SEGUNDA ETAPA DE CAMARAS. VISION NOCTURNA CON SUFICIENTE CABLE PARA LA COLOCACION DE LAS CAMARAS. COLOCADAS EN LOS PUNTOS			0.0%	3000	388,087.00	388,087.00	-	388,087.00	388,087.00	-	388,087.00	100%	
12-209	Heroes de Padierna I	IECM-DD14-000690/23	LUMINARIAS Y BANQUETAS CON GUARNICIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS			100.0%	6000	923,300.00	923,300.00	923,167.90	-	923,167.90	923,167.90	923,167.90	100%	
12-210	Heroes de Padierna II	IECM-DD14-000621/23	BANQUETAS HEROES			100.0%	6000	972,619.00	972,619.00	972,466.34	-	972,466.34	972,466.34	972,466.34	100%	
12-211	Lomas de Pardierna I	IECM-DD14-000683/23	ALARMAS INTELIGENTES CON CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA			0.0%	3000	1,161,343.00	1,161,343.00	-	1,161,343.00	1,161,343.00	-	1,161,343.00	100%	
12-212	Lomas de Pardierna II	IECM-DD14-000314/23	EN PROTECCIÓN DE SEGURIDAD ALUMBRADO CORREDOR CANCUN PARA NUESTROS JOVENES DE LA SECUNDARIA TAC.93 Y VECINOS			0.0%	6000	1,065,385.00	1,065,385.00	-	1,065,016.04	1,065,016.04	-	1,065,016.04	100%	
12-213	Pedregal de San Nicolas 4a Secc. I	IECM-DD14-000043/23	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS MARCA GLOBAL ENERGY			0.0%	4000	1,072,926.00	1,072,926.00	-	1,072,926.00	1,072,926.00	-	1,072,926.00	100%	
12-214	Pedregal de San Nicolas 4a Secc. II	IECM-DD14-000187/23	PENSANDO EN TU SEGURIDAD ÉCHALE UN OJO AL PEDREGAL 4TA SECC II			0.0%	3000	1,052,206.00	1,052,206.00	-	1,052,206.00	1,052,206.00	-	1,052,206.00	100%	
12-215	Belizario Dominguez	IECM-DD19-000363/23	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA			0.0%	3000	458,761.00	458,761.00	-	458,761.00	458,761.00	-	458,761.00	100%	
12-216	La Magueyera	IECM-DD16-000227/23	PINTURA DE FACHADAS EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL			99.6%	4000	376,503.00	376,503.00	375,039.60	1,463.40	376,503.00	375,039.60	376,503.00	100%	
12-217	Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 8 (U. Hab.)	IECM-DD19-000308/23	CONTINUACION DEL PROYECTO GANADOR DEL 2022. CONTINUACION DE LA RED HIDRAULICA EN LA CALLE DE ABREVADEO CAMBIO DE TUBOS Y OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA DE ESTACIONAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR II (SUR) ALCANCE PRESUPUESTAL			0.0%	4000	475,878.00	475,878.00	-	475,878.00	475,878.00	-	475,878.00	100%	
12-218	Conjunto Habitacional Pedregal del Lago	IECM-DD14-000114/23	IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA DE ESTACIONAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR II (SUR) ALCANCE PRESUPUESTAL			0.0%	4000	429,194.00	429,194.00	-	428,057.74	428,057.74	-	428,057.74	100%	
12-219	Ejidos de San Pedro Mártir II (Sur)	IECM-DD16-000151/23	Luminarias, rehabilitación y recuperación de áreas comunes de Isidro Fabela			100.0%	6000	772,543.00	772,543.00	772,542.99	-	772,542.99	772,542.99	772,542.99	100%	
12-220	Loma Bonita-Ampliacion Tepeximilpa-	IECM-DD14-000496/23	Rehabilitación de los andadores 1-2-3-4-5-6			99.8%	6000	384,321.00	384,321.00	383,433.87	-	383,433.87	383,433.87	383,433.87	100%	
12-222	Lomas de TepemecatI	IECM-DD16-000683/23	Pintura para fachada para toda la colonia Lomas de TepemecatI			0.0%	4000	827,293.00	827,293.00	-	827,293.00	827,293.00	-	827,293.00	100%	
12-223	Residencial Fuentes de Cánera (U. Hab.)	IECM-DD14-000138/23	Impermeabilización y pintura de edificios			0.0%	4000	392,616.00	392,616.00	-	391,460.90	391,460.90	-	391,460.90	100%	
12-224	Atzacpan	IECM-DD16-000700/23	Alarmas vecinales para Atzacpan			0.0%	3000	475,465.00	475,465.00	-	475,465.00	475,465.00	-	475,465.00	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN
Período:	Enero-Diciembre de 2023
Ejercicio:	2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-225	Chimali	IECM-DD19-00032/23	Cámaras de videovigilancia para control vehicular e impermeabilización del salón de eventos, y cambio de tinaco Rotoplax de 1,100 lbs.			0.0%	3000	392,281.00	392,281.00	-	392,281.00	392,281.00	-	392,281.00	100%	
12-226	La Venta-Ampliación La Venta	IECM-DD16-000502/23	Cámaras para todos			0.0%	3000	436,015.00	436,015.00	-	436,015.00	436,015.00	-	436,015.00	100%	
TOTAL URG								115,473,358.00	115,473,358.00	21,781,225.23	93,529,912.36	115,311,137.59	21,781,225.23	115,311,137.59		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA													
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
17-001	AARÓN SÁENZ	4	CAMBIO DE ADOQUIN POR NUEVO ADOQUIN DE LAS CALLES COMPAS Y JARDIN DEL OBRERO ENTRE LAS CALLES AV. DEL TALLER Y YUNQUE	N/A	N/A	0.25%	6000	889,620.0	889,620.0	2,210.23	884,462.30	886,672.5	2,210.23	886,672.5	99.67
17-002	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	5	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	N/A	N/A	0.25%	6000	1,846,230.0	1,846,230.0	4,615.58	1,837,491.47	1,842,107.1	4,615.58	1,842,107.1	99.78
17-003	AERONÁUTICA MILITAR	3	PARA UNA COLONIA SIN INUNDACIONES	N/A	N/A	0.24%	6000	1,148,612.0	1,148,612.0	2,774.65	1,139,291.55	1,142,066.2	2,774.65	1,142,066.2	99.43
17-004	ÁLVARO OBREGÓN	4	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	0.24%	6000	1,205,290.0	1,205,290.0	2,911.57	1,194,650.16	1,197,561.7	2,911.57	1,197,561.7	99.36
17-005	AQUILES SERDÁN	5	MEJOR VALIADAD EN LA COLONIA	N/A	N/A	99.50%	6000	1,836,784.0	1,836,784.0	1,825,026.22	9,126.85	1,834,153.1	1,825,026.22	1,834,153.1	99.86
17-006	ARTES GRAFICAS	1	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA ARTES GRÁFICAS	N/A	N/A	0.24%	6000	1,674,488.0	1,674,488.0	4,044.98	1,656,021.28	1,660,066.3	4,044.98	1,660,066.3	99.14
17-007	AVIACIÓN CIVIL	2	RENOVACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN AVIACIÓN CIVIL	N/A	N/A	94.55%	6000	1,663,628.0	1,663,628.0	1,564,248.10	90,154.83	1,654,402.9	1,564,248.10	1,654,402.9	99.45
17-008	AVIACIÓN CIVIL (AMPL)	1	RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE EN AMPL AVIACIÓN CIVIL	N/A	N/A	0.24%	6000	1,073,434.0	1,073,434.0	2,593.04	1,063,494.70	1,066,087.7	2,593.04	1,066,087.7	99.32
17-009	AZTECA	3	RECUPERACIONE AV. DEL PEÑON 1RA ETAPA JUEGOS INFANTILES	N/A	N/A	90.20%	6000	975,907.0	975,907.0	878,278.50	95,440.16	973,718.7	878,278.50	973,718.7	99.78
17-010	BAHÍA (U HAB)	1	CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD HABITACIONAL BAHÍA.	N/A	N/A	0.00%	4000	968,314.0	968,314.0	-	966,366.02	966,366.0	-	966,366.0	99.80



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA													
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
17-011	CANDELARIA DE LOS PATOS (U HAB)	2	REHABILITACION MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON TECNOLOGIA LED 2023	N/A	N/A	100.00%	2000	1,008,462.0	1,008,462.0	996,634.16	-	996,634.2	996,634.16	996,634.2	98.83
17-012	CARACOL	2	PASOS SEGUROS EN CARACOL	N/A	N/A	84.76%	6000	1,407,399.0	1,407,399.0	1,191,534.81	214,189.23	1,405,724.0	1,191,534.81	1,405,724.0	99.88
17-013	CARACOL (AMPL)	10	DRENAJE RENOVADO EN AMPLIACION CARACOL	N/A	N/A	0.24%	6000	1,261,819.0	1,261,819.0	3,048.12	1,253,161.99	1,256,210.1	3,048.12	1,256,210.1	99.56
17-015	CUATRO ARBOLES	2	RECUPERACION DE ESPACIO EN PLAZA TELMEX	N/A	N/A	58.64%	6000	1,028,599.0	1,028,599.0	601,087.83	424,025.10	1,025,112.9	601,087.83	1,025,112.9	99.66
17-016	CUCHILLA PANTITLÁN	6	RENOVACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN CUCHILLA PANTITLAN DONDE SE REQUIERA.	N/A	N/A	0.24%	6000	1,802,497.0	1,802,497.0	4,354.21	1,777,929.14	1,782,283.4	4,354.21	1,782,283.4	98.88
17-017	DAMIÁN CARMONA	7	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EL CAMELON DE GERTRUDIZ SANCHEZ COMO EL TRIANGULO UBICADO EN ALFREDO ELIZONDO ESQ FELIX GOMEZ Y GIMNASIO	N/A	N/A	79.19%	6000	1,266,703.0	1,266,703.0	1,001,322.67	263,076.49	1,264,399.2	1,001,322.67	1,264,399.2	99.82
17-018	EL ARENAL 1A SECCIÓN	2	PASOS SEGUROS ARENAL 1RA.	N/A	N/A	96.34%	6000	1,412,836.0	1,412,836.0	1,359,466.87	51,646.34	1,411,113.2	1,359,466.87	1,411,113.2	99.88
17-019	EL ARENAL 2A SECCIÓN	4	RENOVACION DE TUBERIA DE DRENAJE	N/A	N/A	0.24%	6000	915,881.0	915,881.0	2,212.46	901,365.63	903,578.1	2,212.46	903,578.1	98.66
17-020	EL ARENAL 3A SECCIÓN	4	RENOVACION DE TUBERIA DE DRENAJE	N/A	N/A	0.24%	6000	1,082,420.0	1,082,420.0	2,614.76	1,068,329.00	1,070,943.8	2,614.76	1,070,943.8	98.94
17-021	EL ARENAL 4A SECCIÓN	11	PASO SEGURO PARA ARENAL 4TA.	N/A	N/A	96.88%	6000	1,994,273.0	1,994,273.0	1,929,920.95	62,076.23	1,991,997.2	1,929,920.95	1,991,997.2	99.89



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA													
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
17-022	EL ARENAL PTO AÉREO (FRACC)	5	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA CÍVICA BENITA GALENA	N/A	N/A	0.25%	6000	1,528,607.0	1,528,607.0	3,821.52	1,518,005.67	1,521,827.2	3,821.52	1,521,827.2	99.56
17-023	EL PARQUE	1	ILUMINEMOS EL PARQUE DE LOS PERIODISTAS ILUSTRES ETAPA I	N/A	N/A	100.00%	2000	1,157,785.0	1,157,785.0	1,157,773.57	-	1,157,773.6	1,157,773.57	1,157,773.6	100.00
17-024	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	2	MEJORAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA. REHABILITACION DE PUERTAS VEHICULARES Y PEATONALES	N/A	N/A	0.00%	4000	904,721.0	904,721.0	-	903,655.20	903,655.2	-	903,655.2	99.88
17-025	EMILIO CARRANZA	2	CAMBIO DE DRENAJE EN EMILIO CARRANZA	N/A	N/A	0.24%	6000	1,418,512.0	1,418,512.0	3,426.63	1,407,302.05	1,410,728.7	3,426.63	1,410,728.7	99.45
17-026	FEDERAL	5	POR UNA MEJOR VIALIDAD	N/A	N/A	0.25%	6000	1,826,758.0	1,826,758.0	4,538.52	1,819,152.28	1,823,690.8	4,538.52	1,823,690.8	99.83
17-027	FELIPE ÁNGELES	1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARQUE FELIPE ANGELES. INSTALACION DE REJA PERIMETRAL IERA ETAPA.	N/A	N/A	99.97%	6000	1,218,947.0	1,218,947.0	1,217,368.02	411.61	1,217,779.6	1,217,368.02	1,217,779.6	99.90
17-028	FRIPORT (U HAB)	2	COLOCACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ.	N/A	N/A	100.00%	2000	1,352,861.0	1,352,861.0	1,352,857.22	-	1,352,857.2	1,352,857.22	1,352,857.2	100.00
17-030	INDUSTRIAL PUERTO AÉREO (FRACC)	2	REPAVIMANTAR NORTE 3.	N/A	N/A	0.25%	6000	1,061,932.0	1,061,932.0	2,638.33	1,057,922.20	1,060,560.5	2,638.33	1,060,560.5	99.87
17-031	JAMAICA	2	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA JAMAICA	N/A	N/A	0.24%	6000	1,383,891.0	1,383,891.0	3,343.00	1,365,555.58	1,368,898.6	3,343.00	1,368,898.6	98.92
17-032	JANITZIO	2	REENCAPETADO DE LA CALLE DE IMPRENTA	N/A	N/A	87.52%	6000	1,102,772.0	1,102,772.0	963,760.97	137,415.19	1,101,176.2	963,760.97	1,101,176.2	99.86



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA													
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
17-034	KENNEDY (U HAB)	4	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CONJUNTO HABITACIONAL UNIDAD KENNEDY	N/A	N/A	0.00%	4000	1,447,739.0	1,447,739.0	-	1,445,208.56	1,445,208.6	-	1,445,208.6	99.83
17-035	LORENZO BOTURINI	6	RENOVACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA LORENZO BOTURINI (PROFUNDO PARA EVITAR INUNDACIONES)	N/A	N/A	0.24%	6000	1,517,297.0	1,517,297.0	3,665.26	1,510,092.39	1,513,757.7	3,665.26	1,513,757.7	99.77
17-036	MAGDALENA MIXHUCA	4	PODAS Y SANEAMIENTO DE ARBOLES EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	0.00%	3000	1,506,039.0	1,506,039.0	-	1,503,096.68	1,503,096.7	-	1,503,096.7	99.80
17-037	MAGDALENA MIXHUCA (PBL0)	2	PODAS Y SANEAMIENTO DE ARBOLES EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	0.00%	3000	1,663,566.0	1,663,566.0	-	1,660,724.44	1,660,724.4	-	1,660,724.4	99.83
17-038	MERCED BALBUENA	4	PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES EN LA COLONIA MERCED BALBUENA	N/A	N/A	89.55%	4000	1,341,391.0	1,341,391.0	1,194,966.88	139,375.72	1,334,342.6	1,194,966.88	1,334,342.6	99.47
17-039	MICHOACANA	1	REENCARPETADO EN LA CALLE DE PLOMEROS	N/A	N/A	82.77%	6000	997,022.0	997,022.0	823,850.29	171,465.10	995,315.4	823,850.29	995,315.4	99.83
17-040	MICHOACANA (AMPL)	2	REENCARPETADO EN CALLE TIZAYUCA	N/A	N/A	0.25%	6000	1,068,200.0	1,068,200.0	2,653.91	1,063,576.95	1,066,230.9	2,653.91	1,066,230.9	99.82
17-041	MIGUEL HIDALGO	2	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO	N/A	N/A	90.48%	6000	908,368.0	908,368.0	818,282.17	86,095.44	904,377.6	818,282.17	904,377.6	99.56
17-042	MOCTEZUMA 1A SECCIÓN	6	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD UC	N/A	N/A	0.00%	4000	1,976,861.0	1,976,861.0	-	1,976,398.00	1,976,398.0	-	1,976,398.0	99.98
17-045	NICOLÁS BRAVO	2	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PERÍMETRO DE NICOLÁS BRAVO	N/A	N/A	100.00%	2000	1,202,106.0	1,202,106.0	1,196,062.02	-	1,196,062.0	1,196,062.02	1,196,062.0	99.50



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA													
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
17-046	PENITENCIARIA (AMPL)	2	REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES (PINTURA Y TINACOS)	N/A	N/A	0.00%	4000	1,716,428.0	1,716,428.0	-	1,709,111.71	1,709,111.7	-	1,709,111.7	99.57
17-047	PEÑÓN DE LOS BAÑOS	5	DRENAJE EN TU COLONIA.	N/A	N/A	94.55%	6000	2,373,580.0	2,373,580.0	2,227,532.63	128,405.15	2,355,937.8	2,227,532.63	2,355,937.8	99.26
17-049	PIÑO (U HAB)	2	RENOVACIÓN DE JAULAS PARA AZOTEAS ED. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Y 1	N/A	N/A	0.00%	4000	898,565.0	898,565.0	-	895,415.31	895,415.3	-	895,415.3	99.65
17-050	POPULAR BASTRO	3	LUMINARIAS Y ÁREAS VERDES. INSTALAR LUMINARIAS Y REFORESTACION Y CESPED AL INTERIOR DEL PARQUE	N/A	N/A	0.00%	3000	1,490,588.0	1,490,588.0	-	1,488,860.00	1,488,860.0	-	1,488,860.0	99.88
17-051	PRIMERO DE MAYO	5	INSTALACION DE LUMINARIAS PARA GENERAR SENDERO SEGURO	N/A	N/A	100.00%	2000	1,124,316.0	1,124,316.0	1,124,038.75	-	1,124,038.8	1,124,038.75	1,124,038.8	99.98
17-052	PROGRESISTA	1	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO CHICLERA LIRA ETAPA PARQUE CANINO	N/A	N/A	98.53%	6000	915,083.0	915,083.0	898,575.45	13,406.31	911,981.8	898,575.45	911,981.8	99.66
17-053	PUEBLA	7	COLOCACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ CON TECNOLOGÍA LED EN TODA LA COLONIA.	N/A	N/A	100.00%	2000	1,655,869.0	1,655,869.0	1,655,841.81	-	1,655,841.8	1,655,841.81	1,655,841.8	100.00
17-054	REVOLUCIÓN	8	REENCARPETAMIENTO EN EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. DEL PEÑÓN Y RUEDA QUIJANO	N/A	N/A	99.50%	6000	1,901,710.0	1,901,710.0	1,888,921.08	9,449.46	1,888,370.5	1,888,921.08	1,888,370.5	99.82
17-055	ROMERO RUBIO	6	POR UNA ROMERO RUBIO SIN INUNDACIONES	N/A	N/A	0.24%	6000	2,218,182.0	2,218,182.0	5,358.34	2,194,514.88	2,199,873.2	5,358.34	2,199,873.2	99.17
17-056	SANTA CRUZ AVIACIÓN	3	SIC VC SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCAMARAS EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	0.00%	4000	1,028,684.0	1,028,684.0	-	1,025,473.66	1,025,473.7	-	1,025,473.7	99.69



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA														
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023														
Ejercicio:		2023														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-057	SEVILLA	7	POSTE CON BOTON DE PANICO CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA 360° EN LA COLONIA SEVILLA	N/A	N/A	0.00%	3000	1,000,742.0	1,000,742.0	-	1,000,742.00	1,000,742.0	-	1,000,742.0	100.00	
17-058	SIMÓN BOLÍVAR	1	CAMBIO DE BANQUETAS EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	0.25%	6000	1,640,724.0	1,640,724.0	4,144.91	1,634,528.24	1,638,673.2	4,144.91	1,638,673.2	99.88	
17-059	TRES MOSQUETEROS	5	REENCARPETADO DE TRES MOSQUETEROS	N/A	N/A	31.90%	6000	866,661.0	866,661.0	276,405.94	588,342.21	864,748.2	276,405.94	864,748.2	99.78	
17-060	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS	5	REENCARPETADO EN LA GÓMEZ FARIAS	N/A	N/A	0.25%	6000	1,319,029.0	1,319,029.0	3,277.08	1,313,777.67	1,317,054.6	3,277.08	1,317,054.6	99.85	
17-061	VALLE GÓMEZ	5	MANTENIMIENTO Y PINTURA LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA COLONIA VALLEGOMEZ	N/A	N/A	94.53%	4000	1,966,854.0	1,966,854.0	1,853,372.47	107,199.72	1,960,572.2	1,853,372.47	1,960,572.2	99.68	
17-062	VENUSTIANO CARRANZA	4	BANQUETAS EN TODA LA COLONIA V. CARRANZA	N/A	N/A	72.45%	6000	1,169,489.0	1,169,489.0	846,110.95	321,795.61	1,167,906.6	846,110.95	1,167,906.6	99.86	
17-063	VENUSTIANO CARRANZA (AMPL)	5	PODA Y SANEAMIENTO DE TODO EL ARBOLADO URBANO EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	0.00%	3000	1,033,767.0	1,033,767.0	-	1,032,744.52	1,032,744.5	-	1,032,744.5	99.90	
17-064	VIADUCTO - BALBUENA (CON J HAB)	1	SENDERO VIOLETA	N/A	N/A	100.00%	2000	1,278,529.0	1,278,529.0	1,278,499.61	-	1,278,499.6	1,278,499.61	1,278,499.6	100.00	
17-065	10 DE MAYO	5	PINTURA EN COLONIA 10 DE MAYO	N/A	N/A	0.00%	4000	1,210,473.0	1,210,473.0	-	1,204,333.90	1,204,333.9	-	1,204,333.9	99.49	
17-066	20 DE NOVIEMBRE	9	COLOCACION DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ CON TECNOLOGIA LED Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO ACTUAL	N/A	N/A	100.00%	2000	2,335,591.0	2,335,591.0	2,335,568.79	-	2,335,568.8	2,335,568.79	2,335,568.8	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA													
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
17-067	20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	4	REENCARPETADO EN LA CALLE DE PROGRESO	N/A	N/A	89.34%	6000	954,539.0	954,539.0	851,069.44	101,598.77	952,668.2	851,069.44	952,668.2	99.80
17-068	24 DE ABRIL	5	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE	N/A	N/A	84.38%	6000	889,369.0	889,369.0	750,356.25	138,902.78	889,259.0	750,356.25	889,259.0	99.99
17-069	5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE	3	CONTINUACION DE CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	N/A	N/A	91.61%	6000	1,704,226.0	1,704,226.0	1,559,013.04	142,767.75	1,701,780.8	1,559,013.04	1,701,780.8	99.86
17-070	7 DE JULIO	1	ENREJADO DEL PARQUE LA CAMPANA	N/A	N/A	99.51%	6000	1,035,988.0	1,035,988.0	1,029,943.56	5,048.68	1,034,992.2	1,029,943.56	1,034,992.2	99.90
17-071	7 DE JULIO (AMPL)	3	BANQUETAS EN 7 DE JULIO AMPLIACION	N/A	N/A	0.25%	6000	1,033,337.0	1,033,337.0	2,590.57	1,029,736.41	1,032,327.0	2,590.57	1,032,327.0	99.90
17-072	CENTRO I	7	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES EN TODA LA COLONIA CENTRO I	N/A	N/A	73.43%	4000	2,267,740.0	2,267,740.0	1,663,888.55	601,927.63	2,265,816.2	1,663,888.55	2,265,816.2	99.92
17-073	CENTRO II	1	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES, INTERIOR Y EXTERIOR	N/A	N/A	87.87%	4000	1,826,622.0	1,826,622.0	1,604,322.55	221,471.02	1,825,793.6	1,604,322.55	1,825,793.6	99.95
17-074	IGNACIO ZARAGOZA I	1	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN PLAZA ACAYUCAN.	N/A	N/A	53.74%	6000	1,707,492.0	1,707,492.0	916,617.96	789,081.26	1,705,699.2	916,617.96	1,705,699.2	99.90
17-075	IGNACIO ZARAGOZA II	7	REENCARPETADO	N/A	N/A	0.25%	6000	1,389,013.0	1,389,013.0	3,450.95	1,382,129.13	1,385,580.1	3,450.95	1,385,580.1	99.75
17-076	JARDÍN BALBUENA I	1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y COLOCACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE TODA LA COLONIA JARDIN BALBUENA	N/A	N/A	100.00%	2000	2,030,114.0	2,030,114.0	2,005,970.37	-	2,005,970.4	2,005,970.37	2,005,970.4	98.81



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA														
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023														
Ejercicio:		2023														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-077	JARDÍN BALBUENA II	1	POSTES ADICIONALES DE LUZ CON TECNOLOGIA LEDS	N/A	N/A	100.00%	2000	1,304,421.0	1,304,421.0	1,304,399.32	-	1,304,399.3	1,304,399.32	1,304,399.3	100.00	
17-078	JARDÍN BALBUENA III	1	CAMBIO DE TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN JARDÍN BALBUENA III	N/A	N/A	63.11%	6000	1,870,217.0	1,870,217.0	1,180,148.46	689,885.83	1,870,034.3	1,180,148.46	1,870,034.3	99.99	
17-079	MOCTEZUMA 2A SECCIÓN I	2	POR UNA MOCTEZUMA CON MÁS LUZ.	N/A	N/A	100.00%	2000	2,132,500.0	2,132,500.0	2,132,486.40	-	2,132,486.4	2,132,486.40	2,132,486.4	100.00	
17-080	MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II	9	RECUPERACIÓN DE ESPACIO.	N/A	N/A	90.50%	6000	1,859,189.0	1,859,189.0	1,680,828.00	176,531.48	1,857,359.5	1,680,828.00	1,857,359.5	99.90	
17-081	MOCTEZUMA 2A SECCIÓN III	5	COLOCACION DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ CON TECNOLOGIA LED Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.00%	2000	1,912,256.0	1,912,256.0	1,911,986.09	-	1,911,986.1	1,911,986.09	1,911,986.1	99.99	
17-082	MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV	5	PODA Y SANEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	0.00%	3000	1,770,732.0	1,770,732.0	-	1,767,553.48	1,767,553.5	-	1,767,553.5	99.82	
17-083	MORELOS I	3	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES CAMBIO DE ALBAÑALES DOMICILIARIOS DE TODO MORELOS I	N/A	N/A	94.55%	6000	3,533,175.0	3,533,175.0	3,332,716.68	192,026.79	3,524,743.5	3,332,716.68	3,524,743.5	99.76	
17-084	MORELOS II	6	SUSTITUCION DE TINACOS EN UNIDADES HABITACIONALES MORELOS II	N/A	N/A	0.00%	4000	3,009,388.0	3,009,388.0	-	2,984,562.75	2,984,562.8	-	2,984,562.8	99.18	
17-085	PENSADOR MEXICANO I	3	SEGUIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DEL CAMELLÓN DE AV. TAHEL.	N/A	N/A	0.25%	6000	1,502,019.0	1,502,019.0	3,755.05	1,494,268.42	1,498,023.5	3,755.05	1,498,023.5	99.73	
17-086	PENSADOR MEXICANO II	6	BACHEO EN TODA LA COLONIA PENSADOR MEXICANO II	N/A	N/A	99.50%	6000	1,827,861.0	1,827,861.0	1,815,529.30	9,082.51	1,824,611.8	1,815,529.30	1,824,611.8	99.82	
TOTAL AVC								117,753,633.0	117,753,633.0	58,274,628.4	59,112,426.6	117,387,054.9	58,274,628.4	117,387,054.9		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
13-001	ALTOS TEPETLICA	IECM-DD25-000314/23	COMPRA E INSTALACION DE SISTEMAS DE FILTRACION DE AGUA EN DOMICILIOS DE ALTOS TEPETLICA			6	655,941.00	655,941.00	655,941.00	-	655,941.00	655,941.00	655,941.00	100.00	
13-003	BARRIO 18	IECM-DD19-000446/23	ALUMBRADO			6	1,054,166.00	1,054,166.00	1,054,166.00	-	1,054,166.00	1,054,166.00	1,054,166.00	100.00	
13-004	BELEM (BARR)	IECM-DD25-000024/23	REENCAMPETAMIENTO DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y NEZAHUALCOYOTL			6	749,805.00	749,805.00	748,062.17	-	749,805.00	748,062.17	748,062.17	99.77	
13-005	BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (FRACC)	IECM-DD19-000679/23	SAN BUENAVENTURA ILUMINA RINCÓN DEL RÍO			6	767,818.00	767,818.00	722,705.68	44,182.45	767,818.00	722,705.68	766,888.13	99.88	
13-006	SAN LORENZO	IECM-DD19-000412/23	CORREDOR CULTURAL EN LA CALLE DE PRIVADA DEL BOSQUE			6	721,510.00	721,510.00	721,510.00	-	721,510.00	721,510.00	721,510.00	100.00	
13-007	CALTONGO (BARR)	IECM-DD25-000030/23	DESAZOLVE DE CANALES DE VIA PRIMARIA			6	1,547,440.00	1,547,445.00	1,547,440.00	-	1,547,440.00	1,547,440.00	1,547,440.00	100.00	
13-008	CERRO GRANDE	IECM-DD25-000117/23	RECORRIDOS CULTURALES PARA FAMILIAS DE CERRO GRANDE EN LA CDMX			6	863,120.00	863,120.00	863,120.00	-	863,120.00	863,120.00	863,120.00	100.00	
13-009	CRISTO REY	IECM-DD25-000156/23	LUMINARIAS PARA TU SEGURIDAD: PROLONGACION MELCHOR OCAMPO INCLUYENDO CERRADAS			6	798,699.00	798,699.00	654,784.54	139,601.35	798,699.00	654,784.54	794,385.89	99.46	
13-011	EL CARMEN	IECM-DD25-000234/23	BANQUETAS PARA AV. DE LAS TORRES			6	1,302,504.00	1,302,504.00	-	1,301,861.65	1,302,504.00	-	1,301,861.65	99.95	
13-012	EL ROSARIO (BARR)	IECM-DD25-000324/23	PASEOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LA POBLACIÓN DEL BARRIO EL ROSARIO			6	760,748.00	760,748.00	-	760,748.00	760,748.00	-	760,748.00	100.00	
13-013	GUADALUPE	IECM-DD25-000081/23	AGUA PARA TODOS			6	970,660.00	970,660.00	-	977,955.46	970,660.00	-	977,955.46	100.75	
13-014	HUICHAPAN	IECM-DD19-000277/23	SENDEROS SEGUROS HUICHAPAN 2DA ETAPA			6	684,544.00	684,544.00	683,756.06	-	684,544.00	683,756.06	683,756.06	99.88	
13-015	JARDINES DEL SUR	IECM-DD19-000311/23	COMPLEMENTAR EL RIEGO AUTOMATIZADO DEL PARQUE CENTRAL DE JARDINES DEL SUR			6	913,311.00	913,311.00	912,840.31	-	913,311.00	912,840.31	912,840.31	99.95	
13-016	JOYA DE VARGAS	IECM-DD25-000301/23	MANTENIMIENTO DEL CARCAMO PARA MEJORAR LA COLONIA JOYA DE VARGAS			6	698,319.00	698,319.00	695,921.40	-	698,319.00	695,921.40	695,921.40	99.66	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %		
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN												NOMBRE
13-017	LA ASUNCION (BARR)	IECM-DD25-000031/23	RECUPERACION DEL CANAL DE CHICOCO			99%	6	1,210,770.00	1,210,770.00	1,197,850.14	0.01	1,210,770.00	1,197,850.14	1,197,850.15	98.93		
13-018	LA CAÑADA	IECM-DD19-000527/23	ILUMINANDO LAS CERRADAS DE LA CAÑADA			100%	6	675,477.00	675,477.00	675,477.00	-	675,477.00	675,477.00	675,477.00	100.00		
13-019	LA CEBADA	IECM-DD19-000269/23	REENCARPETADO DE LA CALLE AMADO NERVO			100%	6	756,040.00	756,040.00	621,017.96	133,262.69	756,040.00	621,017.96	754,280.65	99.77		
13-020	LA CONCEPCION TLACOAPA (BARR)	IECM-DD25-000044/23	PASOS SEGUROS. CAMBIO DE BANQUETA EN LA CALLE DE JUAREZ			100%	6	897,985.00	897,985.00	-	896,473.38	897,985.00	-	896,473.38	99.83		
13-021	LA CONCHA	IECM-DD19-000582/23	REHABILITACIÓN DE ADOQUINADO DE LA UNIDAD SIGLO 21			100%	6	837,502.00	837,502.00	837,502.00	-	837,502.00	837,502.00	837,502.00	100.00		
13-022	LA GUADALUPITA (BARR)	IECM-DD25-000239/23	SUSTITUCION DE BANQUETAS EN EL BARRIO LA GUADALUPITA			99%	6	713,642.00	713,642.00	-	709,663.00	713,642.00	-	709,663.00	99.44		
13-023	LA NORIA TEPEPAN	IECM-DD19-000217/23	CONTINUACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LA NORIA TEPEPAN			100%	6	798,594.00	798,594.00	798,500.00	-	798,594.00	798,500.00	798,500.00	99.99		
13-024	LA SANTISIMA (BARR)	IECM-DD25-000010/23	RESTAURACION DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE PARA EL CALLEJON TEXONCALCO			100%	6	807,479.00	807,479.00	807,391.22	-	807,479.00	807,391.22	807,391.22	99.99		
13-025	LOS CERRILLOS I	IECM-DD25-000209/23	REENCARPETAMIENTO PARA UN TRANSITO SEGURO			100%	6	783,306.00	783,306.00	781,482.45	-	783,306.00	781,482.45	781,482.45	99.77		
13-026	LOS CERRILLOS II	IECM-DD25-000252/23	MEJORAMIENTO DE FACHADAS Y PINTURA PARA NUESTRA COLONIA CERRILLOS II			101%	6	1,126,792.00	1,126,792.00	-	1,132,508.49	1,126,792.00	-	1,132,508.49	100.51		
13-027	LOS CERRILLOS III	IECM-DD25-000232/23	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DE CERRILLOS III			100%	6	1,132,583.00	1,132,583.00	1,132,506.07	2.42	1,132,583.00	1,132,506.07	1,132,508.49	99.99		
13-028	NATIVITAS	IECM-DD25-000263/23	HUERTOS URBANOS PARA LA UNIDAD TERRITORIAL NATIVITAS			100%	6	834,372.00	834,372.00	834,300.00	-	834,372.00	834,300.00	834,300.00	99.99		
13-029	NATIVITAS (U HAB)	IECM-DD25-000090/23	ADOQUIN EN PLANCHAS Y ANDADORES DE LA MANZANA 11			100%	6	713,689.00	713,689.00	713,689.00	-	713,689.00	713,689.00	713,689.00	100.00		
13-030	NATIVITAS LA JOYA (AMPL)	IECM-DD25-000041/23	AVES DE TRAS PATIO AYUDANDO A LA ECONOMIA DE TU FAMILIA			100%	6	2,159,882.00	2,159,882.00	2,159,882.00	-	2,159,882.00	2,159,882.00	2,159,882.00	100.00		
13-032	PASEOS DEL SUR	IECM-DD19-000467/23	REHABILITACIÓN DE ÁREA JARDINERA, UBICADA EN EL CAMELLÓN URBANO ESTACIÓN DE METROBUS PREPARATORIA 1			100%	6	747,961.00	747,961.00	-	747,891.96	747,961.00	-	747,891.96	99.99		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %			
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN												NOMBRE
13-033	POTRERO DE SAN BERNARDINO	IECM-DD19-000725/23	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO CON NIVELACIÓN DE BROCALES Y REJILLAS DE LA CALLE RUBELLÓN, CLAVEL Y ROSELINA			100%	6	818,854.00	818,854.00	816,939.62	0.67	818,854.00	816,939.62	816,940.29	99.77		
13-034	RINCONADA DEL SUR (U HAB)	IECM-DD19-000003/23	INSTALACIÓN LUMINARIAS LED			72%	6	702,361.00	702,361.00	-	502,361.00	702,361.00	-	502,361.00	71.52		
13-035	SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBL0)	NO APLICA	HACIA UN KÍNDER CON FUTURO.			100%	6	1,856,134.00	1,856,134.00	1,856,055.50	-	1,856,134.00	1,856,055.50	1,856,055.50	100.00		
13-036	SAN ANTONIO (BARR)	IECM-DD19-000629/23	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO			100%	6	737,913.00	737,913.00	-	735,864.66	737,913.00	-	735,864.66	99.72		
13-037	SAN BARTOLO EL CHICO	IECM-DD19-000745/23	MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE FACHADAS CON APLANADO Y/O PINTURA DE PREDIOS INICIANDO EN RINCÓN DE LOS LIROS Y HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE.			100%	6	663,150.00	663,150.00	663,150.00	-	663,150.00	663,150.00	663,150.00	100.00		
13-038	SAN CRISTOBAL (BARR)	IECM-DD25-000100/23	READOQUINAMIENTO DE C. DALIA, C. PLAZUELA SAN CRISTOBAL Y C/DÓN. DE LAS FLORES			100%	6	878,954.00	878,954.00	877,087.65	-	878,954.00	877,087.65	877,087.65	99.79		
13-039	SAN DIEGO (BARR)	IECM-DD25-000224/23	BANQUETAS (MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DEL BARRIO SAN DIEGO) 2023.			100%	6	735,798.00	735,798.00	-	735,527.58	735,798.00	-	735,527.58	99.96		
13-040	SAN ESTEBAN (BARR)	IECM-DD25-000032/23	REHABILITACION DEL DRENAJE EN LA CALLE PINO, LADO ORIENTE			100%	6	801,494.00	801,494.00	801,062.65	-	801,494.00	801,062.65	801,062.65	99.95		
13-041	SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA	IECM-DD25-000050/23	MITINACO			89%	6	875,076.00	875,076.00	-	775,076.00	875,076.00	-	775,076.00	88.57		
13-042	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (PBL0)	NO APLICA	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD.			99%	6	1,414,728.00	1,414,728.00	1,363,510.30	43,449.83	1,414,728.00	1,363,510.30	1,406,960.13	99.45		
13-043	SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBL0)	NO APLICA	BARDA PERIMETRAL (NUEVO PANTEÓN).			100%	6	3,328,057.00	3,328,057.00	3,323,542.63	-	3,328,057.00	3,323,542.63	3,323,542.63	99.86		
13-044	LAS PERITAS	IECM-DD19-000757/23	LÁMPARAS DE CERILLO EN LA CALLE CAPULÍN			100%	6	700,267.00	700,267.00	699,731.26	-	700,267.00	699,731.26	699,731.26	99.92		
13-045	SAN JOSE OBRERO	IECM-DD25-000015/23	CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOSE OBRERO			87%	6	779,671.00	779,671.00	-	679,671.00	779,671.00	-	679,671.00	87.17		
13-046	SAN JOSE ZACATEPEC	IECM-DD25-000016/23	PINTURA PARA FACHADAS EN SAN JOSE ZACATEPEC			100%	6	890,433.00	890,433.00	890,300.00	-	890,433.00	890,300.00	890,300.00	99.99		
13-047	SAN JUAN (BARR)	IECM-DD19-000695/23	REPELLADO, APLANADO Y PINTADO DE FACHADAS DE CASAS DEL BARRIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE COLOR BLANCO Y TERRACOTA (LADRILLO)			100%	6	774,851.00	774,851.00	774,851.00	-	774,851.00	774,851.00	774,851.00	100.00		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO													
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE 2023													
Ejercicio:															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
13-048	SAN JUAN TEPEPAN	IECM-DD19-000324/23	SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN CALLES FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS			100%	6	851,940.00	851,940.00	658,365.08	192,489.22	851,940.00	658,365.08	850,854.30	99.87
13-049	SAN LORENZO (BARR)	IECM-DD25-000302/23	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL BARRIO SAN LORENZO			100%	6	946,142.00	946,142.00	946,106.52	-	946,142.00	946,106.52	946,106.52	100.00
13-050	SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO)	NO APLICA	SANEANDO TU RED DE AGUA POTABLE 2023-2024.			100%	6	1,439,735.00	1,439,735.00	-	1,439,697.67	1,439,735.00	-	1,439,697.67	100.00
13-052	SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO)	NO APLICA	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA.			100%	6	1,686,221.00	1,686,221.00	1,682,768.41	2.29	1,686,221.00	1,682,768.41	1,682,770.70	99.80
13-053	SAN LUIS TLAXIATEMALCO (PBLO)	NO APLICA	UN LUGAR PARA TODOS.			79%	6	1,886,169.00	1,886,169.00	-	1,486,169.00	1,886,169.00	-	1,486,169.00	78.79
13-054	SAN MARCOS (AMPL)	IECM-DD19-000175/23	MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE CONVIVENCIA CON LA REHABILITACIÓN DE JUEGOS AL AIRE LIBRE			100%	6	2,116,138.00	2,116,138.00	2,008,257.04	106,418.45	2,116,138.00	2,008,257.04	2,114,675.49	99.93
13-055	SAN MARCOS (BARR)	IECM-DD19-000234/23	EL SOL SIEMPRE SALDRÁ EN SAN MARCOS CON LUMINARIAS LED			99%	6	947,304.00	947,304.00	939,338.13	-	947,304.00	939,338.13	939,338.13	99.16
13-056	SAN MATEO XALPA (PBLO)	NO APLICA	UN LUGAR PARA TODOS			100%	6	1,999,467.00	1,999,467.00	1,997,641.08	-	1,999,467.00	1,997,641.08	1,997,641.08	99.91
13-057	SAN PEDRO (BARR)	IECM-DD19-000773/23	SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL DRENAJE			100%	6	980,465.00	980,465.00	-	978,779.60	980,465.00	-	978,779.60	99.83
13-058	SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO)	NO APLICA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ APIS DERVICH.			100%	6	1,644,280.00	1,644,280.00	1,643,259.20	-	1,644,280.00	1,643,259.20	1,643,259.20	99.94
13-059	SANTA CRUCITA (BARR)	IECM-DD25-00347/23	FORTALECIENDO EL TEJIDO COMUNITARIO			100%	6	697,454.00	697,454.00	697,454.00	-	697,454.00	697,454.00	697,454.00	100.00
13-060	SANTA CRUZ ACALPXICA (PBLO)	NO APLICA	RESCATEMOS LAS CANCHAS DE FUTBOL LA TABLA.			100%	6	2,822,569.00	2,822,569.00	2,720,662.66	91,761.48	2,822,569.00	2,720,662.66	2,812,424.14	99.64
13-061	SANTA CRUZ CHAVARRIETA	IECM-DD25-000072/23	VIAJES CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS NIÑOS DE CHAVARRIETA			76%	6	820,246.00	820,246.00	-	620,246.00	820,246.00	-	620,246.00	75.62
13-062	SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)	NO APLICA	NUOVO PANTÉÓN DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC.			100%	6	1,704,605.00	1,704,605.00	1,704,605.00	-	1,704,605.00	1,704,605.00	1,704,605.00	100.00
13-063	SANTA INES	IECM-DD25-000073/23	VIAJES CULTURALES Y RECREATIVOS PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA DE SANTA INES			100%	6	710,991.00	710,991.00	-	710,991.00	710,991.00	-	710,991.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %		
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN												NOMBRE
13-064	SANTA MARIA NATIVITAS (PBL0)	NO APLICA	RESCATE DEL CENTRO DE NATIVITAS.			100%	6	2,437,764.00	2,437,764.00	1,165,374.51	1,268,707.58	2,437,764.00	1,165,374.51	2,434,082.09	99.85		
13-065	SANTA MARIA TEPEPAN (PBL0)	NO APLICA	SENDERO TECUICH.			100%	6	1,964,586.00	1,964,586.00	112,091.33	1,846,905.15	1,964,586.00	112,091.33	1,958,996.48	99.72		
13-066	SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBL0)	NO APLICA	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON INSTALACIÓN DE LUMINARIAS			100%	6	2,033,446.00	2,033,446.00	2,026,876.91	-	2,033,446.00	2,026,876.91	2,026,876.91	99.68		
13-067	SANTIAGO TULYEHUALCO (PBL0)	NO APLICA	CONCLUSIÓN, EMBELLECIMIENTO E ILUMINACIÓN DE ALGUNAS CALLES ALEDAÑAS A NUESTRA PLAZA CÍVICA Y COLONIAS.			100%	6	2,917,219.00	2,917,219.00	1,130,989.36	1,786,229.63	2,917,219.00	1,130,989.36	2,917,218.99	100.00		
13-068	TECACALANCO	IECM-DD25-000261/23	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL			100%	6	889,976.00	889,976.00	889,976.00	-	889,976.00	889,976.00	889,976.00	100.00		
13-069	TEPEPAN (AMPL)	IECM-DD19-000005/23	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR LUMINARIAS LED			100%	6	1,098,206.00	1,098,206.00	1,098,206.00	-	1,098,206.00	1,098,206.00	1,098,206.00	100.00		
13-070	TESMIC (RDCIAL)	IECM-DD25-000274/23	CAMBIO DE DRENAJE SANITARIO POR FUGAS DE AGUA RESIDUAL PARA CALLES VIA EMBARCADERO Y CERRADAS EMBARCADERO Y TESSMIC			100%	6	663,154.00	663,154.00	663,154.00	-	663,154.00	663,154.00	663,154.00	100.00		
13-071	TIERRA NUEVA	IECM-DD19-000647/23	APROVECHAMIENTO DEL AGUA PARA REGRESAR SUS CARACTERÍSTICAS NATURALES. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE			96%	6	732,429.00	732,429.00	702,429.00	-	732,429.00	702,429.00	702,429.00	95.90		
13-072	TLAXOPAN	IECM-DD25-000219/23	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA			99%	6	1,106,115.00	1,106,115.00	1,091,224.60	-	1,106,115.00	1,091,224.60	1,091,224.60	98.65		
13-073	XALTOCAN (BARR)	IECM-DD25-000173/23	TERMINANDO LA REACTIVACIÓN DEL CARCAMO			100%	6	1,655,034.00	1,655,034.00	1,609,120.84	45,259.69	1,655,034.00	1,609,120.84	1,654,380.53	99.96		
13-074	XICALHUACAN	IECM-DD25-000326/23	ARREGLO CON GRANSON DE LAS CALLES ZACAPA, GUADALUPE, HERENCIA, LA CRUZ, XICALHUACAN Y PROL. DEL PUENTE, DE LA COLONIA XICALHUACAN.			100%	6	1,078,998.00	1,078,998.00	-	1,076,741.03	1,078,998.00	-	1,076,741.03	99.79		
13-075	SAN LORENZO LA CEBADA I	IECM-DD19-000661/23	DAR VIDA			100%	6	1,539,363.00	1,539,363.00	1,536,844.29	-	1,539,363.00	1,536,844.29	1,536,844.29	99.84		
13-076	SAN LORENZO LA CEBADA II	IECM-DD19-000643/23	LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL			100%	6	1,165,897.00	1,165,897.00	-	1,164,897.00	1,165,897.00	-	1,164,897.00	99.91		
13-077	AZTLAN (U HAB)	IECM-DD19-000209/23	CONTINUIDAD DEL SALÓN CULTURAL Y DE USOS MÚLTIPLES			100%	6	637,540.00	637,540.00	-	635,540.00	637,540.00	-	635,540.00	99.69		
13-078	CANAL 11 (U HAB)	IECM-DD25-000282/23	RENOVACION DEL RAMAL DEL AGUA 3RA ETAPA PARA LA UNIDAD HABITACIONAL CANAL ONCE (CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2023)			99%	6	664,833.00	664,833.00	-	658,822.00	664,833.00	-	658,822.00	99.10		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023
Ejercicio:	

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
13-079	LORETO PEÑA POBRE (U HAB)	IECM-DD19-000218/23	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ALTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA			100%	6	668,017.00	668,017.00	-	667,017.00	668,017.00	-	667,017.00	99.85
13-080	INFONAVIT PROLONGACION DIVISION DEL NORTE (U HAB)	IECM-DD19-000221/23	CONTINUIDAD DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EDIFICIOS D, F, J, K			100%	6	673,306.00	673,306.00	-	673,200.00	673,306.00	-	673,200.00	99.98
13-081	LA NORIA	IECM-DD19-000208/23	PINTEMOS LA UNIDAD LA ENRAMADA			31%	6	696,510.00	696,510.00	-	215,775.17	696,510.00	-	215,775.17	30.98
13-082	NUEVA TENOCHTTLAN (U HAB)	IECM-DD25-000221/23	MEJORAMOS NUESTRA UNIDAD Y NUESTRO ENTORNO ADOQUIN PARA NUESTRAS CALLES			84%	6	633,248.00	633,248.00	-	533,248.00	633,248.00	-	533,248.00	84.21
13-083	VILLA XOCHIMILCO (U HAB)	IECM-DD19-000159/23	REMODELACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN VILLA XOCHIMILCO			90%	6	670,058.00	670,058.00	-	600,058.00	670,058.00	-	600,058.00	89.55
13-084	BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (U HAB)		LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA UBICADA EN EDIFICIO 28			92%	6	651,724.00	651,724.00	-	601,724.00	651,724.00	-	601,724.00	92.33
13-085	LA NORIA TEPEPAN (U HAB)		REMODELACIÓN FACHADA Y CAMBIO DE PUERTAS VEHICULARES Y PEATONALES, UNIDAD ACUEDUCTO DE XOCHIMILCO, EN LA ENTRADA DE CARR. SAN PABLO			100%	6	687,777.00	687,777.00	-	687,777.00	687,777.00	-	687,777.00	100.00
TOTAL URG						0%		5.00	-	-	-	-	-	-	
								89,161,331.00	89,161,331.00	58,910,819.57	28,404,557.56	89,161,326.00	58,910,819.57	87,315,377.13	