



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
										-	
A23NR0001	Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el proyecto "Renovación tecnológica del C5 de la Ciudad de México"	0.00	167,500,000.00	1,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la prioridad de otros proyectos, los recursos asignados originalmente, se reasignaron, por lo que este proyect no se realizara.
A23NR0312	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E"	100.0	0.00	5,000,000.00	4,999,200.32	799.68	4,999,200.32	4,999,200.32	5,000,000.00	5,000,000.00	Con la adquisición y puesta en marcha de los equipos Tecnológicos de Video Vigilancia se llevo acabo la renovación de los equipos que han cubierto su vida útil y que requerian sustituirse con lo que se estará en condiciones de brindar el servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y flotante de la Ciudad de México
A23NR0356	Adquisición de Hornos de Microondas	100.0	0.00	34,333.68	34,333.68	0.00	34,333.68	34,333.68	34,333.68	34,333.68	Con la adquisición de los hornos de microondas, se equipo el comedor institucional con el que cuenta este Centro, beneficiando al personal que labora las 24 hrs. en este Órgano Desconcentrado
A23NR0357	Adquisición de Herramientas Diversas	100.0	0.00	12,307.60	11,200.96	0.00	11,200.96	11,200.96	11,200.96	11,200.96	Con la adquisición de herramientas, permite al personal de mantenimiento supervisar y proporcionar los mantenimiento a los equipos que componen la infra estructura electromecánica de las instalaciones del edificios cedes del C5 de este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0370	Adquisición de Lockers	100.0	0.00	160,000.00	158,531.40	0.00	158,531.40	158,531.40	158,531.40	Con la adquisición de los Lockers, se brindo seguridad al personal para evitar accidentes dentro de las áreas de trabajo al evitar la obstrucción del paso con mochilas y objetos voluminosos y resguardar las pertenencias del personal operativo de este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
A23NR0371	Adquisición de Equipos para Renovación Tecnológica del C5 de la Ciudad de México	60	0.00	37,500,000.00	22,620,000.00	14,847,574.28	22,620,000.00	22,620,000.00	37,467,574.28	Con la adquisición y puesta en marcha de los Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia permitirá llevar acabo la renovación de equipos que han cubierto su vida útil y que requieren sustituirse con lo que se estará en condiciones de brindar el servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y flotante de la Ciudad de México, al cierre del periodo en cuestión se está en proceso de revisión de los equipos, situación por la cual no se contó con la documentación soporte para realizar el trámite de pago
A23NR0446	Adquisición de Equipos para el Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización	0	0.00	63,612,339.34	0.00	63,593,002.41	0.00	0.00	63,593,002.41	Al periodo se esta en revisión de los bienes entregados por parte del almacen, para poder validar los bienes y el proveedor pueda realizar las facturas correspondientes y estar en posibilidades de realizar el tramite de pago.
A23NR0457	Adquisición de Equipos para la Implementación de nuevos Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia	0	0.00	18,928,629.33	0.00	18,928,629.33	0.00	0.00	18,928,629.33	La formalización del contrato de este proyecto se dio en el mes de septiembre, sin embargo a la fecha del cierre del periodo en cuestión, no se conto con documentación por parte del proveedor para realizar pagos, toda vez que al periodo se esta en revisión de los bienes entregados por parte del almacen, para poder validar los bienes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		01 CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0277	Adquisición de licencias para el proyecto The Bloomberg.	100%	0.00	57,139.80	57,139.74	0.06	57,139.74	57,139.74	57,139.80	Se adquirió una Licencia de antivirus para el seguimiento de proyecto, Antivirus, Test & Deploy, Failover, Configuration, Support.
A23NR0278	Adquisición de Equipo de Cómputo.	0%	0.00	193,806.23	0.00	0.00	0.00	-	-	El recurso para la adquisiciín de 11 Laptops no fue suficiente, por que se que adquiriran con los remanentes en el ejercicio 2024.
A23NR0279	Adquisición de licencias para el i-team del Proyecto con la Fundación The Bloomberg.	100%	0.00	88,040.29	88,040.29	0.00	88,040.29	88,040.29	88,040.29	Se adquirió una Licencia de antivirus para el seguimiento de proyecto, Antivirus, Test & Deploy, Failover, Configuration, Support. Esta adquisición en complemento del proyecto A23NR0277
A23NR0447	Adquisición de un Sistema de Detección y Supresión de Incendios para el CEDIT PERISUR.	0%	0.00	737,384.41	0.00	736,499.91	0.00	0.00	736,499.91	Se adquirió un sistema de supresión de agente limpio de 200 lb. de capacidad (90.7 kg); 2" valve, con LLI; UL, FM (vertical mount only), cilindros de agente limpio de 125/200/225 lb, discharge hose, 2" x 31" (for 2" valve, use with 200,225,350,395 lbs cylinders) El monto de la adquisición se encuentra en proceso de pago, por lo que se vera reflejado en el cierre definitivo.
A23NR0474	Adquisición de Hornos de Microondas	100%	0.00	21,187.11	21,187.11	0.00	21,187.11	21,187.11	21,187.11	Se adquirieron 3 Hornos de Microondas de tamaño 30.1 X 55.8 X 43.6, 16", Fondo 43.6, Potencia 1600 W, Voltaje E 120 V, Peso 17.6, Capacidad 1.4 Pies Cúbicos, Ceramic Inside, los cual, permite al personal contar con las facilidades para no abandonar su centro de trabajo al consumir sus alimentos.
A23NR0722	Adquisición de Licencia de Diseño de software y desarrollo del Proyecto con la Fundación The Bloomberg.	0%	0.00	158,037.31	0.00	0.00	0.00	-	-	Se adquirió una Licencia de diseño de software y desarrollo para seguimiento de proyectos, Red Hat Openstack Platform With Smart Management, Standard y 3840 Sa Prefer Supt asbce R8 Std Svc, Ha 1YR.
TOTAL URG			0.00	1,255,595.15	166,367.14	736,499.97	166,367.14	166,367.14	902,867.11	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0002	Adquisición de equipo informático para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía.	91.4	150,000.00	150,000.00	137,170.00	0.00	137,170.00	137,170.00	137,170.00	Se adquirió equipo informático en óptimas condiciones para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía debido a que requiere de tecnología moderna y actualizada para manejar de manera eficaz, eficiente y sistemática las diversas capas de información que contiene este instrumento digital, con el fin de ubicar y atender las zonas y evitar poner en riesgo la integridad de la ciudadanía obregonense. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0003	Adquisición de vehículo para la acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	99.8	2,500,000.00	2,500,000.00	2,495,800.01	0.00	2,495,800.01	2,495,800.01	2,495,800.01	Por las características del territorio de la Alcaldía fue necesario adquirir un vehículo de ataque rápido, para la extinción de incendios urbanos y/o forestales (pastizales); este equipo es indispensable para la atención oportuna de siniestros de incendios, debido a que cuenta con equipo especial para operar en lugares de difícil acceso como son barrancas, laderas, lomeríos y zonas de bosque. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A23NR0004	Adquisición de aire acondicionado y mobiliario.	88.4	1,200,000.00	1,200,000.00	1,060,587.78	0.01	1,060,587.78	1,060,587.78	1,060,587.79	Se adquirió aire acondicionado y mobiliario debido a que los equipos actuales no cuentan con un sistema de refrigeración el cual vulnera toda la operación de los equipos servidores y de telecomunicaciones ante cualquier incremento de temperatura; así como de mobiliario. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0005	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y planta de luz.	73.6	750,000.00	750,000.00	552,114.58	0.00	552,114.58	552,114.58	552,114.58	Se adquirió mobiliario, equipo administrativo y planta de luz, debido al servicio que brinda Casa Aliada Vania para su funcionamiento y uso a los bienes existentes y habitabilidad, es que se requirió la renovación de muchos de ellos, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos, así como de que se adquirió otros bienes con lo que no contaba este espacio.
A23NR0006	Adquisición de mobiliario.	100.0	102,000.00	102,000.00	101,999.96	0.00	101,999.96	101,999.96	101,999.96	Se adquirió mobiliario para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes concluyó y fueron reemplazados.
A23NR0007	Adquisición de mobiliario, cruces e imágenes religiosas al óleo para los Panteones Públicos de esta Alcaldía.	0.0	300,000.00	240,000.00	0.00	34,991.40	0.01	0.00	34,991.40	Adquirir mobiliario, cruces e imágenes religiosas al óleo toda vez que no se contaba con los mismo en las áreas de velación de los panteones que opera esta alcaldía con el fin de tener lugares adecuados y confortables para los familiares que acuden a estos espacios. Debido a que concluyó el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0008	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	26.5	680,000.00	680,000.00	179,997.20	0.00	179,997.20	179,997.20	179,997.20	Se adquirió equipo informático y audiovisual para la creación, almacenamiento y difusión de contenidos relacionados a las acciones, programas sociales y actividades que se realizan en la Alcaldía en el cumplimiento del derecho a la información, el acceso a la información pública; así como, a la participación ciudadana. Debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluyó y fue necesario reemplazarlos.
A23NR0009	Adquisición de tecnologías de la información.	100.0	10,000,000.00	10,000,000.00	9,998,040.00	0.00	9,998,040.00	9,998,040.00	9,998,040.00	Se adquirió tecnologías de la información para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes concluyó y es fue necesario reemplazarlos.
A23NR0010	Adquisición de equipo audiovisual.	59.8	250,000.00	250,000.00	149,390.46	0.00	184,381.86	149,390.46	149,390.46	Se adquirió equipo audiovisual, debido a que las reuniones virtuales se han convertido en una necesidad primordial para todas las Direcciones Generales de la Alcaldía, por lo que fue de vital importancia tener los bienes necesarios para realizar presentaciones con grupos presenciales, así como para poder llevar a cabo presentaciones o capacitaciones. Debido a que concluyó el tiempo de vida de los bienes existentes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0011	Adquisición de software.	84.9	2,160,000.00	2,160,000.00	1,833,979.91	0.00	1,833,979.91	1,833,979.91	1,833,979.91	Se adquirió software autorizado para su uso en los equipos tecnológicos de la Alcaldía los cuales requieren renovación anual y es importante para dar continuidad a las actividades de todo el personal administrativo; así como, para contar con una protección de la información contenida para todo el padrón de equipo de computo. Debido a que se debe de renovar anualmente.
A23NR0012	Adquisición de equipo eléctrico y planta de luz.	86.6	4,157,040.00	4,157,040.00	3,600,000.00	0.00	3,617,811.30	3,600,000.00	3,600,000.00	Se adquirió equipo eléctrico y planta de luz para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes concluyó y fue necesario sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0013	Adquisición de equipo médico para el Centro de Atención a la Salud Animal.	60.5	85,000.00	85,000.00	51,429.04	17,811.30	194,862.11	51,429.04	69,240.34	Se adquirió equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoyó en cirugías gratuitas de esterilización a mascotas y dio atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se contaba con este tipo de bienes.
A23NR0014	Adquisición de camionetas, muebles y herramientas.	87.3	7,730,000.00	7,730,000.00	6,749,885.63	0.06	6,983,274.70	6,749,885.63	6,749,885.69	Se adquirió camionetas, muebles y herramientas que permitieron atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta Alcaldía y con ello se proporcionó espacios adecuados de convivencia a la población obregonense, en virtud de que los bienes existentes eran insuficientes.
A23NR0015	Adquisición de equipo recreativo.	0.0	11,500,000.00	556,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquirir equipo educacional y recreativo para la instalación de juegos recreativos en las áreas destinadas al esparcimiento, entretenimiento y convivencia de la comunidad infantil como parques y parques de bolsillo, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es importante sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0016	Adquisición de herramienta y camionetas.	90.0	2,700,000.00	2,700,000.00	2,430,097.28	0.00	2,430,097.32	2,430,097.28	2,430,097.28	Se adquirió herramienta y camionetas, bienes necesarios para realizar los trabajos de programación, mantenimiento y funcionamiento de los diferentes señalamientos, para que estos se encuentren en óptimas condiciones de operación conservando la imagen urbana dentro del perímetro de la Alcaldía; así como, para la elaboración de los reportes de trabajo realizado. Debido a que concluyó el tiempo de vida útil de los bienes existentes y fue necesario renovarlos.
A23NR0017	Adquisición de equipo médico y mobiliario para el Centro de Atención a la Salud.	98.5	500,000.00	500,000.00	492,345.91	6,418.63	492,345.91	492,345.91	498,764.54	Se adquirió equipo médico y mobiliario que permitió contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que concluyó la vida útil de los bienes existentes y fue necesario sustituirlos.
A23NR0018	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, audiovisual y eléctrico.	79.8	3,317,761.00	2,296,632.05	1,833,402.02	0.01	1,833,402.02	1,833,402.02	1,833,402.03	Se adquirió mobiliario, equipo administrativo, audiovisual y eléctrico para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, así como cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, además de equipar los gimnasios y casas del adulto mayor para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes concluyó.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0019	Adquisición de aparatos deportivos para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	100.0	1,000,000.00	563,450.60	563,450.60	0.00	1,103,604.37	563,450.60	563,450.60	Se adquirió equipo de gimnasio para que sean funcionales los gimnasios que opera la Alcaldía y brinden un servicio óptimo a la población obregonense que acude a estos espacios deportivos. Debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A23NR0020	Adquisición de equipo administrativo.	100.0	209,000.00	209,000.00	208,999.93	0.00	543,380.83	208,999.93	208,999.93	Se adquirió equipo administrativo como relojes checadores, para que el personal pueda llevar a cabo el registro de entrada y salida de sus labores, a fin de promover la puntualidad, asistencia y permanencia en las áreas de trabajo de los CACIS que se ubican dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que no se contaba con este tipo de bienes.
A23NR0021	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para las actividades que realiza la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo.	43.3	335,020.00	335,020.00	145,013.47	0.00	556,559.19	145,013.47	145,013.47	Se adquirió mobiliario y equipo administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes concluyó y fue necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0311	Adquisición de plantas de luz para las acciones que realiza la Dirección General de Gobierno dentro del perímetro de la Alcaldía.	68.3	0.00	146,500.00	99,999.98	0.00	408,659.28	99,999.98	99,999.98	Se adquirió plantas de luz para el debido funcionamiento de las áreas operativas, lo que permitió contar con energía portátil para las máquinas-herramientas utilizadas tanto en jornadas ordinarias como extraordinarias para desmontar estructuras y obstáculos en la recuperación de espacios públicos que obstruyan el libre tránsito peatonal y vehicular, debido a que no se contaba con este tipo de bienes.
A23NR0482	Adquisición de 13 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-002 Acueducto en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	548,956.00	0.00	540,153.77	823,091.46	0.00	540,153.77	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0483	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-030 Belén de las Flores Secc. Relleno en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	337,633.00	0.00	334,380.90	745,926.63	0.00	334,380.90	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0484	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-097 La Cascada en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	433,174.00	0.00	411,545.72	1,286,080.40	0.00	411,545.72	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0485	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-101 La Herradura en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	331,552.00	0.00	308,659.30	488,710.55	0.00	308,659.30	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0486	Adquisición de 20 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-106 La Mexicana en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	837,801.00	0.00	823,091.46	488,710.55	0.00	823,091.46	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0487	Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-114 La Águilas en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	761,083.00	0.00	745,926.63	385,824.12	0.00	745,926.63	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0488	Adquisición de 32 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-168 Paraje el Caballito en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	1,288,792.00	0.00	1,286,080.40	411,545.73	0.00	1,286,080.40	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0489	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-184 Puente Colorado en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	505,030.00	0.00	488,710.55	462,988.94	0.00	488,710.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0490	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-185 Puente Colorado (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	492,648.00	0.00	488,710.55	437,267.34	0.00	488,710.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0491	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-208 Tecolalco en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	389,076.00	0.00	385,824.12	360,102.51	0.00	385,824.12	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0492	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-211 Tepeaca (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	411,546.00	0.00	411,545.73	488,710.55	0.00	411,545.73	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0493	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-218 Tlacopac en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	484,928.00	0.00	462,988.94	565,875.38	0.00	462,988.94	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0494	Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-242 1ra. Victoria en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	457,203.00	0.00	437,267.34	1,183,193.97	0.00	437,267.34	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0495	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-245 2da. El Pirul (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	380,205.00	0.00	360,102.51	0.00	0.00	360,102.51	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0496	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-246 Jalalpa Tepito (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	510,060.00	0.00	488,710.55	6,418.63	0.00	488,710.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0497	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-049 Cove en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	568,492.00	0.00	565,875.38	0.00	0.00	565,875.38	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0498	Adquisición de 29 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-124 Lomas de Becerra en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	1,198,115.00	0.00	1,183,193.97	0.00	0.00	1,183,193.97	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0644	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, vehículos y motocicletas para las acciones que realiza Seguridad Ciudadana dentro del Perímetro de la Alcaldía.	92.5	0.00	3,157,917.58	2,922,615.35	235,302.12	2,922,615.36	2,922,615.35	3,157,917.47	Se adquirió mobiliario, equipo audiovisual, vehículos y motocicletas para garantizar la seguridad a los ciudadanos; así como tener un mejor control del monitoreo vehicular las 24 horas, y brindar las condiciones de seguridad necesarias para los peatones y conductores que transitan por el perímetro de la Alcaldía, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A23NR0724	Adquisición de mobiliario, equipo de gimnasia y recreativo, para equipar los Centros Generadores.	0.0	0.00	159,975.60	0.00	141,520.00	0.00	0.00	141,520.00	Adquirir mobiliario para los Centros Generadores y estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía que acude a estas instalaciones, debido a que la vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0001	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	97.7	5,000,000.00	5,000,000.00	4,886,352.76	113,414.31	4,999,767.07	4,886,352.76	4,999,767.07	Se dió mantenimiento y rehabilitación al sistema de drenaje en 3.03 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e im
O23NR0002	Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	9,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Se dió mantenimiento y rehabilitación a 2 (INM) cuyos nombres son: Panteón Tarango y Oficinas de sede de la Alcaldía, mediante trabajos de: albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros.
O23NR0003	Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Se rehabilitó la infraestructura cultural de (2) inmuebles, cuyos nombres son: Teatro de la Juventud y Ágora Torres de Potero, mediante rehabilitación de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0004	Verificación y seguimiento de las obras FISMDF 2023.	63.5	7,300,000.00	6,389,000.00	4,057,265.11	2,331,638.80	6,388,903.91	4,057,265.11	6,388,903.91	Se verificó y supervisó el Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0005	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2023.	25.3	2,500,000.00	2,500,000.00	632,627.52	1,867,372.48	2,500,000.00	632,627.52	2,500,000.00	Se verificó y dió seguimiento a las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0006	Rehabilitación de deportivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	26.9	30,000,000.00	32,594,174.53	8,778,927.45	23,813,780.29	32,592,707.74	8,778,927.45	32,592,707.74	Se rehabilitó 6 deportivos, cuyos nombres son: Parque Las Águilas, Deportivo Batallón de San Patricio, Deportivo Minestongo, Deportivo La Cañada, Alberca La Cuesta y Alberca el Mago Septien, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multitecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0007	Mantenimiento y rehabilitación de centros comunitarios e interactivos (OBRAS FISDMF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,896,607.02	14,896,607.02	0.00	14,896,607.02	Mantenimiento y rehabilitación a 30 inmuebles, mediante trabajos de: Acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de fugas, filtraciones, desazolve, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, cambio de luminarias, balanceo de tableros, protección de área de azotea, adecuación de escalones de acceso, aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores e impermeabilización. Colonias: 1°. Victoria, 8 de agosto, Acuilotla, Adolfo López Mateos, Ampl. Tlapechico, Ampliación Tepeaca, Arturo Martínez, Barrio Norte, Desarrollo Urbano, Francisco Villa, Jalapa el Grande, La Palmita, Liberación Proletaria, Lomas de Capula, Lomas de Becerra, Lomas de Puerta Grande, María G. de García Ruiz, Molino de Rosas, Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde 2da Sección, Pirú, Pueblo de Santa Lucía, Reacomodo el Cuernito, Reacomodo Tlacuítlapa, Tetelpan, Tizapán, Zenón Delgado, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0008	Rehabilitación del centro cultural San Ángel (OBRAS FISDMF), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O23NR0009	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	92.4	9,500,000.00	10,290,000.00	9,503,468.77	771,459.21	10,274,927.98	9,503,468.77	10,274,927.98	Se realizó 3 estudios documentales y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0010	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.8	32,000,000.00	32,000,000.00	31,922,729.10	219.44	31,922,948.54	31,922,729.10	31,922,948.54	Se rehabilitó pavimentación en 105,610.00 M2 con capeta asfáltica, y se llevó a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluyó seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O23NR0011	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	79.3	10,000,000.00	14,797,761.13	11,731,904.73	3,063,036.73	14,794,941.46	11,731,904.73	14,794,941.46	Se rehabilitó pavimentación en 11,382.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluyó demoliciones, fresado, cargas, acarreos, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita.
O23NR0012	Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,999.99	0.01	5,000,000.00	4,999,999.99	5,000,000.00	Se rehabilitó calles en 6,250.00 M2 de empedrado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0013	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	93.0	20,000,000.00	22,000,000.00	20,463,228.99	1,536,691.25	21,999,920.24	20,463,228.99	21,999,920.24	Se rehabilitó 7,266.67 M2 de banquetas, guarniciones y escalinatas y se llevó a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.
O23NR0014	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros, en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,999.77	0.23	3,000,000.00	2,999,999.77	3,000,000.00	Se estabilizó taludes y rellenos de minas en 682 M3 consistió en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreos, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 2,692 M2 de construcción de muros de zampeo.
O23NR0015	Recuperación de espacios públicos mediante el manejo integral de residuos sólidos de la construcción, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	6,000,000.00	6,000,000.00	5,998,989.09	0.00	5,998,989.09	5,998,989.09	5,998,989.09	Se recuperó 1,000 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 11,200 M3 de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la población realiza y ocupa las aceras como tiros clandestinos producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0016	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público y Suministro e instalación de postes, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	52.2	29,607,900.00	20,000,000.00	10,438,571.63	9,560,263.00	19,998,834.63	10,438,571.63	19,998,834.63	Se rehabilitó (1,382) luminarias que constan de: lámpara led de 6 w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 m de escalera, o grúa de canastilla. (264) LUM Suministrar e instalar luminarias tipo baliza de 80 W, reutilizando bases de concreto ya existentes. Además, el suministro e instalación de luminarias tipo baliza, bases de concreto de 33x35x40 hechas en sitio. Meta 2: 297 (PIE) de postes. Suministro e instalación 147 de postes rectos de hasta 5 metros de altura, reutilizando bases de concreto ya existentes; así como ménsula de hasta 1.20 metros, luminaria vial de 60 w, fotocelda multivoltaje cable del 2+1 de aluminio, cable de cobre calibre 10. Así como 150 postes rectos de hasta 5 m de altura, bases de concreto de 35x35x40 hechas en sitio; para suministro e instalación de Luminaria vial de 60 w, fotocelda multivoltaje, ménsula de hasta 1.20m, cable de 2+1 de aluminio, cable de cobre de calibre 10.
O23NR0017	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	65.9	10,000,000.00	15,000,000.00	9,888,150.11	5,085,607.55	14,973,757.66	9,888,150.11	14,973,757.66	Se rehabilitó pavimentación en 42,492.00 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el método de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafitambos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con carga máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el área de la superficie y compactación por el método a presión.
O23NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	66.8	4,000,000.00	4,000,000.00	2,671,467.30	1,327,332.90	3,998,800.20	2,671,467.30	3,998,800.20	Se rehabilitó y dió mantenimiento a 6 mercados públicos, cuyos nombres son: Centenario, José María Pino Suárez, Cristo Rey, Corpus Christy, Molino de Santo Domingo y Jalapa El Grande, consistente en SUBESTACIONES PROPIAS. Consistió en suministro e instalación de transformadores, conexiones de media a baja así como equipos de seguridad y protección a base interruptores o swich.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0019	Rehabilitación de escalinatas (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	96.5	10,000,000.00	10,000,000.00	9,652,818.78	347,181.22	10,000,000.00	9,652,818.78	10,000,000.00	Se rehabilitó 11,764.71 M2 de escalinatas, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo.
O23NR0020	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (OBRAS FISMDF), ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	65.4	10,000,000.00	13,444,042.95	8,798,431.46	4,526,380.40	13,324,811.86	8,798,431.46	13,324,811.86	Se rehabilitó 14 (ESP) en parques lineales y de bolsillo, mediante: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros. Colonias: Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de Los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de Las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn y Balcones de Cehuayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0021	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (OBRAS FISMDF), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	77.6	79,264,862.00	79,861,103.62	61,938,033.69	17,900,248.63	79,838,282.32	61,938,033.69	79,838,282.32	Se rehabilitó pavimentación en 261,600.72 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn, Balcones de Cehuayo, Presidentes, La Piloto, San Ángel, Capula, Golondrinas, Águilas Pilares, Paraíso, Alpes, Águilas Tizapán, Tlacopac, San Clemente, Santa Fe, Toltecas, Lomas de Santa Fe, Tlacoyaque, Las Golondrinas, Tizapán, Garcimarrero, Loreto Barrio, Barrio Norte, Tepeaca, Paseo de las Lomas, Ampliación de las Águilas, Isidro Fabela, El Capulín, Puerta Grande, Olivar del Conde (2da sección), Colinas del Sur, Presidentes 2da sección, Belem de las Flores y Lomas de Chamontoya.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0022	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros (OBRAS FISMDF) en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	10,000,000.00	10,000,000.00	9,992,172.10	0.04	9,992,172.14	9,992,172.10	9,992,172.14	Se estabilizó taludes y rellenos de minas en 1,630 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreos, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 4,880 M2 de construcción de muros de zampeo. Colonias: Mirador Tetelpan, Conciencia Proletaria, Dos Ríos, La Milagrosa, Ampl. Tlacoyaque, La Angostura, La Mexicana y 19 de Mayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0023	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (OBRAS FISMDF) en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	56.0	15,000,000.00	19,085,380.19	10,682,271.20	8,403,108.98	19,085,380.18	10,682,271.20	19,085,380.18	Mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 11.30 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro e instalación. Colonias: Acueducto, Garcimarrero, Olivar del Conde, Lomas de la Era, Carlos a Madrazo, La Angostrura, El Piru, Santa Fé, Tlacoyaque, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0024	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2023.	0.0	134,638,331.00	166,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Derivado de los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 5 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de cámaras de video de vigilancia, luminarias y balizamiento, con la finalidad de mejorar la seguridad del entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0025	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (OBRAS FISMDF), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	86.2	12,000,000.00	12,000,000.00	10,340,875.67	1,625,100.73	11,965,976.40	10,340,875.67	11,965,976.40	Se dió mantenimiento y rehabilitación a 8,823.53 ML de red de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0465	Rehabilitación de instalaciones eléctricas y de bajadas de agua pluvial en el mercado público Olivar del Conde, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	87.3	0.00	2,000,000.00	1,745,549.53	231,477.74	1,977,027.27	1,745,549.53	1,977,027.27	Se rehabilitó al mercado público Olivar del Conde, mediante trabajos de: desmantelamiento y retiro de transformador y acometidas eléctricas, se colocaran duetos, bases, registros, tierras físicas, así como e suministro e instalación de electrodos puestos a tierra, interruptores termomagnéticos, tubería Conduit y el cableado necesario para su correcto funcionamiento, se continuara con los trabajos de obra civil (demoliciones, excavaciones y habilitado de banquetas), así como de una unidad verificadora de instalaciones eléctricas (UVIE), también suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC sanitario unión cementar, extremos lisos de 102 mm de diámetro que sustituirán las bajadas existentes ya que estas son insuficientes para el desalojo de toda el agua que fluye por las azoteas y techumbre del mercado.
O23NR0528	Renivelación y reparación de adoquín en mi colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	344,865.00	306,755.76	33,695.33	340,451.09	306,755.76	340,451.09	Se reniveló y reparó 229.91 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0529	Cambio de adoquín por mi colonia Margarita M de Juárez (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	378,735.00	337,108.49	35,637.79	372,746.28	337,108.49	372,746.28	Se cambió 252.49 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O23NR0530	Reparación y nivelación de adoquines en la colonia Pólvora (clave 10-174), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	409,527.00	365,228.40	38,697.08	403,925.48	365,228.40	403,925.48	Se niveló y reparó 273.02 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O23NR0531	Rehabilitación del piso adoquín en la colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	346,390.00	307,787.42	33,380.37	341,167.79	307,787.42	341,167.79	Se niveló y reparó 230.93 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0532	Renivelación y cambio de adoquín en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	412,713.00	371,484.69	40,346.84	411,831.53	371,484.69	411,831.53	Se reniveló y cambio 275.14 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O23NR0533	Renivelación y reparación 2a etapa de adoquinado en la colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	584,403.00	518,896.75	57,233.49	576,130.24	518,896.75	576,130.24	Se reniveló y reparó 389.60 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O23NR0534	Rehabilitación de las calles empedradas en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	953,924.00	580,018.70	372,637.41	952,656.11	580,018.70	952,656.11	Se rehabilitó calles en 635.95 M2 de empedrado mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de piedra bola.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0535	Rehabilitación de mezcla asfáltica por una mejor movilidad en la colonia 1a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	492,910.00	0.00	490,872.77	490,872.77	0.00	490,872.77	Rehabilitación en 821.52 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0536	Rehabilitación de mezcla asfáltica de calles minas, Cda. minas y 3a Cda. de pilares, en la colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación territorial	100.0	0.00	413,483.00	413,470.86	0.00	413,470.86	413,470.86	413,470.86	Se rehabilitó 689.14 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0537	Rehabilitación de mezcla asfáltica de la calle ribera en la colonia Alpes (Ampl), (clave 10-011), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	437,965.00	437,952.64	0.00	437,952.64	437,952.64	437,952.64	Se rehabilitó 729.94 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0538	Rehabilitación de mezcla asfáltica, mejorando la imagen de mis calles y mi colonia Arturo Martínez (clave 10-018), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	450,741.00	0.00	450,728.41	450,728.41	0.00	450,728.41	Rehabilitación en 751.24 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0539	Pavimentación asfáltica en la calle de tántalo y hasta petrel colonia Ave Real (Ampl) (clave 10-023), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	343,736.00	0.00	343,726.86	343,726.86	0.00	343,726.86	Pavimentación en 572.89 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0540	Pavimentación asfáltica en tabasqueños colonia Bonanza (clave 10-032), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	418,568.00	0.00	418,556.08	418,556.08	0.00	418,556.08	Pavimentación en 697.61 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0542	Pavimentación asfáltica, mejorando la calle en la colonia Cristo Rey (clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	417,806.00	417,794.13	0.00	417,794.13	417,794.13	417,794.13	Se pavimentó 696.34 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0543	Pavimentación asfáltica en c. belgas y c. austriacos, colonia El Paraíso (clave 10-063), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	566,233.00	566,216.80	0.00	566,216.80	566,216.80	566,216.80	Se pavimentó 943.72 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0544	Pavimentación asfáltica para las calles de Isidro Fabela, colonia Isidro Fabela (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	445,750.00	445,737.12	0.00	445,737.12	445,737.12	445,737.12	Se pavimentó 742.92 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0545	Rehabilitación y mantenimiento asfáltico en vialidad Mariano Hernández de La Loma Santa Fe, colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	803,644.00	803,622.27	0.00	803,622.27	803,622.27	803,622.27	Se rehabilitó y dió mantenimiento en 1,339.41 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0546	Pavimentación asfáltica de c. paso molino (continuidad), en la colonia La Mexicana (Ampl) (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	383,095.00	0.00	383,083.35	383,083.35	0.00	383,083.35	Pavimentación en 638.49 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0547	Pavimentación asfáltica de retorno de colina, en la colonia Las Águilas (Ampl) (clave 10-115), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,031,099.00	0.00	1,026,767.28	1,026,767.28	0.00	1,026,767.28	Pavimentación en 1,718.50 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0548	Pavimentación asfáltica en la colonia Lomas de Capula (clave 10-127), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	760,682.00	0.00	760,661.07	760,661.07	0.00	760,661.07	Pavimentación en 1,267.80 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0549	Pavimentación asfáltica y cambio de totalidad de banquetas en Lomas de Las Águilas en las calles de conmoran, albatroces y grullas. (clave 10-133), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	504,782.00	0.00	504,767.99	504,767.99	0.00	504,767.99	Pavimentación en 841.30 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Banquetas mediante: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias.
O23NR0550	Pavimentación asfáltica de calles en peores condiciones: Manuel Ávila Camacho, abedules y lirios, en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	693,926.00	0.00	691,005.04	691,005.04	0.00	691,005.04	Pavimentación en 1,156.54 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0551	Pavimentación asfáltica en c. Ramón López Velarde y c. Manuel Murguía (continuidad), en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	430,806.00	430,794.03	0.00	430,794.03	430,794.03	430,794.03	Se pavimentó 718.01 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0552	Pavimentación asfáltica de la calle 16 y 1ra. cerrada de calle 22, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección II (clave 10-253), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	952,479.00	0.00	948,470.68	948,470.68	0.00	948,470.68	Pavimentación en 1,587.47 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0553	Pavimentación asfáltica de la colonia Poder Popular (clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	358,202.00	358,192.91	0.00	358,192.91	358,192.91	358,192.91	Se pavimentó 597.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0554	Pavimentación en c. 5 a 9, entre c. Ricardo y la barda de la pera xochinahuac. continuar en c. Flores Magón esq. c. 9 calle 9 y 8, en la colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175).	100.0	0.00	384,401.00	384,390.20	0.00	384,390.20	384,390.20	384,390.20	Se pavimentó 640.67 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0555	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Predio La Angostura (continuidad al proyecto 2022) (clave 10-257), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	432,597.00	0.00	429,129.83	429,129.83	0.00	429,129.83	Rehabilitación en 270.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0556	Pavimentación asfáltica en c. Lázaro Cárdenas y c. Manuel Ávila Camacho (continuidad), en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	770,922.00	0.00	770,900.04	770,900.04	0.00	770,900.04	Pavimentación en 1,284.87 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0557	Pavimentación asfáltica en la calle Groover Cleveland, en la colonia Presidentes 1a (Ampl) (clave 10-178), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	510,610.00	0.00	510,596.35	510,596.35	0.00	510,596.35	Pavimentación en 851.02 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0558	Pavimentación asfáltica en calles y avenidas dignas, colonia Presidentes 2a (Ampl) (clave 10-179), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	702,929.00	0.00	702,910.68	702,910.68	0.00	702,910.68	Pavimentación en 1,171.55 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0559	Pavimentación de concreto hidráulico en c. mercurio, en la colonia Reacomodo El Cuemito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	632,463.00	0.00	622,872.23	622,872.23	0.00	622,872.23	Pavimentación en 486.51 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0560	Pavimentación asfáltica en calles (almorejos, río balsas, bacao, 2do. andador de alcanfores), en la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	835,204.00	835,181.66	0.00	835,181.66	835,181.66	835,181.66	Se pavimentó 1,392.01 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0561	Pavimentación de concreto hidráulico y cambio de banquetas faltantes en c. alfeñique (continuación) colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	389,716.00	0.00	383,676.22	383,676.22	0.00	383,676.22	Pavimentación en 299.78 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0562	Rehabilitación de concreto hidráulico en c. andador 1 (continuación), colonia Jalapa (Ampl) (clave 10-014), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	476,822.00	0.00	476,802.24	476,802.24	0.00	476,802.24	Rehabilitación en 366.79 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0563	Rehabilitación de concreto hidráulico en Cda. minas 74 y en 3a Cda. de minas, en la colonia Arvide (clave 10-019), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	100.0	0.00	377,855.00	0.00	372,184.81	372,184.81	0.00	372,184.81	Rehabilitación en 290.66 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0564	Rehabilitación de concreto hidráulico en sendero seguro en calle providencia, en la colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	100.0	0.00	485,306.00	0.00	477,680.63	477,680.63	0.00	477,680.63	Rehabilitación en 373.31 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0565	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia El Pirul (clave 10-065), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	484,944.00	0.00	478,687.71	478,687.71	0.00	478,687.71	Rehabilitación en 373.03 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0566	Rehabilitación de concreto hidráulico en 2a. privada Flor de María desde calle Las Flores, en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	351,257.00	0.00	350,611.59	350,611.59	0.00	350,611.59	Rehabilitación en 270.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0567	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle ébano esquina tacala, colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	688,532.00	0.00	677,552.09	677,552.09	0.00	677,552.09	Rehabilitación en 529.64 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0568	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Golondrinas, mediante repavimentación en general (clave 10-079), dentro del perímetro territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	710,010.00	0.00	699,148.04	699,148.04	0.00	699,148.04	Rehabilitación en 546.16 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0569	Rehabilitación de concreto hidráulico con guarnición en c. Morelos y c. Tlaxcala, en la colonia La Araña (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	404,158.00	0.00	399,481.47	399,481.47	0.00	399,481.47	Rehabilitación en 310.89 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0570	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de Ampl. La Cebada, en la colonia La Cebada (Ampl) (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	391,929.00	0.00	391,740.13	391,740.13	0.00	391,740.13	Rehabilitación en 301.48 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0571	Sustitución de carpeta asfáltica por concreto hidráulico en manresanos - marismeños, en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	666,341.00	0.00	657,456.72	657,456.72	0.00	657,456.72	Sustitución en 512.57 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0572	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de andador artiguenses y artiguenses, en la colonia La Presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	418,988.00	0.00	412,604.55	412,604.55	0.00	412,604.55	Rehabilitación en 322.30 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0573	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	643,575.00	0.00	633,506.07	633,506.07	0.00	633,506.07	Rehabilitación en 495.06 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0574	Rehabilitación de concreto hidráulico en la parte baja de la calle 2, entre calle 6 y avenida desierto de los leones, en la colonia Lomas de los Ángeles Tetelpan (clave 10-134).	100.0	0.00	491,360.00	0.00	490,936.19	490,936.19	0.00	490,936.19	Rehabilitación en 377.97 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0575	Rehabilitación de concreto hidráulico en la calle beecoya, en la colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	568,074.00	0.00	559,062.88	559,062.88	0.00	559,062.88	Rehabilitación en 436.98 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0576	Rehabilitación de concreto hidráulico en prolongación ocotillos, colonia Ocotillos (clave 10-162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	334,112.00	0.00	329,185.55	329,185.55	0.00	329,185.55	Rehabilitación en 257.01 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0577	Rehabilitación de concreto hidráulico en mina de manganeso y mina de antimonio, en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	439,544.00	0.00	438,920.65	438,920.65	0.00	438,920.65	Rehabilitación en 338.11 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0578	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle mina sacramento y mina providencia, en la colonia Real del Monte (clave 10-189), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	426,980.00	0.00	425,969.02	425,969.02	0.00	425,969.02	Rehabilitación en 328.45 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0579	Rehabilitación de concreto hidráulico en puerto San José del Cabo, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (Ampl) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	943,039.00	0.00	942,077.50	942,077.50	0.00	942,077.50	Rehabilitación en 725.41 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0580	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle 19 de febrero de prolongación progreso hasta calle magueyes, en la colonia Tlacoyaque (Ampl) (clave 10-220), dentro del perímetro.	100.0	0.00	728,247.00	0.00	718,009.52	718,009.52	0.00	718,009.52	Rehabilitación en 560.19 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0581	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Tlacuitlapa 2º Reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	683,061.00	0.00	681,417.01	681,417.01	0.00	681,417.01	Rehabilitación en 525.43 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0582	Rehabilitación de concreto hidráulico en Vasco de Quiroga, en la colonia Santa Fe Km 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	335,315.00	0.00	334,174.54	334,174.54	0.00	334,174.54	Rehabilitación en 257.93 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0609	Remodelación y reparación de calles dignas para un mejor futuro, en la colonia Alfalfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	410,389.00	401,170.46	9,218.54	410,389.00	401,170.46	410,389.00	Se remodeló y reparó 450.98 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0610	Remodelación y reparación de banquetas en av. Chicago y av. Minas, colonia El Pocito (clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	415,972.00	0.00	415,972.00	415,972.00	0.00	415,972.00	Remodelación y reparación de 457.11 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O23NR0611	Remodelación y reparación de banquetas y guarniciones, en la colonia Herón Proal (clave 10-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	522,312.00	0.00	522,312.00	522,312.00	0.00	522,312.00	Remodelación y reparación de 573.97 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O23NR0612	Reparación de banquetas en calle 8 y calle 3, en la colonia Lomas de Tetelpan (clave 10-144), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	506,279.00	482,398.30	23,880.70	506,279.00	482,398.30	506,279.00	Se reparó 556.35 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0613	Reparación de banquetas, en la colonia María G de García Ruíz (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	520,645.00	48,180.79	472,464.21	520,645.00	48,180.79	520,645.00	Se reparó de 572.14 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O23NR0614	Remodelación y reparación de banquetas en zona histórica de San Ángel, incluyendo restaurar y reponer el recinto, memoria fotográfica y elaboración de norma (clave 10-192).	100.0	0.00	574,779.00	0.00	574,779.00	574,779.00	0.00	574,779.00	Remodelación y reparación de 631.63 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O23NR0615	Remodelación y reparación de banquetas segunda etapa para la calle de cantil de la calle de risco hasta calle del paso, en la colonia Estado de Hidalgo_ (clave 10-247).	100.0	0.00	531,058.00	0.00	531,058.00	531,058.00	0.00	531,058.00	Remodelación y reparación de 583.58 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0616	Reconstrucción de escalinatas con barandal, en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	317,222.00	317,222.00	0.00	317,222.00	317,222.00	317,222.00	Se reeconstruyó 176.23 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O23NR0617	Construcción de escalinatas en c. azahares, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-029), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	534,310.00	534,310.00	0.00	534,310.00	534,310.00	534,310.00	Se contruyó 296.84 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O23NR0618	Remodelación y reparación de escalinatas, caminito seguro y digno para personas con movilidad limitada, en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	417,347.00	0.00	417,347.00	417,347.00	0.00	417,347.00	Remodelación y reparación de 231.86 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0619	Rehabilitación de ambas escaleras de puerto Tecolutla, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-171), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	698,500.00	0.00	698,500.00	698,500.00	0.00	698,500.00	Rehabilitación de 388.06 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O23NR0620	Remodelación de escaleras y rampa en calle tizampampano con restricción de circulación de motocicletas, en la colonia Tizampampano (clave 10-216), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	329,990.00	0.00	329,990.00	329,990.00	0.00	329,990.00	Remodelación de 183.33 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O23NR0621	Construcción de escalones de concreto, pasamanos tubulares en pendiente de calle tejocote (de calle la presa a calle abedul), en la colonia Garcimarrero (clave 10-076).	100.0	0.00	483,488.00	0.00	483,488.00	483,488.00	0.00	483,488.00	Construcción de 805.81 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0622	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Arboledas Político (clave 10-015), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	375,788.00	0.00	375,788.00	375,788.00	0.00	375,788.00	Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (NM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O23NR0623	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Ave Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	437,478.00	0.00	437,478.00	437,478.00	0.00	437,478.00	Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (NM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O23NR0624	Recuperación de espacio público en gimnasio al aire libre en parque de la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	400,315.00	0.00	400,315.00	400,315.00	0.00	400,315.00	Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0625	Recuperación de espacio público, sendero seguro para la colonia Bellavista, (clave 10-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,110,633.00	0.00	1,110,633.00	1,110,633.00	0.00	1,110,633.00	Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O23NR0626	Remodelación de caseta de vigilancia (continuación), en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	344,413.00	0.00	344,413.00	344,413.00	0.00	344,413.00	Remodelación de caseta 1 (INM), mediante los trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinilica; reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural.
O23NR0627	Restauración de cancha en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	546,998.00	0.00	546,998.00	546,998.00	0.00	546,998.00	Restauración de cancha en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha y gradas; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euomalla en el perímetro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0628	Reparación integral de glorieta Valverde, en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	616,736.00	0.00	616,736.00	616,736.00	0.00	616,736.00	Reparación de glorieta en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, renivelación, colocación de parapetos, entre otros.
O23NR0629	Recuperación de salón usos múltiples, en la colonia Las Águilas Sección Hornos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	339,271.00	0.00	339,271.00	339,271.00	0.00	339,271.00	Recuperación de salón usos múltiples en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O23NR0630	Recuperación de espacio público en la zona de terrenos baldíos torres CFE, en la colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	431,899.00	0.00	431,899.00	431,899.00	0.00	431,899.00	Recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalle de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de tubos de 1/2 de pulgada en muro; Suministro y colocacion de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia $f'c=250$ kg/cm ² , por medio de lanzado, via humeda; Colocacion de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0631	Ampliación y remodelación del kiosco del centro social de la colonia Lomas de Tarango, (clave 10-143), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	580,266.00	0.00	580,266.00	580,266.00	0.00	580,266.00	Ampliación y remodelación de Kiosco en 1 (INM), mediante trabajos de: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
O23NR0632	Colocación de reja perimetral en calle arrayán, en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	346,838.00	0.00	346,838.00	346,838.00	0.00	346,838.00	Colocación de reja perimetral en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate y colocación de reja.
O23NR0633	Construcción de segundo piso en casa de adulto mayor (continuación), en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	667,251.00	0.00	667,250.99	667,250.99	0.00	667,250.99	Construcción de segundo piso en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0634	Construcción de centro recreativo comunitario en la colonia Olivar de Los Padres (clave 10-163), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,525,928.00	0.00	1,525,928.00	1,525,928.00	0.00	1,525,928.00	Construcción de centro recreativo comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.
O23NR0635	Ampliación del foro cultural y vecinal palmas (continuidad), en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	564,334.00	0.00	564,334.00	564,334.00	0.00	564,334.00	Ampliación del foro cultural y vecinal en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.
O23NR0636	Rehabilitación áreas de esparcimiento en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	861,232.00	861,232.00	0.00	861,232.00	861,232.00	861,232.00	Se rehabilitó áreas de esparcimiento en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, renivelación del terreno, adecuación de espacios, colocación de bancas, instalación de jardineras, habilitación de juegos infantiles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0637	Continuar con la construcción del centro interactivo, en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	514,710.00	0.00	514,710.00	514,710.00	514,710.00	0.00	514,710.00	Continuar con la construcción de centro interactivo en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O23NR0638	Continuar con la colocación del techo e iluminación interior de la cancha, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	328,640.00	39,436.80	289,203.20	328,640.00	328,640.00	39,436.80	328,640.00	Continuar con la colocación del techo en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O23NR0639	Colocación de velaria en el área recreativa junto a los juegos infantiles, en la colonia Santa Lucía (Pblo) (clave 10-202), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	335,436.00	0.00	335,436.00	335,436.00	335,436.00	0.00	335,436.00	Colocación de velaria en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0640	Cambio de pasto sintético, en la colonia Valentín Gómez Farías (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	429,658.00	0.00	429,658.00	429,658.00	0.00	429,658.00	Cambio de pasto sintético en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro.
O23NR0641	Mantenimiento del puente de colores, en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	311,863.00	0.00	311,863.00	311,863.00	0.00	311,863.00	Mantenimiento del puente de colores en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habitación de estructura, mejoramiento de terreno y colocación de malla perimetral.
O23NR0642	Construcción de casa del adulto mayor, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	421,491.00	50,578.92	370,912.08	421,491.00	50,578.92	421,491.00	Construcción de casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0643	Continuar construcción de muro y repellado (colindancia de la colonia y juegos infantiles), en la colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	335,336.00	335,336.00	0.00	335,336.00	335,336.00	335,336.00	Se realizó trabajos de construcción de muro y repellado en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
O23NR0644	Construcción de muro de contención, en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	359,008.00	359,007.99	0.01	359,008.00	359,007.99	359,008.00	Se realizó trabajos de construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
O23NR0645	Continuar construcción del muro de contención en el área de equipamiento, entre las calles círuelos, ciudad madera, en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181).	100.0	0.00	419,424.00	419,424.00	0.00	419,424.00	419,424.00	419,424.00	Se realizó trabajos de construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0646	Construcción de muro de contención de concreto en el callejón arboledas, en la colonia Tlacoyaque (clave 10-219), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	458,047.00	0.00	458,047.00	458,047.00	0.00	458,047.00	Construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
O23NR0647	Continuación construcción de estacionamiento (4a etapa) entre las calles cda. seto de violetas y cda. de orquídea, en la colonia Zototitla (clave 10-240), dentro la demarcación.	100.0	0.00	392,456.00	392,456.00	0.00	392,456.00	392,456.00	392,456.00	Se realizó trabajos de construcción de estacionamiento en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico, señalización y balizamiento.
O23NR0648	Rehabilitación de zarpeado en c. abubillas para evitar desgajamiento, en la colonia Canutillo (Aguascalientes) (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	318,072.00	0.00	318,072.00	318,072.00	0.00	318,072.00	Rehabilitación de 106.02 M2 de zarpeado, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalle de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=250$ kg/cm ² , por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0649	Rehabilitación de talud en cda. Vasco de Quiroga (continuación), en la colonia Gral. Carlos A Madrazo (clave 10-083), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	398,179.00	0.00	398,178.99	398,178.99	0.00	398,178.99	Rehabilitación de 88.48 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=250$ kg/cm ² , por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O23NR0650	Rehabilitación de 2a Etapa de talud en calle Alfonso Noriega Cantú y Yuncas, en la colonia Juristas (clave 10-093), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	379,319.00	379,319.00	0.00	379,319.00	379,319.00	379,319.00	Se rehabilitó 126.44 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=250$ kg/cm ² , por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O23NR0692	Cambio de red de agua potable del andador 4, en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	556,515.00	0.00	556,515.00	556,515.00	0.00	556,515.00	Cambio de 285.39 ML de red de agua potable del andador 4, en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), Alcaldía Álvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0693	Cambio de red hidráulica de agua potable en cerrada alcantarilla, en la colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	397,247.00	0.00	397,247.00	397,247.00	0.00	397,247.00	Cambio de 203.72 ML de red hidráulica de agua potable en cerrada alcantarilla, en la colonia Alcantarilla (clave 10-007) en la Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0694	Continuación de cambio de red hidráulica en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	318,016.00	318,016.00	0.00	318,016.00	318,016.00	318,016.00	Se realizó trabajos para el cambio de 163.09 ML de red hidráulica en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016) Alcaldía Alvaro Obregon, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0695	Cambio de red hidráulica en calle Atl, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	333,253.00	0.00	333,253.00	333,253.00	0.00	333,253.00	Cambio de 170.90 ML de red hidráulica en calle Atl, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0696	Sustitución de red hidráulica en Calz. de las carretas, de paseo pregonero hasta charrerías, en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	915,365.00	0.00	915,365.00	915,365.00	0.00	915,365.00	Sustitución de 469.42 ML de red hidráulica en Calz. de las carretas, de paseo pregonero hasta charrerías, en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en camión (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0697	Cambio de red hidráulica en andador ruseñor (continuidad), en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	336,436.00	0.00	336,436.00	336,436.00	0.00	336,436.00	Cambio de 172.53 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en camión (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0698	Construcción de bóveda para resguardo de válvulas de la red hidráulica y cambio de válvula, en la colonia Jalapa El Grande (clave 10-089), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	1,061,536.00	0.00	1,061,536.00	1,061,536.00	0.00	1,061,536.00	Cambio de 544.38 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Suministro y colocación de concreto habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en camión (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0699	Cambio de red hidráulica en calle 2, en la colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	606,282.00	0.00	606,282.00	606,282.00	606,282.00	0.00	606,282.00	Cambio de 310.91 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0700	Cambio de la red de agua potable, en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	347,335.00	0.00	347,335.00	347,335.00	347,335.00	0.00	347,335.00	Cambio de 178.12 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0701	Ampliación de red de agua potable en calle durazno, en la colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	414,919.00	0.00	414,919.00	414,919.00	414,919.00	0.00	414,919.00	Ampliación de 212.78 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0702	Mantenimiento de la red hidráulica de toda la colonia Lomas de San Ángel Inn (clave 10-139), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	485,049.00	0.00	485,049.00	485,049.00	0.00	485,049.00	Mantenimiento de 248.74 Metros de red hidráulica, mediante: Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0703	Sustitución de tubería de agua potable en calles de la colonia Lomas de Santa Fe, (clave 10-140), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	349,043.00	0.00	349,043.00	349,043.00	0.00	349,043.00	Sustitución de 179.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0704	Cambio de la red hidráulica en toda la colonia Loreto (clave 10-145), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	363,181.00	0.00	363,181.00	363,181.00	0.00	363,181.00	Cambio de 186.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0705	Continuar con cambio de red hidráulica con válvula, y toma domiciliaria, en la colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	378,057.00	0.00	378,057.00	378,057.00	0.00	378,057.00	Cambio de 193.88 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0706	Sustitución de la red de agua potable en desierto de Karakum, en la colonia Santa Lucia Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	356,317.00	0.00	356,317.00	356,317.00	0.00	356,317.00	Sustitución de 182.73 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0707	Cambio de la red principal de agua potable en Cda. 2, colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	346,805.00	0.00	346,805.00	346,805.00	0.00	346,805.00	Cambio de 177.85 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0708	Cambio de tubería de la red hidráulica (continuación), en la colonia Tepeaca (clave 10-210), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	380,084.00	0.00	380,084.00	380,084.00	0.00	380,084.00	Cambio de 194.91 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0709	Cambio de la red de agua potable en las manzanas 6 y 7, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-249), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	370,218.00	0.00	370,218.00	370,218.00	0.00	370,218.00	Cambio de 189.86 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0710	Rehabilitación de agua potable en calle Adolfo López Mateos colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,396,766.00	0.00	1,396,766.00	1,396,766.00	0.00	1,396,766.00	Rehabilitación de 716.29 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0711	Cambio de red de drenaje de 3a cerrada hasta calle Francisco Orozco (continuidad) colonia Acuilotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	439,887.00	439,887.00	0.00	439,887.00	439,887.00	439,887.00	Se realizó trabajos para el cambio de 0.20 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0712	Rehabilitación de drenaje con cárcamo de bombeo en and. Tecalcapa esa, en 3er cda. de San Agustín, en la colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	360,381.00	0.00	360,381.00	360,381.00	0.00	360,381.00	Rehabilitación de 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0713	Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (Ampl) (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	327,757.00	327,757.00	0.00	327,757.00	327,757.00	327,757.00	Se rehabilitó 0.15 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0714	Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	475,451.00	475,451.00	0.00	475,451.00	475,451.00	475,451.00	Se rehabilitó 0.22 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0715	Sustitución de drenaje en calle Mario Moreno y prolongación Guerrero, en la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	507,758.00	507,758.00	0.00	507,758.00	507,758.00	507,758.00	Se sustituyó 0.23 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0716	Sustitución de red de drenaje y descargas domiciliarias en calle Vicente Guerrero, en la colonia Jalapa (clave 10-088), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	687,562.00	687,562.00	0.00	687,562.00	687,562.00	687,562.00	Se sustituyó 0.31 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0717	Mantenimiento del pozo de drenaje, cambio de tubo de drenaje que desemboca en la cda de mixteca, en la colonia La Milagrosa (clave 10-107), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	379,891.00	379,891.00	0.00	379,891.00	379,891.00	379,891.00	Se realizó trabajo de mantenimiento y cambio de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0718	Cambio de drenaje en calle Francisco Solís (continuidad), en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	467,119.00	467,119.00	0.00	467,119.00	467,119.00	467,119.00	Se realizó trabajo de cambio de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0719	Cambio de drenaje, en la colonia Lomas de Chamontoya (clave 10-130), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	834,545.00	834,545.00	0.00	834,545.00	834,545.00	834,545.00	Se realizó trabajo de cambio de 0.38 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0720	Cambio de drenaje en calle 3 entre piratas y prolongación rosa escondida, en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	574,083.00	574,083.00	0.00	574,083.00	574,083.00	574,083.00	Se realizó trabajo de cambio de 0.26 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0721	Colocación de rejas para captación de aguas pluviales, en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	382,577.00	382,577.00	0.00	382,577.00	382,577.00	382,577.00	Se realizó trabajo de colocación de 0.17 Kilómetros de rejas pluviales, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0722	Rehabilitación de drenaje, en la colonia Molino de Rosas (Ampl) (clave 10-158), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	499,837.00	499,837.00	0.00	499,837.00	499,837.00	499,837.00	Se rehabilitó 0.23 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0723	Rehabilitación de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, en Av. Central, en la colonia Ocho de Agosto (clave 10-161), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	412,165.00	412,165.00	0.00	412,165.00	412,165.00	412,165.00	Se rehabilitó 0.19 Kilómetros de alcantarillado y drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0724	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	422,572.00	422,572.00	0.00	422,572.00	422,572.00	422,572.00	Se sustituyó 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0725	Continuación de cambio de drenaje, en la colonia San Pedro de Los Pinos (clave 10-197), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	377,261.00	377,261.00	0.00	377,261.00	377,261.00	377,261.00	Se realizó trabajo de cambio de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0726	Instalación red de drenaje en calle encino grand, en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	821,147.00	0.00	821,147.00	821,147.00	0.00	821,147.00	Instalación de 0.37 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0727	Rehabilitación de drenaje en la colonia Tetelpan (Pblo) (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	602,322.00	602,322.00	0.00	602,322.00	602,322.00	602,322.00	Se rehabilitó 0.27 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0728	Sustitución de drenaje hidráulico calle chalchilticue, en la colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	471,569.00	471,569.00	0.00	471,569.00	471,569.00	471,569.00	Se sustituyó 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0729	Sustitución de drenaje en calle Adolfo López Mateos entre MZ. 10-A y 10-C, en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	472,249.00	472,249.00	0.00	472,249.00	472,249.00	472,249.00	Se sustituyó 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0730	Sustitución de red de drenaje en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	411,386.00	411,386.00	0.00	411,386.00	411,386.00	411,386.00	Se sustituyó 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0731	Sustitución de drenaje en calle 8 y calle 4, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,010,498.00	1,010,498.00	0.00	1,010,498.00	1,010,498.00	1,010,498.00	Se sustituyó 0.46 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0732	Rehabilitación de drenaje en la colonia Olivar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,211,752.00	1,211,751.98	0.01	1,211,751.99	1,211,751.98	1,211,751.99	Se rehabilitó 0.55 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0733	Cambio de malla perimetral en deportivo de la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	464,601.00	464,601.00	0.00	464,601.00	464,601.00	464,601.00	Se cambió malla perimetral en 1 (DEP) mediante trabajos: Trazo, nivelación, excavaciones, preparación de área y colocación de malla perimetral.
O23NR0734	Rehabilitación de parque de bolsillo en calle Ignacio Zaragoza (continuación), de la colonia Bejero (clave 10-028), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	383,970.00	0.00	383,914.86	383,914.86	0.00	383,914.86	Rehabilitación de 1 (PAR) de bolsillo mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0735	Rehabilitación de parque en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,538,465.00	0.00	1,536,608.18	1,536,608.18	0.00	1,536,608.18	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro, instalación de pasto sintético.
O23NR0736	Rehabilitación de parque en calle robles, en la colonia Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	350,564.00	0.00	350,410.41	350,410.41	0.00	350,410.41	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Construcción de cancha de basquet ball y futbol en una sola área con sus respectivas canastas y porterías, una pista de tartan, construcción de un techado en la zona que se encuentra la plataforma para actividades de al aire libre que se adapten a las condiciones del parque el polvorín.
O23NR0849	Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle camelia y flor de azalea, en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,158,248.00	0.00	1,158,074.10	1,158,074.10	0.00	1,158,074.10	Rehabilitación en 1,930.41 M2 de carpeta asfáltica, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, craqueo del petróleo con la gravilla, rastilos en asfalto, tendido de asfalto, entre otras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0850	Construcción de muro de contención y repellado sobre Cda. Río Mixcoac, en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	317,107.00	264,808.28	52,277.41	317,085.69	264,808.28	317,085.69	Se construyó muro de contención y repellado en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
O23NR0851	Continuación de enrejado del parque El Rodeo, en la colonia El Rodeo (clave 10-067), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	346,022.00	0.00	338,053.88	338,053.88	0.00	338,053.88	Continuación de enrejado de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarrero en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes.
O23NR0948	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo, ubicados en diversas colonias dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	14,943,257.00	11,726,099.99	2,989,900.00	14,715,999.99	11,726,099.99	14,715,999.99	Se rehabilitó 15 (PAR) lineales y de bolsillo, mediante trabajos a realizar como: limpieza general, poda de arboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0986	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	100.0	0.00	5,500,000.00	5,350,469.28	149,530.72	5,500,000.00	5,350,469.28	5,500,000.00	Se reparó 498 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% protor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta.
O23NR0987	Sustitución, instalación y suministro de rejillas y brocales de policoncreto en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,500,000.00	575,230.37	924,769.63	1,500,000.00	575,230.37	1,500,000.00	Se sustituyó e instaló 74 piezas de rejillas y 207 piezas de brocales y tapa abierta, mediante trabajos de suministro e instalación de rejillas de piso para boca de tormenta fabricados con policoncreto, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, y/o retiro de adoquín, acarreo de material a tiro oficial, limpieza de superficie, antiderrapante sin bisagra, y refuerzo en fibra de vidrio, con altura de 7 cm. con barrotes transversales con jaladera y el brocal de tipo (I), de 12 cm 3/8", así como colocación de brocal y tapa abierta para pozo de visita en policoncreto y reforzado, limpieza de área, tapa de 4.5 cm, de altura y 64 cm de diámetro, tipo azteca hexagonal, jaladera de acero galvanizado, brocal de 72.6 cm de diámetro exterior y una altura total de 5.5 cm, peso estimado de 50 kg, delimitación del área, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, adoquín o empedrado, retiro de adocreto, desinstalación de coladera de piso, brocal y tapa de concreto, renovación, tendido de concreto hidráulico, retiro de material, carga a camión entre otras.
O23NR1042	Instalación de Luminarias Tipo Baliza en la Colonia El Capulín (Ampl) (clave 10-060), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	338,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Instalación de 20 luminarias tipo baliza, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias con obra civil (fotocontactor, instalación de tubería y cableado subterráneo, bases de concreto y todo lo necesario para su correcta instalación).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1043	Instalación de Luminarias Solares en la colonia General Antonio Rosales (clave 10-082), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	317,948.00	0.00	314,184.10	314,184.10	0.00	314,184.10	Instalación de 105 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación ménsula de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, taquetes y tornillería).
O23NR1044	Instalación de Luminarias Solares en la colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	762,270.00	0.00	758,837.84	758,837.84	0.00	758,837.84	Instalación de 251 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación ménsula de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, taquetes y tornillería).
O23NR1045	Colocación de nuevas lámparas Led de 50 Watts en la Colonia Los Alpes (clave 10-010), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	638,065.00	0.00	634,988.13	634,988.13	0.00	634,988.13	Colocación de 125 lámparas led de 50 watts, mediante: Suministro e instalación a través de la tecnología led, instalación de ménsula de 1 metro y cable de cobre del #10 de luminarias con fotocelda, así como tendido e instalación de cable del #10 de cobre (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fleje y broches).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1047	Instalación de Lámparas de Led en la Colonia Campo de Tiro Gamitos (clave 10-035), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	315,158.00	0.00	312,351.18	312,351.18	0.00	312,351.18	Instalación de 51 lámparas led de 60 watts, mediante: Suministro e instalación ménsula de 1 metro con cable de cobre del #10 mediante suministro, instalación, fotocelda, cable calibre #10, taquetes, tornillería, fleje, broches, (y todo lo necesario para su correcta instalación).
O23NR1048	Instalación de Luminarias Tipo Reflector Led en la Colonia Mártires de Tacubaya (clave 10-150), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	370,736.00	0.00	366,868.33	366,868.33	0.00	366,868.33	Instalación de 146 lámparas tipo reflector led de 100 watts, mediante: Base fotocelda, fotocelda, cable de cobre del #14, suministro y colocación con todo lo necesario (fleje, broches, tornillos, taquetes).
O23NR1049	Instalación de Luminarias Solares en la Colonia Lomas de Santa Fe II (clave 10-248), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	718,023.00	0.00	714,543.12	714,543.12	0.00	714,543.12	Instalación de 80 lámparas solares led de 100 watts, baterías de 12 volts, mediante: Suministro, instalación, sustitución con panel solar de 100 watts y 12 volts y batería en postes existentes (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fotocelda).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1050	Remodelación y sustitución de banquetas y guarniciones, en la colonia el capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	451,046.00	435,964.31	14,951.96	450,916.27	435,964.31	450,916.27	Se remodeló y reparó 910.00 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O23NR1051	Mantenimiento a la infraestructura vial en la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,362,426.00	0.00	1,352,493.07	1,352,493.07	0.00	1,352,493.07	Mantenimiento a la infraestructura vial en 10,000 (ML), a través de acciones de: colocación de señalamientos viales y balizamiento en diversas áreas.
O23NR1077	Rehabilitación de área de convivencia, en la colonia Atlamaya (clave 10-021), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	381,804.00	0.00	381,804.00	381,804.00	0.00	381,804.00	Rehabilitación de área de convivencia de 1 (ESP) mediante trabajos: Suministro de estructura metálica, albañilería, equipamiento urbano: suministro y colocación de bancas, mesas, botes de basura, entre otros, Jardinería: suministro y colocación de vegetación, jardineras, pintura: vinilica y/o esmalte, colocación de barandal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1078	Colocación de tubos perimetrales para la barranca ticolotera, en la colonia Jalalpa Tepito (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	753,255.00	0.00	752,199.70	752,199.70	0.00	752,199.70	Colocación de tubos perimetrales en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivleación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos.
O23NR1079	Remodelación del gimnasio y áreas de juegos, en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	314,720.00	0.00	314,091.45	314,091.45	0.00	314,091.45	Remodelación del gimnasio y áreas de juegos de 1 (ESP) mediante trabajos: Albañilería, pintura en estructura, jardinería; Suministro y colocación de vegetación, equipamiento urbano: suministro e instalación juegos infantiles y ejercitadores.
O23NR1080	Continuación de reja perimetral y rehabilitación del área verde, en la colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	363,992.00	0.00	363,317.70	363,317.70	0.00	363,317.70	Continuación de reja perimetral y rehabilitación del área verde de 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivleación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1081	Remodelación de áreas de esparcimiento dignos, en la colonia Tlapechico (clave 10-224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	531,103.00	0.00	530,201.70	530,201.70	0.00	530,201.70	Remodelación de áreas de esparcimiento de 1 (ESP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
O23NR1082	Construcción de área para preparación de alimentos en la casa de la cultura, en el área social, en la colonia Villa Verdún (clave 10-238), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	486,397.00	0.00	485,829.94	485,829.94	0.00	485,829.94	Construcción de área para preparación de alimentos en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería, acabados y equipamiento.
O23NR1083	Recuperar el área verde de pericos, en la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	622,194.00	0.00	621,843.62	621,843.62	0.00	621,843.62	Recuperar el área verde de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1084	Acondicionamiento de área de exclusividad para perros, en el parque molino de rosas, en la colonia Molino de Rosas (clave 10-157), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	778,571.00	0.00	769,142.02	769,142.02	0.00	769,142.02	Acondicionamiento de área de exclusividad para perros en 1 (PAR) mediante: Trabajos de albañilería, pintura en estructura, suministro e instalación juegos, bancas y mobiliario canino: túneles, rampas, delimitación de área con estructura metálica para arenero.
O23NR1157	Construcción de espacio público en la colonia Zotoltilta, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	485,654.00	485,653.77	0.23	485,654.00	485,653.77	485,654.00	Se construyó 1 (ESP), mediante trabajos de: Colocación de concreto hidráulico para estacionamiento y adecuación de accesos.
O23NR1160	Instalación de sistema de riego a presión por aspersión, en la colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (clave 10-004), dentro del perímetro territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	409,423.00	0.00	409,423.00	409,423.00	0.00	409,423.00	Instalación de sistema de riego a presión por aspersión de 204.71 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; construcción de sistema, tubería de PDA, conectores, válvulas, aspersores, suministro y colocación de bombeo, equipo de control para el sistema de riego.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1161	Implementación de un sistema de captación pluvial, "Cosecha de lluvias", en el parque Axomiatla, colonia Lomas de Axomiatla (clave 10-123).	100.0	0.00	402,534.00	0.00	402,534.00	402,534.00	0.00	402,534.00	Implementación de un sistema de captación pluvial de 50.32 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia.
O23NR1162	Captación de agua pluvial y sistema de riego automático en todas las jardineras, en la colonia Residencial María Isabel (clave 10-258), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	360,425.00	0.00	360,425.00	360,425.00	0.00	360,425.00	Captación de agua pluvial y sistema de riego automático en todas las jardineras, en la colonia Residencial María Isabel Meta 1(45.05) ML, los trabajos a realizar son trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, excavación a mano para colocación de camas de arena para asiento de ductos, suministro e instalación de tubos de polietileno de alta densidad de 102 mm de diámetro, valvulas de compuerta, instalación de empaques de plomo, prueba hidrostática, relleno de zanjas con material compactado (tepate) y colocación de piso hidráulico resistencia.
O23NR1176	Rehabilitación de parque para un ambiente limpio, es salud, en la colonia La Cañada (clave 10-096), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	529,960.00	0.00	529,960.00	529,960.00	0.00	529,960.00	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepate, compactada al 85% Proctor con rodillo; banquetas, guarniciones, barandales; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, bancas, ejercitadores, rehabilitación de juegos, barda perimetral, aplicación de pintura a base solvente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1177	Rehabilitación de parque, proyecto de seguridad urbana arte y recreación 2a etapa, en la colonia La Angostura (clave 10-094), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	455,540.00	0.00	455,539.99	455,539.99	0.00	455,539.99	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% Proctor con rodillo; banquetas, guarniciones, barandales; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, suministro e instalación de luminarias, aplicación de pintura a base solvente.
O23NR1210	Rehabilitación de carpeta asfáltica, en la colonia Santa Fe (clave 10-198), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	954,040.00	0.00	953,295.53	953,295.53	0.00	953,295.53	Rehabilitación en 351.65 M2 de carpeta asfáltica, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de asfalto MR42.
O23NR1211	Cambio de tubería de drenaje en C. 29 y 30 (continuación), en colonia Olivar del Conde 2a Sección II (clave 10-255), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	963,606.00	578,037.02	385,358.01	963,395.03	578,037.02	963,395.03	Se cambió 0.43 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1212	Rehabilitación con concreto hidráulico en corredor escolar, en la colonia San Bartolo Ameyalco (Pblo) (clave 10-194), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	2,349,500.00	904,557.50	1,444,942.49	2,349,499.99	904,557.50	2,349,499.99	Se rehabilitó 1,807.31 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR1213	Sustitución de abastecimiento de agua Cutzamala, en colonia Santa Rosa Xochiac (Pblo) (clave 10-204), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,902,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sustitución de 975.70 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR1220	Recuperación y rehabilitación integral del camellón de Vito Alessio en el tramo comprendido entre Av. Insurgentes y Tecoyotitla, en la colonia Florida, dentro de la demarcación.	0.0	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	Recuperación y rehabilitación integral del camellón 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y cestos de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, construcción de bancas de concreto, pintura, suministro y colocación de caucho continuo e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, construcción de canchas para (juego de petanca), con dimensiones de 14.00 M X 4.00, entre otros.
TOTAL URG			522,436,914.00	515,335,463.25	328,302,537.45	178,939,133.44	507,241,670.89	328,302,537.45	507,241,670.89	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0022	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Equipo Audiovisual	95%	14,624,985.00	11,849,185.52	130,389.15	11,098,377.89	11,228,767.04	130,389.15	11,228,767.04	Adquisición de (60) Sillas secretariales negro base giratoria ruedas sin descansabrazos; (60) Carpas pegables 3x3m. color azul lona Pvc estructura metálica; (18) revisteros madera mdf 1mx1mx30cm azul, rojo, verde y amarillo; (10) Mesas cultivo madera pino 90cm: 60cm largo patas y 30cm largo caja: 1.50mX80 cm membrana impermeable, válvula desagüe; (7) Anaqueles metálicos 4 postes 9 charolas 200kg entrapaño, 30cmx85cmx2.3mts, poste cal 14, entrapaños cal 20; (50) Lockers metálicos 3 puertas 1.80x0.36x0.37mts color arena; (2) mesa circunferencia 122 a 150 cm de caoba; (5) módulos madera pino 4 entrapaños de 40 cm gabinetes con cerraduras altura de 2.10mts y ancho de 1.00mt; (1) Módulo madera pino entrapaño 40cm altura 80cm ancho de 1.00mt; (150) Silla acojinado, estructura fija tubular; (1) Escritorio oficina; (1) Mueble tipo librero; (80) Sillas pequeñas; (80) Mesa trapezoide; (10) Librero; (12) Mueble de madera; (20) Sillas apilables tapizada; (7) Mesas; (6) Armario madera; (4) Cambiador horizontal; (4) Escritorio madera metal; (1) Sofá tres plazas; (1) Sofá una plaza; (1) Mesa centro; (5) Escritorio sin porta teclado; (43) Sillón ergonómico; (3) Librero madera; (5) Escritorio básico; (6) Silla ergonómica 4 patas; (1) Sillón Ejecutivo giratorio con brazo color negro y 1 Silla Ejecutiva Giratoria con brazos color negro META 2: 4 (EAD) Adquisición de (4) Pizarrón blanco. META 3: 4 (EAV) Adquisición de (2) Pantallas Smart TV de 50" resolución 4K; (2) Pantallas.
A23NR0023	Adquisición de Vehiculos	92%	19,032,855.00	20,532,855.00	0.00	18,845,964.24	18,845,964.24	-	18,845,964.24	Adquisición de (1) camioneta con cabina serie 4000 y carrocería tipo redilas, motor 5.7 l. potencia de 383hp a 5600rpm, torque 400 lb-pie a 4000 rpm; (2) camioneta tipo Pick Up con capacidad de carga de 1.5 tons., motor 2.5 l; (1) camión con plataforma que incluye rampa hidráulica tipo L con piso antiderrapante, capacidad de carga de 750 Kg. (10) Vehículos tipo VAN, motor cuatro cilindros 1.5 L. a gasolina y una potencia de 103 HP, con transmisión manual de 5 velocidades; (7) Camiones volteo de 7 m ³ , transmisión manual de 10 velocidades con sobremarcha, estándar, cabina con suspensión neumática, amortiguador, estándar, cabina con suspensión neumática amortiguador hidráulico, sistema de frenos neumático, dirección hidráulica, llantas 11r/225; (8) Camionetas tipo redilas, montado en chasis, cabina de 3 toneladas de carga, sistema de redilas de madera y (14) Grúas hidráulicas de canastilla con altura de trabajo de 13 M, montada en chasis cabina con sistema de control en canastilla y base, cuenta con giro irrestricto de 360o en la base y sistema de aislamiento en el brazo, la adquisición de los bienes antes referido se realiza con la finalidad de contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía; (2) Vehículos tipo sedan mediano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0024	Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual	94%	2,440,000.00	2,395,920.00	288,236.80	1,953,034.86	2,241,271.66	288,236.80	2,241,271.66	Adquisición de (1) Escritorio de madera.
A23NR0025	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	52%	2,764,304.00	2,311,904.00	377,323.64	829,783.72	1,207,107.36	377,323.64	1,207,107.36	Adquisición de (4) Kit tanque de oxígeno, con capacidad de 425 litros de oxígeno; (4) Manómetro regulador de oxígeno; (7) Tablas rígidas camillas con kit de inmovilización, camilla fabricada en polietileno de alta resistencia con capacidad de carga de 180 kg, 100% translúcida a los rayos x, flotante sobre agua; (3) Desfibrilador externo automático con 2 parches para desfibrilación adulto/pediátrico; (20) Tijera paramédico multiherramienta, punta de carburo para romper vidrios, acero inoxidable 420 HC, fibra de vidrio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0026	Adquisición de Herramientas y Equipo de Generación Eléctrica	77%	15,951,957.00	7,967,097.52	3,341,720.03	2,761,200.10	6,102,920.13	3,341,720.03	6,102,920.13	Adquisición de (10) Desmalezadoras 2 tiempos, 2.6 HP, 7.9 Kg, combustible 0.57 L; (5) Sopladoras 2 tiempos, 0.9 HP, 3.6 Kg, combustible 0.45 L; (5) Motosierras espada 20", 2 tiempos, 3.4 HP, cadena 0.325, combustible 0.46 L; (4) Motosierras espada 25", 2 tiempos, 4.6 HP, cadena de 3/8, combustible 0.685 L; (4) Motosierras espada 30", 2 tiempos, 6.7 HP, cadena de 3/8, combustible 0.825 L; (2) Motocultores motor gasolina 1 cilindro 4 tiempos, monocilíndrico, 11.66 HP; (2) desmalezadoras para motocultor cuchilla 80 cm, rieles de seguridad, llantas frontales; (1) Sierra banco 10" para madera 1,800 W y 4,800 RPM; (1) Hidrolavadora industrial 7.5 HP, 1750 RPM, 200 bares, bomba de cigüeñal y bielas; (2) Sierra de mesa portátil extensible 660 mm 1800 w; (2) Atornillador eléctrico 20 V máx; (3) Desmalezadora inalámbrica 18 V franja de corte ajustable; (4) Taladro de 600 w de 1/2"; (8) Esmeril angular inalámbrico 4 1/2" 20 VOLTS; (3) Desmalezadora 2 tiempos, 2.6 HP, 38.9 cm3, 7.9 kg.; (2) Sopladora 2 tiempos, 0.9 HP, 27.4 cm3, 3.6 kg.
A23NR0027	Adquisición de Licencias Informáticas	93%	1,500,000.00	2,666,280.00	1,745,670.08	724,780.06	2,470,450.14	1,745,670.08	2,470,450.14	Adquisición de (166) Licencias de Microsoft Office 365; (200) licencias de correo electrónico marca Google, el servicio brinda funcionalidad de suite ofimática, comunicación, mapas y formularios; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar correos; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar sms; (1) Enmascarado de SMS por un año; (1) Plataforma para la administración de eventos de la alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0581	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Ojos de seguridad en Aguilera", Col. Aguilera; (Comité: 02-001), Alc. Azcapotzalco.	99%	0.00	642,611.00	0.00	635,907.36	635,907.36	-	635,907.36	Adquisición de (33) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 33 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0583	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras para tu Seguridad", Col. Ferrería; (Comité: 02-028), Alcaldía Azcapotzalco.	99%	0.00	600,437.00	0.00	597,367.52	597,367.52	-	597,367.52	Adquisición de (31) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 31 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0584	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Por una Colonia Segura", Col. Monte Alto; (Comité: 02-048), Alcaldía Azcapotzalco.	96%	0.00	500,152.00	0.00	481,748.00	481,748.00	-	481,748.00	Adquisición de (25) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 25 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0586	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Vigilancia y Monitoreo para Petrolera Norte", Col. Petrolera; (Comité: 02-059), Alcaldía Azcapotzalco.	98%	0.00	699,991.00	0.00	684,569.36	684,569.36	-	684,569.36	Adquisición de (6) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 2 cámaras IP DOMO 16x zoom óptico, 4 megapíxeles IP 66.; 2 Postes de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero de alta resistencia, soporte tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos con soporte, gabinete de acero IP66 Uso en Intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800 mts, UPS (Uninterruptible power Supply) sistema de alimentación para los equipos instalados a base de baterías suficientes para respaldar al menos 15 minutos, estación de pánico con botón de emergencia, almacenaje externo de video por 30 días; 4 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución de 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0587	Adquisición de cámaras de vigilancia "Cámaras de vigilancia sobre vía principal por seguridad de todos", Col. Petrolera Ampl; (Comité: 02-003), Alcaldía Azcapotzalco.	98%	0.00	586,661.00	0.00	573,523.72	573,523.72	-	573,523.72	Adquisición de (15) cámara de vigilancia y alarma vecinal, que incluye: 1 cámara IP DOMO 16x zoom óptico, 4 megapíxeles IP 66.; 1 Poste de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero de alta resistencia, soporte tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos con soporte, gabinete de acero IP66 Uso en Intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800 mts, UPS (Uninterruptible powerSupply) sistema de alimentación para los equipos instalados a base de baterías suficientes para respaldar al menos 15 minutos, estación de pánico con botón de emergencia, almacenamiento externo de video por 30 días; 14 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos: 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo iluminación: 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación: 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8 mm, resolución 1920 x 1080, detección de grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0588	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Seguimiento al ojo de Porvenir", Col. Porvenir; (Comité: 02-061), Alcaldía Azcapotzalco.	99%	0.00	759,017.00	0.00	751,526.88	751,526.88	-	751,526.88	Adquisición de (39) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 39 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 11080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0590	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Videovigilancia", Col. San Pedro Xalpa (Ampl) II; (Comité: 02-112), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,183,378.00	0.00	1,183,365.93	1,183,365.93	-	1,183,365.93	Adquisición de (4) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 3 cámaras IP DOMO 16x zoom óptico, 4 megapíxeles IP 66.; 3 Postes de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero, soporte tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos con soporte, gabinete de acero IP66 Uso en Intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800 mts., UPS (Uninterruptible power Supply) sistema de alimentación para los equipos instalados a base de baterías suficientes para respaldar al menos 15 minutos, estación de pánico con botón de emergencia, almacenamiento externo de video por 30 días
A23NR0591	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Seguridad", Col. San Salvador Xochimanca; (Comité: 02-087), Alcaldía Azcapotzalco.	97%	0.00	537,520.00	0.00	520,287.84	520,287.84	-	520,287.84	Adquisición de (27) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 27 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 11080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0592	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Seguridad", Col. Santa Cruz Acayucan (Pbl); (Comité: 02-092), Alcaldía Azcapotzalco.	99%	0.00	544,204.00	0.00	539,557.76	539,557.76	-	539,557.76	Adquisición de (28) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 28 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 11080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0593	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Seguridad y Vigilancia", Col. Sindicato Mexicano de Electricistas; (Comité: 02-101), Alcaldía Azcapotzalco.	99%	0.00	747,287.00	0.00	742,379.12	742,379.12	-	742,379.12	Adquisición de (9) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 2 cámaras IP DOMO 16x zoom óptico, 4 megapíxeles IP 66; 2 Postes de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero de alta resistencia, soporte tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos con soporte, gabinete de acero IP66 Uso en Intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800mts, UPS (Uninterruptible power Supply) sistema de alimentación para los equipos instalados a base de baterías suficientes para respaldar al menos 15 minutos, estación de pánico con botón de emergencia, almacenaje externo de video por 30 días



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0594	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Seguridad", Col. Hogar y Seguridad / Nueva Santa María; (Comité: 02-032), Alcaldía Azcapotzalco.	98%	0.00	732,527.00	0.00	719,010.92	719,010.92	-	719,010.92	Adquisición de (8) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 1 Cámara IP DOMO 16x zoom optico 4 Megapixeles IP 66; 1 Poste de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero, sop. tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos, gabinete de acero IP66 Uso en intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800mts, UPS (Uninterruptible power Supply) sist. de aliment. a base de baterías, estación de pánico con botón de emergencia, almacenaje externo de video por 30 días
A23NR0595	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Seguridad", Col. Nueva Santa María; (Comité: 02-052), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,095,458.00	0.00	1,094,050.52	1,094,050.52	-	1,094,050.52	Adquisición de (8) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 3 cámara poste de 4 megapixeles IP66, 1 poste de 9 mts de altura, 2 postes de 6 mts de altura, fabricados en placa de acero, soporte tipo brazo metálico para cámara de videovigilancia, pararrayos telescópico con soporte, gabinete de acero IP66 uso en intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800 mts, UPS (Uninterruptible power Supply) sist. de alim. para los equipos instalados a base de baterías para respaldar al menos 15 min., estación de pánico, almacenaje externo de video; 1 cámara de 4 megapixeles para montaje en pared con soporte tipo brazo metálico para cámara de videovigilancia, gabinete de acero IP66 uso en interperie (60x60x30) switch 4 puertos, estación de pánico con botón de emergencia; 4 cáms fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", pixeles efectivos 1920 x 1080, sist. de escaneo progre. ilum. 0.01 lux f2.0 con IR dist. de iluminación de 30 metros, tipo lente fijo de 2.8mm, resolución 1920x1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0596	Adqui. de cám. de Vigilancia "Caminando seguro en mi comunidad y haciendo ejercicio para tener buena salud", Col. San Bartolo Cahualtongo Pblo; (Comité: 02-075), Alc. Azcapotzalco	98%	0.00	196,997.00	0.00	192,699.20	192,699.20	-	192,699.20	Adquisición de (10) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 10 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0597	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Más áreas de ejercicios y recreativas, luminarias cámaras y vigilancia", Col. San Pedro Xalpa (Pblo); (Comité: 02-085), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	602,040.00	0.00	601,961.52	601,961.52	-	601,961.52	Adquisición de (2) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 2 cámaras IP DOMO 16x zoom óptico, 2 megapíxeles IP 66; 2 Postes de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero de alta resistencia, soporte tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos con soporte, gabinete de acero IP66 Uso en Intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800 mts, UPS (Uninterruptible power Supply) sistema de alimentación para los equipos instalados a base de baterías suficientes para respaldar al menos 15 minutos, estación de pánico con botón de emergencia, almacenaje externo de video por 30 días



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0598	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Seguridad para todos", Col. Santa Lucia (Barr); (Comité: 02-095), Alcaldía Azcapotzalco.	98%	0.00	550,180.00	0.00	539,557.76	539,557.76	-	539,557.76	Adquisición de (28) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 28 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0720	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio de Control Canino	100%	0.00	613,762.96	613,762.96	0.00	613,762.96	613,762.96	613,762.96	Adquisición de (2) Mesa veterinaria hidráulica de cirugía de acero inoxidable en plancha; (2) Lámpara led para quirófano; (1) Mesa estética canina hidráulica de acero inoxidable; (1) Lavabo de cirujano sencillo de acero inoxidable; (1) Jaula veterinaria 7 lugares de acero inoxidable; (2) Báscula para animales veterinaria; (1) Módulo de jaula para gatos; (5) Trampa para gatos y animales pequeños con aleación de acero; (1) Compuesto biológico microscópico para adultos, microscopio con estuche, cinco dispositivos biológicas; (1) Refrigerador compacto una puerta dos pies cúbicos 46l; (2) Termómetro de grado estándar (esfera de 1 pulgada); (1) Extractor de aire modelo 1304-b eco ventilador para baño y cocina; (2) Escáner de ultrasonido portátil veterinario para animales; (1) Gabinete universal blanco puertas con cristal anaqueles; (1) Mesa mayo ajustable tubular instrumental con charola de acero inoxidable; (3) Oxímetro portátil con pantalla incluida de tres parámetros spo2, br y pi; (3) Estetoscopio digital con seis luces led 32 g f tarjeta 3.9 mm1080; (1) Cortadora de cuchillas desmontables super de 2 velocidades, aseo profesional de animales funcionamiento fresco y silenciosa de 1 pulgada; (1) Esterilizador digital advance, calor seco, con las funciones de precalentamiento y ciclo de esterilización automático; (2) Fregadero con base integral 1.00 m, acero inoxidable y (10) Estetoscopio acero inoxidable manguera de silicón campana de doble de acero inoxidable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0738	Adquisición de un horno crematorio	100%	0.00	2,598,400.00	2,598,400.00	0.00	2,598,400.00	2,598,400.00	2,598,400.00	Adquisición de horno crematorio con capacidad de 2,000,000 BTU/hora; cámara de combustión principal construida en ladrillo, concretos y morteros refractarios de alta calidad de aislamiento, con capacidad para trabajar hasta 1500°C de temperatura; dos quemadores marca Eclipse Thermjet Burners con capacidad calorífica de hasta 1,000,000 BTU/HR cada uno; sistema de inyección de aire suministrado por turboventilador de 5 H.P., 3 fases; chimenea construida en tres tramos de 192" de largo por 25" de diámetro con bridas de 1/2" de espesor por 2" de ancho en ambos extremos
O23NR0026	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	100%	9,000,000.00	9,000,000.00	7,391,978.40	1,604,606.39	8,996,584.79	7,391,978.40	8,996,584.79	Mantenimiento y rehabilitación a red de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita, relleno con material de banco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0027	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Educativa.	100%	75,000,000.00	74,764,460.03	74,012,306.25	716,285.61	74,728,591.86	74,012,306.25	74,728,591.86	Mantenimiento y Rehabilitación a Meta 1: 12 (ESC), trabajos a realizar: Construcción de arco techos, apertura de zanjas para cimentación, construcción de cimentación de concreto armado, columnas y vigas de estructura metálica, canalón hecho a base de placa de acero, cubierta de lámina pintorrolada, suministro y colocación de pintura en estructura, colocación de registros pluviales y bajadas de agua pluvial y balizamiento de cancha con pintura epóxica. Continuación de Ubicación Física del Proyecto: Escuela Primaria Polonia, Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas 50, Escuela Secundaria Azcapotzalco 203, Escuela Secundaria Técnica 27 y Escuela Secundaria México 124.
O23NR0028	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial.	100%	9,600,000.00	10,649,311.73	4,689,604.64	5,957,631.92	10,647,236.56	4,689,604.64	10,647,236.56	Mantenimiento de 8 (MER), Mercado Cosmopolita, Mercado Nueva Santa María, Mercado San Juan Tliluaca, Mercado Pro-Hogar y Mercado Tlatilco, Mercado Santa Lucía, Mercado Clavería, Mercado Pasteros, para realizar trabajos de revisión, reparación y cambio de instalación eléctrica en su perímetro total de cada mercado, cambio e instalación de luminarias. Continuación de Ubicación Física: San Juan Tliluaca, Azcapotzalco, 02400 Ciudad de México, CDMX; Mercado Pro-Hogar (C. 12, Pro Hogar, Azcapotzalco, 02600 Ciudad de México, CDMX); Mercado Tlatilco (Tlatilco 171, Tlatilco, Azcapotzalco, 02860 Ciudad de México, CDMX); Mercado Santa Lucía (Av. Santa Lucía S/N, Azcapotzalco, 02760 Ciudad de México, CDMX); Mercado Clavería (C. Irapuato 62, Azcapotzalco, 02080 Ciudad de México, CDMX) Y Mercado Pasteros (C. Jacarandas 569, Azcapotzalco, 02150, Ciudad de México, CDMX).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0029	Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos	100%	10,000,000.00	10,953,436.36	9,386,590.53	1,566,845.83	10,953,436.36	9,386,590.53	10,953,436.36	Mantenimiento y rehabilitación al deportivo Reynosa, trabajos consistentes en: cambio de piso de duela en cancha de basquetbol, revisión y mantenimiento de techumbre, cambio de muebles, mamparas, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; mantenimiento y rehabilitación al deportivo Victoria de las Democracias, trabajos consistentes en: cambio de suelo del gimnasio y áreas circundantes del gimnasio; mantenimiento y rehabilitación del deportivo Ceylán, trabajos consistentes en: reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como, aplicación de pintura y trabajos de herrería.
O23NR0030	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos	100%	9,000,000.00	7,379,911.77	5,185,815.67	2,175,435.13	7,361,250.80	5,185,815.67	7,361,250.80	Trabajos consistentes en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal. Continuación de la Ubicación Física del Proyecto: CDC Providencia, CDC Josefa Ortiz de Domínguez, CDC Petrolera, CDC San Antonio y CDC Jardín Azpetitia, CENDI Josefa Ortiz de Domínguez, CENDI Pro Hogar, CENDI Reynosa Tamaulipas, CENDI Santa Lucía, CENDI Mercado Cosmopolita, CENDI Mercado Azcapotzalco, CENDI La Rosita y Módulo de atención a personas con discapacidad Col. Electricistas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0031	Mantenimiento y Rehabilitación a Parques	100%	30,000,000.00	45,424,711.56	20,460,220.72	24,964,490.84	45,424,711.56	20,460,220.72	45,424,711.56	Mantenimiento y rehabilitación al Parque Tezozómoc, Parque de la China y Alameda Norte, trabajos consistentes en: revisión y mantenimiento de techumbre y gimnasios al aire libre, así como, aplicación de pintura, trabajos de herrería y poda de árboles.
O23NR0032	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias.	100%	82,900,000.00	66,770,814.98	44,215,495.08	22,552,740.71	66,768,235.79	44,215,495.08	66,768,235.79	Mantenimiento y Rehabilitación a vialidades secundarias en (71,700) M2 que consiste en: Suministro y colocación de carpeta asfáltica para bacheo, impregnación a base de emulsión asfáltica. Continuación de Ubicación Física: Arenal, Patrimonio Familiar, San Francisco Xocotitla, La Raza, Ferrería e Industrial Vallejo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable	100%	9,500,000.00	9,500,000.00	5,705,993.67	3,791,924.47	9,497,918.14	5,705,993.67	9,497,918.14	Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en : instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas, relleno con material de banco.
O23NR0438	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercado San Juan Tlhuac	100%	0.00	7,000,000.00	6,433,099.65	553,084.26	6,986,183.91	6,433,099.65	6,986,183.91	Trabajos de revisión, reparación y cambio de Instalación Eléctrica del Mercado San Juan Tlhuaca, a base Acometida eléctrica ; Sustitución de líneas energizadas y remoción de líneas muertas; Sustitución de luminarias según proyecto fotométrico en todas las áreas interiores (área de locales, pasillos, oficinas y sanitarios) y en las exteriores (lámparas suburbanas adosadas a muros exteriores e iluminación peatonal para patio y áreas ajardinadas); Sustitución de canalizaciones, registros, cajas, soportes, y otros accesorios necesarios para su correcta instalación; Sustitución de Tableros generales; Sustitución y reorganización de contactos, apagadores y luminarias hacia dentro de los locales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0779	Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, "Inst. para riego con aspersores en el Jardín de las Naciones", Col. Exhacienda el Rosario; (Comité: 02-027), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	580,447.00	0.00	580,447.00	580,447.00	-	580,447.00	Meta 1: (375) ML Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, instalación de sistema de riego, consistente en tanque con tubería y aspersores para tener un riego continuo por horarios en todo el Jardín de las Naciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-027, Colonia: Ex hacienda el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0780	Mant. y Rehab. de Vialidades Secundarias, "Colocación De Cemento Hidráulico", Col. Ángel Zimbrón; (Comité: 02-005), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	629,668.00	0.00	629,668.00	629,668.00	-	629,668.00	Meta 1: (460) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en la colocación de cemento hidráulico, en el tramo que se encuentra en Ferrocarriles Nacionales entre Invierno y Polo Norte, respetando las coladeras (dejarlas permeables); Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-005, Colonia: Ángel Zimbrón, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0781	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en las calles detectadas por el malacate", Col. Arenal; (Comité: 02-006), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	768,768.00	0.00	768,768.00	768,768.00	-	768,768.00	Meta 1: (275) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de tuberías con fisura o fracturadas detectadas por el malacate en las Calles: C. Mariano Abasolo, Calle 2 esq. Calle de Pino, Calle 2 esq. C. Chopo, C. Álamo esq. C. Conquistador del Cielo, C. Álamo esq. Calle 4, C. Álamo esq. Calle 8, C. Aretillo esq. Calle Olivo. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-006, Colonia: Arenal, Alcaldía Azcapotzalco
O23NR0782	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, "Renovación de Drenaje", Col. Centro de Azcapotzalco; (Comité: 02-007), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	853,206.00	383,942.70	469,263.30	853,206.00	383,942.70	853,206.00	Meta 1: (300) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-007, Colonia: Centro de Azcapotzalco, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0783	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Cambio de banquetas en la colonia Clavería", Col. Clavería; (Comité: 02-008), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,125,788.00	0.00	1,125,788.00	1,125,788.00	-	1,125,788.00	Meta 1: (1,050) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en el mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-008, Colonia: Clavería, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0784	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Rescatando los Quioscos de Coltongo", Col. Coltongo; (Comité: 02-009), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	727,475.00	0.00	727,475.00	727,475.00	-	727,475.00	Meta 1: (580) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en base de pintura en muros, colocación de techos y en algunos unas bancas; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-009, Colonia: Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0785	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, "Desazolve en toda la colonia", Col. Cosmopolita; (Comité: 02-010), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	717,715.00	717,715.00	0.00	717,715.00	717,715.00	717,715.00	Meta 1: (620) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consistirán en llevar a cabo con malacate para poder de manera más eficiente recorrer los tramos de tubería, se realizarán en tramos comprendidos entre un pozo y así seguir contando con el servicio del drenaje, finalmente se realizará el retiro del material producto del trabajo; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-010, Colonia: Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0786	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Cambio de la red sanitaria principal (drenaje), de albañales y pavimentación", Col. Cosmopolita Ampl; (Comité: 02-011), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	528,315.00	501,899.25	26,415.75	528,315.00	501,899.25	528,315.00	Meta 1: (190) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-011, Colonia: Cosmopolita Ampl. Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0787	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Banquetas Seguras", Col. Del Gas; (Comité: 02-015), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,043,171.00	1,039,773.15	3,397.85	1,043,171.00	1,039,773.15	1,043,171.00	Meta 1: (990) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en reparación, ampliación y construcción de banquetas, guarniciones, rampas peatonales, ampliación de cajetes, así como la colocación de botardos donde sea necesario para garantizar la accesibilidad del peatón; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-015, Colonia: Del Gas, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0788	Mant. y Rehab. de Vial. Secu. "Reencarp. y balizado de las C. Naranjo, 4 y Ciprés para beneficio de sus habitantes", Col. Del Gas Ampl; (Comité: 02-016), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	738,569.00	0.00	738,569.00	738,569.00	-	738,569.00	Meta 1: (920) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-016, Colonia: Del Gas Ampl. Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0789	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Corredor Polinizador equilibrando nuestro ecosistema", Col. Del Maestro; (Comité: 02-017), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	520,548.00	0.00	520,548.00	520,548.00	-	520,548.00	Meta 1: (410) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en transformar el camellón ubicado en Jerusalén, transformándolo en un espacio polinizador, creando espacios dentro del ambiente urbano dándole refugio a especies polinizadoras que contribuyen al equilibrio de nuestro ecosistema. Rehabilitar las dos fuentes una ubicada en el camellón de Jerusalén y la otra ubicada en la plaza Jerusalén, esto ya sea como una fuente funcional o transformarlas en macetas. Colocación de plantas que provean alimento, refugio y agua para los polinizadores; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-017, Colonia: Del Maestro, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0790	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias "Repavimentación de las Calles", Col. Del Recreo; (Comité: 02-018), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,001,368.00	0.00	1,001,368.00	1,001,368.00	-	1,001,368.00	Meta 1: (1,250) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balzamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-018, Colonia: Del Recreo. Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0791	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, " Socavón, rellenar o reparar.", Col. El Juagüey-Estación Pantaco; (Comité: 02-021), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	598,662.00	0.00	598,662.00	598,662.00	-	598,662.00	Meta 1: 1 PIE Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten reparación de 1 socavón y en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-021, Colonia: El Juagüey-Estación Pantaco, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0792	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Parque para la familia en Deportivo Ceylán", Col. Euzkadi; (Comité: 02-026), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	720,635.00	0.00	720,635.00	720,635.00	-	720,635.00	Meta 1: (120) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la instalación de juegos infantiles en un área de 120 m ² . en el tercer campo de fútbol soccer dentro del Deportivo Ceylán ya que no se utiliza y no hay ningún área de esparcimiento social, se utilizará el proyecto en juegos infantiles, bancas y mesas de concreto hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-017, Colonia: Del Maestro, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0793	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Renovación de drenaje 2023", Col. Ignacio Allende; (Comité: 02-035), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	541,843.00	270,921.50	270,921.50	541,843.00	270,921.50	541,843.00	Meta 1: (195) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-035, Colonia: Ignacio Allende. Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0794	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Recup. del espa. del lado de la Sec. 300 Kinder Chinkultic taller de material didáctico jug. infantiles", Col. Industrial Vallejo; (Comité: 02-036)	100%	0.00	690,710.00	0.00	690,710.00	690,710.00	-	690,710.00	Meta 1: (115) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en conformación de área de juegos infantiles a base de construcción de bases de concreto para la colocación de los mismos, la creación de espacios por medio de bordillos y o andadores, se colocará piso amortiguante en la zona de juegos principales, la aplicación de pintura en zonas indicadas, ajustándolo hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-036, Colonia: Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0795	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Seguridad al caminar". Col. La Preciosa; (Comité: 02-040), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	947,930.00	675,236.60	272,693.40	947,930.00	675,236.60	947,930.00	Meta 1: (900) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en cambio de banquetas en mal estado cambio de guarniciones en mal estado, priorizando las banquetas y guarniciones más dañadas, en toda la colonia, hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-040, Colonia: La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0796	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Por una mejor calidad del drenaje", Col. Las Salinas; (Comité: 02-042), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	536,597.00	509,767.15	26,829.85	536,597.00	509,767.15	536,597.00	Meta 1: (190) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje en callejón de Cahualcatzingo porque seguido se tapa porque la red está muy vieja y deteriorada y esto afecta a todos los vecinos de la calle. Previo recorrido hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-042, Colonia: Las Salinas. Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0797	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Bella Libertad con Banquetas, Balizamiento y Limpieza en el módulo de Participación", Col. Libertad; (Comité: 02-044), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	553,944.00	0.00	553,944.00	553,944.00	-	553,944.00	Meta 1: (525) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en limpieza exhaustiva, así como reforestación y poda alrededor del módulo de participación ciudadana, así como mejorar banquetas, balizamiento y la rampa para discapacitados, dando prioridad a esto último. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-044, Colonia: Libertad, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0798	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Camino y banquetas alumbrados en los Reyes", Col. Los Reyes (Barr); (Comité: 02-045), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	676,083.00	0.00	676,083.00	676,083.00	-	676,083.00	Meta 1: (3,100) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en pintura fluorescente y balizamiento en las calles del barrio los reyes, priorizando las orillas de las banquetas, zonas peatonales, topes, carriles y bases de los postes. En ese orden de importancia, hasta donde el presupuesto participativo alcance; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-045, Colonia: Los Reyes (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0799	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Cambio de alcantarillas y tapas de las mismas", Col. Nextengo (Barr); (Comité: 02-049), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	623,207.00	623,207.00	0.00	623,207.00	623,207.00	623,207.00	623,207.00	Meta 1: (225) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambiar las alcantarillas debido a que muchas ya están deterioradas por las raíces de los árboles, y también se propone poner las tapas de las coladeras de las que se encuentren en buenas condiciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-049, Colonia: Nextengo (Barr). Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0800	Mant. y Rehab. a Imagen Urb., "Barras perimetrales en Ferrocarriles Nacionales", Col. Nueva el Rosario; (Comité: 02-050), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	461,442.00	0.00	461,442.00	461,442.00	-	461,442.00	461,442.00	Meta 1: (45) ML Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en poner 45 metros lineales de una cerca de tubos de 2.5 m de alto que abarque las palapas, los juegos infantiles y el gimnasio al aire libre con entradas en cada área para proteger a los niños y que los perros no se metan. Pintados los tubos con colores pastel y con puertas de los mismos tubos; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-050, Colonia: Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0801	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Reparación de Red de Drenaje", Col. Nuevo San Rafael (Barr); (Comité: 02-053), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	590,331.00	560,814.45	29,516.55	590,331.00	560,814.45	590,331.00	Meta 1: (260) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje, así como levantamiento y cambio de banquetas ya que se encuentran muy deteriorados en caso de haber fugas de agua reparar ramales y drenajes domiciliarios la reparación de banquetas sería concreto hidráulico y malla.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-053, Colonia: Nueva San Rafael (Barr). Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0802	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Rehabilitación de los jardines del Arq. Luis Barragán", Col. Obrero Popular; (Comité: 02-054), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	775,569.00	0.00	775,569.00	775,569.00	-	775,569.00	Meta 1: (700) ML Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en cambio de barandales, a partir del edificio k al edificio p, de bancas, reforestación con plantas de ornato y árboles frutales y sombras sobre los juegos infantiles; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-054, Colonia: Obrero Popular, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0803	Mant. y Reha. a lma. Urb., "Arco-techo en la multicancha del parque de bolsillo del Metro Tezozómoc", Col. Pasteros; (Comité: 02-056), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,050,312.00	1,050,312.00	0.00	1,050,312.00	1,050,312.00	1,050,312.00	Meta 1: (475) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la colocación de 475 m2 de cubierta autoportante para terminación de arco techo en la multi cancha del parque de bolsillo del metro Tezozómoc, que permita contar con una área libre y una hermeticidad sin filtraciones de agua, así como también soportar los climas extremos, como la humedad, la exposición a los rayos uv, los niveles de contaminación, esto para proteger a nuestros niños, jóvenes, adultos mayores que realicen actividad deportiva dentro de la cancha. hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-056, Colonia: Pasteros, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0804	Mant. y Rehab. a la Red Sec. De Agua Potable, "Cambio de tubería de agua potable en calle Olivo", Col. Patrimonio Familiar; (Comité: 02-057), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	490,989.00	0.00	490,989.00	490,989.00	-	490,989.00	Meta 1: (310) ML Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable, trabajos consistentes en cambio de tubería de agua potable en calle olivo, iniciando de la calle Antonio Valeriano hacia la calle Encarnación Ortiz. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-057, Colonia: Patrimonio Familia0072. Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0805	Mant. y Rehab. a Vialidades Peatonales, "Chintololos, pisemos fuerte y seguros, cambiemos las banquetas de la colonia". Col. Potrero del Llano; (Comité:02-062), Alcaldía Azcapotzal	100%	0.00	520,399.00	0.00	520,399.00	520,399.00	-	520,399.00	Meta 1: (490 M ²) Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes cambio de las banquetas más dañadas dentro de la colonia, hemos tenido muchos accidentes de caídas por culpa de las banquetas que están en mal estado. Se deben mencionar los trabajos a realizar por ejemplo: trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje, así como levantamiento y cambio de banqueta ya que se encuentran muy deteriorados en caso de haber fugas de agua reparar ramales y drenajes domiciliarios la reparación de banqueta sería concreto hidráulico y malla. Hasta donde el presupuesto alcance.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-062, Colonia: Potrero del Llano, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0806	Mant. y Rehab. de Vialidades Secundarias, "Renovando Reynosa", Col. Reynosa Tamaulipas; (Comité: 02-067), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,073,770.00	1,027,593.51	46,176.49	1,073,770.00	1,027,593.51	1,073,770.00	Meta 1: (1,020 M ²) Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes pavimentar con material de concreto la calle Cda. Ticoman poniente (una cuadra de 60 x3 mts) 2. cambiar la tubería del drenaje, añadir un registro con coladera, cambiar 2 tapas de registros, renivelar y pavimentar la calle de Campo Macuspána (una cuadra de 8 x 83) 3. Cambiar la tubería del drenaje, cambiar las tapas de registros, renivelar y pavimentar con material de concreto en andador 1 en privada de Real de San Martín #258 (una cuadra de 85 x 4 mts). La ejecución de los trabajos se realizará en orden de dicha lista.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-067, Colonia: Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0807	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Por un mejor servicio en San Miguel Amantla", Col. San Miguel Amantla (Pblo); (Comité: 02-069), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,109,920.00	1,054,424.00	55,496.00	1,109,920.00	1,054,424.00	1,109,920.00	Meta 1: (400) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de tubería del drenaje para la calle de Victoria y la calle de Victoria 12, en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-069, Colonia: San Miguel Amantla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0808	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "cambio de drenaje en la calle Mar de Norte", Col. San Álvaro; (Comité: 02-070), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	878,983.00	835,033.85	43,949.15	878,983.00	835,033.85	878,983.00	Meta 1: (315) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-070, Colonia: San Álvaro, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0809	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Por la renovación de la tubería de drenaje", Col. San Andrés (Barr); (Comité: 02-071), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,058,183.00	0.00	1,058,183.00	1,058,183.00	-	1,058,183.00	Meta 1: (380) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio a red de la tubería de la red de drenaje, tomando en cuenta que los cambios de los tubos de descarga de los domicilios se cambien desde la guarnición de la banqueta hasta la red. el cambio debe realizarse con material resistente para que aguante los cambios de presión, hasta donde el presupuesto alcance.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-071, Colonia: San Andrés (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0810	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Parque Canino", Col. San Andrés (Pblo); (Comité: 02-072), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,047,641.00	0.00	1,047,641.00	1,047,641.00	-	1,047,641.00	Meta 1: (950) M2 Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen urbana, trabajos consistentes en consiste en hacer 950 m2 de un parque para perros equipado con un circuito de rampas. túneles, vallas y otros obstáculos. reja de acero alrededor del área, señalética para mantener el buen uso, orden y limpieza del lugar. colocación de tres o dos luminarias, darle mantenimiento a las bancas es decir cambiar la madera que tiene las bancas por láminas de acero, pintar dichas bancas y pintar el muro de dicho espacio con dibujos alusivos a los perros.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-072, Colonia: San Andrés (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0811	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, "mejor suministro de agua", Col. San Andrés de las Salinas (Pblo); (Comité: 02-073), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	453,974.00	0.00	453,974.00	453,974.00	-	453,974.00	Meta 1: (290) ML Mantenimiento y Rehabilitación de la red de agua potable, mejor suministro de agua, trabajos consistentes en consiste en cambio de 290 ml de la red hidráulica para mejorar el suministro de agua y libre de fugas que debido a la antigüedad y al sarro se rompe ocasionando falta de agua, y con la reparación los tubos se llenan de tierra y contaminan la misma. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-073, Colonia: San Andrés de las Salinas (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0812	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "rehabilitación de la cancha de futbol de San Antonio", Col. San Antonio (Fracc); (Comité: 02-074), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	891,500.00	0.00	891,500.00	891,500.00	-	891,500.00	Meta 1: (900) M2 Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, rehabilitación de la cancha de futbol de San Antonio, trabajos consistentes en cambiar 900 m2 de pasto sintético, poner redes a las porterías y pintarlas, cercarla con viguetas o estructuras metálicas, se iluminará con reflectores (4), contará con dos puertas ambas con cerradura o candados, contará con dos bancas de concreto una de cada lado.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-074, Colonia: San Antonio (Fracc), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0813	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Cambio de tuberías de drenaje", Col. San Bernabé (Barr); (Comité: 02-076), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	506,981.00	253,490.50	253,490.50	506,981.00	253,490.50	506,981.00	Meta 1: (180) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de tuberías de drenaje, trabajos consistentes en cambiar 180 ml de la tubería vieja del actual sistema de drenaje, podrá prevenir inundaciones, ya que en el 1er tramo que se cambió fue por ruptura y derrumbe de dicha tubería. La finalidad de este proyecto es dar continuidad a los años anteriores para que toda la colonia tenga tubería nueva, iniciando en la calle 2a Cerrada de Central y luego siga por la calle Central hasta la calle Yuca. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-076, Colonia: San Bernabé (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0814	Mant. y Rehab. de la red de drenaje, "Cambio de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc", Col. San Francisco Xocotitla; (Comité: 02-078), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	604,966.00	574,717.70	30,248.30	604,966.00	574,717.70	604,966.00	Meta 1: (220) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc, trabajos consistentes en cambiar 220 ml de la red de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc (la longaniza), que se encuentra ubicada entre las calles de Antonio Valeriano y Cuauhtémoc cambio de tarjetas y líneas de descargas de agua pluvial y domiciliaria de drenaje hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-078, Colonia: San Francisco Xocotitla, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0815	Mant. y Rehab. de vialidades secundarias, "reencarpetao de la calle mágica San Juan Tlihuaca"; Col. San Juan Tlihuaca (Pblo); (Comité: 02-079), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,371,412.00	1,361,413.38	9,998.62	1,371,412.00	1,361,413.38	1,371,412.00	Meta 1: (1,000) M2 Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, reencarpetao de la calle mágica San Juan Tlihuaca, trabajos consistentes en cambiar 1,000 m2 de pavimento de la calle Federico Gamboa, para corregir los baches y sustituirlo por concreto hidráulico con un diseño a color en la calle que va del panteón a la iglesia que es considerada la calle principal y en donde se hacen los festejos a través del año y es considerada la calle principal de San Juan Tlihuaca, el proyecto impactará en forma de infraestructura urbana, actividades culturales, obras y servicios y como imagen turística.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-079, Colonia: San Juan Tlihuaca (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0816	Mant. y Rehab. a imagen urbana, "Utopía San Marcos"; Col. San Marcos (Barr); (Comité: 02-080), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	757,301.00	0.00	757,301.00	757,301.00	-	757,301.00	Meta 1: (125) M2 Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, utopia San Marcos, trabajos consistentes en cambiar 125 m2 de parque de bolsillo, que consta de la renovación de los juegos infantiles, instalación de luminarias, suelo de caucho y colocación de velaría hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-080, Colonia: San Marcos (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0817	Mant. y Rehab. de la red de drenaje, "Cambio de drenaje"; Col. San Martín Xochinahuac (Pblo); (Comité: 02-081), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,555,302.00	777,651.00	777,651.00	1,555,302.00	777,651.00	1,555,302.00	Meta 1: (560) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de drenaje, trabajos consistentes en cambiar 560 ml de la línea de drenaje de la calle Centlapatl del #119 hasta el #143 aproximadamente.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-081, Colonia: San Martín Xochinahuac (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0818	Mant. y Rehab. red de drenaje, "Camb. red sanitaria y mant. a pozos, C. San Mateo, esq. Centeotl, trayecto a Tezozomoc"; Col. San Mateo; (Comité: 02-082), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	593,637.00	461,442.00	132,195.00	593,637.00	461,442.00	593,637.00	Meta 1: (210) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, Cambio de la red sanitaria y mantenimiento a los pozos de visita, de la calle san mateo, desde la esq. de centeotl, con trayecto a tezozomoc.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-082, Colonia: San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0819	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Senderos Deportivo Y Recreativo"; Col. San Pedro Xalpa (Ampl) I; (Comité: 02-111), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,518,908.00	0.00	1,518,908.00	1,518,908.00	-	1,518,908.00	Meta 1: (20) EQU Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en instalación de 20 ejercitadores y juegos infantiles a lo largo de la av. 23 de abril y Macario Gaxiola con la finalidad de recuperación de espacios en beneficio a los vecinos, Se realizarán trabajos de conformación de área para ejercitadores y juegos infantiles a base de construcción de bases de concreto para la colocación de los mismos, la creación de espacios por medio de bordillos y andadores, se colocará piso amortiguante en la zona de juegos principales, la aplicación de pintura en zonas indicadas; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-111, Colonia: San Pedro Xalpa (Ampl) I, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0820	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Por un San Rafael mejor urbanizado"; Col. San Rafael; (Comité: 02-086), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	593,897.00	0.00	593,897.00	593,897.00	-	593,897.00	Meta 1: (565) M2 Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-086, Colonia: San Rafael, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0821	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Seguridad para todos en banquetas", Col. San Sebastián; (Comité: 02-088), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	778,885.00	778,885.00	0.00	778,885.00	778,885.00	778,885.00	Meta 1: (740) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-088, Colonia: San Sebastián, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0822	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Desazolve para toda la colonia", Col. Santa Apolonia (Barr); (Comité: 02-089), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	732,098.00	732,097.99	0.01	732,098.00	732,097.99	732,098.00	Meta 1: (635) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que se llevaran a cabo con malacate para poder de manera más eficiente recorrer los tramos de tubería, se realizaran en tramos comprendidos entre un pozo y así seguir contando con el servicio del drenaje, finalmente se realizará el retiro del material producto del trabajo.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-089, Colonia: Santa Apolonia (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0823	Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Rehab. de la capa asfáltica de la c. priv. real de san martin incluyendo la niv. de broc. de pozo de visita", Col. Santa Bárbara (Pblo).	100%	0.00	1,104,610.00	0.00	1,104,610.00	1,104,610.00	-	1,104,610.00	Meta 1: (1,380) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras así como flechas indicando el sentido de circulación.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-090, Colonia: Santa Barbara (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0824	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Cambio de drenaje", Col. Santa Catarina (Pblo); (Comité: 02-091), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	828,406.00	786,985.70	41,420.30	828,406.00	786,985.70	828,406.00	Meta 1: (300) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-091, Colonia: Santa Catarina (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0825	Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Recarpeteando Santa Cruz de las Salinas", Col. Santa Cruz de las Salinas; (Comité: 02-093), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	505,385.00	0.00	505,385.00	505,385.00	-	505,385.00	Meta 1: (635) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-093, Colonia: Santa Cruz de las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0826	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "parque lineal para recuperación de ferrocarriles nacionales en col. Santa Inés", Col. Santa Inés; (Comité: 02-094), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	808,548.00	0.00	808,548.00	808,548.00	-	808,548.00	Meta 1: (190) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en reencarpetao nuevas guarniciones pintura para fachadas así como retiro de postes viejos sin uso bases de concreto abandonadas retiro de autos abandonados basura cascajo, colocando áreas para hacer ejercicios, bancas áreas de juego para niños, áreas verdes bolardos que fueron banalizados rehabilitación de luminarias y colocación de nuevas luminarias donde sea necesario por seguridad así como recuperación de áreas invadidas con triques cascajo materiales de construcción abandonados y que invadieron zona de ciclovía que causan tiraderos clandestinos y zona de escondite para delincuencia y consumo de drogas en la zona todo esto realizado hasta donde alcance el presupuesto, y para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-094, Colonia: Santa Inés, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0827	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Sust. de red de dren. en callej. del pueblo de Santa María Malinalco", Col. Santa María Malinalco (Pblo); (Comité: 02-096).	100%	0.00	1,001,498.00	500,749.00	500,749.00	1,001,498.00	500,749.00	1,001,498.00	Meta 1: (360) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-096, Colonia: Santa María Malinalco (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0828	Mant. y Rehab. de Vial. Sec., "Cont. de recapeamiento del proy. 2022 del presupuesto participativo", Col. Santiago Ahuizotla (Pblo); (Comité: 02-097), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,616,208.00	0.00	1,616,208.00	1,616,208.00	-	1,616,208.00	Meta 1: (2,000) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balzamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-097, Colonia: Santiago Ahuizotla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0829	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Recuperación de jardines mexicanos", Col. Santo Domingo (Pblo); (Comité: 02-098), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	830,119.00	0.00	830,119.00	830,119.00	-	830,119.00	Meta 1: (230) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en Recuperación de 230 m2 del tramo 1* (comprendido en el camellón de av. f.f.c.c. nacionales, desde av. Aquiles Serdán hasta calle san mateo). Restauración de áreas verdes con un jardín mexicano sustentable. (ver propuesta de diseño) rehabilitación y mantenimiento de sendas peatonales seguras (transito diario 120 personas por hora aprox.) y ciclovías (transito diario 95 personas por hora aprox.) rehabilitación ó construcción y mantenimiento de franjas de equipamiento y guarniciones, rampas y /o escaleras y señalética para cruces peatonales y ciclistas. Rehabilitación de luminarias y cableado eléctrico subterráneo. Beneficios ambientales, sociales, económicos y en materia de seguridad y educación para la población local y flotante.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-098, Colonia: Santo Domingo (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0830	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, "Cambio de red agua potable", Col. Santo Tomás; (Comité: 02-099), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	781,334.00	0.00	781,334.00	781,334.00	-	781,334.00	Meta 1: (500) ML Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, trabajos consistentes en trazar el área a intervenir, demolición de carpeta, excavación a mano o maquinaria, colocación de cama de arena para soportar la tubería nueva una vez retirada la anterior, posterior a las pruebas hidrostáticas se realizará el relleno con tepetate, se realizará el cambio de piezas especiales y válvulas si se requiere para así poder dejar el servicio funcionando. Ya una vez realizados estos trabajos se realizará la reposición de la carpeta de acuerdo a las especificaciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-099, Colonia: Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0831	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Aparatos de ejercicio al aire libre", Col. Sector Naval; (Comité: 02-100), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	471,406.00	0.00	471,406.00	471,406.00	-	471,406.00	Meta 1: (1,000) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la nivelación piso a base de excavación y relleno con tepetate en el área para colocación de piso amortiguante y posteriormente juegos infantiles y aparatos ejercitadores, de igual manera se colocará malla ciclónica para delimitar el área.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-100, Colonia: Sector Naval, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0832	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Un nuevo Rafael Buelna", Col. Tezozómoc; (Comité: 02-102), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,327,832.00	0.00	1,327,832.00	1,327,832.00	-	1,327,832.00	Meta 1: (1,000) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en LA construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico obedeciendo al proyecto indicado, previa la excavación y cimbrado para su conformación, se realizará la nivelación del área a intervenir, se construirán andadores con concreto permeable y en las áreas verdes se llevará a cabo la plantación de vegetación de acuerdo a las características del lugar; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-102, Colonia: Tezozómoc, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0834	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Cruce seguro Tlatilco-Jazmín-Clavel II y III", Col. Tlatilco; (Comité: 02-104), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	896,619.00	458,962.35	437,656.65	896,619.00	458,962.35	896,619.00	Meta 1: (940) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la adecuación de los cruces en las zonas indicadas, los trabajos a realizar constan del batizamiento en las zonas de cruces de acuerdo a los trazos, de igual manera se realizarán trabajos de construcción de guarniciones, rampas y banquetas donde se requiera para la conformación de las adecuaciones, para finalizar se llevará a cabo la colocación de señalamiento vertical y bolardos de acuerdo al proyecto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-104, Colonia: Tlatilco, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0835	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Cambiamos las banquetas", Col. Un hogar para cada trabajador; (Comité: 02-107), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	545,399.00	296,770.45	248,628.55	545,399.00	296,770.45	545,399.00	Meta 1: (515) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-107, Colonia: Un hogar para cada trabajador, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0836	Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Pavimentación en calles de nuestra colonia", Col. Victoria de las Democracias; (Comité: 02-108), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	753,226.00	580,319.89	172,906.11	753,226.00	580,319.89	753,226.00	Meta 1: (550) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico o manual de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de demolición y como consecuencia se observará el mejoramiento de la base en el grado que se requiera, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente se llevará a cabo el colado de concreto acarreado de la planta con el espesor indicado en el proyecto. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras así como flechas indicando el sentido de circulación.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-108, Colonia: Victoria de las Democracias, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR1128	Mant. y Rehab. a Ima. Urb., "Rehabilitación de la cancha de futbol de San Antonio", Col. San Bartolo Cahualtongo (Pblo); (Comité: 02-075), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	262,663.60	212,704.45	49,959.15	262,663.60	212,704.45	262,663.60	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en instalación de 5 ejercitadores, con la finalidad de recuperación de espacios en beneficio a los vecinos, Se realizarán trabajos de conformación de área para ejercitadores a base de construcción de bases de concreto para la colocación de los mismos, se colocará piso amortiguante en la zona de juegos principales, la aplicación de pintura en zonas indicadas.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-075, Colonia: San Bartolo Cahualtongo (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1129	Mant. y Rehab. a lma. Urb., "Más áreas de ejercicios y recreativas, luminarias cámaras y vigilancia.", Col. San Pedro Xalpa (Pblo); (Comité: 02-085), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	602,040.00	474,730.70	127,309.30	602,040.00	474,730.70	602,040.00	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en instalación de 10 juegos recreativos y ejercitadores, con la finalidad de incentivar a los niños y jóvenes a hacer ejercicio y jugar al aire libre.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-085, Colonia: San Pedro Xalpa (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
TOTAL URG			291,314,101.00	349,232,854.03	204,078,167.54	139,328,481.77	343,406,649.31	204,078,167.54	343,406,649.31	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A.23NR.0028	Adquisición de Herramientas, Bombas y Maquinaria para Servicios Urbanos.	100.00	3,000,000.00	2,398,798.59	289,365.02	2,109,433.57	2,398,798.59	289,365.02	2,398,798.59	Adquisición de (6) Compresor de 50L manguera y pistola para pintar de 1 1/2 HP, (9) Cortador de piedra y azulejo, (6) Escalera tipo tijera de 7 peldaños de 2.4 a 3.7 m, (15) Cintas largas de fibra de vidrio carcasa plástica de 50 mts, (15) Mochila fumigadora 15L, (20) Fumigadores jardineros 7L, (3) Generadores a gasolina portátil, (3) Hidrolavadoras, (12) Esmeriladora de 4 ½, (12) Rotomartillo Industrial de 1/2" de 1200 W, (12) Martillo de demolición, (20) Desmalezadora, (20) Cortasetos, (14) Sopladora, (24) Motosierra, (15) Rotomartillo 1/2 profesional, (6) Esmeril de banco, (2) Escalera telescópica, (4) Esmeriladora angular, (1) Compresora de aire eléctrico CAT-5HP trifásico 300L 5HP, capacidad 500 lts, (1) Desmontador de llantas hasta 3 1/2, (1) Plancha de vulcanizado sección, (1) Gato de botella para 20 toneladas, (1) Pistola neumática para camiones de tipo pesado. Adquisición de (15) Bomba sumergible para agua limpia máximo 177 L/MIN, (12) Bomba sumergible para agua sucia máximo 283L/MIN, (15) Motobomba sumergible para agua sucia máximo 177 L/MIN, (1) Motor trifásico.
A.23NR.0281	Adquisición de elevadores para la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (1) elevador tipo O3G-X10 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), velocidad 1.00 m/s, (1) elevador tipo O3G-X11 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), ambos elevadores con protección de atascamiento y recalentado de motor, auto apertura de puerta al arriba, autodiagnóstico de falla, apagado automático de la luz de la cabina y del ventilador, nivelación automática, indicador de sobrecarga de cabina, suministro de alumbrado de emergencia y señal de alarma.
A.23NR.0352	Adquisición de carritos de mano para limpieza Urbana	96.62	0.00	1,764,493.98	1,704,825.90	0.00	1,704,825.90	1,704,825.90	1,704,825.90	Adquisición de (150) carritos de mano doble reforzado de 110 cm de altura, con porta escoba. Armazon de solera de 2" y tirantes de ambos lados de 1", pasamanos de tubo de fierro cédula 40 de 1" de diametro y bases giratorias troqueladas, reforzadas con graseras eje delantero de acero templado tipo de 80 cm de largo en calibre de 5/8" con rueda de 8" de poliuretano, huella de 1 1/4" , Rin de aluminio de una sola pieza maciza de rayos con buje de 5/8", ruedas vulcanizadas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A.23NR.0362	Adquisición de equipo médico para uso veterinario.	100.00	0.00	960,336.38	960,336.38	0.00	960,336.38	960,336.38	960,336.38	Adquisición de (2) Refractómetro FC uso veterinario, (1) Ultrasonido Doppler uso veterinario (SONOMEDIC), (1) Electrocardiógrafo con pantalla LCD de 3.5" a color, aiatema de impresión termica, batería recargable de litio, base de datos y memoria para almacenar mas de 1000 casos, conexión USB a PC., (1) Monitor Cardiac uso veterinario, (1) Electrocauterio con corte estable y fino, varios electrodos disponibles, ajustable a 10 niveles para trabajos de coagulación, corte y corte-coagulación. (1) Incubadora Petbrooder 90, (1) Detector digital portatil inalámbrico para radiografía digital de uso veterinario, ACUITY 1417, última generación, calidad de imagen utilizando disposición directa de Csl, carga de batería inalámbrica y protección contra fluidos, (1) Protector de DR con puertos de servicios públicos personalizados, panel de fibra de carbono, varias orientaciones del mango y tres capas de protección contra impactos, (1) Mesa para VET cubierta de policarbonato transparente, Bucky delizable.
A.23NR.0424	Adquisición de Equipo Médico y Mobiliario	100.00	0.00	272,434.28	272,434.27	0.01	272,434.28	272,434.27	272,434.28	Adquisición de (1) "Combocare" de ultrasonido y electro simulación, (20) Kit de baumanometro con estetoscopio, (30) paquetes TENS, (2) silla shiatsu para terapia física, (20) pupileras, (5) pelotas de cacahuete para terapia física 70 cm, (1) barras paralelas para terapia física 2.44x 1.07 mts x 3.1 QM barnizada natural, (1) mueble en luna para recepción.
A.23NR.0511	Adquisición de Equipo Informático	92.35	0.00	913,437.08	843,552.00	0.00	843,552.00	843,552.00	843,552.00	Adquisición de (12) SWITCH TIPO 2 con los siguientes componentes: 25 a 48 ó más puertos Ethernet 10/100/1000Base-TRJ45, Autosensing, FullDuplex, Auto MDI/MDIX PoE+, Gigabit Ethernet, FAST Ethernet, Pantalla LCD, Montaje en Rack con soportes para su montaje en Rack, Uplinks de cuando menos 2 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 y/ó puertos Gigabit Ethernet SFP, Gabinete metálico, Indicadores luminicos y textual, Backplane con un mínimo de 104 Gbps, Conmutación mínima de 104 Gbps. Tabla de direcciones MAC mínimo de 32k, Medios soportados: 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 - 100 Base-T Cat 3,4,5 UTP/STP RJ45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 o superior, servicios al menos 128 VLAN activas (rango 4096), MAC Address Notification, Dynamic ARP inspection (DAI), DHCP Spoof Protection, RADIUS y/o TACS+ Authentication, Extended ACLs, DHCP Dynamic Host, Configuration Protocol, RMON Remote Monitoring, SNMP v1/v2/v3 simple Network Managment Protocol Administración vía WEB, (24) Modulos de Transceiver 1000BASE-SX SFP, MMF.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A.23NR.0541	Adquisición, suministro y equipamiento de la Casa de Cultura Álamos Postal fase II	100.00	0.00	762,345.20	0.00	762,345.20	762,345.20	762,345.20	0.00	762,345.20	Adquisición de (2) Equipos de cámaras de seguridad de circuito cerrado kit de 7, resolución 1080p, (1) Proyector con resoluciones soportadas VGA (640X40), (1) Pantalla para proyector con tripie de 84", (1) Shure p945drumkit 5 kit de 5 micrófonos, (3) Yamaha BR-15M, monitor 2-vías, (2) micrófono inalámbrico Shure SM 58 BLX, (5) micrófono shure SM 58 (alámbricos) LC, (2) micrófonos ambientales AKG P170, (12) Atriles para partitura, (1) Piano digital PX-770 Casio, (11) Soportes para micrófono hérocles MS432, (5) Pantalla LG Smart tv 32" HD, WebOS, puertos HDMI, bluetooth, (5) Blue-ray, USB, wifi, Full HD, (12) Divisor de habitación 3 paneles pantalla 102", (4) Soporte de microfono para escritorio, (3) Extensores repetidores para internet 2,4 GHz, (1) Laptop Procesador RYZEN 7, 8GB, disco duro 1TB Windows 10, (4) Discos duros externos de 2TB, USB 3.0, (4) No break con puerto usb, MONOVOLT, (6) Reguladores de voltaje, 2000W, (1) Reproductor CD/CD-R/RW/MP3, USB, radio FM, (1) Impresora láser Brother valor HL-L6200DW, interfaz: ethernet, USB, (8) Percheros de 2 niveles con 8 ganchos para colgar, (10) Extintores con soporte para colocación, capacidad de 4.5 kg, (1) Archivero metálico con 4 gavetas, botón de seguridad en cajón, (1) Diablito plegable de aluminio con capacidad para 100 Kg de carga, llantas plegables, mango ergonómico y ajustable, Comité ciudadano (14-052) Alamos II
A.23NR.0542	Adquisición, suministro y equipamiento del Salón de Usos Múltiples de Adulto Mayor. Comité: (14-067) Portales II, Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	1,603,396.69	0.00	1,603,396.67	1,603,396.67	1,603,396.67	0.00	1,603,396.67	Adquisición de (4) Computadora laptop Windows 10, (2) Multifuncional láser monocromático, (2) Pantalla plana series 4K Smart tv, (2) Proyector benq mx550, (2) Pantalla de proyección Klip xtreme, (2) Equipo de sonido, bluetooth 10m (1) Karaoke 8" de 15 pulgadas (1) Cámaras de video vigilancia DVR, 4 canales. 5 megapíxeles lite, micrófono integrado, disco duro 2TB, (2) Microondas de 1.4 ft (2) Refrigerador automático,(3) Cafetera percoladora, 6.4 L; (3) Pizarrón de corcho, (1) Silla de oficina ejecutiva, (2) Sillas de visita, (1) Escritorio, (1) Suministro, instalación y configuración de alertamiento sísmico, (5) Botiquín de emergencia equipado, (3) Baumanómetro (3) Glucómetro (3) Oxímetro SpO2, (1) Mesa de exploración para medico con bastidores, (1) Báscula con estadímetro, (1) Biombo doble, (2) Silla de ruedas, (2) Andador para personas, (10) Tablón rectangular 120x60 cm, (6) Tablón rectangular 240x60 cm, (80) Silla plegable de plástico soplado, (5) Estantería de 5 niveles, (2) Extintor portátil EXTIN-PQS, (1) Recepción fabricada de melamina, (1) Vitrina. META 6:1 Adquisición de (1) Bomba sumergible, Comité Ciudadano (14-067) Portales II.
A.23NR.0548	Adquisición de Herramientas, Equipo de seguridad, audiovisual, instrumental médico y de laboratorio para el área de Protección Civil.	100.00	0.00	751,995.09	359,998.23	391,995.09	391,995.09	751,993.32	359,998.23	751,993.32	Adquisición de Herramientas, Equipo audiovisual, instrumental médico y de laboratorio para el área de Protección Civil. Adquisición de (2) Motosierra telescópica de 4 metros, (2) Motosierra de barra de 14", (2) Motosierra de barra de 18", (15) Radio portátil digital NXDN/ UHF/ Sumergible IP67/ 400-470MHZ/ TRUNKING MONO-SITIO/ 4W de potencia, (9) Oxímetro de pulso portátil, (9) Baumanómetro adulto, (9) Baumanómetro pediátrico, (9) Baumanómetro neonato, (9) Estetoscopio de doble campana, (1) Esterilizador de acero inoxidable, capacidad: 11 litros, tecnología: calor seco, color: pintura electrostática de alta protección anticorrosiva, (4) Botiquín mediano, (4) Botiquín vía aérea mediano, (337) Extintores de polvo químico seco de 4.5 kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O.23NR.0034	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Urbana y Sustitución de banquetas.	99.89	14,282,119.00	15,637,652.84	11,202,367.15	4,417,908.71	15,620,275.86	11,202,367.15	15,620,275.86	Se realizarán los trabajos de sustitución de firmes de cancha y guarniciones en andadores, sustitución de piso existente en andadores y áreas comunes por piso permeable, suministro, colocación de pintura en juegos metálicos y sustitución de película de vinil existente, trabajos de obra civil, trabajos de sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado, trabajos de albañilería y acabados.
O.23NR.0035	Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	35,705,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitarán sanitarios, desmontando lavabos, W.C. y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitarán las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafón, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
O.23NR.0036	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas y CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez.	99.72	13,029,371.00	9,011,968.94	8,986,801.87	0.00	8,986,801.87	8,986,801.87	8,986,801.87	Se realizarán trabajos de sustitución impermeabilizante, pintura en salones, sustitución de loseta, sustitución de puertas, sustitución de cerraduras y/o manijas, sustitución de barandal de pasillos y/o escaleras, rehabilitación de bajadas pluviales, rehabilitación de muros y/o plafones, sustitución de Contactos y/o apagadores, sustitución de luminarias, rehabilitación de Red hidráulica, sustitución de llaves de agua, rehabilitación instalación eléctrica, rehabilitación de drenaje, sustitución de bomba de agua, pintura en exterior, rehabilitación de malla sombra, sustitución de tableros deportivos, balzamiento en canchas deportivas, sustitución de portón y/o rejas, rehabilitación del piso de patio, sustitución de barda perimetral.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O.23NR.0037	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaran los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de las Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, albañilerías, cambios de bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de barandales.
O.23NR.0038	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	99.88	9,521,410.00	13,424,644.56	13,199,488.46	209,039.91	13,408,528.37	13,199,488.46	13,408,528.37	13,408,528.37	Se realizaron trabajos de obra civil, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, acabados y cancelería, reforzamiento en muros de tabique, colocación de pisos, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de tinacos, rehabilitación de la instalación eléctrica, impermeabilización en azotea, sustitución de bajadas de aguas pluviales, sustitución de plafones, sustitución de equipo hidroneumático, colocación de pintura general, sellado de ventanas, rellenos en la azotea para dar pendientes, colocación de cisterna, sustitución de duela en salón de danza, sustitución de cancelería el auditorio, sustitución de cancelería en fachada, colocación de celosía louver en auditorio, colocación de área de vestidores, sustitución de reja perimetral, reubicación de puerta principal, cambio de pendientes en policarbonato, cambio de tubería de drenaje principal, sustitución de firmes, instalación hidrosanitaria, rehabilitación de muros con impermeabilizante, desmontaje y colocación de muebles sanitarios, trabajos de acabados en pisos.
O.23NR.0039	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias y Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez.	99.65	21,961,811.00	59,655,240.99	58,631,244.30	812,782.92	59,444,027.22	58,631,244.30	59,444,027.22	59,444,027.22	Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador, renovación de brocales y balizamiento de carpeta asfáltica. META 2 : 6,000 (CLV mts) es importante precisar que son 6,000 m2. Se realizarán los trabajos de repintado de balizamiento con pintura termoplástica (líneas pictogramas) y colocación de vialetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O.23NR.0040	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0.00	43,000,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O.23NR.0273	Rehabilitación de Espacios Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez.	99.98	0.00	22,329,210.71	22,324,802.16	0.16	22,324,802.32	22,324,802.16	22,324,802.32	Se realizarán trabajos en las áreas de multicancha y alberca, trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimiento y/o sustitución de equipos, trabajos de obra civil, demolición de firmes, excavación de sepa para conexión de tubería sanitaria, colocación de registros, rellenos de excavaciones, colocación de tubería PVC, trabajos de acabados, colocación de azulejo y herrería, suministro y colocación de cubierta de lamina metálica, rehabilitación de pisos en área de multicancha, trabajos de albañilería, pintura, sustitución de luminarias y rehabilitación de muros de tablaroca.
O.23NR.0968	Construcción de arcotecho en Escuela de nivel Básico.	100.00	0.00	1,277,669.80	1,277,669.79	0.01	1,277,669.80	1,277,669.79	1,277,669.80	Se realizarán los trabajos de obra civil, demoliciones de concreto, excavaciones, construcción de zapatas aisladas, suministro y colocación de columnas y trabes metálicas, suministro y colocación de lámina auto soportable para techumbre, instalación de bajada de aguas pluviales, suministro e instalación de iluminación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O.23NR.1127	Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	99.54	0.00	4,362,925.43	3,921,060.88	421,593.03	4,342,653.91	3,921,060.88	4,342,653.91	Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, sustitución de luminarias punta de poste, trabajos de albañilería, sustitución de firmes en áreas comunes, rehabilitación de bancas, suministro y colocación de pintura en áreas de deporte, rehabilitación de área de parque canino.
O.23NR.1131	Rehabilitación y mantenimiento de carpeta asfáltica en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	99.58	0.00	7,027,426.00	4,201,509.27	2,796,574.69	6,998,083.96	4,201,509.27	6,998,083.96	Se realizarán los trabajos de fresado de carpeta asfáltica, reencarpetado de carpeta asfáltica, suministro y colocación de carpeta asfáltica, renovación de brocales y balizamiento en carpeta asfáltica. 5 Comités Ciudadanos: (14-009) Ciudad de los Deportes, (14-015) General Pedro María Anaya, (14-068) Portales III, (14-040) Residencial Emperadores, (14-042) San Juan
O.23NR.1132	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas, guarniciones y balizamiento en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	99.73	0.00	7,128,029.00	4,194,476.98	2,914,178.10	7,108,655.08	4,194,476.98	7,108,655.08	Se realizarán trabajos de demoliciones en banquetas y guarniciones, acarreo de materiales, conformación de base para banqueta, suministro y colocación de concreto hidráulico para banquetas, guarniciones. 5 Comités Ciudadanos: (14-007) Atenor Salas, (14-023) Merced Gómez, (14-024) Miguel Alemán, (14-045) Santa Cruz Atoyac, (14-054) Del Valle II



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O.23NR.1133	Rehabilitación y mantenimiento de fachadas en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	99.92	0.00	6,555,492.00	4,749,597.90	1,800,431.98	6,550,029.88	4,749,597.90	6,550,029.88	Se realizarán los trabajos de albañilería en muros de fachadas, repisones y cornisas, trabajos de sustitución de acabados en mal estado, suministro y colocación de azulejos, suministro y colocación de sellado de cancelerías, suministro y aplicación de pintura en fachadas y herrería.
O.23NR.1134	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Comunitario Portales Oriente.	99.89	0.00	1,575,900.00	293,231.04	1,280,908.67	1,574,139.71	293,231.04	1,574,139.71	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Comunitario Portales Oriente. Se realizarán los trabajos de albañilería, trabajos de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, trabajos de acabados y trabajos de herrería. Comité Ciudadano: (14-038) Portales Oriente
O.23NR.1135	Rehabilitación y mantenimiento de la Red hidráulica y de drenaje en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	99.39	0.00	7,647,259.00	2,248,945.31	5,351,982.10	7,600,927.41	2,248,945.31	7,600,927.41	Rehabilitación y mantenimiento de la Red hidráulica y de drenaje en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de Cambio de tuberías y valvulas de la red hidráulica y de agua potabl, trabajos de sustitución de tuberías de drenaje hasta donde alcance el presupuesto. 5 Comités Ciudadanos: (14-061) Narvarte II, (14-053) Del Valle I, (14-013) Ermita, (14-046) Tlacoquemecat Del Valle, (14-033) Nonoalco



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O.23NR.1136	Mantenimiento consistente en la adecuación de pozos para la captación de agua pluvial en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	98.84	0.00	3,832,704.00	2,397,572.74	1,390,715.94	3,788,288.68	2,397,572.74	3,788,288.68	Mantenimiento consistente en la adecuación de pozos para la captación de agua pluvial en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de excavación, trabajos de albañilería y trabajos de relleno con arenas. 3 Comités Ciudadanos: (14-010) Crédito Constructor, (14-066) Portales I, (14-050) Zacahuiztco
O.23NR.1137	Restauración y Mejoramiento de infraestructura urbana en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	3,815,962.00	961,504.76	2,854,457.24	3,815,962.00	961,504.76	3,815,962.00	Se realizarán los trabajos de rehabilitación de aplanados, acabos y elementos arquitectónicos, trabajos de instalaciones eléctricas. 3 Comités Ciudadanos: (14-002) Actipan, (14-014) Extremadura Insurgentes, (14-017) Insurgentes Mixcoac
O.23NR.1143	Suministro y colocación de Luminarias en varias Colonias de la Alcaldía Benito Juárez	99.77	0.00	24,057,507.80	23,281,968.46	720,060.78	24,002,029.24	23,281,968.46	24,002,029.24	Se realizarán los trabajos de albañilería, trabajos banquetas, Instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. 15 Comités Ciudadanos: (14-016) Independencia (14-020) Josefa Ortiz De Domínguez, (14-021) Letrán Valle, (14-022) María Del Carmen, (14-027) Moderna, (14-006) (Nápoles Amp), (14-062) Narvarte III, (14-031) Niños Héroes De Chapultepec, (14-036) Piedad Narvarte, (14-069) Postales IV, (14-039) Postal, (14-043) San Pedro De Los Pinos, (14-044) San Simón Ticumac, (14-030) Nativitas, (14-051) Alamos I



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O.23NR.1145	Realizar trabajos para Estructuras sin humedad, edificio seguro (Centro Urbano Presidente Alemán U.Hab)	99.90	0.00	968,191.00	701,803.50	265,464.65	967,268.15	701,803.50	967,268.15	Realizar trabajos para Estructuras sin humedad, edificio seguro (Centro Urbano Presidente Alemán U.Hab) Se realizarán los trabajos de albañilería en muros de fachadas, repiones y cornisas, trabajos de sustitución de acabados en mal estado, suministro y colocación de azulejos, suministro y colocación de sellado de cancelerías, suministro y aplicación de pintura en fachadas y herrería. (1) Comité Ciudadano: (14-008) Centro Urbano Presidente Alemán (U HAB)
O.23NR.1146	Rehabilitación De Parque Manuel Bernal "Tío Polito", Ubicado En Av. Coyoacán Esquina Concepción Beistegui, Av. Col. Del Valle Centro.	99.88	0.00	1,739,075.00	445,229.90	1,291,754.00	1,736,983.90	445,229.90	1,736,983.90	Rehabilitación De Parque Manuel Bernal "Tío Polito", Ubicado En Av. Coyoacán Esquina Concepción Beistegui, Av. Col. Del Valle Centro . Se realizarán los trabajos de excavaciones, instalaciones hidráulicas y trabajos de rellenos. (1) Comité Ciudadano: (14-055) Del Valle III
O.23NR.1181	Realizar trabajos complementarios para el Mercado Postal Zona 0111 en la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	Realizar trabajos complementarios para el Mercado Postal Zona 0111 en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de de herrerías, instalaciones pluviales, sustitución de canalon pluvial, impermeabilización y pinturas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O.23NR.1187	Realizar trabajos para el mejoramiento de las calles y cruces seguros en vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	99.16	0.00	5,000,000.00	3,466,341.15	1,491,487.54	4,957,828.69	3,466,341.15	4,957,828.69	Realizar trabajos para el mejoramiento de las calles y cruces seguros en vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de adecuaciones geométricas e implementación de cruces seguros, señalización horizontal y vertical, incorporación de vegetación arbustiva, incorporación de mobiliario urbano y ampliación de camellón, Renovación de pavimentos en banquetas de hera, adecuaciones geométricas e implementación de cruces seguros, señalización horizontal y vertical, incorporación de vegetación arbustiva, incorporación de mobiliario urbano y cambio de pavimento en cerrada 2 de abril.
O.23NR.1225	Realizar trabajos complementarios a inmuebles públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	Realizar trabajos complementarios a inmuebles públicos en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de Suministro y colocación de cancelería, suministro y aplicación de pintura en muros.
TOTAL URG			151,000,000.00	204,974,117.36	170,916,127.42	33,386,510.97	204,302,638.39	170,916,127.42	204,302,638.39	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0029	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	100%	5,000,000.00	320,280.92	320,280.92	-	320,280.92	320,280.92	320,280.92	DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE KITS DE VIDEO GRABACIÓN CON ACCESORIOS: VIDEOCAMARA DE MANO, BATERÍA RECARGABLE, TARJETAS DE MEMORIA, SISTEMA DE SOPORTE, RECOLECTOR DE LUZ LED, CARGADOR DE BATERÍA DOBLE, PAQUETE DE MICROFONO INALÁMBRICO Y MOCHILA TRANSPORTADORA DE CÁMARA.
A23NR0030	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25%	7,000,000.00	9,620,665.32	2,449,596.36	7,171,068.96	2,449,596.36	2,449,596.36	9,620,665.32	SE REALIZÓ EL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DE ESTA ALCALDÍA.
A23NR0031	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8%	3,000,000.00	2,993,913.60	240,537.60	2,753,376.00	240,537.60	240,537.60	2,993,913.60	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PLOTTER DESINGJET T 830 DE "36" MULTIFUNCIONAL, COLOR DE INYECCIÓN , WIFI PRINT F9A30D.
A23NR0032	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (SOFTWARE)	0%	1,500,000.00	1,334,709.17	-	1,334,709.17	-	-	1,334,709.17	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0033	ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	0%	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0034	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS DE HERRAMIENTA	100%	3,000,000.00	2,993,249.45	2,993,249.45	0.00	2,993,249.45	2,993,249.45	2,993,249.45	SE ADQUIRIÓ ESCÁNER DE NIVEL 0E, ESCÁNER AUTOMOTRIZ DE REINICIOS, EQUIPO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 2 EN 1, PARA MOTORES A GASOLINA DIESEL MODELO X431.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0041	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	60%	15,000,000.00	16,984,440.35	10,162,036.07	6,822,404.28	10,162,036.07	10,162,036.07	16,984,440.35	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA AL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS PRADO CHURUBUSCO, CARMEN SERDAN, EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN, EMILIANO ZAPATA, PUEBLO DE LOS REYES, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO Y SAN FRANCISCO CULHUACAN (BARRIO SAN FRANCISCO).	
O23NR0042	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	75%	10,000,000.00	9,925,839.25	7,418,698.16	2,507,141.09	7,418,698.16	7,418,698.16	9,925,839.25	SE LLEVO A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DEL DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA.	
O23NR0043	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13%	15,000,000.00	14,995,908.68	1,898,819.06	13,097,089.62	1,898,819.06	1,898,819.06	14,995,908.68	SE LLEVO A CABO LA SUPERVISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO MÉNDEZ, LA PRIMARIA PROF. RUBÉN VIZCARRA, PRIMARIA DR. ÁNGEL MA. GARIBAY, JARDIN DE NIÑOS FLAHUICALLI, PRIMARIA CLUB DE LEONES No.3, PRIMARIA MARTÍN LUIS GUZMÁN, PRIMARIA ALFONSO SIERRA PARTIDA, PRIMARIA WILFRIDO MASSIEU, SECUNDARIA AZTECAS No.188 Y SECUNDARIA MADAME CURIE No.178	
O23NR0044	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	91%	50,000,000.00	59,999,997.62	54,358,397.21	5,641,600.41	54,358,397.21	54,358,397.21	59,999,997.62	SE EJECUTO LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE EDIFICIOS PÚBLICOS CABALLO CALCO *(SEGUNDA ETAPA) EN LA ALCALDÍA COYOACÁN", CLÍNICA VETERINARIA FRIDA EN LA COLONIA AVANTE, JARDÍN DE "EDIFICIO SEDE" UBICADO EN CALLE ALLENDE N°36 Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	
O23NR0045	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	62%	15,000,000.00	22,450,128.18	13,868,105.56	8,169,359.06	13,868,105.56	13,868,105.56	22,037,464.62	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS N°368 "HERMOSILLO" Y N°229 "AJUSCO MONSERRAT (LA BOLA)" EN LA ALCALDÍA COYOACÁN.	
O23NR0046	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	35%	11,000,000.00	10,437,380.80	3,701,731.92	6,735,648.88	3,701,731.92	3,701,731.92	10,437,380.80	SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DEL FORO COYOACANENSE HUGO ARGUELLES EN LA ALCALDÍA COYOACÁN.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0047	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	9%	10,000,000.00	2,916,932.66	273,164.29	2,643,768.37	273,164.29	273,164.29	2,916,932.66	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MANTENIMIENTO AL INMUEBLE "JESUS REYES HEROLES", UBICADO EN FRANCISCO SOSA N°202 COL. BARRIO DE SANTA CATARINA.	
O23NR0048	MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROYECTOS CON RECURSOS FAIS	78%	85,858,462.00	88,594,772.79	69,490,785.56	19,050,720.55	69,490,785.56	69,490,785.56	88,541,506.11	SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA (ALUMBRADO PÚBLICO) FASE I Y II, ASÍ COMO, LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CARMEN SERDAN, EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN, EMILIANO ZAPATA, PUEBLO DE LOS REYES, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, SAN FRANCISCO CULHUACAN (BARRIO SAN FRANCISCO), ADICIONALMENTE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE DE SAN JORGE EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA Y EL MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE CUCHILLA DE LA MAGDALENA DENTRO DE LA ALCALDÍA, COYOACÁN, ADICIONALMENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO MENDEZ, JARDÍN DE NIÑOS TLAHUICCALLI, PRIMARIA MARTÍN LUIS GUZMÁN, PRIMARIA PROF. RUBÉN VICARRA, PRIMARIA DR. ÁNGEL MA. GARBAY, PRIMARIA CLUB DE LEONES N°3, PRIMARIA ALFONSO SIERRA PARTIDA, PRIMARIA WILFRIDO MASSIEU, SECUNDARIA AZTECAS N°188 Y SECUNDARIA MADAME CURIE N°178.FINALMENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE CONCRETO MR-42 ESTAMPADO UBICADO EN CALLE XOCHITL DE 02 DE DICIEMBRE A CALLEJON ESFUERZO EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA.	
O23NR0049	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	82%	98,000,000.00	99,499,179.08	81,466,523.93	18,032,655.15	81,466,523.93	81,466,523.93	99,499,179.08	SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS DIVERSAS COLINAS DE LA ALCALDÍA COMO SON: PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PEDREGAL DE CARRASCO, EL RELOJ, DEL CARMEN, SANTA CATARINA, CTM, ENTRE LA SECCIÓN VIII Y IX-B DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA, ASÍ COMO, LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN A BASE DE CONCRETO MR-42 ESTAMPADO UBICADO EN CALLE XOCHITL DE 02 DE DICIEMBRE A CALLEJON ESFUERZO EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA.	
O23NR0050	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	67%	40,000,000.00	27,835,091.99	18,661,926.48	9,173,165.51	18,661,926.48	18,661,926.48	27,835,091.99	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA AL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AJUSCO, NUEVA DÍAZ ORDAZ, BARRIO DE SANTA CATARINA, SAN DIEGO CHURUBUSCO Y SAN MATEO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	
O23NR0051	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	73%	15,000,000.00	10,700,491.11	7,778,737.80	2,877,706.36	7,778,737.80	7,778,737.80	10,656,444.16	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (ALUMBRADO PÚBLICO) FASE I Y II, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE CUCHILLA DE LA MAGDALENA, REHABILITACIÓN DE LA CARPETA EN CALLES DE LA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA Y ADICIONALMENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE DR. HUGO B. MARGAÍN EN LA COLONIA COPILCO UNIVERSIDAD.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0052	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	35%	11,000,000.00	8,994,960.04	3,126,649.70	5,868,310.34	3,126,649.70	3,126,649.70		8,994,960.04	SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN HERMILO ENTRE SAN GABRIEL Y SAN BENJAMIN EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA.
O23NR1063	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, BACHEO, BALIZAMIENTO, ADOQUINADO Y/O EMPEDRADO DE VIALIDADES, EN 11 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	34%	0.00	9,420,537.00	3,173,693.08	6,246,843.92	3,173,693.08	3,173,693.08		9,420,537.00	SE REHABILITARON 7,500 (M2) DE CARPETA ASFÁLTICA, BACHEO, BALIZAMIENTO, ADOQUINADO Y/O EMPEDRADO DE VIALIDADES Y BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA ALCALDÍA; 1 ERA ETAPA DE BALIZAMIENTO DEL PROYECTO PARTICIPATIVO PARA LOS VECINOS DE SANTO DOMINGO VIII; SE CAMBIARON LOS ADOQUINES ABANICO COLOR ROSA PARA TRÁFICO INTENSO Y PESADO DE VEHÍCULOS Y SE REALIZÓ LA REPARACIÓN DE LOS SIGUIENTES DAÑOS: AGRIETAMIENTOS, FISURAS, BACHES Y DEGRADACIÓN (CONOCIDA COMO PIEL DE COCODRILO) EN LA COLONIA CHIMALISTAC, EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACÁN I, INSURGENTES CUICUILCO Y FRACCIONAMIENTO JARDINES DE COYOACÁN.
O23NR1064	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES EN 08 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	57%	-	5,439,510.00	3,074,739.74	2,364,770.26	3,074,739.74	3,074,739.74		5,439,510.00	SE REHABILITARON APROXIMADAMENTE 7,000 (M2) DE REPARACIÓN DE BANQUETAS CON RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, CON PINTA DE GUARNICIONES Y SUS RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, HABILITACIÓN DE ANDADORES A LOS COSTADOS DE LOS CAMELLONES, DELIMITADOS CON MACETONES Y PROTECCIONES PARA QUE LOS VECINOS DE LA COLONIA PUEDAN UTILIZARLOS PARA CAMINAR EN CIUDAD JARDIN, COUNTRY CLUB, SAN MATEO U SANTA CECILIA.
O23NR1065	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL Y SISTEMAS DE ACCESO EN 2 UNIDADES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	43%	-	1,006,703.00	433,534.66	573,168.34	433,534.66	433,534.66		1,006,703.00	SE REHABILITARON 1,000 (M2) 1ERA ETAPA EN LA CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIGAS ELEVADAS, REPARACIÓN DE LAS CRESTAS DAÑADAS DE LAS VIGAS T ANTES DE PROCEDER AL REENCARPETAMIENTO EN LOS COMITÉS 03-024 COPILCO UNIVERSIDAD I, 03-169 SANTA CECILIA II.
O23NR1066	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN 09 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	61%	-	12,241,256.00	7,421,646.89	4,819,609.10	7,421,646.89	7,421,646.89		12,241,255.99	SE HAN REHABILITADO 750 (LUM) CON LA COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO, POSTES DE 4 Y 6 MTS CON BRAZOS Y LUMINARIOS DE LED CON CABLEADO DE ALUMINIO, SE COLOCARON POSTES NUEVOS DE 4 MTS DE ALTURA CON LUMINARIA DE LED DE 100 WATTS EN TODOS LOS AMBULATORIOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN TODO EL MATERIAL QUE SE REQUIERA EN LOS COMITÉS CIUDADANOS 03-008 AVANTE, 03-042 EL CENTINELA ,03-053 HERMOSILLO, 03-081 MEDIA LUNA, 03-083 OLÍMPICA, 03-092 PETROLERA TAXQUENA.
O23NR1067	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES, JARDINES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y LÚDICOS, EN 08 UNIDADES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	44%	-	6,110,781.00	2,659,482.65	3,451,298.35	2,659,482.65	2,659,482.65		6,110,781.00	SE OTORGO LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO Y DISFRUTE DEL PARQUE AMESQUITE, PARTE PONIENTE DEL JARDÍN DE LAS ROSAS QUE VA DE LA AVENIDA PACÍFICO Y CALLE OHIO (ATRÁS DE LA IGLESIA), ASÍ COMO, LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, MANTENIMIENTO CON PINTURA Y RELLENADO DE ARCILLA, SE RENEVO LA PISTA INTERNA Y LOS PASILLOS DEL PARQUE VILLA QUIETUD.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR1068	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES NO HABITACIONALES EN 04 UNIDADES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	0%	-	3,573,861.00	-	3,573,861.00	-	-	-	3,573,861.00	SE TIENE CONTEMPLADA LA REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UN ELEVADOR EN LA IGLESIA SAN ALBERTO MAGNO, SE CAMBIO EL PISO DE LA CAPILLA DEL NIÑO JESÚS, ASÍ COMO, LA REPARACIÓN DEL ALTAR Y LOS MUROS DERIVADO DE LAS AFECTACIONES POR EL SISMO DEL 2017 EN LOS COMITÉS CIUDADANOS 03-022 COPILCO EL ALTO, 03-038 DEL NIÑO JESÚS (BARR)
O23NR1069	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y DESAZOLVE AL SISTEMA DE DRENAJE, EN 04 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	27%	-	4,604,284.00	1,246,329.91	3,357,954.09	1,246,329.91	1,246,329.91	1,246,329.91	4,604,284.00	SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS CON EQUIPO MECÁNICO DE MALACATES Y CAMIÓN VACTOR, CAMBIOS DE TUBO DE DRENAJE EN EL COMITÉ 03-035 CUADRANTE DE SAN FRANCISCO.
O23NR1070	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN 06 UDS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	37%	-	3,464,460.00	1,277,401.33	2,187,058.67	1,277,401.33	1,277,401.33	1,277,401.33	3,464,460.00	SE OPERO EL MANTENIMIENTO, SUSTITUYERON Y REPARARON 875 (ML) DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DE PRADERAS, QUE ACTUALMENTE ES DE ASBESTO, MUY ANTIGUO Y SE ROMPE CON FRECUENCIA CAUSANDO INUNDACIONES Y AFECTA EL TRÁFICO, ASÍ MISMO, SE REEMPLAZÓ SERÍA POR TUBERÍA DE PVC EN LOS COMITÉS CIUDADANO 03-016 CANTIL DEL PEDREGAL, 03-062 JARDINES DEL PEDREGAL
O23NR1071	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y RIEGO EN 01 UNIDAD TERRITORIAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	9%	-	2,047,659.00	187,541.38	1,860,117.62	187,541.38	187,541.38	187,541.38	2,047,659.00	SE PRODUJO LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y RIEGO DE 285 (ML) EN LA CREACIÓN DE UN POZO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL A CAMELONES FILTRANTES, AL FINAL DE LA CALLE PABLO DE LA LLAVE, YA QUE ES UNA ZONA QUE CADA AÑO SE INUNDA EN EL COMITÉ CIUDADANO 03-009 SANTA ÚRSULA - BOSQUES DE TETLAMEYA
A23NR0549	ADQUISICIÓN DE BAUMANÓMETRO, BÁSCULA VETERINARIA Y BÁSCULA DIAGNÓSTICA PARA PERSONAS.	0%	-	43,072.25	-	43,072.25	-	-	-	43,072.25	SE PRETENDE ADQUIRIR 1 BAUMANOMETRO ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO SIMPLE, MANÓMETRO CON CARATULA AMPLIA, MANGUERA Y PERILLA DE LÁTEX, BRAZAL DE NAILON REFORZADO Y VÁLVULA DE ALTA DURABILIDAD; (01) BASCULA VETERINARIA BAVET-200, PLATAFORMA DE 200 KG/2G, ESTRUCTURA REFORZADA DE ACERO AL CARBONO, Y PLATO CON SUPERFICIE HIGIÉNICA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE 60 X 90
A23NR0674	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EN 06 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	0%	-	6,640,524.00	-	6,640,524.00	-	-	-	6,640,524.00	SE PRETENDE ADQUIRIR CÁMARAS IP BULLET 5MP,LENTE MOTORIZADO, ILUMINACIÓN IR, 120DB WDR, IP67. CÁMARAS IP PTZ 2MP, 25X ZOOM, CÁMARAS IP BULLET 5MP, LENTE MOTORIZADO, ILUMINACIÓN IR, 120DB WDR, IP67, VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO. HASTA 120 CÁMARAS POR GABINETE EN LOS COMITES CIUDADANOS 03-003 AJUSCO HUAYAMILPAS, 03-039 EDUCACIÓN, 03-069 LAS CAMPANAS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0679	ADQUISICIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO, MINICARGADOR CON CASETA Y MARTILLO HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA.	0%	-	5,971,633.60	-	5,971,633.60	-	-	-	5,971,633.60	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE (01) CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO DIÁMETRO MÁXIMO DE DISCO 18", ALTURA MÁXIMA 1113.4, ANCHO MÁXIMO 623 (MM), TANQUE DE AGUA Y POTENCIA DE 13HP; (01) MINICARGADOR CON CASETA, MOTOR CUBOTA 49 HP, PESO DE OPERACIÓN 2228 KG, MEDIDAS 3.18 X 1.48
O23NR1194	INSTALACIÓN DE CABLEADO E INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD VECINAL, COMITÉ 03-160 CAFETALES III (RDCIAL) PRESUP.PTIVO 2023.	0%	-	440,576.00	-	440,575.99	-	-	-	440,575.99	SE PRETENDE REALIZAR LA INSTALACIÓN DE 1,000 (ML) INSTALACIÓN DE CABLEADO E INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD VECINAL ETAPA I EN LOS RANURADOS SOBRE EL CONCRETO PARA LOS NUEVOS DUCTOS DE CANALIZACIÓN, SE COLOCARÁ UNA BASE DE CONCRETO HUECO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO, SOBRE ESTE, SE COLOCARÁ Y PLANTARÁ UN POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS PARA VIDEOVIGILANCIA DE 3 METROS DE ALTURA Y CABLEADO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA EN LOS COMITÉS CIUDADANO 03-160 CAFETALES III (RDCIAL).
TOTAL URG			399,358,462.00	451,602,797.86	297,683,609.71	153,409,210.94	297,683,609.71	297,683,609.71			



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0035	Adquisición de equipos de cómputo para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	50%	13,000,000.00	1,024,794.59	511,560.00	504,709.45	1,016,269.45	511,560.00	1,016,269.45	Meta1:74 (EIN) Adquisición de *20 PC de Escritorio 256gb Ssd, 8gb RAM, Procesador Ryzen 5, *20 impresora multifuncional laser, impresora, escaner, copiadora, *28 *laptop 256 GB 8 GB de RAM , procesador core i5, *6 Scanner 600 x 600 DPI, escáner color, escaneado dúplex.
A23NR0304	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería; correspondiente al Ejercicio 2023	6%	0.00	386,720.19	23,500.21	363,219.19	386,719.40	23,500.21	386,719.40	Meta 1: 54 (MOB) adquisición *2 Escritorio de melanina *1 Escritorio de trabajo *4 Sillas ejecutivas con reposabrazos, *21 sillas individuales con base de madera *3 archiveros de acero de 4 gavetas *1 credenza *8 dispensador de jabón líquido *8 dispensador de toalla de manos *2 sillas multiposicional *2 mesa de madera *1 locker casillero *1 mesa de comedor con sillas
A23NR0305	Adquisición de desmalezadoras, motosierras, y máquinas-herramientas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; correspondiente al Ejercicio 2023	99%	0.00	389,596.80	386,615.34	0.00	386,615.34	386,615.34	386,615.34	Adquisición Meta1:(34) Herramientas (HER) :(5) motosierras a gasolina 14", (5) Desbrozadoras motor de 2 tiempos 4 mix con 31.4 cm3 de cilindrada y potencia de 1.41 H.P. (4) motosierras telescópicas motor de 4MI, con 3.14 cm3 de cilindrada y potencia de 1.41 H.P.(4) Cubeta con bomba manual para aceite, (1) Gato de botella capacidad de 20 toneladas, (15) Escalera extensibles de aluminio de 12 peldaños reforzada, uso rudo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0363	Adquirir tableros de basquetbol y calentadores para equipamiento de los Deportivos Chimalpa y Morelos pertenecientes a la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	69%	0.00	316,000.00	218,790.41	95,999.88	314,790.29	218,790.41	314,790.29	Adquisición Meta1: (EQG): (4) Tableros de basquetbol medidas de 180x1.05 mts, transparente mecanismo de altura ajustable, red, protector de esponja Meta 2: (EAD): (2) calentadores de gas, capacidad 9 servicios, de 360 lts, (1) calentador de gas, capacidad 1 servicio, de 11 lts
A23NR0364	Adquisición de motobombas y bombas trifásicas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	232,500.00	232,499.96	0.00	232,499.96	232,499.96	232,499.96	Adquisición Meta 1: (17) Bombas (BOM): (15) Motobombas autocebante con motor a gasolina de 7.5 HP, con salida de 2", (2) Bombas de 5 HP trifásicas con succión de 2" y elevación de 1 1/2" acero inoxidable
A23NR0406	Adquisición de refrigeradores para los Centros de Desarrollo Infantil CENDI 'S en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	Adquisición Meta 1: (2) Equipo administrativo (EAD):(2) Refrigeradores industriales de 23.84 pies cúbicos, 2 puertas de cristal, frente 109.2 cm, fondo 59.2 cm, altura 204 cm, 8 parrillas, 115V



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0421	Adquisición de Mobiliario para el Equipamiento de una Clínica Veterinaria en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	3,634,500.00	0.00	3,632,749.16	3,632,749.16	0.00	3,632,749.16	Meta 1: 54 (EML) : Adq*1 Aspirador Portátil*4 Bomba de infusión veterinaria,*1 Carro Anestesiólogo,*4Carro camilla para perros,*4 Carro de curaciones,*3 Carro medicamentos y suministros,*1 Carro rojo veterinario, *1 Equipo de RX con mesa y flat panel , *1 Estante de guarda estéril,*5 Estetoscopio veterinario,*1 Máquina de anestesia veterinaria,*1 Crematorio Pet, *5 Mesa de examen veterinaria,*5 Mesa de preparación veterinaria,*1 Mesa quirúrgica veterinaria,*1 Mesa riñón ,Cubierta fabricada con lámina de acero inoxidable,*5 Monitor de signos vitales veterinario,*1 Ultrasonido veterinario ,*4disensador de guantes de ai doble ,doble 10 w x 3.81 d x,*4 set de consultorio,*1 lámpara quirúrgica doble veterinaria.
A23NR0434	Adquisición de un refrigerador y un horno de microondas para la sala de juntas del Alcalde en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	34,000.00	0.00	33,888.00	33,888.00	0.00	33,888.00	Adquisición Meta 1: 2 (EAD) Equipo administrativo:Adquisición*(1) Refrigerador 19 pies cúbicos color extreme, luz led, 120 V., Amplio espacio interior, sistema multitaladas para una mejor distribución del aire frío al interior,* (1) Horno de microondas, dimensiones: 1.5 Pies Cúbicos, 1200W, 42L, Negro, con anillo giratorio hexagonal, con 6 puntos de soporte, menú de opciones de calentamiento.
A23NR0534	Adquisición de un Drone para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	Meta 1: 1 (EAV) Adquisición de (1) Dron con cámara, CMOS 4/3, control remoto, video 5.1 KHD, tiempo de vuelo por lo menos 45 minutos, detección de obstáculos, alcance transmisión de 15 kmsFomento Municipal-2023-Original de la URG, sin afectar las Metas Programáticas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0555	Adquisición de software para los equipos de cómputo de la Dirección de Comunicación Social de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	Meta 1: 8 (EIN) Adquisición de *4 Software:Programa con Licencia de Adobe Ilustrador (multimedia),*4 Software:Programa para edición y reacción de doctos,tablas y presentaciones.
A23NR0643	Adquisición de Equipo Audiovisual y de Comunicación para la Clínica Veterinaria en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	77,782.00	0.00	77,781.48	77,781.48	0.00	77,781.48	Meta 1: 8 (EAV) Adquisición de*2 Camaras de 2 MP,con luz infraroja,inteligente con detección de movimiento y tarjeta micro 50 de 32gb,*4 Camara Autodirigible,de 2MP,con luz infraroja,inteligente con detección de movimiento y tarjeta micro SD de 32 GB, *2 Pantalla: de 50" Smart TV,Full HD,2 puertos USB, Meta 2:* Meta 2:9 (ECO) Adquisición de *9 Telefono Conmutador Inalambrico.
O23NR0053	Diversas Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2023.	0%	70,000,000.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitar y mantener (5) Espacios (ESP) dentro del perímetro de esta Alcaldía para el desarrollo urbano en el cual se realizaran trabajos de reparación y mantenimiento en vialidades, espacios públicos, luminarias, drenajes, banquetas y guarniciones, etc.; como complemento se supervisaran los proyectos en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su Reglamento, así como las Disposiciones que emanen.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0054	Repavimentación de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía.	88%	60,998,328.00	59,667,216.84	52,559,032.25	7,108,184.59	59,667,216.84	52,559,032.25	59,667,216.84	Repavimentacion de la carpeta asfáltica en 10,000.00 M2 trabajos a realizar: Repavimentacion de la carpeta asfáltica, fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balzamiento y colocación de vialetas ; como complemento se supervisaran los proyectos en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su Reglamento, así como las Disposiciones que emanen.
023NR0055	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo	0%	75,757,137.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitar y mantener (42) Comité Ciudadano (CCD) dentro del perímetro de esta Alcaldía para el mejoramiento de la Infraestructura pública en donde se llevaran a cabo proyectos de obra como: vialidades, espacios públicos, luminarias, drenaje, reencarpetado, agua potable etc.; como complemento se supervisaran los proyectos en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su Reglamento, así como las Disposiciones que emanen.
023NR0744	Remodelación Oficinas de Edificio Principal de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	85%	0.00	5,000,000.00	4,245,585.70	739,490.18	4,985,075.88	4,245,585.70	4,985,075.88	Remodelación Oficinas de Edificio Principal (1) INM de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando los trabajos de albañilería, herrería, acabados, canalización de instalaciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0853	Rehabilitación, Poda y Saneamiento de Árboles con Muérdago Colonia Abdías García Soto (Clave 04-001) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023)	100%	0.00	1,240,999.00	1,240,998.73	0.27	1,240,999.00	1,240,998.73	1,240,999.00	Meta 1: Rehabilitación, Poda y Saneamiento de (117) Árboles con Muérdago en diferentes calles donde se realizarán trabajos de evaluación y dictamen de los árboles, permisos por parte de la autoridad competente para el retiro y/o poda de los árboles, y retiro del material derivado de la poda. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-001); colonia Abdías García Soto de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
023NR0854	Rehabilitación de tubería de agua potable, "Agua de mejor calidad" Colonia Adolfo López Mateos (Clave 04-002) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2023)	0%	0.00	1,197,502.00	0.00	1,190,461.84	1,190,461.84	0.00	1,190,461.84	Meta 1: Rehabilitación de (100)ml de tubería de agua potable (ML) donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad, construcción de cajas de válvulas, colocación de filtros y areneros. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-002); colonia Adolfo López Mateos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0855	Cambio de red de Agua Potable en 3a Cda de San Antonio (Clave 04-003) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023)	77%	0.00	1,888,130.00	1,455,969.81	431,704.73	1,887,674.54	1,455,969.81	1,887,674.54	Meta 1: Rehabilitación de (120.00) ml de tubería de agua potable (ML) donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad, construcción de cajas de válvulas, colocación de filtros y areneros



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0856	Rehabilitación de Postes de concreto para Alumbrado Público. Colonia Ahuatenco (Clave 04-004) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	1,698,488.00	1,693,912.63	0.00	1,693,912.63	1,693,912.63	1,693,912.63	Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-003); colonia Agua Bendita, de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
O23NR0857	Calles Modernas sin riesgos de precariedad, Colonia Amado Nervo, (Clave 04-005) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,092,713.00	0.00	1,092,698.99	1,092,698.99	0.00	1,092,698.99	Meta 1: Tendido de (800.00) m2 de adoquín (M2) en diferentes vialidades, en donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, movimiento de tierras, colocación de adoquín de 8 cm, colocación de cintillas a base de concreto armado, tendido de una cama de arena, limpieza general de la zona de los trabajos. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-005) Colonia Amado Nervo de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
O23NR0858	Rehabilita el Andador de Paseo de los Laureles, Colonia: Bosques de las Lomas (Clave 04-006) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	2,325,123.00	0.00	2,324,977.62	2,324,977.62	0.00	2,324,977.62	Meta 1: Mejoramiento de (400.00) m2 de andador (M2) donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, demolición de concreto hidráulico, desmantelamiento de muebles existentes, colocación de piso de concreto hidráulico, colocación de mobiliario urbano, colocación de lámparas. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-006) Colonia Bosques de las Lomas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0859	Mantenimiento de Tendido de Carpeta Asfáltica Enchula tu calle, libre de baches Colonia: Cola de Pato (Clavé 04-008) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,419,897.00	0.00	1,419,816.80	1,419,816.80	0.00	1,419,816.80	Meta 1: Tendido de (900) M2 de Carpeta Asfáltica donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: Comité Ciudadano (04-08) Colonia Cola de Pato de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0860	Cambio y mejora con adoquín en nuestra calle, Colonia: Cruz Blanca (Clave 04-011) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,349,059.00	0.00	1,348,984.45	1,348,984.45	0.00	1,348,984.45	Meta 1: Tendido de (950.00) m2 de adoquín (M2) en diferentes vialidades, en donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, movimiento de tierras, colocación de adoquín de 8 cm, colocación de cintillas a base de concreto armado, tendido de una cama de arena, limpieza general de la zona de los trabajos. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-011) Colonia Cruz Blanca de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0861	Rehabilitación de vialidades "Infraestructura peatonal y Homologación de Imagen Urbana". Colonia: Corredor Santa Fe (Clave 04-012) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	2,580,922.00	2,580,922.00	0.00	2,580,922.00	2,580,922.00	2,580,922.00	Meta 1: Rehabilitación de vialidades (20,00) m3 de concreto hidráulico en guarniciones y banquetas (M3) en diversa ubicaciones, donde se realizarán los trabajos levantamiento topográfico, demolición de concreto, acarreo del material producto de la demolición, señalización peatonal y señalización de las vialidades. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-012); Colonia Corredor Santa Fe de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0862	Rehabilitación y Mantenimiento de las áreas de servicio hospitalarias "Salud Digna", Colonia: Ebano (U. hab) (Clave 04-014) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	1,391,933.00	1,391,933.00	0.00	1,391,933.00	1,391,933.00	1,391,933.00	Meta 1: 1 (INM) Rehabilitación y Mantenimiento de las áreas de servicio hospitalarias de (1) Inmueble (INM) para la remodelación del Consultorio médico, trabajos a realizar: cambio de domo, remodelación de baños, cambio de puertas y pisos, trabajos de impermeabilización y aplicación de pintura. Meta 2: (Comité Ciudadano 04-014) Colonia: Ebano (U. hab) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0863	Pavimentación y Mejora de Imagen Urbana Colonia: El Contadero (Clave: 04-015) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	2,003,784.00	2,003,759.62	12.92	2,003,772.54	2,003,759.62	2,003,772.54	Meta 1: Tendido de (1,500.00) M2 de Carpeta Asfáltica en diversas vialidades donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-15) Colonia Contadero de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0864	Cambio en la carpeta asfáltica Colonia: El Molinito (Clave 04-016) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	1,074,500.00	1,073,323.13	0.58	1,073,323.71	1,073,323.13	1,073,323.71	Meta1: Tendido de (800.00) M2 de Carpeta Asfáltica en diversas vialidades donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-16) Colonia El Molinito de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0865	Colocación de Sistemas de alarmas vecinal, Colonia El Molino (Clave 04-017), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,259,823.00	0.00	1,259,822.18	1,259,822.18	0.00	1,259,822.18	Meta 1: 100 (ESE) Colocación de (100) Sistemas de alarmas vecinal, trabajos a realizar: construcción de cimientos de 0.60 x 0.60 x 0.80, colocación de 4 anclas en cada cimiento, colocación de poste conico de 12.00 mts de altura, conexión a base de cable, aplicación de pintura de esmalte y colocación de 100 pza de larma vecinal.. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-17) Colonia El Molino, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0866	Rehabilitación parcial de tubería del Sistema de Distribución de agua potable "Agua para todos" Colonia El Tianguillo (Clave 04-018), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,310,194.00	0.00	1,301,984.80	1,301,984.80	0.00	1,301,984.80	Meta 1: Rehabilitación de (450.00) ML de tubería de agua potable, en donde se realizarán los trabajos de levantamiento de adoquín, excavación a mano en material clase A, retiro del producto de la excavación, reparación y/o sustitución de la tubería de agua potable en mal estado, reparación de tomas domiciliarias, colocación de concreto hidráulico. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-18) Colonia El Tianguillo, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0867	Recuperación del Parque Frida Kahlo Colonia El Yaqui (Clave 04-019), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,229,817.00	0.00	1,229,814.72	1,229,814.72	0.00	1,229,814.72	Meta 1: 1 (ESP) Recuperación de (1) Espacio Público, trabajos a realizar: se realizarán trabajos de trazo y nivelación, base hidráulica, excavación a mano en zona A, suministro y colocación de concreto, muro base de tabique, aplanado, colocación de juegos. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-019) Colonia: El Yaqui de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0868	Reencarpetado de toda la Avenida Huizachito Colonia: Jardines de la Palma (Huizachito) (Clave 04-021) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	1,606,639.00	1,605,551.86	10.15	1,605,562.01	1,605,551.86	1,605,562.01	Meta 1: 1,000 (M2) Reencarpetado de toda la Avenida Huizachito en (1,000) M2 de Carpeta Asfáltica en diversas vialidades, trabajos a realizar: trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-21) Colonia Jardines de la Palma (Huizachito), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0869	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica para "Caminemos sin baches" en Monte Alto Colonia: Jesús del Monte (Clave 04-022), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	1,486,730.00	1,485,855.28	8.75	1,485,864.03	1,485,855.28	1,485,864.03	Meta 1: 927 (M2) Rehabilitación de (927) M2 de Carpeta Asfáltica en calle Monte Alto, trabajos a realizar: trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-22) Colonia Jesús del Monte, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0870	Recuperación de Espacio Público, "Juegos y Espacios Recreativos para mí Comunidad" Colonia: La Pila (Clave 04-023) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,722,123.00	0.00	1,722,119.31	1,722,119.31	0.00	1,722,119.31	Meta 1: Recuperación de (1) ESP: para la Recuperación de Espacios Públicos, en donde se realizarán trabajos de trazo y nivelación, limpieza y adecuación del área, base hidráulica, excavación a mano en zona a, suministro y colocación de concreto, muro a base de tabique, aplanado, colocación de juegos. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-023) Colonia: La Pila de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0871	Techado con iluminación para las canchas Colonia: La Venta (Clave 04-025) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,080,805.00	0.00	1,079,454.14	1,079,454.14	0.00	1,079,454.14	Meta 1: 1 (ESP) Techado con iluminación para las canchas y para la Recuperación de Espacios Públicos, trabajos a realizar: construcción y diseño de una techumbre metálica, considerando cimentación, soportes para la estructura, lamina tipo zintro color blanco y lámparas tipo led con su línea de alimentación y todo lo necesario para su funcionamiento, Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-025) Colonia La Venta, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0872	Rehabilitación del colector marginal (drenaje) Colonia: Las Lajas (Clave 04-026) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023	83%	0.00	1,403,865.00	1,169,441.46	221,079.68	1,390,521.14	1,169,441.46	1,390,521.14	Meta 1: Rehabilitación de (400) ml de tubería de drenaje (ML) en calle Las Lajas, donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, cambio de tubería, colocación de concreto hidráulico, reparación de pozos de vista a base de tabique rojo, aplanados. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-026); Colonia Las Lajas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0873	Continuidad del Reencarpetado en Prolongación Ocampo para el mejoramiento de la unidad territorial Colonia: Texcalco (Clave 04-027) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Part 2023.	100%	0.00	1,067,270.00	1,066,112.40	7.20	1,066,119.60	1,066,112.40	1,066,119.60	Meta 1: 665 (M2) Continuidad del Reencarpetado de Tendido de (665.00) M2 de Carpeta Asfáltica en Prolongación Ocampo, trabajos a realizar: trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía, Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-027) Colonia Texcalco, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0874	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica para "Camino Seguro Colonia Las Tinajas (Clave 04-028) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.	100%	0.00	1,323,779.00	1,323,358.06	117.93	1,323,475.99	1,323,358.06	1,323,475.99	Meta 1: 850 (M2) Rehabilitación de (850) M2 de Carpeta Asfáltica en diversas vialidades, trabajos a realizar: trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: Comité Ciudadano, Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-028) Colonia Tinajas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0875	Rehabilitación de tubería del Sistema de Distribución de agua potable "Cambio de red de agua potable en camino Pando" Colonia Loma del Padre (Clave 04-030), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,812,102.00	0.00	1,804,145.34	1,804,145.34	0.00	1,804,145.34	Meta 1: 650 (ML) Rehabilitación de (650.00) ML de tubería de agua potable, trabajos a realizar: levantamiento de adoquín, excavación a mano en material clase A, retiro del producto de la excavación, reparación y/o sustitución de la tubería de agua potable en mal estado, reparación de tomas domiciliarias, colocación de concreto hidráulico. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-030) Colonia Loma del Padre, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0876	Instalación de Luminarias "Iluminación de calles" Colonia: Lomas de Memetla (Clave 04-031) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	100%	0.00	1,792,757.00	1,787,782.74	0.00	1,787,782.74	1,787,782.74	1,787,782.74	Meta 1: Instalación de (80) LUM, solares tipo led en Toda la Unidad Territorial, en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-031) colonia Lomas de Memetla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0877	Saneamiento y poda del Bosque Público Colonia: Lomas de Vista Hermosa (Clave 04-032) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	84%	0.00	1,974,608.00	1,652,375.04	322,232.96	1,974,608.00	1,652,375.04	1,974,608.00	Meta 1: Saneamiento y poda de (125) ARB; donde se realizarán trabajos devaluación y dictamen de los árboles, permisos por parte de la autoridad competente para el retiro y/o poda de los árboles, poda y/o retiro de los árboles, retiro del material derivado a la poda
023NR0878	Remodelación del "Parque somos todos" continuidad pp 2022 (Cancha Ecológica e Innovadora) Colonia Lomas del Chamizal (Clave 04-033), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo	0%	0.00	1,752,387.00	0.00	1,748,219.49	1,748,219.49	0.00	1,748,219.49	Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-032); colonia Lomas de Vista Hermosa de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0879	Continuación de Instalación de Luminarias Colonia: Manzanastitla (Clave 04-034) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	0%	0.00	1,505,482.00	0.00	1,501,733.75	1,501,733.75	0.00	1,501,733.75	Meta 1: Instalación de (60) LUM, tipo vela, en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-034) colonia Manzanastitla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0880	Reencarpetado de la calle Celestino Pérez Colonia: Memetla (Clave 04-035) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	100%	0.00	1,083,900.00	1,083,870.55	1.52	1,083,872.07	1,083,870.55	1,083,872.07	Meta 1: Reencarpetado de (680.00) M2 de pavimento asfáltico, donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos. Meta 2: Comité Ciudadano (04-035) Colonia Memetla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0881	Colocación de señalamientos viales "Por un Entorno Orgánico: Nomenclatura Vial" Col: Navidad (Granjas Navidad) (Clave 04-036), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	73%	0.00	2,917,086.00	2,133,410.87	783,665.26	2,917,076.13	2,133,410.87	2,917,076.13	Meta 1: Colocación de (400.00) PIE. de señalamientos viales donde se realizarán los trabajos, retiro de los señalamiento y nomenclatura de los inmuebles en mal estado, colocación de la nueva señalización y nomenclatura, traslado del desperdicio donde indique la Dependencia. Meta 2: Comité Ciudadano (04-036) Colonia Navidad (Granjas de Navidad) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0882	Remodelación del Salón Ciudadano "Mejoras en diferentes zonas de Palo Alto Colonia: Palo Alto (Granjas) (Clave 04-038) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	100%	0.00	1,337,269.00	1,337,268.99	0.01	1,337,269.00	1,337,268.99	1,337,269.00	Meta 1: 1 (INM) Remodelación de 1) INM el Salón Ciudadano, trabajos a realizar: muros de tabique, castillos y cadenas de concreto hidráulico, aplicación de pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-038); colonia Palo Alto (Granjas), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0883	Reanivelación y Mantenimiento de calles libres de baches con material amigable con el medio ambiente, Colonia: Puerto las Cruces (Clave 04-060) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,343,794.00	0.00	1,343,719.55	1,343,719.55	0.00	1,343,719.55	MMeta 1: Mantenimiento de (950.00) M2 de carpeta asfáltica, donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, tendido de asfalto en frío, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-060) Colonia: Puerto las Cruces de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
023NR0884	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en Camino a Teopazulco, el Pueblo: San Lorenzo Acopilco (Clave 04-045) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.	0%	0.00	2,457,321.00	0.00	2,457,321.00	2,457,321.00	0.00	2,457,321.00	Meta 1: Rehabilitación de la carpeta asfáltica (1,550.00) (M2) de Carpeta Asfáltica en diversas vialidades, trabajos a realizar: trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, Meta 2: 1 Comité Ciudadano (1 CCD) Comité Ciudadano (CCD 04-045) Pueblo San Lorenzo Acopilco, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0885	Estudio para la Estabilización de Talud, Pueblo: San Mateo Tlaltenango (Clave 04-046) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	0%	0.00	4,887,877.00	0.00	4,887,862.64	4,887,862.64	0.00	4,887,862.64	Meta 1: Estudio de la estabilización del talud de (1) EST; para la estabilización del talud en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se realizarán los trabajos de Estudios necesarios para determinar las condiciones y trabajos necesarios a realizar para la estabilización del talud. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-046); Colonia Pueblo de San Mateo Tlaltenango de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0886	Continuación de la sustitución de drenaje en Camino a manantiales, Pueblo:San Pablo Chimalpa (Clave 04-047) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	2,995,777.00	0.00	2,995,766.80	2,995,766.80	0.00	2,995,766.80	Meta 1: Sustitución de 700 (ML) de tubería de drenaje en camino a Manantiales donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, cambio de tubería, colocación de concreto hidráulico, reparación de pozos de vista a base de tabique rojo, aplanados. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-047); Pueblo San Pablo Chimalpa de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0887	Instalación de Luminarias "Por tu seguridad alumbrar toda la Colonia Tepetongo" (Clave 04-050) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	1,535,744.00	0.00	1,532,833.17	1,532,833.17	0.00	1,532,833.17	Por tu seguridad Meta 1 (60) (LUM) luminarias, tipo vela alumbrar en toda la colonia; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-050) colonia Lomas de Memetla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0888	Restitución de red de agua para los vecinos de Pról. del Deporte, Colonia: Xalpa (Clave 04-051) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.	99%	0.00	1,536,540.00	1,523,064.68	0.20	1,523,064.88	1,523,064.68	1,523,064.88	Meta 1 Restitución (600.00) ML de tubería de agua potable, en Prolongación del Deporte, donde se realizarán los trabajos de levantamiento de adoquín, excavación a mano en material clase A, retiro del producto de la excavación, reparación y/o sustitución de la tubería de agua potable en mal estado, reparación de tomas domiciliarias, nivelación de brocales, colocación de pavimento de concreto hidráulico. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-051); Colonia Xalpa de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0889	Rehabilitación de drenaje 2A Cerrada de Puerto Alvarado, Colonia: Zentlapatl (Clave 04-052) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.	74%	0.00	1,592,780.00	1,180,728.27	412,019.37	1,592,747.64	1,180,728.27	1,592,747.64	Meta 1: Rehabilitación de (620) ml de tubería de drenaje en 2A Cerrada de Puerto Alvarado, donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, cambio de tubería, colocación de concreto hidráulico, reparación de pozos de vista a base de tabique rojo, aplanados. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-052); Colonia Zentlapatl de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0890	Reparación a la tubería de drenaje para una Mejor calidad de vida de la Comunidad, Colonia: 1 De Mayo (Clave 04-054 de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	1,090,802.00	0.00	1,090,794.39	1,090,794.39	0.00	1,090,794.39	Meta 1: Reparación de (400) ml de tubería de drenaje (ML) en calle Cerrada de Bosques de Cedros, donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, cambio de tubería, colocación de concreto hidráulico, reparación de pozos de vista a base de tabique rojo, aplanados e instalación de rejillas para captación de agua pluvial. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-054); Colonia 1 de Mayo de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0891	Continuación de la Construcción del puente peatonal de Av. Tamaulipas a Av. de los Poetas Colonia: Portal del Sol (Clave 04-055) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo	100%	0.00	1,454,789.00	1,454,788.98	0.02	1,454,789.00	1,454,788.98	1,454,789.00	Meta 1: Continuación de la construcción de (1) PUE, de AV. Tamaulipas a AV. de los Poetas donde se realizarán los siguientes trabajos limitación de la zona de trabajo, colocación de estructura metálica, colocación de señalamiento vial e iluminación. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-055) colonia Portal del Sol de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0892	Rehabilitación, Poda y Saneamiento de Árboles con Muérdago Colonia Abdías García Soto (Clave 04-001) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023)	0%	0.00	5,243,113.00	0.00	5,243,084.15	5,243,084.15	0.00	5,243,084.15	Meta 1: Rehabilitación, Poda y Saneamiento de (117) Árboles con Muérdago en diferentes calles donde se realizarán trabajos de evaluación y dictamen de los árboles, permisos por parte de la autoridad competente para el retiro y/o poda de los árboles, y retiro del material derivado de la poda. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-001); colonia Abdías García Soto de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
023NR0893	Remodelación en el Centro de Desarrollo Social, en su totalidad, Colonia: San José de los Cedros I (Clave 04-058) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023.	0%	0.00	2,120,968.00	0.00	2,120,930.36	2,120,930.36	0.00	2,120,930.36	Meta 1: Remodelación de (1) INM; Centro de Desarrollo Social donde se realizarán trabajos de muros de tabique, castillos y cadenas de concreto hidráulico, aplicación de pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-058); colonia San José de los Cedros I, de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0894	Sustitución de drenaje en calle Puerto México, colonia Zentlapatl de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	2,604,421.80	2,596,247.56	8,174.24	2,604,421.80	2,596,247.56	2,604,421.80	Meta 1: Rehabilitación de (1,100.00) ml de tubería de drenaje en Puerto México, donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, cambio de tubería, colocación de concreto hidráulico, reparación de pozos de vista a base de tabique rojo, aplanados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0956	Instalación de Luminarias tipo vela para darle un plus a mi colonia, Colonia: San José de los Cedros II, (Clave 04-059) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	2,567,943.00	0.00	2,560,350.06	2,560,350.06	0.00	2,560,350.06	Meta 1: Instalación de (100) Luminarias (LUM), solares tipo vela en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-059) colonia Lomas de Memetla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0985	Mantenimiento de Bacheo en frío de diversas calles de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	1,000,000.00	999,908.40	0.00	999,908.40	999,908.40	999,908.40	Meta 1: Mantenimiento de Bacheo en frío de (980.00) m2 en diversas vialidades de la Demarcación, en donde se realizarán los siguientes trabajos, cuadro de la zona a reparar, limpieza y aplicación del asfalto en frío.
023NR1142	Trabajos de mantenimiento al almacén de Recursos Materiales de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	1,499,999.86	1,499,997.36	2.50	1,499,999.86	1,499,997.36	1,499,999.86	Meta 1: Mantenimiento de almacén, de 1 (INM), en donde se realizaran los siguientes trabajos, impermeabilización mantenimiento a módulos sanitarios y oficinas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1174	Impermeabilización del Edificio Benito Juárez de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	869,000.00	0.00	869,000.00	869,000.00	0.00	869,000.00	Meta 1: 1 (INM), Impermeabilización del Edificio Benito Juárez de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos donde se llevarán a cabo los trabajos de limpieza de la superficie, retiro de impermeabilizante existente manualmente, acarreo del material producto de la demolición, aplicación de un entortado con cemento-arena en las zonas que se requiera, sellado de juntas a base de cemento plástico, colocación de canalón a base de estructura metálica, colocación de malla de refuerzo en toda la zona y colocación de 724.00 (M2) impermeabilizante.
O23NR1175	Construcción del Foro Pedro Infante de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	2%	0.00	15,484,940.58	272,040.81	15,167,370.02	15,439,410.83	272,040.81	15,439,410.83	Meta 1: Construcción del Foro Pedro Infante, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, de 1 (INM), en donde se realizaran los siguientes trabajos, Demolición, excavaciones, cimentación, construcción de muros y lozas.
O23NR1188	Mejoramiento de Áreas Operativas en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	80%	0.00	4,359,803.30	3,486,520.36	871,960.66	4,358,481.02	3,486,520.36	4,358,481.02	Meta 1: conservación y Mantenimiento, de 2 (esp), en donde se realizaran los siguientes trabajos, demolición de elementos estructurales, retiro del escombros, construcción de losa, rehabilitación de núcleos sanitarios, revestimiento de muros y plafones, pintura y instalación eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR1190	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	1%	0.00	30,027,433.00	357,139.64	29,670,293.36	30,027,433.00	357,139.64	30,027,433.00	Meta 1: Rehabilitación de la carpeta asfáltica, de 30,000.00 (m2), realizando los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.
023NR1191	Mantenimiento a los campamentos y almacenes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	88%	0.00	9,235,664.76	8,169,080.56	1,054,482.17	9,223,562.73	8,169,080.56	9,223,562.73	Meta 1: Mantenimiento a los campamentos y almacenes, de 5 (INM), donde se realizaran los siguientes trabajos demoliciones, retiro de escombros, construcción de loza, rehabilitación de núcleo de baños, revestimientos, pintura e iluminación.
TOTAL URG			219,755,465.00	211,860,870.86	105,972,306.66	105,715,061.98	211,687,368.64	105,972,306.66	211,687,368.64	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0036	Adquisición de Ambulancia	100%	1,674,967.00	1,674,967.00	1,672,923.00	-	1,672,923.00	1,672,923.00	1,672,923.00	Adquisición de Ambulancia con motor de 3.5 l, de 6 cilindros, transmisión automática de 10 velocidades, volumen de carga de 10.1 m3, capacidad de carga 1900 kg, balizada, con radio de comunicación, sistema de señalización y voceo, módulos para resguardo de material y medicamento médico, camilla, espacio para transporte y atención al paciente
A23NR0037	Adquisición de equipo de cómputo.	0%	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 15 equipos de cómputo: De 64Bit de última generación, Intel Core i7-4710MQ @2.50GHz, almacenamiento Interno Capacidad: 1 TB Velocidad: 5400 rpm Tipo de Disco: SATA, Tamaño: 23 Pulgadas de diagonal Chasis: Soporte para mesa con altura y ángulo ajustable. Cámara Web HD Integrada y Micrófono Integrado Eficiencia Energética: Debe cumplir con las normas ENERGYSTAR 6.0 y Epeat Gold* Teclado (español LA) y mouse de la misma marca del chasis* No debe ser genérico ni OEM, debe incluir cables, conectores y accesorios para instalación y funcionamiento, Sistemas Operativo Incluido Microsoft® Windows 8 Pro 64 Bits.
A23NR0038	Adquisición de camioneta pick up y camión con brazo hidráulico articulado y canastilla de 15 metros	0%	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 1 camioneta pick up, Motor 2.4L a gasolina, Cabina Regular, Potencia 141 HP, 148 lb-pie de torque, Transmisión manual de 5 velocidades, Tracción 4x2, Dirección hidráulica. 1 camión con brazo hidráulico articulado y canastilla, canastilla de fibra de vidrio con escalón antiderrapante, Válvulas de seguridad integrales a cilindros hidráulicos, Mangueras y sistema de nivelación dentro del brazo superior para protección. Sub-estructura de grúa, Marca de torque a tornillería, Descanso de neopreno tubular para la canastilla, Altura de trabajo de 11.80m. Altura de transporte de 3.35m, Alcance horizontal de 5.27m, Capacidad de carga canastilla de 136 kg. Aislamiento de 46 Kv
A23NR0039	Adquisición de motocicleta 250cc	0%	85,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 1 motocicleta con sistema de flechas intermitentes, suspensión delantera invertida, frenos de disco ventilado frente y trasero. 250cc



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0040	Adquisición de maquinaria, herramienta y equipo eléctrico.	100%	670,560.00	119,996.20	119,996.20	-	119,996.20	119,996.20	119,996.20	Adquisición de (1) Compresor de aire portátil a diésel presión efectiva de trabajo máxima 125psi normal, mínima 58psi, motor John Deere (4 cilindros)4024t, potencia 36kw/49 hp, velocidad máxima de operación 2750 rpm, con accesorios: manguera, conexiones y rompedora acorde al modelo del equipo (similar atlas copco); Adquisición de (10) Motobombas a gasolina de 1H.P., motor de dos tiempos, profundidad de succión 7m, descarga máxima de 30m y presión de 20 PSI. Meta 2: 20 (HER), Adquisición de (20) motosierras telescópicas modelo ht 103 con espada se 12", motosierra de 3.5hp con espada de 20", motosierra de 4.6 hp con espada de 25", motosierra de 7.1 hp con espada de 36". Meta 3: (EEL), Adquisición de (1) Generador eléctrico a gasolina, 1000 W, potencia de 2 hp, arranque manual, dimensiones 40.5 x 34 x 34 cm, Motor 2 tiempos, Peso (kilogramos) 19, Potencia Máxima 1000 w, Potencia Nominal 800 w, Voltaje 110 v.
O23NR0056	Rehabilitación de Escuelas a través de obra pública (CENDIS)	0%	9,624,219.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 10 CENDIS a través de obra pública, trabajos a realizar: de albañilería, muros divisorios, muros perimetrales, bardado perimetral, aplanados, pintura, sustitución de muebles, accesorios, rehabilitación, revisión y/o reparación de instalación sanitaria, eléctrica, hidráulica.
O23NR0057	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de espacios e inmuebles públicos, plazas, parques y jardines, para el mejoramiento de la infraestructura urbana básica en la Alcaldía.	100%	62,745,316.00	78,418,409.31	78,346,549.19	-	78,346,549.19	78,346,549.19	78,346,549.19	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de (8) espacios y (19) inmuebles , rehabilitación de las áreas de esparcimiento necesarios para el buen funcionamiento, por medio de la implementación de alumbrado público, reforestación, andadores, arriates, plazoletas, fuentes, modernización de juegos acuáticos, juegos infantiles, ejercitadores, áreas de convivencia animal, servicios, trabajos consistentes en implementación de alumbrado público, reforestación, pintura, con el fin de potencializar el aprovechamiento de la infraestructura, sin afectar la morfología actual de las instalaciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0058	Rehabilitación integral de vialidades y obras de urbanización y repavimentación a través de obra pública por contrato.	90%	24,624,219.00	8,125,482.84	7,286,491.11	-	7,286,491.11	7,286,491.11	7,286,491.11	Rehabilitación Integral de 8,333.00 (M2) de las superficies de rodamiento de la red de vías secundarias, por medio de retiro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, rehabilitación o reactivación de base y subbase de la vialidad, trabajos de reparación y mantenimiento de la red, drenaje, agua potable, de infraestructura como son tomas de agua, renivelación de pozos de visita y registros de infraestructura pública, construcción de banquetas, repavimentación a través de obras públicas por contrato.
023NR0059	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0%	45,931,670.00	-	-	-	-	-	-	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana de los 64 comites ciudadanos, cuyos trabajos consisten en mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Infraestructura Urbana entre otros. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2023 momento en que se podrán definir las características de este.
023NR0471	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de edificios públicos utilizados como centro de abasto popular en la Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	57,000,000.00	56,853,353.66	0.03	56,853,353.69	56,853,353.66	56,853,353.69	Recuperación, Rehabilitación y Modernización 13 mercados, trabajos consistentes en albañilería, instalación hidráulica y sanitaria, eléctrica; pintura vinilica y de esmalte, impermeabilización en azoteas, herrería, rehabilitación de techumbres, canalones, captación y bajada de aguas pluviales; cárcamo, trabajos de rehabilitación del sistema de ventilación, instalación de paneles solares, reciclaje de residuos orgánicos, colocación de soportes para tuberías, desmontaje de estructuras y reforzamiento estructural y trabajos de impermeabilización en cupúlas.
023NR0967	Rehabilitación en Mercados Públicos, fachada de Mercado Morelia y Mercado Francisco Sarabia en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX	100%	-	11,050,000.00	11,035,214.59	-	11,035,214.59	11,035,214.59	11,035,214.59	Mantenimiento y Rehabilitación de 2 mercados Morelia y Francisco Sarabia mejoramiento, modernización y rehabilitación que consiste en trabajos en fachadas, intervención de instalación eléctrica, iluminación, mamparas, pantallas de imagen, pintura, albañilería, rehabilitación de techumbres; consistentes en impermeabilización, trabajos de herrería, canalones, bajadas pluviales, por medio de construcción muros divisorios, desmantelamiento, demolición y sustitución de muebles, accesorios, acabados, instalación hidráulica y sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTEMOC								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1085	Mantenimiento al Parque Asturias en la Unidad Territorial 15-003 Asturias (AMPL)	92%	-	2,233,650.00	2,057,502.26	167,550.05	2,225,052.31	2,057,502.26	2,225,052.31	Mantenimiento al Parque para , trabajos consistentes mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, arreglo de jardineras y barandales, sustitución de herreras portones y arriates de conformación metálica para estética protección y aumento de la vida útil de los acabados así como trabajos complementarios como demolición de banquetas, albañilería, pintura, jardinería. 15-003 Asturias (AMPL)
O23NR1086	Rehabilitación de vialidades "Reencarpeta en calle Ceiba y calle Pirul" en la Unidad Territorial 15-029 Santa María Insurgentes	100%	-	1,486,561.00	1,482,510.22	2,204.25	1,484,714.47	1,482,510.22	1,484,714.47	Rehabilitación de vialidades reencarpeta en 2,012.40 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-029 Santa María Insurgentes
O23NR1087	Rehabilitación de vialidades "Reencarpeta tu colonia" en la Unidad Territorial 15-053 Guerrero IV	100%	-	2,297,455.00	2,290,732.65	3,406.64	2,294,139.29	2,290,732.65	2,294,139.29	Rehabilitación de vialidades reencarpeta en 2,745.10 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-053 Guerrero IV
O23NR1088	Rehabilitación de vialidades "Mejorando ando mis calles" en la Unidad Territorial 15-055 Hipódromo II	100%	-	1,918,590.00	1,913,675.21	2,844.86	1,916,520.07	1,913,675.21	1,916,520.07	Rehabilitación de vialidades reencarpeta en 2,356.50 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-055 Hipódromo II



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTEMOC								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR1089	Rehabilitación y Mantenimiento de Banquetas, Guarniciones y Rampas "Banquetas Nuevas para Tabasco (Insurgentes a Oaxaca)" en la Unidad Territorial 15-068 Roma Norte I	99%	-	2,040,575.00	2,023,348.33	3,025.72	2,026,374.05	2,023,348.33	2,026,374.05	Rehabilitación y Mantenimiento de 2,550 m2 de banquetas, 2,760 ML de guarniciones y rampas, para unidad territorial 15-068 Roma Norte I, construcción de banquetas de prefabricado de adocroto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), demolición y reconstrucción de banquetas, guarniciones y rampas existentes incluyendo su retiro, así como limpieza final y señalamiento horizontal mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla.
023NR1090	Rehabilitación de Banquetas y Andadores "Romita de Todos" en la Unidad Territorial 15-069 Roma Norte II	92%	-	2,086,780.00	1,914,211.58	168,532.84	2,082,744.42	1,914,211.58	2,082,744.42	1,650.00 (M2) Rehabilitación de banquetas y Andadores , trabajos consistentes en mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, reconstrucción de banquetas con prefabricado de adocroto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), reconstrucción de rampas y limpieza final, así como señalización de rampas mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla 15-069 Roma Norte II
023NR1091	Rehabilitación de vialidades "Por una Roma sin Baches" en la Unidad Territorial 15-071 Roma Sur I	88%	-	2,016,696.00	1,779,825.81	234,892.31	2,014,718.12	1,779,825.81	2,014,718.12	1,843.41 (M2) Rehabilitación de vialidades reencarpamiento, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. 15-071 Roma Sur I
023NR1092	Rehabilitación y Mantenimiento de Banquetas, Guarniciones y Rampas "Roma Sur II Inuyente: Banquetas y Rampas para personas con Discapacidad Etapa 1" en la Unidad Territorial 15-0	100%	-	2,179,002.00	2,168,819.00	3,233.91	2,172,052.91	2,168,819.00	2,172,052.91	1,723.00 (M2) Rehabilitación de banquetas y Andadores , Mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, reconstrucción de banquetas con prefabricado de adocroto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), reconstrucción de rampas y limpieza final, así como señalización de rampas mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla. 15-072 Roma Sur II



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1111	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando tu colonia colocación de Luminarias en la colonia Asturias" en la Unidad Territorial 15-002 Asturias	3%	-	1,811,513.00	50,971.40	1,758,313.43	1,809,284.83	50,971.40	1,809,284.83	Rehabilitación e Instalación de 1,500 Luminarias, trabajos consistentes en: en pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y desnudo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontactores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm. Comité Ciudadano 15-002 Asturias
O23NR1112	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Sendero seguro diferentes calles de la colonia" en la Unidad Territorial 15-016 Hipódromo Condesa	3%	-	1,584,280.00	44,739.63	1,537,768.52	1,582,508.15	44,739.63	1,582,508.15	Rehabilitación e Instalación de 1,300 Luminarias, trabajos consistentes en: en pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y desnudo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontactores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm. Comité Ciudadano 15-016 Hipódromo Condesa
O23NR1113	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando la Colonia" en la Unidad Territorial 15-034 Vista Alegre	3%	-	1,571,178.00	44,358.70	1,525,049.98	1,569,408.68	44,358.70	1,569,408.68	Trabajos consistentes en la colocación de luminarias con tecnología de lámpara LED exterior 100W, resistente al clima IP 65, 9000LM reflector LED con lux blanco frío y carcasa negro 127V así como pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y desnudo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontactores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm 15-034 Vista Alegre
O23NR1221	Rehabilitación integral de vialidades y pasos seguros en la Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	16,000,000.00	16,000,000.00	-	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	10,800 (M2), trabajos de nivelación de banquetas y arroyo vehicular, adecuaciones en los radios de giro de esquinas, ampliación de áreas de espera para el cruce peatonal, reforzamiento del área vegetal en zonas definidas, demolición de banquetas existentes y elementos construidos, retiro de mobiliario urbano y señalamientos verticales existentes, coladeras, luminarias par su sustitución. en el Programa Presupuestario K023 "Infraestructura Urbana", partida 6141 "División de terrenos y construcción de obras de urbanización", sin afectar metas programáticas.
									-	
TOTAL URG			147,555,951.00	193,615,135.35	187,085,222.54	5,406,822.54	192,492,045.08	187,085,222.54	192,492,045.08	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0041	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	42	28,000,000.00	23,346,479.45	9,843,273.52	12,733,827.07	23,346,479.45	9,843,273.52	22,577,100.59	La adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía consistirá en: escritorios secretariales, sillas secretariales, sillas ejecutivas, archiveros verticales, gabinetes universales, pizarrones, escritorios secretariales y administrativos y anaques de 5 compartimentos y sillas plegables, módulos de juegos infantiles, mesas y sillas infantiles.
A23NR0042	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	86	18,300,000.00	13,139,414.16	11,403,073.76	1,674,309.20	13,139,414.16	11,403,073.76	13,077,382.96	El programa de adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación consistirá en: equipos de cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office); proyectores para espacios cerrados; Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42" y radios tetra (incluye terminales) y software segunda etapa ciudad de la prevención.
A23NR0043	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales en la Alcaldía Gustavo A. Madero	10	17,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-	-	El programa de adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales, consistirá en la adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales. Adquisición de 1 vehículo tipo Vector destinados a tareas de limpieza de alcantarillado y ductos (doble compartimento con hidrolimpieza integrada, considerando la gran cantidad de basura que se arroja a las alcantarillas en la zona de la Basílica por peregrinos. En proceso de pago de facturación.
A23NR0044	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores para las áreas vinculadas a rubros de salud y seguridad de la Alcaldía Gustavo A. Madero	14	4,200,000.00	1,737,149.82	237,149.82	1,478,880.00	1,737,149.82	237,149.82	1,716,029.82	El programa de adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores consistirá en: adquisición de (1) equipo de rayos X (básico para toma de placas), (1) equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), (1) equipo de anestesia (incluye kit de aplicación), (1) microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), (1) mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), (1) lámpara de chicote (de metal, con foco de larga duración), (1) lámpara de Wood, (2) refractómetros (con estuche y accesorios), (1) monitor de signos vitales (con kit de instalación), (1) carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), (1) refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y (1) electrocauterios (con accesorios y estuche); adquisición de (2) extintores; adquisición de (1) planta generadora de energía eléctrica.
A23NR0045	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	10	10,000,000.00	19,876,956.57	0.00	18,706,837.22	19,876,956.57	-	18,706,837.22	El proyecto de adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción consistirá en: adquisición de (1) Retroexcavadoras nueva modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP, (80 K.W.), con dos sistemas de trabajo (potencia y ahorro), sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, extensión de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mtz; (1) máquinas pintarroyas (doble tracción, sellado automático, movilidad multiple), (1) compresor neumático (kit de accesorios de conectividad, semiautomático); adquisición de (15) motosierras (de 32 y 38 CC), adquisición de (80) kit de herramientas (palas, picos, rastrillos, alicatas y poleas).
O23NR0060	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	49	30,000,000.00	30,000,000.00	14,831,840.91	15,120,731.36	30,000,000.00	14,831,840.91	29,952,572.27	Se llevó a cabo la rehabilitación del sistema de drenaje secundario en la calle 317 Col. Nueva Atzacolco, Norte 74-A Col. Gertrudis Sánchez, Guanajuanyo Col. Nueva Atzacolco, Hualahuises Col. San Felipe de Jesús IV, Tabasco, Col. Providencia, Norte 74 A, Col. del Obrero, 3er Anillo de Circunvalación Col. Casas Alemán, Norte 76-A Col. Faja de Oro, Av. Victoria Colonias Estrellas, Tres Marias y Gertrudis Sánchez, 307, Col. Nueva Atzacolco I, Andador Atracadero U.H. Camino A San Juan de Aragón, 477 San Juan VII, Sección de San Juan de Aragón, Los trabajos realizados son: excavación, tubería, rellenos, coladeras, con un total de 3,407.70 de sustitución de tubo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0061	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales.	88	135,098,173.00	83,010,000.00	73,316,419.79	9,239,180.21	83,010,000.00	73,316,419.79	82,555,600.00	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de 170 (ESC) realizando trabajos de azolvamientos en las tuberías de drenaje, muebles sanitarios rotos o deteriorados y lámparas que agotaron su vida útil, desgaste de pintura, desgaste de acabados que se pueden desgajar, impermeabilizantes que ya no cumplen su función, muros con grietas que pueden colapsar, falta de mallas ciclónicas en los perímetros de los planteles, fugas de agua en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, humedad y goteras en los plafones de los salones, problemas en el sistema de bombeo de agua en cisternas, variaciones de voltaje en los tableros eléctricos, falta de accesorios eléctricos (apagadores y contactos), grietas y cuarteaduras en pisos de los patios; rehabilitación de bardas perimetrales y mallas sombras, entre otros.
023NR0062	Mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero	90	9,000,000.00	690,000.00	622,665.25	67,334.75	690,000.00	622,665.25	690,000.00	Se llevará a cabo el mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, en específico la rehabilitación de la Funeraria Aquiles Serdán, colonia Casas Alemán de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en donde se realizarán trabajos para la instalación de un cremador. Se brindará mantenimiento a 4 panteones públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía GAM, para que la población conserve sus costumbres y articule la integración social. Efectuando trabajos de demolición, modificación, pisos, herrería, redes hidrosanitarias y eléctricas, pintura general y limpieza de áreas.
023NR0063	Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano	38	16,701,827.00	68,599,945.21	26,075,065.04	37,226,181.22	68,599,945.21	26,075,065.04	63,301,246.26	Se continuará con la construcción del Centro Cultural en la Colonia San Juan y Guadalupe Ticomán; se realizará el mantenimiento de Centro Social, Centro Comunitario, Club Ecológico de la Tercera Edad y Centro Cultural Futurama, en donde se realizarán trabajos en base a proyecto de obra civil como son acabados, colocación de pisos, aplicación de pintura, herrería, cristalería y limpieza general.
023NR0064	Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	4	13,000,000.00	13,236,771.77	314,690.01	10,704,840.10	13,236,771.77	314,690.01	11,019,530.11	Se llevará a cabo la Rehabilitación de vialidades y calles en 3.50 KIL ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía, se planea la atención de la Av. 416, a fin de garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, y rehabilitación de calles del perímetro del Centro Histórico Básilica-Alcaldía Gustavo A. Madero.
023NR0065	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	72	6,000,000.00	31,000,000.00	22,377,078.77	6,180,064.68	31,000,000.00	22,377,078.77	28,557,143.45	En el Deportivo Manuel M. Ponce, se realizaron trabajos de cambio de techumbre, pintura en canchas, tableros multifuncionales de basquetbol y futbol, y en el deportivo Granjas los trabajos consistieron en la aplicación de pintura y en la colocación de malla protectora en las canchas.
023NR0066	Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, avenidas, parques, jardines y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	69	19,000,000.00	21,300,000.00	10,913,538.24	10,300,570.91	21,300,000.00	10,913,538.24	21,214,109.15	Los trabajos realizados fueron: poda de árboles en diversas colonias, así como la liberación de cámaras del C-5 con 487 piezas de especies arbóreas, área canina ubicada en la lateral de Insurgentes cerca del metro Potrero, trabajos de andadores, protecciones y juegos para adiestramiento de perros, parque recreativo El Rancho, Cerrada Gabriel Guerra Col. Zona Escolar Oriente, pisos de concreto en canchas de basquetbol, trotapista y pintura, espacio público El Polvorín Av. Luis Quintero, Col. Ampliación Gabriel Hernández, trabajos de rehabilitación de cancha y andadores, bancas, herrería para protecciones y pintura.
023NR0067	Rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	50	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía, concentrándose en la atención de 3 inmuebles, en áreas de campamentos adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando la rehabilitación de baños, área de regaderas, herrería, albanilería, pisos, pintura, entre otros. Obra en Ejecución.
023NR0068	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	45	70,000,000.00	66,105,459.90	29,057,192.40	36,986,746.82	66,105,459.90	29,057,192.40	66,043,939.22	En proceso de contratación mercado Magdalena de las Salinas, trabajos consistentes en sustitución de techumbre y domo en área de cocinas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0069	Rehabilitación y mantenimiento de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto cancelado, los recursos se transfirieron para la realización de obras de mayor demanda.
023NR0070	Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero	40	35,000,000.00	42,073,293.61	16,508,595.39	24,034,698.19	42,073,293.61	16,508,595.39	40,543,293.58	Con la mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía GAM, se programó atender (1916 M3) de muros de contención, incluyendo escalinatas, en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas con trabajos de obra civil, en las colonias Palmitilla, Ahuehuetes, Vista Hermosa, Cuauhtepc Alto, Zona Escolar, Parque Metropolitano, Tlacaelel.
023NR0071	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023	40	5,000,000.00	159,675,984.00	63,847,990.38	94,851,288.11	159,675,984.00	63,847,990.38	158,699,278.49	Las obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2023, contemplan la atención de (6 CCD). Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023, Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL), Comité: (05-001), Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Colonia: El Camen, Comité: (05-049), Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50).
TOTAL URG			424,500,000.00	579,191,454.49	279,348,573.28	282,305,489.84	579,191,454.49	279,348,573.28	561,654,063.12	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0046	Adquisición de equipo de sonido	16%	2,000,000.00	943,317.93	146,712.07	729,964.80	943,317.93	146,712.07	876,676.87	Se realizó la adquisición de Blue Rey y sistema de micrófonos para realizar diferentes actividades dentro de la Demarcación de Iztacalco.
A23NR0047	Adquisición de patrullas equipadas	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	994,215.86	1,000,000.00	0.00	994,215.86	Las adquisición de patrullas, se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0048	Adquisición de servidores, computadoras, multifuncionales y software para CESAC	93%	500,000.00	500,000.00	463,066.55	0.01	500,000.00	463,066.55	463,066.56	Se realizó la adquisición de equipo de computo para las diferentes áreas de la Alcaldía Iztacalco.
A23NR0049	Adquisición de mobiliario	91%	2,000,000.00	1,999,836.58	1,817,276.89	170,471.28	1,999,836.58	1,817,276.89	1,987,748.17	Se realizó la adquisición de mobiliario para oficinas administrativas de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0050	Adquisición de equipo de computo	100%	3,500,000.00	3,467,239.29	3,467,239.29	0.00	3,467,239.29	3,467,239.29	3,467,239.29	Se realizó la adquisición de equipo de computo para las diferentes áreas de la Alcaldía Iztacalco.
A23NR0051	Adquisición de pantallas y hornos	2%	200,000.00	199,964.98	3,880.20	196,084.78	199,964.98	3,880.20	199,964.98	Se realizó la adquisición de una pulidora abrillantadora para realizar trabajos de mantenimiento y limpieza en diferentes áreas de la Alcaldía.
A23NR0052	Adquisición de mobiliario Centro de control canino	100%	1,000,000.00	957,519.70	957,519.70	0.00	957,519.70	957,519.70	957,519.70	Se realizó la adquisición de diferentes materiales y mobiliario para equipar el Centro de Control Canino.
A23NR0053	Adquisición de bombas, pinta rayas, apisonador, pintura y martillo hidráulico	33%	2,000,000.00	2,000,000.00	653,834.00	1,335,286.99	2,000,000.00	653,834.00	1,989,120.99	Se realizó la adquisición de herramienta para dar mantenimiento a diferentes áreas de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0054	Adquisición de juegos infantiles	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,993,998.99	3,000,000.00	0.00	2,993,998.99	Las adquisiciones de juegos infantiles, se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0055	Adquisición de calderas	60%	1,700,000.00	4,243,934.20	2,543,874.20	1,700,060.00	4,243,934.20	2,543,874.20	4,243,934.20	Se realizó la adquisición de calderas y accesorios para albercas de la Alcaldía.
A23NR0056	Adquisición de camionetas pick up	0%	4,000,000.00	3,566,693.93	0.00	3,276,368.95	3,566,693.93	0.00	3,276,368.95	Las adquisiciones de camionetas Pick Up, se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0057	Adquisición de pipa de agua	0%	2,000,000.00	2,433,306.07	0.00	2,234,613.66	2,433,306.07	0.00	2,234,613.66	Las adquisiciones de pipa de agua, se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0289	Adquisición de calderas para alberca San Pedro	99%	0.00	1,200,000.00	1,192,364.00	0.00	1,200,000.00	1,192,364.00	1,192,364.00	Se realizó la Adquisición de calderas para optimizar los servicios de la albercas San Pedro en Itztacalco.
A23NR0334	Adquisición de alarmas vociferantes	99%	0.00	235,326.96	232,000.00	0.00	235,326.96	232,000.00	232,000.00	Se realizó la adquisición de alarmas vociferantes para alertar por alerta sísmica.
A23NR0347	Adquisición de Sistema de Control de Acceso y Equipo Informático	100%	0.00	1,856,000.00	1,850,432.00	0.00	1,856,000.00	1,850,432.00	1,850,432.00	Se realizó la adquisición de torniquetes.
A23NR0348	Adquisición de equipo, recreativo e industrial	100%	0.00	4,020,404.00	4,019,862.84	0.00	4,020,404.00	4,019,862.84	4,019,862.84	Se realizó la adquisición de equipo recreativo para la Magdalena Mixhuca.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0473	Adquisición de gabinete con equipo para seguridad	100%	0.00	214,890.00	214,890.00	0.00	214,890.00	214,890.00	214,890.00	Se realizó la adquisición de equipo de seguridad.
A23NR0515	Adquisición de cámaras fotográficas profesionales y video cámaras	100%	0.00	315,520.00	315,520.00	0.00	315,520.00	315,520.00	315,520.00	Se realizó la adquisición de cámaras profesionales.
A23NR0561	Adquisición de sillas tipo samsonite	100%	0.00	418,682.75	418,342.40	0.00	418,682.75	418,342.40	418,342.40	Se realizó la adquisición de sillas plegables para ocuparse en diferentes eventos que realiza la Alcaldía.
A23NR0562	Adquisición de caja de bateo equipada	0%	0.00	359,600.00	0.00	359,600.00	359,600.00	0.00	359,600.00	Las adquisicion de caja de bateo equipada, se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0612	Adquisición de Baroscopio para tubería	100%	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	75,980.00	75,980.00	75,980.00	Se realizó la adquisición de baroscopio para tuberías.
A23NR0618	Adquisición de Patrulla y Moto Patrulla por Recuperación de Sinistros	0%	0.00	454,459.14	0.00	369,874.12	454,459.14	0.00	369,874.12	Las adquisicion de patrulla y moto patrulla, se encuentran en proceso de ejecución por lo que el presupuesto destinado para la adquisición se integra como pasivo circulante.
A23NR0634	Adquisición de Camioneta tipo Pick Up para Control Canino	0%	0.00	597,400.00	0.00	597,400.00	597,400.00	0.00	597,400.00	Las adquisicion camioneta tipo Pick Up, se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0647	Adquisición de Radios Portátiles de Mano	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto se cancelo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0662	Adquisición de Mobiliario para equipamiento de los diversos consultorios de las albercas semiolímpicas	100%	0.00	1,000,000.00	999,999.98	0.00	1,000,000.00	999,999.98	999,999.98	Se realizó la adquisición de equipo médico.
A23NR0685	Adquisición de Astilladora para Ramas, Contenedores y escaladores.	15%	0.00	3,150,000.00	485,982.00	2,652,629.98	3,150,000.00	485,982.00	3,138,611.98	Se realizó la adquisición de equipo y herramientas para dar mantenimiento en la Magdalena Mixhuca.
A23NR0708	Adquisición de Vehículos, Herramientas y Escultura	53%	0.00	2,205,657.57	1,167,227.36	925,657.57	2,205,657.57	1,167,227.36	2,092,884.93	Se realizó la adquisición de equipo y herramientas para dar mantenimiento en la Magdalena Mixhuca.
A23NR0716	Adquisición de Tanque de Gas Estacionario, Licencia, de Antivirus, Exhibidor de Fotografías, Cámaras de Videovigilancia para Autogenerados	0%	0.00	3,691,880.17	0.00	3,662,768.65	3,691,880.17	0.00	3,662,768.65	Las adquisiciones de 'Adquisición de Tanque de Gas Estacionario, Licencia, de Antivirus, Exhibidor de Fotografías, Cámaras de Videovigilancia', se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0072	Trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión	98%	20,000,000.00	28,902,484.82	28,229,369.09	673,115.73	28,902,484.82	28,229,369.09	28,902,484.82	Se realizó la rehabilitación de 1,974.38 metros lineales de red secundaria de drenaje con trabajos de: sustitución de atarjeas para la correcta operación hidráulica del drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo de desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión.
O23NR0073	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas. Incluye Supervisión.	92%	15,000,000.00	15,000,000.00	13,820,038.60	1,179,961.40	15,000,000.00	13,820,038.60	15,000,000.00	Se sustituyeron 6,053.36 m2 de banquetas, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banqueta y guarnición, acarreo de materiales en vehículo, carga mecánica, excavación a mano para dar niveles, relleno con tepetate para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, re nivelación de registro de llave de banqueta, suministro e instalación de registros para pluvial de banquetas, instalación de coladeras de piso, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.
O23NR0074	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos. Incluye Supervisión.	92%	10,000,000.00	10,000,000.00	9,171,373.43	828,626.57	10,000,000.00	9,171,373.43	10,000,000.00	Se dio mantenimiento, y rehabilitación a 3 edificios públicos 1.- Deportivo Magdalena Mixhuca (contenedor industrial); Trabajos de instalación eléctrica, albañilería, herrería y aplicación de pintura. 2.- Espacios Públicos en la Colonia Juventino Rosas I: Poda de árboles, extracción manual de tocón, castigo de raíces 3.- Centro de Desarrollo Social Fortaleza en la Colonia Gabriel Ramos Millán: Demoliciones, desmantelamiento de plafones, muros, puertas, muebles de baños, ventanales, lámparas, e instalaciones eléctrica, renivelación de piso, colocación de loseta, construcción de áreas nuevas en planta baja (administración, bodega, salón de usos múltiples, módulos de baños, consultorio, sala de espera, en planta alta remodelación de módulos de baños y mantenimiento a oficinas y consultorios.
O23NR0075	Trabajos de mantenimiento de infraestructura educativa en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.	91%	20,000,000.00	29,447,911.00	26,713,241.96	2,734,669.03	29,447,911.00	26,713,241.96	29,447,911.00	Se hicieron trabajos de rehabilitación en 11 planteles de educación básica 1.- E.P. "DAVID ALFARO SIQUEIROS" en la colonia Infonavit Iztacalco aplicación de pintura en interiores de salones y retro de impermeabilizante, aplicación en exteriores de salones, fachadas interiores y herrería, mantenimiento a ventanas y puertas, reparación de lavamanos y limpieza de red sanitaria. 2.- E.P. "HEROICOS CADETES" en la colonia Militar Marte: Colocación de velaría, sustitución de láminas, limpieza de registros de drenaje, cambio de herrajes en baños, aplicación de pintura en muros y plafones en salones y pasillos, reparación de herrería en pasillos e impermeabilización en edificio "A" de aulas. 3.- E.P. "JOSÉ RUBÉN ROMERO", en la colonia Agrícola Pantitlán: Impermeabilización en azoteas del plantel, mantenimiento de mata ciclónica perimetral, aplicación de pintura en muros y plafones, mantenimiento a escalera de edificio norte, limpieza de red sanitaria. 4.- E.P. "CANADA", en la colonia Ampliación Ramos Millán: aplicación de pintura en interior y exterior de salones y muros. 5.- E.P. "JESÚS T. ACEVEDO" Aplicación de pintura 6.- E.P. "MAO TSE TUNG", en la colonia Campamento 2 de Octubre: Colocación de impermeabilizante, sustitución de piso, sustitución de ventanas y aplicación de pintura. 7.- E.P. "JUAN JOSÉ MARTÍNEZ", en la colonia Cuchilla Ramos Millán: Aplicación de pintura en interior de salones y exteriores, colocación de velaría, mantenimiento a impermeabilizante, construcción de bases para tinacos, mantenimiento a escaleras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0076	Recuperación de espacios públicos (parques, jardines, espacios deportivos y camellones). Incluye Supervisión.	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0077	Mantenimiento a mercados públicos en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.	100%	10,000,000.00	1,080,000.00	1,079,999.95	0.05	1,080,000.00	1,079,999.95	1,080,000.00	Se realizó la rehabilitación a 5 mercados, los trabajos consisten en: cambio de drenaje; se realizará la demolición y excavación de piso y retiro de tubería dañada, sustitución e instalación de tuberías nuevas, nivelación del área, construcción de registros y tapas de registros, por último se conectará a la red de drenaje principal, colocación de piso de uso rudo antiderrapante; instalación eléctrica en los locales; se realizará levantamiento de cargas en cada local, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, instalación de interruptores sencillos y termomagnéticos, suministro, colocación, conexión y pruebas de centros de carga, sustitución de nuevos materiales, por último trabajos de conductores eléctricos y abrazaderas, llevándose a cabo en los mercados 1. Agrícola Oriental, Sur 16 y Oriente 237, Col. Agrícola Oriental; 2. Militar Marte, Playa Caleta entre Playa Tabachines y Playa Azul, Col. Militar Marte; 3. Pantitlán Calle Cuatro, Calle Cuatro y Av. Norte, Col. Pantitlán; 4. Iztacalco, Calz. de la Viga casi esquina con Canal de Tezontle, Barrio Asunción; 5. Apatlaco, Alfredo Chavero y Lerdo de Tejada, Col. Campamento 2 de Octubre, dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.
O23NR0078	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias. Incluye Supervisión.	100%	30,000,000.00	20,000,000.00	19,999,988.36	11.63	20,000,000.00	19,999,988.36	19,999,999.99	Se dio mantenimiento a 52,343.74 m2 en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, de los cuales consisten en sustitución de carpeta de concreto asfáltico y de bacheo; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica y sello con cemento de la misma carpeta, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.
O23NR0079	Obras para la ejecución de proyectos del programa de bacheo.	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	19,999,988.37	11.63	20,000,000.00	19,999,988.37	20,000,000.00	Trabajos de bacheo en 13,376.48 m2, se llevaron a cabo los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, demolición de asfalto, barrido, carga y acarreo de asfalto dañado, suministro de tepalcate, tendido de mezcla asfáltica, compactación de la mezcla asfáltica al 95% con un espesor de 7.5 cm. llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0080	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (FAIS).	97%	52,042,511.00	54,033,472.20	52,511,174.95	1,522,297.25	54,033,472.20	52,511,174.95	54,033,472.20	Rehabilitación de carpeta asfáltica; Se dio mantenimiento a 64,169.87 m2 en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, de los cuales consisten en la sustitución de carpeta de concreto asfáltico y de bacheo; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, renovación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica y sello con cemento de la misma carpeta, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.
O23NR0081	Obras para la ejecución de proyectos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio 2023.		88,081,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0406	Trabajos de rehabilitación del Mercado 87 Agrícola Oriental	100%	0.00	2,000,000.00	1,992,169.00	0.00	2,000,000.00	1,992,169.00	1,992,169.00	Se realizará la rehabilitación a 1 mercado: los trabajos consisten en la rehabilitación de tinaco elevado y cisterna con trazo y nivelación para desplante de cisterna, demolición de concreto hidráulico reforzado, acarreo en carretilla y descarga, refuerzo de cisterna, suministro habilitado y colocación de acero de refuerzo, instalación hidrosanitarias, instalación y pruebas de de bomba con motor; trabajos de iluminación; desmantelamiento de luminarias de cualquier tipo a una altura de 6 metros o similar Incluye: Material para aislar circuitos, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos; suministro y colocación de luminaria de tado para sobreponer o suspender 155 tipo triproof con alma de aluminio extruido y refractor de policarbonato opalino con sujetadores de acero inoxidable potencia máxima de 40w marca id lighting 5000k tensión de alimentación 120/277 volts 120° de apertura o similar, incluye: Material de fijación, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O23NR0407	Trabajos de rehabilitación del Mercado 139 Tlacotal	99%	0.00	3,000,000.00	2,980,083.85	0.00	3,000,000.00	2,980,083.85	2,980,083.85	Se realizó la rehabilitación a 1 mercado: los trabajos consisten en la rehabilitación de tinaco elevado y cisterna con trazo y nivelación para desplante de cisterna, demolición de plancha de concreto, acarreo en carretilla y descarga, desmantelamiento de cisterna, construcción de cisterna, habilitado y colocación de acero de refuerzo, instalación hidrosanitaria, instalación y pruebas de de bomba con motor; trabajos de instalación sanitaria, limpieza y desazolve de la red secundaria de drenaje; cortina metálica con elementos de acero, desmantelamiento de estructura de acero, incluye: Acarreo libre; suministro y colocación de cortina de acero enrollable con modelo de tableta europea calibre 24 con rejilla de tubo de 3/4"; Trabajos de iluminación; suministro cableado, y puesta en uso de salida eléctrica para locales, incluye: material de fijación, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0408	Trabajos de rehabilitación del Mercado 118 Pantitlán	100%	0.00	1,000,000.00	996,471.38	0.00	1,000,000.00	996,471.38	996,471.38	Se realizó la rehabilitación a 1 mercado: los trabajos consisten en la rehabilitación de tinaco elevado y cisterna con trazo y nivelación para desplante de cisterna, demolición de plancha de concreto, acarreo en carretilla y descarga, desmantelamiento de cisterna, construcción de cisterna, habilitado y colocación de acero de refuerzo, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica de cisterna suministro y colocación de bomba de motor; cortina metálica y elementos de acero, desmontaje de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio; suministro y colocación de cortina de acero enrollable con modelo de tableta europea calibre 24 con rejilla de tubo de 3/4", acarreo de materiales, mano de obra, andamios, todo tipo de cortes, ensambles, desperdicios, aplicación de todos los elementos de la estructura perfectamente limpia y desengrasados.
O23NR0476	Mantenimiento al Centro de Atención Múltiple Zapata Vela	100%	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	Se proporcionó mantenimiento mayor por medio de Obra contratada, en el Centro de Atención Múltiple de Educación Especial. Se pretende realizar trabajos son: Aplicación de pintura, impermeabilización en azotea, malla sombra en traspatios, barandas bajo rampas, mantenimiento en pisos y rampas, patio central cancha, rehabilitación y mantenimiento de luminarias.
O23NR0971	Trabajo de mantenimiento de drenaje en la Alcaldía Iztacalco	100%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Se realizaron 301.07 metros lineales, los trabajos de rehabilitación de la red secundaria de drenaje, llevándose a cabo: sustitución de atarjes para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desague), trazo nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagües en zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, llevándose a cabo a demanda ciudadana en las colonias mencionadas dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.
O23NR1057	Trabajos de rehabilitación de banquetas en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023)	12%	0.00	4,410,796.00	526,614.74	3,884,181.26	4,410,796.00	526,614.74	4,410,796.00	Se realizaron 2,145m ² de banquetas en las calles Coloxitla entre Francisco del Paso y Troncoso en Fraccionamiento Coyuya (06-005); C. Sur 115-A hasta Francisco del Paso y Troncoso en la Av. Fco. del Paso y Troncoso hasta C. Sur 113 en Juventino Rosas I (06-054); Av. Oriente 112 hasta Av. 5, de Av., hasta Sur 121-A, de Av. Recre hasta Sur 117 en Juventino Rosas II (06-055). Llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banqueta y guarnición, acarreo de materiales en vehículo, carga mecánica, excavación mano para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico; nivelación de registro de llave de banqueta, suministro e instalación de registros para pluvial de banquetas, instalación de coladeras de piso, llevándose a cabo en las colonias del programa "Proyectos Ganadores de Presupuesto Participativo 2023".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1058	Rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023)	87%	0.00	2,261,945.00	1,970,732.65	291,212.35		2,261,945.00	1,970,732.65	2,261,945.00	Rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias en las calles Santa Cruz, Juárez, Amado Nervo y Puente de la Gloria en la Col. Santa Cruz (BARR) (06-033), C. Ignacio López Rayón, Canal de Othenco del número 79 a la 1ra Cerrada de Canal de Othenco del número 09 hasta Av. Santiago en la Col. Santiago Norte (BARR) (06-034); se dio mantenimiento en 2,400 m2 en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, los cuales consisten en la sustitución de zona de rodamiento; Levándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado o demolición de zona de rodamiento de la carpeta existente, carga y acarreo del material, riego de liga, renovación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sello con cemento de la misma zona de rodamiento, levándose a cabo en las colonias del programa "Proyectos Ganadores de Presupuesto Participativo 2023".
O23NR1059	Trabajos de rehabilitación de drenaje en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023)	79%	0.00	10,588,367.00	8,315,822.17	2,272,544.83		10,588,367.00	8,315,822.17	10,588,367.00	Rehabilitación de drenaje en las calles Ote 114, Sur 177, Pte. Santana, Pte. de Loreto y Pte. de Gallo C. Ramos Millán(06-007), Ote 114 y Sur 135 y Cda. de Sur 135, Ote 114 y Sur 133 y A. Fleming y Sur 129 y A. Fleming, Ote 114 a Sur 129 y A. Fleming Col. M. Chinampa (06-020), C. Plan de Ayala Col. Nueva Santa Anita (06-020), Andador 1 Col. Picos Iztacalco 1A (06-023), C. Sur 173 Col. Bramadero II (06-062), C. Juana de Arco Barr. San Francisco Xicaltongo (06-029), C. Francisco I. Madero Barr. San Miguel (06-030), C. Chinampa y C. Galicia Tlazimta (06-037), Calles Piedra Verde, Jades, 7 Cuevas y Zurco Col. Infonavit Iztacalco (U. Hab.) II (06-053); los trabajos que se llevaron a cabo son 301.07metro lineales: sustitución de atarjes para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, rehabilitación o construcción de pozos de visita (coladeras) y desazolve; levándose a cabo en las colonias del programa "Proyectos Ganadores de Presupuesto Participativo 2023".
O23NR1060	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos en la Alcaldía Iztacalco	66%	0.00	3,891,243.00	2,564,686.91	1,326,556.09		3,891,243.00	2,564,686.91	3,891,243.00	Rehabilitación a 3 espacios públicos 1 Área Deportiva en Av. Juan Álvarez entre calles Miguel Lerdo de Tejada y Francisco Zarco en la Col. Campamento 2 de Octubre II (06-049); recuperación de espacios deportivos rehabilitación de canchas de fútbol rápido, reparación de piso dañado, reforestación de áreas verdes y jardines; 2. Cancha de básquetbol en Casa de Cultura las Abojas en Federico G. Batting esquina Alejandro Carrei col. IMPI Picos (06-013); rehabilitación de techumbre en la cancha de básquetbol 3. En la Unidad territorial de la col. Jardines Tecma (06-014); restauración de banquetas y guaraniches, cambio de luminarias con tecnología LED, reforestación de áreas verdes y jardines; levándose a cabo en las colonias del programa "Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo".
O23NR1061	Construcción de "La Casa de Adulto Mayor- Bramadero I" colonia Ramos Millán Bramadero I, Alcaldía Iztacalco	47%	0.00	2,184,680.00	1,023,502.14	1,161,177.86		2,184,680.00	1,023,502.14	2,184,680.00	Construcción de "La Casa de Adulto Mayor- Bramadero I" colonia Ramos Millán (06-061), Alcaldía Iztacalco. Los trabajos consisten: trazo y nivelación del terreno, excavación y acarreo de material de excavación, cimentación y relleno compactado de material de banco por medios mecánicos, traves de cimentación de concreto F'c=200 kg/cm2 tma de 38 mm., refuerzo horizontal con Armex 12x20-4 y bastones en I con acero no. 3 a cada 40 cm., incluye cimbra, armado, colado, materiales necesarios y mano de obra, castillos de concreto 12x12, muro de block de 12x20x40 cm., acabado aparente asentado con mortero cemento-arena prop. 1:1 incluye: todos los materiales necesarios y mano de obra. Losa de concreto de 10 cm., de espesor, incluye: m2 16,560 cimbra acabado aparente con cimbraplay de pino de 16 mm. reforzada con varilla #3 y malla electro soldada 6x6-6-6, con concreto F'c=200 kg/cm2 fabricado con revolvedora y acabado, para recibir impermeabilizante, descimbra detallado fino posterior con mortero, tufo de 1" para gotero, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, acabados como aplomados en muros, plafones y cancelería de aluminio, pintura en fachada y muros interiores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1072	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje sanitario en la colonia Carlos Zapata Vela	93%	0.00	4,360,445.00	4,055,213.85	305,231.15	4,360,445.00	4,055,213.85	4,360,445.00	Drenaje secundario. Los trabajos consisten en: rehabilitaron 88ml de drenaje sanitario en vialidad secundaria en calle Tahue entre Av. Apatlayco y calle Pericú y 189 ml de drenaje en calle Chuchón entre Av. Lenguas Indígenas y Av. Canal de Tezontle en la colonia Carlos Zapata Vela de la Alcaldía Iztacalco, de los cuales consisten en la sustitución de tubería de polietileno de alta densidad corrugada diámetro de 30cm., trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de zona de rodamiento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de copa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación.
O23NR1205	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje en la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión	4%	0.00	9,077,859.00	389,051.10	8,688,807.90	9,077,859.00	389,051.10	9,077,859.00	Trabajos de rehabilitación en 1,252 ML de red secundaria de drenaje, llevándose a cabo: sustitución de atarjeas para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de copa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagües en zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, llevándose a cabo a demanda ciudadana en las colonias mencionadas dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.
O23NR1206	Mantenimiento y rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias. Incluye supervisión en la Alcaldía Iztacalco	3%	0.00	10,047,314.46	351,655.99	9,695,658.47	10,047,314.46	351,655.99	10,047,314.46	Rehabilitación de 12,139 M2 zona de rodamiento en vialidades secundarias: Llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado o demolición de zona de rodamiento de la carpeta existente, carga y acarreo del material, riego de liga, remediación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sello con cemento de la misma zona de rodamiento, llevándose a cabo a demanda ciudadana en las colonias mencionadas dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.
O23NR1207	Trabajos de delimitación en espacio público en las colonias Carlos Zapata Vela y Gabriel Ramos Millán, Sección Cuchilla en la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1224	Mejoramiento y rehabilitación de superficie de rodamiento en la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión	38%	0.00	6,420,050.00	2,428,640.72	3,991,409.28	6,420,050.00	2,428,640.72	6,420,050.00	Rehabilitación de 10,593.72 m2 superficie de rodamiento en vialidades secundarias: Llévándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado o demolición de zona de rodamiento de la carpeta existente, carga y acarreo del material, riego de liga, renovación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sello con cemento de la zona de rodamiento, las calles son: colonia Ramos Millán, Tlazimla, ampliación Ramos Millán, Barrio San Pedro en la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión.
TOTAL URG			298,024,166.00	291,414,180.75	229,745,822.69	60,754,468.12	291,414,180.75	229,745,822.69		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0058	Adquisición de Muebles de Oficina	98%	1,000,000.00	3,364,359.42	3,282,299.55	-	3,282,299.55	3,282,299.55	3,282,299.55	Se llevó a cabo la adquisición de sillas, sillones, escritorios, archiveros, mesas, pizarrón blanco, estante, lockers, libreros, comedores, kits de escritorio, juego rustico, refrigerador, estufa, congelador, carrito, horno, exhibidor, alacena, perchero, bancas, poste unifila, lavadora y mesa banco.
A23NR0059	Adquisición de Equipo Informático	100%	1,700,000.00	1,585,512.20	1,585,512.20	-	1,585,512.20	1,585,512.20	1,585,512.20	Se llevó a cabo la adquisición de computadoras, servidores, monitores y multifuncionales.
A23NR0060	Adquisición de Muebles y Estantería para el Equipamiento de las Utopías en la Alcaldía Iztapalapa	100%	400,000.00	713,167.22	713,167.22	-	713,167.22	713,167.22	713,167.22	Se llevó a cabo la adquisición de estantes y sillones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0061	Adquisición de Equipo Diverso para Equipamiento de Utopías en la Alcaldía Iztapalapa	86%	3,000,000.00	7,976,011.16	6,824,142.57	1,006,416.00	7,830,558.57	6,824,142.57	7,830,558.57	Se llevó a cabo la adquisición de camas, sillas, plataformas escalón, mesas, mesas de exploración, ruedas de hombro, compresores calientes, unidades electroterapia y ultrasonido, parafinero, compresor frío, biombos y mamparas, pantallas, micrófonos, proyector, mezcladora, caja directa, bicicletas, caminadoras, equipo de audio, bancas metálica, porterías, máquinas de béisbol, bancos, pista de saltos, dispensadores, comedores infantiles y kits de escritorio.
AZ3NR0062	Adquisición de Camión para coadyuvar con los Trabajos de Logística del Área	0%	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
AZ3NR0274	Adquisición de Mobiliario, Equipo Industrial, Médico y de Comunicación	97%	-	2,109,019.25	2,038,478.66	0.20	2,038,478.86	2,038,478.66	2,038,478.86	Se llevó a cabo la adquisición de escritorios, archiveros, credenza, sillas, sillones, locker, librero, sofá, mesas, anaqueles, ventilador, aire acondicionado, refrigerador, carpas, pizarrones, horno, perchero, motosierra, desmalezadoras, gato, esmeril, bombas, distanciómetros, detector, explosímetro, extintores, monitores, aspiradores, desfibriladores, reguladores, camilla, equipos radiocomunicación y alertamientos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0275	Adquisición de Equipo Industrial, Audiovisual y Mobiliario	79%	-	9,413,141.00	7,478,576.37	1,751,299.35	9,229,875.72	7,478,576.37	9,229,875.72	Se llevó a cabo la adquisición de rodillos vibratorios, cortadoras de piso, motobomba, juegos micrófono cuello de ganso, micrófonos inalámbricos, pedestales para micrófono, splitter de HDMI y sillas plegadizas de plástico.
AZ3NR0280	Adquisición de Mobiliario, Equipo Informático, Eléctrico, Audiovisual, Industrial y Vehículos para Servicios Urbanos	98%	-	13,025,979.11	12,726,733.24	-	12,726,733.24	12,726,733.24	12,726,733.24	Se llevó a cabo la adquisición de escritorios madera con cajón papetero, Sillones ejecutivos base estrella de aluminio fundido, Sillas secretariales regulador de altura neumático, Sillas acero redondo, asiento y respaldo madera, Archiveros verticales, Plotter Gigabit Ethernet, Equipo de Computo, Impresoras, Scanner, No Break, Cámara Fotográfica, Vehículos Tipo Estacas, Sistema ABS. Sustitución de Tanques de agua, Equipo de Topografía medición de Distancias: Alcance con prismas, Equipo Topográfico y Constelaciones: GPS.
AZ3NR0283	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	99%	-	4,877,235.01	4,849,703.69	-	4,849,703.69	4,849,703.69	4,849,703.69	Se llevó a cabo la adquisición de tractores, cortadoras, apisonadores, rodillos, revolvedora, soldadores, motosierras, motosierras, motosierras, motosierras, soldadoras corta setos, desbrozadoras, desbrozadoras, desbrozadoras, traza líneas, sopladoras, martillos, taladros, taladros, esmeriladoras, cortadoras, esmeriladoras, roto martillos, taladros, mini esmeriles, esmeril, hidrotaladora, soldadoras, generadores, generador, plantas, compresoras, esmeril, detectores, motosierras, corta setos, compresor, esmeriladoras, probadores, multímetros, combos, desbrozadoras, voltímetros, sierras, Rebajadora, Taladros, Pinta rayas, Cortadoras, lijadoras, Rebajadora y Rotomartillos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0286	Adquisición de Equipo de Informática, Audiovisual, de Seguridad y Eléctrico	100%	-	365,700.16	364,100.16	-	364,100.16	364,100.16	364,100.16	Se llevó a cabo la adquisición de computadoras de escritorio, impresora, scanner, proyector multimedia. Bafles, bocinas y No-break. Equipo de Protección.
A23NR0294	Adquisición de Equipo audiovisual, Mobiliario, Vehículo, Equipo Eléctrico, Informático y Recreativo.	100%	-	5,914,455.83	5,893,717.01	-	5,893,717.01	5,893,717.01	5,893,717.01	Se llevó a cabo la adquisición de ground support, telescopio, laser, láminas, cámara, set, pantalla, proyector, snake, micrófono, estabilizador, videocámara, mezclador, baffle, base, stand. Mesa, silla, templete, carpas, caballete, pizarrón. Vehículo, extensión, licencias. Teclado, contrabajo, xilófono, guitarra, saxofón, ukulele, acordeón, vihuela, jarana, guitarra, requinto, quinta y arpa.
A23NR0309	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Comunicación	97%	-	1,882,114.14	1,820,997.49	-	1,820,997.49	1,820,997.49	1,820,997.49	Se llevó a cabo la adquisición de calentadores, tanque de gas estacionario, sillas giratorias, bancas de sala de espera, circuito cerrado de televisión, Kit componentes, cámara multisensor, lentes, sensores, intercomunicadores, equipos GPS, celulares, plataforma web de rastreo y monitoreo GPS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0354	Adquisición de Equipo Recreativo	96%	-	7,296,481.56	6,986,211.12	-	6,986,211.12	6,986,211.12	6,986,211.12	Se llevó a cabo la adquisición de juego infinito, juego trepadero grillo, juego trepadero dinosaurio, juego trepadero ballena, juego trepadero mantarraya, juego sirius, mueble didáctico "laberinto", giro-grafo, silueta de niño o niña, canasta, mesa didáctica, ruleta, laberinto, pecera, semáforo corporal, espejo en muro, saltamontes, vestuario, aeronave, ukulele, arpa, sube y baja, columpio.
AZ3NR0382	Adquisición de Equipo de Seguridad, Vehículos, Equipo Médico, Mobiliario, Herramientas y Equipo Recreativo.	97%	-	7,624,878.08	7,429,597.84	-	7,429,597.84	7,429,597.84	7,429,597.84	Se llevó a cabo la adquisición de canastillas, mochilas, camionetas, mesa, gabinete, lámpara, refrigerador, módulo, jaula, unidad, camillas. Sillón, lavadora, biombo, básculas, silla, sierra, cepillo, trompo, fresadora, roto martillo, lijadora, juego y paquetes.
AZ3NR0384	Adquisición de Equipo Industrial	100%	-	21,784.80	21,784.80	-	21,784.80	21,784.80	21,784.80	Se llevó a cabo la adquisición de carrito de carga plegable tipo plataforma, caucho termoplástico, plataforma en lámina de acero, borde forrado de hule que protege de golpes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0427	Adquisición de Vehículos para Desempeño de Programas Públicos en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	72%	-	8,891,175.00	6,416,858.72	0.01	6,416,858.73	6,416,858.72	6,416,858.73	Se llevó a cabo la adquisición de vehículos para desempeño de programas públicos
AZ3NR0433	Adquisición de Cámaras de Vigilancia de la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	86%	-	11,542,726.00	-	9,928,527.00	9,928,527.00	-	9,928,527.00	Sin acciones al periodo
AZ3NR0437	Adquisición de mobiliario, Equipo Audiovisual y Eléctrico	86%	-	273,627.76	236,349.48	-	236,349.48	236,349.48	236,349.48	Se llevó a cabo la adquisición de tabloneros plegables de plástico patas de acero, sillas, archiveros de metal, micrófonos vocal dinámico inalámbricos, proyectores, altavoces de mano, no break.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0438	Adquisición de Equipo Industrial, Audiovisual, Informático y Mobiliario.	89%	-	5,020,228.32	4,489,571.99	-	4,489,571.99	4,489,571.99	4,489,571.99	Se llevó a cabo la adquisición de rotomartillo, lanzadera, tornillo, sierra, caladora, extractores, sistema de calentador. Kit de cámara, diablo, sillars, escritorios, archiveros, ventilador, templete, mini split, computadora e impresoras.
AZ3NR0545	Adquisición de Equipo Recreativo, Mobiliario y Equipo Administrativo para el Equipamiento del Centro Comunitario (07-303) Alcaldía Iztapalapa en el Marco del PPA 2023	0%	-	955,113.00	-	636,347.31	636,347.31	-	636,347.31	Sin acciones al periodo
O22ML0018	Construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata en los 8 Barrios de Iztapalapa	100%	21,000,000.00	20,952,422.37	20,952,422.37	-	20,952,422.37	20,952,422.37	20,952,422.37	Se llevó a cabo la construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata ocho barrios en Iztapalapa. Los Trabajos consistieron en lo siguiente: Trazo y nivelación topográfica de terreno para desplante de caminos estableciendo ejes y referencias superficies, Estabilidad de taludes: Consiste en la construcción de un muro Berlín, Excavación en caja con retroexcavadora en terreno para estructuras excavación por etapas. Bombeo para desagüe en zanjas o cajones, con bomba. Los trabajos incluyen cargas y acarrees de material producto de la excavación. Se colará la losa de cimentación, contra trabes. El espacio resultante se usará como cisternas. En la zona de la alberca los contra trabes quedarán por debajo de la losa de cimentación (piso de la alberca). Columnas de concreto y los entrepisos con una retícula de perfiles IR con una cubierta de losa, capa de compresión reforzada con malla electro soldada; se colocarán pernos en cada valle y en los ejes numerales sobre la zona de la alberca, incrementando el momento de inercia para reducir las deformaciones verticales, etc...



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0082	Sustitución de la Red de Drenaje, Zonas con mayor número de Reportes en Socavones en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa	97%	20,000,000.00	11,800,000.00	11,469,525.09	294,556.02	11,764,081.11	11,469,525.09	11,764,081.11	Se llevó a cabo la sustitución de la red de drenaje, los Trabajos consistieron en lo siguiente: la rehabilitación de la red secundaria de drenaje, mediante los trabajos de trazo y nivelación, corte de la carpeta asfáltica, excavación de la cepa, extracción de tubería, afine de piso, colocación de cama de tezontle, colocación de la tubería, acostillar tubería, reconexión de descargas domiciliarias, relleno de excavación con tepetate y bacheo con concreto asfáltico en la zona de obra.
O23NR0083	Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	74%	11,000,000.00	19,030,680.85	14,093,472.81	4,937,208.04	19,030,680.85	14,093,472.81	19,030,680.85	Se llevó a cabo los Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa. Los Trabajos consistieron en lo siguiente: la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, servicio de revisión, elaboración de dictámenes, revisión, análisis y calificación de precios de catálogos de conceptos, elaboración de estudios de mecánica de suelo, geotécnicos, geológicos, hidrológicos y proyectos ejecutivos.
O23NR0084	Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Alcaldía	65%	94,300,000.00	75,808,042.59	49,065,386.60	26,605,909.81	75,671,296.41	49,065,386.60	75,671,296.41	Se llevó a cabo la Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de inmuebles. Los Trabajos que se realizaron fueron los siguientes: Centros sociales, comunitarios y culturales de la Alcaldía Iztapalapa son la realización de pintura, carpintería, plomería, rehabilitación de instalaciones eléctricas, así como construcción de un Mausoleo y construcción y mantenimiento de mercados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0085	Construcción y Conclusión de Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	70%	154,500,000.00	303,443,390.75	212,153,019.70	90,263,427.05	302,416,446.75	212,153,019.70	302,416,446.75	Se llevó a cabo la Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social), en la Dirección Territorial Estrella Huizachepetl, en Santa Martha y la Balvanera. Los Trabajos que se realizaron fueron los siguientes: preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, toma controlada, canal desarenador y tratamiento de taludes, cambio de vegetación, supervisión y construcción de alberca y servicios, baños, regaderas y vestidores, recepción, gimnasio y escuela de box, casa de rehabilitación física, terapia de lenguaje, casa de la mujer, asesoría jurídica, terapia grupal, terapia individual, cada día, medicina general, administración, salón de usos múltiples, multi-canchas, trota pista, núcleo de circulaciones verticales y horizontales, así como el mantenimiento y conclusión de las Utopías existentes, Proyectos ejecutivos para la Utopía los Culhuacanes, el equipamiento de la Utopía 8 Barrios, Vaso regulador, supervisión de las mismas.
O23NR0086	Trabajos de Construcción de Bici estacionamientos en la Alcaldía Iztapalapa	0%	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0087	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos en la Alcaldía Iztapalapa	100%	80,000,000.00	250,000.00	249,999.99	0.01	250,000.00	249,999.99	250,000.00	Mantenimiento y rehabilitación a inmueble educativo en la Territorial Azahuacan de la Alcaldía Iztapalapa. Los Trabajos que se realizaron fueron: reparación de la red hidráulica, sustitución de apagadores, contactos, luminarias, rehabilitación de tableros eléctricos, sustitución de vidrios, desazolve, reparación de cancelería, rehabilitación de muros, techo, barda perimetral, piso de patio, rehabilitación de bombas de agua, rehabilitación de puertas, impermeabilización, aplicación de pintura en aulas, rehabilitación de instalación eléctrica, balanceo de cargas eléctricas, rehabilitación de tableros eléctricos, sustitución de loseta, reparación de cancelería, reparación de cisterna agrietada, reparación de fugas, sustitución de muebles sanitarios, reparación de la red hidrosanitaria, así como la supervisión de las mismas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0088	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa	73%	199,000,000.00	54,433,250.55	39,639,908.75	14,677,075.24	54,316,983.99	39,639,908.75	54,316,983.99	Se llevó a cabo la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Públicos para una mejor imagen urbana. Los Trabajos que se realizaron fueron: construcción de parque por colonia, en los macro parques (lineales), transformación del espacio público para actividades culturales y recreativas, ampliar la movilidad a través del uso de ciclo vías y construcción de bici estacionamiento, mejorar la imagen e infraestructura de los pueblos, barrios y plazas públicas, con la construcción de cruces seguros, los cuales contarán con rampas de accesibilidad universal, bolardos y adecuaciones geométricas, sustitución de luminarias viates por lámparas led, colocación de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerillo para reforzar el alumbrado peatonal, mejoramiento de la imagen urbana a través de murales con contenido cultural, balizamiento y señalización vial, además de podas, clareos y bacheo, tala, colocación de juegos luminosos, así como la supervisión de los mismos.
O23NR0089	Iluminación en todas las calles, una Comunidad Segura en la Alcaldía Iztapalapa	100%	240,000,000.00	8,986,756.51	8,986,756.51	-	8,986,756.51	8,986,756.51	8,986,756.51	Iluminación en todas las calles, en las 13 Direcciones Territoriales. Los Trabajos que se realizaron fueron: excavación para colocar el poste y colocación del mismo e instalación y sustitución de luminarias en calles por lámparas Led, colocación de luminarias peatonales, colocación de tipo cerillo para reforzar el alumbrado peatonal.
O23NR0090	Proyectos de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud), Mantenimiento a Escaleras Urbanas, Estudios de Suelo en la Alcaldía Iztapalapa	92%	10,000,000.00	8,164,662.06	7,530,280.83	634,381.22	8,164,662.05	7,530,280.83	8,164,662.05	Se llevó a cabo el Proyecto de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud) en 13 Espacios y Mantenimiento a 13 Escaleras Urbanas. Los Trabajos que se realizaron fueron: instalación de puntos de control topográficos, monitoreo y seguimiento de puntos de control existentes, levantamiento bajo tránsito, estudio geológico, estudio geofísico, sondeos y muestras por el método de penetración estándar a profundidad, clasificación visual y al tacto en material húmedo y seco, determinación de los pesos volumétricos, prueba de compresión en roda, interpretación de los sondeos de campo, interpretación de la exploración geofísica, proyecto ejecutivo de estabilización y/o protección de taludes, entrega de catálogo de conceptos, presupuesto base de obra, planos, especificaciones y recomendaciones, los trabajos a realizar para la estabilización del talud consisten en demolición y retiro de las piedras existentes que se desprendieron, limpieza y despalle del área a mitigar, retiro de vegetación y maleza, colocación de micro pilotes para la colocación de la hilada de tabletas, relleno de tipo suelo cemento en capas, colocación de anclas para rigidizar las tabletas, anclar el talud, colocar una malla anti erosión en la superficie, colocación de drenes y en el pie del talud colocar un muro de piedra y la supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0091	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2023	0%	246,467,095.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0389	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje (Pozos de Absorción)	82%	-	3,700,000.00	3,033,432.78	661,549.80	3,694,982.58	3,033,432.78	3,694,982.58	3,694,982.58	Los Trabajos de Mantenimiento de los pozos de absorción como párate de la infraestructura de la red Secundaria de Drenaje consistieron en lo siguiente: Limpieza y desazolve de la tubería, desazolve de caja desarenadora, rehabilitación de rejillas, aplicación de pruebas de permeabilidad, por ultimo de realizara la Perforación del subsuelo con equipo especial de perforación que será la zona donde se infiltrara toda el agua de lluvia, realizando el mantenimiento de pozos de absorción.
O23NR0390	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje (Construcción de Pozos de Absorción)	95%	-	4,500,000.00	4,275,676.77	213,783.84	4,489,460.61	4,275,676.77	4,489,460.61	4,489,460.61	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje, Construcción de Pozos de Absorción como parte de la infraestructura de la red Secundaria de Drenaje. Los Trabajos que se realizaron fueron: construcción de caja desarenadora, colocación de rejillas, línea de conducción, aplicación de pruebas de permeabilidad, por ultimo de realizara la Perforación del subsuelo con equipo especial de perforación que será la zona donde se infiltrara toda el agua de lluvia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0472	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Constituyentes de 1917	100%	-	4,000,000.00	3,995,680.48	-	3,995,680.48	3,995,680.48	3,995,680.48	Se llevó a cabo en el Mercado Constituyentes de 1917, los Trabajos que se realizaron consistieron en: rehabilitación de instalación hidráulica en tanque elevado y tanque cisterna, así como su mantenimiento, rehabilitación, sustitución y mantenimiento de la instalación hidráulica del sistema de bombeo y equipos, desinstalación y retiro de ramales de instalación hidráulica afectados y/o cancelados, apertura de acceso para ramales de instalación hidráulica a los locales comerciales, cambio de instalación hidráulica de materiales de tubos de PVC por cobre y fierro galvanizado, generar nuevos ramales de instalación hidráulica para el área de los comercios, rehabilitación de la instalación hidráulica en el área de lavado general, instalación sanitaria con la adecuación a registros sanitarios, adecuación de tapas de registro sanitarios, instalación y construcción de registros para el desagüe de instalación pluvial.
O23NR0473	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Guadalupe del Moral	75%	-	5,000,000.00	3,744,652.64	1,240,241.72	4,984,894.36	3,744,652.64	4,984,894.36	Se llevó a cabo en el Mercado Guadalupe del Moral, la rehabilitación integral a muros de fachadas y reforzamiento estructural con acero y concreto de refuerzo, con trabajos previos, cimentación y obra civil, herrería: tapial, demolición, cimentación, trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, suministro, habilitado y colocación de acero, plantilla de concreto hidráulico, excavación, cimbra: suministro y colocación de concreto hidráulico, aplastado, pulido, muro de block de concreto, suministro y aplicación de pintura, suministro y colocación de malla de alambre, piso de concreto hidráulico, herrería: suministro y colocación de acero tipo estructural, suministro de acrílico para acceso.
O23NR0474	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado 24 de Febrero	100%	-	2,500,000.00	2,499,366.84	-	2,499,366.84	2,499,366.84	2,499,366.84	Se llevó a cabo en el Mercado Veinticuatro de febrero, la rehabilitación y sustitución de cubierta metálica tipo arco techo, con trabajos preliminares tales como desmantelamiento de las cubiertas metálicas tipo Arco techo, así como accesorios correspondientes a cada una de las instalaciones que se requieran, con Cubierta Anden: Desmantelamiento de cubierta, suministro e instalación de cubierta, suministro e instalación de lámina acrílica, suministro e instalación de moldura gorro, suministro e instalación de canalón, Faldón Anden: suministro e instalación de faldón, suministro e instalación de moldura botaguas, Cubierta nave general: desmantelamiento de cubierta, suministro e instalación de cubierta, suministro e instalación de lámina acrílica, suministro e instalación de moldura gorro, suministro e instalación de canalón, suministro e instalación de extractor atmosférico, Faldón nave general: suministro e instalación de faldón a base lamina, suministro e instalación de moldura botaguas, suministro e instalación de impermeabilización en canalón, Cubierta Cocinas: Desmantelamiento de cubierta a base de lámina, suministro e instalación de cubierta base de lámina, suministro e instalación de lámina acrílica: suministro e instalación de moldura gorro, suministro e instalación de canalón, suministro e colocación de extractor atmosférico, Faldón cocinas: suministro e instalación de faldón a base de lámina, suministro e instalación de moldura botaguas tipo gotero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0475	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Público el Sifón	83%	-	2,500,000.00	2,070,552.91	429,447.09	2,500,000.00	2,070,552.91	2,500,000.00	Se llevó a cabo la rehabilitación de la instalación eléctrica del Mercado El Sifón; con una sustitución de toda la infraestructura existente obsoleta (tableros, cables, canalizaciones) con materiales y especificaciones que cumplan con las normas en la materia; de acuerdo al estudio técnico de las cargas reales de cada local, adecuado balanceo de cargas; que permita que los locales tengan la carga necesaria para sus aparatos. contar con media tensión en la instalación eléctrica del mercado; que permita una reducción en los costos de operación, con los trabajos de Acometida eléctrica en media tensión: Estudio técnico, proyecto a media tensión, Vestido de estructura, Banco de ductos y registros subterráneos, Cable de potencia y neutro corrido, Instalación eléctrica transformador, Fabricación de nicho de medición, Alimentación en baja tensión, Desmantelamiento de conductores, tableros y canalizaciones. Tablero general. Conexión de interruptor general, Alimentación del tablero general, Iluminación general en áreas comunes, Alimentación a locales comerciales.
O23NR0775	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa en el Marco del Presupuesto Participativo 2023	83%	-	2,201,627.00	1,822,671.18	321,218.33	2,143,889.51	1,822,671.18	2,143,889.51	Se llevaron a cabo Obras Complementarias al Sistema de Drenaje, los Trabajos consistieron en lo siguiente: Limpieza y desazolve de la tubería, desazolve de caja desarenadora, rehabilitación de rejillas; aplicación de pruebas de permeabilidad, por último se realizara la Perforación del subsuelo con equipo especial de perforación que será la zona donde se infiltrara toda el agua de lluvia.
O23NR0852	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	69%	-	12,318,705.00	8,526,980.19	3,636,251.91	12,163,232.10	8,526,980.19	12,163,232.10	Se llevó a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023, los Trabajos que se realizaron fueron los siguientes: Demoliciones, excavaciones, colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad, construcción de coladeras pluviales y pozos de visita, rellenos de excavaciones y bacheo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0895	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	90%	-	2,495,029.00	6,261.78	2,472,903.39	2,479,165.17	6,261.78	2,479,165.17	Se llevó a cabo la Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023, los Trabajos a realizar consisten en lo siguiente: trazo y nivelación, demolición de pavimentos excavaciones, sustituciones de tubería, colocación de piezas y equipos especiales, rellenos de zanjas, compactación, pruebas y bacheo
O23NR0949	Trabajos de Alumbrado Público de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	76%	-	17,116,190.00	12,988,699.90	3,989,442.83	16,978,142.73	12,988,699.90	16,978,142.73	Trabajos De Alumbrado Público, Los trabajos que se realizaron fueron: Instalación De Luminarias Tipo Leds, Colocación De Lámparas Con Empotrado En Paredes, Instalación De Sendero Seguro, Luminarias Con O Sin Brazo, Con O Sin Poste, Colocación De Luminarias Tipo Cerillo, Sustitución De Lámparas Flotantes Y Colocar Tipo Leds, Reflectores, Supervisión De Las Mismas.
O23NR0950	Trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación en Vialidades e Imagen Urbana de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	60%	-	34,457,095.00	20,772,099.77	8,980,803.97	29,752,903.74	20,772,099.77	29,752,903.74	Trabajos de mantenimiento, rehabilitación en vialidades e imagen urbana, los Trabajos que se realizaron fueron: reencarpetao y pavimentación, trazo y nivelación topográficos, fresado de pavimento, desyerbe, desmonte, tala, extracción de tocones, despalme, poda, excavaciones, demoliciones, acarreo y rellenos, preparación de carpeta asfáltica para tender (desplantar) sobre carpeta, mezcla para riego de impregnación y riego de liga, incluye: la emulsión asfáltica en condiciones de uso, construcción de mezcla asfáltica templada, conformación y compactación de la capa subrasante.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0951	Trabajos para la Recuperación de Espacios Públicos de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	56%	-	42,195,522.00	23,729,003.21	18,048,105.60	41,777,108.81	23,729,003.21	41,777,108.81	Trabajos para la recuperación de espacios públicos del Presupuesto Participativo 2023, los cuales consistieron en lo siguiente: colocación de piso de caucho, instalación de gimnasios al aire libre, instalación de juegos infantiles, instalación de luminarias, instalación de reflectores, instalación de barras tubulares, renovación de juegos con piso de tartán, pintura de estructuras, colocación de áreas verdes, renovación de bancas, sustitución de adoquín, anuncios de no tirar basura, rehabilitación de canchas de basquetbol, volibol, futbol soccer rápido, instalación de pista para correr, reforestación, colocación de sistema de riego automatizado en parque, colocación de cisterna recolectora de agua, colocación de rampas.
O23NR0952	Trabajos de Construcción de Obra Nueva, Remodelación, Terminación, Rehab. y Conserv. de Obras del Presup. Participativo 2023 en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	48%	-	8,049,819.00	3,890,163.60	4,148,980.56	8,039,144.16	3,890,163.60	8,039,144.16	Trabajos de construcción de obra nueva, remodelación, terminación, rehabilitación y conservación de obras del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa. Los trabajos que se realizaron fueron: terminación de la construcción del segundo piso un centro comunitario incluyendo baños, puertas, loza, ventas, con terminaciones, conclusión de obra ya proyectada para este año, dando continuidad equipamiento del espacio del foro cultural habilitado, rehabilitación de centro social con mejoras en el interior el mismo, baños, mobiliario, instalación eléctrica, cambio de alumbrado, impermeabilización de techos, colocación de tinacos y bombas, reparación de cisternas, lavar, sellar, adecuación del módulo, con remodelación y ampliación, impermeabilización, cambio de herrería, cambio de vidrios, rehabilitación de baños, electricidad, cambio de piso.
O23NR1189	Construcción de un Sistema Público de Cuidado para garantizar el Derecho de las Personas a Cuidarse, Cuidar y Ser Cuidados.	55%	-	4,365,015.36	2,400,758.45	1,964,256.91	4,365,015.36	2,400,758.45	4,365,015.36	Construcción de Sistema Público de cuidado, los Trabajos que se realizaron fueron: Nivel 1: preliminares, cimentación, estructura albañilería, acabados, instalación sanitaria, hidráulica, eléctrica, instalación especial, herrería, puertas y ventanas, estufa y gas. Nivel 2: estructuras, albañilería, acabados, instalación, herrería, puertas y ventanas, albañilería, azotea con albañilería, instalaciones sanitarias, instalación hidráulica (tinacos).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1216	Trabajos de Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Obras Complementarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.	88%	-	4,375,685.59	3,869,418.25	506,267.32	4,375,685.57	3,869,418.25	4,375,685.57	Los Trabajos de Rehabilitación de la red secundaria de agua potable y obras complementarias, consistieron en lo siguiente: trazo y nivelación, demolición de pavimentos excavaciones, instalación de la tubería, colocación de piezas y equipos especiales, rellenos de zanjas, compactación, pruebas y bacheo.
TOTAL URG			1,090,167,095.00	747,296,602.65	534,923,993.51	197,348,400.53	732,272,394.04	534,923,993.51	732,272,394.04	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		URG 02CD10 - La Magdalena Contreras								
Período:		Enero a Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0063	Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía	0%	\$ -	731,480.00	-	731,480.00	-	-	731,480.00	Comprometido para la adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía
A23NR0063	Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía	69%	\$ 4,000,000.00	4,000,000.00	2,773,548.40	1,226,451.60	-	2,773,548.40	4,000,000.00	Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía
A23NR0064	Adquisición de camión con equipo hidroneumático para desazolve	99%	\$ 11,000,000.00	8,900,000.00	8,850,000.00	50,000.00	-	8,850,000.00	8,900,000.00	Adquisición de camión con equipo hidroneumático para desazolve
A23NR0065	Adquisición de camioneta pick up	0%	\$ 3,000,000.00	2,650,000.00	-	2,650,000.00	-	-	2,650,000.00	Comprometido para la adquisición de camionetas pick up
A23NR0066	Adquisición de vehículo equipado para la atención de fugas	0%	\$ 3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	Comprometido para la adquisición de vehículos con tanque para agua potable
A23NR0067	Adquisición de vehículos con tanque para agua potable	0%	\$ 3,000,000.00	21,460.56	-	21,460.56	-	-	21,460.56	Comprometido para la adquisición de vehículo equipado para la atención de fugas
A23NR0068	Adquisición de telefonos	0%	\$ 3,000,000.00	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00	Comprometido para la Adquisición de teléfonos
A23NR0451	Adquisición de licencias Kaspercky Endpoint For Bussines	0%	\$ -	337,560.00	-	337,560.00	-	-	337,560.00	Comprometido para la adquisición de licencias.
A23NR0471	Adquisición de Muebles de oficina y estantería	100%	\$ -	999,999.44	999,999.44	-	-	999,999.44	999,999.44	Adquisición de Muebles de oficina y estantería
A23NR0568	Adquisición de sistema de protección Firewall y modernización de equipos de telefonía y comunicaciones	0%	\$ -	909,500.00	-	909,500.00	-	-	909,500.00	Comprometido para la adquisición de sistema de protección Firewall y modernización de equipos de telefonía y comunicaciones
O23NR0092	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje	65%	\$ 20,000,000.00	20,000,000.00	13,070,998.67	6,929,001.33	-	13,070,998.67	20,000,000.00	Se realizarón trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje
O23NR0093	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje (Desazolve)	69%	\$ 10,000,000.00	600,744.76	412,181.71	188,563.05	-	412,181.71	600,744.76	Comprometido para la ejecución de trabajos de rehabilitación y de mantenimiento en la demarcación.
O23NR0093	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje (Desazolve)	50%	\$ -	9,399,255.24	4,674,759.08	4,724,496.16	-	4,674,759.08	9,399,255.24	Comprometido para la ejecución de trabajos de rehabilitación y de mantenimiento en la demarcación.
O23NR0094	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato	81%	\$ 8,000,000.00	8,800,000.00	7,119,752.79	1,680,247.21	-	7,119,752.79	8,800,000.00	Se requirieron de apoyos logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato
O23NR0095	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Deportiva	5%	\$ -	18,715,035.88	881,148.09	17,833,887.79	-	881,148.09	18,715,035.88	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura deportiva de la demarcación
O23NR0095	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Deportiva	95%	\$ 25,000,000.00	11,284,964.12	10,753,526.22	531,437.90	-	10,753,526.22	11,284,964.12	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva de la demarcación
O23NR0095	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Deportiva	0%	\$ -	206,845.13	-	206,845.13	-	-	206,845.13	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva de la demarcación
O23NR0096	Rehabilitación de infraestructura educativa en la Alcaldía la Magdalena Contreras	87%	\$ 40,000,000.00	40,000,000.00	34,810,471.59	5,189,528.41	-	34,810,471.59	40,000,000.00	Ejecución de los trabajos de Rehabilitación de infraestructura educativa
O23NR0097	Mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía	0%	\$ -	68,385,000.00	-	68,385,000.00	-	-	68,385,000.00	Comprometido para realizar el mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		URG 02CD10 - La Magdalena Contreras								
Período:		Enero a Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0097	Mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía	0%	\$ -	3,950,995.24	-	3,950,995.24	-	-	3,950,995.24	Comprometido para realizar el mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía
O23NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Edificios Públicos	0%	\$ 28,988,999.00	1,075,647.25	-	1,075,647.25	-	-	1,075,647.25	Comprometido para la rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos
O23NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Edificios Públicos	90%	\$ 11,011,001.00	6,315,837.43	5,692,823.14	623,014.29	-	5,692,823.14	6,315,837.43	Comprometido para la rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos
O23NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Edificios Públicos	0%	\$ -	1,050,932.00	-	1,050,932.00	-	-	1,050,932.00	Comprometido para la rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos
O23NR0099	Rehabilitación y mantenimiento de Mercados	0%	\$ 4,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	Comprometido para la rehabilitación y mantenimiento de Mercados
O23NR0100	Rehabilitación de panteones públicos	5%	\$ 1,500,000.00	1,000,000.00	50,066.20	949,933.80	-	50,066.20	1,000,000.00	Comprometido para la rehabilitación de panteones públicos
O23NR0101	Construcción de Muros de Contención	0%	\$ 5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	Comprometido para la Construcción de Muros de Contención
O23NR0102	Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones	0%	\$ -	939,269.45	-	939,269.45	-	-	939,269.45	Comprometido para la Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones.
O23NR0102	Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones	81%	\$ 4,000,000.00	4,000,000.00	3,238,890.55	761,109.45	-	3,238,890.55	4,000,000.00	Comprometido para la Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones.
O23NR0103	Mejoramiento de Imagen Urbana	0%	\$ -	575,449.55	-	575,449.55	-	-	575,449.55	Comprometido para el Mejoramiento de espacios públicos que incluye trabajos de retiro de adoquín, guarniciones y nivelación en diferentes colonias de la Alcaldía.
O23NR0103	Mejoramiento de Imagen Urbana	80%	\$ 20,000,000.00	28,327,751.57	22,689,462.35	5,638,289.22	-	22,689,462.35	28,327,751.57	Comprometido para el Mejoramiento de espacios públicos que incluye trabajos de retiro de adoquín, guarniciones y nivelación en diferentes colonias de la Alcaldía.
O23NR0104	Suministro y Sustitución e Instalación de Luminarias	89%	\$ 25,432,588.00	23,500,000.00	20,885,290.32	2,614,709.68	-	20,885,290.32	23,500,000.00	Comprometido para el levantamiento de necesidades, el cambio de luminarias y la supervisión de los trabajos en la col. La Malinche
O23NR0105	Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores)	71%	\$ 10,000,000.00	10,000,000.00	7,071,844.41	2,928,155.59	-	7,071,844.41	10,000,000.00	Comprometido para la Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores).
O23NR0105	Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores)	0%	\$ 1,209,506.00	1,172,370.67	-	1,172,370.67	-	-	1,172,370.67	Comprometido para la Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores).
O23NR0106	Rehabilitación de la Ciclopista	100%	\$ 8,883,256.00	8,883,256.00	8,883,255.83	0.17	-	8,883,255.83	8,883,256.00	Ejecución para la rehabilitación de ciclopista
O23NR0108	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía	76%	\$ 16,276,968.00	16,276,968.00	12,406,867.07	3,870,100.93	-	12,406,867.07	16,276,968.00	Comprometido para la Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0108	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	\$ 13,723,032.00	13,311,391.04	-	13,311,391.04	-	-	13,311,391.04	Comprometido para la Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0109	Rehabilitación y Mantenimiento de caja de válvulas	45%	\$ 10,000,000.00	10,000,000.00	4,481,192.00	5,518,808.00	-	4,481,192.00	10,000,000.00	Comprometido para realizar la Rehabilitación y Mantenimiento de caja de válvulas
TOTAL URG			290,025,350.00	337,771,713.33	169,746,077.86	168,025,635.47	-	169,746,077.86	337,771,713.33	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0069	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para la operatividad de las áreas.	7.0	3,744,034.00	2,604,602.13	374,050.70	2,228,860.37	2,602,911.07	374,050.70	2,602,911.07	Adquisición de detectores de humo para el almacén central de la Alcaldía, adquisición de 15 ventiladores, 2 aspiradoras, gabinetes de fregadero fabricado en MDF, cocinas integrales fabricadas, Banderas (eventos 15 de septiembre), estufas y campanas de extracción, estufones, refrigeradores, congeladores, juego de jardín y basculas digitales, sillas plegables, pizarrones de corcho, termómetros automáticos, pedestal despachadores de gel antibacterial, mesa de trabajo de acero inoxidable, carriles metálicos plastificados para separación de alberca, Kit de halterofilia oficial discos varios, careta barra competencia, concha con riñonera protectora varonil (chica, mediana y grande), peto protector femenino (talla chica. Mediana y grande) y tatami, superficie antiderrapante.,
A23NR0070	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	1.1	715,114.00	733,498.86	658,103.86	75,378.19	733,482.05	658,103.86	733,482.05	Se informa la realización de trámites administrativos internos para la adquisición de sensor de movimiento para el almacén central de la Alcaldía, 37 botiquines de primeros auxilios, 1 KIT de maniqués, 5 inclinómetros, 2 camillas, monitores, de signos vitales, 1 aspirador de flema.
A23NR0071	Adquisición de equipo operativo y de transporte.	1.0	2,760,600.00	4,950,317.97	0.00	1,348,985.97	1,348,985.97	0.00	1,348,985.97	Se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de una Camioneta de Izaje para recolección y traslado de los residuos sólidos de los mercados, 2 bicicletas, 1 motocicleta y 1 motoneta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0072	Adquisición de maquinaria, equipo y herramienta de áreas operativas	1.2	5,110,334.00	4,087,544.63	3,305,409.89	781,394.83	4,086,804.72	3,305,409.89	4,086,804.72	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de equipo para montar y desmontar llantas, compresor de aire, hidrolavadora, tornillo de banco, gato hidráulico, escáner automotriz, pistola para sopletear aire y cubeta bomba grasa para la unidad departamental de control vehicular; así como patines hidráulicos, extintores portátiles para el almacén central de la Alcaldía, bombas sumergibles, maquinaria cortasetos, motosierras a gasolina, desmalezadoras, motosierras eléctricas inalámbricas, motosierras de altura, escaleras de aluminio, 1 gps, 5 probador de voltaje, 5 extinguidores, 2 brújulas, 3 detectores de gas y 5 distanciómetros, 10 equipos de radios portátiles, 1 motosierra de concreto, hidrolavadora Eléctrica de uso rudo, desmalezadoras e hidrolavadoras.
A23NR0073	Adquisición de Mobiliario y equipo educacional.	3.7	2,373,250.00	3,411,336.45	926,722.68	1,429,986.96	2,356,709.64	926,722.68	2,356,709.64	Se reporta la adquisición de lentes para cámaras fotográficas, multimetros, así como un Kit de simulación de heridas, sistema de audio de arreglo lineal portátil, consola mezcladora de audio analoga, consola de iluminación de 16 canales, micrófonos shure dinámicos, micrófono inalámbrico, pantallas para proyector y televisiones de 50 pulgadas, mesas para computadoras, mesas trapezoidales, sillas tubulares, instrumentos de música y juegos infantiles.
A23NR0074	Adquisición de equipo de computo.	1.3	5,000,000.00	5,234,009.45	3,999,646.15	1,234,363.30	5,234,009.45	3,999,646.15	5,234,009.45	Adquisición de 3 Impresoras, 3 Computadoras de Escritorio y equipo informático.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0075	Adquisición de Licencias de computo y software para la Alcaldía Miguel Hidalgo.	1.0	4,800,000.00	3,300,000.00	3,299,040.00	0.00	3,299,040.00	3,299,040.00	3,299,040.00	Adquisición de licencias de Google.
A23NR0475	Adquisición de patrullas	1.0	0.00	2,543,411.00	0.00	2,474,917.79	2,474,917.79	0.00	2,474,917.79	No se reportan acciones realizadas con recursos del Presupuesto Participativo 2023, considerando que los recursos se encuentran adecuados en los conceptos correspondientes.
A23NR0476	Adquisición de Equipo receptor de alertamiento sísmico	1.0	0.00	1,540,906.00	0.00	1,540,679.83	1,540,679.83	0.00	1,540,679.83	No se reportan acciones realizadas con recursos del Presupuesto Participativo 2023, considerando que los recursos se encuentran adecuados en los conceptos correspondientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0477	Adquisición de camión recolector de basura y residuos sólido	1.0	0.00	1,308,474.00	0.00	1,307,552.00	1,307,552.00	0.00	1,307,552.00	No se reportan acciones realizadas con recursos del Presupuesto Participativo 2023, considerando que los recursos se encuentran adecuados en los conceptos correspondientes.
A23NR0514	Adquisición de Equipos de generación eléctrica y equipos de transporte	100	0.00	2,313,577.40	0.00	2,076,751.53	2,076,751.53	0.00	2,076,751.53	Adquisición de 8 motocicletas para el uso de los visores territoriales, se adquieren 1 planta de energía eléctrica para las instalaciones de la Base Sombra.
A23NR0529	Adquisición de Asta Bandera- Nacional para uso ceremonial de interiores y exteriores	1.0	0.00	86,989.00	85,869.00	0.00	85,869.00	85,869.00	85,869.00	Adquisición de una Bandera Nacional para el área de Asuntos Internacionales y Embajadas, utilizando el bien adquirido para eventos oficiales en la Demarcación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0670	Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia para 21 puntos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para el área de la Comisión de Seguridad Ciudadana.	0.0	0.00	4,750,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se informa la adquisición de 21 kits de cámaras de vigilancia como un medio en la Prevención del Delito, así como el incremento en la percepción de la seguridad.
A23NR0728	Adquisición e instalación de Horno crematorio para mascotas con equipo de seguridad y mobiliario	0.0	0.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se reporta avance al cierre del año .
O23NR0110	Servicio de reparación de albañal en el alcantarillado en Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Recursos reducidos en el año, toda vez que los trabajos de reparación, fueron realizados con personal de estructura de organización interna (Obra por administración).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0111	Rehabilitación de la infraestructura comercial (Mercados)	3.3	10,000,000.00	7,648,782.66	2,331,778.02	5,317,004.63	7,648,782.65	2,331,778.02	7,648,782.65	Se realizaron trabajos de rehabilitación en las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de los Mercados Escandón y San Isidro, así mismo se incluyeron trabajos de albañilería.
O23NR0112	Rehabilitación de la infraestructura educativa	1.4	18,000,000.00	18,000,000.00	12,445,409.64	53,732.75	12,499,142.39	12,445,409.64	12,499,142.39	Mantenimiento al CENDI ubicado en la Colonia Daniel Garza, incluye trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, herrerías, entre otros.
O23NR0113	Rehabilitación y Conservación de Edificios Públicos.	1.0	20,000,000.00	2,849,447.77	2,748,458.70	100,989.07	2,849,447.77	2,748,458.70	2,849,447.77	Se realizaron adecuaciones a los edificios Cede de la Alcaldía y Edificio Nuevo, se acondicionaron espacios, se colocaron calzas de neopreno para sujetar vidrios templados y se adecuaron baños-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0114	Rehabilitación de centros y espacios deportivos	1.0	20,000,000.00	7,082,025.38	7,082,025.38	0.00	7,082,025.38	7,082,025.38	7,082,025.38	Se realizaron trabajos de rehabilitación en el deportivo Pavón.
O23NR0115	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social.	1.1	6,000,000.00	7,308,856.20	6,758,345.71	500,875.29	7,259,221.00	6,758,345.71	7,259,221.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento en los Faros del Saber Escandón, Caneguín, Popotla, ecológico, Constituyentes y Faro del Saber Carmen Serdán, Universidad de la Tercera Edad (UNIVI).
O23NR0116	Servicio de Bacheo en caliente empresa externa	1.0	8,500,000.00	8,477,028.52	8,477,028.52	0.00	8,477,028.52	8,477,028.52	8,477,028.52	Colocación de mezcla asfáltica en baches identificados en las colonias Lomas de Chapultepec II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0117	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	1.5	59,578,160.00	48,801,198.26	32,893,798.63	3,434,117.98	36,327,916.61	32,893,798.63	36,327,916.61	Se realizaron mantenimientos en obras viales a base de carpeta asfáltica y bacheo en diversas colonias de la Alcaldía y en Ahuehuetes Norte, Av. Paseo Ahuehuetes Norte Bosques de Reforma y Bosque de Granados.
O23NR0118	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo	1.0	5,000,000.00	5,000,000.00	4,992,983.82	0.02	4,992,983.84	4,992,983.82	4,992,983.84	Se reporta la realización de banquetas en las colonias Ampliación Granada, Ampliación Popo, Daniel Garza, Escandón, Hipódromo de las Américas, Legaria, Loma Hermosa, Lomas de Chapultepec, Popotla, Los Manzanos, Observatorio, Pensil Norte, Polanco, Polanco II Sección, San Juanico, Ventura Pérez de Alba y Verónica Anzures, cubriendo una superficie de 4,529.00 m2 de banquetas.
O23NR0119	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.0	30,307,973.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Recursos adecuados en el transcurso del año, por lo que no se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0120	Relleno de Minas y estudios en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos se realizaron con el personal de estructura de organización interna (Obra por administración).
O23NR0521	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias con Presupuesto Participativo	1.1	0.00	14,290,243.00	12,880,853.48	1,402,824.81	14,283,678.29	12,880,853.48	14,283,678.29		Mejoramiento de la carpeta asfáltica Lomas I, Lomas de Reforma, Militar 1Km, Lomas de Sotelo, Periodista, San Miguel Chapultepec I, y Tacubaya.
O23NR0522	Rehabilitación de "Banquetas Seguras en la Alcaldía Miguel Hidalgo" con Presupuesto Participativo".	1.9	0.00	9,178,675.00	4,919,154.15	4,213,825.85	9,132,980.00	4,919,154.15	9,132,980.00		Reparación y construcción de banquetas, así como mantenimiento al arroyo vehicular de la Colonia Chapultepec II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0523	Rehabilitación y Mantenimiento de Sistemas de riego en los Comités Ciudadanos	1.2	0.00	3,927,183.00	3,306,032.08	585,414.06	3,891,446.14	3,306,032.08	3,891,446.14	Rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de riego en los Comités Ciudadanos Anzures, Bosques de Chapultepec Polanco, Rincón del Bosque y del Bosque Polanco.
O23NR0898	Mejoramiento de la Infraestructura de Movilidad con Recursos del Sistema de Parquímetros	1.0	0.00	36,400,000.00	35,006,277.08	1,341,628.68	36,347,905.76	35,006,277.08	36,347,905.76	Se tiene la contratación de adecuaciones geométricas en las Colonias Lomas de Chapultepec, Anzures y Polanco.
O23NR0953	Rehabilitación de alumbrado público con Presupuesto Participativo	1.4	0.00	11,399,055.00	8,280,312.18	3,078,757.84	11,359,070.02	8,280,312.18	11,359,070.02	Rehabilitación del Alumbrado Público en los Comités Ciudadanos Torre Blanca, Daniel Garza Ampliación, México Nuevo, y Ventura Pérez de Alba.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0954	Rehabilitación de espacios públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo con Presupuesto Participativo	1.5	0.00	15,220,785.00	10,238,005.72	4,958,975.14	15,196,980.86	10,238,005.72	15,196,980.86	Construcción de un módulo de seguridad en la Colonia Ávila Camacho.
O23NR0955	Rehabilitación de la infraestructura del agua potable y drenaje con Presupuesto Participativo	1.2	0.00	11,219,841.00	9,642,949.17	1,518,503.56	11,161,452.73	9,642,949.17	11,161,452.73	Rehabilitación de línea de agua potable.
O23NR1124	Rehabilitación de Vialidades Secundarias con recursos del FAIS	2.1	0.00	4,107,973.00	1,974,474.50	2,120,044.65	4,094,519.15	1,974,474.50	4,094,519.15	Rehabilitación de la vialidad en la Colonia Popotla, de F.C.C. de Cuernavaca a A.V, Marina Nacional.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1125	Rehabilitación de las instalaciones del deportivo Anáhuac con Recursos del FAIS	1.1	0.00	1,077,000.00	982,727.35	88,332.50	1,071,059.85	982,727.35	1,071,059.85	Se proporcionó el mantenimiento a la cancha de foot ball y se colocaron luminarias.
O23NR1126	Rehabilitación de la Infraestructura educativa con recursos del FAIS	2.9	0.00	12,123,000.00	4,175,194.64	7,937,430.01	12,112,624.65	4,175,194.64	12,112,624.65	Se realizó en la Secundario León Felipe la construcción de una escalera metálica; en la secundaria Albert Einstein se colocó piso epóxico y reparación de área de talleres; en la escuela primaria República de Haití se impermeabilizó y se pintó. En el CENDIS Tacuba se fortaleció la salida de emergencia y rehabilitación de salón.
O23NR1141	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de Talud con Presupuesto Participativo.	1.0	0.00	968,307.00	968,307.00	0.00	968,307.00	968,307.00	968,307.00	Anáhuac, pintura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1156	Rehabilitación de la Infraestructura para el Desarrollo Integral y Equilibrado de Espacios Públicos, con el Fondo Adicional de Financiamiento de Alcaldías	1.1	0.00	4,330,902.64	3,873,079.90	445,453.82	4,318,533.72	3,873,079.90	4,318,533.72	Mejoramiento del Parque Ampliación Granadas, camellón en Lago Ginebra, Recuperación del Espacio en la explanada del Metro Tacuba, Parque Loera, Mejoramiento del Entorno Urbano del Mercado Anáhuac, Iluminación, en Calle Montecinos y Ex Arzobispado.
O23NR1186	Rehabilitación de la infraestructura del parque Canaguín, colocación de techumbre tipo lonaría.	1.0	0.00	330,000.00	323,763.20	6,236.79	329,999.99	323,763.20	329,999.99	Se realizaron trabajos para fortalecer la infraestructura del Parque Canaguín, así como colocación de techumbre tipo lonaría.
TOTAL	---	---	203,389,465.00	267,429,025.48	186,949,801.15	51,603,018.22	238,552,819.37	186,949,801.15	238,552,819.37	---



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0076	Adquisición de Mobiliario de oficina	99.9%	150,000.00	150,000.00	149,908.15	0.00	149,908.15	149,908.15	149,908.15	42 (MOB) adquisición de (15) sillas ergonómicas para central de monitoreo 24/7, con rodajas, descansabrazos y reposacabeza, tapizadas en pliana; (3) ventiladores de torre, 3 velocidades, movimiento oscilatorio y control remoto; (5) locker metálico de 4 compartimentos de gran capacidad, lamina de acero, resistente a golpes y corrosión; (4) archiveros metálicos de 4 gavetas. lamina de acero, resistente a golpes y corrosión, (15) sillas fijas, acero de alta resistencia, tapizadas en pliana.	
A23NR0077	Adquisición de Equipo Informático.	52.5%	152,000.00	152,000.00	79,819.60	0.00	79,819.60	79,819.60	79,819.60	9 (EIN) adquisición de (5) computadora para escritorio DELL VOSTRO 21.5 pulgadas, FULL HD INTEL CORE i3 8GB 1 TB HDD, (1) Switch, TP-LINK, fast ethernet, 10/100 MbPS, 4.8 Gbit/s, 24 puertos, 8,000 entradas, no administrable, (3) Lap Top 14 pulgadas HD Intel UHD Graphics Intel Core i5 8 GB RAM 1 TB HDD	
A23NR0078	Adquisición de Pantallas Smart Tv.	98.8%	200,000.00	200,000.00	197,698.80	0.00	197,698.80	197,698.80	197,698.80	10 (EAV) adquisición de (10) pantalla Smart TV, LED, ultra HD, funciones: Smart TV, pulgadas: 43, definición: ultra HD 4k, tecnología: led, resolución: 3840 x 2160, diseño de pantalla: plana, puertos/entradas/salidas: 3 HDMI, 1 USB.	
A23NR0079	Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0080	Adquisición de Motocicleta Manual de 5 velocidades.	100.0%	600,000.00	600,000.00	599,986.80	0.00	599,986.80	599,986.80	599,986.80	Adquisición de (12) motocicletas manuales con 5 velocidades, motor 4 tiempos enfriado por aire, 1 cilindro, 250 CC, ignición CDI electrónica, tanque para combustible de 20 litros de capacidad, suspensión delantera: horquilla hidráulica, suspensión trasera: amortiguadores con resorte, freno delantero: disco hidráulico, freno trasero: disco hidráulico.	
A23NR0081	Adquisición de radiocomunicadores portátiles	0.0%	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.	
A23NR0082	Adquisición de Planta Generadora de Corriente Eléctrica.	100.0%	30,000.00	30,000.00	0.00	29,997.60	29,997.60	-	29,997.60	Adquisición de (1) Planta generadora de corriente eléctrica alterna móvil de gasolina, de 4 tiempos, de 13.1 HP y arranque manual/eléctrico. equipado con sensor de bajo nivel de aceite. potencia: 13.1 HP, tipo: gasolina, arranque: eléctrico/manual, capacidad tanque de combustible: 25 litros, dimensiones: 69 x 56 x 56 cm, embobinado: aislamiento clase F, frecuencia nominal: 60 HZ, motor: 4 tiempos, peso (kilogramos): 82, potencia máxima: 6000 W, potencia nominal: 5500 W, salidas DC: 12V/8.3A, velocidad nominal: 3600 RPM, voltaje: 110/220, incluye batería.	
A23NR0083	Adquisición de roto martillo/destornillador	98.6%	5,000.00	5,000.00	4,930.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	Adquisición de (1) Rotomartillo/destornillador, compacto, inalámbrico, de 1/2 pulgada, potencia: 20 V, revoluciones por minuto: 0-450 / 0-1650 RPM, capacidad en acero: 13 mm, capacidad en madera: 13 mm, capacidad en concreto: 16 mm, tipo de batería M18 iones de litio, número de velocidades: 2, torque: 500 IN/LBS, amperaje de la batería: 1.5 ah a, tipo: percutor/destornillador, accesorios incluidos: 2 baterías, 1 cargador, estuche.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0084	Adquisición de muebles de oficina y estantería.	97.1%	27,400.00	27,400.00	0.00	26,617.60	26,617.60	-	26,617.60	Adquisición de (2) Mesas plegables de tijera, color blanco, estructura de acero metálico resistente, Largo: 180 cm. Alto: 77 cm. Ancho: 71 cm. (20) Sillas plegables estructura de fierro y plástico duro, respaldo y asiento contorneados para comodidad durante todo el día, armazón de uso pesado, respaldo de 2" de grosor, color blanco. (3) Carpas desmontables, armazón de acero resistente con recubrimiento pulverizado, tela de polietileno con protección UV, 4 ventanas de pantalla con cubiertas que se pueden enrollar, puertas en ambos extremos con cierres y que se pueden enrollar, de 3 x 6 x 2.9 metros.
A23NR0085	Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración.	99.9%	34,000.00	34,000.00	33,964.80	0.00	33,964.80	33,964.80	33,964.80	Adquisición de (40) colchonetas tamaño individual, hule espuma ligero forrado de poliéster, largo 1.80 metros, ancho 70 centímetros, alto 5 centímetros. Meta 2: 3 (EAD) adquisición de (3) inversores de corriente, inversor de 400 Watts, convierte la corriente del vehículo de 12 V c.c. a 120 V c.a., fusible externo para fácil reemplazo, protección contra sobrecarga y cortocircuito, con caimanas para batería y encendedor, 2 puertos USB y 2 toma corriente normal.
A23NR0086	Adquisición de maniquí de enseñanza.	49.8%	30,000.00	120,000.00	59,740.00	0.00	59,740.00	59,740.00	59,740.00	Adquisición de (2) Maniquies para enseñanza, kit heridas. kit simulación de heridas, contiene heridas que permiten crear cerca de 70 heridas individuales y proporcionar realismo, permite evaluar la habilidad del alumno en el manejo del paciente, apto para las prácticas de vendajes e inmovilización, tamaño total kit: 22 x 13 x 15 centímetros, contiene: 57 heridas variadas, fractura de clavícula, laceración de antebrazo, empalme de tibia, simulación de herida en brazo con arma de fuego, pie aplastado, quemadura de tibia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Periodo:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0087	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio	54.1%	102,000.00	253,133.00	136,890.44	0.00	136,890.44	136,890.44	136,890.44	Adquisición de: (12) inmovilizadores de cadera, cinturón pélvico inmovilizador con control de fuerza, elaborado en PVC grado médico, (15) glucómetros medidores instantáneo Accu-Chek, medición precisa de la glucosa en sangre, (5) aspiradores portátiles. Aspirador portátil tipo pistola, plástico grado médico, aspira todo tipo de secreciones, (3) monitores de signos vitales, equipo monitor de: ECG, HR, NIBP, SPO2, Temperatura, pantalla de alta resolución 3.5 pulgadas, (5) oxímetros de pulso adulto digital, para cuantificación de oxígeno en las arterias de la hemoglobina en la sangre (SpO2) y la frecuencia cardíaca (pulso), (5) oxímetros de pulso pediátrico digital, para cuantificación de oxígeno en las arterias de la hemoglobina en la sangre (SpO2), (3) maletines médicos, mochila mide 43 x 28 x 23 centímetros, cuenta con 2 bolsas laterales con cierre y una frontal, (3) maletines médicos, bolsa de trauma azul, cuenta con tres compartimentos centrales de almacenamiento, dos hebillas de ajuste a la presión.	
A23NR0088	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio	50.1%	70,500.00	155,092.79	0.00	77,687.52	77,687.52	-	77,687.52	Adquisición de (8) equipos para venocisis. Normogotero sin aguja, plástico de grado médico, paquete de 25 piezas. (12) cánulas de Guedel. Set de Cánulas de Guedel (8 piezas), tamaño desde Neonatal hasta Adulto Obeso, medidas de 40 milímetros a 110 milímetros, material de Polímero Rígido con terminal suave. (10) set pediátrico (baumanómetro, estetoscopio, termómetro pediátrico). Monitor de presión arterial de brazo, mide la presión sistólica, presión diastólica y frecuencia cardíaca, inflado automático, brazalete pediátrico, estetoscopio pediátrico y termómetro pediátrico infrarrojo. (10) equipos de parto desechable. SMS Estéril, cuenta con: 1 Bata para Ginecólogo reforzada, 1 Toalla absorbente para manos, 1 Funda laminada impermeable para Charola de Mayo, 1 Campo Reforzado para cadera con bolsa recolectora de fluidos y puertos de drenaje, 2 Pierneras, 1 Cubierta abdominal reforzada, 1 Campo para recibir al bebé, 1 Gorro para el bebé, 10 Gasas, 1 Toalla Sanitaria. (10) cánulas de yankauer. Cánula para la aspas cuadrados de limpieza. válvulas.edir peso y altura,(2) concentradores de O2 (concentrador de oxígeno 5 litros (capacidad: 5 litros, peso: 14 kg),(400) respirometros (inspirómetro incentivo ejercitador pulmonar, dispositivo ejercitador para respiración profunda,(28) oxímetro de pul	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0089	Adquisición de ambulancia	99.9%	3,000,000.00	2,550,000.00	2,547,936.00	0.00	2,547,936.00	2,547,936.00	2,547,936.00	Adquisición de (1) Ambulancia, Tipo Van, color blanco, motor V6 a gasolina, automática de 9 velocidades, llantas todo terreno altas, suspensión reforzada, frenos ABS; medidas del área de atención médica mínimo 1.60 metros de altura, 1.90 metros de ancho y 2.50 metros de largo (NOM-034-SSA3-2013/COFEPRIS); deberán portar al frente, en los costados y en la parte posterior la leyenda "AMBULANCIA", en los costados Urgencias Básicas, vidrios que impidan la visibilidad, rótulos que identifiquen la institución, número económico y número de quejas; torreta, sirena, equipo para comunicación funcionando (radio móvil de frecuencia VHF), equipo convertidor de luz a 120 voltios; Recursos Físicos, Equipo Médico e Insumos son los contemplados para una Ambulancia Básica y de acuerdo a las especificaciones establecidas en la NOM-034-SSA3-2013.
A23NR0090	Adquisición de una unidad de seguridad tipo pick up.	98.6%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	Adquisición de (1) Camioneta tipo pick up, equipada, de motor tubo eficiente de 4 cilindros a gasolina, tracción 4X4, frenos frontales y traseros de disco ABS y EBD, 6 bolsas de aire, llantas todo terreno, dirección electro asistida, color blanco, tumba burros completo, Wincher frontal, ganchos de arrastre delanteros y traseros, portar al frente, en los costados y en la parte posterior la leyenda "RESCATE", rótulo donde se especifique la institución, número económico y número de quejas, equipo básico de herramientas de mano, convertidor de luz a 120 voltios, torreta, luces intermitentes en costados y parte trasera, estrobos, en luces rojas y blancas, sirena, equipo para comunicación funcionando (radio móvil de frecuencia VHF), luces antiniebla, luces de escena en la parte trasera 360°, caja trasera: con estructura metálica en tubular redondo de calibre 16, con dos filas de asientos intermedios (espalda con espalda), de asiento y respaldo metálico calibre 16 punzado redondo 3/8, con una lona que cubra la estos cuadrados de limpieza. válvulas.edir peso y altura,(2) concentradores de O2 (concentrador de oxígeno 5 litros (capacidad: 5 litros, peso: 14 kg),(400) respirometros (inspirómetro incentivo ejercitador pulmonar, dispositivo ej
A23NR0091	Adquisición de vehículo sedan para supervisión de seguridad.	99.5%	500,000.00	500,000.00	0.00	497,640.00	497,640.00	-	497,640.00	Adquisición de (1) Vehículo compacto, Motor de 4 cilindros a gasolina, transmisión manual de 5 velocidades, tracción delantera, frenos ABS, EBD y BA, delanteros de disco y traseros de tambor, llantas 175/60 R15, 6 bolsas de aire, cinturones de seguridad de tres puntos, tumba burros completo, portar al frente, en los costados y en la parte posterior la leyenda "VEHÍCULO OFICIAL", rótulo que identifiquen la institución, número económico y número de quejas, torreta, luces intermitentes en costados y parte trasera, estrobos, en luces rojas y blancas, sirena, equipo para comunicación funcionando (radio móvil de frecuencia VHF), luces antiniebla, equipo básico de herramientas de mano, juego de cables pasa-corriente, lámpara portátil de emergencia, neumático de refacción con accesorios (gato y llave de cruz) y un extintor contra fuego tipo ABC.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0092	Adquisición de motocicleta tipo motoneta.	90.7%	50,000.00	110,000.00	99,760.00	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	Adquisición de (2) Motocicletas de 200 centímetros cúbicos a gasolina, 4 tiempos enfriados por aire, color blanco, 5 velocidades, ignición CDI electrónica, suspensión delantera horquilla hidráulica, suspensión trasera de amortiguadores con resortes, freno delantero de disco y trasero de tambor, sirena, luces intermitentes al frente y parte trasera tipo estrobo, de luces rojas y blancas, casco completo de preferencia blanco, con logotipos de la institución, radio portátil frecuencia VHF, con clip, micrófono de solapa y caja trasera.
A23NR0093	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario.	77.9%	20,000.00	135,000.00	105,171.40	0.00	105,171.40	105,171.40	105,171.40	Adquisición de (2) Motosierras de gasolina para trabajos forestales, motor de 2 tiempos, 59 cm ³ , 4.5 HP, 5.6 kg., longitud de corte 20 pulgadas. (2) Motosierras de gasolina para trabajos forestales, motor de 2 tiempos, 59 cm ³ , 4.5 HP, 5.6 kg., longitud de corte 28 pulgadas.
A23NR0094	Adquisición de maquinaria y equipo industrial.	50.0%	15,000.00	15,000.00	7,493.60	0.00	7,493.60	7,493.60	7,493.60	Adquisición de (1) Hidrolavadora Eléctrica, 2000 PSI, motor de inducción, flujo máximo de agua 5.8 L/min, manguera de alta presión con trenzado metálico, porta accesorios para pistola, lanza, cable de alimentación, carrete para manguera y porta boquillas, sistema de paro automático.
A23NR0095	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación.	0.0%	3,000,000.00	88,249.78	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0096	Adquisición de equipos para prevención de incendios.	70.8%	85,000.00	142,500.00	100,862.00	0.00	100,862.00	100,862.00	100,862.00	Adquisición de (5) Extintores de agua ligera Portátil de Agua-Espuma AFFF, extintor portátil de presión contenida, a base de agente húmedo AFFF, al 3% para hidrocarburos y al 6% para fuego con base de alcohol, cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolada en frío, cumple con la NOM-103-STPS-1994, capacidad: 9 litros. (5) Mochilas aspersoras para incendio Capacidad 20 litros, Longitud de la manguera 1 m, Material de la mochila Cordura 1.000, Material del depósito de agua 100% Polyester H.T. 1.110 dtex + PVC, Peso 2,54 kg, Tamaño 62 x 48 x 5 cm.
A23NR0097	Adquisición de Software.	0.0%	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0098	Adquisición de sillas secretariales	84.2%	50,000.00	50,000.00	42,094.08	0.00	42,094.08	42,094.08	42,094.08	Adquisición de(16) sillas de escritorio (secretariales) Ads Flipper Operativa Mesh ergonómica Sillas ADS Respaldo medio tapizado en malla color negro, asiento tapizado en tela tipo pliana, acojinamiento de hule espuma, mecanismo 2 palancas, palanca para ajuste de altura, palanca para ajuste inclinación de respaldo, pistón secretarial neumático de gas, base nylon 5 puntas de 24 pulgadas, rodajas nylon de 50 mm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0099	Adquisición de Mobiliario.	99.9%	300,000.00	300,000.00	299,578.69	0.01	299,578.70	299,578.69	299,578.70	Adquisición de (16) escritorios secretariales de ancho 120 cm, Profundidad 120 cm, Altura 75 cm, Ejecutivo Italia hecho en materiales de Melamina termofusionada 19 mm. Tubular calibre 20. (16) sillas secretariales con respaldo en malla de diseño ergonómico, asiento de hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 50 kgs/m3 con retardante a la flama y alta resistencia, (3) stands de recepción concavas, Banca de espera Fabricada en melamina termo fusionada de 19 mm de espesor, cubierta de trabajo y cubierta mostrador de melamina termo fusionada. Frente de melamina y policarbonato traslucido, color negro con medidas de Ancho: Frente: 175 cm. Ancho: 60 cm. Altura Total: 110 cm.); (6) archiveros de cuatro gavetas tamaño oficio, elaborado de melamina, color Encino Polar; (2) salas de espera Frente:210cm.Fondo:59cm, AlturaTotal:84cm, Altura Piso-Asiento: 47 cm.Banca de espera rewind de 4 plazas con respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circun indicadores luminosos. Misma marca que el fabricante. Con conector USB, Mouse Con dos botones y Scroll. Con conector USB, T	
A23NR0100	Adquisición de equipo informático para cobertura.	95.0%	300,000.00	327,350.00	299,347.28	11,780.96	311,128.24	299,347.28	311,128.24	Adquisición de (2) Computadoras de escritorio, I mac 5k, pantalla de 27 pulgadas, procesador 3.1 GHz Intel Core i5 de 6 núcleos y 3.1 GHz de décima generación, memoria de 3.1 GHz8, (3) Computadoras portátiles Macbook pro de 16 pulgadas, chip M1 Max de Apple CPU de 10 núcleos, 1 TB SSD de 1 TB	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0101	Adquisición de Equipo de Cómputo.	59.9%	3,070,114.00	3,070,114.00	1,839,333.43	0.01	1,839,333.44	1,839,333.43	1,839,333.44	Adquisición de (96) Computadoras personales procesador con tecnología de 64 bits (x64), i5-12500 a 3 GHz en frecuencia base, 6 núcleos físicos, Ram De 8 GB dual channel memory, Disco duro De 500 GB, 7200 RPM interfaz SATA III, HDD, Gráficos Tarjeta gráfica integrada con las siguientes especificaciones, Frecuencia base de 200 MHz Soporte a tecnología Shader Model 5 (OpenGL 4 o DirectX 11), Salida de gráficos DisplayPort, Monitor Pantalla ancha de 21.5 pulgadas Resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles. Menú de ajustes. Conector compatible con el conector de video de la tarjeta gráfica (DisplayPort), Lector de tarjeta No aplica, Unidad óptica CD/DVD+RW, Puertos Características: Con 4 puertos USB, con 2 puertos USB de interfaz definición: DisplayPort. Puerto de audífonos. Puerto de micrófono, Teclado Teclado español Latinoamérica. Con teclado numérico. Con 12 teclas de función, teclado numérico y tecla de menú de inicio para Windows, con indicadores luminosos. Misma marca que el fabricante. Con conector USB, Mouse Con dos botones y Scroll. Con conector USB, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX RJ45, 12, Gabinete Misma marca del fabricante. (25) Impresoras láser monocromático. Impresión dúplex (2 caras): Dúplex integrado, Velocidad de Impresión: Hasta 55 ppm, Volumen de Páginas Mensual Recomendado: 3000 - 50000 Páginas.
A23NR0102	Adquisición de equipo para cobertura de video.	0.0%	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0103	Adquisición de equipo fotográfico para cobertura	100.0%	371,000.00	371,000.00	370,968.00	0.00	370,968.00	370,968.00	370,968.00	Adquisición de (2) Lente Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM., (2) Lente Canon EF 70-200mm f/2.8L USM, línea roja, (2) Lente Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, línea roja. (1) Lente Canon EF 24-105mm f/4, línea roja. (1) Lente Canon EF 50mm F/1.8, línea roja. Tripode de camara (2) Manfrotto MVH500A. Drone (2) DJI Mini 3 Pro con controll RC, plegable, video 4K/60 fps, fotos de 48 MP.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0104	Adquisición de aparatos telefónicos.		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0105	Adquisición de licencias para telefonía.		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0106	Adquisición de Software.	62.1%	800,000.00	703,000.00	436,801.25	0.00	436,801.25	436,801.25	436,801.25	Adquisición de (120) licencias de suite de oficina (Office Home & Business con Word, Excel, Power Point, Outlook y OneNote) plataforma de operacion : Windows 7 sp1 a Windows 11 de 32 o &4 bits.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0107	Adquisición de Equipamiento de la Clínica Veterinaria	100.0%	700,000.00	1,205,724.20	1,205,723.50	0.00	1,205,723.50	1,205,723.50	1,205,723.50	Adquisición de Equipamiento de la Clínica Veterinaria, META 1(54) EML (5) vitrina contra muro esmaltada de 90 cm,(2) Bascula digital portátil largo,(6) electromegáfono,bocina,megáfono de 25 w,(1)microscopio binocular método de obser de campo claro y campo obs,(4) cubeta de acero inoxidable fabricada en lámina de acero inoxidable,(1) carro camilla para emergen con colchón,(4) mesa hidráulica cirugía de uso veterina, fabricada en acero inoxidable,(3) mesa de disección veterinaria mesa alta de trab para labor,(1) esterilizador o autoclave autoclave electrónico digital,(3) gabinete base para fregadero de 80 cm con tarja y dos puertas,(1) refrigerador laboratorio,(1) termohigrómetro digit el termohigrómetro,(4) hielera vacunas termo para transporte y conservación de biológicos,(4) Estante de acero inoxidable unidad básica de 4 repisas,(7) lámpara de chicote, pantalla grande, trípoide,(4) riñón de acero inoxidable(cuerpo fabricado en lámina,(3) contenedor para instrumental, META 2 (19) MOB(2) banco ancho 42 cm, alto 72 cm,(10) indicadores luminosos. Misma marca que el fabricante. Con conector USB, Mouse Con dos botones y Scroll. Con conector USB, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX Rj45, 12, Gabinete Misma marca del fabricante. (25) Impresoras láser monocromático. Impresión dúplex (2 caras): Dúplex integrado, Velocidad de Impresión: Hasta 55 ppm, Volumen de Páginas Mensual Recomendado: 3000 - 50000 Páginas. ro inoxidable, bote de basura de 12 lts.
A23NR0108	Adquisición de Equipo Plotter, Escaner y PC de escritorio para administrativo	35.2%	434,854.00	1,000,000.00	275,818.30	75,930.12	351,748.42	275,818.30	351,748.42	Adquisición de (1) Plotter nuevo inyección de tinta térmica, 6 Tintas independientes; Tamaño 44", impresora 1802 X 695 X 998 mm (70,9 X 27,4 X 39,3 pulgadas), enviando 1955 X 770 X 710 mm (77 X 30,3 X 28 pulgadas); velocidad dibujos lineales 26 s/página en A1; 116 impresiones A1 por hora; resolución de impresión resolución optimizada de hasta 2400 X 1,200 PPP; puertos Ethernet, Gigabit Ethernet y 10/100/1000 Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); (5) Escáner Tamaño de digitalización Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 X 3100 mm, Tamaño de escaneo (AAD), mínimo: 50,8 X 50,8 mm; Tipo de digitalización Alim.; (15) PC de escritorio para administrativos procesador con tecnología de 64 bits (x64), i5-12500 a 3 GHz en frecuencia base, 6 núcleos físicos; RAM De 8 GB dual channel memory.
A23NR0109	Adquisición de Rodillos Vibratorios PR8 y Rodillo Vibrocompactador de doble tambor de 8 toneladas.	99.9%	3,000,000.00	2,351,280.00	2,347,800.00	0.00	2,347,800.00	2,347,800.00	2,347,800.00	Adquisición de (5) Rodillos Vibratorios Manuales de accionamiento hidrostático de un tambor, motor a gasolina de 13 HP.; 2,600 RPM, Sistema de arranque retráctil, peso de operación 524.00 Kgs. ancho de Rodillo 740 MM, diámetro de Rodillo 580 MM, fuerza centrífuga 1,730 Kgs. frecuencia de vibración 4,400 VPM, capacidad de tanque de agua de 26 Lts.; profundidad de compactación en suelo 25 cms., incluye ganchos para facil transportación en camión de volteo y rodillos de apoyo, 1 delantero y 1 trasero, raspador para limpieza de rodillo y (1) Cucharón de Máquina Excavadora KOMATZU PC200-7, capacidad 1.0 M³, ancho de corte 1,200 mm., número de dientes 5-talla 35., REF. 2035SL, diámetro pasador punta boom, 80 mm., diámetro pasador biela 80 mm., distancia entre centros de pasadores 455 mm., distancia entre orejas 325 mm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0110	Adquisición de Equipo Informático.	100.0%	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	55,500.00		55,500.00	55,500.00	Adquisición (2) equipos completo pc de escritorio, procesador Intel Core i5 (4a generación), 8 GB RAM DDR3, 1 Tb Dico Duro, 1GB Tarjeta de video Amd Readon, Monitor 22", Teclado, ratón y cables, Velocidad máxima del turbo 3.6 GHz, Windows 10, Office y Antivirus. Adquisición de (1) No Break con sistema de voltaje ininterrumpible (UPS), voltaje entrada 120 Vac, Salida VA 900, forma de onda senoidal simulada, voltaje de salida en batería 120 VCA+/- 10 %, regulación automática de voltaje (AVR) 3 pasos de regulación, ,frecuencia de salida de batería 50/60 Hz"/-, tomas 6, tomas con batería y supresión de picos 3, tomas con supresión de picos 3. Adquisición (1) multifuncional con puerto USB 2.0, velocidad máxima de impresión monocromática 10.8 ppm, velocidad máxima de impresión a color 6 ppm, tipo de salida de impresora color, tecnología de impresión inyección de tinta, tamaño máxima de medios de impresión 8 x 10 pulgadas, dimensiones del producto 15.01 x 15.01 x 15.01 xcm; 1Kg
A23NR0111	Adquisición de un Carro Cisterna	100.0%	2,800,000.00	2,800,000.00	2,798,940.05	0.00	2,798,940.05		2,798,940.05	2,798,940.05	Adquisición de (1) Camión chasis, cabina regular en color blanco de acero reforzado hsla laminado en frío para gran durabilidad, con una distancia entre ejes de 7.90 m., eje trasero sencillo dana espaiser: 6,120 - 13,600 kg. (13,500 - 30,000 lb.), eje delantero dana espaiser: 3,3628 - 6350 kg. (8,000 - 14,000 lb.), suspensión delantera de muelles de hojas parabólicas de 3,628 - 6,622 kg. (8,000 - 14,000 lb.), suspensión trasera de muelles individual de resistencia variable de 6,120 - 14,060 kg. (13,500 - 31,500 lb.), sistema eléctrico diamond logic, alternador de 12 v (160 - 325 amperios), dos baterías de 12 voltios, faros de halógeno de larga duración, sistema de escape individual horizontal con dispositivo de postratamiento, instalado debajo de la cabina, frenos hidráulicos de discos con abs de cuatro canales, dirección trw/ross power, motor cummins isl 9 de 280 - 340 hp y 1,060 - 1,700 nm (780 - 1,100 lb - ft) de torque, transmisión eaton fuller mecánica de 10 velocidades, neumáticos continental 11r 22.5, n indicadores luminosos. Misma marca que el fabricante. Con conector USB, Mouse Con dos botones y Scroll. Con conector USB, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX Rj45, 12, Gabinete Misma marca del fabricante. (25) Impresoras láser monocromático. Impresión dúplex (2 caras): Dúplex integrado, Velocidad de Impresión: Hasta 55 ppm, Volumen de Págin
A23NR0112	Adquisición de Motobombas	99.8%	200,000.00	200,000.00	199,520.00	0.00	199,520.00		199,520.00	199,520.00	Adquisición de (4) motobombas autocebantes con diámetro de succión de 3" horizontal y diámetro de descarga de 3" vertical, con una potencia de 13 hp., motor de combustión interna a gasolina monocilindrico de 4 tiempos, enfriado por aire, cuerpo de hierro gris astma-48 clase 30, impulsor con diseño de 5 alabes, tipo semabierto, balanceado estáticamente, con laínas de ajuste con base de acero inoxidable de material cerámica parte estacionaria, anillos de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de buna-n, resorte de acero inoxidable, válvula de retención de hule de dos capas de lona, con dos contrapesos de acero, manga de flecha, acero rolado en frío, empaques adampac, colador de acero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCIDO + COMPROMETIDO		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	
A23NR0113	Adquisición de equipo informático.	60.9%	455,500.00	455,500.00	277,503.52	0.00	277,503.52	277,503.52	Adquisición de (18) equipos completo pc de escritorio, procesador Intel Core i5 (4a generación), 8 GB RAM DDR3, 1 Tb Dico Duro, 1GB Tarjeta de video Amd Readon, Monitor 22", Teclado, ratón y cables, Velocidad máxima del turbo 3.6 GHz, Windows 10, Office y Antivirus, Adquisición de (7) No Break con sistema de voltaje ininterrumpible (UPS), voltaje entrada 120 Vac, Salida VA 900, forma de onda senoidal simulada, voltaje de salida en batería 120 VCA +/- 10 %, regulación automática de voltaje (AVR) 3 pasos de regulación, frecuencia de salida de batería 50/60 Hz +/-, tomas 6, tomas con batería y supresión de picos 3, tomas con supresión de picos 3. Adquisición de (6) multifuncionales con puerto USB 2.0, velocidad máxima de impresión monocromatica 10.8 ppm, velocidad máxima de impresión a color 6 ppm, tipo de salida de impresora color, tecnología de impresión inyección de tinta, tamaño máxima de medios de impresión 8 x 10 pulgadas, dimensiones del producto 15.01 x 15.01 x 15.01 xcm; 1Kg	
A23NR0114	Adquisición de Brazo Hidráulico con canastilla.	90.8%	3,300,000.00	3,300,000.00	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	Adquisición de (1) Camion con Brazo Hidráulico y canastilla, equipo elevador de personal aislado 46 kv. Categoría "C", altura de trabajo 13 m, altura al fondo de la canastilla 11.5 m, altura de transporte al chasis 1016 mm, alcance máximo horizontal de 5.9 m, articulación de Brazo Inferior: 90°, articulación de Brazo Superior: 80°, ángulo de articulación total: 170°, brazo superior aislado-Inserto Waco Boom, mangueras no conductivas, par de estabilizadores tipo "A" Serie BRN, comandos hidráulicos de estabilizadores en la base, válvulas Check en los estabilizadores, canastilla PRFV 136 Kg, volteo hidráulico de canastilla (Tilt), dimensiones de la canastilla 24" x 24" x 42", liner para canastilla, cobertor vinílico para canastilla, cobertor vinílico para inserto aislado, caja porta-herramientas para canastilla en fibra de vidrio, controles en la columna con override a la canastilla, sistema automático de nivelación de canastilla, circuito para herramientas hidráulicas en canastilla, dispositivo contra accionamos cuadrados de limpieza, válvulas.edir peso y altura,(2) concentradores de O2 (concentrador de oxigeno 5 litros (capacidad: 5 litros, peso: 14 kg),(400) respirometros (inspirómetro incentivo ejercitador pulmonar, dispositivo ejercitador para respiración profunda,(28) oximetro de pulso (pediátrico, adulto, funciones SPO2,PRBPM, tipo de alimentación pila AA, accesorios incluidos ox	
A23NR0115	Adquisición de Camionetas cabina sencilla.	99.9%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,485.20	0.00	1,998,485.20	1,998,485.20	Adquisición de (3) camionetas tipo pick up modelo 2023, radio con MP3 Y BLUETOOTH, vidrios y seguros electricos, aire acondicionado frontal con controles manuales, rines de aceleracion de 16", faros de halogeno con ajuste manual, luces de niebla traseras, batea con 10 ganchos para sujeción de carga, espejos abatibles, escalones para facil acceso a caja, caja de carga larga, luces traseras de frenado, frenos frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS Y EBD, 2 bolsas de aire frontal, para conductor y pasajero, traccion 4*2, sensores de reversa, capacidad de carga de 1000 kg, volumen de area de carga 1883 L, motor 4 cilindros 2.4 L de inyeccion de combustible multipunto, dirección hidraulica.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0116	Adquisición de una camioneta de 3 a 4 toneladas	100.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Adquisición de (3) camionetas tipo pick up modelo 2023, radio con MP3 Y BLUETOOTH, vidrios y seguros electricos, aire acondicionado frontal con controles manuales, rines de aceleracion de 16", faros de halogeno con ajuste manual, luces de niebla traseras, batea con 10 ganchos para sujeción de carga, espejos abatibles, escalones para facil acceso a caja, caja de carga larga, luces traseras de frenado, frenos frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS Y EBD, 2 bolsas de aire frontal, para conductor y pasajero, traccion 4*2, sensores de reversa, capacidad de carga de 1000 kg, volumen de area de carga 1883 L, motor 4 cilindros 2.4 L de inyeccion de combustible multipunto, dirección hidráulica.
A23NR0117	Adquisición de camioneta Pick-Up.	0.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0118	Adquisición de desmalezadoras		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0119	Adquisición de un minicargador, compresoras, esmeriladoras y cortadoras.	82.7%	1,405,000.00	1,705,000.00	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	1,409,400.00	1,409,400.00	Adquisición de (1) Minicargador frontal, de acuerdo a las siguientes capacidades de trabajo: FPT F5C E5454 (TIER 3), Potencia bruta hp (kw)@rpm 90(67)@2.900 potencia neta hp (kw)@rpm 84(63)@2.900 torque máximo neto (Nm @ RPM)340@1.400 4 cilindros, cilindrada (litros) 3.2, aspiracione/inyección turbo/mécanica, velocidad máxima F/A (KM/H)11,3/11,3, neumático 12x16.5 (70m OTW), carga de operación (KG/LB) 1.360/3000, cinemática del brazo vertical, fuerza de desintegración (kN) 38,3, caudal total del sistema hidráulico (L/min) 111, presión de alivio (psi) 3046 +/-72,5@75 LPM, caudal alto flujo (L/min) 131, altura parte superior de la cabina (mm) 2.044, longitud total sin accesorio (mm) 2.978, ancho por fuera de los neumáticos (mm) 1.875, distancia entre ejes (mm) 1.322, altura máxima de carga (mm) 3.156, alcance máximo de carga (mm) 929, altura máxima pasador del balde (mm) 3.330, ángulo máximo de descarga (grados) 54,7, ángulo de cierre del balde (grdos) 33,1, ángulo de salida del contrapeso (grados) 26,5, espacn indicadores luminosos. Misma marca que el fabricante. Con conector USB, Mouse Con dos botones y Scroll. Con con
A23NR0120	Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-COVID	76.1%	1,500,000.00	1,141,125.00	868,597.62	0.00	868,597.62	868,597.62	868,597.62	Adquisición de (3)bicicleta fija (bicicleta estática spinning fitness entrenamiento cardiovascular, disco rueda de 18 kg,(5) caminadora eléctrica profesional 4.0 HP uso rudo (caminadora plegable, motor de 4.0 HP). Meta 2:(482) EML Adquisición de (16) termómetro infrarrojo digital frente y corporal, rango de temperaturas mínima 31°C, (10) porta suero rodante venoclisis de pedestal (porta sueros tripie, puntas "O" base tubular,(2) lámpara de chicote, pantalla grande trípode, múltiples posiciones (lámpara de chicote cromada,(6) estetoscopio doble campana aluminio negro, doble campana de aluminio niño y adulto,(5) martillo reflejos percutor martillo para reflejos neurológico con brocha y aguja 3 en 1,(2) juego de consultorio médico básico, fabricado en lamina negra calibre 24,(6) baumanómetro digital automático parlante para brazo, para monitorear la presión arterial,(3) mesa de masaje con banco (mesa camilla para masajes, profesional plegable, el máximo peso soportado es de 200kg),(2) bascula portátil anatologas cuadrados de limpieza. válvulas.edir peso y altura,(2) concentradores de O2 (concentrador de oxígeno 5 litros (capacidad: 5 litros, peso: 14 kg),(400) respirometros (inspirómetro incentivo ejercitador pulmonar, dispositivo ejercitador para respiración profunda,(28) oxímetro de pulso (pediátrico, adulto, funciones SPO2,PRBPM, tipo de alimentación pila AA, accesorios incluidos oxímetro).
A23NR0121	Adquisición de equipo para Casa del Aduto Mayor	99.9%	2,000,000.00	1,942,000.00	1,940,715.42	0.13	1,940,715.55	1,940,715.42	1,940,715.55	Adquisición de (10) silla de madera acojinada con brazo atrixco, fabricada con madera de pino estufada, tapizada, (40) mesa plegable de plástico reforzada de 1.80 de largo, 0.74 cm de alto y 0.70 cm de ancho, (310) silla reforzada de plástico, negras, (6) sillón reclinable tres posiciones (sillón reclinable individual 3 posiciones medidas: largo 85 cm, fondo 85 cm, alto 100 cm, (1) juego sala (juego de sala 3 piezas (estructura elaborada con madera de pino, tapizada y hule espuma de alta densidad), (24) refrigerador (cocina) capacidad 8-10 pies, 2 puertas, 1 cajón, para frutas y verduras, 2 de cristales templado, (1) cocina integral estructura de madera de pino, tarja doble tina de acero inoxidable, incluye llave mezcladora, (24) estufa cocina (estufa 6 quemadores y horno con capacidad de 161 litros, encendido electrónico, material de cubierta acero porcelanizado, tipo de jaladera de horno toallero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0122	Adquisición de Equipo Informático	57.1%	500,000.00	500,000.00	0.00	285,600.12	285,600.12	-	285,600.12	Adquisición de (6) impresoras de alto volumen (multifuncional Lexmark mx522adhe, blanco y negro, láser, print/scan/copy/fax) y (16) computadoras de escritorio (hp proone 400 g6 all-in-one 23.8", Intel core i7-10700 2.90ghz, 8gb, 1tb, WINDOWS 10 pro 64-bit, negro + teclado/mouse).	
A23NR0123	Adquisición de Pantallas LED	0.0%	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.	
A23NR0124	Adquisición de Aparatos deportivos	79.8%	3,000,000.00	1,680,667.80	1,341,702.21	0.00	1,341,702.21	1,341,702.21	1,341,702.21	Adquisición de (21) bicicleta fija (bicicleta estática spinning fitness entrenamiento cardiovascular, disco rueda de 18 kg, tensor y ajustador de asiento, incluye: bicicleta, indicador y piezas para armarlo, peso: 35 kg, medidas: alto 99cm x largo 110cm x profundidad 47 cm, asiento 87 cm de alto, botella de agua, (21) caminadora eléctrica profesional 4.0 hp uso rudo (caminadora plegable, motor de 4.0 hp, estructura de acero, soporta un peso de hasta 150 kg, (114) trampolín fitness ejercicio jumping aeróbicos de uso rudo, diámetro del trampolín de fitness 105 cm, tipo de amortiguación resortes, material de la estructura metal, material de los resortes acero galvanizado , cantidad de resortes del trampolín de fitness 36, peso máximo soportado 100 kg, peso 15 kg.	
A23NR0125	Adquisición de Instrumentos Musicales	94.2%	800,000.00	34,241.66	32,259.60	0.00	32,259.60	32,259.60	32,259.60	Adquisición de (2) batuta s14 (madera) batuta p/director, condición 100% nuevo, tipo de artículo bastón de música, material padauk baquelita con mango de madera, tamaño aprox 38.7"2"2cm/15.2" 0.8"0.8 pulgadas, color blanco + marrón y (18) atril portátil plegable metálico para partitura (atril de música portátil, peso 2.56 kg, material metal y pintado de negro, los pies antideslizantes tienen puntales adicionales para mayor estabilidad, dimensiones 54,2 x 13,5 x 10,1 cm, 2,56 KG.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0126	Adquisición de mobiliario	70.4%	384,000.00	384,000.00	270,164.00	0.00	270,164.00	270,164.00	270,164.00	270,164.00	Adquisición de (50) juegos de mesas con sillas con las siguientes características: cada Juego (incluye 1 mesa y 4 sillas) Material: Plástico, largo de la silla: 32 cm, ancho de la silla: 35 cm, altura de la silla: 37 cm, largo de la mesa: 80 cm, ancho de la mesa: 60 cm, altura de la mesa: 52 cm, edad mínima recomendada - edad máxima recomendada: 2 años - 8 años; colores primarios.
A23NR0127	Adquisición de muebles y estantería.	99.1%	100,000.00	100,000.00	0.00	99,087.20	99,087.20	-	99,087.20	99,087.20	Adquisición de (2) refrigeradores con las siguientes características: Refrigerador Comercial 23.5 Pies 2 Puertas, Rango de temperatura 0°C a 6°C. Enfría tus alimentos y bebidas con el menor consumo de energía, gas refrigerante R290, Puerta de vidrio doble de alta Eficiencia, Sistema de iluminación LED, Condensador de bajo mantenimiento, Control de temperatura electrónico; Dimensiones Externas: Alto total: 1830 mm, Ancho: 1000 mm, Profundidad: 665 mm; Dimensiones Internas: Alto: 1342 mm, Ancho: 900 mm, Profundidad: 550 mm, Capacidad Bruta: 664 lts, Parrillas Ajustables: 6 de color gris; así como también se requiere de la adquisición de (1) tanques estacionarios con capacidad de 300 Litros, capacidad real: 287 Litros, peso: 86 kg, diámetro: 60 cm, largo: 1.118 m, altura: 68 cm, fabricado de acuerdo a la norma oficial Mexicana NOM-009-SESH-2011, Incluye: válvula de llenado, válvula de seguridad, medidor de gas, válvula de servicio, Regulador Modelo 3001, cubre válvulas (Tapa), 2 pernos; garantía: 10 años en el cn indicadores luminosos. Misma marc
A23NR0128	Adquisición de camionetas para el desarrollo turístico		4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	No se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0129	Adquisición de Implementos Agrícolas.	76.2%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,143,700.00	0.00	1,143,700.00	1,143,700.00	1,143,700.00	Adquisición de (3) Rastra de levante Rib2024 d.24-5/32, de 20 discos de 24-5/32, con limpiadores, (3) Arado de 3 discos adb1328h2, cambio hidráulico con limpiadores, (3) Empacadora Rectangular, bastidor de diseño móvil de los anudadores, compresor ajustable, navaja del cordel de acero de alta calidad, levantador de 74" de ancho, (3) Cosechadora con cabezales duales y de grano y maíz. De 14,5" de largo x 6,25" ancho x 6,25" alto, (36.8cm x 15.8cm x 15.8cm) cuerpo de plástico y fundición a presión, cabina de plástico, llantas delanteras dobles de goma y llantas traseras simples, eje trasero orientable. Interior detallado, escalones pivotantes de la cabina, plástico móvil sinfin de descarga, elevadores de la carcasa del cabezal. Incluye un cabezal de lona de plástico intercambiable 640FD de 15.5" (39cm) de ancho con carrete partido giratorio y un cabezal de maíz plegable de 12 hileras 712FC de 11.5" (29cm) de ancho con un sinfin giratorio, (1) Trilladora con 290 caballos, de 795 litros de diésel tiene 4.6 metrn indicadores luminosos.
A23NR0333	Adquisición de Dron	0.0%	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0350	Adquisición de Equipo de Cómputo	100.0%	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00	547,000.00	547,000.00	547,000.00	Adquisición de (96) Computadora personal procesador con tecnología de 64 bits por (x64), (13a generacion) a 4.8 turbo 6 nnuceos fisicos, ram de 16 GB dual channel memory. Dico duro de 265 gb ssd M.2 2230 PCIe. Graficos tarjeta grafica integrada con las siguientes efecificaciones. Frecuencia base de 200 MHz Soporte a tecnologia Shader model 5 (open GL 4 direct X 11) . Salida de graficos display port . Monitor pantalla ancha de 24" resolucion minima de 1920 pr 1080 pixeles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0510	Adquisición Bomba Hidrostática	87.4%	0.00	223,000.00	194,880.00	0.00	194,880.00	194,880.00	194,880.00	194,880.00	Adquisición de (3) Bombas (Transmisión) Hidrostática la cual sirve para el desplazamiento suave y con potencia del equipo en ambos sentidos. Esta Unidad hidrostática está conectada a través de una banda a la caja de transmisión del equipo, así mismo la bomba hidrostática permitirá una cilindrada variable, que permite eliminar el cambio, y ofrece una gama de infinitas relaciones de velocidades. Núm de parte CIPSA CIP510971, este tipo de Transmisión hidrostática ofrece menor mantenimiento.
A23NR0538	Adquisición de vehículos para la ejecución de programas de Seguridad Pública	99.5%	0.00	3,000,000.00	0.00	2,985,840.00	2,985,840.00	-	2,985,840.00	2,985,840.00	Adquisición de (7) Vehículos tipo sedan para patrullas, motor: .5 l, 4 cilindros en línea, SEFI Y VVT-i dual con ETCS-1 105 hp @ 6,000 rpm, 102 lb-pie @ 4,200 rpm, sistema de inyección: inyección directa; transmisión: manual de 5 velocidades; tracción: 2wd (FWD); chasis: unibody; suspensión delantera: independiente tipo mcpherson con resortes y barra estabilizadora; suspensión trasera: sem independiente, barra de torsión con resortes y barra estabilizadora; dirección: eléctrica (EPS), sistema de frenado: sistema antibloqueo de frenos (ABS) distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA), incluye torreta, sistema sonoro, mampara de plexiglass y tumbaburros.
A23NR0706	Adquisición de Equipo de Comunicación.	100.0%	0.00	55,379.56	0.00	55,379.56	55,379.56	-	55,379.56	55,379.56	Adquisición de (1) Equipo de Audio: Amplificador de señal de audio, Megáfono (Trompeta de 12"), Micrófono profesional para voz M1058 y Micrófono profesional MXN inalámbrico.
O23NR0121	Mantenimiento de la Red de Drenaje		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	No se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0122	Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2023)	0.0%	97,759,096.00	2,000,067.08	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.
O23NR0123	Adecuación para el Refugio Temporal para Mujeres, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	100.0%	8,000,000.00	10,000,000.00	9,557,654.16	440,291.27	9,997,945.43	9,557,654.16	9,997,945.43	Adecuación para (1 INM) el Refugio Temporal para mujeres, se llevarán a cabo trabajos para la construcción de columnas y traveses, construcción de losa tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro-sanitaria y eléctrica.
O23NR0124	Trabajos de adecuación para la clínica de recuperación Post-COVID, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	97.9%	8,000,000.00	8,000,000.00	7,263,021.57	565,360.01	7,828,381.58	7,263,021.57	7,828,381.58	Trabajos de adecuación para la clínica de recuperación Post-COVID (1 INM), se llevarán a cabo trabajos para la construcción de columnas y traveses, construcción de losa tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro-sanitaria y eléctrica.
O23NR0125	Adecuación para Clínica de Emociones, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	100.0%	8,000,000.00	8,000,000.00	5,998,093.15	1,999,468.21	7,997,561.36	5,998,093.15	7,997,561.36	Adecuación para Clínica de Emociones (1 INM), se llevarán a cabo trabajos para la construcción de columnas y traveses, construcción de losa tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro-sanitaria y eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0126	Construcción y Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos, de la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	100.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,445,016.63	554,282.43	4,999,299.06	4,445,016.63	4,999,299.06	Construcción y Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos, (1 INM), se llevarán a cabo trabajos de Excavaciones, rellenos y mejoramiento de suelos, construcción de cimientos, construcción de columnas y traves, construcción de losa de tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro-sanitaria y eléctrica.	
O23NR0127	Trabajos de pavimentación en diversas calles de la Alcaldía		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.	
O23NR0128	Rehabilitación del Deportivo G1 en Milpa Alta	99.9%	10,000,000.00	12,152,857.63	11,022,757.54	1,123,139.09	12,145,896.63	11,022,757.54	12,145,896.63	Rehabilitación de (1)Deportivo G1 a realizar trabajos de Mantenimiento a la instalación hidro-sanitaria y eléctrica, rehabilitación de alumbrado en canchas deportivas, aplicación de pintura y trabajos de herrería.	
O23NR0129	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.		65,385,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0470	Rehabilitación del Mercado Público No. 382, denominado "Santa Ana Tlacotenco".	99.9%	0.00	5,000,000.00	4,996,764.24	0.01	4,996,764.25	4,996,764.24	4,996,764.25	Rehabilitación de 1 MERCADO (MER) Se realizara trabajos para la Rehabilitación de la infraestructura física los cuales incluye acciones de Sustitución y Rehabilitación, del Mercado Público de Santa Ana Tlacotenco, donde se llevara a cabo la Sustitución de red de Instalación eléctrica, cambio de luminarias, Impermeabilización, remodelación de baños, cambio de pisos, mantenimiento a áreas exteriores, mantenimiento al sistema de drenaje y cambio de techumbre de lamina.
O23NR0478	Trabajos de desazolve y recuperación de la Barranca para Drenaje pluvial, en San Pedro Atocpan, Santa Ana Tlacotenco y Villa Milpa Alta	100.0%	0.00	14,000,000.00	12,998,275.51	1,001,724.49	14,000,000.00	12,998,275.51	14,000,000.00	Trazo y nivelación de 1,050 (ML), se realizarán trabajos de trazo y nivelación de 500 M.L. en San Pedro Atocpan, 350 M.L. en Santa Ana Tlacotenco y 200 M.L. en Villa Milpa Alta para trabajos de desyerbe y limpia de terreno a mano, excavaciones para desazolve de Barranca, retiro de Cascajo, retiro de material de desazolve, estabilización de taludes, limpieza general.
O23NR0479	Mantenimiento General a Edificios Públicos de la Alcaldía Milpa Alta	92.3%	0.00	6,500,000.00	5,453,373.81	544,027.61	5,997,401.42	5,453,373.81	5,997,401.42	Trabajos de Mantenimiento a 2 (INM), Se llevarán a cabo trabajos para la Instalación de elevadores , colocación de reja de acceso, barandales, mantenimiento a sanitarios e instalación de cancel de aluminio, en los inmuebles del Edificio Gubernamental, así como el Edificio Morelos, en Villa Milpa Alta.
O23NR0505	Rehabilitación del Cuarto de Rayos "X", lavaderos y Concreto Estampado en la Clínica Veterinaria	99.9%	0.00	2,000,000.00	1,758,933.00	238,527.02	1,997,460.02	1,758,933.00	1,997,460.02	Rehabilitación de (1) INM el Cuarto de Rayos "X", lavaderos y Concreto Estampado en la Clínica Veterinaria, se llevarán a cabo trabajos de Trazo y nivelación, cimentación, excavaciones, trabajos de albañilería, acabados, muros e instalaciones eléctricas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0506	Construcción del Centro de Desarrollo Social en Tecomitl	99.9%	0.00	5,000,000.00	2,498,607.32	2,498,607.33	4,997,214.65	2,498,607.32	4,997,214.65	Se llevarán a cabo trabajos de cimentación, construcción de muros de tabique, castillos y cadenas, losa, instalaciones eléctricas, instalaciones hidro-sanitarias, suministro y colocación de cancelería y acabados.
O23NR0507	Construcción del Centro de Desarrollo Social en Tecomitl		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.
O23NR0508	Construcción de una Caseta de Vigilancia en Villa Milpa Alta	99.5%	0.00	500,000.00	450,666.05	47,038.69	497,704.74	450,666.05	497,704.74	Construcción de (1) INM una Caseta de Vigilancia en Villa Milpa Alta, se llevarán a cabo trabajos de Cimentación, muros de tabique, castillos, cadenas, losa, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, suministro y colocación de cancelería y acabados.
O23NR0509	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo	99.9%	0.00	3,594,136.00	3,590,968.25	12.37	3,590,980.62	3,590,968.25	3,590,980.62	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo 1 (DEP), se llevarán a cabo trabajos de excavaciones, cimentación de concreto armado, suministro y habilitado de estructura metálica, techumbre con losacero, muros perimetrales y pisos de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0510	Remodelación del Atrio de la Iglesia	100.0%	0.00	8,438,160.00	1,905,241.73	6,529,675.15	8,434,916.88	1,905,241.73	8,434,916.88	Remodelación del atrio de la Iglesia 1 (INM), se llevarán a cabo trabajos de cambio de pisos, jardinería y jardinerías, iluminación, áreas recreativas y áreas de descanso.
O23NR0511	Rehabilitación de la Plaza del pueblo	99.9%	0.00	4,189,425.00	2,093,427.24	2,093,427.24	4,186,854.48	2,093,427.24	4,186,854.48	Rehabilitación de la Plaza del Pueblo 1 (PLZ), Se llevarán a cabo trabajos de cambio de pisos, iluminación, áreas recreativas, áreas de descanso, construcción de muros de mampostería y aplicación de pintura en general.
O23NR0512	Construcción para la Continuidad del Proyecto Panteón Atlahuitonca	99.7%	0.00	4,505,759.00	4,064,220.03	429,659.06	4,493,879.09	4,064,220.03	4,493,879.09	Construcción para la continuidad del Proyecto Panteón Atlahuitonca 1 (PAN), se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de muro de contención de concreto armado y rellenos.
O23NR0513	Mantenimiento, Intervención, Rehabilitación, Ampliación, Equipamiento, Mejoramiento del Centro Histórico, Panteón y Edificios Comunitarios y Sociales de la Comunidad, Originarios	99.9%	0.00	3,857,591.00	1,940,728.15	1,913,746.83	3,854,474.98	1,940,728.15	3,854,474.98	Rehabilitación y mantenimiento al Centro Historico 1(ESP),se realizaran trabajos de pintura, iluminación; Meta 2: Mantenimiento, Rehabilitación de Edificio comunitario y social 1 (INM) Se llevarán a cabo trabajos para la aplicación de pintura, iluminación, impermeabilización, mantenimiento a instalaciones hidro-sanitarias e instalaciones eléctricas y limpieza en general; Meta 3: Mantenimiento, Rehabilitación del panteón 1 (PAN) Se llevarán a cabo trabajos para la aplicación de pintura, iluminación, impermeabilización, mantenimiento a instalaciones hidro-sanitarias e instalaciones eléctricas y limpieza en general



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0514	Segunda Etapa de la Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento, de San Juan Tepenahuac	99.2%	0.00	3,481,517.00	2,793,297.78	661,732.61	3,455,030.39	2,793,297.78	3,455,030.39	Construcción de la segunda Etapa de la Casa de Cultura 1 (INM), en San Juan Tepenahuac, donde se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de losa de entrepiso, losa de azotea, escaleras y baños.
O23NR0515	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor"	99.9%	0.00	4,264,884.00	3,427,044.13	831,761.14	4,258,805.27	3,427,044.13	4,258,805.27	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor" 1 (INM), donde se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de áreas recreativas y construcción de un comedor.
O23NR0516	Construcción de Barda perimetral en el Nuevo Panteón "Cuilotepec", Urnas y crematorio	99.8%	0.00	7,584,457.00	3,783,642.50	3,783,619.75	7,567,262.25	3,783,642.50	7,567,262.25	Construcción de Barda perimetral en el Nuevo Panteón 1 (PAN), en San Pablo Oztotepec, donde se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación, construcción de muros de contención, acabados, construcción de velatorio
O23NR0517	Mantenimiento a la Infraestructura para las Escuelas Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio, Escuela Primaria Álvaro Obregón, Escuela Primaria República Democrática Alemana, Escuela	100.0%	0.00	5,651,445.00	3,992,009.41	1,659,435.58	5,651,444.99	3,992,009.41	5,651,444.99	Mantenimiento a la Infraestructura Educativa 5 (ESC), donde se llevarán a cabo trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas en las Escuelas: 1. Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio, 2. Escuela Primaria Álvaro Obregón, 3. Escuela Primaria República Democrática Alemana, 4. Escuela Secundaria No. 52 Antonio Caso y 5. Escuela Secundaria No. 335 Xólotl.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0518	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco"	99.8%	0.00	6,912,827.00	6,185,854.53	714,559.30	6,900,413.83	6,185,854.53	6,900,413.83	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco" 1 (INM), se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación, construcción de gradas, muros y columnas, pisos de concreto, techumbre, baños y regaderas, losa de túnel y áreas administrativas.
O23NR0519	Sustitución y Adecuación de la Red de 4" de tubería de asbesto por polietileno de alta densidad	99.7%	0.00	5,515,901.00	4,907,780.95	590,542.76	5,498,323.71	4,907,780.95	5,498,323.71	Llevar a cabo la Sustitución de Red Secundaria de drenaje de 4 pulgadas (1,136 ML), con trabajos consistentes en colocación de cama de arena en el fondo de la excavación, colocación de tubería de polietileno, rellenos, se acostillará el tubo con tezontle y/o arena, colocación de relleno con tepetate compactado.
O23NR0520	Mantenimiento de las Instalaciones Deportivas "Por un Deportivo digno para Milpa Alta"	100.0%	0.00	7,389,102.00	6,292,875.11	1,096,226.89	7,389,102.00	6,292,875.11	7,389,102.00	Mantenimiento al Deportivo de Villa Milpa Alta 1 (DEP), se llevarán a cabo trabajos de acabados, aplicación de pintura en general, pisos, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidrosanitaria y mantenimiento a las instalaciones eléctricas.
O23NR0524	Construcción de Barda perimetral de la Bodega de la Unidad Departamental de Manejo de Residuos	100.0%	0.00	1,000,000.00	837,319.01	162,642.38	999,961.39	837,319.01	999,961.39	Construcción de 92.50 (M2) de barda perimetral, se llevarán a cabo trabajos de Excavaciones, construcción de plantilla de cimentación, cimentación, construcción de dalas y castillos, relleno de excavaciones, construcción de muro de block.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0583	Mantenimiento a la Plaza de San Salvador Cuauhtenco	100.0%	0.00	1,000,000.00	405,978.66	593,998.90	999,977.56	405,978.66	999,977.56	Mantenimiento a la plaza 1 (PLZ), se llevarán a cabo trabajos para la reconstrucción de muro de piedra, demolición de muro, excavaciones, rellenos, colocación de piso y trabajos de herrería.
O23NR0584	Mantenimiento al Centro Social de "San Bartolomé Xicomulco"	99.8%	0.00	3,000,000.00	1,507,362.00	1,487,102.60	2,994,464.60	1,507,362.00	2,994,464.60	Mantenimiento al Centro Social 1 (INM), Se llevarán a cabo trabajos para el cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas.
O23NR0585	Mantenimiento de la Infraestructura del Centro Cultural CALMECAC	99.9%	0.00	10,000,000.00	7,021,298.47	2,967,699.35	9,988,997.82	7,021,298.47	9,988,997.82	Mantenimiento al Centro Cultural CALMECAC 1 (INM), se llevarán a cabo trabajos de acabados, aplicación de pintura en general, pisos, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas.
O23NR0586	Ampliación y Mantenimiento del Centro de Salud T-II, en San Salvador Cuauhtenco	98.8%	0.00	2,000,000.00	0.00	1,975,638.06	1,975,638.06	-	1,975,638.06	Ampliación y Mantenimiento del Centro de Salud TII (1 INM), se llevarán a cabo trabajos de albañilería, estructuras metálicas, colocación de Arco-techo, aplicación de pintura en general y suministro y colocación de impermeabilizante.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCIDO + COMPROMETIDO		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	
O23NR0587	Trabajos de Mantenimiento a las Escuelas: Escuela Primaria "Cultura Azteca", Escuela Primaria "Sierra Leona" y Escuela Secundaria Diurna No 37 "Emiliano Zapata".	99.9%	0.00	6,100,000.00	4,308,254.75	1,788,558.46	6,096,813.21	4,308,254.75	6,096,813.21	Trabajos de mantenimiento a 3 Escuelas: Escuela Primaria "Cultura Azteca", Escuela Primaria "Sierra Leona" y Escuela Secundaria Diurna No. 37 "Emiliano Zapata", Contar con Escuelas en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad e imagen que permitan el buen desarrollo de las actividades académicas, por lo que se requiere el mantenimiento oportuno en cada uno de los planteles, se llevarán a cabo la Construcción de Escalera de Emergencia a través de trabajos de herrería, cambio de estructura metálica, aplicación de pintura en general y cambio de escalones, cambio de luminarias, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidro-sanitaria y mantenimiento a la instalación eléctrica.
O23NR0588	Mantenimiento a la Escuela Secundaria Diurna No. 335 "Xolotl"; Escuela Secundaria Diurna No. 334 "Quauhtzintepetl lugar del Águila Sagrada" y Escuela Primaria "Tlahcuilo"	100.0%	0.00	5,300,000.00	1,854,969.98	3,444,944.19	5,299,914.17	1,854,969.98	5,299,914.17	Mantenimiento a Escuelas 3 (ESC), Escuela Secundaria Diurna No. 335 Xolotl, se llevarán a cabo Colocación de Arco Techo con trabajos de cimentación, estructura metálica, cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a instalaciones eléctricas; Escuela Secundaria Diurna No. 334 Quauhtzintepetl lugar del Águila Sagrada con trabajos de Mantenimiento a Módulos Sanitarios, cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a la instalación eléctrica; y Escuela Primaria "Tlahcuilo" con trabajos de albañilería, herrería, aplicación de pintura en general, instalación eléctrica, colocación de piso y acabados en general.
O23NR0589	Pavimentación de calle de San Pablo Oztotepec a San Pedro Atocpan	99.9%	0.00	6,000,000.00	5,701,463.05	294,826.47	5,996,289.52	5,701,463.05	5,996,289.52	Pavimentación de 12,000 (M2), se realizo trabajos de trazo y nivelación, fresado de pavimento de 7.5 cms., barrido de base previo al riego de liga, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de Mezcla Asfáltica templada de 7.5 cms.
O23NR0590	Mantenimiento a las Escuelas: Telesecundaria 138 en San Lorenzo Tlacoyucan; Telesecundaria 140 Pablo Gonzalez Casanova en Cuauhtenco y Preparatoria Emiliano Zapata en Tlacotenco	99.9%	0.00	3,500,000.00	2,099,189.53	1,396,235.15	3,495,424.68	2,099,189.53	3,495,424.68	Mantenimiento a Telesecundarias 3 (ESC): (1) Telesecundaria 138 de San Lorenzo Tlacoyucan, se llevarán a cabo trabajos de excavaciones, construcción de plantilla de cimentación, cimentación, construcción de dalas y castillos, relleno de excavaciones, construcción de muro de block; (2) Telesecundaria 140 Pablo Gonzalez Casanova con trabajos para el cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidro-sanitaria y mantenimiento a la instalación eléctrica, en el poblado de San Salvador Cuauhtenco; y (3) Preparatoria "Emiliano Zapata" con trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidro-sanitaria y mantenimiento a la instalación eléctrica, en el poblado de Santa Ana Tlacotenco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0591	Rehabilitación y Mantenimiento de los Gimnasios: Gimnasio "Xicomulco", Gimnasio "Tony Sugar" y Gimnasio del Deportivo "Tehochulco".	99.9%	0.00	4,500,000.00	3,146,494.24	1,348,757.58	4,495,251.82	3,146,494.24	4,495,251.82	Mantenimiento y Rehabilitación a los Gimnasios 3 (INM), (1) Gimnasio "Xicomulco", se llevarán a cabo trabajos de acabados, aplicación de pintura en general, pisos, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas; (2) Gimnasio "Tony Sugar", se llevarán a cabo trabajos de acabados, aplicación de pintura en general, pisos, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas; y (3) Gimnasio del Deportivo Tehochulco, con trabajos de Herrería, rehabilitación de escaleras de acceso principal, acabados, aplicación de pintura en general, pisos, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalación eléctrica.
O23NR0594	Reparación y Sustitución de Luminarias en diversas calles de la Alcaldía		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.
O23NR0595	Mejoramiento de Imagen Urbana, Colocación de Luminarias, Guarniciones y Banquetas en calle Guanajuato de Villa Milpa Alta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.
O23NR0596	Mantenimiento de Caminos Saca cosechas en Milpa Alta	100.0%	0.00	6,000,000.00	1,812,755.43	4,187,228.94	5,999,984.37	1,812,755.43	5,999,984.37	Mantenimiento de 8,750 (M2) de Camino de Saca cosechas en Milpa Alta, se realizaran trabajos de trazo y nivelación, despalme de material por medios mecánicos, carga y acarreo del material producto del despalme, conformación y compactación de la capa subrasante, construcción de base hidráulica con grava cementada, acarreo en camión de grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de liga, construcción de Carpeta de Concreto asfáltico, sello con cemento aplicado a la Carpeta Asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0597	Mejoramiento de Imagen Urbana del Boulevard de San Antonio Tecomitl	99.9%	0.00	5,924,154.20	4,266,876.21	1,653,943.75	5,920,819.96	4,266,876.21	5,920,819.96	Colocación de Luminarias 57 (LUM), se llevarán a cabo trabajos de suministro de cable de aluminio, colocación de dados para base luminaria, colocación luminaria; META 2: Mantenimiento de Imagen Urbana 1 (ESP), Se llevarán a cabo trabajos de Trazo y nivelación, corte con sierra, demolición de banquetas, excavaciones, cama de arena, suministro y colocación de pvc tipo pesado, suministro de cable de aluminio, colocación de dados para base luminaria, colocación luminaria.
O23NR1114	Conclusión de los Trabajos en el Mercado Público No. 342, denominado Juárez Tecomitl, en San Antonio Tecomitl, Alcaldía Milpa Alta	0.0%	0.00	932.98	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.
O23NR1163	Mantenimiento a las Casas del Adulto Mayor en la Alcaldía Milpa Alta	99.9%	0.00	5,000,000.00	3,558,742.49	1,438,322.30	4,997,064.79	3,558,742.49	4,997,064.79	Trabajos de mantenimiento a 5 (INM) Casas del Adulto Mayor, Contar con Espacios en condiciones optimas de seguridad, funcionalidad e imagen que permitan el buen desarrollo de las diferentes actividades como físicas, artísticas, de manualidades, recreativas y de entretenimiento, por lo que se requiere el mantenimiento oportuno en cada una de las casas con trabajos de albañilería, herrería, aplicación de pintura en general, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidro sanitaria, mantenimiento a la instalación eléctrica y limpieza general de los inmuebles.
O23NR1178	Recuperación de Espacios Públicos en la Alcaldía Milpa Alta	100.0%	0.00	6,000,000.00	3,707,219.85	2,292,780.15	6,000,000.00	3,707,219.85	6,000,000.00	Recuperación de (2)Espacios públicos se realizaron trabajos para la instalación de luminarias, pavimentación e instalación de juegos recreativos en los poblados de San Pedro Actopan y San Francisco Tecoxpa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR1208	Construcción de Andador Urbano en la Barranca Toluca en Villa Milpa Alta	100.0%	0.00	499,000.00	456,145.48	42,854.52	499,000.00	456,145.48	499,000.00	Construcción del Andador Urbano en Barranca Toluca, en Villa Milpa Alta, se llevarán a cabo trabajos de Trazo y nivelación, excavaciones, construcción de escaleras de concreto, colocación de juegos infantiles y limpieza general del sitio.
TOTAL URG			277,060,168.00	253,413,473.68	183,391,315.68	58,537,958.47	241,929,274.15	183,391,315.68	241,929,274.15	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0130	Adquisición de Mobiliario para oficina	99.6	5,000,000.00	1,507,062.28	1,500,303.40	0.00	1,500,303.40	1,500,303.40	1,500,303.40	Adquisición de mobiliario para oficina, Meta 1, 260 (MOB), adquisición de (30) Mesas plegables Congo, (5) Mesas estándar de trabajo de acero inoxidable, (30) sillas de oficina fija, (100) sillas secretariales, plástico color rojo, asiento de estructura metálica y respaldo de polipropileno, (50) Escritorios trapezoidal binaria melamina de 120x60x75 cm color rojo, (5) Escritorios rectangular de 120x60x75, (10) Archivero metálico de cuatro gavetas de 118x36x46 cm, (30) anaqueles metálicos.
A23NR0131	Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo.	100.0	3,500,000.00	2,500,000.00	2,499,627.16	0.00	2,499,627.16	2,499,627.16	2,499,627.16	Adquisición de Switch, Material para Redes y Equipos de Cómputo, Meta 1: 136 (EIN), (40) Equipos de cómputo administrativos, procesador de tecnología con de 64bits(x64), Memoria RAM de 8 GB , Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica integrada de frecuencia base de 200 MHz o más, Monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas, (20) equipos de alto rendimiento, procesador de 64 bits, Memoria RAM 16 GB a 64 GB máximo, (5) Laptop c/ procesador tecnología de 64 bits, 700 MHz o más frecuencia, Memoria RAM de 16GB a 64 GB, Disco duro varias opciones a elegir, (40) impresoras con tecnología Láser o Led, Monocromática Resolución dpi 600x600, (3) Impresoras de Inyección de Tinta, de color con cartuchos o botes de tinta separados, tecnología de inyección de tinta 4 colores, Escáner Resolución 1200 dpi, Copiadora Calidad Blanco y negro, (20) Escáner, Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.6cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático ADF, Resolución de escaneo máximo 1200 dpi, 256 tonalidades de gris, Capacidad de alimentador automático máximo 200 hojas, Velocidad de Escaneo 70 ppm/, (2) Switch, con 24 puertos con detección automática SFP de 1000 Mb, 2 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, 2 puertos de medios combinados de GbE de cobre (2) Switch con 24 puertos RJ45 PoE+ con detección automática de 10/100/1000, 4 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, fuente de alimentación integrada (600 VCA) Incluye adaptadores; (4) Switch con 48 puertos RJ45 P



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0132	Adquisición de Licencias y Antivirus	99.8	1,000,000.00	621,180.00	620,136.00	0.00	620,136.00	620,136.00	620,136.00	Adquisición de Licencias y Antivirus: Meta1: 500 (EIN) Licencia de antivirus versión para: Particulares (Oficina), Empresarial y Corporativo, con características de seguridad para la Nube, Nube Híbrida, Redes e Internet, protección de usuarios, Software, protección de endpoints, hosting, housin y otros, detección, respuesta, prevención y protección de amenazas comunes y avanzadas, gestión de vulnerabilidades, sistemas operativos comparables con GNU/Linux, Windows, Mac, OS, X, Android o iOS, soporte de asesoramiento , servicio de asistencia 24/7.
A23NR0133	Adquisición de motobombas de agua.	98.9	1,500,000.00	500,000.00	494,562.00	0.00	494,562.00	494,562.00	494,562.00	Adquisición de motobombas de agua, Meta 1, 3 (BOM) Con alerta de aceite, para agua limpia. Consumo eficiente combustible. Alta presión. Útil en sistemas de riego especializados. Tipo: Centrífuga autocebante, Diámetro de Succión/ Descarga: 2 x 2", Capacidad Máxima: 500 l/min, Presión Máxima: 71 psi, Carga Máxima: 50 m, Altura de Succión: 8 m, Tiempo de Cebado @ 5 M: 50 seg, Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO): 520 x 400 x 450 mm, Peso en Seco: 23.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0134	Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía	99.9	2,000,000.00	3,000,000.00	2,997,891.61	0.00	2,997,891.61	2,997,891.61	2,997,891.61	Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía, Meta 1: 2 (MAQ). Adquisición de (2) Apisonadores con las siguientes especificaciones: Carburador de tipo flotador con manguera para drenado, Guara de protección superior de fácil acceso, Filtro de aire de tipo ciclónico que reduce la contaminación del motor, Zaoata de madera laminada cubierta con placa de acero, modelo MT77HFR, motor a gasolina 4 tiempos Honda GXR120RT-KRB6, Sistema de enfriamiento de aire, Fuerza de impacto (kn) 11.8-13.7, Impactos por minuto 644-695, RPM Motor 3800-4100, Capacidad de tanque de combustible 2.0 lt, Potencia de motor 3.6 HP, Largo x Ancho x Alto (mm) 740x375x1070, Golpes por minuto 644-695, peso en operación 77kg.
A23NR0306	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.	100.0	0.00	670,000.00	669,984.98	0.00	669,984.98	669,984.98	669,984.98	optimizado y biamplificado de 15'' y 2 vías, (12) Micrófono inalámbrico de diadema (Sistema de micrófono inalámbrico UHF, frecuencias fijas, receptor de dos canales, transmisores body pack, 2 mics. De solapa y 2 mics. De diadema, montable en rack, pantalla iluminada. (8) Cable de alimentación esmerilado 8GA de 5m, alambre de manga de aluminio revestido de cobre 8 GA, tubo corrugado, cable de conexión a tierra 50cm, porta fusibles de 60 AM, (8) Pedestal para micrófono, color negro, material metal, trípode de micrófono metal, la varilla del micrófono puede girar y girar para ajustar una posición adecuada, diseño de altura ajustable, varilla telescópica, (8) Trípode para bafles de metal de 15'' (1) Bocina inalámbrica, sistema PA alimentado, controladores de altavoces: 1 Woofer de alta excursión LF de 6'' y 3 controladores HF de 2, 25'', (4) Mezcladora de sonido, mezclador de efectos compacto de 12 canales con rendimiento comprobado de alto Headroom y bajo nivel de ruido. Sin afectar las metas programáticas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0559	Adquisición de máquinas y herramientas para la ejecución de los trabajos de la Alcaldía Tláhuac.	100.0	0.00	118,726.00	118,726.00	0.00	118,726.00	118,726.00	118,726.00	118,726.00	<p>Meta 1: 3 (MAQ), Adquisición de (1) Máquina de costura recta con corte de hilo, Motor electrónico integrado al cabezal, levantador de pie automático y nuevo panel de control. Sistema reductor de ruido y vibraciones, Lámpara Led y 2 Interruptores de mano programables. (1) máquina de coser overlock 5 hilos puntada de seguridad con sistema de alimentación diferencial. ancho de costura de 4 mm. incluye mesa y motor; (1) Hidrolimpiadora hd 7/20g limpiadora de alta presión de agua fría móvil potente motor de gasolina de 4 tiempos que permite realizar trabajos de limpieza incluso en lugares donde no hay suministro externo de corriente con presión de trabajo de 200 bar, robusta bomba de cigüeñal y un caudal de hasta 700 litros de agua por hora consigue resultados excelentes, facilitan la manipulación y el transporte en automóvil, gran filtro de agua, caudal de agua (l/h) 700, presión de trabajo (bar/mpa) 200/20, entrada de agua ¾"</p> <p>Cont. Observaciones.- (Fortamun)-2023-Original de la URG", sin afectar las metas programáticas.</p>
A23NR0560	Adquisición de herramientas para realizar los trabajos de la Alcaldía Tláhuac.	100.0	0.00	1,377,279.60	1,377,152.00	0.00	1,377,152.00	1,377,152.00	1,377,152.00	1,377,152.00	<p>Adquisición de herramientas para realizar los trabajos de la Alcaldía Tláhuac; Meta1:49 (HER), (1) juego de aerógrafo de alimentación por gravedad de doble acción y compresor; (1) Reparador (cortador) de cadena para motosierra, mango largo de acción de palanca para romper cadenas; (15) desmalezadoras / desbrozadora fs 460 cilindrada (sm3) 44.3 potencia (cv/kw) 2.8/2.1.peso (kg) 8.1; (10) Motosierra cilindrada de 35.2 cm3, potencia de 2.41 hp/1.8kw; (12) Motosierra telescópica cilindrada de 31.4 cm3, potencia de 1.4 hp/1.05kw, motor stihl 4-mix, peso 7.6 kg; (5) motosierra cilindrada de 91.1 cm3, potencia de 7.2 hp/5.4kw, motor stihl 2-mix, peso 7.4 kg; (1) Andamio ligero estándar, fabricado con tubo estructural, 2 marcos de 1.50m x 2.0m, 2 crucetas con tubo estructural ced. 30, postes diámetro exterior 1-1/4" (pero por ser estructural es de 33.4mm); (1) andamio torre de trabajo de 4m angosto con ruedas, 4 pzas. marcos, 4 piezas de crucetas, 1 pza de plataforma, 4 pzas de ruedas, medida de planta 2 x 0,75cm de ancho, tubo estructural de acero negro de 1 1/2 y 3/4 de pilg, ced 30; (2) plantas para soldar portátil para electrodo revestido (smaw), ideal para soldar electrodos revestidos de corriente directa, desde 1/16" a 5/32"; (1) generador de voltaje tipo: kfh frecuencia acf. 60 hz, voltaje: 120 v/240 v, potencia nominal ca: 4.5 kva, potencia máxima ca: 5.0 kva, salida de dc: 12 v-8.3 a, dimensiones: 681 x 530 x 571 mm, peso en seco: 82.5 kg.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0572	Adquisición de diversos instrumentos musicales para el área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía.	100.0	0.00	1,378,820.00	1,378,816.60	0.00	1,378,816.60	1,378,816.60	1,378,816.60	Adquisición de instrumentos musicales, Meta 1: 160 (EQU), (8) Batería confeccionada con madera de álamo, cuenta con atriles y soportes, (8) Teclado de 61 teclas mínimo cinco octavas, tamaño estándar con 400 tonos integrados, (15) Trompeta con diámetro de campana de 125 mm y tubería, (25) Violín, tamaño de 4/4, de madera de cedro blanco o rojo, (25) Violín tamaño de ¾ de madera de cedro blanco o rojo, (25) Violín ½ de madera de cedro blanco o rojo con estuche, arco y brea, (10) Clarinete si bemol con estuche con 17 llaves de níquel plateado, con boquilla de repuesto, (12) Saxofón alto Mi bemol laqueado, con una boquilla de caña, (12) Barítono laqueado de níquel medida estándar, (20) Flauta transversa laqueada níquel medida estándar con boquilla de repuesto. Cont. Observaciones.- la URG, se modifican los campos de meta física y descripción, los demás campos quedan igual. Sin afectar las metas programáticas.
A23NR0658	Adquisición de muebles para realizar diversas actividades.	100.0	0.00	314,986.40	314,986.40	0.00	314,986.40	314,986.40	314,986.40	Adquisición de muebles, Meta 1: 19 (EAD), (1) Mueble microondas color blanco, con repisa superior y tres espacios cerrados en la parte inferior, (4) Mesa de trabajo de acero inoxidable de 35" de altura como mínimo, con patas galvanizadas, tubulares de acero, con repisa inferior, (1) Estufa de gas LP, con 6 quemadores y horno, (1) Horno de Microondas de 1.4 pies cúbicos, con plato giratorio, (1) Refrigerador de 14 pies, con despachador de agua, (1) Cocina Integral fabricada en madera de pino, con un tablero de madera industrializada de 16mm con 8 puertas, 2 cajones y espacio para horno de microondas, (1) Comedor de madera para 4 personas, deberá incluir como mínimo 4 sillas de madera forradas en tela, (1) Cafetera industrial con dos dispensadores, para 45 tasas, capacidad de 10 lts, (1) Lavadora automática con centrifugado, como mínimo 22 kilogramos de carga, (4) box spring individual con colchón, (3) Bascula digital corporal capacidad de 180 kg. Cont. Observaciones.- Distrito Federal (FORTAMUN) -2023- Original de la URG*.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0659	Adquisición de aparatos audiovisuales.	100.0	0.00	74,707.48	74,707.48	0.00	74,707.48	74,707.48	74,707.48	Adquisición de aparatos audiovisuales, Meta 1: 4 (EAV), (1) Pantalla led Inteligente de 43" Clase 4K, con diseño elegante y marco "frameless". Tiene el tamaño ideal para cualquier habitación del hogar La tecnología Roku TV, te permite acceder de forma rápida y cómoda a cualquier contenido, únicamente utilizando tu celular/tablet. Cuenta con resolución Full HD para vivir una experiencia envolvente gracias al sonido y calidad de las imágenes (3) Pantalla Led inteligente de 65" clase 4K, TV, Base de mesa, Control remoto, Manual de usuario Póliza de Garantía / ALTO: 83.03 / ANCHO: 5.99 / Wi-Fi: Sí / Smart: Sí / TAMAÑO_DE_PANTALLA: 65 Pulgadas Cont. Observ.- Distrito Federal (FORTAMUN) -2023- Original de la URG".
A23NR0660	Adquisición de Equipo Recreativo para diversas actividades en la Alcaldía Tláhuac.	100.0	0.00	265,099.44	265,099.44	0.00	265,099.44	265,099.44	265,099.44	Meta 1: 144 (EQU), Adquisición de (3) Juego de maniqués cuerpo completo dama, caballero, fabricados en fibra de vidrio, (105) Silla escolar de paleta zurda o derecha, asiento y respaldo integrados en colcha, paleta de polipropileno, estructura tubular redonda de 3/4", calibre 18 reforzado, (6) Mesa infantil cuadrada de madera cubierta de melamina de diferentes colores, (30) Silla de plástico resistente infantil para edades de 3 a 6 años



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0677	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico.	99.8	0.00	672,138.80	671,116.84	0.00	671,116.84	671,116.84	671,116.84	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico, Meta 1: 98 (EML), (1) Mesa de exploración medica metálica, forrada en tacto piel, (1) Estación de trabajo, mínimo 4 personas, sesionado en 5 módulos, (11) Termómetro digital, medición de 3 segundos con 20 memorias, señal acústica con pantalla sin contacto de alta precisión, baterías incluidas, (10) Baumanometro de pedestal, con tubo de calibre 18° acabado en cromo, (10) Silla cama plegable hospitalaria, (2) Camilla carro de traslado hospitalario, con material de la estructura de acero inoxidable, (10) Cama hospitalaria con colchón y porta suero, con sistema ajustable (10) Baumanometro digital de brazo, (20) Porta sueros de tripie reforzado de tres puntas, extensible con ruedas, (2) Mesa pasteur para diálisis, con porta sueros de acero inoxidable, (3) Carro de curaciones de acero inoxidable que incluya cubeta y palangana (2) Mesa paramasaje con piel sintética, (2) Mesa mayo con charola de acero inoxidable ajustable, (4) Bascula grado médico con estadiómetro de 200 Kgs, (10) Estetoscopio de acero inoxidable de dos tubos en uno. Contin. Observaciones.- Distrito Federal (FORTAMUN) -2023- Original de la URG".
O23NR0130	Re encarpetao, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS	93.0	111,785,864.00	20,820,615.77	19,373,057.28	1,447,558.28	20,820,615.56	19,373,057.28	20,820,615.56	Re encarpetao, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS Meta 1: 27,945(M2)Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0131	Rehabilitación de mercados de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	5,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de mercados públicos Meta 1: (4) Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y red hidrosanitarias; de acuerdo a las necesidades de cada inmueble.
O23NR0132	Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac	99.5	10,000,000.00	10,000,000.00	9,953,043.37	40,396.21	9,993,439.58	9,953,043.37	9,993,439.58	9,993,439.58	Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac, Meta1: (1 PAR) Se realizaron trabajos de rehabilitación de andadores, jardinerías y kiosco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0133	Re encarpetado en diversas calles de la Alcaldía	100.0	26,121,679.00	26,121,679.00	26,119,189.99	0.01	26,119,190.00	26,119,189.99	26,119,190.00	Re encarpetado en diversas calles de la Alcaldía Meta 1 (32,652 M2) Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.
O23NR0134	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac.	100.0	23,719,988.00	23,719,988.00	23,715,566.89	0.01	23,715,566.90	23,715,566.89	23,715,566.90	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (790 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste entre 6 a 9 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0135	Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0.0	76,688,415.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. Meta 1 (59 CCD) Se van a realizar las obras correspondientes a los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2023.G
O23NR0466	Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac (SEDECO)	77.7	0.00	46,000,000.00	35,759,478.84	10,225,664.75	45,985,143.59	35,759,478.84	45,985,143.59		Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac (SEDECO), Meta 1: (4 MER) Mercado Público No. 374, denominado "Zapotitla", Rehabilitación integral de instalación eléctrica; canalización en cableado de acometida, impermeabilización con entortado y lechereado en azotea de áreas perimetrales, rehabilitación cubierta de techumbre; Mercado Público No. 41, denominado "Central de Tláhuac", Rehabilitación general de instalación eléctrica para cambio, rehabilitación integral cubierta de techumbre e impermeabilización de cocinas, rehabilitación integral de sanitarios; Mercado Público No. 253, denominado "Los Olivos", Sustitución integral de instalación eléctrica y rehabilitación del alumbrado de áreas comunes, rehabilitación (remodelación) integral de sanitarios; Mercado Público No. 192, denominado "Zapotitlán", Instalación eléctrica en general, instalación de red hidráulica, instalación de la red de drenaje, concluir techumbre, rehabilitación de locales no intervenidos en otras etapas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0485	Rehabilitación de Centro Cultural Ing. Juan Manuel Martínez García, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	99.2	0.00	5,235,123.33	5,194,536.20	40,587.13	5,235,123.33	5,194,536.20	5,235,123.33	Rehabilitación de Centro Cultural Ing. Juan Manuel Martínez García, dentro de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (1 INM) Se llevaran a cabo trabajos de desmontajes y demoliciones, albañilería, acabados, herrería, carpintería, cancelería, instalación hidrosanitarias, instalaciones eléctricas e impermeabilización, aunado a las demás necesidades que requiera el inmueble.
O23NR0653	Trabajos de Mantenimiento a guarniciones y banquetas, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	99.4	0.00	2,716,006.00	2,698,863.10	13,259.83	2,712,122.93	2,698,863.10	2,712,122.93	Trabajos de Mantenimiento a guarniciones y banquetas en 2,237 M2, de 2 CCD del Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tlahuac. Trabajos a realizar: demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0654	Trabajos de colocación de adoquín ecológico, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	99.2	0.00	4,415,800.00	4,380,013.99	33,822.61	4,413,836.60	4,380,013.99	4,413,836.60	Trabajos de colocación de adoquín ecológico en 4077 M2, de 5 CCD, del Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones y excavaciones relleno de excavación, cargas y acarreo de material fino o granular de material de demolición pavimento o banquetas de adoquero sobre cama de arena, según sea el caso, Comites: 11-005 El Mirador-Santa Catarina, 11-006 El Rosario, 11-028 Paraiso Santa Catarina Loc. rural, 11-029 Peña Alta, 11-048 Tepantitlamilco.
O23NR0655	Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	99.9	0.00	36,992,713.00	36,944,456.16	40,031.45	36,984,487.61	36,944,456.16	36,984,487.61	Realizar trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, según sea en caso: Meta 1: (1423 LUM), (152) Luminarias solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda. (1271) Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreo, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. , Meta 2: (31 CCD).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0656	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac	99.2	0.00	860,510.00	853,537.81	6,764.52	860,302.33	853,537.81	860,302.33	Realizar trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (286 ML), Meta 2: (1 CCD) trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; acarreo; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; relleno de zanjas; colocación y compactación de tepetate; bacheo con mezcla asfáltica; rehabilitación de tomas domiciliarias. Comité 11-047 Teozoma.
O23NR0657	Trabajos de mantenimiento a espacios públicos, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	99.4	0.00	5,493,310.00	5,460,406.07	26,519.68	5,486,925.75	5,460,406.07	5,486,925.75	Realizar trabajos de mantenimiento a (5 ESP) espacios públicos, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: se llevaran a cabo trabajos de impermeabilización, pintura, luminarias, rehabilitación de cancha, herrería, jardinería mobiliario, adocroto, juegos y ejercitadores, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2 (5 CCD) Comités: 11-013 Jardines Del Llano-U.H. Villa Tlatempa, 11-027 Ojo De Agua, 11-035 San Miguel (Ampl), 11-052 Villa Centroamericana (U Hab). 11-055 Unidades Habitacionales de Santa Ana Poniente I



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0658	Trabajos de reencarpentamiento, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac	91.0	0.00	12,137,296.00	11,049,989.60	1,072,230.43	12,122,220.03	11,049,989.60	12,122,220.03	Realizar trabajos de reencarpentamiento en (21,476 M2), Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry. Meta 2: (8 CCD) Comités: 11-004 Del Mar Sur, 11-014 La Draga, 11-022 Lopez Portillo, 11-043 Selene (Amp), 11-044 Selene 1a Secc, 11-049 Tezonitilla, 11-056 La Conchita I, 11-057 La Conchita II.
O23NR0776	Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac (Pueblos).	99.6	0.00	10,069,263.00	10,029,862.44	39,400.56	10,069,263.00	10,029,862.44	10,069,263.00	Realizar trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. segun sea en caso: Meta 1: (387 LUM), (387) Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreo, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. Meta 2: (5 CCD) Comites: 11-031 San Andres Mixquic, 11-032 San Francisco Tlaltemco, 11-037 San Nicolas Tetelco, 11-038 San Pedro Tlahuac, 11-040 Santa Catarina Yecahuizotl. (Pueblos).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0777	Trabajos de Mantenimiento a un espacios público, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. (pueblo)	96.2	0.00	1,904,837.00	1,832,253.92	72,583.08	1,904,837.00	1,832,253.92	1,904,837.00	Realizar trabajos de mantenimiento a (1 ESP) espacio público, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: kiosco, colocación de luminarias nuevas, instalación de equipo como: bancas y bolardos, cambio de adoquín, ampliación de escaleras en kiosco, rampa de acceso para personas con discapacidad, construcción de jardinera, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2 (1 CCD) Comité: 11-034 San Juan Ixtayopan (Pueblo).
O23NR0778	Trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, (Pueblo)	32.1	0.00	2,098,679.00	673,239.78	1,425,439.22	2,098,679.00	673,239.78	2,098,679.00	Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, en (381 ML), del presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, (Pueblo). Trabajos a realizar: trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica. Meta 2: (1 CCD) Comité: 11-042 Santiago Zapotitlan (Pueblo).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0974	Rehabilitación de alumbrado público, en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	98.6	0.00	46,062,415.66	45,427,056.03	635,359.63	46,062,415.66	45,427,056.03	46,062,415.66	Rehabilitación de alumbrado público de Meta 1: (1471 LUM), en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS). Trabajos a realizar, según sea el caso: Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste entre 6 a 9 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O23NR0975	Reencarpetado de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	99.7	0.00	24,883,468.57	24,809,324.91	70,990.97	24,880,315.88	24,809,324.91	24,880,315.88	Reencarpetado de diversas calles Meta 1: (31,136 M2) de la Alcaldía Tláhuac (FAIS), se realizaron trabajos de: Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0976	Rehabilitación de un espacio público de pista de patinaje, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	99.6	0.00	13,000,000.00	12,944,373.95	40,383.56	12,984,757.51	12,944,373.95	12,984,757.51	Rehabilitación de un espacio publico de pista de patinaje, Meta 1: (1 ESP), dentro de la Alcaldía Tláhuac, (FAIS), trabajos a realizar: Se llevaran a cabo trabajos de Trazo y nivelación, demolición, excavación por medios mecánicos, carga y acarreo, mejoramiento de base de cimentación, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, piso de concreto, suministro y colocación de módulo de serpentín, suministro de tambos de 200 litros cada uno de glicol compuesto quimico a base de etilenglicol para uso en instalaciones frigoríficas para enfriamiento de la pista de hielo, servicio de mantenimiento mayor para equipo de refrigeración, chiller de 100 toneladas, así como puesta en marcha del equipo servicio y cambio de sensores a equipo de refrigeración, incluye: sensores de flujo, sensores de presión de refrigerante, materiales, herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución servicio de mantenimiento a carro de limpieza para pista de hielo, suministro y colocación de piso de caucho tipo gimnasio de 8 mm de espesor y aplicación de pintura en muros y plafones y herrería, rehabilitación de sanitarios y de oficina de administración.	
O23NR0977	Construcción de techado en cancha de parque Dr. Juan Palomo Martínez, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	99.0	0.00	3,000,000.00	2,971,264.02	28,199.55	2,999,463.57	2,971,264.02	2,999,463.57	Construcción de techado en cancha de parque Dr. Juan Palomo Martínez, Meta 1: (1 ESP), dentro de la Alcaldía Tláhuac, (FAIS), Se llevaran a cabo trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructuras, con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demoliciones, suministro y colocación de acero de refuerzo para concreto, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, cimbra y descimbra, suministro de concreto hidráulico fraguado normal, elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratabes, relleno de zanjas con material tepetate, anclas de acero, suministro, fabricación transporte y montaje de estructura metálica, formada con placas de acero, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, instalación y pruebas de tubos y piezas especiales de pvc tipo sanitario, mobiliario urbano, colocación de adoquín.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0988	Rehabilitación del Centro Integral de Desarrollo Acuático Tláhuac (CIDAT).	30.0	0.00	4,360,160.81	1,307,917.79	3,051,808.20	4,359,725.99	1,307,917.79	4,359,725.99	Rehabilitación del Centro Integral de Desarrollo Acuático Tláhuac (CIDAT). Meta 1: (1 DEP se llevaran a cabo trabajos consistentes en el mantenimiento de techumbre (impermeabilización), suministro y aplicación de pintura, instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento de instalaciones eléctricas, aunado a las demás necesidades que requiera el inmueble. ...derates Para Entidades Federativas Y Municipios-Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Fortamun)-2023-Original De La Urg. Sin afectar las metar programáticas.
TOTAL URG			266,795,946.00	312,891,866.14	294,480,542.05	18,310,999.68	312,791,541.73	294,480,542.05	312,791,541.73	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0135	Adquisición de motosierras para emergencias	0.00%	333,000.00	333,000.00	0.00	332,994.24	332,994.24	0.00	332,994.24	META 1: 15 (MAQ). Adquisición de 7 Motosierras: Motor: 2 tiempos, Potencia:3.1, HP/2.3 kW/45.4cm3, Peso sin conjunto de corte:4.6 kg.,Longitud de corte:45-50cm, 18-20", Paso de cadena: 0.325", capacidad del depósito de aceite: 0.2L, *1 Generador de luz: Motor 4 tiempos thunder, caballos de fuerza 18HP, Cilindrada 439 CC, Encendio manua, retráctil revolucionespor minuto 3600, csp del tanque de gasolina 25, cap de aceite 1.2L, sensor de bajo nivel de aceite incluido, tiempo de carga, 9.10 hrs, potencia máxima 950 W potencia nominal7200w, voltaje 120/240 V, fases monofásico, frecuencia 60hrzt, clavija no incluida, batería no incluida, dimensiones 74x67x80 CM, Peso 97 KG, *3 Motobomba autocebante de gasolina de 3 pulgadas con motor de 4 tiempos potencia 8hp arranque manual, capacidad combustible, 3L Succión y descarga, 3" caudal 1167LPM, altura 28M succion 5M Medidas 50x38.5x44.5 CM, *4 Bombas sumergibles para lodos, aguas de infiltración y pluviales,evacuación de aguas feales residuales, etc., tipo de impulsor semi abierto, de doble canal, tipo de motor asicrono,1 fase hp nominal, kilowatts, 0.75 kw fases de alimentación 1 voltaje de alimentación 127 volts, to lerancia de voltaje +-10% frecuencia de alimentación Hertz 60hz, amperaje 10.5 a protección térmica incluida, número de polos 2 polos (3540 RPM) clase de aislamiento f protección ip ip68, profundidad máxima de inmersión 10m sello mecanico reten sello mecanico descarga 2", tipo de conexión, adaptador de manguera, paso d
A23NR0136	Adquisición de mobiliario	0.00%	1,262,951.00	2,612,645.77	0.00	2,612,611.39	2,612,611.39	0.00	2,612,611.39	META 1: 545 (MOB) Adquisición de *25Sillas de visita asiento y respaldo acojinado estructura de tubular tapizada en color negro,*15Sillas coloniales respaldo y asiento acojinado tapizada,*85 Sillas secretarial con respaldo acojinado estructura de tubular, tapizada en color negro,*205 Sillas secretariales respaldo medio con soporte lumbar y mecanismo para ajuste de altura que permite una mejor postura lumbar, *50sillones semiejecutivos tapizado en imitación piel color negro estructura metálica con recubrimiento de poliuretano giratorio respaldo medio,*40Escritorios rectangulares de madera con medida de 48"wx30"dx29" con un pedestal de tres cajones con corredera telescópica con un peso de 45" kilos por cajón jaladeras metálicas,*30Ventiladores de pared con rotación 18 pulgadas,*10Gabinetes universal metálico medida alto 180 ancho o frente 88 con 3 entrepaños cerradura con llave,*10 Archivero vertical de 3 gavetas con cerradura y base de metal 105x47x60cm,*2Cajoneras con dos cajones altura 59.05 cm anchura 43 cm color olmo,*5Pizarrones blanco 90x1.20 cm,*30 Silla de oficina ejecutiva, giratoria ergonómica, robusta, estable y durable, altura ajustable,*20 Locker metálico doble (2 puertas) color gris dimensiones generales: ancho: 38 cm profundidad: 45 cm altura: 180 cm medida puerta: 32 x 88 cm, *20 Pizarrón de Cristal Templado 120x180 Espesor 6mm Color blanco Que Incluye herraje para montarse en la pared



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0137	Adquisición de Equipo de Cómputo y Red	100.00%	5,500,000.00	5,499,448.64	5,499,448.64	0.00	5,499,448.64	5,499,448.64	5,499,448.64	Meta 1:248(EIN) Adquisición de *14 escáneres con alimentador automático de documentos, *24 impresoras monocromáticas laser (tipo 1), *20 impresoras multifuncionales de inyección de tinta (escáner, impresora y copiadora), *5 PCs de escritorio (perfil de diseñador con paquetería OEM) procesador 4 a 12 núcleos, 16gb RAM, 1tb SSD, *115 PCs de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM procesador 4 a 6 núcleos, 8gb RAM, 500gb SSD, *10 video proyectores portátiles 1920 x 1080 píxeles y 3600 lúmenes, *12 PCs portátiles tipo 1 (laptop, con paquetería OEM procesador 4 a 12 núcleos, 16gb RAM, 1tb SSD, *5 Acces Point para exteriores dual band 2.4/2.5 GHz, *10 switch tipo 1 con 16 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45, *6 switch tipo 2 con 24 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45, *6 switch tipo 3 con 48 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45 y *21 teléfonos IP con pantalla LCD.
A23NR0138	Adquisición de vehículos para el desarrollo de programas y actividades de la Alcaldía Tlalpan.	0.00%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,090,903.22	1,090,903.22	0.00	1,090,903.22	Adquisición de vehículos para el desarrollo de programas y actividades de la Alcaldía Tlalpan. META 1: 2 (VOA) Adquisición de *1 camioneta tipo pick up doble marca cabina, marca ram, submarca 700, ram, versión sl t crew cab, modelo 2023, con kit de seguridad, motor 4, cilindros, manual-5 velocidades-ja sltcrew ytic's, *1 Camioneta de 11 pasajeros tipo urvan marca nissan, submarca urvan, versión 11 pasajeros aa, modelo 2023. interior aire acondicionado frontal aire acondicionado trasero asiento del conductor ajuste manual deslizable y reclinable asiento del pasajero ajuste manual reclinable y central abatible bocinas4 portavasos 8 sistema de audio am/fm/cd/aux-in exterior cristales en 2a. y 3a. fila tintados de verde defensa delantera y trasera al color de la carrocería desempañador trasero(con 1 temporizador) cierre centralizado control remoto volante con ajuste de al manual tomacorriente de 12v alerta de: puerta abierta, bajo nivel de combustible, faros encendidos, olvido de llave y recordatorio de cinturón de seguridad seguridad activa y pasiva bolsas de aire para conductor y pasajero bolsas de aire laterales y de cortina cinturón de seguridad conductor de 3 puntos elr con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos elr si stema iso fix cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a., 3a., 4a., y 5a., fila seguro para niños en puerta corrediza sistema de frenado antibloqueo (abs) inmovilizador sistema de monitoreo de presión de llantas motor gasolina



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0139	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta	0.00%	500,000.00	182,600.00	0.00	182,600.00	182,600.00	0.00	182,600.00	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta. Meta 1:5 (MAQ):*5 Bombas para Albercas Calentador de gas LP 200,000 Btu's. Equipo de Alto Rendimiento, Control digital de temperatura, Pool/Spa, con sistemas de seguridad y diagnostico integrados. Con certificación de Bajas Emisiones Nox.
A23NR0140	Adquisición de Software	100.00%	2,000,000.00	818,678.02	818,678.02	0.00	818,678.02	818,678.02	818,678.02	META 1: 1,001 (EIN) Adquisición de 1,000 Licencias de Antivirus de protección en la nube con Endpoint * 1 licencia de Software de filtrado de correo electrónico y protección contra spam, virus, troyanos phishing y contenido no deseado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0399	Adquisición de Camiones de Carga y Vehículo	18.12%	0.00	9,858,896.66	1,786,721.43	7,714,193.32	9,500,914.75	1,786,721.43	9,500,914.75	META 1: 5 (CAM) Adquisición de *(4) Camión chasis cabina con capacidad de carga de 3.435 kg, modelo 2023 4x2(RWD) motor 5.7 Hemi V8- WT, 283 HP@5600 RPM, con redillas, torque 464lb-pie @4000 rpm, frenos de disco sistema abs,transmisión automática de 6 velocidades,redillas desmontables. *(1)Camion chasis cabina con capacidad de carga de 10.432 kg, motor con potencia de 222 HP @ 2500 RPM,torque de 627 LB-PIE @ 1500 rpm,transmisión manual de 6 velocidades sincronizada,peso vehicular bruto 15,875 kg , dirección hidráulica. META 2: 5 (VOA) *(1) Automovil tipo sedan 2023, motor 1.5 L atkinson,tipo 4 cilindros, normativa de emisiones:euro v,potencia 113 HP, torque 111 lb/ft, transmisión cvt, tanque de combustible 45 lt, suspensión delantera con barra de torsión,rines aluminio 16. *(1) Camioneta tipo pick up con cabina de 750 Kg de carga 2023, motor 1.3 L 55 cilindros, co potencia 98hp, transmisión manual 5 velocidades, *(3) Camioneta tipo pick up con cabina de 1,074 Kg, asistente de estabilidad de remolque (TSA), rines de acero de 16" transmisión manual de 6 velocidades, control dinamico vehicular, 6 bolsas de aire.
A23NR0429	Adquisición de Máquina Herramienta	76.47%	0.00	2,746,000.00	2,100,000.00	445,440.00	2,545,440.00	2,100,000.00	2,545,440.00	Adquisición de máquina herramienta META 1: (MAQ) 2 * *(1)Equipo minicargador frontal con motor a diesel, 4 cilindros, potencia de 81 h.p.2400 RPM, torque 195 ft/lbs, tanque combustible de 90.50 litros, velocidad de traslación a 7.1 a 11.4 mph,motor transversal para tener acceso a los servicios de manera mas rápido y fácil.*(1) Equipó pintarrayas manual, soporta una cubeta de 19 litros para aplicación de pintura en señalización urbana, motor a gasolina de 120 cc,bomba hidraulica para pintura, presión de trabajo 227 bar, incluye pistola, boquillas, manguera, peso de equipo de 87kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0449	Adquisición de equipos de audio y proyectores portátiles multimedia.	0.00%	0.00	117,337.20	0.00	117,309.70	117,309.70	0.00	117,309.70	Adquisición de equipos de audio y proyectores portátiles multimedia. Meta 1 10 EAV: *3 baffle profesional con bluetooth de 15", 1200 wpmo, pedestal (triple) de 5 posiciones para baffles, 2 micrófonos profesionales unidireccional vocal, triple de piso p/microfono, c/boom integrado, cable audioplug cannon a jack cannon de 15 mts, cable de audio de plug a plug 6.3mm de 5 mts, *3 megáfono alcance de hasta 1 km en áreas libres, potencia de 25 watts, dimensiones de 23 cm de diámetro X 33 cm de largo, reproductor mp3/sd/bluetooth e incorpora funciones de sirena, con cables de corriente para conectar en domicilio y en automóvil, *1 mezcladora de sonido de 16 canales, 24 efectos mixer usb interfaz bluetooth, dj, potencia de 16 watts, entrada para auriculares phantom power, consola de audio, mezcladoras, reproductor y grabador mp3, *3 proyectores portátiles multimedia de 3400 lúmenes, tecnología 3lcd, resolución XGA (1204 X 768) Brillo del proyector 3400 lúmenes ANSI, HDMI (1), USB (1).
A23NR0450	Adquisición de muebles	0.00%	0.00	157,876.00	0.00	157,871.36	157,871.36	0.00	157,871.36	Meta 1: 45 MOB: Adquisición de *5 carpa profesional de lona con paredes, alto 2.90, ancho 3, fondo 6 mts color blanco, armazon de acero *10 tablon de fibracel rectangular de 2.40 X 0.75 X 0.75 mts, estructura tubular metalica cal 18, pintura epoxica, con mantel color blanco de 3.50 X1.50 mts *30 silla plegable multiusos con asiento y respaldo en polietileno color negro



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0461	Adquisición de maquinaria escarificadora	100.00%	0.00	750,000.00	749,990.00	0.00	749,990.00	749,990.00	749,990.00	Adquisición de maquinaria escarificadora META 1 (MAQ) * (2) Maquinarias escarificadoras hombre a pie 10" (25 cm), incluye tambor con cortadores tipo estrella,motor honda 13 hp, arranque con piola, deposito de combustible 3.78 litros, tipo de cortador flail-it, strip-it, cure-it, ancho maximo de trabajo 25 cm (10") manubrio de altura ajustable, con empuñadura ergonomica, con seguro de hombre muerto maquinaria sps10 + drum con flail-it 10".
A23NR0462	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas plegadizas y Carpas tubulares)	0.00%	0.00	588,402.76	0.00	499,970.21	499,970.21	0.00	499,970.21	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas plegadizas y Carpas tubulares) META 1 (82) MOB *26 Carpa plegadiza de 3x3 estructura de acero, lona oxford 420 d peso 17 kg,reforzada con recubrimiento antioxidante y armado retráctil color blanca. *30 Carpa tubular de 2" de diametro, de 6x3 armazón de acero aleado,cubierta de polietileno reforzado impermeable, reforzada con un recubrimiento antioxidante y armado color blanca. *26 Estantes metálicos de 5 niveles de 70 cm de ancho x 30 cm de fondo x 213 cm de alto que incluya tornillería para armado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0566	Adquisición de Mobiliario: Pizarrón Blanco, Pizarrón de Cristal Templado, Silla Plegable, Gabinete Metálico para Almacenamiento, Anaquel Metálico Movable Resistente, Despachador	0.00%	0.00	300,000.00	0.00	299,993.63	299,993.63	0.00	299,993.63	META 1: 50 (MOB) *1 Pizarrón Blanco de 90 X 1.20 CM de melanina blanca marco de aluminio. *5 Pizarrón de Cristal Templado 120x180 Espesor 6mm Color blanco Que Incluye herraje para montarse en la pared*15 Silla Plegable Estructura de Hierro y plástico duro Color negra *7 Gabinete Metálico para Almacenamiento Color gris claro Medidas de aprox de 61 x 46 x 168 cm., Puertas: 2,Ilaves:2,Numero de repisas: 4 *8 Gabinete Metálico para Almacenamiento, Color: Gris, Medida: Alto: 1.80cm / Ancho: 1.00 cm. / Profundidad 40cm.,Puertas: 2,Lámina de acero,Calibre: 24,Numero de repisas: 4 *8 Anaquel Metálico Movable Resistente, Medidas: Frente: 1.00M, Fondo: 46 cm, Altura: 190 cm., Con un soporte total de aprox.1,040Kg.,Con 4 entrepaños,Color Negro *6 Despachador de agua, * Dos grifos, * Agua caliente y fría, * Para garrafones de 20 litros, * Color blanco o plateado, * Con indicador de led, * Temperatura mínima - temperatura máxima 10 °C - 90 °C
A23NR0567	Adquisición de Mobiliario: Escritorios, Sillas Ejecutivas, Sillas Secretariales, Sillas de visitantes, Locker, Ventilador, Carpas.	0.00%	0.00	402,507.00	0.00	402,395.53	402,395.53	0.00	402,395.53	META 1 88(MOB) *6 Escritorio chico metálico y madera 1,30 x 70 x 75 cm. escritorio de trabajo,estructura metálica y superficie lisa de madera hecha de melanina y/o laminado en doble cara, dos cajones frontales con agarradera y chapas, gomas antideslizantes *3 Escritorio ejecutivo *1 con lateral fabricado en melanina y/o laminado doble cara de 28mm y 16mm, lateral con dos cajones lapiceros y uno de archivo, gomas antideslizantes y chapas, *medidas aprox. (1.60m largo) x (75 alto) x (1.00 ancho) *7 Silla de oficina ejecutiva, giratoria ergonómica, robusta, estable y durable, altura ajustable, color negro en vinipiel *15 Sillas fijas de visitante silla de estructura metálica con tapones de plástico, asiento grueso y respaldo acojinado reforzado tapizado con tela de alta durabilidad, asiento y respaldo: reforzado con perfil redondo tubular de acero reforzado. *30 Silla secretarial giratoria, en plana color negra, buena calidad, reforzable, sin brazos y respaldo ajustable *18 Locker metálico doble (2 puertas) color gris dimensiones generales: ancho: 38 cm profundidad: 45 cm altura: 180 cm medida puerta: 32 x 88 cm *6 Ventilador de torre ventilador de piso / diseño aerodinámico en forma de torre / función de oscilación / control de encendido y apagado / 5 velocidades de intensidad / temporizador de apagado *3 Carpas de 6 x 3 pagable e impermeable de acero reforzado y lona resistente, en color blanco



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0620	Adquisición de Torre de Iluminación	0.00%	0.00	489,212.53	0.00	489,212.53	489,212.53	0.00	489,212.53	Adquisición de Torres de Iluminación, Meta 1: 2 (EAV): *2 Torres de Iluminación, modelo MEXF041-1XC, resistente al agua, luces ajustables, poste motorizado, estabilizadores, base con llantas todo terreno, para uso de interiores y exteriores, sistema de batería combustible, Lúmenes máximos 27.000, trabaja 10h con una sola carga.
A23NR0734	Adquisición de equipo de cómputo: No break, Impresora multifuncional y PC de escritorio	0.00%	0.00	999,589.40	0.00	999,589.40	999,589.40	0.00	999,589.40	Meta 1: 62 (EIN): Adquisición de *25 Pc De Escritorio (Desktop) para Personal Administrativo, Procesador: tecnología 64 bits (x64), Core i3-12100 3.3 GHz en frecuencia base de reloj del procesador, Monitor características: Dell E2223HN, con teclado numérico. Con 12 teclas de función, con conector USB, *Mouse Óptico con 2 botones y scroll, *10 Impresora Multifuncional Laser Tipo 1: Tecnología de Láser monocromo impresión, Resolución dpi 1200 x 1200 dpi 3, Velocidad de impresión: 40 ppp, Área de cama plana Carta y A4, Capacidad de bandeja de alimentación: Bandeja integrada de 100 hojas y la bandeja manual. *27 No Break Apc. Be600m1-Lm Tipo 1: Capacidad De 600 VA. Salida 120 VCA. Voltaje nominal 120 VCA, rango de voltaje de 92 VCA y hasta 139 VCA, frecuencia de 50.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0735	Adquisición de vehículos: Camionetas	0.00%	0.00	1,159,072.37	0.00	1,159,072.37	1,159,072.37	0.00	1,159,072.37	Meta 1: 2 (VOA) Adquisición de *2 Camionetas motor, transmisión y tracción motor: 2.4l, 4 cilindros * potencia máxima (hp @ rpm): 126 @ 5,250 torque máximo (lb-pie @ rpm): 143 @ 4,000 - transmisión: manual de 5 vel., capacidad de arrastre (kg):1,800
A23NR0740	Adquisición de maquinaria	0.00%	0.00	2,014,758.90	0.00	2,014,758.90	2,014,758.90	0.00	2,014,758.90	META 2 : 24 (MAQ)*2 Calentador 500,000 BTU's L.H., *2Sistema de 4 generadores de agua caliente modulantes de condensación de alta eficiencia con quemador de tiro forzado 250,000 BTU/H,*3Filtro de arena TR140C-3 roscado.*9 Bomba de Calor FL AX140V Boost Silent,*2 Motobombas de recirculación de 10 HP,*1 Recirculador para regaderas ½" HP,*1 Bomba de achique de 1.0 HP ,*1 Tanque precargado de 119 gal, *1 Tablero eléctrico con contactores y guardamotores para motobombas de 7.5 HP,*1 Tablero eléctrico con contactores y guardamotores para 2 motobombas de 10 HP, 1' Tablero eléctrico con contactores y guardamotores para motobombas de 10 HP



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0741	Adquisición de resucitadores, camillas y botiquines	0.00%	0.00	20,169.00	0.00	20,169.00	20,169.00	0.00	20,169.00	META 1: 30 (EML) Adquisición de Resucitadores, camillas y botiquines *10 Resucitador Rcp simple, cubierta de reanimación,cubierta de emergencia,*10 Camillas plegables marina para unidades móviles de emergencia,material de aluminio y lona, *10 Botiquin de plastico,portatil para primeros auxilios,equipado basico.
A23NR0742	Adquisición de Podadoras de gasolina	0.00%	0.00	83,685.00	0.00	83,685.00	83,685.00	0.00	83,685.00	META 1: 10 (HER) Adquisición de Podadoras de gasolina*10 Podadoras A gasolina, 21p3 en 1,170 cc 6.5 5pos 11 x 8



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0136	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	96.04%	218,839,137.00	72,508,795.48	69,639,884.89	2,830,745.40	72,470,630.29	69,639,884.89	72,470,630.29	META 1(M2)* Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en 10,991.60 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía.); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O23NR0137	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento para el desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	63.45%	3,000,000.00	3,766,371.80	2,389,874.16	1,376,497.64	3,766,371.80	2,389,874.16	3,766,371.80	Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento para el desazolve de la red de drenaje en 1,986 M3 de esta Alcaldía. Trabajos a realizar: retirar del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resumidero al subsuelo y se realizará el desazolve por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vactor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0138	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros.	56.72%	10,000,000.00	3,577,720.57	2,029,296.07	1,548,424.50	3,577,720.57	2,029,296.07	3,577,720.57	Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en (4) resumideros. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación del área en la cual se realizará la excavación de tina y rejillas; posteriormente se realizará el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación hasta la profundidad donde se encuentre la grieta, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizan rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, instalara tubería que conectara las rejillas con el resumidero, se compactaran rellenos y se realizara bacheo.
O23NR0139	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	71.43%	10,000,000.00	6,349,209.21	4,534,987.00	1,814,222.21	6,349,209.21	4,534,987.00	6,349,209.21	Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en (910 ML) de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo , con riego de liga e impregnación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0140	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan.	37.11%	18,922,625.00	12,290,000.00	4,560,286.89	7,663,148.85	12,223,435.74	4,560,286.89	12,223,435.74	Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de META 1 *(S INM) edificios públicos en 1.- Almacén el Hoyo, 2.- Dirección General de Administración, 3.- Campamento Parques y Jardines, 4.- Campamento de alumbrado Público, 5.- Campamento de drenaje. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaría, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc.
O23NR0141	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales.	39.35%	40,000,000.00	24,974,016.59	9,827,917.51	15,146,099.08	24,974,016.59	9,827,917.51	24,974,016.59	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales. META 1 (INM) *32, *1.Jardín De Niños Itzcalli,*2.C.A.M. No. 69,*3.Jardín De Niños Felipe Santiago Xicotencatl,*4.Jardín De Niños Profesor Rafael Ramírez,*5.E.P.Jacinto Canek,*6.E.P. Mauritania,*7.E.P. Emma Godoy,*8.E.P. Antonio Sánchez Molina,*9.E.P. Somalia,*10.E.P. Abel Ortega Flores,*11.E.P. Ateneo De La Juventud,*12.E.P. Cecilio Mijares,*13.Escuela Secundaria No.230 Jesús Mastache Román,*14.E.P. Níger,*15.Escuela Primaria Vidal Alcocer,*16.E.P. Efrén Núñez Mata,*17.E.P. Eliseo Bandala Fernández,*18.E.P. Miguel Ramírez Castañeda,*19.E.P. Tiburcio Montiel,*20.Escuela Secundaria Técnica No 119,*21.E.P.Ignacio Rodríguez Galván, *22. Escuela Secundaria Técnica No 54,*23.Escuela Secundaria No. 284 Gustavo Cabrera Acevedo,*24.Esc. Sec. Tec. No. 39,*25.E.P. Martín De La Cruz,*26.E.P.Arabia Saudita,*27.E.P. Salvador Trejo Escobedo,*28.E.P. Patria Y Libertad,*29. E.P. Amanda Palafox,*30.E.P. Teófilo Álvarez,*31. J.N. Ateneo,*32. E.P. Gral. José Mariano Monterde. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaría, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0142	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	52.12%	45,000,000.00	15,202,752.47	7,924,016.40	7,278,736.07	15,202,752.47	7,924,016.40	15,202,752.47	Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de (6 ESP) espacios públicos, así como proyectos de (3 LUM) alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar en los espacios públicos: cimentación y nivelación de terreno para el habilitado, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de arcotecho, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las aguas pluviales y controlar la inundación de la zona. Trazo y nivelación, excavación y cimentación, trabajos de albañilería y acabados en general, construcción de elementos para creación de mural temático, construcción de un escenario y cubierta del espacio abierto, rehabilitación y restauración de fachadas en kioscos con trabajos de pintura, trabajos de iluminación, así como protección para muro de contención y adecuación de iluminación, trabajos de balzamiento, colocación de señalamientos verticales y horizontales informativos. Trabajos a realizar en luminarias: Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coplees conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas.
O23NR0143	Trabajos de construcción y rehabilitación de vialidades mediante urbanismo táctico.	0.40%	10,000,000.00	11,578,624.64	46,200.00	11,532,424.64	11,578,624.64	46,200.00	11,578,624.64	Se realizarán Trabajos de Construcción y Rehabilitación de vialidades M1(3 ESP) mediante urbanismo táctico. Trabajos a realizar: Colocación de bolardos, balzamiento, guarniciones, banquetas, rampas, colocación de vialitas reflejantes, señalización vial, construcción de reductores de velocidad, luminarias, vegetación y todo lo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0144	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, obra para la mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía	35.07%	10,000,000.00	1,988,677.76	697,436.73	1,291,241.03	1,988,677.76	697,436.73	1,988,677.76	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, obra para la mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía, (META 1) *2 INM educativos los cuales son: *1.- CENDI Miguel Hidalgo ubicado en: Calle Corregidora y Queretaro, S/N, Colonia Miguel Hidalgo, *2.- CENDI El Mirador ubicado en: Calle Tekit esquina Popolnah, Colonia Lomas De Padierna, dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería de piedra brasa, mejoramiento de terreno, cimbra y decimbra y construcción de muro, colocación de cadena y plantilla de concreto hidráulico, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución.
O23NR0145	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento en banquetas de diversas ubicaciones de la Alcaldía	16.66%	10,000,000.00	5,000,000.00	832,849.65	4,167,150.35	5,000,000.00	832,849.65	5,000,000.00	Se realizarán trabajos de ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía META 1 (1000 m2), de trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado, acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsiguientes, zona urbana, preparación, conformación y compactación en forma manual, de subrasante para banquetas, incluye incorporación de agua, banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico, suministrado por proveedor, acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de tránsito a base agua de un solo componente con resinas acrílicas, pigmentos, guardquim vial Traflex, color amarillo de impermequimia y reflejante (microesfera), piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia fC=150 kg/cm2 a 10 cm de espesor, acabado de estampado de piso de concreto hidráulico, con sistema de impresión, instalación eléctrica y equipamiento urbano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Periodo:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0146	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento del asfalto en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía	18.40%	10,000,000.00	4,449,980.32	818,578.62	3,631,401.70	4,449,980.32	818,578.62	4,449,980.32	Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en las Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan META 1 80,000 M2, los trabajos a realizar consisten en: Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, se nivelaran los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; así como, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.
O23NR0147	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	25.13%	103,926,023.00	64,660,135.00	16,250,973.99	48,258,623.44	64,509,597.43	16,250,973.99	64,509,597.43	Meta 1: (103) CCD. Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Meta 1 (103) Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, Obras en Vialidades, Luminarias, Banquetas y Guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, áreas de U.Habitacionales, etc. en el Marco del Presupuesto Participativo en 103 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, con especificaciones que contengan la información necesaria para definir los aspectos para las acciones o trabajos en la zona. Así como el análisis económico de Obra Pública. Es importante mencionar que igualmente se llevarán a cabo los proyectos como incluyendo la Planeación y Diseños de Ingeniería Civil, la planeación y diseños Urbanos, Arquitectónico, como complemento a esto se supervisarán los estudios, proyectos, factibilidades y consultorías verificando el cumplimiento de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de los trabajos, verificación del cumplimiento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su reglamento, así como las políticas Administrativas, bases y lineamientos en materia de Obra Pública y de las disposiciones que de ella emanen.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0148	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la red de agua potable.	46.24%	19,000,000.00	14,288,846.63	6,607,077.61	7,681,769.02	14,288,846.63	6,607,077.61	14,288,846.63	Se realizarán trabajos META 1: 4,890 (ML), para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Preliminares incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad.
O23NR0375	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Artesanías Vasco de Quiroga, dentro de la Alcaldía Tlalpan	29.73%	0.00	2,223,649.01	661,011.49	1,562,637.52	2,223,649.01	661,011.49	2,223,649.01	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en (Meta 1)* 1 Mercado Público denominado Artesanías Vasco de Quiroga, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Artesanías Vasco de Quiroga ubicado en Av. Insurgentes Sur S/N, colonia Miguel Hidalgo 1ra Sección. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0376	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado La Paz, dentro de la Alcaldía Tlalpan	69.67%	0.00	4,451,443.97	3,101,121.99	1,350,321.98	4,451,443.97	3,101,121.99	4,451,443.97	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en META (1) un Mercado Público denominado La Paz, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado la Paz, ubicado en calle Congreso (Madero) esquina con Guadalupe Victoria, colonia Tlalpan Centro I.Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0377	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Plaza Mexicana del Sur, dentro de la Alcaldía Tlalpan	7.67%	0.00	6,675,649.01	512,318.86	6,163,330.15	6,675,649.01	512,318.86	6,675,649.01	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en META (1) *1 Mercado Público denominado Plaza Mexicana del Sur, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Plaza Mexicana del Sur, ubicado en Calzada Acoxpa s/n esquina calzada. de Tlalpan, colonia San Lorenzo Huipulco.Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0378	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Lázaro Cárdenas, dentro de la Alcaldía Tlalpan	68.39%	0.00	6,677,443.97	4,566,403.11	2,111,040.86	6,677,443.97	4,566,403.11	6,677,443.97	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Lázaro Cárdenas, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Lázaro Cárdenas, ubicado en Acoxpa s/n esquina, Club Necaxa, Coapa, colonia Villa Lázaro Cárdenas. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0379	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Comidas Huipulco, dentro de la Alcaldía Tlalpan	93.59%	0.00	6,675,213.87	6,247,383.68	427,830.19	6,675,213.87	6,247,383.68	6,675,213.87	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Comidas Huipulco, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado de Comidas Huipulco, ubicado en Acoxpa Calzada de Tlalpan, Calzada Acoxpa, colonia San Lorenzo Huipulco. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Periodo:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0380	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado San Andrés Totoltepec, dentro de la Alcaldía Tlalpan	55.59%	0.00	6,670,770.25	3,708,601.99	2,962,168.26	6,670,770.25	3,708,601.99	6,670,770.25	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado San Andrés Totoltepec, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado San Andrés Totoltepec, ubicado en 16 de Septiembre s/n casi esquina, Reforma, Pueblo San Andrés Totoltepec.Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0381	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Tlalcoligia, dentro de la Alcaldía Tlalpan	65.71%	0.00	6,670,770.24	4,383,243.06	2,287,527.18	6,670,770.24	4,383,243.06	6,670,770.24	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Tlalcoligia, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Tlalcoligia, ubicado en Tepehuanos s/n, calle Otomies colonia Tlalcoligia.Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0382	Rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante el mapeo de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	99.90%	0.00	14,999,997.12	14,985,361.50	0.14	14,985,361.64	14,985,361.50	14,985,361.64	META 1 (M2)*Rehabilitación de pavimentación en 20,600.00 M2 de mapeo en con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: fresado de carpeta con perfiladora, barrido por medios mecánicos con barredora autopropulsada, mejoramiento del terreno con producto del fresado espesor variable, compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, suministro y aplicación de mezcla asfáltica de 7.5 cm de espesor, colocada con pavimentadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador de 14 toneladas tipo tandem, riego de impregnación a base de emulsión asfáltica RR 2k a razón de 0.80 LT/M2, así como, del material producto del fresado del lugar indicado por la dependencia al tramo a mapear, transporte de materiales.
O23NR0383	Rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	39.34%	0.00	8,430,014.35	3,315,983.05	5,112,783.20	8,428,766.25	3,315,983.05	8,428,766.25	Meta 1(M2), Rehabilitación de vialidades secundarias en 9,805.00 M2 con empedrado y adoquín, los trabajos consisten en demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0384	Rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	99.96%	0.00	69,999,911.64	69,970,922.03	0.01	69,970,922.04	69,970,922.03	69,970,922.04	1(LUM)*Rehabilitación de infraestructura de alumbrado de 6,695 luminarias que constan de lámpara led de 100w tensión de alimentación de 120-277 v -, con un peso total máximo de 6.150 kg y dimensiones máximas de largo, ancho y alto respectivamente: 36 cm, 26 cm y 10 cm. tipo de montaje pared o pedestal conjunto óptico herméticamente sellado con sello EPDM y cristal de vidrio plano termotemplado curva fotométrica tipo 7h x 7v / 4h x 4v arreglo de leds (módulo) de 84 diodos emisores de luz leds y lentes depolicarbonato individuales de alta eficacia mínima de 140 lm/w para tipo nema 7h x 7v una eficacia mínima de 130 lm/w para tipo nema 4h x 4v flujo luminoso mínimo de 14 000 lm para tipo nema 7h x7v flujo luminoso mínimo de 13 000 lm para tipo nema 4h x 4v irc > 70 temperatura de color correlacionada de 5 700 k, 5 000 k, 4 000 k, 3 000 k una vida mínima de 150,000 horas.
O23NR0385	Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	57.59%	0.00	21,695,279.05	12,493,811.72	9,183,801.27	21,677,612.99	12,493,811.72	21,677,612.99	META 1 (KIL)*de Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan en 1.72 (KIL), trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Periodo:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0386	Rehabilitación del deportivo solidaridad, ubicado en la colonia Chimilli, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	0.00%	0.00	15,834,832.61	0.00	15,826,218.50	15,826,218.50	0.00	15,826,218.50	META 1(DEP)*Rehabilitación al deportivo Solidaridad, mediante los trabajos de: Rehabilitación integral de las canchas deportivas (soccer, basquetbol y voleybol, así como la barda perimetral del deportivo, instalaciones sanitarias, pintura en columnas, muros y fachadas, entre otros.
O23NR0387	Rehabilitación del parque Morelos, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo 3a Sección, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	68.66%	0.00	16,000,000.00	10,985,108.63	5,003,619.45	15,988,728.08	10,985,108.63	15,988,728.08	META 1(PAR)Rehabilitación al Parque Morelos, mediante trabajos de: Rehabilitación integral de firmes, pisos, techumbres, instalaciones sanitarias, mobiliario urbano, mantenimiento en áreas deportivas, recreativas, sociales y culturales, pintura en columnas, muros y fachadas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0388	Rehabilitación de planteles educativos (Escuelas) ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	90.28%	0.00	5,000,000.00	4,513,888.10	483,111.08	4,996,999.18	4,513,888.10	4,996,999.18	META 1(3), Rehabilitación de planteles educativos (Escuelas) Jardín de Niños Kallinpitontli, Primaria Alfredo V. Bonfil y Primaria José Socorro Benítez, trabajos a realizar: Acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en pasillos y aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso, sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balanceo de tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e impermeabilización.
O23NR0394	Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	60.96%	0.00	1,200,000.00	731,462.19	468,537.81	1,200,000.00	731,462.19	1,200,000.00	Meta 1 *1 (SPV) Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0395	Supervisión para la rehabilitación en diversos inmuebles deportivos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	60.38%	0.00	1,499,760.00	905,581.54	594,178.46	1,499,760.00	905,581.54	1,499,760.00	Meta 1 *1 (SPV) Supervisión para la rehabilitación en dos inmuebles: 1- Deportivo Solidaridad y 2- Parque Morelos, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de infraestructura deportiva, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.
O23NR0396	Supervisión para la rehabilitación de planteles educativos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	67.75%	0.00	300,000.00	203,249.98	96,750.02	300,000.00	203,249.98	300,000.00	Meta 1 *1 (SPV)Supervisión para la rehabilitación de planteles educativos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de planteles educativos, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0397	Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial	100.00%	0.00	4,158,217.14	4,158,215.93	1.21	4,158,217.14	4,158,215.93	4,158,217.14	Meta 1 *1 (SPV)Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de la rehabilitación del alumbrado público, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.
O23NR0398	Supervisión de los Trabajos de rehabilitación del asfalto en vialidades secundarias en el perímetro de la demarcación territorial	92.74%	0.00	5,525,906.12	5,124,975.28	400,930.84	5,525,906.12	5,124,975.28	5,525,906.12	Meta 1 *1 (SPV)Supervisión de los Trabajos de rehabilitación del asfalto en vialidades secundarias en el perímetro de la demarcación territorial, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de de las vialidades secundarias, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0400	Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Lomas Hidalgo ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	91.72%	0.00	4,770,000.00	4,374,881.05	395,118.95	4,770,000.00	4,374,881.05	4,770,000.00	Meta 1 (INM) 1*Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Lomas Hidalgo ubicado en calle Adagio s/n esquina Amatenango, Col. Lomas Hidalgo dentro de la Alcaldía Tlalpan.Trabajos a realizar: Mitigación de riesgos con la construcción de un muro de contención derivado del alto riesgo de derrumbe de talud de acuerdo a las recomendaciones y dictamen emitido por el Director Responsable de Obra. INCLUYE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA
O23NR0477	Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Villa Coapa ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	29.09%	0.00	2,120,000.00	616,632.42	1,503,367.58	2,120,000.00	616,632.42	2,120,000.00	Meta 1 (1)*INM Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Villa Coapa ubicado en calle María Auxiliadora S/N, Col. Ex Hacienda San Juan De Dios dentro de la Alcaldía Tlalpan.Trabajos a realizar: Mitigación de riesgos con el reforzamiento estructural del inmueble de acuerdo a las recomendaciones y dictamen emitido por el Director Responsable de Obra. Meta 2 (1) Supervisión Externa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0749	Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.	99.43%	0.00	2,986,513.20	2,969,532.02	16,981.18	2,986,513.20	2,969,532.02	2,986,513.20	Meta 1 *130 PIE: Se realizarán Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en tuberías de 1/2" a 12" en diferentes ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, de acuerdo a los reportes recibidos. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar.
O23NR0989	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el quiosco La Fama ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan	0.00%	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	Se realizarán Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en un quiosco META 1: 1 (ESP): en el quiosco La Fama ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, aplicación de pintura, rehabilitación de la instalación eléctrica, herrerías, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0990	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el Deportivo Sánchez Taboada ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan	89.08%	0.00	5,425,399.22	4,833,106.69	592,292.53	5,425,399.22	4,833,106.69	5,425,399.22	Se realizarán Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el Deportivo Sánchez Taboada Meta 1: 1 (DEP). Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, aplicación de pintura, rehabilitación de la instalación hidráulica, rehabilitación de la instalación sanitaria, suministro y colocación de bombas, cuarto de máquinas, etc
O23NR0991	Trabajos de mantenimiento y mejoramiento en tres edificios públicos de la Alcaldía de Tlalpan	4.33%	0.00	1,999,121.94	86,490.53	1,912,631.41	1,999,121.94	86,490.53	1,999,121.94	Se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoramiento en tres edificios públicos DE LA Alcaldía Tlalpan (META 1 *3 INM): Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 2.- Edificio de la Alcaldía de Tlalpan No. 1, Col. Tlalpan Centro, 3.- Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Trabajos a realizar: impermeabilización de losa de azotea, sellado de grietas, retiro de impermeabilizante actual, limpieza y preparación de la superficie.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Periodo:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0992	Trabajos de construcción y rehabilitación de la red de agua potable, polígono 1, dentro de la Alcaldía Tlalpan.	58.89%	0.00	6,559,911.44	3,863,412.78	2,696,498.66	6,559,911.44	3,863,412.78	6,559,911.44	Se realizarán Trabajos de construcción y rehabilitación de la red de agua potable, polígono 1, dentro de la Alcaldía Tlalpan (Meta1 *1,548 ML). Trabajos a realizar: Preliminares incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar.
O23NR1147	Trabajos de rehabilitación en las cajas de válvulas de cruceros de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	98.28%	0.00	2,467,164.48	2,424,711.59	42,452.89	2,467,164.48	2,424,711.59	2,467,164.48	META 1 *4 PIE: Se realizarán Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Rehabilitación de la obra civil en las cajas de válvulas en cruceros, incluye cambio de válvulas de diferentes diámetros y toda la fontanería en el tren de piezas en diferentes ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, de acuerdo a los reportes recibidos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1148	Trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del campamento de agua potable ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	17.59%	0.00	2,994,016.70	526,699.44	2,467,317.26	2,994,016.70	526,699.44	2,994,016.70	Se realizarán Trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de Meta 1 (1 INM): un campamento de agua potable ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Mantenimiento y acondicionamiento a la infraestructura civil del campamento de agua potable. Mediante trabajos de mantenimiento a la instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, así como, herrerías, albañilerías, colocación, etc.
O23NR1166	Trabajos de construcción de techumbres en diversos inmuebles educativos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.00%	0.00	4,884,021.44	0.00	4,884,021.44	4,884,021.44	0.00	4,884,021.44	Meta 1 *5 INM: Se realizarán trabajos para la construcción de techumbres en 5 INM educativos: 1.- E.P. Hermilo Zavalza, 2.-E.P. Miguel Rodríguez Castañeda, 3. E.P. Jacinto Caneke, 4.- E.P. Dr. Roberto Solís Quiroga, 5.-E.P. Antonio Sánchez Molina, ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, corte, demolición, excavación, habilitado de acero de refuerzo, colocación de concreto, acero estructural, soldadura, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Período:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1179	Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2023, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan	30.59%	0.00	1,073,660.77	328,429.19	745,231.58	1,073,660.77	328,429.19	1,073,660.77	Meta 1 *1 SPV: Se llevará a cabo la supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2023. Con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos a desarrollar, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y finiquito en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
TOTAL URG			519,883,736.00	513,337,677.26	307,706,757.45	204,133,955.34	511,840,712.79	307,706,757.45	511,840,712.79	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0141	Adquisición de equipo para el Centro de Servicio Social.	100	90,000.00	74,127.48	74,127.48	0.00	74,147.48	74,147.48	74,127.48	Proyecto ejecutado al 100%
A23NR0142	Adquisición de Equipo Informático.	100	1,500,000.00	1,593,782.38	1,593,782.38	0.00	1,593,782.38	1,593,782.38	1,593,782.38	Adquisición de Equipo Informático: 22 computadoras de escritorio, 4 PC Portátiles, 6 switches, 3 escáneres, 1 servidor, 2 impresoras color y una impresora monocromática.
A23NR0143	Adquisición de software de antivirus y software de creación, protección y recuperación de respaldos enfocado a servidores.	100	1,150,000.00	1,149,992.60	0.00	1,149,991.93	0.00	-	1,149,991.93	Adquisición de Equipo Informático licencias de Software: 1300 Licencias de antivirus, 6 switches, 3 software de respaldos enfocada a servidores, 3 software de diseño gráfico suite de creación, edición y publicación de imágenes estáticas.
A23NR0144	Adquisición de compresoras, bombas sumergibles, para llevar a cabo obras en edificios públicos, así como el desazolve por las intensas lluvias que se presentan en vialidades	100	78,500.00	73,776.00	73,776.00	0.00	73,776.00	73,776.00	73,776.00	Permito la atención de las colonias en encharcamientos por el exceso de lluvia, así como el mantenimiento de los edificios y espacios públicos, no implicó metas físicas.
A23NR0145	Equipamiento Clínica Veterinaria.	100	260,000.00	250,862.07	250,862.07	0.00	250,862.07	250,862.07	250,862.07	Proyecto ejecutado al 100%
A23NR0146	Adquisición de Vehículo con Grúa con brazo articulado.	0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este proyecto fue cancelado
A23NR0147	Adquisición de revoladora y rodillo compactador, para el mantenimiento y reparación de banquetas, red secundaria de agua potable, drenaje y bacheo en vialidades secundarias.	100	250,000.00	236,640.00	236,640.00	0.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	La adquisición de esta maquinaria para la construcción permito agilidad a las obras de bacheo, banquetas y la redes secundaria de agua potable y drenaje que se llevaron a cabo, no implicó metas físicas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0148	Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta, para el mantenimiento y reparación de edificios y espacios públicos, banquetas, entre otras de esta Demarcación Territorial.	100	25,000.00	23,026.00	23,026.00	0.00	23,026.00	23,026.00	23,026.00	Esta herramienta especializada permito la atención de baches, fugas de agua potable y desazolve en las colonias que por las inclemencias del tiempo se deterioraron, no implico metas físicas.
A23NR0149	Equipamiento Centro Cultural Carranza.	100	959,800.00	616,579.23	616,579.23	0.00	616,579.23	616,579.23	616,579.23	Proyecto ejecutado al 100%
A23NR0150	Adquisición Escultura para Parque Lineal "Ave Fénix".	100	1,200,000.00	1,194,800.00	1,194,800.00	0.00	1,194,800.00	1,194,800.00	1,194,800.00	Proyecto ejecutado al 100%
A23NR0151	Adquisición de equipo para logística.	100	398,500.00	399,412.28	399,412.28	0.00	399,412.28	399,412.28	399,412.28	Proyecto ejecutado al 100%
A23NR0152	Adquisición de vehículos recreativos para plazas públicas.	0	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este proyecto fue cancelado
A23NR0379	Adquisición, Suministro e instalación de Filtros de Arena en el Centro Deportivo Velódromo Olímpico.	97	0.00	1,425,000.00	1,381,620.24	0.00	1,381,620.24	1,381,620.24	1,381,620.24	Se adquisición, Suministro e instalación de Filtros de Arena en el Centro Deportivo Velódromo Olímpico.
A23NR0381	Adquisición, Suministro e instalación de bombas de calor en el Centro Deportivo Felipe Tibio Muñoz.	96	0.00	622,000.00	596,719.66	0.00	596,719.66	596,719.66	596,719.66	Adquisición y Suministro e instalación de bombas de calor en el Centro Deportivo Felipe Tibio Muñoz.
A23NR0454	Adquisición de Mobiliario y Equipo Médico y de Laboratorio para Equipar la Clínica de Rehabilitación Respiratoria.	100	0.00	1,182,752.82	1,182,752.82	0.00	1,182,752.82	1,182,752.82	1,182,752.82	Proyecto ejecutado al 100%



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0467	Adquisición de Vehículos tipo pick up y sedan.	0	0.00	1,994,847.00	0.00	1,993,722.08	0.00	0.00		Adquisición de (2) vehículos tipo pick up, con capacidad de carga de 1.5 toneladas, transmisión estándar, sin equipamiento adicional; así como (1) vehículo sedan de 4 puertas, 3 cilindros, transmisión estándar y sin equipamiento adicional.
A23NR0469	Adquisición de Centro de Carga de 3 polos.	0	0.00	37,546.00	37,545.34	0.00	37,545.34	37,545.34		Adquisición de (1) Centro de Carga de 3 Polos 200 amperes grado NEMA 1, de sobreponeo.
A23NR0472	Adquisición de Extintores para el Centro Deportivo José María Pino Suárez.	0	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00		Adquisición de (1) Extintor de presión contenida a base de hexafluoropropano o agente sustituto de gas halón, capacidad de 9 kilos y (3) extintores de presión contenida a base de polvo químico seco al 75% de fosfato mono amónico, capacidad de 9 kilos.
A23NR0603	Adquisición de bombas de calor.	0	0.00	894,645.87	0.00	894,645.87	0.00	0.00		Adquisición de (4) bombas de calor, de 140,000 BTU'S, bifásicas, carcasa de aleación de aluminio.
A23NR0689	Adquisición de 1 Bomba de calor.	0	0.00	311,000.00	0.00	310,694.40	0.00	0.00		Adquisición de (1) Bombas de calor, de 140,000 BTU'S, con cubierta de compresor acuática.
023NR0149	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS	100	32,000,000.00	33,473,384.12	29,201,159.48	4,217,867.93	29,201,159.48	29,201,159.48	33,419,027.41	Trabajos por 3,027.60ml por cambio de drenaje con tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres en la colonia mercaderes balbuena, cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres en la colonia Ignacio Zaragoza, cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres, en las colonias, Morelos, Azteca y Venustiano Carranza. Trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías pluviales y domiciliarias, colocación de capas de tepetate, construcción de pozos de visita, segunda capa tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, aplicación de asfalto, sello de cemento, limpieza fina general.
023NR0150	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial) y (Edificios Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	100	24,845,620.00	23,872,323.24	22,424,302.94	1,448,020.30	22,424,302.94	22,424,302.94	23,872,323.24	En el Mercado Sonora se realizó el cambio de techumbre a base de lamina galvanizada. Instalación de tablero H-line, instalación de alimentación de transformador a tablero H-line, instalación de alimentación del tablero H-line a tableros nema que se encuentran en el cuarto de control, la distribución desde el cuarto de control hasta cada uno de los locales.
023NR0151	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios Deportivos)	100	15,000,000.00	14,197,861.93	14,197,861.86	0.07	14,197,861.86	14,197,861.86	14,197,861.93	Deportivo PEC, se realizó el desmantelamiento de lamina existente, se suministro e instalación de lamina acrílica traslúcida y suministro y colocación de lamina pintura metálica, suministro e instalación de asistente técnico de fibra de vidrio, suministro e instalación de lamina de policarbonato en muros laterales, suministro y colocación de malla sombra en faldones. Deportivo Venustiano Carranza, pista de atletismo, se demolió el asfalto existente, excavaciones y preparación de base, colocación de asfalto en base, construcción de contenciones en el perímetro de la pista, construcción de canchales de drenaje en el perímetro de la pista.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0152	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana)	100	17,000,000.00	17,817,697.25	17,817,697.24	0.01	17,817,697.24	17,817,697.24	17,817,697.25	Parque Popular Rastro, en area comun, se fabrico y coloco la reja perimetral, construccion de guarniciones de los andadores. Se construyo 1 acceso principal sobre av congreso de la union, a base de 2 columnas pentagonales. Se construyo la cimentacion de la tirolasa y la velaria y cimentacion. Se construyo la cisterna para la fuente delante. Parque Nicolas Bravo, se coloco cantera en dos columnas pentagonales y la fabricacion y colocacion de 2 portones a base de acceso secundario.
023NR0153	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (01 Plantel Educativo) FAIS	100	16,551,709.00	2,472,943.00	2,472,206.53	0.00	2,472,206.53	2,472,206.53	2,472,206.53	Colocacion de velaria en la Primaria Lic. Fernando Casas Alemán, en la colonia Aquiles Serdán.
023NR0154	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (sustitución de postes de alumbrado por postes con luminaria de tecnología led en las diversas colonias de la Alcaldía)	0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizó la cancelación del proyecto derivado del recorrido llevado a cabo, se llegó a la conclusión que se cuentan con los postes luminosos necesarios en las colonias que se llevaría a cabo el proyecto por lo que no se requiere realizar la ampliación del alumbrado público.
023NR0155	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	100	20,528,185.00	20,458,691.90	20,458,691.90	0.00	20,458,691.90	20,458,691.90	20,458,691.90	Demolicion,excavacion,acarreo,construccion de guarnicion y banqueta, suministros y colocacion de bolardos,huellas tactiles,rejillas y coladeras pluviales, obra concluida.
023NR0156	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) FAIS	100	10,000,000.00	18,430,000.00	17,536,639.83	872,555.32	17,536,639.83	17,536,639.83	18,409,195.15	Se realizaron trabajos de banquetas por 10,600m2 en las colonias Sto Tramo 20 Nov y Mocte 2a secc., Sto Tramo 20 de Noviembre,Moctezuma 2a Seccion,Federal, Jardin Balbuena, 20 de Noviembre y Popular Rastro. Y de guarniciones por 3,331.72 ml en las colonias Sto Tramo 20 Nov. y Mocte 2 secc., Federal, Jardin Balbuena, 20 de Noviembre y Popular Rastro. Demolicion,excavacion,acarreo, relleno de tepetate, construcción de guarnicion y banqueta, cortes, suministros y colocacion de bolardos,huellas tactiles,rejillas de piso, coladeras pluviales de policoncreto, obra concluida.
023NR0157	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias) FAIS	100	10,000,000.00	9,700,000.00	9,695,937.50	0.00	9,695,937.50	9,695,937.50	9,695,937.50	Se realizaron trabajos de reencarpetaion por 16,929.60 m2 en las colonias, Alvaro Obregon, Jardin Balbuena, Federal, Valentin Gomez F. y Moctezuma 2da secc.. Trazo y nivelación, fresado, acarreo, barrido y limpieza, aplicación de riego de liga, tendido de asfalto, suministro y colocación de brocales de polietileno.
023NR0158	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS	100	20,000,000.00	24,250,000.00	23,508,399.70	739,732.82	23,508,399.70	23,508,399.70	24,248,132.52	Se realizaron trabajos por 2,942.50 ml con cambio de tubo de polietileno de alta densidad en la colonia Jardin Balbuena 1. Trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías varias y domiciliarias, colocación de cama de arena, construcción de cajas de sifonías, segunda capa de tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, o en su caso concreto hidráulico armado, colocación de bota en banqueta para control de sierra y apertura, limpieza fina general. Acarreo en proceso y término de obra al destino final.
023NR0437	Se realizará la rehabilitación de los Mercados Públicos "Morelos", "Merced Sonora", "Moctezuma", "Nuevo San Lazaro", "Unidad Rastro", "Emilio Carranza", "Pensador Mexicano" y "Valle Gomez" de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de impermeabilización integral.	100	0.00	50,000,000.00	43,292,819.71	6,671,565.42	43,292,819.71	43,292,819.71	49,964,385.13	Se realizaron trabajos en el mercado Morelos de instalación eléctrica en general y en el mercado Sonora se colocó la instalación eléctrica, se rehabilitaron baños y se realizó la construcción de arco techo, al igual que instalación hidrosanitaria, instalación de tablero ille con interruptores, ductos cuadrados, tubería conduit pesada, instalación de alimentación principal de transformador a tablero-cuarto de control-locales, fabricación de arcocheo y rehabilitación módulo de baños



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0979	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública 02 planteles educativos, Esc. Primaria Celerino Cano Palacio y Esc. Primaria República de Yugoslavia de la Demarcación.	100	0.00	4,364,633.80	4,346,173.69	0.00	4,346,173.69	4,346,173.69	4,346,173.69	Construcción de dados, estructura metálica, colocación de membrana y pintura (velarias) en 02 planteles educativos, Esc. Primaria Celerino Cano Palacio y Esc. Primaria República de Yugoslavia.
023NR0980	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana de 12 Espacios Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). Presupuesto Participativo	100	0.00	15,793,132.00	9,054,496.31	6,702,882.09	9,054,496.31	9,054,496.31	15,757,378.40	Rehabilitación y mantenimiento de 12 espacios públicos consistente en construcción de firmes con acabado en estampado, fabricación y colocación de reja perimetral, construcción de dos velarias, gimnasio al aire libre (instalación), construcción de espacio camino, e instalación de mobiliario, rehabilitación de cancha de fútbol, una cancha de basketbol, andadores de concreto con acabado de estampado, construcción de módulo sanitario.
023NR0981	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Presupuesto Participativo.	100	0.00	10,362,284.00	6,892,782.10	3,456,739.81	6,892,782.10	6,892,782.10	10,349,521.91	Demolicion,excavacion,carreos, relleno de tepetate, construcción de guarnición y banqueta, cortes, suministros y colocación de bolardos,huellas táctiles,rejillas de piso, coladeras pluviales de policoncreto, obra concluida. Cal. Simon Boliva 1400m2, venustiano carranza por 862.31m2, Sto tramo por 1,200m2, 7 de julio ampl por 583.53m2, caracol por 1014.17m2, arenal 1a secc por 917.32m2, arenal 4a secc por 1300m2.
023NR0982	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). Presupuesto Participativo	100	0.00	17,041,901.00	8,463,332.26	8,547,500.62	8,463,332.26	8,463,332.26	17,010,832.88	Trazo y nivelación, fresado, acarreo, barrido y limpieza, aplicación de riego de liga, tendido de asfalto, suministro y colocación de brocales de polietileno en las colonias aaron saen por 1139.08m2, (adoquin), aquiles serdan por 3122.85 m2, ind pto aereo por 1779.80m2, janitzio por 1894.97 m2, michoacana por 1696.06m2, ampl. michoacana por 1829.51m2, revolucion por 3226.54, tres mosqueteros por 1490.10m2, valentin gomez farias por 2225.50m2, 20 de nov ampl por 1629.28, ignacio zaragoza II 2357.42m2, pensador mexicano II por 3047.56m2 y federal por 3097.29m2
023NR0983	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) Presupuesto Participativo.	100	0.00	2,759,586.00	1,930,504.71	828,788.61	1,930,504.71	1,930,504.71	2,759,293.32	Cambio de tubo de polietileno de alta densidad en la colonia Jardín Balbuena 1. Trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías varias y domiciliarias, colocación de cama de arena, construcción de cajas de válvulas, segunda capa de tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, o en su caso concreto hidráulico armado, colocación de bota en banqueta para control de sierre y apertura, limpieza fina general. Acarreo en proceso y término de obra al destino final.
023NR0984	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) Presupuesto Participativo	99	0.00	24,272,706.00	7,164,844.43	16,942,295.12	7,164,844.43	7,164,844.43	24,107,139.55	Cambio de drenaje con tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres en la colonia merced balbuena, cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres en la colonia ignacio zaragoza, cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres, en las colonias, Morelos, Atzeca y Venustiano Carranza. Trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías pluviales y domiciliarias, colocación de capas de tepetate, construcción de pozos de visita, segunda capa tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, aplicación de asfalto, sello de cemento, limpieza fina general.
023NR1214	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial del Mercado "Jamaica Zona") por recuperación de siniestro.	100	0.00	2,525,890.76	1,500,000.00	1,021,361.77	1,500,000.00	1,500,000.00	2,521,361.77	Cambio de techumbre, construcción y habilitación de zapatas y dados, colocación de placas para columnas de soporte de estructura. Estructura en general para techumbre principales y secundarias. lamina de 24 p.
TOTAL AVC			179,437,314.00	303,889,484.73	247,619,493.69	65,814,024.17	246,119,513.69	246,119,513.69	297,659,888.40	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0153	Adquisición de vehículos para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	2,495,160.00	0.00	2,500,000.00	2,495,160.00	2,495,160.00	Adquisición de 5 (VOA) vehículos que consisten en: (5) vehículos Pick up doble Cabina Frontier, tipo patrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de cuatro cilindros, modelo 2022, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color, conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con transmisión automática, 4 cilindros
A23NR0154	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	98%	320,000.00	117,000.00	114,794.76	0.00	117,000.00	114,794.76	114,794.76	Adquisición de 12 (MOB) mobiliario que consiste en: (5) locker de lámina calibre 22, de 4 puertas, altura de 1.8 m, ancho 0.38 cm, (5) ventiladores con las siguientes características ultra-medida: 36" - 91.4cm, base-6 cm - 15cm diámetro de torre, display LED, con termómetro ambiente, con control remoto y Oscilación 60 grados, (1) tanque estacionario de 1000 litros con las siguientes características Similar Tipo Tatsa, capacidad máxima de peso: 220kg., tipo de gas propano y (1) calentador de agua Marca Cinsa calentadores, de acero y cobre, dimensiones de 30.5 x 30.5 x 45.7 cm, encendido automático y sin piloto permanente, 1 servicio, 6 Litros/Minuto, Gas LP
A23NR0155	Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	83%	90,000.00	293,000.00	35,983.20	208,458.96	293,000.00	35,983.20	244,442.16	Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) computadoras de escritorio con procesador con tecnología de 64 bits(x64), memoria RAM de 8 GB, disco duro 1 TB máximo interfaz SATA III, HDD, model 5 (OpenGL 4 o DirectX 11) o superior, pantalla ancha de 22 pulgadas, (5) no-breaks con voltaje de entrada CA 120V, potencia pico 500VA, autonomía máxima de la batería 25 m; y Meta 2-6 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (3) pantalla proyector tripla, pantalla "Triple de 100", alto de la pantalla 168 cm y ancho del tripla 81.5 cm y (3) sistemas inalámbricos con receptor VHF, transmisor VHF, micrófono de mano, micrófono de solapa, micrófono de diadema, convertidor de voltaje, cable de audio de 90 cm con dos conectores macho (plug) 6.3 mm con micrófono en mano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0156	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	65%	45,000.00	45,000.00	29,348.00	0.00	45,000.00	29,348.00	29,348.00	Adquisición de 22 (EML) equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: (11) baumanómetros digitales, con las siguientes características: digital, con sensor de posición, detector de latidos irregular y (11) glucómetros con las siguientes características: digital que no requiere configuración, activación al insertar tiras reactivas, resultados generados a 4 segundos.
A23NR0157	Adquisición de motocicletas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	49%	150,000.00	150,000.00	73,525.44	0.00	150,000.00	73,525.44	73,525.44	Adquisición de 1 (MTC) motocicleta que consiste en: (1) motocicleta modelo FZ 25 con motor 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite, Cilindrada: 249 cc, alimentación: fuel Injection (FI), Potencia: 15.4 KW
A23NR0158	Adquisición de maquinaria, equipo agropecuario para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	94%	240,000.00	240,000.00	226,588.10	0.00	240,000.00	226,588.10	226,588.10	Adquisición de 17 (MAQ) maquinaria que consisten en: (8) motosierras de 12" con las siguientes características: cilindrada 30.1 cm³, potencia (CV/KW) 1.6/1.2, Peso 3.9 kg. y paso de cadena 3/8". (5) motosierras de 18" con las siguientes características: tipos de combustible: Gasolina+Acetle 2 tiempos, potencia 2.2 hp, cilindrada: 35 cc y (6) motosierras telescópicas con motor 4-MIX, potencia 1.2 HP / 1.05 KW, cilindrada 31.4 cm y peso sin conjunto de corte 7.6 kg



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0159	Adquisición de bombas sumergibles y motobombas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	82%	150,000.00	150,000.00	122,728.00	0.00	150,000.00	122,728.00	122,728.00	Adquisición de 8 (BOM) bombas que consiste en: (5) bombas sumergibles con las siguientes características potencia: 1100 w, tipo de bomba: de desagote, funciones: bomba sumergible para lodo, bomba para lodo y (3) motobombas de alta presión con las siguientes características bomba con motor de combustión a gasolina, con entrada de 2" cuerda IPT (succión) y salida de 2" cuerda IPT (descarga), montada en carro transportador.
A23NR0160	Adquisición de vehículos y muebles de oficina y estantería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	83%	300,000.00	300,000.00	250,399.92	0.00	300,000.00	250,399.92	250,399.92	adquisición de 33 (MOB) mobiliario que consiste en: (6) tablonces de polipropileno de 2.40m x.76m, (2) tablonces plegables tipo portafolio de 1.84m x. 77m, (25) silla plegable estructura de fierro asiento de plástico de polipropileno de largo 48cm x ancho 46cm x alto 55cm; Meta 2: adquisición de 3 (MTC) motocicletas que consiste en: (3) motocicletas tipo Pulsar Neón 150, motor 4 tiempos, enfriado por aire natural, cilindra: 149.5 cc, potencia: 14 hp @ 8000 rpm, torque: 13.4 n.m @ 6000 rpm, suspensión delantera: horquilla telescópica con casquillo, peso en seco: 144 kg, capacidad de tanque: 15 l, suspensión trasera: hidráulica gemela con resorte helicoidales nitrox.
A23NR0161	Adquisición de equipo de jardinería, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Participación Ciudadana.	99%	750,000.00	750,000.00	741,553.88	0.00	750,000.00	741,553.88	741,553.88	Adquisición de 5 (HER) herramienta que consiste en: (2) desmalezadoras, motor 2 tiempos, potencia 1.74 hp / 1.3 kw, cilindra 30.8 cm³, capacidad del depósito de combustible 0.64 l, (1) sopladora de mochila profesional, motor 2 tiempos, potencia 3.5hp/26kw, cilindra 56.5cm³, capacidad del depósito de combustible 1.5 l, (1) cortasetos a gasolina, potencia 1.0 hp / 0.75 kw, cilindra 27.2 cm³, longitud de corte 600 mm, capacidad del depósito de combustible 0.225 l, (1) motosierra a gasolina, motor 2 tiempos, potencia 3.1 hp / 2.3 kw, cilindra 45.4 cm³, espada de 20"; Meta 2: adquisición de 3 (MAQ) maquinaria que consiste en: (3) pulverizador de aire con motor de 390cc con depósito de combustible integrado, sistema hidráulico con control de presión, sistema de enfriamiento de 4 galones, caudal máximo: 9.5 l/min, presión de trabajo máxima 50mpa., (1) compresor de aire, lubricado capacidad 50l, potencia máxima 3 1/2hp potencia nominal 2 1/2 hp, flujo de aire 4.4cfm@40psi/3.4cfm@90psi, peso 31kg, conexiones 1/4"npt, pistola l/imp 30-50psi y (1) soldadora, voltaje de alimentación 110/220v, frecuencia 60 HZ, rango de amperaje de 20-110A/ 110v, para acero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0162	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo audiovisual para la Subdirección de Recursos Humanos.	50%	1,950,000.00	1,950,000.00	614,889.95	367,704.92	1,950,000.00	614,889.95	982,594.87	Adquisición de 27 (EIN) equipos informáticos que consiste en: (10) computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, (1) Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, (1) impresora monocromática de láser con tanque de tóner recargable, (2) multifuncionales con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, (3) escáner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, capacidad de escaneo doble cara, (10) no break con capacidad de potencia de salida (VA): 550 VA, Potencia de salida: 330 W, índice de aumento de energía: 890 J; Meta 2: 120 (MOB) mobiliario que consiste en: (41) sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, (2) archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivo, (1) credenza de madera con 2 puertas correizas y un estante de altura ajustable por lado, incluye cerradura 120x40x63 cm, (1) Librero con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes, (13) escritorios de 1.20m x 1m, con guías metálicas y topes de seguridad, (40) tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3" y exhibidor de 50 puestos, (2) pizarrones blancos Material: polivinilo blanco, con marcos de aluminio de 40x30 cm y
A23NR0163	Adquisición de cámaras de video y equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social.	77%	1,000,000.00	1,000,000.00	772,399.92	0.00	1,000,000.00	772,399.92	772,399.92	adquisición de 17 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (4) Videocámara SONY PXW-Z150 con resolución fotográfica de 20 mpx, (3) Tripie MANFROTTO 546GBK con cabeza modelo 504HD, (5) Tripie GODOX LA300 Para Iluminación de acero inoxidable, (1) mezclador de cámara de video switchers mezclador av multiformato para transmisión de video salida usb 3.0, entradas sd x 4, hdmí x 4, entradas de audio, pantalla táctil, (1) Kit de 6 Radios Portátil Baofeng BF-888s UHF 2 Con Manos Libres, (1) Micrófono inalámbrico + Interview Go Micrófono Lavalier de condensador inalámbrico digital omnidireccional negro con adaptador de mano interview Go, Conectores de salida: TRS 3.5 mm y/o USB-C, Formatos de micrófono tipo corbatero transmisor, Transmisión inalámbrica digital de la Serie III de 2.4 GHz, (1) Micrófono Lavalier modelo Ew 122p G4 Sistema Micrófono Inalámbrico Ew 122p G4: Receptor de cámara, (1) Transmisor inalámbrico Micrófono de clip ME 4, alimentación mediante 4 pilas AA; y Meta 2: 19 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) Disco Duro 8TB, TARJETA SDXC DE 64 GB CLASE 10, (7) Tarjetas de Memoria SD 128GB Clase 10, (8) Tarjeta SD Sandisk Extreme Pro 64GB C10 U3 V30 4K
A23NR0164	Adquisición de Software para la Subdirección de Informática.	81%	500,000.00	500,000.00	0.00	405,809.76	500,000.00	0.00	405,809.76	Adquisición de 45 (EIN) equipo informático que consiste en: (2) licencias renovadas de SonicWall compatibles con windows, MAC, android, protección Wi-Fi, VPN para conexión a internet privada, (1) licencia multiusuario Compaq versión 13.5.1, compatible para procesador Intel Dual-Core a 3.0 GHz (Celeron, Pentium, Etc.), procesador AMD Dual-Core a 3.0 GHz o Superior (AMD E1, AMD E2, AMD A4, Etc.), memoria RAM 4 GB, 50 GB de almacenamiento en Unidad de Instalación, y (42) licencias de Microsoft Office Compatibilidad con PC, Mac, iPhone, iPad y teléfonos y tabletas Android, la posibilidad de utilizar hasta cinco dispositivos a la vez, Word, Excel y PowerPoint con acceso sin conexión y funcionalidades premium, protección contra ransomware en OneDrive para archivos y fotos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0165	Adquisición de maquinaria y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	90%	1,430,000.00	1,430,000.00	1,290,476.80	0.00	1,430,000.00	1,290,476.80	1,290,476.80	Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) martillo hidráulico para retroexcavadora RE 320, peso de portadora 28-35 ton, peso del martillo 2676, diámetro de la pica 183, pica tipo cincel, presión de 180 BAR, golpes por minuto 300 - 450 bpm; Meta 2: 15 (BOM) bombas que consiste en: (15) bombas sumergibles de 19.99 hp, de 20 hp, de 5 hp de 25 hp 3 fases 220 descarga de 3" a" y 6", longitud del cable 10 m.
A23NR0166	Adquisición de equipo médico requerido en jornadas de esterilización para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	99%	100,000.00	100,000.00	99,388.80	0.00	100,000.00	99,388.80	99,388.80	Adquisición de 4 (EML) equipo médico y de laboratorio que consiste en: (4) Jaulas de estancia para perros y gatos marca ESCANHOCH con las siguientes características: 6 puertas fabricado en ángulo, metálico y lamina, pintado en horno con charola y división en lámina galvanizada.
A23NR0167	Adquisición de implementos y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	88%	1,600,000.00	1,600,000.00	1,414,007.90	0.00	1,600,000.00	1,414,007.90	1,414,007.90	Adquisición de 75 (PIE) piezas que consisten en: (40) Bebederos de canoa para ovinos de 36 cm de ancho, 122 cm de largo y 22 cm de fondo, equipado con flotador y guarda para flotador, (20) Comederos forrajeros sencillos para borregos en engorda, dimensiones: ancho 39 cm, altura 77 cm, y largo 143 cm, y (15) Comederos Sencillos para porcinos engorda en acero inoxidable, dimensiones: Ancho 39 cm, Altura 77 cm, Largo 102 cm, equipado con cuatro bocas, así mismo; Meta 2: 2 (HER) herramientas que consisten en: (2) Segadoras de cuchilla lateral, barra de corte doble acción, sistema hidráulico de levante, enganche a 3 puntos de tractor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0168	Adquisición de Máquina-herramientas y tanque de carburación para la Dirección General de Servicios Urbanos.	97%	900,000.00	900,000.00	873,286.37	0.00	900,000.00	873,286.37	873,286.37	Adquisición de 49 (HER) herramientas que consisten en: (17) desmalezadoras de 42.2 cms3, 2kw/2.68hp, 7.3 kh, (6) sopladoras tipo Mochila, motor a 2 tiempos, cilindrada de 43 CC. velocidad de aire 70 m/s. fuerza de aire 19 newtons. tanque 1 lt. y (26) motosierras changeras para poda cilindrada de 35.2 cms3, motor m-tronic a gasolina; Meta 2: Adquisición de 1 (MOB) mobiliario que consiste en: (1) tanque de carburación para gas LP, capacidad 220 litros, peso 66 kg, 48 cm diámetro, 1.36 m longitud, presión de diseño 17.58 kgf/cm2 (1.72 mpa), cabezas semielípticas z:1, temperatura de diseño 51.6° c, presión de prueba hidrostática 22.85 kgf/cm2. 2.23 mpa.
A23NR0169	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	99%	1,000,000.00	1,000,000.00	991,561.04	0.00	1,000,000.00	991,561.04	991,561.04	Adquisición de 48 (BOM) bombas que consisten en: (15) motobombas de potencia de 6.7hp, diámetro de succión/descarga 3" x3" altura de 30m, descarga de 1200l/min, succión de 8m, tanque de combustible de 3.6l y 36 kg de peso, (8) bombas centrífugas, motor monofásico, de ¼ hp, 1 hp, 2 hp, 5 hp, frecuencia: 110v / 220v, velocidad de rotación: 1755 rpm, cabezal de hierro fundido munich; impulso de noryl, (25) bombas sumergibles de acero inoxidable de 1hp de 1 hp de 2", 3" y 4", de 2 hp de 3" y 4", de 220 v, flujo óptimo de 330.00 lpm, longitud del cable de 5m.
A23NR0170	Adquisición de pavimentadora, equipo informático y vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos.	100%	8,200,000.00	8,200,000.00	7,987,379.32	199,984.00	8,200,000.00	7,987,379.32	8,187,363.32	Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) pavimentadora sobre neumáticos, motor de 168 kw a 180kw de potencia bruta, potencia nominal de 127 kw (2,000 rpm), capacidad de trabajo 600 a 900 ton/hr, regleta hidráulica de 6 metros, ancho básica 3 metros, anchura máximo 8 metros; Meta 2: 1 (EIN) equipo informatico que consiste en: (1) plotter designjet t830 de 36", con funciones de impresión, copiado y escaneo, inyección térmica en la impresión, alimentación por rollo y hoja y Meta 3: Adquisición de 15 (MTC) motocicletas que consiste en: (15) motocicletas tipo motoneta modelo ray z: 125 fi 2023, motor full inyección, 4 tiempos, cilindrada de 125cc, con potencia de 6.0 kw a 6,5000 rpm y torque a 5000 rpm, capacidad de combustible de 5.2 lts, transmisión automática cvt.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0171	Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	68%	400,000.00	400,000.00	5,968.20	267,142.20	400,000.00	5,968.20	273,110.40	Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (6) computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y (3) impresoras multifuncional láser monocromo, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45; Meta 2: 2 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (2) Pantallas Projector con tipó de aluminio, medidas 178 cm de largo X 178 cm alto.
A23NR0172	Adquisición de remolques, maquinaria y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	99%	1,700,000.00	2,755,000.00	2,727,486.50	0.00	2,755,000.00	2,727,486.50	2,727,486.50	Adquisición de 42 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) Remolque Cama Baja, Capacidad de 8,000 kgs., barandal de 40 cm., cadenas de seguridad, gato de Levante de 8,000 lbs., piso de acero antiderrapante, 2 ejes de 8,000 lbs., rines de Acero de 8 birlos, 2 rampas individuales abatibles con lamina antiderrapante, (10) motosieras con potencia 4.3 hp / 3.2 kw, cilindrada 59.0 cm³; (10) motosieras con potencia 7.2 hp / 5.4 kw, cilindrada 91.1 cm³; (10) podadoras telescópicas con potencia de 1.4 hp / 1.05 kw, cilindrada 31.4 cm³; (10) desbrozadoras con potencia 2.95 hp / 2.2 kw, cilindrada 45.6 cm³; y (1) Motor a diésel para retroexcavadora con bomba de inyección de cuatro inyectores, banda soportes de motor delanteros y traseros, con turbo cargador, bobinas de tracción de avance y recuperador de sistema de enfriamiento.
A23NR0173	Adquisición de cuatrimotos para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	83%	1,400,000.00	1,545,000.00	1,274,666.00	0.00	1,545,000.00	1,274,666.00	1,274,666.00	Adquisición de 3 (VOA) vehículos que consisten en: (3) cuatrimotos tipo Honda con motor 4 tiempos, monocilíndrico, OHV, 2 válvulas, transmisión automática de 5 velocidades + reversa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0174	Adquisición de equipo informático, diademas y equipo de sonido integrado para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	89%	405,000.00	255,000.00	0.00	228,056.00	255,000.00	0.00	228,056.00	Adquisición de 7 (EIN) Equipo Informático que consiste en: (2) multifuncionales con las siguientes características: resolución 600 x 600 dpi, velocidad de impresión 30 ppm negro y 15 ppm color mínimo, área de la cama plana carta y oficio mínimo, escaneo a color, (3) impresoras a color, resolución dpi 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM MB 512 MB como mínimo o superior, velocidad ppm de 20 ppm hasta 41 ppm máximo y (2) scanner tamaño de digitalización max. 29.7 cm x 609.6 cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático, niveles escata de grises 256 tonalidades; Meta 2: Adquisición de 12 (EAV) equipo audio visual que consiste en: (8) diademas con las siguientes características: amplificador de voz personal portátil, bluetooth de 3200 mAh, medidas 8 x 6 x 3.6 x 2.6 cm, potencia de salida 10 watts, batería recargable, conexión a móviles y tablets, micrófono porta y (4) equipo de sonido integrado (bocina y micrófono) con Bluetooth 4.2 integrado con un rango de trabajo de hasta 30 pies, fácil conexión a Bluetooth, AUX, entrada TF/USB.
A23NR0507	Adquisición de equipo médico, equipo de sonido y extintores para la Dirección general de Participación Ciudadana.	64%	0.00	153,828.64	98,617.33	0.00	153,828.64	98,617.33	98,617.33	Se realizo la adquisición de extintores y botiquines de primeros auxilios, se realiza atendiendo las recomendaciones de la comisión de seguridad e higiene en el trabajo, realizadas a instalaciones de la dirección general de participación ciudadana en donde también se encuentran las 16 coordinaciones territoriales, con la finalidad de coadyuvar en la preservación de la integridad física del personal que labora, así como ciudadanos que reciben atención en las instalaciones. Así mismo la adquisición de equipo de sonido que se empleara para asambleas ciudadanas brindando mejor calidad
O23NR0159	Rehabilitación de red de agua potable		70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 3,500 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0160	Mantenimiento a Centros Deportivos.	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	997,296.72	0.07	1,000,000.00	997,296.72	997,296.79	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 2 centros deportivos (DEP), deportivo San Gregorio Atlapulco y deportivo Tulyehualco consisten en: instalación eléctrica, pintura interior y exterior, aplicación de pintura de esmalte en la estructura.
O23NR0161	Mantenimiento a edificios públicos.	100%	6,913,011.00	6,913,011.00	6,912,388.64	0.00	6,913,011.00	6,912,388.64	6,912,388.64	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 3 inmuebles (INM) consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, colocación de cancelería, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, colocación de lámparas e impermeabilización.
O23NR0162	Mantenimiento a inmuebles de educación básica		53,625,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizaron trabajos de mantenimiento ha Jardín de Niños Tlahuiz, Ollincal, Jangaskani, Lucas Ortíz, Cocochchitl; Primaria Margarita Magon de Flores, Izoatti, Fernando Celada, Quilzatti, Anacleto Barcenas Rojas, Vicente Riva Palacios, Secundaria N° 107, 180, Técnica 118 y Técnica 79



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0163	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo para el ejercicio 2023.		62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos a realizar en 10 (CCD) comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios de San Antonio, San Pedro, La Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban y colonias Ampliación San Marcos, Huichapan y La Cebada pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: rehabilitación de red de agua potable, drenaje, áreas infantiles y deportivas, pavimentación, banquetas y guarniciones, balizamiento, colocación de bolardos, impermeabilización en azotes, suministro e instalación de luminarias, colocación de vegetación.
O23NR0164	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario	0%	70,000,000.00	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 3,500 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0409	Mantenimiento a Jardín de niños Xaltocan, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,498,567.11	0.00	1,500,000.00	1,498,567.11	1,498,567.11	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0410	Mantenimiento a Jardín de niños Tepetenchi, pueblo Santa María Nativitas Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,720.03	0.00	1,500,000.00	1,499,720.03	1,499,720.03	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corridizo al centro con las mismas dimensiones; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte; suministro e instalación de instalación hidráulica.
O23NR0411	Mantenimiento a Jardín de niños Xochipiloya, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	999,842.16	0.01	1,000,000.00	999,842.16	999,842.17	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corridizo al centro con las mismas dimensiones; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; aplicación de pintura vinil acrílica.
O23NR0412	Mantenimiento a Jardín de niños Atemoaya, pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,496,257.22	0.00	1,500,000.00	1,496,257.22	1,496,257.22	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: demolición de sección de barda dañada, construcción de cimiento para barda, construcción de barda; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0413	Mantenimiento a Jardín de niños Atemoaya, pueblo San Loren, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,500,000.00	2,499,996.16	0.00	2,500,000.00	2,499,996.16	2,499,996.16	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, mantenimiento a cisterna, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor. Los trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate. Desmantelamiento de loseta existente, suministro y colocación de loseta por medios manuales, limpieza del área. Aplicación de pintura en exterior e interior de aulas
O23NR0414	Mantenimiento a primaria Xochimilco, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	5,000,000.00	4,999,990.15	0.00	5,000,000.00	4,999,990.15	4,999,990.15	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta , suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0415	Mantenimiento a primaria Octavio Paz, Barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,986.99	13.01	1,500,000.00	1,499,986.99	1,500,000.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones acabados en salones y patio, construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0416	Mantenimiento a primaria Quirino Mendoza y Cortes, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,834.93	0.01	1,500,000.00	1,499,834.93	1,499,834.94	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0417	Mantenimiento a primaria Anacleto Barcena Rojas, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	0.00	2,000,000.00	1,986,372.71	0.00	2,000,000.00	1,986,372.71	1,986,372.71	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: demolición por medios manuales de plancha de patio de concreto, trazo y nivelación apertura de cepa suministro, instalación por medios manuales y pruebas en tubería de agua pluvial de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso; construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte.
O23NR0418	Mantenimiento a primaria Itzcoatl, pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,616.88	0.00	1,500,000.00	1,499,616.88	1,499,616.88	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, suministro e instalación de tinacos; acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0419	Mantenimiento a secundaria 290 Ocelotl, pueblo Santa Cruz Acapulxca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,499,688.95	3.19	2,500,000.00	2,499,688.95	2,499,692.14	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0420	Mantenimiento a secundaria técnica 109, pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,498,097.58	0.00	1,500,000.00	1,498,097.58	1,498,097.58	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0421	Mantenimiento a secundaria diurna N. 161 Tomas Alva Edison, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,499,852.89	13.93	2,500,000.00	2,499,852.89	2,499,866.82	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga. Desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, suministro y colocación de loseta por medios manuales, limpieza del área. Aplicación de pintura en exterior e interior de aulas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0422	Mantenimiento a secundaria diurna 36 Cuauhtémoc, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,326.85	0.00	1,500,000.00	1,499,326.85	1,499,326.85	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0423	Mantenimiento a Primaria Herminia Ordóñez Torres, Ampliación San Marcos norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	2,999,848.42	0.01	3,000,000.00	2,999,848.42	2,999,848.43	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: instalación eléctrica suministro y colocación de manguera naranja polietileno, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, trazo y nivelación, habilitado de cimentación y estructura de acero, construcción de barda a base de muros de tabique o block, aplanado, aplicación de pintura vinilica y limpieza del área.
O23NR0424	Mantenimiento a primaria Margarita Magón de flores, pueblo san Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,453.17	0.00	1,500,000.00	1,499,453.17	1,499,453.17	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0425	Mantenimiento a primaria Adam Mickiewicz, pueblo san mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,496,201.84	1,006.23	1,500,000.00	1,496,201.84	1,497,208.07	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer, instalación por medios manuales y pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso.
O23NR0426	Mantenimiento a primaria Chichén Itzá, pueblo Santiago Tepalcatlapan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,940.55	0.01	1,500,000.00	1,499,940.55	1,499,940.56	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga, desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilidad y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O23NR0427	Mantenimiento a primaria Dr. Epifanio Jiménez Ávila, 2da secc. Cerrillos, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,782.01	0.00	1,500,000.00	1,499,782.01	1,499,782.01	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0428	Mantenimiento a primaria Aureliano Castillo, pueblo San Luis Tlaxiatalmalco Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,781.20	0.01	1,500,000.00	1,499,781.20	1,499,781.21	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O23NR0429	Mantenimiento a primaria República de la India, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,498,672.36	0.00	1,500,000.00	1,498,672.36	1,498,672.36	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O23NR0430	Mantenimiento a primaria Juan Badiano, ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	1,833,225.92	666,772.87	2,500,000.00	1,833,225.92	2,499,998.79	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0431	Mantenimiento a primaria Cristóbal Colón, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,125,111.00	1,122,670.75	0.01	1,125,111.00	1,122,670.75	1,122,670.76	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0432	Mantenimiento a primaria Daniel Ramírez Pérez, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,500,000.00	1,257,321.07	242,604.44	1,500,000.00	1,257,321.07	1,499,925.51	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0433	Mantenimiento a secundaria 107 Xochimilco, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	2,998,609.88	0.00	3,000,000.00	2,998,609.88	2,998,609.88	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0434	Mantenimiento a secundaria técnica 28 Francisco Goitia García, barrio San Marcos, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,999,865.30	0.00	2,000,000.00	1,999,865.30	1,999,865.30	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Instalacion eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga.
O23NR0435	Mantenimiento a secundaria 224 Huetzalin, Guadalupe, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	2,998,319.88	428.70	3,000,000.00	2,998,319.88	2,998,748.58	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponeer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga. Acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O23NR0436	Mantenimiento a secundaria técnica 94 Martín de la Cruz, pueblo Santiago Tepalcatalpan, Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	999,898.60	0.02	1,000,000.00	999,898.60	999,898.62	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponeer. Acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0439	Mantenimiento a CETÍS 49, ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	500,000.00	499,608.74	0.00	500,000.00	499,608.74	499,608.74	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0440	Mantenimiento a CETÍS 39, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,499,501.40	0.00	2,500,000.00	2,499,501.40	2,499,501.40	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, colocación de piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0441	Mantenimiento a CONALEP plantel Xochimilco, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	2,999,774.19	0.00	3,000,000.00	2,999,774.19	2,999,774.19	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0442	Rehabilitación de frontón de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	10,000,000.00	9,999,434.45	0.00	10,000,000.00	9,999,434.45	9,999,434.45	Se realizaron trabajos de mantenimiento a un 1 (INM) inmueble consisten en: demolición de firmes de concreto, muros de concreto, trazo y nivelación de cancha, enrase de terreno, firme de concreto reforzado, construcción de muro perimetral con habilitado de cimentación y estructura de acero, construcción de muro de tabique o block, aplamado, aplicación de pintura epoxica, construcción de gradas con elementos de acero tipo tubular, construcción de techumbre en cancha y gradas a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte; construcción de vestidores y sanitarios, habilitado de cimentación, muros de tabique o block, instalación hidrosanitaria y aplicación de pintura de esmalte y vinilica en perímetro de la cancha.
O23NR0443	Rehabilitación de deportivo Tulyehualco, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	7,000,000.00	6,993,173.63	0.00	7,000,000.00	6,993,173.63	6,993,173.63	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo consisten en: retiro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herrería desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de grietas superficiales a base de mortero, suministro y aplicación de pintura vinilica, suministro y aplicación de pintura esmalte, suministro y aplicación de pintura esmalte para herrería, suministro y aplicación de pintura epoxica, suministro y colocación de puerta de herrería, mantenimiento correspondiente de estructura de cubierta en gradas de cancha pieza de rápido y frontón.
O23NR0444	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplamado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidaco en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0445	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,369,656.48	2,369,656.48	0.00	2,369,656.48	2,369,656.48	2,369,656.48	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
O23NR0446	Rehabilitación de gimnasio de pesas y box de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlapan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	4,800,000.00	4,787,019.80	0.00	4,800,000.00	4,787,019.80	4,787,019.80	Se realizaron trabajos de mantenimiento a un 1 (INM) inmueble consisten en: retiro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herrería desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de grietas superficiales a base de mortero, suministro y aplicación de pintura vinílica, suministro y aplicación de pintura esmalte, suministro y aplicación de pintura esmalte para herrería, suministro y aplicación de pintura epoxica, suministro y colocación de puerta de herrería, mantenimiento correspondiente de estructura de cubierta en gradas de cancha pieza de rápido y frontón.
O23NR0447	Construcción de escuela del músico, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	12,000,000.00	11,999,670.41	0.00	12,000,000.00	11,999,670.41	11,999,670.41	Se realizaron trabajos de construcción en 1 (INM) inmueble consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía, excavación con equipo neumático, plantilla de concreto hidráulico, relleno de zanjas con tepetate compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico, en muros y plafones, suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC tipo sanitario, suministro y colocación de asiento redondo con tapa, suministro, instalación y pruebas de coladera de tres bocas rejilla redonda, suministro e instalación de alambre de cobre desnudo, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0448	Rehabilitación de lavaderos públicos, barrio San Antonio, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,254,551.36	1,254,551.36	0.00	1,254,551.36	1,254,551.36	1,254,551.36	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidílico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
O23NR0449	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,557,355.96	1,557,355.96	0.00	1,557,355.96	1,557,355.96	1,557,355.96	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidílico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
O23NR0450	Rehabilitación de lavaderos públicos, barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidílico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplic



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0451	Rehabilitación del puente de Amaranito, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	1,000,000.00	987,327.41	474.89	1,000,000.00	987,327.41	987,802.30	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de perfiles metálicos, en cerca posterior, sin recuperación, de hasta 2.00 m de altura, desmantelamiento de poste de línea, desmantelamiento de poste de esquina, desmantelamiento de barra superior, limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de primer, pintura u otros revestimientos, mediante el uso de material abrasivo, soldadura en placas de unión, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico, suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, suministro y colocación de poste galvanizado, suministro y colocación de poste de arranque y/o esquina galvanizado, aplanado fino con llana metálica en muros, suministro y aplicación de pintura vinílica satinada vinimex.
O23NR0452	Rehabilitación de red de agua potable en calle Lázaro Cárdenas, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,000,000.00	1,994,179.86	0.00	2,000,000.00	1,994,179.86	1,994,179.86	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua potable en calle Lázaro Cárdenas, en 790 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0453	Rehabilitación de red de agua potable en calle Violeta, barrios San Cristóbal, Santa Cruzita, Belén, San Esteban y Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	6,804,715.86	6,454,418.92	339,706.24	6,804,715.86	6,454,418.92	6,794,125.16	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de agua potable en 120 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0454	Rehabilitación de drenaje sanitario en Canal Nacional, pueblo san Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,992,986.15	0.00	2,000,000.00	1,992,986.15	1,992,986.15	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en 150 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0455	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle del bosque, pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	6,321,187.53	6,321,187.51	0.01	6,321,187.53	6,321,187.51	6,321,187.52	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0456	Rehabilitación de red de agua potable en camino a Santiago, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	547,151.33	513,313.60	33,837.73	547,151.33	513,313.60	547,151.33	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de agua potable de 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0458	Mantenimiento a centro de atención múltiple 41, barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,000,000.00	739,798.28	257,853.07	1,000,000.00	739,798.28	997,651.35	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Mantenimiento a puertas y trabajos de desmantelamiento y colocación de piso.
O23NR0459	Rehabilitación de calle Monte Alegre, pueblo San Lucas xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, excavación, carga, acarreo de material producto de extracción de piedra, mejoramiento de base de cimentación para estructura, con tepetate y cemento al 8 por ciento del peso volumétrico, compactada al 90 % próctor con rodillo vibratorio, relleno de excavación para estructuras, con material producto de la excavación, compactación al 85 por ciento, próctor con pisón, asentamiento y relleno de juntas para caminos viales de piedra, con mortero cemento-arena, suministro y colocación de piedra laja volcánica, de forma irregular (patrón de piedra) de espesor variable por largos variables, limpieza y preparación de superficie.
O23NR0460	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 25 de febrero 94, Ampliación Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	500,000.00	436,155.48	59,475.73	500,000.00	436,155.48	495,631.21	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de agua potable de 10 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0461	Rehabilitación de red de agua potable en calle Xochitepanco, pueblo Santa Cruz Acapulxca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,336,505.16	2,336,491.17	0.01	2,336,505.16	2,336,491.17	2,336,491.18	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de agua potable de 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0462	Rehabilitación de drenaje sanitario en prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, barrio San Diego, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	98%	0.00	1,690,440.12	0.00	1,664,756.33	1,690,440.12	0.00	1,664,756.33	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0463	Trabajos de mantenimiento "instalación eléctrica de locales faltantes del mercado, impermeabilización integral" en el mercado público No. 381 Tierra Nueva.	97%	0.00	1,000,000.00	35,165.53	939,709.87	1,000,000.00	35,165.53	974,875.40	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (MER) mercado consiste en: concluir la red eléctrica de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0464	Rehabilitación del edificio público de Santiago Tulyehualco	100%	0.00	3,400,000.00	3,394,042.86	0.00	3,400,000.00	3,394,042.86	3,394,042.86	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 INM (inmueble) correspondiente a la coordinación territorial de Santiago Tulyehualco consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formada por dos fijos laterales y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, suministro y colocación de cristal templado, aplicación de pintura vinil acrílica en interior y exterior; adecuación de instalación eléctrica, instalación de cable de cobre tipo thw, colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga; demolición de bancas de concreto y rehabilitación de jardíneras.
O23NR0659	Rehabilitación de red de agua potable en calle Bugambilla, pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,872,700.00	1,872,695.31	0.00	1,872,700.00	1,872,695.31	1,872,695.31	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0660	Rehabilitación de red de agua potable en tercera cerrada de Girasoles, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	706,100.00	706,096.88	0.00	706,100.00	706,096.88	706,096.88	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 85 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0661	Rehabilitación de red de agua potable en cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	644,700.00	502,022.82	139,677.91	644,700.00	502,022.82	641,700.73	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0662	Rehabilitación de red de agua potable en Calle del límite del deportivo, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,424,480.00	469,429.60	953,763.44	1,424,480.00	469,429.60	1,423,193.04	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 180 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0663	Rehabilitación de red de agua potable en segunda cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	0.00	644,700.00	435,242.32	204,819.93	644,700.00	435,242.32	640,062.25	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0664	Rehabilitación de red de agua potable en prolongación Melchor Ocampo, Cristo Rey, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,633,240.00	1,110,173.49	522,434.58	1,633,240.00	1,110,173.49	1,632,608.07	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0665	Rehabilitación de red de agua potable en tercera cerrada Francisco Sarabia, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	0.00	1,620,960.00	1,600,161.79	0.00	1,620,960.00	1,600,161.79	1,600,161.79	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 210 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0666	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ahualapa, pueblo Santa Cruz Acapulxca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	985,668.89	978,686.63	75.24	985,668.89	978,686.63	978,761.87	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0667	Rehabilitación de drenaje sanitario en privadas de Emiliano Zapata, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,732,248.81	1,724,225.50	0.00	1,732,248.81	1,724,225.50	1,724,225.50	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 100 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0668	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel Hidalgo, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	836,505.16	835,838.73	0.00	836,505.16	835,838.73	835,838.73	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0669	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	0.00	2,175,000.00	2,159,041.11	1.48	2,175,000.00	2,159,041.11	2,159,042.59	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 130 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0670	Rehabilitación de drenaje sanitario en calles Pino, barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,987,500.00	2,835,033.11	1,142,424.90	3,987,500.00	2,835,033.11	3,977,458.01	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0671	Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón de la gloria, barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	4,596,500.00	4,584,392.11	0.07	4,596,500.00	4,584,392.11	4,584,392.18	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0672	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabachines, Ampliación San Marcos norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,291,000.00	2,291,000.00	0.00	2,291,000.00	2,291,000.00	2,291,000.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 140 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0673	Rehabilitación de drenaje sanitario en octavo callejón de Galeana, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,481,900.00	1,481,900.00	0.00	1,481,900.00	1,481,900.00	1,481,900.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0674	Rehabilitación de drenaje sanitario en camino real Nativitas Santa Cruz, pueblo Santa María Nativitas, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	5,104,000.00	5,097,079.44	0.00	5,104,000.00	5,097,079.44	5,097,079.44	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0675	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Unión y Trabajo, pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	9,439,500.00	7,537,470.73	1,884,367.69	9,439,500.00	7,537,470.73	9,421,838.42	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 580 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0676	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manantiales, San Jerónimo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,045,000.00	3,042,375.94	0.00	3,045,000.00	3,042,375.94	3,042,375.94	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 190 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0677	Rehabilitación de drenaje sanitario en segunda cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,554,400.00	702,465.28	851,661.44	1,554,400.00	702,465.28	1,554,126.72	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0678	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Pedro Benavides, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	4,360,800.00	4,244,722.57	116,077.43	4,360,800.00	4,244,722.57	4,360,800.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 130 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0679	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Acolco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	5,285,250.00	2,184,549.76	3,100,700.24	5,285,250.00	2,184,549.76	5,285,250.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0680	Rehabilitación de drenaje sanitario en avenida Hidalgo, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,334,000.00	1,332,639.58	0.00	1,334,000.00	1,332,639.58	1,332,639.58	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0681	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 5 de mayo, Cerrillos II, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	1,026,124.61	714,322.89	306,229.44	1,026,124.61	714,322.89	1,020,552.33	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 60 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0682	Construcción de cárcamo en cerrada del rosa, pueblo San Luis Tlaxiatalmalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,900,000.00	2,899,999.83	0.17	2,900,000.00	2,899,999.83	2,900,000.00	Se realizaron los trabajos de construcción de 1 cárcamo en 5 (M3) metros cúbicos consisten en: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación.
O23NR0899	Trabajos de rehabilitación: "Reencarpetamiento de las Calles 5 de mayo y Nezahualcóyotl" en (barr) Belem (clave 13-004), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	749,805.00	748,062.17	0.00	749,805.00	748,062.17	748,062.17	Se realizaron los trabajos de Rehabilitación Meta 1 (200) M2, los trabajos consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle 5 de mayo (iniciando a la altura de circunvalación con dirección hacia Nezahualcóyotl) y Nezahualcóyotl (hacia violeta), hasta donde alcance el presupuesto
O23NR0900	Trabajos de rehabilitación "luminarias para tu seguridad: prolongación Melchor Ocampo incluyendo cerradas" en Cristo rey (clave 13-009), Alcaldía Xochimilco	99%	0.00	798,699.00	654,784.54	139,601.35	798,699.00	654,784.54	794,385.89	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 (LUM) luminarias consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hibab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en prolongación Melchor Ocampo iniciando en esquina Celedonio Garcés hacia la C. Celedonio Garcés, incluyendo cda. De Jazmines, 3a cda. De prolongación Melchor Ocampo, 4a cda. De Prolongación Melchor Ocampo y 2a poniente, continuando por la C. Celedonio Garcés hacia c. Citaltli en Cristo Rey (13-009) y/o donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0901	Trabajos de rehabilitación "Banquetas para Av. De las torres" en el Carmen (clave 13-011), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,302,504.00	0.00	1,301,861.65	1,302,504.00	0.00	1,301,861.65	Se realizaron Trabajos de rehabilitación de banquetas en Av. Las Torres, los trabajos consisten en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle José Alfredo Jiménez y terminando en calle Manuel Esperón en el Carmen; hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0902	Trabajos de rehabilitación de luminarias "Senderos seguros Huichapan 2da. Etapa" en Huichapan (clave 13-014), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	684,544.00	683,756.06	0.00	684,544.00	683,756.06	683,756.06	Se realizaron Trabajos de rehabilitación de Luminarias Senderos Seguros en Huichapan 2da. Etapa los trabajos consisten en colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en mártires de río blanco, 14 de julio y plan sexenal; hasta donde alcance el presupuesto 2023.
O23NR0903	Trabajos de rehabilitación "Complementar el riego automatizado del parque central de Jardines del sur", (clave 13-015), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	913,311.00	912,840.31	0.00	913,311.00	912,840.31	912,840.31	Se realizaron Trabajos de rehabilitación para Complementar el riego automatizado de Parque Centarl de Jardines de Sur, los trabajos a realizar son: trazo y excavación, colocando tubería, aspesores y válvulas; relleno de zanjas, compactación, limpieza del área y automatización eléctrica para aprovechar la infraestructura tratada existente en el parque



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0904	Mantenimiento del cárcamo para mejorar la colonia Joya de Vargas en Joya de Vargas (clave 13-016), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	698,319.00	695,921.40	0.00	698,319.00	695,921.40	695,921.40	Se realizaron 'Mantenimiento de cárcamo, trabajos a realizar: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación.
O23NR0905	Trabajos de rehabilitación "Recuperación del canal de Chicoco" en la Asunción (clave 13-017), Alcaldía Xochimilco	99%	0.00	1,210,770.00	1,197,850.14	0.01	1,210,770.00	1,197,850.14	1,197,850.15	Se realizaron 'Trabajos de rehabilitación "Recuperación del canal de Chicoco" en la Asunción; los trabajos consisten en: retiro de escombros, basura y maleza, trazo y nivelación, construcción de escalinatas y arcos hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0906	Reencarpetado de la calle Amado Nervo en La Cebada (clave 13-019), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	756,040.00	621,017.96	133,262.69	756,040.00	621,017.96	754,280.65	Reencarpetado (200) M2, los trabajos consisten en fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica, iniciando en la Calle Amado Nervo en la Cebada, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0907	Trabajos de rehabilitación "Pasos seguros, cambio de banqueteta en la calle de Juárez" en Tlacoapa (clave 13-020), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	897,985.00	0.00	896,473.38	897,985.00	0.00	896,473.38	Rehabilitación de banquetetas (200) M2, calle de Juárez en Tlacoapa, los trabajos consisten en: demolición de banqueteta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueteta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle Josefa Ortiz de Domínguez hasta la calle Chicoco. Respetando entradas a los domicilios e instalando rampas para personas con capacidades diferentes y personas de las 3a edad, al alcance presupuestal.
O23NR0908	Sustitución de banquetetas en el barrio La Guadalupe en (barr) La Guadalupe (clave 13-022), Alcaldía Xochimilco	99%	0.00	713,642.00	0.00	709,663.00	713,642.00	0.00	709,663.00	Sustitución de banquetetas (200) M2, en el Barrio Guadalupe, los trabajos consisten en: demolición de banqueteta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueteta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la Calle Ahuehuetes (desde C. Hidalgo hasta c. Violeta), C. Clavel (desde C. Pino hasta C. Josefa Ortiz de Domínguez) y/o hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0909	Restauración de la red hidráulica de agua potable para el callejón Texoncalco en (barr) La Santísima (clave 13-024), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	807,479.00	807,391.22	0.00	807,479.00	807,391.22	807,391.22	Restauración de la red hidráulica de agua potable en Barr La Santísima (200) M1; los trabajos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Para el callejón Texoncalco iniciando en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, así como la reparación de todas las tomas que se encuentran conectadas a la red, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0910	Reencarpetamiento para un Tránsito Seguro en Los Cerillos I (clave 13-025), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	783,306.00	781,482.45	0.00	783,306.00	781,482.45	781,482.45	Se realizaron trabajos del Reencarpetamiento para un Tránsito Seguro en Los Cerillos I (200) M2, los trabajos consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle Mártires de río blanco (entre c. Celedonio Garcés y c. Camino ancho), continuando por c. Jacarandas hacia c. Camino a la herradura, hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0911	Remodelación y mantenimiento del Kiosko de Cerillos III (clave 13-027), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,132,583.00	1,132,506.07	2.42	1,132,583.00	1,132,506.07	1,132,508.49	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 espacio público consisten en: instalación de reja perimetral con herrería, construcción de rampas de acceso, readecuación de la entrada al kiosco, sustitución de luminarias, aplicación de pintura.
O23NR0912	Reencarpetamiento asfáltico con nivelación de brocales y rejillas de la calle Rubellón, Clavel y Roselina en Potrero de San Bernardino (clave 13-033), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	818,854.00	816,939.62	0.67	818,854.00	816,939.62	816,940.29	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 (M2) metros cuadrados consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle de Rubellón de Av. Guadalupe I. Ramírez a clavel, la calle clavel con av. San Bernardino a Prol. División del norte y la calle Roselina con Av. San Bernardino a Prol. División del norte, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0913	Reparación de banquetas en el barrio San Antonio (clave 13-036), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	737,913.00	0.00	735,864.66	737,913.00	0.00	735,864.66	Se realizaron la reparación de banquetas en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en las calles que se repararán se determinarán en la asamblea y recorrido con vecinos del barrio. Hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0914	Trabajos de rehabilitación "Readoquinamiento de C. Dalia, C. Plazuela San Cristóbal y Cjon. de las Flores" en (barr) San Cristóbal (clave 13-038), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	878,954.00	877,087.65	0.00	878,954.00	877,087.65	877,087.65	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación readoquinamiento en 1 (ESP) espacio público trabajos a realizar: barrido de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado.
O23NR0915	Trabajos de rehabilitación readoquinamiento en 1 (ESP) espacio público trabajos a realizar: barrido de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado.	100%	0.00	735,798.00	0.00	735,527.58	735,798.00	0.00	735,527.58	Se realizaron la rehabilitación de banquetas y guarniciones en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en barrio san diego hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0916	Rehabilitación del drenaje en la calle Pino, lado Oriente en (barr) San Esteban (clave 13-040), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	801,494.00	801,062.65	0.00	801,494.00	801,062.65	801,062.65	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. Empezando por calle pino (iniciando en la parte oriente), al alcance presupuestal.
O23NR0917	Trabajos de Rehabilitación "Lámparas de Cerillo en la Calle Capulín" en Las peritas (clave 13-044), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	700,267.00	699,731.26	0.00	700,267.00	699,731.26	699,731.26	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 59 (LUM) luminarias consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en prolongación Melchor Ocampo iniciando en esquina Celedonio Garcés hacia la c. Celedonio Garcés, incluyendo Cda. De Jazmines, 3a Cda. De prolongación Melchor Ocampo, 4a Cda. De prolongación Melchor Ocampo y 2a poniente, continuando por la c. Celedonio Garcés hacia c. Citalli y/o donde alcance el presupuesto. Cabe señalar que el proyecto considera el material y la mano de obra que se requiera para la ejecución del proyecto.
O23NR0918	Sustitución de tubos de Drenaje en calles Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, en San Juan Tepepan (clave 13-048), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	851,940.00	658,365.08	192,489.22	851,940.00	658,365.08	850,854.30	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada; empezando por la calle Francisco Villa, desde un costado del pilares san Juan Tepepan, hasta la esquina con Lázaro Cárdenas, continuando con la calle Lázaro Cárdenas, desde la esquina con Francisco Villa hasta el frente de la casa marcada con el número 81 bis. Así como en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles de privada San Lorenzo y pról. Aldama. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0919	Sustitución de la red de agua potable existente en el Barrio San Lorenzo (clave 13-049), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	946,142.00	946,106.52	0.00	946,142.00	946,106.52	946,106.52	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada, iniciando en la calle Adelaida esquina con dalía hacia dentro del barrio, beneficiando también a los callejones primer callejón rosales, amapola y callejón athel hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0920	Mejoramiento de espacio de Convivencia con la Rehabilitación de juegos al aire libre en (Ampl) San Marcos (clave 13-054), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	2,116,138.00	2,008,257.04	106,418.45	2,116,138.00	2,008,257.04	2,114,675.49	Se realizaron el mejoramiento de (1) espacio de Convivencia con la Rehabilitación de juegos al aire libre, trabajos a realizar: reparación de arriates, colocación de malla ciclónica, colocación de bancas tipo madera, sustitución de juegos infantiles y ejercitadores, sustitución de luminarias, instalación de malla sombra, colocación de piso ecológico y sustitución de adoquín.
O23NR0921	Rehabilitación de la red de drenaje "Solución al problema del Drenaje" en (Barr) San Pedro (clave 13-057), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	980,465.00	0.00	978,779.60	980,465.00	0.00	978,779.60	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. Los trabajos se inicien desde la panadería y finalicen en Cuauhtémoc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0922	Trabajos de Rehabilitación "Terminando la reactivación del Cárcamo" en (barr) Xaltocan (clave 13-073), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,655,034.00	1,609,120.84	45,259.69	1,655,034.00	1,609,120.84	1,654,380.53	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 (ESP) espacio público consisten en: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación.
O23NR0923	Trabajos de Rehabilitación "Date Vida" en San Lorenzo la Cebada I (clave 13-075), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,539,363.00	1,536,844.29	0.00	1,539,363.00	1,536,844.29	1,536,844.29	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (ESP) espacio consisten en: trazo y nivelación, colocación de ejercitadores, rehabilitación de barras y gimnasio, aplicación de pintura en interior y exterior.
O23NR0924	Trabajos de mantenimiento "Hacia un Kinder con futuro" en (pblo) San Andrés Ahuayucan (clave 13-035), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,856,134.00	1,856,055.50	0.00	1,856,134.00	1,856,055.50	1,856,055.50	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: instalación de una rampa de servicios para la parte de la entrada de la calle, rampa de minusválidos, barandal para la entrada general, colocación de rampa para minusválidos en las escaleras del plantel, cambio de piso de concreto de toda la plancha del patio con sistema de coladeras, reubicación de la plancha del asta bandera, colocación de un templete más alto, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0925	Trabajos de rehabilitación a "Salón de usos múltiples, educación física y de salud" en (pblo) San Francisco Tlalnepantla (clave 13-042), Alcaldía Xochimilco.	99%	0.00	1,414,728.00	1,363,510.30	43,449.83	1,414,728.00	1,363,510.30	1,406,960.13	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (MM) inmueble consisten en: construcción de dos salones adyacentes mediante muros de tablaroca, acabados, colocación de loseta en pisos, aplanado de bardas, instalación eléctrica, instalación hidráulica, implementación de sanitarios, cancelería, herrería, aplicación de pintura interior y exterior y limpieza.
O23NR0926	Trabajos de Construcción "Barda Perimetral del Nuevo Panteón" en (pblo) San Gregorio Atlapulco (clave 13-043), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	3,328,057.00	3,323,542.63	0.00	3,328,057.00	3,323,542.63	3,323,542.63	Se realizaron los Trabajos de construcción de "Barda Perimetral del Nuevo Panteón" en (pblo) San Gregorio Atlapulco en 1 (ESP) espacio consiste en: construcción de barda perimetral mediante cimentación de piedra asentada con mortero cemento, desplante de cadena con refuerzo de cemento y acero; suministro de muro de block de arena comprimido asentado con mortero, cemento y arena, refuerzo con castillos de concreto y varilla, refuerzo con cadena de cemento de concreto y varilla. Hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0927	Trabajos de rehabilitación de red de agua "Sanando tu red de Agua Potable" en (pblo) San Lorenzo Atemoaya (clave 13-050), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,439,735.00	0.00	1,439,697.67	1,439,735.00	0.00	1,439,697.67	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Iniciando en la calle de carretera nueva Santa Cecilia a Fernando Celada; Chabacano - de carretera nueva Santa Cecilia considerando pedregal y prolongación herradura; pirules - de carretera nueva Santa Cecilia a calle las flores y 1ra y 2da cerrada de Bugambillas - de carretera a Santa Cecilia hasta donde alcance el presupuesto participativo 2023.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0928	Trabajos de rehabilitación de red de agua "Cambio de red Hidráulica" en (pblo) San Lucas Xochimanca, (clave 13-052), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,686,221.00	1,682,768.41	2.29	1,686,221.00	1,682,768.41	1,682,770.70	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0929	Trabajos de rehabilitación de espacio público "Un lugar para todos" en (pblo) San Mateo Xalpa (clave 13-056), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,999,467.00	1,997,641.08	0.00	1,999,467.00	1,997,641.08	1,997,641.08	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 (ESP) espacio público consisten en: colocación de arco techo, construcción de escenario, rehabilitación de áreas verdes y fuente, colocación de luminarias, adecuación para construcción de sanitarios y bebederos, aplicación de pintura.
O23NR0930	Mantenimiento y rehabilitación el Jardín de Niños "José Apis Dervich" del pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa (clave 13-058), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,644,280.00	1,643,259.20	0.00	1,644,280.00	1,643,259.20	1,643,259.20	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: reconstrucción o refuerzo de barda perimetral, cambio de tubería hidráulica, compra e instalación de juegos infantiles, aplicación de pintura, hasta donde alcance el presupuesto



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0931	Trabajos de Rehabilitación "Rescatemos las Canchas de Fútbol la Tabla 2023-2024" en (pblo) Santa Cruz Acalpixca, (clave 13-060), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	2,822,569.00	2,720,662.66	91,761.48	2,822,569.00	2,720,662.66	2,812,424.14	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (DEP) deportivo consisten en: realizar canchas sintéticas, adecuación para construcción de sanitarios y gradas construcción en cancha de futbol con pasto sintético
O23NR0932	Trabajos de Rehabilitación "Nuevo Panteón de Santa Cruz Xochitepec" (clave 13-062), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,704,605.00	1,704,605.00	0.00	1,704,605.00	1,704,605.00	1,704,605.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (MM) inmueble consisten en: rehabilitación y acceso, limpieza y nivelación de terreno, caseta de vigilancia, cisterna (de red y pluvial), mantenimiento a módulo sanitario de mujeres y hombres.
O23NR0933	Trabajos de Rehabilitación "Rescate del centro de Nativitas ante la problemática hidráulica en temporadas de lluvias", en Santa María Nativitas (clave 13-064), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	2,437,764.00	1,165,374.51	1,268,707.58	2,437,764.00	1,165,374.51	2,434,082.09	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: reconexión de la tubería proveniente de la planta de bombeo (cárcamo los patos) a la línea de drenaje que pasa por la carretera Tulyehualco-Xochimilco



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0934	Trabajos de rehabilitación "Sendero Tecuich" en Santa María Tepepan (clave 13-065), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,964,586.00	112,091.33	1,846,905.15	1,964,586.00	112,091.33	1,958,996.48	Se realizaron los trabajos a realizar en 1 (ESP) espacio consisten en: mejoramiento integral en el sendero acueducto con los parques acueducto Tepepan y parque skate mediante la rehabilitación del kiosco, aplicación de pintura en herrería, rehabilitación de canchas, rehabilitación de áreas verdes, hasta donde el presupuesto alcance.
O23NR0935	Mejoramiento de la imagen urbana con instalación de luminarias en (pblo) Santiago Tepalcatlpan (clave 13-066), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	2,033,446.00	2,026,876.91	0.00	2,033,446.00	2,026,876.91	2,026,876.91	Se realizaron los Trabajos de en 1 (ESP) Mejoramiento de la imagen urbana con (50 luminarias) instalación de luminarias, consisten en: Instalación de luminarias, aplicación de pintura en fachadas y aplicación de pintura en banquetas para delimitar zonas peatonales.
O23NR0936	Trabajos de mantenimiento "Conclusión, embellecimiento e iluminación de algunas calles aledañas a nuestra plaza cívica y colonias" en (pblo) Tulyehualco (clave 13-067) Xochimilco	100%	0.00	2,917,219.00	1,130,989.36	1,786,229.63	2,917,219.00	1,130,989.36	2,917,218.99	Se realizaron los Trabajos de mantenimiento en 1 (ESP) espacio consisten en: cambio del adoquín de la plaza cívica Quirino Mendoza, el tramo de la calle Belisario Domínguez; así como el cambio de luminarias existentes a tecnología de bajo consumo y alta durabilidad tipo led e instalación de brazos tipo V en donde lo amerite sobre la infraestructura existente en el pueblo de Santiago Tulyehualco, iniciando en el centro del pueblo hacia la periferia, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1099	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	262,228.17	0.00	261,612.05	262,228.17	0.00	261,612.05	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Mateo Xalpa en 30.20 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1100	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	473,314.21	396,061.10	75,883.70	473,314.21	396,061.10	471,944.80	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Nativitas en 78.44 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1101	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	413,731.62	0.00	412,670.14	413,731.62	0.00	412,670.14	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa en 61.45 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1102	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	692,113.50	590,602.18	99,498.04	692,113.50	590,602.18	690,100.22	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec en 116.99 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1103	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Acapulxica, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	552,150.06	287,775.50	262,732.29	552,150.06	287,775.50	550,507.79	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Acapulxica en 92.70 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1104	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	500,099.35	0.00	498,825.24	500,099.35	0.00	498,825.24	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco en 71.55 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1105	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	418,696.61	0.00	417,431.89	418,696.61	0.00	417,431.89	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tulyehualco en 57.91 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1106	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	29,968.53	0.00	29,898.19	29,968.53	0.00	29,898.19	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Lucas Xochimanca en 4.24 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1107	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	362,961.29	262,768.81	99,266.93	362,961.29	262,768.81	362,035.74	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Tepepan en 48.87 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1108	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tepalcatlpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	445,680.39	0.00	444,519.44	445,680.39	0.00	444,519.44	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en 82.87 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1109	Mantenimiento a rejillas pluviales en Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	167,614.54	127,277.54	39,884.77	167,614.54	127,277.54	167,162.31	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en 23.84 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1110	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario en diferentes ubicaciones de los barrios de la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	1,874,236.76	624,745.59	2,500,000.00	1,874,236.76	2,498,982.35	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en diferentes barrios de la Alcaldía Xochimilco en 5,433.40 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliar, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1123	Trabajos de rehabilitación "Arreglo con granzón de las calles Zacapa, Guadalupe, Herencia, La Cruz, Xicalhuacán y Pról. Del puente de la colonia Xicalhuacán", (clave 13-074).	100%	0.00	1,078,998.00	0.00	1,076,741.03	1,078,998.00	0.00	1,076,741.03	Se realizaron la Rehabilitación con granzón Meta 1 200 (M2) metros cuadrados, los trabajos consisten en: Fresado de carpeta, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de granzón, compactación y sellado de la carpeta.
O23NR1138	Trabajos de rehabilitación en Casa de Bombas Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	4,000,000.00	3,205,239.71	794,760.29	4,000,000.00	3,205,239.71	4,000,000.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 (INM) inmueble en Casa de Bombas Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco consisten en: apuntalamiento con infraestructura metálica, integración de construcción, trabajos de albañilería e instalación eléctrica.
O23NR1139	Trabajos de rehabilitación en restaurante Los Manantiales, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 (INM) inmueble en restaurante Los Manantiales Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco consisten en: demolición de agregados en cubierta, impermeabilización de la cubierta, rehabilitación de cascaron y reparación de grietas, así como fabricación de muros pilotos de carga.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1140	Trabajos de rehabilitación en restaurante Las Flores, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,916,024.70	83,975.30	2,000,000.00	1,916,024.70	2,000,000.00	Se realizaron Los trabajos de rehabilitación de 1 (INM) inmueble en restaurante Las Flores Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco consisten en: consolidación de traves de liga, liberación de elementos sueltos, reparación de nave principal, intervención de la cubierta e impermeabilización de la cubierta.
O23NR1153	Rehabilitación a coordinaciones territoriales, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,807,520.25	2,525,393.06	280,207.64	2,807,520.25	2,525,393.06	2,805,600.70	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 8 (INM) inmuebles en diferentes pueblos de la Alcaldía Xochimilco, los cuales consisten en: aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores, colocación de cristales, mantenimiento a impermeabilizante, mantenimiento a herrería, mantenimiento a instalación eléctrica y sanitaria.
O23NR1154	Continuación de construcción de Archivo de Concentración, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	4,957,461.30	1,985,706.84	2,966,759.90	4,957,461.30	1,985,706.84	4,952,466.74	Se realizaron Trabajos de continuación de construcción de 1 (INM) en colonia Huichapan, Alcaldía Xochimilco, los cuales consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contrafrases ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctricas e hidro-sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1155	Rehabilitación de espacio multideportivo, deportivo Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,496,936.26	2,494,305.66	0.00	2,496,936.26	2,494,305.66	2,494,305.66	Se realizaron los trabajos de Rehabilitación en 1 (DEP) deportivo en el pueblo se Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, los trabajos consisten en: trazo y nivelación de plazas andadores y parques, desmontaje de láminas de acero, aplicación de pintura antiderrapante para canchas deportivas, delineado de áreas de la cancha, suministro de pintura de poliuretano, impermeabilización de techumbre de lámina, neutralización de áreas oxidadas, suministro y colocación de lámina rectangular, instalación de cable de cobre tipo THW, lámpara industrial de led, suministro y colocación de reja de acero.
O23NR1168	Trabajos de rehabilitación "San Buenaventura Ilumina Rincón del Río", en Bosque Residencial del Sur (Fracc) (Clave 13-005), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	767,818.00	722,705.68	44,182.45	767,818.00	722,705.68	766,888.13	Se realizaron los trabajos de Rehabilitación de 50 (LUM) luminarias en el Comité Ciudadano 13-005 Bosque Residencial del Sur (Fracc), los trabajos consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O23NR1172	Construcción de baños y gradas del frontón, Deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	5,872,729.66	5,326,243.29	544,330.33	5,872,729.66	5,326,243.29	5,870,573.62	Se realizaron "Trabajos de construcción de baños y gradas en 1 (DEP) consisten en: demolición de elementos de concreto reforzado, trazo y nivelación para desplante de estructura, excavación por medios mecánicos, firme de concreto hidráulico, colocación de concreto hidráulico, colocación de acero de refuerzo, compactado con rodillo vibratorio, piso de concreto hidráulico premezclado, muro de block de concreto tipo pesado, impermeabilización en azotea, aplicación de pintura de esmalte vinílica satinada vinimex en muros y plafones, colocación de puerta, instalación de cable de cobre tipo THW con aislamiento vinanel, colocación de tubo conduit galvanizado, colocación de placas de acero, impermeabilización de techumbre de lámina; instalación y pruebas de tubo de PVC tipo sanitario, instalación y pruebas de codo de PVC tipo sanitario, instalación y pruebas de cople de dilatación de PVC tipo sanitario, colocación de ventana, aplanado fino, recubrimiento en muros con loseta, aplicación de pintura vinílica satinada Vinimex en plafones, aplicación de pintura de esmalte Alkidalca en herrería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1185	Rehabilitación de lavaderos públicos, Barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	818,436.20	0.00	818,436.20	818,436.20	0.00	818,436.20	Se realizaron *Trabajos de rehabilitación de lavaderos en 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte ALKIDÁLIKA en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de concreto primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
O23NR1217	Rehabilitación de espacio público para comerciantes, pueblo de San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,421,840.00	0.00	1,421,840.00	1,421,840.00	0.00	1,421,840.00	Se realizaron Rehabilitación de 1 (ESP) espacio público para comerciantes en San Mateo Xalpa, los trabajos de colocación de techumbre y adecuación de espacio consisten en: desyerbe y limpieza del terreno por medios manuales, trazo y nivelación, excavaciones a mano para formación de zanjas, construcción de banquetas, guarniciones y andaderos, firmes, pisos de concreto hidráulico y pisos de piezas prefabricadas; suministro y montaje de estructura metálica, suministro y colocación de techos de lámina de fibra-cemento, lámina de plástico galvanizada, pintura; suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores, centros de carga, tableros, estaciones de control, arrancadores, contactores; suministro, colocación y pruebas de luminarias ahorradoras de energía.
O23NR1218	Rehabilitación de edificio público, barrio San Marcos, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México	100%	0.00	2,579,644.00	2,559,451.58	20,192.41	2,579,644.00	2,559,451.58	2,579,643.99	Se realizaron los trabajos de *Rehabilitación de 1 INM (inmueble) en edificio público del barrio San Marcos, los trabajos consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario, muebles sanitarios, mingitorios, llave economizadora, cespil para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera, suministro y colocación de espejos de sobreponer, suministro y colocación de pisos de losetas; suministro y colocación de tubos conduit; instalación y pruebas de conductores eléctricos (cable de cobre), colocación, conexión y pruebas de interruptores termomagnéticos, instalación de cajas de registro o de conexión, suministro y colocación de conectores, colocación, conexión y pruebas de tableros de alumbrado, instalación y pruebas de reflectores perimetrales; impermeabilización de superficies de azoteas, desmantelamiento de canalones pluviales, suministro y colocación de canalón, desmontaje de techumbre de lámina translúcida, suministro y colocación de lámina translúcida en huecos de techumbre, sello de goteras a base de sikaflex, suministro y colocación de bombos divisorios, suministro y aplicación de pintura.
TOTAL URG			288,668,122.00	313,215,894.16	267,527,311.53	42,876,398.02	313,215,894.16	267,527,311.53	310,403,709.55	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			03C001 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda								
Período:			Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0425	Adquisición por indemnización de expropiación de terreno y/o viviendas para utilidad pública.	100%	0.00	81,720,464.35	81,720,464.35	0.00	81,720,464.35	81,720,464.35	81,720,464.35	81,720,464.35	Expropiación del predio denominado "Rancho el Jardín", también conocido como "La Remolacha", ubicado en la Alcaldía de Iztacalco, Ciudad de México, con una superficie de terreno de 75,067.60 metros cuadrados. Expropiación del predio denominado "Ocho Barrios", que comprenden los barrios: San Lucas, La Asunción, Santa Bárbara, San José, San Miguel, San Ignacio, San Pablo y San Pedro, ubicado en la Calle Ignacio Comonfort No. 84, Colonia Barrio de San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, con una superficie de terreno de 4,594.59 metros cuadrados.
A23NR0546	Adquisición de Sistema de Control de Tiempo y Asistencia	0%	0.00	150,296.56	0.00	150,296.56	150,296.56	0.00	150,296.56	150,296.56	Adquisición de 5 sistemas de control de tiempo y asistencia, los cuales incluyen biométricos marca ZKT eco modelo G3 con base para montaje, licencia perpetua AccessPRO modelo Titanium III 1000 usuarios, con servidor físico con sistema operativo windows 7.8.8.1.10 con espacio de disco duro de 10 Gb, memoria en RAM de 2 Gb, Motor de base de Datos Firebird 2.5.
A23NR0673	Adquisición de Sillas	100%	0.00	128,000.00	127,657.48	0.00	127,657.48	127,657.48	127,657.48	127,657.48	Adquisición de 65 sillas para escritorio ergonómica, en plástico de PVC, con respaldo y asiento de polipropileno, color negro giratorias de peso ligero, con mecanismo ajustable.
TOTAL URG			0.00	81,998,760.91	81,848,121.83	150,296.56	81,998,418.39	81,848,121.83	81,998,418.39	81,998,418.39	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0288	Adquisición de 10 Predios por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	100.00%	0.00	10,570,885.82	10,570,885.82	0.00	0.00	10,570,885.82	10,570,885.82	Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación de los siguientes predios ubicados en: Av. 5 de Febrero Num. 374, Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Calle República de Ecuador N° 07, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Calle General Miguel Miramón N° 48, Col. Martín Carrera, Alcaldía Gustavo A. Madero, Calle Cerrada de Lago de San Pedro N° 90, Col 5 de Mayo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Calle Tuxpan N° 11-Bis, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, Calle Bélgica N° 913, Col. Portales, Alcaldía Benito Juárez, Avenida del trabajo N° 8, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza, Calle Jalapa N° 124, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Calle Tolnáhuac N° 24 esq. Calle Prolongación Francisco Zarco, Col. San Simón Tolnáhuac, Alcaldía Cuauhtémoc, Calle Mar Mediterráneo N° 123, Col. Popotla, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
A23NR0499	Adquisición de 1 Predio por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	100.00%	0.00	17,438,516.61	17,438,516.61	0.00	0.00	17,438,516.61	17,438,516.61	Se llevó a cabo la programación de recursos para dar cumplimiento a las resoluciones de carácter judicial o administrativo, que derivan en pagos de indemnización por expropiación del siguiente predio ubicado en Calle Cafetal, número 477, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.
A23NR0564	Adquisición de mobiliario, Sistema de aire acondicionado y de comunicación.	0.00%	0.00	3,188,399.03	0.00	3,188,398.28	3,188,398.28	0.00	3,188,398.28	Adquisición de 60 Sillas secretariales sin brazos, giratoria, con ajuste neumático de altura del asiento, base de 5 anclas y rodajas, 35 Archiveros verticales totalmente en metal, de dos gavetas papeleras y una gaveta archivadora, correderas embalinadas de extensión, chapa con juego de dos llaves, sistema de cierre general, 50 Archiveros horizontales con acceso lateral, totalmente en metal, de 4 gavetas para documentos tamaño oficio, correderas embalinadas de extensión, chapa c/juego de dos llaves, sistema de cierre general de seguridad, 45 Ventiladores de pedestal, tres velocidades, aspas de plástico de 18°, oscilatorio con ajuste de inclinación del cabezal, 25 Mesas auxiliares de 120 cms. x 170 cms., con patas de metal de 5 cms. por lado y cubierta superior de aglomerado, 3 Trituradoras de papel, alimentación de 260, corte fino y 8 hornos de microondas de 1.5 pies. Meta 2: 5 (MAQ) Adquisición de 5 Equipos de aire acondicionado hasta 11.5 SEER, temporizador, operación de emergencia. Meta 3: 15 (ECO) Adquisición de 15 radios portátiles UHF 450-490Mhz, 4 WATTS de potencia de salida, configurado en tres canales de comunicación.
A23NR0601	Adquisición de PC de escritorio y licencias antivirus.	0.00%	0.00	3,270,730.00	0.00	3,270,730.00	3,270,730.00	0.00	3,270,730.00	Adquisición de PC de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM). Meta 2: 600 (EIN) Adquisición de licencias software antivirus kaspersky security for business-advanced con vigencia de 1 año.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0635	Adquisición de bienes Informáticos, equipo de Administración y equipo de Comunicación.	0.00%	0.00	7,783,487.00	0.00	6,527,037.16	6,527,037.16	0.00	6,527,037.16	Adquisición de *60 de Access Point tipo 2, *15 impresoras a color tipo 1, *10 Tablet de oficina, *1 Plotter, 1 plotter (para impresión, escaneo y copiado de planos), *40 Switch tipo 3, *3 Impresoras doble carta, *2 Unidades de poder ininterrumpible 20 kva, *2 Lectores código qr, *20 Camaras web usb, *1 Rack 42 u, *3 Multifuncionales de alto volumen, *2 Escáner de huellas digitales - lectora biométrica de huella digital, *4 Unidades de poder ininterrumpible 5 kva, *1 Firewall balanceador, *10 Licencias adobe creative cloud (software). Meta 2: 326 (EAD) Adquisición de *40 Relojes checadores, *250 Telefonos ip, *36 Telefonos analogicos. Meta 3: 1 (ECO) Adquisición de *1 Consola kvm tecnología ps/2: vga / svga, computadoras/servidores conectadas hasta 16, máxima resolución de video soportada 1280 x 1024, ddc2 b, compatibilidad de voltaje de entrada (vca) 100; 110; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240, color negro.
A23NR0648	Adquisición de Bienes Informáticos y Equipos de Generación Eléctrica.	0.00%	0.00	2,806,592.16	0.00	2,328,996.96	2,328,996.96	0.00	2,328,996.96	Adquisición de *15 escaneres tamaño de digitalización mínimo 29.7cmx50cm, resolución de escaneo opica, conectividad usb2.0, *3 impresoras a color tipo 2, impresión laser, velocidad ppm negro y color 26ppm, memoria ram mb 512mb, *50 impresoras monocromaticas tipo 3, resolución dpi negro 1200x1200dpi, duplex, capacidad de papel bandeja multipropósito, *30 PC portátiles tipo 1 (lap top), meoria ram 8gb, disco duro 512gb, pantalla ancha, *8 PC de escritorio, procesador intel core i3-13100, chipset intel q670, tarjeta madre dell, teclado 4 puertos. Meta 2: 365 (EEL) Adquisición de *365 no break's (UPS) tipo 1, capacidad 750VA, salida 120VCA, tipo torre, batería sellada libre de mantenimiento.
A23NR0649	Adquisición de predio para la construcción de vivienda popular y de interés social mediante Expropiación o Indemnización.	0.00%	0.00	2,958,934.33	0.00	2,958,934.33	2,958,934.33	0.00	2,958,934.33	Se llevará a cabo el pago por la adquisición de 1 predio por expropiación o indemnización en cumplimiento por sentencia dictada por autoridad competente mediante procedimiento administrativo de pago del inmueble, ubicado en: Callejón de Panamá Número 17, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
A23NR0721	Adquisición de 2 motocicletas, necesarias en la ejecución de las actividades Institucionales.	0.00%	0.00	129,174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 2 motocicletas marca Italika modelo FT250 TS, cilindrada 250 cc, Motor de 4 tiempos, Potencia 18CV a 8.500 rpm, Torque 16.6 Nm a 6.500 rpm, Transmisión cadena, Arranque eléctrico, Frenos delantero ABS, sistema de disco, trasero, tambor, Suspensión delantera telescópica.
A23NR0723	Adquisición de predio para la construcción de vivienda popular y de interés social mediante Expropiación o Indemnización.	0.00%	0.00	3,011,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (1) predio por expropiación o indemnización en cumplimiento por sentencia dictada por autoridad competente mediante procedimiento administrativo de pago del inmueble, ubicado en: Manzana 50, lote 16 fracc. de la sección 2 del terreno "El Cuartelito" actualmente Juan A Mateos número 127, Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
TOTAL URG			0.00	51,158,421.07	28,009,402.43	18,274,096.73	18,274,096.73	28,009,402.43	46,283,499.16	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		04C001 Secretaría de Desarrollo Económico								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0165	Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México.	0	249,435,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	A través de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de SEDECO, se llevó a cabo la transferencia de recursos a 61 de 63 Mercados Públicos que requieren acciones correctivas prioritarias en su infraestructura e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, por lo que han sido beneficiarios de la Acción Institucional en 2023 con el objetivo de mitigar riesgos y salvaguardar la integridad de locatarios y compradores, beneficiando a 13 de las 16 Alcaldías de la CDMX.
A23NR0453	Adquisición de vitrina para exhibir productos elaborados por las Mipymes que son atendidas en el Centro Promotor a la Inversión (CENPROIN).	100	0.00	7,284.80	7,284.80	0.00	7,284.80	7,284.80	7,284.80	Recursos de la adquisición de una vitrina octagonal de vidrio y aluminio, que le permite a la Dirección de Desarrollo Empresarial y Promoción Económica en la Secretaría de Desarrollo Económico, contar con un espacio en el Centro Promotor a la Inversión, para la exhibición de productos elaborados por las Mipymes.
A23NR0573	Adquisición de aire acondicionado	0	0.00	27,219.90	0.00	21,692.00	21,692.00	-	21,692.00	Recursos para la Adquisición de aire acondicionado, solo aire frío de 2 toneladas, tipo Mini Split, para mantener a temperatura estable y fresca los equipos de cómputo dentro de los Sites (Centro de telecomunicaciones y datos).
A23NR0602	Adquisición de Equipo Administrativo y Mobiliario para Mejoramiento de espacios laborales de la Secretaría de Desarrollo Económico.	0	0.00	107,010.00	0.00	106,140.00	106,140.00	-	106,140.00	Recursos para poder adquirir 60 ventiladores metálicos 3 en 1 (pedestal, base y pared), estructura y rejillas de metal, 3 ó 4 aspas metálicas, diam. 18", sistema oscilatorio, y 30 sillas secretariales con apoyabrazos, diseño ergonómico, asiento giratorio acolchado con sistema de altura ajustable, base metálica tipo estrella pentagonal y ruedas engomadas para mejorar los espacios laborales en las diferentes áreas de esta Secretaría.
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL URG			249,435,043.00	141,514.70	7,284.80	127,832.00	135,116.80	7,284.80	135,116.80	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06C001 Secretaría del Medio Ambiente
Período: Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0267	"Museo de Historia Natural"- Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental	100	0.00	25,096,748.76	25,096,748.76	0.00	25,096,748.76	25,096,748.76	25,096,748.76	Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en 10,050 M2 los trabajos a realizar son: Trabajos de desmantelamientos, excavaciones, demoliciones, colocación de pisos, acabados, plafón acústico. Se consideran construcción de módulos sanitarios, de una Taquilla en un área, Biblioteca, trabajos de cancelería, herrería, e instalaciones en general, así mismo se considera la Rehabilitación del edificio de oficinas administrativas en dos niveles, considerando sustitución de techumbres, plafones, pisos muros, cancelerías, acabados y sustitución y mejoramiento de las instalaciones en general, rehabilitación de pasillos y los espacios techados usados actualmente como oficinas y área de comedor, Rehabilitación de la estructura y pisos de los pasillos de circulación abiertos y techados, Sustitución de reja perimetral (300 m. aprox.), acondicionamiento de talleres y bodegas, colocación de señalética y equipamiento.
O23NR0268	"Zoológico Chapultepec-Alfonso L. Herrera"-Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera Tercera Etapa	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec en 186,090 M2 los trabajos a realizar son: Proyecto integral del sistema de riego para todas las áreas verdes del Zoológico; construcción de la rotonda y escultura conmemorativa del fundador del zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera, modernización de albergues naturalísticos en el área de hipopótamo y oso polar, convirtiendo este último en acuario; rehabilitación de casas de noche; rehabilitación y mantenimiento de vegetación en exhibidores y andadores; rehabilitación de andadores para visitantes; mantenimiento del edificio de la antigua estación del tren turístico; mantenimiento de la puerta del acceso principal al Zoológico; rehabilitación del camino perimetral y de servicio; sustitución de equipo de refrigeración de cámaras frías del almacén de alimentos; construcción de nueva cámara fría en laboratorio de patología; mantenimiento y equipo para área de preparación de dietas en almacén de alimentos; mantenimiento de planta de luz; construcción de áreas de bienestar animal y de enriquecimiento ambiental y del comportamiento; rehabilitación y mejoramiento del área de cuarentena y del hospital veterinario.
O23NR0269	"Jardín Escénico Pabellón Acústico"- Proyecto Integral para la Construcción de Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec	100	0.00	39,626,693.34	39,626,693.34	0.00	39,626,693.34	39,626,693.34	39,626,693.34	Construcción de 72,933.08 m2 de un Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec los trabajos a realizar son: Proyecto Integral para la construcción del Jardín y Pabellón Escénico, que consiste en Pabellón escénico con espacios para uso escénico, ensayo y servicios públicos-cafetería; rehabilitación de áreas verdes, construcción de lomas de contemplación, construcción de jardines polinizadores, de sotobosque y jardines intermitentes de agua; construcción de zona de eventos, zona de exposiciones, área de ciencia y educación, zona de picnic, áreas para fitodepuración, gradas, estacionamiento, mobiliario, señalética, iluminación; construcción de un sistema de manejo hídrico y proyecto ejecutivo para la construcción de nodos de acceso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06C001 Secretaría del Medio Ambiente

Período: Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0270	Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec	100	0.00	17,153,014.20	17,153,014.20	0.00	17,153,014.20	17,153,014.20	17,153,014.20	Proyecto Integral para la Construcción de 28,284 (M2) de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Plantación e implementación de Jardín Etnobotánico, 2. Rehabilitación de senderos de terracería estabilizada, 3. Rehabilitación de cuerpo de agua, 4. Sistema de bombeo y recirculación proyecto de ingeniería, 5. Rehabilitación de paisaje, 6. Recubrimiento de baño con liner epdm, 7. Nivelación caídas de agua y 8. Mejoramiento de perímetro.
O23NR0271	Construcción del Proyecto Integral denominado "Serpientes y Escaleras", ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec	100	0.00	85,253,181.51	85,253,181.51	0.00	85,253,181.51	85,253,181.51	85,253,181.51	Construcción de 9,510.00 m2 para el Proyecto Integral para la Construcción del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras, ubicado en la Tercera Sección del Bosque De Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito peatonal, 2. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito vehicular de servicio, 3. Instalación de pasarela elevada de micro rejilla pultruida, 4. Instalación de escaleras de acceso y conexión de micro rejilla pultruida, 5. Instalación de puentes de acceso y conexión de micro rejilla pultruida y 6. Instalación de miradores escénicos de micro rejilla pultruida.
O23NR0272	Zoológico de Chapultepec Alfonso I. Herrera (Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Cuarta Etapa)	93.99	0.00	88,562,420.01	83,239,721.74	5,322,698.27	83,239,721.74	83,239,721.74	88,562,420.01	Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec en 14,240.00 M2 en trabajos de Modernización de Áreas de Visitantes y Albergues Naturalísticos para Especies Silvestres Bajo Cuidado Profesional en el Zoológico de Chapultepec, consistente en: rehabilitación y reacondicionamiento de la infraestructura de las casas de noche de litoral y tundra del Lobos Marinos y Pingüinos, Construcción de espacios para refugios de especies silvestres nativas del Bosque de Chapultepec (hoteles para insectos, madrigueras y refugios para otras especies nativas), Tercera etapa del Museo del Axolote y centro de conservación de anfibios (material didáctico interactivo, equipo y sonido de ambientación), Proyecto ejecutivo y construcción de un área para biblioteca (física y virtual) y centro de documentación, para resguardo del acervo histórico del Zoológico de Chapultepec, remodelación y adecuación de albergue de bosque tropical para Tapires (antes grandes primates) y remodelación y adecuación del albergue de puercos espín para hurón de patas negras (incluye exhibidor y casa de noche) y Rehabilitación de Áreas Operativas, Técnicas y de Servicio, consistente en: segunda etapa de rehabilitación del camino perimetral, contemplando accesos internos y perímetro de aviario, sustitución de malla ciclón, en colindancia del Zoológico con el Jardín de la Tercera Edad, por reja acero, mantenimiento mayor a reja perimetral del Zoológico de Chapultepec.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06C001 Secretaría del Medio Ambiente
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0371	Centro de Cultura Ambiental (Proyecto Integral para la Incorporación de espacios del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección Del Bosque De Chapultepec)	97.60	0.00	24,706,292.50	24,112,372.51	593,919.99	24,112,372.51	24,112,372.51	24,706,292.50	Incorporación de 2175 m2 de Espacios del Centro de Cultura Ambiental consistente en 1. 1500 m2 en construcción de una velaria para el foro al aire libre; 2. 300 m2 para adecuar de espacios de servicios al interior del pabellón ambiental, 3. 75 m2 para Adecuar una bodega para colecciones biológicas del Museo de Historia y Cultural Ambiental, 4. 300 m2 para Integrar infraestructura al Centro de Cultura Ambiental. 1. VELARIA PARA FORO cobertura de un área de 1200 a 1500 m2 de proyección de sombra, con un diseño especial adecuado al pabellón para que durante su montaje se integre al edificio y no constituya un elemento disruptor que afecte las fachadas hacia el foro, sino que permita brindar al espacio una sombra cambiante con una multiplicidad de alternativas formadas por el movimiento del sol durante el día. 2. ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE SERVICIOS INTERIORES. Acondicionamiento de espacios interiores en el pabellón del Centro de Cultura Ambiental Chapultepec de uso restringido para personal del espacio destinados a un área de usos múltiples, oficinas administrativas, sanitarios, espacio de personal de vigilancia, área para consumo de alimentos, y acondicionamiento de la bodega para guarda de colección museográfica y algunos ejemplares biológicos catalogados como material didáctico o con riesgo menor. 3. ADECUACIÓN DE BODEGA PARA COLECCIONES BIOLÓGICAS DEL MHNCA. Adaptación del espacio existente dentro del perímetro.
O23NR0372	Jardín Escénico Pabellón Acústico (Conclusión del Proyecto Integral para la Construcción del Jardín Escénico, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec)	83.02	0.00	202,390,111.64	168,015,942.19	34,374,169.45	168,015,942.19	168,015,942.19	202,390,111.64	Construcción de 3,087.14 m2 de la Conclusión del Proyecto Integral para la Construcción del Jardín Escénico los trabajos a realizar son: 1. Espacio para uso escénico. 2. Espacio para Ensayo. 3. Servicio Público – Cafetería. 4. Arquitectura de Paisaje. Elaborado de una sucesión de mesetas, llanuras y depresiones continuas a lo largo de todo el terreno, estos elementos ayudarán a generar y contener distintas partes del programa, localizadas de acuerdo a la concentración de vegetación existente y tomando en cuenta las áreas con mayor incidencia solar para las partes del programa que así lo requieran. De igual forma, por medio de dichas mesetas y llanuras se deberá canalizar el agua captada por la lluvia hacia una serie de cuerpos de agua que en ciertas épocas del año serán parte de un río seco. 5. Equipamiento: Se llevará a cabo el establecimiento de plazas, plazoletas y andadores con el fin de consolidar espacios de acceso, distribución, contemplación, estancia, sensibilización y de actividades culturales dentro de la poligonal de trabajo. 6. Manejo Hídrico: El diseño y construcción del Jardín y Pabellón Escénico generará vínculos hídricos con la biodiversidad del subsuelo, aprovechando las lluvias para el riego de la vegetación propuesta. 7. ATRAM/Calle Peatonal: Se realizará una propuesta para el ATRAM ubicada en la esquina de Avenida Reforma y Chivatito.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06C001 Secretaría del Medio Ambiente
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0373	Museo de Historia Natural (Proyecto Integral para la Rehabilitación, Adaptación y Mantenimiento de Pasillos, Áreas de Servicio y Administrativas del Vestíbulo y Oficinas del Museo)	95.08	0.00	35,277,446.79	33,541,413.70	1,736,033.09	33,541,413.70	33,541,413.70	35,277,446.79	Rehabilitación, Adaptación y Mantenimiento de Pasillos, Áreas de Servicio y Administrativas del Vestíbulo y Oficinas del Museo en 5,125 M2 los trabajos a realizar son: Rehabilitar y adaptar los pasillos circundantes del vestíbulo realizando nivelación, mejoramiento de sus drenaje pluvial y cambio de pisos de acuerdo a las características y diseño que indique la MHNCA aprobadas previamente por el INBAL. el alcance de este pasillo cubre el área de baños y escalera, adaptar las instalaciones de servicio y administrativas del vestíbulo con el equipamiento; iluminación y ambientación necesarias para la correcta habilitación y funcionalidad de los espacios; así como acondicionar los espacios como bodegas y otras áreas comunes de acuerdo a su uso incluyendo mobiliario especializado y equipamiento, rehabilitar el pasillo y los espacios techados usados actualmente como oficinas y área de comedor para reforzar la estructura, mejorar su funcionamiento y apariencia. Tomando en cuenta adecuaciones en techos, cambio de pisos, reforzamiento de columnas, impermeabilización, cancelería, instalación eléctrica, voz y datos, mobiliario, equipamiento, entre otros, de acuerdo a las características y diseño que indique la DMHNCA aprobadas previamente por el INBAL. El pasillo debe ser también reparado en cuanto al sistema de drenaje, desagüe pluvial, piso y retiro de la escalera existente a la mitad del pasillo.
O23NR0374	Serpientes y Escaleras (Proyecto Integral para la Construcción del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras Segunda Etapa ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec)	87.49	0.00	42,559,374.69	37,236,264.75	5,323,109.94	37,236,264.75	37,236,264.75	42,559,374.69	Construcción de 12064.24 m2 del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras Segunda Etapa, ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec 1. PLAZA GUADALUPE POSADA. 7351.88M2 consiste en dos acciones principales: Una Plaza Central, siendo un punto de encuentro y conexión con los proyectos de Serpientes y Escaleras y Paseo de Clausell; así como también con un Paseo Elevado con un Puente para Conectar con el paseo de Memorial y Panteón de Dolores, además ser el punto de entrada hacia la Presa de Dolores. (Proyecto de Sendero Norte 2168.04 m2, Proyecto de Camino Paseo Elevado 999.00 m2, Proyecto de Puente 322.00 m2, Proyecto de Escaleras 280.10 m2, Proyecto de Plaza Central Guadalupe Posada 2350.97 m2, Proyecto de Jardín de Lluvia 1231.77 m2). 2. PASEO DE DOLORES. 4712.36 M2 con el fin de la articulación de las Secciones 3 y 2 del Bosque de Chapultepec. (Proyecto de Camino Sendero Poniente 1897.20 m2, Proyecto de Camino Paseo Elevado 2106.00 m2 Proyecto de Puente 20.00 m2, Proyecto de Plaza y Mirador de Dolores 689.16 m2).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06C001 Secretaría del Medio Ambiente											
Período: Enero - Diciembre 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0599	Saneamiento de descargas residuales, rehabilitación de fuentes y lagos (Proyecto Integral para El Saneamiento de descargas residuales: Restauración del Río Tacubaya)	66.81	0.00	79,741,289.16	53,271,354.93	26,469,934.23	53,271,354.93	53,271,354.93	79,741,289.16	Rehabilitación 2,206.00 m2 de fuentes y lagos; los trabajo a realizar son: Suministro e instalación de un biodigestor con 600 L de capacidad, que procesará la descarga de una tubería de 4" de diámetro con su salida conectada a una cámara de infiltración, suministro e instalación de un biodigestor con 600 L de capacidad, que procesará tres descargas provenientes de una tubería de 6" de diámetro, cada salida será conectada a una cámara de infiltración, suministro e instalación de un Hidroseparator y biodigestor con 600 L de capacidad a la salida del hidroseparator, que procesará cinco descargas de 4" y una de 6"de diámetro. Construcción e instalación, suministro e instalación de un hidroseparator y de dos biodigestores a la salida, con 7000 L de capacidad cada uno conectados en serie, a partir de donde se creará un humedal. Colocación de las tuberías y ajustes necesarios de conexión, para su desarrollo en el proyecto ejecutivo, así como, su construcción e instalación, instalación de un humedal con una superficie máxima de 90 m2 para el tratamiento del efluente de los dos biodigestores contemplados en el sistema 5; el cual consistiría en un sistema de módulos de humedales artificiales de flujo subsuperficial y módulos de humedales artificiales de flujo superficial, suministro e instalación de un hidroseparator conectado a la salida de las dos descargas de 20". Del anexo 2 del Convenio de Coordinación	
O23NR1203	"Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de San Juan de Aragón Segunda Etapa"	100	0.00	9,097,873.09	0.00	9,035,989.00	0.00	-	9,035,989.00	Se rehabilitará el hábitat de los semovientes del Zoológico de San Juan de Aragón	
TOTAL URG			0.00	649,464,445.69	566,546,707.63	82,855,853.97	566,546,707.63	566,546,707.63			



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0303	REHABILITACIÓN DE PLANTA CLORADORA CANAL NACIONAL, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO.	0%	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	11,563,507.25	0.00	0.00	11,563,507.25	Turnada a la Dirección ejecutiva de asuntos jurídicos del sistema de Aguas de la Ciudad de México el día 22 de noviembre para su terminación anticipada o rescisión de contrato.
O23NR1015	REHABILITACIÓN DE PLANTA CLORADORA CHICONAUTLA.	0%	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	10,740,858.05	0.00	0.00	10,740,858.05	Turnada a la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos del sistema de Aguas de la Ciudad de México el día 22 de noviembre para su terminación anticipada o rescisión de contrato.
O23ML0002	REPOSICIÓN DE POZO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LOS POZOS LN 155 Y LN 146 UBICADOS EN EL SISTEMA LERMA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	Terminación anticipada por problemática social - en proceso del cierre administrativo del contrato
O23ML0003	REPOSICIÓN DE POZO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LOS POZOS LN 115, LN 120 Y LN 131 UBICADOS EN EL SISTEMA LERMA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD.	0%	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	Terminación anticipada por problemática social - en proceso del cierre administrativo del contrato
A23NR0180	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA Y MAPOTECA DEL SACMEX.	0%	1,600,000.00	22,619.72	22,619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 30 libreros de 0.32X0.90X1.90 y 90 planeros de madera y mesas de trabajo de madera para oficina de 2.40 X 1.20 rectangulares.
A23NR0193	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS.	100%	28,580,000.00	85,494,880.79	85,494,880.79	85,363,854.80	0.00	85,363,854.80	85,363,854.80	85,363,854.80	Consiste en la adquisición de 9,000 medidores de agua de velocidad radiofrecuencia; 9,000 medidores de toque y 7,000 medidores de radiofrecuencia volumétrico; 8,200 medidores para agua potable de 1/2 pulgada (13 mm), sin partes móviles (ultrasónicos); 3,100 medidores para agua potable de 3/4" diámetro (19 mm), sin partes móviles (ultrasónicos) y 500 Medidores para agua potable de 1 de diámetro (25mm), sin partes móviles (ultrasónicos).
A23NR0233	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS.	100%	0.00	210,006.40	210,006.40	210,006.40	0.00	210,006.40	210,006.40	210,006.40	Adquisición de herramientas y máquinas herramientas como a continuación se señalan: (2) cortasetos con motor a gasolina 26 cc, motor de 1 HP a 2 tiempos, sistema de cuchillas dual antivibración para cortes rápidos y limpios, plancha para ajustes de empuñadura con 3 posiciones y capacidad de tanque de 0.7 litros; (4) desmalezadoras a gasolina 63 cc, capacidad del tanque 1.3 litros mango tipo bici 17" (43 cm) corte motor de 3HP a 2 tiempos con materiales internos en aluminio alto silicio para mayor tiempo de vida útil; (2) motosierra 60 cc a gasolina con barra de 20" (51 cm) de largo, motor de 3HP (230w) de dos tiempos, sistema de encendido con cuerda retráctil para arranque fácil, mango delantero y mango trasero para mayor agarre; (2) motosierra telescópica con motor a gasolina 2 tiempos 27 cc, corte con cadena 26 cm, tipo de flecha recta, longitud flecha 188 pulg, con sujeción de arnés de control en flecha cabezal motosierra 12" y (2) podadora con motor a gasolina con potencia de 6HPm capacidad de corte 22" (56 cm), altura ajustable de corte de 6 posiciones, motor de fácil arranque a gasolina 196 cc y capacidad del tanque de 1.3 litros.
A23NR0298	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE Y TIPO JARDÍN PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	69%	0.00	23,013,343.00	23,013,343.00	15,861,082.52	3,609,920.00	15,861,082.52	15,861,082.52	19,471,002.52	Adquisición de transformadores tipo poste con capacidad de: 23000/440/254/127 volts de 75, 112.5, 150 y 225 kva y adquisición de 80 transformadores tipo jardín con capacidad de: 23000/440/254/127 volts de 75, 112.5, 150, 225, 500, 750 kva y media tensión 23000/2300 de 1000 volts para ser instalados por personal de sacmex en pozos, plantas de bombeo, plantas potabilizadoras y plantas cloradoras en las 16 alcaldías de la ciudad de México, área conurbada y estado de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0299	ADQUISICIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE INDUCCIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	100%	0.00	10,972,616.00	10,972,616.00	10,965,816.40	0.00	10,965,816.40	10,965,816.40	10,965,816.40	Adquisición de (28) motores de 60 Hertz, 460/230 volts, 1800 rpm con capacidad de 10 hp, 15 hp, 25 hp, 30 hp, 50 hp, 60 hp, 75 hp, 100 hp, 125 hp, 150 hp, 200 hp, 250 hp, 300 hp, 350 hp, 400 hp y 60 Hertz 4160/2300 volts, 1800 rpm con capacidad de 350 hp, 800 hp para ser instalados por personal de SACMEX en pozos, plantas de bombeo y plantas potabilizadoras en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, área conurbada y Estado de México.
A23NR0372	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DE DOS CILINDROS.	0%	0.00	3,403,206.80	3,403,206.80	0.00	3,403,206.80	0.00	0.00	3,403,206.80	Consiste en la adquisición de motocicletas (MTC) con motor bóxer de cuatro tiempos de dos cilindros refrigerado por aire/líquido, alternador trifásico con una potencia nominal de 510 vatios, transmisión con cambio de seis marchas secuencial con dentado oblicuo, bastidor de dos secciones, una principal y una trasera fijada a la primera, el motor soporta parte de la carga, peso máximo 485 kg y carga útil de 217 kg.
A23NR0503	ADQUISICIÓN DE ARRANCADORES DE CORRIENTE ALTERNA A VOLTAJE REDUCIDO DE ESTADO SÓLIDO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	0.00	27,791,617.00	27,791,617.00	0.00	27,791,616.40	0.00	0.00	27,791,616.40	Adquisición de arrancadores con capacidad de 50 hp/ 440 volts, 75 hp/440 volts, 100 hp/440 volts, 125 hp/440 volts, 150 hp/440 volts, 200 hp/440 volts, 250 hp/440 volts, 75 hp/220 volts, 100 hp/220 volts, para ser instalados por personal de sacmex en pozos, plantas de bombeo, plantas potabilizadoras y plantas cloradoras en las 16 alcaldías de la ciudad de México, área conurbada y estado de México.
A23NR0504	ADQUISICIÓN DE BOMBAS CON MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE TIPO POZO PROFUNDO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	96%	0.00	30,939,103.00	30,939,103.00	29,709,734.40	400,000.00	29,709,734.40	29,709,734.40	30,109,734.40	Adquisición de bombas con capacidad de: gasto 15 lps, carga 120 m, gasto 15 lps, carga 140 m, gasto 15 lps, carga 160 m, gasto 15 lps, carga 170 m, gasto 15 lps, carga 180 m, gasto 20 lps, carga 70 m, gasto 20 lps, carga 120 m, gasto 20 lps, carga 130 m, gasto 20 lps, carga 140 m, gasto 20 lps, carga 150 m, gasto 20 lps, carga 170 m, gasto 20 lps, carga 180 m, gasto 20 lps, carga 195 m, gasto 25 lps, carga 180 m, gasto 25 lps, carga 200 m, gasto 30 lps, carga 120 m, gasto 30 lps, carga 130 m, gasto 30 lps, carga 140 m, gasto 30 lps, carga 150 m, gasto 30 lps, carga 170 m, gasto 30 lps, carga 180 m, gasto 30 lps, carga 240 m, gasto 35 lps, carga 160 m, gasto 40 lps, carga 70 m, gasto 40 lps, carga 120 m, gasto 40 lps, carga 140 m, gasto 40 lps, carga 150 m, gasto 40 lps, carga 160 m, gasto 45 lps, carga 270 m, gasto 50 lps, carga 100 m, gasto 50 lps, carga 100 m, gasto 50 lps, carga 120 m, gasto 50 lps, carga 140 m, gasto 50 lps, carga 150 m, gasto 50 lps, carga 160 m, gasto 60 lps, carga 100 m, gasto 60 lps, carga 120 m, gasto 60 lps, carga 150 m, gasto 60 lps, carga 180 m, para ser instalados por personal de sacmex en pozos, plantas de bombeo y plantas potabilizadoras en las 16 alcaldías de la ciudad de México, área conurbada y estado de México.
A23NR0532	ADQUISICIÓN DE BOMBAS-MOTOR CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES.	97%	0.00	1,534,465.40	1,534,465.40	1,485,090.00	0.00	1,485,090.00	1,485,090.00	1,485,090.00	Adquisición de conjuntos bomba-motor centrífuga bomba sumergible para un gasto de 20.00 PL., y una carga dinámica total de 70.0 M.CA, con una eficiencia hidráulica mínima del 74% en el punto de operación, diámetro de descarga 101.5 mm (4") acoplada a motor sumergible de 75 HP, 400 volts, 3 fases, 60 Hz, combinación de interruptor termomagnético en aire y arrancador de tensión reducido tipo autotransformador de transición cerrada con contactores en aire propios para motor de 75 H.P., con sistema trifásico a 440 volts, 60 C.P.3. en gabinete de lamina de 0.84 m. de ancho x 0.39 m. de fondo y 1.03 m. de altura con voltmetro du 0a 600 volts, 1 amperímetro de 0 a 200 amperes y luces de señales con lampara verde y roja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0535	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CUADRILLAS ELÉCTRICAS.	100%	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Adquisición de motosierras telescópicas de 1.65 metros y barra de 12"; juegos de pinzas ponchadoras hidráulicas para cables de diversos calibres; para la atención de conexiones eléctricas y mantenimientos dentro de las instalaciones de SACMEX.
A23NR0536	ADQUISICIÓN RESTAURADORES.	100%	0.00	7,744,872.24	7,744,872.24	7,744,872.24	0.00	7,744,872.24	7,744,872.24	7,744,872.24	Adquisición de 5 restauradores power switchgear para una tensión de 27 kv, corriente nominal de operación 800 a, nivel básico de impulso 150 kv y operación manual/telecontrol/ automático.
A23NR0537	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS.	36%	0.00	150,000.00	150,000.00	54,624.47	0.00	54,624.47	54,624.47	54,624.47	Adquisición de motosierras telescópicas de 1.65 metros y barra de 12" y juegos de pinzas ponchadoras hidráulicas para cables de diversos calibres (tamaños 6 AWG a 600 MCM).
A23NR0539	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TELECONTROL DE REDES ELÉCTRICAS EN LERMA.	83%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,655,948.72	0.00	1,655,948.72	1,655,948.72	1,655,948.72	Adquisición de probadores de aislamiento megger con unidad digital portátil para voltaje de prueba hasta 15kv, con las funciones de medición de IR, DAR y IP con una resistencia máxima de 30 Tera ohmios; detectores de voltaje en media tensión para detectar la presencia de voltaje en conductores aéreos o para buscar fallas en cables, con 7 rangos de sensibilidad de hasta 230 KV AC con señales audibles y visuales indicando la presencia de voltaje; puestas en tierra para líneas aéreas de media tensión, con silleta de equipo potencial y en corto circuito temporal sencillo de media tensión para líneas hasta de 34.5 kvcon pinzas automáticas, cables de conexión, cable para bajante de cobre, prensa, silleta y plato; multímetros de pinza para medir CA, voltaje, CA/CC resistencia, capacitada, frecuencia para un rango de 1000 A en corriente alterna con mediciones de voltaje, de corriente, de resistencia, capacitancia y frecuencia; 5) dos cámaras termográficas de enfoque automático de dos manos, rango de temperatura de -20oC a 1000oC, resolución 640X480.
A23NR0678	ADQUISICIÓN DE UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR	0%	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de una Electrobomba sumergible de construcción estándar en hierro nodular/hierro gris ASTM clase 30, impulsores en bronce SAE-65 y acero inoxidable, de 4 cuerpos, acoplada a motor 200 HP, trifásico de 2 polos 60 Hz 3,500 rpm., conectado a 440 volts, con descarga de bomba roscada hembra NPT de 8" para bombeo de agua fría, químicamente no agresiva, sin gas, con dos salidas de 10 metros de longitud cada una, de cable plano eléctrico sumergible calibre 3 x 1/0 A.W.G.
O23NR0170	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REÚSO.	0%	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Elaboración de estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso, estudios topográficos para la elaboración de proyectos de drenaje.
O23NR1030	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 42" A 12" DE DIÁMETRO SOBRE PABLO GARCÍA ENTRE JOSÉ MARÍA PATONI Y AGUIRRE COLORADO, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	62%	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	8,011,605.10	4,330,411.83	8,011,605.10	8,011,605.10	12,342,016.93	Se realizó la instalación de tubería de 12" de diámetro de polietileno de alta densidad, así como la construcción de 3 cajas de válvulas, sin embargo por problemáticas sociales se realizó la terminación anticipada, se trabaja en la reducción de monto.
O23NR0349	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN POZOS Y REBOMBOS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	85%	0.00	6,770,003.96	6,770,003.96	5,784,342.57	985,661.39	5,784,342.57	5,784,342.57	6,770,003.96	Para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O23NR1023	OBRAS PARA REHABILITACIÓN A LA MEDICIÓN Y TELEMETRÍA DE POZOS EN LA ZONA DE CHICONAUTLA.	11%	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	1,443,677.07	10,943,270.61	1,443,677.07	1,443,677.07	12,386,947.68	Se llevo a cabo la rehabilitación a la medición y telemetría de pozos en la zona de Chiconautla, para vigilar que se lleven a cabo los trabajos en tiempo y forma y se constata que el sistema de monitoreo de pozos de agua potable del sistema Chiconautla, sea rehabilitado, ya que debido a su permanente operación crítica y al deterioro por el intemperismo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0767	SUSTITUCIÓN DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA UNIDAD HABITACIONAL CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE.	8%	0.00	17,879,659.79	17,879,659.79	1,362,490.63	16,517,169.16	1,362,490.63	1,362,490.63	17,879,659.79	Se ejecutó la sustitución de la red primaria y secundaria en la unidad habitacional Campamento 2 de Octubre.
O23NR0774	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COLONIA CARLOS ZAPATA VELA.	36%	0.00	33,284,485.22	33,284,485.22	11,842,021.91	21,442,463.31	11,842,021.91	11,842,021.91	33,284,485.22	Se ejecutó la sustitución de la red de drenaje primaria y secundaria en la Colonia Carlos Zapata Vela.
O23NR0773	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CERRO DE ACAZULCO Y CERRO TUERA.	76%	0.00	7,752,952.16	7,752,952.16	5,886,028.49	1,866,923.66	5,886,028.49	5,886,028.49	7,752,952.16	Se ejecutó la sustitución de la red de drenaje en Cerro de Acazulco y Cerro Tuera.
O23NR0769	REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN Y RESUMIDEROS DE AGUAS SANITARIAS EN LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y ÁLVARO OBREGÓN.	70%	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	21,088,237.40	8,911,762.60	21,088,237.40	21,088,237.40	30,000,000.00	Se ejecutó la rehabilitación de pozos de absorción y resumideros de aguas sanitarias en las Alcaldías Tlalpan y Álvaro Obregón.
O23NR0755	REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA EN PASOS A DESNIVEL.	47%	0.00	10,707,668.27	10,707,668.27	5,073,560.79	5,634,107.48	5,073,560.79	5,073,560.79	10,707,668.27	Se ejecutó la rehabilitación de obra civil y electromecánica en pasos a desnivel.
O23NR0764	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS, ACOMETIDAS Y LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE RESPALDO; FUERZA Y CONTROL DE SISTEMA DE DRENAJE.	29%	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	7,346,432.59	17,653,567.41	7,346,432.59	7,346,432.59	25,000,000.00	Se ejecutó la rehabilitación de líneas, acometidas y los sistemas eléctricos de respaldo; fuerza y control de sistema de drenaje.
O23NR0772	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE LAS CALLES DE LA COLONIA RINCONADA COAPA EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES CAÑEVERALES, SAUZALES Y LATERAL PERIFÉRICO, ASÍ COMO LA INTERCONEXIÓN DE LA RED DE LA COLONIA RINCONADA COAPA HACIA EL COLECTOR VILLA COAPA.	15%	0.00	42,092,514.82	42,092,514.82	6,295,161.10	35,797,353.72	6,295,161.10	6,295,161.10	42,092,514.82	Se ejecutó la rehabilitación de la red secundaria de las calles de la Colonia Rinconada Coapa en el cuadrante comprendido entre las calles Cañeverales, Sauzales y lateral Periférico, así como la interconexión de la red de la Colonia Rinconada coapa hacia el colector Villa Coapa.
O23NR0756	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES LUMBRERAS DEL EMISOR CENTRAL Y VASOS DE LAS PRESAS DE AGUAS RESIDUALES.	57%	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,580,137.15	6,419,862.85	8,580,137.15	8,580,137.15	15,000,000.00	Se ejecutó la rehabilitación de diferentes lumbreras del emisor central y vasos de las presas de aguas residuales.
O23NR0763	RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COLONIA CONCHITA ZAPOTITLÁN.	69%	0.00	59,984,209.68	59,984,209.68	41,579,496.56	18,404,713.12	41,579,496.56	41,579,496.56	59,984,209.68	Se ejecutó la red primaria y secundaria en la colonia Conchita Zapotitlán.
O23NR0766	RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 1.52 M DE DIÁMETRO POR SOCAVÓN EN CALLE PRESA REVENTADA.	100%	0.00	7,424,075.88	7,424,075.88	7,424,075.87	0.01	7,424,075.87	7,424,075.87	7,424,075.88	Se ejecutó la reconstrucción de colector de 1.52 m de diámetro por socavón en calle Presa Reventada.
O22ML0012	DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN DEL CANAL DE CHALCO EN UNA LONGITUD DE 3.2 KM.	100%	13,000,000.00	4,758,736.95	4,758,736.95	4,758,736.95	0.00	4,758,736.95	4,758,736.95	4,758,736.95	Se ejecutó la obra multiannual 2022 - 2023 denominada desazolve y rectificación del Canal de Chalco en una longitud de 3.2 km.
O22ML0014	DESAZOLVE DE LOS CANALES RIACHUELO SERPENTINO Y RAFAEL CASTILLO UBICADOS EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	100%	5,000,000.00	4,138,275.00	4,138,275.00	4,138,275.00	0.00	4,138,275.00	4,138,275.00	4,138,275.00	Se ejecutó la obra multiannual 2022 - 2023 denominada desazolve de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac.
O22ML0013	CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA EN LA COLONIA JORGE NEGRETE.	100%	8,000,000.00	6,785,592.14	6,785,592.14	6,785,592.14	0.00	6,785,592.14	6,785,592.14	6,785,592.14	Se ejecutó la obra multiannual 2022 - 2023 denominada construcción de red primaria en la Colonia Jorge Negrete.
O23NR0770	IMPLEMENTAR MEDICIÓN DE CAUDALES EN RÍOS.	69%	0.00	4,801,466.03	4,801,466.03	3,320,594.43	1,480,871.60	3,320,594.43	3,320,594.43	4,801,466.03	Se ejecutó la implementación de medición de caudales en ríos.
O23NR0759	CONSTRUCCIÓN DEL REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN EL CAUCE DE CANAL DE CHALCO Y CALLE PIRAÑA.	62%	0.00	23,976,690.11	23,976,690.11	14,859,964.74	9,116,725.37	14,859,964.74	14,859,964.74	23,976,690.11	Se ejecutó la construcción del rebombeo y equipamiento electromecánico en el cauce de Canal de Chalco y Calle Piraña.
O23NR0762	CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN EL CAUCE DE CANAL CHALCO ESQUINA EMILIANO ZAPATA (LUMBRERA 7).	60%	0.00	85,694,849.51	85,694,849.51	51,533,180.11	34,161,669.40	51,533,180.11	51,533,180.11	85,694,849.51	Se ejecutó la construcción de rebombeo y equipamiento electromecánico en el cauce de Canal Chalco esquina Emiliano Zapata (lumbreira 7).
O23NR0760	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO LA LUPITA DE 3 M ³ /S DE CAPACIDAD DE DESALOJO DE AGUAS COMBINADAS AL CANAL LA LUPITA Y CANAL AMECA, CON COLECTOR DE LLEGADA A LA PLANTA, EN PUEBLO.	9%	0.00	126,626,279.95	126,626,279.95	12,008,852.23	114,617,427.72	12,008,852.23	12,008,852.23	126,626,279.95	Se ejecutó la construcción de planta de bombeo la Lupita de 3 m ³ /s de capacidad de desalajo de aguas combinadas al Canal la Lupita y Canal Amecca, con colector de llegada a la planta, en pueblo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO										
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2023										
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR1227	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CDA. COLINAS DE TARANGO Y PASEO DE LOS OLIVOS, COLONIA LOMAS DE TARANGO, ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN.	0%	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	Se ejecutó la construcción de drenaje en calle Cda. Colinas de Tarango y Paseo de los Olivos, Colonia Lomas de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón.	
O23NR0761	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y COLECTOR LAUREL EN LA COLONIA AGUA CALIENTE.	15%	0.00	29,961,906.24	29,961,906.24	4,350,535.62	25,611,370.62	4,350,535.62	4,350,535.62	29,961,906.24	Se ejecutó la construcción de cárcamo de bombeo y colector laurel en la Colonia Agua Caliente.	
O23NR0758	CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA Y COLECTOR CON DESCARGA A LA PTAR, CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS EN EL PUEBLO DE PARRÉS.	9%	0.00	42,535,698.61	42,535,698.61	3,654,372.15	36,881,326.46	3,654,372.15	3,654,372.15	40,535,698.61	Se ejecutó la construcción de atarjea y colector con descarga a la PTAR, construcción de resumideros en el Pueblo de Parres.	
O23NR0765	CONSTRUCCIÓN DE 500 M. DE COLECTOR DE 0.76 M DE DIÁMETRO SOBRE JUSTO SIERRA ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y ERMITA IZTAPALAPA, Y SOBRE ESTA AVENIDA ENTRE JUSTO SIERRA A EMILIANO ZAPATA.	54%	0.00	7,763,902.03	7,763,902.03	4,182,570.35	3,581,331.68	4,182,570.35	4,182,570.35	7,763,902.03	Se ejecutó la construcción de 500 m. de colector de 0.76 m de diámetro sobre Justo Sierra entre Francisco Javier Mina y Ermita Iztapalapa, y sobre esta Avenida entre Justo Sierra a Emiliano Zapata.	
O23NR0768	AMPLIACIÓN DE LA DESCARGA DE LA PLANTA DE BOMBEO PEDREGAL DE SAN FRANCISCO Y SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR ROMERO DE TERREROS.	35%	0.00	17,970,017.93	17,970,017.93	6,316,390.47	11,653,627.46	6,316,390.47	6,316,390.47	17,970,017.93	Se ejecutó la ampliación de la descarga de la planta de bombeo Pedregal de San Francisco y sustitución del colector Romero de Terreros.	
O23NR0757	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE DESCARGA DEL HUMEDAL CERRO DE LA ESTRELLA A LA PLANTA POTABILIZADORA EXPERIMENTAL UBICADA DENTRO DE LA PTAR CERRO DE LA ESTRELLA.	70%	0.00	24,999,726.11	24,999,726.11	17,498,915.40	7,500,810.71	17,498,915.40	17,498,915.40	24,999,726.11	Se ejecutaron los trabajos para la construcción de cárcamo de bombeo y línea de descarga del humedal Cerro de la Estrella a la planta potabilizadora experimental ubicada dentro de la PTAR Cerro de la Estrella.	
O23NR1018	PROYECTOS PARA EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (SUPERVISIONES DRENAJE)	55%	0.00	21,729,266.33	21,729,266.33	11,929,151.50	8,608,817.45	11,929,151.50	11,929,151.50	20,537,968.95	Se ejecutaron los servicios de supervisión de obra pública de las siguientes obras: rehabilitación de cambramientos operativos, construcción de líneas a presión de la planta de bombeo La Lupta, con descargas a los canales La Lupta y Ameca, construcción de colector para solucionar encharcamiento en el perímetro de la Alameda Oriente, construcción de colector para evitar encharcamientos en el perímetro de la Cámara de Diputados en la Alcaldía Venustiano Carranza, rehabilitación de pozos de absorción y resumideros de aguas sanitarias, para implementar medición de caudales y ríos, rehabilitación de la red secundaria de las calles de la colonia rincónada coapa en el cuadrante comprendido entre las Calles Cañaverales, Sauzales y lateral Periférico, así como interconexión de la red de la Colonia Coapa hacia el colector Villacoapa, para el cárcamo de bombeo 4a. y 5a Cerrada Churubusco con línea a presión, que recibirá las aguas de la 4a. y 5a. Cerrada de Churubusco, rehabilitación de obra civil y electromecánica de las plantas de bombeo Tizoc, Zaragoza y Laguna Mayor, rehabilitación de obra civil y electromecánica de la planta de bombeo Central de Abastos II, rehabilitación de las plantas de bombeo San Bernardino, San Gregorio y Santa Cruz, rehabilitación de las plantas de bombeo Aculco y CTM Aragón, construcción de líneas de drenaje y cárcamo de bombeo en la Unidad Habitacional Aztlán, sustitución de la red de drenaje en Cerro de Acazulco y Cerro Tuera, sustitución de la red de drenaje primaria y secundaria en la Colonia Carlos Zapata Vela. Se otorgó terminación anticipada a la supervisión de la rehabilitación de canal paralelo a la carretera Cuernavaca de la par parres a zona de infiltración, pueblo de parres, por oposición a la ejecución de los trabajos por parte de ejidatarios de la zona.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2023										
PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR1021	REHABILITACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LOS POZOS EN LA ZONA ORIENTE.	86%	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,271,250.73	418,971.67	3,271,250.73	3,271,250.73	3,690,222.40	Se llevo a cabo los trabajos de rehabilitación de la medición en pozos de agua potable, los cuales se emplean para verificar la entrega de agua a la Ciudad de México, información que se requiere de manera veraz y oportuna, lo que obliga a la rehabilitación periódica de la medición en pozos de agua potable	
O23ML0005	REPOSICIÓN DE POZO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LOS POZOS LS 76-A, LS 77-A Y LS 78-A UBICADOS EN EL SISTEMA LERMA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	Reposición de pozos profundos de agua potable en el sistema Lerma - trabajos de perforación de pozo ls 76-a, ls 77-a y ls 78-a	
O23ML0006	REPOSICIÓN DE POZO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LOS POZOS LS 44-A, LS 49-A Y LS 62-A UBICADOS EN EL SISTEMA LERMA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	Reposición de pozos profundos de agua potable en el sistema Lerma - trabajos de perforación de pozo ls 44-a, ls 49-a y ls 62-a	
O23ML0007	REPOSICIÓN DE POZO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LOS POZOS LS 16-A, CUARTEL LERMA Y LS 03-A UBICADOS EN EL SISTEMA LERMA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	Reposición de pozos profundos de agua potable en el sistema Lerma - trabajos de perforación de pozo ls 03-a, ls 16-a y Cuartel Lerma	
O23ML0004	REPOSICIÓN DE POZO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LOS POZOS LN 70, LN 99 Y LN 108 UBICADOS EN EL SISTEMA LERMA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	Reposición de pozos profundos de agua potable en el sistema Lerma - trabajos de perforación de pozo ln 70 y ln 108 Se realizara convenio de reducción de meta y monto.	
O23NR0299	REHABILITACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN RED SECUNDARIA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	3%	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	128,290.90	4,089,464.32	128,290.90	128,290.90	4,217,755.22	Rehabilitación total de las cajas de válvulas de red secundaria, para beneficio de las alcaldías, obra terminada.	
O23NR0298	REHABILITACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, PARA EL CONTROL DE PRESIONES EN LA RED PRIMARIA PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, IZTACALCO, V. CARRANZA E IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	33%	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	3,307,981.83	5,181,583.46	3,307,981.83	3,307,981.83	8,489,565.29	Rehabilitación total de las cajas de válvulas de red primaria, para beneficio de las alcaldías, obra terminada.	
O23NR0301	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA XOTEPINGO, ALCALDÍA COYOACÁN.	75%	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	6,727,555.14	151,766.30	6,727,555.14	6,727,555.14	6,879,321.44	Rehabilitación total de la subestación eléctrica con operación completa, obra concluida.	
O23NR0302	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHICONAUTLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.	89%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,353,673.75	103,742.32	5,353,673.75	5,353,673.75	5,457,416.07	Rehabilitación total de la subestación eléctrica con operación completa, obra concluida.	
O23NR0322	REHABILITACIÓN DE CAMPAMENTOS UBICADOS EN LA ZONA PONIENTE PERTENECIENTES A DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	14%	0.00	10,055,643.30	10,055,643.30	1,426,227.69	8,629,415.61	1,426,227.69	1,426,227.69	10,055,643.30	Rehabilitación con operación de instalaciones para seguridad y apoyo trabajadores del sistema, obra concluida.	
O23NR0323	REHABILITACIÓN DE CAMPAMENTOS UBICADOS EN LA ZONA CENTRO, NORTE Y ORIENTE PERTENECIENTES A DIFERENTES INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	18%	0.00	9,416,203.93	9,416,203.93	1,733,578.81	7,682,625.12	1,733,578.81	1,733,578.81	9,416,203.93	Rehabilitación con operación de instalaciones para seguridad y apoyo trabajadores del sistema, obra concluida.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0350	REHABILITACIÓN DE CAMPAMENTOS UBICADOS EN LA ZONA SUR, PERTENECIENTES A DIFERENTES INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	2%	0.00	6,877,939.67	6,877,939.67	169,253.77	6,708,685.90	169,253.77	169,253.77	6,877,939.67	Rehabilitación con operación de instalaciones para seguridad y apoyo trabajadores del sistema, obra concluida.
O23NR0351	REHABILITACIÓN DE CAMPAMENTOS EN EL SISTEMA LERMA Y BAÑOS EN CAMPAMENTOS DE DIFERENTES INSTALACIONES, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	46%	0.00	11,025,006.72	11,025,006.72	5,029,988.27	5,995,018.45	5,029,988.27	5,029,988.27	11,025,006.72	Rehabilitación con operación de instalaciones para seguridad y apoyo trabajadores del sistema, obra concluida
O23NR0304	REHABILITACIÓN DE MANANTIALES EN LAS ALCALDÍAS MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN, ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA DE MORELOS, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	46%	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	6,912,299.92	6,645,709.23	6,912,299.92	6,912,299.92	13,558,009.15	Rehabilitación con operación completa para beneficio de las alcaldías, obra concluida
O23NR0305	REHABILITACIÓN DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE FERRERÍA 2, SAN JUAN TLIHUACA, SANTA ÚRSULA XITLA, TOPILEJO R-6, CICERÓN, SALESIANO, CHAPULTEPEC 7 Y SANTA LUCÍA 1 PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	13%	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	3,127,198.53	20,150,964.14	3,127,198.53	3,127,198.53	23,278,162.67	Rehabilitación con operación completa para beneficio de las alcaldías, obra concluida
O23NR1017	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO HUAYATLA 2.	51%	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	2,675,664.79	1,896,106.97	2,675,664.79	2,675,664.79	4,571,771.76	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida
O23NR1020	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO ESTRELLA.	36%	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	2,330,188.78	3,314,593.55	2,330,188.78	2,330,188.78	5,644,782.33	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida
O23NR1024	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO QUETZALCÓATL.	79%	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	5,148,638.64	1,208,168.37	5,148,638.64	5,148,638.64	6,356,807.01	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida
O23NR1025	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO REBOMBEO PÁJAROS 2.	59%	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	14,763,765.60	9,181,950.56	14,763,765.60	14,763,765.60	23,945,716.16	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida
O23NR1026	REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS EN TRIFURCACIONES.	0.28%	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	19,787.80	6,314,119.55	19,787.80	19,787.80	6,333,907.35	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida
O23NR1027	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO CHICONAUTLA 1 Y 2.	88%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,378,499.89	219,777.59	4,378,499.89	4,378,499.89	4,598,277.48	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida
O23NR1037	REHABILITACIÓN DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC, ALCALDÍA MILPA ALTA.	13%	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	567,885.44	3,417,628.40	567,885.44	567,885.44	3,985,513.84	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida
O23NR1038	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO CHEROKEES.	30%	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	1,668,890.12	3,761,309.63	1,668,890.12	1,668,890.12	5,430,199.75	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida
O23NR1039	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ALCALDÍAS Y ESTADO DE MÉXICO.	90%	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,706,634.20	105,715.31	2,706,634.20	2,706,634.20	2,812,349.51	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida
O23NR1150	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 2 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE: POZO LOS 68-A, LN 83 Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, UBICADOS EN EL SISTEMA LERMA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	6%	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	657,367.78	8,465,373.02	657,367.78	657,367.78	9,122,740.80	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida
O23NR1151	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE ALMOLOYA DEL RÍO, EN EL SISTEMA LERMA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	36%	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	3,095,517.40	5,072,873.59	3,095,517.40	3,095,517.40	8,168,390.99	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1152	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE FUERZA, TIERRAS Y PROTECCIONES PARA SOBRECARGAS EN POZOS DEL SISTEMA CHICONAUTLA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	20%	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	2,511,981.55	9,890,874.07	2,511,981.55	2,511,981.55	12,402,855.62	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la población, obra concluida
O23NR0309	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EL PEÑÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.	24%	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	1,906,235.21	5,569,366.89	1,906,235.21	1,906,235.21	7,475,602.10	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la alcaldía, obra concluida
O23NR0310	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO ZACATENCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	88%	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,630,746.01	236,640.25	2,630,746.01	2,630,746.01	2,867,386.26	Rehabilitación con operación completa para beneficio de la alcaldía, obra concluida
O22ML0004	OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO (1RA ETAPA), CIUDAD DE MÉXICO. TRABAJOS A PRECIO ALZADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN SECTORES DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	79%	8,111,098.00	7,549,074.73	7,549,074.73	5,960,029.34	1,589,045.39	5,960,029.34	5,960,029.34	7,549,074.73	Obra en suspensión: suspensión total temporal a partir del 16 de marzo de 2023
O22ML0005	OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN DIFERENTES ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. TRABAJOS A PRECIO ALZADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN SECTORES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	100%	7,318,532.00	5,743,861.31	5,743,861.31	5,743,861.31	0.00	5,743,861.31	5,743,861.31	5,743,861.31	Obra en suspensión: suspensión total temporal a partir del 16 de marzo de 2023
O22ML0008	OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN ALCALDÍA COYOACÁN (ZONA SANTA ÚRSULA COAPA) CIUDAD DE MÉXICO.	100%	5,132,762.00	5,086,876.65	5,086,876.65	5,086,876.62	0.03	5,086,876.62	5,086,876.62	5,086,876.65	Obra en proceso: se realizó la conformación de 5 sectores hidrométricos en la zona de Santa Úrsula Coapa, Alcaldía de Coyoacán
O22ML0009	OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN DIFERENTES ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN ALCALDÍA IZTAPALAPA ZONA ORIENTE (2DA ETAPA) CIUDAD DE MÉXICO.	100%	15,883,243.00	11,510,784.30	11,510,784.30	11,510,784.30	0.00	11,510,784.30	11,510,784.30	11,510,784.30	Obra en proceso: se realizó la conformación de 19 sectores hidrométrico la zona oriente de la Alcaldía Iztapalapa.
O22ML0011	OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN ALCALDÍA XOCHIMILCO (1A ETAPA), CIUDAD DE MÉXICO.	60%	15,450,000.00	11,971,780.59	11,971,780.59	7,224,740.86	4,747,039.73	7,224,740.86	7,224,740.86	11,971,780.59	Obra en proceso: se realizó el proyecto ejecutivo de 24 sectores hidrométricos y se inició con la conformación de 20.
O22ML0006	OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN ALCALDÍA COYOACÁN (ZONA SANTA ÚRSULA COAPA), CIUDAD DE MÉXICO. TRABAJOS A PRECIO ALZADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN SECTORES DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	100%	2,396,583.00	2,065,476.57	2,065,476.57	2,065,476.54	0.03	2,065,476.54	2,065,476.54	2,065,476.57	Obra en proceso: reinicio de actividades el 17 de julio del 2023



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0007	OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO (ZONA CENTRO Y PONIENTE), CIUDAD DE MÉXICO. TRABAJOS A PRECIO ALZADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN SECTORES DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO (ZONA CENTRO Y PONIENTE)	76%	7,400,000.00	6,457,915.91	6,457,915.91	4,905,588.41	1,552,327.50	4,905,588.41	4,905,588.41	6,457,915.91	Obra en proceso: reinicio de actividades el 17 de julio del 2023
O22ML0015	OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO (ZONA CENTRO Y PONIENTE), CIUDAD DE MÉXICO.	74%	14,200,000.00	11,710,908.18	11,710,908.18	8,705,679.73	3,005,228.45	8,705,679.73	8,705,679.73	11,710,908.18	Obra en proceso se realizó la conformación de 15 sectores hidrométricos en la zona centro-poniente de la Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0771	REHABILITACIÓN DEL CANAL PARALELO A LA CARRETERA CUERNAVACA DE LA PTAR. PARRÉS A ZONA DE INFILTRACIÓN, PUEBLO PARRÉS.	9%	0.00	1,944,324.22	1,944,324.22	183,735.65	1,760,588.57	183,735.65	183,735.65	1,944,324.22	Obra con terminación anticipada, debido a problemas sociales con ejidatarios que se opusieron a la ejecución de los trabajos.
O23ML0009	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA LIBERTAD CON CAPACIDAD DE 40 L/S PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	37%	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	5,275,023.44	8,688,724.46	5,275,023.44	5,275,023.44	13,963,747.90	Modificación de tanques para oxidación Modificación de línea hidráulica para correcto funcionamiento. Empaques de filtros a presión Reemplazo de membranas de osmosis inversa
O23ML0008	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PEÑÓN DE LOS BAÑOS CON CAPACIDAD DE 50 L/S PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.	47%	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	9,366,162.52	8,030,662.87	9,366,162.52	9,366,162.52	17,396,825.39	Modificación de tanques para oxidación Modificación de línea hidráulica para correcto funcionamiento. Empaque de filtros a presión. Reemplazo de membranas de osmosis inversa
O23NR0331	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA VISTA ALEGRE CON CAPACIDAD DE 40 L/S. PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.	52%	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	11,338,952.05	9,751,767.62	11,338,952.05	11,338,952.05	21,090,719.67	Modificación de la secuencia de la línea hidráulica de procesos de potabilización. Incremento de altura de cámara de contacto de oxidación. Empaque de filtros a presión y adsorción. reemplazo de membranas de osmosis inversa
O23NR1036	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO TLÁHUAC - LA CALDERA CON CAPACIDAD DE 40 L/S PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA TLÁHUAC.	89%	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	17,316,830.13	1,883,169.55	17,316,830.13	17,316,830.13	19,199,999.68	Modificación de la línea hidráulica de procesos para potabilización. Reemplazo de equipos de bombeo. Reemplazo de membranas para osmosis inversa. Rehabilitación de equipos de equipos de desgasificación. Empaque de filtros a presión
O23NR0295	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA ESCUDO NACIONAL 2 CON CAPACIDAD DE 50 L/S PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA XOCHIMILCO.	73%	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	2,779,470.65	1,018,865.60	2,779,470.65	2,779,470.65	3,798,336.25	Modificación de filtros presurizados de 2 a 4 cámaras de filtración. Empaque de filtros presurizados. Modificación de secuencia de línea hidráulica para correcto funcionamiento.
O23NR0288	REPOSICIÓN DEL POZO SORPASSO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LERMA.	0%	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	8,715,481.02	0.00	0.00	8,715,481.02	La planta de bombeo Chiconautla (auxiliar) es un proyecto cancelado; sin embargo, los montos programados y comprometidos de esta acción coinciden con los del pozo Sorpasso, mismo que está ejecutado al 100%, con convenio de reducción de monto en elaboración
O23ML0017	(SOCAVÓN CAMINO DE LA UNIÓN, COLONIA PROVIDENCIA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 1RA ETAPA.)	0%	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	Iniciaron los trabajos de la obra mutianual 2023 - 2024 denominada socavón Camino de la Unión, Colonia Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, 1ra. Etapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23ML0015	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 2.13M DE DIÁMETRO POR EL MÉTODO SIN ZANJA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN RECUBRIMIENTO DE GEOPOLÍMERO POR ASPERSIÓN, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.	0%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Iniciaron los trabajos de la obra multiannual 2023 - 2024 denominada rehabilitación de tubería de concreto de 2.13 m. de diámetro (Humboldt) por el método sin zanja mediante la aplicación de un recubrimiento de geopolímero por aspersión, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.
O23ML0016	OBRA DE MITIGACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA COLONIA "XILCALHUACAN" EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO.	0%	0.00	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00	38,500,000.00	0.00	0.00	38,500,000.00	Iniciaron los trabajos de la obra multiannual 2023 - 2024 denominada obra de mitigación de asentamientos humanos irregulares en la Colonia Xicalhuacán "Caltongo" en la Alcaldía Xochimilco.
O22ML0010	OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS (1RA ETAPA)	70%	28,000,000.00	25,250,640.99	25,250,640.99	17,705,837.95	7,544,803.04	17,705,837.95	17,705,837.95	25,250,640.99	Equipamiento electromecánico y obra civil de los pozos profundos de agua potable; Galeana, Prados Churubusco, San Luis 1, fraccionamiento del Parque, San Luis 4, San Luis 17, Unidad Modelo 1, Banjidal
O23NR1016	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA XALTEPEC CON UNA CAPACIDAD DE 500 L/S PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA XOCHIMILCO.	63%	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00	18,389,185.50	7,775,194.52	18,389,185.50	18,389,185.50	26,164,380.02	Empaque de gravas para soporte de medio filtrante en etapa 1 y 2. Rehabilitación de cámara de contacto de ozonación. Rehabilitación de equipo de ozono . Instalación de desarenador. Rehabilitación de área de laboratorio.
O23NR0293	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL CON CAPACIDAD DE 180 L/S PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	84%	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	12,641,323.53	640,379.38	12,641,323.53	12,641,323.53	13,281,702.91	Empaque de filtros atmosféricos y a presión. Reemplazo de colectores de filtros atmosféricos. Modificación de secuencia de línea hidráulica para correcto funcionamiento.
O23NR0316	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL PORVENIR.	65%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	645,858.95	348,471.04	645,858.95	645,858.95	994,329.99	Elaboración del proyecto para la construcción de una planta potabilizadora.
A23NR0175	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL TRATADA.	0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
A23NR0176	ADQUISICIÓN DE STETCO Y RECOLECTOR DE SÓLIDOS ALMEJA (BRAZO ARTICULADO).	0%	36,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
A23NR0177	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE BOMBEO.	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
A23NR0178	ADQUISICIÓN DE LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO Y CON REMOS.	0%	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
A23NR0179	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONORIZACIÓN.	0%	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
A23NR0181	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DEL SACMEX.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
A23NR0182	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFRIGERADOR PARA LABORATORIO).	0%	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
A23NR0183	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA.	0%	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0184	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DRON PARA CAPTURA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE INSPECCIÓN POR DERRAMES DE HIDROCARBUROS AÉREOS EN LA CDMX.	0%	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
A23NR0185	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (IPS/IDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN).	0%	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
A23NR0187	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL (REPORTES CIUDADANOS DE FALLAS REFERENTE A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CDMX).	0%	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
A23NR0188	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS PARA LOS SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA ESTACIONES REMOTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL.	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
A23NR0189	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS Y RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS.	0%	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
A23NR0190	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS.	0%	9,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
A23NR0192	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS.	0%	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
A23NR0194	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS Y SOFTWARES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS.	0%	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0166	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE DRENAJE.	0%	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0167	RECUPERACIÓN DE PRESAS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS Y PLATAFORMAS.	0%	63,871,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0168	CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y CÁRCAMOS.	0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0169	CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LINEAS, REDES Y ACCESORIOS DE DRENAJE EN DIFERENTES ALCALDÍAS.	0%	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0171	OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN DIFERENTES ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0172	REHABILITACIÓN DE PLANTAS Y CÁRCAMOS DEL SISTEMA DE DRENAJE.	0%	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0173	REHABILITACIÓN DE PASOS A DESNIVEL.	0%	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0177	REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN DIFERENTES ALCALDÍAS DE CDMX.	0%	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0178	OBRA CIVIL Y ELECTRÓNICA DE POZOS.	0%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0179	TRABAJOS DE BACHEO Y REENCARPETAMIENTO.	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0180	REHABILITACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN RED PRIMARIA EN DIFERENTES ALCALDÍAS.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0181	REHABILITACIÓN DE CAMPAMENTOS EN DIFERENTES INSTALACIONES.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0182	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ALCALDÍAS Y ESTADO DE MÉXICO.	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0183	REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ALCALDÍAS Y ESTADO DE MÉXICO.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0184	REHABILITACIÓN DE POZOS EN EL SISTEMA LERMA.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0185	REHABILITACIÓN DE MANANTIALES EN DIFERENTES ALCALDÍAS.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0186	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO EN DIFERENTES ALCALDÍAS DE CDMX Y ESTADO DE MÉXICO.	0%	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0187	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE FUERZA.	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0188	REHABILITACIÓN DE TANQUES EN DIFERENTES ALCALDÍAS Y ESTADO DE MÉXICO.	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0189	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ALCALDÍAS Y ESTADO DE MÉXICO.	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0190	REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS EN TRIFURCACIONES DEL ACUEDUCTO LERMA Y ACUAFÉRICO EN DIFERENTES ALCALDÍAS Y ESTADO DE MÉXICO.	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0191	REHABILITACIÓN DE PLANTAS CLORADORAS EN DIVERSOS SITIOS.	0%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0192	REHABILITACIÓN DE NICHOS DE CLORACIÓN EN POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y MANANTIALES.	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0193	OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	226,236,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0194	PROYECTOS DE AGUA POTABLE.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0195	REHABILITACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS CON TELEMETRÍA DE AGUA POTABLE.	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0196	OBRAS DE REHABILITACIÓN A ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN POZOS DE AGUA POTABLE (CAUDAL, PRESIÓN Y CONTROL) DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0197	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN AGUA EN BLOQUE (CAUDAL Y PRESIÓN).	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0198	OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO DEL AGUA DEL SACMEX Y FORTALECIMIENTO DE SUS MÓDULOS ANALÍTICOS Y MIGRACIONES.	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0199	OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REDUNDANTE DEL CENTRO DE DATOS DEL SACMEX.	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0200	PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE: ELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2023.	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0201	PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE: ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0202	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN TANQUES Y REBOMBEO (CAUDAL, PRESIÓN Y CONTROL).	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0275	REPOSICIÓN DEL POZO PANTACO 2, COLONIA XOCHINAHUAC, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0276	REPOSICIÓN DEL POZO LA PALMA, ALCALDÍA TLALPÁN.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0286	REHABILITACIÓN DE RAMAL TLÁLOC 2, SISTEMA LERMA, EDO. DE MÉXICO.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0287	REHABILITACIÓN DE RAMAL TLAZALA, SISTEMA LERMA, EDO. DE MÉXICO.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0290	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARLOS L. GRACIDAS CON CAPACIDAD DE 50 L/S PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0291	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SIERRA SANTA CATARINA CON CAPACIDAD DE 250 L/S PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0292	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA RÍO MAGDALENA 2 CON CAPACIDAD DE 200 L/S PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0294	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LORENZO TEZONCO NUEVO CON CAPACIDAD DE 60 L/S PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento
O23NR0296	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA IZTAPALAPA 2, CON CAPACIDAD DE 60 L/S PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redirigido a otra fuente de financiamiento



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO			
O23NR0297	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PURÍSIMA IZTAPALAPA 1 CON CAPACIDAD DE 50 US, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0300	REHABILITACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y ACTUADORES EN RED PRIMARIA PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA ZONA CENTRO-ORIENTE DE LA CDMX.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0307	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL TANQUE LA LENGÜETA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0356	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CÁRCAMO DE BOMBEO PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y MELCHOR OCAMPO.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR0754	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE DRENAJE.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23NR1019	REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA A PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE DRENAJE.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
O23ML0011	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS Y PROTECCIONES PARA SOBRECARGAS EN POZOS EN LA CDMX, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	26%	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	1,621,072.13	3,959,991.81	1,621,072.13	1,621,072.13	1,621,072.13	5,581,063.94	5,581,063.94	contrato multiannual en proceso
O23ML0012	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS Y PROTECCIONES PARA SOBRECARGAS EN POZOS DEL SISTEMA LERMA, ZONA SUR, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	92%	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	12,899,858.69	509,313.32	12,899,858.69	12,899,858.69	12,899,858.69	13,409,172.01	13,409,172.01	contrato multiannual en proceso
O23ML0013	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS Y PROTECCIONES PARA SOBRECARGAS EN POZOS DEL SISTEMA LERMA, ZONA NORTE, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	88%	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	12,281,490.08	653,473.93	12,281,490.08	12,281,490.08	12,281,490.08	12,934,964.01	12,934,964.01	contrato multiannual en proceso
A23NR0186	ADQUISICIÓN DE CONTROLADORA WIRELESS Y 65 AP'S.	0%	2,120,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Cancelación de proceso por que no se contó con el oficio de autorización de preinversión del monto solicitado.
O23ML0010	AUTOMATIZACIÓN DE POZOS PARA PARO Y ARRANQUE DEL SISTEMA LERMA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	62%	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	10,780,134.92	6,576,061.11	10,780,134.92	10,780,134.92	10,780,134.92	17,356,196.03	17,356,196.03	Se automatizaron pozos de agua potable, con el propósito de implementar el equipamiento de telecontrol para el buen funcionamiento y operación del sistema.
O23NR0306	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 2 DE OCTUBRE, ALCALDÍA IZTACALCO.	20%	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	6,267,015.29	18,876,958.36	6,267,015.29	6,267,015.29	6,267,015.29	25,143,973.65	25,143,973.65	Se realizó la sustitución de la red de agua potable en las calles de las colonias, Campamento 2 de Octubre, Jardines Tecma y Santa Cruz, con tubería pead, de 4", 6" y 12", se realizará un convenio de reducción de monto.
O23NR0317	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE DISEÑOS ELECTROMECÁNICOS.	93%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,864,111.72	31,966.87	1,864,111.72	1,864,111.72	1,864,111.72	1,896,078.59	1,896,078.59	Se elaboró un proyecto de planeación para la adecuación de diseños electromecánicos existentes en plantas y pozos del sistema de agua potable a las condiciones actuales de funcionamiento tanto operativas como de sectorización de la zona de servicio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0318	PROYECTO EJECUTIVO DE CRUCE DE TUBERÍAS DE RED PRIMARIA EN INSURGENTES NORTE- TANQUE SANTA ISABEL Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA CONECTAR LOS POZOS SECTOR POPULAR 1, SECTOR POPULAR 2 Y AGRÍCOLA ORIENTAL 4 A LA POTABILIZADORA SECTOR POPULAR.	13%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	313,850.02	2,030,567.89	313,850.02	313,850.02	2,344,417.91	Levantamientos topográficos de precisión, visitas de campo, recopilación y análisis de la información, estudios de mecánica de suelos que consiste en PCA en diferentes puntos de las líneas de conducción para la sustitución de las tuberías de acero de 20" y 36" de diámetro y una longitud de 373 y 160 m. respectivamente y la adecuación de la estructura de cruce (alcantarilla).
O23NR0319	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMEQUÍMICO Y DE OBRA CIVIL PARA REPOSICIÓN DE POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	65%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,637,477.82	515,192.89	1,637,477.82	1,637,477.82	2,152,670.71	Desarrollo de proyectos de obra civil y equipamiento electromecánico para cada pozo presentando, mediante visitas técnicas a la zona, levantamientos topográficos, trazo y nivelación de la poligonal de apoyo, levantamiento de infraestructura y planimetría con curvas de nivel, nivelación diferencial para liga a bancos oficiales del SACMEX, inspección de infraestructura existente, cálculo y elaboración de planos topográficos.
O23NR0352	SUPERVISIÓN TÉCNICA-ADMINISTRATIVA PAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DE LA RED PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	86%	0.00	5,720,508.65	5,720,508.65	4,920,557.31	799,951.34	4,920,557.31	4,920,557.31	5,720,508.65	Se ejecutaron 25 estaciones de medición para monitorear y verificar la entrada de agua a la CDMX, las cuales se emplearon para dar información de gasto, presión y telecontrol con el fin de eficientar la operación de las estaciones y tener un conteo real del agua que se distribuye en las distintas alcaldías de la CDMX.
O23NR0361	SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUPERVISIONES AGUA POTABLE).	0%	0.00	2,160,440.55	2,160,440.55	0.00	2,160,440.55	0.00	0.00	2,160,440.55	El recurso del Proyecto fue redireccionado a otra fuente de financiamiento
A23NR0191	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS.	0%	35,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	12,295,522.08	0.00	0.00	12,295,522.08	Adquisición de 270 PC de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM), 25 PC de escritorio (Perfil de desarrollador con paquetería OEM), 25 PC de escritorio (perfil diseñador con paquetería a OEM), 2PC portátil (laptop con paquetería OEM), 22 impresoras monocromáticas tipo 2, 25 impresoras monocromáticas tipo 3, 20 impresoras multifuncional tipo 2, 63 scanner, 4 servidores tipo 1 rack, 10 videoproyectores.
O23NR0308	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE FUERZA DE PLANTAS, POZOS E INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	84%	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,752,130.90	203,256.60	6,752,130.90	6,752,130.90	6,955,387.50	Acción cancelada, no refleja montos en presupuesto
O23NR0360	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REPOSICIÓN DEL POZO IZTAPALAPA NO. 2, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	0%	0.00	12,988,084.13	12,988,084.13	0.00	12,988,084.13	0.00	0.00	12,988,084.13	Terminación anticipada por problemática social se realiza dictamen de reducción de monto
O23NR0279	REPOSICIÓN DEL POZO S-12, COLONIA PARQUE SAN ANDRÉS, ALCALDÍA COYOACÁN.	0%	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	9,247,023.37	0.00	0.00	9,247,023.37	Terminación anticipada por problemática social - en proceso del cierre administrativo del contrato Se realiza convenio de reducción de monto
O23NR0280	REPOSICIÓN DEL POZO SANTA LUCIA NO. 1, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.	0%	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	8,275,335.80	0.00	0.00	8,275,335.80	Terminación anticipada por problemática social - en proceso del cierre administrativo del contrato Se realiza convenio de reducción de monto
O23NR0283	REPOSICIÓN DEL POZO S-11, COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN.	19%	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	2,416,075.72	6,092,114.16	2,416,075.72	2,416,075.72	8,508,189.88	Terminación anticipada por problemática social - en proceso del cierre administrativo del contrato Se realiza convenio de reducción de monto
O23NR0348	REPOSICIÓN DEL POZO AUXILIAR XOTEPINGO 5-B, ALCALDÍA COYOACÁN.	0%	0.00	8,484,077.67	8,484,077.67	0.00	8,484,077.67	0.00	0.00	8,484,077.67	Terminación anticipada - por problemas sociales Se realiza dictamen de reducción de monto
O23NR0311	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN NICOLÁS, ALCALDÍA TLALPAN.	26%	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00	13,467,433.43	35,302,148.88	13,467,433.43	13,467,433.43	48,769,582.31	Sustitución de red de agua potable de 12, 8, 6 y 4 pulgadas de polietileno de alta densidad, así como la construcción de cajas con sus piezas especiales, se trabaja en la reducción de monto
O23NR0277	REPOSICIÓN DEL POZO PANTACO 3, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO.	22%	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	2,799,992.14	4,852,372.69	2,799,992.14	2,799,992.14	7,652,364.83	Se realizo trabajos de perforación de un pozo profundo de agua potable en la alcaldía Azcapotzalco, se realizara convenio de reducción de monto



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1196	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA EXISTENTE DE 150 MM (6") Y 305 MM (12") DE DIÁMETRO POR OTRA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 150 MM (6") Y 305 MM (12") DE DIÁMETRO SOBRE ITURBIDE ENTRE ARTÍCULO 123 Y AV. JUÁREZ, SOBRE ARTÍCULO 123 ENTRE ITURBIDE Y HUMBOLT Y SOBRE HUMBOLT ENTRE ARTÍCULO 123 Y AV. JUÁREZ.	0%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	4,571,199.93	0.00	0.00	4,571,199.93	Se realizó la sustitución de la red de agua potable en las calles de Iturbide, Artículo 123 y Humboldt, con tubería pead de 6" y 12". se realizará un convenio de reducción de monto
O23NR1035	SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA EL PUEBLO DE TETELCO, ALCALDÍA TLÁHUAC.	58%	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,041,845.91	1,336,133.49	2,041,845.91	2,041,845.91	3,377,979.40	Se realizó la instalación de 360 metros de tubería de polietileno de alta densidad de 12", así como la construcción de 2 cajas de válvulas, de igual forma la conexión al tanque Tetelco y a la línea de distribución del Pueblo de San Nicolas Tetelco
O23NR0353	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE GM-21 A LA CALLE LAS TORRES EN LA COLONIA TLALPEXCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	27%	0.00	3,895,725.35	3,895,725.35	1,069,212.73	2,826,512.62	1,069,212.73	1,069,212.73	3,895,725.35	Se realizó la instalación de 318 metros de tubería de 4" de polietileno de alta densidad, sin embargo por problemática social se realizó la terminación anticipada de la obra, se trabaja en el dictamen de reducción de monto.
O23NR1034	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PUEBLO DE SAN NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLÁHUAC.	23%	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	1,505,049.39	3,753,191.55	1,505,049.39	1,505,049.39	5,258,240.94	Se realizó la construcción de un tanque de concreto armado de 500 m3 de capacidad.
O23NR0313	ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.	55%	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,496,969.84	3,704,123.24	5,496,969.84	5,496,969.84	9,201,093.08	Se realizó la adecuación de la red de agua potable en las calles de Emiliano Zapata y Av. Congreso de la Unión, con tubería de 20" y 12" con tubería pead. se realizará un convenio de reducción de monto
O23NR1033	REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE AL POBLADO DE SAN SEBASTIÁN TECOLOXITTLA.	32%	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	3,157,584.91	5,489,782.25	3,157,584.91	3,157,584.91	8,647,367.16	Se realizó el reforzamiento de la red de agua potable en las Calles de Federico González, Marcos N. Méndez y Cayetano Andrade, con tubería pead, de 6" y 12", así como la adecuación del cárcamo, se realizará un convenio de reducción de monto
O23NR0284	REPOSICIÓN DEL POZO RUIZ CORTINES, ALCALDÍA COYOACÁN.	20%	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	2,468,989.19	6,747,507.05	2,468,989.19	2,468,989.19	9,216,496.24	Se realizaron trabajos de perforación para la reposición de un pozo profundo de agua potable en la Alcaldía Coyoacán.
O23NR0285	REPOSICIÓN DEL POZO AGRÍCOLA ORIENTAL 2, ALCALDÍA IZTACALCO.	0%	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	9,130,056.13	0.00	0.00	9,130,056.13	Se realizaron trabajos de perforación para la relocalización de un pozo profundo de agua potable en la Alcaldía Iztacalco
O23NR0278	REPOSICIÓN DEL POZO NATIVITAS NO. 1, COLONIA VALLE VERDE, ALCALDÍA TLALPAN.	0%	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	12,153,999.41	0.00	0.00	12,153,999.41	Se realizan trabajos de perforación de un pozo profundo de agua potable en la Alcaldía Tlalpan
O23NR1029	REPOSICIÓN DE DOS POZOS UBICADOS EN LERMA, LN-59 Y LN-45 PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	26,831,401.25	0.00	0.00	26,831,401.25	Se realiza trabajos para la reposición de dos pozos profundos de agua potable pertenecientes al sistema Lerma. Trabajos de perforación, equipamiento y obra civil
O23NR0335	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE DRENAJE. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS Y DIFUSORES DE AIRE DE LA PTAR CERRO DE LA ESTRELLA.	0%	0.00	38,976,413.62	38,976,413.62	0.00	38,976,413.62	0.00	0.00	38,976,413.62	Se ejecutó la rehabilitación del sistema de recirculación de lodos y difusores de aire de la PTAR Cerro de la Estrella.
O23NR0334	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE DRENAJE. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RASTREO DE LA PTAR CERRO DE LA ESTRELLA.	0%	0.00	25,453,305.61	25,453,305.61	0.00	25,453,305.61	0.00	0.00	25,453,305.61	Se ejecutó la rehabilitación del sistema de rastreo de la PTAR Cerro de la Estrella.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0339	REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA A PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE DRENAJE. REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA DE LAS PLANTAS DE BOMBEO TIZOC, ZARAGOZA Y LAGUNA MAYOR, UBICADAS EN LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO, IZTACALCO E IZTAPALAPA.	76%	0.00	23,917,790.10	23,917,790.10	18,067,186.82	5,850,603.28	18,067,186.82	18,067,186.82	23,917,790.10	Se ejecutó la rehabilitación de obra civil y electromecánica de las plantas de bombeo Tizoc, Zaragoza y Laguna Mayor, ubicadas en las Alcaldías Miguel Hidalgo, Iztacalco e Iztapalapa.
O23NR0340	REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA A PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE DRENAJE REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA DE LAS PLANTAS DE BOMBEO SAN BERNARDINO, SAN GREGORIO Y SANTA CRUZ, UBICADAS EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO	63%	0.00	18,728,271.72	18,728,271.72	11,840,423.01	6,887,848.71	11,840,423.01	11,840,423.01	18,728,271.72	Se ejecutó la rehabilitación de obra civil y electromecánica de las plantas de bombeo San Bernardino, San Gregorio y Santa Cruz, ubicadas en la Alcaldía Xochimilco
O23NR0358	REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA A PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE DRENAJE REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA DE LAS PLANTAS DE BOMBEO ACULCO Y CTM ARAGÓN, UBICADAS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA.	65%	0.00	27,351,118.51	27,351,118.51	17,724,941.48	9,626,177.03	17,724,941.48	17,724,941.48	27,351,118.51	Se ejecutó la rehabilitación de obra civil y electromecánica de las plantas de bombeo Aculco y CTM Aragón, ubicadas en las Alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza.
O23NR0337	REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA A PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE DRENAJE. REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA DE LA PLANTA DE BOMBEO CENTRAL DE ABASTO II, UBICADA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA.	60%	0.00	25,002,819.67	25,002,819.67	14,957,168.13	10,045,651.54	14,957,168.13	14,957,168.13	25,002,819.67	Se ejecutó la rehabilitación de obra civil y electromecánica de la planta de bombeo Central de Abasto II
O23NR0325	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE DRENAJE. REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO SAN JUAN DE ARAGÓN, RÍO MAGDALENA Y EL ROSARIO, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	28%	0.00	13,020,276.53	13,020,276.53	3,680,831.09	9,339,445.44	3,680,831.09	3,680,831.09	13,020,276.53	Se ejecutó la rehabilitación de las plantas de tratamiento San Juan de Aragón, Río Magdalena y El Rosario, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
O23NR0336	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE DRENAJE. REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EL LLANO, SAN LORENZO Y LUPITA.	46%	0.00	13,050,102.06	13,050,102.06	6,002,360.43	7,047,741.63	6,002,360.43	6,002,360.43	13,050,102.06	Se ejecutó la rehabilitación de las plantas de tratamiento el Llano, San Lorenzo y Lupita.
O23NR0324	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DRENAJE. REHABILITACIÓN DE LA PTAR. SAN PEDRO ATOCPAN.	0%	0.00	6,498,550.57	6,498,550.57	0.00	6,498,550.57	0.00	0.00	6,498,550.57	Se ejecutó la rehabilitación de la PTAR. San Pedro Atocpan.
O23NR1226	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 1.83 M DE DIÁMETRO POR SOCAVÓN UBICADO AL INTERIOR DEL DEPORTIVO GERTRUDIS SÁNCHEZ, COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ 2DA. SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO (OBRA DE EMERGENCIA)	0%	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	Se ejecutó la rehabilitación de colector de 1.83 m de diámetro por socavón ubicado al interior del deportivo Gertrudis Sánchez, colonia Gertrudis Sánchez 2da. sección, alcaldía Gustavo A. Madero (obra de emergencia)
O23NR1022	OBRAS PARA REHABILITACIÓN A LA MEDICIÓN Y TELEMETRÍA EN SECTORES EN CDMX.	0%	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	9,959,073.04	0.00	0.00	9,959,073.04	Se ejecutó la rehabilitación de colector de 1.22 m. de diámetro y construcción de muro de contención en Calzada las Águilas entre los predios 1828 y 1820, Colonia Cedros, Alcaldía Álvaro Obregón.
O23NR1040	REHABILITACIÓN DE CAMPAMENTOS OPERATIVOS.	0%	0.00	9,949,054.94	9,949,054.94	0.00	9,949,054.94	0.00	0.00	9,949,054.94	Se ejecutó la rehabilitación de campamentos operativos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0752	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ESTACIONES DE SISTEMAS DE MEDICIÓN SATELITALES DEL SISTEMA DE DRENAJE.	86%	0.00	14,938,484.04	14,938,484.04	12,780,492.11	2,157,991.93	12,780,492.11	12,780,492.11	14,938,484.04	Se ejecutó la implementación de nuevas estaciones de sistemas de medición satelitales del sistema de drenaje.
O23NR0357	CÁRCAMO DE BOMBEO 4A Y 5A CERRADA CHURUBUSCO CON LÍNEA A PRESIÓN, QUE RECIBIRÁ LAS AGUAS DE LA 4A Y 5A CERRADAS DE CHURUBUSCO.	5%	0.00	13,049,944.60	13,049,944.60	599,411.95	12,450,532.65	599,411.95	599,411.95	13,049,944.60	Se ejecutó la construcción del cárcamo de bombeo 4a y 5a cerrada Churubusco con línea a presión, que recibirá las aguas de la 4a y 5a Cerradas de Churubusco.
O23NR0753	CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDERO EN SIERRA DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL PARA CAPTACIÓN DE AGUA SANITARIA.	1%	0.00	9,839,256.31	9,839,256.31	143,131.12	9,696,125.19	143,131.12	143,131.12	9,839,256.31	Se ejecutó la construcción de resumidero en Sierra de Santa Catarina Yecahuitzotl para captación de agua sanitaria.
O23NR0359	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA UNIDAD HABITACIONAL AZTLÁN.	38%	0.00	30,318,114.52	30,318,114.52	11,571,604.25	18,746,510.27	11,571,604.25	11,571,604.25	30,318,114.52	Se ejecutó la construcción de líneas de drenaje y cárcamo de bombeo en la Unidad Habitacional Aztlán.
O23NR0364	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS A PRESIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO LA LUPITA, CON DESCARGA A LOS CANALES LA LUPITA Y AMECA.	12%	0.00	121,825,069.12	121,825,069.12	14,862,556.58	106,962,512.54	14,862,556.58	14,862,556.58	121,825,069.12	Se ejecutó la construcción de líneas a presión de la planta de bombeo la Lupita, con descarga a los canales la Lupita y Ameca.
O23NR0751	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA A PRESIÓN DE 20" PARA LLEVAR AGUA RESIDUAL DE LA PLANTA DE BOMBEO LA LUPITA A LA PTAR EL LLANO.	0%	0.00	39,501,299.93	39,501,299.93	0.00	39,501,299.93	0.00	0.00	39,501,299.93	Se ejecutó la construcción de línea a presión de 20" para llevar agua residual de la planta de bombeo la Lupita a la PTAR el Llano.
O23NR0355	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN PERÍMETRO DE LA ALAMEDA ORIENTE.	85%	0.00	8,973,643.36	8,973,643.36	7,630,295.83	1,343,347.53	7,630,295.83	7,630,295.83	8,973,643.36	Se ejecutó la construcción de colector para solucionar encharcamientos en perímetro de la Alameda Oriente.
O23NR0354	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS EN EL PERÍMETRO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.	82%	0.00	12,856,816.36	12,856,816.36	10,541,943.15	2,314,873.21	10,541,943.15	10,541,943.15	12,856,816.36	Se ejecutó la construcción de colector para evitar encharcamientos en el perímetro de la Cámara de Diputados en la Alcaldía Venustiano Carranza.
O23NR0750	SANEAMIENTO DE LOS CANALES LA LUPITA Y CAMINO DE POZOS, DESDE LA DESCARGA DE LA P.B. LA LUPITA A LAS LAGUNAS DE XICO.	48%	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	7,510,376.25	7,989,623.75	7,510,376.25	7,510,376.25	15,500,000.00	Se ejecutó el saneamiento de los canales La Lupita y camino de pozos, desde la descarga de la p.b. La Lupita a las Lagunas de Xico.
O23NR0346	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REPOSICIÓN DEL POZO PARROQUIA NO. 2, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.	0%	0.00	14,087,496.49	14,087,496.49	0.00	14,087,496.49	0.00	0.00	14,087,496.49	Reposición de un pozo profundo de agua potable en la Alcaldía Benito Juárez
O23NR0282	REPOSICIÓN DEL POZO MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	21%	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	2,637,729.22	6,428,165.24	2,637,729.22	2,637,729.22	9,065,894.46	Reposición de un pozo profundo de agua potable en la Alcaldía Álvaro Obregón - trabajos de perforación
O23NR1041	REPOSICIÓN DEL POZO PANTACO 2, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO.	0%	0.00	12,346,857.25	12,346,857.25	0.00	12,346,857.25	0.00	0.00	12,346,857.25	Relocalización de un pozo profundo de agua potable en la Alcaldía Azcapotzalco - trabajos de perforación, equipamiento electromecánico y obra civil. Se realiza convenio de reducción de monto
O23NR1149	OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE PANTACO 3, NATIVITAS NO. 1, S-12, S-11, AUXILIAR XOTEPINGO 5-B, PARROQUIA NO. 2, PANTACO NO. 2, IZTAPALAPA NO. 2 Y NORIA NO. 5 EN DIVERSAS ALCALDÍAS.	18%	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	3,894,804.52	16,069,238.91	3,894,804.52	3,894,804.52	19,964,043.43	Relocalización de un pozo profundo de agua potable en la Alcaldía Azcapotzalco - trabajos de perforación, equipamiento electromecánico y obra civil. Se realiza convenio de reducción de monto
O23NR0281	REPOSICIÓN DEL POZO BARRANCA DEL MUERTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.	0%	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	9,359,229.12	0.00	0.00	9,359,229.12	Relocalización de un pozo profundo de agua potable - trabajos de perforación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0315	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DEL TANQUE HUEYATLACO A LA CALLE LA PALMA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	0%	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,712,161.11	0.00	0.00	7,712,161.11	No se realizó ninguna acción derivado de la problemática social que impide la ejecución de la obra, por lo que se realizará la terminación anticipada del contrato y se trabaja en la reducción de monto comprometido.
O23NR0333	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CRUCE EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y JOSÉ MARÍA CARREÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	90%	0.00	2,491,219.85	2,491,219.85	2,240,458.26	250,761.59	2,240,458.26	2,240,458.26	2,491,219.85	instalación de tubería de acero para el cruce en Calzada Ignacio Zaragoza.
O23NR0289	OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE SANTA LUCÍA NO. 1 BARRANCA DEL MUERTO, POZO MERCED GÓMEZ 1, POZO RUIZ CORTINES Y POZO AGRÍCOLA ORIENTAL NO. 2, ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, IZTACALCO Y ÁLVARO OBREGÓN.	45%	0.00	27,849,229.00	27,849,229.00	12,477,780.58	10,076,866.53	12,477,780.58	12,477,780.58	22,554,647.11	Equipamiento electromecánico y obra civil de los pozos profundos de agua potable; Ruiz Cortines, Merced Gómez y Agrícola Oriental 2 Se realiza convenio de reducción de meta y monto
O23NR1028	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO CHICONAUTLA 1 Y 2.	35%	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	3,847,708.14	6,843,848.81	3,847,708.14	3,847,708.14	10,691,556.95	Denominación de proyecto repetido con el siguiente, sin embargo no coincide en monto. (n/a)
O23NR0314	ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VOLCANES, ALCALDÍA TLALPÁN.	4%	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100,851.99	2,341,812.55	100,851.99	100,851.99	2,442,664.54	Construcción y rehabilitación de cajas con sus respectivas piezas especiales.
O23NR0342	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	21%	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	8,516,329.85	29,432,000.15	8,516,329.85	8,516,329.85	37,948,330.00	Construcción de planta de bombeo con 6 equipos de bombeo, con la construcción de cárcamo, centro de control de motores y polipasto.
O23NR0312	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN PABLO OZTOTEPEC AL TANQUE SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA.	28%	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	6,219,260.89	15,057,285.27	6,219,260.89	6,219,260.89	21,276,546.16	Construcción de línea de conducción del tanque San Pablo Oztopepec al Tanque San Bartolomé Xicomulco e interconexión con los tanques.
O23NR1032	CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO SAN LUIS 3 AL TANQUE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, ALCALDÍA MILPA ALTA.	18%	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	4,496,999.25	18,671,488.96	4,496,999.25	4,496,999.25	23,168,488.21	Construcción de línea de conducción del pozo San Luis 3 al tanque San Salvador Cuauhtenco en Milpa Alta y construcción de un cárcamo de rebombeo, convenio de reducción de monto en elaboración
O23NR1031	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA AUXILIAR PARA LAS TUBERÍAS PRIMARIAS DE 20" Y 36" DE DIÁMETRO EN EL CRUCE CON LA AUTOPISTA MÉXICO - PACHUCA.	39%	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,700,202.73	3,001,070.31	2,700,202.73	2,700,202.73	5,701,273.04	Construcción de línea auxiliar en Av. las Torres, construcción de cajas de válvulas y hot tapping para la interconexión de la línea auxiliar con la tubería existente, convenio de reducción de monto en elaboración
TOTAL URG			1,520,000,000.00	2,741,703,914.74	2,741,703,914.74	938,355,648.07	1,659,467,272.26	938,355,648.07	938,355,648.07	2,597,822,920.33	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			06P0FA Fondo Ambiental Público del D. F.								
Periodo:			Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0295	"Adquisición de equipos de aire acondicionado, equipos para el suministro de energía para las estaciones del SIMAT y equipos para la medición de percusores de ozono"	0	0.00	947,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento necesario para las estaciones del SIMAT y equipos para la medición de percusores de ozono.
O23NR0896	"Proyecto integral para la rehabilitación socioambiental de la Ex Hacienda la Cañada, primera etapa"	22%	0.00	5,000,000.00	0.00	1,105,371.69	0.00	0.00	1,105,371.69	1,105,371.69	Rehabilitación Socioambiental de la Ex Hacienda "La Cañada", Primera Etapa (Proyecto Integral)
A23NR0625	Adquisición de "Sistemas Integral de Vigilancia Ambiental"	0	0.00	447,474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de "Sistemas Integral de Vigilancia Ambiental"
TOTAL URG			0.00	6,394,474.12	0.00	1,105,371.69	0.00	0.00	0.00	1,105,371.69	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06PDPA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0744	Adquisición de Software	93%	0.00	168,295.12	168,295.12	156,084.99	0.00	156,084.99	156,084.99	156,084.99	Con este proyecto la PAOT, renovará el Software de Antivirus Kaspersky por la vigencia de 1 año, para garantizar la seguridad informática de los equipos de cómputo de esta Procuraduría.
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL URG			0.00	168,295.12	168,295.12	156,084.99	0.00	156,084.99	156,084.99	156,084.99	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0344	Adquisición de predio No. 1393 (Conforme al R.P.P.) para la construcción de la Estación "Santa Fe" Cablebús Línea 3	100%	0.00	34,907,359.00	34,907,359.00	0.00	34,907,359.00	34,907,359.00	34,907,359.00	Se adquirieron los predios programados.
A23NR0365	Adquisición de predio No. 1310 (Conforme al R.P.P.) de Vasco de Quiroga, para la construcción de la Estación "Santa Fe", Cablebús Línea 3	100%	0.00	10,949,947.37	10,949,947.37	0.00	10,949,947.37	10,949,947.37	10,949,947.37	Se adquirieron los predios programados.
A23NR0391	Adquisición de Maquinaria, Equipo de Construcción y Un Camión con grúa articulada, para efectuar el Mantenimiento por Administración, a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0%	0.00	24,735,982.13	0.00	24,735,982.13	0.00	0.00	24,735,982.13	Se adquirieron 2 fresadoras, 1 minicargador con martillo hidráulico, 1 cargador compacto, 2 rodillos vibratorio tipo tándem y 1 camión con grúa hidráulica articulada
A23NR0392	Adquisición de computadoras, servidores, laptops y switches	0%	0.00	5,999,999.80	0.00	5,997,173.32	0.00	0.00	5,997,173.32	Se llevó a cabo la adquisición de: No Break (ups) tipo 2 (60 piezas), Escáner Mod. Workforce DS-7500 (15 piezas), PC de escritorio (Perfil administrativo con paquetería OEM) (130 piezas), Servidor tipo 1 (Rack) (8 piezas), PC portátil tipo 1 (Laptop con paquetería OEM) (15 piezas), PC de escritorio (Perfil desarrollador con paquetería) (30 piezas), Switches de 24 puertos (4 piezas), Switches de 48 puertos (10 piezas). En proceso del pago de los bienes adquiridos.
A23NR0393	Adquisición de Licencias Antivirus y AutoCAD	0%	0.00	1,000,000.00	0.00	982,578.00	0.00	0.00	982,578.00	Se llevó a cabo la adquisición de: Licenciamiento de Eset Endpoint security (1,150 piezas) Software para diseño (4 piezas), Software integrador de precios (3 piezas). En proceso del pago de los bienes adquiridos.
A23NR0409	Adquisición de Reloj Checador Biométrico de Huella Digital	0%	0.00	740,000.00	0.00	595,776.00	0.00	0.00	595,776.00	Se llevó a cabo la adquisición de reloj checador biométrico de huella digital (24 piezas), se encuentra en trámite la facturación.
A23NR0480	Adquisición de diablo montacargas de uso rudo, para efectuar el mantenimiento por administración, a las vialidades primarias de la Ciudad de México.	100%	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	Se adquirieron 10 diablos montacargas de uso rudo capacidad de 300 kg, de acero
A23NR0628	Adquisición de estantería con diseño estructural autoportante integrado	0%	0.00	5,387,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la cancelación de la licitación para la adquisición de estantería con diseño estructural autoportante integrado, el Proyecto no será llevado a cabo.
A23NR0629	Adquisición de cortadora de metal, rotomartillo perforador, taladro rotomartillo, miniesmeriladora angular para disco de 4 1/2" y miniesmeriladora angular para disco de 9", para efectuar el mantenimiento por administración a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	100%	0.00	279,247.33	279,247.33	0.00	279,247.33	279,247.33	279,247.33	Se adquirieron 8 cortadoras de metal de 2200 watts t 3800 rpm para disco de 14", 5 rotomartillos perforador sds-max 127 volts, sistema de encastre sds max velocidad máxima de 305 rpm, 5 taladros rotomartillo de 800 watts sds plus de 900 rpm, 2.7 golpe de impacto 4000 golpes por minuto, peso de 2.7 kg, 6 miniesmeriladoras angular para disco de 4 1/2", v 127 watts, peso de 1.5 kg y 6 miniesmeriladoras angular para disco de 9", v 127 watts, peso de 1.5 kg
A23NR0630	Adquisición de remolques para efectuar el mantenimiento por administración a las Vialidades Primarias de la Ciudad de México	0%	0.00	991,490.67	0.00	950,504.00	0.00	0.00	950,504.00	Se adquirieron 2 remolques de cama alta 8 x 20 pies, 10 toneladas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0631	Adquisición de martillo demoledor/rompedor eléctrico y compactadora placa vibratoria para efectuar el mantenimiento por administración a las vialidades primarias de la Ciudad de México.	100%	0.00	543,715.20	543,715.20	0.00	543,715.20	543,715.20	543,715.20	Se adquirieron 5 reguladores de oxígeno y 5 regulador de acetileno martillo demoledor/rompedor eléctrico (pistola rompedora) de 110 volts, 2000 watts de potencia, peso de 30 kg. y 5 compactadores placa vibratoria
A23NR0632	Adquisición de máquina de soldar bi, generador de corriente eléctrica con soldadora y generador de corriente eléctrica de 5500 watts y 13 hp, para efectuar el mantenimiento por administración a las vialidades primarias de la Ciudad de México.	0%	0.00	473,277.31	0.00	473,277.31	0.00	0.00	473,277.31	Se adquirieron 4 máquinas de soldar inversor bi, voltaje 220 v / 440 v amperes, máximo 250 amperes, ciclo de trabajo 35%, para electrodo revestido (maw) t6, peso 14 kg., 4 generadores de corriente eléctrica con soldadora de 5500 watts, 13 hp, 200 amperes monofásico, peso 105 kg., y 4 generadores de corriente eléctrica de 5500 watts y 13 hp
A23NR0636	Adquisición de regulador de acetileno y regulador de oxígeno para efectuar el mantenimiento por administración a las vialidades primarias de la Ciudad de México.	100%	0.00	40,977.00	40,977.00	0.00	40,977.00	40,977.00	40,977.00	Se adquirieron 5 reguladores de oxígeno y 5 regulador de acetileno
O13ML0001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	74%	75,000,000.00	75,000,000.00	55,840,365.90	19,159,634.10	55,840,365.90	55,840,365.90	75,000,000.00	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Proceso construcción de trabe de borde (cenefas en la estación Álvaro Obregón). 2.- Proceso excavación y estructuración en zona de encapsillado en túneles de salida de la estación Álvaro Obregón. 3.- Proceso estructuración en hastiales, losa de fondo, bóveda del túnel de vía 2 de la estación Valentín Campa. 4.- Proceso colado de bóveda en vía 2 del túnel de la estación Valentín Campa. 5.- Proceso demolición en muro de lumbrera Jardín para conectar túnel de conexión con bitúnel del depósito. 6.- Limpieza y ratoneo en tubería de drenaje en los intertramos III y IV. 7.- Suministro y colocación de registros y tortugas en los intertramos III y IV. 8.- Proceso apuntalamiento de viviendas en la zona antrópica para reiniciar trabajos de excavación en el intertramo I sentido V.C y de V.C a Rosa Roja. 9.- Proceso de perforación e inyección de consolidación en intertramo I 10.- Limpieza de rezaga en los intertramos I y II. 11.- Conclusión de trabajos del colector las Torres 1.22 m de diámetro. 12.- Entrega OC a Electromecánica del intertramo IV para el Implante del sistema de vías.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	93%	809,562,367.00	809,562,367.00	755,984,694.23	53,577,672.77	755,984,694.23	755,984,694.23	809,562,367.00	<p>Proyecto multianual 2013-2027. Mantenimiento de Infraestructura existente: muros, parapetos, deflatores, malla ciclónica y anti-deslumbrante, defensas metálicas, señalización horizontal y vertical baja. Disposición de cuadrillas para emergencias.</p> <p>Servicios urbanos: Limpieza de infraestructura, atención y mantenimiento de áreas verdes, Barrido periódico y recolección de basura, mantenimiento del alumbrado público, recolección de basura; para un avance físico real del 100.0%.</p> <p>Estos trabajos se encuentran ubicados sobre la vialidad Circuito Interior y abarca las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se coadyuvará en garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias.</p>
O14ML0001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	88%	152,500,000.00	1,206,471,786.05	1,064,537,467.10	141,934,318.16	1,064,537,467.10	1,064,537,467.10	1,206,471,785.26	<p>O14ML0001 "Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México "</p> <p>frente 1 "Portal Oriente" suministro y fabricación (armado y soldadura) de módulos de estructura metálica con fractura crítica para la celosía metálica 1.</p> <p>frente 2 "Carretera Federal" construcción de sardines, barrenos para bajadas de agua pluvial.</p> <p>frente 3 "Desuso" barrenos e inyección para la restitución de conectores de acero de refuerzo en las trabes prefabricadas.</p> <p>frente 4 "Caseta" montaje de prelosas, armado, cimbrado y colado de firmes de compresión</p> <p>frente 5 "Policia Federal" suministro y fabricación de módulos (armado y soldadura) estructura metálica con fractura crítica para la celosía metálica 2.</p> <p>frente 6 "Cunetas" montaje de tabletas, armado, cimbrado y colado de firmes de compresión, suministro y sustitución de neoprenos, colado de sardineles, colocación de juntas de dilatación e instalación de bajadas de agua pluvial.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO
									<p>frente 7 "Hípico" suministro y sustitución de neoprenos, colado de sardineles, colocación de juntas de dilatación, instalación de bajadas de agua pluvial y conexión de losa para el sistema de puesta a tierra.</p> <p>frente 8 "Los Perros " transporte y montaje de traveses prefabricadas, transporte y montaje de tabletas, construcción de diafragmas.</p> <p>frente 9 "Tierra Armada" transporte, ensamble y montaje de secuencia 1 y 1adel viaducto mixto 3.</p> <p>frente 10 "Colegio" transporte, ensamble y montaje de secuencia 2a y 2b del viaducto mixto 3, transporte y montaje de traveses prefabricadas para la conexión con el muro santa fe, construcción de diafragmas, retiro de andamios para la protección de la autopista</p> <p>frente 11 "Arteaga Y Salazar" excavación de nivel de terracería, preparaciones de los caballetes t-155 y t-156</p> <p>frente 12.- "Encino" excavaciones para rellenos de zapata, retiros de andamios de protección de la autopista</p> <p>frente 13.- "Glorieta Santa Fe" restitución de acero de refuerzo en los plintos de los firmes de compresión, banquetas, guarniciones y obras bajo puente.</p>
									<p>frente 14 "Estación Santa Fe" carga, descarga, ensamble y estiba de cabezales, vestíbulos y plataformas metálicos, así como el montaje de vestíbulos y aplicación de soldaduras de empalme de módulos de columnas, construcción de pilas de cimentación para accesos viales e intercambiador, fabricación de columnas prefabricadas, traveses de rigidez losas tipo doble "t" y portantes del intercambiador.</p> <p>frente 15 "Viaducto Santa Fe" construcción de pilas de cimentación, construcción de micropilotes estabilización de taludes en el apoyo sf-03b, excavaciones, descabece de pilas para la construcción de zapatas, fabricación de cabezales prefabricados, fabricación de columnas prefabricadas.</p> <p>frente 17 "Glorieta Vasco Quiroga " construcción de pilas de cimentación, lanzado de concreto, excavación, armado, cimbrado y colado de zapatas para los apoyos t5-11 y 12, estabilización de talud, dictaminación y corte de arboles.</p> <p>frente 18 "Hondonada – Sagarpa" construcción de caminos de accesos, construcción de columna t5-17, preliminares de carros de avance.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
										<p>frente 21 "Industria Militar" construcción de trepados de columna, construcción de capiteles, construcción de micropilotes, construcción de pilas de cimentación, construcción de caminos de acceso del apoyo t5-46 al 51, hidrodemolición de columnas, excavación, armado, cimentación y colado de zapatas, excavación de pilotes para traves de atado.</p> <p>frente 22 "Estado Mayor" perforación, armado y colado de pilas de cimentación para el apoyo t5-91b, ensamble de la lanzadora en el estado mayor presidencial, construcción de camino de acceso, retiro de arbolado, construcción de plataforma de carga (loading bay)</p> <p>frente 23 "Presa Tacubaya" limpieza de acero, armado, cimbrado y colado de capiteles, caminos de acceso, desvío de colectores, construcción de plataformas, construcción de pilas de cimentación.</p> <p>frente 24 "Calle Río Tacubaya" perforación, armado y colado de pilas de cimentación en los t6-11 y 12, sondeos de apoyo del apoyo t6-11 y 12, excavación para tubería de polipireno, estudios de mecánica de suelos en el apoyo t6-03, caminos de acceso, limpieza gruesa del terreno para nivelación, apoyo vial y señalización en calle Benito Juárez, armado y construcción de pilas de cimentación.</p>
										<p>frente 24b "Presa Ruiz Cortines" limpieza, mejoramiento y nivelación de terreno y transporte y montaje de columnas, capiteles y traves prefabricados, inyección de conexiones zapata columna y columna capitel, demolición mecánica de zapatas</p> <p>frente 24c "Calle Minas De Arena" construcción de pilas de cimentación, excavación, armado, cimbrado y colado de zapatas, desvíos de obras inducidas, fabricación de columnas, cabezales tipo pórtico y traves prefabricadas del viaducto observatorio.</p> <p>frente 25 "Estación Observatorio" construcción de pilas de cimentación, construcción de micropilotes, excavación y armado de traves de atado para micropilotes y estabilización de taludes.</p>
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur)	74%	249,043,003.00	414,042,849.47	305,348,427.46	108,694,422.01	305,348,427.46	305,348,427.46	414,042,849.47	<p>Terminación de lozas de rendimiento. Colocación de parapeto. Instalación de postes de alumbrado. Terminación de estructuras de estaciones intermedias. Colocación de acabados de estaciones intermedias.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22ML0001	Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero	98%	355,000,000.00	343,848,529.68	337,611,368.26	6,237,161.42	337,611,368.26	337,611,368.26	343,848,529.68	<p>Proyecto O22ML0001 Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero, es un contrato multianual (2022 - 2023). Ubicación: Avenida 608 y Avenida 699, Colonia San Juan de Aragón, Código postal 07980, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Se consideró para el ejercicio presupuestal 2022, las siguientes actividades: Levantamiento topográfico; Anteproyecto; Estudios previos al proyecto ejecutivo; Proyecto ejecutivo; Maquetas y render; Estudio de protección civil; Trazo y nivelación; Licencias y permisos; Limpieza y desyerbe; Demoliciones y retiro de los materiales producto de la actividad; Planta de emergencia; Equipo hidroneumático; Trabajos de reconexión, desvío y desazolve de agua potable, agua tratada y drenaje; Adecuación geométrica del acceso por la avenida 608; Adecuación geométrica para el pesaje de salida de los vehículos de transferencia; Rehabilitación de patios de recepción en plantas fase I, II y patio San Juan de Aragón; Demolición y desmantelamiento de planta Incineradora; Dossier de calidad, certificado y garantías de calidad de materiales; Para el ejercicio presupuestal 2023, se consideró entre otras: la actividad principal "Almacenamiento y Equipamiento de la planta de Selección".</p> <p>Se ha llegado a la meta de las Subactividades: "Presentación de la Orden de Compra o pedimento del equipo fijo" y "Fabricación mayor al 50% del equipo fijo"; Cimentación profunda superficial y/o mixta, losas de concreto armado, resistente a los sulfatos, muros de concreto armado en desplante de perímetro. Instalación del equipo fijo, pruebas preoperativa del equipo fijo, pruebas preoperativas de desempeño y capacitación de personal. Además, se cuenta con los servicios de supervisión externa para la obra civil e instalaciones y equipamiento.</p>
O22ML0002	Construcción del Circuito de Transporte Sustentable Interno, (Cablebús Línea 3).	66%	1,380,000,000.00	1,565,963,630.99	1,040,135,465.40	214,815,397.57	1,040,135,465.40	1,040,135,465.40	1,254,950,862.97	<p>Se trabaja en la cimentación en Torres y Estaciones Torres E1-E2 (24 pilas coladas totales) Torres E3-E4 (28 pilas coladas totales) Torres E4-E5 (28 pilas coladas totales) Torres E5-E6 (24 pilas coladas totales) Estación 6 Excavación de zapata en mástiles y pilas concluido. Pruebas PIT en pilas Estación 5 (35 pilas coladas totales) Perforación y colado de 3 pilas Estación 4 (9 pilas coladas totales) Perforación y colado de pilas en mástil 5 y mástil 4. Pilas coladas 9. Estación 3 (38 pilas coladas totales) Perforado y Colado de pilas. Pilas coladas 6. Estación 1 (8 pilas coladas totales)</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22ML0003	Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel Santo Tomas	100%	85,000,000.00	83,224,231.31	83,163,230.75	61,000.56	83,163,230.75	83,163,230.75	83,224,231.31	<p>Proyecto multianual 2022-2023. Se realizaron trabajos de terminación de montaje de estructura metálica y sistema de losa-acero para sistema de entrepisos y azotea, construcción de muros divisorios de tabique rojo, cadenas, castillos y cerramientos de concreto armado, aplicación de aplastados con mortero cemento-cal-arena, instalación de acabado de pisos con loseta de granito, aplicación de pintura antifuego en estructura metálica, habilitado de canalizaciones y cableados en las instalaciones eléctricas en todos los niveles; pruebas de equipos eléctricos, tableros, luminarias, equipos de bombeo, sistema contra incendios, sistemas de iluminación, control, pruebas de operación de elevadores, subestación eléctrica; para un avance físico acumulado de los trabajos del 100.0%.</p> <p>Este inmueble se ubica en Avenida Manuel Carpio número 470, esquina Calle Plan de San Luis Colonia Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11340, Ciudad de México.</p> <p>Con los trabajos realizados se coadyuvará con la formación de profesionistas competentes, aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa, que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México.</p>
O23ML0001	Restauración, Rehabilitación y Adecuación del Museo Vivo del Muralismo	54%	0.00	149,850,000.00	81,476,748.06	68,373,251.94	81,476,748.06	81,476,748.06	149,850,000.00	<p>Proyecto multianual 2023-2024. Se llevaron a cabo trabajos de Anteproyecto y Proyecto ejecutivo para la Restauración, Intervención, Adecuación y Conservación de elementos Arquitectónicos, Proyectos de Ingenierías y Gestorías, desarrollo de anteproyecto y proyecto Museográfico, iluminación, adecuación de áreas, aire acondicionado, instalaciones de voz y datos, seguridad y control de accesos, detección de humos y protección civil. Lo anterior para un avance físico real acumulado del 30.5%.</p> <p>Esta obra se localiza en República de Argentina No. 28 Centro Historico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se coadyuvará en consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0212	Rehabilitación de tolvas de recepción, pisos y pasos vehiculares, acceso de recolectores, sistemas de iluminación, techumbres, envoltivo de multipanel y desazolve de la red sanitaria en 11 estaciones.	51%	60,000,000.00	20,349,443.66	10,432,345.09	9,917,098.57	10,432,345.09	10,432,345.09	20,349,443.66	<p>Contratación a precios unitarios para los trabajos de rehabilitación en zonas operativas de las estaciones de transferencia Central de abasto, Coyoacán, Cuahutémoc, Iztapalapa y Xochimilco, en donde se llevó a cabo las siguientes actividades:</p> <p>Conclusión de los trabajos de Rehabilitación y mantenimiento correctivo en sistemas de drenaje, rehabilitación y mantenimiento correctivo de estructuras metálicas de tolvas de descarga; Rehabilitación y mantenimiento correctivo de la plataforma de descarga (zona de tolva de descarga); Rehabilitación y mantenimiento correctivo de pasos vehiculares en zonas dañadas (rampa de acceso y descenso), en las estaciones de transferencia Central de Abasto, Coyoacán, Cuahutémoc, Iztapalapa y Xochimilco.</p> <p>Contratación a precios unitarios para los trabajos de rehabilitación de tolvas de recepción de pisos y pasos vehiculares, acceso de recolectores sistemas de iluminación, techumbres, envoltivo de multipanel en zona operativas en la estación de transferencia Gustavo A. Madero. Conclusión de la rehabilitación y mantenimiento correctivo en sistemas de drenaje, rehabilitación y mantenimiento correctivo de estructuras metálicas de tolvas de descarga.</p> <p>Rehabilitación y mantenimiento correctivo de la plataforma de descarga (zona de tolva de descarga); Rehabilitación y mantenimiento correctivo de pasos vehiculares en zonas dañadas (rampa de acceso y descenso).</p> <p>Además, se contó para la contratación de las obras, con los servicios de supervisión externa para la trabajos de rehabilitación en zonas operativas de las estaciones de transferencia.</p>
O23NR0213	Rehabilitación de vialidades al interior del complejo San Juan de Aragón.	67%	20,000,000.00	12,812,293.08	8,583,664.01	4,228,629.07	8,583,664.01	8,583,664.01	12,812,293.08	<p>Dos contratos a precios unitarios para los trabajos de rehabilitación de vialidades al interior del complejo San Juan de Aragón (obra y supervisión). Conclusión de la rehabilitación de vialidades de basculas (trazo y nivelación, demolición, carga y acarreo de material producto de la demolición, colocación de concreto hidráulico). Conclusión de la rehabilitación de dentellón (demolición, carga y acarreo de material producto de la demolición, colocación de concreto hidráulico).</p>
O23NR0214	Rehabilitación del sistema de drenaje y colector en las estaciones de transferencia Central de Abasto y Cuahutémoc.	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado.
O23NR0216	Obra Pública para la Sustitución y Colocación de Luminarios, así como Postes Adicionales de 5, 7 y 9 metros de altura en Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	40%	180,000,000.00	179,999,999.99	71,392,874.82	108,607,125.17	71,392,874.82	71,392,874.82	179,999,999.99	<p>Con respecto al proyecto "Obra pública para la sustitución y colocación de luminarios, así como Postes Adicionales de 5, 7 y 9 metros de altura en Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México", se han adicionado 1,866 luminarios nuevos viales, 2,763 luminarios nuevos peatonales, 1,897 postes nuevos de 5 metros, 756 postes nuevos de 7.5 metros y 1,341 postes nuevos de 9 metros.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS								
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0217	Sustitución de Superpostos de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vialidades.	85%	50,000,000.00	49,999,999.98	42,670,449.82	7,329,550.16	42,670,449.82	42,670,449.82	49,999,999.98	Con el proyecto "Sustitución de Superpostos de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vialidades" se migraron 19 superpostos nuevos.
O23NR0218	Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México	93%	120,000,000.00	120,000,000.00	111,322,939.84	8,677,060.16	111,322,939.84	111,322,939.84	120,000,000.00	Con el proyecto "Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México", se han migrado a led 7,476 luminarias viales, se han adicionado 1,791 luminarios nuevos viales, 5,492 luminarios nuevos peatonales y se han instalado 135 postes nuevos de 9 metros.
O23NR0219	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria	88%	250,000,000.00	119,735,071.13	105,859,506.82	13,875,564.31	105,859,506.82	105,859,506.82	119,735,071.13	Se llevo a cabo 517,669.23 m2 de mantenimiento preventivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la ciudad de México. Todavía se encuentran contratos en proceso de licitación.
O23NR0220	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria	69%	298,906,997.00	296,903,302.55	205,555,449.30	91,347,853.25	205,555,449.30	205,555,449.30	296,903,302.55	Se llevó a cabo 1,491,859 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la ciudad de México. Todavía se encuentran contratos en proceso de licitación.
O23NR0221	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta de Rodamiento en bajo puentes de la Red Vial Primaria con pavimento hidráulico	0%	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado.
O23NR0222	Mantenimiento Correctivo de la superficie de rodamiento en carriles exclusivos de transporte público de la Ciudad de México	0%	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado.
O23NR0223	Señalización vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México	50%	50,000,000.00	52,166,741.34	25,928,547.29	26,238,194.05	25,928,547.29	25,928,547.29	52,166,741.34	Se aplicaron 16,191.65 ml pintura línea de 10 cm, 40 cm y 60 cm, siendo un 29.38% de un total de 21,588.65 ml. Se aplicaron 7,054.88 m2 de pintura en topes, guarniciones, pictogramas, muros y señales verticales, siendo un 100% de un total de 6,290.00 pieza.
O23NR0224	Rehabilitación y colocación de mobiliario urbano en vialidades primarias de la Ciudad de México	97%	20,000,000.00	2,842,971.20	2,745,632.75	97,338.45	2,745,632.75	2,745,632.75	2,842,971.20	Se colocaron 4,960.00 pieza de mobiliario urbano, siendo un 100% de un total de 6,290.00 pieza que corresponden al 100%
O23NR0225	Reparaciones menores para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado.
O23NR0226	Mantenimiento preventivo y correctivo a fuentes urbanas	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0227	Atención a la demanda ciudadana para el mantenimiento de infraestructura vial y mobiliario urbano en las Alcaldías de la Ciudad de México.	63%	50,000,000.00	40,615,169.67	25,642,385.25	14,972,295.90	25,642,385.25	25,642,385.25	40,614,681.15	<p>En el periodo se han rehabilitado 20,428.45 m2 de área peatonal.</p> <p>Se realizan las actividades de corrección y adecuación de geometrías, cruces seguros con acceso universal para personas con sillas de ruedas, adultos mayores o con alguna limitación física o visual, colocación de bolardos y huellas táctiles, rehabilitación de vialidades, renovación de señalamiento horizontal, vertical y balizamiento, colocación de mobiliario urbano.</p>
O23NR0228	Mejoramiento de las Condiciones Físicas del Espacio Plaza Garibaldi	96%	35,000,000.00	31,042,899.23	29,886,894.13	1,155,065.12	29,886,894.13	29,886,894.13	31,041,959.25	<p>En el periodo se han rehabilitado 11,098.14 m2 de área peatonal.</p> <p>Se realiza el mejoramiento de las condiciones físicas de plaza garibaldi, mediante las actividades de: corrección y adecuación de geometrías, rehabilitación de área peatonal así como guarniciones y banquetas con acceso universal para personas con sillas de ruedas, adultos mayores o con alguna limitación física o visual, colocación de bolardos y huellas táctiles, colocación de luminarias, construcción de jardineras, colocación de tierra vegetal, árboles, arbustos y cubresuelos y colocación de mobiliario urbano.</p>
O23NR0229	Proyecto para Mantenimiento Estacionamiento Pantitlán.	0%	550,000.00	534,539.62	0.00	534,539.62	0.00	0.00	534,539.62	<p>Realización de proyecto de reforzamiento del estacionamiento CETRAM Pantitlan, Planta Arquitectonica (ubicación refuerzos), planos estructurales, Planos detalle de estructura, Plano de reforzamiento de traves de concreto. Lo anterior para un avance fisico real acumulado del 100.0%, en proceso del pago de los trabajos realizados.</p> <p>Ubicación: calle eje 1 Norte 1 S/N entre Rio churubusco y Adolfo Lopez Mateos, Colonia Adolfo Lopez Mateos,Alcaldia Venustiano Carranza.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSION	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0230	Construcción de la Estación Provisional Balderas Mexibús.	84%	3,500,000.00	2,424,523.57	2,041,048.78	383,374.79	2,041,048.78	2,041,048.78	2,424,423.57	Construcción de plataforma y pasarela para Mexibús, los trabajos consisten en el retiro de bolardos, demolición de banquetas, construcción de piso de concreto reforzado y zapatas de concreto reforzado, construcción de dos plataformas una para mujeres y una para hombres y pasarelas a base PTR, techumbre a base de lámina antiderrapante, instalación pluvial e instalación eléctrica. Lo anterior para un avance físico real acumulado del 100.0%. Esta obra se ubicada en la Avenida Balderas número 58, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0231	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento Mayor y/o Menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México.	96%	100,000,000.00	59,915,938.60	57,264,502.83	2,651,435.77	57,264,502.83	57,264,502.83	59,915,938.60	Se atendieron 88 puentes peatonales, las actividades realizadas son: reparación de elemento de acero en mal estado, retiro y reconstrucción de escalones, reconstrucción de pasarelas, reparación de elementos de concreto, cambio de barandales en mal estado, protección de puentes por medio de bolardos, pintura en general, retiro y/o desmontaje de un puente peatonal, trabajos de albañilería en general. Así mismo, se incluyen los servicios de empresas de supervisión externa de obra. Lo anterior para un avance físico real alcanzado del 100.0%. Los puentes peatonales se ubican en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Con la intervención a los puentes peatonales se permitirá que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles. Mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos - mujeres, niños, indígenas y discapacitados.
O23NR0232	Mantenimiento a ciclovías en diversas alcaldías de la Ciudad de México	0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado.
O23NR0233	Obras de mejoramiento complementarias de Infraestructura Vial en las alcaldías de la Ciudad de México	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado.
O23NR0234	Análisis de Tráfico Vehicular en los Corredores Principales de Xochimilco "Movilidad Xochimilco".	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado.
O23NR0235	Obras Complementarias Puente Chamixto.	100%	35,000,000.00	34,999,893.88	34,982,099.81	17,794.07	34,982,099.81	34,982,099.81	34,999,893.88	Perforación previa, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo y suministro y colocación de concreto hidráulico para pilas; para un avance físico del 100.0%. Esta obra se ubica en la carretera federal México- Toluca, Alcaldía Cuajimalpa 14339 Ciudad de México, coordenadas (19°20'55.9" Norte, 99° 18'28.1" Oeste). Con la ejecución de estos trabajos se tendrán condiciones óptimas de servicio en las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizand los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0236	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	75%	170,000,000.00	110,000,000.00	82,718,417.74	27,281,582.26	82,718,417.74	82,718,417.74	110,000,000.00	Reforzamiento estructural (metálica), restitución de juntas de calzada, rehabilitación de parapetos metálicos y parapetos de concreto armado, demolición de guarniciones y banquetas, reparación de alerones de concreto, retiro de vegetación Invasiva y reparación de traves de concreto armado. Ubicación varias Alcaldías: Tlahuac con mayor inversión en el puente Riachuelo serpentina(Eje 10 sur San Rafael Atlitico); Iztapalapa con mayor inversión en Puente La Concordia (Calzada Ignacio Zaragoza/ avenida Ermita Iztapalapa).
O23NR0238	Trabajos de Reparación y Resane de Elementos Afectados por los Sismos de Septiembre 2022 en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	100%	750,000.00	747,488.69	747,483.66	5.03	747,483.66	747,483.66	747,488.69	Se llevó a cabo la contratación de los trabajos de reparación de elementos afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2022, en los inmuebles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, resane con material epoxico en elementos estructurales con fisuras superficiales, resane de musro divisorio de tabique rojo recocido con aplicación de metal desplegado para refuerzo, reposición de acabados de aplanado de moretero cemento-arena en zona de resane, aplicación de pintura en zonas afectadas, retiro de losetas de cerámica dañadas en muros y pisos, reposición de piezas de loseta, refuerzo en muro divisorio a base de castillo de concreto armado, instalación de tapajuntas de lamina en junta estructural de edificios vertical y horizontal entre plafones, reposición de miros de trblaroca y aplicación de acabado, aplicación de pintura de esmalte en elementos metálicos afectados por las actividades. Los trabajos estan concluidos en su totalidad con un avance del 100%. Estos trabajos se ubican en Calle General Gabriel Hernández 56, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, en la Ciudad de México.
O23NR0239	Demolición de Infraestructura Existente en el Ex Rastro de la Alcaldía Milpa Alta, y Retiro de Material del Producto de Demolición.	79%	1,500,000.00	1,443,109.51	1,145,705.83	297,403.68	1,145,705.83	1,145,705.83	1,443,109.51	Se contrataron los trabajos de demolición de infraestructura existente en el predio donde se localizó el rastro de la Alcaldía Milpa Alta consistente en la demolición de estructura y losa de concreto, desmantelamiento de estructuras metálicas a base de armaduras, elementos de lámina metálica, canaletas, tapajuntas, elementos de herrería, cubiertas de lámina, demolición de columnas de concreto, muros de mampostería de tabique de barro, colocación de tapial para protección de la zona de trabajo, retiro de material producto de demolición a tiro autorizado, las actividades se concluyeron en su totalidad en tiempo y forma, avance 100%. Este inmueble se ubica en Av. Jalisco Poniente, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Alcaldía Milpa Alta, C. P. 12000, en la Ciudad de México. Con la ejecución de estos se permitirá recuperar y resguardar los espacios publicos que hoy son motivo de inseguridad y delincuencia, para brindar utilidad en beneficio de la población.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS								
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0240	Trabajos de Reparación en la Sala de Armas (Trabajos Derivados del Sismo del 19 de Septiembre de 2022).	100%	2,000,000.00	1,998,255.25	1,997,854.37	400.88	1,997,854.37	1,997,854.37	1,998,255.25	Retiro de materiales, demolición de concreto y ladrillo hueco, construcción de juntas, dados, muros y castillos, suministro y colocación de aplanado y azulejo, suministro y colocación de ladrillo rojo hueco, reparación de grietas en traves y muros, pintura y aplanado de plafón; para un avance físico real del 100.0%. La ubicación de la obra es en Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuca, puerta 6, colonia Granjas Iztacalco, Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Con la ejecución de los trabajos se permitirá garantizar las condiciones de seguridad del inmueble para que la población en general tenga un acceso libre.
O23NR0241	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México.	0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado.
O23NR0243	Construcción de Reja Perimetral en el Museo Infantil Interactivo Iztapalapa.	100%	850,000.00	849,999.99	849,069.55	930.44	849,069.55	849,069.55	849,999.99	Se realizaron las siguientes actividades: Proyecto y construcción de reja perimetral basado en rejacero y postes a base de PTR terminados en pintura de esmalte color negro, Reja perimetral a base de reja multiperforada y postes a base de PTR y terminación en pintura esmalte color negro y Construcción de dos casetas, basado en PTR, con recubrimiento en muros de Durock. Terminado en pintura vinilica. Lo anterior acumula un avance físico real del 100.0%.
O23NR0244	Desmantelamiento de las Instalaciones Existentes de Mediana Tensión y Construcción de Dos Subestaciones en la Clínica Especializada (TRANS) y Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI).	99%	4,000,000.00	3,996,627.85	3,951,834.00	44,793.85	3,951,834.00	3,951,834.00	3,996,627.85	Se ejecutaron trabajos de desmantelamiento de subestaciones existentes en las clínicas TRANS y CEMI, instalación de subestaciones de la capacidad adecuada para ambas clínicas, trabajos de conexión, trámites ante CFE y puesta en servicio; para un avance físico acumulado del 100.0%. Estos trabajos se localizan en Calle Manuel Carpio No. 470, Esquina Plan de San Luis, Colonia Santo Tomas C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad De México. Lo anterior, con el objetivo permanente del Gobierno de la Ciudad de México de contar con una infraestructura de salud pública y mejorarla para brindar utilidad eficaz en beneficio de la población, requiere de llevar a cabo acciones de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación para garantizar el aprovechamiento de la infraestructura de salud existente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0245	Interconexión de Museos (Vialidades Cuarta Sección)	0%	9,500,000.00	124,777,812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Proyecto multianual 2023-2024. Se otorgó un anticipo para llevar a cabo la Construcción de edificio de acceso, construcción de casetas de vigilancia, instalación de voz y datos, media tensión, drenaje, agua pluvial, alumbrado público, construcción de banquetas, y áreas verdes, construcción de muros de contención de concreto reforzado, ampliación de un tramo de vialidad, construcción de base y reencarpetado, cuyos trabajos se programa concluir en marzo de 2024. Lo anterior, para un avance físico real del 3.0%.</p> <p>Esta obra se localiza en Campo Militar 1-F Santa Fe SEDENA; Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México, Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se contará con una vialidad para que todos los visitantes a la Bodega Nacional de Artes y a la Cineteca Nacional puedan acceder desde la Avenida Vasco de Quiroga que es la principal y más próxima vía de acceso.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR0246	Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1 (Ajuste de Costo).	0%	15,000,000.00	1,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto no será llevado a cabo, por lo que los recursos serán reintegrados.
O23NR0249	Reforzamiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	65%	215,000,000.00	319,344,538.93	208,822,023.32	16,044,827.23	208,822,023.32	208,822,023.32	224,866,850.55	1.-Proceso construcción de trabe de borde (cenefas en la estación Álvaro Obregón) 2.- Proceso excavación y estructuración en zona de encapillado en túneles de salida de la estación Álvaro Obregón. 3.- Proceso estructuración en hastiales, losa de fondo, bóveda del túnel de vía 2 de la estación Valentín Campa. 4.- Proceso colado de bóveda en vía 2 del túnel de la estación Valentín Campa. 5.-Proceso demolición en muro de lumbrera Jardín para conectar túnel de conexión con tubería del depósito. 6.-Limpieza y ratoneo en tubería de drenaje en los intertramos III y IV. 7.- Suministro y colocación de registros y tortugas en los intertramos III y IV. 8.- Proceso apuntalamiento de viviendas en la zona antrópica para reiniciar trabajos de excavación en el intertramo I sentido V.C y de V.C a Rosa Roja. 9.- Proceso de perforación e inyección de consolidación en intertramo I. 10.-Limpieza de rezaga en los intertramos I y II. 11.- Conclusión de trabajos del colector las Torres 1.22 m de diámetro 12.- Entrega OC a Electromecánica del intertramo IV para el Implante del sistema de vías.	
O23NR0260	Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios. Construcción de la Bodega Nacional.	64%	0.00	703,112,560.88	453,437,546.09	109,453,133.14	453,437,546.09	453,437,546.09	562,890,679.23	Construcción de la celda de concreto para la remediación ambiental Rehabilitación de los edificio "A", refuerzo en armaduras del edificio A, I, colocación de multipanel, construcción de bovedas y colocación de instalación eléctrica. Rehabilitación de los edificios "G-H", colocación de instalación eléctrica en edificio, colocación de multipanel, colocación de vidrio templado en la parte superior, colocación de Instalación hidro-sanitaria y colado de parteluces. Supervisión de la rehabilitación de los edificios "A, E, I"; supervisión de las rehabilitación de los edificios "G-H" Construcción del edificio 1. Rehabilitación de los edificios "J yK". Reconfiguración y Construcción de la vialidad Rehabilitación del edificio "M"; rehabilitación del edificio "L"; trabajos de remediación ambiental, Supervisión de la construcción del edificio "1" Trabajos de limpieza ambiental, supervisión de la rehabilitación de los edificios " J y K"; supervisión de la reconfiguración y construcción de la vialidad. Supervisión de la rehabilitación de los edificios "M,N y L" y rehabilitación del edificio "N".	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
										<p>Construcción de caja para obras de arte, edificio A e I</p> <p>Construcción de cimentación del edificio 6</p> <p>Construcción de Auditorio Edificio 1, colado de losa, colocación de bajadas pluviales, construcción de muros de concreto en auditorio. Excavación del edificio 6, Habilitado de acero para cimenación</p> <p>Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para exteriores.</p> <p>Construcción de instalaciones en áreas exteriores, Colado de firmes en el edificio A, colocación de acabados de piedra en fachadas del Auditorio del edificio 1, excavaciones y contrucción de trincheras y registros para las instalaciones exteriores, inicio de actividades en el contrato de conectores, inicio de trabajos para las subestaciones en exteriores, Trabajos de limpieza (Sand Blast) en lamina negra del edificio My N, Colocación de señalamiento de protección civil en el edificio J y K, Colado de muros perimetrales del edificio 6, Instalación de ductería y equipo de aire acondicionado en el edificio I, Colocación de intalaciones Hidrosanitarias en el edificio 7, Construcción de lambrines de PTR para muros de mezanines del edificio 7, colado de rampas y conformación de tepetate para vialidad, Tendido de tuberías de instalaciones en áreas exteriores.</p> <p>Servicios de supervisión para la limpieza y remediación ambiental.</p> <p>Construcción de la losa del Edificio 7.</p> <p>Mezanine de edificio 7.</p> <p>Compactación de Edificio 7.</p> <p>Parte luces del edificio 7.</p>
O23NR0261	Cineteca Nacional Chapultepec. (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec).	72%	0.00	124,312,099.10	89,673,469.30	13,430,795.42	89,673,469.30	89,673,469.30	103,104,264.72	<p>Proyecto multianual 2021-2024. Acabados de madera para las salas interiores, colocación del aire acondicionado, colocación de fibra, tablaroca y sellado de muros perimetrales en salas interiores, colocación del aire acondicionado, colocación de fibra, tablaroca y sellado de muros perimetrales en salas interiores para la acústica, instalación de tubería para señalización en salas interiores, construcción de cafetería, sanitarios y taquillas.</p> <p>Colocación de HSS en fachada perimetral y cristales.</p> <p>Terminación de acabados exteriores (madera salas 1-6)</p> <p>Muros acústicos salas 1,3 y 5</p> <p>Instalación de PCI.</p> <p>Construcción de las armaduras salas 7 y 8.</p> <p>Colado de Pasillos elevado</p> <p>Colocación de Acabados en Fachadas de salas tipo 1 y 2, Colado de pasillo central, colado de trepado de muro para salas exteriores, construcción de armaduras, habilitado de bolon en salas interiores, construcción de muros para sanitarios y elevadores, colado de rampas para acceso a salas interiores, colocación de soporte y plafón acustico en sala 1 y 3.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO
									<p>Construcción de rampas y Terrazas de salas exteriores, contrucciones de estructura en terrazas, continuación del puente de conexión de Cineteca con salas exteriores, construcción de muro baffle en salas exteriores, contrucciones de paneles de madera para muros de salas exteriores, construcción de marimba en la parte baja de salas exteriores, suministro de multipanel para terrazas, Impermeabilización para terrazas, pruebas dimer para salas interiores, acabados para dulcerás salas interiores.</p> <p>Se ajusta avance físico de la obra en base a los nuevos recursos autorizados, por lo cual, se tiene un avance físico acumulado del 76.0%.</p> <p>Esta obra se localiza en el Campo Militar 1-F Santa Fe SEDENA; Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México, Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos la población que habita y visita la Ciudad de México, contará con espacios para su esparcimiento y desarrollo cultural. Servicios de supervisión para la limpieza y remediación ambiental.</p> <p>Construcción de la Vialidad, demoliciones, trazo, colado de muros de concreto y guarniciones.</p>
									<p>Construcción de la celda 2, Construcción de la celda 1 y 3, Colado de muros de contención, estabilización de talud</p> <p>Se ajusta avance físico de la obra en base a los nuevos recursos autorizados, por lo cual, se tiene un avance físico acumulado del 59.0%.</p> <p>Este inmueble se ubica en la Cuarta Sección de Chapultepec al interior del Campo Militar No. 1F, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón.</p> <p>Con los trabajos ejecutados se contará con una Bodega Nacional para almacenar el acervo artístico para las exposiciones que se realicen. Además de recuperar las naves de la Antigua Fábrica de Cartuchos existentes en la nueva Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec para la habilitación de una nueva Bodega Nacional de Arte. El complejo funcionará como un espacio expositivo y de conservación, que otorgará condiciones óptimas de seguridad, iluminación y climatización para garantizar la conservación de los acervos, salas de reserva y equipamientos técnicos para la conservación, servicio y estudio de la colecciones públicas y de los museos históricos del país.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0262	Panteón Dolores. Rehabilitación y equipamiento del Panteón.	77%	0.00	136,688,684.19	104,614,427.97	20,507,948.95	104,614,427.97	104,614,427.97	125,122,376.92	Se concluyeron los trabajos en el edificio Administrativo del Panteón Dolores de acabados, canalizaciones y cableado eléctrico para luminarias, tomacorrientes reguladas, normal y fuerza, apagadores, accesorios, muebles sanitarios, accesorios hidráulicos, canalizaciones para cableado de telefonía y datos, sistema de para-rayos, sistema de tierra, tendido de redes sanitaria e hidráulica, red contra incendios, suministro y colocación de acabados en muros, pisos, plafones, trabajos de herrería, carpintería, colocación de cancelería de aluminio, colocación de dos elevadores para personas, alimentación hidráulica, acometida eléctrica, subestación eléctrica, montaje de tableros de control, cuarto de maquinas, obras exteriores, plazas exteriores, guarniciones, cadenas, castillo de concreto armado, aplicación de sistema de impermeabilización, instalación de equipos de bombeo, Avance del 100.00%
										Se Concluyeron los trabajos del crematorio dentro del Panteón Civil de Dolores; sistema de suministro y colocación de acabados en muros, pisos, plafones, trabajos de herrería, carpintería, suministro y colocación de cancelería de aluminio, aplicación de acabados, canalizaciones y cableado eléctrico para luminarias, tomacorrientes reguladas, normal y fuerza, apagadores, accesorios, muebles sanitarios, accesorios hidráulicos, canalizaciones para cableado de telefonía y datos, sistema de para-rayos, sistema de tierra, canalizaciones sanitaria e hidráulicas, red contra incendios, trabajos de herrería, carpintería, suministro y colocación de cancelería de aluminio, suministro y colocación de elevador para personas y montacargas, acometida eléctrica, plazas exteriores, suministro e instalación de equipos de bombeo, sistema de emergencia, tableros de control y fuerza, limpieza, capacitación para la operación y mantenimiento de las instalaciones y equipos, construcción de cuarto para subestación eléctrica, cuarto de maquinas obras exteriores, aplicación de sistema de impermeabilización. Avance del 100.00%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
										<p>Se concluyeron los trabajos de rehabilitación del Lote de Socios del Colegio Militar y Anfiteatro con la ejecución de restauración de criptas y mausoleos, rehabilitación de barda perimetral, portico de acceso, rehabilitación de protecciones de herrería, rehabilitación de epitafios de tumbas. Avance del 100.00%.</p> <p>Se llevó a cabo la rehabilitación y restauración de la chimenea existente, emblemática del crematorio con la supervisión del INAH, con trabajos de limpieza mediante procedimientos autorizados y aplicación de materiales para la reposición de elementos afectados por erosión e interperismo. Se contrataron servicios de supervisión para la ejecución de los proyectos conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los servicios profesionales de DRO para el seguimiento y validación de los procedimientos, autorizaciones, modificaciones. El avance General del Proyecto es del 100.00%.</p> <p>Se realizaron trabajos de la Segunda Etapa complementaria en el lote de la Asociación del Colegio Militar en Panteón Dolores, consistentes en rehabilitación de laguna criptas adicionales, epitafios, limpieza y restauración, avance físico 100.00%.</p>
										<p>Se asignaron recursos para el proyecto de construcción del Mirador dentro del Panteón Dolores y se dió inicio a los trabajos de limpieza y despalme del terreno, trazos, excavación para la conformación de terraplenes, suministro y habilitado de acero de refuerzo para muros de contención, retiro de material producto de las excavaciones. Los trabajos tuvieron una suspensión temporal motivada por modificaciones al proyecto ejecutivo. Avance Físico del Proyecto 65.00%, se tiene programado su terminación en el mes de marzo del 2024.</p> <p>Se tiene un avance físico acumulado global del 88.15%.</p> <p>Este inmueble se ubica en la Av. Constituyentes S/N, Panteón Civil de Dolores, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11100, en la Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se podrá recuperar y mejorar la operación del servicio que se brinda y restaurar su valor como un sitio emblemático por su valor histórico por ser parte del Panteón Civil de Dolores, lugar que resguarda la evidencia de la cultura e histórica de México a través de los restos mortales y diversas manifestaciones artísticas de muchos personajes ilustres y personas representativas del entorno de la comunidad que ahí reposan.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0263	Interconexión de Museos, "Acceso a Los Pinos por Alencastre"	98%	0.00	35,156,272.97	34,520,401.17	635,871.80	34,520,401.17	34,520,401.17	35,156,272.97	Se habilitaron y rehabilitaron vialidades (Acera peatonal, reencarpamiento del arroyo vehicular, señalética y cruces seguros), construcción de retorno vehicular, reubicación de escultura y creación de plazoleta, desmantelamiento de puente peatonal, renovación de alumbrado público, creación de plazas, escalinatas y rampas al interior de Los Pinos, plantación de vegetación en camellones, banquetas y al interior de los Pinos y la instalación de mobiliario urbano. Se habilitaron y rehabilitaron: "Suministro y colocación de reja tipo Chapultepec. "Suministro y colocación de puertas de acceso peatonal y vehicular. "Colocación de balizamiento horizontal y vertical. "Vegetación arbustiva y decorativa. "Mobiliario de la zona y Señalización.
O23NR0264	"Proyecto Integral de la Segunda Etapa del parque de Cultura Urbana (PARCUR)"	100%	0.00	37,031,284.48	37,031,284.48	0.00	37,031,284.48	37,031,284.48	37,031,284.48	Proyecto Integral de la Segunda Etapa del Parque de Cultura Urbana (PARCUR). Se rehabilitaron instalaciones pre existentes para la creación de un espacio para desarrollar actividades físicas, áreas de estar y áreas de servicios. Intervención de cubiertas de arcotecho, intervención en acceso por calle 10, intervención área de parkour y gimnasio al aire libre, intervención áreas de infiltración, restauración forestal, áreas de usos múltiples, instalaciones de banca semicircular, intalación eléctrica e iluminación, intervención de cine Agora, área de picnic y accesos e instalación de equipo de bombeo.
O23NR0265	Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en Planta Trituradora de Residuos producto de la Construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac.	88%	0.00	15,000,000.00	13,234,691.48	1,765,308.52	13,234,691.48	13,234,691.48	15,000,000.00	Dos contratos a precios unitarios para los trabajos de Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en Planta Trituradora de Residuos Producto de la Construcción (obra y supervisión). Preliminares (trazo, nivelación desyerbe); cerca perimetral a base de malla ciclónica; mejoramiento de terreno, Desmantelamientos y Demoliciones; terracerías, plataformas y Diques; instalaciones Eléctricas. Este proyecto comparte dos fondos.
O23NR0266	Mejoramiento de la Infraestructura Vial en las Colonias de la Ciudad de México.	81%	0.00	248,234,228.06	199,945,148.10	48,289,079.96	199,945,148.10	199,945,148.10	248,234,228.06	Mejoramiento de la infraestructura vial en las colonias de la ciudad de México, mediante los trabajos de bacheo puntual de carpeta asfáltica de 7.5 cm de espesor promedio con mezcla asfáltica templada, realizando la preparación de la superficie aplicación de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica rr-2k a razón de .80 l/m2, colocación de mezcla asfáltica templada así como la aplicación de pintura tráfico en superficie de rodamiento, pintado en guarnición con pintura base agua con microesfera pintado en luz y corona color amarillo tránsito y señalamiento vertical como señalamiento restrictivo prohibido estacionarse sr-22ª de 0.75m de diámetro colocado en poste de señalamiento según lo indicado en la norma.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0365	Desarrollo de Proyectos Ejecutivos (Complejo Cultural Bosque de Chapultepec)	100%	0.00	5,660,222.92	5,660,222.92	0.00	5,660,222.92	5,660,222.92	5,660,222.92	Se llevo a cabo el desarrollo de proyectos ejecutivos (complejo integral Chapultepec)
O23NR0366	Paso de Conexión Chivatito (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2022 y 2023)	88%	0.00	250,160,138.48	219,574,448.88	30,323,419.22	219,574,448.88	219,574,448.88	249,897,868.10	Avance en la fabricación estructura metálica 951.99 Ton Avance en el montaje de estructura metálica 622.11 Ton Columnas montadas 20 Colados en desembarque 1 Colado en desembarque 2 Colocación de pieza arquitectónica en desembarque 1 y 2 Montaje de Columnas Montaje de Cajón lateral en cabecero 2 Aplicación de soldadura entre traviesas lado izquierdo y trabe central en columna Conciliación de arbolado en parque SEDENA y camellón Chivatito
O23NR0367	Construcción del Basamento de AMAJAC en la Glorieta de Colón.	88%	0.00	8,500,000.00	7,438,341.24	696,951.26	7,438,341.24	7,438,341.24	8,135,292.50	Construcción de cimentación, fabricación de escultura, traslado de la estructura, montaje de la escultura, acabados, albañilería, instalación eléctrica. Lo anterior para un avance físico real del 100.0%. Esta obra se ubica en Paseo de la Reforma, Glorieta de la Mujer que Luchan, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtem en la CDMX.
O23NR0368	Trabajos de Restauración en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México.	100%	0.00	2,293,708.75	2,293,708.75	0.00	2,293,708.75	2,293,708.75	2,293,708.75	Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Con fecha 11 de octubre de 2023 se recibió de forma oficial el Techo Presupuestal Autorizado de estos trabajos, mediante el oficio número CDMX/SOBSE/SIDG COP/ 11.10.23/007, adjudicándose el día 24 de octubre de 2023; los trabajos consistieron en la rehabilitación de escaleras del inmueble en general, aplicando epóxicos a las grietas con el objetivo de rescatar la arquitectura de este inmueble. El proyecto se localiza en la Ciudad de México, en Plaza de la Constitución No. 2, Colonia Centro, C.P. 06000, Ciudad de México. Con el presente proyecto se espera beneficiar aproximadamente a más de 10 millones de visitantes anuales que visitan el Zócalo de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0370	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) "Pilares la Cañada"	94%	0.00	2,293,329.85	2,156,544.76	136,785.09	2,156,544.76	2,156,544.76	2,293,329.85	Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Con fecha 20 de septiembre de 2023 se recibió de forma oficial el Techo Presupuestal Autorizado de estos trabajos, mediante el oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/20.09.23/003, adjudicándose el día 27 de octubre de 2023; Los trabajos consistirán en albañilería, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas, instalaciones de voz y datos, instalaciones de gas, elevador, obra exterior, mobiliario de cocina, carpintería, cancelería y suministro y colocación de cristales. Esta obra está ubicada en calle Emilio Carranza, Sin Número Colonia La Magdalena, en la Alcaldía Magdalena Contreras, Código Postal 10910, Ciudad de México. Con el presente proyecto se espera beneficiar aproximadamente a 247,622 habitantes de esta Demarcación situada en la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0393	Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa	37%	0.00	47,776,819.09	17,563,853.35	30,212,965.74	17,563,853.35	17,563,853.35	47,776,819.09	Se realizaron las siguientes actividades: elaboración de proyecto ejecutivo, estudios y levantamiento topográfico, excavaciones, cimentación y estructura, trabajos de albañilería, obras inducidas, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, pluviales y sistemas de tierras. Lo anterior, para un avance físico real alcanzado del 100.0%. Esta obra se ubica en calle Frutas y Legumbres esquina Abarotes y Viveres s/n, colonia Área Federal de la Central de Abastos, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Con la ejecución de esta obra se brindarán servicios de asistencia e integración social a las personas, familias o grupos de población vulnerable en situación de riesgo que viven y transitan en la ciudad, los cuales por su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social, no cuentan con las condiciones necesarias para ejercer sus derechos de llevar una efectiva reincorporación al seno familiar, laboral y social.
O23NR0401	Reforzamiento Estructural de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México y sus Obras Complementarias.	83%	0.00	451,548,000.00	373,497,321.89	30,307,176.44	373,497,321.89	373,497,321.89	403,804,498.33	Estos trabajos se encuentran terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Las actividades efectuadas fueron en los frentes de trabajo Patio Hotel, Estacionamiento y Terminal; en el mes de diciembre dieron inicio los trabajos al amparo del contrato DGCO-AD-F-1-234-23, originado al detectar una serie de hallazgos en la estructura de los edificios, así como en las instalaciones de los mismos, originando un incremento en la formación de socavones constituidos por material contaminado que se retiró, lo cual generó un espacio adicional en la estructura, particularmente en la cimentación y fue necesaria una inyección de mezcla de relleno complementaria a la prevista a usarse en esta área, estas acciones y su volumetría. Estos trabajos se localizan en la Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México, CDMX. El beneficio social será garantizar la integridad física del usuario que transita por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, ya que los presentes trabajos tienen la finalidad de que la construcción existente presente un buen comportamiento estructural durante el resto de su vida útil.
O23NR0467	Trabajos de relleno y nivelación dentro de la Ciudad Deportiva, Magdalena Mixhuca.	99%	0.00	2,904,231.91	2,878,109.23	26,122.68	2,878,109.23	2,878,109.23	2,904,231.91	Se ejecutaron trabajos de relleno y nivelación dentro de la Ciudad Deportiva, Magdalena Mixhuca, retiro y recuperación de geomembrana impermeable, retiro y recuperación de material de "rompe-olas" a base de piedra, relleno con material existente en bordo perimetral e isla y taludes para la nivelación con máquina para alcanzar los niveles adyacentes a la zona de lago y compactación con maquinaria, avance de los trabajos, 100.00%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0468	Trabajos complementarios para la puesta en operación de la estación de bomberos Milpa Alta	0%	0.00	1,794,477.72	0.00	1,794,477.72	0.00	0.00	1,794,477.72	Se llevaron a cabo trabajos de instalación de malla de protección sobre barda, instalación de concertina con cuchillas, suministro, instalación y pruebas de equipo de aire acondicionado, instalación de película de seguridad en vidrios de ventanas, material de impermeabilización interior para depósito de agua, tanque elevado y cisterna, suministro y colocación de material ligero para dar pendiente en azoteas, construcción de firmes de concreto reforzado con malla electrosoldada en patio de maniobras, los trabajos están concluidos en su totalidad, avance de los trabajos 100.00%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0469	Proyecto para la Habilitación y Remodelación de Instalaciones de La Secretaría de Marina en la Alcaldía Milpa Alta.	0%	0.00	5,000,000.00	0.00	4,797,486.58	0.00	0.00	4,797,486.58	Se realizaron los siguientes trabajos: Limpieza y desmonte; rehabilitación de: baños de hombres y mujeres, alojamiento masculino y femenino, paño de armamento, comandancia/área administrativa, cocina/comedor, bodega, caseta de acceso y cisternas. Lo anterior para un avance acumulado físico real del 100.0%. Esta obra se localiza Avenida 5 de Mayo No. 324, Pueblo de San Bartolomé Xicomulco, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México. Con su intervención la Secretaría de la Marina contara con infraestructura segura y funcional, de tal forma que el personal que labora en el mismo, desarrolle sus funciones correctamente y brinde a la población en general los servicios requeridos.
O23NR0484	Apoyo logístico para el control, inspección y seguimiento para la conclusión del Plan Maestro del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec"	34%	0.00	13,424,000.00	4,578,073.62	1,526,024.53	4,578,073.62	4,578,073.62	6,104,098.15	Realizar el control, inspección y seguimiento de los estudios, proyectos y obras del Plan Maestro del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", cubriendo las actividades de presentación de seguimiento, informes de control y seguimiento, vistas de obra, apoyo para llevar a cabo gestiones de cada uno de los estudios, proyectos y obras asignados por la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Obra Pública para la conclusión del Plan Maestro del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec".
O23NR0486	Rehabilitación de la Casa de la Cultura "Barranca del Muerto", ubicada en Barranca del Muerto y Periférico.	100%	0.00	905,260.22	905,260.22	0.00	905,260.22	905,260.22	905,260.22	Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Con fecha 5 de octubre de 2023 se recibió de forma oficial el Techo Presupuestal Autorizado de estos trabajos, mediante el oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/05.10.23/001, adjudicándose el día 24 de octubre de 2023. Los trabajos consistieron en suministro e instalación de luminaria fluorescente convencional con balastro electrónico, suministro e instalación de mobiliario sanitario convencional, recuperación de loseta existente y colocación en columna estructural y partes de piso en sanitario, suministro y colocación de impermeabilización convencional, suministro e instalación de techumbre de lámina convencional de policarbonato celular, aplicación de pintura vinílica convencional en muros interiores, exteriores y fachadas, suministro y colocación de cancelería fija fabricada con aluminio convencional (cancel, puertas, ventanas, etc). Esta obra está ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos 14, San Ángel Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01060 Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO			PAGADO
O23NR0487	Trabajos de Diagnóstico, Estudios y Consolidación del Suelo en la Unidad Bienestar, ubicada en la calle de Héroes de la Intervención en la colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.	99%	0.00	19,511,742.93	19,265,242.93	246,500.00	19,265,242.93	19,265,242.93	19,511,742.93	Los trabajos realizados fueron: Revisión de información existente, Exploración del suelo por métodos indirectos (sondeo geofísico, tomografía, monitoreo de ruido ambiental, exploración geotécnica (mecánica de suelos)), Diagnóstico de riesgo Geológico y Geotécnico avalado por perito certificado en Geotecnia y en riesgo Geológico, Diseño de mezcla(s) de inyección a base de mineral Zeolítico y cementantes, el diseño de la plantilla(s), profundidades, el diseño de pozos y el diseño del control de inyección, Perforación de pozos, fabricación, transporte, colocación en el subsuelo e impregnado de paredes, techos y piso en cavidades de mezcla 5 Sollum, Detección y caracterización de cavidades mediante boroscopio e imágenes de alta definición, Tratamiento preventivo para inhibir crecimiento de cavidades mediante asperción de mezcla 5sollum para estabilizar techos, paredes y pisos, Verificación y control de calidad de la aplicación del procedimiento para estabilizar al suelo de sustento y Se elaboro de un informe técnico final. Lo anterior para alcanzar un avance físico del 100.0%. Esta obra se localiza entre las calles Héroes de la Intervención y Mártires de Tacubaya, en la colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
O23NR0488	Trabajos de Construcción, Rehabilitación y Readequación de espacios para el Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) "Vasco de Quiroga"	62%	0.00	39,696,714.18	24,660,560.26	15,036,153.92	24,660,560.26	24,660,560.26	39,696,714.18	Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Fueron adjudicados el día 31 de octubre de 2023 y los trabajos consistieron en los trabajos consisten en: Desmantelamientos y demoliciones en el edificio existente, albañilería (construcción de muros), acabados (aplanados, pintura, cancelería y herrería), colocación de estructura de refuerzo y contravientos para rigidizar el edificio existente, infraestructura eléctrica, hidráulica, sanitaria y pluvial, construcción de núcleo de sanitarios con muebles y regaderas, instalación de gas LP, conectividad, CCTV y control de accesos, rehabilitación y readequación de los espacios al exteriores para brindar mejoras al tema de accesibilidad, aplicación de pintura en estructura existente y reparación y readequación de cancelería existente. El proyecto se localiza en la Ciudad de México, en la dirección: Calle Peluqueros número 2, Colonia Morelos, C.P. 15270, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX. Con el presente proyecto, la problemática que se pretende atender incluye el abandono social, el rechazo familiar y la indigencia, buscando atender a las personas que viven, pernottan o deambulan en las calles de la Ciudad de México, brindando atención gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año, beneficiando especialmente a 443,704 habitantes de esta Demarcación situada en la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS								
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0489	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria a Base de Mapeo en las Vialidades: Paquete 1: Av. Instituto Politécnico Nacional y Acueducto de Guadalupe.	37%	0.00	42,156,114.60	15,600,803.33	26,555,311.27	15,600,803.33	15,600,803.33	42,156,114.60	Llevar a cabo 66,260.00 m2 de mantenimiento preventivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0490	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria a Base de Mapeo en las Vialidades: Paquete 2: Calzada Ignacio Zaragoza (sentido poniente lateral y central) y Periférico Sur.	0.21%	0.00	38,849,577.39	82,654.18	38,766,923.21	82,654.18	82,654.18	38,849,577.39	Llevar a cabo 62,000.00 m2 de mantenimiento preventivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0491	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 1 de las vialidades: Juan de Dios Bátiz y Ticomán.	90%	0.00	30,283,914.62	27,253,231.47	3,030,683.15	27,253,231.47	27,253,231.47	30,283,914.62	Llevar a cabo 53,906.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial, en las alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0492	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 2 de la vialidad: Eje 6 Sur (lado oriente).	97%	0.00	43,356,374.14	41,989,565.96	1,366,808.18	41,989,565.96	41,989,565.96	43,356,374.14	Llevar a cabo 76,458.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial, en las alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0493	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 3 de la vialidad: Av. Centenario.	96%	0.00	21,153,316.23	20,282,075.19	871,241.04	20,282,075.19	20,282,075.19	21,153,316.23	Llevar a cabo 34,332.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial, en las alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0494	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 4 de la vialidad: Eje 10 Sur.	97%	0.00	22,321,383.34	21,737,349.00	584,034.34	21,737,349.00	21,737,349.00	22,321,383.34	Llevar a cabo 41,824.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial, en las alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0495	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 5: Vialidad Av. Tlalpan Norte.	75%	0.00	32,554,714.20	24,462,673.53	8,092,040.67	24,462,673.53	24,462,673.53	32,554,714.20	Llevar a cabo 66,401.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial, en las alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0496	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 6: Vialidad Av. Tlalpan Sur.	31%	0.00	47,943,201.08	15,020,709.14	32,922,491.94	15,020,709.14	15,020,709.14	47,943,201.08	Llevar a cabo 118,632.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial, en las alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0497	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 7: Viaducto Miguel Alemán (ambos sentidos).	20%	0.00	46,074,133.14	9,269,852.19	36,804,280.95	9,269,852.19	9,269,852.19	46,074,133.14	Llevar a cabo 75,208.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial, en las alcaldías de la ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0498	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 8: Periférico Sur.	64%	0.00	36,153,703.48	22,977,258.36	13,176,445.12	22,977,258.36	22,977,258.36	36,153,703.48	Llevar a cabo 92,041.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial, en las alcaldías de la ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS								
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0499	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 9 de las vialidades: Calzada de la Viga, Canal de Miramontes y Eje 1 Norte.	93%	0.00	43,910,279.65	40,716,174.22	3,194,105.43	40,716,174.22	40,716,174.22	43,910,279.65	Llevar a cabo 71,810.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial, en las alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0500	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 10 de las vialidades: Calzada de los Misterios y Calzada de Guadalupe.	56%	0.00	40,525,115.63	22,645,350.18	17,879,765.45	22,645,350.18	22,645,350.18	40,525,115.63	Llevar a cabo 71,756.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial, en las alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0501	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria: Paquete 11 de la vialidad: Av. San Rafael Atlixco.	100%	0.00	15,890,673.12	15,818,057.02	72,616.10	15,818,057.02	15,818,057.02	15,890,673.12	Llevar a cabo 25,529.00 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial, en las alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0502	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 3, Transporte Público: Línea 1 MB Av. Insurgentes, Línea 4 MB Calzada Ignacio Zaragoza, Línea 5 MB Eje 3 Oriente, Línea 6 MB Eje 5 Norte, Línea RTP Fray Servando Teresa de Mier y Línea RTP Emergente Av. Chapultepec.	42%	0.00	30,899,377.80	12,855,829.76	18,043,548.04	12,855,829.76	12,855,829.76	30,899,377.80	Llevar a cabo 18,900.00 m2 de mantenimiento preventivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la ciudad de México.
O23NR0503	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria. Paquete 4, Transporte Público: Línea 1 STE Eje Central, Línea 6 STE Calzada General Mariano Escobedo, Línea 8 STE Circuito Politécnico y Línea 2 MB Eje 4 Sur.	29%	0.00	34,478,134.34	10,053,848.46	24,424,285.88	10,053,848.46	10,053,848.46	34,478,134.34	Llevar a cabo 17,740.00 m2 de mantenimiento preventivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0504	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en Escuelas de Educación Básica y Específica en las Alcaldías de la Ciudad de México.	100%	0.00	199,997,486.00	199,313,304.42	276,059.44	199,313,304.42	199,313,304.42	199,589,363.86	Se autorizaron recursos del fondo FAIS para llevar a cabo los trabajos de Construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento en escuelas de educación básica y específica. Se intervendrán 22 planteles y se realizaron las siguientes actividades: Escuela Primaria PRIMARIA BANDERA NACIONAL, trabajos de reforzamiento a la estructura del edificio en la zona de cimentación modificación de la sección de columnas, habilitado de trabes, demoliciones de firmes acabados en pisos, excavaciones, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo en cimentación conforme proyecto de reforzamiento, apuntalamiento de estructura, el avance de los trabajos es del 100.0%. Escuela Primaria PROFRA SUSANA ORTIZ SILVA se llevan a cabo trabajos de reforzamiento a la estructura metálica existente con la fabricación, suministro, y colocación de elementos metálicos de refuerzo a base de placa de acero A-36, perfiles metálicos comerciales en sistema de losas, el avance de los trabajos es del 100.0%. Escuela Secundaria "DELEGACIÓN COYOACÁN", se realizó la rehabilitación del sistema de losas de azotea y entrepisos a base de losa-acero, reposición de muros divisorios, suministro y colocación de cancelería, suministro y colocación de canalizaciones eléctricas, instalación de luminarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		
									<p>Escuela Primaria GABRIEL LEYVA SOLANO, trabajos de colocación de cancelería, demolición de muros divisorios de block de concreto, apuntalamiento de losas de entrespiso, construcción de muros de rigidez, suministro y habilitado de acero de refuerzo en muro de rigidez, suministro y colocación de cimbra aparente en muros para el colado, el avance de los trabajos es del 100.0%, Escuela Primaria TLACAELEL se efectuaron trabajos de desmantelamiento de cancelería, demolición de muros divisorios de block de concreto, apuntalamiento de losas de entrespiso, demolición de elementos estructurales existentes para ligar estructura de muros de rigidez, suministro y habilitado de acero de refuerzo en muro de rigidez, suministro y colocación de cimbra aparente en muros para el colado, el avance de los trabajos es del 100.0%, Escuela Primaria MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA se realizan trabajos de apuntalamiento de losas de azoteas, demoliciones y retiro de impermeabilizante acarreo y retiro de producto de demoliciones.</p> <p>Escuela Primaria MARGARITA MAZA DE JUÁREZ trabajos de desmantelamiento de cancelería y puertas de herrería, apuntalamiento de losas de entrespiso y azoteas, demolición de firmes de concreto y excavaciones en zona de columnas, demolición de muros divisorios y elementos estructurales de concreto para muros de rigidez de concreto, el avance de los trabajos es del 100.0%, Escuela Primaria MTRO. FRANCISCO CESAR MORALES, reforzamiento de estructura de concreto existente con el suministro y colocación de perfil comercial ángulo de acero A-36 en traveses de concreto existentes, preparaciones a base de barrenos en columnas para el suministro y colocación de grapas, el avance de los trabajos es del 99.93%, Escuela Primaria EL PENSADOR MEXICANO se llevan a cabo trabajos de Limpieza y desazolve de registros sanitarios para su correcto funcionamiento, aplicación y afine de aplanado estructural en muros, el avance de los trabajos es del 100.0%, ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE CENICEROS DE ZAVALETA, trabajos de desmantelamiento de cancelería de herrería, demolición de muros divisorios de tabique rojo recocido, refuerzo estructural a base del habilitado de contrventos con perfiles estructurales de acero A-36, reposición de muros divisorios de tabique rojo recocido, reposición de acabados en pisos, ajuste y colocación de cancelería y puertas en aulas.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO
									<p>Escuela CENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES se ejecutaron trabajos de rehabilitación y colocación de emergencia existente con el suministro y colocación de pasamanos y barandal a base de perfiles laminados metálicos, suministro y colocación de multypanel para cubierta de escalera, demolición de concreto en escalones para su restitución, el avance de los trabajos es del 100.00%, Escuela Primaria PROFRA. AMANDA PALAFOX Y BAZ se realizaron trabajos de mantenimiento de estructura existente, a base de limpieza y retiro de óxido en columnas y aplicación de pintura protectora, demolición de firmes de concreto para descubrir la placa base de las columnas, el avance de los trabajos es del 100.00%, Escuela Primaria PROFR. JOSÉ DE JESÚS DE LA ROSA PÉREZ se realizaron trabajos de limpieza y preparación de estructura metálica para la aplicación de placas metálicas de acero estructural, lijado, aplicación de primario, demolición de escalones y descansos de concreto en escalera de emergencia, demolición de firmes de concreto para descubrir placa base en columnas metálicas de edificio.</p> <p>ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 76 se llevaron a cabo trabajos de refuerzo de estructura de concreto con la colocación de placas metálicas de acero A 36, suministro y habilitado de acero de refuerzo para trabes de concreto armado, suministro y ajuste de cancelería de aluminio, rehabilitación de acabados en zonas afectadas por demoliciones para el refuerzo de estructura, el avance de los trabajos es del 100.00%, Escuela Primaria REPUBLICA DE FINLANDIA, se efectuaron trabajos de aplicación de aplanado estructural en muros divisorios a base de malla electrosoldada para refuerzo y aplicación de aplanado con mortero cemento arena, avance de los trabajos 100.00%, Escuela Secundaria 334 "QUEUHTZINTEPETL" LUGAR DEL AGUILA SAGRADA, se ejecutaron trabajos de alimentación eléctrica para tableros, suministro y colocación de luminarias, construcción de firmes de concreto, avance de los trabajos 100.00%, Escuela Primaria PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN, se efectuaron trabajos de rehabilitación de escalera de emergencia, rehabilitación de escalones, lijado y preparación de elementos metálicos de estructura para la aplicación de pintura protectora, suministro y colocación de Mallasombra.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
										<p>Jardín de Niños IXTAYOPAN, se realizaron trabajos de refuerzo de estructura a base de columnas de acero estructural A-36, suministro y colocación de placas de acero, demolición de firmes para la rehabilitación de bases de columnas, restitución de firmes y acabados en pisos, muros, avance de los trabajos 100.0%, Escuela Primaria LUIS VARGAS PIÑEIRA se llevan a cabo trabajos de reforzamiento de estructura de concreto con el encamisado de columnas a base de placas metálicas y perfiles comerciales de acero A-36, reforzamiento de muros divisorios a base de aplanado estructural con malla electrosoldada y aplanado a base de mortero cemento-arena, avance de los trabajos 100.0%, Jardín de Niños EDUCADORAS MEXICANAS, se realizaron trabajos de reforzamiento de columnas de concreto con el encamisado a base de placas y perfiles estructurales comerciales de acero A-36, rigidización de muros divisorios transversales, avance de las actividades 100.0%, Escuela Primaria JOSÉ INÉS NOVELO, trabajos de reforzamiento de estructura metálica y sistema de losas de azotea y entrepiso, reposición de canalizaciones eléctricas de luminarias, suministro y colocación de luminarias, reposición de acabados en pisos y muros, suministro y colocación de impermeabilizante en azoteas.</p> <p>Escuela Primaria SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de estructura mixta mediante el encamisado de columnas de concreto a base de plac y perfiles metálicos comerciales de acero A-36, ajuste y colocación de cancelería de aluminio, reposición de acabados en pisos y muros.</p>
O23NR0603	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Especifica en las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero Cuadrante I Ciudad de México.	94%	0.00	20,838,002.11	19,646,161.24	1,191,840.87	19,646,161.24	19,646,161.24	20,838,002.11	<p>Se llevaron a cabo trabajos de Construcción, mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Especifica en las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero con recursos autorizados de CRÉDITO en los siguientes planteles:</p> <p>Escuela Primaria SIETE DE ENERO, se realizaron trabajos de impermeabilización de azoteas, mantenimiento en servicios sanitarios, suministro e instalación de loseta cerámica en pisos y muros, suministro y colocación de barandal metálico, limpieza de canalones en bajadas pluviales, limpieza de azoteas y bajadas pluviales, avance de los trabajos 100.00%; Jardín de Niños LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, extracción de tocones existentes en áreas verdes, sustitución de tinacos, sustitución de luminarias, restitución de estructura en arenero, sustitución de firmes de concreto, rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación de instalaciones eléctricas, aplicación de acabado en muros a base de loseta cerámica, aplicación de pintura, sellado de traslapes de techumbres, bota-aguas, canalones y domos.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO
									<p>Escuela SECUNDARIA TÉCNICA 38 "ING. MARIANO CUELLAR GUERRERO", se realizan trabajos de reforzamiento de estructura en edificios, trabajos de apuntalamiento para ejecutar trabajos de demolición para el anclaje de refuerzos, suministro e instalación de rejillas pluviales, suministro y aplicación de aplano estructural a base de malla electrosoldada y mortero cemento-arena, suministro y aplicación de impermeabilización de azoteas, suministro y aplicación de acabado en pisos a base de loseta cerámica, desazolve de la red pluvial, bajadas pluviales, avance en la ejecución de los trabajos 100.00%, Escuela SECUNDARIA TÉCNICA No. 32 "CIENCIA Y TECNOLOGIA", revisión de instalación eléctrica para la emisión de Dictamen por Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, trabajos de rehabilitación de la Red eléctrica del inmueble, impermeabilización de azoteas.</p> <p>Escuela Primaria "REPUBLICA DE COLOMBIA", revisión de instalación eléctrica para la emisión de Dictamen por Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, trabajos de reforzamiento a la estructura de escalera de emergencia a base de perfiles comerciales y placa de acero A-36, trabajos de Impermeabilización de azoteas, construcción de firmes de concreto, rehabilitación de instalación eléctrica, suministro y aplicación de pintura en muros, columnas y plafones, suministro y colocación de acabado en piso a base de loseta cerámica, avance de los trabajos 100.00%. Escuela Primaria "PROFR. LAUREANO JIMÉNEZ Y CORIA", Mantenimiento a PILOTES DE CONTROL, se intervinieron los siguientes planteles con trabajos de mantenimiento al sistema de pilotes de control instalado de los siguientes planteles: PRIMARIA "SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL", SECUNDARIA "MOISÉS SÁENZ", SECUNDARIA "CENTRAL DE LABORATORIOS Y TALLERES NO. 1 DR. ENRIQUE BELTRÁN CASTILLO", SECUNDARIA "ING. ALEJO PERALTA DÍAZ Y CEBALLOS (NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA)", PRIMARIA "JUAN AMOS COMENIO", PRIMARIA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE", PRIMARIA "ANDRÉS BELLO", SECUNDARIA "CELESTINO GOROSTIZA", PRIMARIA "JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA".</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
										Se realizan trabajos de Nivelación topográfica y plomos correspondientes al levantamiento de datos en la obras sobre puntos de nivel, instrumentados en las columnas, Inspección técnica ocular a cada uno de los elementos que componen los dispositivos de control del pilote, revisando que el puente cabezal no presente deformaciones, el estado en que se encuentren las partes metálicas, las condiciones de la pintura, el estado del estabilizador, las deformaciones o barrido de las cuerdas de los tornillos y tuercas, Operación de los mecanismos de control de los pilotes para permitir el descenso del edificio en esa sección acorde al hundimiento regional del suelo, reparación de dispositivos de control de los pilotes, liberando la presión del pilote mediante el retiro de los cubos de madera existentes, Suministro y colocación de puente cabezal metálico, para 100 toneladas, Suministro y colocación de tornillos de 2" de 90 cm de longitud cold rolled.
O23NR0604	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza Cuadrante II Ciudad de México.	94%	0.00	18,254,602.80	17,247,360.23	1,007,242.57	17,247,360.23	17,247,360.23	18,254,602.80	Se llevaron a cabo trabajos de Construcción, mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza con recursos autorizados de CRÉDITO en los siguientes planteles: Escuela Primaria "SUSANA IRMA HERRERÁ MASCORRO", se ejecutaron trabajos de levantamiento topográfico, piso de loseta, firme de concreto hidráulico, pintura, malla ciclónica, instalación eléctrica, luminarias, instalaciones hidráulicas, avance de los trabajos 100.00%, Escuela SECUNDARIA TÉCNICA 7 "JOSÉ GUADALUPE POSADA", se ejecutaron trabajos de pintura, malla sombra, balanceo de tableros, tinacos, cancelería y herrería, instalación hidráulica, avance de los trabajos 100.00%, el Jardín de Niños "VICENTE GUERRERO", se llevaron a cabo actividades de dictamen de la instalación eléctrica, luminarias, loseta, pintura, tinacos, desazolves, aplanados, impermeabilizante, plafones, herrería, instalación eléctrica, instalación hidráulica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
										Escuela Primaria "INSURGENTE PEDRO MORENO" se ejecutaron trabajos de suministro e instalación de luminarias, desazolve, firme de concreto, rampa de acceso, pintura, tinacos, instalación eléctrica, avance de los trabajos 100.00%, PILOTES DE CONTROL, se intervinieron los siguiente planteles: PRIMARIA "Leyes De Reforma (Bondojito)", Secundaria "Alberto Beltrán García (El Coyol)", Primaria "Ramón López Velarde", Secundaria Gilberto Borja Navarrete (Nueva Atzacualco), Secundaria "Manuel Moreno Torres", Primaria "Quetzalcóatl", Secundaria Xipe Tótec, Secundaria Alejandro Guillot, Secundaria Frida Kahlo, Primaria Margarita Chorné Y Salazar, Primaria Ángel Del Campo, Secundaria Juan Guillermo Villasana, Primaria Alfredo Bonfil, Primaria Beatriz De Gortari, Primaria Juan Jacobo Rousseau, Primaria "Enrique Vázquez Islas", Primaria Miguel Bernad, Secundaria Juventino Rosas Lao-Tse, Primaria Victoriano González Garzón, Secundaria Albert Schweitzer, Primaria Arqueles Vela Salvaterra, Secundaria Emilio Portes Gil, Primaria Isaac Newton, Jardín De Niños Hermenegildo Galeana, Primaria "Heroica De Veracruz", Primaria Luis De La Rosa, Primaria Guadalupe Cenicerós Zavaleta, Secundaria José Manuel Ramos Y Primaria Manuel M. Cerna.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
											Con trabajos de mantenimiento al sistema de pilotes de control instalado de los siguiente planteles:, se realizan trabajos de Nivelación topográfica y plomos correspondientes al levantamiento de datos en la obras sobre puntos de nivel, instrumentados en las columnas, Inspección técnica ocular a cada uno de los elementos que componen los dispositivos de control del pilote, revisando que el puente cabezal no presente deformaciones, el estado en que se encuentren las partes metálicas, las condiciones de la pintura, el estado del estabilizador, las deformaciones o barrido de las cuerdas de los tornillos y tuercas, Operación de los mecanismos de control de los pilotes para permitir el descenso del edificio en esa sección acorde al hundimiento regional del suelo, reparación de dispositivos de control de los pilotes, liberando la presión del pilote mediante el retiro de los cubos de madera existentes, Suministro y colocación de puente cabezal metálico, para 100 toneladas, Suministro y colocación de tornillos de 2" de 90 cm de longitud cold rolled.
O23NR0605	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Especifica en las Alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco de la Ciudad de México Cuadrante III Ciudad de México.	93%	0.00	16,820,258.71	15,638,503.93	1,181,754.78	15,638,503.93	15,638,503.93	16,820,258.71	Escuela Primaria "JUANA PAVÓN DE MORELOS", se ejecutaron trabajos de suministro y colocación de loseta cerámica, rehabilitación de sanitarios, instalación eléctrica, luminarias, impermeabilizante, herrería, cancelería, puertas, pintura, avance de los trabajos 100.00%, Escuela Primaria "FRAY MARTÍN DE VALENCIA", se ejecutaron trabajos de suministro y colocación de loseta cerámica, acarreos, impermeabilización, rampas de acceso, mamparas sanilock, pintura, avance en los trabajos 100.00%, Escuela SECUNDARIA No. 107 "XOCHIMILCO", se realizaron actividades de impermeabilización, pisos de duela de pino, pintura esmalte, mantenimiento de portón principal, plan de manejo de residuos, avance en los trabajos 100.00%, Escuela SECUNDARIA TÉCNICA No. 34 "ING. LUIS V. MASSIEU", se realizaron trabajos de impermeabilización, pintura esmalte, cubierta de policarbonato, suministro e instalación de luminarias, avance en la ejecución de los trabajos 100.00%, la Escuela SECUNDARIA No. 162 "FRANCISCO MONTERDE", se realizaron trabajos de impermeabilización, pintura esmalte, rampas de acceso, luminarias, escalera marina.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
										Se intervinieron los siguiente planteles con trabajos de mantenimiento al sistema de pilotes de control instalado de los siguiente planteles: Primaria Mariano Hidalgo, Primaria José Palomares Quiroz, Primaria Antonio Díaz Soto Y Gama, Primaria Republica Popular De Polonia, Secundaria Cuicilahuac, Secundaria Motecuzoma Ilhuicamina, Secundaria Coyolxauhqui, Secundaria Lauro Aguirre, Secundaria José María Velasco, Secundaria Carlos Marx, Secundaria Juan Jacobo Rousseau, Secundaria Cuauhtémoc, Secundaria Felipe B. Berriozábal, Primaria Emperador Itzcoatl, Primaria Francisco Del Paso Y Troncoso, Primaria Cástulo Ramírez Lugo, Primaria Isidro Fabela, Primaria Los Derechos Del Niño, Primaria Paula, Alegria, Primaria Rafael López, Primaria Antonio Caso, Jardín De Niños Cuicilahuac, Primaria Tlacaélel, Primaria Sostenes Nicolás Chapa Nieto, Secundaria Quetzalcóatl, Primaria Gregorio Torre Quintero



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
										Se realizan trabajos de Nivelación topográfica y plomos correspondientes al levantamiento de datos en las obras sobre puntos de nivel, instrumentados en las columnas, Inspección técnica ocular a cada uno de los elementos que componen los dispositivos de control del pilote, revisando que el puente cabezal no presente deformaciones, el estado en que se encuentren las partes metálicas, las condiciones de la pintura, el estado del estabilizador, las deformaciones o barrido de las cuerdas de los tornillos y tuercas, Operación de los mecanismos de control de los pilotes para permitir el descenso del edificio en esa sección acorde al hundimiento regional del suelo, reparación de dispositivos de control de los pilotes, liberando la presión del pilote mediante el retiro de los cubos de madera existentes, Suministro y colocación de puente cabezal metálico, para 100 toneladas, Suministro y colocación de tornillos de 2" de 90 cm de longitud cold rolled.
O23NR0606	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en las Alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa y Tlalpan Cuadrante IV en la Ciudad de México.	97%	0.00	21,263,354.46	20,701,924.45	561,430.01	20,701,924.45	20,701,924.45	21,263,354.46	Escuela Secundaria "PROFR. GABINO A. PALMA", se realizan trabajos de Impermeabilización, aplicación de pintura, cancelería de aluminio, concreto hidráulico, la Escuela Primaria "PROFRA. VIRGINIA RIVERA LOZANO", se ejecutaron trabajos de impermeabilización, cimentación, muro de tabique rojo, aplanados, pintura, malla ciclónica, tramite de manejo de residuos sólidos, el Jardín de Niños "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI", se efectúan trabajos de suministro y colocación de piso de loseta, Suministro y colocación de lámina de policarbonato, aplicación de pintura de esmalte, Mantenimiento correctivo de puerta principal, instalación de tinacos, y el Jardín de Niños "REPUBLICA DE KENIA", se realizan actividades de Dictamen estructural, Proyecto de reforzamiento, Estudio de mecánica de suelos, Instalación, eléctrica, Cancelería de aluminio, Impermeabilizante, Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, albañilerías, Malla perimetral, aplicación de pintura, loseta cerámica, instalaciones sanitarias, Escuela Primaria VIDAL ALCOCER, se realizan trabajos de mantenimiento con la aplicación de aplanados en plafón de pasillos y andadores, suministro y colocación de cancelería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
										Escuela Secundaria MAXIMINO MARTÍNEZ, se efectúan trabajos de suministro y colocación de vidrios y cristales de cancelería refuerzo a elementos estructurales, pintura de esmalte, reforzamiento estructural a base de tensores, impermeabilización, rehabilitación de instalación eléctrica, aplicación de aplanado estructural, Jardín de Niños JHON F. KENNEDY, demoliciones, instalaciones eléctricas, luminarias, impermeabilizante, muros de tabique, malla ciclónica, firmes de concreto, aplanado estructural, estructura metálica, pintura, reforzamiento estructural a base de tensores, PILOTES DE CONTROL, se intervinieron los siguiente planteles con trabajos de mantenimiento al sistema de pilotes de control instalado de los siguiente planteles: REPÚBLICA DE RUMANIA, se realizan trabajos de Nivelación topográfica y plomos correspondientes al levantamiento de datos en la obrasobre puntos de nivel, instrumentados en las columnas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
											Inspección técnica ocular a cada uno de los elementos que componen los dispositivos de control del pilote, revisando que el puente cabezal no presente deformaciones, el estado en que se encuentren las partes metálicas, las condiciones de la pintura, el estado del estabilizador, las deformaciones o barrido de las cuerdas de los tornillos y tuercas, Operación de los mecanismos de control de los pilotes para permitir el descenso del edificio en esa sección acorde al hundimiento regional del suelo, reparación de dispositivos de control de los pilotes, liberando la presión del pilote mediante el retiro de los cubos de madera existentes, Suministro y colocación de puente cabezal metálico, para 100 toneladas, Suministro y colocación de tornillos de 2" de 90 cm de longitud cold rolled.
O23NR0607	2a etapa de la rehabilitación de "LA PERULERA" espacio para la conservación, resguardo y difusión del acervo de Octavio Paz y Marie-José Tramini, ubicada la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	98%	0.00	7,285,975.28	7,173,725.41	112,249.87	7,173,725.41	7,173,725.41	7,285,975.28	Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de acabados en elementos arquitectonicos existentes, reforzamiento de entripo de madera en 3 (tres) áreas a base de vigas estructurales de madera, suministro y colocación de protecciones en zona de elevador, impermeabilización, tratamiento de marcos y arcos de cantera, restauración de cuadro de azulejo de santo crucifijo, mantenimiento de portón de acceso principal, construcción de baños en primer nivel, sellado de puertas y ventanas de planta baja, colocación de toldos en puertas y ventanas de primer y segundo piso, sello con junta epóxica en domos de vitrales, rejilla para captación de agua pluvial en primer piso, actualización y regulacion de acometida eléctrica ante CFE..	
O23NR0608	Reconstrucción y restauración de diversos Templos del INAH, en la Ciudad de México	94%	0.00	111,791,671.47	104,679,760.48	6,269,642.56	104,679,760.48	104,679,760.48	110,949,403.04	Con los Recursos asignados al Proyecto de Reconstrucción y Restauración de Diversos Templos del INAH, en la Ciudad de México, que ejecuta y administra la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, se atendió un total de 45 templos. Los trabajos que se realizaron son: Elaboración de proyecto ejecutivo de intervención (localizar daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017), el cual será aprobado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Gestoría ante las diferentes dependencias, Revisión estructural y realización de estudios, Resguardo, embalaje y protección de bienes muebles, Realización de calas de identificación de daños, Reparación de fisuras y / o grietas en muros, bóvedas, plafones, arcos, Aplicación de pintura en general (vinílica o a la cal, según sea el caso), Preparación de superficie en azoteas para la aplicación de impermeabilizante, Trabajos de limpieza en general, Reconstrucción de elementos arquitectónicos, Restauración de pintura mural, cornisas o elementos decorativos dañados. Lo anterior, para un avance físico acumulado del 100.0%.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
										Los inmuebles se ubican en diversas Alcaldías de la Ciudad de México. Los trabajos se realizarán para fortalecer la memoria y fomentar el patrimonio cultural como un gran paisaje urbano histórico, que trasciende lo monumental y central para incluir a la ciudad entera con sus diversas centralidades y periféricas: al tejido social, a los barrios y los pueblos, a su memoria plural en movimiento y permanente reinención. Promover el patrimonio cultural y artístico de la Ciudad de México a través de galerías, espacios y corredores de arte público para maximizar su disfrute con la intervención activa de instituciones, colectivos y ciudadanía, dado que los templos representan un patrimonio cultural de nuestra ciudad que es indispensable atender. Muchos datan del siglo XVI y tienen, inclusive, piedras que son prehispánicas, dentro de la construcción del propio templo.
O23NR0683	Anteproyecto Arquitectónico de la Unidad de Atención Oncológica para la Mujer en la Ciudad de México, "La Pastora".	90%	0.00	900,000.00	806,200.01	92,799.99	806,200.01	806,200.01	899,000.00	Los trabajos realizados fueron: Levantamiento físico del estado actual, Zonificación y Adecuación arquitectónica. Lo anterior para alcanzar un avance físico real del 100.0%. Esta Obra se localiza Avenida Puerto Mazatlán, Colonia La Pastora, C.P. 07290, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Con su intervención el Gobierno de la Ciudad de México contribuirá al acceso universal gratuito a los servicios de salud de excelencia, como son: atención médica y hospitalaria, exámenes médicos y entrega de medicamentos a la población con padecimientos de cáncer en el tercer nivel de atención médica, así como la generación del conocimiento científico oncológico que realice la Unidad de Atención "La Pastora" que coadyuve al diagnóstico oportuno y tratamiento contra el cáncer en la población que lo padezca.
O23NR0684	Proyecto Ejecutivo de las Áreas Destinadas para la Ampliación del Hospital Pediátrico de Azcapotzalco.	78%	0.00	2,300,000.00	1,797,591.65	372,670.88	1,797,591.65	1,797,591.65	2,170,262.53	Los trabajos realizados fueron: Levantamiento Topográfico del Estado Actual, Estudio de mecánica de suelos, Memorias descriptivas, Memorias y proyectos de ingeniería, Anteproyecto arquitectónico, Proyecto arquitectónico, Proyecto de cimentación, Proyecto estructural, Planos estructurales, Planos de taller, Memorias de cálculo, Proyecto de albañilería, Proyecto de instalación hidráulico, sanitario y pluvial, isométricos y memorias de cálculo, Proyecto de instalación eléctrica, cuadro de cargas y diagramas unifilares, memorias, Proyecto de sistemas contra incendios, Proyecto de Sistemas de detección de humos y visual, Proyecto de Voz y Datos, Proyecto de acabados, Proyecto de señalización e imagen, Proyecto de infraestructura especiales (las que sean aplicables), Catálogo de Conceptos y Presupuesto Base, Memorias de cálculo de todos los proyectos, Firma de Corresponsables de cada especialidad y Unidad Verificadora y Documentación complementaria. Lo anterior para alcanzar un avance físico real del 100.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
											Esta obra se localiza en la Avenida Azcapotzalco No. 731 Colonia Azcapotzalco, C.P. 02070, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Con su intervención en el Hospital Pediátrico Azcapotzalco perteneciente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se resarcirán los daños que presenta el edificio a causa de la edad, en virtud de que el edificio actual no cumple con el Reglamento de Construcción vigente en la Ciudad de México, así como sus Normas Técnicas Complementarias, por lo que se requiere la demolición de un área aproximada de 700 metros cuadrados y la construcción de un área nueva.
O23NR0685	Trabajos Adicionales para la Puesta en Operación de la Universidad de la Salud, Cuarta Etapa.	31%	0.00	6,420,668.38	1,993,642.76	4,427,025.62	1,993,642.76	1,993,642.76	6,420,668.38	Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Con fecha 18 de octubre de 2023 se recibió de forma oficial el Techo Presupuestal Autorizado de estos trabajos, mediante el oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/18.10.23/006, adjudicándose el día 31 de octubre de 2023; Los trabajos realizados fueron: rehabilitación de muro correspondiente al área de la Biblioteca colindante con un vecino, construcción del muro ubicado en el área biblioteca y jardín digital, adyacente al vecino valorando la elevación del muro bloqueando las ventanas que dan hacia la biblioteca, construcción de muro e instalación de reja tubular colindante con zona habitacional militar, reforzamiento de muro en área de estacionamiento, reforzamiento estructural, colocación de cubierta en multypanel, colocación de película filtrazol en la planta alta del edificio 10, rehabilitación del edificio del cuarto de máquinas, mantenimiento correctivo y preventivo en cubiertas, domos, tapajuntas y bajadas de agua pluvial en el Edificio de Gobierno, Aulas, Comedor, Consultorio, Edificios 3 y 3.1, resane de cantos en las losas y colocación de goteros, acondicionamiento del jardín digital con la instalación de mobiliario para el exterior, revestimiento de la sala escalonada de la biblioteca	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
										<p>construcción de 3 cuartos de basura, acondicionar el acceso vehicular de estacionamiento considerando bahía de desaceleración, control de acceso y caseta de vigilancia, instalación de protección con metal desplegado en el edificio 3 (archivo y CCTV), rehabilitación de escaleras del asta bandera, instalación de barandales tubulares en rampas, sustitución de cancelería en ventanas del edificio de Archivo, valoración, cctv y soporte técnico, mejoramiento de jardinerías y espacios exteriores, construcción de zona de trabajo al aire libre del Posgrado y construcción del Acceso al Edificio 4.</p> <p>Esta obra está ubicada en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, CDMX.</p> <p>El beneficio social mediante la construcción de este plantel es prestar los servicios de educación superior en el campo de la salud, en esta unidad académica, creada y habilitada para tal efecto, en diversas modalidades educativas, con un enfoque social, apegado a los principios de igualdad, interculturalidad, pluriétnicidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS								
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0687	Obra Pública para la Operación, el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Diversas Fuentes Ornamentales en la Ciudad de México.	23%	0.00	34,500,000.00	7,873,696.42	26,626,303.58	7,873,696.42	7,873,696.42	34,500,000.00	Se realizó el mantenimiento de 32 fuentes ornamentales, las cuales ya están en funcionamiento.
O23NR0737	Proyecto ejecutivo de la adecuación (reingeniería) cimentación, arquitectura y acabados de las estaciones del metrobus/mexibus, del centro de transferencia modal (cetram) indios verdes, contemplando el acompañamiento técnico.	91%	0.00	7,950,220.01	7,272,401.45	677,818.56	7,272,401.45	7,272,401.45	7,950,220.01	En proceso el proyecto ejecutivo
O23NR0747	Trabajos de Redireccionamiento de Aguas Pluviales, Sanitarias y Obras Complementarias para el Aprovechamiento de Áreas Culturales en el PILARES "José Saramago".	48%	0.00	357,713.56	170,384.93	187,328.63	170,384.93	170,384.93	357,713.56	Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Fueron adjudicados el día 28 de septiembre de 2023; Los trabajos fueron motivados por la necesidad de brindar un incremento de la resistencia y rigidez de la estructura del inmueble, derivado del requerimiento del usuario para aprovechar el área de azotea para implementar una terraza y un taller de cultura. Mediante las actividades de proyecto ejecutivo, reforzamiento estructural, rehabilitación del inmueble (Albañilería y acabados e Instalaciones). Esta obra está ubicada en Río Mixcoac Ote. 29, Colonia Lomas de Plateros, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01480 Ciudad de México, CDMX. El beneficio social con estos trabajos es acercar la educación, deporte y cultura a 350 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas; capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares, entre otras labores en pro del medio ambiente, así como talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro, conciertos y exposiciones.
O23NR0748	Trabajos de Reforzamiento Estructural Derivados del Crecimiento en Talleres Culturales en Área de Azoteas para el PILARES "Merced Gómez".	100%	0.00	2,999,950.22	2,995,794.26	4,155.96	2,995,794.26	2,995,794.26	2,999,950.22	Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Fueron adjudicados el día 5 de octubre de 2023; Los trabajos fueron motivados por la necesidad de brindar un incremento de la resistencia y rigidez de la estructura del inmueble, derivado del requerimiento del usuario para aprovechar el área de azotea para implementar una terraza y un taller de cultura. Mediante las actividades de proyecto ejecutivo, reforzamiento estructural, rehabilitación del inmueble (Albañilería y acabados e Instalaciones). Esta obra está ubicada en Calle Francisco de P.Miranda, Colonia Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón, 01600 Ciudad de México, CDMX. El beneficio social con estos trabajos es acercar la educación, deporte y cultura a 350 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas; capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares, entre otras labores en pro del medio ambiente, así como talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro, conciertos y exposiciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0978	Obras Complementarias en materia vial y del espacio público: Plaza Garibaldi.	99%	0.00	3,940,897.84	3,911,294.64	29,603.20	3,911,294.64	3,911,294.64	3,940,897.84	En el periodo se han rehabilitado 163.00 m2 de área peatonal. Se realiza el mejoramiento de las condiciones físicas de plaza garibaldi, mediante las actividades de: corrección y adecuación de geometrías, rehabilitación de área peatonal y colocación de mobiliario urbano (construcción de kiosco).
O23NR1062	Trabajos emergentes de construcción, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México.	69%	0.00	31,717,934.07	21,840,182.40	9,877,751.67	21,840,182.40	21,840,182.40	31,717,934.07	Se atendieron 12 puentes peatonales, de los cuales se desmantelaron y retiraron 2 puentes peatonales, se realizó el mejoramiento de subsuelo bajo dos puentes peatonales y la construcción de un puente peatonal. Las actividades realizadas fueron: Mejoramiento de subsuelo, Retiro de trabes prefabricadas, Desmantelamiento de elementos de acero, reposición y reparación de elemento de acero en mal estado, retiro y reconstrucción de escalones, demolición y reconstrucción de pasarelas, reparación de elementos de concreto, cambio de barandales en mal estado, protección de puentes por medio de bolardos, pintura en general, construcción de un puente peatonal y trabajos de albañilerías en general. Lo anterior, para un avance físico real del 100.0%. Estos puentes se ubican en diversas alcaldías de la Ciudad de México. Con la intervención a los puentes peatonales se permitirá que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles. Mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos -mujeres, niños, indígenas y discapacitados.
O23NR1115	Obra Pública para el suministro y colocación de postes cónicos circulares con cámaras de vigilancia, para el Programa Senderos Seguros, fortaleciendo el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México (C5)	0%	0.00	14,975,935.48	0.00	14,975,935.48	0.00	0.00	14,975,935.48	Se colocaron postes cónicos con cámaras de vigilancia, de acuerdo al recurso otorgado.
O23NR1116	Obra Pública para la instalación e implementación de la automatización y control del alumbrado público en la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	0.00	6,606,569.11	0.00	6,606,569.11	0.00	0.00	6,606,569.11	Se realizaron las siguientes actividades: se colocaron 13 gabinetes, 15 lum de 50w, 15 lum de 70 w, 15 multisensores de movimiento, 15 Nodos y 15 sensores de tráfico y personas, las cuales controlan 500 luminarias ubicadas en el Zócalo.
O23NR1144	Obras de Renovación en la Estación Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro	30%	0.00	130,000,000.00	39,483,433.01	90,516,566.99	39,483,433.01	39,483,433.01	130,000,000.00	En proceso las obras estación Pantitlán.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS								
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR1193	Construcción y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados "Parque Cri-Cri" y "Skate-Park", ubicados en la Avenida Constituyentes, Ciudad de México.	0%	0.00	115,000,000.00	0.00	4,840,712.60	0.00	0.00	4,840,712.60	<p>Proyecto multianual 2023-2024. Con los Recursos asignados al Proyecto de Construcción y Reconfiguración de los cruces peatonales elevados "Parque Cri-Cri" y "Skate-Park", ubicados en la avenida Constituyentes, Ciudad de México, que ejecuta y administra la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, se tiene programado realizar un total de 2 puentes. Se incluyen los servicios de una empresa de supervisión externa para cada puente. Los trabajos por realizar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de dos puentes, Skate Park y Cri-Cri. • Realización de estudios de geotecnia para mejoramiento de suelo. • Proyecto ejecutivo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1197	Mantenimiento a Puentes Vehiculares Reportados en Redes por la Ciudadanía.	34%	0.00	104,200,586.00	35,531,342.59	68,669,243.41	35,531,342.59	35,531,342.59	104,200,586.00	Reparación de Juntas de calzada, Reparación de Banquetas, Reparación de parapetos metálicos, reparación de parapetos de concreto. Los trabajos realizados son principalmente en las Alcaldías: Iztapalapa (puente vehicular la Concordia), Cuajimalpa de Morelos (puente vehicular Los Poetas), Venustiano Carranza (Puente vehicular Heberto Castillo) y Coyoacán (Puente vehicular División del Norte). Lo anterior para un avance físico real del 100.0%.
O23NR1198	Trabajos Complementarios de Albañilerías, Acabados, Cambio de Imagen, Instalaciones Hidrosanitarias, Eléctricas, Voz y Datos, en los diferentes PILARES en la CDMX	84%	0.00	14,477,409.86	12,166,891.70	2,310,518.16	12,166,891.70	12,166,891.70	14,477,409.86	<p>Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Con fecha 17 de octubre de 2023 se recibió de forma oficial el Techo Presupuestal Autorizado de estos trabajos, mediante el oficio número CDMX/SOBSE/DGAF117-10-2023/21, adjudicándose el día 29 de noviembre de 2023; Los trabajos complementarios consistieron en instalaciones de acometida eléctrica desde la alimentación principal de media a baja tensión, trayectorias de instalación hidráulica de toma de abastecimiento principal hasta cuadro de válvulas al interior de los diversos PILARES, instalación de bombas de agua y sistemas hidroneumáticos, desmantelamientos por adecuaciones solicitadas por el usuario, instalación de cancelería de aluminio anodizado natural, así como puertas de madera, acrílicos, dignificación de jardinería, obra exterior, colocación de cableado para instalaciones de voz y datos, cambio de trayectorias de tuberías hidráulicas de abastecimiento de agua, suministro, colocación y puesta en operación de acondicionadores de línea, reparación de piso de duela, aplicación de autonivelantes, cambio de imagen, reparación de muro de contención deteriorado por terceros.</p> <p>Estos trabajos se ubican en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.</p> <p>El beneficio social con estos trabajos es acercar la educación, deporte y cultura a 350 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas; capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares, entre otras labores en pro del medio ambiente, así como talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro, conciertos y exposiciones.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1199	Techumbre para cancha de usos múltiples en el "PILARES Tlalpexco"	39%	0.00	503,000.00	196,820.31	306,179.69	196,820.31	196,820.31	503,000.00	Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Con fecha 17 de octubre de 2023 se recibió de forma oficial el Techo Presupuestal Autorizado de estos trabajos, mediante el oficio número CDMX/SOBSE/DGAF117-10-2023/21, adjudicándose el día 24 de noviembre de 2023; Las actividades consistirán en: colocación de cubierta, albañilería, aplicación de pintura, colocación de elementos de acero tubular, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, voz y datos. Estos trabajos se ubican en Calle Camino Real y Calzada Sauces S/N, colonia Tlalpexco, C.P. 07188, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX. El beneficio social con estos trabajos es acercar la educación, deporte y cultura a 350 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas, capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares, entre otras labores en pro del medio ambiente, así como talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro, conciertos y exposiciones.
O23NR1200	Trabajos complementarios en Materia de Obra Civil e Instalaciones para el "PILARES San Juan Tepeximilpa"	96%	0.00	1,050,178.81	1,007,054.42	43,124.39	1,007,054.42	1,007,054.42	1,050,178.81	Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Con fecha 17 de octubre de 2023 se recibió de forma oficial el Techo Presupuestal Autorizado de estos trabajos, mediante el oficio número CDMX/SOBSE/DGAF117-10-2023/21, adjudicándose el día 24 de noviembre de 2023; Las actividades consistieron en: trámites ante otras instancias gubernamentales, dictámenes de la UVIE, desmontajes, albañilería, impermeabilización de cisterna, colocación de plafón, aplicación de pintura, colocación de elementos de acero tubular, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, voz y datos. Estos trabajos se ubican en Calle Tequistlatelcos s/n y calle Cheyenes, colonia San Juan Tepeximilpa, Alcaldía Tlalpan CDMX. El beneficio social con estos trabajos es acercar la educación, deporte y cultura a 350 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas; capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares, entre otras labores en pro del medio ambiente, así como talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios; disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro, conciertos y exposiciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1201	Trabajos de Voz y Datos para el Cuartel de la Guardia Nacional en San Miguel Ajusco, Ciudad de México	85%	0.00	799,436.65	679,121.23	120,315.42	679,121.23	679,121.23	799,436.65	Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Con fecha 17 de octubre de 2023 se recibió de forma oficial el Techo Presupuestal Autorizado de estos trabajos, mediante el oficio número CDMX/SOBSE/DGAF117-10-2023/21, adjudicándose el día 24 de noviembre de 2023; Los trabajos consistieron en la instalación del conjunto de redes y sistemas que permitirán la comunicación de voz y transmisión de datos dentro del edificio, como la infraestructura de cableado, puntos de acceso a internet, teléfonos, equipos de comunicación, entre otros. Estos trabajos se ubican en Circuito Ajusco, Ampliación San Miguel Ajusco, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. El beneficio social de La Guardia Nacional es que cuenta con su propio régimen que preverá requisitos de acceso, permanencia, ascenso y capacitación en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos, por lo que es necesario dotarlos de instalaciones adecuadas para llevar a cabo sus funciones.
O23NR1204	Etapla 1, Proyecto Ejecutivo de la Ampliación de la Línea 1 del Trolebús, de Taxqueña a la Avenida del Imán	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	7,982,583.93	0.00	0.00	7,982,583.93	Elaboración de proyecto arquitectónico, proyecto de trazo, proyecto de estaciones, proyecto de señalización y cruces seguros, proyecto de carril confinado, proyecto de infraestructura electrónica. Lo anterior para un avance físico real del 100.0%. Esta obra se ubica desde la avenida Ferrocarril Industrial hasta el Circuito Interior Río Churubusco, recorre la ciudad de Norte a Sur sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, las avenidas División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y la calzada Taxqueña, en las Alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuahatemoc y Gustavo A. Madero.
O23NR1219	Proyecto Ejecutivo para la Readecuación de Espacios de la Dirección de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios, así como de su Archivo	99%	0.00	399,020.00	393,198.56	5,821.44	393,198.56	393,198.56	399,020.00	Estos trabajos fueron terminados al 100% y se encuentran en cierre administrativo. Con fecha 17 de octubre de 2023 se recibió de forma oficial el Techo Presupuestal Autorizado de estos trabajos, mediante el oficio número CDMX/SOBSE/DGAF117-10-2023/21, adjudicándose el día 29 de noviembre de 2023; El Proyecto Ejecutivo consistió en un conjunto de estudios generados por un equipo multidisciplinario que abarcó los estudios preliminares, de factibilidad, proyecto arquitectónico, estructural, obra civil e instalaciones. Estos estudios están reflejados en los planos, memorias de cálculo y memorias descriptivas que crean las especificaciones y recomendaciones para el desarrollo y correcta ejecución de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07 CO 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
										Estos trabajos se ubican en Calle Candelaria de los Patos Colonia 10 de Mayo, Código postal 15290, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. El beneficio social con la adecuación de estos espacios, es contribuir a reducir la desigualdad social en nuestra ciudad mediante su participación ininterrumpida en las diversas actividades y tareas de Gobierno de la Ciudad de México, donde entre otras se brinda asesoría y defensa jurídica y se prestan servicios gratuitos a través de personal especializado y capacitado en las materias que son de su competencia, ya que la función de esta Dependencia es servir y contribuir al bienestar de la población de la Ciudad.
O23NR1228	Trabajos Adicionales para la Construcción del Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (Eie 8 sur).	0%	0.00	504,780,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso del pago de la ejecución de las Obras
TOTAL URG			5,144,662,367.00	10,387,443,601.87	7,241,817,221.20	1,764,535,041.67	7,241,817,221.20	7,241,817,221.20	9,006,352,262.87	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07 CD 01 - Planta Productora de Mezclas Asfálticas								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0645	Adquisición de Vehículos, Maquinaria para Construcción y Equipo de Laboratorio.	100	0.00	63,934,140.00	53,702,536.40	0.00	53,702,536.40	53,702,536.40	53,702,536.40	Adquisición de 2 Cargadores Frontales para dar atención y mayor respuesta a los movimientos y alimentación de agregado pétreo a las plantas de producción de mezclas asfálticas 8 y 9; 3 camiones de 7m3 motor turbo cargador de 6 cilindros con potencia al volante de 501 a 530 HP, 2 Montacargas, con motor 6 cilindros dirección hidráulica para el movimiento de artículos pesados que se ocupan en las diferentes áreas de producción, 2 rodillos compactadores sistema de arranque retráctil, 1 cámara de refrigeración, refrigerante ecológico R404, 1 compactador giratorio eléctrico y 1 prensa universal con capacidad de carga 11000 lb (50 KN), los cuales se requieren para la elaboración de pruebas de laboratorio complementarias que deben realizarse para asegurar la calidad de los materiales y cumplir con la normatividad vigente.
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL URG			0.00	63,934,140.00	53,702,536.40	0.00	53,702,536.40	53,702,536.40	53,702,536.40	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDI INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX								
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0385	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO EN LAS 14 ALCALDÍAS DE LA CDMX.	93%	0.00	1,430,000.00	1,330,074.88	0.00	1,330,074.88	1,330,074.88	1,330,074.88	<p>PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO EN LAS 14 ALCALDÍAS DE LA CDMX". ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO CONFORME A LAS PARTIDAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN A LA PARTIDA 5151 "EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN" 19 SWITCH DE 8 PUERTOS 10 SWITCH DE 48 PUERTOS Y PARTIDA 5651 "EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN" PARA 26 ESTRUCTURAS EN PTR PROM. 1 MT, 18 ESTRUCTURAS EN PTR PROM. 2 MT. Y 11 ESTRUCTURAS EN PTR PROM. 3 MT, TODAS PARA SISTEMA DE CCTV, EN LOS 21 PLANTELES QUE SE DE TALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>LAS ACCIONES REALIZADAS SON TRABAJOS CONSISTENTES EN OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA: PLANTELES PLANTEL EMILIANO ZAPATA C.C.T.:09GBH0010I,PLANTEL BENITO JUÁREZ C.C.T.:09GBH0008U, PLANTEL IZTAPALAPA I C.C.T.:09GBH0007V,PLANTEL BERNARDINO DE SAHAGUN C.C.T.:09GBH0015D, PLANTEL JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN (TLÁHUAC I) C.C.T.:09GBH0012G,PLANTEL OTILIO MONTAÑO (TLALPAN II) C.C.T.: 09GBH0014E , PLANTEL BELISARIO DOMÍNGUEZ (GAMI) C.C.T.:09GBH0004Y, PLANTEL SALVADOR ALLENDE (GAM II) C.C.T.:09GBH0005X, PLANTEL MELCHOR OCAMPO (AZCAPOTZALCO) C.C.T.:09GBH0001A, PLANTEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (ÁLVARO OBREGÓN I) C.C.T.:09GBH0011H, PLANTEL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (MAGDALENA CONTRERAS)C.C.T.:09GBH0009T, PLANTEL CARMEN SERDÁN (MIGUEL HIDALGO) C.C.T.:09GBH0016C, PLANTEL RICARDO FLORES MAGÓN (COYOACÁN) C.C.T.:09GBH0002Z, PLANTEL JOSÉ EMILIO PACHECO (IZTAPALAPA IV) C.C.T.:09GBH0021O, PLANTEL GRAL. FRANCISCO J. MÚGICA (TLALPAN I) C.C.T.:09GBH0013F,PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO (IZTACALCO) C.C.T.:09GBH0006W,PLANTEL VASCO DE QUIROGA (ÁLVARO OBREGÓN II) C.C.T.:09GBH0011H,PLANTEL JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ (VENUSTIANO CARRANZA)C.C.T.:09GBH00017B, PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.C.T.: 09GBH0003Z, TÉTELO MIXQUIC AVAQUEMETL (TLÁHUAC II) DE C.C.T.:09GBH00032U,PLANTEL JOSÉ MA. PÉREZ GAY (IZTAPALAPA V) C.C.T.:09GBH00031V.</p>
O23NR0480	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 60 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	36%	0.00	180,472,448.00	65,479,774.77	108,518,534.24	65,479,774.77	65,479,774.77	173,998,309.01	<p>LAS ACCIONES REALIZADAS SON TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA: PARTICIPACIÓN SOCIAL NÚMERO 7 C.C.T.:09DIX0033G, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ C.C.T.:09DPR154Q, MA. RAQUEL FERRIZ C.C.T.:09DJN0708J, XITLE C.C.T.:09DPR2769A, ESCUELA GEORGES CUISENAIRE C.C.T.:09DPR1232L, ESCUELA MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO C.C.T.:09DES0045D, ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 74 C.C.T.:09DML0101V, ESCUELA JOSÉ INÉS NOVELO C.C.T.:09DPR0033F, ESCUELA JOHN DEWEY C.C.T.: 09DES0279S, ESCUELA JOSÉ MARÍA IGLESIAS C.C.T.: 09DPR2521J, ESCUELA SECUNDARIA NO.14 JORGE QUIJANO C.C.T.: 09DES0014K, ESCUELA LIC. MIGUEL SERRANO C.C.T.: 09DPR2336N, ESCUELA VICENTE SUAREZ C.C.T.: 09DES0152M, ESCUELA CANADÁ C.C.T.: 09DPR2896X, PRIMARIA MTR. FEDERICO ÁLVAREZ C.C.T.:09DPR1301R, TLÁHUAC C.C.T.:09DJN0293B Y LA ESCUELA LAO TSE C.C.T.: 09DES0148Z, ACABADOS COMO APLICACIÓN DE PINTURA, HERRERÍA Y CANCELERÍA E IMPREMIBILIZACION, EL BENEFICIO SOCIAL SE GURIDAD AL INTERIOR DEL PLANTEL, MEJORES CONDICIONES ESTRUCTURALES PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL</p>
O23NR0482	"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 10 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	62%	0.00	15,300,503.37	9,562,560.18	1,973,056.77	9,562,560.18	9,562,560.18	11,535,616.95	<p>LAS ACCIONES REALIZADAS SON MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS ESCUELA PRIMARIA JOSÉ AZUETA C.C.T.: 09DPR0849Z, ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI C.C.T.:09DPR2186X, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS HELEN KELLER C.C.T.:09DJM0017Y, JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA GARCÍA CONDE DE NYSSEN C.C.T.: 09DES0063T, ESCUELA SECUNDARIA ANGEL MIRANDA BASURTO C.C.T.:09DES0063T, INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PLANTEL GAM III, INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PLANTEL GAM IV, EDIFICIO B EN EL PLANTEL IZTAPALAPA IV DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EDIFICIO COMEDOR-BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ENFERMERÍA EN EL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO (GAMIII) SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "B" EN EL PLANTEL IZTAPALAPA IV ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MORELOS ESCUELA PRIMARIA LUIS G. LEÓN PLANTEL GUSTAVO A. MADERO (GAM III) ESCUELA PREESCOLAR CARLOS A CARRILLO ESCUELA PREESCOLAR OTZINCO ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL F. MARTÍNEZ ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MORELOS" ESCUELA PRIMARIA LUIS G. LEÓN PRIMARIA SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SECUNDARIA JOSÉ NATIVIDAD MACÍAS PRIMARIA PROFESOR JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ ESCUELA SECUNDARIA LIBRADO RIVERA GODÍNEZ PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLIER ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ÁNGELES ESCUELA PRIMARIA PROF. JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ ESCUELA SECUNDARIA LIBRADO RIVERA GODÍNEZ</p>
O23NR0651	"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	8%	0.00	1,600,000.00	133,235.72	1,465,297.07	133,235.72	133,235.72	1,598,532.79	<p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS SON LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX								
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0652	"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PLANTEL TLÁHUAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	16%	0.00	2,600,000.00	407,413.74	2,144,147.61	407,413.74	407,413.74	2,551,561.35	LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS SON LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PLANTEL TLÁHUAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
A23NR0468	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO EN LAS 14 ALCALDÍAS DE LA CDMX	99%	0.00	1,008,088.00	994,294.00	0.00	994,294.00	994,294.00	994,294.00	LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS SON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO EN LAS 14 ALCALDÍAS DE LA CDMX". ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO CONFORME A LAS PARTIDAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN A LA PARTIDA 5151 "EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN" 19 SWITCH DE 8 PUERTOS 10 SWITCH DE 48 PUERTOS Y PARTIDA 5651 "EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN" PARA 26 ESTRUCTURAS EN PTR PROM. 1 MT, 18 ESTRUCTURAS EN PTR PROM. 2 MT. Y 11 ESTRUCTURAS EN PTR PROM. 3 MT, TODAS PARA SISTEMA DE CCTV, EN LOS 21 PLANTELES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: PLANTELES PLANTEL EMILIANO ZAPATA C.C.T.:09GBH0010I, PLANTEL BENITO JUÁREZ C.C.T.:09GBH0008U, PLANTEL IZTAPALAPA I C.C.T.:09GBH0007V, PLANTEL BERNARDINO DE SAHAGUN C.C.T.:09GBH0015D, PLANTEL JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN (TLÁHUAC I) C.C.T.:09GBH0012G, PLANTEL OTILIO MONTAÑO (TLALPAN II) C.C.T.:09GBH0014E, PLANTEL BELISARIO DOMÍNGUEZ (GAMI) C.C.T.:09GBH0004Y, PLANTEL SALVADOR ALLENDE (GAM II) C.C.T.:09GBH0005X, PLANTEL MELCHOR OCAMPO (AZCAPOTZALCO) C.C.T.:09GBH0001A, PLANTEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (ÁLVARO OBREGÓN I) C.C.T.:09GBH0011H, PLANTEL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (MAGDALENA CONTRERAS) C.C.T.:09GBH0009T, PLANTEL CARMEN SERDÁN (MIGUEL HIDALGO) C.C.T.:09GBH0016C, PLANTEL RICARDO FLORES MAGÓN (COYOACÁN) C.C.T.:09GBH0002Z, PLANTEL JOSÉ EMILIO PACHECO (IZTAPALAPA IV) C.C.T.:09GBH0021O, PLANTEL GRAL. FRANCISCO J. MÚGICA (TLALPAN I) C.C.T.:09GBH0013F, PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO (IZTACALCO) C.C.T.:09GBH0006W, PLANTEL VASCO DE QUIROGA (ÁLVARO OBREGÓN II) C.C.T.:09GBH0011H, PLANTEL JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ (VENUSTIANO CARRANZA) C.C.T.:09GBH00017B, PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.C.T.:09GBH0003Z, TÉTELO MIXQUIC AYAQUEMETL (TLÁHUAC II) DE C.C.T.:09GBH00032U, PLANTEL JOSÉ MA. PÉREZ GAY (IZTAPALAPA V) C.C.T.:09GBH00031V.
023NR0972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LOS 10 COLEGIOS DE BACHILLERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	7%	0.00	1,237,543.38	82,535.79	1,153,267.32	82,535.79	82,535.79	1,235,803.11	LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS SON MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO EN LOS COLEGIOS DE BACHILLERES PLANTEL 1 "CIEN METROS" C.C.T.:09DCB0001I, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 2 "CIEN METROS" C.C.T.:09DCB0003G, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 6 "VICENTE GUERRERO" C.C.T.:09DCB0009A, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 7 "IZTAPALAPA" C.C.T.:09DCB0011P, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 8 "CUAJIMALPA" C.C.T.:09DCB0013N, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 9 "ARAGÓN" C.C.T.:09DCB0015L, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 10 "AEROPUERTO" C.C.T.:09DCB0017J, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 13 "XOCHIMILCO-TEPAPAN" C.C.T.:09DCB0021W, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 14 "MILPA ALTA" C.C.T.:09DCB0023U Y COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 15 "CONTRERAS" C.C.T.:09DCB0025S.
023NR1130	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 194 DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	0%	0.00	762,000.00	0.00	710,739.13	0.00	-	710,739.13	ESTÁN EN EL PROCESO DE LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 194 EL CECATI 194 CON C.C.T.:09DBT0189S, DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTARN ACCIONES REALIZADAS.
023NR0973	SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS A EJECUTARSE EN 24 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	0.00	1,650,224.57	0.00	0.00	0.00	-	-	NO SE REALIZARON ACCIONES DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO ACCESO A LOS PLANTELES NO SE PUDO LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN POR EL CUAL NO SE PUDO CONTRATAR.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDI INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX								
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1195	MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCA. DE LA ESCUELA PLANTEL PDTE. MIGUEL ALEMÁN VELASCO EN LA ALCAL. B.J DE CDMX	0%	0.00	12,930,000.00	0.00	12,926,372.08	0.00	-	12,926,372.08	ESTÁN EN PROCESO DE LLEVAR ACABO LAS PRINCIPALES ACCIONES SON "MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCA. DE LA ESCUELA PLANTEL PDTE. MIGUEL ALEMÁN VELASCO EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ DE CDMX, POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTARN ACCIONES REALIZADAS.
O23NR1165	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 3 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	0.00	3,400,000.00	0.00	3,241,600.19	0.00	-	3,241,600.19	ESTÁN EN EL PROCESO DE LLEVAR ACABO EL MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 3 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA. PROF. CARLOS BENITEZ DELORME, CON C.C.T.09DES0051O, JUAN AMOS COMENIO CON C.C.T.09DES0157H Y MAUTITANIA CON C.C.T.09DPR2233R, POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTARN ACCIONES REALIZADAS.
O23NR1222	MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y ESCUELA PRIMARIA PROF. MANUEL RAFAEL GUTIÉRREZ.	0%	0.00	975,000.00	0.00	963,085.60	0.00	-	963,085.60	ESTÁN EN EL PROCESO DE LLEVAR ACABO EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA PROF. CARLOS BENÍTEZ DELORME C.C.T.:09DES0051O, JUAN AMOS CONVENIO CON C.C.T.09DES0157H Y EL PLANTEL MAURITANIA CON C.C.T.:09DPR2233R, POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTARN ACCIONES REALIZADAS.
O23NR1223	TRABAJOS DE INTERVENCIÓN DE MURO MERIDIANO EN LA UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS PLANTEL JUSTO SIERRA.	0%	0.00	4,000,000.00	0.00	2,862,433.58	0.00	-	2,862,433.58	ESTÁN EN PROCESO DE LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN DE MURO MERIDIANO EN LA UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS PLANTEL JUSTO SIERRA", POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTARN ACCIONES REALIZADAS.
TOTAL URG				227,365,807.32	77,989,889.08	135,958,533.59	77,989,889.08	77,989,889.08	213,948,422.67	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

Período: Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0513	Adquisición de Equipo de Laboratorio y Equipo Audiovisual	100	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Adquisición de 5 megáfonos de 25 watts, con reproductor mp3, auxiliar 5 mm y micrófono tipo patrullero marca STEREN, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social requiere la adquisición de equipo audiovisual, con el objeto de dar continuidad y seguimiento a las acciones y actividades de salvaguardar a las personas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, provocado por cualquier acontecimiento que interfiera de manera importante las labores cotidianas dentro de nuestras instalaciones.
A23NR0513	Adquisición de Equipo de Laboratorio y Equipo Audiovisual	100	0.00	49,984.40	49,984.40	0.00	49,984.40	49,984.40	49,984.40	Adquisición de 3 baumanómetros digitales, 2 baumanómetros aneroide manual, 5 oxímetros de pulso, 2 maletines equipados botiquín, 1 maletín equipado mini pack, 2 camillas tijera de traslado, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social requiere la adquisición de equipo médico y de laboratorio, con el objeto de dar continuidad y seguimiento a las acciones y actividades de salvaguardar a las personas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, provocado por cualquier acontecimiento que interfiera de manera importante las labores cotidianas dentro de nuestras instalaciones
A23NR0358	Adquisición de 08 camionetas con cámara de refrigeración	100	0.00	8,436,474.84	8,436,474.81	0.00	8,436,474.81	8,436,474.81	8,436,474.81	Adquisición de 8 camionetas pickup, con caja refrigerante, características: motor de 2.5 de frenado antibloqueo (ABS) bolsa de aire frontal para conductor y pasajero, control dinámico vehicular, diferencial de deslizamiento limitado, asistente de ascenso en pendientes y asistente de estabilidad de remolque, capacidad de hasta 1,442 kgs, sin audio; caja consiste made refrigeración 2.5° metros de largo, 1.85 metros de ancho, 1.70 metros de alto, forro exterior: aluminio blanco wash, forro interior en la inerpanel, bordas: inferior y superior en aluminio extruido, toldo en aluminio de una sola pieza; se requiere la adquisición de camionetas con cámaras de refrigeración, a fin de llevar a cabo el manejo y transporte de diversos insumos para la elaboración de alimentos en los programas que se llevan a cabo en diversas alcaldías de la CDMX



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0682	Adquisición de Equipo Audiovisual	100	0.00	405,124.06	405,124.06	0.00	405,124.06	405,124.06	405,124.06	Adquisición de 151 bocina trompeta características: trompeta de aluminio, potencia de 3.5 WRMS, dimensiones de 30x28 CMS, frecuencia de 200hz-7000 HZ, fabricado en aluminio, materiales resistentes a la intemperie y agua, base de metal para girar 180°, alcance de hasta 20m, impedancia de 80 HMS, 151 amplificadores de audio características: entrada USB, SDYMMC, radio, 2 canales, doble entrada para micrófono de 6.3 mm, doble entrada RCA, pantalla cd para reproducción, controles para graves y agudos, incluye control remoto y adaptador para automóvil; la secretaría de inclusión y bienestar social requiere la adquisición de bocinas trompetas y amplificadores de audio para garantizar la operación y cumplimiento de los objetivos de los programas que se llevan a cabo en la Secretaría, a través de la Coordinación General de Participación Ciudadana (CGPC), cuyo objetivo es trabajar a favor de la inclusión, el desarrollo y el bienestar social de las personas que residen y transitan en la CDMX, por lo que es de suma importancia contar con todos los materiales y equipos necesarios para cumplir con la difusión correcta para el bienestar de la ciudadanía.
A23NR0700	Adquisición de Mobiliario para los CAI'S	0	0.00	966,564.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A23NR0698	dquisición de Equipo de Administración para los CAI'S	0	0.00	6,133,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A23NR0701	Adquisición de Equipo Industrial para los CAI'S	0	0.00	15,613,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A23NR0699	Adquisición de Cámaras Refrigeradas para Congelación en los CAI'S	0	0.00	2,044,674.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
A23NR0702	Adquisición de Centros de Lavado para los CAI'S	0	0.00	146,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- No se realizaron acciones en el periodo que se informa.
TOTAL URG			0.00	33,805,587.11	8,900,631.27	0.00	8,900,631.27	8,900,631.27	8,900,631.27	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09C001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0388	Adquisición de material para la colocación de red de fibra óptica de tecnologías y comunicaciones para la SAF.		0.00	329,020.08	0.00	329,020.08	0.00	0.00	329,020.08	Se adquirieron materiales para la colocación de red de fibra óptica de tecnologías y comunicaciones, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para que la red de fibra óptica este en óptimas condiciones y así brindar un buen servicio de comunicación a las diferentes áreas que se encuentran en la Secretaría de Administración y Finanzas.
A23NR0445	Adquisición de predios.		0.00	451,896.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizaron acciones durante el período de reporte.
A23NR0569	Adquisición de equipo informático.		0.00	15,422,650.80	0.00	15,418,887.04	0.00	-	15,418,887.04	Se ampliaron los recursos para adquirir equipo de cómputo requerido para el desarrollo de las operaciones en las diversas áreas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
									-	
									-	
									-	
TOTAL URG			0.00	16,203,566.88	0.00	15,747,907.12	0.00	0.00	15,747,907.12	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Periodo:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0293	Adquisición de 120 Software Antivirus	100	0.00	80,000.00	72,523.20	0.00	72,523.20	72,523.20	72,523.20	SE ADQUIRIERON 120 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS : VERSIÓN: LA MÁS RECIENTE AL MOMENTO DE SU ADQUISICIÓN; TIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN: SEGURIDAD PARA LA NUBE, REDES E INTERNET, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE AMENAZAS COMUNES Y AVANZADAS, GESTIÓN DE VULNERABILIDADES, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: GNU/LINUX, WINDOWS, MAC OS X, ANDROID O IOS. EN ESPERA DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y PAGO
A23NR0290	Adquisición de 17 Computadoras Perfil Administrativo	100	0.00	425,000.00	351,154.04	0.00	351,154.04	351,154.04	351,154.04	SE ADQUIRIERON 17 EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO PÉRFIL ADMINISTRATIVO CON PAQUETERÍA OEM, CON TECNOLOGÍA DE 64 BITS(X64), 8 GB EN RAM, 128 GB MÍNIMO EN SSD, UNIDAD ÓPTICA CD/DVD+RW, PUERTOS USB, INCLUYE TECLADO Y MOUSE. EN ESPERA DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y PAGO
A23NR0291	Adquisición de 2 Computadoras Perfil Diseñador	100	0.00	80,000.00	48,968.24	0.00	48,968.24	48,968.24	48,968.24	SE ADQUIRIERON 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO PÉRFIL DISEÑADOR CON PAQUETERÍA OEM, CON TECNOLOGÍA DE 64 BITS(X64), 32 GB (DDR4-ECC), 128 GB MÍNIMO EN SSD, TARJETA INTEGRADA FRECUENCIA BASE DE 300 MHZ O MÁS, UNIDAD ÓPTICA CD/DVD+RW, PUERTOS USB, INCLUYE TECLADO Y MOUSE. EN ESPERA DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y PAGO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Periodo:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0292	Adquisición de 65 No Break UPS	100	0.00	135,000.00	85,088.90	0.00	85,088.90	85,088.90	85,088.90	SE ADQUIRIERON 65 NO BREAKS UPS DE 520 VA, SALIDA 120VCA, CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5 #15R, GABINETE TIPO TORRE, PROTECCIÓN SUPRESORA DE PICOS, REGULADOR INTEGRADO. EN ESPERA DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y PAGO
A23NR0380	Adquisición de 3 Relojes Checadores	0	0.00	50,000.00	0.00	22,616.52	0.00	0.00	22,616.52	SE ADQUIRIERON 3 RELOJES CHECADORES BIOMÉTRICOS SFV4, CON CAPACIDAD PARA 800 CARAS, 800 PALMAS Y 800 TARJETAS, CON PANTALLA TÁCTIL DE 4 PULGADAS, LOS CUALES SERÁN PAGADOS EN ENERO DE 2024 (PASIVO CIRCULANTE).
A23NR0395	Adquisición de muebles de oficina y estantería para consultorios médicos.	0	0.00	22,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE CONCLUYÓ LA FORMALIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 ARCHIVERO METÁLICO; 2 BANCOS GIRATORIOS, 1 BIOMBO MÉDICO; 2 VITRINAS PARA MEDICAMENTOS; 2 GABINETES MÉDICOS Y 2 BOTES CLÍNICOS.
A23NR0465	Adquisición de refrigeradores para lactarios de COMISA.	100	0.00	25,198.00	24,111.25	0.00	24,111.25	24,111.25	24,111.25	SE ADQUIRIERON 2 REFRIGERADORES DE 11 PIES CÚBICOS.
A23NR0396	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para consultorios médicos.	0	0.00	23,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE CONCLUYÓ LA FORMALIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 ESTETOSCOPIOS; 2 BAUNÓMETROS; 2 MESAS DE EXPLORACIÓN MÉDICA Y 2 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.									
Periodo:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0397	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para consultorios médicos.	0	0.00	17,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE CONCLUYÓ LA FORMALIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 MARTILLO PARA REFLEJOS; 4 PINZAS PARA DISECCIÓN; 1 MESA MAYO CON CHAROLA; 4 CHAROLAS CON TAPA BUNIDERA PARA INSTRUMENTAL MÉDICO, 1 LÁMPARA CHICOTE; 2 PORTA AGUJAS RECTO; 2 TIJERAS MÉDICAS RECTA, 2 PINZAS DE MOSCO CURVA Y 2 ESTUCHES DIAGNÓSTICO.
TOTAL URG			0.00	858,229.00	581,845.63	22,616.52	581,845.63	581,845.63	604,462.15		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A.23NR.0285	Adquisición de Mini Split	100%	0.00	49,648.00	49,648.00	0.00	49,648.00	49,648.00	49,648.00	Se llevó a cabo la adquisición de un Mini Split conformado por un evaporador y condensador con una capacidad de 2 toneladas de refrigeración, para que el área donde se encuentran los servidores y la red estén en óptimas condiciones, manteniendo una temperatura óptima dentro del site en donde se encuentran y así evitar sobrecalentamiento y falla en el funcionamiento de los mismos.
A.23NR.0466	Adquisición de sistema de armonización contable	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Debido a que el personal de esta Entidad concluyo con existo el curso para la implementación del sistema contable presupuestal la Secretaria de Administración y Finanzas corrió con los gastos del mismo, por lo tanto, esta entidad ya no tuvo que erogar recursos para la adquisición del sistema.
TOTAL URG			0.00	49,648.00	49,648.00	0.00	49,648.00	49,648.00	49,648.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México								
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0020	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de San Juan de Dios"	100%	0.00	811,486.38	811,486.38	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	Se realizó la consolidación de muros, con afectaciones por sismo en el área de transepto y bóvedas, así como el movimiento y resguardo de bienes muebles.
O22ML0021	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de Santa Catarina Mártir"	100%	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	Se realizó la consolidación de elementos estructurales, se atenderán los deterioros de las fábricas y elementos constructivos, en zonas con presencia de grietas, mediante apuntalamiento de cúpula, colocación de protección en áreas de demolición y en azotea, colocación de encofrados para la protección de retablo; se realizará la consolidación de muros y bóvedas, inyección de grietas de muros, cúpula y bóveda, consolidación de sillares en arcos, cambio de vigas en estado de deterioro.
O22ML0022	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de la Santísima Trinidad"	100%	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	Se dio atención a daños en la zona del transepto, considerando desde la ejecución de trabajos preliminares como limpiezas, retiro de flora parásita y colocación de andamiajes hasta la liberación de acabados deteriorados, la consolidación mediante remamposteo e inyección de grietas en muros; reintegración de piezas de cantera fracturadas, así como la liberación de enladrillados y entortados en azotea para su posterior reintegración e impermeabilización.
O23NR0527	Rehabilitación y adecuación para el Centro Artesanal Honduras No. 3	100%	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	Se realizaron trabajos de desmontaje, desmantelamientos y liberación de mobiliario existente; demoliciones de muros divisorios, desmantelamiento de instalaciones obsoletas; liberación de aplanados y acabados abruptos en muros y plafones; trabajos de albañilerías con colocación de firmes de concreto, aplanados en muros y plafones, colocación de piso de terrazo; renovación de instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria; construcción de bloques sanitarios; colocación de pintura en muros y plafones.
O23NR1158	Conservación y restauración del paisaje histórico	100%	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Se realizaron diversos trabajos que consistieron en diversas acciones de conservación y restauración de fachadas en 10 inmuebles ubicados dentro del Perímetro B del Centro Histórico, tales como: limpieza, pintura, consolidación, restitución, sustitución de aplanados y elementos de cantera, tratamiento integral de carpintería y herrerías, homologación de toldos, retiro y liberación de agregados, instalaciones y elementos ajenos.
O23NR0688	Rehabilitación estructural y conservación del Te	99%	0.00	1,998,000.00	1,979,697.19	0.00	1,979,697.19	1,979,697.19	1,979,697.19	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de rehabilitación estructural y conservación del inmueble, atendiendo las afectaciones más severas e incluyen la atención a las grietas en nave principal, con la consolidación en zona de la cubierta, en particular bóvedas y arcos botareles.
O23NR0689	Rehabilitación estructural y conservación del Te	100%	0.00	1,148,850.00	1,148,850.00	0.00	1,148,850.00	1,148,850.00	1,148,850.00	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos para mejorar la estabilidad estructural del inmueble con trabajos de consolidación en bóvedas y muros del presbiterio y nave principal, con la integración de aplanados, la atención de grietas en la zona de la portada principal, a fin de dar atención a afectaciones que ponen en riesgo la integridad del templo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
Periodo:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0690	Rehabilitación estructural y conservación del Te	100%	0.00	2,497,500.00	2,497,348.63	0.00	2,497,348.63	2,497,348.63	2,497,348.63	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de atención a las grietas en bóvedas y muros de la Capilla con atención de la cubierta y reintegración de elementos del sistema constructivo losa de azotea, incluyen cosido de bóvedas y muros, consolidación de muros por inyección de mortero de cal-arena, integración de aplanados e integración de impermeabilizante en cubiertas, a fin de proteger el inmueble de filtraciones.
O23NR0691	Rehabilitación estructural de Casa Conde Regle	99%	0.00	2,497,500.00	2,482,668.15	0.00	2,482,668.15	2,482,668.15	2,482,668.15	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos que darán continuidad a la consolidación y restructuración del inmueble, enfocados a la zona sur del mismo e incluyen trabajos de liberación de entresijos y pasillos con un alto estado de deterioro o colapsados, la consolidación de muros de mampostería de distintas fábricas, la liberación de muros divisorios que representan cargas adicionales.
O23NR0739	Rehabilitación estructural y conservación del Ar	96%	0.00	3,257,321.32	3,133,777.47	121,424.52	3,133,777.47	3,133,777.47	3,255,201.99	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de consolidación de muros, fachada y bóvedas de primera crujía y patio central mediante cocidos, remamposteos, sustitución de piezas, inyección de mortero fluido en grietas y fracturas; restitución de aplanados en muros consolidados y juntas.
O23NR0740	Rehabilitación estructural y conservación de la "	100%	0.00	1,498,500.00	1,496,388.88	0.00	1,496,388.88	1,496,388.88	1,496,388.88	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de rehabilitación estructural y conservación de la nave principal de la parroquia, incluyen protección de bienes muebles al interior de la zona a trabajar; elaboración de calas estratigráficas en muros; se llevará a cabo la consolidación de muros y bóvedas, mediante cocidos, de pintura, reintegración de enladrillado e impermeabilizante en cubierta, reintegración de tapas de pretilas.
O23NR0741	Rehabilitación estructural y conservación de la f	100%	0.00	2,497,500.00	2,488,809.22	0.00	2,488,809.22	2,488,809.22	2,488,809.22	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de atención a las afectaciones estructurales presentes en la zona de la Sacristía, con la protección de las áreas de trabajo colocando un tapial de madera, apuntalamientos preventivos, protección de pisos, elaboración de calas, protección y reubicación de bienes muebles, retiro de aplanados que se encuentran desprendidos, retiro de juntas disgregadas, liberación controlada de sección de mampostería.
O23NR0742	Rehabilitación estructural y conservación del Te	100%	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos de conservación de la nave principal del templo, incluyen acciones de liberación de aplanados para exploración de grietas y fracturas, liberación de mampostería fracturada en muros; liberación de impermeabilizante, enladrillado y entortado en cubiertas, desazolve de gárgolas de desagüe de agua pluvial; reintegración de entortados, enladrillado e impermeabilizante en cubiertas.
O23NR0743	Rehabilitación estructural y conservación del Te	100%	0.00	2,497,500.00	2,495,167.17	0.00	2,495,167.17	2,495,167.17	2,495,167.17	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos como son la protección de puertas, ventanas, retablos y barandales, encofrado de altares, traslado de mobiliario eclesástico, elaboración de calas, eliminación de flora parásita en muros al exterior del templo, liberación de aplanado sobre la trayectoria de las grietas en bóvedas, retiro de mampostería suelta sobre la trayectoria de grietas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0745	Rehabilitación estructural y conservación del Te	93%	0.00	8,212,690.75	7,628,329.99	517,555.51	7,628,329.99	7,628,329.99	8,145,885.50	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos que incluyen apuntalamientos preventivos de la zona del crucero a base de andamios estructurales y madera; se llevará a cabo la contención de la cúpula, la rigidización del sistema de pechinas, tambor y bóvedas; se realizará la consolidación de grietas en el sistema de cúpula, en cada uno de sus elementos constructivos como pechinas, arcos, absidiolas y contrafuertes, con la liberación de aplanados para exploración de grietas y fracturas.
O23NR0746	Rehabilitación estructural y conservación del Te	100%	0.00	2,497,500.00	2,492,752.11	0.00	2,492,752.11	2,492,752.11	2,492,752.11	Se recibieron recursos federales del PNR 2023 para llevar a cabo trabajos que incluyen un proyecto puntual de intervención, la protección a bienes muebles, apuntalamiento preventivo de elementos de piedra natural que se encuentran desplazados, así como el reacondicionamiento de dovelas en arco del coro; atención a las afectaciones en zona de coro, sotocoro y presbiterio, se llevará a cabo la liberación de aplanados en zonas con presencia de grietas, consolidación de muros con sustitución de piezas de piedra natural e inyección de mortero de cal en grietas y fracturas, reintegración de aplanados y pintura compatibles con la fábrica del muro.
A23NR0640	Adquisición de Computadoras	0%	0.00	146,895.27	0.00	143,540.72	0.00	0.00	143,540.72	Se llevará a cabo la adquisición de equipo de cómputo que permitirán una mejora en las operaciones administrativas de este Fideicomiso.
A23NR0543	Adquisición de un Drone	97%	0.00	90,000.00	87,499.99	0.01	87,499.99	87,499.99	87,500.00	Se llevó a cabo en el mes de octubre la adquisición de un Drone (RPA) tipo Multirrotores Cuadrícóptero y sus componentes; el cual permitirá llevar a cabo mejoras en las actividades sustantivas de este Fideicomiso.
TOTAL URG			0.00	42,816,958.29	41,908,489.75	782,520.76	41,908,489.75	41,908,489.75	42,691,010.51	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PFRFC Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0551	Adquisición de Equipo de Transporte	0	0.00	37,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se programaron recursos que amparaban el pago por la indemnización 1 unidad que se determinó pérdida total de conformidad con el siniestro No. D00-51508-2022, por lo que, con la finalidad de contar con los recursos complementarios que permitieran la adquisición de un vehículo necesario para el cumplimiento de las actividades sustantivas del Ente, se solicitó la Afectación Presupuestaria Compensada correspondiente, sin embargo, pese a que dicha afectación contenía los elementos que señala el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México y el Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, esta fue rechazada.
TOTAL URG			0.00	37,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10C001 Secretaría de Movilidad								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0307	Adquisición de Software	100%	0.00	287,100.00	287,100.00	0.00	287,100.00	287,100.00	287,100.00	Al periodo, se ejercieron los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Software.
A23NR0346	Adquisición de Enfriadores	100%	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	Al periodo, se ejercieron los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Enfriadores.
A23NR0394	Adquisición de Software	100%	0.00	1,335,297.75	1,335,297.75	0.00	1,335,297.75	1,335,297.75	1,335,297.75	Al periodo, se ejercieron los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Software.
A23NR0533	Adquisición de Bicicletas	0%	0.00	75,000.00	0.00	74,990.52	74,990.52	0.00	74,990.52	Al periodo, se pagaron los recursos de autogenerados del Proyecto de Inversión, para la adquisición de Bicicletas, se regularizará en le pasivo circulante
A23NR0554	Adquisición de Hidrolavadoras	0%	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	Al periodo, los recursos de autogenerados del Proyecto de Inversión, para adquisición de Hidrolavadoras, se regularizara en el pasivo circulante.
A23NR0579	Adquisición de Equipo Informático	0%	0.00	10,942,041.04	0.00	10,942,041.04	0.00	0.00	10,942,041.04	Los recursos del Proyecto de Inversión para la adquisición de Equipo Informático. Se ejercerán en Pasivo Circulante.
A23NR0624	Adquisición de Equipo Informático, Equipo Audiovisual, Equipos Eléctricos y Equipo Aeroespacial.	100%	0.00	2,033,391.17	2,033,250.14	141.03	2,033,250.14	2,033,250.14	2,033,391.17	Al periodo, se ejercieron los recursos del Proyecto de Inversión, con la Adquisición de Equipo Informático, Equipo Audiovisual, Equipos Eléctricos y Equipo Aeroespacial.
A23NR0680	Adquisición de Equipo Informático	0%	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se obtuvieron las autorizaciones para esta compra, por lo que los recursos no serán ejercidos.
TOTAL URG			0.00	15,375,309.96	3,688,127.89	11,087,172.59	3,833,118.41	3,688,127.89	14,775,300.48	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0602	Adecuación de una Ciclovía	0.0%	0.00	3,500,000.00	0.00	3,276,199.84	3,276,199.84	0.00	3,276,199.84	El Comité Técnico llevó a cabo su Primera Sesión Extraordinaria en la que se aprobó el proyecto denominado "Ciclovía Niños Héroes". La SOBSE realizó la contratación de las empresas que ejecutan las obras del proyecto; sin embargo, las empresas adjudicadas enviaron a SOBSE las estimaciones de obra a finales de diciembre para su validación.
TOTAL URG		0.0%	0.00	3,500,000.00	0.00	3,276,199.84	3,276,199.84	0.00	3,276,199.84	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDM Sistema de Transporte Colectivo									
Periodo:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22ML0001	Adquisición de aparatos de cambio de vía tangente 0.13 sobre durmientes de concreto para trabajos de rehabilitación de la Línea 12 de la Red del STC.	80%	72,100,000.00	72,099,999.51	8,660,183.01	63,439,816.50	8,660,183.01	8,660,183.01	72,099,999.51	Durante el periodo reportado se han recibido 3 devios de vía tangente 013 destinados a instalarse en la Línea 12 de STC, con el avance de esta adquisición de los aparatos cambio de vía se esta cumpliendo con las recomendaciones del comité técnico asesor, derivado de los trabajos de rehabilitación de la Línea 12, dentro de los beneficios se encuentra la seguridad y confort a los usuarios que usan la Línea.	
A23ML0001	Adquisición de Escaleras Electromecánicas a Instalarse en Diversas Estaciones de las Líneas 3, 7 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México	0%	0.00	75,657,514.06	0.00	75,657,514.06	0.00	0.00	75,657,514.06	No se reporta avance alguno durante el ejercicio 2023 derivado de que en el contrato formalizado para tal fin, no se programó ninguna entrega en el ejercicio en cuestión, la entrega de 18 escaleras se realizará durante 2024.	
A23NR0195	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para las áreas de ingeniería y desarrollo tecnológico y de salud del Sistema de Transporte Colectivo.	100%	15,581,780.00	929,264.40	0.00	929,264.40	0.00	0.00	929,264.40	Proyecto de Adquisición de Herramientas (Amperímetro de Gancho). Con la adquisición de amperímetros de gancho, se pretende dotar a las Coordinaciones de Mantenimiento Sistemático, Mayores, RH y Electrónica de estos equipos para realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electrónicos del material rodante (trenes del Metro de la CDMX). A la fecha del presente informe el pago de esta adquisición se encuentra en trámite, ya que la documentación comprobatoria estaba en proceso de revisión por parte del área ejecutora, por lo cual se verá reflejado en el Informe de Cuenta Pública.	
A23NR0196	Adquisición de máquinas y máquinas-herramientas y otros equipos necesarios para las acciones de mantenimiento de las Instalaciones Fijas y Material Rodante del STC.	100%	46,031,220.00	43,693,291.96	2,858,912.80	38,894,184.04	2,858,912.80	2,858,912.80	41,753,096.64	Proyecto de Adquisición de Herramientas (Calibradores, Cautín, Cizallas Eléctricas, Cortadores de Metal, Equipos para Soldar, Destornillador, Escaleras de Aluminio, Esmeriladoras, Generadores, Llave de Impacto, Máquina de Soldar, Medidor de Aislamiento, Moto-Tool de Velocidad, Multímetros, Osciloscopio, Pistola de Aire, Planta de Soldar, Prensa, Rotomartillos, Router, Sierras, Tacómetros, Taladros, Termómetros y Torquímetros), con la finalidad de facilitar y optimizar al operario dentro de las diversas actividades de Mantenimiento Sistemático y Mayor de los diferentes modelos de Trenes del STC.	
A23NR0198	Adjudicación, expropiación o indemnización de terrenos y predios que fueron afectados con la obra de construcción de la Línea 12.	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas, debido a que no se contó con los dictámenes correspondientes, por parte de la Consejería Jurídica, por los que se determina el pago de Indemnización Constitucional por expropiaciones para la construcción de la Línea 12.	
A23NR0345	Adquisición de 6 Predios para el Proyecto Integral para la ampliación de la Línea 12 tramo Mixcoac-Observatorio y la adecuación de la Estación Observatorio de la Línea 1.	0%	0.00	30,326,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Este proyecto no se llevó a cabo debido a que de acuerdo con lo expuesto por la Gerencia Jurídica de este Organismo se solicitó a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en los meses de febrero, mayo, octubre y noviembre, sin obtener respuesta. Asimismo, el 08 de diciembre del año en curso dicha Secretaría nos comunicó de manera oficial el Quinto Convenio de Reasignación, el cual contempla recursos para dicho proyecto; sin embargo, fue de manera tardía para poder realizar la erogación de éstos recursos. Para el cierre de Cuenta Pública se reflejará la reducción de estos recursos.	
A23NR0355	Adquisición de grúas viajeras y polipastos que coadyuven en los programas de mantenimiento mayor del material rodante en los talleres del STC.	100%	0.00	42,183,960.54	12,655,188.15	29,528,772.39	12,655,188.15	12,655,188.15	42,183,960.54	Se modernizaron las grúas viajeras de los talleres Ticomán y Rosario del STC.	
A23NR0407	Adquisición de escaleras electromecánicas para su instalación en diversas estaciones de las Líneas 3, 7 y 9 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de que este proyecto se está realizando de manera multiannual, se solicitó un nuevo registro, por lo que el avance se reporta en el número A23ML0001.	
A23NR0408	Adquisición de Validador para diversificar medios de acceso y sustituir equipos obsoletos de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Red del STC.	100%	0.00	34,999,995.60	0.00	34,999,995.60	0.00	0.00	34,999,995.60	Adquisición de 900 Validadores para diversificar medios de acceso y sustituir equipos obsoletos de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la red del STC. Por un monto de \$ 34,999,995.60 Contrato Administrativo número STC-GACS-CCE-IMP-4050/2023 Compra a través del Contrato Administrativo número STC-GACS-CCE-IMP-4050/2023 "Lectores validadores y máquinas expendedoras marca Conduent", con vigencia del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.	
A23NR0544	Adquisición, instalación y puesta en operación de Máquinas Exendedoras de Tickets QR, venta y recarga de Tarjetas MI.	100%	0.00	45,358,890.00	0.00	45,358,890.00	0.00	0.00	45,358,890.00	Adquisición de 95 Máquinas Exendedoras de Tickets QR, venta y recarga de Tarjetas MI monto de \$ 45,358,890.00 Compra a través del Contrato Administrativo número STC-GACS-CCE-IMP-4050/2023 "Lectores validadores y máquinas expendedoras marca Conduent", con vigencia del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.	



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0557	Adquisición de Validador para diversificar medios de acceso y sustituir equipos obsoletos de las Líneas 7, 8, 9, A, B y 12 de la Red del STC.	100%	0.00	34,999,995.60	0.00	34,999,995.60	0.00	0.00	34,999,995.60	Adquisición de 900 Validadores para diversificar medios de acceso y sustituir equipos obsoletos de las Líneas 7, 8, 9, A, B y 12 de la red del STC. Por un monto de \$ 34,999,995.60 Compra a través del Contrato Administrativo número STC-GACS-CCE-IMP-4059/2023 "Lectores validadores y máquinas expendedoras marca Conduent", con vigencia del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.
A23NR0637	Adquisición de montacargas eléctricos que coadyuven en los mantenimientos del material rodante e instalaciones fijas del S.T.C.	100%	0.00	4,697,265.72	0.00	4,697,264.65	0.00	0.00	4,697,264.65	Como parte de las actividades que se realizan para el Mantenimiento Mayor y Sistemático en los Talleres de Material Rodante, es necesario llevar a cabo el traslado de diferentes órganos y equipos al área respectiva dentro de los talleres con la ayuda de los Montacargas. Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.
A23NR0675	Convenio de transacción para el Suministro y puesta en servicio de 10 trenes de 9 carros de rodadura neumática para la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.	100%	0.00	129,954,012.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Convenio de Transacción con la finalidad de efectuar el pago por concepto de suministro y puesta en servicio de 10 trenes de 9 carros cada uno, de rodadura neumática, para la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, derivado del Contrato Administrativo número STC-GACS/CCE-IMP-4033/2016. Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.
A23NR0681	Adquisición de equipo de detector de fallas por ultrasonido necesario para las acciones de mantenimiento de material rodante del STC.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Este proyecto no se llevó a cabo.
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	73%	2,139,390,000.00	2,139,390,000.00	1,569,500,919.06	569,889,080.94	1,569,500,919.06	1,569,500,919.06	2,139,390,000.00	Para el Cuarto Trimestre enero-diciembre de 2023 del Proyecto Multianual STC-CNCS-009/2010 (PPSL-12), se consideró el pago de la contraprestación base y variable del servicio prestado en la Línea 12 del tramo Atalilco-Mixcoac, correspondientes a los periodos contractuales 131 a 142 de los periodos contemplados hasta 2027. El Proyecto Multianual para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 (Tláhuac-Mixcoac), contempla la transportación aproximada de 107.7(*) millones de usuarios al año, con 30 trenes de rodadura férrea modelo FM-10, con 7 carros cada tren, beneficiando principalmente a la población del sur-oriente de la Ciudad de México. NOTA: SE REPORTA ÚNICAMENTE LO CORRESPONDIENTE A LA DMMR.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	20%	560,411,468.00	390,411,468.00	111,579,848.19	278,831,619.81	111,579,848.19	111,579,848.19	390,411,468.00	Para el Cuarto Trimestre enero-diciembre de 2023 del Proyecto Multianual STC-CNCS-195/2020, se contempla el pago de la contraprestación por el mantenimiento de 10 trenes modelo NM-16, adicionalmente se modernizó el Sistema de Pilotaje Automático de 135 kHz a CBTC para su puesta en servicio y funcionamiento en el tramo modernizado de Línea 1. El Proyecto Multianual para la Prestación de Servicios a largo plazo para la modernización integral de trenes, sistema de control y vías de la Línea 1 del STC, contempla la modernización y mantenimiento de 10 trenes modelo NM-16 y la adquisición de 29 trenes nuevos modelo NM-22, que prestarán servicio en la Línea 1 (Pantitlán-Observatorio), beneficiando a una población aproximada de 183(*) millones de usuarios al año, que se traslada de oriente a poniente en la Ciudad de México, constituyéndose en la Columna Vertebral del transporte en la CDMX.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21ML0027	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	55%	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	0.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	<p>Del proyecto, a la fecha se concluyó la construcción e instalación de equipos en la SEAT Metro-Energía, la instalación de preparaciones en las subestaciones eléctricas Jamaica y Kilómetro Cero propiedad de CFE y las Líneas de Transmisión para unir estas tres. Asimismo, se realizaron pruebas de comunicación y transmisión entre las subestaciones eléctricas Jamaica y Kilómetro Cero propiedad de CFE y la SEAT Metro-Energía. Se realizó el cableado, Migración y Puesta en Servicio de los diferentes circuitos eléctricos de tracción y alumbrado y fuerza a las Líneas 2 y 3. De igual manera, se realizó el cableado de cuatro circuitos de energía en 15 KV (uno de Alumbrado y fuerza y tres de tracción), desde la SEAT Metro - Energía a cada una de las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza de estaciones (Circuito Via 2) y a tres subestaciones de rectificación; quedando aún pendiente la realización del cableado de 10 circuitos más. Adicionalmente, los cuatro circuitos fueron puestos en servicio y actualmente se encuentran en operación para el periodo de pruebas estáticas y dinámicas de los diferentes sistemas, para la Modernización de Línea 1. De igual manera se encuentra en proceso la instalación de fibra óptica para la Lógica Tracción de los equipos de energía. Asimismo, la Dirección de Instalaciones fijas realizó las siguientes acciones:</p> <p>Trenes NM16</p> <p>*Modernización de la flota de 10 trenes NM16 para integrar el sistema CBTC; Servicio de mantenimiento de los Trenes NM16 desde septiembre 2021 consistentes en mantenimientos convencionales, preventivos y correctivos Trenes Nuevos NM22; Avance del 70% en la fabricación de 29 trenes nuevos que se integran a la flota de la Línea 1 del STC; Realización de pruebas tipo y pruebas serie del Tren cabeza de serie, en proceso de excepción para inicio de servicio comercial.</p> <p>Ampliación de PCC</p> <p>*Puesta en servicio de PCC 1 en C5, con la recuperación del sistema de control de tráfico de trenes de las Líneas 1,2,3,4,5 y 6.; Rehabilitación de Vía (Segmento 1 tramo Pantitlán - Isabel la Católica); Se concluyó la rehabilitación de la vía del tramo comprendido entre la Terminal Pantitlán y la estación Isabel la Católica, iniciando operación comercial el día 29 de octubre del 2023; Se realizaron actividades de mantenimiento en el tramo No rehabilitado para garantizar la continuidad de la operación del tramo en servicio comercial de Balderas a Observatorio, (entre junio de 2022 y octubre de 2023); *Se inician actividades de mantenimiento del tramo rehabilitado comprendido de Pantitlán a Isabel la Católica.</p> <p>Rehabilitación de Vía (Segmento 2 tramo A. Isabel la Católica - Balderas)</p> <p>*Se inician trabajos de rehabilitación de vía, instalaciones eléctricas y obra civil en túnel del segmento 2 tramo A.</p>	
O23ML0014	Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del Taller de Revisión General en los Talleres La Paz del S.T.C.	100%	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	<p>A la fecha se ha realizado para el "Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del Taller de Revisión General en los Talleres La Paz del S.T.C." se realizó el fincado de pedidos para el suministro e instalación de los siguientes equipos: Orta viajera, torno rodero, prensa y batería de galgas.</p> <p>Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.</p>
O23NR0252	Obras complementarias de reparación en la Infraestructura que coadyuvan a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	100%	400,000,000.00	268,807,320.38	131,836,076.55	135,459,892.59	131,836,076.55	131,836,076.55	267,295,969.10	<p>Del proyecto, a la fecha se ha realizado lo siguiente:</p> <p>1. Obras complementarias de implementación de taller para mantenimiento de trenes de Línea 9, segunda etapa, que coadyuven con la modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo se realizó el desmontaje y retiro de perfiles metálicos que conforman la techumbre de la nave de garaje existente; desmontaje y retiro de cubierta metálica de arcocheo calibre 20; desmontaje y retiro de láminas de fibra de vidrio dañadas y accesorios de unión y fijación en faldón de techumbre; desmontaje de cancel fijo de diferentes medidas y calibres; construcción de tapial vertical; apuntalamiento con soportería metálica de estructura que soporta la señalización en la nave de garaje; desconexión y reconexión de soportería metálica de instalaciones eléctricas y contra incendio; colocación de perfiles metálicos de diferentes medidas; colocación de cubierta de arcos modulares; aplicación de pintura esmalte en superficies metálicas; colocación de escalera marina; colocación de cancel fijo; colocación de láminas de poliacríl GS; colocación de caballete de lámina pintor calibre 24; colocación de caja colectoras (casquillo) de aguas pluviales provenientes de canalón; colocación de caballete botaguas de lámina pintor calibre 24.</p> <p>2. Obras de renovación de la infraestructura de la estación Juanacatlán, Chapultepec y estaciones de la Línea 1 se realizó la demolición de pisos de mármol con herramienta manual; demolición de recubrimiento cerámico en pisos y muros; demolición de zócalo dren por medios manuales; demolición de concreto; demolición de muro de tabique o block; corte con sierra en pavimento de concreto asfáltico; demolición de losa de entropiso de 75 CM; demolición de losa de cimentación a nivel andén; demolición de concreto simple; acarreo a camión a kilómetros subsecuentes de materiales producto de demoliciones; desmontajes y retiro de mamparas, barandales, herrería, cancelería, anuncios, señalamientos, luminarias, puertas existentes; nivelación de la superficie por medio de mortero cemento arena; forjado de escalones a base de concreto; aplastado en muros; levantamientos de muros de tabique rojo; colocación de mármol gris Santo Tomas; colocación de porcelanato blanco; paneles de lámina de acero porcelanizado; colocación de canal de señalización a base de lámina de acero porcelanizado; colocación de plafón metálico a base de metal multiperforado de lámina; colocación de plafón a base de tableros de yeso; aplicación de pintura vinil acrílico base agua y pintura esmalte; colocación de muros de Tablarco; colocación de juntas antiderrapantes; colocación de mármol travertino Fiorito; colocación de pasamanos, barandales; cancelería y herrería; instalación hidrosanitarias; mamparas y puertas porcelanizadas; instalación hidráulica en núcleo de baños; instalación eléctrica; suministro, instalación y puesta en servicio de elevadores tipo tracción carga útil de 630 kg; elaboración de planos "como quedó construido" de las adecuaciones realizadas al proyecto.</p> <p>3. Obras complementarias a la modernización de la Línea 1 se realizó la desconexión y desmontaje de acometida eléctrica de cable; desinstalación y retiro de tubería; desmontaje de cables y conectores; desconexión de luminario LED hermético; demolición de base de concreto para poste PTR; desmontaje de perfiles estructurales de diferentes secciones, medidas y calibres; desmontaje de láminas de policarbonato celular 8MM de espesor; reinstalación eléctrica en el nuevo cobertizo de acometida eléctrica; recolocación de elementos de recuperación para confinamiento de carril exclusivo fabricado en polietileno demedia densidad; montaje y colocación de láminas de policarbonato; montaje de perfiles estructurales de recuperación; colocación de láminas de policarbonato; colocación de herrería rejilla tipo Irving IS 02 para pozo de visita; colocación de perfil estructural y placas con equipo a base de oxicoarte; rampa de acceso.</p> <p>4. Construcción de infraestructura para el servicio de apoyo emergente de transporte por el cierre de la segunda etapa de modernización de la Línea 1 del S.T.C. se realizó la demolición de pavimento y desmantelamiento de bolido cilíndrico liso sólido carga y acarreo del material producto de demolición; instalación eléctrica; suministro y colocación de elemento para confinamiento de carril exclusivo; aplicación de pintura termoplástica; pintado de señalamiento horizontal con pintura de tránsito base agua.</p>



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
OZ3NR0253	Realizar obras para dar solución a las fallas en las estructuras de estaciones, correspondencias y traves de la Red del STC.	0%	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se determinó que debido a que las fibras poliméricas en estructuras de estaciones se encontraban en condiciones aceptables, motivo por el cual no se llevó a cabo este proyecto.
OZ3NR0254	Obras de renovación de Infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC.	100%	206,055,168.00	90,898,726.97	57,633,629.32	33,265,097.65	57,633,629.32	57,633,629.32	90,898,726.97	<p>Del proyecto, a la fecha se ha realizado lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Estudios para revisar la problemática generada por los asentamientos diferenciales y accidentes geológicos en el tramo La Raza-Potrero a la cola de maniobras, hasta la vía de pruebas, en los talleres Ticomán de la Línea 3 se realizó la instalación de bancos de nivel de trabajo utilizando anclas de acero @ 200 M con identificación y su georreferenciación empleando GNSS; circuito de nivelación de bancos de nivel para asignación de cota (x) con precisión ± 3 MM; análisis del comportamiento de los bancos y puntos de liga en el tramo superficial; instalación de referencias topográficas para el seguimiento de movimientos verticales; desplazamientos en andén y pasarelas; instalación de referencias en colas de maniobras, acceso a talleres y vía de pruebas; nivelación topográfica de todas las referencias existentes; informe final del comportamiento de las estaciones y pasarelas del comportamiento del cajón y del monitoreo de la cola de maniobras y acceso a talleres determinando su tendencia; proyecto ejecutivo de rehabilitación de la estructura del depósito para residuos peligrosos en los talleres Ticomán de Línea 3; planos y el archivo electrónico de toda la información generada. Obras para rehabilitar los elementos de seguridad de la infraestructura y mitigar el robo de cable se realizó el sellado de tapas metálicas mediante la aplicación de soldadura de 10 CM; retiro de tapas en registros eléctricos de diferentes medidas, calibres y materiales; colocación de tapas de hierro fundido tipo P84-A con grabado de siglas "STC" en registros de cableado; limpieza de registros de cableado de dimensiones variables; renovación de brocal de registro de cableado del Sistema de Transporte Colectivo a nivel de arroyo vehicular; desmantelamiento de cerca de malla ciclón galvanizada de diferentes calibres; suministro, fabricación y colocación de protección en módulos de placa de acero modelo gótico habilitada con paneles de rejilla de acero terminado en la parte superior con punta de protección recta y flor de liz; colocación de alambre de púas colocado a 2 hilos sobre poste de PTT. Ampliación de las instalaciones para la implementación del nuevo PCC1 en el C5 se realizó la elaboración de planos de trayectorias en las diferentes disciplinas con base en los diagramas entregados; desmontaje y retiro de muro falso de panel de yeso de diferentes espesores a una altura de hasta 3.0 M; desmontaje de cancelería de aluminio y/o herrería; desmontaje de zoclo de madera de diferentes dimensiones; desmontaje, desconexión y retiro de tubería de voz y datos, aire acondicionado, sistema contraincendios y cableado de diferentes materiales; desmontaje y resguardo de falso plafón modular; desmontaje de tubería eléctrica hasta un diámetro de 50 MM; desmontaje y retiro de unidades completas de iluminación, gabinetes, porta spots, arbotantes; desmontaje de puertas; desmontaje y retiro de equipos y accesorios especiales (difusores, detectores de humo, bocinas, cctv, alarma audiovisual); colocación de tapal de protección; desmontaje de letreros; desconexiones; desmantelamiento de falso plafón; demolición manual de acabados de azulejo, mosaico y mármol en muros, losa de lavabo; desmontaje de tuberías; construcción de muro de tabicamento, muro plano y curvo de tabique de barro rojo recocido; repellido y aplanado fino sobre muros; instalación de falso plafón; aplicación de pintura vinílica; suministro e instalación de cristal templado; instalación de cancel con cristal de 6mm; instalación eléctrica; hidrosanitaria; colocación de mármol Santo Tomas; instalación de fibra óptica; cubierta de panel multitecho con dos láminas galvanizadas; montaje de estructura a base de perfiles y placas de acero al carbón. Mantenimiento de cárcamos y drenajes de las Líneas de la Red se realizó el corte, retiro y recolocación de rejilla tipo Irving para dar acceso a las instalaciones del S.T.C.; limpieza y desazolve de la red de drenaje de canal cubeta ubicado a un costado de las vías de la red, en tuberías de 4 a 8"; desazolve de sedimentos en cárcamos de la red en estaciones, túneles y edificios a base de succión con equipo industrial de presión y vacío (tipo Vector); limpieza y desazolve del drenaje exterior municipal (subcolectores y colectores) en zonas inherentes a estaciones, edificios e instalaciones del S.T.C.; lavado y limpieza de cárcamos de la red y su equipo de bombeo instalado en estaciones, túneles y edificios, por medio de equipo hidroneumático industrial de presión y vacío; lavado y desazolve de drenaje interior en los talleres de mantenimiento mayor, menor y vehículos auxiliares en tuberías; limpieza y desazolve del drenaje exterior municipal. Tratado y canalización de filtraciones en estaciones e interestaciones de la Red se realizó el retiro de láminas de fibra de vidrio y canalizaciones en mal estado o fuera de funcionamiento en estaciones, e interestaciones; perforaciones en concreto armado por medios mecánicos con brocas de punta de tungsteno; retiro, reinstalación y resguardo hasta su recolocación de mamparas de mármol y lámina porcelanizada; aplicación de mortero hidráulico de fragado instantáneo en superficies de concreto armado para el sellado; instalación de canalizaciones de filtraciones en losa y plafón en estaciones e interestaciones; inyección de uretano hidrofóbico en concreto armado; inyección de lodo fragante elaborado a base de mezcla bentonita agua-cemento; carga y acarreo de material de producto de retiros. Conservación y mantenimiento de edificios y estaciones se realizó la colocación de tapal a base de hojas de triplay de pino de 16 MM de espesor con polines; desmantelamiento de falso plafón; retiro de loseta vinílica en piso; desmantelamiento de puertas; demolición de pisos de mármol con herramienta manual; demolición de elementos de concreto; forjado de escalones a base de tabique rojo; construcción de registro; colocación de mármol gris Santo Tomas; colocación de guía a base de porcelanato; colocación de junta antidesbordante; muro de block de concreto; aplicación de pintura esmalte alquídico sobre muros, vinílica mate en muros y plafones y de esmalte alquídico en herrería; colocación de muro de panel de cementos; muros divisorios a base de panel de Tablaroca; colocación de loseta cerámica; cancelería y herrería; instalación eléctrica; instalación hidráulica; desmantelamiento y colocación de elevador. Ampliación y mantenimiento a permanencias y edificios se realizó el trazo y nivelación; excavación a mano para formación de zanjas; demolición de piso de concreto por medios manuales; construcción de zapata de concreto hidráulico de F'c=250 kg/cm2; suministro y colocación de dala a base de concreto hidráulico de F'c=250 kg/cm2; construcción de plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra; colocación de castillo de concreto hidráulico; levantamiento de muros de tabique rojo; demoliciones y desmantelamientos; colocación de falso plafón; colocación de piso palmaire; colocación de coladeras de piso; limpieza y desazolve de tuberías sanitarias; aplicación de pintura vinílica y esmalte semimate; habilitado de vigas de perfil montan; colocación de lámina galvanizada; colocación de canalón de bajadas de agua pluvial; aplanado fino; instalación eléctrica; levantamiento de muros divisorios; colocación de tapas de registro especiales con tapa de lámina de acero inoxidable; colocación de gabinetes. 	



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
										8. Inyección de lodo fraguante en zapatas de Línea 4 se realizó el retiro de adoquín, almacenado y su posterior colocación; excavación de material en suelo a la profundidad necesaria; relleno con material producto de la excavación compactado en capas de 40 CM; perforaciones en zapata de concreto armado que soporta las columnas; inyección de agua con colorante bajo la zapata de las columnas con la finalidad de verificar las condiciones del drenaje adyacente; suministro, preparación e inyección de lodo fraguante elaborado a base de mezcla de bentonita agua-cemento; taponamiento de las perforaciones realizadas con mortero cementicio.
O23NR0274	Rehabilitación Integral de la Estación Pantitlán de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	100%	0.00	44,157,565.50	44,157,539.76	25.74	44,157,539.76	44,157,539.76	44,157,565.50	El proyecto a la fecha se encuentra al 100% por lo que, ya se concluyó con la rehabilitación integral de la Estación Pantitlán de la Línea 1, que incluye: demoliciones y desmontajes; trabajos de albañilería; renovación de: acabados, cancelería y herrería; instalación hidrosanitaria y zoclo dren, mamparas, puertas, accesorios y taquillas, instalación eléctrica y señalización.
O23NR0399	Estudio de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento de comportamiento de la infraestructura de las Líneas 4, A, B, 9, 12 de la Red del STC.	100%	0.00	64,299,295.47	24,122,747.40	40,176,548.07	24,122,747.40	24,122,747.40	64,299,295.47	Del proyecto, a la fecha se realizó el circuito de nivelación de bancos y puntos de liga y bancos de nivel semiprofundos con la verificación del comportamiento y la validación de su confiabilidad; análisis del comportamiento de bancos de nivel y bancos de nivel intermedios y puntos de liga; nivelación topográfica de todas las referencias instaladas en los sitios de estudio de los tramos, con procesamiento y graficación; medición de movimientos longitudinales y transversales de todas las juntas y fallas estructurales y su representación gráfica; monitoreo de estaciones piezométricas e inclinómetros existentes para determinar la variación de las presiones hidráulicas en la masa de suelo y su variación; monitoreo y seguimiento de los movimientos de las referencias topográficas instaladas en las zonas de intervención; informe final del comportamiento en estaciones y pasarelas; informe final de los movimientos verticales de columnas y de los desplazamientos de las juntas y fallas estructurales, realizando el análisis detallado y determinando el comportamiento; informe de la verificación de las condiciones de apoyo; calas para la verificación física de las condiciones de apoyo de la cimentación y restitución del área de trabajo a las condiciones originales; planos en las Líneas "A", "B", 4, 9 y 12.
O23NR0600	Proyecto Integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del Taller de Revisión General en los Talleres La Paz del S.T.C.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de que este proyecto se está realizando de manera multianual, se solicitó un nuevo registro, por lo que el avance se reporta en el número O23ML0014.
O23NR0601	Obras de corrección geométrica de la vía en tramo Velódromo - Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo	100%	0.00	14,989,742.56	1,862,612.16	13,127,130.40	1,862,612.16	1,862,612.16	14,989,742.56	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Corrección geométrica de la vía en tramo Velódromo - Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo, Fase 1" realizando desmantelamientos y desconexiones; retiro de durmiente de concreto; levantamiento topográfico de condiciones actuales de vías; elaboración de proyecto de trazo y perfil rectificado; implantación en campo de referencias topográficas; instalación de caseta prefabricada a base de mampara de multipanel.
O23NR0957	Rehabilitación de pasarelas para cambio de andén en estaciones de Línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo	100%	0.00	6,373,734.83	113,399.55	6,260,335.28	113,399.55	113,399.55	6,373,734.83	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Rehabilitación de pasarelas para cambio de andén en estaciones de Línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo" realizando la colocación de tapial; retiros, desmantelamientos y demoliciones; conformación de las trabes nuevas; colocación de piso de mármol tipo Santo Tomas; colocación de barandil y mamparas; colocación de letteros de pasarela; colocación de perfil estructural; carga y acero.
O23NR0958	Obras de Señalización en Estaciones del Conjunto Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo	100%	0.00	4,988,930.62	0.00	4,988,930.62	0.00	0.00	4,988,930.62	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Obras de señalización en estaciones del Conjunto Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo" realizando el retiro de los señalamientos, anuncios y letteros; colocación de canal de señalización a base de panel prefabricado de lámina de acero porcelanizada; colocación de señalización con diferentes mensajes, logotipos y dimensiones espacio y luminoso formato panel y doble; colocación de letteros para señalización fabricado con bastidor de acero. Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.
O23NR0959	Renovación y reparación de escaleras en la Estación Pantitlán de Líneas 5, 9 y A del Sistema de Transporte Colectivo	100%	0.00	14,991,145.74	0.00	14,991,145.74	0.00	0.00	14,991,145.74	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Renovación y reparación de escaleras en la Estación Pantitlán de Líneas 5, 9 y "A" del Sistema de Transporte Colectivo" realizando la construcción de tapial; retiros y demoliciones; aplicación de pintura esmalte alquidático en superficies metálicas; habilitado y armado de acero de refuerzo; colocación de concreto hecho en obra; colocación de herrería a base de perfiles de acero; colocación de mármol gris Santo Tomas; colocación de junta antiderrapante; colocación de luminaria LED lineal; instalación eléctrica; instalación de pisa catza. Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0960	Sustitución y Reparación de rejillas en estructuras de ventilación en los tramos subterráneos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	100%	0.00	4,991,852.88	1,559,526.58	3,432,326.30	1,559,526.58	1,559,526.58	4,991,852.88	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Sustitución y reparación de rejillas en estructuras de ventilación en los tramos Subterráneos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo", realizando la colocación de tapial vertical de hasta 2.44 metros de altura en rejilla de ventilación para protección de instalaciones; recorte de trabe perimetral y losa de concreto armado existente; suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo; suministro y colocación de cimbra de madera de pino de triplay de 19 MM; suministro, fabricación y colocación de concreto de resistencia rápida; desmontaje y retiro de rejilla metálica de solera de 2" x 3/26" existente; suministro, habilitado y colocación de elementos estructurales de acero al carbón; suministro y habilitado de rejilla de acero al carbón electroforjada superficie lisa; aplicación de soldadura eléctrica para unión de estructura de soporte de rejilla; retiro y colocación de lámina negra calibre 14 en rejilla de captación pluvial; colocación de lámina de acero antiderrapante.
O23NR0961	Rehabilitación de techumbres, canalones y bajadas de agua pluvial en: Talleres, Almacenes y Estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	100%	0.00	9,995,962.59	5,380,932.83	4,615,029.76	5,380,932.83	5,380,932.83	9,995,962.59	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Rehabilitación de techumbres, canalones y bajadas de agua pluvial en: talleres, almacenes y estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo" realizando la preparación, limpieza y retiro de óxido y pintura en malas condiciones; la limpieza y desazolve de bajadas de agua pluvial en tuberías y registros; demoliciones de elementos de concreto; carga y acarreo de materiales producto de las demoliciones; desmontaje y retiro de domos de policarbonato y/o acrílico en mal estado; colocación de primario anticorrosivo sobre lámina de canalones, botaguas, faldones, techumbre y estructura metálica; preparación de la superficie y aplicación de impermeabilizante líquido elastomérico fibrado base agua y de membrana impermeable prefabricada de rápida aplicación; colocación de lámina galvanizada; colocación de bajadas de agua pluvial a base de tubo PVC; colocación de coladera de azotes con cúpula; sellado de canalón; corrección de pendientes en azotes; aplicación de pintura anticorrosiva sobre lámina de canalones, botaguas, faldones, techumbre y estructura metálica; colocación de láminas de policarbonato; cubierta de lámina pintor engargoladas.
O23NR0962	Aplicación de Impermeabilizante en estaciones, edificios y talleres de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	100%	0.00	14,979,418.15	2,212,962.05	12,766,456.10	2,212,962.05	2,212,962.05	14,979,418.15	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Aplicación de impermeabilizante en estaciones, edificios y talleres de la red del Sistema de Transporte Colectivo" realizando el retiro de impermeabilizante existente en losas de azotes; aplicación de sellador a base de compuesto asfáltico de baja viscosidad formulado con solventes de rápida evaporación en losa; renetación de la superficie por medio de mortero cemento - arena en proporción de 1:4; colocación de tapa junta en muro y piso de lámina de acero galvanizado; suministro y aplicación de impermeabilizante de membrana impermeable prefabricada de rápida aplicación de 4.3 mm de espesor; aplicación de pintura vinílica acabado mate en muros y plafones; aplicación de aplanado a base de mortero cemento-arena; suministro e instalación de bajada de agua pluvial en canalón mediante tubo galvanizado con brida.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0963	Techado de accesos en estaciones de Líneas 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo.	100%	0.00	24,977,458.09	5,349,181.65	19,628,276.44	5,349,181.65	5,349,181.65	24,977,458.09	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Techado de Accesos en Estaciones de Líneas 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo" realizando la colocación de tapial vertical de hasta 4 metros de altura; desmontaje de estelas y /o anuncios de estación en acceso; demolición de concreto simple y/o reforzado; carga y acarreo de material producto de las demoliciones; habilitado y armado de acero de refuerzo; colocación de muros de tablasemento; colocación de impermeabilizante peel and seal en el perímetro de la techumbre; colocación de cubierta de panel mecano (glamet); colocación de canchón de lámina galvanizada; colocación de perfiles de acero estructural de diferentes medidas y calibres; aplicación de pintura de esmalte en estructuras; puertas de acceso en entradas de estaciones fabricadas en rejilla tipo Irving; colocación de cristal templado laminado; canal de señalización serigrafado; colocación de estelas a dos vistas; instalación eléctrica.
O23NR0964	Reparación de bardas y explanadas del Sistema de Transporte Colectivo.	100%	0.00	7,999,944.58	0.00	7,999,944.58	0.00	0.00	7,999,944.58	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Reparación de bardas y explanadas del Sistema de Transporte Colectivo" realizando el trazo y nivelación de terreno; demoliciones y desmantelamientos; nivelación de base de poste de plazuela; rehabilitación de luminarias exteriores; colocación de concreto hidráulico para guarniciones; colocación de acero de refuerzo; construcción de zapata de concreto hidráulico; colocación de muro de block de concreto tipo Intermedio; rehabilitación de escalones de acceso; construcción de banqueta; aplanado de superficies; colocación de rejilla pluvial; aplicación de pintura de esmalte alquidico. Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.
O23NR0965	Obras para mitigar el robo de cable del Sistema de Transporte Colectivo y rehabilitar los elementos de seguridad de la infraestructura	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado del tiempo para la contratación y ejecución de los trabajos de este proyecto, la Gerencia de Obras y Mantenimiento de este Organismo, a finales del mes de septiembre, determinó que no se ejecutará durante el presente año.
O23NR0966	Obras para el mantenimiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.	100%	0.00	22,871,505.63	4,524,901.96	18,346,603.67	4,524,901.96	4,524,901.96	22,871,505.63	Del proyecto, a la fecha se realizó lo siguiente: 1. Obras para el mantenimiento de Línea 12 (I-Electromecánica) del Sistema de Transporte Colectivo, realizando el habilitado y colocación de antenas en conexiones inductivas; suministro y colocación de puentes de continuidad en aparatos de dilatación y aparatos de cambio de vía; repliegue de cables de los circuitos de Subestación de Rectificación Tlalenco vía 1 y Subestaciones Olivos y Tlahuac vía 2; clasificación, embobinado, retiro y acarreo de cables; clasificación, ajuste y colocación de tapas en trinchera para cables de los diferentes sistemas; retiro de las instalaciones en el claro 22; retiro de catenaria y vía; colgante de instalaciones eléctricas; nivelación y alineación de vía con equipo manual; corrección de medida geométrica de vía; instalación de aparato de dilatación; levantamiento topográfico de las condiciones actuales del perfil y trazo de la vía con rectificación; desarmado, retiro y colocación de riel, durmiente de concreto y balasto; ajuste de parámetros geométricos del sistema de catenaria derivado de los trabajos de nivelación de vía; reinstalación y conexión de cables; reinstalación de gabinete metálico del sistema de la red contra incendio. 2. Obras para mantenimiento de Línea 12 (II- Obra Civil) del Sistema de Transporte Colectivo realizando el suministro, habilitado y colocación de bases para poste de catenaria; desmantelamiento y recolocación de mampara multipanle; instalación de tapajuntas en losa a base de placa de acero; aplicación de pintura esmalte alquidico en muros y superficies metálicas; suministro y colocación de barandil de herrería; instalación de caseta prefabricada a base de mampara multipanle; desmantelamientos de loseta; instalación de canal de señalización; sustitución de piezas de mármol gris Santo Tomas; nivelación de superficies por medio de mortero cemento-arena; colocación de junta antiderrapante; instalación eléctrica; levantamiento topográfico para verificar la alineación y nivelación de la vía una vez instalada nuevamente; retiro y traspaleo de balasto en zona de vías para trazo y colocación de placas base para postes y torones.
O23NR0969	Reparación de muros degradados en el cajón subterráneo de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	100%	0.00	22,983,573.26	0.00	22,983,573.26	0.00	0.00	22,983,573.26	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Reparación de muros degradados en el cajón subterráneo de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo" realizando el desbaste y demolición en muros con daño; aplicación de recubrimiento a base de mortero cementicio para la reparación de muros de concreto; inyección de lodo fraguante elaborado a base de bentonita agua cemento; instalación de tapajuntas en losa y muros; aplicación de recubrimiento tipo cementoso; inyección de uretano hidrofóbico en concreto armado; colocación de concreto hidráulico; aplicación de pintura esmalte; limpieza en muros del cajón estructural. Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.
O23NR1167	Obras para la sustitución de juntas mecánicas y la instalación de aparatos de cambio de vía en el tramo Olivos - Tezonco de la Línea 12 del S.T.C.	100%	0.00	20,526,943.29	1,216,157.36	19,310,785.93	1,216,157.36	1,216,157.36	20,526,943.29	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Obras para la sustitución de juntas mecánicas y la instalación de aparatos de cambio de vía en el tramo Olivos - Tezonco de la Línea "12" del S.T.C." realizando el desarmado, retiro y recuperación de riel y durmientes; retiro y traspaleo de balasto; instalación de aparatos de cambio de vía; colocación de balasto tipo C4; nivelación y alineación de aparato de aparatos de cambio de vía; normalización de abertura en aparatos de dilatación de riel; aplicación de soldadura aluminotérmica; instalación de juntas mecánicas; levantamiento topográfico de las condiciones actuales de las vías; proyecto de trazo y perfil rectificado; corrección de medidas geométricas de vía.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1170	Obras de mantenimiento y dictamen de seguridad estructural en el CENDI Delicias del S.T.C.	100%	0.00	2,998,004.95	0.00	2,998,004.95	0.00	0.00	2,998,004.95	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Obras de mantenimiento y dictamen de seguridad estructural en el CENDI Delicias del Sistema de Transporte Colectivo" realizando el levantamiento topográfico de las instalaciones del CENDI; trazo y nivelación con equipo topográfico; emboquillado y resanes de columnas de barda de colindancia; montaje de postes a base de tubo de acero; montaje de arcos tipo ARC; montaje de targueros; suministro y colocación de membrana para estructura de varillas; construcción de dado de concreto fraguado; colocación de anclas de acero de refuerzo; colocación de canalón a base de lámina galvanizada; aplicación de pintura esmalte alquidálico; colocación de bajadas de agua pluvial; aplicación de recubrimiento tipo cementoso en fachadas que impermeabiliza y da acabado; instalación eléctrica; dictamen estructural para el edificio del CENDI. Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1171	Obras para dar soporte a la losa de cimentación de la estación Potrero de la Línea 3 del S.T.C.	100%	0.00	22,290,979.92	0.00	22,290,979.92	0.00	0.00	22,290,979.92	Del proyecto, a la fecha se ha realizado "Proyecto Integral de Obras para dar soporte a la losa de cimentación de la Estación Potrero de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo" se realizó la inyección de mezcla de material fluido de relleno para restituir apoyo de la estructura con el suelo y mejoramiento de la capa de apoyo de la losa de fondo, con la finalidad de restablecer las condiciones originales de apoyo de la estación Potrero de la Línea 3 del S. T. C. Aún no se presenta avance presupuestal, debido a que la documentación comprobatoria se encontraba en revisión, por parte del área ejecutora de este proyecto, a la fecha del presente informe, por lo que éste se vea reflejado en el Informe de Cuenta Pública.
TOTAL URG			4,729,569,636.00	4,868,824,366.22	3,005,224,718.38	1,699,867,484.72	3,005,224,718.38	3,005,224,718.38	4,705,092,203.10	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10 PD OR Organismo Regulador de Transporte
Periodo:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0199	Desarrollo de software para la administración y registro de ingresos y pagos por derecho de uso de los Centros de Transferencia Modal (Cetram)	0%	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	1,545,369.93	0.00	0.00	1,545,369.93	Adquisición de 1 software que consta de antenas, lectoras de RFID y arcos de detección de RFID para el registro de los ingresos que se reciben por pago de uso de los Centros de Transferencia Modal.
A23NR0200	Adquisición de Mobiliario de Oficina	96%	600,000.00	600,000.00	576,404.00	0.00	576,404.00	576,404.00	576,404.00	Adquisición de anaqueles, archiveros, escritorios, sillas de oficina, archiveros horizontales metálicos.
A23NR0201	Adquisición de equipos de cómputo y tecnológico para los proyectos de la red de recarga externa, servicio de validadores y para las áreas administrativas.	87%	1,000,000.00	1,155,579.20	999,904.34	0.00	999,904.34	999,904.34	999,904.34	Adquisición de Monitor, pantalla, Microcomputadora Portátil Laptop, Videowall y Impresora de Credenciales.
A23NR0202	Adquisición de sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental.	19%	300,000.00	300,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	Adquisición de sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental que integra en el proceso administrativo los momentos contables de egresos e ingresos y estados financieros.
A23NR0563	Adquisición de Predio por Expropiación Constitucional por Expropiación a favor de la Ciudad de México	100%	0.00	70,404.14	70,404.14	0.00	70,404.14	70,404.14	70,404.14	Indemnización Institucional del procedimiento administrativo de expropiación a favor de la Ciudad de México, derivado del Decreto del Ejecutivo del Estado de México, publicado el 30 de enero de 2023 en el diario Oficial del Estado de México, por el que se expropian por causas de utilidad pública una superficie de 24,156 M2 del predio ubicado Calle Presidentes, Manzana 8, Lote 36, sin número, Colonia Los Reyes Acaquilpan, Código Postal 56419, Municipio los Reyes la Paz, Estado de México.
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL URG			3,640,000.00	3,865,983.34	1,704,712.48	1,545,369.93	1,704,712.48	1,704,712.48	3,250,082.41	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDRT - RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0410	Adquisición e instalación de sistemas de lavado automático para los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	0.00	19,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del cuarto trimestre no se realizó este proyecto.
A.23NR.0411	Adquisición de Tracto Grúas para el parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del cuarto trimestre no se realizó este proyecto.
A.23NR.0412	Adquisición e Instalación de un Sistema de Tratamiento de Limpieza para Filtros de Partículas Diésel (DPF) Instalados en los Autobuses con Tecnología Ambiental Euro VI, de la RTP.	42%	0.00	4,500,000.00	0.00	1,901,924.40	0.00	-	-	1,901,924.40	Al cierre del cuarto trimestre se encuentra en proceso de pagar el recurso comprometido.
A.23NR.0413	Adquisición de Herramienta Especializada y Equipo para los Módulos y Centros de Reconstrucción.	88%	0.00	20,000,000.00	10,871,250.88	6,719,225.76	10,871,250.88	10,871,250.88	-	17,590,476.64	Al cierre del cuarto trimestre se encuentra en proceso de pagar el recurso que corresponde al saldo del compromiso.
A.23NR.0414	Adquisición de camionetas nuevas NP300 TM AC para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del cuarto trimestre no se realizó este proyecto.
A.23NR.0415	Adquisición de motocicletas para el personal de supervisión de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	94%	0.00	3,200,000.00	0.00	2,992,800.00	0.00	-	-	2,992,800.00	Al cierre del cuarto trimestre se encuentra en proceso de pagar el recurso comprometido.
A.23NR.0416	Adquisición de equipo de Video-Vigilancia para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	100%	0.00	2,478,168.00	0.00	2,476,942.20	0.00	-	-	2,476,942.20	Al cierre del cuarto trimestre se encuentra en proceso de pagar el recurso comprometido.
A.23NR.0417	Adquisición de equipo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, fortalecimiento a la red informática de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	98%	0.00	2,817,540.00	2,555,399.96	192,072.80	2,555,399.96	2,555,399.96	-	2,747,472.76	Al cierre del cuarto trimestre se encuentra en proceso de pagar el recurso que corresponde al saldo del compromiso.
A.23NR.0418	Adquisición de equipo de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Equipos de Aires Acondicionados, para el mantenimiento a la red informática de la Red de Transporte de Pasajeros.	89%	0.00	704,292.00	0.00	623,413.93	0.00	-	-	623,413.93	Al cierre del cuarto trimestre se encuentra en proceso de pagar el recurso comprometido.
A.23NR.0419	Adquisición de extintores y detectores de humo para autobuses e inmuebles de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	67%	0.00	800,000.00	535,026.80	0.00	535,026.80	535,026.80	-	535,026.80	Al cierre del cuarto trimestre se ha concluido este proyecto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.23NR.0558	Adquisición de Equipo de Comunicaci3n y Telecomunicaci3n para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de M3xico.	0%	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al cierre del cuarto trimestre no se realiz3 este proyecto.
A.23NR.0664	Adquisici3n de Otros Equipos para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de M3xico.	0%	0.00	4,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al cierre del cuarto trimestre no se realiz3 este proyecto.
TOTAL URG			0.00	110,220,000.00	13,961,677.64	14,906,379.09	13,961,677.64	13,961,677.64	28,868,056.73	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:										
10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período: Enero - Diciembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0231	Adquisición de 135 Equipos de Validación (Validadores)	100	0.00	7,649,910.00	7,649,910.00	0.00	7,649,910.00	7,649,910.00	7,649,910.00	Se adquirieron 135 Equipos de Validación, para el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada como sistema único de prepago en los nuevos trolebuses adquiridos por el Organismo.
A22ML0002	Adquisición de Nueve Trenes Ligeros Articulados Nuevos.	100	0.00	150,066,000.00	150,066,000.00	0.00	150,066,000.00	150,066,000.00	150,066,000.00	Este proyecto se creó en 2022 bajo el esquema Multianual (2022-2024), con la finalidad de adquirir 9 Trenes Ligeros Articulados Nuevos de rodadura férrea, para reforzar la operación de la Línea 1 del Tren Ligero, que cuenta con 16 estaciones y 2 terminales a lo largo de 13 Km. de extensión de línea, lo que permitirá mejorar la oferta del servicio en las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco en beneficio de la población usuaria. En dicho ejercicio se celebraron 2 contratos multianuales con la empresa que ofreció las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, por un monto total de \$630'000,000.00 y se otorgó el primer anticipo por un importe de \$164'934,000.00. En el ejercicio 2023, se cubrió el segundo anticipo por un monto total de \$150'066,000.00, con base en lo establecido en los contratos.
A22ML0004	Adquisición de Trolebuses Articulados Nuevos (18 metros)	100	0.00	705,883,000.00	705,882,000.48	0.00	705,882,000.48	705,882,000.48	705,882,000.48	En el ejercicio 2022, se creó el proyecto A22ML0004 "Adquisición de hasta ciento dos Trolebuses Articulados Nuevos (18 metros)" bajo el esquema Multianual (2022-2023), con recursos provenientes del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos y su Convenio Modificatorio, de fechas 23 de septiembre y 8 de noviembre de 2022 respectivamente, celebrados entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad de México, y se otorgó un anticipo del 50% a la empresa que ofreció las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, por un monto de \$705'882,000.48. Para el ejercicio 2023, con fecha 31 de enero dichos Órganos celebraron un nuevo Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, con el propósito de finiquitar la adquisición de 102 Trolebuses Articulados Nuevos (18 metros), y dar continuidad al Programa "Sistema Integrado de Transporte de la Zona Oriente del Valle de México", por lo que en el mes de junio de 2023, se transfirieron recursos presupuestarios al Organismo por la cantidad de \$705'883,000.00. Al cierre del ejercicio 2023, se concluyó el pago del finiquito para la adquisición de 102 Trolebuses Articulados Nuevos y se realizará el reintegro de los Recursos Federales no utilizados, por la cantidad de \$999.52.
A23NR0627	Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Control de Tráfico para la Línea del Tren Ligero de la Ciudad de México	0	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	Se creó este proyecto con la finalidad de llevar a cabo la regulación operativa y garantizar las condiciones de seguridad de los Usuarios y del Material rodante que proporciona el Servicio de Transporte Público de pasajeros en la Línea del Tren Ligero de la Ciudad de México. Cabe mencionar que al mes de diciembre no se recibió facturación.
TOTAL URG			0.00	883,598,910.00	863,597,910.48	20,000,000.00	863,597,910.48	863,597,910.48	883,597,910.48	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0203	Adquisición de un sistema de gestión de identidad por control de sentenciados; así como adquisición de servidores	94%	100,000,000.00	70,514,570.65	53,477,533.66	16,816,464.74	53,477,533.66	53,477,533.66	70,293,998.40	Se llevó a cabo la adquisición de servidores de datos para llevar a cabo la homologación de las bases de datos y sillas de trabajo con brazos, para realizar las actividades relacionadas en la gestión de Identidad y Control de Sentenciados en Libertad, en el Sistema Penitenciario.
A23NR0282	Adquisición de Licencias de equipos forenses, Licenciamiento de Antivirus, Software para evaluaciones psicológicas de forma virtual y Licenciamiento de Administración Meraki	40%	0.00	13,490,998.21	4,560,720.84	8,869,365.77	4,560,720.84	4,560,720.84	13,430,086.61	Se realizó la adquisición de software y licencias informáticas, para el fortalecimiento de evaluaciones psicológicas de forma virtual, así como, así como resguardar la seguridad de correos electrónicos para evitar el robo de información cibernética.
A23NR0340	Adquisición de Estufón, Equipos de alcoholemia, Medidores Láser y Sopladora/Aspiradora	100%	0.00	3,370,984.17	354,984.17	3,016,000.00	354,984.17	354,984.17	3,370,984.17	Se realizó la adquisición de estufón triple para el Centro de Día y Apoyo Familiar para niños y niñas de Mujeres Policías (Ateneas), así como equipos de Alcoholemia para poder llevar a cabo las actividades del Programa Conduce sin alcohol.
A23NR0360	Adquisición de megáfonos, taburetes y contenedores de basura	100%	0.00	2,605,304.78	2,605,304.78	0.00	2,605,304.78	2,605,304.78	2,605,304.78	Se adquirieron botes de basura, taburetes y megáfonos necesarios para las diversas actividades de la Secretaría.
A23NR0390	Adquisición de 6 Equinos, 4 Caninos y 2 Radios Transceptor Portátil por recuperación de Sinistros	100%	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00	Durante el período no se ejerció recurso.
A23NR0428	Adquisición de cargadores para pistola, armas largas y armas cortas.	100%	0.00	24,589,773.93	23,969,147.52	620,626.40	23,969,147.52	23,969,147.52	24,589,773.92	Se adquirió diverso armamento, así como cargadores de munición, para el personal operativo los cuales son indispensables para que les permita realizar las actividades de protección y vigilancia.
A23NR0430	Adquisición de equipo de radiocomunicación y equipo de cómputo	99%	0.00	62,995,244.66	43,037,490.60	19,953,811.92	43,037,490.60	43,037,490.60	62,991,302.52	Se realizó la adquisición de equipo de cómputo para apoyar tecnológicamente la operación policial, así como, dotar al personal de equipamiento de uso informático.
A23NR0459	Adquisición de muebles de oficina, equipo de seguridad, equipo contra incendio, equipo médico, equipo administrativo y máquinas tipo DTF.	100%	0.00	1,111,425.00	1,111,425.00	0.00	1,111,425.00	1,111,425.00	1,111,425.00	Durante el periodo no se ejerció recurso.
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad	78%	744,478,624.00	686,056,941.03	626,058,321.91	59,998,619.06	626,058,321.91	626,058,321.91	686,056,940.97	Proyectos multianuales para la contraprestación periódica para el servicio de infraestructura penitenciaria, consistentes en un conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales tecnológicos y requerimientos de mantenimiento en el CEVASEP I y CEVASEP II, ubicados a un costado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Los inmuebles objeto de los contratos, se encuentran en funcionamiento físicamente, con mantenimientos extramuros periódicos mensuales hasta el término de los contratos.
TOTAL URG			844,478,624.00	864,780,482.43	755,174,928.48	109,320,127.89	755,174,928.48	755,174,928.48	864,495,056.37	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.23NR.0530	Adquisición de licencias software	54.5	0.00	981,650.25	535,507.46	446,142.79	981,650.25	535,507.46	981,650.25	Adquisición de 2 licencias de seguridad perimetral Fortinet por un año, adquisición de 793 licencias de Antivirus Kaspersky, 3 licencias SQL, para resguardar un gran volumen de información de la corporación.
A.23NR.0531	Adquisición de equipo de cómputo e informático	7.5	0.00	4,697,867.00	355,250.00	4,342,617.00	4,697,867.00	355,250.00	4,697,867.00	Adquisición de 106 PC (perfil administrativo), 13 PC (perfil de desarrollador), 11 escáneres con tamaño de digitalización mínimo 29.7 cm x 50cm.
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL URG			0.00	5,679,517.25	890,757.46	4,788,759.79	5,679,517.25	890,757.46	5,679,517.25	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL								
Período:		ENERO-DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A.23NR.0238	Adquisición de Campanas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0239	Adquisición de Ventiladores industriales para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	7,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0240	Adquisición de No break para la Dirección de Mejora Gubernamental.	25	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se realizó el sondeo de mercado respectivo; no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que no se contaba con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A.23NR.0241	Adquisición de Herramientas Especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0242	Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	25	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se realizó el sondeo de mercado respectivo; no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que no se contaba con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A.23NR.0243	Adquisición de diversos equipos informáticos para las diversas áreas de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX.	25	0.00	165,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se realizó el sondeo de mercado respectivo; no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que no se contaba con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A.23NR.0244	Adquisición de Maquinaria Especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	160,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0245	Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0246	Adquisición de Mueble con repisas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0247	Adquisición de Balanza electrónica para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0248	Adquisición de Regla de Acero Inoxidable para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Período:	ENERO-DICIEMBRE

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0249	Adquisición de Software para para la Dirección de Mejora Gubernamental.	40	0.00	1,185,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizó la investigación de mercado respectiva; en dos ocasiones, no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo del fabricante, de conformidad con el Dictamen Técnico de la Agencia de Innovación Digital, por lo que no efectuó la contratación.
A.23NR.0250	Adquisición de Licencias Office y de Antivirus. para la Dirección de Mejora Gubernamental.	40	0.00	1,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizó la investigación de mercado respectiva; en dos ocasiones, no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo del fabricante, de conformidad con el Dictamen Técnico de la Agencia de Innovación Digital, por lo que no efectuó la contratación.
A.23NR.0251	Adquisición de Parrilla digital y prensas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	27,707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0252	Adquisición de Estaciones de Soldadura para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0253	Adquisición de Agitador de Tamices y Maquina de soldar para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0254	Adquisición de Otros Equipos de Prueba para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	2,050,875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0255	Adquisición de Desecadores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	176,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0256	Adquisición de Adquisición de extintores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	78,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0257	Adquisición de Humificador y Lupas Industriales para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	47,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0258	Adquisición de Termohigrometro para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL								
Período:		ENERO-DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A.23NR.0259	Adquisición de Tanque de Oxígeno para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0260	Adquisición de Baño maría para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	110,754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0261	Adquisición de diversos equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	367,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0262	Adquisición de Jarra de azufre y Kit de olla para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	61,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0263	Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	35,615.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0264	Adquisición de Pesas lastres y Adaptador de neopreno para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0265	Adquisición de Recipiente de acero para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0266	Adquisición de Tanque de Argón para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0267	Adquisición de Asbesto para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	1,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0268	Adquisición de Equipo de Carga eléctrica y prueba para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	54,956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0269	Adquisición de Perforadora para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	229,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL								
Período:		ENERO-DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A.23NR.0270	Adquisición de Equipo de Inflamabilidad y accesorios especializados para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	215,559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0271	Adquisición de Equipo para destilación para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	16,358.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0273	Adquisición de Equipos Informáticos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	25	0.00	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se realizó el sondeo de mercado respectivo; no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que no se contaba con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
TOTAL URG			0.00	7,550,467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13 PD VA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0341	Adquisición de ruteador	100.0%	0.00	96,478.00	96,478.00	0.00	96,478.00	96,478.00	96,478.00	Adquisición de un ruteador que ayude a fortalecer la conectividad a internet de la red informática del Instituto, así como a optimizar los trabajos de seguridad perimetral.
A23NR0343	Adquisición de servidor	100.0%	0.00	93,836.00	93,836.00	0.00	93,836.00	93,836.00	93,836.00	Adquisición de un servidor para satisfacer el almacenamiento de la información correspondiente al acervo video gráfico, producto de las diligencias realizadas por el Personal Especializado en Funciones de Verificación
A23NR0389	Adquisición de licencia antivirus	100.0%	0.00	209,624.00	209,624.00	0.00	209,624.00	209,624.00	209,624.00	Adquisición de una licencia antivirus para garantizar la seguridad de los equipos de escritorio, propiedad del Instituto contra software malicioso.
A23NR0552	Adquisición de equipo de cómputo y escáner	0.0%	0.00	348,256.36	0.00	348,256.36	0.00	0.00	348,256.36	Adquisición de equipo de cómputo y escáner con la finalidad de mejorar las tareas encargadas, inherentes a la entidad y eficientar los tiempos.
A23NR0580	Adquisición de Equipo Informático, Audiovisual y Administrativo para el personal de Verificación	100.0%	0.00	1,645,000.00	1,639,827.62	0.00	1,639,827.62	1,639,827.62	1,639,827.62	Adquisición de Equipo Informático, Audiovisual y Administrativo para el personal de Verificación, con la finalidad de que los verificadores cuenten con el equipo necesario para el desarrollo de su actividad diaria.
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL URG			0.00	2,393,194.36	2,039,765.62	348,256.36	2,039,765.62	2,039,765.62	2,388,021.98	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0308	Adquisición de bienes informáticos para la Dirección General de Registro Civil	85%	0.00	6,408,224.96	5,009,025.00	0.00	5,009,025.00	5,009,025.00	5,009,025.00	Adquisición de 300 equipos de cómputo de escritorio, tecnología de 64 bits, Intel Core i3-12100, 2 a 6 núcleos físicos máximo, 8 GB RAM, disco duro 256 GB mínimo, Windows 11 home mínimo;
A23NR0463	Adquisición de Equipo Informático para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	100%	0.00	3,357,910.01	0.00	3,357,910.00	0.00	0.00	3,357,910.00	Adquisición de 3 escáner tamaño de digitalización ancho 50mm – 304mm longitud 71mm – 431mm, resolución de escaneo 600 ppp y velocidad de escaneo 128 páginas por minuto, 1 equipo de almacenamiento de 120 TB en un arreglo de discos RAID 6 Usables, al menos 5 TB usables e discos de estado sólido, después de raids 5, al menos 120 TB usables en discos SAS de 10K rpm, después de raids 5 y capacidad de crecimiento al menos de 3.5 PB Crudos y 1 dispositivo Firewall de al menos 6 Gbps en Firewall con módulo de control de aplicaciones habilitado en tráfico mixto, al menos 3 Gbps de desempeño con las funcionalidades de inspección habilitadas simultáneamente de IPS, Antivirus, Antispyware, URL Filtering y detección de malware y desempeño de al menos 3.1 Gbps en IPsec, con al menos 80,000 sesiones por segundo.
A23NR0464	Adquisición de Equipos Informáticos y Eléctricos para la Dirección General Jurídico y de Estudios Legislativos	100%	0.00	1,400,610.68	0.00	1,400,610.68	0.00	0.00	1,400,610.68	Adquisición de 50 equipos de cómputo con procesador con tecnología de 64 bits (x64), memoria RAM de 8GB, de 2 a 6 núcleos físico máximo, disco duro de 1TB mínimo HDD; 10 switch con , Interfaz Gigabit Ethernet, 2 puertos Gigabit Ethernet SFP para UPLINK y ancho de banda mínimo de 36 Gbps; 50 reguladores de voltaje NO-BREAK de 480VA y hasta 520VA, salida 120 VCA, tiempo de respaldo 50 segundos a un 100% de carga, 4 contactos polarizados tipo NEMA 5- 15R y 1 fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) de 3000 VA / 2400 W, salida 120 VCA, entrada eléctrica voltaje nominal 120 VCA y 6 contactos polarizados, tipo NEMA 5 – 15R.
A23NR0524	Adquisición de Equipos Informáticos y Mobiliario para el Fortalecimiento del Registro Civil (RENAPO) 2023	100%	0.00	2,437,499.50	0.00	2,251,282.32	0.00	0.00	2,251,282.32	Adquisición de 7 equipos de cómputo (Escritorio), procesador con tecnología de 64 bits (x64), de 4 a 12 núcleos físicos máximo, memoria RAM de 16GB a 64GB máximo, disco duro con sistema SSD con capacidad de 512GB, 15 equipo de cómputo (Portátiles), procesador con tecnología de 64 bits (x64), de 10 a 12 núcleos físicos máximo, memoria RAM de 16GB o 64 GB DDR4, disco duro 1TB mínimo en formato HDD o SSD, 8 impresora láser, resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM 512 MB como mínimo o superior y velocidad ppm: 26 ppm hasta 40 ppm como máximo, 92 impresora láser, resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM 512 MB como mínimo o superior y velocidad ppm: 41 ppm hasta 50 ppm como máximo 1 servidor, dos o más procesadores con tecnología x86 a 64 Bits, un mínimo de 16 núcleos físicos, consumo de energía (TDP) máximo 125W, memoria RAM con capacidad de 256 GB y 16 slots libres mínimo para crecimiento, tipo de memoria DDR4 o DDR5 y almacenamiento de 3 discos duros 4TB mínimo, Adquisición de 3 escritorios de oficina, medidas 160x80x75 cm lateral 120x55 cm, fabricado en melanina, 3 sillas de oficina secretarial, mecanismo giratorio con palanca, tapizada en color negro, 3 gabinetes, de 4 cajones, ancho 46 cm y alto 132 cm y 6 sillas de visita, base fija en 4 puntas de 3.5 cm de ancho, asientos y respaldo tapizados en tela.
A23NR0540	Adquisición de Equipos Informáticos, Administrativos y Audiovisuales para la Dirección General de Servicios Legales	85%	0.00	398,523.43	0.00	351,442.88	0.00	0.00	351,442.88	Adquisición de 16 equipos de cómputo (Escritorio), procesador con tecnología de 64 bits (x64), consumo de energía (TDP) 65 W, de 4 a 6 núcleos físicos, memoria RAM de 8GB dual channel memory (DDR4) con capacidad máxima de 128 GB, disco duro de 1TB interfaz SATA III de 3.5" a 7200 RPM, Adquisición de 16 NO-BREAK de 480VA y hasta 520VA, salida 120 VCA, tiempo de respaldo 50 segundos a un 100% de carga, 4 contactos polarizados tipo NEMA 5- 15R
A23NR0669	Adquisición de Bienes Informáticos para la Defensoría Pública adscrita a la Dirección General de Servicios Legales	0%	0.00	118,629.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición de switch, toda vez que los espacios que se tenían programado habilitar para la Defensoría Pública, no fueron requeridos por el área.
A23NR0707	Adquisición de Vehículos por recuperación de siniestro para la oficina de la Consejería y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	100%	0.00	655,600.01	0.00	655,600.01	0.00	0.00	655,600.01	Adquisición de 2 vehículos tipo sedán, para 5 pasajeros, motor 1.5 a 1.6 lt de 4 cilindros, transmisión automática, modelo 2024.
TOTAL URG			0.00	14,776,998.43	5,009,025.00	8,016,845.89	5,009,025.00	5,009,025.00	13,025,870.89	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0686	Adquisición de bodycamara, Adaptador HDMI 2 vías, Convertidores Balum CTV, Convertidores Balum videocámara CCTV, Kit cámaras videovigilancia, Kit conectores, Soporte para pantalla.	86%	-	206,328.69	-	176,524.10	-	-	382,853.65	Se adquirieron cámaras de cuerpo, cámaras de videovigilancia, y sus aditamentos para instalación. Es importante mencionar que los bienes fueron entregado en tiempo y forma, sin embargo el pago correspondiente se realizará en pasivo circulante.
A23NR0687	Adquisición de Impresoras Portátiles y Miniprojector.	97%	-	168,750.25	-	163,499.68	-	-	332,250.90	Se compraron impresoras portátiles y un miniprojector. Es importante mencionar que los bienes fueron entregado en tiempo y forma, sin embargo el pago correspondiente se realizará en pasivo circulante.
A23NR0688	Adquisición de Licencia de diseño gráfico, Software de administración y conectividad, Antivirus para dispositivos, Licencia de seguridad Fortinet, Licencia de videoconferencias.	53%	-	177,097.06	-	94,715.88	-	-	271,813.47	Se adquirieron licencias de distintos tipos: Adobe, Zoom, Antivirus y Fortinet. Es importante mencionar que los bienes fueron entregado en tiempo y forma, sin embargo el pago correspondiente se realizará en pasivo circulante.
A23NR0691	Adquisición de Estación de descarga interfaz, Servidor NAS-SYNOLOGY y Discos NAS.	90%	-	146,644.82	-	132,264.83	-	-	278,910.55	Se realizó la adquisición de Estación de descarga interfaz, Servidor NAS-SYNOLOGY y Discos NAS. Es importante mencionar que los bienes fueron entregado en tiempo y forma, sin embargo el pago correspondiente se realizará en pasivo circulante.
A23NR0692	Adquisición de Potenciómetro con rango de lectura de 0 a 14; Refrigerador Cobalt Vertical con 1 puerta de cristal; Inhibidores por pruebas Microbiológicas (residuos de antibiótico).	92%	-	171,846.56	-	158,387.33	-	-	330,234.81	Compra de potenciómetro con rango de lectura de 0 a 14; Refrigerador Cobalt Vertical con 1 puerta de cristal; Inhibidores por pruebas Microbiológicas (residuos de antibiótico). Es importante mencionar que los bienes fueron entregado en tiempo y forma, sin embargo el pago correspondiente se realizará en pasivo circulante.
A23NR0517	Adquisición de Servidor de torre flexible T550	100%	-	231,998.84	231,998.84	-	231,998.84	231,998.84	927,996.36	Se realizó la compra de un Servidor de torre flexible T550



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0518	Adquisición de Destilados de acero inoxidable grado farmacéutico y molino de martillo de 300 kg.	100%	-	258,052.43	258,050.00	-	258,050.00	258,050.00	1,032,203.43	Se realizó la Adquisición de Destilados de acero inoxidable grado farmacéutico y molino de martillo de 300 kg.
A23NR0519	Adquisición de tanque estacionario de 120 litros y licuadora industrial acero inoxidable 12 lt.	100%	-	27,137.00	27,137.00	-	27,137.00	27,137.00	108,549.00	Adquisición de tanque estacionario de 120 litros y licuadora industrial acero inoxidable 12 lt.
A23NR0641	Adquisición de evaporador rotativo (rotovapor)	100%	-	222,300.00	220,300.00	-	220,300.00	220,300.00	883,201.00	Adquisición de evaporador rotativo (rotovapor)
TOTAL URG			0.00	1,610,155.65	737,485.84	725,391.82	737,485.84	737,485.84	4,548,004.99	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"								
Período:		enero-diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0223	Adquisición de equipo informático, mobiliario de oficina y equipo de transporte para el mejoramiento de Infraestructura Educativa.	63.0%	18,000,000.00	10,470,105.34	6,594,753.00	2,112,012.00	8,706,765.00	6,594,753.00	8,706,765.00	<p>El Objetivo de este Proyecto de Inversión es Fortalecer la infraestructura mobiliaria y equipo necesario para capacitar a los estudiantes a nivel superior y posgrado, con la finalidad de obtener un mejor aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de los programas de estudio y desarrollar la investigación formativa, generativa y educativa, en las Unidades Académicas que componen el Instituto.</p> <p>Durante el periodo reportado se adquirió equipo de cómputo y de tecnologías de la información, mobiliario de oficina, con el fin de equipar la nueva Unidad Académica Santo Tomás principalmente.</p>
A23NR0368	Adquisición de herramienta especializada para dar mantenimiento al campus de las Unidades Académicas adscritas al IESRC.	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>El Objetivo de este Proyecto de Inversión es mantener en óptimas condiciones el campus de las Unidades Académicas adscritas al Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos". Sin embargo, el recurso que se tenía programado en este proyecto, fue reorientado a las necesidades prioritarias de este Instituto.</p>
A23NR0565	Adquisición de arcos detectores de metales y torniquetes de acero inoxidable.	46.5%	0.00	2,000,000.00	930,727.16	1,048,905.64	1,979,632.80	930,727.16	1,979,632.80	<p>El objetivo de este Proyecto de Inversión es fortalecer la infraestructura educativa implementando medidas de seguridad para la prevención del delito en los planteles, garantizando a la comunidad educativa un entorno seguro y sano en el que puedan desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial. La adquisición de estos bienes resulta imperante para garantizar el acceso ordenado y seguro de la comunidad educativa, en el ingreso a las instalaciones de las Unidades Académicas.</p> <p>Se adquirieron 38 torniquetes bidireccionales y 38 arcos detectores de metal, con el fin de equipar las Unidades Académicas adscritas a este Instituto.</p>
A23NR0575	Adquisición de Software especializado para gestionar el registro contable-presupuestal del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos".	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>El objetivo de este Proyecto de Inversión es gestionar e integrar el registro de las operaciones contables-presupuestales, con base en los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Sin embargo, el recurso que se tenía programado en este proyecto, fue reorientado a otra partida del gasto, toda vez que se identificó que resultaría más oneroso adquirir y dar mantenimiento a ese sistema contable; por lo cual, se optó por arrendarlo en vez de adquirirlo.</p>
TOTAL URG			18,000,000.00	12,470,105.34	7,525,480.16	3,160,917.64	10,686,397.80	7,525,480.16	10,686,397.80	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0206	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, muebles excepto de oficina y estantería, equipo de cómputo, equipos y aparatos audiovisuales, otro mobiliario, equipo educacional	2.07	22,289,845.00	14,850,528.00	1,203,857.73	307,864.00	1,203,857.73	1,203,857.73	1,511,721.73	En el periodo de enero-diciembre 2023, se han adquirido carpas de 6X3 M. con lona blanca, tablón pagable de madera, archivero de metal, gabinete universal 2 puertas y cerradura, silla pagable color negro, cámara digital CANON, adquisición de un riñón de acero inoxidable 500 ml, torundera metálica con tapa y adquisición de pinza de anillo foreste 24.1cm de longitud; cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas en los Centros de Salud por falta de equipamiento, y esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la Población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A23NR0314	Adquisición de mobiliario para las farmacias de las unidades médicas de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0.00	0.00	1,881,984.00	1,881,984.00	0.00	1,881,984.00	1,881,984.00	1,881,984.00	En el periodo de enero-diciembre 2023, a la fecha se ha adquirido anaquel metálico, anaquel esqueleto el mobiliario solicitado por el área de la Dirección de Atención Médica, para su distribución en los Centros de Salud T-I, T-II y T-III de las 16 Jurisdicciones Sanitarias, cuya finalidad es cubrir las necesidades requeridas, que permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A23NR0423	Adquisición de Tabletas	94.63	0.00	459,671.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	Derivado de las necesidades del sector Salud de la Ciudad de México, se realiza el Convenio Específico CRESCA-CONADIC-CDMX-001/2023, con la finalidad de dotar a las UNEME de Tabletas, con la finalidad de eficientar los Servicios brindados, cabe mencionar que los recursos que se encuentran comprometidos se verán reflejados en el Pasivo Circulante
A23NR0713	Adquisición de mobiliario para las farmacias de las unidades médicas de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0.00	0.00	19,917.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el periodo de enero-diciembre de 2023, se asignaron recursos de Donativos de bienes (Activo Fijo), recursos para llevar a cabo la implementación de actividades de telemedicina para el Programa de Interrupción ilegal del embarazo en la clínica del ILE; los recursos se asignaron a finales de año por lo que el gasto de los mismos se tramitara en el Pasivo Circulante.
TOTAL URG			22,289,845.00	17,212,100.90	3,085,841.73	742,864.00	3,085,841.73	3,085,841.73	3,828,705.73	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0366	Adquisición de Equipos Vinculación Comunitaria.	99.70	0.00	17,216,894.38	17,165,321.49	51,572.88	17,165,321.49	17,165,321.49	17,216,894.37	Adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnologías de la información, otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo médico y de laboratorio, maquinaria y equipo industrial, equipo de comunicación y telecomunicación, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, herramientas y máquinas, herramienta, otros equipos y muebles excepto de oficina y estantería, lo anterior para los talleres a realizarse en los pilares, foros, centros culturales, ludoteca y estrategia barrio adentro, a cargo de la dirección general de vinculación cultural comunitaria en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
A23NR0470	Adquisición de Equipos Museo Infantil y Juvenil Yancuic.	0.00		7,436,340.74	0.00	7,357,258.08	0.00	0.00	7,357,258.08	Adquisición de equipamiento de oficina, cómputo y mobiliario es fundamental para el funcionamiento adecuado y eficiente del Museo Yancuic. Estos elementos son esenciales para llevar a cabo los objetivos del Museo.
A23NR0623	Adquisición de Equipos Grandes Festivales de la Ciudad de México.	0.00		568,228.00	0.00	562,515.02	0.00	0.00	562,515.02	Adquisición de equipo audiovisual, eléctrico, administrativo y de herramienta para llevar a cabo festivales y conciertos para el beneficio de la población de la ciudad
A23NR0672	Adquisición de Equipos Código 21 Promoción y Difusión Cultural de la Ciudad de México.	0.00		99,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de equipo informático para la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de la Ciudad de México, con el propósito de generar contenido sonoro y audiovisual para generar una multiplataforma de entretenimiento con contenidos de calidad que incluyan a distintas voces en la ciudad.
A23NR0695	Adquisición de Equipos Código 21 Promoción y Difusión Cultural de la Ciudad de México.	0.00		99,695.04	0.00	99,695.04	0.00	0.00	99,695.04	Adquisición de equipo informático para la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de la Ciudad de México, con el propósito de generar contenido sonoro y audiovisual para generar una multiplataforma de entretenimiento con contenidos de calidad que incluyan a distintas voces en la ciudad.
A23NR0711	Adquisición de Una Escultura de Pancho Villa	71.43		700,000.00	500,000.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00	Escultura conmemorativa del centenario luctuoso del General Francisco Villa
A23NR0718	Adquisición Equipo Audiovisual Teatros	0.00		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	Adquisición de dos consolas de audio para el mejoramiento y actualización de las consolas de audio del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recinto asignado a la Dirección del Sistema de Teatros de la Ciudad de México.
A23NR0719	Adquisición de Equipo Informático Museo Infantil y Juvenil Yancuic.	0.00		500,000.00	0.00	499,124.80	0.00	0.00	499,124.80	Adquisición de equipamiento de oficina, cómputo y mobiliario es fundamental para el funcionamiento adecuado y eficiente del Museo Yancuic.
A23NR0725	Adquisición de Equipo Informático Promoción y Difusión Cultural.	0.00		216,000.00	0.00	215,996.64	0.00	0.00	215,996.64	Adquisición de equipo informático para la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de la Ciudad de México, con el propósito de generar contenido sonoro y audiovisual para generar una multiplataforma de entretenimiento con contenidos de calidad que incluyan a distintas voces en la ciudad.
A23NR0730	Adquisición Equipo Audiovisual Sistema de Teatros.	0.00		763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dos consolas de audio para el mejoramiento y actualización de las consolas de audio del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recinto asignado a la Dirección del Sistema de Teatros de la Ciudad de México.
A23NR0736	Adquisición de Equipo Informático Promoción y Difusión Cultural.	0.00		336,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de equipo informático para la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de la Ciudad de México, con el propósito de generar contenido sonoro y audiovisual para generar una multiplataforma de entretenimiento con contenidos de calidad que incluyan a distintas voces en la ciudad.
									-	
TOTAL URG			0.00	29,835,858.80	17,665,321.49	10,886,162.46	17,665,321.49	17,665,321.49	28,551,483.95	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil								
Periodo:		Enero a Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0336	Adquisición de suite de videovigilancia profesional para la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil.	100%	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	Se realizó el 100% de avances físicos en este proyecto de Adquisición de cámaras de seguridad con cable de 1080 p y DVR de 4 canales: las cámaras de seguridad de 4 piezas ofrecen la mejor vista en vivo de 1080p a 30 fps y una visión nocturna de hasta 100 pies, necesarias por los continuos eventos y las funciones inherentes a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, debido a se deben documentar dichos eventos, por lo que , se requiere dispositivos electrónicos de apoyo, para realizar el monitorear de las situaciones de emergencia que ocurran estas cámaras se utilizarán en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.
A23NR0337	Adquisición de Explosímetros para la Secretaría de Gestión Integral De Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	105,958.53	105,958.53	0.00	105,958.53	105,958.53	105,958.53	Se obtuvo el 100% de avances físicos, ya que se realizó la adquisición de 2 Explosímetro con Sensor IR para detección de gases explosivos de 0 a 100% LEL, oxígeno (O2), vapores orgánicos (VO), Kit para espacios confinados y Calibración, esto se deriva de la necesidad de atender rápida y convenientemente las situaciones de riesgo a causa de concentraciones de gases y vapores inflamables y con ello contener las emergencias que atiende la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y llevar a cabo las actividades encaminadas a fomentar la prevención y el dimensionamiento de los fenómenos perturbadores, naturales y antropogénicos de mayor incidencia en la Ciudad de México.
A23NR0338	Adquisición de torretas, sirenas y bocinas para los vehículos de emergencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	430,161.41	430,161.41	0.00	430,161.41	430,161.41	430,161.41	Se ha realizado el 100% de avances físicos en este proyecto de Adquisición, se formalizó el contrato de (8) torretas, sirenas y bocina se requieren 8 piezas que incluyan torretas sirenas y bocinas; barra de luces de un nivel de perfil bajo, con tecnología 100% a base de leds. Barra de tráfico con barrido centro-extremos. 100/200 watts de potencia. 3 tonos oficiales: wail, yelp y piercer. Tono hi-lo opcional. Claxon de aire tipo "horn" (pato). Interface bocina marca 100 watts de potencia. Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo. Base de nylon zytel para sujeción. Resistente a la intemperie. Meta 2: 3 (PIE) Adquisición de (3) wincher colocado al frente del vehículo, rodillo de 4 vías, tirón de línea nominal; 9500 libras (4,309 kg) motor de 6.0hp, para equipar a los vehículos de emergencia y cumplir cabalmente los objetivos inherentes a esta dependencia, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con esto reducir y controlar el riesgo de desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones entre los órdenes de gobierno, entre otros.
A23NR0339	Adquisición de carpas para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	Se ha realizado el 100% de avances físicos en este proyecto de Adquisición, ya que se formalizó el contrato de (5) Carpas Blancas con paredes y ventanas de 3x4.5 metros necesarias para el desarrollo de funciones sustantivas en la atención y prevención de riesgos y de protección civil, destinado a los puestos de mando, ubicados en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con ello permitan a esta Secretaría actuar de forma adecuada ante fenómenos perturbadores.
A23NR0439	Adquisición de ventiladores para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	90%	0.00	17,500.00	15,750.03	0.00	15,750.03	15,750.03	15,750.03	se ha realizado el 90% de avances físicos en este proyecto de Adquisición de Ventilador de 20 pulgadas y hélice aerodinámica de 3 aspas. Derivado de las altas temperaturas registradas en la Ciudad de México, por la ola de calor en el país, resulta necesaria la adquisición de ventiladores, a efecto de evitar insolaciones o golpes de calor que podrían afectar la integridad del personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lo cual permitirá continuar con las actividades encomendadas a esta Dependencia, contando con un ambiente óptimo y seguro para todos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Período:	Enero a Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0440	Adquisición de detector de gases y medidor laser para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	89%	0.00	26,737.99	23,691.84	0.00	23,691.84	23,691.84	23,691.84	Durante el cuarto trimestre se ha hecho la adquisición de (3) detector de Gas, prueba de mano monóxido de carbono, Co2, Sulfuro con alarma de vibración de sonido analizador de Gases Digitales, (6) Medidor Láser con alcance de 40m, con memoria de almacenamiento. Mide altura, longitud y metros cuadrados se requiere la adquisición de detector de gases para las actividades operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, las cuales coadyuvarán a desempeñar sus funciones de manera más segura y eficaz, atendiendo rápida y convenientemente la concentración de gases y vapores inflamables que pudiera presentar algún inmueble en los que se realizan revisiones, estudios o análisis en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Asimismo, la adquisición de medidores láser permitirá realizar el levantamiento de información en visitas técnicas a inmuebles o predios y de esta manera determinar si existe algún tipo de riesgo para la población.
A23NR0441	Adquisición de máquina trituradora de papel e inversores de corriente para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	91%	0.00	6,899.68	6,274.44	0.00	6,274.44	6,274.44	6,274.44	Durante el cuarto trimestre fue necesaria la adquisición de máquina trituradora, toda vez que la Dirección General de Análisis de Riesgos, realizará la depuración de expedientes documentales, de conformidad con la normativa vigente, las cuales ayudaran a realizar dicha actividad de manera rápida y eficiente, asimismo resulta necesario adquirir inversores de corriente, con el objeto de contar con un medio de energía eléctrica para el desempeño de actividades de revisión de inmuebles y que requieren del uso de estos aparatos electrónicos, lo cual permitirá continuar con sus funciones de manera remota e ininterrumpida.
A23NR0442	Adquisición de baumanómetros para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	93%	0.00	6,138.72	5,684.00	0.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	Durante el cuarto trimestre se realizó la adquisición 10 Bau manómetros destinados a los cursos presenciales que imparte la Dirección General de Vinculación y Capacitación a grupos de personas de la sociedad civil, brigadas de emergencia, organizaciones, grupos voluntarios, en los que se realizan actividades y practicas relacionadas a la atención prehospitalaria y de primeros auxilios, es importante contar con instrumental y herramientas médicas como son Bau manómetros para su uso en capacitaciones a personal operativo, así como para la atención a la población en situaciones fortuitas de emergencia.
A23NR0443	Adquisición de impresoras portátiles para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	8,363.60	8,363.60	0.00	8,363.60	8,363.60	8,363.60	Durante el cuarto trimestre se realizó la adquisición de impresoras portátiles para las actividades administrativas y operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, toda vez que es necesario para la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en los cuales se requiere material impreso de las revisiones que se realizan a los diferentes inmuebles de la Ciudad de México. Se requiere para las actividades administrativas y operativas, toda vez que es necesario para la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en los cuales se requiere material impreso de las revisiones que se realizan a los diferentes inmuebles de la Ciudad de México.
A23NR0444	Adquisición de binoculares para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	3,938.20	3,938.20	0.00	3,938.20	3,938.20	3,938.20	Se ha realizado el 100% de avances físicos el este proyecto de Adquisición, se requiere de los binoculares con el objeto de ser utilizados en la operación de las 5 aeronaves no tripuladas (Drones), con que cuenta la Dirección General de Análisis de Riesgos, los cuales permitirán visualizarlos en una mayor distancia, asegurándose que estos sean monitoreados permanentemente, evitando la posible colisión o caída del mismo, aún en condiciones meteorológicas o de iluminación adversas. Con estas herramientas el personal operativo podrá realizar las inspecciones en zonas de difícil acceso, los cuales coadyuvarán a desempeñar las actividades de manera más segura y eficaz, y así contar con información oportuna para la toma de decisiones en situaciones de riesgo.
A23NR0448	Adquisición de unidades GPS portátil para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	65%	0.00	26,635.50	17,396.52	0.00	17,396.52	17,396.52	17,396.52	Se realizó la adquisición de GPS para las actividades operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, toda vez que es necesario en la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en cualquiera de sus modalidades, en los inmuebles a los que acude el personal para realizar revisiones, preparando la información de los fenómenos perturbadores que se presentan en la Ciudad de México, teniendo una red ininterrumpida de geocalización para llevar a cabo las mencionadas actividades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil								
Período:		Enero a Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0574	Adquisición de Licencias de Software Antivirus para equipos de cómputo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	0.00	181,308.00	0.00	181,308.00	0.00	0.00	181,308.00	Durante el cuarto trimestre se encuentra en proceso la adquisición de licencias de software antivirus con la finalidad de prevenir la infección de equipos de cómputo y sistemas informáticos contra malware en general, promoviendo la seguridad de navegación por internet y limpieza de documentos digitales.
A23NR0599	Adquisición de equipo de suministro de energía ininterrumpida UPS.	100%	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	Se realizó la adquisición de equipo de suministro de energía ininterrumpida UPS para evitar el daño en equipos de cómputo y servidores en caso de descarga eléctrica.
A23NR0600	Adquisición de dispositivo con pantalla para controlar servidores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	19,511.20	19,511.20	0.00	19,511.20	19,511.20	19,511.20	Se realizó la adquisición de un dispositivo diseñado para controlar hasta 8 computadoras desde una única ubicación, de esta manera se optimiza el trabajo y funcionamiento correcto y adecuado este equipo ofrece la posibilidad de conectar los dispositivos mediante puertos VGA, los puertos permiten la conexión tanto del ratón como del teclado, calidad visual, óptima corriente máxima soportada a alta temperatura.
A23NR0610	Adquisición de software, suite adobe creative cloud y acrobat pro for teams.	0%	0.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición el software que tiene como finalidad proporcionar la herramientas necesarias, para la creación, mantenimiento y edición de contenidos digitales para que las áreas involucradas puedan realizar sus tareas de manera más eficiente ya que estas licencias facilitan y permiten mejorar la calidad de los documentos o archivos a elaborar, este proyecto fue reprogramado para el ejercicio fiscal 2024 .
A23NR0611	Adquisición de Sierra Circular, Atornillador, Rotomartillo, Esmeriladora Sierra Caladora.	93%	0.00	42,749.48	39,969.59	0.00	39,969.59	39,969.59	39,969.59	Resulta necesario llevar a cabo reparaciones dentro de los inmuebles de esta Secretaría para mantenerlos en óptimas condiciones de funcionalidad para el pleno desempeño de las funciones de las áreas operativas y administrativas.
A23NR0616	Adquisición de sirenas electrónicas para motocicletas con accesorios incluidos.	99%	0.00	89,070.48	88,213.48	0.00	88,213.48	88,213.48	88,213.48	La estructura orgánica de esta dependencia se conforma por áreas especializadas en la atención inmediata de emergencias, así como de prevención de las mismas, por lo que resulta necesario proveer de estos accesorios destinados a los vehículos (motocicletas) y con ello tener un desempeño favorable de sus funciones asistiendo a las zonas de riesgo y/o emergencia de forma inmediata, de igual manera permitirá su plena identificación como vehículos de emergencia, por lo que se encuentra en proceso de adquisición.
A23NR0684	Adquisición de sistema biométrico de identificación de huella y rostro	100%	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	Se requiere del sistema biométrico de identificación para llevar el control de todos los registros de asistencias y emisión de los reportes por medio de sensores biométricos y reconocimiento facial.
A23NR0703	Adquisición de Resistímetro y Rotomartillo	0%	0.00	1,368,307.55	0.00	1,359,799.13	0.00	0.00	1,359,799.13	La estructura orgánica de esta dependencia se conforma por áreas especializadas en la atención inmediata de emergencias, así como de prevención de las mismas, por lo que la Dirección de Alerta Temprana lleva a cabo actividades de prevención y dimensión de los fenómenos geológicos en la Ciudad de México, tales como hundimientos, fracturamientos, cavidades, entre otros, por lo que se encuentra en proceso de adquisición.
A23NR0704	Adquisición de Estaciones Meteorológicas.	0%	0.00	584,640.00	0.00	572,947.20	0.00	0.00	572,947.20	El presente Proyecto de Inversión se realiza con el objetivo de adquirir 8 estaciones meteorológicas con la finalidad de ampliar el monitoreo meteorológico automático, con ello esta Secretaría, agilizará los procesos administrativos, sustantivos en relación a las acciones de preparación de respuesta adecuada ante los Fenómenos Perturbadores y a disminuir los daños y pérdidas causados cambios climáticos, precipitaciones; radiación solar, ultravioleta; actividades de energía eléctrica, por lo que se encuentra en proceso de adquisición.
A23NR0705	Adquisición de sirenas y bocinas electrónicas para motocicletas con accesorios incluidos.	0%	0.00	205,831.45	0.00	204,624.00	0.00	0.00	204,624.00	La estructura orgánica de esta dependencia se conforma por áreas especializadas en la atención inmediata de emergencias, así como de prevención de las mismas, por lo que resulta necesario proveer de estos accesorios destinados a los vehículos (motocicletas) y con ello tener un desempeño favorable de sus funciones asistiendo a las zonas de riesgo y/o emergencia de forma inmediata, de igual manera permitirá su plena identificación como vehículos de emergencia, por lo que se encuentra en proceso de adquisición.
TOTAL URG			0.00	3,240,635.79	835,846.84	2,318,678.33	835,846.84	835,846.84	3,154,525.17	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0211	Adquisición de Equipo de Cómputo	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió el equipo de cómputo debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0210	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos	0	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0212	Adquisición de Software	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió Software debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0386	Adquisición de Equipo de Cómputo	87.7	0.00	150,000.00	131,544.00	0.00	131,544.00	131,544.00	131,544.00	se llevo a cabo la adquisición de 6 (Seis) equipos de computo, con las siguientes características: HP Desktop One 27-ca00033la, Windows 11 Home , AMD Rizen radeon, 8GB ram, 256 gb ssd+sata 1tb hdd, FHC 27". SADM, necesario para instalar el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental versión NET AAC.H.NET), desarrollado por el INDECTEC
A23NR0387	Adquisición de camionetas pick up	0	0.00	5,965,919.32	0.00	5,964,999.81	0.00	0.00	5,964,999.81	A la fecha se encuentra pendiente de pago la adquisición de 7 (Siete), Vehículos de uso rudo tipo pick up equipadas para bomberos, como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos, derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones
A23NR0426	Adquisición de motosierras	96.8	0.00	620,000.00	600,100.00	0.00	600,100.00	600,100.00	600,100.00	se llevo a cabo la adquisición de 34 motosierras (17) con espada de 36" y cadena de 3/8" RSC-114 y (17) con espada de 25" y cadena de 3/8" RSC-54.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0478	Adquisición de camionetas pick up	0	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	A la fecha se encuentra pendiente de pago la adquisición de 5 (Cinco), Vehículos de uso rudo tipo pick up equipadas para bomberos, como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos, derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones
A23NR0712	Adquisición de motosierras, cámaras termográficas y equipo de detector de Gas	0	0.00	739,400.00	0.00	282,400.00	0.00	0.00	282,400.00	A la fecha se encuentra pendiente de pago la adquisición de 16 motosierras (8) con espada de 36" y cadena de 3/8" RSC-114 y (8) motosierras con espada de 25" y cadena de 3/8" RSC-84, asimismo no se llevará a cabo la adquisición de cámaras termográficas y equipo de detector de Gas
A23NR0456	Adquisición de equipo médico	0	0.00	18,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevará a cabo la adquisición de Camilla Marina, Baumanómetro digital con brazaltes para adulto y pediátrico, Estetoscopio biauricular, Triple porta suero doble cromado (Gancho porta suero doble), Glucómetro o sustituto tecnológico, Sabana Térmica (Sabana amarilla "Cobertor"), Sonda de aspiración (succión de flemas, suaves), material necesario para dotar a las ambulancias que conforman el parque vehicular de este organismo y así puedan estar en óptimas condiciones de operación.
A23NR0690	Adquisición de Equipo de respiración Autónoma	0	0.00	220,000.00	0.00	198,360.00	0.00	0.00	198,360.00	A la fecha se encuentra pendiente de pago la adquisición de equipo de respiración de fuego tipo industrial: SCBA MME XTREME DE 2, 216, con regulador firehawk stc montado en máscara, pieza facial ultra elite de hycar y arnés de kevlar speed on, copa nasal de silicón para evitar empañamiento en el lente, arnés airframe con asas de sujeción para rescate y canal lumbar para reducir tensión en la espalda, 4 puntos de ajuste, 2 superiores en cintura, ajuste en pecho, soporte lumbar, cilindros tealth de aluminio recubierto de fibra de carbón para 30 minutos 2,216 psig, sistema de alarma de baja presión redundante con audialarm y sistema hud inalámbrico con sensor de intensidad de luz, para evitar deslumbramiento, estuche rígido.
TOTAL URG			102,000,000.00	9,813,349.32	731,644.00	8,545,759.81	731,644.00	731,644.00	9,277,403.81	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
Periodo:	Enero -Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.23NR.0626	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVIL, POR RECUPERACIÓN DE SINIESTRO	100%	0.00	334,900.00	334,900.00	331,551.00	0.00	334,900.00	334,900.00	331,551.00	ADQUISICIÓN DE UN AUTOMOVIL
TOTAL URG		100%	0.00	334,900.00	334,900.00	331,551.00	0.00	334,900.00	334,900.00	331,551.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0234	Adquisición de equipo de cómputo y muebles de oficina para Talleres en los PILARES	100	0.00	149,414.57	149,414.57	0.00	149,414.57	149,414.57	149,414.57	Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o cáterin, entre otros. Se Realizó la Adquisición de: 1 Computadora de escritorio, 1 Plotter de corte de escritorio, 1 Mesa de trabajo industrial, 54 Sillas plegables, 2 Gabinetes de metal 2, Gabinete multiusos, 24 Bancos de Madera, 4 Lockers, 4 Anaqueles metálicos de estantería, 2 Burros de metal, 1 Mesa de corte textil, 1 Mesa de tampografía, 1 Mesa de vacío para revelar marcos de serigrafía de acero esmaltado, 1 Rack para secado, 6 Sillas para mesas de máquinas de coser, 1 Ventilador Metálico.
A23NR0235	Adquisición de equipo audiovisual para Talleres en los PILARES	100	0.00	100,789.14	100,789.14	0.00	100,789.14	100,789.14	100,789.14	Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o cáterin, entre otros. Se Realizó la adquisición de: 2 Pantallas de plasma, 1 Televisión HD Smart tv led 40 Pulgadas, 2 Proyector Full HD, 2 Soportes de pared para altavoz, 1 Consola de 12 canales, 6 entradas de micro/12, 1 Bocina amplificada Bluetooth 15", 1 Cam corder, 1 Amplificador, 3 Micrófono dinámico cardioide unidireccional, 1 Minicomponente de 350 W, 2 Monitores de campo cercano biamplificado de 5".
A23NR0236	Adquisición de mobiliario para talleres en los PILARES	100	0.00	231,713.35	231,713.35	0.00	231,713.35	231,713.35	231,713.35	Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o cáterin, entre otros. Se Realizó la adquisición de: 1 Estufa tipo MINICHEF MASTER tipo Coriat, 1 Horno de conversión a gas, 1 Máquina para hacer pasta casera, 2 Mesas de acero inoxidable, 4 Planchas de vapor, 1 Reflector metálico con luz blanca de led en 200 W, 5 Básculas Digitales, 5 Licuadoras, 2 Batidoras de pie 7 velocidades, 2 Pizarrones Blancos, 3 Fuentes de poder regulada de 13.8vcc, 1 Grabadora de audio digital profesional, 1 Iluminación (kit): 3 luces leds Dracast LED 500 bicolor con tripié.
A23NR0237	Adquisición de maquinaria y equipo para talleres en los PILARES	100	0.00	176,120.63	176,120.63	0.00	176,120.63	176,120.63	176,120.63	Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o cáterin, entre otros. Se Realizó la adquisición de: adquisición de: 1 Compresora 3 galones Husky, 1 Compresora 2HP 120/60hz Potencia 1500 W, 2 Dobladoras de lámina manual, 3 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 2 Laminadores combo 130X65mm, 2 laminadores chapa 110X55mm, 2 Planchas para sublimación 40 x 60, 1 Plancha para etiquetas, 1 Refrigerador vertical con congelador, 2 Dobladoras de lámina manual, 1 Doblador hidráulico Ctripie 12 Ton Truper A 12882, 1 Dobladora Roladora De Tubo De 3/4 A 2 Pulgadas, 6 Amperímetros de gancho, 10 Controladores de carga solar 12/24V 40 amp, 1 Planta de soldar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0272	Adquisición de Herramienta y Equipo Administrativo para los talleres en los PILARES	100	0.00	344,240.06	344,239.86	0.20	344,239.86	344,239.86	344,240.06	Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se Realizó la adquisición de: 1 Compresora 3 galones Husky, 1 Compresora 2HP 120/60hz Potencia 1500 W, 2 Dobladora de lámina manual 3 pies estándar 36", 1 Dobladora roladora de tubo De 3/4 A 2 pulgadas, 3 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 2 Laminadores combo 130X65mm, 2 Laminadores chapa 110X55mm, 2 Planchas para sublimación 40 x 60, 1 Plancha para etiquetas, 1 Refrigerador vertical con congelador, 2 Dobladoras de lámina manual 3 pies estándar 36", 1 Doblador hidráulico Ctripie 12 Ton Truper A 12882, 1 Dobladora Roladora De Tubo De 3/4 A 2 Pulgadas, 6 Amperímetros de gancho, 10 Controladores de carga solar 12/24V 40 amp, 1 Planta de soldar Mi 2 350 Ca/cd Mod 3632 Infra.
A23NR0302	Adquisición de bienes muebles para el equipamiento de PILARES	100	0.00	3,938,965.60	3,938,965.60	0.00	3,938,965.60	3,938,965.60	3,938,965.60	Con el objetivo de Equipar con el mobiliario adecuado a los PILARES de tal manera que contribuya a garantizar el ejercicio del derecho a la educación, desarrollo sustentable, al empleo, a la cultura y al pleno deporte que promuevan el desarrollo integral de las personas en las comunidades. Se realizó la adquisición de: 745 tabloncillos con cubierta de MDF 5.5 MM, 380 mesas de trabajo 180x75x75 de altura, 5,351 Sillas plegables de plástico, y 938 bancos de madera.
A23NR0361	Adquisición de bienes para equipar los Talleres para la Autonomía Económica, en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).	100	0.00	9,513,756.45	8,205,409.13	0.00	8,205,409.13	8,205,409.13	8,205,409.13	Con el objetivo de crear junto con las personas que tomen estos cursos, cooperativas o micro empresas, a las que el Gobierno de la Ciudad de México respaldará económicamente con apoyos tipo capital semilla o "a fondo perdido", para echar a andar sus proyectos laborales colectivos, se realizó la adquisición de los siguientes materiales: 76 Amperímetros de gancho, 90 Amperímetros digita, 70 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 50 Motores de pulido sellado, 18 Cortadoras de Metal 14" Bosch, 18 Dobladoras hidráulicas, 18 Dobladoras de lámina manual 18 Dobladoras Roladora De Tubo De ¾, 18 Plantas de soldar, 18 Plantas Inversora soldadora Infra, 18 Dobladoras de tubo Conduit, 20 Carros auxiliar con cajones, soportes laterales para herramientas de trabajo, 28 Carros auxiliares Spa-uñas, 60 Equipos de pedicura, 20 Sillón-silla barbería, 60 Lavabos Lava Cabeza, 90 Tocadores doble espejo, 11 Mesas de acero inoxidable, 6 Mesas para revelar marcos de serigrafía, 25 Rack de secado, 50 Sopletes de tres boquillas, 50 Tornillos de banco#6, 15 Router, 12 Sierras circular, 12 Sierras de inglete, 15 Sierras de mesa o banco, 18 Esmeriles Angular, 18 Esmeril de Banco 6", 18 Lijadoras para metal, 18 Tornillos de Banco, 18 Rotomartillos, 15 Pulpos para serigrafía, 50 fuentes de poder regulada, 40 Esterilizadores de herramientas, 40 Máquinas afeitadoras, 35 Básculas Digitales, 7 batidoras de pie 7 velocidades, 3 Estufas a gas, 13 hornos de convección, 81 Licuadoras, 35 Microondas industriales, 30 Refrigeradores Industriales, 10 Ventiladores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0383	Adquisición de un horno de convección para los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).	100	0.00	30,508.00	30,508.00	0.00	30,508.00	30,508.00	30,508.00	Con el objetivo de crear junto con las personas que toman los cursos y talleres de emprendimiento y educación para la autonomía económica, mismo que van dirigidos a mujeres y hombres, una red de apoyo en la cual en gobierno de la Ciudad de México respaldará económicamente con apoyos para echar a andar sus proyectos laborales colectivos, se realizó la adquisición de: 1 Horno de convección con capacidad para 5 charolas, 2 Quemadores tubulares de acero inoxidable, se está trabajando en la elaboración de los instrumentos jurídicos correspondientes para el otorgamiento de recursos, por lo que estos se reportarán en el siguiente informe, lo que no afectara las metas programáticas comprometidas en el presente ejercicio fiscal.
TOTAL URG			0.00	14,485,507.80	13,177,160.28	0.20	13,177,160.28	13,177,160.28	13,177,160.48	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD								
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0213	Adquisición de equipamiento de los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	99%	450,000.00	1,150,000.00	749,827.24	0.01	749,827.24	749,827.24	749,827.25	Al periodo enero a diciembre 2023 ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de (120) escritorios de cubierta fabricada en tablero de 16 mm, color nogal británico, base metálica de patín electrificable; (15) biombos para separación de pacientes con estructura de tubo redondo de acero cromado 18 cal, Cortinas de popelina color azul rey, Bisagras de tipo barril, Biombo de tres hojas, Medidas: 1.90 x 50 x 1.70 cm, Llantas giratorias 360° de aprox. 45 cm.; y (20) anaqueles de seis entrepaños de lámina de acero calibre 22 Reforzadas con canaletas de lámina de acero. Perforaciones en forma oval para tornillos, de 1/4" de diámetro con tuerca. Acabado galvanizado. Postes de lámina de acero calibre 16 en forma de "L". Con perforaciones para su armado. Acabado en esmalte. Tipo esqueleto, Dimensiones 91 x 45 x 220 cm en acero calibre 22, que permitirá la óptima operación de los laboratorios con los que cuenta la Universidad de la Salud, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las diversas actividades de aprendizaje de la comunidad estudiantil de las licenciaturas de Medicina y Enfermería que se imparten en esta institución. Cabe señalar que a la fecha ya se suministraron y pagaron 60 escritorios, estando a la espera de la entrega del resto de bienes conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes. Cabe señalar que la diferencia del total del proyecto en relación al importe ejercido, corresponde a que en los procesos que se llevaron a cabo conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy CDMX), obedece a que se obtuvieron mejores precios.
A23NR0214	Adquisición de equipo de cómputo para la Universidad de la Salud.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	1,995,206.96	-	-	1,995,206.96	Al periodo de enero a diciembre 2023, se llevara a cabo la Adquisición de 66 PC de escritorio perfil administrativo. Compra consolidada con DGRMS.
A23NR0215	Adquisición de equipo para el comedor de la Universidad de la Salud.	0%	50,000.00	50,000.00	-	39,360.01	-	-	39,360.01	Al periodo de enero a diciembre 2023, se llevara a cabo la Adquisición de 1 Refrigerador industrial de 17 pies vertical, para que el Comedor Social que se encuentra al interior de la Universidad de la Salud, cuente con el equipamiento necesario, que permita un correcto almacenamiento y conservación de los insumos que se utilizan para la elaboración de los alimentos, que se preparan diariamente para alumnos, docentes y personal de la Universidad de la Salud. Con ello se garantiza que los alimentos se preparen en las mejores condiciones de inocuidad.
A23NR0216	Adquisición de Equipo e instrumental médico y de laboratorio para los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	4,235,000.00	4,235,000.00	-	3,211,885.32	-	-	3,211,885.32	Al periodo de enero a diciembre 2023, se llevara a cabo la Adquisición de 5 Simuladores de tipo monitor, 1 Simuladores de paciente con problemas cardiopulmonares, 1 Simulador Adulto alta fidelidad, 1 Simulador Dilatación y Borramiento, 1 Simulador Entrenador de vías aéreas, 1 Simulador Entrenador digital de exploración auditiva, 1 Simulador Entrenador digital de exploración oftálmica, 1 Simulador Exploración de genitales masculinos, 2 Simuladores de Exploración de mamas, 4 Simuladores de Lactancia materna, 8 Simuladores Pediátrico PARAB.. Para llevar a cabo la operación del Centro de Simulación y Laboratorio de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud y así brindar al estudiantado actividades de aprendizaje mediante prácticas integradoras de ciencias biomédicas y clínicas, con la finalidad de comprender las características morbofuncionales del ser humano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0217	Adquisición de Mobiliario y Equipo e Instrumental Médico para los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	1,550,000.00	1,250,000.00	-	722,100.00	-	-	722,100.00	Al periodo de enero a diciembre 2023, se llevara a cabo la Adquisición de 1 Gabinete de seguridad para líquidos, 1 Gabinete industrial con 5 repisas, 1 Regadera de bioseguridad con lavaojos, 1 Baño artesa (acero inoxidable, acabado en esmalte), 1 Botiquín mochila mega equipado, 2 Carro rojo, 2 DEA de entrenamiento. Paquete de 4, 1 Fotodocumentador de geles con transiluminador. Para llevar a cabo la operación del Centro de Simulación y Laboratorio de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud y así brindar al estudiantado actividades de aprendizaje mediante prácticas integradoras de ciencias biomédicas y clínicas, con la finalidad de comprender las características morbofuncionales del ser humano.
A23NR0218	Adquisición de equipo médico y laboratorio para el equipamiento de los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud	0%	1,200,000.00	700,000.00	-	24,332.21	-	-	24,332.21	Al periodo de enero a diciembre 2023, se llevara a cabo la Adquisición de 5 Pinzas Pozzi, 1 Sistema purificador de agua Milli-Q, 30 Termómetros Digitales, 6 Tijeras de botón, 6 Tijeras de Copper, 6 Tijeras de mayo curva, 6 Tijeras de mayo recta, 12 Torunderas. Para llevar a cabo la operación del Centro de Simulación y Laboratorio de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud y así brindar al estudiantado actividades de aprendizaje mediante prácticas integradoras de ciencias biomédicas y clínicas, con la finalidad de comprender las características morbofuncionales del ser humano.
A23NR0296	Adquisición de Licencias Informáticas	0%	-	100,000.00	-	84,390.00	-	-	84,390.00	Al periodo de enero a diciembre 2023, se llevara a cabo la Adquisición de 150 licencias de antivirus. Compra consolidada con DGRMS.
A23NR0219	Adquisición de Mobiliario y Equipamiento del Archivo de Concentración	100%	250,000.00	250,000.00	243,908.56	-	243,908.56	243,908.56	243,908.56	Al periodo de enero a diciembre 2023, se llevó a cabo la Adquisición de 11 escritorios, 10 mesas de trabajo, 30 anaqueles para equipar el archivo general.
A23NR0220	Adquisición de mobiliario y equipamiento de espacios	0%	30,000.00	30,000.00	-	29,874.64	-	-	29,874.64	Al periodo de enero a diciembre 2023, la adquisición de 2 aparcabicicletas para fomentar el uso de medios de transporte ecológicos y promover la activación física no se atendió por parte del proveedor la entrega de dicho insumo por lo que se aplicará la normatividad vigente.
A23NR0221	Adquisición de mobiliario y equipo de transporte	0%	185,000.00	185,000.00	-	-	-	-	-	Al periodo de enero a diciembre 2023, se dejó de adquirir equipo de transporte (motocicletas) ya que eran recursos consolidados y no se realizó la licitación pública correspondiente.
A23NR0222	Adquisición de Aire acondicionado para el Archivo de Concentración	100%	50,000.00	50,000.00	48,789.60	-	48,789.60	48,789.60	48,789.60	Al periodo enero a diciembre 2023 se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 2 Aire acondicionado con capacidad de refrigeración de 950 a 1200 w, voltaje de 115 V a 230 V, con filtro antibacterial, climatización frío; color blanco, mismos que ya fueron entregados y pagados, derivado a la licitación se obtuvieron mejores precios.
A23NR0297	Adquisición de Licencias Ofimáticas.	0%	-	120,663.12	-	-	-	-	-	Al periodo de enero a diciembre 2023, estaban programados para utilizarse en los laboratorios del edificio de simulación médica, debido a que por las obras que se realizan en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, no ha sido posible ocupar dicho espacio para las prácticas de los estudiantes, por lo que no fue posible realizar dicha adquisición.
TOTAL URG			10,000,000.00	10,120,663.12	1,042,525.40	6,107,149.15	1,042,525.40	1,042,525.40	7,149,674.55	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"								
Período:		enero-diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0223	Adquisición de equipo informático, mobiliario de oficina y equipo de transporte para el mejoramiento de Infraestructura Educativa.	63.0%	18,000,000.00	10,470,105.34	6,594,753.00	2,112,012.00	8,706,765.00	6,594,753.00	8,706,765.00	<p>El Objetivo de este Proyecto de Inversión es Fortalecer la infraestructura mobiliaria y equipo necesario para capacitar a los estudiantes a nivel superior y posgrado, con la finalidad de obtener un mejor aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de los programas de estudio y desarrollar la investigación formativa, generativa y educativa, en las Unidades Académicas que componen el Instituto.</p> <p>Durante el periodo reportado se adquirió equipo de cómputo y de tecnologías de la información, mobiliario de oficina, con el fin de equipar la nueva Unidad Académica Santo Tomás principalmente.</p>
A23NR0368	Adquisición de herramienta especializada para dar mantenimiento al campus de las Unidades Académicas adscritas al IESRC.	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>El Objetivo de este Proyecto de Inversión es mantener en óptimas condiciones el campus de las Unidades Académicas adscritas al Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos". Sin embargo, el recurso que se tenía programado en este proyecto, fue reorientado a las necesidades prioritarias de este Instituto.</p>
A23NR0565	Adquisición de arcos detectores de metales y torniquetes de acero inoxidable.	46.5%	0.00	2,000,000.00	930,727.16	1,048,905.64	1,979,632.80	930,727.16	1,979,632.80	<p>El objetivo de este Proyecto de Inversión es fortalecer la infraestructura educativa implementando medidas de seguridad para la prevención del delito en los planteles, garantizando a la comunidad educativa un entorno seguro y sano en el que puedan desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial. La adquisición de estos bienes resulta imperante para garantizar el acceso ordenado y seguro de la comunidad educativa, en el ingreso a las instalaciones de las Unidades Académicas.</p> <p>Se adquirieron 38 torniquetes bidireccionales y 38 arcos detectores de metal, con el fin de equipar las Unidades Académicas adscritas a este Instituto.</p>
A23NR0575	Adquisición de Software especializado para gestionar el registro contable-presupuestal del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos".	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	<p>El objetivo de este Proyecto de Inversión es gestionar e integrar el registro de las operaciones contables-presupuestales, con base en los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Sin embargo, el recurso que se tenía programado en este proyecto, fue reorientado a otra partida del gasto, toda vez que se identificó que resultaría más oneroso adquirir y dar mantenimiento a ese sistema contable; por lo cual, se optó por arrendarlo en vez de adquirirlo.</p>
TOTAL URG			18,000,000.00	12,470,105.34	7,525,480.16	3,160,917.64	10,686,397.80	7,525,480.16	10,686,397.80	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0284	Adquisición de gato patín de 3 toneladas.	100%	0.00	6,000.00	5,109.08	0.00	5,109.08	5,109.08	5,109.08	Se llevo la adquisición de gato hidráulico de patín de 3 toneladas se pretende mejorar el chequeo de algún vehículo y así mismo reducir el riesgo al momento de trabajar o checar vehículos. Se tuvieron economías respecto al costo original
A23NR0300	Adquisición de Rings de Boxeo para el programa Ponte Pila "Comunitario 2023"	100%	0.00	1,524,999.96	1,524,999.96	0.00	1,524,999.96	1,524,999.96	1,524,999.96	Se llevo la adquisición de ring de boxeo se reforzara la actividad de clases de box, incrementando el acceso a espacios y servicios deportivos de calidad, desde lugares que faciliten la participación de los ciudadanos (niños, niñas, jóvenes y adultos)
A23NR0353	Adquisición de motobombas para el funcionamiento del Centro Social y Deportivo "Rosario Iglesias Rocha"	100%	0.00	25,380.10	25,380.10	0.00	25,380.10	25,380.10	25,380.10	Se llevo la adquisición de la motobomba se conseguirá mejorar funcionamiento del Centro Social y Deportivo "Rosario Iglesias Rocha", incrementando el acceso a los espacios y servicios deportivos, en beneficio de los usuarios.
A23NR0516	Adquisición de radio comunicadores vía corta recargable (USB), para la atención de necesidades de protección civil en el Indeporte de la Ciudad de México	0%	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En lo correspondiente a la adquisición de radio comunicadores vía corta recargable (USB), para la atención de necesidades de protección civil en el Indeporte de la Ciudad de México, existe un retraso en la aprobación del recurso
A23NR0732	Adquisición de equipo de computo, para la atención de necesidades en el Indeporte de la Ciudad de México	0%	0.00	700,000.00	0.00	699,320.50	0.00	-	699,320.50	*Se encuentra en proceso de pago de la adquisición de equipo de computo
A23NR0733	Adquisición de equipo de mobiliario de oficina, para la atención de necesidades en el Indeporte de la Ciudad de México	0%	0.00	700,000.00	0.00	699,981.12	0.00	-	699,981.12	*Se encuentra en proceso de pago de la adquisición de mobiliario de oficina
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL URG			0.00	2,972,040.06	1,555,489.14	1,399,301.62	1,555,489.14	1,555,489.14	2,954,790.76	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE DE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0224	Adquisición de mobiliario y equipo de administración	69.8%	5,600,000.00	6,014,675.46	4,198,310.28	1,816,365.18	6,014,675.46	4,198,310.28	6,014,675.46	Se adquirieron 10 videoproyectores, pantallas LDC, 28 escaners, 60 PC de escritorio mobiliario necesario para apoyar el proceso de aprendizaje en los planteles del Instituto .Los bienes se ubican en el almacén central del Instituto, para ser distribuidos a los diferentes planteles.
A23NR0225	Adquisición de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18.0%	1,100,000.00	787,063.00	141,984.00	634,781.00	776,765.00	141,984.00	776,765.00	Se adquirió mobiliario escolar, equipo educativo para los planteles, Los bienes se ubican en el almacén general del Instituto para su distribución.
A23NR0226	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	67.5%	400,000.00	403,878.00	272,751.84	103,878.00	376,629.84	272,751.84	376,629.84	Se adquirió equipo y accesorios para los laboratorios, consistente en microscopios, 24 banco óptico, 24 termopar, 18 medidor de PH. Los bienes se ubican en el almacén general del Instituto para su distribución.
A23NR0227	Adquisición de Maquinaria y Otros Equipos	91.5%	1,300,000.00	329,154.50	301,250.14	0.00	301,250.14	301,250.14	301,250.14	Se adquirió 1 servidor rack con el cual se garantiza, la salvaguarda de la información aumentando la capacidad de almacenamiento, equipo de banco de baterías, 2 pantallas LCD, un sistema de aire acondicionado
A23NR0228	Adquisición de software	100.0%	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Se adquirieron 672 licencias antivirus, para la protección de los equipos de cómputo.
A23NR0717	Adquisición de equipo de cómputo	0.0%	0.00	24,137.06	0.00	24,137.06	24,137.06	0.00	24,137.06	Recuperación de un equipo de cómputo por robo.
TOTAL URG		71.1%	10,000,000.00	9,158,908.02	6,514,296.26	2,579,161.24	9,093,457.50	6,514,296.26	9,093,457.50	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36PFEG Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0229	Adquisición de Licencias de antivirus para el equipo de computo del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México	56.26	200,000.00	200,000.00	112,520.00	56,260.00	112,520.00	112,520.00	168,780.00	Se encuentra con un avance el 56.26% dicho proyecto de las licencias de antivirus para el equipo de computo del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, por lo que su saldo por ejercer se reflejará dentro del pasivo 2023
A23NR0230	Actualización de la Adquisición de un Software denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental "SAACG.NET", para el registro contable de las operaciones del Fideicomiso.	0	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizó la cancelación del proyecto, se deriva porque estos recursos serán utilizados para materiales, útiles y equipos menores de oficina
A23NR0619	Adquisición de un servidor RACK (1U), marca HPE ProLiant, modelo DL325 Gen10 Plus v2 7313P 3 GHz 16 núcleos 1P 32 GB-R 8, el cual incorpora los procesadores, optimizando la carga de trabajo y a la vez aprovechar su enorme poder de procesamiento mismo que es compatible con los procesadores AMD EPYC# de 3.ª generación, con hasta 64 núcleos y 280 W.	0	0.00	104,400.00	0.00	100,872.44	0.00	-	100,872.44	Se encuentra pendiente de ejercer, por lo que se reflejará en el pasivo del ejercicio 2023.
TOTAL URG			220,000.00	324,400.00	112,520.00	157,132.44	112,520.00	112,520.00	269,652.44	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	38C001 Secretaría de las Mujeres
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0526	Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Eléctrico	0.00	0.00	490,657.00	0.00	485,753.48	485,753.48	0.00	485,753.48	Recursos adicionados para la adquisición de ((17) Computadoras de escritorio con 64 bits(x64)32 MHz,2-6 núcleos físicos, Memoria RAM de 8GB, Disco duro 500GB interfaz SATA, Gráficos de Tarjeta gráfica integrada, Soporte a tecnología Shader Model 5 (Open GL 4 o Direct X 11,Monitor,Cámara Full HD, Lector de Tarjeta de Secure Digital, Puerto, Teclado, Mouse, Tarjeta de Red de Wi-Fi: 802.11a/b/g/n / ac, (2x2) Dual Band Wireless interna y Driver y Garantía y de (04) No breaks con capacidad de 900VA-1500VA, Salida 120VCA, Entrada eléctrica Voltaje nominal 120VCA,rango de voltaje de 90VCA-138VCA,frecuencia de 50-60Hz,Tiempo de respaldo 03 min a un 100% de carga, 6 contactos polarizados tipo NEM 5-15R, Protección, Indicadores Luminosos / audibles, Batería, Accesorios, Regulador y Garantía); con recursos federales del programa PAIMEF para llevar a cabo la ejecución del Programa Anual Autorizado denominado: "Ciudad de México, por el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia".
A23NR0527	Adquisición de Computadoras de escritorio	0.00	0.00	121,030.00	0.00	121,029.97	121,029.97	0.00	121,029.97	Recursos adicionados para la adquisición de (06) Sillas secretariales de tela malla ,descansabrazos fijos con asiento de 31/2 de grosor color negra, (08) Sillas de Estructura estibable tubular redondo de 1"cal.18,pintura epóxica texturizada color negro, tapones polietileno terminales y (02) Alacena Modular con estante, puertas y cerraduras aprox. Altura x profundidad x ancho:41cm x 38.5 cm x 38cm y (01) licuadora semi-industrial, Vaso de alta resistencia, Fabricado Acero Inoxidable grado alimenticio T-304, Juego de cuchillas triple fabricadas acero templado, (01) Campana de cocina de empotre, con lámparas incandescentes Medidas de 15cm alto x 76cm ancho x 50cm de profundidad y (01) Sala Recepción Material: Suede Color: morado Estilo: contemporáneo Tipo sala: love seat 03 pzas. cojines medidas: largo x ancho x alto 82*231*70, 82*170*70 y 82*100*70; con recursos federales del programa PAIMEF para llevar a cabo la ejecución del Programa Anual Autorizado denominado: "Ciudad de México, por el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	38C001 Secretaría de las Mujeres
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0528	Adquisición de Computadoras de escritorio	0.00	0.00	218,763.00	0.00	218,761.01	218,761.01	0.00	218,761.01	Recursos adicionados para la adquisición de (02) Computadoras de escritorio Procesador ChipM11270MHz CPU8núcleos con 4 rendimiento y 4 eficiencia, GPU7 núcleos, Neutral Engine 16 núcleos, tecnología 64 bits, Memoria RAM16GB, Disco duro 512GB SSD, Gráficos Pantalla24" (diagonal) retina 4.5K Resolución 4480x2520 a 218pix, LED tecnología IPS Conector compatible, Lector de Tarjeta Secure Digital opcional / USB 4 interfaz 3.0 o 3.1 Thunderbolt / USB 4 compatibles con displayport, HDMI, DVI y VGA mediante adaptadores1 Puerto 3.5mm para audífonos, Teclado, Mouse, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX RJ45Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Conexión inalámbrica Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 y (03) Computadoras de escritorio Procesador tecnología 64bits(x64) 32 MHz en frecuencia base de2 a6 núcleos físicos, Memoria RAM 8GB,Disco duro 500 GB en SSD, Interfaz SATA (Serial Advanced Technology Attachment),Tarjeta gráfica dedicada o integrada con las siguientes especificaciones, frecuencia base de 200 MHz Soporte a tecnología Shader Model 5 (Open GL 4 o Direct X 11), Salida de gráficos DVI, Display Port oHDMI, Monitor, Lector de Tarjeta Secure Digital opcional: SD/SDHC UHS I-IVSDXC UHS I-II, Puertos de 4 puertos USB, con 1 o 2 puertos USB de interfaz 3.0 o 3.1,audífono, micrófono, teclado y mouse; con recursos federales del programa PROABIM, con el fin de llevar a cabo el proyecto denominado: "Políticas para el Bienestar de las Mujeres de la Ciudad de México".
A23NR0615	Adquisición de Equipo de Oficina	50.00	0.00	37,361.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	37,352.00	Recursos adicionados para la adquisición de (02) Sillas secretariales de color negro, tela, cinco ruedas, sin descansabrazos, (01) Archivero móvil de 40 cm de ancho por 61 cm de largo por 66 cm de alto, color blanco y tres cajones, (02) Escritorios de oficina de 150 cm de largo por 75 cm de alto, color blanco, estructura metálica, Patas tubulares cuadradas con tapas de nivelación, cubierta de melamina con dos ojales para cables; con recursos federales del programa PROABIM, con el fin de llevar a cabo el proyecto denominado: "Políticas para el Bienestar de las Mujeres de la Ciudad de México".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	38C001 Secretaría de las Mujeres
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0709	Adquisición de Computadoras de escritorio	0.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (10) Computadoras de escritorio con 64 bits(x64)32 MHz,2-6 núcleos físicos,Memoria RAM de 8GB, Disco duro 500GBinterfaz SATA,Gráficos de Tarjeta gráfica integrada,Soporte a tecnología Shader Model 5 (OpenGL 4 o DirectX 11,Monitor,Cámara Full HD,Lector de Tarjeta deSecure Digital,Puerto,Teclado,Mouse,Tarjeta de Red de Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, (2x2) Dual Band Wireless interna y Driver,Garantía,META2: 04EEL Adquisición de (04) no-breaks con capacidad de 900VA-1500VA,Salida 120VCA,Entrada electrica Voltaje nominal 120VCA,rango de voltaje de 90VCA-138VCA,frecuencia de 50-60Hz,Tiempo de respaldo 03 min a un 100%decarga,6 contactos polarizadostipo NEM 5-15R,Protección,Indicadores Luminosos/audibles,Batería,Accesorios, Regulador y Garantía; con Recursos Federales de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
A23NR0710	Adquisición Equipo de Seguridad y Mobiliario	0.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (16) camaras de seguridad con Suministro de cámara análoga tipo domo anivandalica /2 megapixeles, 1 Suministro de Video grabado DVR 2 megapixeles penntahibrido (incluye disco duro de 2TB),monitor de 19 VGA HDMI,convertidor de video Balum para cable UTP,Instalación y puesta en marcha, así como configuración, transmisión remota , sistema de CCTV de 16 canales para exterior e interior con sistema de almacenamiento, así como Kit de Monitoreo META2:03 MOB Adquisición de (03)minisplits,Capacidad de 2 TONS / Frio 220/1/60,CLF261H,Instalación básica a 4 metros de distancia ,Incluye herramienta, materiales para la ejecución; con Recursos Federales de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
TOTAL URG			0.00	1,347,811.00	0.00	862,896.46	862,896.46	0.00	862,896.46		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México							
Período:		Enero-Diciembre 2023							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A40A02301	Adquisición de servidores, unidades de almacenamiento de datos, computadoras portátiles, computadoras de escritorio y adquisición de equipo forense para celulares	96.7	-	26,913,051.00	26,017,500.51	26,017,500.51	26,017,500.51	26,017,500.51	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: software para la investigación de delitos, equipo aereo no tripulado, computadoras portátiles y de escritorio, servidor y sistema de almacenamiento de datos;
A40A02302	Adquisición de equipo de inteligencia.	100.0	-	22,850,202.00	22,850,202.00	22,850,202.00	22,850,202.00	22,850,202.00	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de equipo de inteligencia.
A40A02303	Adquisición de softwares	97.8	-	25,589,000.00	25,022,615.95	25,022,615.95	25,022,615.95	25,022,615.95	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de software diverso.
A40A02304	Adquisición de licencias	99.4	-	8,400,000.00	8,351,294.12	8,351,294.12	8,351,294.12	8,351,294.12	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de licencia de software para equipo.
A40A02305	Adquisición de cámara fotográfica digital, lente y memoria externa SD.	100.0	-	140,751.16	140,751.16	140,751.16	140,751.16	140,751.16	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: sillas de ruedas, mesas de plástico, terminal facial y de huella digital, mesa, carpa plegable, ventiladores, kit fotográfico y maniqués dama y caballero.
A40A02306	Adquisición de computadora de escritorio.	100.0	-	68,045.60	68,045.60	68,045.60	68,045.60	68,045.60	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: computadoras de escritorio.
A40A02307	Equipamiento de computadoras de escritorio y computadora portátil (FOFISP).	100.0	-	12,500,000.00	12,499,996.13	12,499,996.13	12,499,996.13	12,499,996.13	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: computadoras de escritorio.
A40A02308	Equipamiento de instrumental medico y equipo industrial	19.2	-	837,758.74	837,758.74	837,758.74	160,959.47	160,959.47	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: diversos materiales, accesorios, herramientas; equipos y prendas de seguridad.
A40A02309	Adquisición de mobiliario y equipo de administración	0.0	-	16,120,202.65	16,120,202.65	16,120,202.65	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02310	Equipos de comunicación y sonido	100.0	-	133,423.20	133,423.20	133,423.20	133,423.20	133,423.20	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: refacciones y accesorios de equipo de cómputo para la red informática del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México Sede Magdalena Contreras; y equipo de sonido.
A40A02311	Adquisición de solución integral AFIS	0.0	-	2,496,397.12	2,496,397.12	2,496,397.12	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02312	Adquisición de unidades vehiculares tipo hatchback	0.0	-	1,477,246.20	1,477,246.20	1,477,246.20	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02313	Adquisición de computadoras de escritorio y servidores	99.7	-	5,500,000.00	5,483,884.22	5,483,884.22	5,483,884.22	5,483,884.22	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: computadoras de escritorio y servidores.
A40A02314	Adquisición de un sistema integral para credencialización	0.0	-	72,500.00	72,500.00	72,500.00	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02315	Adquisición, instalación y puesta en operación de un radio enlace	0.0	-	348,663.98	348,663.98	348,663.98	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02316	Adquisición de computadoras	99.5	-	11,400,061.38	11,344,136.48	11,344,136.48	11,344,136.48	11,344,136.48	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: computadoras de escritorio.
A40A02317	Adquisición de computadoras portátiles	99.9	-	2,320,345.19	2,317,506.00	2,317,506.00	2,317,506.00	2,317,506.00	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: computadoras de escritorio y portátiles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O40A02301	Construcción y mejoramientos de inmuebles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	86.6	-	101,469,971.52	101,469,971.52	101,469,971.52	87,885,521.65	87,885,521.65	Para el período que se reporta se han erogado recursos para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de la Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco y las Coordinaciones Territoriales Azcapotzalco-2 y 4, Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez y las Coordinaciones Territoriales 1 y 2, Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco y las Coordinaciones Territoriales Iztacalco 2 y 3, Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo y las Coordinaciones Territoriales MH-4 y MH-5, Fiscalía de Investigación Territorial en Milpa Alta y la Coordinación Territorial Milpa Alta-1, Coordinación Territorial Benito Juárez 3 y 4, Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto y del mejoramiento de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán y las Coordinaciones Territoriales Coy-1 y Coy-2. Así mismo de los trabajos de construcción del Edificio para la Atención de Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
O40A02302	Construcción del edificio para la atención de víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la construcción de la Fiscalía de Acusamiento y Enjuiciamiento Norte.	66.9	-	18,894,318.65	18,894,318.65	18,894,318.65	12,638,549.52	12,638,549.52	Para el período que se reporta se han erogado recursos referente a los trabajos de construcción de la Fiscalía de Acusamiento y Enjuiciamiento Norte, y del edificio para la Atención de Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
O40A02303	Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México con Sede en la Alcaldía Azcapotzalco, construcción de la Casa de Emergencia.	100.0	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,936.25	1,999,936.25	Para el período que se reporta se han erogado recursos para la construcción de la Casa de Emergencia, del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México con Sede en la Alcaldía Azcapotzalco.
O40A02304	Mejoramiento a la Coordinación General De Investigación De Delitos De Alto Impacto	0.0	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
O40A02305	Remodelación de la recepción y fachada de la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México	32.0	-	3,280,954.24	3,280,954.24	3,280,954.24	1,049,016.80	1,049,016.80	Para el período que se reporta se han erogado recursos para la remodelación de la recepción y fachada de la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México.
	TOTAL URG		-	263,212,892.63	261,627,368.47	261,627,368.47	217,963,339.06	217,963,339.06	

