



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Período:

Enero-Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
											-	
A24NR0001	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E"	0	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	1,800,000,000.00	Al periodo en cuestión, los proyectos autorizados para el presente ejercicio se programaron ejecutar durante el segundo trimestre.	
A24NR0002	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia denominados STV ´S "	0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00		
A24NR0003	Adquisición de equipo para "La renovación y fortalecimiento de 200 sitios denominados STV ´S "	0	32,200,000.00	32,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A24NR0004	Adquisición de equipo para "Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia de 9 metros denominados STV ´S "	0	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
TOTAL URG			89,000,000.00	89,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	4,800,000,000.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		01 CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México									
Periodo:		Enero - Marzo de 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0219	Adquisición de Equipo de Cómputo.	0	0.00	193,806.23	193,806.23	0.00	0.00	0.00		-	10 Laptops con las siguientes características: pantalla de 14 pulgadas, tipo IPS Relación cuerpo-pantalla 84%, Relación de aspecto 16: 9, Resolución 1920 x 1080, Brillo máximo 250 nits (Típico), Relación de contraste 800: 1 y ángulo de visión 178 grados. Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 de 11ª generación, Intel® Core™ i5-1135G7 de 11ª generación, Intel® Core™ i7-1165G7 de 11ª generación; Memoria 8 GB LPDDR4X, 16 GB DDR4, Batería Capacidad 56 Wh (capacidad clasificada)
TOTAL URG			0.00	193,806.23	193,806.23	0.00	0.00	0.00	0.00		-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0006	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	0.0	697,000.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá mobiliario y equipo administrativo para brindar al personal administrativo un ambiente mas confortable para el desarrollo de sus actividades, y de esta manera proporcionar un mejor servicio a la comunidad obregonense, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido.
A24NR0007	Adquisición de herramienta y equipo administrativo	0.0	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá herramienta y equipo administrativo para la ejecución de las actividades que realizan las áreas operativas de Asentamientos Humanos, Vía pública y Tenencia de la Tierra y brindar atención a las demandas y solicitudes de la comunidad obregonense, dando cumplimiento a los proyectos y programas inherentes a esta Dir.Gral. de Gobierno., debido a que la vida util de los bienes existentes a concluido.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0008	Adquisición de ambulancia para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	0.0	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá una ambulancia que permita trasladar al personal de Protección Civil para cubrir los servicios pre-hospitalarios de atención básica de manera oportuna en los eventos emergentes con efectos negativos, derivado de la interacción sociedad-medio físico-social-urbanístico y/o natural en sus diversas tipologías ó fenómenos perturbadores, puede afectar a una o varias personas, por lo que es importante renovar el parque vehicular.
A24NR0009	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	0.0	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá equipo informático y audiovisual, que permita difundir a la comunidad obregonense por medio de las plataformas de comunicación internas y externas, las acciones, programas y alcances de los serv que porporciona la Alcaldía, tanto de forma física (impresos) como de forma digital (web, redes sociales, tv, radio), debido a que ha concluido la vida util de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0010	Adquisición de equipo administrativo.	0.0	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá equipo administrativo que permita mantener una buena gestión documental, misma que permita disponer de toda la información necesaria de su organización, procesos, memoria histórica, económica y social, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A24NR0011	Adquisición de equipo informático, audiovisual y administrativo.	0.0	15,009,000.00	15,009,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá equipo informático, audiovisual y administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0012	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	0.0	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense que a ellos acude como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A24NR0013	Adquisición de equipo informático, audiovisual, deportivo, eléctrico y administrativo para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	0.0	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá equipo informático, audiovisual, deportivo, eléctrico y administrativo para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense que a ellos acude, como para el personal que en estos centros labora; debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0014	Adquisición de equipo recreativo, administrativo y herramienta para equipar las Casas del Adulto Mayor de la Alcaldía.	0.0	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá equipo recreativo, administrativo y herramienta para tener espacios cómodos, agradables y adecuados para su uso; debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A24NR0015	Adquisición de mobiliario, equipo médico y administrativo para equipar el Centro de Salud "Tolteca".	0.0	1,639,000.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá mobiliario, equipo médico y administrativo que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0016	Adquisición de mobiliario y equipo médico para equipar el Centro de Atención a la Salud Animal.	0.0	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá mobiliario y equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoya en cirugías gratuitas de esterilización a mascotas y dar atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A24NR0017	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y recreativo para equipar los CACIS de la Alcaldía.	0.0	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá mobiliario, equipo administrativo y recreativo para que los CENDIS cuenten con los bienes suficientes para proporcionar el servicio adecuado en espacios funcionales, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0018	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar la Dir. de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo de la Alcaldía.	0.0	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados de uso y de esta manera brindar atención ágil y eficiente al ciudadano que acude a la bolsa de trabajo y atención de asesoramiento para la apertura de negocios; debido a que los bienes existentes ya no son funcionales y es necesario sustituirlos.
A24NR0019	Adquisición de grúas hidráulicas.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirán grúas hidráulicas para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda sus servicios a la población obregonense referente a los programas de alumbrado público dentro del perímetro de la Alcaldía, toda vez que los existentes resultan insuficientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0020	Adquisición de camiones recolectores de basura.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido al incremento poblacional y con ello a la generación desmedida de residuos sólidos resulta necesario adquirir camiones recolectores de basura que permita reunir, recuperar, separar y trasladar los desechos sólidos que se generan en el perímetro de la Alcaldía, debido al servicio diario que brindan es importante renovar el parque vehicular existente.
A24NR0021	Adquisición de herramienta y maquinaria	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá herramienta y maquinaria para atender las acciones orientadas al mantenimiento, conservación y rehabilitación de las áreas verdes, rescatando parques, jardines, triángulos, camellones, además de la reforestación de: cultivo, poda de pasto, tala y poda de arbolado urbano que así lo requieran, mejorando la imagen urbana de la Alcaldía, debido a que los bienes existentes son insuficientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0022	Adquisición de bombas de agua y maquinaria.	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirán bombas de agua y maquinaria que permitan atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta Alcaldía y con ello proporcionar espacios adecuados de recreación y convivencia a la población obregonense, debido a que por el uso diario en necesario reemplazar los existentes.
A24NR0023	Adquisición de equipo informático y mobiliario.	0.0	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá equipo informático y mobiliario para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que son insuficientes los bienes existentes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0024	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.	0.0	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual para tener espacios adecuados, cómodos y funcionales y de esta manera y brindar la atención a las mujeres y niñas en situación de violencia.
A24NR0025	Adquisición de cámaras de vigilancia para 21 Comités Vecinales ganadores en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	11,599,494.00	11,599,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirán cámaras de vigilancia para 21 Comites Vecinales ganadores en el marco del Presupuesto Participativo 2024.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0001	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	24,879,332.00	24,879,332.00	0.00	0.00	24,865,606.85	24,865,606.85	0.00	2,486,560,685.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación en 30,020.31 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad.
O24NR0002	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,998,136.65	4,998,136.65	0.00	499,813,665.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación de 2,693.68 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0003	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	4,794,498.23	4,794,498.23	0.00	479,449,823.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación en 14,762.33 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el metodo de inyección a presión que incluye selamiento vial con trafatambos, limpieza con aire a presión y en la periferiadel bache, sellado a base de emulsión, deposito a presión de mezcla asfáltica en frio con agrgao máximo 3a, barrido, emulsión asfaltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión.
O24NR0004	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	2,905,269.28	2,905,269.28	0.00	290,526,928.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de calles en 3,184.71 M2 de empedrado y adoquinado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0005	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas, en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	3.2	30,000,000.00	30,000,000.00	987,868.98	956,243.23	18,324,626.59	19,280,869.82	956,243.23	1,928,086,982.00	Se realizan trabajos en la rehabilitación de 24,483.62 M2 de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.
O24NR0006	Rehabilitación de escalinatas y barandales, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,985,792.31	4,985,792.31	0.00	498,579,231.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 1,193.94 M2 de escalinatas y barandales, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo, colocación de barandales y firme.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0007	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	13.6	5,000,000.00	5,000,000.00	681,953.53	681,953.53	2,197,860.09	2,879,813.62	681,953.53	287,981,362.00	Se realizan trabajos en la reparación de 498 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de Pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% protor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueteta.
O24NR0008	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	45.2	6,000,000.00	6,000,000.00	2,936,091.74	2,710,789.51	3,284,757.73	5,995,547.24	2,710,789.51	599,554,724.00	Se realizan trabajos en la estabilización de taludes y rellenos de minas en 1,364.00 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0009	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	0.0	10,000,000.00	13,500,000.00	1,473,263.66	0.00	3,180,960.09	3,180,960.09			318,096,009.00	Se realizan 3 estudios documentales y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.
O24NR0010	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2024.	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizarán trabajos de la verificación y seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0011	Verificación y seguimiento de las obras FAISMUN 2024.	0.0	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de la verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O24NR0012	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: José María Pino suárez y Piloto Adolfo Lopez Mateos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación y mantenimiento a 2 mercados públicos, cuyos nombres son: José María Pino Suárez y Piloto Adolfo Lopez, consistente proyecto ejecutivo, reubicación de locatarios, instalaciones de lonas, estructura PTR, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0013	Rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	9,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado
O24NR0014	Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0015	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	41,000,000.00	45,179,676.52	179,676.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación en 52,099.52 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O24NR0016	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico) (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	25,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación de 8,080.97 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0017	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de calles en 9,554.14 M2 de empedrado y adoquinado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O24NR0018	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (obras FAISMUN), en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	40,000,000.00	18,169,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 2,271 Luminarias que constan de: Lámpara led de 60w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 M de escalera, luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de -10 hasta 60°C, desarrollando exclusivamente para tecnología led, supresor de picos 10 KV integrado, refractor de cristal transparente termo templado, conjunto óptico de alto desempeño en PMMA IP 65, temperatura de color 4000 K y 5700 K, sistema de led 100,000 horas de vida, diferentes curvas de distribución luminosa, curva tipo I, II, III y V, apertura para montar en brazo de 1 1/2" o 2" de 0.70 M a 1.20 M, fabricado en México reproducción de color (CKI_70, receptáculo para fotocelda, tornillo resistentes a la corrosión, grado de protección IK-09, el driver y los leds deben ser del mismo fabricante para garantizar el correcto funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0019	Rehabilitación y remodelación de las albercas Mago Septiem y La Cuesta (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: La Cañada y Tetelpan, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	20,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 2 (ESP) albercas Mago Septiem y La Cuesta, mediante trabajos: Mantenimiento de equipos, obra electromecánica instalación eléctrica, sanitaria, acabados, iluminación, pintura, herrería y entre otros.
O24NR0020	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (obras FAISMUN), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 12 parques lineales y de bolsillo, mediante trabajos a realizar: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0021	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable (obras FAISMUN), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	10,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reparación de 796 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% protor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta.
O24NR0022	Reparación de fugas de descargas domiciliarias de la red secundaria de drenaje (obras FAISMUN), en diversas colonias, de la demarcación territorial de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	10,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reparación de 1.13 KIL de descargas domiciliarias, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora baillariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0023	Estabilización de talud y relleno de minas (obras FAISMUN), en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	9,780,360.00	6,154,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de la estabilización de taludes y rellenos de minas en 1,287.49 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.
O24NR0024	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (obras de financiamiento), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	45,120,668.00	45,120,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación en 54,444.24 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0025	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (obras de financiamiento), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en el mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 3.93 (KIL) trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima,
O24NR0026	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (obras de financiamiento), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en el mantenimiento y rehabilitación de 4,706.99 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0027	Obras para la ejecución de proyectos de obra pública correspondientes al presupuesto participativo 2024.	0.0	132,136,362.00	20,017,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 114 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción, recuperación y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, parques, luminarias, pavimentación, drenaje, agua potable, banquetas, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O24NR0371	Sustitución de pavimentación de adoquero existente por nuevo (continuación) en la calle de colina de caguas en la colonia de Tarango (Rncda) (clave 10-051), dentro del perímetro.	0.0	0.00	336,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la sustitución de 196.34 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Prórctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0372	Renivelación y reparación de adoquinado (arreglo de calle), en la colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	364,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la renivelación y reparación de 219.66 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O24NR0373	Renivelación y reparación de adoquinado (3ra etapa) en las calles mixteca y palmas, en la colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	628,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la renivelación y reparación de 372.23 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0374	Renivelación de adoquín en la c. cantera, cantil, pedrera y risco en la colonia Estado de Hidalgo_ (clave 10-247), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.0	0.00	561,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la renivelación de 338.25 M2 de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O24NR0375	Renivelación y reparación de calles empedradas del pueblo Santa Lucía Chantepec, en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	999,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la renivelación y reparación de 607.59 M2 de empedrado mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de empedrado, piedra bola.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0376	Rehabilitación de carpeta asfáltica (continuidad) en calle 1a. de pilares y litorales, en la colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	448,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 498.92 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0377	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle ribera, colonia Alpes (Ampl) (clave 10-011), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	467,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 528.46 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0378	Rehabilitación de carpeta asfáltica de calle paso molino (continuidad), en la colonia La Mexicana (Ampl) (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	432,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 462.26 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0379	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle de tántalo y hasta petrel con rejillas pluviales y recorte de banquetta (continuidad), en la colonia Ave Real (Ampl) (clave 10-023).	0.0	0.00	368,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 414.76 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0380	Rehabilitación de carpeta asfáltica en las calles de Isidro Fabela, en la colonia Isidro Fabela (Ampl) (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	485,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 537.86 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0381	Rehabilitación de carpeta asfáltica de calle real de minas, meseta, 3a cda de bahía y 1a cda de bahía, en la colonia Las Águilas (Ampl) (clave 10-115), dentro del perímetro.	0.0	0.00	1,119,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 1,244.16 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0382	Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle canteros, en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	467,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 519.83 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0383	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle de mejía delgado, en la colonia Merced Gómez (clave 10-151), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	988,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 1,084.96 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0384	Rehabilitación asfáltica, de calle 5 a 9, entre Ricardo y la barda de la pera Xochinahuac, continuar en Flores Magón esq. calle 9 y 8, en la colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175)	0.0	0.00	430,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 463.83 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0385	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho (continuidad), en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	836,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 930.22 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0386	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle Groove Cleveland, en la colonia Presidentes 1a (Ampl) (clave 10-178) dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	550,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 616.12 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0387	Rehabilitación de carpeta asfáltica (transformando mercurio), en la colonia Reacomodo El Cuernito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	679,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 763.15 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0388	Reconstrucción de escalinatas y barandales del andador balsamina y andador aleantos, en la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	896,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El estado actual de las escalinatas y barandales en la Colonia a intervenir presenta diversos daños tales como, fracturas, grietas, desniveles y desgaste con disgregación de sus componentes derivados del término de su vida útil y/o impactos que dificultan su utilización, por lo que es necesario realizar la rehabilitación de las mismas, en aras de impulsar el aprovechamiento del espacio público como una solución de movilidad y como una herramienta para fortalecer la cohesión social de barrios y de la ciudad.
O24NR0389	Rehabilitación de carpeta asfáltica (enchúlame mi calle), en la colonia Tlacuitlapa 2o reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	744,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 824.21 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0390	Rehabilitación de carpeta asfáltica (enchúleme mi calle), en la colonia Tlacuitlapa 2o reacomodo (Ampl) (clave 10 223), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,100,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 824.21 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0391	Rehabilitación de carpeta asfáltica (pavimento nuevo para el olivar), en la colonia Olivar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial	0.0	0.00	1,284,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 1,462.14 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0392	Rehabilitación de carpeta asfáltica (restaurando la imagen), en la colonia Molino de Rosas (Ampl) (clave 10-158), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	542,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 603.12 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0393	Rehabilitación de concreto hidráulico (por una calle de primera), en la colonia Abraham González (clave 10-001), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	369,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 187.29 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0394	Rehabilitación de concreto hidráulico, en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	341,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 170.90 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0395	Rehabilitación de concreto hidráulico para la calle providencia entre Francia e Iztacchuatl, en la colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial	0.0	0.00	538,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 261.45 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0396	Rehabilitación de concreto hidráulico, terminación de calle camino punta de Cehuayo, en la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	429,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 215.66 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0397	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle Miguel Negrete (continuidad), en la colonia Bejero (clave 10-028), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	418,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 206.86 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0398	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas, en vialidades secundarias (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	16,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 13,354.70 M2 de banquetas, guarniciones y escalinatas, llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto, Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0399	Rehabilitación de concreto hidráulico en 1a privada de Flor de María a partir de esq. las flores, en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro del perímetro de la demarcación	0.0	0.00	383,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 189.23 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0400	Pavimentación con concreto hidráulico en ciprés, en la colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	729,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación en 370.94 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0401	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de ampl. La Cebada, en la colonia La Cebada (Ampl) (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	417,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 211.15 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0402	Sustitución del concreto actual por concreto hidráulico en calle manresanos a marismeños, en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	701,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la sustitución en 358.98 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0403	Pavimentación con concreto hidráulico en calle monida, en la colonia La Palmita (clave 10-109), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	437,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación en 212.96 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0404	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuamos enchulando) en caucanos y and. artiguenses, en la colonia La Presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	447,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 225.72 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0405	Sustitución del concreto actual por concreto hidráulico (continuidad, cambio de cuadros dañados), en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro.	0.0	0.00	687,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la sustitución en 346.72 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0406	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Llano dorado, entre llano plateado y llano esmeralda, en la colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perímetro.	0.0	0.00	440,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación en 223.53 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0407	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Bartolomé Ferrelo esq. marco polo a Benjamín de Tudela, en la colonia Lomas de Capula (clave 10-127), dentro del perímetro.	0.0	0.00	814,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la pavimentación en 409.81 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0408	Rehabilitación de concreto hidráulico en Av. arboledas, en la colonia Lomas de Capulín (clave 10-128), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	480,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 238.30 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0409	Mejoramiento de calles con concreto hidráulico, en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,657,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en el mejoramiento en 828.83 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0410	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuación) en la parte baja de c. 2 entre c. 6 y Av. desierto de los leones, en la colonia Lomas de Los Ángeles Tetelpan (clave 10-134).	0.0	0.00	514,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 264.71 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0411	Repavimentación de concreto hidráulico (reconstruyamos cedros) en calles Manuel Ávila Camacho, abedules y lirios, en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135).	0.0	0.00	744,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la repavimentación en 373.84 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0412	Pavimentación con concreto hidráulico en mina de manganeso y mina de antimonio, en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	460,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la repavimentación en 236.80 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0413	Rehabilitación de concreto hidráulico en puerto San José del Cabo, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,024,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 508.05 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0414	Rehabilitación de concreto hidráulico en Cda. de pueblo nuevo, en la colonia Pueblo Nuevo (clave 10-183), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	377,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 192.23 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0415	Colocación de concreto hidráulico en el estacionamiento y rampa de acceso de and. 1 de San Gabriel, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación	0.0	0.00	356,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la colocación en 117.05 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0416	Rehabilitación de concreto hidráulico (camino seguro), en la colonia Tlacoyaque (Ampl) (clave 10-220), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	779,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de concreto hidráulico (camino seguro), en la colonia Tlacoyaque (Ampl) (clave 10-220), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
O24NR0417	Rehabilitación de concreto hidráulico (embellece las calles), en la colonia Tlacoyaque (Barr) (clave 10-221), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	393,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 196.88 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0418	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuación) al interior de la U.T., en la colonia Predio La Angostura (clave 10-257), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	475,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 233.06 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0419	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle alfeñique (continuación), en la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	417,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 209.95 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0420	Repavimentación en concreto estampado en desierto de karakum, en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	378,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de repavimentación en 191.96 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0421	Cambio de planchas de ecocreto hidráulico, en la colonia Minas de Cristo (clave 10-156), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	672,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en el cambio de planchas en 337.60 M2, de ecocreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, ecocreto hidráulico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0422	Rehabilitación de concreto hidráulico tlmimilolpa, en la colonia Santa Rosa Xochiac (Pblo) (clave 10-204), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	2,047,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 1,025.02 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0423	Rehabilitación de concreto hidráulico del puente de colores, en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	338,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 168.01 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0424	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico) (obras de financiamiento), en diversas ubicaciones, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 5,387.36 M2 a base de concreto hidráulico, mediante construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.
O24NR0425	Colocación de banquetas de concreto y reja perimetral en calle 11 de noviembre, en la colonia Canutillo (Aguascalientes) (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	341,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la colocación de 283.18 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas y colocación de reja perimetral.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0426	Recuperación de espacio público Río Becerra B, en la colonia El Pocito (clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	457,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la recuperación de 1 (ESP) mediante: Traslado de residuos solidos através de medios mecánicos y manuales, limpieza integral de sitios, deshierbe suministro e instalralción de bancas, instalalción de reja tipo tubular.
O24NR0427	Cambio de banquetas y guarniciones en calle Artificios, en la colonia Estado de Hidalgo (Ampl) (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	355,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en el cambio de 291.81 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0428	Colocación de banquetas en Av. Minerva entre calle Ajusco y Av. Vito Alessio Robles, en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	742,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la colocación de 617.46 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0429	Rehabilitación de banqueta en la colonia Golondrinas (clave 10-079), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	794,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 632.13 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0430	Rehabilitación de banquetas (dignas e incluyentes) en calle grullas, de la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	677,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 553.95 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0431	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en calle principal desde avenida centenario hasta calle cuatro, en la colonia Heron Proal (clave 10-085), dentro del perímetro.	0.0	0.00	542,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 465.02 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0432	Sustitución de banquetas en toda la colonia Jalalpa (clave 10-088), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	759,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la sustitución de 612.15 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0433	Reparación de banquetas y guarniciones de toda la colonia La Otra Banda (clave 10-108), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	449,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reparación de 355.64 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0434	Reparación de banquetas, en la colonia María G de García Ruíz (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	578,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reparación de 463.54 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0435	Rehabilitación de banquetas en toda la colonia, con paso para personas con discapacidad y adultos mayores, en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro.	0.0	0.00	628,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 502.43 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0436	Rehabilitación de banquetas en zona histórica de la colonia San Ángel, (clave 10-192), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	593,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 511.73 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0438	Rehabilitación de banquetas (caminito seguro y digno para personas con movilidad limitada), en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	527,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 371.57 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0439	Rehabilitación de escaleras de and. Rosales, en la colonia Gral. A Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	343,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 75.92 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0440	Reconstruir escaleras, en la colonia Lomas de Santo Domingo (Ampl) (clave 10-142), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	409,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la reconstrucción de 91.45 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0441	Construcción de escaleras y rejas tubulares en paso peatonal de calle Cananea, en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	449,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la construcción de 100.15 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de rejas tubulares.
O24NR0442	Reconstrucción de escalinatas con pasamanos en andnardo esq. jacarandas, entre malva y pensamiento, en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro.	0.0	0.00	446,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reconstrucción de 98.55 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0443	Reparación de escalinata (continuación) en andador Sor Juana Inés de La Cruz, en la colonia 26 de Julio (clave 10-244), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	388,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reparación de 86.79 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0444	Rehabilitación de escalinatas seguras, en la colonia Corpus Christy (clave 10-047), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,540,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 345.17 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0445	Construcción escalinatas, rampas de concreto (movilidad peatonal) y pasamanos tubulares en pendiente calle tejocote, en la colonia Garcimarrero (clave 10-076), dentro del perímetro	0.0	0.00	503,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la construcción de 115.45 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de pasamanos tubulares.
O24NR0446	Remodelación de escaleras, en la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	491,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la emodelación de 110.94 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0447	Construcción de escaleras y colocación de pasamanos, en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	583,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la construcción de 130.62 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de pasamanos.
O24NR0448	Construcción escalinatas (movilidad segura), en la colonia El Capulín (Ampl) (clave 10-060), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	365,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de 80.73 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0449	Sustitución de red de drenaje de 3a cerrada hasta c. Francisco Orozco (continuidad), en la colonia Acuilotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	480,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0450	Sustitución de la red de drenaje del andador 3 (continuidad), en la colonia Aguilas 3er Parque (clave 10 005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	607,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0451	Sustitución de red drenaje en calle ciprés y calle pino (continuación), en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	343,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.06 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0452	Sustitución de drenaje en Cda. Calzada Jalapa y calle Felipe Ángeles (continuación) en la colonia Calzada Jalapa (clave 10-034), dentro del perímetro de la demarcación territorial	0.0	0.00	764,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.14 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0453	Sustitución de red de drenaje con cárcamo de bombeo en andador Prol. Tecalcapa, esq. con 3a. Cda. de San Agustín, en la colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro.	0.0	0.00	395,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.07 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0454	Sustitución de tubería de red de drenaje en sección "I" hasta sección "J" (continuación), en la colonia El Pirú (Frac) (clave 10-064), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	433,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0455	Sustitución de red de drenaje (bondojito fase 2), en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	515,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0456	Sustitución de red de drenaje en Mario Moreno y prolongación guerrero, en la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	537,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0457	Sustitución de red de drenaje en and. Morelos y desazolve en la colonia La Araña (continuación), (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	438,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0458	Sustitución de red de drenaje de aguas residuales, en la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	870,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0459	Mantenimiento del pozo de drenaje, cambio de tubo de drenaje que desemboca en la Cda de Mixteca y muro de contención para evitar deslave, en la colonia La Milagrosa (clave 10-107).	0.0	0.00	408,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en el mantenimiento de pozo y cambio de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0460	Sustitución de red de drenaje en calle Francisco Solís (continuidad), en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	499,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0461	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Lomas de Chamontoya (clave 10-130), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	924,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0462	Adecuaciones a la caída de drenaje y reforzamiento del pozo frente a buharros 39, en la colonia Lomas de Las Águilas (clave 10-133), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	558,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de adecuación de 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0463	Sustitución de red de drenaje en calle 3 (continuidad), en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	612,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0464	Rehabilitación de alcantarillas boca de tormenta en puente vehicular y peatonal, en la colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	619,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0465	Rehabilitación de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, en av. central, en la colonia Ocho de Agosto (clave 10-161), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	444,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0466	Rehabilitación de drenaje, tuberías y brocales, (coladeras para calles y barrancas), en la colonia Paraje El Caballito (clave 10-168), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	1,398,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 0.26 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0467	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	454,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0468	Sustitución de red de drenaje hidráulico, en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	865,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0469	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Tetelpan (Pblo) (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	659,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.12 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0470	Sustitución total del tubo de drenaje, C. Benito Juárez, en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	500,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0471	Sustitución de la red de drenaje (calle 12 entre calle 18 y avenida padre hidalgo), en la colonia Olivar del Conde 1a Sección II (clave 10-253), dentro del perímetro.	0.0	0.00	1,019,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0472	Sustitución de tubería de drenaje en c. 29 y c. 30 (continuación), en la colonia Olivar del Conde 2a Sección II (clave 10-255), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,009,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0473	Cambio de red hidráulica en circuito arrabales, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	359,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 156.85 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0474	Cambio de red de agua en calle Adolfo López Mateos, en la colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,469,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 657.41 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0475	Cambio de red hidráulica canutillo (desde and las higueras hasta dar la vuelta por Cda Río Mixcoac), en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro.	0.0	0.00	341,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 149.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0476	Cambio de red hidráulica en andador ruiseñor (continuidad), en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	366,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 158.35 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0477	Construcción de bóveda para resguardo de válvulas de la red hidráulica y cambio de válvula, en la colonia Jalalpa el Grande (clave 10-089), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	1,173,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el construcción de 499.63 Metros de bóvedas hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0478	Sustitución de la red hidráulica, en la colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	828,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de la sustitución de 358.77 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0479	Sustitución de red de agua potable en Rómulo O´Farril, en la colonia La Herradura (clave 10-101), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	359,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de la sustitución de 156.05 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0480	Cambio de red hidráulica en calle 3, en la colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	688,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 285.36 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0481	Cambio de red de agua potable, en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	378,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 163.48 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0482	Mantenimiento de la red hidráulica, de toda la colonia Lomas de San Ángel Inn (continuación), (clave 10-139), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	503,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en el mantenimiento de 228.30 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0483	Cambio de válvulas de agua potable en vereda de Santa Fe esq. con cda. de Quiroga y en vereda santa fe frente al #5, en la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140).	0.0	0.00	362,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 164.28 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0484	Cambio de la red hidráulica de toda la colonia Loreto (clave 10-145), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	418,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 170.94 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0485	Instalación de red hidráulica con válvula y toma domiciliaria (continuidad), en la colonia Privada de Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	401,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el instalación de 177.94 Metros de red hidráulica con válvula, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0487	Sustitución de la red hidráulica en calles desierto de Sind, desierto de Turan y desierto de Libia, en la colonia Tetlalpan (clave 10-215), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	363,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la sustitución de 157.55 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0488	Cambio de la red de agua potable en calle gladiola, 5a cda de Belén, bajada de belén y cda Azucena, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-249), dentro del perímetro.	0.0	0.00	388,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 174.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0489	Reparación de filtraciones de agua en la colonia Acueducto (clave 10-002), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	594,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reparación de 258.37 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0490	Sustitución de la red de agua potable para toda la colonia Tizampampano (clave 10-216), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	364,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para de la sustitución de 155.31 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0491	Recuperación de espacio público con juegos infantiles y recreativos en paseo de los alcanfores, en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	377,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y delimitación con guarniciones y malla, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, pintura, e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0492	Recuperación de espacio público, reparación integral de glorieta Valverde: pasos peatonales, alcantarillado, en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	676,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y arreglo de los pasos peatonales en la glorieta, construcción / obra del paso peatonal incluyendo la canalización y consideración del alcantarillado y/o manejo de la parte hidráulica para el desalojo de lluvia, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renovación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, pintura, entre otros.
O24NR0493	Colocación de reja perimetral (continuación) en calle cerro dulce (Río Mixcoac), en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	0.0	0.00	373,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de reja perimetral en 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y cestos de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renovación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, construcción de bancas de concreto, pintura, suministro y colocación de caucho continuo e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, construcción de canchas para (juego de petanca), con dimensiones de 14.00 M X 4.00, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0494	Rehabilitación de concreto hidráulico con huellas de rodamiento en la cerrada Rómulo O'Farril, en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	406,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación en 218.42 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0495	Cambio de la red de drenaje, en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	453,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0496	Instalación de velaria en juegos infantiles, en la colonia 1a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	525,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la instalación de velaria en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, anthingos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O24NR0497	Rehabilitación con carpeta asfáltica en calle gardenia y pensamiento, en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,263,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación en 1,524.02 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0498	Instalación de velaria, en área de huerto de la colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	345,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la instalación de velaria en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O24NR0499	Colocación de loneta para los aparatos de ejercicio, en la colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	382,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de loneta en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0500	Colocación de techumbre sobre la cancha de futbol en la colonia Valentin Gómez Farias (continuidad), (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	0.0	0.00	462,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de techumbre en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O24NR0501	Construcción del Centro comunitario (continuación), en la colonia Arboledas Politocho (clave 10-015), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	402,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta, colocación de barandal, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0502	Remodelación de caseta de vigilancia (continuación), en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	377,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la remodelación de caseta 1 (INM), mediante los trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinílica; reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural.
O24NR0503	Construcción de casa de adulto mayor, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	449,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0504	Construcción del salón de usos múltiples (continuación y terminación), en la colonia Las Águilas Sección Homos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial	0.0	0.00	367,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de salón usos múltiples en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O24NR0505	Construcción y habilitación de salón de usos múltiples (continuidad) en andador 1, oyamel fitness ocotillos, en la colonia Ocotillos (clave 10-162), dentro del perímetro.	0.0	0.00	361,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de salón usos múltiples en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0506	Construcción de aula (número 2) en casa de adulto mayor en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	884,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de aula en casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.
O24NR0507	Construcción de centro comunitario puente colorado (3a etapa), en la colonia Puente Colorado (clave 10-184), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	537,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción del centro comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0508	Construcción del centro interactivo (continuación), en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	542,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro interactivo en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O24NR0509	Remodelación de la plaza cívica del centro del pueblo San Bartolo Ameyalco, en la colonia San Bartolo Ameyalco (Pblo) (clave 10-194), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	2,742,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de plaza cívica en 1 (ESP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0510	Colocación de tubos perimetrales (seguridad y protección) de salón cultural tejocote, en la colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	370,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de tubos perimetrales en 1 (INM) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga;Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos.
O24NR0511	Colocación de reja y puerta de acceso al kiosco e instalación de juegos infantiles, en la colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	389,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de reja perimetral, acceso al kiosco e instalación de juegos infantiles en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos, instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0512	Recuperación de espacio público, construcción de kiosco, en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	495,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos, construcción de kiosco, entre otros.
O24NR0513	Construcción del estacionamiento (continuación) en su 5a etapa, en la colonia Zotoltitla (clave 10-240), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	428,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de estacionamiento en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico, construcción de muros de contención, señalización y balizamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0514	Recuperación de espacio público, jardineras y reja perimetral de seguridad, en la colonia Ave Real (clave 10 022), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.0	0.00	437,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y cestos de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, construcción de banquetas de concreto, pintura, construcción de muro de contención, repellado e instalación de reja perimetral, entre otros.
O24NR0515	Construcción de muro de contención, en la colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	340,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0516	Construcción de muro y repellado (continuación) en colindancia de la colonia, así como juegos infantiles en la colonia Conciencia Proletaria, (clave 10-045).	0.0	0.00	365,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención, repellado e instalación de juegos infantiles.
O24NR0517	Construcción de muro de contención (continuidad), en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	339,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0518	Construcción de muro de contención de concreto en el callejón arboledas (anterior: calle Guadalupe Victoria), en la colonia Tlacoyaque (clave 10-219).	0.0	0.00	500,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
O24NR0519	Estabilización de talud (mejorando tu seguridad) en cda. Vasco de Quiroga (continuación), en la colonia Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10- 083), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	426,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la estabilización de taludes en 265.45 M2 consisten en: Trazo y nivelacion para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumatico; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocacion de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocacion de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, via humeda; Colocacion de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0520	Rehabilitación de talud (3a etapa) en calle Alfonso Noriega y Yuncas, en la colonia Juristas (clave 10- 093), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	403,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 252.88 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Desplante de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O24NR0521	Reparación de talud de la entrada 5 de mayo y rampa de calle 10, en la colonia Poder Popular (clave 10- 173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	380,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la reparación de 238.80 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Desplante de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
TOTAL URG			578,030,216.00	517,341,869.52	6,258,854.43	4,348,986.27	69,537,507.82	73,886,494.09	4,348,986.27	7,388,649,409.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0026	Adquisición de equipo de muebles de oficina y equipo de cómputo.	1.27%	7,192,000.00	6,692,000.00	1,672,995.00	0.00	84,842.40	84,842.40	0.00	84,842.40	META 1: 12 (MOB) Adquisición de (8) Sillón secretarial ejecutivo con respaldo; (2) Estante color café chocolate, medidas: 1.80 X. 79 X.32; (2) Módulo desarmable, color chocolate, medidas .75 alto x .75 ancho x 3.00 largo. Meta 2: 4 (EAV) Adquisición de (4) Antena LHG XL HP5 alta potencia, rejilla de 27 DBI en 5GHZ 802.11 A/N. META 3: 21 (EIN) Adquisición de (20) Acces point, 2 o más puertos, 5GHZ y 2.4 GHZ; (1) Acces point para exteriores, dual band 2,4/2.5 GHZ.
A24NR0027	Adquisición de equipo audiovisual, cámaras fotográficas y equipo recreativo.	12.65%	2,070,000.00	2,495,000.00	517,500.00	0.00	315,676.91	315,676.91	0.00	315,676.91	META 1: 78 (EAV) Adquisición (3) Equipo audio; (2) Pantalla 65" 4KHD; (2) Scanner laser; (6) Micrófono alámbrico unidireccional; (6) Televisor 42" HD; (2) Televisor 70"HD; (8) Soporte pantallas 65" a 100"; (8) Soporte pantallas 32" a 65"; (1) Pantalla táctil micrófono, 4k 75"; (1) Cámara fotográfica full-frame; (1) Set iluminación, lámparas, tripié y sombrilla; (1) Tripié cámara video paneos; (1) Cámara video 2.37 MP, HDMI, USB LCD táctil; (2) Bocina 12"; (2) Equipo iluminación, luces robóticas; (1) Amplificador 8 entradas; (1) Amplificador 12 entradas; (3) Micrófono mano inalámbrico; (10) Woofer 10"; (4) Woofer 12"; (4) Micrófono alámbrico frecuencia 50 a 15,000; (2) Pantalla HD4K. (2) Pantallas LED SMART TV DE 50" 4K; (4) Pantallas LED SMART TV DE 32" 4K; (3) Pantallas SMART TV DE 65" UHD 4K. META 2: 10 (EQU) (2) Maniquí RCP adulto; (4) Maniquí RCP bebé; (2) Simulador de heridas; (2) Simulador DAE.
A24NR0028	Adquisición de equipo médico y de laboratorio.	0.00%	976,000.00	256,000.00	63,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 4 (EML) Adquisición de (4) Kit tanque de oxígeno, con capacidad de 425 litros de oxígeno.
A24NR0029	Adquisición de vehículos.	0.00%	18,283,700.00	18,283,700.00	4,570,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 15 (VOA) Adquisición de (1) camioneta con cabina serie 4000 y carrocería tipo redilas, motor 5.7 L, potencia de 383hp a 5600rpm, torque 400 lb-pie a 4000 rpm; (2) camioneta tipo Pick Up con capacidad de carga de 1.5 tons., motor 2.5 L; (10) Vehículos tipo VAN, motor cuatro cilindros 1.5 L. a gasolina y una potencia de 103 HP, con transmisión manual de 5 velocidades; (2) Vehículos tipo sedan mediano. META 2: (16) (VEO) Adquisición de (1) camión con plataforma que incluye rampa hidráulica tipo L con piso antiderrapante, capacidad de carga de 750 Kg; (7) Camiones volteo de 7 m³, transmisión manual de 10 velocidades con sobremarcha, estándar, cabina con suspensión neumática, amortiguador, estándar, cabina con suspensión neumática amortiguador hidráulico, sistema de frenos neumático, dirección hidráulica, llantas 11r/225; (8) Camionetas tipo redilas, montado en chasis, cabina de 3 toneladas de carga, sistema de redilas de madera. META 3: (14) (GRU) Adquisición de (14) Grúas hidráulicas de canastilla con altura de trabajo de 13 M. montada en chasis cabina con sistema de control en canastilla y base, cuenta con giro restringido de 360o en la base y sistema de aislamiento en el brazo, la adquisición de los bienes antes referido se realiza con la finalidad de contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía.
A24NR0030	Adquisición de Maquinaria, Máquinas Herramientas y Equipo de aire acondicionado.	2.91%	16,499,341.00	16,499,341.00	4,124,836.00	59,968.52	420,044.82	480,013.34	59,968.52	480,013.34	META 1: 5 (HER) Adquisición de (5) Rotomartillo 900W HP2050H. META 2: 20 (MAQ) Adquisición de (2) Motobomba centrifuga 1.5 HP 220 VOLTS; (15) Sopladora motor 2 tiempos, 1.0HP/07KW; (1) Bomba sumergible, 1.1HP, 115 VOLTS; (2) Hidro lavadora eléctrica.
A24NR0031	Adquisición de Software.	82.76%	3,000,000.00	2,031,000.00	750,000.00	0.00	1,680,941.19	1,680,941.19	0.00	1,680,941.19	META 1: 1,439 (EIN) Adquisición de (327) Licencia ofimatica; (12) Meses para licencia de uso de plataforma; (1,100) Licencias software antivirus por 12 meses.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0032	Adquisición de Cámaras de Videovigilancia para la ejecución de Proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.	0.00%	9,702,363.00	9,702,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 11 (CCD) Se llevara a cabo la adquisición de cámaras de video vigilancia en 11 (CCD) a los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana con Presupuesto Participativo 2024 por Comité Ciudadano.
O24NR0028	Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa.	44.14%	85,000,000.00	77,681,340.65	19,676,676.00	6,936,141.37	27,353,366.17	34,289,507.54	6,936,141.37	34,289,507.54	Meta 1: 50 (ESC) mantenimiento y rehabilitación a diversos edificios educativos, trabajos consistentes en la construcción de arcos techos, apertura de zanjas para cimentación, construcción de cimentación de concreto armado, columnas y vigas de estructura metálica, canalón hecho a base de placa de acero, cubierta de lámina pintorrolada, suministro y colocación de pintura en estructura, colocación de registros pluviales y bajadas de agua pluvial y balizamiento de cancha con pintura epóxica, así como mantenimiento general consistente en pintura, impermeabilización, rehabilitación de sanitarios, rehabilitación de herrería, revisión y reparación de instalación eléctrica y reparación de pisos.	
O24NR0029	Mercado Cosmopolita Av. Ceylan, Cosmopolita, Azcapotzalco, 02660, CDMX; Mercado Nueva Santa María Riux holi, Vid 169, Nueva Santa María, Azcapotzalco, 02800, CDMX; Mercado Reynosa Tamaulipas Refinería Corona, San Andres, Azcapotzalco, 02240, CDMX	4.20%	20,000,000.00	20,000,000.00	4,000,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	Mantenimiento de 3 (MER), mantenimiento y rehabilitación a mercados públicos (Mercado Cosmopolita, Mercado Nueva Santa María, Mercado Reynosa Tamaulipas), trabajos consistentes en revisión, reparación, cambio de instalación eléctrica, cambio e instalación de luminarias dentro del perímetro de cada mercado. Asimismo, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento consistente en impermeabilizante, pintura, desazolve, reparación de herrería.	
O24NR0030	Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos.	0.00%	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 3 (DEP) Mantenimiento y rehabilitación de (3) Deportivos (Deportivo Xochinahuac, Deportivo Renovación, Deportivo Azcapotzalco), consistente en la revisión y mantenimiento de techumbre, así como reparación de módulos sanitarios, impermeabilización en diversas áreas, pintura, revisión de instalaciones hidrosanitarias, así como eléctricas.
O24NR0031	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.	8.25%	8,000,000.00	8,000,000.00	800,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	Meta 1: 5 (INM), mantenimiento y rehabilitación a edificios públicos, trabajos consistentes en mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, proyecto integral para la alimentación eléctrica, colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal.
O24NR0032	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable.	0.00%	9,000,000.00	9,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta: 3:500 (ML) Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas, relleno con material de banco.
O24NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.	37.49%	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	3,561,902.58	3,561,902.58	0.00	3,561,902.58	3,561,902.58	Meta 1: 3:850 (ML) Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 300 mm (12") y 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques principalmente; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita, relleno con material de banco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0034	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias.	11.77%	92,500,000.00	87,500,000.00	6,438,789.00	0.00	10,299,585.00	10,299,585.00	0.00	10,299,585.00	Meta 1: 80,000 (M2) Mantenimiento y rehabilitación a vialidades secundarias, trabajos consistentes en: Suministro y colocación de carpeta asfáltica para bacheo, impregnación a base de emulsión asfáltica; así como en trabajos de bacheo. Atendiendo diversas colonias de la Alcaldía.
O24NR0035	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Peatonales.	68.56%	15,000,000.00	15,000,000.00	1,500,000.00	0.00	10,283,347.42	10,283,347.42	0.00	10,283,347.42	Meta 1: 12,000 (M2) mantenimiento y rehabilitación a banquetas, trabajos consistentes en: Demolición de las existentes en mal estado, renovación de base, colado de banqueta nueva; así como el retiro y colocación de 3,000 piezas de coladera nueva, previa renovación del registro para su perfecta nivelación. Atendiendo diversas colonias de la Alcaldía.
O24NR0036	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana.	0.00%	45,000,000.00	45,000,000.00	9,999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 7 (PAR) mantenimiento y rehabilitación a 7 (PAR) "Glorieta Clavería, Jardín Las Armas, Jardín Calmito, Jardín Los Truenos, Jardín San Lucas, Jardín Santa Lucía, Parque Askat", en la imagen urbana, trabajos consistentes en revisión y mantenimiento de techumbre y gimnasios al aire libre, así como aplicación de pintura y trabajos de herrería.
O24NR0037	Obras para la ejecución de Proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.	0.00%	54,654,936.00	9,486,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 65 (CCD) Se realizarán trabajos de mantenimiento en 65 (CCD) a los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana con Presupuesto Participativo 2024 por Comité Ciudadano, los trabajos que se realizarán consisten en: Pavimentación de vialidades secundarias, Guarniciones y Banquetas Desazolve y Drenaje, Rehabilitación de tubería de agua potable y rehabilitación de espacios públicos.
O24NR0598	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "sin baches, sin accidentes", Colonia: Aldana; (Comité 02-002) , Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	800,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 550 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en 550 M2 de bacheo con lo cual se pretende atender las fallas localizadas en la superficie del pavimento, para así evitar causar daños en las llantas de los carros, pero principalmente evitar las pérdidas de las personas a bordo de un carro o moto. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-002, Colonia: Aldana, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0599	Mantenimiento y Rehabilitación de Drenaje, "Colocación de coladeras nuevas", Colonia: Petrolera Ampl; (Comité 02-003), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	620,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 440 (PIE), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en cambio de 440 pzas. de coladeras de la calle Miguel Lerdo de Tejada del lado de la colonia Ampliación Petrolera, si el presupuesto no alcanza en una primera etapa de la esquina de Avenida Tezozómoc a la esquina de la calle Constitución, y en una segunda etapa de la esquina de la calle Constitución a la esquina de la calle Santo Domingo. Se requiere cambiar toda la alcantarilla (tapa y rejilla), la estructura de la coladera está hecha de cemento, la tapa es plástico duro de alta resistencia y la reja es de hierro colado o acero. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-003, Colonia: Petrolera Ampl., Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0600	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias, "Colocación de cemento hidráulico", Colonia: Ángel Zimbrón; (Comité 02-005), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	673,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 460 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en colocación de 460 M2 de pavimento de cemento hidráulico, en el tramo que se encuentra en Ferrocarriles Nacionales entre Invierno y Polo Norte, respetando las coladeras (dejarlas permeables) Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-005, Colonia: Ángel Zimbrón, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0601	Mantenimiento y Rehabilitación a la Imagen Urbana, "Mural en Tepanecos", Colonia: Centro de Azcapotzalco; (Comité 02-007), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	959,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1 (PIE), Mantenimiento y Rehabilitación a la Imagen Urbana, trabajos consistentes en la instalación de una base paralela a la barda perimetral del atrio de la catedral de Azcapotzalco, sobre la cual se colocaría un mural en cerámica con proyección artística, cultural e histórica en el costado de la calle Andador de Tepanecos de la Avenida Azcapotzalco a la calle Ignacio López rayón, hasta donde alcance el presupuesto Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-007, Colonia: Centro de Azcapotzalco, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0603	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Peatonales, "Cambio de banquetas en la colonia Clavería", Colonia: Clavería; (Comité 02-008), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,216,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta1:400(m2),Mantenimiento yRehabilitación deVialidadesPeatonales,cambio de400m2debanquetas.elpavimento debe ser continuo y compacto sin desniveles, ni resaltos, antideslizamiento en seco y mojado, nunca en piezas sueltas ni con irregularidades. el objetivo: sean para todo tipo de peatones accesible para todos, aceptable al medio ambiente, implicacalidad,contarcon franjapeatonal,equipamiento ymobiliario urbano yde fachada.iniciando enAv. Clavería, Esq. con Allende hasta Av. Azcapotzalco. también en la calle de Egipto, entre Texcoco y Maravatio. en calle Texcoco entre Clavería y Egipto. hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-008, Colonia: Clavería, Alcaldía Azcapotzalco
O24NR0604	Mantenimiento y Rehabilitación de Drenaje, "Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en Coltongo (Piso y drenaje digno para todos)", Colonia: Coltongo; (Comité 02-009), Alcaldía Azcap	0.00%	0.00	761,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1:275 (ML),Mantenimiento y Rehabilitación de Drenaje, trabajos consistentes en el cambio de 275 ML drenaje desde el pozo ubicado en la salida de cerrada Miguel Hidalgo 650A a calle Laminadores, Coltongo, desasolve de pozos sobre Miguel Hidalgo desde Poniente 116 a Laminadores y sobre Laminadores, desde Calle 10 hasta Vallejo. Sustitución de tapas de pozo de visita. Rehabilitación de coladeras y rejillas pluviales en cerrada Miguel Hidalgo 650A. Revisión, limpieza y sustitución de los sistemas de alcantarillado para la captación de aguas residuales y pluviales, así como conexiones correspondientes a drenaje dentro de la colonia Coltongo. Acomodo, reparación y/o nivelación de adoquines y banquetas donde se requiera dentro de la colonia Coltongo. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-009, Colonia: Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0606	Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, "Nuevas Velarías y Remodelación Exterior del Módulo Cosmopolita", Colonia: Cosmopolita.; (Comité 02-010), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	770,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1 (MRE), Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, trabajos consistentes en la rehabilitación de 1 modulo a base de instalar velarías en el módulo Cosmopolita y remodelar el exterior con bolardos y nuevos juegos para los vecinos, hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-010, Colonia: Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0607	Mantenimiento y rehabilitación de la imagen urbana, "Sendero seguro", Colonia: Cosmopolita Ampl.; (Comité 02-011), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	564,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 2 (PIE), Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, trabajos consistentes en la construcción de 2 pzas de sendero seguro cuenta con dos reductores de velocidad, balizamiento, que indique zona escolar, discos de prohibición de vehículos en calle Aldana y en Av. Encarnación Ortiz, frente al colegio María Regina. El sendero seguro estará en el tramo de Avenida Ceylán entre Av. Cuitláhuac hasta calle Malta esto en la Amp. Cosmopolita, previo recorrido. hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-011, Colonia: Ampl. Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0608	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Recuperación de espacio público en Av. Encarnación Ortiz", Colonia: Del Gas; (Comité 02-015), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,116,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1 (ESP), Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana, trabajos consistentes en la rehabilitación de 1 espacio público, a base de realizar la reparación integral de las canchas con las que contamos 2 de fútbol, 1 de basquetbol (pintura, reparación donde de necesite, colocación de malla ciclónica para darles un mejor funcionamiento para el camellón y mejor alumbrado colocar postes 4.5 mts con base y luminarias led, realizar previo recorrido del área para su colocación, Cambio de juegos infantiles y gimnasio al aire libre poda y limpieza en general, de ser posible colocar bancas hasta donde alcance el presupuesto. El área a recuperar es desde Av. Jardín hasta Calle 10 Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-015, Colonia: Del Gas, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0609	Mant. y rehab. de vialidades sec., "Rencarpetamiento y balizado de las calles Naranjo, calle 4 y Ciprés para beneficio de sus habitantes", Col. Del Gas Ampl.; (Comité 02-016), Alc.	0.00%	0.00	797,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 920 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en la reencarpetar y balizar 920 m2 iniciando por las calles de Naranjo, calle 4 y Cipres, en la colonia Del Gas Ampl. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-016, Colonia: Del Gas Ampl., Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0610	Mantenimiento y rehabilitación de drenaje, "Realicemos el desazolve en toda la colonia", Col. Del Maestro; (Comité 02-017), Alcaldía Azcapotzalco	0.00%	0.00	568,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 525 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de drenaje, trabajos consistentes en el desazolve de 525 ml en toda la colonia para lo cual se pide el apoyo de la alcaldía y vecinos para determinar de manera justa por qué calles se empezará. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-017, Colonia: Del Maestro, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0611	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Repavimentación de las calles", "Realicemos el desazolve en toda la colonia", Col. Del Recreo; (Comité 02-018), Alc. Azc	0.00%	0.00	1,079,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1250 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en reencarpetamiento asfáltico de 1250 m2 iniciando en la calle de San Lucas entre Camino del Recreo y Plumbago ya que es la entrada principal a la colonia. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-018, Colonia: Del Recreo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0612	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, "No más fugas: reparación de la tubería de la red de agua potable", Col. El Jaguey; (Comité 02-021), Alcaldía Azcapotzalco	0.00%	0.00	625,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 300 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de 300 ml de la red hidráulica (agua potable). Con ello se detectarán y se podrán reparar las fugas ya que dentro del cambio de la tubería se deberá realizar el cambio de los ramales que conectan a cada uno de los domicilios que conforman la colonia, estos ramales son muy viejos, algunos ya oxidados y perforados. El proyecto se deberá realizar iniciando sobre el andador principal Ferrocarril de Veracruz al cruce con el andador Expreso, hasta dónde el presupuesto alcance. Se deberá realizar por fases ya que el presupuesto no alcanza para realizarlo con el recurso de un sólo presupuesto, es por ello que se debe considerar que este presupuesto será la continuación del presupuesto 2023. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-021, Colonia: El Jaguey, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0614	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Repavimentación calle Lázaro Cárdenas", Col. Ferrería; (Comité 02-028), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	646,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 800 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en repavimentar 800 m2 en la calle Lázaro Cárdenas hasta donde el presupuesto alcance Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-028, Colonia: Ferrería, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0615	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Renovación de drenaje 2024", Col. Ignacio Allende; (Comité 02-035), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	596,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 195 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en renovación de 195 ml de drenaje central de la calle Mandarina con las respectivas conducciones del drenaje pluvial laterales y de los domicilios donde sea necesario, así como el tramo de la calle Ferrocarril Central de Tabaquillo a Ruda y continuación por Ruda hacia Toronjil hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-035, Colonia: Ignacio Allende, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0617	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Arreglo de banquetas", Col. Jardín Azpetitia; (Comité 02-038), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	671,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 600 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en la construcción de 600 m2 de banquetas a base de concreto hidráulico. Levantamiento de banquetas y colocación de nuevas, sobre todo donde se encuentran levantadas por la raíz de los árboles. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 038, Colonia: Jardín Azpetitia, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0618	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Enchulemos el camellón, juegos infantiles nuevos", Col. La Preciosa; (Comité 02-040), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,016,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1 (ESP), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en rehabilitación de 1 espacio el cual consiste en cambiar los juegos actuales del camellón de Tezoacán por unos nuevos y modernos que tengan columpios para todas las edades, los que hay actualmente se encuentran en mal estado y oxidados. Hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 040, Colonia: La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0619	Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje, "Desazolve en la colonia La Raza", Col. La Raza; (Comité 02-041), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	792,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 900 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje, trabajos consistentes en desazolver las coladeras y conductos de toda la colonia La Raza. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 041, Colonia: La Raza, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0620	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Por calles libres de inundaciones", Col. Las Salinas; (Comité 02-042), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	572,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 190 (ML), Mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje, trabajos consistentes en el desazolve en el drenaje y coladeras de la colonia previo recorrido con la alcaldía hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-042, Colonia: Las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0621	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Rehabilitación de guarniciones y banquetas", Col. Liberación; (Comité 02- 043), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	677,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1050 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en el desazolve para toda la colonia para lo cual se pide el apoyo de la alcaldía y vecinos para determinar de manera justa por qué calles se empezará. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-043, Colonia: Liberación, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0622	Mantenimiento y rehabilitación la red de drenaje, "Actívemos el presupuesto, realicemos el desazolve en toda la colonia", Col. Libertad; (Comité 02- 044), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	599,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 525 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en el desazolve para toda la colonia para lo cual se pide el apoyo de la alcaldía y vecinos para determinar de manera justa por qué calles se empezará. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-044, Colonia: Libertad, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0623	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Sendero de árboles en los reyes", Col. Los Reyes (BARR); (Comité 02- 045), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	736,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 3100 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en sustitución del 30% final de las banquetas con adoquín permeable e instalación de arriates en los árboles de las banquetas intervenidas, así como, reparación de las mismas que hayan sido afectadas por el crecimiento de raíces. Comenzando en la calle Capilla de Los Reyes, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-045, Los Reyes (BARR) , Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0624	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Calle sin inundaciones", Col. Monte Alto; (Comité 02- 048), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	540,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 190 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambiar el drenaje de la calle mineros metalúrgicos entre calle 10 y calle 8. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-048 Monte Alto, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:												02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:												Enero-Marzo 2024
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0625	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Barras perimetrales para palapas, juegos y gimnasio al aire libre", Col. Nueva El Rosario; (Comité 02- 050), Alcaldía Azcapotzalco	0.00%	0.00	499,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 45 (ML), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en poner 45 ml de una cerca de tubos de 2.5 m de alto que abarque las palapas, los juegos infantiles y el gimnasio al aire libre con entradas en cada área para proteger a los niños y que los perros no se metan. Pintados los tubos con colores pastel y con puertas de los mismos tubos. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-050 Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0626	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Concreto hidráulico en Av. Los Ángeles - 2024", Col. Nueva España; (Comité 02- 051), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	613,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 92 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en colocación de concreto hidráulico sobre toda la vía secundaria de Avenida Los Ángeles tramo que comprende de Av. San Pablo Xalpa A FFCC Nacionales, hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-051 Col. Nueva España, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0627	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Reparación de red de drenaje", Col. Nuevo San Rafael Barr; (Comité 02- 053), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	629,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 260 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje, así como, levantamiento y cambio de banquetta ya que se encuentran muy deteriorados en caso de haber fugas de agua reparar ramales y drenajes domiciliarios la reparación de banquetta sería concreto hidráulico y maya. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-053 Nuevo San Rafael Barr, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0628	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Rehabilitación de la zona de lectura del parque de bolsillo del metro Tezozómoc", Col. Pasteros; (Comité 02- 056), Alcaldía Azcapo	0.00%	0.00	1,143,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 475 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en colocar una velaría en la zona abierta del parque de bolsillo. Sustituir las bancas de madera por unas de concreto respetando la forma de las jardineras. Colocar 6 palapas dentro de la misma área del parque de bolsillo metro Tezozómoc. Hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-056 Pasteros, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0629	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, "Desazolve y limpieza de alcantarillas", Col. Patrimonio Familiar; (Comité 02- 057), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	534,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 310.00 (ML), Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, trabajos consistentes en cambio de 310 ml de tubería de agua potable en calle olivo, iniciando de la calle Antonio Valeriano hacia la calle Encarnación Ortiz. Hasta donde alcance el presupuesto Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-057 Patrimonio Familiar, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0631	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Enchulemos la colonia con balizamiento, por la seguridad de todos", Col. Potrero del Llano; (Comité 02- 062), Alcaldía Azcapotzalco	0.00%	0.00	552,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 490 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en balizamiento en toda la colonia ya que por aquí pasan muchos camiones, por lo anterior es muy importante determinar las calles principales por las que se iniciará el balizamiento, para lo cual se realizará un recorrido con la alcaldía para determinar de manera justa por qué calles se empezará. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 062 Potrero del Llano, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0632	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Balizemos nuestra colonia", Col. Prados del Rosario; (Comité 02- 063), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	640,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 490 (ML), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en colocar en toda la colonia los señalamientos de las calles y que sentidos tienen, marcar y repintar los topes que tenemos dentro de la colonia. se realizará previo recorrido con la alcaldía y vecinos para señalar los puntos más importantes en la colonia por seguridad de los transeúntes y vecinos. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 063 Prados del Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR0633	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Transformando Reynosa", Reynosa Tamaulipas; (Comité 02- 067), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,154,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 170 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en: 1. Cambiar la tubería del drenaje, cambiar las tapas de registro, renivelar y pavimentar con material de concreto el andador 1 era privada de Real de San Martín #258 (una cuadra de 85 x 4 mts) 2. Cambiar las banquetas, guarnición, coladeras de banqueta y dos tapas de coladeras sobre el arroyo vehicular de Cda Campo Alcalapa (74 mts de largo) 3. Cambiar el drenaje, añadir un registro, cambiar coladeras,renivelar y pavimentar la Calle de Campo Alazan (una cuadra de 83 x 8). Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 067 Reynosa Tamaulipas,Alcaldía Azcapotzalco.
024NR0634	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Por un mejor servicio en San Miguel Amantla", San Miguel Amantla Pblo; (Comité 02- 069),Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,199,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 400 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de tuberías del drenaje, iniciando en la calle de victoria en la parte que nos falte por sustituir y que terminaría hasta calle Campo Cantemec, después continuaríamos con la Cda. 1ª AmantecatI, Cda 3ª de Galeana y Calle Galeana, iniciando todas por Calle Campo Cantemec. el material debe ser tubo corrugado negro pead y que sea hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 069 San Miguel Amantla Pblo , Alcaldía Azcapotzalco.
024NR0635	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Por la renovación de la tubería del drenaje", San Andrés Barr; (Comité 02- 071), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,127,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 380 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambiar la tubería de la red de drenaje, tomando en cuenta que los cambios de los tubos de descarga de los domicilios se cambien desde la guarnición de la banqueta hasta la red. El cambio debe realizarse con material resistente para que aguante los cambios de presión, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 071 San Andrés Barr, Alcaldía Azcapotzalco.
024NR0636	Mantenimiento y rehabilitación de drenaje, "Caminando por la calle sin charcos: Cambio de drenaje", San Andrés Pblo; (Comité 02- 072), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,130,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 950 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambiar un drenaje dañado, se inunda y tapa la tubería, cambio de drenaje y pavimentación, andador San Andrés. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 072 San Andrés Pblo,Alcaldía Azcapotzalco.
024NR0637	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, "Caminando seguro", San Andrés de las Salinas Pblo; (Comité 02- 073), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	490,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 290 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, trabajos consistentes en cambio de banquetas y colocación de adoquín en el Jardín ubicado en la explanada del metro en específico área de juegos (columpios, resbaladilla y áreas de mesas) las banquetas que están en mal estado por eso se piden estas dos cosas priorizando el cambio de banquetas hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 073 San Andrés de las Salinas Pblo, Alcaldía Azcapotzalco.
024NR0638	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Arco techo en cancha de basquetbol", San Antonio (Frac); (Comité 02- 074), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	949,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 900 (m2), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en instalar un arco techo o domo en la cancha de basquetbol que se encuentra frente al centro comunitario de la colonia, para proteger a quienes practican este deporte de los rayos ultravioleta o de las fuertes lluvias, no solo se juega basquetbol sino también se practica zumba, baile, se realizan las asambleas o reuniones de los vecinos de esta colonia. Ya cubierto el lugar lo podremos aprovechar para hacer torneos de ajedrez o una exposición ya sean artística, artesanal o gastronómica. El material herrería, lamina y se alumbrará al interior y exterior con lámparas tipo led o reflectores. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 074 San Antonio (Frac), Alcaldía Azcapotzalco



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco											
Período:		Enero-Marzo 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
O24NR0640	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Cambio de tuberías de drenaje", San Bernabé Barr; (Comité 02- 076), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	546,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 180 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes cambio de la tubería vieja del actual sistema de drenaje, podrá prevenir inundaciones, ya que en el 1er tramo que se cambió fue por ruptura y derrumbe de dicha tubería. la finalidad de este proyecto es dar continuidad a los años anteriores para que toda la colonia tenga tubería nueva, iniciando en la calle 2a Cerrada de Central y luego siga por la calle Central hasta la calle Yuca. Hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 076 San Bernabé Barr, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0641	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "El futuro del nuevo camino", San Francisco Tetecala (Pblo); (Comité 02- 077), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	742,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 440 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes reparar la capa asfáltica de la calle Rey Maxtla, pues tras años de no hacerlo sumando obras y percances de desgaste, presenta un peligro hacia transeúntes y vecinos de la zona, incluyendo ser una ruta para trabajadores que a todas horas recorren sin cuidado del descuido de este sitio. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 077 San Francisco Tetecala (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0642	Mant. y rehab. de la red de agua potable, "cambio de tubería de agua potable en calle segunda privada de Cuauhtémoc (La longaniza)", San Francisco Xocotitla; (Comité 02- 078),	0.00%	0.00	669,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 220 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, trabajos consistentes en cambio de 220 ml de la red de drenaje en calle Segunda Privada de Cuauhtémoc (la longaniza), que se encuentra ubicada entre las calles de Antonio Valeriano y Cuauhtémoc cambio de tarjetas y líneas de descargas de agua pluvial y domiciliaria de drenaje hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 078 San Francisco Xocotitla, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0643	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Reencarpetado de la calle Federico Gamboa", San Juan Tilihuaca Pblo; (Comité 02- 079), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,438,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1000 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes cambiar el pavimento de la calle Federico Gamboa, con concreto hidráulico con diseño moderno. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 079 San Juan Tilihuaca Pblo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0644	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Utopía San Marcos", San Marcos Barr; (Comité 02- 080), Alcaldía Azcapot.	0.00%	0.00	819,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 125 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en rehabilitación de parque de bolsillo, que consta de la renovación de los juegos infantiles, instalación de luminarias, suelo de caucho y colocación de velaría hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 080 San Marcos Barr, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0645	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, "Arco techo, en parque los mecates", San Martín Xochináhuac Pblo; (Comité 02- 081), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,682,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 560 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, trabajos consistentes en la construcción estructura de un arco techo, en el área de juegos infantiles del parque los mecates para cubrirse de las inclemencias del tiempo para poder dar actividades variadas el cual se encuentra ubicado entre la Calle Papatotl, Calle Coatl, Calle Ocotlotl, Calle Huitzilin, ajustado el proyecto hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 081 San Martín Xochináhuac Pblo, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
O24NR0646	Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, "Arco techo, en parque los mecates", San Mateo; (Comité 02-082), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	642,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 210 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana, trabajos consistentes en cambiar los tubos de la red sanitaria de la calle, los existentes se encuentran taponeados y posiblemente colapsados, este problema persiste desde hace varios años y el cambio de red es la solución, con ello se mejoraría la conducción y evacuación en forma rápida y segura de las aguas negras y los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias, evitando que el agua se regrese por los drenajes y en gran medida ayudaría el mantenimiento a los pozos de visita sin dejar de contemplar la distancia permitida de uno a otro con el cambio de sus tapas. Se deberá considerar el retro de los desperdicios y la repavimentación, ajustando la obra al total del presupuesto autorizado. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-082 San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0647	Mantenimiento y rehabilitación a drenaje y agua potable, "Tomas de agua y drenaje para mi calle", San Pedro Xalpa (Pbl); (Comité 02-085), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,284,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 10 (PIE), Mantenimiento y rehabilitación a drenaje y agua potable, trabajos consistentes en meter tomas de agua y drenaje, se encuentra ubicado 2a Cda Santiago Ahuizotla en la colonia San Pedro Xalpa C.P. 02710 en Azcapotzalco, llevo más de 30 años viviendo en esa circunstancia, solicitamos se haga la excavación y la instalación del drenaje junto con las tomas de agua. Consta mencionar que la toma de agua es más importante por el momento debido a que toda la calle no cuenta con tomas de agua. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-085 San Pedro Xalpa (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0648	Mantenimiento y rehabilitación a la red de agua potable, "Cambio de tubería de red de agua potable hasta donde el presupuesto alcance", San Rafael; (Comité 02-086), Alcaldía Azca	0.00%	0.00	632,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 565 (m2), Mantenimiento y rehabilitación a la red de agua potable, trabajos consistentes sustitución de tubería. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-086 San Rafael, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0649	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Rehabilitación de la capa o pavimento asfáltico de las cerradas 1ª, 2ª y 3ª Real de San Martín", Santa Bárbara (Pbl);	0.00%	0.00	1,192,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1380 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes rehabilitar o cambiar la capa de pavimento asfáltico de dichas cerradas incluyendo la nivelación de brocales de los pozos de visita. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-090 Santa Bárbara (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0650	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Cambio de drenaje", Col. Santa Catarina (Pbl); (Comité 02-091), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	921,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 300 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de drenaje en la calle de Tlaltenco hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-091 Santa Catarina (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0651	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, recarpeteando Santa Cruz de las Salinas, Col. Santa Cruz de las Salinas; (Comité 02-093), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	542,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 635 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en reencarpetar 635 m2 de los callejones de Santa Cruz de las Salinas, iniciando en callejón 16, continuando con Callejón 3 de mayo seguir en Cerrada Norte 35 para finalizar en Cerrada Poniente 128, hasta donde alcance el presupuesto Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-093 Santa Cruz de las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0652	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Por mejores guarniciones y banquetas", Col. Santa Inés; (Comité 02-094), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	873,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 190 (m2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en reparar las banquetas y guarniciones que estén dañadas en la colonia empezando por ferrocarriles nacionales continuando por Calz. Real de San Martín, Calle Parrastilla y terminando en Ant. Camino a San Martín, ajustándose al presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02-094 Santa Inés, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0653	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "Recarpetado en 1 Calle Cuatotonque, Priv Cuatotonque, Callejón Cuatotonque y Calle Tezonapa. Hasta donde alcance	0.00%	0.00	1,074,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 360 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en mejorar nuestras calles, en calle privada y callejón cuatotonque, así como también en calle tezonapa, para prevenir accidentes vehiculares y peatonales. en calle cuatotonque de santa maría a 22 de febrero. de privada cuatotonque a santa maría, de matías romero a callejón de cuatotonque. de calle tezonapa de salomón a calzada san sebastián. hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 096 Santa María Malinalco (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0654	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, "(Reencarpetamiento de calles)", Santiago Ahuizotla (Pblo); (Comité 02- 097), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	1,764,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 360 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en retirar la cinta asfáltica existente y cambiar por una nueva en calle Hormiguero entre Av. Morelos y Calz. de la Naranja calle Piedra entre Santiago Ahuizotla y Nextengo y callejón Xalpa, hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 097 Santiago Ahuizotla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0655	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, "Renovación de banquetas en mi Pueblo de Santo Domingo", Santo Domingo (Pbl); (Comité 02- 098), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	898,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 230 (M2), Mantenimiento y rehabilitación de vialidades peatonales, trabajos consistentes en restaurar banquetas y baches que hay en ellas, para que las personas vulnerables no tengan accidentes y mejorar las calles Santo Domingo Pueblo y retirar árboles que levanten las banquetas. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 098 Santo Domingo (Pbl), Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0656	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, "Cambio de red agua potable", Santo Tomás; (Comité 02-099), Alcaldía Azcapotzalco.	0.00%	0.00	848,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 500 (ML), Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, trabajos consistentes en cambiar 500 ml de la red de agua potable sobre calzada Santo Tomás. Hasta donde alcance el presupuesto participativo. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 099 Santo Tomas, Alcaldía Azcapotzalco.
O24NR0657	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "Complemento Presupuesto 2023 y reparación y reforzamiento de los enrejados de las canchas del camellón de Salónica entre Granjas y	0.00%	0.00	527,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1000 (M2), Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en dar continuidad del proyecto 2023 en caso de que no se haya podido cubrir en su totalidad y reparación y reforzamiento de los enrejados de las canchas del camellón de Salónica entre Granjas y Camarones y cambio de luminarias en el parqueo de Salónica y Norte 79A, hasta donde alcance el presupuesto. Meta 2: 1 (CCD) 1 Comité Ciudadano: 02- 100 Sector Naval, Alcaldía Azcapotzalco.
TOTAL URG			407,378,340.00	393,295,680.65	55,915,716.00	7,656,109.89	54,839,706.49	62,495,816.38	7,656,109.89	62,495,816.38		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A.24NR.0033	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	0	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 33 (MOB) Adquisición de (10) Escritorios secretariales de 180 x 75cm, cubierta laminada plástica b.p. 28mm color gris, (15) Gabinetes Universales fabricados en melamínico color gris y ébano 16 mm, (2) Mesas de trabajo para 6 Personas-240 x 120cm-Altura 75cm-Acero y melamínica gruesa de 28mm, (1) Módulo de recepción en L de 2.40 con cajoneras y canaleta metálica bajo cubierta, (5) Sillones ejecutivos con respaldo alto, brazos abatibles y mecanismo con ajuste reclinaable con regulador tensor de la inclinación. Meta 2: 30 (EAD) Adquisición de (20) Archiveros vanguard con cuerpo fabricado en melamínico de 16 mm color gris, (10) Anaqueles metálicos fabricados en lamina negra calibre 24 compuestos de módulos de 800x450x2400mm.
A.24NR.0034	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1:105 (EML) Adquisición de (18) Oxímetros de pulso portátil con pantalla digital a color con curva y diferentes posiciones de pantalla, (10) Baumanómetros adulto con manómetro especial de alación de aluminio y brazaletes de nylon clásico, (20) Kit Baumanómetros pediátrico contiene 3 brazaletes: Neonatal, Pediátrico e Infantil, estuche para transportar manómetro y perilla, (14) Estetoscopios de doble campana de aluminio (para uso niños y bebes para sonidos de baja frecuencia, campana de adulto), olivas de plástico, Manguera doble de silicon, (3) Esterilizadores de acero inoxidable, capacidad: 11 lbs, 3 charolas de aluminio anticorrosivo y termostato análogo, (20) Botiquin de emergencia equipado para 25 y 50 personas, (5) Glucómetros con periodo de medición: aprox. 5 segundos y memoria de datos, (2) Básculas con estadímetro para 160 kg. y barra medidora retráctil, (1) Biombo doble con estructura de tubo redondo calibre 20, acabado cromado y cortina azul de popelina, (3) Sillas de ruedas con estructura de acero, freno de seguridad y llantas neumática básica, (2) Andadores para personas con estructura simple con 4 patas, fabricados en acero o aluminio, (5) Termómetros Termómetro Digital TR-200 blanco/azul, (2) Estuches de Diagnostico que cuente con oftalmoscopio coaxial, otoscopio mod. 20000 con iluminador de garganta, iluminador nasal, batería recargable de níquel-cadmio y mango metálico.
A.24NR.0035	Adquisición de Equipo Informatico	0	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 110 (EIN) Adquisición de Equipo Informatico. Adquisición de (5) impresoras laser a color, conectividad estándar, velocidad e impresión de 50 ppm, (10) Multifuncional Laser Memoria RAM 128 MB, velocidad e impresión de 15 ppm, (60) No Breake VA 825 minimo, 450 Watts, (15) Multifuncional de Inyección de Tinta,Tecnología De inyección de tinta de 4 colores, (20) computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits.
A.24NR.0036	Adquisición de Herramientas	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 355 (HER) Adquisición de (20) Cortasetos equipados con cuchilla de doble corte seguridad, potencia 0.75kw y sistema antivibratorio cñtil, (15) Sopladoras de alto rendimiento con Sistema de aspiradora anti-atacante Vortex y control de sople de velocidad variable, (20) Desmalteadoras equipadas con sistema anti vibración y motor de gasolina de 2 tiempos, (60) palas de punta redondeada con mango de madera con puño "Y" Comfort Grip, (45) zapapicos de forjado en acero y mango de fibra de vidrio de inyección sencilla con grip antiderrapante, (30) azadas de jardín de acero alto carbono 1045 y mango de madera de 54", (30) rastillos con arco, (50) escobas metalicas con 22 dientes y cabeza de acero curva y reforzada, (10) podadoras de corte deslizante con cilindrada: 140 cc y sistema Recycler Cutting, (15) Sierras Circular de 1600W de diametro de disco T14, (10) Motosierras inalámbrica de 14" de recarga rapida y hasta 150 cortes por carga, (50) Cuchillas de acero 24" para cortasetos: de 17 dientes en acero inoxidable.
O.24NR.0038	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	0	51,185,779.00	51,185,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META1: 64 (CCD) Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024. Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O.24NR.0039	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez	0	25,000,000.00	35,137,360.51	7,663,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 3 (MER) Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitarán sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitarán las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafón, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
O.24NR.0040	Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez	0	20,000,000.00	10,171,679.42	296,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 4 (ESP) Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de sustitución de firmes y pisos de diversos materiales (adoquín, asfalto, concreto hidráulico) por adoquín rectangular.
O.24NR.0041	Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Públicas en la Alcaldía Benito Juárez	0	57,604,157.00	49,269,917.21	5,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 4 (ESC) Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Públicas en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de albañilería, herrería, impermeabilización, pintura y acabados, reparación de luminarias, construcción de arcotechos, así como la atención a recomendaciones emitidas por las instancias de Protección Civil.
O.24NR.0042	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez	0	52,950,404.00	52,950,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 67,000 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada a 95% de su densidad teórica máxima y compactador por medios mecánicos.
O.24NR.0043	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Pública en Alcaldía Benito Juárez	0	10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 1 (INM) Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Pública en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, trabajos de albañilería, acabados, impermeabilización. META 2: 3 (DEP) Se realizarán los trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, impermeabilizante en cubierta, colocación de cancelería y rehabilitación sanitaria.
TOTAL URG			225,040,340.00	217,015,140.14	10,965,740.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		Enero-Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0037	Adquisición de equipo de cómputo.	50.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	999,960.60	-	999,960.60	999,960.60	999,960.60	Durante el período de Enero a Marzo se adquirieron switch administrado de 8 puertos, así como, switch 24g ethernet, finalmente se realizó la compra de router cpu 2 núcleos para la equipación del edificio de caballo calco #22.
A24NR0038	Adquisición de mobiliario	90.30	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	10,836,113.09	-	10,836,113.09	10,836,113.09	10,836,113.09	Durante el período de Enero a Marzo se realizó la adquisición de escritorios en L con medidas de 2.37 x 1.60 x 0.75 metros en mdf de grabado E1 con 25mm de grosor y estructura metálica, gabinete lateral en mdf de grabado E1 con 16mm de grosor, tablero frontal con caja para conexión de luz y datos en color eucalipto y caqui, incluye silla con respaldo en malla y asiento en tela, reposabrazos ajustable, pata giratoria, en estrella con ruedas en color gris, escritorio en L con medidas de 2.00 x 1.60 x 0.75 metros en mdf de grado e1 con 25 mm de grosor y estructura metálica, para la equipación del edificio de caballo calco #22.
A24NR0039	Adquisición de Herramientas y Máquinas Herramienta	-	15,000,000.00	15,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
A24NR0040	Adquisición de Licencias (Software)	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
A24NR0041	Adquisición de Vehículos para programas públicos	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
A24NR0042	Adquisición de mezcladora de concreto	-	15,000,000.00	15,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
A24NR0256	Adquisición de Atriles	100.00	-	195,445.50	195,445.50	-	195,445.50	-	-	195,445.50	Sin movimientos al período
A24NR0282	Adquisición de Cámaras de Seguridad, en 04 Unidades Territoriales Pertencientes al Presupuesto Participativo 2024	-	-	3,566,739.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0044	Rehabilitación de espacios deportivos	7.76	30,000,000.00	30,000,000.00	7,500,000.00	2,328,620.67	17,625,890.13	2,328,620.67	2,328,620.67	19,954,510.80	Durante el período de Enero a Marzo se dio inicio a los trabajos de rehabilitación de los espacios deportivos santa urusula y culhuacanes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0045	Rehabilitación de infraestructura educativa	8.35	35,000,000.00	35,000,000.00	8,900,000.00	2,921,920.66	7,017,072.53	2,921,920.66	2,921,920.66	2,921,920.66	9,938,993.19	Durante el período de Enero a Marzo se dio inicio a los trabajos de rehabilitación en la Secundaria #53 "Manuel Delfín Figueroa", Primaria "Luis Donaldo Colosio Murrleta" y la Primaria "Estatuto Jurídico".
O24NR0046	Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos	-	22,000,000.00	22,000,000.00	5,700,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0047	Rehabilitación de infraestructura comercial	2.35	20,000,000.00	20,000,000.00	5,100,000.00	469,773.47	4,645,782.61	469,773.47	469,773.47	469,773.47	5,115,556.08	Durante el período de Enero a Marzo se dio inicio al trabajo de rehabilitación del mercado público #303 "Carmen Serdan"
O24NR0048	Rehabilitación de infraestructura cultural	-	10,000,000.00	10,000,000.00	2,550,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0049	Rehabilitación al sistema de drenaje	-	12,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0050	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	-	12,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0051	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía	13.59	121,000,000.00	121,000,000.00	18,000,000.00	16,438,242.79	28,547,717.19	16,438,242.79	16,438,242.79	16,438,242.79	44,985,959.98	Durante el período de Enero a Marzo se dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en la av. Santa ursula, calle londres, calle rey huanman y calle momolucco.
O24NR0052	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	3.59	26,000,000.00	26,000,000.00	6,200,000.00	933,898.11	2,862,345.81	933,898.11	933,898.11	933,898.11	3,796,243.92	Durante el período de Enero a Marzo se dio inicio a los trabajos de mantenimiento de banquetas en las calles Manuela Medina y colorines
O24NR0053	Rehabilitación de espacios públicos	7.90	25,000,000.00	25,000,000.00	6,100,000.00	1,974,110.88	7,995,135.92	1,974,110.88	1,974,110.88	1,974,110.88	9,969,246.80	Durante el período de Enero a Marzo se dio inicio a los trabajos de rehabilitación en el camellón de av. Santa ursula .



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0054	Rehabilitación de la infraestructura social	-	10,000,000.00	10,000,000.00	2,550,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0055	Mantenimiento, Sustitución y/o Construcción de Infraestructura Pública, proyectos con recursos FAIS	-	92,567,585.00	75,186,563.37	-	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0557	Rehabilitación, Mantenimiento, Remodelación y Conservación de Inmuebles no habitacionales en 02 Unidades Territoriales del Presupuesto Participativo 2024	-	-	2,316,685.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0558	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución y Conservación de Banquetas, Guarniciones y Andadores en 09 Unidades Territoriales Pertencientes al Presupuesto Participativo 2024	-	-	6,406,918.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0559	Rehabilitación, Mantenimiento y Sustitución de Luminarias en 10 Unidades Territoriales Pertencientes al Presupuesto Participativo 2024	-	-	8,630,214.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0560	Mantenimiento, Rehabilitación, Sustitución y Desazolve al Sistema de Drenaje, en 06 Unidades Territoriales Pertencientes al Presupuesto Participativo 2024	-	-	4,831,702.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0561	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución, Instalación, Reparación del sistema Hidráulico en 05 Uds del Presupuesto Participativo 2024	-	-	2,883,475.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
O24NR0562	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación Espacios Deportivos y Lúdicos, en 05 Unidades Territoriales del Presupuesto Participativo 2024	-	-	2,916,953.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al período
TOTAL URG			466,067,585.00	480,434,694.87	84,795,445.50	36,902,640.27	68,889,389.69	36,902,640.27	36,902,640.27	105,792,029.96		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos										
Período:		Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0056	Diversas obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2024.	0%	54,352,272.00	54,352,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico derivado de que el proyecto de inversión corresponde al presupuesto de origen para llevar a cabo los trabajos de obra pública requeridos por esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
O24NR0057	Rehabilitación integral de vialidades y obras de urbanización y repavimentación a través de obra pública por contrato	0%	63,928,489.00	53,046,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico derivado de que el proyecto de inversión corresponde al presupuesto de origen de FAIS para llevar a cabo los trabajos de obra pública requeridos por esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
O24NR0058	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2024	0%	81,719,239.00	66,834,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico derivado de que el proyecto de inversión corresponde al presupuesto de origen de presupuesto participativo
O24NR0252	Instalación de Luminarias "Alumbrado con lámparas de vela" Colonia: Abdías García Soto (Clave 04-001) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	0%	0.00	1,342,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico, derivado de que esta en proceso de contratación el proyecto ganador correspondiente al presupuesto participativo
O24NR0253	Instalación de Luminarias Led "Sendero Seguro" Colonia: Adolfo Lopez Mateos (Clave 04-002) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	0%	0.00	1,268,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico, derivado de que esta en proceso de contratación el proyecto ganador correspondiente al presupuesto participativo
O24NR0332	Instalación de Luminarias "Alumbrado con lámparas tipo vela" Colonia: Ahuatenco (Clave 04-004) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	0%	0.00	1,804,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico, derivado de que esta en proceso de contratación el proyecto ganador correspondiente al presupuesto participativo
O24NR0333	Instalación de Luminarias "Iluminando Amado Nervo", con lámparas tipo vela" Colonia: Amado Nervo (Clave 04-005) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	0%	0.00	1,173,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico, derivado de que esta en proceso de contratación el proyecto ganador correspondiente al presupuesto participativo
O24NR0339	Instalación de Luminarias Led "Iluminación y Mejora Urbana" Colonia: Contadero (Clave 04-015) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	0%	0.00	2,228,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico, derivado de que esta en proceso de contratación el proyecto ganador correspondiente al presupuesto participativo
O24NR0340	Instalación de Luminarias "Luminaria Tipo vela" Colonia: El Molinito (Clave 04-016) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	0%	0.00	1,155,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico, derivado de que esta en proceso de contratación el proyecto ganador correspondiente al presupuesto participativo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos										
Período:		Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0349	Instalación de Luminarias tipo LED "Seguridad para la colonia con un mejor alumbrado" Colonia: Texcalco (Clave 04-027) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	0%	0.00	1,149,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico, derivado de que esta en proceso de contratación el proyecto ganador correspondiente al presupuesto participativo
O24NR0350	Instalación de Luminarias Tipo vela "Más seguridad con mejor alumbrado", Colonia: Las Tinanjas, (Clave 04-028) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024	0%	0.00	1,467,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico, derivado de que esta en proceso de contratación el proyecto ganador correspondiente al presupuesto participativo
O24NR0362	Instalación de Luminarias "Por tu seguridad alumbrar toda tu Colonia" Colonia Tepetongo (Clave 04-050) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.	0%	0.00	1,657,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico, derivado de que esta en proceso de contratación el proyecto ganador correspondiente al presupuesto participativo
O24NR0363	Instalación de Luminarias "Unificando la colonia para mejorar la calidad de vida" colonia Xalpa (Clave 04-051) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.	0%	0.00	1,637,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico, derivado de que esta en proceso de contratación el proyecto ganador correspondiente al presupuesto participativo
A24NR0043	Adquisición de Vehículos "Camionetas tipo pick-up" para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tiene avance físico, derivado de que esta en proceso de contratación la adquisición de bienes correspondiente al capítulo 5000
TOTAL URG			205,000,000.00	194,118,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-MARZO 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0059	Banquetas seguras para caminar seguros en la Unidad Territorial 15-002 Asturias	0%	1,811,513.00	1,951,847.00	-	-	-	-	-	-	-	Banquetas seguras para caminar seguros en 2,067.63 (M2), trabajos consistentes en demolición de banquetas, jardinerías y elementos que interfieren con la obra así como acarreo y retiro del material resultante de la obra, corte y castigo de raíz, coladeras y elementos que se encuentren el tramo comprendido, mejoramiento del terreno mediante la colocación de cama de tepetate. Unidad Territorial 15-002 Asturias.
O24NR0060	Caminando sin tropiezos en la Unidad Territorial 15-003 Asturias (AMPL)	0%	2,233,650.00	2,427,790.00	-	-	-	-	-	-	-	Caminando sin tropiezos en Asturias en 2,571.81 (M2) de banquetas trabajos consistentes en demolición de banquetas, jardinerías y elementos que interfieren con la obra así como acarreo y retiro del material resultante de la obra, corte y castigo de raíz, coladeras y elementos que se encuentren el tramo comprendido, mejoramiento del terreno mediante la colocación de cama de tepetate. Unidad Territorial 15-003 Asturias (AMPL).
O24NR0061	Mejorando nuestros predios alumbrando nuestra colonia en la Unidad Territorial 15-039 Centro III	0%	2,051,085.00	2,226,423.00	-	-	-	-	-	-	-	Mejorando nuestros predios alumbrando nuestra colonia con 518 luminarias, trabajos consistentes en reforzar la infraestructura actual de iluminación urbana existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto celda para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las bases de unidad de soporte múltiple. Unidad Territorial 15-039 Centro III.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC										
Período:		ENERO-MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR0062	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando las calles de la Cuauhtémoc" en la Unidad Territorial 15-009 Cuauhtémoc	0%	2,460,474.00	2,650,678.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando las calles de la Cuauhtémoc" con 616 (LUM) trabajos consistentes en reforzar la infraestructura actual de iluminación urbana existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto celda para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las bases de unidad de soporte múltiple. Unidad Territorial 15-009 Cuauhtémoc
024NR0063	Rehabilitación y Mantenimiento de banquetas Enchulando las calles Dr. Rafael Lucio y Dr. M. Villada en la Unidad Territorial 15-048 Doctores IV	0%	2,326,517.00	2,503,846.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación y Mantenimiento de banquetas Enchulando las calles Dr. Rafael Lucio y Dr. M. Villada de 2,652.38 (M2) de banquetas trabajos consistentes en demolición de banquetas, jardineras y elementos que interfieren con la obra así como acarreo y retiro del material resultante de la obra, corte y castigo de raíz, coladeras y elementos que se encuentren el tramo comprendido, mejoramiento del terreno mediante la colocación de cama de tepetate. Unidad Territorial 15-048 Doctores IV.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDIA CUAUHTÉMOC										
Período:		ENERO-MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR0064	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Sendero seguro diferentes calles de la colonia" en la Unidad Territorial 15-016 Hipódromo Condesa	0%	1,584,280.00	1,743,215.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación e instalación de 405 luminarias para un Sendero Seguro trabajos consistentes en reforzar la infraestructura actual de iluminación urbana existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto celda para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las bases de unidad de soporte múltiple. Unidad Territorial 15-016 Hipódromo Condesa.
024NR0065	Rehabilitación y mantenimiento de "Banquetas nuevas para Tampico (Durango a Chapultepec)" en la Unidad Territorial 15-068 Roma Norte I	0%	2,040,575.00	2,211,266.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación y mantenimiento de 2,118.07 (M2) de Banquetas nuevas para Tampico (Durango a Chapultepec), trabajos a realizar: demolición de banquetas, jardineras y elementos que interfieren con la obra así como acarreo y retiro del material resultante de la obra, corte y castigo de raíz, coladeras y elementos que se encuentren el tramo comprendido, mejoramiento del terreno mediante la colocación de cama de tepetate. Unidad Territorial 15-068 Roma Norte I.
024NR0066	Rehabilitación y Reencarpetamiento "Desapareciendo baches" en la Unidad Territorial 15-072 Roma Sur II	0%	2,179,002.00	2,425,436.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación y Reencarpetamiento "Desapareciendo baches" de 2,204.94 (M2) trabajos a realizar: mantenimiento a la superficie de rodamiento que contempla el levantamiento de la superficie, el corte con sierra del área de trabajo para proceder al fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora, acarreo de fresado, barrido de superficie, retiro de material producto de perfilado y fresado residual riego de liga, colocación de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, compactado al 95% de su densidad máxima por medios mecánicos, incluye : los materiales, desperdicios, la mano de obra, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos con acarreo de la misma, compactado de tambor metálico y sellado con compactadora neumático con humedad óptima y todos los insumos necesarios. Unidad Territorial 15-072 Roma Sur II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDIA CUAUHTÉMOC										
Período:		ENERO-MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0067	Mantenimiento de un Parque "Quiosco y juegos infantiles en parque del tiempo en la Unidad Territorial 15-029 Santa María Insurgentes	0%	1,486,561.00	1,602,662.00	-	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento de Parque "Quiosco y juegos infantiles en Santa María Insurgentes, trabajos a realizar: colocación de 2 Quioscos y Juegos Infantiles, ambas con piso de cemento. 15-029 Santa María Insurgentes
O24NR0068	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando la colonia" en la Unidad Territorial 15-034 Vista Alegre	0%	1,571,178.00	1,718,881.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación e Instalación de (400) Luminarias "Iluminando la colonia", trabajos a realizar: reforzar la infraestructura actual de iluminación urbana existente con luminarias con tecnología de lámpara led exterior 100w, resistente al clima ip 65, 9000lm, reflector led con luz blanco frío y carcasa negro 127v con foto celda para control con temporizador, construcción de cimientos para postes de alumbrado de concreto, armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud para sujetar el poste, montaje de arbotante completo, guía para cables de unidad de soporte múltiple, suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las bases de unidad de soporte múltiple. Unidad Territorial 15-034 Vista Alegre.
O24NR0069	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de mercados, espacios e inmueble público, plazas, parques y jardines, para el mejoramiento de la infraestructura urbana básica.	0%	100,593,594.00	87,217,951.00	-	-	-	-	-	-	-	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de mercados: trabajos consistentes en reforzar estructuras, intervención de instalación eléctrica, iluminación, mamparas, pantallas de imagen, pintura, albañilería, rehabilitación de techumbres; consistente en impermeabilización, trabajos de herrería, canalones, bajadas pluviales, rehabilitación de inicios Sanitarios, por medio de construcción de muros divisorios, desmantelamiento, demolición y sustitución de muebles, accesorios, acabados, instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria, rehabilitación de las áreas de esparcimiento necesarios para el buen funcionamiento, por medio de la implementación de alumbrado público, reforestación, andadores, arriates, plazoletas, fuentes, modernización de juegos infantiles, ejercitadores, áreas de convivencia animal, servicios, trabajos consistentes en implementación de alumbrado público, reforestación, pintura, con el fin de potencializar el aprovechamiento de la infraestructura, sin afectar la morfología actual de las instalaciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC										
Período:		ENERO-MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR0070	Mantenimiento y Rehabilitación de banquetas y guarniciones de la Alcaldía	0%	78,964,978.00	78,964,978.00	-	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y Rehabilitación de 36,740 (M2) de banquetas y guarniciones, por medio de retiro y colocación de concreto asfáltico y/o hidráulico así como obras complementarias. **Original de la URG, afectando metas programáticas. pasa de 80,070 M2 a 36,470 M2. Se modifica la Denominación y Descripción; El Objetivo y Justificación quedan iguales.
												-
												-
TOTAL URG			199,303,407.00	187,644,973.00	-	-	-	-	-	-	-	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0044	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	14,000,000.00	8,513,718.78	33,405.78	0.00	0.00	0.00	-	-	La adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo consistirá en: Meta 1 (150 MOB). (5) escritorios secretariales madera, color vino, empotrables, (100) sillas secretariales, una sola posición, tela (5) sillas ejecutivas, imitación piel, negras, (10) archiveros verticales, metálicos grises, (5) gabinetes universales, metálicos grises, (5) pizarrones, grandes y pequeños, (5) escritorios secretariales y administrativos, color vino, empotrables, y (5) anaqueles de 5 compartimentos, metálicos, grises y (10) sillas plegables, imitación piel metálicas. Meta 2 (210 EQU) (10) módulos de juegos infantiles, última generación, color madera, (10) mesas infantiles, multicolor, plástico, (180) sillas infantiles, multicolor, plástico y (10) equipo para el proyecto de la ciudad de la prevención.
A24NR0045	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación consistirá en: Meta 1: 330 (EIN) Adquisición de *210 equipos de cómputo, personales, negras, *110 impresoras láser, multifuncional, tanque tinta, *10 licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office). Meta 2: 12 (EAV) Adquisición de *12 proyectores para espacios cerrados, monofocales 75-100", Meta 3: 27 (ECO) Adquisición de *2 Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42° y *25 radios tetra (incluye terminales).
A24NR0046	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales. Meta 1: 1 (VEO), consistirá en *1 vehículo con brazo hidráulico (mano de cambio, kit de palas intercambiables) destinado a tareas de limpieza de espacios públicos, considerando la gran cantidad de cascajo y desechos en vía pública.
A24NR0047	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y otros equipos, para las áreas vinculadas a rubros de salud y seguridad de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Consistirá en: Meta 1: Adquisición de 16 (EML). *2 equipo de rayos X (básico para toma de placas, con kit de protección). *2 equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación). *2 equipo de anestesia (incluye kit de aplicación, intercambiable). *1 microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables). *1 mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana). *1 lámpara de chicote (de metal, con foco de larga duración). *1 lámpara de Wood. *2 refractómetros (con estuche y accesorios). *1 monitor de signos vitales (con kit de instalación). *1 carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación). *1 refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y *1 electrocauterios (con accesorios y estuche). Meta 2: 2 (EAD) Adquisición de *2 extintores con carga completa. Meta 3: 1 (PLN) Adquisición de *1 planta generadora de energía eléctrica (incluya kit de instalación).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A24NR0048	Adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción consistirá en: Meta 1: 5 (MAQ) Adquisición de *1 Retroexcavadoras nueva modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP. (80 K.W.), con dos sistemas de trabajo (potencia y ahorro), sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, exención de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts; *2 máquinas pintarayas, *2 compresor neumático con accesorios. Meta 2: 145 (HER) Adquisición de *25 motosierras de 32 y 38 CC,con cadena de repuesto, trabajo pesado y *120 kit de herramientas, pico, pala,martillo u otra combinación.
O24NR0071	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	0	184,338,429.00	184,338,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2024. Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los 232 Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL), Comité: (05-001), Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50).
O24NR0072	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales, así como bibliotecas públicas.	0	103,180,000.00	103,180,000.00	2,749,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales. Meta 1 (136 ESC) (136) escuelas públicas de nivel básico y Meta 2 (11 INM) (11) bibliotecas públicas. En ambas metas se realizarán trabajos consistentes en cambio de loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería.
O24NR0073	Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, muros de contención, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	20,000,000.00	44,345,946.60	5,119,097.00	0.00	24,945,834.32	0.00	0.00	-	2,494,583,432.00	Se efectuarán trabajos de Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, muros de contención, andadores y escalinatas en 2,015 M3 Mitigación de Riesgo en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas, con trabajos de obra civil, en las colonias ubicadas en la zona alta de la Demarcación (Palmatita, Ahuehuetes, Vista Hermosa, Cuauhtepc Alto, Zona Escolar, Parque Metropolitano,Tlacaetel), Procedimiento y exploración del suelo para mitigación y mejoramiento físicoquímico del subsuelo para minimizar el riesgo por presencia de cavidades en 1200 M3 de tres manzanas de la colonia San Juan de Aragón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0074	Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano	0	14,230,000.00	14,230,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano. Meta 1 (5 INM) Centro de Arte Bicentenario Hugo Gutiérrez Vega, Centros de Desarrollo Social y Cultural Aarón Gordián, La Manzana; Centro de Desarrollo Humano Rosario Ibarra de Piedra y Auditorio Santos Degollado, realizando trabajos de obras civil, albañilería, herrería, cancelería, instalaciones hidroeléctricas y aplicación de pintura.
O24NR0075	Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	31,240,000.00	31,240,000.00	874,998.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Meta 1 (7.5 KI). Rehabilitación de dos carriles de Fray Juan de Zumarraga y Av. 5 de Febrero (concreto hidráulico), calle Flor de Campana, colonia 6 de Junio, calles Belisario Domínguez y Ampliación atacomulco, colonia Malacates, Av. 416 y Av. Hospital Benito Juárez.
O24NR0076	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	38,000,000.00	38,000,000.00	1,999,998.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizarán trabajos de Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Meta 1 (3 DEP) Deportivos Bondojito y Santa Isabel Tola (primera etapa) y Deportivo Viveros. Los trabajos a realizar será suministro de pasto sintético en canchas de fútbol, malla ciclónica, accesos principales, núcleos sanitarios, colocación de mobiliario, reconstrucción de andadores, entre otros.
O24NR0077	Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, parques, jardines y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	46,500,000.00	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En la rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, avenidas, parques, jardines y camellones se contemplan los trabajos. Meta 1 (9 ESP) Rehabilitación de Camellón Ferrocarril Hidalgo, Parque Vinguineros, Santa Rosa y parque-camellón en bajo puente lado Norte de Eje Central Lázaro Cárdenas, Montevideo; Espacios Públicos Cristina Payan, Cuchilla del Tesoro, Carmen Aristegui, Atenea y Amado Nervo. Realizando trabajos de sustitución de módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales, sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres, instalación de ejercitadores al aire libre; aplicación de pintura en mobiliario urbano; Mantenimiento de áreas verdes (poda árboles) en diversas colonias de la AGAM; césped, balzamiento, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O24NR0078	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de la red secundaria de drenaje y red de agua potable. Meta 1 (6.5 KIL). Los trabajos que se realizarán consisten en ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza. Ubicaciones: Zona Escolar, La Pastora, Jorge Negrete, Ampliación Castillo Grande, Malacates, Casas Aleman, Campestre Aragón, entre otras.	
O24NR0079	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	22,000,000.00	22,000,000.00	1,087,233.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de (12) Mercados Públicos, trabajos a realizar: impermeabilización en azoteas, sustitución de instalación hidrosanitaria, desazolve, cambio de imagen urbana, remodelación de baños, en los Mercados Públicos: Gabriel Hernández, Progreso Nacional, San Felipe de Jesús, San Pedro Zacatenco, el resto esta por definirse.	
O24NR0080	Rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	12,500,000.00	12,500,000.00	3,124,998.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía se concentrará en la atención de (7 INM) Juzgados Civiles 22, 23, 33 y 50; rehabilitación de (2) Centros de Atención y Cuidado Infantil; (1) áreas de campamentos adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando obra civil y la rehabilitación de pisos, herrería, baños, área de regaderas, herrería, albañilería, pisos, pintura, entre otros.	
O24NR0081	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de áreas adicionales en Hospital, Centros y Clínicas de Salud Públicas, adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	27,700,000.00	27,700,000.00	767,037.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de áreas adicionales en Hospital, Centros y Clínicas de Salud Públicas. Meta 1 (3 INM) Rehabilitación de Centros y clínicas de Salud públicos y construcción de almacén central de medicamentos en hospital. Los trabajos a realizar consisten en obra civil, ciementos, muros, redes hidroeléctricas, acabados y limpieza general (ubicaciones por definir).	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0082	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en el perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	10,650,000.00	10,650,000.00	2,662,500.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en (8000 ML) en las inmediaciones del Centro Cultural Ali Chumacero y en las colonias Lindavista, Tepeyac Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Nueva Atzacolco, Casas Alemán, entre otras. Los trabajos a realizar serán: demolición de banquetas y guarniciones dañadas, trazo, nivelación y compactación, curado de cemento, retiro de escombros y limpieza general.
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
TOTAL URG			600,838,429.00	619,698,094.38	18,794,264.78	0.00	24,945,834.32	0.00	0.00	2,494,583,432.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0049	Adquisición de camión recolector de basura, camión grúa, camión de volteo, camión cisterna, pick ups.	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A24NR0050	Adquisición de Mobiliario	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	376,652.00	0.00	0.00	0.00	37,665,200.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A24NR0051	Adquisición de Máquinas y Herramientas	0%	5,377,455.00	5,377,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A24NR0052	Adquisición de Aparatos Deportivos	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A24NR0053	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial(Filtros)	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A24NR0054	Adquisición de Equipo de Cómputo	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	1,249,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A24NR0055	Adquisición de Patrullas Equipadas	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A24NR0056	Adquisición Retroexcavadora	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0083	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
O24NR0084	Trabajos de Mantenimiento de Infraestructura Educativa en la Alcaldía Iztacalco	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
O24NR0085	Recuperación de Espacios Públicos (Parques, Jardines, Espacios Deportivos y Camellones)	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
O24NR0086	Mantenimiento a Mercados Públicos en la Alcaldía Iztacalco	0%	917,378.00	917,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
O24NR0087	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
O24NR0088	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias	0%	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	39,977,538.41	0.00	0.00	0.00	3,997,753,841.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
O24NR0089	Rehabilitación de Zona de Rodamiento en la Alcaldía Iztacalco (FAIS)	0%	31,411,101.00	31,411,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
O24NR0090	Rehabilitación de Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztacalco	0%	23,079,318.00	13,716,786.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0091	Trabajos de Rehabilitación de Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztacalco	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	5,249,091.19	0.00	0.00	524,909,119.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
O24NR0092	Trabajos de bacheo, aplanado y nivelación de la carpeta (Programa de Bacheo)	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	9,714,072.38	0.00	0.00	971,407,238.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
O24NR0093	Recuperación de Espacios Públicos con Presupuesto Participativo.	0%	11,108,334.00	11,616,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
O24NR0094	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje y Banquetas, Guarniciones y Coladeras, con Presupuesto Participativo	0%	22,049,447.00	21,933,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
O24NR0095	Rehabilitación de la zona de rodamiento con Presupuesto Participativo	0%	2,929,089.00	2,936,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución.
TOTAL URG			282,372,122.00	273,409,444.17	1,249,998.00	0.00	55,317,353.98	0.00	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02C009 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0057	Adquisición de Cámaras de Vigilancia de la Alcaldía Iztapalapa	0%	44,188,370.00	14,813,770.00	11,609,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
A24NR0058	Adquisición de Mobiliario y Equipo informático.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
A24NR0059	Adquisición de Equipo Industrial, Mobiliario, Equipo Audiovisual, Informático, Eléctrico y Recreativo	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
A24NR0060	Adquisición de Equipo de Comunicación, Informático, Médico, Industrial, Motocicletas y Mobiliario	0%	24,630,720.00	25,495,014.92	864,294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0096	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa.	0%	82,919,429.00	60,049,310.00	25,060,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0097	Rehabilitación y Construcción de Edificio en la Alcaldía Iztapalapa	0%	931,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0098	Trabajos de mantenimiento e Imagen Urbana en la Alcaldía Iztapalapa	0%	734,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0099	Trabajos de Alumbrado Público en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	27,078,832.00	25,331,113.00	25,331,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0100	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa	0%	13,340,384.00	12,269,829.00	12,269,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0101	Construcción e Implementación de Sistema de Riego en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa	0%	1,415,291.00	1,415,291.00	1,415,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0102	Trabajos de Implementación y Remodelación del Reencarpetado, Mantenimiento a Banquetas en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa	0%	14,223,562.00	40,003,246.00	40,003,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0103	Construcción, Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa.	0%	100,000,000.00	83,755,854.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0104	Construcción, conclusión y mantenimiento de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	230,000,000.00	212,087,304.75	53,420,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0105	Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	0%	50,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0106	Centro Integrador Para Acciones del Bienestar en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	137,514,872.00	137,514,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0107	Iluminación en todas las Calles, una Comunidad Segura en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	34,419,951.00	145,500,000.00	96,579,837.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0108	Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Alcaldía.	0%	70,000,000.00	33,272,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0550	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2024	0%	0.00	2,293,662.00	2,293,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
O24NR0555	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos.	0%	0.00	34,910,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Sin acciones al periodo
TOTAL URG			851,397,377.00	904,712,673.87	268,847,266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	Enero - Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0061	Adquisición de Camión Compactador de Basura	0%	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Se programo recurso para la Adquisición de Camión Compactador de Basura
A24NR0062	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0%	3,900,000.00	3,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna
A24NR0063	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0%	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se programo recurso para Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos
A24NR0064	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos "Ambulancias"	0%	-	4,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna
A24NR0064	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos "Ambulancias"	0%	4,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna
A24NR0065	Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre Destinados A Servicios Públicos Y La Operación De Programas Públicos "Pipas"	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Se programo recurso para Vehículos Y Equipo Terrestre Destinados A Servicios Públicos Y La Operación De Programas Públicos "Pipas"
A24NR0066	Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre Destinados A Servicios Públicos Y La Operación De Programas Públicos "Vector"	0%	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se programo recurso para Vehículos Y Equipo Terrestre Destinados A Servicios Públicos Y La Operación De Programas Públicos "Vector"
A24NR0067	Adquisición de Firewall	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna
A24NR0068	Adquisición de pantallas, mobiliario en general	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna
A24NR0069	Adquisición de Bienes Informáticos	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna
A24NR0070	Adquisición de Firewall	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna
A24NR0071	Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna
O24NR0109	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	Enero - Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0110	Trabajos de Levantamientos de Necesidades	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	Trabajos de Levantamientos de Necesidades
O24NR0111	Construcción de Muros de Contención dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	Construcción de Muros de Contención dentro del Perímetro de la Alcaldía
O24NR0112	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía
O24NR0112	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	12,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna
O24NR0113	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red de Drenaje (Desazolves), dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red de Drenaje (Desazolves), dentro del Perímetro de la Alcaldía
O24NR0114	Mejoramiento de Vialidades Secundarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	33,000,000.00	33,000,000.00	3,600,000.00	-	33,000,000.00	-	-	-	33,000,000.00	Se programo recurso para Vialidades Secundarias
O24NR0114	Mejoramiento de Vialidades Secundarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	43,567,303.00	35,212,273.00	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna
O24NR0115	Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	2,840,000.00	-	-	-	2,840,000.00	Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones, dentro del Perímetro de la Alcaldía
O24NR0116	Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos	0%	22,079,693.00	22,079,693.00	-	-	18,079,693.00	-	-	-	18,079,693.00	Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos
O24NR0117	Rehabilitación de la Ciclopista	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	7,550,000.00	-	-	-	7,550,000.00	Rehabilitación de la Ciclopista
O24NR0118	Rehabilitación y Mantenimiento de Mercados	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna
O24NR0119	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Peatonal (Andadores), dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	4,720,000.00	-	-	-	4,720,000.00	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Peatonal (Andadores), dentro del Perímetro de la Alcaldía
O24NR0120	Mejoramiento de Imagen Urbana, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	22,500,000.00	22,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Ninguna



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS
Período:	Enero - Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0120	Mejoramiento de Imagen Urbana, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	7,100,000.00	-	-	7,100,000.00	Mejoramiento de Imagen Urbana, dentro del Perímetro de la Alcaldía
O24NR0121	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red de Drenaje, dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Ninguna
O24NR0121	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red de Drenaje, dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	10,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Ninguna
O24NR0122	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva	0%	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Ninguna
O24NR0123	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0%	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos
O24NR0124	Rehabilitación de Infraestructura Educativa, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Ninguna
O24NR0125	Colocación, Suministro y Sustitución e Instalación de Luminarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	22,000,000.00	22,000,000.00	-	-	18,080,000.00	-	-	18,080,000.00	Colocación, Suministro y Sustitución e Instalación de Luminarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía
O24NR0125	Colocación, Suministro y Sustitución e Instalación de Luminarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	9,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Ninguna
O24NR0126	Rehabilitación de Panteones Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	1,353,004.00	1,353,004.00	-	-	-	-	-	-	Ninguna
O24NR0127	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	0%	79,949,747.00	79,949,747.00	8,720,339.54	-	-	-	-	-	Ninguna
O24NR0128	Trabajos Complementarios de Obra Pública, Acarreo por Demoliciones de Concreto, Carpeta Asfáltica y Excavaciones	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	Trabajos Complementarios de Obra Pública, Acarreo por Demoliciones de Concreto, Carpeta Asfáltica y Excavaciones
O24NR0129	Construcción de Muros de Contención y Rehabilitación de Andadores, Banquetas y Guarniciones. FAIS	0%	15,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Ninguna
TOTAL URG			413,949,747.00	398,594,717.00	45,320,339.54	0.00	135,869,693.00	0.00	0.00	135,869,693.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0072	Adquisición de equipo de Alertamiento Sísmico de los conceptos ganadores del Presupuesto Participativo 2024	0%	2,979,107.00	2,979,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0073	Adquisición de mobiliario para el Equipamiento del Nuevo Edificio de Panteones, almacén, auditorio y diversas áreas de la misma.	0%	632,291.00	632,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0074	Adquisición de equipo de computo y equipo audiovisual para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	11,000,000.00	11,000,000.00	7,324,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo, sin embargo, los recursos considerados al periodo reflejan movimientos internos para adecuar claves con otras partidas de gasto.
A24NR0075	Adquisición de equipo de carga	0%	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0076	Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la calidad de los servicios deportivos	0%	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0077	Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0078	Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos	0%	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0079	Adquisición de juegos infantiles	0%	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0080	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	0%	1,046,000.00	1,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0081	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio	0%	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0082	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0083	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas Administrativos para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	6,722,593.00	6,722,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0084	Adquisición de drones para filmación aérea y fotografía.	0%	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0085	Adquisición de bicicletas	0%	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0086	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0087	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	236,310.00	236,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0088	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	1,841,760.00	1,841,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0089	Adquisición de equipos de generación de energia para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	5,038,694.00	5,038,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0090	Adquisición de equipo de oficina	0%	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0091	Adquisición de equipo industrial y herramientas para la atención de programas publicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	760,338.00	760,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0092	Adquisición de equipo diverso	0%	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0093	Adquisición de software y licencias para la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
A24NR0094	Adquisición de licencias de google	0%	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
O24NR0130	Ejecución de Obras de los conceptos ganadores del Presupuesto Participativo 2024	0%	59,687,513.00	59,687,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
O24NR0131	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	90,030,066.00	90,030,066.00	16,030,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No es posible reportar avances al periodo toda vez que la contratación original se realizó con recursos de "Autorización Previa 2024" considerando un número de proyecto consecutivo que generó el sistema informático utilizado para captar las necesidades ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX (SAP-GRP) y al contar con el presupuesto autorizado, se reenumeraron los números de proyectos en el sistema SAP-GRP, motivo por el cual se encuentran en proceso de regularización los contratos de ADENDUM que permitirán regularizar esta variación.
O24NR0132	Rehabilitación de Mercados Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
O24NR0133	Rehabilitación de Centros y Espacios Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
O24NR0134	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0135	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
O24NR0136	Rehabilitación y conservación de edificios públicos	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
O24NR0137	Rehabilitación de alumbrado público	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
O24NR0138	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	32,823,310.00	32,823,310.00	11,999,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No es posible reportar avances al periodo toda vez que la contratación original se realizó con recursos de "Autorización Previa 2024" considerando un número de proyecto consecutivo que generó el sistema informático utilizado para captar las necesidades ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX (SAP-GRP) y al contar con el presupuesto autorizado, se renumeraron los números de proyectos en el sistema SAP-GRP, motivo por el cual se encuentran en proceso de regularización los contratos de ADENDUM que permitirán regularizar esta variación.
O24NR0139	Rehabilitación de Espacios Públicos	0%	32,604,432.00	28,328,701.87	556,716.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No es posible reportar avances al periodo toda vez que la contratación original se realizó con recursos de "Autorización Previa 2024" considerando un número de proyecto consecutivo que generó el sistema informático utilizado para captar las necesidades ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX (SAP-GRP) y al contar con el presupuesto autorizado, se renumeraron los números de proyectos en el sistema SAP-GRP, motivo por el cual se encuentran en proceso de regularización los contratos de ADENDUM que permitirán regularizar esta variación.
O24NR0140	Estabilización de taludes y rellenos de minas	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.
O24NR0141	Mejoramiento del Espacio Público de la Colonia San Miguel Chaultepec	0%	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo el área responsable de estos recursos no consideró programar recursos en estas fechas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0142	Servicio de bacheo en Caliente	0%	8,500,000.00	8,500,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No es posible reportar avances al periodo toda vez que la contratación original se realizó con recursos de "Autorización Previa 2024" considerando un número de proyecto consecutivo que generó el sistema informático utilizado para captar las necesidades ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX (SAP-GRP) y al contar con el presupuesto autorizado, se renumeraron los números de proyectos en el sistema SAP-GRP, motivo por el cual se encuentran en proceso de regularización los contratos de ADENDUM que permitirán regularizar esta variación.
O24NR0143	Servicio de bacheo en frio	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No es posible reportar avances al periodo toda vez que la contratación original se realizó con recursos de "Autorización Previa 2024" considerando un número de proyecto consecutivo que generó el sistema informático utilizado para captar las necesidades ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX (SAP-GRP) y al contar con el presupuesto autorizado, se renumeraron los números de proyectos en el sistema SAP-GRP, motivo por el cual se encuentran en proceso de regularización los contratos de ADENDUM que permitirán regularizar esta variación.
TOTAL URG	--	--	331,109,914.00	326,834,933.87	43,161,584.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0095	Adquisición de mobiliario	0.0%	150,000.00	200,000.00	50,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0096	Adquisición de Equipo de Cómputo	0.0%	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0097	Adquisición de pantalla smart TV	0.0%	100,000.00	100,000.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0098	Adquisición de Vehículo	0.0%	4,000,000.00	4,000,000.00	999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0099	Adquisición de cámaras de circuito cerrado	0.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	500,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0100	Adquisición de Dron	0.0%	13,000.00	43,000.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0101	Adquisición de Motocicletas.	0.0%	600,000.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0102	Adquisición de radiocomunicadores portátiles	0.0%	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0103	Adquisición de Planta Generadora.	0.0%	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0104	Adquisición de detector de metales	0.0%	50,000.00	50,000.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0105	Adquisición de rotomartillo/destornillador	0.0%	5,000.00	5,000.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0106	Adquisición de un Minicargador	0.0%	1,700,000.00	1,700,000.00	425,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0107	Adquisición de motobombas	0.0%	200,000.00	200,000.00	50,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0108	Adquisición de un Carro Cisterna.	0.0%	2,800,000.00	2,800,000.00	699,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0109	Adquisición de Camionetas Cabina Sencilla	0.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	500,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0110	Adquisición de camión recolector de basura con caja compactadora.	0.0%	2,700,000.00	2,700,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0111	Adquisición de Equipo Educacional.	0.0%	60,000.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0112	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio	0.0%	250,000.00	250,000.00	62,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0113	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio	0.0%	150,000.00	150,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0114	Adquisición de Motosierras	0.0%	100,000.00	100,000.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0115	Adquisición de Extintores y Mochilas Aspersoras.	0.0%	250,000.00	250,000.00	62,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0116	Adquisición de Equipo de Cómputo.	0.0%	1,255,000.00	1,255,000.00	313,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0117	Adquisición de Camioneta de 3½ Toneladas Tipo Redilas	0.0%	1,300,000.00	1,300,000.00	324,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0118	Adquisición de Mini cargador frontal y Rodillo Tándem (Rodillo Doble).	0.0%	5,400,000.00	5,400,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0119	Adquisición de Sistema Interrumpible de Energía UPS 30 KVA.	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0120	Adquisición de Bienes Muebles.	0.0%	300,000.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0121	Adquisición de Equipo de Cómputo.	0.0%	3,497,000.00	3,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0122	Adquisición de Software.	0.0%	703,000.00	703,000.00	175,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0123	Adquisición de Equipo Informático.	0.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0124	Adquisición de Aparatos Deportivos.	0.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	500,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0125	Adquisición de Motocicleta con Cabina Veterinaria.	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0265	Adquisición de controlador de mini cámara para casco de motociclista	0.0%	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0283	Adquisición de cargador de baterías.	0.0%	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A24NR0284	Adquisición de arrancador o autostarter	0.0%	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
O24NR0144	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2024	0.0%	70,531,033.00	70,531,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0145	Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2024)	0.0%	101,670,514.00	87,139,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0146	Trabajos de Pavimentación, Drenaje, Guarniciones y Banquetas (Proyectos derivados de Recursos de Financiamiento 2024)	0.0%	36,481,292.00	36,481,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0147	Conclusión de Trabajos de la Clínica de Emociones, en la Alcaldía Milpa Alta.	0.0%	4,000,000.00	4,000,000.00	999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0148	Conclusión de los trabajos para la clínica de recuperación Post-COVID, en la Alcaldía Milpa Alta.	0.0%	4,000,000.00	4,000,000.00	631,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
O24NR0149	Conclusión de trabajos para el Refugio Temporal para Mujeres, en la Alcaldía Milpa Alta	0.0%	5,000,000.00	4,281,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0150	Conclusión de los trabajos en el Campamento de Edificios Públicos, de la Alcaldía Milpa Alta.	0.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,250,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para este trimestre no se realizó la obra.
TOTAL URG			264,097,839.00	248,917,576.00	11,292,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Periodo:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0126	Adquisición de motocicletas para la atención de la ciudadanía.	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	1,262,908.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 35 motocicletas, motor Dohc inclinado inverso, aerodinámica avanzada, acelerador por cable, ABS de dos canales, neumáticos Michelin con agarre superior, tecnología de motor refrigerado por líquido, suspensión KYB ajustado para la carrera, dobles faros delanteros proyectores, potencia máxima, inyección de combustible Bosch.
A24NR0127	Adquisición de retroexcavadora para las obras de construcción en la Alcaldía Tláhuac.	0.0	2,500,000.00	2,500,000.00	328,719.00	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 1 (MAQ) Adquisición de (1) Retroexcavadora cargadora 420EIT, motor estándar 3054 C, mecánico turbocompresor, potencia bruta 75 kw, 101 hp, potencia neta nominal 2.200 rpm, calibre 105mm, peso mínimo 7.726 kg, máximo 11.000kg, cabina 163 kg, transmisión automática 238 kg, control de amortiguación 14 kg, aire acondicionado 42kg, tracción en las cuatro ruedas 165 kg, cucharón de uso múltiple 745 kg, cargador herramienta integrada 317 kg, brazo extensible 305 kg, contrapesos 115 kg, 240 kg, 460 kg. Sistema hidráulico tipo centro cerrado.
A24NR0128	Adquisición de camión con canastilla para los trabajos que realiza la Alcaldía.	0.0	2,500,000.00	2,500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 1 (VEL) Adquisición de (1) Camión con canastilla con capacidad máxima de carga de 225 kg, canastilla de aluminio, máxima altura de trabajo 24, alcance lateral horizontal 11 metros, rotación de canastilla 90° + 90°, estabilizadores A-A, Rotación sobre estructura 360 grados, controles hidráulicos, brazo articulado con extensión telescópica, mangueras y cables en el interior del brazo, paro de emergencia y arranque de motor en canastilla, sistema de bajada de emergencia con bomba manual, válvulas de seguridad en cada pistón, rotación continua de corona, toma eléctrica 110V/220V, no aislada, horómetro.
A24NR0129	Adquisición de retroexcavadora con martillo.	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	328,719.00	-	-	-	-	-	-	Retroexcavadora con martillo, diésel, equipada con cabina cerrada, tracción, peso 13.1 t, rango consumo de combustible 6-11 l/h, anchura transporte 2.76, capacidad cuchara 0.53m3, anchura orugas 770 mm, max. alcance lateral, 8.18m, fuerza de rotura 95 kn, modelo motor C4.4, longitud de transporte 7.83, incluye martillo hidráulico, peso en orden de trabajo con herramienta 148 kg, clase de energía 370 J, de montaje lateral.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Periodo:		Enero-Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0130	Adquisición de Bombas de Calor para ejecutar los trabajos en la Alcaldía.	0.0	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	Meta 1: 7 (BOM) Adquisición de (7) Bombas de calor de 140,000 BTUS con coeficiente de rendimiento 5.7, 240 volts, 60HZ, 1 Fase, utiliza Gas R410, incluye suministro e instalación.
A24NR0244	Adquisición de Equipo y Aparatos Audiovisuales para impartir diversas actividades deportivas en la Alcaldía Tláhuac.	0.0	0.00	119,000.00	0.00	-	-	-	-	-	META 1: 14 (EAV) Adquisición de (6) Bocina Party Box 310 portátil con bluetooth black, Tipo de Bocina: 2 woofers, 2 tweeters, uso en exteriores, conectividad bluetooth, luces led, consola DJ integrada, función de karaoke incorporada, batería recargable y cargador incluido, potencia de 240w, conector de entrada USB, Plug, Auxiliar RCA, dimensiones 325.6 mm de ancho, 687.7 mm de alto y 367.8 mm de profundidad. (6) Micrófono inalámbrico UHF Doble Suntrack, incluye 2 micrófonos, formato diadema, cable de 30cm, conector/es de salida Jack 1/4", frecuencia máxima 150000 Hz y mínima 20 Hz. (2) Bocinas chicas: Tipo de bocina woofer, medio, tweeter, puertos compatibles con bluetooth, incluye cargador, portátil, respuesta de frecuencia 40Hz-20Hz, dimensiones 300mm de ancho, 330mm de profundidad, 565 mm altura.
O24NR0151	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	0.0	116,697,449.00	98,454,189.00	21,217,718.00	-	-	-	-	-	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS), Meta 1: (17,953 ML) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle; acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica.
O24NR0152	Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac (Colonias y Pueblos)	0.0	82,723,808.00	55,239,115.00	20,594,467.00	-	54,402,300.00	54,402,300.00	-	54,402,300.00	Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac (Colonias y Pueblos) Meta 1: (38 CCD) Meta 2: (2090 LUM) según sea en caso: Luminarias Solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda. Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreos, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Periodo:		Enero-Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0153	Rehabilitación y/o construcción de inmuebles en la Alcaldía Tláhuac (Proyectos de infraestructura con recursos de crédito 2024).	0.0	42,787,852.00	42,787,852.00	4,278,785.00	-	-	-	-	-	Rehabilitación y/o construcción de inmuebles en la Alcaldía Tláhuac (Proyectos de infraestructura con recursos de crédito 2024). Meta 1: (3 INM) Para rehabilitar los inmuebles se efectuaron trabajos de rehabilitación de instalación eléctrica, hidrosanitaria, albañilería, herrería, cancelería, pintura, impermeabilización y acabados en general; de ser el caso se realizaron trabajos preliminares, de albañilería (cimentación y estructuras), instalaciones hidrosanitarias y acabados.
O24NR0154	Rehabilitación de mercados dentro de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	Rehabilitación de mercados dentro de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (4 MER), Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y red hidrosanitaria, aunado a las necesidades de cada inmueble.
O24NR0155	Rehabilitación del albergue "La Casa de la Paz" en la Alcaldía Tláhuac.	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	Rehabilitación del albergue "La casa de la paz" en la Alcaldía Tláhuac. Meta 1 (1 inm) Trabajos preliminares, cambio de pisos, revisión y sustitución de la instalación eléctrica, rehabilitación de baños, cancelería, herrería, carpintería, instalación hidrosanitarias, acabados como pintura y pisos; aunado a las demás necesidades del inmueble.
O24NR0156	Rehabilitación de la clínica veterinaria de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	Rehabilitación del hospital canino de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (1 inm) Trabajos consistentes en trabajos preliminares, cambio de pisos, revisión y sustitución de la instalación eléctrica, rehabilitación de baños, cancelería, herrería, carpintería, instalación hidrosanitarias, acabados como pintura y pisos; aunado a la adecuación de áreas como recepción, caja, sala de espera, consultorios, quirófano, sala de recuperación, preparación quirúrgica, laboratorio clínico, imagenología, necropsias, observación, alojamiento, estacionamiento, archivo, área de médicos y demás necesidades del inmueble.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Periodo:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0544	Trabajos de colocación de adoquín ecológico, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	0.0	0.00	1,739,062.00	0.00	-	-	-	-	-	-	Trabajos de colocación de adoquín ecológico, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (1 CCD), Meta 2: (1081 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones y excavaciones, relleno de excavación, cargas y acarreo de material fino o granular y de material de demolición, pavimento o banquetas de adocreto sobre cama de arena y hasta donde el presupuesto alcance.
O24NR0545	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	0.0	0.00	3,869,873.00	0.00	-	-	-	-	-	-	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: (2 CCD), Meta 2: (595 ML) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica.
O24NR0546	Trabajos mantenimiento a guarniciones y banquetas, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	0.0	0.00	2,995,768.00	0.00	-	-	-	-	-	-	Trabajos mantenimiento a guarniciones y banquetas, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (2 CCD) Meta 2: (2,605 ML) Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas y hasta donde el presupuesto alcance.
O24NR0547	Trabajos de mantenimiento a espacios públicos, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	0.0	0.00	10,412,995.00	0.00	-	-	-	-	-	-	Trabajos de mantenimiento a espacios públicos, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (2 CCD) Meta 2: (7 ESP) Según sea el caso, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación de canchas, juegos y ejercitadores, luminarias, escaleras o escalones, jardinería, pista de trote, mobiliario, adoquín, pintura, construcción de barda, herrería, banquetas, malla ciclónica, hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Periodo:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0548	Trabajos de reencarpetamiento, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac	0.0	0.00	8,466,995.00	0.00	-	-	-	-	-	-	Trabajos de reencarpetamiento, presupuesto participativo 2024, de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (7 CCD) Meta 2: (13,026 M2) Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.
TOTAL URG			268,709,109.00	250,584,849.00	48,511,316.00	0.00	54,402,300.00	54,402,300.00	0.00	54,402,300.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN										
Período:		ENERO-MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0131	Adquisición de Equipo Audiovisual	0.0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	META 1: 2 EAV: Adquisición de *1 Cámara Canon EOS 6D Mark II con lente EF 24-105 mm F/4.5-5.6 L IS II USM, *1 Lente Canon ef 100-400 mm F/4.5-5.6 L IS II USM
A24NR0132	Adquisición de Software	0.0%	820,000.00	820,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 1,001 (EIN): Adquisición de *1000 licencias antivirus de protección en la nube con endpoint, *1 licencia de software de filtrado de correo electrónico y protección contra spam, virus, troyanos phishing y contenido no deseado.
A24NR0133	Adquisición de Equipo de Computo y Red	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 129 (EIN): Adquisición de *10 Escáner con alimentador automático de documentos, *12 Impresora monocromática laser tipo 1, *7 Impresora multifuncional de inyección de tinta (escáner, impresora y copiadora), *4 PC de escritorio (perfil de diseñador con paquetería OEM), *50 PC de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM), *5 videoprojector, *10 PC portátil tipo 1 administrativo (Laptop, con paquetería OEM), *5 Acces Point para exteriores, *10 Switch tipo 1, *8 Switch tipo 2, *8 Switch tipo 3 *estándares de la ADIP.
A24NR0134	Adquisición de vehículos	0.0%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	META 1: 2 (VOA): Adquisición de *1 camioneta Motor 2.4L a gasolina, Doble Cabina. Potencia 141 HP.148 lb-pie de torque. Transmisión manual de 5 velocidades. Tracción 4x2.Dirección hidráulica. * 1 Camioneta De 12 Pasajeros Tipo Urvan, Motor Tipo Gasolina Número De Cilindros, Desplazamiento 2.5 L Transmisión Manual De 5 Velocidades, Equipamiento Aire Acondicionado Frontal, Aire Acondicionado Trasero, Asiento Del Conductor Ajuste Manual (Deslizable Y Reclinable), Asientos Traseros Reclinables, Bocinas, Portavasos , Sistema De Audio Am/Fm/Cd/Aux-In, Ventilias De Aire Acondicionado Frontales, Ventilias De Aire Acondicionado Traseras, Exterior Cristales En 2a. Y 3a. Fila Tintados De Verde, Defensa Delantero Y Trasero Al Color De La Carrocería, Desempañador Trasero (Con Temporizador), Faros Antiniebla, Limpiaparabrisas Delantero Con Función Intermitente, Limpiaparabrisas Trasero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Periodo:		ENERO-MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0135	Adquisición de Maquinaria y Herramienta	0.0%	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	META 1: 19 (HER): Adquisición de *5 Atomillador Eléctrico, Potente motor de 6 amperes con 0-4,000 RPM, peso 1.4 kg, Luz L.E.D. integrada *2 Carro Transportador de Oxígeno MK-S35 Acero inoxidable, 123cm, *4 Escalera Extensible Aluminio, máx. 7 Mts., 24 Peldaños, hasta 90kg *5 Esmeriladora El mini esmeril a batería de 5 bosch gws 180-li, 18v, con motor sin escobillas de carbón, protección contra polvo. *3 Gato Hidráulico Y Mecánico Ghp1-4t Formato gato Hidráulico de patin Peso máximo soportado 41 L META 2: 14 (MAQ): Adquisición de *2 Hidrolavadora Eléctrica Kärcher, Presión máxima: 1800 psi, Manguera DE 8 m, Mango para transportar, *2 Esmeril de Banco Modelo: GB801 MKT01, Peso: 20 kg, 1 gafas, Discos Diámetro del disco: 205 mm, *5 Motosierra Modelo: MS 210, Tipos de combustible: gasolina, Potencia: 2.2 cv, Cilindrada: 35.2 cc, Largo de las barras compatibles: 40 cm., Peso: 4.4 kg., Capacidad del tanque: 0.27 L, Tipo de cadena: Picco Micro 3) *5 Motosierra Fuente de energía: Alimentado por combustible, Peso del producto: 6,86 Kg., Dimensiones del producto: 81L x 23W x 25H cm.
A24NR0136	Adquisición de * 1 Equipo retroexcavadora con potencia de 85 hp.	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	META 1: 1 (MAQ): Adquisición de * 1 Maquina Retroexcavadora con potencia de 97 HP, 72 KW, 4 cilindros, motor a diesel con turbo, tracción 4 x 4, con kit hidráulico, cabina con ventilador, cucharón de uso general de 88", desplazamiento lateral, cucharón trasero de 26", estabilizadores rectos, peso de operación 7.31 toneladas.
A24NR0137	Adquisición de Máquinas	0.0%	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	META 1: 50 (MAQ): Adquisición de *12 Podadora de altura a gasolina con vástago telescópico, cadena de 3/8" P PMM3-6L, potencia 1.4 HP/1.05 KW, cilindrada 31.4 CM3, longitud de corte 30 CM, *10 Motosierra con motor 2-mix, con potencia 1.87 HP/1.4 KW., longitud de corte 35-40 CM, 14-16", paso de cadena 3/8", *12 Motosierra con potencia 2.1 HP/1.6 KW., cilindrada 35.2 CM3, peso 4,4 KG, PICCO espada de 18", * 5 Motosierra con potencia 5.2 HP/3.9 KW., , cilindrada 72.2 CM3, peso 6,2 KG, *5 Motosierra con motor 2 mix, potencia 7.2 HP/5.4 KW., cilindrada 91.1 CM3, peso sin conjunto de corte 7,4 KG, *6 Corta setos de gasolina con motor 2-mix, potencia 1.0 HP/0.75 KW., cilindrada 27.2 CM3, peso 5 KG.
A24NR0138	Adquisición de mobiliario	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de : 382(MOB)*10Sillas de visita asiento y respaldo acojinado estructura de tubular tapizada en color negro,*15Sillas coloniales respaldo y asiento acojinado tapizada,*30Sillas secretarial con respaldo acojinado estructura de tubular, tapizada en color negro,*150 Sillas secretariales respaldo medio con soporte lumbar y mecanismo para ajuste de altura que permite una mejor postura lumbar, base en forma de estrella de 5 puntas con ruedas,*50sillones semiejecutivos tapizado en imitación piel color negro estructura metálica con recubrimiento de polipropileno giratorio respaldo medio,*20Escritorios rectangulares de madera con medida de 48"wx30"dx29"h con un pedestal de tres cajones con corredera telescópica con un peso de 45" kilos por cajón jaladeras metálicas pintadas en color níquel,*30Ventiladores de pared con rotación 18 pulgadas,*10Gabinetes universal metálico medida alto 180 ancho o frente 88 con 3 entrepaños cerradura con llave,*4Sillas de piel con respaldo alto regenerada con espuma gruesa asiento y respaldo de 5" de grosor,*5Archivero vertical de 3 gavetas con cerradura y base de metal 105x47x60cm,*2Cajoneras con dos cajones altura 59.05 cm anchura 43 cm color olmo,*45Sillas gerencial de tela color negro ancho 19x20" alto 17-21" peso 32 capacidad 275,*10Sillas fijas de tela color negro asiento y respaldo acojinado y forrado con tela, largoxanchoxalto 50x45x82cm,*2Pizarrones blanco 90x1.20 cm,*1Mesa con ruedas para computadora 78cm alto, 55cm ancho color natural.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A24NR0139	Adquisición de Vehículos de Supervisión	0.0%	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	META 1: 4 (VOA): Adquisición de *2 camionetas de una cabina 4x4 con batea con validado institucional, *1 camioneta de doble cabina 4x4 con batea sin validado institucional y *1 camioneta 4x4 cerrada sin validado institucional.
A24NR0140	Adquisición de camionetas	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	META 1: 3 (VOA): Adquisición de *3 Camionetas tipo pick up con cabina de 750 kilos de carga, Motor 1.3 l firefly, combustible de gasolina, cilindros 4 poencia 98 hp @ 6,000 rpm, torque 94lb-pe@ 4,000 rpm transmisión manual - 5 velocidades indicador de cambio de velocidad tracción delantera (fwd) asistencia de tracción tc+ suspensión frontal mcpherson suspensión trasera eje de torsión rígido dirección eléctrica diámetro de giro 10.7.
A24NR0141	Adquisición de Vehículos Pick up	0.0%	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	META 1: 2 (VOA): Adquisición de *2 Vehículos de serie, con prestaciones de pick-up Cabina Doble 4x4, 0km. Capacidad mínima para 5 cinco personas sentadas, Motor diésel de inyección electrónica con cilindrada no menor a 2.3cc. Y potencia máxima no menor a los 150 CV. Con autonomía de marcha superior a los 500 Km. Transmisión mediante caja de velocidades Manual con un mínimo de 6 seis velocidades hacia adelante y reversa. Tracción tipo 4x4 con tracción en las 4 cuatros ruedas con reducción de velocidad y alta potencia (4x4 alta y baja) aplicables electrónicamente incluido control de tracción. Dirección asistida y frenos de disco en las ruedas delanteras con sistema ABS en los circuitos de freno. Capacidad de carga de no menor de 500 Kg
A24NR0274	Adquisición de equipo audiovisual para fomentar las actividades, servicios, atractivos y productos turísticos de la Alcaldía Tlalpan.	0.0%	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 1 (EAV): Adquisición de 1 pantalla led 4k UHD inteligente de 50 pulgadas, con capacidad de reproducir videos a traves de distintos dispositivos móviles, como memorias USB. Con conexiones HDMI, Wifi, AV, el equipo será utilizado para equipar el módulo de información turística ubicado en el centro de Tlalpan, logrando mostrar a través de videos la oferta turística de la Alcaldía, logrando incidir en un mayor número de personas incluyendo aquellas con alguna discapacidad auditiva.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN
Período:	ENERO-MARZO 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0275	Adquisición de mochilas sopladoras	0.0%	-	730,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 2 (MAQ): Adquisición de 2 sopladoras de mochila ligera y compacta con un motor de 2 tiempos y una potencia de 3.5 hp y una cilindrada de 56.5 cc, las mochilas sopladoras serán utilizadas para el mantenimiento adecuado al Parque Lúdico Macondo.
A24NR0276	Adquisición de Sistemas de Posicionamiento Global	0.0%	-	318,600.00	-	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 9 (EIN): Adquisición de 9 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), US/Can TopoActive tipo Montana 750, pantalla táctil de 5 pulgadas y Mapas Topo enrutables; múltiples redes GNSS, sensores ABC; comunicación por satélite inReach y con conectividad a Wi-Fi, BLUETOOTH, ANT+.
A24NR0277	Adquisición de computadoras e impresora multifuncional	0.0%	-	1,000,564.00	-	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 28 (COM): Adquisición de *18 PC de escritorio perfil administrativo Intel Core i3-13100 de 8 GB de RAM, *4 PC de escritorio perfil diseñador y especialista Intel i5-12600K, 15 GB de RAM, *6 PC portátil Intel core i7-10750H, 16 GB de RAM. Meta 2: 1 (EIN): Adquisición de *1 impresora multifuncional de inyección de tinta (escáner, impresora y copiadora)
A24NR0278	Adquisición de sillas y escritorios	0.0%	-	347,524.00	-	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 140 (MOB): Adquisición de *20 Escritorio secretarial fabricado con MDF o melamina, color a elegir, cubierta en 25 mm y archivero de 3 gavetas y cerradura. Con dimensiones de 150 cm de largo, 60 cm de ancho y 75 cm de altura aproximadamente; *60 Silla de visita apilable, con estructura de acero o metálica, ergonómica, con tapiz en tela de color negro tipo plana, con asiento grueso, respaldo acolchado y reposabrazos; *20 Silla ejecutiva, forrada con tela tipo mesh con descansabrazos removibles, color negro, respaldo alto acolchado (soporte lumbar), asiento acolchado, base giratoria en forma de estrella de 5 puntas, ajuste neumático de altura; *40 Mueble para computadora. Modulo de computo con cubierta, entrepaño superior e inferior en melamina de 16 mm, con canto PVC, estructura metálica de 2" x 1" tubular rectangular con soportes redondos, porta CPU de alambroón, con ruedas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Periodo:		ENERO-MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0279	Adquisición de maquinaria para labores del área de educación ambiental	0.0%	-	42,384.00	-	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 20 (MAQ): Adquisición de *5 Motosierra robusta de gasolina para corte forestal, con freno de cadena de activación automática, con barra de 50.8 cm y cadena de hierro fundido ms-250, dimensiones: 86 cm de largo, 27 cm de ancho y 25 cm de alto; *5 Desmaleadora/ desbrozadora de manillar abierto, con peso sin herramientas de 5.3 kg. cuchilla de corte corta hierbas 230-2; *5 Corta setos con motor de gasolina 26cc, uso profesional, con cuchillas de corte bilateral; *5 Podadora de altura telescópica profesional ht105 5thl.
A24NR0280	Adquisición de radiolocalizadores como medio de comunicación en caso de siniestro	0.0%	-	219,240.00	-	-	-	-	-	-	-	META 1: 7 (ECO): Adquisición de *7 Radiolocalizador vía satélite. Radio portátil, analógico, intrínseco de 5 watts, 64 canales, roaming, encriptación, GPS, Inc. Antena, batería, cargador y clip NX1300-NK-IS
O24NR0157	Obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos FAIS	0.0%	229,530,943.00	184,138,316.69	5,444,747.69	-	-	-	-	-	-	META 1: 58,333 (M2): Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en 58,333 M2 con capeta asfáltica (llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía.); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renovación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O24NR0158	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	0.0%	64,280,723.00	65,261,999.00	43,835,092.00	-	-	-	-	-	-	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en 77 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, Obras en Vialidades, Luminarias, Barquetas y Guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, Áreas de U.Habitacionales, etc. en el Marco del Presupuesto Participativo en 77 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, con especificaciones que contengan la información necesaria para definir los aspectos para las acciones o trabajos en la zona. Así como el análisis económico de Obra Pública. Es importante mencionar que igualmente se llevarán a cabo los proyectos como incluyendo la Planeación y Diseños de Ingeniería Civil, la planeación y diseños Urbanos, Arquitectónico, como complemento a esto se supervisarán los estudios, proyectos, factibilidades y consultorías verificando el cumplimiento de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de los trabajos, verificación del cumplimiento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su reglamento, así como las políticas Administrativas, bases y lineamientos en materia de Obra Pública y de las disposiciones que de ella emanen.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Periodo:		ENERO-MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR0159	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos, sociales y comerciales.	0.0%	20,000,000.00	20,000,000.00	14,000,000.00	-	13,984,182.86	-	-	-	13,984,182.86	Meta 1: 16 (INM): Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento a dieciséis inmuebles tales como: Deportivos, Culturales, Educativos y Sociales en diversas ubicaciones. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. META 2: 1 (SPV) Incluye servicios de supervisión y proyectos ejecutivos
024NR0160	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan	0.0%	10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 15 (INM): Se realizarán trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de quince edificios públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.
024NR0161	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía	10.0%	33,338,379.00	33,338,379.00	33,338,379.00	3,345,405.74	29,988,583.14	3,345,405.74	3,345,405.74	3,333,988.88	33,333,988.88	META 1: 10 (ESP): Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de 10 espacios públicos. Trabajos a realizar en los espacios públicos: cimentación y nivelación de terreno para el habilitado, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de arcochecho, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las aguas pluviales y controlar la inundación de la zona, trazo y nivelación, excavación y cimentación, trabajos de albañilería y acabados en general, construcción de elementos para creación de mural temático, construcción de un escenario y cubierta del espacio abierto. META 2: 334 (LUM): Se realizarán proyectos de alumbrado público con la colocación de 334 luminarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar en luminarias: Colocación luminarias. Trazo y nivelación, suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas.
024NR0162	Trabajos para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	22.7%	8,917,243.00	8,917,243.00	8,917,243.00	2,021,509.83	6,888,053.43	2,021,509.83	2,021,509.83	8,909,563.26	8,909,563.26	META 1: 11,127 (M2) Se realizarán trabajos de Construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en las Vialidades Secundarias. Trabajos a realizar: Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, se nivelaran los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; así como, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR0163	Trabajos de mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	10,500,000.00	10,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 5 (NM): Se realizarán trabajos de mitigación de riesgos en inmuebles educativos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería de piedra brasa, mejoramiento de terreno, cimbra y decimbra y construcción de muro, colocación de cadena y plantilla de concreto hidráulico, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución.
024NR0164	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	28,000,000.00	28,000,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 11,000 (M2): Se realizarán trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado, acarreo en camión, de material de demolición de concreto, preparación, conformación y compactación en forma manual, de subrasante para banquetas, banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico, acabado con volteador en las aristas de banquetas, suministro y aplicación en guarnición de pintura de tránsito a base agua de un solo componente con resinas acrílicas, pigmentos, guardquim vial Traflex, color amarillo de impermeabilidad y reflejante, piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia FC=150 kg/cm ² a 10 cm de espesor, acabado de estampado de piso de concreto hidráulico, con sistema de impresión, instalación eléctrica y equipamiento urbano.
024NR0165	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	13,426,113.00	13,426,113.00	2,500,000.00	-	4,097,712.73	-	-	-	4,097,712.73	META 1: 2,606 (ML): Se realizarán trabajos para la construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Así mismo se realizará la supervisión de los trabajos a ejecutar. META 2: 1 (SPV): Se realizará la supervisión de los trabajos a ejecutar. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.
024NR0166	Trabajos de desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	7,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	META 1: 1,733 (M3): Se realizarán trabajos de desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: retirar del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se filtra el agua que capta al resumidero al subsuelo y para el desazolve sanitario se realizará el desazolve por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vactor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		ENERO-MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0167	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	3.5%	24,000,000.00	24,000,000.00	12,000,000.00	847,980.45	9,151,793.00	847,980.45	847,980.45	9,999,773.45	META 1: 25 (RES): Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros. Trabajos a realizar: trazo y la nivelación de del área en la cual se realizara la excavación de tina y rejillas; posteriormente se realizara el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación hasta la profundidad donde se encuentre la grieta, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizan rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, instalara tubería que conectara las rejillas con el resumidero, se compactaran rellenos y se realizara bacheo
024NR0168	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	10,740,890.00	10,740,890.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	META 1: 1,071 (KIL): Se realizarán trabajos de Construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro y aplicación de pintura de esmalte alidálica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
024NR0169	Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	6,000,000.00	4,800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	META 1: 1 (SPV): Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan, se requiere complementar las acciones que se ejecutaran con el recurso otorgado del Presupuesto Participativo 2024, con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos a desarrollar, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y finiquito en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
024NR0170	Supervisión de los trabajos ejecutados con el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) para la rehabilitación de la infraestructura pública en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial	0.0%	14,000,000.00	12,446,000.00	946,000.00	-	-	-	-	-	META 1: 1 (SPV): Supervisión de los trabajos ejecutados con el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) para la rehabilitación de la infraestructura pública en diversas ubicaciones, se requiere complementar las acciones que se ejecutaran con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de la rehabilitación del alumbrado público, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y finiquito en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Periodo:		ENERO-MARZO 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
024NR0171	Infraestructura Urbana para trabajos de obra y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Financiamiento (CRÉDITO)	0.0%	64,427,684.00	34,427,684.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Trabajos de obra y seguimiento para la Infraestructura Urbana en diversas ubicaciones de la Alcaldía, META 1: 15,726 (M2): Se realizarán obras y seguimiento para la Infraestructura Urbana en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, con recursos etiquetado Financiamiento (CRÉDITO). Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería de piedra brasa, mejoramiento de terreno, cimbra y decimbra y construcción de muro, colocación de cadena y plantilla de concreto hidráulico, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución.
024NR0791	Trabajos de rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante trabajos bacheo en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Trabajos de rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante trabajos bacheo. Meta 1: 6,667 (M3), se realizarán trabajos para dar mantenimiento y mejorar la Infraestructura vial referente a rehabilitación de la carpeta asfáltica mediante trabajos de bacheo dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
024NR0792	Rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	0.0%	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 1,714 (M2): Rehabilitación de vialidades secundarias en 1,714.00 M2 con empedrado y adoquín los trabajos consisten en demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
024NR0793	Trabajos de rehabilitación de la de Imagen Urbana	0.0%	-	18,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Meta 1: 12,000 (PIE) Rehabilitación y conservación de Imagen urbana mediante nomenclaturas y señalizaciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Colocación de nomenclatura y señalización.
TOTAL URG			560,831,975.00	516,336,936.69	141,731,461.69	6,214,896.02	64,110,325.16	6,214,896.02	6,214,896.02	70,325,221.18			



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - MARZO 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0142	Adquisición de software de antivirus; software de respaldos enfocado a servidores; Software de Diseño Gráfico y Software de paquetería contable	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	Al periodo se encuentran en procesos licitatorios
A24NR0143	Adquisición de Equipo Informático.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo se encuentran en procesos licitatorios
A24NR0144	Adquisición de maquinaria y equipo industrial, maquinaria y equipo de construcción, herramientas y máquinas-herramienta y otros equipos.	0%	552,500.00	552,500.00	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo se encuentran en procesos licitatorios
A24NR0145	Adquisición de Vehículo (Mini-Van)	0%	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo se encuentran en procesos licitatorios
O24NR0172	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública de un Centro del Control Canino en la colonia Arenal 4a. Sección de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	0%	5,076,640.00	5,076,640.00	1,076,640.00	-	-	-	-	-	-	Al periodo se encuentran en procesos licitatorios
O24NR0173	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	58%	18,823,630.00	18,823,630.00	12,823,630.00	10,937,695.02	7,875,180.21	10,937,695.02	10,937,695.02	18,812,875.23		Las banquetas y guarniciones son componentes básicos de la infraestructura urbana, toda vez que constituyen el espacio natural del transeúnte que le riguarda de la circulación vial y le proporciona comodidad y seguridad para su desplazamiento. El presente proyecto está orientado a dotar a la Alcaldía de mejor infraestructura en materia peatonal, con la finalidad de garantizar el derecho de los ciudadanos a transitar con confianza por banquetas y guarniciones en óptimas condiciones.
O24NR0174	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje)	40%	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	4,044,131.62	5,858,217.49	4,044,131.62	4,044,131.62	9,902,349.11		Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública, proporcionar la rehabilitación de drenaje 900ml en las colonias Moctezuma 2a. Sección, Pensador Mexicano, Romero Rubio, Caracol Amp., Peñon de los Baños, Aviacion Civil y Magdalena Mixihuca de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza de la Alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos de excavaciones, corte de canaletas, sustitución de drenaje en mal estado y trabajos en general.
O24NR0175	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias)	43%	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	4,323,022.88	5,665,682.61	4,323,022.88	4,323,022.88	9,988,705.49		Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública, proporcionar la rehabilitación de la carpeta asfáltica de 14,000 m2 en Colonias Romero Rubio, Simon Bolvar y Aquiles Serdan de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza de la Demarcación Territorial, con trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarrees, tendido de mezcla asfáltica y compactación por mencionar algunos.
O24NR0176	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Deuda Pública	0%	25,699,950.00	25,699,950.00	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo se encuentran en procesos licitatorios



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0177	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Deuda Pública	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo se encuentran en porcesos licitatorios
O24NR0178	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS	0%	32,000,000.00	32,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo se encuentran en porcesos licitatorios
O24NR0179	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias) FAIS	0%	10,000,000.00	2,396,284.00	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo se encuentran en porcesos licitatorios
O24NR0180	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo se encuentran en porcesos licitatorios
O24NR0181	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Planteles Educativos) FAIS	0%	4,923,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Este Proyecto se cancelo
O24NR0182	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) FAIS	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo se encuentran en porcesos licitatorios
O24NR0183	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (agua potable, Vialidades Secundarias, Banquetas y Guarniciones, Drenaje e Imagen Urbana) PARTICIPATIVO	0%	66,954,972.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Este Proyecto se cancelo
O24NR0301	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) diversas colonias de la Demarcacion Territorial Venustiano Carranza Presupuesto Participativo	30%	-	3,357,117.00	2,812,651.00	999,137.41	2,303,408.73	999,137.41	999,137.41	3,302,546.14	3,302,546.14	Rehabilitación y mantenimiento de 1,500 m2 de banquetas y guarniciones, trabajos de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas. Meta 2: 2 (CCD) colonias Caracol (17-012) y Magdalena Mixhuca Pueblo (17-037) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza.
O24NR0302	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) Presupuesto Participativo	29%	-	20,808,013.00	12,500,000.00	6,000,727.39	14,350,492.93	6,000,727.39	6,000,727.39	20,351,220.32	20,351,220.32	Rehabilitación y mantenimiento de 1.8 KIL de sistema de drenaje, trabajos de excavaciones, corte de canaletas, sustitución de drenaje en mal estado y trabajos en general. META 2: (CCD) en las colonias Sto Tramo de 20 de Noviembre (17-069), Aeronáutica Militar (17-003), Aviación Civil Ampliación (17-008), Aquiles Serdan (17-005), Artes graficas (17-006), Caracol Ampliación (17-013), Cuchilla Pantitlán (17-016), El Arenal 3a Sección (17-020), Michoacana Ampliación (17-040), Revolución (17-054), Morelos I (17-083) y Venustiano Carranza (17-062) de la Alcaldía Venustiano Carranza.
O24NR0303	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). Presupuesto Participativo	0%	-	13,708,734.00	8,168,546.00	-	13,618,003.39	-	-	-	13,618,003.39	Al periodo se encuentran en porcesos licitatorios



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0304	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Presupuesto Participativo	8%	-	27,246,519.00	17,000,000.00	2,234,076.17	24,743,877.10	2,234,076.17	2,234,076.17	26,977,953.27	Rehabilitación y mantenimiento de 42,000 m2, trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarreo, tendido de mezcla asfáltica y compactación por mencionar algunos. META 2: 18 (CCD) en Colonias 20 de Noviembre Ampliación (17-067), Cuatro Arboles (17-015), Federal (17-026), Ignacio Zaragoza I (17-074), Ignacio Zaragoza II (17-075), Industrial Puerto Aéreo Fracc. (17-030), Janitzio (17-032), Lorenzo Boturini (17-035), Merced Balbuena (17-038), Michoacana (17-039), Moctezuma 2a Sección IV (17-082), Peñon de los Baños (17-047), Puebla (17-053), Romero Rubio (17-055), Santa Cruz Aviación (17-056), Sevilla (17-057), Tres Mosqueteros (17-059) y Valentín Gómez Farías (17-060) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza.
O24NR0549	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) Presupuesto Participativo.	13%	-	2,003,135.00	1,617,403.00	265,986.13	1,736,645.02	265,986.13	265,986.13	2,002,631.15	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública en 300.00 ml de la red de Agua Potable, trabajos a realizar: trabajos de excavación, reencarpetao, sustitución de la red de agua potable y trabajos en general. Meta 2: 1 (CCD) Se realizará la rehabilitación en (1) Comité en la colonia Jardín Balbuena III (17-078) de la Alcaldía Venustiano Carranza.
										-	
										-	
TOTAL AVC			272,281,052.00	259,922,522.00	71,098,870.00	28,804,776.62	76,151,507.48	28,804,776.62	28,804,776.62	104,956,284.10	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO- MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A24NR0146	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo audiovisual para la Subdirección de Recursos Humanos.	17%	550,000.00	550,000.00	137,496.00	0.00	93,338.24	137,496.00	-	9,333,824.00	Se realizara la compra de 16 equipos informáticos: (4) computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, (10) Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD, (1) impresora monocromática de láser con tanque de tóner recargable, (1) escáner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, Meta 2: 95 (MOB) mobiliario: (2) enmicadoras con capacidad de enmicado de 54x86 mm, voltaje 110V y espesor mínimo 0.25, (15) sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, (3) archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado, (3) Librerías con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes, (12) escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guías metálicas y topes de seguridad, (40) tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3" y exhibidor de 50 puestos, (1) despachador de agua de plástico de alta gama, 85 cm alto x 28 cm ancho x 28 cm fondo color blanco, (1) engargoladora con capacidad de perforación es de 10 hojas (75gr.) por bajada, margen ajustable es de: 2.5, 4.5 - 6.5 mm tamaño: 4C cm largo, 26 cm de ancho, 29 cm profundidad, 32 orificios de perforación, (1) escalera de tijera con Escalones grandes de 16 x 8" con patrón antideslizante., capacidad de carga 450 lbs, (2) pizarrones blancos Material: polivinilo blanco, con marcos de aluminio	
A24NR0147	Adquisición de mobiliario, otros equipos de administración para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	41%	150,000.00	150,000.00	37,494.00	0.00	61,468.40	37,494.00	-	6,146,840.00	Se realizara la adquisicion de 61 mobiliarios que consiste en: (1) carpa con cubierta desmontable de tamaño 13 pies x 26 pies, altura 10 pies a la parte superior, 6.5 pies hasta el borde, con cubierta impermeable, (50) sillas plegables de plástico duro con asiento y respaldo de polietileno, estructura de acero en tubo de ¾, (10) tablones de plástico plegable con estructura tubular, cubierta de polipropileno para 10 personas, medidas 2.40 x 75 x 75 y Meta 2: 8 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (3) cafeteras de 45 tazas de acero inoxidable con dimensiones 29.21 x 26.9w x 42.4h centímetros, capacidad 360 onzas de líquido , (2) parrillas de 2 quemadores con cubierta porcelanizada, parrillas de alambón redondo 3/16 porcelanizada, encendido manual, fuente de energía gas LP, peso máximo soportado 40 kg. y (3) diablos de carga de 385 kg, de plataforma, ruedas neumáticas, base tipo plataforma y parrillas laterales protectores para las ruedas, capacidad de carga 200 kg.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0148	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	54%	80,000.00	80,000.00	19,998.00	0.00	43,555.68	19,998.00	-	4,355,568.00	Se realizara la adquisicion de 4 equipos audiovisuales que consiste en: (1) pantalla para proyecciones con base triple de 80 pulgadas 2.03 x 2.03 M9, pantalla blanca mate, guardado retráctil, (1) video proyector fuente de alimentación 100-240v, 50/60 hz, tipo portátil, resolución 800 x 600 pixeles y (2) video proyector de fuente de alimentación 100-240v, 50/60 hz, resolución mínima 800 x 600 pixeles, resolución máxima 1920 x 1080 pixeles.
A24NR0149	Adquisición de taladros, escaleras y herramientas para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	33%	180,000.00	180,000.00	45,000.00	0.00	58,591.60	45,000.00	-	5,859,160.00	Se realizara la Adquisición de 9 herramientas que consiste en: (3) atornilladores eléctrica inalámbrico, con fuente de energía baterías, velocidad máxima de rotación de 1700 rpm, de 18 voltios, 8 amperios, (3) taladros eléctricos con cable con voltaje 127, de 4.33 amperio, (3) rotomantillos inalámbricos, con velocidad máxima de rotación 1700 rpm, de 18 voltios, 2 amperios y Meta 2: 1 (ESL) escalera que consiste en: (1) escalera de fibra de vidrio con extensión de 16', capacidad de carga 300 libras y peso 37 libras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0150	Adquisición de embarcaciones para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	# DIV 0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizara la Adquisición de 12 vehículos que consiste en: (12) canoas de fibra de vidrio de 8.20 x 1.20 m, altura de brazos de 40 cm. Con remo, para los trabajos de limpieza de canales, siendo una actividad prioritaria para el mantenimiento de dicha zona lacustre.
A24NR0151	Adquisición de empacadora de forraje para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	# DIV 0	1,000,000.00	1,000,000.00	181,818.00	0.00	0.00	181,818.00	0.00	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 maquinaria que consiste en: 1 empacadora de forraje con amarrador de alambre 93 golpes por minuto , sección de la placa de 0.36 x 0.46 m con longitud ajustable, para los trabajos de empacado de forrajes para las zonas agrícolas ubicadas en la demarcación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0152	Adquisición de Mobiliario y equipo de oficina para la Dirección General de Participación Ciudadana.	# DIV/0	235,000.00	235,000.00	58,749.00	0.00	0.00	58,749.00	-	-	<p>Se realizara la Adquisición de 21 mobiliarios que consiste en: 4 lockers metálicos de 3 puertas con ojal para candado, lamina calibre 24, 1 escritorio ejecutivo de cubierta laminada color caoba, con 3 cajones de lado izquierdo y 2 de lado derecho con llave, bordes en pvc, 3 escritorios metálicos en lámina rolada calibre 22, con cubierta aglomerada de 2.8cm con capa de melanina, 2 cajones con llave, 5 archiveros verticales metálicos, color negro de 4 cajones, tamaño carta con cerradura, 2 archiveros verticales metálicos de 3 cajones de acero color negro, con chapa, 6 sillones secretariales base estrella de 24", base giratoria 360" mecanismos de ajuste de altura, respaldo y asiento acojinado; Meta 2: adquisición de 11 (EAD) equipo administrativo que consiste en: 9 ventiladores tipo torre, con función de oscilación, temporizador y control remoto, y (1) enfriador y calentador de agua con compartimento para garrafón de 19l, capacidad de enfriamiento 2l/h. y calentamiento de 5l/h y 1 carpa desmontable de armr de agua de plástico de alta gama, 85 cm alto x 28 cm ancho x 28 cm fondo color blanco, (1) engargaladora con capacidad de perforación</p>	
A24NR0153	Adquisición de equipo informático y audiovisual para la Dirección General de Participación Ciudadana.	# DIV/0	303,000.00	303,000.00	75,750.00	0.00	0.00	75,750.00	-	-	<p>Se realizara la Adquisición de 8 equipos informáticos que consiste en: (4) PC de escritorio (desktop) con procesador con tecnología de 64bits (x64), de 4gb o 8 gb, ddr3 o ddr4 con 1600mhz a 2400 mhz, disco duro 1 tb sata iii 6gb/s, menor/mayor/igual a 7200 rpm. Monitor pantalla ancha de 18, 19 o 23 pulgadas, resolución de pantalla 1920 x 1080 pixeles, (1) pc de escritorio (desktop) para diseñador, con tecnología de 64 bits(x64), 3.6 ghz en frecuencia base o turbo de reloj del procesador, 4 o 6 núcleos físicos, 9 mb de memoria caché, memoria ram de 16 gb o 32 gb ddr4 a 2400 mhz, 1 tb sata iii 6gb/s, menor/mayor/igual a 7200 rpm o 1 tb sata iii 6gb/s, menor/mayor/igual a 7200 rpm. Sshd o 256 gb ssd. Pantalla ancha con las siguientes características. 32" o más pulgadas, resolución de 3840 x 2160 pixeles o de 4096 x 2160 pixeles, (2) impresoras láser o led monocromáticas resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria ram: 512 mb como mínimo o superior, velocidad ppm: de 26 ppm hasta 40 ppm como omo en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles de privada San Lorenzo y Prol, Aldama. Hasta donde alcance el presupuesto.00mm, distancia focal 18-200 mm, apertura mínima - apertura máxima 3.5 - 5.6, tipo de lente gran angular.top 4GB de RAM, Procesador Intel CORE I5 A 2.00 GHZ y Disco Duro 500 GB, (1) impresora de credenciales Sublimación, 300 x 300 DPI, USB 2.0, Negro — Incluye 1 Cinta YMCKOK (500 Imágenes) + Software Asure ID Express, (1</p>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0154	Adquisición de andamios y equipo de jardinería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	37%	93,000.00	93,000.00	23,247.00	0.00	34,220.00	23,247.00	-	3,422,000.00	Se realizara la Adquisición de 1 herramienta que consiste en: 1 podador de césped de batería, motor: ec sin escobillas, voltaje de trabajo 36v, ajuste de altura de corte 35-90mm, capacidad de la bolsa 70l, tracción eléctrica con velocidad ajustable, incluye: baterías y cargador y Meta 2: 2 (MAQ) maquinaria que consisten en: (2) andamios que se componen de 2 rieles laterales de altura ajustable 1 plataforma de madera contrachapada con borde reforzado de acero en 2 pulgadas, 4 ruedas de bloqueo dobles, 4 pasadores de bloqueo de ruedas, altura 1.82m, profundidad del andamio 1.8m, peso máximo soportado 4540kg.
A24NR0155	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Participación Ciudadana.	100%	50,000.00	50,000.00	12,498.00	0.00	49,949.60	12,498.00	-	4,994,960.00	Se realizara la Adquisición de 3 maquinarias que consiste en: (1) afiladora eléctrica universal para cadenas de motosierra, voltaje 230v, velocidad máxima de motor 2800rpm, con soporte giratorio y dispositivo de sujeción del pie y (2) Polipasto capacidad de 1 tonelada, mecanismo triple engranaje, levantamiento estandar de 3 metros y largo de cadena de 3.20 metros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0156	Adquisición de equipo informático y equipo de comunicación para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	# DIV/0	3,519,227.00	3,519,227.00	3,504,806.00	0.00	0.00	3,504,806.00	-	-	Se realizara la Adquisición de equipo informático que consiste en: (1) equipo multifunciones (scanner, copiadora e impresora), tipo lexmark MX320/MX420 ya que ofrece velocidad de impresión de hasta 40 páginas por minuto, con fax, alimentador automático de documentos y funciones de copia impulsadas por un procesador multi-core de serie, así como 1 gigabyte de memoria, conexión por los puertos estándar USB y Gigabit Ethernet. Wi Fi disponible; Meta 2: Adquisición de 1 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (1) Centro de Monitoreo C2 con cámaras PTZ, Router(VPN)(VPN), almacenamiento de históricos 24hrs en nube y 30 días local, analítica de mayor alcance con procesador i5 por cámara hasta 2 cámaras por servidor local en cada cámara (1 por cámara), edge compute con software de intel por cámaras por servidor inteligente para analítica con IA y VMS digital centralizado (RADARSYNC) licencias RADARApp + INTEL.
A24NR0157	Adquisición de motonetas y moto patrullas para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	# DIV/0	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	-	-	Se realizara la Adquisición de 22 vehículos que consisten en: (10) motopatruillas con las siguientes características: Motor: monocilindrico, 4 tiempos, sohc, enfriador por aire, fuel inyección, Cilindra: 149 cc., Potencia: 9.3 kw a 7,500 rpm. y (12) motonetas con las siguientes características: Tipo de motor 4 tiempos, refrigeración por líquido, sdhc, monocilindrico, Potencia 9.6hp a 7,000 rpm y arranque eléctrico



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0158	Adquisición de equipo informático y software para la Subdirección de Informática.	#iDIV/0!	2,000,000.00	2,000,000.00	499,998.00	0.00	0.00	499,998.00	-	-	Se realizara la Adquisición de 133 equipos informáticos que consiste en: (3) minicomputadoras memoria ram de 8 gb, disco duro: 1 tb, monitor: pantalla de 22 pulgadas, (10) lan switch de 48 puertos con puertos 1G SFP o 10G SFP+ UPLINK -, protocolo de árbol de expansión (STP) y control de tormentas, (3) lan switch de 24 puertos Capacidad de conmutación 20 Gbps, Memoria Flash 16MB (NOR), Dimensiones (HxWxD) 1.73"x11.02"x7.08", (1) conmutador pbx, hasta 1000 usuarios y 150 llamadas simultaneas, 4FXO, 4FXS, solución para PyMEs, (5) convertidor para red (lan) de datos compatible con módem USB 3G / 4G. Tiene una memoria interna de 1024 MB y cuenta con un filtro de URL para controlar el acceso a sitios web, (2) conectores para switches, de Internet Plano, con Cable Clips para Módem Switch. RJ45 - 4.64, 3 Conectores Ethernet, Red Divisor, para Super Cat5, Cat5e, Cat6, (70) multifunciones con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, (18) scannerr de agua de plástico de alta gama, 85 cm alto x 28 cm ancho x 28 cm fondo color blanco, (1) engargoladora con capacidad de perforación es de 10 hojas (75gr.) por bajada, margen ajustable es de: 2.5, 4.5 - 6.5 mm tamaño: 4C cm largo, 26 cm de ancho, 29 cm profundidad, 32 orificios de perforación, (1) escalera de tijera con Escalones grandes de 16 x 8" con patrón antideslizante., capacidad de carga 450 lbs, (2) pizarrones blancos Material: polivinilo blanco, con marcos de alum
A24NR0159	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales para la Subdirección de Servicios Generales.	#iDIV/0!	200,000.00	200,000.00	49,998.00	0.00	0.00	49,998.00	-	-	Se realizara la Adquisición de 26 equipos audiovisual que consiste en: (2) Consolas, voltaje 110V, Conectividad canon, Plug 6.3mm, Rca, alimentación fantasma, (8) Bafle con Amplificador, Vincula 2 bafles por Bluetooth con potencia de 12,000 WPMP0 (300WRMS) Bluetooth para reproducción inalámbrica, Reproductor MP3 por USB o microSD, Dimensiones: 40 cm de frente x 67 cm de alto x 36 cm de fondo, (8) Triples para Bafles Material: acero, Peso máximo soportado: 10 kg, ajustable, (6) Micrófono inalámbrico, Sistema de Micrófono de Mano con Receptor de Doble Canal, Micrófono Dinámico Inalámbrico de Metal para Amplificador, Sistema PA, Máquina de Karaoke, 50m (Negro) y (2) Base Micrófono, pedestal para micrófono, altura ajustable plegable con bolsa de transporte y 2 clips para micrófono.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0160	Adquisición de vehículos para la Subdirección de Servicios Generales.	# DIV/0	2,300,000.00	2,300,000.00	574,998.00	0.00	0.00	574,998.00	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 vehículo que consiste en: (1) autobús de pasajeros, tipo de ómnibus: Autobús, Año 2024, tipo de combustible: Diésel, Transmisión: Manual, Kilómetros: 0, Pasajeros: 34 a 40 personas, Color: Blanco, Con maletero.
A24NR0161	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	# DIV/0	100,000.00	100,000.00	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00	-	-	Se realizara la Adquisición de 18 bombas que consiste en: (18) motobombas centrífuga de 6.5hp, motor a gasolina tipo autocevante con succión y descarga de 3" x 3" descarga de agua de 1000lts/min succión máxima de 8m; Meta 2: adquisición de 2 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) compresora de aire eléctrica, potencia de 1.8hp, caudal de aire 4cfm, presión máxima de 150psi, portátil, capacidad de tanque de 20gal; velocidad de 3400rpm, voltaje 120v, perilla reguladora de presión de salida de aire con manómetro y (1) lavadora a presión, motor a gasolina tipo mi-t-m capacidad de tanque de 204lts, potencia de 6.5hp, bomba axial, pistones recubiertos de cerámicas, con válvula de escape, capacidad de motor de 180cc presión máxima de 2,800psi con manguera de alta presión de 9m, peso de 29kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0162	Adquisición de Máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	# DIV 01	900,000.00	900,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	-	-	Se realizara la Adquisición de 58 herramientas que consiste en: (15) desmalezadoras con arnés de 44.3cm3, 2.1kw/2.82 hp peso de 8.1kg modelo fs450, (15) motosierras changueras para desrame de ramas en altura, potencia de 1.87hp, cilindrada 31.8cc, peso de 3.3kg, capacidad de tanque de 0.47l, con sistema anti-vibración, espada ligera, modelo 194t, con barra de 16", pao 3/8 piccomicro, (17) motosierras de altura cilindrada de 31.4cc de motor a gasolina, con potencia de 1.4hp, largo de barra de 12" , peso de 7kg modelo ht103, paso 3/8 piccomicro, (10) motosierras potencia de 2.6kw/ 3.5hp, peso de 4.6 kg, cilindrada de 50.2cm3, valvula de descompresión modelo:ms250, barra de corte de 20", (1) cortador de cadena para motosierra con base de tres medidas, 3/8, .325 y 3/8 picco micro, con medida de grosor de 02-01-02, para cualquier tipo o medida de cadena.
A24NR0163	Adquisición de cuatrimotos para la Dirección General de Servicios Urbanos.	# DIV 01	1,000,000.00	1,000,000.00	249,999.00	0.00	0.00	249,999.00	-	-	Se realizara la Adquisición de 20 . vehículos que consiste en: (20) cuatrimotos cilindrada 200cc, transmisión automática, tipo de motor 4 tiempos enfriado por aire, potencia 12hp, tanque de gasolina de 5 litros, rendimiento 62 km/h, freno delantero de tambor, freno trasero de disco, autonomía 125 km.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A24NR0164	Adquisición de bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	#iDIV/0!	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizara la Adquisición de 55 bombas que consiste en: (25) bombas sumergibles, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 18 metros (normal 12 metros), 3600 rpm, potencia 1 hp, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 10 metros, 3450 rpm, potencia 1 1/2 hp, voltaje 220 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 25 metros, 3600 rpm, potencia 5 hp; (15) bombas sumergibles de tipo ksb modelo krtk 80-253/112ueg-s, 15 hp 3 fases 220v 28lt/s, modelo 6se24034l 230v 24hp 62 máx. Amp, modelo 4se503ss 220v 5hp 3 fases, amperaje máximo 19a, tipo ksb 25hp 3 fases 230v modelo krtk 100-253/184 ueg-s 50/s; 19 y (15) bombas de 1/2 hp, monofásica de 127 v, motor eléctrico, 3450 rpm, bomba sumergible de 1 hp, motor eléctrico, corriente de 8 a, monofásico de 127 v, 3450 rpm.	
A24NR0165	Adquisición de maquinaria para la Dirección General de Servicios Urbanos.	#iDIV/0!	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizara la Adquisición de 1 maquinaria que consiste en: (1) martillo hidráulico para retroexcavadora 320, peso de portadora 28-35 ton, peso del martillo 2676, diámetro de la pica 183, pica tipo cincel, presión de 180 bar, golpes por minuto 300 - 450 bpm.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A24NR0166	Adquisición de Equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social.	17%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	85,812.90	500,000.00	-	8,581,290.00	Se realizara la Adquisición de 17 equipo audiovisual que consiste en: (4) cámaras fotográficas canon 90d con lente 18-135mm con wi-fi incorporado y bluetooth, con un procesador de imagen digic 8, sensor cmos aps-c de 32.5mp, disparo de hasta 10 fps, (1) videocámara xa-75 graba video uhd 4k de alta calidad ofreciendo un extraordinario procesamiento de sobremuestreo hd, dual pixel cmos af, un objetivo con zoom óptico 15x de canon y retransmisión en directo hd en uvc a través de usb-c y una computadora, permite capturar metraje de alta calidad en formato xf-avc o mp4, (1) mezclador escalador de video roland vr-50hd mk ii; 12 entradas, 4-canales de video, entradas 3g/hd/sd sdi, hdmi, rgb/componente, y video compuesto, embebido de audio con ajustes de delay, 12-canales de audio digital xlr, trs, y rca además del sdi o el hdmi, 4 plantillas, composición de pinp, pinp/key, y still, monitor de previo táctil de 7 pulgadas(800 x 480), (10) memorias micro sd 128gb sandisk clase 10 video full hd 100mb/s capacidad: 128 r de agua de plástico de alta gama, 85 cm alto x 28 cm ancho x 28 cm fondo color blanco, (1) engargoladora con capacidad de perforación es de 10 hojas (75gr.) por bajada, margen ajustable es de: 2.5, 4.5 - 6.5 mm tamaño: 4C cm la	
A24NR0167	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	75%	50,000.00	50,000.00	12,498.00	0.00	37,584.00	12,498.00	-	3,758,400.00	Se realizara la Adquisición de 5 mobiliarios que consiste en: (5) Lockers c+B71on las siguientes características: de lámina calibre 22, de 4 puertas, altura 1.8 metros, ancho 0.38cm.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO- MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A24NR0168	Adquisición de equipo e instrumental médico para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	94%	240,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	225,165.28	60,000.00	-	22,516,528.00	Se realizara la Adquisición de 13 equipos e instrumental médico y de laboratorio que consiste en : (5) camillas tipo tijeras con las siguientes características: material: aleación de aluminio + plástico, tamaño total: 162*45*5 cm (64*18*2 pulgadas), tamaño plegable: 120*45*10 cm (47x18x4 pulgadas), característica: longitud ajustable, plegable, portátil, ligero, resistente al agua; (3) camillas tipo sarcófago con las siguientes características: diseño para rescate de personas en alturas, por aire o mar, tablero de fijación de pies, 3 cinturones de seguridad de 2 puntos, incluye arnés para ascenso, limite de carga 270 kg o mayor, medidas mínimas 210 cm y 61 cm, largo y ancho; y (5) jaulas transportadoras para animales con las siguientes características: material plástico, característica especial transparente, dimensiones del artículo 32 x 22.1 x 15 cm. largo x ancho x alto, forma rectangular.	
A24NR0169	Adquisición de bombas sumergibles y motobombas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	38%	490,000.00	490,000.00	122,499.00	0.00	187,630.00	122,499.00	-	18,763,000.00	Se realizara la Adquisición de 8 (BOM) Bombas que consisten en: (5) Bombas Sumergibles con las siguientes características: Motobomba sumergible para achique, Tipo de impulsor: Vortex, Tipo de motor: Motor asincrono, HP nominal: 1.5 HP, Kilowatts: 1.1 kw, Fases de alimentación: 1, Voltaje de alimentación: 115 Volts, Tolerancia de voltaje: ± 10 %, Frecuencia de alimentación (hertz): 60, Amperaje (A): 15.0; y (3) motobombas de alta presión con las siguientes características: WATERAX 185cc 2 tiempos, refrigerado por aire, cilindro Nikasil, Potencia máxima 110 CV (7,5 kW) Cilindrada 185cc (11,29 cu pulg.) Sistema de arranque Arrancador de retroceso con reserva Arrancador manual de cuerda Encendido Ducati CDI Lubricación Proporción de mezcla de combustible: 50:1 (gas/aceite) Tipo de combustible Gasolina: gasolina automotriz fresca sin plomo de 87 octanos (máximo 10% de etanol) Aceite: aceite de mezcla de dos ciclos de alta calidad con certificación API-TC, JASO-FD e ISO-L-EGD (por ejemplo, Amsoil Saber® Sinomo en la calle Láza	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO- MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR0184	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario.	# DIV/0	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 5,000 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
024NR0185	Rehabilitación de red de agua potable	# DIV/0	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 5,000 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO- MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0186	Mantenimiento a inmuebles de educación básica	# DIV/0	80,000,000.00	1,290,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaran los trabajos de mantenimiento a 18 escuelas (ESC) consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de modulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, acabados, cancelería y herrería.
O24NR0187	Mantenimiento a centros deportivos	# DIV/0	20,836,476.00	20,836,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaran los Trabajos de mantenimiento a 4 centros deportivos , los trabajos a realizar consisten en: rehabilitación de sanitarios, sustitución de pisos, colocación de velarías, bardas perimetrales, gradas, jardinería, pintura interior y exterior.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0188	Continuación de Rehabilitación de Edificio Público, Barrio San Marcos.	100%	3,574,172.00	3,574,172.00	3,574,172.00	0.00	3,574,172.00	3,574,172.00	-	357,417,200.00	Se realizaron los trabajos de continuación de rehabilitación a 1 inmueble en el Barrio San Marcos perteneciente a la Alcaldía Xochimilco consisten en: impermeabilización, pintura interior y exterior, herrería, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, rehabilitación de sanitarios, sustitución de pisos, sustitución de techumbre y jardinería.
O24NR0189	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura.	# DIV 01	49,747,043.00	49,747,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura en 4 inmuebles en los barrios San Pedro y El Rosario y pueblos Santiago Tulyehualco y Santa Cruz Acapulxica pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: impermeabilización, pintura interior y exterior, herrería, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, rehabilitación de sanitarios, sustitución de pisos, sustitución de techumbre y jardinería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0190	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2024.	# DIV/0	60,323,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaron los trabajos a realizar en 25 comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios: San Antonio, San Pedro, La Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban, San Juan, San Marcos, El Rosario, Xaltocan; Colonias Ampliación San Marcos, Huichapan, La Cebada; Pueblos: Santiago Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpixca, Santa María Nativitas, San Francisco Tlalnepantla, San Andrés Ahuayucan, San Mateo Xalpa, San Lucas Xochimanca, Santa Cecilia Tepetalapa, San Lorenzo Atemoaya pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: rehabilitación de red de agua potable, drenaje, áreas infantiles y deportivas, pavimentación, banquetas y guarniciones, balizamiento, colocación de bolardos, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias, colocación de vegetación.
O24NR0254	Trabajos de rehabilitación: "Continuación andador en circuito Cuemanco norte", (clave 13-003), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	1,138,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación en un espacio en el Comité Ciudadano 13-003 Barrio 18 consisten en: construcción de un andador peatonal de 2.80 m de ancho de concreto reforzado con malla electro soldada, previa limpieza del sitio y retiro de maleza, escombro y vegetación seca, aplicación de pintura color verde, sustitución de luminarias solares tipo led y bancas. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0255	Trabajos de rehabilitación: "Repavimentación de C. Violeta", (clave 13-004), Alcaldía Xochimilco	# DIV/0	0.00	813,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (200) metros cuadrados en el Comité Ciudadano 13-004 Belem (Barr) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle violeta (desde canal de circunvalación hasta c. Madero) hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0256	Trabajos de rehabilitación: "San Buenaventura Ilumina Rincón Del Río", (clave 13-005), Alcaldía Xochimilco	# DIV/0	0.00	836,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité Ciudadano 13-005 Bosque Residencial Del Sur (Frac) consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0257	Trabajos de rehabilitación: "Cambio de banquetas en la calle privada del bosque", (clave 13-006), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	769,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (200) metros cuadrados (M2) en el Comité ciudadano 13-006 San Lorenzo consiste en: demolición de banquetas existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banquetas, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle privada del bosque; hasta donde alcance el presupuesto.
024NR0258	Trabajos de rehabilitación: "Drenaje nuevo para La Gloria", (clave 13-007), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	1,640,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario (200) metros lineales (ML) en el Comité ciudadano 13-007 Caltongo (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetas, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO- MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR0259	Trabajos de rehabilitación "Luminarias para tu seguridad: prolongación Melchor Ocampo incluyendo cerradas", (clave 13-009), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	858,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité Ciudadano 13-009 Cristo Rey consisten en colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
024NR0260	Trabajos de rehabilitación de luminarias "Sendero seguro Huichapan 2024", (clave 13-014), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	736,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité ciudadano 13-014 Huichapan consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en mártires de chicago, 12 de octubre y 18 de marzo o hasta donde alcance el presupuesto 2024.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período:		ENERO- MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0261	Trabajos de rehabilitación:" Sustitución de luminarias por lámparas led para alumbrado público para el parque central y calles principales", (clave 13-015), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	999,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizaran los Trabajos de rehabilitación (50) luminarias (LUM) en el Comité ciudadano 13-015 Jardines del Sur consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en parque central 31 luminarias. Av. Arcos desde la calle 12 de octubre hasta pérgolas, siendo un total de 21 dinteles desde 12 de octubre hasta pérgolas. Dinteles de 12 de octubre a vitrales. Vitrales, alcázar, portón, capiteles. Hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0262	Mantenimiento del cárcamo para mejorar la colonia Joya de Vargas 2, (clave 13-016), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	759,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-016 Joya de Vargas consisten en: desazolve a piso del cárcamo de succión y de rejillas, reforzamiento de la barda perimetral, construcción de la caseta para operadores, hasta donde alcance el presupuesto



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0263	Rehabilitación al primer puente de Bodoquepa, (clave 13-017), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 01	0.00	1,303,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-017 La Asunción (barr) consisten en: desmantelamiento de perfiles metálicos, desmantelamiento de postes de línea, restos deteriorados de primer, pintura u otros revestimientos, suministro y colocación de poste galvanizado, suministro y colocación de perfiles metálicos, aplicación de soldadura en placas de unión, aplicación de pintura de esmalte alquídica y vinílica satinada vinimex.
O24NR0264	Trabajos de rehabilitación: "Cambio de banquetas, guarniciones y colocación de rampas en la calle tierra y libertad", (clave 13-019), Alcaldía Xochimilco	# DIV 01	0.00	819,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación en 200 metros cuadrados de banquetas en el Comité ciudadano 13-019 La Cebada consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle tierra y libertad, de pról. División del norte hasta Emiliano Zapata, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0265	Trabajos de rehabilitación: "Juegos infantiles atrás de la capilla del barrio", (clave 13-020), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0!	0.00	969,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación a 1 espacio en el Comité ciudadano13-020, la Concepción Tlacoapa (barr) consisten en: trazo y nivelación, retiro de escombros, colocación de juegos infantiles y ejercitadores, aplicación de pintura y limpieza.
O24NR0266	Sustitución de banquetas en el barrio la Guadalupe, (clave 13-022), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0!	0.00	794,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de sustitución de banquetas en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-022, La Guadalupe (barr) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle C. Ahuehuetes (desde C. Hidalgo hasta C. Violeta), C. Clavel (desde C. Pino hasta C. Josefa Ortiz de Domínguez) y/o hasta donde alcance el presupuesto



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0267	Sustitución de banquetas (clave 13-023), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	838,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de sustitución de banquetas en 200 metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarrees de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle Moctezuma, Nezahualcóyotl, av. de las torres, principalmente, hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0268	Restauración de la red hidráulica de agua potable para la calle Josefa Ortiz de Domínguez, (clave 13-024), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	899,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de restauración de la red hidráulica de agua potable en 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-024 La Santísima (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0269	Trabajos de rehabilitación: "Instalación luminarias tipo vela", (clave 13-025), Alcaldía Xochimilco.	#iDIV/0!	0.00	827,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación a 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-025 Los Cerrillos I consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O24NR0270	Remodelación y mantenimiento del kiosko de Cerrillos III, (clave 13-027), Alcaldía Xochimilco.	#iDIV/0!	0.00	1,168,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de remodelación y mantenimiento a 1 espacio en el Comité ciudadano 13-027 Los Cerrillos III consisten en: instalación de reja perimetral con herrería, construcción de rampas de acceso, readecuación de la entrada al kiosko, sustitución de luminarias, aplicación de pintura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0271	Trabajos de rehabilitación: "Reencarpetamiento asfáltico con nivelación de brocales y rejillas de la calle Rubellon, clavel y Roselina" (clave 13-033), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	896,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de reencarpetamiento en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-033 potrero de San Bernardino consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle de Rubellon de Av. Guadalupe I. Ramírez a Clavel, la calle Clavel con Av. San Bernardino a Prol. División del norte y la calle Roselina con Av. San Bernardino a Prol. División del norte, hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0272	Trabajos de rehabilitación: "Cambio de drenaje en el barrio San Antonio", (clave 13-036), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	784,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación y cambio de drenaje sanitario a 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-036 San Antonio (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvila de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0273	Trabajos de rehabilitación: "Remodelación y mantenimiento de las riberas en los callejones" en San Cristóbal (barr) (clave 13-038), Alcaldía Xochimilco	# DIV/0	0.00	947,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de remodelación en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-038 San Cristóbal consisten en: remodelación y mantenimiento de riberas - desembarcaderos- mediante sustitución de pisos, asfalto y nivelación de escalones en los callejones de rincón de las flores, rincón las flores, 8vo callejón de las flores, 6to callejón de las flores, cjon. las flores, privada de dalia, callejones en calle dalia ubicados entre las manzanas 61, 62 y 26, callejones de 3ra cerrada de dalia, calle dalia, cerrada de dalia, cjon. hortencia.
O24NR0274	Trabajos de rehabilitación "Arreglemos nuestras banquetas de la calle pino" en San Diego (barr) (clave 13-039), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	789,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	La rehabilitación de banquetas en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-039 San Diego (barr) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarrees de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle pino esquina canal del lado derecho (mz 16) en dirección calle violeta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0275	Trabajos de rehabilitación "Recuperemos los lavaderos" en San Esteban (barr) clave 13-040), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	867,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación a 1 espacio en el Comité ciudadano 13-040 San Esteban (barr) consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
O24NR0276	Trabajos de rehabilitación: "Lámparas de cerillo en ejido y chabacano" en Las Peritas (clave 13-044), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	762,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-044 Las Peritas consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en calles ejido (en el tramo comprendido entre chabacano y Prol. Aldama) y chabacano (entre ejido y durazno)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0277	Sustitución de la red de drenaje de la calle de Canal Nacional, tramo del puente peatonal hacia el fondo de la calle, por etapas en San Juan (barr) (clave 13-047), Xochimilco.	# DIV 01	0.00	837,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de sustitución a la red de drenaje sanitario a 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-047 San Juan (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0278	Sustitución de tubos de drenaje en calles Francisco Villa y Lázaro Cárdenas en San Juan Tepepan (clave 13-048), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 01	0.00	923,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de sustitución a la red de drenaje sanitario a 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-048 San Juan Tepepan consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada; empezando por la calle francisco villa, desde un costado del pilares San Juan Tepepan, hasta la esquina con Lázaro Cárdenas, continuando con la calle Lázaro Cárdenas, desde la esquina con Francisco Villa hasta el frente de la casa marcada con el número 81 bis. Así como en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles de privada San Lorenzo y Prol, Aldama. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0279	Trabajos de rehabilitación: "Continuemos con la sustitución de la red de agua potable existente en el barrio San Lorenzo", (clave 13-049), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 01	0.00	1,032,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-049 San Lorenzo (barr) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Iniciando en la calle Adelaida, 1er cjon. Rosales, cjon. Amapola y cjon. Alheli hasta el alcance presupuestal.
O24NR0280	Trabajos de rehabilitación: "Ampliación San Marcos cuidando a las mujeres y estudiantes ilumina mi camino. Segunda etapa", (clave 13-054), Alcaldía Xochimilco	# DIV 01	0.00	2,307,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-054 San Marcos (ampl) consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en calles Tabachines, Olmos, Rododendros, Tlixochitl, en una segunda etapa, comenzando por la calle Tabachines, siguiendo en Rododendros, Tlixochitl y Olmos. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0281	Trabajos de rehabilitación: "Banquetas nuevas para el barrio de San Marcos" en San Marcos (barr) (clave 13-055), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 0	0.00	966,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación de banquetas a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-055 San Marcos (barr) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarrees de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O24NR0282	Trabajos de rehabilitación: "Arreglo o reemplazo de luminarias existentes y rehabilitación de postes sin luz" en San Pedro (barr) (clave 13-057), Alcaldía Xochimilco	# DIV 0	0.00	1,090,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-057 San Pedro (barr) consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento. Iniciando en calles principales que conectan a Prolongación División del Norte (av. 16 de septiembre y Morelos) con la zona escolar (Selva, Morelos y Cuitláhuac) así como con la estación del tren ligero (Cuauhtémoc y Pedro Ramírez del Castillo)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0283	Trabajos de rehabilitación: "Reparación de banquetas" en Tepepan (ampl) (clave 13-069), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 0	0.00	1,188,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación de banquetas en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano13-069 Tepepan (ampl) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarrees de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O24NR0284	Trabajos de rehabilitación: "Repavimentación de C. Violeta, C. Trajineras y C. Pensamiento" en Xaltocan (barr) (clave 13-073), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 0	0.00	1,843,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-073 Xaltocan (barr) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle violeta (desde circunvalación hasta heliotropo), trajineras (entre violeta hasta el canal) y pensamiento (entre trajineras y el canal)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0285	Trabajos de rehabilitación:"Arreglo con granson de las calles Zacapa, Guadalupe, Herencia, La Cruz, Xicalhuacan y prol. Del puente, de la colonia Xicalhuacan" (clave 13-074), Xoch.	# DIV/0	0.00	1,144,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación con granzón en 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-074 Xicalhuacan consisten en: fresado de carpeta, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de granzón, compactación y sellado de la carpeta. Iniciando en calles Zacapa, Guadalupe, Herencia, la Cruz, Xicalhuacan y prolongación del puente.
O24NR0286	Trabajos de rehabilitación: "Date vida" en San Lorenzo La Cebada I (clave 13-075), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	1,666,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación a 1 espacio en el Comité ciudadano 13-075 San Lorenzo La Cebada I consisten en: trazo y nivelación, colocación de ejercitadores, rehabilitación de barras y gimnasio, aplicación de pintura en interior y exterior.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0287	Trabajos de mantenimiento: "Reencarpetado carretera a San Pablo con asfalto de espesor de 7.5 centímetros, comenzando por avenida Juárez (no. 60) hasta donde alcance el presupuest	# DIV 0	0.00	1,965,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	<p>Los trabajos de mantenimiento a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano 13-035 San Andrés Ahuayucan (pblo) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la avenida Juárez sur (referencia no. 60) hasta donde alcance el presupuesto participativo.</p> <p>Continúa la ubicación física.. presupuesto incluyendo nivelación de rejillas y broquetas"en San Andrés Ahuayucan (pblo) (clave 13-035), Alcaldía Xochimilco</p>
O24NR0288	Trabajos de rehabilitación: "Salón de usos múltiples, educación física y de salud" en San Francisco Tlalnepantla (pblo) (clave 13-042) San Francisco Tlalnepantla (pblo)	# DIV 0	0.00	1,519,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	<p>Los trabajos de rehabilitación a 1 inmueble en el Comité ciudadano 13-042 San Francisco Tlalnepantla (pblo) consisten en: construcción de dos salones adyacentes mediante muros de tablaroca, acabados, colocación de loseta en pisos, aplanado de bardas, instalación eléctrica, instalación hidráulica, implementación de sanitarios, cancelería, herrería, aplicación de pintura interior y exterior y limpieza.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0289	Trabajos de construcción: "Barda perimetral del nuevo panteón" en San Gregorio Atlapulco (pblo) (clave 13-043), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 0	0.00	3,532,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de construcción de 1 espacio en el Comité ciudadano 13-043 San Gregorio Atlapulco (pblo) consiste en: construcción de barda perimetral mediante cimentación de piedra asentada con mortero cemento, desplante de cadena con refuerzo de cemento y acero; suministro de muro de block de arena comprimido asentado con mortero, cemento y arena, refuerzo con castillos de concreto y varilla, refuerzo con cadena de cemento de concreto y varilla. Hasta donde alcance el presupuesto.
O24NR0290	Trabajos de rehabilitación: "Sanando tu red de agua potable" en San Lorenzo Atemoaya (pblo) (clave 13-050), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 0	0.00	1,521,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 metros lineales en el Comité ciudadano 13-050 San Lorenzo Atemoaya (pblo) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0291	Trabajos de rehabilitación: "Sustitución de red hidráulica" en San Lucas Xochimanca (pblo) (clave 13-052), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 01	0.00	1,856,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Trabajos de rehabilitación Sustitución de 200 de red hidráulica en el Comité ciudadano 13-052 San Lucas Xochimanca (pblo), trabajos a realizar: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O24NR0292	Trabajos de rehabilitación: "Iluminando a San Luis Tlaxialtemalco", (clave 13-053), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 01	0.00	2,085,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-053 san Luis Tlaxialtemalco (pblo) consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0293	Trabajos de rehabilitación: "Un lugar para todos 2da etapa" en San Mateo Xalpa (pblo) (clave 13-056), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 0	0.00	2,158,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-056 San Mateo Xalpa (pblo) consisten en: ampliación del arco techo lado sur, construcción de escenario, rehabilitación de áreas verdes y fuente, colocación de luminarias, adecuación para construcción de sanitarios y bebederos, aplicación de pintura.
O24NR0294	Mantenimiento y rehabilitación del jardín de niños "José Apis Dervich" del pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa (2a etapa), (clave 13-058), Alcaldía Xochimilco.	# DIV 0	0.00	1,832,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Comité ciudadano 13-058 Santa Cecilia Tepetlapa (pblo) consisten en: instalación de juegos infantiles, reconstrucción o refuerzo de barda perimetral, cambio de tubería hidráulica, aplicación de pintura, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0295	Trabajos de rehabilitación: "Rescatemos las canchas de futbol la tabla 2023-2024" en Santa Cruz Acalpixca (pblo) (clave 13-060), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	3,052,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación a 1 deportivo en el Comité ciudadano 13-060 Santa Cruz Acalpixca (pblo) consisten en: realizar canchas sintéticas, adecuación para construcción de sanitarios y gradas construcción en cancha de futbol con pasto sintético.
O24NR0296	Trabajos de rehabilitación: "Nuevo panteón de Santa Cruz Xochitepec", (clave 13-062), alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	1,804,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación en 1 panteón en el Comité ciudadano 13-062 Santa Cruz Xochitepec (pblo) consisten en: limpieza y nivelación de terreno, trabajos de albañilería para la rehabilitación de acceso y caseta de vigilancia, así como aplicación de pintura; limpieza de cisterna, mantenimiento a módulo sanitario de mujeres y hombres.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0297	Trabajos de rehabilitación "Mejoramiento de las instalaciones de la casa de cultura Xochicalli Tlacama en Santa María Nativitas", (clave 13-064), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	2,648,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación a 1 inmueble en el Comité ciudadano 13-064 Santa María Nativitas (pblo) consisten en: rehabilitación de las canchas de basquetbol, realización de rampa para discapacitados, construcción de 2 vestidores para elencos artísticos detrás del escenario principal, colocación de techo en escenario, cancelería, herrería, aplicación de pintura interior y exterior y limpieza.
024NR0298	Trabajos de rehabilitación: "Iluminando tu camino erradicando la delincuencia" en Santa María Tepepan (pblo) (clave 13-065), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0	0.00	2,133,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación de 50 luminarias en el Comité ciudadano 13-065 Santa María Tepepan (pblo), consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0299	Rehabilitación de banquetas (andadores) en Santiago Tepalcatalpan, (clave 13-066), alcaldía Xochimilco.	# DIV/0!	0.00	2,223,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación de banquetas a 200 metros cuadrados en el Comité ciudadano13-066 Santiago Tepalcatalpan (pblo), consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.
O24NR0300	Trabajos de rehabilitación: "Transformando nuestro teatro al aire libre" en Santiago Tulyehualco (pblo) (clave 13-067), Alcaldía Xochimilco.	# DIV/0!	0.00	3,056,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio en el Comité ciudadano 13-067 Santiago Tulyehualco (pblo) consisten en: instalación de fuente saltarina al piso, sustitución de luminarias, instalación de rampas para personas con capacidades diferentes, gradas móviles, remodelación de bancas, colocación de reflectores del teatro hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0564	Mantenimiento a Jardín De Niños Coconalli, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	# DIV 0	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en una 1escuela en el pueblo San Mateo Xalpa consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; suministro e instalación hidráulica por medios manuales, pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor.
O24NR0565	Mantenimiento a Jardín De Niños Atoemoaya, pueblo San Lorenzo Atoemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	# DIV 0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Lorenzo Atoemoaya consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; trazo y nivelación, colocación de juegos infantiles, aplicación de pintura en interior y exterior.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0566	Mantenimiento a Jardín de Niños Xochimilco, barrio La Concepción Tlacoapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV 01	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el barrio Tlacoapa consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; aplicación de pintura en interior y exterior.
024NR0567	Mantenimiento a Jardín de Niños María Patiño Viuda de Olmedo, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV 01	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Ampliación Tepepan consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0568	Mantenimiento a Jardín de Niños Cuahilama, pueblo Santa Cruz Acapulpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo Santa Cruz Acapulpa consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer, suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
024NR0569	Mantenimiento a Jardín De Niños Cocochitl, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	# DIV/0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Gregorio Atlapulco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0570	Mantenimiento a Jardín De Niños Dr. Emilio Berhing, Colonia Bosque Residencial del Sur, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	# DIV 0	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia Bosque Residencial del Sur consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; trazo y nivelación, colocación de juegos infantiles, aplicación de pintura en interior y exterior; suministro y colocación de malla ciclónica a base de elementos de acero tipo tubular.
O24NR0571	Mantenimiento a Jardín De Niños Yoliliztli, pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	# DIV 0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Luis Tlaxiatemalco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; suministro y colocación de malla ciclónica a base de elementos de acero tipo tubular.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0572	Mantenimiento a Jardín De Niños Elena Garro, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	# DIV 01	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; suministro y colocación de malla ciclónica a base de elementos de acero tipo tubular.
O24NR0573	Mantenimiento a Jardín de Niños Ignacio Ramírez, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV 01	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0574	Mantenimiento a Primaria Daniel Ramírez, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	# DIV 01	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el pueblo San Mateo Xalpa consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; suministro e instalación hidráulica por medios manuales, pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor.
O24NR0575	Mantenimiento a Primaria Herminia Ordóñez Torres, Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV 01	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la colonia Ampliación San Marcos Norte consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0576	Mantenimiento a Primaria Vicente V. Ybarra, Barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV 0	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Xaltocan consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
024NR0577	Mantenimiento a Primaria Andrés Delgado El Giro, Col Huichapan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV 0	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Col Huichapan consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespol para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0578	Mantenimiento a Primaria Vicente Riva Palacios, Barrio La Concepción Tlacoapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	# DIV/0	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio La Concepción Tlacoapa consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O24NR0579	Mantenimiento a Primaria Dr. Epifanio Jiménez Ávila, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poiflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0580	Mantenimiento a Primaria Aarón Camacho López, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O24NR0581	Mantenimiento a Primaria Enrique C. Rebsamen, Pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santiago Tulyehualco consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0582	Mantenimiento a Primaria Calpulli Caltongo, Barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio Caltongo consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
024NR0583	Mantenimiento a Primaria Aureliano Castillo, Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo San Luis Tlaxialtemalco consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0584	Mantenimiento a Primaria Profr. Rafael C. Haro, Colonia San Lorenzo La Cebada, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV 01	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia San Lorenzo La Cebada consisten en: suministro y colocación de malla sombra a base de elementos de acero tipo tubular, aplicación de pintura; demolición por medios manuales de plancha de patio de concreto, trazo y nivelación, suministro y colocación de firme de concreto, sellado y limpieza.
O24NR0585	Mantenimiento a Primaria, Mariano Galván Rivera, Colonia La Noria, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	# DIV 01	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia La Noria consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0586	Mantenimiento a Primaria Tlamachihupan, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	#iDIV/0!	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa Cruz Acalpixca consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O24NR0587	Mantenimiento a Primaria Octavio Paz, Barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	#iDIV/0!	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio 18 consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0588	Mantenimiento a Primaria Héroes de la Independencia, Pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa María Tepepan consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O24NR0589	Mantenimiento a Secundaria 290 Ocelote, Pueblo Santa Cruz Acapulxca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa Cruz Acapulxca consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO- MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0590	Mantenimiento a Secundaria Federal N. 341, Barrio La Guadalupe, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV 0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio La Guadalupe consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; demolición por medios manuales de plancha de patio de concreto, trazo y nivelación, suministro y colocación de firme de concreto, sellado y limpieza.
O24NR0591	Mantenimiento a Secundaria Guillermo Prieto Pradillo N. 295, Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	# DIV 0	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0592	Mantenimiento a Secundaria Diurna 36 Cuauhtémoc, Barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio La Asunción consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O24NR0593	Mantenimiento a Secundaria 224 Huetzalin, Colonia Guadalupe, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia Guadalupe consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
024NR0594	Mantenimiento a Secundaria Técnica 118, Colonia San Lorenzo La Cebada, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	#DIV/0!	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en la Colonia San Lorenzo La Cebada consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer
024NR0595	Mantenimiento a Bachilleres 13, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	#DIV/0!	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en Ampliación Tepepan consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer; acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO									
Período:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0596	Mantenimiento a Conalep Plantel Xochimilco, Pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Pueblo Santa María Tepepan consisten en: impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O24NR0597	Mantenimiento a Centro de Capacitación Gpe. I. Ramírez, Barrio El Rosario, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	# DIV/0	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela en el Barrio El Rosario consisten en: acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana, retiro de vitrobloc, trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formadas por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; suministro e instalación hidráulica por medios manuales, pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor.
TOTAL URG			335,821,909.00	306,900,360.00	10,366,017.00	0.00	4,451,487.70	10,366,017.00			



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		04C001 Secretaría de Desarrollo Económico									
Periodo:		Enero-Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0170	Adquisición de extinguidores para la Secretaría de Desarrollo Económico	0%	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Recursos necesarios para la adquisición de extinguidores para sustitución de aquellos que ya se encuentran en mal estado ya que por el paso del tiempo y su uso cumplieron con su ciclo de vida útil, se tiene programada la compra para el segundo trimestre del año.
O24NR0191	Mantenimiento y Rehabilitación de los Mercados Públicos de la Ciudad de México.	0%	249,435,043.00	249,435,043.00	57,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de SEDECO, identificó 291 Mercados Públicos a intervenir para mantenimiento menor, por lo que se reasignarán y transferirán recursos por un monto máximo de \$58,200,000.00 a las 16 Alcaldías y puedan ejercer el recurso en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", con la finalidad de que puedan adquirir distintos materiales e insumos con los cuales se lleve a cabo mantenimiento menor a las obras ejecutadas en los inmuebles que anteriormente han sido apoyadas y así poder evitar el deterioro y preservar las instalaciones de sus mercados públicos. Así mismo, se identificaron 48 Mercados Públicos, que requieren acciones correctivas prioritarias en su infraestructura y en algunas de sus redes de servicio básico, por lo que serán beneficiados por un monto de \$191,235,043.00 por la Acción Institucional en 2024 con el objetivo de mitigar riesgos y salvaguardar la integridad de locatarios y compradores así como la cadena de suministro y el desarrollo de las actividades económicas.
											-
											-
											-
											-
TOTAL URG		0.00	249,455,043.00	249,455,043.00	57,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - MAZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0177	Adquisición de Bombas con Motor Eléctrico Sumergible para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0	45,000,000.00	14,446,251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0178	Adquisición de Motores Eléctricos para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0179	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Desazolve.	0	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos reorientados a otros proyectos de inversión en infraestructura de agua potable que requieren contar con disponibilidad presupuestal para hacer frente a las necesidades actuales de la Ciudad de México.
A24NR0180	Adquisición de Equipo Informático y Audiovisual para la Dirección General de Servicios a Usuarios	0	50,000,000.00	33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0181	Adquisición de Medidores de Agua Potable para Servicios a Usuarios	0	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0182	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Control de Calidad de Agua del SACMEX.	0	50,011,000.00	1,611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0183	Adquisición de Mobiliario, Estantería y Equipo Administrativo para Campamentos de Servicios a Usuarios.	0	45,989,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos reorientados a otros proyectos de inversión en infraestructura de agua potable que requieren contar con disponibilidad presupuestal para hacer frente a las necesidades actuales de la Ciudad de México.
A24NR0184	Adquisición de Camionetas para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0	50,000,000.00	1,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0185	Adquisición de Rodillos Compactadores PR-8 en Diferentes Alcaldías de la Ciudad de México	0	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0186	Adquisición de Bombas-Motor Centrifugas Sumergibles.	0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0187	Adquisición de Unidades de Emergencia con Equipo de Bombeo.	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0269	Adquisición de Bombas Vertical Tipo Turbina, Equipo de Cuerpo de Impulsores de Diferentes Características.	0	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0270	Adquisición de Equipo Convencional Completo que Consta de Bomba Vertical Tipo Turbina (Cuerpo de Impulsores)	0	0.00	6,184,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
A24NR0271	Adquisición de Motores Eléctricos Verticales de Inducción Tipo Jaula de Ardilla para la Infraestructura Hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0	0.00	14,236,127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - MAZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0272	Adquisición de Plancha Placa Compactadora para Asfalto	0	0.00	132,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O23ML0002	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LN 155 y LN 146 Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México	17	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	8,436,052.38	0.00	0.00	0.00	8,436,052.38	Contrato multianual. Terminación anticipada en el mes de marzo por problemática social por parte de pobladores del Municipio de Ixtlahuaca- actualmente esta en proceso de cierre administrativo del contrato, la obra se ubica en el ramal Lerma Norte, el avance porcentual que se presenta 17.42 corresponde al suministro de tubería correspondiente al ejercicio 2023, previo a la suspensión y posterior terminación en el 2024 se espera de formalización de convenio de reducción de monto.
O23ML0003	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LN 115, LN 120 y LN 131 Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad	23	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	7,576,295.55	0.00	0.00	0.00	7,576,295.55	Contrato multianual. Terminación anticipada en el mes de marzo por problemática social por parte de pobladores del Municipio de Ixtlahuaca- actualmente esta en proceso de cierre administrativo del contrato, la obra se ubica en el ramal Lerma Norte, el avance porcentual que se presenta 22.63 corresponde al suministro de tubería correspondiente al ejercicio 2023, previo a la suspensión y posterior terminación en el 2024 se espera de formalización de convenio de reducción de monto.
O23ML0004	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LN 70, LN 99 y LN 108 Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	80	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	3,773,750.25	0.00	0.00	0.00	3,773,750.25	Contrato multianual. Reposición de pozos profundos de agua potable en el sistema Lerma - trabajos de perforación de pozo, correspondientes al ramal norte de Lerma y ubicados sobre la carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco, debido a problemas sociales no se ejecuta uno de los pozos (LN99) , el avance presentado corresponde al global de los dos pozos, el saldo compromiso se refiere al completo para llegar al 100% de la obra, se esta en espera de formalización de convenio de reducción de meta, monto y ampliación de plazo. El porcentaje 80.15 corresponde al avance global del 2023-2024.
O23ML0005	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LS 76-A, LS 77-A y LS 78-A Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	78	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	10,187,644.20	0.00	0.00	0.00	10,187,644.20	Contrato multianual. Obra suspendida temporalmente por problemática social, ubicados en el municipio de San Mateo Texcalyacac, se ejecuto el total del monto del ejercicio 2023, el avance físico presentado corresponde al global hasta el momento de la suspensión que se presento en el mes de enero. El porcentaje 78.16 corresponde al avance global del 2023-2024.
O23ML0006	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LS 44-A, LS 49-A y LS 62-A Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	71	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	14,530,533.28	0.00	0.00	0.00	14,530,533.28	Contrato multianual. Obra suspendida temporalmente por problemática social, ubicados en el municipio de Almoloya del Río y San Mateo Texcalyacac, se ejecuto el total del monto del ejercicio 2023, el avance físico presentado corresponde al global hasta el momento de la suspensión que se presento en el mes de enero. El porcentaje 71.26 corresponde al avance global del 2023-2024.
O23ML0007	Reposición de Pozo, Obra Civil y Equipamiento Electromecánico de los Pozos LS 16-A, Cuartel Lerma y LS 03-A Ubicados en el Sistema Lerma, Pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	77	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	13,443,828.69	0.00	0.00	0.00	13,443,828.69	Obra Bianaual 2023-2024. Reposición de pozos profundos de agua potable en el sistema Lerma - trabajos de perforación de pozo, correspondientes al ramal sur de Lerma y ubicados en el municipio de Ocoyoacac y Lerma, en espera de formalización de convenio de ampliación de plazo, se ejecuta el total del monto del ejercicio 2023 El porcentaje 76.68 corresponde al avance global del 2023-2024.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - MAZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O23ML0008	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Peñón de los Baños con Capacidad de 50 L/S Pertenciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza.	84	5,000,000.00	5,000,000.00	148,874.96	148,874.96	4,200,331.39	148,874.96	148,874.96	4,349,206.35	Rehabilitación de la planta potabilizadora Peñón de los años con capacidad de 50 l/s. Ubicación: Ruiz Cortinez s/n esquina Tahel, esquina sur del deportivo Oceanía, col. Peñón de los Baños, alcaldía de Venustiano Carranza, c.p. 15520. El porcentaje de avance es de 83.64 corresponde al global del 2023-2024. Beneficio: 24,182 habitantes beneficiados.
O23ML0009	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora la Libertad con Capacidad de 40 L/S Pertenciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	95	3,600,000.00	3,600,000.00	177,798.37	177,798.37	3,313,138.60	177,798.37	177,798.37	3,490,936.97	Rehabilitación de la planta potabilizadora la Libertad con capacidad de 40 l/s. Ubicación: Avenida Eduardo Molina s/n, sobre camellón, entre las calles Manuel Fernando de Soto y Gabino Ortiz, col. Constitución de la República, Alcaldía de Gustavo A Madero, c.p. 07469. El porcentaje de avance es de 95 corresponde al global del 2023-2024. Beneficio: 28,040 habitantes beneficiados.
O23ML0010	Automatización de Pozos para Paro y Arranque del Sistema Lerma, Pertencientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100	7,500,000.00	7,500,000.00	3,180,146.35	3,180,146.35	4,251,299.10	3,180,146.35	3,180,146.35	7,431,445.45	Obra multianual 2023-2024 avance: 2023 70% avance 2024: 30% global: 100% Se ejecutaron las obras de rehabilitación del sistema de comunicación y control, para el monitoreo del sistema de rebombeo de agua potable Lerma, con la finalidad de continuar obteniendo información confiable de mediciones de nivel y el estado de los motores de las bombas, obtenidas de forma remota y administrar el almacenamiento de los registros históricos generados en 40 estaciones de medición. El proyecto se realizó en diversas localizaciones geográficas, distintas colonias del municipio de Lerma (19.2813322, -99.4856896) Proceso: obra civil, canalización y cableado, tren de descarga, sistema de alimentación autónoma, equipamiento y telemetría. Beneficio social: Se contará con el control de pozos de agua potable consistentes en paro y arranque hacia la oficina regional principal. Así como de los componentes de transmisión de paro y arranque de pozos en la oficina regional Lerma Sur y Norte y transmisión de información hidrométrica al centro de datos para visualización en la plataforma única de agua potable del Sacmex.El saldo del compromiso se encuentra en proceso de finiquito.
O23ML0011	Rehabilitación de Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos en la CDMX. Pertencientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,391,884.54	0.00	0.00	2,391,884.54	Cambio del conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga corto circuito, pérdida de fase, bajo y alto voltaje, de acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones; se suministró y cambio apartarros y aisladores que se encontraban dañados, así como los interruptores generales y se calibro las protecciones de sobrecarga de este equipo, varias alcaldías, obra concluida, población beneficiada 345,600. El porcentaje de avance es de 100 % corresponde al global del 2023-2024, el saldo del compromiso se encuentra en proceso de finiquito.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - MAZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O23ML0012	Rehabilitación de Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos del Sistema Lerma, Zona Sur, Pertencientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100	6,000,000.00	6,000,000.00	5,647,288.01	5,647,288.01	99,500.00	5,647,288.01	5,647,288.01	5,746,788.01	Se cambio el conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, pérdida de fase, bajo y alto voltaje, de acuerdo al análisis de cortocircuito y de coordinación de protecciones, se suministro y cambio apartarrays que se encontraban dañados y se cambiaron los interruptores generales, se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo, sistema Lerma zona sur, obra concluida, población beneficiada 852,480. El porcentaje de avance es de 100 % corresponde al global del 2023-2024, el saldo del compromiso se encuentra en proceso de finiquito.
O23ML0013	Rehabilitación de Sistema de Tierras y Protecciones para Sobrecargas en Pozos del Sistema Lerma, Zona Norte, Pertencientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100	6,000,000.00	6,000,000.00	5,543,556.01	5,543,556.01	0.00	5,543,556.01	5,543,556.01	5,543,556.01	Se cambio el conductor eléctrico del calibre adecuado y la canalización del mismo, se corrigió el sistema de tierras para estar dentro de los valores que requiere la instalación eléctrica, se suministró el arrancador adecuado y se calibraron las protecciones de sobrecarga, cortocircuito, pérdida de gases, bajo y alto voltaje, etc., de acuerdo al análisis de corto circuito y de coordinación de protecciones, se suministro y cambio apartarrays que se encuentren dañados y se cambio los interruptores generales y se calibraron las protecciones de sobrecarga de este equipo, sistema Lerma zona norte, obra concluida, población beneficiada 852,480. El porcentaje de avance es de 100 % corresponde al global del 2023-2024, el saldo del compromiso se encuentra en proceso de finiquito.
O23ML0015	Rehabilitación de Tubería de Concreto de 2.13 m. de Diámetro por el Método sin Zanja Mediante la Aplicación de un Recubrimiento de Geopolímero por Aspersión, Colonia Centro	100	6,000,000.00	6,000,000.00	4,827,867.65	4,827,867.65	1,172,132.35	4,827,867.65	4,827,867.65	6,000,000.00	Terminó la ejecución de la obra multianual 2023 - 2024 denominada Rehabilitación de tubería de concreto de 2.13 m de diámetro por el método sin zanja mediante la aplicación de un recubrimiento de geopolímero por aspersión, ubicada en Avenida Juárez y Humboldt, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, esta obra beneficiará 60,900 habitantes.
O23ML0016	Obra de Mitigación de Asentamientos Humanos Irregulares en la Colonia Xicalhuacán "Caltongo" en la Alcaldía Xochimilco.	100	31,500,000.00	31,500,000.00	13,587,527.48	13,587,527.48	17,912,472.52	13,587,527.48	13,587,527.48	31,500,000.00	Concluyó la ejecución de los trabajos multianuales 2023 - 2024 referentes a la obra de mitigación de asentamientos humanos irregulares en la colonia Xicalhuacán "Caltongo" en la Alcaldía Xochimilco. Las actividades consistieron en la sustitución de la línea de drenaje existente, por tubería de polietileno de alta densidad de 30 cm de diámetro, se desarrolló sobre las calles secundarias Avenida Nuevo León, Canal Xicalhuacán y Del Puente, la obra permite conducir el agua de las descargas domiciliarias al cárcamo de bombeo sobre Canal de Zacaapa, reforzando las acciones implementadas para garantizar el desalojo de aguas negras, producto de la actividad domestica asi como la mitigación de la contaminación de los canales aledaños; esta obra beneficia a 6,000 habitantes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - MAZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O23ML0017	Socavón Camino de la Unión, Colonia Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, 1ra Etapa.	95	6,000,000.00	6,000,000.00	941,250.89	941,250.89	5,058,749.11	941,250.89	941,250.89	6,000,000.00	Se realizan actividades de la obra multiannual 2023 - 2024 denominada: Socavón Camino de la Unión, colonia Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, 1ra. Etapa para rehabilitación del colector denominado "Camino de la Unión" el cual presenta diversas fracturas a lo largo de su trayectoria y la reparación del socavón presentado dentro del predio ubicado en Camino de la Unión, que mejorará la prestación de los servicios de drenaje y de la distribución para el desalojo de aguas residuales de la zona, mediante la instalación de tubería de concreto reforzado de 1.52 m de diámetro, ubicado en Camino de la Unión "A", Providencia, Gustavo A. Madero, en beneficio de 10,000 habitantes. La variación física- financiera se debe a los propios procesos y plazos legales para la conciliación de volúmenes, elaboración y trámite de estimaciones
O24NR0192	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México	0	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos reorientados a otros proyectos de inversión en infraestructura de agua potable que requieren contar con disponibilidad presupuestal para hacer frente a las necesidades actuales de la Ciudad de México.
O24NR0193	Rehabilitación de Plantas y Cárcamos del Sistema de Drenaje	0	112,000,000.00	69,161,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0194	Construcción y/o Sustitución de Colectores y Cárcamos	0	254,000,000.00	838,193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0195	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso.	0	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos reorientados a otros proyectos de inversión en infraestructura de agua potable que requieren contar con disponibilidad presupuestal para hacer frente a las necesidades actuales de la Ciudad de México.
O24NR0196	Estudios para Nivelación de Azolves de Presas, Calidad del Acuífero, Instalaciones de Estaciones Medidoras, Actualización de Planes Hidráulicos Delegacionales, Eficiencia de Pozos en la CDMX	0	80,000,000.00	61,833,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los estudios y proyectos que se tienen contemplados realizar con estos recursos iniciaran en el segundo trimestre de este año
O24NR0197	Obra Civil y Equipamiento de Pozos en Todas las Alcaldías	0	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos reorientados a otros proyectos de inversión en infraestructura de agua potable que requieren contar con disponibilidad presupuestal para hacer frente a las necesidades actuales de la Ciudad de México.
O24NR0305	Construcción de Atarjeas en la Colonia Xicalhuacán.	21	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	66,000,000.00	Se encuentra en proceso de ejecución la obra de construcción de atarjeas en la colonia Xicalhuacán. Las actividades consisten en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 30 cm de diámetro. La obra permite conducir el agua de las descargas domiciliarias al cárcamo de bombeo sobre Canal de Zacapa, reforzando las acciones implementadas para garantizar el desalojo de aguas negras, producto de la actividad domestica así como la mitigación de la contaminación de los canales aledaños; esta obra beneficia a 6,000 habitantes. La variación física-financiera se debe a los propios procesos y plazos legales para la conciliación de volúmenes, elaboración y trámite de estimaciones



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - MAZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0306	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Parres.	26	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	10,882,143.45	0.00	0.00	10,882,143.45	Se ejecuta la rehabilitación electromecánica y civil a la planta de tratamiento Parres. Los trabajos de rehabilitación tienen como objetivo mantener la eficiencia electromecánica, así como la modernización con nueva tecnología al equipo electromecánico de las instalaciones con el propósito de garantizar el funcionamiento constante de las plantas de tratamiento y así mismo mantener en funcionamiento óptimo los equipos electromecánicos de la misma, proporcionando un adecuado servicio en el control y desalajo de las aguas residuales, garantizando la seguridad de los habitantes de la zona e incrementar la eficiencia de los equipos. Ubicación: José Parres, colonia Parres. La variación física- financiera se debe a los propios procesos y plazos legales para la conciliación de volúmenes, elaboración y trámite de estimaciones. Alcaldía Tlalpan.
O24NR0307	Rehabilitación Rebombeo Aculco	23	0.00	8,999,999.99	0.00	0.00	8,897,549.21	0.00	0.00	8,897,549.21	Se ejecuta la rehabilitación del rebombeo Aculco. Los trabajos de rehabilitación tienen como objetivo mantener la eficiencia electromecánica, así como la modernización con nueva tecnología al equipo electromecánico de las instalaciones con el propósito de garantizar el funcionamiento constante de las plantas de bombeo y así mismo mantener en funcionamiento óptimo los equipos electromecánicos de la misma, proporcionando un adecuado servicio en el control y desalajo de las aguas negras, garantizando la seguridad de los habitantes de la zona e incrementar la eficiencia de los equipos. Ubicación: Circuito Interior Avenida Río Churubusco 1285, San José Aculco Alcaldía Iztapalapa.. La variación física- financiera se debe a los propios procesos y plazos legales para la conciliación de volúmenes, elaboración y trámite de estimaciones.
O24NR0308	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertenecientes a Operación de Drenaje.	0	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0309	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertenecientes a Tratamiento y Reuso.	0	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0310	Rehabilitación de Campamentos Operativos. Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertenecientes a Rehabilitación de Drenaje	0	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0311	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos ubicados en Zona Oriente en Diferentes Instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	23	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,560,758.83	0.00	0.00	9,560,758.83	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias Héroes de Cerro Prieto, San Juan Xalpa, Doctores, Loma la Palma, varias alcaldías, obra en proceso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO - MAZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0312	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en la Zona Norte de la Ciudad de México, Pertenecientes al Sistema de la Ciudad de México.	45	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,938,246.14	0.00	0.00	9,938,246.14	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias Peñón de los Baños, Leyes de Reforma, Carlos Zapata Vela, San Juan Ixhuatepec, varias alcaldías, obra en proceso.
O24NR0313	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en Zona Poniente en Diferentes Instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	44	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,805,553.94	0.00	0.00	9,805,553.94	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias Manuel Ávila Camacho, Del Valle centro, San Pedro Mártir, Pueblo de Santa Lucía, Bosques de Santa Fe, el Contadero, Lomas Altas, Lomas de Santa Fe, Rosa Torres Santa Fe, Arturo Martínez, varias alcaldías, obra en proceso.
O24NR0314	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en la Zona Sur de la Ciudad de México, Pertenecientes al Sistema de la Ciudad de México.	73	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,870,744.08	0.00	0.00	7,870,744.08	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, colonias Alfonso Ortiz Tirado, Agrícola Chimalistac, Santo Domingo, Ciudad Jardín, San Pedro Mártir, San Antonio Tecómitl, Pueblo Santa María Nativitas, varias alcaldías, obra en proceso.
O24NR0315	Rehabilitación de Campamentos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rehabilitación de Campamentos Ubicados en el Sistema Lerma, Estado de México, Pertenecientes al Sistema de la Ciudad de México.	95	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,940,807.11	0.00	0.00	1,940,807.11	Rehabilitación de o construcción de baños de operación y fugas tanto de hombres como de mujeres, rehabilitación o construcción de oficinas, impermeabilización pintura en general, rehabilitación o construcción de barda perimetral, concertina. Rehabilitación cambio de herrería y malla ciclónica, sistema Lerma San Pedro Cholula, obra en proceso.
O24NR0316	Rehabilitación de Pozos Carlos L. Gracias, Auxiliar Xotepingo 6-A, San Pedro Xalpa 1, Unidad Modelo 2 y Santa Catarina 12	37	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,607,634.88	0.00	0.00	9,607,634.88	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, colonias Vicente Guerrero, la Esperanza, San Pedro Xalpa, Unidad Modelo, Lomas de San Lorenzo, población beneficiada 75,000 hab.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - MAZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0317	Rehabilitación de Pozos auxiliar Xotepingo 1-B, Auxiliar Xotepingo 5-C, Auxiliar Xotepingo 2-C, Auxiliar Xotepingo 9-B y Auxiliar Xotepingo 10-C	36	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,594,998.99	0.00	0.00	9,594,998.99	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, colonias Avante, Presidentes Ejidales, alcaldía Coyoacán, obra en proceso, población 75,000 hab.
O24NR0318	Rehabilitación de Pozos San Luis 5, San Luis 9, S4, Monte Sur 2 y San Juan Tlhuaca	44	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,816,633.32	0.00	0.00	9,816,633.32	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, colonias Pueblo San Luis Tlaxiátemalco, Pueblo San Mateo Xalpa Petrolera, alcaldía Azcapotzalco, obra en proceso población beneficiada 92,160 hab.
O24NR0319	Rehabilitación de Pozos Clavería, San Martín Xochinahuac 1, Ampliación Ramal Tláhuac Neza 20 BIS, Santa Catarina 2 y Peñón 10.	75	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,729,201.13	0.00	0.00	9,729,201.13	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, colonias Clavería, San Martín Xochinahuac, Valle de San Lorenzo, Jardín de San Lorenzo Tezúnco, Pueblo San Francisco Tlalenco, San Lorenzo Xicoténcatl, varias alcaldías, en proceso, población beneficiada 115,200 hab.
O24NR0320	Rehabilitación de Pozos Jardín San Jacinto, AltaVista, Marina Nacional 1, Jardines del Pedregal 1 y Periodista.	24	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,675,010.45	0.00	0.00	9,675,010.45	Desinstalación del equipo de bombeo, extracción de columna, evaluación de las condiciones del pozo, definición de la capacidad del equipo de bombeo, de la fuente de alimentación de energía eléctrica y arrancador tipo estado sólido, así como la instalación de la bomba sumergible, columna de acero al carbón sin costura, cable sumergible, sonda neumática y accesorios, en colonias San Ángel, Altavista, Anáhuac, Jardines del Pedregal, Periodista, varias alcaldías en proceso, población beneficiada 89,280 hab.
O24NR0321	Rehabilitación de Campamentos Operativos, Rehabilitación de Campamentos Operativos Pertencientes a Detección de Fallas.	0	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0322	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS el Museo.	0	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0323	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema de Aireación de la PTAR Cerro de la Estrella.	0	0.00	26,185,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - MAZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0324	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema Eléctrico y Áreas de Proceso de la PTAR Cerro de la Estrella.	0	0.00	24,344,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0325	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema de Rastreo de la PTAR Cerro de la Estrella.	0	0.00	54,498,220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0326	Rehabilitación Electromecánica y Civil a PTARS Cerro de la Estrella. Rehabilitación del Sistema de Recirculación de Lodos y Difusores de Aire de la PTAR Cerro de la Estrella.	0	0.00	19,972,391.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0327	Estudio de Mecánica de Suelos para Revisión y Elaboración de Diseños para Estructuras Hidráulicas.	0	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	983,730.17	0.00	0.00	983,730.17	Este estudio esta programado para iniciar en el segundo trimestre de este año
O24NR0328	Proyecto Ejecutivo de Sustitución de la Línea de Conducción de Rebombeo Portal 29 al Tanque Portal 29.	0	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	Este estudio esta programado para iniciar en el segundo trimestre de este año
O24NR0329	Levantamiento Topográfico para la Elaboración de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica en Diversas Zonas de la Ciudad y Estado de México.	0	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Este estudio esta programado para iniciar en el segundo trimestre de este año
O24NR0668	Reposición del Pozo 4 de Agosto, Ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco.	0	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0669	Reposición del Pozo Hacienda las Flores, Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	0	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0670	Reposición del Pozo el Conejo, Ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0671	Reposición del Pozo en la Colonia Condesa, Ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc	0	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0672	Reposición del Pozo San Luis 16, Ubicado en la Alcaldía Xochimilco.	0	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0673	Reposición del Pozo en la Colonia Huayamilpas, Ubicado en la Alcaldía Coyoacán.	0	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0674	Reposición del Pozo en la Colonia Ermita, Ubicado en la Alcaldía Benito Juárez.	0	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0675	Reposición del Pozo las Águilas 1, Ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0676	Reposición del Pozo Campamento San Joaquín, Ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0677	Reposición del Pozo Unidad Habitacional CTM 7, Ubicado en la Alcaldía Coyoacán	0	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - MAZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0678	Construcción de Línea de Conducción del Pozo Auxiliar Xotepingo 9-A al Punto de Alimentación del Sector VC-02, Alcaldía Venustiano Carranza.	0	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0679	Sustitución de Tramo de Tubería en la Colonia el Parque, Alcaldía Venustiano Carranza.	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0680	Adecuación de la Línea de Distribución del Rebombío Balboas a la Av. Gran Canal y Transval, Alcaldía Venustiano Carranza.	0	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0681	Rehabilitación de Planta de Bombeo Nuevo Tecomilt Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizará la rehabilitación de rebombío para la sustitución de dos motores de 400 hp y 2 bombas de 40 l/s con una carga de 320 mts, así como el mantenimiento y reforzamiento a las instalaciones del sistema eléctrico, alcaldía Milpa Alta, obra en proceso de licitación.
O24NR0682	Rehabilitación de Cuarto de Bombas de la Unidad Habitacional Presidente Madero, Alcaldía Azcapotzalco, Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de válvulas, arrancadores y sistema eléctrico que se encuentra en el rebombío, rehabilitación de caseta de vigilancia y cámara de bombeo, alcaldía Azcapotzalco, obra en proceso de licitación.
O24NR0683	Rehabilitación de la Planta de Bombeo CGM8 Perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México	0	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizará la rehabilitación de los equipos electromecánicos los cuales incluye 6 motores de 250 hp, 6 bombas de manejo de aguas limpias de 80 lps, con 150 mts., 6 arrancadores de 250 hp, sustitución de 6 válvulas check de 8", alcaldía Gustavo A. Madero, obra en proceso de licitación.
O24NR0684	Construcción de Línea de Conducción de 20" de Diámetro Sobre Av. Tláhuac en el Tramo de Camino Real a General Mendoza, Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0685	Rehabilitación de Red de Distribución y Conducción en Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán.	0	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0686	Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento en la Unidad Habitacional STUNAM, Alcaldía Coyoacán.	0	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0687	Rehabilitación al Sistema Automatizado Vertebra, Miguel Hidalgo y Padierna, en las Alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras.	0	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0688	Rehabilitación a Tanque Rebombío y Construcción de Línea de Conducción en la Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón.	0	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0704	Reposición con Equipamiento del Pozo Iztapalapa 2, Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	0	0.00	17,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra con Suficiencia presupuestal afectada, en proceso licitatorio



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		ENERO - MAZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0705	Reposición con Equipamiento del Pozo Barrio del Niño de Jesús, Ubicado en la Alcaldía Coyoacán.	0	0.00	17,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra con Suficiencia presupuestal afectada, en proceso licitatorio
O24NR0706	Construcción de la Planta Potabilizadora el Porvenir con Capacidad de Diseño de 50 L/S.	0	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Suficiencia presupuestal afectada, proyecto ejecutivo con adecuaciones para iniciar proceso licitatorio
O24NR0707	Trabajos de Rehabilitación a la Medición y Telemetría: de las Líneas de Llegada I y II de la Planta de Bombeo Alzate, e Ignacio Ramírez, del Sistema Lerma de Abastecimiento de Agua de la Ciudad de México.	0	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron actividades en este trimestre
O24NR0708	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Huaytla 2, Segunda Etapa.	0	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reparación de equipo de bombeo, obra en proceso de licitación.
O24NR0709	Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento y Regulación San Lorenzo Tlacoyucan, Alcaldía Milpa Alta	0	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Suficiencia presupuestal afectada, obra en proceso de adjudicación
TOTAL URG			1,162,300,000.00	1,219,800,000.00	34,054,309.72	34,054,309.72	272,130,623.66	34,054,309.72	34,054,309.72	306,184,933.38		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS											
Enero-Marzo 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que Incluye Implementaciones de Soluciones y Adecuaciones Viales	16.89%	834,346,995.00	834,346,995.00	140,890,894.90	140,890,894.90	693,456,100.10	140,890,894.90	140,890,894.90	834,346,995.00	<p>Proyecto multiannual 2013-2027. Mantenimiento de Infraestructura existente: muros, pintura amarilla en guarniciones y muros de contención, parapetos, deflatores, malla ciclónica y antideslumbrante, defensas metálicas, señalización horizontal y vertical baja, alumbrado público, cuadrillas para emergencia. Servicios urbanos: Limpieza de infraestructura, atención y mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de implementación viales, mantenimiento del alumbrado público, recolección de basura; para un avance físico real del 24.86%. Estos trabajos se encuentran ubicados sobre la vialidad Circuito Interior y abarca las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coahuacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se coadyuvará en garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias.</p>
O23ML0001	Restauración, Rehabilitación y Adecuación del Museo Vivo del Muralismo	0.00%	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	<p>Proyecto multiannual 2023-2024. Se continua con los trabajos de desmantelamiento de plafones, luminarias, canalizaciones, cableados y accesorios de control en las diferentes salas existentes en el inmueble para continuar con los trabajos de adecuación de los espacios conforme al proyecto ejecutivo, retiro y restitución de acabado a base de aplanado en muros con mortero cemento-cal-arena, yeso o el material establecido en proyecto, trabajos de rehabilitación y restauración de mamparas, cancelos y puertas de madera, aplicación de pintura en plafones, Rehabilitación y restauración de elementos de cantera en muros, baños de puertas, habilitado de instalaciones de alimentación hidráulica, en servicios sanitarios, trabajos de habilitado de herrería para protecciones de ventanas a base de perfiles comerciales metálicos, se efectúan trabajos de rehabilitación de bóveda catalana existente, aplicación de película de protección en ventanas. Lo anterior para un avance físico real acumulado del 48.77 %.</p> <p>Esta obra se localiza en República de Argentina No. 28 Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se coadyuvará en consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.</p>
O24NR0198	Reforzamiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Etapa Final).	0.00%	104,000,000.00	104,000,000.00	2,597,165.76	0.00	5,464,712.63	0.00	0.00	5,464,712.63	<p>Al periodo que se reporta, existen estimaciones que se encuentran en proceso de validación y revisión, así mismo están en proceso de contratación las empresas correspondientes a los trabajos de continuidad de los proyectos a ejecutar el presente ejercicio</p>
O24NR0199	Construcción de la Obra Pública Metropolitana Terminal Indios Verdes (CETRAM Primera Etapa, Fase 5,6 Y 7), así como las Obras de Interconexión y Complementarias para el Corredor Mexibús IV Indios Verd	25.22%	70,000,000.00	70,000,000.00	19,210,800.03	17,650,800.03	48,985,200.08	17,650,800.03	17,650,800.03	66,636,000.11	<p>Las actividades realizadas para este periodo, consistieron en lo siguiente: desmontaje y retiro de superpostes (1 pza), construcción de cimentación para superpostes (1 pza), suministro habilitado y colocación de bajadas pluviales de estación indios verdes sto-metro (100 m), freado de carpeta asfáltica (338 m3), retiro de rejillas pluviales (110 m2), demolición de concreto armado (5 m3), pavimento de concreto tipo mr-45 (340 m3), acarreo de materiales a tiro (340 m3).</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS											
Enero-Marzo 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0200	Obras de Renivelación en la Estación Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (2da. Etapa).	29.27%	170,000,000.00	170,000,000.00	49,764,543.00	49,764,543.00	120,235,457.00	49,764,543.00	49,764,543.00	170,000,000.00	Seguimiento a los trabajos de demolición de local técnico (se verifico el avance y el retiro del material de demolición), preparación para paso de hilo diamantado (se verifico la capacidad del personal en el uso correcto de la nucleadora, se siguió el protocolo de demolición e ingeniería de desmontajes de traves, se verificaron las condiciones de los equipos y maquinaria para el izaje y retiro de secciones de concreto aligerado, faldones y traves, evaluación de condiciones médicas de los operadores, verificación de suministro necesario de barreras y señalamiento para desvíos viales y peatonales. Desmantelamiento de local técnico y cuarto eléctrico (herreria, demolición de muros y de andén de concreto reforzado, desmontaje y transporte de traves doble "t"), demolición de trincheras de concreto reforzado existentes, desincorporación de concreto aligerado, retiro de faldones de concreto, desmontaje y transporte de traves tipo tc1, tc2, tc3 y tc4, trabajos de hidro demolición de concreto armado en ménsulas de traves.
O24NR0201	Mantenimiento Preventivo De La Carpeta Asfáltica De La Red Vial Primaria.	0.00%	122,000,000.00	122,000,000.00	0.00	0.00	37,820,367.52	0.00	0.00	37,820,367.52	No se presenta avance toda vez que se encuentran en proceso de licitación contratos de Obra Pública.
O24NR0202	Mantenimiento Correctivo De La Carpeta Asfáltica De La Red Vial Primaria.	0.90%	785,019,385.00	785,019,385.00	7,071,695.28	7,071,695.28	228,270,040.37	7,071,695.28	7,071,695.28	235,341,735.65	Se llevó a cabo 517,871.50 m2 de mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
O24NR0203	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Mobiliario Urbano y Espacio Público en las distintas Alcaldías de la Ciudad de México (SUAC). Atención de la demanda ciudadana.	1.86%	50,000,000.00	50,000,000.00	929,452.62	929,452.62	15,949,707.52	929,452.62	929,452.62	16,879,160.14	Se dio mantenimiento a 4,161 m2 de área peatonal al trimestre (guarniciones y banquetas), se atendieron 86 incidencias y se han verificado 48 fallos de atención en sitio. Beneficiando a 9,209,944 habitantes de la Ciudad de México; rehabilitación, mejoramiento y ampliación de áreas y pasos peatonales, guarniciones y banquetas, camellones, corrección y adecuación de geometrías en cruces seguros con acceso universal para personas de la tercera edad, personas con uso de silla de ruedas y/o con alguna limitación física o visual, colocación de botardos y huellas táctiles, colocación de mobiliario urbano, colocación de tierra vegetal, árboles, arbustos y vegetación en áreas verdes, suministro y colocación de adoquín en arroyo vehicular y áreas peatonales, colocación de tapas de registro, nivelación de registros, colocación de vayas metálicas y barandales.
O24NR0204	Intervención, rehabilitación y mejoramiento de Espacios Públicos del Centro Histórico y diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2024 (Infraestructura Vial).	0.00%	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	47,861,792.53	0.00	0.00	47,861,792.53	No se presenta avance toda vez que se encuentran en proceso de licitación contratos de Obra Pública.
O24NR0205	Señalización Vertical y Horizontal en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	7.25%	80,000,000.00	80,000,000.00	5,796,028.09	5,796,028.09	5,936,544.84	5,796,028.09	5,796,028.09	11,732,572.93	Se aplicaron 34,213.65 ml de pintura línea de 10 cm, 40 cm y 60 cm, siendo un 8.82% de un total de 387,896.26 ml que corresponden al 100%. Se aplicaron 8,563.81 m2 de pintura en topes, guarniciones, pictogramas, muros y señales verticales, siendo un 41.49% de un total de 20,637.40 m2 que corresponden al 100%.
O24NR0206	Rehabilitación y Colocación de Mobiliario Urbano en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	5,678,370.28	0.00	0.00	5,678,370.28	No se presenta avance toda vez que se encuentran en proceso de licitación contratos de Obra Pública.
O24NR0207	Obras de Mejoramiento Complementarias de Infraestructura Vial en las Alcaldías de la Ciudad De México.	0.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se presenta avance toda vez que se encuentran en proceso de licitación contratos de Obra Pública.
O24NR0208	Mantenimiento de Ciclovías en Vialidades Primarias de la Ciudad De México.	2.28%	30,000,000.00	30,000,000.00	684,043.60	684,043.60	10,044,968.29	684,043.60	684,043.60	10,729,011.89	Mejora la señalización vertical y horizontal en ciclovías de las vialidades primarias de la Ciudad de México, así como el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo como apoyo visual a los conductores y lograr una mejor interacción entre vehículos y ciclistas.
O24NR0209	Suministro e Instalación de Postes Adicionales, Incluye Luminarios Viales y Petonales, para el Mejoramiento del Alumbrado Público en las 16 Alcaldías de la Ciudad De México	0.15%	300,000,000.00	300,000,000.00	440,761.51	440,761.51	291,394,128.25	440,761.51	440,761.51	291,834,889.76	Se han adicionado 929 luminarios nuevos viales, 851 luminarios nuevos peatonales, 514 postes nuevos de 7.5 metros, 412 postes nuevos de 9 metros y 27 postes de 17 metros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:												
07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS												
Periodo: Enero-Marzo 2024												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0210	Segunda Etapa de los trabajos de arquitectura, Ingeniería y Mantenimiento en Planta Trituradora de Residuos Producto de la Construcción, Ubicada en San Lorenzo, Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac.	0.00%	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	23,979,711.86		0.00	0.00	23,979,711.86	Preliminares: Excavación y relleno de excavaciones; Obra civil: pozos de absorción, estructura de mampostería y concreto; Acabado: pisos, puertas, ventanas y elementos de herrería; Pintura: instalaciones hidrosanitarias, instalación eléctrica; Iluminación perimetral; Inicio de construcción de tratamiento de planta de aguas residuales. Además, se cuenta con los servicios de supervisión externa para la obra civil e instalaciones y equipamiento.
O24NR0211	Rehabilitación y Mantenimiento en las Estaciones de Transferencia Venustiano Carranza, Tlalpan, Iztapalapa y Milpa Alta y Rehabilitación en Zonas Operativas de las Estaciones de Transferencia Etapa II	0.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,986,867.09		0.00	0.00	9,986,867.09	Preliminares: desmontaje de tubo conduit, de cancel, techumbre de lámina, demolición por medios manuales; Albañilería y Acabados: trazo y nivelación, habilitado de acero, cimbrado y colado de concreto resistencias varias para elementos estructurales; Pintura en muros; Herrería y cancelería; Inicio de las conexiones en la actividad de Instalaciones Eléctricas. Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios de supervisión externa.
O24NR0212	Rehabilitación de Pisos e Instalaciones Sanitarias y Área de Vestidores en el Complejo San Juan De Aragón	0.00%	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	31,220,529.34		0.00	0.00	31,220,529.34	Pintura y esmalte en muros; Rehabilitación de baños; desmontaje de mueble sanitario, instalación de llaves; Habilitación de puertas; Desmontaje de puerta, colocación de puertas, instalación de cerraduras; Impermeabilización de azotea; demolición de muros, relleno con tezontle; Inicio de las conexiones en la actividad de Instalaciones Eléctricas; Rehabilitación de bajadas pluviales; suministro y colocación de coladeras; Rehabilitado de Plafón; Adaptación para luminaria, colocación de tablaroca; Rehabilitación de puertas y ventanas; Colocación de puertas, colocación de cristal, colocación de ventanas; Sistema de iluminación; desmontaje de lámparas, desmontaje de tubo conduit. Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios de supervisión externa.
O24NR0213	Rehabilitación, Modernización, Mejoramiento y Equipamiento en Plantas y alrededores del Complejo San Juan De Aragón.	0.00%	50,124,949.00	50,124,949.00	0.00	0.00	49,356,315.02		0.00	0.00	49,356,315.02	Preliminares: trazo y nivelación de estructura, acarreo de material de demolición, excavación por medios mecánicos, acarreo de emulsión asfáltica; Albañilería y Acabados: trazo y nivelación, habilitado de acero, cimbrado y colado de concreto resistencias varias para elementos estructurales; Pintura en muros; Herrería y cancelería; Inicio de las conexiones en la actividad de Instalaciones Eléctricas. Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios de supervisión externa.
O24NR0214	Mantenimiento General en las Oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental	0.00%	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	9,953,819.98		0.00	0.00	9,953,819.98	Rehabilitación de áreas de oficina; Construcción de sistema modular de oficina, acarreo de material de demolición, desmontaje de cancel o ventana metálica; Rehabilitación de pisos de loseta; Trazo y nivelación de estructura, acarreo de material, piso de loseta; Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores, platabas, estructuras metálicas; Eliminación de óxido de traves y columnas de acero; Rehabilitación, adecuación y mantenimiento de baños; desmontaje de mueble sanitario, instalación de llaves, suministro de tubo PVC. Además, se contó para el contrato de obra, con los servicios de supervisión externa.
O24NR0215	Rehabilitación del Entorno Urbano Parques, Camellones y Andadores	0.00%	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	No se presenta avance toda vez que se encuentran en proceso de licitación contratos de Obra Pública.
O24NR0216	Ampliación De La Línea 1 Del Trolebús y Construcción de 28 Estaciones y Confinamiento de Carril de Trolebús Con Señalamiento Horizontal y Vertical.	0.00%	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00	203,990,438.21		0.00	0.00	203,990,438.21	Trabajos de retorno en estación Perisur, Colado de MR-45 en losas de rodamiento de estaciones, Fabricación de la estructura para buses, Colocación guía lateral de accesibilidad en estaciones, Trabajos de trasplantes de árboles, Reuniones con SEDEMA y CFE, Adecuación de Banquetas en cruces seguros. Lo anterior para un avance físico real del 30.50%. Esta obra se ubica desde la avenida Ferrocarril Industrial hasta el Circuito Interior Río Churubusco, recorre la ciudad de Norte a Sur sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, las avenidas División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y la calzada Taxqueña, en las Alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS											
Enero-Marzo 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0217	Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México.	0.00%	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	109,986,524.14	0.00	0.00	109,986,524.14	<p>Se pretende atender en el ejercicio 2024, la construcción de 2 puentes peatonales, las actividades realizadas son:</p> <p>Puente peatonal Indios Verdes: Levantamiento topográfico, trazo geométrico, elaboración del proyecto arquitectónico y estructural, estudios de mecánica de suelos, colocación de tapias, desmantelamientos, trabajos preliminares e inicio de excavación. Lo anterior para un avance físico real del 39.0 %.</p> <p>Puente peatonal San Lázaro. En proceso la elaboración del proyecto ejecutivo, servicios de supervisión externa. Lo anterior para un avance físico real del 5.0 %.</p> <p>El avance físico global es del 19.72 %.</p> <p>Los puentes peatonales se ubican en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Insurgentes Norte (Paradero Indios Verdes), Alcaldía Gustavo A. Madero. Calzada Ignacio Zaragoza (Paradero San Lázaro), Alcaldía Venustiano Carranza. <p>Con la intervención a los puentes peatonales se permitirá conectar por medio de un puente elevado la estación Indios Verdes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro con los otros tres medios de transporte que llegan a este punto: la Línea 1 del Metrobús, Línea 4 del Mexibús y la Línea 1 del Cablebús, así como reorganizar el paradero de transporte público.</p> <p>Por otra parte, en el CETRAM San Lázaro con la construcción de un puente peatonal elevado permitirá cruzar la avenida Eduardo Molina para el continuo tránsito de vehículos y acceso de los usuarios a la Estación San Lázaro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como el otro medio de transporte que llega a este punto como es la Línea 5 del Metrobús.</p>
O24NR0218	Mantenimiento a Puentes Vehiculares	0.00%	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	170,361,288.95	0.00	0.00	170,361,288.95	<p>Se concluyeron trabajos en 5 puentes vehiculares y se tiene en proceso 35, las actividades realizadas fueron: Reforzamiento estructural (Metálica), Juntas de calzada, Parapetos Metálicos, Parapetos de Concreto, Demolição de guarniciones y banquetas, Reparación de alerones de concreto, Retiro de vegetación Invasiva y Reparación de traves de concreto. Lo anterior para un avance físico real del 23.0%.</p> <p>Ubicación varias Alcaldías: Itzapalapa con mayor inversión en Puente La Concordia (Calzada Ignacio Zaragoza) avenida Ermita Itzapalapa), Gustavo A. Madero; Benito Juárez; Venustiano Carranza.</p>
O24NR0219	Trabajos Complementarios del Puente Vehicular de Circuito Interior y Gran Canal del Desagüe	0.00%	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	28,837,812.06	0.00	0.00	28,837,812.06	<p>Adecuación de proyecto, Adecuación de zapatas A7, A8 y A9, Retiro de Traves sobre los apoyos mencionados y Colocación de rodamiento.</p> <p>Ubicación: Alcaldía Venustiano Carranza</p>
O24NR0220	Construcción del Acceso y Terminación del Puente Vehicular Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.00%	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	33,221,358.74	0.00	0.00	33,221,358.74	<p>Se realiza Fresado, Catas para localización de tubería PEMEX, Reuniones con PEMEX. Lo anterior para un avance físico real del 10.0%.</p> <p>Ubicación: Alcaldía Gustavo A. Madero</p>
O24NR0221	Segunda Etapa del Reforzamiento de la Estructura del Puente Vehicular de Acceso al CETRAM Tláhuac de la Línea 12 del Metro.	0.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	29,903,065.04	0.00	0.00	29,903,065.04	<p>Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica diafragmas horizontales y verticales. Suministro, habilitado y montaje de metálicas placas de conexión. Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica alizadores. Retiro de Diagrama en mal estado. Lo anterior, para un avance físico real del 42.0%.</p> <p>Ubicación: Riachuelo serpentina S/N, Colonia el Triángulo, Alcaldía Tláhuac, CDMX.</p> <p>Beneficios esperados: Tener en óptimas condiciones el puente de acceso al Cetram Tláhuac.</p>
O24NR0222	Trabajos de demolición de área dañada y retiro de escombros de las áreas destinadas para la ampliación del Hospital Pediátrico de Azcapotzalco.	0.00%	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	<p>No se presenta avance toda vez que se encuentran en proceso de licitación contratos de Obra Pública.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS												
Enero-Marzo 2024												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0223	Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud T-I Santa Cecilia Tepetlapa.	0.00%	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	799,997.00		0.00	0.00	799,997.00	<p>Relleno de azotea y construcción de pretil y dala de cerramiento, desinstalación e instalación de trinacos Rotoplás en azotea, red de instalación hidráulica en azotea, barreno en losa, colocación de coladera de aguas pluviales, aplanados en interior, repellido en muros exteriores, retro de adocreto y excavación para la acometida eléctrica, instalaciones eléctricas y construcción de registros eléctricos, instalación hidráulica en sanitarios, nivelación en piso y colocación de coladera en área de baños, colocación de coladeras, colocación de loseta cerámica, colocación de tablaroca en falso plafón, colocación de cubierta de escalera y colocación de estuco en área de escaleras. Lo anterior para un avance físico real del 50.0%.</p> <p>Este inmueble se localiza en la calle Francisco Sarabia s/n, Barrio de Santa Cecilia Tepetlapa, C.P. 16880, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de este trabajo se permitirá proporcionar atención integral para la salud de sus habitantes, favoreciendo la igualdad en el acceso a los recursos que faciliten el derecho universal a la salud.</p>
O24NR0224	Trabajos adicionales para la puesta en operación de la Universidad de la Salud 5A etapa.	16.08%	20,000,000.00	20,000,000.00	3,216,116.90	3,216,116.90	14,999,210.78		3,216,116.90	3,216,116.90	18,215,327.68	<p>Estos trabajos tiene un avance físico del 70%. Los trabajos realizados fueron pintura de muros, interiores, exteriores, rehabilitación de foro al aire libre, instalación de elevador para el acceso a servo en biblioteca cableado para el circuito, cerrado de televisión del sistema integral de monitoreo en edificio de simulación, cableado estructurado de voz y datos en Caseta de Vigilancia y espacios exteriores, construcción de Caseta De Vigilancia y acceso vehicular en zona de estacionamiento, rehabilitación de senderos, rehabilitación de cabina sistema de aire acondicionado en edificio 10 comedor, y el circuito cerrado de televisión en todo el campus.</p> <p>Esta obra está ubicada en Vasco de Quiroga 1345, Plantel Sta Fé, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, CDMX.</p> <p>El beneficio social mediante la construcción de este plantel es prestar los servicios de educación superior en el campo de la salud, en esta unidad académica, cruzada y habilitada para tal efecto, en diversas modalidades educativas, con un enfoque social, apegado a los principios de igualdad, interculturalidad, pluriculturalidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y justicia.</p>
O24NR0225	Rehabilitación y reforzamiento de escuelas de nivel básico y educación específica, en la Ciudad de México	8.87%	260,895,431.00	260,895,431.00	23,132,189.31	23,132,189.31	192,518,874.89		23,132,189.31	23,132,189.31	215,651,064.20	<p>Jardín de Niños KUKULKAN: se realizan trabajos de acarreo para liberar los espacios a intervenir, desmontajes de cancelería y puertas, apuntalamientos para realizar demoliciones de firmas y excavación para el reforzamiento de cimentaciones, avance 27%; Jardín de Niños TSUTSUJI: se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de acabados en estructuras y muros de block de barro cocido, avance 27%; Escuela Primaria INDEPENDENCIA: se realizan trabajos de rehabilitación de acabados en pisos, estructura, instalación de membranas arquitectónicas, avance 58.67%; Escuela Secundaria TÉCNICA 10: se realizan trabajos de rehabilitación y reforzamiento de celdas de cimentación, avance 23%; Escuela Primaria PLAN DE IGUALA, se realizan trabajos de Reforzamiento de estructura de edificios, preparaciones a base de barrenos en elementos estructurales para la instalación de elementos metálicos de refuerzo estructural, suministro y habilitado de elementos a base de acero estructural para refuerzo, avance 25%; Escuela SECUNDARIA CIRO E. GONZÁLEZ BLACKALLER: se realizan trabajos de demolición de acabados en pisos, habilitado y colocación de placa metálica de acero estructural para el reforzamiento de traves metálicos en sistema de losas de entre pisos y azoteas, trabajos de suministro e instalación luminarias de sobrepone en plafones, avance 30.41%; Escuela Primaria CARLOS PELLICER: se realizan trabajos de rehabilitación de zonas "marquesinas" de sistema de losa con la colocación de acero de refuerzo, construcción de castillo armado para refuerzo de muros divisorios, se retiró cancelería y puertas, luminarias sin servicio, avance 23.8%; Centro de Atención Múltiple CAM 31: se realizan trabajos de protección de las áreas de trabajo, para la demolición de muros divisorios, desmantelamiento de cancelería y puertas, demolición de acabados en pisos, avance 16%; Escuela PRIMARIA FRANCISCO VÁZQUEZ GÓNEZ: se realizan trabajos de aplicación de aplandado estructural en muros de edificios, retro de material de impermeabilización en azoteas,</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Periodo:	Enero-Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0226	Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de la infraestructura física de Estaciones de Bomberos en las Alcaldías de la Ciudad de México	9.12%	93,000,000.00	93,000,000.00	14,499,917.00	8,483,595.10	82,769,855.16	8,483,595.10	8,483,595.10	91,253,450.26	<p>1. Estación de Bomberos COMANDANTE LEONARDO DEL FRAGO, se realizan trabajos de apuntalamiento de estructuras para el inicio de demoliciones parciales en elementos estructurales para reforzamiento, demolición de acabados en pisos. Este inmueble se localiza en Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Eje 1 Oriente, Colonia Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15510, CDMX.</p> <p>2. Estación de Bomberos TACUBAYA "COMANDANTE ARTEMIO VENEGAS MANCERA", se realizan trabajos de retiro de acabados en muros, restitución de aplanchados de muros, construcción de elementos de concreto armado.</p> <p>Este inmueble se localiza en José María Vigil No. 56, Esquina Carlos B. Zetina, Colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11870, CDMX.</p> <p>Lo anterior para un avance físico global del 19.75%.</p> <p>Con la ejecución de los trabajos antes mencionados se tendrá Infraestructura física para los servicios de atención y auxilio a la población en caso de siniestros, al contar con instalaciones y equipamiento seguros, eficientes y apropiados.</p>
O24NR0227	Mantenimiento a la Infraestructura Física en Líneas de la red del Metrobús	1.30%	150,000,000.00	150,000,000.00	3,716,938.48	1,947,813.15	99,195,528.71	1,947,813.15	1,947,813.15	101,143,341.86	<p>Se llevan a cabo trabajos de confinamiento de zona de trabajo, demolición de losas de concreto del carril confinado de la Línea 4 del Metrobús, suministro y habilitado de acero de refuerzo, barras de acero silleas, colado para restitución de losas sustituidas, confinamiento de zona de trabajo en las Líneas 3 y 7 del Metrobús; en la línea 1 de la red de Metrobús se realizó la demolición de losas de concreto MR-45, reposición de concreto fluido y concreto MR para rehabilitar el carril confinado de la Línea 1, suministro de silleas, barras de acero, cimbrado, colado, texturizado, curado, vibrado. Lo anterior, para un avance físico global del 31.59%.</p>
O24NR0228	Estabilización de Talud del Cerro de Zacatenco, en Avenida Insurgentes Norte.	0.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,964,838.55	0.00	0.00	4,964,838.55	<p>Se continua con los trabajos de concreto lanzado, se termina con la colocación de cimbra para colado de dados en anclas y elaboración de contracuneta. Lo anterior, para un avance físico real del 95.0%.</p> <p>Ubicación: Alcaldía: Gustavo A. Madero, sobre la avenida Insurgentes Norte.</p>
O24NR0229	Trabajos de Rehabilitación del Pórtico de Acceso de la Plaza Juárez.	0.00%	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	2,129,316.87	0.00	0.00	2,129,316.87	<p>Estos trabajos tiene un avance físico del 40%. Los trabajos realizados fueron: revisión estructural de las condiciones en las que se encontraba el Portico, se realizaron calas en la cimentación y al interior de la estructura para determinar un modelo de análisis numérico, se llevó a cabo la limpieza de pedacera de cimbra y residuos de concreto sólido que se ubicaban al interior del Portico, retiro de la chapa de cantera existente en el bastidor metálico que forraba la columna principal, actualmente se llevan a cabo trabajos de reforzamiento en bastidor metálico que recibirá el recubrimiento de cantera; Como resultado del análisis numérico, actualmente se están habilitando placas para llevar a cabo el reforzamiento estructural de la columna principal.</p> <p>Esta obra está ubicada en Avenida Juárez s/n, Col. Centro (Área 2), C.P. 6010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.</p> <p>El beneficio social será proteger la integridad física de de los visitantes y trabajadores del Museo "Memoria y Tolerancia", debido a que durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, uno de los accesos a la Plaza Juárez presentó daños a la estructura del Portal de acceso, así como a su reja, por lo que mediante el presente proyecto de salvamento, reforzamiento y rehabilitación del pórtico se beneficiará a los visitantes a dicho recinto.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS												
Enero-Marzo 2024												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0230	Adecuación y Rehabilitación de Espacios para la Dirección de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios, así como su Archivo.	5.92%	10,000,000.00	10,000,000.00	592,200.91	592,200.91	5,287,145.47		592,200.91	592,200.91	5,879,346.38	Estos trabajos tienen un avance físico del 40%. En el periodo reportado se llevó a cabo el colado de un firme para comenzar con el trazo y desplante de muros divisorios en área de Oficinas, donde posteriormente se colocó el bastidor metálico para recibir los postes y canales; también se han trabajado las canalizaciones para la instalación eléctrica vos y datos, así como se colocaron las hojas de Durock cara interior y cara exterior en cada uno de los cubículos para Oficinas y actualmente se está colocando el cableado eléctrico y el cable UTP para la instalación de voz y datos. Estos trabajos se ubican en Calle Candelaria de los Patos Colonia 10 de mayo, Código postal 15290, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. El beneficio social con la adecuación de estos espacios, es contribuir a reducir la desigualdad social en nuestra ciudad mediante su participación ininterrumpida en las diversas actividades y tareas de Gobierno de la Ciudad de México, donde entre otras se brinda asesoría y defensa jurídica y se prestan servicios gratuitos a través de personal especializado y capacitado en las materias que son de su competencia, ya que la función de esta Dependencia es servir y contribuir al bienestar de la población de la Ciudad de México.
O24NR0231	Trabajos de relleno en zona de estacionamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México	0.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	999,996.15		0.00	0.00	999,996.15	Se llevan a cabo trabajos de demolición de material asfáltico en zona de estacionamiento de la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, realizando el relleno a base de tezontle en greña para alcanzar el nivel para colocar el acabado. Lo anterior, para un avance físico del 95.0%. Este inmueble se ubica en la Calle Gral. Gabriel Hernández 56, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06720, Ciudad de México. Con la ejecución de los trabajos se está buscando mantener su operación óptima y funcional, dotándolos de potencial para desarrollo social, cultural, con condiciones de seguridad para los usuarios, instalaciones adecuadas para el servicio, conservando su esencia original e histórica en su caso, que conserve y enriquezca el acervo cultural de la Ciudad.
O24NR0232	Terminación de la Construcción de los Centros de Asistencia e Integración Social Central de Abastos y Vasco de Quiroga, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza, en la Ciudad de Méx	0.76%	40,000,000.00	40,000,000.00	610,233.06	305,116.53	164,096.53		305,116.53	305,116.53	469,213.06	Estos trabajos tienen un avance físico total del 1.17%. El contrato de Supervisión de Obra DGCOOP-AD-L-5-048-24 tiene un avance del 100%, quedando pendiente de adjudicación la obra del CAIS Vasco de Quiroga, así como los trabajos correspondientes al CAIS Central de Abastos. En el periodo reportado se llevó a cabo la integración del expediente de obra, que es un registro detallado de todos los aspectos del proyecto. Estos trabajos se ubican en Calle Peluqueros No.2, Col. Morelos Alcaldía Venustiano Carranza. El beneficio social es brindar asistencia a las personas residentes de la Ciudad de México que se encuentren en situación de calle o abandono social, que no cuenten con servicios de atención médica en instituciones públicas o privadas y que sufran carencias en materia de alimentación, vestido y vivienda.
O24NR0233	Construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio (Etapa Final).	0.00%	105,000,000.00	105,000,000.00	35,672,661.88	0.00	75,000,000.00		0.00	0.00	75,000,000.00	Al periodo que se reporta, existen estimaciones que se encuentran en proceso de validación y revisión, así mismo están en proceso de contratación las empresas correspondientes a los trabajos de continuidad de los proyectos a ejecutar el presente ejercicio.
O24NR0234	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México (Etapa Final).	0.00%	270,000,000.00	270,000,000.00	56,718,581.94	0.00	120,000,000.00		0.00	0.00	120,000,000.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
Periodo:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0250	Programa Bienestar en tu Colonia	2.29%	150,000,000.00	150,000,000.00	3,435,573.91	3,435,573.91	65,658,981.21		3,435,573.91	3,435,573.91	69,094,555.12	Se llevo a cabo 53,663.06 m2 mejoramiento de la infraestructura vial en las colonias de la Ciudad de México, mediante los trabajos de bacheo puntual de carpeta asfáltica de 7.5 cm de espesor promedio con mezcla asfáltica templada, realizando la preparación de la superficie aplicación de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica rr-2k a razón de .80 l/m2, colocación de mezcla asfáltica templada así como la aplicación de pintura tráfico en superficie de rodamiento, pintado en guarnición con pintura base agua con microesfera pintado en luz y corona color amarillo tránsito y señalamiento vertical como señalamiento restrictivo prohibido estacionarse sr-22º de 0.75m de diámetro colocado en poste de señalamiento según lo indicado en la norma.
TOTAL URG			4,755,836,760.00	4,755,836,760.00	368,979,798.18	264,340,824.84	2,876,382,961.16		264,340,824.84	264,340,824.84	3,140,723,786.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR0552	"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 150 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	230,781,300.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO PERO SE REALIZARA MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 150 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
024NR0718	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	9,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PLUTARCO ELÍAS CALLES CON C.C.T.:09DES0239R POR UN IMPORTE DE \$9,300,000.00.
024NR0719	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 4 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	18,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 4 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ALFONSO L. HERRERA CON C.C.T.:09DJN1360Q POR UN IMPORTE DE \$4,300,000.00, GENERACIÓN 21-22 CON C.C.T.: 09DPR1405 POR UN IMPORTE DE \$4,000,000.00, ITZCCAN CON C.C.T.: 09DJN0297Y POR UN IMPORTE DE \$8,200,000.00, MANUEL MARÍA CONTRERAS CON C.C.T.:09DPR1807G POR UN IMPORTE DE \$2,100,000.00.
024NR0720	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 10 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	0%	-	9,880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 10 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ALBERT EINSTEIN CON C.C.T.: 09DES0015J POR UN IMPORTE DE \$100,000.00, DR. AGUSTÍN RIVERA CON C.C.T.: 09DPR2505S POR UN IMPORTE DE \$80,000.00, ESCUELA PRIMARIA "PROFRA VIRGINIA RIVERA LOZANO" CON C.C.T.: 09DPR3197J POR UN IMPORTE DE \$800,000.00, JOSÉ MARÍA LUIS MORA CON C.C.T.: 09DJN0302T POR UN IMPORTE DE \$500,000.00, LIBERALES 1857 CON C.C.T.: 09DJN0839B POR UN IMPORTE DE \$2,000,000.00, PRIMERO DE MAYO CON C.C.T.: 09DPR2005X POR UN IMPORTE DE \$500,000.00, PROF. FRANCISCO NICODEMO CON C.C.T.: 09DES0113K POR UN IMPORTE DE \$4,300,000.00, REPÚBLICA DE LÍBANO CON C.C.T.: 09DPR2362L POR UN IMPORTE DE \$300,000.00, SECUNDARIA TÉCNICA No. 13 "MANUEL HEYSER JIMÉNEZ" CON C.C.T.: 09DST0013D POR UN IMPORTE DE \$1,000,000.00, VASCO DE QUIROGA CON C.C.T.: 09DPR1785L POR UN IMPORTE DE \$300,000.00.
024NR0721	MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	-	13,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 35 CON C.C.T.:09DST0035P POR UN IMPORTE DE \$13,200,000.00.
024NR0722	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	5,229,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ZIMBABWE CON C.C.T.: 09DPR2221M POR UN IMPORTE DE \$5,229,000.00.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDI INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR0723	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	9,100,700.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. GUILLERMO PRIETO PRADILLO CON C.C.T.: 09DPR2913X POR UN IMPORTE DE \$5,500,700.00, SILVESTRE REVUELTAS CON C.C.T.: 09DES01910 POR UN IMPORTE DE \$3,600,000.00
024NR0724	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PDTE. MIGUEL ALEMÁN VELASCO CON C.C.T.: 09DPR1241T POR UN IMPORTE DE \$1,100,000.00
024NR0725	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 4 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	2,410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 4 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CADETES DE LA NAVAL CON C.C.T.: 09DJN0746M POR UN IMPORTE DE \$180,000.00, CENTRO ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 1 CON C.C.T.: 09DML0092D POR UN IMPORTE DE \$1,800,000.00, ESTADO DE NAYARIT CON C.C.T.: 09DPR1991U POR UN IMPORTE DE \$350,000.00, PROF. VICTORIANO GUZMÁN CON C.C.T.: 09DPR2974K POR UN IMPORTE DE \$80,000.00
024NR0726	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CENTRO ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 4 CON C.C.T.: 09DML0093C POR UN IMPORTE DE \$800,000.00
024NR0727	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 3 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	4,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 3 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DR. ROBERTO SOLÍS QUIROGA CON C.C.T.: 09DPR3093O POR UN IMPORTE DE \$500,000.00, IZKALOTZIN CON C.C.T.: 09DES0260U POR UN IMPORTE DE \$2,900,000.00, REPÚBLICA DE SUAZILANDIA CON C.C.T.: 09DPR1944J POR UN IMPORTE DE \$1,500,000.00
024NR0728	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 4 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	5,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 4 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. LIC. ALFREDO V. BONFIL CON C.C.T.: 09DPR0913J POR UN IMPORTE DE \$800,000.00, MTR. MIGUEL A. QUINTANA CON C.C.T.: 09DPR2584V POR UN IMPORTE DE \$400,000.00, SIETE DE JULIO CON C.C.T.: 09DPR1026C POR UN IMPORTE DE \$1,200,000.00, TELESECUNDARIA 39 CON C.C.T.: 09DTV0039Z POR UN IMPORTE DE \$2,800,000.00
024NR0729	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 26 CON C.C.T.: 09DST0026H POR UN IMPORTE DE \$135,000.00 Y VALENTÍN ZAMORA OROZCO CON C.C.T.: 09DPR2275Q POR UN IMPORTE DE \$150,000.00



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX											
Período:		Enero-Marzo 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
024NR0730	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. GERTRUDIS BOCANEGRA DE LAZO DE LA VEGA CON C.C.T:09DIX00010 POR UN IMPORTE DE \$60,000.00.
024NR0731	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. REPÚBLICA MEXICANA CON C.C.T:09DESO103D POR UN IMPORTE DE \$150,000.00.
024NR0732	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	10,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CARLOS A. CARRILLO CON C.C.T: 09DESO213J POR UN IMPORTE DE \$6,000,000.00 Y PROFR. ABEL GAMIZ OLIVAS CON C.C.T: 09DPR2207T POR UN IMPORTE DE \$4,250,000.00.
024NR0733	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. MANUEL RUIZ RODRÍGUEZ CON C.C.T:09DPR3223R POR UN IMPORTE DE \$80,000.00 Y SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO CON C.C.T:09DPR3054M POR UN IMPORTE DE \$100,000.00.
024NR0734	MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	0%	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DR. ALFONSO PRUNEDA CON C.C.T:09DES0031A POR UN IMPORTE DE \$100,000.00.
024NR0735	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. YEYETZI CON C.C.T:09DJN0990Y POR UN IMPORTE DE \$80,000.00.
024NR0736	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 1 PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PROFR. JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ CON C.C.T:09DPR5094A POR UN IMPORTE DE \$80,000.00



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDI INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX										
Período:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
Q24NR0737	"MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	0%	-	2,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL PERIODO AUN NO ESTA PROGRAMADO, PERO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ESTUDIOS Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CAI SEP NO 30 OVIDIO DECROLY CON C.C.T:09DDI0030W POR UN IMPORTE DE \$1,000,000.00 Y JOSÉ NATIVIDAD MACÍAS CON C.C.T:09DES0253K POR UN IMPORTE DE \$1,600,000.00.
TOTAL URG			0.00	324,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09C001 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Período:	Enero-Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0314	Adquisición de equipo de cómputo.	0	0.00	206,800.00	206,800.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
TOTAL URG			0.00	206,800.00	206,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09 PD LR CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Período:	Enero-Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0299	Adquisición de Motocicleta para la mensajería de la CAPTRALIR.	0%	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	NO SE HAN REALIZADOS ACCIONES DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024
TOTAL URG			-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.										
Periodo:		Enero-Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0207	Adquisición de 2 equipos de cómputo, PC's portátiles.	0	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se adquirirán 2 equipos de cómputo, PC's portátiles, conforme al conjunto de especificaciones técnicas (estándares técnicos de hardware) establecidas por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP)
A24NR0208	Adquisición de 16 No breaks (UPS) de 650 VA.	0	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se adquirirán 16 No breaks (UPS) de 650 VA., conforme al conjunto de especificaciones técnicas (estándares técnicos de equipos eléctricos) establecidas por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP)
A24NR0209	Adquisición de 5 No breaks (UPS) de 1500 VA.	0	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	adquisición de 5 No breaks (UPS) de 1500 VA., conforme al conjunto de especificaciones técnicas (estándares técnicos de equipos eléctricos) establecidas por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP)
A24NR0210	Adquisición de 2 Impresoras multifuncionales	0	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se adquirirán 2 Impresoras multifuncionales con láser monocromo
A24NR0211	Adquisición de 2 video proyectores	0	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se adquirirán 2 video proyectores con fuente de alimentación 100 - 240V , 50 /60 Hz, tipo portátil
A24NR0212	Adquisición de 130 Licencias antivirus	0	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se adquirirán 130 licencias antivirus con seguridad para la Nube, Nube Híbrida, Redes e Internet, con protección de Usuarios, para los equipos de cómputo de la Entidad
TOTAL URG			0.00	242,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO									
Periodo:		ENERO - MARZO 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A23ML0001	Adquisición de escaleras electromecánicas para su instalación en diversas estaciones de las Líneas 3, 7 y 9 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	0	135,980,614.00	135,980,614.00	0.00	0.00	75,657,515.00	0.00	-	75,657,515.00	No se ha realizado ningún avance físico durante el ejercicio 2024, derivado que lo establecido en el contrato no se programó ninguna entrega en el periodo en cuestión, la entrega de las 18 escaleras adquiridas se realizará durante el segundo semestre del ejercicio 2024
A24NR0298	Adquisición de equipo portátil contra incendio (extintores) para el control de incendios de trenes de la Red del S.T.C.	0	0.00	1,363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	13.9	1,724,580,000.00	1,724,580,000.00	322,666,480.75	239,753,980.75	1,484,826,019.25	239,753,980.75	239,753,980.75	1,724,580,000.00	Las acciones realizadas en este proyecto corresponden a la cantidad de mantenimientos y lavados realizados a los trenes FE10 que circulan en línea 12. Para el primer trimestre del presente se han llevado a cabo 347 mantenimientos preventivos y 765 lavados interiores y exteriores.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	73	2,167,237,468.00	2,167,237,468.00	20,747,406.69	20,747,306.69	2,146,490,161.31	20,747,306.69	20,747,306.69	2,167,237,468.00	Durante el periodo enero - marzo de 2024 del Proyecto de Modernización de la Línea 1 del STC, contrato Multianual STC-CNCS-195/2020, se realizaron las siguientes acciones: Trenes NM16 *Se continuó con actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los Trenes NM16 los cuales prestan servicio en la Línea 1 que está operando desde el pasado mes de octubre de 2023. Trenes Nuevos NM22 *Durante el mes de marzo del 2024 iniciaron operaciones los Trenes Nuevos T01 (Cabeza de serie) y T03, los cuales cumplieron con las condiciones establecidas en el contrato de prestación de servicios para la puesta en servicio comercial. *Se continuó con actividades relacionadas con la Fabricación de los 29 trenes nuevos que se integrarán a la flota de la Línea 1 del STC, conforme a lo siguiente: *Trenes T02,T04,T05,T06,T07,T08 y T09 actividades de conclusión de Puesta a punto e inicio de pruebas de asentamiento. *Trenes T10, T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20 y T21 actividades de ensamble de Tren, Pruebas estáticas, Instalación de equipos de CTBTC y presentación de documentación soporte. Ampliación de PCC1 *Prestación de servicio del PCC 1 en C5, con control de tráfico de trenes de las Líneas 1,2,3,4,5 y 6, así como la ejecución de actividades de mantenimiento del mismo. Rehabilitación de Vía (Segmento 2 Salto del Agua - Observatorio) *Se continúa con trabajos de Rehabilitación que incluyen: •Obra Civil en túnel •Sistema de vía •Instalaciones eléctricas y electrónicas •Instalación de Sistema de Control en Vía Mantenimiento de Vía Rehabilitada (Segmento 1 tramo Pantitlán - Isabel la Católica) *Se realizaron actividades de mantenimiento en la vía rehabilitada (Segmento 1 tramo Pantitlán - Isabel la Católica), así como el cálculo de Indicadores de desempeño de la Vía con la finalidad de garantizar la continuidad de la operación del tramo en servicio comercial.
O23ML0014	Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del Taller de Revisión General en los Talleres de la Paz del S.T.C.	58.55	110,000,000.00	110,000,000.00	2,729,187.11	2,729,186.45	104,535,526.74	2,729,186.45	2,729,186.45	107,264,713.19	Del proyecto, a la fecha se ha ejecutado el "Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del Taller de Revisión General en los Talleres La Paz del S.T.C.," realizando el estudio de áreas factibles de construcción; diagramas de flujo; memoria descriptiva; programa de obra; estudio de mecánica de suelos; plano de áreas útiles; levantamiento del estado actual; levantamiento topográfico; estudios geotécnicos; proyecto arquitectónico; proyecto estructural; proyecto geotécnico; proyecto de instalaciones eléctricas; proyecto de instalaciones hidráulicas; el fincado del pedido de la mesa giratoria.
O24NR0236	Proyecto modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1, del Sistema de Transporte Colectivo.	0	134,000,000.00	134,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
O24NR0237	Aplicación de Impermeabilizante en estaciones, edificios y talleres de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
O24NR0238	Tratado y canalización de filtraciones en Estaciones e interestaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	0	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
O24NR0239	Mantenimiento de cárcamos y drenajes de las Líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO										
Periodo:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0240	Rehabilitación de techumbres, canalones y bajadas de agua pluvial en: Talleres, Almacénes y Estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
O24NR0241	Demolición del edificio siniestrado que albergaba el puesto central de control I	0	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
O24NR0242	Rehabilitación de pasarelas para cambio de andén en tramos superficiales de Línea 4	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
O24NR0243	Inyección de lodo fraguante en zapatas del tramo elevado de Línea 4	0	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
O24NR0244	Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones de Talleres El Rosario Línea 6 y trincheras de cableado en L-B, vía de enlace de Línea 4 a Línea 5 y vías secundarias de Santa Anita y Pantitlán	0	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
O24NR0245	Rehabilitación integral de techumbre de Taller de Mantenimiento Menor El Rosario	0	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
O24NR0246	Rectificación de perfil y trazo en el tramo elevado y rehabilitación de vías en la zona de maniobras de la Terminal Pantitlán Línea 9	35.23	60,000,000.00	60,000,000.00	178,781.75	108,425.97	59,741,718.35	108,425.97	108,425.97	-	59,850,144.32	Del proyecto, a la fecha se ha ejecutado la "Rectificación de perfil y trazo en el tramo elevado y rehabilitación de vías en la zona de maniobras de la terminal Pantitlán Línea 9" realizando el retiro y acarreo de balasto degradado; desarmado y retiro de aislador soporte de barra guía tipo superficial; desarmado y retiro de perfil de riel y de pista; desarmado y retiro de barra guía; retiro de durmiente de concreto; comienzo de las instalaciones de vía.
O24NR0247	Nivelación y alineación de vía en el tramo elevado y levantamiento y nivelación de 50 plintos de la estación Morelos a Deportivo Oceanía de Línea B	35.23	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Del proyecto, a la fecha se ha ejecutado la "Nivelación y alineación de vía en el tramo elevado y levantamiento y nivelación de 50 plintos de la Estación Morelos a Deportivo Oceanía de Línea B" realizando el levantamiento topográfico de las condiciones actuales del perfil y geometría de vía, para la rectificación de perfil y trazo; proyecto de trazo rectificado de vía; proyecto de perfil rectificado de vía; proyecto general e individual de sobreelevaciones; implantación en campo de referencias topográficas de proyecto rectificado (perfil y trazo). A la fecha no se registra presupuesto ejercido, debido a que el contratista aún no presenta estimación alguna para su pago.
O24NR0248	Inspección del estado que guarda la estructura metálica de la Línea 12 de acuerdo a la Guía de Conservación del Viaducto Elevado	0	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
O24NR0249	Monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento del tramo elevado de las Líneas 4, 9, 12 y B	0	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se reportan acciones realizadas
TOTAL URG			4,633,798,082.00	4,635,161,082.00	346,321,856.30	263,338,899.86	3,871,250,940.65	263,338,899.86	263,338,899.86			



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10 PD OR ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE										
Periodo:		ENERO - MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A24NR0253	Adquisición de botiquines metálicos de primeros auxilios con kit de medicamentos y material de curación	50%	0.00	144,124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (55) Botiquín de primeros auxilios esmaltado en color blanco, agarre superior, mecanismo para cerrar con candado, compartimientos internos, medidas 40X30X10 cm, equipado con kit de medicamentos y material de curación.
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
TOTAL URG			0.00	144,124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		ENERO-MARZO 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A.24NR.0200	Adquisición de autobuses eléctricos para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México.	0%	475,000,000.00	475,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al cierre del primer trimestre se encuentra en proceso la autorización del Proyecto.
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
TOTAL URG			475,000,000.00	475,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A22ML002	Adquisición de Nueve Trenes Ligeros Articulado Nuevos.	0	315,000,000.00	315,000,000.00	0.00	0.00	315,000,000.00	0.00	0.00	315,000,000.00	<p>Este proyecto se creó en 2022 bajo el esquema Multianual (2022-2024), con la finalidad de adquirir 9 Trenes Ligeros Articulado Nuevos de rodadura férrea, para reforzar la operación de la Línea 1 del Tren Ligero, que cuenta con 16 estaciones y 2 terminales a lo largo de 13 Km. de extensión de línea, lo que permitirá mejorar la oferta del servicio en las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco en beneficio de la población usuaria.</p> <p>En dicho ejercicio se celebraron 2 contratos multianuales con la empresa que ofreció las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, por un monto total de \$630'000,000.00, de los cuales en el periodo 2022-2023 se otorgaron anticipos por un importe total de \$315'000,000.00, de acuerdo a lo establecido en los contratos, por lo que para 2024, se tiene programado finiquitar el proyecto.</p>
A24NR0201	Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Control de Tráfico para la Línea del Tren Ligero de la Ciudad de México	0	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Se creó este proyecto con la finalidad de adquirir un Sistema de Monitoreo y Control de Tráfico necesario para llevar a cabo la regulación operativa y garantizar las condiciones de seguridad de los usuarios y del material rodante que proporciona el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en la Línea del Tren Ligero de la Ciudad de México.</p>
TOTAL URG			340,000,000.00	340,000,000.00	0.00	0.00	315,000,000.00	0.00	0.00	315,000,000.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana
Período:	Enero- Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0202	Adquisición de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión	0%	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se tiene prevista la adquisición de 3 Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, para el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria CEVASEP I y II, los cuales permitirán monitorear con equipos de última generación las instalaciones, así como, a la población penitenciaria y visitantes, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo.
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad	78%	714,792,671.00	714,792,671.00	138,874,884.90	137,036,777.40	576,033,157.12	137,036,777.40	137,036,777.40	713,069,934.52	Proyectos multianuales para la contraprestación periódica para el servicio de infraestructura penitenciaria, consistentes en un conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales tecnológicos y requerimientos de mantenimiento en el CEVASEP I y CEVASEP II, ubicados a un costado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Los inmuebles objeto de los contratos, se encuentran en funcionamiento físicamente, con mantenimientos extramuros periódicos mensuales hasta el término de los contratos.
TOTAL URG			814,792,671.00	814,792,671.00	138,874,884.90	137,036,777.40	576,033,157.12	137,036,777.40	137,036,777.40	713,069,934.52	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Período:	Enero-Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
	Proyecto de obra en los "Juzgados, Salas y Unidades de Gestión Judicial del Sistema Procesal Penal Acusatorio en los inmuebles de los Reclusorios Sur, Norte y Oriente",	0	12,500,000.00	12,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de formalización el Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública y anexo técnico 2024, así como en proceso de integración los expedientes técnicos de las obras.
	TOTAL TSJCDMX		12,500,000.00	12,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
Período:		Enero-Marzo 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
A24NR0263	Adquisición de Impresora Multifuncional, PC de escritorio, Licencia Base Pstore, Licencia base para videovigilancia y Licencia para activación de módulo administrativo de Dockstat	0%	-	726,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso la adhesión a la adquisición consolidada de equipo de cómputo y software.
													-
TOTAL URG			-	726,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:			Enero-Marzo 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0243	Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual del Museo Infantil y Juvenil Yancuic.			4,011,967.98	4,011,967.98	0.00	0.00	0.00	0.00		- El procedimiento de contratación se realizará abril del presente ejercicio.
A24NR0254	Adquisición de Equipo Informático del Museo Infantil y Juvenil Yancuic.			225,371.76	225,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00		- El procedimiento de contratación se realizará abril del presente ejercicio.
A24NR0264	Adquisición de Equipo Informático CCTV del Museo Infantil y Juvenil Yancuic.			139,544.92	139,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00		- El procedimiento de contratación se realizará abril del presente ejercicio.
A24NR0250	Adquisición de Equipo Recreativo Agrupaciones Musicales.			222,476.40	222,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00		- El procedimiento de contratación se realizará abril del presente ejercicio.
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
TOTAL URG				4,599,361.06	4,599,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			36CD02 SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PILARES								
Período:			ENERO - MARZO 2024								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A.24NR.0221	Adquisición de equipo informático para ampliar la infraestructura de la Ciberescuela en el PILARES Río Tiber	0	0.00	240,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Estos recursos se autorizaron durante el mes de marzo, por lo que se encuentran en proceso de licitación para la adquisición de mobiliario y equipo
A.24NR.0245	Adquisición de mobiliario necesario para equipar el Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), denominado La Cañada	0	0.00	685,400.00	685,400.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Estos recursos se autorizaron durante el mes de marzo, por lo que se encuentran en proceso de licitación para la adquisición de mobiliario y equipo
A.24NR.0246	Adquisición de Equipo Administrativo, Equipo Recreativo y Herramientas para equipar los Talleres del Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), denominado La Cañada	0	0.00	335,450.00	335,450.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Estos recursos se autorizaron durante el mes de marzo, por lo que se encuentran en proceso de licitación para la adquisición de mobiliario y equipo
A.24NR.0247	Adquisición de maquinaria y equipo para los Talleres del Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), denominado La Cañada	0	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Estos recursos se autorizaron durante el mes de marzo, por lo que se encuentran en proceso de licitación para la adquisición de mobiliario y equipo
A.24NR.0248	Adquisición de equipo especial para equipar los Talleres del Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), denominado La Cañada	0	0.00	169,415.00	169,415.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Estos recursos se autorizaron durante el mes de marzo, por lo que se encuentran en proceso de licitación para la adquisición de mobiliario y equipo
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
TOTAL URG		0	-	1,546,065.00	1,311,065.00	-	-	-	-	-	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36PFEG Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México
Período:	Enero-marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0206	Adquisición de Licencias de antivirus para el equipo de computo del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México	0	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Al periodo que se reporta se tiene en proceso la adquisición de las licencias.
											-	
											-	
											-	
TOTAL URG			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

