



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-004	HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC		INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO A PRESIÓN, POR ASPERSIÓN SURGENTE, AUTOMATIZADO, EN 8 MIL CUADRADOS DEL PARQUE TAÇLE (4 MIL EN 2023, 4 MIL EN 2024)			5.0	6.0	-	418,238.0	418,238.0	-	418,238.00	-	-	418,238.00	100.0
10-001	ABRAHAM GONZALEZ	5	POR UNA CALLE DE PRIMERA			5.0	6.0	-	369,345.0	369,345.0	-	367,276.38	-	-	367,276.38	99.4
10-002	ACUEDUCTO	1	REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN ACUEDUCTO.			5.0	6.0	-	594,588.0	594,588.0	-	-	-	-	-	0.0
10-003	ACUILOTLA		CAMBIO DE RED DE DRENAJE DE 3RA CERRADA HASTA C. FRANCISCO OROZCO (CONTINUIDAD)			100.0	6.0	-	480,715.0	480,715.0	480,662.10	-	480,662.10	480,662.10	480,662.10	100.0
10-005	AGUILAS 3ER PARQUE	3	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE DEL ANDADOR 3.			99.9	6.0	-	607,166.0	607,166.0	606,857.36	-	606,857.36	606,857.36	606,857.36	99.9
10-006	AGUILAS PILARES	2	CONTINUIDAD REENCARPETADO CON ASFALTO CALLE PRIMERA DE PILARES Y LITORALES			99.7	6.0	-	448,063.0	448,063.0	446,828.74	0.01	446,828.74	446,828.74	446,828.75	99.7
10-007	ALCANTARILLA	1	BENJINARIAS Y BANQUETAS CON MOVILIDAD INCLUYENTE EN COL. ALCANTARILLA			99.6	6.0	-	415,532.0	415,532.0	413,809.64	-	413,809.64	413,809.64	413,809.64	99.6
10-008	ALFALFAR CAPITULO 4000	1	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE BANQUETA EN ROSA NEGRA, SANTA LUCÍA Y GIOTTO.			100.0	4.0	-	461,267.0	461,267.0	461,067.03	-	461,067.03	461,067.03	461,067.03	100.0
10-009	ALFONSO XIII	2	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022			96.7	4.0	-	964,399.0	964,399.0	932,930.67	-	932,930.67	932,930.67	932,930.67	96.7
10-010	ALPES	1	COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE ALTA DEFINICIÓN EN AV. BARRANCA DEL MUERTO ENTRE CALZ. DE LOS LEONES Y AV. REVOLUCIÓN.			5.0	5.0	-	659,402.0	659,402.0	-	637,897.38	-	-	637,897.38	96.7
10-011	ALPES (AMPL)	4	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE RIBERA, COLONIA AMPLIACIÓN ALPES.			99.8	6.0	-	467,235.0	467,235.0	466,084.46	-	466,084.46	466,084.46	466,084.46	99.8
10-013	LA MEXICANA (AMPL)	3	REPAVIMENTACIÓN DE C. PASO MOLINO (CONTINUIDAD)			99.7	6.0	-	432,108.0	432,108.0	430,984.98	0.01	430,984.98	430,984.98	430,984.99	99.7
10-014	JALALPA (AMPL)	2	CÁMARAS DE VIGILANCIA ANDADOR 2 (CONTINUIDAD)			5.0	5.0	-	520,483.0	520,483.0	-	476,206.85	-	-	476,206.85	91.5
10-015	ARBOLEDAS POLITOCO	8	CONTINUACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO			5.0	6.0	-	402,799.0	402,799.0	-	-	-	-	-	0.0
10-016	ARCOS DE CENTENARIO	2	CONTINUACIÓN CAMBIO DE RED HIDRÁULICA, DRENAJE, Y PAVIMENTACIÓN CALLE CIPRES Y CALLE PINO.			5.0	6.0	-	343,650.0	343,650.0	-	-	-	-	-	0.0
10-017	ARTURO GAMIZ	2	REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO			97.2	6.0	-	341,314.0	341,314.0	331,889.50	-	331,889.50	331,889.50	331,889.50	97.2
10-019	ARVIDE	4	CONTINUACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS.			100.0	4.0	-	407,762.0	407,762.0	407,584.32	-	407,584.32	407,584.32	407,584.32	100.0
10-020	ATLAMAXAC	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN CIRCUITO ARRABALES			99.8	6.0	-	359,437.0	359,437.0	358,705.36	-	358,705.36	358,705.36	358,705.36	99.8
10-021	ATLAMAYA	4	PODA DE ARBOLES EN TODA LA COLONIA ATLAMAYA			47.5	3.0	-	423,341.0	423,341.0	201,267.00	421,811.13	201,267.00	201,267.00	623,078.13	147.2
10-022	AVE REAL	1	JARDINERAS Y REJA PERIMETRAL DE SEGURIDAD			99.9	6.0	-	437,132.0	437,132.0	436,842.19	-	436,842.19	436,842.19	436,842.19	99.9



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-023	AVE REAL (AMPL)		REENCARPETADO ASFALTICO EN LA CALLE DE TÁNTALO Y HASTA PETREL CON REJILLAS PLUVIALES Y RECORTE DE BANQUETA (CONTINUIDAD)			98.6	6.0	-	368,312.0	368,312.0	363,216.10	-	363,216.10	363,216.10	363,216.10	98.6
10-024	AXOTLA	1	CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE PROVIDENCIA ENTRE FRANCIA E IZTACCÍHUATL			96.2	6.0	-	538,625.0	538,625.0	518,237.01	-	518,237.01	518,237.01	518,237.01	96.2
10-025	BALCONES DE CEHUAYO	3	TERMINACION DE C. CAMINO PUNTA DE CEHUAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO			99.1	6.0	-	429,219.0	429,219.0	425,469.94	-	425,469.94	425,469.94	425,469.94	99.1
10-026	BARRIO NORTE	1	CAMBIO DE RED DE AGUA PARA CALLE ALDAMA			100.0	6.0	-	1,469,181.0	1,469,181.0	1,468,605.48	0.01	1,468,605.48	1,468,605.48	1,468,605.48	100.0
10-027	BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB)	2	IMPERMEABILIZACIÓN			100.0	4.0	-	368,411.0	368,411.0	368,410.45	-	368,410.45	368,410.45	368,410.45	100.0
10-028	BEJERO	5	COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL			99.8	6.0	-	418,630.0	418,630.0	417,732.62	-	417,732.62	417,732.62	417,732.62	99.8
10-029	BELEN DE LAS FLORES	3	NEGRETE (CONTINUIDAD)			5.0	5.0	-	581,037.0	581,037.0	-	532,409.31	-	-	532,409.31	91.6
10-030	BELEN DE LAS FLORES SECC. RELLENO	1	CÁMARAS EN MI COLONIA			5.0	5.0	-	362,540.0	362,540.0	-	337,319.39	-	-	337,319.39	93.0
10-032	BONANZA															
10-034	CALZADA JALALPA	5	PINTURA PARA TODA LA COLONIA SUSTITUCIÓN DE DRENAJE (30 METROS APROX) EN CDA. CALZADA JALALPA Y C. FELIPE ÁNGELES (CONTINUIDAD)			100.0	4.0	-	455,867.0	455,867.0	455,668.81	-	455,668.81	455,668.81	455,668.81	100.0
10-035	CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	2	MEJOR ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS SOLARES EN CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS			30.0	6.0	-	764,661.0	764,661.0	229,270.96	534,965.58	229,270.96	229,270.96	764,236.54	99.9
10-036	CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	4	REMEDIACIÓN DE JARDÍN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES			5.0	6.0	-	339,917.0	339,917.0	-	-	-	-	-	0.0
10-037	CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	9	COLOCACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO Y REJA PERIMETRAL EN CALLE 11 DE NOVIEMBRE			5.0	4.0	-	390,594.0	390,594.0	-	-	-	-	-	0.0
10-039	CANUTILLO PREDIO LA PRESA	2	CAMBIO DE RED HIDRAULICA CANUTILLO (DESDE ANDADOR LAS HIGUERAS HASTA DAR LA VUELTA POR CDA RIO MIXCOAC)			99.2	6.0	-	341,504.0	341,504.0	338,611.44	-	338,611.44	338,611.44	338,611.44	99.2
10-040	CAROLA (U HAB)	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN			98.6	6.0	-	341,273.0	341,273.0	336,447.70	-	336,447.70	336,447.70	336,447.70	98.6
10-041	CEDRO CHICO	2	COLOR EN TU UNIDAD			92.5	4.0	-	386,547.0	386,547.0	357,544.58	-	357,544.58	357,544.58	357,544.58	92.5
10-042	CHIMALISTAC	5	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CAMINITO SEGURO Y DIGNO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA			99.1	6.0	-	340,968.0	340,968.0	337,815.50	-	337,815.50	337,815.50	337,815.50	99.1
10-043	COLINAS DE TARANGO	5	PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA			5.0	6.0	-	527,474.0	527,474.0	-	-	-	-	-	0.0
10-044	COLINAS DEL SUR	1	CONTINUACIÓN REMEDIACIÓN CASETA DE VIGILANCIA ENREJADO TUBULAR PARQUE ECOLÓGICO (CALZ. DE LAS CARRETAS)			5.0	6.0	-	377,651.0	377,651.0	-	-	-	-	-	0.0
10-045	CONCIENCIA PROLETARIA	3	CONTINUACIÓN MURO Y REPELLADO (COLINDANCIA DE LA COLONIA Y JUEGOS INFANTILES)			98.0	6.0	-	995,202.0	995,202.0	975,136.93	-	975,136.93	975,136.93	975,136.93	98.0
10-046	COOPERATIVA CEHUAYO	2	CASA DE ADULTO MAYOR			99.7	6.0	-	365,653.0	365,653.0	364,676.57	-	364,676.57	364,676.57	364,676.57	99.7
10-047	CORPUS CHRISTY	5	ESCALINATAS SEGURAS			5.0	6.0	-	449,480.0	449,480.0	-	-	-	-	-	0.0
10-049	COVE	2	SEGURIDAD EN LA COLONIA COVE (CÁMARAS E ILUMINACIÓN)			99.8	6.0	-	1,540,869.0	1,540,869.0	1,537,420.26	-	1,537,420.26	1,537,420.26	1,537,420.26	99.8
10-050	CRISTO REY	1	MANITA DE GATO			5.0	5.0	-	614,146.0	614,146.0	-	568,227.83	-	-	568,227.83	92.5
		2				96.7	4.0	-	427,590.0	427,590.0	413,636.72	-	413,636.72	413,636.72	413,636.72	96.7



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %			
			CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO		EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO
10-051	DE TARANGO (RNCDA)			CONTINUACIÓN, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOCRETO EXISTENTE POR NUEVO EN LA CALLE DE COLINA DE CAGUAS.			100.0	6.0	-	336,442.0	336,442.0	336,442.00	-	336,442.00	336,442.00	336,442.00	100.0
10-052	DESARROLLO URBANO	1		PINTATE DE COLORES			96.7	4.0	-	743,296.0	743,296.0	719,042.12	-	719,042.12	719,042.12	719,042.12	96.7
10-053	DOS RIOS	6		CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO FALTANTE C. ALFERIÑQUE			5.0	6.0	-	417,005.0	417,005.0	-	-	-	-	-	0.0
10-054	EL ARBOL	2		(CONTINUACIÓN). PINTURA EN FACHADAS EN TODA LA COLONIA DEL ÁRBOL			100.0	4.0	-	382,217.0	382,217.0	382,049.97	-	382,049.97	382,049.97	382,049.97	100.0
10-056	EL BOSQUE	1					100.0	4.0	-	371,687.0	371,687.0	371,526.56	-	371,526.56	371,526.56	371,526.56	100.0
10-057	EL BOSQUE 2DA SECCIÓN (AMPL)	2		POR UN BOSQUE MÁS COLORIDO			100.0	4.0	-	365,241.0	365,241.0	365,082.74	-	365,082.74	365,082.74	365,082.74	100.0
10-058	EL BOSQUE SECCION TORRES	2		FACHADAS			5.0	6.0	-	345,144.0	345,144.0	-	-	-	-	-	0.0
10-059	EL CAPULIN	3		VELARIA			5.0	6.0	-	495,433.0	495,433.0	-	-	-	-	-	0.0
10-060	EL CAPULIN (AMPL)	3		KIOSCO, DE FUERZA Y PROGRESO EL CAPULIN.			94.4	6.0	-	365,374.0	365,374.0	344,939.94	20,434.06	344,939.94	344,939.94	365,374.00	100.0
10-061	BOSCOSO (U HAB)	3		MOVILIDAD SEGURA E ILUMINACIÓN			100.0	4.0	-	395,795.0	395,795.0	395,795.00	-	395,795.00	395,795.00	395,795.00	100.0
10-062	EL MIRADOR	1		MEJORA Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE LAS BOMBAS DEL RESIDENCIAL BOSCOSO			5.0	6.0	-	395,098.0	395,098.0	-	395,039.22	-	-	395,039.22	100.0
10-063	EL PARAISO	3		CONTINUACIÓN DE DRENAJE CON CÁRCAMO DE BOMBEO EN ANDADOR PROL. TECALCAPA, ESQ. CON 3RA. CDA. DE SAN AGUSTÍN.			100.0	4.0	-	583,191.0	583,191.0	582,939.03	-	582,939.03	582,939.03	582,939.03	100.0
10-064	EL PIRU (FRACC)	6		COLORANDO TU COLONIA			100.0	6.0	-	433,648.0	433,648.0	433,546.96	-	433,546.96	433,546.96	433,546.96	100.0
10-065	EL PIRUL	2		SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE RED DE DRENAJE EN SECCIÓN I HASTA SECCIÓN J (CONTINUACIÓN)			5.0	5.0	-	519,537.0	519,537.0	-	484,284.99	-	-	484,284.99	93.2
10-066	EL POCITO	4		MONITOREO CONSTANTE (CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA PUNTOS ESTRATÉGICOS).			5.0	6.0	-	457,242.0	457,242.0	-	-	-	-	-	0.0
10-067	EL RODEO	2		ENCHULA MI COLONIA CON CAMBIO DE BANQUETAS, AV. CHICAGO Y AV. MINIAS (CONTINUIDAD)			96.7	4.0	-	374,754.0	374,754.0	362,524.94	-	362,524.94	362,524.94	362,524.94	96.7
10-068	EL RUEDO	1		PINTURA PARA FACHADAS Y COLOCACIÓN DE BANCAS EN ALGUNAS BANQUETAS			100.0	6.0	-	338,734.0	338,734.0	338,734.00	-	338,734.00	338,734.00	338,734.00	100.0
10-069	EMANCIPACIÓN DEL PUEBLO (U HAB)	2		MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE COLORES			5.0	4.0	-	412,536.0	412,536.0	-	-	-	-	-	0.0
10-070	ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	2		ZDA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y SEGURIDAD PARA LAS ÁREAS RECREATIVAS DE LA UNIDAD.			99.2	6.0	-	355,008.0	355,008.0	352,001.47	-	352,001.47	352,001.47	352,001.47	99.2
10-071	ESTADO DE HIDALGO	1		CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN C. ARTIFICIOS.			100.0	6.0	-	515,547.0	515,547.0	515,490.77	0.01	515,490.77	515,490.77	515,490.78	100.0
10-072	FLOR DE MARIA	2		DRENAJE BONDJITO FASE 2 REENCARPETAMIENTO DE LA 1RA PRIVADA DE FLOR DE MARÍA A PARTIR DE ESQ. C. LAS FLORES CON CONCRETO HIDRÁULICO.			99.9	6.0	-	383,583.0	383,583.0	383,284.59	-	383,284.59	383,284.59	383,284.59	99.9



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-073	FLORIDA	3	COLOCACIÓN DE BANQUETAS EN AV. MINERVA ENTRE C. AJUSCO Y AV. VITO ALESSIO ROBLES			99.7	6.0	-	742,131.0	742,131.0	739,617.00	232.00	739,617.00	739,617.00	739,849.00	99.7
10-074	FRANCISCO VILLA	2	COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN ESCALERA			100.0	6.0	-	583,526.0	583,526.0	583,521.91	-	583,521.91	583,521.91	583,521.91	100.0
10-075	GALEANA	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN ANDADOR RUISEÑOR (CONTINUIDAD)			99.8	6.0	-	366,809.0	366,809.0	366,083.74	-	366,083.74	366,083.74	366,083.74	99.8
10-076	GARCIMARRERO	1	MUVILIAU PARA UNAL A1 KAVLES DE RAMPAS Y ESCALONES DE CONCRETO, PASAMANOS			100.0	6.0	-	503,975.0	503,975.0	503,975.00	-	503,975.00	503,975.00	503,975.00	100.0
10-077	GARCIMARRERO NORTE	3	TUBULARES EN PENDIENTE CALLE TEJOCOTE (DE CALLE LA PRESA A CALLE ABEDUL)			95.6	6.0	-	729,503.0	729,503.0	697,192.78	29,474.23	697,192.78	697,192.78	726,667.01	99.6
10-078	GARCIMARRERO REACOMODO	2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIPRÉS. ESPACIOS INFANTILES Y RECREATIVOS EN PASEO DE LOS ALCANFORES			5.0	6.0	-	377,444.0	377,444.0	-	-	-	-	-	0.0
10-079	GOLONDRINAS	1	POR UNA MEJOR REHABILITACIÓN EN LA COLONIA			99.5	6.0	-	794,627.0	794,627.0	790,676.57	-	790,676.57	790,676.57	790,676.57	99.5
10-080	GOLONDRINAS 1RA SECCION	3	RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE AVATAR			5.0	6.0	-	548,240.0	548,240.0	-	532,398.58	-	-	532,398.58	97.1
10-081	GOLONDRINAS 2DA SECCION	3	BANQUETAS DIGNAS E INCLUYENTES EN GRULLAS			5.0	6.0	-	677,619.0	677,619.0	-	671,946.23	-	-	671,946.23	99.2
10-082	GRAL A ROSALES	2	REHABILITACIÓN DE LAS ESCALERAS DE AND. ROSALES			100.0	6.0	-	343,623.0	343,623.0	343,622.99	0.01	343,622.99	343,622.99	343,623.00	100.0
10-083	GRAL C A MADRAZO	5	MEJORANDO TU SEGURIDAD, ARREGLANDO EL TALÚD DE CDA. VASCO DE QUIROGA (CONTINUACIÓN)			99.6	6.0	-	426,560.0	426,560.0	424,701.84	0.01	424,701.84	424,701.84	424,701.85	99.6
10-084	GUADALUPE INN	3	REPARACIÓN INTEGRAL DE GLORIETA VALVERDE: PASOS PEATONALES, ALCANTARILLADO			5.0	6.0	-	676,490.0	676,490.0	-	-	-	-	-	0.0
10-085	HERON PROAL	6	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DESDE AVENIDA CENTENARIO HASTA CALLE CUATRO			99.7	6.0	-	542,568.0	542,568.0	541,164.78	-	541,164.78	541,164.78	541,164.78	99.7
10-086	HOGAR Y REDENCION	2	REEMPLAZO DE DRENAJE HIDRÁULICO MARIO MORENO Y PROLONGACIÓN GUERRERO.			100.0	6.0	-	537,718.0	537,718.0	537,627.09	-	537,627.09	537,627.09	537,627.09	100.0
10-087	ISIDRO FABELA	3	REENCARPETADO PARA LAS CALLES DE ISIDRO FABELA			99.7	6.0	-	485,133.0	485,133.0	483,853.03	-	483,853.03	483,853.03	483,853.03	99.7
10-088	JALALPA	5	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS EN TODA LA COLONIA			94.2	6.0	-	759,081.0	759,081.0	714,975.35	42,224.09	714,975.35	714,975.35	757,199.44	99.8
10-089	JALALPA EL GRANDE	11	CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA PARA RESGUARDO DE VÁLVULAS DE LA RED HIDRÁULICA Y CAMBIO DE VÁLVULA			99.5	6.0	-	1,173,716.0	1,173,716.0	1,167,694.67	0.33	1,167,694.67	1,167,694.67	1,167,695.00	99.5
10-090	JALALPA TEPITO	1	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LÁMPARAS DE BRAZO (LUZ LED) AL EXTERIOR DE LAS CASAS (CONTINUACIÓN)			5.0	6.0	-	829,439.0	829,439.0	-	-	-	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-091	JARDINES DEL PEDREGAL	4	BALIZAMIENTO DE CALLES Y BANQUETAS, TOPES Y CRUCE DE PEATONES.			88.5	6.0	-	1,544,413.0	1,544,413.0	1,366,522.34	162,381.70	1,366,522.34	1,366,522.34	1,528,904.04	99.0
10-092	JOSE MARIA PINO SUAREZ	4	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA			98.7	6.0	-	828,950.0	828,950.0	817,985.53	-	817,985.53	817,985.53	817,985.53	98.7
10-093	JURISTAS	3	3RA ETAPA REHABILITACIÓN DEL TALUD EN CALLE ALFONSO NORIEGA Y YUNCAS			99.7	6.0	-	403,353.0	403,353.0	402,297.74	-	402,297.74	402,297.74	402,297.74	99.7
10-094	LA ANGOSTURA	1	BORDE VERDE CALLE DEL RÍO.			5.0	6.0	-	498,720.0	498,720.0	-	-	-	-	-	0.0
10-095	LA ARAÑA	2	COLOCACIÓN DE BANQUETA EN AND. MORELOS Y DESASOLVE EN LA ARAÑA (CONTINUACIÓN)			100.0	6.0	-	438,939.0	438,939.0	438,751.37	-	438,751.37	438,751.37	438,751.37	100.0
10-096	LA CAÑADA	2	PINTANDO TU CASA (CONTINUIDAD)			96.7	4.0	-	568,543.0	568,543.0	549,991.80	-	549,991.80	549,991.80	549,991.80	96.7
10-097	LA CASCADA	3	CAMARAS DE VIGILANCIA			5.0	5.0	-	466,746.0	466,746.0	-	432,958.19	-	-	432,958.19	92.8
10-098	LA CEBADA (AMPL)	1	REMODELACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE AMPL. LA CEBADA (HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)			99.5	6.0	-	417,743.0	417,743.0	415,708.99	-	415,708.99	415,708.99	415,708.99	99.5
10-100	LA CONCHITA	2	REMODELACIÓN DE ESCALERAS			99.8	6.0	-	491,822.0	491,822.0	490,759.76	-	490,759.76	490,759.76	490,759.76	99.8
10-101	LA HERRADURA	1	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN RÓMULO O' FARRIL			5.0	6.0	-	359,150.0	359,150.0	-	-	-	-	-	0.0
10-102	LA HUERTA	4	PINTANDO DE COLORES MI COLONIA			96.7	4.0	-	363,451.0	363,451.0	351,591.29	-	351,591.29	351,591.29	351,591.29	96.7
10-103	LA JOYA	3	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE LA CARPETA ASFÁLTICA MANRESANOS - MARISMEÑOS.			99.7	6.0	-	701,217.0	701,217.0	699,175.89	-	699,175.89	699,175.89	699,175.89	99.7
10-104	LA LOMA	2	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOMA			5.0	6.0	-	870,396.0	870,396.0	-	-	-	-	-	0.0
10-105	LA MARTINICA	2	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN CALLE 3			99.9	6.0	-	688,088.0	688,088.0	687,195.70	-	687,195.70	687,195.70	687,195.70	99.9
10-106	LA MEXICANA	3	CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C-2 DE BASE PLATA			5.0	5.0	-	921,182.0	921,182.0	-	837,793.19	-	-	837,793.19	90.9
10-107	LA MILAGROSA	5	MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE DRENAJE, CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE QUE DESEMBOCA EN LA CERRADA DE MIXTECA Y MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR DESLAVE.			100.0	6.0	-	408,669.0	408,669.0	408,669.00	-	408,669.00	408,669.00	408,669.00	100.0
10-108	LA OTRA BANDA	2	REPARAR LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES DE TODA LA COLONIA.			99.7	6.0	-	449,599.0	449,599.0	448,435.94	0.01	448,435.94	448,435.94	448,435.95	99.7
10-109	LA PALMITA	1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MONIDA			99.8	6.0	-	437,353.0	437,353.0	436,628.34	-	436,628.34	436,628.34	436,628.34	99.8
10-111	LA PRESA	1	CONTINUAMOS ENCHULANDO CAUCANOS Y AND. ARTIGUENSES.			99.8	6.0	-	447,089.0	447,089.0	446,221.39	-	446,221.39	446,221.39	446,221.39	99.8
10-112	LA PRESA SECCION HORNOS	1	PINTANDO LA PRESA SECCIÓN HORNOS			96.7	4.0	-	434,753.0	434,753.0	420,566.24	-	420,566.24	420,566.24	420,566.24	96.7
10-113	LADERA GRANDE O LA CEBADITA	4	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE			99.7	6.0	-	378,623.0	378,623.0	377,629.73	-	377,629.73	377,629.73	377,629.73	99.7



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
			GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%													
10-114	LAS ÁGUILAS		2	CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			5.0	5.0	-	824,832.0	824,832.0	-	822,737.35	-	-	822,737.35	99.7
10-115	LAS AGUILAS (AMPL)		4	REPAVIMENTACIÓN DE C. REAL DE MINAS, MESETA, 3A CDA DE BAHÍA Y 1A CDA DE BAHÍA.			99.7	6.0	-	1,119,232.0	1,119,232.0	1,116,145.74	-	1,116,145.74	1,116,145.74	1,116,145.74	99.7
10-116	LAS AGUILAS SECC HORNOS		3	CONTINUACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SALON DE USO MULTIPLES.			5.0	6.0	-	367,552.0	367,552.0	-	-	-	-	-	0.0
10-118	LAS CUEVITAS		1	REAL DEL BOSQUE- SISTEMA GRUPAL DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA			100.0	4.0	-	483,622.0	483,622.0	483,622.00	-	483,622.00	483,622.00	483,622.00	100.0
10-119	LAS PALMAS		3	REPELLADO Y PINTURA PARA FACHADAS 2DA FASE			96.7	4.0	-	443,490.0	443,490.0	429,019.06	-	429,019.06	429,019.06	429,019.06	96.7
10-120	LIBERACIÓN PROLETARIA		1	CAMBIO DE DRENAJE EN C. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUIDAD).			99.8	6.0	-	499,641.0	499,641.0	498,588.68	-	498,588.68	498,588.68	498,588.68	99.8
10-121	LIBERALES DE 1857		1	CAMBIO DE CRUADOS DE CONCRETO DAÑADOS (CONTINUIDAD)			100.0	6.0	-	687,917.0	687,917.0	687,833.18	-	687,833.18	687,833.18	687,833.18	100.0
10-122	LLANO REDONDO		4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LLANO DORADO, ENTRE LLANO PLATEADO Y LLANO ESMERALDA			99.0	6.0	-	440,101.0	440,101.0	435,705.89	4,306.70	435,705.89	435,705.89	440,012.59	100.0
10-123	LOMAS DE AXOMIATLA		3	SANEAMIENTO (PLAGA HIEDRA) DE ÁRBOLES DEL PARQUE AXOMIATLA Y BARRANCA DE TARANGO.			5.0	3.0	-	418,542.0	418,542.0	-	-	-	-	-	0.0
10-124	LOMAS DE BECERRA		2	CON INICIACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA TIPO BULLET CON LUMINARIA TIPO LED CON CONECCIÓN A C2 EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			5.0	5.0	-	1,285,577.0	1,285,577.0	-	1,197,570.16	-	-	1,197,570.16	93.2
10-125	LOMAS DE BECERRA (U HAB)		4	CAMBIO DE ASFALTO 2023			100.0	4.0	-	451,532.0	451,532.0	451,532.00	-	451,532.00	451,532.00	451,532.00	100.0
10-126	LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)		6	ACCESO SEGURO			100.0	4.0	-	441,804.0	441,804.0	441,804.00	-	441,804.00	441,804.00	441,804.00	100.0
10-127	LOMAS DE CAPULA		6	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE BARTOLOME FERRELO ESQ. MARCO POLO A BENJAMIN DE TUEDELA			99.7	6.0	-	814,600.0	814,600.0	812,423.03	-	812,423.03	812,423.03	812,423.03	99.7
10-128	LOMAS DE CAPULIN		2	REPARACION DE LA AV ARBOLEDAS CON PAVIMENTO.			99.2	6.0	-	480,100.0	480,100.0	476,338.22	-	476,338.22	476,338.22	476,338.22	99.2
10-129	LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)		5	INTALACION DE LUMINARIAS SOLARES EN ÁREAS COMUNES.			100.0	4.0	-	346,705.0	346,705.0	346,705.00	-	346,705.00	346,705.00	346,705.00	100.0
10-130	LOMAS DE CHAMONTOYA		2	CAMBIO DE DRENAJE			99.8	6.0	-	924,002.0	924,002.0	921,985.19	-	921,985.19	921,985.19	921,985.19	99.8
10-131	LOMAS DE GUADALUPE		1	PISTA PARA CAMINAR, TROTAR O CORRER EN LA ZONA DEL BOSQUE DE AURAS (ENTRE MOCHUELO, AURAS Y RÍO DE GUADALUPE)			5.0	6.0	-	472,921.0	472,921.0	-	-	-	-	-	0.0
10-132	LOMAS DE LA ERA		1	MEJORANDO MIS CALLES			99.3	6.0	-	1,657,882.0	1,657,882.0	1,646,840.86	0.01	1,646,840.86	1,646,840.86	1,646,840.87	99.3
10-133	LOMAS DE LAS AGUILAS		3	ADECUACIONES A LA CAÍDA DE DRENAJE Y REFORZAMIENTO DEL POZO FRENTE A BUHARROS 39			100.0	6.0	-	558,438.0	558,438.0	558,424.92	-	558,424.92	558,424.92	558,424.92	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
			GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%													
10-134	LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN	CONTINUACION DE COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PARTE BAJA DE CALLE 2 ENTRE CALLE 6 Y AV. DESIERTO DE LOS LEONES	1				99.6	6.0	-	514,773.0	514,773.0	512,606.56	-	512,606.56	512,606.56	512,606.56	99.6
10-135	LOMAS DE LOS CEDROS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN PEORES CONDICIONES: MANUEL ÁVILA CAMACHO, ABEDULES Y LIRIOS	1				99.7	6.0	-	744,312.0	744,312.0	741,920.14	-	741,920.14	741,920.14	741,920.14	99.7
10-136	LOMAS DE NUEVO MEXICO	REENCARPETAMIENTO EN C. CANTEROS	3				99.8	6.0	-	467,382.0	467,382.0	466,237.54	-	466,237.54	466,237.54	466,237.54	99.8
10-138	LOMAS DE PUERTA GRANDE	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE 3	1				100.0	6.0	-	612,383.0	612,383.0	612,308.40	-	612,308.40	612,308.40	612,308.40	100.0
10-139	LOMAS DE SAN ANGEL INN	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA, DE TODA LA COLONIA	6				99.8	6.0	-	503,774.0	503,774.0	502,858.70	-	502,858.70	502,858.70	502,858.70	99.8
10-140	LOMAS DE SANTA FE	RECAMBIO DE VALVULAS DE AGUA POTABLE EN VEREDA DE SANTA FE ESQUINA CON CERRADA DE QUIROGA Y EN VEREDA SANTA FE	1				98.2	6.0	-	362,491.0	362,491.0	356,070.55	-	356,070.55	356,070.55	356,070.55	98.2
10-141	LOMAS DE SANTO DOMINGO	ARREGLO DE CALLE	2				99.1	6.0	-	364,673.0	364,673.0	361,310.13	0.01	361,310.13	361,310.13	361,310.14	99.1
10-142	LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	RECONSTRUIR ESCALERAS	1				5.0	6.0	-	409,630.0	409,630.0	-	-	-	-	-	0.0
10-144	LOMAS DE TETELPAN	AMPLIACION Y RENOVACION DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE CAMINO REAL A TETELPAN	5				53.2	6.0	-	565,546.0	565,546.0	301,063.12	253,026.95	301,063.12	301,063.12	554,090.07	98.0
10-145	LORETO	CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA DE TODA LA COLONIA	5				70.5	6.0	-	418,189.0	418,189.0	294,647.06	119,439.09	294,647.06	294,647.06	414,086.15	99.0
10-146	LOS CEDROS	CONTINUACION DE REJA PERIMETRAL EN C. CERRO DULCE (RIO MIXCOAC)	2				100.0	6.0	-	373,360.0	373,360.0	373,359.99	0.01	373,359.99	373,359.99	373,360.00	100.0
10-147	LOS GAMITOS	CONTINUACION (MEJORANDO FACHADAS) REMOZAMIENTO Y PINTURA EN FACHADAS.	2				100.0	4.0	-	389,456.0	389,456.0	389,287.22	-	389,287.22	389,287.22	389,287.22	100.0
10-148	MARGARITA M DE JUAREZ	POR UNA COLONIA DE ALTA GAMA	1				100.0	4.0	-	421,155.0	421,155.0	420,973.06	-	420,973.06	420,973.06	420,973.06	100.0
10-149	MARIA G DE GARCIA RUIZ	REPARACION DE BANQUETAS	6				99.3	6.0	-	578,288.0	578,288.0	574,466.57	-	574,466.57	574,466.57	574,466.57	99.3
10-150	MÁRTIRES DE TACUBAYA	LUMINARIAS PARA EVITAR LA DELINCUENCIA	2				5.0	6.0	-	397,992.0	397,992.0	-	-	-	-	-	0.0
10-151	MERCED GOMEZ	REPAVIMENTACION EN LA CALLE DE MEJIA DELGADO	2				99.7	6.0	-	988,179.0	988,179.0	985,242.37	-	985,242.37	985,242.37	985,242.37	99.7
10-152	METROPOLITANO (U HAB)	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS	2				100.0	4.0	-	399,788.0	399,788.0	399,786.27	-	399,786.27	399,786.27	399,786.27	100.0
10-153	MIGUEL GAONA ARMENTA	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL MIGUEL GAONA ARMENTA	6				96.4	6.0	-	619,459.0	619,459.0	597,098.19	-	597,098.19	597,098.19	597,098.19	96.4
10-154	MIGUEL HIDALGO	AMPLIACION DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES	2				100.0	6.0	-	406,181.0	406,181.0	406,180.99	0.01	406,180.99	406,180.99	406,181.00	100.0
10-155	MILPA DEL CEDRO	MURO DE CONTENCIÓN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1				99.5	6.0	-	339,459.0	339,459.0	337,610.27	-	337,610.27	337,610.27	337,610.27	99.5
10-156	MINAS DE CRISTO	CAMBIO DE PLANCHAS DE ECOCRETO	1				100.0	6.0	-	672,365.0	672,365.0	672,365.00	-	672,365.00	672,365.00	672,365.00	100.0
10-157	MOLINO DE ROSAS	INSTALACION DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DUALES, EN EL ROSA DE LOS ANGELES Y ROSA ESTRELL	4				5.0	5.0	-	862,858.0	862,858.0	-	778,216.18	-	-	778,216.18	90.2
10-158	MOLINO DE ROSAS (AMPL)	RESTAURANDO LA IMAGEN	4				100.0	6.0	-	542,639.0	542,639.0	542,597.25	-	542,597.25	542,597.25	542,597.25	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)												AVANCE PRESUPUESTAL %		
			CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO
10-160	MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	3	INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR			5.0	4.0	-	402,387.0	402,387.0	-	-	-	-	-	-	0.0
10-161	OCHO DE AGOSTO	1	ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, EN AV. CENTRAL			100.0	6.0	-	444,578.0	444,578.0	444,529.02	-	444,529.02	444,529.02	444,529.02	100.0	
10-162	OCOTILLOS	2	CONTINUIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN ANDADOR 1 OYAMEL FITNESS OCOTILLOS			5.0	6.0	-	361,951.0	361,951.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-163	OLIVAR DE LOS PADRES	7	ALUMBREMOS LA CICLOPISTA QUE CORRE SOBRE RÓMULO O´ FARRIL REGENERACION DE BAQUE IAS EN TODA LA COLONIA, CON PASO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES			5.0	6.0	-	1,591,839.0	1,591,839.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-166	PALMAS	2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MINA DE MANGANESO Y MINA DE ANTIMONIO			99.3	6.0	-	628,730.0	628,730.0	624,604.19	-	624,604.19	624,604.19	624,604.19	99.3	
10-167	PALMAS AXOTITLA	5	NUEVOS DRENAJES TUBERIAS Y BROCALES, (COLADERAS PARA CALLES Y BARRANCAS)			91.5	6.0	-	460,997.0	460,997.0	421,920.95	38,992.62	421,920.95	421,920.95	460,913.57	100.0	
10-168	PARAJE EL CABALLITO	2	2023 BOMBAS PARA POZO TORMENTA Y CARCAMO 2024			5.0	6.0	-	1,398,708.0	1,398,708.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-169	PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	7	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO			96.1	4.0	-	567,795.0	567,795.0	545,932.74	-	545,932.74	545,932.74	545,932.74	96.1	
10-170	PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	1	INCREMENTO DE CONTROLES DE SEGURIDAD EN LOS ACCESOS			100.0	4.0	-	542,489.0	542,489.0	542,489.00	-	542,489.00	542,489.00	542,489.00	100.0	
10-171	PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	2	IMAGEN URBANA PINTA DE FACHADAS			96.7	4.0	-	757,800.0	757,800.0	733,072.14	-	733,072.14	733,072.14	733,072.14	96.7	
10-172	PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL)	5	REENCARPETADO EN PUERTO SAN JOSÉ DEL CABO			99.8	6.0	-	1,024,951.0	1,024,951.0	1,022,980.57	-	1,022,980.57	1,022,980.57	1,022,980.57	99.8	
10-173	PODER POPULAR	4	REPARACION DE TALUD DE LA ENTRADA DE S DE MAYO Y RAMPAS DE CALLE 10			99.5	6.0	-	380,665.0	380,665.0	378,815.35	-	378,815.35	378,815.35	378,815.35	99.5	
10-174	POLVORA	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD UNA POR MANZANA, HASTA LLEGAR A 12. CONTINUACION			5.0	5.0	-	453,272.0	453,272.0	-	408,586.59	-	-	408,586.59	90.1	
10-175	PONCIANO ARRIAGA	6	REFAVIMENTACIÓN C. 5 A 9, ENTRE C. RICARDO Y LA BARDA DE LA PERA XOCHINAHUAC. CONTINUAR EN C. FLORES MAGÓN ESQ. C. 9 CALLE 9 Y 8.			99.4	6.0	-	430,386.0	430,386.0	427,952.51	-	427,952.51	427,952.51	427,952.51	99.4	
10-176	PRADOS LA PROVIDENCIA	1	CAMBIO DE RED DE DRENAJE			100.0	6.0	-	454,800.0	454,800.0	454,768.95	-	454,768.95	454,768.95	454,768.95	100.0	
10-177	PRESIDENTES	3	REENCARPETAR DE LA C. LÁZARO CARDENAS Y C. MANUEL ÁVILA CAMACHO (CONTINUIDAD).			99.7	6.0	-	836,091.0	836,091.0	833,846.13	-	833,846.13	833,846.13	833,846.13	99.7	
10-178	PRESIDENTES 1RA (AMPL)	2	REENCARPETADO EN LA CALLE GROOVER CLEVELAND CON COLOR NI COLONIA			99.7	6.0	-	550,341.0	550,341.0	548,917.75	-	548,917.75	548,917.75	548,917.75	99.7	
10-179	PRESIDENTES 2DA (AMPL)	2	EMPEZANDO POR HACIENDA DE LA FLOR, HACIENDA OJO DE AGUA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)			96.7	4.0	-	746,939.0	746,939.0	722,565.95	-	722,565.95	722,565.95	722,565.95	96.7	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %			
			CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO		EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO
10-180	PRIVADA CENTENARIO			CONTINUIDAD DE LA RED HIDRÁULICA PRIV. CENTENARIO CON VÁLVULA, Y TOMA DOMICILIARIA			21.5	6.0	-	401,185.0	401,185.0	86,222.90	310,984.72	86,222.90	86,222.90	397,207.62	99.0
10-181	PROF JOSE ARTURO LOPEZ	2	CANANEA	ESCALERAS Y REJAS TUBULARES PARA PASO PEATONAL EN CALLE			99.9	6.0	-	449,895.0	449,895.0	449,347.06	-	449,347.06	449,347.06	449,347.06	99.9
10-182	PROGRESO TIZAPAN	2	PAULA NUMERO 2	CONCRETO HIDRAULICO EN CDA			80.0	6.0	-	884,047.0	884,047.0	707,237.60	176,809.40	707,237.60	707,237.60	884,047.00	100.0
10-183	PUEBLO NUEVO	2	DE PUEBLO NUEVO	TERCERA ETAPA DEL CENTRO			95.8	6.0	-	377,537.0	377,537.0	361,573.94	-	361,573.94	361,573.94	361,573.94	95.8
10-184	PUENTE COLORADO	2	COMUNITARIO PUENTE	COLORADO.			5.0	6.0	-	537,725.0	537,725.0	-	-	-	-	-	0.0
10-185	PUENTE COLORADO (AMPL)	4					5.0	5.0	-	515,683.0	515,683.0	-	491,716.05	-	-	491,716.05	95.4
10-186	PUNTA DE CEHUAYO	2		CÁMARAS DE SEGURIDAD EL MIRADOR PARA TODA LA COLONIA. CONTINUAR CONSTRUCCIÓN DEL			5.0	6.0	-	542,938.0	542,938.0	-	-	-	-	-	0.0
10-187	REACOMODO EL CUERNITO	4		CENTRO INTERACTIVO			98.2	6.0	-	679,060.0	679,060.0	666,827.46	-	666,827.46	666,827.46	666,827.46	98.2
10-188	REACOMODO PINO SUAREZ	2		TRANSFORMANDO MERCURIO LONETA PARA LOS APARATOS DE			5.0	6.0	-	382,338.0	382,338.0	-	-	-	-	-	0.0
10-189	REAL DEL MONTE	2		EJERCICIO.			5.0	6.0	-	447,039.0	447,039.0	-	-	-	-	-	0.0
10-190	RINCON DE LA BOLSA	2		SENDERO SEGURO			99.9	6.0	-	446,639.0	446,639.0	446,095.86	-	446,095.86	446,095.86	446,095.86	99.9
10-192	SAN ANGEL	2		RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON PASAMANOS AND. NARDO ESQ. JACARANDAS, ENTRE MALVA Y PENSAMIENTO.			5.0	6.0	-	593,790.0	593,790.0	-	-	-	-	-	0.0
10-193	SAN ANGEL INN	3		PUESTA EN VALOR DE BANQUETAS EN ZONA HISTÓRICA DE SAN ÁNGEL, INCLUYENDO RESTAURAR Y REPONER EL RECINTO, MEMORIA FOTOGRÁFICA Y ELABORACIÓN DE			45.6	3.0	-	441,677.0	441,677.0	201,267.00	421,811.13	201,267.00	201,267.00	623,078.13	141.1
10-194	SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)	4		NORMA. PROYECTO DE REGENERACION URBANA Y SOSTENIBLE DEL ÁREA VERDE EN C. FRESNOS ESQ. REYNA Y C. LEÓN FELIPE.			5.0	6.0	-	2,742,815.0	2,742,815.0	-	-	-	-	-	0.0
10-195	SAN CLEMENTE	8		REMODELACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DEL CENTRO DEL PBLO. SAN BARTOLO AMEYALCO.			67.7	6.0	-	896,475.0	896,475.0	607,061.20	288,314.40	607,061.20	607,061.20	895,375.60	99.9
10-196	SAN GABRIEL	3		REPARIMENTACIÓN DE CALLE TARANGO. DE 1ERA CERRADA DE JACARANDAS A MIRASOL			99.9	6.0	-	356,076.0	356,076.0	355,547.55	-	355,547.55	355,547.55	355,547.55	99.9
10-197	SAN PEDRO DE LOS PINOS	3		COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ESTACIONAMIENTO Y RAMPA DE ACCESO DE AND. 1 DE SAN GABRIEL			5.0	5.0	-	414,306.0	414,306.0	-	377,095.54	-	-	377,095.54	91.0
10-198	SANTA FE	2		CÁMARAS DE VIGILANCIA CON LUMINARIAS CONECTADAS AL C2. PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS			100.0	4.0	-	1,034,004.0	1,034,004.0	1,033,556.54	-	1,033,556.54	1,033,556.54	1,033,556.54	100.0
10-200	SANTA LUCIA	4		RECUPERACIÓN DE CALLES EMPEDRADAS DEL PUEBLO SANTA LUCÍA CHANTEPEC ETAPA			98.9	6.0	-	999,815.0	999,815.0	988,979.47	0.01	988,979.47	988,979.47	988,979.48	98.9



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
			GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%													
10-201	SANTA LUCIA REACOMODO		3	REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN DESIERTO DE KARAKUM			100.0	6.0	-	378,642.0	378,642.0	378,598.33	-	378,598.33	378,598.33	378,598.33	100.0
10-202	SANTA LUCIA (PBLO)		2	FACHADA Y LUMINARIAS			96.7	4.0	-	361,642.0	361,642.0	349,841.04	-	349,841.04	349,841.04	349,841.04	96.7
10-203	SANTA MARÍA NONOALCO		3	CAMARAS DE SEGURIDAD			5.0	5.0	-	742,164.0	742,164.0	-	706,948.98	-	-	706,948.98	95.3
10-204	SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)			EN PROCESO DE DELIBERACION			70.0	6.0	-	2,047,425.0	2,047,425.0	1,432,326.75	613,854.31	1,432,326.75	1,432,326.75	2,046,181.06	99.9
10-205	SEARS ROEBUCK (U HAB)			CALENTADORES SOLARES PARA EL AREA DE ALBERCA AREA COMUN DE LA UNIDAD HABITACIONAL SEARS ROEBUCK													
10-206	TARANGO (U HAB)		3	CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA A LA CISTERNA EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD			5.0	4.0	-	354,296.0	354,296.0	-	-	-	-	-	0.0
10-208	TECOLALCO		6	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 2023-2024			100.0	4.0	-	388,022.0	388,022.0	388,022.00	-	388,022.00	388,022.00	388,022.00	100.0
10-209	TEJOCOTE		2	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SALÓN CULTURAL TEJOCOTE			5.0	5.0	-	413,087.0	413,087.0	-	388,579.77	-	-	388,579.77	94.1
10-211	TEPEACA (AMP)		3	RECUPERACIÓN DE PARQUE CDA. GUACAMAYO			100.0	6.0	-	370,653.0	370,653.0	370,646.01	6.99	370,646.01	370,646.01	370,653.00	100.0
10-212	TEPOPTLA		1	REJA Y PUERTA DE ACCESO AL KIOSCO Y JUEGOS INFANTILES.			5.0	3.0	-	442,149.0	442,149.0	-	442,149.00	-	-	442,149.00	100.0
10-213	TETELPAN		1				94.9	6.0	-	389,313.0	389,313.0	369,423.00	19,890.00	369,423.00	369,423.00	389,313.00	100.0
10-214	TETELPAN (PBLO)		5	CAMBIO DE DRENAJE HIDRÁULICO OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DRENAJE.			99.9	6.0	-	865,212.0	865,212.0	864,183.02	-	864,183.02	864,183.02	864,183.02	99.9
10-215	TETLALPAN		2	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRAULICA, DESIERTO DE SIND, DESIERTO DE TURAN Y DESIERTO DE LIBIA.			100.0	6.0	-	659,200.0	659,200.0	659,122.36	-	659,122.36	659,122.36	659,122.36	100.0
10-216	TIZAMPAMPANO		6				5.0	6.0	-	363,432.0	363,432.0	-	358,727.61	-	-	358,727.61	98.7
10-217	TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL		2	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA TODA LA COLONIA			5.0	6.0	-	364,565.0	364,565.0	-	-	-	-	-	0.0
10-218	TLACOPAC		5	MULTIDEPORTIVO CANOA			81.1	6.0	-	1,092,981.0	1,092,981.0	886,414.89	196,712.79	886,414.89	886,414.89	1,083,127.68	99.1
10-219	TLACOYAQUE		4	RECUPERAR, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN TODAS LAS CALLES DE LA U. T. TLACOPAC. MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN EL CALLEJÓN ARBOLEDAS (ANTERIOR: CALLE GUADALUPE VICTORIA)			5.0	6.0	-	528,070.0	528,070.0	-	-	-	-	-	0.0
10-220	TLACOYAQUE (AMPL)		5				99.8	6.0	-	500,259.0	500,259.0	499,075.42	-	499,075.42	499,075.42	499,075.42	99.8
10-221	TLACOYAQUE (BARR)		4	CAMINO SEGURO			100.0	6.0	-	779,084.0	779,084.0	778,950.64	-	778,950.64	778,950.64	778,950.64	100.0
10-222	TLACUITLAPA		2	EMBELLECE LAS CALLES CON CEMENTO HIDRÁULICO.			100.0	6.0	-	393,260.0	393,260.0	393,229.42	-	393,229.42	393,229.42	393,229.42	100.0
10-223	TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL)		3	3RA ETAPA DE RENIELACIÓN Y REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN LAS CALLES MIXTECA Y PALMAS			99.1	6.0	-	628,686.0	628,686.0	622,896.20	-	622,896.20	622,896.20	622,896.20	99.1
10-224	TLAPECCHICO		6	ENCHÚLAME MI CALLE			99.3	6.0	-	744,751.0	744,751.0	739,658.60	-	739,658.60	739,658.60	739,658.60	99.3
10-226	TOLTECA		6	RECUPERANDO ÁREA VERDE POR LA SEGURIDAD INTEGRAL DE MI COLONIA			5.0	6.0	-	574,233.0	574,233.0	-	572,824.45	-	-	572,824.45	99.8
10-227	TORRES DE MIXCOAC (U HAB)		2	INSTALACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS			5.0	5.0	-	566,808.0	566,808.0	-	527,673.19	-	-	527,673.19	93.1
			3				100.0	4.0	-	410,949.0	410,949.0	410,949.00	-	410,949.00	410,949.00	410,949.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %				
			CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO		EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
10-228	TORRES DE POTRERO		DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO EN PROLONGACIÓN PINOS, CON EURORREJA, DE CALLE GUERRERO HASTA 10 DE MAYO.			8		99.7	6.0	-	1,263,037.0	1,263,037.0	1,259,034.28	-	1,259,034.28	1,259,034.28	1,259,034.28	99.7
10-229	TORRES SAN ANTONIO (U HAB)		REPARACIÓN DE FUGAS Y MANTENIMIENTO A BOMBAS EN CISTERNAS			7		5.0	4.0	-	628,347.0	628,347.0	-	-	-	-	-	0.0
10-230	TORRES SAN PEDRO (U HAB)		REAVIVAR ÁREAS COMUNES			1		5.0	4.0	-	455,644.0	455,644.0	-	-	-	-	-	0.0
10-231	BELÉN DE LAS FLORES (U HAB)		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA EN LA UNIDAD BELÉN (ETAPA 3).			3		5.0	4.0	-	550,069.0	550,069.0	-	-	-	-	-	0.0
10-232	UNIDAD POPULAR TEPEACA		CONTINUIDAD DE RECUPERACION PARQUE TEXCOTLA			5		5.0	6.0	-	502,670.0	502,670.0	-	-	-	-	-	0.0
10-233	UNION OLIVOS		CONTINUACIÓN CON LA ADAPTACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE ROBLES EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (BAÑO Y CAMBIADOR)			1		99.3	6.0	-	378,852.0	378,852.0	376,233.09	-	376,233.09	376,233.09	376,233.09	99.3
10-234	UNIÓN POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)		CONTINUACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA			2		5.0	4.0	-	527,649.0	527,649.0	-	-	-	-	-	0.0
10-235	VALENTIN GOMEZ FARIAS		COLOCACION DE TECHUMBRE SOBRE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (CONTINUIDAD)			1		5.0	6.0	-	462,303.0	462,303.0	-	-	-	-	-	0.0
10-236	VILLA PROGRESISTA		SUSTITUCIÓN TOTAL DEL TUBO DE DRENAJE, C. BENITO JUÁREZ			5		100.0	6.0	-	500,375.0	500,375.0	500,307.05	-	500,307.05	500,307.05	500,307.05	100.0
10-237	VILLA SOLIDARIDAD		ANDADORES NUEVA IMAGEN URBANA INICIO EN ANDADOR4TO,3ERO,2DO Y 1ERO DE QUITANA ROO Y 1ER AND. DE GUANAJUATO (PINTURA PARA TODOS) (COTINUACIÓN 23-24)			1		100.0	4.0	-	385,519.0	385,519.0	385,352.19	-	385,352.19	385,352.19	385,352.19	100.0
10-238	VILLA VERDUN		CONTAR CON UN AREA TECHADAD DE ASADORES BAÑOS VELARIA PARA HACER DIA DE CAMPO EN PARQUE LEMANS VILLA VERDUN			1		5.0	6.0	-	528,229.0	528,229.0	-	-	-	-	-	0.0
10-239	ZENON DELGADO		PINTEMOS LA COLONIA			1		100.0	4.0	-	521,855.0	521,855.0	521,629.61	-	521,629.61	521,629.61	521,629.61	100.0
10-240	ZOTOLITLA		CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN SU QUINTA ETAPA			3		99.9	6.0	-	428,882.0	428,882.0	428,366.71	-	428,366.71	428,366.71	428,366.71	99.9
10-241	19 DE MAYO		DEPORTE PARA TODOS			1		5.0	6.0	-	453,899.0	453,899.0	-	-	-	-	-	0.0
10-242	1RA VICTORIA		ILUMINANDO PARA UNA NUEVA IMAGEN EN 1RA. VICTORIA			5		100.0	4.0	-	495,738.0	495,738.0	495,523.48	-	495,523.48	495,523.48	495,523.48	100.0
10-243	1RA VICTORIA SECCION BOSQUES		VELARIA EN JUEGOS INFANTILES			4		5.0	6.0	-	525,352.0	525,352.0	-	-	-	-	-	0.0
10-244	26 DE JULIO		CONTINUACIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA ESCALINATA EN ANDADOR SOR JUANA INES DE LA CRUZ			3		99.9	6.0	-	388,853.0	388,853.0	388,394.68	-	388,394.68	388,394.68	388,394.68	99.9
10-245	ZDA EL PIRUL (AMPL)		CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL (CONTINUIDAD)			3		5.0	5.0	-	405,139.0	405,139.0	-	379,717.37	-	-	379,717.37	93.7
10-246	ZDA JALALPA TEPITO (AMPL)		MEJORAMIENTO DE IMAGEN APLANADO Y PINTURA			2		96.7	4.0	-	538,134.0	538,134.0	520,574.78	-	520,574.78	520,574.78	520,574.78	96.7



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)												AVANCE PRESUPUESTAL %	
			GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
10-247	ESTADO DE HIDALGO_	5	RENIVELACION DE ADOQUIN EN LA C. CANTERA, CANTIL, PEDRERA Y RISCO			99.1	6.0	-	561,153.0	561,153.0	555,985.53	-	555,985.53	555,985.53	555,985.53	99.1
10-248	LOMAS DE SANTE FE II	5	ILUMINACION PUBLICA EN VIALIDAD FERNANDO ESPINOZA Y AV. JAVIER BARRROS SIERRA.			5.0	6.0	-	888,934.0	888,934.0	-	-	-	-	-	0.0
10-249	BELEN DE LAS FLORES	4	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GLADIOLA, STA CDA DE BELEN, BAJADA DE BELEN Y CDA AZUCENA			98.0	6.0	-	388,636.0	388,636.0	380,671.72	0.01	380,671.72	380,671.72	380,671.73	98.0
10-251	LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	9	BARANDALES			87.9	4.0	-	713,478.0	713,478.0	626,979.98	-	626,979.98	626,979.98	626,979.98	87.9
10-252	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I	3	REENCARPETADO DE LAS C. 4 Y 8			99.7	6.0	-	1,100,232.0	1,100,232.0	1,097,199.33	-	1,097,199.33	1,097,199.33	1,097,199.33	99.7
10-253	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION II	3	CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE (CALLE 12 ENTRE CALLE 18 Y AVENIDA PADRE HIDALGO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)			5.0	6.0	-	1,019,991.0	1,019,991.0	-	-	-	-	-	0.0
10-254	OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	1	PAVIMENTO NUEVO PARA EL OLIVAR			99.7	6.0	-	1,284,478.0	1,284,478.0	1,280,920.15	-	1,280,920.15	1,280,920.15	1,280,920.15	99.7
10-255	OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II	1	OLIVAR			99.7	6.0	-	1,284,478.0	1,284,478.0	1,280,920.15	-	1,280,920.15	1,280,920.15	1,280,920.15	99.7
10-256	SANTA FE KM 8.5	4	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE EN C. 29 Y C. 30 (CONTINUACIÓN CAMARAS DE SEGURIDAD			5.0	6.0	-	1,009,172.0	1,009,172.0	-	-	-	-	-	0.0
10-257	PREDIO LA ANGOSTURA	2	COMENZANDO EN C. VASCO DE QUIROGA			5.0	5.0	-	367,145.0	367,145.0	-	334,592.92	-	-	334,592.92	91.1
10-257	PREDIO LA ANGOSTURA	2	CONTINUIDAD DE LA PAVIMENTACIÓN AL INTERIOR DE LA U.T. PREDIO LA ANGOSTURA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			99.0	6.0	-	475,276.0	475,276.0	470,574.89	-	470,574.89	470,574.89	470,574.89	99.0
10-258	RESIDENCIAL MARIA ISABEL	4	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO EN TODAS LAS JARDINERAS			99.0	6.0	-	475,276.0	475,276.0	470,574.89	-	470,574.89	470,574.89	470,574.89	99.0
10-258	RESIDENCIAL MARIA ISABEL	4	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO EN TODAS LAS JARDINERAS			99.0	6.0	-	475,276.0	475,276.0	470,574.89	-	470,574.89	470,574.89	470,574.89	99.0
10-259	RESIDENCIAL LOS PINOS (U HAB)	1	CONTINUIDAD			5.0	6.0	-	388,789.0	388,789.0	-	-	-	-	-	0.0
10-259	SEARS SEGUNDA SECCIÓN (U HAB)	4	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS Y CICLOPISTA			99.7	4.0	-	365,495.0	365,495.0	364,425.86	-	364,425.86	364,425.86	364,425.86	99.7
10-259	SEARS SEGUNDA SECCIÓN (U HAB)	4	REPAVIMENTACION AREA COMUN Y ESTACIONAMIENTO NO TECHADO			99.7	4.0	-	365,495.0	365,495.0	364,425.86	-	364,425.86	364,425.86	364,425.86	99.7
10-260	DESDE LA CASA 1 HASTA EL EDIFICIO	4	DESDE LA CASA 1 HASTA EL EDIFICIO			100.4	4.0	-	339,555.0	339,555.0	340,896.30	-	340,896.30	340,896.30	340,896.30	100.4
						-	6.0	132,136,362.0	4,858,243.0	4,858,243.0	-	-	-	-	-	-
						-	5.0	11,599,494.0	103,550.0	103,550.0	-	-	-	-	-	-
						-	4.0	1,498,538.0	2,267,413.0	2,267,413.0	-	1,066.85	-	-	1,066.85	-
								145,234,394.0	145,234,394.0	145,234,394.0	89,317,127.6	18,135,869.9	89,317,127.6	89,317,127.6	107,452,997.5	
								TOTAL UR:								



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
			GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
02-001	AGUILERA	5	ILUMINANDO LA AGUILERA				2461	702,012.00	702,012.00	702,012.00	319,399.04	382,612.96	702,012.00	319,399.04	702,012.00	100%	
02-002	ALDANA	5	SIN BACHES, SIN ACCIDENTES				6141	788,076.00	788,076.00	788,076.00	788,076.00	-	788,076.00	788,076.00	788,076.00	100%	
02-003	PETROLERA AMPL	3	COLOCACIÓN DE COLADERAS NUEVAS				6141	646,062.00	646,062.00	646,062.00	646,062.00	-	646,062.00	646,062.00	646,062.00	100%	
02-005	ANGEL ZIMBRON	5	COLOCACION DE CEMENTO HIDRAHULICO				6141	689,069.00	689,069.00	689,069.00	689,069.00	-	689,069.00	689,069.00	689,069.00	100%	
02-006	ARENAL	5	SEGURIDAD ARENAL(CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA)				5231	828,169.00	828,169.00	828,169.00	-	828,169.00	828,169.00	-	828,169.00	100%	
02-007	CENTRO DE AZCAPOTZALCO	3	MURAL EN TEPANECOS				4419	912,607.00	912,607.00	912,607.00	-	912,607.00	912,607.00	-	912,607.00	100%	
02-008	CLAVERIA	5	CAMBIO DE BANQUETAS EN LA COLONIA CLAVERIA				6141	1,185,189.00	1,185,189.00	1,185,189.00	1,185,189.00	-	1,185,189.00	1,185,189.00	1,185,189.00	100%	
02-009	COLTONGO	3	OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD EN COLTONGO (PISO Y DRENAJE DIGNO PARA TODOS)				6141	786,876.00	786,876.00	786,876.00	786,876.00	-	786,876.00	786,876.00	786,876.00	100%	
02-010	COSMOPOLITA	3	NUEVAS VELARIAS Y REMODELACIÓN EXTERIOR DEL MODULO COSMOPOLITA				6141	777,116.00	777,116.00	777,116.00	777,116.00	-	777,116.00	777,116.00	777,116.00	100%	
02-011	COSMOPOLITA AMPL	5	SENDERO SEGURO				6141	587,716.00	587,716.00	587,716.00	587,716.00	-	587,716.00	587,716.00	587,716.00	100%	
02-012	CRUZ ROJA TEPANTONGO U HAB	3	FACHADA TEPANTONGO				4419	541,679.00	541,679.00	520,231.00	520,231.00	-	520,231.00	520,231.00	520,231.00	100%	
02-013	CUITLAHUAC 1 Y 2 U HAB	3	CAMBIO DE RAMALES DE RED HIDRÁULICA MANZANA DOS				4419	650,462.00	650,462.00	624,187.00	624,186.97	0.03	624,187.00	624,186.97	624,187.00	100%	
02-014	CUITLAHUAC 3 Y 4 U HAB	3	ENCHULA TU FACHADA PINTURA A LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS				4419	752,494.00	752,494.00	763,462.00	763,460.73	1.27	763,462.00	763,460.73	763,462.00	100%	
02-015	DEL GAS	5	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. ENCARNACIÓN ORTIZ				6141	1,102,572.00	1,102,572.00	1,102,572.00	-	1,102,572.00	1,102,572.00	-	1,102,572.00	100%	
02-016	DEL GAS AMPL	5	RENCARPETAMIENTO Y BALIZADO DE LAS CALLES NARANJO, CALLE 4 Y CIPRES PARA BENEFICIO DE SUS HABITANTES				6141	797,970.00	797,970.00	797,970.00	797,970.00	-	797,970.00	797,970.00	797,970.00	100%	
02-017	DEL MAESTRO	3	REALICEMOS EL DESAZOLVE EN TODA LA COLONIA				6141	579,949.00	579,949.00	579,949.00	579,949.00	-	579,949.00	579,949.00	579,949.00	100%	
02-018	DEL RECREO	5	SEGURIDAD EN MI COLONIA				6141	1,060,769.00	1,060,769.00	1,060,769.00	1,060,769.00	-	1,060,769.00	1,060,769.00	1,060,769.00	100%	
02-019	DEMET U HAB	3	REPARACION Y REPOSICIÓN EN SU CASO DE DEMET POR UN FUTURO MEJOR				4419	724,135.00	724,135.00	716,718.00	275,542.78	441,175.22	716,718.00	275,542.78	716,718.00	100%	
02-020	ECOLOGICA NOVEDADES IMPACTO UHAB	3	BANQUETAS, ANDADORES, EXPLANADAS Y BANCAS				4419	506,540.00	506,540.00	482,366.00	482,366.00	-	482,366.00	482,366.00	482,366.00	100%	
02-021	EL JAGUEY ESTACION PANTACO	3	NO MÁS FUGAS: REPARACION DE LA TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE				6141	658,063.00	658,063.00	658,063.00	658,063.00	-	658,063.00	658,063.00	658,063.00	100%	
02-023	EL ROSARIO A U HAB	3	REMODELACION DEL JARDIN DE LOS PERICOS				4419	944,745.00	944,745.00	957,634.00	394,317.42	563,316.58	957,634.00	394,317.42	957,634.00	100%	
02-024	EL ROSARIO B UHAB	3	ASFALTO DIGNO				4419	1,173,189.00	1,173,189.00	1,188,895.00	1,188,895.00	-	1,188,895.00	1,188,895.00	1,188,895.00	100%	
02-025	EL ROSARIO C U HAB	3	PERIMETRO SEGURO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES Y CANCHA DE FUTBOL RAPIDO.				4419	1,329,781.00	1,329,781.00	1,519,832.00	1,519,831.99	0.01	1,519,832.00	1,519,831.99	1,519,832.00	100%	
02-026	EUIZKADI	3	PARQUE CEYLAN PARA LA FAMILIA				6141	780,036.00	780,036.00	780,036.00	-	780,036.00	780,036.00	-	780,036.00	100%	
02-027	EX HACIENDA EL ROSARIO	3	LUMINARIAS LED				2461	639,848.00	639,848.00	639,848.00	18,919.60	620,928.40	639,848.00	18,919.60	639,848.00	100%	
02-028	FERRERIA	5	REPAVIMENTACIÓN CALLE LÁZARO CÁRDENAS				6141	659,838.00	659,838.00	659,838.00	-	659,838.00	659,838.00	-	659,838.00	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	NÚMERO	PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
			GANADOR			SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
			NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN		NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN										
02-029	FERRERIA U HAB	3	CAMBIO DE TINACOS DE TODOS LOS EDIFICIOS DE MATLACOATL 80 FRACCION B.		100%	4419	622,977.00	622,977.00	617,062.00	617,058.87	3.13	617,062.00	617,058.87	617,062.00	100%		
02-030	FRANCISCO VILLA U HAB	3	CAMBIAMOS LAS BANQUETAS DE LA COLONIA FUENTES DE AZCAPOTZALCO-PARQUES DE AZCAPOTZALCO U HAB		100%	4419	732,310.00	732,310.00	737,953.00	737,953.00	-	737,953.00	737,953.00	737,953.00	100%		
02-031	HOGAR Y SEGURIDAD NUEVA SANTA MARIA	5	REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE AV.F.F.C.C. NACIONALES		100%	4419	559,615.00	559,615.00	538,770.00	538,769.99	0.01	538,770.00	538,769.99	538,770.00	100%		
02-032	HOGARES FERROCARRILEROS	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD.		100%	5231	791,928.00	791,928.00	791,928.00	-	791,928.00	791,928.00	-	791,928.00	100%		
02-033	HUAUTLA DE LAS SALINAS	3	TERMINA TUS VENTANALES, CAMBIO DE CELOSÍAS POR VENTANALES		100%	4419	575,137.00	575,137.00	563,954.00	180,757.10	383,196.90	563,954.00	180,757.10	563,954.00	100%		
02-034	IGNACIO ALLENDE	5	PINTURA EN HERRERÍA PUERTAS Y VENTANAS		100%	4419	503,511.00	503,511.00	479,226.00	479,226.00	-	479,226.00	479,226.00	479,226.00	100%		
02-035	INDUSTRIAL VALLEJO	3	RENOVACIÓN DE DRENAJE 2024		100%	6141	601,244.00	601,244.00	601,244.00	601,244.00	-	601,244.00	601,244.00	601,244.00	100%		
02-036	ISSFAM LAS ARMAS U HAB	3	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DEL LADO A LA SECUNDARIA 300 KINDER CHINKULTIC TALLER DE MATERIAL DIDACTICO JUEGOS INFANTILES		100%	6141	750,111.00	750,111.00	750,111.00	750,111.00	-	750,111.00	750,111.00	750,111.00	100%		
02-037	JARDIN AZPEITIA	3	LAVADO DE TINACOS		100%	4419	571,843.00	571,843.00	555,965.00	555,965.00	-	555,965.00	555,965.00	555,965.00	100%		
02-038	JARDINES DE CEYLAN U HAB	5	ARREGLO DE BANQUETAS		100%	6141	675,433.00	675,433.00	675,433.00	675,433.00	-	675,433.00	675,433.00	675,433.00	100%		
02-039	LA PRECIOSA	3	DESASOLVE EN JARDINES DE CEYLAN ENCHULEMOS EL CAMELLÓN, JUEGOS INFANTILES NUEVOS		100%	4419	517,586.00	517,586.00	492,863.00	-	492,863.00	492,863.00	-	492,863.00	100%		
02-040	LA RAZA	5	ENCHULEMOS EL CAMELLÓN, JUEGOS INFANTILES NUEVOS		100%	6141	1,007,331.00	1,007,331.00	1,007,331.00	1,007,331.00	-	1,007,331.00	1,007,331.00	1,007,331.00	100%		
02-041	LAS SALINAS	3	DESASOLVE EN LA COLONIA LA RAZA		100%	6141	781,407.00	781,407.00	781,407.00	781,407.00	-	781,407.00	781,407.00	781,407.00	100%		
02-042	LIBERACION	5	POR CALLES LIBRES DE INUNDACIONES		100%	6141	595,998.00	595,998.00	595,998.00	595,998.00	-	595,998.00	595,998.00	595,998.00	100%		
02-043	LIBERTAD	3	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS		100%	6141	686,295.00	686,295.00	686,295.00	686,295.00	-	686,295.00	686,295.00	686,295.00	100%		
02-044	LOS REYES BARR	3	ACTIVEMOS EL PRESUPUESTO, REALICEMOS EL DESASOLVE EN TODA LA COLONIA		100%	6141	613,345.00	613,345.00	613,345.00	613,345.00	-	613,345.00	613,345.00	613,345.00	100%		
02-045	MANUEL RIVERA ANAYA CROC I	3	SENDERO DE ARBOLES EN LOS REYES		100%	6141	735,484.00	735,484.00	735,484.00	735,484.00	-	735,484.00	735,484.00	735,484.00	100%		
02-046	MIGUEL HIDALGO U HAB	3	AGUA SALUDABLE PARA LOS HABITANTES DE LA UNIDAD		100%	4419	636,357.00	636,357.00	623,373.00	-	623,373.00	623,373.00	-	623,373.00	100%		
02-047	MONTE ALTO	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD		100%	4419	644,905.00	644,905.00	644,905.00	644,905.00	-	644,905.00	644,905.00	644,905.00	100%		
02-048	NEXTENGO BARR	5	CALLE SIN INUNDACIONES		100%	6141	559,553.00	559,553.00	559,553.00	559,553.00	-	559,553.00	559,553.00	559,553.00	100%		
02-049	NUEVA EL ROSARIO	3	LUMINARIAS		100%	2461	682,608.00	682,608.00	682,608.00	667,795.99	14,812.01	682,608.00	667,795.99	682,608.00	100%		
02-050	NUEVA ESPAÑA	3	BARRAS PERIMETRALES PARA PALAPAS, JUEGOS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE		100%	6141	520,843.00	520,843.00	520,843.00	520,843.00	-	520,843.00	520,843.00	520,843.00	100%		
02-051	NUEVA SANTA MARIA	5	CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LOS ÁNGELES - 2024		100%	6141	627,379.00	627,379.00	627,379.00	627,379.00	-	627,379.00	627,379.00	627,379.00	100%		
02-052	NUEVO SAN RAFAEL BARR	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD.		100%	5231	1,154,859.00	1,154,859.00	1,154,859.00	-	1,154,859.00	1,154,859.00	-	1,154,859.00	100%		
02-053	OBRERO POPULAR	5	REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE		100%	6141	649,732.00	649,732.00	649,732.00	649,732.00	-	649,732.00	649,732.00	649,732.00	100%		
02-054	OBRERO POPULAR	5	VIDEO CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C4 DE LA CDMX		100%	5231	834,970.00	834,970.00	834,970.00	-	834,970.00	834,970.00	-	834,970.00	100%		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
			GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
02-055	PANTACO U HAB	3	CAMBIO DE TODOS LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN LA RED DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 11. REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE LECTURA DEL PARQUE DE BOLSILLO DEL METRO TEZOZOMOC			100%	4419	531,165.00	531,165.00	508,080.00	508,080.00	-	508,080.00	508,080.00	508,080.00	100%	
02-056	PASTEROS	3	DESARROLLO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PINTAR REJAS PERIMETRALES DE LA UNIDAD TRABAJADORES DE PEMEX, DEL LADO DE HACIENDA DE NARVARTE			100%	6141	1,109,713.00	1,109,713.00	1,109,713.00	1,109,713.00	-	1,109,713.00	1,109,713.00	1,109,713.00	100%	
02-057	PATRIMONIO FAMILIAR	5	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS			100%	6141	550,390.00	550,390.00	550,390.00	550,390.00	-	550,390.00	550,390.00	550,390.00	100%	
02-058	PEMEX PRADOS DEL ROSARIO U HAB	3	VIGILANCIA Y MONITOREO PARA PETROLERA SUR			100%	4419	658,365.00	658,365.00	639,981.00	639,981.00	-	639,981.00	639,981.00	639,981.00	100%	
02-059	PETROLERA	3	ENCHULEMOS LA COLONIA CON BALIZAMIENTO, POR LA SEGURIDAD DE TODOS			100%	5231	759,392.00	759,392.00	759,392.00	759,392.00	759,392.00	759,392.00	759,392.00	759,392.00	100%	
02-060	PLENITUD	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD			100%	5231	866,091.00	866,091.00	866,091.00	866,091.00	866,091.00	866,091.00	866,091.00	866,091.00	100%	
02-061	PORVENIR	5	PISEMOS JUNTOS, PISEMOS SEGUROS.			100%	6141	818,418.00	818,418.00	818,418.00	818,418.00	-	818,418.00	818,418.00	818,418.00	100%	
02-062	POTRERO DEL LLANO	3	ENCHULEMOS LA COLONIA CON BALIZAMIENTO, POR LA SEGURIDAD DE TODOS			100%	6141	579,800.00	579,800.00	579,800.00	579,800.00	-	579,800.00	579,800.00	579,800.00	100%	
02-063	PRADOS DEL ROSARIO	3	BALIZEMOS NUESTRA COLONIA INTERVENCIÓN INTEGRAL URBANA MANZANA 4 PLAZOLETA 14			100%	6141	631,993.00	631,993.00	631,993.00	631,993.00	-	631,993.00	631,993.00	631,993.00	100%	
02-064	PRESIDENTE MADERO U HAB	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD			100%	4419	802,031.00	802,031.00	786,482.00	786,482.00	-	786,482.00	786,482.00	786,482.00	100%	
02-113	PRO HOGAR I	3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MOTOBOMBA AUTÓNOMA A GASOLINA DE 20 HP PARA LA CISTERNA PRINCIPAL DE LA CUAL DEPENDE EL ABASTO DE AGUA POR UN MEJOR SERVICIO EN SAN MIGUEL AMANTLA			100%	5231	1,078,538.00	1,078,538.00	1,078,538.00	1,078,538.00	1,078,538.00	1,078,538.00	1,078,538.00	1,078,538.00	100%	
02-114	PRO HOGAR II	3	ILUMINANDO NUESTRA COLONIA PARA SEGURIDAD DE TODOS			100%	2461	1,083,232.00	1,083,232.00	1,083,232.00	1,083,232.00	1,083,232.00	1,083,232.00	1,083,232.00	1,083,232.00	100%	
02-066	PROVIDENCIA	3	RECUPERANDO TU UNIDAD			100%	4419	1,290,423.00	1,290,423.00	1,276,458.00	1,276,457.84	0.16	1,276,458.00	1,276,457.84	1,276,458.00	100%	
02-067	REYNOSA TAMAULIPAS	3	TRANSFORMANDO REYNOSA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MOTOBOMBA AUTÓNOMA A GASOLINA DE 20 HP PARA LA CISTERNA PRINCIPAL DE LA CUAL DEPENDE EL ABASTO DE AGUA POR UN MEJOR SERVICIO EN SAN MIGUEL AMANTLA			100%	6141	1,133,171.00	1,133,171.00	1,133,171.00	1,133,171.00	-	1,133,171.00	1,133,171.00	1,133,171.00	100%	
02-068	ROSENDO SALAZAR CONJ HAB	3	ILUMINANDO NUESTRA COLONIA PARA SEGURIDAD DE TODOS			100%	4419	534,947.00	534,947.00	520,376.00	520,376.00	-	520,376.00	520,376.00	520,376.00	100%	
02-069	SAN MIGUEL AMANTLA PBLO	5	RECUPERANDO TU UNIDAD			100%	6141	1,169,321.00	1,169,321.00	1,169,321.00	1,169,321.00	-	1,169,321.00	1,169,321.00	1,169,321.00	100%	
02-070	SAN ALVARO	5	ARCOTECHO EN CANCHA DE BASQUETBOL			100%	2461	938,384.00	938,384.00	938,384.00	878,408.03	59,975.97	938,384.00	878,408.03	938,384.00	100%	
02-071	SAN ANDRES BARR	3	FOMENTANDO LA CULTURA Y PROTEGIENDONOS DEL SOL, DE LA LLUVIA			100%	6141	1,117,584.00	1,117,584.00	1,117,584.00	1,117,584.00	-	1,117,584.00	1,117,584.00	1,117,584.00	100%	
02-072	SAN ANDRES PBLO	3	CAMBIO DE TUBERÍAS DE DRENAJE			100%	6141	1,107,042.00	1,107,042.00	1,107,042.00	1,107,042.00	-	1,107,042.00	1,107,042.00	1,107,042.00	100%	
02-073	SAN ANDRES DE LAS SALINAS PBLO	3	CAMINANDO SEGURO			100%	6141	513,375.00	513,375.00	513,375.00	513,375.00	-	513,375.00	513,375.00	513,375.00	100%	
02-074	SAN ANTONIO FRACC	3	CAMBIO DE TUBERÍAS DE DRENAJE			100%	6141	950,901.00	950,901.00	950,901.00	950,901.00	-	950,901.00	950,901.00	950,901.00	100%	
02-075	SAN BARTOLO CAHUALTONGO PBLO	3	EL FUTURO DEL NUEVO CAMINO			100%	6141	716,060.00	716,060.00	716,060.00	716,060.00	-	716,060.00	716,060.00	716,060.00	100%	
02-076	SAN BERNABE BARR	5	CAMBIO DE TUBERÍAS DE DRENAJE			100%	6141	566,382.00	566,382.00	566,382.00	566,382.00	-	566,382.00	566,382.00	566,382.00	100%	
02-077	SAN FRANCISCO TETECALA PBLO	3	EL FUTURO DEL NUEVO CAMINO			100%	6141	773,363.00	773,363.00	773,363.00	773,363.00	-	773,363.00	773,363.00	773,363.00	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	NÚMERO	PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
			GANADOR	SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
			NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN											NOMBRE	
02-078	SAN FRANCISCO XOCOTITLA	5	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE CUAUHTEMOC (LA LONGANIZA)		100%	6141	664,367.00	664,367.00	664,367.00	664,367.00	-	664,367.00	664,367.00	664,367.00	100%	
02-079	SAN JUAN TLIHUACA PBLO	3	REENCARPETADO DE LA CALLE FEDERICO GAMBOA		100%	6141	1,430,813.00	1,430,813.00	1,430,813.00	1,430,813.00	-	1,430,813.00	1,430,813.00	1,430,813.00	100%	
02-080	SAN MARCOS BARR	3	UTOPIA SAN MARCOS		100%	6141	816,702.00	816,702.00	816,702.00	816,702.00	-	816,702.00	816,702.00	816,702.00	100%	
02-081	SAN MARTIN XOCHINAHUAC PBLO	3	ARCO TECHO, EN PARQUE LOS MECATES.		100%	6141	1,614,703.00	1,614,703.00	1,614,703.00	1,614,703.00	-	1,614,703.00	1,614,703.00	1,614,703.00	100%	
02-082	SAN MATEO	3	CAMBIO DE LA RED SANITARIA Y MANTENIMIENTO A LOS POZOS DE VISITA DE LA CALLE DE SAN MATEO, DESDE HUITZILIHUITL CON TRAYECTO A TEZOZOMOC.		100%	6141	653,038.00	653,038.00	653,038.00	653,038.00	-	653,038.00	653,038.00	653,038.00	100%	
02-083	SAN PABLO 396-CON HAB SAN PABLO U HAB	3	MEJORAMIENTO EN ÁREAS VERDES		100%	4419	623,265.00	623,265.00	608,253.00	608,253.00	-	608,253.00	608,253.00	608,253.00	100%	
02-084	SAN PABLO XALPA U HAB	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD.		100%	4419	943,132.00	943,132.00	943,132.00	-	943,132.00	943,132.00	-	943,132.00	100%	
02-111	SAN PEDRO XALPA (AMPL) I	5	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA COLONIA SAN PEDRO XALPA AMP. I		100%	5231	1,578,309.00	1,578,309.00	1,578,309.00	-	1,578,309.00	1,578,309.00	-	1,578,309.00	100%	
02-112	SAN PEDRO XALPA (AMPL) II	5	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO COMONFORD.		100%	6141	1,242,779.00	1,242,779.00	1,242,779.00	1,242,779.00	-	1,242,779.00	1,242,779.00	1,242,779.00	100%	
02-085	SAN PEDRO XALPA (PBL)	3	TOMAS DE AGUA Y DRENAJE PARA MI CALLE CAMBIO DE TUBERIA DE RED DE AGUA		100%	6141	1,263,481.00	1,263,481.00	1,263,481.00	1,263,481.00	-	1,263,481.00	1,263,481.00	1,263,481.00	100%	
02-086	SAN RAFAEL	3	POTABLE HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZE		100%	6141	653,298.00	653,298.00	653,298.00	653,298.00	-	653,298.00	653,298.00	653,298.00	100%	
02-087	SAN SALVADOR XOCHIMANCA	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD.		100%	5231	596,921.00	596,921.00	596,921.00	-	596,921.00	596,921.00	-	596,921.00	100%	
02-088	SAN SEBASTIAN	3	UN ESPACIO MÁS ILUMINADO Y MÁS SEGURO DE SAN SEBASTIÁN		100%	2461	838,286.00	838,286.00	838,286.00	-	838,286.00	838,286.00	-	838,286.00	100%	
02-089	SANTA APOLONIA (BARR)	5	1ª ETAPA DE CAMBIO DE DRENAJE EN LA UNIDAD HABITACIONAL DE CERRADA DEL AGUILA N°13 SECCIÓN A		100%	4419	798,982.00	798,982.00	798,982.00	798,982.00	-	798,982.00	798,982.00	798,982.00	100%	
02-090	SANTA BARBARA (PBL)	3	REHABILITACIÓN DE LA CAPA O PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CERRADAS 1º, 2º Y 3º REAL DE SAN MARTÍN		100%	6141	1,164,011.00	1,164,011.00	1,164,011.00	1,164,011.00	-	1,164,011.00	1,164,011.00	1,164,011.00	100%	
02-091	SANTA CATARINA (PBL)	3	CAMBIO DE DRENAJE		100%	6141	887,807.00	887,807.00	887,807.00	887,807.00	-	887,807.00	887,807.00	887,807.00	100%	
02-092	SANTA CRUZ ACAYUCAN (PBL)	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD		83%	5231	603,605.00	603,605.00	603,605.00	-	502,092.65	502,092.65	-	502,092.65	83%	
02-093	SANTA CRUZ DE LAS SALINAS	3	RENCARPETANDO SANTA CRUZ DE LAS SALINAS		100%	6141	564,786.00	564,786.00	564,786.00	564,786.00	-	564,786.00	564,786.00	564,786.00	100%	
02-094	SANTA INES	3	POR MEJORES GUARNICIONES Y BANQUETAS		100%	6141	867,949.00	867,949.00	867,949.00	867,949.00	-	867,949.00	867,949.00	867,949.00	100%	
02-095	SANTA LUCIA BARR	3	SEGURIDAD PARA TODOS		67%	5231	609,581.00	609,581.00	609,581.00	-	409,581.00	409,581.00	-	409,581.00	67%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	NÚMERO	PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL (SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
			GANADOR	SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
			NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN											
02-096	SANTA MARIA MALINALCO (PBL)	5	RE ENCARPETADO EN 1 CALLE CUATOTONQUE, PRIV CUATOTONQUE, CALLEJÓN CUATOTONQUE Y CALLE TEZONAPA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO		100%	6141	1,060,899.00	1,060,899.00	1,060,899.00	1,060,899.00	-	1,060,899.00	1,060,899.00	1,060,899.00	100%
02-097	SANTIAGO AHUIZOTLA (PBL)	5	REENCARPETAMIENTO DE CALLES		100%	6141	1,675,609.00	1,675,609.00	1,675,609.00	1,675,609.00	-	1,675,609.00	1,675,609.00	1,675,609.00	100%
02-098	SANTO DOMINGO (PBL)	3	RENOVACIÓN DE BANQUETAS EN MI PUEBLO DE SANTO DOMINGO		100%	6141	889,520.00	889,520.00	889,520.00	889,520.00	-	889,520.00	889,520.00	889,520.00	100%
02-099	SANTO TOMAS	3	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE		100%	6141	840,735.00	840,735.00	840,735.00	840,735.00	-	840,735.00	840,735.00	840,735.00	100%
02-100	SECTOR NAVAL	3	COMPLEMENTO PRESUPUESTO 2023 Y REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LOS ENREJADOS DE LAS CANCHAS DEL CAMELLÓN DE SALÓNICA ENTRE GRANJAS Y CAMARONES		100%	6141	530,807.00	530,807.00	530,807.00	530,807.00	-	530,807.00	530,807.00	530,807.00	100%
02-101	SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS	3	SOLICITUD DE PAVIMENTADO, EN CALLES DE LA COLONIA ELECTRICISTAS		100%	6141	806,688.00	806,688.00	806,688.00	806,688.00	-	806,688.00	806,688.00	806,688.00	100%
02-102	TEZOMOC	3	REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TOTONACAS		100%	6141	1,387,233.00	1,387,233.00	1,387,233.00	1,387,233.00	-	1,387,233.00	1,387,233.00	1,387,233.00	100%
02-103	TIERRA NUEVA	3	REHABILITACIÓN DE CAMELLONES.		100%	6141	833,796.00	833,796.00	833,796.00	833,796.00	-	833,796.00	833,796.00	833,796.00	100%
02-104	TLATILCO	5	CRUCE SEGURO TLATILCO-JAZMÍN-CLAVEL II Y III		100%	6141	956,020.00	956,020.00	956,020.00	573,743.65	382,276.35	956,020.00	573,743.65	956,020.00	100%
02-105	TLATILCO (U HAB)	5	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DE LOS DUCTOS (CONTINUACIÓN)		100%	4419	590,734.00	590,734.00	574,040.00	574,040.00	-	574,040.00	574,040.00	574,040.00	100%
02-106	TRABAJADORES DEL HIERRO UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	3	SENDERO SEGURO		60%	2461	742,927.00	742,927.00	742,927.00	-	442,927.00	442,927.00	-	442,927.00	60%
02-107		5	CAMBIEMOS LAS BANQUETAS		67%	6141	604,800.00	604,800.00	604,800.00	-	404,800.00	404,800.00	-	404,800.00	67%
02-108	VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS	5	PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE NUESTRA COLONIA		57%	6141	812,627.00	812,627.00	812,627.00	-	462,627.00	462,627.00	-	462,627.00	57%
02-109	VILLAS AZCAPOTZALCO (U HB)	3	CAMBIO DE LA RED SUBTERRANEA DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO, 2024		67%	4419	604,828.00	604,828.00	612,311.00	-	412,311.00	412,311.00	-	412,311.00	67%
02-110	XOCHINAHUAC U HAB	3	CAMBIO DE RAMALES DE RED DE AGUA POTABLE		100%	4419	903,210.00	903,210.00	972,857.00	743,850.35	229,006.65	972,857.00	743,850.35	972,857.00	100%
				TOTAL URG			90,374,052.00	90,374,052.00	90,374,052.00	66,740,874.35	22,281,665.30	89,022,539.65	66,740,874.35	89,022,539.65	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ														
Periodo:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											%
14-033	NONOALCO	2	PINTURA DE FACHADAS PARA LA COL. NONOALCO			0.0	4000	1,807,359.00	1,807,359.00	1,807,359.00	0.00	1,807,359.00	0.00	0.00	1,807,359.00	100.0
14-034	OCHO DE AGOSTO	1	ILUMINADO OCHO DE AGOSTO			99.8	6000	1,179,166.00	1,179,166.00	1,179,166.00	1,177,221.59	1,944.41	1,177,221.59	1,177,221.59	1,179,166.00	100.0
14-035	PERIODISTA FRANCISCO ZARCO	4	CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 2			99.2	6000	1,032,167.00	1,032,167.00	1,032,167.00	1,023,968.97	8,198.03	1,023,968.97	1,023,968.97	1,032,167.00	100.0
14-036	PIEDAD NARVARTE	6	REFORESTANDO EL CAMELLÓN DE OBRERO MUNDIAL			0.0	3000	1,651,045.00	1,651,045.00	1,651,045.00	0.00	1,651,045.00	0.00	0.00	1,651,045.00	100.0
14-066	PORTALES I	3	POZOS DE RECUPERACIÓN DE AGUA PLUVIAL A NIVEL DE CALLE PARA RECARGA DE LOS MANTOS FREÁTICOS			99.2	6000	1,939,890.00	1,939,890.00	1,939,890.00	1,924,774.13	15,115.87	1,924,774.13	1,924,774.13	1,939,890.00	100.0
14-067	PORTALES II	7	KITS DE CÁMARAS DE VIDEO PARA TODA LA COLONIA			0.0	3000	2,096,492.00	2,096,492.00	2,096,492.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.0
14-068	PORTALES III	6	MANTENIMIENTO Y REHABILITANDO LAS CALLES			99.9	6000	1,957,971.00	1,957,971.00	1,957,971.00	1,956,652.09	1,318.91	1,956,652.09	1,956,652.09	1,957,971.00	100.0
14-069	PORTALES IV	12	POZOS DE RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES A NIVEL CALLE PARA RECARGA DE MANTOS FREÁTICOS EN LAS CALLES DE ALHAMBRA, RUMANIA VISTA HERMOSA Y FILIPINAS.			98.1	6000	1,526,615.00	1,526,615.00	1,526,615.00	1,497,872.12	28,742.88	1,497,872.12	1,497,872.12	1,526,615.00	100.0
14-038	PORTALES ORIENTE	4	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO CENTRO COMUNITARIO PORTALES ORIENTE			81.8	6000	1,693,049.00	1,693,049.00	1,693,049.00	1,385,456.06	307,592.94	1,385,456.06	1,385,456.06	1,693,049.00	100.0
14-039	POSTAL	2	CALLES SEGURAS SEGUNDA ETAPA			99.8	6000	1,335,790.00	1,335,790.00	1,335,790.00	1,333,546.10	2,243.90	1,333,546.10	1,333,546.10	1,335,790.00	100.0
14-040	RESIDENCIAL EMPERADORES	3	ARBOLANDO NUESTRA CIUDAD, CUIDANDO LA SALUD DE NUESTROS ÁRBOLES PARA UNA CIUDAD MÁS SEGURA Y HABITABLE			0.0	3000	1,080,434.00	1,080,434.00	1,080,434.00	0.00	1,080,434.00	0.00	0.00	1,080,434.00	100.0
14-041	SAN JOSE INSURGENTES	2	RESTAURACIÓN, SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL INTERIOR DEL PARQUE DE LA BOLA			0.0	3000	1,597,338.00	1,597,338.00	1,597,338.00	0.00	1,597,338.00	0.00	0.00	1,597,338.00	100.0
14-042	SAN JUAN	3	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE SAN JUAN			99.9	6000	1,301,303.00	1,301,303.00	1,301,303.00	1,300,358.85	944.15	1,300,358.85	1,300,358.85	1,301,303.00	100.0
14-043	SAN PEDRO DE LOS PINOS	2	MÁS ILUMINADO MÁS SEGURO CON ILUMINARIAS TIPO CERILLO			99.8	6000	2,376,400.00	2,376,400.00	2,376,400.00	2,370,475.43	5,924.57	2,370,475.43	2,370,475.43	2,376,400.00	100.0
14-044	SAN SIMÓN TICUMAC	5	CALLES ALUMBRADAS EN SAN SIMÓN TICUMAC			100.0	6000	2,433,918.00	2,433,918.00	2,433,918.00	2,433,193.22	724.78	2,433,193.22	2,433,193.22	2,433,918.00	100.0
14-045	STA CRUZ ATOYAC	5	ENCHULAME MI PUEBLO			99.8	6000	2,238,095.00	2,238,095.00	2,238,095.00	2,234,301.88	3,793.12	2,234,301.88	2,234,301.88	2,238,095.00	100.0
14-046	TLACOQUEMECATL DEL VALLE	4	AGUA PARA LA COLONIA CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2023.			99.9	6000	1,675,556.00	1,675,556.00	1,675,556.00	1,673,607.84	1,948.16	1,673,607.84	1,673,607.84	1,675,556.00	100.0
14-047	VERTIZ NARVARTE	8	ASFALTO PARA VERTIZ NARVARTE			99.9	6000	1,630,753.00	1,630,753.00	1,630,753.00	1,629,735.72	1,017.28	1,629,735.72	1,629,735.72	1,630,753.00	100.0
14-048	VILLA DE CORTÉS	4	ILUMINANDO VILLA DE CORTÉS			0.0	4000	1,169,464.00	1,169,464.00	1,169,464.00	0.00	1,169,464.00	0.00	0.00	1,169,464.00	100.0
14-049	XOCO	1	CONTINUAR LA MITIGACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE PORFIDO EN EL PERIMETRO DE LAS CALLES QUE OCUPA EL TEMPLO DE SAN SEBASTIAN MARTIR EN XOCO			99.9	6000	1,627,212.00	1,627,212.00	1,627,212.00	1,626,119.76	1,092.24	1,626,119.76	1,626,119.76	1,627,212.00	100.0
14-050	ZACAHUITZCO	5	COLOREANDO TU COLONIA ETAPA II			0.0	4000	1,151,273.00	1,151,273.00	1,151,273.00	0.00	246,613.93	0.00	0.00	246,613.93	21.4
TOTAL URG								102,371,558.00	102,371,558.00	102,371,558.00	66,549,463.66	26,109,456.27	66,549,463.66	66,549,463.66	92,658,919.93	90.5



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-003	AJUSCO HUAYAMILPAS	1	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE AJUSCO HUAYAMILPAS (CONTINUIDAD) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			98.01	4000	\$722,086.00	\$722,086.00	\$722,086.00	\$707,724.00	\$14,362.00	\$707,724.00	\$707,724.00	\$722,086.00	100.0
03-005	ALTILLO (COND ALTILLO UNIVERSIDAD)	2	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SANA CONVIVENCIA DE LOS VECINOS DEL CONDOMINIO ALTILLO UNIVERSIDAD			0.00	4000	\$574,886.00	\$574,886.00	\$574,886.00	\$0.00	\$574,886.00	\$0.00	\$0.00	\$574,886.00	100.0
03-006	AMPLIACION CANDELARIA	3	2DA ETAPA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C2, EN LAGO Y SAN LORENZO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			99.90	5000	\$773,073.00	\$773,073.00	\$773,073.00	\$772,308.28	\$764.72	\$772,308.28	\$772,308.28	\$773,073.00	100.0
03-007	ATLANTIDA	4	3ERA ETAPA VECINOS VIGILANTES, CON CAMARAS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			99.83	4000	\$535,604.00	\$535,604.00	\$535,604.00	\$534,678.80	\$925.20	\$534,678.80	\$534,678.80	\$535,604.00	100.0
03-008	AVANTE	5	CONTINUIDAD ILUMINANDO AVANTE 2			74.60	6000	\$1,156,117.00	\$1,156,117.00	\$1,156,117.00	\$862,477.91	\$293,639.09	\$862,477.91	\$862,477.91	\$1,156,117.00	100.0
03-009	SANTA URSULA - BOSQUES DE TETLAMEYA	6	POZO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL A CAMELONES FILTRANTES Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN JOSE MUCIÑO			46.83	6000	\$666,814.00	\$666,814.00	\$666,814.00	\$312,242.20	\$354,571.80	\$312,242.20	\$312,242.20	\$666,814.00	100.0
03-010	CAFETALES I (RDCIAL)	7	RECUPERACIÓN DE AGUA PLUVIAL, ALTERNATIVA PARA SOLUCIONAR INUNDACIONES DE VIVIENDAS Y SUSTENTABILIDAD EN RIEGO DE ÁREAS VERDES			0.00	4000	\$545,297.00	\$545,297.00	\$545,297.00	\$0.00	\$545,297.00	\$0.00	\$0.00	\$545,297.00	100.0
03-011	CAFETALES II (RDCIAL)	8	CONTROL DE ACCESO AUTOMATIZADO PARA VEHICULOS, PARA SEGURIDAD DE LA U.T. CAFETALES II (RDCIAL).			99.96	4000	\$563,802.00	\$563,802.00	\$563,802.00	\$563,583.68	\$218.32	\$563,583.68	\$563,583.68	\$563,802.00	100.0
03-012	CAMPESTRE CHURUBUSCO	9	CALENTADORES SOLARES SUSTENTABLES PARA LA COMUNIDAD DE CAMPESTRE CHURUBUSCO	ALC/DGGAJ/DPC/0474/2024	RECUPERACION DEL PARQUE CERRO DE JESUS	100.00	4000	\$1,469,186.00	\$1,469,186.00	\$1,469,186.00	\$1,469,184.85	\$1.15	\$1,469,184.85	\$1,469,184.85	\$1,469,186.00	100.0
03-013	CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)	10	CONTINUIDAD CAMARAS DE SEGURIDAD			99.87	4000	\$584,519.00	\$584,519.00	\$584,519.00	\$583,785.08	\$733.92	\$583,785.08	\$583,785.08	\$584,519.00	100.0
03-014	CANAL NACIONAL (U HAB)	11	CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2023 EL AGUA ES VIDA, TU SALUD Y BIENESTAR SON PRIMEROS (MANTENIMIENTO DE CISTERNAS)			0.00	4000	\$529,991.00	\$529,991.00	\$529,991.00	\$0.00	\$529,991.00	\$0.00	\$0.00	\$529,991.00	100.0
03-015	CANAL NACIONAL 260 (U HAB)	12	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE AUTOMATICOS DE LAS BOMBAS DE AGUA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0.00	4000	\$554,059.00	\$554,059.00	\$554,059.00	\$0.00	\$554,059.00	\$0.00	\$0.00	\$554,059.00	100.0
03-016	CANTIL DEL PEDREGAL	13	PARQUE PARA PERROS			0.00	6000	\$505,456.00	\$505,456.00	\$505,456.00	\$0.00	\$505,456.00	\$0.00	\$0.00	\$505,456.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
03-017	CARMEN SERDAN	14	REHABILITACIÓN DEL PARQUE VICENTE MUNIZ ARROYO			0.00	6000	\$1,468,389.00	\$1,468,389.00	\$1,468,389.00	\$0.00	\$1,468,389.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468,389.00	100.0
03-018	CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB)	15	COLOCACION DE HERRERIA PARA JARDINERAS ,RAMPAS ,PLUMAS EN ENTRADAS PARA RECUPERAR Y DAR SEGURIDAD A LAS AREAS VERDES Y ESPACIO .			73.71	4000	\$488,815.00	\$488,815.00	\$488,815.00	\$360,284.75	\$128,530.25	\$360,284.75	\$360,284.75	\$488,815.00	100.0
03-019	CHIMALISTAC	16	2DA ETAPA DE RENIVELACIÓN DE PIEDRA BOLA EN LAS ZONAS, QUE ASI SE REQUIERA SOBRE AVENIDA PASEO DEL RIO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			11.06	6000	\$640,768.00	\$640,768.00	\$640,768.00	\$70,861.12	\$569,906.88	\$70,861.12	\$70,861.12	\$640,768.00	100.0
03-020	CIUDAD JARDIN	17	LUMINARIAS EN LAS CALLES DE: XOTEPINGO #101, CERRADA DE XOTEPINGO, JACARANDAS ENTRE XOTEPINGO Y PARQUE JACARANDAS, PARQUE JACARANDAS Y CLAVELLINAS			67.37	6000	\$676,143.00	\$676,143.00	\$676,143.00	\$455,489.44	\$220,653.56	\$455,489.44	\$455,489.44	\$676,143.00	100.0
03-021	CIUDAD UNIVERSITARIA	18	2DA ETAPA DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y GENERAL PARA EL MULTIFAMILIAR PARA MAESTROS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			4.83	4000	\$825,217.00	\$825,217.00	\$825,217.00	\$39,896.34	\$785,320.66	\$39,896.34	\$39,896.34	\$825,217.00	100.0
03-022	COPIILCO EL ALTO	19	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MÓDULO PARA CONSULTORIO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			68.14	6000	\$723,719.00	\$723,719.00	\$723,719.00	\$493,139.85	\$230,579.15	\$493,139.85	\$493,139.85	\$723,719.00	100.0
03-023	COPIILCO EL BAJO	20	REPARACION DE BANQUETAS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, 2DA. ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			87.56	6000	\$570,267.00	\$570,267.00	\$570,267.00	\$499,319.08	\$70,947.92	\$499,319.08	\$499,319.08	\$570,267.00	100.0
03-024	COPIILCO UNIVERSIDAD I	21	2DA ETAPA, CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIGAS T Y REENCARPETAMIENTO DE LAS MISMAS, EN ESTACIONAMIENTO ELEVADO COPIILCO 300 HASTA DONDE ALCANCE.			0.00	4000	\$566,785.00	\$566,785.00	\$566,785.00	\$0.00	\$566,785.00	\$0.00	\$0.00	\$566,785.00	100.0
03-025	COUNTRY CLUB	22	HABILITAR ANDADORES ALREDEDOR DE LOS CAMELLONES DE ATLETAS, CICLISTAS, CORREDORES Y NADADORES, PARA EVITAR SE USEN COMO ESTACIONAMIENTO.			0.00	6000	\$678,460.00	\$678,460.00	\$678,460.00	\$0.00	\$678,460.00	\$0.00	\$0.00	\$678,460.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Periodo:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
03-026	CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	23	IMPERMEABILIZACION DEL SITEMA DE BOMBAS, LAVADO INTERIOR DE LAS CISTERNAS BAJA Y TORRE ELEVADA. PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR			0.00	4000	\$574,642.00	\$574,642.00	\$574,642.00	\$0.00	\$574,642.00	\$0.00	\$0.00	\$574,642.00	100.0
03-027	CTM IX CULHUACAN ZONA 29-30 (U HAB)	24	CONTINUACION REPARACION DEL TABLERO ELECTRICO DEL SISTEMA DE LAS BOMBAS QUE ABASTECE A LA CTM IX			0.00	4000	\$693,960.00	\$693,960.00	\$693,960.00	\$0.00	\$693,960.00	\$0.00	\$0.00	\$693,960.00	100.0
03-028	CTM IX A CULHUACAN (U HAB)	25	LUMINARIAS DE LED CON BRAZO Y CAMARAS			100.00	4000	\$637,652.00	\$637,652.00	\$637,652.00	\$637,651.97	\$0.03	\$637,651.97	\$637,651.97	\$637,652.00	100.0
03-029	CTM V CULHUACAN (U HAB)	26	CONTINUIDAD DE MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y ÁREAS COMUNES			2.10	4000	\$1,328,206.00	\$1,328,206.00	\$1,328,206.00	\$27,862.69	\$1,300,343.31	\$27,862.69	\$27,862.69	\$1,328,206.00	100.0
03-030	CTM VI CULHUACAN (U HAB)	27	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA, TABLEROS, Y RED DE ABASTECIMIENTO			0.00	4000	\$1,543,172.00	\$1,543,172.00	\$1,543,172.00	\$0.00	\$1,543,172.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,172.00	100.0
03-031	CTM VII CULHUACAN (U HAB)	28	CONTINUACION ARREGLO DE TUBERIAS PRINCIPALES DEL AGUA CONTINUANDO MANUELA SAENZ Y CATALINA BUENDIA			0.00	4000	\$1,105,500.00	\$1,105,500.00	\$1,105,500.00	\$0.00	\$1,105,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,500.00	100.0
03-032	CTM VII A CULHUACAN (U HAB)	29	CONTINUAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE BANQUETAS DE LA CTM CULHUACAN VII-A			57.57	4000	\$515,587.00	\$515,587.00	\$515,587.00	\$296,848.20	\$218,738.80	\$296,848.20	\$296,848.20	\$515,587.00	100.0
03-033	CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	30	CAMBIO DE RAMALES DE AGUA POTABLE			0.00	4000	\$922,510.00	\$922,510.00	\$922,510.00	\$0.00	\$922,510.00	\$0.00	\$0.00	\$922,510.00	100.0
03-034	CTM X CULHUACAN (U HAB)	31	CAMBIO DE REDES HIDRAULICAS EN LA ZONA DOS Y TRES DE LA UNIDAD CTM. CULHUACAN SECCION X			64.73	4000	\$805,208.00	\$805,208.00	\$805,208.00	\$521,207.14	\$284,000.86	\$521,207.14	\$521,207.14	\$805,208.00	100.0
03-035	CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	32	CAMBIANDO TUBOS DE DRENAJE POR QUIEBRA Y DESNIVEL EN LA CALLE DE ATRIO DE SAN FRANCISCO Y PROLONGACIÓN ATRIO DE SAN FRANCISCO Y CALLEJON 2, 2DA ETAPA	ALC/DGGAJ/DPC/ 0514/2024	RECREACIÓN Y REFORESTACIÓN EN EL CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	11.17	6000	\$870,614.00	\$870,614.00	\$870,614.00	\$97,214.84	\$773,399.16	\$97,214.84	\$97,214.84	\$870,614.00	100.0
03-036	DE LA CANDELARIA (PBL0)	33	SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS CASAS DE LA UT. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ALC/DGGAJ/DPC/ 0514/2024	SUSTITUCIÓN DE RAMALES DE LAS CALLES OLIVO, MONSERRAT, TEPEXPAN, GLORIA Y CERRITO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	56.83	6000	\$1,059,793.00	\$1,059,793.00	\$1,059,793.00	\$602,275.98	\$457,517.02	\$602,275.98	\$602,275.98	\$1,059,793.00	100.0
03-037	DEL CARMEN	34	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON TRATAMIENTO DE RAIZ DE ÁRBOLES. PREVIO DIAGNÓSTICO DE TODA LA UT, 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PP			74.08	6000	\$1,493,574.00	\$1,493,574.00	\$1,493,574.00	\$1,106,402.27	\$387,171.73	\$1,106,402.27	\$1,106,402.27	\$1,493,574.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
03-038	DEL NIÑO JESUS (BARR)	35	3A ETAPA RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE LA CAPILLA DEL NIÑO JESUS, PISOS INTERIORES, EL ALTAR, MUROS DE LAS COLUMNAS DE CARGA DEL INTERIO DE LA MISMA, H			51.38	6000	\$684,562.00	\$684,562.00	\$684,562.00	\$351,745.22	\$332,816.78	\$351,745.22	\$351,745.22	\$684,562.00	100.0	
03-039	EDUCACION	36	SEGURIDAD PARA LA COLONIA EDUCACION			0.00	4000	\$1,005,454.00	\$1,005,454.00	\$1,005,454.00	\$0.00	\$1,005,454.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,454.00	100.0	
03-040	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN I	37	CONTINUIDAD SUSTITUCION DE LA CARPETA ASFALTICA			91.73	6000	\$514,953.00	\$514,953.00	\$514,953.00	\$472,345.34	\$42,607.66	\$472,345.34	\$472,345.34	\$514,953.00	100.0	
03-041	EL CARACOL	38	CALENTADORES PARA TODOS TERCERA ETAPA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ALC/DGGAJ/DPC/0457/2024	2DA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA CON ALARMA Y FOCO SENSOR DE MOVIMIENTO EN LA UT, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	99.92	4000	\$699,698.00	\$699,698.00	\$699,698.00	\$699,109.96	\$588.04	\$699,109.96	\$699,109.96	\$699,698.00	100.0	
03-042	EL CENTINELA	39	CENTINELA ILUMINADA POR NUESTRA SEGURIDAD			92.81	6000	\$585,952.00	\$585,952.00	\$585,952.00	\$543,841.88	\$42,110.12	\$543,841.88	\$543,841.88	\$585,952.00	100.0	
03-043	EL MIRADOR	40	* ARREGLO DE CASETAS DE VIGILANCIA * REPARACION DE ESCALERAS * IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B			0.00	4000	\$703,483.00	\$703,483.00	\$703,483.00	\$0.00	\$703,483.00	\$0.00	\$0.00	\$703,483.00	100.0	
03-044	EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)	41	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE ADOQUIN DEL PARQUE			86.60	4000	\$537,043.00	\$537,043.00	\$537,043.00	\$432,851.75	\$104,191.25	\$432,851.75	\$432,851.75	\$537,043.00	100.0	
03-045	EL RELOJ	42	CLUB DOG, SISTEMA DE RIEGO Y GYM LIBRE PARA EL RELOJ			2.95	6000	\$677,908.00	\$677,908.00	\$677,908.00	\$20,000.42	\$657,907.58	\$20,000.42	\$20,000.42	\$677,908.00	100.0	
03-046	EL ROSEDAL I	43	RESCATE DEL ENTORNO Y NATURALEZA DEL PONIENTE DEL JARDIN DE LAS ROSAS (ATRAS DE LA IGLESIA), 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0.00	6000	\$663,434.00	\$663,434.00	\$663,434.00	\$0.00	\$663,434.00	\$0.00	\$0.00	\$663,434.00	100.0	
03-047	EL VERGEL DE COYOACAN (INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)	44	SENDERO ILUMINADO Y PROTEGIDO LADO B			81.30	4000	\$483,294.00	\$483,294.00	\$483,294.00	\$392,898.24	\$90,395.76	\$392,898.24	\$392,898.24	\$483,294.00	100.0	
03-048	EMILIANO ZAPATA	45	CONTINUIDAD AL PROYECTO 2023, ARREGLO INTEGRAL DE ARBOLES Y BANQUETAS (DESENRAIZAMIENTO, REFORESTACION, REACONDICIONAMIENTO DE BANQUETAS)			79.55	6000	\$530,968.00	\$530,968.00	\$530,968.00	\$422,406.81	\$108,561.19	\$422,406.81	\$422,406.81	\$530,968.00	100.0	
03-049	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	46	RECUPERAR EL MODULO DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA			0.00	4000	\$922,571.00	\$922,571.00	\$922,571.00	\$0.00	\$922,571.00	\$0.00	\$0.00	\$922,571.00	100.0	
03-050	ESPARTACO	47	ASFALTO Y BACHEO			100.00	6000	\$764,954.00	\$764,954.00	\$764,954.00	\$764,953.21	\$0.79	\$764,953.21	\$764,953.21	\$764,954.00	100.0	
03-051	EX HACIENDA COAPA	48	CONTINUIDAD ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS			93.34	6000	\$750,452.00	\$750,452.00	\$750,452.00	\$700,440.47	\$50,011.53	\$700,440.47	\$700,440.47	\$750,452.00	100.0	
03-052	HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)	49	ACABEMOS CON LAS INUNDACIONES GRAVES II			89.92	6000	\$702,525.00	\$702,525.00	\$702,525.00	\$631,730.70	\$70,794.30	\$631,730.70	\$631,730.70	\$702,525.00	100.0	
03-053	HERMOSILLO	50	HERMOSILLO ILUMINA TU ENTRADA CON LAMPARAS LED SOLAR			99.99	4000	\$589,272.00	\$589,272.00	\$589,272.00	\$589,222.81	\$49.19	\$589,222.81	\$589,222.81	\$589,272.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GAMADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
			NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-054	IMAN	51	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS: SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y LUMINARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA VEHICULAR.			6.35	6000	\$495,070.00	\$495,070.00	\$495,070.00	\$31,425.10	\$126,698.00	\$31,425.10	\$31,425.10	\$158,123.10	31.9
03-055	IMAN 580 (U HAB)	52	RED HIDRAULICA, CAMBIO DE VALVULAS EN IMAN 580 (CONTINUACIÓN)			8.42	4000	\$601,139.00	\$601,139.00	\$601,139.00	\$50,620.68	\$550,518.32	\$50,620.68	\$50,620.68	\$601,139.00	100.0
03-056	INFONAVIT CULHUACÁN ZONA 1 (U HAB)	53	CONTINUIDAD A REHABILITACION DE CELDAS DE CIMENTACION O SOTANOS EN EDIFICIOS			0.00	4000	\$504,613.00	\$504,613.00	\$504,613.00	\$0.00	\$504,613.00	\$0.00	\$0.00	\$504,613.00	100.0
03-057	INFONAVIT CULHUACÁN ZONA 2 (U HAB)	54	LOSETAS PARA LOS EDIFICIOS FALTANTES Y ARREGLO DE LOS ANDADARES PARA UNA MEJOR CIRCULACIÓN PEATONAL			4.60	4000	\$558,558.00	\$558,558.00	\$558,558.00	\$25,701.42	\$532,856.58	\$25,701.42	\$25,701.42	\$558,558.00	100.0
03-058	INFONAVIT CULHUACÁN ZONA 3 (U HAB)	55	CONTINUIDAD ESPACIO RECREATIVO PARA NIÑOS			95.72	4000	\$636,620.00	\$636,620.00	\$636,620.00	\$609,393.94	\$27,226.06	\$609,393.94	\$609,393.94	\$636,620.00	100.0
03-059	INSURGENTES CUICUILCO	56	CAMBIO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GEYSER NORTE, GEYSER SUR, AVENIDA CREPUSCULO, CALLE SELVA			82.19	6000	\$797,282.00	\$797,282.00	\$797,282.00	\$655,311.13	\$141,970.87	\$655,311.13	\$655,311.13	\$797,282.00	100.0
03-060	INTEGRACION LATINOAMERICANA (U HAB)	57	2DA ETAPA DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE CISTERNA.			89.68	4000	\$683,407.00	\$683,407.00	\$683,407.00	\$612,860.90	\$70,546.10	\$612,860.90	\$612,860.90	\$683,407.00	100.0
03-061	JARDINES DE COYOACÁN (FRACC)	58	CONTINUIDAD REENCARPETAMIENTO O REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA Y REPARACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMELLONES			93.44	6000	\$581,305.00	\$581,305.00	\$581,305.00	\$543,147.14	\$38,157.86	\$543,147.14	\$543,147.14	\$581,305.00	100.0
03-062	JARDINES DEL PEDREGAL	59	3RA ETAPA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE (ACTUALMENTE DE ASBESTO) POR PVC DE LA CALLE PRADERAS DE DEL TRAMO QUE COMPONE C. LAGUNA A C. ESTERO.			81.67	6000	\$768,785.00	\$768,785.00	\$768,785.00	\$627,885.86	\$140,899.14	\$627,885.86	\$627,885.86	\$768,785.00	100.0
03-064	LA CANTERA (U HAB)	60	REPARACIÓN DE TECHOS DE ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS EN SUS TRES NIVELES, 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			4.45	4000	\$517,321.00	\$517,321.00	\$517,321.00	\$23,042.25	\$494,278.75	\$23,042.25	\$23,042.25	\$517,321.00	100.0
03-065	LA CONCEPCION (BARR)	61	GUARNICIONES Y REMODELACIÓN DE BANQUETAS, SUSTITUCIÓN Y/O LIMPIEZA DE LOS REGISTROS, ASÍ COMO DE COLADERAS, 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPU			93.07	6000	\$571,480.00	\$571,480.00	\$571,480.00	\$531,891.77	\$39,588.23	\$531,891.77	\$531,891.77	\$571,480.00	100.0
03-066	LA MAGDALENA CULHUACÁN (BARR)	62	REENCARPETADO SAN ALFREDO			90.90	6000	\$1,536,776.00	\$1,536,776.00	\$1,536,776.00	\$1,396,962.14	\$139,813.86	\$1,396,962.14	\$1,396,962.14	\$1,536,776.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
				OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
03-067	LA VIRGEN 1170 (U HAB)	63	AUTOMATIZACION DE PUERTAS DE LA VIRGEN 1170			99.99	4000	\$497,461.00	\$497,461.00	\$497,461.00	\$497,423.08	\$37.92	\$497,423.08	\$497,423.08	\$497,461.00	100.0	
03-068	LAS CABAÑAS	64	CONTINUIDAD CALENTADORES SOLARES	ALC/DGGAJ/DPC/0390/2024	CONTINUIDAD PINTURA Y REPELLADO PARA LA COLONIA	100.00	4000	\$467,707.00	\$467,707.00	\$467,707.00	\$467,706.29	\$0.71	\$467,706.29	\$467,706.29	\$467,707.00	100.0	
03-069	LAS CAMPANAS	65	CONTINUIDAD ARREGLO Y/O SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA COLONIA			99.94	4000	\$545,231.00	\$545,231.00	\$545,231.00	\$544,881.00	\$350.00	\$544,881.00	\$544,881.00	\$545,231.00	100.0	
03-070	LAS TROJES COAPA (U HAB)	66	RENOVACION DE LA PINTURA PARA MEJORAR EL AMBIENTE VISUAL DE LA UNIDAD.			0.00	4000	\$455,569.00	\$455,569.00	\$455,569.00	\$0.00	\$455,569.00	\$0.00	\$0.00	\$455,569.00	100.0	
03-071	LOS CEDROS (FRACC)	67	ALARMAS GEOREFERENCIADAS CON TORRETAS SONORAS, ACTIVADAS CON APP O INTERNET, CON CAMARA DE VIDEO SENSIBLE A VOCCIFERACION Y MOVIMIENTO VIOLENTO.			99.94	4000	\$511,233.00	\$511,233.00	\$511,233.00	\$510,395.36	\$837.64	\$510,395.36	\$510,395.36	\$511,233.00	100.0	
03-072	LOS CIPRESES	68	JARDIN VERDE			61.37	6000	\$624,185.00	\$624,185.00	\$624,185.00	\$383,077.96	\$241,107.04	\$383,077.96	\$383,077.96	\$624,185.00	100.0	
03-073	LOS GIRASOLES I	69	VECINOS SEGUROS DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE LOS GIRASOLES I.			99.76	4000	\$543,609.00	\$543,609.00	\$543,609.00	\$542,281.44	\$1,327.56	\$542,281.44	\$542,281.44	\$543,609.00	100.0	
03-074	LOS GIRASOLES II	70	PINTANDO EDIFICIOS PROYECTANDO UNA MEJOR IMAGEN Y COLOR A TU COLONIA			100.00	4000	\$524,329.00	\$524,329.00	\$524,329.00	\$524,327.08	\$1.92	\$524,327.08	\$524,327.08	\$524,329.00	100.0	
03-075	LOS GIRASOLES III	71	TODAS, TODOS, TODES SEGUROS EN LOS GIRASOLES III.			99.92	4000	\$704,992.00	\$704,992.00	\$704,992.00	\$704,404.20	\$587.80	\$704,404.20	\$704,404.20	\$704,992.00	100.0	
03-076	LOS OLIVOS (FRACC)	72	CORREDOR ECOLOGICO PARQUE MAR DE LA TRANQUILIDAD			100.00	4000	\$523,230.00	\$523,230.00	\$523,230.00	\$523,229.34	\$0.66	\$523,229.34	\$523,229.34	\$523,230.00	100.0	
03-077	LOS OLIVOS (U HAB)	73	CONTINUACION CONCLUSION DE LOS PROYECTOS ANTERIORES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS			99.99	4000	\$487,117.00	\$487,117.00	\$487,117.00	\$487,080.52	\$36.48	\$487,080.52	\$487,080.52	\$487,117.00	100.0	
03-078	PUEBLO DE LOS REYES HUEYTLILAC	74	RECUPEREMOS LA PARROQUIA DE LOS SANTOS REYES 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			36.19	6000	\$1,632,123.00	\$1,632,123.00	\$1,632,123.00	\$590,653.41	\$1,041,469.59	\$590,653.41	\$590,653.41	\$1,632,123.00	100.0	
03-079	LOS ROBLES (FRACC)	75	CONTINUACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE			86.90	6000	\$487,486.00	\$487,486.00	\$487,486.00	\$423,645.45	\$63,840.55	\$423,645.45	\$423,645.45	\$487,486.00	100.0	
03-080	LOS SAUCES (FRACC)	76	CONTINUACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO PARA EL FRACCIONAMIENTO.			99.99	4000	\$522,680.00	\$522,680.00	\$522,680.00	\$522,629.88	\$50.12	\$522,629.88	\$522,629.88	\$522,680.00	100.0	
03-081	MEDIA LUNA	77	LUMINARIAS SOLARES URBANAS PARA LA COLONIA Y REUBICACION Y EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN EL JARDIN DE LA COLONIA.			98.71	6000	\$486,766.00	\$486,766.00	\$486,766.00	\$480,475.94	\$6,290.06	\$480,475.94	\$480,475.94	\$486,766.00	100.0	
03-082	NUEVA DIAZ ORDAZ	78	CALENTADORES SOLARES 12 TUBOS	ALC/DGGAJ/DPC/0457/2024	INSTALACION DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS A BASE PLATA DE LA ALCALDÍA.	99.79	4000	\$587,887.00	\$587,887.00	\$587,887.00	\$586,625.92	\$1,261.08	\$586,625.92	\$586,625.92	\$587,887.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR	SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
			NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
03-083	OLIMPICA	79	LUMINARIAS DE LUZ LED EN OLÍMPICA PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y CALLES SEGURAS			100.00	6000	\$537,252.00	\$0.00	\$537,252.00	\$537,251.95	\$0.05	\$537,251.95	\$537,251.95	\$537,252.00	100.0
03-084	BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD	80	ACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD EN EL BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			74.38	6000	\$619,822.00	\$619,822.00	\$619,822.00	\$461,041.00	\$158,781.00	\$461,041.00	\$461,041.00	\$619,822.00	100.0
03-085	PARQUE SAN ANDRES	81	2DA ETAPA, SUSTITUCIÓN DE COLADERAS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			61.79	6000	\$864,129.00	\$864,129.00	\$864,129.00	\$533,908.01	\$330,220.99	\$533,908.01	\$533,908.01	\$864,129.00	100.0
03-087	PEDREGAL DE LA ZORRA	82	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS CONECTADAS AL C2			99.98	5000	\$543,077.00	\$0.00	\$543,077.00	\$542,979.76	\$97.24	\$542,979.76	\$542,979.76	\$543,077.00	100.0
03-088	PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)	83	2DA ETAPA DE SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, INICIANDO POR LLANURA A LA ALTURA DE BARRANCA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUEST			100.00	6000	\$612,124.00	\$0.00	\$612,124.00	\$612,124.00	\$0.00	\$612,124.00	\$612,124.00	\$612,124.00	100.0
03-089	PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC)	84	SUSTITUCIÓN DEL VEHÍCULO DE RIEGO DE LA UNIDAD TERRITORIAL A GASOLINA, POR UNO ELÉCTRICO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO SEGUNDA FASE.			100.00	4000	\$723,356.00	\$0.00	\$723,356.00	\$723,356.00	\$0.00	\$723,356.00	\$723,356.00	\$723,356.00	100.0
03-091	PEDREGAL DEL MAUREL	85	SUSTITUCION DE TUBERIA GALVANIZADA DE AGUA POTABLE DESDE LOS TINACOS A LOS MEDIDORES DE CADA CONDOMINIO.			0.00	4000	\$560,620.00	\$560,620.00	\$560,620.00	\$0.00	\$560,620.00	\$0.00	\$0.00	\$560,620.00	100.0
03-092	PETROLERA TAXQUEÑA	86	SENDEROS LUMINOSOS			100.00	6000	\$585,986.00	\$0.00	\$585,986.00	\$585,985.94	\$0.06	\$585,985.94	\$585,985.94	\$585,986.00	100.0
03-093	PILOTO CULHUACAN (U HAB)	87	NO MÁS COLADERAS ROTAS, CAMINEMOS SEGUROS EN LA UNIDAD			0.00	4000	\$726,626.00	\$726,626.00	\$726,626.00	\$0.00	\$726,626.00	\$0.00	\$0.00	\$726,626.00	100.0
03-094	PRADO CHURUBUSCO	88	3RA ETAPA DE CAMBIO Y/O REPARACIÓN DEL DRENAJE DE OSA MENOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			80.31	6000	\$1,169,028.00	\$1,169,028.00	\$1,169,028.00	\$938,904.37	\$230,123.63	\$938,904.37	\$938,904.37	\$1,169,028.00	100.0
03-095	PRADOS DE COYOACAN 1	89	RED HIDRÁULICA-PRADOS DE COYOACÁN			81.39	6000	\$572,523.00	\$572,523.00	\$572,523.00	\$465,990.57	\$106,532.43	\$465,990.57	\$465,990.57	\$572,523.00	100.0
03-096	PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION	90	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN TODAS LAS CALLES Y ÁREAS VERDES DE LA COLONIA, DE ACUERDO AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.			100.00	6000	\$674,044.00	\$0.00	\$674,044.00	\$674,044.00	\$0.00	\$674,044.00	\$674,044.00	\$674,044.00	100.0
03-097	RANCHO EL ROSARIO	91	MEJORAS Y DESARROLLO DEL PARQUE BAMBU FASE I Y II			55.50	6000	\$504,201.00	\$504,201.00	\$504,201.00	\$279,856.58	\$224,344.42	\$279,856.58	\$279,856.58	\$504,201.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR	SUSTITUTO	OFICIO AUTORIZACIÓN		NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
			NOMBRE				%										
03-098	ROMERO DE TERREROS	92	2DA ETAPA COMPRA E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA CON ALARMA Y FOCO SENSOR DE MOVIMIENTO, PARA TODA LA UT, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.				99.83	4000	\$701,760.00	\$701,760.00	\$701,760.00	\$700,578.52	\$1,181.48	\$700,578.52	\$700,578.52	\$701,760.00	100.0
03-099	ROMERO DE TERREROS (FRACC)	93	ACCESO SEGURO A LA COLONIA ROMERO DE TERREROS FRACC (2)				0.00	3000	\$680,578.00	\$680,578.00	\$680,578.00	\$0.00	\$680,578.00	\$0.00	\$0.00	\$680,578.00	100.0
03-100	SAN DIEGO CHURUBUSCO	94	SISTEMA DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO				0.00	4000	\$589,353.00	\$589,353.00	\$589,353.00	\$0.00	\$589,353.00	\$0.00	\$0.00	\$589,353.00	100.0
03-101	SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLO)	95	CALENTADORES SOLARES PARA SAN FRANCISCO CULHUACAN	ALC/DGGAJ/DPC/0390/2024	POR UN PUEBLO CON MÁS IDENTIDAD		79.11	6000	\$2,018,314.00	\$2,018,314.00	\$2,018,314.00	\$1,596,632.16	\$421,681.84	\$1,596,632.16	\$1,596,632.16	\$2,018,314.00	100.0
03-102	AMPLIACION SAN FRANCISCO CULHUACAN (EJ)	96	ADIÓS INUNDACIÓN				93.54	6000	\$753,251.00	\$753,251.00	\$753,251.00	\$704,580.78	\$48,670.22	\$704,580.78	\$704,580.78	\$753,251.00	100.0
03-103	SAN LUCAS (BARR)	97	2DA. ETAPA DE COMPRA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS URBANAS INTELIGENTES, EN UBICACIONES ESPECIFICAS EN TODA LA UT, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.				100.00	6000	\$733,431.00	\$0.00	\$733,431.00	\$733,431.00	\$0.00	\$733,431.00	\$733,431.00	\$733,431.00	100.0
03-104	SAN MATEO (BARR)	98	REENCARPETADO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE MI BARRIO, 2A ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.				100.00	6000	\$654,912.00	\$0.00	\$654,912.00	\$654,911.94	\$0.06	\$654,911.94	\$654,911.94	\$654,912.00	100.0
03-105	SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)	99	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE SAN PABLO TEPETLAPA				0.00	4000	\$874,880.00	\$874,880.00	\$874,880.00	\$0.00	\$874,880.00	\$0.00	\$0.00	\$874,880.00	100.0
03-106	SANTA CECILIA (BARR)	100	2A ETAPA. INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C2, EN LOS POSTES UBICADOS EN PROGRESO, SALVADOR NOVO, TLAPACALCO, RETAMA, ETC.				99.95	5000	\$802,410.00	\$0.00	\$802,410.00	\$802,034.44	\$375.56	\$802,034.44	\$802,034.44	\$802,410.00	100.0
03-107	SANTA CECILIA I	101	REMODELACIÓN DEL PARQUE				100.00	6000	\$577,837.00	\$0.00	\$577,837.00	\$577,837.00	\$0.00	\$577,837.00	\$577,837.00	\$577,837.00	100.0
03-108	SANTA MARTHA DEL SUR	102	CONTINUIDAD DE REHABILITACION DE DRENAJE, PASILLO Y TAPAS DEL PROYECTO 2023				0.00	6000	\$630,425.00	\$630,425.00	\$630,425.00	\$0.00	\$630,425.00	\$0.00	\$0.00	\$630,425.00	100.0
03-109	PUEBLO SANTA URSULA COAPA	103	TERCERA ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES I	ALC/DGGAJ/DPC/0390/2024	CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED Y CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA UNA COLONIA SEGURA		0.00	4000	\$1,483,155.00	\$1,483,155.00	\$1,483,155.00	\$0.00	\$1,483,155.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,155.00	100.0
03-110	SANTA URSULA COYOACAN	104	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CONTINUACIÓN (TERCERA PARTE)				0.00	6000	\$501,474.00	\$501,474.00	\$501,474.00	\$0.00	\$501,474.00	\$0.00	\$0.00	\$501,474.00	100.0
03-112	STUNAM CULHUACAN (U HAB)	105	RENOVACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA Y CARCAMO				0.00	4000	\$631,178.00	\$631,178.00	\$631,178.00	\$0.00	\$631,178.00	\$0.00	\$0.00	\$631,178.00	100.0
03-113	VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA	106	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE 2° Y 3° ETAPAS				85.81	6000	\$1,081,206.00	\$1,081,206.00	\$1,081,206.00	\$927,754.14	\$153,451.86	\$927,754.14	\$927,754.14	\$1,081,206.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
03-114	VILLA COYOACAN	107	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES EN LA CALLE DE ESPIRITU SANTO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			99.52	6000	\$689,858.00	\$689,858.00	\$689,858.00	\$686,528.49	\$3,329.51	\$686,528.49	\$686,528.49	\$689,858.00	100.0
03-115	VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCION (U HAB)	108	5TA ETAPA DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TUBERÍA HIDRÁULICA INTERNA DE CEMENTO-ASBESTO POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.			90.10	4000	\$716,956.00	\$716,956.00	\$716,956.00	\$645,990.91	\$70,965.09	\$645,990.91	\$645,990.91	\$716,956.00	100.0
03-116	VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCION (U HAB)	109	3RA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y VÁLVULAS DE 2 HASTA 6 PULGADAS EN LA SEGUNDA SECCIÓN (CONTINUIDAD).			92.30	4000	\$554,439.00	\$554,439.00	\$554,439.00	\$511,769.56	\$42,669.44	\$511,769.56	\$511,769.56	\$554,439.00	100.0
03-117	VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCION (U HAB)	110	4TA ETAPA SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE 2, NIPLES Y EXTREMIDADES CON JUNTAS YUGOL DE 4 Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 6, 4 Y 2 PULGADAS			94.73	4000	\$592,761.00	\$592,761.00	\$592,761.00	\$561,540.52	\$31,220.48	\$561,540.52	\$561,540.52	\$592,761.00	100.0
03-118	VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCION (U HAB)	111	SEXTA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, POR LA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON LA SUSTITUCIÓN DE LOS TUBOS VERTICALES O NIPLES 2 PULG			97.14	4000	\$556,060.00	\$556,060.00	\$556,060.00	\$540,177.25	\$15,882.75	\$540,177.25	\$540,177.25	\$556,060.00	100.0
03-119	VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCION (U HAB)	112	RINCONADA POETAS, CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			91.46	4000	\$603,898.00	\$603,898.00	\$603,898.00	\$552,350.19	\$51,547.81	\$552,350.19	\$552,350.19	\$603,898.00	100.0
03-120	VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCION (U HAB)	113	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS LA PLATA Y BRAVO, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE 2023.			96.33	4000	\$475,641.00	\$475,641.00	\$475,641.00	\$458,204.02	\$17,436.98	\$458,204.02	\$458,204.02	\$475,641.00	100.0
03-121	VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCION (U HAB)	114	CONTINUAR SUSTITUCION DE TUBERIA DE ASBESTO POR LA DE POLIETILENO , EN PRECOLOMBINA, LAGOS Y COLONIAL, ASIGNANDO 1/3 DE LOS PRESUPUESTOS A C/RINCONADA			100.00	4000	\$537,710.00	\$0.00	\$537,710.00	\$537,709.99	\$0.01	\$537,709.99	\$537,709.99	\$537,710.00	100.0
03-122	VILLA QUIETUD (FRACC)	115	CONTINUIDAD SUSTITUCION DE DRENAJE 5			0.00	6000	\$712,344.00	\$712,344.00	\$712,344.00	\$0.00	\$712,344.00	\$0.00	\$0.00	\$712,344.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GAMADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)
			NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	NOMBRE											
03-123	VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	116	2DA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 4 CONTENEDORES DE BASURA, PLANCHA DE CONCRETO PARA INGRESO DE CAMIÓN DE BASURA, (CONTENEDORES, AGUA Y LUZ)				23.51	4000	\$521,704.00	\$521,704.00	\$521,704.00	\$122,631.76	\$399,072.24	\$122,631.76	\$122,631.76	\$521,704.00	100.0
03-124	VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	117	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR LUMINARIAS LED Y/O SOLARES (2A ETAPA)				100.00	4000	\$523,470.00	\$247,141.00	\$523,470.00	\$523,470.00	\$0.00	\$523,470.00	\$523,470.00	\$523,470.00	100.0
03-125	XOTEPINGO	118	PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LAS VECINAS DE XOTEPINGO.				99.78	4000	\$559,493.00	\$559,493.00	\$559,493.00	\$558,279.00	\$1,214.00	\$558,279.00	\$558,279.00	\$559,493.00	100.0
03-126	ADOLFO RUIZ CORTINES I	119	3RA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES I	ALC/DGGAJ/DPC/0738/24	SENDERO SEGURO ILUMINA TU PARQUE RUIZ CORTINES I		64.12	6000	\$1,057,569.00	\$1,057,569.00	\$1,057,569.00	\$678,141.14	\$379,427.86	\$678,141.14	\$678,141.14	\$1,057,569.00	100.0
03-127	ADOLFO RUIZ CORTINES II	120	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	ALC/DGGAJ/DPC/0457/2024	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CONECTADAS AL CS Y MANTENIMIENTO A LAS EXISTENTES		100.00	4000	\$1,161,584.00	\$0.00	\$1,161,584.00	\$1,161,571.80	\$12.20	\$1,161,571.80	\$1,161,571.80	\$1,161,584.00	100.0
03-128	AJUSCO I	121	TINACOS PARA LOS VECINOS DE AJUSCO I	ALC/DGGAJ/DPC/0514/2024	SEGUNDO SENDERO SEGURO EN AJUSCO I PARA EL BIENESTAR DE LA GENTE 2024		26.73	6000	\$2,351,100.00	\$2,351,100.00	\$2,351,100.00	\$628,386.50	\$1,722,713.50	\$628,386.50	\$628,386.50	\$2,351,100.00	100.0
03-129	AJUSCO II	122	CONTINUIDAD 4TA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA UT AJUSCO II, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.				100.00	4000	\$1,780,487.00	\$0.00	\$1,780,487.00	\$1,780,487.00	\$0.00	\$1,780,487.00	\$1,780,487.00	\$1,780,487.00	100.0
03-130	AJUSCO III	123	CALENTADORES SOLARES PARA VECINOS DE AJUSCO 3, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO (CONTINUIDAD)				98.27	4000	\$1,469,176.00	\$1,469,176.00	\$1,469,176.00	\$1,443,757.20	\$25,418.80	\$1,443,757.20	\$1,443,757.20	\$1,469,176.00	100.0
03-131	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NORTE (U HAB)	124	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DE CONTROL DE LA RED HIDRAULICA	ALC/DGGAJ/DPC/0390/2024	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL SECTOR NORTE (CASA DEL TRABAJADOR)		59.62	4000	\$665,141.00	\$665,141.00	\$665,141.00	\$396,566.16	\$268,574.84	\$396,566.16	\$396,566.16	\$665,141.00	100.0
03-132	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE (U HAB)	125	CAMBIO DE PUERTAS DE ELEVADORES DE LAS TORRES				98.80	4000	\$799,265.00	\$799,265.00	\$799,265.00	\$789,634.04	\$9,630.96	\$789,634.04	\$789,634.04	\$799,265.00	100.0
03-133	PASEOS DE TAXQUEÑA I	126	MEJORAMIENTO URBANO CON CAMBIO DE LUMINARIAS LED Y NOMENCLATURAS EN LAS CALLES DE PASEOS TAXQUEÑA I				20.64	6000	\$904,065.00	\$904,065.00	\$904,065.00	\$186,559.03	\$717,505.97	\$186,559.03	\$186,559.03	\$904,065.00	100.0
03-134	PASEOS DE TAXQUEÑA II	127	COLOCACION DE TAPAS DE COLADERAS EN CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS Y CAMBIO DE NOMENCLATURA EN CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS				98.86	6000	\$983,990.00	\$983,990.00	\$983,990.00	\$972,767.88	\$11,222.12	\$972,767.88	\$972,767.88	\$983,990.00	100.0
03-135	PEDREGAL DE SANTA URSULA I	128	CALENTADORES SOLARES	ALC/DGGAJ/DPC/0390/2024	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		0.00	4000	\$1,470,296.00	\$1,470,296.00	\$1,470,296.00	\$0.00	\$1,470,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,296.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GAMADOR NOMBRE	SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
				OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
03-136	PEDREGAL DE SANTA URSULA II	129	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL DE SANTA URSULA II			4000	\$1,567,513.00	\$1,567,513.00	\$1,567,513.00	\$1,542,838.58	\$24,674.42	\$1,542,838.58	\$1,542,838.58	\$1,567,513.00	100.0	
03-137	PEDREGAL DE SANTA URSULA III	130	2A ETAPA. PODA, CLAREO, TRATAMIENTO DE RAÍZ, RETIRO DE ÁRBOLES SECOS Y REPARACIÓN DE BANQUETAS			3000	\$1,526,953.00	\$0.00	\$1,526,953.00	\$1,526,941.48	\$11.52	\$1,526,941.48	\$1,526,941.48	\$1,526,953.00	100.0	
03-138	PEDREGAL DE SANTA URSULA IV	131	3RA ETAPA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS CON KIT INCLUIDO.			4000	\$1,518,262.00	\$1,518,262.00	\$1,518,262.00	\$1,500,375.13	\$17,886.87	\$1,500,375.13	\$1,500,375.13	\$1,518,262.00	100.0	
03-139	PEDREGAL DE STO DOMINGO I	132	CALENTADORES SOLARES PARA SANTO DOMINGO I, APOYANDO AL MEDIO AMBIENTE Y LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS. CONTINUIDAD, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			4000	\$1,296,829.00	\$1,296,829.00	\$1,296,829.00	\$1,273,903.42	\$22,925.58	\$1,273,903.42	\$1,273,903.42	\$1,296,829.00	100.0	
03-140	PEDREGAL DE STO DOMINGO II	133	TINACOS PARA SANTO DOMINGO 2. QUE NO FALTE EL AGUA 2DA. ETAPA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			4000	\$1,515,681.00	\$1,515,681.00	\$1,515,681.00	\$1,514,578.82	\$1,102.18	\$1,514,578.82	\$1,514,578.82	\$1,515,681.00	100.0	
03-141	PEDREGAL DE STO DOMINGO III	134	SANTO DOMINGO III PROTEGIDO CON CAMARAS OPERADAS POR EL C2 DE LA ALCALDIA, HASTA DONDE NOS ALCANCE EL PRESUPUESTO.			5000	\$1,448,179.00	\$0.00	\$1,448,179.00	\$1,447,525.72	\$653.28	\$1,447,525.72	\$1,447,525.72	\$1,448,179.00	100.0	
03-142	PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	135	APOYANDO A LA ECONOMIA FAMILIAR CON CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE SANTO DOMINGO IV. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ALC/DGGAJ/DPC/0525/2024	SANT8, TAMBIEN ES CULTURA	3000	\$1,786,102.00	\$0.00	\$1,786,102.00	\$1,786,101.88	\$0.12	\$1,786,101.88	\$1,786,101.88	\$1,786,102.00	100.0	
03-143	PEDREGAL DE STO DOMINGO V	136	PRIMERA ETAPA DE ENTREGA DE CISTERNAS CON INSTALACIÓN	ALC/DGGAJ/DPC/0457/2024	UNA CANITA AL AIRE	4000	\$1,629,599.00	\$1,629,599.00	\$1,629,599.00	\$1,565,478.00	\$64,121.00	\$1,565,478.00	\$1,565,478.00	\$1,629,599.00	100.0	
03-144	PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	137	LUMINARIAS POSTE LED			6000	\$2,026,772.00	\$2,026,772.00	\$2,026,772.00	\$1,613,011.03	\$413,760.97	\$1,613,011.03	\$1,613,011.03	\$2,026,772.00	100.0	
03-145	PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	138	3RA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA SANTO DOMINGO VII			4000	\$1,806,382.00	\$1,806,382.00	\$1,806,382.00	\$1,783,464.78	\$22,917.22	\$1,783,464.78	\$1,783,464.78	\$1,806,382.00	100.0	
03-146	PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	139	2DA ETAPA DE BALIZAMIENTO DEL PROYECTO PARTICIPATIVO PARA LOS VECINOS DE SANTO DOMINGO VIII, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			6000	\$1,186,689.00	\$1,186,689.00	\$1,186,689.00	\$0.00	\$1,186,689.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,689.00	100.0	
03-147	PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	140	ILUMINANDO MIS PASOS EN SANTO DOMINGO IX			4000	\$1,258,679.00	\$1,258,679.00	\$1,258,679.00	\$0.00	\$1,258,679.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,679.00	100.0	
03-148	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE (U HAB)	141	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE VALVULAS DE LA RED HIDRAULICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR ORIENTE	ALC/DGGAJ/DPC/0390/2024	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL SECTOR ORIENTE (CASA DEL TRABAJADOR)	4000	\$830,910.00	\$830,910.00	\$830,910.00	\$496,271.62	\$334,638.38	\$496,271.62	\$496,271.62	\$830,910.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	SUSTITUTO OFICIO AUTORIZACIÓN NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
03-149	EL ROSEDAL II	142	SEGUNDA ETAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			100.00	4000	\$614,662.00	\$0.00	\$614,662.00	\$614,660.81	\$1.19	\$614,660.81	\$614,660.81	\$614,662.00	100.0	
03-150	EX EJIDO DE CHURUBUSCO	143	COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO PARA LA AZOTEA DE LOS TRES EDIFICIOS DE LA UT			4.12	4000	\$465,430.00	\$465,430.00	\$465,430.00	\$19,167.14	\$446,262.86	\$19,167.14	\$19,167.14	\$465,430.00	100.0	
03-151	MONTE DE PIEDAD I	144	CAMBIO Y NIVELACIÓN DEL CEMENTO EN EL PISO DEL ANDADOR LUIS MARTÍNEZ DEL CAMPO POR ECOCRETO PERMEABLE			98.76	6000	\$585,583.00	\$585,583.00	\$585,583.00	\$578,293.95	\$7,289.05	\$578,293.95	\$578,293.95	\$585,583.00	100.0	
03-152	PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCIÓN	145	CONTINUIDAD DEL PROYECTO CAMINA SEGURO (REPARACION DE BANQUETAS CON RAMPAS DE ACCESIBILIDAD)			96.00	6000	\$712,539.00	\$712,539.00	\$712,539.00	\$684,037.63	\$28,501.37	\$684,037.63	\$684,037.63	\$712,539.00	100.0	
03-153	TAXQUEÑA	146	NIVELAR LAS AZOTEAS E IMPERMEABILIZARLAS EN LOS 10 EDIFICIOS DE LA UNIDAD.			0.00	4000	\$528,446.00	\$528,446.00	\$528,446.00	\$0.00	\$528,446.00	\$0.00	\$0.00	\$528,446.00	100.0	
03-154	ACASULCO UNIVERSIDAD	147	APLICACIÓN DE BARNIS EN BARDA DE AZOTEA EN PARTE EXTERNA Y MANTENIMIENTO DE CELCIAS DE ALUMINIO 2DA FASE, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0.00	4000	\$464,398.00	\$464,398.00	\$464,398.00	\$0.00	\$464,398.00	\$0.00	\$0.00	\$464,398.00	100.0	
03-155	CENTRO URBANO (U HAB)	148	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CENTRO URBANO 3ERA ETAPA			0.00	4000	\$481,521.00	\$481,521.00	\$481,521.00	\$0.00	\$481,521.00	\$0.00	\$0.00	\$481,521.00	100.0	
03-156	CTM IX CULHUACÁN ZONA 32-33 (U HAB)	149	CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2023 CTM IX ZONA 32-33 CON AGUA RENOVACION DE RED HIDRAULICA			84.13	4000	\$758,110.00	\$758,110.00	\$758,110.00	\$637,774.69	\$120,335.31	\$637,774.69	\$637,774.69	\$758,110.00	100.0	
03-157	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACÁN II	150	ENTORNO VIGILANTE, SE PRETENDE SEAN INSTALADAS AL MENOS 35 CÁMARAS IP DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA 4K CON TODO EL PP			0.00	4000	\$558,669.00	\$558,669.00	\$558,669.00	\$0.00	\$558,669.00	\$0.00	\$0.00	\$558,669.00	100.0	
03-158	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACÁN III	151	REPAVIMENTACION DE LAS CALLES E. SAN ANDRES TOTOLTEPEC, E. COPILCO Y EXTREMO ORIENTE DE F. HEROES DE PADIERNA			93.61	6000	\$552,965.00	\$552,965.00	\$552,965.00	\$517,633.54	\$35,331.46	\$517,633.54	\$517,633.54	\$552,965.00	100.0	
03-159	ROMERO DE TERREROS (COND)	152	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (AGUAS NEGRAS) EN TODA LA UT, 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			59.38	4000	\$488,347.00	\$488,347.00	\$488,347.00	\$289,963.41	\$198,383.59	\$289,963.41	\$289,963.41	\$488,347.00	100.0	
03-160	CAFETALES III (RDCIAL)	153	SEGURIDA VECINAL ETAPA II VIDEO VIGILANCIA Y ACCESOS DIGITALES			99.25	4000	\$475,625.00	\$475,625.00	\$475,625.00	\$472,042.28	\$3,582.72	\$472,042.28	\$472,042.28	\$475,625.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Período:	Enero - Septiembre
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
			NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-161	COPILOCO UNIVERSIDAD II	154	INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS VERDES DE LA UNIDAD TERRITORIAL COPILOCO UNIVERSIDAD II			0.00	6000	\$676,411.00	\$676,411.00	\$676,411.00	\$0.00	\$676,411.00	\$0.00	\$0.00	\$676,411.00	100.0
03-162	CTM VIII B CULHUACAN ZONA 25-26 (U HAB)	155	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE USO COMÚN (DE UN ÁREA RECREATIVA)			0.00	4000	\$724,386.00	\$724,386.00	\$724,386.00	\$0.00	\$724,386.00	\$0.00	\$0.00	\$724,386.00	100.0
03-163	EL CARACOL BAJO	156	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN	ALC/DGGAJ/DPC/0514/2024	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE COMENZANDO DE BUTACARIS Y PERIFERICO, 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	54.48	6000	\$481,567.00	\$481,567.00	\$481,567.00	\$262,341.55	\$219,225.45	\$262,341.55	\$262,341.55	\$481,567.00	100.0
03-164	FOVSSSTE UNIVERSIDAD	157	2DA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA UH COPILOCO UNIVERSIDAD EQUIPO DE BOMBEO 3. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			57.01	4000	\$629,216.00	\$629,216.00	\$629,216.00	\$358,688.39	\$270,527.61	\$358,688.39	\$358,688.39	\$629,216.00	100.0
03-165	INVI PRESIDENTES EJIDALES (U HAB)	158	REPARACIÓN DE GRIETAS EN EXPLANADAS DE LA UNIDAD INVI PARA EJERCICIO 2023 Y 2024. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			14.25	4000	\$481,704.00	\$481,704.00	\$481,704.00	\$68,637.98	\$413,066.02	\$68,637.98	\$68,637.98	\$481,704.00	100.0
03-166	LIBERTAD 100	159	2DA ETAPA DE REPARACIÓN DE TUBERÍA Y DRENAJE SANITARIO, DERIVADO DE LA RUPTURA POR HUNDIMIENTO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			91.70	4000	\$485,712.00	\$485,712.00	\$485,712.00	\$445,406.92	\$40,305.08	\$445,406.92	\$445,406.92	\$485,712.00	100.0
03-167	MONTE DE PIEDAD II	160	NIVELACIÓN Y ARREGLO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS ZONAS MAS DAÑADAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL.			77.86	6000	\$493,033.00	\$493,033.00	\$493,033.00	\$383,856.84	\$109,176.16	\$383,856.84	\$383,856.84	\$493,033.00	100.0
03-168	PRADOS DE COYOACAN 2	161	ÁREA PARA MASCOTAS EN EL PARQUE DE CASTOR			0.00	6000	\$499,428.00	\$499,428.00	\$499,428.00	\$0.00	\$499,428.00	\$0.00	\$0.00	\$499,428.00	100.0
03-169	SANTA CECILIA II	162	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES. PODA DE ARBOLES EN RIESGO			100.00	3000	\$515,582.00	\$0.00	\$515,582.00	\$515,581.15	\$0.85	\$515,581.15	\$515,581.15	\$515,582.00	100.0
03-170	VILLAS DE COYOACAN (CONDOMINIO)	163	PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN DE RED HIDRÁULICA			83.81	6000	\$460,961.00	\$460,961.00	\$460,961.00	\$386,318.00	\$74,643.00	\$386,318.00	\$386,318.00	\$460,961.00	100.0
TOTAL URG								128,667,159.0	112,575,142.0	128,667,159.0	79,007,683.82	49,322,528.28	79,007,683.82	79,007,683.82	\$128,330,212.10	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
(Clave 04-001)	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2023	O24NR0058	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2024			0%	6000	81,719,239.00	-	-	-	-	-	-	-	
(Clave 04-002)	Colonia: Abdías García Soto	O24NR0252	Instalación de Luminarias "Alumbrado con lamparas de vela" Colonia: Abdías García Soto (Clave 04-001) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,342,594.00	1,342,594.00	1,290,750.74	51,638.25	1,290,750.74	1,290,750.74	1,342,388.99	99.98
(Clave 04-002)	Colonia: Adolfo Lopez Mateos	O24NR0253	Instalación de Luminarias Led "Sendero Seguro" Colonia: Adolfo Lopez Mateos (Clave 04-002) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,268,864.00	1,268,864.00	1,219,953.47	48,802.46	1,219,953.47	1,219,953.47	1,268,755.93	99.99
(Clave 04-003)	Colonia Agua Bendita	O24NR0331	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, "Cambio de Pavimentación en 3a Cerrada de San Antonio" en la Colonia Agua Bendita (Clave 04-003) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Part			100%	6000	-	2,015,332.00	2,015,332.00	-	2,013,836.82	-	-	2,013,836.82	99.93
(Clave 04-004)	Colonia: Ahuatenco	O24NR0332	Instalación de Luminarias "Alumbrado con lamparas tipo vela" Colonia: Ahuatenco (Clave 04-004) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,804,300.00	1,804,300.00	1,734,671.94	69,396.17	1,734,671.94	1,734,671.94	1,804,068.11	99.99
(Clave 04-005)	Colonia: Amado Nervo	O24NR0333	Instalación de Luminarias "Iluminando Amado Nervo", con lamparas tipo vela" Colonia: Amado Nervo (Clave 04-005) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,173,230.00	1,173,230.00	1,127,937.67	45,124.23	1,127,937.67	1,127,937.67	1,173,061.90	99.99



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO	CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN		NOMBRE										
(Clave 04-006)	Colonia Bosques de las lomas	024NR0334	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas "Rehabilita el Andador de Paseo de Los laureles", Colonia Bosques de las lomas (Clave 04-006), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. P			100%	6000	-	2,510,256.00	2,510,256.00	851,647.80	1,658,604.45	851,647.80	851,647.80	2,510,252.25	100.00
(Clave 04-008)	Colonia Cola de Pato	024NR0335	Cambio de adoquin "calle sin baches y parches", colonia Cola de Pato" (clave 04-008) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,533,607.00	1,533,607.00	1,474,605.64	58,993.35	1,474,605.64	1,474,605.64	1,533,598.99	100.00
(clave 04-011)	colonia Cruz Blanca	024NR0336	Cambio y mejora con adoquin en nuestra calle, colonia Cruz Blanca (clave 04-011) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,445,275.00	1,445,275.00	1,389,687.24	55,587.50	1,389,687.24	1,389,687.24	1,445,274.74	100.00
(Clave 04-012)	Colonia: Corredor Santa Fe	024NR0337	Rehabilitación de vialidades "Infraestructura peatonal y Homologación de Imagen Urbana". Colonia: Corredor Santa Fe (Clave 04-012) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participat			100%	6000	-	2,771,820.00	2,771,820.00	1,845,304.13	924,990.59	1,845,304.13	1,845,304.13	2,770,294.72	99.94
(Clave 04-014)	Colonia: Ébano (U. hab)	024NR0338	Rehabilitación y Mantenimiento del salón vecinal "Actividades Deportivas, Culturales y Sociales", Colonia: Ébano (U. hab) (Clave 04-014) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Par			100%	6000	-	1,515,341.00	1,515,341.00	539,387.36	975,953.62	539,387.36	539,387.36	1,515,340.98	100.00
(Clave 04-015)	Colonia: Contadero	024NR0339	Instalación de Luminarias Led "Iluminación y Mejora Urbana" Colonia: Contadero (Clave 04-015) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	2,228,663.00	2,228,663.00	2,142,711.20	85,717.81	2,142,711.20	2,142,711.20	2,228,429.01	99.99



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
(Clave 04-016)	Colonia: El Molinito	024NR0340	Instalación de Luminarias "LuminariaTipo vela" Colonia: El Molinito (Clave 04-016) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos . Participativo 2024			100%	6000	-	1,155,067.00	1,155,067.00	1,110,506.56	44,425.65	1,110,506.56	1,110,506.56	1,154,932.21	99.99
(Clave 04-017)	Colonia: El Molino	024NR0341	Modificación y adecuación del señalamiento horizontal de todas las calles, así como el retiro de jardineras y reubicación de topes" Colonia: El Molino (Clave 04-017) de la Alcald			100%	6000	-	1,343,512.00	1,343,512.00	1,291,684.59	51,673.54	1,291,684.59	1,291,684.59	1,343,358.13	99.99
(Clave 04-018)	Colonia Tianguillo	024NR0342	Rehabilitación de la tubería de agua potable "Agua para todos", colonia Tianguillo (Clave 04-018), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			96%	6000	-	1,412,232.00	1,412,232.00	-	1,357,506.67	-	-	1,357,506.67	96.12
(Clave 04-019)	Colonia El Yaqui	024NR0343	Recuperación del "Parque Frida Kahlo" Colonia El Yaqui (Clave 04 019), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,327,540.00	1,327,540.00	-	1,327,539.98	-	-	1,327,539.98	100.00
(Clave 04-021)	Colonia: Jardines de la Palma (Huizachito)	024NR0344	Saneamiento y "poda en áreas verdes y áreas de uso común Huizachito" Colonia: Jardines de la Palma (Huizachito) (Clave 04-021) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo			100%	6000	-	1,772,223.00	1,772,223.00	1,604,432.22	167,790.78	1,604,432.22	1,604,432.22	1,772,223.00	100.00
(clave 04-022)	Colonia Jesús del Monte	024NR0345	Cambio de adoquín "Camino con paso seguro (adoquín)", colonia Jesús del Monte (clave 04-022) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,583,298.00	1,583,298.00	1,521,130.43	60,896.08	1,521,130.43	1,521,130.43	1,582,026.51	99.92



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	%
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
(Clave 04-023)	Colonia: La Pila	024NR0346	Recuperación de Espacio Público, "Juegos y Espacios Recreativos para mi Comunidad" Colonia: La Pila (Clave 04-023) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,898,210.00	1,898,210.00	643,801.15	1,254,408.85	643,801.15	643,801.15	1,898,210.00	100.00
(Clave 04-025)	Colonia: La Venta	024NR0347	Techado con iluminación para las canchas" Colonia: La Venta (Clave 04-025) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,165,864.00	1,165,864.00	-	1,165,821.45	-	-	1,165,821.45	100.00
(Clave 04-026)	Colonia: Las Lajas	024NR0348	Rehabilitación del colector marginal (drenaje)" Colonia: Las Lajas (Clave 04-026) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024			96%	6000	-	1,499,415.00	1,499,415.00	-	1,439,956.28	-	-	1,439,956.28	96.03
(Clave 04-027)	Colonia: Texcalco	024NR0349	Instalación de Luminarias tipo LED "Seguridad para la colonia con un mejor alumbrado" Colonia: Texcalco (Clave 04-027) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,149,735.00	1,149,735.00	1,105,388.85	44,220.58	1,105,388.85	1,105,388.85	1,149,609.43	99.99
(Clave 04-028)	Colonia: Las Tinanjas	024NR0350	Instalación de Luminarias Tipo vela "Más seguridad con mejor alumbrado", Colonia: Las Tinanjas, (Clave 04-028) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,467,604.00	1,467,604.00	1,410,990.54	56,446.34	1,410,990.54	1,410,990.54	1,467,436.88	99.99
(Clave 04-030)	Colonia Loma del Padre	024NR0351	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica "Pavimentación calle Santa Rita" Colonia Loma del Padre (Clave 04-030) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024.			100%	6000	-	1,958,506.00	1,958,506.00	1,027,314.91	930,940.92	1,027,314.91	1,027,314.91	1,958,255.83	99.99



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO	%		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	%
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN		NOMBRE										(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
(Clave 04-031)	Colonia Lomas de Memetta	024NR0352	Rehabilitación y mantenimiento "Arreglo de banquetas", Colonia Lomas de Memetta (Clave 04-031), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,932,704.00	1,932,704.00	1,733,821.87	196,909.56	1,733,821.87	1,733,821.87	1,930,731.43	99.90
(Clave 04-032)	Lomas de Vista Hermosa	024NR0353	Saneamiento y poda del Bosque Público" Colonia: Lomas de Vista Hermosa (Clave 04-032) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024			100%	6000	-	2,172,436.00	2,172,436.00	1,998,722.85	173,566.53	1,998,722.85	1,998,722.85	2,172,289.38	99.99
(Clave 04-033)	Colonia Lomas del Chamizal	024NR0354	Construcción del "Súper Parque sustentable único Parque Ecológico Renovado" Colonia Lomas del Chamizal (Clave 04-033), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,900,578.00	1,900,578.00	1,696,043.47	204,034.88	1,696,043.47	1,696,043.47	1,900,078.35	99.97
(Clave04-034)	Colonia Manzanastitla	024NR0355	Cambio de coladeras y desazolve de drenaje", colonia Manzanastitla (Clave04-034), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			96%	6000	-	1,642,781.00	1,642,781.00	-	1,577,337.58	-	-	1,577,337.58	96.02
(Clave 04-035)	Colonia Memetta	024NR0356	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, "Rencarpetado de la calle Celestino Pérez" en la Colonia Memetta (Clave 04-035) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024.			100%	6000	-	1,172,171.00	1,172,171.00	-	1,169,099.00	-	-	1,169,099.00	99.74
(Clave 03-036)	Colonia Navidad (Granjas Navidad)	024NR0357	Igualdad, arte y seguridad: base y paradero digno para los colonos", colonia Navidad (Granjas Navidad)(Clave 03-036) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	3,156,303.00	3,156,303.00	2,786,324.78	369,338.96	2,786,324.78	2,786,324.78	3,155,663.74	99.98



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
(Clave 04-038)	Colonia Palo Alto (Granjás)	024NR0358	Remodelación y "Mejoras en diferentes zonas de Palo Alto", colonia Palo Alto (Granjás) (Clave 04-038), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,481,607.00	1,481,607.00	78,365.28	1,403,241.48	78,365.28	78,365.28	1,481,606.76	100.00
(Clave 04-045)	Pueblo de San Lorenzo Acopilco	024NR0359	Mejora de la vialidad en Camino a Teopazulco, desde la esquina de Moneruco hasta la calle El Capulín" Pueblo de San Lorenzo Acopilco (Clave04-045), la Alcaldía Cuajimalpa			100%	6000	-	2,642,515.00	2,642,515.00	1,688,753.79	951,963.22	1,688,753.79	1,688,753.79	2,640,717.01	99.93
(Clave 04-046)	Pueblo: San Mateo Tlaltenango	024NR0360	Trabajos para la Estabilización de Talud, Pueblo: San Mateo Tlaltenango (Clave 04-046) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	5,242,350.00	5,242,350.00	5,040,720.95	201,629.05	5,040,720.95	5,040,720.95	5,242,350.00	100.00
(Clave 04-047)	Pueblo: San Pablo Chimalpa	024NR0361	Continuación de la sustitución de drenaje en Camino a manantiales, Pueblo: San Pablo Chimalpa (Clave 04-047) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.			100%	6000	-	3,265,072.00	3,265,072.00	1,470,081.50	1,794,912.70	1,470,081.50	1,470,081.50	3,264,994.20	100.00
(Clave 04-050)	Colonia" Colonia Tepetongo	024NR0362	Instalación de Luminarias "Por tu seguridad alumbrar toda tu Colonia" Colonia Tepetongo (Clave 04-050) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.			100%	6000	-	1,657,544.00	1,657,544.00	1,593,503.09	63,806.63	1,593,503.09	1,593,503.09	1,657,309.72	99.99
(Clave 04-051)	Colonia Xalpa	024NR0363	Instalación de Luminarias "Unificando la colonia para mejorar la calidad de vida" colonia Xalpa (Clave 04-051) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.			100%	6000	-	1,637,555.00	1,637,555.00	1,216,213.62	418,775.18	1,216,213.62	1,216,213.62	1,634,988.80	99.84



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Periodo:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	%
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
(Clave 04-052)	Colonia: Zentlapatl	024NR0364	Rehabilitación y Mantenimiento de la "Biblioteca en Puerto Angel", Colonia: Zentlapatl, (Clave 04-052) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,721,970.00	1,721,970.00	1,532,911.93	189,058.07	1,532,911.93	1,532,911.93	1,721,970.00	100.00
(Clave 04-054)	Colonia 1ro de Mayo	024NR0365	Rehabilitación del tanque de agua potable, "Vida y agua para todas." Colonia 1ro de Mayo (Clave 04-054) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2024)			100%	6000	-	1,185,577.00	1,185,577.00	-	1,185,564.76	-	-	1,185,564.76	100.00
(Clave 04-055)	Colonia Portal del Sol	024NR0366	Colocación de "Reja metálica en Av. de los Poetas Seguridad Peatonal", "colonia Portal del Sol" (Clave 04-055) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2024)			100%	6000	-	1,570,743.00	1,570,743.00	425,895.25	1,142,685.19	425,895.25	425,895.25	1,568,580.44	99.86
(Clave 04-056)	Pueblo San Pedro Cuajimalpa	024NR0367	Cambio de guarniciones y banquetas de diferentes áreas del Pueblo", Pueblo San Pedro Cuajimalpa (clave 04-056) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2024)			100%	6000	-	5,650,270.00	5,650,270.00	5,432,951.84	217,318.12	5,432,951.84	5,432,951.84	5,650,269.96	100.00
(Clave 04-058)	San José de los Cedros I	024NR0368	Remodelación del Centro de Desarrollo Social, en su totalidad, Colonia: San José de los Cedros I (Clave 04-058) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2024.			100%	6000	-	2,276,770.00	2,276,770.00	622,484.35	1,654,285.64	622,484.35	622,484.35	2,276,769.99	100.00
(Clave 04-059)	Colonia: San José de los Cedros II	024NR0369	Remodelación en el CDC, Colonia: San José de los Cedros II (Clave 04-059) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2024.			100%	6000	-	2,618,254.00	2,618,254.00	669,128.29	1,949,125.71	669,128.29	669,128.29	2,618,254.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
(Clave 04-060)	Colonia: Puerto las Cruce	024NR0370	Reanivelación y Mantenimiento de calles libres de baches con material amigable con el medio ambiente, Colonia: Puerto las Cruces (Clave 04-060) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos			100%	6000	-	1,449,551.00	1,449,551.00	1,393,798.53	55,751.98	1,393,798.53	1,393,798.53	1,449,550.51	100.00
TOTAL URG									81,719,239.00	81,719,239.00	81,719,239.00	28,808,676.61	52,711,627.83	52,711,627.83	81,520,304.44	99.76



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC														
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-001	ALGARIN	10	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES ALGARIN ETAPA II	EN		99%	4000	2,425,366.25	1,907,089.07	1,924,300.00	1,907,089.07	1,907,089.07	1,907,089.07	1,907,089.07	99%	
15-002	ASTURIAS	6	BANQUETAS PARA CAMINAR SEGUROS	SEGURAS		16%	6000	1,951,847.00	1,951,847.00	1,951,847.00	303,864.09	1,647,982.91	303,864.09	303,864.09	1,951,847.00	100%
15-003	ASTURIAS (AMPL)	4	CAMINANDO TROIEZOS	SIN		19%	6000	2,427,790.00	2,427,790.00	2,427,790.00	454,382.40	1,973,407.60	454,382.40	454,382.40	2,427,790.00	100%
15-004	ATLAMPA	4	GUAPEANDO UNIDADES HABITACIONALES	NUESTRAS		31%	4000	3,158,619.00	985,610.06	3,158,619.00	985,610.06	2,069,243.61	985,610.06	985,610.06	3,054,853.67	97%
15-006	BUENOS AIRES	5	MEJORANDO LA CASA			97%	4000	2,264,366.00	2,198,208.91	2,264,366.00	2,198,208.91		2,198,208.91	2,198,208.91	2,198,208.91	97%
15-008	CONDESA	1	VIVIENDA DIGNA			95%	4000	2,228,445.00	2,110,700.87	2,228,445.00	2,110,700.87	117,744.13	2,110,700.87	2,110,700.87	2,228,445.00	100%
15-009	CUAUHTEMOC	4	ILUMINANDO LAS CALLES DE LA CUAUHTÉMOC			99%	6000	2,650,678.00	2,650,678.00	2,650,678.00	2,623,156.13	27,521.87	2,623,156.13	2,623,156.13	2,650,678.00	100%
15-011	ESPERANZA	2	UNIDOS PARA MEJORAR NUESTROS PREDIOS			54%	4000	2,289,134.25	958,644.35	1,788,068.00	958,644.35	829,423.65	958,644.35	958,644.35	1,788,068.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC														
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-012	HIPODROMO DE PERALVIL	4	TUNEAME LA RONDA 88 VOLUMÉN 2 Y VOLUMEN 3			4000	2,796,653.00	2,653,784.10	2,796,653.00	2,653,784.10	142,868.90	2,653,784.10	2,653,784.10	2,796,653.00	100%	
15-013	FELIPE PESCADOR	3	RESCATANDO UNIDADES HABITACIONALES DE FELIPE PESCADOR			4000	2,103,870.25	1,584,042.60	1,602,804.00	1,584,042.60		1,584,042.60	1,584,042.60	1,584,042.60	99%	
15-016	HIPODROMO CONDESA	2	SENDERO SEGURO DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA			6000	1,743,215.00	1,743,215.00	1,743,215.00	1,033,673.29	709,541.71	1,033,673.29	1,033,673.29	1,743,215.00	100%	
15-017	JUAREZ	1	PINTURA PARA TODOS			4000	2,848,501.00	2,324,431.37	2,848,501.00	2,324,431.37	524,069.63	2,324,431.37	2,324,431.37	2,848,501.00	100%	
15-018	MAZA	1	CAMBIO DE DRENAJE			4000	2,140,178.25	1,567,253.39	1,639,112.00	1,567,253.39	71,858.61	1,567,253.39	1,567,253.39	1,639,112.00	100%	
15-022	PAULINO NAVARRO	2	INTERVENCIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES			4000	2,338,036.25	1,653,954.34	1,836,970.00	1,653,954.34	183,015.66	1,653,954.34	1,653,954.34	1,836,970.00	100%	
15-027	SAN SIMÓN TOLNAHUAC	4	ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS EN EL PUEBLO ORIGINARIO SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024			4000	2,379,518.00		2,379,518.00						0%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC														
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-028	SANTA MARIA (U HAB)	2	POR LA SEGURIDAD EN LA UNIDAD			92%	4000	2,018,857.25	1,496,895.42	1,517,791.00	1,391,788.60	126,002.40	1,391,788.60	1,391,788.60	1,517,791.00	100%
15-029	SANTA MARIA INSURGENTE	5	QUIOSCO Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL TIEMPO			82%	6000	1,602,662.00	1,602,662.00	1,602,662.00	1,321,444.08	281,217.92	1,321,444.08	1,321,444.08	1,602,662.00	100%
15-031	TABACALERA	4	RESCATEMOS ÁREAS COMUNES REHABILITACIÓN DE PREDIOS EN ÁREAS COMUNES FASE 2			93%	4000	2,413,033.25	1,778,113.07	1,911,967.00	1,778,113.07	133,853.93	1,778,113.07	1,778,113.07	1,911,967.00	100%
15-032	TRANSITO	3	UNIDOS PARA MEJORAR NUESTROS PREDIOS			83%	4000	2,502,071.00	2,076,324.50	2,502,071.00	2,076,324.50	425,746.50	2,076,324.50	2,076,324.50	2,502,071.00	100%
15-033	VALLE GOMEZ	4	RESCATE DE VIVIENDA EN LAS CALLES DE CALZADA DE GUADALUPE, PEÑALES, MAPIMI, MELLADO, RÍO CONSULADO Y MEZQUITAL CUARTA ETAPA			99%	4000	2,169,136.00	2,139,186.44	2,169,136.00	2,139,186.44		2,139,186.44	2,139,186.44	2,139,186.44	99%
15-034	VISTA ALEGRE	8	ILUMINANDO LA COLONIA			63%	6000	1,718,881.00	1,718,881.00	1,718,881.00	1,089,821.17	629,059.83	1,089,821.17	1,089,821.17	1,718,881.00	100%
15-035	BUENAVISTA I	8	PROYECTO S.A.L.U.D. SALVEMOS A LA UNIDAD DETERIORADA			99%	4000	2,172,489.00	2,153,161.66	2,172,489.00	2,153,161.66		2,153,161.66	2,153,161.66	2,153,161.66	99%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC														
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-036	BUENAVISTA II	6	UNA VIVIENDA SOSTENIBLE BUENAVISTA II			55%	4000	2,441,850.00	1,349,751.68	2,441,850.00	1,349,751.68	1,092,098.32	1,349,751.68	1,349,751.68	2,441,850.00	100%
15-037	CENTRO I	2	MEJORANDO CENTRO I CONTINUIDAD 20-23			84%	4000	3,184,828.00	2,659,814.02	3,184,828.00	2,659,814.02	525,013.98	2,659,814.02	2,659,814.02	3,184,828.00	100%
15-038	CENTRO II	4	2023: MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS 2024: ENCHULANDO NUESTRA COLONIA			98%	4000	2,576,472.00	2,512,424.17	2,576,472.00	2,512,424.17		2,512,424.17	2,512,424.17	2,512,424.17	98%
15-039	CENTRO III	2	MEJORANDO NUESTROS PREDIOS ALUMBRANDO NUESTRA COLONIA			98%	6000	2,226,423.00	2,226,423.00	2,226,423.00	2,179,520.18	46,902.82	2,179,520.18	2,179,520.18	2,226,423.00	100%
15-040	CENTRO IV	1	RESCATANDO VECINDADES CONTINUIDAD PARTE III			92%	4000	3,170,470.00	2,929,330.72	3,170,470.00	2,929,330.72	241,139.28	2,929,330.72	2,929,330.72	3,170,470.00	100%
15-041	CENTRO V	7	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES CHULEANDO CENTRO V			64%	4000	2,215,200.25	1,101,909.20	1,714,134.00	1,101,909.20	612,224.80	1,101,909.20	1,101,909.20	1,714,134.00	100%
15-042	CENTRO VI	10	ENCHULANDO MI BARRIO			87%	4000	2,712,669.00	2,352,733.35	2,712,669.00	2,352,733.35	359,935.65	2,352,733.35	2,352,733.35	2,712,669.00	100%
15-043	CENTRO VII	1	POR UNA VIVIENDA DIGNA CENTRO VII			85%	4000	2,947,402.00	2,512,418.03	2,947,402.00	2,512,418.03	434,983.97	2,512,418.03	2,512,418.03	2,947,402.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC														
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-044	CENTRO VIII	3	DIGNIDAD CIUDADANA			85%	4000	2,915,472.00	2,478,340.49	2,915,472.00	2,478,340.49	437,131.51	2,478,340.49	2,478,340.49	2,915,472.00	100%
15-045	DOCTORES I	2	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES DOCTORES I			67%	4000	2,621,458.00	1,747,276.88	2,621,458.00	1,747,276.88	874,181.12	1,747,276.88	1,747,276.88	2,621,458.00	100%
15-046	DOCTORES II	10	ENCHULANDO TU PREDIO DOCTORES 2 RECARGADO			99%	4000	2,620,488.00	2,581,572.86	2,620,488.00	2,581,572.86		2,581,572.86	2,581,572.86	2,581,572.86	99%
15-047	DOCTORES III	4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA UN BUEN VIVIR			82%	4000	2,146,464.00	1,754,345.00	2,146,464.00	1,754,345.00	392,119.00	1,754,345.00	1,754,345.00	2,146,464.00	100%
15-048	DOCTORES IV	4	ENCHULANDO LAS CALLES DR. RAFAEL LUCIO Y DR. M. VILLADA			99%	6000	2,503,846.00	2,503,846.00	2,503,846.00	2,479,108.17	24,737.83	2,479,108.17	2,479,108.17	2,503,846.00	100%
15-049	DOCTORES V	6	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES POR UNA DOCTORES V MÁS CHULA ETAPA 2			99%	4000	2,454,748.00	2,418,931.59	2,454,748.00	2,418,931.59		2,418,931.59	2,418,931.59	2,418,931.59	99%
15-050	GUERRERO I	3	MEJORAMIENTO DE PREDIOS CONTINUIDAD			67%	4000	2,595,021.00	1,734,073.40	2,595,021.00	1,734,073.40	860,947.60	1,734,073.40	1,734,073.40	2,595,021.00	100%
15-051	GUERRERO II	5	DIGNIFICANDO LA VIVIENDA EN GUERRERO II ETAPA II			90%	4000	2,582,992.00	2,320,220.44	2,582,992.00	2,320,220.44	262,771.56	2,320,220.44	2,320,220.44	2,582,992.00	100%
15-052	GUERRERO III	3	MEJORANDO GUERRERO III ETAPA 2			99%	4000	2,542,834.00	2,519,938.05	2,542,834.00	2,519,938.05		2,519,938.05	2,519,938.05	2,519,938.05	99%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC														
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-053	GUERRERO IV	1	IMPERMEABILIZANDO TU PREDIO			4000	2,462,443.00	2,440,405.34	2,462,443.00	2,440,405.34		2,440,405.34	2,440,405.34	2,440,405.34	99%	
15-054	HIPODROMO I	1	EN 2023 Y 2024, LOS ARBOLES DEL PARQUE MÉXICO Y CALLES DE NUESTRA COLONIA HIPODROMO I, SERÁN TRATADO 1 X 1 POR PATOLOGOS FORESTALES			3000	1,855,372.00	2,025,858.00	2,025,858.00		2,025,858.00			2,025,858.00	100%	
15-055	HIPODROMO II	3	DEFENDAMOS NUESTRA COLONIA: SERVICIOS DE ASESORIA JURÍDICA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO, ESPACIO PÚBLICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			3000		2,120,832.00	2,120,832.00		2,120,832.00			2,120,832.00	100%	
15-056	MORELOS I	1	RENOVANDO Y FORTALECIENDO EL TEJIDO SOCIAL DE MI BARRIO TERCERA PARTE			4000	3,402,113.00	3,324,057.72	3,402,113.00	3,324,057.72		3,324,057.72	3,324,057.72	3,324,057.72	98%	
15-057	MORELOS II	6	TEPITO REVIVE			4000	3,366,067.00	3,260,354.84	3,366,067.00	3,260,354.84	68,809.44	3,260,354.84	3,260,354.84	3,329,164.28	99%	
15-058	MORELOS III	3	MI COLONIA LA MAS HERMOSA MORELOS III POR SUS COLORES ETAPA 2			4000	3,461,063.00	1,736,366.23	3,461,063.00	1,736,366.23	1,724,696.77	1,736,366.23	1,736,366.23	3,461,063.00	100%	
15-059	DALCO-TLATELOLCO (U H	5	PASILLOS REHABILITACIÓN SEGUNDA FASE			4000	2,158,275.00	2,137,923.70	2,158,275.00	2,137,923.70		2,137,923.70	2,137,923.70	2,137,923.70	99%	
15-060	DALCO-TLATELOLCO (U H	2	PASILLOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA REHABILITACIÓN 2024			4000	2,150,276.00	1,850,719.91	2,150,276.00	1,850,719.91	299,556.09	1,850,719.91	1,850,719.91	2,150,276.00	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC														
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-061	DALCO-TLATELOLCO (U.H.)	2	PASILLOS DIGNOS (2DA ETAPA) REHABILITACIÓN			69%	4000	2,156,086.00	1,493,942.50	2,156,086.00	1,493,942.50	662,143.50	1,493,942.50	1,493,942.50	2,156,086.00	100%
15-062	OBRAERA I	7	MEJORAMIENTO DE UNIDADES EN OBRAERA I PARTE 3			80%	4000	2,335,167.00	1,867,398.12	2,335,167.00	1,867,398.12	467,768.88	1,867,398.12	1,867,398.12	2,335,167.00	100%
15-063	OBRAERA II	2	CONTINUANDO CON EL RESCATE DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA COLONIA			93%	4000	2,238,037.00	2,082,383.78	2,238,037.00	2,082,383.78	155,653.22	2,082,383.78	2,082,383.78	2,238,037.00	100%
15-064	OBRAERA III	9	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES EN OBRAERA III (ETAPA II)			90%	4000	2,102,879.00	1,892,950.14	2,102,879.00	1,892,950.14	209,928.86	1,892,950.14	1,892,950.14	2,102,879.00	100%
15-065	OBRAERA IV	9	REHABILITANDO NUESTROS PREDIOS PARA EL BUEN VIVIR EN OBRAERA IV ETAPA 5			87%	4000	2,020,168.00	1,763,402.95	2,020,168.00	1,763,402.95	256,765.05	1,763,402.95	1,763,402.95	2,020,168.00	100%
15-066	PERALVILLO I	2	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES			99%	4000	2,231,183.00	2,210,412.59	2,231,183.00	2,210,412.59		2,210,412.59	2,210,412.59	2,210,412.59	99%
15-067	PERALVILLO II	3	POR UN PERALVILLO BONITO EN UNIDADES HABITACIONALES			99%	4000	2,236,288.00	2,215,534.69	2,236,288.00	2,215,534.69		2,215,534.69	2,215,534.69	2,215,534.69	99%
15-068	ROMA NORTE I	1	BANQUETAS NUEVAS PARA TAMPOCO (DURANGO A CHAPULTEPEC)			2%	6000	1,352,661.50	2,211,266.00	2,211,266.00	46,814.37	2,084,345.22	46,814.37	46,814.37	2,131,159.59	96%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC													
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024													
Ejercicio:		2024													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
15-069	ROMA NORTE II	1	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE NUESTROS PREDIOS LA ROMA DE ADENTRO PARA AFUERA FORTALECIENDO LAZOS COMUNITARIOS			4000	2,329,716.00	2,281,831.91	2,329,716.00	2,281,831.91		2,281,831.91	2,281,831.91	2,281,831.91	98%
15-070	ROMA NORTE III	8	MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS EN LA COLONIA ROMA NORTE III FASE 2			4000	2,706,313.00	2,651,054.34	2,706,313.00	2,651,054.34		2,651,054.34	2,651,054.34	2,651,054.34	98%
15-071	ROMA SUR I	12	ENCHULANDO TU UNIDAD			4000	2,178,936.00	2,077,270.97	2,178,936.00	2,077,270.97	101,665.03	2,077,270.97	2,077,270.97	2,178,936.00	100%
15-072	ROMA SUR II	5	DESAPARECIENDO BACHES			6000	1,566,831.50	2,425,436.00	2,425,436.00	2,403,262.95	22,173.05	2,403,262.95	2,403,262.95	2,425,436.00	100%
15-073	SAN RAFAEL I	2	REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES POR EL BUEN VIVIR 3			4000	2,025,848.00	1,798,098.68	2,025,848.00	1,798,098.68	227,749.32	1,798,098.68	1,798,098.68	2,025,848.00	100%
15-074	SAN RAFAEL II	6	REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES POR EL BUEN VIVIR 3			4000	2,594,028.00	2,096,952.74	2,594,028.00	2,096,952.74	497,075.26	2,096,952.74	2,096,952.74	2,594,028.00	100%
15-075	SANTA MARIA LA RIBERA I	6	ENCHULA MI VIDA			4000	3,106,242.00	3,077,426.19	3,106,242.00	3,077,426.19		3,077,426.19	3,077,426.19	3,077,426.19	99%
15-076	SANTA MARIA LA RIBERA I	4	MEJORA EN COMÚN SANTA MARÍA LA RIBERA II			4000	2,674,050.00	2,061,303.89	2,674,050.00	2,061,303.89	612,746.11	2,061,303.89	2,061,303.89	2,674,050.00	100%
15-078	SANTA MARIA LA RIBERA I	2	RESCATE A UNIDADES HABITACIONALES DE STA. MA. LA RIBERA IV			4000	3,154,756.00	2,898,260.10	3,154,759.00	2,898,260.13	256,498.87	2,898,260.10	2,898,260.10	3,154,759.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC													
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024													
Ejercicio:		2024													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
TOTAL URG							152,666,783.00	133,387,265.36	152,666,783.00	121,608,471.40	27,851,010.97	121,608,471.37	121,608,471.37	149,459,482.37	

* Las cifras son las que aparecen en la GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO No. 1265 de fecha 28 de diciembre de 2023



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Septiembre 2024															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-001	Acueducto de Guadalupe (rdcial)	IECM-DD-2-000110	Renovando esteros. Reencarpetado de la C La Escollera, desde Blvd. Del Temoluco hasta Av Acueducto.			98.0	6000	858,799.00	858,799.00	858,799.00	858,798.91	0.09	858,798.91	858,798.91	858,799.00	100.0	
05-002	Acueducto de Guadalupe (U. Hab)	IECM-DD-2-000247	Poda de árboles para salvar vidas, viviendas, autos. Podar todos los árboles alrededor de las 7 Manzanas.			-	6000	1,116,213.00	-	1,116,213.00	1,116,212.09	0.91	1,116,212.09	1,116,212.09	1,116,213.00	100.0	
05-003	Ahuehuetes	IECM-DD-1-000068	Vecinos en alerta. Adquisición de alarmas vecinales.			-	4000	977,300.00	26,894.60	977,300.00	977,300.00	-	977,300.00	977,300.00	977,300.00	100.0	
05-004	Aídee Solís Cárdenas-Matías Romero (U. Hab)	IECM-DD-1-000065	Alarmas vecinales. Colocaión de alarmas vecinales en distintos puntos de la UT.			-	4000	699,751.00	209,925.30	699,751.00	699,751.00	-	699,751.00	699,751.00	699,751.00	100.0	
05-005	Aragon Inguaran	IECM-DD-6-000387	Cambio de barandal de todo el parque y cambio de nomenclatura de toda la Col Aragón Inguarán.			-	6000	709,896.00	212,968.80	709,896.00	764,815.42	54,919.42	764,815.42	764,815.42	709,896.00	100.0	
05-006	Aragon la Villa (Aragón)	IECM-DD-6-000036	Cambio de drenaje en C Cuahutémoc, entre 5 de Febrero y C de Guadalupe			-	6000	940,709.00	282,212.70	940,709.00	940,707.91	1.09	940,707.91	940,707.91	940,709.00	100.0	
05-007	Arboledas de Cuauhtepc	IECM-DD-1-000027	Rehabilitación de salón de usos múltiples: espacio educativo, cultural y recreativo.			-	4000	1,252,278.00	375,683.40	1,252,278.00	1,252,278.00	-	1,252,278.00	1,252,278.00	1,252,278.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-008	Arboledas de Cuauhtepc (Ampl)	IECM-DD-1-000327	Mantenimiento a la tubería de agua potable en camino a Las Aguilas.			99.0	6000	665,909.00	665,909.00	665,909.00	665,908.85	0.15	665,908.85	665,908.85	665,909.00	100.0
05-009	Arroyo Guadalupe (U Hab)	IECM-DD-2-000366	Impermeabilización de todos los edificios de la Unidad arroyo Guadalupe N.86			-	4000	599,092.00	-	599,092.00	599,091.45	0.55	599,091.45	599,091.45	599,092.00	100.0
05-010	Belisario Dominguez	IECM-DD-6-000317	Reencarpetamiento en toda la colonia. Desde Congreso de la Unión hasta Norte 70.			-	6000	616,162.00	-	616,162.00	196,431.53	419,730.47	196,431.53	196,431.53	616,162.00	100.0
05-011	Benito Juárez	IECM-DD-1-000384	Sombra para el aprendizaje. Poner un arco techo en el patio del jardín de niños Laura Domínguez Aguirre.			-	6000	1,124,445.00	-	1,124,445.00	228,963.05	895,481.95	228,963.05	228,963.05	1,124,445.00	100.0
05-012	Benito Juárez (Ampl)	IECM-DD-1-000053	Cambio de tubería de agua potable. En C Mariano Escobedo.			99.0	6000	817,826.00	817,826.00	817,826.00	817,825.82	0.18	817,825.82	817,825.82	817,826.00	100.0
05-013	Bondojito	IECM-DD-6-000594	Rehabilitación y acondicionamiento para riego de camellón Oriente 95 (Jardín Ecológico Oriente 95)			-	6000	871,857.00	-	871,857.00	867,961.54	3,895.46	867,961.54	867,961.54	871,857.00	100.0
05-014	C T M Aragón (U)	IECM-DD-6-000600	Reencarpetado de la Av 602 hasta Av 661 a C 685.			96.0	6000	935,492.00	935,492.00	935,492.00	935,491.98	0.02	935,491.98	935,491.98	935,492.00	100.0
05-015	C T M Aragon Ampliacion (U)	IECM-DD-6-000462	Continuación de conexión de coladeras a drenaje de Av 699 y 701			-	6000	574,501.00	-	574,501.00	388,664.33	185,836.67	388,664.33	388,664.33	574,501.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-016	Camino a San Juan de Aragón (pblo)	IECM-DD-6-000433	Enchulando las fachadas. Adquisición y aplicación de barniz a partir de unidades Captralir I y II.			-	4000	842,779.00	-	842,779.00	842,777.87	1.13	842,777.87	842,777.87	842,779.00	100.0
05-018	Capultitlan	IECM-DD-2-000463	Hidros para la unidad hab. Potrero. Cambio e intalación de los hidros neumaticos.			-	4000	825,582.00	-	825,582.00	825,582.00	-	825,582.00	825,582.00	825,582.00	100.0
05-020	Castillo Chico	IECM-DD-1-000288	Por un castillo sin fugas. Cambio de red de agua potable sobre Av Benito Juárez.			-	6000	1,004,232.00	244,136.10	1,004,232.00	1,004,231.48	0.52	1,004,231.48	1,004,231.48	1,004,232.00	100.0
05-021	Castillo Grande	IECM-DD-1-000124	Lamparas domiciliarias en Castillo Grande.			-	4000	865,300.00	259,590.00	865,300.00	863,028.63	2,271.37	863,028.63	863,028.63	865,300.00	100.0
05-022	Castillo Grande (ampli)	IECM-DD-1-000033	Colocación de barandales. en diferentes puntos de la colonia.			-	6000	711,837.00	213,551.10	711,837.00	-	-	-	-	-	0.0
05-023	Cerro Prieto	IECM-DD-6-000075	Reencarpetamiento de la C Guineas.			14.0	6000	844,384.00	253,315.20	844,384.00	844,383.98	0.02	844,383.98	844,383.98	844,384.00	100.0
05-025	Churubusco Tepeyac	IECM-DD-2-000169	Sendero seguro Churubusco Tepeyac continuidad. Luminarias para alumbrado público y postes.			-	6000	641,335.00	192,400.50	641,335.00	638,826.91	2,508.09	638,826.91	638,826.91	641,335.00	100.0
05-026	Cocoyotes	IECM-DD-1-000103	Reencarpetamiento de calle. Retirar asfalto y reencarpetar en Pantera.			-	6000	983,177.00	28,353.30	983,177.00	983,176.66	0.34	983,176.66	983,176.66	983,177.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-027	Cocoyotes (ampl)	IECM-DD-1-000228	Enchulando Coyotes Ampl. Retirar el pavimento.			-	6000	655,972.00	196,791.60	655,972.00	-	-	-	-	0.0	
05-028	Compositores Mexicanos	IECM-DD-1-000283	Compositores mexicanos. Instalación de luminarias.			-	6000	1,632,572.00	-	1,632,572.00	1,226,430.54	406,141.46	1,226,430.54	1,226,430.54	1,632,572.00	100.0
05-029	Constitucion de la República	IECM-DD-4-000343	Cambio de drenaje en C José María Mata.			89.0	6000	1,310,856.00	1,310,856.00	1,310,856.00	1,310,854.38	1.62	1,310,854.38	1,310,854.38	1,310,856.00	100.0
05-030	Cooperativa Luis Enrique Rodríguez Orozco (U Hab)	IECM-DD-1-000254	Por una unidad más incluyente construcción de rampas y mejoras de las cisternas. Continuación 2023			-	4000	537,426.00	-	537,426.00	-	537,426.00	-	-	537,426.00	100.0
05-031	CTM Atzacualco (U Hab)	IECM-DD-4-000401	Paso seguro en mi banqueta. Retiro y elaboración de banquetas y guarniciones nuevas.			68.0	6000	1,113,136.00	763,940.80	1,113,136.00	1,113,135.88	0.12	1,113,135.88	1,113,135.88	1,113,136.00	100.0
05-032	CTM el Risco (U Hab)	IECM-DD-4-000348	Reparación de banquetas entre los andadores.			99.0	6000	1,120,216.00	1,120,216.00	1,120,216.00	1,120,215.55	0.45	1,120,215.55	1,120,215.55	1,120,216.00	100.0
05-033	Cuautepec de Madero	IECM-DD-1-000451	Lunimarias para Cuautepec de Madero. Instalación de postes metálicos.			-	6000	1,488,258.00	-	1,488,258.00	1,415,464.62	72,793.38	1,415,464.62	1,415,464.62	1,488,258.00	100.0
05-034	Cuautepec el Alto (pblo)	IECM-DD-1-000428	Camino seguro: pavimentación hidráulica. Reencarpetamiento de la C principal de Cuautepec			99.0	6000	1,122,972.00	1,122,972.00	1,122,972.00	1,122,971.91	0.09	1,122,971.91	1,122,971.91	1,122,972.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-035	Cuchilla del Tesoro	IECM-DD-6-000604	Sustitución de drenaje de la C Pte. 5 de Av Cuchilla del Tesoro a Av Norte 1			89.0	6000	1,412,710.00	1,412,710.00	1,412,710.00	1,412,709.49	0.51	1,412,709.49	1,412,709.49	1,412,710.00	100.0
05-036	Cuchilla la Joya	IECM-DD-6-000072	Banquetas en Norte 66-A. Reeconstrucción de banquetas.			-	6000	709,827.00	-	709,827.00	709,826.83	0.17	709,826.83	709,826.83	709,827.00	100.0
05-037	Defensores de la Republica	IECM-DD-2-000147	Repavimentación de calles en Defensores.			-	6000	774,324.00	-	774,324.00	766,940.52	7,383.48	766,940.52	766,940.52	774,324.00	100.0
05-038	Del Bosque	IECM-DD-1-000455	Lámparas domiciliarias para todos. Desde C Pinos a Palmas y de Palmas a 5ta cda. Cuahutemoc			-	4000	1,009,061.00	-	1,009,061.00	1,007,596.88	1,464.12	1,007,596.88	1,007,596.88	1,009,061.00	100.0
05-039	Del Obrero	IECM-DD-4-000269	Cambio de drenaje. C Norte entre 1 de Mayo y Oriente 183.			-	6000	798,967.00	-	798,967.00	798,962.79	4.21	798,962.79	798,962.79	798,967.00	100.0
05-040	DM Nacional	IECM-DD-6-000143	Sustitución de equipos de bombeo y tableros de control, incluye suministro de bombas y reacondicionamiento de tablero.			-	4000	986,893.00	-	986,893.00	-	986,893.00	-	-	986,893.00	100.0
05-041	Eduardo Molina I (U Hab)	IECM-DD-4-000004	Terminación de pintura de los edificios 11 al 20.			-	4000	606,178.00	-	606,178.00	606,178.00	-	606,178.00	606,178.00	606,178.00	100.0
05-042	Eduardo Molina II (U Hab)	IECM-DD-4-000247	Restablecimiento de 2 casetas de cisternas.			-	4000	556,945.00	-	556,945.00	556,945.00	-	556,945.00	556,945.00	556,945.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-043	Ejidos San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab)	IECM-DD-6-000647	Sendero seguro II. Meter luminaria, palapas y parque canino en camellón Puerto Kiel			-	6000	780,220.00	-	780,220.00	757,135.70	23,084.30	757,135.70	757,135.70	780,220.00	100.0
05-044	Ejidos San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab)	IECM-DD-6-000492	Espacio recreativo integral. Recreación de parque canino y skate park.			-	6000	594,494.00	-	594,494.00	-	-	-	-	-	0.0
05-045	El Arbolillo	IECM-DD-1-000209	Continuación de la tubería. Termino de cambio de tubería.			-	6000	616,066.00	-	616,066.00	616,065.91	0.09	616,065.91	616,065.91	616,066.00	100.0
05-046	El Arbolillo 1 (U Hab)	IECM-DD-1-000464	Mejoramiento y rehabilitación de 2º andador en Arbolillo 1.			-	4000	935,716.00	-	935,716.00	935,715.66	0.34	935,715.66	935,715.66	935,716.00	100.0
05-047	El Arbolillo 2 (U Hab)	IECM-DD-1-000017	Continuación de pintura de edificios.			-	4000	797,424.00	207,183.30	797,424.00	797,422.86	1.14	797,422.86	797,422.86	797,424.00	100.0
05-048	El Arbolillo 3 (U Hab)	IECM-DD-1-000337	Reparación de escaleras que tengan el carácter de emergencia dentro de la unidad hab.			-	4000	620,194.00	186,058.20	620,194.00	-	620,194.00	-	-	620,194.00	100.0
05-049	El Carmen	IECM-DD-1-000236	Alumbrado público, luz y brillo, sin tinieblas beneficiando la colonia El Carmen, parte alta.			-	6000	1,279,774.00	383,932.20	1,279,774.00	1,091,830.36	187,943.64	1,091,830.36	1,091,830.36	1,279,774.00	100.0
05-050	El Coyol (U Hab)	IECM-DD-4-000195	Reencarpetamiento El Coyol.			-	6000	772,332.00	231,699.60	772,332.00	772,331.97	0.03	772,331.97	772,331.97	772,332.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-051	El Olivo	IECM-DD-6-000222	Transformando tu colonia desde abajo 2024. Reencarpetamiento asfáltico de toda la unidad territorial.			100.0	6000	651,783.00	651,783.00	651,783.00	-	651,783.00	651,783.00	651,783.00	100.0	
05-052	Emiliano Zapata	IECM-DD-6-000414	Enchulando nuestras banquetas, guarniciones, coladreas y reencarpetamiento de vecinos unidos Norte 50.			81.0	6000	864,329.00	809,538.30	864,329.00	0.11	864,328.89	864,328.89	864,329.00	100.0	
05-053	Emiliano Zapata (Ampl)	IECM-DD-6-000581	Mejorando la cancha. Colocar porterías y pasto sintético.			-	6000	643,979.00	-	643,979.00	-	-	-	-	0.0	
05-054	Estanzuela	IECM-DD-4-000085	Cambio de carpeta asfáltica. En Industria, Lombardini y Mariano Salas.			-	6000	875,652.00	-	875,652.00	6.21	875,645.79	875,645.79	875,652.00	100.0	
05-055	Estrella	IECM-DD-6-000480	Implementación de un sistema de riego para los parques y camellones de la colonia Estrella.			-	6000	1,120,920.00	-	1,120,920.00	0.51	1,120,919.49	1,120,919.49	1,120,920.00	100.0	
05-056	Ex-Escuela de Tiro	IECM-DD-6-000436	Continuación lugar de esparcimiento para los vecinos. Continuar ejercitadores, arreglar jardinería y colocación de velaria.			-	6000	714,408.00	-	714,408.00	-	-	-	-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-057	FOVISSSTE Aragón (U Hab)	IECM-DD-6-000388	Dignidad y salud, caminar y trotar. Creación de circuito para caminar o trotar.			-	4000	625,685.00	187,705.50	625,685.00	625,684.85	0.15	625,684.85	625,684.85	625,685.00	100.0
05-058	Faja de Oro	IECM-DD-6-000139	Parque para mascotas.			-	6000	667,302.00	200,190.60	667,302.00	667,299.54	2.46	667,299.54	667,299.54	667,302.00	100.0
05-059	Fernando Casas Alemán	IECM-DD-6-000584	Verde que te quiero verde, corredor recreativo Fernando Casas Alemán.			-	6000	632,795.00	189,838.50	632,795.00	321,262.00	311,533.00	321,262.00	321,262.00	632,795.00	100.0
05-060	Ferrocarrilera Insurgentes	IECM-DD-4-000239	Implementación de un sistema de riego dotación de piedra de Río Grande, dotación de bancas y continuación del enrejado de juegos.			-	6000	554,007.00	166,202.10	554,007.00	554,006.66	0.34	554,006.66	554,006.66	554,007.00	100.0
05-061	Fovissste Cuchilla (U Hab)	IECM-DD-6-000375	Remodelación de la cancha multifuncional y su espacio al interior con juegos y ejercitadores.			-	6000	578,464.00	173,539.20	578,464.00	-	-	-	-	-	0.0
05-062	FOVISSSTE Rio de Guadalupe (U Hab)	IECM-DD-6-000009	Cubos de drenaje.			-	4000	574,017.00	172,205.10	574,017.00	-	574,017.00	-	-	574,017.00	100.0
05-063	Gabriel Hernández	IECM-DD-4-000099	Enchulando mi entorno. Arreglo de canchas, juegos, pintura, luminarias.			-	6000	1,821,593.00	546,477.90	1,821,593.00	-	-	-	-	-	0.0
05-065	General Felipe Berriozabal	IECM-DD-1-000271	Reencarpetado general.			-	6000	1,006,789.00	302,036.70	1,006,789.00	1,006,785.81	3.19	1,006,785.81	1,006,785.81	1,006,789.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
05-066	Gertrudis Sánchez 1a Sección	IECM-DD-6-000582	Cambio de drenaje. En C Norte, entre Oriente 121 y 119.			-	6000	782,169.00	234,650.70	782,169.00	782,166.69	2.31	782,166.69	782,166.69	782,169.00	100.0
05-067	Gertrudis Sánchez 2a Sección	IECM-DD-6-000635	Mejoramiento de banquetas. Cambio de las mismas en diferentes domicilios.			99.0	6000	1,048,539.00	1,048,293.40	1,048,539.00	1,048,538.52	0.48	1,048,538.52	1,048,538.52	1,048,539.00	100.0
05-068	Gertrudis Sánchez 3a Sección	IECM-DD-6-000421	Reencarpetado de Norte 88 y Norte 90.			-	6000	1,144,339.00	-	1,144,339.00	1,144,334.91	4.09	1,144,334.91	1,144,334.91	1,144,339.00	100.0
05-069	Graciano Sánchez	IECM-DD-1-000073	Nueva imagen: pavimentación con concreto hidráulico en C Girasol.			32.0	6000	585,117.00	300,831.20	585,117.00	585,116.38	0.62	585,116.38	585,116.38	585,117.00	100.0
05-070	Granjas Modernas-San Juan de Aragón (Ampl)	IECM-DD-6-000538	Diversión en tu colonia. Adquisición de juegos infantiles.			-	4000	888,100.00	-	888,100.00	888,100.00	-	888,100.00	888,100.00	888,100.00	100.0
05-071	Guadalupe Insurgentes	IECM-DD-2-000099	Instalación de sistema de riego en parque de la Pasión.			-	6000	830,987.00	-	830,987.00	830,986.78	0.22	830,986.78	830,986.78	830,987.00	100.0
05-072	Guadalupe Proletaria	IECM-DD-2-000172	Poste con luminarias y brazo.			-	6000	1,099,933.00	329,979.90	1,099,933.00	1,035,520.99	64,412.01	1,035,520.99	1,035,520.99	1,099,933.00	100.0
05-073	Guadalupe Proletaria (Ampl)	IECM-DD-2-000260	Alimento en tu colonia. Reemplazo de árboles en mal estado por árboles frutales.			-	6000	833,038.00	249,911.40	833,038.00	738,744.87	94,293.13	738,744.87	738,744.87	833,038.00	100.0
05-074	Guadalupe Tepeyac	IECM-DD-6-000459	Sustitución de banquetas incluyentes (Rampas para sillas de ruedas)			91.0	6000	1,265,634.00	1,212,780.90	1,265,634.00	1,265,633.77	0.23	1,265,633.77	1,265,633.77	1,265,634.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-075	Guadalupe Victoria	IECM-DD-1-000208	Mejores calles en Guadalupe Victoria. Retiro de pavimento.			-	6000	685,847.00	-	685,847.00	685,837.21	9.79	685,837.21	685,837.21	685,847.00	100.0
05-076	Guadalupe Victoria II	IECM-DD-2-000391	Lamparas tipo led conectadas a los domicilios. C Oriente, entre Av Cuittlahuac y Gobard.			-	4000	778,601.00	-	778,601.00	775,411.51	3,189.49	775,411.51	775,411.51	778,601.00	100.0
05-077	Héroe de Nacozaari	IECM-DD-2-000068	Cambio de carpeta asfáltica en Gobard de Clz Vallejo a Leopoldo Auer.			-	6000	661,010.00	-	661,010.00	661,004.83	5.17	661,004.83	661,004.83	661,010.00	100.0
05-078	Héroes de Chapultepec	IECM-DD-6-000019	Cambio de drenaje Puerto Coatzacoalcos.			-	6000	651,511.00	-	651,511.00	651,510.01	0.99	651,510.01	651,510.01	651,511.00	100.0
05-079	Hornos de Aragón (U Hab)	IECM-DD-6-000025	Construcción del 2º nivel del salón de eventos.			-	4000	615,698.00	184,709.40	615,698.00	-	615,698.00	-	-	615,698.00	100.0
05-080	Indeco (U Hab)	IECM-DD-6-000469	Reconstrucción de banquetas en andador y plaza.			-	6000	645,804.00	193,741.20	645,804.00	645,803.66	0.34	645,803.66	645,803.66	645,804.00	100.0
05-082	Infonavit (U Hab)	IECM-DD-2-000080	Mantenimiento del deportivo: reparación de pared, pintar enrejado, puertas de acceso, pared interna, cancha de futbol y basquetbol.			-	6000	583,450.00	175,035.00	583,450.00	-	583,450.00	-	-	583,450.00	100.0
05-083	Infonavit Camino San Juan de Aragón (U Hab)	IECM-DD-6-000158	Mejoramiento de la red hidraulica y drenaje.			-	6000	600,386.00	180,115.80	600,386.00	600,385.91	0.09	600,385.91	600,385.91	600,386.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
05-084	Infonavit Loreto Fabela (U Hab)	IECM-DD-6-000365	Sustitución y mantenimiento de bombas de agua y tubería.			-	4000	548,358.00	164,507.40	548,358.00	548,358.00	-	548,358.00	548,358.00	548,358.00	100.0
05-085	Jaime S Emiliano G	IECM-DD-1-000025	Preveniendo inundaciones. Adquisición y colocación de valvulas check.			-	4000	595,078.00	178,523.40	595,078.00	-	595,078.00	-	-	595,078.00	100.0
05-086	Jorge Negrete	IECM-DD-1-000005	Cancha de futbol rápido con techumbre para el futuro.			-	6000	1,265,773.00	20,554.60	1,265,773.00	-	-	-	-	-	0.0
05-088	Jose María Morelos y Pavón I (U Hab)	IECM-DD-4-000284	Remodelación de caseta, arreglo de la entrada principal y cambio de portón principal de la entrada.			-	4000	566,703.00	170,010.90	566,703.00	-	566,703.00	-	-	566,703.00	100.0
05-089	José María Morelos y Pavón II (U Hab)	IECM-DD-4-000123	Colocación de bombas como seguimiento al proyecto anterior.			-	4000	626,862.00	188,058.60	626,862.00	626,862.00	-	626,862.00	626,862.00	626,862.00	100.0
05-090	Juan de Dios Batiz (U Hab)	IECM-DD-2-000118	Continuación de red hidraulica Fase 5. Av IPN 2203			99.0	6000	607,939.00	607,939.00	607,939.00	607,938.92	0.08	607,938.92	607,938.92	607,939.00	100.0
05-091	Juan González Romero	IECM-DD-4-000005	Remodelación del parque del sapo con palapas, mesas y bancas, techado con malla sombra y otros juego.			-	6000	1,304,438.00	-	1,304,438.00	-	-	-	-	-	0.0
05-092	Juventino Rosas	IECM-DD-1-000108	Sendero seguro: luminarias. Iniciando en Av Miguel Lerdo de Tejada hasta Privada San Miguel.			-	6000	635,247.00	156,348.20	635,247.00	574,687.54	60,559.46	574,687.54	574,687.54	635,247.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-093	La Candelaria Ticomán (Barr)	IECM-DD-2-000426	Luminarias tipo led para la colonia Ticoman.			-	6000	1,428,239.00	428,471.70	1,428,239.00	1,285,415.17	142,823.83	1,285,415.17	1,285,415.17	1,428,239.00	100.0
05-094	La Casilda	IECM-DD-1-000299	Agua para todos La Casilda. Cambio de red de agua potable en C Joya, entre C Barranca de los Científicos y 3ra. Cda.			99.0	6000	1,192,337.00	1,192,337.00	1,192,337.00	1,192,336.71	0.29	1,192,336.71	1,192,336.71	1,192,337.00	100.0
05-095	La Cruz (Barr)	IECM-DD-4-000082	Mas luminarias para La Cruz. Colocación de luminarias en las calles que lo requieran.			-	6000	784,495.00	-	784,495.00	522,496.35	261,998.65	522,496.35	522,496.35	784,495.00	100.0
05-096	La Esmeralda I	IECM-DD-4-000165	Cuidando el agua en mi unidad y mas. Sustitución de red de agua potable dentro de la unidad hab.			-	6000	706,068.00	-	706,068.00	706,067.95	0.05	706,067.95	706,067.95	706,068.00	100.0
05-097	La Esmeralda (U Hab)	IECM-DD-4-000379	Mas agua para la unidad hab. La Esmeralda. Cambio de tubería de agua potable.			-	6000	629,473.00	-	629,473.00	629,472.84	0.16	629,472.84	629,472.84	629,473.00	100.0
05-098	La Forestal	IECM-DD-1-000232	Sendero seguro. Adquisición e instalación de luminarias.			-	6000	1,178,972.00	155,066.50	1,178,972.00	1,178,971.08	0.92	1,178,971.08	1,178,971.08	1,178,972.00	100.0
05-099	La Forestal 1	IECM-DD-1-000146	Una colonia al 100. Colocar reencarpetado en las cerradas de Ricardo Flores Magón.			15.0	6000	577,775.00	173,332.50	577,775.00	577,772.33	2.67	577,772.33	577,772.33	577,775.00	100.0
05-100	La Forestal 2	IECM-DD-1-000439	Salud integral: cancha multifuncional en Cjon. Laureles.			-	6000	1,029,694.00	308,908.20	1,029,694.00	-	-	-	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
05-101	La Forestal 3	IECM-DD-1-000058	Renovación de tuberías de agua. Desde la C Alcatraz hasta Juventino Rosas.			-	6000	848,836.00	254,650.80	848,836.00	848,835.73	0.27	848,835.73	848,835.73	848,836.00	100.0
05-102	La Joya	IECM-DD-6-000062	Drenaje para todos (Colonia La Joya) en Oriente 91. Mantenimiento del drenaje.			-	6000	1,154,074.00	346,222.20	1,154,074.00	1,154,073.49	0.51	1,154,073.49	1,154,073.49	1,154,074.00	100.0
05-103	La Joyita	IECM-DD-6-000031	Banquetas para Norte 48 y para La Joyita.			64.0	6000	659,287.00	520,814.70	659,287.00	659,286.85	0.15	659,286.85	659,286.85	659,287.00	100.0
05-104	La Laguna Ticomán (Barr)	IECM-DD-2-000092	Rehabilitación de banquetas y guarniciones con cambio de coladeras y rampas para toda la colonia.			-	6000	1,076,762.00	-	1,076,762.00	1,076,761.38	0.62	1,076,761.38	1,076,761.38	1,076,762.00	100.0
05-105	La Malinche	IECM-DD-6-000045	Cambio de banquetas dentro de la unidad territorial.			-	6000	877,425.00	263,227.50	877,425.00	801,555.92	75,869.08	801,555.92	801,555.92	877,425.00	100.0
05-106	La Pastora	IECM-DD-1-000456	Mejoramiento en Anahuac. Retiro de asfalto y colocación de cemento hidráulico.			-	6000	1,469,227.00	440,768.10	1,469,227.00	1,462,499.69	6,727.31	1,462,499.69	1,462,499.69	1,469,227.00	100.0
05-107	La Patera-Condomódulos (U Hab)	IECM-DD-2-000048	Mantenimiento preventivo de cisternas.			-	4000	836,788.00	251,036.40	836,788.00	836,788.00	-	836,788.00	836,788.00	836,788.00	100.0
05-108	La Pradera	IECM-DD-6-000521	Calles sin baches. Reencarpetamiento de Av Monte de las Cruces y Av Principal de la Col. La Pradera.			-	6000	1,286,554.00	385,966.20	1,286,554.00	1,176,944.62	109,609.38	1,176,944.62	1,176,944.62	1,286,554.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-109	La Pradera I (U Hab)	IECM-DD-6-000491	Un drenaje digno. Cambio de drenaje y reencarpetamiento de la C Lateral Periferico.			-	6000	701,342.00	210,402.60	701,342.00	701,340.09	1.91	701,340.09	701,340.09	701,342.00	100.0
05-110	La Pradera II (U Hab)	IECM-DD-6-000627	Reencarpetado digno en calles de la Pradera II.			-	6000	656,022.00	196,806.60	656,022.00	615,265.88	40,756.12	615,265.88	615,265.88	656,022.00	100.0
05-111	La Purísima Ticomán (Barr)	IECM-DD-2-000125	Cambio de escaleras y barandales de la unidad hab. San Fernando.			-	6000	1,158,840.00	347,652.00	1,158,840.00	1,155,609.05	3,230.95	1,155,609.05	1,155,609.05	1,158,840.00	100.0
05-113	Lindavista Vallejo (U Hab)	IECM-DD-2-000079	Continuidad en la rehabilitación de andares y colocación de rampas al interior de la unidad hab. Lindavista Vallejo en sus 3 manzanas.			-	6000	1,054,937.00	316,481.10	1,054,937.00	396,944.46	657,992.54	396,944.46	396,944.46	1,054,937.00	100.0
05-114	Loma de la Palma	IECM-DD-1-000122	Cambio de banquetas Puerto Marfil y Aguascalientes.			-	6000	1,853,466.00	556,039.80	1,853,466.00	1,613,750.62	239,715.38	1,613,750.62	1,613,750.62	1,853,466.00	100.0
05-115	Lomas de Cuauhtepc	IECM-DD-1-000320	Parque recreativo. Adquisición e instalación de juegos infantiles y ejercitadores.			-	6000	1,480,704.00	444,211.20	1,480,704.00	1,479,119.66	1,584.34	1,479,119.66	1,479,119.66	1,480,704.00	100.0
05-116	Lomas de San Juan Ixhuatpec (2a Sección)	IECM-DD-2-000332	Agua para toda la colonia Lomas de San Juan Ixhuatpec 2A Sección.			-	6000	637,299.00	191,189.70	637,299.00	637,297.83	1.17	637,297.83	637,297.83	637,299.00	100.0
05-117	Los Olivos (U Hab)	IECM-DD-6-000275	Iluminando mi unidad. Adquisición y colocación de luminarias para área de estacionamiento.			-	6000	548,550.00	164,565.00	548,550.00	537,167.06	11,382.94	537,167.06	537,167.06	548,550.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
05-118	Luis Donaldo Colosio	IECM-DD-1-000218	Pavimento hidráulico: fase 2. En C Correcaminos y Colibrí.			-	6000	1,058,435.00	317,530.50	1,058,435.00	983,324.00	75,111.00	983,324.00	983,324.00	1,058,435.00	100.0
05-119	Magdalena de las Salinas	IECM-DD-2-000031	Proyecto reasfaltamiento Tanguma.			-	6000	1,139,621.00	341,886.30	1,139,621.00	1,139,606.33	14.67	1,139,606.33	1,139,606.33	1,139,621.00	100.0
05-120	Malacates	IECM-DD-1-000187	Un paso seguro (Segunda etapa). Construcción de muros de contención y zampeado en la barranca.			-	6000	969,464.00	290,839.20	969,464.00	48,160.59	921,303.41	48,160.59	48,160.59	969,464.00	100.0
05-121	Malacates (ampl)	IECM-DD-1-000303	Desarrollo y accesibilidad para un bien común (Etapa 2). Mejoramiento de calles.			-	6000	1,364,311.00	409,293.30	1,364,311.00	688,877.58	675,433.42	688,877.58	688,877.58	1,364,311.00	100.0
05-122	Malvinas Mexicanas	IECM-DD-6-000205	Reasfaltamiento de la parte de Circuito Malvinas.			-	6000	593,551.00	178,065.30	593,551.00	541,564.80	51,986.20	541,564.80	541,564.80	593,551.00	100.0
05-124	Martires de Rio Blanco	IECM-DD-6-000051	Banquetando la Río. Cambio de banquetas dañadas.			-	6000	967,646.00	290,293.80	967,646.00	740,534.91	227,111.09	740,534.91	740,534.91	967,646.00	100.0
05-125	Martires de Rio Blanco (ampl)	IECM-DD-6-000543	Reasfaltamiento en la C Norte 76 entre Albino Corzo y Oriente 95			-	6000	645,413.00	193,623.90	645,413.00	603,885.70	41,527.30	603,885.70	603,885.70	645,413.00	100.0
05-126	Maximino Ávila Camacho	IECM-DD-2-000158	Rampas de accesibilidad en las esquinas. Mejoramiento, mantenimiento y construcción de las mismas.			-	6000	688,381.00	206,514.30	688,381.00	649,413.26	38,967.74	649,413.26	649,413.26	688,381.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Septiembre 2024															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-127	Narciso Bassols (U Hab)	IECM-DD-6-000580	Banqueta para embellecer. Rehabilitación de banquetas con cambio de drenaje y coladeras.			-	6000	756,642.00	226,992.60	756,642.00	-		-	-	-	0.0	
05-129	Nueva Industrial Vallejo (Frac)	IECM-DD-2-000428	Cambio de tuberías de agua potable. En toda la unidad hab. La Esperanza.			-	4000	848,231.00	254,469.30	848,231.00	-	848,231.00	-	-	848,231.00	100.0	
05-130	Nueva Tenochtitlan	IECM-DD-6-000046	Cambio de banquetas dentro de la unidad territorial.			-	6000	1,298,654.00	389,596.20	1,298,654.00	1,013,400.28	285,253.72	1,013,400.28	1,013,400.28	1,298,654.00	100.0	
05-131	Nueva Vallejo	IECM-DD-2-000397	Reencarpetamiento C Norte 19, Norte 21 y Norte 17.			-	6000	961,121.00	288,336.30	961,121.00	879,116.47	82,004.53	879,116.47	879,116.47	961,121.00	100.0	
05-132	Palmatitla	IECM-DD-1-000396	Modernización de escalinatas. Renovación de escalinatas con pasamanos en C Gardenia.			-	6000	1,413,529.00	424,058.70	1,413,529.00	292,544.81	1,120,984.19	292,544.81	292,544.81	1,413,529.00	100.0	
05-133	Panamericana	IECM-DD-2-000221	Asfalto y coladeras en toda la unidad territorial.			-	6000	934,097.00	280,229.10	934,097.00	887,398.76	46,698.24	887,398.76	887,398.76	934,097.00	100.0	
05-134	Panamericana (ampl)	IECM-DD-2-000336	Banquetas y guarniciones con rampas para discapacitados.			-	6000	610,635.00	183,190.50	610,635.00	610,631.85	3.15	610,631.85	610,631.85	610,635.00	100.0	
05-135	Parque metropolitano	IECM-DD-1-000308	Drenaje y cambio de imagen en Cerro Azul. Cambio de drenaje, escalinatas y barandal.			-	6000	842,642.00	252,792.60	842,642.00	55,427.25	787,214.75	55,427.25	55,427.25	842,642.00	100.0	
05-136	Pemex Lindavista (U Hab)	IECM-DD-2-000120	Pintura para edificios faltantes de la unidad (continuidad de 2023).			-	4000	601,356.00	180,406.80	601,356.00	601,354.51	1.49	601,354.51	601,354.51	601,356.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Septiembre 2024															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-137	Planetario Lindavista	IECM-DD-2-000155	Fresado y reencarpetado en Av Buenavista Fase 2.			-	6000	604,567.00	181,370.10	604,567.00	553,767.37	50,799.63	553,767.37	553,767.37	604,567.00	100.0	
05-138	Plaza Oriente (rdcial)	IECM-DD-4-000363	Cambio de drenaje de la red sanitaria dentro de la unidad.			-	6000	600,234.00	180,070.20	600,234.00	600,212.00	22.00	600,212.00	600,212.00	600,234.00	100.0	
05-139	Prados de Cuauhtepc	IECM-DD-1-000094	Barranca limpia: levantamiento de muro. Colocación de muro en barranca que colinda este la territorial de la alcaldía.			-	6000	583,499.00	175,049.70	583,499.00	434,795.51	148,703.49	434,795.51	434,795.51	583,499.00	100.0	
05-141	Progreso Nacional (ampl)	IECM-DD-2-000289	Armando nueva imagen a tu unidad. Impermeabilizar y pintar la unidad hab. Vallejo.			-	4000	967,837.00	290,351.10	967,837.00	967,836.99	0.01	967,836.99	967,836.99	967,837.00	100.0	
05-143	Providencia (ampl)	IECM-DD-6-000030	Cambio de banquetas, coladeras y/o drenaje donde haga falta dentro de cuadrante de la colonia.			-	6000	1,111,615.00	333,484.50	1,111,615.00	1,109,183.70	2,431.30	1,109,183.70	1,109,183.70	1,111,615.00	100.0	
05-144	Quetzalcoatl 3	IECM-DD-1-000434	Terminación y conexión del drenaje. Instalación.			-	6000	616,125.00	184,837.50	616,125.00	-	616,125.00	-	-	616,125.00	100.0	
05-145	Residencial la Escalera (frac)	IECM-DD-2-000233	Reencarpetamiento en la colonia residencial La Escalera (C Arroyo Escondido)			-	6000	664,339.00	199,301.70	664,339.00	610,307.37	54,031.63	610,307.37	610,307.37	664,339.00	100.0	
05-146	Residencial Zacatenco	IECM-DD-2-000449	Continuidad de drenaje del Proye 2023 Cambio de drenaje. Moyobamba			-	6000	946,302.00	283,890.60	946,302.00	920,173.53	26,128.47	920,173.53	920,173.53	946,302.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
05-147	Revolución IMSS (U Hab)	IECM-DD-2-000055	Construcción de un sistema de recolección de agua pluvial y agua tratada para el riego de jardines, así como colocación de tubería.			-	4000	557,446.00	167,233.80	557,446.00	557,444.22	1.78	557,444.22	557,444.22	557,446.00	100.0
05-148	Rosas del Tepeyac	IECM-DD-2-000037	Ilumina tu colonia (Adquisición y colocación de luminarias)			-	6000	619,316.00	185,794.80	619,316.00	619,315.46	0.54	619,315.46	619,315.46	619,316.00	100.0
05-149	Salvador Díaz Mirón	IECM-DD-4-000051	Cambio de baquetas y coladeras en mal estado y poda de árboles.			100.0	6000	1,156,002.00	1,156,002.00	1,156,002.00	1,155,959.36	42.64	1,155,959.36	1,155,959.36	1,156,002.00	100.0
05-150	San Antonio	IECM-DD-1-000092	Cambio de banquetas de C Esmeralda.			-	6000	587,718.00	-	587,718.00	587,695.01	22.99	587,695.01	587,695.01	587,718.00	100.0
05-151	San Bartolo Atepehuacan (pblo)	IECM-DD-2-000211	Banquetas con rampas para discapacidad y guarniciones en diferentes calles.			69.0	6000	1,090,857.00	936,080.10	1,090,857.00	-	1,090,857.00	-	-	1,090,857.00	100.0
05-153	San José de la Escalera	IECM-DD-2-000067	Reencarpetado de las calles al interior de la colonia.			-	6000	851,337.00	-	851,337.00	781,159.37	70,177.63	781,159.37	781,159.37	851,337.00	100.0
05-154	San José Ticomán	IECM-DD-2-000292	Reencarpetamiento de toda la unidad territorial.			-	6000	685,636.00	-	685,636.00	578,988.46	106,647.54	578,988.46	578,988.46	685,636.00	100.0
05-156	San Juan de Aragón (pblo)	IECM-DD-6-000435	Cambio de tubería 5 de Mayo. Cambio de drenaje.			-	6000	1,658,666.00	-	1,658,666.00	1,658,662.54	3.46	1,658,662.54	1,658,662.54	1,658,666.00	100.0
05-159	San Juan de Aragón 3a Sección (U Hab) I	IECM-DD-6-000089	Techar cancha de basquet del módulo deportivo de la Av 606			-	6000	943,391.00	-	943,391.00	-	943,391.00	-	-	943,391.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-161	San Juan de Aragón 6a Sección (U Hab) I	IECM-DD-6-000105	Mejoramiento para la infraestructura urbana de la U. Hab. I, cambio de coladeras en las banquetas.			-	6000	835,701.00	250,710.30	835,701.00	835,669.13	31.87	835,669.13	835,669.13	835,701.00	100.0
05-163	San Juan III (U Hab)	IECM-DD-4-000310	Sistema general de filtración y/o potabilización de agua, adecuación y mejoramiento de la red hidráulica y cuartos de bombas de la unidad.			-	4000	984,554.00	295,366.20	984,554.00	984,553.85	0.15	984,553.85	984,553.85	984,554.00	100.0
05-164	San Juan y Guadalupe Ticomán (Barr)	IECM-DD-2-000320	Recuperemos el acueducto de Guadalupe y el Río de los Remedios. Recuperación de áreas verdes.			-	6000	1,254,794.00	376,438.20	1,254,794.00	-	1,254,794.00	-	-	1,254,794.00	100.0
05-165	San Miguel Cuauhtepac	IECM-DD-1-000381	Lamparas domiciliarias.			-	4000	614,510.00	184,353.00	614,510.00	613,319.84	1,190.16	613,319.84	613,319.84	614,510.00	100.0
05-166	San Miguel-La Escalera (Barr)	IECM-DD-6-000178	Más juegos infantiles para los camellones de Av Río de Guadalupe.			-	4000	683,631.00	205,089.30	683,631.00	683,631.00	-	683,631.00	683,631.00	683,631.00	100.0
05-167	San Pedro el Chico	IECM-DD-6-000002	Banquetón 2023-2024 (Banquetas toda la colonia)			97.0	6000	793,430.00	793,430.00	793,430.00	793,406.01	23.99	793,406.01	793,406.01	793,430.00	100.0
05-168	San Pedro Zacatenco (Pblo)	IECM-DD-2-000104	Pavimentación e iluminación en toda la unidad territorial.			-	6000	1,370,798.00	-	1,370,798.00	724,177.77	646,620.23	724,177.77	724,177.77	1,370,798.00	100.0
05-169	San Rafael Ticomán (Barr)	IECM-DD-2-000422	Rescate de nuestra identidad de Ticomán y Barrio Originario. Realización de obras culturales.			-	6000	654,511.00	52,191.70	654,511.00	650,749.67	3,761.33	650,749.67	650,749.67	654,511.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-170	Santa Isabel Tola (Pblo)	IECM-DD-2-000412	Parque para perros, remodelación de juegos infantiles y Plazoleta del pueblo.			-	6000	1,804,986.00	541,495.80	1,804,986.00	1,804,703.13	282.87	1,804,703.13	1,804,703.13	1,804,986.00	100.0
05-171	Santa Rosa	IECM-DD-2-000316	Mejoramiento de espacios deportivos, recreativos y convivencia vecinal en parque Santa Rosa.			-	6000	1,196,880.00	359,064.00	1,196,880.00	-	1,196,880.00	-	-	1,196,880.00	100.0
05-172	Santiago Atepetlac	IECM-DD-2-000328	Recuperación de zonas deportivas en GAM para reducir la violencia y promover la participación ciudadana.			-	6000	842,000.00	252,600.00	842,000.00	756,621.84	85,378.16	756,621.84	756,621.84	842,000.00	100.0
05-173	Santiago Atepetlac Lla Selvita) (U Hab)	IECM-DD-000060	Cambio de bombas, tubos y pichanchas, Sección C Adquisición e instalación.			-	4000	600,488.00	180,146.40	600,488.00	600,488.00	-	600,488.00	600,488.00	600,488.00	100.0
05-174	Santiago Atzacualco (Pblo)	IECM-DD-4-000186	Rampas para discapacitados. Poner y rehabilitar.			96.0	6000	1,026,542.00	1,026,542.00	1,026,542.00	1,026,484.35	57.65	1,026,484.35	1,026,484.35	1,026,542.00	100.0
05-175	SCT (U Hab)	IECM-DD-2-000007	Reencarpetamiento de áreas de circulación vehicular Unidad SCT Vallejo.			1.6	6000	625,256.00	187,576.80	625,256.00	621,654.84	3,601.16	621,654.84	621,654.84	625,256.00	100.0
05-176	Siete Maravillas	IECM-DD-2-000193	Poda de árboles y capacitación de sembrado y cuidados de árbol.			-	6000	639,662.00	-	639,662.00	639,661.84	0.16	639,661.84	639,661.84	639,662.00	100.0
05-177	Solidaridad Nacional	IECM-DD-1-000285	Repavimentación con concreto hidráulico en C de Proyectos de Explotación.			83.0	6000	758,085.00	738,810.30	758,085.00	750,537.94	7,547.06	750,537.94	750,537.94	758,085.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
05-178	Sutic Vallejo (U Hab)	IECM-DD-2-000115	Cambio de red hidraulica de los edificios del 1 al 11 de la U. Vallejo.			-	4000	558,345.00	-	558,345.00	558,344.25	0.75	558,344.25	558,344.25	558,345.00	100.0
05-179	Tablas de San Agustín	IECM-DD-6-000344	Reencarpetado en Norte 54B			1.5	6000	889,174.00	266,752.20	889,174.00	884,890.10	4,283.90	884,890.10	884,890.10	889,174.00	100.0
05-180	Tepetatal	IECM-DD-1-000054	Nueva imagen concreto hidraulico en C Emilio Uranga.			83.0	6000	854,372.00	790,507.50	854,372.00	851,576.41	2,795.59	851,576.41	851,576.41	854,372.00	100.0
05-181	Tepeyac Insurgentes	IECM-DD-2-000432	Colonia Tepeyac Insurgentes segura. Colocación de alarmas sonoras.			-	4000	1,108,730.00	-	1,108,730.00	1,108,730.00	-	1,108,730.00	1,108,730.00	1,108,730.00	100.0
05-182	Tlacaoel	IECM-DD-1-000132	Pavimentación de la C Izquichihitl.			1.0	6000	935,857.00	280,757.10	935,857.00	800,347.25	135,509.75	800,347.25	800,347.25	935,857.00	100.0
05-183	Tlacamaca	IECM-DD-2-000126	Postes de luz para Tlacamaca de C Norte 1C y Norte 16.			-	6000	671,923.00	-	671,923.00	671,920.94	2.06	671,920.94	671,920.94	671,923.00	100.0
05-184	Tlalpexco	IECM-DD-1-000431	Recuperación de escaleras. Rehabilitación de escaleras con barandal e iluminación.			-	6000	1,704,616.00	-	1,704,616.00	469,121.87	1,235,494.13	469,121.87	469,121.87	1,704,616.00	100.0
05-185	Torres de Quiroga (U Hab)	IECM-DD-4-000236	Portones para tu seguridad. Colocación en toda la unidad territorial.			-	4000	973,995.00	292,198.50	973,995.00	973,995.00	-	973,995.00	973,995.00	973,995.00	100.0
05-186	Torres de San Juan (U Hab)	IECM-DD-4-000134	Rehabilitación de todo el sistema de alumbrado en áreas comunes (Reemplazo del cableado subterráneo y en postes de todas las luminarias)			-	6000	600,508.00	180,152.40	600,508.00	600,452.63	55.37	600,452.63	600,452.63	600,508.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-187	Torres de San Juan 1B (U Hab)	IECM-DD-4-000271	Limpieza, desinfección e impermeabilización de cisternas en U. San Juan 1B			-	4000	598,731.00	179,619.30	598,731.00	598,731.00	-	598,731.00	598,731.00	598,731.00	100.0
05-188	Torres Lindavista (Fracc)	IECM-DD-2-000113	Pintura para edificios Fase II.			-	4000	717,244.00	215,173.20	717,244.00	717,244.00	-	717,244.00	717,244.00	717,244.00	100.0
05-189	Tres Estrellas	IECM-DD-6-000003	Cambio de asfalto en la C Asperón.			2.0	6000	778,089.00	233,426.70	778,089.00	775,480.09	2,608.91	775,480.09	775,480.09	778,089.00	100.0
05-190	Triunfo de la República	IECM-DD-4-000293	Por un andador mejor. Re nivelación.			-	6000	743,065.00	222,919.50	743,065.00	523,912.87	219,152.13	523,912.87	523,912.87	743,065.00	100.0
05-192	Valle de Madero	IECM-DD-1-000364	Iluminando nuestra cuchilla.			-	4000	841,702.00	252,510.60	841,702.00	841,124.35	577.65	841,124.35	841,124.35	841,702.00	100.0
05-193	Valle del Tepeyac	IECM-DD-2-000212	Corredor ecológico Parque Valle del TepeyaC			-	6000	654,160.00	196,248.00	654,160.00	654,159.99	0.01	654,159.99	654,159.99	654,160.00	100.0
05-195	Vallejo Poniente	IECM-DD-2-000039	Cambio de asfalto todo Francisco Moreno.			2.0	6000	686,786.00	206,035.80	686,786.00	650,130.41	36,655.59	650,130.41	650,130.41	686,786.00	100.0
05-196	Vasco de Quiroga	IECM-DD-4-000360	Banquetas dignas para una colonia incluyente. Colocación en toda la unidad territorial.			-	6000	1,280,509.00	384,152.70	1,280,509.00	-	1,280,509.00	-	-	1,280,509.00	100.0
05-197	Veronica Castro	IECM-DD-1-000036	Calle segura: mantenimiento de C (Continuar en 2024). Cambio de pavimento, realización de muros y cuadros.			-	6000	681,764.00	204,529.20	681,764.00	352,939.72	328,824.28	352,939.72	352,939.72	681,764.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-198	Villa de Aragón (Fracc)	IECM-DD-6-000649	Remodelación de los límites del fraccionamiento con el Edo. De México, construcción de jardineras y reforestación de área verde de Villa Cacama.			-	6000	784,323.00	235,296.90	784,323.00	-	784,323.00	-	-	784,323.00	100.0
05-199	Villa Gustavo A Madero	IECM-DD-2-000108	Cambio de drenaje para Francisco Moreno y Garrido.			-	6000	1,001,848.00	300,554.40	1,001,848.00	1,001,810.15	37.85	1,001,810.15	1,001,810.15	1,001,848.00	100.0
05-200	Villa Hermosa	IECM-DD-4-000109	Lamparas led tipo suburbanas por domicilio. Instalación.			-	4000	758,934.00	227,680.20	758,934.00	757,888.09	1,045.91	757,888.09	757,888.09	758,934.00	100.0
05-202	Vista Hermosa	IECM-DD-1-000294	Sustitución de la tubería de la red de agua potable de la colonia Vista Hermosa.			-	6000	774,325.00	232,297.50	774,325.00	774,324.07	0.93	774,324.07	774,324.07	774,325.00	100.0
05-205	Zona Escolar Oriente	IECM-DD-1-000128	Continuación de lamparas domiciliarias.			-	4000	785,624.00	235,687.20	785,624.00	784,173.22	1,450.78	784,173.22	784,173.22	785,624.00	100.0
05-206	15 de Agosto	IECM-DD-4-000339	Colocación de luminarias de poste entre las calles Anastacio Bustamante y Albino Zertuche entre Pedro Ma. Anaya y Mariano Arista.			-	6000	838,148.00	251,444.40	838,148.00	-	838,148.00	-	-	838,148.00	100.0
05-208	25 de Julio	IECM-DD-4-000338	Reencarpetamiento de la C Independencia.			2.0	6000	1,065,286.00	319,585.80	1,065,286.00	993,882.03	71,403.97	993,882.03	993,882.03	1,065,286.00	100.0
05-210	51 Legislatura	IECM-DD-4-000308	Repavimentación de algunas calles de la unidad Manuel Buenrostro.			1.0	6000	564,868.00	169,460.40	564,868.00	506,011.98	58,856.02	506,011.98	506,011.98	564,868.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
05-211	6 de Junio	IECM-DD-1-000071	Por una vida sana. Instalación de gimnasio.			-	6000	780,544.00	234,163.20	780,544.00	-	780,544.00	-	-	780,544.00	100.0
05-212	7 de Noviembre	IECM-DD-6-000232	Banqueta segura en 7 de Noviembre. Cambio de banquetas.			-	6000	828,646.00	248,593.80	828,646.00	828,624.01	21.99	828,624.01	828,624.01	828,646.00	100.0
05-213	Villa de Aragón	IECM-DD-6-000373	Cambio de drenaje de la Sacción D			-	6000	570,942.00	171,282.60	570,942.00	443,964.20	126,977.80	443,964.20	443,964.20	570,942.00	100.0
05-214	Joyas Vallejo (U Hab)	IECM-DD-2-000273	Lavado y mantenimiento de la infraestructura de los tanques elevados de la U. Hab. Joyas Vallejo.			-	4000	912,836.00	273,850.80	912,836.00	912,836.00	-	912,836.00	912,836.00	912,836.00	100.0
05-215	Campestre Aragón I	IECM-DD-4-000143	Libre paso peatonal. Realización de banquetas y bolardos.			32.0	6000	1,427,999.00	861,364.50	1,427,999.00	1,427,956.43	42.57	1,427,956.43	1,427,956.43	1,427,999.00	100.0
05-216	Campestre Aragón II	IECM-DD-4-000062	Repavimentemos La Campestre. Repavimentación de calles.			-	6000	1,443,216.00	-	1,443,216.00	932,384.68	510,831.32	932,384.68	932,384.68	1,443,216.00	100.0
05-217	Casas Alemán (Ampl) I	IECM-DD-4-000372	Alumbrado led Pto Campeche. Lamparas led sobre las Cs.			-	6000	1,367,637.00	410,291.10	1,367,637.00	1,367,635.96	1.04	1,367,635.96	1,367,635.96	1,367,637.00	100.0
05-218	Casas Alemán (Ampl) II	IECM-DD-4-000093	Banquetas para todas las casas Aleman. Reparación de banquetas.			-	6000	1,307,040.00	392,112.00	1,307,040.00	1,307,009.40	30.60	1,307,009.40	1,307,009.40	1,307,040.00	100.0
05-219	Chalma de Guadalupe I	IECM-DD-1-000035	Rehabilitación entrada al Dep. Carmen Serdán sobre la C Morelos y Yucatán.			-	6000	1,656,994.00	497,098.20	1,656,994.00	14,086.25	1,642,907.75	14,086.25	14,086.25	1,656,994.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-220	Chalma de Guadalupe II	IECM-DD-1-000077	Corredor de juegos infantiles (Continuación). Instalación sobre Av Morelos.			-	6000	1,471,982.00	441,594.60	1,471,982.00	1,409,199.51	62,782.49	1,409,199.51	1,409,199.51	1,471,982.00	100.0
05-221	Gabriel Hernández (Ampl) I	IECM-DD-4-000391	Reencarpetamiento para un camino seguro. Reencarpetar todas las calles.			-	6000	1,530,490.00	459,147.00	1,530,490.00	1,528,366.40	2,123.60	1,528,366.40	1,528,366.40	1,530,490.00	100.0
05-222	Gabriel Hernández (Ampl) II	IECM-DD-4-000041	Escalinatas con pasamanos para todos. Remodelación en C Luis Murillo			-	6000	1,223,974.00	367,192.20	1,223,974.00	265,766.55	958,207.45	265,766.55	265,766.55	1,223,974.00	100.0
05-223	Industrial I	IECM-DD-2-000143	Luminarias en ministerios.			-	6000	1,164,435.00	349,330.50	1,164,435.00	1,164,434.03	0.97	1,164,434.03	1,164,434.03	1,164,435.00	100.0
05-224	Industrial II	IECM-DD-2-000358	Rescate de áreas verdes de la colonia con agua tratada. Contratación de pipas.			-	3000	1,020,543.00	306,162.90	1,020,543.00	1,019,957.92	585.08	1,019,957.92	1,019,957.92	1,020,543.00	100.0
05-225	Lindavista I	IECM-DD-2-000464	Señalando tu colonia. Pinta de guarniciones y señalamientos, y hacer rampas de discapacidad.			-	6000	1,334,499.00	400,349.70	1,334,499.00	1,334,497.96	1.04	1,334,497.96	1,334,497.96	1,334,499.00	100.0
05-226	Lindavista II	IECM-DD-2-000380	Rehabilitación, mantenimiento de las áreas verdes y sustitución de banquetas del exterior del Dep. Miguel Alemán.			-	6000	1,294,701.00	388,410.30	1,294,701.00	220,912.30	1,073,788.70	220,912.30	220,912.30	1,294,701.00	100.0
05-227	Martin Carrera I	IECM-DD-4-000122	Ilumina bonito 1. colocación de luminarias en C de José Joaquín Herrera y Santa Ana.			-	6000	1,155,855.00	346,756.50	1,155,855.00	1,155,854.91	0.09	1,155,854.91	1,155,854.91	1,155,855.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-228	Martín Carrera II	IECM-DD-4-000328	Velaría en el parque Izcalotl. Colocación sobre juegos infantiles.			-	6000	1,194,981.00	358,494.30	1,194,981.00	1,194,980.67	0.33	1,194,980.67	1,194,980.67	1,194,981.00	100.0
05-229	Nueva Atzacocalco I	IECM-DD-4-000050	Cambio de banquetas, guarniciones y coladeras.			-	6000	1,369,938.00	410,981.40	1,369,938.00	1,369,937.20	0.80	1,369,937.20	1,369,937.20	1,369,938.00	100.0
05-230	Nueva Atzacocalco II	IECM-DD-4-000158	Por drenajes y reencarpetados dignos.			-	6000	1,716,165.00	514,849.50	1,716,165.00	1,715,968.81	196.19	1,715,968.81	1,715,968.81	1,716,165.00	100.0
05-231	Nueva Atzacocalco III	IECM-DD-4-000344	Por un digno drenaje y reencarpetado para La Nueva 3.			-	6000	1,301,006.00	390,301.80	1,301,006.00	-	1,301,006.00	-	-	1,301,006.00	100.0
05-232	Progreso Nacional I	IECM-DD-2-000354	Cambio de banquetas y guarniciones por rampas para discapacidad sobre avenidas principales y calles.			-	6000	1,035,453.00	310,635.90	1,035,453.00	865,654.23	169,798.77	865,654.23	865,654.23	1,035,453.00	100.0
05-233	Progreso Nacional II	IECM-DD-2-000355	Poda y derribo de árboles en Progreso Nacional III.			-	6000	1,020,430.00	306,129.00	1,020,430.00	1,008,719.92	11,710.08	1,008,719.92	1,008,719.92	1,020,430.00	100.0
05-234	Providencia I	IECM-DD-6-000261	Sendero seguro Av Francisco Morazan. Colocacion de luminarias y pasos peatonales.			-	6000	1,134,204.00	340,261.20	1,134,204.00	1,134,202.86	1.14	1,134,202.86	1,134,202.86	1,134,204.00	100.0
05-235	Providencia II	IECM-DD-4-000296	Previendo la lluvia. Cambio y reeconstrucción de drenaje en C Edo de México.			-	6000	1,135,761.00	340,728.30	1,135,761.00	1,135,759.14	1.86	1,135,759.14	1,135,759.14	1,135,761.00	100.0
05-236	Providencia III	IECM-DD-4-000064	Unidos por un proyecto. Reencarpetar C. Nuevo León.			-	6000	1,276,127.00	382,838.10	1,276,127.00	1,273,380.36	2,746.64	1,273,380.36	1,273,380.36	1,276,127.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-237	San Felipe de Jesús I	IECM-DD-4-000013	Banquetas dignas. Cambio de las mismas y guarniciones San Felipe I.			-	6000	1,289,480.00	386,844.00	1,289,480.00	1,089,894.61	199,585.39	1,089,894.61	1,089,894.61	1,289,480.00	100.0
05-238	San Felipe de Jesús II	IECM-DD-4-000098	Cambio de banquetas en C Atizapán de Zaragoza.			-	6000	1,468,853.00	440,655.90	1,468,853.00	1,228,342.03	240,510.97	1,228,342.03	1,228,342.03	1,468,853.00	100.0
05-239	San Felipe de Jesús III	IECM-DD-4-000059	Enchulando mi banqueta. Cambio de las mismas en C Emiliano Zapata.			31.0	6000	1,536,830.00	913,508.40	1,536,830.00	1,400,319.44	136,510.56	1,400,319.44	1,400,319.44	1,536,830.00	100.0
05-240	San Felipe de Jesús IV	IECM-DD-4-000365	Cambio de banquetas y guarniciones.			-	6000	1,508,198.00	-	1,508,198.00	1,380,166.01	128,031.99	1,380,166.01	1,380,166.01	1,508,198.00	100.0
05-241	San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab) I	IECM-DD-6-000022	Asfalto en Av 509 y 511. Reencarpetado de las calles.			-	6000	1,196,982.00	359,094.60	1,196,982.00	1,195,202.47	1,779.53	1,195,202.47	1,195,202.47	1,196,982.00	100.0
05-242	San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab) II	IECM-DD-6-000302	No más baches en nuestra colonia. Reencarpetado de las calles.			-	6000	1,392,007.00	417,602.10	1,392,007.00	1,386,864.26	5,142.74	1,386,864.26	1,386,864.26	1,392,007.00	100.0
05-243	San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab) I	IECM-DD-6-000466	Trotapista con tartán frente a la Torre 10.			-	6000	1,017,186.00	305,155.80	1,017,186.00	978,241.76	38,944.24	978,241.76	978,241.76	1,017,186.00	100.0
05-244	San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab) II	IECM-DD-6-000402	Luminarias para Av 508. Instalación de las mismas.			-	6000	854,178.00	256,253.40	854,178.00	854,177.14	0.86	854,177.14	854,177.14	854,178.00	100.0
05-245	San Juan de Aragón 4a y 5a Sección (U Hab) I	IECM-DD-6-000327	Reencarpetado de la Av 604 mejorando tu colonia.			-	6000	931,065.00	279,319.50	931,065.00	929,484.75	1,580.25	929,484.75	929,484.75	931,065.00	100.0
05-246	San Juan de Aragón 4a y 5a Sección (U Hab) II	IECM-DD-6-000407	Caminando seguro con cambio de banquetas, guarniciones y baizamiento en la colonia.			73.0	6000	965,943.00	907,536.00	965,943.00	931,482.62	34,460.38	931,482.62	931,482.62	965,943.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-247	San Juan de Aragón 7 secc (U Hab) I	IECM-DD-6-000648	Centro de integración contra la violencia de género. Colocación de valla, ejercitadores y plancha.			-	6000	1,030,603.00	-	1,030,603.00	-	705,027.28	-	-	705,027.28	68.4
05-248	San Juan de Aragón 7 secc (U Hab) II	IECM-DD-6-000589	Teatro al aire libre.			-	6000	1,028,574.00	-	1,028,574.00	-	1,028,574.00	-	-	1,028,574.00	100.0
05-249	Vallejo I	IECM-DD-2-000376	Sendero seguro Insurgentes.			-	6000	1,132,599.00	339,779.70	1,132,599.00	1,132,598.91	0.09	1,132,598.91	1,132,598.91	1,132,599.00	100.0
05-250	Vallejo II	IECM-DD-2-000430	Alumbrado, vigilancia y vialidades libres. Gimnasio de box.			-	6000	1,223,081.00	366,924.30	1,223,081.00	-	1,223,081.00	-	-	1,223,081.00	100.0
05-251	Zona Escolar I	IECM-DD-1-000225	Por una colonia segura (lamparas domiciliarias). Adquisición e intalación.			-	4000	1,074,094.00	322,228.20	1,074,094.00	1,073,309.72	784.28	1,073,309.72	1,073,309.72	1,074,094.00	100.0
05-252	Zona Escolar II	IECM-DD-1-000144	Lamparas led en domicilio 3º etapa. (Continuando 2021,2022). Colocación de las mismas.			-	4000	1,133,600.00	340,080.00	1,133,600.00	1,130,260.85	3,339.15	1,130,260.85	1,130,260.85	1,133,600.00	100.0
05-253	La Esmeralda II	IECM-DD-4-000074	Iluminando la Esmeralda II. Colocación de luminarias.			-	6000	679,250.00	203,775.00	679,250.00	679,249.33	0.67	679,249.33	679,249.33	679,250.00	100.0
05-254	La Esmeralda III	IECM-DD-4-000229	Mantenimiento y lavado de cisterna.			-	4000	719,030.00	-	719,030.00	719,030.00	-	719,030.00	719,030.00	719,030.00	100.0
05-255	San Juan de Aragón 3a Sección (U Hab) II	IECM-DD-6-000008	Sigue embellece tu colonia. Remodelación de banquetas.			69.0	6000	901,602.00	746,967.00	901,602.00	761,641.55	-	761,641.55	761,641.55	761,641.55	84.5



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-256	San Juan de Aragón 6a Sección (U Hab) II	IECM-DD-6-000561	Adquisición e instalación de alarmas inalámbricas vecinales para la colonia.			4000	869,270.00	-	869,270.00	-	869,270.00	-	-	869,270.00	100.0	
TOTAL URG							216,827,032.00	65,048,106.00	216,827,032.00	169,191,322.32	37,092,879.51	169,191,322.32	169,191,322.32	206,284,201.83	95.1	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD08 IZTACALCO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
06-038	VIADUCTO PIEDAD	31	ENCHULAMIENTO DEL CAMELLON DE VIADUCTO PIEDAD			100	6000	1,963,612.0	1,963,612.0	1,963,612.0	1,963,611.99	0.01	1,963,611.99	1,963,611.99	1,963,612.00	100.00
06-039	ZAPOTLA (BARR)	32	VECINO SEGURO 1 (MEJORAMIENTO DE ALARMAS)			100	3000	1,273,184.0	1,273,184.0	1,273,184.0	1,268,109.01	5,074.99	1,268,109.01	1,268,109.01	1,273,184.00	100.00
06-040	AGRICOLA ORIENTAL I	33	OJOS PARA LA SEGURIDAD			100	4000	2,745,611.0	2,745,611.0	2,745,611.0	2,745,469.44	141.56	2,745,469.44	2,745,469.44	2,745,611.00	100.00
06-041	AGRICOLA ORIENTAL II	34	ALARMAS INTELIGENTES Y CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			100	4000	1,886,048.0	1,886,048.0	1,886,048.0	1,881,038.48	5,009.52	1,881,038.48	1,881,038.48	1,886,048.00	100.00
06-042	AGRICOLA ORIENTAL III	35	OJOS QUE TE CUIDAN AGRICOLA ORIENTAL III			99	4000	2,209,935.0	2,209,935.0	2,209,935.0	2,193,296.12	16,638.88	2,193,296.12	2,193,296.12	2,209,935.00	100.00
06-043	AGRICOLA ORIENTAL IV	36	JOVENES Y ADULTOS PARTICIPANDO			100	3000	1,767,793.0	1,767,793.0	1,767,793.0	1,767,793.00	-	1,767,793.00	1,767,793.00	1,767,793.00	100.00
06-044	AGRICOLA ORIENTAL V	37	DESARROLLANDO FUTURO SUSTENTABLE Y CALENDADORES SOLARES, REFORZADO CON PLATICAS DE CULTURA AMBIENTAL			100	4000	2,443,392.0	2,443,392.0	2,443,392.0	2,438,765.44	4,626.56	2,438,765.44	2,438,765.44	2,443,392.00	100.00
06-045	AGRICOLA ORIENTAL VI	38	MAS SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON CAMARAS			100	4000	2,148,336.0	2,148,336.0	2,148,336.0	2,141,341.90	6,994.10	2,141,341.90	2,141,341.90	2,148,336.00	100.00
06-046	AGRICOLA ORIENTAL VII	39	PINTURA Y MANTENIMIENTO PARA VIVIR MEJOR			100	4000	2,024,572.0	2,024,572.0	2,024,572.0	2,024,572.00	-	2,024,572.00	2,024,572.00	2,024,572.00	100.00
06-047	AGRICOLA ORIENTAL VIII	40	MAJOR Y MEJOR SEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD			97	4000	1,829,531.0	1,829,531.0	1,829,531.0	1,777,236.00	52,295.00	1,777,236.00	1,777,236.00	1,829,531.00	100.00
06-048	CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I	41	DELINCUENCIA EN PELIGRO. IMPLEMENTAION DE CAMARAS Y ALARMAS PARA LA SEGURIDAD DE CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I, SEGUNDA ETAPA			99	4000	2,077,562.0	2,077,562.0	2,077,562.0	2,062,756.71	14,805.29	2,062,756.71	2,062,756.71	2,077,562.00	100.00
06-049	CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II	42	DRENAJE DIGNO			100	6000	1,930,625.0	1,930,625.0	1,930,625.0	1,930,625.00	-	1,930,625.00	1,930,625.00	1,930,625.00	100.00
06-050	GRANJAS MEXICO I	43	REFLECTORES Y BANCAS EN LAS CALLES DE GOMA Y BREA.			100	3000	2,235,313.0	2,235,313.0	2,235,313.0	2,235,312.99	0.01	2,235,312.99	2,235,312.99	2,235,313.00	100.00
06-051	GRANJAS MEXICO II	44	EJERCITANDO Y MEJORANDO NUESTRO SENDERO SEGURO (GIMNASIO AL AIRE LIBRE, CAFETAL- AÑIL)			100	3000	2,262,165.0	2,262,165.0	2,262,165.0	2,260,263.48	1,901.52	2,260,263.48	2,260,263.48	2,262,165.00	100.00
06-052	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) I	45	ESTRENANDO ADOQUINES Y BANQUETAS			100	4000	1,750,743.0	1,750,743.0	1,750,743.0	1,750,159.28	583.72	1,750,159.28	1,750,159.28	1,750,743.00	100.00
06-053	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) II	46	ENCHULANDO VEREDAS Y ZURCOS.			0	4000	1,278,287.0	1,278,287.0	1,278,287.0	-	1,278,287.00	-	-	1,278,287.00	100.00
06-054	JUVENTINO ROSAS I	47	CAMINANDO FIRME			100	6000	1,833,186.0	1,833,186.0	1,833,186.0	1,833,186.00	-	1,833,186.00	1,833,186.00	1,833,186.00	100.00
06-055	JUVENTINO ROSAS II	48	REPARACION DE BANQUETAS PARA TU COLONIA (SEGUNDA ETAPA)			100	6000	1,764,899.0	1,764,899.0	1,764,899.0	1,764,898.99	0.01	1,764,898.99	1,764,898.99	1,764,899.00	100.00
06-056	PANTITLAN I	49	VECINO VIGILANTE			99	4000	1,762,352.0	1,762,352.0	1,762,352.0	1,741,834.10	20,517.90	1,741,834.10	1,741,834.10	1,762,352.00	100.00
06-057	PANTITLAN II	50	ALARMAS VOCIFERANTES			99	4000	1,826,734.0	1,826,734.0	1,826,734.0	1,809,575.87	17,158.13	1,809,575.87	1,809,575.87	1,826,734.00	100.00
06-058	PANTITLAN III	51	PANTITLAN SEGURA			100	4000	1,789,378.0	1,789,378.0	1,789,378.0	1,785,102.84	4,275.16	1,785,102.84	1,785,102.84	1,789,378.00	100.00
06-059	PANTITLAN IV	52	ALARMA INTELIGENTE Y CAMARA DE VIDEO- COMPUTACIONAL.			100	4000	2,358,032.0	2,358,032.0	2,358,032.0	2,350,024.98	8,007.02	2,350,024.98	2,350,024.98	2,358,032.00	100.00
06-060	PANTITLAN V	53	SEGURIDAD, PREVENCION E INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO, CAMARAS CON TECNOLOGIA LPR "DETECCION DE ROSTROS Y PLACAS CONECTADAS A C2 BASE PLATA"			100	4000	2,462,881.0	2,462,881.0	2,462,881.0	2,457,846.98	5,034.02	2,457,846.98	2,457,846.98	2,462,881.00	100.00
06-061	RAMOS MILLAN BRAMADERO I	54	TU HOGAR MERECE SEGURIDAD			100	4000	2,310,474.0	2,310,474.0	2,310,474.0	2,299,039.19	11,434.81	2,299,039.19	2,299,039.19	2,310,474.00	100.00
06-062	RAMOS MILLAN BRAMADERO II	55	CAMINO SEGURO (CAMBIO DE DRENAJE Y REPAVIMENTACION)			100	6000	2,372,299.0	2,372,299.0	2,372,299.0	2,372,298.99	0.01	2,372,298.99	2,372,298.99	2,372,299.00	100.00
06-063	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) III	56	SI ELLOS NOS CUIDAN NOSOTROS LOS CUIDAMOS, PISANDO FIRME EN INFONAVIT ZONA III (PODA DE ARBOLES, REHABILITACION DE BANQUETAS, RAMPAS DE DISCAPACIDAD)			100	4000	1,200,931.0	1,200,931.0	1,200,931.0	1,200,930.99	0.01	1,200,930.99	1,200,930.99	1,200,931.00	100.00
06-064	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) ZONA DEL LAGO	57	EN EQUIPO TRABAJAMOS MEJOR POR LA SEGURIDAD DE TODOS			100	4000	1,151,614.0	1,151,614.0	1,151,614.0	1,150,140.00	1,474.00	1,150,140.00	1,150,140.00	1,151,614.00	100.00
TOTAL URG								95,013,699.0	95,013,699.0	95,013,699.0	93,410,512.0	1,603,187.0	93,410,512.0	93,410,512.0	95,013,699.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO SEPTIEMBRE
Ejercicio:	2024

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %			
			GANADOR			SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO)/MODIFICADO * 100
			NÚMERO	NOMBRE		OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-001		ACULCO (P.BLO)	5	IMPERMEABILIZANDO U.H. PRADOS CHURUBUSCO	97.8%	4000	840,346.00	840,346.00	840,346.00	840,346.00	821,520.62	18,825.38	821,520.62	821,520.62	840,346.00	100.0		
07-002		ALBARRADAS (U HAB)	1	CAMBIO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE BOMBEO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ALBARRADA	100.0%	4000	742,387.00	742,387.00	742,387.00	742,387.00	-	-	742,387.00	742,387.00	742,387.00	100.0		
07-003		ALCAFORES (U HAB)	1	PINTURA DE EDIFICIOS PARTE POSTERIOR.	89.6%	4000	535,145.00	535,145.00	535,145.00	479,683.09	55,461.91	479,683.09	479,683.09	535,145.00	100.0			
07-004		ALLEPETLALI (U HAB)	3	LUMINARIAS PARA ALLEPETLALI	0.0%	4000	644,651.00	644,651.00	644,651.00	-	644,651.00	-	-	644,651.00	100.0			
07-005		ALVARO OBREGON	5	PINTURA EN BARDAS PERIMETRALES	4.5%	4000	713,348.00	713,348.00	713,348.00	32,338.04	681,009.96	32,338.04	32,338.04	713,348.00	100.0			
07-006		ALVARO OBREGON (FRACC)	2	PROGRESO SANTA ROSA	0.0%	4000	1,041,985.00	1,041,985.00	1,041,985.00	-	1,041,985.00	-	-	1,041,985.00	100.0			
07-007		AÑO DE JUAREZ	2	ANÑO DE JUAREZ	47.1%	6000	746,489.00	746,489.00	746,489.00	351,706.44	394,782.56	351,706.44	351,706.44	746,489.00	100.0			
07-008		ANTORCHA POPULAR I (U HAB)	4	CONTINUACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS 14 EDIFICIOS	96.8%	4000	541,922.00	541,922.00	541,922.00	524,432.34	17,489.66	524,432.34	524,432.34	541,922.00	100.0			
07-009		APATLACO	1	MEJORAR APATLACO	100.0%	6000	1,043,852.00	1,043,852.00	1,043,852.00	1,043,852.00	-	1,043,852.00	1,043,852.00	1,043,852.00	100.0			
07-010		ARBOLEDAS	2	CONTINUACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2024 (CHE GUEVARA A PORVENIR)	20.2%	6000	647,805.00	647,805.00	647,805.00	130,883.96	516,921.04	130,883.96	130,883.96	647,805.00	100.0			
07-011		ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)	4	ARTICULO DEPORTIVO	32.0%	4000	644,104.00	644,104.00	644,104.00	206,115.57	437,988.43	206,115.57	206,115.57	644,104.00	100.0			
07-012		BANJIDAL	4	PASOS SEGUROS CON REPARACION DE TRAMOS DE BANQUETAS CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024	0.0%	6000	675,757.00	675,757.00	675,757.00	-	675,757.00	-	-	675,757.00	100.0			
07-013		BARRANCAS DE GUADALUPE	3	POR UN AREA DE DESCANSO	100.0%	6000	596,538.00	596,538.00	596,538.00	596,538.00	-	596,538.00	596,538.00	596,538.00	100.0			
07-014		BELLAVISTA (U HAB)	2	SEGUIMIENTO REMODELACIÓN DEL MÓDULO SOCIAL DE LA UNIDAD BELLAVISTA	92.9%	4000	770,217.00	770,217.00	770,217.00	715,820.67	54,396.33	715,820.67	715,820.67	770,217.00	100.0			
07-015		BENITO JUAREZ	2	CONTINUIDAD ZINAPERO PAVIMENTADA CONCLUSIÓN DEL CAMBIO EN LAS TUBERÍAS DE DRENAJE EN SÓTANOS DE LOS EDIFICIOS FALTANTES DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE POR PAD.	2.7%	6000	646,511.00	646,511.00	646,511.00	17,198.10	629,312.90	17,198.10	17,198.10	646,511.00	100.0			
07-017		CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)	4	CONCLUSIÓN DEL CAMBIO EN LAS TUBERÍAS DE DRENAJE EN SÓTANOS DE LOS EDIFICIOS FALTANTES DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE POR PAD.	69.1%	4000	549,998.00	549,998.00	549,998.00	380,128.48	169,869.52	380,128.48	380,128.48	549,998.00	100.0			
07-018		CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)	1	PINTURA PARA LOS EDIFICIOS	91.8%	4000	555,614.00	555,614.00	555,614.00	509,920.68	45,693.32	509,920.68	509,920.68	555,614.00	100.0			
07-019		CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)	5	NEVEA IMAGEN PARA LA UNIDAD HABITACIONAL	40.1%	4000	604,682.00	604,682.00	604,682.00	242,664.09	362,017.91	242,664.09	242,664.09	604,682.00	100.0			
07-020		CACAMA	2	BANQUETAS CACAMA	0.0%	6000	664,761.00	664,761.00	664,761.00	-	664,761.00	-	-	664,761.00	100.0			
07-021		CAMPESTRE POTRERO	6	ARCO-TECHO DE CANCHAS DE FÚTBOL Y BALONCESTO DE CAMPESTRE POTERO CERCA PERIMETRAL DE SEGURIDAD PARA LA CALISTENIA Y EL GIMNASIO DEL ADULTO MAYOR EN EL CINTURÓN VERDE	0.5%	6000	1,537,392.00	1,537,392.00	1,537,392.00	7,402.26	1,529,989.74	7,402.26	7,402.26	1,537,392.00	100.0			
07-022		CANANEA (U HAB)	3	BALONCESTO DE CAMPESTRE POTERO CERCA PERIMETRAL DE SEGURIDAD PARA LA CALISTENIA Y EL GIMNASIO DEL ADULTO MAYOR EN EL CINTURÓN VERDE	100.0%	4000	840,798.00	840,798.00	840,798.00	840,798.00	-	840,798.00	840,798.00	840,798.00	100.0			
07-023		CARLOS HANK GONZALEZ	6	COMUNIDAD UNIDA. COLONIA SEGURA. CONTINUIDAD 2017, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIBLIOTECA HÉCTOR MARCOVICH CON AULA VIRTUAL Y TALLERES DE COCINA	99.3%	4000	1,187,400.00	1,187,400.00	1,187,400.00	1,179,628.69	7,771.31	1,179,628.69	1,179,628.69	1,187,400.00	100.0			
07-024		CARMEN SERDAN (U HAB)	1	RECUPERACIÓN DE LA BIBLIOTECA HÉCTOR MARCOVICH CON AULA VIRTUAL Y TALLERES DE COCINA	0.4%	4000	591,810.00	591,810.00	591,810.00	2,191.89	589,618.11	2,191.89	2,191.89	591,810.00	100.0			
07-025		CASA BLANCA	5	TRANSFORMANDO ÁREA INFANTIL CASA BLANCA POR NUESTROS NIÑOS 2024.	100.0%	6000	748,198.00	748,198.00	748,198.00	748,198.00	-	748,198.00	748,198.00	748,198.00	100.0			
07-026		CE CUALLI OHTLI (U HAB)	2	CONTINUIDAD DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL (2024)	39.1%	4000	566,607.00	566,607.00	566,607.00	221,446.24	345,160.76	221,446.24	221,446.24	566,607.00	100.0			
07-029		CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN	3	CONTINUIDAD DE LUMINARIAS EN LA COL. CHINAMPAS DE SANTA MARÍA TOMATLÁN	2.7%	6000	583,553.00	583,553.00	583,553.00	15,527.86	568,025.14	15,527.86	15,527.86	583,553.00	100.0			
07-030		CITLALLI	6	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO Y RECREATIVO SALVADOR ALLENDE	100.0%	6000	1,373,754.00	1,373,754.00	1,373,754.00	1,373,754.00	-	1,373,754.00	1,373,754.00	1,373,754.00	100.0			
07-031		COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)	6	CÁMARAS EN COLONIAL IZTAPALAPA	97.9%	4000	704,027.00	704,027.00	704,027.00	689,393.39	14,633.61	689,393.39	689,393.39	704,027.00	100.0			
07-032		CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)	2	REHABILITACIÓN DE ANDADOR L-M-N	100.0%	4000	636,564.00	636,564.00	636,564.00	636,564.00	-	636,564.00	636,564.00	636,564.00	100.0			
07-035		CUCILLAS DEL MORAL (U HAB)	6	IMPERMEABILIZANDO TU UNIDAD RÍO FRÍO	100.0%	4000	663,356.00	663,356.00	663,356.00	663,356.00	-	663,356.00	663,356.00	663,356.00	100.0			
07-036		CUILTLAHUAC (U HAB)	4	CÁMARAS	98.8%	4000	589,280.00	589,280.00	589,280.00	582,154.42	7,125.58	582,154.42	582,154.42	589,280.00	100.0			
07-037		CULHUACAN (P.BLO)	5	ESTRENANDO DRENAJE EN CALLE MORELOS	99.9%	6000	860,464.00	860,464.00	860,464.00	859,393.84	1,070.16	859,393.84	859,393.84	860,464.00	100.0			
07-038		DEGOLLADO	1	TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE CISTERNAS Y REGISTROS	100.0%	4000	753,182.00	753,182.00	753,182.00	753,182.00	-	753,182.00	753,182.00	753,182.00	100.0			
07-039		DEGOLLADO CHICO	2	ENCHULANDO CALLE LIRIO	34.1%	6000	731,701.00	731,701.00	731,701.00	249,240.73	482,460.27	249,240.73	249,240.73	731,701.00	100.0			
07-041		DR ALFONSO ORTIZ TIRADO	3	ACTIVACIÓN FÍSICA INCLUYENTE: GIMNASIO PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORREDOR VICCAINAS PARQUE FLORIDA	0.4%	6000	847,500.00	847,500.00	847,500.00	3,138.89	844,361.11	3,138.89	3,138.89	847,500.00	100.0			
07-042		EJERCITO DE AGUA PRIETA	3	CÁMARAS PARA AGUA PRIETA	100.0%	4000	1,011,428.00	1,011,428.00	1,011,428.00	1,011,428.00	317.69	1,011,110.31	1,011,110.31	1,011,428.00	100.0			
07-044		EJTO CONSTITUCIONALISTA	1	RECUPERACIÓN DE CUBOS DE ESCALERAS (CONTINUACIÓN)	100.0%	4000	1,232,427.00	1,232,427.00	1,232,427.00	1,232,427.00	-	1,232,427.00	1,232,427.00	1,232,427.00	100.0			
07-045		EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)	6	MANTENIMIENTO A DRENAJES DE LA UNIDAD HABITACIONAL	98.1%	4000	552,162.00	552,162.00	552,162.00	541,824.70	10,337.30	541,824.70	541,824.70	552,162.00	100.0			



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS														
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
		CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
NÚMERO	NOMBRE			OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
08-001	Atacaxco	IECM-DD33-0214/24	"PROYECTO CALLE PATLI"	0	0	6000	1,165,827	-	1,165,827	-	-	-	-	-	-	0.0
08-002	Barranca Seca	IECM-DD33-0010/24	"CAMINANDO DIGNAMENTE POR IXTLAHUACA"	0	0	6000	1,525,856	-	1,525,856	-	-	-	-	-	-	0.0
08-003	Barros Sierra	IECM-DD33-0016/24	"PASITO A PASITO EN EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA)"	0	0	6000	1,436,778	-	1,436,778	-	-	-	-	-	-	0.0
08-004	Cazulco (Barr)	IECM-DD33-0294/24	"REMODELACIÓN DEL MÓDULO DE CAZULCO SAN NICOLÁS (CENTRO COMUNITARIO CAZULCO)"	0	0	6000	1,098,769	-	1,098,769	-	-	-	-	-	-	0.0
08-005	Cuauhtemoc	IECM-DD33-0293/24	"VAMOS POR CALLE JALISCO E IGUALA COLONOS DE LA CUAUHTÉMOC 2024"	0	0	6000	1,660,563	-	1,660,563	-	-	-	-	-	-	0.0
08-006	El Ermitaño	IECM-DD33-0278/24	"REPAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DUCTOS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE"	0	0	6000	1,694,149	-	1,694,149	-	-	-	-	-	-	0.0
08-007	El Gavillero	IECM-DD33-007-01/24	"COMBATIENDO INUNDACIONES"	0	0	6000	1,761,211	-	1,761,211	-	-	-	-	-	-	0.0
08-008	Batan Viejo (El Maestro)	IECM-DD33-0320/24	"RECONSTRUCCIÓN DE C. SALVADOR TREJO, LUIS HIGALGO Y SABINO RODRÍGUEZ"	0	0	6000	939,394	-	939,394	-	-	-	-	-	-	0.0
08-009	El Ocotál	IECM-DD33-0159/24	"DRENAJE (CERRO DE LAS PALOMAS Y PASO DEL GAVILÁN"	0	0	6000	2,372,581	-	2,372,581	-	-	-	-	-	-	0.0
08-010	El Rosal	IECM-DD33-0250/24	"REENCARPETAMIENTO DE LA C. PALMERA DE AZÚCAR"	0	0	6000	1,771,065	-	1,771,065	-	-	-	-	-	-	0.0
08-011	El Tanque	IECM-DD33-0201/24	"RECUPERACIÓN DE ANDADORES EN MAL ESTADO"	0	0	6000	2,243,307	-	2,243,307	-	-	-	-	-	-	0.0
08-012	El Toro	IECM-DD33-0111/24	"BANQUETAS DÁNDOLE VIDA A LOS ÁRBOLES. ETAPA 3"	0	0	6000	1,301,329	-	1,301,329	-	-	-	-	-	-	0.0
08-013	Héroes de Padierna	IECM-DD33-0129/24	"BANQUETAS Y BALIZAMIENTO"	0	0	6000	1,445,122	-	1,445,122	-	-	-	-	-	-	0.0
08-014	Huayatlá	IECM-DD33-0104/24	"LUMINARIAS MAYOR SEGURIDAD U.T."	0	0	6000	1,490,088	-	1,490,088	-	-	-	-	-	-	0.0
08-015	Independencia Batán Norte (U. Hab.)	IECM-DD33-0068/24	"CONTINUACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO"	0	0	6000	1,036,182	-	1,036,182	-	-	-	-	-	-	0.0
08-016	Independencia Batán Sur (U. Hab.)	IECM-DD33-0207/24	"CONTINUACIÓN DEL CAMBIO DE LA TUBERÍA DE RIEGO EN INDEPENDENCIA BATÁN SUR"	0	0	6000	1,023,391	-	1,023,391	-	-	-	-	-	-	0.0
08-017	Independencia San Ramón (U. Hab.)	IECM-DD33-0339/24	"1RA. ETAPA DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE Y 1RA. ETAPA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA PLUVIAL"	0	0	6000	1,109,459	-	1,109,459	-	-	-	-	-	-	0.0
08-018	Infonavit (U. Hab.)	IECM-DD33-0109/24	"SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL"	0	0	6000	904,126	-	904,126	-	-	-	-	-	-	0.0
08-019	Ixtlahualtongo	IECM-DD33-08-019-04/24	"PAVIMENTACIÓN CALLE NOGAL Y 1RA, 3RA, Y 4TA. CDAS. DE IXTLAHUALTONGO"	0	0	6000	1,208,244	-	1,208,244	-	-	-	-	-	-	0.0
08-020	La Carbonera	IECM-DD33-0200/24	"PAVIMENTACIÓN 2DA. CERRADA DE MESITA Y PERA"	0	0	6000	1,847,787	-	1,847,787	-	-	-	-	-	-	0.0
08-021	La Concepción	IECM-DD33-0327/24	"BACHEANDO E ILLUMINANDO NUESTRA COLONIA"	0	0	6000	1,107,044	-	1,107,044	-	-	-	-	-	-	0.0
08-022	La Cruz	IECM-DD33-0387/24	"PAVIMENTO HIDRAULICO NOGAL"	0	0	6000	1,463,918	-	1,463,918	-	-	-	-	-	-	0.0
08-023	La Guadalupe	IECM-DD33-0077/24	"REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: FELIPE ANGELES, FRANCISCO VILLA, REVOLUCIÓN Y EMILIANO ZAPATA"	0	0	6000	1,038,657	-	1,038,657	-	-	-	-	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS														
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
08-024	La Magdalena Atlixic (Pblo)		EJERCITADORES, JUEGOS Y ZONA (REHABILITACIÓN) (2024)	0	0	6000	1,444,527	-	1,444,527	-	-	-	-	-	-	0.0
08-025	La Malinche	IECM-DD33-0384/24	"CONCRETO HIDRAULICO PARA CALLE BASILIO (PRESA BASILIO)"	0	0	6000	2,123,306	-	2,123,306	-	-	-	-	-	-	0.0
08-026	Las Calles (Barr)	IECM-DD33-0081/24	"CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE Y DUCTOS DE AGUA POTABLE EN 1A Y 4A CALLE DE CONTRERAS"	0	0	6000	890,501	-	890,501	-	-	-	-	-	-	0.0
08-027	Las Cruces	IECM-DD33-0106/24	"CAMINEMOS SEGUROS"	0	0	6000	3,496,092	-	3,496,092	-	-	-	-	-	-	0.0
08-028	Las Huertas	IECM-DD33-0145/24	"REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA VENUSTIANO CARRANZA"	0	0	6000	962,716	-	962,716	-	-	-	-	-	-	0.0
08-029	Las Palmas	IECM-DD33-0333/24	"LUMINARIAS SOLARES PARA PALMAS"	0	0	6000	1,247,656	-	1,247,656	-	-	-	-	-	-	0.0
08-030	Lomas de San Bernabe	IECM-DD33-0161/24	"SEGURIDAD PARA TODOS (CÁMARAS DE SEGURIDAD)"	0	0	6000	1,952,570	-	1,952,570	-	-	-	-	-	-	0.0
08-031	Lomas de San Bernabe (Ampl)	IECM-DD33-0208/24	"ILUMINA TU FACHADA EN AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ (SEGUNDA ETAPA)"	0	0	6000	1,663,986	-	1,663,986	-	-	-	-	-	-	0.0
08-032	Lomas Quebradas	IECM-DD33-0246/24	"REPAVIMENTANDO NUESTRAS CALLES: SANTIAGO, AMAPOLA, NARDO Y NUBE"	0	0	6000	1,578,390	-	1,578,390	-	-	-	-	-	-	0.0
08-033	Los Padres	IECM-DD33-0151/24	"CALLES DIGNAS EN LA COLONIA LOS PADRES"	0	0	6000	1,440,683	-	1,440,683	-	-	-	-	-	-	0.0
08-034	Pedregal 2 (Conj. Hab.)	IECM-DD33-0088/24	"ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN CISTERNA, MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SIST. DE BOMBEO Y REEMPLAZO DE LA RED DE TUBERÍAS ... (3A ETAPA)"	0	0	6000	935,363	-	935,363	-	-	-	-	-	-	0.0
08-035	Plazuela del Pedregal	IECM-DD33-0195/24	"CHULÁ MI BANQUETA"	0	0	6000	960,637	-	960,637	-	-	-	-	-	-	0.0
08-036	Potreriillo	IECM-DD33-0386/24	"ESTRENANDO CALLE (C. REFORMA, C. NOGAL, C. NOGAL SILVESTRE, C. 5 DE MAYO (POTRERILLO) Y C. 16 DE SEPTIEMBRE"	0	0	6000	1,248,851	-	1,248,851	-	-	-	-	-	-	0.0
08-037	Potreriillo (Ampl.)	IECM-DD33-0225/24	"REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES PRADERA, ENCINOS, CEDROS, PINO, CDA. TENATITLA, TENANTITLA, CDA. NOGAL, ETAPA 2"	0	0	6000	1,132,313	-	1,132,313	-	-	-	-	-	-	0.0
08-038	Pueblo Nuevo Alto	IECM-DD33-0062/24	"ANDADORES NUEVOS"	0	0	6000	1,773,621	-	1,773,621	-	-	-	-	-	-	0.0
08-039	Pueblo Nuevo Bajo	IECM-DD33-0346/24	"REENCARPETAMIENTO DE CALLE TEJA"	0	0	6000	1,279,806	-	1,279,806	-	-	-	-	-	-	0.0
08-040	Puente Sierra	IECM-DD33-0109/24	"CAMBIO DE LUMINARIAS"	0	0	6000	874,989	-	874,989	-	-	-	-	-	-	0.0
08-041	San Bartolo Ameyalco	IECM-DD33-0233/24	"RENOVACIÓN DE 3RA. CDA. (1RA. CDA.) DE OCOTE"	0	0	6000	1,416,088	-	1,416,088	-	-	-	-	-	-	0.0
08-042	San Bernabe Ocoatepec (Pblo.)		PROPUESTA DE COLOCACIÓN DE SOMBRA EN GRADAS Y TARTÁN EN PISTA DE ENTRENAMIENTO	0	0	6000	2,977,792	-	2,977,792	-	-	-	-	-	-	0.0
08-043	San Francisco	IECM-DD33-0353/24	"DIVERSIÓN MÓVIL"	0	0	6000	1,203,053	-	1,203,053	-	-	-	-	-	-	0.0
08-044	San Francisco (Barr.)	IECM-DD33-0142/24	"DRENAJE PARA TODO CALLEJÓN DEL RECUERDO"	0	0	6000	1,696,151	-	1,696,151	-	-	-	-	-	-	0.0
08-045	San Jerónimo Aculco-Lídice (Pblo.)		"SAN JERÓNIMO SIEMPRE SEGURO"	0	0	6000	3,959,234	-	3,959,234	-	-	-	-	-	-	0.0
08-047	San Nicolas Totolapan	IECM-DD33-0237/24	"UN ESPACIO DE DIVERSIÓN"	0	0	6000	1,272,237	-	1,272,237	-	-	-	-	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS														
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
08-048	San Nicolas Totolapan (Pblo.)		"TEATRO AL AIRE LIBRE"	0	0	6000	2,791,050	-	2,791,050	-	-	-	-	-	-	0.0
08-049	Santa Teresa	IECM-DD33-0144/24	"RENOVACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA"	0	0	6000	1,193,360	-	1,193,360	-	-	-	-	-	-	0.0
08-050	Subestación	IECM-DD33-0298/24	"REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, CDA. 1RA. SUBESTACIÓN Y REHABILITAR LAS BANQUETAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO"	0	0	6000	1,163,364	-	1,163,364	-	-	-	-	-	-	0.0
08-051	Tierra Colorada	IECM-DD33-0048/24	"POR UN CAMINAR MÁS SÓLIDO T.C. PRIMERA ETAPA (CONTINUACIÓN)"	0	0	6000	2,094,742	-	2,094,742	-	-	-	-	-	-	0.0
08-052	Tierra Unida	IECM-DD33-0030/24	CAMINA SEGURO (CDA. DEL BOSQUE)	0	0	6000	1,430,161	-	1,430,161	-	-	-	-	-	-	0.0
08-053	Vista Hermosa	IECM-DD33-00358/24	"ENCHULANDO EL MÓDULO DE VISTAHERMOSA"	0	0	6000	1,101,657	-	1,101,657	-	-	-	-	-	-	0.0
TOTAL URG							79,949,743.0	-	79,949,743.0	-	-	-	-	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO														
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL			PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
			NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
16-009	ANÁHUAC LOS MANZANOS	2	REENCARPETAMIENTO LAGO COMO				6000	1,841,072.00	1,841,072.00	1,841,072.00	1,841,071.98	0.01	1,841,071.98	1,841,071.98	1,841,071.99	100
16-010	ANÁHUAC MARIANO ESCOBEDO	7	REENCARPETAMIENTO EN LAGO SILVERIO HASTA MARINA NACIONAL 2A PARTE.				6000	921,100.00	921,100.00	921,100.00	921,061.21	38.79	921,061.21	921,061.21	921,100.00	100
16-078	TACUBAYA	1	REENCARPETAMIENTO DE MI COLONIA TACUBAYA				6000	1,814,402.00	1,814,402.00	1,814,402.00	1,814,401.99	0.01	1,814,401.99	1,814,401.99	1,814,402.00	100
16-055	MORALES SECCIÓN PALMAS	3	REENCARPETAMIENTO DE LA C. SÓCRATES ENTRE AV. EJÉRCITO NACIONAL Y AV. HOMERO. EJERCICIO 2024				6000	926,641.00	926,641.00	926,641.00	926,640.90	0.10	926,640.90	926,640.90	926,641.00	100
16-059	PALMITAS POLANCO	2	PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA PALMITAS (ETAPA 2)				6000	910,207.00	910,207.00	910,207.00	910,206.66	0.33	910,206.66	910,206.66	910,206.99	100
16-087	5 DE MAYO	2	REENCARPETA TU COLONIA JUNTO A LA ALCALDIA				6000	1,057,885.00	1,057,885.00	1,057,885.00	935,936.96	121,948.04	935,936.96	935,936.96	1,057,885.00	100
16-019	BOSQUES DE LAS LOMAS I	2	CONTINUAR EN SU CASO DE HABER GANADO EN EL 2023 O BIEN INICIAR LA REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES EN LA COLONIA				6000	1,064,528.00	1,064,528.00	1,064,528.00	1,062,144.12	2,383.88	1,062,144.12	1,062,144.12	1,064,528.00	100
16-030	FRANCISCO MADERO I.	2	REHABILITANDO VIALIDADES EN FRANCISCO I. MADERO				6000	820,927.00	820,927.00	820,927.00	712,058.57	108,868.43	712,058.57	712,058.57	820,927.00	100
16-036	LEGARIA	2	REENCARPETADO RINCONADA DE LAGO SUPERIOR				6000	1,269,042.00	1,269,042.00	1,269,042.00	1,153,950.27	115,091.73	1,153,950.27	1,153,950.27	1,269,042.00	100
16-044	LOMAS DE REFORMA (LCH)	1	REENCARPETADO EN LA COLONIA (ETAPA 2)				6000	873,268.00	873,268.00	873,268.00	706,062.70	167,205.30	706,062.70	706,062.70	873,268.00	100
16-051	MILITAR 1 K LOMAS DE SOTELO (U HAB)	2	REENCARPETAMIENTO DE LA AV. BATALLA DE CELAYA FRENTE AL DEPORTIVO SEDENA. EJERCICIO 2024.				6000	1,320,234.00	1,320,234.00	1,320,234.00	0.00	1,320,234.00	0.00	0.00	1,320,234.00	100
16-060	PENSIL NORTE	7	CAMINO TRANQUILO Y CIRCULA SEGURO				6000	1,692,087.00	1,692,087.00	1,692,087.00	1,502,913.55	189,173.45	1,502,913.55	1,502,913.55	1,692,087.00	100
16-062	PENSIL SUR	2	CALLES LISAS, CALLES SEGURAS REENCARPETAR LA CALLE 4CDA DE LAGO ERNE				6000	969,788.00	969,788.00	969,788.00	800,131.76	169,656.24	800,131.76	800,131.76	969,788.00	100
16-063	PERIODISTA	2	REENCARPETADO ASFÁLTICO INGENIEROS MILITARES				6000	959,959.00	959,959.00	959,959.00	816,747.66	143,211.34	816,747.66	816,747.66	959,959.00	100
16-066	POPO	7	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 117				6000	906,260.00	906,260.00	906,260.00	793,588.10	112,671.90	793,588.10	793,588.10	906,260.00	100
16-073	SAN JOAQUÍN	3	REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE				6000	994,394.00	994,394.00	994,394.00	0.00	994,394.00	0.00	0.00	994,394.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
16-041	LOMAS DE BEZARES I	4	RESTAURACIÓN Y ORDENAMIENTO DE BANQUETAS EN LOMAS DE BEZARES.			1.00	6000	1,092,777.00	1,092,777.00	1,092,777.00	0.00	1,092,777.00	0.00	0.00	1,092,777.00	100
16-022	CHAPULTEPEC POLANCO	1	BANQUETAS NUEVAS DE CONCRETO CON REGISTROS Y JARDINERAS PARA CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO) (2DA. ETAPA).			1.00	6000	1,170,045.00	1,170,045.00	1,170,045.00	787,981.33	382,063.66	787,981.33	787,981.33	1,170,044.99	100
16-038	LOMA HERMOSA	6	ANDADORES SEGUROS Y SIN BACHES			1.00	6000	1,050,347.00	1,050,347.00	1,050,347.00	0.00	1,050,346.99	0.00	0.00	1,050,346.99	100
16-045	LOMAS DE SOTELO	3	ARREGLO DE ANDADORES Y ÁREAS COMUNES "ISLAS" DE LA U. HAB. (7 SECTORES) Y DE CASITAS. EJER 2024.			1.00	6000	1,327,777.00	1,327,777.00	1,327,777.00	0.00	1,327,776.99	0.00	0.00	1,327,776.99	100
16-021	CHAPULTEPEC MORALES POLANCO	3	RECUPERACION DE CAMELLON DE HORACIO, CONTINUAR CON CAMBIO DE PISO EN EL TRAMO DE ARQUIMEDES A MARIANO ESCOBEDO (CONTINUACION DE LO REALIZADO EN 2022)			1.00	6000	1,602,501.00	1,602,501.00	1,602,501.00	1,472,642.28	129,858.72	1,472,642.28	1,472,642.28	1,602,501.00	100
16-012	ÁNGEL ZIMBRÓN	2	BANQUETAS , RAMPAS Y BOLARDOS			1.00	6000	815,682.00	815,682.00	815,682.00	761,482.00	54,200.00	761,482.00	761,482.00	815,682.00	100
16-014	ARGENTINA ANTIGUA	6	CAMBIO DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ARGENTINA ANTIGUA			1.00	6000	1,581,572.00	1,581,572.00	1,581,572.00	1,525,939.37	55,632.63	1,525,939.37	1,525,939.37	1,581,572.00	100
16-025	DANIEL GARZA AMPLIACIÓN	3	UNA MEJOR BANQUETA CON PODA DE RAÍZ			1.00	6000	1,603,217.00	1,603,217.00	1,603,217.00	1,466,789.70	136,427.30	1,466,789.70	1,466,789.70	1,603,217.00	100
16-072	SAN DIEGO OCOYOACAC	6	BANQUETAS CON RAMPAS DE DISCAPACIDAD			1.00	6000	1,271,481.00	1,271,481.00	1,271,481.00	1,199,682.35	71,798.65	1,199,682.35	1,199,682.35	1,271,481.00	100
16-094	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I	5	CAMINEMOS SEGUROS EN RAFAEL REBOLLAR, MELCHOR MUZQUIZ E IGNACIO ESTEVA			1.00	6000	1,214,390.00	1,214,390.00	1,214,390.00	1,141,254.28	73,135.70	1,141,254.28	1,141,254.28	1,214,389.98	100
16-004	TORRE BLANCA AMPLIACIÓN	1	BANQUETAS CON RAMPAS DE DISCAPACIDAD			1.00	6000	1,180,416.00	1,180,416.00	1,180,416.00	1,040,990.90	139,425.10	1,040,990.90	1,040,990.90	1,180,416.00	100
16-043	LOMAS DE REFORMA	6	ÁREA VERDE (ETAPA 2)			0.95	6000	927,666.00	927,666.00	927,666.00	0.00	927,666.00	0.00	0.00	927,666.00	100
16-056	NEXTITLA	3	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA NEXTITLA			1.00	6000	838,508.00	838,508.00	838,508.00	561,400.63	277,107.37	561,400.63	561,400.63	838,508.00	100
16-031	GRANADA	3	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA			1.00	6000	1,740,171.00	1,740,171.00	1,740,171.00	1,582,690.45	157,480.55	1,582,690.45	1,582,690.45	1,740,171.00	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
16-032	GRANADA AMPLIACIÓN	6	CAMBIO DE DRENAJE EN LA COLONIA (SEGUNDA PARTE)			1.00	6000	1,806,916.00	1,806,916.00	1,806,916.00	967,674.42	839,241.58	967,674.42	967,674.42	1,806,916.00	100
16-048	MANUEL ÁVILA CAMACHO	2	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEGURIDAD PARA LA COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO. (2DA. ETAPA)			0.00	6000	696,490.00		696,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16-071	RINCÓN DEL BOSQUE	1	CONTINUAR CON EL SISTEMA DE RIEGO CON AGUA TRATADA EN LA GLORIETA DE CAMPOS ELISEOS Y RUBEN DARIO			0.06	6000	743,716.00	743,716.00	743,716.00	0.00	743,716.00	0.00	0.00	743,716.00	100
16-076	SANTO TOMÁS	1	SISTEMA DE ASPERSIÓN O RIEGO AUTOMATIZADO EN EL CAMELLÓN DE DÍAZ MIRÓN, ALIMENTADO POR LA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, ASÍ COMO ALGUNA PROTECCIÓN.			1.00	6000	778,051.00	778,051.00	778,051.00	380,440.62	397,610.38	380,440.62	380,440.62	778,051.00	100
16-084	VERÓNICA ANZÚRES	3	SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO CON PANELES SOLARES PARA PARQUES E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PARA CARGA DE CELULARES			1.00	6000	1,197,828.00	1,197,828.00	1,197,828.00	888,716.71	309,111.28	888,716.71	888,716.71	1,197,827.99	100
16-018	BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO)	3	PROYECTO DE 2 AÑOS - RIEGO C AGUAS PLUVIALES P LOS 3 PARQUES DE BOSQUE DE CHAPULTEPEC - LAS 3 GLORIETAS DE CAMPOS ELISEOS Y EL RESPIRADERO DEL METRO.			1.00	6000	1,172,313.00	1,172,313.00	1,172,313.00	392,255.21	780,057.77	392,255.21	392,255.21	1,172,312.98	100
16-085	10 DE ABRIL	3	CALLES ILUMINADAS CON SENDEROS SEGUROS 2024			0.00	2000	720,171.00	720,171.00	720,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16-086	16 DE SEPTIEMBRE	3	CALENTADORES SOLARES DE AGUA PARA DISMINUIR EL GASTO FAMILIAR Y AUMENTAR SU ECONOMIA			0.33	4000	1,336,406.00	1,336,406.00	1,336,406.00	0.00	1,336,406.00	0.00	0.00	1,336,406.00	100
16-001	AGRICULTURA	7	DONDE ESTAMOS			0.00	3000	1,204,223.00	1,204,223.00	1,204,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16-002	AHUEHUETES ANÁHUAC	1	SENDERO SEGURO EN AHUEHUETES ANÁHUAC	IECM/SE/3620/2024	MEJORANDO VIALIDADES AHUEHUETES ANAHUAC EN	0.01	6000	914,382.00	108,193.00	914,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16-003	AMÉRICA	3	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA			0.00	6000	1,317,209.00	1,317,209.00	1,317,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16-006	ANÁHUAC DOS LAGOS	4	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAGO LADOGA (ETAPA 2 Y/O INICIO)			0.94	6000	847,859.00	847,859.00	847,859.00	462,191.12	385,667.47	462,191.12	462,191.12	847,858.59	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
16-088	ANÁHUAC I	3	ALUMBRAR ANAHUAC I CON EL SENDERO SEGURO			0.01	2000	2,615,960.00	2,615,960.00	2,615,960.00	0.00	2,612,769.47	0.00	0.00	2,612,769.47	100
16-089	ANÁHUAC II	9	SENDERO SEGURO Y REENCARPETADO ANAHUAC II			0.00	2000	2,520,861.00	2,520,861.00	2,520,861.00	0.00	2,517,786.46	0.00	0.00	2,517,786.46	100
16-007	ANÁHUAC LAGO NORTE	2	DRENAJE EN LAGO GUANACACHA Y 2A CERRADA DE BOLSENA			0.94	6000	858,212.00	858,212.00	858,212.00	697,603.51	160,605.74	697,603.51	697,603.51	858,209.25	100
16-008	ANÁHUAC LAGO SUR	1	ALUMBRADO PARA MAYOR SEGURIDAD			0.00	2000	940,757.00	940,757.00	940,757.00	0.00	939,776.43	0.00	0.00	939,776.43	100
16-011	ANÁHUAC PERALITOS	6	FACHADAS PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL			0.70	4000	839,009.00	839,009.00	839,009.00	0.00	839,009.00	0.00	0.00	839,009.00	100
16-013	ANZÚRES	2	CAMELLONES SEGUROS CON ALUMBRADO PARA DARWIN Y GUTENBERG			0.05	2000	1,541,849.00	1,541,849.00	1,541,849.00	0.00	1,540,241.90	0.00	0.00	1,540,241.90	100
16-101	BOSQUES DE LAS LOMAS II	4	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO, EN SU CASO CONTINUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023			0.28	3000	1,041,911.00	1,041,911.00	1,041,911.00	0.00	1,041,911.00	0.00	0.00	1,041,911.00	100
16-023	CUAUHTÉMOC PENSIL	5	LUMINARIAS EN LA COLONIA			0.00	2000	1,705,524.00	1,705,524.00	1,705,524.00	0.00	1,703,746.30	0.00	0.00	1,703,746.30	100
16-024	DANIEL GARZA	3	CONTINUACION ILUMINACIÓN SENDERO SEGURO DANIEL GARZA			0.00	2000	1,273,329.00	1,273,329.00	1,273,329.00	0.00	1,272,001.78	0.00	0.00	1,272,001.78	100
16-026	DEL BOSQUE POLANCO	2	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COLONIA Y TABLERO CONTROLADOR PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN			0.50	6000	838,996.00	838,996.00	838,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16-028	DEPORTIVA PENSIL	4	LONARIA Y BARRAS PROTECTORAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL			0.00	6000	1,109,542.00	1,109,542.00	1,109,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16-090	ESCONDÓN I	3	"COMUNIDAD SEGURA E ILUMINADA"			0.00	2000	1,888,024.00	1,888,024.00	1,888,024.00	0.00	1,886,056.08	0.00	0.00	1,886,056.08	100
16-091	ESCONDÓN II	1	RECUPERACIÓN PLAZUELA MARTIRES DE TACUBAYA			0.21	6000	1,596,349.00	1,596,349.00	1,596,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16-099	ESCONDÓN III	4	ALERTANDO ESCANDON (COLOCACION DE ALARMAS SISMICAS)			1.00	5000	1,685,221.00	1,685,221.00	1,685,221.00	1,668,660.00	0.00	1,668,660.00	1,668,660.00	1,668,660.00	99
16-033	HUICHAPAN	7	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA TU COLONIA			0.94	6000	936,015.00	936,015.00	936,015.00	726,870.87	208,836.48	726,870.87	726,870.87	935,707.35	100
16-034	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	3	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA TU COLONIA			0.94	6000	816,712.00	816,712.00	816,712.00	577,243.73	238,102.35	577,243.73	577,243.73	815,346.08	100
16-035	IRRIGACIÓN	4	CAMBIO DE LETREROS DE NOMENCLATURA DE LAS CALLES	IECM/SE/6899/2024	CRUCE SEGURO EN AVENIDA IRRIGACIÓN Y PRESA COINTZIO	0.00	6000	1,295,846.00	1,295,846.00	1,295,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16-037	LEGARIA U.H.	2	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA			0.80	6000	827,929.00	827,929.00	827,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %			
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN													NOMBRE
16-039	LOMAS ALTAS	2	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORÍA JURÍDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			0.58	3000	903,908.00	903,908.00	903,908.00	700,640.00	203,268.00	700,640.00	700,640.00	903,908.00	100		
16-040	LOMAS DE BARRILACO	1	RÍOS DE VIDA			0.30	3000	1,149,843.00	1,149,843.00	1,149,843.00	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	1,148,400.00	100		
16-098	LOMAS DE BEZARES II	1	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS ETAPA II			0.95	4000	738,376.00	738,376.00	738,376.00	0.00	738,376.00	0.00	0.00	738,376.00	100		
16-042	LOMAS DE CHAPULTEPEC I	3	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORÍA JURÍDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			0.51	3000	1,389,476.00	1,389,476.00	1,389,476.00	0.00	1,389,476.00	0.00	0.00	1,389,476.00	100		
16-097	LOMAS DE CHAPULTEPEC III	5	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORÍA JURÍDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			0.31	3000	1,222,344.00	1,222,344.00	1,222,344.00	0.00	1,222,344.00	0.00	0.00	1,222,344.00	100		
16-046	LOMAS VIRREYES	1	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORÍA JURÍDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			0.39	3000	1,040,297.00	1,040,297.00	1,040,297.00	0.00	1,040,297.00	0.00	0.00	1,040,297.00	100		
16-047	LOS MORALES POLANCO	2	RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS "ÁREAS VERDES" EN CAMELLONES DE LA UT LOS MORALES (POLANCO). EJERCICIO 2024.			0.95	3000	1,135,152.00	1,135,152.00	1,135,152.00	0.00	1,135,152.00	0.00	0.00	1,135,152.00	100		
16-049	MARINA NACIONAL U.H.	6	SELLADO DE MUROS DE EDIFICIOS			0.29	4000	819,046.00	819,046.00	819,046.00	0.00	819,046.00	0.00	0.00	819,046.00	100		
16-050	MÉXICO NUEVO	4	LUMINARIAS			0.00	2000	1,160,518.00	1,160,518.00	1,160,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
16-052	MODELO PENSIL	5	ALARMA SÍSMICA			1.00	5000	1,294,636.00	1,294,636.00	1,294,636.00	0.00	1,288,992.00	0.00	0.00	1,288,992.00	100		
16-053	MOLINO DEL REY	2	ESPACIO DE CONVIVENCIA VECINAL PARA MOLINO DEL REY			0.00	6000	798,088.00	798,088.00	798,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
16-054	MORALES SECCIÓN ALAMEDA	2	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMELLÓN DE CICERÓN.			0.70	6000	787,189.00	787,189.00	787,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
16-057	NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE)	1	LUZ PARA TODOS			0.04	2000	1,404,996.00	1,404,996.00	1,404,996.00	0.00	1,363,043.50	0.00	0.00	1,363,043.50	97
16-058	OBSERVATORIO	7	COLONIA MÁGICA. REPELLADO, PINTA DE FACHADAS Y HERRERÍA (CONTINUIDAD DE 2020, 2021 Y 2022)			0.90	4000	1,254,249.00	1,254,249.00	1,254,249.00	0.00	1,254,249.00	0.00	0.00	1,254,249.00	100
16-061	PENSIL SAN JUANICO	3	SAN JUANICO ILUMINADO			0.04	2000	1,348,425.00	1,348,425.00	1,348,425.00	0.00	1,308,161.68	0.00	0.00	1,308,161.68	97
16-064	PLUTARCO ELÍAS CALLES	2	PODA PARA ELIMINACIÓN DE PLAGA DE MUÉRDAGO EN ÁRBOLES DE NUESTRA COLONIA.AVALADO POR BIÓLOGO CERTIFICADO POR SEDEMA HASTA DONDE ALCANCE PRESUPUESTO			0.28	3000	874,103.00	874,103.00	874,103.00	0.00	874,103.00	0.00	0.00	874,103.00	100
16-065	POLANCO REFORMA	1	CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL (ETAPA 2)			0.00	6000	1,396,137.00	1,396,137.00	1,396,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16-067	POPO AMPLIACIÓN	5	IMPERMEABILIZANTE HABITACIONAL EN POPO AMPLIACION			1.00	4000	744,777.00	744,777.00	744,777.00	0.00	744,777.00	0.00	0.00	744,777.00	100
16-092	POPOTLA I	2	ALUMBRANDO CAMINOS			0.01	2000	1,203,694.00	1,203,694.00	1,203,694.00	0.00	1,202,225.93	0.00	0.00	1,202,225.93	100
16-093	POPOTLA II	3	AUDIORAMA (SISTEMA AUDITIVO DE MUSICA SELECTA) Y RESCATE DE AREAS VERDES (PLANTACION DE NUEVA FLORA Y HERRERIA EN CIERTAS ÁREAS).			0.01	6000	1,849,341.00		1,849,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16-069	REFORMA PENSIL	6	RESTAURA TU COLONIA			0.20	4000	1,125,673.00	1,125,673.00	1,125,673.00	0.00	1,125,673.00	0.00	0.00	1,125,673.00	100
16-070	REFORMA SOCIAL	2	EN DEFENSA DEL PARQUE REFORMA SOCIAL-SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE,DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.ANEXO 1.			0.58	3000	1,554,367.00	1,554,367.00	1,554,367.00	0.00	1,554,367.00	0.00	0.00	1,554,367.00	100
16-074	SAN LORENZO TLALTENANGO	3	IMPERMEABILIZADO DE TECHOS Y AZOTEAS			1.00	4000	807,597.00	807,597.00	807,597.00	0.00	807,597.00	0.00	0.00	807,597.00	100
16-095	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II	3	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II			0.28	3000	1,089,246.00	1,089,246.00	1,089,246.00	0.00	1,089,246.00	0.00	0.00	1,089,246.00	100
16-100	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC III	3	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC III.			0.31	3000	1,218,893.00	1,218,893.00	1,218,893.00	0.00	1,218,893.00	0.00	0.00	1,218,893.00	100
16-077	TACUBA	4	RENOVACIÓN DEL JARDÍN DIANA			1.00	6000	2,201,654.00	2,201,654.00	2,201,654.00	1,972,201.24	226,930.34	1,972,201.24	1,972,201.24	2,199,131.58	100



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %			
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO *100	
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN													NOMBRE
16-079	TATA LÁZARO U.H.	3	PINTURA PARA INTERIOR EN ÁREAS COMUNES DE TODOS LOS EDIFICIOS			1.00	4000	717,570.00	717,570.00	717,570.00	0.00	717,570.00	0.00	0.00	717,570.00	100		
16-080	TLAXPANA	3	ENCHULANDO UNIDADES TLAXPANA			0.80	4000	1,595,776.00	1,595,776.00	1,595,776.00	0.00	1,595,776.00	0.00	0.00	1,595,776.00	100		
16-081	TORRE BLANCA	3	TORREBLANCA ILUMINADA SEGUNDA ETAPA			0.04	2000	1,536,854.00	1,536,854.00	1,536,854.00	0.00	1,490,964.29	0.00	0.00	1,490,964.29	97		
16-027	TORRES TOREO	2	PLANTA DE LUZ CUARTOS DE MAQUINAS TORRES TOREO II			0.00	6000	1,418,516.00	1,418,516.00	1,418,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
16-082	UN HOGAR PARA NOSOTROS	6	UN HOGAR PARA NOSOTROS ILUMINADO			0.00	2000	802,011.00	802,011.00	802,011.00	0.00	801,032.84	0.00	0.00	801,032.84	100		
16-083	VENTURA PÉREZ DE ALBA	2	LUMINARIAS VENTURA PEREZ DE ALBA			0.04	2000	969,958.00	969,958.00	969,958.00	0.00	940,995.53	0.00	0.00	940,995.53	97		
---	TOTAL URG	---	---	---	---	---	---	110,378,664.00	105,730,798.00	110,378,664.00	35,872,267.15	56,374,183.79	35,872,267.15	35,872,267.15	92,246,450.94	83.57271922		

NOTA: Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 26 de diciembre del 2023, el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2024 informa que la Alcaldía Miguel Hidalgo tiene un monto autorizado por \$110,378,664.00, de los recursos del presupuesto participativo que opera en el Ejercicio Fiscal 2024. En contraste, con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 28 de diciembre de 2023, donde se da a conocer el "Aviso por el que se publica la distribución del Presupuesto Participativo 2024 de las Alcaldías de la Ciudad de México", de esta publicación la suma de los importes destinados a cada Comité arroja un total de \$110,378,670.00. Esto permite identificar una variación de \$6.00 El presente formato reporta el monto original, distribuido por Comité de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 28 de diciembre del 2023.

Esta cifra reporta una variación al alza de \$6.00, hasta en tanto no se reporte la adecuación del recurso indicando el Comité a afectar. Por el momento, internamente se ajusta el Comité No. 16-006 ANÁHUAC DOS LAGOS, por un monto de \$6.00, pasando de \$847,865.00 a \$847,859.00, por lo que una vez que se cuente con la adecuación real al Comité afectado, se indicará como observación.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcalde/a:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta														
Período:		Enero-Septiembre 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
09-001	San Agustín Ohtenco	O24NR0689	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo			80.0%	3,827,993.00	3,827,993.00	3,827,993.00	3,827,993.00	1,866,312.56	1,958,068.61	1,866,312.56	1,866,312.56	3,824,381.17	99.9%
09-002	San Antonio Tecomitl	O24NR0964	Acciones para el mejoramiento del entorno urbano de San Antonio Tecomitl			60.0%	9,161,479.00	9,161,479.00	9,161,479.00	9,161,479.00	2,645,390.51	6,512,616.16	2,645,390.51	2,645,390.51	9,158,006.67	100.0%
09-003	San Bartolomé Xicomulco	O24NR0965	Perforación de un pozo de agua para Xicomulco			0.0%	4,603,875.00	4,603,875.00	2,480,908.00	4,603,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
09-004	San Francisco Tecoxpa	O24NR0690	Construcción para la Continuidad del Proyecto Panteón Atlahuitonca			100.0%	4,876,626.00	4,876,626.00	4,876,626.00	4,876,626.00	4,872,410.49	0.23	4,872,410.49	4,872,410.49	4,872,410.72	99.9%
09-005	San Jerónimo Miacatlán	O24NR0691	Mantenimiento, Intervención, Rehabilitación, Ampliación, Equipamiento, Mejoramiento del Centro Histórico, Panteón y Edificios Comunitarios y Sociales de la Comunidad, Originarios de San Jerónimo Miacatlán			70.0%	4,183,275.00	4,183,275.00	4,183,275.00	4,183,275.00	2,812,745.31	1,368,706.91	2,812,745.31	2,812,745.31	4,181,452.22	100.0%
09-006	San Juan Tepenahuac	O24NR0692	Tercera Etapa de la Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento, de San Juan Tepenahuac			60.0%	3,788,755.00	3,788,755.00	3,788,755.00	3,788,755.00	2,314,710.09	1,466,175.93	2,314,710.09	2,314,710.09	3,780,886.02	99.8%
09-007	San Lorenzo Tlacoyucan	O24NR0693	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor"			90.0%	4,653,556.00	4,653,556.00	4,653,556.00	4,653,556.00	2,204,108.61	2,447,346.88	2,204,108.61	2,204,108.61	4,651,455.49	100.0%
09-008	San Pablo Oztotepec	O24NR0966	Barda perimetral en el nuevo panteón Cuilotepec, urnas y crematorio			90.0%	8,203,745.00	8,203,745.00	8,203,743.00	8,203,745.00	7,383,847.90	814,482.25	7,383,847.90	7,383,847.90	8,198,330.15	99.9%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
09-009	San Pedro Atocpan	O24NR0694	Mantenimiento a la Infraestructura para las Escuelas Jardín de Niños, Etefvina R. Osorio; Escuela Primaria Álvaro Obregón, República Democrática Alemana; Escuela Secundaria No. 52 Antonio Caso y No. 335 Xólotl			65.0%	6,118,303.00	6,118,303.00	6,118,303.00	6,118,303.00	4,933,888.96	1,179,325.39	4,933,888.96	4,933,888.96	6,113,214.35	99.9%
09-010	San Salvador Cuauhtenco	O24NR0695	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco"			70.0%	7,322,214.00	7,322,214.00	7,322,214.00	7,322,214.00	5,510,819.30	1,807,342.33	5,510,819.30	5,510,819.30	7,318,161.63	99.9%
09-011	Santa Ana Tlacotenco	O24NR0696	Rehabilitación y Mantenimiento de "Reencarpetado de Vialidades"			100.0%	5,928,362.00	5,928,362.00	5,928,362.00	5,928,362.00	5,924,367.31	0.00	5,924,367.31	5,924,367.31	5,924,367.31	99.9%
09-012	Villa Milpa Alta	O24NR0697	Continuación de la Rehabilitación, Equipamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Educación Básica			100.0%	7,862,850.00	7,862,850.00	7,862,850.00	7,862,850.00	7,090,516.52	765,838.80	7,090,516.52	7,090,516.52	7,856,355.32	99.9%
TOTAL URG							70,531,033.00	70,531,033.00	68,408,064.00	70,531,033.00	47,559,117.56	18,319,903.49	47,559,117.56	47,559,117.56	65,879,021.05	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 13 ALCALDIA TLAHUAC
Periodo:	Enero-Septiembre 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
O24NR0152	"OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024."					76.9	6000	82,723,808.0	48,550,368.0	54,402,304.0	41,830,198.10	-	41,830,198.10	41,830,198.10	41,830,198.10	76.9
11-011	GRANJAS CABRERA		REENCARPETANDO CANARIAS (CONTINUADO)			-	6000	-	1,012,531.0	1,012,531.0	-	-	-	-	-	0.0
11-014	LA DRAGA		REENCARPETANDO ARTEMISA (BIENESTAR) (CONTINUADO)			100.0	6000	-	1,422,660.0	1,422,660.0	-	-	1,422,660.00	-	1,422,660.00	100.0
11-019	LA NOPALERA		REHABILITACIÓN DE DRENAJE PARA NUESTRA SEGURIDAD Y BIENESTAR EN CALLES PAVASOS Y THAIS			87.2	6000	-	1,369,289.17	1,570,117.0	-	-	1,369,289.17	1,369,289.17	1,369,289.17	87.2
11-020	LA TURBA		PISANDO SEGURO POR NUESTRAS CALLES			100.0	6000	-	1,007,446.0	1,007,446.0	-	-	1,007,446.00	-	1,007,446.00	100.0
11-021	LAS ARBOLEDAS		ÁREA PARA EL BIENESTAR DE TODO EL VECINDARIO,			100.0	6000	-	1,597,840.0	1,597,840.0	-	-	1,597,840.00	-	1,597,840.00	100.0
11-022	LOPEZ PORTILLO		SIGAMOS REENCARPETANDO PARA NUESTRO BIENESTAR LA LÓPEZ PORTILLO (CONTINUADO)			100.0	6000	-	1,235,131.0	1,235,131.0	-	-	1,235,131.00	-	1,235,131.00	100.0
11-026	MIGUEL HIDALGO OTE		NUEVAS BANQUETAS PARA TU BIENESTAR (CONTINUACIÓN).			99.9	6000	-	1,986,425.5	1,988,322.0	-	-	1,986,425.51	-	1,986,425.51	99.9
11-027	OJO DE AGUA		POLIDEPORTIVO PARA TU BIENESTAR (CONTINUACIÓN),			100.0	6000	-	1,144,888.0	1,144,888.0	-	-	1,144,888.00	-	1,144,888.00	100.0
11-028	PARAISO SANTA CATARINA		GUARNICIONES Y BANQUETAS DE ADOCRETO EN MANZANA			100.0	6000	-	906,380.1	906,552.0	-	-	906,380.06	-	906,380.06	100.0
11-034	SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)		SENDERO SEGURO ILUMINANDO TU PUEBLO (REMODELACION DE LA PLAZA ABELARDO L RODRIGUEZ)			99.6	6000	-	2,086,075.4	2,094,107.0	-	-	2,086,075.42	-	2,086,075.42	99.6
11-039	SANTA CATARINA (AMPL)		REHABILITACIÓN DEL PARQUE TOLTECAS			100.0	6000	-	926,253.0	926,253.0	-	-	926,253.00	-	926,253.00	100.0
11-042	SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO)		MEJORAMIENTO DEL DRENAJE EN AVENIDA INDEPENDENCIA (FRENTE AL PANTEÓN)			43.5	6000	-	1,000,201.95	2,299,756.0	-	-	1,000,201.95	-	1,000,201.95	43.5
11-043	SELENE (AMPL)		POR LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE TODOS (CONTINUACIÓN)			100.0	6000	-	1,325,217.0	1,325,217.0	-	-	1,325,217.00	-	1,325,217.00	100.0
11-044	SELENE 1a SECC		CAMINANDO LIBRE SOBRE CAMINO SEGURO PARA TU BIENESTAR (CONTINUACIÓN)			100.0	6000	-	1,679,840.0	1,679,840.0	-	-	1,679,840.00	-	1,679,840.00	100.0
11-048	TEPANTITLAMILCO		POR UNA CALLE MAYA DIGNA Y ECOLÓGICA.			100.0	6000	-	832,510.0	832,510.0	-	-	832,510.00	-	832,510.00	100.0
11-049	TEZONTITLA		MEJORANDO TEZONTITLA ZOMPANTITLA (CONTINUACIÓN)			100.0	6000	-	863,110.0	863,110.0	-	-	863,110.00	-	863,110.00	100.0
11-051	TIERRA Y LIBERTAD		PAVIMENTANDO NUESTRO BIENESTAR.			100.0	-	-	928,506.0	928,506.0	-	-	928,506.00	-	928,506.00	100.0
11-052	VILLA CENTROAMERICANA (U HAB)		PARA LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE NUESTRAS FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y ARCOLA			100.0	6000	-	1,292,888.0	1,292,888.0	-	-	1,292,888.00	-	1,292,888.00	100.0
11-055	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE		MEJORANDO MI UNIDAD,			100.0	6000	-	1,659,415.0	1,659,415.0	-	-	1,659,415.00	-	1,659,415.00	100.0
11-058	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II		REMODELACIÓN DE HERRERÍA ESCALERAS (CONTINUADO)			100.0	6000	-	1,697,604.0	1,697,604.0	-	-	1,697,604.00	-	1,697,604.00	100.0
A.24NR.0453	Adquisición de Vehículo Tipo Patrulla					-				836,811.0	-	-	-	-	-	0.0
TOTAL URG								82,723,808.0	74,524,579.1	82,723,808.0	66,791,878.2	-	66,791,878.2	43,199,487.3	66,791,878.21	80.7



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS												
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2024										
Ejercicio:		2024										
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
12-001	AHUACATITLA	0%	3	416,579.00	416,579.00	416,579.00	413,988.62	0.00	413,988.62	413,988.62	413,988.62	99%
12-002	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC	0%	6	1,456,287.00	1,456,287.00	1,456,287.00	1,456,041.21	0.00	1,456,041.21	1,456,041.21	1,456,041.21	100%
12-003	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC	0%	2	1,446,545.00	1,446,545.00	1,446,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-004	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC	0%	2	1,170,536.00	1,170,536.00	1,170,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-005	AMSA	0%	6	465,006.00	465,006.00	465,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-007	ARBOLEDAS DEL SUR	0%	6	645,262.00	645,262.00	645,262.00	644,635.15	0.00	644,635.15	644,635.15	644,635.15	100%
12-008	ARENAL GUADALUPE TLALPAN	0%	3	588,723.00	588,723.00	588,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-009	ARENAL PUERTA TEPEPAN	0%	6	464,266.00	464,266.00	464,266.00	464,195.92	0.00	464,195.92	464,195.92	464,195.92	100%
12-010	ATOCPA SUR	0%	3	423,118.00	423,118.00	423,118.00	405,341.72	0.00	405,341.72	405,341.72	405,341.72	96%
12-011	AYOCATITLA, ASUNCION	0%	3	561,033.00	561,033.00	561,033.00	550,686.34	0.00	550,686.34	550,686.34	550,686.34	98%
12-013	BELVEDERE	0%	6	813,830.00	813,830.00	813,830.00	771,555.48	0.00	771,555.48	771,555.48	771,555.48	95%
12-014	BOSQUES DE TEPEXIMILPA	0%	2	503,632.00	503,632.00	503,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-016	BOSQUES DEL PEDREGAL	0%	6	1,057,899.00	1,057,899.00	1,057,899.00	1,049,968.42	0.00	1,049,968.42	1,049,968.42	1,049,968.42	99%
12-017	CALVARIO CAMISETAS	0%	6	454,262.00	454,262.00	454,262.00	454,262.00	0.00	454,262.00	454,262.00	454,262.00	100%
12-018	CANTERA PUENTE DE PIEDRA	0%	6	708,028.00	708,028.00	708,028.00	706,970.51	0.00	706,970.51	706,970.51	706,970.51	100%
12-019	CHICHICASPATL	0%	4	58,006.00	709,840.00	709,840.00	706,994.13	0.00	706,994.13	706,994.13	706,994.13	100%
12-019	CHICHICASPATL	0%	6	651,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS													
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Período:		Enero-Septiembre de 2024											
Ejercicio:		2024											
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
12-020	CHIMALCOYOC	0%	6	773,235.00	773,235.00	773,235.00	773,151.76	0.00	773,151.76	773,151.76	773,151.76	100%	
12-022	CHIMILLI	0%	3	615,058.00	615,058.00	615,058.00	608,012.58	0.00	608,012.58	608,012.58	608,012.58	99%	
12-023	CLUB DE GOLF MEXICO-SAN BUENAVENTURA	0%	2	553,181.00	553,181.00	553,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-024	COAPA ZA SECCION-RAMOS MILLAN	0%	3	608,878.00	608,878.00	608,878.00	608,220.08	0.00	608,220.08	608,220.08	608,220.08	100%	
12-025	COLINAS DEL BOSQUE-LAS TORTOLAS	0%	3	585,652.00	585,652.00	585,652.00	585,521.60	0.00	585,521.60	585,521.60	585,521.60	100%	
12-026	CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC)-BOSQUE DE TLALPAN	0%	2	439,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-026	CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC)-BOSQUE DE TLALPAN	0%	4	0.00	439,697.00	439,697.00	439,695.53	0.00	439,695.53	439,695.53	439,695.53	100%	
12-027	CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	0%	2	457,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-027	CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	0%	4	0.00	457,860.00	457,860.00	456,381.53	0.00	456,381.53	456,381.53	456,381.53	100%	
12-029	CRUZ DEL FAROL	0%	6	537,710.00	537,710.00	537,710.00	537,710.00	0.00	537,710.00	537,710.00	537,710.00	100%	
12-030	CUCHILLA DE PADIERNA	0%	6	667,676.00	667,676.00	667,676.00	666,093.59	0.00	666,093.59	666,093.59	666,093.59	100%	
12-031	CUILOTEPEC II	0%	3	423,336.00	423,336.00	423,336.00	405,341.72	0.00	405,341.72	405,341.72	405,341.72	96%	
12-032	CULTURA MAYA	0%	6	911,530.00	911,530.00	911,530.00	911,234.38	0.00	911,234.38	911,234.38	911,234.38	100%	
12-033	DIAMANTE	0%	3	492,909.00	492,909.00	492,909.00	484,606.42	0.00	484,606.42	484,606.42	484,606.42	98%	
12-034	DOLORES TLALI	97%	3	462,691.00	462,691.00	462,691.00	449,050.23	0.00	449,050.23	449,050.23	449,050.23	97%	
12-035	EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR I (NORTE)	100%	3	811,617.00	811,617.00	811,617.00	810,683.45	0.00	810,683.45	810,683.45	810,683.45	100%	
12-036	EL ARENAL	100%	6	595,647.00	595,647.00	595,647.00	595,625.42	0.00	595,625.42	595,625.42	595,625.42	100%	
12-037	EL DIVISADERO	69%	6	436,228.00	436,228.00	436,228.00	301,641.66	0.00	301,641.66	301,641.66	301,641.66	69%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Septiembre de 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
12-039	EL ZACATON	0%	2	802,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-039	EL ZACATON	100%	4	0.00	802,127.00	802,127.00	802,127.00	0.00	802127	802127	802,127.00	100%
12-040	EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)	0%	2	541,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-040	EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)	100%	4	0.00	541,350.00	541,350.00	541,350.00	0.00	541,350.00	541,350.00	541,350.00	100%
12-042	EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	0%	2	716,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-042	EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	98%	4	0.00	716,842.00	716,842.00	704,380.61	0.00	704380.61	704380.61	704,380.61	98%
12-043	FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA	100%	3	584,552.00	584,552.00	584,552.00	583,737.97	0.00	583,737.97	583,737.97	583,737.97	100%
12-044	UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	0%	2	442,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-044	UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	100%	4	0.00	442,194.00	442,194.00	441,318.62	0.00	441,318.62	441,318.62	441,318.62	100%
12-045	FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	0%	2	424,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-045	FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	100%	4	0.00	424,580.00	424,580.00	423,901.50	0.00	423,901.50	423,901.50	423,901.50	100%
12-046	FRESNO	98%	3	411,806.00	411,806.00	411,806.00	405,341.72	0.00	405,341.72	405,341.72	405,341.72	98%
12-047	FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB)	0%	2	704,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-047	FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB)	0%	4	0.00	704,803.00	704,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-048	FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN	100%	6	700,084.00	700,084.00	700,084.00	699,988.79	0.00	699,988.79	699,988.79	699,988.79	100%
12-049	FUENTES DEL PEDREGAL	100%	6	840,222.00	840,222.00	840,222.00	840,222.00	0.00	840,222.00	840,222.00	840,222.00	100%
12-050	GRANJAS COAPA	0%	2	668,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-050	GRANJAS COAPA	100%	4	0.00	668,446.00	668,446.00	667,069.47	0.00	667,069.47	667,069.47	667,069.47	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS												
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2024										
Ejercicio:		2024										
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
12-051	GRANJAS COAPA ORIENTE	51%	6	546,525.00	546,525.00	546,525.00	278,673.48	0.00	278,673.48	278,673.48	278,673.48	51%
12-053	HACIENDA SAN JUAN-RINCON DE SAN JUAN	100%	3	596,600.00	596,600.00	596,600.00	594,695.54	0.00	594,695.54	594,695.54	594,695.54	100%
12-055	HEROES DE 1910	100%	6	464,779.00	464,779.00	464,779.00	463,747.69	0.00	463,747.69	463,747.69	463,747.69	100%
12-057	HUESO PERIFERICO-ISSSFAM NO. 7 (U HABS)	0%	2	530,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-057	HUESO PERIFERICO-ISSSFAM NO. 7 (U HABS)	99%	4	0.00	530,926.00	530,926.00	527,168.58	0.00	527,168.58	527,168.58	527,168.58	99%
12-059	IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	0%	2	461,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-059	IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	86%	4	0.00	461,577.00	461,577.00	396,192.48	0.00	396,192.48	396,192.48	396,192.48	86%
12-060	ISIDRO FABELA I (PONIENTE)	100%	6	896,240.00	896,240.00	896,240.00	896,240.00	0.00	896,240.00	896,240.00	896,240.00	100%
12-061	ISIDRO FABELA (AMPL)	100%	6	482,085.00	482,085.00	482,085.00	482,066.14	0.00	482,066.14	482,066.14	482,066.14	100%
12-062	ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN	0%	2	482,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-062	ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN	100%	4	0.00	482,363.00	482,363.00	481,521.73	0.00	481,521.73	481,521.73	481,521.73	100%
12-064	JARDINES COAPA-BELISARIO DOMINGUEZ	100%	6	504,873.00	504,873.00	504,873.00	504,190.22	0.00	504,190.22	504,190.22	504,190.22	100%
12-065	JARDINES DE SAN JUAN	100%	3	1,057,647.00	1,057,647.00	1,057,647.00	1,056,588.78	0.00	1,056,588.78	1,056,588.78	1,056,588.78	100%
12-066	JARDINES DEL AJUSCO	97%	3	675,236.00	675,236.00	675,236.00	652,021.77	0.00	652,021.77	652,021.77	652,021.77	97%
12-067	JARDINES EN LA MONTAÑA	100%	6	626,856.00	626,856.00	626,856.00	626,785.64	0.00	626,785.64	626,785.64	626,785.64	100%
12-068	JUVENTUD UNIDA	100%	6	461,913.00	461,913.00	461,913.00	460,813.18	0.00	460,813.18	460,813.18	460,813.18	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS												
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2024										
Ejercicio:		2024										
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
12-069	BARRIO LA LONJA	99%	3	550,312.00	550,312.00	550,312.00	545,732.30	0.00	545,732.30	545,732.30	545,732.30	99%
12-070	LA FAMA	100%	6	477,669.00	477,669.00	477,669.00	477,634.42	0.00	477,634.42	477,634.42	477,634.42	100%
12-071	LA GUADALUPANA	98%	3	568,318.00	568,318.00	568,318.00	554,709.11	0.00	554,709.11	554,709.11	554,709.11	98%
12-072	LA JOYA	0%	2	547,115.00	547,115.00	547,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-073	LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	0%	2	451,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-073	LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	0%	4	0.00	451,364.00	451,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-074	LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)	79%	6	1,330,335.00	1,330,335.00	1,330,335.00	1,047,437.06	0.00	1,047,437.06	1,047,437.06	1,047,437.06	79%
12-075	LA PALMA	0%	2	552,755.00	552,755.00	552,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-076	LA PRIMAVERA	99%	3	534,783.00	534,783.00	534,783.00	528,294.39	0.00	528,294.39	528,294.39	528,294.39	99%
12-077	LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR	0%	6	655,514.00	655,514.00	655,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-079	LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR	99%	6	798,707.00	798,707.00	798,707.00	790,743.43	0.00	790,743.43	790,743.43	790,743.43	99%
12-080	LOMAS DE CUILOTEPEC	100%	6	563,026.00	563,026.00	563,026.00	563,026.00	0.00	563,026.00	563,026.00	563,026.00	100%
12-082	AMPLIACION LOMAS DE PADIERNA	81%	6	412,681.00	412,681.00	412,681.00	334,762.08	0.00	334,762.08	334,762.08	334,762.08	81%
12-084	LOMAS DE TEXCALATLACO	96%	3	421,264.00	421,264.00	421,264.00	405,341.72	0.00	405,341.72	405,341.72	405,341.72	96%
12-085	LOMAS DEL PEDREGAL	0%	6	464,671.00	464,671.00	464,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-086	LOMAS HIDALGO	100%	6	565,437.00	565,437.00	565,437.00	565,437.00	0.00	565,437.00	565,437.00	565,437.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS												
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2024										
Ejercicio:		2024										
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
12-087	LOS ENCINOS	0%	6	566,381.00	566,381.00	566,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-088	LOS PASTORES	0%	2	447,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-088	LOS PASTORES	0%	4	0.00	447,130.00	447,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-089	LOS VOLCANES	0%	2	643,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-089	LOS VOLCANES	0%	4	0.00	643,436.00	643,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-092	MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA- TLALPUENTE	100%	6	552,071.00	552,071.00	552,071.00	552,068.82	0.00	552,068.82	552,068.82	552,068.82	100%
12-093	COAPA-VILLA CUEMANCO	96%	3	502,452.00	502,452.00	502,452.00	484,606.42	0.00	484,606.42	484,606.42	484,606.42	96%
12-094	MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO	100%	6	1,349,309.00	1,349,309.00	1,349,309.00	1,348,898.63	0.00	1,348,898.63	1,348,898.63	1,348,898.63	100%
12-095	MIGUEL HIDALGO	0%	6	1,338,290.00	1,338,290.00	1,338,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-096	MIRADOR 1A SECC	0%	2	511,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-096	MIRADOR 1A SECC	100%	4	0.00	511,208.00	511,208.00	509,693.44	0.00	509,693.44	509,693.44	509,693.44	100%
12-097	EL MIRADOR 2A Y 3A SECC	100%	3	536,862.00	536,862.00	536,862.00	536,323.12	0.00	536,323.12	536,323.12	536,323.12	100%
12-099	MIRADOR DEL VALLE	100%	6	464,999.00	464,999.00	464,999.00	464,942.53	0.00	464,942.53	464,942.53	464,942.53	100%
12-100	MIRADOR I	80%	6	543,427.00	543,427.00	543,427.00	432,663.21	0.00	432,663.21	432,663.21	432,663.21	94%
12-101	MIRADOR II	100%	6	734,160.00	734,160.00	734,160.00	734,160.00	0.00	734,160.00	734,160.00	734,160.00	100%
12-102	MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-EL MIRADOR (RNCDA)	100%	6	442,969.00	442,969.00	442,969.00	442,178.27	0.00	442,178.27	442,178.27	442,178.27	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS													
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Período:		Enero-Septiembre de 2024											
Ejercicio:		2024											
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
12-103	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U HAB)	0%	2	559,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-103	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U HAB)	0%	4	0.00	559,353.00	559,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-104	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U HAB)	0%	2	560,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-104	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U HAB)	100%	4	0.00	560,508.00	560,508.00	560,508.00	0.00	560,508.00	560,508.00	560,508.00	560,508.00	100%
12-105	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U HAB)	0%	2	572,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-105	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U HAB)	100%	4	0.00	572,262.00	572,262.00	572,261.98	0.00	572,261.98	572,261.98	572,261.98	572,261.98	100%
12-106	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U HAB)	0%	2	584,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-106	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U HAB)	100%	4	0.00	584,846.00	584,846.00	584,846.00	0.00	584,846.00	584,846.00	584,846.00	584,846.00	100%
12-107	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (U HAB)	0%	2	588,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-107	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (U HAB)	99%	4	0.00	588,724.00	588,724.00	584,832.10	0.00	584,832.10	584,832.10	584,832.10	584,832.10	99%
12-108	NIÑO JESUS (BARR)	96%	3	498,452.00	498,452.00	498,452.00	477,947.45	0.00	477,947.45	477,947.45	477,947.45	477,947.45	96%
12-109	NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA	99%	3	706,973.00	706,973.00	706,973.00	702,922.21	0.00	702,922.21	702,922.21	702,922.21	702,922.21	99%
12-110	NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	99%	3	454,886.00	454,886.00	454,886.00	449,350.92	0.00	449,350.92	449,350.92	449,350.92	449,350.92	99%
12-111	OCOTLA - OCOTLA CHICO	95%	3	532,726.00	532,726.00	532,726.00	506,677.15	0.00	506,677.15	506,677.15	506,677.15	506,677.15	95%
12-112	ORIENTE (AMPL)	100%	6	429,618.00	429,618.00	429,618.00	429,540.46	0.00	429,540.46	429,540.46	429,540.46	429,540.46	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS												
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2024										
Ejercicio:		2024										
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
12-113	PARAJE 38	99%	3	554,373.00	554,373.00	554,373.00	550,686.34	0.00	550,686.34	550,686.34	550,686.34	99%
12-114	PARQUES DEL PEDREGAL	0%	2	539,135.00	539,153.00	539,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-115	PARRES EL GUARDA (PBLO)	100%	6	775,530.00	775,530.00	775,530.00	775,529.99	0.00	775,529.99	775,529.99	775,529.99	100%
12-116	PEDREGAL DE LAS AGUILAS	99%	3	536,381.00	536,381.00	536,381.00	528,615.61	0.00	528,615.61	528,615.61	528,615.61	99%
12-117	PEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC	98%	3	1,361,058.00	1,361,058.00	1,361,058.00	1,329,010.96	0.00	1,329,010.96	1,329,010.96	1,329,010.96	98%
12-118	PEDREGAL DE SN NICOLAS 2A SECC	100%	6	1,015,843.00	1,015,843.00	1,015,843.00	1,012,689.33	0.00	1,012,689.33	1,012,689.33	1,012,689.33	100%
12-119	PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC	94%	6	1,214,663.00	1,214,663.00	1,214,663.00	1,137,875.19	0.00	1,137,875.19	1,137,875.19	1,137,875.19	94%
12-121	PEDREGAL DE STA URSULA XITLA	100%	6	692,058.00	692,058.00	692,058.00	691,708.56	0.00	691,708.56	691,708.56	691,708.56	100%
12-124	PIEDRA LARGA	0%	2	443,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-124	PIEDRA LARGA	0%	4	0.00	443,182.00	443,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-125	PLAN DE AYALA	96%	3	504,250.00	504,250.00	504,250.00	484,606.42	0.00	484,606.42	484,606.42	484,606.42	96%
12-127	POPULAR STA TERESA	99%	6	882,159.00	882,159.00	882,159.00	875,545.51	0.00	875,545.51	875,545.51	875,545.51	99%
12-130	PRADO COAPA 2A SECCION	100%	6	514,536.00	514,536.00	514,536.00	514,536.00	0.00	514,536.00	514,536.00	514,536.00	100%
12-131	PRADO COAPA 3A SECCION-POTRERO ACOXPA	100%	6	565,939.00	565,939.00	565,939.00	565,931.68	0.00	565,931.68	565,931.68	565,931.68	100%
12-132	PROGRESO TLALPAN	0%	2	418,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-132	PROGRESO TLALPAN	0%	4	0.00	418,289.00	418,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-133	PUEBLO QUIETO	0%	6	467,329.00	467,329.00	467,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS												
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2024										
Ejercicio:		2024										
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
12-136	RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	0%	2	421,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-136	RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	64%	4	0.00	421,839.00	421,839.00	268,048.04	0.00	268,048.04	268,048.04	268,048.04	64%
12-137	REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL ACOXPA	0%	2	128,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-137	REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL ACOXPA	92%	4	408,010.00	536,917.00	536,917.00	495,240.60	0.00	495,240.60	495,240.60	495,240.60	92%
12-139	RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB)	100%	4	482,767.00	482,767.00	482,767.00	482,503.54	0.00	482,503.54	482,503.54	482,503.54	100%
12-142	RINCON LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA COAPA	100%	4	467,661.00	467,661.00	467,661.00	466,088.00	0.00	466,088.00	466,088.00	466,088.00	100%
12-143	RINCONADA (U HAB)	0%	4	428,358.00	428,358.00	428,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-145	ROCA DE CRISTAL	0%	4	401,531.00	401,531.00	401,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-146	ROMULO SANCHEZ-SAN FERNANDO (BARR)- PEÑA POBRE	100%	6	496,599.00	496,599.00	496,599.00	495,512.58	0.00	495,512.58	495,512.58	495,512.58	100%
12-147	SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLO)	0%	2	2,941,062.00	2,941,062.00	2,941,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-148	SAN BARTOLO EL CHICO	98%	4	600,342.00	600,342.00	600,342.00	589,379.69	0.00	589,379.69	589,379.69	589,379.69	98%
12-151	SN JUAN TEPEXIMILPA	97%	3	547,300.00	547,300.00	547,300.00	528,615.61	0.00	528,615.61	528,615.61	528,615.61	97%
12-152	SN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL)	0%	4	456,938.00	456,938.00	456,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-153	SAN LORENZO HUIPULCO	100%	6	992,500.00	992,500.00	992,500.00	992,500.00	0.00	992,500.00	992,500.00	992,500.00	100%
12-154	SAN MIGUEL XICALCO (PBLO)	100%	6	1,846,294.00	1,846,294.00	1,846,294.00	1,846,292.74	0.00	1,846,292.74	1,846,292.74	1,846,292.74	100%
12-155	SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)	0%	6	1,699,015.00	1,699,015.00	1,699,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-156	SAN MIGUEL TEHUISCO-LOS ANGELES- AYOMETITLA	97%	3	567,061.00	567,061.00	567,061.00	550,686.34	0.00	550,686.34	550,686.34	550,686.34	97%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS												
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2024										
Ejercicio:		2024										
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
12-157	SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)	100%	6	2,906,689.00	2,906,689.00	2,906,689.00	2,906,613.96	0.00	2,906,613.96	2,906,613.96	2,906,613.96	100%
12-158	SAN NICOLAS II	100%	4	796,072.00	796,072.00	796,072.00	795,238.00	0.00	795,238.00	795,238.00	795,238.00	100%
12-159	SAN PEDRO APOSTOL (BARR)	0%	4	431,371.00	431,371.00	431,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-160	SAN PEDRO MARTIR (PBLO)	92%	6	1,905,175.00	1,905,175.00	1,905,175.00	1,750,625.17	0.00	1,750,625.17	1,750,625.17	1,750,625.17	92%
12-161	SANTA URSULA XITLA	100%	6	1,333,059.00	1,333,059.00	1,333,059.00	1,332,779.18	0.00	1,332,779.18	1,332,779.18	1,332,779.18	100%
12-162	SANTISIMA TRINIDAD	100%	3	509,737.00	509,737.00	509,737.00	508,095.59	0.00	508,095.59	508,095.59	508,095.59	100%
12-163	SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)	82%	6	1,894,683.00	1,894,683.00	1,894,683.00	1,557,717.55	0.00	1,557,717.55	1,557,717.55	1,557,717.55	82%
12-164	SAUZALES CEBADALES (U HAB)	100%	4	476,150.00	476,150.00	476,150.00	476,150.00	0.00	476,150.00	476,150.00	476,150.00	100%
12-165	SECCION XVI	0%	2	485,382.00	485,382.00	485,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-166	SOLIDARIDAD	99%	2	514,433.00	514,433.00	514,433.00	511,560.00	0.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	99%
12-167	TECORRAL	99%	3	491,495.00	491,495.00	491,495.00	484,606.42	0.00	484,606.42	484,606.42	484,606.42	99%
12-168	TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB)	99%	4	496,601.00	496,601.00	496,601.00	493,682.89	0.00	493,682.89	493,682.89	493,682.89	99%
12-170	TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO	99%	3	490,750.00	490,750.00	490,750.00	484,606.42	0.00	484,606.42	484,606.42	484,606.42	99%
12-171	TEPETONGO	100%	4	564,085.00	564,085.00	564,085.00	564,085.00	0.00	564,085.00	564,085.00	564,085.00	100%
12-172	TETENCO (PJE)	98%	6	458,496.00	458,496.00	458,496.00	447,665.31	0.00	447,665.31	447,665.31	447,665.31	98%
12-173	TEZONTITLA	99%	3	455,094.00	455,094.00	455,094.00	449,350.91	0.00	449,350.91	449,350.91	449,350.91	99%
12-174	TEZONTITLA - EL CALVARIO (AMPL)	96%	3	528,576.00	528,576.00	528,576.00	506,677.15	0.00	506,677.15	506,677.15	506,677.15	96%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS												
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2024										
Ejercicio:		2024										
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
12-175	TLALCOLIGIA	100%	6	892,135.00	892,135.00	892,135.00	892,045.48	0.00	892,045.48	892,045.48	892,045.48	100%
12-176	TLALMILLE	99%	3	512,820.00	512,820.00	512,820.00	506,677.15	0.00	506,677.15	506,677.15	506,677.15	99%
12-177	TLALPAN CENTRO	100%	6	1,198,059.00	1,198,059.00	1,198,059.00	1,198,059.00	0.00	1,198,059.00	1,198,059.00	1,198,059.00	100%
12-180	TORIELLO GUERRA	100%	6	1,020,094.00	1,020,094.00	1,020,094.00	1,019,971.85	0.00	1,019,971.85	1,019,971.85	1,019,971.85	100%
12-181	TORRES DE PADIERNA	100%	6	548,032.00	548,032.00	548,032.00	546,539.10	0.00	546,539.10	546,539.10	546,539.10	100%
12-182	TRES FUENTES (U HAB)	100%	4	453,850.00	453,850.00	453,850.00	453,850.00	0.00	453,850.00	453,850.00	453,850.00	100%
12-183	VALLE DE TEPEPAN	0%	6	569,229.00	569,229.00	569,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-184	VALLE ESCONDIDO	0%	6	582,948.00	582,948.00	582,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-185	VALLE VERDE	0%	6	474,092.00	474,092.00	474,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-186	VERANO	94%	3	523,830.00	523,830.00	523,830.00	493,360.11	0.00	493,360.11	493,360.11	493,360.11	94%
12-188	VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	0%	6	587,814.00	587,814.00	587,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-191	VILLA COAPA (RDCIAL)	100%	6	529,416.00	529,416.00	529,416.00	529,104.81	0.00	529,104.81	529,104.81	529,104.81	100%
12-193	VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U HAB)	99%	4	429,588.00	429,588.00	429,588.00	425,632.74	0.00	425,632.74	425,632.74	425,632.74	99%
12-194	VILLA LAZARO CARDENAS	100%	6	726,066.00	726,066.00	726,066.00	725,471.59	0.00	725,471.59	725,471.59	725,471.59	100%
12-195	VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB)	0%	4	500,049.00	500,049.00	500,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-198	VISTAS DEL PEDREGAL	100%	6	479,406.00	479,406.00	479,406.00	479,157.21	0.00	479,157.21	479,157.21	479,157.21	100%
12-199	VIVEROS DE COACTETLAN	100%	6	624,155.00	624,155.00	624,155.00	624,133.80	0.00	624,133.80	624,133.80	624,133.80	100%
12-200	XAXALCO	0%	4	633,954.00	633,954.00	633,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS													
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Período:		Enero-Septiembre de 2024											
Ejercicio:		2024											
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
12-201	XAXALIPAC	100%	6	522,189.00	522,189.00	522,189.00	522,095.35	0.00	522,095.35	522,095.35	522,095.35	100%	
12-202	ZACATIENDA	99%	3	478,739.00	478,739.00	478,739.00	475,163.47	0.00	475,163.47	475,163.47	475,163.47	99%	
12-204	ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HABS)	100%	4	441,237.00	441,237.00	441,237.00	441,237.00	0.00	441,237.00	441,237.00	441,237.00	100%	
12-205	2 DE OCTUBRE	0%	2	0.00	918,378.00	918,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-205	2 DE OCTUBRE	0%	6	918,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-208	SAN MIGUEL TOXIAC	96%	3	270,911.00	420,817.00	420,817.00	405,341.72	0.00	405,341.72	405,341.72	405,341.72	96%	
12-208	SAN MIGUEL TOXIAC	0%	6	149,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-209	HEROES DE PADIERNA I	0%	6	989,562.00	989,562.00	989,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-210	HEROES DE PADIERNA II	99%	6	1,019,500.00	1,019,500.00	1,019,500.00	1,011,130.39	0.00	1,011,130.39	1,011,130.39	1,011,130.39	99%	
12-211	LOMAS DE PADIERNA I	100%	6	1,278,620.00	1,278,620.00	1,278,620.00	1,278,594.14	0.00	1,278,594.14	1,278,594.14	1,278,594.14	100%	
12-212	LOMAS DE PADIERNA II	0%	6	1,203,489.00	1,203,489.00	1,203,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-213	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC I	99%	4	1,157,487.00	1,157,487.00	1,157,487.00	1,150,920.68	0.00	1,150,920.68	1,150,920.68	1,150,920.68	99%	
12-214	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC II	99%	3	0.00	1,158,046.00	1,158,046.00	1,149,680.72	0.00	1,149,680.72	1,149,680.72	1,149,680.72	99%	
12-214	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC II	0%	6	1,158,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-215	BELISARIO DOMINGUEZ	0%	2	492,494.00	492,494.00	492,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-216	LA MAGUEYERA	0%	4	401,120.00	401,120.00	401,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-217	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HAB)	99%	4	494,899.00	494,899.00	494,899.00	488,748.09	0.00	488,748.09	488,748.09	488,748.09	99%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS												
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		Enero-Septiembre de 2024										
Ejercicio:		2024										
UNIDAD TERRITORIAL		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
12-218	CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO	100%	4	464,779.00	464,779.00	464,779.00	464,504.65	0.00	464,504.65	464,504.65	464,504.65	100%
12-219	EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR II (SUR)	100%	6	881,665.00	881,665.00	881,665.00	880,503.68	0.00	880,503.68	880,503.68	880,503.68	100%
12-220	ISIDRO FABELA II (ORIENTE)	0%	2	823,612.00	823,612.00	823,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-221	LOMA BONITA-AMPLIACION TEPEXIMILPA	100%	6	415,814.00	415,814.00	415,814.00	415,734.76	0.00	415,734.76	415,734.76	415,734.76	100%
12-222	LOMAS DE TEPEMECATL	99%	3	883,108.00	883,108.00	883,108.00	871,685.75	0.00	871,685.75	871,685.75	871,685.75	99%
12-223	RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)	100%	4	423,515.00	423,515.00	423,515.00	423,509.86	0.00	423,509.86	423,509.86	423,509.86	100%
12-224	ATOCPA	0%	4	509,625.00	509,625.00	509,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-225	CHIMALI	0%	2	432,851.00	432,851.00	432,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-226	LA VENTA-AMPLIACION LA VENTA	0%	4	457,924.00	457,906.00	457,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL				124,561,134.00	124,561,134.00	124,561,134.00	92,299,199.96	0.00	92,299,199.96	92,299,199.96	92,299,199.96	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

CLAVE	DENOMINACIÓN	PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-001	AARON SAENZ	1	POSTE CON BOTON DE PANICO, CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA 360° EN LA COLONIA AARON SAENZ	N/A	N/A	-	3,000.0	961,062.0	961,062.0	961,062.0	-	961,062.0	-	-	961,062.0	100.0
17-002	ADOLFO LOPEZ MATEOS	2	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS PARA UNA SIN INUNDACIONES	N/A	N/A	99.7	6,000.0	1,972,237.0	1,972,237.0	1,972,237.0	1,966,898.5	-	1,966,898.5	1,966,898.5	1,966,898.5	99.7
17-003	AERONAUTICA MILITAR	4	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS PARA UNA SIN INUNDACIONES	N/A	N/A	100.0	6,000.0	1,322,744.0	1,322,744.0	1,322,744.0	1,322,744.0	-	1,322,744.0	1,322,744.0	1,322,744.0	100.0
17-004	ALVARO OBREGON	6	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	N/A	N/A	100.0	4,000.0	1,299,937.0	1,299,937.0	1,299,937.0	1,299,696.8	-	1,299,696.8	1,299,696.8	1,299,696.8	100.0
17-005	AQUILES SERDAN	5	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA AQUILES SERDAN	N/A	N/A	100.0	6,000.0	1,939,443.0	1,939,443.0	1,939,443.0	1,939,443.0	-	1,939,443.0	1,939,443.0	1,939,443.0	100.0
17-006	ARTES GRAFICAS	2	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA ARTES GRAFICAS	N/A	N/A	100.0	6,000.0	1,800,826.0	1,800,826.0	1,800,826.0	1,800,826.0	-	1,800,826.0	1,800,826.0	1,800,826.0	100.0
17-007	AVIACION CIVIL	2	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO (PLAZA AVIACION CIVIL)	N/A	N/A	99.6	6,000.0	1,755,220.0	1,755,220.0	1,755,220.0	1,748,287.5	-	1,748,287.5	1,748,287.5	1,748,287.5	99.6
17-008	AVIACION CIVIL (AMPL)	2	CAMBIO DE ALBAÑALES EN AMPL. AVIACION CIVIL.	N/A	N/A	100.0	6,000.0	1,159,119.0	1,159,119.0	1,159,119.0	1,159,119.0	-	1,159,119.0	1,159,119.0	1,159,119.0	100.0
17-009	AZTECA	3	RECUPERACION DE AV. DEL PEÑON 2DA ETAPA, GYM AL AIRE LIBRE	N/A	N/A	99.0	6,000.0	1,059,273.0	1,059,273.0	1,059,273.0	1,049,039.0	-	1,049,039.0	1,049,039.0	1,049,039.0	99.0
17-010	BAHIA (U HAB)	3	CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD HABITACIONAL BAHÍA.	N/A	N/A	100.0	4,000.0	1,044,604.0	1,044,604.0	1,044,604.0	1,044,481.6	-	1,044,481.6	1,044,481.6	1,044,481.6	100.0
17-011	CANDELARIA DE LOS PATOS (U HAB)	2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON TEGNOLOGIA LED 2024	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,067,676.0	1,067,676.0	1,067,676.0	1,067,572.8	-	1,067,572.8	1,067,572.8	1,067,572.8	100.0
17-012	CARACOL	6	PASOS SEGUROS EN CARACOL.	N/A	N/A	99.6	6,000.0	1,519,631.0	1,519,631.0	1,519,631.0	1,513,576.1	-	1,513,576.1	1,513,576.1	1,513,576.1	99.6
17-013	CARACOL (AMPL)	3	DRENAJE RENOVADO EN AMPLIACION CARACOL.	N/A	N/A	100.0	6,000.0	1,350,593.0	1,350,593.0	1,350,593.0	1,350,593.0	-	1,350,593.0	1,350,593.0	1,350,593.0	100.0
17-015	CUATRO ARBOLES	1	CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RECURSOS HIDRÁULICOS Y BIENES NACIONALES	N/A	N/A	96.7	6,000.0	1,134,879.0	1,134,879.0	1,134,879.0	1,096,920.1	8,774.6	1,096,920.1	1,096,920.1	1,105,694.7	97.4
17-016	CUCHILLA PANTITLAN	5	RENOVACION DE TUBERÍA DE DRENAJE EN CUCHILLA PANTITLÁN DONDE SE REQUIERA.	N/A	N/A	100.0	6,000.0	1,952,946.0	1,952,946.0	1,952,946.0	1,952,946.0	-	1,952,946.0	1,952,946.0	1,952,946.0	100.0
17-017	DAMIAN CARMONA	3	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA SIVC	N/A	N/A	100.0	4,000.0	1,368,437.0	1,368,437.0	1,368,437.0	1,367,979.2	-	1,367,979.2	1,367,979.2	1,367,979.2	100.0
17-018	ELARENAL 1A SECCION	5	INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ.	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,542,042.0	1,542,042.0	1,542,042.0	1,542,017.6	-	1,542,017.6	1,542,017.6	1,542,017.6	100.0
17-019	ELARENAL 2A SECCION	2	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V.C EN ARENAL 2 SECC.	N/A	N/A	100.0	4,000.0	975,637.0	975,637.0	975,637.0	975,420.5	-	975,420.5	975,420.5	975,420.5	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
17-020	EL ARENAL 3A SECCION	6	RENOVACION DE TUBERIA DE DRENAJE COLOCACION E	N/A	N/A	100.0	6,000.0	1,169,398.0	1,169,398.0	1,169,398.0	-	1,169,398.0	1,169,398.0	1,169,398.0	100.0	
17-021	EL ARENAL 4A SECCION	4	INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS	N/A	N/A	100.0	2,000.0	2,162,148.0	2,162,148.0	2,162,148.0	-	2,162,135.2	2,162,135.2	2,162,135.2	100.0	
17-022	EL ARENAL PTO AEREO (FRACC)	7	REHABILITACION DE PARQUES DE BOLSILLO	N/A	N/A	99.7	6,000.0	1,648,503.0	1,648,503.0	1,648,503.0	-	1,643,221.8	1,643,221.8	1,643,221.8	99.7	
17-023	EL PARQUE	4	ILUMINEMOS EL PARQUE DE LOS PERIODISTAS ILUSTRES ETAPA 2	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,284,318.0	1,284,318.0	1,284,318.0	0.0	1,284,311.5	1,284,311.5	1,284,311.5	100.0	
17-024	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	4	MEJORAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA REHABILITACION DE PUERTAS VEHICULARES Y PEATONALES	N/A	N/A	100.0	4,000.0	974,221.0	974,221.0	974,221.0	-	974,116.5	974,116.5	974,116.5	100.0	
17-025	EMILIO CARRANZA	1	POSTES LUMINARIA TIPO LED	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,500,143.0	1,500,143.0	1,500,143.0	-	1,500,132.7	1,500,132.7	1,500,132.7	100.0	
17-026	FEDERAL	7	VIALIDAD SEGURA	N/A	N/A	97.7	6,000.0	1,991,713.0	1,991,713.0	1,991,713.0	15,048.9	1,946,284.3	1,946,284.3	1,961,333.2	98.5	
17-027	FELIPE ANGELES	3	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARQUE FELIPE ANGELES INSTALACION DE REJA PERIMETRAL 2DA ETAPA	N/A	N/A	99.4	6,000.0	1,326,414.0	1,326,414.0	1,326,414.0	-	1,318,680.1	1,318,680.1	1,318,680.1	99.4	
17-028	FIVIPORT (U HAB)	4	COLOCACION DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ.	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,454,624.0	1,454,624.0	1,454,624.0	-	1,454,617.0	1,454,617.0	1,454,617.0	100.0	
17-030	INDUSTRIAL PUERTO AEREO (FRACC)	2	REPAVIMENTAR NORTE 3	N/A	N/A	99.6	6,000.0	1,111,996.0	1,111,996.0	1,111,996.0	4,391.3	1,107,604.7	1,107,604.7	1,111,996.0	100.0	
17-031	JAMAICA	3	POSTE CON BOTON DE PANICO CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA 360° Y ALERTA	N/A	N/A	-	3,000.0	1,476,609.0	1,476,609.0	1,476,609.0	-	1,476,609.0	-	1,476,609.0	100.0	
17-032	JANITZIO	4	REENCARPETADO DE YURECLARO	N/A	N/A	99.2	6,000.0	1,185,895.0	1,185,895.0	1,185,895.0	9,516.5	1,176,378.5	1,176,378.5	1,185,895.0	100.0	
17-034	KENNEDY (U HAB)	1	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CONJUNTO HABITACIONAL UNIDAD KENNEDY	N/A	N/A	100.0	4,000.0	1,574,647.0	1,574,647.0	1,574,647.0	-	1,574,258.3	1,574,258.3	1,574,258.3	100.0	
17-035	LORENZO BOTURINI	4	CAMBIO DE CINTA ASFÁLTICA COL. LORENZO BOTURINI PARA UNA COLONIA SIN BACHES	N/A	N/A	99.3	6,000.0	1,655,688.0	1,655,688.0	1,655,688.0	12,275.3	1,643,412.7	1,643,412.7	1,655,688.0	100.0	
17-036	MAGDALENA MIXHUCA	4	MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y COLOCACION EN PUNTOS ADICIONALES DE LUZ CON TECNOLOGIA LED EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,665,166.0	1,665,166.0	1,665,166.0	-	1,665,157.9	1,665,157.9	1,665,157.9	100.0	
17-037	MAGDALENA MIXHUCA (PBLO)	5	POSO FIRME EN MAGDALENA MIXHUCA PUEBLO, CAMBIO DE BANQUETAS	N/A	N/A	97.4	6,000.0	1,837,486.0	1,837,486.0	1,837,486.0	-	1,788,970.0	1,788,970.0	1,788,970.0	97.4	
17-038	MERCED BALBUENA	5	UNA COLONIA SIN BACHES	N/A	N/A	99.0	6,000.0	1,499,404.0	1,499,404.0	1,499,404.0	15,012.4	1,484,391.6	1,484,391.6	1,499,404.0	100.0	
17-039	MICHOACANA	4	REENCARPETADO EN LA CALLE DE PLOMEROS	N/A	N/A	99.1	6,000.0	1,072,180.0	1,072,180.0	1,072,180.0	9,141.7	1,063,038.4	1,063,038.4	1,072,180.0	100.0	
17-040	MICHOACANA (AMPL)	1	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE FRESNILLO	N/A	N/A	100.0	6,000.0	1,158,819.0	1,158,819.0	1,158,819.0	-	1,158,819.0	1,158,819.0	1,158,819.0	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
17-041	MIGUEL HIDALGO	2	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	N/A	N/A	100.0	4,000.0	979,465.0	979,465.0	979,465.0	979,051.1	-	979,051.1	979,051.1	979,051.1	100.0
17-042	MOCTEZUMA LA SECCION	3	MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y COLOCACION DE PUNTOS ADICIONALES DE LUZ CON TECNOLOGIA LED EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.0	2,000.0	2,121,909.0	2,121,909.0	2,121,909.0	2,121,891.6	-	2,121,891.6	2,121,891.6	2,121,891.6	100.0
17-045	NICOLAS BRAVO	4	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE NICOLAS BRAVO 2DA ETAPA	N/A	N/A	98.8	6,000.0	1,326,851.0	1,326,851.0	1,326,851.0	1,311,074.9	0.0	1,311,074.9	1,311,074.9	1,311,074.9	98.8
17-046	PENITENCIARIA (AMPL)	4	CONSTRUCCION DE ANDADORES REHABILITACION DE UNIDADES HABITACIONALES (PINTURA Y TINACOS)	N/A	N/A	100.0	4,000.0	1,837,149.0	1,837,149.0	1,837,149.0	1,836,975.3	-	1,836,975.3	1,836,975.3	1,836,975.3	100.0
17-047	PEÑÓN DE LOS BAÑOS	8	REENCARPETADO EN TU COLONIA.	N/A	N/A	99.1	6,000.0	2,597,372.0	2,597,372.0	2,597,372.0	2,574,689.8	22,682.2	2,574,689.8	2,574,689.8	2,597,372.0	100.0
17-049	PINO (U HAB)	4	RENOVACION DE JAULA PARA AZOTEA ED. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Y 1	N/A	N/A	100.0	4,000.0	969,291.0	969,291.0	969,291.0	969,150.9	-	969,150.9	969,150.9	969,150.9	100.0
17-050	POPULAR RASTRO	4	ALUMBRADO AFUERA DEL PARQUE POPULAR RASTRO	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,594,493.0	1,594,493.0	1,594,493.0	1,594,483.0	-	1,594,483.0	1,594,483.0	1,594,483.0	100.0
17-051	PRIMERO DE MAYO	8	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN LA 1 DE MAYO	N/A	N/A	100.0	4,000.0	1,213,321.0	1,213,321.0	1,213,321.0	1,213,141.9	-	1,213,141.9	1,213,141.9	1,213,141.9	100.0
17-052	PROGRESISTA	1	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS CHICLERA 2DA ETAPA	N/A	N/A	98.2	6,000.0	1,006,735.0	1,006,735.0	1,006,735.0	988,670.8	-	988,670.8	988,670.8	988,670.8	98.2
17-053	PUEBLA	6	PUEBLA SIN BACHES.	N/A	N/A	99.6	6,000.0	1,743,040.0	1,743,040.0	1,743,040.0	1,735,343.6	7,696.4	1,735,343.6	1,735,343.6	1,743,040.0	100.0
17-054	REVOLUCION	2	CAMBIO DE TUBERIA EN REVOLUCIÓN	N/A	N/A	100.0	6,000.0	2,074,344.0	2,074,344.0	2,074,344.0	2,074,344.0	-	2,074,344.0	2,074,344.0	2,074,344.0	100.0
17-055	ROMERO RUBIO	4	TAPEMOS LOS BACHES DE LA COL. ROMERO RUBIO	N/A	N/A	99.3	6,000.0	2,357,912.0	2,357,912.0	2,357,912.0	2,340,880.9	17,031.1	2,340,880.9	2,340,880.9	2,357,912.0	100.0
17-056	SANTA CRUZ AVIACION	3	REENCARPETADO EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	98.4	6,000.0	1,126,058.0	1,126,058.0	1,126,058.0	1,107,705.7	18,352.3	1,107,705.7	1,107,705.7	1,126,058.0	100.0
17-057	SEVILLA	1	REENCARPETADO EN LA COL. SEVILLA, CALLE MARTILLO	N/A	N/A	99.2	6,000.0	1,083,211.0	1,083,211.0	1,083,211.0	1,074,489.5	8,721.5	1,074,489.5	1,074,489.5	1,083,211.0	100.0
17-058	SIMON BOLIVAR	4	COLOCACION DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ CON TECNOLOGIA LED Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL EN MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,725,333.0	1,725,333.0	1,725,333.0	1,725,301.5	-	1,725,301.5	1,725,301.5	1,725,301.5	100.0
17-059	TRES MOSQUETEROS	6	REENCARPETADO EN LA COLONIA TRES MOSQUETEROS	N/A	N/A	99.0	6,000.0	929,491.0	929,491.0	929,491.0	920,120.0	9,348.7	920,120.0	920,120.0	929,468.7	100.0
17-060	VALENTIN GOMEZ FARIAS	5	REENCARPETADO EN LA GOMEZ FARIAS	N/A	N/A	99.2	6,000.0	1,409,902.0	1,409,902.0	1,409,902.0	1,398,555.4	9,696.3	1,398,555.4	1,398,555.4	1,408,251.6	99.9
17-061	VALLE GOMEZ	1	MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES	N/A	N/A	99.9	4,000.0	2,135,533.0	2,135,533.0	2,135,533.0	2,132,681.4	-	2,132,681.4	2,132,681.4	2,132,681.4	99.9
17-062	VENUSTIANO CARRANZA	1	RENOVANDO TU DRENAJE	N/A	N/A	100.0	6,000.0	1,250,341.0	1,250,341.0	1,250,341.0	1,250,341.0	-	1,250,341.0	1,250,341.0	1,250,341.0	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %					
			CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CÁPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
					NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-063	VENUSTIANO CARRANZA (AMPL)	1	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES	N/A	N/A	100.0	4,000.0	1,102,802.0	1,102,802.0	1,102,802.0	1,102,367.9	-	1,102,367.9	1,102,367.9	1,102,367.9	100.0			
17-064	VIADUCTO - BALBUENA (CONJ HAB)	2	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CARRANZA	N/A	N/A	100.0	4,000.0	1,387,704.0	1,387,704.0	1,387,704.0	1,387,243.6	-	1,387,243.6	1,387,243.6	1,387,243.6	100.0			
17-065	10 DE MAYO	3	SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LA COLONIA 10 DE MAYO (ALERTA SISMICA BOTON DE PANICO CIRCUITOS CERRADOS)	N/A	N/A	100.0	4,000.0	1,301,196.0	1,301,196.0	1,301,196.0	1,300,731.5	-	1,300,731.5	1,300,731.5	1,300,731.5	100.0			
17-066	20 DE NOVIEMBRE	1	COLOCACION DE NUEVOS PUNTOS DE LUS CON TECNOLOGIA LED Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO ACTUAL	N/A	N/A	100.0	2,000.0	2,504,355.0	2,504,355.0	2,504,355.0	2,504,325.1	-	2,504,325.1	2,504,325.1	2,504,325.1	100.0			
17-067	20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	4	REENCARPETADO EN LA CALLE DE ZAPATERIA	N/A	N/A	99.1	6,000.0	1,039,712.0	1,039,712.0	1,039,712.0	1,030,610.6	9,101.4	1,030,610.6	1,030,610.6	1,030,712.0	100.0			
17-068	24 DE ABRIL	3	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V.C	N/A	N/A	100.0	4,000.0	954,151.0	954,151.0	954,151.0	954,045.7	-	954,045.7	954,045.7	954,045.7	100.0			
17-069	5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE	3	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.0	6,000.0	1,803,958.0	1,803,958.0	1,803,958.0	1,803,958.0	-	1,803,958.0	1,803,958.0	1,803,958.0	100.0			
17-070	7 DE JULIO	2	SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ALUMBREN TODS LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,096,271.0	1,096,271.0	1,096,271.0	1,096,232.2	-	1,096,232.2	1,096,232.2	1,096,232.2	100.0			
17-071	7 DE JULIO (AMPL)	2	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V. C. EN 7 DE JULIO AMPL	N/A	N/A	100.0	4,000.0	1,111,140.0	1,111,140.0	1,111,140.0	1,110,951.5	-	1,110,951.5	1,110,951.5	1,110,951.5	100.0			
17-072	CENTRO I	4	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES DE LA COLONIA CENTRO I	N/A	N/A	100.0	4,000.0	2,314,460.0	2,314,460.0	2,314,460.0	2,313,572.8	-	2,313,572.8	2,313,572.8	2,313,572.8	100.0			
17-073	CENTRO II	1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES, INTERIOR Y EXTERIOR	N/A	N/A	100.0	4,000.0	2,003,257.0	2,003,257.0	2,003,257.0	2,003,152.3	-	2,003,152.3	2,003,152.3	2,003,152.3	100.0			
17-074	IGNACIO ZARAGOZA I	4	CAMBIO DE CARPETA ASFALTICA.	N/A	N/A	97.2	6,000.0	1,875,966.0	1,875,966.0	1,875,966.0	1,823,326.6	37,590.2	1,823,326.6	1,823,326.6	1,860,916.8	99.2			
17-075	IGNACIO ZARAGOZA II	6	REENCARPETADO	N/A	N/A	97.7	6,000.0	1,515,832.0	1,515,832.0	1,515,832.0	1,480,774.4	11,687.5	1,480,774.4	1,480,774.4	1,492,461.8	98.5			
17-076	JARDIN BALBUENA I	6	PODA Y SANEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO DE LA COLONIA JARDIN BALBUENA I	N/A	N/A	-	3,000.0	2,180,905.0	680,150.0	2,180,905.0	-	2,179,619.7	-	2,179,619.7	2,179,619.7	99.9			
17-077	JARDIN BALBUENA II	4	LA CONTINUACION DE LOS MANTENIMIENTOS Y SUSTITUCION DE POSTES ADICIONALES DE LUZ CON TECNOLOGIA LEDS	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,428,109.0	1,428,109.0	1,428,109.0	1,428,103.5	-	1,428,103.5	1,428,103.5	1,428,103.5	100.0			
17-078	JARDIN BALBUENA III	5	RENOVACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN JARDIN BALBUENA III	N/A	N/A	100.0	6,000.0	2,003,135.0	2,003,135.0	2,003,135.0	2,002,631.2	-	2,002,631.2	2,002,631.2	2,002,631.2	100.0			
17-079	MOCTEZUMA 2A SECCION I	10	DALE VIDA A TU ÁRBOL.	N/A	N/A	-	3,000.0	2,390,848.0	2,390,848.0	2,390,848.0	-	2,390,063.1	-	2,390,063.1	2,390,063.1	100.0			
17-080	MOCTEZUMA 2A SECCION II	4	RECUPERACIÓN DE ESPACIO.	N/A	N/A	99.5	6,000.0	2,013,492.0	2,013,492.0	2,013,492.0	2,004,085.7	-	2,004,085.7	2,004,085.7	2,004,085.7	99.5			



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-081	MOCTEZUMA 2A SECCION III	3	PODA Y SANEAMIENTO URBANO EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	-	3,000.0	2,004,245.0	905,000.0	2,004,245.0	-	2,004,163.3			2,004,163.3	100.0
17-082	MOCTEZUMA 2A SECCION IV	6	SIN BACHES ES MEJOR MANTENIMIENTO A UNIDADES	N/A	N/A	99.2	6,000.0	1,916,268.0	1,916,268.0	1,916,268.0	1,900,507.3	15,760.7	1,900,507.3	1,900,507.3	1,916,268.0	100.0
17-083	MORELOS I	3	HABITACIONALES CAMBIO DE ALBAÑALES DOMICILIARIOS	N/A	N/A	100.0	6,000.0	3,825,482.0	3,825,482.0	3,825,482.0	3,825,482.0	-	3,825,482.0	3,825,482.0	3,825,482.0	100.0
17-084	MORELOS II	6	PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES MORELOS II	N/A	N/A	99.9	4,000.0	3,253,230.0	3,253,230.0	3,253,230.0	3,249,010.6	-	3,249,010.6	3,249,010.6	3,249,010.6	99.9
17-085	PENSADOR MEXICANO I	1	ANDADOR SEGURO.	N/A	N/A	99.3	6,000.0	1,600,009.0	1,600,009.0	1,600,009.0	1,588,045.1	0.0	1,588,045.1	1,588,045.1	1,588,045.1	99.3
17-086	PENSADOR MEXICANO II	1	COLOCACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ CON TECNOLOGÍA LED.	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,936,912.0	1,936,912.0	1,936,912.0	1,936,872.8	-	1,936,872.8	1,936,872.8	1,936,872.8	100.0
			total AVC					127,020,868.0	124,420,868.0	127,020,868.0	117,507,411.1	9,253,346.1	117,507,411.1	117,507,411.1	126,760,757.2	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO															
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024															
Ejercicio:		03 DE OCTUBRE DE 2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / (MODIFICADO * 100)	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%											
13-001	ALTOS TEPETLICA	IECM-DD25-000250/24	COMPRA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE LAMINAS DE RECICLADO (TIPO AVELOP) PARA FAMILIAS DE ALTOS TEPETLICA	N/A	N/A	100%	6.0	936,808.7	936,808.7	936,808.7	936,808.7	-	936,808.7	936,808.7	936,808.7	100%	
13-003	BARRIO 18	IECM-DD19-000664/24	CONTINUACIÓN ANDADOR EN CIRCUITO CUEMANCO NORTE	N/A	N/A	100%	6.0	1,138,355.0	1,138,355.0	1,138,355.0	1,052,555.3	85,799.7	1,052,555.3	1,052,555.3	1,138,355.0	100%	
13-004	BELEM (BARR)	IECM-DD25-000132/24	REPAVIMENTACION DE C. VIOLETA	N/A	N/A	100%	6.0	813,791.0	813,791.0	813,791.0	813,566.3	-	813,566.3	813,566.3	813,566.3	100%	
13-005	BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (FRACC)	IECM-DD19-000580/24	SAN BUENAVENTURA I LUMINA RINCÓN DEL RÍO	N/A	N/A	100%	6.0	836,335.0	836,335.0	836,335.0	836,172.4	-	836,172.4	836,172.4	836,172.4	100%	
13-006	SAN LORENZO	IECM-DD19-000206/24	CAMBIO DE BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA DEL BOSQUE	N/A	N/A	100%	6.0	769,935.0	769,935.0	769,935.0	647,518.4	122,416.6	647,518.4	647,518.4	769,935.0	100%	
13-007	CALTONGO (BARR)	IECM-DD25-000217/24	DRENAJE NUEVO PARA LA GLORIA.	N/A	N/A	100%	6.0	1,640,432.0	1,640,432.0	1,640,432.0	1,455,921.9	184,510.2	1,455,921.9	1,455,921.9	1,640,432.0	100%	
13-008	CERRO GRANDE	IECM-DD25-000106/24	MURALES INNOVADORES CONTRA LA VIOLENCIA PARA CERRO	N/A	N/A	100%	6.0	863,120.0	863,120.0	863,120.0	863,120.0	-	863,120.0	863,120.0	863,120.0	100%	
13-009	CRISTO REY	IECM-DD25-000137/24	LUMINARIAS PARA TU SEGURIDAD: PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO INCLUYENDO CERRADAS.	N/A	N/A	100%	6.0	858,565.0	858,565.0	858,565.0	858,468.6	-	858,468.6	858,468.6	858,468.6	100%	
13-011	EL CARMEN	IECM-DD25-000073/24	ALUMBRANDO SENDEROS EN LAS CALLES JORGE NEGRETE, ZDA CDA DE AGUSTIN LARA E IXTAYOPAN	N/A	N/A	100%	6.0	1,302,504.0	1,302,504.0	1,302,504.0	1,302,504.0	-	1,302,504.0	1,302,504.0	1,302,504.0	100%	
13-012	EL ROSARIO (BARR)	IECM-DD25-000278/24	PASEOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LA POBLACIÓN DEL BARRIO EL ROSARIO	N/A	N/A	100%	6.0	760,748.0	760,748.0	760,748.0	760,748.0	-	760,748.0	760,748.0	760,748.0	100%	
13-013	GUADALUPE	IECM-DD25-000053/24	AGUA PARA TODOS	N/A	N/A	100%	6.0	970,660.0	970,660.0	970,660.0	970,660.0	-	970,660.0	970,660.0	970,660.0	100%	
13-014	HUICHAPAN	IECM-DD19-000508/24	SENDERO SEGURO HUICHAPAN 2024	N/A	N/A	100%	6.0	736,046.0	736,046.0	736,046.0	735,810.9	-	735,810.9	735,810.9	735,810.9	100%	
13-015	JARDINES DEL SUR	IECM-DD19-000076/24	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR LÁMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL PARQUE CENTRAL Y CALLES PRINCIPALES	N/A	N/A	100%	6.0	999,309.0	999,309.0	999,309.0	998,724.7	-	998,724.7	998,724.7	998,724.7	100%	
13-016	JOYA DE VARGAS	IECM-DD25-000266/24	MANTENIMIENTO DEL CARCAMO PARA MEJORAR LA COLONIA JOYA DE VARGAS 2	N/A	N/A	100%	6.0	759,302.0	759,302.0	759,302.0	704,226.5	55,075.6	704,226.5	704,226.5	759,302.0	100%	
13-017	LA ASUNCION (BARR)	IECM-DD25-000209/24	REHABILITACION AL PRIMER PUENTE DE BODOQUEPA	N/A	N/A	100%	6.0	1,303,553.0	1,303,553.0	1,303,553.0	1,206,792.0	90,965.2	1,206,792.0	1,206,792.0	1,297,757.2	100%	
13-018	LA CAÑADA	IECM-DD19-000421/24	ILUMINANDO LAS CERRADAS DE LA CAÑADA	N/A	N/A	100%	6.0	675,477.0	675,477.0	675,477.0	675,477.0	-	675,477.0	675,477.0	675,477.0	100%	
13-019	LA CEBADA	IECM-DD19-000095/24	CAMBIO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y COLOCACIÓN DE RAMPAS EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD	N/A	N/A	100%	6.0	819,875.0	819,875.0	819,875.0	705,786.8	114,088.2	705,786.8	705,786.8	819,875.0	100%	
13-020	LA CONCEPCION TLACOAPA (BARR)	IECM-DD25-000093/24	JUEGOS INFANTILES ATRAS DE LA CAPILLA DEL BARRIO	N/A	N/A	100%	6.0	969,316.0	969,316.0	969,316.0	600,335.1	368,980.9	600,335.1	600,335.1	969,316.0	100%	
13-021	LA CONCHA	IECM-DD19-000630/24	CAMINO SEGURO	N/A	N/A	100%	6.0	837,502.0	837,502.0	837,502.0	837,502.0	-	837,502.0	837,502.0	837,502.0	100%	
13-022	LA GUADALUPITA (BARR)	IECM-DD25-000221/24	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS EN EL BARRIO LA GUADALUPITA	N/A	N/A	100%	6.0	794,705.0	794,705.0	794,705.0	606,852.2	187,852.8	606,852.2	606,852.2	794,705.0	100%	
13-023	LA NORIA TEPEPAN	IECM-DD19-000130/24	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS	N/A	N/A	100%	6.0	838,634.0	838,634.0	838,634.0	747,296.9	91,337.1	747,296.9	747,296.9	838,634.0	100%	
13-024	LA SANTISIMA (BARR)	IECM-DD25-000006/24	RESTAURACION DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE PARA LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	N/A	N/A	100%	6.0	899,207.0	899,207.0	899,207.0	899,158.6	0.0	899,158.6	899,158.6	899,158.6	100%	
13-025	LOS CERRILLOS I	IECM-DD25-000109/24	INSTALACION LUMINARIAS TIPO VELA	N/A	N/A	100%	6.0	827,574.0	827,574.0	827,574.0	827,200.9	-	827,200.9	827,200.9	827,200.9	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO														
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		03 DE OCTUBRE DE 2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
13-026	LOS CERRILLOS II	IECM-DD25-000231/24	MEJORAMIENTO DE FACHADAS Y PINTURA PARA NUESTRA COLONIA CERRILLOS II	N/A	N/A	100%	6.0	1,126,792.0	1,126,792.0	1,126,792.0	1,126,792.0	-	1,126,792.0	1,126,792.0	1,126,792.0	100%
13-027	LOS CERRILLOS III	IECM-DD25-000211/24	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DE CERRILLOS III	N/A	N/A	100%	6.0	1,168,067.0	1,168,067.0	1,168,067.0	850,339.2	317,727.8	850,339.2	850,339.2	1,168,067.0	100%
	NATIVITAS	IECM-DD25-000239/24	REEMPLAZO DE LAS LAMPARAS EXISTENTES POR LAMPARAS TIPO LED	N/A	N/A	100%	6.0	834,372.0	834,372.0	834,372.0	834,372.0	-	834,372.0	834,372.0	834,372.0	100%
13-028	NATIVITAS (U HAB)	IECM-DD25-000001/24	ADOQUÍN EN ANDADORES DE LAS MANZANAS 14 Y 13 (5A ETAPA)	N/A	N/A	100%	6.0	765,024.0	765,024.0	765,024.0	765,024.0	-	765,024.0	765,024.0	765,024.0	100%
13-029	NATIVITAS LA JOYA (AMPL)	IECM-DD25-000009/24	CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PARA AMPLIACION NATIVITAS (2A REHABILITACIÓN DE ÁREA JARDINADA, UBICADA EN EL CAMELLÓN URBANO ESTACIÓN METROBUS	N/A	N/A	100%	6.0	2,159,882.0	2,159,882.0	2,159,882.0	2,159,882.0	-	2,159,882.0	2,159,882.0	2,159,882.0	100%
13-030	PASEOS DEL SUR	IECM-DD19-000369/24	REHABILITACIÓN DE ÁREA JARDINADA, UBICADA EN EL CAMELLÓN URBANO ESTACIÓN METROBUS	N/A	N/A	100%	6.0	747,961.0	747,961.0	747,961.0	747,961.0	-	747,961.0	747,961.0	747,961.0	100%
13-032	POTRERO DE SAN BERNARDINO	IECM-DD19-000618/24	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO CON NIVELACIÓN DE BROCALES Y REJILLAS DE LA CALLE RUBELLÓN, CLAVEL Y ROSELINA	N/A	N/A	97%	6.0	896,696.0	896,696.0	896,696.0	869,679.2	-	869,679.2	869,679.2	869,679.2	97%
13-033	RINCONADA DEL SUR (U HAB)	IECM-DD19-000181/24	REEMPLAZO DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA DE LOS EDIFICIOS 66, 67, 75, 76, 77, 78, 79 Y 80	N/A	N/A	100%	6.0	759,364.0	759,364.0	759,364.0	759,364.0	-	759,364.0	759,364.0	759,364.0	100%
13-034	SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBLO)	N/A	REENCARPETADO CARRETERA A SAN PABLO Con asfalto de espesor de 7.5 centímetros, comenzando por Avenida Juárez (No. 60) hasta donde alcance el presupuesto incluyendo nivelación de rejillas y broquetas.	N/A	N/A	100%	6.0	1,965,304.0	1,965,304.0	1,965,304.0	1,964,272.0	-	1,964,272.0	1,964,272.0	1,964,272.0	100%
13-035	SAN ANTONIO (BARR)	IECM-DD19-000520/24	CAMBIO DE DRENAJE EN EL BARRIO SAN ANTONIO	N/A	N/A	100%	6.0	784,551.0	784,551.0	784,551.0	716,751.1	67,799.9	716,751.1	716,751.1	784,551.0	100%
13-036	SAN BARTOLO EL CHICO	IECM-DD19-000641/24	MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE FACHADAS CON APLANADO Y/O PINTURA DE PREDIOS INICIANDO EN RINCÓN DE LOS LIRIOS Y HASTA DONDE EL PRESUPUESTO	N/A	N/A	100%	6.0	944,017.7	944,017.7	944,017.7	944,017.7	-	944,017.7	944,017.7	944,017.7	100%
13-037	SAN CRISTOBAL (BARR)	IECM-DD25-000290/24	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS RIBERAS EN LOS	N/A	N/A	100%	6.0	947,265.0	947,265.0	947,265.0	946,834.6	-	946,834.6	946,834.6	946,834.6	100%
13-038	SAN DIEGO (BARR)	IECM-DD25-000158/24	ARREGLEMOS NUESTRAS BANQUETAS DE LA CALLE PINO	N/A	N/A	100%	6.0	789,038.0	789,038.0	789,038.0	690,324.7	98,713.4	690,324.7	690,324.7	789,038.0	100%
13-039	SAN ESTEBAN (BARR)	IECM-DD25-000085/24	RECUPEREMOS LOS LAVADEROS	N/A	N/A	99%	6.0	867,021.0	867,021.0	867,021.0	861,928.4	0.0	861,928.4	861,928.4	861,928.5	99%
13-040	SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA	IECM-DD25-000256/24	TECHO SEGURO ECOLOGICO	N/A	N/A	100%	6.0	875,076.0	875,076.0	875,076.0	875,076.0	-	875,076.0	875,076.0	875,076.0	100%
13-041	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (PBLO)	N/A	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EDUCACIÓN FÍSICA Y DE SALUD	N/A	N/A	99%	6.0	1,519,820.0	1,519,820.0	1,519,820.0	1,258,014.2	249,316.6	1,258,014.2	1,258,014.2	1,507,330.8	99%
13-042	SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO)	N/A	BARDA PERIMETRAL DEL NUEVO PANTEÓN	N/A	N/A	100%	6.0	3,532,476.0	3,532,476.0	3,532,476.0	3,529,206.5	-	3,529,206.5	3,529,206.5	3,529,206.5	100%
13-043	LAS PERITAS	IECM-DD19-000519/24	LAMPARAS DE CERILLO EN EJIDO Y CHABACANO	N/A	N/A	100%	6.0	762,534.0	762,534.0	762,534.0	762,212.5	-	762,212.5	762,212.5	762,212.5	100%
13-044	SAN JOSE OBRERO	IECM-DD25-000180/24	EXCURSIONES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DE LA COLONIA SAN JOSE OBRERO	N/A	N/A	100%	6.0	779,671.0	779,671.0	779,671.0	779,671.0	-	779,671.0	779,671.0	779,671.0	100%
13-045	SAN JOSE ZACATEPEC	IECM-DD25-000013/24	PINTURA PARA FACHADAS EN SAN JOSE ZACATEPEC	N/A	N/A	100%	6.0	890,433.0	890,433.0	890,433.0	890,433.0	-	890,433.0	890,433.0	890,433.0	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO														
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		03 DE OCTUBRE DE 2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
13-047	SAN JUAN (BARR)	IECM-DD19-00671/24	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE DE CANAL NACIONAL, TRAMO DEL PUENTE PEATONAL HACIA EL FONDO DE LA CALLE, POR ETAPAS	N/A	N/A	100%	6.0	837,533.0	837,533.0	837,533.0	755,660.8	81,872.2	755,660.8	755,660.8	837,533.0	100%
13-048	SAN JUAN TEPEPAN	IECM-DD19-000239/24	SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN CALLES FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS	N/A	N/A	100%	6.0	923,639.0	923,639.0	923,639.0	817,587.7	106,051.4	817,587.7	817,587.7	923,639.0	100%
13-049	SAN LORENZO (BARR)	IECM-DD25-000268/24	CONTINUAMOS CON LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL BARRIO SAN LORENZO	N/A	N/A	100%	6.0	1,032,480.0	1,032,480.0	1,032,480.0	1,032,342.4	-	1,032,342.4	1,032,342.4	1,032,342.4	100%
13-050	SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO)	N/A	Sanando tu Red de Agua Potable	N/A	N/A	100%	6.0	1,521,559.0	1,521,559.0	1,521,559.0	1,283,652.4	237,429.9	1,283,652.4	1,283,652.4	1,521,082.3	100%
13-052	SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO)	N/A	SUSTITUCIÓN DE RED HIRÁULICA	N/A	N/A	100%	6.0	1,856,649.0	1,856,649.0	1,856,649.0	1,755,890.7	100,352.4	1,755,890.7	1,755,890.7	1,856,243.1	100%
13-053	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO)	N/A	ILUMINANDO A SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	N/A	N/A	100%	6.0	2,085,716.0	2,085,716.0	2,085,716.0	2,085,469.5	-	2,085,469.5	2,085,469.5	2,085,469.5	100%
13-054	SAN MARCOS (AMPL)	IECM-DD19-000377/24	AMPLIACIÓN SAN MARCOS CUIDANDO A LAS MUJERES Y ESTUDIANTES ILLUMINA MI CAMINO.	N/A	N/A	100%	6.0	2,307,022.0	2,307,022.0	2,307,022.0	2,305,964.3	-	2,305,964.3	2,305,964.3	2,305,964.3	100%
13-055	SAN MARCOS (BARR)	IECM-DD19-000658/24	BANQUETAS NUEVAS PARA EL BARRIO DE SAN MARCOS	N/A	N/A	100%	6.0	966,497.0	966,497.0	966,497.0	932,680.1	33,816.9	932,680.1	932,680.1	966,497.0	100%
13-056	SAN MATEO XALPA (PBLO)	N/A	UN LUGAR PARA TODOS 2DA ETAPA	N/A	N/A	100%	6.0	2,158,494.0	2,158,494.0	2,158,494.0	2,157,397.0	-	2,157,397.0	2,157,397.0	2,157,397.0	100%
13-057	SAN PEDRO (BARR)	IECM-DD19-000659/24	ARREGLO O REEMPLAZO DE LUMINARIAS EXISTENTES Y REHABILITACIÓN DE POSTES SIN	N/A	N/A	100%	6.0	1,090,296.0	1,090,296.0	1,090,296.0	1,090,166.3	-	1,090,166.3	1,090,166.3	1,090,166.3	100%
13-058	SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO)	N/A	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS " JOSÉ APIS DERVICH" DEL PUEBLO DE SANTA CECILIA TEPETLAPA (2a ETAPA)	N/A	N/A	100%	6.0	1,832,513.0	1,832,513.0	1,832,513.0	1,613,449.7	218,472.3	1,613,449.7	1,613,449.7	1,831,922.0	100%
13-059	SANTA CRUCITA (BARR)	IECM-DD25-00304/24	ENFLORANDO Y EMBELLECIENDO SANTA CRUCITA ANALCO	N/A	N/A	100%	6.0	978,321.7	978,321.7	978,321.7	978,321.7	-	978,321.7	978,321.7	978,321.7	100%
13-060	SANTA CRUZ ACALPXICA (PBLO)	N/A	RESCATEMOS LAS CANCHAS DE FUTBOL LA TABLA 2023-2024	N/A	N/A	100%	6.0	3,052,786.0	3,052,786.0	3,052,786.0	3,051,753.8	-	3,051,753.8	3,051,753.8	3,051,753.8	100%
13-061	SANTA CRUZ CHAVARRIETA	IECM-DD25-000062/24	VIAJES CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS NIÑOS DE CHAVARRIETA	N/A	N/A	90%	6.0	820,246.0	820,246.0	820,246.0	420,246.0	316,186.0	420,246.0	420,246.0	736,432.0	90%
13-062	SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)	N/A	NUEVO PANTEÓN DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC	N/A	N/A	100%	6.0	1,804,129.0	1,804,129.0	1,804,129.0	1,804,129.0	-	1,804,129.0	1,804,129.0	1,804,129.0	100%
13-063	SANTA INES	IECM-DD25-000066/24	COSECHA DE AGUA PARA LA CALLE PRIVADA TLALITENCO	N/A	N/A	100%	6.0	710,991.0	710,991.0	710,991.0	710,991.0	-	710,991.0	710,991.0	710,991.0	100%
13-064	SANTA MARIA NATIVITAS (PBLO)	N/A	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA XOCHICALLI TLACAMA EN SANTA MARÍA NATIVITAS	N/A	N/A	100%	6.0	2,648,619.0	2,648,619.0	2,648,619.0	1,521,978.8	1,126,249.7	1,521,978.8	1,521,978.8	2,648,228.5	100%
13-065	SANTA MARIA TEPEPAN (PBLO)	N/A	ILUMINANDO TU CAMINO ERRADICANDO LA DELINCUENCIA	N/A	N/A	100%	6.0	2,133,136.0	2,133,136.0	2,133,136.0	2,131,380.0	-	2,131,380.0	2,131,380.0	2,131,380.0	100%
13-066	SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO)	N/A	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS (ANDADORES) EN SANTIAGO TEPALCATLALPAN	N/A	N/A	100%	6.0	2,223,166.0	2,223,166.0	2,223,166.0	2,222,816.8	0.3	2,222,816.8	2,222,816.8	2,222,817.1	100%
13-067	SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO)	N/A	Transformando nuestro teatro al aire libre	N/A	N/A	100%	6.0	3,056,258.0	3,056,258.0	3,056,258.0	3,054,202.6	-	3,054,202.6	3,054,202.6	3,054,202.6	100%
13-068	TECACALANCO	IECM-DD25-000236/24	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	N/A	N/A	100%	6.0	889,976.0	889,976.0	889,976.0	889,976.0	-	889,976.0	889,976.0	889,976.0	100%
13-069	TEPEPAN (AMPL)	IECM-DD19-000443/24	REPARACIÓN DE BANQUETAS	N/A	N/A	100%	6.0	1,188,735.0	1,188,735.0	1,188,735.0	870,459.7	318,275.3	870,459.7	870,459.7	1,188,735.0	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO														
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2024														
Ejercicio:		03 DE OCTUBRE DE 2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
13-070	TESMIC (RDICIAL)	IECM-DD25-000102/24	CAMBIO DE DRENAJE SANITARIO POR FUGAS DE AGUA RESIDUAL PARA CALLE VIA EMBARCADERO	N/A	N/A	100%	6.0	709,768.0	709,768.0	709,768.0	709,768.0	-	709,768.0	709,768.0	709,768.0	100%
	TIERRA NUEVA	IECM-DD19-000536/24	APROVECHAMIENTO DEL AGUA PARA REGRESAR SUS CARACTERISTICAS NATURALES, MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE	N/A	N/A	100%	6.0	732,429.0	732,429.0	732,429.0	732,429.0	-	732,429.0	732,429.0	732,429.0	100%
13-071	TLAXOPAN	IECM-DD25-000204/24	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	N/A	N/A	100%	6.0	1,106,115.0	1,106,115.0	1,106,115.0	1,106,115.0	-	1,106,115.0	1,106,115.0	1,106,115.0	100%
13-072	XALTOCAN (BARR)	IECM-DD25-000083/24	REPAVIMENTACION DE C. VIOLETA, C. TRAJINERAS Y C. PENSAMIENTO	N/A	N/A	100%	6.0	1,843,732.0	1,843,732.0	1,843,732.0	1,843,200.8	-	1,843,200.8	1,843,200.8	1,843,200.8	100%
13-073	XICALHUACAN	IECM-DD25-000277/24	ARREGLO CON GRANSON DE LAS CALLES ZACAPA, GUADALUPE, HERENCIA, LA CRUZ, XICALHUACAN Y PROL. DEL PUENTE, DE LA COLONIA XICALHUACAN.	N/A	N/A	99%	6.0	1,144,302.0	1,144,302.0	1,144,302.0	1,136,801.2	-	1,136,801.2	1,136,801.2	1,136,801.2	99%
13-074	SAN LORENZO LA CEBADA I	IECM-DD19-000557/24	DATE VIDA	N/A	N/A	99%	6.0	1,666,610.0	1,666,610.0	1,666,610.0	1,475,695.8	182,254.8	1,475,695.8	1,475,695.8	1,657,950.7	99%
13-075	SAN LORENZO LA CEBADA II	IECM-DD19-000531/24	LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL	N/A	N/A	100%	6.0	1,165,897.0	1,165,897.0	1,165,897.0	1,165,897.0	-	1,165,897.0	1,165,897.0	1,165,897.0	100%
13-076	AZTLÁN (U HAB)	IECM-DD19-000280/24	PALAPA DE HERRERÍA TECHADA CON MEJORAMIENTO DE ESPACIO	N/A	N/A	100%	6.0	970,646.7	970,646.7	970,646.7	970,646.7	-	970,646.7	970,646.7	970,646.7	100%
13-077	CANAL 11 (U HAB)	IECM-DD25-000151/24	CALENTADORES SOLARES 3RA ETAPA PARA LA UNIDAD HABITACIONAL CANAL ONCE (CONTINUIDAD DE PROYECTO 3022)	N/A	N/A	100%	6.0	945,700.7	945,700.7	945,700.7	945,700.7	-	945,700.7	945,700.7	945,700.7	100%
13-078	LORETO PEÑA POBRE (U HAB)	IECM-DD19-000132/24	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ALTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	N/A	N/A	100%	6.0	718,159.0	718,159.0	718,159.0	718,159.0	-	718,159.0	718,159.0	718,159.0	100%
13-079	INFONAVIT PROLONGACION DIVISION DEL NORTE (U HAB)	IECM-DD19-000135/24	CONTINUIDAD DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EDIFICIOS L-M	N/A	N/A	100%	6.0	726,295.0	726,295.0	726,295.0	726,295.0	-	726,295.0	726,295.0	726,295.0	100%
13-080	LA NORIA	IECM-DD19-000122/24	PINTEMOS LA UNIDAD LA ENRAMADA	N/A	N/A	100%	6.0	752,103.0	752,103.0	752,103.0	698,362.6	53,740.4	698,362.6	698,362.6	752,103.0	100%
13-081	NUEVA TENOCHTITLAN (U HAB)	IECM-DD25-000220/24	MEJORAMOS NUESTRA UNIDAD Y NUESTRO ENTORNO ADOQUIN PARA NUESTRAS CALLES	N/A	N/A	100%	6.0	914,115.7	914,115.7	914,115.7	914,115.7	-	914,115.7	914,115.7	914,115.7	100%
13-082	VILLA XOCHIMILCO (U HAB)	IECM-DD19-000411/24	REMODELACION DE BANQUETAS Y ANDADORES DE LA UNIDAD	N/A	N/A	100%	6.0	734,803.0	734,803.0	734,803.0	734,803.0	-	734,803.0	734,803.0	734,803.0	100%
13-083	BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (U HAB)	IECM-DD19-000500/24	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA UBICADA EN EDIFICIO 29	N/A	N/A	100%	6.0	710,327.0	710,327.0	710,327.0	710,327.0	-	710,327.0	710,327.0	710,327.0	100%
13-084	LA NORIA TEPEPAN (U HAB)	IECM-DD19-000397/24	LEVANTAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN EL ESTACIONAMIENTO DE VISITAS DE LA UNIDAD ACUEDUCTO DE	N/A	N/A	100%	6.0	751,463.0	751,463.0	751,463.0	698,362.6	53,100.4	698,362.6	698,362.6	751,463.0	100%
13-085	TOTAL URG							96,178,346.1	96,178,346.1	96,178,346.1	91,148,557.1	4,862,385.1	91,148,557.1	91,148,557.1	96,010,942.1	