



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACION	NOMBRE		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO
CLAVE	DENOMINACIÓN															
TOTAL URG								70,531,033.00	70,531,033.00	70,531,033.00	61,173,329.13	9,309,566.92	61,173,329.13	61,173,329.13	70,482,896.05	1,199.13
09-001	San Agustín Otteco	O24NR0689	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo			100.0%	6000	3,827,993.00	3,827,993.00	3,827,993.00	3,824,381.17	0.00	3,824,381.17	3,824,381.17	3,824,381.17	99.91
09-002	San Antonio Tecomil	O24NR0964	Acciones para el mejoramiento del entorno urbano de San Antonio Tecomil			100.0%	6000	9,161,479.00	9,161,479.00	9,161,479.00	8,199,504.99	958,501.68	8,199,504.99	8,199,504.99	9,158,006.67	99.96
09-003	San Bartolomé Xicomulco	O.24NR.1233	Perforación de un pozo de agua para Xicomulco	AMA/DGA/0108/2024	Rehabilitación y Mantenimiento de las cuatro Escuelas Públicas de San Bartolomé Xicomulco	100.0%	6000	4,603,875.00	4,603,875.00	4,603,875.00	0.00	4,603,875.00	0.00	0.00	4,603,875.00	100.00
09-004	San Francisco Tecopa	O24NR0690	Construcción para la Continuidad del Panteón Atlahuiltonca			100.0%	6000	4,876,626.00	4,876,626.00	4,876,626.00	4,872,410.49	0.23	4,872,410.49	4,872,410.49	4,872,410.72	99.91
09-005	San Jerónimo Macatlán	O24NR0691	Mantenimiento, Intervención, Rehabilitación, Ampliación, Equipamiento, Mejoramiento del Centro Histórico, Panteón y Edificios Comunitarios y Sociales de la Comunidad, Originarios de San Jerónimo Macatlán			100.0%	6000	4,183,275.00	4,183,275.00	4,183,275.00	3,965,512.44	215,939.78	3,965,512.44	3,965,512.44	4,181,452.22	99.96
09-006	San Juan Tepenahuac	O24NR0692	Tercera Etapa de la Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento, de San Juan Tepenahuac			100.0%	6000	3,788,755.00	3,788,755.00	3,788,755.00	2,314,710.09	1,466,175.93	2,314,710.09	2,314,710.09	3,780,886.02	99.79
09-007	San Lorenzo Tlacoyucan	O24NR0693	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor"			100.0%	6000	4,653,556.00	4,653,556.00	4,653,556.00	4,645,197.45	6,258.04	4,645,197.45	4,645,197.45	4,651,455.49	99.95
09-008	San Pablo Ozotepec	O24NR0966	Banda perimetral en el nuevo panteón Cuilotepec, urnas y crematorio			100.0%	6000	8,203,745.00	8,203,745.00	8,203,745.00	7,383,847.90	814,482.25	7,383,847.90	7,383,847.90	8,198,330.15	99.93
09-009	San Pedro Atzacán	O24NR0694	Mantenimiento a la infraestructura para las Escuelas Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio, Escuela Primaria Álvaro Obregón, República Democrática Alemana; Escuela Secundaria No. 52 Antonio Caso y No. 335 Xolotl			100.0%	6000	6,118,303.00	6,118,303.00	6,118,303.00	4,933,888.96	1,179,325.39	4,933,888.96	4,933,888.96	6,113,214.35	99.92
09-010	San Salvador Cuauhtenco	O24NR0695	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco"			100.0%	6000	7,322,214.00	7,322,214.00	7,322,214.00	7,253,153.01	65,008.62	7,253,153.01	7,253,153.01	7,318,161.63	99.94
09-011	Santa Ana Tlacotenco	O24NR0696	Rehabilitación y Mantenimiento de "Escapellado de Valdiñosa"			100.0%	6000	5,928,362.00	5,928,362.00	5,928,362.00	5,924,367.31	0.00	5,924,367.31	5,924,367.31	5,924,367.31	99.93
09-012	Villa Milpa Alta	O24NR0697	Continuación de la Rehabilitación, Mantenimiento y Equipamiento de las Escuelas de Educación Básica			100.0%	6000	7,862,850.00	7,862,850.00	7,862,850.00	7,856,355.32	0.00	7,856,355.32	7,856,355.32	7,856,355.32	99.92

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Aldia:		02 CD 13 Aldia Tláhuac														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
TOTAL URG							82,723,808.00	82,723,808.00	82,723,808.00	82,456,365.90	238,208.54	82,694,574.44	82,456,365.90	82,694,574.44	2,196.08	
024NR0152	"OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024."					100.0	6000	82,723,808.00	54,402,304.0	54,402,304.0	54,402,304.0	62,222.49	54,464,526.49	54,402,304.00	54,464,526.49	100.1
11-011	GRANJAS CABRERA		REENCARPETANDO CANARIAS (CONTINUADO)			100.0	6000	-	1,012,531.0	1,012,531.0	1,012,531.0	-	1,012,531.00	1,012,531.00	1,012,531.00	100.0
11-014	LA DRAGA		REENCARPETANDO ARTEMISA (BIENESTAR)			100.0	6000	-	1,422,660.0	1,422,660.0	1,422,660.0	-	1,422,660.00	1,422,660.00	1,422,660.00	100.0
11-019	LA NOPALERA		REHABILITACIÓN DE DRENAJE PARA NUESTRA SEGURIDAD Y BIENESTAR EN CALLES PAYASOS Y THAIS			100.0	6000	-	1,570,117.0	1,570,117.0	1,570,117.0	-	1,570,117.00	1,570,117.00	1,570,117.00	100.0
11-020	LA TURBA		PISANDO SEGURO POR NUESTRAS CALLES			100.0	6000	-	1,007,446.0	1,007,446.0	1,007,446.0	-	1,007,446.00	1,007,446.00	1,007,446.00	100.0
11-021	LAS ARBOLEDAS		ÁREA PARA EL BIENESTAR DE TODO EL VECINDARIO,			100.0	6000	-	1,597,840.0	1,597,840.0	1,597,840.0	-	1,597,840.00	1,597,840.00	1,597,840.00	100.0
11-022	LOPEZ PORTILLO		SIGAMOS REENCARPETANDO PARA NUESTRO BIENESTAR LA LÓPEZ PORTILLO (CONTINUADO)			100.0	6000	-	1,235,131.0	1,235,131.0	1,235,131.0	-	1,235,131.00	1,235,131.00	1,235,131.00	100.0
11-026	MIGUEL HIDALGO OTE		NUEVAS BANQUETAS PARA TU BIENESTAR (CONTINUACIÓN).			99.9	6000	-	1,988,322.0	1,988,322.0	1,986,425.5	-	1,986,425.51	1,986,425.51	1,986,425.51	99.9
11-027	OJO DE AGUA		POLIDEPORTIVO PARA TU BIENESTAR (CONTINUACIÓN).			100.0	6000	-	1,144,888.0	1,144,888.0	1,144,888.0	-	1,144,888.00	1,144,888.00	1,144,888.00	100.0
11-028	PARAISO SANTA CATARINA		GUARNICIONES Y BANQUETAS DE ADOCRETO EN MANZANA			100.0	6000	-	906,552.0	906,552.0	906,380.1	-	906,380.06	906,380.06	906,380.06	100.0
11-034	SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)		SENDERO SEGURO ILUMINANDO TU PUEBLO (REMODELACION DE LA PLAZA ABELARDO L RODRIGUEZ)			99.6	6000	-	2,094,107.0	2,094,107.0	2,086,075.4	-	2,086,075.42	2,086,075.42	2,086,075.42	99.6
11-039	SANTA CATARINA (AMPL)		REHABILITACIÓN DEL PARQUE TOLTECAS			100.0	6000	-	926,253.0	926,253.0	926,253.0	-	926,253.00	926,253.00	926,253.00	100.0
11-042	SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO)		MEJORAMIENTO DEL DRENAJE EN AVENIDA INDEPENDENCIA (FRENTE AL PANTEÓN)			96.5	6000	-	2,299,756.0	2,299,756.0	2,042,413.9	175,986.05	2,218,399.96	2,042,413.91	2,218,399.96	96.5
11-043	SELENE (AMPL)		POR LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE TODOS (CONTINUACIÓN)			100.0	6000	-	1,325,217.0	1,325,217.0	1,325,217.0	-	1,325,217.00	1,325,217.00	1,325,217.00	100.0

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2024**



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
11-044	SELENE 1a SECC		CAMINANDO LIBRE SOBRE CAMINO SEGURO PARA TU BIENESTAR (CONTINUACIÓN)			100.0	6000	-	1,679,840.0	1,679,840.0	1,679,840.0	-	1,679,840.00	1,679,840.00	1,679,840.00	100.0
11-048	TEPANTITLAMILCO		POR UNA CALLE MAYA DIGNA Y ECOLÓGICA.			100.0	6000	-	832,510.0	832,510.0	832,510.0	-	832,510.00	832,510.00	832,510.00	100.0
11-049	TEZONTITLA		MEJORANDO TEZONTITLA ZOMPANTITLA (CONTINUACIÓN)			100.0	6000	-	863,110.0	863,110.0	863,110.0	-	863,110.00	863,110.00	863,110.00	100.0
11-051	TIERRA Y LIBERTAD		PAVIMENTANDO NUESTRO BIENESTAR.			100.0		-	928,506.0	928,506.0	928,506.0	-	928,506.00	928,506.00	928,506.00	100.0
11-052	VILLA CENTROAMERICANA (U HAB)		PARA LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE NUESTRAS FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y ARCOLA			100.0	6000	-	1,292,888.0	1,292,888.0	1,292,888.0	-	1,292,888.00	1,292,888.00	1,292,888.00	100.0
11-055	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE		MEJORANDO MI UNIDAD,			100.0	6000	-	1,659,415.0	1,659,415.0	1,659,415.0	-	1,659,415.00	1,659,415.00	1,659,415.00	100.0
11-058	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II		REMODELACIÓN DE HERRERÍA ESCALERAS (CONTINUADO)			100.0	6000	-	1,697,604.0	1,697,604.0	1,697,604.0	-	1,697,604.00	1,697,604.00	1,697,604.00	100.0
A.24NR.0453	Adquisición de Vehículo Tipo Patrulla					100.0	5000		836,811.0	836,811.0	836,811.00	-	836,811.00	836,811.00	836,811.00	100.0
												-				



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN															
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024															
Ejercicio:																	
CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACION	PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %				
			GANADOR	SUSTITUTO		CAPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
			NUMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACION	NOMBRE	%										
TOTAL_URG									124,561,134.00	124,561,134.00	124,561,134.00	111,579,105.32	9,096,972.13	120,676,077.45	111,579,105.32	120,676,077.45	120,676,077.45
12-001	AHUACATITLA		IECM-DD16-000473/24	TORRES DE SEGURIDAD			99%	3000	416,579.00	416,579.00	416,579.00	413,988.62	2,588.22	416,576.84	413,988.62	416,576.84	100.00%
12-002	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC		IECM-DD14-000179/24	FORO CULTURAL BENITA GALEANA			100%	6000	1,456,287.00	1,456,287.00	1,456,287.00	1,456,041.21	0.01	1,456,041.22	1,456,041.21	1,456,041.22	99.98%
12-003	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC		IECM-DD14-000354/24	COLOR A TU COLONIA			100%	2000	1,446,545.00	1,446,545.00	1,446,545.00	1,445,824.00	718.82	1,446,542.82	1,445,824.00	1,446,542.82	100.00%
12-004	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC		IECM-DD14-000155/24	LUMINARIAS			100%	2000	1,170,536.00	1,170,536.00	1,170,536.00	1,169,664.19	870.04	1,170,534.23	1,169,664.19	1,170,534.23	100.00%
12-005	AMSA		IECM-DD19-000187/24	CAMBIO DE TUBERIA HIDRAULICA PARA TODA LA COLONIA			0%	6000	465,006.00	465,006.00	465,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-007	ARBOLEDAS DEL SUR		IECM-DD19-000043/24	BANQUETA NUEVA, RESPETO A LA NATURALEZA			100%	6000	645,262.00	645,262.00	645,262.00	644,635.15	0.01	644,635.16	644,635.15	644,635.16	99.90%
12-008	ARENAL GUADALUPE TLALPAN		IECM-DD19-000269/24	DESARROLLO Y PODA DE ARBOLES			100%	3000	588,723.00	588,723.00	588,723.00	588,723.00	-3.05	588,719.95	588,723.00	588,719.95	100.00%
12-009	ARENAL PUERTA TEPEPAN		IECM-DD19-000223/24	REHABILITACION GENERAL DEL CARCAMO			100%	6000	464,266.00	464,266.00	464,266.00	464,195.92	0.06	464,195.98	464,195.92	464,195.98	99.98%
12-010	ATOCPA SUR		IECM-DD16-000634/24	SEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE ATOCPA			96%	3000	423,118.00	423,118.00	423,118.00	405,341.72	17,774.09	423,115.81	405,341.72	423,115.81	100.00%
12-011	AYOCATITLA, ASUNCION		IECM-DD16-000167/24	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA CALLES SEGURAS EN COLONIA AYOCATITLA-ASUNCION			98%	3000	561,033.00	561,033.00	561,033.00	550,686.34	10,343.75	561,030.09	550,686.34	561,030.09	100.00%
12-013	BELVEDERE		IECM-DD16-000209/24	AMPLIACION DE PARQUE FAMILIAR BELVEDERE PARA HABILITAR UN MÓDULO SANITARIO, CON TANQUE CISTERNA PARA AGUA, LUMINARIAS, BANCAS Y CIRCUITO PARA CAMINAR			95%	6000	813,830.00	813,830.00	813,830.00	771,555.48	42,264.98	813,820.46	771,555.48	813,820.46	100.00%
12-014	BOSQUES DE TEPEXILTLA		IECM-DD14-000280/24	PINTURA PARA FACHADAS			99%	2000	503,632.00	503,632.00	503,632.00	499,380.00	4,251.24	503,631.24	499,380.00	503,631.24	100.00%
12-016	BOSQUES DEL PEDREGAL		IECM-DD16-000471/24	MEJOR MOVILIDAD PARA NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES			99%	6000	1,057,899.00	1,057,899.00	1,057,899.00	1,049,968.42	0.00	1,049,968.42	1,049,968.42	1,049,968.42	99.25%
12-017	CALVARIO CAMISITAS		IECM-DD14-000451/24	LUMINARIAS Y CIRCUITO DE CAMINATA PARA NIÑAS, NIÑOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL AREA VERDE EL CAMPITO			100%	6000	454,262.00	454,262.00	454,262.00	454,262.00	0.00	454,262.00	454,262.00	454,262.00	100.00%
12-018	CANTERA PUENTE DE PIEDRA		IECM-DD14-000346/24	CANTERA SEGURA: PREVENCIÓN DE POSIBLE DESPRENDIMIENTO DE ROCAS A TRAVÉS DE OBRA DE REFORZAMIENTO			100%	6000	708,028.00	708,028.00	708,028.00	706,970.51	0.01	706,970.52	706,970.51	706,970.52	99.85%
12-019	CHICHICAPATL		IECM-DD14-000262/24	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES			100%	4000	58,006.00	709,840.00	709,840.00	706,994.13	2,845.87	709,840.00	706,994.13	709,840.00	100.00%
12-019	CHICHICAPATL		IECM-DD14-000262/24	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES			0%	6000	651,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-020	CHIMALCOYOC		IECM-DD16-000618/24	REPARACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON			100%	6000	773,235.00	773,235.00	773,235.00	773,151.76	0.00	773,151.76	773,151.76	773,151.76	99.99%
12-022	CHIMILLI		IECM-DD16-000079/24	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN ALGUNOS LUGARES ESTRATEGICOS DE LA COLONIA			99%	3000	615,058.00	615,058.00	615,058.00	608,012.58	7,042.23	615,054.81	608,012.58	615,054.81	100.00%
12-023	CLUB DE GOLF MEXICO-SAN BUENAVENTURA		IECM-DD19-000072/24	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED, CON FOTOCELAS EN LA COLONIA			99%	2000	553,181.00	553,181.00	553,181.00	548,280.09	4,900.07	553,180.16	548,280.09	553,180.16	100.00%
12-024	COAPA 2A SECCION-RAMOS MILLAN		IECM-DD19-000491/24	TORRES DE SEGURIDAD			100%	3000	608,878.00	608,878.00	608,878.00	608,220.08	654.76	608,874.84	608,220.08	608,874.84	100.00%
12-025	COLINAS DEL BOSQUE LAS TORTOLAS		IECM-DD19-000330/24	BOMBAS DE AGUA PARA LAS TORTOLAS			100%	3000	585,652.00	585,652.00	585,652.00	585,521.60	127.36	585,648.96	585,521.60	585,648.96	100.00%
12-026	CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC)-BOSQUE DE TLALPAN		IECM-DD14-000437/24	AUMENTO DE MALLA EN BANDA PERIMETRAL			0%	2000	0.00	439,697.00	439,697.00	439,695.53	0.00	439,695.53	439,695.53	439,695.53	100.00%
12-026	CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC)-BOSQUE DE TLALPAN		IECM-DD14-000437/24	AUMENTO DE MALLA EN BANDA PERIMETRAL			0%	4000	439,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-027	CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)		IECM-DD19-000358/24	IMPERMEABILIZACION			0%	2000	0.00	457,860.00	457,860.00	456,381.53	0.00	456,381.53	456,381.53	456,381.53	99.68%
12-027	CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)		IECM-DD19-000358/24	IMPERMEABILIZACION			0%	4000	457,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-029	CRUZ DEL FAROL		IECM-DD16-000339/24	ILUMINACION, ADECUACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES Y SENDERO SEGURO CRUZ DEL FAROL, CONTINUIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.			100%	6000	537,710.00	537,710.00	537,710.00	537,710.00	0.00	537,710.00	537,710.00	537,710.00	100.00%
12-030	CUCHILLA DE PADIERNA		IECM-DD14-000340/24	BANQUETAS PARA CUCHILLA 2			100%	6000	667,676.00	667,676.00	667,676.00	666,093.59	0.00	666,093.59	666,093.59	666,093.59	99.76%
12-031	CUILOTEPEC II		IECM-DD16-000439/24	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA			96%	3000	423,336.00	423,336.00	423,336.00	405,341.72	17,992.08	423,333.80	405,341.72	423,333.80	100.00%
12-032	CULTURA MAYA		IECM-DD14-000422/24	DEPORTE, RECREACION Y JUEGO EN C. MAYA REHABILITACION DE ESPACIOS Y CREACION DE ARENERO			100%	6000	911,530.00	911,530.00	911,530.00	911,234.38	0.00	911,234.38	911,234.38	911,234.38	99.97%
12-033	DIAMANTE		IECM-DD14-000461/24	SEGURIDAD, PARA TODOS CON CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			98%	3000	492,909.00	492,909.00	492,909.00	484,606.42	8,300.02	492,906.44	484,606.42	492,906.44	100.00%
12-034	DOLORES TLALI		IECM-DD16-000450/24	ALARMAS VECINALES PARA EL EXTERIOR DE LAS CALLES DE LA COLONIA			97%	3000	462,691.00	462,691.00	462,691.00	449,050.23	13,638.37	462,688.60	449,050.23	462,688.60	100.00%
12-035	EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR (NORTE)		IECM-DD16-000562/24	COLOCACION DE CAMARA DE VIGILANCIA			100%	3000	811,617.00	811,617.00	811,617.00	810,683.45	929.34	811,612.79	810,683.45	811,612.79	100.00%
12-036	EL ARENAL		IECM-DD16-000424/24	REENCARPETADO EN LA CALLE MOCTEZUMA DESDE CALLE PROL. MOCTEZUMA HASTA 3A CDA DE MOCTEZUMA			100%	6000	595,647.00	595,647.00	595,647.00	595,625.42	0.00	595,625.42	595,625.42	595,625.42	100.00%
12-037	EL DIVISADERO		IECM-DD16-000242/24	ARREGLO DE BANQUETAS Y PASOS CON ESCALONES EN TODA LA COLONIA			69%	6000	436,228.00	436,228.00	436,228.00	301,641.66	134,586.75	436,222.41	301,641.66	436,222.41	100.00%
12-039	EL ZACATON		IECM-DD16-000365/24	ENCHULIA TU ZAGUAN CON PINTURA ANTIGRIFITIS			0%	2000	0.00	802,127.00	802,127.00	802,126.42	0.58	802,127.00	802,126.42	802,127.00	100.00%
12-039	EL ZACATON		IECM-DD16-000365/24	ENCHULIA TU ZAGUAN CON PINTURA ANTIGRIFITIS			0%	4000	802,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-040	EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)		IECM-DD14-000415/24	JUEGOS INFANTILES SUSTITUCION DE JUEGOS PARA NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA JUNTO A LA CANCHA DE BASKETBALL			0%	2000	0.00	541,350.00	541,350.00	541,350.00	0.00	0.00	541,350.00	541,350.00	100.00%
12-040	EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)		IECM-DD14-000415/24	JUEGOS INFANTILES SUSTITUCION DE JUEGOS PARA NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA JUNTO A LA CANCHA DE BASKETBALL			0%	4000	541,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-042	EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS		IECM-DD19-000138/24	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACION SEGUNDA Y TERCERA ETAPA			0%	2000	0.00	716,842.00	716,842.00	704,380.61	12,461.39	716,842.00	704,380.61	716,842.00	100.00%
12-042	EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS		IECM-DD19-000138/24	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACION SEGUNDA Y TERCERA ETAPA			0%	4000	716,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-043	FLORESTA-PRADO VERGEL COAPA		IECM-DD19-000404/24	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MEDIANTE CIRCUITO CERRADO Y MONITOREO REMOTO/ JUEGOS PARA NIÑOS			100%	3000	584,552.00	584,552.00	584,552.00	583,737.97	811.00	584,548.97	583,737.97	584,548.97	100.00%
12-044	UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS		IECM-DD19-000100/24	RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE DE CALZADA DE LOS TENORIOS 224			0%	2000	0.00	442,194.00	442,194.00	441,318.62	0.00	441,318.62	441,318.62	441,318.62	99.80%
12-044	UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS		IECM-DD19-000100/24	RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE DE CALZADA DE LOS TENORIOS 224			0%	4000	442,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-045	FOVSSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)		IECM-DD16-000246/24	BARDA DE PIEDRA, EXTERIOR DE LA UNIDAD, EN EL FRENTE			0%	2000	0.00	424,580.00	424,580.00	423,901.50	0.00	423,901.50	423,901.50	423,901.50	99.84%
12-045	FOVSSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)		IECM-DD16-000246/24	BARDA DE PIEDRA, EXTERIOR DE LA UNIDAD, EN EL FRENTE			0%	4000	424,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-046	FRESNO		IECM-DD14-000073/24	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			98%	3000	411,806.00	411,806.00	411,806.00	405,341.72	6,462.14	411,803.86	405,341.72	411,803.86	100.00%
1																	





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-059	IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	IECM-DD19-000387/24	PANELES SOLARES			0%	2000	0.00	461.577.00	461.577.00	396.192.48	65.384.52	461.577.00	396.192.48	461.577.00	100.00%
12-059	IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	IECM-DD19-000387/24	PANELES SOLARES			0%	4000	461.577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-060	ISIDRO FABELA I (PONIENTE)	IECM-DD14-000034/24	LUMINARIA LED SOLAR PARA VALIADADES			100%	6000	896.240.00	896.240.00	896.240.00	896.240.00	0.00	896.240.00	896.240.00	896.240.00	100.00%
12-061	ISIDRO FABELA (AMPL)	IECM-DD14-000357/24	RESTAURACION Y ARREGLO DE LAS ESCALERAS DEL PARQUE JOSE SALCEDO			100%	6000	482.085.00	482.085.00	482.085.00	482.066.14	0.00	482.066.14	482.066.14	482.066.14	100.00%
12-062	ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN	IECM-DD16-000404/24	REPARACION, NIVELACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS NIVELACION DE LA CANCHA DEL PARQUE.			0%	2000	0.00	482.363.00	482.363.00	481.521.73	0.00	481.521.73	481.521.73	481.521.73	99.83%
12-062	ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN	IECM-DD16-000404/24	REPARACION, NIVELACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS NIVELACION DE LA CANCHA DEL PARQUE.			0%	4000	482.363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-064	JARDINES COAPA-BELISARIO DOMINGUEZ	IECM-DD19-000050/24	CONTINUIDAD DEL REENCARPETADO DE LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN EL SENTIDO DE PROL. DIVISION DEL NORTE A CALZADA DE GUADALUPE			100%	6000	504.873.00	504.873.00	504.873.00	504.190.22	0.00	504.190.22	504.190.22	504.190.22	99.86%
12-065	JARDINES DE SAN JUAN	IECM-DD16-000181/24	ALARMAS, ALERTAS VECINALES PARA POSTES			100%	3000	1,057.647.00	1,057.647.00	1,057.647.00	1,056.588.78	1,052.74	1,057.641.52	1,056.588.78	1,057.641.52	100.00%
12-066	JARDINES DEL AJUSCO	IECM-DD14-000375/24	CAMARAS PARA NUESTRA SEGURIDAD			97%	3000	675.236.00	675.236.00	675.236.00	652.021.77	23.210.73	675.232.50	652.021.77	675.232.50	100.00%
12-067	JARDINES EN LA MONTAÑA	IECM-DD14-000436/24	REPARACION DE TODO EL ADQUINADO DE TODA LA LATERAL DESDE PICACHO AJUSCO HASTA CAMINO A SANTA TERESA			100%	6000	626.856.00	626.856.00	626.856.00	626.785.64	0.00	626.785.64	626.785.64	626.785.64	99.99%
12-068	JARDINES EN LA MONTAÑA	IECM-DD16-000641/24	SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA EN LAS CALLES: CERRADA MIRADOR, ANDADOR MIRADOR Y MIRADOR (HASTA EL ALCANCE PRESUPUESTAL)			100%	6000	461.913.00	461.913.00	461.913.00	460.813.18	0.00	460.813.18	460.813.18	460.813.18	99.76%
12-069	JARDINES EN LA MONTAÑA	IECM-DD16-000641/24	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE EXTERIORES INHALAMBRICAS WIFI CON ALARMA CON AUDIO VIDIREDICCIONAL			99%	3000	550.312.00	550.312.00	550.312.00	545.732.30	4,576.85	550.309.15	545.732.30	550.309.15	100.00%
12-070	LA FAMA	IECM-DD14-000216/24	REENCARPETADO DE CALLE UNION Y CALLE LA FAMA			100%	6000	477.669.00	477.669.00	477.669.00	477.634.42	0.00	477.634.42	477.634.42	477.634.42	99.99%
12-071	LA GUADALUPANA	IECM-DD16-000021/24	ALARMAS VECINALES DOBLE SIRENA EXTERIOR CON CONTROL LARGO ALCANCE EN PUNTO ESTRATEGICO DENTRO DE TODA LA COLONIA			98%	3000	568.318.00	568.318.00	568.318.00	554.709.11	13,605.94	568.315.05	554.709.11	568.315.05	100.00%
12-072	LA JOYA	IECM-DD14-000489/24	SENDERO SEGURO LUMINARIAS DE POSTE			98%	2000	547.115.00	547.115.00	547.115.00	536.096.09	11,018.08	547.114.17	536.096.09	547.114.17	100.00%
12-073	LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	IECM-DD16-000265/24	PAVIMENTACION CON MATERIALES DE CONCRETO			0%	2000	0.00	451.364.00	451.364.00	451.158.80	205.20	451.364.00	451.158.80	451.364.00	100.00%
12-073	LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	IECM-DD16-000265/24	PAVIMENTACION CON MATERIALES DE CONCRETO			0%	4000	451.364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-074	LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)	N/P	DELIMITACION PERIMETRAL DEL NUEVO ESPACIO ASIGNADO AL PANTEON (CONSTRUCCION DE BARRA EN BASE A LA LEY PANTEONES) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			100%	6000	1,330.335.00	1,330.335.00	1,330.335.00	1,328.813.77	9.61	1,328.823.38	1,328.813.77	1,328.823.38	99.89%
12-075	LA PALMA	IECM-DD16-000370/24	ALUMBRADO LA PALMA CAMINANDO LIBRE Y SEGURO			99%	2000	552.755.00	552.755.00	552.755.00	548.280.09	4,474.08	552.754.17	548.280.09	552.754.17	100.00%
12-076	LA PRIMAVERA	IECM-DD16-000614/24	ALARMAS, ALERTAS PARA VECINOS			99%	3000	534.783.00	534.783.00	534.783.00	528.294.39	6,485.84	534.780.23	528.294.39	534.780.23	100.00%
12-077	LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR	IECM-DD19-000228/24	COLOCACION DE ADOPETADO Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO DE CERRADA DE CAMINO REAL AL AJUSCO			0%	6000	655.514.00	655.514.00	655.514.00	0.00	655.514.00	655.514.00	0.00	655.514.00	100.00%
12-079	LOMAS ALTAS DE PADERNA SUR	IECM-DD16-000372/24	BANQUETAS VERDES CAMINEMOS SEGUROS			99%	6000	798.707.00	798.707.00	798.707.00	790.743.43	0.00	790.743.43	790.743.43	790.743.43	99.00%
12-080	LOMAS DE CULIÓTEPEC	IECM-DD16-000507/24	RENOVACION DE CALLE MIRADOR, UNIFICAR EL NIVEL DE ARROYO VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE REOSADERO			100%	6000	563.026.00	563.026.00	563.026.00	563.026.00	0.00	563.026.00	563.026.00	563.026.00	100.00%
12-082	AMPLIACION LOMAS DE PADERNA	IECM-DD14-000109/24	RASTRILLADO, COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CONEXION DE REJILLAS YA EXISTENTES Y RESUMIDERO, CON CEPILLADO EN ACABADO, EN CALLE CHONTALPA			100%	6000	412.681.00	412.681.00	412.681.00	412.681.00	0.00	412.681.00	412.681.00	412.681.00	100.00%
12-084	LOMAS DE TEXCALATLACO	IECM-DD16-000299/24	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA			96%	3000	421.264.00	421.264.00	421.264.00	405.341.72	15,920.10	421.261.82	405.341.72	421.261.82	100.00%
12-085	LOMAS DEL PEDREGAL	IECM-DD14-000043/24	REENCARPETADO DE LA CALLE ICAICHE			0%	6000	464.671.00	464.671.00	464.671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-086	LOMAS HIDALGO	IECM-DD14-000576/24	ILUMINACION DE SENDEROS SEGUROS EN LOMAS HIDALGO			100%	6000	565.437.00	565.437.00	565.437.00	565.437.00	0.00	565.437.00	565.437.00	565.437.00	100.00%
12-087	LOS ENCINOS	IECM-DD14-000445/24	MEJORANDO NUESTRAS CALLES ENCARPETADO AL ALCANCE FINANCIERO			0%	6000	566.381.00	566.381.00	566.381.00	0.00	559.460.80	559.460.80	0.00	559.460.80	98.78%
12-088	LOS PASTORES	IECM-DD16-000575/24	PINTURA DE FACHADAS PARA LA COLONIA LOS PASTORES			0%	2000	0.00	447.130.00	447.130.00	446.994.40	135.60	447.130.00	446.994.40	447.130.00	100.00%
12-088	LOS PASTORES	IECM-DD16-000575/24	PINTURA DE FACHADAS PARA LA COLONIA LOS PASTORES			0%	4000	447.130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-089	LOS VOLCANES	IECM-DD16-000011/24	CONTINUIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA TODA LA COLONIA LOS VOLCANES			0%	2000	0.00	643.436.00	643.436.00	632.505.03	10,930.97	643.436.00	632.505.03	643.436.00	100.00%
12-089	LOS VOLCANES	IECM-DD16-000011/24	CONTINUIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA TODA LA COLONIA LOS VOLCANES			0%	4000	643.436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-092	MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA-TLALPUENTE	IECM-DD16-000027/24	CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA EN LAS CALLES CERRO TLALPUENTE, CERRO TLALMILLE Y CERRO XITLE			100%	6000	552.071.00	552.071.00	552.071.00	552.068.82	0.12	552.068.94	552.068.82	552.068.94	100.00%
12-093	COAPA-VILLA CUJEMANCO	IECM-DD19-000449/24	CAMARAS DE VIGILANCIA			96%	3000	502.452.00	502.452.00	502.452.00	484.606.42	17,842.97	502.449.39	484.606.42	502.449.39	100.00%
12-094	MESA LOS HORNOS, TEXCALTECO	IECM-DD14-000391/24	AREA VERDE DEL MODULO DE BIENESTAR SOCIAL DE MESA LOS HORNOS			100%	6000	1,349.309.00	1,349.309.00	1,349.309.00	1,348.898.63	0.88	1,348.899.51	1,348.898.63	1,348.899.51	99.97%
12-095	MIGUEL HIDALGO	IECM-DD14-000093/24	PAVIMENTACION Y REENCARPETADO DE CALLES, CERRADAS, BANQUETAS Y ANDADORES CON LAS DEBIDAS SEÑALIZACIONES, CRUCES, TOPES, Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS			0%	6000	1,338.290.00	1,338.290.00	1,338.290.00	0.00	1,338.290.00	1,338.290.00	0.00	1,338.290.00	100.00%
12-096	MIRADOR 1A SECC	IECM-DD16-000001/24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES			0%	2000	0.00	511.208.00	511.208.00	509.693.44	1,514.56	511.208.00	509.693.44	511.208.00	100.00%
12-096	MIRADOR 1A SECC	IECM-DD16-000001/24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES			0%	4000	511.208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-097	EL MIRADOR 2A Y 3A SECC	IECM-DD14-000065/24	CAMARAS DE VIGILANCIA			100%	3000	536.862.00	536.862.00	536.862.00	536.323.12	536.10	536.859.22	536.323.12	536.859.22	100.00%
12-099	MIRADOR DEL VALLE	IECM-DD16-000290/24	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE MIRADOR DEL VALLE			100%	6000	464.999.00	464.999.00	464.999.00	464.942.53	0.00	464.942.53	464.942.53	464.942.53	99.99%
12-100	MIRADOR I	IECM-DD16-000083/24	RECUPERACION DE LA CALLE NARDOS ENTRE C.PASEO DE LOS JAZMINES Y C. ALHELIES			100%	6000	543.427.00	543.427.00	543.427.00	543.426.99	0.01	543.427.00	543.426.99	543.427.00	100.00%
12-101	MIRADOR II	IECM-DD16-000293/24	ENCHULIA TU COLONIA (MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BANQUETAS Y LUMINARIAS)			100%	6000	734.160.00	734.160.00	734.160.00	734.160.00	0.00	734.160.00	734.160.00	734.160.00	100.00%
12-102	MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-EL MIRADOR (RNCDA)	IECM-DD19-000437/24	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERIA, VALVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO			100%	6000	442.969.00	442.969.00	442.969.00	442.178.27	0.00	442.178.27	442.178.27	442.178.27	99.82%
12-103	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U HAB)	IECM-DD19-000609/24	REHABILITACION Y REMODELACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LAS CANCHAS DE MANZANA 1 PARA BENEFICIO DE TODOS LOS VECINOS.			0%	2000	0.00	559.353.00	559.353.00	559.352.88	0.00	559.352.88	559.352.88	559.352.88	100.00%
12-103	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U HAB)	IECM-DD19-000609/24	REHABILITACION Y REMODELACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LAS CANCHAS DE MANZANA 1 PARA BENEFICIO DE TODOS LOS VECINOS.			0%	4000	559.353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-104	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U HAB)	IECM-DD19-000295/24	PINTURA PARA FACHADAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL SUPER MANZANA 2			0%	2000	0.00	560.508.00	560.508.00	560.507.31	0.69	560.508.00	560.507.31	560.508.00	100.00%
12-104	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U HAB)	IECM-DD19-000295/24	PINTURA PARA FACHADAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL SUPER MANZANA 2			0%	4000	560.508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-105	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U HAB)	IECM-DD19-000564/24	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DE AREAS RECREATIVAS INFANTILES EXISTENTES Y AMPLIACION DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE			0%	2000	0.00	572.262.00	572.262.00	572.261.98	0.00	572.261.98	572.261.98	572.261.98	100.00%
12-105	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA															







PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACION	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
		NUMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACION	NOMBRE	%										
12-185	VALLE VERDE	IECM-DD16-000539/24	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES			0%	6000	474,092.00	474,092.00	474,092.00	0.00	473,474.53	473,474.53	0.00	473,474.53	99.87%
12-186	VERANO	IECM-DD16-000250/24	CONTINUIDAD CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA VERANO			94%	3000	523,830.00	523,830.00	523,830.00	493,360.11	30,467.17	523,827.28	493,360.11	523,827.28	100.00%
12-188	VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	IECM-DD19-000429/24	CONTINUACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2022: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LOS 5 MODULOS DEL PARQUE VERGELES			0%	6000	587,814.00	587,814.00	587,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-191	VILLA COAPA (RDICIAL)	IECM-DD19-000424/24	SENDERO SEGURO			100%	6000	529,416.00	529,416.00	529,416.00	529,104.81	0.00	529,104.81	529,104.81	529,104.81	99.94%
12-193	VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U HAB)	IECM-DD19-000031/24	BANQUETAS FRESALES			99%	4000	429,588.00	429,588.00	429,588.00	425,632.74	0.00	425,632.74	425,632.74	425,632.74	99.08%
12-194	VILLA LAZARO CARDENAS	IECM-DD19-000320/24	ESPACIO CULTURAL, INCREMENTO DE ÁREA VERDE Y MEJOR IMAGEN URBANA EN EL PARQUE EL TROBOL			100%	6000	726,066.00	726,066.00	726,066.00	725,471.59	0.00	725,471.59	725,471.59	725,471.59	99.92%
12-195	VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB)	IECM-DD14-000538/24	PUERTA EN CAMINO SANTA TERESA			0%	4000	500,049.00	500,049.00	500,049.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	99.99%
12-198	VISTAS DEL PEDREGAL	IECM-DD16-000247/24	TECHUMBRE CANCHITAS DE VISTAS DEL PEDREGAL			100%	6000	479,406.00	479,406.00	479,406.00	479,157.21	0.00	479,157.21	479,157.21	479,157.21	99.95%
12-199	VIVEROS DE COACATELAN	IECM-DD16-000389/24	REPARAR EL RESUMIDERO PARA CALLE MANZANOS Y EUCAUPTO			100%	6000	624,155.00	624,155.00	624,155.00	624,133.80	0.07	624,133.87	624,133.80	624,133.87	100.00%
12-200	XAXALCO	IECM-DD16-000193/24	PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE LA COLONIA XAXALCO (FACHADAS)			100%	4000	633,954.00	633,954.00	633,954.00	632,548.00	1,406.00	633,954.00	632,548.00	633,954.00	100.00%
12-201	XAXALIPAC	IECM-DD16-000545/24	CAMINANDO A PASO FIRME EN XAXALIPAC			100%	6000	522,189.00	522,189.00	522,189.00	522,095.35	0.00	522,095.35	522,095.35	522,095.35	99.98%
12-202	ZACATEHUA	IECM-DD16-000277/24	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA			99%	3000	478,739.00	478,739.00	478,739.00	475,163.47	3,573.05	478,736.52	475,163.47	478,736.52	100.00%
12-204	ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HAB)	IECM-DD14-000273/24	PROYECTO PARTICIPATIVO DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y CASETA EN LAS UNIDADES HABITACIONALES ZAPOTE I, II, III, Y U H COLOSIO			100%	4000	441,237.00	441,237.00	441,237.00	441,237.00	0.00	441,237.00	441,237.00	441,237.00	100.00%
12-205	2 DE OCTUBRE	IECM-DD16-000480/24	RAMPA DE CONCRETO			0%	2000	0.00	918,378.00	918,378.00	0.00	918,376.61	918,376.61	0.00	918,376.61	100.00%
12-205	2 DE OCTUBRE	IECM-DD16-000480/24	RAMPA DE CONCRETO			0%	6000	918,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-208	SAN MIGUEL TOXIAC	IECM-DD16-000481/24	SEGUNDA ETAPA DE CÁMARAS. VISION NOCTURNA CON SUFICIENTE CABLE PARA LA COLOCACION DE LAS CÁMARAS. COLOCADAS EN LOS PUNTOS INDICADOS.			96%	3000	270,911.00	420,817.00	420,817.00	405,341.72	15,473.10	420,814.82	405,341.72	420,814.82	100.00%
12-208	SAN MIGUEL TOXIAC	IECM-DD16-000481/24	SEGUNDA ETAPA DE CÁMARAS. VISION NOCTURNA CON SUFICIENTE CABLE PARA LA COLOCACION DE LAS CÁMARAS. COLOCADAS EN LOS PUNTOS INDICADOS.			0%	6000	149,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-209	HEROES DE PADIERNA I	IECM-DD14-000583/24	RECUPERACION Y RENOVACION DE ESPACIO PÚBLICO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD EN LA UNIDAD TERRITORIAL HEROES DE PADIERNA 1.			0%	6000	989,562.00	989,562.00	989,562.00	0.00	989,528.31	989,528.31	0.00	989,528.31	100.00%
12-210	HEROES DE PADIERNA II	IECM-DD14-000522/24	BANQUETAS HEROES			99%	6000	1,019,500.00	1,019,500.00	1,019,500.00	1,011,130.39	0.00	1,011,130.39	1,011,130.39	1,011,130.39	99.18%
12-211	LOMAS DE PADIERNA I	IECM-DD14-000572/24	CONSTRUCCION RECOLECTOR PLUVIAL EN CALLE SEYE			100%	6000	1,278,620.00	1,278,620.00	1,278,620.00	1,278,594.14	0.04	1,278,594.18	1,278,594.18	1,278,594.18	100.00%
12-212	LOMAS DE PADIERNA II	IECM-DD14-000546/24	LA RECUPERACION DE ESPACIOS PÚBLICOS ES UNA NECESIDAD PARA GENERAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD. (U HAB)			0%	6000	1,203,489.00	1,203,489.00	1,203,489.00	0.00	1,203,457.39	1,203,457.39	0.00	1,203,457.39	100.00%
12-213	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC I	IECM-DD14-000042/24	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS MARCA GLOBAL ENERGY			99%	4000	1,157,487.00	1,157,487.00	1,157,487.00	1,150,920.68	6,566.32	1,157,487.00	1,150,920.68	1,157,487.00	100.00%
12-214	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC II	IECM-DD14-000027/24	CÁMARAS PRIVADAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA TODAS LAS MANZANAS DE 8 MEGA PIXCELES			99%	3000	0.00	1,158,046.00	1,158,046.00	1,149,680.72	8,359.27	1,158,039.99	1,149,680.72	1,158,039.99	100.00%
12-214	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC II	IECM-DD14-000027/24	CÁMARAS PRIVADAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA TODAS LAS MANZANAS DE 8 MEGA PIXCELES			0%	6000	1,158,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12-215	BELISARIO DOMINGUEZ	IECM-DD19-000667/24	MI COLONIA ILUMINADA DE NOCHE CON LAMPARAS SOLARES EN FACHADAS, CONTRIBUYENDO A LA SEGURIDAD Y A DISMINUIR EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO, AÑO 2024.			99%	2000	492,494.00	492,494.00	492,494.00	487,360.08	5,133.18	492,493.26	487,360.08	492,493.26	100.00%
12-216	LA MAGUEYERA	IECM-DD16-000202/24	PINTURA DE FACHADAS EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL			100%	4000	401,120.00	401,120.00	401,120.00	399,504.00	1,616.00	401,120.00	399,504.00	401,120.00	100.00%
12-217	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HAB)	IECM-DD19-000221/24	CONTINUACION DEL PROYECTO GANADOR DEL 2022. CONTINUACION DE LA RED HIDRAULICA EN LA CALLE DE ABREVADEO CAMBIO DE TUBOS Y OBRA BACHEO A PARTIR DE REG			99%	4000	494,899.00	494,899.00	494,899.00	488,748.09	0.00	488,748.09	488,748.09	488,748.09	98.76%
12-218	CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO	IECM-DD14-000111/24	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS DE ESTACIONAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE ESTACIONAMIENTO SIN IMPERMEABILIZAR			100%	4000	464,779.00	464,779.00	464,779.00	464,504.65	0.00	464,504.65	464,504.65	464,504.65	99.94%
12-219	EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR II (SUR)	IECM-DD16-000058/24	REHABILITACION DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE UBICADO EN C. SAN BUENAVENTURA ESQ. DAVID FRAGOSO			100%	6000	881,665.00	881,665.00	881,665.00	880,503.68	0.00	880,503.68	880,503.68	880,503.68	99.87%
12-220	ISIDRO FABELA II (ORIENTE)	IECM-DD14-000456/24	SENDERO SEGURO CALLES ILUMINADAS			99%	2000	823,612.00	823,612.00	823,612.00	816,328.13	7,282.63	823,610.76	816,328.13	823,610.76	100.00%
12-221	LOMA BONITA AMPLIACION TEPEXIMILPA	IECM-DD14-000432/24	REHABILITACION DE LOS ANDADORES 1-2-3-4-5-6			100%	6000	415,814.00	415,814.00	415,814.00	415,734.76	0.00	415,734.76	415,734.76	415,734.76	99.98%
12-222	LOMAS DE TEPEMECATL	IECM-DD16-000599/24	ALARMAS VECINALES PARA EXTERIOR EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEMECATL			99%	3000	883,108.00	883,108.00	883,108.00	871,685.75	11,417.67	883,103.42	871,685.75	883,103.42	100.00%
12-223	RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)	IECM-DD14-000104/24	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS			100%	4000	423,515.00	423,515.00	423,515.00	423,514.43	0.57	423,515.00	423,514.43	423,515.00	100.00%
12-224	ATOCPA	IECM-DD16-000153/24	PINTURA PARA FACHADAS DE ATOCPA			100%	4000	509,625.00	509,625.00	509,625.00	508,288.80	1,336.20	509,625.00	508,288.80	509,625.00	100.00%
12-225	CHIMALI	IECM-DD19-000231/24	LUMINARIAS EN TODAS LAS CALLES			99%	2000	432,851.00	432,851.00	432,851.00	426,440.07	6,410.28	432,850.35	426,440.07	432,850.35	100.00%
12-226	LA VENTA-AMPLIACION LA VENTA	IECM-DD16-000431/24	PINTURA PARA FACHADAS			100%	4000	457,924.00	457,906.00	457,906.00	456,576.00	1,330.00	457,906.00	456,576.00	457,906.00	100.00%





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
CLAVE	DENOMINACIÓN															
TOTAL URG																
17-001	AARON SAENZ	1.00	POSTE CON BOTON DE PANICO, CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA 360° EN LA COLONIA AARON SAENZ	N/A	N/A	-	3,000.00	961,062.00	961,062.00	961,062.00	-	961,061.99	961,061.99	-	961,061.99	100.00
17-002	ADOLFO LOPEZ MATEOS	2.00	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	N/A	N/A	99.73	6,000.00	1,972,237.00	1,972,237.00	1,972,237.00	1,966,898.47	-	1,966,898.47	1,966,898.47	1,966,898.47	99.73
17-003	AERONAUTICA MILITAR	4.00	PARA UNA SIN INUNDACIONES	N/A	N/A	100.00	6,000.00	1,322,744.00	1,322,744.00	1,322,744.00	1,322,744.00	-	1,322,744.00	1,322,744.00	1,322,744.00	100.00
17-004	ALVARO OBREGON	6.00	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	N/A	N/A	99.98	4,000.00	1,299,937.00	1,299,937.00	1,299,937.00	1,299,696.81	-	1,299,696.81	1,299,696.81	1,299,696.81	99.98
17-005	AQUILES SERDAN	5.00	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA AQUILES SERDAN	N/A	N/A	100.00	6,000.00	1,939,443.00	1,939,443.00	1,939,443.00	1,939,443.00	-	1,939,443.00	1,939,443.00	1,939,443.00	100.00
17-006	ARTES GRAFICAS	2.00	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA ARTES GRAFICAS	N/A	N/A	100.00	6,000.00	1,800,826.00	1,800,826.00	1,800,826.00	1,800,826.00	-	1,800,826.00	1,800,826.00	1,800,826.00	100.00
17-007	AVIACION CIVIL	2.00	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO (PLAZA AVIACION CIVIL)	N/A	N/A	99.61	6,000.00	1,755,220.00	1,755,220.00	1,755,220.00	1,748,287.48	-	1,748,287.48	1,748,287.48	1,748,287.48	99.61
17-008	AVIACION CIVIL (AMPL)	2.00	CAMBIO DE ALBAÑALES EN AMPL AVIACION CIVIL.	N/A	N/A	100.00	6,000.00	1,159,119.00	1,159,119.00	1,159,119.00	1,159,119.00	-	1,159,119.00	1,159,119.00	1,159,119.00	100.00
17-009	AZTECA	3.00	RECUPERACION DE AV. DEL PEÑON ZDA ETAPA, GYM AL AIRE LIBRE	N/A	N/A	99.03	6,000.00	1,059,273.00	1,059,273.00	1,059,273.00	1,049,039.02	-	1,049,039.02	1,049,039.02	1,049,039.02	99.03
17-010	BAHIA (U HAB)	3.00	CAMBIO DE TUBERIA DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD HABITACIONAL BAHIA.	N/A	N/A	99.99	4,000.00	1,044,604.00	1,044,604.00	1,044,604.00	1,044,481.63	-	1,044,481.63	1,044,481.63	1,044,481.63	99.99
17-011	DELERIA DE LOS PATOS (U HAB)	2.00	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON TECNOLOGIA LED 2024	N/A	N/A	99.99	2,000.00	1,067,676.00	1,067,676.00	1,067,676.00	1,067,572.81	-	1,067,572.81	1,067,572.81	1,067,572.81	99.99
17-012	CARACOL	6.00	PASOS SEGUROS EN CARACOL.	N/A	N/A	99.60	6,000.00	1,519,631.00	1,519,631.00	1,519,631.00	1,513,576.12	-	1,513,576.12	1,513,576.12	1,513,576.12	99.60
17-013	CARACOL (AMPL)	3.00	DRENAJE RENOVADO EN AMPLIACION CARACOL.	N/A	N/A	100.00	6,000.00	1,350,593.00	1,350,593.00	1,350,593.00	1,350,593.00	-	1,350,593.00	1,350,593.00	1,350,593.00	100.00





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-015	CUATRO ARBOLES	1.00	CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RECURSOS HIDRAULICOS Y BIENES NACIONALES	N/A	N/A	96.66	6,000.00	1,134,879.00	1,134,879.00	1,134,879.00	1,105,694.68	-	1,105,694.68	1,105,694.68	1,105,694.68	97.43
17-016	CUCHILLA PANTITLAN	5.00	RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE EN CUCHILLA PANTITLAN DONDE SE REQUIERA.	N/A	N/A	100.00	6,000.00	1,952,946.00	1,952,946.00	1,952,946.00	1,952,946.00	-	1,952,946.00	1,952,946.00	1,952,946.00	100.00
17-017	DAMIAN CARMONA	3.00	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA SISVC	N/A	N/A	99.97	4,000.00	1,368,437.00	1,368,437.00	1,368,437.00	1,367,979.21	-	1,367,979.21	1,367,979.21	1,367,979.21	99.97
17-018	EL ARENAL 1A SECCION	5.00	INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ.	N/A	N/A	100.00	2,000.00	1,542,042.00	1,542,042.00	1,542,042.00	1,542,017.61	-	1,542,017.61	1,542,017.61	1,542,017.61	100.00
17-019	EL ARENAL 2A SECCION	2.00	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V C EN ARENAL 2 SECC.	N/A	N/A	99.98	4,000.00	975,637.00	975,637.00	975,637.00	975,420.48	-	975,420.48	975,420.48	975,420.48	99.98
17-020	EL ARENAL 3A SECCION	6.00	RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE	N/A	N/A	100.00	6,000.00	1,169,398.00	1,169,398.00	1,169,398.00	1,169,398.00	-	1,169,398.00	1,169,398.00	1,169,398.00	100.00
17-021	EL ARENAL 4A SECCION	4.00	COLOCACION E INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS	N/A	N/A	100.00	2,000.00	2,162,148.00	2,162,148.00	2,162,148.00	2,162,135.18	-	2,162,135.18	2,162,135.18	2,162,135.18	100.00
17-022	L ARENAL PTO AEREO (FRAC)	7.00	REHABILITACIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO	N/A	N/A	99.68	6,000.00	1,648,503.00	1,648,503.00	1,648,503.00	1,643,221.79	-	1,643,221.79	1,643,221.79	1,643,221.79	99.68
17-023	EL PARQUE	4.00	ILUMINEMOS EL PARQUE DE LOS PERIODISTAS ILUSTRES ETAPA 2	N/A	N/A	100.00	2,000.00	1,284,318.00	1,284,318.00	1,284,318.00	1,284,311.51	-	1,284,311.51	1,284,311.51	1,284,311.51	100.00
17-024	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	4.00	MEJORAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA REHABILITACIÓN DE PUERTAS VEHICULARES Y PEATONALES	N/A	N/A	99.99	4,000.00	974,221.00	974,221.00	974,221.00	974,116.48	-	974,116.48	974,116.48	974,116.48	99.99
17-025	EMILIO CARRANZA	1.00	POSTES LUMINARIA TIPO LED	N/A	N/A	100.00	2,000.00	1,500,143.00	1,500,143.00	1,500,143.00	1,500,132.66	-	1,500,132.66	1,500,132.66	1,500,132.66	100.00
17-026	FEDERAL	7.00	VIALIDAD SEGURA	N/A	N/A	97.72	6,000.00	1,991,713.00	1,991,713.00	1,991,713.00	1,961,333.24	-	1,961,333.24	1,961,333.24	1,961,333.24	98.47



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-027	FELIPE ANGELES	3.00	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARQUE FELIPE ANGELES INSTALACION DE REJA PERIMETRAL 2DA ETAPA	N/A	N/A	99.42	6,000.00	1,326,414.00	1,326,414.00	1,326,414.00	1,318,680.09	-	1,318,680.09	1,318,680.09	1,318,680.09	99.42
17-028	FIVIPORT (U HAB)	4.00	COLOCACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ.	N/A	N/A	100.00	2,000.00	1,454,624.00	1,454,624.00	1,454,624.00	1,454,617.02	-	1,454,617.02	1,454,617.02	1,454,617.02	100.00
17-030	USTRIAL PUERTO AEREO (FR)	2.00	REPAVIMENTAR NORTE 3	N/A	N/A	99.61	6,000.00	1,111,996.00	1,111,996.00	1,111,996.00	1,111,996.00	-	1,111,996.00	1,111,996.00	1,111,996.00	100.00
17-031	JAMAICA	3.00	POSTE CON BOTON DE PANICO CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA 360° Y ALERTA SISMICA	N/A	N/A	-	3,000.00	1,476,609.00	1,476,609.00	1,476,609.00	1,476,609.00	-	1,476,609.00	1,476,609.00	1,476,609.00	100.00
17-032	JANITZIO	4.00	REENCARPETADO DE YURECUARO	N/A	N/A	99.20	6,000.00	1,185,895.00	1,185,895.00	1,185,895.00	1,185,895.00	-	1,185,895.00	1,185,895.00	1,185,895.00	100.00
17-034	KENNEDY (U HAB)	1.00	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CONJUNTO HABITACIONAL UNIDAD KENNEDY	N/A	N/A	99.98	4,000.00	1,574,647.00	1,574,647.00	1,574,647.00	1,574,258.28	-	1,574,258.28	1,574,258.28	1,574,258.28	99.98
17-035	LORENZO BOTURINI	4.00	CAMBIO DE CINTA ASFALTICA COL. LORENZO BOTURINI PARA UNA COLONIA SIN BACHES	N/A	N/A	99.26	6,000.00	1,655,688.00	1,655,688.00	1,655,688.00	1,655,688.00	-	1,655,688.00	1,655,688.00	1,655,688.00	100.00
17-036	MAGDALENA MIXHUCA	4.00	MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y COLOCACION EN PUNTOS ADICIONALES DE LUZ CON TECNOLOGIA LED EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.00	2,000.00	1,665,166.00	1,665,166.00	1,665,166.00	1,665,157.89	-	1,665,157.89	1,665,157.89	1,665,157.89	100.00
17-037	MAGDALENA MIXHUCA (PBL)	5.00	POSO FIRME EN MAGDALENA MIXHUCA PUEBLO. CAMBIO DE BANQUETAS	N/A	N/A	97.36	6,000.00	1,837,486.00	1,837,486.00	1,837,486.00	1,788,970.02	-	1,788,970.02	1,788,970.02	1,788,970.02	97.36
17-038	MERCED BALBUENA	5.00	UNA COLONIA SIN BACHES	N/A	N/A	99.00	6,000.00	1,499,404.00	1,499,404.00	1,499,404.00	1,499,404.00	-	1,499,404.00	1,499,404.00	1,499,404.00	100.00
17-039	MICHOACANA	4.00	REENCARPETADO EN LA CALLE DE FLOMEROS	N/A	N/A	99.15	6,000.00	1,072,180.00	1,072,180.00	1,072,180.00	1,072,180.00	-	1,072,180.00	1,072,180.00	1,072,180.00	100.00
17-040	MICHOACANA (AMPL)	1.00	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE FRESNILLO	N/A	N/A	100.00	6,000.00	1,158,819.00	1,158,819.00	1,158,819.00	1,158,819.00	-	1,158,819.00	1,158,819.00	1,158,819.00	100.00
17-041	MIGUEL HIDALGO	2.00	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	N/A	N/A	99.96	4,000.00	979,465.00	979,465.00	979,465.00	979,051.06	-	979,051.06	979,051.06	979,051.06	99.96



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-042	MOCTEZUMA 1A SECCION	3.00	MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y COLOCACION DE PUNTOS ADICIONALES DE LUZ CON TECNOLOGIA LED EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.00	2,000.00	2,121,909.00	2,121,909.00	2,121,909.00	2,121,891.59	-	2,121,891.59	2,121,891.59	2,121,891.59	100.00
17-045	NICOLAS BRAVO	4.00	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE NICOLAS BRAVO 2DA ETAPA CONSTRUCCION DE ANDADORES	N/A	N/A	98.81	6,000.00	1,326,851.00	1,326,851.00	1,326,851.00	1,311,074.88	0.02	1,311,074.90	1,311,074.88	1,311,074.90	98.81
17-046	PENITENCIARIA (AMPL)	4.00	REHABILITACION DE UNIDADES HABITACIONALES (PINTURA Y TINACOS)	N/A	N/A	99.99	4,000.00	1,837,149.00	1,837,149.00	1,837,149.00	1,836,975.30	-	1,836,975.30	1,836,975.30	1,836,975.30	99.99
17-047	PEÑON DE LOS BAÑOS	8.00	REENCARPETADO EN TU COLONIA	N/A	N/A	99.13	6,000.00	2,597,372.00	2,597,372.00	2,597,372.00	2,597,372.00	-	2,597,372.00	2,597,372.00	2,597,372.00	100.00
17-049	PINO (U HAB)	4.00	RENOVACION DE JAULA PARA AZOTEAS ED. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Y 1	N/A	N/A	99.99	4,000.00	969,291.00	969,291.00	969,291.00	969,150.90	-	969,150.90	969,150.90	969,150.90	99.99
17-050	POPULAR RASTRO	4.00	ALUMBRADO AFUERA DEL PARQUE POPULAR RASTRO	N/A	N/A	100.00	2,000.00	1,594,493.00	1,594,493.00	1,594,493.00	1,594,483.00	-	1,594,483.00	1,594,483.00	1,594,483.00	100.00
17-051	PRIMERO DE MAYO	8.00	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN LA 1 DE MAYO	N/A	N/A	99.99	4,000.00	1,213,321.00	1,213,321.00	1,213,321.00	1,213,141.92	-	1,213,141.92	1,213,141.92	1,213,141.92	99.99
17-052	PROGRESISTA	1.00	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS CHICLERA 2DA ETAPA	N/A	N/A	98.21	6,000.00	1,006,735.00	1,006,735.00	1,006,735.00	988,670.80	-	988,670.80	988,670.80	988,670.80	98.21
17-053	PUEBLA	6.00	PUEBLA SIN BACHES	N/A	N/A	99.56	6,000.00	1,743,040.00	1,743,040.00	1,743,040.00	1,743,040.00	-	1,743,040.00	1,743,040.00	1,743,040.00	100.00
17-054	REVOLUCION	2.00	CAMBIO DE TUBERIA EN REVOLUCION	N/A	N/A	100.00	6,000.00	2,074,344.00	2,074,344.00	2,074,344.00	2,074,344.00	-	2,074,344.00	2,074,344.00	2,074,344.00	100.00
17-055	ROMERO RUBIO	4.00	TAPAMOS LOS BACHES DE LA COL ROMERO RUBIO	N/A	N/A	99.28	6,000.00	2,357,912.00	2,357,912.00	2,357,912.00	2,357,912.00	-	2,357,912.00	2,357,912.00	2,357,912.00	100.00
17-056	SANTA CRUZ AVIACION	3.00	REENCARPETADO EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	98.37	6,000.00	1,126,058.00	1,126,058.00	1,126,058.00	1,126,058.00	-	1,126,058.00	1,126,058.00	1,126,058.00	100.00





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO +100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-057	SEVILLA	1.00	REENCARPETADO EN LA COL. SEVILLA, CALLE MARTILLO	N/A	N/A	99.19	6000.00	1,083,211.00	1,083,211.00	1,083,211.00	1,083,211.00	-	1,083,211.00	1,083,211.00	1,083,211.00	100.00
17-058	SIMON BOLIVAR	4.00	COLOCACION DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ CON TECNOLOGIA LED Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL EN MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.00	2000.00	1,725,333.00	1,725,333.00	1,725,333.00	1,725,301.47	-	1,725,301.47	1,725,301.47	1,725,301.47	100.00
17-059	TRES MOSQUETEROS	6.00	REENCARPETADO EN LA COLONIA TRES MOSQUETEROS	N/A	N/A	98.99	6000.00	929,491.00	929,491.00	929,491.00	929,468.70	-	929,468.70	929,468.70	929,468.70	100.00
17-060	VALENTIN GOMEZ FARIAS	5.00	REENCARPETADO EN LA GOMEZ FARIAS	N/A	N/A	99.20	6000.00	1,409,902.00	1,409,902.00	1,409,902.00	1,408,251.62	0.01	1,408,251.63	1,408,251.62	1,408,251.63	99.88
17-061	VALLE GOMEZ	1.00	MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES	N/A	N/A	99.87	4000.00	2,135,533.00	2,135,533.00	2,135,533.00	2,132,681.37	-	2,132,681.37	2,132,681.37	2,132,681.37	99.87
17-062	VENUSTIANO CARRANZA	1.00	RENOVANDO TU DRENAJE	N/A	N/A	100.00	6000.00	1,250,341.00	1,250,341.00	1,250,341.00	1,250,341.00	-	1,250,341.00	1,250,341.00	1,250,341.00	100.00
17-063	VENUSTIANO CARRANZA (AMP)	1.00	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES	N/A	N/A	99.96	4000.00	1,102,802.00	1,102,802.00	1,102,802.00	1,102,367.89	-	1,102,367.89	1,102,367.89	1,102,367.89	99.96
17-064	DUCTO - BALBUENA (CONJ H)	2.00	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V CARRANZA	N/A	N/A	99.97	4000.00	1,387,704.00	1,387,704.00	1,387,704.00	1,387,243.61	-	1,387,243.61	1,387,243.61	1,387,243.61	99.97
17-065	10 DE MAYO	3.00	SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LA COLONIA 10 DE MAYO (ALERTA SISMICA BOTON DE PANICO CIRCUITOS CERRADOS)	N/A	N/A	99.96	4000.00	1,301,196.00	1,301,196.00	1,301,196.00	1,300,731.50	-	1,300,731.50	1,300,731.50	1,300,731.50	99.96
17-066	20 DE NOVIEMBRE	1.00	COLOCACION DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ CON TECNOLOGIA LED Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO ACTUAL	N/A	N/A	100.00	2000.00	2,504,355.00	2,504,355.00	2,504,355.00	2,504,325.07	-	2,504,325.07	2,504,325.07	2,504,325.07	100.00
17-067	20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	4.00	REENCARPETADO EN LA CALLE DE ZAPATERIA	N/A	N/A	99.12	6000.00	1,039,712.00	1,039,712.00	1,039,712.00	1,039,712.00	-	1,039,712.00	1,039,712.00	1,039,712.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-068	24 DE ABRIL	3.00	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V.C	N/A	N/A	99.99	4,000.00	954,151.00	954,151.00	954,151.00	954,045.66	-	954,045.66	954,045.66	954,045.66	99.99
17-069	0 TRAMO DE 20 DE NOVIEMB	3.00	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.00	6,000.00	1,803,958.00	1,803,958.00	1,803,958.00	1,803,958.00	-	1,803,958.00	1,803,958.00	1,803,958.00	100.00
17-070	7 DE JULIO	2.00	SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ALUMBREN TODS LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	N/A	N/A	100.00	2,000.00	1,096,271.00	1,096,271.00	1,096,271.00	1,096,232.23	-	1,096,232.23	1,096,232.23	1,096,232.23	100.00
17-071	7 DE JULIO (AMPL)	2.00	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V. C. EN 7 DE JULIO AMPL	N/A	N/A	99.98	4,000.00	1,111,140.00	1,111,140.00	1,111,140.00	1,110,951.46	-	1,110,951.46	1,110,951.46	1,110,951.46	99.98
17-072	CENTRO I	4.00	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES DE LA COLONIA CENTRO I	N/A	N/A	99.96	4,000.00	2,314,460.00	2,314,460.00	2,314,460.00	2,313,572.79	-	2,313,572.79	2,313,572.79	2,313,572.79	99.96
17-073	CENTRO II	1.00	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES, INTERIOR Y EXTERIOR	N/A	N/A	99.99	4,000.00	2,003,257.00	2,003,257.00	2,003,257.00	2,003,152.28	-	2,003,152.28	2,003,152.28	2,003,152.28	99.99
17-074	IGNACIO ZARAGOZA I	4.00	CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA.	N/A	N/A	97.19	6,000.00	1,875,966.00	1,875,966.00	1,875,966.00	1,860,916.77	-	1,860,916.77	1,860,916.77	1,860,916.77	97.19
17-075	IGNACIO ZARAGOZA II	6.00	REENCARPETADO	N/A	N/A	97.69	6,000.00	1,515,832.00	1,515,832.00	1,515,832.00	1,492,461.83	-	1,492,461.83	1,492,461.83	1,492,461.83	97.69
17-076	JARDIN BALBUENA I	6.00	PODA Y SANEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO DE LA COLONIA JARDIN BALBUENA I	N/A	N/A	-	3,000.00	2,180,905.00	680,150.00	2,180,905.00	1,883,217.08	296,402.62	2,179,619.70	1,883,217.08	2,179,619.70	99.94
17-077	JARDIN BALBUENA II	4.00	LA CONTINUACION DE LOS MANTENIMIENTOS Y SUSTITUCION DE POSTES ADICIONALES DE LUZ CON TECNOLOGIA LEDS	N/A	N/A	100.00	2,000.00	1,428,109.00	1,428,109.00	1,428,109.00	1,428,103.47	-	1,428,103.47	1,428,103.47	1,428,103.47	100.00
17-078	JARDIN BALBUENA III	5.00	RENOVACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN JARDIN BALBUENA III	N/A	N/A	99.97	6,000.00	2,003,135.00	2,003,135.00	2,003,135.00	2,002,631.15	-	2,002,631.15	2,002,631.15	2,002,631.15	99.97
17-079	MOCTEZUMA 2A SECCION I	10.00	DALE VIDA A TU ÁRBOL.	N/A	N/A	-	3,000.00	2,390,848.00	2,390,848.00	2,390,848.00	2,389,311.16	751.97	2,390,063.13	2,389,311.16	2,390,063.13	99.97
17-080	MOCTEZUMA 2A SECCION II	4.00	RECUPERACIÓN DE ESPACIO.	N/A	N/A	99.53	6,000.00	2,013,492.00	2,013,492.00	2,013,492.00	2,004,085.72	0.01	2,004,085.73	2,004,085.72	2,004,085.73	99.53







PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		31PDMP Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México															
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024															
Ejercicio:		6 DE ENERO 2024															
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %				
			CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO		EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
		%	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
TOTAL URG								96,178,346.00	96,178,346.00	96,178,346.00	94,040,837.99	1,970,054.86	94,040,837.99	94,040,837.99	96,010,942.85	8,078.51	
13-001	ALTOS TEPETLICA	100%	IECM-DD25-000250/24	COMPRA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE LAMINAS DE RECICLADO (TIPO AVELOP) PARA FAMILIAS DE ALTOS TEPETLICA	N/A	N/A	6.00	936,808.67	936,808.67	936,808.67	936,808.67	-	936,808.67	936,808.67	936,808.67	100.00	
13-003	BARRIO 18	100%	IECM-DD19-000664/24	CONTINUACION ANDADOR EN CIRCUITO CUEMANCO NORTE	N/A	N/A	6.00	1,138,355.00	1,138,355.00	1,138,355.00	1,138,355.00	-	1,138,355.00	1,138,355.00	1,138,355.00	100.00	
13-004	BELEM (BARR)	100%	IECM-DD25-000132/24	REPAVAMIENTACION DE C. VIOLETA	N/A	N/A	6.00	813,791.00	813,791.00	813,791.00	813,566.30	224.70	813,566.30	813,566.30	813,791.00	100.00	
13-005	BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (FRACCO)	100%	IECM-DD19-000580/24	SAN BUENAVENTURA ILUMINA RINCÓN DEL RÍO	N/A	N/A	6.00	836,335.00	836,335.00	836,335.00	836,172.38	162.62	836,172.38	836,172.38	836,335.00	100.00	
13-006	SAN LORENZO	100%	IECM-DD19-000206/24	CAMBIO DE BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA DEL BOSQUE	N/A	N/A	6.00	769,935.00	769,935.00	769,935.00	769,935.00	-	769,935.00	769,935.00	769,935.00	100.00	
13-007	CALTONGO (BARR)	100%	IECM-DD25-000217/24	DRENAJE NUEVO PARA LA GLORIA.	N/A	N/A	6.00	1,640,432.00	1,640,432.00	1,640,432.00	1,640,431.97	0.03	1,640,431.97	1,640,431.97	1,640,432.00	100.00	
13-008	CERRO GRANDE	100%	IECM-DD25-000106/24	MURALES INNOVADORES CONTRA LA VIOLENCIA PARA CERRO GRANDE	N/A	N/A	6.00	863,120.00	863,120.00	863,120.00	863,120.00	-	863,120.00	863,120.00	863,120.00	100.00	
13-009	CRISTO REY	100%	IECM-DD25-000137/24	LUMINARIAS PARA TU SEGURIDAD: PROLONGACION MELCHOR OCAMPO INCLUYENDO CERRADAS.	N/A	N/A	6.00	858,565.00	858,565.00	858,565.00	858,468.59	96.41	858,468.59	858,468.59	858,565.00	100.00	
13-011	EL CARMEN	100%	IECM-DD25-000073/24	ALUMBRANDO SENDEROS EN LAS CALLES JORGE NEGRETTE, ZDA CDA DE AGUSTIN LARA E IXTAYOPAN	N/A	N/A	6.00	1,302,504.00	1,302,504.00	1,302,504.00	1,302,504.00	-	1,302,504.00	1,302,504.00	1,302,504.00	100.00	
13-012	EL ROSARIO (BARR)	100%	IECM-DD25-000278/24	PASEOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LA POBLACION DEL BARRIO EL ROSARIO	N/A	N/A	6.00	760,748.00	760,748.00	760,748.00	760,748.00	-	760,748.00	760,748.00	760,748.00	100.00	
13-013	GUADALUPE	100%	IECM-DD25-000053/24	AGUA PARA TODOS	N/A	N/A	6.00	970,660.00	970,660.00	970,660.00	970,660.00	-	970,660.00	970,660.00	970,660.00	100.00	
13-014	HUICHAPAN	100%	IECM-DD19-000508/24	SENDERO SEGURO HUICHAPAN 2024	N/A	N/A	6.00	736,046.00	736,046.00	736,046.00	735,810.85	-	735,810.85	735,810.85	735,810.85	99.97	
13-015	JARDINES DEL SUR	100%	IECM-DD19-000076/24	SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PARQUE CENTRAL Y CALLES PRINCIPALES	N/A	N/A	6.00	999,309.00	999,309.00	999,309.00	998,724.72	-	998,724.72	998,724.72	998,724.72	99.94	
13-016	JOYA DE VARGAS	100%	IECM-DD25-000266/24	MANTENIMIENTO DEL CARCAMO PARA MEJORAR LA COLONIA JOYA DE VARGAS 2	N/A	N/A	6.00	759,302.00	759,302.00	759,302.00	759,302.00	-	759,302.00	759,302.00	759,302.00	100.00	
13-017	LA ASUNCION (BARR)	100%	IECM-DD25-000209/24	REHABILITACION AL PRIMER PUENTE DE BODOQUEPA	N/A	N/A	6.00	1,303,553.00	1,303,553.00	1,303,553.00	1,206,791.99	90,965.22	1,206,791.99	1,206,791.99	1,297,757.21	99.56	
13-018	LA CAÑADA	100%	IECM-DD19-000421/24	ILUMINANDO LAS CERRADAS DE LA CAÑADA	N/A	N/A	6.00	675,477.00	675,477.00	675,477.00	675,477.00	-	675,477.00	675,477.00	675,477.00	100.00	
13-019	LA CEBADA	100%	IECM-DD19-000095/24	CAMBIO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y COLOCACION DE RAMPAS EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD	N/A	N/A	6.00	819,875.00	819,875.00	819,875.00	819,875.00	-	819,875.00	819,875.00	819,875.00	100.00	
13-020	LA CONCEPCION TLACAPAPA (BARR)	100%	IECM-DD25-000093/24	JUEGOS INFANTILES ATRAS DE LA CAPILLA DEL BARRIO	N/A	N/A	6.00	969,316.00	969,316.00	969,316.00	600,335.11	368,980.89	600,335.11	600,335.11	969,316.00	100.00	
13-021	LA CONCHA	100%	IECM-DD19-000630/24	CAMINO SEGURO	N/A	N/A	6.00	837,502.00	837,502.00	837,502.00	837,502.00	-	837,502.00	837,502.00	837,502.00	100.00	
13-022	LA GUADALUPITA (BARR)	100%	IECM-DD25-000221/24	SUSTITUCION DE BANQUETAS EN EL BARRIO LA GUADALUPITA	N/A	N/A	6.00	794,705.00	794,705.00	794,705.00	794,705.00	-	794,705.00	794,705.00	794,705.00	100.00	
13-023	LA NORIA TEPEPAN	100%	IECM-DD19-000130/24	SUSTITUCION DE BANQUETAS	N/A	N/A	6.00	838,634.00	838,634.00	838,634.00	838,634.00	-	838,634.00	838,634.00	838,634.00	100.00	
13-024	LA SANTISIMA (BARR)	100%	IECM-DD25-000006/24	RESTAURACION DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE PARA LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	N/A	N/A	6.00	899,207.00	899,207.00	899,207.00	899,158.56	0.01	899,158.56	899,158.56	899,158.57	99.99	
13-025	LOS CERRILLOS I	100%	IECM-DD25-000109/24	INSTALACION LUMINARIAS TIPO VELA	N/A	N/A	6.00	827,574.00	827,574.00	827,574.00	827,200.90	-	827,200.90	827,200.90	827,200.90	99.95	
13-026	LOS CERRILLOS II	100%	IECM-DD25-000231/24	MEJORAMIENTO DE FACHADAS Y PINTURA PARA NUESTRA COLONIA FEDERICO I. ROSA II	N/A	N/A	6.00	1,126,792.00	1,126,792.00	1,126,792.00	1,126,792.00	-	1,126,792.00	1,126,792.00	1,126,792.00	100.00	
13-027	LOS CERRILLOS III	100%	IECM-DD25-000211/24	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DE CERRILLOS III	N/A	N/A	6.00	1,168,067.00	1,168,067.00	1,168,067.00	850,339.16	317,727.84	850,339.16	850,339.16	1,168,067.00	100.00	
13-028	NATIVITAS	100%	IECM-DD25-000239/24	REEMPLAZO DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES POR LAMPARAS TIPO LED	N/A	N/A	6.00	834,372.00	834,372.00	834,372.00	834,372.00	-	834,372.00	834,372.00	834,372.00	100.00	
13-029	NATIVITAS (U HAB)	100%	IECM-DD25-000001/24	ADOQUIN EN ANDADORES DE LAS MANZANAS 14 Y 13 (SA ETAPA)	N/A	N/A	6.00	765,024.00	765,024.00	765,024.00	765,024.00	-	765,024.00	765,024.00	765,024.00	100.00	
13-030	NATIVITAS LA JOYA (AMPL)	100%	IECM-DD25-000009/24	CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PARA AMPLIACION NATIVITAS (2A ETAPA)	N/A	N/A	6.00	2,159,882.00	2,159,882.00	2,159,882.00	2,159,882.00	-	2,159,882.00	2,159,882.00	2,159,882.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		31PMP Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México															
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024															
Ejercicio:		6 DE ENERO 2024															
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
13-032	PASEOS DEL SUR	IECM-DD19-000369/24	REHABILITACIÓN DE ÁREA JARDINADA, UBICADA EN EL CAMELLÓN URBANO ESTACIÓN METROBUS	N/A	N/A	100%	6.00	747,961.00	747,961.00	747,961.00	747,961.00	-	747,961.00	747,961.00	747,961.00	100.00	
13-033	POTRERO DE SAN BERNARDINO	IECM-DD19-000618/24	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO CON NIVELACIÓN DE BROCALES Y REJILLAS DE LA CALLE RUBELLÓN, CLAVEL Y ROSELINA	N/A	N/A	100%	6.00	896,696.00	896,696.00	896,696.00	869,679.20	-	869,679.20	869,679.20	869,679.20	96.99	
13-034	RINCONADA DEL SUR (U HAB)	IECM-DD19-000181/24	REEMPLAZO DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA DE LOS EDIFICIOS 66, 67, 75, 76, 77, 78, 79 Y 80	N/A	N/A	100%	6.00	759,364.00	759,364.00	759,364.00	759,364.00	-	MATRIZ	759,364.00	759,364.00	100.00	
13-035	SAN ANDRÉS AHUAYUCAN (PBL0)	N/A	REENCARPETADO CARRETERA A SAN PABLO CON ASFALTO DE ESPESOR DE 7.5 CENTÍMETROS, COMENZANDO POR AVENIDA JUÁREZ (NO. 60) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO INCLUYENDO NIVELACIÓN DE REJILLAS Y BROQUETAS.	N/A	N/A	100%	6.00	1,965,304.00	1,965,304.00	1,965,304.00	1,964,272.02	-	1,964,272.02	1,964,272.02	1,964,272.02	99.95	
13-036	SAN ANTONIO (BARR)	IECM-DD19-000520/24	CAMBIO DE DRENAJE EN EL BARRIO SAN ANTONIO	N/A	N/A	100%	6.00	784,551.00	784,551.00	784,551.00	784,550.99	0.01	784,550.99	784,550.99	784,551.00	100.00	
13-037	SAN BARTOLO EL CHICO	IECM-DD19-000641/24	MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE FACHADAS CON APLANADO Y/O PINTURA DE PIEDROS INICIANDO EN RINCÓN DE LOS LURIOS Y HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE.	N/A	N/A	100%	6.00	944,017.67	944,017.67	944,017.67	944,017.67	-	944,017.67	944,017.67	944,017.67	100.00	
13-038	SAN CRISTOBAL (BARR)	IECM-DD25-000290/24	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS RIBERAS EN LOS CALLES JONES	N/A	N/A	100%	6.00	947,265.00	947,265.00	947,265.00	946,834.63	-	946,834.63	946,834.63	946,834.63	99.95	
13-039	SAN DIEGO (BARR)	IECM-DD25-000158/24	ARRREGLEMOS NUESTRAS BANQUETAS DE LA CALLE PINO	N/A	N/A	100%	6.00	789,038.00	789,038.00	789,038.00	789,037.99	0.01	789,037.99	789,037.99	789,038.00	100.00	
13-040	SAN ESTEBAN (BARR)	IECM-DD25-000085/24	RECUPEREMOS LOS LAVADEROS	N/A	N/A	100%	6.00	867,021.00	867,021.00	867,021.00	861,928.44	0.01	861,928.44	861,928.44	861,928.45	99.41	
13-041	SAN FRANCISCO CHIQUMOLÁ	IECM-DD25-000256/24	TECHO SEGURO ECOLÓGICO	N/A	N/A	100%	6.00	875,076.00	875,076.00	875,076.00	875,076.00	-	875,076.00	875,076.00	875,076.00	100.00	
13-042	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (PBL0)	N/A	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EDUCACIÓN FÍSICA Y DE SALUD	N/A	N/A	100%	6.00	1,519,820.00	1,519,820.00	1,519,820.00	1,258,014.19	249,316.62	1,258,014.19	1,258,014.19	1,307,330.81	99.18	
13-043	SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBL0)	N/A	BARDA PERIMETRAL DEL NUEVO PANTEÓN	N/A	N/A	100%	6.00	3,532,476.00	3,532,476.00	3,532,476.00	3,529,206.49	12,991.27	3,529,206.49	3,529,206.49	3,542,197.76	100.28	
13-044	LAS PERITAS	IECM-DD19-000519/24	LAMPARAS DE CERILLO EN EJIDO Y CHABACANO	N/A	N/A	100%	6.00	762,534.00	762,534.00	762,534.00	762,212.50	321.50	762,212.50	762,212.50	762,534.00	100.00	
13-045	SAN JOSE OBRERO	IECM-DD25-000180/24	EXCURSIONES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DE LA COLONIA SAN JOSE OBRERO	N/A	N/A	100%	6.00	779,671.00	779,671.00	779,671.00	779,671.00	-	779,671.00	779,671.00	779,671.00	100.00	
13-046	SAN JOSE ZACATEPEC	IECM-DD25-000013/24	PINTURA PARA FACHADAS EN SAN JOSE ZACATEPEC	N/A	N/A	100%	6.00	890,433.00	890,433.00	890,433.00	890,433.00	-	890,433.00	890,433.00	890,433.00	100.00	
13-047	SAN JUAN (BARR)	IECM-DD19-000671-24	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE DE CANAL NACIONAL, TRAMO DEL PUENTE PEATONAL HACIA EL FONDO DE LA CALLE, POR ETAPAS	N/A	N/A	100%	6.00	837,533.00	837,533.00	837,533.00	837,532.99	0.01	837,532.99	837,532.99	837,533.00	100.00	
13-048	SAN JUAN TEPEPAN	IECM-DD19-000239/24	SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN CALLES FRANCISCO VILLA Y LAZARO CÁRDENAS	N/A	N/A	100%	6.00	923,639.00	923,639.00	923,639.00	923,639.00	-	923,639.00	923,639.00	923,639.00	100.00	
13-049	SAN LORENZO (BARR)	IECM-DD25-000268/24	CONTINUEMOS CON LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL BARRIO SAN I (RFRN7)	N/A	N/A	100%	6.00	1,032,480.00	1,032,480.00	1,032,480.00	1,032,342.41	137.59	1,032,342.41	1,032,342.41	1,032,480.00	100.00	
13-050	SAN LORENZO ATEMOYÁ (PBL0)	N/A	SANANDO TU RED DE AGUA POTABLE	N/A	N/A	100%	6.00	1,521,559.00	1,521,559.00	1,521,559.00	1,283,652.38	237,429.91	1,283,652.38	1,283,652.38	1,521,082.29	99.97	
13-052	SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBL0)	N/A	SUSTITUCIÓN DE RED HIRÁULICA	N/A	N/A	100%	6.00	1,856,649.00	1,856,649.00	1,856,649.00	1,755,890.67	100,352.40	1,755,890.67	1,755,890.67	1,856,243.07	99.98	
13-053	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBL0)	N/A	ILUMINANDO A SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	N/A	N/A	100%	6.00	2,085,716.00	2,085,716.00	2,085,716.00	2,085,469.45	246.55	2,085,469.45	2,085,469.45	2,085,716.00	100.00	
13-054	SAN MARCOS (AMPL)	IECM-DD19-000377/24	AMPLIACIÓN SAN MARCOS CUIDANDO A LAS MUJERES Y ESTUDIANTES ILLUMINA MI CAMINO. SEGUNDA ETAPA	N/A	N/A	100%	6.00	2,307,022.00	2,307,022.00	2,307,022.00	2,307,022.00	-	2,307,022.00	2,307,022.00	2,307,022.00	100.00	
13-055	SAN MARCOS (BARR)	IECM-DD19-000658/24	BANQUETAS NUEVAS PARA EL BARRIO DE SAN MARCOS	N/A	N/A	100%	6.00	966,497.00	966,497.00	966,497.00	966,497.00	0.01	966,497.00	966,497.00	966,497.01	100.00	
13-056	SAN MATEO XALPA (PBL0)	N/A	UN LUGAR PARA TODOS 2DA ETAPA	N/A	N/A	100%	6.00	2,158,494.00	2,158,494.00	2,158,494.00	2,157,396.95	1,097.05	2,157,396.95	2,157,396.95	2,158,494.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		31PMP Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México															
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024															
Ejercicio:		6 DE ENERO 2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
13-057	SAN PEDRO (BARR)	IECM-DD19-000659/24	ARREGLO O REEMPLAZO DE LUMINARIAS EXISTENTES Y REHABILITACIÓN DE POSTES SIN LUZ	N/A	N/A	100%	6.00	1,090,296.00	1,090,296.00	1,090,296.00	1,090,296.00	-	1,090,296.00	1,090,296.00	1,090,296.00	100.00	
13-058	SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBL0)	N/A	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ APIS DERVICH" DEL PUEBLO DE SANTA CECILIA TEPETLAPA (2ª ETAPA)	N/A	N/A	100%	6.00	1,832,513.00	1,832,513.00	1,832,513.00	1,832,513.00	-	1,832,513.00	1,832,513.00	1,832,513.00	100.00	
13-059	SANTA CRUCITA (BARR)	IECM-DD25-00304/24	ENFLORANDO Y EMBELLECIENDO SANTA CRUCITA ANALCO	N/A	N/A	100%	6.00	978,321.67	978,321.67	978,321.67	978,321.67	-	978,321.67	978,321.67	978,321.67	100.00	
13-060	SANTA CRUZ ACALPXICA (PBL0)	N/A	RESCATEMOS LAS CANCHAS DE FUTBOL LA TABLA 2023-2024	N/A	N/A	100%	6.00	3,052,786.00	3,052,786.00	3,052,786.00	3,051,753.76	1,032.24	3,051,753.76	3,051,753.76	3,052,786.00	100.00	
13-061	SANTA CRUZ CHAVARRIETA	IECM-DD25-000062/24	VIAJES CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS NIÑOS DE CHAVARRIETA	N/A	N/A	100%	6.00	820,246.00	820,246.00	820,246.00	820,246.00	-	820,246.00	820,246.00	820,246.00	100.00	
13-062	SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBL0)	N/A	NUEVO PANTEÓN DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC	N/A	N/A	100%	6.00	1,804,129.00	1,804,129.00	1,804,129.00	1,804,129.00	-	1,804,129.00	1,804,129.00	1,804,129.00	100.00	
13-063	SANTA INES	IECM-DD25-000066/24	COSECHA DE AGUA PARA LA CALLE PRIVADA TLALITENCO	N/A	N/A	100%	6.00	710,991.00	710,991.00	710,991.00	710,991.00	-	710,991.00	710,991.00	710,991.00	100.00	
13-064	SANTA MARIA NATIVITAS (PBL0)	N/A	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA XOCHICALILI TLACAMA EN SANTA MARIA NATIVITAS	N/A	N/A	100%	6.00	2,648,619.00	2,648,619.00	2,648,619.00	2,648,619.00	-	2,648,619.00	2,648,619.00	2,648,619.00	100.00	
13-065	SANTA MARIA TEPEPAN (PBL0)	N/A	ILUMINANDO TU CAMINO ERRADICANDO LA DELINCUENCIA	N/A	N/A	100%	6.00	2,133,136.00	2,133,136.00	2,133,136.00	2,131,380.01	1,755.99	2,131,380.01	2,131,380.01	2,133,136.00	100.00	
13-066	SANTIAGO TEPALCATELALPAN (PBL0)	N/A	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS (ANADADORES) EN SANTIAGO TEPALCATELALPAN	N/A	N/A	100%	6.00	2,223,166.00	2,223,166.00	2,223,166.00	2,222,816.81	0.26	2,222,816.81	2,222,816.81	2,223,167.07	99.98	
13-067	SANTIAGO TULYEHUALCO (PBL0)	N/A	TRANSFORMANDO NUESTRO TEATRO AL AIRE LIBRE	N/A	N/A	100%	6.00	3,056,258.00	3,056,258.00	3,056,258.00	3,054,202.64	2,055.36	3,054,202.64	3,054,202.64	3,056,258.00	100.00	
13-068	TECACALANCO	IECM-DD25-000236/24	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	N/A	N/A	100%	6.00	889,976.00	889,976.00	889,976.00	889,976.00	-	889,976.00	889,976.00	889,976.00	100.00	
13-069	TEPEPAN (AMPL)	IECM-DD19-000443/24	REPARACIÓN DE BANQUETAS	N/A	N/A	100%	6.00	1,188,735.00	1,188,735.00	1,188,735.00	1,188,734.99	0.01	1,188,734.99	1,188,734.99	1,188,735.00	100.00	
13-070	TESMC (RDICIAL)	IECM-DD25-000102/24	CAMBIO DE DRENAJE SANITARIO POR FUGAS DE AGUA RESIDUAL PARA CALLE VIA EMBARCADERO	N/A	N/A	100%	6.00	709,768.00	709,768.00	709,768.00	709,768.00	-	709,768.00	709,768.00	709,768.00	100.00	
13-071	TIERRA NUEVA	IECM-DD19-000536/24	APROVECHAMIENTO DEL AGUA PARA REGRESAR SUS CARACTERÍSTICAS NATURALES, MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE	N/A	N/A	100%	6.00	732,429.00	732,429.00	732,429.00	732,429.00	-	732,429.00	732,429.00	732,429.00	100.00	
13-072	TLAXOPAN	IECM-DD25-000204/24	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	N/A	N/A	100%	6.00	1,106,115.00	1,106,115.00	1,106,115.00	1,106,115.00	-	1,106,115.00	1,106,115.00	1,106,115.00	100.00	
13-073	XALTOCAN (BARR)	IECM-DD25-000083/24	REPAVIMENTACION DE C. VIOLETA, C. TRAJINERAS Y C. PENSAMIENTO	N/A	N/A	100%	6.00	1,843,732.00	1,843,732.00	1,843,732.00	1,843,200.76	531.24	1,843,200.76	1,843,200.76	1,843,732.00	100.00	
13-074	XICALHUACAN	IECM-DD25-000277/24	ARREGLO CON GRANSON DE LAS CALLES ZACAPA GUADALUPE, HERENCIA, LA CRUZ, XICALHUACAN Y PROL. DEL PUENTE, DE LA COLONIA XICALHUACAN.	N/A	N/A	100%	6.00	1,144,302.00	1,144,302.00	1,144,302.00	1,136,801.21	7,500.79	1,136,801.21	1,136,801.21	1,144,302.00	100.00	
13-075	SAN LORENZO LA CEBADA I	IECM-DD19-000557/24	DATE VIDA	N/A	N/A	100%	6.00	1,666,610.00	1,666,610.00	1,666,610.00	1,475,695.82	182,254.83	1,475,695.82	1,475,695.82	1,657,950.65	99.48	
13-076	SAN LORENZO LA CEBADA II	IECM-DD19-000531/24	LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL	N/A	N/A	100%	6.00	1,165,897.00	1,165,897.00	1,165,897.00	1,165,897.00	-	1,165,897.00	1,165,897.00	1,165,897.00	100.00	
13-077	AZTLÁN (U HAB)	IECM-DD19-000280/24	PALAPA DE HERRERÍA TECHADA CON MEJORAMIENTO DE ESPACIO VERDE	N/A	N/A	100%	6.00	970,646.67	970,646.67	970,646.67	970,646.67	-	970,646.67	970,646.67	970,646.67	100.00	
13-078	CANAL 11 (U HAB)	IECM-DD25-000151/24	CALENTADORES SOLARES 3RA ETAPA PARA LA UNIDAD HABITACIONAL CANAL ONCE ( CONTINUIDAD DE PROYECTO 2022)	N/A	N/A	100%	6.00	945,700.67	945,700.67	945,700.67	945,700.67	-	945,700.67	945,700.67	945,700.67	100.00	
13-079	LORETO PEÑA POBRE (U HAB)	IECM-DD19-000132/24	CONSTRUCCION DE CISTERNA ALTERNATIVA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	N/A	N/A	100%	6.00	718,159.00	718,159.00	718,159.00	718,159.00	-	718,159.00	718,159.00	718,159.00	100.00	
13-080	INFONAVIT PROLONGACION DIVISION DEL NORTE (U HAB)	IECM-DD19-000135/24	CONTINUIDAD DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EDIFICIOS L-M	N/A	N/A	100%	6.00	726,295.00	726,295.00	726,295.00	726,295.00	-	726,295.00	726,295.00	726,295.00	100.00	





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		31PDMP Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México															
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024															
Ejercicio:		6 DE ENERO 2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
13-081	LA NORIA	IECM-DD19-000122/24	PINTEMOS LA UNIDAD LA ENRAMADA	N/A	N/A	100%	6.00	752,103.00	752,103.00	752,103.00	752,103.00	-	752,103.00	752,103.00	752,103.00	100.00	
13-082	NUEVA TENOCHTITLAN (U HAB)	IECM-DD25-000220/24	MEJORAMOS NUESTRA UNIDAD Y NUESTRO ENTORNO ADOQUIN PARA NUESTRAS CALLES	N/A	N/A	100%	6.00	914,115.67	914,115.67	914,115.67	914,115.67	-	914,115.67	914,115.67	914,115.67	100.00	
13-083	VILLA XOCHIMILCO (U HAB)	IECM-DD19-000411/24	REMODELACIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES DE LA UNIDAD	N/A	N/A	100%	6.00	734,803.00	734,803.00	734,803.00	734,803.00	-	734,803.00	734,803.00	734,803.00	100.00	
13-084	BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (U HAB)	IECM-DD19-000550/24	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA UBICADA EN EDIFICIO 29	N/A	N/A	100%	6.00	710,327.00	710,327.00	710,327.00	201,317.16	994,873.48	201,317.16	201,317.16	596,190.64	83.93	
13-085	LA NORIA TEPEPAN (U HAB)	IECM-DD19-000397/24	LEVANTAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN EL ESTACIONAMIENTO DE VISITAS DE LA UNIDAD ACUEDUCTO DE XOCHIMILCO	N/A	N/A	100%	6.00	751,463.00	751,463.00	751,463.00	751,463.00	-	751,463.00	751,463.00	751,463.00	100.00	

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
DISTRITO ALCALDÍA BENITO JUÁREZ																
ENERO-DICIEMBRE DE 2024																
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL																
PROYECTO																
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %			
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
TOTAL URG																
14-001	ACACIAS	3	ÁRBOLES SANOS CUIDA SEGURA (2024)			3000	1,489,097.00	1,489,097.00	1,489,097.00	1,489,097.00	14,176,816.89	87,548,057.67	87,548,057.67	87,548,057.67	101,728,274.66	6,897.24
14-002	ACTIPAN	4	MONTEPERMIO GENERAL DEL ATRO DE LA IGLESIA DE SANTO TOMAS DE AQUINO			6000	1,298,802.00	1,298,802.00	1,298,802.00	1,298,811.86	0.01	1,298,611.86	1,298,611.86	1,298,611.86	1,298,611.86	99.76
14-004	ALBERT	8	COMPRA E INSTALACIÓN DE TIMOS EN LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			4000	1,265,788.00	1,265,788.00	1,265,788.00	1,265,788.00	12,489.32	1,253,298.68	1,253,298.68	1,253,298.68	1,265,788.00	100.00
14-005	AMERICAS UNIDAS-DEL LAC	6	EL SOL, NUESTRO ALIADO: PANELES SOLARES			4000	1,475,115.00	1,475,115.00	1,475,115.00	1,450,456.23	24,658.77	1,450,456.23	1,450,456.23	1,450,456.23	1,475,115.00	100.00
14-006	NAPOLES (AMPL)	1	TORRES DE SEGURIDAD			5000	590,604.66	590,604.66	590,604.66	-	-	590,604.66	-	590,604.66	100.00	
14-006	NAPOLES (AMPL)	1	TORRES DE SEGURIDAD			3000	961,475.22	961,475.22	961,475.22	-	-	961,475.22	-	961,475.22	100.00	
14-006	NAPOLES (AMPL)	1	TORRES DE SEGURIDAD			2000	170,673.12	170,673.12	170,673.12	-	-	170,673.12	-	170,673.12	100.00	
14-007	ATENOR SALAS	9	SENDERO SEGURO E ILUMINADO EN ATENOR SALAS (4)			6000	1,124,539.00	1,124,539.00	1,124,539.00	1,010,154.82	110,551.18	1,010,154.82	1,010,154.82	1,120,766.00	99.66	
14-008	CENTRO URBANO PRESIDEN	6	ESTRUCTURAS SIN HUMEDAD, EDIFICIO SEGURO			6000	1,049,023.00	1,049,023.00	1,049,023.00	1,042,938.50	-	1,042,938.50	1,042,938.50	1,042,938.50	99.42	
14-009	CIUDAD DE LOS DEPORTES	6	REMEDIANDO LA CARPETA ASFÁLTICA DE NUESTRA COLONIA			6000	1,377,288.00	1,377,288.00	1,377,288.00	1,376,627.19	-	1,376,627.19	1,376,627.19	1,376,627.19	99.94	
14-010	CREDITO CONSTRUCTOR	1	POZOS DE ABSORCIÓN DE LLUVIA PARA REHABILITAR MANTOS ACUÍFEROS DEL SUBSUELO			6000	1,066,875.00	1,066,875.00	1,066,875.00	1,066,446.19	0.01	1,066,446.19	1,066,446.19	1,066,446.20	98.11	
14-013	ERMATA	5	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE FERNANDO ANAYA MONROY			6000	1,067,674.00	1,067,674.00	1,067,674.00	1,066,875.99	-	1,066,875.99	1,066,875.99	1,066,875.99	99.93	
14-014	EXTREMADURA INSURGENT	1	FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y LA COHESIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL BUEN CONVIVIR, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y HABILITACIÓN DEL PATIO LATERAL, PARROQUIA			6000	1,178,271.00	1,178,271.00	1,178,271.00	1,156,211.07	19,690.02	1,156,211.07	1,156,211.07	1,179,001.29	99.80	
14-015	GENERAL PEDRO MARIA AN	1	SANEAMIENTO DEL ARBOLADO POR MUERDADO Y OTRAS PLAGAS, EN COLONIA GENERAL PEDRO MARIA ANAYA.			3000	1,832,800.00	1,832,800.00	1,832,800.00	1,814,866.56	17,933.44	1,814,866.56	1,814,866.56	1,832,800.00	100.00	
14-016	INDEPENDENCIA	3	ILUMINANDO NUESTRA COLONIA ETAPA 2 (CONTINUACIÓN DE 2023)			6000	1,909,852.00	1,909,852.00	1,909,852.00	1,908,329.33	-	1,908,329.33	1,908,329.33	1,909,852.00	99.92	
14-017	INSURGENTES MIXCOAC	1	REHABILITANDO NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO			6000	1,522,470.00	1,522,470.00	1,522,470.00	1,521,392.32	-	1,521,392.32	1,521,392.32	1,521,392.32	99.93	
14-018	INSURGENTES SAN BORJA	5	REFORESTACIÓN, SANEAMIENTO Y PODA DE ÁRBOLES			3000	1,017,716.00	1,017,716.00	1,017,716.00	1,013,340.24	4,375.76	1,013,340.24	1,013,340.24	1,017,716.00	100.00	
14-019	IZTACOHUATL	4	ALUMBRANDO A LA COLONIA IZTACOHUATL			4000	1,187,588.00	1,187,588.00	1,187,588.00	1,184,057.88	3,530.12	1,184,057.88	1,184,057.88	1,187,588.00	100.00	
14-020	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNG	4	BÓCAS DE TORMENTA (POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUA LLUVIAL)			6000	1,067,698.00	1,067,698.00	1,067,698.00	1,067,701.24	-	1,067,701.24	1,067,701.24	1,067,698.00	99.96	
14-021	LETIMAN VALLE	1	CAMINO SEGURO			6000	1,967,587.00	1,967,587.00	1,967,587.00	1,966,050.04	0.01	1,966,050.04	1,966,050.04	1,966,050.04	99.92	
14-022	MARIA DEL CARMEN	3	SENDERO ILUMINADO Y SEGURO			6000	1,216,623.00	1,216,623.00	1,216,623.00	1,216,494.34	-	1,216,494.34	1,216,494.34	1,216,623.00	100.00	
14-023	MERCED GÓMEZ	4	REPARACIÓN DE BANQUETAS CON CORTE DE RAÍZ DE ÁRBOLES			6000	1,102,062.00	1,102,062.00	1,102,062.00	1,101,877.67	0.02	1,101,877.67	1,101,877.67	1,101,877.67	99.98	
14-024	MIGUEL ALEMÁN	5	POZOS DE RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES A NIVEL DE CALLE PARA RECARGA DE MANTOS FREÁTICOS			6000	1,154,358.00	1,154,358.00	1,154,358.00	1,132,192.02	0.01	1,132,192.02	1,132,192.02	1,154,358.00	98.08	
14-025	MIRAVALLE	5	ILUMINEMOS MIRAVALLE			4000	1,112,858.00	1,112,858.00	1,112,858.00	1,111,032.28	1,825.72	1,111,032.28	1,111,032.28	1,112,858.00	100.00	
14-026	MIXCOAC	1	LIMPIEZA DE MUERDADO Y REFORESTACIÓN DE ÁRBOLES EN TODA LA COLONIA			6000	1,458,699.00	1,458,699.00	1,458,699.00	1,457,546.61	1,152.39	1,457,546.61	1,457,546.61	1,458,699.00	100.00	
14-027	MODERNA	2	SENDERO SEGURO EN LA CALLE DE MIGUEL ÁNGEL			6000	1,896,370.00	1,896,370.00	1,896,370.00	1,894,140.51	-	1,894,140.51	1,894,140.51	1,896,370.00	99.88	
14-028	NAPOLES	3	MANTENIENDO LAS CALLES DE NUESTRA COLONIA SIN BACHES			6000	2,483,078.00	2,483,078.00	2,483,078.00	2,481,434.50	0.02	2,481,434.50	2,481,434.50	2,481,434.52	99.93	
14-030	NATIVITAS	2	ZDA. PARTE LUZ PARA NATIVITAS			6000	2,040,978.00	2,040,978.00	2,040,978.00	2,037,344.40	-	2,037,344.40	2,037,344.40	2,040,978.00	99.82	
14-031	NIÑOS HEROS DE CHAPUL	2	NIÑOS HEROS VIGILADO E ILUMINADO			6000	1,514,784.80	1,514,784.80	1,514,784.80	1,513,131.26	-	1,513,131.26	1,513,131.26	1,514,784.80	99.89	
14-031	NIÑOS HEROS DE CHAPUL	2	NIÑOS HEROS VIGILADO E ILUMINADO			6000	378,696.20	378,696.20	378,696.20	-	278,696.20	-	278,696.20	378,696.20	100.00	
14-032	NOCHE BUENA	1	DESTOONAR Y RESIGNIFICAR LOS ÁRBOLES MUERTOS DE LA COLONIA NOCHE BUENA.			3000	1,165,280.00	1,165,280.00	1,165,280.00	1,161,753.13	3,526.87	1,161,753.13	1,161,753.13	1,165,280.00	100.00	
14-033	NONDALCO	2	PINTURA DE FACHADAS PARA LA COL. NONDALCO			6000	1,807,359.00	1,807,359.00	1,807,359.00	1,807,352.64	6.36	1,807,352.64	1,807,352.64	1,807,359.00	100.00	
14-034	DOCHO DE AGOSTO	1	ILUMINADO DOCHO DE AGOSTO			6000	1,179,166.00	1,179,166.00	1,179,166.00	1,177,221.59	-	1,177,221.59	1,177,221.59	1,179,166.00	99.84	
14-035	PERIODISTA FRANCISCO DA	4	CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 2			6000	1,032,167.00	1,032,167.00	1,032,167.00	1,027,968.97	4,198.03	1,027,968.97	1,027,968.97	1,031,311.77	99.54	
14-036	PIEDRA NAVARRETE	6	REFORZANDO EL CAMELÓN DE OBRERO MUNDIAL			3000	1,651,045.00	1,651,045.00	1,651,045.00	1,598,300.38	62,744.62	1,598,300.38	1,598,300.38	1,651,045.00	100.00	
14-038	PORTALES ORIENTE	4	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO CENTRO COMUNITARIO PORTALES ORIENTE			6000	1,693,049.00	1,693,049.00	1,693,049.00	1,385,456.06	-	1,385,456.06	1,385,456.06	1,693,049.00	81.83	
14-039	POSTAL	2	CALLES SEGURAS SEGUNDA ETAPA			6000	1,335,790.00	1,335,790.00	1,335,790.00	1,333,546.10	-	1,333,546.10	1,333,546.10	1,335,790.00	99.83	
14-040	RESIDENCIAL EMPERADORE	3	ARBOLANDO NUESTRA CIUDAD, CUIDANDO LA SALUD DE NUESTROS ÁRBOLES PARA UNA CIUDAD MÁS SEGURA Y HABITABLE			3000	1,080,434.00	1,080,434.00	1,080,434.00	803,640.13	276,793.87	803,640.13	803,640.13	1,080,434.00	100.00	
14-041	SAN JOSÉ INSURGENTES	2	RESTAURACIÓN, SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL INTERIOR DEL PARQUE DE LA BOLA			6000	1,597,338.00	1,597,338.00	1,597,338.00	-	1,597,338.00	-	1,597,338.00	1,597,338.00	100.00	
14-042	SAN JUAN	3	REANCLIMATAMIENTO ASFÁLTICO DE SAN JUAN			6000	1,301,303.00	1,301,303.00	1,301,303.00	1,300,358.85	-	1,300,358.85	1,300,358.85	1,301,303.00	99.93	
14-043	SAN PEDRO DE LOS PINOS	2	MÁS ILUMINADO MÁS SEGURO CON ILUMINARIAS TIPO CERILLO			6000	2,376,400.00	2,376,400.00	2,376,400.00	2,370,475.43	-	2,370,475.43	2,370,475.43	2,376,400.00	99.75	
14-044	SAN SIMÓN TICUMAC	5	CALLES ALUMBRADAS EN SAN SIMÓN TICUMAC			6000	2,433,918.00	2,433,918.00	2,433,918.00	2,433,193.22	-	2,433,193.22	2,433,193.22	2,433,918.00	99.97	
14-045	STA CRUZ ATOTAC	5	ENCUPLAME MP PUEBLO			6000	2,238,095.00	2,238,095.00	2,238,095.00	2,234,301.88	-	2,234,301.88	2,234,301.88	2,238,095.00	99.83	
14-046	TILACOCSIMICATL DEL VAL	4	AGUA PARA LA COLONIA CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2023.			6000	1,675,556.00	1,675,556.00	1,675,556.00	1,673,607.84	0.01	1,673,607.84	1,673,607.84	1,675,556.00	99.88	
14-047	VERTIZ NAVARRETE	8	ASFALTO PARA VERTIZ NAVARRETE			6000	1,630,753.00	1,630,753.00	1,630,753.00	1,629,735.72	-	1,629,735.72	1,629,735.72	1,630,753.00	99.94	
14-048	VILLA DE CORTÉS	4	ILUMINANDO VILLA DE CORTÉS			4000	1,168,472.00	1,168,472.00	1,168,472.00	1,168,409.54	1,062.46	1,168,409.54	1,168,409.54	1,168,472.00	100.00	
14-049	XOCO	1	CONTINUAR LA MITIGACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE PORFIDO EN EL PERÍMETRO DE LAS CALLES QUE OCUPA EL TEMPLO DE SAN SEBASTIAN MARTIN EN XOCO			6000	1,627,212.00	1,627,212.00	1,627,212.00	1,626,119.76	-	1,626,119.76	1,626,119.76	1,627,212.00	99.93	
14-050	ZACAHUATCO	5	COLORANDO TU COLONIA ETAPA II			4000	1,161,273.00	1,161,273.00	1,161,273.00	1,161,203.73	69.27	1,161,203.73	1,161,203.73	1,161,273.00	100.00	
14-051	ALAMOS I	3	SENDERO SEGURO ILUMINADO ALAMOS I			6000	2,052,728.00	2,052,728.00	2,052,728.00	2,051,903.60	-	2,051,903.60	2,051,903.60	2,052,728.00	99.92	
14-052	ALAMOS II	6	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL			5000	1,542,354.96	1,542,354.96	1,542,354.96	1,458,777.04	-	1,458,777.04	1,458,777.04	1,542,354.96	94.58	
14-052	ALAMOS II	3	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL			3000	343,817.04	343,817.04	343,817.04	343,817.04	-	343,817.04	343,817.04	343,817.04	100.00	
14-053	DEL VALLE I	8	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA POTABLE FASE 5 EN MORENA, ENTRE MIER Y PESADO Y ADOLFO PRIETO.			6000	1,938,448									



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-020	CIUDAD JARDIN	17	LUMINARIAS EN LAS CALLES DE: XOTEPINGO #101, CERRADA DE XOTEPINGO, JACARANDAS ENTRE XOTEPINGO Y PARQUE JACARANDAS, PARQUE JACARANDAS Y CLAVELLINAS 2DA ETAPA DE MANTENIMIENTO			6000	676,143.00	676,143.00	676,143.00	676,143.00	-	676,143.00	676,143.00		676,143.00	100.00
03-021	CIUDAD UNIVERSITARIA	18	ESTRUCTURAL Y GENERAL PARA EL MULTIFAMILIAR PARA MAESTROS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			4000	825,217.00	825,217.00	825,217.00	39,896.34	785,320.66	825,217.00	39,896.34		825,217.00	100.00
03-022	COPILO EL ALTO	19	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON CONSTRUCCION DE UN NUEVO MODULO PARA CONSULTORIO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			6000	723,719.00	723,719.00	723,719.00	723,719.00	-	723,719.00	723,719.00		723,719.00	100.00
03-023	COPILO EL BAJO	20	REPARACION DE BANQUETAS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			6000	570,267.00	570,267.00	570,267.00	570,267.00	-	570,267.00	570,267.00		570,267.00	100.00
03-024	COPILO UNIVERSIDAD I	21	MANTENIMIENTO DE VIGAS T Y REENCARPETAMIENTO DE LAS MISMAS, EN ESTACIONAMIENTO ELEVADO COPILCO 300 HASTA DONDE ALCANCE			4000	566,785.00	566,785.00	566,785.00	268,569.57	298,215.43	566,785.00	268,569.57		566,785.00	100.00
03-025	COUNTRY CLUB	22	HABILITAR ANDADORES ALREDEDOR DE LOS CAMELLONES DE ATLETAS, CICLISTAS, CORREDORES Y NADADORES, PARA EVITAR SE USEN COMO ESTACIONAMIENTO.			6000	678,460.00	678,460.00	678,460.00	558,669.00	119,791.00	678,460.00	558,669.00		678,460.00	100.00
03-026	CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	23	IMPERMEABILIZACION DEL SISTEMA DE BOMBAS, LAVADO INTERIOR DE LAS CISTERNAS BAJA Y TORRE ELEVADA, PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR			4000	574,642.00	574,642.00	574,642.00	574,634.50	7.50	574,642.00	574,634.50		574,642.00	100.00
03-027	CTM IX CULHUACAN ZONA 29-30 (U HAB)	24	CONTINUACION REPARACION DEL TABLERO ELECTRICO DEL SISTEMA DE LAS BOMBAS QUE ABASTECE A LA CTM IX			4000	693,960.00	693,960.00	693,960.00	693,960.00	-	693,960.00	693,960.00		693,960.00	100.00
03-028	CTM IX A CULHUACAN (U HAB)	25	LUMINARIAS DE LED CON BRAZO Y CAMARAS CONTINUIDAD DE			4000	637,652.00	637,652.00	637,652.00	637,651.97	0.03	637,652.00	637,651.97		637,652.00	100.00
03-029	CTM V CULHUACAN (U HAB)	26	MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y ÁREAS COMUNES			4000	1,328,206.00	1,328,206.00	1,328,206.00	1,328,206.00	-	1,328,206.00	1,328,206.00		1,328,206.00	100.00
03-030	CTM VI CULHUACAN (U HAB)	27	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA, TABLEROS, Y RED DE ABASTECIMIENTO			4000	1,543,172.00	1,543,172.00	1,543,172.00	162,891.86	1,380,280.14	1,543,172.00	162,891.86		1,543,172.00	100.00
03-031	CTM VII CULHUACAN (U HAB)	28	CONTINUACION ARREGLO DE TUBERIAS PRINCIPALES DEL AGUA CONTINUANDO MANUELA SAENZ Y CATALINA BUENDIA			4000	1,105,500.00	1,105,500.00	1,105,500.00	-	1,105,500.00	1,105,500.00	-		1,105,500.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-032	CTM VII A CULHUACAN (U HAB)	29	CONTINUAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE BANQUETAS DE LA CTM CULHUACAN VII-A			57.57	4000	515,587.00	515,587.00	515,587.00	296,848.20	218,738.80	515,587.00	296,848.20	515,587.00	100.00
03-033	CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	30	CAMBIO DE RAMALES DE AGUA POTABLE CAMBIO DE REDES HIDRAULICAS EN LA ZONA DOS Y TRES DE LA UNIDAD CTM CULHUACAN SECCION X CAMBIANDO TUBOS DE DRENAJE POR QUIEBRA Y DESNIVEL EN LA CALLE DE ATRIO DE SAN FRANCISCO Y PROLONGACION ATRIO DE SAN FRANCISCO Y CALLEJON 2.2DA ETAPA			-	4000	922,510.00	922,510.00	922,510.00	-	922,510.00	922,510.00	-	922,510.00	100.00
03-034	CTM X CULHUACAN (U HAB)	31	SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS CASAS DE LA UT. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			64.73	4000	805,208.00	805,208.00	805,208.00	521,207.14	284,000.86	805,208.00	521,207.14	805,208.00	100.00
03-035	CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	32	SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS CASAS DE LA UT. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ALC/DGGAJ/DPC/0514/2024	RECREACION Y REFORESTACION EN EL CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	100.00	6000	870,614.00	870,614.00	870,614.00	870,613.83	0.17	870,614.00	870,613.83	870,614.00	100.00
03-036	DE LA CANDELARIA (PBLO)	33	SUSTITUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON TRATAMIENTO DE RAIZ DE ARBOLES. PREVIO DIAGNOSTICO DE TODA LA UT. 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PP	ALC/DGGAJ/DPC/0514/2024	SUSTITUCION DE RAMALES DE LAS CALLES OLIVO, MONSERRAT, TEPEXPAN, GLORIA Y CERRITO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	56.83	6000	1,059,793.00	1,059,793.00	1,059,793.00	602,275.98	457,517.02	1,059,793.00	602,275.98	1,059,793.00	100.00
03-037	DEL CARMEN	34	3A ETAPA RESTAURACION DEL INTERIOR DE LA CAPILLA DEL NIÑO JESUS, PISOS INTERIORES, EL ALTAR, MUROS DE LAS COLUMNAS DE CARGA DEL INTERIO DE LA MISMA, H			100.00	6000	1,493,574.00	1,493,574.00	1,493,574.00	1,493,574.00	-	1,493,574.00	1,493,574.00	1,493,574.00	100.00
03-038	DEL NIÑO JESUS (BARR)	35	SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS CASAS DE LA UT. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			100.00	6000	684,562.00	684,562.00	684,562.00	684,562.00	-	684,562.00	684,562.00	684,562.00	100.00
03-039	EDUCACION	36	SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS CASAS DE LA UT. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			100.00	4000	1,005,454.00	1,005,454.00	1,005,454.00	1,005,454.00	-	1,005,454.00	1,005,454.00	1,005,454.00	100.00
03-040	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN I	37	COLONIA EDUCACION CONTINUIDAD SUSTITUCION DE LA CARPETA ASFALTICA CALENTADORES PARA TODOS TERCERA ETAPA SUMINISTRO E INSTALACION HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			135.88	6000	514,953.00	514,953.00	514,953.00	699,698.00	42,607.66	742,305.66	699,698.00	742,305.66	144.15
03-041	EL CARACOL	38	2DA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CON ALARMA Y FOCO SENSOR DE MOVIMIENTO EN LA UT. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	ALC/DGGAJ/DPC/0457/2024		100.00	4000	699,698.00	699,698.00	699,698.00	699,698.00	-	699,698.00	699,698.00	699,698.00	100.00
03-042	EL CENTINELA	39	CENTINELA ILUMINADA POR NUESTRA SEGURIDAD * ARREGLO DE CASETAS DE VIGILANCIA * REPARACION DE ESCALERAS * IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B CONTINUIDAD DEL CAMBIO			100.00	6000	585,952.00	585,952.00	585,952.00	585,951.05	0.95	585,952.00	585,951.05	585,952.00	100.00
03-043	EL MIRADOR	40	DE ADOQUIN DEL PARQUE CLUB DOG, SISTEMA DE RIEGO Y GYM LIBRE PARA EL RELOJ RESCATE DEL ENTORNO Y NATURALEZA DEL PONIENTE DEL JARDIN DE LAS ROSAS (ATRAS DE LA IGLESIA), 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			100.00	4000	703,483.00	703,483.00	703,483.00	703,481.64	1.36	703,483.00	703,481.64	703,483.00	100.00
03-044	EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)	41	DE ADOQUIN DEL PARQUE CLUB DOG, SISTEMA DE RIEGO Y GYM LIBRE PARA EL RELOJ RESCATE DEL ENTORNO Y NATURALEZA DEL PONIENTE DEL JARDIN DE LAS ROSAS (ATRAS DE LA IGLESIA), 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			100.00	4000	537,043.00	537,043.00	537,043.00	537,043.00	-	537,043.00	537,043.00	537,043.00	100.00
03-045	EL RELOJ	42	SENDERO ILUMINADO Y PROTEGIDO LADO B			76.96	6000	677,908.00	677,908.00	677,908.00	521,704.00	156,204.00	677,908.00	521,704.00	677,908.00	100.00
03-046	EL ROSEDAL I	43	SENDERO ILUMINADO Y PROTEGIDO LADO B			98.63	6000	663,434.00	663,434.00	663,434.00	654,323.65	9,110.35	663,434.00	654,323.65	663,434.00	100.00
03-047	EL VERGEL DE COYOACAN (INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)	44	SENDERO ILUMINADO Y PROTEGIDO LADO B			100.00	4000	483,294.00	483,294.00	483,294.00	483,293.99	0.10	483,294.00	483,293.99	483,294.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-048	EMILIANO ZAPATA	45	CONTINUIDAD AL PROYECTO 2023. ARREGLO INTEGRAL DE ARBOLES Y BANQUETAS (DESENAIZAMIENTO, REFORESTACION, REACONDICIONAMIENTO DE BANQUETAS)			79.55	6000	530,968.00	530,968.00	530,968.00	422,406.81	108,561.19	530,968.00	422,406.81	530,968.00	100.00
03-049	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	46	RECUPERAR EL MODULO DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA			78.56	4000	922,571.00	922,571.00	922,571.00	724,802.39	197,768.61	922,571.00	724,802.39	922,571.00	100.00
03-050	ESPARTACO	47	ASFALTO Y BACHEO			100.00	6000	764,954.00	764,954.00	764,954.00	764,953.21	0.79	764,954.00	764,953.21	764,954.00	100.00
03-051	EX HACIENDA COAPA	48	CONTINUIDAD ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS			100.00	6000	750,452.00	750,452.00	750,452.00	750,452.00	-	750,452.00	750,452.00	750,452.00	100.00
03-052	HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)	49	ACABEMOS CON LAS INUNDACIONES GRAVES II			100.00	6000	702,525.00	702,525.00	702,525.00	702,525.00	-	702,525.00	702,525.00	702,525.00	100.00
03-053	HERMOSILLO	50	HERMOSILLO ILUMINA TU ENTRADA CON LAMPARAS LED SOLAR			99.99	4000	589,272.00	589,272.00	589,272.00	589,222.81	49.19	589,272.00	589,222.81	589,272.00	100.00
03-054	IMAN	51	REHABILITACION DEL AREA DE JUEGOS: SUSTITUCION DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y LUMINARIAS Y CONSTRUCCION DE RANPA VEHICULAR.			6.35	6000	495,070.00	495,070.00	495,070.00	31,425.10	126,698.00	158,123.10	31,425.10	158,123.10	31.94
03-055	IMAN 580 (U HAB)	52	RED HIDRAULICA, CAMBIO DE VALVULAS EN IMAN 580 (CONTINUACION)			13.21	4000	601,139.00	601,139.00	601,139.00	79,391.94	521,747.06	601,139.00	79,391.94	601,139.00	100.00
03-056	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U HAB)	53	CONTINUIDAD A REHABILITACION DE CELDAS DE CIMENTACION O SOTANOS EN EDIFICIOS			57.46	4000	504,613.00	504,613.00	504,613.00	289,963.41	214,649.59	504,613.00	289,963.41	504,613.00	100.00
03-057	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U HAB)	54	LOSETAS PARA LOS EDIFICIOS FALTANTES Y ARREGLO DE LOS ANDADARES PARA UNA MEJOR CIRCULACION PEATONAL			100.00	4000	558,558.00	558,558.00	558,558.00	558,550.14	7.86	558,558.00	558,550.14	558,558.00	100.00
03-058	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U HAB)	55	CONTINUIDAD ESPACIO RECREATIVO PARA NIÑOS			100.00	4000	636,620.00	636,620.00	636,620.00	636,620.00	-	636,620.00	636,620.00	636,620.00	100.00
03-059	INSURGENTES CUICUILCO	56	CAMBIO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GEYSER NORTE, GEYSER SUR, AVENIDA CREPUSCULO, CALLE SELVA			100.00	6000	797,282.00	797,282.00	797,282.00	797,282.00	-	797,282.00	797,282.00	797,282.00	100.00
03-060	INTEGRACION LATINOAMERICANA (U HAB)	57	2DA ETAPA DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION INTERNA Y EXTERNA DE CISTERNA.			89.68	4000	683,407.00	683,407.00	683,407.00	612,860.90	70,546.10	683,407.00	612,860.90	683,407.00	100.00
03-061	JARDINES DE COYOACAN (FRACC)	58	CONTINUIDAD REENCARPETAMIENTO O REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA Y REPARACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMELLONES			93.44	6000	581,305.00	581,305.00	581,305.00	543,147.14	38,157.86	581,305.00	543,147.14	581,305.00	100.00
03-062	JARDINES DEL PEDREGAL	59	3RA ETAPA SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE (ACTUALMENTE DE ASBESTO) POR PVC DE LA CALLE PRADERAS DE DEL TRAMO QUE COMPONE C. LAGUNA A C. ESTERO.			100.00	6000	768,785.00	768,785.00	768,785.00	768,785.00	-	768,785.00	768,785.00	768,785.00	100.00
03-064	LA CANTERA (U HAB)	60	REPARACION DE TECHOS DE ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS EN SUS TRES NIVELES. 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			94.23	4000	517,321.00	517,321.00	517,321.00	487,486.00	29,835.00	517,321.00	487,486.00	517,321.00	100.00
03-065	LA CONCEPCION (BARR)	61	GUARNICIONES Y REMODELACION DE BANQUETAS, SUSTITUCION Y/O LIMPIEZA DE LOS REGISTROS, ASI COMO DE COLADERAS. 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPU			100.18	6000	571,480.00	571,480.00	571,480.00	572,523.00	1,043.00	573,566.00	572,523.00	573,566.00	100.37



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										%
03-085	PARQUE SAN ANDRÉS	81	2DA ETAPA, SUSTITUCION DE COLADERAS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. CAMARAS DE VIGILANCIA EN			6000	864,129.00	864,129.00	864,129.00	864,128.88	0.12	864,129.00	864,128.88	864,129.00	100.00	
03-087	PEDREGAL DE LA ZORRA	82	PUNTOS ESTRATEGICOS CONECTADAS AL C2			5000	543,077.00	543,077.00	543,077.00	543,077.00	-	543,077.00	543,077.00	543,077.00	100.00	
03-088	PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)	83	2DA ETAPA DE SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES. INICIANDO POR LLANURA A LA ALTURA DE BARRANCA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUEST			6000	612,124.00	612,124.00	612,124.00	612,124.00	-	612,124.00	612,124.00	612,124.00	100.00	
03-089	PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC)	84	SUSTITUCION DEL VEHICULO DE RIEGO DE LA UNIDAD TERRITORIAL A GASOLINA, POR UNO ELECTRICO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO SEGUNDA FASE.			4000	723,356.00	723,356.00	723,356.00	723,356.00	-	723,356.00	723,356.00	723,356.00	100.00	
03-091	PEDREGAL DEL MAUREL	85	SUSTITUCION DE TUBERIA GALVANIZADA DE AGUA POTABLE DESDE LOS TINACOS A LOS MEDIDORES DE CADA CONDOMINIO.			4000	560,620.00	560,620.00	560,620.00	-	560,620.00	560,620.00	-	560,620.00	100.00	
03-092	PETROLERA TAXQUEÑA	86	SENDEROS LUMINOSOS			6000	585,986.00	585,986.00	585,986.00	585,985.94	0.06	585,986.00	585,985.94	585,986.00	100.00	
03-093	PILOTO CULHUACAN (U HAB)	87	NO MAS COLADERAS ROTAS, CAMINEMOS SEGUROS EN LA UNIDAD			4000	726,626.00	726,626.00	726,626.00	200,554.94	526,071.06	726,626.00	200,554.94	726,626.00	100.00	
03-094	PRADO CHURUBUSCO	88	3RA ETAPA DE CAMBIO Y/O REPARACION DEL DRENAJE DE OSA MENOR, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			6000	1,169,028.00	1,169,028.00	1,169,028.00	1,169,028.00	-	1,169,028.00	1,169,028.00	1,169,028.00	100.00	
03-095	PRADOS DE COYOACAN 1	89	RED HIDRAULICA-PRADOS DE COYOACAN			6000	572,523.00	572,523.00	572,523.00	572,523.00	-	572,523.00	572,523.00	572,523.00	100.00	
03-096	PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION	90	INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN TODAS LAS CALLES Y AREAS VERDES DE LA COLONIA, DE ACUERDO AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.			6000	674,044.00	674,044.00	674,044.00	674,044.00	-	674,044.00	674,044.00	674,044.00	100.00	
03-097	RANCHO EL ROSARIO	91	MEJORAS Y DESARROLLO DEL PARQUE BAMBU FASE I Y II			6000	504,201.00	504,201.00	504,201.00	279,856.58	224,344.42	504,201.00	279,856.58	504,201.00	100.00	
03-098	ROMERO DE TERREROS	92	2DA ETAPA COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CON ALARMA Y FOCO SENSOR DE MOVIMIENTO, PARA TODA LA UT, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			4000	701,760.00	701,760.00	701,760.00	701,760.00	-	701,760.00	701,760.00	701,760.00	100.00	
03-099	ROMERO DE TERREROS (FRACC)	93	ACCESO SEGURO ALA COLONIA ROMERO DE TERREROS FRACC (2)			3000	680,578.00	680,578.00	680,578.00	680,578.00	-	680,578.00	680,578.00	680,578.00	100.00	
03-100	SAN DIEGO CHURUBUSCO	94	SISTEMA DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			4000	589,353.00	589,353.00	589,353.00	183,449.43	405,903.57	589,353.00	183,449.43	589,353.00	100.00	
03-101	SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLQ)	95	CALENTADORES SOLARES PARA SAN FRANCISCO CULHUACAN	ALC/DGGAJ/DPC/0390/2024	POR UN PUEBLO CON MAS IDENTIDAD	6000	2,018,314.00	2,018,314.00	2,018,314.00	2,018,313.60	0.40	2,018,314.00	2,018,313.60	2,018,314.00	100.00	
03-102	AMPLIACION SAN FRANCISCO CULHUACAN (EJ)	96	ADIOS INUNDACION			6000	753,251.00	753,251.00	753,251.00	753,251.00	-	753,251.00	753,251.00	753,251.00	100.00	
03-103	SAN LUCAS (BARR)	97	2DA ETAPA DE COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS URBANAS INTELIGENTES, EN UBICACIONES ESPECIFICAS EN TODA LA UT, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			6000	733,431.00	733,431.00	733,431.00	733,431.00	-	733,431.00	733,431.00	733,431.00	100.00	
03-104	SAN MATEO (BARR)	98	RECARPETADO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE MI BARRIO, 2A ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			6000	654,912.00	654,912.00	654,912.00	654,911.94	0.06	654,912.00	654,911.94	654,912.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-105	SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)	99	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE SAN PABLO TEPETLAPA			4000	874,880.00	874,880.00	874,880.00	838,092.37	36,787.63	874,880.00	838,092.37	874,880.00	100.00	
03-106	SANTA CATARINA (BARR)	100	2A ETAPA. INSTALACION DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C2. EN LOS POSTES UBICADOS EN PROGRESO, SALVADOR NOVO, TLAPACALCO, RETAMA, ETC.			5000	802,410.00	802,410.00	802,410.00	802,410.00	-	802,410.00	802,410.00	802,410.00	100.00	
03-107	SANTA CECILIA I	101	REMODELACION DEL PARQUE			6000	577,837.00	577,837.00	577,837.00	577,837.00	-	577,837.00	577,837.00	577,837.00	100.00	
03-108	SANTA MARTHA DEL SUR	102	CONTINUIDAD DE REHABILITACION DE DRENAJE, PASILLO Y TAPAS DEL PROYECTO 2023			6000	630,425.00	630,425.00	630,425.00	630,425.00	-	630,425.00	630,425.00	630,425.00	100.00	
03-109	PUEBLO SANTA URSULA COAPA	103	TERCERA ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES I	ALC/DGGA/J/DPC/0390/2024	CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED Y CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA UNA COLONIA SEGURA	4000	1,483,155.00	1,483,155.00	1,483,155.00	1,483,155.00	-	1,483,155.00	1,483,155.00	1,483,155.00	100.00	
03-110	SANTA URSULA COYOACAN	104	COLOCACION DE ADOQUIN CONTINUACION (TERCERA PARTE)			6000	501,474.00	501,474.00	501,474.00	-	501,474.00	501,474.00	-	501,474.00	100.00	
03-112	STUNAM CULHUACAN (U HAB)	105	RENOVACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA Y CARCAMO			4000	631,178.00	631,178.00	631,178.00	-	631,178.00	631,178.00	-	631,178.00	100.00	
03-113	VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA	106	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE 2" Y 3" ETAPAS			6000	1,081,206.00	1,081,206.00	1,081,206.00	1,081,206.00	-	1,081,206.00	1,081,206.00	1,081,206.00	100.00	
03-114	VILLA COYOACAN	107	REHABILITACION DE BANQUETAS EXISTENTES EN LA CALLE DE ESPIRITU SANTO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. 5TA ETAPA DEL PROYECTO			6000	689,858.00	689,858.00	689,858.00	689,857.90	0.10	689,858.00	689,857.90	689,858.00	100.00	
03-115	VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCION (U HAB)	108	DE CAMBIO DE TUBERIA HIDRAULICA INTERNA DE CEMENTO-ASBESTO POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.			4000	716,956.00	716,956.00	716,956.00	716,956.00	-	716,956.00	716,956.00	716,956.00	100.00	
03-116	VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCION (U HAB)	109	3RA ETAPA DE SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y VÁLVULAS DE 2 HASTA 6 PULGADAS EN LA SEGUNDA SECCION (CONTINUIDAD).			4000	554,439.00	554,439.00	554,439.00	554,439.00	-	554,439.00	554,439.00	554,439.00	100.00	
03-117	VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCION (U HAB)	110	4TA ETAPA SUSTITUCION DE VÁLVULAS DE 2, NIPLES Y EXTREMIDADES CON JUNTAS YUCOL DE 4 Y SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 6, 4 Y 2 PULGADAS			4000	592,761.00	592,761.00	592,761.00	592,761.00	-	592,761.00	592,761.00	592,761.00	100.00	
03-118	VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCION (U HAB)	111	SEXTA ETAPA DE SUSTITUCION DE TUBERIA HIDRAULICA POR LA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON LA SUSTITUCION DE LOS TUBOS VERTICALES O NIPLES 2 PULG RINCÓNADA POETAS.			4000	556,060.00	556,060.00	556,060.00	556,060.00	-	556,060.00	556,060.00	556,060.00	100.00	
03-119	VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCION (U HAB)	112	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			4000	603,898.00	603,898.00	603,898.00	603,898.00	-	603,898.00	603,898.00	603,898.00	100.00	
03-120	VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCION (U HAB)	113	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS LA PLATA Y BRAVO, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE 2023.			4000	475,641.00	475,641.00	475,641.00	458,204.02	17,436.98	475,641.00	458,204.02	475,641.00	100.00	

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-121	VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCION (U HAB)	114	CONTINUAR SUSTITUCION DE TUBERIA DE ASBESTO POR LA DE POLIETILENO EN PRECOLOMBINA, LAGOS Y COLONIAL, ASIGNANDO 1/3 DE LOS PRESUPUESTOS A C/RINCONADA CONTINUIDAD SUSTITUCION			100.00	4000	537,710.00	537,710.00	537,710.00	537,709.99	0.01	537,710.00	537,709.99		100.00
03-122	VILLA QUIETUD (FRACC)	115	DE DRENAJE 5 ZDA ETAPA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA 4 CONTENEDORES DE BASURA, PLANCHA DE CONCRETO PARA INGRESO DE CAMION DE BASURA, (CONTENEDORES, AGUA Y LUZ)			100.00	6000	712,344.00	712,344.00	712,344.00	712,342.62	1.38	712,344.00	712,342.62	537,710.00	100.00
03-123	VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	116	DE DRENAJE 5 ZDA ETAPA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA 4 CONTENEDORES DE BASURA, PLANCHA DE CONCRETO PARA INGRESO DE CAMION DE BASURA, (CONTENEDORES, AGUA Y LUZ)			100.00	4000	521,704.00	521,704.00	521,704.00	521,704.00	-	521,704.00	521,704.00	521,704.00	100.00
03-124	VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	117	SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR LUMINARIAS LED Y/O SOLARES (2A ETAPA)			100.00	4000	523,470.00	523,470.00	523,470.00	523,470.00	-	523,470.00	523,470.00	523,470.00	100.00
03-125	XOTEPINGO	118	PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LAS VECINAS DE XOTEPINGO, 3RA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES I			99.78	4000	559,493.00	559,493.00	559,493.00	558,279.00	1,214.00	559,493.00	558,279.00	559,493.00	100.00
03-126	ADOLFO RUIZ CORTINES I	119	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES I	ALC/DGGAJ/DPC/0738/24	SENDERO SEGURO I LUMINA TU PARQUE RUIZ CORTINES I	64.12	6000	1,057,569.00	1,057,569.00	1,057,569.00	678,141.14	379,427.86	1,057,569.00	678,141.14	1,057,569.00	100.00
03-127	ADOLFO RUIZ CORTINES II	120	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS	ALC/DGGAJ/DPC/0457/20	INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CONECTADAS A LAS EXISTENTES	100.00	4000	1,161,584.00	1,161,584.00	1,161,584.00	1,161,584.00	-	1,161,584.00	1,161,584.00	1,161,584.00	100.00
03-128	AJUSCO I	121	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS	ALC/DGGAJ/DPC/0514/20	SEGUNDO SENDERO SEGURO EN AJUSCO I PARA EL BIENESTAR DE LA GENTE 2024	100.00	6000	2,351,100.00	2,351,100.00	2,351,100.00	2,351,099.90	0.10	2,351,100.00	2,351,099.90	2,351,100.00	100.00
03-129	AJUSCO II	122	DE AJUSCO I CONTINUIDAD 4TA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA UT AJUSCO II, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			100.00	4000	1,780,487.00	1,780,487.00	1,780,487.00	1,780,487.00	-	1,780,487.00	1,780,487.00	1,780,487.00	100.00
03-130	AJUSCO III	123	CALENTADORES SOLARES PARA VECINOS DE AJUSCO 3, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO (CONTINUIDAD)			98.27	4000	1,469,176.00	1,469,176.00	1,469,176.00	1,443,757.20	25,418.80	1,469,176.00	1,443,757.20	1,469,176.00	100.00
03-131	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NORTE (U HAB)	124	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE SUSTITUCION DE VALVULAS DE CONTROL DE LA RED HIDRAULICA	ALC/DGGAJ/DPC/0390/20	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL SECTOR NORTE (CASA DEL TRABAJADOR)	100.00	4000	665,141.00	665,141.00	665,141.00	665,141.00	-	665,141.00	665,141.00	665,141.00	100.00
03-132	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE (U HAB)	125	CAMBIO DE PUERTAS DE ELEVADORES DE LAS TORRES MEJORAMIENTO URBANO CON CAMBIO DE LUMINARIAS LED Y NOMENCLATURAS EN LAS CALLES DE PASEOS TAXQUEÑA I			98.80	4000	799,265.00	799,265.00	799,265.00	789,634.04	9,630.96	799,265.00	789,634.04	799,265.00	100.00
03-133	PASEOS DE TAXQUEÑA I	126	MEJORAMIENTO URBANO CON CAMBIO DE LUMINARIAS LED Y NOMENCLATURAS EN LAS CALLES DE PASEOS TAXQUEÑA I			100.00	6000	904,065.00	904,065.00	904,065.00	904,064.63	0.37	904,065.00	904,064.63	904,065.00	100.00
03-134	PASEOS DE TAXQUEÑA II	127	COLOCACION DE TAPAS DE COLADERAS EN CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS Y CAMBIO DE NOMENCLATURA EN CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS			98.86	6000	983,990.00	983,990.00	983,990.00	972,767.88	11,222.12	983,990.00	972,767.88	983,990.00	100.00
03-135	PEDREGAL DE SANTA URSULA I	128	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL DE SANTA URSULA II	ALC/DGGAJ/DPC/0390/20	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	100.00	4000	1,470,296.00	1,470,296.00	1,470,296.00	1,470,296.00	-	1,470,296.00	1,470,296.00	1,470,296.00	100.00
03-136	PEDREGAL DE SANTA URSULA II	129	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL DE SANTA URSULA II			98.43	4000	1,567,513.00	1,567,513.00	1,567,513.00	1,542,838.58	24,674.42	1,567,513.00	1,542,838.58	1,567,513.00	100.00
03-137	PEDREGAL DE SANTA URSULA III	130	3A ETAPA. PODA, CLAREO, TRATAMIENTO DE RAIZ, RETIRO DE ARBOLES SECOS Y REPARACION DE BANQUETAS			100.00	3000	1,526,953.00	1,526,953.00	1,526,953.00	1,526,941.48	11.52	1,526,953.00	1,526,941.48	1,526,953.00	100.00
03-138	PEDREGAL DE SANTA URSULA IV	131	3RA ETAPA. SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS CON KIT INCLUIDO.			98.82	4000	1,518,262.00	1,518,262.00	1,518,262.00	1,500,375.13	17,886.87	1,518,262.00	1,500,375.13	1,518,262.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN															
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024															
Ejercicio:																	
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
03-139	PEDREGAL DE STO DOMINGO I	132	CALENTADORES SOLARES PARA SANTO DOMINGO I, APOYANDO AL MEDIO AMBIENTE Y LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS CONTINUIDAD, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			98.23	4000	1,296,829.00	1,296,829.00	1,296,829.00	1,273,903.42	22,925.58	1,296,829.00	1,273,903.42		1,296,829.00	100.00
03-140	PEDREGAL DE STO DOMINGO II	133	TINACOS PARA SANTO DOMINGO 2 QUE NO FALTE EL AGUA 2DA. ETAPA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			99.93	4000	1,515,681.00	1,515,681.00	1,515,681.00	1,514,578.82	1,102.18	1,515,681.00	1,514,578.82		1,515,681.00	100.00
03-141	PEDREGAL DE STO DOMINGO III	134	PROTEGIDO CON CAMARAS OPERADAS POR EL C2 DE LA ALCALDIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			100.00	5000	1,448,179.00	1,448,179.00	1,448,179.00	1,448,179.00	-	1,448,179.00	1,448,179.00		1,448,179.00	100.00
03-142	PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	135	APOYANDO A LA ECONOMIA FAMILIAR CON CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE SANTO DOMINGO IV, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			100.00	3000	1,786,102.00	1,786,102.00	1,786,102.00	1,786,101.88	0.12	1,786,102.00	1,786,101.88		1,786,102.00	100.00
03-143	PEDREGAL DE STO DOMINGO V	136	PRIMERA ETAPA DE ENTREGA DE CISTERNAS CON INSTALACION LUMINARIAS POSTE LED	ALC/DGGAJ/DPC/0525/2024	SANT8. TAMBIEN ES CULTURA	96.07	4000	1,629,599.00	1,629,599.00	1,629,599.00	1,565,478.00	64,121.00	1,629,599.00	1,565,478.00		1,629,599.00	100.00
03-144	PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	137	3RA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA SANTO DOMINGO VII	ALC/DGGAJ/DPC/0457/2024	UNA CANITA AL AIRE	100.00	6000	2,026,772.00	2,026,772.00	2,026,772.00	2,026,771.89	0.11	2,026,772.00	2,026,771.89		2,026,772.00	100.00
03-145	PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	138	2DA ETAPA DE BALIZAMIENTO DEL PROYECTO PARTICIPATIVO PARA LOS VECINOS DE SANTO DOMINGO VIII, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			98.73	4000	1,806,382.00	1,806,382.00	1,806,382.00	1,783,464.78	22,917.22	1,806,382.00	1,783,464.78		1,806,382.00	100.00
03-146	PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	139	ILUMINANDO MIS PASOS EN SANTO DOMINGO IX			75.69	6000	1,186,689.00	1,186,689.00	1,186,689.00	898,187.24	288,501.76	1,186,689.00	898,187.24		1,186,689.00	100.00
03-147	PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	140	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE VALVULAS DE LA RED HIDRAULICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR ORIENTE			-	4000	1,258,679.00	1,258,679.00	1,258,679.00	-	1,258,679.00	1,258,679.00	-		1,258,679.00	100.00
03-148	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE (U HAB)	141	SEGUNDA ETAPA DE IMPERMEABILIZACION DE UNIDADES HABITACIONALES. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	ALC/DGGAJ/DPC/0390/2024	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL SECTOR ORIENTE (CASA DEL TRABAJADOR)	59.73	4000	830,910.00	830,910.00	830,910.00	496,271.62	334,638.38	830,910.00	496,271.62		830,910.00	100.00
03-149	EL ROSEDAL II	142	COLOCACION DE PISO CERAMICO PARA LA AZOTEA DE LOS TRES EDIFICIOS DE LA UT			100.00	4000	614,662.00	614,662.00	614,662.00	614,660.81	1.19	614,662.00	614,660.81		614,662.00	100.00
03-150	EX EJIDO DE CHURUBUSCO	143	CAMBIO Y NIVELACION DEL CEMENTO EN EL PISO DEL ANDADOR LUIS MARTINEZ DEL CAMPO POR ECOCRETO PERMEABLE			4.12	4000	465,430.00	465,430.00	465,430.00	19,167.14	313,777.06	332,944.20	19,167.14		332,944.20	71.53
03-151	MONTE DE PIEDAD I	144	CONTINUIDAD DEL PROYECTO CAMINA SEGURO (REPARACION DE BANQUETAS CON RAMPAS DE ACCESIBILIDAD)			98.76	6000	585,583.00	585,583.00	585,583.00	578,293.95	7,289.05	585,583.00	578,293.95		585,583.00	100.00
03-152	PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCION	145	NIVELAR LAS AZOTEA E IMPERMEABILIZARLAS EN LOS 10 EDIFICIOS DE LA UNIDAD.			96.00	6000	712,539.00	712,539.00	712,539.00	684,037.63	28,501.37	712,539.00	684,037.63		712,539.00	100.00
03-153	TAXQUEÑA	146	APLICACION DE BARNIS EN BARRA DE AZOTEA EN PARTE EXTERNA Y MANTENIMIENTO DE CELOCIAS DE ALUMINIO			-	4000	528,446.00	528,446.00	528,446.00	-	528,446.00	528,446.00	-		528,446.00	100.00
03-154	ACASULCO UNIVERSIDAD	147	2DA FASE, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CENTRO URBANO 3ERA ETAPA			100.00	4000	464,398.00	464,398.00	464,398.00	464,398.00	-	464,398.00	464,398.00		464,398.00	100.00
03-155	CENTRO URBANO (U HAB)	148				-	4000	481,521.00	481,521.00	481,521.00	-	481,521.00	481,521.00	-		481,521.00	100.00

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
03-156	CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U HAB)	149	CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2023 CTM IX ZONA 32-33 CON AGUA RENOVACION DE RED HIDRAULICA ENTORNO VIGILANTE. SE PRETENDE SEAN INSTALADAS AL MENOS 35 CÁMARAS IP DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA UTILIZANDO LA TECNOLOGIA 4K CON TODO EL PP REPAVIMENTACION DE LAS CALLES E. SAN ANDRES TOTOLTEPEC, E. COPILCO Y EXTREMO ORIENTE DE F. HEROES DE PADIERNA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (AGUAS NEGRAS) EN TODA LA UT. 2DA ETAPA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. SEGURIDA VECINAL ETAPA II			84.13	4000	758,110.00	758,110.00	758,110.00	637,774.69	120,335.31	758,110.00	637,774.69	758,110.00	100.00
03-157	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN II	150	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE USO COMUN (DE UN AREA RECREATIVA) CALENTADORES SOLARES			100.00	4000	558,669.00	558,669.00	558,669.00	558,669.00	-	558,669.00	558,669.00	558,669.00	100.00
03-158	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN III	151	ACCESOS DIGITALES INTERVENCION INTEGRAL DE AREAS VERDES DE LA UNIDAD TERRITORIAL COPILCO UNIVERSIDAD II			93.61	6000	552,965.00	552,965.00	552,965.00	517,633.54	35,331.46	552,965.00	517,633.54	552,965.00	100.00
03-159	ROMERO DE TERREROS (COND)	152	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE USO COMUN (DE UN AREA RECREATIVA) CALENTADORES SOLARES			59.38	4000	488,347.00	488,347.00	488,347.00	289,963.41	-	289,963.41	289,963.41	289,963.41	59.38
03-160	CAFETALES III (RDCIAL)	153	VIDEO VIGILANCIA Y ACCESOS DIGITALES INTERVENCION INTEGRAL DE AREAS VERDES DE LA UNIDAD TERRITORIAL COPILCO UNIVERSIDAD II			100.00	4000	475,625.00	475,625.00	475,625.00	475,625.00	-	475,625.00	475,625.00	475,625.00	100.00
03-161	COPILCO UNIVERSIDAD II	154	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE USO COMUN (DE UN AREA RECREATIVA) CALENTADORES SOLARES			-	6000	676,411.00	676,411.00	676,411.00	-	676,411.00	-	676,411.00	-	100.00
03-162	CTM VIII B CULHUACAN ZONA 25-26 (U HAB)	155	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE USO COMUN (DE UN AREA RECREATIVA) CALENTADORES SOLARES			90.35	4000	724,386.00	724,386.00	724,386.00	654,492.95	69,893.05	724,386.00	654,492.95	724,386.00	100.00
03-163	EL CARACOL BAJO	156	CON INSTALACION 2DA ETAPA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA UH COPILCO UNIVERSIDAD EQUIPO DE BOMBEO 3. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ALC/DGGAJ/DPC/0514/2024	SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE COMENZANDO DE BUTACARIS Y PERIFERICO. 2DA ETAPA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	54.48	6000	481,567.00	481,567.00	481,567.00	262,341.55	-	262,341.55	262,341.55	262,341.55	54.48
03-164	FOVSSSTE UNIVERSIDAD	157	REPARACION DE GRIETAS EN EXPLANADAS DE LA UNIDAD			57.01	4000	629,216.00	629,216.00	629,216.00	-	-	358,688.39	358,688.39	358,688.39	57.01
03-165	INVI PRESIDENTES EJIDALES (U HAB)	158	INVI PARA EJERCICIO 2023 Y 2024. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. 2DA ETAPA DE REPARACION DE TUBERIA Y DRENAJE SANITARIO, DERIVADO DE LA RUPTURA POR HUNDIMIENTO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			100.00	4000	481,704.00	481,704.00	481,704.00	481,704.00	-	481,704.00	481,704.00	481,704.00	100.00
03-166	LIBERTAD 100	159	NIVELACION Y ARREGLO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS ZONAS MAS DAÑADAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL. AREA PARA MASCOTAS EN EL PARQUE DE CASTOR			91.70	4000	485,712.00	485,712.00	485,712.00	445,406.92	40,305.08	485,712.00	445,406.92	485,712.00	100.00
03-167	MONTE DE PIEDAD II	160	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES. PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE PROYECTO DE RESTAURACION Y RENOVACION DE RED HIDRAULICA			88.89	6000	493,033.00	493,033.00	493,033.00	438,277.30	54,755.70	493,033.00	438,277.30	493,033.00	100.00
03-168	PRADOS DE COYOACAN 2	161	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES. PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE PROYECTO DE RESTAURACION Y RENOVACION DE RED HIDRAULICA			-	6000	499,428.00	499,428.00	499,428.00	-	499,428.00	499,428.00	-	499,428.00	100.00
03-169	SANTA CECILIA II	162	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES. PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE PROYECTO DE RESTAURACION Y RENOVACION DE RED HIDRAULICA			100.00	3000	515,582.00	515,582.00	515,582.00	515,581.15	0.85	515,582.00	515,581.15	515,582.00	100.00
03-170	VILLAS DE COYOACAN (CONDOMINIO)	163	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES. PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE PROYECTO DE RESTAURACION Y RENOVACION DE RED HIDRAULICA			100.00	6000	460,961.00	460,961.00	460,961.00	460,961.00	-	460,961.00	460,961.00	460,961.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
TOTAL URG							265,864,104.00	265,864,104.00	265,864,104.00	246,743,239.18	19,120,864.82	246,143,254.18	246,143,254.18	265,864,104.00	29,500.00	
07-025	CASA BLANCA		TRANSFORMANDO AREA INFANTIL CASA BLANCA POR NUESTROS NIÑOS 2024			100.0%	6000	748,198.00	748,198.00	748,198.00	748,198.00	-	748,198.00	748,198.00	748,198.00	100.00
07-026	CE CUALLI OHTLI (U HAB)		CONTINUIDAD DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BANDA PERIMETRAL (P) (2024)			100.0%	4000	566,607.00	566,607.00	566,607.00	566,607.00	-	566,607.00	566,607.00	566,607.00	100.00
07-029	CHINAMPAS DE SANTA M TOMATLAN		CONTINUIDAD DE LUMINARIAS EN LA COL CHINAMPAS DE SANTA MARIA TOMATLAN			100.0%	6000	583,553.00	583,553.00	583,553.00	583,553.00	-	583,553.00	583,553.00	583,553.00	100.00
07-030	CITLALLI		REHABILITACION DEL MODULO DEPORTIVO Y RECREATIVO SALVADOR ALLENDE			100.0%	6000	1,373,754.00	1,373,754.00	1,373,754.00	1,373,754.00	-	1,373,754.00	1,373,754.00	1,373,754.00	100.00
07-031	COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)		CÁMARAS EN COLONIAL IZTAPALAPA			100.0%	4000	704,027.00	704,027.00	704,027.00	704,027.00	-	704,027.00	704,027.00	704,027.00	100.00
07-032	CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)		REHABILITACION DE ANDADOR L-M-N			100.0%	4000	636,564.00	636,564.00	636,564.00	636,564.00	-	636,564.00	636,564.00	636,564.00	100.00
07-035	CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)		IMPERMEABILIZANDO TU UNIDAD HID FRIO 471			100.0%	4000	663,356.00	663,356.00	663,356.00	663,356.00	-	663,356.00	663,356.00	663,356.00	100.00
07-036	CUITLAHUAC (U HAB)		CÁMARAS			100.0%	4000	589,280.00	589,280.00	589,280.00	589,280.00	-	589,280.00	589,280.00	589,280.00	100.00
07-037	CULHUACAN (PBL0)		ESTRENANDO DRENAJE EN CALLE MORELOS			100.0%	6000	860,464.00	860,464.00	860,464.00	860,464.00	-	860,464.00	860,464.00	860,464.00	100.00
07-038	DEGOLLADO		TUBERÍA PARA ALIMENTACION DE CISTERNAS Y REGISTROS ENCHULANDO CALLE			100.0%	4000	753,182.00	753,182.00	753,182.00	753,182.00	-	753,182.00	753,182.00	753,182.00	100.00
07-039	DEGOLLADO CHICO		LIRIO ACTUACION FISICA INCLUYENTE: GIMNASIO PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD			100.0%	6000	731,701.00	731,701.00	731,701.00	731,701.00	-	731,701.00	731,701.00	731,701.00	100.00
07-041	DR ALFONSO ORTIZ TIRADO		CORREDOR VIZCAINAS-PARTIF FRIERA CÁMARAS PARA AGUA PRIETA			100.0%	4000	847,500.00	847,500.00	847,500.00	847,500.00	-	847,500.00	847,500.00	847,500.00	100.00
07-042	EJERCITO DE AGUA PRIETA		RECUPERACION DE CUBOS DE ESCALERAS (CONTINUACION)			100.0%	4000	1,011,428.00	1,011,428.00	1,011,428.00	1,011,428.00	-	1,011,428.00	1,011,428.00	1,011,428.00	100.00
07-044	EJTO CONSTITUCIONALISTA		MANTENIMIENTO A DRENAJES DE LA UNIDAD HABITACIONAL			100.0%	4000	1,232,427.00	1,232,427.00	1,232,427.00	1,232,427.00	-	1,232,427.00	1,232,427.00	1,232,427.00	100.00
07-045	EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)		RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			100.0%	4000	552,162.00	552,162.00	552,162.00	552,162.00	-	552,162.00	552,162.00	552,162.00	100.00
07-046	EJTO CONSTITUCIONALISTA SUPERMANZANA I (U HAB)		RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA QUE NO TE FALTE EL AGUA			100.0%	4000	1,013,135.00	1,013,135.00	1,013,135.00	1,013,135.00	-	1,013,135.00	1,013,135.00	1,013,135.00	100.00
07-047	EJTO CONSTITUCIONALISTA SMZ II (U HAB)		ANDADORES ILUMINADOS EN SM III			100.0%	4000	819,628.00	819,628.00	819,628.00	819,628.00	-	819,628.00	819,628.00	819,628.00	100.00
07-048	EJTO CONSTITUCIONALISTA SUPERMANZANA III (U HAB)		RESCATEMOS NUESTRO DEPORTIVO			100.0%	4000	760,725.00	760,725.00	760,725.00	760,725.00	-	760,725.00	760,725.00	760,725.00	100.00
07-049	EJTO DE OTE II (U HAB)		RECONSTRUYENDO EL EDEN			100.0%	4000	925,704.00	925,704.00	925,704.00	925,704.00	-	925,704.00	925,704.00	925,704.00	100.00
07-050	EL EDEN		CONTINUIDAD DE LA IMPERMEABILIZACION DE LA UNIDAD			100.0%	6000	607,989.00	607,989.00	607,989.00	607,989.00	-	607,989.00	607,989.00	607,989.00	100.00
07-051	EL MANTO		HABITACIONAL BERENJENA 8			100.0%	4000	1,111,074.00	1,111,074.00	1,111,074.00	1,111,074.00	-	1,111,074.00	1,111,074.00	1,111,074.00	100.00
07-052	EL MANTO_ PLAN DE IGUALA		REENCARPETADO ASFALTICO CONTINUIDAD REPARACION DE CISTERNA BAJA			100.0%	6000	670,038.00	670,038.00	670,038.00	670,038.00	-	670,038.00	670,038.00	670,038.00	100.00
07-053	EL MIRADOR		ILUMINANDO AL MOLINO			100.0%	6000	780,509.00	780,509.00	780,509.00	780,509.00	-	780,509.00	780,509.00	780,509.00	100.00
07-054	EL MOLINO		MI COLONIA ILUMINADA			100.0%	6000	983,202.00	983,202.00	983,202.00	983,202.00	-	983,202.00	983,202.00	983,202.00	100.00
07-055	EL MOLINO_		MOVILIDAD EN BANQUETAS DEL PRADO			100.0%	6000	597,394.00	597,394.00	597,394.00	597,394.00	-	597,394.00	597,394.00	597,394.00	100.00
07-056	EL PRADO		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL BIENESTAR DE LA COLONIA EL RETOÑO			100.0%	4000	632,177.00	632,177.00	632,177.00	632,177.00	-	632,177.00	632,177.00	632,177.00	100.00
07-057	EL RETOÑO					100.0%	4000	997,953.00	997,953.00	997,953.00	997,953.00	-	997,953.00	997,953.00	997,953.00	100.00





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA													
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024													
Ejercicio:		2024													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACION	NOMBRE	%									
TOTAL URG							265,864,104.00	265,864,104.00	265,864,104.00	246,743,239.18	19,120,864.82	246,143,254.18	246,143,254.18	265,864,104.00	29,500.00
07-085	GRANJAS ESTRELLA III		PORTON AUTOMATIZADO PARA FASE 1, 2 Y 3			100.0%	4000	584,363.00	584,363.00	584,363.00	584,363.00	-	584,363.00	584,363.00	100.00
07-086	GRANJAS SAN ANTONIO		ALUMBRANDO GRANJAS SAN ANTONIO CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024			100.0%	6000	773,616.00	773,616.00	773,616.00	773,616.00	-	773,616.00	773,616.00	100.00
07-087	GUADALUPE (BARR)		CONTINUACION DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN GUADALUPE			100.0%	6000	674,405.00	674,405.00	674,405.00	674,405.00	-	674,405.00	674,405.00	100.00
07-088	GUADALUPE DEL MORAL		GUADALUPE DEL MORAL LAMAS DEPORTIVA			100.0%	6000	1,080,795.00	1,080,795.00	1,080,795.00	1,080,795.00	-	1,080,795.00	1,080,795.00	100.00
07-089	GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)		CISTERNA EN SECCION B			100.0%	4000	578,565.00	578,565.00	578,565.00	578,565.00	-	578,565.00	578,565.00	100.00
07-090	GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)		CONTINUACION DE LA RECONSTRUCCION DE LAS BASES DE TIACOS EMBELLECIENDO			100.0%	4000	561,591.00	561,591.00	561,591.00	561,591.00	-	561,591.00	561,591.00	100.00
07-091	HEROES DE CHURUBUSCO		NUESTROS PARQUES			100.0%	6000	794,222.00	794,222.00	794,222.00	794,222.00	-	794,222.00	794,222.00	100.00
07-092	HUASIPUNGO (U HAB)		CONTINUACION DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS			100.0%	4000	543,099.00	543,099.00	543,099.00	543,099.00	-	543,099.00	543,099.00	100.00
07-093	HUITZICO- LA POBLANITA		ENCHULA TU CUERPO CON FUERZA Y SALUD BARRAS HUITZICO			100.0%	6000	649,124.00	649,124.00	649,124.00	649,124.00	-	649,124.00	649,124.00	100.00
07-094	IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)		RENOVACION DE AREAS COMUNES			100.0%	4000	564,584.00	564,584.00	564,584.00	564,584.00	-	564,584.00	564,584.00	100.00
07-095	INSURGENTES		CONTROL DE GRIETAS EN LA COLONIA			100.0%	6000	816,825.00	816,825.00	816,825.00	816,825.00	-	816,825.00	816,825.00	100.00
07-096	IXTLAHUACAN		INSURGENTES UNIDOS SOMOS PARTE DEL PROYECTO POR UN IXTLAHUACAN SEGURO E ILUMINADO			100.0%	6000	1,719,250.00	1,719,250.00	1,719,250.00	1,719,250.00	-	1,719,250.00	1,719,250.00	100.00
07-097	JACARANDAS		CÁMARAS PARA JACARANDAS			100.0%	4000	930,275.00	930,275.00	930,275.00	930,275.00	-	930,275.00	930,275.00	100.00
07-098	JARDINES DE CHURUBUSCO		BANQUETAS JACHU 2024			100.0%	6000	590,250.00	590,250.00	590,250.00	590,250.00	-	590,250.00	590,250.00	100.00
07-099	JARDINES DE SAN LORENZO		CAMBIANDO EL DRENAJE DE MI COLONIA			100.0%	6000	964,029.00	964,029.00	964,029.00	964,029.00	-	964,029.00	964,029.00	100.00
07-101	JOSE MAMORELOS Y PAVON (U HAB)		CAMBIO DE PISO			100.0%	4000	651,064.00	651,064.00	651,064.00	651,064.00	-	651,064.00	651,064.00	100.00
07-103	JUSTO SIERRA		RECUPEREMOS LOS JUEGOS			100.0%	6000	568,631.00	568,631.00	568,631.00	568,631.00	-	568,631.00	568,631.00	100.00
07-104	LA ASUNCION (BARR)		POR UN NUEVO Y BELLO CAMINO AZITLI			100.0%	6000	754,228.00	754,228.00	754,228.00	754,228.00	-	754,228.00	754,228.00	100.00
07-105	LA COLMENA (U HAB)		VIDA DIGNA			100.0%	4000	783,756.00	783,756.00	783,756.00	783,756.00	-	783,756.00	783,756.00	100.00
07-106	LA ERA		CÁMARAS DE SEGURIDAD (VIGILANDO LA ERA)			100.0%	4000	1,070,529.00	1,070,529.00	1,070,529.00	1,070,529.00	-	1,070,529.00	1,070,529.00	100.00
07-107	LA ESPERANZA		TERMINEMOS NUESTROS CAMINOS			100.0%	6000	674,412.00	674,412.00	674,412.00	674,412.00	-	674,412.00	674,412.00	100.00
07-108	LA ESTACION		CONTINUIDAD DE DRENAJE EN LA ESTACION			100.0%	6000	635,018.00	635,018.00	635,018.00	635,018.00	-	635,018.00	635,018.00	100.00
07-109	LA JOYA		SENDERO SEGURO			100.0%	6000	687,753.00	687,753.00	687,753.00	687,753.00	-	687,753.00	687,753.00	100.00
07-110	LA JOYITA		VIGILANDO LA JOYITA			100.0%	4000	573,445.00	573,445.00	573,445.00	573,445.00	-	573,445.00	573,445.00	100.00
07-111	LAMAGUEYERA		MAS VIGILANCIA MAYOR SEGURIDAD			100.0%	4000	793,217.00	793,217.00	793,217.00	793,217.00	-	793,217.00	793,217.00	100.00
07-112	LANUEVA ROSITA		CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA NUESTRO BIENESTAR			100.0%	4000	736,134.00	736,134.00	736,134.00	736,134.00	-	736,134.00	736,134.00	100.00
07-113	LA PLANTA		CONTINUIDAD DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PLANTA 2024			100.0%	4000	812,644.00	812,644.00	812,644.00	812,644.00	-	812,644.00	812,644.00	100.00
07-114	LA POLVORILLA		MEJORANDO NUESTRA TUBERIA DE DRENAJE POLVORILLA (CONTINUIDAD)			100.0%	6000	764,069.00	764,069.00	764,069.00	764,069.00	-	764,069.00	764,069.00	100.00
07-115	POLVORILLA (AMPL)		CÁMARAS CONECTADAS AL C2 EN POLVORILLA			100.0%	4000	875,264.00	875,264.00	875,264.00	875,264.00	-	875,264.00	875,264.00	100.00
07-116	LA REGADERA		AMPLIACION JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES			100.0%	6000	543,296.00	543,296.00	543,296.00	543,296.00	-	543,296.00	543,296.00	100.00

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
TOTAL URG							265,864,104.00	265,864,104.00	265,864,104.00	246,743,239.18	19,120,864.82	246,143,254.18	246,143,254.18	265,864,104.00	29,500.00	
07-117	LAS AMERICAS (U HAB)		TRABAJANDO JUNTOS TRANSFORMAMOS LAS AMERICAS 2024			100.0%	4000	852,985.00	852,985.00	852,985.00	852,985.00	-	852,985.00	852,985.00	852,985.00	100.00
07-118	LAS PEÑAS I		ESPACIO DIGNO KALPOLLI CASA GRANDE			100.0%	6000	1,055,534.00	1,055,534.00	1,055,534.00	1,055,534.00	-	1,055,534.00	1,055,534.00	1,055,534.00	100.00
07-119	LEYES DE REFORMA 1A SECCION		PASO SEGURO EN LEYES DE REFORMA 1A SECCION			100.0%	6000	987,918.00	987,918.00	987,918.00	987,918.00	-	987,918.00	987,918.00	987,918.00	100.00
07-120	LEYES DE REFORMA 2A SECCION		PARQUE SUSTENTABLE SEGURO ESTAMOS SEGUROS, ASI OUE CAMARAS POR UN PASO DIGNO ESCALERAS DIGNAS			100.0%	6000	852,187.00	852,187.00	852,187.00	852,187.00	-	852,187.00	852,187.00	852,187.00	100.00
07-124	LOMAS DE SANTA CRUZ MEYHUALCO		CAMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS A BASE CUITLAHUAC			100.0%	4000	922,479.00	922,479.00	922,479.00	922,479.00	-	922,479.00	922,479.00	922,479.00	100.00
07-125	LOMAS DE ZARAGOZA		CAMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS A BASE CUITLAHUAC			100.0%	6000	1,574,725.00	1,574,725.00	1,574,725.00	1,574,725.00	-	1,574,725.00	1,574,725.00	1,574,725.00	100.00
07-126	LOMAS EL MANTO		LUZ PARA TODOS REFORESTACION, SANEAMIENTO Y MEJORA DEL ARBOLADO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODAS LAS CALLES DE LOMAS ESTRELLA 1RA SECC			100.0%	4000	557,467.00	557,467.00	557,467.00	557,467.00	-	557,467.00	557,467.00	557,467.00	100.00
07-127	LOMAS ESTRELLA III (U HAB)		REFORESTACION, SANEAMIENTO Y MEJORA DEL ARBOLADO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODAS LAS CALLES DE LOMAS ESTRELLA 1RA SECC			100.0%	4000	550,804.00	550,804.00	550,804.00	550,804.00	-	550,804.00	550,804.00	550,804.00	100.00
07-128	LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)		REFORESTACION, SANEAMIENTO Y MEJORA DEL ARBOLADO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODAS LAS CALLES DE LOMAS ESTRELLA 1RA SECC			100.0%	3591	726,321.00	726,321.00	726,321.00	726,321.00	-	726,321.00	726,321.00	726,321.00	100.00
07-130	LOS ANGELES		CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A BASE CUITLAHUAC EN LOS ANGELES			100.0%	6000	1,441,756.00	1,441,756.00	1,441,756.00	1,441,756.00	-	1,441,756.00	1,441,756.00	1,441,756.00	100.00
07-131	LOS ANGELES APANDAYA		TECHUMBRE EN SALON DE USOS MULTIPLES U.H. NUEVO AZTLAN DE COLORES PINTAMOS LAS PALMAS 2			100.0%	4000	804,738.00	804,738.00	804,738.00	804,738.00	-	804,738.00	804,738.00	804,738.00	100.00
07-132	LOS CIPRESES		VIGILANDO LOS PICOS CONTINUIDAD DE LA REPARACION DE BANQUETAS POR UNA VIDA MEJOR			100.0%	4000	627,069.00	627,069.00	627,069.00	627,069.00	-	627,069.00	627,069.00	627,069.00	100.00
07-133	LOS PICOS VI B		VIGILANDO LOS PICOS CONTINUIDAD DE LA REPARACION DE BANQUETAS POR UNA VIDA MEJOR			100.0%	6000	718,987.00	718,987.00	718,987.00	718,987.00	-	718,987.00	718,987.00	718,987.00	100.00
07-134	LOS REYES (AMPL)		DIGNIFICAR CLARAMENTE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y DE CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD			100.0%	6000	957,082.00	957,082.00	957,082.00	957,082.00	-	957,082.00	957,082.00	957,082.00	100.00
07-135	LOS REYES (PBL0)		DIGNIFICAR CLARAMENTE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y DE CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD			100.0%	4000	1,046,636.00	1,046,636.00	1,046,636.00	1,046,636.00	-	1,046,636.00	1,046,636.00	1,046,636.00	100.00
07-136	M MAZAZ DE JUAREZ (U HAB)		CAMINANDO EN CONFIANZA EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA			100.0%	4000	623,935.00	623,935.00	623,935.00	623,935.00	-	623,935.00	623,935.00	623,935.00	100.00
07-137	MAGDALENA ATLAZOLPA (PBL0)		CAMINANDO EN CONFIANZA EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA			100.0%	6000	854,569.00	854,569.00	854,569.00	854,569.00	-	854,569.00	854,569.00	854,569.00	100.00
07-138	MEXICALTZINGO (PBL0)		RECUPERANDO NUESTRA CALLE SUR 105			100.0%	6000	599,571.00	599,571.00	599,571.00	599,571.00	-	599,571.00	599,571.00	599,571.00	100.00
07-139	MIGUEL DE LA MADRID HURTADO		RENOVANDO PARA LA COMUNIDAD NUESTRO CENTRO SOCIAL			100.0%	6000	1,434,636.00	1,434,636.00	1,434,636.00	1,434,636.00	-	1,434,636.00	1,434,636.00	1,434,636.00	100.00
07-140	MINAS POLVORILLA (U HAB) I		CONTINUIDAD DE BARRA PERIMETRAL (2024)			100.0%	4000	694,001.00	694,001.00	694,001.00	694,001.00	-	694,001.00	694,001.00	694,001.00	100.00
07-141	MINERVA		VIGILANDO MINERVA CONTINUIDAD			100.0%	6000	574,760.00	574,760.00	574,760.00	574,760.00	-	574,760.00	574,760.00	574,760.00	100.00
07-142	MIRASOLES (U HAB)		PREVENGAMOS INUNDACIONES MEJORANDO LA C. DEL ROSAL Y AND MIRASOLILLO			100.0%	4000	1,071,531.00	1,071,531.00	1,071,531.00	1,071,531.00	-	1,071,531.00	1,071,531.00	1,071,531.00	100.00
07-143	MIRAVALLE		PREVENGAMOS INUNDACIONES MEJORANDO LA C. DEL ROSAL Y AND MIRASOLILLO			100.0%	6000	1,618,264.00	1,618,264.00	1,618,264.00	1,618,264.00	-	1,618,264.00	1,618,264.00	1,618,264.00	100.00
07-144	MIXCOATL		MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CAMELLON UBICADO EN ORIENTE 160 (ENTRE RETORNO 106 Y RIO CHIRRIQUI)			100.0%	4000	884,738.00	884,738.00	884,738.00	884,738.00	-	884,738.00	884,738.00	884,738.00	100.00
07-145	MODELO (U)		REENCARPETAMIENTO DE PROL VISTA HERMOSA			100.0%	4000	817,084.00	817,084.00	817,084.00	817,084.00	-	817,084.00	817,084.00	817,084.00	100.00
07-146	MONTE ALBAN		REENCARPETAMIENTO DE PROL VISTA HERMOSA			100.0%	6000	589,144.00	589,144.00	589,144.00	589,144.00	-	589,144.00	589,144.00	589,144.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
TOTAL URG								265,864,104.00	265,864,104.00	265,864,104.00	246,743,239.18	19,120,864.82	246,143,254.18	246,143,254.18	265,864,104.00	29,500.00
07-172	RICARDO FLORES MAGON	SEGURIDAD CON CÁMARAS CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024				100.0%	4000	607,384.00	607,384.00	607,384.00	607,384.00	-	607,384.00	607,384.00	607,384.00	100.00
07-173	RICARDO FLORES MAGON (AMPL)	HERRERIA EN AREAS VERDES Y AREAS COMUNES CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024				100.0%	4000	675,970.00	675,970.00	675,970.00	675,970.00	-	675,970.00	675,970.00	675,970.00	100.00
07-174	RINCONADA EL MOLINO	ILUMINANDO RINCONADA EL MOLINO 2024				100.0%	6000	656,516.00	656,516.00	656,516.00	656,516.00	-	656,516.00	656,516.00	656,516.00	100.00
07-175	SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)	RESTAURACION DE BANQUETAS EN SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)				100.0%	6000	1,394,653.00	1,394,653.00	1,394,653.00	1,394,653.00	-	1,394,653.00	1,394,653.00	1,394,653.00	100.00
07-176	SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)	MANTENIMIENTO DEL ARCO DE SAN ANDRES Y RECUPERACION DE ESPACIOS AL REDEDOR DEL ARCO				100.0%	6000	888,800.00	888,800.00	888,800.00	888,800.00	-	888,800.00	888,800.00	888,800.00	100.00
07-177	SAN ANTONIO (BARR)	CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS A C2 EN BARRIO SAN ANTONIO 2024				100.0%	4000	1,426,132.00	1,426,132.00	1,426,132.00	1,426,132.00	-	1,426,132.00	1,426,132.00	1,426,132.00	100.00
07-178	SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)	REENCARPETAMIENTO EN UNIDAD HABITACIONAL RINCONADA TAXQUEÑA				100.0%	4000	843,717.00	843,717.00	843,717.00	843,717.00	-	843,717.00	843,717.00	843,717.00	100.00
07-179	SAN FRANCISCO APOLOCALCO	ICAMARAI SEGURADAD PARA TODOS SAN NACHITO, QUE BONITO CAMINITO CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024				100.0%	4000	950,879.00	950,879.00	950,879.00	950,879.00	-	950,879.00	950,879.00	950,879.00	100.00
07-180	SAN IGNACIO (BARR)	REMODELANDO LOS LAVADEROS Y ACTIVANDO UN SALON DE USOS MULTIPLES CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024				100.0%	6000	1,014,257.00	1,014,257.00	1,014,257.00	1,014,257.00	-	1,014,257.00	1,014,257.00	1,014,257.00	100.00
07-181	SAN JOSE (BARR)	CULTIVANDO SONRISAS POR EL BIENESTAR DE SAN JOSE ACULCO				100.0%	6000	1,043,433.00	1,043,433.00	1,043,433.00	1,043,433.00	-	1,043,433.00	1,043,433.00	1,043,433.00	100.00
07-182	SAN JOSE ACULCO	REPAVIMENTACION EN VERACRUZ				100.0%	6000	845,245.00	845,245.00	845,245.00	845,245.00	-	845,245.00	845,245.00	845,245.00	100.00
07-183	SAN JOSE BUENAVISTA	PROYECTO 2NDA AMPLIACION PARAJE SAN JUAN. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO				100.0%	6000	752,019.00	752,019.00	752,019.00	752,019.00	-	752,019.00	752,019.00	752,019.00	100.00
07-184	SAN JUAN 2A AMPLIACION (PJE)	HAGAMOS BRILLAR PARAJE SAN JUAN SEGURIDAD E IMAGEN PARA LOS VECINOS MEJORANDO MI COLONIA (BAQUETAS Y FACHADAS) 2024				100.0%	6000	841,867.00	841,867.00	841,867.00	841,867.00	-	841,867.00	841,867.00	841,867.00	100.00
07-185	SAN JUAN CERRO (PJE)	SAN JUANICO NEXTIPAC CON CÁMARAS DE VIGILANCIA, MEJOR CONVIVENCIA SOCIAL. CONTINUIDAD				100.0%	6000	704,853.00	704,853.00	704,853.00	704,853.00	-	704,853.00	704,853.00	704,853.00	100.00
07-186	SAN JUAN JOYA (PJE)	AMPLIACION DEL DRENAJE CENTRAL EN LA U. HAB SAN LORENZO 870 SECCION D				100.0%	4000	571,104.00	571,104.00	571,104.00	571,104.00	-	571,104.00	571,104.00	571,104.00	100.00
07-188	SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)	CONTINUIDAD DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL BARRIO DE SAN LORENZO TEZONCO (2024)				100.0%	6000	795,885.00	795,885.00	795,885.00	795,885.00	-	795,885.00	795,885.00	795,885.00	100.00
07-189	SAN LORENZO 870 (U HAB)	ENCHULEMOS NUESTRA EXPLANADA.				100.0%	6000	1,203,223.00	1,203,223.00	1,203,223.00	1,203,223.00	-	1,203,223.00	1,203,223.00	1,203,223.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
TOTAL URG							265,864,104.00	265,864,104.00	265,864,104.00	246,743,239.18	19,120,864.82	246,143,254.18	246,143,254.18	265,864,104.00	29,500.00	
07-192	SAN LORENZO TEZONCO I (U HAB)		CONTINUANDO LA REMODELACION DE LA BANDA PERIMETRAL DE LA MZA 2 Y 3 SOBRE AV. SAN JORRINO # 790			4000	591,932.00	591,932.00	591,932.00	591,932.00	-	591,932.00	591,932.00	591,932.00	100.00	
07-193	SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)		REHABILITACION DE TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE P/AD RD17 EN U. HAB. TEZONCO II			4000	560,165.00	560,165.00	560,165.00	560,165.00	-	560,165.00	560,165.00	560,165.00	100.00	
07-194	SAN LORENZO XICOTENCATL (PBL0)		ILUMINANDO SAN LORENZO XICOTENCATL 1, 2, 3 POR NUESTRA SEGURIDAD			6000	867,568.00	867,568.00	867,568.00	867,568.00	-	867,568.00	867,568.00	867,568.00	100.00	
07-195	SAN LUCAS (BARR)		CONSTRUYENDO SUEÑOS DE MI BARRIO			4000	1,005,624.00	1,005,624.00	1,005,624.00	1,005,624.00	-	1,005,624.00	1,005,624.00	1,005,624.00	100.00	
07-196	SAN MIGUEL (BARR)		CONSTRUYENDO SUEÑOS DE MI BARRIO			6000	1,551,531.00	1,551,531.00	1,551,531.00	1,551,531.00	-	1,551,531.00	1,551,531.00	1,551,531.00	100.00	
07-198	SAN NICOLAS TOLENTINO I		CONTINUIDAD PINTADA DE EDIFICIOS			4000	745,067.00	745,067.00	745,067.00	745,067.00	-	745,067.00	745,067.00	745,067.00	100.00	
07-199	SAN NICOLAS TOLENTINO II		CONTINUIDAD TENGAMOS AGUA LIMPIA EN NUESTRA UNIDAD			4000	849,702.00	849,702.00	849,702.00	849,702.00	-	849,702.00	849,702.00	849,702.00	100.00	
07-200	SAN PABLO (BARR)		VICIANDO MI BARRIO			4000	867,926.00	867,926.00	867,926.00	867,926.00	-	867,926.00	867,926.00	867,926.00	100.00	
07-201	SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO		BACHEO EN SAN PABLO			6000	1,074,042.00	1,074,042.00	1,074,042.00	1,074,042.00	-	1,074,042.00	1,074,042.00	1,074,042.00	100.00	
07-202	SAN PEDRO (BARR)		DRENAJE PARA MI COMUNIDAD			6000	869,086.00	869,086.00	869,086.00	869,086.00	-	869,086.00	869,086.00	869,086.00	100.00	
07-203	SAN SEBASTIAN TECOLOXITAN (PBL0)		CONTINUANDO DE 2023 AL 2024 LUMINARIAS, SENDERO SEGURO			6000	1,263,834.00	1,263,834.00	1,263,834.00	1,263,834.00	-	1,263,834.00	1,263,834.00	1,263,834.00	100.00	
07-204	SAN SIMON CULHUACAN (BARR)		REENCARPETAMIENTO, CALLE MOCTEZUMA Y NEZAHUALPILLI			6000	784,437.00	784,437.00	784,437.00	784,437.00	-	784,437.00	784,437.00	784,437.00	100.00	
07-205	SANTA BARBARA (BARR) I		DRENAJE 2DO CALLEJON ANAYA			6000	1,271,932.00	1,271,932.00	1,271,932.00	1,271,932.00	-	1,271,932.00	1,271,932.00	1,271,932.00	100.00	
07-206	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBL0)		MEJORAMIENTO DE BANQUETAS PARA EL PUEBLO			6000	1,393,503.00	1,393,503.00	1,393,503.00	1,393,503.00	-	1,393,503.00	1,393,503.00	1,393,503.00	100.00	
07-208	SANTA CRUZ VI (U HAB)		CAMBIO DE LUMINARIAS			4000	538,639.00	538,639.00	538,639.00	538,639.00	-	538,639.00	538,639.00	538,639.00	100.00	
07-209	SANTA CRUZ VII (U HAB)		CONTINUIDAD DE IMPERMEABILIZACION EN SANTA CRUZ VII			4000	538,707.00	538,707.00	538,707.00	538,707.00	-	538,707.00	538,707.00	538,707.00	100.00	
07-211	SANTA MARIA DEL MONTE		CONTINUIDAD REPARAR BANQUETAS DAÑADAS			6000	603,221.00	603,221.00	603,221.00	603,221.00	-	603,221.00	603,221.00	603,221.00	100.00	
07-212	SANTA MARIA TOMATLAN		CONTINUANDO CON EL CAMBIO DE DRENAJE Y REENCARPETAMIENTO PARA UNA COLONIA MAS RINITA			6000	687,623.00	687,623.00	687,623.00	687,623.00	-	687,623.00	687,623.00	687,623.00	100.00	
07-213	SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)		DEMOSTRAMOS VIDA A NUESTRAS CALLES			6000	630,856.00	630,856.00	630,856.00	630,856.00	-	630,856.00	630,856.00	630,856.00	100.00	
07-214	SANTA MARIA TOMATLAN (PBL0)		CONTINUACION AL MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION EN SANTA MARIA TOMATLAN			4000	797,491.00	797,491.00	797,491.00	797,491.00	-	797,491.00	797,491.00	797,491.00	100.00	
07-215	SANTA MARTHA ACATITLA		SENDEROS SEGUROS POR: CAYETANO ANDRADE CAMILO ARRIAGA GUILERMO VACA SALVADOR			6000	1,510,804.00	1,510,804.00	1,510,804.00	1,510,804.00	-	1,510,804.00	1,510,804.00	1,510,804.00	100.00	
07-216	SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)		ESCALANTE LUIS T N. FCO CAND EVERARDO GLEZ. TEPOPA BRECEDA BENITO IBARRA			6000	936,741.00	936,741.00	936,741.00	936,741.00	-	936,741.00	936,741.00	936,741.00	100.00	
07-217	SANTA MARTHA ACATITLA (PBL0)		BANQUETAS SEGURAS TRANSFORMANDO EL PUEBLO CON REENCARPETADO			6000	2,029,249.00	2,029,249.00	2,029,249.00	974,864.00	1,054,385.00	974,864.00	974,864.00	2,029,249.00	100.00	

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
TOTAL URG							265,864,104.00	265,864,104.00	265,864,104.00	246,743,239.18	19,120,864.82	246,143,254.18	246,143,254.18	265,864,104.00	29,500.00	
07-219	SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBL0)		REHABILITACION DE CALLE 5 DE MAYO, PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y ANO DE JUAREZ PABLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC			47.4%	6000	1,146,965.00	1,146,965.00	1,146,965.00	543,165.00		543,165.00	543,165.00		100.00
07-220	SECTOR POPULAR		PISA SEGURO TU CANCHA DE BASQUETBOL			100.0%	6000	960,955.00	960,955.00	960,955.00	960,955.00		960,955.00	960,955.00	960,955.00	100.00
07-221	SIDERAL		UNA AREA DE RECREACION PARA SIDERAL			100.0%	6000	635,272.00	635,272.00	635,272.00	635,272.00		635,272.00	635,272.00	635,272.00	100.00
07-222	SIERRA DEL VALLE		CAMARAS CONECTADAS AL C2 (BASE CUITLAHUAC)			100.0%	4000	595,016.00	595,016.00	595,016.00	595,016.00		595,016.00	595,016.00	595,016.00	100.00
07-223	SINATEL		SALUD SEGURA SINATEL			100.0%	6000	604,761.00	604,761.00	604,761.00	604,761.00		604,761.00	604,761.00	604,761.00	100.00
07-224	SINATEL (AMPL)		CALLE REENCARPETADA, VIALIDAD SEGURA			100.0%	6000	626,369.00	626,369.00	626,369.00	626,369.00		626,369.00	626,369.00	626,369.00	100.00
07-225	SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)		SUSTITUCION DE ARENAS PARA FILTROS			100.0%	4000	964,528.00	964,528.00	964,528.00	964,528.00		964,528.00	964,528.00	964,528.00	100.00
07-226	STA ISABEL INDUSTRIAL		PURIFICADORES ENCHULANDO MIS MUROS			32.4%	4000	724,666.00	724,666.00	724,666.00	234,500.00	490,166.00	234,500.00	234,500.00	724,666.00	100.00
07-227	STA MARIA AZTALHUACAN (PBL0)		RECUPERACION DEL PARQUE EN			31.8%	6000	1,461,565.00	1,461,565.00	1,461,565.00	464,565.00	997,000.00	464,565.00	464,565.00	1,461,565.00	100.00
07-229	TENORIOS		CIRCUNVALACION REENCARPETADO EN TENORIOS			67.4%	6000	1,531,426.00	1,531,426.00	1,531,426.00	1,031,554.00	499,872.00	431,569.00	431,569.00	1,531,426.00	100.00
07-231	TEXCOCO EL SALADO		CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE			100.0%	4000	572,556.00	572,556.00	572,556.00	572,556.00		572,556.00	572,556.00	572,556.00	100.00
07-232	TLALTENCO (U HAB)		CONTINUIDAD DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE EDIFICIOS			100.0%	4000	593,429.00	593,429.00	593,429.00	593,429.00		593,429.00	593,429.00	593,429.00	100.00
07-233	TLANEZICALLI (U HAB)		CUIDANDO TLANEZICALLI (JARDINERAS Y CAMARAS DE SEGURIDAD)			100.0%	4000	535,109.00	535,109.00	535,109.00	535,109.00		535,109.00	535,109.00	535,109.00	100.00
07-234	TULA (BARR)		CONTINUIDAD CAMARAS DE VIGILANCIA			0.0%	6000	599,985.00	599,985.00	599,985.00		599,985.00		599,985.00	599,985.00	100.00
07-235	USCOVI (U HAB)		SUSTITUCION DE LA RED INTERNA DE DRENAJE ANDADOR MANZANA 10 EXTERIOR			100.0%	4000	576,081.00	576,081.00	576,081.00	576,081.00		576,081.00	576,081.00	576,081.00	100.00
07-236	VALLE DE LUCES (U HAB)		RENOVACION DE CISTERNA F.G.H VALLE DE LUCES			100.0%	4000	825,175.00	825,175.00	825,175.00	825,175.00		825,175.00	825,175.00	825,175.00	100.00
07-237	VALLE DE LUCES I		CONTINUIDAD DE RECUPERACION DE PARQUE RAYO			100.0%	6000	913,194.00	913,194.00	913,194.00	913,194.00		913,194.00	913,194.00	913,194.00	100.00
07-238	VALLE DE LUCES II		CONTINUIDAD RAMALEO DE AGUA POTABLE			100.0%	6000	570,800.00	570,800.00	570,800.00	570,800.00		570,800.00	570,800.00	570,800.00	100.00
07-240	VALLE DEL SUR		REACTIVACION DEL CENTRO COMUNITARIO AXAYACATL			100.0%	5000	815,795.00	815,795.00	815,795.00	815,795.00		815,795.00	815,795.00	815,795.00	100.00
07-241	VERACRUZANA (AMPL)		CONTINUIDAD CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA DE AGUA)			100.0%	6000	578,156.00	578,156.00	578,156.00	578,156.00		578,156.00	578,156.00	578,156.00	100.00
07-242	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U HAB)		MEJORAMIENTO DEL ANDADOR DE LA SUPERMANZANA 1			100.0%	4000	673,773.00	673,773.00	673,773.00	673,773.00		673,773.00	673,773.00	673,773.00	100.00
07-243	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 2 (U HAB)		REFORZANDO LOS EDIFICIOS			100.0%	4000	703,645.00	703,645.00	703,645.00	703,645.00		703,645.00	703,645.00	703,645.00	100.00
07-244	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 3 (U HAB)		POR UN DEPORTE MEJOR			100.0%	4000	696,885.00	696,885.00	696,885.00	696,885.00		696,885.00	696,885.00	696,885.00	100.00
07-245	VICENTE GUERRERO-SUPERMANZANA 4 (U HAB)		SPACE JAM: VICENTE GUERRERO			100.0%	4000	755,727.00	755,727.00	755,727.00	755,727.00		755,727.00	755,727.00	755,727.00	100.00
07-246	VICENTE GUERRERO SMZ 5 (U HAB)		REENCARPETADO DE LAS CALLES ENSUPER			100.0%	4000	958,558.00	958,558.00	958,558.00	958,558.00		958,558.00	958,558.00	958,558.00	100.00
07-247	VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U HAB)		MANZANA 5 IMPERMEABILIZACION EDIFICIOS SM-6			100.0%	4000	980,850.00	980,850.00	980,850.00	980,850.00		980,850.00	980,850.00	980,850.00	100.00

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Aldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
TOTAL URG								265,864,104.00	265,864,104.00	265,864,104.00	246,743,239.18	19,120,864.82	246,143,254.18	246,143,254.18	265,864,104.00	29,500.00
07-248	VICENTE GUERRERO SUPERMANZANA 7 (U HAB)		ADOCQUIN EXPLANADA SMZA 7			100.0%	4000	756,651.00	756,651.00	756,651.00	756,651.00		756,651.00	756,651.00	756,651.00	100.00
07-250	XOPA (U HAB)		IMPERMEABILIZANDO XOPA			100.0%	4000	571,376.00	571,376.00	571,376.00	571,376.00		571,376.00	571,376.00	571,376.00	100.00
07-251	ZACAHUITZCO		CAMARIN SEGURO EN MI COLONIA CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024			100.0%	6000	761,602.00	761,602.00	761,602.00	761,602.00		761,602.00	761,602.00	761,602.00	100.00
07-252	ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)		CONTINUIDAD DE LIMPIAR TIPO CERILLO A INMEDIACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA U. H.M.1-E-			100.0%	4000	668,614.00	668,614.00	668,614.00	668,614.00		668,614.00	668,614.00	668,614.00	100.00
07-253	12 DE DICIEMBRE		CONTINUIDAD DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A BASE CUITLAHUAC			100.0%	6000	765,241.00	765,241.00	765,241.00	765,241.00		765,241.00	765,241.00	765,241.00	100.00
07-254	1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC		CAMARAS DE SEGURIDAD EN 1A AMPLIACION SANTIAGO			100.0%	4000	954,626.00	954,626.00	954,626.00	954,626.00		954,626.00	954,626.00	954,626.00	100.00
07-256	8A DE SAN MIGUEL (AMPL) 9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)		ACAHUALTEPEC RENOVANDO MIS JUEGOS AL AIRE LIBRE			100.0%	4000	654,598.00	654,598.00	654,598.00	654,598.00		654,598.00	654,598.00	654,598.00	100.00
07-257	CONSTITUCIONALISTA (CONJ HAB)		SALON DE USOS MÚLTIPLES			100.0%	4000	705,763.00	705,763.00	705,763.00	705,763.00		705,763.00	705,763.00	705,763.00	100.00
07-258	BUENAVISTA I		CENTRO SOCIAL AZTER ASFALTO PARA BUENAVISTA 2			100.0%	6000	1,402,460.00	1,402,460.00	1,402,460.00	1,402,460.00		1,402,460.00	1,402,460.00	1,402,460.00	100.00
07-259	BUENAVISTA II		ASFALTO PARA BUENAVISTA 2			100.0%	6000	1,501,931.00	1,501,931.00	1,501,931.00	1,501,931.00		1,501,931.00	1,501,931.00	1,501,931.00	100.00
07-260	CERRO DE LA ESTRELLA I		CONTINUIDAD DANDOLE COLOR A LA UNIDAD			100.0%	4000	1,255,573.00	1,255,573.00	1,255,573.00	1,255,573.00		1,255,573.00	1,255,573.00	1,255,573.00	100.00
07-261	CERRO DE LA ESTRELLA II		CONTINUIDAD ENCHULANDO LA UNIDAD			100.0%	4000	933,932.00	933,932.00	933,932.00	933,932.00		933,932.00	933,932.00	933,932.00	100.00
07-262	CHINAMPAC DE JUAREZ I		MEJORANDO MI FACHADA			100.0%	4000	797,302.00	797,302.00	797,302.00	797,302.00		797,302.00	797,302.00	797,302.00	100.00
07-263	CHINAMPAC DE JUAREZ II		IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO PARA LA UNIDAD (CONTINUACION)			100.0%	4000	1,587,539.00	1,587,539.00	1,587,539.00	1,587,539.00		1,587,539.00	1,587,539.00	1,587,539.00	100.00
07-264	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I		MAYOR SEGURIDAD CON CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A BASE CUITLAHUAC EN LA CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I			100.0%	5000	1,558,782.00	1,558,782.00	1,558,782.00	1,558,782.00		1,558,782.00	1,558,782.00	1,558,782.00	100.00
07-265	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II		ESPACIOS DIGNOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO			100.0%	6000	1,160,640.00	1,160,640.00	1,160,640.00	1,160,640.00		1,160,640.00	1,160,640.00	1,160,640.00	100.00
07-266	CONSTITUCION DE 1917 I		CONSTITUCION SEGURA Y VIGILADA			100.0%	5000	997,119.00	997,119.00	997,119.00	997,119.00		997,119.00	997,119.00	997,119.00	100.00
07-267	CONSTITUCION DE 1917 II		CAMARAS DE VIDEO EN CONSTI 2			100.0%	5000	843,507.00	843,507.00	843,507.00	843,507.00		843,507.00	843,507.00	843,507.00	100.00
07-268	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I		UN MEJOR BANCUETAZO			100.0%	6000	1,448,955.00	1,448,955.00	1,448,955.00	1,448,955.00		1,448,955.00	1,448,955.00	1,448,955.00	100.00
07-269	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II		CREANDO VIDA PARA FELICHE			100.0%	6000	1,567,572.00	1,567,572.00	1,567,572.00	1,567,572.00		1,567,572.00	1,567,572.00	1,567,572.00	100.00
07-270	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III		LUDICALLAS PARA D.U.O. III, CONTINUIDAD			100.0%	6000	2,073,658.00	2,073,658.00	2,073,658.00	2,073,658.00		2,073,658.00	2,073,658.00	2,073,658.00	100.00
07-271	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I		MI ESPACIO LIMPIO			100.0%	4000	1,067,910.00	1,067,910.00	1,067,910.00	1,067,910.00		1,067,910.00	1,067,910.00	1,067,910.00	100.00
07-272	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II		BARDEADO PARA LA CANCHA CARLOS PACHECO			100.0%	4000	1,197,668.00	1,197,668.00	1,197,668.00	1,197,668.00		1,197,668.00	1,197,668.00	1,197,668.00	100.00
07-273	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I		PISANDO FIRME Y SEGURA POR MI COMUNIDAD			100.0%	4000	1,302,112.00	1,302,112.00	1,302,112.00	1,302,112.00		1,302,112.00	1,302,112.00	1,302,112.00	100.00
07-274	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II		REMODELACION DE AREA DEPORTIVA EL DOMO CORAZON DEPORTIVO DE NUESTRA UNIDAD			100.0%	4000	1,255,760.00	1,255,760.00	1,255,760.00	1,255,760.00		1,255,760.00	1,255,760.00	1,255,760.00	100.00







LÑ(U)J

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón													
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024													
Ejercicio:		2024													
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %
		CLAVE	DENOMINACIÓN	%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
															GANADOR
NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
<b>TOTAL URG</b>						<b>145,234,394.00</b>	<b>145,234,394.00</b>	<b>145,234,394.00</b>	<b>103,128,528.58</b>	<b>33,692,835.10</b>	<b>103,128,528.58</b>	<b>103,128,528.58</b>	<b>136,821,363.68</b>	<b>23,197.08</b>	
10-001	ABRAHAM GONZALEZ	1	POR UNA CALLE DE PRIMERA	99.44	6	-	369,345.00	369,345.00	367,276.38	-	367,276.38	367,276.38	367,276.38	99.44	
10-002	ACUEDUCTO	1	REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN ACUEDUCTO	-	6	-	594,588.00	594,588.00	-	-	-	-	-	-	
10-003	ACUILTILLA	1	CAMBIO DE RED DE DRENAJE DE 3RA CERRADA HASTA C. FRANCISCO OROZCO (CON	99.99	6	-	480,715.00	480,715.00	480,662.10	-	480,662.10	480,662.10	480,662.10	99.99	
10-004	HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	5	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO A PRESION, POR ASPERSION SURGENTE, AUTO	-	6	-	418,238.00	418,238.00	-	418,238.00	-	-	418,238.00	100.00	
10-005	AGULAS 3ER PARQUE	3	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE DEL ANDADOR 3.	99.95	6	-	607,166.00	607,166.00	606,857.36	-	606,857.36	606,857.36	606,857.36	99.95	
10-006	AGULAS PLARES	2	CONTINUIDAD REENCARPETADO CON ASFALTO CALLE PRIMERA DE PLARES Y LITO	99.72	6	-	448,063.00	448,063.00	446,828.74	0.01	446,828.74	446,828.74	446,828.75	99.72	
10-007	ALCANTARILLA	1	LUMINARIAS Y BANQUETAS CON MOVILIDAD INCLUYENTE EN COL. ALCANTARILLA	99.59	6	-	415,532.00	415,532.00	413,809.64	-	413,809.64	413,809.64	413,809.64	99.59	
10-008	ALFALFAR CAPITULO 4000	1	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE BANQUETA EN ROSA NEGRA, SANTA LUCIA Y GIOTTO	75.64	4	-	499,691.05	499,691.05	377,960.20	-	377,960.20	377,960.20	377,960.20	98.83	
10-009	ALFONSO XIII	2	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	87.86	4	-	1,002,823.05	1,002,823.05	881,092.20	-	881,092.20	881,092.20	881,092.20	99.42	
10-010	ALPES	1	COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE ALTA DEFINICIÓN EN AV.	96.74	5	-	659,402.00	659,402.00	637,897.38	-	637,897.38	637,897.38	637,897.38	96.74	
10-011	ALPES (AMPL)	4	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE RIBERA, COLONIA AMPLIACION ALP	99.75	6	-	467,235.00	467,235.00	466,084.46	-	466,084.46	466,084.46	466,084.46	99.75	
10-013	LA MEXICANA (AMPL)	3	REPAVIMENTACIÓN DE C. PASO MOLINO (CONTINUIDAD)	99.74	6	-	432,108.00	432,108.00	430,984.98	0.01	430,984.98	430,984.98	430,984.99	99.74	
10-014	Jalapa (Ampl)	2	CÁMARAS DE VIGILANCIA ANDADOR 2 (CONTINUIDAD)	91.49	5	-	520,483.00	520,483.00	476,206.85	-	476,206.85	476,206.85	476,206.85	91.49	
10-015	ABRILEÑOS POLITICO	8	CONTINUIDAD DEL CENTRO COMUNITARIO	-	6	-	402,799.00	402,799.00	-	-	402,799.00	-	-	100.00	
10-016	ARCOS DE CENTENARIO	2	CONTINUIDAD CAMBIO DE RED HIDRÁULICA, DRENAJE, Y PAVIMENTACION CALLE	-	6	-	343,650.00	343,650.00	-	-	-	-	-	100.00	
10-017	ARTURO GAMIZ	2	REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO	97.24	6	-	341,314.00	341,314.00	331,889.50	-	331,889.50	331,889.50	331,889.50	97.24	
10-018	Arturo Martínez	3	Reconstrucción de escalinatas y barandales	-	6	-	486,947.00	486,947.00	-	-	486,947.00	-	-	100.00	
10-019	ARVIDE	4	CONTINUIDAD DE PINTURA DE FACHADAS.	72.72	4	-	446,186.05	446,186.05	324,455.20	-	324,455.20	324,455.20	324,455.20	98.69	
10-020	ATLAMAXAC	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN CIRCUITO ARRABALES	99.80	6	-	359,437.00	359,437.00	358,705.36	-	358,705.36	358,705.36	358,705.36	99.80	
10-021	Atlamaya	3	CÁMARAS DE VIGILANCIA	-	5	-	423,341.00	423,341.00	-	-	-	-	-	-	
10-022	AVE REAL	1	JARDINERIAS Y REJA PERIMETRAL DE SEGURIDAD	99.93	6	-	437,132.00	437,132.00	436,842.19	-	436,842.19	436,842.19	436,842.19	99.93	
10-023	AVE REAL (AMPL)	1	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN LA CALLE DE TÁNTALO Y HASTA PETREL CON REJ	98.62	6	-	494,291.05	494,291.05	363,216.10	-	363,216.10	363,216.10	363,216.10	98.62	
10-024	AXOTLA	3	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA CALLE PROVIDENCIA ENTRE FRANCIA E IZTACOH	96.21	6	-	538,625.00	538,625.00	518,237.01	-	518,237.01	518,237.01	518,237.01	96.21	
10-025	BALCONES DE CEHUAYO	1	TERMINACIÓN DE C. CAMINO PUNTA DE CEHUAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO	99.13	6	-	429,219.00	429,219.00	425,469.94	-	425,469.94	425,469.94	425,469.94	99.13	
10-026	BARRIO NORTE	2	CAMBIO DE RED DE AGUA PARA CALLE ADAMA	99.96	6	-	1,469,181.00	1,469,181.00	1,468,605.48	0.01	1,468,605.48	1,468,605.48	1,468,605.49	99.96	
10-027	BATALLÓN DE SAN PATRICIO (U HAB)	5	IMPERMEABILIZACIÓN	70.08	4	-	406,835.05	406,835.05	285,104.20	-	285,104.20	285,104.20	285,104.20	98.56	
10-028	BEJERO	3	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL NEGRETE (CONTINUIDAD	99.79	6	-	418,630.00	418,630.00	417,732.62	-	417,732.62	417,732.62	417,732.62	99.79	
10-029	BELEN DE LAS FLORES	3	BELEN DE LAS FLORES SEGURO	91.63	5	-	581,037.00	581,037.00	532,409.31	-	532,409.31	532,409.31	532,409.31	91.63	
10-030	BELEN DE LAS FLORES SECC. RELLENO	1	CÁMARAS EN MI COLONIA	93.04	5	-	362,540.00	362,540.00	337,319.39	-	337,319.39	337,319.39	337,319.39	93.04	
10-031	Bellavista	5	Rehabilitación de área banquetas de ecocreto	-	6	-	1,216,084.00	1,216,084.00	-	-	1,216,084.00	-	-	100.00	
10-032	BONANZA	5	PINTURA PARA TODA LA COLONIA	75.37	4	-	494,291.05	494,291.05	372,560.20	-	372,560.20	372,560.20	372,560.20	98.82	
10-033	Bosques de Tarango	6	Repavimentación de concreto hidráulico	-	6	-	637,482.00	637,482.00	-	-	637,482.00	-	-	100.00	
10-034	CALZADA JALALPA	2	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE (30 METROS APROX) EN CDA. CALZADA JALALPA Y C. FE	86.54	6	-	764,661.00	764,661.00	661,700.04	-	661,700.04	661,700.04	661,700.04	99.94	
10-035	CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	4	MEJOR ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS SOLARES EN CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	-	6	-	339,917.00	339,917.00	-	-	339,917.00	-	-	100.00	
10-036	CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	9	REMODELACIÓN DE JARDÍN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	71.63	4	-	429,018.05	429,018.05	307,287.20	-	307,287.20	307,287.20	307,287.20	98.64	
10-037	CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	2	COLOCACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO Y REJA PERIMETRAL EN CALLE 1 DE	99.15	6	-	341,504.00	341,504.00	338,611.44	-	338,611.44	338,611.44	338,611.44	99.15	
10-038	Canutillo 3a Sección	1	Repavimentación de concreto hidráulico	-	6	-	502,647.00	502,647.00	-	-	502,647.00	-	-	100.00	
10-039	CANUTILLO PREDIO LA PRESA	4	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA CANUTILLO (DESDE ANDADOR LAS HIGUERAS HASTA I	98.59	6	-	341,273.00	341,273.00	336,447.70	-	336,447.70	336,447.70	336,447.70	98.59	
10-040	CAROLA (U HAB)	2	COLOREO DE TU UNIDAD	71.36	4	-	424,971.05	424,971.05	303,240.20	-	303,240.20	303,240.20	303,240.20	98.63	
10-041	CEIRO CHIDO	5	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	99.08	6	-	340,968.00	340,968.00	337,815.50	-	337,815.50	337,815.50	337,815.50	99.08	
10-042	CHIMALISTAC	5	CAMINITO SEGURO Y DIGNO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA	-	6	-	527,474.00	527,474.00	-	-	527,474.00	-	-	100.00	
10-043	COLINAS DE TARANGO	1	CONTINUIDAD REMODELACIÓN CASETA DE VIGILANCIA	-	6	-	377,651.00	377,651.00	-	-	377,651.00	-	-	100.00	
10-044	COLINAS DEL SUR	3	ENREJADO TUBULAR PARQUE ECOLÓGICO (CALZ. DE LAS CARRETAS)	97.98	6	-	995,202.00	995,202.00	975,136.93	-	975,136.93	975,136.93	975,136.93	97.98	
10-045	CONCIENCIA PROLETARIA	2	CONTINUIDAD MURO Y REPELLADO (COLINDANCIA DE LA COLONIA Y JUEGOS INF	99.73	6	-	365,653.00	365,653.00	364,676.57	-	364,676.57	364,676.57	364,676.57	99.73	
10-046	COOPERATIVA CEHUAYO	5	CASA DE ADULTO MAYOR	-	6	-	449,480.00	449,480.00	-	-	449,480.00	-	-	100.00	
10-047	CORPUS CHRISTY	2	ESCALINATAS SEGURAS	99.78	6	-	1,540,869.00	1,540,869.00	1,537,420.26	-	1,537,420.26	1,537,420.26	1,537,420.26	99.78	
10-049	COVE	1	SEGURIDAD EN COLONIA COVE (CÁMARAS E ILUMINACIÓN)	92.52	5	-	614,146.00	614,146.00	563,227.89	-	563,227.89	563,227.89	563,227.89	92.52	
10-050	CRISTO REY	5	MANITA DE GATO	73.88	2	-	466,014.05	466,014.05	344,283.20	-	344,283.20	344,283.20	344,283.20	98.75	
10-051	DE TARANGO (RNCDA)	1	CONTINUIDAD, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ASOCRETO EXISTENTE POR	100.00	6	-	336,442.00	336,442.00	336,442.00	-	336,442.00	336,442.00	336,442.00	100.00	
10-052	DESARROLLO URBANO	6	PINTATE DE COLORES CONTINUIDAD	84.43	4	-	781,720.05	781,720.05	659,989.20	-	659,989.20	659,989.20	659,989.20	99.25	
10-053	DOS RIOS	2	CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTO FALTANTE C. ALFENI	-	6	-	417,005.00	417,005.00	-	-	417,005.00	-	-	100.00	
10-054	EL ÁRBOL	1	PINTURA EN FACHADAS EN TODA LA COLONIA DEL ÁRBOL	71.06	4	-	420,641.05	420,641.05	298,910.20	-	298,910.20	298,910.20	298,910.20	98.61	
10-056	EL BOSQUE	2	POR UN BOSQUE MÁS COLORIDO	70.32	4	-	410,111.05	410,111.05	288,380.20	-	288,380.20	288,380.20	288,380.20	98.58	
10-057	EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL)	2	CONTINUIDAD DE PINTURA DE FACHADAS	69.84	4	-	403,665.05	403,665.05	281,934.20	-	281,934.20	281,934.20	281,934.20	98.55	
10-058	EL BOSQUE SECCION TORRES	3	VELARIA	-	6	-	345,144.00	345,144.00	-	-	345,144.00	-	-	100.00	
10-059	EL CAPULIN	3	KIOSCO DE FUERZA Y PROGRESO EL CAPULIN	-	6	-	495,433.00	495,433.00	-	-	495,433.00	-	-	100.00	
10-060	EL CAPULIN (AMPL)	3	MOVILIDAD SEGURA E ILUMINACIÓN	100.00	6	-	365,374.00	365,374.00	365,373.97	0.03	365,373.97	365,373.97	365,374.00	100.00	
10-061	BOSCOSO (U HAB)	1	MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LAS BOMBAS DEL RESIDENCIAL BOSCO	76.65	6	-	395,795.00	395,795.00	303,372.53	-	303,372.53	303,372.53	303,372.53	93.03	
10-062	EL MIRADOR	3	CONTINUIDAD DE DRENAJE CON CÁRCAMO DE BOMBEO EN ANDADOR PROL. TECU	-	6	-	395,098.00	395,098.00	-	-	395,098.22	-	-	99.99	
10-063	EL PARAISO	6	COLOREANDO TU COLONIA	80.42	4	-	621,615.05	621,615.05	499,884.20	-	499,884.20	499,884.20	499,884.20	99.96	
10-064	EL PIRU (FRACC)	2	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE RED DE DRENAJE EN SECCIÓN I HASTA SECCIÓN J												

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón																	
ENERO-DICIEMBRE DE 2024																	
2024																	
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %		
	CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CÁPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO *100
			NÚMERO	NOMBRE													
10-073	FLORIDA	3	COLOCACION DE BANQUETAS EN AV. MINERVA ENTRE C. AJUSSO Y AV. VITO ALESS	99.66	6	-	742,131.00	742,131.00	739,617.00	232.00	739,617.00	739,617.00	739,617.00	739,617.00	99.66		
10-074	FRANCISCO VILLA	2	COLOCACION DE PASAMANOS EN ESCALERA	100.00	6	-	583,526.00	583,526.00	583,521.91	0.00	583,521.91	583,521.91	583,521.91	583,521.91	100.00		
10-075	GALEANA	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN ANDADOR RUISEÑOR (CONTINUIDAD)	99.80	6	-	366,809.00	366,809.00	366,083.74	-	366,083.74	366,083.74	366,083.74	366,083.74	99.80		
10-076	GARCIMARRERO	3	MOVILIDAD PEATONAL A TRAVÉS DE RAMPA Y ESCALONES DE CONCRETO, PASAMA	100.00	6	-	503,975.00	503,975.00	503,975.00	-	503,975.00	503,975.00	503,975.00	503,975.00	100.00		
10-077	GARCIMARRERO NORTE	3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CÍRCULOS	95.57	6	-	729,503.00	729,503.00	697,192.78	29,474.23	697,192.78	697,192.78	697,192.78	697,192.78	95.57		
10-078	GARCIMARRERO REACOMODO	2	ESPACIOS INFANTILES Y RECREATIVOS EN PASO DE LOS ALCANFORES	-	6	-	377,444.00	377,444.00	377,444.00	-	377,444.00	377,444.00	377,444.00	377,444.00	100.00		
10-079	GOLONDRINAS	1	POR UNA MEJOR REHABILITACION EN LA COLONIA	99.50	6	-	794,627.00	794,627.00	790,676.57	-	790,676.57	790,676.57	790,676.57	790,676.57	99.50		
10-080	GOLONDRINAS 1RA SECCION	3	RECUPERACION Y REMODELACION DE PARQUE AVATAR	99.02	6	-	548,240.00	548,240.00	493,238.49	54,991.51	493,238.49	493,238.49	493,238.49	493,238.49	99.02		
10-081	GOLONDRINAS 2DA SECCION	3	BANQUETAS DIGNAS E INCLUYENTES EN GRILLAS	-	6	-	677,619.00	677,619.00	677,619.00	-	677,619.00	677,619.00	677,619.00	677,619.00	100.00		
10-082	GRAL. A ROSALES	2	REHABILITACION DE LAS ESCALERAS DE AND. ROSALES	100.00	6	-	343,623.00	343,623.00	343,622.99	0.01	343,622.99	343,622.99	343,622.99	343,622.99	100.00		
10-083	GRAL. C. A. MADRIZ	5	MEJORANDO TU SEGURIDAD. ARREGLANDO EL TALUD DE CDA. VASCO DE QUIROGA	99.56	6	-	426,560.00	426,560.00	424,701.84	0.01	424,701.84	424,701.84	424,701.84	424,701.84	99.56		
10-084	JALALPINE INN	3	REPARACION INTEGRAL DE GLOBETA VALVERDE: PASOS PEATONALES, ALICANTAR	-	6	-	676,490.00	676,490.00	676,490.00	-	676,490.00	676,490.00	676,490.00	676,490.00	100.00		
10-085	HERON PROAL	6	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DESDE AVENIDA CENTENARIO I	99.74	6	-	542,568.00	542,568.00	541,164.78	-	541,164.78	541,164.78	541,164.78	541,164.78	99.74		
10-086	HOGAR Y REDENCION	2	REEMPLAZO DE DRENAJE HIDRÁULICO MARIO MORENO Y PROLONGACION GUERRE	99.98	6	-	537,718.00	537,718.00	537,627.09	-	537,627.09	537,627.09	537,627.09	537,627.09	99.98		
10-087	ISIDRO FABELA	3	REENCARPETADO PARA LAS CALLES DE ISIDRO FABELA	99.74	6	-	485,138.00	485,138.00	483,853.03	-	483,853.03	483,853.03	483,853.03	483,853.03	99.74		
10-088	JALALPA	5	SUSTITUCION DE BANQUETAS EN TODA LA COLONIA	94.19	6	-	759,081.00	759,081.00	714,975.35	42,224.09	714,975.35	714,975.35	714,975.35	714,975.35	94.19		
10-089	JALALPA EL GRANDE	11	CONSTRUCCION DE BÓVEDA PARA RESGUARDO DE VÁLVULAS DE LA RED HIDRÁULICA	99.49	6	-	1,173,716.00	1,173,716.00	1,167,694.67	0.33	1,167,694.67	1,167,694.67	1,167,694.67	1,167,694.67	99.49		
10-090	JALALPA TERZO	1	MANUTENIMIENTO E INSTALACION DE LAMPARAS DE BRUJO (LUZ LED) AL EXTERIOR	99.00	6	-	829,439.00	829,439.00	829,439.00	-	829,439.00	829,439.00	829,439.00	829,439.00	100.00		
10-091	JARDINES DEL PEDREGAL	4	BALIZAMIENTO DE CALLES Y BANQUETAS, TOPES Y CRUCE DE PEATONES.	99.00	6	-	1,544,413.00	1,544,413.00	1,538,904.04	-	1,538,904.04	1,538,904.04	1,538,904.04	1,538,904.04	99.00		
10-092	JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	4	SUSTITUCION DE LA RED HIDRÁULICA	98.68	6	-	828,950.00	828,950.00	817,985.53	-	817,985.53	817,985.53	817,985.53	817,985.53	98.68		
10-093	JURISTAS	3	3RA ETAPA REHABILITACION DEL TALUD EN CALLE AFONSO NORIEGA Y YUNCAS	99.74	6	-	403,353.00	403,353.00	402,297.74	-	402,297.74	402,297.74	402,297.74	402,297.74	99.74		
10-094	La Angostura	1	BORDE VERDE CALLE DEL RÍO.	-	6	-	498,720.00	498,720.00	498,720.00	-	498,720.00	498,720.00	498,720.00	498,720.00	100.00		
10-095	LA ARAÑA	2	CAMBIO DE DRENAJE Y COLOCACION DE BANQUETA EN AND. MORELOS Y DESASOL	99.96	6	-	438,939.00	438,939.00	438,751.37	-	438,751.37	438,751.37	438,751.37	438,751.37	99.96		
10-096	LA CARADA	2	PINTANDO TU CASA (CONTINUIDAD)	79.94	4	-	606,967.05	606,967.05	485,236.20	115,892.08	485,236.20	485,236.20	485,236.20	485,236.20	99.04		
10-097	LA CACAHUANA	1	CÁMARAS DE VIGILANCIA	92.76	5	-	466,746.00	466,746.00	432,958.19	-	432,958.19	432,958.19	432,958.19	432,958.19	92.76		
10-098	LA CEBADA (AMPL.)	1	REMEDIACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE AMPL. LA CEBADA	99.51	6	-	417,743.00	417,743.00	417,743.00	-	417,743.00	417,743.00	417,743.00	417,743.00	99.51		
10-100	LA CONCHITA	2	REMEDIACION DE ESCALERAS	99.78	6	-	491,822.00	491,822.00	490,759.76	-	490,759.76	490,759.76	490,759.76	490,759.76	99.78		
10-101	LA HERRADURA	1	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN RÓMULO O FARRIL	-	6	-	359,150.00	359,150.00	359,150.00	-	359,150.00	359,150.00	359,150.00	359,150.00	100.00		
10-102	LA HUERTA	4	PINTANDO DE COLORES MI COLONIA	69.71	4	-	401,875.05	401,875.05	280,144.20	115,892.08	280,144.20	280,144.20	280,144.20	280,144.20	98.55		
10-103	LA JOYA	3	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE LA CARPETA ASFÁLTICA MANRESANOS - MARISMENCO	99.71	6	-	701,217.00	701,217.00	699,175.89	-	699,175.89	699,175.89	699,175.89	699,175.89	99.71		
10-104	LA LOMA	2	SUSTITUCION DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOMA	-	6	-	870,396.00	870,396.00	870,396.00	-	870,396.00	870,396.00	870,396.00	870,396.00	100.00		
10-105	LA MARTINICA	2	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN CALLE 3	99.87	6	-	688,088.00	688,088.00	687,195.70	-	687,195.70	687,195.70	687,195.70	687,195.70	99.87		
10-106	LA MEXICANA	3	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 DE BASE PLATA	96.95	5	-	921,182.00	921,182.00	837,793.19	-	837,793.19	837,793.19	837,793.19	837,793.19	90.85		
10-107	LA MILAGROSA	5	MANUTENIMIENTO DEL POZO DE DRENAJE. CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE QUE DESEA	100.00	6	-	408,669.00	408,669.00	408,669.00	-	408,669.00	408,669.00	408,669.00	408,669.00	100.00		
10-108	LA OTRA BANDA	2	REPARAR LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES DE TODA LA COLONIA.	99.74	6	-	449,599.00	449,599.00	448,435.94	0.01	448,435.94	448,435.94	448,435.94	448,435.94	99.74		
10-109	LA PALMITA	1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MONIDA	99.83	6	-	437,353.00	437,353.00	436,628.34	-	436,628.34	436,628.34	436,628.34	436,628.34	99.83		
10-111	LA PRESA	6	CONTINUAMOS ENCHULANDO CAUCANOS Y AND. ARTIGUENSES.	99.81	6	-	447,089.00	447,089.00	446,221.39	-	446,221.39	446,221.39	446,221.39	446,221.39	99.81		
10-112	LA PRESA SECCION HORNOS	1	PINTANDO LA PRESA SECCION HORNOS	74.27	4	-	473,177.05	473,177.05	351,446.20	115,892.08	351,446.20	351,446.20	351,446.20	351,446.20	98.77		
10-113	LADERA GRANDE O LA CEBADITA	4	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE	99.74	6	-	378,623.00	378,623.00	377,629.73	-	377,629.73	377,629.73	377,629.73	377,629.73	99.74		
10-114	LAS AGUILAS	2	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE	99.75	5	-	824,832.00	824,832.00	822,737.35	-	822,737.35	822,737.35	822,737.35	822,737.35	99.75		
10-115	LAS AGUILAS (AMPL)	4	REPAVIMENTACION DE C. REAL DE MINAS, MESETA, SA. CDA. DE BAHIA Y 1A CDA. DE	99.72	6	-	1,119,232.00	1,119,232.00	1,116,145.74	-	1,116,145.74	1,116,145.74	1,116,145.74	1,116,145.74	99.72		
10-116	LAS AGUILAS SECCO HORNOS	3	CONTINUACION Y TERMINACION DEL SALON DE USU MULTIPLES.	-	6	-	367,552.00	367,552.00	367,552.00	-	367,552.00	367,552.00	367,552.00	367,552.00	100.00		
10-118	LAS CUEVITAS	1	REAL DEL BOSQUE- SISTEMA GRUPAL DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA	80.89	4	-	483,622.00	483,622.00	391,199.53	6,818.56	391,199.53	391,199.53	391,199.53	391,199.53	94.29		
10-119	LAS PALMAS	3	REPELLADO Y PINTURA PARA FACHADAS 2DA FASE	74.74	4	-	481,914.05	481,914.05	360,183.20	115,892.08	360,183.20	360,183.20	360,183.20	360,183.20	98.79		
10-120	LIBERACION PROLETARIA	1	CAMBIO DE DRENAJE EN C. FRANCISCO SOLES (CONTINUIDAD)	99.79	6	-	499,641.00	499,641.00	498,588.68	-	498,588.68	498,588.68	498,588.68	498,588.68	99.79		
10-121	LIBERALES DE 1857	1	CAMBIO DE CRUJIDOS DE CONCRETO DAÑADOS (CONTINUIDAD)	99.99	6	-	687,917.00	687,917.00	687,833.18	-	687,833.18	687,833.18	687,833.18	687,833.18	99.99		
10-122	LLANO REDONDO	4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LLANO DORADO, ENTR	99.00	6	-	440,101.00	440,101.00	435,705.89	4,306.70	435,705.89	435,705.89	435,705.89	435,705.89	99.00		
10-123	LOMAS DE AXOMIATLA	3	SANEAMIENTO (PLAGA HIEDRA) DE ARBOLES DEL PARQUE AXOMIATLA Y BARRANC	98.02	3	-	418,542.00	418,542.00	410,243.63	-	410,243.63	410,243.63	410,243.63	410,243.63	98.02		
10-124	LOMAS DE BECERRA	2	CONTINUACION DE CÁMARAS DE VIGILANCIA TIPO BULLET CON LUMINARIA TIPO LE	93.15	5	-	1,285,577.00	1,285,577.00	1,197,570.16	-	1,197,570.16	1,197,570.16	1,197,570.16	1,197,570.16	93.15		
10-125	LOMAS DE BECERRA (U HAB)	4	CAMBIO DE ASFALTO 2023	75.15	4	-	489,956.05	489,956.05	368,225.20	115,892.08	368,225.20	368,225.20	368,225.20	368,225.20	98.81		
10-126	LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	6	ACCESO SEGURO	79.08	4	-	441,804.00	441,804.00	349,381.53	6,818.56	349,381.53	349,381.53	349,381.53	349,381.53	99.75		
10-127	LOMAS DE CAPULA	6	REPAVIMENTACION DE CALLE BARTOLOME FERRELO ESO, MARCO POLO A BENJAM	99.73	6	-	814,600.00	814,600.00	812,423.03	-	812,423.03	812,423.03	812,423.03	812,423.03	99.73		
10-128	LOMAS DE CAPULIN	2	REPARACION DE LA AV ARBOLEDAZ CON PAVIMENTO.	99.22	6	-	480,100.00	480,100.00	476,338.22	-	476,338.22	476,338.22	476,338.22	476,338.22	99.22		
10-129	LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)	5	INTALACION DE LUMINARIAS SOLARES EN AREAS COMUNES.	73.34	4	-	346,705.00	346,705.00	254,282.53	6,818.56	254,282.53	254,282.53	254,282.53	254,282.53	99.04		
10-130	LOMAS DE CHAMONTIYA	2	CAMBIO DE DRENAJE	99.78	6	-	924,002.00	924,002.00	921,985.19	-	921,985.19	921,985.19	921,985.19	921,985.19	99.78		
10-131	LOMAS DE GUADALUPE	1	PISTA PARA CAMINAR, TROTAR O CORRER EN LA ZONA DEL BOSQUE DE AURAS (ENT	-	6	-	472,921.00	472,921.00	472,921.00	-	472,921.00	472,921.00	472,921.00	472,921.00	100.00		
10-132	LOMAS DE LA ERA	1	MEJORANDO MIS CALLES	99.33	6	-	1,657,882.00	1,657,882.00	1,646,840.86	0.01	1,646,840.86	1,646,840.86	1,646,840.86	1,646,840.86	99.33		
10-133	LOMAS DE LAS AGUILAS	3	ADICIONES A LA CAJADA DE DRENAJE Y REFORZAMIENTO DEL POZO FRENTE A B	100.00	6	-	558,438.00	558,438.00	558,424.92	-	558,424.92	558,424.92	558,424.92	558,424.92	100.00		
10-134	LOMAS DE LOS ANGELES	1	CONTINUACION DE COLOC														



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																			
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón																	
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024																	
Ejercicio:		2024																	
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)														AVANCE PRESUPUESTAL %			
		CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO *100
				NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
10-227	TORRES DE MIXOAC (U HAB)	3					77.51	4	-	410,949.00		410,949.00	318,526.53	64,818.56	318,526.53	318,526.53	383,345.08	93.28	
10-228	TORRES DE POTREDO	8					99.68	6	-	1,263,037.00		1,263,037.00	1,259,034.28	-	1,259,034.28	1,259,034.28	1,259,034.28	99.68	
10-229	TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	7					81.74	4	-	666,771.05		666,771.05	545,040.20	115,892.08	545,040.20	545,040.20	660,932.28	99.12	
10-230	TORRES SAN PEDRO (U HAB)	1					79.72	4	-	455,644.00		455,644.00	363,221.53	64,818.56	363,221.53	363,221.53	428,040.08	93.94	
10-231	BELEN DE LAS FLORES (U HAB)	3					79.31	4	-	588,493.05		588,493.05	466,762.20	115,892.08	466,762.20	466,762.20	582,654.28	99.01	
10-232	UNIDAD POPULAR TEPEACA	5					-	6	-	502,670.00		502,670.00	-	502,670.00	-	502,670.00	100.00		
10-233	UNION OLIVOS	1					99.31	6	-	378,852.00		378,852.00	376,233.09	-	376,233.09	376,233.09	376,233.09	99.31	
10-234	UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)	2					78.50	4	-	566,073.05		566,073.05	444,342.20	115,892.07	444,342.20	444,342.20	560,234.27	98.97	
10-235	VALENTIN GOMEZ FARIAS	1					-	6	-	462,303.00		462,303.00	-	462,303.00	-	462,303.00	100.00		
10-236	VILLA PROGRESISTA	5					99.99	6	-	500,375.00		500,375.00	500,307.05	-	500,307.05	500,307.05	99.99		
10-237	VILLA SOLIDARIDAD	1					71.29	4	-	423,943.05		423,943.05	302,212.20	115,892.08	302,212.20	302,212.20	418,104.28	98.62	
10-238	VILLA VERDÓN	1					-	6	-	528,229.00		528,229.00	-	528,229.00	-	528,229.00	100.00		
10-239	ZENON DELGADO	1					78.37	4	-	550,279.05		550,279.05	438,548.20	115,892.08	438,548.20	438,548.20	554,440.28	98.96	
10-240	ZOTOLITLILA	3					99.86	6	-	428,862.00		428,862.00	428,366.71	-	428,366.71	428,366.71	428,366.71	99.88	
10-241	19 DE MAYO	1					-	6	-	453,899.00		453,899.00	-	-	-	-	-	-	
10-242	1RA VICTORIA	5					77.21	4	-	534,162.05		534,162.05	412,431.20	115,892.08	412,431.20	412,431.20	528,323.28	98.91	
10-243	1RA VICTORIA SECCION ROSALES	4					-	6	-	525,352.00		525,352.00	-	525,352.00	-	525,352.00	100.00		
10-244	26 DE JULIO	3					99.88	6	-	388,853.00		388,853.00	388,394.68	-	388,394.68	388,394.68	388,394.68	99.88	
10-245	2DA EL PIRUL (AMPL)	3					93.73	5	-	405,139.00		405,139.00	379,717.37	-	379,717.37	379,717.37	379,717.37	93.73	
10-246	2DA JALALPA TEPTO (AMPL)	2					78.89	4	-	576,558.05		576,558.05	454,827.20	115,892.08	454,827.20	454,827.20	570,719.28	98.99	
10-247	ESTADO DE HIDALGO,	5					99.08	6	-	561,133.00		561,133.00	555,985.53	-	555,985.53	555,985.53	555,985.53	99.08	
10-248	LOMAS DE SANTE FE II	5					-	6	-	888,934.00		888,934.00	-	888,934.00	-	888,934.00	100.00		
10-249	BELEN DE LAS FLORES	4					97.95	6	-	388,636.00		388,636.00	380,671.72	0.01	380,671.72	380,671.72	380,671.72	97.95	
10-250	LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	9					-	4	-	768,875.00		768,875.00	-	768,875.00	-	768,875.00	100.00		
10-251	LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	3					83.81	4	-	751,902.05		751,902.05	630,171.20	115,892.08	630,171.20	630,171.20	746,063.28	99.22	
10-252	SECCION I OLIVAR DEL CONDE 1RA	5					99.72	6	-	1,100,232.00		1,100,232.00	1,097,199.33	-	1,097,199.33	1,097,199.33	1,097,199.33	99.72	
10-253	SECCION II OLIVAR DEL CONDE 1RA	5					-	6	-	1,019,991.00		1,019,991.00	-	1,019,991.00	-	1,019,991.00	1,019,991.00	100.00	
10-254	SECCION I OLIVAR DEL CONDE 2DA	1					99.72	6	-	1,284,478.00		1,284,478.00	1,280,920.15	-	1,280,920.15	1,280,920.15	1,280,920.15	99.72	
10-255	SECCION II OLIVAR DEL CONDE 2DA	4					-	6	-	1,009,172.00		1,009,172.00	-	-	-	-	-	-	
10-256	SANTA FE KM 8.5	2					91.13	5	-	367,145.00		367,145.00	334,592.92	-	334,592.92	334,592.92	334,592.92	91.13	
10-257	PREDIO LA ANGOSTURA	1					99.01	6	-	475,276.00		475,276.00	470,574.89	-	470,574.89	470,574.89	470,574.89	99.01	
10-258	Residencial Maria Isabel RESIDENCIAL LOS PINOS (U HAB)	4					-	6	-	388,789.00		388,789.00	-	-	-	-	-	-	
10-259	EARS SEGUNDA SECCION (U HAB)	4					69.86	4	-	403,919.05		403,919.05	282,188.20	115,892.08	282,188.20	282,188.20	398,080.28	98.55	
10-260		4					67.79	4	-	377,979.05		377,979.05	256,248.20	115,892.08	256,248.20	256,248.20	372,140.28	98.46	
		4							1,498,538.00										
		5							11,999,494.00		103,550.00								
		5							132,136,362.00		1,324,415.26								
											439,937.74								



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		(02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
TOTAL URG								90,272,024.94	90,272,024.94	82,779,744.31	7,488,026.66	90,267,770.97	82,779,744.31	90,267,770.97	7,488,125.10	
02-001	AGULERA	5	ILUMINANDO LA AGULERA			100%	2000	-	715,381.28	715,381.28	715,381.28	-	715,381.28	715,381.28	715,381.28	100.00
02-002	ALDANA	5	SIN BACHES, SIN ACCIDENTES			100%	6000	-	800,409.00	800,409.00	800,409.99	0.01	800,409.00	800,409.99	800,409.00	100.01
02-003	PETROLERA AMPL	3	COLOCACION DE COLADERAS NUEVAS			100%	6000	-	620,387.00	620,387.00	620,387.00	-	620,387.00	620,387.00	620,387.00	100.00
02-005	ANGEL ZIMBRON	5	COLOCACION DE CEMENTO HIDRAHULICO			100%	6000	-	673,473.00	673,473.00	673,472.99	0.01	673,473.00	673,472.99	673,473.00	100.01
02-006	ARENAL	5	SEGURIDAD ARENALCAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA)			100%	5000	-	844,096.04	844,096.04	844,096.04	-	844,096.04	844,096.04	844,096.04	100.00
02-007	CENTRO DE AZCAPOTZALCO	3	MURAL EN TEPANECCOS			100%	6000	-	959,858.00	959,858.00	959,858.00	-	959,858.00	959,858.00	959,858.00	100.00
02-008	CLAVERIA	5	CAMBIO DE BANQUETAS EN LA COLONIA CLAVERIA			100%	6000	-	1,216,412.00	1,216,412.00	1,216,411.99	0.01	1,216,412.00	1,216,411.99	1,216,412.00	100.01
02-009	COLTONGO	3	OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD EN COLTONGO (PISO Y DRENAJE DIGNO PARA TODOS)			100%	6000	-	761,056.00	761,056.00	761,056.00	-	761,056.00	761,056.00	761,056.00	100.00
02-010	COSMOPOLITA	3	NUEVAS VELARIAS Y REMODELACION EXTERIOR DEL MODULO COSMOPOLITA			92%	6000	-	770,352.00	770,352.00	712,447.48	57,904.52	770,352.00	712,447.48	770,352.00	57,997.00
02-011	COSMOPOLITA AMPL	5	SENDERO SEGURO			28%	6000	-	564,379.00	564,379.00	155,529.74	408,849.26	564,379.00	155,529.74	564,379.00	408,876.82
02-012	CRUZ ROJA TEPANTONGO U HAB	3	FACHADA TEPANTONGO			100%	4000	-	520,231.00	520,231.00	520,231.00	-	520,231.00	520,231.00	520,231.00	100.00
02-013	CUITLAHUAC 1 Y 2 U HAB	3	CAMBIO DE RAMALES DE RED HIDRAULICA MANZANA DOS			100%	4000	-	624,187.00	624,187.00	624,186.97	0.03	624,187.00	624,186.97	624,187.00	100.03
02-014	CUITLAHUAC 3 Y 4 U HAB	3	ENCHULA TU FACHADA PINTURA A LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS			100%	4000	-	763,462.00	763,462.00	763,460.73	1.27	763,462.00	763,460.73	763,462.00	101.27
02-015	DEL GAS	5	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN AV. ENCARNACION ORTIZ			43%	6000	-	1,116,091.00	1,116,091.00	481,016.06	635,074.94	1,116,091.00	481,016.06	1,116,091.00	635,118.04
02-016	DEL GAS AMPL	5	RENCARPETAMIENTO Y BALIZADO DE LAS CALLES NARANJO, CALLE 4 Y CIPRES PARA BENEFICIO DE SUS HABITANTES.			90%	6000	-	797,678.00	797,678.00	716,240.11	81,428.89	797,678.00	716,240.11	797,678.00	81,516.88
02-017	DEL MAESTRO	3	REALICEMOS EL DESAZOLVE EN TODA LA COLONIA			79%	6000	-	568,315.00	568,315.00	448,672.44	119,642.56	568,315.00	448,672.44	568,315.00	119,721.51
02-018	DEL RECREO	5	SEGURIDAD EN MI COLONIA			33%	6000	-	1,079,508.00	1,079,508.00	351,932.76	727,575.24	1,079,508.00	351,932.76	1,079,508.00	727,607.84
02-019	DEMET U HAB	3	DEMET POR UN FUTURO MEJOR			45%	4000	-	716,418.00	716,418.00	323,587.59	392,830.41	716,418.00	323,587.59	716,418.00	392,875.58
02-020	ECOLOGICA NOVEDADES IMPACTO UHAB	3	REPARACION Y REPOSICION EN SU CASO DE BANQUETAS, ANDADORES, EXPLANADAS Y BANCAS			100%	4000	-	482,366.00	482,366.00	482,366.00	-	482,366.00	482,366.00	482,366.00	100.00
02-021	EL JAGUEY ESTACION PANTACO	3	NO MÁS FUGAS: REPARACION DE LA TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE			100%	6000	-	625,820.00	625,820.00	625,820.00	-	625,820.00	625,820.00	625,820.00	100.00
02-023	EL ROSARIO A U HAB	3	REMODELACION DEL JARDIN DE LOS PERICOS			84%	4000	-	957,634.00	957,634.00	804,929.39	152,704.61	957,634.00	804,929.39	957,634.00	152,788.66
02-024	EL ROSARIO B UHAB	3	ASFALTO DIGNO			100%	4000	-	1,188,895.00	1,188,895.00	1,188,895.00	-	1,188,895.00	1,188,895.00	1,188,895.00	100.00
02-025	EL ROSARIO C U HAB	3	PERIMETRO SEGURO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES Y CANCHA DE FUTBOL RAPIDO.			100%	4000	-	1,519,832.00	1,519,832.00	1,519,831.99	0.01	1,519,832.00	1,519,831.99	1,519,832.00	100.01
02-026	EUZKADI	3	PARQUE CEYLAN PARA LA FAMILIA			99%	6000	-	775,205.00	775,205.00	771,239.69	3,965.31	775,205.00	771,239.69	775,205.00	4,064.80
02-027	EX HACIENDA EL ROSARIO	3	LUMINARIAS LED	ECM-0003-0001169724	Instalación para riego con aspersores en el jardín de las naciones	0%	6000	-	625,136.00	625,136.00	-	621,858.32	621,858.32	-	621,858.32	621,858.32
02-028	FERRERIA	5	REPAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS			83%	6000	-	646,679.00	646,679.00	535,532.22	111,146.78	646,679.00	535,532.22	646,679.00	111,229.59
02-029	FERRERIA U HAB	3	CAMBIO DE TINACOS DE TODOS LOS EDIFICIOS DE MATLACOTL 80 FRACCION B.			100%	4000	-	617,062.00	617,062.00	617,068.87	3.13	617,062.00	617,068.87	617,062.00	103.13
02-030	FRANCISCO VILLA U HAB	3	CAMBIEMOS LAS BANQUETAS DE LA COLONIA			100%	4000	-	737,953.00	737,953.00	737,953.00	-	737,953.00	737,953.00	737,953.00	100.00
02-031	FUENTES DE AZCAPOTZALCO-PARQUES DE AZCAPOTZALCO U HAB	5	REHABILITACION DE LAS CANCHAS DE AV F.F.C.C. NACIONALES			100%	4000	-	538,770.00	538,770.00	538,769.99	0.01	538,770.00	538,769.99	538,770.00	100.01
02-032	HOGAR Y SEGURIDAD NUEVA SANTA MARIA	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			100%	5000	-	772,450.96	772,450.96	772,450.96	-	772,450.96	772,450.96	772,450.96	100.00
02-033	HOGARES FERROCARRILEROS	3	TERMINA TUS VENTANALES. CAMBIO DE CELOSÍAS POR VENTANALES			81%	4000	-	563,954.00	563,954.00	454,608.36	109,345.64	563,954.00	454,608.36	563,954.00	109,428.25





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		(02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
02-034	HUAUTLA DE LAS SALINAS	3	PINTURA EN HERRERÍA PUERTAS Y VENTANAS			100%	4000	-	479,226.00	479,226.00	479,226.00	-	479,226.00	479,226.00	479,226.00	100.00
02-035	IGNACIO ALLENDE	5	RENOVACIÓN DE DRENAJE 2024			100%	6000	-	596,824.00	596,824.00	596,823.99	0.01	596,824.00	596,823.99	596,824.00	100.01
02-036	INDUSTRIAL VALLEJO	3	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DEL LADO A LA SECUNDARIA 300 KINDER CHINKULTIC TALLER DE MATERIAL DIDACTICO JUEGOS INFANTILES			100%	6000	-	708,692.00	708,692.00	708,692.00	-	708,692.00	708,692.00	708,692.00	100.00
02-037	ISSFAM LAS ARMAS U HAB	3	LAVADO DE TINACOS			100%	4000	-	555,965.00	555,965.00	555,965.00	-	555,965.00	555,965.00	555,965.00	100.00
02-038	JARDIN AZPETIA	3	ARREGLO DE BANQUETAS			97%	6000	-	671,182.00	671,182.00	649,629.62	21,552.38	671,182.00	649,629.62	671,182.00	21,649.17
02-039	JARDINES DE CEYLAN U HAB	5	DESASOLVE EN JARDINES DE CEYLAN			0%	4000	-	492,863.00	492,863.00	-	492,863.00	492,863.00	-	492,863.00	492,863.00
02-040	LA PRECIOSA	3	ENCHULEMOS EL CAMELLÓN, JUEGOS INFANTILES NUEVOS			0%	6000	-	1,016,075.00	1,016,075.00	-	1,016,075.00	1,016,075.00	-	1,016,075.00	1,016,075.00
02-041	LA RAZA	5	DESASOLVE EN LA COLONIA LA RAZA			100%	6000	-	792,073.00	792,073.00	790,547.60	1,525.40	792,073.00	790,547.60	792,073.00	1,625.21
02-042	LAS SALINAS	3	POR CALLES LIBRES DE INUNDACIONES			100%	6000	-	572,428.00	572,428.00	572,428.00	-	572,428.00	572,428.00	572,428.00	100.00
02-043	LIBERACION	5	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS			100%	6000	-	677,576.00	677,576.00	677,576.00	-	677,576.00	677,576.00	677,576.00	100.00
02-044	LIBERTAD	3	ACTIVEMOS EL PRESUPUESTO, REALICEMOS EL DESASOLVE EN TODA LA COLONIA			91%	6000	-	599,959.00	599,959.00	548,672.81	51,286.19	599,959.00	548,672.81	599,959.00	51,377.64
02-045	LOS REYES BARR	3	SENDERO DE ARBOLES EN LOS REYES			100%	6000	-	736,138.00	736,138.00	736,138.00	-	736,138.00	736,138.00	736,138.00	100.00
02-046	MANUEL RIVERA ANAYA CROC I	3	AGUA SALUDABLE PARA LOS HABITANTES DE LA UNIDAD	ECM-DD03-00062824	ADECUACIONES PARA LA CISTERNA, ADECUACIONES PARA LA CISTERNA, DIVISIONES Y BOMBAS NUEVA	92%	4000	-	623,373.00	623,373.00	572,771.58	50,601.42	623,373.00	572,771.58	623,373.00	50,693.30
02-047	MIGUEL HIDALGO U HAB	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD			100%	4000	-	622,295.92	622,295.92	622,295.92	-	622,295.92	622,295.92	622,295.92	100.00
02-048	MONTE ALTO	3	CALLE SIN INUNDACIONES			100%	6000	-	540,048.00	540,048.00	540,048.00	-	540,048.00	540,048.00	540,048.00	100.00
02-049	NEXTENGO BARR	5	LUMINARIAS			100%	2000	-	702,896.00	702,896.00	701,919.71	-	701,919.71	701,919.71	701,919.71	99.86
02-050	NUEVA EL ROSARIO	3	BARRAS PERIMETRALES PARA PALAPAS, JUEGOS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE			0%	6000	-	499,454.00	499,454.00	-	499,454.00	499,454.00	-	499,454.00	499,454.00
02-051	NUEVA ESPAÑA	3	CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ANGELES - 2024			100%	6000	-	613,970.00	613,970.00	613,970.00	-	613,970.00	613,970.00	613,970.00	100.00
02-052	NUEVA SANTA MARIA	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			100%	5000	-	1,165,398.64	1,165,398.64	1,165,398.64	-	1,165,398.64	1,165,398.64	1,165,398.64	100.00
02-053	NUEVO SAN RAFAEL BARR	3	REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE			100%	6000	-	629,858.00	629,858.00	629,857.99	0.01	629,858.00	629,857.99	629,858.00	100.01
02-054	OBrero POPULAR	6	VIDEO CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C4 DE LA CDMX			100%	5000	-	829,583.28	829,583.28	829,583.28	-	829,583.28	829,583.28	829,583.28	100.00
02-055	PANTACO U HAB	3	CAMBIO DE TODOS LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN LA RED DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 11.			100%	4000	-	508,080.00	508,080.00	508,080.00	-	508,080.00	508,080.00	508,080.00	100.00
02-056	PASTEROS	3	REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE LECTURA DEL PARQUE DE BOSQUE DEL METRO TEZOZOMOC			100%	6000	-	1,143,861.00	1,143,861.00	1,143,861.00	-	1,143,861.00	1,143,861.00	1,143,861.00	100.00
02-057	PATRIMONIO FAMILIAR	5	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS			94%	6000	-	534,198.00	534,198.00	503,171.05	31,026.95	534,198.00	503,171.05	534,198.00	31,121.14
02-058	PEMEX PRADOS DEL ROSARIO U HAB	3	PINTAR REJAS PERIMETRALES DE LA UNIDAD TRABAJADORES DE PEMEX, DEL LADO DE HACIENDA DE MARVARTE			100%	4000	-	639,981.00	639,981.00	639,981.00	-	639,981.00	639,981.00	639,981.00	100.00
02-059	PETROLERA	3	VIGILANCIA Y MONITOREO PARA PETROLERA SUR			100%	5000	-	740,745.84	740,745.84	740,745.84	-	740,745.84	740,745.84	740,745.84	100.00
02-060	PLENTUD	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD			100%	5000	-	777,544.52	777,544.52	777,544.52	-	777,544.52	777,544.52	777,544.52	100.00
02-061	PORVENIR	5	PISEMOS JUNTOS, PISEMOS SEGUROS.			100%	6000	-	823,103.00	823,103.00	823,103.00	-	823,103.00	823,103.00	823,103.00	100.00
02-062	POTRERO DEL LLANO	3	ENCHULEMOS LA COLONIA CON BALIZAMIENTO, POR LA SEGURIDAD DE TODOS			100%	6000	-	552,427.00	552,427.00	552,427.00	-	552,427.00	552,427.00	552,427.00	100.00
02-063	PRADOS DEL ROSARIO	3	BALIZEMOS NUESTRA COLONIA			100%	6000	-	640,395.00	640,395.00	640,395.00	-	640,395.00	640,395.00	640,395.00	100.00
02-064	PRESIDENTE MADERO U HAB	3	INTERVENCIÓN INTEGRAL URBANA MANZANA 4 PLAZOLETA 14			100%	4000	-	786,482.00	786,482.00	786,482.00	-	786,482.00	786,482.00	786,482.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		(02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
CLAVE	DENOMINACIÓN															(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
02-113	PRO HOGAR I	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			100%	5000	-	1,074,103.16	1,074,103.16	1,074,103.16	-	1,074,103.16	1,074,103.16	1,074,103.16	100.00
02-066	PROVIDENCIA	3	RECUPERANDO TU UNIDAD			100%	4000	-	1,276,458.00	1,276,458.00	1,276,457.84	0.16	1,276,458.00	1,276,457.84	1,276,458.00	100.16
02-067	REYNOSA TAMAUULIPAS	3	TRANSFORMANDO REYNOSA			100%	6000	-	1,154,240.00	1,154,240.00	1,154,240.00	-	1,154,240.00	1,154,240.00	1,154,240.00	100.00
02-068	ROSENDO SALAZAR CONJ HAB	3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MOTOROMBA AUTÓNOMA A GASOLINA DE 20 HP PARA LA CISTERNA PRINCIPAL DE LA CUAL DEPENDE EL ABASTO DE AGUA			100%	4000	-	520,376.00	520,376.00	520,376.00	-	520,376.00	520,376.00	520,376.00	100.00
02-069	SAN MIGUEL AMANTLA PBL0	5	POR UN MEJOR SERVICIO EN SAN MIGUEL AMANTLA			100%	6000	-	1,199,059.00	1,199,059.00	1,199,059.00	-	1,199,059.00	1,199,059.00	1,199,059.00	100.00
02-070	SAN ALVARO	5	ILUMINANDO NUESTRA COLONIA PARA SEGURIDAD DE TODOS			100%	2000	-	941,927.31	941,927.31	941,927.31	-	941,927.31	941,927.31	941,927.31	100.00
02-071	SAN ANDRES BARR	3	POR LA RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA DEL DRENAJE			100%	6000	-	1,127,627.00	1,127,627.00	1,127,627.00	-	1,127,627.00	1,127,627.00	1,127,627.00	100.00
02-072	SAN ANDRES PBL0	3	CAMINANDO POR LA CALLE SIN CHARCOS: CAMBIO DE DRENAJE			100%	6000	-	1,130,043.00	1,130,043.00	1,130,043.00	-	1,130,043.00	1,130,043.00	1,130,043.00	100.00
02-073	SAN ANDRES DE LAS SALINAS PBL0	3	CAMINANDO SEGURO			100%	6000	-	490,131.00	490,131.00	490,131.00	-	490,131.00	490,131.00	490,131.00	100.00
02-074	SAN ANTONIO FRACC	3	ARCOTECHO EN CANCHA DE BASKETBOL.			100%	6000	-	949,103.00	949,103.00	949,103.00	-	949,103.00	949,103.00	949,103.00	100.00
02-075	SAN BARTOLO CAHUALTONGO PBL0	3	FOMENTANDO LA CULTURA Y PROTEGIENDO LOS DEL SOL DE LA LLUVIA			96%	6000	-	701,460.00	701,460.00	671,023.28	30,436.72	701,460.00	671,023.28	701,460.00	30,532.38
02-076	SAN BERNABE BARR	5	CAMBIO DE TUBERÍAS DE DRENAJE			100%	6000	-	546,409.00	546,409.00	546,409.00	-	546,409.00	546,409.00	546,409.00	100.00
02-077	SAN FRANCISCO TETECALA PBL0	3	EL FUTURO DEL NUEVO CAMINO			80%	6000	-	742,890.00	742,890.00	594,749.25	148,140.75	742,890.00	594,749.25	742,890.00	148,220.81
02-078	SAN FRANCISCO XOCOTTLA	5	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE CUAUHTEMOC (LA LONGANIZA)			100%	6000	-	669,451.00	669,451.00	669,451.00	-	669,451.00	669,451.00	669,451.00	100.00
02-079	SAN JUAN TLHUACA PBL0	3	REENCARPETADO DE LA CALLE FEDERICO GAMBOA			100%	6000	-	1,438,965.00	1,438,965.00	1,438,965.00	-	1,438,965.00	1,438,965.00	1,438,965.00	100.00
02-080	SAN MARCOS BARR	3	UTOPIA SAN MARCOS			99%	6000	-	819,284.00	819,284.00	810,601.64	8,682.36	819,284.00	810,601.64	819,284.00	8,781.30
02-081	SAN MARTIN XOCHINHUAC PBL0	3	ARCO TECHO EN PARQUE LOS MECATES.			100%	6000	-	1,682,437.00	1,682,437.00	1,682,437.00	-	1,682,437.00	1,682,437.00	1,682,437.00	100.00
02-082	SAN MATEO	3	CAMBIO DE LA RED SANITARIA Y MANTENIMIENTO A LOS POZOS DE VISITA DE LA CALLE DE SAN MATEO, DESDE HUITZILHUJTL CON TRAYECTO A TEZOZOMOC.			100%	6000	-	642,104.00	642,104.00	642,104.00	-	642,104.00	642,104.00	642,104.00	100.00
02-083	SAN PABLO 396-CON HAB SAN PABLO U HAB	3	MEJORAMIENTO EN ÁREAS VERDES			100%	4000	-	608,253.00	608,253.00	608,253.00	-	608,253.00	608,253.00	608,253.00	100.00
02-084	SAN PABLO XALPA U HAB	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			100%	4000	-	944,188.96	944,188.96	944,188.96	-	944,188.96	944,188.96	944,188.96	100.00
02-111	SAN PEDRO XALPA (AMPL) I	5	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA SAN PEDRO XALPA AMP. I			100%	5000	-	1,622,367.88	1,622,367.88	1,622,367.88	-	1,622,367.88	1,622,367.88	1,622,367.88	100.00
02-112	SAN PEDRO XALPA (PBL)		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE IGNACIO COMANFORT			98%	6000	-	1,253,678.00	1,253,678.00	1,233,307.49	20,370.51	1,253,678.00	1,233,307.49	1,253,678.00	20,468.89
02-085	SAN PEDRO XALPA (PBL)	3	TOMAS DE AGUA Y DRENAJE PARA MI CALLE			100%	6000	-	1,284,257.00	1,284,257.00	1,284,257.00	-	1,284,257.00	1,284,257.00	1,284,257.00	100.00
02-086	SAN RAFAEL	3	CAMBIO DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE			100%	6000	-	632,893.00	632,893.00	632,893.00	-	632,893.00	632,893.00	632,893.00	100.00
02-087	SAN SALVADOR XOCHIMANCA	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			0%	6000	-	605,194.00	605,194.00	-	605,194.00	605,194.00	-	605,194.00	605,194.00
02-088	SAN SEBASTIAN	3	Rehabilitando Tepanecos			100%	6000	-	849,991.00	849,991.00	849,991.00	-	849,991.00	849,991.00	849,991.00	100.00
02-089	SANTA APOLONIA (BARR)	5	1ª ETAPA DE CAMBIO DE DRENAJE EN LA UNIDAD HABITACIONAL DE CERRADA DEL AGUILA N°13 SECCIÓN A			100%	4000	-	798,982.00	798,982.00	798,982.00	-	798,982.00	798,982.00	798,982.00	100.00
02-090	SANTA BARBARA (PBL)	3	REHABILITACIÓN DE LA CAPA O PAVIMENTO A ASFALTO DE LAS CERRADAS 1", 2" Y 3" REAL DE SAN MARTIN			87%	6000	-	1,192,290.00	1,192,290.00	1,038,306.38	153,983.62	1,192,290.00	1,038,306.38	1,192,290.00	154,070.71
02-091	SANTA CATARINA (PBL)	3	CAMBIO DE DRENAJE			100%	6000	-	921,014.00	921,014.00	921,014.00	-	921,014.00	921,014.00	921,014.00	100.00
02-092	SANTA CRUZ ACAYUCAN (PBL)	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD			100%	5000	-	568,574.00	568,574.00	568,574.00	-	568,574.00	568,574.00	568,574.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		(02CD02) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:																
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
CLAVE	DENOMINACIÓN															(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
02-093	SANTA CRUZ DE LAS SALINAS	3	RENCARPETADO SANTA CRUZ DE LAS SALINAS			100%	6000	-	542,908.00	542,908.00	542,908.00	-	542,908.00	542,908.00	542,908.00	100.00
02-094	SANTA INES	3	POR MEJORES GUARNICIONES Y BANQUETAS			66%	6000	-	873,586.00	873,586.00	579,830.67	293,755.33	873,586.00	579,830.67	873,586.00	293,821.70
02-095	SANTA LUCIA BARR	3	SEGURIDAD PARA TODOS			100%	5000	-	580,628.72	580,628.72	580,628.72	-	580,628.72	580,628.72	580,628.72	100.00
02-096	SANTA MARIA MALINALCO (PBL)	5	RE ENCARPETADO EN 1 CALLE CUATOTONQUE, PRIV CUATOTONQUE, CALLEJÓN CUATOTONQUE Y CALLE TEZONAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			84%	6000	-	1,074,366.00	1,074,366.00	906,072.54	168,293.46	1,074,366.00	906,072.54	1,074,366.00	168,377.80
02-097	SANTIAGO AHUIZOTLA (PBL)	5	REENCARPETAMIENTO DE CALLES			86%	6000	-	1,764,373.00	1,764,373.00	1,515,348.99	249,024.01	1,764,373.00	1,515,348.99	1,764,373.00	249,109.90
02-098	SANTO DOMINGO (PBL)	3	RENOVACIÓN DE BANQUETAS EN MI PUEBLO DE SANTO DOMINGO			100%	6000	-	898,769.00	898,769.00	898,769.00	-	898,769.00	898,769.00	898,769.00	100.00
02-099	SANTO TOMAS	3	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE			100%	6000	-	848,450.00	848,450.00	848,449.99	0.01	848,450.00	848,449.99	848,450.00	100.01
02-100	SECTOR NAVAL	3	COMPLEMENTO PRESUPUESTO 2023 Y REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LOS ENREJADOS DE LAS CANCHAS DEL CAMELLÓN DE SALÓNICA ENTRE GRANJAS Y CAMARONES			90%	6000	-	527,019.00	527,019.00	472,246.26	54,772.74	527,019.00	472,246.26	527,019.00	54,862.35
02-101	SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS	3	SOLICITUD DE PAVIMENTADO, EN CALLES DE LA COLONIA ELECTRICISTAS			100%	6000	-	822,584.00	822,584.00	822,583.99	0.01	822,584.00	822,583.99	822,584.00	100.01
02-102	TEZOTZOMOC	3	REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TONACAS			100%	6000	-	1,413,364.00	1,413,364.00	1,413,364.00	-	1,413,364.00	1,413,364.00	1,413,364.00	100.00
02-103	TIERRA NUEVA	3	REHABILITACIÓN DE CAMELLONES.			100%	6000	-	809,636.00	809,636.00	809,635.99	0.01	809,636.00	809,635.99	809,636.00	100.01
02-104	TLATLCO	5	CRUCE SEGURO TLATLCO-JAZMIN-CLAVEL II Y III			100%	6000	-	949,658.00	949,658.00	949,658.00	-	949,658.00	949,658.00	949,658.00	100.00
02-105	TLATLCO (U HAB)	5	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DE LOS DUCTOS (CONTINUACIÓN)			100%	4000	-	574,040.00	574,040.00	574,040.00	-	574,040.00	574,040.00	574,040.00	100.00
02-106	TRABAJADORES DEL HIERRO	3	SENDERO SEGURO			100%	3000	-	741,074.00	741,074.00	741,074.00	-	741,074.00	741,074.00	741,074.00	100.00
02-107	UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	5	CAMBIEMOS LAS BANQUETAS			100%	6000	-	581,895.00	581,895.00	581,895.00	-	581,895.00	581,895.00	581,895.00	100.00
02-108	VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS	5	PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE NUESTRA COLONIA			100%	6000	-	830,574.00	830,574.00	830,574.00	-	830,574.00	830,574.00	830,574.00	100.00
02-109	VILLAS AZCAPOTZALCO (U HB)	3	CAMBIO DE LA RED SUBTERRANEA DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO, 2024			100%	4000	-	592,174.43	592,174.43	592,174.43	-	592,174.43	592,174.43	592,174.43	100.00
02-110	XOCHIMILHUAC U HAB	3	CAMBIO DE RAMALES DE RED DE AGUA POTABLE			82%	4000	-	912,508.00	912,508.00	743,850.35	168,657.65	912,508.00	743,850.35	912,508.00	168,739.17
02-114	PRO-HOGAR II	1	LIBRE CAMINO Y LIBRE DE OBSTACULOS			100%	6000	-	1,110,522.00	1,110,522.00	1,110,522.00	-	1,110,522.00	1,110,522.00	1,110,522.00	100.00





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD06 ALCALDIA CUAUHTEMOC															
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO)/MODIFICADO *100
		NUMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACION	NOMBRE												
TOTAL URG							152,666,780.00	152,666,780.00	152,666,780.00	140,361,818.12	11,466,268.25	145,848,300.14	140,361,818.12	151,828,086.37	63.63		
15-001	ALGARIN	10	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES EN ALGARIN ETAPA II			100%	4000	1,924,300.00	1,924,300.00	1,924,300.00	1,920,478.87	-	1,920,478.87	1,920,478.87	1,920,478.87	100%	
15-002	ASTURIAS	6	BANQUETAS SEGURAS PARA CAMINAR SEGUROS			91%	6000	1,951,847.00	1,951,847.00	1,951,847.00	1,770,157.25	179,592.07	1,949,749.32	1,770,157.25	1,949,749.32	100%	
15-003	ASTURIAS (AMPL)	4	CAMINANDO SIN TROPEZOS			85%	6000	2,427,790.00	2,427,790.00	2,427,790.00	2,062,079.33	345,105.60	2,407,184.93	2,062,079.33	2,407,184.93	99%	
15-004	ATLAMPA	4	GUAPEANDO NUESTRAS UNIDADES HABITACIONALES			100%	4000	3,158,619.00	3,158,619.00	3,158,619.00	3,156,021.47	-	3,156,021.47	3,156,021.47	3,156,021.47	100%	
15-006	BUENOS AIRES	5	MEJORANDO LA CASA			100%	4000	2,264,366.00	2,264,366.00	2,264,366.00	2,260,060.30	-	2,260,060.30	2,260,060.30	2,260,060.30	100%	
15-008	CONDESA	1	VIVIENDA DIGNA			99%	4000	2,228,445.00	2,228,445.00	2,228,445.00	2,206,597.29		2,206,597.29	2,206,597.29	2,206,597.29	99%	
15-009	CUAUHTEMOC	4	ILUMINANDO LAS CALLES DE LA CUAUHTEMOC			100%	6000	2,650,678.00	2,650,678.00	2,650,678.00	2,646,303.92	1,576.80	2,647,880.72	2,646,303.92	2,647,880.72	100%	
15-011	ESPERANZA	2	UNIDOS PARA MEJORAR NUESTROS PREDIOS			54%	4000	1,788,068.00	1,788,068.00	1,788,068.00	974,030.23	814,037.77	1,788,068.00	974,030.23	1,788,068.00	100%	
15-012	EX HIPODROMO DE PERALVILLO	4	TUNEAME LA RONDA 88 VOLUMEN 2 Y VOLUMEN 3			96%	4000	2,796,653.00	2,796,653.00	2,796,653.00	2,677,848.62	118,804.38	2,796,653.00	2,677,848.62	2,796,653.00	100%	
15-013	FELIPE PESCADOR	3	RESCATANDO UNIDADES HABITACIONALES DE FELIPE PESCADOR			100%	4000	1,602,804.00	1,602,804.00	1,602,804.00	1,598,093.30	-	1,598,093.30	1,598,093.30	1,598,093.30	100%	
15-016	HIPODROMO CONDESA	2	SENDERO SEGURO DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA			100%	6000	1,743,215.00	1,743,215.00	1,743,215.00	1,737,000.96	2,580.80	1,739,581.76	1,737,000.96	1,739,581.76	100%	
15-017	JUAREZ	1	PINTURA PARA TODOS			95%	4000	2,848,501.00	2,848,501.00	2,848,501.00	2,713,829.64	134,671.36	2,848,501.00	2,713,829.64	2,848,501.00	100%	
15-018	MAZA	1	CAMBIO DE DRENAJE			100%	4000	1,639,112.00	1,639,112.00	1,639,112.00	1,633,155.56	-	1,633,155.56	1,633,155.56	1,633,155.56	100%	
15-022	PAULINO NAVARRO	2	INTERVENCIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES			95%	4000	1,836,970.00	1,836,970.00	1,836,970.00	1,747,940.65		1,747,940.65	1,747,940.65	1,747,940.65	95%	
15-027	SAN SIMON TOLNAHUAC	4	ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS EN EL PUEBLO ORIGINARIO SAN SIMÓN TOLNAHUAC, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024			22%	4000	2,379,518.00	2,379,518.00	2,379,518.00	523,740.00	1,855,778.00	2,379,518.00	523,740.00	2,379,518.00	100%	
15-028	SANTA MARIA (J HAB)	2	POR LA SEGURIDAD EN LA UNIDAD			92%	4000	1,517,791.00	1,517,791.00	1,517,791.00	1,391,788.60	126,002.40	1,517,791.00	1,391,788.60	1,517,791.00	100%	





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTEMOC														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACION	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACION	NOMBRE											
15-029	SANTA MARIA INSURGENTES	5	QUIOSCO Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL TIEMPO			83%	6000	1,602,662.00	1,602,662.00	1,602,662.00	1,332,595.83	254,283.05	1,586,878.88	1,332,595.83	1,586,878.88	99%
15-031	TABACALERA	4	RESCATEMOS ÁREAS COMUNES REHABILITACION DE PREDIOS EN ÁREAS COMUNES FASE 2			99%	4000	1,911,967.00	1,911,967.00	1,911,967.00	1,886,096.59		1,886,096.59	1,886,096.59	1,886,096.59	99%
15-032	TRANSITO	3	UNIDOS PARA MEJORAR NUESTROS PREDIOS			95%	4000	2,502,071.00	2,502,071.00	2,502,071.00	2,379,953.87	122,117.13	2,502,071.00	2,379,953.87	2,502,071.00	100%
15-033	VALLE GOMEZ	4	RESCATE DE VIVIENDA EN LAS CALLES DE CALZADA DE GUADALUPE, PEÑOLES, MAPIMI, MELLADO, RIO CONSULADO Y MEZQUITAL CUARTA ETAPA			99%	4000	2,169,136.00	2,169,136.00	2,169,136.00	2,158,190.68		2,158,190.68	2,158,190.68	2,158,190.68	99%
15-034	VISTA ALEGRE	8	ILUMINANDO LA COLONIA			100%	6000	1,718,881.00	1,718,881.00	1,718,881.00	1,716,291.61	1,007.53	1,717,299.14	1,716,291.61	1,717,299.14	100%
15-035	BUENAVISTA I	8	PROYECTO S.A.L.U.D. SALVEMOS A LA UNIDAD DETERIORADA			100%	4000	2,172,489.00	2,172,489.00	2,172,489.00	2,168,278.40	-	2,168,278.40	2,168,278.40	2,168,278.40	100%
15-036	BUENAVISTA II	6	UNA VIVIENDA SOSTENIBLE BUENAVISTA II			100%	4000	2,441,850.00	2,441,850.00	2,441,850.00	2,438,969.23	-	2,438,969.23	2,438,969.23	2,438,969.23	100%
15-037	CENTRO I	2	MEJORANDO CENTRO I CONTINUIDAD 20-23			84%	4000	3,184,828.00	3,184,828.00	3,184,828.00	2,687,558.03	497,269.97	3,184,828.00	2,687,558.03	3,184,828.00	100%
15-038	CENTRO II	4	2023: MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS 2024: ENCHULANDO NUESTRA COLONIA			98%	4000	2,576,472.00	2,576,472.00	2,576,472.00	2,534,933.44		2,534,933.44	2,534,933.44	2,534,933.44	98%
15-039	CENTRO III	2	MEJORANDO NUESTROS PREDIOS ALUMBRANDO NUESTRA COLONIA			99%	6000	2,226,423.00	2,226,423.00	2,226,423.00	2,199,017.28	1,328.20	2,200,345.48	2,199,017.28	2,200,345.48	99%
15-040	CENTRO IV	1	RESCATANDO VECINDADES CONTINUIDAD PARTE III			97%	4000	3,170,470.00	3,170,470.00	3,170,470.00	3,062,819.89	57,756.65	3,120,576.54	3,062,819.89	3,120,576.54	98%
15-041	CENTRO V	7	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES CHULEANDO CENTRO V			65%	4000	1,714,134.00	1,714,134.00	1,714,134.00	1,116,658.91	597,475.09	1,714,134.00	1,116,658.91	1,714,134.00	100%
15-042	CENTRO VI	10	ENCHULANDO MI BARRIO			95%	4000	2,712,669.00	2,712,669.00	2,712,669.00	2,579,826.24	132,842.76	2,712,669.00	2,579,826.24	2,712,669.00	100%
15-043	CENTRO VII	1	POR UNA VIVIENDA DIGNA CENTRO VII			100%	4000	2,947,402.00	2,947,402.00	2,947,402.00	2,942,337.11	-	2,942,337.11	2,942,337.11	2,942,337.11	100%
15-044	CENTRO VIII	3	DIGNIDAD CIUDADANA			100%	4000	2,915,472.00	2,915,472.00	2,915,472.00	2,908,902.47	-	2,908,902.47	2,908,902.47	2,908,902.47	100%
15-045	DOCTORES I	2	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES DOCTORES I			98%	4000	2,621,458.00	2,621,458.00	2,621,458.00	2,560,834.37		2,560,834.37	2,560,834.37	2,560,834.37	98%
15-046	DOCTORES II	10	ENCHULANDO TU PREDIO DOCTORES 2 RECARGADO			99%	4000	2,620,488.00	2,620,488.00	2,620,488.00	2,599,806.90		2,599,806.90	2,599,806.90	2,599,806.90	99%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTEMOC														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACION	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACION	NOMBRE	%										
15-047	DOCTORES III	4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA UN BUEN VIVIR			100%	4000	2,146,464.00	2,146,464.00	2,146,464.00	2,143,043.57	-	2,143,043.57	2,143,043.57	2,143,043.57	100%
15-048	DOCTORES IV	4	ENCHULANDO LAS CALLES DR. RAFAEL LUCIO Y DR. M. VILLADA			100%	6000	2,503,846.00	2,503,846.00	2,503,846.00	2,496,530.53	3,706.92	2,500,237.45	2,496,530.53	2,500,237.45	100%
15-049	DOCTORES V	6	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES POR UNA DOCTORES V MÁS CHULA ETAPA 2			99%	4000	2,454,748.00	2,454,748.00	2,454,748.00	2,436,012.35		2,436,012.35	2,436,012.35	2,436,012.35	99%
15-050	GUERRERO I	3	MEJORAMIENTO DE PREDIOS CONTINUIDAD			100%	4000	2,595,021.00	2,595,021.00	2,595,021.00	2,590,129.01	-	2,590,129.01	2,590,129.01	2,590,129.01	100%
15-051	GUERRERO II	5	DIGNIFICANDO LA VIVIENDA EN GUERRERO II ETAPA II			91%	4000	2,582,992.00	2,582,992.00	2,582,992.00	2,342,446.46	240,545.54	2,582,992.00	2,342,446.46	2,582,992.00	100%
15-052	GUERRERO III	3	MEJORANDO GUERRERO III ETAPA 2			100%	4000	2,542,834.00	2,542,834.00	2,542,834.00	2,537,631.73		2,537,631.73	2,537,631.73	2,537,631.73	100%
15-053	GUERRERO IV	1	IMPERMEABILIZANDO TU PREDIO			100%	4000	2,462,443.00	2,462,443.00	2,462,443.00	2,457,539.64		2,457,539.64	2,457,539.64	2,457,539.64	100%
15-054	HIPODROMO I	1	EN 2023 Y 2024, LOS ARBOLES DEL PARQUE MÉXICO Y CALLES DE NUESTRA COLONIA HIPODROMO 1, SERÁN TRATADO 1 X 1 POR PATOLOGOS FORESTALES			0%	3000	2,025,858.00	2,025,858.00	2,025,858.00		2,025,858.00		2,025,858.00	2,025,858.00	100%
15-055	HIPODROMO II	3	DEFENDAMOS NUESTRA COLONIA: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO, ESPACIO PUBLICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			0%	3000	2,120,832.00	2,120,832.00	2,120,832.00		2,120,832.00		2,120,832.00	2,120,832.00	100%
15-056	MORELOS I	1	RENOVANDO Y FORTALECIENDO EL TEJIDO SOCIAL DE MI BARRIO TERCERA PARTE			99%	4000	3,402,113.00	3,402,113.00	3,402,113.00	3,353,671.41		3,353,671.41	3,353,671.41	3,353,671.41	99%
15-057	MORELOS II	6	TEPITO REVIVE			100%	4000	3,366,067.00	3,366,067.00	3,366,067.00	3,360,166.70		3,360,166.70	3,360,166.70	3,360,166.70	100%
15-058	MORELOS III	3	MI COLONIA LA MAS HERMOSA MORELOS III POR SUS COLORES ETAPA 2			94%	4000	3,461,063.00	3,461,063.00	3,461,063.00	3,331,729.44	129,333.56	3,331,729.44	3,331,729.44	3,461,063.00	100%
15-059	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) I	5	PASILLOS REHABILITACION SEGUNDA FASE			100%	4000	2,158,275.00	2,158,275.00	2,158,275.00	2,156,834.48		2,156,834.48	2,156,834.48	2,156,834.48	100%
15-060	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) II	2	PASILLOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA REHABILITACION 2024			100%	4000	2,150,276.00	2,150,276.00	2,150,276.00	2,148,889.85		2,148,889.85	2,148,889.85	2,148,889.85	100%
15-061	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) III	2	PASILLOS DIGNOS (2DA ETAPA) REHABILITACION			99%	4000	2,156,086.00	2,156,086.00	2,156,086.00	2,129,643.53		2,129,643.53	2,129,643.53	2,129,643.53	99%
15-062	OBREERA I	7	MEJORAMIENTO DE UNIDADES EN OBREERA I PARTE 3			91%	4000	2,335,167.00	2,335,167.00	2,335,167.00	2,120,015.72	215,151.28	2,120,015.72	2,120,015.72	2,335,167.00	100%
15-063	OBREERA II	2	CONTINUANDO CON EL RESCATE DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA COLONIA			99%	4000	2,238,037.00	2,238,037.00	2,238,037.00	2,222,761.69		2,222,761.69	2,222,761.69	2,222,761.69	99%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD96 ALCALDÍA CUAUHTEMOC														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACION	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACION	NOMBRE	%										
15-064	OBRAERA III	9	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES EN OBRAERA III (ETAPA I)			95%	4000	2,102,879.00	2,102,879.00	2,102,879.00	2,000,542.14	2,000,542.14	2,000,542.14	2,000,542.14	95%	
15-065	OBRAERA IV	9	REHABILITANDO NUESTROS PREDIOS PARA EL BUEN VIVIR EN OBRAERA IV ETAPA 5			88%	4000	2,020,168.00	2,020,168.00	2,020,168.00	1,780,786.00	239,382.00	1,780,786.00	1,780,786.00	2,020,168.00	100%
15-066	PERALVILLO I	2	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES			100%	4000	2,231,183.00	2,231,183.00	2,231,183.00	2,225,937.72	2,225,937.72	2,225,937.72	2,225,937.72	100%	
15-067	PERALVILLO II	3	POR UN PERALVILLO BONITO EN UNIDADES HABITACIONALES			100%	4000	2,236,288.00	2,236,288.00	2,236,288.00	2,231,095.35	2,231,095.35	2,231,095.35	2,231,095.35	100%	
15-068	ROMA NORTE I	1	BANQUETAS NUEVAS PARA TAMPICO (DURANGO A CHAPULTEPEC)			97%	6000	2,211,266.00	2,211,266.00	2,211,266.00	2,147,571.31	61,478.04	2,147,571.31	2,147,571.31	2,209,049.35	100%
15-069	ROMA NORTE II	1	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE NUESTROS PREDIOS LA ROMA DE ADENTRO PARA AFUERA FORTALECIENDO LAZOS COMUNITARIOS			99%	4000	2,329,716.00	2,329,716.00	2,329,716.00	2,302,210.13	2,302,210.13	2,302,210.13	2,302,210.13	99%	
15-070	ROMA NORTE III	8	MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS EN LA COLONIA ROMA NORTE III FASE 2			99%	4000	2,706,313.00	2,706,313.00	2,706,313.00	2,674,341.50	2,674,341.50	2,674,341.50	2,674,341.50	99%	
15-071	ROMA SUR I	12	ENCHULANDO TU UNIDAD			96%	4000	2,178,936.00	2,178,936.00	2,178,936.00	2,096,389.60	2,096,389.60	2,096,389.60	2,096,389.60	96%	
15-072	ROMA SUR II	5	DESAPARECIENDO BACHES			99%	6000	2,425,436.00	2,425,436.00	2,425,436.00	2,410,444.57	13,285.99	2,410,444.57	2,410,444.57	2,423,730.56	100%
15-073	SAN RAFAEL I	2	REHABILITACION DE UNIDADES HABITACIONALES POR EL BUEN VIVIR 3			95%	4000	2,025,848.00	2,025,848.00	2,025,848.00	1,919,358.49	106,489.51	1,919,358.49	1,919,358.49	2,025,848.00	100%
15-074	SAN RAFAEL II	6	REHABILITACION DE UNIDADES HABITACIONALES POR EL BUEN VIVIR 3			91%	4000	2,594,028.00	2,594,028.00	2,594,028.00	2,354,735.86	239,292.14	2,354,735.86	2,354,735.86	2,594,028.00	100%
15-075	SANTA MARIA LA RIBERA I	6	ENCHULA MI VIDA			100%	4000	3,106,242.00	3,106,242.00	3,106,242.00	3,099,040.21	3,099,040.21	3,099,040.21	3,099,040.21	100%	
15-076	SANTA MARIA LA RIBERA II	4	MEJORA EN COMÚN SANTA MARIA LA RIBERA II			78%	4000	2,674,050.00	2,674,050.00	2,674,050.00	2,079,910.62	594,139.38	2,079,910.62	2,079,910.62	2,674,050.00	100%
15-078	SANTA MARIA LA RIBERA IV	2	RESCATE A UNIDADES HABITACIONALES DE STA. MA. LA RIBERA IV			93%	4000	3,154,756.00	3,154,756.00	3,154,756.00	2,920,211.67	234,544.33	2,920,211.67	2,920,211.67	3,154,756.00	100%



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			600,838,429.00	667,217,141.36	667,217,141.36	404,820,836.64	262,396,304.72	404,820,836.64	404,820,836.64	369,176,869.81	
A24NR0044	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	1	14,000,000.00	13,996,318.78	13,996,318.78	13,989,892.66	6,426.12	13,989,892.66	13,989,892.66	13,996,318.78	La adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo consistirá en: Meta 1 (150 MOB), (5) escritorios secretariales madera, color vino, empotrables, (100) sillas secretariales, una sola posición, tela (5) sillas ejecutivas, imitación piel, negras, (10) archiveros verticales, metálicos grises, (5) gabinetes universales, metálicos grises, (5) pizarrones, grandes y pequeños, (5) escritorios secretariales y administrativos, color vino, empotrables, y (5) anaqueles de 5 compartimentos, metálicos, grises y (10) sillas plegables, imitación piel metálicas. Meta 2 (210 EQU) (10) módulos de juegos infantiles, última generación, color madera, (10) mesas infantiles, multicolor, plástico, (180) sillas infantiles, multicolor, plástico y (10) equipo para el proyecto de la ciudad de la prevención.
A24NR0045	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	21,000,000.00	11,191,000.00	11,191,000.00	10,939,562.63	251,437.37	10,939,562.63	10,939,562.63	11,191,000.00	La Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación consistirá en: Meta 1: 330 (EIN) Adquisición de "210 equipos de cómputo, personales, negras, "110 impresoras láser, multifuncional, tanque tinta, "10 licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office). Meta 2: 12 (EAV) Adquisición de "12 proyectores para espacios cerrados, monofocales 75-100", Meta 3: 27 (ECO) Adquisición de "2 Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42" y "25 radios tetra (incluye terminales).
A24NR0046	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales. Meta 1: 1 (VEO), consistirá en "1 vehículo con brazo hidráulico (mano de cambio, kit de palas intercambiables) destinado a tareas de limpieza de espacios públicos, considerando la gran cantidad de cascajo y desechos en vía pública.
A24NR0047	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y otros equipos, para las áreas vinculadas a rubros de salud y seguridad de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	5,500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,446.56	20,553.44	479,446.56	479,446.56	500,000.00	Consistirá en: "Meta 1: Adquisición de 16 (EML), "2 equipo de rayos X (básico para toma de placas, con kit de protección), "2 equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), "2 equipo de anestesia (incluye kit de aplicación, intercambiable), "1 microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), "1 mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), "1 lámpara de chisote (de metal, con foco de larga duración), "1 lámpara de Wood, "2 refractómetros (con estuche y accesorios), "1 monitor de signos vitales (con kit de instalación), "1 carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), "1 refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y "1 electrocauterios (con accesorios y estuche). Meta 2: 2 (EAD) Adquisición de "2 extintores con carga completa. Meta 3: 1 (PLN) Adquisición de "1 planta generadora de energía eléctrica (incluya kit de instalación).
A24NR0048	Adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	53	25,000,000.00	15,635,417.50	15,635,417.50	15,490,900.89	144,516.61	15,490,900.89	15,490,900.89	15,635,417.50	Adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción consistirá en: Meta 1: 5 (MAQ) Adquisición de "1 Retroexcavadoras nueva modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP, (80 K.W.), con dos sistemas de trabajo (potencia y ahorro), sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, extensión de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts; "2 máquinas pintarayas, "2 compresor neumático con accesorios. Meta 2: 145 (HER) Adquisición de "25 motosierras de 32 y 38 CC, con cadena de repuesto, trabajo pesado y "120 kit de herramientas, pico, pala, martillo u otra combinación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0071	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	0	184,338,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El Presupuesto Participativo de acuerdo a sus características se orienta el recurso considerando los rubros ganadores que se votaron en la Asamblea Vecinal. En este ejercicio se abrieron nuevos proyectos considerando las características de los trabajos a desarrollar, destacando el reencarpado, banquetas, en materia de agua, drenaje y sistema de riego, muros de contención, escaleras, barandales y nomenclatura, espacios comunitarios, escalinatas, luminarias, áreas verdes en parques y jardines, parques lineales y de mascotas, espacios destinados para el deporte, Jardín de Niños y velarias.
O24NR0072	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales, así como bibliotecas públicas.	4	103,180,000.00	97,887,228.92	97,887,228.92	20,615,373.09	77,271,855.83	20,615,373.09	20,615,373.09	97,887,228.92	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales. Meta 1 (136 ESC) (136) escuelas públicas de nivel básico y Meta 2 (11 INM) (11) bibliotecas públicas. En ambas metas se realizarán trabajos consistentes en cambio de loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería.
O24NR0073	Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, muros de contención, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	57	20,000,000.00	30,710,363.72	30,710,363.72	25,181,922.84	5,528,440.88	25,181,922.84	25,181,922.84	30,710,363.72	Se efectúan trabajos de Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, muros de contención, andadores y escalinatas en 2,015 M3 Mitigación de Riesgo en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas, con trabajos de obra civil, en las colonias ubicadas en la zona alta de la Demarcación (Palmitilla, Ahuehuetes, Vista Hermosa, Cuauhtepc Alto, Zona Escolar, Parque Metropolitano, Tiacale), Procedimiento y exploración del suelo para mitigación y mejoramiento físico-químico del subsuelo para minimizar el riesgo por presencia de cavidades en 1200 M3 de tres manzanas de la colonia San Juan de Aragón. Cabe mencionar que se cancelaron 18,000,000.00 recursos provenientes de deuda, para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0074	Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano	0	14,230,000.00	13,571,570.38	13,571,570.38	1,821,743.35	11,749,827.03	1,821,743.35	1,821,743.35	13,571,570.38	Se llevará a cabo la Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano. Meta 1 (5 INM) Centro de Arte Bicentenario Hugo Gutiérrez Vega, Centros de Desarrollo Social y Cultural Aaron Gordián, La Manzana; Centro de Desarrollo Humano Rosario Ibarra de Piedra y Auditorio Santos Degollado, realizando trabajos de obras civiles, albanilería, herrería, cancelería, instalaciones hidroelectricas y aplicación de pintura.
O24NR0075	Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	2	31,240,000.00	47,890,006.62	47,890,006.62	26,459,055.23	21,430,951.39	26,459,055.23	26,459,055.23	47,890,006.62	Se llevará a cabo la Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Meta 1 (7.5 KIL) Rehabilitación de dos carriles de Fray Juan de Zumarraga y Av. 5 de Febrero (concreto hidráulico), calle Flor de Campana, colonia 6 de Junio, calles Belisario Domínguez y Ampliación Atlacomulco, colonia Malacates, Av. 416 y Av. Hospital Benito Juárez.
O24NR0076	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	11	38,000,000.00	6,585,889.49	6,585,889.49	6,105,239.43	480,650.06	6,105,239.43	6,105,239.43	6,585,889.49	Los trabajos que se realizan son de Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Deportivos Bondajito y Santa Isabel Tola (primera etapa) y Deportivo Viveros. Los trabajos que se realizan son de suministro de pasto sintético en canchas de fútbol, malla clónica, accesos principales, núcleos sanitarios, colocación de mobiliario, reconstrucción de andadores, entre otros. Cabe mencionar que se cancelaron 30,000,000.00 de recursos provenientes de deuda, para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0077	Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, parques, jardines y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	El proyecto se canceló para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0078	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	78	20,000,000.00	21,160,963.85	21,160,963.85	17,984,003.15	3,176,960.70	17,984,003.15	17,984,003.15	21,160,963.85	Mantenimiento y rehabilitación de la red secundaria de drenaje y red de agua potable. Meta 1 (6.5 KIL). Los trabajos que se realizarán consisten en ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza. Ubicaciones: Zona Escolar, La Pastora, Jorge Negrete, Ampliación Castillo Grande, Malacates, Casas Alemán, Campestre Aragón, entre otras.
O24NR0079	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	22,000,000.00	412,671.47	412,671.47	0.00	412,671.47	0.00	-	412,671.47	Mantenimiento y rehabilitación de (12) Mercados Públicos, trabajos a realizar: impermeabilización en azoteas, sustitución de instalación hidrosanitaria, desazolve, cambio de imagen urbana, remodelación de baños, en los Mercados Públicos: Gabriel Hernández, Progreso Nacional, San Felipe de Jesús, San Pedro Zacatenco, el resto está por definirse. Cabe mencionar que se cancelaron 17,651,062.00 recursos provenientes de deuda, para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0080	Rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	12,500,000.00	6,680,277.43	6,680,277.43	2,499,999.78	4,180,277.65	2,499,999.78	2,499,999.78	6,680,277.43	La rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía se concentrará en la atención de (7 INM) Juzgados Civiles 22, 23, 33 y 50; rehabilitación de (2) Centros de Atención y Cuidado Infantil; (1) áreas de campamentos adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando obra civil y la rehabilitación de pisos, herrería, baños, área de regaderas, herrería, albanilería, pisos, pintura, entre otros.
O24NR0081	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de áreas adicionales en Hospital, Centros y Clínicas de Salud Públicas, adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	27,700,000.00	3,136,604.51	3,136,604.51	2,530,445.11	606,159.40	2,530,445.11	2,530,445.11	3,136,604.51	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de áreas adicionales en Hospital, Centros y Clínicas de Salud Públicas. Meta 1 (3 INM) Rehabilitación de Centros y clínicas de Salud públicos y construcción de almacén central de medicamentos en hospital. Los trabajos a realizar consisten en obra civil, cimientos, muros, redes hidroeléctricas, acabados y limpieza general (ubicaciones por definir).
O24NR0082	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en el perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	10,650,000.00	3,894,760.51	3,894,760.51	3,894,760.36	0.15	3,894,760.36	3,894,760.36	3,894,760.36	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en (8000 ML) en las inmediaciones del Centro Cultural Ali Chumacero y en las colonias Lindavista, Tepeyac Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Nueva Atzacualco, Casas Alemán, entre otras. Los trabajos a realizar serán: demolición de banquetas y guarniciones dañadas, trazo, nivelación y compactación, curado de cemento, retiro de escombros y limpieza general.
O24NR0934	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Banquetas, correspondiente al ejercicio 2024	81	0.00	41,966,304.00	41,966,304.00	41,964,323.34	1,980.66	41,964,323.34	41,964,323.34	41,964,323.34	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Banquetas, realizando trabajos de trazo, compactación, retiro de escombros y limpieza general, en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero, como son: CTM Atzacualco, CTM El Risco, Cuchilla La Joya, Emiliano Zapata, Gertrudis Sánchez 2a Sección, Guadalupe Tepeyac, Indeco (U HAB), La Joyita, La Laguna Ticomán (Barr), La Malinche, Lindavista Vallejo, Loma de La Palma, Mártires de Río Blanco, Maximino Ávila Camacho, Narciso Bassols (U HAB), Nueva Tenochtitlan, Panamericana (AMPL), Providencia (Amp), Salvador Díaz Mirón, San Antonio, San Bartolomé Atepehuacan (Pblo), San Juan y Guadalupe Ticomán (BARR), San Pedro El Chico, Santiago Atzacualco (Pblo), Vasco de Quiroga, 7 de Noviembre, Campestre Aragón I, Casas Alemán (Amp) II, Lindavista I, Lindavista II, Nueva Atzacualco I, Progreso Nacional I, San Felipe de Jesús I, San Felipe de Jesús II, San Felipe de Jesús III, San Felipe de Jesús IV, San Juan de Aragón 4a y 5a Sección (U HAB) II, San Juan de Aragón 3A Sección (U Hab) II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0935	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Reencarpetado, correspondiente al ejercicio 2024	14	0.00	44,389,444.00	44,389,444.00	43,636,141.17	753,302.83	43,636,141.17	43,636,141.17		Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en reencarpetado, realizando trabajos de excavación, retiro de escombros, compactación, tendido de mezcla asfáltica y limpieza general Meta , en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero como son: Acueducto de Guadalupe (Rdcial), Belisario Domínguez, C T M Aragón, Cerro Prieto, Cocoyotes, Cuauhtepc El Alto (Pblo), Defensores de La República, El Coyol (U Hab), El Olivo, Estanzuela, General Felipe Berriozabal , Gertrudis Sánchez 3a Sección, Graciano Sánchez, Guadalupe Victoria, Héroe De Nacoziari , La Forestal 1 , La Pastora, La Pradera, La Pradera II (U Hab) (05-110), Luis Donaldo Colosio, Magdalena de Las Salinas, Malacates (AmpI) , Malvinas Mexicanas, Mártires de Río Blanco (AmpI), Nueva Vallejo, Panamericana, Planetario Lindavista, Residencial La Escalera (FracC), San José de La Escalera, San José Ticomán, San Pedro Zacatenco (Pblo) , Sct (U Hab), Solidaridad Nacional, Tablas de San Agustín, Tepetatal , Tlacaclael, Tres Estrellas, Triunfo De La República, Vallejo Poniente, Verónica Castro, 25 De Julio, 51 Legislatura.
O24NR0936	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de agua, drenaje y sistema de riego, correspondiente al ejercicio 2024	19	0.00	29,773,847.00	29,773,847.00	29,672,252.61	101,594.39	29,672,252.61	29,672,252.61		Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en agua, drenaje y sistema de riego, trabajos que se realizan son cambio de tubería de agua potable, atención de fugas, cambio de drenaje, continuación de tubería, entre otros, en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero, como son: Aragón la Villa (Aragón), Arboledas de Cuauhtepc (AmpI), Benito Juárez (AmpI), C T M Aragón Ampliación (U), Castillo Chico, Constitución de la República, Cuchilla del Tesoro, del Obrero, El Arbolillo, Estrella, Gertrudis Sánchez 1a Sección , Héroes de Chapultepec, Inforavit Camino San Juan de Aragón (U Hab), Juan de Dios Batiz (U Hab), La Casilda, La Esmeralda I, La Esmeralda (U Hab), La Forestal 3, La Joya, La Pradera I (U Hab), Lomas de San Juan Ixhuatpec (2a Sección), Parque Metropolitano, Plaza Oriente (Rdcial), Quetzalcoatl 3, Residencial Zacatenco, San Juan de Aragón (Pblo), San Juan de Aragón 6a Sección (U Hab), Villa Gustavo A Madero, Vista Hermosa, Villa de Aragón, Nueva Atzacualco II, Nueva Atzacualco III, Providencia II .
O24NR0937	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de muros de contención, escaleras, barandales y nomenclatura, correspondiente al ejercicio 2024	36	0.00	5,838,152.00	5,838,152.00	4,863,017.12	975,134.88	4,863,017.12	4,863,017.12		Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en muros de contención, escaleras, barandales y nomenclatura, trabajos a realizar son recuperación de escaleras, incluye barandales y cambio de nomenclatura, entre otros, en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero como son: Aragón Inguarán, Castillo Grande (AmpI), La Purísima Ticomán (Barr), Tlalpexco, Malacates, Prados de Cuauhtepc, Chaima de Guadalupe I .
O24NR0938	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Espacios Comunitarios, correspondiente al ejercicio 2024	99	0.00	654,511.00	654,511.00	650,749.67	3,761.33	650,749.67	650,749.67		Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Espacios Públicos, los trabajos a realizar son rescate de nuestra identidad de Ticomán y Barrio Originario, restauración de reposeradas del acueducto, entre otros, en la colonia San Rafael Ticomán (Barr).
O24NR0939	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de escalinatas, correspondiente al ejercicio 2024	21	0.00	2,637,503.00	2,637,503.00	931,026.47	1,706,476.53	931,026.47	931,026.47		Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en escalinatas, trabajos a realizar son demolición de escalones existentes, elaboración de nuevas escalinatas base concreto, rampa para personas con discapacidad, colocación de elementos de acero y pintura de esmate, entre otros. En la colonias Palmatilla y en Gabriel Hernández (AmpI) II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0940	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de luminarias, correspondiente al ejercicio 2024	88	0.00	21,715,648.00	21,715,648.00	21,637,071.52	78,576.48	21,637,071.52	21,637,071.52		Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en luminarias, los trabajos a realizar son colocación de luminarias con poste, incluye tendido y conexión, en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero como son: Churubusco Tepeyac, Compositores Mexicanos, Cuauhtepac de Madero, Ejidos San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab), El Carmen, Guadalupe Proletaria, Juventino Rosas, La Candelaria Ticomán (Barr), La Cruz (Barr), La Forestal, Los Olivos (U Hab), Rosas del Tepeyac, Tlacamaca, Torres de San Juan (U Hab), 15 de Agosto, Casas Alemán (Ampl) I, Industrial I, Martín Carrera I, Providencia I, San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab) II, Vallejo I, La Esmeralda II.
O24NR0991	Construcción, ampliación y rehabilitación en diversas áreas ubicadas en espacios de mitigación de riesgo de la Alcaldía Gustavo A. Madero (Recursos de Deuda).	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-	El proyecto se canceló para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0992	Construcción y Rehabilitación de diversos Centros Deportivos ubicados en la Demarcación Gustavo A. Madero (Recursos de Deuda)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-	El proyecto se canceló para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR0993	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero (Recursos de Deuda)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-	El proyecto se canceló para aperturar los proyectos O24NR1174, O24NR1177, O24NR1175 y O24NR1176.
O24NR1009	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Áreas verdes en parques y jardines, correspondientes al ejercicio 2024	97	0.00	4,994,337.00	4,994,337.00	4,899,853.65	94,483.35	4,899,853.65	4,899,853.65	4,994,337.00	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en (5) PAR Parques y Jardines, trabajos a realizar son implementación de sistemas de riego, tomas de agua tratada, estudio biológico para determinar el estado de salud de los árboles, poda de árboles y retiro de árboles muertos, entre otros, en las colonias: Ferrocarrilera Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Guadalupe Proletaria (Ampl), Siete Maravillas y Progreso Nacional II.
O24NR1010	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Parques lineales y de mascotas, correspondientes al ejercicio 2024	63	0.00	9,031,708.00	9,031,708.00	7,660,300.12	1,371,407.88	7,660,300.12	7,660,300.12	9,031,708.00	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en (8) PAR Parques lineales y de mascotas, trabajos a realizar son colocación de plantas resistentes, vallas para áreas verdes, áreas de recreación-parque canino, espacios para mascotas, delimitando espacios, corredor ecológico, entre otros. En las colonias: Bondonjito, Faja de Oro, Fernando Casas Alemán, Juan González Romero, La Forestal 2, Santa Isabel Tola (Pbio), Valle del Tepeyac, Chalma de Guadalupe II.
O24NR1011	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Espacios destinados para el deporte, correspondiente al ejercicio 2024	14	0.00	12,640,547.00	12,640,547.00	10,389,543.40	2,251,003.60	10,389,543.40	10,389,543.40	12,640,547.00	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en (7) DEP de Espacios Públicos, trabajos a realizar son poda de árboles, rehabilitación de camellones, espacios recreativos, mejoramiento de canchas, entre otros. En las colonias: Emiliano Zapata (Ampl), Gabriel Hernández, Jorge Negrete, Santa Rosa, Santiago Atepetlac, 6 de Junio y Vallejo II.
O24NR1013	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Jardín de Niños, correspondiente al ejercicio 2024	20	0.00	1,124,445.00	1,124,445.00	1,124,411.29	33.71	1,124,411.29	1,124,411.29		Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en una Escuela, los trabajos a realizar son sombra para el aprendizaje, instalación de Arcotecho en patio central del Jardín de Niños Laura Domínguez Aguirre.
O24NR1014	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en materia de Velarías, correspondiente al ejercicio 2024	61	0.00	4,333,484.00	4,333,484.00	4,331,894.30	1,589.70	4,331,894.30	4,331,894.30		Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en tres plateles escolares, los trabajos a realizar son colocar velaría de aproximadamente 8x8 m2 para proteger juegos infantiles y ejercitadores que se instalarán en estos espacios, entre otros. Ex-Escuela de Tiro, Lomas de Cuauhtepac y Martín Carrera II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1115	Rehabilitación y mantenimiento a la Escuela Secundaria República de Colombia, ubicada en la Av. Henry Ford 145, colonia Bondojito D.T 5	0	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	991,602.44	608,397.56	991,602.44	991,602.44		Se llevarán a cabo obras para la Rehabilitación y Mantenimiento a la Escuela Secundaria República de Colombia, los trabajos consistirán en el cambio de tinacos, rehabilitación de la red hidráulica, impermeabilización, entre otros. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, dedido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1116	Construcción de cubiertas en 02 espacios educativos de planteles escolares de nivel básico en diversas ubicaciones en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	324,946.73	3,675,053.27	324,946.73	324,946.73		Obras para la Construcción de cubiertas en las escuelas Primaria Guadalupe Nuñez y Parra y Primaria Manuel Boneta, realizando trabajos de construcción de cubierta autoportante (arcocheo), espacios interiores libres de obstáculos, la cimentación se construirá de acuerdo al diseño de cálculo estructural y las condiciones de cada espacio escolar, se colocarán luminarias al interior para actividades con poca iluminación natural. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, dedido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1117	Rehabilitación y mantenimiento a 13 Centros de Atención y Cuidado Infantil en diversas ubicaciones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	0.00	10,852,630.20	10,852,630.20	3,517,991.34	7,334,638.86	3,517,991.34	3,517,991.34		Se llevará a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento a los CACI's Miguel Hidalgo, Benemérito de las Américas, 25 de Julio, Vasco de Quiroga, Hilda Anderson, 10 de Mayo, GAM 33, Nueva Generación, Santa Rosa, Anexo Zona 7, Anexo Zona 8, Anexo Zona 9, Anexo Zona 10, los trabajos consistirán en impermeabilización, albañilería, luminarias, barandalesacabados y pintura, entre otros. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, dedido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1118	Rehabilitación Integral de la Imagen Urbana del Camellón Av. Villa de Ayala ubicado en la colonia San Felipe de Jesús Gustavo A. Madero, 07510 Ciudad de México	0	0.00	14,759,542.84	14,759,542.84	13,301,020.73	1,458,522.11	13,301,020.73	13,301,020.73		Se llevará a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento a la imagen urbana del camellón Av. Villa de Ayala, los trabajos consistirán en trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones, desmontaje de postes y lámparas, trabajos de albañilería, rehabilitación de banquetas guarniciones, andador central, áreas recreativas, instalación de juegos infantiles, entre otros. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, dedido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1119	Proyecto Integral para la instalación de dos elevadores y reforzamiento estructural en los inmuebles ubicados en calle Fray Juan de Zumarraga número 11 y 31, colonia Villa Gustavo	0	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	107,686.56	15,892,313.44	107,686.56	107,686.56	16,000,000.00	Proyecto integral para atender el Mercado de artesanías La Villita y Plaza comercial La Morenita, se realizarán trabajos consistentes en trabajos de obra civil de reforzamiento estructural, instalación de estructura y colocación de elevadores, acabados, entre otros. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, dedido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
O24NR1120	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en el espacio público denominado Camellón León de los Aldama	0	0.00	17,693,087.37	17,693,087.37	17,690,024.53	3,062.84	17,690,024.53	17,690,024.53	17,693,087.37	Se llevará a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento al espacio público denominado León de los Aldama, realizando trabajos en trazo y nivelación, desmontaje de adoquines, postes lámparas, malla ciclónica, juegos infantiles, banquetas y guarniciones y se renovaran estos trabajos con nuevas instalaciones en los mismos conceptos, además de la construcción de velaría cimentada en concreto con acero reforzado, entre otros. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, dedido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero										
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O24NR1154	Obras para la ejecución del proyecto para fomentar la identidad territorial en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	-	2,500,000.00	Se realizarán los trabajos de colocación de letras monumentales en Espacios con los nombres alusivos a la colonia, que consistirán en cambio de compactación, instalación de montículos en donde se colocaran los nombres: Gustavo A. Madero (Explanada de la Alcaldía GAM), Cuauhtepec, Santa Isabel Tola, Progreso Nacional, GuadalupeTepeyac, San Juan de Aragón, Lindavista, San Felipe de Jesús, Candelaria Ticoman. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	
O24NR1170	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas colonias ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,894,141.06	605,858.94	12,894,141.06	12,894,141.06	-	Se realizarán trabajos preliminares de trazo y nivelación, retiro de la carpeta asfáltica en mal estado, rellenos en su caso y compactación del suelo, para reponer la carpeta asfáltica deteriorada en las Colonias: Argentina Acueducto de Guadalupe (Rdcial), Belisario Domínguez, C T M Aragón (U), Defensores de la República, Eduardo Molina I (U Hab), FOVISSSTE Aragón (U Hab), Gabriel Hernandez, Heroe DE Nacoziari, Indeco (U Hab), Jaime S Emiliano G, La Candelaria Ticoman (Barr), Magdalena de las Salinas, Narciso Bassols (U Hab), Palmatilla, Quetzalcoatl 3, Residencial La Escalera (Frac), Salvador Diaz Miron, Tablas de San Agustín, Valle De Madero, Zona Escolar Oriente, 15 de Agosto, 25 de Julio, 51 Legislatura, 6 De Junio, 7 de Noviembre. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	
O24NR1174	Rehabilitación de Infraestructura Deportiva en el Deportivo Juventino Rosas, Cuauhtepec de Madero, en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.	0	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,096,705.01	2,903,294.99	17,096,705.01	17,096,705.01	-	Se llevarán a cabo la Rehabilitación al Deportivo Juventino Rosas, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero, áreas verdes, instalaciones sanitarias, tropista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas, y en lo que se requiera. INCLUYE TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y PROYECTOS EJECUTIVOS. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	
O24NR1175	Rehabilitación Integral del Espacio Público denominado Parque del Mestizaje en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.	0	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la rehabilitación de un espacios públicos dentro del perímetro de la demarcación territorial, realizando los trabajos de albanilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros. INCLUYE TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y PROYECTOS EJECUTIVOS. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	
O24NR1176	Rehabilitación Integral en Espacios Públicos, Jardines y Camellones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero	0	0.00	15,151,062.00	15,151,062.00	2,647,832.08	12,503,229.92	2,647,832.08	2,647,832.08	15,151,062.00	Se llevará a cabo la rehabilitación de espacios públicos dentro del perímetro de la demarcación territorial. Realizando los trabajos de albanilería, demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo, según se requiera. INCLUYE TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y PROYECTOS EJECUTIVOS. No se ejercieron los recursos programados durante este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de adjudicación, considerando que se necesitaba el folio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	









PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
06-064	INFOMAVT IZTACALCO (U HAB) ZONA DEL LAGO	57	EN EQUIPO TRABAJAMOS MEJOR POR LA SEGURIDAD DE TODOS			100%	4000	1,151,614.00	1,151,614.00	1,151,615.00	1,150,140.00	1,475.00	1,150,140.00	1,150,140.00	1,151,615.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS														
Alcaldía:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS												
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024												
Ejercicio:		2024												
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE											
<b>TOTAL URG</b>							#####	73,263,111.90		72,520,297.59			72,520,297.59	4,569.19
08-001	Atacaxco	IECM-DD 33-000214/2024_Y ALFANUMÉRICO 6	PROYECTO CALLE PATLI	100%	6000	-	1,165,827.00	1,165,827.00	-	1,165,415.82	-	-	1,165,415.82	99.96
08-002	Barranca Seca	IECM-DD 33-000024/24_Y ALFANUMÉRICO 5	CAMINANDO DIGNAMENTE POR IXTLAHUACA	100%	6000	-	1,525,856.00	1,525,856.00	-	1,525,798.85	-	-	1,525,798.85	100.00
08-003	Barros Sierra	IECM-DD 33-000016/2024_Y ALFANUMÉRICO 1	PASITO A PASITO EN EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA)	100%	6000	-	1,436,778.00	1,436,778.00	-	1,435,960.21	-	-	1,435,960.21	99.94
08-004	Cazulco (Barr)	IECM-DD33-0294/24	'REMEDIACIÓN DEL MÓDULO DE CAZULCO SAN NICOLÁS (CENTRO COMUNITARIO CAZULCO)'	100%	6000	-	1,098,769.00	1,098,769.00	-	1,093,092.73	-	-	1,093,092.73	99.48
08-005	Cuahtémoc	IECM-DD 33-000293/2024_Y ALFANUMÉRICO 6	VAMOS POR LA CALLE DE JALISCO E IGUALA COLONOS DE LA CUAUHTEMOC 2024	100%	6000	-	1,660,563.00	1,660,563.00	-	1,659,696.30	-	-	1,659,696.30	99.95
08-006	El Ermitaño	IECM-DD 33-000278/2024_Y ALFANUMÉRICO 2	REPAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DUCTOS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	100%	6000	-	1,694,149.00	1,694,149.00	-	1,694,019.87	-	-	1,694,019.87	99.99
08-007	El Gavillero	IECM-DD 33-08-007-01/24	COMBATIENDO INUNDACIONES	100%	6000	-	1,761,211.00	1,761,211.00	-	1,756,145.53	-	-	1,756,145.53	99.71
08-008	Batan Viejo(El Maestro)	IECM-DD 33-000320/24_Y ALFANUMÉRICO 2	RECONSTRUCCIÓN DE C. SALVADOR TREJO, LUIS HIDALGO Y SABIN RODRÍGUEZ	100%	6000	-	939,394.00	939,394.00	-	938,289.85	-	-	938,289.85	99.88
08-009	El Ocotlal	IECM-DD 33-08-000318/24	EXPLANDA DEPORTIVA EL OCOTAL 5ª ETAPA	100%	6000	-	2,372,581.00	2,372,581.00	-	2,372,581.00	-	-	2,372,581.00	100.00
08-010	El Rosal	IECM-DD 33-000250/24_Y ALFANUMÉRICO 1	REENCARPETAMIENTO DE LA C. PALMERA DE AZÚCAR	100%	6000	-	1,771,065.00	1,771,065.00	-	1,770,821.05	-	-	1,770,821.05	99.99
08-011	El Tanque	IECM-DD 33-000201/2024_Y ALFANUMÉRICO 2	RECUPERACIÓN DE ANDADORES EN MAL ESTADO	100%	6000	-	2,243,307.00	2,243,307.00	-	2,241,231.51	-	-	2,241,231.51	99.91



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS														
Alcaldía:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS												
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024												
Ejercicio:		2024												
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE											
08-012	El Toro	IECM-DD 33-000111/2024_Y ALFANUMÉRICO 5	BANQUETAS DÁNDOLE VIDA A LOS ARBOLES. ETAPA 3	100%	6000	-	1,301,329.00	1,301,329.00	-	1,301,068.73	-	-	1,301,068.73	99.98
08-013	Heroes de Padierna	IECM-DD 33-000129/2024_Y ALFANUMÉRICO 1	BANQUETAS Y BALIZAMIENTO	100%	6000	-	1,445,122.00	1,445,122.00	-	1,444,399.44	-	-	1,444,399.44	99.95
08-014	Huaytla	IECM-DD 33-000104/2024_Y ALFANUMÉRICO 1	LUMINARIAS MAYOR SEGURIDA U.T.	100%	6000	-	1,490,088.00	1,490,088.00	-	1,490,088.00	-	-	1,490,088.00	100.00
08-019	Ixtlahualtongo	IECM-DD33-08-019-04/24	PAVIMENTACIÓN CALLE NOGAL Y 1RA, 3RA Y 4TA CDAS DE IXTLAHUALTONGO	100%	6000	-	1,208,244.00	1,208,244.00	-	1,205,104.48	-	-	1,205,104.48	99.74
08-020	La Carbonera	IECM-DD 33-000200/2024_Y ALFANUMÉRICO 1	PAVIMENTACIÓN 2DA CERRADA DE MESITA Y PERA	100%	6000	-	1,847,787.00	1,847,787.00	-	1,845,552.72	-	-	1,845,552.72	99.88
08-021	La Concepción	IECM-DD33-0327/24	"BACHEANDO E ILUMINANDO NUESTRA COLONIA"	100%	6000	-	1,107,044.00	1,107,044.00	-	1,106,841.98	-	-	1,106,841.98	99.98
08-022	La Cruz	IECM-DD33-0387/24	"PAVIMENTO HIDRAULICO NOGAL"	100%	6000	-	1,463,918.00	1,463,918.00	-	1,463,831.92	-	-	1,463,831.92	99.99
08-023	La Guadalupe	IECM-DD33-0077/24	"REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: FELIPE ANGELES, FRANCISCO VILLA, REVOLUCIÓN Y EMILIANO ZAPATA"	100%	6000	-	1,038,657.00	1,038,657.00	-	1,037,394.17	-	-	1,037,394.17	99.88
08-024	La Magdalena Atlitic (Pblo)	NO HAY ACTA DE COMITÉ. SOLO FORMATO SUGERIDO F1	EJERCITADORES, JUEGOS Y ZONA (REHABILITACIÓN) (2024)	100%	6000	-	1,444,527.00	1,444,527.00	-	1,443,525.38	-	-	1,443,525.38	99.93
08-025	La Malinche	IECM-DD33-0384/24	"CONCRETO HIDRAULICO PARA CALLE BASILIO (PRESA BASILIO)"	100%	6000	-	2,123,306.00	2,123,306.00	-	1,888,444.62	-	-	1,888,444.62	88.94
08-026	Las Calles (Barr)	IECM-DD 33-000081/2024_Y ALFANUMÉRICO 1	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE Y DUCTOS DE AGUA POTABLE EN 1A. Y 4A CALLE DE CONTRERAS	100%	6000	-	890,501.00	890,501.00	-	889,660.72	-	-	889,660.72	99.91



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS														
Alcaldía:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS												
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024												
Ejercicio:		2024												
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE											
08-027	Las Cruces	IECM-DD33-0106/24	"CAMINEMOS SEGUROS"	100%	6000	-	3,496,092.00	3,496,092.00	-	3,473,117.91	-	-	3,473,117.91	99.34
08-028	Las Huertas	IECM-DD33-0145/24	"REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA VENUSTIANO CARRANZA"	100%	6000	-	962,716.00	962,716.00	-	961,554.77	-	-	961,554.77	99.88
08-029	Las Palmas	IECM-DD33-0333/24	"LUMINARIAS SOLARES PARA PALMAS"	100%	6000	-	1,247,656.00	1,247,656.00	-	1,247,290.12	-	-	1,247,290.12	99.97
08-030	Lomas de San Bernabé	IECM-DD33-000161/24	"SEGURIDAD PARA TODOS" (CAMARAS DE SEGURIDAD)	100%	5000	-	1,952,570.00	1,952,570.00	-	1,806,272.56	-	-	1,806,272.56	92.51
08-032	Lomas Quebradas	IECM-DD33-0246/24	"REPAVIMENTANDO NUESTRAS CALLES: SANTIAGO, AMAPOLA, NARDO Y NUBE"	100%	6000	-	1,578,390.00	1,578,390.00	-	1,577,892.63	-	-	1,577,892.63	99.97
08-033	Los Padres	IECM-DD33-0151/24	"CALLES DIGNAS EN LA COLONIA LOS PADRES"	100%	6000	-	1,440,683.00	1,440,683.00	-	1,439,962.66	-	-	1,439,962.66	99.95
08-035	Plazuela del Pedregal	IECM-DD33-0195/24	"CHULA MI BANQUETA"	100%	6000	-	960,637.00	960,637.00	-	960,005.91	-	-	960,005.91	99.93
08-036	Potreriillo	IECM-DD33-0386/24	"ESTRENANDO CALLE (C. REFORMA, C. NOGAL, C. NOGAL SILVESTRE, C. 5 DE MAYO (POTRERILLO) Y C. 16 DE SEPTIEMBRE"	100%	6000	-	1,248,851.00	1,248,851.00	-	1,248,660.95	-	-	1,248,660.95	99.98
08-037	Potreriillo (Ampl)	IECM-DD33-0225/24	"REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES PRADERA, ENCINOS, CEDROS, PINO, CDA. TENATITLA, TENANTITLA, CDA. NOGAL. ETAPA 2"	100%	6000	-	1,132,313.00	1,132,313.00	-	1,131,746.84	-	-	1,131,746.84	99.95
08-038	Pueblo Nuevo Alto	IECM-DD33-0062/24	"ANDADORES NUEVOS"	100%	6000	-	1,773,621.00	1,773,621.00	-	1,771,946.15	-	-	1,771,946.15	99.91
08-039	Pueblo Nuevo Bajo	IECM-DD33-0346/24	"REENCARPETAMIENTO DE CALLE TEJA"	100%	6000	-	1,279,806.00	1,279,806.00	-	1,276,497.08	-	-	1,276,497.08	99.74



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS														
Alcaldía:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS												
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024												
Ejercicio:		2024												
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE											
08-040	Puente Sierra	IECM-DD33-08-040-01/24	SALON DE USOS MÚLTIPLES	100%	6000	-	860,868.58	860,868.58	-	860,868.58	-	-	860,868.58	100.00
08-041	San Bartolo Ameyalco	IECM-DD33-0233/24	'RENOVACIÓN DE 3RA. CDA. (1RA. CDA.) DE OCOTE'	100%	6000	-	1,416,088.00	1,416,088.00	-	1,401,927.12	-	-	1,401,927.12	99.00
08-042	San Bernabé Ocotepec (Pblo)	NO HAY ACTA DE COMITÉ, SOLO FORMATO SUGERIDO F1	PROPUESTA DE COLOCACIÓN DE SOMBRAS EN GRADAS Y TARTAN EN PISTA DE ENTRENAMIENTO	100%	6000	-	2,977,792.00	2,977,792.00	-	2,976,710.51	-	-	2,976,710.51	99.96
08-043	San Francisco	IECM-DD33-0353/24	'DIVERSIÓN MÓVIL'	100%	6000	-	1,203,053.00	1,203,053.00	-	1,203,052.99	-	-	1,203,052.99	100.00
08-044	San Francisco (Barr)	IECM-DD33-0142/24	'DRENAJE PARA TODO CALLEJÓN DEL RECUERDO'	100%	6000	-	1,696,151.00	1,696,151.00	-	1,694,708.89	-	-	1,694,708.89	99.91
08-045	San Jerónimo Aculco-Lídice (Pblo)	NO HAY ACTA DE COMITÉ, SOLO FORMATO SUGERIDO F1	'SAN JERÓNIMO SIEMPRE SEGURO'	100%	5000	-	3,959,234.00	3,959,234.00	-	3,685,308.45	-	-	3,685,308.45	93.08
08-047	San Nicolas Totolapan	IECM-DD33-0237/24	'UN ESPACIO DE DIVERSIÓN'	100%	6000	-	1,272,237.00	1,272,237.00	-	1,270,321.86	-	-	1,270,321.86	99.85
08-048	San Nicolas Totolapan (Pblo)	NO HAY ACTA DE COMITÉ, SOLO FORMATO SUGERIDO F1	'TEATRO AL AIRE LIBRE'	100%	6000	-	2,791,050.00	2,791,050.00	-	2,789,678.99	-	-	2,789,678.99	99.95
08-049	Santa Teresa	IECM-DD33-000144/2024	RENOVACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA	100%	6000	-	1,193,356.32	1,193,356.32	-	1,193,356.32	-	-	1,193,356.32	100.00
08-050	Subestación	IECM-DD33-0298/24	'REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CDA. 1RA. SUBESTACION Y REHABILITAR LAS BANQUETAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO.'	100%	6000	-	1,163,364.00	1,163,364.00	-	1,163,360.06	-	-	1,163,360.06	100.00
08-051	Tierra Colorada	IECM-DD33-0048/24	'POR UN CAMINAR MÁS SÓLIDO T.C. PRIMERA ETAPA (CONTINUACIÓN)'	100%	6000	-	2,094,742.00	2,094,742.00	-	2,091,095.85	-	-	2,091,095.85	99.83





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS														
Alcaldía:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS												
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024												
Ejercicio:		2024												
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE											
08-052	Tierra Unida	IECM-DD33-0030/24	CAMINA SEGURO (CDA. DEL BOSQUE)	100%	6000	-	1,430,161.00	1,430,161.00	-	1,429,846.79	-	-	1,429,846.79	99.98
08-053	Vista Hermosa	IECM-DD33-00358/24	"ENCHULANDO EL MÓDULO DE VISTAHERMOSA"	100%	6000	-	1,101,657.00	1,101,657.00	-	1,096,148.72	-	-	1,096,148.72	99.50



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO														
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
TOTAL URG								110,378,664.00	110,378,664.00	110,378,664.00	86,119,924.48	24,006,608.19	110,126,532.67	86,119,924.48	110,126,532.67	9,181.21
16-009	ANÁHUAC LOS MANZANOS	2	REENCARPETAMIENTO LAGO COMO			1.00	6000	1,841,072.00	1,841,072.00	1,841,072.00	1,841,071.98	0.01	1,841,071.99	1,841,071.98	1,841,071.99	100.00
16-010	ANÁHUAC MARIANO ESCOBEDO	7	REENCARPETAMIENTO EN LAGO SILVERIO HASTA MARINA NACIONAL 2A PARTE.			1.00	6000	921,100.00	921,100.00	921,100.00	921,061.21	38.79	921,100.00	921,061.21	921,100.00	100.00
16-078	TACUBAYA	1	REENCARPETAMIENTO DE MI COLONIA TACUBAYA			1.00	6000	1,814,402.00	1,814,402.00	1,814,402.00	1,814,401.99	0.01	1,814,402.00	1,814,401.99	1,814,402.00	100.00
16-055	MORALES SECCIÓN PALMAS	3	REENCARPETAMIENTO DE LA C. SÓCRATES ENTRE AV. EJÉRCITO NACIONAL Y AV. HOMERO. EJERCICIO 2024			1.00	6000	926,641.00	926,641.00	926,641.00	926,640.90	0.10	926,641.00	926,640.90	926,641.00	100.00
16-059	PALMITAS POLANCO	2	PAVIMENTACION EN LA COLONIA PALMITAS (ETAPA 2)			1.00	6000	910,207.00	910,207.00	910,207.00	910,206.66	0.33	910,206.99	910,206.66	910,206.99	100.00
16-087	5 DE MAYO	2	REENCARPETA TU COLONIA JUNTO A LA ALCALDIA			1.00	6000	1,057,885.00	1,057,885.00	1,057,885.00	935,936.96	121,948.04	1,057,885.00	935,936.96	1,057,885.00	100.00
16-019	BOSQUES DE LAS LOMAS I	2	CONTINUAR EN SU CASO DE HABER GANADO EN EL 2023 O BIEN INICIAR LA REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES EN LA COLONIA			1.00	6000	1,064,528.00	1,064,528.00	1,064,528.00	1,062,144.12	2,383.88	1,064,528.00	1,062,144.12	1,064,528.00	100.00
16-030	FRANCISCO I. MADERO	2	REHABILITANDO VIALIDADES EN FRANCISCO I. MADERO			1.00	6000	820,927.00	820,927.00	820,927.00	712,058.57	108,868.43	820,927.00	712,058.57	820,927.00	100.00
16-036	LEGARIA	2	REENCARPETADO RINCONADA DE LAGO SUPERIOR			1.00	6000	1,269,042.00	1,269,042.00	1,269,042.00	1,153,950.27	115,091.73	1,269,042.00	1,153,950.27	1,269,042.00	100.00
16-044	LOMAS DE REFORMA (LCH)	1	REENCARPETADO EN LA COLONIA (ETAPA 2)			1.00	6000	873,268.00	873,268.00	873,268.00	706,062.70	167,205.30	873,268.00	706,062.70	873,268.00	100.00
16-051	MILITAR 1 K LOMAS DE SOTELO (U HAB)	2	REENCARPETAMIENTO DE LA AV. BATALLA DE CELAYA FRENTE AL DEPORTIVO SEDENA. EJERCICIO 2024.			1.00	6000	1,320,234.00	1,320,234.00	1,320,234.00	-	1,320,234.00	1,320,234.00	-	1,320,234.00	100.00
16-060	PENSIL NORTE	7	CAMINO TRANQUILO Y CIRCULA SEGURO			1.00	6000	1,692,087.00	1,692,087.00	1,692,087.00	1,502,913.55	189,173.45	1,692,087.00	1,502,913.55	1,692,087.00	100.00
16-062	PENSIL SUR	2	CALLES LISAS, CALLES SEGURAS REENCARPETAR LA CALLE 4CDA DE LAGO ERNE			1.00	6000	969,788.00	969,788.00	969,788.00	800,131.76	169,656.24	969,788.00	800,131.76	969,788.00	100.00
16-063	PERIODISTA	2	REENCARPETADO ASFÁLTICO INGENIEROS MILITARES			1.00	6000	959,959.00	959,959.00	959,959.00	816,747.66	143,211.34	959,959.00	816,747.66	959,959.00	100.00
16-066	POPO	7	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 117			1.00	6000	906,260.00	906,260.00	906,260.00	793,588.10	112,671.90	906,260.00	793,588.10	906,260.00	100.00
16-073	SAN JOAQUÍN	3	REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE			1.00	6000	994,394.00	994,394.00	994,394.00	-	994,394.00	994,394.00	-	994,394.00	100.00
16-041	LOMAS DE BEZARES I	4	RESTAURACIÓN Y ORDENAMIENTO DE BANQUETAS EN LOMAS DE BEZARES.			1.00	6000	1,092,777.00	1,092,777.00	1,092,777.00	1,001,194.03	91,582.97	1,092,777.00	1,001,194.03	1,092,777.00	100.00
16-022	CHAPULTEPEC POLANCO	1	BANQUETAS NUEVAS DE CONCRETO CON REGISTROS Y JARDINERAS PARA CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO) (2DA. ETAPA).			1.00	6000	1,170,045.00	1,170,045.00	1,170,045.00	1,128,947.29	41,097.70	1,170,044.99	1,128,947.29	1,170,044.99	100.00
16-038	LOMA HERMOSA	6	ANDADORES SEGUROS Y SIN BACHES			1.00	6000	1,050,347.00	1,050,347.00	1,050,347.00	969,715.87	80,631.12	1,050,346.99	969,715.87	1,050,346.99	100.00
16-045	LOMAS DE SOTELO	3	ARREGLO DE ANDADORES Y AREAS COMUNES "ISLAS" DE LA U. HAB. (7 SECTORES) Y DE CASITAS. EJER 2024.			1.00	6000	1,327,777.00	1,327,777.00	1,327,777.00	1,256,922.08	70,854.91	1,327,776.99	1,256,922.08	1,327,776.99	100.00
16-021	CHAPULTEPEC MORALES POLANCO	3	RECUPERACION DE CAMELLON DE HORACIO, CONTINUAR CON CAMBIO DE PISO EN EL TRAMO DE ARQUIMEDES A MARIANO ESCOBEDO (CONTINUACION DE LO REALIZADO EN 2022)			1.00	6000	1,602,501.00	1,602,501.00	1,602,501.00	1,472,642.28	129,858.72	1,602,501.00	1,472,642.28	1,602,501.00	100.00
16-012	ÁNGEL ZIMBRÓN	2	BANQUETAS , RAMPAS Y BOLARDOS			1.00	6000	815,682.00	815,682.00	815,682.00	761,482.00	54,200.00	815,682.00	761,482.00	815,682.00	100.00
16-014	ARGENTINA ANTIGÜA	6	CAMBIO DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ARGENTINA ANTIGUA			1.00	6000	1,581,572.00	1,581,572.00	1,581,572.00	1,525,939.37	55,632.63	1,581,572.00	1,525,939.37	1,581,572.00	100.00
16-025	DANIEL GARZA AMPLIACIÓN	3	UNA MEJOR BANQUETA CON PODA DE RAÍZ			1.00	6000	1,603,217.00	1,603,217.00	1,603,217.00	1,466,789.70	136,427.30	1,603,217.00	1,466,789.70	1,603,217.00	100.00

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO															
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%											
16-072	SAN DIEGO OCOYOACAC	6	BANQUETAS CON RAMPAS DE DISCAPACIDAD			1.00	6000	1,271,481.00	1,271,481.00	1,271,481.00	1,199,682.35	71,798.65	1,271,481.00	1,199,682.35	1,271,481.00	100.00	
16-094	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I	5	CAMINEMOS SEGUROS EN RAFAEL REBOLLAR, MELCHOR MUZQUIZ E IGNACIO ESTEVA			1.00	6000	1,214,390.00	1,214,390.00	1,214,390.00	1,141,254.28	73,135.70	1,214,389.98	1,141,254.28	1,214,389.98	100.00	
16-004	TORRE BLANCA AMPLIACIÓN	1	BANQUETAS CON RAMPAS DE DISCAPACIDAD			1.00	6000	1,180,416.00	1,180,416.00	1,180,416.00	1,040,990.90	139,425.10	1,180,416.00	1,040,990.90	1,180,416.00	100.00	
16-043	LOMAS DE REFORMA	6	ÁREA VERDE (ETAPA 2)			1.00	6000	927,666.00	927,666.00	927,666.00	342,524.07	585,141.93	927,666.00	342,524.07	927,666.00	100.00	
16-056	NEXTITLA	3	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA NEXTITLA			1.00	6000	838,508.00	838,508.00	838,508.00	838,507.93	0.07	838,508.00	838,507.93	838,508.00	100.00	
16-031	GRANADA	3	CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA			1.00	6000	1,740,171.00	1,740,171.00	1,740,171.00	1,740,170.88	0.12	1,740,171.00	1,740,170.88	1,740,171.00	100.00	
16-032	GRANADA AMPLIACIÓN	6	CAMBIO DE DRENAJE EN LA COLONIA (SEGUNDA PARTE)			1.00	6000	1,806,916.00	1,806,916.00	1,806,916.00	1,806,915.65	0.35	1,806,916.00	1,806,915.65	1,806,916.00	100.00	
16-048	MANUEL ÁVILA CAMACHO	2	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEGURIDAD PARA LA COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (2DA. ETAPA)			0.90	6000	696,490.00	696,490.00	696,490.00	696,489.99	0.01	696,490.00	696,489.99	696,490.00	100.00	
16-071	RINCÓN DEL BOSQUE	1	CONTINUAR CON EL SISTEMA DE RIEGO CON AGUA TRATADA EN LA GLORIETA DE CAMPOS ELISEOS Y RUBEN DARIO			1.00	6000	743,716.00	743,716.00	743,716.00	-	743,716.00	743,716.00	-	743,716.00	100.00	
16-076	SANTO TOMÁS	1	SISTEMA DE ASPERSIÓN O RIEGO AUTOMATIZADO EN EL CAMELLÓN DE DÍAZ MIRÓN, ALIMENTADO POR LA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, ASÍ COMO ALGUNA PROTECCIÓN.			1.00	6000	778,051.00	778,051.00	778,051.00	778,050.18	0.82	778,051.00	778,050.18	778,051.00	100.00	
16-084	VERÓNICA ANZÚRES	3	SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO CON PANELES SOLARES PARA PARQUES E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PARA CARGA DE CELULARES			1.00	6000	1,197,828.00	1,197,828.00	1,197,828.00	1,197,827.45	0.54	1,197,827.99	1,197,827.45	1,197,827.99	100.00	
16-018	BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO)	3	PROYECTO DE 2 AÑOS - RIEGO C AGUAS PLUVIALES P LOS 3 PARQUES DE BOSQUE DE CHAPULTEPEC - LAS 3 GLORIETAS DE CAMPOS ELISEOS Y EL RESPIRADERO DEL METRO.			1.00	6000	1,172,313.00	1,172,313.00	1,172,313.00	1,172,312.63	0.35	1,172,312.98	1,172,312.63	1,172,312.98	100.00	
16-085	10 DE ABRIL	3	CALLES ILUMINADAS CON SENDEROS SEGUROS 2024	IECM/SE/6923/2024	APROBANDO POR UNANIMIDAD EL PROYECTO "ORDENAMIENTO VIAL, BALIZAMIENTO Y SEÑALAMIENTO. ETAPA II".	0.35	6000	720,171.00	720,171.00	720,171.00	720,171.00	-	720,171.00	720,171.00	720,171.00	100.00	
16-086	16 DE SEPTIEMBRE	3	CALENTADORES SOLARES DE AGUA PARA DISMINUIR EL GASTO FAMILIAR Y AUMENTAR SU ECONOMIA			1.00	4000	1,336,406.00	1,336,406.00	1,336,406.00	-	1,336,406.00	1,336,406.00	-	1,336,406.00	100.00	
16-001	AGRICULTURA	7	DONDE ESTAMOS	IECM/SE/7451/2024	"LUMINARIAS Y SENDERO SEGURO EN AV. DE LOS MAESTROS".	1.00	3000	1,204,223.00	1,204,223.00	1,204,223.00	227,478.73	976,744.21	1,204,222.94	227,478.73	1,204,222.94	100.00	
16-002	AHUEHUETES ANÁHUAC	1	SENDERO SEGURO EN AHUEHUETES ANÁHUAC	IECM/SE/3620/2024	MEJORANDO VIALIDADES EN AHUEHUETES ANAHUAC	1.00	6000	914,382.00	914,382.00	914,382.00	914,381.91	-	914,381.91	914,381.91	914,381.91	100.00	
16-003	AMÉRICA	3	CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA			0.95	6000	1,317,209.00	1,317,209.00	1,317,209.00	1,316,799.11	-	1,316,799.11	1,316,799.11	1,316,799.11	99.97	
16-006	ANÁHUAC DOS LAGOS	4	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAGO LADOGA ( ETAPA 2 Y/O INICIO)			1.00	6000	847,859.00	847,859.00	847,859.00	534,256.47	313,602.12	847,858.59	534,256.47	847,858.59	100.00	
16-088	ANÁHUAC I	3	ALUMBRAR ANAHUAC I CON EL SENDERO SEGURO			1.00	6000	2,615,960.00	2,615,960.00	2,615,960.00	2,260,038.63	352,730.84	2,612,769.47	2,260,038.63	2,612,769.47	99.88	
16-089	ANÁHUAC II	9	SENDERO SEGURO Y REENCARPETADO ANAHUAC II			1.00	6000	2,520,861.00	2,520,861.00	2,520,861.00	1,435,229.89	1,082,556.57	2,517,786.46	1,435,229.89	2,517,786.46	99.88	
16-007	ANÁHUAC LAGO NORTE	2	DRENAJE EN LAGO GUANACACHA Y 2A CERRADA DE BOLSENA			1.00	6000	858,212.00	858,212.00	858,212.00	789,161.94	69,047.31	858,209.25	789,161.94	858,209.25	100.00	
16-008	ANÁHUAC LAGO SUR	1	ALUMBRADO PARA MAYOR SEGURIDAD			1.00	6000	940,757.00	940,757.00	940,757.00	806,825.75	132,950.68	939,776.43	806,825.75	939,776.43	99.90	
16-011	ANÁHUAC PERALITOS	6	FACHADAS PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL			1.00	4000	839,009.00	839,009.00	839,009.00	839,008.96	0.04	839,009.00	839,008.96	839,009.00	100.00	
16-013	ANZÚRES	2	CAMELLONES SEGUROS CON ALUMBRADO PARA DARWIN Y GUTENBERG			1.00	6000	1,541,849.00	1,541,849.00	1,541,849.00	1,420,994.89	119,247.01	1,540,241.90	1,420,994.89	1,540,241.90	99.90	

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO														
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
16-101	BOSQUES DE LAS LOMAS II	4	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO, EN SU CASO CONTINUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023			1.00	3000	1,041,911.00	1,041,911.00	1,041,911.00	-	1,041,911.00	1,041,911.00	-	1,041,911.00	100.00
16-023	CUAUHTÉMOC PENSIL	5	LUMINARIAS EN LA COLONIA			0.96	6000	1,705,524.00	1,705,524.00	1,705,524.00	1,632,714.62	71,031.68	1,703,746.30	1,632,714.62	1,703,746.30	99.90
16-024	DANIEL GARZA	3	CONTINUACION ILUMINACION SENDERO SEGURO DANIEL GARZA			0.98	6000	1,273,329.00	1,273,329.00	1,273,329.00	1,029,679.19	242,322.59	1,272,001.78	1,029,679.19	1,272,001.78	99.90
16-026	DEL BOSQUE POLANCO	2	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COLONIA Y TABLERO CONTROLADOR PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO CON VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN			1.00	6000	838,996.00	838,996.00	838,996.00	448,740.75	389,768.35	838,509.10	448,740.75	838,509.10	99.94
16-028	DEPORTIVA PENSIL	4	LONARIA Y BARRAS PROTECTORAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL			1.00	6000	1,109,542.00	1,109,542.00	1,109,542.00	1,083,896.30	22,667.95	1,106,564.25	1,083,896.30	1,106,564.25	99.73
16-090	ESCADÓN I	3	"COMUNIDAD SEGURA E ILUMINADA"			0.92	6000	1,888,024.00	1,888,024.00	1,888,024.00	1,686,157.76	199,898.32	1,886,056.08	1,686,157.76	1,886,056.08	99.90
16-091	ESCADÓN II	1	RECUPERACIÓN PLAZUELA MARTIRES DE TACUBAYA			0.95	6000	1,596,349.00	1,596,349.00	1,596,349.00	1,535,637.44	60,711.56	1,596,349.00	1,535,637.44	1,596,349.00	100.00
16-099	ESCADÓN III	4	ALERTANDO ESCANDON (COLOCACION DE ALARMAS SISMICAS)			1.00	5000	1,685,221.00	1,685,221.00	1,685,221.00	1,668,660.00	-	1,668,660.00	1,668,660.00	1,668,660.00	99.02
16-033	HUICHAPAN	7	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA TU COLONIA			1.00	6000	936,015.00	936,015.00	936,015.00	838,477.22	97,230.13	935,707.35	838,477.22	935,707.35	99.97
16-034	IGNACIO ALTAMIRANO	3	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA TU COLONIA			1.00	6000	816,712.00	816,712.00	816,712.00	704,952.56	110,393.52	815,346.08	704,952.56	815,346.08	99.83
16-035	IRRIGACIÓN	4	CAMBIO DE LETREROS DE NOMENCLATURA DE LAS CALLES	IECM/SE/6899/2024	CRUCE SEGURO EN AVENIDA IRRIGACIÓN Y PRESA COINTZIO	0.96	6000	1,295,846.00	1,295,846.00	1,295,846.00	1,295,770.81	-	1,295,770.81	1,295,770.81	1,295,770.81	99.99
16-037	LEGARIA U.H.	2	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA			1.00	6000	827,929.00	827,929.00	827,929.00	823,040.46	-	823,040.46	823,040.46	823,040.46	99.41
16-039	LOMAS ALTAS	2	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORIA JURIDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			1.00	3000	903,908.00	903,908.00	903,908.00	898,420.00	5,488.00	903,908.00	898,420.00	903,908.00	100.00
16-040	LOMAS DE BARRILACO	1	RÍOS DE VIDA			1.00	3000	1,149,843.00	1,149,843.00	1,149,843.00	-	1,148,400.00	1,148,400.00	-	1,148,400.00	99.87
16-098	LOMAS DE BEZARES II	1	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS ETAPA II			1.00	4000	738,376.00	738,376.00	738,376.00	738,371.52	4.48	738,376.00	738,371.52	738,376.00	100.00
16-042	LOMAS DE CHAPULTEPEC I	3	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORIA JURIDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			1.00	3000	1,389,476.00	1,389,476.00	1,389,476.00	-	1,389,476.00	1,389,476.00	-	1,389,476.00	100.00
16-097	LOMAS DE CHAPULTEPEC III	5	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORIA JURIDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			1.00	3000	1,222,344.00	1,222,344.00	1,222,344.00	754,000.00	468,344.00	1,222,344.00	754,000.00	1,222,344.00	100.00
16-046	LOMAS VIRREYES	1	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORIA JURIDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			1.00	3000	1,040,297.00	1,040,297.00	1,040,297.00	1,019,060.00	21,237.00	1,040,297.00	1,019,060.00	1,040,297.00	100.00
16-047	LOS MORALES POLANCO	2	RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS "ÁREAS VERDES" EN CAMELLONES DE LA UT LOS MORALES (POLANCO). EJERCICIO 2024.			1.00	3000	1,135,152.00	1,135,152.00	1,135,152.00	1,111,094.05	24,057.95	1,135,152.00	1,111,094.05	1,135,152.00	100.00
16-049	MARINA NACIONAL U.H.	6	SELLADO DE MUROS DE EDIFICIOS			1.00	4000	819,046.00	819,046.00	819,046.00	819,045.95	0.05	819,046.00	819,045.95	819,046.00	100.00
16-050	MÉXICO NUEVO	4	LUMINARIAS			1.00	6000	1,160,518.00	1,160,518.00	1,160,518.00	1,054,132.49	106,385.51	1,160,518.00	1,054,132.49	1,160,518.00	100.00
16-052	MODELO PENSIL	5	ALARMA SÍSMICA			1.00	5000	1,294,636.00	1,294,636.00	1,294,636.00	1,288,992.00	-	1,288,992.00	1,288,992.00	1,288,992.00	99.56
16-053	MOLINO DEL REY	2	ESPACIO DE CONVIVENCIA VECINAL PARA MOLINO DEL REY			0.35	6000	798,088.00	798,088.00	798,088.00	-	798,088.00	798,088.00	-	798,088.00	100.00
16-054	MORALES SECCIÓN ALAMEDA	2	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMELLÓN DE CICERÓN.			1.00	6000	787,189.00	787,189.00	787,189.00	590,578.93	195,496.74	786,075.67	590,578.93	786,075.67	99.86
16-057	NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE)	1	LUZ PARA TODOS			1.00	6000	1,404,996.00	1,404,996.00	1,404,996.00	1,192,669.31	170,374.19	1,363,043.50	1,192,669.31	1,363,043.50	97.01



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO														
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
16-058	OBSERVATORIO	7	COLONIA MAGICA. REPELLADO, PINTA DE FACHADAS Y HERRERÍA (CONTINUIDAD DE 2020, 2021 Y 2022)			1.00	4000	1,254,249.00	1,254,249.00	1,254,249.00	1,254,248.97	0.03	1,254,249.00	1,254,248.97	1,254,249.00	100.00
16-061	PENSIL SAN JUANICO	3	SAN JUANICO ILUMINADO			1.00	6000	1,348,425.00	1,348,425.00	1,348,425.00	1,249,297.49	58,864.19	1,308,161.68	1,249,297.49	1,308,161.68	97.01
16-064	PLUTARCO ELÍAS CALLES	2	PODA PARA ELIMINACION DE PLAGA DE MUÉRDAGO EN ÁRBOLES DE NUESTRA COLONIA.AVALADO POR BIÓLOGO CERTIFICADO POR SEDEMA HASTA DONDE ALCANCE PRESUPUESTO			1.00	3000	874,103.00	874,103.00	874,103.00	-	874,103.00	874,103.00	-	874,103.00	100.00
16-065	POLANCO REFORMA	1	CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL (ETAPA 2)			0.80	6000	1,396,137.00	1,396,137.00	1,396,137.00	1,335,127.30	60,117.22	1,395,244.52	1,335,127.30	1,395,244.52	99.94
16-067	POPO AMPLIACIÓN	5	IMPERMEABILIZANTE HABITACIONAL EN POPO AMPLIACION			1.00	4000	744,777.00	744,777.00	744,777.00	744,772.90	4.10	744,777.00	744,772.90	744,777.00	100.00
16-092	POPOTLA I	2	ALUMBRANDO CAMINOS			1.00	6000	1,203,694.00	1,203,694.00	1,203,694.00	1,037,672.70	164,553.23	1,202,225.93	1,037,672.70	1,202,225.93	99.88
16-093	POPOTLA II	3	AUDIORAMA (SISTEMA AUDITIVO DE MUSICA SELECTA) Y RESCATE DE AREAS VERDES (PLANTACION DE NUEVA FLORA Y HERRERIA EN CIERTAS ÁREAS).			0.80	6000	1,849,341.00	1,849,341.00	1,849,341.00	1,802,766.26	46,574.70	1,849,340.96	1,802,766.26	1,849,340.96	100.00
16-069	REFORMA PENSIL	6	RESTAURA TU COLONIA EN DEFENSA DEL PARQUE REFORMA SOCIAL.SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA			1.00	4000	1,125,673.00	1,125,673.00	1,125,673.00	1,125,672.98	0.02	1,125,673.00	1,125,672.98	1,125,673.00	100.00
16-070	REFORMA SOCIAL	2	EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE,DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.ANEXO 1.			1.00	3000	1,554,367.00	1,554,367.00	1,554,367.00	-	1,554,367.00	1,554,367.00	-	1,554,367.00	100.00
16-074	SAN LORENZO TLALTENANGO	3	IMPERMEABILIZADO DE TECHOS Y AZOTEAS			1.00	4000	807,597.00	807,597.00	807,597.00	807,596.64	0.36	807,597.00	807,596.64	807,597.00	100.00
16-095	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II	3	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II			1.00	3000	1,089,246.00	1,089,246.00	1,089,246.00	-	1,089,246.00	1,089,246.00	-	1,089,246.00	100.00
16-100	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC III	3	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC III.			1.00	3000	1,218,893.00	1,218,893.00	1,218,893.00	-	1,218,893.00	1,218,893.00	-	1,218,893.00	100.00
16-077	TACUBA	4	RENOVACIÓN DEL JARDÍN DIANA			1.00	6000	2,201,654.00	2,201,654.00	2,201,654.00	1,972,201.24	226,930.34	2,199,131.58	1,972,201.24	2,199,131.58	99.89
16-079	TATA LÁZARO U.H.	3	PINTURA PARA INTERIOR EN ÁREAS COMUNES DE TODOS LOS EDIFICIOS			1.00	4000	717,570.00	717,570.00	717,570.00	717,569.91	0.09	717,570.00	717,569.91	717,570.00	100.00
16-080	TLAXPANA	3	ENCHULANDO UNIDADES TLAXPANA			1.00	4000	1,595,776.00	1,595,776.00	1,595,776.00	1,595,775.96	0.04	1,595,776.00	1,595,775.96	1,595,776.00	100.00
16-081	TORRE BLANCA	3	TORREBLANCA ILUMINADA SEGUNDA ETAPA			1.00	6000	1,536,854.00	1,536,854.00	1,536,854.00	1,381,872.22	109,092.07	1,490,964.29	1,381,872.22	1,490,964.29	97.01
16-027	TORRES TOREO	2	PLANTA DE LUZ CUARTOS DE MAQUINAS TORRES TOREO II			0.89	6000	1,418,516.00	1,418,516.00	1,418,516.00	-	1,378,516.00	1,378,516.00	-	1,378,516.00	97.18
16-082	UN HOGAR PARA NOSOTROS	6	UN HOGAR PARA NOSOTROS ILUMINADO			1.00	6000	802,011.00	802,011.00	802,011.00	326,434.88	474,597.96	801,032.84	326,434.88	801,032.84	99.88
16-083	VENTURA PÉREZ DE ALBA	2	LUMINARIAS VENTURA PEREZ DE ALBA			1.00	6000	969,958.00	969,958.00	969,958.00	855,201.03	85,794.50	940,995.53	855,201.03	940,995.53	97.01