



**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

## ENERO-JUNIO 2025

[illegible]

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS[illegible][illegible]



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible][illegible]

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN									
Período:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			541,594,945.00	516,926,166.00	122,050,004.00	67,200,585.71	56,997,722.86	67,200,585.71	67,200,585.71	124,198,308.57	
A25NR0001	Adquisición de mobiliario.	0.00	645,507.00	645,507.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir mobiliario para tener espacios adecuados y funcionales,para la población obregonense que acude a estas áreas como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0002	Adquisición de equipo informático.	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0003	Adquisición de equipo administrativo.	0.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir equipo administrativo para brindar al personal administrativo un ambiente mas confortable para el desarrollo de sus actividades, y de esta manera proporcionar un mejor servicio a la comunidad obregonense, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido.
A25NR0004	Adquisición de aire acondicionado.	0.00	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir aire acondicionado para reforzar el sistema de enfriamiento del site de servidores de la Coordinación de Gobierno Electrónico además de climatizar el área de espera en donde la ciudadanía espera turno para su atención, afin de contar con espacios funcionales y comodoss, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0005	Adquisición de software.	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir software, mismo que requiere una renovación constante para mantener actualizado la planta informática y del que el personal administrativo hace uso para atender en tiempo y forma las tareas que les son encomendadas; debido a que el tiempo de vida útil del software existente esta por concluir y es necesario actualizarlo.
A25NR0006	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	0.00	1,381,698.00	1,381,698.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir equipo informático y audiovisual que permita difundir y transmitir en vivo por medio de las plataformas de comunicación internas y externas, las acciones, programas y alcances de los serv que proporciona la Alcaldía, tanto de forma física (impresos) como de forma digital (web, redes sociales, tv, radio), debido a que ha concluido la vida util de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A25NR0007	Adquisición de herramienta para las acciones que se realizan en los Panteones Públicos que administra la Alcaldía.	0.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir herramienta para tener en buen estado las áreas verdes de los panteones públicos que administra la alcaldía, y que las personas que lo visitan encuentren espacios adecuados para el descanso de sus difuntos, debido a que la vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesaro sustituirlos.
A25NR0008	Adquisición de maquinaria	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir maquinaria que permita realizar las acciones de compactación acalerada de tierras, rellenos, pavimentos asfálticos, bases y subbases, con el fin de que en menos tiempo se de respuesta y atención a las labores que se realizan en el perímetro de la Alcadíá, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0009	Adquisición de herramienta para los trabajos en las fugas de agua que atiende la Alcaldía.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir herramienta, para que los trabajadores realicen las reparaciones de fugas de agua, de esta manera se permita dar atención en tiempo y forma a las demandas de los ciudadanos obregonenses, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A25NR0010	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual y recreativo	0.00	5,130,000.00	5,130,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir mobiliario, equipo audiovisual y recreativo para tener áreas funcionales que opera la Dirección General de Desarrollo Social tanto para el personal que en ellas labora como para los ciudadanos que desarrollan actividades en los espacios comunitarios, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0011	Adquisición de equipo recreativo y médico.	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir equipo recreativo y médico para tener áreas funcionales que opera la Dirección General de Desarrollo Social tanto para el personal que en ellas labora como para los ciudadanos que desarrollan actividades en los espacios comunitarios, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0012	Adquisición de equipo médico para el Centro de Atención a la Salud "Tolteca".	0.00	890,000.00	890,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir equipo médico para abastecer el Centro de Atención a la Salud "Tolteca", necesario para brindar suficientes atenciones para la salud de la población de la Alcaldía que acuden a una consulta, debido a que la vida útil de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A25NR0013	Adquisición de equipo médico y administrativo para el Centro de Atención a la Salud Animal.	0.00	310,000.00	310,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir equipo médico y adminisrativo para suministrar al Centro de Atención a la Salud Animal, donde se brindan cirugías gratuitas de esterilización a las mascotas, así como de su cuidado y observación posoperatoria y de esta manera proteger y garantizar el bienestar animal de las mascotas en el perímetro de la Alcaldía, debido a que la vda útil de los bienes existentes ha concluido y es indispensable sustituirlos.
A25NR0014	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar los CACIS que opera la Alcaldía.	0.00	2,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	- Proyecto Cancelado
A25NR0015	Adquisición de equipo administrativo, mobiliario y equipo médico para los CACIS que opera la Alcaldía.	0.00	3,760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	- Proyecto Cancelado
A25NR0016	Adquisición de mobiliario para equipar la Dir. de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo de la Alcaldía.	0.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir mobiliario para tener espacios adecuados de uso y de esta manera brindar atención ágil y eficiente al ciudadano que acude a la bolsa de trabajo y atención de asesoramiento para la apertura de negocios; debido a que los bienes existentes ya no son funcionales y es necesario sustituirlos.
A25NR0017	Adquisición de mobiliario y equipo informático para la Coordinación de Asesores.	0.00	650,000.00	650,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir mobiliario y equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que son insuficientes los bienes existentes.
A25NR0018	Adquisición de equipo audiovisual y de comunicación para la Coordinación de Asesores.	0.00	430,000.00	430,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir equipo audiovisual y de comunicación que concentre, recabe y genere toda la información geoespacial con el fin de facilitar la toma de decisiones y la planificación de las acciones a ejecutar en el perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0019	Adquisición de software para la Coordinación de Asesores.	0.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir software especializado para el correcto y óptimo procesamiento de información y datos geoespacial de la alcaldía Álvaro Obregón, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A25NR0020	Adquisición de grúa y vehículos de carga para las acciones que realiza la Coordinación de Alumbrado Público en el perímetro de la Alcaldía.	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir grúa y vehículos de carga en virtud de la accidentada topografía con pendientes muy pronunciadas y calles angostas, hacen difícil el acceso de las unidades de alumbrado público, por lo que este tipo de vehículos permitirá atender de manera oportuna las exigencias de la ciudadanía en el mantenimiento del alumbrado público en el perímetro de la alcaldía, debido a que es importe ampliar el parque vehicular existente.
A25NR0021	Adquisición de herramienta para el mantenimiento de las áreas verdes del perímetro de la Alcaldía.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir herramientas para realizar los trabajos de poda de los árboles, debido a que la herramienta existente es insuficiente, además que en algunos casos el tiempo de vida a concluido y es importante sustituirlas, para estar en condiciones de brindar un servicio de poda eficiente en el perímetro de la Alcaldía.
A25NR0022	Adquisición de bombas de agua.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir bombas de agua que permitan atender las acciones orientadas al mantenimiento de fuentes y monumentos con las que cuenta esta Alcaldía y con ello proporcionar espacios adecuados de recreación y convivencia a la población obregonense, debido a que la vida útil de los bienes existentes esta por concluir y es indispensable sustituirlos.
A25NR0023	Adquisición de planta de luz	0.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir planta de luz para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, funcionamiento para la conservación de la imagen urbana del perímetro de la Alcaldía a fin de que operen en condiciones óptimas, debido a que el tiempo de vida útil de los existentes a concluido y es necesario sustituirlos.
A25NR0024	Adquisición de equipo administrativo para la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.	0.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir equipo administrativo para tener espacios adecuados, cómodos y funcionales y de esta manera brindar la atención necesaria a las mujeres en situación de violencia y sus familias, debido a que los bienes existentes son insuficientes.
A25NR0025	Adquisición de mobiliario para la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.	0.00	404,493.00	404,493.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir mobiliario para tener espacios adecuados, cómodos y funcionales y de esta manera brindar la atención necesaria a las mujeres en situación de violencia y sus familias, debido a que los bienes existentes son insuficientes.
A25NR0026	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para el almacen general de la Alcaldía.	0.00	131,369.00	131,369.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados y funcionales tanto para la población obregonense que acude a estas áreas como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0027	Adquisición de mobiliario y equipo informático.	0.00	315,000.00	315,000.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir mobiliario y equipo informático para tener espacios adecuados y funcionales tanto para la población obregonense que acude a estas áreas como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0028	Adquisición de cámaras de vigilancia para 35 Comités Vecinales en el marco del Presupuesto Participativo 2025.	0.00	21,600,751.00	21,600,751.00	-	-	-	-	-	-	- Adquirir cámaras de videovigilancia para brindar seguridad a los ciudadanos obregonenses que habitan dentro del perímetro de la Alcaldía, como resultado del proyectpo ganador del Presupuesto Participativo 2025.
O25NR0001	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón	33.8	170,000,000.00	170,000,000.00	62,759,269.99	57,440,039.81	42,041,713.60	57,440,039.81	57,440,039.81	99,481,753.41	- Se rehabilitará la pavimentación en 220,055.55 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K ); tendido de carpeta asfáltica templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad.
O25NR0002	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	14,000,000.00	14,000,000.00	4,666,667.00	-	-	-	-	-	- Se rehabilitará 10,774.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreos, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.
O25NR0003	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	8,000,000.00	8,000,000.00	2,666,667.00	-	-	-	-	-	- Se rehabilitará la pavimentación en 14,762.33 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el metodo de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafitambos, limpieza con aire a presión y en la periferiadel bache, sellado a base de emulsión, deposito a presión de mezcla asfáltica en frío con agrgao máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión.
O25NR0004	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	29.5	12,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	3,541,945.86	5,756,585.82	3,541,945.86	3,541,945.86	9,298,531.68	- Se rehabilitarán calles en 10,509.00 M2 de empedrado y adoquinado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O25NR0005	Rehabilitación a banquetas y guarniciones, en vialidades secundarias (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón	0.0	12,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	- Se rehabilitarán 6,170.13 M2 de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.
O25NR0006	Rehabilitación de escalinatas y barandales (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	12,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	- Se rehabilitarán 3,581.82 M2 de escalinatas y barandales, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo, colocación de barandales y firme.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0007	Rehabilitación de deportivo (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.,En Calle Pedro Aguirre Cerda, col. 2da Amp. Presidente, Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	25,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	- Se rehabilitará 1 (DEP), mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.
025NR0008	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (obras FAISMUN), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	14,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	- Se rehabilitarán 6 (ESP) parques lineales y de bolsillo, trabajos a realizar: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros.
025NR0009	Mantenimiento rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	35,000,000.00	35,000,000.00	8,750,000.00	-	-	-	-	-	- Se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación 6 (INM), trabajos a realizar: albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros.
025NR0010	Rehabilitación de infraestructura cultural (obras FAISMUN), ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial. En Calle Batallón de San Patricio sn. Col. Toluca, Álvaro Obregón; Cerrada de Jesús, col. Santa Rosa Xochiac, Álvaro Obregón.	0.0	12,000,000.00	10,491,221.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	- Se realizarán trabajos de rehabilitación integral de 2 (INM) Centros Culturales, mediante mantenimiento de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario.
025NR0011	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	8,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	-	1,899,999.99	-	-	1,899,999.99	- Se realizarán trabajos de estabilización de taludes y rellenos de minas en 2,046.00 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreos, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.
025NR0012	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	14,000,000.00	14,000,000.00	3,500,000.00	-	518,023.50	-	-	518,023.50	- Se realizarán trabajos de rehab del sist de drenaje en 10.00 (KIL), trab a realizar: Trazo y niv para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y niv para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de prof, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado norm, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una alt máx de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de reg, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estruc metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, sumi, instalación y prue de tubo de pvc corrug para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfal compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0013	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	14,000,000.00	14,000,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	- Se realizará el cambio de 15,879.31 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
025NR0014	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	41.5	15,000,000.00	15,000,000.00	7,407,400.01	6,218,600.04	3,781,399.96	6,218,600.04	6,218,600.04	10,000,000.00	- Se realizarán 2 (EST) estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.
025NR0015	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	35,000,000.00	35,000,000.00	8,750,000.00	-	-	-	-	-	- Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 13 mercados públicos, cuyos nombres son: Centenario "La Martinica", José María Pino Suarez, Cristo Rey, Corpus Cristy, Molino de Santo Domingo, Jalalpa El Grande, San Ángel "Melchor Muzquiz Zona", Flor de María "Melchor Muzquiz Flores", Puente Colorado, Molino de Rosas "Seis de Enero de 1915", Santa María Nonoalco y Paraíso "María G. García Ruiz"; consistente en SUBESTACIONES PROPIAS. Consistente en suministros e instalación de transformadores, conexiones de media a baja, así como, equipos de seguridad y protección a base de interruptores o switch.
025NR0016	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2025.	0.0	5,200,000.00	5,200,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	- Se realizarán trabajos de 1 (SPV) Verificación y seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
025NR0017	Verificación y seguimiento de las obras FAISMUN 2025.	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	- Meta 1: 1 (SPV) Verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0018	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable (obras FAISMUN), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	Se realizará el cambio de 700 Piezas de red hidráulica, mediante: corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; carga y acarreo en canasto (chunde); acarreo en camión de producto de demolición de concreto hidráulico, excavación a mano, zona "B", clase II, cama de arena para asiento de ductos, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 102 mm (2") de diámetro, RD-13.5, válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro, suministro e instalación de empaque de plomo, brida y polietileno y contra brida metálica de acero al carbón. Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro, relleno de zanja, bacheo de concreto, 6.- entrega recepción-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
025NR0019	Reparación de fugas de la Red de Drenaje (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00	-	999,999.99	-	-	999,999.99	Se realizarán trabajos de rehabilitación del sist de drenaje en 3 (km) trabajos a realizar: Trazo y nive para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
025NR0020	Obras para la ejecución de proyectos de obra pública correspondientes al presupuesto participativo 2025. Los trabajos se realizarán en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales.	0.0	57,401,127.00	57,401,127.00	-	-	-	-	-	-	- Derivado de los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2025, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 91 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción, recuperación y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, parques, luminarias, pavimentación, drenaje, agua potable, banquetas, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		(02D2) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO									
Período:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			353,742,614.00	341,881,977.32	84,008,993.00	11,886,111.84	54,460,308.18	66,346,420.02	11,886,111.84	66,346,420.02	
A25NR0029	Adquisición de equipo de muebles de oficina y equipo audiovisual.	0%	10,419,699.00	12,149,698.32	4,369,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
A25NR0030	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
A25NR0031	Adquisición de Equipo de Comunicación y telecomunicación.	0%	3,285,296.00	1,285,296.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
A25NR0032	Adquisición de Herramientas, Maquinaria y Equipo de Seguridad.	1%	23,793,505.00	21,433,505.00	10,292,694.00	0.00	72,498.24	72,498.24	0.00	72,498.24	Se adquirieron pulidoras, hidrolavadoras, rotomartillos y kits de herramientas mecánicas.
A25NR0033	Adquisición de Vehículos.	0%	50,130,942.00	50,130,942.00	12,382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
A25NR0034	Adquisición de Equipo de cómputo; Software y licencias informáticas.	0%	13,156,044.00	13,156,044.00	898,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
A25NR0035	Adquisición de Activos Biológicos.	0%	22,968.00	22,968.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
A25NR0036	Adquisición de otros bienes inmuebles.	0%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
O25NR0021	Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa	0%	22,195,120.00	15,964,484.00	7,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
O25NR0022	Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura comercial.	1%	17,000,000.00	17,000,000.00	5,208,000.00	1,431,499.60	67,452.90	1,498,952.50	1,431,499.60	1,498,952.50	Mantenimiento y rehabilitación a mercados públicos, trabajos consistentes en revisión, reparación y cambio de instalación eléctrica; cambio e instalación de luminarias dentro del perímetro de cada mercado. asimismo, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento consistentes en impermeabilizante, pintura, desazolve y reparación de herrería.
O25NR0023	Mantenimiento y rehabilitación a deportivos.	0%	9,998,585.00	13,000,000.00	6,601,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
O25NR0024	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.	1%	8,000,000.00	8,000,000.00	2,800,000.00	435,189.29	356,045.11	791,234.40	435,189.29	791,234.40	Mantenimiento y rehabilitación a edificios públicos, trabajos consistentes en mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias; proyecto integral para la alimentación eléctrica, colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas; trabajos de tablaroca, sellado de canalones, domos y bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica, aplicación de pintura, trabajos de herrería, albañilería y de accesibilidad universal.
O25NR0025	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable	0%	9,000,000.00	6,480,743.00	2,306,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			(02D2) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0026	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.	1%	10,000,000.00	12,750,000.00	4,569,745.00	995,667.53	0.00	995,667.53	995,667.53	995,667.53	Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 300 mm (12") y 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques principalmente; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación y retiro del material, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita y relleno con material de banco.
O25NR0027	Rehabilitación de la Superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica)	1%	90,000,000.00	77,767,842.00	14,017,845.00	9,023,755.42	53,964,311.93	62,988,067.35	9,023,755.42	62,988,067.35	Mantenimiento y rehabilitación a vialidades secundarias, trabajos consistentes en: Suministro y colocación de carpeta asfáltica para bacheo, impregnación a base de emulsión asfáltica; así como en trabajos de bacheo. Atendiendo diversas colonias de la Alcaldía.
O25NR0028	Rehabilitación de la infraestructura Peatonal (Banquetas y Guarniciones)	0%	9,166,340.00	9,166,340.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
O25NR0029	Rehabilitación de Espacios Públicos (Parques y Jardines).	0%	26,614,137.00	32,614,137.00	8,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
O25NR0030	Obras para la ejecución de Proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.	0%	49,159,978.00	49,159,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:			ENERO–JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			376,485,779.00	384,459,675.05	262,225,220.85	9,079,436.00			9,079,436.00		
A25NR0037	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	0	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo. Adquisición de (20) Archiveros vanguard, con Cajones de extensión completa con chapa. Incluye 2 llaves, Paredes laterales altas para folders colgantes. Con seguro para impedir que se abra accidentalmente, (10) Escritorios secretariales, con Cubierta laminada resistente a rayones, manchas y derrames. Altura de 30", Base de acero pulvirevestido. Patas de nivelación evitan que tambaleen y Sistema de bloqueo central. Incluye 2 llaves. (15) Gabinetes Universales, con, Lámina de acero calibre 24, Tapa o cubierta superior en lamina de acero calibre 24, 2 puertas de acero calibre 24 y Lámina terminada en pintura con aplicación electrostática (2) Mesas de trabajo, Superficie laminada fácil de limpiar resiste rayones y manchas, Cubierta duradera de 1 1/2" de grosor resiste deformaciones. Mesa de 30" de altura, Patas de nivelación evitan que se tambaleen. Ensamble rápido y fácil, (1) Módulo de recepción con Mostrador de 42" de altura para registros y trámites, Cubierta laminada de 1" de grosor con mostrador alto de privacidad y Armazón resistente de acero con patas tubulares completamente cerrado. (5) Sillones ejecutivos, de Piel 21x22, capacidad de 275 lbs (10) Anaqueles metálicos, Ensamble sin pernos, Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2"Acceso por los cuatro lados para cargar y descargar fácilmente, Postes de acero calibre 14; repisas de acero calibre 16.
A25NR0038	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		Adquisición de Equipo e Instrumental Medico. Adquisición de (10) Oxímetros de pulso portátil, (10) Baumanómetros adulto, (10) Baumanómetros pediátrico, (10) Baumanómetros neonato, (9) Estetoscopios de doble campana, (3) Esterilizadores de acero inoxidable, capacidad: 11 litros, (5) Botiquín mediano, (5) Botiquín vía aérea mediano, (10) Botiquín de emergencia equipado, (5) Glucómetros (8) Oxímetro SpO2, (2) Básculas con estadímetro, (1) Biombo doble, (3) Sillas de ruedas, (2) Andadores para personas, (5) Estetocopios, (5) Termómetros, (2) Estuches de Diagnostico.
A25NR0039	Adquisición de Equipo Informatico	0	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	Adquisición de Equipo Informatico. Adquisición de (5) impresoras laser a color, conectividad estándar, velocidad e impresión de 50 ppm, (10) Multifuncional Laser Memoria RAM 128 MB, velocidad e impresión de 15 ppm, (60) No Breake VA 825 mínimo, 450 Watts; (15) Multifuncional de Inyección de Tinta,Tecnología De inyección de tinta de 4 colores, (20) computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits.
A25NR0040	Adquisición de Herramientas	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	Adquisición de Herramientas. Adquisición de (10) Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, (5) Sopladoras de alto rendimiento, (10) Desmalezadoras equipadas con sistema anti vibración, (30) palas de punta redondeada con mango de madera, (15) zapapicos forjado en acero, (5) azadas de jardín de acero inoxidable, (10) rastrillos con arco, (30) escobas de alambre, (5) podadoras de corte deslizante, (2) Sierras Circular de 1600W de diametro de disco 71/4, (2) Motosierras, (25) Cuchillas de acero 24" para cortasetos
A25NR0289	Adquisición de Licenciamiento para vms y Servidor de Alto Rendimiento	0	0.00	8,816,000.00	6,500,000.00	0.00	8,816,000.00		0.00	0.00	Se realizará la adquisición de (2,000) Licenciamientos para vms para poder visualizar de manera digital 2,000 camaras, en una plataforma que permite ver el C2 de manera digital todas lasimágenes de manera simultanea y con configuraciónpersonalizada, (1) servidor nube híbrida Hyperconvergente edge de procesamiento y almacenamiento para el C2, el diseñopermite el almacenamiento seguro de video historico y una plataforma que gestione herramientas de Inteligencia Artificial.
A25NR0291	Adquisición de Licencia de Firewall	0	0.00	263,436.00	0.00	0.00	263,436.00		0.00	0.00	Adquisición de Licencia de Firewall Fortigate 200E Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) Serie FG200E4Q17911040



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0293	Adquisición de Multifuncionales e Impresoras para la Alcaldía Benito Juárez	0	0.00	2,992,359.20	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (33) Multifuncionales tipo 1, Láser monocromo, resolución 1200 x 1200 DPI, Puertos USB 2.0 O USB 3.0, Ethernet 10/100 base-TX RJ-45. (7) Multifuncionales Tipo 2, marca HP, Modelo color Laserjet Managed MFP E47528f, Tecnología de Impresión, láser color (25) multifuncionales de inyección de tinta, Multifuncionales de inyección de tinta marca HP, Modelo multifuncional hp smart tank 750, tecnología de inyección de tinta de 4 colores (cmk), (5) Impresoras de Matriz de puntos, marca Epson, modelo FX-890 II, Dirección de impresión, bidireccional con búsqueda de lógica para texto.
A25NR0299	Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez	0	0.00	426,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez. consiste en Antivirus KASPERSKY (Suscripción anual), Adquisición de Bienes dentro de Estándares Técnicos. Renovación de Licencia de Firewall Fortigate 200E Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) Serie FG200E4Q17911040
O25NR0031	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025	0	51,185,779.00	51,185,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en (64) Comités, entre los que se consideraran Proyectos para atender las necesidades de Mantenimiento, Construcción, Recuperación y Rehabilitación de Espacios Públicos, Deportivos y Culturales, Parques, Luminarias, Pavimentación, Drenaje, Agua Potable, Banquetas, con la finalidad de Mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O25NR0032	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública	0	100,000,000.00	100,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 1 (INM) Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Pública en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, trabajos de albañilería, acabados, impermeabilización. META 2: 3 (DEP) Se realizarán los trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, impermeabilizante en cubierta, colocación de cancelería y rehabilitación sanitaria.
O25NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Publicas en la Alcaldía Benito Juárez	0	50,000,000.00	45,119,259.00	5,119,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 4 (ESC) Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Publicas en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de albañilería, herrería, impermeabilización, pintura y acabados, reparación de luminarias, construcción de arcotechos, así como la atención a recomendaciones emitidas por las instancias de Protección Civil.
O25NR0034	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0	75,000,000.00	75,000,000.00	71,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 3 (MER) Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaran los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, tambien los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaran sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaran las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafón, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
O25NR0035	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez.	0	92,000,000.00	92,355,961.85	92,355,961.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 67,000 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada a 95% de su densidad teórica máxima y compactador por medios mecánicos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:			02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN									
Período:			ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
TOTAL URG			393,958,831.00	425,411,955.03	142,312,599.67	60,240,446.96	57,415,452.48	60,240,446.96	60,240,446.96	117,655,899.44		
A.25NR.0041	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.	0.0%	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	5,118,593.27	-	-	5,118,593.27	Sin movimiento al período	
A.25NR.0042	ADQUISICIÓN DE OBRA DE ARTE.	0.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	4,498,480.00	-	-	4,498,480.00	Sin movimiento al período	
A.25NR.0043	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANERS.	99.4%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,975,726.00	-	3,975,726.00	3,975,726.00	3,975,726.00	Durante el período de Enero a Junio se realizo la adquisición de equipo de computo para las distintas áreas operativas de esta demarcación, mediante el contrato de adquisición 02CD04/CA/005/25	
A.25NR.0044	ADQUISICIÓN DE RELOJES CHECADORES.	99.8%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,632.15	-	199,632.15	199,632.15	199,632.15	Durante el período de Enero a Junio se realizo la adquisición de relojes checadores mediante la solicitud de pedido 001/25	
A.25NR.0045	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO.	0.0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período	
A.25NR.0046	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA PROGRAMAS	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período	
A.25NR.0047	ADQUISICIÓN DE MEZCLADORA DE CONCRETO.	0.0%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período	
A.25NR.0048	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA.	0.0%	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período	
A.25NR.0049	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (SOFTWARE).	99.6%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,992,211.84	-	1,992,211.84	1,992,211.84	1,992,211.84	Durante el período de Enero a Junio se realizo la adquisición de software para el personal administrativo, mediante el contrato 02CD04/CA/005/25	
A.25NR.0050	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS FIJOS.	99.9%	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,981.20	-	698,981.20	698,981.20	698,981.20	Durante el período de Enero a Junio se realizo la adquisición de equipo de telefonía, a través del contrato 02CD04/CA/005/25	
O.25NR.0036	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	0.0%	30,000,000.00	30,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período	
O.25NR.0037	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	27.5%	20,000,000.00	20,000,000.00	11,000,000.00	5,496,579.05	2,614,492.50	5,496,579.05	5,496,579.05	8,111,071.55	Durante el período de Enero a Junio se realizó la supervisión técnica y la rehabilitación en la Escuela Primaria "Maestro Ricardo Salgado Corral" ubicada en la colonia CTM Culhuacán Sección VIII mediante los contratos AC-DGOPDU-AD-S-020-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-027-2025, añadido a lo anterior también se realizó la supervisión técnica así como, la rehabilitación en la Escuela Primaria "Profesor Xavier Mejía" ubicada en la colonia Viejo Ejido Santa Úrsula Coapa a través de los contratos AC-DGOPDU-AD-S-019-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-026-2025	
O.25NR.0038	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.	9.0%	30,000,000.00	35,000,000.00	14,000,000.00	3,163,394.37	6,612,109.62	3,163,394.37	3,163,394.37	9,775,503.99	Durante el período de Enero a Junio se dio inicio a la supervisión técnica y a los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a el salón de cabildos y oficinas del Órgano interno de control de la alcaldía mediante el contrato AC-DGOPDU-IR-O-030-2025, asimismo, se realizo la supervisión técnica, rehabilitación y mantenimiento de las coordinaciones territoriales (concejales) a través de los contratos AC-DGOPDU-AD-S-005-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-011-2025, añadido a lo anterior se efectuaron la supervisión técnica, rehabilitación y mantenimiento de las coordinaciones territoriales (culhuacanes) con los contratos AC-DGOPDU-AD-S-006-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-012-2025.	
O.25NR.0039	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.	0.0%	15,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período	
O.25NR.0040	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	0.0%	5,000,000.00	12,000,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período	
O.25NR.0041	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE.	23.1%	15,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	3,458,463.59	1,165,728.77	3,458,463.59	3,458,463.59	4,624,192.36	Durante el período de Enero a Junio se dio inicio a la supervisión técnica y los trabajos de rehabilitación a la red secundaria de drenaje en la colonia prado Churubusco, alcaldía Coyoacán mediante el contrato AC-DGOPDU-AD-S-003-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-009-2025.	
O.25NR.0042	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	23.3%	15,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	3,495,175.41	3,076,920.24	3,495,175.41	3,495,175.41	6,572,095.65	Durante el período de Enero a Junio se dio inicio a la supervisión técnica y los trabajos de rehabilitación a la red secundaria de agua potable en la calle de ayuntamiento entre francisco sosa y av. México, colonia del Carmen mediante los contratos AC-DGOPDU-AD-S-004-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-010-2025, asimismo, se realizó la supervisión técnica y los trabajos de rehabilitación a la red secundaria de agua potable en las calles retorno 14, 15, 16 y 17 de la colonia avance a través de los contratos AC-DGOPDU-AD-O-032-2025 y AC-DGOPDU-AD-S-031-2025.	







SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## ENERO-JUNIO 2025

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDIA CUAUHTÉMOC									
Período:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			395,622,353.00	378,453,140.00	196,965,043.10	91,024,178.90	17,187,010.59	91,024,178.90	91,024,178.90	108,211,189.49	
A25NR0052	Adquisicion de mobiliario para areas administrativas	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,744.82	255.18	1,999,744.82	1,999,744.82	2,000,000.00	Adquisición de (10) Racks para Almacenamiento de 6 entrepaños, (5) Escritorios con cubierta de lámina 1" de grosor con bordes de PVC y ojales para cables con una altura de 30 " con una medida de largo de 60 x 24 " de ancho, incluye (20) archiveros de dos cajones, sillas (25) secretariales ergonómicas, (2) Archiveros metálicos de 4 gavetas.
A25NR0053	Adquisición de Equipo informático para modernizar las áreas administrativas.	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
A25NR0054	Adquisición de Equipo para preservar los documentos de las áreas administrativas	0%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	299,985.28	-	-	299,985.28	Aun no se realiza este proyecto
A25NR0055	Adquisición de extintores para las áreas operativas.	0%	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
A25NR0056	Adquisición de Licenciamiento de Seguridad para todas las áreas	0%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0052	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo 2025	0%	166,089,617.00	166,089,617.00	55,363,206.00	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0053	Rehabilitación del sistema de alumbrado público, en diversas colonias dentro del perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.	0%	93,786,954.00	85,958,962.00	42,630,954.00	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0054	Rehabilitación de la superficie de Rodamiento (Repavimentación), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	78%	33,000,000.00	40,204,561.00	31,500,000.00	31,253,624.00	1,722,625.07	31,253,624.00	31,253,624.00	32,976,249.07	Rehabilitación de pavimentación de 43,069.02 (M2) con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K ); tendido de carpeta asfáltica templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad.
O25NR0055	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la Obra Pública por Contrato	0%	9,341,221.00	-	-	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0056	Rehabilitación y mantenimiento de Mercados Públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	1,740,000.00	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0057	Mantenimiento y rehabilitación de Edificios Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	59%	10,000,000.00	10,000,000.00	6,600,000.00	5,862,828.18	4,135,187.08	5,862,828.18	5,862,828.18	9,998,015.26	Mantenimiento y rehabilitación, trabajos a realizar: albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros.
O25NR0058	Rehabilitación a banquetas y guarniciones, en vialidades secundarias.	89%	10,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	8,905,180.86	1,057,319.10	8,905,180.86	8,905,180.86	9,962,499.96	Rehabilitación de 1 9,300.00 (M2) de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD06 ALCALDIA CUAUHTÉMOC								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0059	Rehabilitación de la superficie de Rodamiento (Bacheo), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	71%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	3,571,917.94	1,423,273.23	3,571,917.94	3,571,917.94	4,995,191.17	Rehabilitación de pavimentación de 14,590 (M2) de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Malla Asfáltica templada trazo, barrido que incluye señalamiento vial con trafitambos, sellado a base de emulsión, deposito a presión de mezcla asfáltica en frío máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión.
O25NR0060	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Cultural en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc	0%	7,204,561.00	-	-	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0061	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	82%	48,000,000.00	48,000,000.00	39,430,883.10	39,430,883.10	8,548,365.65	39,430,883.10	39,430,883.10	47,979,248.75	Rehabilitación de 4,758 (LUM) que constan de: Lámpara led de 60w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 M de escalera, o grúa de canastilla en calle cerradas, andadores, escalinatas o avenidas, características: carcasa de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión, luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de -10 hasta 60°C, desarrollando exclusivamente para tecnología led, supresor de picos 10 KV integrado, refractor de cristal transparente termo templado, conjunto óptico de alto desempeño en PMMA IP 65, temperatura de color 4000 K y 5700 K, sistema de led 100,000 horas de vida, diferentes curvas de distribución luminosa, curva tipo I, II, III y V, apertura para montar en brazo de 1 1/2" o 2" de 0.70 M a 1.20 M, fabricado en México reproducción de color (CKL_70, receptáculo para fotocelda, tornillo resistentes a la corrosión, grado de protección IK-09, el driver y los leds deben ser del mismo fabricante para garantizar el correcto funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			614,511,287.00	600,820,067.00	100,694,799.00	10,466,298.00			10,466,298.00		
A25NR0057	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	-	-	-	-	-	Considerando los años de uso que tiene el mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo, que se encuentra en las oficinas y espacios de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se llevará a cabo la renovación de estos bienes, a fin de brindar herramientas de trabajo al personal adscrito a esta Demarcación, por lo cual por medio de este proyecto se efectuará la adquisición puerta de acceso, ventanas de aluminio con cristal, lote de herraje, lámparas, contactos de sobreponer; incluye caseta de 2 mingitorios ecológicos tipo comercial con colocación de lavabos; escritorios secretariales tipo madera industrializada color vino, empotrables, sillas secretariales, con marco plastificado, una sola posición, sillas ejecutivas, imitación piel, reclinable, estante prefabricado en lámina de acero con puertas, gabinetes universales, metálicos grises, pizarrones, grandes y pequeños, escritorios semiejecutivos, color vino, escritorios ejec. tipo península con credenza, sillón de 3 plazas capitoneado fabricado en madera, módulos individual tipo caballeriza con mamparas divisorias y tapiz en tela, con archivero de 3 gavetas, butacas para auditorio con marco estructural elaborado en acero al carbón, mesa sala de juntas resistente pref. y anaqueles de 5 compartimentos, metálicos, grises y sillas fija de trabajo con estructura metálica, asiento grueso, y respaldo acojinado
A25NR0058	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	11,300,000.00	11,300,000.00	2,825,000.00	-	-	-	-	-	Considerando la obsolescencia del equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se llevará a cabo el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana para la mejora de la gestión pública, por lo cual por medio de este proyecto, se efectuará la adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación que consiste en equipos de cómputo, personales, negras, impresoras láser, multifuncional, tanque tinta, licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office). Adquisición de proyectores para espacios cerrados, monofocales 75-100", Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42" y radios tetra (incluye terminal portátil).
A25NR0059	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos de Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	40,000,000.00	40,000,000.00	6,040,786.00	-	-	-	-	-	Considerando en primera instancia las características orográficas de la Ciudad de México y de la Alcaldía Gustavo A. Madero y por encontrarse en una franja de alta sismicidad, aunado a que el acceso a colonias de la zona norte implica utilizar vehículos muy específicos, es necesario el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana, por lo cual se llevará a cabo la adquisición de pipas de agua de 10000 litros equipada con bomba, uso de gasolina; (4) camiones de basura, doble compartimento, bomba de autolimpieza, uso de gasolina; (3) montagargas, cabina, comando lateral, trabajo pesado; (4) camiones con brazo hidráulico (mano de chango, kit de palas intercambiables, a gasolina) destinado a tareas de limpieza de espacios públicos, considerando la gran cantidad de cascajo y desechos en vía pública.
A25NR0060	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y otros equipos, para las áreas vinculadas a rubros de Seguridad y Salud de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Considerando que existe una presencia importante de animales de compañía ligados a la situación emocional de personas Adultos y Adultas Mayores, es necesario brindar apoyo cuando existe carencia de recursos para este tipo de servicios, por lo cual se llevará a cabo la adquisición de equipo de rayos X (básico para toma de placas, con kit de protección), (1) equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), (2) equipo de anestesia (incluye kit de aplicación, intercambiable), (3) microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), (2) mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), (3) lámpara de chicote (de metal, con foco de larga duración), (3) lámpara de Wood, (3) refractómetros (con estuche y accesorios), (2) monitor de signos vitales (con kit de instalación), (2) carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), (2) refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y (2) electrocauterios (con accesorios y estuche).



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0061	Adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero. <b>(Se otorgó suficiencia presupuestal con lo cual se autoriza iniciar el proyecto licitatorio de la obra)</b>	0	20,000,000.00	9,275,000.00	-	-	1,466,298.00	-	-	1,466,298.00	Considerando la necesidad de dotar de mejor herramientas, maquinas herramientas y equipo industrial para realizar trabajos pesados en campo y evitar accidentes a los operadores, es necesario actualizarla para ampliar la cobertura y su atención, por lo cual se llevará a cabo la adquisición de Adquisición de (1) Retroexcavadoras nueva modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP. (80 K.W.), con dos sistemas de trabajo (potencia y ahorro), sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, extensión de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts; (2) máquinas pintarayas, (2) compresor neumático con accesorios, (2) cortadoras de concreto (88 kg, enfriamiento de motor, 8"). Meta 2 (162 HER) Adquisición de (22) motosierras de 32 y 38 CC, con cadena de repuesto, trabajo pesado y (140) kit de herramientas, pico, pala, martillo u otra combinación.
O25NR0062	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025.	0	214,571,313.00	214,571,313.00	-	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos que se realizarán atendiendo las opciones votadas por los 232 Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025. Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL), Comité: (05-001), Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50).
O25NR0063	Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, parques, jardines, camellones y alumbrado público de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	20,000,000.00	20,000,000.00	6,666,666.00	-	-	-	-	-	Considerando que aún existe rezago en la atención de la imagen urbana de espacios públicos, avenidas, parques, jardines, camellones y Unidades Habitacionales de la Alcaldía Gustavo A. Madero, es necesario seguir atendiendo la demanda ciudadana en estos rubros. Se llevará a cabo la Rehabilitación de 13 Camellones realizando trabajos de aplicación de pintura en mobiliario urbano, césped, balizamiento, entre otros, y 15 Espacios Públicos, realizando trabajos de sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres, instalación de ejercitadores al aire libre, de dos parques realizando trabajos de sustitución de módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales, mantenimiento de áreas verdes (poda árboles), en diversas colonias de la AGAM.
O25NR0064	Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero. <b>(Se otorgó suficiencia presupuestal con lo cual se autoriza iniciar el proyecto licitatorio de la</b>	0	9,000,000.00	26,000,000.00	10,755,048.00	-	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de Rehabilitación de 8.5 kilometros de vialidades y calles ubicadas en las colonias Malinche, Vallejo, Casas Aleman, Lindavista, Gabriel Hernández y 7a. Secc de San Juan de Aragón, así como diversas vialidades secundarias y calles de la Alcaldia Gustavo A. Madero. Realizando trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, corte del pavimento, fresado y demolición del pavimento existente, construcción de pavimento y limpieza general.
O25NR0065	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en el perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	6,000,000.00	6,000,000.00	2,000,001.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 4600 m2 de banquetas y guarniciones en las colonias Malinche, Vallejo, Casas Aleman, Lindavista, Gabriel Hernández y 7a. Secc de San Juan de Aragón, de la Alcaldia Gustavo A. Madero. Los trabajos a realizar serán demolición de banquetas y guarniciones dañadas, trazo, nivelación y compactación, curado de cemento, retiro de escombros y limpieza general.
O25NR0066	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	20,000,000.00	20,000,000.00	5,034,845.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en 4 (Deportivo Huittacoche Medel (EDEN), Tlacos (EDEN), Juventino Rosas, Cuauhtepc de Madero, segunda etapa). Los trabajos a realizar serán suministro de pasto sintético en canchas de futbol, malla ciclónica, accesos principales, núcleos sanitarios, colocación de mobiliario, reconstrucción de andadores, entre otros.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0067	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	25,000,000.00	25,000,000.00	4,875,346.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 28 Mercados Públicos, trabajos a realizar: mantenimiento de módulos sanitarios, mantenimiento y/o sustitución de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y luminarias, mejoramiento de accesos, rampas y andadores, rehabilitación y/o sustitución de equipamiento. Mercados Públicos: 366 Alfredo Robles Domínguez, 116 Ampliación Casas Alemán, 277 Ampliación Gabriel Hernández, 161 Bondojito, 272 Campestre Aragón, 50 Carrera Lardizabal, 404 Cuatro de Febrero, 405 Cuauhtepc, 338 Cuchilla del Tesoro, 56 Diez de Mayo, 57 Emiliano Zapata, 54 Estrella, 156 Fernando Casas Alemán, 410 Ferroplaza, 69 Gabriel Hernández, 58 Gertrudis Sánchez, 160 Juan González Romero, 366-1 Lindavista Vallejo Patera, 330 Ma. Esther Zuno de Echeverría, 193 Magdalena de las Salinas (Nueva Vallejo), 117 Martín Carrera, 127 Maximino Ávila Camacho, 145 Panamericana, 242 Pradera, 354 Primero de Septiembre, 73 Progreso Nacional, 136 Providencia, 185 Pueblo de San Juan de Aragón.
O25NR0068	Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, muros de contención, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	5,000,000.00	5,000,000.00	1,666,668.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos relacionados con la Mitigación de 200 m2 en sitios catalogados de riesgo en inmuebles públicos, espacios públicos, muros de contención, andadores y escalinatas en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas. Los trabajos que se efectuarán consisten en realizar estudios para la determinación de riesgos (grietas, socavones, etc.), construcción y reforzamiento de muros de contención, construcción de escalinatas y andadores en zonas de difícil acceso peatonal y vehicular y trabajos de herrería.
O25NR0069	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	8,719,269.00	8,719,269.00	2,906,424.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de sustitución de la red secundaria de agua potable, considerando que la mayor parte de la tubería de la red secundaria de agua potable y drenaje tienen una antigüedad superior a los 40 años y la vida útil promedio de este tipo de material en condiciones óptimas de funcionamiento y operación es de 30 años, por lo que se hace necesario efectuar trabajos de sustitución para evitar desagues en el sistema y la aparición de socavones por esta causa en distintos puntos. Se llevará a cabo el Mantenimiento y rehabilitación de 290 ml de la red secundaria de drenaje y red de agua potable. Los trabajos que se realizarán consisten en excavación en zanjas, sustitución de tuberías de polietileno, relleno de tepetate, construcción de pozos de visita, colocación de piezas especiales de fierro fundido para agua potable, construcción de caja de válvula.
O25NR0070	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales, así como bibliotecas públicas.	0	209,920,705.00	189,954,485.00	50,007,346.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 110 escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales. Los trabajos que se realizarán consisten en cambio de impermeabilizante, aplicación de pintura en exterior e interior, sustitución de luminarias, cambio de pisos y losetas en aulas, trabajos de herrería, sustitución de techumbres y malla sombra en cubiertas.
O25NR0071	Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano.	0	5,000,000.00	5,000,000.00	1,666,668.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación de 5 Centros Culturales: Centro Cultural José Emilio Pacheco (EDEN), Casa de Cultura Carmen Aristegui, Centro de Desarrollo Social y Cultural Cuchilla del Tesoro; José Emilio Pacheco, Casa de Cultura Estrella. Realizando trabajos de mantenimiento de áreas comunes, sustitución de luminarias, impermeabilización de azotea, remodelación de sanitarios, pintura en áreas interiores y exteriores, pisos de concreto y loseta, y trabajos de herrería.
O25NR0072	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de áreas adicionales en Hospital, Centros y Clínicas de Salud Públicas, adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	10,000,000.00	10,000,000.00	3,333,333.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos que consisten en realizar la sustitución de luminarias, impermeabilización de azotea, remodelación de sanitarios, pisos, pintura en áreas interiores y exteriores, construcción de áreas para consulta médica (colposcopia, papanicolaou, diabetes, terapia, asesoría, etc), suministro de instrumental médico, mobiliario y trabajos de herrería.



**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

## ENERO-JUNIO 2025

[illegible]





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO									
Período:		ENERO–JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			263,344,814.00	265,197,804.58	114,617,831.58	6,961,153.54	40,391,650.08	6,961,153.54	6,961,153.54	47,352,803.62	
A25NR0062	Adquisición de Mobiliario para el Centro de Atención Ciudadana		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,863,115.05	-	1,863,115.05	1,863,115.05	1,863,115.05	se adquirio mobiliario para el centro de atencion ciudadana
A25NR0063	Adquisición Equipo de cómputo para el Centro de Atención Ciudadana		500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0064	Adquisición de 20 pizarrones blancos para la Dirección de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0065	Adquisición de Relojes Checadores		139,200.00	139,200.00	139,200.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0066	Adquisición de Excavadoras, palas mecánicas, aplanadoras		600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0067	Adquisición de Generadores de energía		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0068	Adquisición de Rectificadoras, cepilladoras, martillos eléctricos		300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0069	Adquisición de Camión de Basura.		2,600,000.00	2,600,000.00	-	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0070	Adquisición de Motosierras, cortasetos, astilladoras		3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0071	Adquisición de Esmeriladoras, generador portátil, planta de soldar, compresor		600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0072	Adquisición de Equipo de Cómputo para Centros Sociales		2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0073	Adquisición de Equipamiento para CENDIS (Pantallas, Bocinas, micrófonos)		1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0074	Adquisición de Instrumentos Musicales		300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0075	Adquisición de Unidad para atención Veterinaria Móvil		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0076	Adquisición de cámaras fotográficas y de video		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0077	Adquisición de Stands		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0078	Adquisición de radios onda corta y/o larga (transmisor y receptor)		400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0079	Adquisición de megáfono recargable con micrófono para acciones de difusión		38,000.00	38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0080	Adquisición de Cámaras fotográficas digitales		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0081	Adquisición de Maniqués para enseñanza RCP		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0082	Adquisición de Botiquines de primeros auxilios		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0083	Adquisición de Lámparas de mano de luz ultravioleta		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0084	Adquisición de Detectores de gas, distanciómetros, Pachómetro, Anemómetro digital y de 3 tazas, Higrómetro		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0085	Adquisición de Sirenas y Torretas		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0086	Adquisición de Radios onda vía corta y/o larga		800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0087	Adquisición de Sistema de Videovigilancia Urbana (1a etapa)		20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0088	Adquisición de Prensa corta flujo, corta pernos, Escalera Dieléctrica de 12 metros, Gato patín		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0089	Adquisición de Motosierras, Esmeriles, bombas sumergibles, sierras circulares		300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0090	Adquisición de Termómetros digitales y pistoles de temperatura ambiental		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0091	Adquisición de Extintor de agua, Espumma AFFF, CO 2		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0092	Adquisición de equipos de cómputo		12,257,641.00	12,257,641.00	12,257,641.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0093	Adquisición de vehículos sedán		4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0094	Adquisición de servidores y unidades de almacenamiento en Red		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0095	Adquisición de Software. Sistema Contable. Compra Consolidada		6,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0096	Adquisición de Licencias Diseño, Autocad Atención Ciudadana		4,000,000.00	6,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0097	Adquisición de Sillas plegables para la JUD de Eventos		500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0098	Adquisición de una cafetera, para la JUD de Eventos		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0099	Adquisición de Micrófonos, pantallas y bocinas para JUD de Eventos		400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0100	Adquisición de carpas y 100 Bicicletas para el Programa Social "Guardianes del Espacio"		1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0101	Adquisición de Calderas, calderas de Alta Eficiencia Profesional, Válvula, Equipo Hidroneumático y Tanques		900,000.00	1,577,600.00	677,600.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0280	Adquisición de torniquetes		-	3,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0394	Adquisición de 900 ventiladores		-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
O25NR0074	Rehabilitación del Panteón San José		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,493,688.57	-	-	2,493,688.57	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
O25NR0075	Rehabilitación de la Plaza Parque "Benito Juárez"		22,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00	2,349,513.76	12,650,486.24	2,349,513.76	2,349,513.76	15,000,000.00	Se dio inicio a los trabajos de reparacion y mantenimiento de la
O25NR0076	Mantenimiento correctivo a los Centros Sociales de la Alcaldía Iztacalco		16,000,000.00	16,000,000.00	7,000,000.00	1,321,124.30	14,678,875.70	1,321,124.30	1,321,124.30	16,000,000.00	se iniciaron los trabajos de mantenimiento a los centros sociales
O25NR0077	Rehabilitación de los Campamentos de la Alcaldía Iztacalco		8,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
O25NR0078	Mantenimiento Correctivo a los 14 CENDIS instalados en la Alcaldía Iztacalco		6,000,000.00	6,000,000.00	4,600,000.00	1,427,400.43	4,568,599.57	1,427,400.43	1,427,400.43	5,996,000.00	se iniciaron los trabajos de mantenimiento a los cendis
O25NR0079	Reencarpetado y Bacheo en Vialidades Secundarias en distintas colonias y barrios de la Alcaldía Iztacalco.		51,359,973.00	46,035,363.58	5,675,390.58	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
O25NR0080	Proyectos Presupuesto Participativo		50,000,000.00	50,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
O25NR0081	Mantenimiento preventivo a Senderos Seguros instalados en la Alcaldía Iztacalco		2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
O25NR0082	Rehabilitación de los baños de los 16 mercados de la Alcaldía		3,000,000.00	3,000,000.00	1,200,000.00	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
O25NR0083	Rehabilitación de centros y módulos deportivos		7,000,000.00	7,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
O25NR0084	Construcción del Corredor Cultural "7 barrios"		8,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
O25NR0085	Construcción de Senderos Seguros en distintas colonias y barrios de la Alcaldía Iztacalco		15,000,000.00	15,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			741,265,168.00	740,820,779.97	153,415,926.79	307,300.59	5,135,387.73	307,300.59	307,300.59	5,442,688.32	
A25NR0102	Adquisición de Equipo Administrativo y Equipo Audiovisual.		10,669,147.00	11,239,616.44	5,334,572.00	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
A25NR0103	Adquisición de vehículos de transporte y carga pesada para coadyuvar con los trabajos de rehabilitación del espacio público.		26,278,878.00	21,278,878.00	8,139,440.00	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
A25NR0104	Adquisición de Equipo Industrial y Equipo Médico y de Laboratorio.		10,669,147.00	14,654,289.53	5,702,872.00	307,300.59		307,300.59	307,300.59	307,300.59	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos.
O25NR0086	Rehabilitación, Acondicionamiento y Construcción de Espacios Públicos en el perímetro de la Alcaldía.		37,018,245.00	37,018,245.00	9,254,562.00	-	3,296,706.25	-	-	3,296,706.25	Sin acciones al periodo
O25NR0087	Construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en la alcaldía Iztapalapa.		11,679,081.00	11,679,081.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0088	Rehabilitación y Mantenimiento de la drenaje y red pluvial en diferentes colonias de las direcciones territoriales de la alcaldía Iztapalapa.		17,176,248.00	17,176,248.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0089	Mantenimiento, rehabilitación y construcción de la red de Luminarias para seguridad de los habitantes de la Alcaldía Iztapalapa.		25,608,651.00	25,608,651.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0090	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura dentro del perímetro de la demarcación territorial Iztapalapa.		3,180,344.00	3,180,344.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0091	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva en Diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Iztapalapa.		2,505,985.00	2,505,985.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0092	Rehabilitación, construcción y mantenimiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Iztapalapa.		4,830,720.00	4,830,720.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0093	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura de Abasto y Comercial en Diversas Ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial Iztapalapa.		24,488,609.00	24,488,609.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0094	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura para el Desarrollo Social en Diversas Ubicaciones Dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial Iztapalapa.		16,276,505.00	16,276,505.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0095	Mejoramiento y rehabilitación de las vialidades secundarias en la demarcación territorial de la Alcaldía Iztapalapa.		8,394,616.00	8,394,616.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0096	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento pozos de absorción y al sistema de drenaje en diferentes colonias de las direcciones territoriales Urbanas a la Alcaldía Iztapalapa.		1,001,042.00	1,001,042.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0097	Rehabilitación y mantenimiento de diferentes espacios Públicos abiertos.		8,994,692.00	8,994,692.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0098	Mejoramiento y rehabilitación de las vialidades secundarias en la demarcación territorial de la Alcaldía Iztapalapa.		11,171,019.00	11,171,019.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0099	Mejoramiento y rehabilitación de las vialidades secundarias en la demarcación territorial de la Alcaldía Iztapalapa.		18,931,293.00	18,931,293.00	-	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0100	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Planteles Escolares de Nivel Básico		106,691,472.00	31,577,338.18	7,750,000.00	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0101	Construcción Lecherías Dentro Del Perímetro De La Alcaldía.		87,835,379.00	30,000,000.00	6,886,742.79	-	1,838,681.48	-	-	1,838,681.48	Sin acciones al periodo
O25NR0102	Mantenimiento, construcción y rehabilitación de pozos de absorción y obras dentro de la demarcación de la Alcaldía.		211,735,997.00	186,735,997.00	42,934,000.00	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0103	Construcción, rehabilitación y sustitución de la red secundaria de agua potable y obras complementarias dentro del perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.		31,686,700.00	40,146,877.85	11,921,676.00	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0104	Rehabilitación de la red de drenaje y obras complementarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.		64,441,398.00	47,558,523.15	8,110,350.00	-		-	-	-	Sin acciones al periodo
O25NR0290	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados Públicos.		-	16,691,472.00	4,172,868.00	-				-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			436,150,001.00	427,163,588.00	155,579,887.00	47,638,642.47	104,119,896.50	47,638,642.47	47,638,642.47	151,758,538.97	
A25NR0105	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.0%	4,000,000.00	4,000,000.00	829,590.00	-	-	-	-	-	
A25NR0106	Adquisición de Software Microsoft Office	0.0%	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0107	Adquisición de Terrenos para Construcción de Oficinas	0.0%	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0108	Adquisición de Maquinas y Herramientas	0.0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0109	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.0%	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Al cierre del 2do. trimestre del 2025, se formalizó la adquisición de "Herramientas y máquinas-herramientas (Segunda vuelta)".
A25NR0110	Adquisición de aires acondicionados	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0111	Adquisición de Camaras para Drones	0.0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0112	Adquisición de Muebles de Oficina	0.0%	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Al cierre del 2do. trimestre del 2025, se formalizó la adquisición de "Muebles de oficina y estanteria".
A25NR0113	Adquisición de Equipo de Audio	0.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0114	Adquisición de Artículos Deportivos	100.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	Al cierre del 2do. trimestre del 2025, se formalizó la adquisición de "Aparatos deportivos".
A25NR0115	Adquisición de Cámaras Fotograficas y de Video	0.0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0116	Adquisición de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0117	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.0%	6,400,000.00	6,400,000.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0118	Adquisición de Artículos Deportivos	100.0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	499,959.19	-	-	499,959.19	Al cierre del 2do. trimestre del 2025, se formalizó la adquisición de "Aparatos deportivos".
A25NR0119	Adquisicion de Equipo Agropecuario	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0120	Adquisicion de Maquinaria y Equipo Industrial	100.0%	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	2,498,923.74	-	-	2,498,923.74	Al cierre del 2do. trimestre del 2025, se formalizó la adquisición de "Maquinaria y equipo industrial".
O25NR0105	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.	41.7%	10,000,000.00	10,000,000.00	5,040,000.00	4,166,666.65	10,000,000.00	4,166,666.65	4,166,666.65	14,166,666.65	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.
O25NR0106	Construcción de Muros de Contención dentro del Perímetro de la Alcaldía	0.0%	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	
O25NR0106	Construcción de Muros de Contención dentro del Perímetro de la Alcaldía	0.0%	20,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	
O25NR0107	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Agua Potable	0.0%	-	1,260,815.22	1,260,815.22	-	-	-	-	-	
O25NR0107	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Agua Potable	0.0%	25,000,000.00	21,013,587.00	6,250,000.00	-	-	-	-	-	
O25NR0108	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0.0%	-	1,200,000.00	539,184.78	-	-	-	-	-	
O25NR0108	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0.0%	25,000,000.00	20,000,000.00	6,250,000.00	-	-	-	-	-	
O25NR0109	Rehabilitación de Infraestructura Educativa, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0.0%	20,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:			02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Periodo:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			282,455,224.00	252,686,018.85	56,149,539.85						
A25NR0127	Adquisición de ambulancia para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,020.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0128	Adquisición de cámaras de circuito cerrado.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0129	Adquisición de Radiocomunicadores Portátiles	0%	500,000.00	500,000.00	232,702.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0130	Adquisición de Software	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	664,325.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0131	Adquisición de software para la Dirección de Alcaldía Digital y Gobierno Abierto.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0132	Adquisición de equipos de computo	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	680,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0133	Adquisición de Equipo Informático	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0134	Adquisición de Pantalla Smart TV	0%	200,000.00	200,000.00	66,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0135	Adquisición de Sistema Interruption de Energía UPS 30 KVA	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0136	Adquisición de Proyector.	0%	197,000.00	197,000.00	66,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0137	Adquisición de Fresadora de Pavimento (Cortadora).	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	2,350,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0138	Adquisición de camionetas tipo Pick Up	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	990,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0139	Adquisición de Retroexcavadora	0%	4,250,000.00	4,250,000.00	1,430,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0140	Adquisición de camioneta tipo Pick up para supervisiones de campo.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0141	Adquisición de camioneta tipo pick up para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0142	Adquisición de Hidrolavadora y Soldadora	0%	200,000.00	200,000.00	66,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0143	Adquisición de mobiliario	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	435,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0144	Adquisición de radiocomunicadores portátiles para el personal operativo de vía pública.	0%	500,000.00	500,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0145	Adquisición de equipo educacional y recreativo	0%	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0146	Adquisición de motocicletas para realizar las actividades de patrullaje en la Alcaldía	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0147	Adquisición de radiocomunicadores portátiles para el personal operativo de protección civil.	0%	500,000.00	500,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0328	Adquisición de motosierras, desmalezadoras, cortasetos y podadoras de altura.	0%	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0329	Adquisición de contenedores de basura	0%	-	500,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0330	Adquisición de rotomartillo	0%	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0331	Adquisición de cámaras fotográficas, lentes y accesorios para toma de video y fotografía	0%	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0334	Adquisición de: motosierras, cortasetos y desmalezadoras	0%	-	300,000.00	123,700.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0450	Adquisición de Desmalezadora a gasolina	0%	-	70,000.00	19,998.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
O25NR0122	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2025	0%	76,732,292.00	76,732,292.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0123	Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2025)	0%	94,275,932.00	85,771,775.00	22,895,843.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0124	Rehabilitación de Infraestructura Pública.	0%	20,000,000.00	10,500,000.00	6,100,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0125	Trabajos de pavimentación en diversas calles de la Alcaldía.	0%	20,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0126	Construcción del mirador y corredor turístico Santa Ana Tlacotenco	0%	30,000,000.00	8,314,951.85	3,514,951.85	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0340	Mantenimiento a Luminarias	0%	-	10,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0341	Construcción del Centro Integral de la primera infancia (juegos, granja interactiva).	0%	-	6,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0342	Mantenimiento a la Infraestructura Deportiva (Alberca San Francisco Tecoxpa, San Salvador Cuauhtenco y Villa Milpa Alta)	0%	-	3,000,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0343	Construcción de Casetas Comunes de Vigilancia	0%	-	1,500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0345	Mantenimiento y Rehabilitación a Bibliotecas 3 (Bebetecas San Pedro, San Pablo y San Jerónimo Miacatlán)	0%	-	2,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0346	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas	0%	-	3,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0347	Rehabilitación al Centro de Salud de San Francisco Tecoxpa	0%	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0348	Conclusión de la 'Casa de la Cultura de San Juan Tepenahuac	0%	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		ENERO–JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			200,910,847.00	241,572,443.06	83,539,917.84						
							-		-	-	
A25NR0148	Adquisición de Mobiliario		3,500,000.00	3,500,000.00	2,711,865.03	-			-		- Meta 1:114 (MOB), Adquisición de (20) Sillón Ejecutivo con cabecera y Respaldo malla negro, asiento tapizado en Mesh Negro con descansa brazos ajustables, soporte lumbar, ajuste de altura, pistón de gas y base de 5 puntas en nylon negro. (24) Escritorio metálico 1.20mx .75mx.75m, lámina calibre 24, pintura horneada, cubierta en melamina de alta resistencia. (35) Silla con asiento y respaldo tapizado en tela, base de 4 patas en tubular terminado en pintura. (15) Archivero tres cajones en lamina rotada calibre 24, cajones en lamina galvanizada calibre 24 reforzada, jaladeras plasticas, correderas reforzadas de 3/4 de apertura, con cerradura y regatones niveladores. (20) Locker de .38x.45x1.80 cm calibre 24 de 2 puertas con rejilla de ventilación y porta candado.
A25NR0446	Adquisición de Camión Tipo Vactor	-	51,338,324.06	45,023,463.81	-				-		- Adquisición de (2) camión tipo vactor, c/equipo hidroneumático de limpieza y desazolve de drenajes y alcantarillas, montado en chasis cabina 2024 motor cummins 300 hp, transmisión std de 10v, Tanque en acero inoxidable, capacidad variable, adaptada a necesidades, válvulas de drenaje en la parte inferior, Tanque de lodos capacidad 15YD3 ajustable, válvula de drenaje inferior para evacuación de líquidos, sistema de protección contra sobrepresión y vacío, válvulas de alivio y sensores de nivel, Sistema de Potencia mediante motor hidráulico o eléctrico, control estación de operador, Sistema de agua a alta presión enrollada en carrete retráctil, manguera de succión de alta resistencia, Pluma succión frontal o lateral sobre el chasis rotación de 180° a 270°, Sistema hidráulico-eléctrico, Carrete frontal giro vertical e hidráulico mediante motor hidráulico.  Cont. Observ..E187 Serv Púb E188 Ed cultura dep y recre E200 Gob y seg en Alcaldías F037 Turismo empleo y fmto eco K023 Infraestruc urbana, F 15O350 No etiq rec fed-Particip a entidades fed y municipios-Fondo de fmto municipal-2025-OriginaldelaURG, 15O550 No etiq rec fed-Particip a entid fed y muni-Fondo de fisc y recaud-2025-OriginaldelaURG, 15OB50 No etiq rec fed-Particip a ent fed y muni-Particip en el imp sobre automóviles nvos-2025-Or delaURG, 25P150 Etiq rec fed-Aport fed para ent fed y muni-Fondo de aport para el fortal de los muni y las dem territ del df FORTAMUN-2025-Or delaURG Sin Afectar las Metas
O25NR0127	Realizar diversas obras del Presupuesto Participativo 2025.		89,997,086.00	89,997,086.00	-	-			-		- Realizar diversas obras del Presupuesto Participativo 2025. Meta 1: (59CCD) Trabajos a realizar: se llevaran a cabo los trabajos necesarios para realizar el proyecto que resulte ganador el cada comite, hasta donde el presupuesto alcance.
							-				



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0128	Realizar trabajos de rehabilitación, reencarpetao, luminarias y otras diversas obras de FAIS 2025.		107,413,761.00	20,105,727.70	-	-	-	-	-	-	- Realizar trabajos de rehabilitación, reencarpetao, luminarias y otras diversas obras de FAIS 2025. Meta 1: (134,267.20 M2), los trabajos a realizar son: se llevaran a cabo trabajos para la rehabilitación como reencarpetao y luminariade en las vialidades de acuerdo a las necesidades de la Alcaldía.
O25NR0353	Reencarpetao de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)			31,039,498.52	31,039,498.52	-	-	-	-	-	- Reencarpetao de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS).Meta 1: 39,247 (M2) Reencarpetao de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS), en (39,247 m2) trabajos a realizar: trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, barrido, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de sello y sustitución de brocales en su caso
O25NR0359	Rehabilitación en el deportivo Año Internacional de la Juventud en Tláhuac, localidad Tláhuac, asentamiento Los Olivos (FAIS)			15,503,755.63	4,765,090.48	-	-	-	-	-	- Rehabilitación en el deportivo Año Internacional de la Juventud en Tláhuac, localidad Tláhuac, asentamiento Los Olivos (FAIS) Meta 1: (1 DEP) trabajos a realizar: Trazo y nivelación, demoliciones, retiro de adocreto, desyerbe y limpia del terreno, carga y acarreo de material al tiro de disposición final; instalación eléctrica, rellenos y colocación de adoquín, rehabilitación integral del módulo sanitario, rahabilitacion de barras y ejercitadores, área de juegos infantiles, cancha de basquetbol, cancha de usos múltiples, trabajos para el área de skatepark, fabricación e instalación de estructuras de acero para gradas; trabajos de jardinería, instalación de un sistema de riego, rehabilitación de accesos y rehabilitación de puertas a base de perfiles tubulares.
O25NR0360	Rehabilitación del salón de danza en la Casa de Cultura Rosario Castellanos Figueroa, localidad Tlahuac, asentamiento Santa Cecilia (FAIS)			388,216.92	-	-	-	-	-	-	- Rehabilitación del salón de danza en la Casa de Cultura Rosario Castellanos Figueroa, localidad Tlahuac, asentamiento Santa Cecilia (FAIS), Meta 1: (1 ESP) se realizaran trabajos de:Trazo y nivelación, demolición del firme de concreto existente, carga y acarreo del material producto de la demolición al sitio de disposición final, , construcción del firme de concreto de 10 cm de espesor, impermeabilización de firme para evitar la humedad en el piso de madera, colocación y fijación de un bastidor fabricado de madera de pino para dar soporte a la duela, suministro y colocación de duela de pino la cual recibirá como acabado final cinco capas de barniz y se le instalaran ventilas de respiración para evitar la humedad en la madera, finalmente se colocará zoclo de madera de pino como remate del piso de duela con los muros el cual contara con un acabado barnizado y se aplicara pintura vinílica en muros y plafones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0361	Rehabilitación de red secundaria de agua potable en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)			10,684,375.33	-	-	-		-		- Rehabilitación de red secundaria de agua potable en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS) Meta 1: (4,131ML), se realizaran trabajos de: Trazo y nivelación, corte con sierra de la carpeta asfáltica, demoliciones y excavaciones, carga y acarreo de materia de demolición y excavaciones, se colocará una cama y acostillado de arena para asiento de ducto, instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 4 pulgadas de diámetro, relleno de tepetate, construcción de cajas de válvulas, utilizando las piezas especiales requeridas y con los atraques necesarios, trabajos de corte, demolición, excavación, retiro de material para rehabilitar las tomas domiciliarias, reparación de banquetas de concreto hidráulico y bacheo con mezcla asfáltica.
O25NR0362	Rehabilitación de red secundaria de drenaje en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)			19,015,458.90	-	-	-		-		- Rehabilitación de red secundaria de drenaje en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS) Meta 1: (1,377.50 ML)se realizaran trabajos de: Trazo y nivelación, corte con sierra de la carpeta asfáltica, demoliciones y excavaciones, cargas y acarreos, colocación de cama de tezontle para asiento de ducto, instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 15 pulgadas de diámetro , instalación de costaleras, construcción de pozos de visita con diferentes profundidades, colocación de acostillado de tezontle, relleno con tepetate, trabajos de corte, demolición, excavación, retiro de material al tiro de disposición final para rehabilitar las descargas sanitarias y pluviales, reparación de las tomas de agua que sean afectadas en el proceso de construcción de línea de drenaje y bacheo con mezcla asfáltica.
							-		-		-
							-		-		-



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	

TOTAL URG	542.334.199,00	511.034.411,46	51.368.707,61	2.522.863,77	33.580.781,27	2.522.863,77	2.522.863,77	36.103.645,04
-----------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

[illegible]



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## ENERO-JUNIO 2025

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA								
Período:			ENERO–JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			200,898,542.00	204,334,344.20	160,521,178.20	74,812,679.66	38,964,638.29	74,812,679.66	74,812,679.67	97,784,454.08	
A25NR0168	Adquisición de Equipo Informático.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	- Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0169	Adquisición de software de antivirus; software de respaldos enfocado a servidores; Software de Diseño Gráfico y Software de paquetería contable.	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	- Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0170	Adquisición de maquinaria y equipo industrial, maquinaria y equipo de construcción, herramientas y máquinas-herramienta y otros equipos.	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	- Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0281	Adquisición de Calentador para agua tipo Masstercall LC II 1400-CR, que opera con gas LP ó gas Natural, con doble seguridad, capacidad calorífica de 1400,000 btu/hr.	0.00	-	1,038,901.00	1,038,901.00	-	-	-	-	-	- Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0282	Adquisición de bombas de calor, de 14,000 BTU's, de 3 fases.	0.00	-	537,660.00	537,660.00	-	-	-	-	-	- Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0463	Adquisición de Motomba autocebante 10 hp, Diesel 4x4 Modelo 102422, (2) Motobomba Autocebante a gasolina Truper " x ", 7 hp, Modelo MOTB-2, (5) Bomba sumergible para agua sucia 2 hp Shimge 220v DWE15V.  los Programas de Protección Civil, Fondo 150350 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Fomento Municipal-2025-Original de la URG", Sin afectar Meta Programática.	0.00	-	190,617.20	19,617.20	-	-	-	-	-	- Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
O25NR0136	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	0.89	35,000,000.00	35,000,000.00	32,300,000.00	31,043,254.94	3,851,426.89	31,043,254.94	31,043,254.94	34,894,681.83	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en las colonias Arenal 1a. Sección, Adolfo López Mateos, Caracol, Revolución , Romero Rubio, Federal, Ignacio Zaragoza y Valentín Gómez Farías de la Alcaldía Venustiano Carranza
O25NR0137	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias)	0.75	35,000,000.00	35,000,000.00	32,575,000.00	26,362,218.51	8,565,271.72	26,362,218.51	26,362,218.51	34,927,490.23	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (vialidades secundarias en las colonias Aquiles Serdán, Emilio Carranza, 5to. Tramo de 20 de noviembre, Morelos, Michoacana Amp., Nicolás Bravo, Popular Rastro, Simón Bolívar, 20 de noviembre, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Aeronáutica Militar, Ignacio Zaragoza, Puebla, Magdalena Mixiuhca, Moctezuma 1a. Sección, Moctezuma 2a. Sección, Jardín Balbuena y Valentín Gómez Farías.







PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO									
Periodo:		ENERO–JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			165,197,727.00	166,994,019.49	55,086,937.00	7,622.36	153,521.37	7,622.36	7,622.36	161,143.73	
A25NR0171	Adquisición de camiones tanque pipa y camión de brazo hidráulico para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	12,500,000.00	12,500,000.00	4,166,667.00	-	-	-	-		Se realizara la Adquisición de vehículos que consisten en: (5) camiones tanque (pipas) de 10,000 litros motor ciclo de cuatro tiempos, cuatro válvulas por cilindro y doble eje compensador; 4 cilindros en línea; dos rompeolas en lamina troquelado calibre 10 con cinturón en solera de ¼" x 1 ½" y (1) camión con brazo hidráulico articulado telescópico aislado con altura de trabajo de 12.8 metros, motor 5.7 l v8 hemi, potencia 383 c.f. @ 5,600 rpm; torque 400 lb-pie q 4,000 rpm, transmisión manual de 5 velocidades, como una maquina dieléctrica para operación bajo sistemas de hasta 46 kv de fase acorde a la ansi/sia a92.2, montaje final 61 cm x 61 cm x 107 cm, plataforma de una persona.
A25NR0172	Adquisición de motobombas y máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	100,000.00	100,000.00	33,333.00	-	-	-	-		Se realizara la Adquisición de maquinaria que consiste en: (5) rotomartillos modelo hr5202c, potencia de entrada 1,510 w/15a, generador requerido 2,500 watts, fuerza de impacto 20 Joules. impactos/min 1,100-2,250, dimensiones 59.9 x13.4 x 28.7, cable de conexión 5.0 m. diámetro máximo de broca 2-1/16" y (5) esmeriladoras modelo ga9090, potencia 2,200w, diámetro del disco 230 mm (9"), velocidad sin carga 6,600 rpm, dimensiones 438 x 200 x 144mm, cable de conexión 2 metros.
A25NR0173	Adquisición de equipo informático para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	250,000.00	250,000.00	83,334.00	-	-	-	-		Se realizara la Adquisición de equipo informático que consiste en: (7) computadoras procesador: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria caché. 6 puertos usb, tarjeta de red gigabit ethernet integrada, memoria ram: 4 gb 1333 mhz mínimo ó ddr4 a 1866 mhz . Monitor: pantalla ancha. 21.5" led de área visible diagonal y (4) Multifuncionales (scanner, copiadora, impresora) Volumen medio monocromático. Resolución: 1200 x 1200 dpi. Memoria: 256 ram mb. Velocidad: 40 a 50 ppm. Cartucho de tóner para 10,000 impresiones.
A25NR0174	Adquisición de vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	4,100,000.00	4,100,000.00	1,366,668.00	-	-	-	-		Se realizara la Adquisición de vehículos que consisten en: (6) camionetas de redilas de 3 1/2 toneladas tipo pickup modelo 2025, motor a gasolina, 166 hp, 6,000 rpm, capacidad de carga 1,445 kg, capacidad de remolque 1,588 kg, transmisión tipo tracción, frenos delanteros/traseros, rines de acero y (1) equipo hidroneumático de presión-succión (vactor), tanque de almacenamiento fabricado en acero al carbón de 1/4" de espesor, capacidad de tanque de agua 3,785 litros, sistema de presión de una bomba de agua de tres pistones, sistema de vacío con capacidad de succión de 3600 cfm, pluma de succión con Angulo de rotación de 360 grados, carrete para manguera de alta presión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Periodo:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0175	Adquisición de motocicletas y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	2,100,000.00	2,100,000.00	700,002.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 10 (MTC) motocicletas con las siguientes características: (10) motocicletas tipo motoneta modelo RAY ZR 125 fi 2023, motor full injection, 4 tiempos, cilindrada de 125cc, con potencia de 6.0 kw a 6,5000 rpm y torque a 5000 rpm, capacidad de combustible de 5.2 lts; Meta 2: Adquisición de 40 (BOM) Bombas que consisten en: (10) bombas sumergibles, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 18 metros (normal 12 metros), 3600 rpm, potencia 1 hp, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 10 metros, (12) bombas sumergibles de tipo ksb modelo krtk 80-253/112ueg-s, 15 hp 3 fases 220v 28lt/s, modelo 6se24034l 230v 24hp 62 máx. amp y (18) motobombas centrífuga de 6.5hp, motor a gasolina tipo autocevante con succión y descarga de 3"x 3" descarga de agua de 1000lts/min succión máxima de 8m.
A25NR0176	Adquisición de maquinaria y máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	1,850,000.00	1,850,000.00	616,668.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 10 (MAQ) maquinaria que consiste en: (2) rodillos vibratorio operador caminando, motor a gasolina sistema de arranque retractil, ancho de rodillo 740mm; (2) revolvedoras, olla de metal, capacidad de mezcla 380 litros, capacidad de 2 sacos, llantas neumaticas 13"; (3) cortadoras de concreto, motor honda 13 hp con filtro ciclon, tanque de agua de 25 lts y (3) rompedora manual de gasolina con pulsetas modelo cobra pro 32 x 160, 1 cincel estrecho hexagonal 32 x 160mm, 1 corta -asfalto hexagonal 32 x 160mm, 1 carro de transporte; Meta 2: Adquisición de 100 (HER) herramientas que consisten en: (15) desmalezadoras con arnés de 44.3cm3, 2.1kw/2.82 hp peso de 8.1kg modelo fs450, (50) motosierras potencia de 2.6kw/ 3.5hp, peso de 4.6 kg, cilindrada de 50.2cm3, válvula de descompresión modelo:ms250, barra de corte de 20", (15) corta setos, Motor a Gasolina   21.7 cc  0.8 hp  cuchilla 59cm   Cortes 4050/m, (5) corta setos con extensión con una cuchilla de corte de 60 cm, con un alcance de hasta 4 metros y una unidad de corte de ángulo ajustable, es la máquina perfecta para trabajar de forma cómoda sin importar si el seto es bajo o alto y (15) motosierras de extensión cilindrada de 31.4cc de motor a gasolina, con potencia de 1.4hp, largo de barra de 12" , peso de 7kg modelo ht101.
A25NR0177	Adquisición de motosierras y desmalezadoras para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,210,000.00	1,210,000.00	403,332.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 34 (HER) herramientas que consisten en: (8) Motosierras con potencia 6 PS / 4.4 kW, Cilindrada 72.2 cm³, Longitud de la espada 30", Paso de cadena de aserrado 3/8"; (10) Motosierras con potencia 2.4 PS / 1.7 kW, Cilindrada 35 cm³, Longitud de la espada 16", Paso de cadena de aserrado 3/8"P; (6) Podadoras de altura con potencia de 1.4 PS / 1.05 kW, Cilindrada 31 cm³, Longitud de la espada 12"; y (10) Desbrozadoras con potencia 3 PS / 2.2 kW, Cilindrada 46 cm³, Diámetro del círculo de corte 420 mm .



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Periodo:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0178	Adquisición de equipo informático para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	366,666.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 13 (EIN) equipo informatico que consiste en: (10) computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y (3) impresoras multifuncional laser monocromo, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45, así como, 3 PC portatil tipo 1, memoria RAM 8 GB, pantalla de 14 pulgadas, teclado español latinoamericano, bateria de ION-LITIO de 3 celdas.
A25NR0179	Adquisición de embarcaciones para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	366,666.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 6 (VOA) vehículos que consiste en: (6) canoas de fibra de vidrio de 8.20 x 1.20 m, altura de brazos de 40 cm. Con remo, para los trabajos de limpieza de canales, siendo una actividad prioritaria para el mantenimiento de dicha zona lacustre.
A25NR0180	Adquisición de juego modular exterior para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	990,000.00	990,000.00	330,000.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (EQU) equipo recreativo que consiste en: (1) Juego modular temático para parque, dimensiones: 10,84 m x 9,41 m x 4,79 m, área mínima: 13,84 m x 12,41 m, edades: 6 - 12 años, Capacidad: 47 usuarios, Material: metal.
A25NR0181	Adquisición de sistemas de aire acondicionado para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	366,666.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 12 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (12) Minisplit solo aire frio, CAPACIDAD: 18,000 BTU, DIMENSIONES lxxp Evaporador 998 x 345 x 210 mm / Condensador 770 x 545 x 288 mm, Tipo de producto: Soporte de pared, Capacidad de enfriamiento máx. (W) 5835, Consumo de energía de enfriamiento nominal/min. (W)1615 / 300.
A25NR0182	Adquisición de muebles de oficina y estantería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	180,000.00	180,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 17 (MOB) mobiliario que consiste en: (4) lockers metálicos de 3 puertas con ojal para candado, lamina calibre 24, (3) archiveros verticales metálicos, color negro de 4 cajones, tamaño carta con cerradura, (4) archiveros verticales metálicos de 3 cajones de acero color negro, con chapa (6) sillones base estrella de 24", base giratoria 360° mecanismos de ajuste de altura, respaldo y asiento acolijnado; Meta 2: Adquisición de 13 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (9) ventiladores tipo torre, con función de oscilación, temporizador y control remoto, (1) carpa desmontable de armazón de acero pulvirrevestido calibre 19 uso pesado, cubierta de polietileno impermeable resistente a las llamas y rayos uv. De 6mx3m, (2) enfriador y calentador de agua con compartimiento para garrafón de 19l, capacidad de enfriamiento 2l/h. y calentamiento de 5l/h y (1) carrito de servicio multiusos de acero, con ruedas 3 entrepáños, medidas, altura de 81.9 cm, un largo de 85.7 cm y un ancho de 45.7 cm



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Periodo:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0183	Adquisición de equipo informático y equipo audiovisual para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	325,000.00	325,000.00	108,333.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 14 (EIN) equipo informático que consiste en: (3) pc de escritorio (desktop) procesador con tecnología de 64bits, de 8 GB o 16GB, disco duro 1 TB mínimo hdd, terfz sata III o 120gb mínimo en ssd. Monitor pantalla ancha de 18, a 24 pulgadas, resolución de pantalla 1920 x 1080 pixeles, (1) pc de escritorio (desktop), procesador intel core i7, memoria RAM de 16 GB a 64 GB máximo, disco duro de 1TB mínimo, (4) escáner, resolución óptica entre 600 y 1200 dpi, velocidad de escaneo máximo 70ppm escaneo dúplex, ciclo máximo de trabajo 4000 hojas, (5) ups con 750 va / 450 W, hasta 75 min de respaldo, 6 contactos nema 5-15r con 4 contactos con respaldo de batería, 4 indicadores led, protección en supresión de picos 320 Jules y (1) lap top (equipo administrativo) procesador tecnología 64 bits, de 2 a 6 núcleos, memoria RAM de 8gb ddr4, disco duro de 1 TB mínimo o 128GB mínimo en ssd, pantalla de 14 a 16 pulgadas; Meta 2: Adquisición de 1 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (1) video proyector, portátil, resolución máxima: 1920 x 1080 pixeles, salida de luz en color: máximo 4500 lúmenes, vida útil de lámpara: de entre 2,500 y hasta 10,000 horas, reproducción de color: hasta 1.07 billones de colores.
A25NR0184	Adquisición de equipo educacional y recreativo para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	60,000.00	60,000.00	20,001.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 12 (EQU) equipo recreativo que consiste en: (1) juego de mesa gigante serpientes y escaleras con tapete de 2.98m x 2.98m mínimo, dado de 38cm x 38cm mínimo, (2) juegos de mesa JENGA gigante con 30 piezas de dimensiones aproximadas de 45x15x10cm en colores primarios, elaborado en vinil con alma de hule espuma de alta densidad, (1) juego de mesa gigante ¿adivina quién? Incluye 2 superficies de juego, (1) juego de mesa conecta 4, con tablero de 59" x 10.25" x 43.73" con 6 filas y 7 columnas, 21 anillos vedes y 21 anillos amarillos de 4.75", (4) paquetes de 50 piezas de bloques jumbo de construcción tipo lego de hule espuma de largo 22 x ancho 10.5 x alto 18.5cm incluye bolsa transportadora, (1) caja con 32 piezas de plástico conteniendo: todas las piezas del ajedrez ordinario tamaño: base 19cmx entre 42 y 62 cm, incluye tablero de lona de 3 x 3m., (2) juegos de fiesta de carnaval 3 en 1: incluye seis conos de tráfico de carnaval de 23 x 13 cm, 12 anillos de colores de 14 cm, 12 bolsas de frijoles de 6 cm. Conjunto de carnaval perfecto para todas las edades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Periodo:			ENERO - JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0185	Adquisición de motocicletas, maquinaria, herramientas y escaleras para la Dirección General de Participación Ciudadana.	3%	190,500.00	190,500.00	63,501.00	-	4,988.00	-	-	4,988.00	Se realizara la Adquisición de 4 (MTC) motocicletas: (4) motocicleta: motor: 4 tiempos. Monocilindricos, combustible: 4.5l. Freno delantero: tambor, freno trasero: tambor, capacidad de carga: 150kg, cilindrada: 149.6cc; Meta 2: Adquisición de 4 (HER) herramientas que consisten en: (3) arrancadores de baterías jumper portátil, capacidad: 8000 mah, tiempo de carga: 4 h, para encendido de motores de 4 cilindros, 100 ciclos de vida, (1) esmeriladora angular 4-1/2, de 900w, voltaje: 127v., diámetro de disco: 125mm, peso 1.9kg; y Meta 3: Adquisición de 4 (ESL) escaleras que consisten en: (2) escaleras de tijera, fibra de vidrio de 11 escalones con plataforma tipo ia, altura 3.66mts, altura máxima abierta: 3.47mts, peso 17.80kgs, capacidad de carga 225kg, (2) escaleras de extensión de 40 escalones, de fibra de vidrio, tipo ia, peso: 39.9kg., dimensiones: 1220 x 45 x 15cm.
A25NR0186	Adquisición de mobiliario y equipo de administración e instrumental médico y de laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	51%	50,000.00	50,000.00	16,665.00	3,915.00	25,338.98	3,915.00	3,915.00	29,253.98	Se esta realizando el proceso de Adquisición de 6 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (6) Diablos de Carga soportando un de máximo de 500 kg, dimensiones (altura x profundidad x ancho) 140 cm x 44 cm x 39 cm, diámetro de la rueda x pisada 9" x 2-1/4" (225 x 55 mm), largo del eje 1-1/4" (32 mm) y; Meta 2: adquisición de 10 (EML) equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: (5) Vernier Pantalla LCD grande, muestra medidas interiores, exteriores y de profundidad, acero inoxidable, usa 2 pilas tipo botón; (5) Clinómetros está encerrado en una carcasa de aluminio que resiste el agua, los impactos y la corrosión, Medidas 52 x 77 x 15 mm / 2.05 x 3.03 x 0.59 ", Peso 94 g / 3.32 oz, Material de la lente: Acrílico, incluye brújula.
A25NR0187	Adquisición de vehículos para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	936,512.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (VOA) vehículo que consiste en: (1) Camión Cisterna MOTOR Fabricante / Modelo: Cummins / ISF 2.8, Numero de Cilindros / Cilindrada (cm3): 4 / 2,800, Potencia Neta Maxima hp (KW) @ rpm (*): 156 (115) @ 3,200.
A25NR0188	Adquisición de camionetas y motosierras para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	1,400,000.00	1,400,000.00	466,668.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (VOA) vehículo que consiste en: (1) Camioneta tipo Pick up, doble cabina, 4 puertas, motor a gasolina, Modelo 2025, transmisión 4x4, motor de 4 cilindros, llantas tipo radial medida P175/70 R13, 5 rines de acero incluyendo la refacción; Meta 2: Adquisición de 18 (HER) herramientas que consisten en: (3) motosierras telescópicas de 10 pulgadas, cilindrada de 25.4cc, tipo de barra estrella, paso de cadena 1/4; (5) motosierras de 16 pulgadas cilindrada 32cc, largo de barra 35cm y (10) motosierras de 18 pulgadas cilindrada 38.6cc, largo de barra 18".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Periodo:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0189	Adquisición de maquinaria y equipo industrial y máquina-herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	23%	250,000.00	250,000.00	83,334.00	-	57,990.79	-	-	57,990.79	Se realizando el proceso de adquisicion de 3 (EQUI) equipo industrial que consiste en: (1) Compresor de Aire: Capacidad del tanque 20 L, potencia máxima 2 1/2 HP, potencia nominal 1 1/2 HP, presión máxima de operación 116 psi; (2) Hidrolavadoras: Motor Mi-T-M de 300cc, HP9, Bomba con cigüeñal, Pistones de cerámica sólida, Llantas de caucho antiponchaduras de 10", Boquilla giratoria de alta potencia, Equipada con: pistola, lanza de 36", manguera de 50 y; Meta 2: Adquisición de 6 (HER) herramientas que consisten en: (6) Taladros: Broker: 1/2 (13 mm), conductores: 18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 C, consumo: 4.7A, embalaje: Caja de herramientas, frecuencia: 60 Hz, golpes: 0 - 50,000 gpm, grado de IP: IP20, peso: 1.8 kg, potencia: 710 W, tensión: 110 V
A25NR0190	Adquisición de herramientas, maquinaria y otros equipos especializados para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	250,000.00	250,000.00	83,334.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 13 (HER) herramientas que consisten en: (10) Mochilas Aspersoras: rendimiento de 8 litros por minuto, tapón con refuerzo anti-deformaciones y filtro, válvula metálica de salida, con sistema 360°; (2) Brújulas: material: metal de ingeniería de alta resistencia, dimensiones: 9.5 largo x 6. Gancho, característica especial: resistente al agua, diseño fluorescente, la flecha de imán luminoso y la tarjeta de brújula te permite leer datos en ambiente oscuro; (1) Distanciometro Laser: pantalla retroiluminada de 3 líneas, memoria almacena 20 mediciones, Prueba de caída de 6 pies y resistencia al agua / residuos IP65, Precisión +/- 1/16pulg- 1.5mm a 9.1m., Láser de clase 2, usa e incluye 3 pilas AAA y estuche nylon.
A25NR0191	Adquisición de equipo informático y vehículos para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social.	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	433,332.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 5 (EIN) equipo informático que consiste en: (5) Impresoras Multifuncionales Laser, con las siguientes características: Laser monocromo, 600 x 600 dpi para copiado, escaneado e impresión como mínimo, 50 ppm o superior, carta y oficio mínimo; Meta 2: Adquisición de 1 (VOA) vehículo que consiste en: (1) Camioneta de 12 pasajeros, con las siguientes características: Camioneta tipo Toyota Hiace con un espacio de 12 pasajeros, con una capacidad de carga de 925 kg., modelo 2025, capacidad de tanque de combustible de 70 litros, peso vehicular de 2,557 kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Periodo:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0192	Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social.	0%	500,000.00	500,000.00	166,668.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (EAV) equipo audiovisual: (1) Equipo Integral de audio con las siguientes características: 2 Baffles activo 15" tipo Thump215 Mackie, Tripies con funda para bocinas, 1 Consola de 18 canales tipo Yamaha, 14 cables tipo Canon (BML20 machos-hembras /6 metros, grosor de 6.5 mm, 2 extensiones eléctricas de 40 metros uso rudo calibre 14 AWG, 10 micrófonos alámbricos SM58, 10 pedestales de boom para micrófono, 2 multicontactos eléctrica con protector contra sobre extensiones de 1.8 m., enchufe plano con 12 tomas de Ca, 4 USB (2 USB-C) Sleek Socket, 4 luces Par LED 8x15W RGBWA Exterior con voltaje de operación 90-250V-50/60Hz.
A25NR0193	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina y estantería para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	6%	900,000.00	900,000.00	300,000.00	-	56,434.00	-	-	56,434.00	Se realizara la adquisicion de mobiliario que consiste en: (6) archivero de metal reforzado, de 4 gavetas, ancho 38-46-35, altura 132 cm, profundidad 63.5 cm, almacenamiento 59.69 cm, (100) sillas plegables de plástico duro con asiento y respaldo de polietileno, estructura de acero en tubo de ¾; Y Meta 2: Adquisición de 82 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (1) enmicadora, velocidad por minuto 33", ancho 12", velocidad 84 cm/min. , (50) tabloncillos de plástico plegable con estructura tubular, cubierta de polipropileno para 10 personas, medidas 2.40 x 75 x 75, (30) carpa blanca con medidas de 30 x 60, de Vinilo PVC De 16 Oz y (1) templete tubular desarmable de 6x6.
A25NR0194	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales y No-Break para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	18%	50,000.00	50,000.00	16,665.00	3,707.36	8,769.60	3,707.36	3,707.36	12,476.96	Se esta realizando el proceso de Adquisición de 4 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (4) megáfono de 1 milla - 25 watts, rango máximo 1.6 km; Meta 2: Adquisición de 4 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (4) bocinas con subwoofer, impermeable IPX6, sonido estéreo, micrófono incorporado, RGB caja de luz; y Meta 3: Adquisición de 7 (EEL) equipo eléctrico que consiste en: (7) no-break, capacidad de 480VA y hasta 520 VA, salida 120 VCA, entrada voltaje nominal 120 VCA, rango de voltaje de 95 VCA y hasta 138 VCA, frecuencia de 50 o 60 Hz.
A25NR0195	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y vehículos para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno.	0%	1,900,000.00	1,900,000.00	451,181.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 47 (MOB) mobiliario que consiste en: (10) cubículos estructura metálica con perfil cal.18 de 1/2 " x 1" con cubierta de melanina de 16 mm, medida 3.60 largo x .60 fondo x .75 altura x 1.20 altura total, (35) sillas secretariales respaldo de malla ajuste de altura 5 ruedas 50 mm de diámetro, (2) mesas de trajo estructura acero, ajustable 4 posiciones, plegable, manija tipo maleta para fácil transporte; Meta 2: Adquisición de 2 (VOA) que consiste en: (1) camioneta motor 2.0 diésel (panther) J con 168 hp y 299 lb- pie de torque, peso 3,230 kg, tanque de combustible 80 L, tracción (4x4), transmisión automática de 6 velocidades, y (1) camioneta potencia 166 hp9, torque 178 lb-pie, capacidad de carga hasta 1,085 kg, transmisión manual de 6 velocidades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Periodo:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0196	Adquisición de motocicletas, motonetas y equipo informático para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno.	0%	2,200,000.00	2,200,000.00	733,332.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 7 (MTC) motocicletas que consisten en: (4) motocicletas motor gl 150 cargo 20259, potencia 4 tiempos, monocilindrico, 7 velocidades y (3) motonetas transmisión automática, potencia 8.6 hp/7500 rpm, torque máximo 9 n-m/5000 rpm; Meta 2: Adquisición de 28 (EIN) equipo informático que consiste en: (8) escáner color, escaneado duplex, con puertos usb, (8) impresoras puertos e interfaces interfaz estándar ethernet, usb página 1 de 2 velocidad de la impresión resolución máxima 1200 x 1200 dpi conexión , (1) multifuncional, colores de impresión negro, magenta, cian, amarillo, memoria en RAM 2GB, memoria interna máxima 2048 MB, velocidad de impresión 20 ppm, resolución máxima 1200 x 1200 DPI, (3) multifuncionales color de impresión negro, memoria en RAM, 2GB, memoria interna máxima 2048 MB, velocidad de impresión 47 ppm, resolución máxima 1200 x 1200 dpi y (8) computadoras de escritorio 20.7 pulgadas, 1tb, 4GB RAM.
A25NR0197	Adquisición de ventiladores para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno.	0%	120,000.00	120,000.00	39,999.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 18 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (18) ventiladores con Altura ajustable de 65-84, 3 aspas de aluminio, Rejillas de acero cromado para seguridad y 120 Voltios. Cable de 12' de largo.
A25NR0198	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo administrativo para la Subdirección de Recursos Humanos.	0%	550,000.00	550,000.00	183,333.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 16 (EIN) equipo informático que consiste en: (15) computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, (1) impresora color monocromáticas de láser con tanque de tóner recargable; Meta 2: Adquisición de 29 (MOB) mobiliario que consiste en: (10) escritorios 1.20m x 1m x 80cm, (19) sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y Meta 3: Adquisición de 20 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (2) despachadores de agua de 2 grifos, 85 cm alto x 28 cm ancho x 28 cm fondo color blanco y (3) ventiladores Altura ajustable de 65-84", 3 aspas de aluminio, Rejillas de acero cromado para seguridad y 120 Voltios. Cable de 12' de largo y (15) relojes checadores con alimentación 12 V CD, batería de respaldo TCP IP y USB.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO								
Periodo:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0199	Adquisición de equipo informático y equipo de comunicación para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0%	5,597,227.00	5,597,227.00	1,865,742.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (EIN) equipo informático que consiste en: (1) fax alimentador automático de documentos y funciones de copia impulsadas por un procesador multi-core de serie, 1 gigabyte de memoria, conexión por los puertos estándar usb y gigabit ethernet, así como por wi-fe disponible. además, la 350 hoja de entrada estándar puede ampliarse hasta 900 con una bandeja opcional; y Meta 2: - Adquisición de 1 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (1) Centro de Monitoreo C2 con 48 cámara bullet, Reuter (VPN), históricos 48 hrs, nube, VMS digital centralizado (radar sync) licencia radaraap con botón de pánico, instalación y puesta en marcha local (utp, eléctrico todo), infraestructura c" con edge compute de intel con visualización 100 radios poc modelo hytera pnc360 con licencia por un año 2024, voltaje 100v/240v, banda de frecuencia 3g 4g lte wi-fe, la serie mx320/420.



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible][illegible]

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			1,865,595,424.00	1,616,384,632.00	160,002,536.00	150,162,621.76	176,844,407.56	150,162,621.76	150,162,621.76	327,007,029.32	
A25NR0204	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina en las Oficinas Administrativas.	0%	13,525,503.00	13,525,503.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
A25NR0205	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información.	0%	28,189,206.00	28,189,206.00	-	-	-	-	-	-	-
A25NR0206	Adquisición de Software y Licencias para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	13,250,000.00	13,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A25NR0207	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Análisis y Gestión de la Calidad de Agua.	0%	22,877,300.00	22,877,300.00	-	-	-	-	-	-	-
A25NR0208	Adquisición de Autotanques Pipas de 10,000 Litros de Capacidad para Agua Potable Montada en Chasis Cabina Modelo 2025.	50%	300,000,000.00	300,000,000.00	149,872,000.00	149,872,000.00	-	149,872,000.00	149,872,000.00	149,872,000.00	Adquisición de Autotanques Pipas de 10,000 Litros de Capacidad para Agua Potable Montada en Chasis Cabina Modelo 2025.
A25NR0209	Licencia Autodesk Revit.	0%	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A25NR0210	Adquisición de Medidores y Antenas de Radiotransmisión para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	81,058,738.00	81,058,738.00	-	-	-	-	-	-	-
A25NR0211	Adquisición de Maquinaria, Equipo Industrial y otro Equipos para la Dirección de Servicios de Campo, Verificación y Conexiones.	0%	232,860.00	232,860.00	-	-	-	-	-	-	-
A25NR0212	Adquisición y Renovación de 2,200 Licencias Antivirus Kaspersky.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A25NR0213	Adquisición de Sistema Operativo Microsoft Windows Server Estándar.	0%	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A25NR0214	Adquisición de Licencias Informáticas.	0%	5,150,000.00	4,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A25NR0274	Adquisición de Terrenos.	0%	-	4,630,536.00	4,630,536.00	-	-	-	-	-	-
A25NR0275	Adquisición de 1 Licenciamiento de Google API KEY.	58%	-	500,000.00	500,000.00	290,621.76	-	290,621.76	290,621.76	290,621.76	Adquisición de 1 Licenciamiento de Google API KEY.
A25NR0308	Verificación y equipo terrestre destinados a Proyectos Ejecutivos de Capacidad de	0%	-	360,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
O25NR0149	Proyectos Ejecutivos para Obras de Agua Potable.	0%	100,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
O25NR0150	Levantamientos Topográficos para la Elaboración de Proyectos de Infraestructura Hidráulica.	0%	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
O25NR0151	Proyecto Ejecutivo para Plantas de Bombeo en la Zona Metropolitana del Valle de México.	0%	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
O25NR0152	Estudios de Mecánica de Suelos para la Elaboración de Proyectos de Infraestructura Hidráulica.	0%	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
O25NR0153	Proyectos Estructurales para Infraestructura Hidráulica y Revisión de Elementos Estructurales.	0%	46,537,600.00	14,122,338.00	-	-	-	-	-	-	-
O25NR0154	Proyectos Ejecutivos para Reforzamiento de Obras Hidráulicas en la Ciudad de México	0%	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
O25NR0155	Proyecto Ejecutivo de Obra Civil y Equipamiento Electromecánico para Pozos de la Zona Metropolitana el Valle de México.	0%	130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
O25NR0156	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de Proyectos Ejecutivos de Apoyos Hidráulicos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	25,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
O25NR0157	Realizar Levantamientos Topográficos Requeridos para las Diferentes Obras y Proyectos de la Infraestructura Hidráulica de Drenaje, Tratamiento y Reúso de la CDMX.	0%	16,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0158	Estudio y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reuso. Realización de Estudios de Mecánica de Suelos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	38,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0159	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reuso. Realización de Proyectos Ejecutivos Estructurales Hidráulicos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0160	Proyecto de una Planta de Bombeo para Atender los Problemas por Encharcamientos que se Presentan en las Calles de la Colonia la Nopalera, Alcaldía Tláhuac.	0%	34,000,000.00	16,266,127.16	-	-	-	-	-	-	
O25NR0161	Estudio y Proyecto Construcción de Colector de 0.91 a 1.22 m de Canal de Garay de Av. Tláhuac hasta Planta Canal de Garay en Canal de Chalco, Alcaldía Iztapalapa.	0%	53,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0162	Estudio y Proyecto del Colector Luis Manuel Rojas de Av. Tláhuac a la Lumbra de Calle Estrella, Alcaldía Iztapalapa.	0%	44,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0163	Estudios y Proyectos Construcción de Red Pluvial Sobre Camellón de Carriles Centrales de Calz. Ignacio Zaragoza de Peño Viejo Hasta la Av. Octavio Paz, Alcaldía Iztapalapa.	0%	38,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0164	Estudio y Proyecto para Sustitución y Rectificación de la Red de Drenaje con Cárcamo de Bombeo en San Andrés Mixquic, Alcaldía Tláhuac.	0%	22,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0165	Construcción de Línea Presurizada para Desalojo de Aguas Residuales de los Pueblos del Sur con Diámetro 36" Tramo de Sta. Ma. Nativitas a San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco.	0%	15,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0166	Rehabilitación e Implementación de Telemetría, Sensores y Dispositivos en Diferentes Puntos de la Infraestructura de Drenaje.	0%	77,000,000.00	68,108,731.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0167	Rehabilitación Electromecánica y Civil de Pasos a Desnivel Vehiculares.	0%	27,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0168	Rehabilitación de Obra Civil y Electromecánica a Plantas de Bombeo del Sistema de Drenaje.	0%	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0169	Rehabilitación de Pozos de Absorción y Resumideros de Aguas Sanitarias en las Alcaldías de Álvaro obregón y Tlalpan.	0%	17,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0170	Rehabilitación de Obra Civil y Electromecánica a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Sistema de Drenaje.	0%	190,000,000.00	190,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0171	Actualización de Balance de Entradas y Salidas del Agua en el Acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para Conocer la Evolución de las Características Hidrodinámicas del Mismo.	0%	37,000,000.00	-	-	-	26,972,407.56	-	-	26,972,407.56	
O25NR0172	Actualización del Balance General de Entradas y Salidas del Agua en los Acuíferos del Valle de Toluca e Ixtlahuaca Atlacomulco Ubicados en el Estado de México para Conocer la Evolución de las Características Hidrodinámicas de los Mismos.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0173	Estudios en Pozos Localizados en la Ciudad de México para Conocer sus Eficiencias Electromecánicas Correlacionadas con sus Características Constructivas e Hidrodinámicas y Programar Sustituciones de Equipo y/o Mantenimiento y Reposición de las Captaciones.	0%	45,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0174	Elaboración del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la Ciudad de México 2025-2030 (PGIRH).	0%	24,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0175	Actualización de las Zonas Geohidrológicas del Acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para su Caracterización en un Modelo Digital Tridimensional e Hidrodinámico de Flujo.	0%	44,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0176	Proyecto para la Ampliación de Parámetros y Seguimiento ante la Ema 2025.	0%	16,224,217.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0177	Proyecto para la Funcionalidad de los Programas de Vigilancia de Calidad de Agua para el Laboratorio Central 2025.	0%	26,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0178	Proyecto para la Actualización del Laboratorio de Ingeniería Experimental 2025.	0%	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0179	Proyecto para la Conservación y Actualización de la Vigencia de la Licencia de Operación en el Uso y Manejo de Material Radioactivo.	0%	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0249	Construcción de Colector y Tanque de Tormenta Sobre Av. del Imán, para Atender Encharcamientos en la Colonia Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán.	0%	-	27,700,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0250	Construcción de Muro de Contención y Rehabilitación de Colector Marginal, para Protección de Taludes y Captación de Descargas en el Río Jalalpa, Colonia Desarrollo Urbano el Pirú, Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	-	42,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0251	Construcción de Tubería de Agua Tratada en Av. Insurgentes Norte entre la Glorieta de Potrero a Indios Verdes.	0%	-	6,700,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0252	Construcción de Tubería de Agua Tratada en Av. Río Churubusco, Canal Nacional, Canal de Miramontes, Taxqueña a Calzada del Hueso	0%	-	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0253	Recuperación de la Capacidad de Regulación de la Presa Tarango.	0%	-	27,000,000.00	-	-	149,872,000.00	-	-	149,872,000.00	
O25NR0254	Recuperación de la Capacidad de Regulación de la Presa Texcalatlaco.	0%	-	19,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0255	Recuperación de la Capacidad de Regulación de la Presa Anzaldo.	0%	-	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0256	Acciones de Desazolve de la CDMX, Recuperación de la Capacidad de Regulación del Vaso Regulador la Ciénega Grande.	0%	-	29,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0269	Construcción de Tanque Tormenta para Aliviar Inundaciones en la Colonia Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán	0%	-	50,100,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0270	Construcción de Colector Sobre Circuito Estadio Azteca, para Atender Encharcamientos en la Colonia Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán.	0%	-	26,200,000.00	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0271	Estudios y Proyectos de Drenaje, Realización de Proyectos Ejecutivos Estructurales Hidráulicos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en las Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0272	Proyecto Ejecutivo de Planta de Bombeo y Colector en la Avenida República Federal para su Descarga en el Vaso Regulador el Salado en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0273	Estudio y Proyecto para Sustitución y Rectificación de la Red de Drenaje con Cárcamo de Bombeo en San Andrés Mixquic.	0%	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0274	Proyecto de una Planta de Bombeo para Atender los Problemas por Encharcamientos que se Presentan en las Calles de la Colonia la Nopalera, Alcaldía Tláhuac.	0%	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0275	Proyectos para la Realización de Estudios de Mecánica de Suelos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en las Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	-	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0276	Proyecto Ejecutivo de Colector Consejo Agrarista para la Conexión hasta el Interceptor Oriente Sur, Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0277	Estudio y Proyecto Construcción de Colector de 0.91 a 1.22 M de Canal de Garay de Av. Tláhuac hasta Planta Canal de Garay en Canal Chalco.	0%	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0278	Estudio y Proyecto Construcción de Red Pluvial Sobre Camellón de Carriles Centrales de Calz. Ignacio Zaragoza de Peñón Viejo hasta la Av. Octavio Paz.	0%	-	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0279	Estudio y Proyecto del Colector Luis Manuel Rojas de Av. Tláhuac a la Lumbra de Calle Estrella.	0%	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0280	Estudio y Proyecto para la Construcción del Colector que Elimine Encharcamientos en las Faldas del Cerro de la Estrella y que Mitigue Encharcamientos en los Barrios de San Francisco Culhuacán, Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán.	0%	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0281	Levantamientos Topográficos Requeridos para las Diferentes Obras y Proyectos de la Infraestructura Hidráulica de Drenaje, de la CDMX.	0%	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0282	Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje en Yuguilito, Minas, Ampliación el Triángulo y Centauro del Norte, así como Estructuras de Control para el Aprovechamiento Pluvial.	0%	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0283	Proyecto Ejecutivo de Colector Sobre Av. República Federal hasta la Incorporación al Colector Cesar Morales, Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0284	Proyecto Ejecutivo para Solucionar Problemas en la Red de Drenaje en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0285	Proyecto Ejecutivo de Línea Presurizada para Desalojo de Aguas Residuales de los Pueblos del Sur, Tramo de Santa María Nativitas a San Luis Tlaxiatemalco.	0%	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0286	Estudios para Generación de Curvas de Nivel e Imágenes Georreferenciadas, para el Desarrollo de Infraestructura Hidráulica para las Utopías de la CDMX.	0%	-	1,008,800.00	-	-	-	-	-	-	







SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

### ENERO-JUNIO 2025

[illegible]

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS[illegible][illegible]

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS[illegible][illegible]

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## ENERO-JUNIO 2025

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		10C001 Secretaría de Movilidad									
Período:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				679,952.46	679,952.46						
A25NR0283	Adquisición de Reloj Checador	0%	-	183,632.64	183,632.64	-		-	-	-	Se encuentra en proceso la adquisición de 6 Reloj Checador con Reconocimiento Facial Pantalla, para el control de asistencia y control de acceso.
A25NR0298	Adquisición de Ventiladores para el Macro Módulo	0%	-	312,000.00	312,000.00	-		-	-	-	Se encuentra en proceso la adquisición de 9 ventiladores tipo tambor, para ventilar la estructura de la sala de armas del macro módulo derivado a que en el inmueble se concentra demasiado el calor.
A25NR0448	Adquisición de muebles de oficina y aparatos audiovisuales	0%	-	184,319.82	184,319.82	-		-	-	-	Se encuentra en proceso la Adquisición de 349 sillas plegables y de 1 Pantalla de 85 pulgadas, para la operación del Programa de Expedición de Licencias de Conducir Permanente Tipo "A"



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO									
Período:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			5,927,584,016.00	5,553,517,060.69	2,850,091,962.59	1,661,773,153.49	3,278,786,015.34	1,661,773,153.49	1,661,773,153.49	4,940,559,168.83	
A25NR0215	Adquisición de equipo para la actualización y modernización del laboratorio de la dirección de ingeniería y desarrollo tecnológico y salud del sistema de transporte colectivo.	0.00	24,750,001.00	635,914.31	635,914.31	-	-	-	-	-	A la fecha no se han llevado a cabo las adquisiciones programadas, debido a los largos procesos de contratación, por lo que se espera que para el próximo trimestre se concluya este proyecto
A25NR0216	Adquisición de vehículos para la modernización y sustitución del parque vehicular de las diversas áreas del sistema de transporte colectivo.	100	9,672,500.00	9,672,500.00	9,672,500.00	-	-	-	-	-	La Dirección de Transportación elaboró la solicitud de pedido en el sistema SAP-GRP, así como los anexos de justificación correspondientes, misma que se envió a la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, encontrándose el proceso de contratación en la etapa de otorgamiento de suficiencia presupuestal por parte de la gerencia de presupuesto, una vez otorgada se continuara con el proceso de contratación de los vehículos.
A25NR0217	Adquisición de mobiliario y equipo que permita el reabastecimiento automático sustantivo para el correcto desarrollo de actividades programadas de las áreas de mantenimiento del stc	0	16,250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	A la fecha no se ha llevado a cabo la contratación de los vehículos programados, debido a que las cotizaciones respectivas resultaron superiores a las esperadas, por lo que se esta en proceso de nuevas propuestas para obtener mejores precios.
A25NR0218	Adquisición de equipos, herramientas y máquinas-herramientas necesarios para los trabajos programados de mantenimiento a la obra civil de la red del sistema de transporte colectivo.	0	12,183,940.00	753,275.38	753,275.38	-	-	-	-	-	A la fecha no se han llevado a cabo las adquisiciones programadas, debido a los largos procesos de contratación, por lo que se espera que para el próximo trimestre se concluya este proyecto
A25NR0219	Adquisición, suministro e instalación de 20 escaleras electromecánicas en la red del sistema de transporte colectivo.	0	180,000,000.00	180,000,000.00	71,862,773.04	71,862,773.03	107,794,159.55	71,862,773.03	71,862,773.03	179,656,932.58	A la fecha no se han llevado a cabo las adquisiciones programadas, debido a los largos procesos de contratación, por lo que se espera que para el próximo trimestre se concluya este proyecto
A25NR0312	Adquisición de motobombas para temporada de lluvias	-	-	3,477,796.00	-	-	-	-	-	-	"El día 27 de diciembre de 2024 se envió a la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios la solped 10008080 por concepto de "ADQUISICIÓN DE ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS PARA SU INSTALACIÓN EN DIVERSAS ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 7, 8 Y 9 DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO", así como su anexo técnico y justificación para realizar el estudio de precios de mercado, con el oficio GIMV/72300/2116/2025. El 10 de enero de 2025, se envió un alcance al oficio GIMV/72300/2116/2025, con el oficio DIF/72000/0069/2025 reenviando la solped y los anexos, debido a que los códigos de las escaleras se modificaron, para que se pudiera llevar a cabo el estudio de precios de mercado correctamente. La Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios hizo de conocimiento a la Dirección de Instalaciones Fijas con el oficio GACS/54100/1147/2025, recibido el día 25 de febrero de 2025, que la Gerencia de Presupuesto había informado por medio del documento SGAF/DF/GP/52100/0705/2025 con fecha 20 de febrero de 2025, que no se contaba con recursos autorizados por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, en el techo presupuestal 2025 de este Organismo para la adquisición requerida, por lo que solicitó se gestionaran los trámites necesarios para continuar con el proceso adquisitivo. Por medio del oficio DIF/72000/0426/2025, se envió a la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios el día 25 de febrero del presente año, copia simple del oficio SGAF/DF/52000/0-006/2025, signado por el Director de Finanzas, en el que comunica a la Subdirección General de Mantenimiento, el Techo Presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 de la Dirección de Instalaciones Fijas, aprobado por el Congreso Local de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Con el oficio GACS/54100/1555/2025 la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios hizo de conocimiento a la Dirección de Instalaciones Fijas, que se celebraría la Licitación Pública No. CCE-LPI-001-2025 para la adquisición de ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS PARA SU INSTALACIÓN EN DIVERSAS ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 7, 8 Y 9 DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. A la fecha no se han llevado a cabo las adquisiciones programadas, debido a los largos procesos de contratación, por lo que se espera que para el próximo trimestre se concluya este proyecto
O10ML0001	Proyecto para la prestación de servicios de trenes para la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro.	0.37228451	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	1,301,936,744.62	781,797,470.76	854,333,220.40	781,797,470.76	781,797,470.76	1,636,130,691.16	
O21ML0002	Modernización integral de trenes, sistema de control y vías de la línea 1 del sistema de transporte colectivo	0.27264017	2,383,540,968.00	2,383,540,968.00	1,099,967,104.96	649,849,015.35	1,733,691,952.65	649,849,015.35	649,849,015.35	2,383,540,968.00	Para el segundo trimestre enero-junio de 2025 del Proyecto Multianual STC-CNCS-009/2010 (PPSL-12), se consideró el pago de la contraprestación base y variable del servicio prestado en la Línea 12 de los periodos contemplados hasta 2027.  El Proyecto Multianual para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 (Tláhuac-Mixcoac), contempla la transportación aproximada de 107.7 millones de usuarios al año, con 29 trenes de rodadura férrea modelo FM-10, con 7 carros cada tren, beneficiando principalmente a la población del sur-oriente de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		10P0ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO									
Período:		ENERO - JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0203	Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias del sistema de transporte colectivo.	73.76	66,882,324.00	66,882,324.00	41,378,294.31	32,746,481.14	33,619,307.04	32,746,481.14	32,746,481.14	66,365,788.18	<p>Para el segundo trimestre enero-junio de 2025 del Proyecto Multianual STC-CNCS-19/5/2020, se contempla el pago de la contraprestación por el mantenimiento de 10 trenes modelo NM-16, adicionalmente se modernizó el Sistema de Pilotaje Automático de 135 kHz a CBTC para su puesta en servicio y funcionamiento en el tramo modernizado de Línea 1.</p> <p>El Proyecto Multianual para la Prestación de Servicios a largo plazo para la modernización integral de trenes, sistema de control y vías de la Línea 1 del STC, contempla la modernización y mantenimiento de 10 trenes modelo NM-16 y la adquisición de 29 trenes nuevos modelo NM-22, que prestarán servicio en la Línea 1 (Pantitlán-Observatorio), beneficiando a una población aproximada de 183 millones de usuarios al año, que se traslada de oriente a poniente en la Ciudad de México, constituyéndose en la Columna Vertebral del transporte en la CDMX.</p>
O25NR0204	Sustitución de parapetos en tramos elevados de la línea 4 del sistema de transporte colectivo(primer etapa)	0	21,809,453.00	21,809,453.00	8,723,782.00	-	-	-	-	-	<p>Se continúa con los siguientes trabajos: Aplicación de impermeabilizante en estaciones, edificios y talleres de la Red del S.T.C.; realizando el retiro de impermeabilizante existente en losas de azotea por medios manuales y con equipo de soplete para afoje del material; nivelación de la superficie por medio de mortero cemento – arena, aplicación de sellador a base de compuesto asfáltico de baja viscosidad formulado con solventes de rápida evaporación y con la aplicación de impermeabilizante de membrana impermeable prefabricada de rápida aplicación manufacturado con asfalto modificado con estireno-butadieno-estireno (SBS) reforzado internamente con una membrana de sílice cuarzo.</p> <p>El "Mantenimiento de cárcamos y drenajes de las líneas de la Red del S.T.C." se ha realizado el desazolve de la red de drenaje de canal cubeta ubicado a un costado de las vías de la red en tuberías de 4" a 8" de diámetro por medio de equipo hidroneumático industrial de presión y vacío (Tipo vector) a través de manguera de presión; el lavado y limpieza de la red y su equipo de bombeo instalado en estaciones, túneles y edificios por medio de equipo hidroneumático industrial de presión y vacío así como la limpieza y desazolve de drenaje interior y exterior.</p> <p>Las "Obras para la reparación de rejillas de ventilación y limpieza de charolas pluviales en la Red del S.T.C." realizando la construcción de tapial vertical para el confinamiento de área de trabajo en vialidad; demoliciones, desmontaje y retiro de rejillas de ventilación; habilitado y colocación de rejillas de acero al carbono electroforjado superficie lisa; aplicación de soldadura eléctrica en cordón para unión de elementos estructurales de soporte; limpieza de charolas de captación de agua pluvial.</p>
O25NR0205	Inspección del estado que guarda la estructura metálica de la línea 12.	29	21,809,453.00	21,809,453.00	9,346,908.00	-	21,799,294.26	-	-	-	<p>A la fecha no se han realizado acciones, debido a que estas obras se encuentran programadas para el segundo semestre del año.</p>
O25NR0206	Suministro, instalación y monitoreo de sismógrafos en diversas estaciones de las líneas 4, 9 y b, del sistema de transporte colectivo	12.5	18,174,545.00	18,174,545.00	5,192,728.00	-	-	-	-	-	<p>Se dio inicio con las inspecciones aleatorias de acuerdo al plan de calidad para la verificación de las uniones soldadas de la estructura metálica.</p>
O25NR0207	Estudios de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la infraestructura de las líneas 4, 9, 12, "a" y "b"	15.42	64,701,378.00	64,701,378.00	16,175,344.00	-	24,124,103.07	-	-	-	<p>Se dio inicio a los informes de monitoreos de los acelerómetros triaxiales instalados, con el procesamiento de datos, representación gráfica, análisis y resultados.</p>
O25NR0208	Obras para la restitución integral de la cubierta en el taller constitución de 1917.	0	14,539,636.00	14,539,636.00	4,846,546.00	-	-	-	-	-	<p>A la fecha se llevaron a cabo los informes de monitoreos de equipos de medición automatizados existentes y el análisis del comportamiento de bancos de nivel con determinación del hundimiento regional en la trayectoria de la Línea y su vialidad coincidente en la Línea 12; se inició con la nivelación topográfica de puntos de control en columnas del viaducto elevado a partir del banco de nivel del peñón de los baños con procesamiento de datos, incluyendo restitución de referencias perdidas, dañadas, degradadas o complementarias en la Línea "B"; iniciando con la nivelación topográfica de puntos de control en columnas del viaducto elevado de la Línea 9 a partir del banco de nivel del peñón de los baños incluyendo restitución de rúbricos de identificación y referencias perdidas, dañadas, degradadas o complementarias; se dio inicio con el circuito de nivelación topográfica a doble altura de aparato de bancos de nivel existentes y verificación de su comportamiento de la Línea 4; iniciando con el circuito de nivelación de bancos, puntos de liga y bancos de nivel semiprofundo del tramo Guelatao – Los Reyes de la Línea "A".</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		10P0ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO									
Período:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0209	Servicios relacionados con la obra pública para la actualización de especificaciones, elaboración de ingeniería básica y bases de concurso para la renovación de la línea 3 del sistema de transporte colectivo	0	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	A la fecha no se han realizado acciones, debido a que estas obras se encuentran programadas para el segundo semestre del año.
025NR0210	Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del taller de mantenimiento sistemático en la nave de depósito pantitlán línea 9 del s.t.c.	10.74	300,000,000.00	300,000,000.00	76,291,210.13	4,995,490.13	294,655,969.23	4,995,490.13	4,995,490.13	299,651,459.36	Este proyecto se realizara con el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), motivo por el cual se realizó la reducción líquida de recursos.
025NR0211	Proyecto integral de obras civiles y electromecánicas para la implementación del taller de revisión general de los talleres el rosario del sistema de transporte colectivo.	63.07	300,000,000.00	300,000,000.00	152,741,383.84	92,392,723.22	187,831,788.67	92,392,723.22	92,392,723.22	280,224,511.89	Se ha comenzado con la realización de diversos los estudios topográficos y geotécnicos, proyecto estructural y arquitectónico; excavación para la construcción de fosas de revisión; desmontaje de cubierta existente.
025NR0212	Servicios relacionados con la obra pública para la actualización de especificaciones, elaboración de ingeniería básica y bases de concurso para la renovación de la línea "a" del sistema de transporte colectivo.	0	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Se ha realizado diversos estudios de áreas factibles de construcción, de mecánica de suelos; levantamiento del estado actual; levantamientos topográficos; seguimiento a los pedidos realizados para el suministro de la grúa viajera con capacidad de carga de 10 toneladas, del puente transbordador para carros y bogie, locomotor (trackmobile) con capacidad de arrastre para carros de tren neumáticos, baterías de gatos de elevación mecánica y montacargas; montaje de estructura metálica principal; armado de acero de refuerzo para la construcción de fosas de visita.
025NR0213	Obras complementarias para la renovación de estaciones de la línea 1 del sistema de transporte colectivo.	100	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	21,284,860.31	7,979,440.05	21,284,860.31	21,284,860.31	29,264,300.36	Este proyecto se realizara con el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), motivo por el cual se realizó la reducción líquida de recursos.
025NR0214	Obras para la rehabilitación de bardas, pasarelas y explanadas en instalaciones de la red del sistema de transporte colectivo.		10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	Se ha realizado trabajos de demolición de pisos y muros de mármol, recubrimiento cerámico en pisos y muros, de concreto simple y reforzado; carga y acarreo de material producto de demoliciones; desmontajes y retiro de mamparas; nivelación superficies por medio de mortero cemento-arena; forjado de escalones a base de concreto; colocación de aplastado en muros; colocación de mármol gris Santo Tomás y travertino florito; colocación de juntas antiderrapantes a base de resina epóxica; colocación de plafón metálico a base de metal multiporoso de lámina de acero porcelanizada; colocación de panel de lámina de acero porcelanizada de diferentes medidas; aplicación de pintura; fabricación de muros de tablaroca; instalación hidrosanitaria; cancelería y herrería; instalación eléctrica. Se espera que para el próximo trimestre se ejerza la totalidad de los recursos programados, debido a que la documentación comprobatoria de gasto se encuentra en trámite a al fecha de corte del presente informe.
025NR0215	Trabajos para la renovación de las instalaciones civiles y electromecánicas de la sala operativa del pcc-ii del sistema de transporte colectivo.	70.56	20,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	6,844,339.55	12,956,780.42	6,844,339.55	6,844,339.55	19,801,119.97	A la fecha no se han realizado acciones, debido a que estas obras se encuentran programadas para el segundo semestre del año.
025NR0216	Obras civiles para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en las estaciones de la red del sistema de transporte colectivo y mejorar las condiciones de accesibilidad en la estación oceanía de línea 5 y b.	0	36,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Se ha realizado un avance en los trabajos de desmantelamientos, desconexiones y retiro de tubería con cableado existente de diferentes diámetros y calibres, luminarias existentes; desmontaje de mamparas existentes y muebles sanitarios; se continua con la colocación de piso y plafón; instalación de luminarias y cableado en la sala operativa.
025NR0217	Obras de rehabilitación y mantenimiento de vías de la línea b de la red del sistema de transporte colectivo.	0	90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Este proyecto se realizara con el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), motivo por el cual se realizó la reducción líquida de recursos.
025NR0218	Obras de conservación y mantenimiento de estaciones, permanencias, locales técnicos y talleres del sistema de transporte colectivo	0	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Este proyecto se realizara con el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), motivo por el cual se realizó la reducción líquida de recursos.
025NR0219	Obras para la conservación y mantenimiento de las policlinicas del sistema de transporte colectivo.	0	7,269,818.00	7,269,818.00	1,817,454.00	-	-	-	-	-	Este proyecto se realizara con el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), motivo por el cual se realizó la reducción líquida de recursos.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO~JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			130,507,836.00	130,507,836.00	26,320,000.00						
A25NR0220	Adquisición e instalación de sistemas de lavado automático para los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso para dar inicio a la Licitación este proyecto.
A25NR0221	Adquisición de literas individuales para los dormitorios de los Módulos Operativos de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)	0%	580,000.00	580,000.00	580,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0222	Adquisición de equipos para un Sistema de Ayuda a la Explotación para 450 unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0223	Adquisición de Tracto Grúas para el parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	5,800,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de Licitación con número de referencia RTP/LPI-003-2025 la adquisición de este proyecto.
A25NR0224	Adquisición de "Receptores del Sistema de Alertamiento Sísmico (SASMEX)" para Inmuebles de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)	0%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0225	Adquisición de Equipo Contra Incendio para los Inmuebles del Organismo y el parque Vehicular que ocupa la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de de sondeo de mercado la adquisición de este proyecto.
A25NR0226	Adquisición de "Anaquel en Acero Inoxidable" para almacenaje de archivo y mobiliario de oficina de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de de sondeo de mercado la adquisición de este proyecto.
A25NR0227	Adquisición de mobiliario y equipo para el centro de capacitación de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)	0%	290,000.00	290,000.00	290,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0228	Adquisición de dos impresoras y dos escáneres para el centro de capacitación, así como para el área de atención ciudadana de la Red de Transporte de Pasajeros de la CMDX (RTP).	0%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0229	Adquisición de cámaras profesionales para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0230	Adquisición de equipo de cómputo para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0231	Adquisición de computadoras, servidores e impresoras para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	4,929,785.00	4,929,785.00	-	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0232	Adquisición de Patines hidráulicos (Transpaletas) para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0233	Adquisición de Gabinetes para equipo de seguridad para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	28,051.00	28,051.00	-	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025 se encuentra en proceso de adquisición ya que este proyecto esta programado para el mes de agosto.
A25NR0234	Adquisición de Montacargas para 2500 kilogramos para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	0%	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0235	Adquisición de un Sistema de Peaje de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0236	Adquisición de un Sistema Digital para las estaciones de autoconsumo de los módulos 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6 y 7.	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0237	Adquisición de un Sistema de Radiocomunicación para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del segundo trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Período:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			340,000,000.00	924,564,783.75	459,142,071.75		688,781,715.50			688,781,715.50	
A25NR0238	Sistema de Barreras Automáticas.	0	90,000,000.00	32,529,378.75	32,529,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se creó este proyecto con la finalidad de adquirir Nueve Sistemas de Barreras Automáticas para crueros vehiculares que intersectan con la Línea 1 del Tren Ligero, a fin de garantizar la seguridad de paso de los trenes ligeros, así como de peatones, ciclistas y vehículos en general que circulan por dichos crueros.
A25NR0239	Modernización de la Estación Taxqueña.	0	199,753,695.00	199,753,695.00	79,971,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Este proyecto se creó con el objetivo de llevar a cabo la adecuación de la infraestructura electromecánica de la Estación Taxqueña de la Línea 1 del Tren Ligero, con la finalidad de incrementar las medidas de seguridad y capacidad operativa de la misma.
A25NR0240	Adquisición de (1) Tren Ligero Articulado Nuevo.	0	50,246,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se creó este proyecto para reforzar la operación de la Línea 1 del Tren Ligero, con la adquisición de un Tren Ligero Articulado Nuevo.  No obstante lo anterior, y ante la necesidad de contrarrestar el alto grado de obsolescencia del 38% del material rodante, el cual limita la capacidad operativa para cubrir la demanda del servicio, se canceló este proyecto, dando lugar a la autorización del proyecto A25ML0001, mediante el cual se adquirirán 17 Trenes Ligeros Articulados Nuevos", en beneficio de la población usuaria.
A25ML0001	Adquisición de 17 Trenes Ligeros Articulados Nuevos	0	0.00	691,281,710.00	345,640,855.00	0.00	688,781,715.50	0.00	0.00	688,781,715.50	Este proyecto se creó con la finalidad de adquirir 17 Trenes Ligeros Articulados Nuevos, bajo el esquema Multianual 2025-2026, y reforzar con ello la oferta del servicio de transporte de pasajeros en la Línea 1 del Tren Ligero.  Esta Línea opera en el Sur de la Ciudad de México a lo largo de 13 Km. de extensión, y cuenta con 16 estaciones y 2 terminales, con una flota de 21 unidades, de las cuales el 38% tiene una antigüedad de entre 20 y 30 años, lo que ocasiona un alto grado de obsolescencia funcional, y por ende la disminución de la disponibilidad operativa para atender la demanda de transporte, por lo que con esta adquisición, la Línea 1 del Tren Ligero estará en posibilidad de mejorar la calidad y la oferta del servicio para la población usuaria de este modo de transporte.  En ese sentido, se obtuvieron las autorizaciones correspondientes para el proyecto multianual (2025-2026) y se llevó a cabo la Licitación Pública Internacional No. STE-CDMX-LPI-002-2025.  Con fecha 16 de junio de 2025, se celebró el contrato con la empresa que otorgó las mejores condiciones de calidad y precio, por un monto total de \$1,377,563,431.00, de los cuales en el ejercicio 2025 se cubrirá el 50% por concepto de anticipo en dos parcialidades.
A25NR0311	Adquisición de un Transformador para Cargadores de Baterías de Trolebuses	0	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Este proyecto se creó con el objeto de contar con la infraestructura eléctrica necesaria que permita mejorar la eficiencia operativa y prolongar la vida útil de la baterías que utiliza la Red de Trolebuses.  Con fecha 16 de junio de 2025, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las bases para la Licitación Pública Nacional No. STE-CDMX-LPN-005-2025, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de compra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		11C001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA									
Período:		ENERO–JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			834,774,549.00	919,204,723.24	430,995,059.99	339,096,025.15	459,835,401.29	339,096,025.15	339,096,025.15	798,931,426.44	
A25NR0241	Adquisición de Motocicletas y Autobuses tipo Escolar	0%	20,212,861.00	97,549,101.00	84,316,920.00	-	-	-	-	-	No se ejercieron recursos al primer semestre de 2025
A25NR0242	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación	0%	13,848,260.00	14,683,810.00	-	-	-	-	-	-	No se ejercieron recursos al primer semestre de 2025
A25NR0292	Adquisición de impresoras multifuncionales, licencias y licenciamiento, plantas generadoras de luz y equipos de alcoholimetría	0%	-	6,239,668.51	6,239,668.51	-	-	-	-	-	No se ejercieron recursos al primer semestre de 2025
A25NR0313	Adquisición de camilla rígida, silla de ruedas y cortadores de uniel y de espuma	0%	-	18,715.73	18,715.73	-	-	-	-	-	No se ejercieron recursos al primer semestre de 2025
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de dos centros varoniles	100%	800,713,428.00	800,713,428.00	340,419,755.75	339,096,025.15	459,835,401.29	339,096,025.15	339,096,025.15	798,931,426.44	Proyectos multianuales para la contraprestación periódica para el servicio de infraestructura penitenciaria, consistentes en un conjunto de servicios y elementos físico (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales, tecnológicos y requerimientos de mantenimiento en el CEVASEP I y CEVASEP II.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES									
Periodo:		ENERO~JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				437,318.21	437,318.21						
A.25NR.0244	Adquisición y Renovación de Licencia de uso del Firewall Fortinet para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.	0%	0.00	350,256.20	350,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se tiene programada la adquisición de una licencia de operación del equipo Firewall marca FORTINET, modelo FortiGate 401F con número de Serie FG4HFT922902428.
A.25NR.0246	Adquisición y Renovación de Certificado de dominio Wild Card “.consejería.cdmx.gob.mx”.	0%	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se tiene programada la adquisición de un certificado de dominio Wild Card “.consejería.cdmx.gob.mx”, RapidSSL Wildcard “.consejería.cdmx.gob.mx”.
A.25NR.0260	Adquisición de Licencia CORE de Sistema Operativo Windows Server 2019 o 2022 Standard para la Dirección General del Registro Civil	0%	0.00	63,182.88	63,182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se tiene programada la adquisición de una licencia informática, CORE de Sistema Operativo Windows Server 2019 o 2022 Standard para servidor Marca Dell modelo PowerEdge R660 de 40 CORES, distribuidas en 2 bloques de 16 licencias y 2 bloques de 4 licencias, e idioma español.
A.25NR.0279	Adquisición de Aspiradora con trampa de agua para la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos	0%	0.00	14,135.13	14,135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se tiene programada la adquisición de una aspiradora con trampa de agua, potencia de conexión 900 w, 2 filtros de agua y radio de acción de 10.2 mts.
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible][illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO – JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				66,541,200.89	56,076,798.77		9,824,426.28				9,824,426.28
A25NR0300	Adquisición de Equipos Informáticos y Aparatos Audiovisuales.			58,821.28	-	-	-	-	-	-	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica
A25NR0351	Adquisición de "Otro mobiliario y equipo de administración"			7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-	Adquisición del escenario con tarimas, postes, canastas y crucetas, para innovar mejora la conexión e interacción con el público a un nivel profundo y emotiva
A25NR0300	Adquisición de Equipos Informáticos y Aparatos Audiovisuales.			28,609,518.48	24,117,658.13	-	-	-	-	-	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica
A25NR0245	Adquisición de otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.			10,094,750.00	10,094,750.00	-	9,824,426.28	-	-	9,824,426.28	Adquisición de instrumentos musicales que serán utilizados para el programa "Do Re Mi Fa Sol por mi escuela" que es una línea de acción social, cultural y artística (dentro del programa social TAOC 2025), pondrá a las infancias en contacto, a través de la música, con el arte, el trabajo comunitario y la cultura de paz, esta línea de acción tiene como objetivo proyectar, desarrollar y activar el proyecto "Do Re Mi Fa Sol por mi escuela" en primarias y secundarias.
A25NR0322	Adquisición de Pantalla portátil con tela de proyección.			242,208.00	242,208.00	-	-	-	-	-	Adquisición de equipo de video (pantallas) para tener una mejor presentación y desempeño que al mismo tiempo contribuirán a garantizar el goce y disfrute del público asistente.
A25NR0323	Adquisición de Bancas tipo Nápoles.			63,104.00	63,104.00	-	-	-	-	-	adquisición de otro mobiliario y equipo educativo y recreativo lo que permitirá cumplir con las actividades encomendadas a esta subsecretaría de grandes festivales comunitarios.
A25NR0300	Adquisición de Equipos Informáticos y Aparatos Audiovisuales.			529,946.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica
A25NR0300	Adquisición de Equipos Informáticos y Aparatos Audiovisuales.			58,821.28	-	-	-	-	-	-	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica
A25NR0333	Adquisición de Muebles de Oficina			25,592.22	-	-	-	-	-	-	Adquisición La estantería y muebles de oficina para los espacios de los museos a cargo de la Secretaría de Cultura para mejorar la funcionalidad y operaciones diarias o necesidades que requieran los museos
A25NR0290	Adquisición de Equipos y Aparatos Audiovisuales.			459,335.64	459,335.64	-	-	-	-	-	Adquisición de equipamiento técnico para el teatro . Es habitual que, en determinado tiempo, los equipos tienen que renovarse para prestar un servicio de calidad para brindar un equipo especializado y con las características específicas y de calidad a los artistas y/o agrupaciones que se presentan en los recinto.
A25NR0263	Adquisición de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Otros Mobiliarios, Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video, Comunicación y Telecomunicación.			330,484.00	330,484.00	-	-	-	-	-	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica, que al mismo tiempo contribuyan a garantizar la seguridad del personal técnico.
A25NR0263	Adquisición de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Otros Mobiliarios, Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video, Comunicación y Telecomunicación.			2,822,280.00	2,822,280.00	-	-	-	-	-	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica, que al mismo tiempo contribuyan a garantizar la seguridad del personal técnico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:			ENERO-JUNIO 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0263	Adquisición de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Otros Mobiliarios, Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video, Comunicación y Telecomunicación.			3,186,810.00	3,186,810.00	-	-	-	-	-	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica, que al mismo tiempo contribuyan a garantizar la seguridad del personal técnico.
A25NR0263	Adquisición de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Otros Mobiliarios, Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video, Comunicación y Telecomunicación.			203,000.00	203,000.00	-	-	-	-	-	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica, que al mismo tiempo contribuyan a garantizar la seguridad del personal técnico.
A25NR0245	Adquisición de otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.			9,905,250.00	4,605,889.01	-	-	-	-	-	Adquisición de instrumentos musicales que serán utilizados para el programa "Do Re Mi Fa Sol por mi escuela" que es una línea de acción social, cultural y artística (dentro del programa social TAOC 2025), pondrá a las infancias en contacto, a través de la música, con el arte, el trabajo comunitario y la cultura de paz, esta línea de acción tiene como objetivo proyectar, desarrollar y activar el proyecto "Do Re Mi Fa Sol por mi escuela" en primarias y secundarias.
A25NR0263	Adquisición de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Otros Mobiliarios, Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video, Comunicación y Telecomunicación.			1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica, que al mismo tiempo contribuyan a garantizar la seguridad del personal técnico.
A25NR0263	Adquisición de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Otros Mobiliarios, Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video, Comunicación y Telecomunicación.			141,520.00	141,520.00	-	-	-	-	-	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica, que al mismo tiempo contribuyan a garantizar la seguridad del personal técnico.
A25NR0263	Adquisición de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Otros Mobiliarios, Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video, Comunicación y Telecomunicación.			1,109,759.99	1,109,759.99	-	-	-	-	-	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica, que al mismo tiempo contribuyan a garantizar la seguridad del personal técnico.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		31PDMP SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				4,070,000.00	4,070,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
A25NR0264	Adquisición de Muebles de Oficina	0%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	Se Realizara la Adquisición de Muebles de oficina y estantería que consiste en: (20) archiveros metálicos de color negro, 4 cajones de extensión completa con chapa y riel de desplazamiento para sostener archivos y papeles de 8 1/2 x 14", color negro, medidas de 118 cm de alto, 36cm de ancho y 46 cm de profundidad;(30) sillas secretariales color negro con respaldo y asiento con espuma estándar tapizados en tela base nylon de 24" con rodajas en nylon de 50mm., descansa brazos, ruedas, alto ajustable 17" a 21", respaldo ajustable de manera independiente; (20) silla de visita, color negro con respaldo y asiento acolchado con hule espuma de poliuretano flexible de 24kg/m3 de densidad, estructura tubular ovalado de 5/8"x11/8", calibre 18.tapizado en tela plana y estructura pintura hornedada micro pulverizada semi mate texturada; (20) sillones ejecutivos ergonómica color negro con respaldo y asiento acolchado con descansabrazos, base de estrella de 5 puntas altura y respaldo ajustables, tacto piel o tela.
A25NR0265	Adquisición de vehículo	0%	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	Se Realizara la Adquisición de vehículo; (1) automóvil tipo sedan nuevo 2025 motor de combustión : 1.5l de ciclo atkinson, potencia máxima neta (kw): 81 (kw) 108hp, transmisión mt (5vel.), aceleración (0-100km/h) 8s, consumo de combustible combinado (km/l) mt 19.8 km/l, 4 cilindros, tipo de combustible 92, 4 puertas, transmisión manual de 5 velocidades, rin de acero 15" 185/65 r15, potencia máxima hp @ 6000, limpiaparabrisas delantero y trasero, volante forrado de piel, asientos tapizados de tela con 4 posiciones, bolsas de aire frontales y laterales, frenos de disco llantas delanteras y freno de tambor en traseras, desempañadores traseros, cinturones de seguridad, luces diurnas en led(dr), luz de niebla trasera (izquierda), sensores de luces direccionales delanteras y luz en cajuela.
A25NR0266	Adquisición de extintores	100%	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Se Realizo la Adquisición de 2) extinguidores de 2.5 kg. Contenido, polvo químico seco (pqs), (2) extinguidores de 4.5 kg. Contenido, dióxido de carbono (co2) y (1) extinguidor de 35 kg. Contenido, polvo químico seco (pqs).
A25NR0267	Adquisición y actualización de equipo transmisor de señal TDT y Equipo de Computo	0%	-	2,750,000.00	2,750,000.00	-	-	-	-	-	Se Realizara la Adquisición de (1) Transmisor de señal TDT:Equipo transmisor de señal TDT de 6.5 Kw,Transmisor 6.5 kW antes de filtro, Doble excitador, refrigeración Liquida THU9ev, Frecuencia de red: 60 Hz, Salida RF: Estándar DTV: ATSC 1.0, Modo de eficiencia: Modo Doherty, Potencia de salida: 6.5 kW, Rango de frecuencia: 490-528 MHz, 710-755 MHz, Número de amplificadores: 4, Banda: Banda UHF 4, Ancho de banda: 6 MHz, Número de racks: 1, Canal: 21, fc: 515.00 MHz, 2 PRX-101, Contenido: 2 x Excitador TCE901,1 x Kit de recarga de refrigerante, 1 x Intercambiador de calor, 1 x Accesorios para sistema de refrigeración Manguera y refrigerante, 1 x Kit de cables para 1 intercambiador de calor, 1 x Instalación.META 2:20(COM)Adquisición de:(8)Equipos de cómputo con cpu de 12 núcleos, almacenamiento ssd de 1 tb, studio display pantalla de retina 5k de 27 pulgadas, resolución de 5120 x 2880 z 218 pixeles por pulgada, magic keyboard con touch id y teclado numérico - español -teclas negras magic mouse.(10)Equipo de cómputo para edición con cpu de 10 núcleos, almacenamiento ssd de 1 tb, pantalla retina 4.5 k de 24 pulgadas resolución de 4480 x 2520 a 218 pixeles por pulgada, magic keyboard con touch id y teclado numérico - español, magic mouse, magic track pad de 32 gb de memoria unificada ssd de 1 tb.(2)equipos de cómputo portátiles con cpu de 14 núcleos, gpu de 32 núcleos, pantalla liquid retina xdr de 16.2 pulgadas, resolución nativa de 3456 x 2234, almacenamiento ssd de 1 tb.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		33C001 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO										
Periodo:		ENERO–JUNIO 2025										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
TOTAL URG			1,354,121.73		1,354,121.73							
A.25NR.0269	Adquisición de Mobiliario para la Agencia de Empleo.	0%	-	1,354,121.73	1,354,121.73	-	-	-	-	-	Se llevaron a cabo las gestiones del Proyecto de Inversión para el fortalecimiento de la Agencia de Empleo "TECPANTLI ICPAC", ubicada en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, fortaleciendo el desarrollo de las actividades institucionales sustantivas y prioritarias del Programa "Seguro de Desempleo" el cual tiene por objeto proporcionar un sistema de protección social básico para las personas desempleadas de la Ciudad de México en el presente ejercicio fiscal 2025.	
											-	
											-	



CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			4,160,032.42		4,160,032.42		16,936.00			16,936.00	
A25NR0284	Adquisición de Inversor de potencia, Walkie Talkies y Comunicador GPS de mano.	0%	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00	La estructura orgánica de esta dependencia se conforma por áreas especializadas en la atención inmediata de emergencias, la Dirección de General de Análisis de Riesgos lleva a cabo actividades de prevención y dimensión de los fenómenos geológicos en la Ciudad de México, por lo que es necesario contar con las herramientas como: Inversor de potencia, Walkies Talkies y Comunicador GPS de mano, necesarias para que el personal operativo de esta Secretaría pueda realizar la atención de emergencias de forma óptima.
A25NR0301	Adquisición de Firewall	0%	0.00	2,071,548.21	2,071,548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El Firewall es un sistema de seguridad que supervisa y controla el tráfico de la red en base a un conjunto de reglas de seguridad, evitando así el tráfico malicioso entrante, con lo que esta Dependencia contará con el instrumento necesario para proteger los servidores y la información que se maneja en las redes internas y externas para la operatividad del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, permitiendo la conectividad eficiente con el sistema de alerta temprana y programas internos de Protección Civil.
										-	
										-	
	TOTAL		0.00	2,080,016.21	2,080,016.21	0.00	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			79,264,426.15		79,264,426.15						
A25NR0273	"Adquisición de Equipo Educacional y Recrativo"	0	0.00	45,692.40	45,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00		Se encuentra en proceso la adquisición de 15 Tambores de guerra completos (vaso, par de parches, par de aros, 9 metros de piola de 8 mm, de diámetro, 10 entorchado, gancho perico y 8 templaderas), 15 Baquetas, de gala madera de encino, 15 baquetas de práctica y 15 corneta de alpaca, bienes necesarios para los integrantes de la banda de guerra del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México
A25NR0320	"Adquisición de vehículos para desastres naturales"	0	0.00	79,218,733.75	79,218,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00		Se encuentra en proceso de Adquisición de (7) camionetas pick up Doble cabina, cuatro Puertas, año 2025 o posterior, 4 cilindros Transmisión Manual, iluminación de emergencia, torreta, sistema sonoro, equipo de radio comunicación, tumbaburros, pintura. (2) autobombas contra Incendios, Vehículo Crew Cab (doble cabina), 4 puertas, Motor 280 hp, Caja de cambios automática, Tracción 4x2, Carrocería o módulo superestructura, soportes de escala, bomba contra incendio, torreta, sirena. (2) Vehículos multipropósito, Cabina COE (cab over engine), 2 puertas,Estándar mecánica de 6 velocidades al frente con sobremarcha, Bomba independiente: con motor a gasolina de 37 HP 2 ½" Peso 98 kg, sistema sonoro. (3) Autotanques de 10 mil litros Cabina COE (cab over engine) 2 puertas,Automatizada de 9 velocidades al frente con sobremarcha,Tanque capacidad para 10,000 litros. Torreta. (1) Vehículo Anfíbio todo terreno, Carrocería cuerpo tipo refugio, Motor inyección diésel, turbocargado, luces de emergencia.



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		38C001 Secretaría de las Mujeres										
Periodo:		ENERO-JUNIO 2025										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
TOTAL URG			43,848.00		43,848.00							
A25NR0243	Adquisición de Software "Adobe CREATIVE CLOUD"		0.0	43,848.00	43,848.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-	Recursos fiscales para la adquisición de 02 Licencia de Paquetería Adobe "CREATIVE CLOUD", para poder realizar la creación de materiales audiovisuales accesibles a las mujeres para la difusión de servicios, programas y actividades de la Secretaría de las Mujeres, así como para la promoción de la igualdad y el cambio cultural en favor de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las adultas mayores de la Ciudad de México.	



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_

[illegible]