



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)														
ALCALDÍA:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón												
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE							
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
Total						0.00	110,287,225.76	110,287,225.76	17,421,239.98	45,207,296.69	17,421,239.98	17,421,239.98	62,628,536.67	56.79
Total FAFIA						0.00	8,553,641.76	8,553,641.76	8,467,850.79	85,790.97	8,467,850.79	8,467,850.79	8,553,641.76	100.00
2	2	2	221274K023	Bacheo de Vialidades en Diferentes Ubicaciones de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	8,553,641.76	8,553,641.76	8,467,850.79	85,790.97	8,467,850.79	8,467,850.79	8,553,641.76	100.00	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
Total FIMAS					0.00	101,733,584.00	101,733,584.00	8,953,389.19	45,121,505.72	8,953,389.19	8,953,389.19	54,074,894.91	53.15	
2	2	2	221313M002	Provisiones para contingencias	0.00	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	2	221274K023	Bacheo de Vialidades en Diferentes Ubicaciones de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	10,595,173.62	10,595,173.62	8,847,459.74	1,747,713.88	8,847,459.74	8,847,459.74	10,595,173.62	100.00	
2	2	2	221274K023	Talud La Mexicana	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	22,590,616.51	0.00	0.00	22,590,616.51	98.22	
2	2	2	221274K023	Banquetas y guarniciones en Av. Desierto de los Leones.	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	105,929.45	86,669.55	105,929.45	105,929.45	192,599.00	3.85	
2	2	2	221274K023	Rehabilitación de Escalinatas y Barandales	0.00	22,138,410.38	22,138,410.38	0.00	20,696,505.78	0.00	0.00	20,696,505.78	93.49	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS														
Las acciones realizadas consisten en trabajos de:														
1. Bacheo con capeta asfáltica en 25,126.27 (M2), realizando los trabajos de: Bacheo por el metodo de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafitambos, limpieza con aire a presión y en la periferiadel bache, sellado a base de emulsión, deposito a presión de mezcla asfáltica en frío con agrgao máximo 3a, barrido, emulsión asfaltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión.														
2.Estabilización de 1,615 M3 de talud, los trabaos consiste en: Limpieza de terreno, Carga y acarreo, Suministro y colocación de doble malla electro soldada 6x6-6/6; Dren de 6 m de longitud a base de tubo ranurado;Construcción de muro acabado aparente de 20 cm, 2 m de altura de concreto f´c 250 kg/cm2; relleno de tepetate, compactado con bailarina al 90%; Muro acabado de 15 cm, 6 m de altura de concreto f´c 250 kg/cm2; Muro de margen izquierdo acabado aparente de 20 cm, 3 m de altura de concreto f´c 250 kg/cm2.														
3. Mantenimiento de 1,508.51 M2 de banquetas y guarniciones, realizando los trabajos de: Trazo y nivelación, Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, Demolición por medios manuales de guarnición, Preparación, conformación y compactación en forma manual, Relleno de zanja con materiales de tepetate, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico, Acabado con volteador, Guarnición de concreto hidráulico fraguado, Carga manual en carretilla, Carga manual, acarreo en camión.														
4. Mantenimiento de 725.50 M2 de barandales y escalinatas, realizando los trabajos de: Desmantelamiento de estructura de acero, Suministro y colocación de barandal de metalico debil de tubo galvanizado cedula 40 de 1", Trazo y nivelación, Cimbra de madera, Construcción de escalones de concreto hidráulico fraguado con resistencia f´c=150 kg/cm2 , Carga manual, Acarreo, Instalación de tubos; suministro y colocación de luminarias tipo led.														



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA:		(02D2) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO											
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO–DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
Total					0.00	71,838,535.52	71,838,535.52	0.00	71,740,699.19	71,838,535.52	0.00	71,740,699.19	99.86
Total FAFIA					0.00	8,533,447.52	8,533,447.52	0.00	8,509,219.57	8,533,447.52	0.00	8,509,219.57	99.72
2	2.2	2.2.2	2616536141	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE VIALIDADES Y ESPACIOS.	0.00	8,533,447.52	8,533,447.52	0.00	8,509,219.57	8,533,447.52	0.00	8,509,219.57	99.72
											0.00	n. a.	
											0.00	n. a.	
											0.00	n. a.	
											0.00	n. a.	
											0.00	n. a.	
											0.00	n. a.	
Total FIMAS				0.00	63,305,088.00	63,305,088.00	0.00	63,231,479.62	63,305,088.00	0.00	63,231,479.62	99.88	
2	2.2	2.2.2	111G506141	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE VIALIDADES Y ESPACIOS.	0.00	63,305,088.00	63,305,088.00	0.00	63,305,088.00	63,305,088.00	0.00	63,305,088.00	100.00
											0.00	n. a.	
											0.00	n. a.	
											0.00	n. a.	
											0.00	n. a.	
											0.00	n. a.	
											0.00	n. a.	
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ													
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)
Total					0.00	80,266,883.02	80,266,883.02	67,391,521.47	12,486,467.57	67,391,521.47	67,391,521.47	79,877,989.04	99.52
Total FAFIA					0.00	8,557,798.02	8,557,798.02	8,557,798.02	0.00	8,557,798.02	8,557,798.02	8,557,798.02	100.00
2	2	2	2-2-1-274-K023	Infraestructura Urbana	0.00	8,557,798.02	8,557,798.02	8,557,798.02	0.00	8,557,798.02	8,557,798.02	8,557,798.02	100.00
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
Total FIMAS					0.00	71,709,085.00	71,709,085.00	58,833,723.45	12,486,467.57	58,833,723.45	58,833,723.45	71,320,191.02	99.46
2	2	2	2-2-1-274K-023	Infraestructura urbana	0.00	71,709,085.00	71,709,085.00	58,833,723.45	12,486,467.57	58,833,723.45	58,833,723.45	71,320,191.02	99.46
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
Durante este período se cubrieron compromisos de gastos del Mantenimiento, Rehabilitación y colocación de luminarias en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez según proyecto 025NR0486 del fondo FAFIA Así mismo, se cubrieron compromisos de gastos contemplados en el pago del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad del Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas, Luminarias, Espacios públicos, Cendis, Deportivos, Bibliotecas y Casas de cultura en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez además de, Captación de agua pluvial en el parque de los venados, según proyectos 025NR0481, 025NR0482, 025NR0483, 025NR0484, 025NR0485, 025NR0486 y 025NR0580													



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN											
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
Total					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)
Total FAFIA					0.00	98,696,897.79	98,696,897.79	13,323,198.14	85,344,436.60	13,357,285.14	13,357,285.14	98,667,634.74	99.97
					0.00	8,568,306.79	8,568,306.79	136,348.02	8,404,203.93	170,435.02	170,435.02	8,540,551.95	99.68
6	2	4	2-2-1-174-K023	Rehabilitación de la Infraestructura Vial en las calles de Perseo, Rancho San Lorenzo y Miguel G Kramer dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Coyoacán	0.00	8,568,306.79	8,568,306.79	136,348.02	8,404,203.93	170,435.02	170,435.02	8,540,551.95	99.68
Total FIMAS					0.00	90,128,591.00	90,128,591.00	13,186,850.12	76,940,232.67	13,186,850.12	13,186,850.12	90,127,082.79	100.00
6	2	4	2-2-1-174-K023	Rehabilitación de espacios públicos recreativos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	30,000,591.00	30,000,591.00	3,231,016.19	26,769,519.68	3,231,016.19	3,231,016.19	30,000,535.87	100.00
6	2	4	2-2-1-174-K023	Rehabilitación de las canchas de futbol ubicadas dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	4,458,665.69	7,541,321.10	4,458,665.69	4,458,665.69	11,999,986.79	100.00
6	2	4	2-2-1-174-K023	Rehabilitación de la infraestructura vial en las calles de Coras, Copal y Acatempa, dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	29,228,000.00	29,228,000.00	3,814,192.90	25,412,562.94	3,814,192.90	3,814,192.90	29,226,755.84	100.00
6	2	4	2-2-1-174-K023	Rehabilitación de la infraestructura peatonal en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	18,900,000.00	18,900,000.00	1,682,975.34	17,216,828.95	1,682,975.34	1,682,975.34	18,899,804.29	100.00
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
Durante el período de Enero a Diciembre se realizó la supervisión técnica y la rehabilitación de espacios públicos, se realizó la supervisión técnica y la rehabilitación de espacios deportivos, siendo las canchas de futbol del Deportivo Huayamilpas, se realizó la supervisión técnica y la rehabilitación en las calles de Perseo, Rancho San Lorenzo y Miguel G Kramer, la rehabilitación en las calles de Coras, Copal y Acatempa, la rehabilitación de la infraestructura peatonal; correspondiente al Fondo Adicional de Alcaldías.													



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)														
ALCALDÍA:		02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS												
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO–DICIEMBRE							
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(i=h/b)	
Total						0.00	65,804,040.73	65,804,040.73	46,539,324.89	19,226,217.59	0.00	0.00	65,765,542.48	99.94
Total FAFIA						0.00	8,561,463.73	8,561,463.73	6,619,921.00	1,941,542.73	0.00	0.00	8,561,463.73	100.00
2	2	1	221274K023	Rehabilitación de la infraestructura vial en		8,561,463.73	8,561,463.73	6,619,921.00	1,941,542.73			8,561,463.73	100.00	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
Total FIMAS					0.00	57,242,577.00	57,242,577.00	39,919,403.89	17,284,674.86	0.00	0.00	57,204,078.75	99.93	
2	2	1	221274K023 181298M002	Rehabilitación de la infraestructura vial en		57,242,577.00	57,242,577.00	39,919,403.89	17,284,674.86			57,204,078.75	99.93	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
												0.00	n. a.	
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS														



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA:		02CD06 ALCALDIA CUAUHTÉMOC											
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)
Total					0.00	115,493,483.77	115,493,483.77	99,349,254.89	16,000,641.86	99,349,254.89	99,349,254.89	115,349,896.75	99.88
Total FAFIA					0.00	8,553,670.77	8,553,670.77	8,553,670.77	0.00	8,553,670.77	8,553,670.77	8,553,670.77	100.00
6	2	4	2-2-1-274-K023	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las Colonias Roma Sur I y San Rafael I, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	5,242,936.62	5,242,936.62	5,242,936.62	0.00	5,242,936.62	5,242,936.62	5,242,936.62	100.00
6	2	4	2-2-1-274-K023	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (repavimentación) en la colonia Guerrero I, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	3,310,734.15	3,310,734.15	3,310,734.15	0.00	3,310,734.15	3,310,734.15	3,310,734.15	100.00
Total FIMAS					0.00	106,939,813.00	106,939,813.00	90,795,584.12	16,000,641.86	90,795,584.12	90,795,584.12	106,796,225.98	99.87
6	2	4	2-2-1-274-K023	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público, en seis colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,977,554.03	9,467.33	19,977,554.03	19,977,554.03	19,987,021.36	99.94
6	2	4	2-2-1-274-K023	Rehabilitación de banquetas y guarniciones, en ocho colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,125,535.48	1,758,042.04	18,125,535.48	18,125,535.48	19,883,577.52	99.42
6	2	4	2-2-1-274-K023	Rehabilitación del Parque Ramón López Velarde y Plaza Río de Janeiro, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	5,998,800.01	13,997,200.03	5,998,800.01	5,998,800.01	19,996,000.04	99.98
6	2	4	2-2-1-274-K023	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (repavimentación) en cuatro colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	46,939,813.00	46,939,813.00	46,693,694.60	235,932.46	46,693,694.60	46,693,694.60	46,929,627.06	99.98
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
Se realizó la rehabilitación de banquetas y guarniciones en las Colonias Roma Sur I y San Rafael I, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc y Rehabilitación de la carpeta asfáltica (repavimentación) en la colonia Guerrero I, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.Rehabilitación de 1,729 luminarias trabajos consistentes: Desinstalación y desmontaje de elementos eléctricos dañado y retiro de luminarias para realizar el suministro, colocación, conexión y pruebas de unidades de iluminación Led para vitalidad de 50 y/o 100W/AG o similar, carcasa de aluminio fundido, protección IP67, interfaz de control NEMA. (DMSL-G7-100 W-JR, 150M/W IP66-IK 10-5700K), base y fotocelda así como suministro, instalación y pruebas de conductores eléctricos (cable de cobre) tipo de THW para 600 volts y 90/75°C, con aislamiento de vinil, suministro y colocación de cable de aluminio 2+1 calibre 6 distribución aérea, instalación de brazos de 60 y/o 120 cm de longitud de 2" (51 mm) de diámetro, fabricado en acero Cal. 14, instalación de bastidores B1 con aislador de porcelana carrete 1C sin alta en CFE, incluyendo para lo anterior equipos de elevación, señalamientos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, Rehabilitación de Meta 1: 19,223.42 (M2) de banquetas, Meta 2: 2,605.22 (ML) de guarniciones: trabajos consistentes en demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto, relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; así mismo para rehabilitar banquetas que faciliten la filtración de agua pluvial con corte ecológico y que incidan en la recuperación de los mantos acuíferos, se trabajará en pavimentos de concreto permeable ecológico, con aditivo Permeacret o similar , fraguado normal, resistencia f'c=200kg/cm2, con excavación a mano para formación de zanjas en zona, suministro y colocación de relleno con material de grava de 3/4" de diámetro de 20cm de espesor, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, con profundidad mayor de 5.00cm demoliciones acarreo y rellenos,) trabajos preliminares consistentes en excavaciones, trabajos de albañilería y herrería, construcción de pisos de concreto, construcción de mampostería, acabados e instalación de luminaria y el suministro y colocación de juegos infantiles, colocación de mobiliario urbano, construcción de firmes y pisos de concreto, limpieza y remozamiento de fuentes, creación de pasillos laterales para el confinamiento de los espacios, acabados en generale instalación de aparatos ejercitadores tipo mecánicode acuerdo con cada espacio a intervenir, Rehabilitación de la carpeta asfáltica (repavimentación) Meta 1: 48,221.36 (M2), trabajos consistentes: Preliminares (trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro 5 a 7.5 cm de espesor compactado al 95% de su densidad).													



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero													
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
Total					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)
Total FAFIA					0.00	160,425,663.06	160,425,663.06	160,370,512.79	36,808.99	160,370,512.79	160,370,512.79	160,407,321.78	99.99
6	2	4	2-2-1-274-K023	O.25NR.0456 "Rehabilitación Integral del espacio público denominado "Eden", dentro del Deportivo Francisco Zarco".	0.00	5,381,526.46	5,381,526.46	5,379,566.55	1,959.91	5,379,566.55	5,379,566.55	5,381,526.46	100.00
6	2	4	2-2-1-274-K023	O.25NR.0457 "Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la superficie de rodamiento, mediante trabajos de bacheo".	0.00	3,161,442.60	3,161,442.60	3,160,465.63	0.26	3,160,465.63	3,160,465.63	3,160,465.89	99.97
Total FIMAS					0.00	151,882,694.00	151,882,694.00	151,830,480.61	34,848.82	151,830,480.61	151,830,480.61	151,865,329.43	99.99
6	2	4	2-2-1-274-K023	O.25NR.0456 "Rehabilitación Integral del espacio público denominado "Eden", dentro del Deportivo Francisco Zarco".	0.00	95,676,425.18	95,676,425.18	95,641,580.62	34,844.56	95,641,580.62	95,641,580.62	95,676,425.18	100.00
6	2	4	2-2-1-274-K023	O.25NR.0457 "Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la superficie de rodamiento, mediante trabajos de bacheo".	0.00	56,206,268.82	56,206,268.82	56,188,899.99	4.26	56,188,899.99	56,188,899.99	56,188,904.25	99.97
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
O.25NR.0456 "Rehabilitación Integral del espacio público denominado "Eden", dentro del Deportivo Francisco Zarco", O.25NR.0457 "Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la superficie de rodamiento, mediante trabajos de bacheo".													



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA:		02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO											
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)
Total					0.00	75,110,251.67	75,110,251.67	74,019,979.99	1,090,271.68	74,019,979.99	74,019,979.99	75,110,251.67	100.00
Total FAFIA					0.00	8,555,189.67	8,555,189.67	8,555,189.67	0.00	8,555,189.67	8,555,189.67	8,555,189.67	100.00
2	2	1	221274K023	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO ZONA 2.	0.00	8,555,189.67	8,555,189.67	8,555,189.67	0.00	8,555,189.67	8,555,189.67	10,693,987.09	100.00
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
Total FIMAS					0.00	66,555,062.00	66,555,062.00	65,464,790.32	1,090,271.68	65,464,790.32	65,464,790.32	66,555,062.00	100.00
2	2	1	221274K023	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DEPORTIVA EN EL ESPACIO PÚBLICO: "CENTRO SOCIAL POPULAR LEANDRO VALLE", EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	-	19,312,262.20	19,312,262.20	18,812,266.93	499,995.27	18,812,266.93	18,812,266.93	19,312,262.20	100.00
2	2	1	221274K023	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RODAMIENTO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	-	19,312,262.30	19,312,262.30	18,798,457.82	513,804.48	18,798,457.82	18,798,457.82	19,312,262.30	100.00
2	2	1	221274K023	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO ZONA 1.	-	27,930,537.50	27,930,537.50	27,854,065.57	76,471.93	27,854,065.57	27,854,065.57	27,930,537.50	100.00
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
Con recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías (FAFIA), en la Alcaldía Iztacalco se llevaron a cabo acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura urbana y del espacio público, priorizando el bienestar social, la seguridad y la movilidad de la población. Entre las principales acciones realizadas se encuentra la rehabilitación de infraestructura social y deportiva en el Centro Social Popular "Leandro Valle", la modernización y rehabilitación del alumbrado público en diversas zonas de la demarcación territorial, así como la rehabilitación de infraestructura de rodamiento, contribuyendo a mejorar las condiciones de tránsito y accesibilidad. Estas acciones fortalecen la imagen urbana, incrementan la seguridad en el espacio público y elevan la calidad de vida de las y los habitantes de la Alcaldía Iztacalco.													



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA											
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO–DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
Total					0.00	193,071,239.41	193,071,239.41	177,803,192.49	15,202,218.79	177,803,192.49	177,803,192.49	193,005,411.28	99.97
Total FAFIA					0.00	6,839,125.41	6,839,125.41	2,696,500.97	4,142,624.44	2,696,500.97	2,696,500.97	6,839,125.41	100.00
2	22	222	221274K023	INFRAESTRUCTURA URBANA	0.00	6,839,125.41	6,839,125.41	2,696,500.97	4,142,624.44	2,696,500.97	2,696,500.97	6,839,125.41	100.00
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
Total FIMAS					0.00	186,232,114.00	186,232,114.00	175,106,691.52	11,059,594.35	175,106,691.52	175,106,691.52	186,166,285.87	99.96
2	22	222	221274K023	INFRAESTRUCTURA URBANA	0.00	186,232,114.00	186,232,114.00	175,106,691.52	11,059,594.35	175,106,691.52	175,106,691.52	186,166,285.87	99.96
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
Mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos (parque hérocles, parque Veracruz, parque Guadalupe, parque área común, parque jardín vecinal Guadalupe contreras, parque pipila, parque jacinto), destinados a: actividades recreativas, de bienestar social y cultural dentro de la Alcaldía Y Mantenimiento, reparación y adecuaciones para la conservación de 76 inmuebles educativos, infraestructura urbana y espacios públicos en la Alcaldía Iztapalapa.													
Iztapalapa. Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura social y espacios públicos /Deportivo Francisco I. Madero, deportivo chavos banda, corredor verde, centro social, semillero de talentos), destinados a: actividades deportivas, físicas, culturales así como a la preservación de las áreas de cuidado ambiental en la Alcaldía Iztapalapa.													



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS
(PESOS)

ALCALDÍA: 02CD10 - La Magdalena Contreras

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(i=h/b)
Total					0.00	64,480,634.55	64,480,634.55	11,646,894.07	52,833,740.48	64,480,634.55	11,646,894.07	64,480,634.55	100.00
Total FAFIA					0.00	8,477,548.55	8,477,548.55	0.00	8,477,548.55	8,477,548.55	0.00	8,477,548.55	100.00
2	22	221	2-2-12-74-K023	Construcción de muros de contención en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.00	8,477,548.55	8,477,548.55	0.00	8,477,548.55	8,477,548.55	0.00	8,477,548.55	100.00
Total FIMAS					0.00	56,003,086.00	56,003,086.00	11,646,894.07	44,356,191.93	56,003,086.00	11,646,894.07	56,003,086.00	100.00
2	22	221	2-2-12-74-K023	Rehabilitación de Infraestructura Vial en diversas ubicaciones dentro del Perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0.00	25,790,021.69	25,790,021.69	0.00	25,790,021.69	25,790,021.69	0.00	25,790,021.69	100.00
2	22	221	2-2-12-74-K023	Construcción de Muros de Contención en diversas ubicaciones dentro del Perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0.00	30,213,064.31	30,213,064.31	11,646,894.07	18,566,170.24	30,213,064.31	11,646,894.07	30,213,064.31	100.00

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

FAFIA.- Construcción de muros de contención en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía. FIMAS.- Rehabilitación de la infraestructura vial en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía, Rehabilitación de Infraestructura Vial en diversas ubicaciones dentro del Perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras y Construcción de Muros de Contención en diversas ubicaciones dentro del Perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras.



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS
(PESOS)

URG 02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO													
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
Total					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)
Total FAFIA					0.00	85,859,162.36	85,859,162.36	41,773,977.51	44,051,578.29	85,825,555.80	41,773,977.51	85,825,555.80	99.96
					0.00	8,541,271.36	8,541,271.36	7,561,528.00	964,101.33	8,525,629.33	7,561,528.00	8,525,629.33	99.82
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HÉROES DE PADIERNA	0.00	1,925,280.00	1,925,280.00	1,923,359.30	1,048.25	1,924,407.55	1,923,359.30	1,924,407.55	99.95
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA	0.00	2,293,200.00	2,293,200.00	1,797,540.59	494,430.87	2,291,971.46	1,797,540.59	2,291,971.46	99.95
3	01	3	2 2 1 274 K023	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN MERCADO BECERRA	0.00	800,000.00	800,000.00	668,945.62	129,758.70	798,704.32	668,945.62	798,704.32	99.84
3	01	3	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS MERCADO TACUBA	0.00	1,014,537.09	1,014,537.09	844,310.06	168,124.28	1,012,434.34	844,310.06	1,012,434.34	99.79
3	01	3	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS MERCADO PEÑA MANTEROLA	0.00	400,000.00	400,000.00	303,489.32	87,709.82	391,199.14	303,489.32	391,199.14	97.80
3	01	3	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS MERCADO ANÁHUAC ZONA	0.00	400,000.00	400,000.00	316,014.49	83,029.41	399,043.90	316,014.49	399,043.90	99.76
3	01	3	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES AVIARIO EN PARQUE LINCOLN	0.00	1,708,254.27	1,708,254.27	1,707,868.62	0.00	1,707,868.62	1,707,868.62	1,707,868.62	99.98
Total FIMAS					0.00	77,317,891.00	77,317,891.00	34,212,449.51	43,087,476.96	77,299,926.47	34,212,449.51	77,299,926.47	99.98
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VOLCÁN	0.00	3,815,391.00	3,815,391.00	0.00	3,814,590.43	3,814,590.43	0.00	3,814,590.43	99.98
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALPES	0.00	3,772,500.00	3,772,500.00	1,818,265.23	1,953,443.21	3,771,708.44	1,818,265.23	3,771,708.44	99.98
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BARRANQUILLA	0.00	3,689,700.00	3,689,700.00	22,424.83	3,665,962.74	3,688,387.57	22,424.83	3,688,387.57	99.96
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOSQUE DE TECAS	0.00	4,998,000.00	4,998,000.00	4,530,636.57	466,352.83	4,996,989.40	4,530,636.57	4,996,989.40	99.98
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GOLFO DE SAN LORENZO	0.00	1,512,500.00	1,512,500.00	733,548.54	778,351.97	1,511,900.51	733,548.54	1,511,900.51	99.96
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GOBERNADOR JOSÉ CEBALLOS	0.00	3,612,500.00	3,612,500.00	1,236,990.88	2,374,077.27	3,611,068.15	1,236,990.88	3,611,068.15	99.96
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROSALEDA	0.00	3,307,500.00	3,307,500.00	3,093,370.76	213,996.32	3,307,367.08	3,093,370.76	3,307,367.08	100.00
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLINIO	0.00	2,812,500.00	2,812,500.00	2,090,364.22	721,021.01	2,811,385.23	2,090,364.22	2,811,385.23	99.96
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAR TIRRENO	0.00	6,283,800.00	6,283,800.00	253,326.25	6,028,238.61	6,281,564.86	253,326.25	6,281,564.86	99.96
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAR AZOF	0.00	3,118,500.00	3,118,500.00	184,641.47	2,933,204.19	3,117,845.66	184,641.47	3,117,845.66	99.98
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO VICTORIA	0.00	3,867,500.00	3,867,500.00	0.00	3,866,688.50	3,866,688.50	0.00	3,866,688.50	99.98
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO GÜIJA	0.00	2,512,500.00	2,512,500.00	2,421,224.15	91,174.88	2,512,399.03	2,421,224.15	2,512,399.03	100.00
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO FILT	0.00	1,102,500.00	1,102,500.00	994,529.99	107,747.08	1,102,277.07	994,529.99	1,102,277.07	99.98
3	01	3	2 2 1 274 K023	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO COMO	0.00	1,912,500.00	1,912,500.00	1,823,289.42	89,133.72	1,912,423.14	1,823,289.42	1,912,423.14	100.00
3	01	3	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,559,785.26	5,439,618.13	9,999,403.39	4,559,785.26	9,999,403.39	99.99



**AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS
(PESOS)**

URG 02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO													
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(i=h/b)
3	01	3	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO: MANUEL CARPIO - PLAN DE AYALA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,005,513.28	493,958.86	1,499,472.14	1,005,513.28	1,499,472.14	99.96
3	01	3	2 2 1 274 K023	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CAMELLÓN DE HORACIO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,998,100.88	3,998,100.88	0.00	3,998,100.88	99.95
3	01	3	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS DEL DEPORTIVO ANÁHUAC	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	987,169.71	12,735.62	999,905.33	987,169.71	999,905.33	99.99
3	01	3	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO: CALLE ISAAC NEWTON - CALLE GALILEO REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO: CALLE ISAAC NEWTON - CALLE CASTELAR REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO: CALLE ISAAC NEWTON-TEMISTOCLES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,985,160.26	14,269.99	3,999,430.25	3,985,160.26	3,999,430.25	99.99
3	01	3	2 2 1 274 K023	TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE BOSQUE LOS MANZANOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,998,920.25	1,998,920.25	0.00	1,998,920.25	99.95
3	01	3	2 2 1 274 K023	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ANDADOR CENTRAL EN CAMELLÓN DE HORACIO	0.00	6,110,000.00	6,110,000.00	2,643,647.19	3,465,666.65	6,109,313.84	2,643,647.19	6,109,313.84	99.99
3	01	3	2 2 1 274 K023	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CAMELLÓN DE CALLE CICERÓN	0.00	890,000.00	890,000.00	889,636.42	0.00	889,636.42	889,636.42	889,636.42	99.96
3	01	3	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL DOMO DEL DEPORTIVO PLAN SEXENAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	938,925.08	560,223.82	1,499,148.90	938,925.08	1,499,148.90	99.94

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

FAFIA

Repavimentación de la Calle Héroes de Padierna; Repavimentación de la Calle Mártires de Tacubaya; Trabajos de Rehabilitación Mercado Becerra; Rehabilitación de Núcleos Sanitarios Mercado Tacuba; Rehabilitación de Núcleos Sanitarios Mercado Peña Manterola; Rehabilitación de Núcleos Sanitarios Mercado Anáhuac Zona; Rehabilitación de Instalaciones Aviario en Parque Lincoln

FIMAS

Repavimentación de las Calles Volcán, Alpes, Barranquilla, Bosque de Tecas, Golfo de San Lorenzo, Gobernador José Ceballos, Rosaleda, Repavimentación de la Calle Plinio Mar Tirreno, Mar Azof, Lago Victoria, Lago Güija, Lago Filt, Repavimentación de la Calle Lago Como, Rehabilitación de Banquetas dentro del Perímetro de La Alcaldía Miguel Hidalgo, Rehabilitación de Cruce Seguro: Manuel Carpio - Plan De Ayala, Trabajos de Instalación de Luminarias en Camellón de Horacio, Rehabilitación de Área de Juegos del Deportivo Anáhuac, Rehabilitación de Cruce Seguro: Calle Isaac Newton - Calle Galileo, Rehabilitación de Cruce Seguro: Calle Isaac Newton - Calle Castelar, Rehabilitación de Cruce Seguro: Calle Isaac Newton-Calle Temístocles, Trabajos de Estabilización de Talud de Bosque de Manzanos, Trabajos de Mejoramiento de Andador Central en Camellón de Horacio, Trabajos de Construcción de Andador en Camellón de Calle Cicerón, Rehabilitación de Instalaciones del Domo del Deportivo Plan Sexenal.



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta													
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)
Total					0.00	57,966,304.97	57,966,304.97	20,813,432.73	37,093,395.14	57,906,827.87	20,813,432.73	57,906,827.87	99.9
Total FAFIA					0.00	8,560,826.97	8,560,826.97	0.00	8,544,424.95	8,544,424.95	0.00	8,544,424.95	99.8
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de Infraestructura Vial en diversas ubicaciones dentro de la Zona 2 de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0.00	8,560,826.97	8,560,826.97	0.00	8,544,424.95	8,544,424.95	0.00	8,544,424.95	99.8
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
Total FIMAS					0.00	49,405,478.00	49,405,478.00	20,813,432.73	28,548,970.19	49,362,402.92	20,813,432.73	49,362,402.92	99.9
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Cultural en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	8,151,717.24	9,836,262.46	17,987,979.70	8,151,717.24	17,987,979.70	99.9
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de Infraestructura Vial en diversas ubicaciones dentro de la Zona 1 de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0.00	13,405,478.00	13,405,478.00	0.00	13,404,611.25	13,404,611.25	0.00	13,404,611.25	100.0
6	2	4	221274K023	Rehabilitación del Mercado Público de San Salvador Cuauhtenco, ubicado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,675,857.71	1,316,289.49	3,992,147.20	2,675,857.71	3,992,147.20	99.8
6	2	4	221274K023	Rehabilitación Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,991,806.98	3,991,806.98	0.00	3,991,806.98	99.8
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de Espacios Públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,985,857.78	0.01	9,985,857.79	9,985,857.78	9,985,857.79	99.9
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
												0.00	n. a.
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
Rehabilitación de Centros de Desarrollo Cultural, considerando trabajos estructurales, obra, suministro, instalación y aplicación de trazo y nivelación con topografía de los elementos estructurales del inmueble, demolición manual y mecánica de elementos estructurales del inmueble; Albañilería: trabajos de aplanado fino en muros interiores y exteriores del inmueble. Incluye repellado; Elaboración de pisos, banquetas, senderos, jardineras y todo tipo de trabajos de albañilerías u obra civil; instalación hidrosanitaria; instalación eléctrica: suministro e instalación de luminarias para espacios público; Cancelería: suministro e instalación de elementos de cancelería de aluminio convencional (puertas, ventanas, cancelas y barandales). Incluye vidriería, suministro y colocación de techumbres de lámina de polyster reforzada con fibra de vidrio; suministro y aplicación de pintura vinílica convencional base de agua en muros interiores y exteriores; Suministro y colocación de impermeabilizante convencional en techumbres, equipamiento con mobiliario urbano. Jardinerías. Rehabilitación de Mercado Público de San Salvador Cuauhtenco con trabajos de trazo y nivelación con topografía de los elementos estructurales del inmueble con equipo de topografía, demolición manual y mecánica de elementos estructurales del inmueble, trabajos de aplanado fino festerbond con plana de madera en muros interiores y exteriores del inmueble. Incluye el repellado, elaboración de pisos, Instalación hidrosanitaria: rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias convencional, suministro e instalación de tubería hidrosanitaria convencional (PVC sanitario y pluvial), instalación eléctrica: suministro e instalación de luminarias para espacios públicos exteriores convencionales, instalda para iluminación interior. Incluye instalación de toma de corriente (poste, tubería y cableado) e interruptores termo magnéticos convencionales. Rehabilitación de Espacios Públicos con trabajos de trazo y nivelación con topografía de los elementos estructurales del inmueble con equipo de topografía, demolición manual y mecánica de elementos estructurales del inmueble, trabajos de aplanado fino festerbond con plana de madera en muros interiores y exteriores del inmueble. Incluye el repellado, elaboración de pisos, banquetas, senderos, jardineras y todo tipo de trabajos de albañilerías u obra civil, instalación hidrosanitaria: rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias convencional, suministro e instalación de tubería hidrosanitaria convencional (PVC sanitario y pluvial), instalación eléctrica: suministro e instalación de luminarias para espacios públicos exteriores convencionales, instalda para iluminación interior, Incluye instalación de toma de corriente (poste, tubería y cableado) e interruptores termo magnéticos convencionales, cancelería: suministro e instalación de elementos de cancelería de aluminio convencional puertas, ventanas, cancelas y barandales.													



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS
(PESOS)

ALCALDÍA: 02CD13 Alcaldía Tláhuac

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
Total					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(i=h/b)
2	2	2	2-2-1-274-K023	Reencarpetado y rehabilitación de guarniciones de la calle Océano de las Tempestades, entre Avenida Estanislao Ramírez Ruiz y calle Circo Asraquel, colonia Ampliación Selene, Alcaldía Tláhuac.	0.00	66,507,229.38	66,507,229.38	66,492,175.69	4,734.43	66,496,910.12	66,492,175.69	66,496,910.12	99.98
					-	8,560,972.38	8,560,972.38	8,555,022.50	4,734.42	8,559,756.92	8,555,022.50	8,559,756.92	99.99
										0.00	0.00	0.00	n. a.
2	2	2	2-2-1-274-K023	Adquisición de Camión Tipo Volteo	-	14,343,150.00	14,343,150.00	14,343,149.99	0.01	14,343,150.00	14,343,149.99	14,343,150.00	100.00
2	2	2	2-2-1-274-K023	Adquisición de vehículo tipo chasis cabina con carrocería de Redilas	-	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00
2	2	2	2-2-1-274-K023	Adquisición de Petrolizadora	-	4,709,600.00	4,709,600.00	4,709,600.00	0.00	4,709,600.00	4,709,600.00	4,709,600.00	100.00
2	2	2	2-2-1-274-K023	Iluminación en diferentes calles de la Alcaldía Tláhuac.	-	21,193,507.00	21,193,507.00	21,184,403.21	0.00	21,184,403.21	21,184,403.21	21,184,403.21	99.96
2	2	2	2-2-6-321-E187	Adquisición de Camión Grua con Canastilla y Brazo Hidráulico	-	16,000,000.00	16,000,000.00	15,999,999.99	0.00	15,999,999.99	15,999,999.99	15,999,999.99	100.00
										0.00	0.00	0.00	n. a.

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Reencarpetado y rehabilitación de guarniciones de la calle Océano de las Tempestades, entre Avenida Estanislao Ramírez Ruiz y calle Circo Asraquel, colonia Ampliación Selene, Alcaldía Tláhuac. De trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, barrido, carga y acarreo de material producto de fresado y/o demolición de guarniciones, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de sello, sustitución de brocales en su caso, construcción de guarniciones de concreto hidráulico, relleno de excavaciones y suministro y aplicación de pintura en guarnición.; Adquisición de (4) Camión Tipo Volteo de 7m3, Chasis Cabina 4 x 2, diseño clásico – estándar, Motor Cummins ISB 225 H.P.Turbo Post-Enfriado Electrónico, De 6 Cilindros En Línea a Diésel. Potencia De 260 H.P. A 2500 R.P.M., Y Torque de 660 Lb-Pie A 1,500 R.P.M. / Emisiones EPA '24 SCR (uso de UREA) / Freno de escape estándar Turbocargador VGT Sistema EGR Filtro de partículas DPF, Dirección Hidráulica, Frenos Tipo Leva Tambor Neumáticos, 7m3 a ras de agua. tipo: volteo de 7 metros cúbicos largo: 3.05 m, ancho: 2.45 m, alto: 1.60 m, exteriores capacidad: 7 m3; Adquisición de (1) Camioneta Redilas, Motor a Gasolina, Tracción 2WD, 6 Velocidades, Transmisión Manual, Potencia neta, hp @ rpm: 166 @ 6,000, Asistencia hidráulica, Suspensión Doble Horquilla, Redila caja Largo 2.55m, Ancho 1.85m, Alto 1m, Largueros: Acero al carbón cal-14 (para fijación a chasis), Laterales: Acero al carbón cal-16 de 10 cm de alto x 2.50 m de largo, Frente: Acero al carbón cal-16 de 10 cm de alto x 85 cm de ancho, Plafonera: Acero al carbón cal-16 de 35 cm de alto con espacios (2) para colocación de calaveras originales, Puentes: 4 de acero al carbón cal-16 de 7.5 cm de alto y 4 cm de cama con doble ceja de 2 cm, Topes: Acero a carbón de 7 x 7 cm x 1.70 de ancho, Cartabones: Acero al carbón cal-14 (2) en unión de cama y plafonera, Esquineros: 2 traseros de acero al carbón cal-14 de 1.10 m de alto para sostener estructura y bisagras para puertas, Esquineros delanteros: 2 hexagonales de acero al carbón cal-16 de 1.00 m alto, Estacas: Tipo omega, 8 de acero al carbón cal-16 distribuidas en laterales 3 por lado y 2 al frente.; Adquisición de (2) Camión Petrolizadora Motor a Gasolina, arranque eléctrico y batería auxiliar, Remolque certificado, sistema de calentamiento de 1 quemador Beckett a diesel, de encendido electrónico, termostato para control automático de temperatura de material, indicador de nivel y termómetro, bacheador manual con espera y manguera de 40", barra de riego recirculatorio duo-flo de 12", actuador electro-neumático, compresor de aire.; Adquisición de (4) Grua con Canastilla y Brazo Hidráulico peso bruto máx 4,100 kg/9,039lb, capacidad del eje delantero mín de 2,000 kg/4,409 lb, capacidad del eje trasera mín 3,000 kg/6,613 lb, peso de chasis-cabina de 1,870 kg/4,122 lb, distancia entre ejes de 2,490 mm, largo de aplicación máx 3,353 mm/132pul/11 pies, motor DOHC de 4 tiempos, 13 válvulas, enfriado por agua, inyección directa, sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente, turbocargador VGS, válvula EGR enfriada por agua, 4 cilindros en línea, cilindrada mínima de 2,999cc, transmisión manual, freno mecánico atrás de la transmisión, dirección hidráulica, suspensión delantera independiente de resorte con amortiguadores hidráulicos de doble acción, suspensión trasera con muelles de láminas de acero de aleación semielípticos, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica, llantas delanteras/traseras 205/75R16C, tanque de combustible de 75 lt, cabina inclinable, brazo hidráulico: capacidad de la barquilla 136kg, altura de trabajo 13.5m, altura máx del fondo de la barquilla 12.0m, alcance máximo horizontal 6.5m, ángulo máximo brazo inferior 90°, ángulo máximo brazo superior de 172°, ángulo de rotación continuo 360°, estabilizadores "A" 2 pares, peso 1.050kg/1.060kg/1.085kg, presión de trabajo 180bar, caudal 14 l/min, capacidad del tanque 42l, altura en transporte (sin sobre bastidor) 2.2m, largo del equipamiento 5.9m, entre eje 3.0m, PBT mínimo para instalación 4.000kg.; Iluminación en diferentes calles de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: 620 (LUM) de suministro e instalación de luminarias para efectuar la Iluminación en diferentes calles de la Alcaldía Tláhuac, considerando trabajos preliminares, de obra civil y trabajos de obra eléctrica.



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA: 02CD14 - ALCALDÍA TLALPAN													
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
Total					0.00	95,802,929.55	95,802,929.55	34,542,249.13	60,893,458.27	34,542,249.13	34,542,249.13	95,435,707.40	99.62
Total FAFIA					0.00	8,550,521.55	8,550,521.55	7,194,541.12	1,353,971.72	7,194,541.12	7,194,541.12	8,548,512.84	99.98
6	2	4	221274K023	"Imagen Urbana para la movilidad comunitaria en Tlalpan"	0.00	8,550,521.55	8,550,521.55	7,194,541.12	1,353,971.72	7,194,541.12	7,194,541.12	8,548,512.84	99.98
Total FIMAS					0.00	87,252,408.00	87,252,408.00	27,347,708.01	59,539,486.55	27,347,708.01	27,347,708.01	86,887,194.56	99.58
6	2	4	221274K023	Luminarias para Proyecto "Camino por la Paz"	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	12,201,102.10	0.00	0.00	12,201,102.10	97.61
6	2	4	221274K023	"Imagen Urbana para la movilidad comunitaria en Tlalpan"	0.00	2,949,478.38	2,949,478.38	0.00	2,946,499.21	0.00	0.00	2,946,499.21	99.90
6	2	4	221274K023	Colocación de Techumbre, en seis planteles escolares de educación básica y media básica, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	6,615,000.00	6,615,000.00	0.00	6,613,903.29	0.00	0.00	6,613,903.29	99.98
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de Dos Módulos Sanitarios, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	8,204.41	1,566,795.59	8,204.41	8,204.41	1,575,000.00	100.00
6	2	4	221274K023	Rehabilitación del Inmueble "Territorial Topilejo", dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	16,800,000.00	16,800,000.00	15,941,263.33	796,537.02	15,941,263.33	15,941,263.33	16,737,800.35	99.63
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de diez planteles escolares de educación básica y media, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	9,773,972.16	9,773,972.16	9,607,074.13	166,898.03	9,607,074.13	9,607,074.13	9,773,972.16	100.00
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de banquetas y guarniciones, construcción de escalinatas en cinco colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	2,271,005.50	2,271,005.50	219,914.16	2,051,091.33	219,914.16	219,914.16	2,271,005.49	100.00
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de Caminos Ecológicos a Base de Adoquín, en las Colonias Jardines de la Montaña y Tlalpan Centro, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	2,476,320.00	2,476,320.00	0.00	2,476,320.00	0.00	0.00	2,476,320.00	100.00
6	2	4	221274K023	Rehabilitación del sistema de drenaje y alcantarillado (drenaje ,cárcamos, resumideros), en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	22,281,000.00	22,281,000.00	1,571,251.98	20,709,708.02	1,571,251.98	1,571,251.98	22,280,960.00	100.00
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica (Repavimentación) en la Colonia Ampliación Miguel Hidalgo 4A Secc. y Cruz del Farol, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	10,010,631.96	10,010,631.96	0.00	10,010,631.96	0.00	0.00	10,010,631.96	100.00
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
<p>Se realizará la Colocación de Techumbre, en Seis planteles escolares de Educación Básica y Media Básica (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan, en los siguientes planteles Educativos de nivel básico: Jardines de Niños Xochicalpilli, Celic, Atenea, en la Escuela Primaria Gral. José Mariano Monterde, en la Secundaria Diurna No. 29 Miguel Hidalgo y Costilla y en el Centro de Atención Múltiple No.64, dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: preliminares, excavaciones, albañilería, trabajos de cimentación, montaje de estructura, canalones, láminas, instalación de luminarias Led para ahorro de energía, descargas de aguas pluviales dirigidas a rejillas, recubrimiento de pintura y la validación de un Director Responsable de Obra (DRO) con número de registro vigente. Incluye trabajos de obra y supervisión técnico administrativo.Trabajos de Construcción de Red Secundaria de Drenaje Sanitario, Agua potable, repavimentación, rehabilitación y mantenimiento en vialidades con recurso FAIS. Se realizarán trabajos de Construcción de Red Secundaria de Drenaje Sanitario en *83 ML. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación de la trayectoria que seguirá la red, corte con sierra en pavimento de concreto y la demolición de la carpeta asfáltica, excavación de zanjas, excavación, carga y acarreo, suministro e instalación de tubería, colocación de una cama de arena y sobre ella se asentará la tubería de polietileno de alta densidad corrugado(PAD corrugado), se realizarán las conexiones domiciliarias sobre la tubería PAD; Se realizarán trabajos de Construcción, mejoras y mantenimiento de la red de agua potable en *200 ML, trabajos a realizar: Demolición excavación, carga y acarreo, suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria. Se realizarán trabajos de repavimentación, rehabilitación y mantenimiento en vialidades. Trabajos a realizar: pavimentación con mezcla asfáltica, trazo y nivelación, se fresará la capa superficial del asfalto existente, se nivelarán los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir. Incluye servicios de supervisión y proyectos ejecutivos.Se realizará la rehabilitación del Inmueble "Territorial Topilejo" (FIMAS) (Pueblo de San Miguel Topilejo), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: trabajos de sustitución de las instalaciones eléctricas, sanitarias, de drenaje, rehabilitación de pisos, estructura metálica, muros, ventanas, herrería, impermeabilización, pintura y acabados. Incluye trabajos de obra y supervisión técnico administrativo.Se realizará la rehabilitación de Diez Planteles Escolares de Educación Básica y Media (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Jardines de Niños: Juana de Asbaje, Fidencio Soria Barajas, Itzcalli, Xochicalpilli, de las Escuelas Primarias : Cuicuilco, Somalia, Vidal Alcocer, Participación Social No. 5, de la Secundaria Diurna No. 125 Pablo Casals y del Centro de Atención Múltiple No.40, en la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: trabajos preliminares, excavaciones, albañilería, trabajos de cimentación, montaje de estructura, rehabilitación de barandales, rehabilitación de instalaciones eléctricas y sustitución de luminarias Led para ahorro de energía, mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización, rehabilitación de bardas, banquetas, rampas de acceso, descargas de aguas pluviales dirigidas a rejillas, pintura y en su caso validación de un Director Responsable de Obra (DRO) con número de registro vigente. Incluye trabajos de obra y supervisión técnico administrativo.Se realizará la rehabilitación de 1,393.20 m2 de banquetas y guarniciones en las Colonias Toriello Guerra, Rancho los Colorines, Popular Santa Teresa, Lomas de Padierna. Trabajos a realizar Banquetas y Guarniciones: preliminares, trazo o levantamiento, demolición, excavaciones carga y acarreo, limpieza, construcción de banquetas preparación, conformación y compactación, colocación de tepetate, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal, re nivelación de coladeras pluviales, nivelación de coladeras de banquetas con brocales, trabajos de balizamiento. Meta 2: 2 (ECA) Se realizará la construcción de dos escalinatas en la colonia Bosques de Tepeximilpa dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar de Escalinatas: trazo y nivelación, desyerbe y limpieza de terreno, cortes con sierra, demolición de guarniciones, banquetas y pavimento de mezcla asfáltica por medios manuales, excavación a mano, carga y acarreo de material, mejoramiento de base para desplante, preparación y compactación, suministro y colocación de tepetateSe realizará la rehabilitación de Caminos Ecológicos a Base de Adoquín (FIMAS), en las Colonias Jardines de la Montaña y Tlalpan Centro, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: trazo y nivelación con topografía, seccionamiento transversal y logitudinal; así como, fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones);conformación de base, suministro y colocación de adoquines; colocación de piedra en exteriores, señalamientos viales, nivelación de brocales, suministro y colocación de brocales, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita, mano de obra, herramientas, equipo, maquinaria y todo lo requerido para la adecuada ejecución de los trabajos. Incluye trabajos de obra y supervisión técnico administrativo.Rehabilitación del Sistema de Drenaje y Alcantarillado (Drenaje con 0.500 kms, así como trabajos complementarios Cárcamos y Resumideros) (FIMAS), en diversas Colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. en las colonias: (Cárcamos): Pueblo San Miguel Topilejo, El Zapote, Pueblo San Pedro Mártir, Pueblo Quieto, (Resumideros): Miguel hidalgo 4ta. sección, Los Encinos, Lomas de Padierna, Lomas Altas de Padierna, Pueblo San Andrés Totoltepec, (Red de Drenaje): San Pedro Apostol y Pueblo San Miguel Topilejo, El Zacatón. Trabajos realizados: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para vialidad con equipo de topografía, acarreo de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano, conformación y compactación de la capa subrasante.Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en 5,989.86 (M2) de Repavimentación, en las Colonias Ampliación Miguel Hidalgo 4ta Secc. y Cruz del Farol, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: trazo y nivelación con topografía, seccionamiento transversal y logitudinal; así como, fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 98% de su densidad); señalamientos viales, nivelación de brocales, suministro y colocación de brocales, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita, mano de obra, herramientas, equipo, maquinaria y todo lo requerido para la adecuada ejecución de los trabajos. Incluye trabajos de obra y supervisión técnico administrativo.</p>													



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA: 02CD15 Alcaldía Venustiano Carranza													
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
Total					0.00	97,540,714.79	97,540,714.79	71,794,574.33	25,651,108.20	97,445,682.53	71,794,574.33	97,445,682.53	99.90
Total FAFIA				0.00	8,565,315.79	8,565,315.79	5,633,967.43	2,926,948.50	8,560,915.93	5,633,967.43	8,560,915.93	99.95	
3	33	331	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS "ARENAL 1º SECCIÓN, ARENAL 4TA SECCIÓN, ADOLFO LÓPEZ MATEOS" DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	8,565,315.79	8,565,315.79	5,633,967.43	2,926,948.50	8,560,915.93	5,633,967.43	8,560,915.93	99.95
												0.00	n. a.
Total FIMAS				0.00	88,975,399.00	88,975,399.00	66,160,606.90	22,724,159.70	88,884,766.60	66,160,606.90	88,884,766.60	99.90	
3	33	331	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS MERCADOS PÚBLICOS No. 26 "ROMERO RUBIO" Y No. 291 "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	6,565,000.00	6,565,000.00	5,305,834.39	1,253,536.79	6,559,371.18	5,305,834.39	6,559,371.18	99.91
3	33	331	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS: 5º TRAMO 20 DE NOVIEMBRE, SIMÓN BOLIVAR, PEÑÓN DE LOS BAÑOS, MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, 20 DE NOVIEMBRE, CARACOL, CARACOL AMPLIACIÓN, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ARENAL 1ª SECCIÓN, PUEBLA, JARDÍN BALBUENA, CUATRO ÁRBOLES, MAGDALENA MIXIHUCA, FEDERAL, VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,619,534.09	3,347,265.40	19,966,799.49	16,619,534.09	19,966,799.49	99.83
3	33	331	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MOCTEZUMA 1ª SECCIÓN DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,828,929.01	1,170,437.75	9,999,366.76	8,828,929.01	9,999,366.76	99.99
3	33	331	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (SISTEMA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS MOCTEZUMA 2A SECCIÓN, ADOLFO LÓPEZ Y SIMÓN BOLIVAR DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	6,176,082.31	3,792,634.03	9,968,716.34	6,176,082.31	9,968,716.34	99.69
3	33	331	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	13,291,291.58	6,704,652.48	19,995,944.06	13,291,291.58	19,995,944.06	99.98
3	33	331	2 2 1 274 K023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS AQUILES SERDÁN, MOCTEZUMA 1A SECCIÓN, 20 DE NOVIEMBRE AMPL, 20 DE NOVIEMBRE, VENUSTIANO CARRANZA AMP Y AERONÁUTICA MILITAR, DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	22,410,399.00	22,410,399.00	15,938,935.52	6,455,633.25	22,394,568.77	15,938,935.52	22,394,568.77	99.93
												0.00	n. a.
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													



AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO											
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(i=h/b)
Total					0.00	75,913,258.88	75,913,258.88	6,898,475.07	67,798,005.54	6,898,475.07	6,898,475.07	74,696,480.61	98.40
Total FAFIA					0.00	8,542,386.88	8,542,386.88	0.00	8,542,386.88	0.00	0.00	8,542,386.88	100.00
2	2	1	2-2-1-274 k023	Rehabilitacion de la Infraestructura Urbana dentro del perímetro de la zona Urbana de la Demarcacion Territorial de la Alcaldia Xochimilco	0.00	8,542,386.88	8,542,386.88	0.00	8,542,386.88	0.00	0.00	8,542,386.88	100.00
Total FIMAS					0.00	67,370,872.00	67,370,872.00	6,898,475.07	59,255,618.66	6,898,475.07	6,898,475.07	66,154,093.73	98.19
2	2	1	2-2-1-274 k023	Rehabilitacion de la Infraestructura Urbana	0.00	9,322,016.35	9,322,016.35	0.00	9,322,016.35	0.00	0.00	9,322,016.35	100.00
2	2	1	2-2-1-274 k023	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	893,094.83	105,788.99	893,094.83	893,094.83	998,883.82	99.89
2	2	1	2-2-1-274 k023	Rehabilitación de espacios públicos recreat	0.00	53,268,313.40	53,268,313.40	6,005,380.24	46,050,903.84	6,005,380.24	6,005,380.24	52,056,284.08	97.72
2	2	1	2-2-1-274 k023	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	3,780,542.25	3,780,542.25	0.00	3,776,909.48	0.00	0.00	3,776,909.48	99.90
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													