



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BANCO DE INFORMACIÓN

Avance Programático-Presupuestal del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías





Este apartado presenta la información correspondiente al “Avance Programático-Presupuestal del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías” que las Unidades Responsables del Gasto enviaron a la Secretaría de Administración y Finanzas en cumplimiento del artículo 35, párrafo tercero de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG: 02CD01 ÁLVARO OBREGÓN												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					136,381,979.00	219,377,449.98	149,343,459.98	66,104,190.05	66,104,190.05	66,104,190.05	66,104,190.05	30.13%
Total FAFIA					0.00	9,275,482.98	9,275,482.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías	221274K023	261663	O26NR1164	Construcción de Senderos Seguros 1er etapa en diversas colonias de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	9,275,482.98	9,275,482.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total FIMAS					136,381,979.00	210,101,967.00	140,067,977.00	66,104,190.05	66,104,190.05	66,104,190.05	66,104,190.05	31.46%
Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías-2026	181298M002	111G60			136,381,979.00	50,400,000.00	4,939,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías-2026	221274K023	111G60	O26NR0287	Rehabilitación y mantenimiento de los mercados 6 de enero y Santa María Nonoalco.	0.00	18,900,000.00	18,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías-2026	221274K023	111G60	O26NR0285	Rehabilitación y mantenimiento a casas del adulto mayor.	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías-2026	221274K023	111G60	O26NR0261	Mantenimiento y rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes ubicaciones de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	31,280,012.00	31,280,012.00	23,087,909.68	23,087,909.68	23,087,909.68	23,087,909.68	73.81%
Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías-2026	221274K023	111G60	O26NR0288	Recuperación de espacios y accesos a la Alcaldía.	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías-2026	221274K023	111G60	O26NR0290	Rehabilitación de adoquín en la colonia Tepopotla.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías-2026	221274K023	111G60	O26NR0291	Banquetas y Guarniciones en Diversas ubicaciones.	0.00	10,801,967.00	10,801,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de Repavimentación para las Alcaldías 2026	221274K023	111H60	O26NR0261	Mantenimiento y rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes ubicaciones de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	73,719,988.00	49,146,658.00	43,016,280.37	43,016,280.37	43,016,280.37	43,016,280.37	58.35%
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
Se iniciaron los trabajo para realizar las operaciones necesarias para reponer la estructura vial en aquellas zonas que presenten fallas, daños por desgaste, intemperismo y otras causas, hasta dejarlo en las mismas condiciones que tenía originalmente con el fin de brindar seguridad y comodidad al tránsito de vehiculos. Se realizarán las siguientes acciones al termino del proyecto: fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad.												

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG: (02D2) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					0.00	140,000,931.09	96,421,342.09	12,036,627.11	118,122,186.14	12,036,627.11	12,036,627.11	8.60%
Total FAFIA					0.00	9,262,162.09	9,262,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México	221274K023	261663	026NR0623	Rehabilitación de la infraestructura peatonal dentro del perímetro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	0.00	9,262,162.09	9,262,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a
												0.00%
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
Total FIMAS					0.00	130,738,769.00	87,159,180.00	12,036,627.11	118,122,186.14	12,036,627.11	12,036,627.11	9.21%
Alcaldía Azcapotzalco	221274K023	111G60	026NR0325	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, REHABILITACIÓN DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0.00	16,000,000.00	4,500,000.00	3,033,579.14	12,950,152.94	3,033,579.14	3,033,579.14	18.96%
Alcaldía Azcapotzalco	221274K023	111G60	026NR0324	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS SEGUROS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO	0.00	68,865,517.00	52,077,012.00	4,270,151.29	64,063,337.73	4,270,151.29	4,270,151.29	6.20%
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México	221274K023	111H60	026NR0386	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO.	0.00	45,873,252.00	30,582,168.00	4,732,896.68	41,108,695.47	4,732,896.68	4,732,896.68	10.32%
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												



AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					96,131,744.00	157,381,769.57	157,381,769.57	77,475,570.36	62,036,244.49	77,475,570.36	77,475,570.36	49.23%
Total FAFIA					0.00	9,286,920.57	9,286,920.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Etiquetado Recursos Estatales Fiscales Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 2025 liquida de Recursos Adicionales del Principal.	221274K023	261663	026NR0585	Rehabilitación y Mantenimiento del Parque Iztaccihuatl (José Mariano Mociño) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	9,286,920.57	9,286,920.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
Total FIMAS					96,131,744.00	148,094,849.00	148,094,849.00	77,475,570.36	62,036,244.49	77,475,570.36	77,475,570.36	52.31%
No etiquetados recursos Fiscales- Fiscales- Recursos para Infraestructura, movilidad, agua, y seguridad en las Alcaldías- 2026	181298M002	111G60			96,131,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a
No etiquetados recursos Fiscales- Fiscales- Recursos Fondo de Repavimentación para las Alcaldías 2026-2026 Original de la URG	221274K023	111H60	026NR0387	Trabajos de Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica de Vialidades Secundarias en la Alcaldía Benito Juárez	0.00	51,963,105.00	51,963,105.00	21,509,766.75	30,446,090.00	21,509,766.75	21,509,766.75	41.39%
No etiquetados recursos Fiscales- Fiscales- Recursos para Infraestructura, movilidad, agua, y seguridad en las Alcaldías- 2026	221274K023	111G60	026NR0388	Rehabilitación y Mantenimiento de Banquetas en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	8,171,198.24	8,171,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
No etiquetados recursos Fiscales- Fiscales- Recursos para Infraestructura, movilidad, agua, y seguridad en las Alcaldías- 2026	221274K023	111G60	026NR0389	Rehabilitación y mantenimiento de Bibliotecas y Casas de cultura en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	11,535,809.28	11,535,809.28	1,772,731.74	9,409,931.70	1,772,731.74	1,772,731.74	15.37%
No etiquetados recursos Fiscales- Fiscales- Recursos para Infraestructura, movilidad, agua, y seguridad en las Alcaldías- 2026	221274K023	111G60	026NR0390	Rehabilitación y Mejoramiento de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	21,629,642.40	21,629,642.40	17,509,678.77	4,109,946.77	17,509,678.77	17,509,678.77	80.95%
No etiquetados recursos Fiscales- Fiscales- Recursos para Infraestructura, movilidad, agua, y seguridad en las Alcaldías- 2026	221274K023	111G60	026NR0391	Mantenimiento y Rehabilitación de luminarias en diversas colonias de la Alcaldía Bento Juárez.	0.00	7,209,880.80	7,209,880.80	5,220,770.82	1,979,692.22	5,220,770.82	5,220,770.82	72.41%
No etiquetados recursos Fiscales- Fiscales- Recursos para Infraestructura, movilidad, agua, y seguridad en las Alcaldías- 2026	221274K023	111G60	026NR0392	Mantenimiento y Rehabilitación de Parques en la Alcaldía Bento Juárez.	0.00	32,684,792.96	32,684,792.96	26,653,401.26	6,022,246.83	26,653,401.26	26,653,401.26	81.55%
No etiquetados recursos Fiscales- Fiscales- Recursos para Infraestructura, movilidad, agua, y seguridad en las Alcaldías- 2026	221274K023	111G60	026NR0415	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS de la Alcaldía Benito Juárez (Segunda Etapa).	0.00	7,209,880.80	7,209,880.80	2,609,820.05	4,590,642.99	2,609,820.05	2,609,820.05	36.20%



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2026

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
No etiquetados recursos Fiscales- Fiscales- Recursos para Infraestructura, movilidad, agua, y seguridad en las Alcaldías- 2026	221274K023	111G60	026NR0416	Rehabilitación y mantenimiento de Plazas en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	7,690,539.52	7,690,539.52	2,199,400.97	5,477,693.98	2,199,400.97	2,199,400.97	28.60%
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
Durante este periodo se programo gasto por concepto de Repavimentacion, Mantenimiento de banquetas, y casas de cultura, espacios públicos, luminarias, cendis, plazas y rehabilitacion de parques de la Alcaldía Benito Juarez aplicables a los Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías (FAFIA) y Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad de la Ciudad de México) FIMAS (Sin movimientos en el periodo)												

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG: 02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					120,824,560.00	197,748,992.61	91,613,859.61	51,223,535.03	172,631,980.29	51,223,535.03	51,223,535.03	25.90%
Total FAFIA					0.00	11,613,859.61	11,613,859.61	0.00	11,613,840.51	0.00	0.00	0.00%
Recurso Local	221274K023	150160	026NR0584	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	0.00	2,322,771.92	2,322,771.92	0.00	2,322,768.11	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	261663	026NR0584	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	0.00	9,291,087.69	9,291,087.69	0.00	9,291,072.40	0.00	0.00	0.00%
Total FIMAS					120,824,560.00	186,135,133.00	80,000,000.00	51,223,535.03	161,018,139.78	51,223,535.03	51,223,535.03	27.52%
SAF	221274K023	111H60	026NR0293	TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.	0.00	65,310,573.00	30,000,000.00	29,846,202.92	56,211,267.66	29,846,202.92	29,846,202.92	45.70%
SAF	221274K023	111G60	026NR0294	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	19,969,940.00	19,969,940.00	7,142,857.15	950,321.43	19,584,937.22	950,321.43	950,321.43	4.76%
SAF	221274K023	111G60	026NR0295	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	35,000,560.00	35,000,560.00	14,285,714.29	6,874,258.23	33,527,843.33	6,874,258.23	6,874,258.23	19.64%
SAF	221274K023	111G60	026NR0296	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.	26,700,000.00	26,700,000.00	7,142,857.14	6,797,680.69	22,340,777.98	6,797,680.69	6,797,680.69	25.46%
SAF	221274K023	111G60	026NR0297	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN	16,930,000.00	16,930,000.00	7,142,857.14	6,684,784.28	16,873,168.10	6,684,784.28	6,684,784.28	39.48%
SAF	221274K023	111G60	026NR0298	REHABILITACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.	8,224,060.00	8,224,060.00	7,142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0299	REHABILITACIÓN DE LA ZONA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DEPORTIVO JOSÉ GOROSTIZA.	14,000,000.00	14,000,000.00	7,142,857.14	70,287.48	12,480,145.49	70,287.48	70,287.48	0.50%
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
EL RECURSO EJERCIDO SE APLICO EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS: TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓ EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN												



AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG: 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					76,738,237.00	129,824,002.03	83,189,705.03	18,416,531.64	23,026,484.36	18,416,531.64	18,416,531.64	14.19%
Total FAFIA					0.00	11,605,636.03	11,605,636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recurso SAF	221274K023	261663	026NR0954	Rehabilitación de la infraestructura cultural en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Zona 2.	0.00	3,045,318.90	3,045,318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recurso SAF	221274K023	261663	026NR0955	Rehabilitación de la infraestructura vial en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Zona 2.	0.00	3,565,251.38	3,565,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recurso SAF	221274K023	261663	026NR0956	Rehabilitación de espacios públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Zona 2.	0.00	2,673,938.54	2,673,938.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recurso SAF	221274K023	261663	026NR0955	Rehabilitación de la infraestructura vial en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Zona 2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a
Recurso local	221274K023	150260	026NR0954	Rehabilitación de la infraestructura cultural en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Zona 2.	0.00	761,329.73	761,329.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recurso local	221274K023	150260	026NR0955	Rehabilitación de la infraestructura vial en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Zona 2.	0.00	891,312.85	891,312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recurso local	221274K023	150260	026NR0956	Rehabilitación de espacios públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Zona 2.	0.00	668,484.63	668,484.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
												n.a
												n.a
Total FIMAS					76,738,237.00	118,218,366.00	71,584,069.00	18,416,531.64	23,026,484.36	18,416,531.64	18,416,531.64	15.58%
Recurso SAF	181298M002	111G60			76,738,237.00	1,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recurso SAF	221274K023	111G60	026NR0266	Rehabilitación de infraestructura cultural en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la alcaldía cuajimalpa de Morelos.	0.00	15,347,847.40	7,681,082.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recurso SAF	221274K023	111G60	026NR0264	Rehabilitación de la infraestructura vial en diversas ubicaciones de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	38,369,300.00	19,199,997.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2026

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG:		02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS										
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
Recurso SAF	221274K023	111G60	026NR0265	Rehabilitación de espacios públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0.00	23,019,423.20	11,518,919.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recurso SAF	181298M002	111H60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a
Recurso SAF	221274K023	111H60	026NR0260	Trabajos de repavimentación en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	41,480,129.00	33,184,069.00	18,416,531.64	23,026,484.36	18,416,531.64	18,416,531.64	44.40%
												n.a
												n.a
												n.a
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
Trabajos de repavimentación en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la alcaldía.												

**AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS)
(PESOS)**

URG: **02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc**

ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					143,361,344.00	220,853,962.00	141,262,586.00	65,973,280.48	154,760,142.26	65,973,280.48	65,973,280.48	29.87%
Total FAFIA					0.00	77,492,618.00	51,661,746.00	17,817,429.30	59,638,602.89	17,817,429.30	17,817,429.30	22.99%
SAF	221274K023	111H60	O26NR0393	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia condesa, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	10,000,000.00	6,944,444.00	4,035,783.87	5,959,571.57	4,035,783.87	4,035,783.87	40.36%
SAF	221274K023	111H60	O26NR0394	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia doctores, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	10,000,000.00	6,944,444.00	4,093,507.88	5,900,194.09	4,093,507.88	4,093,507.88	40.94%
SAF	221274K023	111H60	O26NR0395	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia obrera, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	9,000,000.00	5,900,000.00	0.00	8,995,107.34	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111H60	O26NR0396	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia centro, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	9,000,000.00	5,900,000.00	3,728,921.51	5,270,684.59	3,728,921.51	3,728,921.51	41.43%
SAF	221274K023	111H60	O26NR0397	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia santa maría insurgentes, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	10,492,618.00	7,383,970.00	2,281,951.47	8,205,213.13	2,281,951.47	2,281,951.47	21.75%
SAF	221274K023	111H60	O26NR0398	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia ex hipódromo de peralvillo, dentro del perimetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	10,000,000.00	6,544,444.00	3,677,264.57	6,317,583.52	3,677,264.57	3,677,264.57	36.77%
SAF	221274K023	111H60	O26NR0399	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia san simón tolnáhuac, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	9,000,000.00	5,100,000.00	0.00	8,995,294.73	0.00	0.00	0.00%

**AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS)
(PESOS)**

URG: **02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc**

ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
SAF	221274K023	111H60	O26NR0400	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia tránsito, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	10,000,000.00	6,944,444.00	0.00	9,994,953.92	0.00	0.00	0.00%
Total FIMAS	181298M002	111G60			143,361,344.00	143,361,344.00	89,600,840.00	48,155,851.18	95,121,539.37	48,155,851.18	48,155,851.18	33.59%
RECURSO LOCAL	181298M002	111G60			143,361,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	O26NR0401	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación) (FIMAS) en la colonia hipódromo, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	24,771,100.00	16,000,000.00	3,849,867.02	20,907,258.42	3,849,867.02	3,849,867.02	15.54%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	O26NR0402	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (FIMAS) en la colonia tránsito, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	0.00	15,000,000.00	9,400,000.00	6,142,622.00	8,847,578.42	6,142,622.00	6,142,622.00	40.95%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	O26NR0403	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (FIMAS) en la colonia centro, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	0.00	17,000,000.00	11,140,336.00	5,380,040.04	11,608,853.78	5,380,040.04	5,380,040.04	31.65%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	O26NR0404	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (FIMAS) en la colonia guerrero, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	15,000,000.00	9,470,168.00	5,806,906.82	9,183,293.60	5,806,906.82	5,806,906.82	38.71%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	O26NR0405	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (FIMAS) en la colonia obrera, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	15,000,000.00	9,350,000.00	5,323,343.26	9,666,857.16	5,323,343.26	5,323,343.26	35.49%

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS)
(PESOS)

URG: **02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc**

ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0406	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (FIMAS) en la colonia ex hipódromo de peralvillo, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	13,590,244.00	7,140,336.00	4,125,432.69	9,455,932.73	4,125,432.69	4,125,432.69	30.36%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0407	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia doctores, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.23	2,064,521.77	2,064,521.77	51.61%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0408	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia hipódromo, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.23	2,064,521.77	2,064,521.77	51.61%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0409	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia santa maría insurgentes, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.23	2,064,521.77	2,064,521.77	51.61%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0410	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia ex hipódromo de peralvillo, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.23	2,064,521.77	2,064,521.77	51.61%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0411	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia san simón tolnáhuac, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.78	1,934,939.23	2,064,521.78	2,064,521.78	51.61%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0412	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia tránsito, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.24	2,064,521.77	2,064,521.77	51.61%

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG:		02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc										
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0413	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia santa maría la ribera, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.24	2,064,521.77	2,064,521.77	51.61%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0414	Rehabilitación y conservación del parque España (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	15,000,000.00	9,600,000.00	3,075,986.95	11,907,190.63	3,075,986.95	3,075,986.95	20.51%
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
Durante el periodo se llevaron a cabo diversas acciones de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura urbana, destacando las siguientes: Rehabilitación de vialidades: se realizaron trabajos de repavimentación de aproximadamente 37,300 m², mediante trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, preparación de la base, aplicación de emulsión asfáltica, colocación y compactación de nueva mezcla asfáltica. Rehabilitación de superficies de rodamiento: se atendieron 3,700 m² mediante la colocación de concreto hidráulico, incluyendo demolición y retiro del pavimento deteriorado, preparación de la base, colocación de concreto, juntas, curado y trabajos complementarios de drenaje y señalización. Rehabilitación del alumbrado público: se intervinieron 5,000 LUM, mediante revisión de la infraestructura, sustitución de luminarias deterioradas, rehabilitación de cableado y conexiones, adecuación de postes y pruebas de funcionamiento. Rehabilitación de banquetas y guarniciones: se realizaron trabajos sobre aproximadamente 39,200 m², incluyendo demolición de elementos deteriorados, preparación de bases, construcción de nuevas banquetas y guarniciones, así como rampas y adecuaciones a registros y elementos de drenaje. Rehabilitación y conservación del Parque España: se realizaron trabajos de mantenimiento de andadores, áreas peatonales, áreas verdes, mobiliario urbano y alumbrado público, además de acciones de limpieza y conservación del espacio. En conjunto, estas acciones estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad, seguridad vial, iluminación y conservación de los espacios públicos, fortaleciendo la infraestructura urbana para beneficio de la población.												

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	COMPROMETIDO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	AVANCE (h=g/b)
TOTAL					0.00	325,292,584.59	325,292,584.59	13,342,583.15	86,978,429.13	13,342,583.15	13,342,583.15	4.10%
Total FAFIA					0.00	11,621,802.59	11,621,802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Etiquetado Recursos Estatales- Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 2026-Líquida de Recursos Adicionales de Principal.	221274K023	261663	026NR0583	Rehabilitación de la infraestructura e imagen urbana de espacios públicos en la colonia La Pradera, de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	9,297,441.59	9,297,441.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
150B60 No Etiquetado Recursos Federales- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios- Participaciones en el impuesto sobre automóviles nuevos-2026-Original de la URG	221274K023	150B60	026NR0583	Rehabilitación de la infraestructura e imagen urbana de espacios públicos en la colonia La Pradera, de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	2,324,361.00	2,324,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
												n.a
Total FIMAS					0.00	313,670,782.00	313,670,782.00	13,342,583.15	86,978,429.13	13,342,583.15	13,342,583.15	4.25%
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Repavimentación en las Alcaldías- 2026-Original de la URG. Fondo de Repavimentación.	221274K023	111H60	026NR0375	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la superficie de rodamiento	0.00	110,059,924.00	110,059,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías- 2026-Original de la URG	221274K023	111G60	026NR0379	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura en panteones	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías- 2026-Original de la URG	221274K023	111G60	026NR0383	Rehabilitación integral del espacio público denominado "Campo Revolución", en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,311,513.89	684,733.26	7,311,513.89	7,311,513.89	91.39%
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías- 2026-Original de la URG	221274K023	111G60	026NR0376	Rehabilitación de la infraestructura y mejoramiento de la imagen urbana en camellones	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	7,991,761.33	0.00	0.00	0.00%
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías- 2026-Original de la URG	221274K023	111G60	026NR0377	Rehabilitación de la infraestructura pública para la creación de senderos seguros	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías- 2026-Original de la URG	221274K023	111G60	026NR0378	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria en red secundaria	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)													
URG:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL								
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)	
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías- 2026-Original de la URG	221274K023	111G60	026NR0380	Rehabilitación de la infraestructura y mejoramiento de la imagen urbana en espacios públicos	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías- 2026-Original de la URG	221274K023	111G60	026NR0381	Rehabilitación integral del espacio público denominado "Eden León de los Aldama" en la Col. San Felipe de Jesús, Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías- 2026-Original de la URG	221274K023	111G60	026NR0384	Rehabilitación integral del espacio público Denominado "Parque Esperanza", en la col. Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,999,483.02	1,999,492.72	1,999,483.02	1,999,483.02	49.99%	
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías- 2026-Original de la URG	221274K023	111G60	026NR0385	Obras para la rehabilitación e instalación de luminarias con poste en la Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,060.67	0.00	0.00	0.00%	
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías- 2026-Original de la URG	221274K023	111G60	026NR0417	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la superficie de rodamiento, mediante trabajos de bacheo	0.00	107,110,858.00	107,110,858.00	0.00	66,391,548.89	0.00	0.00	0.00%	
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías- 2026-Original de la URG	221274K023	111G60	026NR0473	Rehabilitación integral del espacio público denominado "Parque María Luisa" en la col. Industrial, Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,031,586.24	5,915,832.26	4,031,586.24	4,031,586.24	40.32%	
												n.a	
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
Se llevó a cabo la rehabilitación integral del espacio público denominado Campo Revolución, y avance en los trabajos de rehabilitación en los parques, María Luisa y Esperanza de las colonias Industrial y Magdalena de las Salinas; la adjudicación de los contratos para la atención a los diversos espacios a rehabilitar se realizó en el mes de agosto por lo que los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.													

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG: 02CD08 ALCALDIA IZTACALCO												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					0.00	146,741,058.00	43,653,060.00	77,228,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total FAFIA					0.00	9,290,386.00	9,290,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	221274K023	261663	026NR0515		0.00	9,290,386.00	9,290,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
Total FIMAS					0.00	137,450,672.00	34,362,674.00	77,228,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	221274K023	111G60	026NR0336	Rehabilitación de Albercas Públicas (San Pedro y Juventino Rosas), en diversas ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Iztacalco.	0.00	29,000,000.00	22,305,593.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	221274K023	111G60	026NR0335	Rehabilitación y Mantenimiento del Entorno Urbano, en calles de la colonia Agrícola Oriental, dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Iztacalco.	0.00	60,222,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	221274K023	111H60	026NR0334	Trabajos de Repavimentación en diversas ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Iztacalco.	0.00	48,228,306.00	12,057,081.00	48,228,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
Se vera reflejado el registro y avance al siguiente trimestre												

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG: 02CD09 Alcaldía Iztapalapa												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					249,658,993.00	392,037,439.12	307,427,639.12	133,504,201.74	141,073,027.40	133,504,201.74	133,504,201.74	34.05%
Total FAFIA					0.00	7,427,639.12	7,427,639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	261663	O26NR0591	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura de aprendizaje y actividades sociales, culturales y educativas dentro de las instalaciones públicas en el perímetro de la Alcaldía.	0.00	7,427,639.12	7,427,639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total FIMAS					249,658,993.00	384,609,800.00	300,000,000.00	133,504,201.74	141,073,027.40	133,504,201.74	133,504,201.74	34.71%
SAF	181298M002	111G60			249,658,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a
SAF	221274K023	111H60	O26NR0450	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura vial (Carpeta Asfáltica) para un mejor tránsito vehicular y peatonal dentro de la Alcaldía Iztapalapa.	0.00	134,950,807.00	100,000,000.00	65,225,776.76	69,724,218.21	65,225,776.76	65,225,776.76	48.33%
SAF	g	111G60	O26NR0448	Rehabilitación y Mantenimiento a inmuebles públicos (Bibliotecas y Casas de Cultura) en diversas ubicaciones dentro de las 9 territoriales en la Alcaldía Iztapalapa.	0.00	42,000,000.00	36,000,000.00	20,997,330.58	20,997,330.58	20,997,330.58	20,997,330.58	49.99%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0452	Mantenimiento y rehabilitación para la conservación de inmuebles educativos, de nivel básico (Cendis, Cam, Preescolar, Primaria y Secundaria) dentro de las 9 territoriales en la AI	0.00	37,658,993.00	28,000,000.00	14,281,094.41	23,351,478.60	14,281,094.41	14,281,094.41	37.92%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0453	Construcción y mantenimiento de la infraestructura de espacios públicos (Circuitos de Cuidado) para el desarrollo social, alimenticio, educativo y de la salud dentro de las 9 direc	0.00	20,000,000.00	16,000,000.00	10,999,999.99	9,000,000.01	10,999,999.99	10,999,999.99	55.00%

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG:		02CD09 Alcaldía Iztapalapa										
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
SAF	221274K023	111G60	026NR0446	Construcción y mantenimiento de los espacios públicos denominados "Centros de Pueblos" dentro del perímetro de la alcaldía Iztapalapa.	0.00	30,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0447	Construcción y Mejoramiento de la infraestructura pública y espacios abiertos de la "Macroplaza" junto con sus alrededores en la Alcaldía Iztapalapa.	0.00	60,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0449	Ampliación y conexión de la infraestructura vial denominada "eje 4" para un mejor tránsito vehicular y desarrollo urbano dentro de la Alcaldía Iztapalapa.	0.00	20,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0454	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura urbana peatonal (luminarias, banquetas y guarniciones) dentro del perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.	0.00	40,000,000.00	32,000,000.00	22,000,000.00	18,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	55.00%
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
Se ejecutaron acciones integrales de mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura social, urbana y educativa en diversas demarcaciones de la Alcaldía Iztapalapa. Estas intervenciones incluyeron la rehabilitación de espacios públicos y recreativos, orientados al bienestar social y cultural de los habitantes.												

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG:	02CD10 - La Magdalena Contreras											
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					75,076,601.00	124,940,662.82	75,076,601.00	29,507,918.19	75,477,465.90	75,477,465.90	29,507,918.19	23.62%
Total FAFIA					0.00	9,282,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
(SAF) - Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México	221274K023	261663	026NR0586	Rehabilitación y Mantenimiento de Imagen Urbana y Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0.00	9,282,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total FIMAS					75,076,601.00	115,658,548.00	75,076,601.00	29,507,918.19	75,477,465.90	75,477,465.90	29,507,918.19	25.51%
(SAF) - Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México	221274K023	111H60	026NR0441	Trabajos de Repavimentación en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0.00	40,581,947.00	0.00	0.00	7,297,091.33	7,297,091.33	-	0.00%
(SAF) - Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México	221274K023	111G60	026NR0442	Rehabilitación de la Infraestructura Vial en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	5,011,927.70	20,000,000.00	20,000,000.00	5,011,927.70	25.06%
(SAF) - Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México	221274K023	111G60	026NR0443	Construcción de Muros de Contención en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	19,853,569.23	39,103,773.57	39,103,773.57	19,853,569.23	43.16%



AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG:		02CD10 - La Magdalena Contreras										
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
(SAF) - Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México	221274K023	111G60	026NR0444	Rehabilitación del Alumbrado Público en diversas ubicaciones del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0.00	9,076,601.00	9,076,601.00	4,642,421.26	9,076,601.00	9,076,601.00	4,642,421.26	51.15%
(SAF) - Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México	181298M002	111G60	N/A	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Recursos para Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad en las Alcaldías-2026-Original de la URG	75,076,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
En el periodo comprendido de Enero-Septiembre del ejercicio fiscal 2026, se llevó a cabo los siguientes trabajos de Obra Pública:												
•mejoramiento de vialidades secundarias: atendiendo con un total de 8,926 m² de pavimentación, dando un porcentaje de avance atendido del 40%.												
•muros de contención: atendiendo 2 muros terminados y 3 en proceso, dando un porcentaje de avance atendido del 50%.												
•alumbrado público: se realizó la instalación, reparación y mantenimiento de 50 luminarias, dando un porcentaje de avance atendido del 30%.												
•infraestructura vial el cual consiste de: 332 m² de bacheo; 110 m² de banquetas: 100 ml de guarniciones y 225 ml de red de agua potable, dando un porcentaje de avance atendido del 50%.												

**AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS)
(PESOS)**

URG: **02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO**

ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					103,650,797.00	171,288,127.40	104,914,215.76	8,428,507.90	151,154,865.08	8,428,507.90	8,428,507.90	4.92%
Total FAFIA					0.00	11,609,873.40	11,609,873.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	261663	026NR0692	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO TACUBAYA BECERRA	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	261663	026NR0693	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL FARO CONSTITUYENTES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	261663	026NR0694	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MONTES AUVERNIA	0.00	4,967,898.72	4,967,898.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	261663	026NR0695	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE HALLEY	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	261663	026NR0696	REPAVIMENTACIÓN DE LAGO ZUG	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	261663	026NR0697	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RECURSO LOCAL	221274K023	150260	026NR0692	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO TACUBAYA BECERRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RECURSO LOCAL	221274K024	150260	026NR0693	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL FARO CONSTITUYENTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RECURSO LOCAL	221274K025	150260	026NR0694	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MONTES AUVERNIA	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RECURSO LOCAL	221274K026	150260	026NR0695	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE HALLEY	0.00	1,241,974.68	1,241,974.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
RECURSO LOCAL	221274K027	150260	026NR0696	REPAVIMENTACIÓN DE LAGO ZUG	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RECURSO LOCAL	221274K028	150260	026NR0697	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total FIMAS					103,650,797.00	159,678,254.00	93,304,342.36	8,428,507.90	151,154,865.08	8,428,507.90	8,428,507.90	5.28%
SAF	181298M002	111G60			103,650,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a
SAF	221274K023	111G60	026NR0351	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CAÑITO LAGO - LAGO ESCLAVOS	0.00	1,380,207.00	713,184.60	0.00	1,379,028.10	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0352	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO MAYOR	0.00	5,500,000.00	3,300,000.00	0.00	5,499,110.52	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0353	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CANTÚ	0.00	420,921.60	240,000.00	0.00	420,628.04	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0354	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CURIE	0.00	414,614.40	240,000.00	0.00	414,429.42	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0355	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE GALILEO	0.00	3,587,520.00	1,800,000.00	0.00	3,586,227.43	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0356	REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA EXPLANADA	0.00	3,200,000.00	1,800,000.00	0.00	3,198,186.55	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0357	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MONTE ARARAT	0.00	3,997,547.00	1,800,000.00	0.00	3,996,314.07	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0358	REENCARPETADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y LUMINARIAS EN LA CALLE COFRE DE PEROTE	0.00	23,320,000.00	13,600,000.00	0.00	23,315,646.56	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0359	REPAVIMENTACIÓN DE BOSQUE DE ABEDULES - BOSQUES DE ARAUCARIAS	0.00	6,500,000.00	3,249,999.99	0.00	6,499,916.06	0.00	0.00	0.00%

**AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS)
(PESOS)**

URG: **02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO**

ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
SAF	221274K023	111G60	026NR0360	REPAVIMENTACIÓN DE BOSQUE DE NOGALES	0.00	1,950,000.00	975,000.00	0.00	1,948,390.05	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0361	TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL DEPORTIVO PLAN SEXENAL	0.00	6,500,000.00	3,600,000.00	552,588.06	5,946,774.52	552,588.06	552,588.06	8.50%
SAF	221274K023	111G60	026NR0362	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	0.00	5,000,000.00	2,700,000.00	0.00	4,999,926.84	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0363	REHABILITACIÓN DE ACCESO A LA ALBERCA DEL DEPORTIVO GRAN LIVERTADOR	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	298,975.03	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0364	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FARO CARMEN SERDÁN	0.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	1,199,303.68	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0365	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA UNIVI	0.00	500,000.00	260,000.00	0.00	499,882.56	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	026NR0366	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL PARQUE SOTELO - LOMA HERMOSA	0.00	5,000,000.00	2,400,000.00	1,803,930.15	3,192,001.82	1,803,930.15	1,803,930.15	36.08%
SAF	221274K023	111G60	026NR0367	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA	0.00	12,018,968.42	4,100,000.00	2,108,858.34	9,907,456.23	2,108,858.34	2,108,858.34	17.55%
SAF	221274K023	111G60	026NR0368	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A TRAVÉS DE BACHEO Y MAPEO EN CALIENTE	0.00	22,861,018.58	14,285,724.86	313,711.87	22,537,819.73	313,711.87	313,711.87	1.37%
SAF	221274K023	111H60	026NR0337	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE 10 DE ABRIL	0.00	2,920,320.00	1,825,200.00	0.00	2,919,978.04	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111H60	026NR0338	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO GINEBRA	0.00	9,784,320.00	5,280,036.04	3,556,530.39	6,214,778.13	3,556,530.39	3,556,530.39	36.35%
SAF	221274K023	111H60	026NR0339	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MAESTRO RURAL	0.00	5,289,600.00	3,625,292.50	0.00	5,277,605.33	0.00	0.00	0.00%

**AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS)
(PESOS)**

URG: **02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO**

ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
SAF	221274K023	111H60	026NR0340	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO SAN PEDRO	0.00	4,080,000.00	2,870,582.86	43,656.34	4,032,868.79	43,656.34	43,656.34	1.07%
SAF	221274K023	111H60	026NR0341	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO SUPERIOR	0.00	4,128,000.00	3,096,000.00	0.00	4,117,282.60	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111H60	026NR0342	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE FERROCARRIL DE CUERNAVACA	0.00	7,136,640.00	5,352,480.00	0.00	7,129,155.86	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111H60	026NR0343	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE COUVIER	0.00	1,990,977.00	1,244,360.64	22,004.71	1,960,052.86	22,004.71	22,004.71	1.11%
SAF	221274K023	111H60	026NR0344	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SHAKESPEARE	0.00	2,496,000.00	1,560,000.00	27,228.04	2,466,921.24	27,228.04	27,228.04	1.09%
SAF	221274K023	111H60	026NR0345	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE BOSQUE DE OLIVOS	0.00	6,835,200.00	4,111,680.87	0.00	6,835,152.61	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111H60	026NR0346	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA CHALCHIHUI	0.00	2,496,000.00	1,872,000.00	0.00	2,494,961.54	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111H60	026NR0347	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA AMATEPEC	0.00	2,107,200.00	1,580,400.00	0.00	2,107,046.16	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111H60	026NR0348	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA ITAMBÉ	0.00	2,112,000.00	1,584,000.00	0.00	2,111,083.87	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111H60	026NR0349	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA CANDELA	0.00	3,499,200.00	2,624,400.00	0.00	3,497,172.56	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111H60	026NR0350	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA MONTE DE CAMERÚN	0.00	1,152,000.00	864,000.00	0.00	1,150,788.28	0.00	0.00	0.00%

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

**AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS)
(PESOS)**

URG: **02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO**

ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)

Respecto al fondo 261663 ETIQUETADO RECURSOS ESTATALES-FISCALES-FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS-2026-LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL, al periodo no se reportan acciones esto principalmente a que a la fecha la Alcaldía se encuentra en proceso de licitación para las actividades que se realizarán con dichos recursos.

En lo referente al fondo 111H60 No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fondo de Repavimentación para las Alcaldías 2026-2026-Original de la URG, se dieron inicio a las siguientes actividades:Repavimentación de Calle Cañito – Lago Esclavos.

Repavimentación de Calle Lago Mayor.

Repavimentación de Calle Cantú.

Repavimentación de Calle Curie.

Repavimentación de Calle Galileo.

Repavimentación de Avenida Explanada

Repavimentación de Calle Monte Ararat

Reencarpetado de Concreto Hidráulico Red de Drenaje, Agua Potable y Luminarias en la Calle Cofre de Perote.

Repavimentación de Bosque de Abedules – Bosque de Araucarias.

Repavimentación de Bosque De Nogales.

Trabajos de Rehabilitación en el Deportivo Plan Sexenal.

Rehabilitación de Instalaciones del Deportivo José María Morelos y Pavón

Rehabilitación de Acceso a Alberca del Deportivo Gran Libertador.

Rehabilitación y Mantenimiento del Faro Carmen Serdán

Rehabilitación de Instalaciones de la UNIVI

Rehabilitación de Instalaciones del Parque Sotelo-Loma Hermosa

Rehabilitación de Banquetas dentro del Perimetro de la Alcaldía.

Rehabilitación de Vialidades a través de Bacheo y Mapeo en Caliente.

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					102,033,053.00	102,033,053.00	55,491,658.00	0.00	90,999,663.33	0.00	0.00	0.00%
Total FAFIA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
Total FIMAS					102,033,053.00	102,033,053.00	55,491,658.00	0.00	90,999,663.33	0.00	0.00	0.00%
El origen de los Recursos es Local (monto financiado por la Alcaldía)	221274K023	111G60	026NR0369	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Cultural en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta.	14,000,000.00	14,000,000.00	9,000,000.00	0.00	13,997,292.79	0.00	0.00	0.00%
El origen de los Recursos es Local (monto financiado por la Alcaldía)	221274K023	111G60	026NR0370	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI'S) ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta.	3,000,000.00	3,000,000.00	1,800,000.00	0.00	2,996,188.20	0.00	0.00	0.00%
El origen de los Recursos es Local (monto financiado por la Alcaldía)	221274K023	111G60	026NR0371	Rehabilitación de Escuelas de Educación básica dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta.	4,000,000.00	4,000,000.00	1,900,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
El origen de los Recursos es Local (monto financiado por la Alcaldía)	221274K023	111G60	026NR0372	Rehabilitación de Espacios Públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta.	11,000,000.00	11,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
El origen de los Recursos es Local (monto financiado por la Alcaldía)	221274K023	111G60	026NR0373	Rehabilitación de Infraestructura vial en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta.	34,231,982.00	34,231,982.00	14,415,993.00	0.00	34,213,622.11	0.00	0.00	0.00%
El origen de los Recursos es Local (monto financiado por la Alcaldía)	221274K023	111H60	026NR0277	Trabajos de repavimentación en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Milpa Alta.	35,801,071.00	35,801,071.00	22,375,665.00	0.00	35,792,560.23	0.00	0.00	0.00%
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
Para el tercer trimestre, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso el inicio de los trabajos de obra.												

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG:		02CD13 Alcaldía Tlahuac										
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					77,681,576.00	128,972,461.37	104,859,461.50	39,054,907.87	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total FAFIA					0.00	9,300,844.37	9,300,844.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	261663	026NR0582	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en diversas calles de las Coordinaciones Santiago Zapotitlán y San Miguel Zapotitla, Alcaldía Tlahuac.	0.00	9,300,844.37	9,300,844.37	0.00				0.00%
												n.a
Total FIMAS					77,681,576.00	119,671,617.00	95,558,617.13	39,054,907.87	0.00	0.00	0.00	0.00%
RECURSO LOCAL	221274K023	111H60	026NR0313	Repavimentación de diversas calles de la Alcaldía Tlahuac	0.00	41,990,041.00	26,990,041.00	17,235,084.07				0.00%
RECURSO LOCAL	181298M002	111G60			77,681,576.00							
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	A26NR0288	Adquisición de maquinaria para acciones, programas y proyectos para promover la preservación, protección, conservación, revalorización y el desarrollo integral y equitativo de la..		17,100,720.00	17,100,720.00					0.00%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	A26NR0289	Equipamiento para la conservación y mantenimiento de la Infraestructura Urbana, así como, el Desarrollo Integral y Equitativo de la Alcaldía Tlahuac		20,580,856.00	12,410,223.72					0.00%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0418	Rehabilitación del deportivo Santa Catarina, en la Alcaldía Tlahuac.		12,759,847.87	12,318,424.00	4,287,346.83				0.00%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0419	Construcción de arcotecho en Escuela Secundaria Técnica no. 95 Cuicláhuac, en la Alcaldía Tlahuac		3,300,000.00	3,300,000.00	1,398,213.81				0.00%
RECURSO LOCAL	221274K023	111G60	026NR0420	Iluminación de diversas calles de las coordinadas San Francisco Tlaltenco y San Pedro Tlahuac, en la Alcaldía Tlahuac.		23,940,152.13	23,439,208.41	16,134,263.16				0.00%
												n.a
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
Repavimentación de diversas calles de la Alcaldía Tlahuac; Adquisición de maquinaria para acciones, programas y proyectos para promover la preservación, protección, conservación, revalorización y el desarrollo integral y equitativo; Equipamiento para la conservación y mantenimiento de la infraestructura Urbana, así como, el Desarrollo Integral y Equitativo de la Alcaldía Tlahuac; Rehabilitación del deportivo Santa Catarina, en la Alcaldía Tlahuac.; Construcción de arcotecho en Escuela Secundaria Técnica no. 95 Cuicláhuac, en la Alcaldía Tlahuac; Iluminación de diversas calles de las coordinadas San Francisco Tlaltenco y San Pedro Tlahuac, en la Alcaldía Tlahuac.												

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG: 02CD14 - ALCALDÍA TLALPAN												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					116,968,808.00	180,195,190.00	63,300,869.13	6,625,296.54	81,401,607.19	6,625,296.54	6,625,296.54	3.68%
Total FAFIA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
												n.a
Total FIMAS					116,968,808.00	180,195,190.00	63,300,869.13	6,625,296.54	81,401,607.19	6,625,296.54	6,625,296.54	3.68%
SAF	181298M002	111G60			116,968,808.00	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0308	Rehabilitación de doce Planteles Escolares de Educación Básica y Media. Colocación de Techumbre en un plantel escolar de Educación Básica (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	14,248,000.00	4,813,894.53	3,296,153.20	10,932,656.45	3,296,153.20	3,296,153.20	23.13%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0309	Rehabilitación y mantenimiento de inmueble públicos: Campamentos de Parques y Jardines, así como de Servicios Básicos de Recolección de la Alcaldía Tlalpan. (FIMAS)	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,599,654.15	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0310	Rehabilitación y mantenimiento del Mercado público Villa Coapa (FIMAS), en la Alcaldía Tlalpan.	0.00	4,160,000.00	2,000,000.00	1,080,099.23	3,079,836.97	1,080,099.23	1,080,099.23	25.96%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0311	Rehabilitación y Mantenimiento a diversos Inmuebles públicos (Salón de Lactancia en Inmueble Público, Casa de Salud Valle Verde, Centro Justa Hernández Farfán, Oficinas de Medio Ambiente, Centro de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil Xilotl) (FIMAS), en la Alcaldía Tlalpan.	0.00	10,088,000.00	0.00	0.00	10,086,489.59	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0304	Mejoramiento de la Infraestructura de Distribución de Agua Potable (FIMAS) en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	13,728,000.00	2,282,713.76	2,249,044.11	11,473,690.88	2,249,044.11	2,249,044.11	16.38%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0305	Rehabilitación del Sistema de Drenaje y Alcantarillado (Drenaje, Rejillas Pluviales, Resumideros) (FIMAS), en diversas Colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	15,080,000.00	1,020,260.00	0.00	15,072,734.93	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0307	Rehabilitación de la Infraestructura Urbana "Circuito Ajusco" puntos de vigilancia (FIMAS) en la Alcaldía Tlalpan.	0.00	3,640,000.00	0.00	0.00	3,638,182.15	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0263	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica (Repavimentación) (Fondo de Repavimentación)en la Colonia Cultura Maya, Pedregal de San Nicolás 2da Sección y Pedregal de San Nicolás 4ta	0.00	5,924,808.00	0.00	0.00	3,839,500.00	0.00	0.00	0.00%



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2026

*Mejoramiento de la Infraestructura de Distribución de Agua Potable (FIMAS) en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, excavación, carga y acarreo, suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. *Rehabilitación de doce Panteones Escolares de Educación Básica y Media. Colocación de Techumbre en un plantel escolar de Educación Básica (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: trabajos preliminares, excavaciones, albañilería, trabajos de cimentación, montaje de estructura, sustituir cubiertas dañadas, reforzar estructuras y construir nuevas techumbres, trabajos de rehabilitación en general: pintura, luminarias y firme de concreto, impermeabilización, luminarias, red sanitaria, pisos de loseta, instalación hidráulica, construcción de escalera de emergencia, rehabilitación de sanitarios, pintura , instalaciones eléctricas. *Se realizará trabajos de Rehabilitación y mantenimiento del (1) Mercado público Villa Coapa (FIMAS), en la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Aplicación de pintura, módulos sanitarios e instalaciones eléctricas.

[illegible]

**AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS)
(PESOS)**

URG: **02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA**

ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
Total FIMAS					119,278,614.00	183,753,541.00	183,753,541.00	122,956,869.52	183,490,390.94	122,956,869.52	122,956,869.52	66.91%
SAF	221274K023	111G60	N/A	rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (balizamiento y remozamiento) en las colonias: (casa de cultura Heberto castillo) pensador mexicano, peñón de los baños, Moctezuma 2ª sección, Moctezuma 1ª sección, magdalena mixihuca, Álvaro obregón, magdalena mixihuca pueblo, lorenzo Boturini, cuatro árboles, federal, Adolfo López mateos, caracol ampliación, cuchilla Pantitlán, arenal 4ª sección, arenal 3ª sección, arenal 2ª sección, aviación civil, aviación civil ampliación, aeronáutica militar, jardín Balbuena, Valentín Gómez farías, Ignacio zaragoza, puebla, Morelos, valle Gómez, vialidades secundarias de la demarcación territorial Venustiano carranza.	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,833.48	1,997,833.48	1,997,833.48	1,997,833.48	99.89%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0318	Rehabilitación y mantenimiento *1 Mercado Público Sonora No. 107	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,766,008.41	9,982,026.73	5,766,008.41	5,766,008.41	57.66%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0319	(ESCUELA) Rehabilitación y mantenimiento a la Infraestructura Pública	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,656,502.46	9,997,013.11	8,656,502.46	8,656,502.46	86.57%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0320	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública Deportivo Eduardo Molina	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	16,346,452.05	22,498,912.38	16,346,452.05	16,346,452.05	72.65%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0322	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública Deportivo Velódromo	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	4,716,637.20	6,090,032.14	4,716,637.20	4,716,637.20	77.32%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0321	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	23,388,249.54	29,975,934.33	23,388,249.54	23,388,249.54	77.96%
SAF	221274K023	111G60	O26NR0323	(ESP PUB), Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	28,678,614.00	28,678,614.00	28,678,614.00	22,618,249.04	28,662,081.54	22,618,249.04	22,618,249.04	78.87%

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS) (PESOS)												
URG:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA										
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
SAF	226321E187	111G60	N/A	Programa integral de infraestructura verde para el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la imagen urbana mediante la rehabilitación, recuperación y mantenimiento de áreas verdes, jardineras, camellones y espacios públicos en 78 colonias(pensador mexicano, Moctezuma 2ª sección, Moctezuma 1ª sección, magdalena mixihuca, Álvaro obregón, lorenzo Boturini, cuatro árboles, federal, Adolfo López mateos, caracol ampliación, cuchilla Pantitlán, arenal 4ª sección, arenal 3ª sección, arenal 2ª sección, aviación civil, aviación civil ampliación, aeronáutica militar, jardín Balbuena i, ii y iii, Valentín Gómez Farías, Ignacio zaragoza i y ii, pueblo, Morelos i y ii, valle Gómez, santa cruz aviación, Aquiles Serdán, simón bolívar, revolución, 3 mosqueteros, 20 de noviembre, ampliación 5to tramo, ampliación Venustiano carranza, Venustiano carranza, Damián Carmona, Jamaica, Aaron Sáenz, artes gráficas, azteca, bahía unidad habitación, candelaria de los patos, centro i y ii, industrial puerto aéreo, Emiliano zapata, viaducto Balbuena, merced Balbuena, Felipe ángeles, Nicolás bravo, fiviport, kennedy, Janitzio, michoacana y ampliación michoacana) y 2 pueblos originarios (peñón de los baños y pueblo de la magdalena mixhuca. de la demarcación territorial Venustiano carranza. .	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,850,000.00	0.00	0.00	0.00%
SAF	221274K023	111H60	O26NR0317	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública de la carpeta asfáltica	0.00	64,474,927.00	64,474,927.00	39,466,937.34	64,436,557.23	39,466,937.34	39,466,937.34	61.21%
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												
Se lleva a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (balizamiento y remozamiento) en las colonias; 1 Mercado Público Sonora No. 107; Rehabilitación y mantenimiento del Deportivo Eduardo Molina y Velódromo); Espacios Públicos; Áreas Verdes y carpeta asfáltica												



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2026

AP-FA_FI AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (FAFIA-FIMAS)												
(PESOS)												
URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO												
ORIGEN DEL RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL							
	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/b)
TOTAL					90,316,024.00	139,135,497.00	125,721,093.00	48,307,530.19	47,641,388.05	48,307,530.19	48,307,530.19	34.72%
Total FAFIA					0.00	48,819,473.00	35,405,069.00	23,239,035.92	24,738,089.38	23,239,035.92	23,239,035.92	47.60%
FISCAL	181298M002	111H60	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a
FISCAL	221274K023	111H60	N/A	O26NR0425	0.00	18,819,473.00	11,805,069.00	4,264,081.70	13,713,043.60	4,264,081.70	4,264,081.70	22.66%
FISCAL	226321E187	111H60	N/A		0.00	30,000,000.00	23,600,000.00	18,974,954.22	11,025,045.78	18,974,954.22	18,974,954.22	63.25%
Total FIMAS					90,316,024.00	90,316,024.00	90,316,024.00	25,068,494.27	22,903,298.67	25,068,494.27	25,068,494.27	27.76%
FISCAL	181298M002	111G60	N/A		90,316,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a	n.a
FISCAL	221063E200	111G60	N/A		0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,992,600.00	0.00	19,992,600.00	19,992,600.00	99.96%
FISCAL	221274K023	111G60	N/A	O26NR0427	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
FISCAL	221274K023	111G60	N/A	O26NR0426	0.00	25,316,024.00	25,316,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
FISCAL	221274K023	111G60	N/A	O26NR0428	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	5,075,894.27	22,903,298.67	5,075,894.27	5,075,894.27	16.92%
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS												