



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BANCO DE INFORMACIÓN

Programas y Proyectos de Inversión





Este apartado presenta la información correspondiente a los “Programas y Proyectos de Inversión” que las Unidades Responsables del Gasto enviaron a la Secretaría de Administración y Finanzas en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		182,466,755.00	120,662,575.53	95,101,672.47	29,222,473.18	16,598,611.11	29,222,473.18	29,222,473.18	45,821,084.29	38.0%	
A26NR0001	Adquisición de Equipos para la Implementación de 200 nuevos Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia.	54,621,404.00	66,287,878.42	51,813,067.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del cuarto trimestre.
A26NR0002	Adquisición de equipo para "La Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia "	51,207,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		El presente proyecto se tenía programado ejercer a partir del cuarto trimestre.
A26NR0003	Adquisición de Software y Hardware para la Actualización de Repetidor de señal y Integración a la Red de Radiocomunicación de la SSC-CDMX.	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		El presente proyecto se tenía programado ejercer a partir del cuarto trimestre.
A26NR0004	Adquisición de Licencias Informáticas e Intelectuales para Implementación de Plataforma Analítica de Video e Imágenes.	16,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		El presente proyecto se tenía programado ejercer a partir del cuarto trimestre.
A26NR0005	Adquisición de Radios LTE para el personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.	4,345,417.00	4,345,417.00	3,041,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del cuarto trimestre.
A26NR0006	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E"	30,000,000.00	28,418,866.11	23,409,868.93	19,288,507.75	9,019,536.54	19,288,507.75	19,288,507.75	28,308,044.29	99.6%	Al cierre del tercer trimestre se ha llevado acabo la adquisición de un total de, 1620 cámara mini domo, 1831 ruteadores y 106 cajas nema, requeridos para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E", por parte de este centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México "C5"



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0007	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento a los Equipos, Tecnológicos Instalados en Vía Pública".	17,491,000.00	17,491,000.00	12,720,728.00	9,933,965.43	7,557,034.57	9,933,965.43	9,933,965.43	17,491,000.00	100.0%	Al cierre del tercer trimestre se ha llevado acabo la adquisición de un total de 185 cámara y 88 UPS, requeridos para "El Mantenimiento a los Equipos, Tecnológicos Instalados en Vía Pública", por parte de este centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México "C5".
A26NR0008	Adquisición de Equipos Portátiles (Laptops) y Licencias Informáticas, para el equipamiento del personal de este Centro.	2,004,974.00	2,004,974.00	2,001,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del cuarto trimestre.
A26NR0009	Adquisición de mobiliario para el equipamiento de diferentes áreas de este Centro	2,004,300.00	2,004,300.00	2,004,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del cuarto trimestre.
A26NR0010	Adquisición de Cámaras Fotográficas y de Video, requeridas para documentar las eventos en lo que participa este Centro.	88,100.00	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del cuarto trimestre.
A26NR0393	Adquisición de literas requeridas para el personal Operativo de este Centro.	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	100.0%	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del cuarto trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 01CD06_Agencia Digital de Innovación Pública											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		#¿NOMBRE?						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			416,838.34	416,838.34							-
A26NR0206	Adquisición de Equipos Mini PC	0.00	64,994.80	64,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00			La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en el marco de sus funciones de colaboración con diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, tiene prevista la adquisición de dos equipos Mini PC para implementar un enlace LAN to LAN entre el edificio Zócalo y el Centro de Datos Perisur, con la finalidad de optimizar la conectividad de red y aprovechar de manera más eficiente la infraestructura tecnológica institucional. Actualmente, la comunicación entre ambos puntos se mantiene mediante un enlace dedicado proporcionado por Telmex, lo que representa un gasto operativo recurrente para la Agencia. En este sentido, la adquisición de los equipos constituye una alternativa para fortalecer la infraestructura de comunicaciones, mejorar la interconexión entre las instalaciones y generar posibles eficiencias en los costos de operación, sujeto a la viabilidad técnica y económica de la solución propuesta. Al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, la adquisición de los dos equipos Mini PC se encuentra pendiente de realizarse, por lo que el beneficio tecnológico y las posibles eficiencias presupuestarias aún no se han materializado. Para avanzar en su implementación, será necesario concluir las gestiones administrativas, presupuestarias y técnicas correspondientes, así como llevar a cabo el procedimiento de adquisición conforme a la normativa aplicable. Una vez concretada la adquisición y validada la viabilidad técnica del enlace, se buscará fortalecer la conectividad entre el edificio Zócalo y el Centro de Datos Perisur, contribuir a la continuidad operativa de los servicios digitales y optimizar el aprovechamiento de los recursos públicos destinados a la infraestructura tecnológica de la ADIP.
A26NR0262	Adquisición de Licencia de Diseño de software y desarrollo del Proyecto con la Fundación The Bloomberg.	0.00	158,037.31	158,037.31	0.00	0.00	0.00	0.00			La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) requiere contar con las licencias informáticas suficientes y adecuadas para dar continuidad a las actividades del equipo de Innovación (i-team), en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 281, fracciones I y VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. El equipo de Innovación tiene como propósito funcionar como una consultoría interna especializada en innovación, orientada a atender las necesidades de la Ciudad de México mediante la colaboración con socios estratégicos y partes interesadas, así como al desarrollo de alternativas para hacer frente a los principales problemas urbanos. Para el cumplimiento de estas funciones, resulta necesario disponer de herramientas tecnológicas y licencias informáticas que faciliten el desarrollo de sus actividades, el análisis de información y la implementación de soluciones innovadoras. Esta adquisición contribuirá al objetivo institucional de impulsar un Gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, mediante el aprovechamiento de herramientas informáticas que favorezcan la modernización de los procesos y la mejora de las actividades administrativas. Al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, la adquisición de las licencias informáticas se encuentra pendiente de realizarse. En consecuencia, será necesario dar seguimiento a las gestiones administrativas, presupuestarias y técnicas correspondientes, a fin de concretar el procedimiento de adquisición conforme a la normativa aplicable y atender oportunamente las necesidades operativas del equipo de Innovación. Una vez formalizada la adquisición, se espera fortalecer las capacidades tecnológicas del equipo, favorecer el cumplimiento de las atribuciones institucionales y contribuir a la mejora continua de la gestión pública, procurando el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos.
A26NR0263	Adquisición de Equipo de Computo.	0.00	193,806.23	193,806.23	0.00	0.00	0.00	0.00			La Dirección General de Operación Tecnológica de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) requiere la adquisición de equipos de cómputo para dar continuidad a las actividades del equipo de Innovación (i-team), en el marco de las atribuciones establecidas en el artículo 281, fracciones I y VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. El equipo de Innovación tiene como finalidad funcionar como una consultoría interna especializada, orientada a atender las necesidades de la Ciudad de México mediante la colaboración con socios estratégicos y partes interesadas, así como al diseño de alternativas para hacer frente a los principales problemas urbanos. Para el desarrollo de estas actividades, es indispensable disponer de equipos de cómputo con capacidad suficiente para realizar las tareas de análisis, procesamiento de información y desarrollo de propuestas de innovación. La adquisición contribuirá al objetivo institucional de impulsar un Gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, mediante el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la disponibilidad de herramientas informáticas adecuadas para mejorar el desempeño de las actividades administrativas y operativas. Al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, la adquisición de los equipos de cómputo se encuentra pendiente de realizarse. Por lo anterior, resulta necesario dar seguimiento a las gestiones técnicas, administrativas y presupuestarias correspondientes, con el propósito de concretar el procedimiento de adquisición conforme a la normativa aplicable y atender las necesidades operativas del equipo de Innovación. Una vez concretada la adquisición, se espera fortalecer las capacidades tecnológicas de la Dirección General de Operación Tecnológica y del equipo de Innovación, favorecer el cumplimiento de las atribuciones institucionales y contribuir a la modernización de la gestión pública, procurando el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL		510,195,021.00	659,224,601.51	454,235,464.51	131,613,050.87	45,297,877.32	131,613,050.87	131,613,050.87	176,910,928.19	26.8%	
									-	-	
A26NR0011	Adquisición de extintores	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,211,331.76	0.00	0.00	1,211,331.76	75.7%	Adquirir extintores para estar en condiciones de apagar el fuego en sus primeras etapas, y con ellas equipar a las diversas Direcciones Generales que integran esta Alcaldía; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos.
A26NR0012	Adquisición de equipo de seguridad y dron	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquirir equipos de seguridad y dron que permita a los elementos policiacos adscritos a esta Alcaldía, monitorear y efectuar una estrategia efectiva para tomar medidas de prevención de la violencia y de control de la criminalidad o de cualquier situación que altere la sana convivencia de los habitantes de este Órgano Político Administrativo, de tal manera que se reduzca la incidencia delictiva y prevenga la criminalidad, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A26NR0013	Adquisición de mobiliario	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquirir mobiliario para tener espacios adecuados y funcionales,para la población obregonense que acude a estas áreas como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0014	Adquisición de licenciamientos de software.	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquirir el licenciamiento para el equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de validez útil de las lincencias existentes han concluido y es necesario actualizarlas.
A26NR0015	Adquisición de grúa	32,880,000.00	2,754,900.08	2,754,900.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquirir grua que permita realizar las actividades que satisfagan las necesidades de la Alcaldía, y que son importantes para la calidad de vida de los obregonenses. Debido a que es necesario ampliar el parque vehicular.
A26NR0016	Adquisición de herramienta	5,600,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquirir herramienta, para que los trabajadores realicen las reparaciones de fugas de agua, de esta manera se permita dar atención en tiempo y forma a las demandas de los ciudadanos obregonenses, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A26NR0017	Adquisición de aparatos deportivos.	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
A26NR0311	Adquisición de 2 equipos de malacate mecánico para desazolve	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,699,999.99	0.00	3,699,999.99	3,699,999.99	3,699,999.99	100.0%	Adquirir herramienta, para para la limpieza profunda de tuberías de drenaje, alcantarillas removiendo lodo, basura que obstruyen el flujo del agua, y prevenir inundaciones y encharcamientos en las distintas colonias de la alcaldía Álvaro Obregón.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0525	Adquisición de motocicletas	0.00	1,085,099.98	1,085,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquirir motocicleta que permitan realizar las actividades que satisfagan las necesidades colectivas de la Alcaldía en materia de seguridad. Debido a que el parque vehicular existe resulta insuficiente.
A26NR0526	Adquisición de camiones de basura y camionetas tipo van	0.00	29,039,999.94	29,039,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquirir camión de basura y camionetas tipo van para tener los vehículos que permitan realizar las actividades que satisfagan las necesidades colectivas de la Alcaldía, en el mantenimiento de espacios públicos, recolección de residuos que son importantes para la calidad de vida de los obregonenses. Debido a que el parque vehicular existe resulta insuficiente.
O26NR0001	Rehabilitación de deportivos, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	117,967,456.00	19,115,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación de 4 deportivos, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0002	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	226,636,632.00	173,832,074.04	145,657,229.04	49,194,688.47	1,981,055.58	49,194,688.47	49,194,688.47	51,175,744.05	29.4%	Mantenimiento y rehabilitación de 70,000 M2 de vialidades, llevando a cabo los siguientes trabajos: Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal; fresado de carpeta; carga y acarreo; construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, o tendido de carpeta asfáltica templada, dependiendo de la vialidad; señalamiento vial; renivelación de brocales; suministro e instalación de brocales nuevos; marcos y tapas; coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita; construcción de banquetas y guarniciones de concreto, relleno de material de banco (tepate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias.
O26NR0003	Obras para la ejecución de proyectos de obra pública correspondientes al presupuesto participativo 2026.	50,955,467.00	50,955,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Derivado a los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 100 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción, recuperación y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, parques, luminarias, pavimentación, drenaje, agua potable, banquetas, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0004	Sustitución completa de tuberías de agua potable en diferentes Unidades Territoriales, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	50,955,466.00	50,955,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sustitución de 4.00 KIL de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasta (chunde); Acarreo en camión producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "b"; case II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4"); de diámetro, RD-13.5; Valvula de compuerta, extremos roscados de 102mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O26NR0252	Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	68,850,000.00	37,753,980.00	913,642.60	0.00	913,642.60	913,642.60	913,642.60	1.3%	Mantenimiento y rehabilitación de 4 (cuatro) edificios, realizando trabajos de: levantamiento topográfico, desmantelamiento de cancelería existente, desmantelamiento de construcciones existentes, excavación, nivelación y mejoramiento del terreno para cimentación, cimentación base de zapatas corridas, albañilería, trabajos de aplanado, enyesado, entortados, realización de rampas a base de módulos prefabricados, carpintería, suministro y colocación de puertas, lambrines y mobiliario fijo, cancelería, suministro y colocación de cancelería a base de perfiles de aluminio, fabricación y colocación de estructura metálica con cristal templado en exteriores, suministro y colocación de bancas exteriores con techumbre con cimentación, suministro y colocación de impermeabilizante, suministro e instalación eléctrica en exterior, suministro y colocación de plafones de Tablaroca, pintura vinílica a dos manos en plafones, muros exteriores e interiores, cambio de piso de áreas comunes, impermeabilizante en azotea, cambio y mantenimiento del sistema de drenaje pluvial.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0253	Mantenimiento y rehabilitación de los mercados públicos Santa María Nonoalco y 6 de Enero, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Mantenimiento y rehabilitación de 2 (MER), realizando los trabajos de: suministro e instalación eléctrica en exterior, suministro y colocación de plafones de Tablaroca, pintura vinílica a dos manos en plafones, muros exteriores e interiores, cambio de piso de áreas comunes, impermeabilizante en azotea, cambio y mantenimiento del sistema eléctrico, mantenimiento a red hidrosanitaria, instalación de muros de Tablaroca, repellado y pintura en muros. En Calle Francisco Girardón No 31 Entre Alejandro Allori y Ambrossi, colonia Santa María Nonoalco y Calle Rosa Blanca S/N, Entre Av. del Rosal y Rosa Damasco, colonia Molino de Rosas, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O26NR0254	Supervisión técnica administrativa y financiera para las obras con recursos federales.	0.00	5,308,535.49	5,308,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	El ejercicio de recursos vinculados con el mantenimiento y rehabilitación de infraestructura urbana, requiere para un adecuado desarrollo, de la prestación de servicios relacionados con la supervisión, vigilancia, inspección, control, revisión y valuación de los trabajos efectuados por la contratista de obra pública, establecidos en el artículo 3, apartado B, fracción IV de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0256	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	0.00	15,000,000.00	14,881,600.00	11,700,529.76	3,271,877.04	11,700,529.76	11,700,529.76	14,972,406.80	99.8%	Estudios documental y apoyo logístico 2 (EST) para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. En Varias colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O26NR0257	Rehabilitación de taludes en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación de taludes en 1,550.00 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. En Varias colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O26NR0258	Rehabilitación de escalinatas y barandales, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación de 1,120.00 M2 de escalinatas y barandales, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo, colocación de barandales y firme y pintura. En Varias colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0261	Mantenimiento y rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes ubicaciones de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	105,000,000.00	80,426,670.00	66,104,190.05	38,833,612.94	66,104,190.05	66,104,190.05	104,937,802.99	99.9%	Mantenimiento y rehabilitación 30,000.00 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad.
O26NR0285	Rehabilitación y mantenimiento a casas del adulto mayor.	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Mantenimiento y rehabilitación de 4 (INM) llevando a cabo los siguientes trabajos: Reparación integral de instalaciones hidrosanitarias, Reparación integral de instalación eléctrica, Sustitución de impermeabilizante asfáltico en azoteas, Reparación de aplanados y pintura. En Varias colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O26NR0287	Rehabilitación y mantenimiento de los mercados 6 de enero y Santa María Nonoalco.	0.00	18,900,000.00	18,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación y mantenimiento de 2 (MER) realizando los siguientes trabajos: Reparación integral de instalaciones hidrosanitarias, Reparación integral de instalación eléctrica, Sustitución de impermeabilizante asfáltico en azoteas, Reparación de aplanados y pintura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0288	Recuperación de espacios y accesos a la Alcaldía.	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Recuperación de 9 (ESP) mediante los trabajos de: Trazo y nivelación con topografía, Demolición de área dañada, Carga y acarreo de material producto de la demolición, Construcción de piso de concreto estampado, Construcción de bancas de concreto y jardineras, Construcción de bardas perimetrales, Instalación de luminarias.
O26NR0290	Rehabilitación de adoquín en la colonia Tepototla.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación de 1,200 (M2), de adoquín realizando los siguientes trabajos: Trazo y nivelación con topografía, Demolición de área dañada, Carga y acarreo de material producto de la demolición, Construcción de base de concreto para a colocación de adoquín, Señalamiento vial, Renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales nuevos, Suministro e instalación de marcos, tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto de alta resistencia para pozos de visita.
O26NR0291	Banquetas y Guarniciones en Diversas ubicaciones.	0.00	10,801,967.00	10,801,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación de 1,600 (M2) de banquetas y guarniciones realizando los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, Demolición por medios manuales de guarnición, Preparación, conformación y compactación en forma manual, Relleno de zanja con materiales de tepetate, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico, Acabado con volteador, Guarnición de concreto hidráulico fraguado, Carga manual en carretilla, Carga manual, acarreo en camión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR1164	Construcción de Senderos Seguros 1er etapa en diversas colonias de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	9,275,482.98	9,275,482.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	La ejecución del proyecto "Construcción de Senderos Seguros" 1ª Etapa, en diversas colonias de la Alcaldía Álvaro Obregón, se justifica por la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad peatonal en zonas que presentan deficiencias en infraestructura urbana y una alta percepción de inseguridad entre la población. Mediante la implementación de senderos seguros se busca recuperar y dignificar el espacio público, proporcionando entornos mejor iluminados, accesibles e incluyentes, que permitan a las personas transitar de manera segura y eficiente.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: (02D2) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		359,420,716.00	482,386,426.26	348,780,950.56	109,944,837.93	178,579,156.80	109,944,837.93	109,944,837.93	288,523,994.73	59.8%	
									-	-	
									-	-	
A26NR0018	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y Equipo Administrativo.	21,708,208.00	20,548,208.00	15,456,579.16	2,224,609.85	802,309.26	2,224,609.85	2,224,609.85	3,026,919.11	14.7%	Se adquirieron mesa auxiliar de metal, silla estructura tubular, archivero de metal 4 gavetas diablo de carga de 450kgs, diablo de carga de 250kgs.
A26NR0019	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	1,400,000.00	1,400,000.00	1,200,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
A26NR0020	Adquisición de Vehículos.	31,775,000.00	33,529,880.00	25,666,759.70	0.00	3,361,680.00	0.00	0.00	3,361,680.00	10.0%	Se adquirieron cajas metalicas para camion de volteo.
A26NR0021	Adquisición de Herramientas, Maquinaria y Equipo de Seguridad.	32,283,100.00	24,987,765.61	12,428,281.67	4,152,008.30	745,463.76	4,152,008.30	4,152,008.30	4,897,472.06	19.6%	Se adquirieron plantas de luz de emergencia, flejadoras manuales y astilladora de rasmas.
A26NR0022	Adquisición de equipo de defensa y seguridad	292,668.00	292,668.00	292,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
A26NR0023	Adquisición de Equipo de Comunicación y telecomunicación.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
A26NR0024	Adquisición de Equipo de cómputo; Software y licencias informáticas.	22,150,000.00	21,821,145.00	3,193,297.88	1,932,212.00	98,063.79	1,932,212.00	1,932,212.00	2,030,275.79	9.3%	Se adquirieron licencias de Autocad
A26NR0498	Adquisición de maquinaria especializada para la superficie de rodamiento.	0.00	19,999,893.05	12,320,794.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
O26NR0005	Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa	30,000,000.00	18,209,256.15	17,375,924.15	11,747,607.73	5,376,508.91	11,747,607.73	11,747,607.73	17,124,116.64	94.0%	Mantenimiento y rehabilitación a ecuelas pimarias y secundarias, trabajos de mantenimiento consistentes en impermeabilizante, pintura, desazolve y reparación de herrería.
O26NR0006	Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura comercial.	20,000,000.00	16,425,055.00	10,436,041.39	9,520,558.13	4,358,426.86	9,520,558.13	9,520,558.13	13,878,984.99	84.5%	Mantenimiento y rehabilitación a mercados públicos, trabajos consistentes en revisión, reparación y cambio de instalación eléctrica; cambio e instalación de luminarias dentro del perímetro de cada mercado, trabajos de mantenimiento consistentes en impermeabilizante, pintura, desazolve y reparación de herrería.
O26NR0007	Mantenimiento y rehabilitación a deportivos.	10,000,000.00	5,734,732.56	5,341,771.73	4,995,500.00	0.00	4,995,500.00	4,995,500.00	4,995,500.00	87.1%	Mantenimiento y rehabilitación a la sala de canchas del Deportivo Azcapotzalco,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: (02D2) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0008	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos	10,000,000.00	10,800,000.00	6,433,453.94	6,085,236.33	3,911,452.65	6,085,236.33	6,085,236.33	9,996,688.98	92.6%	Mantenimiento y rehabilitación a edificios públicos, trabajos consistentes en mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias; proyecto integral para la alimentación eléctrica, colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas; trabajos de tablaroca, sellado de canalones, domos y bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica, aplicación de pintura, trabajos de herrería, albañilería y de accesibilidad universal.
O26NR0009	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable	15,000,000.00	8,659,356.00	6,159,360.00	0.00	8,650,941.78	0.00	0.00	8,650,941.78	99.9%	
O26NR0010	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	16,000,000.00	16,000,000.00	13,333,332.00	10,533,292.24	5,455,335.66	10,533,292.24	10,533,292.24	15,988,627.90	99.9%	Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de drenaje y atarjeas en la zona oriente y poniente de la Alcaldía
O26NR0011	Rehabilitación de la Superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica)	50,000,000.00	52,574,945.00	44,241,613.00	27,493,304.32	21,145,000.30	27,493,304.32	27,493,304.32	48,638,304.62	92.5%	Rehabilitación de la Superficie de rodamiento por aparición y/o existencia de socavones
O26NR0012	Rehabilitación de la Infraestructura Peatonal (Banquetas y Guarniciones)	9,000,000.00	9,000,000.00	7,500,000.00	5,032,860.26	3,952,354.12	5,032,860.26	5,032,860.26	8,985,214.38	99.8%	Rehabilitación de la infraestructura Peatonal (Banquetas y Guarniciones), consistente en Demolición y retiro de banquetas o guarniciones dañadas, reposición de guarniciones para delimitar la banqueta y la carpeta asfáltica, nivelación y preparación de la base donde se colocará el nuevo concreto, renivelación de registros, coladeras o tapas
O26NR0013	Rehabilitación de Espacios Públicos (Parques y Jardines).	29,611,740.00	20,087,050.28	18,664,191.28	14,191,021.66	2,599,433.57	14,191,021.66	14,191,021.66	16,790,455.23	83.6%	Rehabilitación de Espacios Públicos (Parques y Jardines) consistente en limpieza general y retiro de basura, escombro y maleza, poda, deshierbe y mantenimiento de áreas verdes, incluyendo césped, arbustos y árboles, cuando corresponda, rehabilitación de jardineras, áreas verdes y zonas de plantación.
O26NR0014	Obras para la ejecución de Proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.	60,000,000.00	60,000,000.00	49,999,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: (02D2) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0324	Mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos, construcción de Senderos Seguros ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Azcapotzalco	0.00	68,865,517.00	52,077,012.00	4,270,151.29	64,063,337.73	4,270,151.29	4,270,151.29	68,333,489.02	99.2%	
O26NR0325	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa, Rehabilitación de Diversas Instituciones Educativas.	0.00	16,000,000.00	4,500,000.00	3,033,579.14	12,950,152.94	3,033,579.14	3,033,579.14	15,983,732.08	99.9%	
O26NR0386	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, ubicadas dentro del perímetro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	0.00	45,873,252.00	30,582,168.00	4,732,896.68	41,108,695.47	4,732,896.68	4,732,896.68	45,841,592.15	99.9%	
O26NR0623	Rehabilitación de la infraestructura peatonal dentro del perímetro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	0.00	11,577,702.61	11,577,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		273,536,953.00	420,571,535.28	392,487,101.28	117,032,239.55	62,036,245.68	117,032,239.55	117,032,239.55	179,068,485.23	-	
A26NR0025	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de META 1: (EML) (299) (1) Equipo de electrocardiograma, (6) "Combocare" de ultrasonido y Electro estimulación, (1) Gavetas para medicamentos, (1) Equipo de anestesia, (15) Estetocopio, (25) Baumanometro para adulto, (10) Baumanómetro pediátrico, (12) Oxímetro de pulso portátil, (20) Termómetros, (15) Estuches de Diagnostico, (5) Compresores con 6 compresas químicas sin ruedas, (5) Equipo de Terapia Laser, (5) Lamparas de Bioptron de 10 cm, (3) Cama de tracción lúmbar neumáticas,(15) Bancos de apoyo para subir a cama, (20) Ventiladores de pedestal, (20) Botiquín mediano, (15) Botiquín vía aérea mediano, (40) Glucómetros, (10) Básculas digitales, (1) barras paralelas para terapia física, (3) caja de revelado, (20) Pupileras, (4) básculas Tanita, (3) silla de fisioterapia.
A26NR0026	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de META 1 (MOB) (167), (20) Sillas secretariales y ejecutivas, (15) Bancas de espera, (5) Sillones ejecutivos, (10) Credenizas con puertas abatibles, (10) Archiveros vanguard, (20) Escritorios secretariales y ejecutivos, (80) Anaqueles metálicos, (2) Recepción fabricada de melamina, (5) Mesa de junta

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0027	Adquisición de Equipo Informático	1,000,000.00	497,024.00	497,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: (EIN) (67) (10) Computadoras de escritorio todo en uno, procesador de tercera generación, sistema operativo Windows 11, Memoria 8 GB con dos canales SDRAM DDR3 a 1600 MHz, 1TB SATA 3Gb/s, 7200 RPM , (2) Escaner de cama plana con alimentador automatico, (3) Impresoras láser a color, conectividad estándar, velocidad e impresión de hasta 32 ppm, ciclo de trabajo (mensual, A4) 75,000 páginas, (2) Impresoras láser a color, conectividad estándar, velocidad e impresión de hasta 32 ppm, ciclo de trabajo (mensual, A4) 25,000 páginas, (40) No breaks para protección del equipo informático ,(10) SWITCH TIPO 3, con 25 a 48 ó más puertos Ethernet 10/100/1000Base-TRJ45, Autosensing, FullDuplex.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0028	Adquisición de Herramientas	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 2,355: (HER) Adquisición de *80 Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, *70 Sopladoras de alto rendimiento para limpiar desechos en áreas verdes jardinadas con sistema de ignición electrónico, *50 Desmalezadoras equipado con sistema anti vibración, arranque fácil ergostart, *300 palas de punta redondeada con mango de madera, *250 palas de punta cuadrada con mango anilla tipo D, *180 zapapicos forjado en acero al carbono con mango cubierto de propileno de alto impacto, *150 azadas de jardín de acero inoxidable, *200 rastrillos planos que cuente con cabezal rectangular entre 5 y 16 púas, *300 rastrillos con arco con bastidor metálico en forma de arco que conecte la púas con el mango, *600 escobas de alambre, *85 podaderas de corte deslizante para cortar tallos entre 6 mm y 25 mm de diámetro, *90 podadoras de yunque de donde manos para ramas de 25 mm y 40 mm.
A26NR0223	Adquisición de predio para campamento de limpia "Segundo Grupo de Portales"	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1 (PIO) Adquisición de predio para campamento de limpia "Segundo Grupo de Portales", con cuenta catastral 043_064_01 ubicado en Calle: Filipinas 702 Colonia: Portales Sur C.P. 03300 con una superficie de 187.50 m2
A26NR0252	Adquisición de Firewall	0.00	581,044.00	581,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Licencia de Firewall Fortigate 200E Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) Serie FG200E4Q17911040

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0335	Adquisición de Juegos Infantiles en la Alcaldía Benito Juárez	0.00	28,480,320.00	28,480,320.00	28,480,320.00	0.00	28,480,320.00	28,480,320.00	28,480,320.00	1.00	Meta 1 (26) (EQO) Adquisición de 1 Juego modular de torres en metal de para niños de 6 a 12 años. 1* Columpio de metal múltiple que incluye para niños de 3 a 12 años. 1* Juego infantil clásico para niños de 2 a 5 años. 2* Columpio de metal de para niños de 2 a 5 años. 1* Juego premium especial de para niños de 3 a 12 años. 1* Juego de torres de metal para niños de 6 a 12 años. 1* Montable temático caracol de metal para niños de 2 a 5 años. 1* Montable individual de metal con temática de catarina para niños de 2 a 5 años. 1* Musical de metal de 2.77 cm x 0.56 cm x 1.11 cm para niños de 3 a 12 años. 1* Juego infantil trepador para niños de 6 a 12 años. 1* Columpio canastilla de metal para niños de 6 a 12 años. 1* Juego infantil trepador chico para niños de 6 a 12 años. 1* Panel didáctico de para niños de 2 a 5 años. 1* Juego infantil trepador chico para niños de 2 a 5 años. 3* Giratorio de metal para niños de 3 a 12 años. 1*
A26NR0349	Adquisición de Antivirus	0.00	502,976.00	502,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1 EIN (1), Adquisición de Antivirus, con las siguientes Características; * Versión: La más reciente al momento de su adquisición o actualización de licenciamiento, * Tipo de seguridad: protección, prevención, detección, gestión y respuesta, * Protección en tiempo real: detectar y prevenir amenazas conocidas y desconocidas, * Seguridad para la Nube: Nube Híbrida, Redes e Internet, * Protección de Usuarios y Software, * Protección en endpoints, hosting, housing, datacenters, servidores, workloads en la nube, correo electrónico, Información, Datos, * Detección, respuesta, prevención y protección de amenazas comunes y avanzadas, * Gestión de vulnerabilidades, * Consumo de pocos recursos de los dispositivos, * Brindar soporte para todas las plataformas y dispositivos, * Consola de administración: Que cuente con consola de administración.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0402	Adquisición de Licenciamiento para vms	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Participaciones a entidades federativas y municipios-Fondo general de participaciones-2026-Original de la URG, se modifican las observaciones todos los demás campos permanecen sin cambios.
A26NR0552	Adquisición de Cuatrimotos y Motonetas para funciones de Seguridad Pública	0.00	7,077,192.48	7,077,192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1 (16) (MTC) *10 Cuatrimoto diseñada para operar en distintos tipos de superficie. Cuenta con estructura reforzada, llantas de gran tamaño y configuración que favorece la estabilidad y maniobrabilidad en terrenos irregulares. Es adecuada para recorridos de supervisión, vigilancia, atención de emergencias y acceso a zonas donde vehículos convencionales presentan limitaciones. *6 Motonetas destinadas al traslado de personal, herramientas y equipo operativo. Su diseño facilita la movilidad en áreas urbanas, parques, plazas y espacios de concentración de personas, permitiendo realizar actividades de supervisión, atención ciudadana y respuesta rápida ante incidencias.
O26NR0015	Rehabilitación y mantenimiento de vialidades secundarias (asfalto) en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez	100,000,000.00	54,841,954.57	49,809,758.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y rehabilitación de 200,000 m2 la carpeta asfáltica, se colocara asfalto templado, limpieza, riego de liga, suministro y colocacion de asfalto y balizamiento, reparación de baches, se realiza un fresado en las zonas que presente deformaciones importantes y fresado ligero para pavimentos delgados, se suministrará concreto hidráulico y despues de su colocación se realiza el terminado y texturizado, se renivelarán los registros y coladeras.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0016	Rehabilitación y mantenimiento de luminarias en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez	10,000,000.00	10,000,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 434 (LUM) Rehabilitación y mantenimiento de (434) luminarias, trabajos a realizar: Instalación de nuevas luminarias en zonas con cobertura deficiente, incluyendo calles, parques y espacios públicos, revisión y reparación de circuitos eléctricos, balastros, fotoceldas y cableado dañado, reorientación y nivelación de luminarias para asegurar una correcta distribución de la luz, Limpieza de difusores y postes, eliminando polvo, óxido o residuos que disminuyan la eficiencia lumínica, Pintura y mantenimiento de postes metálicos, para prevenir corrosión y mejorar la imagen urbana, Revisión de tableros de control y sistemas de encendido automático, asegurando su correcto funcionamiento Registro y georreferenciación de luminarias para facilitar su monitoreo y mantenimiento futuro.
O26NR0017	Rehabilitación y mantenimiento del Mercado Portales en la Alcaldía Benito Juárez	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (1) Mercado Portales, Se realizarán los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaran sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaran las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafond, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de diversos parques en la Alcaldía Benito Juárez	60,000,000.00	40,052,764.00	32,384,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 7 (PAR) Rehabilitación y Mantenimiento de (7) parques, mediante Poda de árboles y arbustos, tanto estética como preventiva. Jardinería: retiro de maleza, plantación de flores y mantenimiento de césped. Pintura de bancas, juegos infantiles, rejas y estructuras metálicas. Reparación y sustitución de luminarias, para mejorar la seguridad nocturna. Desazolve de coladeras y drenaje pluvial, especialmente en zonas con riesgo de encharcamiento. Balizamiento y señalización en accesos y zonas de tránsito peatonal. Sustitución de coladeras y tapas de registro dañadas o faltantes.
O26NR0019	Rehabilitación y mantenimiento en Casas de cultura - Bibliotecas en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y Mantenimiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias, remozamiento de los núcleos sanitarios, sustitución de muebles sanitarios, lámparas, mantenimiento de mamparas y cancelerías, trabajos de albañilería, impermeabilización, pintura y acabados, reparación de humedad en muros, construcción de arcotechos, así como la atención a recomendaciones emitidas por las instancias de Protección Civil
O26NR0020	Rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez	20,000,000.00	12,922,807.52	12,922,807.52	692,518.81	1.19	692,518.81	692,518.81	692,520.00	0.05	Rehabilitación y Mantenimiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias, remozamiento de los núcleos sanitarios, sustitución de muebles sanitarios, lámparas, mantenimiento de mamparas y cancelerías, trabajos de albañilería, impermeabilización, pintura y acabados, reparación de humedad en muros, construcción de arcotechos, así como la atención a recomendaciones emitidas por las instancias de Protección Civil

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0021	Obras de mantenimiento, construcción y rehabilitación de, Inmuebles, espacios públicos, deportivos y culturales para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2026	59,536,953.00	59,536,953.00	44,652,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META1: 64 (CCD) Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2026
026NR0249	Rehabilitación de Calle Plateros y Agosto Rondín.	0.00	5,544,000.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	5,544,000.00	5,544,000.00	5,544,000.00	1.00	META1: 2 (ESP), Se realizará la Rehabilitación de Calle Plateros y Calle Augusto Rodín, mediante: la Ampliación y Adecuación Geométrica para Mejorar el Tránsito Seguro de los Peatones, Implementación de Señalización Horizontal y Vertical, Propuesta de Vegetación, Implementación de Luminarias Peatonales, Renovación de Pavimentos en Banquetas de los Cruces.
026NR0250	Se realizarán Cruces Seguros en Calle Dakota y Calle Filadelfia, Alcaldía Benito Juárez.	0.00	4,851,000.00	4,851,000.00	4,839,830.38	0.00	4,839,830.38	4,839,830.38	4,839,830.38	1.00	META1: 2 (ESP), Se realizará cruces seguros en Calle Dakota y Calle Filadelfia, mediante: la Ampliación y Adecuación Geométrica para Mejorar el Tránsito Seguro de los Peatones, Implementación de Señalización Horizontal y Vertical, Propuesta de Vegetación, Implementación de Luminarias Peatonales, Renovación de Pavimentos en Banquetas de los Cruces.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0387	Trabajos de Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica de Vialidades Secundarias en la Alcaldía Benito Juárez	0.00	51,963,105.00	51,963,105.00	21,509,766.75	30,446,090.00	21,509,766.75	21,509,766.75	51,955,856.75	1.00	META (1) (40,067.11) M2, Se Realizará la Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica, mediante Trabajos preliminares: limpieza general del área, retiro de materiales deteriorados, bacheo emergente y preparación de superficies. * Fresado y nivelación: retiro de capas dañadas de asfalto, corrección de deformaciones y nivelación de la superficie para garantizar uniformidad. * Colocación de nueva carpeta asfáltica: aplicación de mezcla en caliente con compactación mecánica, asegurando resistencia y mayor vida útil. * Sellado y acabado superficial.
O26NR0388	Rehabilitación y Mantenimiento de Banquetas en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	8,171,198.24	8,171,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META (1) (6,216.78) M2, Se Realizará la Rehabilitación y el Mantenimiento de Banquetas, mediante las labores de preparación del sitio (preliminares), construcción de guarniciones y banquetas para delimitar y facilitar el tránsito peatonal, y balizamiento para señalar vialidades y mejorar la seguridad.
O26NR0389	Rehabilitación y mantenimiento de Bibliotecas y Casas de cultura en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	11,535,809.28	11,535,809.28	1,772,731.74	9,409,931.70	1,772,731.74	1,772,731.74	11,182,663.44	0.97	Meta (1) 7 (INM), los trabajos consisten en; Albañilería: Construcción de muros, losas, aplanados y elementos estructurales con block, tabique o concreto. Cancelería y Herrería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, rejas y estructuras metálicas, con acabados anticorrosivos. Instalaciones Eléctricas: Incluyen cableado, tableros, luminarias, contactos y sistemas de protección eléctrica. Impermeabilización: Protección contra filtraciones en azoteas, muros y cimentaciones, con sistemas líquidos o prefabricados.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0390	Rehabilitación y Mejoramiento de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	21,629,642.40	21,629,642.40	17,509,678.77	4,109,946.77	17,509,678.77	17,509,678.77	21,619,625.54	1.00	META 1: 2 (ESP) Se realizará la Rehabilitación y Mejoramiento de (2) Espacios; Mediante los trabajos de Preliminares; Preparan el sitio para la obra. Incluyen limpieza, trazos, demoliciones y cercado., Albañilería, Construcción de muros, losas, aplanados y elementos estructurales con block, tabique o concreto. Cancelería y Herrería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, rejas y estructuras metálicas, con acabados anticorrosivos. Instalaciones Eléctricas: Incluyen cableado, tableros, luminarias, contactos y sistemas de protección eléctrica.
O26NR0391	Mantenimiento y Rehabilitación de luminarias en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	7,209,880.80	7,209,880.80	5,220,770.82	1,979,692.22	5,220,770.82	5,220,770.82	7,200,463.04	1.00	Meta: 1 173 (LUM) Mantenimiento y Rehabilitación de (173) Luminarias, mediante; Reparación o sustitución de luminarias que presentan fallas. Puede implicar cambio de balastos, focos, fotoceldas, sensores o estructuras de soporte, la Rehabilitación: Intervención más profunda que busca modernizar o adaptar el sistema de iluminación. Incluye: Sustitución de luminarias obsoletas, Reconfiguración de circuitos eléctricos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0392	Mantenimiento y Rehabilitación de Parques en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	32,684,792.96	32,684,792.96	26,653,401.26	6,022,246.83	26,653,401.26	26,653,401.26	32,675,648.09	1.00	Meta (1) 2 (PAR): los trabajos consisten en: Rehabilitación de áreas verdes: poda de árboles, reforestación, siembra de césped y plantas ornamentales, así como limpieza de jardineras; Mantenimiento de mobiliario urbano: reparación y pintura de bancas, juegos infantiles, luminarias, fuentes y estructuras metálicas; Rehabilitación de andadores y áreas deportivas: bacheo, nivelación y sustitución de pisos dañados en canchas, pistas de trote y senderos peatonales; Mejoramiento de iluminación: sustitución de luminarias obsoletas por tecnología LED, revisión de cableado y postes para garantizar seguridad nocturna; Acciones de seguridad y accesibilidad: instalación de rampas, señalización, barandales y adecuaciones para personas con discapacidad; Limpieza integral: retiro de basura, desechos y grafitis, así como mantenimiento de sanitarios y áreas de uso común.
026NR0415	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS de la Alcaldía Benito Juárez (Segunda Etapa).	0.00	7,209,880.80	7,209,880.80	2,609,820.05	4,590,642.99	2,609,820.05	2,609,820.05	7,200,463.04	1.00	Meta (1) (06) (INM), Se realizará la Rehabilitación y Mantenimiento de 6 Centros de Desarrollo Infantil, mediante los trabajos de Preliminares; Preparan el sitio para la obra. Incluyen limpieza, trazos, demoliciones y cercado., Albañilería, Construcción de muros, losas, aplanados y elementos estructurales con block, tabique o concreto. Cancelería y Herrería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, rejas y estructuras metálicas, con acabados anticorrosivos. Instalaciones Eléctricas: Incluyen cableado, tableros, luminarias, contactos y sistemas de protección eléctrica. Impermeabilización: Protección contra filtraciones en azoteas, muros y cimentaciones, con sistemas líquidos o prefabricados.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE 2026						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0416	Rehabilitación y mantenimiento de Plazas en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	7,690,539.52	7,690,539.52	2,199,400.97	5,477,693.98	2,199,400.97	2,199,400.97	7,677,094.95	1.00	META (1) 2 (PLZ), Mediante Rehabilitación de infraestructura básica; Reparación de pisos, banquetas y áreas de tránsito peatonal. Sustitución y nivelación de adoquines o concreto dañado; Mobiliario urbano y equipamiento Instalación y reparación de bancas, mesas y juegos infantiles. Colocación de botes de basura y reciclaje. Rehabilitación de luminarias para mejorar seguridad y visibilidad. Adecuación de rampas y señalización para personas con discapacidad. Colocación de señalética informativa y preventiva. Mejoras en vigilancia y sistemas de iluminación.
O26NR0585	Rehabilitación y Mantenimiento del Parque Iztaccíhuatl (José Mariano Mociño) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	11,608,650.71	11,608,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1 (1) (PAR), Se realizará la Rehabilitación Trabajos preliminares, Rehabilitación y sustitución del pavimento en diferentes áreas del parque, Rehabilitación y sustitución de la pista de correr, Mejoramiento del área destinada para perros, Adecuación e instalación de infraestructura eléctrica, Instalación de luminarias, Trabajos de acabados en los elementos que se requiera, Colocación de señalización vertical, Renovación del mobiliario urbano y vegetación.
O26NR1008	Trabajos para la Adecuación del Sitio Denominado "La Fortaleza", en la Alcaldía Benito Juárez	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1 (1) Espacio, mediante Trabajos para la Adecuación del Sitio Denominado "La Fortaleza" para la habilitación de infraestructura de carga para patrullas híbridas, consistente en la colocación de adoquín, instalación de señalamiento horizontal y vertical, suministro e instalación de luminarias, delimitación de cajones de estacionamiento, y mejoramiento de accesos y vialidades internas, a fin de garantizar condiciones adecuadas de operación, seguridad y movilidad dentro del inmueble.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG:	02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE)						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		419,566,376.00	719,027,821.87	413,722,770.37	176,873,303.95	216,428,168.46	176,873,303.95	176,873,303.95	369,207,486.41	51.3%	
A26NR0029	Adquisición de mobiliario.	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,999,995.64	0.00	6,999,995.64	6,999,995.64	6,999,995.64	87.5%	Se realizó la adquisición de mobiliario para el equipamiento de oficinas y áreas de trabajo de la Alcaldía, con el propósito de mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades administrativas y la prestación de servicios.
A26NR0030	Adquisición de equipo de cómputo, impresoras y escaners.	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos
A26NR0031	Adquisición de teléfonos fijos.	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos
A26NR0032	Adquisición de licencias (Software).	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos
A26NR0033	Adquisición de mezcladora de concreto.	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos
A26NR0034	Adquisición de Vehículos para programas públicos.	7,500,000.00	8,352,000.00	8,352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos
A26NR0035	Adquisición de Herramientas y máquinas herramienta.	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos
A26NR0459	Adquisición de vehículos utilitarios motorizados para servicios urbanos.	0.00	234,500.00	234,500.00	0.00	234,499.99	0.00	0.00	234,499.99	100.0%	Se llevó a cabo la contratación de unidades motorizadas para auxiliar en los servicios del Parque Huayamilpas
A26NR0550	Adquisición de Aspiradora Manual de Esputo, Baumanómetro Aneroido, Oxímetro Digital de Pulso, Medidor de Glucosa, Kit de Tanque de Oxígeno y Maniquí RCP Actar 911.	0.00	118,701.06	118,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos
O26NR0022	Rehabilitación de espacios deportivos.	20,000,000.00	29,000,000.00	20,363,635.00	14,017,852.55	14,982,142.68	14,017,852.55	14,017,852.55	28,999,995.23	100.0%	Se destinaron recursos a la rehabilitación de la Alberca Semiolímpica Paola Espinosa, canchas y espacios deportivos, con el propósito de mejorar las condiciones de la infraestructura destinada a la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población.
O26NR0023	Rehabilitación de infraestructura educativa.	30,000,000.00	30,000,000.00	21,818,181.00	14,167,699.78	12,825,079.71	14,167,699.78	14,167,699.78	26,992,779.49	90.0%	Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura educativa, orientados a mejorar las condiciones físicas y funcionales de los planteles y brindar espacios adecuados y seguros para la comunidad educativa.
O26NR0024	Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos.	35,000,000.00	35,000,000.00	25,454,546.00	2,884,232.86	32,005,428.61	2,884,232.86	2,884,232.86	34,889,661.47	99.7%	Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en edificios públicos, incluyendo el edificio Ana María Hernández, elevadores de Atención Ciudadana y el Palacio de Cortés, con la finalidad de conservar y mejorar la funcionalidad de los inmuebles destinados a la prestación de servicios a la población.
O26NR0025	Rehabilitación de infraestructura comercial.	10,000,000.00	10,000,000.00	7,272,727.00	0.00	3,196,050.99	0.00	0.00	3,196,050.99	32.0%	Sin movimientos
O26NR0026	Rehabilitación de infraestructura cultural.	10,000,000.00	10,000,000.00	7,272,727.00	824,370.71	6,540,199.50	824,370.71	824,370.71	7,364,570.21	73.6%	Se realizaron trabajos de mantenimiento en la Casa de Cultura Centenario, con el propósito de conservar en condiciones adecuadas este espacio destinado al desarrollo y promoción de actividades culturales.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE)						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0027	Rehabilitación al sistema de drenaje.	18,000,000.00	15,400,000.00	11,990,908.00	1,358,516.88	4,561,061.68	1,358,516.88	1,358,516.88	5,919,578.56	38.4%	Se efectuaron trabajos de rehabilitación de la red secundaria de drenaje, orientados a mejorar su funcionamiento y contribuir al adecuado desalojo de aguas residuales y pluviales.
O26NR0028	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable.	20,000,000.00	20,600,000.00	15,145,454.00	14,978,618.76	5,612,681.85	14,978,618.76	14,978,618.76	20,591,300.61	100.0%	Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, con el propósito de mejorar las condiciones de la infraestructura hidráulica y favorecer la continuidad y eficiencia del servicio.
O26NR0029	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía.	115,000,000.00	115,000,000.00	90,318,181.00	56,654,221.41	13,106,798.06	56,654,221.41	56,654,221.41	69,761,019.47	60.7%	Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación de carpeta asfáltica, con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación, movilidad y seguridad de las vialidades de la Alcaldía.
O26NR0030	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.	20,000,000.00	16,000,000.00	14,545,454.00	6,494,846.95	323,822.51	6,494,846.95	6,494,846.95	6,818,669.46	42.6%	Se realizaron trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas, orientados a mejorar las condiciones de movilidad peatonal, accesibilidad y seguridad en el espacio público.
O26NR0031	Rehabilitación de la infraestructura social.	2,000,000.00	4,677,228.08	3,131,774.08	0.00	1,631,957.52	0.00	0.00	1,631,957.52	34.9%	Sin movimientos
O26NR0032	Rehabilitación de espacios públicos.	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,269,413.38	0.10	7,269,413.38	7,269,413.38	7,269,413.48	90.9%	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la barda del Estadio Azteca y de espacios públicos, con el propósito de conservar y mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de los espacios de uso comunitario.
O26NR0033	Mantenimiento y Sustitución de Alumbrado Público. (CANCELADO)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos
O26NR0034	Mantenimiento, Sustitución y/o Construcción de Infraestructura Pública, proyectos con recursos FAIS.	83,866,376.00	75,168,594.12	33,302,218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos
O26NR0293	Trabajos de repavimentación en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	65,310,573.00	30,000,000.00	29,846,202.92	26,365,064.74	29,846,202.92	29,846,202.92	56,211,267.66	86.1%	Se destinaron recursos del Fondo de Repavimentación a la rehabilitación de carpeta asfáltica, con el propósito de mejorar las condiciones físicas y de seguridad de las vialidades intervenidas.
O26NR0294	Rehabilitación del alumbrado público en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	19,969,940.00	7,142,857.15	950,321.43	18,634,615.79	950,321.43	950,321.43	19,584,937.22	98.1%	Se realizaron trabajos de rehabilitación del alumbrado público mediante recursos FIMAS, con el objetivo de mejorar las condiciones de iluminación y seguridad en los espacios públicos.
O26NR0295	Rehabilitación de espacios públicos recreativos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	35,000,560.00	14,285,714.29	6,874,258.23	26,653,585.10	6,874,258.23	6,874,258.23	33,527,843.33	95.8%	Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de espacios públicos mediante recursos FIMAS, orientados a recuperar y mejorar áreas destinadas al uso y convivencia de la población.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE)						AVANCE (i=h/h)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0296	Rehabilitación de la infraestructura vial en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la alcaldía Coyoacán.	0.00	26,700,000.00	7,142,857.14	6,797,680.69	15,543,097.29	6,797,680.69	6,797,680.69	22,340,777.98	83.7%	Se realizaron trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica mediante recursos FIMAS, con la finalidad de mejorar las condiciones de tránsito y seguridad en las vialidades intervenidas.
O26NR0297	Rehabilitación de la infraestructura peatonal en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	16,930,000.00	7,142,857.14	6,684,784.28	10,188,383.82	6,684,784.28	6,684,784.28	16,873,168.10	99.7%	Se efectuaron trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas mediante recursos FIMAS, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura vial y de las condiciones de movilidad peatonal.
O26NR0298	Rehabilitación de monumentos históricos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	8,224,060.00	7,142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
O26NR0299	Rehabilitación de la zona deportiva y recreativa del deportivo José Gorostiza.	0.00	14,000,000.00	7,142,857.14	70,287.48	12,409,858.01	70,287.48	70,287.48			Se realizaron trabajos de rehabilitación de espacios deportivos mediante recursos FIMAS, con el propósito de conservar y mejorar la infraestructura destinada a actividades físicas y recreativas.
O26NR0584	Trabajos de rehabilitación de centros de desarrollo social, dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Coyoacán.	0.00	11,613,859.61	11,613,859.61	0.00	11,613,840.51	0.00	0.00			
O26NR1033	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas, andadores y guarniciones, en diversas calles y colonias, Presupuesto Participativo Alcaldía Coyoacán.	0.00	28,933,818.00	5,860,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
O26NR1034	Reparación, Mantenimiento, Remodelación, Impermeabilización y Conservación de Inmuebles no Habitacionales, Templos e Iglesias, Presu puesto Participativo Alcaldía Coyoacán.	0.00	930,707.00	188,497.58	0.00	0.00	0.00	0.00			
O26NR1035	Mantenimiento, Rehabilitación, Sustitución y Desazolve al Sistema de Drenaje, en diversas calles y colonias, Presupuesto Participativo Alcaldía Coyoacán.	0.00	11,391,835.00	2,307,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
O26NR1036	Mantenimiento, Rehabilitación, Sustitución e Instalación de Infraestructura Perimetral, Presupuesto Participativo Alcaldía Coyoacán.	0.00	4,634,163.00	938,564.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
O26NR1037	Rehabilitación, Mantenimiento y Sustitución de Luminarias y Postes de Luz (Alumbrado) y Farola Led, en diversas calle y colonias, Presupuesto Participativo Alcaldía Coyoacán.	0.00	18,920,218.00	3,831,941.94	0.00	0.00	0.00	0.00			
O26NR1038	Mantenimiento y Rehabilitación de Carpeta Asfáltica, Señalamientos (Balizamiento), Adoquinado y/o Empedrado, en diversas calles y colonias, Presupuesto Participativo Alcaldía Coyoacán.	0.00	23,708,255.00	4,801,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
O26NR1039	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Espacios Deportivos y Recreativos, Jardíneras, Oasis Urbano, Áreas Verdes y Foros (Velaría), Presupuesto Participativo Alcaldía Coyoacán.	0.00	8,709,076.00	1,763,863.06	0.00	0.00	0.00	0.00			
O26NR1040	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución, Instalación y Reparación del sistema Hidráulico, en diversas calles y colonias, Presupuesto Participativo Alcaldía Coyoacán.	0.00	14,299,734.00	2,896,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00			

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO – SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		247,819,828.00	368,826,283.55	265,719,522.95	23,402,734.76	44,889,528.12	23,402,734.76	23,402,734.76	68,292,262.88	18.5%	
A26NR0036	Adquisición de mobiliario para el equipamiento de la base Plata de esta demarcación.	2,135,000.00	2,135,000.00	2,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
A26NR0037	Adquisición de sistema de videovigilancia urbana en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos	6,000,000.00	5,087,593.13	5,087,593.13	4,986,203.12	0.01	4,986,203.12	4,986,203.12	4,986,203.13	98.0%	Adquisición de sistema de videovigilancia urbana en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos
A26NR0038	Adquisición de Equipos Informáticos para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	5,000,000.00	5,000,000.00	4,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
A26NR0039	Adquisición de Bicicletas para uso recreativo de la población de esta Alcaldía	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
A26NR0041	Adquisición de camiones recolectores de residuos sólidos para la atención de comunidades de la Alcaldía	8,000,000.00	8,000,000.00	6,076,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
A26NR0040	Adquisición de maquinaria y herramientas para los servicios que brinda esta Alcaldía	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
A26NR0430	Adquisicion Rastra de Levante	0.00	399,017.00	399,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
A26NR0431	Adquisicion de Arado	0.00	399,820.00	399,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
A26NR0432	Adquisicion de Cultivadora	0.00	99,773.00	99,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O26NR0035	Rehabilitar la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O26NR0036	Rehabilitar banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O26NR0037	Rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O26NR0038	Mantener la infraestructura comercial publica, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0039	Rehabilitar espacios públicos, ubicados dentro de la demarcación de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O26NR0040	Rehabilitación de Edificios Públicos, ubicados dentro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	10,000,000.00	21,736,625.77	17,936,625.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR0041	Obras para la ejecución del "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social" (FAIS) 2026	59,514,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O26NR0042	Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo 2026	95,570,610.00	95,570,610.00	63,713,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR0260	Trabajos de repavimentación en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	41,480,129.00	33,184,069.00	18,416,531.64	23,026,484.36	18,416,531.64	18,416,531.64	41,443,016.00	99.9%	Trabajos de repavimentación en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O26NR0264	Rehabilitación de la infraestructura vial en diversas ubicaciones de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	38,369,300.00	19,199,997.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR0265	Mejorar la movilidad, seguridad e imagen urbana en la Segunda etapa del bajo puente Honorio Segura, dentro del perímetro territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	23,019,423.20	11,518,919.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR0266	Rehabilitación de infraestructura cultural en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la alcaldía cuajimalpa de Morelos.	0.00	15,347,847.40	7,681,082.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR0509	Rehabilitación de Módulo Chimalpa, ubicado dentro de la Demarcación de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR0510	Contratación de servicios de supervisión externa para el seguimiento de control y verificación de la ejecución de obras públicas financiadas	0.00	10,722,247.02	10,722,247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR0512	Mejorar la movilidad, seguridad e imagen urbana en la Segunda etapa del bajo puente Honorio Segura, dentro del perímetro territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	23,220,000.00	23,220,000.00	0.00	21,863,043.75	0.00	0.00	21,863,043.75	94.2%	Sin movimientos al periodo
O26NR0954	Rehabilitación de la infraestructura cultural en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Zona 2.	0.00	3,806,648.63	3,806,648.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0955	Rehabilitación de la infraestructura vial en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Zona 2.	0.00	4,456,564.23	4,456,564.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR0956	Rehabilitación de espacios públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Zona 2.	0.00	3,342,423.17	3,342,423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR0970	Trabajos de emergencia para la atención y mitigación del riesgo en la barranca "La diferencia", dentro del perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR1160	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en las diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuajimalpa De Morelos.	0.00	12,710,000.00	12,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR1161	Rehabilitación de la infraestructura de la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	3,201,410.00	3,201,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR1162	Rehabilitación de la Infraestructura vial en diversas Ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	5,303,000.00	5,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo
O26NR1163	Rehabilitación de espacios públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	31,818,852.00	13,185,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al periodo

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		140,067,698.00	364,137,662.00	274,679,255.00	88,054,441.05	156,759,825.09	88,054,441.05	88,054,441.05	244,814,266.14	67.2%	
A26NR0042	Adquisición de equipo informático para modernizar las áreas administrativas.	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0043	Adquisición de Sistemas de Aire acondicionado para las diversas áreas administrativas de la Alcaldía.	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0044	Adquisición de extintores para las áreas operativas.	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0045	Adquisición de Licenciamiento de Seguridad para todas las áreas.	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0043	Rehabilitación de la superficie de Rodamiento en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	40,000,000.00	27,675,620.75	27,675,620.75	22,081,160.57	1,999,682.83	22,081,160.57	22,081,160.57	24,080,843.40	87.0%	Rehabilitación de pavimentación Meta 1: 72,950 (M2) de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Malla Asfáltica templada trazo, barrido que incluye señalamiento vial con trafitambos, sellado a base de emulsión, deposito a presión de mezcla asfáltica en frío máximo 3a, barrido, emulsión asfaltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión.
O26NR0044	Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Públicas en la Alcaldía Cuauhtémoc.	95,167,698.00	62,191,076.84	56,561,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0393	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia condesa, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	10,000,000.00	6,944,444.00	4,035,783.87	5,959,571.57	4,035,783.87	4,035,783.87	9,995,355.44	100.0%	4,900.00 (M2), Rehabilitación de la carpeta asfáltica en (4,900.00) M2 (Repavimentación) trabajos a realizar: aplicación de procesos técnicos que consideran trabajos preliminares de trazo y nivelación con equipo topográfico para el seccionamiento transversal y longitudinal de las vialidades, fresado de la carpeta existente con el uso de maquinaria, carga y acarreo del material producto de la preparación de la base, barrido pervio a la aplicación del riego para impregnación con emulsión asfáltica, tendido y compactación de mezcla asfáltica, ejecución de trabajos complementarios como son la renivelación de brocales o rejillas pluviales y de drenaje, así como balizamiento de señalamientos viales, incluyendo mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0394	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia doctores, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	10,000,000.00	6,944,444.00	4,093,507.88	5,900,194.09	4,093,507.88	4,093,507.88	9,993,701.97	99.9%	4,900.00 (M2), Rehabilitación de la carpeta asfáltica en (4,900.00) M2 (Repavimentación) trabajos a realizar: aplicación de procesos técnicos que consideran trabajos preliminares de trazo y nivelación con equipo topográfico para el seccionamiento transversal y longitudinal de las vialidades, fresado de la carpeta existente con el uso de maquinaria, carga y acarreo del material producto de la preparación de la base, barrido previo a la aplicación del riego para impregnación con emulsión asfáltica, tendido y compactación de mezcla asfáltica, ejecución de trabajos complementarios como son la renivelación de brocales o rejillas pluviales y de drenaje, así como balizamiento de señalamientos viales, incluyendo mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O26NR0395	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia obrera, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	9,000,000.00	5,900,000.00	0.00	8,995,107.34	0.00	0.00	8,995,107.34	99.9%	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0396	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia centro, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	9,000,000.00	5,900,000.00	3,728,921.51	5,270,684.59	3,728,921.51	3,728,921.51	8,999,606.10	100.0%	4,400.00 (M2), Rehabilitación de la carpeta asfáltica en (4,400.00) M2 (Repavimentación) trabajos a realizar: aplicación de procesos técnicos que consideran trabajos preliminares de trazo y nivelación con equipo topográfico para el seccionamiento transversal y longitudinal de las vialidades, fresado de la carpeta existente con el uso de maquinaria, carga y acarreo del material producto de la preparación de la base, barrido previo a la aplicación del riego para impregnación con emulsión asfáltica, tendido y compactación de mezcla asfáltica, ejecución de trabajos complementarios como son la renivelación de brocales o rejillas pluviales y de drenaje, así como balizamiento de señalamientos viales, incluyendo mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0397	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia santa maría insurgentes, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	10,492,618.00	7,383,970.00	2,281,951.47	8,205,213.13	2,281,951.47	2,281,951.47	10,487,164.60	99.9%	5,100.00 (M2), Rehabilitación de la carpeta asfáltica en (5,100.00) M2 (Repavimentación) trabajos a realizar: aplicación de procesos técnicos que consideran trabajos preliminares de trazo y nivelación con equipo topográfico para el seccionamiento transversal y longitudinal de las vialidades, fresado de la carpeta existente con el uso de maquinaria, carga y acarreo del material producto de la preparación de la base, barrido previo a la aplicación del riego para impregnación con emulsión asfáltica, tendido y compactación de mezcla asfáltica, ejecución de trabajos complementarios como son la renivelación de brocales o rejillas pluviales y de drenaje, así como balizamiento de señalamientos viales, incluyendo mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0398	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia ex hipódromo de peralvillo, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	10,000,000.00	6,544,444.00	3,677,264.57	6,317,583.52	3,677,264.57	3,677,264.57	9,994,848.09	99.9%	4,900.00 (M2), Rehabilitación de la carpeta asfáltica en (4,900.00) M2 (Repavimentación) trabajos a realizar: aplicación de procesos técnicos que consideran trabajos preliminares de trazo y nivelación con equipo topográfico para el seccionamiento transversal y longitudinal de las vialidades, fresado de la carpeta existente con el uso de maquinaria, carga y acarreo del material producto de la preparación de la base, barrido previo a la aplicación del riego para impregnación con emulsión asfáltica, tendido y compactación de mezcla asfáltica, ejecución de trabajos complementarios como son la renivelación de brocales o rejillas pluviales y de drenaje, así como balizamiento de señalamientos viales, incluyendo mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O26NR0399	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia san simón tolnáhuac, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	9,000,000.00	5,100,000.00	0.00	8,995,294.73	0.00	0.00	8,995,294.73	99.9%	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0400	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia tránsito, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	10,000,000.00	6,944,444.00	0.00	9,994,953.92	0.00	0.00	9,994,953.92	99.9%	
O26NR0401	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación) (FIMAS) en la colonia hipódromo, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	24,771,100.00	16,000,000.00	3,849,867.02	20,907,258.42	3,849,867.02	3,849,867.02	24,757,125.44	99.9%	0,000.00 (M2), Rehabilitación de la superficie de rodamiento en (3,700.00) M2 (Repavimentación) trabajos a realizar: pavimentación con concreto hidráulico, trabajos preliminares de trazo y nivelación con equipo topográfico para el seccionamiento transversal y longitudinal de las vialidades; demolición y retiro de la carpeta de rodamiento existente con el uso de maquinaria; carga, acarreo y disposición final de material producto de la demolición; preparación, conformación y compactación de la base hidráulica; colocación de cimbra y habilitado de acero de refuerzo en los casos que así se requiera; así como el suministro, tendido, vibrado, nivelación y acabado de concreto hidráulico para la conformación de la nueva superficie de rodamiento; trabajos complementarios como la ejecución de juntas de construcción y contracción, corte y sellado de juntas, curado de concreto, renovación de brocales, tapas y rejillas de drenaje pluvial y sanitario, así como la aplicación de balizamiento de señalización vial correspondient, incluyendo mano de obra,

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0402	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (FIMAS) en la colonia tránsito, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	0.00	15,000,000.00	9,400,000.00	6,142,622.00	8,847,578.42	6,142,622.00	6,142,622.00	14,990,200.42	99.9%	1,000.00 (LUM), Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en (1,000.00) LUM trabajos a realizar: actividades preliminares de diagnóstico y revisión de la infraestructura existente, desmontaje y retiro de luminarias y componentes deteriorados, suministro e instalación de luminarias y equipo eléctrico, rehabilitación o sustitución de cableado y conexiones, revisión y adecuación de postes y estructuras de soportes, así como pruebas de funcionamiento del sistema, incluyendo mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
026NR0403	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (FIMAS) en la colonia centro, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	0.00	17,000,000.00	11,140,336.00	5,380,040.04	11,608,853.78	5,380,040.04	5,380,040.04	16,988,893.82	99.9%	1,100.00 (LUM), Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en (1,100.00) LUM trabajos a realizar: actividades preliminares de diagnóstico y revisión de la infraestructura existente, desmontaje y retiro de luminarias y componentes deteriorados, suministro e instalación de luminarias y equipo eléctrico, rehabilitación o sustitución de cableado y conexiones, revisión y adecuación de postes y estructuras de soportes, así como pruebas de funcionamiento del sistema, incluyendo mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0404	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (FIMAS) en la colonia guerrero, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	15,000,000.00	9,470,168.00	5,806,906.82	9,183,293.60	5,806,906.82	5,806,906.82	14,990,200.42	99.9%	1,000.00 (LUM), Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en (1,000.00) LUM trabajos a realizar: actividades preliminares de diagnóstico y revisión de la infraestructura existente, desmontaje y retiro de luminarias y componentes deteriorados, suministro e instalación de luminarias y equipo eléctrico, rehabilitación o sustitución de cableado y conexiones, revisión y adecuación de postes y estructuras de soportes, así como pruebas de funcionamiento del sistema, incluyendo mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O26NR0405	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (FIMAS) en la colonia obrera, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	15,000,000.00	9,350,000.00	5,323,343.26	9,666,857.16	5,323,343.26	5,323,343.26	14,990,200.42	99.9%	1,000.00 (LUM), Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en (1,000.00) LUM trabajos a realizar: actividades preliminares de diagnóstico y revisión de la infraestructura existente, desmontaje y retiro de luminarias y componentes deteriorados, suministro e instalación de luminarias y equipo eléctrico, rehabilitación o sustitución de cableado y conexiones, revisión y adecuación de postes y estructuras de soportes, así como pruebas de funcionamiento del sistema, incluyendo mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0406	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (FIMAS) en la colonia ex hipódromo de peralvillo, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	13,590,244.00	7,140,336.00	4,125,432.69	9,455,932.73	4,125,432.69	4,125,432.69	13,581,365.42	99.9%	900.00 (LUM), Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en (900.00) LUM trabajos a realizar: actividades preliminares de diagnóstico y revisión de la infraestructura existente, desmontaje y retiro de luminarias y componentes deteriorados, suministro e instalación de luminarias y equipo eléctrico, rehabilitación o sustitución de cableado y conexiones, revisión y adecuación de postes y estructuras de soportes, así como pruebas de funcionamiento del sistema, incluyendo mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O26NR0407	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia doctores, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.23	2,064,521.77	2,064,521.77	3,999,461.00	100.0%	5,600.00 (M2), Rehabilitación de banquetas y guarniciones en (5,600.00) M2 trabajos a realizar: trazo y nivelación, demolición y retiro de elementos deteriorados, carga y acarreo del material producto de la demolición, preparación y conformación de la base, así como la construcción de nuevas banquetas y guarniciones, considerando la construcción de rampas, renivelación de registros y elementos de drenaje, así como la mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0408	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia hipódromo, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.23	2,064,521.77	2,064,521.77	3,999,461.00	100.0%	5,600.00 (M2), Rehabilitación de banquetas y guarniciones en (5,600.00) M2 trabajos a realizar: trazo y nivelación, demolición y retiro de elementos deteriorados, carga y acarreo del material producto de la demolición, preparación y conformación de la base, así como la construcción de nuevas banquetas y guarniciones, considerando la construcción de rampas, renivelación de registros y elementos de drenaje, así como la mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O26NR0409	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia santa maría insurgentes, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.23	2,064,521.77	2,064,521.77	3,999,461.00	100.0%	5,600.00 (M2), Rehabilitación de banquetas y guarniciones en (5,600.00) M2 trabajos a realizar: trazo y nivelación, demolición y retiro de elementos deteriorados, carga y acarreo del material producto de la demolición, preparación y conformación de la base, así como la construcción de nuevas banquetas y guarniciones, considerando la construcción de rampas, renivelación de registros y elementos de drenaje, así como la mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0410	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia ex hipódromo de peralvillo, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.23	2,064,521.77	2,064,521.77	3,999,461.00	100.0%	5,600.00 (M2), Rehabilitación de banquetas y guarniciones en (5,600.00) M2 trabajos a realizar: trazo y nivelación, demolición y retiro de elementos deteriorados, carga y acarreo del material producto de la demolición, preparación y conformación de la base, así como la construcción de nuevas banquetas y guarniciones, considerando la construcción de rampas, renivelación de registros y elementos de drenaje, así como la mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O26NR0411	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia san simón tolnáhuac, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.78	1,934,939.23	2,064,521.78	2,064,521.78	3,999,461.01	100.0%	5,600.00 (M2), Rehabilitación de banquetas y guarniciones en (5,600.00) M2 trabajos a realizar: trazo y nivelación, demolición y retiro de elementos deteriorados, carga y acarreo del material producto de la demolición, preparación y conformación de la base, así como la construcción de nuevas banquetas y guarniciones, considerando la construcción de rampas, renivelación de registros y elementos de drenaje, así como la mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0412	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia tránsito, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.24	2,064,521.77	2,064,521.77	3,999,461.01	100.0%	5,600.00 (M2), Rehabilitación de banquetas y guarniciones en (5,600.00) M2 trabajos a realizar: trazo y nivelación, demolición y retiro de elementos deteriorados, carga y acarreo del material producto de la demolición, preparación y conformación de la base, así como la construcción de nuevas banquetas y guarniciones, considerando la construcción de rampas, renivelación de registros y elementos de drenaje, así como la mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O26NR0413	Rehabilitación de banquetas y guarniciones (FIMAS) en la colonia santa maría la ribera, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,064,521.77	1,934,939.24	2,064,521.77	2,064,521.77	3,999,461.01	100.0%	5,600.00 (M2), Rehabilitación de banquetas y guarniciones en (5,600.00) M2 trabajos a realizar: en el trazo y nivelación, demolición y retiro de elementos deteriorados, carga y acarreo del material producto de la demolición, preparación y conformación de la base, así como la construcción de nuevas banquetas y guarniciones, considerando la construcción de rampas, renivelación de registros y elementos de drenaje, así como la mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0414	Rehabilitación y conservación del parque España (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	15,000,000.00	9,600,000.00	3,075,986.95	11,907,190.63	3,075,986.95	3,075,986.95	14,983,177.58	99.9%	Rehabilitación y conservación del parque España en (1) INM trabajos a realizar: rehabilitación de andadores y áreas de tránsito peatonal, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, reparación o sustitución de mobiliario urbano, rehabilitación del sistema de alumbrado público, así como trabajos complementarios de limpieza, conservación y mantenimiento del espacio público, incluyendo mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
026NR0550	Rehabilitación de la carpeta asfáltica "Calles para todos" en la Colonia Cuauhtémoc (Clave 15-009) Pto. Participativo, dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc.	0.00	3,133,131.00	2,848,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
026NR0551	Rehabilitación de banquetas y guarniciones "Roma sur II Incluyente: Banquetas y Rampas para personas con discapacidad. Etapa 3 (2026) y 4 (2027)" en la Colonia Roma Sur II (Clave 15-072) Pto. Participativo, dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc	0.00	2,803,957.00	2,803,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0552	"Renovando las Banquetas para un Paso Seguro" en la Colonia Hipódromo Condesa (Clave 15-016) Pto. Participativo, dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc	0.00	2,009,512.00	2,009,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0553	Rehabilitación de la carpeta asfáltica "Pavimento Firme = Tránsito Seguro para los Vecinos de la Col. Juárez en la Colonia Juárez" (Clave 15-017) Pto. Participativo, dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc.	0.00	3,284,413.00	1,808,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0554	Rehabilitación de drenaje para "Cambiando el Drenaje en Santa María Insurgentes en la Colonia Santa María Insurgentes" (Clave 15-029) Pto. Participativo, dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc.	0.00	1,859,147.00	1,859,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0555	Rehabilitación de la carpeta asfáltica "Mejoramiento del Arroyo Vehicular, Alumbrado Público y Áreas Verdes de la Hipódromo II" en la Colonia Hipódromo II (Clave 15-055) Pto. Participativo, dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc	0.00	2,476,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0557	Rehabilitación de banquetas y guarniciones "Medellin: Calle Segura, Verde y Accesible (entre Puebla a Colima)" en la Colonia Roma Norte I (Clave 15-068) Pto. Participativo, dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc.	0.00	2,536,595.00	2,536,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0558	Rehabilitación de la carpeta asfáltica "Reencarpetamiento Estructural Calle Zacatecas (435 ml) – Movilidad y Seguridad Urbana" en la Colonia Roma Norte III (Clave 15-070) Pto. Participativo, dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc	0.00	3,078,780.00	3,078,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0566	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (Repavimentación) (FAFIA) en la colonia obrera (Calle Fernando Ramírez, entre San Antonio Abad e Isabel la Católica) dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	2,324,379.25	2,324,379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR1054	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en Tabacalera (FAISMUN)	0.00	15,008,831.42	15,008,831.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR1055	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en Buenavista (FAISMUN)	0.00	2,999,569.38	2,999,569.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD06-Alcaldía Cuauhtémoc											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR1056	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en Tabacalera (FAISMUN)	0.00	2,999,569.38	2,999,569.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR1059	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la Roma (FAISMUN)	0.00	4,002,445.98	4,002,445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL		541,284,555.00	896,730,410.85	584,188,835.35	136,614,671.06	134,656,544.65	136,614,671.06	136,614,671.06	271,271,215.71	30.3%	
A26NR0046	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y otros equipos, para las áreas vinculadas a rubros de Seguridad y Salud de la Alcaldía Gustavo A. Madero	273,988.00	2,327,206.24	309,859.74	246,036.00	1,995,192.00	246,036.00	246,036.00	2,241,228.00	96.3%	Se llevó a cabo la adquisición de lámparas fotocurables, amalgamador dental y equipo portátil de electro-estimulación, la adquisición de mesa de exploración médica para humanos, estructura de lámina de acero cal. 24" con refuerzo, y la adquisición de equipo de respiración autonoma.
A26NR0047	Adquisición de equipo informático, software y equipo audiovisual para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	815,091.00	1,583,108.00	1,304,741.00	463,097.87	0.00	463,097.87	463,097.87	463,097.87	29.3%	Se llevó a cabo la adquisición de equipo de audio, necesario para los diversos eventos que se realizan en esta demarcación (micrófonos, bafles, mezcladoras); adquisición de licencia para el sistrema de contabilidad para facilitar la captura, registro y contabilización de la información fiscal y financiera de la alcaldía; adquisición de drones de visión frontal para una mejor elaboración de fotos y videos de los diferentes eventos que se efectúan.
A26NR0048	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	1,516,364.00	3,946,217.52	3,578,097.52	92,005.34	0.00	92,005.34	92,005.34	92,005.34	2.3%	Se adquirieron sillas de plástico infantiles, las cuales serán utilizadas dentro del Eden Naturaleza; adquisición de escritorios, sillas secretariales, taburete y locker metálico, para abastecer de muebles las oficinas administrativas de la Dirección General de Desarrollo Social de esta Alcaldía.
A26NR0049	Adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	40,000,000.00	85,382,017.50	84,982,017.50	82,365,027.77	568,722.43	82,365,027.77	82,365,027.77	82,933,750.20	97.1%	Se llevó a cabo la adquisición de bacheadora integral sin combustión patcher modelo FP-S; camionetas con carrocería de volteo para las obras viales; pavimentadoras con sistema autoenfriado y tren de pavimentación; rodillo vibratorio sencillo motor mpower, rompeadora neumática, y motobombas para el mantenimiento de la red hidráulica, para brindar los servicios públicos en las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de esta demarcación territorial.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0237	Adquisición de esculturas para fomentar la identidad territorial en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,999.99	0.00	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	100.0%	Se adquirieron esculturas Esculturas de 8 metros de largo, 2.60 ancho y 3.60 alto con un peso de 400 a 700 kilogramos, para colocarlas en Edenes y explanada de la Alcaldía GAM, realizando trabajos de compactación, instalación de planchas y anclaje e iluminación y colocación de esculturas.
A26NR0529	Adquisición de terreno-inmueble dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición-indemnización del terreno-inmueble ubicado en Calle Euzkaro No. 81, colonia Industrial, Alcaldía Gustavo A. Madero, que se vio afectado por la ejecución del proyecto, en su momento, de la ampliación de la vialidad Eje Vial 4 Norte Euzkaro-Talisman, en el tramo comprendido entre Av. Insurgentes Norte y Calzada de Guadalupe, en la colonia Industrial.
O26NR0045	Obras para la rehabilitación y habilitación de senderos e instalación de luminarias con poste en Zonas de Atención Prioritaria de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	38,409,181.00	12,000,000.00	1,657,860.67	1,657,860.67	3,117,217.08	1,657,860.67	1,657,860.67	4,775,077.75	39.8%	Se realizaron obras para la rehabilitación y habilitación de senderos seguros e instalación de luminarias en espacios públicos. Instalación de luminarias con postes, contemplado los trabajos en camellones inmediaciones de parques y espacios públicos, ubicados en: San Juan de Aragon (Av. Gran Canal a Loreto), Puerto de Palos (Voca 1), Av. Martín Carrera, Norte 84 (Nueva Tenochtitlan). Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0046	Obras de rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en parques y deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	16,380,473.00	16,380,473.00	9,499,716.00	0.00	2,969,999.27	0.00	0.00	2,969,999.27	18.1%	Se realizarán obras de rehabilitación y rescate de espacios deportivos, efectuando trabajos de suministro de pasto sintético en canchas de futbol, malla ciclónica, accesos principales, núcleos sanitarios, colocación de mobiliario, reconstrucción de andadores, entre otros. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
O26NR0047	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	11,894,341.00	1,894,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 14 Mercados Públicos, efectuando trabajos de cambio de impermeabilizante en azotea; mantenimiento a fachadas, cambio de cortinas de acero y mantenimiento del mecanismo, pulido y abrillantado de piso existente, cambio de luminarias en interior y exterior, desazolve de red de drenaje, sustitución de tubería en bajadas pluviales. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0048	Obras de mitigación de riesgos de grietas, socavones, muros de contención, laderas y ríos en la Alcaldía Gustavo A. Madero	4,399,327.00	4,399,327.00	3,299,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se llevará a cabo la mitigación de riesgo en grietas y socavones en la colonia San Juan de Aragón y laderas y ríos en la zona alta de Cuauhtepac. Los trabajos que se realizarán consisten en realizar estudios para la determinación de riesgos (grietas, socavones, etc.), construcción y reforzamiento de muros de contención, construcción de escalinatas y andadores en zonas de difícil acceso peatonal. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
O26NR0049	Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en Zonas de Atención Prioritaria de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	26,617,000.00	4,223,707.00	547,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Mantenimiento y rehabilitación de la red secundaria de drenaje y red de agua potable en Zonas de Atención Prioritaria. Los trabajos que se realizarán consisten en excavación en zanjas, sustitución de tuberías de polietileno, relleno de tepetate, construcción de pozos de visita, colocación de piezas especiales de hierro fundido para agua potable, construcción de caja de válvula. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0050	Obras de rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales, así como bibliotecas públicas en Zonas de Atención	17,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Rehabilitación y mantenimiento de 15 escuelas de nivel básico. Los trabajos que se realizarán consisten en la construcción de arcotecho en patios principales, para realizar actividades deportivas y eventos escolares. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
026NR0051	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de áreas adicionales en Hospital, Centros y Clínicas de Salud Públicas, adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	7,020,203.00	7,020,203.00	4,265,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación de 2 espacios de salud: Centro de Cuidados Tlacos y Clínica de la Mujer Cuauhtepc; los trabajos a realizar consisten en sustitución de luminarias, impermeabilización de azotea, remodelación de sanitarios, pisos, pintura en áreas interiores y exteriores, construcción de áreas para consulta médica, suministro de instrumental médico, mobiliario y trabajos de herrería. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0052	Obras de Rehabilitación Integral de espacios públicos denominados "Edén", ubicados en Zonas de Atención Prioritaria de la Alcaldía Gustavo A. Madero	106,468,000.00	150,000,000.00	99,978,198.33	28,448,060.27	33,027,013.96	28,448,060.27	28,448,060.27	61,475,074.23	41.0%	Mejorar la imagen y condiciones físicas de los espacios público denominados "Edén Tlacos" y "Edén Huitlacoche", trabajos a realizar: acceso principal con espejos de agua, espacios escultóricos, tirolesa, velaria principal, muro para escalar, fuente iluminada, rehabilitación de áreas verdes, oficinas administrativas, andadores de adoquín, arenero, fuente seca, luminarias y bancas y área canina. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
026NR0053	Obras de rehabilitación y mantenimiento de la superficie de rodamiento, mediante trabajos de bacheo.	8,889,504.00	6,565,143.00	4,342,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizarán trabajos para atender superficies de rodamiento con baches y grietas o tramos que representen un deterioro significativo, realizando excavación, compactación y tendido de carpeta asfáltica. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
026NR0054	Obras de rehabilitación y mantenimiento integral en camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	28,786,053.00	15,486,053.00	14,614,542.00	0.00	5,999,970.78	0.00	0.00	5,999,970.78	38.7%	Se hará rehabilitación integral de camellones en diversas ubicaciones de la Alcaldía GAM. Trabajos estructurales de obra, albañilería, suministro e instalación: banquetas, instalación de luminarias nuevas, adoquín, jardineras e instalación de mobiliario urbano. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0055	Obras de rehabilitación y mantenimiento en panteones adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero	4,558,831.00	4,558,831.00	3,419,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación de 8 panteones adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando trabajos de albañilería en pasillos y banquetas, bardas perimetrales, muros y herrería. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
026NR0056	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2026	228,221,199.00	33,643,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2026. Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos, rehabilitación de redes de agua y drenaje y totem de seguridad. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0284	Obras de Rehabilitación Integral de espacios públicos denominados "Parques Esperanza", ubicados en Zonas de Atención Prioritaria de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	16,000,000.00	15,646,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se llevará a cabo la rehabilitación de Espacio Públicos denominados Parques Esperanza "Deportivo Granjas", "Cerro Prieto" y "Juventino Rosas". Se realizarán trabajos preliminares, albañilería, instalaciones hidrosanitarias e instalaciones eléctricas, instalación de alumbrado público (luminarias), banquetas y guarniciones, rehabilitación y/o construcción de un área de skatepark, cancha de fútbol, espacio para mascotas, cancha de basquetbol, pista de atletismo, con trabajos complementarios como renovación y mantenimiento de vegetación, jardinería, mobiliario urbano y pintura.
026NR0375	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la superficie de rodamiento	0.00	110,059,924.00	110,059,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación y mantenimiento de (9305 M3) de superficie de rodamiento, trabajos a realizar trazo y nivelación, corte de pavimento, fresado y demolición de la carpeta existente, acarreo, barrido y reparación de superficie, riego de emulsión y aplicación de material asfáltico, ajuste de brocales y tapas de visita y limpieza general. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0376	Rehabilitación de la infraestructura y mejoramiento de la imagen urbana en camellones	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	7,991,761.33	0.00	0.00	7,991,761.33	72.7%	Rehabilitación Integral de los Espacios Públicos denominados Camellones: Av. 661, entre Av. 602 y Av. 606 y Av. Euzkaro, entre Insurgentes Norte y Calz. de Guadalupe, se realizarán trabajos estructurales, obra civil mediante la renovación de banquetas, guarniciones, alumbrado público, señalización, áreas verdes y elementos ornamentales. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
026NR0377	Rehabilitación de la infraestructura pública para la creación de senderos seguros	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación Integral de los Espacios Públicos denominados senderos seguros: Oriente 157, entre Av. FC Hidalgo y Av. Gran Canal de Desague, Av. 661, entre Av. 602 y Av. 606, se realizarán trabajos estructurales, obra civil mediante la rehabilitación integral del alumbrado público mediante la instalación de luminarias. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0378	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria en red secundaria	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Construcción y Rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria en la red secundaria en la colonia Malvinas Mexicanos, se realizarán trabajos de trazo, nivelación, excavaciones, acarreo; suministro, preparación y tendido de tubería de alta densidad para agua y drenaje, construcción de estructuras de visita, relleno, compactación y limpieza. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
026NR0379	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura en panteones	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación y mejoramiento de (3 PAN) panteones, se consideran trabajos estructurales, obra civil mediante la reconstrucción de muros o bardas perimetrales y rehabilitación de cisternas. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
026NR0380	Rehabilitación de la infraestructura y mejoramiento de la imagen urbana en espacios públicos	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación y mejoramiento de espacio público, considerando trabajos estructurales, obra civil mediante la construcción de estructura para la ampliación del espacio público, construcción de cancha deportiva, instalación de alumbrado público, elementos de herrería e instalación de mobiliario urbano. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0381	Rehabilitación integral del espacio público denominado "Eden León de los Aldama" en la Col. San Felipe de Jesús, Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación integral del espacio público "Eden León de los Aldama", se realizarán trabajos estructurales, obra civil mediante trabajos preliminares, albañilería, herrería, juegos infantiles, velaria, tirolesa, foro al aire libre, arenero, zona canina, skate park, canchas funcionales, sanitarios, salón de usos múltiples, biblioteca, área para adultos mayores y lavandería. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
026NR0383	Rehabilitación integral del espacio público denominado "Campo Revolución", en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,311,513.89	684,733.26	7,311,513.89	7,311,513.89	7,996,247.15	100.0%	Rehabilitación y mejoramiento del espacio público denominado "Campo Revolución", se realizaron trabajos estructurales, obra civil mediante trabajos preliminares, terracerías, albañilerías, mobiliario y pasto; herrería, edificio de servicios y alumbrado público.
026NR0384	Rehabilitación integral del espacio público Denominado "Parque Esperanza", en la col. Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,999,483.02	1,999,492.72	1,999,483.02	1,999,483.02	3,998,975.74	100.0%	Rehabilitación y mejoramiento del "Parque Esperanza", se realizaron trabajos estructurales, obra civil mediante trabajos preliminares y de demolición, construcción de plantilla de concreto hidráulico, suministro y colocación de bancas, palapas, mesas de picnic, señalética; montaje de herrería, mantenimiento a edificio administrativo, alumbrado público y atención de redes eléctrica, hidrosanitaria y aplicación de pintura.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0385	Obras para la rehabilitación e instalación de luminarias con poste en la Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,060.67	0.00	0.00	3,995,060.67	99.9%	Rehabilitación y colocación de luminarias en Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se consideran trabajos estructurales, obra civil mediante la construcción de zapatas, tendido de red eléctrica, colocación de luminarias con poste. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
026NR0417	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la superficie de rodamiento, mediante trabajos de bacheo	0.00	107,110,858.00	107,110,858.00	0.00	66,391,548.89	0.00	0.00	66,391,548.89	62.0%	Rehabilitación y mejoramiento de superficie de rodamiento, se consideran trabajos de corte de pavimento afectado, fresado y demolición de la carpeta existente, acarreo, barrido y reparación de superficie, riego de emulsión y aplicación de material asfáltico y limpieza general. Durante el trimestre, se realizaron gestiones para el registro y autorización de los proyectos, así como su incorporación en la Cartera de Inversión de la Alcaldía Gustavo A. Madero, previa gestión de la afectación programático-presupuestal correspondiente.
026NR0473	Rehabilitación integral del espacio público denominado "Parque María Luisa" en la col. Industrial, Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,031,586.24	5,915,832.26	4,031,586.24	4,031,586.24	9,947,418.50	99.5%	Rehabilitación integral del espacio público "Parque María Luisa", se efectuaron trabajos estructurales, obra civil mediante trabajos preliminares, albañilería, herrería, instalación de juegos infantiles, palapas, mesas de picnic, instalación de velaria, instalación de postes y luminarias tipo Led, rehabilitación de áreas verdes, entre otros.

[illegible]

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD08 ALCALDIA IZTACALCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL		367,178,441.00	540,374,143.58	349,015,158.80	139,130,749.93	180,617,144.06	139,130,749.93	139,130,749.93	319,747,893.99	-	
A26NR0050	Adquisicion de Equipo médico y de laboratorio	2,029,221.00	2,029,221.00	1,885,781.00	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de equipo médico y de laboratorio destinado al fortalecimiento de las áreas y servicios que requieren equipamiento especializado para el desarrollo de sus funciones.
A26NR0051	Adquisicion de Instrumental médico y de laboratorio.	96,280.00	96,280.00	96,280.00	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para complementar el equipamiento utilizado en la prestación de servicios y actividades institucionales de la Alcaldía.
A26NR0052	Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación	320,000.00	320,000.00	320,000.00	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación para fortalecer los mecanismos de comunicación, coordinación y operación de las distintas áreas de la Alcaldía Iztacalco.
A26NR0053	Adquisicion de Herramientas y máquinas-herramienta	3,013,848.00	1,510,098.00	1,510,098.00	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de herramientas y máquinas-herramienta necesarias para la ejecución de trabajos operativos, de mantenimiento y conservación a cargo de las áreas de la Alcaldía.
A26NR0054	Adquisicion de Cámaras fotográficas y de video.	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de cámaras fotográficas y de video para apoyar las actividades de registro, documentación, difusión y seguimiento de las acciones institucionales.
A26NR0055	Adquisicion de Maquinaria y equipo de construcción.	10,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción para fortalecer la capacidad operativa en trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura urbana.
A26NR0056	Adquisicion de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información para fortalecer y actualizar las herramientas tecnológicas utilizadas por las diferentes unidades administrativas.
A26NR0057	Adquisicion de Equipos y aparatos audiovisuales.	264,184.00	190,184.00	190,184.00	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales para apoyar actividades institucionales, culturales, educativas, informativas y de capacitación.
A26NR0058	Adquisicion de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos requeridos para fortalecer la operación, mantenimiento y continuidad de los servicios institucionales.
A26NR0059	Adquisicion de Software	8,000,000.00	6,346,691.09	6,346,691.09	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de software requerido para fortalecer los procesos administrativos, técnicos y operativos de las distintas áreas de la Alcaldía.
A26NR0060	Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales.	55,399.00	55,399.00	55,399.00	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de licencias informáticas e intelectuales necesarias para la utilización legal y adecuada de sistemas, aplicaciones y herramientas tecnológicas institucionales.
A26NR0061	Adquisicion de Muebles de oficina y estantería	297,200.00	-	-	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de muebles de oficina y estantería para mejorar las condiciones de organización, almacenamiento y funcionamiento de las unidades administrativas.
A26NR0062	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo complementario para las distintas áreas de la Alcaldía Iztacalco	60,220.00	60,220.00	-	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo complementario para fortalecer las condiciones de operación y atención en las distintas áreas de la Alcaldía Iztacalco.
A26NR0063	Adquisición de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	209,622.00	-	-	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo destinado al fortalecimiento de espacios y actividades educativas, culturales, sociales y recreativas.
A26NR0064	Adquisicion de Aparatos deportivos.	877,800.00	377,800.00	-	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de aparatos deportivos para fortalecer el equipamiento destinado a la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.
A26NR0065	Adquisicion de Maquinaria y equipo agropecuario.	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario para apoyar las actividades operativas que requieren este tipo de equipamiento especializado.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD08 ALCALDIA IZTACALCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0066	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial.	1,617,600.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para fortalecer la capacidad operativa de las áreas responsables de servicios, mantenimiento y actividades especializadas.
A26NR0067	Adquisición de Bienes artísticos, culturales y científicos	17,067.00	17,067.00	-	-	-	-	-	-	0%	Adquisición de bienes artísticos, culturales y científicos destinados al fortalecimiento de las actividades culturales, educativas y de divulgación realizadas por la Alcaldía.
A26NR0238	Adquisición de Dolly para grúa de arrastre marca AMSA	-	205,000.00	205,000.00	-	204,160.00	-	-	204,160.00	100%	Adquisición de Dolly para grúa de arrastre marca AMSA, con la finalidad de complementar el equipamiento para el traslado y movilización segura de unidades vehiculares.
A26NR0266	Adquisición de Calentador	-	150,000.00	150,000.00	146,352.56	-	146,352.56	146,352.56	146,352.56	98%	Adquisición e instalación, en su caso, de calentador para atender las necesidades de equipamiento y funcionamiento del inmueble o instalación correspondiente.
A26NR0309	Adquisición de Banderas y Vitrinas	-	176,320.00	176,320.00	176,319.23	-	176,319.23	176,319.23	176,319.23	100%	Adquisición de banderas y vitrinas destinadas al equipamiento, presentación, resguardo y fortalecimiento de la imagen institucional en inmuebles de la Alcaldía.
A26NR0406	Adquisición de Motobombas	-	2,678,176.00	2,513,624.00	-	2,678,175.71	-	-	2,678,175.71	100%	Adquisición de motobombas para fortalecer la capacidad operativa en acciones de desalojo, conducción o manejo de agua y atención de contingencias.
A26NR0443	Adquisición de Patines Hidráulicos	-	55,418.72	55,418.72	55,418.72	-	55,418.72	55,418.72	55,418.72	100%	Adquisición de patines hidráulicos para facilitar las maniobras de carga, descarga, traslado y organización de bienes, materiales e insumos.
O26NR0057	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitamiento a la Red Secundaria de Drenaje dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco	30,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	5,190,955.15	9,718,397.55	5,190,955.15	5,190,955.15	14,909,352.70	43%	Ejecución de trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de la red secundaria de drenaje, incluyendo acciones de reparación, sustitución, desazolve y mejoramiento de infraestructura dentro de la demarcación.
O26NR0058	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificios Públicos dentro del perímetro territorial de la Alcaldía.	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,867,570.23	8,021,016.56	1,867,570.23	1,867,570.23	9,888,586.79	99%	Ejecución de trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación en edificios públicos de la Alcaldía, orientados a mejorar sus condiciones físicas, funcionales y de seguridad.
O26NR0059	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Espacios Sociales, Deportivos y Culturales de la Alcaldía.	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0%	Realización de trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación en espacios sociales, deportivos y culturales para mejorar sus condiciones de funcionamiento y atención a la población.
O26NR0060	Mantenimiento y Rehabilitación Obras de Infraestructura en Vialidades Secundarias dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	98,736,854.00	93,826,518.67	91,895,572.67	23,989,688.72	16,999,452.05	23,989,688.72	23,989,688.72	40,989,140.77	44%	Ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación en vialidades secundarias, mediante intervenciones destinadas a mejorar la superficie de rodamiento y las condiciones de movilidad.
O26NR0061	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Social, Deportiva y Cultural dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	1,083,146.00	15,129,981.50	15,129,981.50	15,129,981.40	0.01	15,129,981.40	15,129,981.40	15,129,981.41	100%	Realización de trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura social, deportiva y cultural dentro de la demarcación territorial.
O26NR0062	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas, Accesibilidad y Guarniciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	40,000,000.00	35,000,000.00	29,000,000.00	16,466,245.15	12,078,730.50	16,466,245.15	16,466,245.15	28,544,975.65	82%	Ejecución de trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas, guarniciones y elementos de accesibilidad para mejorar las condiciones de tránsito peatonal y movilidad.
O26NR0063	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Alumbrado Público dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	51,000,000.00	51,000,000.00	34,010,806.10	19,977,771.44	31,020,667.64	19,977,771.44	19,977,771.44	50,998,439.08	100%	Ejecución de trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación del alumbrado público, incluyendo intervención de luminarias y componentes asociados para mejorar las condiciones de iluminación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD08 ALCALDIA IZTACALCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0064	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	25,000,000.00	18,759,751.10	6,770,557.21	1,654,755.82	16,993,890.58	1,654,755.82	1,654,755.82	18,648,646.40	99%	Realización de trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios públicos para mejorar sus condiciones físicas, funcionales, de seguridad y aprovechamiento comunitario.
O26NR0065	Supervisión Externa para las Obras de Infraestructura Urbana dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	6,000,000.00	6,000,000.00	5,250,000.00	-	-	-	-	-	0%	Realización de servicios de supervisión externa para verificar el avance, calidad, cumplimiento técnico, administrativo y normativo de las obras de infraestructura urbana contratadas.
O26NR0066	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para la Modernización del Sistema de Gestión y Conservación Documental en la Alcaldía Iztacalco.	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	0%	Ejecución de acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación orientadas a la modernización del sistema de gestión, organización, resguardo y conservación documental de la Alcaldía.
O26NR0067	Trabajos en los distintos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Iztacalco mediante obras correspondientes a trabajos de: Banquetas, Drenaje, guarniciones y coladeras.	50,000,000.00	16,528,673.00	0.01	-	-	-	-	-	0%	Ejecución de trabajos de infraestructura en distintos ámbitos territoriales de participación ciudadana, incluyendo banquetas, drenaje, guarniciones y coladeras, de acuerdo con las necesidades identificadas.
O26NR0334	Trabajos de Repavimentación en diversas ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Iztacalco.	-	48,228,306.00	24,114,156.00	16,113,026.19	32,107,574.91	16,113,026.19	16,113,026.19	48,220,601.10	100%	Ejecución de trabajos de repavimentación en diversas vialidades de la Alcaldía Iztacalco, mediante la rehabilitación de la superficie de rodamiento para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial.
O26NR0335	Rehabilitación y Mantenimiento del Entorno Urbano, en calles de la colonia Agrícola Oriental, dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Iztacalco.	-	60,222,366.00	15,611,184.00	10,113,667.03	50,048,789.40	10,113,667.03	10,113,667.03	60,162,456.43	100%	Ejecución de trabajos de rehabilitación y mantenimiento del entorno urbano en diversas calles de la colonia Agrícola Oriental, mediante intervenciones para mejorar la infraestructura y el espacio público.
O26NR0336	Rehabilitación de Albercas Públicas (San Pedro y Juventino Rosas), en diversas ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Iztacalco.	-	29,000,000.00	29,000,000.00	28,248,998.29	746,289.15	28,248,998.29	28,248,998.29	28,995,287.44	100%	Ejecución de trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las albercas públicas San Pedro y Juventino Rosas, con el propósito de mejorar sus condiciones físicas, funcionales y de servicio.
O26NR0515	Infraestructura de Iluminación Pública en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	-	11,612,982.50	11,612,982.50	-	-	-	-	-	0%	Ejecución de trabajos para el mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura de iluminación pública en diversas ubicaciones de la Alcaldía Iztacalco.
O26NR1010	Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura de Urbanización, varios comités, Presupuesto Participativo, Alcaldía Iztacalco.	-	88,757,690.00	23,075,123.00	-	-	-	-	-	0%	Ejecución de obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de urbanización correspondientes a proyectos de Presupuesto Participativo en diversos ámbitos territoriales de la Alcaldía Iztacalco, conforme a los proyectos ciudadanos aprobados.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD09 Alcaldía Iztapalapa

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		955,875,784.00	1,347,913,223.12	1,091,049,913.12	203,132,297.37	366,673,101.33	203,132,297.37	203,132,297.37	569,805,398.70	42.3%	
A26NR0068	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	10,000,000.00	10,000,000.00	6,666,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0069	Adquisición de Cámaras fotográficas y de video.	100,000,000.00	72,143,090.22	38,809,756.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0070	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información.	15,000,000.00	18,293,677.96	12,811,655.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0071	Adquisición de Equipos Informáticos para las oficinas.	3,374,138.00	80,460.04	80,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0072	Adquisición de Mobiliario.	2,875,000.00	2,875,000.00	2,464,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0073	Adquisición de Software (Antivirus) para los Equipos de Cómputo.	84,525.00	84,525.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0074	Adquisición de Equipos de Apoyo Administrativo.	1,150,000.00	1,150,000.00	985,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0075	Adquisición de Vehículos para el traslado de materiales y personal.	10,695,000.00	10,695,000.00	9,167,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0076	Adquisición de Maquinaria .	536,057.00	536,057.00	459,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0077	Adquisición de equipos.	544,272.00	544,272.00	466,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0078	Adquisición de cortadoras, rodillos y cortacetos	1,674,862.00	1,674,862.00	1,435,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0079	Adquisición de Maquinaria y Equipo para estudios de suelo.	1,819,231.00	1,819,231.00	1,559,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0080	Adquisición de Equipos Topográficos para las obras de infraestructura.	110,000.00	110,000.00	94,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0302	Adquisición de camiones recolectores de basura.	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0068	Instalación de Luminarias.	115,000,000.00	8,421,266.00	8,421,266.00	0.00	8,421,266.00	0.00	0.00	8,421,266.00	100.0%	Compromiso, de rabajos de mantenimiento en luminarias
O26NR0069	Colocación de Taludes, Minas y Grietas.	46,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0070	Mejoramiento de vialidades en diversas zonas de la Alcaldía.	17,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O26NR0071	Rehabilitación y Construcción de Banquetas y Guarniciones.	66,398,211.00	36,398,211.00	36,398,211.00	36,398,210.99	0.01	36,398,210.99	36,398,210.99	36,398,211.00	100.0%	Construcción y Manteneniimiento de banquetas y guarniciones
O26NR0072	Rehabilitación y Mantenimiento de centros sociales.	57,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O26NR0073	Rehabilitación y Mantenimiento de Centros Deportivos.	27,507,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O26NR0074	Mejoramiento de inmuebles educativos.	149,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
O26NR0075	Mantenimiento y Rehabilitación de espacios públicos.	130,000,000.00	35,216,034.00	35,216,034.00	3,521,603.40	31,694,430.60	3,521,603.40	3,521,603.40	35,216,034.00	100.0%	Manteniemiento, Conservación y Rehabilitacion de áreas verdes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD09 Alcaldía Iztapalapa											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0076	Rehabilitación y Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje.	15,263,036.00	15,263,036.00	13,082,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0077	Rehabilitación y Mantenimiento de la red secundaria de agua potable.	21,035,061.00	21,035,061.00	18,030,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0078	Rehabilitación y Mejoramiento de vialidades secundarias.	29,889,084.00	29,889,084.00	25,619,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0079	Colocación de Barandales en las calles	6,339,362.00	6,339,362.00	5,433,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0080	Rehabilitación y Mantenimiento de Bardas	5,631,285.00	5,631,285.00	4,826,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0081	Rehabilitación e instalación de alumbrado	8,072,256.00	8,072,256.00	6,919,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0082	Construcción y Remodelación de Parques y Jardines.	28,713,040.00	28,713,040.00	24,611,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0083	Construcción de pozos de retención de agua pluvial	20,090,331.00	20,090,331.00	17,220,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0084	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades	11,814,347.00	11,814,347.00	10,126,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0085	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura de Abasto y Comercial	4,051,095.00	4,051,095.00	3,472,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0086	Reencarpetamiento y Adoquinamiento	12,350,863.00	12,350,863.00	10,586,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0087	Construcción, Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento de banquetas y guarniciones	13,729,570.00	13,729,570.00	11,768,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0088	Construcción, Mantenimiento y Remodelación a Espacios Públicos y Centros Comunitarios,	21,877,858.00	21,877,858.00	18,752,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0269	Rehabilitación de la Infraestructura de la red secundaria de drenaje sanitario y obras complementarias	0.00	130,750,000.00	100,081,230.00	0.00	20,538,281.57	0.00	0.00	20,538,281.57	15.7%	Compromiso, de Rehabilitación de la Infraestructura de drenaje.
O26NR0270	Mantenimiento y Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica y bacheo)	0.00	30,000,000.00	22,142,855.00	17,714,284.00	12,285,715.81	17,714,284.00	17,714,284.00	29,999,999.81	100.0%	Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la superficie de rodamiento (carpeta asfáltica).
O26NR0271	Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación del sistema de abastecimiento de leche (lecherías)	0.00	20,000,000.00	13,428,574.00	11,993,997.24	7,995,998.16	11,993,997.24	11,993,997.24	19,989,995.40	99.9%	Trabajos de construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de lecherías.
O26NR0272	Rehabilitación de la Infraestructura de la red secundaria de agua potable y obras complementarias	0.00	65,000,000.00	56,785,716.00	0.00	17,185,280.77	0.00	0.00	17,185,280.77	26.4%	Compromiso, de Trabajos de Rehabilitación de Infraestructura de la red secundaria de agua potable.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD09 Alcaldía Iztapalapa											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0273	Construcción y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales y obras complementarias	0.00	30,000,000.00	25,577,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0274	Rehabilitación de la Infraestructura del sistema de captación de agua pluvial, pozos de absorción y obras complementarias	0.00	140,000,000.00	118,642,858.00	0.00	57,094,792.26	0.00	0.00	57,094,792.26	40.8%	Compromiso, Rehabilitación de la Infraestructura del sistema de captación de agua pluvial.
O26NR0275	Mantenimiento y rehabilitación de los espacios y áreas	0.00	60,000,000.00	49,548,574.00	0.00	59,975,825.53	0.00	0.00	59,975,825.53	100.0%	Compromiso, Mantenimiento y Rehabilitación de los espacios y áreas de la Macroplaza.
O26NR0276	Mantenimiento del espacio cultural, artístico, comunitario	0.00	8,120,000.00	0.00	0.00	8,119,944.66	0.00	0.00	8,119,944.66	100.0%	Compromiso, Mantenimiento y Rehabilitación del espacio cultural, artístico y comunitario, "Fausto Vega".
O26NR0430	Supervisión técnica administrativa para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica	0.00	19,250,000.00	18,000,000.00	0.00	2,288,538.56	0.00	0.00	2,288,538.56	11.9%	Compromiso, de Supervisión Técnica, administrativa para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica.
O26NR0446	Construcción y mantenimiento de los espacios públicos	0.00	30,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0447	Construcción y Mejoramiento de la infraestructura pública y espacios abiertos	0.00	60,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0448	Rehabilitación y Mantenimiento a inmuebles públicos.	0.00	42,000,000.00	36,000,000.00	20,997,330.58	20,997,330.58	20,997,330.58	20,997,330.58	41,994,661.16	100.0%	Rehabilitación y Mantenimiento a inmuebles públicos (Bibliotecas y Casas de Cultura)
O26NR0449	Ampliación y conexión de la infraestructura vial	0.00	20,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0450	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura vial.	0.00	134,950,807.00	100,000,000.00	65,225,776.76	69,724,218.21	65,225,776.76	65,225,776.76	134,949,994.97	100.0%	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura vial (Carpeta Asfáltica)
O26NR0452	Mantenimiento y rehabilitación para la conservación de inmuebles educativos, de nivel básico.	0.00	37,658,993.00	28,000,000.00	14,281,094.41	23,351,478.60	14,281,094.41	14,281,094.41	37,632,573.01	99.9%	Mantenimiento y rehabilitación para la conservación de inmuebles educativos, de nivel básico (Cendís, Cam, Preescolar, Primaria y Secundaria).
O26NR0453	Construcción y mantenimiento de la infraestructura de espacios públicos.	0.00	20,000,000.00	16,000,000.00	10,999,999.99	9,000,000.01	10,999,999.99	10,999,999.99	20,000,000.00	100.0%	Construcción y mantenimiento de la infraestructura de espacios públicos (Circuitos de Cuidado).
O26NR0454	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura urbana peatonal.	0.00	40,000,000.00	32,000,000.00	22,000,000.00	18,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	40,000,000.00	100.0%	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura urbana peatonal (luminarias, banquetas y guarniciones).
O26NR0591	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura de aprendizaje y actividades sociales, culturales y educativas	0.00	9,284,548.90	9,284,548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	

[illegible]

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD10 - La Magdalena Contreras											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
A26NR0087	Adquisición de Equipo Médico e Instrumental Médico	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones en el periodo.
026NR0089	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje en Diversas Ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras	32,300,000.00	33,601,720.29	26,151,720.29	13,588,654.77	3,711,345.21	17,299,999.98	13,588,654.77	17,299,999.98	865.0%	Rehabilitación de La Red De Drenaje En Consisten Colonias De La Alcaldía La Magdalena Contreras, Los Trabajos Consisten En; Excavación De Zanja, Colocación De Cama De Arena, Suministro Y Colocación De Tubería, Rellenado De Zanja, Acarreos De Material, Y Producto De La Excavación Que Se Encuentre Contaminado Al Sitio Autorizado De Disposición Final, Construcción De Pozos Y Rehabilitación De Los Mismos Nivelación Y Colocación En Su Caso De Brocales Y Tapas De Drenaje, Cortes, Demoliciones, Bacheo, Compactaciones, Pruebas, Conexiones, Limpieza De La Obra Y Todo Lo Necesario Para La Correcta Ejecución De Los Trabajos. Incluyen Supervisión Externa
026NR0090	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Agua Potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía La Magdalena Contreras	21,300,000.00	21,300,000.00	15,786,046.06	7,728,510.21	3,571,489.79	11,300,000.00	7,728,510.21	11,300,000.00	33.6%	Mantenimiento Y Rehabilitación En La Red Secundaria De Agua Potable En Distintas Colonias De La Alcaldía La Magdalena Contreras, Los Trabajos A Realizar Son: Excavación, Desmantelamientos Y Sustitución De Tubería Y Piezas Especiales, Rellenos Y Bacheo, Acarreos, Compactaciones, Demoliciones, Reparaciones De Tomas Domiciliarias, Conexiones Y Todo Lo Necesario Para La Correcta Ejecución De Los Trabajos. Incluyen Supervisión Externa.
									-	-	
026NR0091	Rehabilitación y Mantenimiento de la Vialidades Secundarias en Diversas Ubicaciones de la Alcaldía La Magdalena Contreras	59,300,000.00	52,552,788.62	46,897,868.62	5,226,419.96	6,073,580.04	11,300,000.00	5,226,419.96	11,300,000.00	53.1%	Delimitación de zonas a ser rehabilitadas, mejoramiento de la superficie de rodamiento con la que cuente la vialidad (Asfalto, Concreto, Piedra Brasa y/o Adocreto) considerando en todos los casos posibles cortes realizados por medios mecánicos, retiro de escombros o material sobrante a sitios autorizados, construcción de topes, balizamiento con pintura termoplástica con micro esfera, suministro e instalación de bolardos, cimbra y descimbra, acarreo al sitio de los materiales, reemplazo en su caso de la sub base en caso de estar contaminada o en mal estado, acatándose a cumplir las normas específicas aplicables para tal fin. incluye supervisión externa.
026NR0092	Rehabilitación y Mantenimiento de la Banqueta en diversas ubicaciones de la Alcaldía La Magdalena Contreras	10,338,458.00	10,338,458.00	7,753,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones en el periodo.
026NR0093	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato	11,000,000.00	11,000,000.00	9,400,000.00	7,333,333.28	3,666,666.72	11,000,000.00	7,333,333.28	11,000,000.00	106.4%	Realizar Apoyo Logístico para Procedimientos Técnico-Administrativo a Fin de Contar con los Elementos Humanos y Materiales Necesarios para Realizar Informes de Factibilidad de las Demandas que Presenta la Comunidad, Además se Contará con el Apoyo para Realizar Procedimientos de Licitaciones Públicas, Invitaciones Restringidas a Cuando Menos Tres Concursantes y Adjudicaciones Directas; Coordinación de Apoyo Logístico para la Recepción, Revisión y Trámite de Estimaciones e Integración de Expedientes Únicos de Contratos de Obra Pública y de Servicios Relacionados con la Misma; Así como en los Avances de Obras Físico-Financieros.
									-	-	
026NR0094	Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía	25,000,000.00	20,281,602.67	8,481,600.67	2,095,239.49	904,760.51	3,000,000.00	2,095,239.49	3,000,000.00	27.3%	Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos, como: Panteón San Francisco, Panteón San Nicolás Totolapan, Panteón San Bernabé Ocoatepec, Panteón San Jerónimo Aculco, Panteón La Magdalena Atlitlic, Edificio de la Licencias (Luis Cabrera) en Casa Popular, los Trabajos que se Realizarán Consisten en: trazo y nivelación, albañilerías, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería, suministro y colocación de muebles sanitarios, acabados, construcción, excavaciones, rellenos, cimbra y descimbra, techumbre de lona plastificada y/o malla sombra y/o estructura metálica, muros, cimentaciones y desplante de muros y plafones, así como losas de cimentación y de techumbre, jardinerías, pintura tráfico, señalización, aluminios y cristales, así como estudios, dictámenes y Proyectos Ejecutivos, Limpieza General de la Obra, Mano De Obras, herramienta y equipo, materiales y todo lo necesario para la correcta Ejecución de los Trabajos Incluye Supervisión Externa.

[illegible]

[illegible]

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD10 - La Magdalena Contreras											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0586	Rehabilitación y Mantenimiento de Imagen Urbana, Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía La Magdalena Contreras	0.00	11,602,643.53	11,602,643.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones en el periodo.
026NR0919	Rehabilitación y Mantenimiento a Luminarias, Col. Independencia Batán Norte (U. HAB), Presupuesto Participativo, (Comité 08-015) Alcaldía La Magdalena Contreras	0.00	1,208,207.00	1,208,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones en el periodo.
026NR0920	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias, Col. Independencia Batán Sur (U. HAB), Presupuesto Participativo, (Comité 08-016) Alcaldía La Magdalena Contreras	0.00	1,214,929.00	1,214,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones en el periodo.
026NR0921	Rehabilitación y Mantenimiento a Luminarias, Col. Independencia San Ramón (U.HAB), Presupuesto Participativo, (Comité 08-017) Alcaldía La Magdalena Contreras.	0.00	1,311,325.00	1,311,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones en el periodo.
026NR0922	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias, (Calle completa) Col. Infonavit (U.Hab), Presupuesto Participativo, (Comité 08-018) Alcaldía La Magdalena Contreras.	0.00	1,055,655.00	1,055,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones en el periodo.
026NR0922	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias, (Calle completa) Col. Infonavit (U.Hab), Presupuesto Participativo, (Comité 08-018) Alcaldía La Magdalena Contreras.	0.00	1,055,655.00	1,055,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones en el periodo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL		239,099,161.00	423,438,797.73	287,960,803.80	63,217,412.01	223,640,580.74	63,217,412.01	63,217,412.01	286,857,992.75	67.7%	
A26NR0088	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO	14,494,160.00	13,625,160.00	13,625,160.00	13,915.36	0.00	13,915.36	13,915.36	13,915.36	0.1%	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO
A26NR0089	ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,987,700.00	1,597,700.00	1,597,700.00	82,704.49	7,304.52	82,704.49	82,704.49	90,009.01	5.6%	ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
A26NR0090	ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.	374,000.00	374,000.00	374,000.00	99,999.89	0.00	99,999.89	99,999.89	99,999.89	26.7%	ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.
A26NR0091	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,053,000.00	6,101,674.80	5,871,668.80	0.00	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00	0.6%	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
A26NR0092	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,001,286.00	3,821,286.00	3,803,783.00	0.00	1,406,414.37	0.00	0.00	1,406,414.37	36.8%	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
A26NR0093	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO ADMINISTRADOS POR LA ALCALDÍA	5,510,000.00	5,510,000.00	5,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO ADMINISTRADOS POR LA ALCALDÍA
A26NR0267	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA LOS PANTEONES CIVIL DOLORES Y GENERAL SANCTORUM DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA LOS PANTEONES CIVIL DOLORES Y GENERAL SANCTORUM DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
A26NR0407	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026	0.00	16,992,527.00	9,344,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0102	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A CARGO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	95,000,000.00	75,605,779.32	53,953,500.32	49,322,503.72	20,183,938.63	49,322,503.72	49,322,503.72	69,506,442.35	91.9%	Sustitución y/o reparación de carpeta asfáltica en las Colonias: Anáhuac I, Tlaxpana, Tacuba, Plutarco Elías Calles, San Joaquín, Agricultura, Tacuba, Granada, Anáhuac Mariano Escobedo, Popotla I, Popo, Lomas de Reforma, Daniel Garza (Ampl), 5 de Mayo, Los Morales (Polanco), Pensil Sur, Reforma Pensil, Pensil San Juanico, Argentina Antigua, Escandon III, Bosques de las Lomas, Nextitla, Anahuac los Manzanos
026NR0103	ATENCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE ESTUDIOS, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.	6,000,000.00	10,600,000.00	9,450,000.00	377,129.65	9,620,023.98	377,129.65	377,129.65	9,997,153.63	94.3%	Se realizó la rehabilitación de CEVICA
026NR0104	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE RECURSOS FEDERALES DEL FAIS-2026.	24,500,000.00	7,864,657.71	6,864,657.71	2,716,341.79	0.00	2,716,341.79	2,716,341.79	2,716,341.79	34.5%	Rehabilitación del Camellón de Horacio
026NR0105	DEMOLICIÓN DE INMUEBLE	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	CANCELADO
026NR0106	APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.	3,000,000.00	3,000,000.00	2,176,309.21	2,176,309.21	807,126.84	2,176,309.21	2,176,309.21	2,983,436.05	99.4%	Apoyo Técnico y Administración en las Actividades Relacionadas con la Obra Pública por Contrato
026NR0107	OBRAS CIUDADANAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026	76,179,015.00	64,448,565.00	35,369,528.22	0.00	40,423,207.32	0.00	0.00	40,423,207.32	62.7%	Inicio de la Rehabilitación de Luminarias en las Colonias: Lomas de Reforma, Los Morales (Polanco), 5 de Mayo; Rehabilitación de Banquetas en las Colonias: Anáhuac Lago Sur, Cuauhtemoc Pensil, Ignacio Manuel Altamirano, San Lorenzo Tlaltemango, Torre Blanca, Chapultepec Morales (Polanco), Del Bosque (Polanco), Lomas de Reforma (Lomas de Chapultepec), Lomas de Bezares II, Lomas Altas; Reencarpetado de Vialidades en las Colonias: Deportiva Pensil, Granada, Lomas de Bezares I, Pensil Sur, Popo, Reforma Social, Argentina Antigua, Huichapan, Legaria, Mexico Nuevo, Nueva Argentina (Argentina Poniente), San Diego Ocoyoacac.
026NR0337	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE 10 DE ABRIL	0.00	2,920,320.00	1,825,200.00	0.00	2,919,978.04	0.00	0.00	2,919,978.04	100.0%	CAMBIO DE CALLE

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0338	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO GINEBRA	0.00	9,784,320.00	5,280,036.04	3,556,530.39	6,214,778.13	3,556,530.39	3,556,530.39	9,771,308.52	99.9%	Repavimentación de Calle Lago Ginebra
026NR0339	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MAESTRO RURAL	0.00	5,289,600.00	3,625,292.50	0.00	5,277,605.33	0.00	0.00	5,277,605.33	99.8%	Repavimentación de Calle Maestro Rural
026NR0340	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO SAN PEDRO	0.00	4,080,000.00	2,870,582.86	43,656.34	4,032,868.79	43,656.34	43,656.34	4,076,525.13	99.9%	Repavimentación de Calle Lago San Pedro
026NR0341	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO SUPERIOR	0.00	4,128,000.00	3,096,000.00	0.00	4,117,282.60	0.00	0.00	4,117,282.60	99.7%	Repavimentación de Calle Lago Superior
026NR0342	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE FERROCARRIL DE CUERNAVACA	0.00	7,136,640.00	5,352,480.00	0.00	7,129,155.86	0.00	0.00	7,129,155.86	99.9%	Repavimentación de Calle Ferrocarril de Cuernavaca.
026NR0343	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE COUVIER	0.00	1,990,977.00	1,244,360.64	22,004.71	1,960,052.86	22,004.71	22,004.71	1,982,057.57	99.6%	Repavimentación de Calle Couvier.
026NR0344	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SHAKESPEARE	0.00	2,496,000.00	1,560,000.00	27,228.04	2,466,921.24	27,228.04	27,228.04	2,494,149.28	99.9%	Repavimentación de Calle Shakespeare.
026NR0345	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE BOSQUE DE OLIVOS	0.00	6,835,200.00	4,111,680.87	0.00	6,835,152.61	0.00	0.00	6,835,152.61	100.0%	Repavimentación de Calle Bosque de Olivos.
026NR0346	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA CHALCHIHUI	0.00	2,496,000.00	1,872,000.00	0.00	2,494,961.54	0.00	0.00	2,494,961.54	100.0%	Repavimentación de Calle Sierra Chalchihui.
026NR0347	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA AMATEPEC	0.00	2,107,200.00	1,580,400.00	0.00	2,107,046.16	0.00	0.00	2,107,046.16	100.0%	Repavimentación de Calle Sierra Amatepec.
026NR0348	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA ITAMBÉ	0.00	2,112,000.00	1,584,000.00	0.00	2,111,083.87	0.00	0.00	2,111,083.87	100.0%	Repavimentación de Calle Sierra Itambé.
026NR0349	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA CANDELA	0.00	3,499,200.00	2,624,400.00	0.00	3,497,172.56	0.00	0.00	3,497,172.56	99.9%	Repavimentación de Calle Sierra Candela.
026NR0350	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIERRA MONTE DE CAMERÚN	0.00	1,152,000.00	864,000.00	0.00	1,150,788.28	0.00	0.00	1,150,788.28	99.9%	Repavimentación de Calle Monte Camerún.
026NR0351	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CAÑITO LAGO - LAGO ESCLAVOS	0.00	1,380,207.00	713,184.60	0.00	1,379,028.10	0.00	0.00	1,379,028.10	99.9%	Repavimentación de Calle Cañito – Lago Esclavos.
026NR0352	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO MAYOR	0.00	5,500,000.00	3,300,000.00	0.00	5,499,110.52	0.00	0.00	5,499,110.52	100.0%	Repavimentación de Calle Lago Mayor.
026NR0353	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CANTÚ	0.00	420,921.60	240,000.00	0.00	420,628.04	0.00	0.00	420,628.04	99.9%	Repavimentación de Calle Cantú.
026NR0354	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CURIE	0.00	414,614.40	240,000.00	0.00	414,429.42	0.00	0.00	414,429.42	100.0%	Repavimentación de Calle Curie.
026NR0355	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE GALILEO	0.00	3,587,520.00	1,800,000.00	0.00	3,586,227.43	0.00	0.00	3,586,227.43	100.0%	Repavimentación de Calle Galileo.
026NR0356	REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA EXPLANADA	0.00	3,200,000.00	1,800,000.00	0.00	3,198,186.55	0.00	0.00	3,198,186.55	99.9%	Repavimentación de Avenida Explanada
026NR0357	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MONTE ARARAT	0.00	3,997,547.00	1,800,000.00	0.00	3,996,314.07	0.00	0.00	3,996,314.07	100.0%	Repavimentación de Calle Monte Ararat
026NR0358	REENCARPETADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y LUMINARIAS EN LA CALLE COFRE DE PEROTE	0.00	23,320,000.00	13,600,000.00	0.00	23,315,646.56	0.00	0.00	23,315,646.56	100.0%	Reencarpelado de Concreto Hidráulico Red de Drenaje, Agua Potable y Luminarias en la Calle Cofre de Perote.
026NR0359	REPAVIMENTACIÓN DE BOSQUE DE ABEDULES - BOSQUES DE ARAUCARIAS	0.00	6,500,000.00	3,249,999.99	0.00	6,499,916.06	0.00	0.00	6,499,916.06	100.0%	Repavimentación de Bosque de Abedules – Bosque de Araucarias.
026NR0360	REPAVIMENTACIÓN DE BOSQUE DE NOGALES	0.00	1,950,000.00	975,000.00	0.00	1,948,390.05	0.00	0.00	1,948,390.05	99.9%	Repavimentación de Bosque de Nogales.
026NR0361	TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL DEPORTIVO PLAN SEXENAL	0.00	6,500,000.00	3,600,000.00	552,588.06	5,946,774.52	552,588.06	552,588.06	6,499,362.58	100.0%	Trabajos de Rehabilitación en el Deportivo Plan Sexenal.
026NR0362	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	0.00	5,000,000.00	2,700,000.00	0.00	4,999,926.84	0.00	0.00	4,999,926.84	100.0%	Rehabilitación de Instalaciones del Deportivo José María Morelos y Pavón

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0363	REHABILITACIÓN DE ACCESO A LA ALBERCA DEL DEPORTIVO GRAN LIBERTADOR	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	298,975.03	0.00	0.00	298,975.03	99.7%	Rehabilitación de Acceso a Alberca del Deportivo Gran Libertador.
O26NR0364	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FARO CARMEN SERDÁN	0.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	1,199,303.68	0.00	0.00	1,199,303.68	99.9%	Rehabilitación y Mantenimiento del Faro Carmen Serdán
O26NR0365	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA UNIVI	0.00	500,000.00	260,000.00	0.00	499,882.56	0.00	0.00	499,882.56	100.0%	Rehabilitación de Instalaciones de La UNIVI
O26NR0366	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL PARQUE SOTELO - LOMA HERMOSA	0.00	5,000,000.00	2,400,000.00	1,803,930.15	3,192,001.82	1,803,930.15	1,803,930.15	4,995,931.97	99.9%	Rehabilitación de Instalaciones del Parque Sotelo-Loma Hermosa
O26NR0367	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA	0.00	12,018,968.42	4,100,000.00	2,108,858.34	9,907,456.23	2,108,858.34	2,108,858.34	12,016,314.57	100.0%	Rehabilitación de Banquetas Dentro del Perímetro de La Alcaldía.
O26NR0368	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A TRAVÉS DE BACHEO Y MAPEO EN CALIENTE	0.00	22,861,018.58	14,285,724.86	313,711.87	22,537,819.73	313,711.87	313,711.87	22,851,531.60	100.0%	Rehabilitación de Vialidades a Través de Bacheo y Mapeo en Caliente.
O26NR0527	ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026	0.00	1,228,064.00	1,228,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026
O26NR0528	DIAGNÓSTICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026	0.00	1,271,754.00	1,017,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	DIAGNÓSTICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026
O26NR0529	REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026	0.00	7,734,441.00	4,419,680.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026
O26NR0530	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL CON PRESUPUESTO	0.00	1,496,191.00	1,496,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL CON PRESUPUESTO
O26NR0580	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y CENDIS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE RECURSOS FEDERALES DEL FAIS-2026.	0.00	6,313,905.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y CENDIS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE RECURSOS FEDERALES DEL FAIS-2026.
O26NR0581	REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE RECURSOS FEDERALES DEL FAIS-2026.	0.00	20,064,965.50	17,444,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE RECURSOS FEDERALES DEL FAIS-2026.
O26NR0692	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO TACUBAYA BECERRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO TACUBAYA BECERRA
O26NR0693	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL FARO CONSTITUYENTES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL FARO CONSTITUYENTES

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0694	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MONTES AUVERNIA	0.00	6,209,873.40	6,209,873.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MONTES AUVERNIA
O26NR0695	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE HALLEY	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE HALLEY
O26NR0696	REPAVIMENTACIÓN DE LAGO ZUG	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	REPAVIMENTACIÓN DE LAGO ZUG
O26NR0697	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL		259,248,951.00	352,627,695.00	182,439,100.66		90,999,663.33			90,999,663.33	25.8%	
A26NR0094	Adquisición de ambulancias para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía	5,000,000.00	5,000,000.00	3,749,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0095	Adquisición de Alarmas	5,000,000.00	5,000,000.00	3,749,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0096	Adquisición de Cámaras, Estabilizadores y Lentes para Cámara	400,000.00	400,000.00	299,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0097	Adquisición de Bomba Eléctrica Sumergible para Agua Sucia y Generador de Corriente Eléctrica	220,000.00	220,000.00	164,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0098	Adquisición de Pulverizador de Pintura	150,000.00	150,000.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0099	Adquisición de Remolque - Plataforma y Cajas de Camión de Volteo	870,000.00	870,000.00	652,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0100	Adquisición de motosierras, desmalezadoras, cortasetos y podadoras de altura.	1,000,000.00	1,000,000.00	749,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0101	Adquisición de contenedores de basura	500,000.00	500,000.00	374,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0102	Adquisición de equipo Drones	100,000.00	100,000.00	74,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0103	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	5,000,000.00	5,000,000.00	3,749,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0104	Adquisición de equipos de computo	2,000,000.00	2,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0105	Adquisición de Equipo Informático	1,300,000.00	1,300,000.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0106	Adquisición de Pantallas Smart TV	200,000.00	200,000.00	149,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0107	Adquisición de Sistema interrumpible de energía UPS 30 KVA	1,000,000.00	1,000,000.00	749,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0108	Adquisición de Proyector y Micrófonos	197,000.00	197,000.00	147,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0109	Adquisición de desbrozadoras a gasolina	300,000.00	300,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0110	Adquisición de Hidrolavadora y Soldadoras	200,000.00	200,000.00	149,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0111	Adquisición de Rotomartillo	50,000.00	50,000.00	37,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0112	Adquisición de Instrumentos Musicales	1,000,000.00	1,000,000.00	749,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0113	Adquisición de Mobiliario para la Clínica Post COVID	1,000,000.00	1,000,000.00	749,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0114	Adquisición de: motosierras, cortasetos y desmalezadoras	1,000,000.00	1,000,000.00	749,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0115	Adquisición de tractor de arado de ocho discos	1,500,000.00	1,500,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0116	Adquisición de Camiones Recolectores de Basura	8,000,000.00	8,000,000.00	5,999,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0108	Construcción de carpetas asfáltica, excavaciones por medios mecánicos, instalación de tubos, bacheos etc. Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social	95,775,942.00	87,121,633.00	43,560,816.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0109	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red de Agua Potable y Drenaje	25,000,000.00	25,000,000.00	18,749,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0110	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Vial	20,000,000.00	20,000,000.00	14,999,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0111	Construcción, Remodelación, Mantenimiento y/o Rehabilitación de espacios en los 12 poblados de la Alcaldía de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio	82,486,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0277	Trabajos de repavimentación en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0.00	35,801,071.00	22,375,665.00	0.00	35,792,560.23	0.00	0.00	35,792,560.23	100.0%	Para este trimestre no se realizó la Obra, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso el inicio de los trabajos de obra.
026NR0369	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Cultural en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0.00	14,000,000.00	9,000,000.00	0.00	13,997,292.79	0.00	0.00	13,997,292.79	100.0%	Para este trimestre no se realizó la Obra, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso el inicio de los trabajos de obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0370	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI'S) ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta.	0.00	3,000,000.00	1,800,000.00	0.00	2,996,188.20	0.00	0.00	2,996,188.20	99.9%	Para este trimestre no se realizó la Obra, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso el inicio de los trabajos de obra.
026NR0371	Rehabilitación de Escuelas de Educación básica dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0.00	4,000,000.00	1,900,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.0%	Para este trimestre no se realizó la Obra, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso el inicio de los trabajos de obra.
026NR0372	Rehabilitación de Espacios Públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0.00	11,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0373	Rehabilitación de Infraestructura vial en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta.	0.00	34,231,982.00	14,415,993.00	0.00	34,213,622.11	0.00	0.00	34,213,622.11	99.9%	Para este trimestre no se realizó la Obra, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso el inicio de los trabajos de obra.
026NR0568	Construcción de Primaria Tláloc, Ejercicios 2026 y 2027, Pto Participativo Clave 09-001 San Agustín Ohtenco 12080, Alcaldía Milpa Alta	0.00	4,428,752.00	2,214,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0569	Sustitución de Red de Agua Potable en zonas prioritarias, Proyecto Único, Ejercicio 2026, Pto Participativo Clave 09-002 San Antonio Tecómitl, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	11,696,496.00	2,339,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0570	Mejoras Xicomulco, Ejercicios 2026 y 2027, Pto Participativo Clave 09-003 San Bartolomé Xicomulco, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	5,115,156.00	1,705,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0571	Mantenimiento a Vialidades Secundarias, Caminos y Muros del Pueblo de San Francisco Tecoxpa, Ejercicios 2026 y 2027, Pto Participativo Clave 09-004 San Francisco Tecoxpa, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	5,619,028.00	1,873,009.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0572	La Segunda Etapa, Mejoramiento, Rehabilitación y Adecuación del Panteón San Jerónimo Miacatlán, Ejercicio 2026, Pto Participativo Clave 09-005, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	4,830,301.00	904,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0573	2da Etapa de la conexión del pozo de San Juan Tepenahuac al tanque de Agua Potable de San Juan Tepenahuac, Ejercicio 2026, Pto Participativo, Clave 09-006, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	4,394,488.00	2,197,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0574	La Construcción de la Coordinación de Enlace Territorial y Plaza Cívica, Ejercicio 2026, Pto Participativo Clave 09-007 San Lorenzo Tlacoyucan, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	5,234,955.00	1,744,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0575	Mejoramiento para Escuela segura digna a un futuro, Secundaria Técnica No. 18 "Plan de Ayala", Ejercicio 2026, Pto Participativo Clave 09-008 San Pablo Oztotepec, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	9,153,211.00	3,008,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0576	Mantenimiento a la Infraestructura para la Educación Secundaria Xolotl/Antonio Caso, Ejercicio 2026, Pto Participativo Clave 09-009 San Pedro Atocpan, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	6,537,802.00	1,634,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0577	Reencarpetamiento de vialidades "Enchulando mis calles, Ejercicio 2026", Pto Participativo Clave 09-010 San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	8,392,195.00	1,678,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0578	Sustitución de Tubería de Agua Potable de asbesto por polietileno de 4" de diámetro, Ejercicio 2026, Pto Participativo Clave 09-011 Santa Ana Tlacotenco, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	6,852,771.00	1,713,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
026NR0579	Sustitución y Seguimiento del mejoramiento de tuberías de Agua y Drenaje de Villa Milpa Alta, Ejercicio 2026, Pto Participativo Clave 09-012 pueblo de Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta.	0.00	10,230,854.00	2,046,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)												
URG:	02CD13 Alcaldía Tlahuac											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN PROYECTO INVERSIÓN	DEL DE	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			236,042,434.00	359,040,868.46	259,366,937.80	39,054,907.87	68,965,765.88	108,020,673.75	39,054,907.87	108,020,673.75	30.1%	
A26NR0117	Adquisición de Mobiliario		2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de mobiliario, Meta 1, 194 (MOB), (1) Alacena de madera aglomerada (1) Estante Anaquel metálico de alambre (4) Gabinete de madera aglomerado (25) Escritorios metálicos (57) Sillas de visita tapizada (4) Buro de madera con 2 cajones, (4) Perchero de piso de metal (1) Sofá fabricado a base de madera de pino, (1) Sofá 2 plazas fabricados en madera de pino (1) Mesa de Centro, en madera de pino, (22) Gabinete de acero calibre 16 o 22, (1) Tanque estacionario de gas, (1) Estante Stan de 5 muebles (6) Banca industrial tubula (21) Sillas de escritorio con base metálica (2) Mesa auxiliar tipo Pasteur (2) Mesa riñon acero inoxidable,(10) Banco giratorio calibre 18 (8) Archivero de tres gavetas, (8) Escritorio (3) Lockers de dos puertas de alto (1) Gabinete,(10) Sillón puff individual.
A26NR0118	Adquisición de Equipo y Maquinaria Diversa		28,000,000.00	26,000,000.00	8,496,287.21	0.00		0.00	0.00	-	0.0%	Meta 1:20 (MAQ), Adquisición de (3) Retroexcavadora de cabina abierta, (5) Retroexcavadora con Martillo Hidráulico, (1) Camión de Carga con Brazo Hidráulico, (8) Plataforma de Elevación, (3) Petrolizadora ...Cont. Observ. Municipios-Fondo de Fomento Municipal-2026-Original de la URG por \$9,010,928.00, Fondo 150B60 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Impuesto Sobre Automóviles Nuevos-2026-Original de la URG por \$13,989,072.00 y Fondo 150560 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Fiscalización y Recaudación-2026-Original de la URG por \$5,000,000.00. Sin Afectar las Metas Prográmaticas. Se modifica el campo de Observaciones, los demás campos se mantienen sin cambio.
A26NR0288	Adquisición de maquinaria para acciones, programas y proyectos para promover la preservación, protección, conservación, revalorización y el desarrollo integral y equitativo de la..		0.00	17,100,720.00	17,100,720.00	0.00		0.00	0.00	-	0.0%	META 1:3 (CAM) Adquisición de (3) Camión de Carga Trasera, Mod. Delivery 9.180 4X2 EURO 6, RPM 175 (129) 2,500, Torque Máx NM (LB-FT), Peso Bruto Vehicular 9,200, Susp Del Muelles Parabolicos, amortiguadores hidráulicos telescopicos de doble acción, barra estabilizadora, Muelles Parabolicos con doble etapa. META 2:1 (VEL) Adquisición de (1) Grua con Canastilla, Equipo Elevador de Personal Aislado 46 KW Categoría "C", Altura de Trabajo 13 m, Alcance Horizontal 6 m, Capacidad de Canastilla 136 Kg, Rotación 360". Cont. Denom... Alcaldía Tláhuac.
A26NR0289	Equipamiento para la conservación y mantenimiento de la Infraestructura Urbana, así como, el Desarrollo Integral y Equitativo de la Alcaldía Tláhuac		0.00	20,580,856.00	12,410,223.72	0.00		0.00	0.00	-	0.0%	META 1:4 (VOA) Adquisición de (2) Vehículo Tipo Pick Up, 4 válv por cilindro, frenos de disco, Rines de acero de 26", llanta de refacción, Transmisión Manual . (2) Camioneta Redilas a gasolina, largo 2.55m, ancho 1.85m, largueros acero al carbón cal 14 y cal 16, plañonera acero al carbón cal 16, puentes 4 de acero al carbón, puentes 4 de acero a carbón, topes acero a carbón, esq 2 traseros de acero a carbón, carrocería pick-up. META 2:2 (CAM) Adquisición de (2) Pipa con Cap de 10,000 lt, 6 Cilindros, 9 Marchas , Tracción 4X2, Susp Del Ballestas Parabólicas, Amortiguadores Hidr Teles de Doble Efecto y Barra Estabilizadora, Tanq Forro de Lamina de Acero, Rompe Olas, Escalerilla Posterior, Motobomba Hidráulica a Gasolina de 13 hp, Valvulas, Manguera 10 mts. META 3:1 (MAQ) Aduisición de (1) Excavadora de Orugas Mod. 320 GC con Kit para Martillo, Pluma de alcance: HD de 5,7 m (18' 8"), Motor C4.4 tecnología ACERT, Pluma Reforzada de 5.7M, Brazo Reforzado de 2.89M (Varillaje tipo B), KIT Hidráulico para Martillo, Cucharon.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)												
URG:	02CD13 Alcaldía Tlahuac											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN PROYECTO INVERSIÓN	DEL DE	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			236,042,434.00	359,040,868.46	259,366,937.80	39,054,907.87	68,965,765.88	108,020,673.75	39,054,907.87	108,020,673.75	30.1%	
A26NR0290	Adquisición de Equipos de Cómputo		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de 100 PC Escritorio Desktop procesador con tecnología de 64 bits (x64), de 700 MHz o más en frecuencia base, 4 a 12 núcleos físicos máximo, MEMORIA RAM de 16 GB, Dual channel memory, DISCO DURO 128 GB mínimo en SSD, SATA, M2, PCI Express, GRÁFICOS Tarjeta gráfica dedicada o integrada con las siguientes especificaciones mínimas: Frecuencia base de 300 MHz o más, Soporte a tecnología Shader Model 5 o superior, Salida de gráficos MONITOR Pantalla ancha de 19 a 35 pulgadas, resolución mínimo 1920x1080, Menu de ajustes.
A26NR0291	Adquisición de Vehículos Tipo Pickup		0.00	2,566,000.00	566,000.00	0.00		0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de Vehículo Tipo Pick Up, 4 válv por cilindro, frenos de disco, Rines de acero de 26", llanta de refacción, Transmisión Manual 6 Velocidades y Reversa.
O26NR0112	Realizar varias obras con recursos FAIS 2026.		109,296,980.00	0.70	0.00	0.00		0.00	0.00	-	0.0%	Realizar varias obras con recursos FAIS 2026, Meta 1: 136,621.000 (M2) trabajos de trazo y nivelacion con equipo topografico, fresado, de carpeta asfaltica, barrido, carga y acarreo de material, suministro y aplicacion de riego de liga. Suministro, colocacion y compactacion de carpeta asfaltica, sello y sustitución de brocales en su caso.
O26NR0113	Realizar varias obras con recurso del Presupuesto Participativo 2026.		96,745,454.00	20,455,367.00	11,512,092.00	0.00		0.00	0.00	-	0.0%	Realizar varias obras con recurso del Presupuesto Participativo 2026. Meta 1: 59 (CCD) Según sea en caso: luminarias solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda; luminarias eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreo, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. O lo que cada comité requiera de acuerdo al proyecto ganador.
O26NR0313	Repavimentación de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac		0.00	41,990,041.00	26,990,041.00	17,235,084.07	24,752,480.77	41,987,564.84	17,235,084.07	41,987,564.84	0.0%	Repavimentación de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: (50763) M2 de Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, cargas y acarreo de material producto de fresado barrido de base para riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro y colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de sello, sustitución de brocales necesarios, balizamiento
O26NR0418	Rehabilitación del deportivo Santa Catarina, en la Alcaldía Tláhuac.		0.00	12,759,847.87	12,318,424.00	4,287,346.83	8,441,443.79	12,728,790.62	4,287,346.83	12,728,790.62	0.0%	Rehabilitación del deportivo Santa Catarina, en la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: 1 (DEP) Rehabilitación de (1) deportivo Santa Catarina trabajos a realizar rehabilitacion de andadores, área de juegos infantiles, rehabilitación de velaría, rehabilitación de cancha de basquetbol, rehabilitación de frontón, rehabilitación de cancha de futbol rápido, luminarias, mobiliario urbano, rehabilitación de barda perimetral.
O26NR0419	Construcción de arcotecho en Escuela Secundaria Técnica no. 95 Cuitláhuac, en la Alcaldía Tláhuac		0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	1,398,213.81	1,901,786.19	3,300,000.00	1,398,213.81	3,300,000.00	0.0%	Construcción de arcotecho en Escuela Secundaria Técnica no. 95 Cuitláhuac, en la Alcaldía Tláhuac Meta 1: 1 (ESC) Construcción de (1) arcotecho en Escuela Secundaria Técnica no. 95 Cuitláhuac. Trabajos a realizar: preliminares, cimentación, estructura y techumbre, reparación de firme de concreto, bajadas pluviales, instalación eléctrica.
O26NR0420	Iluminación de diversas calles de las coordinadas San Francisco Tlaltenco y San Pedro Tláhuac, en la Alcaldía Tláhuac.		0.00	23,940,152.13	23,439,208.41	16,134,263.16	7,801,177.76	23,935,440.92	16,134,263.16	23,935,440.92	0.0%	Iluminación de diversas calles de las coordinadas San Francisco Tlaltenco y San Pedro Tláhuac, en la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: 1100 (LUM) Suministro e instalación de luminarias para efectuar la iluminación en diferentes calles de la alcaldía tlahuac, considerando trabajos preliminares, de obra civil y trabajos de obra eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)												
URG:	02CD13 Alcaldía Tlahuac											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN PROYECTO INVERSIÓN	DEL DE	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			236,042,434.00	359,040,868.46	259,366,937.80	39,054,907.87	68,965,765.88	108,020,673.75	39,054,907.87	108,020,673.75	30.1%	
O26NR0462	Trabajos de reencarpetado de diversas Calles, Presupuesto Participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac.		0.00	26,379,515.57	20,890,715.00	0.00		0.00	0.00		-	Trabajos de reencarpetado de diversas Calles, Presupuesto Participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (35,622.42 M2) Trabajos a realizar: Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, cargas y acarreo de material producto de fresado, barrido de base para riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de sello, sustitución de brocales necesarios, balizamiento. Meta 1: (18 CCD) 11-001, 11-004, 11-007, 11-011,11-012, 11-014, 11-015, 11-016, 11-018, 11-019, 11-025, 11-030, 11-033, 11-045, 11-051, 11-052, (11-032 PBLO), 11-047.
O26NR0463	Trabajos de adoquinado de diversas calles, presupuesto participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac.		0.00	19,918,351.00	8,000,000.00	0.00		0.00	0.00		-	Trabajos de adoquinado de diversas calles, presupuesto participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (13,125.11 M2) Trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones y excavaciones, relleno de excavación, cargas y acarreo de material fino o granular y de material de demolición, pavimento de adocreto sobre cama de arena, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: (16 CCD) 11-005, 11-009, 11-021, 11-035, 11-048, 11-049, 11-054, 11-056, 11-057, 11-059, 11-060, 11-061, 11-062, 11-017, (11-050 Pblo)
O26NR0464	Trabajos de rehabilitación en espacios públicos, presupuesto participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac.		0.00	7,086,178.00	7,086,178.00	0.00		0.00	0.00		-	Trabajos de rehabilitación en espacios públicos, presupuesto participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (9 ESP) Trabajos a realizar según sea el caso, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación de pisos, impermeabilización, muros, colocación de velaria, luminarias, canchas, colocación de adoquín, reparación de duela, pintura, reja perimetral, juegos infantiles, cisterna, herrería, instalaciones hidrosanitarias mobiliario, construcción de aulas hasta donde el presupuesto alcance. Con respecto a los pueblos se llevaran a cabo trabajos de reconstrucción de barda perimetral, suministro y aplicación de pintura en barda perimetral, rehabilitación de luminarias, colocación de adoquín, cambio de portones de acceso, construcción de arco, colocación de bancas, rehabilitación de capilla de descanso, herrería, pintura, colocación de bolardos, balizamiento, señalética, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: (9 CCD) 11-008 Emiliano Zapata 1ª ; 11-020 La Turba; 11-022 Lopez Portillo; 11-027 Ojo De Agua; 11-044 Selene 1ª Secc., 11-034 San Juan Ixtayopan (Pblo), 11-037 San Nicolás Tetelco (Pblo), 11-038 San Pedro Tláhuac (Pblo), 11-042 Santiago Zapotitlán (Pblo).
O26NR0465	Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac.		0.00	10,117,249.43	6,130,021.00	0.00		0.00	0.00		-	Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: 863.00 (LUM) Trabajos a realizar según sea en caso: luminarias solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda; luminarias eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreo, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. Meta 2 (8 CCD) 11-006, 11-011, 11-024, 11-029, 11-039, 11-041, 11-055, 11-040.
O26NR0466	Trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas, presupuesto participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac		0.00	2,234,031.00	2,234,031.00	0.00		0.00	0.00		-	Trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas, presupuesto participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1 (1,610 M2) Trabajos a realizar: demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto existentes, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación adoquín para las banquetas y hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2 (2 CCD) 11-003, 11-028.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)												
URG:		02CD13 Alcaldía Tlahuac										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN PROYECTO INVERSIÓN	DEL DE	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			236,042,434.00	359,040,868.46	259,366,937.80	39,054,907.87	68,965,765.88	108,020,673.75	39,054,907.87	108,020,673.75	30.1%	
O26NR0467	Trabajos de rehabilitación de la red secundaria de drenaje, presupuesto participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac		0.00	2,792,055.00	2,792,055.00	0.00		0.00	0.00			Trabajos de rehabilitación de la red secundaria de drenaje, presupuesto participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (212.00 ML) Trabajos a realizar: trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2 (2 CCD) 11-010, 11-043.
O26NR0468	Trabajos de rehabilitación en unidades habitacionales, presupuesto participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac.		0.00	3,053,178.00	3,053,178.00	0.00		0.00	0.00			Trabajos de rehabilitación en unidades habitacionales, presupuesto participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (3 ESP) Traaajos a realizar según sea el caso, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación de cisternas, tanque elevado, bombas de agua, renovacion de escaleras, herrería, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2 (3 CCD) 11-053, 11-058 y 11-013.
O26NR0561	Rehabilitación del frontón y áreas comunes del deportivo Zapotitlán, localidad Tláhuac, asentamiento Santiago Zapotitlán		0.00	10,842,952.12	10,842,952.12	0.00	10,840,502.54	10,840,502.54	0.00	10,840,502.54		Rehabilitación del frontón y áreas comunes del deportivo Zapotitlán, localidad Tláhuac, asentamiento Santiago Zapotitlán Meta 1: 1 (DEP) Se efectuaran trabajos de trazo, nivelación, demoliciones, desmantelamientos, retiros de adocreto, despalme, limpia, cargas y acarrees al sitio de disposición final, albañilería, obra civil, suministro y habilitado de acero, cimbra, concreto, rellenos, muros de block, aplanados, guarniciones, pisos de concreto, pisos de adocreto y carpeta asfáltica, trabajos que se realizarán en áreas del deportivo como el frontón, baños del frontón, plazas, andadores, área de juego infantil, ejercitadores, barda perimetral faltante, baños comunes y área de trotapista en mal estado; instalación hidrosanitaria donde se rehabilitaran las tuberías de alimentación hidráulica, así como en las descargas sanitarias, las cisternas y tinacos, instalación eléctrica en baños, vestidores, área de juego infantil, frontón, colocación de luminarias en el interior del deportivo; herrerías y cancelerías para puertas, ventanas, rejas, barandales, así como puertas y mamparas para baños en las áreas de accesos a frontón, vestidores, tramo de barda faltante con tubo redondo y barandal en gradas de frontón con celosía metálica, acabados en muros y plafones de áreas de frontón, aplicación de pintura vinílica y esmalte en muros y piso de baños de frontón, colocación de azulejo y loseta de cerámica; en el área de baños; en el piso de la cancha de basquetbol se aplicara pintura elast
O26NR0564	Rehabilitación de red secundaria de drenaje En Calle José María Morelos Entre Calz. Cuitláhuac y Calle 20 de noviembre, localidad Tláhuac, asentamiento San Mateo		0.00	9,114,903.08	9,114,903.08	0.00	9,097,064.89	9,097,064.89	0.00	9,097,064.89		Rehabilitación de red secundaria de drenaje En Calle José María Morelos Entre Calz. Cuitláhuac y Calle 20 de noviembre, localidad Tláhuac, asentamiento San Mateo. Meta 1: 404 (ML) Se efectuaran trabajos de trazo y nivelación, corte con sierra de la carpeta asfáltica, demoliciones y excavaciones, cargas y acarrees al tiro de disposición final del material producto de las demoliciones y excavaciones, colocación de cama de tezontle para asiento de ducto, instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 12" y 18 " de diámetro, con el uso de un ademe metálico para tablaestacado y así estabilizar los taludes por el tipo de suelo y las profundidades a las que se trabajara, se instalaran costaleras para contener el material de relleno en las zonas donde se construirán los pozos de visita con profundidades de 3.00, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50 y hasta 4.75 metros, una vez concluido esto, se llevara a cabo el acostillado de tezontle hasta nivel de lomo de tubería y se rellenará con tepetate compactado en capas garantizando la compactación requerida, se continua con los trabajos de corte, demolición, excavación, retiro de material al tiro de disposición final para rehabilitar las descargas sanitarias y pluviales, así como la reparación de las tomas de agua que sean afectadas en el proceso de construcción de línea de drenaje, finalmente, se llevara a cabo los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)												
URG: 02CD13 Alcaldía Tlahuac												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN PROYECTO INVERSIÓN	DEL DE	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			236,042,434.00	359,040,868.46	259,366,937.80	39,054,907.87	68,965,765.88	108,020,673.75	39,054,907.87	108,020,673.75	30.1%	
O26NR0565	Rehabilitación de red secundaria de drenaje en Calle Canal Acalote entre Callejón Cedro y Avenida Las Torres, Localidad Tláhuac, asentamiento Zacatenco		0.00	2,371,825.83	2,371,825.83	0.00		0.00	0.00			Rehabilitación de red secundaria de drenaje en Calle Canal Acalote entre Callejón Cedro y Avenida Las Torres, Localidad Tláhuac, asentamiento Zacatenco. Meta 1 298 (ML) Se efectuaran trabajos de trazo y nivelación, corte con sierra de la carpeta asfáltica, demoliciones y excavaciones, cargas y acarreos al tiro de disposición final del material producto de las demoliciones y excavaciones, colocacion de cama de tezontle para asiento de ducto, instalacion de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 12" y 18 " de diámetro, instalacion de costaleras para contener el material de relleno en las zonas donde se construirán los pozos de visita con profundidades de 1.50, 1.75, 2.00 y hasta 3.00 metros, una vez concluido esto, se llevara a cabo el acostillado de tezontle hasta nivel de lomo de tubería y se rellenará con tepetate compactado en capas garantizando la compactación requerida, se continua con los trabajos de corte, demolición, excavación, retiro de material al tiro de disposición final para rehabilitar las descargas sanitarias y pluviales, así como la reparación de las tomas de agua que sean afectadas en el proceso de construcción de línea de drenaje, finalmente, se llevara a cabo los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica.
O26NR0567	Rehabilitación de red secundaria de drenaje en Calle Alcectis entre Calle Deodato y Calle Gregorio Allegri, Localidad Tláhuac, asentamiento Miguel Hidalgo.		0.00	6,131,955.55	6,131,955.55	0.00	6,131,309.94	6,131,309.94	0.00	6,131,309.94		Rehabilitación de red secundaria de drenaje en Calle Alcectis entre Calle Deodato y Calle Gregorio Allegri, Localidad Tláhuac, asentamiento Miguel Hidalgo. Meta 1: (507 ML) Se efectuaran trabajos de trazo y nivelación, corte con sierra de la carpeta asfáltica, demoliciones y excavaciones, cargas y acarreos al tiro de disposición final del material producto de las demoliciones y excavaciones, colocación de cama de tezontle para asiento de ducto, instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 12" y 18 " de diámetro, instalación de costaleras para contener el material de relleno en las zonas donde se construirán los pozos de visita con profundidades de 2.00, 2.50, 3.00, 3.25, y hasta 3.50 metros, una vez concluido esto, se llevara a cabo el acostillado de tezontle hasta nivel de lomo de tubería y se rellenará con tepetate compactado en capas garantizando la compactación requerida, se continua con los trabajos de corte, demolición, excavación, retiro de material al tiro de disposición final para rehabilitar las descargas sanitarias y pluviales, así como la reparación de las tomas de agua que sean afectadas en el proceso de construcción de línea de drenaje, finalmente, se llevara a cabo los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica.
O26NR0582	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en diversas calles de las Coordinaciones Santiago Zapotitlán y San Miguel Zapotitla, Alcaldía Tláhuac.		0.00	11,626,055.46	11,626,055.46	0.00		0.00	0.00			Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en diversas calles de las Coordinaciones Santiago Zapotitlán y San Miguel Zapotitla, Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (961.26 ML) Se efectuaran trabajos de trazo y nivelación, corte con sierra de la carpeta asfáltica, demoliciones y excavaciones, cargas y acarreos al tiro de disposición final del material producto de las demoliciones y excavaciones, colocación de cama de tezontle para asiento de ducto, instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 12" y 18 " de diámetro, instalación de costaleras para contener el material de relleno en las zonas donde se construirán los pozos de visita, una vez concluido esto, se llevara a cabo el acostillado de tezontle hasta nivel de lomo de tubería y se rellenará con tepetate compactado en capas garantizando la compactación requerida, se continua con los trabajos de corte, demolición, excavación, retiro de material al tiro de disposición final para rehabilitar las descargas sanitarias y pluviales, así como la reparación de las tomas de agua que sean afectadas en el proceso de construcción de línea de drenaje, finalmente, se llevara a cabo los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)												
URG: 02CD13 Alcaldía Tlahuac												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN PROYECTO INVERSIÓN	DEL DE	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			236,042,434.00	359,040,868.46	259,366,937.80	39,054,907.87	68,965,765.88	108,020,673.75	39,054,907.87	108,020,673.75	30.1%	
026NR0588	Rehabilitación de cancha pública en parque Dr. Juan Palomo Martínez, ubicada En Dr. Juan Palomo Martínez Entre Calle 20 De noviembre y Calle Los Reyes, Localidad Tláhuac, asentamiento san Andrés		0.00	3,355,019.19	3,355,019.19	0.00		0.00	0.00			Rehabilitación de cancha pública en parque Dr. Juan Palomo Martínez, ubicada En Dr. Juan Palomo Martínez Entre Calle 20 De noviembre y Calle Los Reyes, Localidad Tláhuac, asentamiento san Andrés, Meta 1: 1 (ESP) Se efectuarán trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, desmantelamientos, despalme, y excavaciones, realizando cargas y acarreos de estos materiales al tiro de disposición final; se continuará con los trabajos de albañilería y obra civil consistentes en construcción de cimentación para techado de cancha de basquetbol, fabricación de guarniciones para delimitación de andadores, conformación del terreno para desplante de andadores y colocación de adoquín. Se continuará con el habilitado de estructura a base de perfiles metálicos, se aplicará pintura esmalte en dicha estructura y posteriormente se llevará a cabo la colocación de la membrana de la velaría. Como sistema de iluminación en la velaría se colocarán reflectores led y finalmente se colocarán bancas en el área circundante a la cancha.
026NR0589	Rehabilitación de cancha pública "basquetbol Selene", ubicada en Av. Estanislao Ramírez Ruiz entre Calle Zenzoltlalpan y Calle Lago De La Muerte, Localidad Tláhuac, asentamiento Selene 1ra sección		0.00	3,576,834.17	3,576,834.17	0.00		0.00	0.00			Rehabilitación de cancha pública "basquetbol Selene", ubicada en Av. Estanislao Ramírez Ruiz entre Calle Zenzoltlalpan y Calle Lago De La Muerte, Localidad Tláhuac, asentamiento Selene 1ra sección, Meta 1: 1(ESP) Se efectuarán trabajos consisten en trazo y nivelación, demoliciones, desmantelamientos, retiro de adocreto, despalme, y excavaciones, realizando cargas y acarreos de estos materiales al tiro de disposición final; se continuará con los trabajos de albañilería y obra civil consistentes elaboración de guarniciones y colocación de adoquín en andadores, así como la rehabilitación de las barras de calistenia en sitio. En la cancha de basquetbol se aplicará pintura deportiva como acabado en piso, se colocarán canastas nuevas con tablero de acrílico y se colocará una velaría a base de estructura metálica y membrana importada para techar dicha cancha. Se colocarán ejercitadores nuevos sobre una plancha con pavimento de adoquín, en cuanto a la iluminación del parque ésta se complementará con la colocación de luminarias en los puntos donde se presentan zonas con poca iluminación. La barda perimetral del parque se rehabilitará mediante la aplicación de pintura esmalte en perfiles tubulares.
026NR0699	Trabajos de rehabilitación en espacios públicos (Comités 11-026 Miguel Hidalgo Ote Y 11-036 San Miguel Zapotitla) Presupuesto Participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac		0.00	4,709,529.00	913,822.00	0.00		0.00	0.00			Trabajos de rehabilitación en espacios públicos (Comités 11-026 Miguel Hidalgo Ote Y 11-036 San Miguel Zapotitla) Presupuesto Participativo 2026, de la Alcaldía Tláhuac Meta1: 2 (ESP) Trabajos a realizar según sea el caso, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación de pisos, colocación de adocreto ecológico, luminarias y rehabilitación de juegos didácticos, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 2 (CDD) 11-026 Miguel Hidalgo Ote, 11-036 San Miguel Zapotitla.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)												
URG:		02CD13 Alcaldía Tlahuac										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN PROYECTO INVERSIÓN	DEL DE	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			236,042,434.00	359,040,868.46	259,366,937.80	39,054,907.87	68,965,765.88	108,020,673.75	39,054,907.87	108,020,673.75	30.1%	
026NR0957	Rehabilitación de canchas públicas "parque canchas Gitana", ubicadas en calle Gitana entre calle Salvador Díaz Mirón y calle Rosal, Localidad Tláhuac, asentamiento Santa Ana Poniente.		0.00	4,222,140.18	4,222,140.18	0.00		0.00	0.00			Rehabilitación de canchas públicas "parque canchas Gitana", ubicadas en calle Gitana entre calle Salvador Díaz Mirón y calle Rosal, Localidad Tláhuac, asentamiento Santa Ana Poniente. Meta 1: 1(ESP) Se efectuarán trabajos consisten en trazo y nivelación, demoliciones, desmantelamientos, retiro de adocreto, despalme, y excavaciones, realizando cargas y acarreo de estos materiales al tiro de disposición final; trabajos de albañilería y obra civil consistentes en habilitado de cimbra, elaboración de pisos de concreto en área de juego infantil, así como en cancha de futbol rápido y pisos de adocreto en áreas comunes. En el núcleo de baños se realizarán trabajos de instalación hidrosanitaria, rehabilitación de instalación eléctrica y la colocación de acabados en plafón a base de aplicación de pintura vinílica, muros y pisos con acabado en loseta cerámica y la colocación de muebles sanitarios. En herrerías y cancelerías se realizarán con los perfiles y materiales para puertas, ventanas, así como también para mamparas divisorias en baños. Se colocará un juego modular nuevo y pasto sintético, en el área de ejercitadores se colocarán aparatos nuevos y la colocación de gravilla de tezontle en el piso, en la cancha de basquetbol se aplicará pintura deportiva como acabado en piso, se colocarán canastas nuevas con tablero de acrílico y se colocará una velaría a base de estructura metálica y membrana importada para techar dicha cancha. En la cancha de futbol rápido de aplicará pintura vinílica en muros y se realizará el cambio de la malla ciclónica a todo el perímetro. En piso de aplicará pintura deportiva como acabado final. Se colocarán luminarias y la barda perimetral del parque se rehabilitará mediante la aplicación de pintura esmalte en perfiles tubulares y pintura vinílica en muros.
026NR0958	Rehabilitación de cancha pública en el Deportivo Santa Catarina, ubicada en calle Concepción entre Av. Pipila Y Calle Antonio Aldama, localidad Santa Catarina Yecahuitzotl, Asentamiento Santa Catarina		0.00	2,273,707.82	2,273,707.82	0.00		0.00	0.00			Rehabilitación de cancha pública en el Deportivo Santa Catarina, ubicada en calle Concepción entre Av. Pipila Y Calle Antonio Aldama, localidad Santa Catarina Yecahuitzotl, Asentamiento Santa Catarina Meta 1: (1 ESP)Se efectuarán trabajos consisten en trazo y nivelación, demoliciones y excavaciones, realizando cargas y acarreo de estos materiales al tiro de disposición final; se continuará con los trabajos de albañilería y obra civil consistentes el habilitado de cimbra y acero, así como el colado de la cimentación para columnas de velaría. Se continuará con el habilitado de estructura y aplicación de pintura de esmalte en los perfiles metálicos para posteriormente llevar a cabo la colocación de la membrana de importación que conformará la velaría. Para concluir los trabajos se colocarán reflectores led en la estructura de la velaría para iluminar el área de la cancha.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)												
URG: 02CD13 Alcaldía Tlahuac												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN PROYECTO INVERSIÓN	DEL DE	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			236,042,434.00	359,040,868.46	259,366,937.80	39,054,907.87	68,965,765.88	108,020,673.75	39,054,907.87	108,020,673.75	30.1%	
026NR0959	Rehabilitación de red secundaria de drenaje en Cda. Benito Juárez Entre Av. Norte Del Comercio Y La Barranca, Y De Los Cárcamos Santa Cruz, Nopalera Y San José, Localidad Tláhuac		0.00	8,276,084.11	8,276,084.11	0.00		0.00				Rehabilitación de red secundaria de drenaje en Cda. Benito Juárez Entre Av. Norte Del Comercio Y La Barranca, Y De Los Cárcamos Santa Cruz, Nopalera Y San José, Localidad Tláhuac Meta 1: (478 ML) Se efectuaran trabajos de trazo y nivelación, corte con sierra de la carpeta asfáltica, demoliciones y excavaciones, cargas y acarreo al tiro de disposición final del material producto de las demoliciones y excavaciones, colocación de cama de tezontle para asiento de ducto, instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 12" y 18 " de diámetro, instalación de costaleras para contener el material de relleno en las zonas donde se construirán los pozos de visita con profundidades de hasta 4.25 metros, una vez concluido esto, se llevara a cabo el acostillado de tezontle hasta nivel de lomo de tubería y se rellenará con tepetate compactado en capas garantizando la compactación requerida, se continua con los trabajos de corte, demolición, excavación, retiro de material al tiro de disposición final para rehabilitar las descargas sanitarias y pluviales, así como la reparación de las tomas de agua que sean afectadas en el proceso de construcción de línea de drenaje, finalmente, se llevara a cabo los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica. Así mismo en caso de los cárcamos se efectuará el mantenimiento preventivo y/o correctivo a la maquinaria y al equipo según corresponda.
026NR0967	Rehabilitación del frontón Fernando "Momo" Medina, ubicado en Calle Mariano Escobedo 25 entre Calle Juan Escutia y Calle Reforma Agraria, Localidad San Juan Ixtayopan, Asentamiento La Asunción		0.00	9,897,199.67	0.00	0.00		0.00				Rehabilitación del frontón Fernando "Momo" Medina, ubicado en Calle Mariano Escobedo 25 entre Calle Juan Escutia y Calle Reforma Agraria, Localidad San Juan Ixtayopan, Asentamiento La Asunción Meta1: (1 ESP) se realizaran trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, desmantelamientos, despálme, limpia del terreno y excavaciones, cargas y acarreo de estos materiales al tiro de disposición final; albañilería y obra civil consistentes en plantilla de concreto, suministro y habilitado de acero, cimbra y concreto para cimentación de techumbre del frontón, construcción de muro, guarniquetas y pavimento de adoquín en plaza de acceso y en los andadores, fabricación de piso de concreto en cancha de basquetbol, rehabilitación de instalaciones sanitarias, cisternas, tinacos, instalación eléctrica, colocación de bases y postes para luminarias, se colocaran mamparas divisorias, puertas y ventanas de cancelería, fabricación de muro de cristal templado, habilitación de estructura y la techumbre; aplicación de pintura vinílica, pintura, fabricación y colocación de gradas con estructura metálica, colocación de recubrimientos en muros y piso con loseta cerámica en núcleo de baños, colocación de porterías multifuncionales con tablero de acrílico. En el salón de usos múltiples, gimnasio y así como en las gradas de concreto se aplicará pintura vinílica en muros interiores, exteriores y plafones, en barda perimetral se aplicará pintura vinílica y esmalte en tubulares y portón de acceso y su techumbre se pintará con pintura de esmalte y se colocará policarbonato para sustituir el existente en la techumbre de dicho acceso.

[illegible]

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD14 - ALCALDÍA TLALPAN

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		471,011,761.00	583,550,597.92	370,413,077.57	116,998,473.55	139,703,077.23	116,998,473.55	116,998,473.55	256,701,550.78	44.0%	
A26NR0119	Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo médico para edificios públicos.	6,154,824.00	5,154,824.00	2,676,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0120	Adquisición de Vehículos y equipos terrestres destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	25,255,401.00	24,227,101.00	14,168,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0121	Adquisición de Maquinaria, Herramientas y otros equipos.	26,720,295.00	22,920,295.00	11,681,335.80	0.00	978,181.78	0.00	0.00	978,181.78	4.3%	
A26NR0122	Adquisición de Software	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	-	
A26NR0276	Adquisición de carpas para las necesidades de la Alcaldía	0.00	1,602,878.71	1,602,878.71	0.00	1,602,878.71	0.00	0.00	1,602,878.71	100.0%	
A26NR0282	Diagnóstico Urbano Integral y Prototipo Social de codiseño en 25 espacios públicos de la Alcaldía Tlalpan	0.00	7,559,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0312	Adquisición de remolque (nodo interactivo-comunitario)	0.00	314,070.40	314,070.40	314,070.00	0.00	314,070.00	314,070.00	314,070.00	100.0%	Meta 1: 1 (VOA) Adquisición de *1 remolque (nodo interactivo-comunitario), consiste en un dispositivo urbano, pedagógico e itinerante diseñado para la activación territorial en el espacio público, que integra componentes de movilidad modular, infraestructura de urbanismo táctico y equipamiento tecnológico de mediación digital y equipamiento tecnológico de mediación digital marca nacional.
A26NR0347	Adquisición de Equipos de Climatización y Ventilación	0.00	1,100,689.20	1,100,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0400	Adquisición de impresora de credenciales a color en ambos lados.	0.00	157,310.62	157,310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0401	Adquisición de muebles de oficina y estantería	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0603	Adquisición de bicicletas y Juegos infantiles	0.00	1,907,527.54	1,907,527.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0114	Trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento de Inmuebles Públicos, Red Secundaria de Drenaje y Vialidades Secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.	98,865,273.00	96,407,991.45	87,995,248.78	84,727,530.76	4,960,868.27	84,727,530.76	84,727,530.76	89,688,399.03	93.0%	Se realizaron Trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento de Inmuebles Públicos, Red Secundaria de Drenaje y Vialidades Secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan con Meta 1: 1 (INM) Rehabilitación y mantenimiento de (1) inmueble público, Trabajos a realizar: reparación de techumbre, impermeabilización en azoteas, pintura en general, instalaciones eléctricas, instalación de luminarias, cambio de loseta y adoquín, trabajos de herrería, trabajos sanitarios e hidrosanitarios, cambio de plafones y trabajos en general. Meta 2: 1,050.00 (ML) para la Construcción y rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje y Agua Potable, Trabajos a realizar: excavación manual o mecánica, conformación y compactación de la capa subrasante con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, suministro y colocación de acero, cimbra acabado común y descimbra en muros, suministro, fabricación y colocación de elementos. Meta 3: 30,732.50 (M2) para la Rehabilitación y Mantenimiento de vilidades secundarias Trabajos a realizar: Pavimentación con mezcla asfáltica : trazo y nivelación, se renivelarán los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de, así como, compactación de la misma, renivelación de brocales.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD14 - ALCALDÍA TLALPAN

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0115	Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de inmuebles Deportivos, Educativos y Edificios Públicos.	80,000,000.00	77,176,225.57	45,990,644.48	24,746,023.99	34,216,288.87	24,746,023.99	24,746,023.99	58,962,312.86	76.4%	Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en diversas ubicaciones. META 1: 2 (DEP) Se realizaron trabajos de: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. META 2: 20 (ESC) Se realizaron trabajos de: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. META 3: 10 (INM) Se realizaron trabajos de: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. INCLUYE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y PROYECTOS EJECUTIVOS
026NR0116	Construcción, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	20,000,000.00	20,000,000.00	10,200,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	3.4%	
026NR0117	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento y el mejoramiento de Espacios Públicos, Banquetas, Red Secundaria de Drenaje, Agua Potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía	113,424,261.00	92,600,487.43	48,846,373.43	585,552.26	15,863,252.41	585,552.26	585,552.26	16,448,804.67	17.8%	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento y el mejoramiento de Espacios Públicos, Banquetas, Red Secundaria de Drenaje, Agua Potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. META 1: 3 (ESP) Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de (3) Espacios Públicos, Trabajos a realizar: Rehabilitación de corredores urbanos verdes con áreas recreativas, iluminación ambiental, mobiliario urbano, plantación masiva de árboles y arbustos, construcción y reparación de banquetas, rampas y senderos peatonales, señalización horizontal y vertical en plazas, parques y camellones, construcción de muros de contención. META 2: 39,447.57 (M2) banquetas y guarniciones Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado, acarreo en camión, de material de demolición de concreto, Meta 3: 9,939 (ML) Construcción de la Red Secundaria de Drenaje y Agua Potable, trabajos a realizar: DRENAJE: excavación manual o mecánico suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, AGUA POTABLE: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto.
026NR0118	Realización de obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2026	98,791,707.00	98,791,707.00	98,791,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
026NR0263	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica (Repavimentación) (Fondo de Repavimentación) en la Colonia Cultura Maya, Pedregal de San Nicolás 2da Sección y Pedregal de San Nicolás 4ta	0.00	69,151,190.00	33,928,350.32	0.00	24,518,362.07	0.00	0.00	24,518,362.07	35.5%	
026NR0304	Mejoramiento de la Infraestructura de Distribución de Agua Potable (FIMAS) en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	13,728,000.00	2,282,713.76	2,249,044.11	11,473,690.88	2,249,044.11	2,249,044.11	13,722,734.99	100.0%	META 1: 5,276 (ML), Mejoramiento de la Infraestructura de Distribución de Agua Potable (FIMAS) en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, excavación, carga y acarreo, suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad.
026NR0305	Rehabilitación del Sistema de Drenaje y Alcantarillado (Drenaje, Rejillas Pluviales, Resumideros) (FIMAS), en diversas Colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	15,080,000.00	1,020,260.00	0.00	15,072,734.93	0.00	0.00	15,072,734.93	100.0%	

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD14 - ALCALDÍA TLALPAN

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0307	Rehabilitación de la Infraestructura Urbana "Circuito Ajusco" puntos de vigilancia (FIMAS) en la Alcaldía Tlalpan.	0.00	3,640,000.00	0.00	0.00	3,638,182.15	0.00	0.00	3,638,182.15	100.0%	
O26NR0308	Rehabilitación de doce Planteles Escolares de Educación Básica y Media. Colocación de Techumbre en un plantel escolar de Educación Básica (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	0.00	14,248,000.00	4,813,894.53	3,296,153.20	10,932,656.45	3,296,153.20	3,296,153.20	14,228,809.65	99.9%	META 1: 12 (ESC). Rehabilitación de doce Planteles Escolares de Educación Básica y Media. Colocación de Techumbre en un plantel escolar de Educación Básica (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: trabajos preliminares, excavaciones, albañilería, trabajos de cimentación, montaje de estructura, sustituir cubiertas dañadas, reforzar estructuras y construir nuevas techumbres, trabajos de rehabilitación en general: pintura, luminarias y firme de concreto, impermeabilizante, luminarias, red sanitaria, pisos de loseta, instalación hidráulica, construcción de escalera de emergencia, rehabilitación de sanitarios, pintura, instalaciones eléctricas.
O26NR0309	Rehabilitación y mantenimiento de inmueble públicos: Campamentos de Parques y Jardines, así como de Servicios Básicos de Recolección de la Alcaldía Tlalpan. (FIMAS)	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,599,654.15	0.00	0.00	2,599,654.15	100.0%	
O26NR0310	Rehabilitación y mantenimiento del Mercado público Villa Coapa (FIMAS), en la Alcaldía Tlalpan.	0.00	4,160,000.00	2,000,000.00	1,080,099.23	3,079,836.97	1,080,099.23	1,080,099.23	4,159,936.20	100.0%	META 1: 1 (MER). Se realizará trabajos de Rehabilitación y mantenimiento del (1) Mercado público Villa Coapa (FIMAS), en la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Aplicación de pintura, módulos sanitarios e instalaciones eléctricas.
O26NR0311	Rehabilitación y Mantenimiento a diversos Inmuebles públicos (Salón de Lactancia en Inmueble Público, Casa de Salud Valle Verde, Centro Justa Hernández Farfán, Oficinas de Medio Ambiente, Centro de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil Xilotl) (FIMAS), en la Alcaldía Tlalpan.	0.00	10,088,000.00	0.00	0.00	10,086,489.59	0.00	0.00	10,086,489.59	100.0%	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		199,811,439.00	502,448,048.89	479,503,507.89	234,906,924.87	56,682,220.19	234,906,924.87	234,906,924.87	291,589,145.06	58.0%	
									-	-	
A26NR0123	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Hospital Veterinario Arenal.	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
A26NR0124	Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Hospital Veterinario Arenal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Al periodo esta en proceso licitatorio
A26NR0125	Adquisición de Equipo Informático para el Hospital Veterinario Arenales.	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
A26NR0126	Adquisición de Equipo Informático.	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,998,724.12	0.00	0.00	2,998,724.12	100.0%	Adquisición de Equipo Informático.
A26NR0127	Adquisición de software de antivirus; software de respaldos enfocado a servidores; Software de Diseño Gráfico y Software de paquetería contable.	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Al periodo esta en proceso licitatorio
A26NR0128	Adquisición de Rodillos vibratorios.	1,125,000.00	1,113,571.88	1,113,571.88	1,113,571.88	0.00	1,113,571.88	1,113,571.88	1,113,571.88	100.0%	Adquisición de Rodillos vibratorios.
A26NR0129	Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramientas, Desbrozadoras, Cortasetos, Equipos Multifuncionales y Motosierras.	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,974.60	0.00	0.00	2,999,974.60	100.0%	Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramientas, Desbrozadoras, Cortasetos, Equipos Multifuncionales y Motosierras.
A26NR0130	Adquisición de Bombas de Calor.	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	175,995.20	0.00	175,995.20	175,995.20	175,995.20	11.7%	Adquisición de Bombas de Calor.
A26NR0605	Adquisición de Filtros Purificadores de Agua, fabricados con polímetro termoplástico reforzado, equipo vertical, cuerpo dividido en sección superior e inferior.	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0642	Adquisición de 570 Sistemas de Seguridad, con cámara de 5 MP, monitor de 19" HD y disco duro de 1 TB. Meta 2: 05 (CCD) Aviación Civil (Ampl) (17-008), El Parque (17-023), Ignacio Zaragoza I (17-074), Ignacio Zaragoza II, (17-075), Jardín Balbuena III (17-078) de la Alcaldía Venustiano Carranza.	0.00	7,710,454.00	7,710,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
O26NR0119	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones).	20,000,000.00	19,993,892.70	19,993,892.70	19,993,892.70	0.00	19,993,892.70	19,993,892.70	19,993,892.70	100.0%	Trabajos de demolicion, acarreos, nivelacion de terreno, cimbrado y colado de banquetas.
O26NR0120	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (vialidades secundarias)	10,000,000.00	9,995,521.07	9,995,521.07	9,995,521.06	0.01	9,995,521.06	9,995,521.06	9,995,521.07	100.0%	Trabajos de trazo y nivelacion, fresado de carpeta asfaltica, acarreos, riego de liga, extendido de mezcla asfaltica, compactacion, pruebas de laboratorio.
O26NR0121	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje)	10,000,000.00	9,999,999.80	9,999,999.80	9,999,999.79	0.01	9,999,999.79	9,999,999.79	9,999,999.80	100.0%	Trabajos de excavaciones, corte de canaletas, demolición, acarreos, sustitucion de drenaje en mal estado, rellenos, compactacion, tendido de mezcla asfaltica, compactación.
O26NR0122	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Edificios Públicos)	23,000,000.00	16,281,441.95	16,281,441.95	16,281,441.93	0.02	16,281,441.93	16,281,441.93	16,281,441.95	100.0%	Trabajos de acabados, albañileria, instalaciones electrica, hidrosanitarias, impermeabilización y canceleria.
O26NR0123	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana)	10,000,000.00	12,367,621.45	12,367,621.45	12,367,621.45	0.00	12,367,621.45	12,367,621.45	12,367,621.45	100.0%	Trabajos de reja perimetral, terracerias, rehabilitacion de andadores, equipamiento urbano y pintura.
O26NR0124	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública (Espacios Deportivos)	30,000,000.00	28,855,579.67	28,855,579.67	28,855,579.66	0.01	28,855,579.66	28,855,579.66	28,855,579.67	100.0%	Trabajos de albañileria, impermeabilizacion, instalación hidrosanitaria, acarreos, terracerias, guarniciones, firmes, acabados y mobiliario.
O26NR0125	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje). FAIS	39,236,439.00	39,236,439.00	39,236,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
O26NR0126	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (infraestructura de agua potable). FAIS	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0127	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones). FAIS	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
O26NR0128	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (vialidades secundarias). FAIS	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
O26NR0129	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (vialidades secundarias). FAIS (Grietas Peñón de los Baños)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
O26NR0251	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacio Deportivo Eduardo Molina)	0.00	15,164,265.16	15,164,265.16	15,164,265.16	0.00	15,164,265.16	15,164,265.16	15,164,265.16	100.0%	Trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, acarreo, herrerías, acabados y mobiliario.
O26NR0317	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública de la carpeta asfáltica	0.00	64,474,927.00	64,474,927.00	39,466,937.34	24,969,619.89	39,466,937.34	39,466,937.34	64,436,557.23	99.9%	Trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarreo, tendido de mezcla asfáltica y compactación.
O26NR0318	Rehabilitación y mantenimiento *1 Mercado Público Sonora No. 107	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,766,008.41	4,216,018.32	5,766,008.41	5,766,008.41	9,982,026.73	99.8%	Trabajos de drenaje, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, herrería, acabados y albañilería.
O26NR0319	(ESCUELA) Rehabilitación y mantenimiento a la Infraestructura Pública	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,656,502.46	1,340,510.65	8,656,502.46	8,656,502.46	9,997,013.11	100.0%	Trabajos de demolición, albañilería, barda perimetral a base de tabique, aplanados y pintura.
O26NR0320	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública Deportivo Eduardo Molina	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	16,346,452.05	6,152,460.33	16,346,452.05	16,346,452.05	22,498,912.38	100.0%	Trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, acabados, cancelerías, pisos y pintura.
O26NR0321	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	23,388,249.54	6,587,684.79	23,388,249.54	23,388,249.54	29,975,934.33	99.9%	Trabajos de demolición acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas.
O26NR0322	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública Deportivo Velódromo	0.00	6,100,000.00	6,100,000.00	4,716,637.20	1,373,394.94	4,716,637.20	4,716,637.20	6,090,032.14	99.8%	Trabajos de demolición, acarreo, estructura, acabados muebles sanitarios, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, cancelería y equipos.
O26NR0323	(ESP PUB), Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	0.00	28,678,614.00	28,678,614.00	22,618,249.04	6,043,832.50	22,618,249.04	22,618,249.04	28,662,081.54	99.9%	Mantenimiento integral de canchas, pintura de muros, fabricación de herrerías, colocación de pasto sintético y colocación de identidad.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0733	Rehabilitación y mantenimiento del Deportivo Oceanía en la colonia Pensador Mexicano de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de preliminares, albañilerías, impermeabilización, aplanados, pintura, puertas, herrerías, electricidad, por mencionar algunos.	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
O26NR0734	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública del sistema de drenaje de 400 ml en la Colonia Arenal 4ta sección de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de excavaciones, corte de canaletas, sustitución de drenaje en mal estado y trabajos en general.	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
O26NR0735	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública a la Casa Violeta Jardín Balbuena de la Alcaldía Venustiano Carranza, se realizaran trabajos de acabados, electricidad, muebles sanitarios, techumbre por mencionar algunos.	0.00	4,121,584.21	4,121,584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
O26NR1047	Rehabilitación de banquetas y guarniciones de 5,700 m2, con trabajos de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas, META 2: 6 (CCD) colonias 5o. Tramo 20 de noviembre (17-069), Artes Gráficas (17-006), Caracol Ampl. (17-013), Moctezuma 2a. Sección I (17-079), Popular Rastro (17-050), Lorenzo Boturini (17-035) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, proyectos ganadores de la Convocatoria para el Presupuesto Participativo 2026.	0.00	12,902,146.00	9,458,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
O26NR1048	Rehabilitación de infraestructura de agua potable de 110 ml, con trabajos de excavación, reencarpetado, sustitución de la red de agua potable y trabajos en general. META 2: 1 (CCD) colonia 24 de abril (17-068) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, proyectos ganadores de la Convocatoria para el Presupuesto Participativo 2026	0.00	1,109,884.00	1,109,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR1049	Rehabilitación de Vialidades secundarias de 21,800 m2, con trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarreos, tendido de mezcla asfáltica y compactación por mencionar algunos. META 2: 10 (CCD) colonias Aaron Sáenz (17-001), Sevilla (17-057), 7 De Julio (17-070), Emilio Carranza (17-025), Magdalena Mixhuca (17-036), Merced Balbuena (17-038), Moctezuma 1a. Sección (17-042), Primero De Mayo (17-051), Santa Cruz Aviación (17-056), Magdalena Mixhuca (Pblo.) (17-037) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, proyectos ganadores de la Convocatoria para el Presupuesto Participativo 2026. CONTINUACION DE DENOMINACION: Primero De Mayo (17-051), Santa Cruz Aviación (17-056), Magdalena Mixhuca (Pblo.) (17-037) de la Alcaldía Venustiano Carranza. Pto. Participativo.	0.00	16,745,641.00	14,594,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
026NR1050	Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje de 1,800 mL, con trabajos de excavaciones, corte de canaletas, sustitución de drenaje en mal estado y trabajos en general, Meta 2: 11 (CCD) colonias Aeronáutica Militar (17-003), Álvaro Obregón (17-004), Aquiles Serdán (17-005), Cuchilla Pantitlán (17-016), Damián Carmona (17-017), El Arenal 1a. Sección (17-018), El Arenal 3a. Sección (17-020), Jardín Balbuena II (17-077), Pensador Mexicano I (17-085), Progresista (17-052), Revolución (17-054) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, proyectos ganadores de la Convocatoria para el Presupuesto Participativo 2026. CONTINUACION DE DENOMINACION: El Arenal 3a. Sección (17-020), Jardín Balbuena II (17-077), Pensador Mexicano I (17-085), Progresista (17-052), Revolución (17-054) de la Alcaldía Venustiano Carranza. Pto. Participativo.	0.00	19,423,682.00	16,423,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR1051	Rehabilitación de la infraestructura de (2) edificios publicos, con trabajos de albañilerías, pintura, instalaciones hidrosanitarias, electricas y acabados, Meta 2: 2 (CCD) colonias El Arenal 2a. Sección (17-019) y Peñón de los Baños (17-047) de la Demarcacion Territorial Venustiano Carranza, proyectos ganadores de la Convocatoria para el Presupuesto Participativo 2026	0.00	4,106,635.00	4,106,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio
O26NR1052	Rehabilitación de la infraestructura de (14) espacios públicos con trabajos de rehabilitación de andadores, pintura, albañilería y equipamiento urbano por mencionar algunos., Meta 2: 14 (CCD) colonias El Adolfo López Mateos (17-002), Aviación Civil (17-007), Caracol (17-012), Cuatro Árboles (17-015), El Arenal 4a. Sección (17-021), Federal (17-026), Felipe Ángeles (17-027), Moctezuma 2a. Sección III (17-081), Moctezuma 2a. Sección IV (17-082), Morelos I (17-083), Morelos II (17-084), Puebla (17-053), Valentín Gómez Farías (17-060) Y Venustiano Carranza (17-062) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, proyectos ganadores de la Convocatoria para el Presupuesto Participativo 2026 CONTINUACION DE DENOMINACION: Moctezuma 2a. Sección III (17-081), Moctezuma 2a. Sección IV (17-082), Morelos I (17-083), Morelos II (17-084), Puebla (17-053), Valentín Gómez Farías (17-060) Y Venustiano Carranza (17-062) de la Alcaldía Venustiano Carranza. Pto. Participativo.	0.00	28,181,687.00	21,181,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR1053	Mantenimiento a (15) unidades habitacionales, con trabajos de pintura en las colonias Fiviport (U.H.) Espacio Público (17-028), 10 de mayo (17-065), Centro II (17-073), Penitenciaría Ampl. (17-046), Valle Gómez (17-061), Bahía (U.Hab) (17-010), Candelaria de los Patos (U.Hab) (17-011), Emiliano Zapata (U.Hab) (17-024), Jamaica (17-031), Kennedy (U.Hab) (17-034), Pino (U.Hab) (17-049), Viaducto Balbuena (Conj. Hab) (17-064), drenaje en la colonia El Arenal Puerto Aéreo Fracc. (17-022), pintura, impermeabiacion y tinacos en la 7 De Julio (Ampl.) (17-071) y carpeta asfáltica en la Industrial Puerto Aéreo (Fracc.) Meta 2: 15 (CCD) Fiviport (U.H.) Espacio Público (17-028), 10 de mayo (17-065), Centro II (17-073), Penitenciaría Ampl. (17-046), Valle Gómez (17-061), Bahía (U.Hab) (17-010), Candelaria de los Patos (U.Hab) (17-011), Emiliano Zapata (U.Hab) (17-024), Jamaica (17-031), Kennedy (U.Hab) (17-034), Pino (U.Hab) (17-049), Viaducto Balbuena (Conj. Hab) (17-064), El Arenal Puerto Aéreo Fracc. (17-022), 7 De Julio (Ampl.) (17-071), Industrial Puerto Aéreo (Fracc.) (17-030) de la Demarcacion Territorial Venustiano Carranza, proyectos ganadores de la Convocatoria para el Presupuesto Participativo 2026 CONTINUACION DE DENOMINACION: Candelaria de los Patos (U.Hab) (17-011), Emiliano Zapata (U.Hab) (17-024), Jamaica (17-031), Kennedy (U.Hab) (17-034), Pino (U.Hab) (17-049), Viaducto Balbuena (Conj. Hab) (17-064), El Arenal Puerto Aéreo Fracc. (17-022), 7 De Julio (Ampl.) (17-071), Industrial	0.00	24,144,462.00	18,144,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al periodo esta en proceso licitatorio



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		311,521,597.00	352,923,782.00	263,708,497.00	43,645,191.38	59,526,401.11	43,645,191.38	43,645,191.38	103,171,592.49	29.2%	
A26NR0131	Adquisición de mobiliario, equipos y aparatos audiovisuales y equipos de administración para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de (3) tres Lockers de lámina calibre 22, cantidad de puertas 03, altura: 1.8 m, ancho, (10) Sillas Secretariales de estructura de polipropileno y patas de polipropileno, con asiento acolchado, medidas: 100cm de alto x 59cm de ancho x 60cm de profundidad; Meta 2: 2 (EAV) Adquisición de (2) Pantalla Tripie de de 100", alto de la pantalla: 168 cm, ancho del tripie: 81.5 cm y Meta 3: 25 (EAD) Adquisición de (25) Detectores de Humo, Batería de litio 3V CR123A con duración de 3 a 5, Sensor fotoeléctrico para detección precisa de humo, Nivel sonoro de 85 dB para alertas efectivas, Diseñado para operar en temperaturas de hasta 37.8°C, Inalámbrico.
A26NR0132	Adquisición de otro mobiliario, equipo educacional, sirenas y torretas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 12 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (4) Carpas estructura y techo de acero alta densidad, uniones estabilizadoras en techo de policarbonato, tela techo 600D con recubrimiento para protección rayos UV, (4) Maniquí de RCP Professional Femeninos (piel media) con retroalimentación de RCP, 10 Protectores faciales/bolsas pulmonares para adultos, 1 Estuche de transporte blando, (4) maniquí infantil de piel media, monitor de frecuencia y clicker de profundidad instalados, 10 protectores faciales y bolsas pulmonares para bebés; Meta 2: Adquisición de 2 (EAV) equipos y aparatos audiovisuales que consisten en: (1) Torreta: de Aluminio anodizado, -Tapas superiores de policarbonato y (1)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0133	Adquisición de equipo aeroespacial, equipo de defensa y seguridad para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 1 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (1) Dron, Cámara Hasselblad con 4/3 CMOS de 100 MP, video HDR 6K/60 fps, Doble telecámara; Meta 2: Adquisición de 130 (ESE) equipo de seguridad que consiste en: - (100) Cien Vallas de Popotillo: de 2.15 metros de largo por una altura de 1.20 de alto, tubo acero, (10) Diez Lámparas Recargables: Tres modos de iluminación: 1,400 lúmenes en modo alto, 600 lúmenes en modo medio, (20) Mochilas aspersora para incendio: Capacidad: 20 Litros, Peso: 2.54 Kg
A26NR0134	Adquisición de equipo de cómputo y máquina- herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 6 (EIN) equipo informatico que consiste en: (3) Microcomputadoras Procesador: Con tecnología de 64 bits(x64), de 700 MHz o más en frecuencia, (3) Tres Impresoras Láser: monocromática, 600x600 dpi, 512mb, 40ppm; Meta 2: Adquisición de 18 (HER) herramienta que consiste en: (3) motosierras telescópicas ht105/135 de 12 pulgadas, cilindrada de 25.4cc, tipo de barra estrella, paso de cadena ¼, (5) motosierras modelo ms170, de 16 pulgadas cilindrada 32cc, largo de barra 35cm, (10) motosierras modelo ms194T, de 18 pulgadas cilindrada 38.6cc, largo de barra 18".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0135	Adquisición de maquinaria y equipo industrial, motobombas y otros equipos herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 8 (BOM) bombas que consisten en: (5) Bombas Sumergibles: Profundidad máxima de inmersión: 8 m, Descarga: 2", (3) Motobombas de alta presión: Presión máxima: 380 PSI (26.2 BAR), Flujo máximo:98 US gals/min (371 L/min); Meta 2: Adquisición de 12 (EQI) equipo industrial que consiste en: (2) Hidrolavadoras: Frecuencia: 60 Hz., Voltaje: 127V, Con manguera incluida de 8m de largo, (10) Detectores de gases: Tolerancia de visualización: ± 10% + 50umol / mol (por metano), Rango: 0-10000umol / mol (por metano), Tiempo de respuesta: instantáneo.
A26NR0136	Adquisición de mobiliario, rasuradoras y equipo de administración para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	61,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la adquisición de *2 Vitrinas para medicamentos: Fabricada con lámina negra de acero de calibre 24, Esmaltada con pintura electroestática, Medidas: 80 x 37 x 154 cm (largo, ancho, alto), dos cajones y dos puertas abatibles; Meta 2: 11 (EAD) adquisición de *10 Rasuradoras son cuchillas de No. 10: Maquina Rasuradora para Perros Wahl Profesional Km10 Inspire con cable para veterinarias estéticas caninas, Marca Wahl, Modelo 3025199, *1 Cortadora de pelo
A26NR0137	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la Dirección General De Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	1,633,180.00	426,038.00	227,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara la adquisición de *2 Autoclave: 1000w Acero Inox 110v, Marca Kingsteam, *5 Tripie porta suero: Con Base De Acero Inoxidable 4 Ganchos, *5 Mesas de exploración de acero inoxidable, Puertas Abatibles, *2 Tarjas para lavado de manos: En Acero Inoxidable, *3 jaulas de acero inoxidable, Angulo ¾, *10 Botes de basura de 50 lts de Plástico, *2 Gabinetes medico: Marca AO Hamilton, 85 cm Largo x Ancho 84 cm x 40 cm, *2 Refrigerador para vacunas con congelador:, Capacidad (Pies cúbicos/Litros) 13/368 17.6/498, *4 Ultrasonido Veterinario: Ecógrafo Veterinario Para Animales Pequeños Con Sonda Convex, *2 Equipo química sanguíneo veterinario, Modelo, POINTCARE V3, Pantalla táctil de 4.3 pulgadas,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0138	Adquisición de termómetros, básculas y equipo de incineración para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	405,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la adquisición *6 Termómetros Digitales, Infrarrojo, Marca DP6, Largo1 cm Altura 1 cm, de Plástico, *2 Basculas Veterinaria Grande, de Acero inoxidable, Capacidad máxima: 440 lbs/200 kg, Tamaño de la plataforma: 52 x 42cm (20.5x16.5"); Meta 2:1 (EQI) adquisición de *1 horno incinerador ecológico de residuos biológicos mascotas modelo Vulcano 5 marca Lobo Hornos Industriales (Tipo 4, Clase VI).
A26NR0139	Adquisición de muebles de oficina y estantería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la adquisición de *1 carpa desmontable de armazón de acero pulvirrevestido calibre 19 uso pesado, cubierta de polietileno impermeable resistente a las llamas y rayos uv. de 6mx3m, *10 tabloncillos rectangulares, material plástico, color: blanco, de 2.4 m de largo: 240cm. Ancho: 76 cm altura: 73cm.; Meta 2: Adquisición de 100 (MOB) mobiliario que consiste en: *100 sillas plegables material: hdpe, acero, plástico, peso: 5 kg, medidas: 80 cm. X 39 cm. X 46 cm.
A26NR0140	Adquisición de equipo informático y equipo audiovisual para la Dirección General de Participación Ciudadana.	469,000.00	469,000.00	312,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara la adquisición de *1 pc de escritorio, procesador Intel Core i7, *6 pc de escritorio procesador con tecnología de 64bits (x64), memoria RAM de 16 a 64gb, *4 escáner, resolución óptica máximo 1200 dpi, velocidad de escaneo máximo 70ppm, *5 ups con 900 va y hasta 1000va, hasta 75 min de respaldo, *6 impresoras monocromáticas laser tipo 1, resolución: 600 x 600 dpi mínimo o superior, *2 Tablet procesador: un mínimo de 1.3 ghz en el reloj del procesador un máximo de 12 núcleos físicos, *1 lap top procesador tecnología 64 bits, de 2 a 6 núcleos, memoria RAM de 8gb ddr4; Meta 2:2 (EAV) adquisición de *2 video proyector, portátil, peso: dentro del rango de 1.7 a 4 kg, resolución máxima:1920



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0141	Adquisición de motocicletas, maquinaria y herramientas para la Dirección General de Participación Ciudadana.	380,000.00	245,000.00	163,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se realizara la Adquisición de 6 (MTC) motocicletas: (1) motocicleta: motor: 4 tiempos. Monocilindricos, cilindrada: 205cc, potencia máxima: 14.1 hp @ 7500 rpm, (5) motonetas: motor: 4 tiempos. Monocilindricos, cilindrada: 149.6cc, potencia máxima: 8.31 hp @ 7500 rpm, torque máximo: 8.8 n-m @ 5500 rpm; Meta 2: Adquisición de 9 (HER) herramientas que consisten en: (4) desmalezadora a gasolina cilindrada 36.3cm3, potencia 2.1hp. Peso 6.8 kg., motor 2-mix, (1) cortasetos a gasolina de uso profesional, cilindrada 27.2cm3, potencia 1hp., peso 5kg. Motor 2-mix, (1) cortasetos a gasolina de uso profesional de altura (telescópica), cilindrada 24.1cm3, potencia 0.90kw, peso:6.1kg. con cuchilla 60 cm., distancia entre dientes
A26NR0142	Adquisición de equipos de generación eléctrica, otros mobiliarios y equipo de administración para la Dirección General de Participación Ciudadana.	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizara la Adquisición de 5 (EEL) equipo eléctrico que consiste en: (4) arrancadores de baterías jumper portátil, capacidad: 8000 mah, tiempo de carga: 4 h, para encendido de motores de 4 cilindros, 100 ciclos de vida, (1) planta generadora motor: 17 hp 4tiempos (gasolina), cilindrada: 500cc, cap. Combustible: 26 lts., peso: 95 kg., encendido: 12 v eléctrico/batería.; Meta 2: Adquisición de 2 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (2) deshumidificadores eléctricos, voltaje: 155v. Operación entre 3.2°c y 32.2°c, tipo de filtro: antimicrobianos de malla, capacidad de recipiente: 6l. Velocidad de ventilador: 3 velocidades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0143	Adquisición de equipo y aparatos audiovisuales y equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social.	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 21 (EAV) equipos y aparatos audiovisuales que consiste en: (4) Cámara Canon EOS R6 Mark II RF24-105mm F4-7.1 IS STM Kit, (4) Lente SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II (A) TL, (2) Lente Canon RF 50mm F/1.8 STM, (2) Lente CANON RF 75-300mmf/4-5,6, 8 Tarjeta de Memoria Extreme Pro SDXC UHS-II de 128 GB, C10, U3, V60, 6K, 4K UHD, Tarjeta SD - SDSDXEP-128G- GN4IN, (2) Dron DJI Avata 2 Fly More Combo, (2) Manfrotto # Kit de tripode de Aluminio de 4 Niveles Element MII con Abrazadera de teléfono, (2) Godox V1 pro V1pro-C TTL - Flash para cámara Canon Godox V1-C actualizado, 2.4G HSS, (3) Manfrotto Element MII Monopod Black.
A26NR0144	Adquisición de muebles de oficina y estantería y software para la Coordinación de Comunicación Social.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 31 (MOB) mobiliario: (20) sillas ejecutivas con Diseño ergonómico con soporte lumbar, (1) Enmicadora 9.5 pulg, (10) Escritorio para Computadora con cajón 4Tune FID1700R; Meta 2: adquisición de 2 (EIN) equipo informatico que consiste en: (1) Licencia software CapCut Teams Plan: Almacenamiento en la Nube Compartido: Proporciona almacenamiento seguro compartido para un acceso fluido y gestión de proyectos. y (1) licencia Adobe Creative Cloud ofrece aplicaciones (Photoshop, Adobe Express, Acrobat Pro, Illustrator, Premiere Pro, entre otros), servicios web y recursos para todos los proyectos creativos: fotografía, diseño gráfico, edición de video, redes sociales.
A26NR0145	Adquisición de equipo de comunicación y equipo informático para la Coordinación de Seguridad Ciudadana	1,097,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 45 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (45) radios marca hytera digital portable modelo bp566 y Meta 2: Adquisición de 1 (EIN) equipo informático que consiste en: (1) fax alimentador automático de documentos y funciones de copia impulsadas por un procesador multi-core de serie, 1 gigabyte de memoria, conexión por los puertos estándar usb.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0146	Adquisición de equipo informático y mobiliario para la Dirección General de Asuntos Jurídicos.	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 41 (EIN) equipo informático que consiste en: (10) impresoras multifuncionales (scanner, copiadora, impresora) Volumen medio monocromático. Resolución: 1200 x 1200 dpi. Memoria: 256, (20) computadoras de escritorio procesador: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria caché., (5) laptop procesador tecnología 64 bits, memoria ram de 8gb, (6) escáner resolución óptica entre 600 y 1200 dpi, velocidad de escaneo máximo 70ppm; Meta 2: Adquisición de 63 (MOB) mobiliario que consiste en: (40) sillas medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela, (15) escritorios cubiculos" 1.20m x 1m x 80cm, (5) archiveros de metal y (3) anaquele de metal.
A26NR0147	Adquisición de mobiliario y equipo informático y de comunicación para la Dirección General de Gobierno.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 7 (MOB) mobiliario que consiste en: (7) módulos secretariales (escritorios) estación de trabajo 2d a, pared con archivero con cajones, medidas 120x60x140; Meta 2: Adquisición de 10 (EIN) equipo informático que consiste en: (6) equipos de cómputo, CPU., placa base, memoria RAM, tarjeta gráfica, fuente de almacenamiento, (4) impresoras multifuncionales (imprimir, copia, escaner, tinta y color) y Meta 3: Adquisición de 10 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (10) radios de intercomunicación, (análogo, banda de operación vhf/whf, (cargador y batería).
A26NR0148	Adquisición de motonetas para la Dirección General de Gobierno.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 7 (MTC) motocicletas que consiste en: (7) motonetas motor monocilindrico de 149 a 150.6 cc, 4 tiempos, transmisión automática, frenos de tambor, tablero análogo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0149	Adquisición de equipo informático y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	2,250,000.00	100,000.00	66,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara la Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (6) computadoras memoria RAM de 8 gb, disco duro: 1 tb, (3) multifuncionales (scanner, copiadora, impresora) con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo; Meta 2: adquisición de 40 (BOM) bombas que consisten en: (40) bombas sumergibles con 3 salidas de diámetro diferentes (1 pulgada, 1-1/4 pulgadas, 1-1/2 pulgadas) para adaptarse a mangueras de diferentes taños según sea necesario
A26NR0150	Adquisición de maquinaria y máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	13,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 7 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) pavimentadora con plancha de 10 a 18 pies, motor CAT 6 cilindros, (6) rotomartillos con carga de 900W; Meta 2: adquisición de 12 (HER) herramientas que consisten en: (12) esmeriladoras con Frecuencia: 50/60 Hz., Voltaje: 127V
A26NR0151	Adquisición de escaleras y máquina-herramientas para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Adquisición de 17 (HER) herramientas que consiste en: (4) taladros rotomartillo velocidad variable 1/2 industrial, (4) taladros rotomartillo velocidad variable 3/8 industrial, (5) esmeril angular 7 pulgadas bosch de wallt, (1) esmeriladora angular 41/2 850 w, ergopro, truper, (3) motosierras a gasolina motor de 2 tiempos, motor 51 CC, barra 20", potencia 3.5 caballos de fuerza. y Meta 2: Adquisición de 25 (ESL) escaleras que consiste en: (5) escaleras de aluminio vertical extensible 20 pies, (5) escaleras de aluminio vertical extensible 24pies, (5) escaleras metálicas de tijera 3.27, (5) escaleras metálicas de tijera 2.35, (5) extensión escalera de aluminio vertical



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0152	Adquisición de equipos de generación eléctrica, equipo informático, bombas y bombas sumergibles para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.	670,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara la Adquisición de 9 (EEL) equipo eléctrico que consiste en: de (4) plantas para soldar portátil 300 amperes, 110-220 v. (infra o miler) y (5) plantas para soldar th. 250 infra miller uso rudo; Meta 2: Adquisición de 17 (BOM) bombas que consisten en: (5) bombas sumergibles bomba para agua pluvial 1#4 HP, Cable de 10', 3 M, (2) bomba periférica para cisterna 3/4 hp, (5) bomba 3/4 hp, y (5) bombas sumergibles 1hp; Meta 3: Adquisición de 32 (EIN) equipo informático que consiste en: (15) microcomputadora procesadora: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria caché., (15) impresora inyección de tinta para microcomputadora serie mx320/420, impresión de hasta 40 páginas por minuto,
A26NR0153	Adquisición de retroexcavadora, motobombas y escaleras para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	2,570,000.00	1,683,793.38	883,793.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara la Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) Retroexcavadora año 2026, Dimensiones y rendimiento del cucharón excavador: brazo estándar, Fuerza de excavación del cucharón 57.22 kN, Profundidad de excavación, máxima del fabricante 4707 mm; Meta 2: Adquisición de 6 (BOM) bombas que consiste en: (6) Motobomba de agua: Tipo: Sólidos, Diámetro succión/ Descarga: 4 x 4", Capacidad Máxima:, 1,640 l/min, Presión Máxima: 36 psi, Carga Máxima: 26m, Altura De Succión: 8 m, Tiempo De Cebado @ 5 M: 150 y Meta 3: Adquisición de 5 (ESC) escaleras: (5) Escaleras extensibles: Ancho de la escalera 45 cm, Peso 40 kg, Materiales de la estructura Fibra de vidrio, Cantidad de peldaños 40,
A26NR0154	Adquisición de cosechadora para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) Cosechadora de lirio: Dimensiones longitud total 16.45 m., Longitud del casco de flotación 12.20 casco central y 12.50 m casco laterales; alcance de la banda: banda de cosecha 0.50 m de profundidad de alcance respecto a nivel de agua, banda de descarga 2.65 m de altura de alcance respecto a nivel del agua, banda de cosecha



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0155	Adquisición de equipo de cómputo y camiones de brazo hidráulico para la Dirección General de Servicios Urbanos.	6,200,000.00	6,200,000.00	4,133,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara la Adquisición de 18 (EIN) equipo informático que consiste en: (12) computadoras memoria RAM de 8 gb, disco duro: 1 tb, (6) multifuncionales (scanner, copiadora, impresora) con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo; Meta 2: adquisición de 2 (VOA) vehículo que consiste en: (2) brazos hidráulicos para alumbrado público con capacidad de trabajo de 300 kg. Capacidad máxima de elevación (kg): 3,300, Alcance hidráulico máximo (m): 11.1
A26NR0156	Adquisición de motobombas y máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	1,650,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara la adquisición de 11 (BOM) bombas que consisten en: (11) motobombas a gasolina con flujo máximo 350 L/min; Meta 2: Adquisición de 116 (HER) herramientas que consiste en: (15) desmalezadoras con potencia de 60 v, (55) motosierras changueras con motor de 2 tiempos,, (15) cortaseto de 5,51 libras,, (10) cortaseto de extensión con un alcance de hasta 3,5 m, (15) motosierra de extensión ht101 3 secciones de altura ajustable, cada sección de 0,55 m de altura, (6) carritos podadores Potencia: 5.5 hp, Capacidad de la bolsa recolectora: 65L.
A26NR0157	Adquisición equipo educacional y recreativo y maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social	550,000.00	50,000.00	33,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara la Adquisición de 109 (EQU) equipo recreativo que consiste en: (10) Arcos de Violín 4/4, Violín de fibra de carbono, (2) Arpas de madera maciza de caoba de 15 cuerdas, 24"/62 cm., (3) Bajos eléctricos, dimensiones 121 largo x 46 ancho x16 cm. de alto, (10) Clarines de latón pulido con (4) Clarinetes profesionales, material de la superficie Níquel Plata, material del cuerpo Ebano, (5) Guitarras clásicas 4/4, madera de cedro, (5) Guitarras eléctricas Polifonía de 64 notas, energía de potencia de 15 W, voltaje 100-120 V, duración de batería más de 10 horas, (1) Piano acústico vertical 109 cm., (5) Violines acústicos de material de madera y plástico tamaño 4/4 longitud de 59 cm., (3) Violoncellos viola de 6 pulgadas,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0158	Adquisición de escaleras, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social	400,000.00	400,000.00	266,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara la Adquisición de 64 (MAQ) maquinaria que consiste en: (3) Caladoras de motor de 750 W. montado sobre balero de bolas, regulador 5.9 velocidad, (3) Desbrozadoras de césped eléctrica 450 w., voltaje 127 V, diámetro de corte de 33 cm., (3) - Soldadoras invertir ligera y compacta, voltaje de alimentación: 2 fases (220 V), rango de corriente: 2 fases (20° CC-160 a CD), (3) - Soldadora de 100 a 127 V 60 HZ, luz indicadora de energía, luz de protección térmica, bornes con sistema de cambio rápido, y (50) Sujetadores (Kit de 4 piezas), sujetador con matraca, maneral con cubierta plástica para mayor comodidad, cinta 100% poliéster, gancho doble tipo J, matraca con doble seguro de bloqueo,
A26NR0159	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo de oficina y estantería para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizara la Adquisición de 11 (EIN) equipo informático que consiste en: (7) computadoras con tecnología de 64 bits (x64). Desde 32 mhz o más frecuencia base de 6 núcleos, (2) escaner, tamaño de digitalización máximo 29.7 cm x 609.6 cm, tipo de digitalización: superficie plana, (2) impresoras multifuncional monocromática, resolución 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión 21 ppm como mínimo; Meta 2: adquisición de 17 (MOB) mobiliario que consiste en: (12) exhibidores de acrílico giratorio para folletos, soporte de 4 lados, para escritorio, (5) módulos desarmables de pvc, portátil.
A26NR0200		0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	100.0%	
A26NR0201	Adquisición de mobiliario para la Dirección General de Administración	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara la Adquisición de 60 (MOB) mobiliario que consiste en: (60) sillas de tela, asiento de espuma acojinada y armazón de acero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0202	Adquisición de motobombas y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos	0.00	1,586,206.62	1,586,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara la Adquisición de 89 (BOM) Bombas que consisten en: (3) bombas sumergibles con motor eléctrico potencia 2 hp, voltaje de 220V modelo 1 ¼", (8) motobombas potencia 6.7 HP, altura máxima 32 mts, capacidad de descarga 600 L/min, (35) bombas sumergibles, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 18 metros (normal 12 metros), 3600 rpm, potencia 1 hp, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 10 metros, (32) bombas sumergibles, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 10 metros, 3450 RPM, (4) bomba sumergible para lodos marca AQUAPACK serie AVOID, modelo VOID-GX-10 de 1 HP; (1) bomba sumergible de 5 HP NAGOHI, diámetro de descarga de 3"; (1) Bomba sumergible de 5 HP con su brida de acoplamiento de descarga deslizable NAHOBI
O26NR0130	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México	70,000,000.00	70,000,000.00	46,666,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran Los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Meta 1: 3.5 (KIL) kilómetros consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para banquetta pluvial, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O26NR0131	Rehabilitación de la red de agua potable, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	30,000,000.00	30,000,000.00	19,999,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en Meta 1: 2,000 (ML) metros lineales consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0132	Mantenimiento a inmuebles de educación básica, alcaldía Xochimilco ciudad de México	28,959,370.00	28,959,370.00	19,306,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran Los trabajos de mantenimiento en Meta 1: 10 (ESC) escuelas consisten en: retiro de vitrobloc, retiro de pintura existente, desmontaje de herrería reparación de grietas superficiales, suministro y colocación de herrería aplicación de pintura, demolición por medios manuales de impermeabilizante, suministro de impermeabilización, instalación eléctrica, hidro sanitaria suministro y colocación de arco techo; suministro y colocación de malla ciclónica a base de elementos de acero tipo tubular
O26NR0133	Rehabilitación a espacios deportivos, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	30,000,000.00	9,625,877.00	9,625,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran los trabajos de rehabilitación de deportivo que consisten en: corte de piso de concreto, excavación, construcción de dados para recibir columnas de acero para techumbre, habilitación y colocación de estructura para la techumbre, construcción de cimentación, rehabilitación de sanitarios, desplante para muros de frontón, suministro y colocación de reja, aplanados y aplicación de pintura.
O26NR0134	Rehabilitación de vialidades secundarias, alcaldía Xochimilco ciudad de México	30,000,000.00	30,000,000.00	19,999,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran los trabajos de rehabilitación de vialidades secundarias consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica
O26NR0135	Rehabilitación de edificios públicos, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizaran Los trabajos de mantenimiento a 3 inmuebles (INM) inmuebles consisten en: rehabilitación de instalación eléctrica, hidro-sanitaria, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general, impermeabilización, acabados, aplicación de pintura en fachadas e interior, colocación de lámparas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0136	Rehabilitación a inmuebles de infraestructura cultural, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizara la Biblioteca Quetzalcóatl, barrio El Rosario; biblioteca Nezahualcóyotl, colonia Tierra Nueva; biblioteca San Lucas Xochimanca; pertenecientes a la alcaldía Xochimilco, los trabajos consisten en: rehabilitación de - instalación eléctrica, hidro-sanitaria, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general, impermeabilización, acabados, aplicación de pintura en fachadas e interior, colocación de lámparas.
O26NR0137	Rehabilitación de espacios públicos, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México.	35,000,000.00	35,000,000.00	22,954,882.00	20,836,993.20	13,586,569.78	20,836,993.20	20,836,993.20	34,423,562.98	98.4%	Se realizan la Rotonda de los Hombres Ilustres, jardín del arte barrio El Rosario; avenida Guadalupe I. Ramírez y prol. Div. Del norte; embarcaderos Salitre, Belem, Las Flores, San Cristóbal y Caltongo, pertenecientes a la alcaldía Xochimilco, los trabajos de rehabilitación consisten en: trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias rehabilitación de jardinería, herrería, guarniciones e instalación de mobiliario.
O26NR0138	Reconstrucción de red de drenaje sanitario en zona Cuernavaca, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México.	15,000,000.00	8,000,000.00	7,298,924.44	2,207,238.36	1,744,261.64	2,207,238.36	2,207,238.36	3,951,500.00	49.4%	Se realizan trabajos de reconstrucción de la red de drenaje sanitario consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tableros de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para banquetas pluviales, suministro e instalación de descarga domiciliar, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0139	Rehabilitación de banquetas y guarniciones, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México.	10,000,000.00	10,000,000.00	6,666,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones consisten en: demolición de banquetas y guarniciones en mal estado, acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles del proyecto, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto para banquetas y sellado de pisos.
O26NR0140	Rehabilitación a la infraestructura pública, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México	10,000,000.00	10,000,000.00	6,400,222.00	1,798,000.00	3,303,211.27	1,798,000.00	1,798,000.00	5,101,211.27	51.0%	Se realizan trabajos de rehabilitación a la infraestructura consisten en: relleno de socavón mediante el suministro y aplicación de relleno fluido para estabilizar la zona colapsada; recimentación, sustitución de tubería de drenaje sanitario y tubería de red de agua potable, sustitución de postes de electricidad.
O26NR0248		0.00	7,000,000.00	2,701,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0259	Estudios especializados relacionadas con los proyectos de obra pública	0.00	10,000,000.00	8,250,560.00	5,712,983.85	4,276,016.15	5,712,983.85	5,712,983.85	9,989,000.00	99.9%	Se realizan 1 (est) estudio que consiste en: estudio técnico-operativo relacionado con los proyectos de obra pública, consistente en la atención de los procedimientos de contratación mediante licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas; la coordinación del apoyo logístico para la revisión y trámite de estimaciones, la integración de expedientes únicos de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas correspondientes al ejercicio fiscal 2026; esta como la coordinación para su seguimiento y control administrativo y físico financiero



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0425	Rehabilitación y repavimentación de vialidades en diversas colonias de la demarcación territorial de la alcaldía Xochimilco.	0.00	18,819,473.00	11,805,069.00	4,264,081.70	13,713,043.60	4,264,081.70	4,264,081.70	17,977,125.30	95.5%	Se realizan los Trabajos de Rehabilitación y repavimentación de vialidades consisten en: fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, renivelación de brocales, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica 26199 (M2) metros cuadrados
O26NR0426	Construcción de infraestructura hidráulica mediante cárcamo de bombeo y rehabilitación de red de drenaje sanitario en Santa María Nativitas, alcaldía Xochimilco	0.00	25,316,024.00	25,316,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran los trabajos de construcción de cárcamo y rehabilitación de la red de drenaje sanitario consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura, excavación, construcción de plantilla, construcción de plantilla, losa de fondo, muros de concreto, losa de cubierta, impermeabilización, instalación de equipo electromecánico de bombeo, instalación de tuberías de impulsión y válvulas, instalación eléctrica, tablero de control y acometida, suministro e instalación de línea de desfogue y/o descarga, construcción de registros, pruebas hidráulicas y pruebas de funcionamiento del sistema. Demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate,
O26NR0427	Proyecto integral de rehabilitación de espacios deportivos y recreativos en la alcaldía Xochimilco	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de 3 deportivos consisten en: demolición y retiro de elementos deteriorados, nivelación de superficies, aplicación de recubrimiento y pintura especializada para cancha deportivas, trazado y señalización de líneas reglamentarias de juego, suministro e instalación de tableros de básquetbol, rehabilitación de muro colapsado, suministro e instalación de aros y redes de básquetbol, rehabilitación o sustitución de postes y estructuras metálicas, rehabilitación de superficie de pista de correr, reparación de guarniciones, rehabilitación de iluminación, reparación y mantenimiento de gradas, retiro y demolición de juegos infantiles deteriorados, suministro e instalación de juegos infantiles nuevos,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0428	Rehabilitación de banquetas, guarniciones y colocación de luminarias en diversas colonias de la demarcación territorial de la alcaldía Xochimilco.	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	5,075,894.27	22,903,298.67	5,075,894.27	5,075,894.27	27,979,192.94	93.3%	Se realizan los trabajos de rehabilitación de banquetas, guarniciones y colocación de luminarias consisten en: demolición de banquetas y guarniciones en mal estado, acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles del proyecto, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto para banquetas y sellado de pisos; desmontaje de luminarias en postes hasta de 12 m de altura, excavación de 0.60 x 0.60 x 0.70 para colocación de cemento, suministro y colocación de cemento prefabricado con concreto y acero de refuerzo, suministro y colocación de poste de alumbrado público de 7 m de altura de 4" de diámetro cedula 30, brazo de 2.00 m de largo,

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 02CDBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL			10,957,602.62	10,957,602.62						-	
A26NR0359	Adquisición de 1 Estante para Cajas	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0360	Adquisición de 5 Estantes de 5 Niveles de Acero	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0361	Adquisición de 10 Archiveros con 3 cajones	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0362	Adquisición de 1 Archivero móvil	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0367	Adquisición de 10 Ventiladores de Torre	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0369	Adquisición de 10 Sillas de Escritorio Ergonómicas	0.00	20,190.00	20,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0371	Adquisición de 4 Despachadores de Bebidas	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0372	Adquisición de 2 Carritos de alambre de recolección con ruedas	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0375	Adquisición de 3 Carritos de Carga Plegable	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0377	Adquisición de 3 Mesas Plegables	0.00	14,058.00	14,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0378	Adquisición de 2 Mesas Plegables	0.00	6,864.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0471	Adquisición de 1 Pantalla interactiva de 85"	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0472	Adquisición de 1 Mini computadora	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0473	Adquisición de 15 Discos Externos SSD 1TB	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0474	Adquisición de 5 Discos Externos SSD 2TB	0.00	22,310.00	22,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0475	Adquisición de 3 Escáner portátil de mano	0.00	15,147.00	15,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0476	Adquisición de 3 Escáner portátil	0.00	17,688.00	17,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0477	Adquisición de 1 Escáner Profesional	0.00	8,423.00	8,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0479	Adquisición de 5 Lap top	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0480	Adquisición de 5 Lap top con Pantalla OLED de 14"	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0481	Adquisición de 1 Proyector portátil	0.00	96,120.00	96,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0482	Adquisición de 2 Proyectores (Digital Light Processing)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0483	Adquisición de 1 Servidor de 2 Unidades	0.00	96,829.00	96,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0484	Adquisición de 2 Tablet's profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0485	Adquisición de 5 Tablet's inteligentes	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0489	Adquisición de 30 Cámaras web	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0490	Adquisición de 2 Cámaras compacta de videoblogueo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0491	Adquisición de 1 Sistema de video para Reuniones	0.00	38,510.63	38,510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0492	Adquisición de 1 Sistema de videoconferencias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0493	Adquisición de 1 Video Wall	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0536	Adquisición de 1 Impresora Plotter	0.00	364,648.32	364,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0363	Adquisición de 2 Cafeteras tipo urna de (10 –11 L)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0364	Adquisición de 2 Cafeteras tipo urna de (16 – 16.5 L)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0365	Adquisición de 3 Trituradoras de Papel	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0381	Adquisición de 3 Diablitos de Carga Plegable	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0486	Adquisición de 2 Cámaras complementaria de sobremesa	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0373	Adquisición de 3 Pantallas de tela para proyector	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0468	Adquisición de 2 Pantallas de 75"	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0469	Adquisición de 1 Pantalla de 85"	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0470	Adquisición de 1 Pantalla de 65"	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0487	Adquisición de 5 Transmisor y receptor inalámbrico de Audio	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0488	Adquisición de 1 Transmisor y receptor inalámbrico de video	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0389	Adquisición de 1 Esqueleto humano completo desarticulado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0390	Adquisición de 2 Modelos de mandíbula humana	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0370	Adquisición de 4 Transportadores de alimentos 30L.	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0379	Adquisición de 1 Camilla de Rescate Vertical	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0385	Adquisición de 3 Automóvil Sedan Híbrido 4 puertas con cajuela	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0541	Adquisición de 1 Vehículo sedán	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0383	Adquisición de 1 Vehículo tipo pick-up 4x4 doble cabina	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0387	Adquisición de 1 Coverción para camioneta Expres Max Cargo	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0495	Adquisición de 2 Dron aéreo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0496	Adquisición de 2 Accesorio tipo altavoz para Dron	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0510	Adquisición de 2 Luz especial para Dron	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0538	Adquisición de 1 Dron Aéreo Industrial	0.00	378,699.40	378,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0384	Adquisición de 1 Cuatrimoto 650 4X4	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0386	Adquisición de 1 Motocicleta	0.00	171,990.00	171,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0380	Adquisición de 6 Desmalezadoras a Gasolina	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0374	Adquisición de 2 Lavadoras a presión	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0535	Adquisición de 1 Ojilladora Semiautomática	0.00	5,361.98	5,361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0542	Adquisición de 1 Polipasto eléctrico	0.00	8,436.55	8,436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0388	Adquisición de una Retro Excavadora con Accesorios	0.00	2,067,060.00	2,067,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0540	Adquisición de 1 Andamio multidireccional	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0358	Adquisición de 10 Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0376	Adquisición de 1 Planta de Almacenamiento de energía portátil	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0382	Adquisición de 6 Motosierras a Gasolina	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0539	Adquisición de 1 Pistola Selladora	0.00	4,359.74	4,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0366	Adquisición de 8 Despachadores de Agua	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0478	Adquisición de 1 Impresora 3D	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0494	Adquisición de 1 Telescopio terrestre con trípode	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0537	Adquisición de 1 Cámara para dron	0.00	215,296.00	215,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0511	Adquisición de 1 Software de transcripción con IA que convierta audio y video a texto	0.00	2,096.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0512	Adquisición de 1 Software de acceso a imágenes satelitales y archivo analítico global	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0513	Adquisición de 1 Software de Inteligencia y Análisis	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0514	Adquisición de 1 Software especializado (Master Genially)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0515	Adquisición de 1 Software especializado (Pro Canvas)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0516	Adquisición de 1 Software avanzado de gestión y edición de PDF	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0517	Adquisición de 1 Software de almacenamiento y gestión de información	0.00	3,949.00	3,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0518	Adquisición de 2 Licencia de software de diseño y edición audiovisual	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0519	Adquisición de 1 Licencia de software edición audiovisual express	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0520	Adquisición de 1 Licencia de software de diseño gráfico	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas
A26NR0521	Adquisición de 50 Licencias de software de Microsoft office 360	0.00	110,940.00	110,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se cuenta con acciones realizadas

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: O2OD04 _Autoridad del Centro Histórico											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			1,750,000.00	1,750,000.00						-	
									-	-	
A26NR0215	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO SEDAN Y DOS CAMIONETAS DE 1.2 Y 1.4 TONELADAS	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO SEDAN Y DOS CAMIONETAS
									-	-	
A26NR0209	ADQUISICIÓN DE DOS MOTONETAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 DOS MOTONETAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 04C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		234,397,173.00	228,752,862.93	150,620,469.93						-	
										-	
A26NR0530	Adquisición de Mobiliario, Computadoras y Equipo Audiovisual para Sala SEDECO en UTOPIA "Elena Poniatowska Amor" .	0.00	1,355,689.93	1,355,689.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Recursos destinados para adquirir bienes muebles para la implementación y acondicionamiento de una sala asignada a esta Secretaría de Desarrollo Económico para dar servicio de forma abierta y gratuita como centro de desarrollo creativo y tecnologías e innovación en la Utopía "Helena Poniatowska Amor" .
									-	-	
O26NR0141	Mantenimiento y Rehabilitación de los Mercados Públicos de la Ciudad de México	234,397,173.00	227,397,173.00	149,264,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizado la tranferencia de recursos a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México por la cantidad de \$7,000,000.00 para la atención del Mercado Público de Nativitas, alcaldía Xochimilco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 05C001- SECRETARÍA DE TURISMO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		1,200,000.00	1,200,000.00	200,000.00							-
A26NR0160	Adquisición de licencias de software para la Secretaría de Turismo	1,200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de licencias de software para validación de servidores, de la paquetería de office, así como para protección de virus en los equipos informáticos de la Secretaría de Turismo que fueron adquiridos recientemente, y es preciso contar con dichas licencias para salvaguardar su integridad y óptimo funcionamiento, así como la garantía del proveedor. Lo cual coadyuvará a su correcto funcionamiento para el desarrollo de las actividades de las diversas unidades administrativas de esta Dependencia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			1,463,126.58							-	
										-	
A26NR0324	Adquisición de unidades vehiculares terrestres para el desempeño de las funciones administrativas del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.	0.00	1,463,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se van a adquirir dos vehículos tipo sedán de 4 puertas transmisión manual hasta 121 HP cilindraje 4 modelo 2026 y una camioneta para 14 o 15 pasajeros de cilindraje 4 a 8 modelo 2026, para los cuales se encuentra en proceso de contratación para su compromiso y, posteriormente la entrega y pago. Estos vehículos se encontrarán ubicados en Avenida Darwin 74, Anzures, Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México; y serán utilizados para el desempeño de las funciones administrativas a cargo de la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 06C001 Secretaría del Medio Ambiente											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			128,427,911.27	7,000,000.00	6,650,000.00	350,000.00	6,650,000.00	6,650,000.00	7,000,000.00	5.5%	
									-	-	
A26NR0334	Adquisición de 43 sensores para la medición de variables meteorológicas	0.00	926,986.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizará la adquisición de sensores para evitar la interrupción en la generación de datos históricos en meteorología y la calidad del aire. Sin estos sensores, la CDMX perdería la capacidad de emitir alertas ambientales oportunas, afectando la toma de decisiones y la protección de la salud de la población. Los sensores se distribuirán entre las 16 alcaldías de la CDMX bajo un criterio de cobertura operativa, 2 sensores por alcaldías, de los 11 sensores remanentes serán distribuidos a fin de reforzar la vigilancia en zonas estratégicas de la CDMX. Se llevo a cabo la firma del convenio y se inició el trámite para comprometer el recurso asignado.
A26NR0391	Adquisición de equipos para la medición de contaminantes atmosféricos, sistemas de aire acondicionado y equipos de generación eléctrica para las estaciones automáticas del Sistema	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se llevará a cabo la renovación de la infraestructura de monitoreo ambiental del SIMAT, sustituyendo equipos cuya tecnología ha superado su vida útil recomendada por el fabricante, esta renovación permitirá garantizar la continuidad operativa de la red de monitoreo, mantener la compatibilidad y calidad de los datos generados, reducir los riesgos asociados a la obsolescencia tecnológica y a la disponibilidad limitada de refacciones, así como asegurar la medición permanente y confiable de los contaminantes. e llevo a cabo la firma del convenio y se inició el trámite para comprometer el recurso asignado.
A26NR0604	Adquisición de equipos administrativos, médico y de laboratorio, máquinas, informatico y audiovisual para la producción de plantas en los viveros de Yecapixtla y Nezahualcóyot	0.00	16,900,925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se llevará a cabo la adquisición de materiales necesarios, para la producción de planta en Viveros de la SEDEMA, la cual será utilizada para la remodelación de camellones, parques, bosques, corredores y espacios nuevos, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y de vida de los habitantes de la Ciudad de México. Se inicio el trámite de contratación por el área correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 06C001 Secretaría del Medio Ambiente											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			128,427,911.27	7,000,000.00	6,650,000.00	350,000.00	6,650,000.00	6,650,000.00	7,000,000.00	5.5%	
026NR0300	Trabajos para el Servicio Integral para el Área Natural Protegida del Bosque de Tláhuac.	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se llevará a cabo la rehabilitación del Bosque de Tláhuac, teniendo como finalidad preservar y restaurar un ecosistema urbano de alto valor ambiental y social. Este espacio contribuye significativamente a la mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la captura de carbono, la infiltración de agua pluvial y la conservación de la biodiversidad local. Su recuperación es prioritaria para asegurar el equilibrio ecológico del suroriente de la ciudad y fortalecer la red de áreas verdes que forman parte del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México. Se llevan a cabo los trámites para comprometer el recurso asignado.
026NR0562	Trabajos de Remodelación y Rehabilitación del Mercado 115 "Las Flores" Nativitas - Xochimilco	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,650,000.00	350,000.00	6,650,000.00	6,650,000.00	7,000,000.00	100.0%	Trabajos de remodelación y rehabilitación para 1 mercado (115 "Las Flores Nativitas") en Xochimilco, en 1,966.09 m². Los trabajos realizados consistieron en: Refuerzo estructural mediante el suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para vigas y columnas, con aplicación de pintura anticorrosiva. Rehabilitación de la envolvente (castillos y dalas de concreto armado, muros de tabique y losa de concreto en techos. Suministro y colocación de cortinas metálicas en los locales comerciales. Instalación eléctrica integral (tuberías, cables, 146 luminarios LED y excavación. Instalaciones hidrosanitarias (tuberías y 16 accesorios sanitarios). Techumbre (cubierta, impermeabilizante y teja asfáltica, y canalón). Se encuentran en trámite las facturas para finiquitar el proyecto.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		06PDPA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			616,495.31	616,495.31	187,309.02		187,309.02	187,309.02	187,309.02	30.4%	
									-	-	
A26NR0222	Software	0.00	168,802.50	168,802.50	162,309.05	0.00	162,309.05	162,309.05	162,309.05	96.2%	Se adquirieron 260 licencias software antivirus Kaspersky con la finalidad de tener las herramientas más avanzas para atender de forma eficaz, proteger la información digital, las bases de datos y los sistemas informáticos.
									-	-	
A26NR0397	Equipo de computo	0.00	410,794.00	410,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para la adquisición de un servidor, un equipo de almacenamiento NAS y disco duro externo garantiza el resguardo seguro y el respaldo de datos. El scanner portátil agiliza la digitalización de documentos , mejorando la eficiencia operativa, la seguridad de la información y el cumplimiento de las funciones. Actualmente, este proceso se encuentra en espera del visto bueno de la ADIP.
A26NR0397	Equipo audiovisual	0.00	25,000.00	25,000.00	24,999.97	0.00	24,999.97	24,999.97	24,999.97	100.0%	Se adquirio equipo de video conferencia, derivado a que el órgano rector de la Procuraduría tiene por Ley llevar a cabo sesiones trimestrales, mismas que desde abril de 2026, se autorizaron para ser virtuales. Adicionalmente se llevan a cabo diversas reuniones de coordinación con otras instituciones con la finalidad de ahorrar recursos financieros y humanos. dicho equipo se encuentra instalado en sala de juntas.
									-	-	
A26NR0397	Otros equipos	0.00	11,898.81	11,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Con la finalidad de adquirir equipo Bad Elf Flex® Mini Receptor GNSS estándar (GPS/GLONASS/Galileo/BEIDOU) previsto para el levantamiento de datos con precisión submétrica, que apoye los trabajos de los límites de las alcaldías de la Ciudad de México tales como (mojoneras, delimitaciones, vialidades, etcétera) así como, para el apoyo de las investigaciones en áreas boscosas donde un GPS normal no tiene buena conexión. Actualmente, este proceso se encuentra en espera del visto bueno de la ADIP.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		12,325,118,496.00	9,198,324,232.90	5,312,627,380.28	2,233,296,775.70	3,973,227,540.83	2,233,296,775.70	2,233,296,775.70	6,206,524,316.53	67.5%	
A26NR0279	Adquisición de Licencias de Antivirus y Software de diseño	0.00	770,340.98	770,340.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del tercer trimestre, se continúa con la integración de la documentación para la formalización del instrumento jurídico del que se derivará la adquisición del software requerido por las diversas áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios.
A26NR0602	Adquisición de valla antimotines de alto impacto	0.00	16,643,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del periodo que se informa, se continúa con la integración de la información para la formalización de los instrumentos jurídicos que derivarán en la contratación de la obra pública correspondiente.
A26NR0622	Adquisición de Equipo y Maquinaria para el Mantenimiento y Conservación de la Imagen Urbana de la Ciudad de México	0.00	1,813,312.20	1,813,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del periodo que se informa, se continúa con la integración de la información para la formalización de los instrumentos jurídicos que derivarán en la contratación de la obra pública correspondiente.
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	664,481,164.00	664,481,164.00	477,851,646.00	434,518,756.80	229,962,407.20	434,518,756.80	434,518,756.80	664,481,164.00	100.0%	Al cierre del tercer trimestre se presenta un avance físico real del 74.00%. Con la ejecución de estos trabajos se coadyuvará en garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias. Estos trabajos se encuentran ubicados sobre el la vialidad Circuito Interior y abarca las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa,Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
O25ML0001	Construcción de la Línea 5 Magdalena Contreras - Álvaro Obregón, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México	2,569,082,332.00	2,569,082,332.00	1,503,417,039.00	208,374,649.12	2,360,702,683.31	208,374,649.12	208,374,649.12	2,569,077,332.43	100.0%	Durante el periodo que se informa, se continuó con el desarrollo de los estudios en los diferentes frentes de trabajo, la fabricación del Sistema Electromecánico y la supervisión correspondiente.
O25ML0002	Construcción de la Línea 6 Milpa Alta-Tláhuac, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México	1,990,600,000.00	1,990,600,000.00	1,375,275,960.00	448,040,208.42	791,612,910.22	448,040,208.42	448,040,208.42	1,239,653,118.64	62.3%	Al cierre del tercer trimestre, se continuó con el desarrollo de los estudios en los diferentes frentes de trabajo, la fabricación del Sistema Electromecánico y el Proyecto Ejecutivo de la Línea 6 Milpa Alta - Tláhuac del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		12,325,118,496.00	9,198,324,232.90	5,312,627,380.28	2,233,296,775.70	3,973,227,540.83	2,233,296,775.70	2,233,296,775.70	6,206,524,316.53	67.5%	
O25ML0003	Rehabilitar 100 canchas de futbol para torneo con las escuelas	80,000,000.00	80,000,000.00	72,550,517.94	71,125,331.61	8,767,366.33	71,125,331.61	71,125,331.61	79,892,697.94	99.9%	Durante el periodo que se informa se continuó con los trabajos de renovación y reacondicionamiento de canchas, rehabilitación y/o colocación de iluminación funcional y decorativa, así como el mejoramiento de los alrededores de la imagen urbana.
O25ML0004	Mantenimiento de Planteles Escolares de Nivel Preescolar, Primaria y Secundaria de la Ciudad de México	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	89,295,334.50	704,665.50	89,295,334.50	89,295,334.50	90,000,000.00	100.0%	Al cierre del periodo que se informa, se concluyeron los trabajos en 58 planteles, ubicados en 7 alcaldías de la Ciudad de México; mediante trabajos de mantenimiento, trbajos arquitectónicos a base de estructuras de perfiles comerciales, aplicación de pintura vinílica en columnas, muros y plafones de edificios, fachadas, rehabilitación de red sanitaria exterior, construcción de registros sanitarios, entre otros para un avance físico general del 100.00%. Con la ejecución de estos trabajos se mejora las condiciones físicas y habitabilidad de los 58 Planteles Educativos de Nivel Básico.
O25ML0005	Rehabilitación y mantenimiento del espacio público en la Colonia Nonoalco Tlatelolco	32,500,000.00	32,500,000.00	28,125,000.00	28,064,601.63	4,435,398.37	28,064,601.63	28,064,601.63	32,500,000.00	100.0%	Al cierre del tercer trimestre, como parte de los trabajos en las luminarias, se han migrado 118 luminarias de 250w, 18 de 100w, 755 de 50w y 97 puntas de poste para su renovación.
O25ML0006	Ciudad iluminada: camina libre, camina segura	232,560,000.00	232,560,000.00	223,228,836.29	216,480,328.29	15,607,121.63	216,480,328.29	216,480,328.29	232,087,449.92	99.8%	Al cierre del periodo que se informa se llevó a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 151 caminos seguros en las alcaldías Gustavo A. Madero, Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan, Cuauhtémoc, Xochimilco, Álvaro obregón, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztacalco, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Milpa Alta y Magdalena Contreras, para ello se instalaron 8,657 luminarias de 250 w, 7,714 luminarias de 170 w, 1198 luminarias de 100 w, 11,745 luminarias tipo cerillo de 75 w, entre otros, como parte del programa emblemático "Camina Libre, Camina segura".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		12,325,118,496.00	9,198,324,232.90	5,312,627,380.28	2,233,296,775.70	3,973,227,540.83	2,233,296,775.70	2,233,296,775.70	6,206,524,316.53	67.5%	
O25ML0007	Ciudad iluminada, comunidad segura	244,770,000.00	244,770,000.00	195,816,000.00	188,516,813.73	55,560,553.04	188,516,813.73	188,516,813.73	244,077,366.77	99.7%	Al cierre del tercer trimestre, se llevó a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 17 caminos seguros en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez mediante la instalación de 1199 luminarias de 250 w, 881 luminarias de 170 w, 1400 luminarias tipo cerillo de 75 w, 3 super postes, 60 luminarias tipo punta poste, 13,443.88 m2 de banquetta de adocreto, 24,810.04 m2 de banquetta de concreto, entre otros, como parte del programa "Ciudad Iluminada, Comunidad segura".
O26NR0142	Elaboración y Coordinación de Proyectos Ejecutivos para la Construcción de diversos Inmuebles Socioculturales, Deportivos, Educativos y Áreas Exteriores (UTOPIAS) en las alcaldías de la Ciudad de México	100,000,000.00	100,000,000.00	58,000,000.00	0.00	3,728,000.00	0.00	0.00	3,728,000.00	3.7%	Durante el periodo que se informa, se registraron avances en la fase de planeación y desarrollo de proyectos. En consecuencia, el avance físico global desde el inicio de su ejecución hasta este tercer trimestre es de 23.94%. Las obras previstas a desarrollarse con este proyecto se ubicarán en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, con una cobertura territorial orientada a ampliar la infraestructura destinada al bienestar de la población. La construcción de estas obras contempla infraestructura orientada a la cultura, el deporte, la recreación, los cuidados y el bienestar.
O26NR0143	Rehabilitación y mantenimiento de bajo puentes y deprimidos	80,000,000.00	80,000,000.00	37,319,165.09	0.00	36,715,746.45	0.00	0.00	36,715,746.45	45.9%	Al cierre del tercer trimestre, se ejecutaron trabajos de reforzamiento de estructura, aplanados, colocación de loseta y lambrín en muros, colocación de lámina multi perforada en accesos, entre otros. Al mismo tiempo, se continúa con la integración de la información correspondiente a las estimaciones y/o solicitudes de pago.
O26NR0144	Mantenimiento de Puentes Vehiculares	100,000,000.00	100,000,000.00	51,797,270.63	49,086,028.91	24,969,793.29	49,086,028.91	49,086,028.91	74,055,822.20	74.1%	Durante el periodo que se informa, se realizaron acciones de reparación de juntas constructivas, rehabilitación de parapetos y pintura en rodapie, pintura en general, balizamiento, bacheo, reparación o sustitución de bajadas pluviales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		12,325,118,496.00	9,198,324,232.90	5,312,627,380.28	2,233,296,775.70	3,973,227,540.83	2,233,296,775.70	2,233,296,775.70	6,206,524,316.53	67.5%	
O26NR0145	Construcción, rehabilitación y mantenimiento para Parques Alegría	200,000,000.00	10,000,000.00	5,599,977.22	5,599,977.22	4,313,455.52	5,599,977.22	5,599,977.22	9,913,432.74	99.1%	Al cierre del periodo que se informa, se realizaron servicios de revisión de contratos y estimaciones por parte de las áreas operativas responsables.
O26NR0146	Implementar el mantenimiento de las vialidades primarias y secundarias mediante trabajos de bacheo	390,000,000.00	390,000,000.00	228,137,430.21	199,922,891.22	186,579,837.78	199,922,891.22	199,922,891.22	386,502,729.00	99.1%	Durante el tercer trimestre, se ejecutaron acciones de bacheo que incluyeron la reparación de superficies asfálticas dañadas, así como labores de limpieza y preparación de las zonas a intervenir, con el objetivo de mejorar las condiciones de operación, seguridad y durabilidad de la infraestructura vial, garantizando que las vialidades intervenidas se mantengan en óptimo estado para beneficio de la ciudadanía.
O26NR0147	Repavimentación en vialidades primarias	1,560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin actividades al periodo que se reporta. Se precisa también que dicho recursos se destinó a la aportación al Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS).
O26NR0148	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Puentes Peatonales en la Ciudad de México	50,000,000.00	50,000,000.00	29,000,000.00	18,866,448.64	8,131,566.80	18,866,448.64	18,866,448.64	26,998,015.44	54.0%	Al cierre del tercer trimestre, se ejecutaron trabajos de reparación de escalones y pasarelas, cambio o rehabilitación de barandales, reparación de apoyos de concreto o metálicos, pintura en general, colocación de policarbonato y malla de protección.
O26NR0149	Rehabilitar Ejes viales (banquetas, guarniciones, señalización y mobiliario urbano)	91,125,000.00	91,125,000.00	86,630,358.08	85,776,590.14	5,221,636.89	85,776,590.14	85,776,590.14	90,998,227.03	99.9%	Durante el periodo que se informa, se continuó con la intervención de aproximadamente 60 kilómetros de banquetas, guarniciones, rampas de acceso universal para adultos mayores y personas con sillas de ruedas o con alguna limitación física o visual, colocación de bolardos y huellas táctiles, balizamientos, señalamiento vertical, revos, rehabilitación y mantenimiento de tapas de registros.
O26NR0150	Trabajos complementarios para la puesta en operación de los servicios complementarios del Sistema Público de Cuidados en las Casas de las 3R's	400,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del periodo que se informa, se continúa con la integración de la información para la formalización de los instrumentos jurídicos que derivarán en la contratación de la obra pública correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		12,325,118,496.00	9,198,324,232.90	5,312,627,380.28	2,233,296,775.70	3,973,227,540.83	2,233,296,775.70	2,233,296,775.70	6,206,524,316.53	67.5%	
O26NR0151	Construcción del Centro de Resguardo Temporal, 1a Etapa	150,000,000.00	150,000,000.00	81,043,432.94	51,768,059.07	98,085,677.08	51,768,059.07	51,768,059.07	149,853,736.15	99.9%	Al cierre del periodo que se informa, se realizaron trabajos de limpia, trazo y nivelación del terreno, excavaciones para la construcción de la cimentación, inicio con la ejecución de los trabajos de elementos prefabricados de concreto armado para cimentación y estructura, entre otros para un avance general de 49.0%. Se incluyen los servicios de una empresa de Supervisión Técnica y Administrativa del contrato de obra.
O26NR0152	Construcción de la 2da etapa de la Clínica Especializada Condesa	40,000,000.00	73,840,381.37	55,629,803.02	3,897,858.02	1,338,217.23	3,897,858.02	3,897,858.02	5,236,075.25	7.1%	Al cierre del tercer trimestre, se realizaron actividades de trazo, nivelación, excavación, colado de plantilla, habilitado de acero y colocación de cimbra para cajón de cimentación, habilitado de acero de refuerzo para trabes y losas, colocación de cimbra de madera en edificio de laboratorios, entre otros para un avance físico general de 52.26%.
O26NR0153	Mantenimiento de planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria de la Ciudad de México	350,000,000.00	350,000,000.00	183,390,384.91	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00	6,750,000.00	1.9%	Durante el tercer trimestre, se dio continuidad a los trabajos de impermeabilización de azoteas, rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, cancelería, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de muebles, accesorios, luminarias, tableros, interruptores,en los planteles ubicados dentro de la demarcación de diversas alcaldías de la Ciudad de México.
O26NR0154	Construcción y Rehabilitación de Proyecto UTOPIAS	2,500,000,000.00	1,407,762,640.72	171,304,103.82	42,408,274.80	90,753,058.99	42,408,274.80	42,408,274.80	133,161,333.79	9.5%	Durante el periodo que se informa, se dio continuidad a las acciones de trabajos complementarios en distintos inmuebles ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México. en diversos inmuebles destinados para el Proyecto, lo que representó un avance físico del 5.80%. El beneficio social es la reducción de desigualdades sociales mediante la creación de infraestructura de calidad dedicada a la cultura, recreación, deporte, cuidados y bienestar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		12,325,118,496.00	9,198,324,232.90	5,312,627,380.28	2,233,296,775.70	3,973,227,540.83	2,233,296,775.70	2,233,296,775.70	6,206,524,316.53	67.5%	
O26NR0155	Construcción de la Primera Etapa del Hospital General de Policías	350,000,000.00	20,991,381.63	15,451,452.69	15,451,452.69	5,539,928.94	15,451,452.69	15,451,452.69	20,991,381.63	100.0%	Al cierre del periodo que se informa, se llevó a cabo la reubicación y construcción de oficinas de la Policía de la Ciudad de México, para liberar el predio del Hospital General para La Policía, mediante actividades diversas como losas de cimentación en contra trabes, habilitado de estructura metálica, muros perimetrales, prefabricados a base de multipanel en áreas construidas. Además, se construyeron 3 cubículos de oficinas, una sala de juntas, un pool secretarial, 2 archivos, un espacio para control de gestión y control documental y un área de sanitarios, lo que representó un avance físico del 100.0%
O26NR0156	Brindar el mantenimiento a inmuebles públicos de la Ciudad de México	50,000,000.00	50,000,000.00	35,665,206.53	28,665,206.53	20,089,770.93	28,665,206.53	28,665,206.53	48,754,977.46	97.5%	Durante el periodo que se informa, se brindó mantenimiento menor y mayor a diversos inmuebles públicos ubicados en la Ciudad de México, mediante trabajos de demolición, banquetas y guarniciones, pintura, mantenimiento eléctrico y mecánico, albañilerías, mobiliario, mantenimiento de instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, voz y datos, colocación de cubiertas, paneles solares, entre otros, con la finalidad de mejorar las condiciones físicas y operativas de los mismos.
O26NR0157	Mantenimiento de la Obra Civil del Trolebús Línea 10 del Servicio de Transportes Eléctricos	10,000,000.00	10,000,000.00	6,018,080.00	1,824,959.01	0.00	1,824,959.01	1,824,959.01	1,824,959.01	18.2%	Al cierre del tercer trimestre, se ejecutó el proyecto para el mantenimiento a las condiciones existentes de las juntas de calzada y elementos estructurales en el cabezal ubicado en Ermita Iztapalapa, así como labores de mantenimiento.
O26NR0268	Construcción y Rehabilitación de Biciestacionamientos (Universidad y Taxqueña)	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,599,999.98	0.00	2,599,999.98	2,599,999.98	2,599,999.98	100.0%	Durante el periodo que se informa, se ejecutaron trabajos de construcción de biciestacionamientos en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, con la finalidad de beneficiar la movilidad, así como para incentivar el uso de transporte alternativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		12,325,118,496.00	9,198,324,232.90	5,312,627,380.28	2,233,296,775.70	3,973,227,540.83	2,233,296,775.70	2,233,296,775.70	6,206,524,316.53	67.5%	
O26NR0326	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en vialidades primarias de la Ciudad de México	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del periodo que se informa, se continúa con la integración de la información para la formalización de los instrumentos jurídicos que derivarán en la contratación de la obra pública correspondiente.
O26NR0327	Suministro e Instalación de Equipo de Aire Acondicionado en Oficinas Administrativas de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	136,434.87	863,565.12	136,434.87	136,434.87	999,999.99	80.0%	Al cierre del tercer trimestre, se llevó a cabo la Instalación de Equipo de Aire Acondicionado en Oficinas Administrativas de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, con la finalidad de proveer de mejores condiciones laborales al personal adscrito a la citada área operativa.
O26NR0328	Rehabilitación de canchas deportivas dentro de la Ciudad de México	0.00	24,224,000.00	24,224,000.00	20,832,110.95	329,028.00	20,832,110.95	20,832,110.95	21,161,138.95	87.4%	Al cierre del tercer trimestre, se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento de multicanchas en el deportivo Nueva Vallejo, ubicado en la Colonia Magdalena de las Salinas, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, construcción de una cancha de fútbol rápido, en la Colonia Lomas de Cuauhtepc, lo anterior, para un avance físico del 100%. Con el programa "La Pelota Vuelve a Casa" se busca democratizar el deporte y masificar el fútbol comunitario en la Ciudad de México.
O26NR0332	Rehabilitación de CETRAM Universidad	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	5,811,760.84	1,988,234.86	5,811,760.84	5,811,760.84	7,799,995.70	100.0%	Durante el periodo que se informa, se ejecutaron trabajos de rehabilitación de áreas de circulación peatonal, mantenimiento y adecuación de espacios de ascenso y descenso de transporte público, así como la mejora de la infraestructura existente, con la finalidad de optimizar la operación, ordenar los espacios y brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Universidad.
O26NR0333	Mantenimiento y adecuación de la Ciclovía Tlalpan "La Gran Tenochtitlán"	0.00	10,000,000.00	7,345,487.94	7,316,794.46	0.02	7,316,794.46	7,316,794.46	7,316,794.48	73.2%	Al cierre del tercer trimestre y como parte del proyecto para la adecuación de la Ciclovía "La Gran Tenochtitlán", se continúa con los trabajos de señalización horizontal y vertical, con el objetivo de promover la movilidad sustentable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		12,325,118,496.00	9,198,324,232.90	5,312,627,380.28	2,233,296,775.70	3,973,227,540.83	2,233,296,775.70	2,233,296,775.70	6,206,524,316.53	67.5%	
O26NR0424	Construcción de infraestructura para la instalación del tendido de fibra óptica	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,800,422.86	0.00	0.00	9,800,422.86	98.0%	Durante el periodo que se informa, se continúa con la ejecución de trabajos de rehabilitación, adecuación, mejoramiento y supervisión de trabajos de construcción de infraestructura para la instalación del tendido de fibra óptica en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Asimismo, se integran los expedientes correspondientes a las estimaciones y/o solicitudes de pago que se derivan de dichos trabajos.
O26NR0429	Mantenimiento y Rehabilitación de Bolardos, Tapas y Rejillas en la Ciudad de México	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,605,653.44	394,346.56	1,605,653.44	1,605,653.44	2,000,000.00	100.0%	Al cierre del tercer trimestre, se continúa con la intervención en cerca de 260 kilómetros mediante trabajos de mantenimiento, rehabilitación, reparación y adecuación de bolardos, tapas en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.
O26NR0431	Trabajos Complementarios para la Puesta en Operación del Mercado y Bicistacionamiento "CETRAM Huipulco"	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del periodo que se informa, se continúa con la integración de la información para la formalización de los instrumentos jurídicos que derivarán en la contratación de la obra pública correspondiente.
O26NR0432	Proyecto y Construcción del PILARES de Huipulco al interior del Deportivo San Juan Bosco en la Alcaldía Tlalpan	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del periodo que se informa, se continúa con la integración de la información para la formalización de los instrumentos jurídicos que derivarán en la contratación de la obra pública correspondiente.
O26NR0433	Trabajos Complementarios y Adicionales al Puente Peatonal CETRAM HUIPULCO - Estadio Azteca, Ubicado en las Alcaldías Coyoacán y Tlalpan, en la Ciudad de México	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,310,250.81	282,147.91	7,310,250.81	7,310,250.81	7,592,398.72	94.9%	Al cierre del periodo que se infirma, se realizaron trabajos de colocación de podotactil, refuerzo de escalones, suministro, plantación y establecimiento de plantas ornamentales, entre otros, para un avance físico del 100%. Con la ejecución de estos trabajos se tendrá un ordenamiento urbano que priorice la movilidad peatonal y la convivencia ciudadana sobre el uso del automóvil, garantizando el libre tránsito de las personas en espacios seguros y accesibles.
O26NR0472	Mantenimiento en diferentes postes de alumbrado ornamental, elementos de identidad gráfica, logotipos y patrones urbanos del Centro Histórico de la Ciudad de México	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del periodo que se informa, se continúa con la integración de la información para la formalización de los instrumentos jurídicos que derivarán en la contratación de la obra pública correspondiente.

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 07 CD 01 - Planta Productora de Mezclas Asfálticas											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			4,491,352.61	4,491,352.61						-	
										-	
A26NR0226	Adquisición de equipo informático	0.00	997,776.61	997,776.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Durante el periodo que se informa, no se registraron avances en el presente proyecto de inversión, toda vez que la instancia consolidadora aún no ha realizado el compromiso de los recursos presupuestales correspondientes. En este sentido, se prevé que los avances se vean reflejados en el informe del siguiente trimestre.
										-	
A26NR0248	Adquisición de cámaras de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se realizó una afectación presupuestal mediante la cual se transfirieron los recursos a la partida 3531,
										-	
A.26NR0404	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos	0.00	3,493,576.00	3,493,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	A la fecha, no se han registrado avances en el presente proyecto de inversión, toda vez que la instancia consolidadora aún no ha realizado el compromiso de los recursos presupuestales correspondientes. En este sentido, se prevé que los avances se vean reflejados en el informe del siguiente trimestre.

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL			884,995.69							-	
									-	-	
A26NR0527	Adquisición de Vehículos para fortalecer las actividades de evaluación de la seguridad estructural de las construcciones existentes consideradas como alto riesgo.	0.00	884,995.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	La adquisición consolidad de dos de vehículos mismos que se usaran para atender las solicitudes para la revisión y evaluación estructural de inmuebles para determinar el grado de riesgo que presentan, mediante la elaboración de dictámenes estructurales oculares, mediante Contrato Número DEAS-36-2026. Se tiene previsto la entrega de los vehiculos para mediados del mes de noviembre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	08C001_Secretaría de Bienestar e Igualdad Social										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		Enero - Septiembre						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			97,451,709.73	31,189,998.50						-	
A26NR0555	Adquisición de muebles de oficina y estantería, para el equipamiento de actividades a cargo de esta Secretaría	0.00	2,543,023.92	2,543,023.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0556	Adquisición de mobiliario y equipos de administración, para el equipamiento de actividades a cargo de esta Secretaría	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0557	Adquisición de cámaras fotográficas y de video, para el equipamiento de actividades a cargo de esta Secretaría.	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0558	Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo, para el equipamiento de actividades a cargo de esta Secretaría.	0.00	20,083,593.68	20,083,593.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0560	Adquisición de parque vehicular para atención y cuidado de las personas en condiciones de vulnerabilidad	0.00	4,199,834.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0559	Adquisición de equipo de defensa y seguridad, para el equipamiento de actividades a cargo de esta Secretaría	0.00	1,461,600.00	1,461,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0596	Adquisición de muebles y estantería para equipamiento y funcionamiento de las Casas de las 3R's.	0.00	13,877,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0595	Adquisición de muebles para equipamiento y funcionamiento de las Casas de las 3R's	0.00	6,609,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0594	Adquisición de equipo de computo y tecnologías para equipamiento y funcionamiento de las Casas de las 3R's	0.00	568,613.44	568,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0593	Adquisición de mobiliario y equipo adminsitrativo para el equipamiento y funcionamiento de las Casas de las 3R's	0.00	2,380,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0592	Adquisición de equipo audiovisual para el equipamiento y funcionamiento de las Casas de las 3R's.	0.00	482,377.88	482,377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	

[illegible]

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	08PDDF _ SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL			1,383,684.00	1,383,684.00						-	
									-	-	
A.26NR.0467	Adquisición de artículos para el Equipamiento de 7 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y del Centro de Atención para Personas con Discapacidad.	0.00	1,383,684.00	1,383,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se tiene avance.

[illegible]



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		09PDPP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		9,080,000.00	9,080,000.00	9,080,000.00		3,857,928.00			3,857,928.00	42.5%	
A26NR0161	Adquisición de equipo de cómputo de escritorio, laptops, servidor e impresoras	8,580,000.00	7,117,956.47	7,117,956.47	0.00	3,857,928.00	0.00	0.00	3,857,928.00	54.2%	Al tercer trimestre de 2026, corresponde a que una vez que se reciban las facturas con la documentación soporte se tramitaran para su pago la adquisición de equipos de cómputo y de tecnologías de la información; así mismo se debe a que los contratos se encuentran en trámites administrativos y una vez formalizados serán comprometidos y ejercidos, como son la adquisición de servidores e impresoras.
A26NR0162	Adquisición de software antivirus	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al tercer trimestre de 2026, los contratos se encuentran en trámites administrativos y una vez formalizados serán comprometidos y ejercidos.
A26NR0446	Adquisición de vehículos	0.00	1,462,043.53	1,462,043.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al tercer trimestre de 2026, los contratos se encuentran en trámites administrativos y una vez formalizados serán comprometidos y ejercidos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 09 PE CM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			5,064,889.64	5,064,889.64	492,002.39	12,211.32	492,002.39	492,002.39	504,213.71	10.0%	
A26NR0196	Adquisición de licencias perpetuas ERP.	0.00	700,000.00	700,000.00	404,554.63	0.00	404,554.63	404,554.63	404,554.63	115.6%	ADQUISICIÓN DE 39 LICENCIAS PERPETUAS DEL PLANIFICADOR DE RECURSOS EMPRESARIALES "ERP, PERMISOS PARA EL USO DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMISA, PAGADO.
A26NR0241	Adquisición de PC's de escritorio	0.00	322,679.10	322,679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE 10 PC DE ESCRITORIO BÁSICA (CON PAQUETERIA OEM) PARA EL USO DEL PERSONAL DE COMISA PARA LA OPERACIÓN,CONTRATO NUMERO DEAS-33-2026
A26NR0242	Adquisición de servidor tipo torre	0.00	83,805.36	83,805.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	SE REALIZÓ EL REGISTRO DEL PROYECTO Y LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 09 PE CM 2034, PARA EL ÁREA DE SISTEMAS Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS, EN TRÁMITE DE ADQUISICIÓN,
A26NR0243	Adquisición de No-breakes tipo 1	0.00	34,177.60	34,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	SE REALIZÓ EL REGISTRO DEL PROYECTO Y LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 09 PE CM 2034, PARA EL ÁREA DE SISTEMAS Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS, EN TRÁMITE DE ADQUISICIÓN
A26NR0244	Adquisición de No-breakes tipo 2	0.00	3,102.50	3,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	SE REALIZÓ EL REGISTRO DEL PROYECTO Y LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 09 PE CM 2034 PARA EL ÁREA DE SISTEMAS Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS, EN TRÁMITE DE ADQUISICIÓN
A26NR0245	Adquisición de swichs tipo 3	0.00	112,510.12	112,510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE 2 SWITCH TIPO 3, ADECUACIÓN 09 PE CM 2034. DEAS-33-2026



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	09 PE CM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL			5,064,889.64	5,064,889.64	492,002.39	12,211.32	492,002.39	492,002.39	504,213.71	10.0%	
A26NR0275	Adquisición de 20 sillas ergonómicas	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	SE REALIZÓ EL REGISTRO DEL PROYECTO Y LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 09 PE CM 342 PARA EL ÁREA DE SISTEMAS Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS, EN TRÁMITE DE ADQUISICIÓN
A26NR0287	Adquisición de impresora para código de barras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,211.32	0.00	0.00	12,211.32	0.0%	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESOR. PARA CÓDIGO DE BARRAS, ADECUACIÓN 09 PE CM 3420. MP260010.
A26NR0326	Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado	0.00	781,167.20	781,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, ADECUACIÓN 09 PE CM 4971. EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
A26NR0327	Adquisición de vehiculos administrativos	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VEHICULOS, ADECUACIÓN 09 PE CM 5024 Y 09 PE CM 10057. DEAS-36-2026
A25NR0489, 'A25NR0490, 'A25NR0493 y A25NR0497	Adquisición de una impresora color, Adquisición de una impresora multifuncional, Adquisición de PC's de escritorio y Adquisición de 3 No-breakes tipo 1	0.00	87,447.76	87,447.76	87,447.76	0.00	87,447.76	87,447.76	87,447.76	0.0%	PAGADOS. ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (DÍGITO 60).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			111,550.00	111,550.00						-	
A26NR0246	Adquisición de impresora multifuncional	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se solicitó la adhesión al contrato consolidado con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas para la adquisición de una impresora multifuncional para complementar las actividades de las diferentes áreas de esta Entidad, debido a la gran cantidad de procesos internos que se realizan por lo que su adquisición ayudara en la productividad y eficiencia de las encomiendas continuas que se llevan a cabo y se debe de dar soluciones y seguimientos en momentos oportunos.
A26NR0247	Adquisición de licencias de antivirus	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se solicitó la adhesión al contrato consolidado con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas para la adquisición de 110 licencias de antivirus para resguardar los equipos de cómputo de esta Entidad de las amenazas entrantes, bloquear y eliminar códigos y software maliciosos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			13,687,107.00	13,687,107.00	7,350,413.19	4,573,820.77	7,350,413.19	7,350,413.19	11,924,233.96	87.1%	
A26NR0217	Adquisición de impresoras y plotter	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se llevará a cabo la adquisición de tres impresoras multifuncionales y un plotter, derivado de los requerimientos de diversas áreas sustantivas de este Fideicomiso, cuyas funciones implican la generación constante de documentación técnica, administrativa y de atención social. A finales del mes de septiembre, se obtuvo la autorización para la adquisición de bienes restringidos por parte de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, lo que permitió formalizar el contrato el 1 de octubre de 2026. Derivado de lo anterior, se prevé que durante el mes de octubre se lleve a cabo la entrega de los bienes, a fin de concluir el proceso de adquisición correspondiente.
O26NR0301	Conservación y restauración de fachadas en inmediaciones del Zócalo Capitalino, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,297,507.13	701,506.89	5,297,507.13	5,297,507.13	5,999,014.02	100.0%	Ejecución de obra pública que comprendió diversas acciones, entre ellas, la limpieza de materiales pétreos, como cantera, tezontle y recinto; el retiro de flora parásita en paramentos, cornisas y pretilles; la liberación de agregados, instalaciones y elementos ajenos a las fachadas; el ordenamiento de cables de instalaciones; la consolidación de muros mediante remamposteos, recalces o acúñados con materiales compatibles; la restitución de aplanados y de elementos de cantera con riesgo de colapso; la integración de pintura; el tratamiento integral de carpinterías y herrerías; la integración de cancelerías deterioradas, en su caso, y la incorporación de toldos conforme a la normativa vigente, entre otras acciones. Lo anterior tuvo como finalidad intervenir 14 fachadas de inmuebles ubicados en la zona norte del Centro Histórico, los cuales presentaban un importante deterioro y cuya recuperación resulta necesaria para preservar los valores históricos, arquitectónicos, patrimoniales y culturales de la zona. Actualmente, los trabajos de obra se encuentran concluidos al 100%; sin embargo, continúa la revisión de los trabajos realizados, a fin de que durante el mes de octubre se lleve a cabo el pago de la estimación de finiquito correspondiente.
O26NR0440	Mejorar el espacio público en las inmediaciones de la Plaza Tlaxcoaque en el Centro Histórico de la Ciudad de México.	0.00	5,959,338.00	5,959,338.00	2,052,906.06	3,872,313.88	2,052,906.06	2,052,906.06	5,925,219.94	99.4%	Ejecución de diversas acciones que comprenden la modificación de andadores peatonales al interior de los jardines; la renovación y colocación de nuevos pavimentos en andadores y banquetas perimetrales de la Plaza Tlaxcoaque; el mejoramiento del suelo en zonas ajardinadas; la instalación de mobiliario urbano, como bancas en jardines y andadores; el balizamiento de vialidades; la implementación de medidas de accesibilidad universal mediante la construcción de rampas, así como la intervención del sistema de iluminación existente, entre otras acciones. Actualmente, los trabajos de obra presentan un avance físico del 50% y continúan conforme a los plazos establecidos en el contrato respectivo, cuya fecha de conclusión está prevista para el 30 de noviembre del presente ejercicio fiscal.
O26NR0526	Continuidad y consolidación de las acciones de conservación y restauración del paisaje histórico-urbano de la Antigua Acequia Tezontle	0.00	1,642,769.00	1,642,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se llevarán a cabo diversas acciones que comprenden la limpieza de materiales pétreos; el retiro y liberación de agregados, instalaciones y elementos ajenos a las fachadas; la consolidación de muros; la restitución o integración de aplanados y elementos de cantera; la integración de pintura; el tratamiento integral de carpinterías y herrerías, así como la homologación de toldos, con la finalidad de conservar y restaurar las fachadas de cuatro (4) inmuebles ubicados en la zona norte del Centro Histórico de la Ciudad de México. Al cierre de septiembre, el contrato de obra pública se encontraba pendiente de formalización, misma que se llevó a cabo el 2 de octubre del presente ejercicio fiscal. Por lo anterior, se prevé realizar el compromiso de los recursos durante el mes de octubre e iniciar la ejecución de los trabajos conforme a los plazos establecidos en el contrato respectivo.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		10C001 Secretaría de Movilidad									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			3,819,563.55	3,819,563.55	193,083.39				193,083.39	5.1%	
A26NR0205	Adquisición de Licencias Antivirus	0.00	508,080.00	508,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de 1,500 licencias del software antivirus ESET PROTECT ADVANCED, con el objeto de fortalecer la seguridad informática institucional mediante la prevención, detección y respuesta ante amenazas cibernéticas y otros riesgos de seguridad que pudieran comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información administrada por la Secretaría.
A26NR0271	Adquisición de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Lógica Perimetral	0.00	3,118,400.16	3,118,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Licencia de software para la administración centralizada de 34 equipos Firewall (cortafuegos) que forman parte de la infraestructura tecnológica de seguridad lógica perimetral de la Secretaría de Movilidad.
A26NR0272	Adquisición de reloj checador	0.00	193,083.39	193,083.39	193,083.39	0.00	0.00	0.00	193,083.39	100.0%	Adquisición de un Reloj Checador con reconocimiento facial, para controlar el acceso y la asistencia de los servidores públicos mediante el registro de su hora de entrada y salida, el cual emplea inteligencia artificial para verificar la identidad de los usuarios, incorpora un algoritmo de aprendizaje que mejora la detección de suplantación de identidad y cuenta además cuenta con detención de uso de cubrebocas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 10PDMB METROBÚS											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			1,329,162.24							-	
										-	
A26NR0447	Adquisición de vehículos automotores para la adhesión de contratación consolidada para el ejercicio fiscal 2026	0.00	1,329,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se ha llevado a cabo la adhesión de los vehículos automotores



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
	TOTAL	7,689,010,418.00	3,494,986,908.00	2,674,376,042.00	1,933,731,846.00	1,367,437,523.99	1,933,731,846.00	1,933,731,846.00	3,301,169,369.99	94.5%	
A26NR0348	Adquisición e Instalación de Sistemas de Videovigilancia Línea 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Proyecto cancelado.
A26NR0356	Adquisición de motobombas para temporada de lluvias	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Con respecto al PPI A26NR0356 Adquisición de motobombas para la temporada de lluvia te comento que por parte de el área usuaria cumplio todo el proceso en tiempo y forma, por lo que, quedó en manos de la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios continuar con el proceso de adquisición, por otro lado, el contrato ya se encuentra adjudicado el a partir del mes de octubre del 2026, mediante Oficio GACS/54100/6253/2026 y s encuentran a espera de que el proveedor presente su documentación y los recursos se ejercerán a partir del cuatro trimestre del 2026.
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	305,469,450.00	305,469,450.00	305,469,450.00	298,141,814.37	7,327,635.63	298,141,814.37	298,141,814.37	305,469,450.00	100.0%	Proyecto Multianual pago de la contraprestación base y variable del servicio prestado en la Línea 12 (Tláhuac-Mixcoac) de los periodos contemplados hasta 2027. Contempla la transportación aproximada de 107.7 millones de usuarios al año, con 29 trenes de rodadura férrea modelo FM-10, con 7 carros cada tren, beneficiando principalmente a la población del sur-oriente de la Ciudad de México.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	2,383,540,968.00	2,508,517,458.00	1,687,906,592.00	1,363,681,696.85	1,144,835,761.15	1,363,681,696.85	1,363,681,696.85	2,508,517,458.00	100.0%	Proyecto Multianual para Línea 1 para el pago de la contraprestación por el mantenimiento de 10 trenes modelo NM-16, modernización del Sistema de Pilotaje Automático de 135 kHz a CBTC y adquisición de 29 trenes nuevos modelo NM-22, beneficiando a una población aproximada de 183 millones de usuarios al año.
O26NR0158	Proyecto de Modernización Integral de Línea 3 mediante la sustitución del sistema de vías, reconstrucción de cajón superficial, instalaciones eléctricas, electrónicas.	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Con Afectación Presupuestaria Compensada No. A 10PDME 1844 de reducción al Capítulo 6000 y ampliación al Capítulo 4000 para llevar a cabo la aportación de los recursos correspondientes al Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS)
al Fideicomiso	Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,989,471.93	1.35	6,989,471.93	6,989,471.93	6,989,473.28	99.8%	Se realizaron trabajos para mitigar los efectos ocasionados por las lluvias en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, mediante la instalación de charolas para la captación y canalización de filtraciones de agua, con la finalidad de controlar su escurrimiento, prevenir afectaciones a la infraestructura y equipos, y mejorar las condiciones de seguridad y operación de las instalaciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 10PDME Sistema de Transporte Colectivo											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0245	Proyecto Integral de renovación y adecuación arquitectónica de la Estación Tasqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo	0.00	59,000,000.00	59,000,000.00	58,982,105.51	0.02	58,982,105.51	58,982,105.51	58,982,105.53	100.0%	Se realizaron trabajos de renovación y adecuación arquitectónica en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo, mediante la rehabilitación de pisos, muros, plafones, sistemas de iluminación, señalética, herrería y elementos de accesibilidad, así como el mejoramiento de acabados e instalaciones, con la finalidad de modernizar la infraestructura, optimizar los espacios y mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad e imagen de la estación en beneficio de las personas usuarias.
O26NR0246	Proyecto integral de renovación y adecuación arquitectónica de la estación Auditorio de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	59,992,818.68	0.01	59,992,818.68	59,992,818.68	59,992,818.69	100.0%	Se realizaron trabajos de renovación y adecuación arquitectónica en la estación Auditorio de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo, que comprendieron la rehabilitación de pisos, muros, plafones, sistemas de iluminación, señalética, herrería y acabados arquitectónicos, así como el mejoramiento de los elementos de accesibilidad, con la finalidad de modernizar la infraestructura, optimizar los espacios y mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad e imagen de la estación en beneficio de las personas usuarias.
O26NR0303	Proyecto de rehabilitación y mantenimiento Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo	0.00	550,000,000.00	550,000,000.00	145,943,938.66	215,274,125.83	145,943,938.66	145,943,938.66	361,218,064.49	65.7%	Se realizaron trabajos de rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de las estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo, que comprendieron la intervención de pisos, muros, plafones, sistemas de iluminación, señalética, elementos de accesibilidad, herrería y acabados arquitectónicos, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad e imagen de las instalaciones, en beneficio de las personas usuarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (RTP)									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		68,101,637.00	68,101,637.00	40,078,078.00	4,378,214.68	7,813,586.00	4,378,214.68	4,378,214.68	12,191,800.68	17.9%	
A26NR0163	Adquisición de "Anaquel en Acero Inoxidable" para almacenaje de archivo y mobiliario de oficina de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del tercer trimestre de 2026, para este proyecto se realizó el estudio de mercado por parte de la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento, dicho trámite se encuentra en el área requirente para que emita su Dictamen Técnico para continuar con el proceso de adjudicación.
A26NR0164	Adquisición de equipos informáticos para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	4,955,520.00	4,955,520.00	3,716,640.00	0.00	4,170,780.00	0.00	0.00	4,170,780.00	84.2%	Al cierre del tercer del trimestre de 2026, se encuentra comprometido el contrato consolidado DEAS-33-2026 por un monto de \$4,170,780.00, por la adquisición de equipo de cómputo para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).
A26NR0165	Adquisición de equipo de seguridad informático perimetral de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	En este periodo la acción realizada es la siguiente: La Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimientos se encuentra realizando los sondeos de mercado.
A26NR0166	Adquisición de Tablet y Plotters de esta Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)	2,303,579.00	2,303,579.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	En este periodo la acción realizada es la siguiente: para la adquisición de este proyecto se está llevando a cabo una Afectación Presupuestal Compensada para el cambio de Dígito Identificador (DI) de 1 a 2, para poder adherirse a la compra consolidada.
A26NR0167	Adquisición de Estanterías de Acero Cerrada para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	2,000,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	En este periodo la acción realizada es la siguiente: La Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimientos se encuentra realizando los sondeos de mercado.
A26NR0168	Adquisición de Carritos con Plataforma de Metal para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México(RTP).	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del tercer trimestre de 2026, para este proyecto se realizó el estudio de mercado por parte de la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento, dicho trámite se encuentra en el área requirente para que emita su Dictamen Técnico para continuar con el proceso de adjudicación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (RTP)											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0169	Adquisición de Gabinetes para equipo de seguridad para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	28,051.00	28,051.00	28,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del tercer trimestre de 2026, no se ha realizado la adquisición correspondiente a este Proyecto de Inversión, ya que en el sondeo de mercado se busca que los proveedores que cotizan cumplan con las especificaciones técnicas, que el área solicitante requiere, para llevar a cabo el proceso de adquisición.
A26NR0170	Adquisición de Drone para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,998.00	0.00	0.00	24,998.00	50.0%	Al cierre del tercer del trimestre de 2026, se encuentra comprometido el contrato de compra menor No. 003/26 por un monto de \$24,998.00 por la adquisición de drone para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).
A26NR0171	Adquisición de Kit Fotográfico para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del tercer del trimestre de 2026, la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimientos, nos comenta que esta adquisición se remitió a la Secretaría de Administración y Finanzas para la liberación de la partida, y continuar con el proceso de compra.
A26NR0172	Adquisición de Contenedores de Acero y Malla para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	4,000,000.00	4,000,000.00	2,400,000.00	314,592.00	3,617,808.00	314,592.00	314,592.00	3,932,400.00	98.3%	Al cierre del tercer del trimestre de 2026, se comprometido el contrato de 10 600 101/26 por un monto de \$3,932,400.00 por la adquisición de contenedores de acero y malla para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), de cual se han entregado 8 contenedores de acero y malla los cuales se recibieron en el Almacén Central de este Organismo, para su distribución al Centro de Acopio de este Organismo, quedan pendientes por entregar 92 contenedores ya que en el Anexo 1 del contrato se establece que los bienes a entregar serán en el periodo de agosto a diciembre del presente año, estos se reportaran en el último trimestre de 2026.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (RTP)											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0173	Adquisición de Maquinaria y Herramienta Especializada para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	11,899,487.00	11,899,487.00	7,438,387.00	3,414,022.68	0.00	3,414,022.68	3,414,022.68	3,414,022.68	28.7%	Al cierre del tercer trimestre de 2026, se encuentran comprometidos dos contratos el 10 600 104/26 y el contrato 10 600 105/26, ambos por un monto de \$3,414,022.68 correspondientes a la adquisición de maquinaria y herramienta especializada para RTP, los cuales ya están ejercidos en su totalidad, los bienes adquiridos son gatos hidráulico de patín capacidad 20 TN, torres de carga con capacidad de 22 y 12 TN, compresores de aire doble pistón de 10 HP, presión máxima, gatos de botella chaparro 20 TN, los cuales fueron entregados al Almacén Central para su distribución a los Módulos Operativos, para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. Es importante mencionar, que se encuentran pendientes tres contratos por el mismo concepto, los cuales están en proceso de formalización y serán reportados en el último trimestre de 2026.
A26NR0174	Adquisición de equipos para un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) para el parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al concluir el tercer trimestre de 2026, la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimientos de este Organismo realizó el sondeo de mercado; sin embargo, esta adquisición se encuentra en Dictamen por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), ya que son bienes informáticos y de acuerdo a la Circular ADIP 2020 es un requisito contar con dicho dictamen para continuar con el proceso de adquisición.
A26NR0175	Adquisición de equipo contra incendio para inmuebles y parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	670,000.00	670,000.00	670,000.00	649,600.00	0.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	97.0%	Al cierre del tercer trimestre de 2026, se adquirió equipo contra incendio para inmuebles y parque vehicular para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), dicha adquisición se realizó a través del contrato 10 600 074/26 por un monto de \$649,600.00 el cual ya fue ejercido; se adquirieron 200 extintores portátiles los cuales ya fueron distribuidos a los Módulos Operativos, Centro de Reconstrucción y Distribución (CRD), Archivo General, Almacén Central.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (RTP)											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0176	Adquisición de un Sistema Digital para las estaciones de autoconsumo de los módulos 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6 y 7 de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	11,000,000.00	11,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del tercer trimestre de 2026, no se ha realizado la adquisición del Sistema digital para las estaciones de autoconsumo ya que en el sondeo de mercado se busca que los proveedores que cotizan cumplan con las especificaciones técnicas que requiere el proyecto, por lo tanto, se encuentra pendiente de adquirir.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		900,000,000.00									-
A26NR0177	Adquisición de 18 Trolebuses Línea Cero Fase I "Chapultepec-Ciudad Universitaria"	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se creó este proyecto, con la finalidad de que el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México adquiriera 18 Trolebuses para la Línea Cero Fase I "Chapultepec – Ciudad Universitaria", y atender la demanda actual de transporte con servicios de calidad que permitan reducir el tiempo de traslado en condiciones de comodidad, confort, imagen y accesibilidad del costo del viaje, sin embargo, el proyecto es financiado a través del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), por lo que los recursos asignados de origen al Orgnismo, fueron transferidos a dicho Fideicomiso, con base en lo establecido en el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2026. En ese sentido, El STE celebró como área promotora el Contrato Administrativo Multianual STE-DEAS-GRMA-085-A-2025, por un monto de \$163,889,980.56 y al periodo se ha realizado el primer pago equivalente al 20% del monto contractual, correspondiente al anticipo. Cabe mencionar que los trolebuses ya fueron recepcionados por el Organismo y únicamente se está en espera de la autorización de la recalendarización del segundo pago por parte del Consejo de FIMAS.
A26NR0178	Adquisición de Subestaciones Línea Cero Fase I "Chapultepec-Ciudad Universitaria"	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este proyecto se creó con el objetivo de que el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, adquiriera 5 Subestaciones para la Línea Cero Fase I "Chapultepec – Ciudad Universitaria", y estar en posibilidad de suministrar la potencia eléctrica de tracción a la flota vehicular para el servicio de movilidad de 18 trolebuses, sin embargo, el proyecto es financiado a través del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), por lo que los recursos asignados de origen al Organismo, fueron transferidos a dicho Fideicomiso, con base en lo establecido en el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2026. En ese sentido, El STE celebró como área promotora el Contrato Tipo Administrativo STE-DEAF-GRMA-018-A-2026, por un monto de \$201,911,366.00 y al periodo se ha realizado el primer pago equivalente al 50% del monto contractual, correspondiente al anticipo. El Organismo autorizó el embarque de las Subestaciones para su traslado hacia la Ciudad de México toda vez que se ha constatado el cumplimiento de la fabricación. El proyecto cuenta con un 80% de avance y se está en espera de la autorización del Consejo de FIMAS, para recalendarizar el segundo y tercer pago.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 25C001 Consejería Jurídica y de Servicios Legales											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			218,832.84	218,832.84						-	
A26NR0278	Adquisición de equipo Workstation, procesador Intel Core i9-14900k, 3.20 GHZ, Memoria de 64,0 GB, Almacenamiento de 1TB SSD y 140 GB en disco duro.	0.00	103,900.04	103,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Garantizar el resguardo de la información digital de los documentos y trámites que realizan los ciudadanos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Se requiere garantizar la seguridad, estabilidad y autonomía en la gestión de la infraestructura tecnológica de los archivos y servicios digitales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, toda vez que se encuentran hospedados en un equipo de cómputo propiedad de un proveedor tercero.
A26NR0543	Adquisición de Equipo Informático para los juzgados de la Dirección General del Registro Civil.	0.00	114,932.80	114,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Aumentar la eficiencia, productividad y rendimiento Operativo que se presenta en cada uno de los juzgados pertenecientes a la Dirección General del Registro Civil.

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 26C001 Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
	TOTAL		126,466,933.50	110,749,350.50	255,489.29	247,661.07			503,150.36	0.4%	
A26NR0285	Adquisición de herramientas y maquinas (equipo industrial para el Almacén Central	-	3,096.62	3,096.62	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (1) Diablo de carga, ruedas sólidas, doble balero, estructura tubular de acero cédula 30 con 3 refuerzos de plataforma, soleras de acero, ruedas de hule sólido antiponchaduras de uso rudo, con eje central sin tubo, capacidad de carga de 300 kg., dimensiones de altura 130 cm., ancho de 44 cm. y largo de 38 cm., diámetro de tubo 1".
A26NR0261	Adquisición de equipo medico y de laboratorio.	-	104,704.48	104,704.48	-	-	-	-	-	-	(1) Ventilador para uso domiciliario con fuente de alimentación eléctrica y opcionalmente de un suministro de oxígeno, con pantalla interconstruida tipo LCD LCD-TFT o TFT o LED a color, tamaño mínimo de 5.9 ~ o mayor configurable por usuario; con humidificador térmico y soporte al ventilador, perilla selectora física o en pantalla táctil para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control, con sistema de compensación de fugaz de al menos 200 L/min., con un peso no mayor a seis kilos, con fuente de generación de aire propia a través de turbina o soplador, con conexión USB ETHERNET WiFi Bluetooth o RS232 para manejo de datos, con puerto de exhalación y selección del tipo de mascarilla oral u oronasal.
A26NR0264	Adquisición de servidores de alto rendimiento y almacenamiento.	-	3,293,692.40	3,293,692.40	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (3) Servidor de Alto Rendimiento, Rack 1U, arquitectura x86-64, operación 24/7, frecuencia mínima 2.7 GHz, 26 núcleos por procesador, 52 subprocesos, caché mínima de 35 MB, 4 módulos de 32 GB, memoria registrada DDR4 a 2933 MT/s. con capacidad máxima total 256 GB., 8 HDD SAS de 2.4 TB, todos hot-plug., Chasis 2.5" con capacidad para 8 discos y al menos 2 ranuras PCIe, 4 puertos 10 GbE BASE-T y 2 puertos SFP+10 Gb, con transceptores ópticos SR, 2 fuentes redundantes de 750 W y 8 ventiladores hot-plug, Rieles deslizables con brazo para manejo de cableado. (2) Servidor de Almacenamiento, Rack 2U, arquitectura x86-64, operación 24/7, dos procesadores de arquitectura de servidor, frecuencia mínima 3.35 GHz, 4 núcleos por procesador, 16 GB, memoria registrada DDR4, con capacidad máxima total 32 GB, 8 HDD SAS de 6 TB, hot-plug.
A26NR0268	Adquisición de muebles de oficina y estantería	-	367,300.44	367,300.44	255,489.29	111,811.15	-	-	367,300.44	100.0%	Adquisición de (47) Mesa de plástico de polietileno de alta densidad, resistencia a impactos, humedad, rayones y productos químicos, longitud de 2.40 metros, armazón metálico, sistema plegable, ligera y fácil de transportar. (254) Silla plegable estructura de fierro y plástico duro, de asiento y respaldo de plástico de polietileno de alta densidad, tratamiento contra rayos UV resistente a impactos, humedad, manchas y agrietamientos, soporte de 150 a 200 kg., altura de 80-85 cm., altura de asiento 43-45 cm., ancho de asiento de 40cm., tubo de acero reforzado con recubrimiento en polvo, regatones de goma en las patas, sistema plegable, ligera de 4 a 5 kg. Y diseño ergonómico. (54) Carpa desmontable de 3x3 m., con paredes impermeables, plegable, peso de 13 kg., color blanco, dimensiones de altura de 2m., ancho de 3m. y profundidad de 3m., a prueba de agua, estructura de acero reforzado con tratamiento anticorrosivo, incluye armazón, paredes y toldo.
A26NR0286	Adquisición de patin hidraulico y escalera para el almacen central	-	195,473.34	195,473.34	-	135,849.92	-	-	135,849.92	69.5%	Adquisición de (2) Patin Hidráulico, ruedas delanteras y rodillos traseros fabricados de poliuretano, elevación máxima 190 mm, altura mínima de uñas 74 mm, no rayan pisos o superficies, sistema Tandem para mayor estabilidad, para superficies lisas y/o epóxicas, con bomba anti-fuga y válvula de sobrecarga, capacidad de carga 2.5t, ancho total 690 mm, dimensiones alto 122 cm, largo 122 cm y 37 cm de distancia entre uñas, rueda/rodillo diámetro 180 x 50 mm) y ancho de 74 x 70 mm, peso 71 kg. (2) Escalera Móvil, carga máxima 200 kg, plataforma de 3 m, altura 3.90 m, ancho escalinata 0.60 m, ancho posterior 0.95 m. largo máximo 2.36 m., altura de trabajo 4.80 m.
A26NR0304	Adquisición de muebles de oficina y estantería para el almacen central.	-	629,895.26	629,895.26	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (10) anaqueles moviles acero de alta resistencia, niveles ajustables, con capacidad aproximada de 3,225 kg. (3) Locker metálico de 3 casilleros 38 x 37 x 180 cm, lámina calibre 24, ventilación tipo persiana, puertas reforzadas con bisagras electrosoldadas y capacidad de entrepaño hasta 75 kg. (4) Locker metálico de 6 casilleros: acero sólido con ventilación, patas integradas, pestillo cromado, ganchos y dimensiones interiores de 11 3/4" x 10 3/4" x 35 3/8". (2) Mostrador de madera: 2.10 x 0.80 x 1.10 m, estructura en triplay/MDF con acabado melamínico, 3 cajones con correderas metálicas, repisa inferior y zocolo protector.
A26NR0306	Adquisición de instrumental medico y de laboratorio.	-	298,421.04	298,421.04	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (20) Bisturí Quirúrgico N°3 corto, (20) Bisturí Quirúrgico N°4, (20) Charola Mayo de acero inoxidable de 49 x 32 cm., (20) Tijera USA para cordón umbilical 105 mm., (20) Pinza de disección estándar de 1 x 2 dientes 10 mm. a 110 mm., (20) Pinza de disección estándar estriada, con dientes 1 x 2 de 18 mm., (20) Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2 de 140 a 150 mm., (20) Pinza Foerster-Ballenger, recta, estriada de 240 a 250 mm., (20) Pinza Halsted mosquito curva, sin dientes de 120 a 130 mm., (20) Pinza Halsted mosquito recta, sin dientes de 120 a 130 mm., (20) Pinzas Kelly curva, (20) Pinzas Kelly recta, (20) Pinzas Kelly curva estriás transversales, (20) Pinzas Kelly recta estriás transversales, (20) Pinzas magil ramas anguladas (20) Pinza para traslado de instrumental de 240 a 260 mm., (20) Pinza Pean curva, estriás transversales de 14 cm., (20) Pinza Porta aguja Mayo Hegar recto con ranura central 30cm, (20) Pinza Porta aguja Mayo Hegar con ranura central 15cm. (20) Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central 140 o 150 mm., (20) Tijera Baby Metzenbaum, corte ondulado, curva, longitud 145 mm., (20) Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm. y (20) Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 26C001 Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0307	Adquisición de bienes de tecnología y equipo audiovisual para la copa mundial 2026.	-	10,241,136.52	10,241,136.52	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (43) tableta Android 11", (2) lector tarjetas CFEXPRESS, (9) laptop de alto rendimiento, (11) impresora multifuncional, (2) computadora de escritorio de alto rendimiento para diseño, (43) impresora portátil a color, batería recargable, (43) Tablet Android 8", (78) computadora de escritorio OEM, (62) impresora láser de volumen medio, (1) SWITCHER de conmutación y (3) microconversor de señal bidireccional, (1) licencia de edición de video ADOBE PREMIERE, EAV(96); (4) telepromter de control remoto profesional para tableta, cámara y teléfono, (2) estabilizador de 3 ejes, (2) kit de iluminación profesional, (2) equipo triple para cámara, (2) sistema de micrófono inalámbrico, (4) sistema de micrófono inalámbrico de dos transmisores, (3) triple cámara fotográfica compatible, (2) grabadora portátil de podcast, (4) audífonos de diadema, (2) micrófono con condensador para grabación de estudio, (1) kit de fondo blanco de nivel profesional con atril, (1) kit de fondo de pantalla verde, (3) estabilizador de cámara, (3) grabadora digital portátil SD, (2) video cámara profesional de cine digital, (4) cámara fotográfica full FRAME, (3) lente telefoto profesional, (1) teleobjetivo profesional, (2) lente profesional, (3) cámara fotográfica con estabilizador, (3) dron compacto con cámara 4k, (43) cámara portátil BODYCAM.
A26NR0308	Adquisición de licenciamiento informático.	-	54,145,613.48	38,428,030.48	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (1270) Licencia Microsoft Office Profesional, (10) Licencia Microsoft Office Profesional con Microsoft Visio, (1280) Antivirus Institucional, (450) Adobe Acrobat Pro, (25) Adobe Illustrator, (8) Adobe Photoshop, (10) Autodesk Autocad, (80) Google Workspace, (60) Microsoft Power BI Premium, (800) Microsoft Windows 11 Pro, (130) Nitro PDF, (160) Video Conferencia Zoom Pro, (1) Video Conferencia Zoom con Webinar 3000, (28) Microsoft Windows Server 2019.
A26NR0342	Adquisición de carpas hospital movil.	-	50,758,085.93	50,758,085.93	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (5) Carpas profesionales de lona plastificada (carpa hospital móvil equipada), constan de 4 kits de atención médica cada uno, cada kit incluye: Paquete de refugio, paquete de refugio conector, conector entre carpas, plenum de aire para carpas, unidad de control climático portátil, insumos adicionales y camilla de emergencia.
A26NR0345	Adquisición equipo informatico para interactuar digitalemente los procesos judiciales con el organo de administracion judicial.	-	6,429,513.99	6,429,513.99	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (3) servidor empresarial de alto rendimiento con procesadores Intel Xeon, memoria expandible, almacenamiento SAS, conectividad de alta velocidad, fuentes de alimentación redundantes y herramientas de administración para garantizar disponibilidad, seguridad y capacidad de crecimiento. (2) SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO NAS: Implementación de un servidor de almacenamiento centralizado con arquitectura de 64 bits, gran capacidad de procesamiento y expansión, destinado al resguardo, gestión y disponibilidad de la información institucional. (2) SERVIDOR ACTIVE DIRECTORY: Adquisición de servidores dedicados a la administración de usuarios, autenticación, permisos y servicios de directorio, fortaleciendo la seguridad y el control de acceso de la infraestructura tecnológica. (2) DISK STATION: Incorporación de dispositivos de almacenamiento en red con capacidad de expansión, compatibilidad con discos duros y unidades SSD, diseñados para respaldo, almacenamiento y recuperación eficiente de información. (1) SWITCH DE 24 PUERTOS: Adquisición de un equipo de comunicación de red con capacidad para conectar múltiples dispositivos, administrar tráfico de datos, implementar mecanismos de seguridad y facilitar la administración centralizada de la infraestructura informática.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			6,443,007.38	5,419,385.19						-	
A26NR0224	Adquisición de 7 PCs de escritorio para la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la CDMX.	0.00	225,875.40	225,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en Proceso la adquisición consolidada de equipo de cómputo a través de Licitación Pública Internacional.
A26NR0257	Adquisición de 10 autos compactos hatchback modelo 2026 motor de 1.6 lt.	0.00	2,816,480.00	2,816,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en Proceso la adquisición consolidada de equipo de cómputo a través de Licitación Pública Internacional.
A26NR0506	Adquisición de dos proyectores de 3,800 lúmenes; ocho cámaras de video hikvision body; y siete licencias de office Microsoft 365 familiar.	0.00	141,313.00	141,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en proceso de adjudicación por parte de la AGEPSA.
A26NR0507	Adquisición de una balanza analítica, una balanza de precisión y cuatro refrigerador para laboratorio.	0.00	1,208,665.44	1,208,665.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en proceso de adjudicación por parte de la AGEPSA.
A26NR0508	Adquisición de un sistema de purificación de agua ultrapura y una bomba peristáltica de laboratorio.	0.00	809,601.35	809,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en proceso de adjudicación por parte de la AGEPSA.
A26NR0509	Adquisición de un Marco de pesas patrón Clase F1, dos micropipetas automáticas de volumen variable y un juego de micropipetas monocanal de volumen variable.	0.00	217,450.00	217,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en proceso de adjudicación por parte de la AGEPSA.
A26NR0623	Adquisición de 2 autos compactos hatchback modelo 2026 motor de 1.6 lt y 1 motocicleta de 250 CC modelo 2026.	0.00	724,218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en proceso de adjudicación por parte de la AGEPSA.



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			247,045,046.74	11,564,267.00							-
A26NR0227	Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio para la atención del brote de sarampión en la CDMX.	0.00	17,576,770.94	5,070,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra aun en proceso de firma la adquisicion de 1 lector de placas de 96 pozos para ensayos de Elisa, "2 lavadores de placas de 96 pozos para ensayo de Elisa, "1 marco de pesas de 23 unidades del rango de 1mg a 200g clase oiml e1 wd cal 0+, "4 termocicladores de tiempo real 96-well, 5-color plus fret, network-connected real-time PCR, "2 equipos para extracción de ácidos nucleicos, sistema de purificación de ácidos nucleicos.
A26NR0228	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información para el programa Salud que Late desde los Hogares en la CDMX.	0.00	27,753,182.80	5,201,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra aun en proceso de firma la adquisicion de 1000 tabletas electrónicas características técnicas diseño y construcción materia: frente de vidrio y cuerpo de aluminio peso 500 g. teclado en español bisagra: funda con teclado opcional batería: 8 850 mah (tip) con carga rápida 45 w autonomía estimada: hasta 20 hrs pantalla táctil capacitativa tamaño 11.2" resolución 3 200 2x 136 pixeles (3.2k) tecnología lcd con tasa de refresco de hasta 144 hz brillo hasta - 800 nits memoria y almacenamiento ram 8gb almacenamiento 256 procesamiento procesador qualcomm snapdragon 7+gen 3 octa-core (hasta 2.8 ghz).
A26NR0229	Adquisición de Muebles de oficina y estantería y equipo médico y de laboratorio para los SSPCDMX.	0.00	761,068.94	370,068.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra aun en proceso de firma la adquisicion de 1 mesa de juntas modular para 28 personas, con cubierta en melamina de 19mm de espesor, protegidas en su perímetro expuesto con cantos en pvc de 2mm del mismo color que la cubierta, "1 sillón ergonomico directivo reclinable, con ajuste neumático de altura, con bloqueo y control de tensión, tapiz en fina piel, "28 sillas operativas con respaldo tapizado en malla y asiento tapizado



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0230	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio, Muebles de oficina y estantería y equipo de comunicación para los SSPCDMX.	0.00	1,845,212.80	922,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra aun en proceso de firma la adquisicion de 6 sillas plegables, polietileno de alta densidad *11 archiveros metálicos con 2 y 4 gavetas tamaño oficio reforzado *5 escritorios de oficina diseño ejecutivo con librero , en escuadra o tipo L, cajones y puerta *1 mesa de juntas cuadrada *7 sillones respaldo fabricado en una sola pieza soporte lumbar ajustable de altura



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0231	Adquisición de Software, Muebles de oficina e Instrumental médico para los SSPCDMX.	0.00	5,340,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra aun en proceso de firma la adquisicion de 3 anaqueles tipo esqueleto con diferentes medidas *3 gabinetes metálicos para archivo tipo universal,*1 loker metálico de 3 puertas con rejilla de ventilación tipo persiana *1 escritorio para computadora fabricado en lamina, *1 pizarron blanco magnético de aluminio, *2 sillas para oficina ejecutiva ergonómica con soporte lumbar, *8 sillas giratorias respaldo moldeado de poliuretano tipo piel, *3 sillas de escritorio acolchonadas asiento del ajustable, *3 gabinete metálico de acero inoxidable con 2 puertas, *1 mesa plegable de polipropileno.
A26NR0336	Adquisición de Equipo médico e Instrumental de laboratorio para unidades de mastografía para los SSPCDMX.	0.00	191,554,666.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra aun en proceso de firma la adquisicion de 20 unidades de mastografia digital con tomosintesis, equipo fijo para realizar estudios radiológicos de mama con adquisición de imagen digital de campo completo con tomosintesis, generador de rayos X de alta frecuencia, rango de más de 5 o menor hasta 600 o mayor, detector digital, manuales de operación y software.
A26NR0337	Adquisición de Mobiliario, equipo de cómputo y administrativo para los SSPCDMX.	0.00	737,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra aun en proceso de firma la adquisicion de 8 silla operativa diseño ergonómico, asiento en polipropileno *2 pizarrón blanco con marco de aluminio, *1 mesa de juntas, *12 escritorio de metal chico con 3 cajones laterales, *2 archivero de metal 4 gavetas, *1 banca metalica tandem, con 3 plazas, asiento y respaldo integral de acero inoxidable, *2 escritorio semi ejecutivo florense con archivero, *2 estante portátil de 3 niveles con ruedas para impresora, *14 silla gamer, *1 ventiladores 5 velocidades, 10". Meta2: (30 EIN) *2 equipo multifuncional impresora lasser, *14 computadoras pro one 245 g10 all-in-one 23.8", amd ryzen 3 7320u, 8gb, *14 no break (ups) de hasta 85 min de respaldo, 900 va hasta 85 minutos de respaldo. Meta3: (2 EAD) *2 dispensador automático de agua fría y caliente.

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0338	Adquisición de Equipos y Aparatos Audiovisuales, Equipo Médico y de Laboratorio y Equipo Informático para los SSPCDMX.	0.00	1,476,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra aun en proceso de firma la adquisicion de 4 pantalla de led de 55" pulgadas, *2 pantallas de led de 43" con resolución de de 4k para imágenes nítidas y detalladas, *4 pantallas inteligentes de diferentes pulgadas sistema operativo instalado, táctil, *3 soportes móviles para pantallas de diferentes pulgadas para posición horizontal o vertical, *4 traductores de idioma con inteligencia artificial soporte 149 idiomas y acentos con hasta 98% de precision. Meta2: (20 EML) *2 refrigerador de laboratorio con congelador



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL			39,706,629.31	39,706,629.31	9,835,200.00	5,744,848.96	9,835,200.00	9,835,200.00	15,580,048.96	39.2%	
A26NR0197	Adquisición de Servidor para la infraestructura de la Secretaría	0.00	168,856.37	168,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0208	Adquisición de "Bienes para la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural"	0.00	1,498,593.74	1,498,593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0254	Adquisición de "Bienes para Eventos de Promoción Y Difusión Cultural"	0.00	8,223,000.00	8,223,000.00	8,223,000.00	0.00	8,223,000.00	8,223,000.00	8,223,000.00	100.0%	Adquisición de cuatro esculturas de bronce tituladas: Dualidad, Calendario Azteca y Ajolote, ya que son obras de carácter artístico y simbólico concebidas para integrarse en el espacio público y contribuyan al entorno urbano y cultural de la Ciudad de México con motivo del torneo de fútbol de la Copa mundial de la FIFA 2026
A26NR0255	Adquisición de Bienes para actividades de los Talleres en Faros, Centros Culturales y Apoyo a Utopías	0.00	806,117.36	806,117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0256	Adquisición de Bienes para Actualización de Infraestructura Tecnológica	0.00	466,961.48	466,961.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0322	Adquisición de bancas con la imagen de Frida Kahlo	0.00	1,212,200.00	1,212,200.00	1,212,200.00	131,544.00	1,212,200.00	1,212,200.00	1,343,744.00	110.9%	30 bancas de Frida Kahlo en distintos espacios públicos y corredores culturales de la Ciudad de México
A26NR0341	Adquisición de "Derechos" La Pasión del Fútbol	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.0%	Adquisición de los derechos de autor de la obra denominada "Ciudad de México: La Pasión del Fútbol"
A26NR0352	Adquisición de "Instrumentos musicales para San Andrés Mixquic	0.00	180,794.70	180,794.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0353	Adquisición de "Instrumentos musicales para do re mi fa sol por mi escuela"	0.00	19,994,312.35	19,994,312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0405	Adquisición de bienes para programa "Memoria cívico-militar conservación preventiva de la junta municipal del reclutamiento No.14 de la delegación Azcapotzalco y de la SEDENA"	0.00	32,422.87	32,422.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0436	Adquisición de "Bienes para actividades Escénicas y Audiovisuales en Utopías"	0.00	6,723,370.44	6,723,370.44	0.00	5,613,304.96	0.00	0.00	5,613,304.96	83.5%	



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]

[illegible]



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO								
		(a)	(b)								
TOTAL			59,288,811.84	47,761,398.44	386,140.80	90,000.00	386,140.80	386,140.80	476,140.80	0.8%	
									-	-	
A26NR0315	Adquisición de Equipos de respiración Autónoma para operaciones Especiales	0.00	3,578,000.00	3,578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se encuentra pendiente la adquisición de 35 Equipos de Respiración Autónomo para operaciones especiales, el armazón del soporte arnés de la espalda deberá ser ajustable de material termoplástico, aluminio, o una combinación de ambos, ergonómico, ajustable a la persona, ligero y confortable. Pieza facial debe estar fabricada en hule natural, con alta resistencia térmica, química y que sea hiposéptico, la pieza debe incluir copa nasal para evitar empañamiento interno de visor y canalizar la exhalación a la válvula correspondiente. Pantalla de visualización de cabeza debe estar integrado en el regulador y proyectar luz hacia la pieza facial. Módulo de altavoz amplificado, debe aclarar el habla en la pieza facial durante el uso, al inhalar, sin amplificar el sonido de la respiración.
A26NR0318	Adquisición de camioneta pick up de primera respuesta urbana y montaña	0.00	12,725,867.84	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se encuentra pendiente la adquisición de 9 vehículos camioneta Tipo: Pick de primera respuesta versión urbana, cuatro puertas año 2025 o posterior., combustible gasolina, cilindros 4, transmisión manual, tracción 4x2, dirección asistida, electrónica o hidráulica, iluminación de emergencia, torreta barra de luces LED, sirena electrónica, consola delantera de control, equipo de radiocomunicación, roll bar, tumbaburros, caja para herramientas, porta extintores, porta cilindro, rotulado. 9 vehículos camioneta Tipo: Pick de primera respuesta versión montaña, doble cabina, cuatro puertas año 2025 o posterior, combustible Diesel, cilindros 4, transmisión automática, tracción 4x4 dirección asistida, electrónica o hidráulica, iluminación de emergencia, torreta barra de luces LED, sirena electrónica, consola delantera de control, equipo de radiocomunicación, roll bar, tumbaburros, caja para herramientas, porta extintores, porta cilindro, rotulado.
A26NR0320	Adquisición de vehículos para desastres naturales (autobomba contra incendios)	0.00	17,625,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se encuentra pendiente la adquisición de 3 autobombas contra incendios, Vehículo Crew Cab (doble cabina), 4 puertas, Motor 280 hp, Caja de cambios automática, Tracción 4x2, Camcordera o módulo superestructura, soportes de escala, bomba contra incendio, torreta, sirena
A26NR0321	Adquisición de vehículo unidad canina y unidad complementaria tipo Van	0.00	2,712,000.00	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se encuentra pendiente la adquisición de 1vehículo ligero, tipo van o furgoneta , cinco puertas año 2025 o posterior, longitud de 5 metros, combustible gasolina, transmisión automática mínima 8 cambios, iluminación de emergencia, sirena, tumbaburros, caja transportadora para perros, rotulado. *1 vehículo tipo van cuatro puertas , mínimo 14 pasajeros año 2025 o más, combustible gasolina, transmisión manual 4 velocidades al frente, iluminación de emergencia, sirena, tumbaburros, rotulado.
A26NR0331	Adquisición de vehículos para desastres naturales (Autotanques de 5,000 litros, motocicleta de reacción y mini bomba contra incendios)	0.00	18,000,000.00	12,623,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se encuentra pendiente la adquisición de 2 Mini bomba contra incendios tipo chasis, tracción 4x4, cuatro puertas, rodada doble transmisión automática de 10 velocidades, dirección hidráulica asistida, cama de mangueras, compartimientos, bomba independiente, herramientas. *2 Autotanques de 5 lts de capacidad con bomba independiente, cabina COE, 2 puertas, tracción 4x2, transmisión estándar, bomba autocobriente, tanque, cama de mangueras. Meta 2-6 (MTC) *Adquisición de 6 motocicleta de reacción inmediata, de doble propósito, 02 cilindros, 700 cc mínimo, potencia 80 hp, sistema de iluminación y sonoro, soporte para extintores, maletero trasero.
A26NR0331	Adquisición de vehículos para desastres naturales (Autotanques de 5,000 litros, motocicleta de reacción y mini bomba contra incendios)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se encuentra pendiente la adquisición de 6 motocicleta de reacción inmediata, de doble propósito, 02 cilindros, 700 cc mínimo, potencia 80 hp, sistema de iluminación y sonoro, soporte para extintores, maletero trasero.
A26NR0213	Adquisición de licuadora Industrial.	0.00	57,304.00	57,304.00	57,304.00	0.00	57,304.00	57,304.00	57,304.00	100.0%	Se realizó la adquisición de (2) licuadoras industriales las cuales deberán ser potentes y ligeros, motor eléctrico 1.5 hp, alimentación 127 VCA , corriente 14 amperes, ciclos 60 hz, revoluciones 3,500 RPM, peso inferior a 25 kg, altura 95 cm, protección térmica por sobrecalentamiento, todos los componentes fabricados en acero inoxidable, vaso de uso rudo, tapa hermética con brocos, aspa tipo abanico, Asas con material antideslizante, botones encendido/apagado de uso rudo, necesarios para la panadería ubicada en la estación central y la cocina de la Dirección Operativa 2.
A26NR0314	Adquisición de Equipo de radiocomunicación (Radios Tetra)	0.00	2,167,000.00	2,167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se encuentra pendiente la adquisición de 60 radios portátil TETRA, compacto de uso rudo, materiales y pantalla resistentes al calor y los impactos, así como garantizar hermeticidad para protección de partículas y humedad. Rango de frecuencia Fv 380-475 Mhz, F5 805-870 Mhz, batería de litio de 2000 mAh, potencia de audio de altavoz 2W, Certificación contra caídas, impactos y vibraciones, pantalla a color de LCD de 2-4", visible a la luz del sol pantalla TFT transreflectiva, tecla de emergencia fácil de encontrar a ciegas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			59,288,811.84	47,761,398.44	386,140.80	90,000.00	386,140.80	386,140.80	478,140.80	0.8%	
A26NR0317	Adquisición de Gatos automotrices y Gatos para transmisión	0.00	155,000.00	155,000.00	150,196.80	0.00	150,196.80	150,196.80	150,196.80	96.9%	Se encuentra pendiente la adquisición de 2 gatos automotrices para trabajo pesado de 20 y 50 toneladas de capacidad de elevación, Hidráulico tipo botella, uso pesado, altura máxima 450 mm altura mínima 220 mm, pistón de acero, tornillo de recordito extensible *2 gatos para transmisiones tipo patin con chavilla para transmisiones, 2 toneladas, hidráulico tipo patin, uso pesado, altura máxima 880 mm, ajuste lateral, inclinación delantera y trasera, charola superior de acero, manual.
A26NR0319	Adquisición de Escáner Automotriz	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.0%	Se encuentra pendiente la adquisición de 2 escáner automatiz de diagnóstico profesional de vehículos ligeros, mediano y pesados (12724) sistema operativo Android 10.00, pantalla 10.1" , resolución, fácil capacitiva, procesador Quad-Core 2.0, memoria Ram 4G, cobertura mas de 100-110 marcas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Funciones especiales >30 funciones de reinicio (Reset) incluyendo reseteo de aceite, inyecciones, EPS, SAS, ABS, DPF, TPMS, regeneración de filtro de partículas, aprendizaje de acelerador, etc. Diagnostico profundo, Lecturaborrado de OT'S, diagnóstico inteligente, accesorio maletín con conectores OBDI, cable de alimentación y conector
A26NR0212	Adquisición de equipos de detector de Gas	0.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	0.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	100.0%	Se realizo la adquisición de 200 detectores de fuga de gas, metano, propanos, los cuales debieran de contener las características: alarma de gas combustible, pantalla LCD, recargable, luz de fondo de color, alerta de vibración, rango de medición (metano) 50-1000 ppm, tiempo de precalentamiento 30 s., tiempo de respuesta 2 s, Frecuencia de muestreo 1 s, nivel de gas inflamable (pala analógico), punto negro 0-300 ppm, barra de simulación de escape 300-1500 ppm, fuente de alimentación: batería recargable, apagado automático, tamaño 170x31x28 mm, peso 67 g, necesarios para combate y extinción de incendios que se suscitan en esta Ciudad, así como la atención de emergencias que se generan derivadas por fenómenos meteorológicos y actividades humanas, con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 36C001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			58,742,078.22	28,767,540.00		23,300,000.00			23,300,000.00	39.7%	
A26NR0259	Adquisición de tabletas para la estrategia de Educación Utopía en escuelas de las Alcaldías y Entidades de la Ciudad de México para el ejercicio 2026	0.00	2,415,000.00	2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0284	Adquisición de mobiliario para equipar Aulas Digitales Mixtli en las escuelas primarias y secundarias de la CDMX	0.00	23,300,000.00	0.00	0.00	23,300,000.00	0.00	0.00	23,300,000.00	100.0%	
A26NR0462	Adquisición de mobiliario, equipo de comunicación y equipo informático, necesarios para fortalecer la operación de las actividades itinerantes de divulgación de la ciencia y transferencia del conocimiento.	0.00	207,343.00	207,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0465	Adquisición de equipo educacional y recreativo, equipo de laboratorio y equipo audiovisual, necesarios para fortalecer la operación de las actividades itinerantes de divulgación de la ciencia y transferencia del conocimiento.	0.00	1,421,301.00	1,421,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0504	Adquisición de licencias de software y discos duros externos.	0.00	85,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0531	Adquisición de equipo de cómputo, informático y eléctrico, para actualizar la infraestructura tecnológica de esta Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.	0.00	6,639,538.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0554	Adquisición de carpa con estructura de aluminio para fortalecer la capacidad operativa de esta Secretaría.	0.00	24,673,896.00	24,673,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:	36CD02 - Subsistema de Educación Comunitaria PILARES										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL		-	4,900,036.17	4,589,302.67	2,855,062.29	546,255.60	2,855,062.29	2,855,062.29	3,401,317.89	69.4%	
									-	-	
A26NR0207	Adquisición de Sillas Plegables para los cursos de música en la Escuela "José Molina".		19,370.84	19,370.84	19,370.84	0.00	19,370.84	19,370.84	19,370.84	100.0%	Adqsición de 50 Silla Plegables.
A26NR0210	Adquisición de Estante Metálico Tipo Esqueleto para el archivo de la Dirección de Ponte Pila.		95,300.15	95,300.15	95,300.15	0.00	95,300.15	95,300.15	95,300.15	100.0%	Adquisición de 15 Estantes tipo esqueleto.
A26NR0236	Adquisición de Silla Acolchonada para proveer a los Puntos de Innovación, Libertad, Arte y Saberes (PILARES).		2,499,640.42	2,499,640.42	2,499,640.42	0.00	2,499,640.42	2,499,640.42	2,499,640.42	100.0%	Adquisición de 5,873 Sillas Plegables.
A26NR0249	Adquisición de instrumentos de percusión brasileña para la academia de música perteneciente al Programa Social "Talleres de Artes y Saberes Comunitarios Pilares 2026".		474,228.88	474,228.88	0.00	474,228.88	0.00	0.00	474,228.88	100.0%	Adquisición de 78 Tambores, 26 Paquetes de Tarolas, 23 Paquetes de Repique y 27 Paquetes de Tamborín.
A26NR0253	Adquisición de Equipo de Comunicación y Equipos Audiovisuales perteneciente al Programa Social "Talleres de Artes y Saberes Comunitarios Pilares 2026".		93,861.24	93,861.24	93,861.24	0.00	93,861.24	93,861.24	93,861.24	100.0%	Adquisición de 1 Proyector lasser y 1 Mezcladora análoga.
A26NR0277	Adquisición de Equipos y y Aparatos Audiovisuales para los Eventos Comunitarios.		32,444.02	32,444.02	25,637.16	0.00	25,637.16	25,637.16	25,637.16	79.0%	Adquisición de 1 Equipo de Microfonía Shure BLX288, recetor doble, dos transmisores de mano con cápsula SM58, Estilo Art Deco.
A26NR0294	Adquisición de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo para la Dirección de Cultura Comunitaria.		72,026.72	72,026.72	0.00	72,026.72	0.00	0.00	72,026.72	100.0%	Adquisición de 12 Tambores, 4 Tarolas. 7 Repiques y 3 Tamborines.
A26NR0295	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería de la Dirección de Ponte Pila.		231,670.56	231,670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de 71 sillas, 1 Trituradora de papel, 2 Salas
A26NR0296	Adquisición de camillas o mesas de masaje de la Dirección de Ponte Pila.		21,449.17	21,449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de 4 Camillas o Mesas de Masaje.
A26NR0297	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales de la Dirección de Ponte Pila.		6,072.60	6,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de 1 Sistema Inalámbrico Profesional.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 36CD02 - Subsistema de Educación Comunitaria PILARES											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
A26NR0298	Adquisición de Equipo de Administración y Equipo Audiovisual para la Dirección de Ponte Pila.		62,153.19	62,153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de 1 Diablo de Carga Manual, 1 Báscula de Plataforma.
A26NR0299	Adquisición de Equipo de Administración y Equipo Audiovisual para la Dirección de Ponte Pila.		46,608.80	46,608.80	46,608.80	0.00	46,608.80	46,608.80	46,608.80	100.0%	Adquisición de 80 Panderos tipo remo; 60 Pares de Maracas y 60 Triángulos con Batidor.
A26NR0357	Adquisición de instrumentos musicales para la Escuela "José Molina".		74,643.68	74,643.68	74,643.68	0.00	74,643.68	74,643.68	74,643.68	100.0%	Adquisición de 2 Mesas de Teqball.
A26NR0409	Adquisición de herramientas y máquinas para la Dirección de Autonomía Económica y Saberes.		75,081.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de 16 Pistolas de calor profesional.
A26NR0410	Adquisición de una Fuente de alimentación de laboratorio para la Dirección de Autonomía Económica y Saberes.		33,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de 1 Fuente de alimentación de laboratorio.
A26NR0411	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección de Autonomía Económica y Saberes.		32,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de 1 Máquina laminadora al vacío inteligente.
A26NR0413	Adquisición de máquinas para la Dirección de Autonomía Económica y Saberes.		44,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de 15 Máquinas separadoras de pantalla.
A26NR0466	Adquisición de vehículo tipo pick up y vehículo tipo sedán.		703,265.61	703,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición 1 vehículo tipo pick up cabina sencilla, modelo 2026.
A26NR0598	Adquisición de "Vehículo tipo sedán 4 puertas, transmisión manual hasta 121HP".		281,846.41	156,566.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición 1 vehículo tipo sedán 4 puertas transmisión manual hasta 121 hp, modelo 2026.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 38C001 Secretaría de las Mujeres

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO–SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL			703,300.00	703,300.00						-	
A26NR0211	Adquisición de detector de metales, para las oficinas centrales.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se necesita contar con el detector de metales, para brindar una mayor seguridad de todo el personal dentro de las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres; que permite localizar la ubicación exacta de metales sin contacto físico, agilizando revisiones individuales y disuadiendo la sustracción de activos, el detectar metales en tiempo real facilitara una respuesta inmediata ante posibles amenazas.
A26NR0195	Adquisición de licencias de paquetería Adobe "CREATIVE CLOUD".	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se requiere la adquisición de 02 Licencias de paquetería Adobe "CREATIVE CLOUD", para poder realizar la Creación de materiales audiovisuales accesibles a las mujeres para la difusión de servicios, programas y actividades de la Secretaría de las Mujeres.
A26NR0313	Adquisición de computadoras de escritorio e Impresoras para los Centros Libre.	0.00	636,300.00	636,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Recursos adicionados para la adquisición de 14 computadoras de escritorio con Procesador de 64 bits(x64) desde 700 MHz o más, con 4 a 6 núcleos físicos. Memoria RAM de 16 GB, DDR4. Disco duro, 1 TB mínimo en HDD, Interfaz SATA (Serial Advanced Technology Attachment), M2, PCI Express. Salida de gráficos DVI, Display Port o HDMI). Unida óptica, CD/DVD+RW/Blu-Ray. Pantalla ancha de 14 a 19 pulgadas y la adquisición de 14 Impresoras con Láser o Led, Monocromática. Resolución 600 x 600 dpi. Memoria RAM, 512 MB. Velocidad ppm, De 41 ppm hasta 50 ppm. Puerto USB Version 2.0 con recursos federales en el marco del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) 2026 con el fin de llevar a cabo el proyecto denominado: "Ciudad de México. Siempre Libres, Igualdad para Todas".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
TOTAL		4,965,921,564.00	4,915,580,292.97	2,866,600,604.12	1,374,271,593.33	1,783,477,466.84	1,374,271,593.33	1,374,271,593.33	3,157,749,060.17	64.2%	
A26NR0179	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos para la Secretaría de Gestión Integral del Agua.	337,442,855.00	280,099,383.30	158,173,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0180	Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración (inversor de corriente)	101,000.00	86,000.00	43,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se reasignó el presupuesto para la adquisición de mobiliario para la DSCVC.
A26NR0181	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección Ejecutiva de Potabilización, Saneamiento y Reuso	6,023,000.00	6,023,000.00	3,451,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0182	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para la Dirección Ejecutiva de Potabilización, Saneamiento y Reuso	144,652.00	144,652.00	61,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0183	Adquisición de equipo aerospacial (dron)	80,000.00	80,000.00	34,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0184	Adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0185	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos	128,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	4,442,700.24	0.00	0.00	4,442,700.24	96.6%	Se tiene programada la adquisición de módulos de medición para dispositivos de lectura electromagnética de medidores de agua potable, con tecnología de transmisión por inducción, compatibilidad con múltiples protocolos de comunicación y detección automática. Los equipos contarán con batería recargable, pantalla LCD, conectividad Bluetooth, software y licencias, así como accesorios y manuales en español, permitiendo una lectura eficiente, segura y en tiempo real.
A26NR0186	Adquisición de herramientas y máquinas-herramienta	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Se reasignó el presupuesto para la adquisición de mobiliario para la DSCVC.
A26NR0187	Adquisición de otros equipos	71,875,000.00	12,928,052.08	5,721,410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0188	Adquisición para la renovación de 2200 Licencias de Antivirus KASPERKY	3,629,649.00	3,629,649.00	3,629,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0189	Adquisición de Licencias informáticas	1,542,600.00	1,542,600.00	1,542,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0190	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería	20,000,000.00	11,000,000.00	6,666,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0191	Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información	22,470,851.00	22,470,851.00	9,927,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0240	Acciones Tipo para Desinfección del Agua	0.00	7,061,092.00	4,942,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0310	Adquisición de medidores	0.00	47,267,875.69	47,267,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se tiene programada para el mes de octubre la adquisición de medidores de agua inteligente de diversos diámetros y tecnologías, incluyendo equipos ultrasónicos con lectura remota LoRaWAN, así como medidores mecánicos con adaptaciones para telemetría. Estos dispositivos, con alta precisión, resistencia, permitirán mejorar la medición, detectar fugas y optimizar la gestión del recurso hídrico mediante sistemas de monitoreo en tiempo real.
A26NR0330	Adquisición de muebles de oficina y estantería para Dirección de Servicios de Campo, Verificaciones y Conexiones.	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se tiene programada para el mes de octubre la adquisición de sillas secretariales, mesas para sala de juntas y archiveros de 4, 3 y 2 gavetas para las DSCVC.
A26NR0442	Adquisición de Rompedora Pavimentos	0.00	732,801.00	732,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0448	Adquisición de camioneta tipo estacas	0.00	33,425,251.34	11,141,750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0449	Adquisición de camioneta tipo pick-up	0.00	6,536,856.36	2,178,952.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0450	Adquisición de camionetas tipo caja seca con capacidad de 3.5 toneladas	0.00	17,381,364.00	6,679,297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0503	Adquisición de Pistola de Calor Industrial	0.00	101,645.23	101,645.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0568	Adquisición de Pistola de Calor Industrial	0.00	6,714,080.00	4,682,625.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0159	Sustitución de cribs mecánicas, incluyendo sistema motriz y de rastreo de sedimentadores primarios, incluyendo sustitución de tuberías de alimentación y purgas de lodos, adecuación de sistemas de aireación de reactores biológicos, sustitución de controladores de aire tipo turbinas u	291,883,518.00	262,665,949.00	23,852,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	No se ejecutarán acciones en este proyecto de inversión.
O26NR0160	Obras de Rehabilitación de Plantas de Bombeo de aguas combinadas de la Ciudad de México	487,622,338.00	8,622,338.00	8,622,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	No se ejecutarán acciones en este proyecto de inversión.
O26NR0161	Construcción y Rehabilitación a las fuentes de abastecimiento que se encuentran en las 16 alcaldías de la CDMX	52,382,956.00	12,382,956.00	12,382,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	No se ejecutarán acciones en este proyecto de inversión.
O26NR0162	Obras para la rehabilitación de la distribución de agua potable en diversas instalaciones pertenecientes a la Secretaría de Gestión Integral del Agua en la CDMX.	141,906,329.00	4,764,622.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	No se ejecutarán acciones en este proyecto de inversión.
O26NR0163	Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras, Cloradoras y mejora en infraestructura en laboratorios centrales para mejorar la calidad del agua en la CDMX	1,409,542,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	No se ejecutarán acciones en este proyecto de inversión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0164	Obras relacionadas de la rehabilitación para la medición, automatización y telemetría, para incrementar la eficiencia de la infraestructura hidráulica.	117,000,000.00	13,439,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	No se ejecutarán acciones en este proyecto de inversión.
O26NR0165	Elaboración de Estudios y Proyectos de saneamiento para apoyar el desarrollo de planes integrales en regiones estratégicas de la CDMX	990,250,020.00	9,964,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	No se ejecutarán acciones en este proyecto de inversión.
O26NR0166	Obra civil y mecánica en la red de drenaje para el control de Inundaciones en las 16 Alcaldías de la CDMX	439,500,000.00	70,236,844.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	No se ejecutarán acciones en este proyecto de inversión.
O26NR0167	Proyecto para la funcionalidad de la vigilancia de calidad de agua en laboratorios de la SEGIGUA 2026	292,415,262.00	122,415,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	No se ejecutarán acciones en este proyecto de inversión.
O26NR0168	Elaboración de estudios y proyectos para mejorar en el servicio de agua potable en las diferentes alcaldías de la CDMX	276,584,738.00	584,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	No se ejecutarán acciones en este proyecto de inversión.
O26NR0171	Desazolve de la laguna de regulación existente Vicente Guerrero	0.00	33,022,981.48	33,001,222.56	14,891,007.64	18,131,973.84	14,891,007.64	14,891,007.64	33,022,981.48	100.0%	Trabajos concluidos.
O26NR0172	Desazolve de presa San Lucas	0.00	26,601,113.40	26,601,113.40	26,601,113.40	0.00	26,601,113.40	26,601,113.40	26,601,113.40	100.0%	Concluyeron los trabajos de desazolve de la presa San Lucas, ubicada en San Lucas Xochimanca, Xochimilco, contemplo trabajos de desazolve, así como de extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (residuos sólidos urbanos, troncos, llantas, envases PET, animales muertos y enseres domésticos), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, para garantizar su operación en temporada de lluvias, en beneficio de 11,900 habitantes
O26NR0173	Desazolve de la presa Mixcoac	0.00	31,651,595.21	31,651,595.21	31,651,595.21	0.00	31,651,595.21	31,651,595.21	31,651,595.21	100.0%	Concluyeron los trabajos de desazolve de la presa Mixcoac, ubicada en Colinas del Sur, Álvaro Obregón, contemplo trabajos de desazolve, así como de extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (residuos sólidos urbanos, troncos, llantas, envases PET, animales muertos y enseres domésticos), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, a fin de garantizar su operación en temporada de lluvias, en beneficio de 30,000 habitantes
O26NR0174	Desazolve de la laguna Mayor	0.00	73,209,890.22	73,209,890.22	73,209,890.21	0.01	73,209,890.21	73,209,890.21	73,209,890.22	100.0%	Termino el desazolve de la laguna Mayor, ubicada en Chinam Pac de Juárez, Iztapalapa, considero trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (residuos sólidos urbanos, troncos, llantas, envases PET, animales muertos y enseres domésticos), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, para recuperar capacidad de regulamiento, a fin de garantizar su operación en temporada de lluvias, al término de los trabajos, en beneficio de 60,000 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0175	Desazolve Ciénega Grande	0.00	32,103,252.08	32,103,252.08	32,103,252.08	0.00	32,103,252.08	32,103,252.08	32,103,252.08	100.0%	Concluyó el desazolve de la Ciénega Grande, ubicada en el Parque Ecológico de Xochimilco, contempló la ejecución de trabajos de desazolve, así como de extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (residuos sólidos urbanos, troncos, llantas, envases PET, animales muertos y enseres domésticos), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, a fin de garantizar su operación en temporada de lluvias, en beneficio de 30,000 habitantes.
026NR0176	Desazolve Presa Tequilasco	0.00	18,261,888.51	18,261,888.51	18,261,888.51	0.00	18,261,888.51	18,261,888.51	18,261,888.51	100.0%	Concluyeron los trabajos de desazolve de la presa Tequilasco, ubicada en Colinas del Sur, Álvaro Obregón, consideró la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (residuos sólidos urbanos, troncos, llantas, envases PET, animales muertos y enseres domésticos), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, a fin de garantizar su operación en temporada de lluvias, en beneficio de 15,000 habitantes
026NR0177	Desazolve y Rehabilitación de 12 Gaviones	0.00	20,000,000.00	16,148,849.67	6,732,418.54	11,476,585.99	6,732,418.54	6,732,418.54	18,209,004.53	91.0%	Concluyeron los trabajos para la rehabilitación y desazolve de gaviones de malla hexagonal a doble torsión de 1 m x 1m, en Paraje Texcalatlautenco, que permitirá recuperar la capacidad hidráulica del cauce y se reestablecerá la estabilidad estructural, reduciendo significativamente el riesgo de inundaciones, colapsos de la red y socavaciones y/o fallas prematuras, en beneficio de 3,600 habitantes
026NR0178	Construcción del colector San Pedro Atocpan desde C. Cuhtláhuac hasta el colector existente Atocpan-Ameca, alcaldías Milpa Alta y Xochimilco	0.00	71,397,411.98	53,772,098.26	53,772,098.26	17,625,313.72	53,772,098.26	53,772,098.26	71,397,411.98	100.0%	Concluyeron los trabajos para la rehabilitación y desazolve de gaviones de malla hexagonal a doble torsión de 1 m x 1m, en Paraje Texcalatlautenco, que permitirá recuperar la capacidad hidráulica del cauce y se reestablecerá la estabilidad estructural, reduciendo significativamente el riesgo de inundaciones, colapsos de la red y socavaciones y/o fallas prematuras, en beneficio de 3,600 habitantes
026NR0179	Rehabilitación electromecánica y civil de la P. B. "El Salado"	0.00	74,942,871.48	60,795,622.17	52,893,021.88	22,049,849.60	52,893,021.88	52,893,021.88	74,942,871.48	100.0%	Concluyó la reparación, sustitución y modernización de equipos mecánicos y eléctricos para el desalojo en la P.B. El Salado, como, mantenimiento correctivo a motor de combustión interna a diesel, cabezal engranado, puesta en marcha de bomba vertical descarga bajo superficie, motor de combustión interna.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0180	Rehabilitación electromecánica y civil de la P. B. "La Colmena"	0.00	47,954,988.06	45,151,932.36	38,034,636.98	9,920,351.08	38,034,636.98	38,034,636.98	47,954,988.06	100.0%	Concluyó la reparación, sustitución y modernización de equipos mecánicos y eléctricos para el desalojo en la P.B. La Colmena, como: rehabilitación suministro, instalación y conexión de luminarias led, aplicación de recubrimiento Epóxico, rehabilitación y reforzamiento de estructura de acero de polipastos en vigas verticales de carga, equipo de bombeo, motor eléctrico vertical con flecha sólida.
026NR0181	Rehabilitación electromecánica y civil de las P.B. "San José" y "Riachuelo Serpentino"	0.00	29,795,511.55	27,489,041.56	22,169,664.36	7,625,847.19	22,169,664.36	22,169,664.36	29,795,511.55	100.0%	Concluyó la reparación, sustitución y modernización de equipos mecánicos y eléctricos para el desalojo en las P.B. San José y Riachuelo Serpentino, mantenimiento preventivo a sistema de transferencia automática de la planta generadora, rehabilitación de señales de los transconductores, rehabilitación de tubería de descarga con válvula de expulsión de aire de equipos de bombeo sumergible, mantenimiento correctivo a motor de combustión interna turbocargado, mantenimiento correctivo a bomba vertical.
026NR0182	Instrumentación y equipamiento hidráulico del rebombeo Xotepingo: Integración de sensores de presión, caudal y sistemas de telecontrol y telemetría	0.00	36,908,656.40	29,511,038.87	14,645,797.34	21,506,621.55	14,645,797.34	14,645,797.34	36,152,418.89	98.0%	
026NR0183	Línea de conducción e interconexiones para alimentar a los predios Yuguellito, Yuguillito y Centauro del Norte	0.00	8,393,075.36	8,393,075.36	8,393,075.21	0.15	8,393,075.21	8,393,075.21	8,393,075.36	100.0%	
026NR0184	Construcción de la Planta Potabilizadora Pantaco 3. Azcapotzalco.	0.00	70,000,000.00	43,739,202.95	585,526.89	69,041,905.87	585,526.89	585,526.89	69,627,432.76	99.5%	Diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y operación transitoria de la planta potabilizadora para mejorar la calidad del agua extraída del Pozo Pantaco 3, para el uso y consumo humano de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021.
026NR0185	Instalación, medición, enlace y comunicación de transmisores de presión en diferentes puntos de la red de distribución para el monitoreo de las 16 alcaldías de la Ciudad de México	0.00	49,972,477.72	49,972,477.72	49,972,421.87	55.85	49,972,421.87	49,972,421.87	49,972,477.72	100.0%	
026NR0186	Recuperación de la capacidad de regulación del vaso El Salado y obras complementarias	0.00	96,937,513.02	96,937,513.02	91,459,059.43	5,478,453.59	91,459,059.43	91,459,059.43	96,937,513.02	100.0%	Concluyó la recuperación de la capacidad de regulación del vaso El Salado, ubicada en el Área Federal Parque Ecológico el Salado, Iztapalapa, contemplo trabajos de desazolve, así como de extracción, retiro y disposición final de materiales de la estructura de desazolve.
026NR0187	Rehabilitación electromecánica y civil de la P.B. CTM Aragón	0.00	23,545,546.62	23,545,546.62	23,545,546.62	0.00	23,545,546.62	23,545,546.62	23,545,546.62	100.0%	Concluyó la reparación, rehabilitación, sustitución y modernización de equipos mecánicos y eléctricos como bombas, motores, tableros y compuertas, centro de control, para el desalojo de la P.B. CTM Aragón, así como cambio de conexiones.
026NR0188	Rehabilitación electromecánica y civil de la P.B. 6 A	0.00	23,179,271.23	23,179,271.23	23,179,271.23	0.00	23,179,271.23	23,179,271.23	23,179,271.23	100.0%	Concluyó la reparación, sustitución y modernización de equipos mecánicos y eléctricos para el desalojo en la P.B. 6A. Rehabilitación consistente en: pruebas de unidades de iluminación, recubrimiento, acabados, pintura y barnices, columna de
026NR0189	Rehabilitación rebombeo Cerro de la Estrella: Modernización de sistemas eléctricos, variadores de frecuencia y automatización de motores.	0.00	80,000,000.00	39,751,971.91	37,127,194.74	40,790,732.01	37,127,194.74	37,127,194.74	77,917,926.75	97.4%	
026NR0190	Construcción de colector de alivio sobre Genaro Estrada y combate de Celaya hasta colector Vicente Guerrero, en Iztapalapa, con el objetivo de incrementar la capacidad de conducción del sistema de drenaje sanitario en la zona. La obra considera la instalación de tubería, pozos de visita, interconexiones a la red existente, en beneficio de 35,000 habitantes	0.00	29,810,093.06	24,074,381.62	3,599,379.86	26,210,713.20	3,599,379.86	3,599,379.86	29,810,093.06	100.0%	Concluyó la construcción de colector de alivio sobre Genaro Estrada y combate de Celaya hasta colector Vicente Guerrero, en Iztapalapa, con el objetivo de incrementar la capacidad de conducción del sistema de drenaje sanitario en la zona. La obra considera la instalación de tubería, pozos de visita, interconexiones a la red existente, en beneficio de 35,000 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0191	Línea a presión de la P. B. Guadalupe Trigo 2 de proyecto hasta seccionamiento sobre canal Riachuelo Serpentino	0.00	34,667,666.98	34,324,328.57	20,035,473.17	14,560,695.57	20,035,473.17	20,035,473.17	34,596,168.74	99.8%	Se encuentra en proceso la construcción de la línea a presión de la planta de bombeo Guadalupe Trigo 2 hasta seccionamiento sobre Canal Riachuelo Serpentino, ubicada en la colonia San José Tláhuac, los trabajos comprenden excavación y colocación de la tubería, instalación de piezas especiales y accesorios hidráulicos, ejecución de anclajes y soportes, cruces necesarios, pruebas de presión e integración al sistema de descarga existente, para garantizar la conducción segura y eficiente de los caudales bombeados hacia el canal, evitando esfuerzos indebidos en la red local y asegurando el funcionamiento adecuado de la nueva planta de bombeo. Con ello se mejora la capacidad de desalojo pluvial de la zona y se reduce el riesgo de encharcamientos y saturación del sistema durante eventos de lluvia, que beneficiará a 30,000 habitantes
026NR0192	Rectificación de la línea de descarga a la laguna San Lorenzo	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	19,430,325.71	1,853,493.03	19,430,325.71	19,430,325.71	21,283,818.74	85.1%	Terminó la rectificación de la línea de descarga a la Laguna San Lorenzo, ubicada en la colonia San José Tláhuac, considera excavaciones, sustitución de tubería, corrección de pendientes, construcción de empalmes y nuevas conexiones, retiro de obstrucciones, restitución de la estructura de descarga y trabajos de relleno y compactación, asegurando la continuidad del flujo hacia la laguna, beneficiando a 9,700 habitantes
026NR0193	Rehabilitación integral de equipamiento electromecánico y automatización del Sistema de Rebombeo Topilejo	0.00	23,808,592.40	23,808,592.40	23,808,592.40	0.00	23,808,592.40	23,808,592.40	23,808,592.40	100.0%	
026NR0194	Rehabilitación aumento de caudal de los rebombes Consejo Agrarista y Xaltepec hacia las colonias Polvorilla, Amp. Polvorilla y Mixcoac: Mejoras en equipos y sistemas de control	0.00	18,000,000.00	16,978,355.83	16,978,355.83	0.00	16,978,355.83	16,978,355.83	16,978,355.83	94.3%	
026NR0195	Rehabilitación y modernización hidráulico de rebombeo La Caldera: Modernización de equipos de bombeo y sistemas de monitoreo remoto	0.00	9,417,198.12	9,417,198.12	9,417,198.11	0.01	9,417,198.11	9,417,198.11	9,417,198.12	100.0%	
026NR0196	Rectificación de colectores sanitarios con descarga final a la P. B. existente "El Salado"	0.00	99,665,517.15	54,513,537.02	39,188,921.88	60,476,595.27	39,188,921.88	39,188,921.88	99,665,517.15	100.0%	Se encuentran en ejecución los trabajos para la rectificación de colectores sanitarios con descarga final a la P.B. existente "El Salado". Ubicado en la colonia Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, con el propósito de mejorar la conducción de aguas residuales, disminuir riesgos de obstrucciones y reducir la probabilidad de desbordamientos o retornos en las zonas que alimentan el sistema. El procedimiento constructivo comprende el trazo y nivelación del colector a rectificar, excavación y apertura de zanja, sustitución de tubería, relleno y compactación, conexión a la infraestructura existente y restitución de superficies, la obra beneficiará a 80,000 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0197	Rehabilitación estructural de junta del cajón de descarga de la P.B. " San José"	0.00	7,331,733.02	7,331,733.02	6,188,759.36	81,140.67	6,188,759.36	6,188,759.36	6,269,900.03	85.5%	Los trabajos para recolectar y transportar aguas residuales o pluviales a la P.B. El San José están en su etapa final.
026NR0198	Interconexión de colectores sanitarios a la P. B. de proyecto Balvanera	0.00	94,000,800.00	66,458,571.54	41,508,571.54	8,489,610.42	41,508,571.54	41,508,571.54	49,998,181.96	53.2%	Se encuentra en proceso la interconexión de colectores sanitarios a la P.B. de proyecto "Balvanera", ubicados en " San Lorenzo Xicoléncatl, Iztapalapa, con el fin de integrar y regular el aporte de aguas residuales provenientes de distintas zonas de captación, optimizando su conducción y reduciendo riesgos operativos en la red primaria, mediante trazo y nivelación de las líneas de interconexión, excavación y apertura de zanja, instalación de tubería, ejecución de obras de conexión hidráulica a los colectores existentes y a la estructura de la planta de bombeo, relleno y compactación, así como la reposición de superficies intervenidas, a su término beneficiará a 21,900 habitantes
026NR0199	Construcción de colector sobre calle Guadalupe Trigo	0.00	24,920,554.95	24,920,554.95	23,826,135.64	414,267.06	23,826,135.64	23,826,135.64	24,240,402.70	97.3%	Terminó la construcción de colector sobre calle Guadalupe Trigo, ubicado en la colonia San José, alcaldía Tláhuac, con el propósito de mejorar la captación y conducción de escurrimientos pluviales generados en la zona, la obra considera el trazo y excavación de la zanja, instalación de tubería, construcción de pozos de visita y sistemas de captación, así como las labores de relleno, compactación y restitución de la superficie de rodamiento, en beneficio de 30,000 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0200	Construcción de P. B. "Balvanera"	0.00	69,332,500.00	17,467,141.13	0.00	69,332,500.00	0.00	0.00	69,332,500.00	100.0%	En proceso la construcción de la planta de bombeo Balvanera, ubicada en Juan Escutia, Iztapalapa, construcción de la planta de bombeo destinada a aliviar hidráulicamente la colonia Juan Escutia. La planta presuriza el colector Balvanera para permitir la descarga en altura hacia la lumbrera 3 del Interceptor Oriente-Oriente, integrando así el caudal local al sistema interceptor principal y mejorando la evacuación de aguas residuales de la zona. El procedimiento constructivo contempla trazo y nivelación, excavación y conformación del foso de bombeo, construcción de cárcamo y cuarto de bombas en concreto armado, instalación y montaje de equipos electromecánicos (bombas, tubería de impulsión y válvulas), montaje de sistemas eléctricos y de control, ejecución de conexiones hidráulicas, pruebas de operación y hermeticidad, relleno y compactación, y restitución de las superficies intervenidas, a su conclusión la obra beneficiará a 21,900 habitantes
026NR0201	Construcción de cárcamos de bombeo y líneas conducción calle Balvanera	0.00	12,363,102.72	9,136,669.69	2,398,746.95	3,963,755.77	2,398,746.95	2,398,746.95	6,362,502.72	51.5%	Se encuentra en proceso la construcción de cárcamos de bombeo y líneas de Conducción calle Balvanera, colonia Juan Escutia, Iztapalapa, que permitirá un manejo hidráulico eficiente de las aguas pluviales, asegurando la captación y desalojo del agua acumulada, para reducir encharcamientos e inundaciones, mediante trazo y nivelación, excavación y conformación del foso de bombeo, construcción de cárcamo y cuarto de bombas en concreto armado, instalación y montaje de equipos electromecánicos, montaje de sistemas eléctricos y de control, ejecución de conexiones hidráulicas, pruebas de operación y hermeticidad, instalación de tubería, relleno y compactación, y restitución de las superficies intervenidas, a su conclusión la obra beneficiará a 26,800 habitantes
026NR0202	Construcción de P. B. de "U.H. Ejército de Oriente 2"	0.00	66,885,000.00	35,036,071.68	26,719,016.79	40,165,983.21	26,719,016.79	26,719,016.79	66,885,000.00	100.0%	Se encuentra en ejecución la construcción de la planta de bombeo "U.H. Ejército de Oriente 2", en la Unidad Habitacional Ejército de Oriente, consiste en la construcción de la Planta de Bombeo, destinada a recibir y conducir de manera eficiente las descargas de la red sanitaria de la colonia Ejército de Oriente hacia la infraestructura primaria de alcantarillado. La obra incorpora la construcción de la cámara de bombeo, instalación de equipos electromecánicos, líneas de impulsión, cuarto de control, sistemas eléctricos y de protección, así como las obras civiles y urbanas complementarias. El procedimiento constructivo contempla excavación y formación del cajón de obra, habilitación de cimentaciones y estructura, montaje de bombas y accesorios, instalación de tuberías de impulsión y sistemas eléctricos, pruebas de operación y la reposición de superficies afectadas en la zona de intervención. que beneficiará a 8,600 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0203	Construcción de 2 tanques reguladores de tormenta	0.00	37,000,000.00	27,750,000.00	12,600,802.33	24,399,197.67	12,600,802.33	12,600,802.33	37,000,000.00	100.0%	Concluyó la obra denominada: Construcción de 2 tanques reguladores de tormenta, ubicados en la colonia Ejército de Oriente, Iztapalapa, con el objetivo de almacenar temporalmente los escurrimientos pluviales generados en la zona, mitigar la saturación de la red de drenaje local y prevenir inundaciones durante eventos de precipitación extraordinaria; mediante trabajos de trazo y nivelación topográfica, excavación y perfilado del terreno, conformación de la plantilla base con material granular compactado, instalación y acoplamiento hermético de tramos paralelos de tubería de PVC de gran diámetro mediante interconexiones modulares y colectores de distribución, integración de lumbreras de inspección, interconexión de tuberías de entrada y salida regulada con dispositivos de control hidráulico, confinamiento y relleno perimetral por capas con grava compactada, restitución de la superficie original y limpieza final de la obra. En beneficio de 8,600 habitantes
026NR0204	Rehabilitación de P.B. existente operada por la alcaldía Iztapalapa	0.00	6,000,000.00	4,200,000.00	2,777,369.19	3,222,630.81	2,777,369.19	2,777,369.19	6,000,000.00	100.0%	Se encuentra en proceso de ejecución la rehabilitación de una planta de bombeo, ubicada en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, con propósito de mejorar su funcionamiento e integrarla de manera más eficiente al sistema de drenaje de la zona. Las acciones buscan asegurar la confiabilidad operativa de la instalación y optimizar el manejo de los escurrimientos sanitarios y pluviales que confluyen en este punto. El procedimiento contempla la evaluación del estado físico y operativo de la planta, la rehabilitación o sustitución de equipos de bombeo y componentes electromecánicos, la adecuación de tableros eléctricos y sistemas de control, el ajuste de líneas de succión y descarga, la ejecución de pruebas de operación y la restitución de las condiciones normales de servicio. La obra beneficiará a 35,000 habitantes
026NR0205	Ampliación de laguna de regulación "Guelatao"	0.00	12,000,000.00	10,000,000.00	5,801,495.19	6,198,504.81	5,801,495.19	5,801,495.19	12,000,000.00	100.0%	Se ejecutan trabajos para la ampliación de laguna regulación "Guelatao", ubicada en el Parque Recreativo Santa Cruz Meyehualco, con el propósito de incrementar su capacidad de almacenamiento y regulación de escurrimientos pluviales en una de las zonas con mayor incidencia de inundaciones de la demarcación, a fin de reducir riesgos por encharcamientos y desbordamientos, proteger a la población y optimizar la eficiencia operativa del sistema de drenaje pluvial durante eventos de lluvia intensa. Los trabajos consideran levantamiento topográfico, trazo y delimitación del área de ampliación, excavación y conformación del vaso regulador, retiro, separación y acarreo del material producto de la excavación al sitio de disposición final autorizado, conformación de taludes, compactación de fondo y bordos, reforzamiento del perímetro, adecuación de obras de entrada y salida hidráulica, limpieza general del área intervenida. A su término la obra beneficiará a 25,000 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0206	Rehabilitación del tanque "San Miguel" existente	0.00	3,000,000.00	2,928,399.65	2,928,399.65	71,600.35	2,928,399.65	2,928,399.65	3,000,000.00	100.0%	Concluyó la Rehabilitación del tanque "San Miguel", en la colonia Xalpa. El proyecto consiste construir el vaso regulador San Miguel, con el propósito de incrementar la capacidad de almacenamiento y regulación de escurrimientos pluviales en las zonas con mayor incidencia de inundaciones de la demarcación, a fin de reducir riesgos por encharcamientos y desbordamientos, proteger a la población y optimizar la eficiencia operativa del sistema de drenaje pluvial durante eventos de lluvia intensa. Los trabajos consideran levantamiento topográfico, trazo y delimitación del área, excavación, retiro, separación y acarreo del material producto de la excavación al sitio de disposición final autorizado, conformación de taludes, adecuación de obras de entrada y salida hidráulica, limpieza general del área intervenida. Beneficiando a 40,000 habitantes
026NR0207	Construcción de línea presurizada desde la P. B. "Agua Caliente hasta la P.B. "Zaragoza"	0.00	15,602,999.38	4,902,624.46	2,709,811.79	2,893,187.59	2,709,811.79	2,709,811.79	5,602,999.38	35.9%	Concluyó la construcción de línea presurizada desde la planta de bombeo, "Agua Caliente" hasta el tanque elevado de carga a la planta de bombeo "Zaragoza" existente o al cajón del Río Churubusco, en Agrícola Pantitlán Itzacalco. La conducción estará conformada por tubería, elementos de control hidráulico y obras de conexión que permitirán asegurar un flujo estable y eficiente entre ambos sistemas. La infraestructura garantizará movilidad hidráulica suficiente para atender variaciones en el gasto bombeado y reforzar la operación regional del drenaje profundo y superficial. El procedimiento incluye excavación y trazo de la alineación, preparación de la cama de desplante, colocación y ensamble de la tubería, ejecución de las interconexiones a la obra existente, pruebas de hermeticidad y presión, recuperación de superficie y verificación del funcionamiento integral del sistema. La obra beneficia a 15,000 habitantes
026NR0208	Conformación de vaso regulador "San Miguel"	0.00	24,761,232.56	15,561,072.06	11,705,595.12	10,055,637.44	11,705,595.12	11,705,595.12	21,761,232.56	87.9%	En proceso la Rehabilitación del tanque "San Miguel", en la colonia Xalpa. El proyecto consiste construir el vaso regulador San Miguel, con el propósito de incrementar la capacidad de almacenamiento y regulación de escurrimientos pluviales en las zonas con mayor incidencia de inundaciones de la demarcación, a fin de reducir riesgos por encharcamientos y desbordamientos, proteger a la población y optimizar la eficiencia operativa del sistema de drenaje pluvial durante eventos de lluvia intensa. Los trabajos consideran levantamiento topográfico, trazo y delimitación del área, excavación y conformación del vaso regulador, retiro, separación y acarreo del material producto de la excavación al sitio de disposición final autorizado, conformación de taludes, compactación de fondo y bordos, reforzamiento del perímetro, adecuación de obras de entrada y salida hidráulica, limpieza general del área intervenida, la obra beneficiará a 40,000 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0209	Rectificación del colector "Ejido- San Felipe"	0.00	31,373,419.08	17,472,901.14	15,328,438.17	16,044,980.91	15,328,438.17	15,328,438.17	31,373,419.08	100.0%	Terminó la rectificación del colector "Ejido- San Felipe", en Santa María Aztlahuacán, Iztapalapa, para mejorar su trazo hidráulico y capacidad de conducción en la zona de Santa María Aztlahuacán, Iztapalapa. Los trabajos consideran la sustitución de tramos deteriorados, adecuación de pendientes, y su interconexión funcional con la infraestructura existente. El procedimiento incluye excavación a cielo abierto, retiro del colector en mal estado, colocación de tubería nueva conforme al trazo corregido, reposición de descargas domiciliarias y restitución de superficie. En beneficio de 40,000 habitantes
026NR0210	Desazolve del vaso de regulación-infiltración "La Quebradora"	0.00	13,500,000.00	7,828,172.73	6,806,518.15	3,193,481.85	6,806,518.15	6,806,518.15	10,000,000.00	74.1%	Terminaron los trabajos de desazolve de la laguna de regulación La Quebradora, ubicada en Xalpa, Iztapalapa, incluyó trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (sedimentos, residuos sólidos urbanos y material vegetal), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, para garantizar su operación en temporada de lluvias, reduciendo el riesgo de desbordamientos y saturación de la infraestructura de conducción. En beneficio de 20,000 habitantes
026NR0211	Construcción de un desfogue controlado al colector San Miguel al vaso regulador	0.00	2,998,048.64	2,902,274.41	0.00	2,998,048.64	0.00	0.00	2,998,048.64	100.0%	Terminó la ejecución de la obra denominada: Construcción de un desfogue controlado al colector San Miguel al vaso regulado, en la colonia Santa María Aztlahuacán, Iztapalapa, que permitirá derivar excedentes del colector San Miguel hacia el vaso regulador de la zona, a fin de optimizar el manejo de escurrimientos pluviales y reducir la carga hidráulica del colector principal, mediante excavación y conformación del punto de desfogue, instalación de la obra de toma, colocación de tubería de conducción, ejecución de estructura de salida en el vaso regulador, estabilización de taludes, y restitución de superficie. La obra beneficia a 40,000 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0212	Reforzamiento y nivelación de bordos en canal Luis Delgado	0.00	999,720.34	999,720.34	543,472.16	456,248.18	543,472.16	543,472.16	999,720.34	100.0%	Se encuentra suspendido por problemas sociales, el reforzamiento y nivelación de bordos en canal Luis Delgado, en La Conchita, Tláhuac, programados para garantizar su estabilidad estructural y mejorar el control de los escurrimientos que circulan por este cauce. Los trabajos contemplan la restitución de secciones erosionadas, la regularización de niveles y la consolidación de los taludes para asegurar un funcionamiento adecuado del canal durante la temporada de lluvias, la liberación y ejecución de la obra beneficiará a 14,000 habitantes
026NR0213	Construcción de P. B. Guadalupe Trigo 2, con descarga al canal Riachuelo Serpentino después del seccionamiento	0.00	87,000,000.00	45,691,206.38	32,335,945.65	54,664,054.35	32,335,945.65	32,335,945.65	87,000,000.00	100.0%	En ejecución la construcción de la planta de bombeo, Guadalupe Trigo 2, ubicada en San José, alcaldía Tláhuac, para recibir y elevar los gastos pluviales y sanitarios combinados provenientes de la red local, a fin de conducirlos hacia el canal Riachuelo Serpentino, las actividades incluyen excavación y conformación del cajón de bombeo, instalación de equipos electromecánicos, colocación de tuberías de succión y descarga, obras civiles complementarias, interconexiones hidráulicas, suministro eléctrico y la integración operativa del sistema. La obra beneficiará a 30,000 habitantes
026NR0214	Rectificación del canal Riachuelo Serpentino y camino de pozos hacia Tlaltemco	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	48,421.46	14,951,578.54	48,421.46	48,421.46	15,000,000.00	100.0%	Se encuentra suspendida por problemas sociales la rectificación del canal Riachuelo Serpentino, ubicado en la colonia San José, Tláhuac, para recuperar la capacidad de almacenaje y regulación hidráulica del Riachuelo Serpentino, contempla la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (sedimentos, y material vegetal), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el objeto de fortalecer la conducción y control de los escurrimientos que son utilizados para el riego de ejidos de la zona y, durante la temporada de lluvias, conducir de manera segura los excedentes hacia la Laguna de Chalco, evitando desbordamientos e inundaciones en áreas aledañas, la liberación y conclusión de la obra beneficiará a 30,000 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0215	Mantenimiento y seccionamiento sobre canal Riachuelo Serpentino entre Rafael del Castillo y Camino de los Pozos	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	30,314.06	14,969,685.94	30,314.06	30,314.06	15,000,000.00	100.0%	Suspendido el mantenimiento y seccionamiento sobre canal Riachuelo Serpentino, en la colonia San José, alcaldía Tláhuac, para recuperar la capacidad de almacenaje y regulación hidráulica del Riachuelo Serpentino, contempla la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (sedimentos y material vegetal), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el objeto de fortalecer la conducción y control de los escurrimientos que son utilizados para el riego de ejidos de la zona y, durante la temporada de lluvias, conducir de manera segura los excedentes, evitando desbordamientos e inundaciones en áreas aledañas, Con su liberación y ejecución, la obra beneficiará a 30,000 habitantes
026NR0216	Construcción de Bordos en canal Riachuelo Serpentino, entre calle Estrella y Juvenito Rosas	0.00	25,000,000.00	21,130,303.27	8,142,508.73	16,857,491.27	8,142,508.73	8,142,508.73	25,000,000.00	100.0%	Terminó la construcción de bordos en canal Riachuelo Serpentino, San José, Tláhuac, con el objeto de fortalecer la conducción y control de los escurrimientos que son utilizados para el riego de ejidos de la zona y, durante la temporada de lluvias, conducir de manera segura los excedentes hacia la Laguna de Chalco, evitando desbordamientos e inundaciones en áreas aledañas; el procedimiento constructivo considera trabajos de levantamiento topográfico, limpieza y despalme de márgenes, conformación de la sección hidráulica, colocación de la estructura de gaviones flexibles o instalación de la membrana impermeable según proyecto, relleno, anclaje y estabilización de taludes, restitución de caminos de servicio y limpieza final del área intervenida, en beneficio de 20,000 habitantes
026NR0217	Sustitución de un tramo del colector 20 de noviembre, a la altura de la Calle Juan Palomo	0.00	5,053,552.56	5,053,552.56	3,197,893.52	1,855,659.04	3,197,893.52	3,197,893.52	5,053,552.56	100.0%	Terminó la sustitución de un tramo del colector "20 de Noviembre", San Andrés y San Miguel, Tláhuac, el proyecto consiste en sustituir un tramo del colector cuya sección actual presenta interferencia con un acueducto existente. Los trabajos consideran demolición del tramo afectado, excavación y retiro de tubería deteriorada, colocación de la nueva sección de colector con especificaciones adecuadas para liberar la interferencia, así como relleno, compactación y restitución de la superficie. La obra beneficia a 6,200 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0218	Construcción de Estructura de control en "Tierra y Libertad" sobre "Riachuelo Serpentino"	0.00	4,488,322.57	3,439,110.39	1,303,852.75	684,469.82	1,303,852.75	1,303,852.75	1,988,322.57	44.3%	Concluyó la construcción de estructura de control en "Tierra y Libertad" sobre "Riachuelo Serpentino", en la colonia San José, Tláhuac, con el propósito de restablecer su funcionalidad hidráulica y garantizar una operación adecuada durante eventos de escurrimiento. La intervención considera la recuperación de elementos estructurales, la sustitución de órganos de control y la mejora de las condiciones de operación y seguridad de la obra. En beneficio de 18,800 habitantes
026NR0219	Electrificación e incremento de la capacidad de la P. B. "Riachuelo Serpentino"	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,027,571.78	1,972,428.22	5,027,571.78	5,027,571.78	7,000,000.00	100.0%	Concluyó la electrificación e incremento de la capacidad de la P.B. "Riachuelo Serpentino" ubicada en Santa Cecilia, Tláhuac, con el fin de optimizar la evacuación de aguas residuales y pluviales en la zona que atiende. La intervención contempla la modernización del sistema eléctrico, la instalación de equipos electromecánicos de mayor eficiencia y la adecuación de la infraestructura hidráulica para permitir un mayor caudal de manejo durante eventos ordinarios y de lluvia intensa. En beneficio de 35,000 habitantes
026NR0220	Rehabilitación de la estructura de descarga del cajón con la línea de descarga de la P.B. San José	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,745,231.55	254,768.45	5,745,231.55	5,745,231.55	6,000,000.00	100.0%	Concluyó la rehabilitación de la estructura de descarga del cajón con la línea de descarga de la planta de bombeo. San José, alcaldía Tláhuac, con el fin de restituir sus condiciones de operación y garantizar una adecuada conducción de los caudales que desembocan en este cuerpo de agua. Las actividades comprendieron la reparación de elementos estructurales deteriorados, sellado de juntas, reposición o corrección de alineamientos, limpieza y retiro de obstrucciones. La obra beneficia a 18,800 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0221	Rehabilitación y ajuste para aumentar la profundidad del cárcamo de bombeo existente sobre la calle de Agua Caliente	0.00	25,000,000.00	17,398,849.67	182,182.49	24,817,817.51	182,182.49	182,182.49	25,000,000.00	100.0%	Se encuentra en proceso la rehabilitación y ajuste para aumentar la profundidad del cárcamo de bombeo calle Agua Caliente, colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco, para mejorar la capacidad de captación y regulación de escurrimientos. Los trabajos consideran la intervención estructural del vaso existente, el reforzamiento de muros y los ajustes necesarios para garantizar la estabilidad y funcionamiento adecuado del cárcamo bajo nuevos rangos operativos. Con estas acciones se busca incrementar el volumen de almacenamiento previo al bombeo y mejorar la eficiencia hidráulica del sistema. Se beneficiara a 15,000 habitantes
026NR0222	Rehabilitación de las compuertas del colector Zaragoza Norte	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,091,739.95	908,260.05	1,091,739.95	1,091,739.95	2,000,000.00	100.0%	Se llevo a cabo la rehabilitación consistente en: Desmontaje de mecanismo de izaje eléctrico y/o manual de 23 Ton. rehabilitación de vástago de acero inoxidable, cable de control, desde el CCM al arrancador local de la compuerta, rehabilitación de compuerta de acero inoxidable, así como estructura metálica ligera, montaje de mecanismo de izaje eléctrico y/o manual de 23 Ton., mecanismo actuador de fierro fundido.
026NR0223	Rehabilitación de obra civil y electromecánica a la planta de bombeo Ejército de Oriente.	0.00	47,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00	100.0%	Concluyeron los trabajos de reparación, sustitución y modernización electromecánica para la mejorar la capacidad de la P.B. Ejército de Oriente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0224	Rehabilitación de obra civil y electromecánica a la Planta de bombeo No. 5-A del Gran Canal	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	100.0%	Concluyeron los trabajos de reparación, sustitución y modernización electromecánica para la mejorar la capacidad de la P.B. 5-A Gran Canal.
026NR0225	Rectificación del colector sobre Av. 412 hasta cruce del metro.	0.00	73,000,000.00	65,617,651.78	46,947,177.65	52,822.35	46,947,177.65	46,947,177.65	47,000,000.00	64.4%	Concluyó la rectificación del colector sobre Av. 412, ubicado en la colonia San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, para corregir alineamientos, pendientes y condiciones hidráulicas que actualmente limitan su capacidad de conducción. La intervención considera la sustitución del tramo conflictivo del colector, mejorando su trazo y eliminando puntos de inversión o pérdidas de eficiencia que afectan el desalojo de aguas residuales y pluviales. El procedimiento incluye excavación en zanja en el tramo de rectificación, sustitución de tubería, rellenos y reposición de carpeta asfáltica, la obra beneficia a 10,000 habitantes
026NR0226	Rehabilitación de obra civil y electromecánica a la Planta de bombeo No. 8 del Gran Canal	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	Concluyeron los trabajos de reparación, sustitución y modernización electromecánica para la mejorar la capacidad de la P.B. No. 8 del Gran Canal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0227	Red de drenaje en San Gregorio	0.00	65,000,000.00	32,500,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	100.0%	Suspendida por problemas sociales, la obra denominada: Red de drenaje en San Gregorio, ubicada en Xochimilco, mediante la reposición de tubería, para restablecer la capacidad hidráulica del sistema, garantizar la correcta evacuación de aguas residuales y reducir incidencias de obstrucciones o fugas que afectan a la comunidad, considera excavación en zanja, sustitución de tubería. Incluye también rellenos y compactación, así como la reposición de superficies afectadas. Liberados y ejecutados los trabajos, beneficiaran a 22,000 habitantes
026NR0228	Construcción de ducto paralelo, así como entrada y salida de tanque amortiguador	0.00	15,566,124.99	15,566,124.99	3,113,533.36	12,452,591.63	3,113,533.36	3,113,533.36	15,566,124.99	100.0%	En ejecución la obra denominada: Construcción de ducto paralelo, así como entrada y salida de tanque amortiguador, ubicado en barrios Sierra, alcaldía Magdalena Contreras, que permitirá reforzar la conducción hidráulica en la zona. Incluye además la habilitación de una estructura de entrada y una de salida hacia un tanque amortiguador, con el fin de regular caudales, disminuir la velocidad del escurrimiento y mejorar el control temporal de los volúmenes que llegan al sistema existente. El procedimiento contempla la excavación del trazo, conformación del lecho de apoyo, instalación de tubería, construcción de la estructura de entrada, el tanque amortiguador y su salida y la restitución final de la superficie intervenida. Esta obra beneficiará a 20,000 habitantes
026NR0229	Construcción de muro de contención	0.00	805,998.10	805,998.10	226,715.30	579,282.80	226,715.30	226,715.30	805,998.10	100.0%	Terminó la obra denominada: Construcción de muro de contención, ubicado en barrios Sierra, alcaldía Magdalena Contreras, con el objetivo de estabilizar taludes, proteger la infraestructura hidráulica cercana y reducir procesos de erosión que afectan el funcionamiento y la seguridad del entorno. Incluye limpieza y despalme del área de trabajo, excavación y nivelación de la cimentación, colado del muro de contención, relleno y compactación posterior, así como la integración final al terreno natural. Esta obra beneficia a 20,000 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0230	Construcción de Obras de contención en Parque lineal de Gran Canal	0.00	44,921,509.93	16,845,576.22	4,074,067.78	40,847,442.15	4,074,067.78	4,074,067.78	44,921,509.93	100.0%	Se encuentra en proceso la construcción de obras de contención en parque lineal del Gran Canal, ubicada en la colonia Azteca, alcaldía Venustiano Carranza, para recuperar capacidad de regulación pluvial. Las adecuaciones buscan mejorar el manejo de escurrimientos superficiales, fortalecer la contención lateral y ordenar los accesos peatonales dentro del parque. A su conclusión la obra beneficiará a 10,000 habitantes
026NR0231	Obra de captación y Caja plaza Lídice (entre Río Chico y San Jerónimo)	0.00	3,000,000.00	2,625,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.0%	Concluyó la obra de captación y caja Plaza Lídice (Entre Río Chico y San Jerónimo), Magdalena Contreras, para restituir su capacidad hidráulica y mejorar la captación de escurrimientos pluviales en la zona. Las acciones buscan corregir el deterioro estructural, eliminar obstrucciones internas y asegurar un funcionamiento adecuado del sistema durante eventos de lluvia. El procedimiento incluye limpieza profunda y retiro de azolve, desazolve, reparación de elementos dañados, sellado de juntas, reconstrucción de estructuras deterioradas. En beneficio de 5,000 habitantes
026NR0232	Construcción de 6 tanques tormenta sobre la Calzada I. Zaragoza	0.00	107,400,900.45	58,693,747.82	3,276,256.77	104,124,643.68	3,276,256.77	3,276,256.77	107,400,900.45	100.0%	Se ejecutan trabajos para la construcción de 6 Tanques Tormenta sobre la Calzada I. Zaragoza Zona Urbana Santa Martha Acatitla Norte, Pueblo de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, con el objetivo de almacenar temporalmente los escurrimientos pluviales generados en la zona, mitigar la saturación de la red de drenaje local y prevenir inundaciones durante eventos de precipitación extraordinaria; mediante trabajos de trazo y nivelación topográfica, excavación y perfilado del terreno, conformación de la plantilla base con material granular compactado, instalación y acoplamiento hermético de tramos paralelos de tubería de PVO de gran diámetro mediante interconexiones modulares y colectores de distribución, integración de lumbreras de inspección, interconexión de tuberías de entrada y salida regulada con dispositivos de control hidráulico, confinamiento y relleno perimetral por capas con grava compactada, restitución de la superficie original y limpieza final de la obra. Esta obra beneficiará a 32,700 habitantes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0233	Rehabilitación de PTAR San Pedro Atocpan	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	31,499,999.99	0.01	31,499,999.99	31,499,999.99	31,500,000.00	100.0%	Concluyeron los trabajos de rehabilitación de la PTAR San Pedro Atocpan, para reúso del agua tratada en cumplimiento a la normativa vigente para el riego de hortalizas así como mantener el equilibrio ecológico en los canales de Xochimilco y riego de áreas verdes, reduciendo el consumo de agua potable para dichas actividades. Beneficio a 101,520 habitantes
026NR0234	Rehabilitación de Trfurfurcación Judío-Lerma	0.00	18,000,000.00	12,674,870.27	6,999,734.62	11,000,265.38	6,999,734.62	6,999,734.62	18,000,000.00	100.0%	Suministro e instalación de equipos electromecánicos, accesorios y tuberías para la operación del cárcamo de bombeo.
026NR0235	Construcción de líneas e instalación de equipo de bombeo en colonia Pradera 1ra sección, alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	22,000,000.00	8,214,581.29	7,109,721.18	890,278.82	7,109,721.18	7,109,721.18	8,000,000.00	36.4%	Terminó la construcción de líneas e instalación de equipo de bombeo en la colonia Pradera 1ra. Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, para mejorar la conducción y distribución de las aguas residuales hacia la red principal, optimizar la capacidad hidráulica del sistema y evitar sobrecargas reduciendo riesgos de colapsos, mediante la instalación de tubería y equipos de bombeo. la obra beneficia a 9,400 habitantes
026NR0236	Rectificación de red de drenaje con descarga a la P. B. de Proyecto "Ejército de Oriente"	0.00	62,000,000.00	37,500,000.00	31,693,612.28	18,306,387.72	31,693,612.28	31,693,612.28	50,000,000.00	80.6%	Concluyó la rectificación de red de drenaje con descarga a la planta de bombeo Ejército de Oriente, en Iztapalapa, con el objetivo de mejorar la conducción de aguas residuales y garantizar su descarga adecuada hacia la Planta de Bombeo, las labores comprenden la sustitución y alineación de tramos de tubería, excavación y formación de cepas, construcción de pozos de visita, interconexiones hidráulicas, y la reposición de superficies de rodamiento afectada. Beneficiando a 8,600 habitantes
026NR0237	Sustitución colector Barranca Seca en camino real a Tetelco	0.00	11,160,000.00	10,000,000.00	4,957,918.69	5,042,081.31	4,957,918.69	4,957,918.69	10,000,000.00	89.6%	Terminó la sustitución colector Barranca Seca, para reducir los problemas de inundación de la zona ejidal, provocada por la falta de capacidad del colector existente, mediante la reposición de tubería, para restablecer la capacidad hidráulica del sistema, garantizar la correcta conducción de aguas residuales. considera excavación en zanja, sustitución de tubería, rellenos, compactación y reposición de superficies afectadas. En beneficio de 5,000 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0238	Rehabilitación electromecánica de compuertas existentes, ubicada sobre la calle Genaro Estrada esquina Casimiro del Valle	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	844,299.95	155,700.05	844,299.95	844,299.95	1,000,000.00	100.0%	Se llevo a cabo la rehabilitación consistente en: Desmontaje de mecanismo de izaje manual, extracción de vástagos, compuerta de hierro fundido y actuador, bombeo para desagüe, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de placas de acero, instalación de cerradura de seguridad, aplicación de pintura vinil acrílica en muros y plafones, colocación de obstáculo doble o industrial.
O26NR0239	Construcción de cárcamo de bombeo en colonia San Juan de Aragón sección VI	0.00	46,800,000.00	20,529,348.69	0.00	46,800,000.00	0.00	0.00	46,800,000.00	100.0%	Se realiza la construcción de cárcamo de bombeo en colonia San Juan de Aragón Sección VI que optimizará la operación del drenaje garantizando el adecuado alivio hidráulico en la colonia San Juan de Aragón VI evitando encharcamientos en las zonas donde ya se han presentado, mediante actividades de trazo y nivelación, excavación y conformación del foso de bombeo, construcción de cárcamo y cuarto de bombas en concreto armado, instalación y montaje de equipos electromecánicos, montaje de sistemas eléctricos y de control, ejecución de conexiones hidráulicas, pruebas de operación y hermeticidad, relleno y restitución de las superficies intervenidas, a su conclusión la obra beneficiará a 10,000 habitantes
O26NR0240	Rehabilitación y reequipamiento integral del rebombeo Periférico: Actualización de equipos y sistemas de control	0.00	32,000,000.00	29,354,326.72	18,208,923.54	13,791,076.46	18,208,923.54	18,208,923.54	32,000,000.00	100.0%	
O26NR0241	Rehabilitación y reequipamiento integral del rebombeo Pozos 2: Modernización de equipos y automatización de procesos.	0.00	28,000,000.00	21,973,088.19	18,296,934.11	9,703,065.89	18,296,934.11	18,296,934.11	28,000,000.00	100.0%	
O26NR0242	Instrumentación y equipamiento hidráulico de 14 rebombos de la Sierra de Santa Catarina (Miravalle, TCIA 2, TCIA 3, TCIA 6, TCIA 8, TCIA 9, TCIA 11, TCIA 12, TCIA 13, CIA 68,	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	30,949,809.72	3,050,190.28	30,949,809.72	30,949,809.72	34,000,000.00	100.0%	
O26NR0243	Sustitución de línea de conducción del tanque TL-08 al TL-07, colonia Bosques de Tepeximilpa, alcaldía Iztapalapa	0.00	19,956,710.20	2,231,808.27	189,584.85	19,767,125.35	189,584.85	189,584.85	19,956,710.20	100.0%	Derivado de la problemática social existente con habitantes de la zona, se decretó la terminación anticipada. Al momento de decretarse la misma, se contaba con trabajos de trazo y nivelación, cortes con sierra en pavimentos de concreto asfáltico, excavación de zanjas, así como el suministro de 931 metros lineales de tubería de acero de 20" de diámetro.
O26NR0278	Rehabilitación de la PTAR Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	80,000,000.00	31,530,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0279	Construcción de la planta potabilizadora Culturas El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco	0.00	27,400,000.00	8,380,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0280	Rehabilitación de la planta potabilizadora Santa Catarina 4, en la Alcaldía Tláhuac.	0.00	20,000,000.00	5,420,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0281	Primera etapa de rehabilitación electromecánica y obras civiles menores de la PTAR "San Luis Tlaxiatlalco", Alcaldía Xochimilco	0.00	29,000,000.00	8,940,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0282	Primera etapa de rehabilitación electromecánica y obras civiles menores de la PTAR "San Lorenzo", Alcaldía Tláhuac	0.00	33,011,161.00	9,212,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0315	Rehabilitación de la PTAR Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	8,272,239.19	8,346,126.56	8,272,239.19	8,272,239.19	16,618,365.75	97.8%	En proceso la rehabilitación de la PTAR Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, consistente en rehabilitar la infraestructura de la planta de tratamiento para recuperación del caudal de diseño de hasta 22 lps, bajo el cumplimiento con la normatividad en materia de tratamiento de agua residual y su reúso en el uso público urbano, NOM-003-SEMARNAT-1997. A su término beneficiará a 70,000 habitantes
O26NR0316	Recuperación de la capacidad de regulación de la presa Anzaldo, Alcaldía Álvaro Obregón	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	2,400,479.76	15,575,239.62	2,400,479.76	2,400,479.76	17,975,719.38	99.9%	Se encuentran suspendidos por factores climáticos, los trabajos de recuperación de la capacidad de regulación de la presa Anzaldo, ubicada en Periférico Sur 3076, Jardines del Pedregal, contempla trabajos de desazolve, así como de extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (residuos sólidos urbanos, troncos, llantas, envases PET, animales muertos y enseres domésticos), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, a fin de garantizar su operación, en beneficio de 30,000 habitantes en cuanto se tengan las condiciones adecuadas para reinicio y conclusión de los trabajos.
O26NR0330	Proyecto ejecutivo para el tanque de almacenamiento en Topilejo, alcaldía Tlalpan	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,017,664.48	407,211.88	1,017,664.48	1,017,664.48	1,424,876.36	99.6%	
O26NR0331	Proyecto ejecutivo para la modernización de la PTAR Valle Verde, Alcaldía Xochimilco.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	666,858.19	1,186,122.71	666,858.19	666,858.19	1,852,980.90	92.6%	
O26NR0421	Estudios de geofísica en la Ciudad de México	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	684,576.28	600,187.18	684,576.28	684,576.28	1,284,763.46	99.6%	
O26NR0422	Levantamientos topográficos requeridos para las diferentes obras y proyectos de la infraestructura hidráulica de drenaje, de la CDMX	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,793,213.22	4,188,151.76	1,793,213.22	1,793,213.22	5,981,364.98	99.7%	
O26NR0423	Estudios de mecánica de suelos para las diferentes obras y/o proyectos en alcaldías de la Ciudad de México.	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	568,381.97	3,908,667.70	568,381.97	568,381.97	4,477,049.67	99.5%	
O26NR0434	Estudio para el aprovechamiento de los excedentes de los manantiales Peña Pobre y fuentes brotantes en la Alcaldía Tlalpan	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00	995,627.63	598,924.68	995,627.63	995,627.63	1,594,552.31	89.6%	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O26NR0435	Proyecto ejecutivo para la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Abasco, en la alcaldía Tlalpan	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0436	Proyecto Ejecutivo para la modernización de la Planta De Tratamiento de Aguas Residuales San Andrés Mixquic, en la Alcaldía Tláhuac.	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0437	Proyectos ejecutivos para infraestructura de drenaje INVI	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,489,458.44	0.00	0.00	2,489,458.44	99.6%	
O26NR0438	Estudios y proyectos de drenaje, realización de proyectos ejecutivos estructurales hidráulicos para las diferentes obras y/o proyectos en alcaldías de la Ciudad de México	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	795,489.00	4,164,511.00	795,489.00	795,489.00	4,960,000.00	99.2%	
O26NR0439	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y modernización de plantas de bombeo	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,993,211.26	0.00	0.00	3,993,211.26	99.8%	
O26NR0445	Proyecto Ejecutivo del tanque Chalmita auxiliar en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,012,012.31	1,485,586.32	2,012,012.31	2,012,012.31	3,497,598.63	99.9%	
O26NR0459	Construcción de muro de contención y rehabilitación de colector marginal en el río jalapa 3ra etapa, Alcaldía Álvaro Obregón	0.00	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	45,537,778.45	0.00	0.00	45,537,778.45	96.9%	Se encuentra en proceso la construcción de muro de contención y rehabilitación de colector marginal en el Río Jalapa 3ra etapa, alcaldía Álvaro Obregón, que contempla el revestimiento de talud, construcción de 31 m de muro sección canal a la altura de Cerrada Melchor Ocampo, así como la construcción de 300 m de muro espejo en la margen izquierda del cauce, para estabilización. A su término la obra beneficiará de 25,000 habitantes.
O26NR0460	Estudios de geofísica en varias alcaldías de la Ciudad de México	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	887,717.08	808,672.85	887,717.08	887,717.08	1,696,389.93	98.6%	
O26NR0461	Desazolve del canal Luis Delgado, Alcaldía Tláhuac	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,304,439.08	0.00	7,304,439.08	7,304,439.08	7,304,439.08	91.3%	Concluyeron las actividades de desazolve del canal Luis Delgado, alcaldía Tláhuac, que tuvieron como propósito evitar desbordamientos, reducir procesos de erosión y preservar la capacidad hidráulica del canal, especialmente durante eventos de lluvia intensa. En beneficio de 14,000 habitantes
O26NR0469	Proyecto de reingeniería de la Planta de tratamiento de aguas residuales El Llano, alcaldía Tláhuac.	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0470	Proyecto Ejecutivo de línea morada y red de distribución de agua de reuso para la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,468,132.72	0.00	0.00	3,468,132.72	99.1%	
O26NR0476	Estudio para estabilidad de taludes sobre trayectoria del acueducto Lerma Ramal Norte a la altura de la trifurcación El Venado, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0471	Estudios y proyectos para sistemas de recolección de agua residual y pozos de absorción	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	547,056.59	1,246,581.39	547,056.59	547,056.59	1,793,637.98	99.6%	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0475	Proyectos Ejecutivos para reforzamiento de obras hidráulicas INVI, en la Ciudad de México	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,694,990.27	0.00	0.00	1,694,990.27	99.7%	
026NR0477	Proyecto ejecutivo para la continuación de la descarga pò la lupita, mediante un canal a cielo abierto hasta su interconexión a la Lumbrera L1 A, Alcaldía Tláhuac	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
026NR0478	Sustitución de colector de 1.83 m de diámetro por formación de socavón en calle Norte 94, esquina Avenida Victoria Oriente en la Colonia Gertrudis Sánchez, Alcaldía Gustavo A. La	0.00	8,067,877.14	8,067,877.14	8,067,877.10	0.04	8,067,877.10	8,067,877.10	8,067,877.14	100.0%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de colector de 1.83 m de diámetro por formación de socavón en calle Norte 94, esquina Avenida Victoria Oriente en la Colonia Gertrudis Sánchez, Alcaldía Gustavo A. La intervención consistió en la construcción de una estructura tipo caja de concreto reforzado, ejecutada en sustitución del tramo colapsado del colector existente y beneficio a 19,128 habitantes
026NR0479	Sustitución de colector de 2.44 m en calle 5, Colonia Renovación, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,406,388.14	0.00	8,406,388.14	8,406,388.14	8,406,388.14	98.9%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de colector de 2.44 m en calle 5, Colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La intervención consistió en la sustitución de un tramo del colector existente, ubicado sobre la Calle 5, en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, mediante la instalación de tubería de concreto reforzado del mismo diámetro y beneficio a 14,008 habitantes
026NR0480	Sustitución de colector 11-A por presencia de 5 socavones en la calle Norte 94, colonia Gertrudis Sánchez, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	0.00	33,494,258.22	33,494,258.22	32,494,184.51	999,996.13	32,494,184.51	32,494,184.51	33,494,180.64	100.0%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de colector 11-A por presencia de 5 socavones en la calle Norte 94, colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. La intervención consistió en la sustitución de tramos de tubería de concreto armado en el colector ubicado sobre la Calle Norte 94, en la Colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero, en beneficio de 19,128 habitantes
026NR0481	Sustitución de colector por presencia de socavones en la Av. Río Churubusco y calle Ote. 106 en la Colonia Bramadero Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (incluye	0.00	8,157,717.85	8,157,717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de colector por presencia de socavones en la Av. Río Churubusco y calle Ote. 106 en la Colonia Bramadero Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (incluye encamisado de 22 metros de tubería de 1.22 m de diámetro). La intervención consistió en la sustitución de tubería de concreto armado, en un tramo del colector ubicado sobre la Avenida Río Churubusco, así como en el encamisado de tubería existente y la construcción de dos cajas estructurales de concreto armado. En beneficio de 20,448 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
026NR0482	Reparación de colector con tubería de 1.83 m. de diámetro en la colonia la Esmeralda, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	0.00	7,993,854.95	7,993,854.95	0.00	7,896,376.20	0.00	0.00	7,896,376.20	98.8%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Reparación de colector con tubería de 1.83 m. de diámetro en la colonia la Esmeralda, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. La intervención consistió en la sustitución de tubería de concreto armado, derivado del colapso presentado en la unión con una estructura existente, lo que ocasionó afectaciones en el terreno superficial, incluyendo instalaciones deportivas en la Unidad Habitacional Villa Esmeralda, en beneficio de 1,803 habitantes
026NR0483	Sustitución de tubería por presencia de socavones en Av. Gran Canal, entre Av. Villa de Ayala y calle Morelos, Colonia San Felipe de Jesús, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	0.00	3,969,790.52	3,969,790.52	0.00	3,969,790.52	0.00	0.00	3,969,790.52	100.0%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de tubería por presencia de socavones en Av. Gran Canal, entre Av. Villa de Ayala y calle Morelos, Colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. La intervención consistió en la sustitución de tubería de concreto armado y de tubería de polietileno de alta densidad, en un tramo del colector existente, así como la construcción de tres cajas estructurales de concreto armado, en beneficio de 25,000 habitantes.
026NR0484	Socavones en la Calzada Ignacio Zaragoza.	0.00	6,080,944.73	6,080,944.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Socavones en la Calzada Ignacio Zaragoza. La intervención consistió en la sustitución de tubería de concreto armado en tramos afectados del colector, derivado de la presencia de socavones, así como la construcción de dos cajas estructurales de concreto armado. En beneficio de 192,170 habitantes
026NR0485	Sustitución de colector en Calle Cornejal, Colonia San Bernabé Otcopec, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México.	0.00	6,918,639.60	6,918,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de colector en Calle Cornejal, Colonia San Bernabé Otcopec, alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. La intervención consistió en la rehabilitación del sistema de drenaje mediante la instalación de tubería de concreto para colector, así como tubería para atarjeas, incluyendo la construcción de pozos de visita. En beneficio de 13,164 habitantes
026NR0486	Sustitución de colector por presencia de socavones en Av. de las Granjas entre Norte 5 y Poniente 150, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	0.00	7,291,234.79	7,291,234.79	0.00	7,250,898.74	0.00	0.00	7,250,898.74	99.4%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de colector por presencia de socavones en Av. de las Granjas entre Norte 5 y Poniente 150, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. La intervención consistió en la modificación de la trayectoria de un tramo del colector existente mediante la instalación de nueva tubería de concreto armado, así como la construcción de dos cajas tipo pozo de concreto armado para su interconexión, en beneficio de 9,460 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0487	Sustitución de colector de 1.52 m de diámetro por presencia de socavón en Av. Talismán entre Eduardo Molina y Norte 80, Colonia Gertrudis Sánchez, Alcaldía Gustavo A. Madero,	0.00	2,864,603.10	2,864,603.10	2,864,596.59	0.01	2,864,596.59	2,864,596.59	2,864,596.60	100.0%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de colector de 1.52 m de diámetro por presencia de socavón en Av. Talismán entre Eduardo Molina y Norte 80, Colonia Gertrudis Sánchez, Alcaldía Gustavo A. Madero, La intervención consistió en la sustitución y corrección de pendiente de tubería de concreto armado en un tramo del colector existente, así como en la construcción de dos cajas estructurales de concreto armado para su interconexión con la infraestructura existente, en beneficio de 19,128 habitantes
026NR0488	Sustitución de tubería por presencia de deslave y socavón en la calle Dalias esquina con Av. San Bernabé, Colonia San Bernabé Ocoatepec, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México.	0.00	926,458.89	926,458.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de tubería por presencia de deslave y socavón en la calle Dalias esquina con Av. San Bernabé, Colonia San Bernabé Ocoatepec, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. La intervención consistió en la rehabilitación de la red de drenaje mediante la sustitución de un tramo de atarjea, así como la construcción de estructuras de control hidráulico, con la finalidad de restituir la conducción y descarga adecuada de las aguas pluviales y residuales hacia el cauce receptor. En beneficio de 13,164 habitantes
026NR0489	Sustitución de tubería por presencia de socavón sobre Anillo Periférico entre Calle Aerolito y Perseo, Colonia Casa Blanca, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de tubería por presencia de socavón sobre Anillo Periférico entre Calle Aerolito y Perseo, Colonia Casa Blanca, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La intervención consistió en la rehabilitación del sistema de drenaje mediante la conexión controlada a un colector existente de gran diámetro, a través de la instalación de una sileta tipo Omega sobre tubería que permite la conexión sin debilitar estructuralmente dicho colector, con la finalidad de restituir el funcionamiento del sistema y garantizar el adecuado desalojo de las aguas. En beneficio de 25,000 habitantes
026NR0490	Sustitución de tubería por presencia de socavón sobre Av. Wilfrido Massieu, entre Eje Central Lázaro Cárdenas e Irapuato, Colonia Nueva Industrial Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.00	5,202,006.72	5,202,006.72	0.00	5,197,389.51	0.00	0.00	5,197,389.51	99.9%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de tubería por presencia de socavón sobre Av. Wilfrido Massieu, entre Eje Central Lázaro Cárdenas e Irapuato, Colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. La intervención consistió en la rehabilitación de la infraestructura de drenaje mediante la construcción de una caja estructural de concreto reforzado para encamisado sobre el colector existente de gran diámetro, así como la restitución de un tramo de tubería secundaria y la ejecución de estructuras de interconexión, en beneficio de 25,000 habitantes
026NR0491	Rehabilitación de colector de 2.44 m de diámetro sobre Av. 5 entre calle 3 y calle 4, colonia Renovación, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	0.00	18,999,938.57	18,999,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Rehabilitación de colector de 2.44 m de diámetro sobre Av. 5 entre calle 3 y calle 4, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La intervención consistió en la rehabilitación estructural de un tramo del colector principal mediante la restitución de la clave del tubo, empleando un sistema de refuerzo a base de tubería de concreto con recubrimiento interior de fibra de vidrio, así como la estabilización del terreno circundante, con la finalidad de restituir la capacidad estructural e hidráulica del sistema. En beneficio de 14,008 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0492	Sustitución de tubería por presencia de socavón en Elisa Acuña Rosete casi esquina con Laureano Estudillo, Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Nte., Iztapalapa, Ciudad de México	0.00	527,240.44	527,240.44	527,240.44	0.00	527,240.44	527,240.44	527,240.44	100.0%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de tubería por presencia de socavón en Elisa Acuña Rosete casi esquina con Laureano Estudillo, Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Nte., Iztapalapa, Ciudad de México. La intervención consistió en la rehabilitación de la red de drenaje mediante la sustitución de un tramo de colector y la construcción de elementos de interconexión, con la finalidad de restituir la continuidad hidráulica y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema, en beneficio de 32,450 habitantes
026NR0493	Sustitución de colector de 1.07 m. de diámetro por formación de socavón en área de Av. Vallejo esquina con Puente 146 en la Colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco.	0.00	2,883,898.13	2,883,898.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de colector de 1.07 m. de diámetro por formación de socavón en área de Av. Vallejo esquina con Puente 146 en la Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco. La intervención consistió en la rehabilitación de emergencia del colector Puente de diámetro, ubicado en una zona de alto tránsito vehicular, mediante la sustitución de un tramo de tubería y la reconstrucción de estructuras asociadas. En beneficio de 15,000 habitantes
026NR0494	Sustitución de colector por presencia de socavones en la Av. Ferrocarril Hidalgo Esq. Av. Moctezuma, Colonia Aragón La Villa, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	0.00	6,800,223.90	6,800,223.90	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	100.0%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de colector por presencia de socavones en la Av. Ferrocarril Hidalgo Esq. Av. Moctezuma, Colonia Aragón La Villa, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. La intervención consistió en la sustitución de un tramo del colector mediante la construcción de una caja estructural de concreto armado, así como en la rehabilitación de la cubeta del colector existente mediante la aplicación de concreto lanzado, con el objetivo de restituir la capacidad estructural e hidráulica del sistema afectado. En beneficio de 4,582 habitantes
026NR0495	Sustitución de colector por presencia de socavón en la calle 8 esquina Carretera a Santa Catarina, Pueblo Santa Catarina Yecahuitzotl, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	0.00	2,948,978.29	2,948,978.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de colector por presencia de socavón en la calle 8 esquina Carretera a Santa Catarina, Pueblo Santa Catarina Yecahuitzotl, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. La intervención consistió en la reparación de un socavón mediante la sustitución de tubería de concreto reforzado, la construcción de una estructura de transición y un pozo tipo caja. En beneficio de 11,644 habitantes
026NR0496	Trabajos para la construcción de bordos a base de costaleras en el Parque Lineal Gran Canal, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México	0.00	3,295,062.99	3,295,062.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Trabajos para la construcción de bordos a base de costaleras en el Parque Lineal Gran Canal, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. La intervención consistió en la implementación de un sistema emergente de contención de desbordamientos en el cajón del Gran Canal, mediante la colocación de elementos provisionales de control hidráulico, así como la recuperación de la capacidad de conducción a través de trabajos de desazolve y limpieza integral en las áreas afectadas del parque lineal. En beneficio de 6,762 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0497	Colocación de costaleras y pasos vehiculares para los servicios de bombeo en la Colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.	0.00	897,181.78	897,181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Colocación de costaleras y pasos vehiculares para los servicios de bombeo en la Colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. La intervención consistió en la implementación de acciones emergentes para el control de encharcamientos en la vialidad y en el entorno del cárcamo Agua Caliente, mediante la conformación de barreras provisionales de contención para la operación de equipos de bombeo para el desalojo de volúmenes acumulados, garantizando la continuidad operativa y la mitigación de riesgos a la población e infraestructura. En beneficio de
026NR0498	Sustitución de colector en Av. Ermita Iztapalapa esquina Justo Sierra colonia pueblo de Santa Cruz Meyehualco. Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	0.00	1,425,557.89	1,425,557.89	0.00	1,425,373.18	0.00	0.00	1,425,373.18	100.0%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Sustitución de colector en Av. Ermita Iztapalapa esquina Justo Sierra Colonia pueblo de Santa Cruz Meyehualco. Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La intervención consistió en la rehabilitación emergente de la infraestructura de drenaje sanitario mediante la sustitución de un tramo de colector, la modificación de su trazo a través de la construcción de una caja de conexión, así como la restitución de una atarjea secundaria y un pozo de visita, con el objetivo de restablecer la capacidad de conducción hidráulica y mitigar encharcamientos en la calle Justo Sierra y zonas aledañas. En
026NR0499	Mitigación de grieta en distribuidor vial La Concordia, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	0.00	999,645.13	999,645.13	995,280.75	0.00	995,280.75	995,280.75	995,280.75	99.6%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Mitigación de grieta en distribuidor vial La Concordia, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La intervención consistió en la ejecución de una solución emergente para la estabilización de una grieta geológica mediante la construcción de una caja disipadora, el tratamiento del terreno afectado y la restitución de la superficie de rodamiento, con el fin de contener los movimientos del subsuelo, reducir el riesgo de propagación de la grieta y restablecer la operatividad de la vialidad. En beneficio de 40,000 habitantes
026NR0500	Emergencia Riachuelo Serpentino, Colonia San José etapa I, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	0.00	4,604,505.93	4,604,505.93	4,305,493.68	299,004.45	4,305,493.68	4,305,493.68	4,604,498.13	100.0%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Emergencia Riachuelo Serpentino, Colonia San José etapa I, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. La intervención consistió en la ejecución de acciones emergentes para el reforzamiento de la sección hidráulica de un canal a cielo abierto, mediante la protección de sus hombros con costalera, la restitución de su capacidad de conducción a través de trabajos de desazolve y retiro de vegetación acuática, así como la implementación de bombeo para el control de niveles y desalojo de volúmenes hacia los canales de Ejido Tlalenco. En beneficio de 8,333 habitantes
026NR0501	Emergencia Riachuelo Serpentino, Colonia San José etapa II, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	0.00	5,298,844.20	5,298,844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Emergencia Riachuelo Serpentino, colonia San José etapa II, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. La intervención consistió en la ejecución de trabajos emergentes para la restitución de la capacidad hidráulica de un canal, mediante acciones de desazolve, rectificación de su sección, reforzamiento de bordos y mejoramiento de caminos de servicio. En beneficio de 8,333 habitantes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0502	Reparación de Colector en Calle Amazonas y Presa Reventada, Colonia Lomas Quebradas, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	0.00	3,800,872.59	3,800,872.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Reparación de colector en calle Amazonas y Presa Reventada, colonia Lomas Quebradas, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. La intervención consistió en la rehabilitación emergente de infraestructura de drenaje mediante la reparación y sustitución de estructuras existentes, incluyendo la construcción de una caja estructural de concreto armado, la sustitución de pozos de visita y pasos hombre en un tramo de colector dañado. En beneficio de 5,814 habitantes
026NR0503	Trabajos para el desazolve y rectificación en vasos reguladores sobre la carretera Xochimilco - Oaxtepec, San Pedro Atocpan, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	0.00	3,040,404.63	3,040,404.63	3,040,389.29	0.00	3,040,389.29	3,040,389.29	3,040,389.29	100.0%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Trabajos para el desazolve y rectificación en vasos reguladores sobre la carretera Xochimilco - Oaxtepec, San Pedro Atocpan, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México. La intervención consistió en la ejecución de acciones emergentes para la recuperación de la capacidad de regulación hidráulica en vasos de captación y su zanja de entrada, así como la implementación de un sistema de infiltración, con el fin de mitigar la acumulación de aguas y reducir escurrimientos hacia zonas bajas en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en las inmediaciones de San Pedro Atocpan. En beneficio de 16,076 habitantes.
026NR0504	Trabajos para la construcción de un vaso regulador en el Parque Cuilitlahuac para rebombeo desde el tanque tormenta ubicado en Av. Guelatao y Eje 6, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	0.00	2,451,539.95	2,451,539.95	2,441,547.03	9,987.75	2,441,547.03	2,441,547.03	2,451,534.78	100.0%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Trabajos para la construcción de un vaso regulador en el Parque Cuilitlahuac para rebombeo desde el tanque tormenta ubicado en Av. Guelatao y Eje 6, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La intervención consistió en la construcción de un vaso regulador dentro de las instalaciones del Parque Cuilitlahuac, así como la implementación de líneas de conducción desde un cárcamo de bombeo existente, con el objetivo de regular la carga hidráulica del sistema, aliviar la saturación del tanque tormenta y mitigar encharcamientos e inundaciones en la zona. En beneficio de 16,076 habitantes.
026NR0505	Trabajos para la rehabilitación del vaso regulador ubicado en el cruce de Av. Ermita y Av. Anillo de Circunvalación, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	0.00	4,797,056.97	4,797,056.97	4,170,724.69	0.00	4,170,724.69	4,170,724.69	4,170,724.69	86.9%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Trabajos para la rehabilitación del vaso regulador ubicado en el cruce de Av. Ermita y Av. Anillo de Circunvalación, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La intervención consistió en la rehabilitación emergente de un vaso regulador mediante trabajos de limpieza, desazolve y adecuación de infraestructura de captación pluvial, con el fin de recuperar su capacidad de almacenamiento y mejorar la captación y conducción de escurrimientos provenientes de la Av. Ermita Iztapalapa hacia el vaso de regulación. En beneficio de 13,114 habitantes
026NR0506	Trabajos para conformación de Vaso Regulador en el Parque Balvanera, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	0.00	958,292.87	958,292.87	958,292.87	0.00	958,292.87	958,292.87	958,292.87	100.0%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Trabajos para conformación de Vaso Regulador en el Parque Balvanera, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La intervención consistió en la ejecución de trabajos emergentes para la habilitación de un punto de desfogue mediante la conformación de un vaso regulador dentro del Parque Balvanera, destinado a recibir las aguas producto del bombeo de achique de colectores. En beneficio de 23,890 habitantes



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2026

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0507	Trabajos para la construcción de polipasto y evitar taponamientos en los equipos de la Planta de Bombeo La Lupita, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	0.00	6,499,667.20	6,499,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se encuentra en formalización la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Trabajos para la construcción de polipasto y evitar taponamientos en los equipos de la Planta de Bombeo La Lupita, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. La intervención consistió en la construcción e instalación de estructuras metálicas para protección y operación de equipos electromecánicos en un sistema de bombeo, así como la adecuación de rejillas de retención de sólidos, con el objetivo de mejorar las condiciones de operación, mantenimiento y control de materiales en el cárcamo, reduciendo riesgos de obstrucción y fallas en los equipos. En beneficio de 2,208
026NR0508	Acciones de Mitigación por Lluvias Extraordinarias en la Ciudad de México. Construcción de Muro de Contención, en la Calle Cerrada de Hortensia, para la protección del Bordes.	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	2,391,037.61	0.00	0.00	2,391,037.61	68.7%	Se formalizó la contratación de la obra por emergencia concluida en 2025 denominada: Acciones de mitigación por lluvias extraordinarias en la Ciudad de México. Construcción de muro de contención, en la calle Cerrada de Hortensia, para la protección de bordos en ríos de aguas crudas, en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. La intervención consistió en la construcción de un muro de contención a base de concreto ciclópeo, complementado con un sistema de drenaje, rellenos estructurados y protección de talud, con el objetivo de estabilizar el terreno, contener empujes laterales y prevenir procesos de erosión y socavación en una zona
026NR0514	Proyectos ejecutivos para diversos colectores	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	893,161.08	1,663,360.00	893,161.08	893,161.08	2,556,521.08	98.3%	
026NR0516	Proyectos ejecutivos para diversas Utopías de drenaje	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	336,851.26	2,138,448.73	336,851.26	336,851.26	2,475,299.99	99.0%	
026NR0517	Construcción de obras de protección de talud en trifurcación el Venado, Municipio de Huixquilucan Edo. De México.	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
026NR0518	Obras para la mejora de la alimentación en las colonias Tierraunida y ampliación Lomas de San Bernabé. Rehabilitación de tanque Il Ojo de Agua, construcción de rebombeo Ojo de	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
026NR0519	Construcción de obras para la protección del acueducto Lerma ramal norte sobre Camino Viejo a Huixquilucan y viaducto Bosque Real Interlomas, municipio de Huixquilucan Estado de	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
026NR0520	Proyecto ejecutivo de obras de protección del acueducto Lerma, en el estado de México	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,796,858.85	0.00	0.00	1,796,858.85	99.8%	
026NR0521	Rehabilitación de los tanques de agua potable en San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Alcaldía Tlalpan	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
026NR0522	Relocalización de pozo Cerro de la Estrella 2, Alcaldía Iztapalapa	0.00	33,383,155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
026NR0523	Rehabilitación de los sistemas de bombeo de las secciones I, II y III de la U.H. Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc.	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - SEPTIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0524	Proyecto ejecutivo de tanques en la colonia Santa Marta Acatitla, alcaldía Iztapalapa	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0531	Rehabilitación de Lumbreras para aumentar la capacidad de conducción de aguas negras en los tuneles del Drenaje Profundo	0.00	25,000,000.00	6,146,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0532	Integración del Sistema de Monitoreo Remoto de la Calidad del Agua (SIMRCA) de la Ciudad de México, primera etapa.	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	23,999,573.49	0.00	0.00	23,999,573.49	100.0%	
O26NR0533	Proyecto para el fortalecimiento de la funcionalidad de los programas de vigilancia de la calidad del agua del Laboratorio Central, para 2026.	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,986,530.84	0.00	0.00	9,986,530.84	99.9%	
O26NR0534	Proyecto para el mantenimiento de la vigencia y actualización de la licencia de operación para el uso y manejo de material radiactivo, para 2026.	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,996,459.11	0.00	0.00	5,996,459.11	99.9%	
O26NR0535	Proyecto para el seguimiento y atención ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), con el propósito de conservar la acreditación, para 2026.	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,976,643.70	0.00	0.00	9,976,643.70	99.8%	
O26NR0536	Proyecto ejecutivo de obras de infraestructura de agua potable por la construcción de utopías en la Ciudad de México.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	990,229.57	0.00	0.00	990,229.57	99.0%	
O26NR0537	Rehabilitación y automatización de válvula de paso anular de 48" en tanque Cerro de la Estrella	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	15,906,586.50	0.00	0.00	15,906,586.50	99.4%	
O26NR0538	Rehabilitación integral del sistema electromecánico de la planta de bombeo Los Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	9,000,000.00	7,046,493.33	0.00	8,709,868.29	0.00	0.00	8,709,868.29	96.8%	
O26NR0539	Rehabilitación integral del sistema autónomo, electromecánico y automatización de los rebombos Reynaco, La Mesita, La Cañada y Ojo de agua: Integración de sensores de caudal y sistemas de control remoto para operación eficiente. Alcaldía Madero	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	11,947,991.30	0.00	0.00	11,947,991.30	99.6%	
O26NR0540	Rehabilitación integral del sistema autónomo, electromecánico y automatización de los rebombos Nuevo Angulo, Huaytilla 1, Huaytilla 2, Ocotla, MC7 y Tierra unida: Integración de sensores de caudal y sistemas de control remoto para operación eficiente.	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,961,373.41	0.00	0.00	14,961,373.41	99.7%	
O26NR0541	Rehabilitación integral del sistema electromecánico y automatización del rebombero TC-04 para garantizar la continuidad y confiabilidad de los procesos de operación, Alcaldía Tlalpan	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	11,764,800.72	0.00	0.00	11,764,800.72	98.0%	
O26NR0542	Rehabilitación Integral del sistema electromecánico y automatización del sistema San Nicolás, con el objetivo de asegurar la eficiencia operativa, Alcaldía Tlalpan	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,849,698.06	0.00	0.00	7,849,698.06	98.1%	
O26NR0543	Construcción de rebombos en pozos de agua potable para suministro de agua a los pueblos aledaños al Sistema Lerma.	0.00	34,000,000.00	30,103,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0544	Sustitución de válvula de 48" y reducción en acueducto de 72" a 48" del ramal Ignacio Ramírez, Lerma	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,992,138.37	0.00	0.00	5,992,138.37	99.9%	



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2026

[illegible]