



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
TOTAL		182,466,755.00	82,466,755.00			1,800,738.18				1,800,738.18	-	
A26NR0001	Adquisición de Equipos para la Implementación de 200 nuevos Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia.	54,621,404.00	54,621,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del segundo trimestre.
A26NR0002	Adquisición de equipo para "La Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia "	51,207,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El presente proyecto se tenía programado ejercer a partir del segundo trimestre.
A26NR0003	Adquisición de Software y Hardware para la Actualización de Repetidor de señal y Integración a la Red de Radiocomunicación de la SSC-CDMX.	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El presente proyecto se tenía programado ejercer a partir del segundo trimestre.
A26NR0004	Adquisición de Licencias Informáticas e Intelectuales para Implementación de Plataforma Analítica de Video e Imágenes.	16,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El presente proyecto se tenía programado ejercer a partir del segundo trimestre.
A26NR0005	Adquisición de Radios LTE para el personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.	4,345,417.00	4,345,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del segundo trimestre.
A26NR0006	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E"	30,000,000.00	1,911,560.00	0.00	0.00	1,800,738.18	0.00	0.00	0.00	1,800,738.18	94.2%	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del segundo trimestre.
A26NR0007	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento a los Equipos, Tecnológicos Instalados en Vía Pública".	17,491,000.00	17,491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del segundo trimestre.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
TOTAL		510,195,021.00	492,465,463.13	106,016.13		492,465,463.13			492,465,463.13	-	
A26NR0011	Adquisición de extintores	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.0%	Adquirir extintores para estar en condiciones de apagar el fuego en sus primeras etapas, y con ellas equipar a las diversas Direcciones Generales que integran esta Alcaldía; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos.
A26NR0012	Adquisición de equipo de seguridad y dron	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	100.0%	Adquirir equipos de seguridad y dron que permita a los elementos policiacos adscritos a esta Alcaldía, monitorear y efectuar una estrategia efectiva para tomar medidas de prevención de la violencia y de control de la criminalidad o de cualquier situación que altere la sana convivencia de los habitantes de este Órgano Político Administrativo, de tal manera que se reduzca la incidencia delictiva y prevenga la criminalidad, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A26NR0013	Adquisición de mobiliario	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	100.0%	Adquirir mobiliario para tener espacios adecuados y funcionales, para la población obregonense que acude a estas áreas como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A26NR0014	Adquisición de equipo informático	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	100.0%	Adquirir equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A26NR0015	Adquisición de grúas, camión de basura y vector	32,880,000.00	32,880,000.00	0.00	0.00	32,880,000.00	0.00	0.00	32,880,000.00	100.0%	Adquirir gruas, camión de basura y vector para tener los vehículos que permitan realizar las actividades que satisfagan las necesidades colectivas de la Alcaldía, en el mantenimiento de espacios públicos, recolección de residuos y drenaje y que son importantes para la calidad de vida de los obregonenses. Debido a que el parque vehicular existe resulta insuficiente.
A26NR0016	Adquisición de herramienta	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	100.0%	Adquirir herramienta, para que los trabajadores realicen las reparaciones de fugas de agua, de esta manera se permita dar atención en tiempo y forma a las demandas de los ciudadanos obregonenses, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
A26NR0017	Adquisición de equipo recreativo	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	100.0%	Adquirir equipo recreativo para tener áreas funcionales para los ciudadanos que desarrollan actividades en los espacios comunitarios que opera la Dirección General de Desarrollo Social, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos.
O26NR0001	Rehabilitación de deportivos, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	117,967,456.00	19,115,609.00	0.00	0.00	19,115,609.00	0.00	0.00	19,115,609.00	100.0%	Rehabilitación de 5 deportivos, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.
O26NR0002	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	226,636,632.00	193,150,385.64	106,016.13	0.00	193,150,385.64	0.00	0.00	193,150,385.64	100.0%	Mantenimiento y rehabilitación de 73,000 M2 de vialidades, llevando a cabo los siguientes trabajos: Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal; fresado de carpeta; carga y acarreo; construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, o tendido de carpeta asfáltica templada, dependiendo de la vialidad; señalamiento vial; renivelación de brocales; suministro e instalación de brocales nuevos; marcos y tapas; coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita; construcción de banquetas y guarniciones de concreto, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias.
O26NR0003	Obras para la ejecución de proyectos de obra pública correspondientes al presupuesto participativo 2026.	50,955,467.00	50,955,467.00	0.00	0.00	50,955,467.00	0.00	0.00	50,955,467.00	100.0%	Derivado a los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 100 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción, recuperación y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, parques, luminarias, pavimentación, drenaje, agua potable, banquetas, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
026NR0004	Sustitución completa de tuberías de agua potable en diferentes Unidades Territoriales, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	50,955,466.00	50,955,466.00	0.00	0.00	50,955,466.00	0.00	0.00	50,955,466.00	100.0%	Sustitución de 4.00 KIL de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasta (chunde); Acarreo en camión producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "b"; case II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4"); de diámetro, RD-13.5; Valvula de compuerta, extremos roscados de 102mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
026NR0252	Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	46,950,000.00	0.00	0.00	46,950,000.00	0.00	0.00	46,950,000.00	100.0%	Mantenimiento y rehabilitación de 8 (INM), realizando trabajos de: levantamiento topográfico, desmantelamiento de cancelería existente, desmantelamiento de construcciones existentes, excavación, nivelación y mejoramiento del terreno para cimentación, cimentación base de zapatas corridas, albañilería, trabajos de aplanado, enyesado, entortados, realización de rampas a base de módulos prefabricados, carpintería, suministro y colocación de puertas, lambrines y mobiliario fijo, cancelería, suministro y colocación de cancelería a base de perfiles de aluminio, fabricación y colocación de estructura metálica con cristal templado en exteriores, suministro y colocación de bancas exteriores con techumbre con cimentación, suministro y colocación de impermeabilizante, suministro e instalación eléctrica en exterior, suministro y colocación de plafones de Tablaroca, pintura vinílica a dos manos en plafones, muros exteriores e interiores, cambio de piso de áreas comunes, impermeabilizante en azotea, cambio y mantenimiento del sistema eléctrico, mantenimiento a red hidrosanitaria, instalación de muros de Tablaroca, repellido y pintura en muros.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: (02D2) ALCALDÍA AZCAPOTZALCO												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
TOTAL		359,420,716.00	353,080,072.00			86,326,716.16				86,326,716.16	-	
A26NR0018	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y Equipo Administrativo.	21,708,208.00	21,708,208.00	0.00	0.00	1,616,976.20	0.00	0.00	0.00	1,616,976.20	7.4%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
A26NR0019	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
A26NR0020	Adquisición de Vehículos.	31,775,000.00	31,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
A26NR0021	Adquisición de Herramientas, Maquinaria y Equipo de Seguridad.	32,283,100.00	32,283,100.00	0.00	0.00	2,254,878.76	0.00	0.00	0.00	2,254,878.76	7.0%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
A26NR0022	Adquisición de equipo de defensa y seguridad	292,668.00	292,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
A26NR0023	Adquisición de Equipo de Comunicación y telecomunicación.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
A26NR0024	Adquisición de Equipo de cómputo, Software y licencias informáticas.	22,150,000.00	22,150,000.00	0.00	0.00	1,932,212.00	0.00	0.00	0.00	1,932,212.00	8.7%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
O26NR0005	Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	14,087,310.00	0.00	0.00	0.00	14,087,310.00	47.0%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
O26NR0006	Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura comercial.	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	10,888,540.01	0.00	0.00	0.00	10,888,540.01	54.4%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
O26NR0007	Mantenimiento y rehabilitación a deportivos.	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	4,995,500.00	0.00	0.00	0.00	4,995,500.00	50.0%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
O26NR0008	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	4,995,500.00	0.00	0.00	0.00	4,995,500.00	50.0%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
O26NR0009	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable	15,000,000.00	8,659,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.
O26NR0010	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	7,990,232.00	0.00	0.00	0.00	7,990,232.00	49.9%	Las acciones a realizar se verán reflejadas durante el siguiente trimestre del ejercicio presupuestal, toda vez que la formalización de documentos jurídicos se encuentran en proceso de integración.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
TOTAL		273,536,953.00	278,991,245.24	10,421,208.24							#VALOR!
A26NR0025	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de META 1: (EML) (299) (1) Equipo de electrocardiograma, (6) "Combocare" de ultrasonido y Electro estimulación, (1) Gavetas para medicamentos, (1) Equipo de anestesia, (15) Estetoscopio, (25) Baumanometro para adulto, (10) Baumanómetro pediátrico, (12) Oxímetro de pulso portátil, (20) Termómetros, (15) Estuches de Diagnostico, (5) Compresores con 6 compresas químicas sin ruedas, (5) Equipo de Terapia Laser, (5) Lámparas de Bioptron de 10 cm, (3) Cama de tracción lúmbar neumáticas, (15) Bancos de apoyo para subir a cama, (20) Ventiladores de pedestal, (20) Botiquín mediano, (15) Botiquín vía aérea mediano, (40) Glucómetros, (10) Básculas digitales, (1) barras paralelas para terapia física, (3) caja de revelado, (20) Pupileras, (4) básculas Tanita, (3) silla de fisioterapia.
A26NR0026	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de META 1 (MOB) (167), (20) Sillas secretariales y ejecutivas, (15) Bancas de espera, (5) Sillones ejecutivos, (10) Credenzas con puertas abatibles, (10) Archiveros vanguard, (20) Escritorios secretariales y ejecutivos, (80) Anaqueles metálicos, (2) Recepción fabricada de melamina, (5) Mesa de junta
A26NR0027	Adquisición de Equipo Informatico	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: (EIN) (67) (10) Computadoras de escritorio todo en uno, procesador de tercera generación, sistema operativo Windows 11, Memoria 8 GB con dos canales SDRAM DDR3 a 1600 MHz, 1TB SATA 3Gb/s, 7200 RPM, (2) Escaner de cama plana con alimentador automatico, (3) Impresoras láser a color, conectividad estándar, velocidad e impresión de hasta 32 ppm, ciclo de trabajo (mensual, A4) 75,000 páginas, (2) Impresoras láser a color, conectividad estándar, velocidad e impresión de hasta 32 ppm, ciclo de trabajo (mensual, A4) 25,000 páginas, (40) No breaks para protección del equipo informático, (10) SWITCH TIPO 3, con 25 a 48 ó más puertos Ethernet 10/100/1000Base-TRJ45, Autosensing, FullDuplex.
A26NR0028	Adquisición de Herramientas	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 2,355: (HER) Adquisición de *80 Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, *70 Sopladoras de alto rendimiento para limpiar desechos en áreas verdes jardinadas con sistema de ignición electrónico, *50 Desmalezadoras equipado con sistema anti vibración, arranque fácil ergostart, *300 palas de punta redondeada con mango de madera, *250 palas de punta cuadrada con mango anillo tipo D, *180 zapapicos forjado en acero al carbono con mango cubierto de propileno de alto impacto, *150 azadas de jardín de acero inoxidable, *200 rastrillos planos que cuente con cabezal rectangular entre 5 y 16 púas, *300 rastrillos con arco con bastidor metálico en forma de arco que conecte la púas con el mango, *600 escobas de alambre, *85 podaderas de corte deslizando para cortar tallos entre 6 mm y 25 mm de diámetro, *90 podadoras de yunque de donde manos para ramas de 25 mm y 40 mm.
O26NR0015	Rehabilitación y mantenimiento de vialidades secundarias (asfalto) en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez	100,000,000.00	100,026,208.24	26,208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y rehabilitación de 200,000 m2 la carpeta asfáltica, se colocara asfalto templado, limpieza, riego de liga, suministro y colocacion de asfalto y balizamiento, reparación de baches, se realiza un fresado en las zonas que presente deformaciones importantes y fresado ligero para pavimentos delgados, se suministrará concreto hidráulico y despues de su colocación se realiza el terminado y texturizado, se renivelarán los registros y coladeras.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0016	Rehabilitación y mantenimiento de luminarias en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Meta 1: 434 (LUM) Rehabilitación y mantenimiento de (434) luminarias, trabajos a realizar: Instalación de nuevas luminarias en zonas con cobertura deficiente, incluyendo calles, parques y espacios públicos, revisión y reparación de circuitos eléctricos, balastos, fotoceldas y cableado dañado, reorientación y nivelación de luminarias para asegurar una correcta distribución de la luz, Limpieza de difusores y postes, eliminando polvo, óxido o residuos que disminuyan la eficiencia lumínica, Pintura y mantenimiento de postes metálicos, para prevenir corrosión y mejorar la imagen urbana, Revisión de tableros de control y sistemas de encendido automático, asegurando su correcto funcionamiento Registro y georreferenciación de luminarias para facilitar su monitoreo y mantenimiento futuro.
026NR0017	Rehabilitación y mantenimiento del Mercado Portales en la Alcaldía Benito Juárez	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Meta 1: 1 (MER) Rehabilitación y mantenimiento de (1) Mercado Portales, Se realizarán los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaran sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaran las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafond, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
026NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de diversos parques en la Alcaldía Benito Juárez	60,000,000.00	55,033,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Meta 1: 7 (PAR) Rehabilitación y Mantenimiento de (7) parques, mediante Poda de árboles y arbustos, tanto estética como preventiva. Jardinería: retiro de maleza, plantación de flores y mantenimiento de césped. Pintura de bancas, juegos infantiles, rejas y estructuras metálicas. Reparación y sustitución de luminarias, para mejorar la seguridad nocturna. Desazolve de coladeras y drenaje pluvial, especialmente en zonas con riesgo de encharcamiento. Balizamiento y señalización en accesos y zonas de tránsito peatonal. Sustitución de coladeras y tapas de registro dañadas o faltantes.
026NR0019	Rehabilitación y mantenimiento en Casas de cultura - Bibliotecas en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Rehabilitación y Mantenimiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias, remozamiento de los núcleos sanitarios, sustitución de muebles sanitarios, lámparas, mantenimiento de mamparas y cancelerías, trabajos de albañilería, impermeabilización, pintura y acabados, reparación de humedad en muros, construcción de arcotechos, así como la atención a recomendaciones emitidas por las instancias de Protección Civil
026NR0020	Rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Rehabilitación y Mantenimiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias, remozamiento de los núcleos sanitarios, sustitución de muebles sanitarios, lámparas, mantenimiento de mamparas y cancelerías, trabajos de albañilería, impermeabilización, pintura y acabados, reparación de humedad en muros, construcción de arcotechos, así como la atención a recomendaciones emitidas por las instancias de Protección Civil

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0021	Obras de mantenimiento, construcción y rehabilitación de, Inmuebles, espacios públicos, deportivos y culturales para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2026	59,536,953.00	59,536,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	META1: 64 (CCD) Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2026
026NR0249	Rehabilitación de Calle Plateros y Agosto Rondín.	0.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	META1: 2 (ESP), Se realizará la Rehabilitación de Calle Plateros y Calle Augusto Rodín, mediante: la Ampliación y Adecuación Geométrica para Mejorar el Tránsito Seguro de los Peatones, Implementación de Señalización Horizontal y Vertical, Propuesta de Vegetación, Implementación de Luminarias Peatonales, Renovación de Pavimentos en Banquetas de los Cruces.
026NR0250	Se realizarán Cruces Seguros en Calle Dakota y Calle Filadelfia, Alcaldía Benito Juárez.	0.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	META1: 2 (ESP), Se realizará cruces seguros en Calle Dakota y Calle Filadelfia, mediante: la Ampliación y Adecuación Geométrica para Mejorar el Tránsito Seguro de los Peatones, Implementación de Señalización Horizontal y Vertical, Propuesta de Vegetación, Implementación de Luminarias Peatonales, Renovación de Pavimentos en Banquetas de los Cruces.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		419,566,376.00	410,868,594.12			33,748,925.65			33,748,925.65	-	
A26NR0029	Adquisición de mobiliario.	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período
A26NR0030	Adquisición de equipo de cómputo, impresoras y escaners.	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período
A26NR0031	Adquisición de teléfonos fijos.	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período
A26NR0032	Adquisición de licencias (Software).	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período
A26NR0033	Adquisición de mezcladora de concreto.	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período
A26NR0034	Adquisición de Vehiculos para programas públicos.	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período
A26NR0035	Adquisición de Herramientas y maquinas herramienta.	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período
O26NR0022	Rehabilitación de espacios deportivos.	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	754,661.56	0.00	0.00	754,661.56	3.8%	Se realizó el contrato para la Rehabilitación de la Alberca Semiolímpica Paola Espinoza
O26NR0023	Rehabilitación de infraestructura educativa.	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período
O26NR0024	Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos.	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período
O26NR0025	Rehabilitación de infraestructura comercial.	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período
O26NR0026	Rehabilitación de infraestructura cultural.	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período
O26NR0027	Rehabilitación al sistema de drenaje.	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin movimientos al período



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		19,735,000.00	19,735,000.00							-	
A26NR0036	Adquisición de mobiliario para el equipamiento de la base Plata de esta demarcación.	7,135,000.00	7,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0037	Adquisición de sistema de videovigilancia urbana en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0038	Adquisición de Equipos Informáticos para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0039	Adquisición de Bicicletas para uso recreativo de la población de esta Alcaldía	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0040	Adquisición de maquinaria y herramientas para los servicios que brinda esta Alcaldía	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
									-		
									-		
									-		
									-		



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD06_Alcaldía Cuauhtémoc												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
TOTAL		140,067,698.00	132,101,493.00								-	
A26NR0042	Adquisición de equipo informático para modernizar las áreas administrativas.	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones
A26NR0043	Adquisición de Sistemas de Aire acondicionado para las diversas áreas administrativas de la Alcaldía.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones
A26NR0044	Adquisición de extintores para las áreas operativas.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones
A26NR0045	Adquisición de Licenciamiento de Seguridad para todas las áreas.	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones
O26NR0043	Rehabilitación de la superficie de Rodamiento en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones
O26NR0044	Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Públicas en la Alcaldía Cuauhtémoc.	95,167,698.00	87,201,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se han realizado acciones
										-	-	
										-	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		541,284,555.00	571,679,081.00	68,000,000.00		79,999,993.52			79,999,993.52	-	
A26NR0046	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y otros equipos, para las áreas vinculadas a rubros de Seguridad y Salud de la Alcaldía Gustavo A. Madero	273,988.00	273,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se llevará a cabo la adquisición de equipo de anestesia, mesa de quirófano, lámpara de chicote, con cable doble extensión.
A26NR0047	Adquisición de equipo informático, software y equipo audiovisual para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	815,091.00	815,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se llevará a cabo la adquisición de equipos de cómputo, personales, impresoras láser, multifuncional, tanque tinta, licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office). Adquisición de cámaras de fotografía profesionales con tarjetas HD
A26NR0048	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	1,516,364.00	1,516,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se llevará a cabo la adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero,
A26NR0049	Adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	40,000,000.00	80,000,000.00	68,000,000.00	0.00	79,999,993.52	0.00	0.00	79,999,993.52	100.0%	Se llevará a cabo la adquisición de Pavimentadoras con sistema autoenfriado y tren de pavimentación



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
A26NR0237	Adquisición de esculturas para fomentar la identidad territorial en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se llevará a cabo la adquisición de 5 esculturas Esculturas de 8 metros de largo, 2.60 ancho y 3.60 alto con un peso de 400 a 700 kilogramos, que serán colocadas en Edenes y explanada de la Alcaldía GAM, se realizarán trabajos consistentes en cambio de compactación, instalación de planchas y anclaje e iluminación y colocación de esculturas.
O26NR0045	Obras para la rehabilitación y habilitación de senderos e instalación de luminarias con poste en Zonas de Atención Prioritaria de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	38,409,181.00	38,409,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizarán obras para la rehabilitación y habilitación de senderos seguros e instalación de luminarias en espacios públicos. Instalación de luminarias con postes, se contemplan los trabajos en camellones inmediaciones de parques y espacios públicos, ubicados en: San Juan de Aragon (Av. Gran Canal a Loreto), Puerto de Palos (Voca 1), Av. Martin carrera, Norte 84 (Nueva Tenochtitlan).



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0046	Obras de rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en parques y deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	16,380,473.00	16,380,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizarán obras de rehabilitación y rescate de espacios deportivos, efectuando trabajos de suministro de pasto sintético en canchas de fútbol, malla ciclónica, accesos principales, núcleos sanitarios, colocación de mobiliario, reconstrucción de andadores, entre otros.
026NR0047	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	11,894,341.00	11,894,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 14 Mercados Públicos, efectuando trabajos de cambio de impermeabilizante en azotea; mantenimiento a fachadas, cambio de cortinas de acero y mantenimiento del mecanismo, pulido y abrillantado de piso existente, cambio de luminarias en interior y exterior, desazolve de red de drenaje, sustitución de tubería en bajadas pluviales.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0048	Obras de mitigación de riesgos de grietas, socavones, muros de contención, laderas y ríos en la Alcaldía Gustavo A. Madero	4,399,327.00	4,399,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se llevará a cabo la mitigación de riesgo en grietas y socavones en la colonia San Juan de Aragón y laderas y ríos en la zona alta de Cuauhtepc. Los trabajos que se realizarán consisten en realizar estudios para la determinación de riesgos (grietas, socavones, etc.), construcción y reforzamiento de muros de contención, construcción de escalinatas y andadores en zonas de difícil acceso peatonal.
026NR0049	Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en Zonas de Atención Prioritaria de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	26,617,000.00	20,311,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Mantenimiento y rehabilitación de la red secundaria de drenaje y red de agua potable en Zonas de Atención Prioritaria. Los trabajos que se realizarán consisten en excavación en zanjas, sustitución de tuberías de polietileno, relleno de tepetate, construcción de pozos de visita, colocación de piezas especiales de fierro fundido para agua potable, construcción de caja de válvula.
026NR0050	Obras de rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales, así como bibliotecas públicas en Zonas de Atención	17,035,000.00	17,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación y mantenimiento de 15 escuelas de nivel básico. Los trabajos que se realizarán consisten en la construcción de arcocheo en patios principales, para realizar actividades deportivas y eventos escolares.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0051	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de áreas adicionales en Hospital, Centros y Clínicas de Salud Públicas, adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	7,020,203.00	7,020,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación de 2 espacios de salud: Centro de Cuidados Tlacos y Clínica de la Mujer Cuauhtepec; los trabajos a realizar consisten en sustitución de luminarias, impermeabilización de azotea, remodelación de sanitarios, pisos, pintura en áreas interiores y exteriores, construcción de áreas para consulta médica, suministro de instrumental médico, mobiliario y trabajos de herrería.
026NR0052	Obras de Rehabilitación Integral de espacios públicos denominados "Edén", ubicados en Zonas de Atención Prioritaria de la Alcaldía Gustavo A. Madero	106,468,000.00	106,468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Mejorar la imagen y condiciones físicas de los espacios público denominados "Edén Tlacos" y "Edén Huiltlacoche", trabajos a realizar: acceso principal con espejos de agua, espacios escultóricos, tirolesa, velaría principal, muro para escalar, fuente iluminada, rehabilitación de áreas verdes, oficinas administrativas, andadores de adoquín, arenero, fuente seca, luminarias y bancas y área canina.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0053	Obras de rehabilitación y mantenimiento de la superficie de rodamiento, mediante trabajos de bacheo.	8,889,504.00	8,889,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizarán trabajos para atender superficies de rodamiento con baches y grietas o tramos que representen un deterioro significativo, realizando excavación, compactación y tendido de carpeta asfáltica.
026NR0054	Obras de rehabilitación y mantenimiento integral en camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	28,786,053.00	15,486,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se hará rehabilitación integral de camellones en diversas ubicaciones de la Alcaldía GAM. Trabajos estructurales de obra, albañilería, suministro e instalación: banquetas, instalación de luminarias nuevas, adoquín, jardineras e instalación de mobiliario urbano.
026NR0055	Obras de rehabilitación y mantenimiento en panteones adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero	4,558,831.00	4,558,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Rehabilitación de 8 panteones adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando trabajos de albañilería en pasillos y banquetas, bardas perimetrales, muros y herrería.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0056	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2026	228,221,199.00	228,221,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2026. Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos, rehabilitación de redes de agua y drenaje y totem de seguridad.
										-	-	
										-	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD08 Alcaldía Iztacalco

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)			
TOTAL		367,178,441.00	357,146,737.86	7,736,389.86		25,129,981.41				25,129,981.41	-	
A26NR0050	Adquisicion de Equipo médico y de laboratorio	2,029,221.00	2,029,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0%	Adquisición de equipo médico y de laboratorio consistente en (20) Retinoscopio de raya mango tipo C, con lámpara de xenon XL de 3,5 V.; (30) Baumanómetro aneroide, Manómetro giratorio 360°
A26NR0051	Adquisicion de Instrumental médico y de laboratorio.	96,280.00	96,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0%	Adquisicion de Instrumental médico y de laboratorio consiste en (10) Estuche de Disección de 16 piezas, de acero inoxidable Alemán
A26NR0052	Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0%	Adquisición de Radios onda vía corta y/o larga, (20) Radio de Largo Alcance, recargable de 16 Canales y 2 Vías con Linterna, Batería de Litio-Ion y Cargador
A26NR0053	Adquisicion de Herramientas y máquinas-herramienta	3,013,848.00	1,510,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0%	Adquisición de Herramientas y máquinas-herramienta, consiste en (25) Nivel láser, maletín Kit de batería y Tripie, fuente de alimentación dual, 18V y 12V
A26NR0054	Adquisicion de Cámaras fotográficas y de video.	11,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0%	Adquisicion de (45) Cámaras fotográficas y de video, cámara Digital 18-55mm, memoria SD 64 GB de alta velocidad.
A26NR0055	Adquisicion de Maquinaria y equipo de construcción.	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0%	Proyecto cancelado
A26NR0056	Adquisicion de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0%	Adquisicion de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, consiste en (10) computadoras de escritorio, procesador Intel Core, memoria 1TB
A26NR0057	Adquisicion de Equipos y aparatos audiovisuales.	264,184.00	190,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0%	Adquisicion de Equipos y aparatos audiovisuales, consiste en (15) Modulo LED Exterior Full Color, Pixel Pitch 3.9mm, 50 x 50 cm, Uso en Exterior
A26NR0058	Adquisicion de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0%	Adquisición de 35 generadores de energía a gasolina, 250 watts con motor de 224cc., 1 salida dúplex de ca de 120v, 30 amperes de potencia, contador digital de horas
A26NR0059	Adquisicion de Software	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0%	Adquisición de (40) Software de Atención ciudadana GLOBVISION Gestión de atención CMR multicanal, gestión de peticiones, con creación de insights y (27) sistemas para contabilidad como SICOPRE contabilidad multi nivel y multi moneda, integración de módulos, herramientas para auditoría y reportes fiscales.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD08 Alcaldía Iztacalco												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
A26NR0060	Adquisición de Licencias informáticas e intelectuales.	55,399.00	55,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de (3) Licencias de programas de software de Diseño Autocad, para windows, asistido por computadora para dibujar, diseñar y modelar en 2D Y 3D, compatibilidad para equipos móviles, posibilidad de almacenaje en la nube, (20) office 365 compatible para android, seguridad avanzada, (2) licencia para diseño ADOBE CC CLOUD compatible con IOS.
A26NR0061	Adquisición de Muebles de oficina y estantería	297,200.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de *1 Mesa para sala de juntas conformada por escritorio ejecutivo de melamina medida 1.50x.75 metros, 4 costados curvos 75x75, todo en melamina, 4 conectores esquineros móviles; *2 Sillón familia retro, con respaldo alto, con mecanismo de reclinamiento de rodilla con 4 posiciones de bloqueo regulado a través de perilla de tensión, asiento y respaldo en una sola pieza, diseño ergonómico tapizado en poliuretano
A26NR0062	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo complementario para las distintas áreas de la Alcaldía Iztacalco	60,220.00	60,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de (6) Stands PVC espumado en tapa y copete, tubular plástico y láminas de PVC, cubierta y entrepaños de MDF, altura total de 197 cms y 74 de ancho.
A26NR0063	Adquisición de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	209,622.00	209,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de 100 Pizarrones blancos de madera de ingeniería con marco de Aluminio, Borrado Fácil, Incluye Porta Plumon y Kit de instalación.
A26NR0064	Adquisición de Aparatos deportivos.	877,800.00	377,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de (12) Tableros de basquetbol profesional manufacturado con acrílico de 9mm para uso rudo, marco metálico reforzado, soldadura MIG, vista frontal en aluminio natural. Con medidas reglamentarias de 1.80m x 1.05m
A26NR0065	Adquisición de Maquinaria y equipo agropecuario.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de (30) Motosierras Motor a Gasolina 2 tiempos, Potencia: 4.6 hp; (100) Cortasetos a gasolina, Potencia: 1 HP / 0.75 Kw; (20) Astilladoras a gasolina, Potencia 6.5 hp.
A26NR0066	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial.	1,617,600.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de (10) martillos eléctricos Velocidad 1800 RPM, 2200 Watts, mango frontal giratorio de 360 con Botón de bloqueo de velocidad.
A26NR0067	Adquisición de Bienes artísticos, culturales y científicos	17,067.00	17,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de (10) Set De Pinturas Al Oleo 24 Colores Con Caballete Y Pinceles, Pintura tipo Óleo, 24 Colores, No tóxica.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD08 Alcaldía Iztacalco												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
A26NR0238	Adquisición de Dolly para grúa de arrastre marca AMSA	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de (4) Dolly para grúa de arrastre marca AMSA, de acero de alta resistencia, dimensiones funcionales de acuerdo a lo autorizado por la SCT, carga neta de una tonelada, incluye montaje en grúa de arrastre.
026NR0057	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitamiento a la Red Secundaria de Drenaje dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje, el proyecto incluye: Trazo y nivelación; Corte de carpeta asfáltica o concreto hidráulico existente; Demoliciones de pavimento asfáltico, concreto o guarniciones y banquetas; Excavación de zanjas; Agotamiento, bombeo o extracción de aguas negras o freáticas; Cargas y Acarreos, retiro del material producto de excavación y demolición
026NR0058	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificios Públicos dentro del perímetro territorial de la Alcaldía.	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 1 (INM) Edificio Público, trabajos a realizar: Preliminares, Cargas y Acarreos, Instalaciones, Albañilerías y acabados, Pisos, Cancelería y Herrerías.
026NR0059	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Espacios Sociales, Deportivos y Culturales de la Alcaldía.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se realizarán trabajos de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Espacios Sociales, Deportivos y Culturales de la Alcaldía en el Módulo de Transformación Social; Módulo Deportivo Hermanos Blanca ubicado en Sur 20, Col. Agrícola Oriental, los trabajos incluyen: Preliminares, Obra civil, Pavimentos, Cargas y Acarreos, Intervención al equipamiento Urbano, Herrería y Carpintería.
026NR0060	Mantenimiento y Rehabilitación Obras de Infraestructura en Vialidades Secundarias dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	98,736,854.00	93,191,300.86	31,389.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en la Alcaldía Iztacalco, los trabajos incluyen: Preliminares, Demoliciones, Preparación de Superficies, Mezcla Asfáltica, Rehabilitación de accesorios hidráulicos, Balizamientos y Limpieza.
026NR0061	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Social, Deportiva y Cultural dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	1,083,146.00	16,083,146.00	7,500,000.00	0.00	15,129,981.41	0.00	0.00	15,129,981.41	-	94.1%	Se realizarán trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación y Equipamiento en el Modulo deportivo El Rodeo; ubicado en sur 20, Col. Agrícola Oriental, los trabajos incluyen: Preliminares, Albañilerías, Acabados, Herrería, Carpintería y equipamiento urbano.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD08 Alcaldía Iztacalco

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
O26NR0062	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas, Accesibilidad y Guarniciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	25.0%	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas, Zonas de Accesibilidad y Guarniciones, los trabajos incluyen: Preliminares, Cortes, Excavaciones, Demoliciones, Cargas y Acarreos, Compactación, Cimbra y descimbra, Vaciado y/o relleno de concreto hidráulico, Acabado, Limpieza y Curado.
O26NR0063	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Alumbrado Público dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizarán trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Alumbrado Público en la Alcaldía Iztacalco, los trabajos incluyen: Preliminares, Albañilerías, Cargas y Acarreos, Desmontajes, Desmantelamientos, Instalaciones, Luminarias y Acabados.
O26NR0064	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizarán trabajos de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Espacio Público denominado Modulo de Transformación Social; Oriente 253, Col. Agrícola Oriental, los trabajos incluyen: Preliminares, Obra civil, Pavimentos, Cargas y Acarreos, Intervención al equipamiento Urbano, Herrería y Carpintería.
O26NR0065	Supervisión Externa para las Obras de Infraestructura Urbana dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco.	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Trabajos de Servicios de Coordinación y Supervisión a los Proyectos de Obra Pública, los servicios incluyen: Supervisar, vigilar y dar seguimiento técnico y administrativo a los trabajos de Obras, de conformidad con la normatividad vigente; verificar la calidad, tiempos ejecución conforme a la planeación y programación.
O26NR0066	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para la Modernización del Sistema de Gestión y Conservación Documental en la Alcaldía Iztacalco.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para la Modernización del Sistema de Gestión y Conservación Documental, los trabajos incluyen: Infraestructura de almacenamiento digital local, Servidores y Escaneo de alta resolución.
O26NR0067	Trabajos en los distintos Comités Ciudadanos dentro de la Alcaldía Iztacalco mediante obras correspondientes a trabajos de: Banquetas, Drenaje, guarniciones y coladeras.	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizarán los trabajos para los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2026 en los distintos comités ciudadanos dentro de la alcaldía Iztacalco mediante obras correspondiente a Infraestructura Urbana e Inversión Pública.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD09 Alcaldía Iztapalapa

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)			
TOTAL		955,875,784.00	955,875,784.00			97,614,245.00				97,614,245.00	-	
A26NR0068	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	
A26NR0070	Adquisición de equipos de fotografía y video.	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	
A26NR0069	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información.	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	
A26NR0072	Adquisición de Equipos Informáticos para las oficinas de la Dirección de Obras.	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	
A26NR0071	Adquisición de Mobiliario para el área de Obras y Desarrollo Urbano.	3,374,138.00	3,374,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	
A26NR0074	Adquisición de Software para los Equipos de Cómputo.	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	
A26NR0075	Adquisición de Equipos de Apoyo Administrativo.	10,695,000.00	10,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	
A26NR0076	Adquisición de Vehículos para el traslado de materiales y personal.	536,057.00	536,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	
A26NR0077	Adquisición de Maquinaria para las diferentes obras que se realizan en la Alcaldía.	544,272.00	544,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	
A26NR0078	Adquisición de equipos para el mejoramiento de las funciones de los trabajadores.	1,674,862.00	1,674,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	
A26NR0079	Adquisición de cortadoras, rodillos y cortacetos para las diversas obras de la Alcaldía.	1,819,231.00	1,819,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	
A26NR0080	Adquisición de Maquinaria y Equipo para estudios de suelo.	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD09 Alcaldía Iztapalapa												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
A26NR0073	Adquisición de Equipos Topográficos para las obras de infraestructura.	84,525.00	84,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0069	Instalación de Luminarias.	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	56.5%	Sin acciones al periodo
O26NR0071	Colocación de Taludes, Minas y Grietas.	66,398,211.00	66,398,211.00	0.00	0.00	36,398,211.00	0.00	0.00	0.00	36,398,211.00	54.8%	Sin acciones al periodo
O26NR0075	Mejoramiento de vialidades en diversas zonas de la Alcaldía.	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	35,216,034.00	0.00	0.00	0.00	35,216,034.00	27.1%	Sin acciones al periodo
O26NR0070	Rehabilitación y Construcción de Banquetas y Guarniciones	17,250,000.00	17,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0072	Rehabilitación y Mantenimiento de centros sociales.	57,500,000.00	57,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0073	Rehabilitación y Mantenimiento de Centros Deportivos dentro del perímetro de la Alcaldía	27,507,300.00	27,507,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0074	Mejoramiento de inmuebles educativos.	149,500,000.00	149,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0068	Mantenimiento y Rehabilitación de espacios públicos.	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0079	Rehabilitación y Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje.	6,339,362.00	6,339,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0080	Rehabilitación y Mantenimiento de la red secundaria de agua potable.	5,631,285.00	5,631,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0081	Rehabilitación y Mejoramiento de vialidades secundarias.	8,072,256.00	8,072,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0085	Colocación de Barandales en las calles.	4,051,095.00	4,051,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0088	Rehabilitación y Mantenimiento de Bardas.	21,877,858.00	21,877,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD09 Alcaldía Iztapalapa

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO – MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
O26NR0076	Rehabilitación e instalación de alumbrado en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	15,263,036.00	15,263,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0077	Construcción y Remodelación de Parques y Jardines.	21,035,061.00	21,035,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0082	Construcción de pozos de retención de agua pluvial para evitar inundaciones.	28,713,040.00	28,713,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0083	Mantenimiento de vialidades.	20,090,331.00	20,090,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Sin acciones al periodo
O26NR0087	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura de Abasto y Comercial en Diversas Ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial Iztapalapa.	13,729,570.00	13,729,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Sin acciones al periodo
O26NR0078	Reencarpetamiento y adoquinamiento en diversas ubicaciones.	29,889,084.00	29,889,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Sin acciones al periodo
O26NR0084	Construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en la alcaldía Iztapalapa.	11,814,347.00	11,814,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		Sin acciones al periodo
O26NR0086	Construcción, Mantenimiento y Remodelación a Espacios Públicos y Centros Comunitarios de la Alcaldía Iztapalapa.	12,350,863.00	12,350,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD10 - LA MAGDALENA CONTRERAS

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
TOTAL		384,170,535.00	375,073,709.58	48,254.58		113,381,005.96	113,381,005.96		113,381,005.96		
A26NR0081		13,300,000.00	13,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%
A26NR0082		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%
A26NR0083		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%
A26NR0084		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%
A26NR0085		9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%
A26NR0086		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%
A26NR0087		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%
O26NR0089	Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras	32,300,000.00	32,348,254.58	48,254.58	0.00	17,299,999.98	17,299,999.98	0.00	17,299,999.98	53.5%	Rehabilitación de drenaje en colonias de la alcaldía; excavación de zanja, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, relleno de zanja, acarreo de material, y producto de la excavación que se encuentre contaminado al sitio autorizado de disposición final, construcción de pozos y rehabilitación de los mismos nivelación y colocación en su caso d brocales y tapa de drenaje, cortes, demoliciones, limpieza de la obra todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O26NR0090	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras	21,300,000.00	21,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	53.1%	Red secundaria de agua potable en distintas colonias de la Alcaldía. Excavación, desmantelamientos y sustitución de tubería y piezas especiales, rellenos y bacheo, acarreo, compactaciones, demoliciones, reparaciones de tomas domiciliarias, conexiones y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O26NR0091	Rehabilitación y Mantenimiento de la Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras	59,300,000.00	50,154,920.00	0.00	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	22.5%	Cortes realizados por medios mecánicos, retiro de escombros o material sobrante a sitios autorizados, construcción de topes, balizamiento con pintura termoplástica con micro esfera, suministro e instalación de bolardos, cimbra y descimbra, acarreo al sitio de los materiales, reemplazo en su caso de la sub base en caso de estar contaminada o en mal estado, acatándose a cumplir las normas específicas aplicables para tal fin. Incluye Supervisión Externa
O26NR0092		10,338,458.00	10,338,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%
O26NR0093	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	100.0%	Apoyo para procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y trámite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma; así como en los avances de obras físicos-financieros
O26NR0094		25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%
O26NR0095	Rehabilitación y Mantenimiento Espacios Públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	27,300,000.00	27,300,000.00	0.00	0.00	27,300,000.00	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	100.0%	Mejoramiento y atractivo de espacio público: correcciones geométricas, trazo y nivelación, cruces seguros, señalización vertical y horizontal, aplicación de pintura termo magnética con micro esfera, murales, rehabilitación de fachadas y equipamiento urbano, construcción de rampas para personas con capacidades diferentes en banquetas y suministro. rehabilitación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, así como alumbrado. Incluye Supervisión Externa
O26NR0096	Rehabilitación y Mantenimiento a Luminarias, dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	100.0%	Se realizaran trabajos de trazo, nivelación, colocación, suministro, instalación, de alumbrado público, no limitándose a luminarias, si no mobiliario urbano diseñado, construcción y rehabilitación de las zonas en donde se colocarán las luminarias, pintura demoliciones y acarreo en su caso al sitio final de disposición o el indicado por la Alcaldía



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD10 - LA MAGDALENA CONTRERAS

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
TOTAL		384,170,535.00	375,073,709.58	48,254.58		113,381,005.96	113,381,005.96		113,381,005.96	-	
O26NR0097	Rehabilitación y Mantenimiento de Andadores, dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	19,999,999.98	19,999,999.98	0.00	19,999,999.98	100.0%	Correcciones geométricas, trazo y nivelación además de cruces seguros, delimitación de las zonas a ser rehabilitadas, acarrees, compactaciones, rehabilitación de jardineras, equipamiento urbano, tótem, compactación, balizamiento con pintura termostática con micro esfera, señalamiento vertical y horizontal. Incluyen Supervisión Externa
O26NR0098	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva, dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras.	3,881,006.00	3,881,006.00	0.00	0.00	3,881,006.00	3,881,006.00	0.00	3,881,006.00	100.0%	Correcciones geométricas, trazo y nivelación, cruces seguros, señalización vertical y horizontal, aplicación de pintura termo magnética con micro esfera, murales, rehabilitación de fachadas y equipamiento urbano, construcción de rampas para personas con capacidades diferentes en banquetas y suministro y colocación de plantas de ornato en áreas verdes, construcción de jardineras, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, así como alumbrado. Incluye Supervisión Externa
O26NR0099		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0100		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0101		84,151,071.00	84,151,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		239,099,161.00	236,558,003.88	238,118.74		2,983,436.05			2,983,436.05	-	
A26NR0088	Adquisición de Mobiliario y Equipo informático	14,494,160.00	14,494,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se presente avance, toda vez que las requisiciones de compra se encuentran en elaboración o tramite.
A26NR0089	Adquisición de Equipo Educativo y Recreativo	1,987,700.00	1,987,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	A la fecha no se tienen programadas acciones
A26NR0090	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para la Alcaldía Miguel Hidalgo.	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	A la fecha no se tienen programadas acciones
A26NR0091	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	5,053,000.00	5,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	A la fecha no se tienen programadas acciones
A26NR0092	Adquisición de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	3,001,286.00	3,001,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	No se presente avance, toda vez que las requisiciones de compra se encuentran en elaboración o tramite.
A26NR0093	Adquisición de licencias para equipo de cómputo administrados por la Alcaldía	5,510,000.00	5,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	A la fecha no se tienen programadas acciones
O26NR0102	Construcción y mantenimiento de la infraestructura pública a cargo de la Alcaldía Miguel Hidalgo	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	A la fecha no se tienen programadas acciones
O26NR0103	Atención de los espacios públicos mediante estudios, rehabilitación y mantenimiento.	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	A la fecha no se tienen programadas acciones
O26NR0104	Obras para la Ejecución de los Proyectos sociales de Recursos Federales del FAIS-2026.	24,500,000.00	21,958,842.88	14,383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	A la fecha no se tienen programadas acciones
O26NR0105	Demolición de Inmueble	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	A la fecha no se tienen programadas acciones
O26NR0106	Apoyo Técnico y Administrativo en las actividades relacionadas con la obra pública por contrato en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	3,000,000.00	3,000,000.00	223,734.86	0.00	2,983,436.05	0.00	0.00	2,983,436.05	99.4%	Apoyo Técnico y Administración en las Actividades Relacionadas con la Obra Pública por Contrato
O26NR0107	Obras ciudadanas para la aplicación del Presupuesto Participativo 2026	76,179,015.00	76,179,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	A la fecha no se tienen programadas acciones



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
TOTAL		259,248,951.00	250,594,642.00							-		
A26NR0094	Adquisición de ambulancias para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0095	Adquisición de Alarmas	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0096	Adquisición de Cámaras, Estabilizadores y Lentes para Cámara	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0097	Adquisición de Bomba Eléctrica Sumergible para Agua Sucia y Generador de Corriente Eléctrica	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0098	Adquisición de Pulverizador de Pintura	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0099	Adquisición de Remolque - Plataforma y Cajas de Camión de Volteo	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0100	Adquisición de motosierras, desmalezadoras, cortasetos y podadoras de altura.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0101	Adquisición de contenedores de basura	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0102	Adquisición de equipo Drones	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0103	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0104	Adquisición de equipos de computo	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0105	Adquisición de Equipo Informático	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0106	Adquisición de Pantallas Smart TV	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
A26NR0107	Adquisición de Sistema interrumpible de energía UPS 30 KVA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0108	Adquisición de Proyectoros y Micrófonos	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0109	Adquisición de desbrozadoras a gasolina	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0110	Adquisición de Hidrolavadora y Soldadoras	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0111	Adquisición de Rotomartillo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0112	Adquisición de Instrumentos Musicales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0113	Adquisición de Mobiliario para la Clínica Post COVID	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0114	Adquisición de: motosierras, cortasetos y desmalezadoras	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0115	Adquisición de tractor de arado de ocho discos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A26NR0116	Adquisición de Camiones Recolectores de Basura	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
O26NR0108	Construcción de carpetas asfáltica, excavaciones por medios mecánicos, instalación de tubos, bacheos etc. Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social	95,775,942.00	87,121,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
O26NR0109	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red de Agua Potable y Drenaje	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
O26NR0110	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Vial	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)			
026NR0111	Construcción, Remodelación, Mantenimiento y/o Rehabilitación de espacios en los 12 poblados de la Alcaldía de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio	82,486,009.00	82,486,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Para este trimestre no se realizó la obra.
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02 CD 13 Alcaldía Tlahuac

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO					AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)			EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)
TOTAL		236,042,434.00	225,177,196.00							-	
A26NR0117	Adquisición de Mobiliario	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	0.0%	Adquisición de mobiliario, Meta 1, 194 (MOB), (1) Alacena de madera aglomerada (1) Estante Anaquel metálico de alambre (4) Gabinete de madera aglomerado (25) Escritorios metálicos (57) Sillas de visita tapizada (4) Buro de madera con 2 cajones, (4) Perchero de piso de metal (1) Sofá fabricado a base de madera de pino, (1) Sofá 2 plazas fabricados en madera de pino (1) Mesa de Centro, en madera de pino, (22) Gabinete de acero calibre 16 o 22, (1) Tanque estacionario de gas, (1) Estante Stan de 5 muebles (6) Banca industrial tubula (21) Sillas de escritorio con base metálica (2) Mesa auxiliar tipo Pasteur (2) Mesa riñon acero inoxidable,(10) Banco giratorio calibre 18 (8) Archivero de tres gavetas, (8) Escritorio (3) Lockers de dos puertas de alto (1) Gabinete,(10) Sillón puff individual.
A26NR0118	Adquisición de Equipo y Maquinaria Diversa	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	0.0%	Meta 1:20 (MAQ), Adquisición de (3) Retroexcavadora de cabina abierta, (5) Retroexcavadora con Martillo Hidráulico, (1) Camión de Carga con Brazo Hidráulico, (8) Plataforma de Elevación, (3) Petrolizadora ...Cont. Observ. Municipios-Fondo de Fomento Municipal 2026-Original de la URG por \$9,010,928.00, Fondo 150B60 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Impuesto Sobre Automóviles Nuevos-2026-Original de la URG por \$13,989,072.00 y Fondo 150560 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Fiscalización y Recaudación-2026-Original de la URG por \$5,000,000.00. Sin Afectar las Metas Programáticas. Se modifica el campo de Observaciones, los demás campos se mantienen sin cambio.
O26NR0112	Realizar varias obras con recursos FAIS 2026.	109,296,980.00	98,431,742.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	0.0%	Realizar varias obras con recursos FAIS 2026, Meta 1: 136,621.000 (M2) trabajos de trazo y nivelacion con equipo topografico, fresado, de carpeta asfaltica, barrido, carga y acarreo de material, suministro y aplicación de riego de liga. Suministro, colocacion y compactacion de carpeta asfaltica, sello y sustitución de brocales en su caso.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02 CD 13 Alcaldía Tlahuac

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
026NR0113	Realizar varias obras con recurso del Presupuesto Participativo 2026.	96,745,454.00	96,745,454.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.0%	Realizar varias obras con recurso del Presupuesto Participativo 2026. Meta 1: 59 (CCD) Según sea en caso: luminarias solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda; luminarias eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreos, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. O lo que cada comite requiera de acuerdo al proyecto ganador.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD14 - ALCALDÍA TLALPAN

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)			
TOTAL		471,011,761.00	441,706,931.45	2,750,601.00		85,043,675.87				85,043,675.87	-	
A26NR0119	Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo médico para edificios públicos.	6,154,824.00	6,154,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0120	Adquisición de Vehículos para Servicios Públicos	25,255,401.00	25,255,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0121	Adquisición de Maquinaria, Herramientas y otros equipos.	26,720,295.00	26,720,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
A26NR0122	Adquisición de Software	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0114	Trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento de Inmuebles Públicos, Red Secundaria de Drenaje y Vialidades Secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.	98,865,273.00	93,207,991.45	2,750,601.00	0.00	85,043,675.87	0.00	0.00	0.00	85,043,675.87	91.2%	
O26NR0115	Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de inmuebles Deportivos, Educativos y Edificios Públicos.	80,000,000.00	68,176,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0116	Construcción, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0117	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Públicos, Banquetas, Red Secundaria de Drenaje, Agua Potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.	113,424,261.00	101,600,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	
O26NR0118	Realización de obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2026	98,791,707.00	98,791,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		199,811,439.00	204,065,879.08	82,250,000.00	49,063,462.86	33,937,412.40	49,063,462.86	49,063,462.86	83,000,875.26	-	
A26NR0123	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Hospital Veterinario Arenal.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
A26NR0124	Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Hospital Veterinario Arenal	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
A26NR0125	Adquisición de Equipo Informático para el Hospital Veterinario Arenales.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
A26NR0126	Adquisición de Equipo Informático.	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
A26NR0127	Adquisición de software de antivirus; software de respaldos enfocado a servidores; Software de Diseño Gráfico y Software de paquetería contable.	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
A26NR0128	Adquisición de Rodillos vibratorios.	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
A26NR0129	Adquisición de Herramientas y Máquinas- Herramientas, Desbrozadoras, Cortasetos, Equipos Multifuncionales y Motosierras.	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
A26NR0130	Adquisición de Bombas de Calor.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
O26NR0119	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y quarniciones).	20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	10,292,567.09	9,701,325.61	10,292,567.09	10,292,567.09	19,993,892.70	100.0%	Trabajos de demolición, acarrees, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas
O26NR0120	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (vialidades secundarias)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,995,521.06	0.00	9,995,521.06	9,995,521.06	9,995,521.06	100.0%	Trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarrees, tendido de mezcla asfáltica y compactación
O26NR0121	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,355,250.03	2,644,749.77	7,355,250.03	7,355,250.03	9,999,999.80	100.0%	Excavaciones. Corte de canaletas, sustitución de drenaje en mal estado
O26NR0122	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Edificios Públicos)	23,000,000.00	17,980,896.04	17,250,000.00	4,970,594.52	11,310,847.43	4,970,594.52	4,970,594.52	16,281,441.95	90.5%	Acabados, albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, impermeabilización, cancelería
O26NR0123	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana)	10,000,000.00	12,547,964.37	7,500,000.00	174,440.08	0.00	174,440.08	174,440.08	174,440.08	1.4%	Reja perimetral, terracerías, rehabilitación de andadores, equipamiento urbano y pintura



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
'026NR0124	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública (Espacios Deportivos)	30,000,000.00	26,555,579.67	22,500,000.00	16,275,090.08	10,280,489.59	16,275,090.08	16,275,090.08	26,555,579.67	100.0%	Albañilería, impermeabilización, instalación sanitaria, acarreos, terracerías, guarniciones, firmes, acabados y mobiliario
'026NR0125	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje). FAIS	39,236,439.00	39,236,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
'026NR0126	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (infraestructura de agua potable). FAIS	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
'026NR0127	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones). FAIS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
'026NR0128	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (vialidades secundarias). FAIS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
'026NR0129	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (vialidades secundarias). FAIS (Grietas Peñón de los Baños)	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo
'026NR0251	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacio Deportivo Eduardo Molina)	0.00	15,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin acciones al periodo



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
TOTAL		311,521,597.00	291,147,474.00							-	
A26NR0131	Adquisición de mobiliario, equipos y aparatos audiovisuales y equipos de administración para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se realiza la Adquisición de (3) tres Lockers de lámina calibre 22, cantidad de puertas 03, altura: 1.8 m, ancho, (10) Sillas Secretariales de estructura de polipropileno y patas de polipropileno, con asiento acolchado, medidas: 100cm de alto x 59cm de ancho x 60cm de profundidad; Meta 2: 2 (EAV) Adquisición de (2) Pantalla Tripie de de 100", alto de la pantalla: 168 cm, ancho del tripie: 81.5 cm y Meta 3: 25 (EAD) Adquisición de (25) Detectores de Humo, Batería de litio 3V CR123A con duración de 3 a 5, Sensor fotoeléctrico para detección precisa de humo, Nivel sonoro de 85 dB para alertas efectivas, Diseñado para operar en temperaturas de hasta 37.8°C, Inalámbrico.
A26NR0132	Adquisición de otro mobiliario, equipo educacional, sirenas y torretas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se realiza la Adquisición de 12 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (4) Carpas estructura y techo de acero alta densidad, uniones estabilizadoras en techo de policarbonato, tela techo 600D con recubrimiento para protección rayos UV, (4) Maniquí de RCP Professional Femeninos (piel media) con retroalimentación de RCP, 10 Protectores faciales/bolsas pulmonares para adultos, 1 Estuche de transporte blando, (4) maniquí infantil de piel media, monitor de frecuencia y clicker de profundidad instalados, 10 protectores faciales y bolsas pulmonares para bebés; Meta 2: Adquisición de 2 (EAV) equipos y aparatos audiovisuales que consisten en: (1) Torreta: de Aluminio anodizado, -Tapas superiores de policarbonato y (1)
A26NR0133	Adquisición de equipo aeroespacial, equipo de defensa y seguridad para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se realiza la Adquisición de 1 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (1) Dron, Cámara Hasselblad con 4/3 CMOS de 100 MP, vídeo HDR 6K/60 fps, Doble telecámara; Meta 2: Adquisición de 130 (ESE) equipo de seguridad que consiste en: (100) Cien Vallas de Popotillo: de 2.15 metros de largo por una altura de 1.20 de alto, tubo acero, (10) Diez Lámparas Recargables: Tres modos de iluminación: 1,400 lúmenes en modo alto, 600 lúmenes en modo medio, (20) Mochilas aspersora para incendio: Capacidad: 20 Litros, Peso: 2.54 Kg



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0134	Adquisición de equipo de cómputo y máquina-herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 6 (EIN) equipo informatico que consiste en: (3) Microcomputadoras Procesador: Con tecnología de 64 bits(x64), de 700 MHz o más en frecuencia, (3) Tres Impresoras Láser: monocromática, 600x600 dpi, 512mb, 40ppm; Meta 2: Adquisición de 18 (HER) herramienta que consiste en: (3) motosierras telescópicas ht105/135 de 12 pulgadas, cilindrada de 25.4cc, tipo de barra estrella, paso de cadena ¼, (5) motosierras modelo ms170, de 16 pulgadas cilindrada 32cc, largo de barra 35cm, (10) motosierras modelo ms194T, de 18 pulgadas cilindrada 38.6cc, largo de barra 18".
A26NR0135	Adquisición de maquinaria y equipo industrial, motobombas y otros equipos herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 8 (BOM) bombas que consisten en: (5) Bombas Sumergibles: Profundidad máxima de inmersión: 8 m, Descarga: 2", (3) Motobombas de alta presión: Presión máxima: 380 PSI (26.2 BAR), Flujo máximo:98 US gals/min (371 L/min); Meta 2: Adquisición de 12 (EQI) equipo industrial que consiste en: (2) Hidrolavadoras: Frecuencia: 60 Hz., Voltaje: 127V, Con manguera incluida de 8m de largo, (10) Detectores de gases: Tolerancia de visualización: ± 10% + 50umol / mol (por metano), Rango: 0-10000umol / mol (por metano), Tiempo de respuesta: instantáneo.
A26NR0136	Adquisición de mobiliario, rasuradoras y equipo de administración para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	61,620.00	61,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la adquisición de *2 Vitrinas para medicamentos: Fabricada con lámina negra de acero de calibre 24, Esmaltada con pintura electroestática, Medidas: 80 x 37 x 154 cm (largo, ancho, alto), dos cajones y dos puertas abatibles; Meta 2: 11 (EAD) adquisición de *10 Rasuradoras son cuchillas de No. 10: Maquina Rasuradora para Perros Wahl Profesional Km10 Inspire con cable para veterinarias estéticas caninas, Marca Wahl, Modelo 3025199, *1 Cortadora de pelo
A26NR0137	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la Dirección General De Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	1,633,180.00	1,633,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la adquisición de *2 Autoclave: 1000w Acero Inox 110v, Marca Kingsteam, *5 Tripie porta suero: Con Base De Acero Inoxidable 4 Ganchos, *5 Mesas de exploración de acero inoxidable, Puertas Abatibles, *2 Tarjas para lavado de manos: En Acero Inoxidable, *3 jaulas de acero inoxidable, Angulo ¾, *10 Botes de basura de 50 lts de Plástico, *2 Gabinetes medico: Marca AO Hamilton, 85 cm Largo x Ancho 84 cm x 40 cm, *2 Refrigerador para vacunas con congelador, Capacidad (Pies cúbicos/Litros) 13/368 17.6/498, *4 Ultrasonido Veterinario: Ecógrafo Veterinario Para Animales Pequeños Con Sonda Convex, *2 Equipo química sanguíneo veterinario, Modelo, POINTCARE V3, Pantalla táctil de 4.3 pulgadas,



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
A26NR0138	Adquisición de termómetros, básculas y equipo de incineración para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	405,200.00	405,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la adquisición *6 Termómetros Digitales, Infrarrojo, Marca DP6, Largo1 cm Altura 1 cm, de Plástico, *2 Basculas Veterinaria Grande, de Acero inoxidable, Capacidad máxima: 440 lbs/200 kg, Tamaño de la plataforma: 52 x 42cm (20.5x16.5"); Meta 2:1 (EQ) adquisición de *1 horno incinerador ecológico de residuos biológicos mascotas modelo Vulcano 5 marca Lobo Hornos Industriales (Tipo 4, Clase VI).
A26NR0139	Adquisición de muebles de oficina y estantería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la adquisición de *1 carpa desmontable de armazón de acero pulvirvestido calibre 19 uso pesado, cubierta de polietileno impermeable resistente a las llamas y rayos uv. de 6mx3m, *10 tableros rectangulares, material plástico, color: blanco, de 2.4 m de largo: 240cm. Ancho: 76 cm altura: 73cm.; Meta 2: Adquisición de 100 (MOB) mobiliario que consiste en: *100 sillas plegables material: hdpe, acero, plástico, peso: 5 kg, medidas: 80 cm. X 39 cm. X 46 cm.
A26NR0140	Adquisición de equipo informático y equipo audiovisual para la Dirección General de Participación Ciudadana.	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la adquisición de *1 pc de escritorio, procesador Intel Core i7, *6 pc de escritorio procesador con tecnología de 64bits (x64), memoria RAM de 16 a 64gb, *4 escáner, resolución óptica máximo 1200 dpi, velocidad de escaneo máximo 70ppm, *5 ups con 900 va y hasta 1000va, hasta 75 min de respaldo, *6 impresoras monocromáticas laser tipo 1, resolución: 600 x 600 dpi mínimo o superior, *2 Tablet procesador: un mínimo de 1.3 ghz en el reloj del procesador un máximo de 12 núcleos físicos, *1 lap top procesador tecnología 64 bits, de 2 a 6 núcleos, memoria RAM de 8gb ddr4; Meta 2:2 (EAV) adquisición de *2 video proyector, portátil, peso: dentro del rango de 1.7 a 4 kg, resolución máxima:1920
A26NR0141	Adquisición de motocicletas, maquinaria y herramientas para la Dirección General de Participación Ciudadana.	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 6 (MTC) motocicletas: (1) motocicleta: motor: 4 tiempos. Monocilíndricos, cilindrada: 205cc, potencia máxima: 14.1 hp @ 7500 rpm, (5) motonetas: motor: 4 tiempos. Monocilíndricos, cilindrada: 149.6cc, potencia máxima: 8.31 hp @ 7500 rpm, torque máximo: 8.8 n-m @ 5500 rpm; Meta 2: Adquisición de 9 (HER) herramientas que consisten en: (4) desmalezadora a gasolina cilindrada 36.3cm3, potencia 2.1hp. Peso 6.8 kg., motor 2-mix, (1) cortasetos a gasolina de uso profesional, cilindrada 27.2cm3, potencia 1hp., peso 5kg. Motor 2-mix, (1) cortasetos a gasolina de uso profesional de altura (telescópica), cilindrada 24.1cm3, potencia 0.90kw, peso:6.1kg. con cuchilla 60 cm., distancia entre dientes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)			
A26NR0142	Adquisición de equipos de generación eléctrica, otros mobiliarios y equipo de administración para la Dirección General de Participación Ciudadana.	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se realiza la Adquisición de 5 (EEL) equipo eléctrico que consiste en: (4) arrancadores de baterías jumper portátil, capacidad: 8000 mah, tiempo de carga: 4 h, para encendido de motores de 4 cilindros, 100 ciclos de vida, (1) planta generadora motor: 17 hp 4tiempos (gasolina), cilindrada: 500cc, cap. Combustible: 26 lts., peso: 95 kg., encendido: 12 v eléctrico/batería.; Meta 2: Adquisición de 2 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (2) deshumidificadores eléctricos, voltaje: 155v. Operación entre 3.2°c y 32.2°c, tipo de filtro: antimicrobianos de malla, capacidad de recipiente: 6l. Velocidad de ventilador: 3 velocidades.
A26NR0143	Adquisición de equipo y aparatos audiovisuales y equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social.	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se realiza la Adquisición de 21 (EAV) equipos y aparatos audiovisuales que consiste en: (4) Cámara Canon EOS R6 Mark II RF24-105mm F4-7.1 IS STM Kit, (4) Lente SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II (A) TL, (2) Lente Canon RF 50mm F/1.8 STM, (2) Lente CANON RF 75-300mmf/4-5,6, 8 Tarjeta de Memoria Extreme Pro SDXC UHS-II de 128 GB, C10, U3, V60, 6K, 4K UHD, Tarjeta SD - SDSDXEP-128G- GN4IN, (2) Dron DJI Avata 2 Fly More Combo, (2) Manfrotto # Kit de trípode de Aluminio de 4 Niveles Element MII con Abrazadera de teléfono, (2) Godox V1 pro V1pro-C TTL - Flash para cámara Canon Godox V1-C actualizado, 2.4G HSS, (3) Manfrotto Element MII Monopod Black.
A26NR0144	Adquisición de muebles de oficina y estantería y software para la Coordinación de Comunicación Social.	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se realiza la Adquisición de 31 (MOB) mobiliario: (20) sillas ejecutivas con Diseño ergonómico con soporte lumbar, (1) Enmicadora 9.5 pulg, (10) Escritorio para Computadora con cajón 4Tune FID1700R; Meta 2: adquisición de 2 (EIN) equipo informatico que consiste en: (1) Licencia software CapCut Teams Plan: Almacenamiento en la Nube Compartido: Proporciona almacenamiento seguro compartido para un acceso fluido y gestión de proyectos. y (1) licencia Adobe Creative Cloud ofrece aplicaciones (Photoshop, Adobe Express, Acrobat Pro, Illustrator, Premiere Pro, entre otros), servicios web y recursos para todos los proyectos creativos: fotografía, diseño gráfico, edición de video, redes sociales.
A26NR0145	Adquisición de equipo de comunicación y equipo informático para la Coordinación de Seguridad Ciudadana	1,097,227.00	1,097,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se realiza la Adquisición de 45 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (45) radios marca hytera digital portable modelo bp566 y Meta 2: Adquisición de 1 (EIN) equipo informático que consiste en: (1) fax alimentador automático de documentos y funciones de copia impulsadas por un procesador multi-core de serie, 1 gigabyte de memoria, conexión por los puertos estándar usb.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0146	Adquisición de equipo informático y mobiliario para la Dirección General de Asuntos Jurídicos.	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 41 (EIN) equipo informático que consiste en: (10) impresoras multifuncionales (scanner, copiadora, impresora) Volumen medio monocromático. Resolución: 1200 x 1200 dpi. Memoria: 256, (20) computadoras de escritorio procesador: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria caché., (5) laptop procesador tecnología 64 bits, memoria ram de 8gb, (6) escáner resolución óptica entre 600 y 1200 dpi, velocidad de escaneo máximo 70ppm; Meta 2: Adquisición de 63 (MOB) mobiliario que consiste en: (40) sillas medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela, (15) escritorios cubículos" 1.20m x 1m x 80cm, (5) archiveros de metal y (3) anaquel de metal.
A26NR0147	Adquisición de mobiliario y equipo informático y de comunicación para la Dirección General de Gobierno.	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 7 (MOB) mobiliario que consiste en: (7) módulos secretariales (escritorios) estación de trabajo 2d a, pared con archivero con cajones, medidas 120x60x140; Meta 2: Adquisición de 10 (EIN) equipo informático que consiste en: (6) equipos de cómputo, CPU., placa base, memoria RAM, tarjeta gráfica, fuente de almacenamiento, (4) impresoras multifuncionales (imprimir, copia, escaner, tinta y color) y Meta 3: Adquisición de 10 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (10) radios de intercomunicación, (análogo, banda de operación vhf/whf, (cargador y batería).
A26NR0148	Adquisición de motonetas para la Dirección General de Gobierno.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 7 (MTC) motocicletas que consiste en: (7) motonetas motor monocilindrico de 149 a 150.6 cc, 4 tiempos, transmisión automática, frenos de tambor, tablero análogo.
A26NR0149	Adquisición de equipo informático y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (6) computadoras memoria RAM de 8 gb, disco duro: 1 tb, (3) multifuncionales (scanner, copiadora, impresora) con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo; Meta 2: adquisición de 40 (BOM) bombas que consisten en: (40) bombas sumergibles con 3 salidas de diámetro diferentes (1 pulgada, 1-1/4 pulgadas, 1-1/2 pulgadas) para adaptarse a mangueras de diferentes taños según sea necesario



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
A26NR0150	Adquisición de maquinaria y máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 7 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) pavimentadora con plancha de 10 a 18 pies, motor CAT 6 cilindros, (6) rotomartillos con carga de 900W; Meta 2: adquisición de 12 (HER) herramientas que consisten en: (12) esmeriladoras con Frecuencia: 50/60 Hz., Voltaje: 127V
A26NR0151	Adquisición de escaleras y máquina-herramientas para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 17 (HER) herramientas que consiste en: (4) taladros rotomartillo velocidad variable 1/2 industrial, (4) taladros rotomartillo velocidad variable 3/8 industrial, (5) esmeril angular 7 pulgadas bosch de wallt, (1) esmeriladora angular 4 1/2 850 w, ergopro, truper, (3) motosierras a gasolina motor de 2 tiempos, motor 51 CC, barra 20", potencia 3.5 caballos de fuerza. y Meta 2: Adquisición de 25 (ESL) escaleras que consiste en: (5) escaleras de aluminio vertical extensible 20 pies, (5) escaleras de aluminio vertical extensible 24pies, (5) escaleras metálicas de tijera 3.27, (5) escaleras metálicas de tijera 2.35, (5) extensión escalera de aluminio vertical
A26NR0152	Adquisición de equipos de generación eléctrica, equipo informático, bombas y bombas sumergibles para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 9 (EEL) equipo eléctrico que consiste en: de (4) plantas para soldar portátil 300 amperes, 110-220 v. (infra o miler) y (5) plantas para soldar th. 250 infra miler uso rudo; Meta 2: Adquisición de 17 (BOM) bombas que consisten en: (5) bombas sumergibles bomba para agua pluvial 1#4 HP, Cable de 10', 3 M, (2) bomba periférica para cisterna 3/4 hp, (5) bomba 3/4 hp, y (5) bombas sumergibles 1hp; Meta 3: Adquisición de 32 (EIN) equipo informático que consiste en: (15) microcomputadora procesadora: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria caché., (15) impresora inyección de tinta para microcomputadora serie mx320/420, impresión de hasta 40 páginas por minuto,



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
A26NR0153	Adquisición de retroexcavadora, motobombas y escaleras para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	2,570,000.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) Retroexcavadora año 2026, Dimensiones y rendimiento del cucharón excavador: brazo estándar, Fuerza de excavación del cucharón 57.22 kN, Profundidad de excavación, máxima del fabricante 4707 mm; Meta 2: Adquisición de 6 (BOM) bombas que consiste en: (6) Motobomba de agua: Tipo: Sólidos, Diámetro succión/ Descarga: 4 x 4", Capacidad Máxima:, 1,640 l/min, Presión Máxima: 36 psi, Carga Máxima: 26 m, Altura De Succión: 8 m, Tiempo De Cebado @ 5 M: 150 y Meta 3: Adquisición de 5 (ESC) escaleras: (5) Escaleras extensibles: Ancho de la escalera 45 cm, Peso 40 kg, Materiales de la estructura Fibra de vidrio, Cantidad de peldaños 40,
A26NR0154	Adquisición de cosechadora para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) Cosechadora de lirio: Dimensiones longitud total 16.45 m., Longitud del casco de flotación 12.20 casco central y 12.50 m casco laterales; alcance de la banda: banda de cosecha 0.50 m de profundidad de alcance respecto a nivel de agua, banda de descarga 2.65 m de altura de alcance respecto a nivel del agua, banda de cosecha
A26NR0155	Adquisición de equipo de cómputo y camiones de brazo hidráulico para la Dirección General de Servicios Urbanos.	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 18 (EIN) equipo informático que consiste en: (12) computadoras memoria RAM de 8 gb, disco duro: 1 tb, (6) multifuncionales (scanner, copiadora, impresora) con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo; Meta 2: adquisición de 2 (VOA) vehículo que consiste en: (2) brazos hidráulicos para alumbrado público con capacidad de trabajo de 300 kg. Capacidad máxima de elevación (kg): 3,300, Alcance hidráulico máximo (m): 11.1
A26NR0156	Adquisición de motobombas y máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la adquisición de 11 (BOM) bombas que consisten en: (11) motobombas a gasolina con flujo máximo 350 L/min; Meta 2: Adquisición de 116 (HER) herramientas que consiste en: (15) desmalezadoras con potencia de 60 v, (55) motosierras changueras con motor de 2 tiempos,, (15) cortaseto de 5,51 libras,, (10) cortaseto de extensión con un alcance de hasta 3,5 m, (15) motosierra de extensión ht101 3 secciones de altura ajustable, cada sección de 0,55 m de altura, (6) carritos podadores Potencia: 5.5 hp, Capacidad de la bolsa recolectora: 65L.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
A26NR0157	Adquisición equipo educacional y recreativo y maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 109 (EQU) equipo recreativo que consiste en: (10) Arcos de Violín 4/4, Violín de fibra de carbono, (2) Arpas de madera maciza de caoba de 15 cuerdas, 24"/62 cm., (3) Bajos eléctricos, dimensiones 121 largo x 46 ancho x16 cm. de alto, (10) Clarinetes de latón pulido con (4) Clarinetes profesionales, material de la superficie Níquel Plata, material del cuerpo Ebano, (5) Guitarras clásicas 4/4, madera de cedro, (5) Guitarras eléctricas Polifonía de 64 notas, energía de potencia de 15 W, voltaje 100-120 V, duración de batería más de 10 horas, (1) Piano acústico vertical 109 cm., (5) Violines acústicos de material de madera y plástico tamaño 4/4 longitud de 59 cm., (3) Violoncellos viola de 6 pulgadas,
A26NR0158	Adquisición de escaleras, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 64 (MAQ) maquinaria que consiste en: (3) Caladoras de motor de 750 W. montado sobre balero de bolas, regulador 5.9 velocidad, (3) Desbrozadoras de césped eléctrica 450 w., voltaje 127 V, diámetro de corte de 33 cm., (3) - Soldadoras invertir ligera y compacta, voltaje de alimentación: 2 fases (220 V), rango de corriente: 2 fases (20ª CC-160 a CD), (3) - Soldadora de 100 a 127 V 60 HZ, luz indicadora de energía, luz de protección térmica, bornes con sistema de cambio rápido, y (50) Sujetadores (Kit de 4 piezas), sujetador con matraca, maneral con cubierta plástica para mayor comodidad, cinta 100% poliéster, gancho doble tipo J, matraca con doble seguro de bloqueo,
A26NR0159	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo de oficina y estantería para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realiza la Adquisición de 11 (EIN) equipo informático que consiste en: (7) computadoras con tecnología de 64 bits (x64). Desde 32 mhz o más frecuencia base de 6 núcleos, (2) escaner, tamaño de digitalización máximo 29.7 cm x 609.6 cm, tipo de digitalización: superficie plana, (2) impresoras multifuncional monocromática, resolución 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión 21 ppm como mínimo; Meta 2: adquisición de 17 (MOB) mobiliario que consiste en:(12) exhibidores de acrílico giratorio para folletos, soporte de 4 lados, para escritorio, (5) módulos desarmables de pvc, portátil.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
026NR0130	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran Los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Meta 1: 3.5 (KIL) kilómetros consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para banquetta pluvial, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
026NR0131	Rehabilitación de la red de agua potable, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en Meta 1: 2,000 (ML) metros lineales consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
026NR0132	Mantenimiento a inmuebles de educación básica, alcaldía Xochimilco ciudad de México	28,959,370.00	28,959,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran Los trabajos de mantenimiento en Meta 1: 10 (ESC) escuelas consisten en: retiro de vitrobloc, retiro de pintura existente, desmontaje de herrería reparación de grietas superficiales, suministro y colocación de herrería aplicación de pintura, demolición por medios manuales de impermeabilizante, suministro de impermeabilización, instalación eléctrica, hidro sanitaria suministro y colocación de arco techo; suministro y colocación de malla ciclónica a base de elementos de acero tipo tubular
026NR0133	Rehabilitación a espacios deportivos, alcaldía Xochimilco ciudad de México.	30,000,000.00	9,625,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran los trabajos de rehabilitación de deportivo que consisten en: corte de piso de concreto, excavación, construcción de dados para recibir columnas de acero para techumbre, habilitación y colocación de estructura para la techumbre, construcción de cimentación, rehabilitación de sanitarios, desplante para muros de frontón, suministro y colocación de reja, aplanados y aplicación de pintura.
026NR0134	Rehabilitación de vialidades secundarias, alcaldía Xochimilco ciudad de México	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran los trabajos de rehabilitación de vialidades secundarias consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0135	Rehabilitación de edificios públicos, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaran Los trabajos de mantenimiento a 3 inmuebles (INM) inmuebles consisten en: rehabilitación de instalación eléctrica, hidro-sanitaria, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general, impermeabilización, acabados, aplicación de pintura en fachadas e interior, colocación de lámparas.
026NR0136	Rehabilitación a inmuebles de infraestructura cultural, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizara la Biblioteca Quetzalcóatl, barrio El Rosario; biblioteca Nezahualcóyotl, colonia Tierra Nueva; biblioteca San Lucas Xochimanca; pertenecientes a la alcaldía Xochimilco, los trabajos consisten en: rehabilitación de instalación eléctrica, hidro-sanitaria, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general, impermeabilización, acabados, aplicación de pintura en fachadas e interior, colocación de lámparas.
026NR0137	Rehabilitación de espacios públicos, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México.	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se realizaran la Rotonda de los Hombres Ilustres, jardín del arte barrio El Rosario; avenida Guadalupe I. Ramírez y prof. Div. Del norte; embarcaderos Salitre, Belem, Las Flores, San Cristóbal y Caltongo, pertenecientes a la alcaldía Xochimilco, los trabajos de rehabilitación consisten en: trazo y nivelación, excavación, retiro de escombros, reemplazo de adoquín, sustitución de luminarias rehabilitación de jardinería, herrería, guarniciones e instalación de mobiliario.
026NR0138	Reconstrucción de red de drenaje sanitario en zona Cuemanco, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México.	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se realizaran trabajos de reconstrucción de la red de drenaje sanitario consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para banquetas pluvial, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
026NR0139	Rehabilitación de banquetas y guarniciones, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México.	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se realizaran trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones consisten en: demolición de banquetas y guarniciones en mal estado, acarreo producto de la demolición, colocación de cimbra y colado de guarniciones, relleno y compactación de tepetate para alcanzar niveles del proyecto, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto para banquetas y sellado de pisos.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
026NR0140	Rehabilitación a la infraestructura pública, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizaran trabajos de rehabilitación a la infraestructura consisten en: relleno de socavón mediante el suministro y aplicación de relleno fluido para estabilizar la zona colapsada; recimentación, sustitución de tubería de drenaje sanitario y tubería de red de agua potable, sustitución de postes de electricidad.
026NR0259	Estudios especializados relacionadas con los proyectos de obra pública	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se realizara 1 (est) estudio que consiste en: estudio técnico-operativo relacionado con los proyectos de obra pública, consistente en la atención de los procedimientos de contratación mediante licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas; la coordinación del apoyo logístico para la revisión y trámite de estimaciones, la integración de expedientes únicos de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas correspondientes al ejercicio fiscal 2026; esta como la coordinación para su seguimiento y control administrativo y físico financiero



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		12,325,118,496.00	10,615,118,496.00	432,722,566.24	121,540,181.59	6,114,045,422.96	121,540,181.59	121,540,181.59	6,235,585,604.55	-	
013ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	664,481,164.00	664,481,164.00	115,407,378.00	54,314,844.60	610,166,319.40	54,314,844.60	54,314,844.60	664,481,164.00	100.0%	Durante el periodo que se informa, se realizaron trabajos de mantenimiento a la infraestructura existente y servicios urbanos en el Circuito Interior, incluyendo conservación de señalización, alumbrado público, áreas verdes, limpieza y atención a emergencias. Se reporta un avance físico real acumulado del 25.00%. Estas acciones contribuyen a garantizar vialidades seguras, funcionales y eficientes en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.
025ML0001	Construcción de la Línea 5 Magdalena Contreras - Álvaro Obregón, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	2,569,082,332.00	2,569,082,332.00	125,306,163.00	0.00	2,569,077,332.43	0.00	0.00	2,569,077,332.43	100.0%	Durante el primer trimestre de 2026, se continuó con la ejecución de acciones relacionadas con la construcción de la Línea 5 Magdalena Contreras-Álvaro Obregón del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, incluyendo la intervención en infraestructura existente, la ejecución de obras civiles y la realización de trabajos complementarios necesarios para el desarrollo del proyecto. Estas actividades se enfocaron en fortalecer la movilidad urbana, optimizar los tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre ambas demarcaciones, contribuyendo al beneficio directo de la población usuaria.
025ML0002	Construcción de la Línea 6 Milpa Alta-Tláhuac, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	1,990,600,000.00	1,990,600,000.00	26,410,153.00	7,521,785.20	1,980,445,146.03	7,521,785.20	7,521,785.20	1,987,966,931.23	99.9%	Durante el primer trimestre del 2026, se dio continuidad al desarrollo de los estudios en los distintos frentes de trabajo, así como a la fabricación del sistema electromecánico y a la supervisión correspondiente; asimismo, se concluyó el anteproyecto de la Línea 6 del Cablebús de la Ciudad de México. Estas acciones permiten consolidar las bases técnicas y operativas del proyecto, favoreciendo su correcta planeación y futura ejecución, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana, reducir tiempos de traslado y brindar un sistema de transporte seguro, eficiente y accesible para la población.
025ML0003	Rehabilitar 100 canchas de fútbol para torneo con las escuelas.	80,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	10,259,295.26	69,633,402.68	10,259,295.26	10,259,295.26	79,892,697.94	99.9%	Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de canchas de fútbol, consistentes en la mejora de superficies de juego, reparación de porterías, mantenimiento de instalaciones complementarias y acondicionamiento general de los espacios deportivos. Estas acciones tuvieron como propósito garantizar condiciones adecuadas para la realización de torneos escolares, promoviendo la práctica deportiva, la convivencia y el desarrollo integral de la comunidad estudiantil.
025ML0004	Mantenimiento de Planteles Escolares de Nivel Preescolar, Primaria y Secundaria de la Ciudad de México.	90,000,000.00	90,000,000.00	9,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	100.0%	Durante el primer trimestre de 2026, se continuaron trabajos de mantenimiento en planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria de la Ciudad de México, enfocados en la conservación y mejora de la infraestructura educativa. Estas acciones tuvieron como objetivo garantizar espacios dignos, seguros y funcionales, favoreciendo el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como la preservación de las condiciones físicas de los planteles ante el desgaste derivado del uso constante y del paso del tiempo.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O25ML0005	Rehabilitación y mantenimiento del espacio público en la Colonia Nonoalco Tlatelolco.	32,500,000.00	32,500,000.00	8,125,000.00	0.00	32,500,000.00	0.00	0.00	32,500,000.00	100.0%	Durante el primer trimestre de 2026, se continuarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento del espacio público en la Colonia Nonoalco Tlatelolco, enfocados en la mejora de la infraestructura urbana y la conservación de áreas comunes. Estas acciones tuvieron como objetivo garantizar entornos seguros, funcionales y accesibles, promoviendo el uso adecuado del espacio público y el bienestar de la población usuaria.
O25ML0006	Ciudad iluminada: camina libre, camina segura.	232,560,000.00	232,560,000.00	46,512,000.00	1,856,414.60	230,231,035.32	1,856,414.60	1,856,414.60	232,087,449.92	99.8%	Durante el primer trimestre de 2026, se llevaron a cabo acciones orientadas al fortalecimiento del alumbrado público mediante la instalación, rehabilitación y mantenimiento de luminarias en espacios públicos y vialidades. Estas acciones contribuyen a mejorar la visibilidad y seguridad en el entorno urbano, favoreciendo la movilidad peatonal y promoviendo condiciones más seguras para la población, en especial durante horarios nocturnos.
O25ML0007	Ciudad iluminada, comunidad segura.	244,770,000.00	244,770,000.00	48,954,000.00	44,318,442.68	199,758,924.09	44,318,442.68	44,318,442.68	244,077,366.77	99.7%	Durante el periodo que se informa, se implementaron acciones de instalación, modernización y mantenimiento del alumbrado público en vialidades y espacios comunitarios, con el objetivo de mejorar la iluminación urbana. Estas acciones contribuyen a fortalecer la seguridad, fomentar la convivencia social y generar entornos más seguros y accesibles para la población.
O26NR0142	Elaboración de Anteproyectos para las UTOPIAS.	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin actividades al periodo que se reporta.
O26NR0143	Rehabilitación y mantenimiento de bajo puentes y deprimidos.	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin actividades al periodo que se reporta.
O26NR0144	Mantenimiento de Puentes Vehiculares.	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin actividades al periodo que se reporta.
O26NR0145	Construcción, rehabilitación y mantenimiento para Parques Alegría.	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	9,913,432.74	0.00	0.00	9,913,432.74	5.0%	Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, se llevaron a cabo acciones de coordinación enfocadas en la revisión y trámite de estimaciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con la finalidad de verificar la correcta integración documental y el cumplimiento de la normatividad vigente. Asimismo, se realizaron actividades de coordinación para la evaluación de proposiciones y el control del proceso de contratación de obra pública, las cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión de estimaciones. Estas acciones permiten dar continuidad a los procedimientos administrativos, garantizando transparencia, eficiencia y un adecuado seguimiento para la ejecución de los proyectos en etapas posteriores.
O26NR0146	Implementar el mantenimiento de las vialidades primarias y secundarias mediante trabajos de bacheo.	390,000,000.00	390,000,000.00	1,599,647.20	1,506,188.04	8,453,620.67	1,506,188.04	1,506,188.04	9,959,808.71	2.6%	Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en vialidades primarias y secundarias mediante labores de bacheo, que incluyeron la identificación, reparación y rehabilitación de superficies dañadas. Estas acciones permitieron mejorar las condiciones de tránsito, incrementar la seguridad vial y optimizar la movilidad de vehículos y peatones.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)			
O26NR0147	Repavimentación en vialidades primarias.	1,560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin actividades al periodo que se reporta.
O26NR0148	Mantenimiento de Puentes Peatonales.	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin actividades al periodo que se reporta.
O26NR0149	Rehabilitar Ejes viales (banquetas, guarniciones, señalización y mobiliario urbano).	91,125,000.00	91,125,000.00	10,765,625.00	0.00	90,998,227.03	0.00	0.00	90,998,227.03		99.9%	Sin actividades al periodo que se reporta.
O26NR0150	Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de Sistemas Públicos de Cuidados, (Casas de las 3R's del Cuidado).	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin actividades al periodo que se reporta.
O26NR0151	Construcción del Centro de Resguardo Temporal, 1a Etapa.	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	149,853,736.15	0.00	0.00	149,853,736.15		99.9%	Sin actividades al periodo que se reporta.
O26NR0152	Construcción de la 2da etapa de la Clínica Especializada Condesa.	40,000,000.00	40,000,000.00	642,600.04	321,300.02	39,675,376.57	321,300.02	321,300.02	39,996,676.59		100.0%	Durante el primer trimestre de 2026 y como parte de la segunda etapa del proyecto, se lleva a cabo la construcción de dos edificios de dos niveles cada uno, los cuales albergarán laboratorios clínicos, consultorios de especialidades, así como áreas sociales, administrativas y de gobierno, así como trabajos preliminares correspondientes a la cimentación, tales como trazo, nivelación, excavación, colado de plantilla y habilitado de acero para cajón de cimentación. Con la ejecución de este proyecto se fortalecerá la infraestructura de salud en la Ciudad de México, ampliando la cobertura de servicios con un enfoque inclusivo, particularmente en beneficio de la población trans, contribuyendo a su atención integral en el sistema de salud pública y al cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
O26NR0153	Mantenimiento de planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria de la Ciudad de México.	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin actividades al periodo que se reporta.
O26NR0154	Construcción y Rehabilitación de Proyecto UTOPIAS.	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	19,781,920.00	1,223,831.19	12,347,488.22	1,223,831.19	1,223,831.19	13,571,319.41		0.5%	Durante el periodo que se informa, se lleva a cabo la contratación de servicios para el control administrativo de las obras en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El proyecto tiene como objetivo reducir las desigualdades sociales mediante la creación de infraestructura accesible y de calidad, enfocada en la cultura, el deporte y el bienestar, promoviendo la inclusión social y el desarrollo comunitario en las zonas con mayor rezago.
O26NR0155	Construcción de la Primera Etapa del Hospital General de Policías.	350,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	20,991,381.63	0.00	0.00	20,991,381.63		10.5%	Sin actividades al periodo que se reporta.
O26NR0156	Brindar el mantenimiento a inmuebles públicos de la Ciudad de México.	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Sin actividades al periodo que se reporta.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
O26NR0157	Mantenimiento de la Obra Civil del Trolebús Línea 10 del Servicio de Transportes Eléctricos.	10,000,000.00	10,000,000.00	218,080.00	218,080.00	0.00	218,080.00	218,080.00	218,080.00	2.2%	Al cierre del primer trimestre de 2026, se elaboró el proyecto para el mantenimiento de las juntas en el cabezal de apoyo 129 de la Línea 10 del Trolebús. Este proyecto contempla la rehabilitación y conservación de los elementos estructurales, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y reforzar la seguridad y continuidad en la operación del sistema de transporte.

NOTA: Las cifras que se indican en el presente reporte, muestran una diferencia en la Columna "PAGADO (EN EL PRESENTE EJERCICIO)", toda vez que, con relación al Contrato número DGSUS-AD-L-S-172-2025, se identificó que una Cuenta por Liquidar Certificada registra un consumo de \$161,305.20, lo que representa un importe duplicado, debiendo ser dicho consumo por la cantidad de \$80,652.60.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 09PDPP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)			
TOTAL		9,080,000.00	9,080,000.00	9,080,000.00							-	
A26NR0161	Adquisición de equipo de cómputo de escritorio, laptops, servidor e impresoras	8,580,000.00	8,580,000.00	8,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026, los contratos se encuentran en trámites administrativos y una vez formalizados serán comprometidos y ejercidos..
A26NR0162	Adquisición de software antivirus	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026, los contratos se encuentran en trámites administrativos y una vez formalizados serán comprometidos y ejercidos..
										-	-	
										-	-	
										-	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 10PDME_Sistema de Transporte Colectivo											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
TOTAL		7,689,010,418.00	2,815,010,418.00	2,815,010,418.00	637,877,358.03	2,177,133,059.97	637,877,358.03	637,877,358.03	2,815,010,418.00	-	
O26NR0244	Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias del Sistema de Transporte Colectivo.	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	100.0%	No se presentan avances debido a que los contratos aún no están formalizados, ya que los procesos de adjudicación acaban de concluir a principios de abril
O26NR0245	Proyecto Integral de renovación y adecuación arquitectónica de la Estación Tasqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo	0.00	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	0.00	0.00	59,000,000.00	100.0%	No se presentan avances debido a que los contratos aún no están formalizados, ya que los procesos de adjudicación acaban de concluir a principios de abril
O26NR0246	Proyecto integral de renovación y adecuación arquitectónica de la estación Auditorio de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo,	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.0%	No se presentan avances debido a que los contratos aún no están formalizados, ya que los procesos de adjudicación acaban de concluir a principios de abril
O26NR0158	Proyecto de Modernización Integral de Línea 3 mediante la sustitución del sistema de vías, reconstrucción de cajón superficial, instalaciones eléctricas, electrónicas, cárcamos, ventilación y red contra incendio, incluyendo el Taller Ticomán	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Estos recursos se reorientaron al Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS).
O10ML0001	Proyecto para la prestación de servicios de trenes para la línea 12 del sistema de transporte colectivo	305,469,450.00	305,469,450.00	305,469,450.00	298,141,814.37	7,327,635.63	298,141,814.37	298,141,814.37	305,469,450.00	100.0%	Proyecto Multianual pago de la contraprestación base y variable del servicio prestado en la Línea 12 (Tiáhuac-Mixcoac) de los periodos contemplados hasta 2027. Contempla la transportación aproximada de 107.7 millones de usuarios al año, con 29 trenes de rodadura férrea modelo FM-10, con 7 carros cada tren, beneficiando principalmente a la población del sur-oriente de la Ciudad de México.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 10PDME_Sistema de Transporte Colectivo												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
O21ML0002	Modernización integral de trenes, sistema de control y vías de la línea 1 del sistema de transporte colectivo	2,383,540,968.00	2,383,540,968.00	2,383,540,968.00	339,735,543.66	2,043,805,424.34	339,735,543.66	339,735,543.66	339,735,543.66	2,383,540,968.00	100.0%	<p>Proyecto Multianual para Línea 1 para el pago de la contraprestación por el mantenimiento de 10 trenes modelo NM-16, modernización del Sistema de Pilotaje Automático de 135 kHz a CBTC y adquisición de 29 trenes nuevos modelo NM-22, beneficiando a una población aproximada de 183 millones de usuarios al año.</p> <p>Trenes NM16 *A lo largo del primer trimestre de 2026 la flota de 10 trenes modelo NM16 modernizados con el Sistema CBTC brindó servicio comercial en el tramo Pantitlán – Observatorio de la Línea 1 del STC.</p> <p>Trenes NM22 *Al cierre del trimestre, los 29 Trenes Nuevos modelo NM22 fabricados al amparo del Contrato integran la flota que brinda servicio comercial en el tramo Pantitlán – Observatorio de la Línea 1 del STC.</p> <p>Talleres Zaragoza *Durante el Primer trimestre de 2026 el Prestador avanzó en el desarrollo de la ingeniería para la integración de los alcances de los subsistemas de Talleres Zaragoza y en la propuesta de rehabilitación de la Fosa de Visita del Taller . . Mantenimiento de Vía Rehabilitada *Durante el periodo enero – marzo 2026 el Prestador, con el acompañamiento del STC y de la Supervisión</p>



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO (RTP)

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
TOTAL		68,101,637.00	68,101,637.00								-	
A26NR0163	Adquisición de "Anaquel en Acero Inoxidable" para almacenaje de archivo y mobiliario de oficina de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, ya cuenta con la recepción del requerimiento y se encuentra en procesos de sondeo de mercado.
A26NR0164	Adquisición de equipos informáticos para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	4,955,520.00	4,955,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, no se cuenta con la recepción del requerimiento para iniciar el proceso de contratación.
A26NR0165	Adquisición de equipo de seguridad informático perimetral de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, no se cuenta con la recepción del requerimiento para iniciar el proceso de contratación.
A26NR0166	Adquisición de Tabletas y Plotters de esta Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	2,303,579.00	2,303,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, no se cuenta con la recepción del requerimiento para iniciar el proceso de contratación.
A26NR0167	Adquisición de Estanterías de Acero Cerrada para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, ya cuenta con la recepción del requerimiento y se encuentra en procesos de sondeo de mercado.
A26NR0168	Adquisición de Carritos con Plataforma de Metal para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, ya cuenta con la recepción del requerimiento y se encuentra en procesos de sondeo de mercado.
A26NR0169	Adquisición de Gabinetes para equipo de seguridad para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	28,051.00	28,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, no se cuenta con la recepción del requerimiento para iniciar el proceso de contratación.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO (RTP)

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
A26NR0170	Adquisición de Drone para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, no se cuenta con la recepción del requerimiento para iniciar el proceso de contratación.
A26NR0171	Adquisición de Kit Fotográfico para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, no se cuenta con la recepción del requerimiento para iniciar el proceso de contratación.
A26NR0172	Adquisición de Contenedores de Acero y Malla para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, no se cuenta con la recepción del requerimiento para iniciar el proceso de contratación.
A26NR0173	Adquisición de Maquinaria y Herramienta Especializada para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	11,899,487.00	11,899,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, no se cuenta con la recepción del requerimiento para iniciar el proceso de contratación.
A26NR0174	Adquisición de equipos para un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) para el parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, no se cuenta con la recepción del requerimiento para iniciar el proceso de contratación.
A26NR0175	Adquisición de equipo contra incendio para inmuebles y parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, ya cuenta con la recepción del requerimiento y se encuentra en procesos de sondeo de mercado.
A26NR0176	Adquisición de un Sistema Digital para las estaciones de autoconsumo de los módulos 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6 y 7 de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Al cierre del primer trimestre de 2026 la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimiento de este Organismo, ya cuenta con la recepción del requerimiento y se encuentra en procesos de sondeo de mercado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)												
URG: 10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
TOTAL		900,000,000.00									-	
A26NR0177	Adquisición de 18 Trolebuses Línea Cero Fase I "Chapultepec-Ciudad Universitaria"	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se creó este proyecto, con la finalidad de adquirir 18 Trolebuses para la Línea Cero Fase I "Chapultepec – Ciudad Universitaria", y estar en posibilidad atender la demanda actual de transporte, con servicios de calidad que permitan reducir el tiempo de traslado en condiciones de comodidad, confort, imagen y accesibilidad del costo del viaje, sin embargo, será financiado con recursos del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS).
A26NR0178	Adquisición de Subestaciones Línea Cero Fase I "Chapultepec-Ciudad Universitaria"	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se creó este proyecto, con la finalidad de adquirir 5 Subestaciones para la Línea Cero Fase I "Chapultepec – Ciudad Universitaria", y estar en posibilidad de suministrar la potencia eléctrica de tracción a la flota vehicular que ofrecerá el servicio de movilidad de 18 trolebuses, sin embargo, el proyecto será financiado con recursos del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		670,752,432.00	826,617,550.60	119,421,549.16	119,421,549.16	556,114,101.52	119,421,549.16	119,421,549.16	675,535,650.68	-	
A26NR0203	Adquisición de Fusil, Binoculares, Designador de Distancia, Telescopio Terrestre y Estación Metereológica.	0.00	4,783,218.70	4,783,218.70	4,783,218.70	0.00	4,783,218.70	4,783,218.70	4,783,218.70	100.0%	Adquisición de fusiles francotirador, contar con equipo de seguridad y armamento práctico y de vanguardia.
A26NR0204	Adquirir una Unidad de Almacenamiento NAS y Servidores de Salida/Decodificadores HD de Montaje en Rack.	0.00	1,102,383.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquirir una Unidad de Almacenamiento NAS y Servidores de Salida/Decodificadores HD de Montaje en Rack.
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos Materiales y Tecnológicos para la creación de los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria	670,752,432.00	670,752,432.00	114,638,330.46	114,638,330.46	556,114,101.52	114,638,330.46	114,638,330.46	670,752,431.98	100.0%	Proyectos multianuales para la contraprestación periódica para el servicio de infraestructura penitenciaria, consistentes en un conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales tecnológicos y requerimientos de mantenimiento en el CEVASEP I y CEVASEP II.
A26NR0234	Adquisición Licencias de Software Antivirus.	0.00	1,106,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición Licencias de Software Antivirus para los equipos de PC.
A26NR0250	Adquisición de Drones, Motocicletas y Camiones Costeros.	0.00	97,387,278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de Drones, Motocicletas tipo patrulla y Camiones Costeros, para fortalecer capacidades tecnológicas a nivel táctico y tecnológico.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
A26NR0251	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación y Baterías	0.00	51,485,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación y Baterías para radios.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 31C000 SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
TOTAL			168,856.37	168,856.37							-	
A26NR0197	Adquisición de Servidor para la infraestructura de la Secretaría	0.00	168,856.37	168,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	En proceso de adquisición de servidor, formato rack 1u, medidas:4.29 x 43.46 x 76.96 cm, peso: 13.04 kg a 16.27kg, procesador intel xeon silver 4410y (12 núcleos, 2.0 ghz, 30 mb l3, 150 w), memoria: smart memory ddr5 64 gb (2 x 32 gb pc5-4800b), núcleo de procesador disponible: 12 núcleos, cache de procesador: 30 mb de l3, almacenamiento: 2 x 960gb ssd hot plug 2.5 in small form factor,



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 38C001 SECRETARIA DE LAS MUJERES

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
TOTAL			67,000.00	7,000.00							-	
A26NR0211	Adquisición de detector de metales, para las oficinas centrales.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se necesita contar con el detector de metales, para brindar una mayor seguridad de todo el personal dentro de las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres; que permite localizar la ubicación exacta de metales sin contacto físico, agilizando revisiones individuales y disuadiendo la sustracción de activos, el detector metales en tiempo real facilitara una respuesta inmediata ante posibles amenazas.
A26NR0195	Adquisición de licencias de paquetería Adobe "CREATIVE CLOUD"	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Se requiere la adquisición de 02 Licencias de paquetería Adobe "CREATIVE CLOUD", para poder realizar la Creación de materiales audiovisuales accesibles a las mujeres para la difusión de servicios, programas y actividades de la Secretaría de las Mujeres



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		4,965,921,564.00	4,936,703,995.00	258,717,734.90	248,092,734.90	2,027,322,039.19	248,092,734.90	248,092,734.90	2,275,414,774.09	-	
A26NR0179	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos para la Secretaría de Gestión Integral del Agua.	337,442,855.00	337,442,855.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	
A26NR0180	Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración (inversor de corriente)	101,000.00	101,000.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	Se tiene programada para el mes de junio la adquisición de cajas tipo New Man, destinadas a fortalecer la operación y resguardo de infraestructura hidráulica, garantizando condiciones adecuadas de protección y funcionalidad en campo.
A26NR0181	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para la Dirección Ejecutiva de Potabilización, Saneamiento y Reúso	6,023,000.00	6,023,000.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	
A26NR0182	Adquisición de Instrumental Médico y de Laboratorio para la Dirección Ejecutiva de Potabilización, Saneamiento y Reúso	144,652.00	144,652.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	
A26NR0183	Adquisición de equipo aeroespacial (drone)	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	
A26NR0184	Adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	
A26NR0185	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos	128,000.00	4,728,000.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	Se tiene programada para el mes de junio la adquisición de módulos de medición para dispositivos de lectura electromagnética de medidores de agua potable, con tecnología de transmisión por inducción, compatibilidad con múltiples protocolos de comunicación y detección automática. Los equipos contarán con batería recargable, pantalla LCD, conectividad Bluetooth, software y licencias, así como accesorios y manuales en español, permitiendo una lectura eficiente, segura y en tiempo real.
A26NR0186	Adquisición de herramientas y máquinas-herramienta	396,000.00	396,000.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	Se tiene programada para el mes de junio la adquisición de herramientas y máquinas-herramienta, con el objetivo de fortalecer las actividades operativas, de mantenimiento e instalación de infraestructura hidráulica, mejorando la capacidad de respuesta en campo.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
026NR0171	Desazolve de la laguna de regulación existente Vicente Guerrero	-	37,000,000.00	8,167,238.34	8,167,238.34	24,855,743.14	8,167,238.34	8,167,238.34	33,022,981.48	89.3%	Concluyeron los trabajos de desazolve de la laguna de regulación existente Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, mediante la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (sedimentos, residuos sólidos urbanos y material vegetal), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, para garantizar su operación en temporada de lluvias, reduciendo el riesgo de desbordamientos y saturación de la infraestructura de conducción. En beneficio de 30,000 habitantes
026NR0172	Desazolve de presa San Lucas	-	30,000,000.00	7,500,000.00	-	26,601,113.40	-	-	26,601,113.40	88.7%	Se encuentra en proceso el desazolve de la presa San Lucas, ubicada en San Lucas Xochimanca, Xochimilco, mediante la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (residuos sólidos urbanos, troncos, llantas, envases PET, animales muertos y enseres domésticos), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, para garantizar su operación en temporada de lluvias, al término de los trabajos se beneficiará a 11,900 habitantes
026NR0173	Desazolve de la presa Mixcoac	-	35,000,000.00	7,833,772.30	7,833,772.30	23,817,822.91	7,833,772.30	7,833,772.30	31,651,595.21	90.4%	Se encuentra en proceso el desazolve de la presa Mixcoac, ubicada en Colinas del Sur, Álvaro Obregón, mediante la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (residuos sólidos urbanos, troncos, llantas, envases PET, animales muertos y enseres domésticos), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, a fin de garantizar su operación en temporada de lluvias, al término de los trabajos se beneficiará a 30,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
O26NR0174	Desazolve de la laguna Mayor	-	80,000,000.00	1,467,329.70	1,467,329.70	71,742,560.52	1,467,329.70	1,467,329.70	73,209,890.22	91.5%	Se encuentra en proceso el desazolve de la laguna Mayor, ubicada en Chinam Pac de Juárez, Iztapalapa, mediante la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (residuos sólidos urbanos, troncos, llantas, envases PET, animales muertos y enseres domésticos), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, para recuperar capacidad de regulamiento, a fin de garantizar su operación en temporada de lluvias, al término de los trabajos se beneficiará a 60,000 habitantes
O26NR0175	Desazolve Ciénega Grande	-	35,000,000.00	3,468,166.84	3,468,166.84	28,635,085.24	3,468,166.84	3,468,166.84	32,103,252.08	91.7%	Se encuentra en proceso el desazolve de la Ciénega Grande, ubicada en el Parque Ecológico de Xochimilco, mediante la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (residuos sólidos urbanos, troncos, llantas, envases PET, animales muertos y enseres domésticos), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, a fin de garantizar su operación en temporada de lluvias, al término de los trabajos se beneficiará a 30,000 habitantes
O26NR0176	Desazolve Presa Tequilasco	-	20,000,000.00	3,754,262.59	3,754,262.59	14,507,625.92	3,754,262.59	3,754,262.59	18,261,888.51	91.3%	Se encuentra en proceso el desazolve de la presa Tequilasco, ubicada en Colinas del Sur, Álvaro Obregón, mediante la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (residuos sólidos urbanos, troncos, llantas, envases PET, animales muertos y enseres domésticos), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, a fin de garantizar su operación en temporada de lluvias, al término de los trabajos se beneficiará a 15,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
O26NR0177	Desazolve y Rehabilitación de 12 Gaviones	-	20,000,000.00	-	-	18,209,004.53	-	-	-	18,209,004.53	91.0%	Trabajos en ejecución para la rehabilitación y desazolve de gaviones de malla hexagonal a doble torsión de 1 m x 1 m, en Paraje Texcalatlautenco, que permitirá recuperar la capacidad hidráulica del cauce y se reestablecerá la estabilidad estructural, reduciendo significativamente el riesgo de inundaciones, colapsos de la red y socavaciones y/o fallas prematuras, a su término beneficiará a 3,600 habitantes
O26NR0178	Construcción del colector San Pedro Atocpan desde C. Cuitláhuac hasta el colector existente Atocpan-Ameca, alcaldías Milpa Alta y Xochimilco	-	75,000,000.00	4,913,692.09	4,913,692.09	66,483,719.89	4,913,692.09	4,913,692.09	4,913,692.09	71,397,411.98	95.2%	Se encuentra en ejecución la construcción de colector San Pedro Atocpan desde c. Cuitláhuac hasta el colector existente Atocpan - Ameca, alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, el procedimiento contempla la excavación en zanja a lo largo del trazo definido, instalación de tubería, construcción de pozos de visita intermedios y de conexión final al colector Atocpan-Ameca, que aumentará la capacidad de conducción de la red, a fin de mitigar afectaciones a la zona, al término beneficiará a 50,000 habitantes
O26NR0179	Rehabilitación electromecánica y civil de la P. B. "El Salado"	-	75,000,000.00	11,735,919.79	11,735,919.79	63,206,951.69	11,735,919.79	11,735,919.79	11,735,919.79	74,942,871.48	99.9%	Rehabilitación de los sistemas electromecánicos de la planta de bombeo.
O26NR0180	Rehabilitación electromecánica y civil de la P. B. "La Colmena"	-	48,000,000.00	4,753,229.53	4,753,229.53	43,201,758.53	4,753,229.53	4,753,229.53	4,753,229.53	47,954,988.06	99.9%	Rehabilitación de los sistemas electromecánicos de la planta de bombeo.
O26NR0181	Rehabilitación electromecánica y civil de las P.B. "San José" y "Riachuelo Serpentino"	-	30,000,000.00	2,618,703.63	2,618,703.63	27,176,807.92	2,618,703.63	2,618,703.63	2,618,703.63	29,795,511.55	99.3%	Rehabilitación de los sistemas electromecánicos de la planta de bombeo.
O26NR0182	Instrumentación y equipamiento hidráulico del rebombeo Xotepingo: Integración de sensores de presión, caudal y sistemas de telecontrol y telemetría	-	37,000,000.00	1,806,907.04	1,806,907.04	34,345,511.85	1,806,907.04	1,806,907.04	1,806,907.04	36,152,418.89	97.7%	Suministro de 2 válvulas check de 24" de diámetro, así como limpieza y, preparación del área para la colocación de piso de concreto en la zona de gabinetes de UTR.
O26NR0183	Línea de conducción e interconexiones para alimentar a los predios Yuguelito, Yugalito y Centauro del Norte	-	7,500,000.00	1,620,768.65	1,620,768.65	5,872,306.71	1,620,768.65	1,620,768.65	1,620,768.65	7,493,075.36	99.9%	Trazo de excavaciones, excavaciones para línea principal, pruebas de hermeticidad, tendido de tubería, relleno de zanjas y preparación de cajas de válvulas
O26NR0184	Construcción de la Planta Potabilizadora Pantaco 3, Azcapotzalco.	-	70,000,000.00	-	-	69,627,432.76	-	-	-	69,627,432.76	99.5%	Procesamiento de datos de Estudios Básicos (Mecánica de suelos, Topografía, Estudios de calidad del agua y tratabilidad) para desarrollo de proyecto ejecutivo y diseño del proceso.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
O26NR0185	Instalación, medición, enlace y comunicación de transmisores de presión en diferentes puntos de la red de distribución para el monitoreo de las 16 alcaldías de la Ciudad de México	-	50,000,000.00	16,148,987.95	16,148,987.95	33,823,489.77	16,148,987.95	16,148,987.95	49,972,477.72	99.9%	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de medición de presiones por medio de transmisores de presión. Se rehabilito la red de comunicaciones a través de la configuración, programación y verificación, la cual permitio el envío de datos de presión estática hacia la plataforma única.
O26NR0186	Recuperación de la capacidad de regulación del vaso El Salado y obras complementarias	-	100,000,000.00	21,858,656.12	21,858,656.12	75,078,856.90	21,858,656.12	21,858,656.12	96,937,513.02	96.9%	En proceso la recuperación de la capacidad de regulación del vaso El Salado, ubicada en el Área Federal Parque Ecológico el Salado, Iztapalapa, mediante la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (sedimentos, residuos sólidos urbanos y material vegetal), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, para garantizar su operación en temporada de lluvias, reduciendo el riesgo de desbordamientos, saturación de la infraestructura de conducción, daños a viviendas, vialidades y equipamiento urbano, a su conclusión la obra beneficiara a 80,000 habitantes
O26NR0187	Rehabilitación electromecánica y civil de la P.B. CTM Aragón	-	25,000,000.00	2,291,729.22	2,291,729.22	21,253,817.40	2,291,729.22	2,291,729.22	23,545,546.62	94.2%	Rehabilitación de los sistemas electromecánicos de la planta de bombeo.
O26NR0188	Rehabilitación electromecánica y civil de la P.B. 6 A	-	25,000,000.00	2,636,202.16	2,636,202.16	20,543,069.07	2,636,202.16	2,636,202.16	23,179,271.23	92.7%	Rehabilitación de los sistemas electromecánicos de la planta de bombeo.
O26NR0189	Rehabilitación rebombeo Cerro de la Estrella. Modernización de sistemas eléctricos, variadores de frecuencia y automatización de motores.	-	80,000,000.00	2,009,824.06	2,009,824.06	75,908,102.69	2,009,824.06	2,009,824.06	77,917,926.75	97.4%	Mantenimiento a 2 arrancadores de la sección A del CCM así como Rehabilitación del sistema de tierras física en el área de la subestación eléctrica, fabricación de bases para las canalizaciones de cableado de fuerza de los motores. y limpieza y desazolve en cajas del equipo de medición.
O26NR0190	Construcción de colector de alivio sobre Genaro Estrada y Combate de Celaya hasta colector Vicente Guerrero	-	31,000,000.00	-	-	29,810,093.06	-	-	29,810,093.06	96.2%	Se encuentra en ejecución la construcción de colector de alivio sobre Genaro Estrada y combate de Celaya hasta colector Vicente Guerrero, en Iztapalapa, con el objetivo de incrementar la capacidad de conducción del sistema de drenaje sanitario en la zona. La obra considera la instalación de tubería, pozos de visita, interconexiones a la red existente, concluida beneficiará a 35,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
026NR0191	Línea a presión de la P. B. Guadalupe Trigo 2 de proyecto hasta seccionamiento sobre canal Riachuelo Serpentino	-	50,000,000.00	8,871,169.98	8,871,169.98	25,724,998.76	8,871,169.98	8,871,169.98	34,596,168.74	69.2%	Se encuentra en proceso la construcción de la línea a presión de la planta de bombeo Guadalupe Trigo 2 hasta seccionamiento sobre Canal Riachuelo Serpentino, ubicada en la colonia San José. Tláhuac, los trabajos comprenden la excavación y colocación de la tubería, instalación de piezas especiales y accesorios hidráulicos, ejecución de anclajes y soportes, cruces necesarios, pruebas de presión e integración al sistema de descarga existente, para garantizar la conducción segura y eficiente de los caudales bombeados hacia el canal, evitando esfuerzos indebidos en la red local y asegurando el funcionamiento adecuado de la nueva planta de bombeo. Con ello se mejora la capacidad de desalojo pluvial de la zona y se reduce el riesgo de encharcamientos y saturación del sistema durante eventos de lluvia, que beneficiará a 30,000 habitantes
026NR0192	Rectificación de la línea de descarga a la laguna San Lorenzo	-	25,000,000.00	-	-	21,283,818.74	-	-	21,283,818.74	85.1%	Se encuentra en proceso la rectificación de la línea de descarga a la Laguna San Lorenzo, ubicada en la colonia San José, Tláhuac, considera excavaciones, sustitución de tubería, corrección de pendientes, construcción de empalmes y nuevas conexiones, retiro de obstrucciones, restitución de la estructura de descarga y trabajos de relleno y compactación, asegurando la continuidad del flujo hacia la laguna., a su término beneficiará a 9,700 habitantes
026NR0193	Rehabilitación integral de equipamiento electromecánico y automatización del Sistema de Bombeo Topilejo	-	24,000,000.00	4,873,553.14	4,873,553.14	18,935,039.26	4,873,553.14	4,873,553.14	23,808,592.40	99.2%	Se realizan trabajos de cambio de subestación, instalación de arrancadores nuevos.
026NR0194	Rehabilitación aumento de caudal de los rebombes Consejo Agrarista y Xaltepec hacia las colonias Polvorilla, Amp. Polvorilla y Mixcoac: Mejoras en equipos y sistemas de control	-	18,000,000.00	686,534.02	686,534.02	16,291,821.81	686,534.02	686,534.02	16,978,355.83	94.3%	Rehabilitación de módulo sanitario, desinstalación de equipo de bombeo tipo intake, instalación de equipos de bombeo tipo intake, suministro e instalación de válvulas para tren de descarga.
026NR0195	Rehabilitación y modernización hidráulico de rebombeo La Caldera: Modernización de equipos de bombeo y sistemas de monitoreo remoto	-	10,000,000.00	1,251,831.73	1,251,831.73	8,165,366.39	1,251,831.73	1,251,831.73	9,417,198.12	94.2%	Desazolve de cárcamo húmedo, rehabilitación de infraestructura operativa y de seguridad, y mantenimiento de infraestructura eléctrica.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
O26NR0196	Rectificación de colectores sanitarios con descarga final a la P. B. existente "El Salado"	-	101,000,000.00	4,791,936.09	4,791,936.09	94,873,581.06	4,791,936.09	4,791,936.09	99,665,517.15	98.7%	Se encuentran en ejecución los trabajos para la rectificación de colectores sanitarios con descarga final a la P.B. existente "El Salado". Ubicado en la colonia Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, con el propósito de mejorar la conducción de aguas residuales, disminuir riesgos de obstrucciones y reducir la probabilidad de desbordamientos o retornos en las zonas que alimentan el sistema. El procedimiento constructivo comprende el trazo y nivelación del colector a rectificar, excavación y apertura de zanja, sustitución de tubería, relleno y compactación, conexión a la infraestructura existente y restitución de superficies, la obra beneficiará a 80,000 habitantes
O26NR0197	Rehabilitación estructural de junta del cajón de descarga de la P.B. "San José"	-	12,000,000.00	1,474,775.09	1,474,775.09	5,856,957.93	1,474,775.09	1,474,775.09	7,331,733.02	61.1%	Rehabilitación de los sistemas electromecánicos de la planta de bombeo.
O26NR0198	Interconexión de colectores sanitarios a la P. B. de proyecto Balvanera	-	50,000,000.00	-	-	49,998,181.96	-	-	49,998,181.96	100.0%	Se encuentra en proceso la interconexión de colectores sanitarios a la P.B. de proyecto "Balvanera", ubicados en San Lorenzo Xicoténcatl, Iztapalapa, con el fin de integrar y regular el aporte de aguas residuales provenientes de distintas zonas de captación, optimizando su conducción y reduciendo riesgos operativos en la red primaria, mediante trazo y nivelación de las líneas de interconexión, excavación y apertura de zanja, instalación de tubería, ejecución de obras de conexión hidráulica a los colectores existentes y a la estructura de la planta de bombeo, relleno y compactación, así como la reposición de superficies intervenidas, a su término beneficiará a 21,900 habitantes
O26NR0199	Construcción de colector sobre calle Guadalupe Trigo	-	25,000,000.00	-	-	24,240,402.70	-	-	24,240,402.70	97.0%	Se encuentra en proceso la construcción de colector sobre calle Guadalupe Trigo, ubicado en la colonia San José, alcaldía Tláhuac, con el propósito de mejorar la captación y conducción de escurrimientos pluviales generados en la zona, la obra considera el trazo y excavación de la zanja, instalación de tubería, construcción de pozos de visita y sistemas de captación, así como las labores de relleno, compactación y restitución de la superficie de rodamiento, se beneficiará a 30,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0200	Construcción de P. B. "Balvanera"		69,332,500.00			69,332,500.00				69,332,500.00	100.0%	En proceso la construcción de la planta de bombeo Balvanera, ubicada en Juan Escutia, Iztapalapa, construcción de la planta de bombeo destinada a aliviar hidráulicamente la colonia Juan Escutia. La planta presuriza el colector Balvanera para permitir la descarga en altura hacia la lumbrera 3 del Interceptor Oriente-Oriente, integrando así el caudal local al sistema interceptor principal y mejorando la evacuación de aguas residuales de la zona. El procedimiento constructivo contempla trazo y nivelación, excavación y conformación del foso de bombeo, construcción de cárcamo y cuarto de bombas en concreto armado, instalación y montaje de equipos electromecánicos (bombas, tubería de impulsión y válvulas), montaje de sistemas eléctricos y de control, ejecución de conexiones hidráulicas, pruebas de operación y hermeticidad, relleno y compactación, y restitución de las superficies intervenidas, a su conclusión la obra beneficiará a 21,900 habitantes
026NR0201	Construcción de cárcamos de bombeo y líneas conducción calle Balvanera		6,362,502.72			6,362,502.72				6,362,502.72	100.0%	Se encuentra en proceso la construcción de cárcamos de bombeo y líneas de Conducción calle Balvanera, colonia Juan Escutia, Iztapalapa, que permitirá un manejo hidráulico eficiente de las aguas pluviales, asegurando la captación y desalajo del agua acumulada, para reducir encharcamientos e inundaciones, mediante trazo y nivelación, excavación y conformación del foso de bombeo, construcción de cárcamo y cuarto de bombas en concreto armado, instalación y montaje de equipos electromecánicos, montaje de sistemas eléctricos y de control, ejecución de conexiones hidráulicas, pruebas de operación y hermeticidad, Instalación de tubería, relleno y compactación, y restitución de las superficies intervenidas, a su conclusión la obra beneficiará a 26,800 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
O26NR0202	Construcción de P. B. de "U.H. Ejército de Oriente 2"	-	66,885,000.00	-	-	66,885,000.00	-	-	-	66,885,000.00	100.0%	Se encuentra en ejecución la construcción de la planta de bombeo "U.H. Ejército de Oriente 2", en la Unidad Habitacional Ejército de Oriente, consiste en la construcción de la Planta de Bombeo, destinada a recibir y conducir de manera eficiente las descargas de la red sanitaria de la colonia Ejército de Oriente hacia la infraestructura primaria de alcantarillado. La obra incorpora la construcción de la cámara de bombeo, instalación de equipos electromecánicos, líneas de impulsión, cuarto de control, sistemas eléctricos y de protección, así como las obras civiles y urbanas complementarias. El procedimiento constructivo contempla excavación y formación del cajón de obra, habilitación de cimentaciones y estructura, montaje de bombas y accesorios, instalación de tuberías de impulsión y sistemas eléctricos, pruebas de operación y la reposición de superficies afectadas en la zona de intervención. que beneficiará a 8,600 habitantes
O26NR0203	Construcción de 2 tanques reguladores de tormenta	-	37,000,000.00	-	-	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	100.0%	En ejecución la obra denominada: Construcción de 2 tanques reguladores de tormenta, ubicados en la colonia Ejército de Oriente, Iztapalapa, con el objetivo de retener temporalmente los escurrimientos pluviales generados en la zona, reducir la sobrecarga del sistema de drenaje y controlar los picos de avenidas durante eventos de lluvia intensa; mediante trabajos de trazo y nivelación, excavación, colocación del sistema modular Aquabox para conformar el volumen de almacenamiento, instalación de geotextil y geomembrana impermeable, conexión de tuberías de entrada y salida, integración de dispositivos de control hidráulico, relleno y compactación por capas, restitución de superficies y limpieza final de obra. A su término a los tanque beneficiarán a 8,600 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0204	Rehabilitación de P.B. existente operada por la alcaldía Iztapalapa		6,000,000.00			6,000,000.00				6,000,000.00	100.0%	Se encuentra en proceso de ejecución la rehabilitación de una planta de bombeo, ubicada en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, con propósito de mejorar su funcionamiento e integrarla de manera más eficiente al sistema de drenaje de la zona. Las acciones buscan asegurar la confiabilidad operativa de la instalación y optimizar el manejo de los escurrimientos sanitarios y pluviales que confluyen en este punto. El procedimiento contempla la evaluación del estado físico y operativo de la planta, la rehabilitación o sustitución de equipos de bombeo y componentes electromecánicos, la adecuación de tableros eléctricos y sistemas de control, el ajuste de líneas de succión y descarga, la ejecución de pruebas de operación y la restitución de las condiciones normales de servicio. La obra beneficiará a 35,000 habitantes
026NR0205	Ampliación de laguna de regulación "Guelatao"		12,000,000.00			12,000,000.00				12,000,000.00	100.0%	Se ejecutan trabajos para la ampliación de laguna regulación "Guelatao", ubicada en el Parque Recreativo Santa Cruz Meyehualco, con el propósito de incrementar su capacidad de almacenamiento y regulación de escurrimientos pluviales en una de las zonas con mayor incidencia de inundaciones de la demarcación, a fin de reducir riesgos por encharcamientos y desbordamientos, proteger a la población y optimizar la eficiencia operativa del sistema de drenaje pluvial durante eventos de lluvia intensa. Los trabajos consideran levantamiento topográfico, trazo y delimitación del área de ampliación, excavación y conformación del vaso regulador, retiro, separación y acarreo del material producto de la excavación al sitio de disposición final autorizado, conformación de taludes, compactación de fondo y bordos, reforzamiento del perímetro, adecuación de obras de entrada y salida hidráulica, limpieza general del área intervenida. A su término la obra beneficiará a 25,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
O26NR0206	Rehabilitación del tanque "San Miguel" existente		3,000,000.00			3,000,000.00				3,000,000.00	100.0%	En proceso la Rehabilitación del tanque "San Miguel", en la colonia Xalpa, El proyecto consiste construir el vaso regulador San Miguel, con el propósito de incrementar la capacidad de almacenamiento y regulación de escurrimientos pluviales en las zonas con mayor incidencia de inundaciones de la demarcación, a fin de reducir riesgos por encharcamientos y desbordamientos, proteger a la población y optimizar la eficiencia operativa del sistema de drenaje pluvial durante eventos de lluvia intensa. Los trabajos consideran levantamiento topográfico, trazo y delimitación del área, excavación, retiro, separación y acarreo del material producto de la excavación al sitio de disposición final autorizado, conformación de taludes, adecuación de obras de entrada y salida hidráulica, limpieza general del área intervenida., la obra beneficiará a 40,000 habitantes
O26NR0207	Construcción de línea presurizada desde la P. B. "Agua Caliente hasta la P.B. "Zaragoza"		5,602,999.38			5,602,999.38				5,602,999.38	100.0%	Se encuentra en proceso la construcción de línea presurizada desde la planta de bombeo. "Agua Caliente" hasta el tanque elevado de carga a la planta de bombeo "Zaragoza" existente o al cajón del Río Churubusco, en Agrícola Pantitlán Iztacalco, La conducción estará conformada por tubería, elementos de control hidráulico y obras de conexión que permitirán asegurar un flujo estable y eficiente entre ambos sistemas. La infraestructura garantizará movilidad hidráulica suficiente para atender variaciones en el gasto bombeado y reforzar la operación regional del drenaje profundo y superficial. El procedimiento incluye excavación y trazo de la alineación, preparación de la cama de desplante, colocación y ensamblaje de la tubería, ejecución de las interconexiones a la obra existente, pruebas de hermeticidad y presión, recuperación de superficie y verificación del funcionamiento integral del sistema. La obra beneficiará a 15,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0208	Conformación de vaso regulador "San Miguel"		21,761,232.56			21,761,232.56				21,761,232.56	100.0%	En proceso la Rehabilitación del tanque "San Miguel", en la colonia Xalpa, El proyecto consiste construir el vaso regulador San Miguel, con el propósito de incrementar la capacidad de almacenamiento y regulación de escurrimientos pluviales en las zonas con mayor incidencia de inundaciones de la demarcación, a fin de reducir riesgos por encharcamientos y desbordamientos, proteger a la población y optimizar la eficiencia operativa del sistema de drenaje pluvial durante eventos de lluvia intensa. Los trabajos consideran levantamiento topográfico, trazo y delimitación del área, excavación y conformación del vaso regulador, retiro, separación y acarreo del material producto de la excavación al sitio de disposición final autorizado, conformación de taludes, compactación de fondo y bordos, reforzamiento del perímetro, adecuación de obras de entrada y salida hidráulica, limpieza general del área intervenida, la obra beneficiará a 40,000 habitantes
026NR0209	Rectificación del colector "Ejido- San Felipe"		31,373,419.08			31,373,419.08				31,373,419.08	100.0%	Se ejecuta la rectificación del colector "Ejido-San Felipe", en Santa María Aztahuacan, Iztapalapa, para mejorar su trazo hidráulico y capacidad de conducción en la zona de Santa María Aztahuacán, Iztapalapa. Los trabajos consideran la sustitución de tramos deteriorados, adecuación de pendientes, y su interconexión funcional con la infraestructura existente. El procedimiento incluye excavación a cielo abierto, retiro del colector en mal estado, colocación de tubería nueva conforme al trazo corregido, reposición de descargas domiciliarias y restitución de superficie. A su término la obra beneficiará a 40,000 habitantes
026NR0210	Desazolve del vaso de regulación-infiltración "La Quebradora"		10,000,000.00			10,000,000.00				10,000,000.00	100.0%	Se encuentran en proceso los trabajos de desazolve de la laguna de regulación La Quebradora, ubicada en Xalpa, Iztapalapa, mediante la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (sedimentos, residuos sólidos urbanos y material vegetal), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el propósito de incrementar el volumen útil del vaso regulador, para garantizar su operación en temporada de lluvias, reduciendo el riesgo de desbordamientos y saturación de la infraestructura de conducción. En beneficio de 20,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)			
026NR0211	Construcción de un desfogue controlado al colector San Miguel al vaso regulador	-	2,998,048.64	-	-	2,998,048.64	-	-	-	2,998,048.64	100.0%	En ejecución la obra denominada: Construcción de un desfogue controlado al colector San Miguel al vaso regulado, en la colonia Santa María Aztahuacán, Iztapalapa, que permitirá derivar excedentes del colector San Miguel hacia el vaso regulador de la zona, a fin de optimizar el manejo de escurrimientos pluviales y reducir la carga hidráulica del colector principal, mediante excavación y conformación del punto de desfogue, instalación de la obra de toma, colocación de tubería de conducción, ejecución de estructura de salida en el vaso regulador, estabilización de taludes, y restitución de superficie. La obra beneficiará a 40,000 habitantes
026NR0212	Reforzamiento y nivelación de bordos en canal Luis Delgado	-	999,720.34	-	-	999,720.34	-	-	-	999,720.34	100.0%	Se encuentra en proceso el reforzamiento y nivelación de bordos en canal Luis Delgado, en La Conchita, Tláhuac, para garantizar su estabilidad estructural y mejorar el control de los escurrimientos que circulan por este cauce. Los trabajos contemplan la restitución de secciones erosionadas, la regularización de niveles y la consolidación de los taludes para asegurar un funcionamiento adecuado del canal durante la temporada de lluvias, Se beneficiará a 14,000 habitantes
026NR0213	Construcción de P. B. Guadalupe Trigo 2, con descarga al canal Riachuelo Serpentino después del seccionamiento	-	87,000,000.00	-	-	87,000,000.00	-	-	-	87,000,000.00	100.0%	En ejecución la construcción dela planta de bombeo. Guadalupe Trigo 2, ubicada en San José, alcaldía Tláhuac, para recibir y elevar los gastos pluviales y sanitarios combinados provenientes de la red local, a fin de conducirlos hacia el canal Riachuelo Serpentino, las actividades incluyen excavación y conformación del cajón de bombeo, instalación de equipos electromecánicos, colocación de tuberías de succión y descarga, obras civiles complementarias, interconexiones hidráulicas, suministro eléctrico y la integración operativa del sistema. La obra beneficiará a 30,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0214	Rectificación del canal Riachuelo Serpentino y camino de pozos hacia Tlaltenco		15,000,000.00			15,000,000.00				15,000,000.00	100.0%	Se encuentra en ejecución la rectificación del canal Riachuelo Serpentino, ubicado en la colonia San José, Tláhuac, para recuperar la capacidad de almacenaje y regulación hidráulica del Riachuelo Serpentino, mediante la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (sedimentos, y material vegetal), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el objeto de fortalecer la conducción y control de los escurrimientos que son utilizados para el riego de ejidos de la zona y, durante la temporada de lluvias, conducir de manera segura los excedentes hacia la Laguna de Chalco, evitando desbordamientos e inundaciones en áreas aledañas, la obra beneficiará a 30,000 habitantes
026NR0215	Mantenimiento y seccionamiento sobre canal Riachuelo Serpentino entre Rafael del Castillo y Camino de los Pozos		15,000,000.00			15,000,000.00				15,000,000.00	100.0%	En ejecución el mantenimiento y seccionamiento sobre canal Riachuelo Serpentino, en la colonia San José, alcaldía Tláhuac, para recuperar la capacidad de almacenaje y regulación hidráulica del Riachuelo Serpentino, mediante la ejecución de trabajos de desazolve, así como la extracción, retiro y disposición final de materiales de arrastre y desecho (sedimentos y material vegetal), originados por el escurrimiento pluvial y por aportaciones de la población aledaña. Lo anterior, con el objeto de fortalecer la conducción y control de los escurrimientos que son utilizados para el riego de ejidos de la zona y, durante la temporada de lluvias, conducir de manera segura los excedentes, evitando desbordamientos e inundaciones en áreas aledañas, la obra beneficiará a 30,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0216	Construcción de Bordos en canal Riachuelo Serpentino, entre calle Estrella y Juventino Rosas		25,000,000.00			25,000,000.00				25,000,000.00	100.0%	En proceso la construcción de bordos en canal Riachuelo Serpentino, San José, Tláhuac, con el objeto de fortalecer la conducción y control de los escurrimientos que son utilizados para el riego de ejidos de la zona y, durante la temporada de lluvias, conducir de manera segura los excedentes hacia la Laguna de Chalco, evitando desbordamientos e inundaciones en áreas aledañas; el procedimiento constructivo considera trabajos de levantamiento topográfico, limpieza y despalme de márgenes, conformación de la sección hidráulica, colocación de la estructura de gaviones flexibles o instalación de la membrana impermeable según proyecto, relleno, anclaje y estabilización de taludes, restitución de caminos de servicio y limpieza final del área intervenida. en beneficio de 20,000 habitantes
026NR0217	Sustitución de un tramo del colector 20 de noviembre, a la altura de la Calle Juan Palomo		5,053,552.56			5,053,552.56				5,053,552.56	100.0%	E proceso la sustitución de un tramo del colector "20 de Noviembre", San Andrés y San Miguel, Tláhuac, el proyecto consiste en sustituir un tramo del colector cuya sección actual presenta interferencia con un acueducto existente. Los trabajos consideran demolición del tramo afectado, excavación y retiro de tubería deteriorada, colocación de la nueva sección de colector con especificaciones adecuadas para liberar la interferencia, así como relleno, compactación y restitución de la superficie. La obra beneficiará a 6,200 habitantes
026NR0218	Construcción de Estructura de control en "Tierra y Libertad" sobre "Riachuelo Serpentino"		1,988,322.57			1,988,322.57				1,988,322.57	100.0%	En proceso la construcción de estructura de control en "Tierra y Libertad" sobre "Riachuelo Serpentino", en la colonia San José, Tláhuac, con el propósito de restablecer su funcionalidad hidráulica y garantizar una operación adecuada durante eventos de escurrimiento. La intervención considera la recuperación de elementos estructurales, la sustitución de órganos de control y la mejora de las condiciones de operación y seguridad de la obra. Beneficiará a 18,800 habitantes
026NR0219	Electrificación e incremento de la capacidad de la P. B. "Riachuelo Serpentino"		7,000,000.00			7,000,000.00				7,000,000.00	100.0%	En ejecución la electrificación e Incremento de la capacidad de la P.B. "Riachuelo Serpentino" ubicada en Santa Cecilia, Tláhuac, con el fin de optimizar la evacuación de aguas residuales y pluviales en la zona que atiende. La intervención contempla la modernización del sistema eléctrico, la instalación de equipos electromecánicos de mayor eficiencia y la adecuación de la infraestructura hidráulica para permitir un mayor caudal de manejo durante eventos ordinarios y de lluvia intensa. Se beneficiará a 35,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
O26NR0220	Rehabilitación de la estructura de descarga del cajón con la línea de descarga de la P.B. San José	-	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	100.0%	Se ejecuta la rehabilitación de la estructura de descarga del cajón con la línea de descarga de la planta de bombeo. San José, alcaldía Tláhuac, con el fin de restituir sus condiciones de operación y garantizar una adecuada conducción de los caudales que desembocan en este cuerpo de agua. Las actividades comprenden la reparación de elementos estructurales deteriorados, sellado de juntas, reposición o corrección de alineamientos, limpieza y retiro de obstrucciones, a su término la obra beneficiará a 18.800 habitantes
O26NR0221	Rehabilitación y ajuste para aumentar la profundidad del cárcamo de bombeo existente sobre la calle de Agua Caliente	-	25,000,000.00	3,125,000.00	-	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	100.0%	Se encuentra en proceso la rehabilitación y ajuste para aumentar la profundidad del cárcamo de bombeo calle Agua Caliente, colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco, para mejorar la capacidad de captación y regulación de escurrimientos. Los trabajos consideran la intervención estructural del vaso existente, el reforzamiento de muros y los ajustes necesarios para garantizar la estabilidad y funcionamiento adecuado del cárcamo bajo nuevos rangos operativos. Con estas acciones se busca incrementar el volumen de almacenamiento previo al bombeo y mejorar la eficiencia hidráulica del sistema. Se beneficiara a 15,000 habitantes
O26NR0222	Rehabilitación de las compuertas del colector Zaragoza Norte	-	2,000,000.00	221,286.87	221,286.87	1,778,713.13	221,286.87	221,286.87	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0%	Realizar cambio de los diferentes mecanismos de izaje y compuertas para la apertura y cierre, para garantizar el debido control de las aguas combinadas que se generan en la Ciudad de México.
O26NR0223	Rehabilitación de obra civil y electromecánica a la planta de bombeo Ejército de Oriente.	-	47,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00	-	47,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00	100.0%	Suministro de 2 (dos) equipos de bombeo nuevos, modelo: H-980, MF-450-12/340, incluye: columnas de descarga, cajas de conexiones, cableado, adecuaciones, 2 (dos) arrancadores suave de media tensión y 1 (una) celda serie VS65.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
026NR0224	Rehabilitación de obra civil y electromecánica a la Planta de bombeo No. 5-A del Gran Canal	-	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	-	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	100.0%	Suministro de 1 (uno) equipo de bombeo nuevo, modelo: H810-810, MF-400-10/280, incluye: columna de descarga, caja de conexiones, cableado, adecuaciones, arrancador suave de media tensión, serie VS65, valvulas y obra civil, Suministro de 2 (dos) polipastos, 4 (cuatro) rejillas de limpieza, 2 (dos) puntas grúas para polipasto y rehabilitación a la estructura de polipastos, rehabilitación básica a 1 (uno) equipo de bombeo modelo: H810-810, MF-400-10/280, rehabilitación mayor a 3 (tres) arrancadores suevas de media tensión, serie VS65, para motores de 450 Hp., desinstalación de equipos tipo vertical ya existentes en la Planta de Bombeo en las posiciones 8 y 11.
026NR0225	Rectificación del colector sobre Av. 412 hasta cruce del metro.	-	47,000,000.00	-	-	47,000,000.00	-	-	47,000,000.00	100.0%	Se ejecuta la rectificación del colector sobre Av. 412, ubicado en la colonia San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, para corregir alineamientos, pendientes y condiciones hidráulicas que actualmente limitan su capacidad de conducción. La intervención considera la sustitución del tramo conflictivo del colector, mejorando su trazo y eliminando puntos de inversión o pérdidas de eficiencia que afectan el desalojo de aguas residuales y pluviales. El procedimiento incluye excavación en zanja en el tramo de rectificación, sustitución de tubería, rellenos y reposición de carpeta asfáltica, la obra beneficiará a 10,000 habitantes
026NR0226	Rehabilitación de obra civil y electromecánica a la Planta de bombeo No. 8 del Gran Canal	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	Rehabilitación a 6 (seis) arrancadores suevas y la rehabilitación integral de 2 (dos) celdas que incluyen cambio de tarjetas electrónicas, serie VS65, para motores de 450 Hp. Incluye: Todas las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos.
026NR0227	Red de drenaje en San Gregorio	-	65,000,000.00	-	-	65,000,000.00	-	-	65,000,000.00	100.0%	En proceso la obra denominada. Red de drenaje en San Gregorio, ubicada en Xochimilco, mediante la reposición de tubería, para restablecer la capacidad hidráulica del sistema, garantizar la correcta evacuación de aguas residuales y reducir incidencias de obstrucciones o fugas que afectan a la comunidad. considera excavación en zanja, sustitución de tubería. Incluye también rellenos y compactación, así como la reposición de superficies afectadas. A su conclusión beneficiará a 22,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0228	Construcción de ducto paralelo, así como entrada y salida de tanque amortiguador	-	15,566,124.99	-	-	15,566,124.99	-	-	-	15,566,124.99	100.0%	En ejecución la obra denominada: Construcción de ducto paralelo, así como entrada y salida de tanque amortiguador, ubicado en barrios Sierra, alcaldía Magdalena Contreras, que permitirá reforzar la conducción hidráulica en la zona. Incluye además la habilitación de una estructura de entrada y una de salida hacia un tanque amortiguador, con el fin de regular caudales, disminuir la velocidad del escurrimiento y mejorar el control temporal de los volúmenes que llegan al sistema existente. El procedimiento contempla la excavación del trazo, conformación del lecho de apoyo, instalación de tubería, construcción de la estructura de entrada, el tanque amortiguador y su salida y la restitución final de la superficie intervenida. esta obra beneficiará a 20,000 habitantes
026NR0229	Construcción de muro de contención	-	805,998.10	-	-	805,998.10	-	-	-	805,998.10	100.0%	En ejecución la obra denominada: Construcción de muro de contención, ubicado en barrios Sierra, alcaldía Magdalena Contreras, con el objetivo de estabilizar taludes, proteger la infraestructura hidráulica cercana y reducir procesos de erosión que afectan el funcionamiento y la seguridad del entorno. incluye limpieza y despalme del área de trabajo, excavación y nivelación de la cimentación, colado del muro de contención, relleno y compactación posterior, así como la integración final al terreno natural.. esta obra beneficiará a 20,000 habitantes
026NR0230	Construcción de Obras de contención en Parque lineal de Gran Canal	-	44,921,509.93	-	-	44,921,509.93	-	-	-	44,921,509.93	100.0%	Se encuentra en proceso la construcción de obras de contención en parque lineal del Gran Canal, ubicada en la colonia Azteca, alcaldía Venustiano Carranza, para recuperar capacidad de regulación pluvial. Las adecuaciones buscan mejorar el manejo de escurrimientos superficiales, fortalecer la contención lateral y ordenar los accesos peatonales dentro del parque. A su conclusión la obra beneficiará a 10,000 habitantes



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
O26NR0231	Obra de captación y Caja plaza Lidice (entre Río Chico y San Jerónimo)	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	100.0%	En ejecución la obra: Obra de captación y caja Plaza Lidice (Entre Río Chico y San Jerónimo), Magdalena Contreras, para restituir su capacidad hidráulica y mejorar la captación de escurrimientos pluviales en la zona. Las acciones buscan corregir el deterioro estructural, eliminar obstrucciones internas y asegurar un funcionamiento adecuado del sistema durante eventos de lluvia. El procedimiento incluye limpieza profunda y retiro de azolve, desazolve, reparación de elementos dañados, sellado de juntas, reconstrucción de estructuras deterioradas. Se beneficiará a 5,000 habitantes
O26NR0232	Construcción de 6 tanques tormenta sobre la Calzada I. Zaragoza	-	107,400,900.45	-	-	107,400,900.45	-	-	-	107,400,900.45	100.0%	Se ejecutan trabajos para la construcción de 6 Tanques Tormenta sobre la Calzada I. Zaragoza Zona Urbana Santa Martha Acatitla Norte, Pueblo de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, con el objetivo de captar, almacenar y regular temporalmente los escurrimientos pluviales generados en esta vialidad y su área de influencia, a fin de reducir la carga hidráulica sobre la red de drenaje durante eventos de lluvia intensa. Las estructuras se integran al sistema existente para operar como elementos de regulación que permitan un manejo controlado de los volúmenes excedentes. El procedimiento incluye la preparación del sitio, excavación para la conformación de los tanques, colocación de sistemas modulares de almacenamiento, ejecución de estructuras de acceso, ventilación y conexión hidráulica, relleno y compactación y restitución de la superficie de la vialidad. Esta obra beneficiará a 32,700 habitantes
O26NR0233	Rehabilitación de PTAR San Pedro Atocpan	-	31,500,000.00	8,784,713.68	8,784,713.68	22,715,286.32	8,784,713.68	8,784,713.68	-	31,500,000.00	100.0%	Instalación de aireadores en tanques anoxicos. Cambio de difusores en reactor aerobio. Suministro e instalación de tableros eléctricos en tanques de proceso. Se inicia el vaciado y desazolve del cárcamo de llegada de agua cruda. Se inicia el vaciado y limpieza de los filtros de arena.
O26NR0234	Rehabilitación de Trifurcación Judío-Lerma	-	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00	100.0%	Se realizó el cambio del múltiple de succión, se suministró el nicho eléctrico, el poste, la base para el transformador, y se realizó la cimentación del CCM, así como el repellido en muro perimetral.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
026NR0235	Construcción de líneas e instalación de equipo de bombeo en colonia Pradera 1ra sección, alcaldía Gustavo A. Madero	-	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	100.0%	Se ejecuta la construcción de líneas e instalación de equipo de bombeo en la colonia Pradera 1ra. Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, para mejorar la conducción y distribución de las aguas residuales hacia la red principal, optimizar la capacidad hidráulica del sistema y evitar sobrecargas reduciendo riesgos de colapsos, mediante la instalación de tubería y equipos de bombeo. la obra beneficiará a 9,400 habitantes
026NR0236	Rectificación de red de drenaje con descarga a la P. B. de Proyecto "Ejército de Oriente"	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	100.0%	Se ejecuta la rectificación de red de drenaje con descarga a la planta de bombeo Ejército de Oriente, en Iztapalapa, con el objetivo de mejorar la conducción de aguas residuales y garantizar su descarga adecuada hacia la Planta de Bombeo, las labores comprenden la sustitución y alineación de tramos de tubería, excavación y formación de cepas, construcción de pozos de visita, interconexiones hidráulicas, y la reposición de superficies de rodamiento afectada. a su término la obra beneficiará a 8,600 habitantes
026NR0237	Sustitución colector Barranca Seca en camino real a Tetelco	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	100.0%	Se encuentra en proceso la sustitución colector Barranca Seca, para reducir los problemas de inundación de la zona ejidal, provocada por la falta de capacidad del colector existente, mediante la reposición de tubería, para restablecer la capacidad hidráulica del sistema, garantizar la correcta conducción de aguas residuales. considera excavación en zanja, sustitución de tubería. rellenos, compactación y reposición de superficies afectadas. A su conclusión beneficiará a 5,000 habitantes
026NR0238	Rehabilitación electromecánica de compuertas existentes, ubicada sobre la calle Genaro Estrada esquina Casimiro del Valle	-	1,000,000.00	210,453.61	210,453.61	789,546.39	210,453.61	210,453.61	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	Realizar cambio de los diferentes mecanismos de izaje para la apertura y cierre de las compuertas para garantizar el debido control de las aguas combinadas que se generan en la Ciudad de México.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)**

URG: 44C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-MARZO						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)			
O26NR0239	Construcción de cárcamo de bombeo en colonia San Juan de Aragón sección VI	-	46,800,000.00	-	-	46,800,000.00	-	-	-	46,800,000.00	100.0%	Se realizan estudios de mecánica de suelos y se elabora proyecto. Se realiza la construcción de cárcamo de bombeo en colonia San Juan de Aragón Sección VI que optimizará la operación del drenaje garantizando el adecuado alivio hidráulico en la colonia San Juan de Aragón VI evitando encharcamientos en las zonas donde ya se han presentado, mediante actividades de trazo y nivelación, excavación y conformación del foso de bombeo, construcción de cárcamo y cuarto de bombas en concreto armado, instalación y montaje de equipos electromecánicos, montaje de sistemas eléctricos y de control, ejecución de conexiones hidráulicas, pruebas de operación y hermeticidad, relleno y restitución de las superficies intervenidas, a su conclusión la obra beneficiará a 10,000 habitantes
O26NR0240	Rehabilitación y reequipamiento integral del rebombeo Periférico: Actualización de equipos y sistemas de control	-	32,000,000.00	10,307,468.78	10,307,468.78	21,692,531.22	10,307,468.78	10,307,468.78	10,307,468.78	32,000,000.00	100.0%	En proceso de construcción del cárcamo seco, construcción línea de succión, caja de válvulas de conexión de la línea de succión, así como instalación de piezas especiales en la misma, y suministro de equipos de bombeo y motores eléctricos e instalación de 2 equipos de bombeo de 125 l/s con motores de 100 hp.
O26NR0241	Rehabilitación y reequipamiento integral del rebombeo Pozos 2: Modernización de equipos y automatización de procesos.	-	28,000,000.00	10,323,845.92	10,323,845.92	17,676,154.08	10,323,845.92	10,323,845.92	10,323,845.92	28,000,000.00	100.0%	Mantenimiento de una planta generadora de 800 kVA., suministro de equipos de bombeo y motores eléctricos, piezas especiales, y mantenimiento al manifold de descarga del cárcamo.
O26NR0242	Instrumentación y equipamiento hidráulico de 14 rebombes de la Sierra de Santa Catarina (Miravalle, TCIA 2, TCIA 3, TCIA 6, TCIA 8, TCIA 9, TCIA 11, TCIA 12, TCIA 13, CIA 6B,	-	34,000,000.00	8,209,775.98	8,209,775.98	25,790,224.02	8,209,775.98	8,209,775.98	8,209,775.98	34,000,000.00	100.0%	Retiro de UTR's, rehabilitación de equipos de medición, instalación de UTR's, revisión, validación y pruebas del sistema de arranque automático.
O26NR0243	Sustitución de línea de conducción del tanque TL-08 al TL-07, colonia Bosques de Tepeximilpa, alcaldía Tlalpan	-	19,956,710.20	-	-	19,956,710.20	-	-	-	19,956,710.20	100.0%	Se realizan sondeos para detectar obra inducida y también se realiza corte con sierra en pavimento asfáltico.